



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

JAVIER MAY RODRÍGUEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

JOSÉ RAMIRO LÓPEZ OBRADOR
Secretario de Gobierno

1 DE NOVIEMBRE DE 2025



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 3343



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2025



INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

N° CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	No de BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	K126-FIL.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y 5 DE MAYO, COL. LAS LOMAS, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	COL. LAS LOMAS	584.06 M (606.70 D, 324.36 A.P.)	\$ 2,385,643.59	\$ 2,235,511.23	26 DE MAYO DE 2025	29 DE JULIO DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2025	180.00 HABITANTES	CONCLUIDA EN PROCESO FINANCIERO
2	K121-FIL.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN E. ZAPATA, VILLA CHABLE	VILLA CHABLE	20.00 CUARTOS	\$ 1,849,758.24	\$ 831,463.88	23 DE JUNIO DE 2025	20 DE OCTUBRE DE 2025	RAMO 33, FONDO II 2025	20.00 BENEFICIARIOS	PROCESO
3	K122-FIL.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN E. ZAPATA, EJ. E. ZAPATA SECC. POCHOTE	EJ. E. ZAPATA, SECC. POCHOTE	10.00 CUARTOS	\$ 933,496.37	\$ 921,498.88	23 DE JUNIO DE 2025	21 DE AGOSTO DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2025	10.00 BENEFICIARIOS	CONCLUIDA EN PROCESO FINANCIERO
4	K123-FIL.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN E. ZAPATA, EJ. E. ZAPATA SECC. AVISPERO	EJ. E. ZAPATA SECC. AVISPERO	10.00 CUARTOS	\$ 903,486.37	\$ 919,989.34	23 DE JUNIO DE 2025	21 DE AGOSTO DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2025	10.00 BENEFICIARIOS	CONCLUIDA EN PROCESO FINANCIERO
5	K124-FIL.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN E. ZAPATA, EJ. BUENA VISTA	EJ. BUENA VISTA	10.00 CUARTOS	\$ 928,656.02	\$ 915,084.81	23 DE JUNIO DE 2025	21 DE AGOSTO DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2025	10.00 BENEFICIARIOS	CONCLUIDA
6	K125-FIL.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN E. ZAPATA, EJ. CACAJO	EJ. CACAJO	10.00 CUARTOS	\$ 929,614.87	\$ 921,496.31	23 DE JUNIO DE 2025	21 DE AGOSTO DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2025	10.00 BENEFICIARIOS	CONCLUIDA
7	K126-FIL.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN E. ZAPATA, RA. CACAJO ZONA ALTA	RA. CACAJO ZONA ALTA	5.00 CUARTOS	\$ 464,525.83	\$ 456,254.90	23 DE JUNIO DE 2025	06 DE AGOSTO DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2025	5.00 BENEFICIARIOS	CONCLUIDA
8	K127-FIL.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN E. ZAPATA, RA. CACAJO ZONA BAJA	RA. CACAJO ZONA BAJA	5.00 CUARTOS	\$ 464,677.55	\$ 456,369.63	23 DE JUNIO DE 2025	06 DE AGOSTO DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2025	5.00 BENEFICIARIOS	CONCLUIDA
9	K128-FIL.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN E. ZAPATA, DIVERSAS COLONIAS	CABECERA MUNICIPAL	30.00 CUARTOS	\$ 2,779,916.31	\$ 980,935.12	23 DE JUNIO DE 2025	20 DE OCTUBRE DE 2025	RAMO 33, FONDO II 2025	30.00 BENEFICIARIOS	PROCESO
10	K133-FIL.- REHABILITACION DEL PARQUE "A LA PAZ", COL. CENTRO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	COL. CENTRO	1.00 REHAB	\$ 6,759,950.85	\$ 116,801.50	04 DE AGOSTO DE 2025	01 DE DICIEMBRE DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2025	22,469.00 HABITANTES	PROCESO
11	K134-FIL.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL ANDADOR DEL SAUCE ENTRE CALLE PROL. MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRAMBOYAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	COL. TIERRA DE MONTECRISTO	171.37 M (G) 144.57 M2 (B) 487.76 M2 (F)	\$ 904,790.36	\$ 869,006.84	28 DE JULIO DE 2025	26 DE AGOSTO DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2025	22,469.00 HABITANTES	CONCLUIDA
12	K135-FIL.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EMILIANO ZAPATA, DIVERSAS CALLES DE LA COL. ECOLOGISTA	COL. ECOLOGISTA	1,539.87 M 1,828.88 M2	\$ 2,421,063.91	\$ 692,356.99	28 DE JULIO DE 2025	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2025	22,469.00 HABITANTES	PROCESO
13	K137-FIL.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL EN EJ. EL NUEVO POCHOTE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. NUEVO POCHOTE	3,085.95 M2	\$ 2,493,955.76	\$ 1,539,881.43	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2025	199.00 HABITANTES	PROCESO



[Signature]
ING. VELLIN DEL CARMEN MARTINEZ BALLIN
COORDINADOR DEL RAMO 33

14	K138-FIL.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO DE ACCESO DEL EJ. LA PITA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. LA PITA	7,350.00 M2	\$ 6,938,027.92	\$ 2,835,579.27	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	09 DE NOVIEMBRE DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2025	231,00 HABITANTES	PROCESO
15	K140-FIUREND.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CARRIL DE BAJA, COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	COL. EL PIEDRAL	425.00 M	\$ 353,648.52	\$ 0.00	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025	23 DE OCTUBRE DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2025	22,469.00 HABITANTES	PROCESO
16	K142-FIL.- CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO Y RED DE AGUA POTABLE, EN LA COL. MI ULTIMO ESFUERZO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	COL. MI ULTIMO ESFUERZO	1.00 SISTEMA	\$ 1,796,787.66	\$ 0.00	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025	23 DE NOVIEMBRE DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2025	22,469.00 HABITANTES	PROCESO




 ING. VELLIN DEL CARMEN MARTINEZ BALLINA
 COORDINADOR DEL RAMO 33



TABASCO

Impreso en Talleres Gráficos del Gobierno del Estado de Tabasco, bajo la supervisión de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorios por el hecho al ser publicados en este Periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Dirección de Servicios Legales, ubicada en la calle José Narciso Rovirosa #359, primer piso, esquina con Nicolás Bravo, Colonia Centro al teléfono (993) 338 3000 Extensión (1018) correo oficial: periodico_oficial@tabasco.gob.mx de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original:| 00001000000705364139 |

Firma Electrónica: j4hd6tflzyH28uO7A/Q918QILgO/5ivyvVXFJmXTQKCvSh0HDDtAKmG3clbW1K06kheeF3kHZuDNvq35+Bf/Q1B/ZOpFIZ0P+Tn5YRXFqCMr7ndUz5FpcDme7ZxU8nXNM3kfqu6N5OZ1DBa/S6MqfxYV0pO4BTGVTaz47WLtbs1K7tp/UlzTBjjwglmfC4uMA+ZycY6eSbHEmQ4BK2yZrjWKKKi7vNrhldUasIA7zW+u3l5byXN9POUV5f64ToFmfmkooaszvjUjH0nTGBXlhNE66QDaE6lt9+k8W8Wu9lBs0eMxSeRLysv1ganP8j2DbzbKVfGzvsbjlHbJwvg1kQ==