



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

LIC. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
Secretario de Gobierno

29 DE FEBRERO DE 2020



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuatrdo Trimestre 2019

TIPO		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES		
GEORREFERENCIAL	GEORRENTES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
1	(geo1: (geo_municipio9, localidad75, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA, CHICHONAL 17A MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 600 RANCHERIA CHICHONAL 4TA. SECCION, 86845 CHICHONAL JTA. SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y TOMANDO LA GL, tel: 92 66868623, fax: 17 80062893)	23-09-2019	29-11-2019	360,442.41	360,442.41	360,442.41	360,442.41	360,442.41	360,442.41	(detalle: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CTO-OP-JALAL-DOOTSM-FISE-FRSM-030-2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA COVISA S.A. DE C.V., comocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:1510118.6, importe_modificado:901106.02)	(meta1: (unidad_medida:Or, avances:1.0)) 1613264/proyecto_FIN 1613264/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances	(obj1: (observacion:Únicamente Sin observaciones de ejercicio recursos por la perforación ya que de acuerdo al estudio eléctrico no había suficiente producción de agua y la calidad no era la adecuada para consumo, trimestre:4.0, usuario:luissguillen, fecha:2020-01-15))
1	(geo1: (geo_municipio9, localidad48, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA, SANTO DOMINGO ZDA MARGEN DERECHO KILOMETRO 30 + 100 RANCHERIA SANTO DOMINGO ZDA. SECCION, 86830 SANTO DOMINGO ZDA. SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE IGLESIA MONTE CALVARIO Y CONDUCO POR, tel: 92 7421215, fax: 17 87481639)	23-09-2019	06-11-2019	231,241.23	231,241.23	231,241.23	231,241.23	231,241.23	(detalle: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CTO-OP-JALAL-DOOTSM-FISE-FRSM-032-2019, contratista:CONSTRUCTORA ZANAPA S.A. DE C.V., comocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:231885.16, importe_modificado:23141.23))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avances:2461.0))	1613453/proyecto_PR OCESO 1613453/proyecto_FIN OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
1	(geo1: (geo_municipio9, localidad44, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA, EL IDO GUANAL RA MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 800 EL IDO GUANAL RA SECCION, 86864 GUANAL RA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA EL GUANAL RA-ENTROQUE GUANAL ZDA Y TOMANDO LA GLORIE, tel: 92 85378947, fax: 17 64889478)	23-09-2019	11-12-2019	3,820,634.80	3,820,634.80	3,820,634.80	3,820,634.80	3,861,320.79	(detalle: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CTO-OP-JALAL-DOOTSM-FRI-028-2019, contratista:CONSTRUCCIONES, PERFORACIONES Y OBRA ELECTROMECANICA RAO, S.A DE C.V., comocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:3822647.62, importe_modificado:3820634.8))	(meta1: (unidad_medida:Or, avances:1.0))	1612620/proyecto_PR OCESO 1612620/proyecto_FIN OCESO 1612620/proyecto_PR OCESO 1612620/proyecto_FIN OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
1	(geo1: (geo_municipio9, localidad77, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA, CALICANTO ZDA MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 600 RANCHERIA CALICANTO ZDA. SECCION, 86860 CALICANTO ZDA. SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE Y TOMA AV MIGUEL HIDALGO HACIA PLAYAS DEL ROSARIO T, tel: 92 70441583, fax: 17 68746192)	23-09-2019	11-12-2019	1,587,249.00	1,587,249.00	1,587,249.00	1,587,249.00	860,490.40	(detalle: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CTO-OP-JALAL-DOOTSM-FISE-FRSM-031-2019, contratista:PAZURO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., comocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:1587384.15, importe_modificado:1587249.0))	(meta1: (unidad_medida:Or, avances:1.0))	1613345/proyecto_FIN OCESO 1613345/proyecto_PR OCESO 1613345/proyecto_PR OCESO 1613345/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
1	(geo1: (geo_municipio9, localidad35, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA, TECHILA MARGEN DERECHO KILOMETRO 35 + 409 EJIDO TECHILA, 86830 TECHILA, JALAPA TABASCO ENTRE Y EN LA ROTONDA CONTINUA DERECHO 3 MIN 30 KM CONTINUA HACIA CACAGOS LA GRANUA, 19 MIN 132 KM COND, tel: 92 7010855, fax: 17 69243594)	18-10-2019	31-12-2019	42,688.00	42,688.00	42,688.00	42,688.00	0.00	(detalle: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVIM7/DCR10/2019-6598-070, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, comocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:42688.0, importe_modificado:42688.0))	(meta1: (unidad_medida:Or, avances:10.0))	1635065/proyecto_FIN OCESO 1635065/proyecto_PR OCESO 1635065/proyecto_PR OCESO 1635065/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalisco, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401632136	Proyecto de inversión	76,838.40	[f1: [cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76838.4, modificado:76838.4]	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN EL EJIDO RANCHERIA CHIPLINAR TERCERA - 240575	Tabasco 9	Tabasco	9	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sn identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	240575 S	298	298	0	0	[meta: [unidad_medid a:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0]]
2019	4	TAB190401632013	Proyecto de inversión	2,804,785.11	[f1: [cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182871.07, modificado:182871.07], [f2: [cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121914.04, modificado:121703.32]]	CONSTRUCCION DE PLAZA URBANA EN LA CIUDAD DE JALAPA DEL MUNICIPIO DE JALAPA TABASCO - 225893	Tabasco 9	Tabasco	9	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sn identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	Z25893 S	##	##	0	0	[meta: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:306.0, meta_modificada:306.0]]
2019	4	TAB190401632450	Proyecto de inversión	59,944.12	[f1: [cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39941.2, modificado:39917.24]]	MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE GRANADO EN LA RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO SDA ENTORQUE CARRETERA FEDERAL SAN JUAN PRIM Y SDA EL PANTEON - 222361	Tabasco 9	Tabasco	9	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sn identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	Z22361 S	758	758	0	0	[meta: [unidad_medid a:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0]]
2019	4	TAB190401632026	Proyecto de inversión	615,133.54	[f1: [cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615133.54, modificado:615133.54]]	MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL EN LA CIUDAD DE JALAPA - 228213	Tabasco 9	Tabasco	9	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sn identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA TABASCO	Z28213 S	##	##	0	0	[meta: [unidad_medid a:Otros, meta:99.0, meta_modificada:99.0]]
2019	4	TAB190401629544	Proyecto de inversión	42,688.00	[f1: [cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42688.0, modificado:42688.0]]	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA GUANAL TERCERA - 238875	Tabasco 9	Tabasco	9	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sn identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	Z38875 S	177	189	0	0	[meta: [unidad_medid a:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

TIPO	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
				RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS						OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1	[geo1: [eve_municipio9, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHIPLIMAR 3RA MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 400 RANCHERIA CHIPLIMAR 3RA, SECCION, 86940 CHIPLIMAR 3RA, SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE Y EN LA ROTONDA CONTINUA DERECHO 30 KM GRA A LA IZQU. lon:-92.7693731, lat:17.76169303]	18-10-2019	31-12-2019	76,838.40	76,838.40	76,838.40	76,838.40	76,838.40	0.00	[cto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/MJT/DCO/10/2019-E050-072, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante MUNICIPIO DE JALAPA, monto:76838.4, importe_modificado:76838.4]	[meta1: [unidad_medida:Oros, avances:18.0]	(163513)proyecto_INI CIO, (1635136)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geo1: [eve_municipio9, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOLIVAR JOSE MARIA PINO SUAREZ CIUDAD JALAPA, 86840 JALAPA, JALAPA TABASCO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANICETO CALCANEO PEATONAL MUSEO DEL DULCE A UN COSTADO DEL AVITAMIENTO DE JALAPA ENTRE EL MUSEO DEL D, lon:-92.81198254, lat:17.72016973]	19-11-2019	16-12-2019	1,121,703.32	1,121,703.32	1,121,703.32	1,121,703.32	738,620.32	[cto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CTO-OP-JUAL-DOOTSM-FI/10-2019, contratista:EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:280785.11, importe_modificado:280438.23]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:95.0]	(1636013)proyecto_INI CIO, (1636013)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	[geo1: [eve_municipio9, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA SAN JUAN EL ALTO 2DA MARGEN DERECHO KILOMETRO 24 + 200 RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 2DA SECCION, 86845 SAN JUAN EL ALTO 2DA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CARRETERA RA SAN, lon:-92.7157775, lat:17.62801231]	25-11-2019	14-12-2019	93,081.24	93,081.24	93,081.24	93,081.24	0.00	[cto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CTO-OP-JUAL-DOOTSM-FI/10-2019, contratista:OBRAVAS ESPECIALES EDMI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:39944.12, importe_modificado:39391.24]	[meta1: [unidad_medida:Metros Lineales, avances:350.0]	(1634504)proyecto_PR OCESO, (1634504)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	[geo1: [eve_municipio9, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE MARIA PINO SUAREZ CIUDAD JALAPA, 86840 JALAPA, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE ROGELIO TOMPEL ANDRUDE Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, BOULEVARD FRANCISCO J SANTAMARIA EN FRENTE DEL PLANTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA TABASCO, lon:-92.81258906, lat:17.71955573]	02-12-2019	15-12-2019	615,313.54	615,313.54	615,313.54	615,313.54	0.00	[cto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CTO-OP-JUAL-DOOTSM-FI/10-2019, contratista:ELECTRICA SEB, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:615313.54, importe_modificado:615313.54]	[meta1: [unidad_medida:Oros, avances:99.0]	(1635206)proyecto_INI CIO, (1635206)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	[geo1: [eve_municipio9, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - GUANAL 3RA MARGEN DERECHO KILOMETRO 18 + 700 RANCHERIA GUANAL 3RA, SECCION (GUANALTO), 86864 GUANAL 3RA, SECCION (GUANALTO), JALAPA TABASCO ENTRE Y TOMA AV. MIGUEL HIDALGO HACIA PLAYAS DE, lon:-92.85953906, lat:17.69709688]	18-10-2019	31-12-2019	42,688.00	42,688.00	42,688.00	42,688.00	0.00	[cto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/MJT/DCO/10/2019-E050-060, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:42688.0, importe_modificado:42688.0]	[meta1: [unidad_medida:Oros, avances:10.0]	(1629544)proyecto_INI CIO, (1629544)proyecto_PR OCESO, (1629544)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

MAS

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultado Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: REGISTRO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalisco, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTA GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMEN TO	NOMBRE	ID - ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401625948	Proyecto de inversion	64,032.00	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64032.0, modificado:64032.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA VICTOR FERNANDEZ MANERO TERCERA SAN ISIDORO - 238883	27	Tabasco	9	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	238883 S	130	144	0	meta 1: (unidad_medid a:Otros, meta:15.0, meta_modifica da:15.0))	
2019	4	TAB190401634298	Proyecto de inversion	453,738.74	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453738.74, modificado:46837.88))	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA MONTANA - 221627	27	Tabasco	9	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	221527 S	252	256	0	meta 1: (unidad_medid a:Metros lineales, meta:1850.0, meta_modifica da:1850.0))	
2019	4	TAB190401628982	Proyecto de inversion	108,720.00	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108720.0, modificado:108720.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA COLONIA BENITO GONZALES - 236059	27	Tabasco	9	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	236059 S	762	764	0	meta 1: (unidad_medid a:Otros, meta:25.0, meta_modifica da:25.0))	
2019	4	TAB190401628984	Proyecto de inversion	85,376.00	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85376.0, modificado:85376.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA TECUILA PRIMERA - 236088	27	Tabasco	9	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	236088 S	591	620	0	meta 1: (unidad_medid a:Otros, meta:20.0, meta_modifica da:20.0))	
2019	4	TAB190401628985	Proyecto de inversion	64,032.00	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64032.0, modificado:64032.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA TECUILA TERCERA INDEPENDENCIA - 238076	27	Tabasco	9	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	238076 S	117	102	0	meta 1: (unidad_medid a:Otros, meta:15.0, meta_modifica da:15.0))	

[Handwritten signature and scribbles]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtendidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalisco, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

TIPO DE GASTO		AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
18-10-2019	31-12-2019	64,032.00	64,032.00	64,032.00	64,032.00	0.00	{foto: { tipo: obra, adquisiciones, numero_contrato:CV/MTD/CO/102019-E050-061, contralista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:64032.0, importe_modificado:64032.0}}	[meta:1: {unidad_medida:Cr, unidades:15.0}], 1628854/proyecto_INI CIC, 1628854/proyecto_PR OCESO, 1628854/proyecto_INI CIC, 1628854/proyecto_PR OCESO, 1628854/proyecto_INI CIC	CARPETA FOTOS	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones		
22-11-2019	15-12-2019	446,637.69	446,637.69	446,637.69	446,637.69	0.00	{foto: { tipo: obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FI/041-2019, contralista:OBRAS ESPECIALES EDMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:453738.74, importe_modificado:446637.69}}	[meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1650.0}], 1634298/proyecto_INI CIC, 1634298/proyecto_FIN CIC, 1634298/proyecto_INI CIC, 1634298/proyecto_FIN CIC		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	
18-10-2019	31-12-2019	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	0.00	{foto: { tipo: obra, adquisiciones, numero_contrato:CV/MTD/CO/102019-E050-028, contralista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:106720.0, importe_modificado:106720.0}}	[meta:1: {unidad_medida:Cr, unidades:23.0}], 1628892/proyecto_INI CIC, 1628892/proyecto_PR OCESO, 1628892/proyecto_INI CIC, 1628892/proyecto_PR OCESO		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	
18-10-2019	31-12-2019	85,376.00	85,376.00	85,376.00	85,376.00	0.00	{foto: { tipo: obra, adquisiciones, numero_contrato:CV/MTD/CO/102019-E050-027, contralista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:85376.0, importe_modificado:85376.0}}	[meta:1: {unidad_medida:Cr, unidades:20.0}], 1628894/proyecto_INI CIC, 1628894/proyecto_FIN CIC, 1628894/proyecto_INI CIC, 1628894/proyecto_FIN CIC		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	
18-10-2019	31-12-2019	64,032.00	64,032.00	64,032.00	64,032.00	0.00	{foto: { tipo: obra, adquisiciones, numero_contrato:CV/MTD/CO/102019-E050-026, contralista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:64032.0, importe_modificado:64032.0}}	[meta:1: {unidad_medida:Cr, unidades:15.0}], 1628895/proyecto_PR OCESO, 1628895/proyecto_FIN CIC, 1628895/proyecto_INI CIC, 1628895/proyecto_PR OCESO, 1628895/proyecto_INI CIC		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	

[Handwritten signature and initials]

incluye en su caso el ejercicio, destino, y resarcido de los Recursos Federales transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalisco, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB19040162892	Proyecto de inversión	85,378.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85378.0, modificado:85378.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA - 296088	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE JALISCO	296088	335	357	0	(meta: (unidad_medid a:Oros, meta:20, meta_modificada:0))	
2019	4	TAB19040162892	Proyecto de inversión	42,688.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42688.0, modificado:42688.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA CALCANTE SEGUNDA - 236991	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE JALISCO	236991	369	362	0	(meta: (unidad_medid a:Oros, meta:10, meta_modificada:0))	
2019	4	TAB19040162893	Proyecto de inversión	34,150.40	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34150.4, modificado:34150.4))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA GUAL SEGUNDA - 236996	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE JALISCO	236996	198	207	0	(meta: (unidad_medid a:Oros, meta:8,0, meta_modificada:0))	
2019	4	TAB19040162818	Proyecto de inversión	128,064.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128064.0, modificado:128064.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA CIUDAD DE JALISCO - 233306	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE JALISCO	233306	##	##	0	(meta: (unidad_medid a:Oros, meta:30, meta_modificada:0))	
2019	4	TAB19040162818	Proyecto de inversión	51,225.60	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51225.6, modificado:51225.6))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA LA UNION - 233318	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE JALISCO	233318	152	152	0	(meta: (unidad_medid a:Oros, meta:12,0, meta_modificada:0))	

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Diseño, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

TIPO GEOREFERENCIAS		FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISIONES
1	{geo1: {eve_municipio:9, localidat:7, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - EJ. EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 700 EMILIANO ZAPATA, 88855 EMILIANO ZAPATA, JALAPA, TABASCO ENTRE Y . EN LA ROTONDA TOMA LA 2. SALIDA EN DIRECCION A PLAYAS DEL ROSARIO, km-92.85197964, lat:17.7334281}}	18-10-2019	31-12-2019	85,376.00	85,376.00	85,376.00	85,376.00	0.00	{cdo1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/MT/DIC/10/2019-E050-030, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:85376.0, importe_modificado:85376.0}}			{meta1: {unidad_medida:Obras, avances:20.0}}	1628899/proyecto_FIN C/O, 1628899/proyecto_PR OCESO, 1628899/proyecto_FIN 1628899/proyecto_PR OCESO, 1628899/proyecto_FIN C/O)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {eve_municipio:9, localidat:7, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CALICANTO 2DA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 300 RANCHERIA CALICANTO 2DA SECCION, 86860 CALICANTO 2DA SECCION, JALAPA, TABASCO ENTRE Y . INCORPORATE A PLAYAS DEL ROSARIO, TEAPA 1 MIN 15 KM CON, km-82.70238016, lat:17.68943899}}	18-10-2019	31-12-2019	42,688.00	42,688.00	42,688.00	42,688.00	0.00	{cdo1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/MT/DIC/10/2019-E050-033, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:42688.0, importe_modificado:42688.0}}			{meta1: {unidad_medida:Obras, avances:10.0}}	1628902/proyecto_FIN C/O, 1628902/proyecto_FIN C/O)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {eve_municipio:9, localidat:22, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - GUANAL 2DA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 800 RANCHERIA GUANAL 2DA SECCION, 86864 GUANAL 2DA SECCION, JALAPA, TABASCO ENTRE Y . TOMA AV. MIGUEL HIDALGO HACIA PLAYAS DEL ROSARIO TEAPA, 3 MIN 1, km-82.85444578, lat:17.66028224}}	18-10-2019	31-12-2019	34,150.40	34,150.40	34,150.40	34,150.40	0.00	{cdo1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/MT/DIC/10/2019-E050-034, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:34150.4, importe_modificado:34150.4}}			{meta1: {unidad_medida:Obras, avances:8.0}}	1628903/proyecto_PR OCESO, 1628903/proyecto_FIN 1628903/proyecto_FIN C/O, 1628903/proyecto_FIN C/O)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {eve_municipio:9, localidat:1, direccion:BOULEVARD JOSE MARÍA PINO SUÁREZ CIUDAD JALAPA, 86840 JALAPA, JALAPA, TABASCO, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BOULEVARD ANICETO CALCANEC, CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLES DE LA CIUDAD DE JALAPA, MIGUEL HIDALGO ANICETO CALCANEC, NICOLÁS BRAVO, km-82.61268022, lat:17.72689789}}	18-10-2019	31-12-2019	128,084.00	128,084.00	128,084.00	128,084.00	0.00	{cdo1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/MT/DIC/10/2019-E050-016, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:128084.0, importe_modificado:128084.0}}			{meta1: {unidad_medida:Obras, avances:30.0}}	1628181/proyecto_PR OCESO, 1628181/proyecto_FIN C/O)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {eve_municipio:9, localidat:33, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA LA UNION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 400 RANCHERIA LA UNION (CLAVO DE LA VICTORIA), 86854 LA UNION (CLAVO DE LA VICTORIA), JALAPA, TABASCO ENTRE Y . EN LA ROTONDA TOMA LA 2. SALIDA EN , km-92.8515169, lat:17.80380609}}	18-10-2019	31-12-2019	51,225.60	51,225.60	51,225.60	51,225.60	0.00	{cdo1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/MT/DIC/10/2019-E050-017, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:51225.6, importe_modificado:51225.6}}			{meta1: {unidad_medida:Obras, avances:12.0}}	1628189/proyecto_PR OCESO, 1628189/proyecto_FIN 1628189/proyecto_FIN C/O, 1628189/proyecto_FIN C/O)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MAS



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: REGISTRO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalisco, Fineses
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	RESPONSABLE ENTIDAD	MUNICIPIO RESPONSABLE ID	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB19040162976	Proyecto de inversion	17,075.20	{f1: {cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17075.2, modificador:17075.2}}	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA RIO DE TEAPA - 238831	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	238831 S	461	56	0	{metas: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	
2019	4	TAB19040164131	Proyecto de inversion	85,376.00	{f1: {cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85376.0, modificador:85376.0}}	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA CHICHONAL SEGUNDA - 233235	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	233235 S	284	201	0	{metas: {unidad_medida:Otros, meta:200, meta_modificada:200.0}}	
2019	4	TAB19040164133	Proyecto de inversion	85,376.00	{f1: {cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85376.0, modificador:85376.0}}	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA CHICHONAL PRIMERA - 233235	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	233235 S	573	563	0	{metas: {unidad_medida:Otros, meta:200, meta_modificada:200.0}}	
2019	4	TAB19040164316	Proyecto de inversion	64,032.00	{f1: {cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64032.0, modificador:64032.0}}	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA AQUELES SEROAN SEGUNDA - 235964	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	235964 S	303	327	0	{metas: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	
2019	4	TAB190401629155	Proyecto de inversion	64,032.00	{f1: {cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64032.0, modificador:64032.0}}	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA TEQUILA CUARTA - 237142	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	237142 S	152	153	0	{metas: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	

[Handwritten signature and scribbles]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

TIPO DE REFERENCIAS		FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DENGAGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISOR
1	1 Igeot: [cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RIO DE TERPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 17+500 RANCHERIA RIO DE TERPA, 68855 RIO DE TERPA, JALAPA, TABASCO ENTRE Y EN LA ROTONDA TOMA LA 2. SALIDA EN DIRECCION A PLATAS DEL ROSARIO TERPA6 MI, lon:-92.902158, lat:17.749289]	18-10-2019	31-12-2019	17,075.20	17,075.20	17,075.20	17,075.20	0.00	(detalle: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVMTIDCO102019-E050-040, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:17075.2, importe_modificado:17075.2])	(meta:1, [unidad_medida:Oz, avanca:4.0])	(162907)proyecto_FIN C/O (162907)proyecto_FIN OCESO, (162907)proyecto_FIN (162907)proyecto_PR (OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	1 Igeot: [cve_municipio:9, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA CHICHONAL ZDA MARGEN DERECHO KILOMETRO 14+500 RANCHERIA CHICHONAL ZDA, SECCION 88846 CHICHONAL ZDA, SECCION JALAPA TABASCO ENTRE Y TOMANDO LA GLORIETA JALAPAMACUSPANA A 14.9 KM, lon:-92.68524568, lat:17.78324692]	18-10-2019	31-12-2019	85,376.00	85,376.00	85,376.00	85,376.00	0.00	(detalle: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVMTIDCO102019-E050-011, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:85376.0, importe_modificado:85376.0])	(meta:1, [unidad_medida:Oz, avanca:20.0])	(1641318)proyecto_FIN C/O (1641318)proyecto_PR OCESO, (1641318)proyecto_FIN (1641318)proyecto_PR (OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	1 Igeot: [cve_municipio:9, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA CHICHONAL TIRA MARGEN DERECHO KILOMETRO 17+400 RANCHERIA CHICHONAL TIRA, SECCION 88846 CHICHONAL TIRA, SECCION JALAPA TABASCO ENTRE Y TOMANDO LA GLORIETA JALAPAMACUSPANA A 17.4 KM, lon:-92.6781138, lat:17.7794995]	18-10-2019	31-12-2019	85,376.00	85,376.00	85,376.00	85,376.00	0.00	(detalle: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVMTIDCO102019-E050-010, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:85376.0, importe_modificado:85376.0])	(meta:1, [unidad_medida:Oz, avanca:20.0])	(1641393)proyecto_FIN C/O (1641393)proyecto_PR OCESO, (1641393)proyecto_FIN C/O (1641393)proyecto_PR OCESO, (1641393)proyecto_FIN C/O (1641393)proyecto_PR OCESO, (1641393)proyecto_FIN C/O	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	1 Igeot: [cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA AQUILES SECCION ZDA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25+500 RANCHERIA AQUILES SECCION ZDA, SECCION 88827 AQUILES SECCION ZDA, SECCION JALAPA TABASCO ENTRE Y CONDUCE POR 20 DE NOVIEMBRE 3 MIN, lon:-92.7384616, lat:17.84611022]	18-10-2019	31-12-2019	64,032.00	64,032.00	64,032.00	64,032.00	0.00	(detalle: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVMTIDCO102019-E050-024, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:64032.0, importe_modificado:64032.0])	(meta:1, [unidad_medida:Oz, avanca:15.0])	(1643518)proyecto_FIN C/O (1643518)proyecto_PR OCESO, (1643518)proyecto_FIN C/O (1643518)proyecto_PR OCESO, (1643518)proyecto_FIN C/O	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	1 Igeot: [cve_municipio:9, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA TEQUILA ATA MARGEN DERECHO KILOMETRO 28+400 RANCHERIA TEQUILA ATA, SECCION 88830 TEQUILA ATA, SECCION JALAPA TABASCO ENTRE Y EN LA ROTONDA CONTINUA DERECHO 3 MIN 30 KM CONTINUA HACI, lon:-92.71819031, lat:17.8721699]	18-10-2019	31-12-2019	50,044.00	50,044.00	50,044.00	50,044.00	0.00	(detalle: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVMTIDCO102019-E050-044, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:64032.0, importe_modificado:64032.0])	(meta:1, [unidad_medida:Oz, avanca:15.0])	(1629155)proyecto_FIN C/O (1629155)proyecto_PR OCESO, (1629155)proyecto_FIN C/O (1629155)proyecto_PR OCESO, (1629155)proyecto_FIN C/O	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature and scribbles]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401623226	Proyecto de inversión	21,344.00	(f1: (gob_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21944.0, modificado:21944.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA PROGRESO - 237418	27		Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	237418	181	181	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otro, meta:5.0, meta_modificada:5.0))
2019	4	TAB190401641571	Proyecto de inversión	42,688.00	(f1: (gob_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42688.0, modificado:42688.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN EL EJIDO PUERTO RICO - 233435	27		Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	233435	82	84	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otro, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2019	4	TAB190401623379	Proyecto de inversión	25,612.80	(f1: (gob_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25612.8, modificado:25612.8))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA PUYACATENGO SUR - 236023	27		Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	236023	112	101	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otro, meta:6.0, meta_modificada:6.0))
2019	4	TAB190401623390	Proyecto de inversión	55,464.40	(f1: (gob_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55464.4, modificado:55464.4))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA SAN MIGUEL AFUERA - 238052	27		Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	238052	608	843	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otro, meta:13.0, meta_modificada:13.0))
2019	4	TAB190401623393	Proyecto de inversión	34,150.40	(f1: (gob_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34150.4, modificado:34150.4))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN EL EJIDO SANTO DOMINGO PRIMERA EL LUANO - 238005	27		Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	238005	216	237	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otro, meta:8.0, meta_modificada:8.0))

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Estado, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	RESPONSABLE ENTIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	ESTRUCTURA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401634987	Proyecto de Inversión	42,588.00	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42688.0, modificador:2386.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN EL EJIDO GUANAL PRIMERA - 240086	27	Tabasco	Tabasco	9	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	240086 S	204	220	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificadora:10.0))
2019	4	TAB190401641751	Proyecto de Inversión	85,376.00	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85376.0, modificador:85376.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN EL POBLADO ASTAPA - 238646	27	Tabasco	Tabasco	9	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	238646 S	600	615	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificadora:20.0))
2019	4	TAB190401641757	Proyecto de Inversión	64,032.00	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64032.0, modificador:64032.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA SANTO DOMINGO SEGUNDA - 239655	27	Tabasco	Tabasco	9	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	239655 S	255	256	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificadora:15.0))
2019	4	TAB190401644006	Proyecto de Inversión	42,688.00	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42688.0, modificador:42688.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA CHEPULIMAR PRIMERA - 238728	27	Tabasco	Tabasco	9	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	238728 S	290	295	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificadora:10.0))
2019	4	TAB190401628022	Proyecto de Inversión	21,344.00	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21344.0, modificador:21344.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA SAN CRISTOBAL SEGUNDA - 238154	27	Tabasco	Tabasco	9	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	238154 S	36	44	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificadora:5.0))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

TIPO GEOFERRENCIAS		FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REGADADO	COMPROMETIDO	DENGADADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1	(geo1: (eve_municipio:9, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - GUANAL TRAMARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 300 EJIDO GUANAL 1RA SECCION, 88864 GUANAL 1RA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE Y TOMA 20 DE NOVIEMBRE HACIA PLAYAS DEL ROSARIO TEAPA 3 MIN 700 METR, lon:-92.85348654, lat:17.6456726))	18-10-2019	31-12-2019	42,888.00	42,888.00	42,888.00	42,888.00	42,888.00	0.00	(meta1: (unidad_medida:Or los, avance:10.0))	(tipo: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVMTD00102019-6550-064, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:42888.0, importe_modificado:42888.0))	1634907/proyecto_PR OCESO, 1634907/proyecto_FIN OCESO, 1634907/proyecto_INI OCESO, 1634907/proyecto_PR OCESO, 1634907/proyecto_FIN OCESO, 1634907/proyecto_INI OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo1: (eve_municipio:9, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - POB ASTAPA MARGEN ZOUJERDO KILOMETRO 8 + 800 PUERLO ASTAPA, 86854 ASTAPA, JALAPA TABASCO ENTRE Y EN LA ROTONDA TOMA LA 2. SALIDA EN DIRECCION A PLAYAS DEL ROSARIO TEAPA 4 KM GIRA A LA IZ, lon:-92.84699865, lat:17.78157169))	18-10-2019	31-12-2019	85,376.00	85,376.00	85,376.00	85,376.00	85,376.00	0.00	(meta1: (unidad_medida:Or los, avance:20.0))	(tipo: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVMTD00102019-6550-071, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:85376.0, importe_modificado:85376.0))	1641751/proyecto_PR OCESO, 1641751/proyecto_FIN OCESO, 1641751/proyecto_INI OCESO, 1641751/proyecto_PR OCESO, 1641751/proyecto_FIN OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo1: (eve_municipio:9, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SANTO DOMINGO ZDA MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 300 RANCHERIA SANTO DOMINGO ZDA, SECCION, 88830 SANTO DOMINGO ZDA, SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE Y CONDUCE HACIA VILLAHERMOSA CHETUMALMEXICO, lon:-92.74333396, lat:17.87486811))	18-10-2019	31-12-2019	64,032.00	64,032.00	64,032.00	64,032.00	64,032.00	0.00	(meta1: (unidad_medida:Or los, avance:15.0))	(tipo: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVMTD00102019-6550-022, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:64032.0, importe_modificado:64032.0))	1641751/proyecto_PR OCESO, 1641751/proyecto_FIN OCESO, 1641751/proyecto_INI OCESO, 1641751/proyecto_PR OCESO, 1641751/proyecto_FIN OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo1: (eve_municipio:9, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA CHIPILINAR MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 400 RANCHERIA CHIPILINAR 1RA SECCION, 88845 CHIPILINAR 1RA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE Y EN LA ROTONDA CONTINUA DERECHO 3 MIN 30 KM CONDUCE, lon:-92.77613728, lat:17.7628352))	18-10-2019	31-12-2019	42,888.00	42,888.00	42,888.00	42,888.00	42,888.00	0.00	(meta1: (unidad_medida:Or los, avance:10.0))	(tipo: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVMTD00102019-6550-038, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:42888.0, importe_modificado:42888.0))	1644008/proyecto_PR OCESO, 1644008/proyecto_FIN OCESO, 1644008/proyecto_INI OCESO, 1644008/proyecto_PR OCESO, 1644008/proyecto_FIN OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo1: (eve_municipio:9, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN CRISTOBAL ZDA MARGEN DERECHO KILOMETRO 37 + 200 RANCHERIA SAN CRISTOBAL ZDA, SECCION, 88838 SAN CRISTOBAL ZDA, SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE Y EN LA ROTONDA CONTINUA DERECHO 3 MIN 30 KM, lon:-92.68630861, lat:17.8663056))	18-10-2019	31-12-2019	21,344.00	21,344.00	21,344.00	21,344.00	21,344.00	0.00	(meta1: (unidad_medida:Or los, avance:5.0))	(tipo: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVMTD00102019-6550-053, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:21344.0, importe_modificado:21344.0))	1629422/proyecto_PR OCESO, 1629422/proyecto_FIN OCESO, 1629422/proyecto_INI OCESO, 1629422/proyecto_PR OCESO, 1629422/proyecto_FIN OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EAFECTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB19040163527	Proyecto de inversión	51,225.00	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51225.6, modificado:51225.6))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA CHIPILIMAR PRIMERA LA LIMA - 240371	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	240371	96	92	0	0	(meta:1: (unidad_medid a:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0))
2019	4	TAB19040162629	Proyecto de inversión	51,225.00	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51225.6, modificado:51225.6))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA AQUILES SERDAN QUINTA - 238837	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	238837	198	178	0	0	(meta:1: (unidad_medid a:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0))
2019	4	TAB19040162650	Proyecto de inversión	51,225.00	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51225.6, modificado:51225.6))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA CHICHONAL CUARTA - 238852	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	238852	100	96	0	0	(meta:1: (unidad_medid a:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0))
2019	4	TAB19040162654	Proyecto de inversión	64,032.00	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64032.0, modificado:64032.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO PRIMERA - 238865	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	238865	351	376	0	0	(meta:1: (unidad_medid a:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0))
2019	4	TAB190401635109	Proyecto de inversión	42,688.00	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42688.0, modificado:42688.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN EL POBLADO JAHUACAPA - 240528	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	240528	313	314	0	0	(meta:1: (unidad_medid a:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0))

11/16

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalisco, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES					
TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DENGUADO	EFERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
1	{geot: {cve_municipio:9, localid:76, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHIPLINAR IRA LA LIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 800 RANCHERIA CHIPLINAR 19A SECCIÓN LA LIMA, 88843 CHIPLINAR 19A SECCIÓN LA LIMA, JALAPA TABASCO ENTRE Y , TOMA B.V.D. LIC. FRANCISCO J. len: -92.80728735, lat:177.285593}}	18-10-2019	31-12-2019	51,225.60	51,225.60	51,225.60	51,225.60	0.00	{ctlot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/MJ/TD/C010/2019-6590-069, contralista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:51225.6, importe_modificado:51225.6}}	{meta: {unidad_medida:Cr los, avance:12.0}}	{1635027/proyecto_FR OCESO, 1635027/proyecto_INI CIC, 1635027/proyecto_FIN OCESO, 1635027/proyecto_PR OCESO, 1635027/proyecto_FIN OCESO})	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geot: {cve_municipio:9, localid:82, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - AGUILERAS SERDAN 5TA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 500 RANCHERIA AGUILERAS SERDAN 5TA SECCIÓN, 88836 AGUILERAS SERDAN 5TA SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE Y , EN LA ROTONDA CONTINUA DERECHO 3 MIN 30, len:-92.71266708, lat:17.8431146}}	18-10-2019	31-12-2019	51,225.60	51,225.60	51,225.60	51,225.60	0.00	{ctlot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/MJ/TD/C010/2019-6590-085, contralista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:51225.6, importe_modificado:51225.6}}	{meta: {unidad_medida:Cr los, avance:12.0}}	{1629528/proyecto_INI CIC, 1629528/proyecto_PR OCESO, 1629528/proyecto_FIN OCESO, 1629528/proyecto_PR OCESO})	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geot: {cve_municipio:9, localid:75, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHICHONAL 4TA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 RANCHERIA CHICHONAL 4TA SECCIÓN, 88845 CHICHONAL 4TA SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE Y , EN LA ROTONDA CONTINUA DERECHO 158 KM GRA A LA DERECH, len:-92.66881843, lat:17.85004168}}	18-10-2019	31-12-2019	51,225.60	51,225.60	51,225.60	51,225.60	0.00	{ctlot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/MJ/TD/C010/2019-6590-088, contralista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:51225.6, importe_modificado:51225.6}}	{meta: {unidad_medida:Cr los, avance:12.0}}	{1629539/proyecto_INI CIC, 1629539/proyecto_PR OCESO, 1629539/proyecto_FIN OCESO, 1629539/proyecto_PR OCESO, 1629539/proyecto_INI CIC, 1629539/proyecto_FIN OCESO})	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geot: {cve_municipio:9, localid:25, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN JUAN EL ALTO PRIMERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 100 RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 1RA SECCIÓN, 88844 SAN JUAN EL ALTO 1RA SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE Y , CONDUCE POR 20 DE NOVIEMBRE, len:-92.72871486, lat:17.7894745}}	18-10-2019	31-12-2019	64,032.00	64,032.00	64,032.00	64,032.00	0.00	{ctlot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/MJ/TD/C010/2019-6590-059, contralista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:64032.0, importe_modificado:64032.0}}	{meta: {unidad_medida:Cr los, avance:15.0}}	{1629540/proyecto_INI CIC, 1629540/proyecto_PR OCESO, 1629540/proyecto_FIN OCESO, 1629540/proyecto_PR OCESO, 1629540/proyecto_FIN OCESO})	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geot: {cve_municipio:9, localid:17, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - POB. JAHUACAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUERTO JAHUACAPA 88863 JAHUACAPA, JALAPA TABASCO ENTRE Y , EN LA ROTONDA CONTINUA DERECHO 3 MIN 30, len:-92.83165504, lat:17.73846291}}	18-10-2019	31-12-2019	42,688.00	42,688.00	42,688.00	42,688.00	0.00	{ctlot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/MJ/TD/C010/2019-6590-071, contralista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:42688.0, importe_modificado:42688.0}}	{meta: {unidad_medida:Cr los, avance:10.0}}	{1635108/proyecto_INI CIC, 1635108/proyecto_FIN OCESO, 1635108/proyecto_PR OCESO, 1635108/proyecto_FIN OCESO, 1635108/proyecto_INI CIC, 1635108/proyecto_FIN OCESO})	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Devoluto, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401634887	Proyecto de inversion	29,881.60	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2881.6, modificador:2881.6))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN EL EJIDO MONTANA - 240341	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	240041 S	163	175	0	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0))	
2019	4	TAB190401634827	Proyecto de inversion	21,344.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21344.0, modificador:21344.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA EL CERRO - 240153	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	240153 S	111	95	0	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	
2019	4	TAB190401628873	Proyecto de inversion	128,064.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128064.0, modificador:128064.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN EL POBLADO AGUILAS SERDIAN PRIMERA - 23979	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	23979 S	748	725	0	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0))	
2019	4	TAB190401628899	Proyecto de inversion	64,032.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64032.0, modificador:64032.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA AGUILAS SERDIAN TERCERA - 239015	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	239015 S	287	270	0	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0))	
2019	4	TAB190401634903	Proyecto de inversion	64,032.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64032.0, modificador:64032.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA CHIPLINAR SEGUNDA LOS CONTRERAS - 240261	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	240261 S	303	339	0	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0))	

11/2/20



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: REGISTRO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalisco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTA GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401634951	Proyecto de Inversión	42,688.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, lpo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42688.0, modificador:42688.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN EL EJIDO JALAPA - 240260	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	240260	242	236	0	(meta: (unidad_medida:Oros, meta:100, meta_modificada:10.0))	
2019	4	TAB190401635013	Proyecto de Inversión	42,688.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, lpo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42688.0, modificador:42688.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA CALICANTO TERCERA - 240342	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	240342	102	92	0	(meta: (unidad_medida:Oros, meta:100, meta_modificada:10.0))	
2019	4	TAB190401628907	Proyecto de Inversión	105,720.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, lpo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105720.0, modificador:105720.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN EL EJIDO VICTOR FERNANDEZ MANERO SEGUNDA - 236079	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	236079	377	374	0	(meta: (unidad_medida:Oros, meta:250, meta_modificada:25.0))	
2019	4	TAB190401628900	Proyecto de Inversión	64,032.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, lpo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64032.0, modificador:64032.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA TEGUILA SEGUNDA - 236088	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	236088	196	183	0	(meta: (unidad_medida:Oros, meta:150, meta_modificada:15.0))	
2019	4	TAB190401628901	Proyecto de Inversión	34,150.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, lpo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34150.4, modificador:34150.4))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA SAN MARCOS - 236090	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	236090	154	164	0	(meta: (unidad_medida:Oros, meta:60, meta_modificada:6.0))	

[Handwritten signature and initials]

entres sobre el ejercicio, destino, y resultados obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

TIPO GOREFERENCIAS		FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
1	(geo1: (lve_municipio:9, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - EJE OJALAPA MARGEN DERECHO, KILÓMETRO 4 + 200 EIDO, JALAPA, 88840 JALAPA, JALAPA TABASCO ENTRE Y EN LA ROTONDA CONTINUA DERECHO 30 KM GRU A LA IZQUIERDA, 500 METROS GRU A LA IZQUIERDA, 32, lve:42,78,168562, lat:17,734,20204))	18-10-2019	31-12-2019	42,688.00	42,688.00	42,688.00	42,688.00	0.00	(ciclo1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVAM/TD/COR/02019-5390-067, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:42688.0, importe_modificado:42688.0))	CONTRATOS	(meta1: (unidad_medida:Obr, unidad_medida:Obr, avance:10.0))	163499/proyecto_PR OCESO, 163499/proyecto_INI C/O, 163499/proyecto_PR OCESO, 163499/proyecto_INI C/O, 163499/proyecto_FIN OCESO, 163499/proyecto_PR OCESO, 163499/proyecto_FIN OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES CAPTURISTA	Sin observaciones
1	(geo1: (lve_municipio:9, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CALICANTO SRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 900 RANCHERIA CALICANTO SRA, SECCIÓN, 8880 CALICANTO SRA, SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE Y EN LA ROTONDA CONTINUA DERECHO 66 KM GRU A LA DERECHA, lve:32,6982279, lat:17,72155012))	18-10-2019	31-12-2019	42,688.00	42,688.00	42,688.00	42,688.00	0.00	(ciclo1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVAM/TD/COR/02019-5390-068, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:42688.0, importe_modificado:42688.0))	CONTRATOS	(meta1: (unidad_medida:Obr, unidad_medida:Obr, avance:10.0))	1635013/proyecto_PR OCESO, 1635013/proyecto_INI C/O, 1635013/proyecto_PR OCESO, 1635013/proyecto_INI C/O, 1635013/proyecto_FIN OCESO, 1635013/proyecto_PR OCESO, 1635013/proyecto_FIN OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES CAPTURISTA	Sin observaciones
1	(geo1: (lve_municipio:9, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - EJE VICTOR FERNANDEZ MANERO ZDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 800 EIDO VICTOR FERNANDEZ MANERO ZDA, SECCIÓN (SAN MIGUEL), 8885 VICTOR FERNANDEZ MANERO ZDA, SECCIÓN (SAN MIGUEL), JALAPA TABASCO ENT, lve:-92,81421779, lat:17,86592529))	18-10-2019	31-12-2019	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	0.00	(ciclo1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVAM/TD/COR/02019-5390-028, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:106720.0, importe_modificado:106720.0))	CONTRATOS	(meta1: (unidad_medida:Obr, unidad_medida:Obr, avance:25.0))	162887/proyecto_PR OCESO, 162887/proyecto_INI C/O, 162887/proyecto_PR OCESO, 162887/proyecto_INI C/O, 162887/proyecto_FIN OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES CAPTURISTA	Sin observaciones
1	(geo1: (lve_municipio:9, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA, TECUILLA ZDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 300 RANCHERIA TECUILLA ZDA, SECCIÓN, 8880 TECUILLA ZDA, SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE Y EN LA ROTONDA CONTINUA DERECHO 3 MIN 30 KM CONTINUA HACI, lve:-92,7498729, lat:17,90514293))	18-10-2019	31-12-2019	64,032.00	64,032.00	64,032.00	64,032.00	0.00	(ciclo1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVAM/TD/COR/02019-5390-031, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:64032.0, importe_modificado:64032.0))	CONTRATOS	(meta1: (unidad_medida:Obr, unidad_medida:Obr, avance:15.0))	162890/proyecto_PR OCESO, 162890/proyecto_INI C/O, 162890/proyecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES CAPTURISTA	Sin observaciones
1	(geo1: (lve_municipio:9, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 400 RANCHERIA SAN MARCOS, 8843 SAN MARCOS, JALAPA TABASCO ENTRE Y EN LA ROTONDA TOMA LA 2 SALIDA EN DIRECCIÓN A PLAYAS DEL ROSARIO TEPAY MIN 84 K, lve:-92,8264277, lat:17,76981791))	18-10-2019	31-12-2019	34,150.40	34,150.40	34,150.40	34,150.40	0.00	(ciclo1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVAM/TD/COR/02019-5390-032, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:34150.4, importe_modificado:34150.4))	CONTRATOS	(meta1: (unidad_medida:Obr, unidad_medida:Obr, avance:8.0))	162891/proyecto_PR OCESO, 162891/proyecto_INI C/O, 162891/proyecto_PR OCESO, 162891/proyecto_INI C/O, 162891/proyecto_FIN OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES CAPTURISTA	Sin observaciones

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento a los Recursos Federales Transferidos
 MODULO DE DESTINO DE GASTO
 ENTIDAD: Jalisco, Tabasco
 PERIODO: Cuatrimestre 2019

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD	RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	ESTRUCTURA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904/0629010	Proyecto de inversión	42,688.00	(f); (deb, recurso:2019, rmo:33, modalidad: prog_jres4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42688.0, modificador:42688.0)	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA SAN MIGUEL ADEWITRO SEGUNDA - 236620	27	Tabasco	Jalisco	236620	H	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	H	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	236620	231	235	0	(meta:1: unidad_medid a:Otros, meta:10.0, meta_modificad a:10.0)		
2019	4	TAB1904/0628163	Proyecto de inversión	85,276.00	(f); (deb, recurso:2019, rmo:33, modalidad: prog_jres4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85376.0, modificador:85376.0)	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA CHICHONAL TERCERA - 233250	27	Tabasco	Jalisco	233250	H	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	H	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	233250	286	279	0	(meta:1: unidad_medid a:Otros, meta:20.0, meta_modificad a:20.0)		
2019	4	TAB1904/0628166	Proyecto de inversión	128,864.00	(f); (deb, recurso:2019, rmo:33, modalidad: prog_jres4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128864.0, modificador:128864.0)	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN EL FRACCIONAMIENTO DE JALAPA - 233264	27	Tabasco	Jalisco	233264	H	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	H	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	233264	##	##	0	(meta:1: unidad_medid a:Otros, meta:30.0, meta_modificad a:30.0)		
2019	4	TAB1904/0629023	Proyecto de inversión	42,688.00	(f); (deb, recurso:2019, rmo:33, modalidad: prog_jres4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42688.0, modificador:42688.0)	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA PUAYATENGO NORTE - 236648	27	Tabasco	Jalisco	236648	H	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	H	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	236648	38	40	0	(meta:1: unidad_medid a:Otros, meta:10.0, meta_modificad a:10.0)		
2019	4	TAB1904/0629039	Proyecto de inversión	42,688.00	(f); (deb, recurso:2019, rmo:33, modalidad: prog_jres4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42688.0, modificador:42688.0)	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA CHIPLIMAR PRIMERA GUAYACAN - 236698	27	Tabasco	Jalisco	236698	H	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	H	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	236698	116	123	0	(meta:1: unidad_medid a:Otros, meta:10.0, meta_modificad a:10.0)		

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalisco, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

TIPO DE REFERENCIAS		FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
1	{geo1: {cve_municipio:3, localidat:0}, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA SAN MIGUEL ADEINTRO ZONA MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 700 RANCHERIA SAN MIGUEL ADEINTRO ZONA SECCION 88646 SAN MIGUEL ADEINTRO ZONA SECCION JALAPA TABASCO ENTRE Y , EN LA ROTONDA CONTINUA, km-92.7212485, lat:17.74991067}}	18-10-2019	31-12-2019	42,888.00	42,888.00	42,888.00	42,888.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Cr, os, avance:10.0}, numero_contrato:CV/MJ/DCCR/0102019-EB50-035, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, importe_modificado:42888.00}	{meta1: {unidad_medida:Cr, os, avance:10.0}, numero_contrato:CV/MJ/DCCR/0102019-EB50-035, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, importe_modificado:42888.00}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	FLUJO	OBSERVACIONES
1	{geo1: {cve_municipio:3, localidat:47, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA: CHICHONAL 3RA MARGEN DERECHO KILOMETRO 18 + 200 RANCHERIA CHICHONAL 3RA SECCION (LA CAPILLA), 88846 CHICHONAL 3RA SECCION (LA CAPILLA), JALAPA TABASCO ENTRE Y , CONDUCE 20 MN 169 KM EN, km-92.67819732, lat:17.728527}}	18-10-2019	31-12-2019	85,376.00	85,376.00	85,376.00	85,376.00	0.00	{meta1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/MJ/DCCR/0102019-EB50-012, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocado:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:85376.0, importe_modificado:85376.0}	{meta1: {unidad_medida:Cr, os, avance:20.0}, numero_contrato:CV/MJ/DCCR/0102019-EB50-012, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocado:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:85376.0, importe_modificado:85376.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	FLUJO	OBSERVACIONES
1	{geo1: {cve_municipio:3, localidat:1, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - FRACCIONAMIENTO JALAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 000 + 800 FRACCIONAMIENTO JALAPA, 86940 JALAPA, JALAPA TABASCO ENTRE Y , EN LA ENTRADA DE LA GLORIETA JALAPA VILAHERMOSA A 800 METROS A MANO IZ, km-92.8124988, lat:17.725326}}	18-10-2019	31-12-2019	128,064.00	128,064.00	128,064.00	128,064.00	0.00	{meta1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/MJ/DCCR/0102019-EB50-013, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocado:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:128064.0, importe_modificado:128064.0}	{meta1: {unidad_medida:Cr, os, avance:30.0}, numero_contrato:CV/MJ/DCCR/0102019-EB50-013, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocado:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:128064.0, importe_modificado:128064.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	FLUJO	OBSERVACIONES
1	{geo1: {cve_municipio:3, localidat:32, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - PUJACATENGO NORTE MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 900 RANCHERIA PUJACATENGO NORTE 88964 PUJACATENGO NORTE JALAPA TABASCO ENTRE Y INCORPORATE A PLAYAS DEL ROSARIO TEAPA 6 MN 74 KM CONDUCE H, km-92.93632644, lat:17.72155039}}	18-10-2019	31-12-2019	42,888.00	42,888.00	42,888.00	42,888.00	0.00	{meta1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/MJ/DCCR/0102019-EB50-036, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocado:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:42888.0, importe_modificado:42888.0}	{meta1: {unidad_medida:Cr, os, avance:10.0}, numero_contrato:CV/MJ/DCCR/0102019-EB50-036, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocado:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:42888.0, importe_modificado:42888.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	FLUJO	OBSERVACIONES
1	{geo1: {cve_municipio:3, localidat:12, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CHIPLUMAR IRA GUAYACAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 500 RANCHERIA CHIPLUMAR IRA SECCION (GUAYACAN), 88943 CHIPLUMAR IRA SECCION (GUAYACAN), JALAPA TABASCO ENTRE Y , EN LA ROTONDA CONTIN, km-92.779686, lat:17.7726329}}	18-10-2019	31-12-2019	42,888.00	42,888.00	42,888.00	42,888.00	0.00	{meta1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/MJ/DCCR/0102019-EB50-037, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocado:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:42888.0, importe_modificado:42888.0}	{meta1: {unidad_medida:Cr, os, avance:10.0}, numero_contrato:CV/MJ/DCCR/0102019-EB50-037, contratista:TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocado:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:42888.0, importe_modificado:42888.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	FLUJO	OBSERVACIONES

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERÍODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTOS APROBADO GLOBAL	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	METAS
2019	4	TAB190401629082	Proyecto de inversión	42,688.00	(f1: (cdo_recurso:2019, rmc:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42688.0, modificado:42688.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO SEGUNDA - 236779	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Tabasco	27	0 (meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:(a:10.0)])
2019	4	TAB190401629105	Proyecto de inversión	170,752.00	(f1: (cdo_recurso:2019, rmc:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170752.0, modificado:170752.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN EL PUEBLO FRANCISCO SANTAMARIA - 233344	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Tabasco	27	0 (meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:(a:40.0)])
2019	4	TAB190401629105	Proyecto de inversión	29,881.00	(f1: (cdo_recurso:2019, rmc:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29881.0, modificado:29881.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN EL EJIDO CALICANTO RINCONADA - 236934	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Tabasco	27	0 (meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:(a:37.0)])
2019	4	TAB190401629128	Proyecto de inversión	42,688.00	(f1: (cdo_recurso:2019, rmc:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42688.0, modificado:42688.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA CALICANTO PRIMERA - 237032	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Tabasco	27	0 (meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:(a:10.0)])
2019	4	TAB190401629140	Proyecto de inversión	21,344.00	(f1: (cdo_recurso:2019, rmc:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21344.0, modificado:21344.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN EL EJIDO HUAPACAL PRIMERA - 237067	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Tabasco	27	0 (meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:(a:3.0)])

Handwritten signature and initials

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalisco, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

TIPO GEOFERRENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
			RECUPADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISIONES
1	18-10-2019	31-12-2019	42,988.00	42,988.00	42,988.00	42,988.00	0.00	[tipo: tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/M/IT/DIC/0102019, contratista: TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante: MUNICIPIO DE JALAPA, monto:42988.0, importe_modificado:42988.0]	(meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:10.0]) 1629199/proyecto_INI CIO, 1629199/proyecto_PR OCESO, 1629199/proyecto_FIN 1629199/proyecto_PR OCESO, 1629199/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	18-10-2019	31-12-2019	170,752.00	170,752.00	170,752.00	170,752.00	0.00	[tipo: tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/M/IT/DIC/0102019-E050-018, contratista: TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante: MUNICIPIO DE JALAPA, monto:170752.0, importe_modificado:170752.0]	(meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:40.0]) 1629199/proyecto_INI CIO, 1629199/proyecto_PR OCESO, 1629199/proyecto_FIN OCESO, 1629199/proyecto_PR OCESO, 1629199/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	18-10-2019	31-12-2019	29,881.60	29,881.60	29,881.60	29,881.60	0.00	[tipo: tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/M/IT/DIC/0102019-E050-041, contratista: TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante: MUNICIPIO DE JALAPA, monto:29881.6, importe_modificado:29881.6]	(meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:7.0]) 1629105/proyecto_INI CIO, 1629105/proyecto_PR OCESO, 1629105/proyecto_FIN OCESO, 1629105/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	18-10-2019	31-12-2019	42,688.00	42,688.00	42,688.00	42,688.00	0.00	[tipo: tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/M/IT/DIC/0102019-E050-042, contratista: TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante: MUNICIPIO DE JALAPA, monto:42688.0, importe_modificado:42688.0]	(meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:10.0]) 1629126/proyecto_INI CIO, 1629126/proyecto_PR OCESO, 1629126/proyecto_FIN OCESO, 1629126/proyecto_PR OCESO, 1629126/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	18-10-2019	31-12-2019	21,344.00	21,344.00	21,344.00	21,344.00	0.00	[tipo: tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/M/IT/DIC/0102019-E050-043, contratista: TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante: MUNICIPIO DE JALAPA, monto:21344.0, importe_modificado:21344.0]	(meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:5.0]) 1629140/proyecto_INI CIO, 1629140/proyecto_PR OCESO, 1629140/proyecto_FIN OCESO, 1629140/proyecto_PR OCESO, 1629140/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

1/1/20

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Devolvo, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalisco, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB19040164141	Proyecto de Inversión	70,638.00	[[f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76888.0, modificador:42688.0)]]	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA AGUILES SERDAN CUARTA.- 23279	27	Tabasco	9	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALISCO	23279 S	184	192	0	0	0	0 (meta:1, unidad_medida:Oros, meta:18.0, meta_modificada:18.0)
2019	4	TAB19040164142	Proyecto de Inversión	42,688.00	[[f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42688.0, modificador:42688.0)]]	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN JALISCO PUNTE GRANDE.- 23282	27	Tabasco	9	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALISCO	23282 S	175	85	0	0	0	0 (meta:1, unidad_medida:Oros, meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2019	4	TAB190401629168	Proyecto de Inversión	42,688.00	[[f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42688.0, modificador:42688.0)]]	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA SAN MIGUEL ADEWENTRO PRIMERA.- 237195	27	Tabasco	9	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALISCO	237195 S	209	283	0	0	0	0 (meta:1, unidad_medida:Oros, meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2019	4	TAB190401629168	Proyecto de Inversión	25,612.80	[[f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25612.8, modificador:25612.8)]]	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA HUIPACAL SEGUNDA.- 237243	27	Tabasco	9	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALISCO	237243 S	97	101	0	0	0	0 (meta:1, unidad_medida:Oros, meta:6.0, meta_modificada:6.0)
2019	4	TAB190401629202	Proyecto de Inversión	42,688.00	[[f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42688.0, modificador:42688.0)]]	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA LOMAS DE VIDAL.- 237309	27	Tabasco	9	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALISCO	237309 S	285	281	0	0	0	0 (meta:1, unidad_medida:Oros, meta:10.0, meta_modificada:10.0)

[Handwritten signature and scribbles]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transmigrados
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transmigrados
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalisco, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

TIPO GOBERNADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISIONES
			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS						
1	18-10-2019	31-12-2019	76,838.40	76,838.40	76,838.40	76,838.40	0.00	(detalle: tipo: obra Adquisiciones, numero_contrato:CVMI/TD/C0102019-E050-014, contralista: TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante: MUNICIPIO DE JALAPA, monto: 76838.4, importe_modificado: 76838.4)	(meta 1: (unidad_medida: Or, avance: 10.0)) 1641411/proyecto_INI C/O, 1641411/proyecto_PR OCESO, 1641411/proyecto_FIN	1641411/proyecto_INI C/O, 1641411/proyecto_PR OCESO, 1641411/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	18-10-2019	31-12-2019	42,688.00	42,688.00	42,688.00	42,688.00	0.00	(detalle: tipo: obra Adquisiciones, numero_contrato:CVMI/TD/C0102019-E050-015, contralista: TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante: MUNICIPIO DE JALAPA, monto: 42688.0, importe_modificado: 42688.0)	(meta 1: (unidad_medida: Or, avance: 10.0)) 1641420/proyecto_INI C/O, 1641420/proyecto_PR OCESO, 1641420/proyecto_FIN OCESO)	1641420/proyecto_INI C/O, 1641420/proyecto_PR OCESO, 1641420/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	18-10-2019	31-12-2019	42,688.00	42,688.00	42,688.00	42,688.00	0.00	(detalle: tipo: obra Adquisiciones, numero_contrato:CVMI/TD/C0102019-E050-045, contralista: TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante: MUNICIPIO DE JALAPA, monto: 42688.0, importe_modificado: 42688.0)	(meta 1: (unidad_medida: Or, avance: 10.0)) 1629168/proyecto_INI C/O, 1629168/proyecto_PR OCESO, 1629168/proyecto_FIN OCESO)	1629168/proyecto_INI C/O, 1629168/proyecto_PR OCESO, 1629168/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	18-10-2019	31-12-2019	25,612.80	25,612.80	25,612.80	25,612.80	0.00	(detalle: tipo: obra Adquisiciones, numero_contrato:CVMI/TD/C0102019-E050-046, contralista: TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante: MUNICIPIO DE JALAPA, monto: 25612.8, importe_modificado: 25612.8)	(meta 1: (unidad_medida: Or, avance: 6.0)) 1629186/proyecto_INI C/O, 1629186/proyecto_PR OCESO, 1629186/proyecto_FIN OCESO)	1629186/proyecto_INI C/O, 1629186/proyecto_PR OCESO, 1629186/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	18-10-2019	31-12-2019	42,688.00	42,688.00	42,688.00	42,688.00	0.00	(detalle: tipo: obra Adquisiciones, numero_contrato:CVMI/TD/C0102019-E050-047, contralista: TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO, convocante: MUNICIPIO DE JALAPA, monto: 42688.0, importe_modificado: 42688.0)	(meta 1: (unidad_medida: Or, avance: 10.0)) 1629202/proyecto_INI C/O, 1629202/proyecto_PR OCESO, 1629202/proyecto_FIN OCESO)	1629202/proyecto_INI C/O, 1629202/proyecto_PR OCESO, 1629202/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

MRS

MRS

Informe sobre el Ejercicio, Usos, y Resultados Operativos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUGERENCIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401641529	Proyecto de Inversión	42,688.00	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42688.0, modificado:42688.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA MERIDA Y GUARUMO- 233401	Tabasco 9	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	233401 S	166	157	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0))	
2019	4	TAB190401629218	Proyecto de Inversión	42,688.00	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42688.0, modificado:42688.0))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA CHIPLUMAR CUARTA- 237390	Tabasco 9	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	237390 S	304	336	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0))	
2019	4	TAB190401634348	Proyecto de Inversión	266,613.42	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266613.42, modificado:267519.19))	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA VICTOR FERNANDEZ MANERO PRIMERA - 221744	Tabasco 9	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	221744 S	93	84	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0))	
2019	4	TAB190401629401	Proyecto de Inversión	26,881.60	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26881.6, modificado:26881.6))	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA SAN CRISTOBAL PRIMERA - 238091	Tabasco 9	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	238091 S	54	46	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0))	
2019	4	TAB190401634653	Proyecto de Inversión	217,439.20	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217439.2, modificado:210975.6))	MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE GRAVADO EN LA RANCHERIA GUAL TERCERA ENTROQUE CARRETERA GUAL TERCERA Y PUYACATENGO SUR - 222480	Tabasco 9	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	222480 S	177	188	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0))	

[Handwritten signature and scribbles]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: RESULTADO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalisco, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMEN TO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	RESPONSABLE ENTIDAD	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAM PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401626531	Proyecto de inversion	29,881.80	[R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29881.8, modificado:29881.6)]	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN EL EJIDO EL COYADO - 238847	27	Tabasco 9	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	238847 S	182	180	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0)]	
2019	4	TAB190401626539	Proyecto de inversion	42,088.00	[R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42088.0, modificado:42088.0)]	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN LA RANCHERIA VICTOR FERNANDEZ MANERO SAN ANTONIO - 238857	27	Tabasco 9	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	238859 S	93	84	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	
2019	4	TAB190401626559	Proyecto de inversion	21,344.00	[R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21344.0, modificado:21344.0)]	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO LED DE 70 WATTS EN EL EJIDO SAN MIGUEL AFUERA - 238899	27	Tabasco 9	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	238909 S	146	138	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]	
2019	4	TAB190401626530	Proyecto de inversion	198,337.52	[R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198337.52, modificado:198337.52)]	REHAB DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE LA RIA AQUILES SERDAN SDA ENTROQUE CARRETERA FEDERAL ENTROQUE ESCARCEGA - 273914	27	Tabasco 9	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Viabilidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	273914 S	303	327	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:775.0, meta_modificada:775.0)]	
2019	4	TAB190401626584	Proyecto de inversion	831,901.16	[R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831901.16, modificado:831901.16)]	REHAB DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE LA RIA AQUILES SERDAN TERCERA ENTROQUE CON CARRETERA AQUILES SERDAN PRIM - 273939	27	Tabasco 9	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Viabilidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	273939 S	287	270	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2867.0, meta_modificada:2867.0)]	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	RESPONSABLE	TIPO PROGRAMATICO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401652267	Proyecto de inversion	245,939.14	(f1: ciclo_recurso:2019; ramo:33; modalidad: prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:245939.14; modificado:245939.14)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA PRA CHPLIMAR CUARTA - 120287	27	Tabasco 9	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	120287 S	304	330	0	(meta:1; unidad_medida: Cuadrados; meta:115.0; meta_modificada: ex:115.32)		
2019	4	TAB190401612842	Proyecto de inversion	195,039.16	(f1: ciclo_recurso:2019; ramo:33; modalidad: prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:195039.16; modificado:19511.64)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA AURORA OCAÑA PIEDRA EN LA RANCHERIA CALICANTO TERCERA - 159812	27	Tabasco 9	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	159812 S	102	92	0	(meta:1; unidad_medida: a:Otros; meta:1.0; meta_modificada: id:1.0)		
2019	4	TAB190401622965	Proyecto de inversion	378,004.21	(f1: ciclo_recurso:2019; ramo:33; modalidad: prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:378004.21; modificado:37799.82)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO ATORCE EN LA CIUDAD DE JALAPA - 236002	27	Tabasco 9	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	236002 S	##	##	0	(meta:1; unidad_medida: a:Otros; meta:1.0; meta_modificada: id:1.0)		
2019	4	TAB190401634603	Proyecto de inversion	1,153,861.23	(f1: ciclo_recurso:2019; ramo:33; modalidad: prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:1153861.23; modificado:1152713.98)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC CARLOS A. MADRAZO EN EL EJIDO SAN MIGUEL AJUERA - 228047	27	Tabasco 9	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	228047 S	156	136	0	(meta:1; unidad_medida: a:Otros; meta:1.0; meta_modificada: id:1.0)		
2019	4	TAB190401634650	Proyecto de inversion	480,329.24	(f1: ciclo_recurso:2019; ramo:33; modalidad: prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:480329.24; modificado:47986.26)	MANTENIMIENTO DE CAMINO A GRAVADO EN EL EJIDO MONTANA EN TRONQUE CON CARRETERA PRINCIPAL RANCHERIA PROGRESO - 222771	27	Tabasco 9	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	222771 S	163	175	0	(meta:1; unidad_medida: s:Metros lineales; meta:1330.0; meta_modificada: id:1330.0)		

MAS

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

TIPO GOREFEREN	GOREFEREN	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES CAPTURISTA	REVISIONES
				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
1	[geo]: [eve_municipio]: localidat:74, direccion:CAMINO TRAMO CO DE JALAPA - RA, CHIPLINAR CUARTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 13 + 600 RANCHERIA CHIPLINAR 3RA. SECCION, 88643 CHIPLINAR 4TA. SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE Y TOMANDO LA GLORIETA JALAPAMAHERMOSEA A 10, lnt-92.7854939, lat:17.80185359]	02-05-2019	17-06-2019	242,976.08	242,976.08	242,976.08	242,976.08	242,976.08	242,976.08	[meta]: [lipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-JUAL-DOOTS-14-008-2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA COYSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:243859.14, importe_modificado:243859.14]	[meta]: [unidad_medida:Medidas Cuadradas, avance:115.32] OCESO, 1655267/proyecto_PR CIO, 1655267/proyecto_INI CIO, 1655267/proyecto_PR OCESO, 1655267/proyecto_INI CIO, 1655267/proyecto_PR OCESO, 1655267/proyecto_INI CIO	1655267/proyecto_PR OCESO, 1655267/proyecto_INI CIO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geo]: [eve_municipio]: localidat:8, direccion:CAMINO TRAMO CO DE JALAPA - RA, CALICANTO 3RA MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 600 RANCHERIA CALICANTO 3RA. SECCION, 88650 CALICANTO 3RA. SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE Y CONDUCE HACIA TU DESTINO EN CONCEPCION 21 MIN 185, lnt-92.7032843, lat:17.7398263]	19-08-2019	31-08-2019	195,811.64	195,811.64	195,811.64	195,811.64	195,811.64	195,811.64	[meta]: [lipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-JUAL-DOOTS-14-027-2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA BLD, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:196039.16, importe_modificado:19511.64]	[meta]: [unidad_medida:Oros, avance:1.0]	1612842/proyecto_PR OCESO, 1612842/proyecto_INI CIO, 1612842/proyecto_PR OCESO, 1612842/proyecto_INI CIO, 1612842/proyecto_PR OCESO, 1612842/proyecto_INI CIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geo]: [eve_municipio]: localidat:1, direccion:BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE CIUDAD AQUILES SERDAN 2DA. SECCION, 88637 JALAPA, JALAPA TABASCO ENTRE BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO, A UN COSTADO DE LA GLORIETA JALAPAMACUSPANA, lnt-92.80719271, lat:17.721779]	25-11-2019	14-12-2019	377,939.82	377,939.82	377,939.82	377,939.82	377,939.82	377,939.82	[meta]: [lipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-JUAL-DOOTS-14-045-2019, contratista:REYNA COBA LANDERO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:379004.21, importe_modificado:377939.82]	[meta]: [unidad_medida:Oros, avance:1.0]	1628886/proyecto_PR OCESO, 1628886/proyecto_FIN CIO, 1628886/proyecto_INI CIO, 1628886/proyecto_PR OCESO, 1628886/proyecto_FIN CIO, 1628886/proyecto_PR OCESO, 1628886/proyecto_FIN CIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geo]: [eve_municipio]: localidat:28, direccion:CAMINO TRAMO CO DE JALAPA - EIDO SAN MIGUEL APUELA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 200 EIDO SAN MIGUEL APUELA, 88680 SAN MIGUEL APUELA, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO JALAPA Y CAMINO EIDO SAN MIGUEL APUELA, EN LA ROTONDA TOMA, lnt-92.7786096, lat:17.7494035]	22-10-2019	20-12-2019	1,153,713.95	1,153,713.95	1,153,713.95	1,153,713.95	1,153,713.95	1,153,713.95	[meta]: [lipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-JUAL-DOOTS-14-055-2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA COYSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:163964.23, importe_modificado:1153713.95]	[meta]: [unidad_medida:Oros, avance:1.0]	1634650/proyecto_INI CIO, 1634650/proyecto_PR OCESO, 1634650/proyecto_FIN CIO, 1634650/proyecto_PR OCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geo]: [eve_municipio]: localidat:20, direccion:CAMINO TRAMO CO DE JALAPA - EIDO MONTANA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 200 EIDO MONTANA, 88685 MONTANA, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA MONTANA Y CARRETERA ENTRONQUE RA PROGRESO, EN LA ROTONDA TOMA LA 2. SALIDA Y CONTINUA, lnt-92.8696821, lat:17.8828983]	22-10-2019	20-11-2019	479,896.26	479,896.26	479,896.26	479,896.26	479,896.26	479,896.26	[meta]: [lipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-JUAL-DOOTS-14-094-2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA COYSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:48026.24, importe_modificado:479896.26]	[meta]: [unidad_medida:Medidas Lineales, avance:1330.0]	1634650/proyecto_PR OCESO, 1634650/proyecto_FIN CIO, 1634650/proyecto_PR OCESO, 1634650/proyecto_FIN CIO, 1634650/proyecto_PR OCESO, 1634650/proyecto_FIN CIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalisco, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401655207	Proyecto de inversión	1,592,883.78	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592883.78, modificado:159284.92))	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVADO ENTORQUE PRIMARIA LA ESCORA EN LA RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO PRIMERA - 120295	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALISCO	120095 S	351	378	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0))
2019	4	TAB190401655211	Proyecto de inversión	702,808.45	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702808.45, modificado:61363.96))	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVADO ENTORQUE CARRETERA FEDERAL LA ESCORA SECTOR LOS RAMONES EN LA RA MICHOACAL SEGUNDA - 120109	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALISCO	120109 S	294	291	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0))
2019	4	TAB190401655211	Proyecto de inversión	467,661.83	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467661.83, modificado:466527.7))	MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE GRAVADO ENTORQUE RA AQUILES SERDAN SEGUNDA SECTOR LOS RAMONES EN LA RA SECTOR TILO - 120179	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALISCO	120179 S	303	327	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0))
2019	4	TAB190401655243	Proyecto de inversión	89,884.32	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89884.32, modificado:89714.48))	MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE GRAVADO ENTORQUE RA AQUILES SERDAN SEGUNDA SECTOR LOS CARBONEROS - 120213	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALISCO	120213 S	377	374	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0))
2019	4	TAB190401655254	Proyecto de inversión	620,880.15	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620880.15, modificado:616721.46))	MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE GRAVADO ENTORQUE RA AQUILES SERDAN TERCERA RA AQUILES SERDAN SEGUNDA SECTOR GANCIAS PALESTINA Y CALDERONES - 120238	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALISCO	120238 S	287	270	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1770.0, meta_modificada:1770.0))

Handwritten signature and scribbles.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuatrimestre 2019

AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES						
Tipo	GEORREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CAPTURA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES	
1	(geo:1, (ove_municipio:9, localid:25, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA, SAN JUAN EL ALTO PRIMERA MARGEN DERECHO, KILOMETRO 16 + 100 RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 1RA SECCION, 8844 SAN JUAN EL ALTO 1RA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE Y GLORIETA JALAPA-MACUSPANA, km:42.71927645, lat:17.79476852)	08-04-2019	02-05-2019	1,592,841.92	1,592,841.92	1,592,841.92	1,592,841.92	1,592,841.92	1,592,841.92	(foto:1, (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIL-001-019, contratista:CONSTRUCCION AMBIENTALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:1592843.78, importe_modificado:1592843.78))	(meta:1, (unidad_medida:Metros lineales, avance:4600.0))	1655207/proyecto_INI CIO, 1655207/proyecto_PR OCESO, 1655207/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1, (ove_municipio:9, localid:46, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA, CHICHONAL 2DA MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 100 RANCHERIA CHICHONAL 2DA SECCION, 8846 CHICHONAL 2DA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE Y TOMANDO GLORIETA JALAPA-MACUSPANA ENTROQUE CARRETE, km:42.8955942, lat:17.78323033))	06-04-2019	27-04-2019	691,363.98	691,363.98	691,363.98	691,363.98	691,363.98	691,363.98	(foto:1, (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIL-002-2019, contratista:ACORS SOLUCION S. DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:702868.43, importe_modificado:691363.86))	(meta:1, (unidad_medida:Metros lineales, avance:2340.0))	1655211/proyecto_INI CIO, 1655211/proyecto_PR OCESO, 1655211/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1, (ove_municipio:9, localid:43, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA, AGUILERAS SEGUNDA MARGEN DERECHO, KILOMETRO 25 + 300 RANCHERIA AGUILERAS 2DA SECCION, 8837 AGUILERAS 2DA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE Y TOMANDO LA GLORIETA JALAPANILLA, km:42.7385397, lat:17.24615359))	03-05-2019	22-05-2019	466,527.70	466,527.70	466,527.70	466,527.70	466,527.70	466,527.70	(foto:1, (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIL-003-2019, contratista:CONSTRUCCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:457091.83, importe_modificado:466527.7))	(meta:1, (unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0))	1655231/proyecto_INI CIO, 1655231/proyecto_PR OCESO, 1655231/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1, (ove_municipio:9, localid:62, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA, VICTOR Fdez MANERO SEGUNDA MARGEN DERECHO, KILOMETRO 25 + 300 RANCHERIA VICTOR FERNANDEZ MANERO 2DA SECCION (SAN MIGUEL), 8835 VICTOR FERNANDEZ MANERO 2DA SECCION (SAN MIGUEL), JALAPA TABASCO, km:42.8153983, lat:17.48567834))	03-05-2019	17-05-2019	69,714.46	69,714.46	69,714.46	69,714.46	69,714.46	69,714.46	(foto:1, (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIL-011-2019, contratista:SAMAR LOPEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:9564.32, importe_modificado:95714.48))	(meta:1, (unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0))	1655243/proyecto_INI CIO, 1655243/proyecto_PR OCESO, 1655243/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1, (ove_municipio:9, localid:2, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA, AGUILERAS TERCERA MARGEN DERECHO, KILOMETRO 19 + 300 RANCHERIA AGUILERAS 3RA SECCION (SAN ROMAN), 8837 AGUILERAS 3RA SECCION (SAN ROMAN), JALAPA TABASCO ENTRE Y TOMANDO, km:42.7610161, lat:17.24615359))	03-05-2019	22-05-2019	619,721.46	619,721.46	619,721.46	619,721.46	619,721.46	619,721.46	(foto:1, (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIL-010-2019, contratista:CONSTRUCCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:620960.15, importe_modificado:619721.46))	(meta:1, (unidad_medida:Metros lineales, avance:1770.0))	1655254/proyecto_INI CIO, 1655254/proyecto_PR OCESO, 1655254/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

1405

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MUNICIPIO: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuatro Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMEN TO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSAB E	MUNICIPIO RESPONSAB E	MUNICIPIO RESPONSAB E	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	ENTIDAD EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIO S	METAS
2019	4	TAB190401655259	Proyecto de Inversión	211,369.74	(ff); (dc); (rc); (rec); 2019; ramo:33; modalidad:1; prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:211369.74; modificado:209566.82)	MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE GRAVADO SECTOR LOS PESCADORES EN LA RANCHERIA VICTOR FERNANDEZ MANERO TERCERA - 120283	27	Tabasco	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y viabilidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	120283	130	144	0	(meta:1; (unidad_medid a:Oros; meta:480.0; meta_modifica da:480.0))	
2019	4	TAB190401607679	Proyecto de Inversión	50,769.72	(ff); (dc); (rc); (rec); 2019; ramo:33; modalidad:1; prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:50769.72; modificado:50769.72)	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO Y BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN LA RA SAN CRISTOBAL SEGUNDA - 116748	27	Tabasco	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	116748	36	44	0	(meta:1; (unidad_medid a:Oros; meta:1.0; meta_modifica da:1.0))	
2019	4	TAB190401607679	Proyecto de Inversión	131,868.80	(ff); (dc); (rc); (rec); 2019; ramo:33; modalidad:1; prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:131868.8; modificado:131868.8)	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO SEGUNDA - 116790	27	Tabasco	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	116790	758	738	0	(meta:1; (unidad_medid a:Oros; meta:1.0; meta_modifica da:1.0))	
2019	4	TAB190401607715	Proyecto de Inversión	47,150.52	(ff); (dc); (rc); (rec); 2019; ramo:33; modalidad:1; prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:47150.52; modificado:47150.52)	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO Y BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN LA RA HUAPACAL SEGUNDA - 118885	27	Tabasco	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	118885	97	101	0	(meta:1; (unidad_medid a:Oros; meta:1.0; meta_modifica da:1.0))	
2019	4	TAB190401607700	Proyecto de Inversión	162,621.56	(ff); (dc); (rc); (rec); 2019; ramo:33; modalidad:1; prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:162621.56; modificado:162621.56)	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO Y BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN LA RA AQUILES SERDAN TERCERA - 118988	27	Tabasco	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	118988	287	270	0	(meta:1; (unidad_medid a:Oros; meta:1.0; meta_modifica da:1.0))	
2019	4	TAB190401607715	Proyecto de Inversión	71,087.52	(ff); (dc); (rc); (rec); 2019; ramo:33; modalidad:1; prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:71087.52; modificado:71087.52)	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA VICTOR FERNANDEZ MANERO SEGUNDA - 119156	27	Tabasco	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	119156	377	374	0	(meta:1; (unidad_medid a:Oros; meta:1.0; meta_modifica da:1.0))	

MMS

27

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 Entidad: Jalisco, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

TIPO GOBERNADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISIONES
1	05-06-2018	17-05-2019	209,565.82	209,565.82	209,565.82	209,565.82	209,565.82	(tipo: obra,Obra, numero_contrato:CTO-OP-AJAL-DOOTSA-FIL-017-2019, contratista:SAMAR LÓPEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:211987.74, importe_modificado:209565.82)	(meta:1: (unidad_medida:Otros, avances:1.0); importe:480.0)	165259/proyecto_JNI C/O 165259/proyecto_PR OCESO, 165259/proyecto_FIN 165259/proyecto_PR OCESO, 165259/proyecto_FIN 165259/proyecto_JNI C/O	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	22-04-2019	31-05-2019	50,769.72	50,769.72	50,769.72	50,769.72	50,769.72	(tipo: obra,Adquisiciones, numero_contrato:CVMT/ABR003/2019K002-003, contratista:TECNISUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:10750.0, importe_modificado:50769.72)	(meta:1: (unidad_medida:Otros, avances:1.0); importe:1.0)	160767/proyecto_JNI C/O 160767/proyecto_PR OCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	22-04-2019	31-05-2019	131,868.80	131,868.80	131,868.80	131,868.80	131,868.80	(tipo: obra,Adquisiciones, numero_contrato:CVMT/ABR003/2019K002-004, convocante:TECNISUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:131868.8, importe_modificado:131868.8)	(meta:1: (unidad_medida:Otros, avances:1.0); importe:1.0)	160767/proyecto_JNI C/O 160767/proyecto_PR OCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	22-04-2019	31-05-2019	47,150.52	47,150.52	47,150.52	47,150.52	47,150.52	(tipo: obra,Adquisiciones, numero_contrato:CVMT/ABR003/2019K002-008, contratista:TECNISUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:47150.52, importe_modificado:47150.52)	(meta:1: (unidad_medida:Otros, avances:1.0); importe:1.0)	160771/proyecto_JNI C/O 160771/proyecto_PR OCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	22-04-2019	31-05-2019	162,621.56	162,621.56	162,621.56	162,621.56	162,621.56	(tipo: obra,Adquisiciones, numero_contrato:CVMT/ABR003/2019K002-010, contratista:TECNISUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:162621.56, importe_modificado:162621.56)	(meta:1: (unidad_medida:Otros, avances:1.0); importe:1.0)	160776/proyecto_JNI C/O 160776/proyecto_PR OCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	22-04-2019	31-05-2019	71,887.52	71,887.52	71,887.52	71,887.52	71,887.52	(tipo: obra,Adquisiciones, numero_contrato:CVMT/ABR003/2019K002-011, contratista:TECNISUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:71887.52, importe_modificado:7187.52)	(meta:1: (unidad_medida:Otros, avances:1.0); importe:1.0)	160781/proyecto_JNI C/O 160781/proyecto_PR OCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature and initials

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: RESUMEN DEL CASO
 ENTIDAD: Jalisco y Tlaxcala
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	RESPONSABLE	ENTIDAD	RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION ECUADORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401607941	Proyecto de Inversión	34,146.92	(f1: (cbb_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34146.92, modificado:34146.92))	SUMINISTRO TRAMOS DE COLUMNA DE ACERO AL CARBON Y BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL MANEJO DE AGUA EN EL EJIDO TEQUILA - 119186	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión Social de Infraestructura	Agua y saneamiento	Sn Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	119186 S	159	181	0	(meta:1: (unidad_medid a:Otros, meta:1.0, meta_modifica da:1.0))	
2019	4	TAB190401607987	Proyecto de Inversión	57,640.52	(f1: (cbb_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57640.52, modificado:57640.52))	SUMINISTRO TRAMOS DE COLUMNA DE ACERO AL CARBON Y BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL MANEJO DE AGUA EN EL POB FRANCISCO J - 119241	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión Social de Infraestructura	Agua y saneamiento	Sn Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	119241 S	424	442	0	(meta:1: (unidad_medid a:Otros, meta:1.0, meta_modifica da:1.0))		
2019	4	TAB190401612726	Proyecto de Inversión	105,545.14	(f1: (cbb_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105545.14, modificado:105528.91))	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA SAN MARCOS - 198597	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión Social de Infraestructura	Agua y saneamiento	Sn Identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	159597 S	154	164	0	(meta:1: (unidad_medid a:Otros, meta:1.0, meta_modifica da:590.0))		
2019	4	TAB190401607982	Proyecto de Inversión	47,150.52	(f1: (cbb_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47150.52, modificado:47150.52))	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO Y BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN LA RAN MERDA Y GUARUMO - 118813	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión Social de Infraestructura	Agua y saneamiento	Sn Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	118813 S	166	157	0	(meta:1: (unidad_medid a:Otros, meta:1.0, meta_modifica da:1.0))		
2019	4	TAB190401612796	Proyecto de Inversión	401,121.81	(f1: (cbb_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401121.81, modificado:401121.02))	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE RA. TEQUILA PRIMERA SECC LA CATOLICA Y SECTOR CARRETERA A EJ TEQUILA EN LA RANCHERIA TEQUILA PRIM - 159770	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión Social de Infraestructura	Agua y saneamiento	Sn Identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	159770 S	561	620	0	(meta:1: (unidad_medid a:Otros, meta:1.0, meta_modifica da:1025.0, meta_modifica da:1025.0))		
2019	4	TAB19040160727	Proyecto de Inversión	47,150.52	(f1: (cbb_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47150.52, modificado:47150.52))	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO Y BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN LA RAN VICTOR FEZ PRIMERA - 118939	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión Social de Infraestructura	Agua y saneamiento	Sn Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	118939 S	93	84	0	(meta:1: (unidad_medid a:Otros, meta:1.0, meta_modifica da:1.0))		

[Handwritten signature and notes on the right side of the page]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401607726	Proyecto de inversión	105,461.04	{f1: {cdo_recurso:2019, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10461.04, modificado:10461.04}}	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO Y BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN LA RA SANTO DOMINGO SEGUNDA - 118919	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión Social de Infraestructura	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	118919 S	255	255	255	0	{meta1: {unidad_medid a:Oros, meta:1.0, meta_modifica da:1.0}}
2019	4	TAB190401607741	Proyecto de inversión	122,918.48	{f1: {cdo_recurso:2019, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122918.48, modificado:122918.48}}	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA GUANAL SEGUNDA - 118955	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión Social de Infraestructura	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	118955 S	198	207	207	0	{meta1: {unidad_medid a:Oros, meta:1.0, meta_modifica da:1.0}}
2019	4	TAB190401607765	Proyecto de inversión	688,333.10	{f1: {cdo_recurso:2019, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688333.1, modificado:688333.1}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL Y SECTOR CHARCO DE LAS RANAS EN EL POBLADO AQUILES SEROAN PRIMERA - 159742	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión Social de Infraestructura	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	159742 S	746	725	725	0	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, meta:230.0, meta_modifica da:230.0}}
2019	4	TAB190401607726	Proyecto de inversión	163,043.80	{f1: {cdo_recurso:2019, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163043.8, modificado:163043.8}}	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA LOMAS DE VIDAL - 119158	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión Social de Infraestructura	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	119158 S	265	261	261	0	{meta1: {unidad_medid a:Oros, meta:1.0, meta_modifica da:1.0}}
2019	4	TAB190401607789	Proyecto de inversión	23,080.52	{f1: {cdo_recurso:2019, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23080.52, modificado:23080.52}}	SUMINISTRO DE BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN LA RA SAN MIGUEL ADENTRO SEGUNDA - 119288	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión Social de Infraestructura	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	119288 S	231	235	235	0	{meta1: {unidad_medid a:Oros, meta:1.0, meta_modifica da:1.0}}
2019	4	TAB190401607799	Proyecto de inversión	23,080.52	{f1: {cdo_recurso:2019, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23080.52, modificado:23080.52}}	SUMINISTRO DE BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN LA RA CHICHOWAL CUARTA - 119405	27	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Proyecto de Inversión Social de Infraestructura	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	119405 S	100	99	99	0	{meta1: {unidad_medid a:Oros, meta:1.0, meta_modifica da:1.0}}

MAS

[Signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

TIPO DE OPERACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES CAPTURISTAS	REVISIONES
1	22-04-2019	31-05-2019	108,461.04	108,461.04	108,461.04	108,461.04	108,461.04	(dato1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVIAJTABR0032019K002-008, contralista:TECNISUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:108461.04, importe_modificado:108461.04))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avances:1.0))	(1607728)proyecto_FIN (OCESO, 1607728)proyecto_FIN (OCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	22-04-2019	31-05-2019	122,818.46	122,818.46	122,818.46	122,818.46	122,818.46	(dato1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVIAJTABR0032019K002-009, contralista:TECNISUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:122818.46, importe_modificado:122818.46))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avances:1.0))	(1607741)proyecto_INI (CIC, 1607741)proyecto_FIN (OCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	02-05-2019	09-10-2019	687,866.89	687,866.89	687,866.89	687,866.89	687,866.89	(dato1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-000158-Fin-02-18, contralista:GRUPO EMPRESARIAL JRS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:686868.89, importe_modificado:686868.89))	(meta1: (unidad_medida:Medios lineales, avances:230.0))	(1612807)proyecto_INI (CIC, 1612807)proyecto_PR (OCESO, 1612807)proyecto_FIN (OCESO, 1612807)proyecto_PR (OCESO, 1612807)proyecto_FIN (OCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	22-04-2019	31-05-2019	163,043.80	163,043.80	163,043.80	163,043.80	163,043.80	(dato1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVIAJTABR0032019K002-012, contralista:TECNISUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:163043.8, importe_modificado:163043.8))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avances:1.0))	(1607826)proyecto_PR (OCESO, 1607826)proyecto_INI (CIC, 1607826)proyecto_FIN (OCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	22-04-2019	31-05-2019	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	(dato1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVIAJTABR0032019K002-015, contralista:TECNISUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:23080.52, importe_modificado:23080.52))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avances:1.0))	(1607868)proyecto_FIN (OCESO, 1607868)proyecto_INI (CIC)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	22-04-2019	31-05-2019	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	(dato1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVIAJTABR0032019K002-016, contralista:TECNISUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:23080.52, importe_modificado:23080.52))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avances:1.0))	(1607938)proyecto_INI (CIC, 1607938)proyecto_FIN (OCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 ENTIDAD: Jalisco, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTOS APROBADO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION ESTRUCTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	748190401655125	Proyecto de Inversión	23,060.52	{f1: {cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23060.52, modificado:23060.52}}	SUMINISTRO DE BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SANTO DOMINGO PRIMERA - 119452	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	119452 S	216	237	0	0	{meta1: {unidad_medid a:Otros, meta:1.0, meta_modifica da:1.0}}
2019	4	748190401655129	Proyecto de Inversión	89,234.36	{f1: {cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89334.36, modificado:89319.1}}	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, SECTOR LOS DOMINGUEZ Y LOS PERERA EN LA RA SAN JUAN EL ALTO PRIMERA - 158409	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	158409 S	351	376	0	0	{meta1: {unidad_medid a:Menos de:370.0, meta:370.0, meta_modifica da:370.0}}
2019	4	748190401655119	Proyecto de Inversión	23,060.52	{f1: {cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23060.52, modificado:23060.52}}	SUMINISTRO DE BOMBA DOSIFICADORA DE AGUA POTABLE EN LA RA VICTOR FLORES MANERO TERCERA - 119639	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	119639 S	130	144	0	0	{meta1: {unidad_medid a:Otros, meta:1.0, meta_modifica da:1.0}}
2019	4	748190401655125	Proyecto de Inversión	23,060.52	{f1: {cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23060.52, modificado:23060.52}}	SUMINISTRO DE BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN LA RA AQUILES SERDAN SEGUNDA - 119662	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	119662 S	303	327	0	0	{meta1: {unidad_medid a:Otros, meta:1.0, meta_modifica da:1.0}}
2019	4	748190401655127	Proyecto de Inversión	23,060.52	{f1: {cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23060.52, modificado:23060.52}}	SUMINISTRO DE BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN LA RA AQUILES SERDAN CUARTA - 119691	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	119691 S	184	192	0	0	{meta1: {unidad_medid a:Otros, meta:1.0, meta_modifica da:1.0}}
2019	4	748190401655132	Proyecto de Inversión	23,060.52	{f1: {cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23060.52, modificado:23060.52}}	SUMINISTRO DE BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN LA RA AQUILES SERDAN QUINTA - 119708	27	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	119708 S	196	176	0	0	{meta1: {unidad_medid a:Otros, meta:1.0, meta_modifica da:1.0}}

Handwritten signature and initials

Informes sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

GEOGRAFICAS		FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TIPO	REFERENCIA								CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	REVISION		
1	[tipo: fmv_municipio9, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA, EJIDO SANTO DOMINGO IRA MARGEN DERECHO, KILOMETRO 22 + 900 EJIDO SANTO DOMINGO IRA SECCION (EL LLANO), 66635 SANTO DOMINGO IRA SECCION (EL LLANO), JALAPA TABASCO ENTRE Y TOMANDO LA GLORIETA, lon:-92.7646777, lat:17.86103274)]	22-04-2019	31-05-2019	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	[tipo: obra_Acquisiciones, numero_contrato:CVJM/TABR0302019/K002-017, contratista:TECNISUBMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:23080.52, importe_modificado:23080.52]	[meta:1, (unidad_medida:Otr os, avance:1.0)]	(1607957/proyecto_INI CIO, 1607957/proyecto_FIN CIOESQ)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	[tipo: fmv_municipio9, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA, SAN JUAN EL ALTO IRA MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 300 RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO IRA SECCION, 88844 SAN JUAN EL ALTO IRA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE Y TOMANDO LA GLORIETA JALAPAMAC, lon:-92.7248437, lat:17.8546858)]	26-06-2019	06-09-2019	89,318.10	89,318.10	89,318.10	89,318.10	89,318.10	[tipo: obra_Acquisiciones, numero_contrato:OP-AJAL-DOOT/SM-FIL-025-2019, contratista:CONSTRUCTORA ZANAPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:89334.38, importe_modificado:89318.10]	[meta:1, (unidad_medida:Met ros lineales, avance:370.0)]	(1812678/proyecto_INI CIO, 1812678/proyecto_FIN CIOESQ, 1812678/proyecto_INI CIO, 1812678/proyecto_PR CIOESQ, 1812678/proyecto_PR CIO, 1812678/proyecto_INI CIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	[tipo: fmv_municipio9, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA, VICTOR FIEZ MANERO TERCERA MARGEN DERECHO, KILOMETRO 28 + 409 RANCHERIA VICTOR FERNANDEZ MANERO IRA SECCION (SAN SIDRO), 88835 VICTOR FERNANDEZ MANERO IRA SECCION (SAN SIDRO), JALAPA TABASCO lon:-92.82688813, lat:17.86561595)]	22-04-2019	31-05-2019	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	[tipo: obra_Acquisiciones, numero_contrato:CVJM/TABR0302019/K002-018, contratista:TECNISUBMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:23080.52, importe_modificado:23080.52]	[meta:1, (unidad_medida:Otr os, avance:1.0)]	(1655119/proyecto_INI CIO, 1655119/proyecto_FIN CIOESQ)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	[tipo: fmv_municipio9, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA, AQUILES SERDAN SEGUNDA MARGEN DERECHO, KILOMETRO 23 + 100 RANCHERIA AQUILES SERDAN 2DA SECCION, 88837 AQUILES SERDAN 2DA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE Y TOMANDO LA GLORIETA JALAPAVILLA, lon:-92.73865421, lat:17.84620667)]	22-04-2019	31-05-2019	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	[tipo: obra_Acquisiciones, numero_contrato:CVJM/TABR0302019/K002-018, contratista:TECNISUBMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:23080.52, importe_modificado:23080.52]	[meta:1, (unidad_medida:Otr os, avance:1.0)]	(1655125/proyecto_INI CIO, 1655125/proyecto_FIN CIOESQ)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	[tipo: fmv_municipio9, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA, AQUILES SERDAN CUARTA MARGEN DERECHO, KILOMETRO 17 + 600 RANCHERIA AQUILES SERDAN 4TA SECCION, 88837 AQUILES SERDAN 4TA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE Y TOMANDO LA GLORIETA JALAPAVILLA, lon:-92.75624457, lat:17.81214183)]	22-04-2019	31-05-2019	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	[tipo: obra_Acquisiciones, numero_contrato:CVJM/TABR0302019/K002-020, contratista:TECNISUBMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:23080.52, importe_modificado:23080.52]	[meta:1, (unidad_medida:Otr os, avance:1.0)]	(1655127/proyecto_INI CIO, 1655127/proyecto_FIN CIOESQ)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	[tipo: fmv_municipio9, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA, DERECHO SERDAN QUINTA MARGEN DERECHO, KILOMETRO 33 + 800 RANCHERIA AQUILES SERDAN 5TA SECCION, 88839 AQUILES SERDAN 5TA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE Y TOMANDO LA GLORIETA JALAPAVILLA, lon:-92.7245899, lat:17.84257153)]	22-04-2019	31-05-2019	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	[tipo: obra_Acquisiciones, numero_contrato:CVJM/TABR0302019/K002-021, contratista:TECNISUBMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:23080.52, importe_modificado:23080.52]	[meta:1, (unidad_medida:Otr os, avance:1.0)]	(1655132/proyecto_INI CIO, 1655132/proyecto_PR CIOESQ, 1655132/proyecto_FIN CIOESQ)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalisco, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401655167	Proyecto de Inversión	23,080.52	(F1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23080.52, modificador:23080.52)	SUMINISTRO DE BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN LA RA TEQUILA SEGUNDA - 119734	27	Tabasco	9	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sn Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	119734	196	153	0	(meta:1: (unidad_medid a:Otro, meta:1.0, meta_modifica de:1.0))	
2019	4	TAB190401655147	Proyecto de Inversión	22,080.52	(F1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22080.52, modificador:22080.52)	SUMINISTRO DE BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN LA RA TEQUILA TERCERA - 119779	27	Tabasco	9	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sn Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	119779	117	102	0	(meta:1: (unidad_medid a:Otro, meta:1.0, meta_modifica de:1.0))	
2019	4	TAB190401655150	Proyecto de Inversión	22,080.52	(F1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22080.52, modificador:22080.52)	SUMINISTRO DE BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN LA RA CHILPINAR CUARTA - 119798	27	Tabasco	9	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sn Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	119798	304	336	0	(meta:1: (unidad_medid a:Otro, meta:1.0, meta_modifica de:1.0))	
2019	4	TAB190401655152	Proyecto de Inversión	23,080.52	(F1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23080.52, modificador:23080.52)	SUMINISTRO DE BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO ASTAPLA LA ESPERANZA - 119807	27	Tabasco	9	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sn Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	119807	600	615	0	(meta:1: (unidad_medid a:Otro, meta:1.0, meta_modifica de:1.0))	
2019	4	TAB190401655157	Proyecto de Inversión	23,080.52	(F1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23080.52, modificador:23080.52)	SUMINISTRO DE BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN LA RA PROGRESO - 119827	27	Tabasco	9	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sn Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	119827	181	151	0	(meta:1: (unidad_medid a:Otro, meta:1.0, meta_modifica de:1.0))	
2019	4	TAB190401655163	Proyecto de Inversión	23,080.52	(F1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23080.52, modificador:23080.52)	SUMINISTRO DE BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN LA RA SAN MARCOS - 119853	27	Tabasco	9	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sn Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	119853	154	154	0	(meta:1: (unidad_medid a:Otro, meta:1.0, meta_modifica de:1.0))	
2019	4	TAB190401655167	Proyecto de Inversión	23,080.52	(F1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23080.52, modificador:23080.52)	SUMINISTRO DE BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PUERTO RICO - 119871	27	Tabasco	9	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sn Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA	119871	82	84	0	(meta:1: (unidad_medid a:Otro, meta:1.0, meta_modifica de:1.0))	

Handwritten signature or initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: JALAPA, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

TIPO	GEOGRAFICAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	REVISIONES						OBSERVACIONES CAPTURISTAS	
1	1	22-04-2019	31-05-2019	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	(meta:1: (unidad_medida:Chicos, avance:1.0)) (foto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVMT/ABR0002019K002-022, contralista:TECNISUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:23080.52, importe_modificado:23080.52))	(1655136)/proyecto_INI CIO, 1655136/proyecto_FIN 1655136/proyecto_PR (OCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	1	22-04-2019	31-05-2019	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	(meta:1: (unidad_medida:Chicos, avance:1.0)) (foto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVMT/ABR0002019K002-023, contralista:TECNISUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:23080.52, importe_modificado:23080.52))	(1655147)/proyecto_FIN 1655147/proyecto_INI 1655147/proyecto_PR (OCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	1	22-04-2019	31-05-2019	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	(meta:1: (unidad_medida:Chicos, avance:1.0)) (foto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVMT/ABR0002019K002-024, contralista:TECNISUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:23080.52, importe_modificado:23080.52))	(1655150)/proyecto_INI CIO, 1655150/proyecto_PR (OCESO), 1655150/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	1	22-04-2019	31-05-2019	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	(meta:1: (unidad_medida:Chicos, avance:1.0)) (foto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVMT/ABR0002019K002-025, contralista:TECNISUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:23080.52, importe_modificado:23080.52))	(1655152)/proyecto_INI CIO, 1655152/proyecto_FIN 1655152/proyecto_PR (OCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	1	22-04-2019	31-05-2019	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	(meta:1: (unidad_medida:Chicos, avance:1.0)) (foto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVMT/ABR0002019K002-026, contralista:TECNISUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:23080.52, importe_modificado:23080.52))	(1655157)/proyecto_FIN 1655157/proyecto_PR (OCESO), 1655157/proyecto_INI CIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	1	22-04-2019	31-05-2019	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	(meta:1: (unidad_medida:Chicos, avance:1.0)) (foto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVMT/ABR0002019K002-027, contralista:TECNISUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:23080.52, importe_modificado:23080.52))	(1655163)/proyecto_INI CIO, 1655163/proyecto_FIN 1655163/proyecto_PR (OCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	1	22-04-2019	31-05-2019	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	23,080.52	(meta:1: (unidad_medida:Chicos, avance:1.0)) (foto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVMT/ABR0002019K002-028, contralista:TECNISUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:23080.52, importe_modificado:23080.52))	(1655167)/proyecto_INI CIO, 1655167/proyecto_PR (OCESO), 1655167/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalisco, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE
2019	4	746190401655216	Proyecto de Inversión	133,867.93	(f1: (cdo, recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15867.93, modificado:34286.61))	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO AQUILES SERDAN PRIMERA - 120130	27	Tabasco	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Jalisco
2019	4	746190401655226	Proyecto de Inversión	218,673.83	(f1: (cdo, recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218673.83, modificado:218426.1))	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CALICANTO RINCONADA - 120162	27	Tabasco	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Jalisco
2019	4	746190401654465	Proyecto de Inversión	959,068.85	(f1: (cdo, recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959068.85, modificado:95948.6))	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJIDO VICTOR FERNANDEZ MANERO SEGUNDA - 222228	27	Tabasco	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Jalisco
2019	4	746190401654811	Proyecto de Inversión	323,024.24	(f1: (cdo, recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323024.24, modificado:323013.85))	MANTENIMIENTO DE UNIDAD REFORMATIVA DE BESIBOL EN LA CD DE JALAPA TABASCO - 22072	27	Tabasco	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Jalisco
2019	4	746190401654442	Proyecto de Inversión	447,088.12	(f1: (cdo, recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447088.12, modificado:442580.28))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA RANCHERIA RIO DE TEAPA - 198686	27	Tabasco	Tabasco	Jalisco	Jalisco	Jalisco

Handwritten signature and initials

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalisco, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

TIPO GEOFERRENCIA		FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TIPO	GEOFERRENCIA			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERRORIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES		
1	(geo1: [cve_municipio:9, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - POB. AQUILES SERDAN PRIMERA MARGEN DERECHO KILOMETRO 23 + 100 PUEBLO AQUILES SERDAN 1RA. SECCION, 86837 AQUILES SERDAN 1RA. SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRERO Y CALLE NIÑOS HER. km. 92.73653076, lat:17.84509763])	10-06-2019	19-06-2019	134,266.61	134,266.61	134,266.61	134,266.61	134,266.61	(clic1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-006-2019, contratista:CONSTRUCCIONES, PERFORACIONES Y OBRA ELECTROMECANICA RAO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:15367.93, importe_modificado:14265.61])	(meta1: [unidad_medida:Medidas lineales, avance:562.0])	(165528)proyecto_PR OCESO, 165528)proyecto_INI CIC, 165528)proyecto_FIN CIC, 165528)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
1	(geo1: [cve_municipio:9, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - CALICANTO RINCONADA MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 800 EJIDO CALICANTO (RINCONADA), JALAPA TABASCO, ENTRE Y TOMANDO A CUERETA JALAPA/COTAPALPA A 3 MANZANERAS, km:92.74244968, lat:17.86627573])	10-06-2019	24-02-2019	218,426.10	218,426.10	218,426.10	218,426.10	218,426.10	(clic1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-PERFORACIONES Y OBRA ELECTROMECANICA RAO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:218673.83, importe_modificado:218426.1])	(meta1: [unidad_medida:Medidas lineales, avance:700.0])	(165528)proyecto_PR OCESO, 165528)proyecto_INI CIC, 165528)proyecto_FIN CIC, 165528)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
1	(geo1: [cve_municipio:9, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - EJIDO VICTOR FERNANDEZ MANERO ZDA MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 800 EJIDO VICTOR FERNANDEZ MANERO ZDA, SECCION (SAN MIGUEL), 86635 VICTOR FERNANDEZ MANERO ZDA, SECCION (SAN MIGUEL), JALAPA TABASCO E. km: 92.81412393, lat:17.86478007])	22-10-2019	05-12-2019	956,946.80	956,946.80	956,946.80	956,946.80	956,946.80	(clic1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-033-2019, contratista:ANTONIO BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:956068.65, importe_modificado:956946.8])	(meta1: [unidad_medida:Oros, avance:413.0])	(163445)proyecto_PR OCESO, 163445)proyecto_INI CIC, 163445)proyecto_PR OCESO, 163445)proyecto_INI CIC, 163445)proyecto_PR OCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
1	(geo1: [cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD BENITO JUAREZ CIUDAD JALAPA, 86850 JALAPA, JALAPA TABASCO ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE PROF. ROGELIO TORREY ANDRADE, BOULEVARD JOSE MARIA PINO SUAREZ A UN COSTADO DEL CENTRO DEPORTIVO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO, km. 92.81246559, lat:17.16552759])	24-10-2019	12-11-2019	323,013.85	323,013.85	323,013.85	323,013.85	323,013.85	(clic1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-008-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:323024.24, importe_modificado:323013.85])	(meta1: [unidad_medida:Medidas lineales, Cuadrados, avance:3235.0])	(163481)proyecto_INI CIC, 163481)proyecto_PR OCESO, 163481)proyecto_FIN CIC, 163481)proyecto_PR OCESO, 163481)proyecto_FIN CIC, 163481)proyecto_PR OCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
1	(geo1: [cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RIO DE TEAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 19 + 000 RANCHERIA RIO DE TEAPA, 86856 RIO DE TEAPA, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA ZAPATARIO DE TEAPA Y TOMANDO LA GLORIETA JALAPAVILLAHERMOSA ENTR. km: 92.90017732, lat:17.76323477])	19-06-2019	17-06-2019	442,590.26	442,590.26	442,590.26	442,590.26	442,590.26	(clic1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-019-2019, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:447968.12, importe_modificado:442590.26])	(meta1: [unidad_medida:Medidas lineales, avance:10.0])	(161242)proyecto_INI CIC, 161242)proyecto_PR OCESO, 161242)proyecto_FIN CIC, 161242)proyecto_INI CIC, 161242)proyecto_FIN CIC)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	RESPONSABLE ENTIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	RESPONSABLE MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE						
2019	4	TAB190401612576	Proyecto de Inversión	444,126.91	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444126.91, modificado:439677.68}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA RANCHERIA TEQUILA TERCERA - 159128	27	Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	159128 S	1171	102	0 {meta1: {unidad_medida: 'a:Vivienda', meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2019	4	TAB190401612111	Proyecto de Inversión	444,247.89	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444247.89, modificado:443227.81}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA RANCHERIA CALICANTO SEGUNDA - 157639	27	Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	157639 S	309	382	0 {meta1: {unidad_medida: 'a:Vivienda', meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2019	4	TAB190401612164	Proyecto de Inversión	439,165.86	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439165.86, modificado:431960.65}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA RANCHERIA OCHOYONAL CUARTA - 157626	27	Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	157626 S	100	99	0 {meta1: {unidad_medida: 'a:Vivienda', meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2019	4	TAB190401612227	Proyecto de Inversión	300,347.84	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300347.84, modificado:303247.84}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO GUANAJAL PRIMERA - 158657	27	Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	158657 S	204	230	0 {meta1: {unidad_medida: 'a:Vivienda', meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2019	4	TAB190401612517	Proyecto de Inversión	444,376.15	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444376.15, modificado:433764.83}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA RANCHERIA CHUPLIMAR PRIMERA - 158946	27	Tabasco	Jalapa	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	158946 S	290	295	0 {meta1: {unidad_medida: 'a:Vivienda', meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

2019

Handwritten signature

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

TIPO DE OPERACION	GEOGRAFIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
				RECUADRO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ENDEBIDO	PAGADO	CONTRATOS					AVANCES FISICOS	OBSERVACIONES CAPTURISTA
1	Geo1: (Eve_municipio:9, localidad:04, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA TEQUILA 304 MARGEN DERECHO KILOMETRO 34 + 400 RANCHERIA TEQUILA 304, SECCION (INDEPENDENCIA), 88830 TEQUILA 304, SECCION (INDEPENDENCIA), JALAPA TABASCO ENTRE Y, TOMANDO LA GLORIETA JALA, km:92.71767026, lat:17.5096321)	15-09-2019	17-09-2019	439,877.86	439,877.86	439,877.86	439,877.86	439,877.86	439,877.86	(meta1: (unidad_medida:Vn, enda, avances:100))	1612576/proyecto_INI, CIO, 1612576/proyecto_PR, OCESO, 1612576/proyecto_INI, CIO, 1612576/proyecto_FIN, 1612576/proyecto_INI, CIO, 1612576/proyecto_PR, OCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	Geo1: (Eve_municipio:9, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA CALICANDO 2DA MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 400 RANCHERIA CALICANDO 2DA, SECCION, 86990 CALICANDO 2DA, SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE Y, TOMANDO LA GLORIETA JALAP, km:92.7409345, lat:17.5089338)	16-09-2019	17-09-2019	442,927.81	442,927.81	442,927.81	442,927.81	442,927.81	442,927.81	(meta1: (unidad_medida:Vn, enda, avances:100))	1612111/proyecto_PR, OCESO, 1612111/proyecto_INI, CIO, 1612111/proyecto_FIN, 1612111/proyecto_INI, CIO, 1612111/proyecto_FIN, 1612111/proyecto_INI, CIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	Geo1: (Eve_municipio:9, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA CHICHONAL 4TA MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 600 RANCHERIA CHICHONAL 4TA, SECCION, 88845 CHICHONAL 4TA, SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE Y, TOMANDO LA GLORIETA ZAPATA Y ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y CALLEJON SIN NOMBRE, km:92.68881731, lat:17.80049465)	02-09-2019	30-09-2019	431,980.89	431,980.89	431,980.89	431,980.89	431,980.89	431,980.89	(meta1: (unidad_medida:Vn, enda, avances:100))	1612164/proyecto_INI, CIO, 1612164/proyecto_PR, OCESO, 1612164/proyecto_INI, CIO, 1612164/proyecto_PR, OCESO, 1612164/proyecto_FIN, 1612164/proyecto_INI, CIO, 1612164/proyecto_PR, OCESO, 1612164/proyecto_FIN, 1612164/proyecto_INI, CIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	Geo1: (Eve_municipio:9, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - EL GUANAL 1RA MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 800 EIDO GUANAL 1RA, SECCION, 88864 GUANAL 1RA, SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE Y, TOMANDO LA GLORIETA JALAPA, km:92.6537326, lat:17.50416699)	02-09-2019	30-09-2019	300,347.84	300,347.84	300,347.84	300,347.84	300,347.84	300,347.84	(meta1: (unidad_medida:Vn, enda, avances:100))	1612227/proyecto_INI, CIO, 1612227/proyecto_PR, OCESO, 1612227/proyecto_INI, CIO, 1612227/proyecto_PR, OCESO, 1612227/proyecto_INI, CIO, 1612227/proyecto_PR, OCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	Geo1: (Eve_municipio:9, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA CHIPLINAR 1RA MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 400 RANCHERIA CHIPLINAR 1RA, SECCION, 88844 CHIPLINAR 1RA, SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE Y, TOMANDO LA GLORIETA RA LA LIMA, TOMA, km:92.7785012, lat:17.76228595)	02-09-2019	30-09-2019	443,764.83	443,764.83	443,764.83	443,764.83	443,764.83	443,764.83	(meta1: (unidad_medida:Vn, enda, avances:100))	1612517/proyecto_INI, CIO, 1612517/proyecto_PR, OCESO, 1612517/proyecto_FIN, 1612517/proyecto_INI, CIO, 1612517/proyecto_PR, OCESO, 1612517/proyecto_FIN, 1612517/proyecto_INI, CIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten mark resembling the number '118'.

Handwritten signature or initials.

Informe sobre el Ejercicio, Declino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 ABOULADO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalisco, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMEN TO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABL E	ID_ENTIDAD RESPONSABL E	MUNICIPIO RESPONSABL E	MUNICIPIO RESPONSABL E	TIP-PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
019	4	7491940164868	Proyecto de inversión	444,247.89	111; (cabo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_mes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44247.89, modificado:443705.98)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN LA RANCHERIA CALCANTO PRIMERA SECCION - 151676	27	Tabasco 9	Jalisco	Jalisco	Proyecto de Inversión Social de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA JALAPA TABASCO	151676	151676	102	197	0	0 metas: unidad, mesad a vivienda metas: 10.0, metas especifica da: (0.00)



RESPONSABLE
 M.P. RAFAEL VILLAR ROMERO
 DIRECTOR DE FINANZAS
 Tabasco, a 04 de Febrero de 2020.

DIRECCIÓN DE FINANZAS

TITULAR DEL MUNICIPIO
 PROF. MARA ASUMICION SILVAN MENDOZA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Convento - Especifico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Retiro
Tabasco	Jalapa	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	4,134.69
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Fondo III	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Fondo III	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Fondo III	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Fondo III	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Fondo III	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	MUNICIPIO DE JALAPA		

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
	Totales del Programa Presupuestario	0.00	21,667,823.31	21,667,823.31	21,667,823.31	21,667,823.31	21,667,823.31	21,667,823.31			N/A	216719 58		
2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	1,662,706.96	1,662,706.96	1,662,706.96	1,662,706.96	1,662,706.96	1,662,706.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	562 - Maquinaria y equipo industrial	0.00	895,625.51	895,625.51	895,625.51	895,625.51	895,625.51	895,625.51	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	0.00	3,746,893.64	3,746,893.64	3,746,893.64	3,746,893.64	3,746,893.64	3,746,893.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,	0.00	14,415,291.95	14,415,291.95	14,415,291.95	14,415,291.95	14,415,291.95	14,415,291.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	947,305.25	947,305.25	947,305.25	947,305.25	947,305.25	947,305.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
	Totales del Programa Presupuestario	21,726,297.40	23,038,974.00	23,038,974.00	23,038,974.00	23,038,974.00	23,038,974.00	23,038,974.00			N/A	230389 74		
1 - Gasto corriente	314 - Telefonía tradicional	4,788.00	4,389.00	4,389.00	4,389.00	4,389.00	4,389.00	4,389.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	991 - ABEFAS	7,778,418.96	1,296,403.16	1,296,403.16	1,296,403.16	1,296,403.16	1,296,403.16	1,296,403.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	880,000.00	559,525.59	559,525.59	559,525.59	559,525.59	559,525.59	559,525.59	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	266 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	138,829.14	59,813.08	59,813.08	59,813.08	59,813.08	59,813.08	59,813.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,	0.00	986.00	986.00	986.00	986.00	986.00	986.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	318 - Servicios postales y telegráficos	0.00	226.60	226.60	226.60	226.60	226.60	226.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	2,356,054.20	2,676,141.84	2,676,141.84	2,676,141.84	2,676,141.84	2,676,141.84	2,676,141.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	365 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	91,707.36	91,707.36	91,707.36	91,707.36	91,707.36	91,707.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,804,171.03	2,032,814.81	2,032,814.81	2,032,814.81	2,032,814.81	2,032,814.81	2,032,814.81	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	4,456,392.40	6,042,101.83	6,042,101.83	6,042,101.83	6,042,101.83	6,042,101.83	6,042,101.83	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	346 - Almacenaje, empaque y embalaje	180,000.00	350,000.01	350,000.01	350,000.01	350,000.01	350,000.01	350,000.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	1,353,506.40	1,367,332.08	1,367,332.08	1,367,332.08	1,367,332.08	1,367,332.08	1,367,332.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	1,158,664.58	1,142,536.85	1,142,536.85	1,142,536.85	1,142,536.85	1,142,536.85	1,142,536.85	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	475,079.04	512,175.62	512,175.62	512,175.62	512,175.62	512,175.62	512,175.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	0.00	122,282.86	122,282.86	122,282.86	122,282.86	122,282.86	122,282.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	15,584.00	15,584.00	15,584.00	15,584.00	15,584.00	15,584.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	365,544.28	337,165.21	337,165.21	337,165.21	337,165.21	337,165.21	337,165.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	196,654.79	253,077.29	253,077.29	253,077.29	253,077.29	253,077.29	253,077.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	0.00	12,541.24	12,541.24	12,541.24	12,541.24	12,541.24	12,541.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	0.00	5,252,858.00	5,252,858.00	5,252,858.00	5,252,858.00	5,252,858.00	5,252,858.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	367,507.60	663,473.39	663,473.39	663,473.39	663,473.39	663,473.39	663,473.39	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
1 - Gasto corriente	375 - Vialcos en el país	0.00	15,311.00	15,311.00	15,311.00	15,311.00	15,311.00	15,311.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	313 - Agua	209,697.00	220,521.16	220,521.16	220,521.16	220,521.16	220,521.16	220,521.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
	Total del Programa Presupuestario	0.00	10,347,603.43	10,347,603.43	10,347,603.43	10,347,603.43	10,347,603.43	10,347,603.43	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	10,369,621		
2 - Gasto de Inversión	523 - Cámaras fotográficas y de video	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	283 - Premias de protección para seguridad pública y nacional	0.00	1,555,994.93	1,555,994.93	1,555,994.93	1,555,994.93	1,555,994.93	1,555,994.93	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	3,499,952.00	3,499,952.00	3,499,952.00	3,499,952.00	3,499,952.00	3,499,952.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	24,048.69	24,048.69	24,048.69	24,048.69	24,048.69	24,048.69	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	0.00	996,500.00	996,500.00	996,500.00	996,500.00	996,500.00	996,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	985 - Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	470,650.28	470,650.28	470,650.28	470,650.28	470,650.28	470,650.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	0.00	2,224,995.44	2,224,995.44	2,224,995.44	2,224,995.44	2,224,995.44	2,224,995.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	24,999.99	24,999.99	24,999.99	24,999.99	24,999.99	24,999.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS \$852.00 CON LINEA DE CAPTURA 0019AAEZ901046961402
1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	1,520,162.10	1,520,162.10	1,520,162.10	1,520,162.10	1,520,162.10	1,520,162.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
	Total del Programa Presupuestario	0.00	6,140,792.15	6,140,792.15	6,140,792.15	6,140,792.15	6,140,792.15	6,129,256.76			N/A	56,041.47.15		
1 - Gasto corriente	262 - Cemento y productos de concreto	0.00	396,590.80	396,590.80	396,590.80	396,590.80	396,590.80	396,590.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de Vías de comunicación	0.00	4,695,086.86	4,695,086.86	4,695,086.86	4,695,086.86	4,695,086.86	4,695,086.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	853,478.12	853,478.12	853,478.12	853,478.12	853,478.12	853,478.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	0.00	86,193.80	86,193.80	86,193.80	86,193.80	86,193.80	86,193.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	347 - Fletes y montobras	0.00	45,251.60	45,251.60	45,251.60	45,251.60	45,251.60	45,251.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	64,200.97	64,200.97	64,200.97	64,200.97	64,200.97	64,200.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
	Total del Programa Presupuestario	22,322,000.00	27,208,722.00	27,208,722.00	27,208,986.95	27,208,986.95	27,208,986.95	18,721,546.17			N/A	27,208.772		
2 - Gasto de Inversión	562 - Maquinaria y equipo industrial	0.00	1,463,785.44	1,463,785.44	1,463,785.44	1,463,785.44	1,463,785.44	1,463,785.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	3,521,760.00	3,521,760.00	3,521,760.00	3,521,760.00	3,521,760.00	3,521,760.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	434 - Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	172,975.00	172,975.00	172,975.00	172,975.00	172,975.00	172,975.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	8,350,273.55	8,350,273.55	8,350,273.55	8,350,273.55	8,350,273.55	6,781,556.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	22,322,000.00	1,735.05	1,735.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Programa de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 ESTADO: Jalisco, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
asiento	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	2,120,651.92	2,120,651.92	2,120,651.92	2,120,651.92	2,120,651.92	1,737,568.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
asiento	622 - Edificación no habitacional	0.00	3,009,700.68	3,009,700.68	3,009,700.68	3,009,700.68	3,009,700.68	1,644,020.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
asiento	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	5,622,855.07	5,622,855.07	5,622,855.07	5,622,855.07	5,622,855.07	4,149,631.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
asiento	621 - Edificación habitacional	0.00	2,944,985.29	2,944,985.29	2,944,985.29	2,944,985.29	2,944,985.29	2,944,985.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS \$1,507.00 CON LINEA DE CAPTURA 001944AF061046877473
asiento	566 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
asiento	Total del Programa Presupuestario	23,750,000.00	26,078,469.00	26,078,469.00	26,078,469.00	26,078,469.00	26,078,469.00	26,078,469.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	26078469		
asiento	375 - Válvulas en el país	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
asiento	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
asiento	122 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,062,298.73	2,716,626.08	2,716,626.08	2,716,626.08	2,716,626.08	2,716,626.08	2,716,626.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
asiento	141 - Aportaciones de seguridad social	1,917,940.07	1,937,704.08	1,937,704.08	1,937,704.08	1,937,704.08	1,937,704.08	1,937,704.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
asiento	296 - Repelentes y accesorios menores de equipo de transporte	260,000.00	87,474.00	87,474.00	87,474.00	87,474.00	87,474.00	87,474.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
asiento	346 - Almacenaje, envase y embalaje	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
asiento	347 - Fieles y mancuernas	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
asiento	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	684,613.06	3,185,143.82	3,185,143.82	3,185,143.82	3,185,143.82	3,185,143.82	3,185,143.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
asiento	372 - Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
asiento	311 - Energía eléctrica	0.00	512,498.00	512,498.00	512,498.00	512,498.00	512,498.00	512,498.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
asiento	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	746,952.00	806,558.18	806,558.18	806,558.18	806,558.18	806,558.18	806,558.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
asiento	221 - Productos alimenticios para personas	0.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
asiento	174 - Estímulos	481,651.80	471,941.62	471,941.62	471,941.62	471,941.62	471,941.62	471,941.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
asiento	154 - Prestaciones contractuales	2,003,907.84	1,993,467.85	1,993,467.85	1,993,467.85	1,993,467.85	1,993,467.85	1,993,467.85	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
asiento	331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
asiento	314 - Telefonía tradicional	4,788.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
asiento	313 - Agua	222,145.92	231,974.64	231,974.64	231,974.64	231,974.64	231,974.64	231,974.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
asiento	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	360,000.00	116,252.19	116,252.19	116,252.19	116,252.19	116,252.19	116,252.19	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
asiento	371 - Pasajes aéreos	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
asiento	113 - Sueldos base al personal permanente	9,040,852.58	7,455,190.35	7,455,190.35	7,455,190.35	7,455,190.35	7,455,190.35	7,455,190.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Retiempo
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Fondo IV	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Hidrocarburos	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Hidrocarburos	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Hidrocarburos	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Hidrocarburos	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Hidrocarburos	MUNICIPIO DE JALAPA		
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Hidrocarburos	MUNICIPIO DE JALAPA		

Jalapa, Tabasco, a 04 de Febrero de 2020.



DIRECCIÓN DE FINANZAS

RESPONSABLE
 M.A.E. MARCELO VILLAR ROMERO
 DIRECTOR DE FINANZAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL

TITULAR DEL MUNICIPIO
 PROFA. IBERIA ASUNCION VILLAR ROMERO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

Informe sobre el Ejercicio, Gasto, y Resultados Operativos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	278,300.00	728,417.01	728,417.01	728,417.01	728,417.01	728,417.01	728,417.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	3,388,774.40	3,663,297.40	3,663,297.40	3,663,297.40	3,663,297.40	3,663,297.40	3,663,297.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	767,775.60	504,145.10	504,145.10	504,145.10	504,145.10	504,145.10	504,145.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	74,820.00	74,820.00	74,820.00	74,820.00	74,820.00	74,820.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	0.00	1,564,863.68	1,564,863.68	1,564,863.68	1,564,863.68	1,564,863.68	1,564,863.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
	Total del Programa Presupuestario	0.00	4,960,292.00	4,960,292.00	4,960,292.00	4,960,292.00	4,960,292.00	4,960,292.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	4660252	Validado	
1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	4,960,292.00	4,960,292.00	4,960,292.00	4,960,292.00	4,960,292.00	4,960,292.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
	Total del Programa Presupuestario	5,790,000.00	6,652,165.00	6,652,165.00	6,445,473.75	5,180,254.08	5,180,254.08	2,268,814.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	6652166	Validado	
2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,	0.00	1,265,219.67	1,265,219.67	1,265,219.67	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	5,790,000.00	206,892.25	206,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	1,924,332.99	1,924,332.99	1,924,332.99	1,924,332.99	1,924,332.99	643,692.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	2,667,805.57	2,667,805.57	2,667,805.57	2,667,805.57	2,667,805.57	1,394,323.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	627 - Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	543,386.02	543,386.02	543,386.02	543,386.02	543,386.02	188,668.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y activos	0.00	44,729.50	44,729.50	44,729.50	44,729.50	44,729.50	44,729.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Jalapa, Tabasco, a 04 de Febrero de 2020.



RESPONSABLE
 M.A.P. MANUEL VILLAR ROMERO
 DIRECTOR DE FINANZAS



TITULAR DEL MUNICIPIO
 PROFA. MARIA ASUNCIÓN SILVA MENDOZA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Ciclo	Periodo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestal	Nombre del Programa Presupuestal	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2019	4	Tabasco Jalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141531	Indice en el Ejercicio de Recursos	
2019	4	Tabasco Jalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141618	Indice de Aplicación Prioritaria de Recursos
2019	4	Tabasco Jalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141679	Indice de Dependencia Financiera
2019	4	Tabasco Jalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	143214	Porcentaje de avance en las metas

[Handwritten signature and notes]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Fuero	Fuero
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al período que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al período que se reporta.	$(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}) * 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	Just: 100- dic:20 19; trim: 4; just: Otras causas usuarias, otros usuarios, guillenc, fecha: 15/01/2019)		Just: 100- dic:20 19; trim: 4; just: Otras causas usuarias, otros usuarios, guillenc, fecha: 15/01/2019)	100	100	Valida	Valida
Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias.	$(\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} - \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF}) * 100$	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	Just: 100- dic:20 19; trim: 4; just: Otras causas usuarias, otros usuarios, guillenc, fecha: 15/01/2019)		Just: 100- dic:20 19; trim: 4; just: Otras causas usuarias, otros usuarios, guillenc, fecha: 15/01/2019)	100	100	Valida	Valida
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de los habitantes.	$(\text{Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal})$	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	1	Just: 1- dic:20 19; trim: 4; just: Mayor demanda de bienes y servicios usuarios, otros usuarios, guillenc, fecha: 15/01/2019)		Just: 1- dic:20 19; trim: 4; just: Mayor demanda de bienes y servicios usuarios, otros usuarios, guillenc, fecha: 15/01/2019)	2.6	38.46	Valida	Valida
Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dts variables son acumulados al periodo que se reporta.	$(\text{Promedio de avance en las metas porcentuales de } i / \text{Promedio de las metas programadas porcentuales de } i) * 100$	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	Just: 100- dic:20 19; trim: 4; just: Otras causas usuarias, otros usuarios, guillenc, fecha: 15/01/2019)		Just: 100- dic:20 19; trim: 4; just: Otras causas usuarias, otros usuarios, guillenc, fecha: 15/01/2019)	100	100	Valida	Valida

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Ciclo	Periodo	Entidad	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestar	Nombre del Programa Presupuestar	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2019	4	Tabasco	Jalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	144799	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2019	4	Tabasco	Jalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145307	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
2019	4	Tabasco	Jalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145330	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS



Jalapa, Tabasco, a 04 de Febrero de 2020.

RESPONSABLE
 M.A.P. MANUEL VILLAR ROMERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

TITULAR DEL MUNICIPIO
 PROFA. MARIA ASUNCION SILVAN MENDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo	Flujo
Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	4.3	Justif: ciclo: 2019; trim: 19; trim: 4; just: Otras causas usuari o;luisa guillenc fecha: 15/01/2019	Meta Modificada	Justif: ciclo: 2019; trim: 19; trim: 4; just: Otras causas usuari o;luisa guillenc fecha: 15/01/2019	100	100	Validado	Validado
Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	70	Justif: ciclo: 2019; trim: 19; trim: 4; just: Otras causas usuari o;luisa guillenc fecha: 15/01/2019	Meta Modificada	Justif: ciclo: 2019; trim: 19; trim: 4; just: Otras causas usuari o;luisa guillenc fecha: 15/01/2019	100	100	Validado	Validado
Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	15.7	Justif: ciclo: 2019; trim: 19; trim: 4; just: Otras causas usuari o;luisa guillenc fecha: 15/01/2019	Meta Modificada	Justif: ciclo: 2019; trim: 19; trim: 4; just: Otras causas usuari o;luisa guillenc fecha: 15/01/2019	100	100	Validado	Validado



TITULAR DEL MUNICIPIO
 PROF. MARIA ASUNCIÓN SILVAN MENDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

RESPONSABLE
 M. A. P. DEL M. A. P. DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
 DIRECTOR DE FINANZAS

Jalapa, Tabasco, a 04 de Febrero de 2020.

Reporte de Recursos Federales

Módulo

Evaluaciones

(Del Desempeño de los Programas)

4TO. TRIMESTRE

2019

MS

[Handwritten signature]



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

**27 - TABASCO
9 - Jalapa**



Handwritten signature

www.shcp.gob.mx

Handwritten signature



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

9 - Jalapa

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2018

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

238,002.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

CAPACITACIÓN Y TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN S.C

Coordinador de la Evaluación

L.C.P. ERNESTO PRIEGO LOPEZ

Objetivos de la Evaluación

Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los Programas presupuestarios que conformaron la política de urbanización 2018 del municipio de Jalapa, Tabasco; con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

RESUMEN EJECUTIVO El presente resumen presenta de forma ejecutiva los principales elementos, hallazgos, conclusiones y recomendaciones que fueron generadas durante el proceso de evaluación realizado a petición de la Unidad de Evaluación de Desempeño del municipio de Jalapa, Tabasco. Marco Metodológico para la Evaluación Todo ejercicio serio de evaluación de políticas o programas públicos, como es el caso del presente estudio, requiere de un marco metodológico que permita al investigador el poder establecer la ruta crítica a seguir para la medición de la efectividad de la intervención gubernamental; este marco para esta evaluación abarcó los siguientes elementos: Diseño, Planeación y Orientación a Resultados, Cobertura y Focalización, Operación, Percepción de la Población atendida y Medición de los Resultados, Objetivo general de la Evaluación Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los Programas presupuestarios que conformaron la política de urbanización 2018 del municipio de Jalapa, Tabasco; con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. Objetivos específicos de la Evaluación Con el fin de cumplir el objetivo general antes planteado se establecieron seis objetivos específicos para la Evaluación de Consistencia y Resultados de la política de urbanización 2018 del municipio de Jalapa, Tabasco: 1. Analizar la lógica y congruencia en el diseño de los Programas presupuestarios que conformaron la política de urbanización 2018 del municipio de Jalapa, Tabasco, su vinculación con la planeación municipal y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas públicos; 2. Identificar si los Programas presupuestarios que conformaron la política de urbanización 2018 del municipio de Jalapa, Tabasco contaron con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; 3. Examinar si los Programas presupuestarios que conformaron la política de urbanización 2018 del municipio de Jalapa, Tabasco, han definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los



[Handwritten signature]



Sistema de Evaluación del Desempeño

avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 4. Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación de los Programas presupuestarios que conformaron la política de urbanización 2018 del municipio de Jalapa, Tabasco (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuentan los Programas presupuestarios y sus mecanismos de rendición de cuentas; 5. Identificar si los Programas presupuestarios que conformaron la política de urbanización 2018 del municipio de Jalapa, Tabasco cuentan con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios de cada Programa presupuestario y sus resultados, y 6. Examinar los resultados de los Programas presupuestarios que conformaron la política de urbanización 2018 del municipio de Jalapa, Tabasco respecto a la atención del problema para el que fueron creados. Alcances de la Evaluación Contar con un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de gestión de los Programas presupuestarios que conformaron la Política de urbanización 2018 del municipio de Jalapa, Tabasco, orientado hacia resultados. El presente informe de resultados de la evaluación contempla como parte de la política de urbanización 2018 en el municipio de Jalapa, un total de 5 Programas presupuestarios: K008 "Carreteras", K003 "Drenaje y Alcantarillado", K035 "Infraestructura Deportiva", K002 "Infraestructura para Agua Potable" y F015 "Apoyo a la Vivienda".

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Eval_CyR_Urb_Jalapa_final.pdf	EVALUACION DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE LA POLITICA DE URBANIZACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL

TITULAR DEL MUNICIPIO
PROF. MARIA ASUNCION SILVAN MENDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

RESPONSABLE

M.A.P. MANUEL VILLAR ROMERO
DIRECTOR DE FINANZAS



DIRECCIÓN DE FINANZAS







Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

27 - TABASCO
9 - Jalapa




www.shcp.gob.mx 



Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

9 - Jalapa

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2018

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

255,998.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

CAPACITACION Y TECNICAS DE ADMINISTRACIÓN S.C

Coordinador de la Evaluación

L.C.P. ERNESTO PRIEGO LOPEZ

Objetivos de la Evaluación

Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los Programas presupuestarios de Seguridad Pública 2018 del municipio de Jalapa, Tabasco; con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

RESUMEN EJECUTIVO El presente resumen presenta de forma ejecutiva los principales elementos, hallazgos, conclusiones y recomendaciones que fueron generadas durante el proceso de la Evaluación de Consistencia y Resultados realizado a petición de la Unidad de Evaluación de Desempeño del municipio de Jalapa sobre los Programas presupuestarios de Seguridad Pública del ejercicio fiscal 2018. Marco Metodológico para la Evaluación Todo ejercicio serio de evaluación de políticas o programas públicos, como es el caso del presente estudio, requiere de un marco metodológico que permita al investigador el poder establecer la ruta crítica a seguir para la medición de la efectividad de la intervención gubernamental; el marco metodológico para esta Evaluación está dado por la metodología diseñada por el Coneval, la cual dentro de sus alcances establece el estudio de los siguientes 6 temas: 1) Diseño, 2) Planeación y Orientación a Resultados, 3) Cobertura y Focalización, 4) Operación, 5) Percepción de la Población Atendida y 6) Medición de los Resultados. Objetivo general de la Evaluación Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los Programas presupuestarios de Seguridad Pública 2018 del municipio de Jalapa, Tabasco; con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. Objetivos específicos de la Evaluación Con el fin de cumplir el objetivo general antes planteado se establecen seis objetivos específicos para la Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas presupuestarios de Seguridad Pública 2018 del municipio de Jalapa, Tabasco: 1. Analizar la lógica y congruencia en el diseño de los Programas presupuestarios que conformaron la política de Seguridad Pública 2018 del municipio de Jalapa, Tabasco, su vinculación con la planeación municipal y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas públicos; 2. Identificar si los Programas presupuestarios que conformaron la política de Seguridad Pública





Sistema de Evaluación del Desempeño

2018 del municipio de Jalapa, Tabasco contaron con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;3. Examinar si los Programas presupuestarios que conformaron la política de Seguridad Pública 2018 del municipio de Jalapa, Tabasco definieron una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;4. Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación de los Programas presupuestarios que conformaron la política de Seguridad Pública 2018 del municipio de Jalapa, Tabasco (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el Programa y sus mecanismos de rendición de cuentas;5. Identificar si los Programas presupuestarios que conformaron la política de Seguridad Pública 2018 del municipio de Jalapa, Tabasco cuentan con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios de cada Programa presupuestario y sus resultados, y6. Examinar los resultados de los Programas presupuestarios que conformaron la política de Seguridad Pública 2018 del municipio de Jalapa, Tabasco respecto a la atención del problema para el que fue creado. Alcances de la Evaluación Contar con un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de gestión de los Programas presupuestarios de Seguridad Pública 2018 del municipio de Jalapa, Tabasco, orientado hacia resultados. La presente Evaluación contempló en sus alcances el análisis de dos Programas presupuestarios a decir:- O001-Evaluación y Control- P007-Seguridad Pública


Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Eval_CyR_SegPub_Jalapa_final.pdf	EVALUACION DE DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2018


 TITULAR DEL MUNICIPIO
 PROF. MARIA ASUNCION SILVAN MENDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

RESPONSABLE
 M.A.P. MANUEL VILLAR ROMERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

 DIRECCIÓN DE FINANZAS



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000403698529|

Firma Electrónica: Gu6CpuXrCz6SHMDMSICZA+XRmGpixwyIO/UuA1p2vOXQB92fUDHIqIrJGz075UeT5nhqSeblTaVur4Tj7rTaxnf3P5Hya/Cv0d2ZePiqOqNy2dpYQv1PgAyJlPkq5FNrxBzMGjey1f4/RTWTL0rHnQ70/KEJa5etMRywh+LaMBcZPijCZkB4zEWpQA3tbafSNZktXGI6PNuG15hpWf6DOo3RgrNPK4fjJv1WLxpp3Erhn3WEtFsD/M5Xsq/oGqgcP5bcrK6JN0jJlZtqppG398GYccv31lv3vnF0ZRzknElqNtPgC4ICF03QxDi+Sa1qBgt3nQkYJboWUil2Ap0A==