



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno

21 DE JUNIO DE 2023




PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 9352

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------|------------------|---|--|------------|--|----------------|--|---------------------|----------------------|
| ENTIDAD | MUNICIPIO | TPO DE REGISTRO | CICLO DE RECURSO | TPO DE RECURSO | DESCRIPCIÓN RAMO | CLAVE RAMO | DESCRIPCIÓN PROGRAMA | CLAVE PROGRAMA | PROGRAMA FONDO ESPECIFICO | DEPENDENCIA | REINTEGRO FINANCIERO |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 23 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 23 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 23 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 23 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | U093 | SIN ESPECIFICAR | SIN ESPECIFICAR | 0 |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | MUNICIPIO DE CENTLA | |


|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|----------------|----------------|----------------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|--|
| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | TIPO DE GASTO | PARTIDA | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO (MISTRADO) | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | PROYECTOS | PAGADO SHCP | PAGADO EF | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1 - GASTO CORRIENTE | 325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,890,000.00 | 2,890,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 18001/23 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1 - GASTO CORRIENTE | 320 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,104,000.00 | 1,740,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 260,000.00 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 18001/23 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1 - GASTO CORRIENTE | 799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 22,276,941.00 | 21,640,941.00 | 4,359,212.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 18001/23 |
| SIN ESPECIFICAR | | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 26,260,941.00 | 26,260,941.00 | 4,649,212.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | | | N/A | 4,549,212.00 | | |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1 - GASTO CORRIENTE | 325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 2,849,312.94 | 2,849,312.64 | 2,849,312.04 | 474,885.44 | 474,885.44 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 18001/23 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0 | 565,059.40 | 563,757.01 | 563,757.01 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 18001/23 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0 | 17,306,504.54 | 3,533,663.62 | 3,533,663.62 | 825,390.87 | 825,390.87 | 247,617.27 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 18001/23 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0 | 80,210,963.77 | 31,794,813.53 | 31,794,813.53 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 18001/23 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1 - GASTO CORRIENTE | 799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 264,703,312.00 | 153,034,453.12 | 37,679,446.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 18001/23 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1 - GASTO CORRIENTE | 853 - OTROS CONVENIOS | 0 | 736,988.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 18001/23 |


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

| ENTIDAD | MUNICIPIO | TIPO DE REGISTRO | CICLO DE RECURSO | TIPO DE RECURSO | DESCRIPCIÓN RAMO | CLAVE RAMO | DESCRIPCIÓN PROGRAMA | CLAVE PROGRAMA | PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO | DEPENDENCIA | RENDIMIENTO FINANCIERO | REINTEGRO |
|---------|-----------|---------------------------|------------------|---|--|------------|--|----------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| TABASCO | CENTLA | PROGRAMA A PRESUPUESTARIO | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | SIN ESPECIFICAR | SIN ESPECIFICAR | 0 | 0 |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | | |

X

2

|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------|----------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------|---|
| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | TIPO DE GASTO | PARTIDA | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO (MINISTRADO) | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | PROYECTOS | PAGADO SHCP | PAGADO EF | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
| SIN ESPECIFICAR | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | 254,703,312.00 | 254,703,312.00 | 78,410,393.00 | 38,731,546.80 | 1,300,276.31 | 1,300,276.31 | 247,617.27 | | | N/A | 78,410,963.00 | | |
| MUNICIPIO DE CENTLA | 1 - GASTO DE CORRIENTE NTE | 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 16,104,000.00 | 16,104,000.00 | 9,812,914.84 | 16,104,000.00 | 4,024,179.30 | 4,024,179.30 | 3,331,751.01 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8396 SUPLEMENTO G. 18/01/23 |
| MUNICIPIO DE CENTLA | 1 - GASTO DE CORRIENTE NTE | 131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 1,644,000.00 | 1,644,000.00 | 410,633.50 | 1,644,000.00 | 410,633.50 | 410,633.50 | 410,066.61 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8396 SUPLEMENTO G. 18/01/23 |
| MUNICIPIO DE CENTLA | 1 - GASTO DE CORRIENTE NTE | 132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 9,848,000.00 | 9,848,000.00 | 0 | 9,848,000.00 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8396 SUPLEMENTO G. 18/01/23 |
| MUNICIPIO DE CENTLA | 1 - GASTO DE CORRIENTE NTE | 134 - COMPENSACIONES | 14,880,000.00 | 14,880,000.00 | 4,003,314.12 | 14,880,000.00 | 4,003,314.12 | 4,003,314.12 | 3,673,638.64 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8396 SUPLEMENTO G. 18/01/23 |
| MUNICIPIO DE CENTLA | 1 - GASTO DE CORRIENTE NTE | 141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 4,260,000.00 | 4,260,000.00 | 1,046,286.60 | 4,260,000.00 | 1,046,286.60 | 1,046,286.60 | 697,426.38 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8396 SUPLEMENTO G. 18/01/23 |
| MUNICIPIO DE CENTLA | 1 - GASTO DE CORRIENTE NTE | 144 - APORTACIONES PARA SEGUROS | 2,640,000.00 | 2,640,000.00 | 2,612,125.00 | 2,640,000.00 | 2,612,125.00 | 2,612,125.00 | 2,612,125.00 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8396 SUPLEMENTO G. 18/01/23 |
| MUNICIPIO DE CENTLA | 1 - GASTO DE CORRIENTE NTE | 154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES | 10,237,000.00 | 10,237,000.00 | 2,547,614.00 | 10,237,000.00 | 2,547,614.00 | 2,547,614.00 | 2,547,451.22 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8396 SUPLEMENTO G. 18/01/23 |
| MUNICIPIO DE CENTLA | 1 - GASTO DE CORRIENTE NTE | 159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 3,372,000.00 | 3,372,000.00 | 841,736.79 | 3,372,000.00 | 841,736.79 | 841,736.79 | 838,911.28 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8396 SUPLEMENTO G. 18/01/23 |
| MUNICIPIO DE CENTLA | 1 - GASTO DE CORRIENTE NTE | 171 - ESTIMULOS | 612,000.00 | 612,000.00 | 148,781.60 | 612,000.00 | 148,781.60 | 148,781.60 | 148,781.60 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8396 SUPLEMENTO G. 18/01/23 |
| MUNICIPIO DE CENTLA | 1 - GASTO DE CORRIENTE NTE | 211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 450,000.00 | 450,000.00 | 53,031.95 | 450,000.00 | 53,031.95 | 53,031.95 | 53,031.95 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8396 SUPLEMENTO G. 18/01/23 |
| MUNICIPIO DE CENTLA | 1 - GASTO DE CORRIENTE NTE | 212 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 300,000.00 | 300,000.00 | 12,859.48 | 300,000.00 | 12,859.48 | 12,859.48 | 12,859.48 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8396 SUPLEMENTO G. 18/01/23 |



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

| ENTIDAD | MUNICIPIO | TIPO DE REGISTRO | CICLO DE RECURSO | TIPO DE RECURSO | DESCRIPCIÓN RAMO | CLAVE RAMO | DESCRIPCIÓN PROGRAMA | CLAVE PROGRAMA | PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO | DEPENDENCIA DE EJECUTORA | RENTREGO FINANCIERO |
|---------|-----------|------------------|------------------|---|--|------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|---|
| DEPENDENCIA EJECUTORA | TIPO DE GASTO | PARTIDA | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO (MINISTRADO) | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | PROYECTOS | PAGADO SHCP | PAGADO EF | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1- GASTO CORRIE NTE | 215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 8,000.00 | 8,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1801/23 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1- GASTO CORRIE NTE | 216 - MATERIAL DE LIMPIEZA | 150,000.00 | 150,000.00 | 21,416.62 | 21,416.62 | 21,416.62 | 21,416.62 | 21,416.62 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1801/23 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1- GASTO CORRIE NTE | 219 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1801/23 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1- GASTO CORRIE NTE | 221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 120,000.00 | 120,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1801/23 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1- GASTO CORRIE NTE | 223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 4,000.00 | 4,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1801/23 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1- GASTO CORRIE NTE | 241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 9,500.00 | 9,450.00 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1801/23 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1- GASTO CORRIE NTE | 242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 36,000.00 | 22,445.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1801/23 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1- GASTO CORRIE NTE | 246 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 22,000.00 | 22,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1801/23 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1- GASTO CORRIE NTE | 247 - ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,592.92 | 1,592.92 | 1,592.92 | 1,592.92 | 1,592.92 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1801/23 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1- GASTO CORRIE NTE | 249 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 36,000.00 | 36,000.00 | 1,479.00 | 1,479.00 | 1,479.00 | 1,479.00 | 1,479.00 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1801/23 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1- GASTO CORRIE NTE | 254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0 | 15,854.60 | 13,554.60 | 13,554.60 | 13,554.60 | 13,554.60 | 13,554.60 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1801/23 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1- GASTO CORRIE NTE | 259 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0 | 1,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1801/23 |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|---|--|------------|----------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| ENTIDAD | MUNICIPIO | TIPO DE REGISTRO | CICLO DE RECURSO | TIPO DE RECURSO | DESCRIPCIÓN RAMO | CLAVE RAMO | DESCRIPCIÓN PROGRAMA | CLAVE PROGRAMA | PROGRAMA FONDO ESPECÍFICO | AGENCIA EJECUTORA | REINTEGRO FINANCIERO |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GÉNERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GÉNERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GÉNERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GÉNERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GÉNERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GÉNERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GÉNERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GÉNERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GÉNERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GÉNERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

| DEPENDENCIA EJECUTORA | TIPO DE GASTO | PARTIDA | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO (MINISTRADO) | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | PROYECTOS | PAGADO SHCP | PAGADO EF | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
|-----------------------|----------------------|--|---------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|---|
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1 - GASTO CORRIE NTE | 269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 0 | 517.96 | 494.02 | 494.02 | 494.02 | 494.02 | 494.02 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1800123 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1 - GASTO CORRIE NTE | 261 - GASTO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,951,000.00 | 2,951,000.00 | 863,564.00 | 863,564.00 | 863,564.00 | 863,564.00 | 537,984.00 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1800123 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1 - GASTO CORRIE NTE | 271 - VESTUARIO Y UNIFORMES | 6,300,860.00 | 6,300,860.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1800123 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1 - GASTO CORRIE NTE | 272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 546,971.00 | 546,971.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1800123 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1 - GASTO CORRIE NTE | 283 - PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL | 1,229,000.00 | 1,229,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1800123 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1 - GASTO CORRIE NTE | 291 - HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 3,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1800123 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1 - GASTO CORRIE NTE | 296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 660,000.00 | 660,000.00 | 21,877.60 | 21,877.60 | 21,877.60 | 21,877.60 | 16,321.20 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1800123 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1 - GASTO CORRIE NTE | 299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 64,000.00 | 94,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1800123 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1 - GASTO CORRIE NTE | 311 - ENERGIA ELECTRICA | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | 1,373,975.00 | 1,373,975.00 | 1,373,975.00 | 1,373,975.00 | 1,373,975.00 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1800123 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1 - GASTO CORRIE NTE | 314 - TELEFONIA TRADICIONAL | 15,600.00 | 15,600.00 | 4,293.48 | 4,293.48 | 4,293.48 | 4,293.48 | 4,293.48 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1800123 |
| MUNICIPIO O DE CENTLA | 1 - GASTO CORRIE NTE | 323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 93,500.00 | 93,500.00 | 15,080.00 | 90,480.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1800123 |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

| ENTIDAD | MUNICIPIO | TIPO DE REGISTRO | CICLO DE RECURSO | TIPO DE RECURSO | DESCRIPCIÓN RAMO | CLAVE RAMO | DESCRIPCIÓN PROGRAMA | CLAVE PROGRAMA | PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO | DEPENDENCIA | RENTAMIENTO FINANCIERO | REINTEGRO |
|---------|-----------|------------------|------------------|---|--|------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | | |
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | | |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--------------|--------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|--|
| DEPENDENCIA EJECUTORA | TIPO DE GASTO | PARTIDA | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO (MINISTRADO) | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | PROYECTOS | PAGADO SHCP | PAGADO EF | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
| MUNICIPIO 1 - O DE CENTLA | GASTO CORRIENTE NITE | 338 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 133,000.00 | 133,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 18/01/23 |
| MUNICIPIO 1 - O DE CENTLA | GASTO CORRIENTE NITE | 339 - SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y INTEGRALES | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 33,292.00 | 33,292.00 | 33,292.00 | 33,292.00 | 33,292.00 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 18/01/23 |
| MUNICIPIO 1 - O DE CENTLA | GASTO CORRIENTE NITE | 345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 754,000.00 | 754,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 18/01/23 |
| MUNICIPIO 1 - O DE CENTLA | GASTO CORRIENTE NITE | 355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | 300,000.00 | 10,948.08 | 10,948.08 | 10,948.08 | 10,948.08 | 7,950.08 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 18/01/23 |
| MUNICIPIO 1 - O DE CENTLA | GASTO CORRIENTE NITE | 356 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 120,000.00 | 120,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 18/01/23 |
| MUNICIPIO 1 - O DE CENTLA | GASTO CORRIENTE NITE | 375 - VIATICOS EN EL PAIS | 103,900.00 | 103,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 18/01/23 |
| MUNICIPIO 1 - O DE CENTLA | GASTO CORRIENTE NITE | 382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,370,000.00 | 1,364,032.01 | 67,314.80 | 67,314.80 | 67,314.80 | 67,314.80 | 67,314.80 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 18/01/23 |
| MUNICIPIO 1 - O DE CENTLA | GASTO CORRIENTE NITE | 392 - IMPUESTOS Y DERECHOS | 500,000.00 | 500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 18/01/23 |
| MUNICIPIO 1 - O DE CENTLA | GASTO CORRIENTE NITE | 394 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 25,000.00 | 25,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 18/01/23 |
| MUNICIPIO 2 - O DE CENTLA | GASTO DE INVERSION | 519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 0 | 9,396.00 | 9,396.00 | 9,396.00 | 9,396.00 | 9,396.00 | 9,396.00 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 18/01/23 |
| MUNICIPIO 2 - O DE CENTLA | GASTO DE INVERSION | 531 - EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 0 | 9,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALIDADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 18/01/23 |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

| ENTIDAD | MUNICIPIO | TIPO DE REGISTRO | CICLO DE RECURSO | TIPO DE RECURSO | DESCRIPCIÓN RAMO | CLAVE RAMO | PROGRAMA | DESCRIPCIÓN PROGRAMA | CLAVE PROGRAMA | PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO | DEPENDENCIA EJECUTORA | RENDIMIENTO FINANCIERO | REINTEGRO |
|---------|-----------|----------------------------|------------------|---|--|------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| TABASCO | CENTLA | PARTIDA GENERICA | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | | 1005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE CENTLA | | |
| TABASCO | CENTLA | PROGRAMA A PRESUPUE STARIO | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | | 1005 | SIN ESPECIFICAR | SIN ESPECIFICAR | 0 | 0 |

R

✓

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------|---|
| DEPENDENCIA | TIPO DE GASTO | PARTIDA | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO (MINISTRADO) | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | PROYECTOS | PAGADO SHCP | PAGADO EF | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
| MUNICIPIO 1 - GASTO DE CENTLA | 769 - OTRAS EROGACIONES CORRIENTES ESPECIALES | | 175,622.00 | 346,733.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONTRATOS | SIN PROYECTOS | N/A | N/A | VALID | PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2023 EDICION 8386 SUPLEMENTO G 1801/23 |
| SIN ESPECIFICAR | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | 95,522,553.00 | 95,713,100.00 | 23,928,291.00 | 66,177,284.55 | 18,139,555.46 | 18,139,555.46 | 16,430,941.89 | | | N/A | 23,928,291.00 | | |




 PROF. RICARDO HERNANDEZ CORNELIO
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN




 LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|-----------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| CD | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | PROYECTO | TIPO RAMO | TIPO RAMO | TIPO RAMO | TIPO RAMO | TIPO RAMO | TIPO RAMO | TIPO RAMO | TIPO RAMO | TIPO RAMO |
| 2023 | 1 | TAB230102207069 | PROYECTO DE INVERSIÓN | OP0011. RECONSTRUCCIÓN DE CARMEN PAREDES SALVAR DOA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19443 | 1004-FABRIL MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |
| 2023 | 1 | TAB230102207146 | PROYECTO DE INVERSIÓN | OP0012. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HORIZONTAL EN LA CALLE GREGORIO MANRIQUEZ, ZARAGOZA, DE LA LOCALIDAD DE CUARTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19853 | 1004-FABRIL MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |
| 2023 | 1 | TAB230102207433 | PROYECTO DE INVERSIÓN | OP0013. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORIZONTAL EN LAS CALLES GREGORIO MANRIQUEZ, TRAMO CALLE CERRADA A CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE LA LOCALIDAD DE CUARTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 12809 | 1004-FABRIL MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |
| 2023 | 1 | TAB230102207438 | PROYECTO DE INVERSIÓN | OP0016. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORIZONTAL EN LAS CALLES Y TRAMOS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 12819 | 1004-FABRIL MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 13-PORTAJES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |

[Handwritten signature]

| POLIGONO | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | | | | ESTATUS | | FLUJO | | OBSERVACIONES | |
|------------------|---|-------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|---------------|--|
| DETALLE PROYECTO | | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTAS | OBSERVACIONES_REVISION | | |
| TAB230102207088 | GEOREFERENCIAS (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD GUERRA ENTRE CALLES CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCCAMPO, CALLE IGNACIO MEJIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCCAMPO, LAT:18.33150762)) | 22-02-2023 | 07-04-2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE | AVANCES FISICOS (METAL: (UNIDAD, MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0)) | (2207088PRO EN YECTO_INICI EJECUCION | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES | | |
| TAB230102207148 | GEOREFERENCIAS (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, DIRECCION:CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA VILLA CUALTEMOC, 80761 CUALTEMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, UNA DISTANCIA DE 46.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPIA, LON:-92.95553311, LAT:18.402518022)) | 07-03-2023 | 05-05-2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE | AVANCES FISICOS (METAL: (UNIDAD, MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0)) | (2207148PRO EN YECTO_INICI EJECUCION | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES | | |
| TAB230102207403 | GEOREFERENCIAS (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA VILLA CUALTEMOC, 80761 CUALTEMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ZARAGOZA, CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, UNA DISTANCIA DE 46.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPIA, LON:-92.95532994, LAT:18.402524493)) | 22-03-2023 | 04-06-2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE | AVANCES FISICOS (METAL: (UNIDAD, MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0)) | (2207403PRO EN YECTO_INICI EJECUCION | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES | | |
| TAB230102207438 | GEOREFERENCIAS (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CALLE DIVERGAS CALLES FUERTE BENDICION ENTRE CALLES FUERTE BENDICION Y CALLE FUERTE BENDICION, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE QUINTANARRO, CALLE TOMÁS GARRIDO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 24.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.04926783, LAT:18.33086016)) | 22-03-2023 | 04-06-2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE | AVANCES FISICOS (METAL: (UNIDAD, MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0)) | (2207438PRO EN YECTO_INICI EJECUCION | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES | | |

[Handwritten marks and signatures]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------|---|--|------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---|----------------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|---|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | ANIO DE RECURSO | TIPO RAMO | TIPO PROGRAMA | CICLO DE RECURSO | TIPO RAMO | TIPO PROGRAMA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | D. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | BUENAS PRACTICAS | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | |
| 2023 | 1 | TAB230102207448 | ACCION | 2023 | 13-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERAL | 2023 | 13-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERAL | 4,720,866.97 | 4,720,866.97 | (FF1) (CICLO RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO_RECursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 4720866.97, MODIFICADO: 4720866.97) | 133. Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 12674 | 27 | TABASCO | CENTLA | 3 | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | OTROS SERVICIOS DE PROYECTOS CAR | SI | 12674 | 0 | 0 | 0 | 0 | (META: (UNIDAD MEDIDA: SERVICIOS), META 1.0, META_MODIFICADA: 1.0) |
| 2023 | 1 | TAB230102207506 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 2023 | 13-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERAL | 2023 | 13-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERAL | 1,440,762.14 | 1,440,762.14 | (FF1) (CICLO RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO_RECursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 1440762.14, MODIFICADO: 1440762.14) | 09001. CONSTRUCCIÓN DE CUARTELES Y BARRILETAS DE CONCRETO HERRALICO EN LA CALLE FELPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE GREGORIO MENDOZA CALLE CARLOS A. MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE PONTIERRA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 1308 | 27 | TABASCO | CENTLA | 3 | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | TRANSporte y VALDES | SI | 1308 | 11,690 | 11,109 | 0 | 0 | (META: (UNIDAD MEDIDA: CUARTELOS), META: 1001.37, META_MODIFICADA: 1001.37) |
| 2023 | 1 | TAB230102207561 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 2023 | 13-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERAL | 2023 | 13-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERAL | 155,889.27 | 155,889.27 | (FF1) (CICLO RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO_RECursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 155889.27, MODIFICADO: 155889.27) | 09001. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MARIANO ABASOLO, TRAMO CALLE FRANCISCO MADRERA, EN LA LOCALIDAD DE PONTIERRA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 13768 | 27 | TABASCO | CENTLA | 3 | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | AGUA Y SANEAMIENTO | SI | 13768 | 11,690 | 11,109 | 0 | 0 | (META: (UNIDAD MEDIDA: LINEALES), META: 1001.37, META_MODIFICADA: 1001.37) |

[Handwritten signature]

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|---|--|---|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|--|
| MUNICIPIO DE CENTLA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODULO: DESTINO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD: TABASCO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLIO | TPO_GEOFERENCIA | REFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EFECTUADO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURES | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB230102207448 | 1 | (GEO1: CVE_MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CARRILLO GARCIA, CALLE DEL PROYECTO S/N, CALLE LA CAJETERA, MUNICIPIO: LON-92.692187, LAT:18.539111) | 17-04-2023 | 15-07-2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE | (META: (UNIDAD, MEDIDA: SERVICIOS), AVANCE: 0.00) | (2023) SERVICIO PROYECTO_INICIO (0) | EN EJECUCIÓN | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | (OBSERVACIONES: HOMBRES Y MUJERES TRIMESTRE 1.0, AVANCE: 0.00, USUARIO: ALDO ROSA, FECHA: 2023-04-19, OBSERVACION: SI NO SE EROGARAN RECURSOS PARA EL PROYECTO (MONTO MODIFICADO DE CER0) Y NO SE LLEVARA A CABO RECOMENDACIONES DAR CLIC EN "SOLICITAR CANCELACION" EN LUGAR DE "SOLICITAR RECOMENDACIONES" TRIMESTRE 1.0, USUARIO: ALDO ROSA, FECHA: 2023-04-21) |
| TAB230102207506 | 1 | (GEO1: CVE_MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE FELIPE JUSTO BERRA COLONIA ARENAL, 96750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDOZA Y CALLE ANDRE SANCHEZ MAGALLANES EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JOSE MAR, LON-92.6426971, LAT:18.54969483) | 22-03-2023 | 20-05-2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE | (META: (UNIDAD, MEDIDA: METROS CUADRADOS), AVANCE: 0.00) | (2023) SERVICIO PROYECTO_INICIO (0) | EN EJECUCIÓN | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES | |
| TAB230102207961 | 1 | (GEO1: CVE_MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA FRONTERA CERRO, TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JUAN ALDAMA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA CALLE MARIANO ABASOLO TRAMO CAL, LON-92.69225592, LAT:18.58992971) | 16-03-2023 | 28-04-2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE | (META: (UNIDAD, MEDIDA: METROS LINEALES), AVANCE: 0.00) | (2023) SERVICIO PROYECTO_INICIO (0) | EN EJECUCIÓN | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES | |



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

| CICLO | TRIMESTRE | POLO | CATEGORIA | PROYECTO | PROYECTO DE INVERSIÓN | RAMO | ENTIDAD DE RECURSO | RAMO | ENTIDAD DE RECURSO | MZ_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MZ_BAJO | MZ_CICLO DE RECURSO | MZ_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--|--|-----------------------|---|---|--|---------------------|---|---|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------|--|--|-------|
| 2023 | 1 | TAB230102207882 | PROYECTO DE INVERSIÓN | OP0022. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO RAMO:33, MODALIDAD:1, TIPO RECURSOS:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:936314.86, MODIFICADO:936314.86) | 004.FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 33-004.FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | 004.FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004.FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004.FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 936,314.86 | 936,314.86 | (FF1: (CICLO RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, TIPO RECURSOS:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:936314.86, MODIFICADO:936314.86)) | OP0022. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO RAMO:33, MODALIDAD:1, TIPO RECURSOS:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:936314.86, MODIFICADO:936314.86) | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | TRANSACCIONES Y VALORES | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO DE CENTLA | 16728 | 11,690 | 11,690 | 0 | (META: (UNIDAD MEDIDA: METROS LINEALES, META:MODIFICADA:207.47)) | |
| 2023 | 1 | TAB230102208020 | PROYECTO DE INVERSIÓN | OP0023. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A FRANCISCO I. MADERO A LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 17292 | 054.FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 53-054.FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | 054.FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 054.FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 658,175.09 | 658,175.09 | (FF1: (CICLO RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, TIPO RECURSOS:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:658175.09, MODIFICADO:658175.09)) | OP0023. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A FRANCISCO I. MADERO A LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 17292 | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | TRANSACCIONES Y VALORES | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO DE CENTLA | 17292 | 11,690 | 11,690 | 0 | (META: (UNIDAD MEDIDA: CUADRADOS, META:MODIFICADA:660.38)) | | |
| 2023 | 1 | TAB230102208048 | PROYECTO DE INVERSIÓN | OP0024. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO, TRAMO A CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 17344 | 004.FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 53-004.FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | 004.FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004.FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1,752,875.80 | 1,752,875.80 | (FF1: (CICLO RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, TIPO RECURSOS:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1752875.8, MODIFICADO:1752875.8)) | OP0024. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO, TRAMO A CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 17344 | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | TRANSACCIONES Y VALORES | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO DE CENTLA | 17344 | 11,690 | 11,690 | 0 | (META: (UNIDAD MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:MODIFICADA:1752875.8)) | | |

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------|---------------|----------|--------------|-----------|----------|--------|---|--|--------------------------------|--------------|------------------|---|------------------------|
| MUNICIPIO DE CENTLA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODULO: DESTINO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD: TABASCO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOFO | TPO_GEOFERENCIA | REFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECABADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURIS | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB230102207882 | 1 | (GEO1: EJVE, MUNICIPIO 3, LOCALIDAD 1, DIRECCION CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA FRONTERA CENTRO, 98750 ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JUAN ALDAMA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MARIANO ABASOLO TRAMO CAL. LON: 92.65225945, LAT: 18.52939751) | 16-03-2023 | 29-04-2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE | (MET:1) (UNIDAD: MEDIDAMETROS LINEALES, AVANCE:0.0) | (220788200PRO EN YECTO_UNCI 0) | EN EJECUCION | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB230102208020 | 1 | (GEO1: EJVE, MUNICIPIO 3, LOCALIDAD 1, DIRECCION CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA FRONTERA CENTRO, 98750 ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JUAN ALDAMA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MARIANO ABASOLO TRAMO CAL. LON: 92.65225945, LAT: 18.52939751) | 23-03-2023 | 06-05-2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 EN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE | (MET:1) (UNIDAD: MEDIDAMETROS CUADRADOS, AVANCE:0.0) | (22080200PRO EN YECTO_UNCI 0) | EN EJECUCION | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB230102208038 | 1 | (GEO1: EJVE, MUNICIPIO 3, LOCALIDAD 1, DIRECCION CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA FRONTERA CENTRO, 98750 ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JUAN ALDAMA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MARIANO ABASOLO TRAMO CAL. LON: 92.65225945, LAT: 18.52939751) | 17-04-2023 | 15-06-2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE | (MET:1) (UNIDAD: MEDIDAMETROS CUADRADOS, AVANCE:0.0) | (22080380PRO EN YECTO_UNCI 0) | EN EJECUCION | VALIDADO AVANCES | (OBS1: (OBSERVACIONES, MUESTREO, TITULO, OBSERVACIONES, MUESTRAS QUE SI SON SOLVENTADA 3 ANTES DE SER ENVIOAL PROGRAM CONTINUAR CON SU PROCESO NORMAL DE EJECUCION EN CASO CONTRARIO, DEBEHA SER ELIMINADO DE LA PLATAFORMA MARIANO ABASOLO, TRIMESTRE 1, 0, USUARIO:RF, FECHA:2023-04-03)) | SIN OBSERVACIONES |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|---------------|--------------|------------------|---------------------------|---|
| MUNICIPIO DE CENTLA | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODULO: DESTINO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD: TABASCO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO_GEOREFERENCIA | COORDENADAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECADADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTAS | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB220402205632 | (GEO1: CVE_MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.1, DIRECCIONFRONTERA, LON.: 92.64562, LAT:18.53387) | 08-12-2022 | 21-01-2023 | 1,215,196.55 | 1,215,196.55 | 1,215,196.55 | 1,215,196.55 | 1,215,196.55 | (CTTO1: TIPO_OBRA, OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP022-2022, CONTRATISTA:CAMINOS, TUBOS Y SERVICIOS DE TUBOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1215196.55, IMPORTE_MODIFICADO:1256496.37) | (META1: UNIDAD_MEDIDA:METROS CUBICOS, AVANCE:210.0) | CARPETA_FOTOS | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220402205643 | (GEO1: CVE_MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.1, DIRECCIONFRONTERA, LON.: 92.64562, LAT:18.53387) | 08-12-2022 | 21-01-2023 | 1,058,547.30 | 1,058,547.30 | 1,058,547.30 | 1,058,547.30 | 1,058,547.30 | (CTTO1: TIPO_OBRA, OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP022-2022, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA TOCMA S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1058547.3, IMPORTE_MODIFICADO:1085695.58) | (META1: UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIAS, AVANCE:22.0) | | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | (OBS1: OBSERVACIONES PAGADO, TRIMESTRE:1.0, USUARIO:LUSMA CHAVEZ, FECHA:2023-04-18) |
| TAB220402205656 | (GEO1: CVE_MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.1, DIRECCIONFRONTERA, LON.: 92.647294, LAT:18.53004) | 08-12-2022 | 21-01-2023 | 899,716.62 | 899,716.62 | 899,716.62 | 899,716.62 | 899,716.62 | (CTTO1: TIPO_OBRA, OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP022-2022, CONTRATISTA:CONSTRUCTOR A. I DEL SURESTE S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:899716.62, IMPORTE_MODIFICADO:822458.41) | (META1: UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:700.0) | | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220402205659 | (GEO1: CVE_MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.1, DIRECCIONFRONTERA, LON.: 92.647294, LAT:18.53004) | 08-12-2022 | 21-01-2023 | 1,116,332.33 | 1,116,332.33 | 1,116,332.33 | 1,116,332.33 | 1,116,332.33 | (CTTO1: TIPO_OBRA, OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP022-2022, CONTRATISTA:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1116332.33, IMPORTE_MODIFICADO:1141454.54) | (META1: UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIAS, AVANCE:22.0) | | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220402205668 | (GEO1: CVE_MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.15, DIRECCIONCUAUHTEMOC, LON.: 92.65289, LAT:18.40259) | 15-01-2023 | 15-01-2023 | 6,001,903.46 | 6,001,903.46 | 6,001,903.46 | 6,001,903.46 | 6,001,903.46 | (CTTO1: TIPO_OBRA, OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP022-2022, CONTRATISTA:EDIFICIOS Y SERVICIOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6001903.46, IMPORTE_MODIFICADO:6155312.95) | (META1: UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCES:168.21) | | EN EJECUCION | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |

Handwritten mark resembling a stylized 'X' or signature.

Handwritten mark resembling a signature or initials.

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|---|--------------|------------------|-------------------|
| MUNICIPIO DE CENTLA | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD: TABASCO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLO | TPO_GEOFERENCIA | REFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
| TAB220202077843 | 1 | [GEO1: (CVE_MUNICIPIO3, LOCALIDAD1, DIRECCION:CALLE VICENTE GUERRERO COLONERA, ENTRE CALLE CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO MEJIA Y CARRETERA VILLAHERMOSA-CD. DEL CARMEN, CALLE GRUALVA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SIN LA SALIDA A LA CALLE DEL NOMBRE LA SALIDA A LA LAT:16.52844037] | 09-05-2022 | 07-07-2022 | 2,145,039.27 | 2,145,039.27 | 2,145,039.27 | 2,145,039.27 | 2,145,039.27 | (CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO.CO, NTSM-PRE-009-OP059-2022, CONTRATACION CORPORATIVO COCO, S.A DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3662335.39, IMPORTE_MODIFICADO:3800000.0)) | (META: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:400.0)) | (2077643PRO YECTO_INICI, 2077643PRO YECTO_PRO, 2077643PRO YECTO_CESO, 2077643PRO YECTO_FIN) | EN EJECUCIÓN | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220202077873 | 1 | [GEO1: (CVE_MUNICIPIO3, LOCALIDAD1, DIRECCION:CALLE VICENTE GUERRERO COLONERA, ENTRE CALLE CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO MEJIA Y CALLE VILLAHERMOSA-CD. DEL CARMEN, CALLE GRUALVA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SIN LA SALIDA A LA CALLE DEL NOMBRE LA SALIDA A LA LAT:16.5284411)] | 09-05-2022 | 07-06-2022 | 326,860.94 | 326,860.94 | 326,860.94 | 326,860.94 | 326,860.94 | (CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO.CO, NTSM-PRE-009-OP052-2022, CONTRATACION CORPORATIVO COCO, S.A DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:348195.87, IMPORTE_MODIFICADO:420000.0)) | (META: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:397.0)) | (2077673PRO YECTO_INICI, 2077673PRO YECTO_PRO, 2077673PRO YECTO_CESO, 2077673PRO YECTO_FIN) | EN EJECUCIÓN | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220202077781 | 1 | [GEO1: (CVE_MUNICIPIO3, LOCALIDAD1, DIRECCION:CALLE JUAN ALDAMA FLORES COLOMERA, ENTRE CALLE BENTITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE MARIANO ABASOLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE, LONGITUD:3659662, LAT:16.5286649)] | 09-05-2022 | 07-07-2022 | 1,367,893.54 | 1,367,893.54 | 1,367,893.54 | 1,367,893.54 | 1,367,893.54 | (CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO.CO, NTSM-PRE-010-OP059-2022, CONTRATACION CORPORATIVO FLORES-HERNANDEZ, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1407602.13, IMPORTE_MODIFICADO:1800000.0)) | (META: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:24.0)) | (2077781PRO YECTO_INICI, 2077781PRO YECTO_PRO, 2077781PRO YECTO_CESO, 2077781PRO YECTO_FIN) | EN EJECUCIÓN | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|-----------------------|------------------------------|---|---|-------------------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | PROYECTO | CATEGORIA | TIPO DE INVERSION | RAMO | ENTIDAD DE RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | ENTIDAD RESPONSABLE | PROYECTO RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MONTO GLOBAL MODIFICADO |
| 2023 | 1 | 1AB22020077867 | PROYECTO DE INVERSION | 33-003-FAS-003-FAS-ENTIDADES | 33-004-FAS-004-FAS-TIAGO AL Y DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA LA ACCION | 33-004-FAS-004-FAS-TIAGO AL Y DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA LA ACCION | 003-FAS-ENTIDADES | 004-FAS-TIAGO AL Y DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA LA ACCION | 257,884.55 | 257,884.55 | 27 | 27 | 27 | 257,884.55 |
| DETALLE PROYECTO NOMBRE: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CUIDADO DE FRONTERA, COLONIA FRANCISCO MARTINEZ, CALLES: 6847 FUENTES FINANCIAMIENTO: (FF1: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD, 1, PROY, PRES, 3, TIPO, RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 154610.73, MODIFICADO: 154610.73), FF2: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD, 1, PROY, PRES, 3, TIPO, RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 103073.82, MODIFICADO: 103073.82)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1 | 1AB22020077864 | PROYECTO DE INVERSION | 33-003-FAS-003-FAS-ENTIDADES | 33-004-FAS-004-FAS-TIAGO AL Y DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA LA ACCION | 33-004-FAS-004-FAS-TIAGO AL Y DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA LA ACCION | 003-FAS-ENTIDADES | 004-FAS-TIAGO AL Y DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA LA ACCION | 1,722,723.54 | 1,077,030.88 | 27 | 27 | 27 | 1,077,030.88 |
| DETALLE PROYECTO NOMBRE: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CUIDADO DE FRONTERA, COLONIA FRANCISCO MARTINEZ, CALLES: 6847, UNO, CALLE RIO SAN PEDRO, 70050 FUENTES FINANCIAMIENTO: (FF1: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD, 1, PROY, PRES, 3, TIPO, RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 103054.12, MODIFICADO: 387841.26), FF2: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD, 1, PROY, PRES, 3, TIPO, RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 699099.42, MODIFICADO: 699099.42)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1 | 1AB22020077868 | PROYECTO DE INVERSION | 33-003-FAS-003-FAS-ENTIDADES | 33-004-FAS-004-FAS-TIAGO AL Y DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA LA ACCION | 33-004-FAS-004-FAS-TIAGO AL Y DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA LA ACCION | 003-FAS-ENTIDADES | 004-FAS-TIAGO AL Y DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA LA ACCION | 1,879,476.38 | 1,879,476.38 | 27 | 27 | 27 | 1,879,476.38 |
| DETALLE PROYECTO NOMBRE: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CUIDADO DE FRONTERA, COLONIA FRANCISCO MARTINEZ, CALLES: 6847, UNO, CALLE RIO SAN PEDRO, 70138 FUENTES FINANCIAMIENTO: (FF1: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD, 1, PROY, PRES, 3, TIPO, RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 112786.91, MODIFICADO: 112786.91), FF2: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD, 1, PROY, PRES, 3, TIPO, RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 751790.58, MODIFICADO: 751790.58)) | | | | | | | | | | | | | | |

| CICLO | TRIMESTRE | FECHA | CATEGORIA | M_CICLO DE RECURSO | M_RAMO | M_PROGRAMA | M_ENTIDADES | M_CICLO DE RECURSO | M_RAMO | M_PROGRAMA | M_ENTIDADES | MONTTO_GLOBAL_APROBADO | MONTTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRES | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POSICION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|------------|-----------------------|--------------------|------------|------------|-------------|--------------------|------------|------------|-------------|------------------------|--------------------------|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--|
| 2023 | 1 | 17/06/2023 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 2022 | 33-004-FAS | 004-FAS | 003-FAS | 2022 | 33-004-FAS | 004-FAS | 003-FAS | 867,749.76 | 867,749.76 | FF1: (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROYECTO, RECURSOS FEDERALES Y CONVENIOS), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, MONTO: 332649.67, MODIFICADO: 332649.67, FF2: (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROYECTO, RECURSOS FEDERALES Y CONVENIOS), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, MONTO: 536999.91, MODIFICADO: 332699.91 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA VILLA VICENTE MARTÍNEZ, CALLES: ARRAÚZ, TOMAS CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE BENITO JUÁREZ. - 70177 | 27 | TABASCO | 3 | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | 70177 | 5 | 166 | 181 | 181 | 6 (META: UNIDAD, MEDIDAMETROS CUADRADOS, META, MODIFICADO: 332649.67) |
| 2023 | 1 | 17/06/2023 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 2022 | 33-004-FAS | 004-FAS | 003-FAS | 2022 | 33-004-FAS | 004-FAS | 003-FAS | 485,211.25 | 1,561,978.04 | FF1: (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROYECTO, RECURSOS FEDERALES Y CONVENIOS), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, MONTO: 291126.75, MODIFICADO: 1367893.54, FF2: (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROYECTO, RECURSOS FEDERALES Y CONVENIOS), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, MONTO: 184844.5, MODIFICADO: 14084.5) | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CARRILLO DE FRONTERA, CALLES: ARRAÚZ, TOMAS CALLES DIVERSAS CALLES. - 70302 | 27 | TABASCO | 3 | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | 70302 | 5 | 187 | 180 | 180 | 9 (META: UNIDAD, MEDIDAMETROS CUADRADOS, META, MODIFICADO: 1367893.54) |
| 2023 | 1 | 17/06/2023 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 2022 | 33-004-FAS | 004-FAS | 003-FAS | 2022 | 33-004-FAS | 004-FAS | 003-FAS | 3,509,538.45 | 3,509,538.45 | FF1: (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROYECTO, RECURSOS FEDERALES Y CONVENIOS), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, MONTO: 2105723.07, MODIFICADO: 2105723.07, FF2: (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROYECTO, RECURSOS FEDERALES Y CONVENIOS), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, MONTO: 140815.38, MODIFICADO: 1403815.38) | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALLICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, COLONIA CENTRO EN DIVERSAS CALLES. - 93457 | 27 | TABASCO | 3 | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | 93457 | 5 | 187 | 180 | 180 | 6 (META: UNIDAD, MEDIDAMETROS CUADRADOS, META, MODIFICADO: 2105723.07) |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|---|--------------|------------------|------------------------|--|
| MUNICIPIO DE CENTLA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MÓDULO: DESTINO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLO | TPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURAS | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB22020207879 | 1 | [GEO1: (CVE_MUNICIPIO3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE QUITINARAZ COLONIA VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENTO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MUJERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.9 KM DE LA LOCALIDAD DE CENTLA, COORDENADAS UTM: (X=896846, Y=1838106292)] | 09-05-2022 | 07-07-2022 | 387,135.66 | 387,135.66 | 387,135.66 | 387,135.66 | 387,135.66 | [CITOT: (TPO_OBRA_OBRA, NUMERO_CONTRATO: CO-DOOTSMAFSE-011-OP0085-2022) PARA EL PAVIMENTADO DE LA CARRETERA DE LA CRUZ MONTEJO, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 867749.76, IMPORTE_MODIFICADO: 935000.00] | [META1: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 890.0)] | [207781]PRO O, YECTO_INICI YECTO_PRO CERO, 207781]PRO YECTO_FIN | EN EJECUCIÓN | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB22020207781 | 1 | [GEO1: (CVE_MUNICIPIO3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE IGNACIO MEJA COLONIA NUEVA GUERRERO, ENTRE CALLE GRUVALVA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA, CD. DEL CARMEN, CALLE INDEPENDENCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO LON: 92.9372867, LAT: 18.52696576)] | 09-05-2022 | 07-06-2022 | 387,941.26 | 387,941.26 | 387,941.26 | 387,941.26 | 387,941.26 | [CITOT: (TPO_OBRA_OBRA, NUMERO_CONTRATO: CO-DOOTSMAFSE-011-OP0057-2022) PARA EL PAVIMENTADO DE LA CARRETERA DE LA CRUZ MONTEJO, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 485211.25, IMPORTE_MODIFICADO: 560000.00] | [META1: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 435.0)] | [207781]PRO O, YECTO_INICI YECTO_PRO CERO, 207781]PRO YECTO_FIN | EN EJECUCIÓN | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | [OBS1: (OBSERVACION: VERIFICAR TUBERIA EN TRAMO ENTRE CALLE VILLARDO LLUSA CHAVEZ, FECHA: 2023-04-18)] |
| TAB220202082307 | 1 | [GEO1: (CVE_MUNICIPIO3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE JUAN ALDAMA Y FRANCISCO I. MUJERO COLONIA VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE JOSÉ MARIA PINO GARCIA Y CALLE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ, CALLE MARIANO ABASOLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COS, LON: 92.9348627, LAT: 18.52696543)] | 16-05-2022 | 14-08-2022 | 3,435,021.95 | 3,435,021.95 | 3,435,021.95 | 3,435,021.95 | 3,435,021.95 | [CITOT: (TPO_OBRA_OBRA, NUMERO_CONTRATO: CO-DOOTSMAFSE-014-2022) PARA EL PAVIMENTADO DE LA CARRETERA FLORÉS HERNANDEZ, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 3509538.45, IMPORTE_MODIFICADO: 4500000.00] | [META1: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 2745.0)] | [2082307]PRO O, YECTO_INICI YECTO_PRO CERO, 2082307]PRO YECTO_FIN | EN EJECUCIÓN | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | [OBS1: (OBSERVACION: VERIFICAR TUBERIA EN TRAMO ENTRE CALLE VILLARDO LLUSA CHAVEZ, FECHA: 2023-04-19)] |



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

| CICLO | TRIMESTRE | PROYECTO | CATEGORIA | TIPO DE RECURSO | RAMO | ENTIDADES | TIPO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIO | MONTOS APROBADO | MONTOS GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|---|--|---------------------|-----------------------|---|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|
| 2023 | 1 | TAB2202000234 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 2022 | 33-0003-FAS ENTIDADES | 1003-FAS ENTIDADES | 1004-FAS MUNICIPIO | 270,596.14 | 270,566.14 | FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROG. PRES.3, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:162339.88, MODIFICADO:162339.88); (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROG. PRES.3, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:108226.46, MODIFICADO:108226.46) | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA DE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO - 88871 | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL | TRANSACCIONES Y SERVICIOS | SN | MUNICIPIO | 03271 | 5 | 256 | 251 | 0 | (META: (UNIDAD MEDIDA) METROS CUADRADOS, META:382.0, META MODIFICADA:292.0) |
| 2023 | 1 | TAB2202000235 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 2022 | 33-0003-FAS ENTIDADES | 1003-FAS ENTIDADES | 1004-FAS MUNICIPIO | 1,186,348.35 | 1,187,202.66 | FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROG. PRES.3, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:711807.91, MODIFICADO:69336.04); (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROG. PRES.3, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:474538.42, MODIFICADO:474538.602) | CONSTRUCCIÓN DE GUARDACIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CALLE QUINTE ARAUZO TRAMO CALLE AGUSTIN MELGAR - CALLE EMILIANO ZAPATA - 94002 | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL | TRANSACCIONES Y SERVICIOS | SN | MUNICIPIO | 04082 | 5 | 247 | 243 | 0 | (META: (UNIDAD MEDIDA) METROS CUADRADOS, META:125.0, META MODIFICADA:125.0) |
| 2023 | 1 | TAB2202000237 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 2022 | 33-0003-FAS ENTIDADES | 1003-FAS ENTIDADES | 1004-FAS MUNICIPIO | 1,448,788.92 | 1,201,021.56 | FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROG. PRES.3, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:869879.35, MODIFICADO:527101.99); (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROG. PRES.3, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:579919.57, MODIFICADO:579919.57) | CONSTRUCCIÓN DE GUARDACIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CALLE GUERRERO, CALLE AGUSTIN MELGAR - 94263 | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL | TRANSACCIONES Y SERVICIOS | SN | MUNICIPIO | 04263 | 5 | 233 | 225 | 0 | (META: (UNIDAD MEDIDA) METROS CUADRADOS, META:307.0, META MODIFICADA:797.0) |

[Handwritten signature]

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--|---|--|--------------|------------------|---------------------------|---|
| MUNICIPIO DE CENTLA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODULO: DESTINO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD: TABASCO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTLA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEBENDADO | AVANCE_FINANCIERO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTAS | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB220202082334 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO3, DADO31, DIRECCION,CALLE 5 DE MADERO, TABASCO, TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ANDRES SANCHEZ, MAGALLANES, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, LA LOCALIDAD SE ENCONTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE LA CABEZA DEL MUNICIPIO, LAT: 18.39469598, LON: 92.89659291, LAT: 18.39469598)) | 06-06-2022 | 06-08-2022 | 263,352.34 | 263,352.34 | 263,352.34 | 263,352.34 | 263,352.34 | (CCTOT1: (TIPO_OBRA,OBRA, NUMERO_CONTRATO.CO., DOOTS.M-FISE-015-OP0062-2022, CONTRATISTA,LUJAN MONTEJO, CONVOCANTE,MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:270566.14, IMPORTE_MODIFICADO:320000.0)) | (META1: (UNIDAD_MEDIDA,METROS LINEALES, AVANCE:267.0)) | (2023)3M,PROYECTO_INICIO, 2023)4PROYECTO_PROYECTO_FIN) | EN EJECUCION | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | (OBS1: (OBSERVACION, VERIFICAR CIFRAS, USUARIO,LUISM, FECHA:2023-04-18)) |
| TAB220202082425 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO3, GUNAM,ADO,51, DMLCCON,CALLE GUERRERO, 86761 VICENTE ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA LOCALIDAD SE ENCONTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE LA CABEZA DEL MUNICIPIO, LAT: 18.39115093, LON: 92.89659291, LAT: 18.39115093)) | 08-06-2022 | 08-08-2022 | 1,123,557.07 | 1,123,557.07 | 1,123,557.07 | 1,123,557.07 | 1,123,557.07 | (CCTOT1: (TIPO_OBRA,OBRA, NUMERO_CONTRATO.CO., DOOTS.M-FISE-016-OP0064-2022, TRATISTA,PERSONACIONE S Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE,MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1180346.55, IMPORTE_MODIFICADO:2500000.0)) | (META1: (UNIDAD_MEDIDA,METROS LINEALES, AVANCE:125.0)) | (2023)25PROYECTO_INICIO, 2023)25PROYECTO_PROYECTO_FIN) | EN EJECUCION | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | (OBS1: (OBSERVACION, VERIFICAR CIFRAS, TRIMESTRE:1,0, USUARIO,LUISM, FECHA:2023-04-18)) |
| TAB220202082473 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO3, LOJUNDO,LA, DRECCION,CALLE FRANCISCO I MADERO, VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE ENTRE CALLE QUINTIN ARAUZ Y CALLE REFORMA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA LOCALIDAD SE ENCONTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE LA CABEZA DEL MUNICIPIO, LAT: 18.39469598, LON: 92.89659291, LAT: 18.39469598)) | 06-06-2022 | 06-08-2022 | 1,035,170.00 | 1,035,170.00 | 1,035,170.00 | 1,035,170.00 | 1,035,170.00 | (CCTOT1: (TIPO_OBRA,OBRA, NUMERO_CONTRATO.CO., DOOTS.M-FISE-018-OP0066-2022, TRATISTA,PERSONACIONE S Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE,MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1446789.52, IMPORTE_MODIFICADO:1800000.0)) | (META1: (UNIDAD_MEDIDA,METROS CUADRADOS, AVANCE:797.0)) | (2023)73PROYECTO_INICIO, 2023)73PROYECTO_PROYECTO_FIN) | EN EJECUCION | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | (OBS1: (OBSERVACION, VERIFICAR CIFRAS, TRIMESTRE:1,0, USUARIO,LUISM, FECHA:2023-04-18)) |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--|---|------------------------|--------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------|---------|---|---------------|-------|
| MUNICIPIO DE CENTLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODULO: DESTINO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD: TABASCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CICLO | TRIMESTRE | CATEGORIA | HT - CICLO DE RECURSO | HT - RAMO | HT - PROGRAMA | HT - ENTIDADES | HT - PROGRAMA PRESUPUESTADO | HT - CICLO DE RECURSO | HT - RAMO | HT - PROGRAMA PRESUPUESTADO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | D. ENTIDAD RESPONSABLE | D. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTRUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
| 2023 | 1 | TAB2020020358 | PROY 2022 | 1004-FAB | 33- APOR TACIO AL Y DE | 1003-FAB | 2022 | 2022 | 1004-FAB | 33- APOR TACIO AL Y DE | 3,428,109.76 | 3,428,109.76 | (FF1) (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO 33, MODALIDAD), (PROG. PRES.3, TIPO, RECURSO/FEDERALES Y CONVENIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2096919.86, MODIFICADO:2096919.86), FF2 (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO 33, MODALIDAD), (PROG. PRES.4, TIPO, RECURSO/FEDERALES Y CONVENIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1371279.9, MODIFICADO:1371279.9) | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, LOCALIDAD SAN JUAN AT, CALLE BENITO JUAREZ, - 84530 | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE TRUUCTURA SOCIAL | TRANS Y VALIDA DES | EN TIPI DE CAR LA | MUNI CIPO DE CENT LA | 84530 0 | 200 | 270 | 0 | (META: UNIDAD_MEDI DA METROS LINEALES META, MODIFIC ADO:000.00) | | |
| 2023 | 1 | TAB202002114745 | PROY 2022 | 1004-FAB | 33- APOR TACIO AL Y DE | 1003-FAB | 2022 | 2022 | 1004-FAB | 33- APOR TACIO AL Y DE | 1,485,705.97 | 1,485,705.97 | (FF1) (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO 33, MODALIDAD), (PROG. PRES.3, TIPO, RECURSO/FEDERALES Y CONVENIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:874023.38, MODIFICADO:874023.38), FF2 (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO 33, MODALIDAD), (PROG. PRES.4, TIPO, RECURSO/FEDERALES Y CONVENIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:569283.59, MODIFICADO:569283.59) | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE VIZCENTE GUERRERO, - 139781 | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE TRUUCTURA SOCIAL | TRANS Y VALIDA DES | EN TIPI DE CAR LA | MUNI CIPO DE CENT LA | 13978 0 | 150 | 145 | 0 | (META: UNIDAD_MEDI DA METROS CUADRADOS META, MODIFIC ADO:1000.00) | | |
| 2023 | 1 | TAB202002114759 | PROY 2022 | 1004-FAB | 33- APOR TACIO AL Y DE | 1003-FAB | 2022 | 2022 | 1004-FAB | 33- APOR TACIO AL Y DE | 4,321,220.41 | 4,321,220.41 | (FF1) (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO 33, MODALIDAD), (PROG. PRES.3, TIPO, RECURSO/FEDERALES Y CONVENIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2502732.25, MODIFICADO:2502732.25), FF2 (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO 33, MODALIDAD), (PROG. PRES.4, TIPO, RECURSO/FEDERALES Y CONVENIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1728488.16, MODIFICADO:1728488.16) | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE VIZCENTE GUERRERO - 139824 | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE TRUUCTURA SOCIAL | TRANS Y VALIDA DES | EN TIPI DE CAR LA | MUNI CIPO DE CENT LA | 13980 0 | 150 | 145 | 0 | (META: UNIDAD_MEDI DA METROS CUADRADOS META, MODIFIC ADO:307.40) | | |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|---|--------------|------------------|---------------------------|---|
| CENTLA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLIO | TPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTAS | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB220202028238 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE DE LA VIGILANCIA EN SAN SARLAT, 89782 SANON SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CERRADA PANTEON DE LA LOCALIDAD Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PANON LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KILOMETROS DEL PUNTO DE LON: 92.8344547093, LAT:18.344547093) | 08-09-2022 | 06-08-2022 | 3,355,279.50 | 3,355,279.50 | 3,355,279.50 | 3,355,279.50 | 3,355,279.50 | (ICTT01: (TIPO_OBRACOBRA: 01, TIPO_CONTRATO: 000, CODOTERM: 017-0P08P-2022, CONTRATISTA:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIRER S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1485798.97, IMPORTE_MODIFICADO:4269900.00) | (METAL: MEDIDA METROS LINEALES, AVANCE:600.00) | (202536PRO D, YECTO_INICIO, YECTO_FIN) | EN EJECUCIÓN | VALIDADO AVANCES | SN OBSERVACIONES | (OBS1: OBSERVACION VERIFICAR CIFRAS, TRIMESTRE:1,0, USUARIO:LUJSA CHAVEZ, FECHA:2023-04-19) |
| TAB22020214745 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE DE LA VIGILANCIA EN SAN SARLAT, 89782 SANON SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFOCIDAD DEL CARMEN - VILAHERMOSA Y CALLE IGNACIO MEJIA, CALLE ORIVALVA EL AREA DE SAN JUAN DEL CARMEN, LON: 92.83798621, LAT:18.32848466) | 11-07-2022 | 08-09-2022 | 1,110,474.71 | 1,110,474.71 | 1,110,474.71 | 1,110,474.71 | 1,110,474.71 | (ICTT01: (TIPO_OBRACOBRA: 01, TIPO_CONTRATO: 000, CODOTERM: 032-00053-2022, CONTRATISTA:MIQUEL ANGEL RIVERA ANGELES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1485798.97, IMPORTE_MODIFICADO:1850000.00) | (METAL: MEDIDA METROS CUADRADOS, AVANCE:1089.00) | (2114746PRO D, YECTO_INICIO, YECTO_FIN) | EN EJECUCIÓN | VALIDADO AVANCES | SN OBSERVACIONES | (OBS1: OBSERVACION VERIFICAR CIFRAS, TRIMESTRE:1,0, USUARIO:LUJSA CHAVEZ, FECHA:2023-04-19) |
| TAB22020214739 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE DE LA VIGILANCIA EN SAN SARLAT, 89782 SANON SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFOCIDAD DEL CARMEN - VILAHERMOSA Y CALLE IGNACIO MEJIA, CALLE ORIVALVA EL AREA DE SAN JUAN DEL CARMEN, LON: 92.83798688, LAT:18.32848142) | 11-07-2022 | 08-09-2022 | 3,643,056.78 | 3,643,056.78 | 3,643,056.78 | 3,643,056.78 | 3,643,056.78 | (ICTT01: (TIPO_OBRACOBRA: 01, TIPO_CONTRATO: 000, CODOTERM: 032-00054-2022, CONTRATISTA:MIQUEL ANGEL RIVERA ANGELES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4321200.41, IMPORTE_MODIFICADO:5250000.00) | (METAL: MEDIDA METROS CUADRADOS, AVANCE:3407.40) | (2114759PRO D, YECTO_INICIO, YECTO_FIN) | EN EJECUCIÓN | VALIDADO AVANCES | SN OBSERVACIONES | |

| CICLO | TRIMESTRE | CUENTA | CATEGORIA | PROYECTO | RAMO | ENTIDAD | TIPO DE RECURSO | PROGRAMA | RAMO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------|---|---|--------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------|---------|---|-------|
| 2023 | 1 | 1A022020214896 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-003-FAB-ENTIDADES | 003-FAB-ENTIDADES | 2022 | 33-004-FAB-ENTIDADES | APORTACIONES FEDERALES ASY MUNICIPIOS | 1274,544.58 | 1,274,544.58 | (FF1: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD), PROY, PRES, 3, TIPO, RECURSO, FEDERALES Y CONVENIOS), (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 764726.75, FF2: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD), PROY, PRES, 3, TIPO, RECURSO, FEDERALES Y CONVENIOS), MONTO: 509817.83) | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANDOLETAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO, EN LAS CALLES DE CALLES 5 DE MAYO - 140208 | 27 | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | TRANSACCIONES Y PORTES | SIN | MANIFIESTO | 140208 | 255 | 251 | 0 | (METAS: [UNIDAD, MEDI, DIAMETROS, META, 1900.0, META, 1900.0, META, MODIFIC, ADA, 1900.0]) | |
| 2023 | 1 | 1A022020214919 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-003-FAB-ENTIDADES | 003-FAB-ENTIDADES | 2022 | 33-004-FAB-ENTIDADES | APORTACIONES FEDERALES ASY MUNICIPIOS | 2,895,845.51 | 2,895,845.51 | (FF1: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD), PROY, PRES, 3, TIPO, RECURSO, FEDERALES Y CONVENIOS), MONTO: 1797387.31, FF2: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD), PROY, PRES, 3, TIPO, RECURSO, FEDERALES Y CONVENIOS), MONTO: 1198258.2) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE EN LA CALLE ALA ZARTE DE CALLES 5 DE MAYO - 140207 | 27 | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | TRANSACCIONES Y PORTES | SIN | MANIFIESTO | 140208 | 255 | 251 | 0 | (METAS: [UNIDAD, MEDI, DIAMETROS, META, 2209.11, META, 2209.11, META, MODIFIC, ADA, 2209.11]) | |
| 2023 | 1 | 1A0220202176018 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-003-FAB-ENTIDADES | 003-FAB-ENTIDADES | 2022 | 33-004-FAB-ENTIDADES | APORTACIONES FEDERALES ASY MUNICIPIOS | 2,554,707.24 | 2,554,707.24 | (FF1: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD), PROY, PRES, 3, TIPO, RECURSO, FEDERALES Y CONVENIOS), MONTO: 1532878.34, FF2: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD), PROY, PRES, 3, TIPO, RECURSO, FEDERALES Y CONVENIOS), MONTO: 1021918.9) | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TABASCO, SECCION TABASCO, CALLE PRINCIPAL - 333695 | 27 | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | TRANSACCIONES Y PORTES | SIN | MANIFIESTO | 333695 | 100 | 94 | 0 | (METAS: [UNIDAD, MEDI, DIAMETROS, META, 1900.0, META, 1900.0, META, MODIFIC, ADA, 1900.0]) | |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|-------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|--------------|------------------|--|--|
| CANTON | CANTON | DETALLE PROYECTO | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | |
| | | TIPO DE OPERACION | REFERENCIAL | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | | | | | | | |
| TAB20200211498 | 1 | (GEO1: IOVE MUNICIPIO3, LOCALIDAD51, DIRECCION CALLE 5 DE MAYO VALLA VICENTE GUERRERO, 80781 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE MAYO VALLA VICENTE MARGALLANES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE LA CABECERA, LON: 92.89842106, LAT:18.39048225) | 16-07-2022 | 13-09-2022 | 897,600.33 | 897,600.33 | 897,600.33 | 897,600.33 | 897,600.33 | CONTRATO CO. DOTS/MS/FS-24-0P0069-2022, CONTRATISTA MANUEL CORTES ORTEGA, MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1218196.66, IMPORTE MODIFICADO:1450000.00) | (META: (UNIDAD, MEDIDA, METROS CUADRADOS, AVANCE:400.00) | (2114896PRO YECTO_INCI 2114896PRO YECTO_PRO 2114896PRO YECTO_FIN) | EN EJECUCION | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | (CBS1: (OBSERVACION VERIFICAR CIFRAS, TRIMESTRE I.O. DE ABRIL 2023, LUGAR QUAHUEZA, FECHA:2023-04-18)) |
| TAB20200211498 | 1 | (GEO1: IOVE MUNICIPIO3, LOCALIDAD51, DIRECCION CALLE 5 DE MAYO VALLA VICENTE GUERRERO, 80781 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE MAYO VALLA VICENTE MARGALLANES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE LA CABECERA, LON: 92.89842206, LAT:18.39048245) | 16-07-2022 | 13-09-2022 | 2,315,061.19 | 2,315,061.19 | 2,315,061.19 | 2,315,061.19 | 2,315,061.19 | (CCTO1: (TIPO, OBRA, OBRA, NUMERO, CONTRATO CO. DOTS/MS/FS-24-0P0069-2022, CONTRATISTA MANUEL CORTES ORTEGA, MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2865645.48, IMPORTE MODIFICADO:3500000.00) | (META: (UNIDAD, MEDIDA, METROS CUADRADOS, AVANCE:2209.11) | (2114896PRO YECTO_INCI 2114896PRO YECTO_PRO 2114896PRO YECTO_FIN) | EN EJECUCION | VALIDADO AVANCES | (CBS1: (OBSERVACION VERIFICAR CIFRAS, TRIMESTRE I.O. DE ABRIL 2023, LUGAR QUAHUEZA, FECHA:2023-04-18)) | |
| TAB20200217018 | 1 | (GEO1: IOVE MUNICIPIO3, LOCALIDAD50, DIRECCION CAMINO TRAMO DES. CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CD DEL CARMEN - TABASQUILLO 2DA SECCION MARGEN TABASQUILLO 2DA SECCION MARGEN RANCHERA TABASQUILLO 2A SECC, 80782 TABASQUILLO 2DA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAJE, LON: 92.78388161, LAT:18.37536609) | 05-09-2022 | 03-12-2022 | 2,480,833.00 | 2,480,833.00 | 2,480,833.00 | 2,480,833.00 | 2,480,833.00 | (CCTO1: (TIPO, OBRA, OBRA, NUMERO, CONTRATO CO. DOTS/MS/FS-24-0P0069-2022, CONTRATISTA PERFORACIONE SA OBRAS CIVILES ODA, S.A. CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2564979.24, IMPORTE MODIFICADO:2650000.00) | (META: (UNIDAD, MEDIDA, METROS LINEALES, AVANCE:1600.00) | (2179016PRO YECTO_INCI 2179016PRO YECTO_PRO 2179016PRO YECTO_FIN) | EN EJECUCION | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | |

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|-----------|---|---|---|------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|--|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|-----------|--|
| CICLO | TRIMESTRE | CICLO | CATEGORIA | TIPO DE RECURSO | RAMO | PROGRAMA | CICLO DE RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | CUENTAS FINANCIAMIENTO | NOMBRE | D. ENTIDAD RESPONSABLE | D. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTRUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | EFECTIVOS | METAS |
| 2023 | 1 | TAB2202006914 | PROY 2022 | 33- APORTECI ONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 2022 | 33- APORTECI ONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 6,858,558.45 | 6,860,140.69 | FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROG. PRES. 4, TIPO RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 8852653.45, MODIFICADO 6980140.69)) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIVA PALACIO, TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ CALLE DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA - 19008 | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSI ON DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | TRANS PORTE Y VALDES | SIN TIPO DE CARRETERA | MUNI CIPO DE CENTLA | 16038 | 5 | 11,690 | 11,105 | 0 | 0 (METAL: UNIDAD, MEDIDAMETROS CUADRADOS, META:4400.0, META,MODIFICADA:4400.0) |
| 2023 | 1 | TAB2202006941 | PROY 2022 | 33- APORTECI ONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 2022 | 33- APORTECI ONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 281,396.10 | 274,208.45 | FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 281886.1, MODIFICADO 274208.45)) | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALIANA, TRAMO CALLE RIVA PALACIO, CALLE FELIPE JUSTO BERRA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA - 20005 | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSI ON DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | AGUA Y SANEAMIENTO | SIN TIPO DE CARRETERA | MUNI CIPO DE CENTLA | 20005 | 5 | 11,690 | 11,105 | 0 | 0 (METAL: UNIDAD, MEDIDAMETROS LINEALES, META:190.0, META,MODIFICADA:190.0)) |
| 2023 | 1 | TAB2202007051 | PROY 2022 | 33- APORTECI ONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 2022 | 33- APORTECI ONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 2,047,212.46 | 1,995,872.35 | FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROG. PRES. 4, TIPO RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 2047212.46, MODIFICADO 1995872.35)) | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO, EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA CLAVE 270908070, DE LA LOCALIDAD CHIAPA ZOLA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA - 22537 | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSI ON DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | EDUCACION | SIN TIPO DE CARRETERA | MUNI CIPO DE CENTLA | 22537 | 5 | 124 | 118 | 0 | 0 (METAL: UNIDAD, MEDIDAMETROS LINEALES, META:1.0, META,MODIFICADA:1.0)) |
| 2023 | 1 | TAB2202007251 | PROY 2022 | 33- APORTECI ONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 2022 | 33- APORTECI ONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 5,373,662.67 | 5,233,485.90 | FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROG. PRES. 4, TIPO RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 5373662.67, MODIFICADO 5233485.90)) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CLAVE 38188, MUNICIPIO DE CENTLA - 38188 | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSI ON DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | TRANS PORTE Y VALDES | SIN TIPO DE CARRETERA | MUNI CIPO DE CENTLA | 38188 | 5 | 137 | 132 | 0 | 0 (METAL: UNIDAD, MEDIDAKILOMETRO LINEAL, META:1.0, META,MODIFICADA:2.0)) |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|---|-----------|------------------|------------------------|------------------------|
| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EFERVIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURAS | OBSERVACIONES_REVISION |
| 148220202006514 | 1 | (GEO1 COVE_MUNICIPIO3 LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIVA PALAZO SECTOR 0169-A, 86750 FRONTERA, CENTLA,TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE GREGORIO MENDEZ, CUALQUINTO, EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 50 METROS DEL HOSPITAL COMUNITARIO LILISES, LON:-92.6452496, LAT:18.5398772) | 22-03-2022 | 19-06-2022 | 6,680,140.69 | 6,680,140.69 | 6,680,140.69 | 6,680,140.69 | 6,680,140.69 | (CTT01 TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-001-OP0015/2022, CONTRATISTA:VICTOR FERNANDO GARGA CAMPOS, CANTIDAD_MONTRO:8650000, IMPORTE_MODIFICADO:8650000.0) | AVANCES_FISICOS [MET1 (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:400.0)] | 2069541PRO YECTO_PRO CESO, 2069541PRO YECTO_INCI O, 2069541PRO YECTO_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| 148220202006541 | 1 | (GEO1 COVE_MUNICIPIO3 LOCALIDAD:20, DIRECCION:CALLE RIVAS COLONA DEPORTIVA 80750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESUS JUSTO SERRA Y CALLE VICENTE RIVA PALAZO, CALLE IGNACIO RAYON EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 100 METROS DEL HOSPITAL COMUNITARIO LILISES, LON:-92.6469844, LAT:18.5393768) | 22-03-2022 | 19-06-2022 | 274,208.45 | 274,208.45 | 274,208.45 | 274,208.45 | 274,208.45 | (CTT01 TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-002-OP0017/2022, CONTRATISTA:JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:281896.1, IMPORTE_MODIFICADO:350000.0) | [MET1 (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:160.0)] | (2069541PRO YECTO_PRO CESO, 2069541PRO YECTO_INCI O, 2069541PRO YECTO_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| 148220202070651 | 1 | (GEO1 COVE_MUNICIPIO3 LOCALIDAD:20, DIRECCION:CALLE CALLE PRINCIPAL AL MARGEN DEL RIO COLONA CHILAPA 2DA SECCION, 86759 CHILAPA 2DA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO CHILAPA 19A SECCION MARGEN MARIANO DE LA CRUZ ENTRE CAMINO LA CALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANC. LON:-92.67785197, LAT:18.22745343) | 22-03-2022 | 19-06-2022 | 1,995,872.35 | 1,995,872.35 | 1,995,872.35 | 1,995,872.35 | 1,995,872.35 | (CTT01 TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-002-OP0017/2022, CONTRATISTA:MARTHA ALICIA MENDOZA JUAREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:20417212.46, IMPORTE_MODIFICADO:2366000.0) | [MET1 (UNIDAD_MEDIDA:CANCHAS), AVANCE:1.0)] | (2070511PRO YECTO_INCI O, 2070511PRO YECTO_PRO CESO, 2070511PRO YECTO_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| 148220202072651 | 1 | (GEO1 COVE_MUNICIPIO3 LOCALIDAD:71, DIRECCION:BRECHA TRAMO DESVIO CARR. VILLA CLAUTEMAC HACIA PLAYA AZUL - RANCHERIA CAVERAL MARGEN MARIANO DE LA CRUZ ENTRE CAMINO UNDEFINID RANCHERIA CAVERAL 86768 CAVERAL CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO PLAYA AZUL Y CAMINO VILLA DUAL, LON:-92.94144463, LAT:18.42589692) | 22-03-2022 | 19-06-2022 | 5,233,485.00 | 5,233,485.00 | 5,233,485.00 | 5,233,485.00 | 5,233,485.00 | (CTT01 TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-003-OP0018/2022, CONTRATISTA:CONSTRUCTUR A DEL SURESTE S.A DE C.V., CANTIDAD_MONTRO:5500000, IMPORTE_MODIFICADO:5500000.0) | [MET1 (UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO LINEAL, AVANCE:2.0)] | (2072651PRO YECTO_INCI O, 2072651PRO YECTO_PRO CESO, 2072651PRO YECTO_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--|-----------|------------------|------------------------|------------------------|
| CENTLA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLIO | TIPO_DEREFERENCIA | REFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURES | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB220202073098 | 1 | (GEO1: [CVE_MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:56, DIRECCION: CALLE VARIAS CALLES VILLA SIMON SARLAT, ENTRE CALLE FRANCISCO DE TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADRO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE ALDAMA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 38.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LONG: 92.8083126, LAT:10.34230109]) | 22-03-2022 | 19-06-2022 | 8,930,553.55 | 8,930,553.55 | 8,930,553.55 | 8,930,553.55 | 8,930,553.55 | CONTRATO: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO, DOOTSA:33-004-0700202022, CONTRATISTA:RAJ7801704R CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1737303.51, IMPORTE_MODIFICADO:1650000.00) | AVANCES FISICOS (METAL: (UNIDAD_MEDIDA:MILOMETRO LINEAL, AVANCE:3.0)) | CAPETA_FOTOS (2073266PRO VECTO_PRO, 2073266PRO VECTO_CESO, 2073266PRO VECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220202073174 | 1 | (GEO1: [CVE_MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:61, DIRECCION: CALLE DE MAYO VILLA VICENTE GUERRERO, 86781 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE BENTON JUNTA AL AREA DE CONVOCANTE:OBRA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA CALLE, LONG: 92.86105345, LAT:18.38866519]) | 22-03-2022 | 19-06-2022 | 1,631,391.84 | 1,631,391.84 | 1,631,391.84 | 1,631,391.84 | 1,631,391.84 | CONTRATO: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO, DOOTSA:33-004-0700202022, CONTRATISTA:RAJ7801704R CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1737303.51, IMPORTE_MODIFICADO:1650000.00) | AVANCES FISICOS (METAL: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:300.00)) | (2073174PRO VECTO_PRO, 2073174PRO VECTO_INCI, 2073174PRO VECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220202073182 | 1 | (GEO1: [CVE_MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE BENTON JUAREZ CHIDAD FRONTERA CENTRO, 86781 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADAMA, CALLE FRANCISCO I MADRO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL N. AYUNTAMIENTO DE CENTLA EN LA, LONG: 92.85309602, LAT:18.530754]) | 22-03-2022 | 19-06-2022 | 5,133,541.14 | 5,133,541.14 | 5,133,541.14 | 5,133,541.14 | 5,133,541.14 | CONTRATO: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO, DOOTSA:33-007-0700242022, CONTRATISTA:PALOMA CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4566296.58, IMPORTE_MODIFICADO:4750000.00) | AVANCES FISICOS (METAL: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:10200.00)) | (2073182PRO VECTO_PRO, 2073182PRO VECTO_CESO, 2073182PRO VECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB22020211345 | 1 | (GEO1: [CVE_MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE VICENTE RIVA PALACIO, 86750 COLONIA LEONDO ROVIRA WADE, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE GREGORIO ESCOBEDO, AREA DE CONVOCANTE:OBRA, LONG: 92.84651716, LAT:18.54651983]) | 20-06-2022 | 17-08-2022 | 999,575.31 | 999,575.31 | 999,575.31 | 999,575.31 | 999,575.31 | CONTRATO: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO, DOOTSA:33-005-2022, CONTRATISTA:GOTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.L. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1023452.86, IMPORTE_MODIFICADO:1250000.00) | AVANCES FISICOS (METAL: (UNIDAD_MEDIDA:ALLA, AVANCE:2.0)) | (211345PRO VECTO_INCI, 211345PRO VECTO_PRO, 211345PRO VECTO_CESO, 211345PRO VECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |

R

4

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|-------|---|--------|--------|---|---|
| PERIODO | TRIMESTRE | CIKLO | CATEGORIA | PROYECTO | RAMO | PROGRAMA | CICLO DE RECURSO | RAMO | PROGRAMA | MONTO GLOBAL PROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1 | TAB202302113965 | PROYECTO DE INVERSION | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 4,691,890.14 | 4,591,173.55 | 27 | TABA 300 | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION SOCIAL | AGUAYABENTO DE LA | URBANO SIN TENDIMIENTO CAR LA | MUNI CIPO DE LA | 3 | 13965 | 3 | 11,890 | 11,108 | 0 | METAS: (UNIDAD, MEDIDAS) METROS LINEALES, META: 848.0, META_MODIFICADA: (848.0) |
| 2023 | 1 | TAB202302113977 | PROYECTO DE INVERSION | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 4,924,057.32 | 4,894,450.03 | 27 | TABA 300 | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION SOCIAL | URBANO SIN TENDIMIENTO CAR LA | URBANO SIN TENDIMIENTO CAR LA | MUNI CIPO DE LA | 1 | 13977 | 3 | 4,140 | 4,048 | 0 | METAS: (UNIDAD, MEDIDAS) METROS LINEALES, META: 129.0, META_MODIFICADA: (129.0) |
| 2023 | 1 | TAB202302113984 | PROYECTO DE INVERSION | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 1,641,076.88 | 1,536,073.96 | 27 | TABA 300 | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION SOCIAL | URBANO SIN TENDIMIENTO CAR LA | URBANO SIN TENDIMIENTO CAR LA | MUNI CIPO DE LA | 8 | 13984 | 3 | 56 | 53 | 0 | METAS: (UNIDAD, MEDIDAS) METROS LINEALES, META: 1050.0, META_MODIFICADA: (1050.0) |
| 2023 | 1 | TAB202302113991 | PROYECTO DE INVERSION | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 3,895,133.24 | 3,745,026.82 | 27 | TABA 300 | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION SOCIAL | AGUAYABENTO DE LA | URBANO SIN TENDIMIENTO CAR LA | MUNI CIPO DE LA | 9 | 13943 | 3 | 4,140 | 4,048 | 0 | METAS: (UNIDAD, MEDIDAS) METROS LINEALES, META: 690.0, META_MODIFICADA: (690.0) |
| 2023 | 1 | TAB202302113992 | PROYECTO DE INVERSION | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-ONCES PARA ENTIDAD FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 417,332.07 | 406,322.80 | 27 | TABA 300 | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION SOCIAL | AGUAYABENTO DE LA | URBANO SIN TENDIMIENTO CAR LA | MUNI CIPO DE LA | 6 | 13944 | 3 | 4,140 | 4,048 | 0 | METAS: (UNIDAD, MEDIDAS) METROS LINEALES, META: 690.0, META_MODIFICADA: (690.0) |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---|---|---|-----------|------------------|---------------------------|--------------------------|
| DETALLE_PROYECTO | | AVANCE_FINANCIERO | | | | AVANCES_FISICOS | | ESTATUS | | OBSERVACIONES | | | | | |
| TIPO_GEOREFERENCIA | COORDENADAS_GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTAS | OBSERVACIONES_REVISIONES |
| TAB220302113995 | 1 [GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE FELIPE JUSTO BERRA EN GOOGLE MAPS ASI SE LLAMA LA CALLE Y FISICAMENTE EN EL MAPA DEL SISTEMA MDS ESTA EL DORGR EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, TABASCO DEPORTIVA 86759 FRONTERA CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE ES, LON: -92.65208331, LAT:18.53910542)] | 20-06-2022 | 17-09-2022 | 4,551,173.55 | 4,551,173.55 | 4,551,173.55 | 4,551,173.55 | 4,551,173.55 | [CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-18-OP0027-2022, CONTRATISTA:ROQUIER HERNANDEZ SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4681690.14, IMPORTE_MODIFICADO:4750000.0)] | (META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:849.0)) | [2113954PRO YECTO_INCI O, 2113954PRO YECTO_PRO, 2113954PRO YECTO_FIN] | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220302113977 | 1 [GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:81, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE QUINTIN ARAUZ, PROLONGACION DERIVACION CUAHATEMAC LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE. LON: -92.69523363, LAT:18.39427498)] | 20-06-2022 | 02-10-2022 | 4,894,450.03 | 4,894,450.03 | 4,894,450.03 | 4,894,450.03 | 4,894,450.03 | [CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-21-OP0046-2022, CONTRATISTA:CORDOVA BONALUZ CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4624057.32, IMPORTE_MODIFICADO:5200250.0)] | (META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:129.0)) | [2113977PRO YECTO_INCI O, 2113977PRO YECTO_PRO, 2113977PRO YECTO_FIN] | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220302113984 | 1 [GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:33, DIRECCION: CAMINO TRAMO DESVIO EN CARRETERA FEDERAL COSTERA DEL GOLFO - SAN JOSE DE SIMON SARLAT (EL COCO) MARGEN DERECHA SAN JOSE DE SIMON SARLAT EL COCO, 86762 SAN JOSE DE SIMON SARLAT (EL COCO), CENTLA TABASCO, LON: -92.78507656, LAT:18.94671419)] | 20-06-2022 | 02-09-2022 | 1,536,073.98 | 1,536,073.98 | 1,536,073.98 | 1,536,073.98 | 1,536,073.98 | [CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-22-OP0048-2022, CONTRATISTA:SERVICIOS INTEGRALES MANTENIMIENTO DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1641376.88, IMPORTE_MODIFICADO:1750000.0)] | (META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:1050.0)) | [2113984PRO YECTO_INCI O, 2113984PRO YECTO_PRO, 2113984PRO YECTO_FIN] | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220302113991 | 1 [GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:81, DIRECCION: CALLE NINOS HERVEZ VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPATA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE. LON: -92.69467066, LAT:18.39237393)] | 03-10-2022 | 01-12-2022 | 3,745,826.82 | 3,745,826.82 | 3,745,826.82 | 3,745,826.82 | 3,745,826.82 | [CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-90-OP0030-2022, CONTRATISTA:CONSTRUCCION Y SERVICIOS RAGA, S.A DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3988133.24, IMPORTE_MODIFICADO:4290000.0)] | (META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:660.0)) | [2113991PRO YECTO_INCI O, 2113991PRO YECTO_PRO, 2113991PRO YECTO_FIN] | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220302113992 | 1 [GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:81, DIRECCION: CALLE NINOS HERVEZ VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPATA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE. LON: -92.69467066, LAT:18.39237393)] | 03-10-2022 | 01-12-2022 | 406,322.80 | 406,322.80 | 406,322.80 | 406,322.80 | 406,322.80 | [CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-90-OP0030-2022, CONTRATISTA:CONSTRUCCION Y SERVICIOS RAGA, S.A DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4175320.7, IMPORTE_MODIFICADO:450000.0)] | (META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:60.0)) | [2113992PRO YECTO_INCI O, 2113992PRO YECTO_PRO, 2113992PRO YECTO_FIN] | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

| CICLO | TRIMESTRE | POLO | CATEGORIA | PROYECTO | RAMO | PROGRAMA | CICLO DE RECURSO | RAMO | PROGRAMA | MONTOS GLOBAL APROBADO | MONTOS GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|------------------------|--------------------------|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|--|
| 2023 | 1 | 1A822030211396 | PROYECTO DE INVERSION | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 4,148,000.86 | 3,782,051.62 | (FF1: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD), PROY, PRES, 4, TIPO, RECURSO/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:4148000.86, MODIFICADO:3782051.62) | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE FELPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE INDEPENDENCIA CALLE FELPE JUSTO SERRA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 136464 | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION SOCIAL | TRANSPORTE Y VALDES | TRANSPORTE Y VALDES | MUNICIPIO DE CENTLA | 136464 | 11,690 | 11,105 | 11,105 | 0 | (META: (UNIDAD, MEDI, DIAMETROS LINEALES, META:1822.0, META:1822.0, ADA:1822.0)) |
| 2023 | 1 | 1A8220302114260 | PROYECTO DE INVERSION | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 1,257,568.84 | 1,224,515.95 | (FF1: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD), PROY, PRES, 4, TIPO, RECURSO/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1257568.84, MODIFICADO:1224515.95) | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CALLE FELPE JUSTO SERRA, CALLE DONADO RAYON, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 137815 | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION SOCIAL | URBANO | URBANO | MUNICIPIO DE CENTLA | 137815 | 11,690 | 11,105 | 11,105 | 0 | (META: (UNIDAD, MEDI, DIAMETROS LINEALES, META:1822.0, META:1822.0, ADA:25.0)) |
| 2023 | 1 | 1A8220302114435 | PROYECTO DE INVERSION | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 1,386,831.28 | 1,361,160.07 | (FF1: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD), PROY, PRES, 4, TIPO, RECURSO/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1386831.28, MODIFICADO:1361160.07) | CONSTRUCCION DE ORENLE COMUNITARIO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, TRAMO CALLE BENITO JUAREZ CALLE GREGORIO MENEZ MADANA, DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 139376 | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION SOCIAL | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA Y SANEAMIENTO | MUNICIPIO DE CENTLA | 139376 | 4,140 | 4,140 | 4,048 | 0 | (META: (UNIDAD, MEDI, DIAMETROS LINEALES, META:245.0, META:1822.0, ADA:245.0)) |
| 2023 | 1 | 1A8220302114616 | PROYECTO DE INVERSION | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 154,579.20 | 150,574.44 | (FF1: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD), PROY, PRES, 4, TIPO, RECURSO/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:154579.20, MODIFICADO:150574.44) | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, TRAMO CALLE BENITO JUAREZ CALLE GREGORIO MENEZ MADANA, DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 139228 | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION SOCIAL | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA Y SANEAMIENTO | MUNICIPIO DE CENTLA | 139228 | 4,140 | 4,140 | 4,048 | 0 | (META: (UNIDAD, MEDI, DIAMETROS LINEALES, META:245.0, META:1822.0, ADA:245.0)) |
| 2023 | 1 | 1A8220302114623 | PROYECTO DE INVERSION | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 13-004-FAB-001-PORTAJES FEDERALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO ASY MUNICIPIO | 8,262,507.61 | 8,577,895.27 | (FF1: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD), PROY, PRES, 4, TIPO, RECURSO/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:8262507.61, MODIFICADO:8577895.27) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERMILLAS, EN LA CALLE FELPE JUSTO SERRA, CALLE CONSTITUCION CALLE ESTEBAN SAMBERINO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 139282 | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION SOCIAL | TRANSPORTE Y VALDES | TRANSPORTE Y VALDES | MUNICIPIO DE CENTLA | 139282 | 11,690 | 11,105 | 11,105 | 0 | (META: (UNIDAD, MEDI, DIAMETROS LINEALES, META:720.02, META:720.02, ADA:750.02)) |

Handwritten mark or signature.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------------------|---|--|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|---|--|------------|---------------------|---|-------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|
| CICLO | TRIMESTRE | FOUNDO | CATEGORIA | TIPO DE RECURSO | RAMO | TIPO DE RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTTO GLOBAL APROBADO | MONTTO GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO DE PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
| 2023 | 1 | 1/A022030214628 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33- ONES FEDERALES ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERAL | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 5,424,887.88 | 5,424,887.88 | FF11 (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO FEDERALES Y CONVENIOS, SUBSIDIOS MONTO 5424887.88, MODIFICADO 5424887.88) | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SALA Y MEDIA ENCLON, EN EL WARMEN VALAHARMOSA FRONTERA SECTOR 1 Y 2 DEL LADO DEL DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES 20 DE OCTUBRE Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE CENTLA - 194378 | TABA 3 SGO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAS TRUCTURA SOCIAL | URBANA SIN IDEN CIPO DE CAR CENT LA | MUNI DE LA | 13937 | 5 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 0 | (METAL: UNIDAD, MEDI DA METROS CUADRADOS, META 2100.0, META MODIFIC ADA 2100.0) |
| 2023 | 1 | 1/A022030212068 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33- ONES FEDERALES ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERAL | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 1,297,730.28 | 1,295,115.72 | FF11 (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS MONTO 1297730.28, MODIFICADO 1295115.72) | CONSTRUCCION DE PISO FRME EN LA LOCALIDAD DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA - 194324 | TABA 3 SGO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAS TRUCTURA SOCIAL | URBANA SIN IDEN CIPO DE CAR CENT LA | MUNI DE LA | 16432 | 4 | 224 | 216 | 216 | 0 | (METAL: UNIDAD, MEDI DA METROS CUADRADOS, META 3300.0, META MODIFIC ADA 3300.0) |
| 2023 | 1 | 1/A0220302120610 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33- ONES FEDERALES ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERAL | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 484,903.20 | 473,286.08 | FF11 (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 484903.2, MODIFICADO 473286.08) | CONSTRUCCION DE PISO FRME EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO MADRID, MUNICIPIO DE CENTLA - 194335 | TABA 3 SGO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAS TRUCTURA SOCIAL | URBANA SIN IDEN CIPO DE CAR CENT LA | MUNI DE LA | 16433 | 5 | 82 | 78 | 82 | 0 | (METAL: UNIDAD, MEDI DA METROS CUADRADOS, META 1200.0, META MODIFIC ADA 1200.0) |
| 2023 | 1 | 1/A0220302120612 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33- ONES FEDERALES ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERAL | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 242,451.90 | 236,633.04 | FF11 (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 242451.9, MODIFICADO 236633.04) | CONSTRUCCION DE PISO FRME EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO MADRID, MUNICIPIO DE CENTLA - 194341 | TABA 3 SGO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAS TRUCTURA SOCIAL | URBANA SIN IDEN CIPO DE CAR CENT LA | MUNI DE LA | 16434 | 1 | 41 | 39 | 41 | 0 | (METAL: UNIDAD, MEDI DA METROS CUADRADOS, META 600.0, META MODIFIC ADA 600.0) |
| 2023 | 1 | 1/A0220302120635 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33- ONES FEDERALES ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERAL | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 242,451.90 | 236,633.04 | FF11 (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 242451.9, MODIFICADO 236633.04) | CONSTRUCCION DE PISO FRME EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 16, MUNICIPIO DE CENTLA - 164004 | TABA 3 SGO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAS TRUCTURA SOCIAL | URBANA SIN IDEN CIPO DE CAR CENT LA | MUNI DE LA | 16435 | 4 | 41 | 39 | 41 | 0 | (METAL: UNIDAD, MEDI DA METROS CUADRADOS, META 600.0, META MODIFIC ADA 600.0) |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|-----------|------------------|---------------------------|---|
| MUNICIPIO DE CENTLA | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODULO: DESTINO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD: TABASCO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPO_GEOREFERENCIA | GEORREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EREGIDO | PAGADO | CONTRATS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTAS | OBSERVACIONES |
| 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:30, DIRECCION:CALLE ANDADOR CARRETERA FEDERAL Y CALLES CALLES COLONIA FRANCISCO I MADEIRO, MOYA FRANCISCO I MADEIRO, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION CARRETERA COSTERA DEL GOLFOCIDAD DEL CARMEN-VILAHERMOSA Y CALLE WREGGOR, LAT:18.4672833) | 01-09-2022 | 15-12-2022 | 4,745,708.28 | 4,745,708.28 | 4,745,708.28 | 4,745,708.28 | 4,745,708.28 | (CTT01: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO, DOOTSM:33-36-0P004-2022, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5424877.88, IMPORTE_MODIFICADO:5850000.0)) | (META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:2100.0)) | (2114659)PRO YECTO_INCI O, (2114659)PRO YECTO_PRO YECTO_CESO, (2114659)PRO YECTO_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | (OBS1: (OBSERVACION: VERIFICAR TRIMESTRE 1.0 USUARIO:LUMM CHAVEZA, FECHA:2023-04-19)) |
| 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:30, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES CIUDAD, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLES CALLES COLONIA FRANCISCO I MADEIRO, MOYA FRANCISCO I MADEIRO, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION CARRETERA COSTERA DEL GOLFOCIDAD DEL CARMEN-VILAHERMOSA Y CALLE WREGGOR, LAT:18.4672833) | 08-08-2022 | 21-10-2022 | 1,265,115.72 | 1,265,115.72 | 1,265,115.72 | 1,265,115.72 | 1,265,115.72 | (CTT01: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO, DOOTSM:33-35-0P008-2022, CONTRATISTA:JAIRO ENRIQUE GONZALEZ, MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1267730.28, IMPORTE_MODIFICADO:1350000.0)) | (META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:3300.0)) | (2120068)PRO YECTO_INCI O, (2120068)PRO YECTO_PRO YECTO_CESO, (2120068)PRO YECTO_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:30, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES CIUDAD, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLES CALLES COLONIA FRANCISCO I MADEIRO, MOYA FRANCISCO I MADEIRO, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 16.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APPROX DE 17 KM (LAT:18.46601993)) | 08-08-2022 | 21-09-2022 | 473,266.08 | 473,266.08 | 473,266.08 | 473,266.08 | 473,266.08 | (CTT01: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO, DOOTSM:33-39-0P009-OP0090, OP0104-OP0109-2022, CONTRATISTA:MANUEL ARTURO ORTIZ OCHOA, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:484903.2, IMPORTE_MODIFICADO:520000.0)) | (META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1000.0)) | (2120610)PRO YECTO_INCI O, (2120610)PRO YECTO_PRO YECTO_CESO, (2120610)PRO YECTO_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:30, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES CIUDAD, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 177 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APPROX DE 20 KM (LAT:18.47094073)) | 08-05-2022 | 21-09-2022 | 236,633.04 | 236,633.04 | 236,633.04 | 236,633.04 | 236,633.04 | (CTT01: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO, DOOTSM:33-39-0P009-OP0090, OP0104-OP0109-2022, CONTRATISTA:MANUEL ARTURO ORTIZ OCHOA, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:484903.2, IMPORTE_MODIFICADO:520000.0)) | (META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:600.0)) | (2120612)PRO YECTO_INCI O, (2120612)PRO YECTO_PRO YECTO_CESO, (2120612)PRO YECTO_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:257, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA FRANCISCO I MADEIRO, MOYA FRANCISCO I MADEIRO, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 23.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APPROX DE 28 KM EN VE-HICUL, (LAT:18.4411044)) | 08-05-2022 | 21-09-2022 | 236,633.04 | 236,633.04 | 236,633.04 | 236,633.04 | 236,633.04 | (CTT01: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO, DOOTSM:33-39-0P009-OP0090, OP0104-OP0109-2022, CONTRATISTA:MANUEL ARTURO ORTIZ OCHOA, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:484903.2, IMPORTE_MODIFICADO:520000.0)) | (META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:600.0)) | (2120635)PRO YECTO_INCI O, (2120635)PRO YECTO_PRO YECTO_CESO, (2120635)PRO YECTO_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|-----------------------|---|---|---|--|---|---|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|-----------|---------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|--|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | PROYECTO | RAMO | PROGRAMA | TIPO DE RECURSO | RAMO | PROGRAMA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | DESCRIPCIÓN | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO DE PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | UBICACION | INSTITUCION RECTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | |
| 2023 | 1 | 1AB220302120643 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 242,451.60 | 226,933.04 | FF1: CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROG. PRES4, TIPO, RECURSO FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, MONTO 242451.6, MODIFICADO 236633.04 | 27 | TABASCO | CENTLA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FELPE CARRILLO PUERTO NORTE, MUNICIPIO DE CENTLA - 16459 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE TIPO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNI 16459 | 9 | 16459 | 41 | 36 | 0 | (META: UNIDAD MEDIDAS CUADROS, META 900.0, META, MODIFICADA 900.0) |
| 2023 | 1 | 1AB220302120644 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 237,208.72 | 251,406.08 | FF1: CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROG. PRES4, TIPO, RECURSO FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, MONTO 237208.72, MODIFICADO 251406.08 | 27 | TABASCO | CENTLA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CARRILLO PUERTO NORTE, MUNICIPIO DE CENTLA - 164531 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE TIPO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNI 16453 | 1 | 16453 | 41 | 36 | 0 | (META: UNIDAD MEDIDAS CUADROS, META 900.0, META, MODIFICADA 900.0) |
| 2023 | 1 | 1AB220302120644 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 355,555.08 | 347,109.12 | FF1: CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROG. PRES4, TIPO, RECURSO FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, MONTO 355555.08, MODIFICADO 347109.12 | 27 | TABASCO | CENTLA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SECCIÓN 189, MUNICIPIO DE CENTLA - 16453 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE TIPO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNI 16455 | 3 | 16455 | 61 | 59 | 0 | (META: UNIDAD MEDIDAS CUADROS, META 900.0, META, MODIFICADA 900.0) |
| 2023 | 1 | 1AB220302120643 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 474,073.44 | 462,700.80 | FF1: CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROG. PRES4, TIPO, RECURSO FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, MONTO 474073.44, MODIFICADO 462700.80 | 27 | TABASCO | CENTLA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA - 164564 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE TIPO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNI 16456 | 4 | 16456 | 82 | 78 | 0 | (META: UNIDAD MEDIDAS CUADROS, META 1200.0, META, MODIFICADA 1200.0) |
| 2023 | 1 | 1AB220302120648 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 33-004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL AS Y MUNICIPIO | 355,555.08 | 347,025.60 | FF1: CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROG. PRES4, TIPO, RECURSO FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, MONTO 355555.08, MODIFICADO 347025.60 | 27 | TABASCO | CENTLA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CARRILLO PUERTO NORTE, MUNICIPIO DE CENTLA - 164570 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE TIPO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNI 16457 | 0 | 16457 | 61 | 29 | 0 | (META: UNIDAD MEDIDAS CUADROS, META 900.0, META, MODIFICADA 900.0) |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

| DETALLE_PROYECTO | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | | | AVANCES_FISICOS | | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|--------------------|---|-------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---|---|---|-----------|------------------|-------------------|---------------|
| TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECIBIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | |
| TAB220302120637 | (GEO1: [CIVE_MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:26, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA FELIPE CARILLO Y PUERTO NORTE ENTRE CALLE PUERTO NORTE Y PUERTO NORTE (GARRILITO), CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 10.5 KM DE LA CABECERA MUNISP. LON: 92.5973303, LAT:18.5250394]) | 08-08-2022 | 21-09-2022 | 236,633.04 | 236,633.04 | 236,633.04 | 236,633.04 | 236,633.04 | (CTT01: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-39-OP0089-OP0096-OP0091-OP0092-OP0100, CONTRATISTA:MAAMEL ARTURO ORTIZ OCHOA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:484803.2, IMPORTE_MODIFICADO:520000.0)) | (META: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:600.0)) | (2120637PRO YECTO_INICIO, 2120637PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | |
| TAB220302120640 | (GEO1: [CIVE_MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:26, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA CARLOS A MADRAZO, 86769 CARLOS A MADRAZO, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 52.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APPROX. DE 54 MIN MIN EN V. LON: 92.67602801, LAT:18.42638629]) | 08-08-2022 | 21-09-2022 | 231,406.08 | 231,406.08 | 231,406.08 | 231,406.08 | 231,406.08 | (CTT01: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-OP0100-OP0094-OP0097-OP0099-2022, CONTRATISTA:ABRAHAM C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:237086.72, IMPORTE_MODIFICADO:260000.0)) | (META: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:800.0)) | (2120640PRO YECTO_INICIO, 2120640PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | |
| TAB220302120643 | (GEO1: [CIVE_MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:22, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 86761 EMILIANO ZAPATA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APPROX. DE 50 MIN MIN EN V. LON: 92.64860075, LAT:18.43263121]) | 08-08-2022 | 21-09-2022 | 347,109.12 | 347,109.12 | 347,109.12 | 347,109.12 | 347,109.12 | (CTT01: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-40-OP0093-OP0096-OP0100-OP0094-OP0097-OP0099-2022, CONTRATISTA:ABRAHAM C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:237086.72, IMPORTE_MODIFICADO:260000.0)) | (META: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:800.0)) | (2120643PRO YECTO_INICIO, 2120643PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | |
| TAB220302120645 | (GEO1: [CIVE_MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:15, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES VILLA EL GUADUCCO, 86762 CUARTEMOC, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APPROX. DE 46 MIN MIN EN VEHICULO EL C. LON: 92.16584834, LAT:18.4038613]) | 08-08-2022 | 06-10-2022 | 347,025.60 | 347,025.60 | 347,025.60 | 347,025.60 | 347,025.60 | (CTT01: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-41-OP0095-OP0096-OP0101-OP0106-2022, CONTRATISTA:INNOVACIONES STRATEGICAS Y DE SERVICIOS AMERICANOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:474073.44, IMPORTE_MODIFICADO:520000.0)) | (META: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1200.0)) | (2120645PRO YECTO_INICIO, 2120645PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | |
| TAB220302120648 | (GEO1: [CIVE_MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:36, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 48.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APPROX. DE 26 MIN MIN EN VEHICULO EL C. LON: 92.66007691, LAT:18.40294453]) | 08-08-2022 | 06-10-2022 | 347,025.60 | 347,025.60 | 347,025.60 | 347,025.60 | 347,025.60 | (CTT01: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-41-OP0095-OP0096-OP0101-OP0106-2022, CONTRATISTA:INNOVACIONES STRATEGICAS Y DE SERVICIOS AMERICANOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:474073.44, IMPORTE_MODIFICADO:520000.0)) | (META: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:800.0)) | (2120648PRO YECTO_INICIO, 2120648PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | |

R

1

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------|-----------------------|---|-------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|---|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| MUNICIPIO DE CENTLA | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| MODULO: DESTINO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD: TABASCO | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | TIPO DE RECURSO | RAMO | PROGRAMA | PROYECTO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | COMENTARIOS | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE |
| 2023 | 1 | 148220302120647 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 115,703.04 | 115,703.04 | FF1: (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO, RECURSO-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:115718.36 MODIFICADO:115703.04) | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CAMAVERAL MUNICIPIO DE CENTLA - 164571 | TABASCO | CENTLA | CENTLA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1 | 148220302120648 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 237,036.72 | 231,406.08 | FF1: (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO, RECURSO-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:237036.72 MODIFICADO:231406.08) | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JALAPITA MUNICIPIO DE CENTLA - 164574 | TABASCO | CENTLA | CENTLA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1 | 148220302120649 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 237,036.72 | 231,406.08 | FF1: (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO, RECURSO-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:237036.72 MODIFICADO:231406.08) | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SOLO MUNICIPIO DE CENTLA - 165235 | TABASCO | CENTLA | CENTLA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1 | 148220302120689 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 118,518.36 | 115,703.04 | FF1: (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO, RECURSO-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:118518.36 MODIFICADO:115703.04) | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JUAN MUNICIPIO DE CENTLA - 165319 | TABASCO | CENTLA | CENTLA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1 | 148220302120690 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 592,591.60 | 578,376.00 | FF1: (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO, RECURSO-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:592591.60 MODIFICADO:578376.00) | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE MUNICIPIO DE CENTLA - 169167 | TABASCO | CENTLA | CENTLA |
| | | | | | | | | | | | | | |



| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MÓDULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--|---|---------------|-----------|------------------|-------------------|
| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOUN | PROG. GEOREFERENCIA | DESCRIPCIONES | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUIDO | OBSERVACIONES |
| TAB22030212047 | 1 | (GEO1: (C.V. MUNICIPIO 3, LOCALIDAD 71, DIRECCION CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA FRANCISCO VILLA GUANO SOLO, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 53 MIN MIN EN VEHICULO EL C. LON: 92.93720116, LAT:16.46898503)) | 08-08-2022 | 21-09-2022 | 115,703.04 | 115,703.04 | 115,703.04 | 115,703.04 | 115,703.04 | (CTT01: (TIPO_OBRA_OBRA, NUMERO_CONTRATO_CO-DOOTSM33-40-OP0093-OP0096-OP0099-2022, CONTRATISTA-ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO 237036.72, IMPORTE_MODIFICADO 260000.0)) | AVANCES FISICOS (META: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0)) | CARRERA FOTOS | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB22030212048 | 1 | (GEO1: (C.V. MUNICIPIO 3, LOCALIDAD 71, DIRECCION CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA JALAPITA, 86761 JALAPITA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 51.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 53 MIN EN VEHICULO EL C. LON: 92.96228249, LAT:16.41671452)) | 08-08-2022 | 21-09-2022 | 231,406.08 | 231,406.08 | 231,406.08 | 231,406.08 | 231,406.08 | (CTT01: (TIPO_OBRA_OBRA, NUMERO_CONTRATO_CO-DOOTSM33-40-OP0093-OP0096-OP0099-2022, CONTRATISTA-ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO 237036.72, IMPORTE_MODIFICADO 260000.0)) | AVANCES FISICOS (META: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:600.0)) | CARRERA FOTOS | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB22030212049 | 1 | (GEO1: (C.V. MUNICIPIO 3, LOCALIDAD 71, DIRECCION CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA FRANCISCO VILLA GUANO SOLO, 86768 FRANCISCO VILLA (GUANO SOLO), CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO, LON: 92.929963, LAT: 16.42754874)) | 08-08-2022 | 21-09-2022 | 231,406.08 | 231,406.08 | 231,406.08 | 231,406.08 | 231,406.08 | (CTT01: (TIPO_OBRA_OBRA, NUMERO_CONTRATO_CO-DOOTSM33-40-OP0093-OP0096-OP0099-2022, CONTRATISTA-ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO 237036.72, IMPORTE_MODIFICADO 260000.0)) | AVANCES FISICOS (META: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:600.0)) | CARRERA FOTOS | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB22030212089 | 1 | (GEO1: (C.V. MUNICIPIO 3, LOCALIDAD 89, DIRECCION CALLE DIVERSAS CALLES COLONA SAN JUAN, 86719 SAN JUAN, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 49.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 49 MIN MIN EN VEHICULO EL CAM. LON: 92.97651167, LAT:16.46898503)) | 08-08-2022 | 21-09-2022 | 115,703.04 | 115,703.04 | 115,703.04 | 115,703.04 | 115,703.04 | (CTT01: (TIPO_OBRA_OBRA, NUMERO_CONTRATO_CO-DOOTSM33-40-OP0093-OP0096-OP0099-2022, CONTRATISTA-ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO 237036.72, IMPORTE_MODIFICADO 260000.0)) | AVANCES FISICOS (META: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0)) | CARRERA FOTOS | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB22030212169 | 1 | (GEO1: (C.V. MUNICIPIO 3, LOCALIDAD 89, DIRECCION CALLE DIVERSAS CALLES COLONA SAN JUAN, 86719 SAN JUAN, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 38 MIN EN VEHICULO EL CAM. LON: 92.96228249, LAT: 16.39691194)) | 08-08-2022 | 21-09-2022 | 578,376.00 | 578,376.00 | 578,376.00 | 578,376.00 | 578,376.00 | (CTT01: (TIPO_OBRA_OBRA, NUMERO_CONTRATO_CO-DOOTSM33-40-OP0093-OP0096-OP0101-OP108-2022, CONTRATISTA INNOVACIONES ESTRATEGICAS Y DE SERVICIOS AMERICANOS CONSULTORIA MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO 1500.00, IMPORTE_MODIFICADO 150000.0)) | AVANCES FISICOS (META: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1600.0)) | CARRERA FOTOS | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|---|---------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|--------------------|------------------------|---------|---------|---|---|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | TIPO DE EJERCICIO | TIPO DE INVERSIÓN | TIPO DE GASTO | TIPO DE RECURSO | TIPO DE PROGRAMAS | TIPO DE RAMOS | TIPO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIO | MONTOS GLOBAL APROBADO | MONTOS GLOBAL MODIFICADO | DETALLE PROYECTO | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | UBICACION | MUNICIPIO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
| 2023 | 1 | 748220302121700 | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | 355,555.08 | 348,974.40 | (FFI) (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROY. PRES. 4, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 355555.08, MODIFICADO: 348974.4) | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAS ESTRUCTURA SOCIAL | SN, MDN, TFI, CAR, LA | MDN, TFI, CAR, LA | 169221 | 61 | 59 | 0 | (META: [UNIDAD, MEDI DA METROS CUADRADOS, META_900.0, META_MODIFIC ADA: 900.0]) |
| 2023 | 1 | 748220302121710 | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | 355,555.08 | 347,025.60 | (FFI) (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROY. PRES. 4, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 355555.08, MODIFICADO: 347025.6) | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAS ESTRUCTURA SOCIAL | SN, MDN, TFI, CAR, LA | MDN, TFI, CAR, LA | 169224 | 61 | 59 | 0 | (META: [UNIDAD, MEDI DA METROS CUADRADOS, META_900.0, META_MODIFIC ADA: 900.0]) | |
| 2023 | 1 | 748220302121725 | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | 177,777.54 | 173,507.54 | (FFI) (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROY. PRES. 4, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 177777.54, MODIFICADO: 173507.58) | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAS ESTRUCTURA SOCIAL | SN, MDN, TFI, CAR, LA | MDN, TFI, CAR, LA | 169246 | 31 | 29 | 0 | (META: [UNIDAD, MEDI DA METROS CUADRADOS, META_450.0, META_MODIFIC ADA: 450.0]) | |
| 2023 | 1 | 748220302121730 | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | 177,777.54 | 173,486.70 | (FFI) (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROY. PRES. 4, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 177777.54, MODIFICADO: 173486.7) | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAS ESTRUCTURA SOCIAL | SN, MDN, TFI, CAR, LA | MDN, TFI, CAR, LA | 169402 | 31 | 29 | 0 | (META: [UNIDAD, MEDI DA METROS CUADRADOS, META_450.0, META_MODIFIC ADA: 450.0]) | |
| 2023 | 1 | 748220302121733 | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | 355,555.08 | 348,974.40 | (FFI) (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROY. PRES. 4, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 355555.08, MODIFICADO: 348974.4) | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAS ESTRUCTURA SOCIAL | SN, MDN, TFI, CAR, LA | MDN, TFI, CAR, LA | 169414 | 61 | 59 | 0 | (META: [UNIDAD, MEDI DA METROS CUADRADOS, META_900.0, META_MODIFIC ADA: 900.0]) | |



| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--|--|--|-----------|------------------|------------------------|-------------------|
| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EFERIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCIAS_FISICAS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_REVISION | OBSERVACIONES |
| TAB220302121700 | 1 (GEOI: [GVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:14, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO FRONTERITA, 00009 FRONTERITA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 30 MIN MIN EN VEHICULO EL C. LON-92.82719047, LAT:18.41946872]) | 08-08-2022 | 21-09-2022 | 346,973.40 | 346,973.40 | 346,973.40 | 346,973.40 | 346,973.40 | (CTTO: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM33-42-OP0106-OP0107-OP0102-OP0105-OP0110-2022, CONTRATISTA:NUMBUS EDIFICACIONES S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:355555.08, IMPORTE_MODIFICADO:450000.00) | (META: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:900.0)) | (2121700PRO YECTO_INICIO, 2121700PRO YECTO_PRO, 2121700PRO YECTO_CESO, 2121700PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220302121710 | 1 (GEOI: [GVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:251, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO CONSTANCIA Y VENECIA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 26.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 22 MIN EN VEHICULO EL C. LON-92.82320291, LAT:18.45951273]) | 08-08-2022 | 21-09-2022 | 347,025.60 | 347,025.60 | 347,025.60 | 347,025.60 | 347,025.60 | (CTTO: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM33-39-OP0088-OP0090-OP0091-OP0092-OP0103-OP0104-OP0109-2022, CONTRATISTA:MANUEL ARTURO ORTIZ OCHOA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:454800.2, IMPORTE_MODIFICADO:520000.00) | (META: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:900.0)) | (2121700PRO YECTO_INICIO, 2121700PRO YECTO_PRO, 2121700PRO YECTO_CESO, 2121700PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220302121725 | 1 (GEOI: [GVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:3, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO BENITO JUAREZ, 80702 BENITO JUAREZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 29 MIN MIN EN VEHICULO, LON-92.81868107, LAT:18.45148005]) | 08-08-2022 | 21-09-2022 | 173,507.58 | 173,507.58 | 173,507.58 | 173,507.58 | 173,507.58 | (CTTO: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM33-39-OP0088-OP0090-OP0091-OP0106-2022, CONTRATISTA:NUMBUS EDIFICACIONES S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:454800.2, IMPORTE_MODIFICADO:520000.00) | (META: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0)) | (2121725PRO YECTO_INICIO, 2121725PRO YECTO_PRO, 2121725PRO YECTO_CESO, 2121725PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220302121730 | 1 (GEOI: [GVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:43, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 80750 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 22 MIN EN VEHICULO, LON-92.84433387, LAT:18.41651095]) | 08-08-2022 | 21-09-2022 | 173,486.70 | 173,486.70 | 173,486.70 | 173,486.70 | 173,486.70 | (CTTO: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM33-42-OP0106-OP0107-OP0102-OP0105-OP0110-2022, CONTRATISTA:NUMBUS EDIFICACIONES S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:355555.08, IMPORTE_MODIFICADO:450000.00) | (META: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0)) | (2121730PRO YECTO_INICIO, 2121730PRO YECTO_PRO, 2121730PRO YECTO_CESO, 2121730PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220302121733 | 1 (GEOI: [GVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:4, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO BENITO JUAREZ, 80702 BENITO JUAREZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 25.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 22 MIN EN VEHICULO, LON-92.80270394, LAT:18.42351029]) | 08-08-2022 | 21-09-2022 | 346,973.40 | 346,973.40 | 346,973.40 | 346,973.40 | 346,973.40 | (CTTO: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM33-42-OP0106-OP0107-OP0102-OP0105-OP0110-2022, CONTRATISTA:NUMBUS EDIFICACIONES S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:355555.08, IMPORTE_MODIFICADO:450000.00) | (META: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:900.0)) | (2121733PRO YECTO_INICIO, 2121733PRO YECTO_PRO, 2121733PRO YECTO_CESO, 2121733PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TAMASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|-----------------------|----------|--|---|----------|---|---|----------|---|-----------------------|-------------------------|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|--|-------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | PROYECTO | TIPO DE INVERSIÓN | RAMO | PROGRAMA | ENTIDAD DE RECURSO | RAMO | PROGRAMA | PREBUJESTARIO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO DE PROGRAMA, PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
| 2023 | 1 | TAB20302121758 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 13- | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 004 FAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 13- | 004 FAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 004 FAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 13- | 004 FAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 173,486.70 | 173,486.70 | (FT1: CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROY. PRES. A, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), MONTO:17777.54, MODIFICADO:173486.7) | CONSTRUCCIÓN DE PRISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 199436 | TABASCO | CENTLA | TABASCO | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRASTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNI. CIPO DE CENTLA | 19943 | 31 | 29 | 0 | (META: (UNIDAD, MEDI DA METROS CUADRADOS, META, MODIFIC ADA:450.0)) | |
| 2023 | 1 | TAB20302121745 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33- | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 004 FAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 33- | 004 FAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 004 FAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 33- | 004 FAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 177,777.54 | 177,777.54 | (FT1: CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROY. PRES. A, FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), MONTO:17777.54, MODIFICADO:17777.54) | CONSTRUCCIÓN DE PRISO FIRME EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGÓN SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CENTLA. - 199453 | TABASCO | CENTLA | TABASCO | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRASTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNI. CIPO DE CENTLA | 19945 | 31 | 29 | 0 | (META: (UNIDAD, MEDI DA METROS CUADRADOS, META, MODIFIC ADA:450.0)) | |
| 2023 | 1 | TAB20302121748 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33- | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 004 FAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 33- | 004 FAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 004 FAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 33- | 004 FAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 177,777.54 | 177,777.54 | (FT1: CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROY. PRES. A, FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), MONTO:17777.54, MODIFICADO:173507.58) | CONSTRUCCIÓN DE PRISO FIRME EN LA LOCALIDAD GARCÍA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 199467 | TABASCO | CENTLA | TABASCO | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRASTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNI. CIPO DE CENTLA | 19946 | 31 | 29 | 0 | (META: (UNIDAD, MEDI DA METROS CUADRADOS, META, MODIFIC ADA:450.0)) | |
| 2023 | 1 | TAB20302121753 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33- | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 004 FAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 33- | 004 FAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 004 FAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 33- | 004 FAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 173,486.20 | 173,486.20 | (FT1: CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROY. PRES. A, FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), MONTO:17777.54, MODIFICADO:173486.7) | CONSTRUCCIÓN DE PRISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 199474 | TABASCO | CENTLA | TABASCO | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRASTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNI. CIPO DE CENTLA | 19947 | 31 | 29 | 0 | (META: (UNIDAD, MEDI DA METROS CUADRADOS, META, MODIFIC ADA:450.0)) | |
| 2023 | 1 | TAB20302121756 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33- | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 004 FAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 33- | 004 FAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 004 FAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 33- | 004 FAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO ASY MUNICIPIO | 562,591.80 | 562,591.80 | (FT1: CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROY. PRES. A, FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), MONTO:562591.80, MODIFICADO:578428.2) | CONSTRUCCIÓN DE PRISO FIRME EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 199489 | TABASCO | CENTLA | TABASCO | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRASTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNI. CIPO DE CENTLA | 19948 | 102 | 68 | 0 | (META: (UNIDAD, MEDI DA METROS CUADRADOS, META, MODIFIC ADA:1500.0)) | |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MÓDULO: DESTINO DEL GASTO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--|--|---|------------------------|------------------|---|
| CENTLA | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | COORDENADAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | ACORDADO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUIDO | OBSERVACIONES |
| TAB20200212173 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:275, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES PANORAMA SUR ENTRE EL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.2 KM DE LA CABEERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 28 KM. LON: -92.7866734, LAT: 18.4108662) | 08-08-2022 | 21-09-2022 | 173,486.70 | 173,486.70 | 173,486.70 | 173,486.70 | 173,486.70 | (CTT01: (TIPO_OBRACOBRA, NUMERO_CONTRATO: CO-0P0102-OP0105-OP0110-2022, CONTRATISTA: NAMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 358595.00, IMPORTE_MODIFICADO: 450000.00) | (MET: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 450.00) | (2121736PRO YECTO_PRO, 2121736PRO YECTO_INCI, 2121736PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES, REVISION |
| TAB20200212174 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:2, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA ALVARO OBREGON SANTA CRUZ, 86762 ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ), CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 28.9 KM DE LA CABEERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 27 KM. LON: -92.8282151) | 08-08-2022 | 08-10-2022 | 173,512.80 | 173,512.80 | 173,512.80 | 173,512.80 | 173,512.80 | (CTT01: (TIPO_OBRACOBRA, NUMERO_CONTRATO: CO-DOOTSM-33-41-OP0095-OP0096-OP0101-OP0108-2022, CONTRATISTA: INNOVACIONES ESTRATEGICAS Y DE INNOVACIONES CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 474073.44, IMPORTE_MODIFICADO: 520000.00) | (MET: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 450.00) | (2121746PRO YECTO_INCI, 2121746PRO YECTO_PRO, 2121746PRO YECTO_FIN) | TERMINADO EN EJECUCION | VALIDADO AVANCES | (CBS1: (OBSERVACION: VERIFICAR CIFRAS, TRIMESTRE: 1.0, (GUAROLISM: FECHAS: 2023-04-18)) |
| TAB20200212174 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:282, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA GARCIA, 86760 GARCIA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 28.4 KM DE LA CABEERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 27 MIN EN VEHICULO EL CAMINO. LON: -92.8289576, LAT: 18.4337752) | 08-08-2022 | 21-09-2022 | 173,507.58 | 173,507.58 | 173,507.58 | 173,507.58 | 173,507.58 | (CTT01: (TIPO_OBRACOBRA, NUMERO_CONTRATO: CO-DOOTSM-33-39-OP0088-OP0090-OP0091-OP0096-OP0103-OP0104-OP0105-OP0106-OP0107-OP0108-OP0109-OP0110-2022, CONTRATISTA: MANUEL ARTURO ORTIZ OCHOA, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 484903.2, IMPORTE_MODIFICADO: 520000.00) | (MET: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 450.00) | (2121746PRO YECTO_INCI, 2121746PRO YECTO_PRO, 2121746PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB20200212175 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:51, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES SECCION SECTOR, 86760 EL VERGEL DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 28.9 KM DE LA CABEERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 28.9 KM EN VEHICULO EL CAMINO. LON: -92.8284980, LAT: 18.41039752) | 08-08-2022 | 21-09-2022 | 173,486.70 | 173,486.70 | 173,486.70 | 173,486.70 | 173,486.70 | (CTT01: (TIPO_OBRACOBRA, NUMERO_CONTRATO: CO-DOOTSM-33-42-OP0106-OP0107-OP0102-OP0105-OP0110-2022, CONTRATISTA: NAMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 358595.00, IMPORTE_MODIFICADO: 450000.00) | (MET: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 450.00) | (2121753PRO YECTO_PRO, 2121753PRO YECTO_INCI, 2121753PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB20200212176 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:51, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES VILA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.0 KM DE LA CABEERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 43 MIN EN V. LON: -92.8958784, LAT: 18.3828569)) | 16-08-2022 | 28-09-2022 | 578,428.20 | 578,428.20 | 578,428.20 | 578,428.20 | 578,428.20 | (CTT01: (TIPO_OBRACOBRA, NUMERO_CONTRATO: CO-DOOTSM-33-48-OP0111-OP0112-OP0117-2022, CONTRATISTA: S DE AGOSTO DE 2022, MONTO DE CENTLA, MONTO: 902891.8, IMPORTE_MODIFICADO: 820000.00) | (MET: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 1500.00) | (2121756PRO YECTO_PRO, 2121756PRO YECTO_INCI, 2121756PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|----------------------------------|--|---|---|--|---|---|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | POLO | CATEGORIA | M_CICLO_DE_RECURSO | M_RAMO | M_PROGRAMA | M_CICLO_DE_RECURSO | M_RAMO | M_PROGRAMA | MONTOS_GLOBAL_APROBADO | MONTOS_GLOBAL_MODIFICADO | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE |
| 2023 | 1 | TAB202302121765 | PROY_2022 DE INVER SION | 33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERAT IVAS DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS DEL DISTRITO FEDERAL | 33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS DEL DISTRITO FEDERAL | 474,074.44 | 462,742.56 | 27 | TABA SCO |
| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE PISO FRIGE EN LA LOCALIDAD LA UNION, MUNICIPIO DE CENTLA - 169512 | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTES FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| (FF1: (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:474073.44, MODIFICADO:462742.56)) | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO_RESPONSABLE | | | | | | | | | | | | | |
| CENTLA | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| PROYEC VIVEN DA INVERSI ON DE INFRAES TRUCTU RA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACION | | | | | | | | | | | | | |
| SN MANI DEN CFI TIPI DE CAR LA | | | | | | | | | | | | | |
| INSTITUCION_EJECUTORA | | | | | | | | | | | | | |
| SN MANI DEN CFI TIPI DE CAR LA | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| 16951 | | | | | | | | | | | | | |
| POBLACION_BENEFICIA | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 0 (META: (UNIDAD_MEDI D)METROS CUADRADOS, META:1200.0, META_MODIFIC ADA:1200.0)) | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1 | TAB202302122005 | PROY_2022 DE INVER SION | 33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS DEL DISTRITO FEDERAL | 33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS DEL DISTRITO FEDERAL | 474,074.44 | 474,074.44 | 27 | TABA SCO |
| NOMBRE | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE PISO FRIGE EN LA LOCALIDAD LA SAMANA, MUNICIPIO DE CENTLA - 170919 | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTES FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| (FF1: (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:474073.44, MODIFICADO:474073.44)) | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO_RESPONSABLE | | | | | | | | | | | | | |
| CENTLA | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| PROYEC VIVEN DA INVERSI ON DE INFRAES TRUCTU RA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACION | | | | | | | | | | | | | |
| SN MANI DEN CFI TIPI DE CAR LA | | | | | | | | | | | | | |
| INSTITUCION_EJECUTORA | | | | | | | | | | | | | |
| SN MANI DEN CFI TIPI DE CAR LA | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| 17091 | | | | | | | | | | | | | |
| POBLACION_BENEFICIA | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | | |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | | |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 0 (META: (UNIDAD_MEDI D)METROS CUADRADOS, META:1200.0, META_MODIFIC ADA:1200.0)) | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1 | TAB202302122028 | PROY_2022 DE INVER SION | 33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS DEL DISTRITO FEDERAL | 33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS DEL DISTRITO FEDERAL | 592,591.60 | 579,889.80 | 27 | TABA SCO |
| NOMBRE | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE PISO FRIGE EN LA LOCALIDAD GOBERNADOR CRUZ, MUNICIPIO DE CENTLA - 171025 | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTES FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| (FF1: (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:592591.6, MODIFICADO:579889.8)) | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO_RESPONSABLE | | | | | | | | | | | | | |
| CENTLA | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| PROYEC VIVEN DA INVERSI ON DE INFRAES TRUCTU RA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACION | | | | | | | | | | | | | |
| SN MANI DEN CFI TIPI DE CAR LA | | | | | | | | | | | | | |
| INSTITUCION_EJECUTORA | | | | | | | | | | | | | |
| SN MANI DEN CFI TIPI DE CAR LA | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| 17102 | | | | | | | | | | | | | |
| POBLACION_BENEFICIA | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | | | | | | | |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 0 (META: (UNIDAD_MEDI D)METROS CUADRADOS, META:1500.0, META_MODIFIC ADA:1500.0)) | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1 | TAB202302122116 | PROY_2022 DE INVER SION | 33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS DEL DISTRITO FEDERAL | 33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS DEL DISTRITO FEDERAL | 237,036.72 | 231,255.92 | 27 | TABA SCO |
| NOMBRE | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE PISO FRIGE EN LA LOCALIDAD EL CARMEN 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA - 171196 | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTES FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| (FF1: (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:237036.72, MODIFICADO:231255.92)) | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO_RESPONSABLE | | | | | | | | | | | | | |
| CENTLA | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| PROYEC VIVEN DA INVERSI ON DE INFRAES TRUCTU RA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACION | | | | | | | | | | | | | |
| SN MANI DEN CFI TIPI DE CAR LA | | | | | | | | | | | | | |
| INSTITUCION_EJECUTORA | | | | | | | | | | | | | |
| SN MANI DEN CFI TIPI DE CAR LA | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| 17146 | | | | | | | | | | | | | |
| POBLACION_BENEFICIA | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 0 (META: (UNIDAD_MEDI D)METROS CUADRADOS, META:600.0, META_MODIFIC ADA:600.0)) | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1 | TAB202302122128 | PROY_2022 DE INVER SION | 33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS DEL DISTRITO FEDERAL | 33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERA LES PARA DESARRO LLAR LAS ENT IDADES FEDERAT IVAS DEL DISTRITO FEDERAL | 237,036.72 | 231,371.26 | 27 | TABA SCO |
| NOMBRE | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE PISO FRIGE EN LA LOCALIDAD FRANCISCO NOLA, MUNICIPIO DE CENTLA - 171469 | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTES FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| (FF1: (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:237036.72, MODIFICADO:231371.26)) | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO_RESPONSABLE | | | | | | | | | | | | | |
| CENTLA | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| PROYEC VIVEN DA INVERSI ON DE INFRAES TRUCTU RA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACION | | | | | | | | | | | | | |
| SN MANI DEN CFI TIPI DE CAR LA | | | | | | | | | | | | | |
| INSTITUCION_EJECUTORA | | | | | | | | | | | | | |
| SN MANI DEN CFI TIPI DE CAR LA | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| 17146 | | | | | | | | | | | | | |
| POBLACION_BENEFICIA | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | |
| MUJERES | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | |
| HOMBRES | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 0 (META: (UNIDAD_MEDI D)METROS CUADRADOS, META:600.0, META_MODIFIC ADA:600.0)) | | | | | | | | | | | | | |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---|--|---|-----------|------------------|---------------------------|-------------------|
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODULO: DESTINO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD: TABASCO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLO | TIPO_GEOREFERENCIA | COORDENADAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTAS | OBSERVACIONES |
| TAB220302121765 | 1 | (GEOI: [CVE_MUNICIPIO-3, LOCALIDAD-00], DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA GUBERNADOR CRUZ, 86762 TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD DE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 37 MIN MIN EN V. LON-92.817292787, LAT:18.444279473) | 15-08-2022 | 28-09-2022 | 462,742.56 | 462,742.56 | 462,742.56 | 462,742.56 | 462,742.56 | (CTT01: [TIPO_OBRACOBRA, NUMERO_CONTRATO-00, DOOTM-33-56, OPR013, OPR014, OPR015, OPR016, OPR022, CONTRATISTA-FERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS, CONVOCANTE MANCIPIO DE CENTLA, MONTO-522591.8, IMPORTE_MODIFICADO-520000, 0]) | META: (UNIDAD, MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 1200.0) | (2121765PRO YECTO_INICI O, 2121765PRO YECTO_FIN, 2121765PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220302122028 | 1 | (GEOI: [CVE_MUNICIPIO-3, LOCALIDAD-02], DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA GUBERNADOR CRUZ, 86762 TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD DE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 38 MIN MIN EN V. LON-92.817292787, LAT:18.444279473) | 01-09-2022 | 15-10-2022 | 474,073.44 | 474,073.44 | 474,073.44 | 474,073.44 | 474,073.44 | (CTT01: [TIPO_OBRACOBRA, NUMERO_CONTRATO-00, DOOTM-33-56, OPR013, OPR014, OPR015, OPR016, OPR022, CONTRATISTA-FERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS, CONVOCANTE MANCIPIO DE CENTLA, MONTO-474073.44, IMPORTE_MODIFICADO-520000, 0]) | META: (UNIDAD, MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 1200.0) | (2122028PRO YECTO_INICI O, 2122028PRO YECTO_FIN, 2122028PRO YECTO_FIN (CE50)) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220302122116 | 1 | (GEOI: [CVE_MUNICIPIO-3, LOCALIDAD-319], DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES MANCHERIA EL CARMEN 2DA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD DE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 40 MIN MIN EN V. LON-92.817291163) | 01-09-2022 | 15-10-2022 | 231,655.92 | 231,655.92 | 231,655.92 | 231,655.92 | 231,655.92 | (CTT01: [TIPO_OBRACOBRA, NUMERO_CONTRATO-00, DOOTM-33-56, OPR013, OPR014, OPR015, OPR016, OPR022, CONTRATISTA-FERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS, CONVOCANTE MANCIPIO DE CENTLA, MONTO-474073.44, IMPORTE_MODIFICADO-520000, 0]) | META: (UNIDAD, MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 600.0) | (212216PRO YECTO_INICI O, 212216PRO YECTO_FIN, 212216PRO YECTO_FIN (CE50)) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220302122128 | 1 | (GEOI: [CVE_MUNICIPIO-3, LOCALIDAD-00], DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES MANCHERIA EL CARMEN 2DA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD DE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 40 MIN MIN EN V. LON-92.817291163) | 15-06-2022 | 28-09-2022 | 231,371.26 | 231,371.26 | 231,371.26 | 231,371.26 | 231,371.26 | (CTT01: [TIPO_OBRACOBRA, NUMERO_CONTRATO-00, DOOTM-33-56, OPR013, OPR014, OPR015, OPR016, OPR022, CONTRATISTA-FERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS, CONVOCANTE MANCIPIO DE CENTLA, MONTO-474073.44, IMPORTE_MODIFICADO-520000, 0]) | META: (UNIDAD, MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 600.0) | (2122128PRO YECTO_INICI O, 2122128PRO YECTO_FIN, 2122128PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MÓDULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--|--|---------------|-----------|------------------|---------------------------|------------------------|
| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO | TPO_GEOREFERENCIA | COORDENADAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTAS | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB22030212128 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:219, DIRECCION: CALLE TEMBLADERAS, 86757, TABASCO), LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 18.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO EN VEHICULO LAT:18.57999753) | 24-08-2022 | 07-10-2022 | 119,210.88 | 119,210.88 | 119,210.88 | 119,210.88 | 119,210.88 | (CTTO1: (TPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-090118-OP0120-OP0122-OP0123-OP0119-OP0122-OP0124-2022, CONTRATISTA:LOKUN DEL SURESTE SA DE CV, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:122289.8, IMPORTE_MODIFICADO:14500.0) | (META: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0)) | CARPETA_FOTOS | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB22030212142 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:9, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CARLOS ROVROSA ZDA, SECCION, 86752 CARLOS ROVROSA ZDA, SECCION, CENTLA, TABASCO ENTRE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO, LON:-92.88289294, LAT:18.58254547) | 24-08-2022 | 07-10-2022 | 119,210.88 | 119,210.88 | 119,210.88 | 119,210.88 | 119,210.88 | (CTTO1: (TPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-OP0119-OP0122-OP0124-2022, CONTRATISTA:LOKUN DEL SURESTE SA DE CV, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:122289.8, IMPORTE_MODIFICADO:14500.0) | (META: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0)) | CARPETA_FOTOS | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB22030212145 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:45, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO NUEVO SAN PEDRO, ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 16.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 17 MIN EN VEHICULO, LON:-92.52489674, LAT:18.62346599) | 24-08-2022 | 07-10-2022 | 238,421.76 | 238,421.76 | 238,421.76 | 238,421.76 | 238,421.76 | (CTTO1: (TPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-OP0119-OP0122-OP0124-2022, CONTRATISTA:LOKUN DEL SURESTE SA DE CV, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:122289.8, IMPORTE_MODIFICADO:14500.0) | (META: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0)) | CARPETA_FOTOS | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB22030212150 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:8, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA BARRA DE SAN PEDRO, 86757 BARRA DE SAN PEDRO, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 22.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO EN VEHICULO, LON:-92.46918168, LAT:18.64328911) | 24-08-2022 | 07-10-2022 | 178,816.32 | 178,816.32 | 178,816.32 | 178,816.32 | 178,816.32 | (CTTO1: (TPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-OP0119-OP0122-OP0124-2022, CONTRATISTA:LOKUN DEL SURESTE SA DE CV, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:122289.8, IMPORTE_MODIFICADO:14500.0) | (META: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0)) | CARPETA_FOTOS | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB22030212151 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:8, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO CARLOS ROVROSA IRA, SECCION, 86752 CARLOS ROVROSA IRA, SECCION, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO AP. LON:-92.84985106, LAT:18.57122355) | 24-08-2022 | 07-10-2022 | 178,816.32 | 178,816.32 | 178,816.32 | 178,816.32 | 178,816.32 | (CTTO1: (TPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-OP0119-OP0122-OP0124-2022, CONTRATISTA:LOKUN DEL SURESTE SA DE CV, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:122289.8, IMPORTE_MODIFICADO:14500.0) | (META: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0)) | CARPETA_FOTOS | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------------------|---|---|---|------------------|---|-------------------------|------------------------|--|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---|-------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MUNICIPIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CICLO DE RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTOS GLOBAL APROBADO | MONTOS GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION LEYDORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
| 2023 | 1 | TAB20230212593 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 2022 | 1004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 306,809.40 | 357,632.64 | FFI1 (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:306809.4, MODIFICADO:357632.64) | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA CENTLA - 17359 | TABASCO | CENTLA | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | INDEPENDIENTE | MUNICIPIO DE CENTLA | 17350 | 61 | 59 | 0 | (META: (UNIDAD MEDIDAS CUADRADOS, META:100.0, META_MODIFICADA:100.0)) | |
| 2023 | 1 | TAB20230212596 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 2022 | 1004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 163,404.70 | 176,916.32 | FFI1 (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:163404.7, MODIFICADO:176916.32) | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA MUNICIPIO DE CENTLA - 173525 | TABASCO | CENTLA | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | INDEPENDIENTE | MUNICIPIO DE CENTLA | 17352 | 31 | 29 | 0 | (META: (UNIDAD MEDIDAS CUADRADOS, META:150.0, META_MODIFICADA:150.0)) | |
| 2023 | 1 | TAB20230212598 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 2022 | 1004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 562,591.80 | 577,400.30 | FFI1 (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:562591.8, MODIFICADO:577696.2) | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SIMON BARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA - 173542 | TABASCO | CENTLA | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | INDEPENDIENTE | MUNICIPIO DE CENTLA | 17354 | 102 | 96 | 0 | (META: (UNIDAD MEDIDAS CUADRADOS, META:1000.0, META_MODIFICADA:1000.0)) | |
| 2023 | 1 | TAB20230212599 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 2022 | 1004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 355,555.08 | 346,743.72 | FFI1 (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:355555.08, MODIFICADO:346743.72) | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CENTLA - 173554 | TABASCO | CENTLA | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | INDEPENDIENTE | MUNICIPIO DE CENTLA | 17355 | 61 | 59 | 0 | (META: (UNIDAD MEDIDAS CUADRADOS, META:1000.0, META_MODIFICADA:1000.0)) | |
| 2023 | 1 | TAB20230212600 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 2022 | 1004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 217,626.72 | 231,155.52 | FFI1 (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:217626.72, MODIFICADO:231155.52) | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN SIMON BARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA - 173587 | TABASCO | CENTLA | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | INDEPENDIENTE | MUNICIPIO DE CENTLA | 17355 | 41 | 36 | 0 | (META: (UNIDAD MEDIDAS CUADRADOS, META:100.0, META_MODIFICADA:100.0)) | |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|-----------------------|---|---|---|------------|-----------------------|-------------------------|---|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|--|-------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | PROYECTO | RAMO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TPO. PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTRUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
| 2023 | 1 | TAB220302122603 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 133-004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO | 133-004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO | 133-004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO | 231,155.52 | 231,036.72 | 231,155.52 | (FF1, CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 237098.72, MODIFICADO: 231155.52) | CONSTRUCCION DE PRISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CENITLA - 173564 | TABASCO | CENITLA | CENITLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | SIN IDENTIFICACION | SIN IDENTIFICACION | 173564 | 41 | 39 | 0 | 0 | (METAS: (UNIDAD, MEDIOS CUADRADOS, META: 900.0, META_MODIFICADA: 900.0)) | |
| 2023 | 1 | TAB220302122605 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 133-004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO | 133-004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO | 133-004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO | 346,743.72 | 355,555.08 | 346,743.72 | (FF1, CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 352553.08, MODIFICADO: 346743.72) | CONSTRUCCION DE PRISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAPARROSO, MUNICIPIO DE CENITLA - 173571 | TABASCO | CENITLA | CENITLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | SIN IDENTIFICACION | SIN IDENTIFICACION | 173571 | 61 | 59 | 0 | 0 | (METAS: (UNIDAD, MEDIOS CUADRADOS, META: 900.0, META_MODIFICADA: 900.0)) | |
| 2023 | 1 | TAB220302122609 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 133-004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO | 133-004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO | 133-004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO | 115,577.76 | 118,518.36 | 115,577.76 | (FF1, CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 118518.36, MODIFICADO: 115577.76) | CONSTRUCCION DE PRISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE QUINTAN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENITLA - 173566 | TABASCO | CENITLA | CENITLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | SIN IDENTIFICACION | SIN IDENTIFICACION | 173566 | 21 | 10 | 0 | 0 | (METAS: (UNIDAD, MEDIOS CUADRADOS, META: 300.0, META_MODIFICADA: 300.0)) | |
| 2023 | 1 | TAB220302122610 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 133-004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO | 133-004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO | 133-004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO | 231,162.48 | 237,039.72 | 231,162.48 | (FF1, CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 237030.72, MODIFICADO: 231162.48) | CONSTRUCCION DE PRISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLO, MUNICIPIO DE CENITLA - 173503 | TABASCO | CENITLA | CENITLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | SIN IDENTIFICACION | SIN IDENTIFICACION | 173503 | 41 | 39 | 0 | 0 | (METAS: (UNIDAD, MEDIOS CUADRADOS, META: 900.0, META_MODIFICADA: 900.0)) | |
| 2023 | 1 | TAB220302122611 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 133-004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO | 133-004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO | 133-004-FAIS MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO | 584,165.56 | 596,335.44 | 584,165.56 | (FF1, CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 580335.44, MODIFICADO: 584165.56) | CONSTRUCCION DE PRISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE QUINTAN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENITLA - 173569 | TABASCO | CENITLA | CENITLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | SIN IDENTIFICACION | SIN IDENTIFICACION | 173569 | 82 | 78 | 0 | 0 | (METAS: (UNIDAD, MEDIOS CUADRADOS, META: 1000.0, META_MODIFICADA: 1200.0)) | |

4


| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---|---|--|-----------|------------------|------------------------|-------------------|
| CENTLA | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLO | REFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | ERIGIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURAS | OBSERVACIONES |
| TAB22030212865 | (GEO1: CVE_MUNICIPIO3, LOCALIDAD:329, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA PASO DE LA CAJONERA ENTRE TABASCO Y LA LOCALIDAD DE ENTRE Y LA LOCALIDAD DE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX DE 45 KI. LON-32 69884007, LAT:18.30789229) | 24-08-2022 | 07-10-2022 | 231,155.52 | 231,155.52 | 231,155.52 | 231,155.52 | 231,155.52 | (CT101: TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-52, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:227036.72, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0) | (META1: (UNIDAD_MEDIDAMETROS CUADRADOS, AVANCE:600.0)) | (2122605)PRO YECTO_INCI O, (2122605)PRO YECTO_PRO CESO, (2122605)PRO YECTO_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB22030212865 | (GEO1: CVE_MUNICIPIO3, LOCALIDAD:311, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA CAPARROSO, 86762 CAPARROSO, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD DE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.7 KI DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX DE 30 MIN EN VEHICULO EL C. LON: 92.80396281, LAT:18.34537814) | 24-08-2022 | 07-10-2022 | 348,743.72 | 348,743.72 | 348,743.72 | 348,743.72 | 348,743.72 | (CT101: TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-51, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:227036.72, IMPORTE_MODIFICADO:420000.0) | (META1: (UNIDAD_MEDIDAMETROS CUADRADOS, AVANCE:900.0)) | (2122605)PRO YECTO_INCI O, (2122605)PRO YECTO_PRO CESO, (2122605)PRO YECTO_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB22030212869 | (GEO1: CVE_MUNICIPIO3, LOCALIDAD:87, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LAS PORFIAS, 86762 LAS PORFIAS, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD DE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.5 KI DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX DE 30 MIN EN VEHICULO, LON-32.78507016, LAT:18.33967293) | 24-08-2022 | 07-10-2022 | 115,577.76 | 115,577.76 | 115,577.76 | 115,577.76 | 115,577.76 | (CT101: TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-OP0127-OP0128-OP0130-2022, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:227036.72, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0) | (META1: (UNIDAD_MEDIDAMETROS CUADRADOS, AVANCE:300.0)) | (2122605)PRO YECTO_INCI O, (2122605)PRO YECTO_PRO CESO, (2122605)PRO YECTO_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB22030212870 | (GEO1: CVE_MUNICIPIO3, LOCALIDAD:46, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA POTRERILLO, 86767 POTRERILLO, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD DE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.3 KI DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX DE 40 MIN EN VEHICULO, LON-32.5381795, LAT:18.35001334) | 24-08-2022 | 07-10-2022 | 231,162.48 | 231,162.48 | 231,162.48 | 231,162.48 | 231,162.48 | (CT101: TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-OP0125-OP0126-OP0128-OP0131-2022, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:562561.8, IMPORTE_MODIFICADO:620000.0) | (META1: (UNIDAD_MEDIDAMETROS CUADRADOS, AVANCE:800.0)) | (2122610)PRO YECTO_INCI O, (2122610)PRO YECTO_PRO CESO, (2122610)PRO YECTO_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB22030212881 | (GEO1: CVE_MUNICIPIO3, LOCALIDAD:46, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO CUINTE ARAUZ, 86758 QUINTE ARAUZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD DE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.8 KI DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX DE 41 MIN EN VEHICULO, LON-32.56135362, LAT:18.32218133) | 01-09-2022 | 15-10-2022 | 584,165.56 | 584,165.56 | 584,165.56 | 584,165.56 | 584,165.56 | (CT101: TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-09-OP0142-OP0145-2022, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:586335.44, IMPORTE_MODIFICADO:630000.0) | (META1: (UNIDAD_MEDIDAMETROS CUADRADOS, AVANCE:1200.0)) | (2122611)PRO YECTO_INCI O, (2122611)PRO YECTO_PRO CESO, (2122611)PRO YECTO_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------|-----------------------|----------|--|----------|--|---------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|
| MUNICIPIO DE CENTLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODULO: DESTINO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD: TABASCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | PROYECTO | RAMO | PROGRAMA | ENTIDAD DE RECURSO | RAMO | PROGRAMA | ENTIDAD DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO DE PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTRUCCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
| 2023 | 1 | TAB202302122612 | PROYECTO DE INVERSION | 13-2022 | 1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 13-2022 | 1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 13-2022 | 1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 13-2022 | 590,568.49 | 590,568.49 | 27 | 3 | SECO | 3 | 3 | PROYECTO DE INVERSION SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | TIPO DE CAR | MIUNI DE CENTLA | 17291 | 1,714 | 1,294 | 0 | (META: (UNIDAD_MEDI DA METROS CUADRADOS) 1000.0) META: 215.64, META_MODIFICADA: 215.64) |
| 2023 | 1 | TAB202302122618 | PROYECTO DE INVERSION | 13-2022 | 1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 13-2022 | 1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 13-2022 | 1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 13-2022 | 1,239,254.52 | 1,266,102.48 | 27 | 3 | SECO | 3 | 3 | PROYECTO DE INVERSION SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | TIPO DE CAR | MIUNI DE CENTLA | 17300 | 4,140 | 4,046 | 0 | (META: (UNIDAD_MEDI DA METROS CUADRADOS) 1185.6) META: 1185.6, META_MODIFICADA: 1185.6) |
| 2023 | 1 | TAB202302122648 | PROYECTO DE INVERSION | 13-2022 | 1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 13-2022 | 1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 13-2022 | 1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 13-2022 | 1,159,240.95 | 1,130,590.24 | 27 | 3 | SECO | 3 | 3 | PROYECTO DE INVERSION SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | TIPO DE CAR | MIUNI DE CENTLA | 17304 | 1,942 | 1,747 | 0 | (META: (UNIDAD_MEDI DA METROS CUADRADOS) 1191.4) META: 1191.4, META_MODIFICADA: 1191.4) |
| 2023 | 1 | TAB202302122635 | PROYECTO DE INVERSION | 13-2022 | 1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 13-2022 | 1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 13-2022 | 1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 13-2022 | 320,422.99 | 314,263.19 | 27 | 3 | SECO | 3 | 3 | PROYECTO DE INVERSION SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | TIPO DE CAR | MIUNI DE CENTLA | 17664 | 1,173 | 1,154 | 0 | (META: (UNIDAD_MEDI DA METROS CUADRADOS) 578.0) META: 578.0, META_MODIFICADA: 578.0) |
| 2023 | 1 | TAB202302122415 | PROYECTO DE INVERSION | 13-2022 | 1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 13-2022 | 1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 13-2022 | 1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 13-2022 | 1,327,471.93 | 1,294,040.98 | 27 | 3 | SECO | 3 | 3 | PROYECTO DE INVERSION SOCIAL | CULTURA Y TURISMO | TIPO DE CAR | MIUNI DE CENTLA | 17756 | 11,660 | 11,105 | 0 | (META: (UNIDAD_MEDI DA METROS CUADRADOS) 1020.3) META: 1020.3, META_MODIFICADA: 1020.3) |

Handwritten mark or signature.

| CENTLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------------------|---|---|---|---|-----------------|--------------|---|-----------------------|-------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|-----------------------|---|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-----------|---------------|---|---|
| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | PROYECTO | TIPO DE RECURSO | TIPO DE RAMO | TIPO DE PROGRAMA | TIPO DE RECURSO | TIPO DE RAMO | TIPO DE PROGRAMA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTRUCCION FACTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRERES | BENEFICIARIOS | METAS | |
| 2023 | 1 | TAB2030012459 | PROYECTO DE INVERSION | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAB MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAB MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAB MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1,923,557.73 | 1,923,557.73 | 004-FAB MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1,923,557.73 | 441,917.57 | 441,917.57 | FF1: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), MONTO 453214.67, MODIFICADO 441917.57) | MANTENIMIENTO DEL PARQUE PUBLICO JACORO NAZAR, EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE CENTLA, MUNICIPIO DE CENTLA - 188735 | TABA SCO | 27 | 3 | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | URBANA SIN ZONACION | TIPI DE CAR CENTLA | MUNI CIPO DE CAR CENTLA | 17776 5 | 11,690 | 11,105 | 0 | 0 | (METAS: UNIDAD MEDIDA CUADRADOS, META: 1424.0, META_MODIFICADA: 1424.0) |
| 2023 | 1 | TAB2030012507 | PROYECTO DE INVERSION | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAB MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAB MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAB MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 399,925.66 | 399,925.66 | 004-FAB MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 399,925.66 | 399,925.66 | FF1: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), MONTO 399256.66, MODIFICADO 399924.78) | MANTENIMIENTO DEL PARQUE PUBLICO LINEAL EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE CENTLA, MUNICIPIO DE CENTLA - 188735 | TABA SCO | 27 | 3 | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | URBANA SIN ZONACION | TIPI DE CAR CENTLA | MUNI CIPO DE CAR CENTLA | 17801 3 | 11,690 | 11,105 | 0 | 0 | (METAS: UNIDAD MEDIDA CUADRADOS, META: 3955.0, META_MODIFICADA: 3955.0) | |
| 2023 | 1 | TAB2030012575 | PROYECTO DE INVERSION | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAB MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAB MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAB MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 221,653.96 | 221,653.96 | 004-FAB MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 221,653.96 | 216,068.50 | 216,068.50 | FF1: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), MONTO 221613.96, MODIFICADO 216068.5) | MANTENIMIENTO DEL PARQUE PUBLICO JACORO NAZAR, EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE CENTLA, MUNICIPIO DE CENTLA - 188735 | TABA SCO | 27 | 3 | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | URBANA SIN ZONACION | TIPI DE CAR CENTLA | MUNI CIPO DE CAR CENTLA | 18873 5 | 11,690 | 11,105 | 0 | 0 | (METAS: UNIDAD MEDIDA CUADRADOS, META: 500.0, META_MODIFICADA: 500.0) |
| 2023 | 1 | TAB20300125815 | PROYECTO DE INVERSION | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAB MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAB MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAB MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 399,925.66 | 399,925.66 | 004-FAB MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 399,925.66 | 394,516.14 | 394,516.14 | FF1: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), MONTO 399256.66, MODIFICADO 394516.14) | MANTENIMIENTO DEL PARQUE PUBLICO JACORO NAZAR, EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE CENTLA, MUNICIPIO DE CENTLA - 188735 | TABA SCO | 27 | 3 | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | URBANA SIN ZONACION | TIPI DE CAR CENTLA | MUNI CIPO DE CAR CENTLA | 18916 3 | 11,690 | 11,105 | 0 | 0 | (METAS: UNIDAD MEDIDA CUADRADOS, META: 1800.0) |
| 2023 | 1 | TAB20300126703 | PROYECTO DE INVERSION | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAB MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAB MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAB MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1,923,557.73 | 1,923,557.73 | 004-FAB MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1,923,557.73 | 1,923,557.73 | 1,923,557.73 | FF1: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), MONTO 1986494.67, MODIFICADO 1823507.73) | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE PABLO CALLEJAN ALDAMA A CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE CENTLA, MUNICIPIO DE CENTLA - 185599 | TABA SCO | 27 | 3 | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | URBANA SIN ZONACION | TIPI DE CAR CENTLA | MUNI CIPO DE CAR CENTLA | 19359 3 | 11,690 | 11,105 | 0 | 0 | (METAS: UNIDAD MEDIDA CUADRADOS, META: 1794.13, META_MODIFICADA: 1794.13) |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IDUO | PROGEOREFERENCIA | DEONFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | AVANCE FINANCIERO | | | | | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES, CAPTURAS | OBSERVACIONES, REVISION | |
| | | | | | PAGADO | ERECIDO | DEMANDADO | COMPROMETIDO | RECIBADO | | | | | | | | |
| TA822030212459 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE IGNACIO MEJA, COLONIA: LIBRES GARCIA, 86750 FRONTERA, CENTLA GUERRERO, Y CALLE GREGALVA, GUERRERO, Y CALLE GREGALVA, CALLE GREGORIO MENDOZ MAGAÑA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO, LON: 92.63966542, LAT: 18.52824156)) | 01-08-2022 | 14-09-2022 | 441,917.57 | 441,917.57 | 441,917.57 | 441,917.57 | 441,917.57 | 441,917.57 | 441,917.57 | (MET: (UNIDAD, MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 104.0)) | (212459)PRO YECTO_PRO CESO, 212459)PRO YECTO_INCI 212459)PRO YECTO_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TA822030212507 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA FOMISSTE, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION CARLOS ALBERTO MAURAZO Y CALLE ELISEBEO CASTILLO, CALLE ALVARO OBREGÓN EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LON: 92.63977324, LAT: 18.52743861)) | 01-08-2022 | 14-09-2022 | 389,904.76 | 389,904.76 | 389,904.76 | 389,904.76 | 389,904.76 | 389,904.76 | 389,904.76 | (MET: (UNIDAD, MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 95.0)) | (212507)PRO YECTO_INCI 212507)PRO YECTO_PRO CESO, 212507)PRO YECTO_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TA822030212575 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ELISEBEO CASTILLO Y CALLE GREGALVA, CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE FRANCIS, LON: 92.65192885, LAT: 18.5258522)) | 01-08-2022 | 14-09-2022 | 216,068.50 | 216,068.50 | 216,068.50 | 216,068.50 | 216,068.50 | 216,068.50 | 216,068.50 | (MET: (UNIDAD, MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 500.0)) | (212575)PRO YECTO_INCI 212575)PRO YECTO_PRO CESO, 212575)PRO YECTO_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TA8220302125815 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE IGNACIO MEJA SECTOR DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO MEJA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE ALVARO OBREGÓN EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA IGNACIO MEJA Y CALLE MARIANO, LON: 92.54275274, LAT: 18.53426889)) | 01-09-2022 | 14-09-2022 | 384,516.14 | 384,516.14 | 384,516.14 | 384,516.14 | 384,516.14 | 384,516.14 | 384,516.14 | (MET: (UNIDAD, MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 160.0)) | (212581)PRO YECTO_INCI 212581)PRO YECTO_PRO CESO, 212581)PRO YECTO_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TA8220302126703 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA, LON: 92.65220506, LAT: 18.5271257)) | 01-08-2022 | 25-09-2022 | 1,923,557.73 | 1,923,557.73 | 1,923,557.73 | 1,923,557.73 | 1,923,557.73 | 1,923,557.73 | 1,923,557.73 | (MET: (UNIDAD, MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 1794.13)) | (212670)PRO YECTO_INCI 212670)PRO YECTO_PRO CESO, 212670)PRO YECTO_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|--|--|---------|---------------------|--|----------------------------------|-------|---|--------|--------|---|--|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | TIPO DE RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | | | | | | |
| 2023 | 1 | 1AB8220302126873 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FABES MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 7,944,351.32 | 7,698,438.49 | IFF1: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:7944581.32, MODIFICADO:7698438.49) | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BENTO JUAREZ, TRAMO DESVACACIÓN CUAUHTEMOC, A CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO BANQUETAS PERIMETRALES Y CONVENIOS, MONTO: 1941181.00, MODIFICADO: 1941181.00, CALLE GUINIM ARAUZ, TRAMO CALLE AGUSTIN MELGAR A DESVACACIÓN CUAUHTEMOC, DE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 194183 | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAS ESTRUCTURAS SOCIALES | CLASIFICACION TIFI DE VALIDA DES | 15418 | 3 | 4,140 | 4,046 | 0 | (METAS: [UNIDAD, MEDI CUADRADOS, META:6130.0, META_MODIFICADA:6130.0]) |
| 2023 | 1 | 1AB8220302127168 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FABES MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 929,697.94 | 929,697.94 | IFF1: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:929697.94, MODIFICADO:929697.94) | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO MELCHOR SUAREZ, TRAMO VICENTE GUERRERO A LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 195967 | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAS ESTRUCTURAS SOCIALES | CLASIFICACION TIFI DE VALIDA DES | 15656 | 7 | 11,600 | 11,105 | 0 | (METAS: [UNIDAD, MEDI CUADRADOS, META:71874, META_MODIFICADA:71974]) |
| 2023 | 1 | 1AB8220302127169 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FABES MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 3,091,301.12 | 3,091,301.12 | IFF1: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:3091301.12, MODIFICADO:3091301.12) | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ, TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE BENTO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 116856 | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAS ESTRUCTURAS SOCIALES | CLASIFICACION TIFI DE VALIDA DES | 15655 | 6 | 11,600 | 11,105 | 0 | (METAS: [UNIDAD, MEDI CUADRADOS, META:2276.97, META_MODIFICADA:2276.97]) |
| 2023 | 1 | 1AB8220302127262 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FABES MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1,689,184.09 | 1,651,648.04 | IFF1: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1689184.09, MODIFICADO:1651648.04) | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE MELCHOR SCAMPO, TRAMO CALLE CARRTERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 199394 | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAS ESTRUCTURAS SOCIALES | CLASIFICACION TIFI DE VALIDA DES | 15836 | 4 | 11,690 | 11,105 | 0 | (METAS: [UNIDAD, MEDI CUADRADOS, META:1592.78, META_MODIFICADA:1562.78]) |
| 2023 | 1 | 1AB8220302127365 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FABES MUNICIPAL Y FEDERAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1,304,756.26 | 1,304,756.26 | IFF1: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1304756.26, MODIFICADO:1304756.26) | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, EN LA CALLE MELCHOR IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 191010 | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAS ESTRUCTURAS SOCIALES | CLASIFICACION TIFI DE VALIDA DES | 15701 | 0 | 11,660 | 11,105 | 0 | (METAS: [UNIDAD, MEDI CUADRADOS, META:1163.43, META_MODIFICADA:1163.43]) |

Handwritten mark or signature.

Handwritten mark or signature.

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--|-----------|------------------|---------------------------|------------------------|
| MUNICIPIO DE CENTLA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODULO: DESTINO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD: TABASCO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIAL | COORDENADAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | REGISTRADO | COMPROMETIDO | DEMANDADO | BIENECIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FUJADO | OBSERVACIONES_CAPTURISTAS | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB22030212873 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE DANIELS VILLAVICENTE GUERRERO, 80761 VICENTE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE QUINTIN ARALUZ, CALLE PERIMETRO DEL PARQUE CENTRAL, COORDENADAS: 16.53153549, DISTANCIA DE 309 KM DE LA LON: 92.64860517, LAT: 16.53059251) | 01-08-2022 | 26-11-2022 | 7,896,488.49 | 7,896,488.49 | 7,896,488.49 | 7,896,488.49 | 7,896,488.49 | (CTT01: (TIPO_OBRA:OBRA, NOMBRE_CONTRATO:CO-DOOTM33-36-OP0081-2022, CONTRATISTA RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:7446571.32, IMPORTE_MODIFICADO:8200000.00) | (METAL: (MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:6130.00) | 2127262PRO YECTO_INICIO, 2128273PRO YECTO_FIN, 2128673PRO YECTO_PRO (CESO) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB22030212768 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE IGNACIO MEJIA COLONIA NUEVA CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA FEDERAL CIUDAD DEL CARMEN, VILLAHERMOSA, CALLE INDEPENDENCIA, EL AREA DE INDEPENDENCIA, LA ZONA SE INCLUYEN: COBRI, LON: 92.63999256, LAT: 16.53011398) | 15-09-2022 | 29-10-2022 | 929,097.94 | 929,097.94 | 929,097.94 | 929,097.94 | 929,097.94 | (CTT01: (TIPO_OBRA:OBRA, NOMBRE_CONTRATO:CO-DOOTM33-37-OP0084-2022, CONTRATISTA EDWIN NUÑEZ TOLEDO, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:509997.84, IMPORTE_MODIFICADO:1350000.00) | (METAL: (MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:718.74) | 2127168PRO YECTO_INICIO, 2127169PRO YECTO_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB22030212799 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE JOSÉ MARIA PINO JUAREZ CIUDAD FRONTERA CENTRO, 80750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE PINO JUAREZ, EL AREA DE ENCLUESTRAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, LON: 92.64860517, LAT: 16.53255143) | 21-09-2022 | 19-11-2022 | 3,091,301.12 | 3,091,301.12 | 3,091,301.12 | 3,091,301.12 | 3,091,301.12 | (CTT01: (TIPO_OBRA:OBRA, NOMBRE_CONTRATO:CO-DOOTM33-78-OP0084-2022, CONTRATISTA RYSH CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3091301.12, IMPORTE_MODIFICADO:3150000.00) | (METAL: (MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:2278.97) | 2127199PRO YECTO_INICIO, 2127199PRO YECTO_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB22030212782 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA JACOBDO NAZAR, 80750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FEDERAL CIUDAD DEL CARMEN, VILLAHERMOSA, CALLE GRUJALVA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CAL, LON: 92.64002098, LAT: 16.53153549) | 03-10-2022 | 16-11-2022 | 1,851,848.64 | 1,851,848.64 | 1,851,848.64 | 1,851,848.64 | 1,851,848.64 | (CTT01: (TIPO_OBRA:OBRA, NOMBRE_CONTRATO:CO-DOOTM33-91-OP0085-2022, CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE C.V, EMPEDADORA MCI, S.A CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1899184.00, IMPORTE_MODIFICADO:2400000.00) | (METAL: (MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1582.70) | 2127262PRO YECTO_INICIO, 2127262PRO YECTO_FIN, 2127262PRO YECTO_PRO (CESO) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB22030212785 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE ALVARO OBRIGON COLONIA JACOBDO NAZAR, 80750 FRONTERA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO RAYON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SIMÓN SARLAT, EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ALVARO OBRIGON TRAMO CAL, LON: 92.6465968, LAT: 16.5394468) | 21-09-2022 | 04-11-2022 | 1,304,796.26 | 1,304,796.26 | 1,304,796.26 | 1,304,796.26 | 1,304,796.26 | (CTT01: (TIPO_OBRA:OBRA, NOMBRE_CONTRATO:CO-DOOTM33-92-OP0085-2022, CONTRATISTA CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1304796.26, IMPORTE_MODIFICADO:1450000.00) | (METAL: (MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1163.43) | 2127358PRO YECTO_INICIO, 2127358PRO YECTO_FIN, 2127358PRO YECTO_PRO (CESO) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |

R

✓

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MÓDULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|-----------|------------------|--------------------------------|------------------------|
| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO_GEOREFERENCIAL | TIPO_GEOREFERENCIAL | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECIBIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTAS | OBSERVACIONES_REVISION |
| 1 | TAB220302127424 | 21-09-2022 | 04-11-2022 | 1,414,896.95 | 1,414,896.95 | 1,414,896.95 | 1,414,896.95 | 1,414,896.95 | (CTTO): TIPO_OBRA/OBRA, NUMERO_CONTRATO.CO-DOOTBMA-33-45-OP144-OP145-OP146-OP143-OP147-CONTRATISTA/MAURICIO ISIDRO CHAVEZ, CONVOCANTE/MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1414896.95, IMPORTE_MODIFICADO:1550000.0) | (META): UNIDAD, MEDIDA/METROS CUADRADOS, AVANCE:(1103.4) | (212)2624PRO YECT'O_INICIO, (212)2624PRO YECT'O_PRO, (212)2624PRO YECT'O_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES, CAPTURISTAS | SIN OBSERVACIONES |
| 1 | TAB220302127475 | 15-08-2022 | 28-09-2022 | 231,519.83 | 231,519.83 | 231,519.83 | 231,519.83 | 231,519.83 | (CTTO): TIPO_OBRA/OBRA, NUMERO_CONTRATO.CO-DOOTBMA-33-45-OP144-OP145-OP146-OP143-OP147-CONTRATISTA/MAURICIO ISIDRO CHAVEZ, CONVOCANTE/MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:231519.83, IMPORTE_MODIFICADO:28000.0) | (META): UNIDAD, MEDIDA/METROS CUADRADOS, AVANCE:(300.0) | (212)2473PRO YECT'O_INICIO, (212)2473PRO YECT'O_PRO, (212)2473PRO YECT'O_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| 1 | TAB220302127483 | 15-08-2022 | 28-09-2022 | 231,519.83 | 231,519.83 | 231,519.83 | 231,519.83 | 231,519.83 | (CTTO): TIPO_OBRA/OBRA, NUMERO_CONTRATO.CO-DOOTBMA-33-45-OP144-OP145-OP146-OP143-OP147-CONTRATISTA/MAURICIO ISIDRO CHAVEZ, CONVOCANTE/MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:231519.83, IMPORTE_MODIFICADO:28000.0) | (META): UNIDAD, MEDIDA/METROS CUADRADOS, AVANCE:(300.0) | (212)2493PRO YECT'O_INICIO, (212)2493PRO YECT'O_PRO, (212)2493PRO YECT'O_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| 1 | TAB220302127530 | 15-08-2022 | 28-09-2022 | 534,699.98 | 534,699.98 | 534,699.98 | 534,699.98 | 534,699.98 | (CTTO): TIPO_OBRA/OBRA, NUMERO_CONTRATO.CO-DOOTBMA-33-45-OP144-OP145-OP146-OP143-OP147-CONTRATISTA/MAURICIO ISIDRO CHAVEZ, CONVOCANTE/MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:534699.98, IMPORTE_MODIFICADO:28000.0) | (META): UNIDAD, MEDIDA/METROS CUADRADOS, AVANCE:(800.0) | (212)503PRO YECT'O_INICIO, (212)503PRO YECT'O_PRO, (212)503PRO YECT'O_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| 1 | TAB220302127533 | 15-08-2022 | 28-09-2022 | 314,794.03 | 314,794.03 | 314,794.03 | 314,794.03 | 314,794.03 | (CTTO): TIPO_OBRA/OBRA, NUMERO_CONTRATO.CO-DOOTBMA-33-45-OP144-OP145-OP146-OP143-OP147-CONTRATISTA/MAURICIO ISIDRO CHAVEZ, CONVOCANTE/MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:314794.03, IMPORTE_MODIFICADO:28000.0) | (META): UNIDAD, MEDIDA/METROS CUADRADOS, AVANCE:(800.0) | (212)534PRO YECT'O_INICIO, (212)534PRO YECT'O_PRO, (212)534PRO YECT'O_FIN | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |

R

2

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|-----------------------|---|---|---|-----------------------|---|-------------------------|------------------------|--|---|---------|---------------------|---|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------|---|-------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | PROYECTO | RAMO | ENTIDAD | TIPO DE RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTOS GLOBAL APROBADO | MONTOS GLOBAL MODIFICADO | FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS |
| 2023 | 1 | TAB22030217546 | PROYECTO DE INVERSION | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | PROYECTO DE INVERSION | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 170,262.80 | 174,110.31 | FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROG. PRES. 4, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 174,110.31 (MODIFICADO: 17,110.31) | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA RA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 19766 | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO DE CENTLA | 19766 | 0 | 21 | 19 | 0 | (META: 19 UNIDADES DE 100 CUADROS, META: 300.00 METROS CUADROS, META: 300.00 METROS CUADROS, META: 300.00 METROS CUADROS) | |
| 2023 | 1 | TAB22030217572 | PROYECTO DE INVERSION | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | PROYECTO DE INVERSION | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 231,519.83 | 225,587.43 | FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROG. PRES. 4, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 231,519.83 (MODIFICADO: 25,932.40) | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, MUNICIPIO MANGULAR, MUNICIPIO DE CENTLA. - 19767 | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO DE CENTLA | 19767 | 7 | 21 | 19 | 0 | (META: 19 UNIDADES DE 100 CUADROS, META: 300.00 METROS CUADROS, META: 300.00 METROS CUADROS) | |
| 2023 | 1 | TAB22030218093 | PROYECTO DE INVERSION | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | PROYECTO DE INVERSION | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 2,664,268.96 | 2,850,218.20 | FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROG. PRES. 4, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 2,664,268.96 (MODIFICADO: 285,949.24) | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD FRONTERA CUAJALTEPEC, MUNICIPIO DE CENTLA. - 20156 | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO DE CENTLA | 20156 | 6 | 203 | 267 | 0 | (META: 267 UNIDADES DE 100 CUADROS, META: 294,368.00 METROS CUADROS, META: 294,368.00 METROS CUADROS) | |
| 2023 | 1 | TAB22030218461 | PROYECTO DE INVERSION | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | PROYECTO DE INVERSION | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 912,062.48 | 889,293.58 | FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROG. PRES. 4, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 912,062.48 (MODIFICADO: 22,768.90) | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 20203 | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO DE CENTLA | 20203 | 3 | 82 | 78 | 0 | (META: 78 UNIDADES DE 100 CUADROS, META: 140.00 METROS CUADROS, META: 140.00 METROS CUADROS) | |
| 2023 | 1 | TAB22030218414 | PROYECTO DE INVERSION | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | PROYECTO DE INVERSION | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 456,041.24 | 444,640.30 | FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, PROG. PRES. 4, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 456,041.24 (MODIFICADO: 44,399.94) | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CARBILLO PUERTO BURLA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 20204 | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO DE CENTLA | 20204 | 4 | 41 | 38 | 0 | (META: 38 UNIDADES DE 100 CUADROS, META: 720.00 METROS CUADROS, META: 720.00 METROS CUADROS) | |



| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--|--|---|-----------|------------------|-------------------|
| CANTON | CANTON | CANTON | CANTON | CANTON | CANTON | AVANCE FINANCIERO | | | | AVANCE FISICOS | | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
| | | | | | | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EFERIDO | PAGADO | CONTRATOS | | | |
| PROYECTO | REFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EFERIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
| TAB220302127546 | 1 (GEO1 (CVE_MUNICIPIO3, LOCALIDAD23, DIRECCIONCALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LAS PALMAS, 86753 LAS PALMAS, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD DE 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 20 MIN MIN EN VEHICULO , LON-92.59637232, LAT:18.38329842) | 15-08-2022 | 28-09-2022 | 172,110.31 | 172,110.31 | 172,110.31 | 172,110.31 | 172,110.31 | (CTT01: (TIPO_OBRABOBR, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-44-OP0144-OP0145-OP0146-OP0143-OP0147-OP0148-2022, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE ISIDRO CHAVEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:231518.85, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0) | META: (UNIDAD, MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0) | (2127546PRO YECTO_INCI O, 2127546PRO YECTO_PRO O, 2127546PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220302127572 | 1 (GEO1 (CVE_MUNICIPIO3, LOCALIDAD219, DIRECCIONCALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA PUNTA EL MANGLAR, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 17.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 19 MIN EN VEHICULO, LON: -92.6501865, LAT:18.44411519) | 15-08-2022 | 28-09-2022 | 225,597.43 | 225,597.43 | 225,597.43 | 225,597.43 | 225,597.43 | (CTT01: (TIPO_OBRABOBR, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-44-OP0145-OP0146-OP0143-OP0147-OP0148-2022, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE ISIDRO CHAVEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:231518.85, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0) | META: (UNIDAD, MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0) | (2127572PRO YECTO_INCI O, 2127572PRO YECTO_PRO O, 2127572PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220302128293 | 1 (GEO1 (CVE_MUNICIPIO3, LOCALIDAD30, DIRECCIONCALLE DIVERSAS CALLES CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ACCIONES SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DE LOS PUNTOS DENTRO DEL AREA GEOGRAFICA DE LA LOCALIDAD ABARCANDO LAS COLONI, LON: -92.65202842, LAT:18.53893967) | 08-08-2022 | 21-10-2022 | 2,890,216.20 | 2,890,216.20 | 2,890,216.20 | 2,890,216.20 | 2,890,216.20 | (CTT01: (TIPO_OBRABOBR, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-44-OP0150-2022, CONVOCANTE:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE ISIDRO CHAVEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3310000.0) | META: (UNIDAD, MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:4880.0) | (2128293PRO YECTO_INCI O, 2128293PRO YECTO_PRO O, 2128293PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220302128401 | 1 (GEO1 (CVE_MUNICIPIO3, LOCALIDAD30, DIRECCIONCALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO FRANCISCO IMADERO, 86754 FRANCISCO IMADERO, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 16.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 19 MIN MI, LON: -92.73897376, LAT:18.46803719) | 15-08-2022 | 13-10-2022 | 899,280.59 | 899,280.59 | 899,280.59 | 899,280.59 | 899,280.59 | (CTT01: (TIPO_OBRABOBR, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-44-OP0151-OP0152-2022, CONVOCANTE:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:912862.48, IMPORTE_MODIFICADO:1200000.0) | META: (UNIDAD, MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1440.0) | (2128401PRO YECTO_INCI O, 2128401PRO YECTO_PRO O, 2128401PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220302128414 | 1 (GEO1 (CVE_MUNICIPIO3, LOCALIDAD28, DIRECCIONCALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CARRILLO SUR, FELIPE CARRILLO CARRILLO SUR (CARRILLO), CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACI, LON: -92.7090377, LAT:18.49100662) | 15-08-2022 | 13-10-2022 | 444,640.30 | 444,640.30 | 444,640.30 | 444,640.30 | 444,640.30 | (CTT01: (TIPO_OBRABOBR, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-44-OP0153-2022, CONVOCANTE:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:912862.48, IMPORTE_MODIFICADO:1200000.0) | META: (UNIDAD, MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:720.0) | (2128414PRO YECTO_INCI O, 2128414PRO YECTO_PRO O, 2128414PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---|---|------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------|-----------|--|-------|
| MUNICIPIO DE CENTLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODULO: DESTINO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD: TAMAULCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CICLO | TRIMESTRE | PROYECTO | CATEGORIA | TIPO_CICLO_DE_RECURSO | TIPO_RAMO | TIPO_PROGRAMA | TIPO_CICLO_DE_RECURSO | TIPO_PROGRAMA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTRUCCION_ESCUELA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRERES | BENEFICIARIOS | METAS |
| 2023 | 1 | TAB220302128430 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-ONESPARE | 1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERAL MUNICIPIO | 72-PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 72-PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 912,082.48 | 888,108.53 | FF1: CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 912082.48, MODIFICADO 885105.53) | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BELLOTE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 202119 | TABA 3 ECO | CENTLA | 27 | TABA 3 ECO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICACION | MUNI CIPO DE CENT LA | 20215 5 | 93 | 78 | 0 | (METAL: UNIDAD, MEDI DA METROS CUADRADOS, META: 1440.0, META_MODIFICADA: 1440.0) | |
| 2023 | 1 | TAB220302128652 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-ONESPARE | 1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERAL MUNICIPIO | 72-PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 72-PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 342,030.93 | 333,564.44 | FF1: CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 342030.93, MODIFICADO 333564.44) | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL BELLOTE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 202151 | TABA 3 ECO | CENTLA | 27 | TABA 3 ECO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICACION | MUNI CIPO DE CENT LA | 20215 8 | 31 | 29 | 0 | (METAL: UNIDAD, MEDI DA METROS CUADRADOS, META: 540.0, META_MODIFICADA: 540.0) | |
| 2023 | 1 | TAB220302128692 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-ONESPARE | 1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERAL MUNICIPIO | 72-PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 72-PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 342,030.93 | 333,564.44 | FF1: CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 342030.93, MODIFICADO 333564.44) | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 202289 | TABA 3 ECO | CENTLA | 27 | TABA 3 ECO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICACION | MUNI CIPO DE CENT LA | 20228 9 | 31 | 29 | 0 | (METAL: UNIDAD, MEDI DA METROS CUADRADOS, META: 540.0, META_MODIFICADA: 540.0) | |
| 2023 | 1 | TAB220302128700 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-ONESPARE | 1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERAL MUNICIPIO | 72-PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 72-PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 258,020.62 | 250,709.95 | FF1: CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 258020.62, MODIFICADO 250709.95) | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ADOLFO PEREZ MATEO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 202287 | TABA 3 ECO | CENTLA | 27 | TABA 3 ECO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICACION | MUNI CIPO DE CENT LA | 20228 7 | 31 | 19 | 0 | (METAL: UNIDAD, MEDI DA METROS CUADRADOS, META: 360.0, META_MODIFICADA: 360.0) | |
| 2023 | 1 | TAB220302128658 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-ONESPARE | 1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERAL MUNICIPIO | 72-PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 72-PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 228,020.62 | 220,709.95 | FF1: CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 228020.62, MODIFICADO 220709.95) | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL GUAJOPE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 202806 | TABA 3 ECO | CENTLA | 27 | TABA 3 ECO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICACION | MUNI CIPO DE CENT LA | 20280 6 | 21 | 19 | 0 | (METAL: UNIDAD, MEDI DA METROS CUADRADOS, META: 360.0, META_MODIFICADA: 360.0) | |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|--|--|--|-----------|------------------|-------------------|
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | |
| MODULO: DESTINO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: TABASCO | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLIO | TPO_GEOREFERENCIA | DIRECCIONES | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECIBIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FILIO | OBSERVACIONES |
| TAB220302128430 | 1 | (GEO1: [CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONA EL BELLOTE, 86768 EL BELLOTE, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 46.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 40 MIN EN VEHICULO EL. LON: -92.9755584, LAT:18.41456006]) | 15-08-2022 | 13-10-2022 | 888,108.53 | 888,108.53 | 888,108.53 | 888,108.53 | (CTT01: [TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-61-OP0154, OP0155, OP0161, OP0162, 2022, CONTRATISTA:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA MMA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:242000.00, IMPORTE_MODIFICADO:350000.00]) | (META: [UNIDAD, MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1440.0]) | (2128430PRO YECTO_INCI, 2128430PRO YECTO_PRO, 2128430PRO YECTO_CESO, 2128430PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220302128462 | 1 | (GEO1: [CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:70, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONA EL BELLOTE, 86768 EL BELLOTE, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 48.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 50 MIN EN VEHICULO EL. LON: -92.9755584, LAT:18.41456006]) | 01-09-2022 | 15-10-2022 | 333,564.44 | 333,564.44 | 333,564.44 | 333,564.44 | (CTT01: [TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-61-OP0154, OP0155, OP0161, OP0162, 2022, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO DIAZ MORALES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:242000.00, IMPORTE_MODIFICADO:350000.00]) | (META: [UNIDAD, MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:540.0]) | (2128652PRO YECTO_INCI, 2128652PRO YECTO_PRO, 2128652PRO YECTO_CESO, 2128652PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220302128462 | 1 | (GEO1: [CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:228, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO COLONA LAZARO CARDENAS, 86768 LAZARO CARDENAS (EL CAJO), CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 140 MIN. LON: -92.36922332, LAT:18.3815185]) | 01-09-2022 | 15-10-2022 | 333,564.44 | 333,564.44 | 333,564.44 | 333,564.44 | (CTT01: [TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-61-OP0154, OP0155, OP0161, OP0162, 2022, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO DIAZ MORALES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:242000.00, IMPORTE_MODIFICADO:350000.00]) | (META: [UNIDAD, MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:540.0]) | (2128652PRO YECTO_INCI, 2128652PRO YECTO_PRO, 2128652PRO YECTO_CESO, 2128652PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220302128700 | 1 | (GEO1: [CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:241, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO COLONA LAZARO LOPEZ MATEOS, 86768 ADOLOFO LOPEZ MATEOS, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 54 MIN EN VEHICULO EL. LON: -92.9755584, LAT:18.41456006]) | 15-08-2022 | 28-09-2022 | 220,709.95 | 220,709.95 | 220,709.95 | 220,709.95 | (CTT01: [TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-47-OP0156, OP0157, OP0158, OP0160, 2022, CONTRATISTA:SERVIDIOS INTEGRALES DEL SURESTE SENOSUR, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228000.00, IMPORTE_MODIFICADO:280000.00]) | (META: [UNIDAD, MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0]) | (2128700PRO YECTO_INCI, 2128700PRO YECTO_PRO, 2128700PRO YECTO_CESO, 2128700PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220302128658 | 1 | (GEO1: [CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:73, DIRECCION:CALLE EL GUATOPÉ RANCHERA EL GUATOPÉ, 80000 EL GUATOPÉ, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 54 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 54 MIN EN VEHICULO EL. LON: -92.03612487, LAT:18.41377488]) | 15-08-2022 | 28-09-2022 | 220,709.95 | 220,709.95 | 220,709.95 | 220,709.95 | (CTT01: [TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-47-OP0156, OP0157, OP0158, OP0160, 2022, CONTRATISTA:SERVIDIOS INTEGRALES DEL SURESTE SENOSUR, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228000.00, IMPORTE_MODIFICADO:280000.00]) | (META: [UNIDAD, MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0]) | (2128658PRO YECTO_INCI, 2128658PRO YECTO_PRO, 2128658PRO YECTO_CESO, 2128658PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MÓDULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|-----------------------|---|--|--|--|---|--|--|------------------------|--------------------------|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------|------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|
| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | PROYECTO | RAMO | PROGRAMA | RAMO | CICLO DE RECURSO | PROGRAMA | RAMO | MONTOS GLOBAL APROBADO | MONTOS GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
| 2023 | 1 | TAB220302129328 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 694,091.86 | 696,091.40 | (FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 844081.86, MODIFICADO: 696091.4) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MONTAÑA, MUNICIPIO DE CENTLA.- 205969 | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNI CIPO DE CENT LA | 205968 | 62 | 58 | 0 | (META: UNIDAD, MEDIDA METROS CUADRADOS, META: 100.0, META, MODIFICADA: 1090.0) |
| 2023 | 1 | TAB220302129355 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 228,020.62 | 220,709.95 | (FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 228020.62, MODIFICADO: 220709.95) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MONTAÑA, MUNICIPIO DE CENTLA.- 205948 | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNI CIPO DE CENT LA | 205948 | 21 | 19 | 0 | (META: UNIDAD, MEDIDA METROS CUADRADOS, META: 360.0, META, MODIFICADA: 360.0) |
| 2023 | 1 | TAB220302129373 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 450,041.24 | 444,752.58 | (FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 450041.24, MODIFICADO: 444752.58) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JALAPTA, MUNICIPIO DE CENTLA.- 206031 | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNI CIPO DE CENT LA | 206031 | 41 | 39 | 0 | (META: UNIDAD, MEDIDA METROS CUADRADOS, META: 720.0, META, MODIFICADA: 720.0) |
| 2023 | 1 | TAB220302129381 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 450,041.24 | 444,752.58 | (FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 450041.24, MODIFICADO: 444752.58) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JUAN, MUNICIPIO DE CENTLA.- 206051 | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNI CIPO DE CENT LA | 206051 | 41 | 39 | 0 | (META: UNIDAD, MEDIDA METROS CUADRADOS, META: 720.0, META, MODIFICADA: 720.0) |
| 2023 | 1 | TAB220302129394 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 004-FAS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 912,002.48 | 889,176.19 | (FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 912002.48, MODIFICADO: 889176.19) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA.- 206068 | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNI CIPO DE CENT LA | 206068 | 62 | 76 | 0 | (META: UNIDAD, MEDIDA METROS CUADRADOS, META: 1440.0, META, MODIFICADA: 1440.0) |

0

4

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA, ESTADO DE VERACRUZ SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--|---|---|---|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | COORDENADAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJECUIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURIST | OBSERVACIONES_REVISION | |
| TAB202002129329 | 1 | (GEO1: (CIVE_MUNICIPIO_3, LOCALIDAD 36, DIRECCION CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO IGUALDAD, ZARAGOZA, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 32 MIN EN VEH. LON-92.86071068, LAT: 18.46862171) | 15-09-2022 | 13-10-2022 | 666,081.40 | 666,081.40 | 666,081.40 | 666,081.40 | 666,081.40 | (CTT01: (TIPO_OBRACORBA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-46-OP0153,OP0159-2022, CONTRATISTA:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA INMA, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:912062.48, IMPORTE_MODIFICADO:360000.00) | (METAL: (UNIDAD, MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1000.00) | (21263281PRO YECTO_INCI O, 21263281PRO YECTO_FIN, 21263281PRO YECTO_PRO CESO) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES | |
| TAB202002129335 | 1 | (GEO1: (CIVE_MUNICIPIO_3, LOCALIDAD 37, DIRECCION CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA MONTANA, 86798 LA MONTANA, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.500 DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 49 MIN EN VEHICULO E. LON-92.83781916, LAT: 18.42146243) | 15-09-2022 | 28-09-2022 | 220,709.95 | 220,709.95 | 220,709.95 | 220,709.95 | 220,709.95 | (CTT01: (TIPO_OBRACORBA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-47-OP0156,OP0157-2022, CONTRATISTA:SERVICIOS INTEGRALES DEL SURESTE DE TABASCO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228029.62, IMPORTE_MODIFICADO:260000.00) | (METAL: (UNIDAD, MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:360.00) | (21263561PRO YECTO_INCI O, 21263561PRO YECTO_PRO CESO, 21263561PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES | |
| TAB202002128373 | 1 | (GEO1: (CIVE_MUNICIPIO_3, LOCALIDAD 37, DIRECCION CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA JALAPITA, 86761 JALAPITA, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 51.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 55 MIN EN VEHICULO EL C. LON-92.59481659, LAT: 18.41607302) | 01-09-2022 | 15-10-2022 | 444,752.58 | 444,752.58 | 444,752.58 | 444,752.58 | 444,752.58 | (CTT01: (TIPO_OBRACORBA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-61-OP0154,OP0155-2022, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:342000.00, IMPORTE_MODIFICADO:350000.00) | (METAL: (UNIDAD, MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:720.00) | (21263731PRO YECTO_INCI O, 21263731PRO YECTO_FIN, 21263731PRO YECTO_PRO CESO) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES | |
| TAB202002129381 | 1 | (GEO1: (CIVE_MUNICIPIO_3, LOCALIDAD 38, DIRECCION CALLE DIVERSAS CALLES VILLA IGUALDAD, 86792 SAN JUAN, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 49.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 52 MIN EN VEHICULO E. LON-92.24927467, LAT: 18.40988573) | 01-09-2022 | 15-10-2022 | 444,752.58 | 444,752.58 | 444,752.58 | 444,752.58 | 444,752.58 | (CTT01: (TIPO_OBRACORBA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-61-OP0154,OP0155-2022, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:242000.00, IMPORTE_MODIFICADO:250000.00) | (METAL: (UNIDAD, MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:720.00) | (21263811PRO YECTO_INCI O, 21263811PRO YECTO_FIN, 21263811PRO YECTO_PRO CESO) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES | |
| TAB202002129384 | 1 | (GEO1: (CIVE_MUNICIPIO_3, LOCALIDAD 35, DIRECCION CALLE DIVERSAS CALLES VILLA IGUALDAD, 86769 XNAVCO ALLENDE, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 34 MIN EN VEH. LON-92.94382714, LAT: 18.36287263) | 12-09-2022 | 26-10-2022 | 666,176.19 | 666,176.19 | 666,176.19 | 666,176.19 | 666,176.19 | 666,176.19 | (CTT01: (TIPO_OBRACORBA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-65-OP0163,OP0167-2022, CONTRATISTA:EMPRESAS MAESTRA S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:812082.48, IMPORTE_MODIFICADO:850000.00) | (METAL: (UNIDAD, MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1440.00) | (21263941PRO YECTO_INCI O, 21263941PRO YECTO_FIN, 21263941PRO YECTO_PRO CESO) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MT_1_CICLO DE RECURSO | MT_1_RAMO | MT_1_PROGRAMA | MT_1_CICLO DE RECURSO | MT_2_RAMO | MT_2_PROGRAMA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTUCCION_FUENTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|-----------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------|---|--|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--|
| 2023 | 1 | TAB220302129411 | PROY_2022 DE INVERSION | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 228,020.62 | 222,224.91 | FF1: (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:222224.91) | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO IRA, SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA. - 206172 | 27 | TABA 3 SCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICACION | MUNI CIPO DE CENT LA | 20617 2 | 18 | 21 | 19 | 0 | (META: 0) (UNIDAD, MEDIDA METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0) |
| 2023 | 1 | TAB220302129449 | PROY_2022 DE INVERSION | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 228,020.62 | 222,224.91 | FF1: (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:222224.91) | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO ZDA, SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207189 | 27 | TABA 3 SCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICACION | MUNI CIPO DE CENT LA | 20718 9 | 18 | 21 | 19 | 0 | (META: 0) (UNIDAD, MEDIDA METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0) |
| 2023 | 1 | TAB220302129770 | PROY_2022 DE INVERSION | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 456,041.24 | 444,448.82 | FF1: (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:456041.24, MODIFICADO:444448.82) | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO ZDA, SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207837 | 27 | TABA 3 SCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICACION | MUNI CIPO DE CENT LA | 20783 7 | 18 | 41 | 39 | 0 | (META: 0) (UNIDAD, MEDIDA METROS CUADRADOS, META:720.0, META_MODIFICADA:720.0) |
| 2023 | 1 | TAB220302129783 | PROY_2022 DE INVERSION | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 228,020.62 | 222,435.45 | FF1: (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:222435.45) | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207760 | 27 | TABA 3 SCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICACION | MUNI CIPO DE CENT LA | 20768 0 | 18 | 21 | 19 | 0 | (META: 0) (UNIDAD, MEDIDA METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0) |
| 2023 | 1 | TAB220302129792 | PROY_2022 DE INVERSION | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004-FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 228,020.62 | 222,435.45 | FF1: (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO, RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:222435.45) | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON SANTA ROSA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207768 | 27 | TABA 3 SCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICACION | MUNI CIPO DE CENT LA | 20770 8 | 18 | 21 | 19 | 0 | (META: 0) (UNIDAD, MEDIDA METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0) |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO



Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'D'.

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'D'.

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--|--|---|-----------|------------------|---------------------------|-------------------|
| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLIO | TPO_GEOREFERENCIA | COORDENADAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | ERENDADO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTAS | OBSERVACIONES |
| TAB202002129411 | 1 | (GEO1: [CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:255, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION, 86768 MIGUEL HIDALGO IRA SECCION, 86768 MIGUEL HIDALGO IRA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 31.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APPROX. DE 28 KM. LON: -92.294119917, LAT: 18.3920304) | 03-10-2022 | 16-11-2022 | 222,224.91 | 222,224.91 | 222,224.91 | 222,224.91 | 222,224.91 | (CTT01: [TIPO_OBRA: OBRA, NOMBRE_CONTRATO: CO-DOOTSM-33-66-OP0163, 2022-OP0165, OP0166, OP0169-2022, CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA MCJ, S.A DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 228000.02, IMPORTE_MODIFICADO: 250000.0]) | (META: [UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 300.0]) | (2129411PRO YECTO_INCI, 2129411PRO YECTO_PRO, 2129411PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB202002129449 | 1 | (GEO1: [CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:245, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION, 86768 MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APPROX. DE 15 KM. LON: -92.2930454]) | 03-10-2022 | 16-11-2022 | 222,224.91 | 222,224.91 | 222,224.91 | 222,224.91 | 222,224.91 | (CTT01: [TIPO_OBRA: OBRA, NOMBRE_CONTRATO: CO-DOOTSM-33-66-OP0164, 2022-OP0165, OP0166, OP0169-2022, CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA MCJ, S.A DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 228000.02, IMPORTE_MODIFICADO: 250000.0]) | (META: [UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 300.0]) | (2129449PRO YECTO_INCI, 2129449PRO YECTO_PRO, 2129449PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB202002129770 | 1 | (GEO1: [CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:245, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APPROX. DE 15 KM. LON: -92.8908795, LAT: 18.53266469]) | 03-10-2022 | 16-11-2022 | 444,449.52 | 444,449.52 | 444,449.52 | 444,449.52 | 444,449.52 | (CTT01: [TIPO_OBRA: OBRA, NOMBRE_CONTRATO: CO-DOOTSM-33-66-OP0163, 2022-OP0165, OP0166, OP0169-2022, CONTRATISTA: EMPRESAS MUESTRA S.A. DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 444400.02, IMPORTE_MODIFICADO: 50000.0]) | (META: [UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 700.0]) | (2129770PRO YECTO_INCI, 2129770PRO YECTO_PRO, 2129770PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB202002129783 | 1 | (GEO1: [CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:2, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA SAN JOSE DEL CARMEN, 86762 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APPROX. DE 28 KM. LON: -92.78603308, LAT: 18.42165132]) | 12-09-2022 | 26-10-2022 | 222,435.45 | 222,435.45 | 222,435.45 | 222,435.45 | 222,435.45 | (CTT01: [TIPO_OBRA: OBRA, NOMBRE_CONTRATO: CO-DOOTSM-33-66-OP0163, 2022-OP0165, OP0166, OP0169-2022, CONTRATISTA: EMPRESAS MUESTRA S.A. DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 444400.02, IMPORTE_MODIFICADO: 50000.0]) | (META: [UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 300.0]) | (2129783PRO YECTO_INCI, 2129783PRO YECTO_PRO, 2129783PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB202002129792 | 1 | (GEO1: [CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:2, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA ALVARO ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ), 86762 SANTA CRUZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 28.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APPR. LON: -92.7862897, LAT: 18.3954811]) | 12-09-2022 | 26-10-2022 | 222,435.45 | 222,435.45 | 222,435.45 | 222,435.45 | 222,435.45 | (CTT01: [TIPO_OBRA: OBRA, NOMBRE_CONTRATO: CO-DOOTSM-33-66-OP0163, 2022-OP0165, OP0166, OP0169-2022, CONTRATISTA: EMPRESAS MUESTRA S.A. DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 444400.02, IMPORTE_MODIFICADO: 50000.0]) | (META: [UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 300.0]) | (2129792PRO YECTO_INCI, 2129792PRO YECTO_PRO, 2129792PRO YECTO_FIN) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES |

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|-----------------------|---|--|--|---|--|--|------------------------|--------------------------|--|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------|-----------|---------------|--|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | PROYECTO DE INVERSIÓN | R1 - RAMO | R1 - PROGRAMA | R1 - CICLO DE RECURSO | R2 - RAMO | R2 - PROGRAMA | MONTOS GLOBAL APROBADO | MONTOS GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TPOC PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRERES | BENEFICIARIOS | METAS |
| 2023 | 1 | TAB220302126833 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 226,020.62 | 222,224.91 | (FF1) (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 4, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 228020.62, MODIFICADO: 22224.91) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DONALDO COLOSIO MARRIETA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207823 | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO DE CENTLA | 207823 | 19 | 0 | 19 | 0 | (METAS: 0 UNIDAD MEDIDA METROS CUADRADOS, META: 360.0, META_MODIFICADA: 360.0) |
| 2023 | 1 | TAB220302126842 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 912,892.48 | 888,988.94 | (FF1) (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 4, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 912892.48, MODIFICADO: 888988.94) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207862 | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO DE CENTLA | 207862 | 62 | 0 | 62 | 0 | (METAS: 0 UNIDAD MEDIDA METROS CUADRADOS, META: 1440.0, META_MODIFICADA: 1440.0) |
| 2023 | 1 | TAB220302126857 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 226,020.62 | 222,817.79 | (FF1) (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 4, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 228020.62, MODIFICADO: 22817.79) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA PIMENTA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207904 | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO DE CENTLA | 207903 | 21 | 0 | 21 | 0 | (METAS: 0 UNIDAD MEDIDA METROS CUADRADOS, META: 540.0, META_MODIFICADA: 360.0) |
| 2023 | 1 | TAB220302126881 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 342,030.93 | 333,972.82 | (FF1) (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 4, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 342030.93, MODIFICADO: 33972.82) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD VENTISISTE DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208004 | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO DE CENTLA | 208003 | 31 | 0 | 29 | 0 | (METAS: 0 UNIDAD MEDIDA METROS CUADRADOS, META: 540.0, META_MODIFICADA: 540.0) |
| 2023 | 1 | TAB220302126890 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FEDERATIVO DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS | 228,020.62 | 222,848.54 | (FF1) (CICLO, RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 4, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 228020.62, MODIFICADO: 222848.54) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGANA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208076 | TABASCO | CENTLA | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO DE CENTLA | 208076 | 21 | 0 | 19 | 0 | (METAS: 0 UNIDAD MEDIDA METROS CUADRADOS, META: 360.0, META_MODIFICADA: 360.0) |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|-----------|--|---|---|--|--|---|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------------|--------|---|----------|-----------------|---------------------|---|----------|-----------------|---------------------|-------|---|----|----|---|
| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | PROY_2022 | MI_RAMO | MI_PROGRAMA | MI_CICLO_DE_RECURSO | MI_RAMO | MI_PROGRAMA | MI_CICLO_DE_RECURSO | MONTD_GLOBAL_APROBADO | MONTD_GLOBAL_MODIFICADO | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTRUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_RELEVADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1 | TAB220302126600 | PROY_2022 | 33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS AS Y MUNICIPIOS | 004-FAB MUNICIPAL Y DEMARCA CIONES | 004-FAB MUNICIPAL Y DEMARCA CIONES | 33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS AS Y MUNICIPIOS | 33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS AS Y MUNICIPIOS | 004-FAB MUNICIPAL Y DEMARCA CIONES | 004-FAB MUNICIPAL Y DEMARCA CIONES | 342,000.93 | 334,269.19 | ENTIDAD RESPONSABLE | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE CAMARÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208146 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE CAMARÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208146 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE CAMARÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208146 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE CAMARÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208146 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE CAMARÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208146 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE CAMARÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208146 | 27 | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO DE CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO DE CENTLA | 20814 | 5 | 31 | 29 | 0 [META: UNIDAD MEDIDA METROS CUADRADOS. META:360.0. META_MODIFICADA:360.0] |
| 2023 | 1 | TAB220302126621 | PROY_2022 | 33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS AS Y MUNICIPIOS | 004-FAB MUNICIPAL Y DEMARCA CIONES | 004-FAB MUNICIPAL Y DEMARCA CIONES | 33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS AS Y MUNICIPIOS | 33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS AS Y MUNICIPIOS | 004-FAB MUNICIPAL Y DEMARCA CIONES | 004-FAB MUNICIPAL Y DEMARCA CIONES | 228,000.62 | 222,812.79 | ENTIDAD RESPONSABLE | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE GUAJUICO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208293 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE GUAJUICO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208293 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE GUAJUICO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208293 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE GUAJUICO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208293 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE GUAJUICO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208293 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE GUAJUICO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208293 | 27 | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO DE CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO DE CENTLA | 20829 | 5 | 21 | 19 | 0 [META: UNIDAD MEDIDA METROS CUADRADOS. META:360.0. META_MODIFICADA:360.0] |
| 2023 | 1 | TAB220302126651 | PROY_2022 | 33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS AS Y MUNICIPIOS | 004-FAB MUNICIPAL Y DEMARCA CIONES | 004-FAB MUNICIPAL Y DEMARCA CIONES | 33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS AS Y MUNICIPIOS | 33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS AS Y MUNICIPIOS | 004-FAB MUNICIPAL Y DEMARCA CIONES | 004-FAB MUNICIPAL Y DEMARCA CIONES | 228,000.62 | 222,249.73 | ENTIDAD RESPONSABLE | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208438 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208438 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208438 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208438 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208438 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208438 | 27 | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO DE CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO DE CENTLA | 20843 | 5 | 21 | 19 | 0 [META: UNIDAD MEDIDA METROS CUADRADOS. META:360.0. META_MODIFICADA:360.0] |
| 2023 | 1 | TAB220302126664 | PROY_2022 | 33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS AS Y MUNICIPIOS | 004-FAB MUNICIPAL Y DEMARCA CIONES | 004-FAB MUNICIPAL Y DEMARCA CIONES | 33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS AS Y MUNICIPIOS | 33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS AS Y MUNICIPIOS | 004-FAB MUNICIPAL Y DEMARCA CIONES | 004-FAB MUNICIPAL Y DEMARCA CIONES | 228,000.62 | 222,249.73 | ENTIDAD RESPONSABLE | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208481 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208481 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208481 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208481 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208481 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208481 | 27 | TABASCO | CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO DE CENTLA | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | VIVIENDA | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO DE CENTLA | 20848 | 5 | 21 | 19 | 0 [META: UNIDAD MEDIDA METROS CUADRADOS. META:360.0. META_MODIFICADA:360.0] |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--|---|---------------|-----------|------------------|-------------------|
| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO | TPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
| TAB220302129000 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO3, LOCALIDAD:250, DIRECCION:CARRETERA FEDERAL, SECCION:8074 EL CARMEN (RA SECCION, 8074 EL TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 28.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN VEHICULO EL CAMIN, LON: 92.84416954, LAT:18.43394693)) | 24-08-2022 | 07-10-2022 | 334,368.19 | 334,368.19 | 334,368.19 | 334,368.19 | 334,368.19 | (CTT01: (TPO_OBRA,OBRA, NUMERO_CONTRATO.CO: OP0171,OP0174,OP0175,OP0180,OP0181-2022, CONTRATISTA:SERMARTERRESTRES S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:288029.62, IMPORTE_MODIFICADO:288000.0)) | (MET1: (UNIDAD, MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:549.0)) | CARPETA_FOTOS | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220302129022 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO3, LOCALIDAD:72, DIRECCION:CARRETERA FEDERAL, SECCION:8074 EL GUAJUOCO, 8074 EL GUAJUOCO, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN VEHICULO EL CAMIN, LON: 92.8053072, LAT:18.43955394)) | 24-08-2022 | 07-10-2022 | 222,912.79 | 222,912.79 | 222,912.79 | 222,912.79 | 222,912.79 | (CTT01: (TPO_OBRA,OBRA, NUMERO_CONTRATO.CO: D00TSM33-53-OP0171,OP0174,OP0175,OP0180,OP0181-2022, CONTRATISTA:SERMARTERRESTRES S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228029.62, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0)) | (MET1: (UNIDAD, MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0)) | | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220302129051 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO3, LOCALIDAD:75, DIRECCION:CARRETERA FEDERAL, SECCION:8074 EL LIMON DE VICENTE GUERRERO, 8074 EL LIMON DE VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN VEHICULO EL CAMIN, LON: 92.83446015, LAT:18.38660396)) | 12-09-2022 | 26-10-2022 | 222,249.73 | 222,249.73 | 222,249.73 | 222,249.73 | 222,249.73 | (CTT01: (TPO_OBRA,OBRA, NUMERO_CONTRATO.CO: D00TSM33-53-OP0171,OP0174,OP0175,OP0179,OP0181-2022, CONTRATISTA:CINTHIA VERDIANA SILVAN PINEDA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:512062.45, IMPORTE_MODIFICADO:940000.0)) | (MET1: (UNIDAD, MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0)) | | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220302129064 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO3, LOCALIDAD:76, DIRECCION:CARRETERA FEDERAL, SECCION:8074 EL NARANJAL, 8074 EL NARANJAL, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 38.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN VEHICULO EL CAMIN, LON: 92.80294197, LAT:18.38860396)) | 12-09-2022 | 26-10-2022 | 222,249.73 | 222,249.73 | 222,249.73 | 222,249.73 | 222,249.73 | (CTT01: (TPO_OBRA,OBRA, NUMERO_CONTRATO.CO: D00TSM33-53-OP0170,OP0176,OP0177,OP0178,OP0179,OP0181-2022, CONTRATISTA:CINTHIA VERDIANA SILVAN PINEDA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:512062.45, IMPORTE_MODIFICADO:940000.0)) | (MET1: (UNIDAD, MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0)) | | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|---|----------|---------------------|-----------------------|
| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | TH - CICLO DE RECURSO | RAMO | TH - RAMO | R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE |
| 2023 | 1 | 1 TABE230402176705 | PROY 2022 DE INVERSION | 33- APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 127,600.00 | 127,414.40 | IFF1: CICLO_RECURSO2022, RAMO33_MODALIDAD1, TIPO_RECursos2022 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:127000.0, MODIFICADO:127414.4) | EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 325184 | TABA3SCO | CENTLA | MUNICIPIO DE CENTLA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1 | 1 TABE230402176881 | PROY 2022 DE INVERSION | 33- APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 63,800.00 | 63,707.20 | IFF1: CICLO_RECURSO2022, RAMO33_MODALIDAD1, PROG_PRES4, TIPO_RECursos2022 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:63000.0, MODIFICADO:63707.2) | EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 325817 | TABA3SCO | CENTLA | MUNICIPIO DE CENTLA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1 | 1 TABE230402186518 | PROY 2022 DE INVERSION | 33- APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 1,677,141.15 | 0,042,834.11 | IFF1: CICLO_RECURSO2022, RAMO33_MODALIDAD1, PROG_PRES4, TIPO_RECursos2022 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1677141.15, MODIFICADO:6642834.11) | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS ASLADOS EN LA CARRETERA ESTATAL TRAMO CARRETERA FEDERAL ALLENDE DEL KM 0 MAS 000 AL KM 5 MAS 000, 1RA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA. - 368327 | TABA3SCO | CENTLA | MUNICIPIO DE CENTLA |

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|-----------|------------------|------------------------|
| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLIO | TPQ_GEOFERRENCIA | COORDENADAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECIBADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB220402716705 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO3, LOCALIDAD:75, DIRECCION CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA EL LIMON DE VICENTE GUERRERO, 89781 EL LIMON (DE VICENTE GUERRERO), CENTLA, TABASCO GUERRERO), TABASCO GUERRERO) ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERA, LON: 92.88357127, LAT:18.39631289) | 12-06-2022 | 26-09-2022 | 127,414.40 | 127,414.40 | 127,414.40 | 127,414.40 | 127,414.40 | (CITTO1: (TPO_OBRACOBRA, NUMERO_CONTRATO.CV.MTC.082.2022, CONTRATISTA OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4650000.0)) | (META: (UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA S, AVANCE:20.0)) | (2176705PRO YECTO_INICIO 2176705PRO YECTO_FIN 2176705PRO YECTO_PRO CERO) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB220402716881 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO3, LOCALIDAD:75, DIRECCION CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA EL LIMON DE VICENTE GUERRERO, 89781 EL LIMON (DE VICENTE GUERRERO), CENTLA, TABASCO GUERRERO) ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERA, LON: 92.88357127, LAT:18.39631289) | 19-09-2022 | 28-09-2022 | 63,707.20 | 63,707.20 | 63,707.20 | 63,707.20 | 63,707.20 | (CITTO1: (TPO_OBRACOBRA, NUMERO_CONTRATO.CV.MTC.082.2022, CONTRATISTA OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4650000.0)) | (META: (UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA S, AVANCE:10.0)) | (2176881PRO YECTO_INICIO 2176881PRO YECTO_FIN 2176881PRO YECTO_PRO CERO) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |
| TAB2204027166318 | 1 | (GEO1: (CVE_MUNICIPIO3, LOCALIDAD:4, DIRECCION CARRETERA ESTATAL JUAREZ Y CAMINO IGNACIO BENITO JUAREZ, 6 + 000 RANCHERIA BENITO JUAREZ, 86702 BENITO JUAREZ, CENTLA, TABASCO ENTRE CAMINO BENITO JUAREZ Y CAMINO IGNACIO ALLENDE, CARRETERA FEDERAL TR. LON: 92.82284964, LAT:16.41155273)) | 22-12-2022 | 31-12-2022 | 6,042,934.11 | 6,042,934.11 | 6,042,934.11 | 6,042,934.11 | 6,042,934.11 | (CITTO1: (TPO_OBRACOBRA, NUMERO_CONTRATO.CO.00078M35396-091828-2022, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6110463.54, IMPORTE_MODIFICADO:6250000.0)) | (META: (UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO LINEAL, AVANCE:0.0)) | (2186318PRO YECTO_INICIO 2186318PRO YECTO_FIN 2186318PRO YECTO_PRO CERO) | TERMINADO | VALIDADO AVANCES | SIN OBSERVACIONES |



[Handwritten signature]
 LIC. LINDA SALAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 PROF. RICARDO HERNANDEZ CORNELIO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

DIRECCION DE PROGRAMACION

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: INDICADORES ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|--------------------|-----------|---|---|-------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------|--|---------------------|----------------------|--|
| CICLO | PERIODO | TRIMESTRE | ENTIDAD FEDERATIVA | MUNICIPIO | RAMO | UNIDAD | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | GRUPO FUNCIONAL | FUNCION | SUBFUNCION | ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS |
| 2023 | 1 | 1 | TABASCO | CENTLA | 33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 416 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO A | 1004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 2 - DESARROLLO SOCIAL | 2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 7 - DESARROLLO REGIONAL | 5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 178220 | 178220 | 0 |
| 2023 | 1 | 1 | TABASCO | CENTLA | 33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 416 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO A | 1004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 2 - DESARROLLO SOCIAL | 2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 7 - DESARROLLO REGIONAL | 5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 182653 | 182653 | 0 |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: INDICADORES ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|------------------------|------------------|---------|-------------------------|-------------|-----------------|--|---------|-----------------|--|---------|-------------------------|---|---------|------------|----------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | DEFINICIÓN DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | NIVEL DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO | DIMENSIÓN DEL INDICADOR | SENTIDO | META PROGRAMADA | JUSTIFICACIÓN | DETALLE | META MODIFICADA | JUSTIFICACIÓN | DETALLE | PERIODO REALIZADO EN EL | JUSTIFICACIÓN | DETALLE | AVANCE (%) | VALIDADO |
| 1004 | PERMITE CONOCER EL NÚMERO DE OTROS PROYECTOS (PROYECTOS PRODIM, PROYECTOS DE GASTOS INDIRECTOS Y PROYECTOS ESPECIALES) REGISTRADOS EN LA MIDS DURANTE EL AÑO. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATÁLOGO FAIS 2016. TODO PROYECTO NO CONSIDERADO EN EL CATÁLOGO COMO DIRECTO O COMPLEMENTARIO PUEDE CONSIDERARSE COMO PROYECTO ESPECIAL | (SUMATORIA DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE/ SUMATORIA DE PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE)*100 | ACTIVIDAD | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFFECTIVA | DESCENDENTE | 0 | {JUSTI:(CICLO:2023,TRIM:1,JUST-ADECUACIONES QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL USUARIO:AGUSTINSANCHEZ H.FECHA:24/04/23}} | | 0 | {JUSTI:(CICLO:2023,TRIM:1,JUST-ADECUACIONES QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL USUARIO:AGUSTINSANCHEZ H.FECHA:24/04/23}} | | 0 | ADECUACIONES QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | 100 | VALIDADO |
| 1004 | PERMITE CONOCER EL NÚMERO DE PROYECTOS CLASIFICADOS COMO COMPLEMENTARIOS EN EL CATÁLOGO FAIS (EDUCACIÓN, URBANIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, SANAMIENTO) Y QUE HAN SIDO REGISTRADOS EN LA MIDS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATÁLOGO FAIS 2016 | (SUMATORIA DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE/ SUMATORIA DE PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE)*100 | ACTIVIDAD | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFFECTIVA | DESCENDENTE | 50 | {JUSTI:(CICLO:2023,TRIM:1,JUST-ADECUACIONES QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL USUARIO:AGUSTINSANCHEZ H.FECHA:24/04/23}} | | 50 | {JUSTI:(CICLO:2023,TRIM:1,JUST-ADECUACIONES QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL USUARIO:AGUSTINSANCHEZ H.FECHA:24/04/23}} | | 50 | ADECUACIONES QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | 100 | VALIDADO |

(Handwritten marks and signatures)

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: INDICADORES ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|--------------------|-----------|---|---|-------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------|---|---------------------|---|
| CICLO | PERIODO | TRIMESTRE | ENTIDAD FEDERATIVA | MUNICIPIO | RAMO | UNIDAD | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | GRUPO FUNCIONAL | FUNCION | SUBFUNCION | ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL INDICADOR |
| 2023 | 1 | 1 | TABASCO | CENTLA | 33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 416 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO A | 1004 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 2 - DESARROLLO SOCIAL | 2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 7 - DESARROLLO REGIONAL | 5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 181467 | PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA REGISTRADOS EN LA MDS |
| 2023 | 1 | 1 | TABASCO | CENTLA | 33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 416 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO A | 1005 | FORTAMUN | 2 - DESARROLLO SOCIAL | 2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 7 - DESARROLLO REGIONAL | 6 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 181721 | INDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS |

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: INDICADORES ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-----------------|---|---------|-----------------|---|---------|---------------------------------|--|---|------------|----------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | DEFINICIÓN DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | NIVEL DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE GESTIÓN | DIMENSIÓN DEL INDICADOR | SENTIDO | META PROGRAMADA | JUSTIFICACIÓN | DETALLE | META MODIFICADA | JUSTIFICACIÓN | DETALLE | PERIODO REALIZADO EN EL PERIODO | JUSTIFICACIÓN | DETALLE | AVANCE (%) | VALIDADO |
| 1004 | PERMITE CONOCER LA PROPORCIÓN DE PROYECTOS CLASIFICADOS COMO DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN EL CATALOGO FAIS (PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS, CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA, SALUD, EDUCACIÓN Y ALIMENTACIÓN) RESPECTO DEL TOTAL DE PROYECTOS QUE HAN SIDO REGISTRADOS EN LA MIDS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DIRECTOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATALOGO FAIS 2016 | (SUMATORIA DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE/SUMATORIA DE PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE) * 100 | ACTIVIDAD | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | GESTIÓN | Eficiencia | ASCENDE NTE | 50 | {JUST1:(CICLO: 2023 TRIM1,JUST:ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL,USUARIO:AGUSTINSANCHEZ,H.FECHA:24/04/23)} | | 50 | {JUST1:(CICLO: 2023 TRIM1,JUST:ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL,USUARIO:AGUSTINSANCHEZ,H.FECHA:24/04/23)} | | 50 | ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | 100 | VALIDADO |
| 1005 | DEL MONTO ANUAL APROBADO DE FORTAMUN AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DEL LA CIUDAD DE MEXICO, ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS POR EL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO ACUMULADOS AL PERIODO QUE SE REPORTA. | (GASTO EJERCIDO DEL FORTAMUN POR EL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL / MONTO ANUAL APROBADO DEL FORTAMUN AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL) * 100 | ACTIVIDAD | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | GESTIÓN | Eficiencia | ASCENDE NTE | 25 | | | 25 | | | 18,952 | OTRAS CAUSAS | SE ENCUENTRAN RECURSOS COMETIDOS PENDIENTES DE EJERCER. | 75.81 | VALIDADO |

R

6

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|-----------|---|--------------------|---------|-----------|--------|
| <p>INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: INDICADORES ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023</p> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| CICLO | 2023 | PERIODO | 1 | TRIMESTRE | 1 | ENTIDAD FEDERATIVA | TABASCO | MUNICIPIO | CENTLA |
| RAMO | 33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | | | | | | | |
| UNIDAD | 416 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO A | | | | | | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 1005 FORTAMUN | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | | | | | |
| GRUPO FUNCIONAL | 2 - DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | |
| FUNCION | 2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | | |
| SUBFUNCION | 7 - DESARROLLO REGIONAL | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | 6 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | |
| CLAVE DEL INDICADOR | 182549 | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO | | | | | | | | |

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | DEFINICIÓN DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | NIVEL DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO | DIMENSIÓN DEL INDICADOR | SENTIDO | META PROGRAMADA | JUSTIFICACIÓN | DETALLE | PERIODO REALIZADO EN EL | JUSTIFICACIÓN | DETALLE | AVANCE (%) | VALIDADO |
|-------------------------|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|---------|-------------------------|---------------|---------|------------|----------|
| 1005 | DEL MONTO ANUAL APROBADO DE FORTAMUN AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ACUMULADOS AL PERIODO QUE SE REPORTA. | (RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FORTAMUN AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO/ MONTO ANUAL APROBADO DEL FORTAMUN EN EL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO)*100 | COMPONENTE | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFECTIVA | ASCENDENTE | 25 | JUSTIFICACIÓN | DETALLE | 25 | JUSTIFICACIÓN | DETALLE | 100 | VALIDADO |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023




[Handwritten Signature]
 LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 PROF. RICARDO HERNANDEZ CORNEJO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: h8iiYsvBpNsEPEZ2rUdqAb6bNpy7RQGSua6V4drkUkjaZPfETeQ7d0BPisbpwU/gr6qSfkNHbSM
EvNJOqnbzcFi14sGvJld8OJtN8fni/YmmhHfiSyVFclFUIUWuaXLPX4JV8BAwU3YxGPZMe0WROpjVQCKIyZdK22j
FWfFkosGuRRcKhWNAZiWw80TXltp5xuApuO5qBq5sFy7Srlq1SvkOkZmcXQfofObyu/bBqzsHwVNX7klooVtbq0nl
GgkZuUKdNHFpByPI7JkrW1RNvAjuQD3KmNVoybxZQExTTVdVEv8TzwLoU+0mVVApj0fvTMmpEtK4P4X2WoVlv
d7i9w==