



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

JAVIER MAY RODRÍGUEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

JOSÉ RAMIRO LÓPEZ OBRADOR
Secretario de Gobierno

21 DE MAYO DE 2025



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 1843


CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y
RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS**

PRIMER TRIMESTRE 2025

villahermosa.gob.mx

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027



villahermosa.gob.mx



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPQ_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB250102521064	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	Proyecto de inversión	9,000,000.00	9,000,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2025; ramo:33; modalidad: prog_pres:5; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:3000000.0; modificado:3000000.0))	Licencia del sistema integral para el fortalecimiento recaudatorio	27	Centro	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbano	Sin identificar	Municipio de Centro	K0183	330,080	353,527	0	(meta1: (unidad_medida:Medios meta:500.0; meta_modificada:1.0))	
2025	1	TAB250102521065	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2025; ramo:33; modalidad: prog_pres:5; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:3000000.0; modificado:3000000.0))	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 1), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco	27	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Centro	K0189	181,938	178,122	0	(meta1: (unidad_medida:Medios meta:500.0; meta_modificada:500.0))	
2025	1	TAB250102521066	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2025; ramo:33; modalidad: prog_pres:5; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:3000000.0; modificado:3000000.0))	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 2), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco	27	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Centro	K0180	161,938	178,122	0	(meta1: (unidad_medida:Medios meta:346.0; meta_modificada:346.0))	
2025	1	TAB250102521067	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2025; ramo:33; modalidad: prog_pres:5; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:3000000.0; modificado:3000000.0))	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 3), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco	27	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Centro	K0191	161,938	178,122	0	(meta1: (unidad_medida:Medios meta:438.0; meta_modificada:438.0))	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TPO_GOREFERENCIA	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	GEOREFERENCIAS	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB250102521064	1	31-12-2025	01-03-2025	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.90083, lat:17.887875}}	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:LICE (LICE), avance:0.0}}	CARPETA_FOTOS	En Ejecución	Valida Ejecución	Sin observaciones
TAB250102521065	1	30-06-2025	01-04-2025	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.90083, lat:18.04916}}	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Meir (lineales, avance:0.0)}		En Ejecución	Valida Registro avances	Sin observaciones
TAB250102521066	1	30-06-2025	18-03-2025	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.91447, lat:17.84183}}	3,000,000.00	2,985,335.50	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Meir (lineales, avance:96.85)}		En Ejecución	Valida Registro avances	Sin observaciones
TAB250102521087	1	30-06-2025	01-04-2025	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.90083, lat:18.04916}}	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Meir (lineales, avance:0.0)}		En Ejecución	Valida Registro avances	Sin observaciones

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - RAMO	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - CICLO DE RECURSO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB250102521068	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,000,000.00	3,000,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0))	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 4), ciudad de Municipio de Centro, Tabasco	27	4	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0192	161,938	178,122	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:536.0, meta_modificada:436.0))
2025	1	TAB250102521069	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,000,000.00	3,000,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0))	Mantenimiento de infraestructura de líneas de distribución de agua potable rural (zona 1) Municipio de Centro, Tabasco	27	4	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0183	2,435	2,412	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:536.0, meta_modificada:436.0))
2025	1	TAB250102521070	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,000,000.00	3,000,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0))	Mantenimiento de infraestructura de líneas de agua potable rural (zona 2) Municipio de Centro, Tabasco	27	4	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0194	686	881	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:536.0, meta_modificada:436.0))
2025	1	TAB250102521071	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	6,000,000.00	6,000,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0))	Mantenimiento de la infraestructura de líneas de agua potable urbano (zona 1) Municipio de Centro, Tabasco	27	4	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0195	161,938	161,938	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0))

[Handwritten signatures and marks]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TPO_GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250102521068	1	{geol: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: VILLAHERMOSA, lon: -92.84936, lat: 18.02312}}	01-04-2025	30-06-2025	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metr, es_lineales: true, avances: 0.0}}	CARPETA_FOTOS	En Ejecución	Valido Registro avances	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	Sin observaciones
TAB250102521069	1	{geol: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: VILLAHERMOSA, lon: -92.02174, lat: 17.97437}}	18-03-2025	30-06-2025	3,000,000.00	2,977,819.91	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metr, es_lineales: true, avances: 92.92}}		En Ejecución	Valido Registro avances	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	Sin observaciones
TAB250102521070	1	{geol: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: VILLAHERMOSA, lon: -92.87708, lat: 17.84454}}	01-04-2025	30-06-2025	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metr, es_lineales: true, avances: 0.0}}		En Ejecución	Valido Registro avances	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	Sin observaciones
TAB250102521071	1	{geol: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: VILLAHERMOSA, lon: -92.82305, lat: 17.887612}}	18-03-2025	30-06-2025	6,000,000.00	5,959,053.99	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metr, es_lineales: true, avances: 125.8}}		En Ejecución	Valido Registro avances	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	Sin observaciones

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB250102521072	Proyectos de inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN				6,000,000.00	6,000,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2025; ramo:33; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:6000000.0; modificado:6000000.0))	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 2) Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	Municipio de Centro	K0198	161,938	161,938	161,938	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales; meta:546.0; meta_modificado:546.0))
2025	1	TAB250102521073	Proyectos de inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN				6,000,000.00	6,000,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2025; ramo:33; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:6000000.0; modificado:6000000.0))	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 3) Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	Municipio de Centro	K0197	161,938	161,938	161,938	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales; meta:546.0; meta_modificado:546.0))
2025	1	TAB250102521074	Proyectos de inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN				6,000,000.00	6,000,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2025; ramo:33; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:6000000.0; modificado:6000000.0))	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 4) Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	Municipio de Centro	K0198	161,938	161,938	161,938	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales; meta:546.0; meta_modificado:546.0))
2025	1	TAB250102521075	Proyectos de inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN				6,000,000.00	6,000,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2025; ramo:33; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:6000000.0; modificado:6000000.0))	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 1) Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	Municipio de Centro	K0199	10,993	10,993	1,941	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales; meta:546.0; meta_modificado:546.0))

[Handwritten signature]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TPO_GOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB250102521072	1 {geo1:(cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.917382, lat:17.898702)}	21-03-2025	30-06-2025	6,000,000.00	5,967,250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1:(unidad_medida:Mez, os_lineales, avances:0.0)}	CARPETA_FOTOS	En Ejecución	Valida Registro avances	Sin observaciones
TAB250102521073	1 {geo1:(cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.91708, lat:17.891253)}	01-04-2025	30-06-2025	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1:(unidad_medida:Mez, os_lineales, avances:0.0)}		En Ejecución	Valida Registro avances	Sin observaciones
TAB250102521074	1 {geo1:(cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.916598, lat:17.893373)}	01-04-2025	30-06-2025	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1:(unidad_medida:Mez, os_lineales, avances:0.0)}		En Ejecución	Valida Registro avances	Sin observaciones
TAB250102521075	1 {geo1:(cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.797779, lat:18.608493)}	01-04-2025	30-06-2025	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1:(unidad_medida:Mez, os_lineales, avances:0.0)}		En Ejecución	Valida Registro avances	Sin observaciones

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB250102521076	Proyec 2025 Inversión	33- Apoyaci ones Federal es para la Entidad	1005- Apoyaci ones Federal es para la Entidad	1005- FORTA MUN				6,000,000.00	6,000,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2025; ramo:33; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:6000000.0; modificado:6000000.0))	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (zona 2) Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tab 4	Centro	Municipio de Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbániz ación	Sin identificar	Municipio de Centro	K0200	S	896	891	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modific ada:340.0))
2025	1	TAB250102521077	Proyec 2025 Inversión	33- Apoyaci ones Federal es para la Entidad	1005- Apoyaci ones Federal es para la Entidad	1005- FORTA MUN				3,000,000.00	3,000,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2025; ramo:33; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:3000000.0; modificado:3000000.0))	Mantenimiento de pozos de visita para alcantarillado sanitario, incluye tapas, en diversas localidades del Municipio de Centro.	27	Tab 4	Centro	Municipio de Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbániz ación	Sin identificar	Municipio de Centro	K0201	S	2,155	2,209	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:746.0, meta_modific ada:746.0))
2025	1	TAB250102521078	Proyec 2025 Inversión	33- Apoyaci ones Federal es para la Entidad	1005- Apoyaci ones Federal es para la Entidad	1005- FORTA MUN				5,000,000.00	5,000,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2025; ramo:33; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:5000000.0; modificado:5000000.0))	Mantenimiento de cunillas pluviales en diversas localidades del Municipio de Centro.	27	Tab 4	Centro	Municipio de Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbániz ación	Sin identificar	Municipio de Centro	K0202	S	896	891	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modific ada:720.0))
2025	1	TAB240302440252	Proyec 2024 Inversión	09- Apoyaci ones Comunitarias y caminos rurales	E003- Serv icio de operación de caminos y puentes rurales	E003- CAPUFE				4,605,772.18	4,597,526.73	(ft1: (ciclo_recurso:2024; ramo:9; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:4605772.18; modificado:4597526.73))	Constitución de la infraestructura camino ET transferido, Rovirosa en el municipio de Centro, Tabasco	27	Tab 4	Centro	Municipio de Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y visibilidad	Sin identificar	Municipio de Centro	K0588	S	467	476	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5890.0, meta_modific ada:5890.0))

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPTIVISTA	OBSERVACIONES		
	TIPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
TAB250102521076	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: VILLA HERMOSA, lon: -92.996099, lat: 17.851341}}	18-03-2025	30-06-2025	6,000,000.00	5,973,170.44	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metr as lineales, avances: 0.00}}	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521077	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: VILLA HERMOSA, lon: -92.916667, lat: 18.00}}	01-04-2025	30-06-2025	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piez as, avances: 0.00}}	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521078	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 535, direccion: TAMPACO, lon: -92.816667, lat: 18.00}}	01-04-2025	31-07-2025	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metr as Cuadradas, avances: 0.00}}	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302440292	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 535, direccion: TAMPACO, lon: -92.76866351, lat: 18.15998893}}	01-07-2024	31-12-2024	4,597,526.73	4,597,526.73	4,597,526.73	4,597,526.73	4,597,526.73	4,597,526.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metr as Cuadradas, avances: 5880.00}}	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402354183	Proyecto de inversión	09-Infraestructura, acción y operación de caminos y puentes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota de cuota (CAPUF E)	27	27	2,829,444.72	1,088,114.04	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2828444.72, modificado:1088114.04}}	Construcción de pavimento de carpeta de concreto asfáltico de 5 cm espesor, instalación de hidrúlico en tramos aislados, bacheo con mezcla asfáltica, construcción de banquetas en tramos aislados en Fraccionamiento Villa Las Palmas de la Colonia José	27	4	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0774	S	181,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Mezclas, meta:4379.6, meta_modificad:434379.6}}
2025	1	TAB240202398613	Proyecto de inversión	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable y Drenaje	27	27	12,607,131.98	11,817,221.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219867, modificado:11817221.85E7}}	Construcción de línea de conducción de 24" de diámetro circuito Vihsa - Periferico de la Planta Potabilizadora Canzari II, en las localidades en el municipio de Centro, Tabasco (tra. Etapa de 2 Etapas)	27	4	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0555	S	46,155	46,504	0	{meta1: {unidad_medida:Mezclas, meta:2559.19, meta_modificad:2559.19}}
2025	1	TAB250102520949	Adquisición	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	27	27	1,643,686.53	1,643,686.53	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643686.53, modificado:1643686.53}}	Adquisición de equipo de bombeo vertical tipo propela flujo axial para manejar aguas negras, para la estación de bombeo Asunción Castañeras	27	4	Centro	Programa de Inversión y Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0385	S	161,638	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificad:1.0}}
2025	1	TAB250102520950	Adquisición	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	27	27	825,704.17	825,704.17	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825704.17, modificado:825704.17}}	Adquisición de equipo de bombeo vertical tipo propela flujo axial para manejar aguas negras, para la estación de bombeo Ernesto Malda	27	4	Centro	Programa de Inversión y Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0387	S	161,638	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificad:1.0}}

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB240402514183	1	{geot: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Fraccionamiento Villa Las Palmas de la Sierra, C. P. 92050, San Ildefonso Soyaltepec, Tabasco, México. IIR: 18.019843}}	01-12-2024	30-12-2024	1,088,114.04	1,088,114.04	1,088,114.04	1,088,114.04	1,088,114.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4079.6}}	CARPETA_FOTOS	TERMINADO	VALIDA	Sin observaciones
TAB24020239813	1	{geot: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: PROLONGACION PASEO USUMACINTA, IIR: 18.0206707}}	01-05-2024	30-09-2024	11,817,221.65	11,817,221.65	11,817,221.65	11,817,221.65	11,817,221.65	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO-0584-K055-2024, nombre: PROAGUA, controlista: OBRAS Y SERVICIOS INTEGRADOS DEL PACIFICO SA DE CV, convocante: MUNICIPIO DE CENTRO}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 2559.19}}		TERMINADO	VALIDA	Sin observaciones
TAB250102520849	1	{geot: {cve_municipio: 4, direccion: periferico carlos pellicer camara sn col, Asuncion Castellanos, IIR: 92.913216, IIR: 18.027884}}	01-01-2025	31-03-2025	1,643,686.53	1,643,686.53	1,643,686.53	1,643,686.53	1,643,686.53	{cto1: {numero_contrato: CA-D-090-19-2024, nombre: INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CENTRO, IIR: 92.913216, IIR: 18.027884}}	{meta1: {unidad_medida: Maquinaria y equipo, avance: 1.0}}		TERMINADO	VALIDA	Sin observaciones
TAB250102520850	1	{geot: {cve_municipio: 4, direccion: ESTACION DE BOMBEO ERNESTO MALDA CALLE ERNESTO MALDA SN ENTRE LAS PALMAS Y SANTA TERESA PALMAS, IIR: 92.93913408, IIR: 17.889641}}	01-01-2025	31-03-2025	825,704.17	825,704.17	825,704.17	825,704.17	825,704.17	{cto1: {numero_contrato: CA-D-090-19-2024, nombre: INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CENTRO, IIR: 92.913216, IIR: 18.027884}}	{meta1: {unidad_medida: Maquinaria y equipo, avance: 1.0}}		TERMINADO	VALIDA	Sin observaciones

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB250102520951	Adquisición	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	1,129,432.33	1,129,432.33	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129432.33, modificado:1129432.33))	(K0811) Adquisición de equipo de bombeo vertical tipo propela tipo mixto para la estación de bombeo Méndez	27	Tab 4	Centro	Programa de Inversión y Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sanitario	Municipio de Centro	K0389	S	181,938	178,122	0	(meta:1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2025	1	TAB250102520952	Adquisición	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	109,705.78	109,705.78	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109705.78, modificado:109705.78))	(K0813) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Catracho las Mercedes 2	27	Tab 4	Centro	Programa de Inversión y Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sanitario	Municipio de Centro	K0391	S	10,993	11,941	0	(meta:1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta_modificada:1.0))
2025	1	TAB250102520953	Adquisición	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	239,251.39	239,251.39	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239251.39, modificado:239251.39))	(K0816) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Lomas de Ocuilzapotlán KM15	27	Tab 4	Centro	Programa de Inversión y Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sanitario	Municipio de Centro	K0393	S	8,895	9,277	0	(meta:1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2025	1	TAB250102520954	Adquisición	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	209,458.28	209,458.28	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209458.28, modificado:209458.28))	(K0817) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Francisco I. Madero 1ra. Secc.	27	Tab 4	Centro	Programa de Inversión y Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sanitario	Municipio de Centro	K0395	S	563	562	0	(meta:1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

[Handwritten signatures and initials]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB250102520951	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO MENDEZ CALLE 12 FRACC. LOMAS MERCEDES 2 C. BELARDO REYES Y ADOLFO RUIZ CORTINES COL CENTRO, lnn: 92.92215237, lat:17.98978076}}	01-01-2025	31-03-2025	1,129,432.33	1,129,432.33	1,129,432.33	1,129,432.33	1,129,432.33	{ccto: {tipo_obra:Adquisicio mes, contrato:CA D-090-19-2024, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7268108.07,}} {ccto: {tipo_obra:Adquisicio mes, contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:20092.43, importe_modificado:208452.43}}	(meta:1: {unidad_medida:Maq unidad y equipo, avance:1.0})	CARPETA_FOTOS	Terminado	Valido / Registrado / Avances	Sin observaciones
TAB250102520952	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO DEL CARCANO LAS MERCEDES 2 C. MERCEDES 89288 PLAYAS DEL ROSARIO, lnn: 92.93145444, lat:17.86949931}}	01-01-2025	31-03-2025	109,705.78	109,705.78	109,705.78	109,705.78	109,705.78	{ccto: {tipo_obra:Adquisicio mes, contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:20092.43, importe_modificado:208452.43}}	(meta:1: {unidad_medida:Maq unidad y equipo, avance:1.0})		Terminado	Valido / Registrado / Avances	Sin observaciones
TAB250102520953	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO DE LOMAS DE OCUILTZAPOTLAN KM 15 CALLE 12 FRACC. LOMAS MERCEDES 2 C. BELARDO REYES Y ADOLFO RUIZ CORTINES COL CENTRO, lnn: 92.92215237, lat:18.12769406}}	01-01-2025	31-03-2025	236,251.39	236,251.39	236,251.39	236,251.39	236,251.39	{ccto: {tipo_obra:Adquisicio mes, contrato:CA D-094-19-2024, contratista:ORALES GABRIEL ANTONIO, convocado:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:472502.78, importe_modificado:472602.78}}	(meta:1: {unidad_medida:Maq unidad y equipo, avance:1.0})		Terminado	Valido / Registrado / Avances	Sin observaciones
TAB250102520954	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO DE FRANCISCO MADERO 1RA SECC. CALLE PRINCIPAL MEDELLIN Y MADERO 2DA SECC. RA. MEDELIN Y MADERO 1RA SECC., lnn: 92.85006413, lat:18.12061453}}	01-01-2025	31-03-2025	209,458.28	209,458.28	209,458.28	209,458.28	209,458.28	{ccto: {tipo_obra:Adquisicio mes, contrato:CA D-090-19-2024, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7268108.07,}} {ccto: {tipo_obra:Adquisicio mes, contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:20092.43, importe_modificado:208452.43}}	(meta:1: {unidad_medida:Maq unidad y equipo, avance:1.0})		Terminado	Valido / Registrado / Avances	Sin observaciones

Handwritten signature and initials



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	POLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB250102520955	Adquisición	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	109,614.10	109,614.10	(FT1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:108614.1, modificado:108614.1))	(K0819) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Cárcamo Dos Montes	27	Tabasco	Centro	Programa de Inversión y Adquisiciones	Aqua y Saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0397	S	307	962	0	(meta:1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2025	1	TAB250102520956	Adquisición	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	745,631.30	745,631.30	(FT1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:745631.3, modificado:745631.3))	(K0821) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Fracc. Panilla II	27	Tabasco	Centro	Programa de Inversión y Adquisiciones	Aqua y Saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0399	S	4,957	5,450	0	(meta:1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2025	1	TAB250102520957	Adquisición	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	109,614.10	109,614.10	(FT1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:108614.1, modificado:108614.1))	(K0823) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Cárcamo San Manuel	27	Tabasco	Centro	Programa de Inversión y Adquisiciones	Aqua y Saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0401	S	4,957	5,460	0	(meta:1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2025	1	TAB250102520958	Adquisición	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	115,706.23	115,706.23	(FT1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:115706.23, modificado:115706.23))	(K0825) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Estrellas de Buena Vista	27	Tabasco	Centro	Programa de Inversión y Adquisiciones	Aqua y Saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0403	S	1,574	1,588	0	(meta:1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

[Handwritten signature]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250102520955	1	{geot: {leve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO DE ESTRELLAS DE BUENAVISTA C. SATELITE SN FRACC. BUENAVISTA, BUENAVISTA, ION-93.01418719, lon:92.92351697, lat:17.85792942}}	01-01-2025	31-03-2025	109,614.10	109,614.10	109,614.10	109,614.10	109,614.10	{ctot: {tipo_obra:Adquisicion, numero_contrato:CA D-092-19-2024, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43}}	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250102520956	1	{geot: {leve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO FRACC. BOMBEO CARGAMO SAN MANUEL LOCALIDAD PARRILLA (I), ION-92.926867, lat:17.855566}}	01-01-2025	31-03-2025	109,614.10	109,614.10	109,614.10	109,614.10	109,614.10	{ctot: {tipo_obra:Adquisicion, numero_contrato:CA D-092-19-2024, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43}}	AVANCES_FISICOS		Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102520958	1	{geot: {leve_municipio:4, direccion:ESTACION DE BOMBEO DE ESTRELLAS DE BUENAVISTA C. SATELITE SN FRACC. BUENAVISTA, BUENAVISTA, ION-93.01418719, lon:92.92351697, lat:17.85792942}}	01-01-2025	31-03-2025	115,706.23	115,706.23	115,706.23	115,706.23	115,706.23	{ctot: {tipo_obra:Adquisicion, numero_contrato:CA D-092-19-2024, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43}}	AVANCES_FISICOS		Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB250102520969	Adquisición	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	109,614.10	109,614.10	(ft1: ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109614.1, modificado:109614.1)	(K0827) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Pilar Parícuti	27	Centro	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0405	5,460	4,967	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2025	1	TAB250102520960	Adquisición	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	236,251.39	236,251.39	(ft1: ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236251.39, modificado:236251.39)	(K0829) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Calcamo el Country	27	Centro	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0407	2,635	2,635	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2025	1	TAB250102520961	Adquisición	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	115,706.23	115,706.23	(ft1: ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115706.23, modificado:115706.23)	(K0831) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la planta de tratamiento de San Antonio	27	Centro	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0409	10,993	10,993	11,941	0	(meta:1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2025	1	TAB250102520962	Adquisición	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	2,044,164.35	2,044,164.35	(ft1: ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044164.35, modificado:2044164.35)	(K0833) Motor de bombas para la Estación de Bombeo Gavioas	27	Centro	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0411	161,958	178,122	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
TIPO_GEOFERRENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB250102520968	1 [geo1:(cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO PETAR PARAISO FRACC. PARRILLA, (lat:92.9953, lon:17.9993)]	01-01-2025	31-03-2025	109,614.10	108,814.10	109,614.10	109,614.10	109,614.10	CONTRATOS	(meta1:(unidad_medida:Maq, unidad_medida:avances:1.0)) numero_contrato:CA 2024-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43)	AVANCES_FISICOS	Terminado	Validado / Registrado / Avances	Sin observaciones
TAB250102520969	1 [geo1:(cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO CARGAMO EL COUNTRY DIRECCION FRACC. COUNTRY, (lat:18.01941832))]	01-01-2025	31-03-2025	236,251.39	236,251.39	236,251.39	236,251.39	236,251.39	CONTRATOS	(meta1:(unidad_medida:Maq, unidad_medida:avances:1.0)) numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:HERNANDEZ GABRIEL ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4729278.78, importe_modificado:4729278.78)	AVANCES_FISICOS	Terminado	Validado / Registrado / Avances	Sin observaciones
TAB250102520961	1 [geo1:(cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAN ANTONIO CORREA TOSCA CASI ESQUINA CALLE A LA PLAYA FRACC. SAN ANTONIO DE LA LAYA DEL ROSARIO, (lat:92.91757194, lon:17.84373277))]	01-01-2025	31-03-2025	115,706.23	115,706.23	115,706.23	115,706.23	115,706.23	CONTRATOS	(meta1:(unidad_medida:Maq, unidad_medida:avances:1.0)) numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43)	AVANCES_FISICOS	Terminado	Validado / Registrado / Avances	Sin observaciones
TAB250102520962	1 [geo1:(cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO GAVIOTAS CALLE ALFONSO VINCENS SALDIVAR 1106 GAVIOTAS NORTE, (lat:92.91728695, lon:17.99703042))]	01-01-2025	31-03-2025	2,044,164.35	2,044,164.35	2,044,164.35	2,044,164.35	2,044,164.35	CONTRATOS	(meta1:(unidad_medida:Maq, unidad_medida:avances:1.0)) numero_contrato:CA D-990-19-2024, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRADOS ORGANIZACIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7286108.07, importe_modificado:7286108.07)	AVANCES_FISICOS	Terminado	Validado / Registrado / Avances	Sin observaciones

(Handwritten signatures and initials)

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TPO_GOREFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB250102520963	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO TRIUNFO LA ESTACION DE BOMBEO MUNICIPAL, 128 GAVIOTAS NORTE, IRI:52.91696486, IRI:17.98074683}}	01-01-2025	31-03-2025	668,031.11	668,031.11	668,031.11	668,031.11	668,031.11	{cfo1: {tipo_obra:Adquisicio nes, contrato:CA D-092-19-2024, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS INTEGRALES, IRI:52.91696486, IRI:17.98074683}, convoca: MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7266108.07,}	{meta1: {unidad_medida:Maq uinaria y equipo, avance:1.0}},	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado / Registrado / Avances	Sin observaciones
TAB250102520964	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:RIA ACACHAPAN Y COLMENA 2DA SECC. (LA LIMA) CARRETERA PRINCIPAL, 2DA SECC. SECTOR LA LIMA, IRI:92.8109327, IRI:18.0448118}}	01-01-2025	31-03-2025	104,714.06	104,714.06	104,714.06	104,714.06	104,714.06	{cfo1: {tipo_obra:Adquisicio nes, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convoca: MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43}},	{meta1: {unidad_medida:Maq uinaria y equipo, avance:1.0}},		Terminado	Validado / Registrado / Avances	Sin observaciones
TAB250102520965	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION VIEJA 2DA SECC. CARRETERA PRINCIPAL SN COMPLEJO PEMEX RA ESTANCIA VIEJA, IRI:92.83117112, IRI:17.86663693}}	01-01-2025	31-03-2025	109,539.43	109,539.43	109,539.43	109,539.43	109,539.43	{cfo1: {tipo_obra:Adquisicio nes, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convoca: MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43}},	{meta1: {unidad_medida:Maq uinaria y equipo, avance:1.0}},		Terminado	Validado / Registrado / Avances	Sin observaciones
TAB250102520968	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO IRA SECC. CARRETERA FRANCISCO I. MADERO PRIMERA SECC. SN RIA FRANCISCO I. MADERO IRA SECC., IRI:92.85007285, IRI:18.20692947}}	01-01-2025	31-03-2025	120,908.78	120,908.78	120,908.78	120,908.78	120,908.78	{cfo1: {tipo_obra:Adquisicio nes, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convoca: MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43}},	{meta1: {unidad_medida:Maq uinaria y equipo, avance:1.0}},		Terminado	Validado / Registrado / Avances	Sin observaciones

(Handwritten signatures and initials)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FF1 - CICLO DE RECURSO	FF1 - RAMO	FF1 - PROGRAMA	FF2 - CICLO DE RECURSO	FF2 - RAMO	FF2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB250102520967	Adquisición	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	208,043.88	208,043.88	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208043.88, modificado:208043.88}}	(K0845) Adquisición de bomba sumergible vertical para el pozo profundo de la Compañía Troncos 4ta Secc. San Francisco	Tabasco	Centro	Centro	Programa de Inversión y Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0422	S	113	103	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB250102520968	Adquisición	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	121,394.00	121,394.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121394.0, modificado:121394.0}}	(K0847) Adquisición de bomba turbina regenerativa para planta potabilizadora Parrilla	Tabasco	Centro	Centro	Programa de Inversión y Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0424	S	8,053	3,883	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB250102520969	Adquisición	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	123,782.25	123,782.25	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123782.25, modificado:123782.25}}	(K0846) Adquisición de bomba turbina regenerativa para planta potabilizadora Gavitas	Tabasco	Centro	Centro	Programa de Inversión y Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0426	S	181,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB250102520970	Adquisición	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	86,597.81	86,597.81	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86597.81, modificado:86597.81}}	(K0853) Adquisición de bomba turbina regenerativa para planta potabilizadora Chilapa	Tabasco	Centro	Centro	Programa de Inversión y Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0430	S	84	86	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

[Handwritten signatures and initials]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	POLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB250102520971	Adquisición	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	122,151.51	122,151.51	(ff1; (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122151.51, modificado:122151.51))	(K0855) Adquisición de bombas verticales tipo turbinas para el manejo de agua para la planta potabilizadora Central	27 Tabasco	Centro	Centro	Centro	Programa de Inversión y Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0432	S	181,638	178,122	0	{meta1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2025	1	TAB250102520972	Adquisición	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	75,392.61	75,392.61	(ff1; (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75392.61, modificado:75392.61))	(K0857) Adquisición de motor eléctrico vertical de inducción tipo jaula de goteo, para planta Potabilizadora Central	27 Tabasco	Centro	Centro	Centro	Programa de Inversión y Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0434	S	161,939	178,122	0	{meta1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta_modificada:1.0)}
2025	1	TAB250102520973	Adquisición	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	131,983.88	131,983.88	(ff1; (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131983.88, modificado:131983.88))	(K0859) Adquisición de bombas turbinas regenerativas, para planta potabilizadora La Isla 2	27 Tabasco	Centro	Centro	Centro	Programa de Inversión y Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0436	S	3,414	3,515	0	{meta1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2025	1	TAB250102520974	Adquisición	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001- Programa de Devolución de Derechos	U001- Programa de Devolución de Derechos	131,983.88	131,983.88	(ff1; (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131983.88, modificado:131983.88))	(K0861) Adquisición de bombas turbinas regenerativas, para planta potabilizadora Dos Montes	27 Tabasco	Centro	Centro	Centro	Programa de Inversión y Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0438	S	907	962	0	{meta1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
	TIPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	
TAB250102520971	1	(geot: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:PLANTA POTABILIZADORA CARRETERA DE BOSQUES DE SALOYA KM 4 A UN COSTADO DEL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE DORA MARIA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, lon:-92.95806459, lat:18.00519421})	01-01-2025	31-03-2025	122,151.51	122,151.51	122,151.51	122,151.51	122,151.51	(ctot: {tipo_obra:Adquisicio nes, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocado:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2 008452.43})	(meta1: {unidad_medida:Maq uinaria y equipo, avance:1.0})	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISI	OBSERVACIONES
TAB250102520972	1	(geot: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:PLANTA POTABILIZADORA CARRETERA DE BOSQUES DE SALOYA KM 4 A UN COSTADO DEL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE DORA MARIA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, lon:-92.95806459, lat:18.00519421})	01-01-2025	31-03-2025	75,392.61	75,392.61	75,392.61	75,392.61	75,392.61	(ctot: {tipo_obra:Adquisicio nes, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocado:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2 008452.43})	(meta1: {unidad_medida:Maq uinaria y equipo, avance:1.0})		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTU	OBSERVACIONES
TAB250102520973	1	(geot: {eve_municipio:4, direccion:PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA 2 CARRETERA BUENA VISTA FRENTE A LA CARRETERA DE BOSQUES DE SALOYA KM 4 A UN COSTADO DEL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE DORA MARIA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, lon:-92.95806459, lat:17.97313642})	01-01-2025	31-03-2025	131,983.88	131,983.88	131,983.88	131,983.88	131,983.88	(ctot: {tipo_obra:Adquisicio nes, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocado:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2 008452.43})	(meta1: {unidad_medida:Maq uinaria y equipo, avance:1.0})		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB250102520974	1	(geot: {eve_municipio:4, direccion:PLANTA POTABILIZADORA DOS MONTES DIRECCION CALLE EL ZAPOTE A 1 KM DE LA CARRETERA DE BOSQUES DE SALOYA KM 4 A UN COSTADO DEL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE DORA MARIA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, lon:-92.95806459, lat:18.01028993})	01-01-2025	31-03-2025	131,983.88	131,983.88	131,983.88	131,983.88	131,983.88	(ctot: {tipo_obra:Adquisicio nes, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocado:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2 008452.43})	(meta1: {unidad_medida:Maq uinaria y equipo, avance:1.0})		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
TIPO_GEOREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB240402514184	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle Andres Quintana Roo Nuevo INVITAB Miguel Hidalgo, lon: 92.851597, lat:17.970805})	01-12-2024	28-02-2025	2,395,547.06	2,395,547.06	2,395,547.06	2,395,547.06	2,395,547.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Caro anote), avance:1.0}	CARPETA_FOTOS (2514184/proyecto_INICIO), (2514184/proyecto_PROCESO), (2514184/proyecto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones
TAB240402514182	(geo1: {cve_municipio:4, direccion:malecon Carlos A. Madrazo Becerra Col. Centro Delegación Uno, lon: 92.918833, lat:17.989167})	01-10-2024	17-12-2024	655,676.00	655,676.00	655,676.00	655,676.00	655,676.00	(cfo1: obra:Obra, numero_contrato:CO-K0725-180E/2024, contralista:INGENIERIA DE OBRAS DE HIDRAULICOS DE TABASCO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE CENTRO, monto:23476728, tipo_gasto:Indicador:7)	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}		Terminado	Valido	Sin observaciones
TAB24020238812	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:calle Sanchez Atiles, lon: 92.89846781, lat:17.9562075})	01-05-2024	30-09-2024	1,227,562.39	1,227,562.39	1,227,562.39	1,227,562.39	1,227,562.39	(cfo1: obra:Obra, numero_contrato:CO-K0635-056F/2024, contralista:OLMECA GREEN CONSTRUCTIONS, convocante:MUNICIPALIDAD DE CENTRO, monto:1324822.04, importe_modificado:1324822.04)	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0)}		Terminado	Valido	Sin observaciones
TAB240402514135	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle Profesor Gonzalo León Sánchez, lon: 92.848514, lat:17.959581})	02-09-2024	17-12-2024	2,438,950.19	2,438,950.19	2,438,950.19	2,438,950.19	2,438,950.19	(cfo1: obra:Obra, numero_contrato:CO-K0725-180E/2024, contralista:SERVICIOS, CONVOCANTE Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, convocante:MUNICIPALIDAD DE CENTRO, monto:2438950.43,	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0)}		Terminado	Valido	Sin observaciones

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402514138	Proyecto de inversión	23- Provisión para salarios y prestaciones económicas	0903- Provisión para salarios y prestaciones económicas	Fondo para el desarrollo municipal productivos de hidrocarburos	23- Provisión para salarios y prestaciones económicas	0903- Provisión para salarios y prestaciones económicas	Fondo para el desarrollo municipal productivos de hidrocarburos	3,835,770.11	3,835,486.24	(f1: ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383486.24, modificado:383486.24)	Construcción de guarderías y banquetas en Centro, Localidad Ranchería La Vieja (La zona de las escuelas) cambios de la comunidad	27	Tabasco	Centro	Centro	Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0758	355	376	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1836.0, meta_modificada:1836.0))	
2025	1	TAB240402514137	Proyecto de inversión	23- Provisión para salarios y prestaciones económicas	0903- Provisión para salarios y prestaciones económicas	Fondo para el desarrollo municipal productivos de hidrocarburos	23- Provisión para salarios y prestaciones económicas	0903- Provisión para salarios y prestaciones económicas	Fondo para el desarrollo municipal productivos de hidrocarburos	658,298.35	658,298.35	(f1: ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658298.35, modificado:658298.35)	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Alvarado Santa Irene Tra. Sección, mantenimiento diversos puntos	27	Tabasco	Centro	Centro	Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0761	98	102	0	(meta:1: (unidad_medida:Luminarias, meta:42.0, meta_modificada:42.0))	
2025	1	TAB240402514136	Proyecto de inversión	23- Provisión para salarios y prestaciones económicas	0903- Provisión para salarios y prestaciones económicas	Fondo para el desarrollo municipal productivos de hidrocarburos	23- Provisión para salarios y prestaciones económicas	0903- Provisión para salarios y prestaciones económicas	Fondo para el desarrollo municipal productivos de hidrocarburos	4,166,850.46	4,166,580.30	(f1: ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4166850.46, modificado:4166850.3)	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos asfálticos, calles de Coahuila, Jesús García, Reforma, Guayabal, 1ro. De Mayo, Nueva Esperanza, Mapas II y Clavatas Norte, Clavatas Sur de Villahermosa, Tab. Etapa II	27	Tabasco	Centro	Centro	Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0768	161,938	178,122	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5629.4, meta_modificada:5629.4))	
2025	1	TAB240402514135	Proyecto de inversión	23- Provisión para salarios y prestaciones económicas	0903- Provisión para salarios y prestaciones económicas	Fondo para el desarrollo municipal productivos de hidrocarburos	23- Provisión para salarios y prestaciones económicas	0903- Provisión para salarios y prestaciones económicas	Fondo para el desarrollo municipal productivos de hidrocarburos	4,198,854.80	4,198,939.19	(f1: ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4198939.19, modificado:4198939.19)	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos asfálticos, calles de las Colonias Alata, Tamulú, Sabina, Plaza Villahermosa, Miguel Hidalgo, de Villahermosa, Tabasco, Etapa II	27	Tabasco	Centro	Centro	Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0769	161,938	178,122	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5629.4, meta_modificada:5629.4))	

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS		OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOFERRENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB24/04/02514136	1 GEO1: (cve_municipio:4, localidad:117, direccion:Camino vecinal Rancheria La Vuelta (La Merced), No. 7021196, lat: 17.963964)	04-11-2024	28-01-2025	3,835,486.24	3,835,486.24	3,835,486.24	3,835,486.24	3,835,486.24	(cpto: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-0796-165F/2024, modalidad:PROSER, convocado:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:658288.35, importe_modificado:383770.13))	(metat: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.0))	(2514138/proyecto_INICIO, 2514138/proyecto_P, 2514138/proyecto_FIN, 2514138/proyecto_P (ROCESO))	Validado	FLUJO	Sin observaciones
TAB24/04/02514137	1 GEO1: (cve_municipio:4, localidad:27, direccion:Rancheria Alvarado Santa Irene Tra. Sección, lon: 93.009148, lat:17.821327)	04-11-2024	20-12-2024	658,288.35	658,288.35	658,288.35	658,288.35	658,288.35	(cpto: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-0796-165F/2024, modalidad:PROSER, convocado:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:658288.35, importe_modificado:65296.33))	(metat: (unidad_medida:Litros, avance:42.0))	(2514137/proyecto_INICIO, 2514137/proyecto_P, 2514137/proyecto_FIN, 2514137/proyecto_INICIO, 2514137/proyecto_P (ROCESO, N))	Validado	FLUJO	Sin observaciones
TAB24/04/02514138	1 GEO1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera de Col Centro, Jesús García Reforma Guayabal Tr. Da Mayo Nueva Villahermosa La Merced II y Gavilanas Norte Cavodas Sur, lon: 92.820184, lat:17.984665)	04-11-2024	30-12-2024	4,186,680.30	4,186,680.30	4,186,680.30	4,186,680.30	4,186,680.30	(cpto: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-0796-165F/2024, modalidad:CONSTRU DE CV, convocado:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:4166680.46, importe_modificado:4166680.46))	(metat: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8629.4))	(2514138/proyecto_INICIO, 2514138/proyecto_P, 2514138/proyecto_FIN, 2514138/proyecto_INICIO, 2514138/proyecto_P (ROCESO, N))	Validado	FLUJO	Sin observaciones
TAB24/04/02514139	1 GEO1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle 15 de Septiembre, Tamal/S. Sabina Plaza Villahermosa Miguel Hualpa, lon:-92.566263, lat:17.87911)	04-11-2024	30-12-2024	4,186,680.30	4,186,680.30	4,186,680.30	4,186,680.30	4,186,680.30	(cpto: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-0796-165F/2024, modalidad:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO SA DE CV, convocado:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:4198954.8, importe_modificado:4198954.8))	(metat: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5629.4))	(2514139/proyecto_INICIO, 2514139/proyecto_P, 2514139/proyecto_FIN, 2514139/proyecto_INICIO, 2514139/proyecto_P (ROCESO, N))	Validado	FLUJO	Sin observaciones

(Handwritten signatures and initials)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	MONT0_GLOBAL_APROBADO	MONT0_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402514140	Proyec to de inversión	23- Provisión para Salarios y prestaciones y otros recursos económicos	U093- Fondo para Salarios y prestaciones y otros recursos económicos	23- Provisión para Salarios y prestaciones y otros recursos económicos	U093- Fondo para Salarios y prestaciones y otros recursos económicos	4,134,828.02	4,134,828.02	(FT1: ciclo_recurso:2024_ramo:23_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4483.02, modificado:4134828.02)	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados, en diversas calles de las Col. Leona Vicario y Leona Vicario, Ciudad Industrial, Villa Las Flores, Casa Blanca, Fracc. Lagunas, de Villahermosa, Tabasco, Etapa II	27 Tabasco	27 Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión en infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0770	S	181,838	178,122	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5629.4, meta_modificada:5629.4))
2025	1	TAB240402514141	Proyec to de inversión	23- Provisión para Salarios y prestaciones y otros recursos económicos	U093- Fondo para Salarios y prestaciones y otros recursos económicos	23- Provisión para Salarios y prestaciones y otros recursos económicos	U093- Fondo para Salarios y prestaciones y otros recursos económicos	4,203,226.51	4,199,966.85	(FT1: ciclo_recurso:2024_ramo:23_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4203226.51, modificado:4199966.85)	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados, en diversas calles Paseo Tabasco, Ruz Cortés y de las Américas, Fracc. El Encanto, Nva. Imagen, Central Rovirosa, José Ma. Pino Suárez, Espejo I, Espejo II, de Villahermosa, Tabasco, Etapa II	27 Tabasco	27 Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión en infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0771	S	181,938	178,122	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5629.4, meta_modificada:5629.4))
2025	1	TAB240402514142	Proyec to de inversión	23- Provisión para Salarios y prestaciones y otros recursos económicos	U093- Fondo para Salarios y prestaciones y otros recursos económicos	23- Provisión para Salarios y prestaciones y otros recursos económicos	U093- Fondo para Salarios y prestaciones y otros recursos económicos	319,170.14	316,102.00	(FT1: ciclo_recurso:2024_ramo:23_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319170.14, modificado:318102.00)	Ampliación de alumbrado público en Centro, Localidad Villa Tamulú de las Sabanas, asentamiento Prof. De las calles Benito Juárez y Av. Buena Vista	27 Tabasco	27 Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión en infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0878	S	3,242	3,280	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0))
2025	1	TAB240402514143	Proyec to de inversión	23- Provisión para Salarios y prestaciones y otros recursos económicos	U093- Fondo para Salarios y prestaciones y otros recursos económicos	23- Provisión para Salarios y prestaciones y otros recursos económicos	U093- Fondo para Salarios y prestaciones y otros recursos económicos	284,526.03	284,446.17	(FT1: ciclo_recurso:2024_ramo:23_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284526.03, modificado:284446.17)	Rehabilitación del Centro Localidad Ra Huasteca Via, Socodón, infraestructura federal frente de la Escuela Primaria	27 Tabasco	27 Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión en infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0878	S	416	472	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0))

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS		OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO_GEOFERRENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISAS
TAB24/04/025/14140	1	(geol: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calles de las Col. El Recreo Indico Inoavirt Ciudad Industrial Fria Llanuras, km: 02.899227, lat:18.0255483})	04-11-2024	30-12-2024	4,134,828.02	4,134,828.02	4,134,828.02	4,134,828.02	4,134,828.02	(ctot:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0771-188F/2024, contratista:CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES VILE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, importe_modificado:134828.02})	(meta:1: {unidad_medida:MeTr en Cuadrados, avance:5029.4})	CARPETA_FOTOS	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24/04/025/14141	1	(geol: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calles Paseo Tabasco Ruiz Cortines y de las Colonias Tabasco 2000 Nva. Imagen Cantrel Rovrosa José Mg. Pino Sotomayor, Espiño II, km:92.840536, lat:17.99713})	04-11-2024	30-12-2024	4,199,966.85	4,199,966.85	4,199,966.85	4,199,966.85	4,199,966.85	(ctot:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0771-188F/2024, contratista:CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES VILE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, importe_modificado:420328.51, importe_modificado:420328.51})	(meta:1: {unidad_medida:MeTr en Cuadrados, avance:5029.4})		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24/04/025/14142	1	(geol: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calles De las calles Benito Juárez y Av. Buena Vista Villa Tamulú de las Sabanas, km:92.782183, lat:16.165567})	05-12-2024	31-05-2025	318,102.00	318,102.00	318,102.00	318,102.00	318,102.00	(ctot:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0876-238F/2024, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:319170.14, importe_modificado:319170.14})	(meta:1: {unidad_medida:Lumina, avance:13.0})		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24/04/025/14143	1	(geol: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:calles Federal frente de la Escuela Primaria Ra. Huasteca 1ra. Sección, km:32.941059, lat:17.795399})	05-12-2024	31-05-2025	284,446.17	284,446.17	284,446.17	284,446.17	284,446.17	(ctot:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0876-238F/2024, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:284528.03, importe_modificado:284528.03})	(meta:1: {unidad_medida:Lumina, avance:5.0})		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	TIPO PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402514147	Proyecto de inversión	Provisión de Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	231,479.15	231,475.04	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231479.15, modificado:231475.04}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. Tumbulabal, fraccionamiento Villa el Cielo (Calle de acceso al CECYTE 19)	27	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Centro	K0879	S	657	669	0	{metas: {unidad_medida:Luminaria, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}
2025	1	TAB240402514145	Proyecto de inversión	Provisión de Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	500,806.90	500,281.41	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500806.9, modificado:500281.41}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. Vuela (La Jagua), asentamiento diferentes puntos	27	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Centro	K0881	S	358	376	0	{metas: {unidad_medida:Luminaria, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}	
2025	1	TAB240402514146	Proyecto de inversión	Provisión de Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	590,496.00	560,495.88	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590496.0, modificado:590495.88}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Cooyol (Socialista), asentamiento callejón del pantón y vialidad principal	27	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Centro	K0882	S	3,242	3,280	0	{metas: {unidad_medida:Luminaria, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}	
2025	1	TAB240402514147	Proyecto de inversión	Provisión de Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	121,778.56	121,186.60	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121778.56, modificado:121186.60}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Baranacas y Arnaiz 3ra. Sección, asentamiento frente de la Telesecundaria Gustavo Cvrando Ríos	27	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Centro	K0883	S	1,111	1,130	0	{metas: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	

[Handwritten signatures and initials]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							ESTATUS		OBSERVACIONES				
FOLIO	TPO_GEOFERRENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB240402514144	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:fraccionamiento Villa el Chilo (calle de acceso a Chilo), Tumbucal, Tumbucal, lat:92.528644, lon:17.808483}}	05-12-2024	31-03-2025	231,475.04	231,475.04	231,475.04	231,475.04	231,475.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0882-243F2024, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:590486.0, importe_modificado:231475.15}}	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:18.0}}	CARPETA_FOTOS	TERMINADO	VALIDO	Sin observaciones
TAB240402514145	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:Pa. La Vuelta (La Jagua), lon:92.701776, lat:17.962849}}	05-12-2024	31-03-2025	500,281.41	500,281.41	500,281.41	500,281.41	500,281.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0882-243F2024, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:500806.9, importe_modificado:500806.9}}	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:39.0}}		TERMINADO	VALIDO	Sin observaciones
TAB240402514146	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:fraccionamiento frente de la Telesconduda Gustavo Ovando Rios rancharia Barrancas y Amate 3ra. Seccion, lon:-92.760322, lat:17.867056}}	05-12-2024	31-03-2025	590,485.88	590,485.88	590,485.88	590,485.88	590,485.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0882-243F2024, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:590486.0, importe_modificado:590486.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:46.0}}		TERMINADO	VALIDO	Sin observaciones
TAB240402514147	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:fraccionamiento frente de la Telesconduda Gustavo Ovando Rios rancharia Barrancas y Amate 3ra. Seccion, lon:-92.760322, lat:17.867056}}	05-12-2024	31-03-2025	121,186.60	121,186.60	121,186.60	121,186.60	121,186.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0882-243F2024, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:121778.55, importe_modificado:121778.56}}	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:4.0}}		TERMINADO	VALIDO	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240202514148	Proyec 2024 to de inversi ón	33- 0004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Democra cia y Desarroll o Económ ico y Social	Provisi ón Salari al Entidad Federal y de las Entidad es para Democra cia y Desarroll o Económ ico y Social	0093- Fondo para neces idades básicas de las Entidad es para Democra cia y Desarroll o Económ ico y Social	23- 0004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Democra cia y Desarroll o Económ ico y Social	0004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Democra cia y Desarroll o Económ ico y Social	Proyec 2024 to de inversi ón	966,530.07	966,419.05	(FI: (Ciclo_recurso:2024_ramo:23, modalidad:U_prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, modificado:966530.07, modificado:966419.05))	Rehabilitación de camino con materiales pétreos, caminos vecinales, Panteón del Virrey Santa Inés (Fr. Sección	27	Tab 4	4	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbana y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0901	98	102	0	(meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4480.0, meta_modific ada:4480.0})
2025	1	TAB240202362946	Proyec 2024 to de inversi ón	33- 0004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Democra cia y Desarroll o Económ ico y Social	0004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Democra cia y Desarroll o Económ ico y Social	0004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Democra cia y Desarroll o Económ ico y Social	33- 0004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Democra cia y Desarroll o Económ ico y Social	0004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Democra cia y Desarroll o Económ ico y Social	Proyec 2024 to de inversi ón	10,348,795.54	10,165,640.65	(FI: (Ciclo_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado:1034879554E7, modificado:1016564065E7))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA, COLONIA (SAV) OTAS SUR, SECTOR ARMENIA, DIVERSAS CALLES - 51963	27	Tab 4	4	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	51693	349	285	0	(meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1063.0, meta_modific ada:1063.0})
2025	1	TAB240202369341	Proyec 2024 to de inversi ón	33- 0004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Democra cia y Desarroll o Económ ico y Social	0004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Democra cia y Desarroll o Económ ico y Social	0004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Democra cia y Desarroll o Económ ico y Social	33- 0004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Democra cia y Desarroll o Económ ico y Social	0004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Democra cia y Desarroll o Económ ico y Social	Proyec 2024 to de inversi ón	1,854,070.26	1,764,219.97	(FI: (Ciclo_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado:1764219.97))	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO DE PINO SUAREZ, TIERRA COLORADA, TETAPA, CALLE JAZMIN, CALLE VIOLETAS - 75696	27	Tab 4	4	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	75696	179	137	0	(meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modific ada:268.0})
2025	1	TAB240202380155	Proyec 2024 to de inversi ón	33- 0004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Democra cia y Desarroll o Económ ico y Social	0004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Democra cia y Desarroll o Económ ico y Social	0004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Democra cia y Desarroll o Económ ico y Social	33- 0004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Democra cia y Desarroll o Económ ico y Social	0004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Democra cia y Desarroll o Económ ico y Social	Proyec 2024 to de inversi ón	5,540,698.87	5,485,857.04	(FI: (Ciclo_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado:5485857.04))	REHABILITACION DE EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ TIERRA COLORADA, CALLE JAZMIN, CALLE VIOLETAS, CALLE JOSE MARISCAL - 107699	27	Tab 4	4	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	107699	180	180	0	(meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modific ada:550.0})

[Handwritten signatures and initials]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA	FI2 - CICLO DE RECURSO	FI2 - RAMO	FI2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB24020231005	Proyec 2024 to de inversi ón	33- 1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Desarroll o Econó mico y So ciales	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Desarroll o Econó mico y So ciales	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Desarroll o Econó mico y So ciales	72- 1004- Presupuestario	72- 1004- Presupuestario	72- 1004- Presupuestario	10,129,961.27	10,089,624.91	{FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1,012588127E7, modificado:1,008962491E7)}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LOCALIDAD DE LUIS GIL PEREZ. ASENTAMIENTO LUIS GIL PEREZ, CALLE BENITO JUAREZ. - 109753	27	Tab 4 asc	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	109753	S	3,003	3,000	0	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta_modificada:1.0)}
2025	1	TAB240302408563	Proyec 2024 to de inversi ón	33- 1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Desarroll o Econó mico y So ciales	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Desarroll o Econó mico y So ciales	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Desarroll o Econó mico y So ciales	72- 1004- Presupuestario	72- 1004- Presupuestario	72- 1004- Presupuestario	2,686,022.37	2,673,962.98	{FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2686022.37, modificado:2673962.98)}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BUENA VISTA RIO ROSARIO. ASENTAMIENTO CALLEJÓN ENTRADA EL ROSARIO. - 38314	27	Tab 4 asc	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	38314	S	195	190	0	{meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:38314.0)}
2025	1	TAB240302408564	Proyec 2024 to de inversi ón	33- 1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Desarroll o Econó mico y So ciales	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Desarroll o Econó mico y So ciales	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Desarroll o Econó mico y So ciales	72- 1004- Presupuestario	72- 1004- Presupuestario	72- 1004- Presupuestario	6,777,245.39	6,764,465.36	{FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6777245.39, modificado:6764465.36)}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO LOCALIDAD AGACHAPAN Y COLMIENA. TRAFACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA - 47089	27	Tab 4 asc	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	47089	S	1,738	1,745	0	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta_modificada:1.0)}
2025	1	TAB240302409554	Proyec 2024 to de inversi ón	33- 1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Desarroll o Econó mico y So ciales	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Desarroll o Econó mico y So ciales	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Desarroll o Econó mico y So ciales	72- 1004- Presupuestario	72- 1004- Presupuestario	72- 1004- Presupuestario	7,041,835.60	5,848,927.85	{FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7041835.6, modificado:5848927.85)}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO TABASCO, LOCALIDAD PASO REAL DE LA VICTORIA. - 104182	27	Tab 4 asc	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	104182	S	457	450	0	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta_modificada:1.0)}

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS		OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB240202381005	1	{geot: {cve: municipio:4, localidad:123, direccion:CALLE BENITO JUAREZ VILA LUIS GIL PEREZ CENTRO TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE CERRADA SEGUNDO ALLENDE LUIS GIL PEREZ AVANZA 1.2 KILOMETROS SOBRE	15-06-2024	15-08-2024	10,099,624.91	10,099,624.91	10,099,624.91	10,099,624.91	10,099,624.91	{ccto: {tipo:obra:Obra, numero_contrato:CO0982024-R33FIII, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES Y ELECTROMECHANICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, importe_modificado:0}}	{metaf: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	CARPETA_FOTOS	Valida Sin observaciones	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
TAB240302408383	1	{geot: {cve: municipio:4, localidad:192, direccion:CARRITERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO VILAHERMOSA - TPO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO 4A SECCION, 96280 BUENA VISTA RIO NUEVO 4TA SECCION, TABASCO ENTRE	15-06-2024	15-09-2024	2,673,962.98	2,673,962.98	2,673,962.98	2,673,962.98	2,673,962.98	{ccto: {tipo:obra:Obra, numero_contrato:CO0477-098E/2024-R33FIII, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICADORA FERRISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, importe_modificado:2933985.53}}	{metaf: {unidad_medida:Metros lineales, avance:959.0}}		Valida Sin observaciones		Sin observaciones
TAB240302409589	1	{geot: {cve: municipio:4, localidad:192, direccion:CALLE COCOHTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO ALFA ACACAPAN Y COLMENA 1RA SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE ENOC CALLE LA CREBA LA OBRAS SE LOCALIZA EN LA CALLE	01-06-2024	31-08-2024	8,764,485.36	8,764,485.36	8,764,485.36	8,764,485.36	8,764,485.36	{ccto: {tipo:obra:Obra, numero_contrato:CO0993-092E/2024-R33FIII, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADOR A MAYA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, importe_modificado:8}}	{metaf: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Valida Sin observaciones		Sin observaciones
TAB240302409554	1	{geot: {cve: municipio:4, localidad:192, direccion:CALLE PROLONGACION DE GIRASOLES INTERIOR SN RANCHERIA PASO REAL DE LA VICTORIA, 96270 BUENA VISTA RIO NUEVO TABASCO ENTRE PROLONGACION JC LANDERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA,	16-06-2024	15-10-2024	6,948,927.83	6,948,927.83	6,948,927.83	6,948,927.83	6,948,927.83	{ccto: {tipo:obra:Obra, numero_contrato:CO0943-114E/2024-R33FIII, contratista:PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, importe_modificado:6}}	{metaf: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Valida Sin observaciones		Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	TIPO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240302416020	Proyec 2024 to de inversi ón	33- Aportad iones Federal y de las Entidad es Territor ias Federa les del Distrito Municip al Federal	1004- Municip al Federal	FT1 - PROGRAMA FT1 - PRESUPUESTARIO	33- Aportad iones Federal y de las Entidad es Territor ias Federa les del Distrito Municip al Federal	1004- Municip al Federal	FT2 - PROGRAMA FT2 - PRESUPUESTARIO	6,335,077.35	6,335,507.04	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_dres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6338077.35, modificado:5336507.04)	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO LOCALIDAD ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO CENTRO DE TRANSFERENCIA - 142064	Tab 4 27	Tab 4 27	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Centro	142064	S	5,183	4,983	0	{metas:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, metas:2780.1, meta_modificada:2780.1)}
2025	1	TAB240302416020	Proyec 2024 to de inversi ón	33- Aportad iones Federal y de las Entidad es Territor ias Federa les del Distrito Municip al Federal	1004- Municip al Federal	FT1 - PROGRAMA FT1 - PRESUPUESTARIO	33- Aportad iones Federal y de las Entidad es Territor ias Federa les del Distrito Municip al Federal	1004- Municip al Federal	FT2 - PROGRAMA FT2 - PRESUPUESTARIO	6,383,801.45	6,358,451.09	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_dres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6383300.45, modificado:5368451.09)	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO LOCALIDAD COLMENA 1RA. SECCION ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA - 209483	Tab 4 27	Tab 4 27	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	209483	S	685	685	0	{metas:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, metas:4696.0, meta_modificada:4696.0)}
2025	1	TAB240302416020	Proyec 2024 to de inversi ón	33- Aportad iones Federal y de las Entidad es Territor ias Federa les del Distrito Municip al Federal	1004- Municip al Federal	FT1 - PROGRAMA FT1 - PRESUPUESTARIO	33- Aportad iones Federal y de las Entidad es Territor ias Federa les del Distrito Municip al Federal	1004- Municip al Federal	FT2 - PROGRAMA FT2 - PRESUPUESTARIO	377,104.76	372,013.21	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_dres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377104.76, modificado:372013.21)	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLMENA BLANCA 1RA. SECCION CALLE 1RA. CERRADA DE RIO MEZCALAPA - 209487	Tab 4 27	Tab 4 27	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	209487	S	100	97	0	{metas:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, metas:175.0, meta_modificada:175.0)}
2025	1	TAB240302416040	Proyec 2024 to de inversi ón	33- Aportad iones Federal y de las Entidad es Territor ias Federa les del Distrito Municip al Federal	1004- Municip al Federal	FT1 - PROGRAMA FT1 - PRESUPUESTARIO	33- Aportad iones Federal y de las Entidad es Territor ias Federa les del Distrito Municip al Federal	1004- Municip al Federal	FT2 - PROGRAMA FT2 - PRESUPUESTARIO	1,116,128.92	1,110,957.98	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_dres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116128.92, modificado:110957.98)	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERIA CORREGIDORA ORTIZ 1RA. SECCION - 211689	Tab 4 27	Tab 4 27	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	211689	S	76	56	0	{metas:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, metas:1350.0, meta_modificada:1350.0)}

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS		OBSERVACIONES				
TIPO_GEOFERRENCIA	GEOFERRENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB24/03024/10130	1 [geot: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO FLORES DEL TROPICO - LAZARO CARDENASIRA, 800 RANCHERIA ANACLETO CANABAL 3RA, SECCION 86237 ANACLETO CANABAL 3RA, TABASCO ENTRE	01-09-2024	31-10-2024	6,336,507.04	6,336,507.04	6,336,507.04	6,336,507.04	6,336,507.04	[ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0695-192E/2024-CONSTRUCCION DE LA CAYOTA DEL SURESTE LOECSA DE CV, convocado:MUNICIPALIDAD DE TABASCO, importe_modificado:6336669.85}]	(metri: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2790.1})	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISI Sin observaciones
TAB24/03024/16020	1 [geot: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALE COCOHITE Y OMEGA, 86281 ACACHAPAN Y COLMENA ENTRE CALLE TABASCO ENTRE CALLE COCHITE Y CALLE LA CEIBA, CALLE LOS PINOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE COCOHITE	01-09-2024	31-10-2024	6,368,451.69	6,368,451.69	6,368,451.69	6,368,451.69	6,368,451.69	[ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0696-192E/2024-R33FIII, direccion:CONSTRUCCION DE LA CASA PRUSCA SA DE CV, convocado:MUNICIPALIDAD DE TABASCO, importe_modificado:6368451.69}]	(metri: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4696.0})		ESTATUS	FLUJO	Sin observaciones
TAB24/03024/16028	1 [geot: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:CALE COCOHITE Y OMEGA, ENTRE CALLE RIO MEZCALAPA COLONIA CASA BLANCA 1A SECCION, 86060 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE PRIMERA CERRADA DE RIO MEZCALAPA Y CALLE DE LAS BELLAS ARTES DE LAS BELLAS ARTES CALLE PRIMERA CERRADA	01-09-2024	31-10-2024	372,013.21	372,013.21	372,013.21	372,013.21	372,013.21	[ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0897-183E/2024-R33FIII, direccion:CONSTRUCCION DE LA APLICADA M D SA DE CV, convocado:MUNICIPALIDAD DE TABASCO, importe_modificado:372013.21}]	(metri: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0})		ESTATUS	FLUJO	Sin observaciones
TAB24/03024/16408	1 [geot: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:CALE COCOHITE Y OMEGA, ENTRE CALLE CORREGIDORA ORTIZ 1A SECC, 86260 CORREGIDORA ORTIZ 1RA SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE DE LAS BELLAS ARTES Y CALLE DE LOS PINOS SIN NOMBRER DE LA RANCHERIA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL	01-09-2024	30-10-2024	1,110,957.98	1,110,957.98	1,110,957.98	1,110,957.98	1,110,957.98	[ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10702-FEBE/2024-CONTRALISTAS:INGENIEROS RAFC SA DE CV, convocado:MUNICIPALIDAD DE TABASCO, importe_modificado:110957.98}]	(metri: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0})		ESTATUS	FLUJO	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	COLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240302418546	Proyec 2024 Inversión 004	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	004- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	004- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	27- Tabasco	27- Tabasco	CONSTRUCCION DE RED DE ALICANTARILLADO EN VILAHERMOSA ASENTAMIENTO COLONIA ATASTA DE SIERRA CALLE AGUILAS SERDAN - 212837	9,686,560.02	9,260,356.87	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prod_jres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9886560.02, modificador:3290358.87))	CONSTRUCCION DE RED DE ALICANTARILLADO EN VILAHERMOSA ASENTAMIENTO COLONIA ATASTA DE SIERRA CALLE AGUILAS SERDAN - 212837	27	4	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Centro	212837	13,867	12,013	0	(metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:393.0, meta_modificada:182.0))
2025	1	TAB240302418546	Proyec 2024 Inversión 004	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	004- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	004- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	27- Tabasco	27- Tabasco	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VILAHERMOSA ASENTAMIENTO COLONIA ATASTA DE SIERRA CALLE AGUILAS MEZCALAPA - 212845	1,781,134.68	1,775,734.92	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prod_jres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1781134.68, modificador:1775734.92))	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VILAHERMOSA ASENTAMIENTO COLONIA ATASTA DE SIERRA CALLE AGUILAS MEZCALAPA - 212845	27	4	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Centro	212845	100	97	0	(metas: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.0))
2025	1	TAB240302418974	Proyec 2024 Inversión 004	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	004- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	004- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	27- Tabasco	27- Tabasco	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERIA CORREGIDORA ORTIZ 3RA. SECCION SAN PEDRITO - 215356	1,302,150.40	1,286,047.47	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prod_jres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1302150.40, modificador:1286047.47))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERIA CORREGIDORA ORTIZ 3RA. SECCION SAN PEDRITO - 215356	27	4	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Centro	215356	86	72	0	(metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1575.0, meta_modificada:1575.0))
2025	1	TAB240302429884	Proyec 2024 Inversión 004	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	004- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	004- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	27- Tabasco	27- Tabasco	REHABILITACION DE SECCION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CENTRO LOCALIDAD ANACLETO CANABAL 3RA. SECCION ANACLETO CANABAL 3RA. SECCION - 291820	4,279,622.05	4,263,066.03	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prod_jres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4279622.05, modificador:4263066.03))	REHABILITACION DE SECCION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CENTRO LOCALIDAD ANACLETO CANABAL 3RA. SECCION ANACLETO CANABAL 3RA. SECCION - 291820	27	4	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	291820	5,163	4,863	0	(metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.0, meta_modificada:442.0))

[Handwritten signature]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS		OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB240302416546	1	(geot: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA ATASTA DE VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE CARLOS GREEN, CALLE MELCHOR COCAMPO CALLE COLONIA ATASTA DE SERRA CP. 98100})	01-09-2024	31-10-2024	9,290,359.87	9,290,359.87	9,290,359.87	9,290,359.87	9,290,359.87	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-1912/2024-R33/FIIL, contratista:GARMEN SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V., tipo_municipio:10 DE CENTRO, monto:9689281.3, importe_modificado:9	(meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0})	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA Sin observaciones
TAB240302416549	1	(geot: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CERRADA PRIMERA CERRADA DE RIO MEZCALAPA, COLONIA SECCION 3RA, VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CERRADA PRIMERA CERRADA DE RIO MEZCALAPA, CALLE DE	01-09-2024	31-10-2024	1,775,734.92	1,775,734.92	1,775,734.92	1,775,734.92	1,775,734.92	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0704.194E/2024, contratista:PROYEOCC CONSTRUCTIVA APLICADA M D SA DE CV, tipo_municipio:10 DE CENTRO, monto:175739.18,	(meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.0})		Terminado	Valido avances	Sin observaciones
TAB240302416574	1	(geot: {eve_municipio:4, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO LA ISLA - REFORMA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 300 RANCHERIA ORTIZ 3RA SECCION (SAN PEDRITO), 86280 CORREGIDORA ORTIZ 3RA, SECCION (SAN PEDRITO), CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO	01-09-2024	31-10-2024	1,295,047.47	1,295,047.47	1,295,047.47	1,295,047.47	1,295,047.47	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0705-199E/2024, contratista:INGENIEROS Y CONSTRUCTORES DEL MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1296047.47, importe_modificado:1296047.47})	(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1575.0})		Terminado	Valido avances	Sin observaciones
TAB240302429884	1	(geot: {eve_municipio:4, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO FLORES DEL TROPICO LAZARO CARDENAS IRA, DE RECHO KILOMETRO 1 + 300 ANACLETO CANABAL 3RA, SECCION, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA, SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE	01-10-2024	31-12-2024	4,263,066.03	4,263,066.03	4,263,066.03	4,263,066.03	4,263,066.03	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0724-179E/2024, contratista:CARLOS CAMPOS PEREZ, convenio:MUNICIPAL, monto:430369.07, importe_modificado:4263066.07})	(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.0})		Terminado	Valido avances	Sin observaciones

(Handwritten signatures and initials)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402457133	Proyec. 2024	33- Apoyos a Municipios Federales y de las Entidades con Terminales Federales de las y Municipios Federales	33- Apoyos a Municipios Federales y de las Entidades con Terminales Federales de las y Municipios Federales	1004- Apoyos a Municipios Federales y de las Entidades con Terminales Federales de las y Municipios Federales	FT1 - Programa de Apoyos a Municipios Federales y de las Entidades con Terminales Federales de las y Municipios Federales	FT2 - Programa de Apoyos a Municipios Federales y de las Entidades con Terminales Federales de las y Municipios Federales	1,488,109.25	1,454,430.13	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES) (aportaciones, subsidios y convenios), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1488109.25, modificado:1484430.13)	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD DE LA VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - 324905	27 Tab 4 asc 0	Centro	Municipio de Centro	324905	S	140	60	0	(meta1: (unidad_medida:Meseros meta:1800.0, meta_modific ada:1800.0))					
2025	1	TAB240402457744	Proyec. 2024	33- Apoyos a Municipios Federales y de las Entidades con Terminales Federales de las y Municipios Federales	33- Apoyos a Municipios Federales y de las Entidades con Terminales Federales de las y Municipios Federales	1004- Apoyos a Municipios Federales y de las Entidades con Terminales Federales de las y Municipios Federales	FT1 - Programa de Apoyos a Municipios Federales y de las Entidades con Terminales Federales de las y Municipios Federales	FT2 - Programa de Apoyos a Municipios Federales y de las Entidades con Terminales Federales de las y Municipios Federales	1,185,441.31	1,178,867.40	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES) (aportaciones, subsidios y convenios), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185441.31, modificado:1178867.40)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO PARQUE PÚBLICO DOMINGO COLIN DE GAVIOTAS NORTE - 365348	27 Tab 4 asc 0	Centro	Municipio de Centro	365348	S	185	150	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modific ada:48.0))					
2025	1	TAB240402457791	Proyec. 2024	33- Apoyos a Municipios Federales y de las Entidades con Terminales Federales de las y Municipios Federales	33- Apoyos a Municipios Federales y de las Entidades con Terminales Federales de las y Municipios Federales	1004- Apoyos a Municipios Federales y de las Entidades con Terminales Federales de las y Municipios Federales	FT1 - Programa de Apoyos a Municipios Federales y de las Entidades con Terminales Federales de las y Municipios Federales	FT2 - Programa de Apoyos a Municipios Federales y de las Entidades con Terminales Federales de las y Municipios Federales	1,825,335.71	1,817,181.09	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES) (aportaciones, subsidios y convenios), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1825335.71, modificado:1817181.09)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO PARQUE PÚBLICO REGULADOR DE LAS TAMULTE DE LAS BARRANCA - 365556	27 Tab 4 asc 0	Centro	Municipio de Centro	365556	S	184	167	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modific ada:56.0))					
2025	1	TAB240402457796	Proyec. 2024	33- Apoyos a Municipios Federales y de las Entidades con Terminales Federales de las y Municipios Federales	33- Apoyos a Municipios Federales y de las Entidades con Terminales Federales de las y Municipios Federales	1004- Apoyos a Municipios Federales y de las Entidades con Terminales Federales de las y Municipios Federales	FT1 - Programa de Apoyos a Municipios Federales y de las Entidades con Terminales Federales de las y Municipios Federales	FT2 - Programa de Apoyos a Municipios Federales y de las Entidades con Terminales Federales de las y Municipios Federales	2,352,318.06	2,334,247.04	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES) (aportaciones, subsidios y convenios), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2352318.06, modificado:2334247.04)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO LAGUNA ENCANTADA, ASENTAMIENTO LA MANGA I - 365590	27 Tab 4 asc 0	Centro	Municipio de Centro	365590	S	214	194	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modific ada:62.0))					

[Handwritten signature]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402457805	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Distritos Municipales	1004- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Distritos Municipales	FT1 - Programa de Inversión Social	FT2 - Programa de Inversión Social	FT2 - Programa de Inversión Social	FT2 - Programa de Inversión Social	812,944.36	808,339.02	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_dres4, tipo_recurso:FEDERALES, CONVENIOS, SUBSIDIOS Y prog_estatal_mun)FAIS municipal, monto:812944.36, modificado:808339.02)	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERIA COLOMEL TRACONIS SAN FRANCISCO HTA. SECCIÓN - 385656	27 Tabasco	4 Tabasco	Centro	Municipio de Centro	Urbano	Sin identificar	Municipio de Centro	365856	S	113	103	0 (meta:1: unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0)		
2025	1	TAB240402457882	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Distritos Municipales	1004- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Distritos Municipales	FT1 - Programa de Inversión Social	FT2 - Programa de Inversión Social	FT2 - Programa de Inversión Social	FT2 - Programa de Inversión Social	930,892.65	924,799.26	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_dres4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:930892.65, modificado:924799.26)	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA ALVARO COSTA, SECCION ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS - 386052	27 Tabasco	4 Tabasco	Centro	Municipio de Centro	Urbano	Sin identificar	Municipio de Centro	366052	S	231	208	0 (meta:1: unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0)		
2025	1	TAB240402457895	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Distritos Municipales	1004- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Distritos Municipales	FT1 - Programa de Inversión Social	FT2 - Programa de Inversión Social	FT2 - Programa de Inversión Social	FT2 - Programa de Inversión Social	2,019,754.88	2,015,578.88	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_dres4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, prog_estatal_mun)FAIS municipal, monto:2019754.88, modificado:2015578.88)	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA IXTACOMITAN TRA, SECCION ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS - 386117	27 Tabasco	4 Tabasco	Centro	Municipio de Centro	Urbano	Sin identificar	Municipio de Centro	366117	S	766	754	0 (meta:1: unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0)		
2025	1	TAB240402457934	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Distritos Municipales	1004- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Distritos Municipales	FT1 - Programa de Inversión Social	FT2 - Programa de Inversión Social	FT2 - Programa de Inversión Social	FT2 - Programa de Inversión Social	1,286,891.51	1,283,891.26	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_dres4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, prog_estatal_mun)FAIS municipal, monto:1286891.51, modificado:1283891.26)	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RA LA HUASTECA TRA, SECCION ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS - 386262	27 Tabasco	4 Tabasco	Centro	Municipio de Centro	Urbano	Sin identificar	Municipio de Centro	366262	S	472	416	0 (meta:1: unidad_medida:Piezas, meta:105.0, meta_modificada:105.0)		

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT - CICLO DE RECURSO	FT - RAMO	FT - PROGRAMA	FT - CICLO DE RECURSO	FT - RAMO	FT - PROGRAMA	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402460972	Proyec 2024 to de inversi ón	33- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	33- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	2,976,219.50	2,881,254.25	(ff1, ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_jres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2976218.5, modificado:2951254.25)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA MIRAMAR - 377191	27	Tab 4	Centro	Inversión en Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	377191	144	96	0	{metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modific ada:3600.0}}	
2025	1	TAB240402461089	Proyec 2024 to de inversi ón	33- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	33- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	3,720,273.12	3,709,770.48	(ff1, ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_jres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3720273.12, modificado:3709770.48)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA LA CEBA, SECCION - 377520	27	Tab 4	Centro	Inversión en Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	377520	201	186	0	{metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modific ada:4500.0}}	
2025	1	TAB240402464550	Proyec 2024 to de inversi ón	33- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	33- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	3,720,273.12	3,715,150.29	(ff1, ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_jres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3715150.29)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA JOLOCHERO 2DA, SECCION - 325105	27	Tab 4	Centro	Inversión en Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	325105	350	150	0	{metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8084500.0, meta_modific ada:8084500.0}}	
2025	1	TAB240402464551	Proyec 2024 to de inversi ón	33- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	33- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	1004- Aportaci ones Federal y de las Entidad es para Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal Municipal	2,232,463.87	2,219,124.68	(ff1, ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_jres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2232463.87, modificado:2219124.68)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA LA CEBA - 329878	27	Tab 4	Centro	Inversión en Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	329878	210	90	0	{metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modific ada:2700.0}}	

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_RAMO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402468555	Proyecto de inversión	33-0004-01004-01	01004-01	01004-01	01004-01	01004-01	01004-01	01004-01	6,614,822.86	6,653,742.33	(ff1:(ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6814822.86, modificado:6583742.33))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EN CENTRO LOCALIDAD MEDULLIN Y MADERO 2DA. SECCION ASENTAMIENTO CAMINO SAN IGNACIO - 344690	27 Tabasco	27 Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	344690	344690	1,000	1,000	0	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6172.2, meta_modificada:6172.2))
2025	1	TAB240402468555	Proyecto de inversión	33-0004-01004-01	01004-01	01004-01	01004-01	01004-01	01004-01	01004-01	5,114,766.00	5,114,137.36	(ff1:(ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514766.0, modificado:5114137.36))	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EN CENTRO LOCALIDAD ASENTAMIENTO ANDADOR D Y CALLE POETA TABASQUEÑOS FRACCIONAMIENTO ISSET - 348983	27 Tabasco	27 Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	348983	348983	750	750	0	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3908.0, meta_modificada:3908.0))
2025	1	TAB240402468555	Proyecto de inversión	33-0004-01004-01	01004-01	01004-01	01004-01	01004-01	01004-01	01004-01	6,143,766.11	6,141,631.45	(ff1:(ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6143766.11, modificado:6141631.45))	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EN CENTRO LOCALIDAD VILLA TZAPOTLAN, ASENTAMIENTO CALLE JOSE GOROSTIZA FRACCIONAMIENTO ISSET - 349411	27 Tabasco	27 Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	349411	349411	750	750	0	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4925.0, meta_modificada:4925.0))
2025	1	TAB240402468555	Proyecto de inversión	33-0004-01004-01	01004-01	01004-01	01004-01	01004-01	01004-01	01004-01	5,789,906.75	5,734,609.65	(ff1:(ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5789906.75, modificado:534609.65))	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EN CENTRO LOCALIDAD VILLA TZAPOTLAN, ASENTAMIENTO CALLE JOSE GOROSTIZA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE OCUIL TZAPOTLAN 1 - 349489	27 Tabasco	27 Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	349489	349489	750	750	0	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4582.0, meta_modificada:4582.0))

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
	TPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO						EJERCIDO	PAGADO
TAB24/04/02468665	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO MEDULLIN Y MADERO ZDA, TABASCO, TABASCO, MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 090 RANCHERIA MEDULLIN Y MADERO 2A SECC. 88270 MEDULLIN Y MADERO ZDA, TABASCO ENTRE CAMINO MEDULLIN Y MADERO ZDA, localidad:214}}	01-11-2024	31-12-2024	6,583,742.33	6,583,742.33	6,583,742.33	6,583,742.33	6,583,742.33	{tpo1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0742-198E2024, contratista:CONSORCIO SERVICIO INDUSTRIAL DE TABASCO S.A. DE C.V., importe_modificado:5114789.0}, importe_modificado:5114789.0}	{met1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4172.2}}	246855/proyecto_INICIO, 246855/proyecto_P, 246855/proyecto_FI, 246855/proyecto_P, 246855/proyecto_FI, 246855/proyecto_INICIO}	Validado avances	Sin observaciones
TAB24/04/02468335	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:CALLE POETA TABASQUEÑOS VILLA OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE CARLOS PELICER CAMARA Y ANDADOR C.E. CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA-CIUDAD DE LA SIERRA CENTRO, localidad:214}}	15-11-2024	31-12-2024	5,114,137.98	5,114,137.98	5,114,137.98	5,114,137.98	5,114,137.98	{tpo1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0740-198E2024, contratista:CONSORCIO ATILA S.A. DE C.V., importe_modificado:5114789.0}, importe_modificado:5114789.0}	{met1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3906.0}}	2468335/proyecto_P, 2468335/proyecto_FI, 2468335/proyecto_INICIO, 2468335/proyecto_P, 2468335/proyecto_FI, 2468335/proyecto_INICIO}	Validado avances	Sin observaciones
TAB24/04/02468504	1	{geo1: {cve_municipio:4, direccion:CALLE JOSE GOROSTIZA VILLA OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE CARLOS PELICER TABASQUEÑOS Y CALLE POETAS TABASQUEÑOS, ANDADOR JOSE MARIA GURRIA DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN LA OBRA, localidad:214}}	15-11-2024	31-12-2024	6,141,631.43	6,141,631.43	6,141,631.43	6,141,631.43	6,141,631.43	{tpo1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0741-198E2024, contratista:FRANCIS BORGES PEREZ convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:6143788.11, importe_modificado:6142788.11}}	{met1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4825.0}}	2468504/proyecto_INICIO, 2468504/proyecto_P, 2468504/proyecto_FI, 2468504/proyecto_P, 2468504/proyecto_FI, 2468504/proyecto_P, 2468504/proyecto_FI}	Validado avances	Sin observaciones
TAB24/04/02468535	1	{geo1: {cve_municipio:4, direccion:CALLE ANDADOR E VILLA OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE ANDADOR ANDADOR Y ANDADOR ANDADOR 1 DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN LA OBRA, localidad:214}}	15-11-2024	31-12-2024	5,734,609.65	5,734,609.65	5,734,609.65	5,734,609.65	5,734,609.65	{tpo1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0742-198E2024, contratista:POLICAR BONATOS Y DERIVADOS PARA TECHOS convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5735073.35, importe_modificado:5735073.35}}	{met1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4592.0}}	2468535/proyecto_INICIO, 2468535/proyecto_P, 2468535/proyecto_FI, 2468535/proyecto_P, 2468535/proyecto_FI, 2468535/proyecto_P, 2468535/proyecto_FI}	Validado avances	Sin observaciones

[Handwritten signature]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT - CICLO DE RECURSO	FT - RAMO	FT - PROGRAMA	FT - CICLO DE RECURSO	FT - RAMO	FT - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB24040246854	Proyec to de inversión 004- FAS Municipal y de las Demarcaciones para el Desarrollo Territorial del Distrito Municipal Federal	33- Apoyos Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcaciones para el Desarrollo Territorial del Distrito Municipal Federal	Programa de Fomento y Desarrollo de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcaciones para el Desarrollo Territorial del Distrito Municipal Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcaciones para el Desarrollo Territorial del Distrito Municipal Federal	Programa de Fomento y Desarrollo de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federal	7,662,516.60	7,662,516.39	(ft.: ciclo_recurso:2024_ramo:33; modalidad: prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog_estatal_mun:FAIS municipal; monto:7662516.6; modificado:7662516.39)	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN COMUNIDAD DE VILLA OCUILTZAPOTLAN ASENTAMIENTO ANDADOR C Y ANEXO FRACCIONAMIENTO LOMAS DE OCUILTZAPOTLAN 1 - 344907	27 Tabasco	4 Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	Municipio de Centro	349507	750	750	750	0 (meta: 0 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5552.0, meta_modificada:5552.0))	
2025	1	TAB24040246861	Proyec to de inversión 004- FAS Municipal y de las Demarcaciones para el Desarrollo Territorial del Distrito Municipal Federal	33- Apoyos Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcaciones para el Desarrollo Territorial del Distrito Municipal Federal	Programa de Fomento y Desarrollo de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcaciones para el Desarrollo Territorial del Distrito Municipal Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcaciones para el Desarrollo Territorial del Distrito Municipal Federal	Programa de Fomento y Desarrollo de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federal	2,701,655.58	2,662,340.75	(ft.: ciclo_recurso:2024_ramo:33; modalidad: prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog_estatal_mun:FAIS municipal; monto:2662340.75; modificado:2662340.75)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO LOCALIDAD DE LAS TABLAS ASENTAMIENTO CALLE AGUSTIN BELTRAN - 350217	27 Tabasco	4 Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	Municipio de Centro	350217	3,242	3,280	3,242	0 (meta: 0 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.25, meta_modificada:635.23))	
2025	1	TAB24040246890	Proyec to de inversión 004- FAS Municipal y de las Demarcaciones para el Desarrollo Territorial del Distrito Municipal Federal	33- Apoyos Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcaciones para el Desarrollo Territorial del Distrito Municipal Federal	Programa de Fomento y Desarrollo de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcaciones para el Desarrollo Territorial del Distrito Municipal Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcaciones para el Desarrollo Territorial del Distrito Municipal Federal	Programa de Fomento y Desarrollo de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federal	1,673,265.46	1,640,212.36	(ft.: ciclo_recurso:2024_ramo:33; modalidad: prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog_estatal_mun:FAIS municipal; monto:162699.46; modificado:1640212.36)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERIA TOCOAL ASENTAMIENTO CALLE AGUSTIN BELTRAN SIN NOMBRE - 350398	27 Tabasco	4 Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	Municipio de Centro	350398	1,466	1,466	1,411	0 (meta: 0 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0))	
2025	1	TAB24040246898	Proyec to de inversión 004- FAS Municipal y de las Demarcaciones para el Desarrollo Territorial del Distrito Municipal Federal	33- Apoyos Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcaciones para el Desarrollo Territorial del Distrito Municipal Federal	Programa de Fomento y Desarrollo de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcaciones para el Desarrollo Territorial del Distrito Municipal Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcaciones para el Desarrollo Territorial del Distrito Municipal Federal	Programa de Fomento y Desarrollo de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federal	1,984,631.77	1,978,312.14	(ft.: ciclo_recurso:2024_ramo:33; modalidad: prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog_estatal_mun:FAIS municipal; monto:1984631.77; modificado:1978312.14)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERIA AZTLAN 5TA. SECCION PALOMILLAL - 350407	27 Tabasco	4 Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	350407	87	87	76	0 (meta: 0 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0))	

[Handwritten signature]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	RAMO_F1	RAMO_F2	PROGRAMA_F1	PROGRAMA_F2	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2025	1	TAB240202397992	Proyec 2024 to de inversi ón	33- Aportaci ones Federal es para Entidad Federal es	1004- Aportaci ones Municip ales de las Entidad es Federal es del Municipi o Federal	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN	827,513.70	820,636.50	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_dres.4, tipo_recurso:FEDERALES CONVENCIONES, SUBSIDIOS Y PROYECTOS ESTATALES, monto:827513.7, modificado:820636.5))	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO DE LA ZONA CORONEL TRACONIS TRA SECCIÓN LA ISLA, ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS - 432231	27	Tabasco	4	Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	432231	S	107	114	0	{metas: {unidad_medida:Piezas, meta:27, meta_modificada:42.0}}
2025	1	TAB240202397992	Proyec 2024 to de inversi ón	33- Aportaci ones Federal es para Entidad Federal es	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN	5,500,000.00	5,495,146.57	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_dres.5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:5500000.0, modificado:5495146.57))	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados calles de Col. Centro, Jesús García, Reroma, Chayabak, In. Villahermosa, La Manga II y Gavioles Norte, Gavioles Sur de Villahermosa, Tab.	27	Tabasco	4	Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0566	S	161,938	176,122	0	{metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2, meta_modificada:631.2}}	
2025	1	TAB240202398302	Proyec 2024 to de inversi ón	33- Aportaci ones Federal es para Entidad Federal es	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN	1,500,000.00	1,485,238.39	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_dres.5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1500000.0, modificado:1485238.39))	Mantenimiento de pozos de agua potable en la infraestructura de agua potable rural (zona 1) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0108	S	161,938	176,122	0	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.5, meta_modificada:97.5}}	
2025	1	TAB240302440195	Proyec 2024 to de inversi ón	33- Aportaci ones Federal es para Entidad Federal es	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN	3,287,912.76	3,266,782.14	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_dres.5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:3287912.76, modificado:3266782.14))	Mantenimiento de pozos de agua potable en las localidades de diversas localidades del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0339	S	161,938	176,122	0	{metas: {unidad_medida:Piezas, meta:276.0, meta_modificada:276.0}}	

Handwritten signature and initials

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB240202397992	{geot1: {cve_municipio:4, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL CORONEL TRACONIS IRA SECCIÓN LA ISLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CORONEL TRACONIS IRA SECCIÓN LA ISLA, 88295 SECCIÓN LA ISLA), lon:-01-06-2024, 28-12-2024}	10-12-2024	28-12-2024	820,636.50	820,636.50	820,636.50	820,636.50	820,636.50	{t1: {tipo:obra,Obra, numero_contrato:CO-008E/2024, contrato:UL CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS SA DE CV, nombre:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:824842.57, importe_modificado:824842.57}}	{metat1: {unidad_medida:Piezas, avanca:42.0}}	{2484193/proyecto_FI_N, 2484193/proyecto_INI_N, 2484193/proyecto_FI_N, 2484193/proyecto_P ROCESO, 2484193/proyecto_INI CIO)}	Terminado	Valido	Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones
TAB240202397992	{geot1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calles de Col. Centro Jesus Garcia Reforma Guayabal Tro. De Miquelangel y Avenida La Libertad y Guadalupe Norte Gavilanas Sur, lon: 92.833448, lat:17.89569052}}	01-06-2024	28-08-2024	5,495,146.57	5,495,146.57	5,495,146.57	5,495,146.57	5,495,146.57	{t1: {tipo:obra,Obra, numero_contrato:CO-008E/2024, contrato:UL CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS SA DE CV, nombre:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:824842.57, importe_modificado:824842.57}}	{metat1: {unidad_medida:Mercedes Cuadros, avanca:8311.2}}	{2397992/proyecto_INI CIO, 2397992/proyecto_P ROCESO, 2397992/proyecto_INI CIO, 2397992/proyecto_P ROCESO, 2397992/proyecto_FI N}	Terminado	Valido	Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones
TAB240202398302	{geot1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.0300101}, geot2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.897934, lat:17.880076}, geot3: {cve_municipio:4, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-92.92650584, lat:18.0922002}, geot4: {cve_municipio:4, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-92.0355206, lat:17.8738588}, geot5: {cve_municipio:4, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-92.0355206, lat:17.8738588}}	01-01-2024	31-05-2024	1,485,238.39	1,485,238.39	1,485,238.39	1,485,238.39	1,485,238.39	{t1: {tipo:obra,Obra, numero_contrato:CO-008E/2024, contrato:UL CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS SA DE CV, nombre:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:824842.57, importe_modificado:824842.57}}	{metat1: {unidad_medida:Mercedes Cuadros, avanca:87.5}}	{2398302/proyecto_INI CIO, 2398302/proyecto_P ROCESO, 2398302/proyecto_FI N}	Terminado	Valido	Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones
TAB240302440195	{geot1: {cve_municipio:4, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-92.92650584, lat:18.0922002}, geot2: {cve_municipio:4, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-92.0355206, lat:17.8738588}, geot3: {cve_municipio:4, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-92.0355206, lat:17.8738588}}	01-05-2024	31-12-2024	3,266,782.14	3,266,782.14	3,266,782.14	3,266,782.14	3,266,782.14	{t1: {tipo:obra,Obra, numero_contrato:CO-008E/2024, contrato:UL CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS SA DE CV, nombre:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3287912.76, importe_modificado:3287912.76}}	{metat1: {unidad_medida:Piezas, avanca:276.0}}	{2440195/proyecto_FI_N, 2440195/proyecto_INI_N, 2440195/proyecto_FI_N, 2440195/proyecto_FI N, 2440195/proyecto_INI CIO}	Terminado	Valido	Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones

[Handwritten signature]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI2 - CICLO DE RECURSO	FI2 - RAMO	FI2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402513755	Proyec to de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN		9,485,939.48	9,485,939.48	(FI: (Ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:5_APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:9485939.48, modificado:9485939.48))	Mantenimiento de rejillas pluviales, en diversas localidades del municipio de Centro	27 Tabasco	4 Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0637	181,938	178,122	0	{metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}}	
2025	1	TAB240402513755	Proyec to de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN		1,484,609.76	1,484,609.76	(FI: (Ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:5_APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:1484609.76, modificado:1484609.76))	Mantenimiento de oficinas, servicios sanitarios y calles de cobro de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de Centro, SAS en Av. Paseo de la Sierra, Ciudad de Villahermosa, Tab.	27 Tabasco	4 Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0892	181,938	178,122	0	{metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45, meta_modificada:45, meta_modificada:219.43}}	
2025	1	TAB240402513754	Proyec to de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN		272,638.05	272,638.05	(FI: (Ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:5_APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:272638.05, modificado:272638.05))	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión en la Ra. La Vuelta (La Jague) en el municipio de Centro	27 Tabasco	4 Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0712	181,938	178,122	0	{metas: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2025	1	TAB240402513755	Proyec to de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN		12,304,155.44	12,301,328.70	(FI: (Ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:5_APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:123041534467, modificado:1230132870))	Mantenimiento de la escuela El Cisno, en el municipio de Villahermosa, Estado de Tabasco	27 Tabasco	4 Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0714	185	157	0	{metas: {unidad_medida:Piezas, meta:4.8, meta_modificada:4.8}}	

M y B

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402513756	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN				4,106,747.72	4,106,747.72	(ff: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391797.72, modificado:410747.72))	Mantenimiento de bonos de protección en el margen derecho del río Chiyaji, en la colonia Villahermosa, Municipio de Centro, Estado de Tabasco	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbанизación	Sin identificar	Municipio de Centro	K0715	S	181,938	178,122	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:4848.59, meta_modificada:4848.59))
2025	1	TAB240402513757	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN				2,591,795.34	2,576,883.08	(ff: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391799.34, modificado:257983.09))	Rehabilitación y mejoramiento del alumbrado público en Centro, localidad Villahermosa, Municipio de Centro, Estado de Tabasco (Tierra Colorada).	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbанизación	Sin identificar	Municipio de Centro	K0759	S	161,939	178,122	0	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:109.0, meta_modificada:109.0))
2025	1	TAB240402513758	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN				520,215.63	520,215.63	(ff: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520215.63, modificado:520215.63))	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Rancharía Alvarado Colima, asentamiento diversos puntos	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbанизación	Sin identificar	Municipio de Centro	K0760	S	117	120	0	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:44.0, meta_modificada:44.0))
2025	1	TAB240402513759	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN				2,307,472.73	2,286,970.96	(ff: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307472.73, modificado:2288970.96))	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Rancharía Itzacamán 2da. Sección, asentamiento diversos puntos	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbанизación	Sin identificar	Municipio de Centro	K0762	S	1,787	1,944	0	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:188.0, meta_modificada:188.0))

[Handwritten signature]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24/04/025/13756	1	{geol: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Mal. Leandro Rovirosa Wade Colonia Gaviotas Norte, lon: -92.97666, lat:17.375953}}	04-09-2024	26-12-2024	4,109,747.72	4,109,747.72	4,109,747.72	4,109,747.72	4,109,747.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Litros cubiertos, avance:4546.93}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24/04/025/13757	1	{geol: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:direccion:diferentes valididades asentamiento deportiva de la Colonia José María Pino Suárez, lon: -90.024004, lat:16.6244053}}	04-11-2024	28-12-2024	2,579,693.09	2,579,693.09	2,579,693.09	2,579,693.09	2,579,693.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:109.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24/04/025/13758	1	{geol: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:Colima Rancharía Avarato Colima, lon:-93.0125556, lat:17.8093353}}	04-11-2024	28-12-2024	520,215.63	520,215.63	520,215.63	520,215.63	520,215.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:44.0}}, {meta2: {unidad_medida:Litros cubiertos, avance:109.0}}	2513758/proyecto_IN 2513758/proyecto_FI N, 2513758/proyecto_INI C/O, 2513758/proyecto_P 2513758/PROCESO, 2513758/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24/04/025/13759	1	{geol: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:Carretera Villahermosa - Ixcamiltepec Rancharía Ixcamiltepec Sección, lon:-92.876857, lat:17.948913}}	04-11-2024	28-12-2024	2,288,970.96	2,288,970.96	2,288,970.96	2,288,970.96	2,288,970.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:100.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402513760	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN	FT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2 - RAMO PRESUPUESTARIO	FT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,102,058.50	1,102,058.50	(F1: (Ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638189.54, modificado:1102058.5))	Rehabilitación del alumbrado público en fraccionamiento Centropolis del Municipio de Centro	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0763	161,938	178,122	0	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:44.0))	
2025	1	TAB240402513761	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN	FT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2 - RAMO PRESUPUESTARIO	FT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	638,189.54	638,224.44	(F1: (Ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638189.54, modificado:638224.44))	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Rancharía Coronel Tracónis 2da. Sección (El Asentamiento diversos puntos	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0764	88	88	98	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:44.0))	
2025	1	TAB240402513762	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN	FT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2 - RAMO PRESUPUESTARIO	FT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	267,974.11	267,974.11	(F1: (Ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267974.11, modificado:267974.11))	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Rancharía Coronel Tracónis (Guerrero 3ra. Sección), asentamiento diversos puntos	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0765	561	586	0	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0))	
2025	1	TAB240402513763	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	1005- FORTA MUN	FT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2 - RAMO PRESUPUESTARIO	FT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4,147,602.71	4,071,872.33	(F1: (Ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4147602.71, modificado:4071872.33))	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Canabá 2da. Sección, Asentamiento diversos puntos	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0766	2,835	2,812	0	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:291.0, meta_modificada:291.0))	

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
TIPO_GEOFERRENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240402513760	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:P, Altabrisa Traccionamiento Centropolis, lon:-92.940184, lat:17.995307}}	04-11-2024	29-12-2024	1,102,058.50	1,102,058.50	1,102,058.50	1,102,058.50	1,102,058.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:44.0}}	(2513760/proyecto_INICIO, 2513760/proyecto_FIN, 2513760/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513761	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:camino vial, Rancharia Coronel Traconis 2da. Sección El Zapote, lon:-92.814885, lat:17.995757}}	04-11-2024	29-12-2024	633,224.44	633,224.44	633,224.44	633,224.44	633,224.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:40.0}}	(2513761/proyecto_INICIO, 2513761/proyecto_FIN, 2513761/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513762	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:camino vial, Rancharia Coronel Traconis Guerrero 3ra. Sección, lon:-92.810879, lat:17.948407}}	04-11-2024	29-12-2024	267,974.11	267,974.11	267,974.11	267,974.11	267,974.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:20.0}}	(2513762/proyecto_INICIO, 2513762/proyecto_FIN, 2513762/proyecto_PROCESO, 2513762/proyecto_PROCESO, 2513762/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513763	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:camino canal, Rancharia Coronel Traconis Guerrero 3ra. Sección, lon:-93.017218, lat:17.971509}}	04-11-2024	29-12-2024	4,071,872.33	4,071,872.33	4,071,872.33	4,071,872.33	4,071,872.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:261.0}}	(2513763/proyecto_INICIO, 2513763/proyecto_FIN, 2513763/proyecto_PROCESO, 2513763/proyecto_PROCESO, 2513763/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2025	1	TAB240402513764	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1005- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1005- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	1,760,725.08	1,736,781.36	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_linea:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867263.98, modificado:1736781.36))	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. Ixtacomitán Sta. Sección, mantenimiento diversos puntos	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0767	S	447	496	0	(metas: (unidad_medida:Luminaria, meta:122.0, meta_modificada:122.0))
2025	1	TAB240402513765	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1005- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1005- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	2,887,263.39	2,887,263.39	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_linea:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867263.98, modificado:2867263.98))	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario Urbano, municipio de Centro, Tabasco, Etapa 2 fase 1	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0791	S	161,938	178,122	0	(metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0))
2025	1	TAB240402513766	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1005- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1005- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	2,886,125.33	2,862,314.86	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_linea:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988125.33, modificado:2852314.86))	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario Urbano, municipio de Centro, Tabasco, Etapa 2 fase 2	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0792	S	161,938	178,122	0	(metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0))
2025	1	TAB240402513767	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1005- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1005- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	2,894,314.84	2,894,314.79	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_linea:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994314.84, modificado:2994314.79))	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario Urbano, municipio de Centro, Tabasco, Etapa 2	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0793	S	161,938	178,122	0	(metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0))

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							ESTATUS		OBSERVACIONES				
FOLIO	TPO_GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB240402513784	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:115, direccion:Ra. Ixtacomitán Sra. Sección, lon: 92.974074, lat:17.926192}}	04-11-2024	29-12-2024	1,736,761.36	1,736,761.36	1,736,761.36	1,736,761.36	1,736,761.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:1.22.0}}	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	Valida	Sin observaciones
TAB240402513785	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:diferentes calles y avenidas, lon:-92.919416, lat:17.997839}}	01-12-2024	28-02-2025	2,987,263.39	2,987,263.39	2,987,263.39	2,987,263.39	2,987,263.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}}	2513765/proyecto_INICIO, 2513785/proyecto_PROCESO, 2513766/proyecto_INICIO, 2513785/proyecto_INICIO, 2513765/proyecto_FI, 2513785/proyecto_PROCESO	Terminado	Valida	Sin observaciones
TAB240402513786	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:diferentes calles y avenidas, lon:-92.919416, lat:17.997839}}	01-12-2024	28-02-2025	2,992,314.99	2,992,314.99	2,992,314.99	2,992,314.99	2,992,314.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}}	2513766/proyecto_INICIO, 2513786/proyecto_PROCESO, 2513767/proyecto_INICIO, 2513786/proyecto_INICIO, 2513766/proyecto_PROCESO, 2513766/proyecto_FI, 2513786/proyecto_PROCESO	Terminado	Valida	Sin observaciones
TAB240402513787	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:diferentes calles y avenidas, lon:-92.919416, lat:17.997839}}	01-12-2024	28-02-2025	2,994,314.79	2,994,314.79	2,994,314.79	2,994,314.79	2,994,314.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}}	2513767/proyecto_INICIO, 2513787/proyecto_PROCESO, 2513767/proyecto_INICIO, 2513767/proyecto_FI, 2513787/proyecto_PROCESO, 2513767/proyecto_FI, 2513787/proyecto_PROCESO	Terminado	Valida	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA	FT1 - PRESUPUESTARIO	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402513768	Proyecto de inversión	33- Apoyos para la inversión	005- Apoyos para la inversión	FORTA MUN	005- Apoyos para la inversión	33- Apoyos para la inversión	005- Apoyos para la inversión	FORTA MUN	754,877.56	753,317.99	(ft1: (gdo_recursos:2024, ramo:33, tipo_recursos:FEDERALES, modificado:75317.99))	Rehabilitación de drenaje sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colón España II Calle Rio Tupean, calle Río Tecolutla.	27	Centro	Municipio de Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	Municipio de Centro	K0797	S	119	145	0	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:189.0))
2025	1	TAB240402513769	Proyecto de inversión	33- Apoyos para la inversión	005- Apoyos para la inversión	FORTA MUN	005- Apoyos para la inversión	33- Apoyos para la inversión	005- Apoyos para la inversión	FORTA MUN	2,395,547.06	2,395,547.06	(ft1: (gdo_recursos:2024, ramo:33, tipo_recursos:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395547.06, modificado:2395547.06))	Rehabilitación del sistema de bombeo sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colón España II Calle Rio Tupean, calle Andrés Quintana Roo	27	Centro	Municipio de Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	Municipio de Centro	K0802	S	3,480	5,220	0	(meta: (unidad_medida:Carcajones, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2025	1	TAB240402513770	Proyecto de inversión	33- Apoyos para la inversión	005- Apoyos para la inversión	FORTA MUN	005- Apoyos para la inversión	33- Apoyos para la inversión	005- Apoyos para la inversión	FORTA MUN	7,845,865.80	7,845,843.86	(ft1: (gdo_recursos:2024, ramo:33, tipo_recursos:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7845865.8, modificado:7848643.86))	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Cd. Villahermosa, Asentamiento diversas Colonias	27	Centro	Municipio de Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	Municipio de Centro	K0874	S	161,938	178,122	0	(meta: (unidad_medida:Luminaria, meta:500.0, meta_modificada:500.0))
2025	1	TAB240402513771	Proyecto de inversión	33- Apoyos para la inversión	005- Apoyos para la inversión	FORTA MUN	005- Apoyos para la inversión	33- Apoyos para la inversión	005- Apoyos para la inversión	FORTA MUN	153,218.39	153,218.39	(ft1: (gdo_recursos:2024, ramo:33, tipo_recursos:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153218.39, modificado:153218.39))	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Villa Meculapac, asentamiento calles de acceso al COBATAB 37	27	Centro	Municipio de Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	Municipio de Centro	K0877	S	5,726	6,122	0	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0))



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
TIPO_GEOFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB240402513768	1 [geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Rio Tuxcan calle Rio Tecuilla Colonia Espejo II, lon:-92.85938, lat:17.96677}]	31-12-2024	31-01-2025	753,317.99	753,317.99	753,317.99	753,317.99	753,317.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Meiros lineales, avance:165.0)]	(2513768/proyecto_INICIO, 2513768/proyecto_P, 2513768/proyecto_N, 2513768/proyecto_FI, 2513768/proyecto_ROCESO, 2513768/proyecto_FI, 2513768/proyecto_INICIO, 2513768/proyecto_P, 2513768/proyecto_N, 2513768/proyecto_FI)	Valido	Sin avances	Sin observaciones
TAB240402513769	1 [geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle Andres Quintana Roo Colonia Nuevo INVITAB Miguel Hidalgo, lon:-92.981597, lat:17.970863}]	01-12-2024	28-02-2025	2,395,547.06	2,395,547.06	2,395,547.06	2,395,547.06	2,395,547.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Carreteras, avance:1.0)]	(2513769/proyecto_INICIO, 2513769/proyecto_P, 2513769/proyecto_N, 2513769/proyecto_FI, 2513769/proyecto_ROCESO, 2513769/proyecto_FI, 2513769/proyecto_INICIO, 2513769/proyecto_P, 2513769/proyecto_N, 2513769/proyecto_FI)	Valido	Sin avances	Sin observaciones
TAB240402513770	1 [geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:diferentes calles y avenidas, lon:-92.86006, lat:17.968243}]	02-12-2024	31-03-2025	7,846,843.86	7,846,843.86	7,846,843.86	7,846,843.86	7,846,843.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:600.0)]	(2513770/proyecto_INICIO, 2513770/proyecto_P, 2513770/proyecto_N, 2513770/proyecto_FI, 2513770/proyecto_ROCESO, 2513770/proyecto_FI, 2513770/proyecto_INICIO, 2513770/proyecto_P, 2513770/proyecto_N, 2513770/proyecto_FI)	Valido	Sin avances	Sin observaciones
TAB240402513771	1 [geot: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:calle 16 de Septiembre, lon:-92.854416, lat:18.157358}]	03-12-2024	31-03-2025	153,218.39	153,218.39	153,218.39	153,218.39	153,218.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:14.0)]	(2513771/proyecto_INICIO, 2513771/proyecto_P, 2513771/proyecto_N, 2513771/proyecto_FI, 2513771/proyecto_ROCESO, 2513771/proyecto_FI, 2513771/proyecto_INICIO, 2513771/proyecto_P, 2513771/proyecto_N, 2513771/proyecto_FI)	Valido	Sin avances	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402513772	Proyec. 2024 de Inversión	33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	0005- FORTA MUN	0005- FORTA MUN	0005- FORTA MUN	392,702.53	379,628.21	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392702.53, modificado:379628.21))	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Parmita (L), asentamiento calle 10 de mayo y puente peatonal	27 Tabasco	Tabasco	4 Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin definir	Municipio de Centro	K0880	5	3,242	3,280	0	(meta1: (unidad_medida:Luminares, meta:220, meta_modificada:18.0))
2025	1	TAB240402513773	Proyec. 2024 de Inversión	33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	0005- FORTA MUN	0005- FORTA MUN	0005- FORTA MUN	385,559.52	340,230.35	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385559.52, modificado:340230.35))	Rehabilitación de camino con materiales pétreos, calle Sedor Hernández López, Rancharía Medellín y Pigua 3ra. Sección	27 Tabasco	Tabasco	4 Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin definir	Municipio de Centro	K0880	5	2,910	3,038	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0))
2025	1	TAB240402513774	Proyec. 2024 de Inversión	33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTA MUN	0005- FORTA MUN	0005- FORTA MUN	0005- FORTA MUN	555,352.05	547,949.41	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553352.05, modificado:547949.41))	Rehabilitación de camino con materiales pétreos, camino Protonogación Mariano Escobedo, Villa Oauitzapoltán	27 Tabasco	Tabasco	4 Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin definir	Municipio de Centro	K0900	5	8,695	9,277	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0))
2025	1	TAB250102521087	Adquisición	23- Provisión de Salarios y Económicos	R000- FEIEF	R000- FEIEF	R000- FEIEF	R000- FEIEF	25,894.89	25,894.69	(ft1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25894.69, modificado:25894.69))	Equipoamiento para la Coordinación de Innovación e	27 Tabasco	Tabasco	4 Centro	Centro	Programa de Adquisiciones	Gastos de Adquisiciones	Sin definir	Municipio de Centro	K0506	5	10	9	0	(meta1: (unidad_medida:Personas, meta:10, meta_modificada:2.0))

(Handwritten signatures and initials)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS			OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402513772	1	03-12-2024	31-03-2025	379,628.21	379,628.21	379,628.21	379,628.21	379,628.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Lumina, avance:18.0]]	(2513772 proyecto_INICIO, 2513772 proyecto_FIN, ROCESO, 2513772 proyecto_IN, 2513772 proyecto_PROCESO)	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISION	Sin observaciones
TAB240402513773	1	02-01-2025	17-03-2025	340,230.35	340,230.35	340,230.35	340,230.35	340,230.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0]]	(2513773 proyecto_INICIO, 2513773 proyecto_PROCESO, 2513773 proyecto_FIN, 2513773 proyecto_INICIO, 2513773 proyecto_PROCESO)	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES_CAPTURAS	Sin observaciones
TAB240402513774	1	02-01-2025	17-03-2025	547,849.41	547,849.41	547,849.41	547,849.41	547,849.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0]]	(2513774 proyecto_INICIO, 2513774 proyecto_PROCESO, 2513774 proyecto_FIN, 2513774 proyecto_INICIO, 2513774 proyecto_PROCESO)	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES_CAPTURAS	Sin observaciones
TAB250102521097	1	10-03-2025	31-07-2025	25,894.88	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]]		En proceso	Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB210101865219	Proyec 2021 Inversión	23- Provisión para Salarios y Escuelas	0063- Fondo para entidad federativa y municipios productores biocombustibles	0063- Provisión para Salarios y Escuelas	23- Provisión para Salarios y Escuelas	0063- Fondo para entidad federativa y municipios productores biocombustibles	0063- Provisión para Salarios y Escuelas	3,777,337.44	3,777,337.44	(f1: ciclo_recurso:2021_ramo:23_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) modificado:3777337.44, modificado:3777337.44)	K0322 Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gavitas Sur Sector Valle Verde, Centro, Tabasco	27	Tabasco	Centro	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gavitas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco	K0322	0	0	0	353,577	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta1.0: 353,577, meta1.1: 0, meta1.2: 0))
2025	1	TAB210101866577	Proyec 2021 Inversión	23- Provisión para Salarios y Escuelas	0063- Fondo para entidad federativa y municipios productores biocombustibles	0063- Provisión para Salarios y Escuelas	23- Provisión para Salarios y Escuelas	0063- Fondo para entidad federativa y municipios productores biocombustibles	0063- Provisión para Salarios y Escuelas	21,256,236.56	21,256,236.56	(f1: ciclo_recurso:2021_ramo:23_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) modificado:212562365677)	K0326 Ampliación, rehabilitación y equipamiento de la estación de bombeo Laguna El Espejo, Colonia Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	Centro	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	MUNICIPIO DE CENTRO	K0326	0	0	0	353,577	(meta1: (unidad_medida:Carcamoles, meta1.0: 353,577, meta1.1: 0, meta1.2: 0))

[Handwritten signature]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR			
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO							EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
TAB210101885219	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Aquiles Calderón Marchena 321, Gavilanes Sur Armenia, 86099 Villahermosa, Tabasco, México, lat:17.966144533}}	19-03-2021	16-06-2021	3,777,337.44	3,777,337.44	1,256,727.67	1,256,727.67	1,256,727.67	{tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-K0328-01BF/2021, contratista:CONSTRU CTORA KANINSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:377337.44, fecha_publicacion:3777337.44}	{metat: {unidad_medida:Piez, avances:0.35}}	{1885219/proyecto_P, carpeta:ROCESO, carpeta_fotos:1885219/proyecto_INICIO, carpeta_fotos:1885219/proyecto_P, carpeta_fotos:1885219/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido	{obse1: {observación: BENEFICIARIOS:338442, HOMBRES:189721, MUJERES:189721, trimestre:1.0, fecha:2025-04-01}, obse2: {observación: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LITIGIO DESDE EL 2022, trimestre:1.0, usuario:elmapazm, fecha:2025-04-01}}	Sin observaciones
TAB210101886677	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara, 18 de Marzo, Villahermosa, Tab. México, lon: -92.9703824, lat:17.97194377}}	05-04-2021	02-08-2021	21,256,238.56	21,256,238.56	2,990,866.70	2,990,866.70	2,990,866.70	{tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-K0328-01BF/2021, contratista:CONSTRU CTORA KANINSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2125623856E7, fecha_publicacion:2125623856E7}	{metat: {unidad_medida:Carreteras, avances:0.43}}	{1886677/proyecto_P, carpeta:ROCESO, carpeta_fotos:1886677/proyecto_INICIO, carpeta_fotos:1886677/proyecto_P, carpeta_fotos:1886677/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido	{obse1: {observación: BENEFICIARIOS:338442, HOMBRES:189721, MUJERES:189721, trimestre:1.0, usuario:elmapazm, fecha:2025-04-01}, obse2: {observación: SOLICITAR CANCELACIÓN usuario:yulianapipepbe, fecha:2025-04-09}}	




MITRA YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

CARLOS FERNANDO JUAREZ TORRES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELMA PAZ MARTINEZ
ENLACE RESPONSABLE DE SRFT

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027



villahermosa.gob.mx



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2025		Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y reparación de caminos y puentes de cuota (CAPUPE)	E003	Sin Especificar	Sin Especificar	N/R	N/R
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida Presupuestaria	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	8,631,585.25	8,631,585.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valida	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	8,631,585.25	8,631,585.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/A	8,631,585.25		
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	203,702,842.00	63,308,608.00	63,308,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valida	

Handwritten signature and initials



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

[Handwritten signatures]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	203,702,842.00	63,308,608.00	63,308,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	63,308,608.00		
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	13,007.31	13,007.31	13,007.31	5,220.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	0.00	148,050.80	148,050.80	148,050.80	148,050.80	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	246 - Material electrónico y electrónico	0.00	9,508,835.00	9,508,835.00	9,508,835.00	334,924.48	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valida do	

Handwritten signature and initials



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	247 - Artículos médicos para la construcción	0.00	28,630.90	28,630.90	28,630.90	28,630.90	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	251 - Productos químicos básicos	0.00	25,873.80	25,873.80	25,873.80	25,873.80	25,873.80	25,873.80	25,873.80 Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,570,251.90	2,570,251.90	2,570,251.90	2,570,251.90	2,570,251.90	2,570,251.90	2,570,251.90 Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valido	

[Handwritten signature]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Decuadado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	231 - Herramientas menores	0.00	1,389,235.92	1,389,235.92	1,389,235.92	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	0.00	79,210,466.95	79,210,466.95	79,210,466.95	79,210,466.95	79,198,415.92	79,198,415.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de arquitectura, diseño, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	3,199,987.60	3,199,987.60	3,199,987.60	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

[Handwritten signatures]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagos SHCP	Pagos EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	382 - Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	597 - Licencias e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	23,872,630.85	23,872,630.85	23,872,630.85	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valido	

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos Sin Contratos	Proyectos Sin Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	STATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	791 - Contingencias por desastres naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	683,617,513.00	8,546,241.07	8,546,241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	1,521,738.06	1,521,738.06	1,521,738.06	1,521,738.06	1,521,738.06	1,521,738.06	1,521,738.06 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	5,669,369.84	5,669,369.84	5,669,369.84	5,669,369.84	5,669,369.84	5,669,369.84	5,669,369.84 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Programa presupuestario	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Revengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	683,617,513.00	170,304,378.00	170,304,378.00	162,356,136.93	97,170,926.73	86,642,046.42	86,642,046.42			N/A	170,304,378.00		
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	49,912.65	49,912.65	49,912.65	49,912.65	49,912.65	49,912.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	42,732.08	42,732.08	42,732.08	42,732.08	42,732.08	42,732.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	0.00	124,685.62	124,685.62	124,685.62	124,685.62	124,685.62	124,685.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	797,465.38

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos Sin Contratos	Proyectos Sin Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1- Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	149,970.60	149,970.60	149,970.60	149,970.60	149,970.60	149,970.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	RNE POR \$ 787,498.07, TRANSFERENCIA REALIZADA 11/11/2024 CON NUMERO DE REFERENCIA 54317626890
Municipio de Centro	2- Gasto de Inversión	566 - Equipos de operación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	375,144.00	375,144.00	375,144.00	375,144.00	375,144.00	375,144.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	RNE POR \$ 10,027,311, TRANSFERENCIA REALIZADA 03/01/2025 CON NUMERO DE REFERENCIA 62004310519
Municipio de Centro	2- Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	11,817,221.65	11,817,221.65	11,817,221.65	11,817,221.65	11,817,221.65	11,817,221.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	12,559,666.60	12,559,666.60	12,559,666.60	12,559,666.60	12,559,666.60	12,559,666.60			N/A	N/A		

[Handwritten signatures]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa de Devolución de Derechos	Programa Fondo Convenio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	Programa de Devolución de Derechos	Programa Fondo Convenio	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	Programa de Devolución de Derechos	Programa Fondo Convenio	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	Programa de Devolución de Derechos	Programa Fondo Convenio	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	Programa de Devolución de Derechos	Programa Fondo Convenio	Municipio de Centro		

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto 289 - Otros contenido: productos quimicos		0.00	2,615,570.32	2,615,570.32	2,615,570.32	2,615,570.32	2,615,570.32	2,615,570.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Centro	1 - Gasto 311 - Energia contenida: electrica		0.00	5,220,074.00	5,220,074.00	5,220,074.00	5,220,074.00	5,220,074.00	5,220,074.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Centro	2 - Gasto 562 - Maquinaria y de Inversión equipo industrial		0.00	6,959,475.21	6,959,475.21	6,959,475.21	6,959,475.21	6,959,475.21	6,959,475.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	CONVENIO CON APORTACIÓN MUNICIPAL POR 18,000,000
Municipio de Centro	2 - Gasto 566 - Equipos de de Inversión generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		0.00	2,787,588.07	2,787,588.07	2,787,588.07	2,787,588.07	2,787,588.07	2,787,588.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	DESTINO DE LOS RECURSOS: se originan en adquisición de productos químicos y otros para proyectos y de equipos de generación eléctrica de la sistemas de agua potable y adquisición de maquinaria y equipo industrial en beneficio de los habitantes del centro



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambientes y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	417,292.40
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar	Toda del Programa Presupuestario		0.00	17,582,707.60	17,582,707.60	17,582,707.60	17,582,707.60	17,582,707.60			N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	11,989,899.20	11,989,899.20	11,989,899.20	11,989,899.20	11,989,899.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	39,620,776.27	39,620,776.27	39,620,776.27	39,620,776.27	39,620,776.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	4,434,287.83	4,434,287.83	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Programa presupuestario	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenado	Mercado	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro Sin Especificar	2 - Gasto de Inversión	Total del Programa Presupuestario	0.00	56,054,973.40	56,054,973.40	51,620,675.47	51,620,675.47	51,620,675.47	51,620,675.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	8,975,898.19		
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	0.00	38,034,289.34	38,034,289.34	38,034,289.34	38,034,289.34	38,034,289.34	38,034,289.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valiado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	66,313,067.21	66,313,067.21	66,313,067.21	66,313,067.21	66,313,067.21	66,313,067.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valiado	RNE POR \$ 465,939.48, TRANSFERENCIA REALIZADA 01/04/2025 CON NUMERO DE REFERENCIA 000019757
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	104,235,984.70	104,235,984.70	104,235,984.70	104,235,984.70	104,235,984.70	104,235,984.70	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valiado	RNE POR \$ 440,168.31, TRANSFERENCIA REALIZADA 03/01/2025 CON NUMERO DE REFERENCIA 000031188

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida gremiática	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro	0.00	906,107.79
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	906,107.79

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos Sin Contratos	Proyectos Sin Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	208,489,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario		208,489,449.00	208,563,341.25	208,563,341.25	208,563,341.25	208,563,341.25	208,660,341.25	208,660,341.25	208,660,341.25	208,660,341.25	N/A	62,646,835.00		




[Signature]
MTRA YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

[Signature]
ETMA PAZ MARTÍNEZ
 ENLACE RESPONSABLE DE SRFT

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027



villahermosa.gob.mx



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	1	1	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	201460	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2025	1	1	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2025	1	1	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
2025	1	1	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199724	Índice en el Ejercicio de Recursos

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura, saneamiento) y que han sido registrados en la MDS al trimestre correspondiente) y que han sido registrados en la MDS al trimestre correspondiente) "100". La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. "Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial"	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente) / (Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	Justificación	Detalle	0	Justificación	Detalle	100	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura, saneamiento) y que han sido registrados en la MDS al trimestre correspondiente) y que han sido registrados en la MDS al trimestre correspondiente) "100". La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / (Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	Justificación	Detalle	0	Justificación	Detalle	100	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MDS al trimestre correspondiente) "100". La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / (Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	Justificación	Detalle	0	Justificación	Detalle	N/D	Validado
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial) / (Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	15.59967	Justificación	Detalle	15.59967	Justificación	Detalle	81.25	Validado

[Handwritten signatures and initials]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	1	1	Tabasco	Centro	23 - Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios Comunitarios	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Inversión para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mide el monto de FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) / (Monto de FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25	Justificación	Detalle	25	Justificación	Detalle	25	Justificación	Detalle	100	Validado




[Signature]
ARIBÁ YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HERRAMIENTA CONSTITUCIONAL
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

[Signature]
ELMARAÍZ MARTÍNEZ
 ENLACE RESPONSABLE DE SRFT

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027



villahermosa.gob.mx

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EVALUACIONES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

Tipo Evaluación	Recurso	Fondo	Año	Municipio	Costo(\$)	Coordinador	Evaluador	Periodo	Estatus
Consistencia y Realización	ACORTACIONES FEDERALES	FORTAMUN	2023	4 - Centro	1,102,000.00	Leticia Cabrera del Carmen Ramirez Cuzman	CALER CONSULTORES SA DE CV	1	Válidado



[Signature]
MITRA YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
ELMA PAZ MARTINEZ
 ENLACE RESPONSABLE DE SRFT



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

27 - TABASCO

4 - Centro



www.shcp.gob.mx



Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

4 - Centro

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2023

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

1,102,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

CALLER CONSULTORES SA DE CV

Coordinador de la Evaluación

Leslie Gabriela del Carmen Ramírez Guzmán

Objetivos de la Evaluación

proveerá información que retroalimente su diseño, gestión y medir el logro de sus resultados; acciones que se encuentran contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Resumen Ejecutivo de la Evaluación



www.shcp.gob.mx



Sistema de Evaluación del Desempeño


Se definió correctamente la población o área de enfoque objetivo que atiende el programa. Esto de acuerdo con lo establecido en el formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo, la cual fue las viviendas del territorio municipal que son beneficiarias de la cobertura de área de enfoque. El expediente del programa consideró dentro de su formato 4, las coincidencias o complementariedades con los fondos federales pertinentes. Este formato se complementa de igual manera con el análisis de involucrados del programa, donde se puede esperar obtener información de algún programa de otros órdenes de gobierno.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo Centro 2023.pdf	Mejorar los servicios publicos
Evaluación integral	Informe Final Centro 2024 R.pdf	Evaluacion integral
Anexos	Formato de Difusión Centro 2024.pdf	formato de difusion

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 2024-2027
 PRESIDENCIA
 MTRA. YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA PRESIDENTA MUNICIPAL
 CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN
 ELMA PAZ MARTÍNEZ ENLACE RESPONSABLE DE SRFT





TABASCO

Impreso en Talleres Gráficos del Gobierno del Estado de Tabasco,
Bajo la coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y de más disposiciones superiores son obligatorias
por el hecho de ser públicas en este periódico.

**Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en
el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolas Bravo
Esq. José N. Rovirosa #359, 1er. Piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-
32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.**

Cadena Original:| 00001000000705364139 |

Firma Electrónica: fOeljUGZD6X0AqLi8NWzn5Snz91uCNTPm1DzRpBIQ0jykJkSQss07SD7drTMRlhJnYRYpJghvhi
ANu0+B/GKkWhDWAzuCKRtlq56dwjHkNy8MHgeITGvINv6x9gnfSJDN273sSoDPuyUw3xTZu7ikvuoafkkBuwuzmw
ovDKEQm50UFJSICO8KBmEGOSoTIWiMqgzvG3jvkbqIvosCVilHZuFJo1hcwTZ2hXoLz3WB4j7epUPIg+BiXK5Rlc
IK5kYRpf6vTz/oswj00jLegNpNPMYsku4nV0RaSDcSkNikR+k4t+Zw5XHZrXZVjDQIY9KykQi/LrVWD+PM3ET1Mq
WDSQ==