



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

JAVIER MAY RODRÍGUEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

JOSÉ RAMIRO LÓPEZ OBRADOR
Secretario de Gobierno

12 DE NOVIEMBRE DE 2025



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 3457



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS (SRFT)**

MUNICIPIO DE CARDENAS

3ER TRIMESTRE 2025



MODULO: DESTINO DEL GASTO

3ER TRIMESTRE 2025



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: CÁRDENAS
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, HT_CICLO DE RECURSO, HT_RAMO, HT_PROGRAMA, HT_CICLO DE RECURSO, HT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, HT2_CICLO DE RECURSO, HT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_COMETIDO, FUENTES FINA NCIAMIENTO, NOMBRE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS

Handwritten signature or mark





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

| DETALLE_PROYECTO | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | | FOTOS | | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | |
|---------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|---------------|--------------|---------------|-------------------|
| TIPO_GERENCIAL | REFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
| FOLIO | | | | | | | | | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
| TAB250202 535934 | [Obj1] (Cov_municipio) 2, localidad 1, direccion Avda 3,5,6,7,8,10 Y CERRADA ANADADOR 10 COLONA LA CEBRA 80500 CARDENAS, CARDENAS TABASCO, COORDENADAS UTM: 16QUD038.00, 16QUN038.00, ANADADOR 3,5,6,7,8,10 Y CERRADA ANADADOR 10, ENTRANDO POR LA CALLE JAGUAR QUE ESTA A, lat: -93.38211471, lon: 17.87987793 | 27-05-2025 | 10-06-2025 | 1,754,674.71 | 1,754,674.71 | 1,754,674.71 | 1,754,674.71 | 1,754,674.71 | [Obj1] (Ejec_obra_Obra, numero_contrato CARD-DOOT15M-R33-049-2025, contrato LICBETHI GARCIA MIRANDA, contrato MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1754702.26, importe_modificado: 1763235.03) | [Inst1] (Inst1_medidas_Med en Traslado, avance: 482.03) | CARPETA_FOTOS | En Ejecucion | Valido | Sin observaciones |
| TAB250202 535935 | [Obj1] (Cov_municipio) 2, localidad 1, direccion Calle JALAPA Y AMPLIACION JALAPA, COLONA SECCION 40 86509 CARDENAS, CARDENAS ENTRE Calle BECC 29 Y Avenida CARDENAS Calle ADRIAN CALDERON LA OBRA DE AVANCE EN LA CALLE CALDERON ENTRE CALLE JALAPA Y AVENIDA JALAPA ENTRE CALLE SEC, lat: -93.3904527, lon: 17.76284943 | 22-05-2025 | 10-06-2025 | 537,343.89 | 537,343.89 | 537,343.89 | 537,343.89 | 537,343.89 | [Obj1] (Ejec_obra_Obra, numero_contrato CARD-DOOT15M-R33-049-2025, contrato JESUS DAVID GUERRA CRUZ, comente MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 537343.89, importe_modificado: 539560.99) | [Inst1] (Inst1_medidas_Med en Traslado, avance: 179.03) | | Terminado | Valido | Sin observaciones |
| TAB250202 535936 | [Obj1] (Cov_municipio) 2, localidad 1, direccion Calle FELIX CARULLO ENTRE Calle HUBERLO NUEVO 96000 CARDENAS, CARDENAS ENTRE Calle REYES HERNANDEZ Y Calle ARGENTINA Calle FRANCISCO TRUJILLO GUERRA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FELIPE DARRILLO PUERTO ENTRE CALLE REYES HERNANDEZ, lat: -93.38391951, lon: 17.76284943 | 24-05-2025 | 30-06-2025 | 8,778,924.60 | 8,778,924.60 | 8,778,924.60 | 8,778,924.60 | 8,778,924.60 | [Obj1] (Ejec_obra_Obra, numero_contrato CARD-DOOT15M-R33-049-2025, contrato MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 758310.79, importe_modificado: 712906.89) | [Inst1] (Inst1_medidas_Med en Traslado, avance: 1052.03) | | Terminado | Valido | Sin observaciones |
| TAB250202 535937 | [Obj1] (Cov_municipio) 2, localidad 1, direccion Calle BICENTENARIO ENTRE Calle ADRIAN CALDERON Y Calle GUAYACAN Calle FRAMBOYAN DEBE ESQUINA CON CALLE ADRIAN CAL, lat: -93.38651944, lon: 17.76284943 | 01-06-2025 | 15-07-2025 | 1,855,569.62 | 1,855,569.62 | 1,855,569.62 | 1,855,569.62 | 1,855,569.62 | [Obj1] (Ejec_obra_Obra, numero_contrato CARD-DOOT15M-R33-049-2025, contrato MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1972747.57, importe_modificado: 1876993.97) | [Inst1] (Inst1_medidas_Med en Traslado, avance: 1484.03) | | En Ejecucion | Valido | Sin observaciones |
| TAB250202 535938 | [Obj1] (Cov_municipio) 2, localidad 1, direccion Avda 1,2,3,4,5,6,7,8,10 Y CERRADA ANADADOR 10 COLONA LA CEBRA 80500 CARDENAS, CARDENAS ENTRE Calle GUTIERREZ GOMEZ (SAN FELIPE), CARDENAS ENTRE Calle FRANCISCO TRUJILLO GUERRA EN LA CALLE CALDERON ENTRE CALLE JALAPA Y AVENIDA JALAPA ENTRE CALLE SEC, lat: -93.38211471, lon: 17.87987793 | 28-05-2025 | 15-06-2025 | 443,137.96 | 443,137.96 | 443,137.96 | 443,137.96 | 443,137.96 | [Obj1] (Ejec_obra_Obra, numero_contrato CARD-DOOT15M-R33-049-2025, contrato MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 4445291.13, importe_modificado: 44849.85) | [Inst1] (Inst1_medidas_Med en Traslado, avance: 973.03) | | En Ejecucion | Valido | Sin observaciones |
| TAB250202 535939 | [Obj1] (Cov_municipio) 2, localidad 1, direccion Avda 1,2,3,4,5,6,7,8,10 Y CERRADA ANADADOR 10 COLONA LA CEBRA 80500 CARDENAS, CARDENAS ENTRE Calle GUTIERREZ GOMEZ (SAN FELIPE), CARDENAS ENTRE Calle FRANCISCO TRUJILLO GUERRA EN LA CALLE CALDERON ENTRE CALLE JALAPA Y AVENIDA JALAPA ENTRE CALLE SEC, lat: -93.38211471, lon: 17.87987793 | 23-05-2025 | 30-06-2025 | 1,671,252.26 | 1,671,252.26 | 1,671,252.26 | 1,671,252.26 | 1,671,252.26 | [Obj1] (Ejec_obra_Obra, numero_contrato CARD-DOOT15M-R33-049-2025, contrato MARGARITA DE LA CRUZ LOPEZ, comente MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 2028191.2, importe_modificado: 202847.3) | [Inst1] (Inst1_medidas_Med en Traslado, avance: 1013.03) | | En Ejecucion | Valido | Sin observaciones |
| TAB250202 535941 | [Obj1] (Cov_municipio) 2, localidad 15, direccion Calle PRIMAVERA Buncheris EL BAJO SEGUNDA SECCION 86600 EL BAJO 20A, SECCION CARDENAS ENTRE Calle ROSALES Y Calle LAS FLORES LA OBRA UBICA EN LA CALLE PRIMAVERA ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CALLE LA ENTRADA CONCORDIA, lat: -93.38125864, lon: 17.76956711 | 04-06-2025 | 23-06-2025 | 429,377.21 | 429,377.21 | 429,377.21 | 429,377.21 | 429,377.21 | [Obj1] (Ejec_obra_Obra, numero_contrato CARD-DOOT15M-R33-049-2025, contrato ALFREDO LOPEZ LEON, comente MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 429277.21, importe_modificado: 434467.55) | [Inst1] (Inst1_medidas_Med en Traslado, avance: 151.03) | | Terminado | Valido | Sin observaciones |
| TAB250202 535942 | [Obj1] (Cov_municipio) 2, localidad 15, direccion Calle PRIMAVERA Buncheris EL BAJO SEGUNDA SECCION 86600 EL BAJO 20A, SECCION CARDENAS ENTRE Calle ROSALES Y Calle LAS FLORES LA OBRA UBICA EN LA CALLE PRIMAVERA ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CALLE LA ENTRADA CONCORDIA, lat: -93.38125864, lon: 17.76956711 | 06-05-2025 | 20-05-2025 | 138,696.62 | 138,696.62 | 138,696.62 | 138,696.62 | 138,696.62 | [Obj1] (Ejec_obra_Obra, numero_contrato CARD-DOOT15M-R33-049-2025, contrato MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 138696.62, importe_modificado: 14078.97) | [Inst1] (Inst1_medidas_Med en Traslado, avance: 203.03) | | Terminado | Valido | Sin observaciones |
| TAB250202 535944 | [Obj1] (Cov_municipio) 2, localidad 15, direccion Calle BICENTENARIO ENTRE Calle HUBERLO NUEVO 96000 CARDENAS, CARDENAS ENTRE Calle REYES HERNANDEZ Y Calle ARGENTINA Calle FRANCISCO TRUJILLO GUERRA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FELIPE DARRILLO PUERTO ENTRE CALLE REYES HERNANDEZ, lat: -93.38391951, lon: 17.76284943 | 30-05-2025 | 30-06-2025 | 760,204.26 | 760,204.26 | 760,204.26 | 760,204.26 | 760,204.26 | [Obj1] (Ejec_obra_Obra, numero_contrato CARD-DOOT15M-R33-049-2025, contrato GUADALUPE ZAPATA HERRERA, comente MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 760204.26, importe_modificado: 770330.11) | [Inst1] (Inst1_medidas_Med en Traslado, avance: 645.03) | | Terminado | Valido | Sin observaciones |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | TIPO CICLO DE RECURSO | TIPO RAMO | TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO CICLO DE RECURSO | TIPO RAMO PRESUPUESTARIO | MONTOS GLOBAL APROBADO | MONTOS GLOBAL MANDATADO | FUENTES FINANCIARIAS | NOMBRE DEL PROYECTO | ENTIDAD RESPONSABLE | TIPO DE PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|---------------------|--|-----------------------|---|--|--|--|------------------------|-------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|
| 2025 | 3 | TAB25020 2535945 | Proyecto de inversión en el sector público | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Proyecto de inversión en el sector público | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 10,485,046.75 | 10,371,286.53 | (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47, F48, F49, F50, F51, F52, F53, F54, F55, F56, F57, F58, F59, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F67, F68, F69, F70, F71, F72, F73, F74, F75, F76, F77, F78, F79, F80, F81, F82, F83, F84, F85, F86, F87, F88, F89, F90, F91, F92, F93, F94, F95, F96, F97, F98, F99, F100, F101, F102, F103, F104, F105, F106, F107, F108, F109, F110, F111, F112, F113, F114, F115, F116, F117, F118, F119, F120, F121, F122, F123, F124, F125, F126, F127, F128, F129, F130, F131, F132, F133, F134, F135, F136, F137, F138, F139, F140, F141, F142, F143, F144, F145, F146, F147, F148, F149, F150, F151, F152, F153, F154, F155, F156, F157, F158, F159, F160, F161, F162, F163, F164, F165, F166, F167, F168, F169, F170, F171, F172, F173, F174, F175, F176, F177, F178, F179, F180, F181, F182, F183, F184, F185, F186, F187, F188, F189, F190, F191, F192, F193, F194, F195, F196, F197, F198, F199, F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F207, F208, F209, F210, F211, F212, F213, F214, F215, F216, F217, F218, F219, F220, F221, F222, F223, F224, F225, F226, F227, F228, F229, F230, F231, F232, F233, F234, F235, F236, F237, F238, F239, F240, F241, F242, F243, F244, F245, F246, F247, F248, F249, F250, F251, F252, F253, F254, F255, F256, F257, F258, F259, F260, F261, F262, F263, F264, F265, F266, F267, F268, F269, F270, F271, F272, F273, F274, F275, F276, F277, F278, F279, F280, F281, F282, F283, F284, F285, F286, F287, F288, F289, F290, F291, F292, F293, F294, F295, F296, F297, F298, F299, F300, F301, F302, F303, F304, F305, F306, F307, F308, F309, F310, F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317, F318, F319, F320, F321, F322, F323, F324, F325, F326, F327, F328, F329, F330, F331, F332, F333, F334, F335, F336, F337, F338, F339, F340, F341, F342, F343, F344, F345, F346, F347, F348, F349, F350, F351, F352, F353, F354, F355, F356, F357, F358, F359, F360, F361, F362, F363, F364, F365, F366, F367, F368, F369, F370, F371, F372, F373, F374, F375, F376, F377, F378, F379, F380, F381, F382, F383, F384, F385, F386, F387, F388, F389, F390, F391, F392, F393, F394, F395, F396, F397, F398, F399, F400, F401, F402, F403, F404, F405, F406, F407, F408, F409, F410, F411, F412, F413, F414, F415, F416, F417, F418, F419, F420, F421, F422, F423, F424, F425, F426, F427, F428, F429, F430, F431, F432, F433, F434, F435, F436, F437, F438, F439, F440, F441, F442, F443, F444, F445, F446, F447, F448, F449, F450, F451, F452, F453, F454, F455, F456, F457, F458, F459, F460, F461, F462, F463, F464, F465, F466, F467, F468, F469, F470, F471, F472, F473, F474, F475, F476, F477, F478, F479, F480, F481, F482, F483, F484, F485, F486, F487, F488, F489, F490, F491, F492, F493, F494, F495, F496, F497, F498, F499, F500, F501, F502, F503, F504, F505, F506, F507, F508, F509, F510, F511, F512, F513, F514, F515, F516, F517, F518, F519, F520, F521, F522, F523, F524, F525, F526, F527, F528, F529, F530, F531, F532, F533, F534, F535, F536, F537, F538, F539, F540, F541, F542, F543, F544, F545, F546, F547, F548, F549, F550, F551, F552, F553, F554, F555, F556, F557, F558, F559, F560, F561, F562, F563, F564, F565, F566, F567, F568, F569, F570, F571, F572, F573, F574, F575, F576, F577, F578, F579, F580, F581, F582, F583, F584, F585, F586, F587, F588, F589, F590, F591, F592, F593, F594, F595, F596, F597, F598, F599, F600, F601, F602, F603, F604, F605, F606, F607, F608, F609, F610, F611, F612, F613, F614, F615, F616, F617, F618, F619, F620, F621, F622, F623, F624, F625, F626, F627, F628, F629, F630, F631, F632, F633, F634, F635, F636, F637, F638, F639, F640, F641, F642, F643, F644, F645, F646, F647, F648, F649, F650, F651, F652, F653, F654, F655, F656, F657, F658, F659, F660, F661, F662, F663, F664, F665, F666, F667, F668, F669, F670, F671, F672, F673, F674, F675, F676, F677, F678, F679, F680, F681, F682, F683, F684, F685, F686, F687, F688, F689, F690, F691, F692, F693, F694, F695, F696, F697, F698, F699, F700, F701, F702, F703, F704, F705, F706, F707, F708, F709, F710, F711, F712, F713, F714, F715, F716, F717, F718, F719, F720, F721, F722, F723, F724, F725, F726, F727, F728, F729, F730, F731, F732, F733, F734, F735, F736, F737, F738, F739, F740, F741, F742, F743, F744, F745, F746, F747, F748, F749, F750, F751, F752, F753, F754, F755, F756, F757, F758, F759, F760, F761, F762, F763, F764, F765, F766, F767, F768, F769, F770, F771, F772, F773, F774, F775, F776, F777, F778, F779, F780, F781, F782, F783, F784, F785, F786, F787, F788, F789, F790, F791, F792, F793, F794, F795, F796, F797, F798, F799, F800, F801, F802, F803, F804, F805, F806, F807, F808, F809, F810, F811, F812, F813, F814, F815, F816, F817, F818, F819, F820, F821, F822, F823, F824, F825, F826, F827, F828, F829, F830, F831, F832, F833, F834, F835, F836, F837, F838, F839, F840, F841, F842, F843, F844, F845, F846, F847, F848, F849, F850, F851, F852, F853, F854, F855, F856, F857, F858, F859, F860, F861, F862, F863, F864, F865, F866, F867, F868, F869, F870, F871, F872, F873, F874, F875, F876, F877, F878, F879, F880, F881, F882, F883, F884, F885, F886, F887, F888, F889, F890, F891, F892, F893, F894, F895, F896, F897, F898, F899, F900, F901, F902, F903, F904, F905, F906, F907, F908, F909, F910, F911, F912, F913, F914, F915, F916, F917, F918, F919, F920, F921, F922, F923, F924, F925, F926, F927, F928, F929, F930, F931, F932, F933, F934, F935, F936, F937, F938, F939, F940, F941, F942, F943, F944, F945, F946, F947, F948, F949, F950, F951, F952, F953, F954, F955, F956, F957, F958, F959, F960, F961, F962, F963, F964, F965, F966, F967, F968, F969, F970, F971, F972, F973, F974, F975, F976, F977, F978, F979, F980, F981, F982, F983, F984, F985, F986, F987, F988, F989, F990, F991, F992, F993, F994, F995, F996, F997, F998, F999, F1000, F1001, F1002, F1003, F1004, F1005, F1006, F1007, F1008, F1009, F1010, F1011, F1012, F1013, F1014, F1015, F1016, F1017, F1018, F1019, F1020, F1021, F1022, F1023, F1024, F1025, F1026, F1027, F1028, F1029, F1030, F1031, F1032, F1033, F1034, F1035, F1036, F1037, F1038, F1039, F1040, F1041, F1042, F1043, F1044, F1045, F1046, F1047, F1048, F1049, F1050, F1051, F1052, F1053, F1054, F1055, F1056, F1057, F1058, F1059, F1060, F1061, F1062, F1063, F1064, F1065, F1066, F1067, F1068, F1069, F1070, F1071, F1072, F1073, F1074, F1075, F1076, F1077, F1078, F1079, F1080, F1081, F1082, F1083, F1084, F1085, F1086, F1087, F1088, F1089, F1090, F1091, F1092, F1093, F1094, F1095, F1096, F1097, F1098, F1099, F1100, F1101, F1102, F1103, F1104, F1105, F1106, F1107, F1108, F1109, F1110, F1111, F1112, F1113, F1114, F1115, F1116, F1117, F1118, F1119, F1120, F1121, F1122, F1123, F1124, F1125, F1126, F1127, F1128, F1129, F1130, F1131, F1132, F1133, F1134, F1135, F1136, F1137, F1138, F1139, F1140, F1141, F1142, F1143, F1144, F1145, F1146, F1147, F1148, F1149, F1150, F1151, F1152, F1153, F1154, F1155, F1156, F1157, F1158, F1159, F1160, F1161, F1162, F1163, F1164, F1165, F1166, F1167, F1168, F1169, F1170, F1171, F1172, F1173, F1174, F1175, F1176, F1177, F1178, F1179, F1180, F1181, F1182, F1183, F1184, F1185, F1186, F1187, F1188, F1189, F1190, F1191, F1192, F1193, F1194, F1195, F1196, F1197, F1198, F1199, F1200, F1201, F1202, F1203, F1204, F1205, F1206, F1207, F1208, F1209, F1210, F1211, F1212, F1213, F1214, F1215, F1216, F1217, F1218, F1219, F1220, F1221, F1222, F1223, F1224, F1225, F1226, F1227, F1228, F1229, F1230, F1231, F1232, F1233, F1234, F1235, F1236, F1237, F1238, F1239, F1240, F1241, F1242, F1243, F1244, F1245, F1246, F1247, F1248, F1249, F1250, F1251, F1252, F1253, F1254, F1255, F1256, F1257, F1258, F1259, F1260, F1261, F1262, F1263, F1264, F1265, F1266, F1267, F1268, F1269, F1270, F1271, F1272, F1273, F1274, F1275, F1276, F1277, F1278, F1279, F1280, F1281, F1282, F1283, F1284, F1285, F1286, F1287, F1288, F1289, F1290, F1291, F1292, F1293, F1294, F1295, F1296, F1297, F1298, F1299, F1300, F1301, F1302, F1303, F1304, F1305, F1306, F1307, F1308, F1309, F1310, F1311, F1312, F1313, F1314, F1315, F1316, F1317, F1318, F1319, F1320, F1321, F1322, F1323, F1324, F1325, F1326, F1327, F1328, F1329, F1330, F1331, F1332, F1333, F1334, F1335, F1336, F1337, F1338, F1339, F1340, F1341, F1342, F1343, F1344, F1345, F1346, F1347, F1348, F1349, F1350, F1351, F1352, F1353, F1354, F1355, F1356, F1357, F1358, F1359, F1360, F1361, F1362, F1363, F1364, F1365, F1366, F1367, F1368, F1369, F1370, F1371, F1372, F1373, F1374, F1375, F1376, F1377, F1378, F1379, F1380, F1381, F1382, F1383, F1384, F1385, F1386, F1387, F1388, F1389, F1390, F1391, F1392, F1393, F1394, F1395, F1396, F1397, F1398, F1399, F1400, F1401, F1402, F1403, F1404, F1405, F1406, F1407, F1408, F1409, F1410, F1411, F1412, F1413, F1414, F1415, F1416, F1417, F1418, F1419, F1420, F1421, F1422, F1423, F1424, F1425, F1426, F1427, F1428, F1429, F1430, F1431, F1432, F1433, F1434, F1435, F1436, F1437, F1438, F1439, F1440, F1441, F1442, F1443, F1444, F1445, F1446, F1447, F1448, F1449, F1450, F1451, F1452, F1453, F1454, F1455, F1456, F1457, F1458, F1459, F1460, F1461, F1462, F1463, F1464, F1465, F1466, F1467, F1468, F1469, F1470, F1471, F1472, F1473, F1474, F1475, F1476, F1477, F1478, F1479, F1480, F1481, F1482, F1483, F1484, F1485, F1486, F1487, F1488, F1489, F1490, F1491, F1492, F1493, F1494, F1495, F1496, F1497, F1498, F1499, F1500, F1501, F1502, F1503, F1504, F1505, F1506, F1507, F1508, F1509, F1510, F1511, F1512, F1513, F1514, F1515, F1516, F1517, F1518, F1519, F1520, F1521, F1522, F1523, F1524, F1525, F1526, F1527, F1528, F1529, F1530, F1531, F1532, F1533, F1534, F1535, F1536, F1537, F1538, F1539, F1540, F1541, F1542, F1543, F1544, F1545, F1546, F1547, F1548, F1549, F1550, F1551, F1552, F1553, F1554, F1555, F1556, F1557, F1558, F1559, F1560, F1561, F1562, F1563, F1564, F1565, F1566, F1567, F1568, F1569, F1570, F1571, F1572, F1573, F1574, F1575, F1576, F1577, F1578, F1579, F1580, F1581, F1582, F1583, F1584, F1585, F1586, F1587, F1588, F1589, F1590, F1591, F1592, F1593, F1594, F1595, F1596, F1597, F1598, F1599, F1600, F1601, F1602, F1603, F1604, F1605, F1606, F1607, F1608, F1609, F1610, F1611, F1612, F1613, F1614, F1615, F1616, F1617, F1618, F1619, F1620, F1621, F1622, F1623, F1624, F1625, F1626, F1627, F1628, F1629, F1630, F1631, F1632, F1633, F1634, F1635, F1636, F1637, F1638, F1639, F1640, F1641, F1642, F1643, F1644, F1645, F1646, F1647, F1648, F1649, F1650, F1651, F1652, F1653, F1654, F1655, F1656, F1657, F1658, F1659, F1660, F1661, F1662, F1663, F1664, F1665, F1666, F1667, F1668, F1669, F1670, F1671, F1672, F1673, F1674, F1675, F1676, F1677, F1678, F1679, F1680, F1681, F1682, F1683, F1684, F1685, F1686, F1687, F1688, F1689, F1690, F1691, F1692, F1693, F1694, F1695, F1696, F1697, F1698, F1699, F1700, F1701, F1702, F1703, F1704, F1705, F1706, F1707, F1708, F1709, F1710, F1711, F1712, F1713, F1714, F1715, F1716, F1717, F1718, F1719, F1720, F1721, F1722, F1723, F1724, F1725, F1726, F1727, F1728, F1729, F1730, F1731, F1732, F1733, F1734, F1735, F1736, F1737, F1738, F1739, F1740, F1741, F1742, F1743, F1744, F1745, F1746, F1747, F1748, F1749, F1750, F1751, F1752, F1753, F1754, F1755, F1756, F1757, F1758, F1759, F1760, F1761, F1762, F1763, F1764, F1765, F1766, F1767, F1768, F1769, F1770, F1771, F1772, F1773, F1774, F1775, F1776, F1777, F1778, F1779, F1780, F1781, F1782, F1783, F1784, F1785, F1786, F1787, F1788, F1789, F1790, F1791, F1792, F1793, F1794, F1795, F1796, F1797, F1798, F1799, F1800, F1801, F1802, F1803, F1804, F1805, F1806, F1807, F1808, F1809, F1810, F1811, F1812, F1813, F1814, F1815, F1816, F1817, F1818, F1819, F1820, F1821, F1822, F1823, F1824, F1825, F1826, F1827, F1828, F1829, F1830, F1831, F1832, F1833, F1834, F1835, F1836, F1837, F1838, F1839, F1840, F1841, F1842, F1843, F1844, F1845, F1846, F1847, F1848, F1849, F1850, F1851, F1852, F1853, F1854, F1855, F1856, F1857, F1858, F1859, F1860, F1861, F1862, F1863, F1864, F1865, F1866, F1867, F1868, F1869, F1870, F1871, F1872, F1873, F1874, F1875, F1876, F1877, F1878, F1879, F1880, F1881, F1882, F1883, F1884, F1885, F1886, F1887, F1888, F1889, F1890, F1891, F1892, F1893, F1894, F1895, F1896, F1897, F1898, F1899, F1900, F1901, F1902, F1903, F1904, F1905, F1906, F1907, F1908, F1909, F1910, F1911, F1912, F1913, F1914, F1915, F1916, F1917, F1918, F1919, F1920, F1921, F1922, F1923, F1924, F1925, F1926, F1927, F1928, F1929, F1930, F1931, F1932, F1933, F1934, F1935, F1936, F1937, F1938, F1939, F1940, F1941, F1942, F1943, F1944, F1945, F1946, F1947, F1948, F1949, F1950, F1951, F1952, F1953, F1954, F1955, F1956, F1957, F1958, F1959, F1960, F1961, F1962, F1963, F1964, F1965, F1966, F1967, F1968, F1969, F1970, F1971, F1972, F1973, F1974, F1975, F1976, F1977, F1978, F1979, F1980, F1981, F1982, F1983, F1984, F1985, F1986, F1987, F1988, F1989, F1990, F1991, F1992, F1993, F1994, F1995, F1996, F1997, F1998, F1999, F2000, F2001, F2002, F2003, F2004, F2005, F2006, F2007, F2008, F2009, F2010, F2011, F2012, F2013, F2014, F2015, F2016, F2017, F2018, F2019, F2020, F2021, F2022, F2023, F2024, F2025, F2026, F2027, F2028, F2029, F2030, F2031, F2032, F2033, F2034, F2035, F2036, F2037, F2038, F2039, F2040, F2041, F2042, F2043, F2044, F2045, F2046, F2047, F2048, F2049, F2050, F2051, F2052, F2053, F2054, F2055, F2056, F2057, F2058, F2059, F2060, F2061, F2062, F2063, F2064, F2065, F2066, F2067, F2068, F2069, F2070, F2071, F2072, F2073, F2074, F2075, F2076, F2077, F2078, F2079, F2080, F2081, F2082, F2083, F2084, F2085, F2086, F2087, F2088, F2089, F2090, F2091, F2092, F2093, F2094, F2095, F2096, F2097, F2098, F2099, F2100, F2101, F2102, | | | | | | | | | | | | |



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD TABASCO

MUNICIPIO CARDENAS

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

| DETALLE_PROYECTO | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | AVANCE FISICOS | | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|---------------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|--|--|---------------|-------------------|
| TAB250202 | REFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | OBSERVACIONES |
| TAB250202 535945 | GOBERNACIONES [Det1] [Eje_municipio] 2, localidad 4, direccion Camino Poblado C-15 NORTE 12 - POBLADO C-21 NORTE 75 200 86483 POBLADO C-15 ADOLFO LOPEZ DE OBREGON, MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO, MEXICO, C.P. 91500, tel: 91 5927311, lat: 16.107862303 | 30-05-2025 | 15-08-2025 | 10,371,286.53 | 10,371,286.53 | 10,371,286.53 | 10,371,286.53 | 10,371,286.53 | [Det1] [Eje_obra_Otra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-003-2025, contratista JHOANA SAAYA RODRIGUEZ, convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 330,000.46, importe, modificado 1 04884674E7] | [Det1] [Unidad, medidas Metros Cuadrados, avance 5309.0] | [Det1] [Eje_obra_Otra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-003-2025, contratista JHOANA SAAYA RODRIGUEZ, convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 330,000.46, importe, modificado 05260046] | En Validación | Sin observaciones |
| TAB250202 535946 | GOBERNACIONES [Det1] [Eje_municipio] 2, localidad 1, direccion Carretera Cardenas Rancheria EL BAJO PRIMERA SECCION 8640 CARDENAS, CARDENAS ENTRE CARRETERA BUGAMBILLA Y Carretera JAZMIN Avenida LAS FLORES LA OBRA SE CONSTRUYE LA CERRADA MACULI ENTRE CARRETERA BUGAMBILLA Y CARRETERA JAZMIN ENTADA, lat: 93.30366948, lat: 17.99438188] | 20-09-2025 | 19-07-2025 | 1,194,713.41 | 1,194,713.41 | 1,194,713.41 | 1,194,713.41 | 1,194,713.41 | [Det1] [Eje_obra_Otra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-029-2025, contratista JHOANA SAAYA RODRIGUEZ, convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 62,029.91, importe, modificado 02107460] | [Det1] [Unidad, medidas Metros Cuadrados, avance 310.0] | [Det1] [Eje_obra_Otra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-029-2025, contratista JHOANA SAAYA RODRIGUEZ, convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 62,029.91, importe, modificado 02107460] | Terminado | Sin observaciones |
| TAB250202 535947 | GOBERNACIONES [Det1] [Eje_municipio] 3, localidad 1, direccion Carretera Cardenas Rancheria EL BAJO PRIMERA SECCION 8640 CARDENAS, CARDENAS ENTRE CARRETERA BUGAMBILLA Y Carretera JAZMIN Avenida LAS FLORES LA OBRA SE CONSTRUYE LA CERRADA MACULI ENTRE CARRETERA BUGAMBILLA Y CARRETERA JAZMIN ENTADA, lat: 93.30366948, lat: 17.99438188] | 05-08-2025 | 30-06-2025 | 626,900.98 | 626,900.98 | 626,900.98 | 626,900.98 | 626,900.98 | [Det1] [Eje_obra_Otra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-029-2025, contratista JHOANA SAAYA RODRIGUEZ, convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 62,029.91, importe, modificado 02107460] | [Det1] [Unidad, medidas Metros Cuadrados, avance 2174.0] | [Det1] [Eje_obra_Otra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-029-2025, contratista JHOANA SAAYA RODRIGUEZ, convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 62,029.91, importe, modificado 02107460] | Terminado | Sin observaciones |
| TAB250202 535950 | GOBERNACIONES [Det1] [Eje_municipio] 2, localidad 1, direccion Calle CARLOS A. MADRAZO Corona EL PALMAR 8646 CARDENAS, CARDENAS ENTRE CARRETERA BUGAMBILLA Y Carretera JAZMIN Avenida LAS FLORES LA OBRA SE CONSTRUYE LA CERRADA MACULI ENTRE CARRETERA BUGAMBILLA Y CARRETERA JAZMIN ENTADA, lat: 93.30366948, lat: 17.99438188] | 02-08-2025 | 15-07-2025 | 3,221,601.21 | 3,221,601.21 | 3,221,601.21 | 3,221,601.21 | 3,221,601.21 | [Det1] [Eje_obra_Otra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-029-2025, contratista JHOANA SAAYA RODRIGUEZ, convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 261,4081.22, importe, modificado 2027191.63] | [Det1] [Unidad, medidas Metros Cuadrados, avance 2174.0] | [Det1] [Eje_obra_Otra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-029-2025, contratista JHOANA SAAYA RODRIGUEZ, convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 261,4081.22, importe, modificado 2027191.63] | Terminado | Sin observaciones |
| TAB250202 535951 | GOBERNACIONES [Det1] [Eje_municipio] 2, localidad 1, direccion Calle CARLOS A. MADRAZO Corona EL PALMAR 8646 CARDENAS, CARDENAS ENTRE CARRETERA BUGAMBILLA Y Carretera JAZMIN Avenida LAS FLORES LA OBRA SE CONSTRUYE LA CERRADA MACULI ENTRE CARRETERA BUGAMBILLA Y CARRETERA JAZMIN ENTADA, lat: 93.30366948, lat: 17.99438188] | 02-06-2025 | 30-06-2025 | 1,171,224.18 | 1,171,224.18 | 1,171,224.18 | 1,171,224.18 | 1,171,224.18 | [Det1] [Eje_obra_Otra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-002-2025, contratista JESSICA LOPEZ ROMERO, convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 14,5400.26, importe, modificado 077903.37] | [Det1] [Unidad, medidas Metros Cuadrados, avance 778.0] | [Det1] [Eje_obra_Otra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-002-2025, contratista JESSICA LOPEZ ROMERO, convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 14,5400.26, importe, modificado 077903.37] | Terminado | Sin observaciones |
| TAB250202 535954 | GOBERNACIONES [Det1] [Eje_municipio] 3, localidad 1, direccion Calle MACULI Corona EL TOLOQUE 8653 CARDENAS, CARDENAS ENTRE CARRETERA BUGAMBILLA Y Carretera JAZMIN Avenida LAS FLORES LA OBRA SE CONSTRUYE LA CERRADA MACULI ENTRE CARRETERA BUGAMBILLA Y CARRETERA JAZMIN ENTADA, lat: 93.30366948, lat: 17.99438188] | 05-06-2025 | 30-06-2025 | 277,878.85 | 277,878.85 | 277,878.85 | 277,878.85 | 277,878.85 | [Det1] [Eje_obra_Otra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-029-2025, contratista JHOANA SAAYA RODRIGUEZ, convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 14,5400.26, importe, modificado 144807.04] | [Det1] [Unidad, medidas Metros Cuadrados, avance 83.0] | [Det1] [Eje_obra_Otra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-029-2025, contratista JHOANA SAAYA RODRIGUEZ, convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 14,5400.26, importe, modificado 144807.04] | Terminado | Sin observaciones |
| TAB250202 535955 | GOBERNACIONES [Det1] [Eje_municipio] 2, localidad 1, direccion Calle CONSTITUCION Y Periferico Cardenas A. Mina Avenida SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE CONSTRUYE LA CERRADA MACULI ENTRE CARRETERA BUGAMBILLA Y CARRETERA JAZMIN ENTADA, lat: 93.30366948, lat: 17.99438188] | 03-06-2025 | 30-06-2025 | 556,112.89 | 556,112.89 | 556,112.89 | 556,112.89 | 556,112.89 | [Det1] [Eje_obra_Otra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-029-2025, contratista FRANCISCO VALMAYOR JIMENEZ, convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 556,400.56, importe, modificado 561449.513] | [Det1] [Unidad, medidas Metros Cuadrados, avance 401.0] | [Det1] [Eje_obra_Otra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-029-2025, contratista FRANCISCO VALMAYOR JIMENEZ, convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 556,400.56, importe, modificado 561449.513] | En Validación | Sin observaciones |
| TAB250202 535959 | GOBERNACIONES [Det1] [Eje_municipio] 2, localidad 1, direccion Calle CONSTITUCION Y Periferico Cardenas A. Mina Avenida SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE CONSTRUYE LA CERRADA MACULI ENTRE CARRETERA BUGAMBILLA Y CARRETERA JAZMIN ENTADA, lat: 93.30366948, lat: 17.99438188] | 05-06-2025 | 19-06-2025 | 109,069.72 | 109,069.72 | 109,069.72 | 109,069.72 | 109,069.72 | [Det1] [Eje_obra_Otra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-029-2025, contratista MUNIZ EBS Y SVS CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 109,069.72, importe, modificado 110323.47] | [Det1] [Unidad, medidas Metros Cuadrados, avance 97.0] | [Det1] [Eje_obra_Otra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-029-2025, contratista MUNIZ EBS Y SVS CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 109,069.72, importe, modificado 110323.47] | Terminado | Sin observaciones |
| TAB250202 535960 | GOBERNACIONES [Det1] [Eje_municipio] 2, localidad 1, direccion Calle CONSTITUCION Y Periferico Cardenas A. Mina Avenida SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE CONSTRUYE LA CERRADA MACULI ENTRE CARRETERA BUGAMBILLA Y CARRETERA JAZMIN ENTADA, lat: 93.30366948, lat: 17.99438188] | 02-06-2025 | 16-06-2025 | 143,032.59 | 143,032.59 | 143,032.59 | 143,032.59 | 143,032.59 | [Det1] [Eje_obra_Otra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-029-2025, contratista FRANCISCO VALMAYOR JIMENEZ, convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 143,278.07, importe, modificado 16011.259] | [Det1] [Unidad, medidas Metros Cuadrados, avance 130.0] | [Det1] [Eje_obra_Otra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-029-2025, contratista FRANCISCO VALMAYOR JIMENEZ, convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 143,278.07, importe, modificado 16011.259] | Terminado | Sin observaciones |



Handwritten checkmark

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | TIPO DE RECURSO | TIPO DE PROGRAMA | TIPO DE RAMO | TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RAMO PRESUPUESTARIO | MONTOS GLOBAL APROBADO | MONTOS GLOBAL MONTADO | FUENTES FINANCIARIAS | NOMBRE DEL PROYECTO | TIPO DE PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO DE PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|---------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|------------------------|-----------------------|---|--|---|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------|---------|---------------|--|
| 2025 | 3 | TAB25020 2535961 | Proyecto de inversión | 35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 753,301.51 | 748,533.53 | (R1) (Ejcto. recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. para 4, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun.FAS municipal, monto: 75391.51, modificado: 748533.53) | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS ENTRE CALLE REYES HERMANDEZ Y CALLE ARGENTINA - 29817 | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 2781 | 5 | 288 | 288 | 0 | (meta) (unidad_medida) Meta mensual 578.0, meta_modificada 0.0 |
| 2025 | 3 | TAB25020 2535962 | Proyecto de inversión | 35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1,818,775.66 | 2,056,809.52 | (R1) (Ejcto. recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. para 4, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun.FAS municipal, monto: 1818775.66, modificado: 2056809.52) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA HERNANDEZ Y CALLE ARGENTINA - AMPLIACION JALAPA - 42144 | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 4214 | 5 | 70 | 70 | 0 | (meta) (unidad_medida) Meta mensual 250.07, meta_modificada 250.07 |
| 2025 | 3 | TAB25020 2535963 | Proyecto de inversión | 35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1,028,942.41 | 1,028,890.09 | (R1) (Ejcto. recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. para 4, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun.FAS municipal, monto: 1028942.41, modificado: 1028890.09) | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA LA CERRA EN EL ANDAMIO DEL 1.2.3.4.5.6.7.8.10 Y ANDAMIO DEL 18 DE NOVIEMBRE - 3882 | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 3888 | 5 | 196 | 196 | 0 | (meta) (unidad_medida) Meta mensual 250.07, meta_modificada 181.77 |
| 2025 | 3 | TAB25020 2535964 | Proyecto de inversión | 35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 686,851.82 | 634,280.77 | (R1) (Ejcto. recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. para 4, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun.FAS municipal, monto: 686851.82, modificado: 634280.77) | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA SECCION 4D, CALLE JALAPA Y AMPLIACION JALAPA - 38406 | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 3942 | 5 | 70 | 70 | 0 | (meta) (unidad_medida) Meta mensual 817.35, meta_modificada 817.35 |
| 2025 | 3 | TAB25020 2535965 | Proyecto de inversión | 35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 158,837.04 | 158,803.46 | (R1) (Ejcto. recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. para 4, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun.FAS municipal, monto: 158837.04, modificado: 158803.46) | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA LA CERRA EN EL ANDAMIO DEL 1.2.3.4.5.6.7.8.10 Y ANDAMIO DEL 18 DE NOVIEMBRE - 37984 | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 3736 | 5 | 70 | 70 | 0 | (meta) (unidad_medida) Meta mensual 193.0, meta_modificada 159.0 |
| 2025 | 3 | TAB25020 2541509 | Proyecto de inversión | 35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 3,014,815.08 | 4,144,125.78 | (R1) (Ejcto. recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. para 4, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun.FAS municipal, monto: 3014815.08, modificado: 4144125.78) | CONSTRUCCION DE LA RED DE BRENDALE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS CON TUBERIA DE 18 DE DIAMETRO DE 12 Y DE DIAMETRO DE POLIETILENO CONCRETO DE 12 Y 15 CM. COMPLEMENTARIA VILLA CORONEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, EN LA CALLE ORDONIZ MEDINA CARRAGANA, ENTRE CALLE LA CARRERA DE RAMON ROSA TORRES - 7872 | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 7672 | 5 | 210 | 210 | 0 | (meta) (unidad_medida) Meta mensual 464.0, meta_modificada 564.0 |
| 2025 | 3 | TAB25020 2541510 | Proyecto de inversión | 35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 9,536,284.21 | 10,862,153.82 | (R1) (Ejcto. recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. para 4, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun.FAS municipal, monto: 9536284.21, modificado: 10862153.82) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO A LA DERECHA E IZQUIERDA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, DEL PERIFERICO CARLOS A ROSA, EN LA CARRETERA SORIANO - 21483 | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 2143 | 5 | 12,068 | 12,068 | 0 | (meta) (unidad_medida) Meta mensual 1050.0, meta_modificada 105.0 |
| 2025 | 3 | TAB25020 2541511 | Proyecto de inversión | 35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 5,102,074.52 | 5,500,384.17 | (R1) (Ejcto. recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. para 4, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun.FAS municipal, monto: 5102074.52, modificado: 5500384.17) | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA SANTA MARIA DE LA GUAYAMA, ENTRE CALLE LIMON Y CARCAMOLA FORD - 22114 | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 2211 | 5 | 40 | 40 | 0 | (meta) (unidad_medida) Meta mensual 243.0, meta_modificada 243.0 |

A



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

 MODULO: DESTINO DEL GASTO

 ENTIDAD: TABASCO

 MUNICIPIO: CARDENAS

 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

| DETALLE_PROYECTO | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | | | | |
|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| FOLIO | TIPO_REFERENC | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB250202 535961 | 1 | Georeferencia 1, localidad 1, direccion Calle FELIPE CARRILLO CUERTO MUNICIPIO NUEVO 86500 CARDENAS, CARDENAS ENTRE CALLE AGUILAS CALDERON Y CALLE LOS PHOOS Avenida CARDENAS LA TRUJILLO GURRIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE CALLE REYES HERMAN, km 93.38331178, lat: 17.90699603 | 30-05-2025 | 31-05-2025 | 748,533.53 | 748,533.53 | 748,533.53 | 748,533.53 | 748,533.53 | 748,533.53 | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB250202 535962 | 1 | Georeferencia 1, localidad 1, direccion Calle JALAPA Y AMPLIACION JALAPA Colonia SECCION 40 86509 CARDENAS, CARDENAS ENTRE Calle CALLE AGUILAS CALDERON Y Calle LOS PHOOS Avenida CARDENAS LA TRUJILLO GURRIA ENTRE CALLE REYES HERMAN, km 93.38331178, lat: 17.90699603 | 30-05-2025 | 30-05-2025 | 2,056,809.53 | 2,056,809.53 | 2,056,809.53 | 2,056,809.53 | 2,056,809.53 | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION | |
| TAB250202 535963 | 1 | Georeferencia 1, localidad 1, direccion Calle JALAPA Y AMPLIACION JALAPA Colonia SECCION 40 86509 CARDENAS, CARDENAS ENTRE Calle CALLE AGUILAS CALDERON Y Calle LOS PHOOS Avenida CARDENAS LA TRUJILLO GURRIA ENTRE CALLE REYES HERMAN, km 93.38331178, lat: 17.90699603 | 04-06-2025 | 30-06-2025 | 1,008,800.06 | 1,008,800.06 | 1,008,800.06 | 1,008,800.06 | 1,008,800.06 | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION | |
| TAB250202 535964 | 1 | Georeferencia 1, localidad 2, direccion Calle JALAPA Y AMPLIACION JALAPA Colonia SECCION 40 86509 CARDENAS, CARDENAS ENTRE Calle CALLE AGUILAS CALDERON Y Calle LOS PHOOS Avenida CARDENAS LA TRUJILLO GURRIA ENTRE CALLE REYES HERMAN, km 93.38331178, lat: 17.90699603 | 23-05-2025 | 30-06-2025 | 634,200.77 | 634,200.77 | 634,200.77 | 634,200.77 | 634,200.77 | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION | |
| TAB250202 535965 | 1 | Georeferencia 1, localidad 2, direccion Calle JALAPA Y AMPLIACION JALAPA Colonia SECCION 40 86509 CARDENAS, CARDENAS ENTRE Calle CALLE AGUILAS CALDERON Y Calle LOS PHOOS Avenida CARDENAS LA TRUJILLO GURRIA ENTRE CALLE REYES HERMAN, km 93.38331178, lat: 17.90699603 | 13-05-2025 | 31-05-2025 | 156,803.48 | 156,803.48 | 156,803.48 | 156,803.48 | 156,803.48 | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION | |
| TAB250202 541509 | 1 | Georeferencia 2, localidad 32, direccion Calle GREGORIO VALDEZ AURELIO SOGA, PUEBLO CORONEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, ENTRE Calle RIO BECO Y Boulevard CARIT, CARDENAS-HUAMANGILLO Calle AURELIO L. CALLES Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle AGUILAS CALDERON LA OBRA SE UBICA EN 4 C, km 93.386616655, lat: 18.25472299 | 27-05-2025 | 09-09-2025 | 4,144,125.78 | 4,144,125.78 | 4,144,125.78 | 4,144,125.78 | 4,144,125.78 | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION | |
| TAB250202 541510 | 1 | Georeferencia 2, localidad 1, direccion Calle CARLOS MENDOZA CARLOS A MOLINA CAMINO R, km 93.3788602, lat: 17.89528263 | 28-05-2025 | 30-09-2025 | 10,862,103.82 | 10,862,103.82 | 10,862,103.82 | 10,862,103.82 | 10,862,103.82 | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION | |
| TAB250202 541511 | 1 | Georeferencia 1, localidad 1, direccion Calle NARCISO MENDOZA ENTRE Calle JOSÉ MARTÍ Y Calle EL MARIPOSA CARDENAS, CARDENAS GUTIERREZ Y CARRET FERRERAL O LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE JOSÉ, km 93.38878166, lat: 17.89934441 | 30-05-2025 | 15-07-2025 | 5,569,394.12 | 5,569,394.12 | 5,569,394.12 | 5,569,394.12 | 5,569,394.12 | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION | |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CARDENAS

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | #1 RECURSO | #1 RAMO | #1 PROGRAMA | #1 PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_AP | MONTO_GLOBAL_MO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSA | RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|---------------------|-----------------------|---|---|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|------------------|-------------|---------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|
| 2025 | 3 | TAB25030 2587085 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Territorias del Distrito Federal | #12 - PROGRAMA | #12 - RAMO | 6,101,469.98 | 8,711,057.72 | (R) (Ciclo, recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mod. FAS municipal, monto 1,985,949.29, modificado 8711057.72) | REHABILITACION DE TUBERIA DE DRENAJE SANTARCON TUBERIA DE 12 Y 18 DE DIAMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN DIVERSAS CALLES - 8170 | 27 | Ta 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y Saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cardenas | 6177 | 232 | 232 | 0 | (R) (unidad de medida: Metros Cuadrados, meta 009.5, meta_modificada 909.5) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587086 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Territorias del Distrito Federal | #12 - PROGRAMA | #12 - RAMO | 1,985,949.29 | 1,985,979.17 | (R) (Ciclo, recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mod. FAS municipal, monto 1,985,949.29, modificado 1985979.17) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CEMENTO EN LAS CALLES DE SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE MACULY Y ENTRE AVENIDA SANTOS GUADALUPE VICTORIA - 8202 | 27 | Ta 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cardenas | 6340 | 77 | 76 | 0 | (R) (unidad de medida: Metros Cuadrados, meta 1534.0, meta_modificada 1534.0) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587087 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Territorias del Distrito Federal | #12 - PROGRAMA | #12 - RAMO | 698,468.86 | 693,038.18 | (R) (Ciclo, recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mod. FAS municipal, monto 698,468.86, modificado 693038.18) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CEMENTO EN LAS CALLES DE TOLDOQUE CALLE 7 - 8685 | 27 | Ta 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cardenas | 8988 | 32 | 32 | 0 | (R) (unidad de medida: Metros Cuadrados, meta 508.2, meta_modificada 508.2) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587088 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Territorias del Distrito Federal | #12 - PROGRAMA | #12 - RAMO | 1,795,119.36 | 1,772,870.02 | (R) (Ciclo, recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mod. FAS municipal, monto 1795119.36, modificado 1772870.02) | REHABILITACION AL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DIF EN LAS CALLES DE SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE SANHEZ MALLANES - 8049 | 27 | Ta 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cardenas | 8046 | 2,759 | 2,759 | 0 | (R) (unidad de medida: Metros Cuadrados, meta 376.93, meta_modificada 376.93) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587089 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Territorias del Distrito Federal | #12 - PROGRAMA | #12 - RAMO | 1,381,219.94 | 1,373,054.03 | (R) (Ciclo, recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mod. FAS municipal, monto 1381219.94, modificado 1373054.03) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA CALLE MARCO ANTONIO DE LA LLAVE LIMON Y CARICAMO LA FORD - 8589 | 27 | Ta 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cardenas | 8506 | 40 | 40 | 0 | (R) (unidad de medida: Metros Cuadrados, meta 1303.9, meta_modificada 1303.9) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587090 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Territorias del Distrito Federal | #12 - PROGRAMA | #12 - RAMO | 1,914,227.22 | 1,860,278.35 | (R) (Ciclo, recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mod. FAS municipal, monto 1914227.22, modificado 1860278.35) | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO CALLE JONQUIN CUERVAS, Y CALLE PROGRESO CALLE 1 Y CALLE GUERRERO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 57662 | 27 | Ta 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cardenas | 5766 | 240 | 240 | 0 | (R) (unidad de medida: Metros Cuadrados, meta 134.3, meta_modificada 134.3) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587091 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Territorias del Distrito Federal | #12 - PROGRAMA | #12 - RAMO | 1,623,021.80 | 1,660,308.83 | (R) (Ciclo, recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mod. FAS municipal, monto 1623021.80, modificado 1660308.83) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA PETROLERA, CALLE SECCION 22 - 70184 | 27 | Ta 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cardenas | 7016 | 60 | 60 | 0 | (R) (unidad de medida: Metros Cuadrados, meta 134.3, meta_modificada 134.3) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587092 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Territorias del Distrito Federal | #12 - PROGRAMA | #12 - RAMO | 1,461,721.33 | 1,366,862.88 | (R) (Ciclo, recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mod. FAS municipal, monto 1461721.33, modificado 1366862.88) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CEMENTO EN LAS CALLES DE SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE JOSE MARTI Y GERRAUA JOSE MARTI - 8571 | 27 | Ta 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cardenas | 8571 | 54 | 54 | 0 | (R) (unidad de medida: Metros Cuadrados, meta 1114.76, meta_modificada 1114.76) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587093 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Territorias del Distrito Federal | #12 - PROGRAMA | #12 - RAMO | 947,256.31 | 940,370.46 | (R) (Ciclo, recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mod. FAS municipal, monto 947256.31, modificado 940370.46) | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANDOLETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA - 70295 | 27 | Ta 2 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cardenas | 7023 | 60 | 60 | 0 | (R) (unidad de medida: Metros Cuadrados, meta 864.88, meta_modificada 864.88) |

(Handwritten signature and initials)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | RECURSO | RAMO | PROGRAMA | CICLO DE RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTA GLOBAL AP | MONTA GLOBAL MO | FUENTES FINA | NOMBRE | RESPONSABLE | RESPONSABLE MUNICIPAL | TIPO_PROGRAMA | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORIA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|---------------------|-----------------------|---|--|--|------------------|---|--|-----------------|-----------------|--|--|--------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|
| 2025 | 3 | TAB25030 2587094 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 507,181.43 | 657,745.02 | (R1) (Ejido, recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog_pra_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun/FAIS municipal, monto: 567,819.45, modificado: 607745.02) | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CALLEON DEL CORRIEN - 63595 | 27 Ta 2 ba 0 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y Saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cardenas | 6358 | 5 | 42 | 42 | 0 | (meta) (unidad) metas Met (de Ingresos, meta: 176.7, meta_modificada: 176.3) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587095 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,718,345.71 | 1,708,416.67 | (R1) (Ejido, recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog_pra_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun/FAIS municipal, monto: 1,718,345.71, modificado: 1708416.67) | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE POLIETILENO DE DIAMETRO DE 12 Y 48 PULGADAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE JOSE MARTI ENTRE JUANICO GUTIERREZ Y NARCISO MENDOZA - 71014 | 27 Ta 2 ba 0 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y Saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cardenas | 7101 | 4 | 32 | 32 | 0 | (meta) (unidad) metas Met (de Ingresos, meta: 127.4, meta_modificada: 127.46) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587096 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 470,468.59 | 467,814.18 | (R1) (Ejido, recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog_pra_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun/FAIS municipal, monto: 470,468.59, modificado: 467814.18) | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRIJAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CALLEJON 4 - 8634 | 27 Ta 2 ba 0 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cardenas | 6454 | 3 | 60 | 60 | 0 | (meta) (unidad) metas Met (de Ingresos, meta: 381.3, meta_modificada: 381.3) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587097 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 211,938.69 | 210,254.14 | (R1) (Ejido, recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog_pra_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun/FAIS municipal, monto: 211,938.69, modificado: 210254.14) | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE JOSE MARTI Y GUADALUPE, CALLE JOSE MARTI Y GUADALUPE, CALLE JOSE MARTI - 89000 | 27 Ta 2 ba 0 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y Saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cardenas | 6960 | 0 | 54 | 54 | 0 | (meta) (unidad) metas Met (de Ingresos, meta: 175.4, meta_modificada: 175.4) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587098 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 10,118,924.68 | 10,018,700.26 | (R1) (Ejido, recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog_pra_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun/FAIS municipal, monto: 10,118,924.68, modificado: 10018700267) | REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASPALTICA EN CALENTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C 21 (LUGARITO BENTO JUAREZ NOROCCIDENTAL EN EL W.67 3 TRAMO DEL NOROCCIDENTAL - 38660 | 27 Ta 2 ba 0 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cardenas | 5556 | 0 | 1,450 | 1,450 | 0 | (meta) (unidad) metas Met (de Ingresos, meta: 650, meta_modificada: 234) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587099 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 10,863,127.75 | 11,585,396.20 | (R1) (Ejido, recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog_pra_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun/FAIS municipal, monto: 10,863,127.75, modificado: 1158539627) | REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASPALTICA EN CALENTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C 20 (GENERAL VICENTE GUERRERO), EN EL W-55 DEL NOROCCIDENTAL - 69622 | 27 Ta 2 ba 0 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cardenas | 6992 | 2 | 1,700 | 1,700 | 0 | (meta) (unidad) metas Met (de Ingresos, meta: 646, meta_modificada: 344) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587100 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 431,890.48 | 428,652.12 | (R1) (Ejido, recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog_pra_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun/FAIS municipal, monto: 431,890.48, modificado: 428652.12) | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRIJAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CALLEON DEL CORRIEN - 68483 | 27 Ta 2 ba 0 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cardenas | 6845 | 3 | 42 | 42 | 0 | (meta) (unidad) metas Met (de Ingresos, meta: 338, meta_modificada: 335) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587101 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 155,640.91 | 153,321.97 | (R1) (Ejido, recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog_pra_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun/FAIS municipal, monto: 155,640.91, modificado: 153321.97) | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE MACULI ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y GUADALUPE VICTORIA - 63887 | 27 Ta 2 ba 0 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y Saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cardenas | 6390 | 7 | 70 | 70 | 0 | (meta) (unidad) metas Met (de Ingresos, meta: 185.0, meta_modificada: 185.0) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587102 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 154,647.66 | 153,744.12 | (R1) (Ejido, recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog_pra_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun/FAIS municipal, monto: 154,647.66, modificado: 153744.12) | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, CALLE FELIPE CARULLO PUERTO ENTRE REYES HERNANDEZ Y CALLE JACINTO LOPEZ - 81262 | 27 Ta 2 ba 0 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y Saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cardenas | 8126 | 2 | 32 | 32 | 0 | (meta) (unidad) metas Met (de Ingresos, meta: 120.0, meta_modificada: 120.0) |

Handwritten signature and initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: Cárdenas
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



| DETALLE_PROYECTO | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | | AVANCES FISICOS | | FOTOS | | ESTATUS | | OBSERVACIONES | |
|------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|---|------------|---------|-------------------|-------------------|--|
| TIPO_GESTION | REFERENCIA | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EFERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_C | OBSERVACIONES_RE | |
| TAB250302 | 587094 | 02-06-2025 | 21-06-2025 | 657,748.02 | 657,748.02 | 657,748.02 | 657,748.02 | 657,748.02 | [gest] (Eje: obra Otra, numero contrato CARD-DOOTSM-R33-096-2025, contratista ALEXANDER VILLAMAYOR CRUZ, convocante MUNICIPIO DE Cárdenas, monto 501216.44, importe, modificado 501216.43) | [meta] (unidad, medida Meta, avance 150.7) | 2507094/proyecto_INICIO, 2507094/proyecto_FIN, 2507094/proyecto_PROCESO | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| TAB250302 | 587095 | 01-06-2025 | 30-09-2025 | 1,705,418.67 | 1,705,418.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [gest] (Eje: obra Otra, numero contrato CARD-DOOTSM-R33-096-2025, contratista LOGISTICA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE Cárdenas, monto 1705418.67, importe, modificado 1718545.71) | [meta] (unidad, medida Meta, avance 121.11) | 2507095/proyecto_INICIO, 2507095/proyecto_FIN, 2507095/proyecto_PROCESO | En proceso | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| TAB250302 | 587096 | 03-06-2025 | 30-06-2025 | 467,814.18 | 467,814.18 | 467,814.18 | 467,814.18 | 467,814.18 | [gest] (Eje: obra Otra, numero contrato CARD-DOOTSM-R33-096-2025, contratista JESSICA LOPEZ ROMERO, convocante MUNICIPIO DE Cárdenas, monto 467814.18, importe, modificado 470481.93) | [meta] (unidad, medida Meta, avance 311.3) | 2507096/proyecto_INICIO, 2507096/proyecto_FIN, 2507096/proyecto_PROCESO | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| TAB250302 | 587097 | 06-06-2025 | 06-09-2025 | 210,254.14 | 210,254.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [gest] (Eje: obra Otra, numero contrato CARD-DOOTSM-R33-096-2025, contratista LOGISTICA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE Cárdenas, monto 210254.14, importe, modificado 211036.69) | [meta] (unidad, medida Meta, avance 175.4) | 2507097/proyecto_INICIO, 2507097/proyecto_FIN, 2507097/proyecto_PROCESO | En proceso | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| TAB250302 | 587098 | 02-05-2025 | 15-06-2025 | 10,018,700.96 | 10,018,700.96 | 10,018,700.96 | 10,018,700.96 | 10,018,700.96 | [gest] (Eje: obra Otra, numero contrato CARD-DOOTSM-R33-096-2025, contratista INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MUNICIPIO DE Cárdenas, monto 10018700.96, importe, modificado 1011892696.7) | [meta] (unidad, medida Meta, avance 2.96) | 2507098/proyecto_INICIO, 2507098/proyecto_FIN, 2507098/proyecto_PROCESO | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| TAB250302 | 587099 | 01-06-2025 | 30-07-2025 | 11,585,396.20 | 11,585,396.20 | 8,073,374.84 | 8,073,374.84 | 8,073,374.84 | [gest] (Eje: obra Otra, numero contrato CARD-DOOTSM-R33-096-2025, contratista FRANCISCO LOPEZ ROMERO, convocante MUNICIPIO DE Cárdenas, monto 11585396.20, importe, modificado 1088327785.7) | [meta] (unidad, medida Meta, avance 5.2) | 2507099/proyecto_INICIO, 2507099/proyecto_FIN, 2507099/proyecto_PROCESO | En proceso | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| TAB250302 | 587100 | 01-06-2025 | 25-08-2025 | 426,862.12 | 426,862.12 | 426,862.12 | 426,862.12 | 426,862.12 | [gest] (Eje: obra Otra, numero contrato CARD-DOOTSM-R33-096-2025, contratista JIMINEZ, convocante MUNICIPIO DE Cárdenas, monto 426864.01, importe, modificado 431930.48) | [meta] (unidad, medida Meta, avance 335.8) | 2507100/proyecto_INICIO, 2507100/proyecto_FIN, 2507100/proyecto_PROCESO | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| TAB250302 | 587101 | 19-05-2025 | 31-05-2025 | 153,321.97 | 153,321.97 | 153,321.97 | 153,321.97 | 153,321.97 | [gest] (Eje: obra Otra, numero contrato CARD-DOOTSM-R33-096-2025, convocante MUNICIPIO DE Cárdenas, monto 153301.97, importe, modificado 155540.91) | [meta] (unidad, medida Meta, avance 105.03) | 2507101/proyecto_INICIO, 2507101/proyecto_FIN, 2507101/proyecto_PROCESO | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| TAB250302 | 587102 | 16-07-2025 | 15-08-2025 | 153,744.18 | 153,744.18 | 153,744.18 | 153,744.18 | 153,744.18 | [gest] (Eje: obra Otra, numero contrato CARD-DOOTSM-R33-096-2025, contratista JESUS MANUEL GARCIA JIMENEZ, convocante MUNICIPIO DE Cárdenas, monto 153744.18, importe, modificado 154487.60) | [meta] (unidad, medida Meta, avance 103.03) | 2507102/proyecto_INICIO, 2507102/proyecto_FIN, 2507102/proyecto_PROCESO | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO DE ANÁLISIS DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

| DETALLE_PROYECTO | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | | | | | FOTOS | | EST | FLUJ | OBSERVACIONES | |
|---------------------|------------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|--|
| FOLIO | INFO_GOPREFERENC | REFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_C | OBSERVACIONES_RE | |
| TAB250302 587103 | 1 | Geopreferencia 15, dirección Calle ROSALES Entre EL BALDO SEGUNDA SECCION 8658 EL BALDO 2DA. SECCION, CÁRDENAS ENTRE CALLE LAS MARGARITAS Y CALLE LA PRIMAVERA AVENIDA LAS MARGARITAS Y CALLE L. km. 63.30172967. lat: 17.868742071 | 06-08-2025 | 31-08-2025 | 1,095,246.68 | 1,095,246.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | En Ejecución | Valida | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| TAB250302 587104 | 1 | Geopreferencia 20, dirección Calle EMILIANO ZARATE Y VICTOR GUERRERO PASEO COLUC, FRANCISCO MADRERA BRADA PASEO C-09 DENCINADO FRANCISCO MADRERA, CÁRDENAS ENTRE CALLE 7 Y CALLE 1 CALLE OCELA LA OBRA 3 ELURICA EN LAS CALLES DEL POR-C-09, PRIMER TRAMO. lat: 19.4881114, lon: 93.19307391 | 25-05-2025 | 30-05-2025 | 9,806,753.77 | 9,806,753.77 | 9,806,753.77 | 9,806,753.77 | 9,806,753.77 | 9,806,753.77 | 9,806,753.77 | 9,806,753.77 | Terminado | Valida | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| TAB250302 587105 | 1 | Geopreferencia 1, dirección Calle 4, Coloma EL TOLOQUE (EMILIANO ZAPATA) PASEO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ (SAN FELIPE) ENTRE CALLE LANZAGORTA LA OBRA SE UBICAN EN LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA ENTRE CALLE JOSÉ M. DE SAUTERRE Y CALLE EL PINO, ESQUINA CON SANTOS DEOGLIARO. lat: 93.35899998, lon: 17.80067091 | 23-05-2025 | 15-08-2025 | 444,658.24 | 444,658.24 | 444,658.24 | 444,658.24 | 444,658.24 | 444,658.24 | 444,658.24 | 444,658.24 | Terminado | Valida | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| TAB250302 587106 | 1 | Geopreferencia 2, localidad 42, dirección Calle DIVERAS CALLES (EMILIANO ZAPATA) PASEO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ (SAN FELIPE) ENTRE CALLE LANZAGORTA LA OBRA SE UBICAN EN LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA ENTRE CALLE JOSÉ M. DE SAUTERRE Y CALLE EL PINO, OBREDON, JUAN ESCUTA, JOSÉ. lat: 63.74909898, lon: 10.15414880 | 04-07-2025 | 15-08-2025 | 11,564,885.56 | 11,564,885.56 | 11,564,885.56 | 11,564,885.56 | 11,564,885.56 | 11,564,885.56 | 11,564,885.56 | 11,564,885.56 | Terminado | Valida | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| TAB250302 587107 | 1 | Geopreferencia 2, localidad 15, dirección Calle REPUBLICA DE ARGENTINA Coloma PUEBLO NUEVO 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE CALLE TELLO CARRILLO PUERTO Y CALLE 27 DE FEBRERO Calle 05 ENTRE CALLE LANZAGORTA LA OBRA SE UBICAN EN LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA ENTRE CALLE TELLO. lat: 93.36019465, lon: 17.86501849 | 23-05-2025 | 15-07-2025 | 5,486,726.53 | 5,486,726.53 | 5,486,726.53 | 5,486,726.53 | 5,486,726.53 | 5,486,726.53 | 5,486,726.53 | 5,486,726.53 | Terminado | Valida | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| TAB250302 587108 | 1 | Geopreferencia 2, localidad 15, dirección Calle REPUBLICA DE ARGENTINA Coloma PUEBLO NUEVO 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE CALLE TELLO CARRILLO PUERTO Y CALLE 27 DE FEBRERO Calle 05 ENTRE CALLE LANZAGORTA LA OBRA SE UBICAN EN LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA ENTRE CALLE TELLO. lat: 93.36019465, lon: 17.86501849 | 20-06-2025 | 15-07-2025 | 746,126.37 | 746,126.37 | 746,126.37 | 746,126.37 | 746,126.37 | 746,126.37 | 746,126.37 | 746,126.37 | Terminado | Valida | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| TAB250302 587109 | 1 | Geopreferencia 2, localidad 15, dirección Calle REPUBLICA DE ARGENTINA Coloma PUEBLO NUEVO 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE CALLE TELLO CARRILLO PUERTO Y CALLE 27 DE FEBRERO Calle 05 ENTRE CALLE LANZAGORTA LA OBRA SE UBICAN EN LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA ENTRE CALLE TELLO. lat: 93.36019465, lon: 17.86501849 | 05-06-2025 | 15-07-2025 | 386,215.76 | 386,215.76 | 386,215.76 | 386,215.76 | 386,215.76 | 386,215.76 | 386,215.76 | 386,215.76 | Terminado | Valida | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| TAB250302 587110 | 1 | Geopreferencia 2, localidad 15, dirección Calle REPUBLICA DE ARGENTINA Coloma PUEBLO NUEVO 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE CALLE TELLO CARRILLO PUERTO Y CALLE 27 DE FEBRERO Calle 05 ENTRE CALLE LANZAGORTA LA OBRA SE UBICAN EN LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA ENTRE CALLE TELLO. lat: 93.36019465, lon: 17.86501849 | 06-06-2025 | 10-07-2025 | 1,434,522.29 | 1,434,522.29 | 1,434,522.29 | 1,434,522.29 | 1,434,522.29 | 1,434,522.29 | 1,434,522.29 | 1,434,522.29 | Terminado | Valida | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| TAB250302 587111 | 1 | Geopreferencia 2, localidad 4, dirección Camino NORTE 15, NORTE 13 LA OBRA SE UBICAN EN EL CAMINO W 47 5 DESDE NORTE 12 AL NORTE 13, DESDE LA CURVA DEL PUENTE 1.063 KM HACIA EL POR-C-21, km. 69.2627171, lon: 10.16281104 | 01-07-2025 | 31-07-2025 | 9,069,813.80 | 9,069,813.80 | 9,069,813.80 | 9,069,813.80 | 9,069,813.80 | 9,069,813.80 | 9,069,813.80 | 9,069,813.80 | Terminado | Valida | Sin observaciones | Sin observaciones | |

(Handwritten signature and initials)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | TITULO | CATEGORIA | TIPO DE RECURSO | TIPO DE RAMO | TIPO DE PROGRAMA | TIPO DE RECURSO | TIPO DE RAMO | TIPO DE PROGRAMA | MONTA GLOBAL AP | MONTA GLOBAL MO | FUENTES FINA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONS | TIPO DE ENTIDAD RESPONS | TIPO DE PROGRAMA | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|---|--|-----------------|-------------------------|------------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------|---------|---------------|--|
| 2025 | 3 | TAB25030 2587112 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 14,002.91 | 130,249.33 | (R) (fondo recurrente 2025; ramo 33; modalidades: (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog. estatal; mun.FAS municipal; monto: 14002.91; modificado: 130249.33) | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CALLEJON 4 - 0071 | 27 | Ta 2 | bb | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 6307 | 60 | 60 | 0 | (meta) 1 (unidad_medida: Meses de trabajo); meta: 182.0; meta_modificada: 182.0) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587113 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5,356,482.76 | 9,327,776.99 | (R) (fondo recurrente 2025; ramo 33; modalidades: (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog. estatal; mun.FAS municipal; monto: 5356482.76; modificado: 9327776.99) | REHABILITACION DE CALES CON MEZCLA ASPALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA JUANES (CAMINO MAGALLANES), AVENIDA PUERTO CEIBA, AVENIDA PARRASO, AVENIDA TEMPA, TRAMO 1 DE AVENIDA PARRASO, TRAMO 1 DE CONDUCCION 7006 | 27 | Ta 2 | bb | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 7260 | 2,002 | 2,001 | 0 | (meta) 1 (unidad_medida: Meses de trabajo); meta: 320042.76; meta_modificada: 320042.76) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587114 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 606,723.68 | 801,934.13 | (R) (fondo recurrente 2025; ramo 33; modalidades: (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog. estatal; mun.FAS municipal; monto: 606723.68; modificado: 801934.13) | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA DE GUARINONES Y GUARINONES, CALLE GARCILLO PUERTO ENTRE CALLE AVENIDA SANTOS DEGOLLATO Y AVENIDA PARRASO, TRAMO 1 DE CONDUCCION 7006 | 27 | Ta 2 | bb | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 5922 | 70 | 70 | 0 | (meta) 1 (unidad_medida: Meses de trabajo); meta: 3000.0; meta_modificada: 279.0) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587115 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 282,673.11 | 280,333.78 | (R) (fondo recurrente 2025; ramo 33; modalidades: (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog. estatal; mun.FAS municipal; monto: 282673.11; modificado: 280333.78) | CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CERRADA MARULLI - 6838 | 27 | Ta 2 | bb | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 6263 | 24 | 24 | 0 | (meta) 1 (unidad_medida: Meses de trabajo); meta: 122.88; meta_modificada: 237.87) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587116 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 208,844.69 | 200,316.26 | (R) (fondo recurrente 2025; ramo 33; modalidades: (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog. estatal; mun.FAS municipal; monto: 208844.69; modificado: 200316.26) | CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CALLEJON 8 - 81430 | 27 | Ta 2 | bb | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 8143 | 40 | 40 | 0 | (meta) 1 (unidad_medida: Meses de trabajo); meta: 122.88; meta_modificada: 122.88) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587117 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,343,129.38 | 1,202,821.18 | (R) (fondo recurrente 2025; ramo 33; modalidades: (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog. estatal; mun.FAS municipal; monto: 1343129.38; modificado: 1202821.18) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON TUBERIA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE CALLE JACINTO LOPEZ Y CALLE REYES HERNANDEZ - 8652 | 27 | Ta 2 | bb | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 8635 | 900 | 900 | 0 | (meta) 1 (unidad_medida: Meses de trabajo); meta: 918.99; meta_modificada: 918.99) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587118 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,600,310.14 | 2,223,114.97 | (R) (fondo recurrente 2025; ramo 33; modalidades: (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog. estatal; mun.FAS municipal; monto: 2600310.14; modificado: 2223114.97) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA SECCION CERRADA ROSALES - 87991 | 27 | Ta 2 | bb | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 8799 | 32 | 31 | 0 | (meta) 1 (unidad_medida: Meses de trabajo); meta: 202.9; meta_modificada: 208.60) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587119 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,946,653.07 | 1,627,360.16 | (R) (fondo recurrente 2025; ramo 33; modalidades: (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog. estatal; mun.FAS municipal; monto: 1946653.07; modificado: 1627360.16) | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE CALLE JACINTO LOPEZ Y CALLE REYES HERNANDEZ - 9699 | 27 | Ta 2 | bb | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 8688 | 32 | 32 | 0 | (meta) 1 (unidad_medida: Meses de trabajo); meta: 202.9; meta_modificada: 202.9) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587120 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3,369,632.34 | 3,306,467.66 | (R) (fondo recurrente 2025; ramo 33; modalidades: (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog. estatal; mun.FAS municipal; monto: 3369632.34; modificado: 3306467.66) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA - 8400 | 27 | Ta 2 | bb | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 8490 | 60 | 60 | 0 | (meta) 1 (unidad_medida: Meses de trabajo); meta: 2705.16; meta_modificada: 2705.16) |





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

| DETALLE_PROYECTO | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | | | | | FOTOS | | ESTATU | | OBSERVACIONES | |
|---------------------|------------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|--|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENC | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATU | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | |
| TAB250302 587121 | 1 | [geo1] [Elev_municipio2, localidad 2, direccion Callejon DEL CARMEN, Carrera SANTA MARIA DE GUADALUPE 8600 CALZADAS, CALZADAS ENTRE CALLE DEL PORTONER 4.80 KM HACIA LAZ CALZADAS, [lat 19.3696629], [lon 93.35713425, [lat 17.9594229]] | 08-08-2025 | 15-09-2025 | 1,428,185.56 | 1,428,185.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [meta1] [Elev_otros_Otros, numero_contrato: CARD-DOOTSM-RD3-111-2025, contratista: ALEXANDER VILLAMAYOR, monto: 1428185.56, importe_modificado: 1431386.000] | [meta1] [unidad_medida: Meta de Contratos, avance: 1 (08/4)] | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | |
| TAB250302 587122 | 1 | [geo1] [Elev_municipio2, localidad 64, direccion Camino CRUCERO 4 CAMAROS, LAS CALZADAS 4.800 86460 EL PORVENIR, CALDENAS LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE LAZ CALZADAS, [lat 19.3696629], [lon 93.35713425, [lat 17.9594229]] | 01-08-2025 | 15-08-2025 | 7,419,869.36 | 7,419,869.36 | 7,419,869.36 | 7,419,869.36 | 7,419,869.36 | [meta1] [Elev_otros_Otros, numero_contrato: CARD-DOOTSM-RD3-107-2025, contratista: JESUS MANUEL GARCIA FLORES, comensante MUNICIPIO DE CALDENAS, monto: 7418699.36, importe_modificado: 7418699.36] | [meta1] [unidad_medida: Meta de Contratos, avance: 4 (8)] | | Termino | Valida | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| TAB250302 587123 | 1 | [geo1] [Elev_municipio2, localidad 1, direccion Carrada JOSE MARTI Calera SANTA MARIA DE GUADALUPE 8600 CALZADAS, CALDENAS ENTRE CALLE DEL PORTONER 4.80 KM HACIA LAZ CALZADAS, [lat 19.3696629], [lon 93.35713425, [lat 17.9594229]] | 01-08-2025 | 25-08-2025 | 207,255.73 | 207,255.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [meta1] [Elev_otros_Otros, numero_contrato: CARD-DOOTSM-RD3-049-2025, contratista: MAA CONSULTORIAS Y LOGISTICA, S.A. DE C.V., comensante MUNICIPIO DE CALDENAS, monto: 207255.73, importe_modificado: 207255.73] | [meta1] [unidad_medida: Meta de Contratos, avance: 51 (20)] | | En Ejecucion | Valida | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| TAB250302 587124 | 1 | [geo1] [Elev_municipio2, localidad 25, direccion Calle PROLG. CALLE 7, TRANSVERSAL 54.3 Puesto POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA 86048 POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA, CALDENAS ENTRE CALLE DEL PORTONER 4.80 KM HACIA LAZ CALZADAS, [lat 19.3696629], [lon 93.35713425, [lat 17.9594229]] | 30-07-2025 | 30-07-2025 | 9,116,639.96 | 9,116,639.96 | 9,116,639.96 | 9,116,639.96 | 9,116,639.96 | [meta1] [Elev_otros_Otros, numero_contrato: CARD-DOOTSM-RD3-049-2025, contratista: ESTEFANY SANCHEZ HERNANDEZ, comensante MUNICIPIO DE CALDENAS, monto: 9116639.96, importe_modificado: 912224.171] | [meta1] [unidad_medida: Meta de Contratos, avance: 6802 (88)] | | Termino | Valida | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| TAB250302 587125 | 1 | [geo1] [Elev_municipio2, localidad 39, direccion Avenida BUERTO CEBIA PARADO, TIPIPA, CAMINO BUERTO CEBIA PARADO, CALDENAS ENTRE CALLE HUMANGUILLO Y Avenida CHONTALPA, Avenida VILLANERMOSSA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AVENIDA P, [lat 18.0743069], [lon 93.91970181, [lat 18.0743069]] | 25-05-2025 | 15-07-2025 | 5,629,963.25 | 5,629,963.25 | 5,629,963.25 | 5,629,963.25 | 5,629,963.25 | [meta1] [Elev_otros_Otros, numero_contrato: CARD-DOOTSM-RD3-047-2025, contratista: SAMUEL GUILLEN LOPEZ, comensante MUNICIPIO DE CALDENAS, monto: 5629963.25, importe_modificado: 5663913.220] | [meta1] [unidad_medida: Meta de Contratos, avance: 5552 (78)] | | Termino | Valida | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| TAB250302 587126 | 1 | [geo1] [Elev_municipio2, localidad 73, direccion Camino NORTE 2 POB C-27-10 POB C-17 AL N-13 40 8640 ZAPOTAL 3RA SECCION, CALDENAS LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO W-26 DEL NORTE 10 AL NORTE 13 CALLE MANABE C-17 DEL POBLADO C-27 AL NORTE 4 HACIA EL CAMINO NORTE 2 DEL POBLADO C-27 AL NORTE 4 HACIA EL POBLADO C-21 A 2 KM ENTRANDO, [lat 18.0743069], [lon 93.55986922, [lat 18.0743069]] | 02-06-2025 | 15-06-2025 | 6,494,114.48 | 6,494,114.48 | 6,494,114.48 | 6,494,114.48 | 6,494,114.48 | [meta1] [Elev_otros_Otros, numero_contrato: CARD-DOOTSM-RD3-048-2025, contratista: LIBETH GARCIA MARIADA, comensante MUNICIPIO DE CALDENAS, monto: 6494114.48, importe_modificado: 6510303.9] | [meta1] [unidad_medida: Meta de Contratos, avance: 3 (04)] | | Termino | Valida | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| TAB250302 587127 | 1 | [geo1] [Elev_municipio2, localidad 110, direccion Camino ZAPOTAL 3RA DEL N-10 POB C-17 AL N-13 40 8640 ZAPOTAL 3RA SECCION, CALDENAS LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO W-26 DEL NORTE 10 AL NORTE 13 CALLE MANABE C-17 DEL POBLADO C-27 AL NORTE 4 HACIA EL CAMINO NORTE 2 DEL POBLADO C-27 AL NORTE 4 HACIA EL POBLADO C-21 A 2 KM ENTRANDO, [lat 18.0743069], [lon 93.55986922, [lat 18.0743069]] | 23-06-2025 | 30-06-2025 | 6,230,251.99 | 6,230,251.99 | 6,230,251.99 | 6,230,251.99 | 6,230,251.99 | [meta1] [Elev_otros_Otros, numero_contrato: CARD-DOOTSM-RD3-048-2025, contratista: RILDA ALZAMORA RODRIGUEZ, comensante MUNICIPIO DE CALDENAS, monto: 6230251.99, importe_modificado: 628614.511] | [meta1] [unidad_medida: Meta de Contratos, avance: 3 (04)] | | Termino | Valida | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| TAB250302 587128 | 1 | [geo1] [Elev_municipio2, localidad 1, direccion Calle MACULY, Calle EL TODOQUE 8603 CALDENAS, CALDENAS ENTRE Avenida SANTOS DEODOLATO Y Prolongacion GUADALUPE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MACULY Y JUBACA ENTRE LA AVENIDA SANTOS DEODOLATO Y CALLE MACULY, [lat 18.0743069], [lon 93.35713425, [lat 17.9594229]] | 25-06-2025 | 19-07-2025 | 653,819.06 | 653,819.06 | 653,819.06 | 653,819.06 | 653,819.06 | [meta1] [Elev_otros_Otros, numero_contrato: CARD-DOOTSM-RD3-048-2025, contratista: RILDA ALZAMORA RODRIGUEZ, comensante MUNICIPIO DE CALDENAS, monto: 653819.06, importe_modificado: 65880.511] | [meta1] [unidad_medida: Meta de Contratos, avance: 567 (6)] | | Termino | Valida | Sin observaciones | Sin observaciones | |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | RECURSO | RAMO | PROGRAMA | CICLO DE RECURSO | RECURSO | RAMO | PROGRAMA | MONTD GLOBAL AP | MONTD GLOBAL MO | DIFICADO | FUENTES FINA | NOMBRE | ENTIDAD_RESP | MUNICIPIO_RESP | RESPONSABLE | TPO_PROGRAMA | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTTUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|---------------------|-----------------------|---|--|---|------------------|------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------|--|---|--------------|----------------|-------------|---|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|
| 2025 | 3 | TAB25030 2587129 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Programa de Apoyos para el Desarrollo Municipal | 2025 | REC-2025-004-FAS | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,174,019.10 | 2,167,078.90 | | (R) (Folio recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog.para 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mont FAS modificado 2776275.1, monto 4075.3) | CONSTRUCCION DE GUARDAMIEDES Y BARRERAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS. POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA, PROLONGACION DE CALLE ENTRE TRANSVERSAL 7 Y TRANSVERSAL 8, ENTRE CALLE 5 Y TRANSVERSAL 4 ENTRE CALLE 5 Y TRANSVERSAL 4 ENTRE CALLE 5 Y TRANSVERSAL 3 ENTRE CALLE 5 Y TRANSVERSAL 3 | 27 | Ta 2 | Cárdenas | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Urbanización | Identificar | Municipio de Cárdenas | 5939 | 4 | 2,197 | 2,196 | 0 | (Folios) (Entidad, medidas Métricas, meta 39.0, meta, modificada 2776275.1, monto 4075.3) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587130 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Programa de Apoyos para el Desarrollo Municipal | 2025 | REC-2025-004-FAS | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,730,341.46 | 1,713,209.36 | | (R) (Folio recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog.para 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mont FAS modificado 1730041.46, monto 173000.36) | MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA, EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, HACIA EL EJIDO EL BRONCE - 10984 | 27 | Ta 2 | Cárdenas | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Urbanización | Identificar | Municipio de Cárdenas | 1099 | 44 | 40 | 40 | 0 | (Folios) (Entidad, medidas Métricas, meta 39.0, meta, modificada 26170) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587131 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Programa de Apoyos para el Desarrollo Municipal | 2025 | REC-2025-004-FAS | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 402,141.61 | 459,700.47 | | (R) (Folio recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog.para 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mont FAS modificado 402141.61, monto 402141.61) | CONSTRUCCION DE GUARDAMIEDES Y BARRERAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, RANCHERIA EL BAJO RUGAMBELIA - 6926 | 27 | Ta 2 | Cárdenas | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Urbanización | Identificar | Municipio de Cárdenas | 6726 | 3 | 51 | 50 | 0 | (Folios) (Entidad, medidas Métricas, meta 39.0, meta, modificada 170) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587132 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Programa de Apoyos para el Desarrollo Municipal | 2025 | REC-2025-004-FAS | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 265,115.06 | 260,559.02 | | (R) (Folio recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog.para 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mont FAS modificado 265115.06, monto 265099.23) | REPARACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EJIDO EL BAJO SEGUNDA SECCION, CALLE CERRADA ROSALES - 6880 | 27 | Ta 2 | Cárdenas | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Agua y saneamiento | Identificar | Municipio de Cárdenas | 8948 | 0 | 120 | 120 | 0 | (Folios) (Entidad, medidas Métricas, meta 40.92, meta, modificada 410) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587133 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Programa de Apoyos para el Desarrollo Municipal | 2025 | REC-2025-004-FAS | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 6,790,965.34 | 6,713,361.66 | | (R) (Folio recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog.para 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mont FAS modificado 67360189, monto 67360189) | CON DE CALLES CON MEZCLA DE CEMENTO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE GREGORIO GARRAZA, ALFREDO SANCHEZ GREENE, RAMON SOSA, IGNACIO GUTIERREZ Y AUREO L. CALLES - 70901 | 27 | Ta 2 | Cárdenas | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Urbanización | Identificar | Municipio de Cárdenas | 7090 | 1 | 2,759 | 2,759 | 0 | (Folios) (Entidad, medidas Métricas, meta 39.0, meta, modificada 108) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587134 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Programa de Apoyos para el Desarrollo Municipal | 2025 | REC-2025-004-FAS | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 116,660.68 | 113,771.18 | | (R) (Folio recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog.para 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mont FAS modificado 113771.18, monto 113771.18) | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONA EL TOLOQUE, CALLEJON 8 - 79055 | 27 | Ta 2 | Cárdenas | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Agua y saneamiento | Identificar | Municipio de Cárdenas | 7365 | 5 | 40 | 40 | 0 | (Folios) (Entidad, medidas Métricas, meta 112.0, meta, modificada 112) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587135 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Programa de Apoyos para el Desarrollo Municipal | 2025 | REC-2025-004-FAS | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3,364,616.76 | 3,360,660.03 | | (R) (Folio recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog.para 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mont FAS modificado 3336060.03, monto 3336060.03) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRALUGO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONA LA CEBA EN EL ANDAJOR DEL 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Y CERRADA 16 DE NOVIEMBRE - 6924 | 27 | Ta 2 | Cárdenas | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Urbanización | Identificar | Municipio de Cárdenas | 6053 | 4 | 196 | 196 | 0 | (Folios) (Entidad, medidas Métricas, meta 287.47, meta, modificada 278) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587136 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Programa de Apoyos para el Desarrollo Municipal | 2025 | REC-2025-004-FAS | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 472,042.82 | 467,369.12 | | (R) (Folio recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog.para 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mont FAS modificado 467369.12, monto 467369.12) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRALUGO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONA EL TOLOQUE, CALLEJON 8 - 74960 | 27 | Ta 2 | Cárdenas | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Urbanización | Identificar | Municipio de Cárdenas | 7499 | 0 | 40 | 40 | 0 | (Folios) (Entidad, medidas Métricas, meta 307.46, meta, modificada 267) |

Handwritten signature and a checkmark.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

| DETALLE_PROYECTO | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | | | | | FOTOS | | ESTATUS | | OBSERVACIONES | |
|------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|---------|-------|-------------------|--|---------------|--|
| TIPO_GERENCIAL | REFERENCIAL | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | | |
| 1 | TAB250302 587129 | 15-09-2025 | 15-07-2025 | 2,767,076.82 | 2,767,076.82 | 2,767,076.82 | 2,767,076.82 | 2,767,076.82 | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | Flujo | Sin observaciones | | | |
| 1 | TAB250302 587130 | 15-09-2025 | 30-09-2025 | 1,713,200.36 | 1,713,200.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | Flujo | Sin observaciones | | | |
| 1 | TAB250302 587131 | 21-07-2025 | 31-08-2025 | 459,760.43 | 459,760.43 | 459,760.43 | 459,760.43 | 459,760.43 | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | Flujo | Sin observaciones | | | |
| 1 | TAB250302 587132 | 06-08-2025 | 31-08-2025 | 250,580.26 | 250,580.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | Flujo | Sin observaciones | | | |
| 1 | TAB250302 587133 | 01-06-2025 | 14-10-2025 | 6,713,801.69 | 6,713,801.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | Flujo | Sin observaciones | | | |
| 1 | TAB250302 587134 | 16-07-2025 | 31-07-2025 | 113,771.18 | 113,771.18 | 113,771.18 | 113,771.18 | 113,771.18 | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | Flujo | Sin observaciones | | | |
| 1 | TAB250302 587135 | 04-08-2025 | 15-07-2025 | 3,382,982.00 | 3,382,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | Flujo | Sin observaciones | | | |
| 1 | TAB250302 587136 | 06-08-2025 | 15-09-2025 | 487,369.12 | 487,369.12 | 292,839.95 | 292,839.95 | 292,839.95 | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | Flujo | Sin observaciones | | | |

Handwritten signature and initials.



DETALLE_PROYECTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CÁRDENAS

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

| CICLO | TRIMESTRE | TOLIO | CATEGORIA | FT_CICLO_DE_RECURSO | FT_RAMO | FT_CICLO_DE_RECURSO | FT_RAMO | FT_PROGRAMA | FT_PROGRAMA | MONTO_GLOBAL_AP | MONTO_GLOBAL_MO | FUENTES_FINA | NOMBRE | ENTIDAD_RESP | MUNICIPIO_RESP | IDENTIFICACION | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJEC | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEF | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | |
|-------|-----------|---------------------|--------------------------|---|--|---------------------|--|----------------------------|--------------|-----------------|---|---|--------|--------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------------|---|---|
| 2025 | 3 | TAB25030 2587137 | Proyecto de inversión en | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2025 | 100-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 12-PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 206.002.92 | 262.646.57 | (R1) (Solo recurso 2025, monto 33, modalidad 1, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_munFAIS municipal_monto 2587137, modificado 2587137 | REHABILITACION DE LA RED DE CARRILES DE CÁRDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CALLEJON 8 - 73273 | 27 | Ta | 2 | 0 | as | Car | den | as | 0 | 40 | 40 | 0 | (meta 1, Unidad, medida, Meta de Cuadrantes, meta 100.7, meta_modificada 103.7) | |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587138 | Proyecto de inversión en | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2025 | 100-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 12-PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 5.348.604.13 | 5.312.417.20 | (R1) (Solo recurso 2025, monto 33, modalidad 1, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_munFAIS municipal_monto 5348604.13, modificado 5312417.20 | REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS CON GRAVA DE MANEJO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA AGRICOLA EL CARRICHO, TRAMO DEL PUENTE A LA LAGUNA - 88322 | 27 | Ta | 2 | 0 | as | Car | den | as | 0 | 89 | 88 | 0 | (meta 1, Unidad, medida, Meta de Cuadrantes, meta 2.05, meta_modificada 2.83) | |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587139 | Proyecto de inversión en | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2025 | 100-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 12-PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 6.208.308.88 | 6.488.319.81 | (R1) (Solo recurso 2025, monto 33, modalidad 1, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_munFAIS municipal_monto 6208308.88, modificado 6488319.81 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUJO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO INDIO GUTIERREZ DOMEST, (SAN JUAN), (CALLE IMPERIO ALVARO - 184119) | 27 | Ta | 2 | 0 | as | Car | den | as | 0 | 6411 | 1,047 | 1,047 | 0 | (meta 1, Unidad, medida, Meta de Cuadrantes, meta 4905.0, meta_modificada 456.9) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587140 | Proyecto de inversión en | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2025 | 100-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 12-PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 898.741.21 | 960.142.36 | (R1) (Solo recurso 2025, monto 33, modalidad 1, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_munFAIS municipal_monto 898741.21, modificado 960142.36 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUJO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CERRAJA MAGULLI - 73900 | 27 | Ta | 2 | 0 | as | Car | den | as | 0 | 7380 | 24 | 24 | 0 | (meta 1, Unidad, medida, Meta de Cuadrantes, meta 641.78, meta_modificada 641.78) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587141 | Proyecto de inversión en | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2025 | 100-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 12-PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 1,182,826.86 | 1,174,094.06 | (R1) (Solo recurso 2025, monto 33, modalidad 1, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_munFAIS municipal_monto 1182826.86, modificado 1174094.06 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, ENCAMILLAS ENTRE JOAQUIN CUEVAS Y CALLE ARGENTINA - 88349 | 27 | Ta | 2 | 0 | as | Car | den | as | 0 | 6634 | 134 | 134 | 0 | (meta 1, Unidad, medida, Meta de Cuadrantes, meta 3.94, meta_modificada 3.94) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587142 | Proyecto de inversión en | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2025 | 100-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 12-PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 3,771,436.46 | 3,747,710.02 | (R1) (Solo recurso 2025, monto 33, modalidad 1, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_munFAIS municipal_monto 3771436.46, modificado 3747710.02 | REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1.12 A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA ENCAMILLAS ENTRE JOAQUIN CUEVAS Y TRAMO DEL PUENTE A LA LAGUNA - 88072 | 27 | Ta | 2 | 0 | as | Car | den | as | 0 | 8921 | 322 | 321 | 0 | (meta 1, Unidad, medida, Meta de Cuadrantes, meta 2.5, meta_modificada 2.5) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587143 | Proyecto de inversión en | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2025 | 100-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 12-PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2,473,233.19 | 2,453,894.36 | (R1) (Solo recurso 2025, monto 33, modalidad 1, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_munFAIS municipal_monto 2473233.19, modificado 2453894.36 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUJO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA CARRILLO PUERTO ENTRE CALLE FELIPE JOAQUIN CUEVAS Y CALLE ARGENTINA - 6914 | 27 | Ta | 2 | 0 | as | Car | den | as | 0 | 6791 | 134 | 134 | 0 | (meta 1, Unidad, medida, Meta de Cuadrantes, meta 2011.1, meta_modificada 2011.1) |
| 2025 | 3 | TAB25030 2587144 | Proyecto de inversión en | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2025 | 100-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 12-PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 1,680,087.12 | 1,681,919.33 | (R1) (Solo recurso 2025, monto 33, modalidad 1, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_munFAIS municipal_monto 1680087.12, modificado 1681919.33 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUJO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE DE LOS SANTOS ENTRE AVDA. SANTOS DE SOLLAO Y PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA - 69706 | 27 | Ta | 2 | 0 | as | Car | den | as | 0 | 6876 | 75 | 74 | 0 | (meta 1, Unidad, medida, Meta de Cuadrantes, meta 1314.0, meta_modificada 1314.0) |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODULO: DESTINO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD: TABASCO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: CARDENAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE_PROYECTO | | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | | | | | | |
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENC | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES |
| TAB250302 587137 | 1 | [geo1: [Eje_municipio_2, localidad_1, direccion, Camino B Colonia EL TOLOQUE LA OBRERA SE UBICA EN EL CALLEJON 8 ENTRE CALLEJON 7 Y EQUINA CON PROLONGACION VICENTE GUERRERO A 375 M APPROX DE LA HERMITA SAN, lat: -93.3605961, lon: 17.9003944]] | 16-07-2025 | 31-07-2025 | 292,645.57 | 292,645.57 | 292,645.57 | 292,645.57 | 292,645.57 | CONTRATO: (Eje1: [Eje_obra_Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-RD3-089-2025, contratista: BLANCA ESTELA ACOPA, monto: 292645.57, importe_modificado: 292645.57]) | [meta1: (unidad_medida: Meta de Construcción, avance: 103.7)] | CARPETA_FOTOS | ESTATUS: min: 0, max: 0 | Flujo: Sin avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB250302 587138 | 1 | [geo1: [Eje_municipio_2, localidad_26, direccion: Camino DEL PUENTE - LA LAGUNA 2,850 86480 EL CAPRICHIO, CARDENAS LA OBRERA SE UBICA EN LA AVENIDA 3 ENTRE CALLEJON 10 Y CALLEJON 11, TER TRAMO DE 4 KM DESDE EL TANQUE ELEVADO DONDE ESTA LA INTERSECCION Y HASTA LA BIBLIOTECA SGR 7, lat: -93.89219197, lon: 18.17501319]] | 01-08-2025 | 15-08-2025 | 5,312,417.20 | 5,312,417.20 | 5,312,417.20 | 5,312,417.20 | 5,312,417.20 | CONTRATO: (Eje1: [Eje_obra_Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-RD3-103-2025, contratista: SANDRA RODRIGUEZ DE RICH, comodatario: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 5312417.2, importe_modificado: 5312417.2]) | [meta1: (unidad_medida: Meta de Construcción, avance: 2.85)] | | Terminado: Sin avances | Valida: Sin avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB250302 587139 | 1 | [geo1: [Eje_municipio_2, localidad_42, direccion: Calle IGNACIO ALDAMA PUEBLO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ (SAN FELIPE), 86485 (IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ (SAN FELIPE), CARDENAS ENTRE Calle Francisco GUTIERREZ GOMEZ (SAN FELIPE) Y Calle MEXICO LA OBRERA SE UBICA EN LA CALLE SAN FELIPE, lat: -93.3541037, lon: 18.17501319]] | 10-06-2025 | 31-07-2025 | 6,488,319.81 | 6,488,319.81 | 6,488,319.81 | 6,488,319.81 | 6,488,319.81 | CONTRATO: (Eje1: [Eje_obra_Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-RD3-025-2025, contratista: ALEJANDRA MARRASCA DE LA FUENTE, comodatario: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 6127199.81, importe_modificado: 6300368.89]) | [meta1: (unidad_medida: Meta de Construcción, avance: 47.7)] | | En Ejecución: Sin avances | Valida: Sin avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB250302 587140 | 1 | [geo1: [Eje_municipio_2, localidad_9, direccion: Camino MACULI Colonia EL TOLOQUE 86333 CARDENAS, CARDENAS ENTRE CALLEJON 10 Y CALLEJON 11, TER TRAMO DE 4 KM DESDE EL TANQUE ELEVADO DONDE ESTA LA INTERSECCION Y HASTA LA BIBLIOTECA SGR 7, lat: -93.35681177, lon: 17.9003944]] | 06-08-2025 | 15-09-2025 | 800,842.06 | 800,842.06 | 800,842.06 | 800,842.06 | 800,842.06 | CONTRATO: (Eje1: [Eje_obra_Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-RD3-110-2025, contratista: FERNANDO CARDENAS CRUZ, comodatario: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 800842.06, importe_modificado: 800842.06]) | [meta1: (unidad_medida: Meta de Construcción, avance: 84.78)] | | En Ejecución: Sin avances | Valida: Sin avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB250302 587141 | 1 | [geo1: [Eje_municipio_2, localidad_1, direccion: Calle FELIPE CARRILLO PUEBLO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ (SAN FELIPE), 86485 (IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ (SAN FELIPE), CARDENAS ENTRE Calle Francisco GUTIERREZ GOMEZ (SAN FELIPE) Y Calle MEXICO LA OBRERA SE UBICA EN LA CALLE SAN FELIPE, lat: -93.3541037, lon: 18.17501319]] | 26-05-2025 | 30-06-2025 | 1,174,094.66 | 1,174,094.66 | 1,174,094.66 | 1,174,094.66 | 1,174,094.66 | CONTRATO: (Eje1: [Eje_obra_Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-RD3-064-2025, contratista: CARLOS CESAR CRUZ PULIDO, comodatario: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1174094.66, importe_modificado: 1152628.69]) | [meta1: (unidad_medida: Meta de Construcción, avance: 1163.34)] | | En Ejecución: Sin avances | Valida: Sin avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB250302 587142 | 1 | [geo1: [Eje_municipio_2, localidad_03, direccion: Camino PUENTE - LA LAGUNA 2,300 86497 (LAS ENCANTADAS IFA SECCION DEL ZAPOTE), CARDENAS ENTRE CALLEJON 10 Y CALLEJON 11, TER TRAMO DE 4 KM DESDE EL TANQUE ELEVADO DONDE ESTA LA INTERSECCION Y HASTA LA BIBLIOTECA SGR 7, lat: -93.3541037, lon: 18.17501319]] | 01-08-2025 | 15-08-2025 | 3,747,710.02 | 3,747,710.02 | 3,747,710.02 | 3,747,710.02 | 3,747,710.02 | CONTRATO: (Eje1: [Eje_obra_Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-RD3-102-2025, contratista: LUIS ARTURO LOPEZ RAMIREZ, comodatario: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 3747710.02, importe_modificado: 3477102.02]) | [meta1: (unidad_medida: Meta de Construcción, avance: 611.1)] | | Terminado: Sin avances | Valida: Sin avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB250302 587143 | 1 | [geo1: [Eje_municipio_2, localidad_1, direccion: Calle FELIPE CARRILLO PUEBLO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ (SAN FELIPE), 86485 (IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ (SAN FELIPE), CARDENAS ENTRE Calle Francisco GUTIERREZ GOMEZ (SAN FELIPE) Y Calle MEXICO LA OBRERA SE UBICA EN LA CALLE SAN FELIPE, lat: -93.3541037, lon: 18.17501319]] | 02-06-2025 | 15-07-2025 | 2,453,004.36 | 2,453,004.36 | 2,453,004.36 | 2,453,004.36 | 2,453,004.36 | CONTRATO: (Eje1: [Eje_obra_Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-RD3-101-2025, contratista: CARLOS CESAR CRUZ PULIDO, comodatario: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 2453004.36, importe_modificado: 2472033.18]) | [meta1: (unidad_medida: Meta de Construcción, avance: 811.1)] | | Terminado: Sin avances | Valida: Sin avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB250302 587144 | 1 | [geo1: [Eje_municipio_2, localidad_1, direccion: Calle CONSTITUCION CERRADA CONSTITUCION Colonia SANTA MARIA DE GUADALUPE 86480 CARDENAS, CARDENAS ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle FRANCISCO TRUJILLO GUERRA LA OBRERA SE UBICA EN LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE CALLE, lat: -93.38348324, lon: 17.94380297]] | 01-08-2025 | 31-08-2025 | 1,681,919.33 | 1,681,919.33 | 1,681,919.33 | 1,681,919.33 | 1,681,919.33 | CONTRATO: (Eje1: [Eje_obra_Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-RD3-104-2025, contratista: CARLOS CESAR CRUZ PULIDO, comodatario: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1682274.38, importe_modificado: 1699297.12]) | [meta1: (unidad_medida: Meta de Construcción, avance: 1314.0)] | | Terminado: Sin avances | Valida: Sin avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

Y



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CÁRDENAS

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | RAMO | PROGRAMA | CICLO DE RECURSO | RAMO | PROGRAMA | CICLO DE RECURSO | RAMO | PROGRAMA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MONTADO | DIFICULTAD | FUENTES FINA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|---------------------|------------------------------|--|---|------------------|---|----------|------------------|------|----------|-----------------------|----------------------|--------------|---|---|---------------------|-----------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|--|
| 2025 | 3 | TAB25030 2587145 | Proyección de Inversión (01) | 33-Agencias Federales para el Desarrollo y la Participación y Municipios | DOM FAS Municipal y de las Territorias del Distrito Federal | 01 | 004 FAS Municipal y de las Territorias del Distrito Federal | 01 | 01 | 01 | 01 | 1,571,807.33 | 1,561,798.52 | 1,561,798.52 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS DE ACERQUE EN LA CALLE DE CORDON DE CÁRDENAS BANCHEA EL BAJO PRIMERA SECCION, CALLE CERRADA BUDAMBULA - 71382 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS DE ACERQUE EN LA CALLE DE CORDON DE CÁRDENAS BANCHEA EL BAJO PRIMERA SECCION, CALLE CERRADA BUDAMBULA - 71382 | 27 | Ta 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbana | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 7138 | 5 | 51 | 50 | 0 | (meta) 0 (real) 0 ok Cárdenas 2025 meta modificada 109 2 88) |



MODULO: EJERCICIO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CÁRDENAS

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

| Dependencia | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos | Proyectos | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|-----------------|---|
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 241 - Bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 242 - Cemento y productos de concreto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 247 - Artículos médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 248 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 308 - Acumulado de depreciación de equipos y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 309 - Servicios profesionales, jurídicos y tecnológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de inversión 618 - Construcción de vías de comunicación | 44,575,728.00 | 11,986,367.56 | 16,811,224.64 | 16,811,224.64 | 16,811,224.64 | 16,811,224.64 | 16,811,224.64 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 709 - Otras erogaciones | 44,575,728.00 | 11,986,367.56 | 16,811,224.64 | 16,811,224.64 | 16,811,224.64 | 16,811,224.64 | 16,811,224.64 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Sin Especificar | Total del Programa Presupuestario | 44,575,728.00 | 11,986,367.56 | 16,811,224.64 | 16,811,224.64 | 16,811,224.64 | 16,811,224.64 | 16,811,224.64 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | (*) Dependencia Ejecutora: "Municipio de Cárdenas". "Observación": "EL MONTO APROBADO DE ESTABLECIMIENTO DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 2025, SE AGOTÓ EL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 SUPLENIMIENTO EJERCICIO 2025". |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de inversión 613 - Construcción de obras para uso de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de inversión 614 - División de terreno y subdivisión de lotes de terreno de urbanización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de inversión 615 - Construcción de vías de comunicación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 709 - Otras erogaciones especiales | 304,193,743.00 | 41,462,212.75 | 11,345,133.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Sin Especificar | Total del Programa Presupuestario | 304,193,743.00 | 41,462,212.75 | 11,345,133.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | (*) Dependencia Ejecutora: "Municipio de Cárdenas". "Observación": "EL MONTO APROBADO DE ESTABLECIMIENTO DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 2025, SE AGOTÓ EL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 SUPLENIMIENTO EJERCICIO 2025". |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 112 - Bienes base al personal permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 122 - Bienes base al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 131 - Primes por años de servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 132 - Primes de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 134 - Conveniaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 141 - Aportaciones de seguros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 144 - Aportaciones para seguros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 154 - Prestaciones contributivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 159 - Otras prestaciones sociales y económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 171 - Estimulos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 211 - Materiales, útiles y equipo menores de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |

Handwritten signature and checkmark.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CÁRDENAS

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

| Dependencia | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos | Proyectos | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
|-----------------------|---|----------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|-------------------------|
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 214 - Materiales, útiles y equipos menores de valor que el de la información y comunicaciones | 0.00 | 15,201.80 | 15,201.80 | 15,201.80 | 15,201.80 | 15,201.80 | 15,201.80 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 215 - Material impreso e impresión | 0.00 | 46,785.59 | 46,785.59 | 46,785.59 | 46,785.59 | 46,785.59 | 46,785.59 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y aparatos | 0.00 | 9,473.14 | 9,473.14 | 9,473.14 | 9,473.14 | 9,473.14 | 9,473.14 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 219 - Materiales para el registro e identificación de bienes y aparatos | 0.00 | 19,647.50 | 19,647.50 | 19,647.50 | 19,647.50 | 19,647.50 | 19,647.50 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 223 - Utensilios para el registro e identificación de bienes y aparatos | 0.00 | 3,297.30 | 3,297.30 | 3,297.30 | 3,297.30 | 3,297.30 | 3,297.30 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 242 - Cables y cables de concreto | 0.00 | 183,591.58 | 183,591.58 | 183,591.58 | 183,591.58 | 183,591.58 | 183,591.58 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 246 - Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 300,133.94 | 300,133.94 | 300,133.94 | 300,133.94 | 300,133.94 | 300,133.94 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 247 - Artículos médicos, farmacia y veterinaria | 0.00 | 495,099.03 | 495,099.03 | 495,099.03 | 495,099.03 | 495,099.03 | 495,099.03 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 256 - Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados | 0.00 | 19,000.30 | 19,000.30 | 19,000.30 | 19,000.30 | 19,000.30 | 19,000.30 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 261 - Comunicables, electrónicos y periféricos | 0.00 | 5,256,043.50 | 5,256,043.50 | 5,256,043.50 | 5,256,043.50 | 5,256,043.50 | 5,256,043.50 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 271 - Ventilatio y uniformes | 0.00 | 5,290,790.27 | 5,290,790.27 | 5,290,790.27 | 5,290,790.27 | 5,290,790.27 | 5,290,790.27 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 272 - Premias de seguridad y protección personal | 0.00 | 208,781.52 | 208,781.52 | 208,781.52 | 208,781.52 | 208,781.52 | 208,781.52 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 282 - Materiales de seguridad pública | 0.00 | 1,222,621.38 | 1,222,621.38 | 1,222,621.38 | 1,222,621.38 | 1,222,621.38 | 1,222,621.38 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 290 - Accesorios de seguridad pública y nacional | 0.00 | 389,148.08 | 389,148.08 | 389,148.08 | 389,148.08 | 389,148.08 | 389,148.08 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 341 - Herramientas | 0.00 | 40,276.81 | 40,276.81 | 40,276.81 | 40,276.81 | 40,276.81 | 40,276.81 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 352 - Refacciones y accesorios menores de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 353 - Accesorios menores de oficina | 0.00 | 3,052,839.56 | 3,052,839.56 | 3,052,839.56 | 3,052,839.56 | 3,052,839.56 | 3,052,839.56 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 354 - Accesorios menores de oficina | 0.00 | 410,350.14 | 410,350.14 | 410,350.14 | 410,350.14 | 410,350.14 | 410,350.14 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 355 - Accesorios menores de oficina | 0.00 | 34,586,205.84 | 34,586,205.84 | 34,586,205.84 | 34,586,205.84 | 34,586,205.84 | 34,586,205.84 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 356 - Armadamiento de edificios | 0.00 | 379,088.00 | 379,088.00 | 379,088.00 | 379,088.00 | 379,088.00 | 379,088.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 357 - Armadamiento de edificios | 0.00 | 12,267.00 | 12,267.00 | 12,267.00 | 12,267.00 | 12,267.00 | 12,267.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 358 - Armadamiento de edificios | 0.00 | 2,041,741.64 | 2,041,741.64 | 2,041,741.64 | 2,041,741.64 | 2,041,741.64 | 2,041,741.64 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 359 - Servicios de apoyo administrativo, traslado, fotocopiado e impresión | 0.00 | 88,523.25 | 88,523.25 | 88,523.25 | 88,523.25 | 88,523.25 | 88,523.25 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 341 - Servicios financieros y bancarios | 0.00 | 1,270.20 | 1,270.20 | 1,270.20 | 1,270.20 | 1,270.20 | 1,270.20 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 345 - Seguro de lustras | 0.00 | 628,983.92 | 628,983.92 | 628,983.92 | 628,983.92 | 628,983.92 | 628,983.92 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 350 - Reemplazo y mantenimiento de equipo de transporte | 0.00 | 131,027.10 | 131,027.10 | 131,027.10 | 131,027.10 | 131,027.10 | 131,027.10 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente 351 - Reemplazo y mantenimiento de equipo de transporte | 0.00 | 24,774.00 | 24,774.00 | 24,774.00 | 24,774.00 | 24,774.00 | 24,774.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | |

A

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CÁRDENAS

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025



| Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Ramo Descripción | Clave Ramo | Programa Descripción | Clave Programa | Programa Convento - Especifico | Dependencia | Rendimiento Financiero | Reintegro |
|---------|-----------|-------------------------|------------------|---|--|------------|----------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Tabasco | Cárdenas | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Cárdenas | | |
| Tabasco | Cárdenas | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Cárdenas | | |
| Tabasco | Cárdenas | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Cárdenas | | |
| Tabasco | Cárdenas | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Cárdenas | | |
| Tabasco | Cárdenas | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Cárdenas | | |
| Tabasco | Cárdenas | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Cárdenas | | |
| Tabasco | Cárdenas | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Cárdenas | | |
| Tabasco | Cárdenas | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Cárdenas | | |
| Tabasco | Cárdenas | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Cárdenas | | |
| Tabasco | Cárdenas | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Cárdenas | | |
| Tabasco | Cárdenas | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Cárdenas | | |
| Tabasco | Cárdenas | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Cárdenas | | |
| Tabasco | Cárdenas | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Cárdenas | | |
| Tabasco | Cárdenas | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Cárdenas | | |
| Tabasco | Cárdenas | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Cárdenas | | |
| Tabasco | Cárdenas | Programa presupuestario | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | Sin Especificar | Sin Especificar | 0.00 | 0.00 |

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'B' inside a circle.

Handwritten checkmark.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: YUCATÁN
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

| Dependencia | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos | Proyectos | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
|------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|--|
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 304 - Salarios y prestaciones por actividad (vigente) | 0.00 | 174,304.56 | 174,304.56 | 174,304.56 | 174,304.56 | 174,304.56 | 174,304.56 | 174,304.56 | 0.00 | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 399 - Otros servicios | 0.00 | 1,306,050.17 | 1,306,050.17 | 1,306,050.17 | 1,306,050.17 | 1,306,050.17 | 1,306,050.17 | 1,306,050.17 | 0.00 | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 447 - Bienes y otros servicios para programas de capacitación | 0.00 | 448,000.00 | 448,000.00 | 448,000.00 | 448,000.00 | 448,000.00 | 448,000.00 | 448,000.00 | 0.00 | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de inversión | 510 - Bienes de oficina y otros | 0.00 | 170,357.03 | 170,357.03 | 170,357.03 | 170,357.03 | 170,357.03 | 170,357.03 | 170,357.03 | 0.00 | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de inversión | 512 - Maquinaria, equipo de oficina y estantería | 0.00 | 5,075.00 | 5,075.00 | 5,075.00 | 5,075.00 | 5,075.00 | 5,075.00 | 5,075.00 | 0.00 | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de inversión | 515 - Equipo de cómputo y periféricos de la informática de la administración | 0.00 | 4,833,500.96 | 4,833,500.96 | 4,833,500.96 | 4,833,500.96 | 4,833,500.96 | 4,833,500.96 | 4,833,500.96 | 0.00 | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de inversión | 518 - Otros mobiliarios y equipos de administración | 0.00 | 158,455.39 | 158,455.39 | 158,455.39 | 158,455.39 | 158,455.39 | 158,455.39 | 158,455.39 | 0.00 | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de inversión | 521 - Equipo y aparatos audiovisuales | 0.00 | 484,707.32 | 484,707.32 | 484,707.32 | 484,707.32 | 484,707.32 | 484,707.32 | 484,707.32 | 0.00 | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de inversión | 523 - Cámaras fotográficas y de video | 0.00 | 5,676,884.57 | 5,676,884.57 | 5,676,884.57 | 5,676,884.57 | 5,676,884.57 | 5,676,884.57 | 5,676,884.57 | 0.00 | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de inversión | 541 - Vehículos y Equipo | 0.00 | 11,890,650.00 | 11,890,650.00 | 11,890,650.00 | 11,890,650.00 | 11,890,650.00 | 11,890,650.00 | 11,890,650.00 | 0.00 | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de inversión | 551 - Equipo de internet y seguridad | 0.00 | 2,217,035.76 | 2,217,035.76 | 2,217,035.76 | 2,217,035.76 | 2,217,035.76 | 2,217,035.76 | 2,217,035.76 | 0.00 | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de inversión | 565 - Equipo de telecomunicación y telefonía | 0.00 | 2,852,462.67 | 2,852,462.67 | 2,852,462.67 | 2,852,462.67 | 2,852,462.67 | 2,852,462.67 | 2,852,462.67 | 0.00 | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de inversión | 567 - Herramientas y maquinaria-herramienta | 0.00 | 25,809.95 | 25,809.95 | 25,809.95 | 25,809.95 | 25,809.95 | 25,809.95 | 25,809.95 | 0.00 | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de inversión | 568 - Otros equipos | 0.00 | 379,465.00 | 379,465.00 | 379,465.00 | 379,465.00 | 379,465.00 | 379,465.00 | 379,465.00 | 0.00 | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de inversión | 587 - Licencias informáticas e internet/intranet | 0.00 | 895,551.83 | 895,551.83 | 895,551.83 | 895,551.83 | 895,551.83 | 895,551.83 | 895,551.83 | 0.00 | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 709 - Otros erogaciones | 243,232,740.00 | 73,756,306.67 | 12,950,171.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | Validado | |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 0.00 | 730,870.33 | 730,870.33 | 730,870.33 | 730,870.33 | 730,870.33 | 730,870.33 | 730,870.33 | 0.00 | N/A | N/A | Validado | |
| Sin Especificar | Total del Programa Presupuestario | | 243,232,740.00 | 843,232,740.00 | 182,242,556.00 | 188,474,433.33 | 188,474,433.33 | 188,474,433.33 | 188,474,433.33 | 188,474,433.33 | 0.00 | N/A | 182,424,555.00 | N/A | (*) Dependencia Ejecutor: "Municipio de Cárdenas", "Observación": "EL MONTO APROBADO SE TOMO DEL ACUERDO 030 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 29 DE ENERO DE 2025 DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO" |

TRUJILLO SANDERS CARMELO LOPEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS



LIC. EULIDES ALEJANDRO ALEJANDRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MODULO: INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2025

| Ciclo | Periodo | Trimestre | Entidad Federativa | Municipio | Ramo | Unidad | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Grupo Funcional | Función | Subfunción | Actividad Institucional | Clave del Indicador | Nombre del Indicador |
|-------|---------|-----------|--------------------|-----------|---|--|-------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------|---|---------------------|---|
| 2025 | 3 | 3 | Tabasco | Cárdenas | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto | 100 4 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 201490 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS |
| 2025 | 3 | 3 | Tabasco | Cárdenas | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto | 100 4 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 199523 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS |
| 2025 | 3 | 3 | Tabasco | Cárdenas | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto | 100 4 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 199721 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS |
| 2025 | 3 | 3 | Tabasco | Cárdenas | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto | 100 5 | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 196724 | Índice en el Ejercicio de Recursos |
| 2025 | 3 | 3 | Tabasco | Cárdenas | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto | 100 5 | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 200327 | Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México |


A

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025




| Programa | Presupuestario | Indicador | Definición del Indicador | Método de Cálculo | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión del Indicador | Sentido | Meta programada | Justificación | Meta Modificada | Justificación | Realizado en el Periodo | Justificación | Detalle | Avance (%) | Flujo |
|----------|----------------|-----------|---|---|---------------------|------------------------|------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|---|-------------------------|---------------|---|------------|-------|
| 1004 | | | Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS Municipal. Complementarios puede considerarse como proyecto especial. | (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100 | Acti vida del | Trimestral | Porcentaje | Geométrico | Eficacia | Decreciente | 0 | Justificación: (quart) (octo) 2025 (trm) 3 Just. Otras causas (usuero educado) (ob) (arbitrario) (fecha) (09/10/25) | 0 | Justificación: (quart) (octo) 2025 (trm) 3 Just. Otras causas (usuero educado) (ob) (arbitrario) (fecha) (09/10/25) | 64/2018 | Otras causas | NO SE HAN REGISTRADO PROYECTOS CON ESTA CLASIFICACION | 100 | |
| 1004 | | | Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios administrativos) para su ejecución durante el año. La clasificación de Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100 | Acti vida del | Trimestral | Porcentaje | Geométrico | Eficacia | Decreciente | 50 | Justificación: (quart) (octo) 2025 (trm) 3 Just. Otras causas (usuero educado) (ob) (arbitrario) (fecha) (09/10/25) | 50 | Justificación: (quart) (octo) 2025 (trm) 3 Just. Otras causas (usuero educado) (ob) (arbitrario) (fecha) (09/10/25) | 64/2018 | Otras causas | SE HA REGISTRADO UN NUMERO MAYOR DE PROYECTOS AL QUE LOS DE LA MAYORIA SE CLASIFICAN COMO COMPLEMENTARIOS | 77.86 | |
| 1004 | | | Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios administrativos) para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100 | Acti vida del | Trimestral | Porcentaje | Geométrico | Eficacia | Ascendente | 50 | Justificación: (quart) (octo) 2025 (trm) 3 Just. Otras causas (usuero educado) (ob) (arbitrario) (fecha) (09/10/25) | 50 | Justificación: (quart) (octo) 2025 (trm) 3 Just. Otras causas (usuero educado) (ob) (arbitrario) (fecha) (09/10/25) | 35/7982 | Otras causas | SE HA REGISTRADO UN NUMERO MAYOR DE PROYECTOS AL QUE LOS DE LA MAYORIA SE CLASIFICAN COMO COMPLEMENTARIOS | 71.56 | |
| 1005 | | | Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta. | (Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100 | Acti vida del | Trimestral | Porcentaje | Geométrico | Eficacia | Ascendente | 75 | Justificación: (quart) (octo) 2025 (trm) 3 Just. Otras causas (usuero educado) (ob) (arbitrario) (fecha) (09/10/25) | 75 | Justificación: (quart) (octo) 2025 (trm) 3 Just. Otras causas (usuero educado) (ob) (arbitrario) (fecha) (09/10/25) | 69/97603 | Otras causas | SE HA EJERCIDO UN MONTO MENOR AL QUE SE ESTIMO | 92.9 | |
| 1005 | | | Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta. | (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100 | Compo nente | Trimestral | Porcentaje | Geométrico | Eficacia | Ascendente | 75 | Justificación: (quart) (octo) 2025 (trm) 3 Just. Otras causas (usuero educado) (ob) (arbitrario) (fecha) (09/10/25) | 75 | Justificación: (quart) (octo) 2025 (trm) 3 Just. Otras causas (usuero educado) (ob) (arbitrario) (fecha) (09/10/25) | 75 | Otras causas | LAS ADMINISTRACIONES HAN SIDO DESERVIDAS DEACORDO AL PROGRAMA | 100 | |



[Signature]
C. RAFAEL SANDERS CORNELO LOPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

[Signature]
LIC. EULIDES ALEJANDRO ALEJANDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL



TABASCO

Impreso en Talleres Gráficos del Gobierno del Estado de Tabasco, bajo la supervisión de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorios por el hecho al ser publicados en este Periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Dirección de Servicios Legales, ubicada en la calle José Narciso Rovirosa #359, primer piso, esquina con Nicolás Bravo, Colonia Centro al teléfono (993) 338 3000 Extensión (1018) correo oficial: periodico_oficial@tabasco.gob.mx de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original:| 00001000000705364139 |

Firma Electrónica: hsnGLmbMTmcWfNVo2WK42GqFA936ldcm5ptpZFQkfBX2A2/GY4vqKigGEaiZIWqccpo14iDY/JOJ+3iKFOLe+IDUAaGAzM/dRBhKRSKxh7t50eWNFBdxqTcbOXUWYB7B0dGLLgTg2JkcpWmlazlyTD/AcHWQFzUn8yD4t/zP2sU0YkX5c1d+omCDzbSbpiQyzdOFFt+hQI1AMGZuypQISUZ+NasIhiBcsQs3lQy3hAkbm/Xt9KSEWJY17A604t85n1v1HsilyUo+yi4lI7rtxrEiOX4PWqQnuRPi83CtcVM2Z0gUcVLGj9XxeJXP9DsdNn8s/X5UNTZ1ike9zgP3/Q==