




PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

LIC. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
Secretario de Gobierno

29 DE MAYO DE 2019



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No.- 1094

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO DESTINO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2019



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1804 0149534 9	2018	23	U	135					Proyecto de inversión	6,869,989.06	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6869989.06, modificado:6869989.06}	REMODELACION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO Y CULTURAL DEL POBLADO C-41 (LIC. CARLOS A. MADRAZO) EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0140080566	N	0	0	3,676

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401495349	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:111, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon: -83.3918106, lat:17.8320441)}	06-12-2018	31-03-2019	6,869,989.06	5,914,763.76	3,196,879.90	3,196,879.90	688,272.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5231-170-2018, contratista:EDIFICADORA ASERTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6869989.06, importe_modificado:6861125.96}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	{1495349/proyecto_NICIO, 1495349/proyecto_FIN, 1495349/proyecto_PROCESO, 1495349/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances


 LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1 _ CICLO DE RECURSO	f1 _ RAMO	f1 _ MODALIDAD	f1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2 _ CICLO DE RECURSO	f2 _ RAMO	f2 _ MODALIDAD	f2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201134 586	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	Const. De Techumbre Met. A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Prim. Aquiles Serdan (Clave 274dpr0478) (Ubic. Ej. Pejelag. 2da. Sec. En El Mpio. De Hguillo, Tab.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0340080169	N	0	0	1,308
2019	1	TAB1818 0201134 594	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	Const. De Techumbre Met. A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Prim. Rural Fed. Don Venustiano Carranza (Clave 274dpr1881d) En La Ra. Caobanal 1ra. Sec. (La Victoria) Del Mpio. De Hguillo, Tab.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0340080171	N	0	0	409
2019	1	TAB1818 0201134 590	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	Construccion De Techumbre Metalica A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Clave 274dpr0495d1) En La Ra. Villa Flores 1ra. Sec. Del Mpio. De Huimanguillo Tab.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0340080170	N	0	0	1,219
2019	1	TAB1818 0201134 596	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	4,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	Paviment.De Calles A Base De Conc.Hidr.Banq. Y Guarn.De Conc.Dren.Sanit. Y Agua Pot.En La Cd.De Hguillo (En C.Libertad Entre Av.Rafael Mtez.De Esc. Y C.Benito Jrez Y En C.Huigel Hgo.Y Castilla	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080172	N	0	0	27,344

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201134586	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:510, direccion:PEJELAGARTERO 2DA. SECCION, lon:-93.844722, lat:18.049722}}	21-06-2018	01-07-2018	594,715.40	594,715.40	594,715.40	594,715.40	594,715.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-098-2018, contratista:OSCAR RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594715.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1273313/proyecto_INICIO, 1273313/proyecto_o_FIN, 1273313/proyecto_o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201134594	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:507, direccion:RA. CAOBANAL 1RA. SECCION (LA VICTORIA), lon:-93.405602, lat:17.667334}}	21-06-2018	01-08-2018	594,444.61	594,444.61	594,444.61	594,444.61	594,444.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-095-2018, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594444.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1273321/proyecto_INICIO, 1273321/proyecto_o_FIN, 1273321/proyecto_o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201134590	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:100, direccion:RA. VILLA FLORES 1RA. SECCION, lon:-93.420852, lat:17.814798}}	21-06-2018	01-08-2018	594,366.89	594,366.89	594,366.89	594,366.89	594,366.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-099-2018, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594366.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1273317/proyecto_FIN, 1273317/proyecto_INICIO, 1273317/proyecto_o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201134596	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1057.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	21-06-2018	01-08-2018	3,993,812.57	3,993,812.57	3,993,812.57	3,993,812.57	3,993,812.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-096-2018, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4000000.0, importe_modificado:3993909.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.0}}	{1273323/proyecto_PROCESO, 1273323/proyecto_o_FIN, 1273323/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201134 597	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	3,300,000.00	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Construccion De Obras De Drenaje Menor (Ubic. Entrada Por El Hormiguero) En El Ej. Zapotal Sta. Seccion	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080173	N	0	0	908

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201134597	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1.0, meta_modificada:5067.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:608, direccion:E.J. ZAPOTAL STA. SECCION, lon:- 93.751388, lat:18.017777)}	21-06-2018	01-08-2018	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-095- 2018, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594444.61)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5067.0)}	{1273324/proyec to_INICIO, 1273324/proyect o_FIN, 1273324/proyect o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

LIC. JOSÉ DEL CARMEN TORRUCO JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. FAUSTO HERNÁNDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMERES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB190101514451	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	360,304.90	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360304.9, modificado:360304.9}}	ADECUACION VIAL PARA REDUCIR ACCIDENTES Y PROTEGER A USUARIOS VULNERABLES EN LOS ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA CABEZA OLMECA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		N	0	0	20
2019	1	TAB190101513172	2019	33	I	5					Adquisición	29,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}}	ADQUISICION DE TORRETA LEDS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-010	N	0	0	20
2019	1	TAB190101514434	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	153,757.01	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153757.01, modificado:153757.01}}	APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0060080069	N	0	0	27,344
2019	1	TAB190101513189	2019	33	I	5					Adquisición	29,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}}	ADQUISICION DE TORRETA LEDS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-010	N	0	0	20
2019	1	TAB190101514419	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	1,741,145.62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741145.62, modificado:1741145.62}}	APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080063	N	0	0	27,344

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190101514451	{meta1: {unidad_medida:Equipa miento,meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:- 93.3918106, lat:17.8320441}}	22-03-2019	24-05-2019	360,304.90	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190101513172	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:- 93.3918106, lat:17.8320441}}	02-01-2019	31-01-2019	29,000.00	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190101514434	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2840.0, meta_modificada:2840.0 }	1	{geo: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:- 93.3918106, lat:17.8320441}}	22-03-2019	24-05-2019	153,757.01	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2840.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190101513189	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:- 93.3918106, lat:17.8320441}}	02-01-2019	31-01-2019	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190101514419	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:68072.0, meta_modificada:68072. 0}}	1	{geo: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:- 93.3918106, lat:17.8320441}}	22-03-2019	24-05-2019	1,741,145.62	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:68072.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB190101514511	2019	33	1	5					Proyecto de inversión	108,600.36	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108600.36, modificado:108600.36}}	APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACION DE PASOS PEATONALES EN VALIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0100080064	N	0	0	27,344
2019	1	TAB190101514518	2019	33	1	5					Proyecto de inversión	305,910.17	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305910.17, modificado:305910.17}}	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PASOS EN CALLES PEATONALES DE LA CIUDAD	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0100080065	N	0	0	27,344
2019	1	TAB17170200890853	2018	33	1	5					Proyecto de inversión	10,904.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10904.0, modificado:25473.6}}	Adquisición De Aire Acondicionado Mini Split	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	AD-027	N	0	0	10

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190101514511	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:- 93.3918106, lat:17.8320441}}	22-03-2019	24-05-2019	108,600.36	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1100.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190101514518	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2002.0, meta_modificada:2002.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:- 93.3918106, lat:17.8320441}}	22-03-2019	24-05-2019	305,910.17	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2002.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB17170200890853	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:- 93.390769, lat:17.835174}}	28-04-2017	01-01-2018	25,473.60	25,473.60	25,473.60	25,473.60	25,473.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances


LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201135 565	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	540,595.03	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03)}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080433	N	0	0	30
2019	1	TAB1818 0201136 698	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96)}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080418	N	0	0	805
2019	1	TAB1818 0201136 919	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96)}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080406	N	0	0	1,219
2019	1	TAB1818 0201137 325	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,584,766.26	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3584766.26, modificado:3584766.26)}	Desazolve De Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080446	N	0	0	27,344
2019	1	TAB1818 0201137 339	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,389,459.38	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4389459.38, modificado:4839459.38)}	Desazolve De Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080447	N	0	0	3,680

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201135565	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:239, direccion:EJ. EL CHAPO 1RA. SECCION, lon:-93.983055, lat:17.9275}}	04-06-2018	01-08-2018	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-115-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2973272.67, importe_modificado:2968297.54}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}	{1274535/proyecto_o_PROCESO, 1274535/proyecto_FIN, 1274535/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136698	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:174, direccion:RA. PAREDOM 3RA. SECCO, lon:-93.375296, lat:17.693623}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-107-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2203362.92, importe_modificado:2203362.0}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275690/proyecto_o_PROCESO, 1275690/proyecto_INICIO, 1275690/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136919	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:100, direccion:RA. VILLA FLORES 1RA. SECCION, lon:-93.420852, lat:17.814798}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-101-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2203363.92, importe_modificado:2203364.32}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275930/proyecto_o_FIN, 1275930/proyecto_INICIO, 1275930/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137325	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	04-06-2018	01-08-2018	3,579,818.98	3,579,818.98	3,579,818.98	3,579,818.98	3,579,818.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-118-2018, contratista:CARLOS ENRIQUE LOPEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3584766.26, importe_modificado:3579819.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}}	{1276376/proyecto_o_INICIO, 1276376/proyecto_FIN, 1276376/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137339	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:46145.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:POB. C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), lon:-93.448055, lat:17.923055}}	04-06-2018	01-08-2018	4,834,575.84	4,834,575.84	4,834,575.84	4,834,575.84	4,834,575.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-119-2018, contratista:GILBERTO OROCIO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4839459.38, importe_modificado:4834575.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46145.0}}	{1276390/proyecto_o_PROCESO, 1276390/proyecto_FIN, 1276390/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201139 550	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}}	Pavimentacion De Camino A Base Mezcla Asfaltica En Frio Y Construcción De Obras De Drenaje Menor (Ubic. Entrada Por El Hormiguero) En El Ej. Zapotal 5ta. Seccion	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080173	N	0	0	908
2019	1	TAB1804 0149526 6	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,046,634.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046634.85, modificado:1046634.85}}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ENRIQUE VIDAL GUZMAN ENTRE LAS CALLES JOSE TORRES ALOR Y NUEVA ESPERANZA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080560	N	0	0	531
2019	1	TAB1804 0149528 1	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	2,476,507.98	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476507.98, modificado:2476507.98}}	RECARPETEO DE CALLES A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON GRAVA DE 3/4 A FINOS ASFALTO PG-64-22 DE CMS. DE ESPESOR EN LA AV. RAFAEL MTEZ. DE ESCOBAR DE LA CD. DE HUIMANGUILLO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080561	N	0	0	1,985
2019	1	TAB1804 0149530 2	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	2,159,968.79	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159968.79, modificado:2159968.79}}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080567	N	0	0	2,735
2019	1	TAB1818 0201135 586	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,621,785.10	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621785.1, modificado:1621785.1}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080437	N	0	0	661

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201139550	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5067.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:608, direccion:ZAPOTAL STA. SECCION, lon:-93.751388, lat:18.017777}}	21-06-2018	01-08-2018	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-097-2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3300000.0, importe_modificado:3295174.12}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5067.0)}	{1278800/proyecto o_FIN, 1278800/proyecto PROCESO, 1278800/proyecto INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401495266	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.39, meta_modificada:641.99)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:La Venta, Tab., México, lon:-94.0394524, lat:18.1039479}}	12-12-2018	43516	1,046,634.85	1,012,840.22	983,687.38	983,687.38	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-171-2018, contratista:GUILLERMO GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1046634.85, importe_modificado:1012840.22}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.99)}	{1495266/proyecto o_FIN, 1495266/proyecto INICIO, 1495266/proyecto PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401495281	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8274.3, meta_modificada:8274.3)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	12-12-2018	17-03-2019	2,471,562.02	2,471,562.02	1,942,907.76	1,942,907.76	1,942,907.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-172-2018, contratista:NETHALI RILEY BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2475607.98, importe_modificado:2471562.02}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8274.3)}	{1495281/proyecto o_INICIO, 1495281/proyecto PROCESO, 1495281/proyecto FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401495302	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.0, meta_modificada:2106.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	10-01-2019	15-03-2019	2,159,968.79	2,154,137.75	1,835,008.69	1,835,008.69	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-173-2018, contratista:ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2159968.79, importe_modificado:2154137.75}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2106.0)}	{1495302/proyecto o_INICIO, 1495302/proyecto PROCESO, 1495302/proyecto FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135586	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:30.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:101, direccion:RA. VILLA FLORS IRA. SECCION, lon:-93.403611, lat:17.8033333}}	04-06-2018	01-08-2018	1,618,669.45	1,618,669.45	1,618,669.45	1,618,669.45	1,618,669.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-116-2018, copratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3243570.19, importe_modificado:3237338.89}}	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:30.0)}	{1274556/proyecto o_INICIO, 1274556/proyecto PROCESO, 1274556/proyecto FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201135 594	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96})	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080403	N	0	0	654
2019	1	TAB1818 0201135 609	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96})	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080407	N	0	0	725
2019	1	TAB1818 0201135 628	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96})	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080411	N	0	0	887
2019	1	TAB1818 0201136 872	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96})	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080423	N	0	0	1,402
2019	1	TAB1818 0201137 157	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96})	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Le	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080429	N	0	0	421

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201135594	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:118, direccion:COL. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION, lon:-93.878778, lat:18.081282}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-100-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203146.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1274564/proyecto_o_INICIO, 1274564/proyecto_PROCESO, 1274564/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135609	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:187, direccion:EJ. ZANAPA 1RA. SECCION, lon:-93.844821, lat:17.956578}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-102-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203046.48}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1274579/proyecto_o_PROCESO, 1274579/proyecto_INICIO, 1274579/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135628	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:117, direccion:EJ. OSTITAN 2DA. SECCION, lon:-93.415976, lat:17.77305}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-104-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203146.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1274600/proyecto_o_PROCESO, 1274600/proyecto_FIN, 1274600/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136872	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:172, direccion:RA. PASO DE LA MINA 2DA. SECCION (BARRIAL), lon:-93.690833, lat:17.952777}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-110-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203146.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275879/proyecto_o_FIN, 1275879/proyecto_PROCESO, 1275879/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137157	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:RA. PEDEREGALITO 1RA. SECCION, lon:-93.560122, lat:17.52426}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-113-2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203403.76}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1276186/proyecto_o_INICIO, 1276186/proyecto_FIN, 1276186/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances



II. ASENTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
PERIODO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201137 167	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	216,238.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216238.06, modificado:216238.06}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080445	N	0	0	1,926
2019	1	TAB1818 0201137 341	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,316,670.58	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4316670.58, modificado:4421228.34}}	Desazolve De Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080448	N	0	0	3,854
2019	1	TAB1818 0201137 346	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,212,112.82	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4212112.82, modificado:4212112.82}}	Desazolve De Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080451	N	0	0	3,158
2019	1	TAB1818 0201138 578	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,082,098.32	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082098.32, modificado:1082098.32}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080431	N	0	0	673
2019	1	TAB1818 0201139 495	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	591,025.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591025.59, modificado:591025.59}}	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0020080396	N	0	0	225

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

 MODULO: DESTINO DEL GASTO

 ENTIDAD: Tabasco

 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201137167	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:RA, EL DESECHO 1RA, SECCION, lon:-93.381565, lat:17.868284}}	04-06-2018	01-08-2018	215,631.24	215,631.24	215,631.24	215,631.24	215,631.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-117-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783963.94, importe_modificado:1778957.73}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}}	{1276196/proyecto_o_FIN, 1276196/proyecto_INICIO, 1276196/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137341	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:POB. C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), lon:-93.454196, lat:17.968055}}	04-06-2018	01-08-2018	4,311,703.13	4,311,703.13	4,311,703.13	4,311,703.13	4,311,703.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-120-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4316670.58, importe_modificado:4311703.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4100.0}}	{1276392/proyecto_o_FIN, 1276392/proyecto_PROCESO, 1276392/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137346	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:42496.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:109, direccion:POB. C-34 (LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA), lon:-93.6025, lat:17.972222}}	04-06-2018	01-08-2018	4,206,940.36	4,206,940.36	4,206,940.36	4,206,940.36	4,206,940.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-123-2018, contratista:CARLOS ENRIQUE LOPEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4212112.82, importe_modificado:4206940.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42496.0}}	{1276397/proyecto_o_PROCESO, 1276397/proyecto_FIN, 1276397/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201138578	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:49.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:232, direccion:EJ. LA CEIBA 2DA. SECCION, lon:-93.973692, lat:18.05358}}	04-06-2018	01-08-2018	1,076,994.09	1,076,994.09	1,076,994.09	1,076,994.09	1,076,994.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-114-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1082098.32, importe_modificado:1076994.09}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:49.0}}	{1277740/proyecto_o_INICIO, 1277740/proyecto_FIN, 1277740/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201139495	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:478, direccion:EMILIANO ZAPATA (KILOMETRO 4), lon:-93.492777, lat:17.635277}}	18-06-2018	01-08-2018	588,182.14	588,182.14	588,182.14	588,182.14	588,182.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-140-2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:981708.76, importe_modificado:976737.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1278744/proyecto_o_INICIO, 1278744/proyecto_PROCESO, 1278744/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201139 530	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	2,833,567.87	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2833567.87, modificado:2833567.87}}	Pavimentacion De Camino A Base Mezcla Asfaltica En Frio Y Obras De Drenaje Menor	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080082	N	0	0	524
2019	1	TAB1818 0201139 538	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,515,737.74	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3515737.74, modificado:3515737.74}}	Pavimentacion De Camino A Base Mezcla Asfaltica En Frio En Tramos Aislados Y Obra Complementaria	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080083	N	0	0	269
2019	1	TAB1818 0201136 789	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080420	N	0	0	463
2019	1	TAB1818 0201137 160	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Le	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080430	N	0	0	220
2019	1	TAB1818 0201137 165	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	216,238.06	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216238.06, modificado:216238.06}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080444	N	0	0	318

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201139530	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta: 1.0, meta_modificada: 1.03}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 449, direccion: CHICOACAN (AMPLIACION), lon: -93.4525, lat: 17.755111}}	24-04-2018	01-06-2018	2,826,171.03	2,826,171.03	2,826,171.03	2,826,171.03	2,826,171.03	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-523J-049-2018, contratista: NESTOR ARTURO DIAZ RUIZ, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 2833557.87, importe_modificado: 2826190.88}}	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance: 1.03}}	{1278780/proyecto o INICIO, 1278780/proyecto_FIN, 1278780/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201139538	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta: 1.0, meta_modificada: 1.26}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 312, direccion: LA CEIBA 1RA. SECCION (RUIZ CORTINEZ), lon: -94.066666, lat: 18.032222}}	24-04-2018	01-06-2018	3,508,881.93	3,508,881.93	3,508,881.93	3,508,881.93	3,508,881.93	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-523J-059-2018, contratista: ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 3515737.74, importe_modificado: 3509223.53}}	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance: 1.26}}	{1278788/proyecto o INICIO, 1278788/proyecto_FIN, 1278788/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201139578	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta: 1.0, meta_modificada: 50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 113, direccion: RA. LA ARENA 2DA. SECCION, lon: -93.581585, lat: 17.481297}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,660.70	1,101,660.70	1,101,660.70	1,101,660.70	1,101,660.70	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-523X-108-2018, contratista: ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 2208363.92, importe_modificado: 2203321.4}}	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, avance: 50.0}}	{1275784/proyecto o PROCESO, 1275784/proyecto_FIN, 1275784/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137160	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta: 1.0, meta_modificada: 50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 270, direccion: EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ, lon: -93.548888, lat: 17.537222}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-523X-113-2018, contratista: EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 2208363.92, importe_modificado: 2203403.76}}	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, avance: 50.0}}	{1276189/proyecto o PROCESO, 1276189/proyecto_INICIO, 1276189/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137165	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta: 1.0, meta_modificada: 4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 19, direccion: EJ. EL DESECHO 2DA. SECCION, lon: -93.408333, lat: 17.671111}}	04-06-2018	01-08-2018	215,631.24	215,631.24	215,631.24	215,631.24	215,631.24	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-523X-117-2018, contratista: CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 1783963.94, importe_modificado: 1778957.73}}	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, avance: 4.0}}	{1276194/proyecto o FIN, 1276194/proyecto_PROCESO, 1276194/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201137 314	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,049,843.35	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3049843.35, modificado:3049843.35}}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor (Ubic. Sector La Loma).	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080399	N	0	0	4,154
2019	1	TAB1818 0201136 667	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080415	N	0	0	154
2019	1	TAB1818 0201136 796	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080422	N	0	0	208
2019	1	TAB1818 0201137 150	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080426	N	0	0	346
2019	1	TAB1818 0201137 155	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Le	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080428	N	0	0	571

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201137314	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:RA. RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, lon:-93.385884, lat:17.97892}}	04-06-2018	01-09-2018	3,044,840.20	3,044,840.20	3,044,840.20	3,044,840.20	3,044,840.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-127-2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3045843.35, importe_modificado:3044840.2}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}}	{1276365/proyecto_o_PROCESO, 1276365/proyecto_FIN, 1276365/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136667	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:207, direccion:EJ. PAREDON 2DA. SECCION (ALVARO OBREGON), lon:-93.401944, lat:17.691944}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-106-2018, contratista:GILBERTO OROCIO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208362.92, importe_modificado:2203126.52}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275658/proyecto_o_FIN, 1275658/proyecto_PROCESO, 1275658/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136796	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:93, direccion:EJ. TIERRA COLORADA 2DA. SECCION (SILBARAN), lon:-93.6525, lat:17.928888}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-109-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203375.92}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275792/proyecto_o_FIN, 1275792/proyecto_PROCESO, 1275792/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137150	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:390, direccion:EJ. MIGUEL ALEMAN VALDEZ, lon:-93.614444, lat:17.846111}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-111-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203395.64}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1276179/proyecto_o_INICIO, 1276179/proyecto_FIN, 1276179/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137155	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:82, direccion:COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION, lon:-93.650803, lat:17.74809}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,501.78	1,101,501.78	1,101,501.78	1,101,501.78	1,101,501.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-112-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203903.56}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1276184/proyecto_o_INICIO, 1276184/proyecto_FIN, 1276184/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201137 176	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	540,595.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar (Ubic. Tembladera tra. Seccion)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080440	N	0	0	40
2019	1	TAB1818 0201137 344	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,421,228.34	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4421228.34, modificado:4421228.34}}	Desazolve De Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080450	N	0	0	3,917
2019	1	TAB1818 0201137 348	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,152,255.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4152255.4, modificado:4152255.4}}	Desazolve De Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080452	N	0	0	245
2019	1	TAB1818 0201134 590	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	Construccion De Techumbre Metalica A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Clave 274dpr0495d1) En La Ra. Villa Flores 1ra. Sec. Del Mpio. De Huimanguillo Tab.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0340080170	N	0	0	1,219
2019	1	TAB1818 0201135 572	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	540,595.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080434	N	0	0	100

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201137176	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:395, direccion:RA, TEMBLADERA (PASO VIEJO), lon:-94.0275, lat:17.847777}}	04-06-2018	01-08-2018	539,556.48	539,556.48	539,556.48	539,556.48	539,556.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-116-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3243570.19, importe_modificado:3237338.89}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}	{1276205/proyecto o PROCESO, 1276205/proyecto_INICIO, 1276205/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137344	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:42274.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:POB, C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), lon:-93.501388, lat:17.968333}}	04-06-2018	01-08-2018	4,416,282.10	4,416,282.10	4,416,282.10	4,416,282.10	4,416,282.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-122-2018, contratista:SEMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4421228.34, importe_modificado:4416282.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42274.0}}	{1276395/proyecto o PROCESO, 1276395/proyecto_FIN, 1276395/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137348	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:39442.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:527, direccion:EJ, EL SUSPIRO, lon:-93.599175, lat:17.94215}}	04-06-2018	01-08-2018	4,147,744.64	4,147,744.64	4,147,744.64	4,147,744.64	4,147,744.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-124-2018, contratista:GILBERTO OROCIO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4152255.4, importe_modificado:4147744.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39442.0}}	{1276399/proyecto o FIN, 1276399/proyecto_INICIO, 1276399/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201134590	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:100, direccion:RA, VILLA FLORES 1RA. SECCION, lon:-93.420852, lat:17.814798}}	21-06-2018	01-08-2018	594,366.89	594,366.89	594,366.89	594,366.89	594,366.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-099-2018, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594366.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1273317/proyecto o FIN, 1273317/proyecto_INICIO, 1273317/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135572	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:255, direccion:EJ, FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, lon:-94.065, lat:17.981111}}	04-06-2018	01-08-2018	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-115-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONDEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2973272.67, importe_modificado:2968297.54}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}	{1274542/proyecto o PROCESO, 1274542/proyecto_INICIO, 1274542/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1_ RAMO	ff1_ MODALIDAD	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2_ RAMO	ff2_ MODALIDAD	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201135 617	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080408	N	0	0	231
2019	1	TAB1818 0201135 623	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080410	N	0	0	473
2019	1	TAB1818 0201135 640	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080412	N	0	0	409
2019	1	TAB1818 0201136 687	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K005008417	N	0	0	368
2019	1	TAB1818 0201136 808	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080421	N	0	0	267

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201135617	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:629, direccion:RA. LO NARANJOS 4TA. SECCION, lon:-93.3675, lat:17.90833}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-103-2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208362.92, importe_modificado:2203403.76}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1274588/proyecto_o_PROCESO, 1274588/proyecto_INICIO, 1274588/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135623	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:116, direccion:EJ. OSTITAN 1RA. SECCION, lon:-93.413611, lat:17.76}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-103-2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208362.92, importe_modificado:2203403.76}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1274595/proyecto_o_PROCESO, 1274595/proyecto_FIN, 1274595/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135640	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:507, direccion:RA. CAOABANAL 1RA. SECCION (LA VICTORIA), lon:-93.405602, lat:17.667314}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-104-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203146.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1274612/proyecto_o_PROCESO, 1274612/proyecto_INICIO, 1274612/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135687	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:173, direccion:RA. PAREDON 2DA. SECCION, lon:-93.400555, lat:17.715033}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-107-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2203362.92, importe_modificado:2203362.0}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275678/proyecto_o_FIN, 1275678/proyecto_PROCESO, 1275678/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135688	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:332, direccion:EJ. TIERRA COLORADA 3RA. SECCION, lon:-93.677777, lat:17.915277}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-109-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203375.92}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275807/proyecto_o_FIN, 1275807/proyecto_INICIO, 1275807/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201137 190	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	540,595.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.19}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar (Ubic. Tembladera 2da. Seccion (Gerbaico Rosaldo))	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080442	N	0	0	40
2019	1	TAB1818 0201137 310	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	5,636,467.43	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5636467.43, modificado:5636467.43}}	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hifraulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle 1	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080397	N	0	0	3,680
2019	1	TAB1818 0201137 319	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,938,940.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3938940.24, modificado:3938940.24}}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080401	N	0	0	347
2019	1	TAB1818 0201135 599	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080404	N	0	0	1,086
2019	1	TAB1818 0201136 676	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080416	N	0	0	111

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201137190	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:395, direccion:RA. TEMLADERA (PASO VIEJO), lon:-94.0275, lat:17.847777)}	04-06-2018	01-08-2018	539,078.10	539,078.10	539,078.10	539,078.10	539,078.10	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-117-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783963.94, importe_modificado:1778957.73)}	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:10.0)}	{1276220/proyecto o_PROCESO, 1276220/proyecto _FIN, 1276220/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137310	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3281.3)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:111, direccion:POB. C- 41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), lon:-93.448055, lat:17.923055)}	04-06-2018	01-08-2018	5,631,329.12	5,631,329.12	5,631,329.12	5,631,329.12	5,631,329.12	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-125-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5636457.43, importe_modificado:5631450.19)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3281.3)}	{1276360/proyecto o_INICIO, 1276360/proyecto _FIN, 1276360/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137319	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.54)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:220, direccion:EJ. BLASILLO 4TA. SECCION, lon:- 93.934166, lat:18.087777)}	04-06-2018	01-09-2018	3,933,950.15	3,933,950.15	3,933,950.15	3,933,950.15	3,933,950.15	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-129-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3938940.24, importe_modificado:3933950.15)}	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:1.54)}	{1276370/proyecto o_PROCESO, 1276370/proyecto _FIN, 1276370/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135599	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:97, direccion:EJ. TRES BOCAS 1RA. SECCION, lon:- 93.874439, lat:17.932314)}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-100-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203146.24)}	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:50.0)}	{1274569/proyecto o_FIN, 1274569/proyecto _PROCESO, 1274569/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136676	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:465, direccion:RA. PAREDON 1RA. SECCION (LA ISLA), lon:-93.384444, lat:17.756111)}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-106-2018, contratista:GILBERTO OROCIO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208362.92, importe_modificado:2203126.52)}	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:50.0)}	{1275667/proyecto o_PROCESO, 1275667/proyecto _INICIO, 1275667/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201136 888	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080424	N	0	0	1,617
2019	1	TAB1818 0201137 192	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	270,297.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270297.52, modificado:270297.52}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080443	N	0	0	146
2019	1	TAB1818 0201137 323	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,655,983.53	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4655983.53, modificado:4655983.53}}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080453	N	0	0	99
2019	1	TAB1818 0201139 515	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,497,382.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3497382.03, modificado:3497382.03}}	Pavimentacion De Camino A Base Mezcla Asfaltica En Frio	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080080	N	0	0	690
2019	1	TAB1818 0201139 544	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,599,205.94	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599205.94, modificado:1599205.94}}	Pavimentacion De Camino A Base Mezcla Asfaltica En Frio En Tramos Aislados Y Obra Complementaria	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080125	N	0	0	1,009

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB1818020113688	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:74, direccion:EJ. PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (PLATAFORMA), lon:-93.824722, lat:18.055}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-110-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208362.92, importe_modificado:2203146.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275897/proyecto o_INICIO, 1275897/proyecto_FIN, 1275897/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137192	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:516, direccion:EJ. EL CARMEN, lon:-93.550933, lat:17.830277}}	04-06-2018	01-08-2018	269,539.05	269,539.05	269,539.05	269,539.05	269,539.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-117-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783963.94, importe_modificado:1778957.73}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5.0}}	{1276222/proyecto o_PROCESO, 1276222/proyecto_INICIO, 1276222/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137323	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:527, direccion:EJ. SAMARIA, lon:-93.364444, lat:17.821666}}	04-06-2018	01-09-2018	4,650,851.34	4,650,851.34	4,650,851.34	4,650,851.34	4,650,851.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-131-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4655983.53, importe_modificado:4650950.25}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1276374/proyecto o_INICIO, 1276374/proyecto_FIN, 1276374/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201139515	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:FRANCISCO J. SANTAMARIA 1RA. SECCION, lon:-93.520844, lat:17.602066}}	27-04-2018	01-07-2018	3,436,018.27	3,436,018.27	3,436,018.27	3,436,018.27	3,436,018.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-058-2018, contratista:OSACR RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3497352.03, importe_modificado:3488822.66}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1278764/proyecto o_PROCESO, 1278764/proyecto_FIN, 1278764/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201139544	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3689.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:CAOBANAL 1RA. SECCION (MEZCALAPA), lon:-93.394641, lat:17.648576}}	30-04-2018	01-07-2018	1,592,337.60	1,592,337.60	1,592,337.60	1,592,337.60	1,592,337.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-073-2018, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1599205.94, importe_modificado:1592339.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3689.0}}	{1278794/proyecto o_FIN, 1278794/proyecto_PROCESO, 1278794/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB18180201136712	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080419	N	0	0	298
2019	1	TAB18180201136899	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080425	N	0	0	159
2019	1	TAB18180201136922	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080408	N	0	0	455
2019	1	TAB18180201137169	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	540,595.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03}}	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar (Ubic. Sector Rancho Alegre)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080438	N	0	0	567
2019	1	TAB18180201137172	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	540,595.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03}}	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080439	N	0	0	310

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ELJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201136712	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:RA. LA ARENA 1RA. SECCION, lon:-93.562222, lat:17.493611}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,660.70	1,101,660.70	1,101,660.70	1,101,660.70	1,101,660.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-108-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203321.4}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275704/proyecto o PROCESO, 1275704/proyecto_INICIO, 1275704/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136899	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:431, direccion:EJ. PEJELAGARTERO 2DA. SECCION (NUEVA REFORMA), lon:-93.838333, lat:18.1}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-111-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203395.64}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275910/proyecto o PROCESO, 1275910/proyecto_INICIO, 1275910/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136922	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:139, direccion:EJ. EL GUANAL, lon:-93.851944, lat:17.790555}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-102-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203046.48}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275934/proyecto o INICIO, 1275934/proyecto_FIN, 1275934/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137169	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:145, direccion:CO. ECONOMIA, lon:-93.600555, lat:17.627777}}	04-06-2018	01-08-2018	539,556.48	539,556.48	539,556.48	539,556.48	539,556.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-116-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3243570.19, importe_modificado:3237338.89}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}	{1276198/proyecto o PROCESO, 1276198/proyecto_FIN, 1276198/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137172	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:145, direccion:EJ. GUSRAVO DIAZ ORDAZ 1RA. SECCION, lon:-93.567017, lat:17.442798}}	04-06-2018	01-08-2018	539,556.48	539,556.48	539,556.48	539,556.48	539,556.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-116-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3243570.19, importe_modificado:3237338.89}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}	{1276201/proyecto o INICIO, 1276201/proyecto_PROCESO, 1276201/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201137 311	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	5,060,174.92	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5060174.92, modificado:5060174.92)}	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico, Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Nueva Esperanza Col. S De Mayo En Cd. La Venta	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080398	N	0	0	8,821
2019	1	TAB1818 0201137 317	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,272,079.87	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272079.87, modificado:3272079.87)}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080400	N	0	0	154
2019	1	TAB1818 0201139 522	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	2,926,479.35	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926479.35, modificado:2926479.35)}	Pavimentacion De Camino A Base Mezcla Asfaltica En Frio	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080081	N	0	0	206
2019	1	TAB1818 0201135 604	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96)}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080405	N	0	0	1,009
2019	1	TAB1818 0201136 628	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96)}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080413	N	0	0	238



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201137311	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 2297.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 98, direccion: CD. LA VENTA, lon: -94.045, lat: 18.098888}}	04-06-2018	01-09-2018	5,054,958.76	5,054,958.76	5,054,958.76	5,054,958.76	5,054,958.76	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-523X-126-2018, contratista: MITLA, CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 50560174.92, importe_modificado: 5055179.24}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2297.0}}	{1276361/proyecto o_PROCESO, 1276361/proyecto_FIN, 1276361/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137317	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta: 1.0, meta_modificada: 1.14}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 207, direccion: E.J. PAREDON 2DA. SECCION (ALVARO OBREGON), lon: -93.401944, lat: 17.691944}}	04-06-2018	01-09-2018	3,267,069.80	3,267,069.80	3,267,069.80	3,267,069.80	3,267,069.80	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-523X-128-2018, contratista: JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 3272079.87, importe_modificado: 3267079.94}}	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance: 1.14}}	{1276368/proyecto o_INICIO, 1276368/proyecto_FIN, 1276368/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201139522	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 424, direccion: EL COMPLEJO, lon: -93.492777, lat: 17.803055}}	24-04-2018	01-06-2018	2,919,496.67	2,919,496.67	2,919,496.67	2,919,496.67	2,919,496.67	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-523X-048-2018, contratista: DANIEL TERRONES RUIZ, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 2926479.35, importe_modificado: 2919496.67}}	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance: 1.0}}	{1278771/proyecto o_FIN, 1278771/proyecto_PROCESO, 1278771/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135604	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta: 1.0, meta_modificada: 50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 12, direccion: E.J. CAOBANAL 1RA. SECCION (MEZCALAPA), lon: -93.394641, lat: 17.648576}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-523X-101-2018, contratista: ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 2208363.92, importe_modificado: 2203364.32}}	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, avance: 50.0}}	{1274574/proyecto o_PROCESO, 1274574/proyecto_INICIO, 1274574/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136628	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta: 1.0, meta_modificada: 50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 176, direccion: E.J. AUREO L. CALLES, lon: -93.461606, lat: 17.554365}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-523X-105-2018, contratista: ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 2208363.92, importe_modificado: 2203364.32}}	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, avance: 50.0}}	{1275616/proyecto o_INICIO, 1275616/proyecto_PROCESO, 1275616/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201136 657	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96)}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080414	N	0	0	199
2019	1	TAB1818 0201137 154	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96)}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Le	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080427	N	0	0	653
2019	1	TAB1818 0201137 321	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,386,510.66	{f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4386510.66, modificado:4386510.66)}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080402	N	0	0	212
2019	1	TAB1818 0201137 342	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,473,507.22	{f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4473507.22, modificado:4473507.22)}	Desazolve De Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080449	N	0	0	3,738
2019	1	TAB1804 0149531 7	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,997,611.89	{f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4997611.89, modificado:4997611.89)}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE SIMON SARLAT	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080568	N	0	0	14,918

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201136657	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:203, direccion:EJ. PAREDON 1RA. SECCION (EL PORVENIR), lon:-93.38649, lat:17.739705}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-105-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONZALEZ RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203364.32}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275647/proyecto o_INICIO, 1275647/proyecto o_PROCESO, 1275647/proyecto o_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137154	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:697, direccion:EJ. PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (NUEVO PROGRESO), lon:-93.818981, lat:18.035037}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,501.78	1,101,501.78	1,101,501.78	1,101,501.78	1,101,501.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-112-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203003.56}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1276183/proyecto o_INICIO, 1276183/proyecto o_PROCESO, 1276183/proyecto o_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137321	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.02}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:267, direccion:EJ. IGNACIO GUTIERREZ 4TA. SECCION, lon:-93.837222, lat:17.879444}}	04-06-2018	01-09-2018	4,381,514.43	4,381,514.43	4,381,514.43	4,381,514.43	4,381,514.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-049-2018, contratista:NESTOR ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2833567.87, importe_modificado:2826190.88}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.02}}	{1276372/proyecto o_INICIO, 1276372/proyecto o_PROCESO, 1276372/proyecto o_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137342	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:43176.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:POB. C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), lon:-93.508611, lat:17.830833}}	04-06-2018	01-08-2018	4,468,521.26	4,468,521.26	4,468,521.26	4,468,521.26	4,468,521.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-121-2018, contratista:JUAN MANUEL RAMOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4473507.22, importe_modificado:4468521.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43176.0}}	{1276393/proyecto o_INICIO, 1276393/proyecto o_PROCESO, 1276393/proyecto o_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401495317	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4466.6, meta_modificada:4466.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	10-01-2019	01-04-2019	4,997,611.89	4,980,334.38	4,103,163.50	4,103,163.50	4,103,163.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-174-2018, contratista:CONSTRUCTORA MENDOZA LOPEZ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4997611.89, importe_modificado:4980334.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4466.6}}	{1495317/proyecto o_INICIO, 1495317/proyecto o_PROCESO, 1495317/proyecto o_FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201135 581	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	540,595.03	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K0050080436	N	0	0	930
2019	1	TAB1818 0201139 479	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	548,917.51	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548917.51, modificado:548917.51}}	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K0020080393	N	0	0	1,926
2019	1	TAB1818 0201135 561	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	810,892.55	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810892.55, modificado:810892.55}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K0050080432	N	0	0	161



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201135581	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:418, direccion:EJ. PASO DE LA MINA 1RA. SECCION, lon:-93.736111, lat:17.919722)}	04-06-2018	01-08-2018	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-115-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2973272.67, importe_modificado:2968297.54)}	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:10.0)}	{1274551/proyecto o_PROCESO, 1274551/proyecto_INICIO, 1274551/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201139479	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:18, direccion:DESECHO 1RA. SECCION, lon:-93.381565, lat:17.868284)}	18-06-2018	01-08-2018	541,159.14	541,159.14	541,159.14	541,159.14	541,159.14	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-139-2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1175018.32, importe_modificado:1170085.91)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	{1278726/proyecto o_FIN, 1278726/proyecto o_PROCESO, 1278726/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135561	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:15.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:250, direccion:EJ. AGUILES SERDAN 2DA. SECCION (LA AZUCENTA), lon:-94.10698, lat:18.182741)}	04-06-2018	01-08-2018	809,535.69	809,535.69	809,535.69	809,535.69	809,535.69	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-115-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2973272.67, importe_modificado:2968297.54)}	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:15.0)}	{1274531/proyecto o_FIN, 1274531/proyecto o_PROCESO, 1274531/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201117 343	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	324,025.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324025.24, modificado:328479.64}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autoimpiables En El Ej Blasillo Cuarta Sección - 63593	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	63593	N	0	0	50
2019	1	TAB1818 0201117 359	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	4,757,875.44	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4757875.44, modificado:4762875.73}}	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Ej Otra Banda Segunda Sección - 29856	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29856	N	0	0	150
2019	1	TAB1818 0201117 759	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	2,281,610.75	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281610.75, modificado:2288493.84}}	Mejora De Red De Energia Eléctrica En Media Y Baja Tensión En El Pob C Trtelnta Y Cuatro Licenciado Benito Juarez Garcia - 72455	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	72455	N	0	0	120



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117 343	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:220, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO EJ BLASILLO CUARTA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO BLASILLO 4A SECC. 86417 BLASILLO 4TA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS A, lon:- 93.93503728, lat:18.08810772}}	12-04-2018	26-05-2018	324,025.23	324,025.23	324,025.23	324,025.23	324,025.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-017-2018-2, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:324025.24, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas avance:10. 0)}	{1255725/proyect o_INICIO, 1255725/proyecto _PROCESO, 1255725/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117 359	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:55.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:525, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ OTRA BANDA SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO OTRA BANDA 2A SECC. 86409 OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EJ OTRA BANDA , lon:- 93.36951841, lat:17.797865}}	03-04-2018	27-05-2018	4,757,875.44	4,757,875.44	4,757,875.44	4,757,875.44	4,757,875.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-046-2018, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:363589.15, importe_modificado:358195.15}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:55. 0)}	{1255741/proyect o_INICIO, 1255741/proyecto _PROCESO, 1255741/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117 759	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:25.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - POB C TREINTA Y CUATRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN PUEBLO C-34 LUC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, 86403 C-34 (LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA), HUIMANGUILLO TABASCO, LA MEJORA DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA , lon:- 93.59917495, lat:17.97028395}}	07-05-2018	05-07-2018	2,281,610.75	2,281,610.75	2,281,610.75	2,281,610.75	2,281,610.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-044-2018, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2281493.84, importe_modificado:2281610.75}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:25. 0)}	{1256141/proyect o_PROCESO, 1256141/proyecto _INICIO, 1256141/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201118 170	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	160,610.18	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160610.18, modificado:165572.66}}	Reposicion De Tuberia De Drenaje Sanitario De Diferentes Diametros Calle Zaragoza Entre Simon Sariat Y Calle Lerdo De Tejada - 68732	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	68732	N	0	0	100
2019	1	TAB1818 0201118 476	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	289,109.70	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289109.7, modificado:290806.83}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Macayo Y Naranja Tercera Seccion San Agustin - 96003	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	96003	N	0	0	50
2019	1	TAB1803 0129532 7	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	647,100.66	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647100.66, modificado:647100.66}}	CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN EL EJ CENTRAL FOURNIER SEGUNDA SECCION - 94508	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	94508	N	0	0	100

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201118 170	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifi cada:80.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CALLE ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SIMON SARLAT, CALLE LERDO DE TEJADA LA REPOSICION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITAR, lon:-93.39366739, lat:17.82919516}}	23-04-2018	02-05-2018	160,503.50	160,503.50	160,503.50	160,503.50	160,503.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-5334-029-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:165572.56, importe_modificado:160610.18}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:80. 5}}	{1256552/proyect o_PROCESO, 1256552/proyecto _INICIO, 1256552/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201118 476	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA MACAYO Y NARANJO TERCERA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA MACAYO Y NARANJO TERCERA SECCION, 86406 MACAYO Y NARANJO 3RA. SECCION (SAN AGUSTIN), HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETO, lon:-93.34672301, lat:17.85658980}}	21-05-2018	29-06-2018	289,109.70	289,109.70	289,109.70	289,109.70	289,109.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-082-2018-3, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:290806.83, importe_modificado:289109.7}}	{meta1: {unidad_me dida:Piezas avance:9.0 }}	{1256858/proyect o_INICIO, 1256858/proyecto _PROCESO, 1256858/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030129932 7	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:20.0, meta_modifi cada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:197, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- CENTRAL FOURNIER SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO CENTRAL FOURNIER SEGUNDA SECCION, 86420CENTRAL FOURNIER 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTO, lon:-93.88464646, lat:17.87307546}}	21-05-2018	19-06-2018	647,100.65	647,100.65	647,100.65	647,100.65	647,100.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-074-074- 2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:647100.66, importe_modificado:647100.66}}	{meta1: {unidad_me dida:Piezas avance:20. 0}}	{1299327/proyect o_FIN, 1299327/proyecto _INICIO, 1299327/proyecto _PROCESO, 1299327/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB180301306249	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	42,372.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42372.48, modificado:42372.48}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ GREGORIO MÉNDEZ - 169017	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	169017	N	0	0	60
2019	1	TAB180301306305	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	21,166.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21166.24, modificado:21166.24}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA AMACOHÍTE PRIMERA SECCIÓN - 169354	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	169354	N	0	0	30
2019	1	TAB180301327951	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	537,930.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537930.28, modificado:1794207.16}}	SBDIECISIETE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POB C TREINTA Y CUATRO LIC BENITO JUÁREZ GARCÍA - 264861	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	264861	N	0	0	150



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18030130624 9	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:254.88, meta_modifi cada:254.88) }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- GREGORIO MÉNDEZ MARGEN DERECHOKILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN EJIDO GREGORIO MÉNDEZ, 86443GREGORIO MÉNDEZ, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY.CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ GREGORIO MÉNDEZ, lon:- 93.59907684, lat:17.72752188}}	14-06-2018	28-06-2018	42,326.54	42,326.54	42,326.54	42,326.54	42,326.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO, monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:254 .88)}	{1306249/proyect o_INICIO, 1306249/proyecto _FIN, 1306249/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030130630 5	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:127.44, meta_modifi cada:127.44) }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA AMACOHÍTE PRIMERA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 10 + 1 INTERIOR S/IN RANCHERIA AMACOHÍTE 1A SECC, 86444ZAMACOHÍTE 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY.CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA AMACOHÍTE PRIMERA SECCIÓN, lon:-93.45180455, lat:17.58155774}}	14-06-2018	28-06-2018	21,163.27	21,163.27	21,163.27	21,163.27	21,163.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO, monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:127 .44)}	{1306305/proyect o_FIN, 1306305/proyecto _INICIO, 1306305/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030132795 1	{meta1: (unidad_me dida:Viviend a, meta:30.0, meta_modifi cada:30.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POB C TREINTA Y CUATRO LICENCIADO BENITO JUÁREZ GA MARGEN DERECHOKILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN PUEBLO C- 34 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, 86403C-34 LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY.SDBDIECISIETE CONS, lon:- 93.60423896, lat:17.97469265}}	09-07-2018	22-08-2018	1,793,100.96	1,793,100.96	1,793,100.96	1,793,100.96	1,793,100.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-133- 2018-1, contratista:José David Vidal De los Santos, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1794207.16, importe_modificado:1794207.16}}	{meta1: (unidad_me dida:Vivien da, avance:30. 0)}	{1327951/proyect o_INICIO, 1327951/proyecto _FIN, 1327951/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1803 0132829 2	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	360,132.01	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360132.01, modificado:360132.01)}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUÁREZ COL CENTRO CD LA VENTA - 266493	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	266493	N	0	0	100
2019	1	TAB1818 0201117 239	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	319,779.87	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319779.87, modificado:319779.87)}	Construcción De Baños Completos Con Blodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Paredon Segunda Seccion - 29789	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29789	N	0	0	50
2019	1	TAB1818 0201117 354	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	1,987,180.65	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987180.65, modificado:1993193.9)}	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Ej Miguel Aleman Valdez - 29626	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29626	N	0	0	100

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18030132829 2	{meta1: {unidad_me dida:Metros lineales, meta:14.5, meta_modifi cada:14.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- CD LA VENTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUMANGUILLO TABASCO ENTREY, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANTARIO CALLE JUÁREZ COL CENTRO CD LA VENTA, lon:-94.04527428, lat:18.09830413}}	15-08-2018	29-08-2018	302,492.27	302,492.27	302,492.27	302,492.27	302,492.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-142-2018, contratista:Luis Peralta Ramon, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:360132.01, importe_modificado:360132.01}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:14. 5}}	{1328292/proyect o_INICIO, 1328292/proyeto _PROCESO, 1328292/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117 239	{meta1: {unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA PAREDON SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA PAREDÓN 2A SECC, 86434 PAREDÓN ZDA. SECCIÓN, HUMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIAB, lon:-93.39072829, lat:17.70970395}}	03-04-2018	17-05-2018	319,779.86	319,779.86	319,779.86	319,779.86	319,779.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-4334-014-2018, contratista:ELIZABETH RAMOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:319779.87, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_me dida:Otros, avance:10. 0}}	{1255621/proyect o_INICIO, 1255621/proyeto _PROCESO, 1255621/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117 354	{meta1: {unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:35.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:390, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ MIGUEL ALEMAN VALDEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO EJ MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 86456 MIGUEL ALEMAN VALDEZ, HUMANGUILLO TABASCO, MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EJ MIGUEL ALEMAN V, lon:- 93.61435344, lat:17.84790673}}	26-03-2018	09-05-2018	1,987,180.65	1,987,180.65	1,987,180.65	1,987,180.65	1,987,180.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-009-2018, contratista:LUIS PERALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1993193.9, importe_modificado:1987180.65}}	{meta1: {unidad_me dida:Otros, avance:35. 0}}	{1255736/proyect o_PROCESO, 1255736/proyecto _INICIO, 1255736/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201117 356	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	324,025.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324025.24, modificado:327594.44}}	Construcción De Baños Completos Con Bioldgestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Pejelagartero Primera Sección Chichonal - 29548	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29548	N	0	0	50
2019	1	TAB1818 0201117 743	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	321,751.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321751.06, modificado:321890.26}}	Construcción De Baños Completos Con Bioldgestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Ra Rio Seco Y Montaña Primera Sección - 28945	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	28945	N	0	0	50
2019	1	TAB1818 0201117 764	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	3,271,871.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3271871.88, modificado:3278475.3}}	Mejora De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension En El Pob C Cuarenta Y Uno Lic Carlos A Madrazo - 67932	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	67932	N	0	0	100

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos


 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

 MODULO: DESTINO DEL GASTO

 ENTIDAD: Tabasco

 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117 356	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:427, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ PEJELAGARTERO PRIMERA SECCION CHICHONAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PEJELAGARTERO 1RA SECCION (CHICHONAL), 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (CHICHONAL), HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLET, lon:-93.77197259, lat:18.06776884)}	26-03-2018	09-05-2018	324,025.24	324,025.24	324,025.24	324,025.24	324,025.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-008-2018-1, contratista:JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:327594.44, importe_modificado:324025.24}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:10. 0)}	{1255738/proyect o_PROCESO, 1255738/proyecto _INICIO, 1255738/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117 743	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA RIO SECO Y MONTAÑA PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA RA RIO SECO Y MONTAÑA PRIMERA SECCION, 86402 RIO SECO Y MONTAÑA 1RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON B, lon:-93.38272914, lat:17.94593612}}	26-03-2018	09-05-2018	321,751.06	321,751.06	321,751.06	321,751.06	321,751.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-005-2018-1, contratista:CONSTRUDDPA, S A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:321890.26, importe_modificado:321751.06}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:10. 0)}	{1256125/proyect o_INICIO, 1256125/proyecto _PROCESO, 1256125/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117 764	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:31.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO POB C CUARENTA Y UNO LIC CARLOS A MADRAZO MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN PUEBLO CARLOS A MADRAZO POBLADO C 41, 86402 C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), HUIMANGUILLO TABASCO, LA MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION, lon:- 93.44960966, lat:17.91809673}}	16-04-2018	14-06-2018	3,271,871.78	3,271,871.78	3,271,871.78	3,271,871.78	3,271,871.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5534-028-2018, contratista:LUIS PERALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3278475.3, importe_modificado:3271871.88}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:31. 0)}	{1256146/proyect o_INICIO, 1256146/proyecto _PROCESO, 1256146/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1803 0129934 0	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	326,129.13	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326129.13, modificado:326129.13}}	CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN EL EJ PEJELAGARTERO SEGUNDA SECCION NUEVA REFORMA - 95082	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95082	N	0	0	50
2019	1	TAB1803 0130394 4	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,655.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17655.2, modificado:17655.2}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COL. GILBERTO FLORES MUÑOZ SEGUNDA SECCION - 158017	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	158017	N	0	0	30
2019	1	TAB1818 0201117 324	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	160,117.35	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160117.35, modificado:160586.86}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej La Lucha - 73476	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	73476	N	0	0	30



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301299340	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:431, direccion:CAMINO TRAMO 0+100-PEJELAGARTERO SEGUNDA SECCION NUEVA REFORMA MARGEN DERECHOKILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PEJELAGARTERO SEGUNDA SECCION NUEVA REFORMA, 86415PEJELAGARTERO 2DA. SECCION (NUEVA REFORMA), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCION, lon:-93.83805309, lat:18.09517405}}	21-05-2018	19-06-2018	326,129.10	326,129.12	326,129.12	326,129.12	326,129.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-075-2018, contratista:Angel de Jesús Gongora Ramon, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:658744.4, importe_modificado:652258.26}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1299340/proyecto_o_FIN, 1299340/proyecto_INICIO, 1299340/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances
TAB180301303944	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COLGILBERTO FLORES MUÑOZ SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHOKILOMETRO 1 + undefined INTERIOR SIN COLONIA COL GILBERTO FLORES MUÑOZ SEGUNDA SECCION, 86430GILBERTO FLORES MUÑOZ 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCION, lon:-93.50204277, lat:17.62284564}}	14-06-2018	28-06-2018	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-096-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1504223.04, importe_modificado:1504223.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}}	{1303944/proyecto_o_PROCESO, 1303944/proyecto_FIN, 1303944/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117324	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:473, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ LA LUCHA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO LA LUCHA DE HUIMANGUILLO, 86433 LA LUCHA, HUIMANGUILLO TABASCO. LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES SE HARA EN EL, lon:-93.47036918, lat:17.73033133}}	14-05-2018	27-06-2018	160,117.35	160,117.35	160,117.35	160,117.35	160,117.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-051-2018, contratista:LUIS FELIPE GARCIA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:160586.86, importe_modificado:160117.35}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1255706/proyecto_o_PROCESO, 1255706/proyecto_INICIO, 1255706/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201117 347	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	486,037.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486037.85, modificado:486037.85}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej La Esperanza - 69521	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69521	N	0	0	70
2019	1	TAB1818 0201117 756	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	2,499,105.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499105.87, modificado:2504536.35}}	Mejora De Red De Energia Eléctrica En Media Y Baja Tensión En El Pob C Treinta Dos Licenciado Francisco Trujillo Gurria - 92550	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	92550	N	0	0	150
2019	1	TAB1803 0129869 1	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	1,642,581.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642581.88, modificado:1649449.82}}	MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL POBLADO C VENTINCINCO HIDRO CORTES RUEDA - 72528	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	72528	N	0	0	100



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117 347	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:15.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:285, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO LA ESPERANZA, 86412 LA ESPERANZA, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES SE HARA EN EL EJ , lon:- 93.63321748, lat:17.91902727}}	03-05-2018	16-06-2018	486,037.84	486,037.84	486,037.84	486,037.84	486,037.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-035-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:486037.85, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas avance:15. 0)}	{1255729/proyect o_INICIO, 1255729/proyecto _PROCESO, 1255729/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117 756	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:25.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - POB C TREINTA DOS LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN PUEBLO C-32, 86418 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), HUIMANGUILLO TABASCO, LA MEJORA DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y, lon:- 93.50628674, lat:17.97224426}}	17-05-2018	15-07-2018	2,499,105.86	2,499,105.86	2,499,105.86	2,499,105.86	2,499,105.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-060-2018, contratista:BARTOLO ASUNCION SASTRE RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2504536.35, importe_modificado:2499105.87}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:25. 0)}	{1256138/proyect o_INICIO, 1256138/proyecto _PROCESO, 1256138/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030129889 1	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:22.0, meta_modifi cada:22.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:298, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POBLADO C VEINTICINCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN PUEBLO C-25 (SIDRO CORTÉS RUEDA), 86415C-25 (SIDRO CORTÉS RUEDA), HUIMANGUILLO TABASCO, LA MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN SE HARA , lon:-93.70947709, lat:18.03419133}}	07-05-2018	05-06-2018	1,642,581.87	1,642,581.87	1,642,581.87	1,642,581.87	1,642,581.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-045-2018, contratista:Juan Gabriel Montejo Morales, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1649443.82, importe_modificado:1642581.88}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:22. 0)}	{1298891/proyect o_PROCESO, 1298891/proyecto _FIN, 1298891/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201117 240	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	319,779.87	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319779.87, modificado:319779.87))	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Paredon Tercera Seccion - 29794	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29794	N	0	0	50
2019	1	TAB1818 0201117 323	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	159,889.93	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159889.93, modificado:161105.44))	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Paredon Primera Seccion La Isla - 29768	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29768	N	0	0	30
2019	1	TAB1818 0201117 346	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	162,012.62	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162012.62, modificado:163818.91))	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Ignacio Gutierrez Cuarta Seccion - 29236	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29236	N	0	0	30



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117 240	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA PAREDON TERCERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA RA PAREDON TERCERA SECCION, 86434 PAREDÓN 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS , lon:- 93.37551851, lat:17.69690703}}	03-04-2018	17-05-2018	319,779.86	319,779.86	319,779.86	319,779.86	319,779.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-014-2018-2, contratista:ELIZABETH RAMOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:319779.87, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:10. 0)}	{1255622/proyect o_INICIO, 1255622/proyecto _PROCESO, 1255622/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117 323	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:455, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA PEREDON PRIMERA SECCION LA ISLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA PAREDÓN 1A SECC, 86434 PAREDÓN 1RA. SECCIÓN (LA ISLA), HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTO, lon:-93.38474554, lat:17.75606295}}	26-03-2018	03-04-2018	159,889.93	159,889.93	159,889.93	159,889.93	159,889.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-014-2018, contratista:ELIZABETH RAMOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:161105.44, importe_modificado:159889.93}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:10. 0)}	{1255705/proyect o_INICIO, 1255705/proyecto _PROCESO, 1255705/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117 346	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:5.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:257, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ IGNACIO GUTIERREZ CUARTA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO IGNACIO GUTIERREZ 4A SECC, 86423 IGNACIO GUTIERREZ 4TA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISC, lon:- 93.82363184, lat:17.86233513}}	26-03-2018	09-04-2018	162,012.62	162,012.62	162,012.62	162,012.62	162,012.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-002-2018-2, contratista:COORPORATIVO COCO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:163818.51, importe_modificado:162012.62}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:5.0) }	{1255728/proyect o_INICIO, 1255728/proyecto _PROCESO, 1255728/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201117 352	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	324,025.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324025.24, modificado:325770.34}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables Se Hará En El Ej Tres Bocas Segunda Sección El Zapotal - 29189	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29189	N	0	0	50
2019	1	TAB1818 0201117 365	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	466,037.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466037.85, modificado:494599.87}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Pejetagarero Primera Sección Nuevo Progreso - 29589	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29589	N	0	0	70
2019	1	TAB1818 0201117 754	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	3,881,245.18	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3881245.18, modificado:3886172.84}}	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Pob C Treinta Y Uno General Francisco Villa - 29764	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29764	N	0	0	100



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117 352	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:336, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ TRES BOCAS SEGUNDA SECCION EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO EJ TRES BOCAS SEGUNDA SECCION EL ZAPOTAL, 86423 TRES BOCAS 2DA. SECCION (EL ZAPOTAL), HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPL., lon:- 93.90883905, lat:17.96139961}}	26-03-2018	09-05-2018	324,025.24	324,025.24	324,025.24	324,025.24	324,025.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-02-2018-3, contratista:CORPORATIVO COCO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:325770.34, importe_modificado:324025.24}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:10. 0)}	{1255734/proyect o_INICIO, 1255734/proyecto _PROCESO, 1255734/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117 365	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:15.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:607, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ PEJELAGARTERO PRIMERA SECCION NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (NUEVO PROGRESO), 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (NUEVO PROGRESO), HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN , lon:-93.8196766, lat:18.03561422}}	26-03-2018	09-05-2018	486,037.85	486,037.85	486,037.85	486,037.85	486,037.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-008-2018, contratista:JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:494599.87, importe_modificado:486037.85}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:15. 0)}	{1255747/proyect o_INICIO, 1255747/proyecto _PROCESO, 1255747/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117 754	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:36.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - POB C31 GENERAL FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + undefined INTERIOR SN PUEBLO POB C31 GENERAL FRANCISCO VILLA, 86427 C- 31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), HUIMANGUILLO TABASCO, MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA , lon:-93.454141, lat:17.96454027}}	03-04-2018	17-05-2018	3,881,245.18	3,881,245.18	3,881,245.18	3,881,245.18	3,881,245.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-013-2018, contratista:WILBERT ALBERTO MAYORGA DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3886172.84, importe_modificado:3881245.18}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:36. 0)}	{1256136/proyect o_INICIO, 1256136/proyecto _PROCESO, 1256136/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201117 771	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	3,093,963.76	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3093963.76, modificado:3100000.0)}	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Finos En Tramos Aislados Y Obras De Drenaje Menor - 29958	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29958	N	0	0	120
2019	1	TAB1818 0201118 176	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	481,489.32	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481489.32, modificado:487032.61)}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Ra Gulral Y González Segunda Sección - 29701	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29701	N	0	0	70
2019	1	TAB1818 0201118 475	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	256,886.40	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256886.4, modificado:258900.31)}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Ra Macayo Y Naranja Segunda Sección - 95985	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95985	N	0	0	40



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117 771	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:4.95)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:149, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ LA CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO LA CANDELARIA, 86446 LA CANDELARIA, HUIMANGUILLO TABASCO, REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO Y MEDIO A FINOS EN TRAMOS AISLADOS Y OB, lon:-93.52525962, lat:17.32157796}}	12-04-2018	30-04-2018	3,093,717.89	3,093,727.89	3,093,727.89	3,093,727.89	3,093,727.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-021-2018, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3100000.0, importe_modificado:3093963.76}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:4.9 5)}	{1256153/proyect o_INICIO, 1256153/proyecto _FIN, 1256153/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201118 176	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:15.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA GÚIRAL Y GONZÁLEZ SEGUNDA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA RA GÚIRAL Y GONZÁLEZ SEGUNDA SECCIÓN, 86407 GÚIRAL Y GONZÁLEZ 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BI; lon:-93.41668599, lat:17.92112401}}	03-04-2018	17-05-2018	481,489.32	481,489.32	481,489.32	481,489.32	481,489.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-011-2018-4, contratista:JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:487032.61, importe_modificado:481489.32}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:15. 0)}	{1256558/proyect o_PROCESO, 1256558/proyecto _INICIO, 1256558/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201118 475	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:8.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA MACAYO Y NARANJO SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA MACAYO Y NARANJO ZA SECC, 86406 MACAYO Y NARANJO 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEI, lon:-93.35570245, lat:17.91012168}}	21-05-2018	29-06-2018	256,986.39	256,986.39	256,986.39	256,986.39	256,986.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-082-2018-2, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:258900.31, importe_modificado:256986.4}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas + avance:8.0) }	{1256857/proyect o_PROCESO, 1256857/proyecto _INICIO, 1256857/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1803 0129333 8	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	326,129.13	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326129.13, modificado:326129.13}}	CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN EL EJ. PEJELAGARTERO PRIMERA SECCION GUADALUPE VICTOR - 95037	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95037	N	0	0	50
2019	1	TAB1803 0129334 5	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	1,719,559.32	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719559.32, modificado:1719559.32}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MATERIAL PÉTREO DE UNO Y MEDIO A FINOS EN LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ SEGUNDA SECCION - 95624	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95624	N	0	0	160
2019	1	TAB1803 0129334 6	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	2,536,954.99	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536954.99, modificado:2536954.99}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MATERIAL PÉTREO DE UNO Y MEDIO A FINOS EN EL EJ. VIEJA GUARDIA AGRARISTA - 95670	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95670	N	0	0	120



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18030129933 8	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:10.0, meta_modifi cada:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:426, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- PEJELAGARTERO PRIMERA SECCION GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHOKILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PEJELAGARTERO PRIMERA SECCION GUADALUPE VICTORIA, 86415PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (GPE. VICTORIA), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,C, lon:-93.8179843, lat:18.08921644}}	21-05-2018	19-06-2018	326,129.12	326,129.12	326,129.12	326,129.12	326,129.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-075-2018, contratista:Ángel de Jesús Góngora Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:658744.4, importe_modificado:652258.26}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas avance:10. 0)}	{1299338/proyect o_FIN, 1299338/proyecto _PROCESO, 1299338/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030129934 5	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:2.0, meta_modifi cada:2.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:445, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- JOSE MARIA PINO SUAREZ SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHOKILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ZDA. SECCIÓN, 86432JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ZDA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,REHABILITACIÓN DE CAMINO A BA, lon:-93.67466169, lat:17.70424563}}	21-05-2018	29-06-2018	1,719,559.31	1,719,559.31	1,719,559.31	1,719,559.31	1,719,554.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-078-2018, contratista:TUBERIA Y OBRA CIVIL, S.A. convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1719559.32, importe_modificado:1719559.32}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:2.0) }	{1299345/proyect o_PROCESO, 1299345/proyecto _INICIO, 1299345/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030129934 6	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.94, meta_modifi cada:2.45)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:394, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- VIEJA GUARDIA AGRARISTA MARGEN DERECHOKILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO VIEJA GUARDIA AGRARISTA, 86432VIEJA GUARDIA AGRARISTA, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MATERIAL PÉTREO DE UNO Y MEDIO A FI, lon:-93.92827984, lat:17.77819981}}	21-05-2018	29-06-2018	2,536,684.13	2,536,684.13	2,536,684.13	2,536,684.13	2,536,684.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-079-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2536954.99, importe_modificado:2536954.99}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:2.4 5)}	{1299346/proyect o_INICIO, 1299346/proyecto _PROCESO, 1299346/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROTECTOR	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201117 355	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	651,651.58	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651651.58, modificado:655962.14}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Paso De La Mina Primera Seccion - 95823	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95823	N	0	0	100
2019	1	TAB1818 0201117 737	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	322,660.61	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322660.61, modificado:325134.31}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Ra Pedregal Moctezuma Primera Seccion - 29752	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29752	N	0	0	50
2019	1	TAB1818 0201117 750	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	1,160,672.82	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160672.82, modificado:1166047.0}}	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En La Col Los Naranjos Cd La Venta - 68709	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	68709	N	0	0	50



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117 355	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:20.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:418, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ PASO DE LA MINA PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO EJ PASO DE LA MINA PRIMERA SECCION, 86432 PASO DE LA MINA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE, lon:- 93.75211151, lat:17.91533693}}	21-05-2018	29-06-2018	651,651.57	651,651.57	651,651.57	651,651.57	651,651.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-071-2018-1, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:655962.14, importe_modificado:651651.58}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas + avance:20. 0)}	{1255737/proyect o_PROCESO, 1255737/proyecto _INICIO, 1255737/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117 737	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA PEDREGAL MOCTEZUMA PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA PEDREGAL MOCTEZUMA 1A SECC, 88438 PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR , lon:- 93.62456869, lat:17.55271331}}	03-04-2018	17-05-2018	322,660.61	322,660.61	322,660.61	322,660.61	322,660.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-012-2018-2, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:325134.31, importe_modificado:322660.61}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:10. 0)}	{1256119/proyect o_PROCESO, 1256119/proyecto _INICIO, 1256119/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117 750	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:7.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO COL LOS NARANJOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO, LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN SE HARA EN LA COL LOS NARANJOS, lon:-94.03875616, lat:18.09114397}}	23-04-2018	22-05-2018	1,160,672.82	1,160,672.82	1,160,672.82	1,160,672.82	1,160,672.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-027-2018, contratista:CONTRUCCIONES CORCOMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1166047.0, importe_modificado:1160672.82}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:7.0)}	{1256132/proyect o_PROCESO, 1256132/proyecto _INICIO, 1256132/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201117 751	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	907,153.60	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907153.6, modificado:910341.44)}	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic Ej J N Rovirosa De Cd La Venta - 68990	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	68990	N	0	0	60
2019	1	TAB1818 0201117 768	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	322,509.00	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322509.0, modificado:322509.0)}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Col Marcolino Inorueta De La Fuente - 64147	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	64147	N	0	0	50
2019	1	TAB1818 0201118 171	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	1,049,050.66	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049050.66, modificado:1054621.38)}	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic Col Cinco De Mayo - 33467	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	33467	N	0	0	100

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117 751	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:18.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - E J J N ROVIROSA MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO, LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN SE HARA EN EL E J J N ROVIROSA, lon:-94.03993635, lat:18.08355616}}	03-05-2018	30-05-2018	907,153.60	907,153.60	907,153.60	907,153.60	907,153.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-030-2018, contratista:CONSTRUCCIONES, CORCOMSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:910341.44, importe_modificado:907153.6}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:18. 0)}	{1256133/proyect o_INICIO, 1256133/proyecto _FIN, 1256133/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117 768	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO COL MARCELINO INORRUETA DE LA FUENTE MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN COLONIA COL MARCELINO INORRUETA DE LA FUENTE, 86440 MARCELINO INORRUETA DE LA FUENTE, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETO, lon:- 93.53444927, lat:17.69517282}}	16-04-2018	30-05-2018	322,508.99	322,508.99	322,508.99	322,508.99	322,508.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-023-2018-02, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:483763.5, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, avance:10. 0)}	{1256150/proyect o_INICIO, 1256150/proyecto _FIN, 1256150/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201118 171	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:14.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CD HUIMANGUILLO MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN UBIC COL CINCO DE MAYO, lon:-93.38348214, lat:17.83605855}}	12-04-2018	26-05-2018	1,049,050.65	1,049,050.65	1,049,050.65	1,049,050.65	1,049,050.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-019-2018, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1054621.38, importe_modificado:1049050.66}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:14. 0)}	{1256553/proyect o_PROCESO, 1256553/proyecto _INICIO, 1256553/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201118 175	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	2,993,204.56	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993204.56, modificado:3000000.0}}	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Finos En Tramos Aislados En La Col Francisco Sarabia - 29041	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29041	N	0	0	100
2019	1	TAB1803 0130538 4	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	144,772.64	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144772.64, modificado:144772.64}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL CINCO DE MAYO - 165080	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	165080	N	0	0	240
2019	1	TAB1803 0132835 8	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	112,379.43	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112379.43, modificado:112379.43}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA GASOLINERA ESQUINA BENITO JUÁREZ COL OLMECA - 266898	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	266898	N	0	0	50



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201118 175	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:6.82)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - COL FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN COLONIA FRANCISCO SARABIA, 86443 FRANCISCO SARABIA, HUIMANGUILLO TABASCO, REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO Y MEDIO A FINOS EN TRAMO, lon:-93.46856945, lat:17.60993197}}	26-03-2018	14-04-2018	2,992,860.70	2,992,860.70	2,992,860.70	2,992,860.70	2,992,860.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-001-2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3000000.0, importe_modificado:2993204.56}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:6.8 2)}	{1256557/proyect o_INICIO, 1256557/proyecto _PROCESO, 1256557/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030130538 4	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:871.0, meta_modifi cada:871.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL CINCO DE MAYO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR SIN COLONIA 5 DE MAYO, 86400HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL CINCO DE MAYO, lon:- 93.38620012, lat:17.83603812}}	14-06-2018	28-06-2018	144,722.64	144,722.64	144,722.64	144,722.64	144,722.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-001-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1500692.0, importe_modificado:1500692.0}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:871 .0)}	{1305384/proyect o_PROCESO, 1305384/proyecto _INICIO, 1305384/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030132835 8	{meta1: (unidad_me dida:Metros lineales, meta:4.0, meta_modifi cada:4.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- CD LA VENTA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN CIUDAD LA VENTA, 86418LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA GASOLINERA ESQUINA BENITO JUÁREZ COL OLMECA, lon:- 94.03974178, lat:18.08511085}}	15-08-2018	29-08-2018	112,379.19	112,379.19	112,379.19	112,379.19	112,379.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros lineales, avance:4.0)}	{1328358/proyect o_INICIO, 1328358/proyecto _PROCESO, 1328358/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1803 0133496 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	31,715.68	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31715.68, modificado:31835.74)}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL POB C CUARENTA - 282395	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	282395	N	0	0	30
2019	1	TAB1818 0201117 242	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	2,192,132.13	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192132.13, modificado:2197637.09)}	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Ej Auro L Calles - 29523	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29523	N	0	0	100
2019	1	TAB1818 0201117 350	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	324,025.24	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324025.24, modificado:324025.24)}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej El Suspiro - 69537	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69537	N	0	0	60



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301334969	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:192.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POB C CUARENTA ERNESTO AGUIRRE COLORADO MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 SN INTERIOR SIN PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 86410C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO, ENTREY, CONSTRUCCION DE TECHO FIRME , lon:-93.51088195, lat:17.93244047)}	20-09-2018	29-09-2018	31,715.68	31,715.68	31,715.68	31,715.68	31,715.68	{cto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-165-2018, contratista:Raúl González Olán, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1628982.43, importe_modificado:1628982.43)}	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0)}	{1334969/proyecto o_INICIO, 1334969/proyecto PROCESO, 1334969/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117242	{meta1:(unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:36.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:8, localidad:176, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ AUREO L CALLES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO EJ AUREO L CALLES, 86442 AUREO L CALLES, HUIMANGUILLO TABASCO, MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EJ AUREO L CALLES, lon:-93.46052542, lat:17.55994281)}	26-03-2018	09-05-2018	2,192,132.13	2,192,132.13	2,192,132.13	2,192,132.13	2,192,132.13	{cto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-007-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2197637.09, importe_modificado:2192132.13)}	{meta1:(unidad_medida:Otros, avance:36.0)}	{1255624/proyecto o_INICIO, 1255624/proyecto PROCESO, 1255624/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117350	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:8, localidad:327, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ EL SUSPIRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO EL SUSPIRO, 86403 EL SUSPIRO, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES SE HARA EN EL EJ EL SUSPI, lon:-93.5992247, lat:17.94191909)}	03-05-2018	16-06-2018	324,025.23	324,025.23	324,025.23	324,025.23	324,025.23	{cto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-035-2018-2, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:324025.24, importe_modificado:)}	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:10.0)}	{1255732/proyecto o_INICIO, 1255732/proyecto PROCESO, 1255732/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201117 362	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	1,789,124.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789124.96, modificado:1794452.64}}	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Finos En Tramos Aislados Y Obra De Drenaje Menor - 94433	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	94433	N	0	0	150
2019	1	TAB1818 0201118 212	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	486,037.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486037.85, modificado:486037.85}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Pejelagartero Primera Seccion El Arroyito - 63574	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	63574	N	0	0	70
2019	1	TAB1803 0129934 8	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	256,986.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256986.4, modificado:256986.4}}	CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN LA RRA MACAYO Y NARANJO PRIMERA SECCION - 95975	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95975	N	0	0	40



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117 362	{meta1: {unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:553, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - GUSTAVO DIAZ ORDAZ TERCERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TERCERA SECCION, 86446 GUSTAVO DIAZ ORDAZ 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REV, lon:- 93.61999282, lat:17.44373058}}	21-05-2018	19-07-2018	1,789,121.75	1,789,121.75	1,789,121.75	1,789,121.75	1,789,121.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-071-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1794452.64, importe_modificado:1789124.96}}	{meta1: {unidad_me dida:Otros, avance:6.0 }}	{1255744/proyect o_INICIO, 1255744/proyecto _PROCESO, 1255744/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201118 212	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:657, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO PEJELAGARTERO PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL ARROYITO), 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL ARROYITO), HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPL, lon:- 93.78525388, lat:18.02813439}}	12-04-2018	26-05-2018	486,037.84	486,037.84	486,037.84	486,037.84	486,037.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-017-2018-1, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:486037.85, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_me dida:Piezas avance:15. 0}}	{1256594/proyect o_INICIO, 1256594/proyecto _FIN, 1256594/proyecto _PROCESO, 1256594/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030129934 8	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:8.0, meta_modifi cada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA MACAYO Y NARANJO PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA LOS NARANJOS 1A SECC, 86406MACAYO Y NARANJO 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY.CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE , lon:- 93.35517962, lat:17.86050783}}	21-05-2018	29-06-2018	256,986.39	256,986.39	256,986.39	256,986.39	256,986.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-082-2018, contratista:Eduardo Ramirez Suárez, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:258452.45, importe_modificado:256986.4}}	{meta1: {unidad_me dida:Piezas avance:8.0 }}	{1299348/proyect o_INICIO, 1299348/proyecto _FIN, 1299348/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1803 0130529 3	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	24,717.28	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24717.28, modificado:31779.36}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL GUADALUPE - 164766	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164766	N	0	0	100
2019	1	TAB1818 0201117 236	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	2,288,672.59	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288672.59, modificado:2294880.25}}	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En La Ra Ostitan Primera Sección - 29415	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29415	N	0	0	120
2019	1	TAB1818 0201117 357	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	3,294,380.94	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3294380.94, modificado:3299527.04}}	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Ej Pejelagartero Segunda Sección - 29469	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29469	N	0	0	100



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301305293	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 149.0, meta_modificada: 192.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 1, direccion: CAMINO TRAMO 0+100- COL GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UNDEFINID INTERIOR SIN COLONIA GUADALUPE, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL GUADALUPE, lon: -93.39533621, lat: 17.84488589}}	14-06-2018	28-06-2018	24,717.28	24,717.28	24,717.28	24,717.28	24,717.28	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-091-2018, contratista: RAUL GONZALEZ OLAN, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 1500692.0, importe_modificado: 1500692.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 192.0}}	{1305293 proyecto_inicio, 1305293 proyecto_proceso, 1305293 proyecto_fin}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117236	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 34.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 159, direccion: CAMINO TRAMO 0+100 - RA OSTITAN PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA OSTITAN PRIMERA SECCION, 86434 OSTITAN I.R.C. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA OSTITAN PR, lon: -93.44918548, lat: 17.7198888}}	26-03-2018	09-05-2018	2,213,977.12	2,213,977.12	2,213,977.12	2,213,977.12	2,213,977.12	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-004-2018, contratista: MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 2294880.25, importe_modificado: 2288672.59}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 34.0}}	{1255618 proyecto_inicio, 1255618 proyecto_proceso, 1255618 proyecto_fin}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117357	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 37.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 510, direccion: CAMINO TRAMO 0+100 - EJ PEJELAGARTERO SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PEJELAGARTERO 2A SECC, 86415 PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EJ PE, lon: -93.85182059, lat: 18.04842784}}	26-03-2018	09-05-2018	3,289,534.13	3,289,534.13	3,289,534.13	3,289,534.13	3,289,534.13	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-006-2018, contratista: EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 3299527.04, importe_modificado: 3294380.94}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 37.0}}	{1255739 proyecto_inicio, 1255739 proyecto_proceso, 1255739 proyecto_fin}	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201117 368	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	483,990.92	{f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483990.92, modificado:487115.09)}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Ra Pedregalito Primera Seccion Vicente Guerrero - 29726	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29726	N	0	0	70
2019	1	TAB1818 0201117 749	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	1,156,556.59	{f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156556.59, modificado:1162636.19)}	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ulic Col Olmeca De Cd La Venta - 68725	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	68725	N	0	0	100
2019	1	TAB1803 0129888 6	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	1,664,957.41	{f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664957.41, modificado:1670211.49)}	MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL C VEINTISEIS GENERAL PEDRO C COLORADO - 71981	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	71981	N	0	0	100



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

Table with columns: FOLIO, METAS, TIPO_GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES_FISICOS, AVANCES_FISICOS, FOTOS, FOTOS, ESTATUS, ESTATUS, FLUJO, FLUJO. It contains three rows of project data.

Handwritten signature and date at the bottom of the table.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1803 0129888 9	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	2,546,229.70	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546229.7, modificado:2553795.74}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA LIBERTAD - 72438	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	72438	N	0	0	150
2019	1	TAB1818 0201117 742	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	320,992.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320992.88, modificado:321286.59}}	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej El Puente - 29686	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29686	N	0	0	50
2019	1	TAB1818 0201117 746	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	162,012.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162012.56, modificado:163176.5}}	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Tierra Colorada Segunda Seccion Silbaran - 89562	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	89562	N	0	0	26



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18030129889	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:32.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA LIBERTAD, 86406LIBERTAD, HUIMANGUILLO TABASCO CENTREY LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN SE HARA EN LA RA LIBERTAD, lon:-93.41902317, lat:17.82993211}}	07-05-2018	20-05-2018	1,746,801.50	1,746,801.50	1,746,801.50	1,746,801.50	1,746,801.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-043-2018, contratista:Gilberto López González, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2553795.74, importe_modificado:2546229.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{1298889/proyecto_FIN, 1298889/proyecto_PROCESO, 1298889/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117742	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ EL PUENTE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO EL PUENTE, 86407 EL PUENTE, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTO LIMPIABLES EN EL EJ EL PUENTE, lon:-93.43814163, lat:17.85560654}}	03-04-2018	17-05-2018	320,992.88	320,992.88	320,992.88	320,992.88	320,992.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-011-2018-3, contratista:JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:321286.59, importe_modificado:320992.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1256124/proyecto_PROCESO, 1256124/proyecto_INICIO, 1256124/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117746	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ TIERRA COLORADA SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO TIERRA COLORADA 2A SECC. 86454 TIERRA COLORADA 2DA. SECCIÓN (SILBARÁN), HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR , lon:-93.65043802, lat:17.92928012}}	14-05-2018	27-06-2018	162,012.56	162,012.56	162,012.56	162,012.56	162,012.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-534-056-2018-1, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:163176.5, importe_modificado:162012.56}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1256128/proyecto_INICIO, 1256128/proyecto_PROCESO, 1256128/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201118 177	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	650,134.53	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650134.53, modificado:657435.34}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Huapacal Primera Seccion - 92994	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	92994	N	0	0	100
2019	1	TAB1818 0201118 178	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	324,025.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324025.24, modificado:325770.34}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej E Ignacio Gutierrez Tercera Seccion - 29251	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29251	N	0	0	50
2019	1	TAB1803 0129884 8	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	5,350,316.73	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5350316.73, modificado:5359045.89}}	MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ PICO DE ORO CUARTA SECCION PEJELAGARTERITO - 69671	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69671	N	0	0	120



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201118 177	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:20.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - HUAPACAL PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO HUAPACAL 1A SECCIÓN, 86421 HUAPACAL 1RA. SECCIÓN, HUMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABL, lon:-93.76944299, lat:17.92418603}}	17-05-2018	30-06-2018	650,134.52	650,134.52	650,134.52	650,134.52	650,134.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-066-2018, contratista:OSCAR RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:657435.34, importe_modificado:650134.53}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas + avance:20. 0)}	{1256559/proyect o_INICIO, 1256559/proyecto _PROCESO, 1256559/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201118 178	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ IGNACIO GUTIERREZ TERCERA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO IGNACIO GUTIERREZ 3A SECC, 86423 IGNACIO GUTIERREZ 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE, lon:-93.82561965, lat:17.91035667}}	26-03-2018	09-05-2018	324,025.24	324,025.24	324,025.24	324,025.24	324,025.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-002-2018, contratista:COORPORATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:325770.34, importe_modificado:324025.24}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:10. 0)}	{1256560/proyect o_PROCESO, 1256560/proyecto _INICIO, 1256560/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030129884 8	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:63.0, meta_modifi cada:63.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:296, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ PICO DE ORO CUARTA SECCION PEJELAGARTERITO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PICO DE ORO CUARTA SECCION PEJELAGARTERITO, 86411PICO DE ORO 4TA. SECCIÓN (PEJELAGARTERITO), HUMANGUILLO TABASCOENTREY,LA MEJORA , lon:-93.69217898, lat:17.99085415}}	07-05-2018	05-07-2018	4,515,179.67	4,515,179.67	4,515,179.67	4,515,179.67	4,515,179.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-036-2018, contratista:Gilberto Orocio Alejandro, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5359045.89, importe_modificado:5350316.73}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:63. 0)}	{1298848/proyect o_PROCESO, 1298848/proyecto _FIN, 1298848/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1803 0132817 0	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	585,913.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585913.8, modificado:585913.8}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MANUEL MORA ASCANIO COL CENTRO CD LA VENTA - 265970	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	265970	N	0	0	50
2019	1	TAB1818 0201117 345	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	650,476.26	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650476.26, modificado:650476.26}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Francisco J Mujica - 89335	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	89335	N	0	0	100
2019	1	TAB1818 0201117 367	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	158,980.26	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158980.26, modificado:158980.26}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Tierra Colorada Cuarta Seccion - 88961	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	88961	N	0	0	30



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301328170	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:40.75, meta_modificada:40.75)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- CD LA VENTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN CIUDAD LA VENTA, 86418LA VENTA, HUMANGUILLO TABASCO, REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MANUEL MORA ASCANIO COL CENTRO CD LA VENTA, lon:-94.04369376, lat:18.10069513}}	15-08-2018	29-06-2018	585,913.77	585,913.77	585,913.77	585,913.77	585,913.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-141-2018, contratista:LUIS PERALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:585913.8, importe_modificado:585913.8}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:40.75)}	{1328170/proyecto o_INICIO, 1328170/proyecto PROCESO, 1328170/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117345	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:20.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:254, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ FRANCISCO J MUJICA MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO EJ FRANCISCO J MUJICA, 86437 FRANCISCO J, MUJICA, HUMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLE, lon:-93.6478319, lat:17.37360552}}	14-05-2018	27-06-2018	650,476.26	650,476.26	650,476.26	650,476.26	650,476.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-055-2018, contratista:CARDETAB CONSTRUCCIONES INNOVADORAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:650476.26, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:20.0)}	{1255727/proyecto o_INICIO, 1255727/proyecto PROCESO, 1255727/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117367	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:612, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ TIERRA COLORADA 4TA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO EJ TIERRA COLORADA 4TA SECCION, 86454 TIERRA COLORADA 4TA, SECCION, HUMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEIS, lon:-93.64451484, lat:17.92920677}}	14-05-2018	07-06-2018	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-053-20189, contratista:MARIANA MARTINEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:158980.26, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:5.0)}	{1255749/proyecto o_INICIO, 1255749/proyecto_FIN, 1255749/proyecto PROCESO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201117 741	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	317,482.37	{f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317482.37, modificado:317482.37)}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Pico De Oro Primera Seccion - 92752	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	92752	N	0	0	50
2019	1	TAB1818 0201117 757	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	386,647.07	{f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386647.07, modificado:386647.07)}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Pob C Treinta Y Dos Lic Fco Trujillo Gurria - 29345	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29345	N	0	0	60
2019	1	TAB1818 0201117 244	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	651,651.58	{f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651651.58, modificado:651651.58)}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Zanapa Primera Seccion - 95541	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95541	N	0	0	100



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117 741	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - PICO DE ORO PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PICO DE ORO 1A SECC, 86411 PICO DE ORO 1RA SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLI, lon:-93.7083058, lat:18.01453777}}	17-05-2018	10-06-2018	317,482.37	317,482.37	317,482.37	317,482.37	317,482.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-063-2018, contratista:CLAUDIO CRUZ ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:317482.37, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas + avance:10. 0)}	{1256123/proyect o_INICIO, 1256123/proyecto _FIN, 1256123/proyecto _PROCESO, 1256123/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18180201117 757	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:12.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - POB C TREINTA DOS LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN PUEBLO C-32, 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIÁ), HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR , lon:- 93.50188971, lat:17.96504198}}	26-03-2018	09-05-2018	386,647.07	386,647.07	386,647.07	386,647.07	386,647.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-003-2018-1, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:386647.07, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:12. 0)}	{1256139/proyect o_PROCESO, 1256139/proyecto _INICIO, 1256139/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18180201117 244	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:20.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:187, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - ZANAPA PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO ZANAPA 1A SECC, 86416 ZANAPA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN EL . lon:-93.84140568, lat:17.95326144}}	21-05-2018	19-06-2018	651,651.58	651,651.58	651,651.58	651,651.58	651,651.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-076-2018, contratista:LAURA PATRICIA VELAZQUEZ PALMA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO , monto:651651.58, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas + avance:20. 0)}	{1255626/proyect o_INICIO, 1255626/proyecto _FIN, 1255626/proyecto _PROCESO, 1255626/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201117 351	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	323,550.33	{f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323550.33, modificado:323550.33)}	Construcción De Baños Completos Con Bi-digestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Tierra Colorada Tercera Seccion - 92802	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	92802	N	0	0	50
2019	1	TAB1818 0201117 744	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	319,779.87	{f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319779.87, modificado:319779.87)}	Construcción De Baños Completos Con Bi-digestor De Seiscientos Litros Autolimpiables Ubic Genaro Vazquez Primera Seccion - 92098	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	92098	N	0	0	50
2019	1	TAB1818 0201117 745	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	319,779.87	{f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319779.87, modificado:319779.87)}	Construcción De Baños Completos Con Bi-digestor De Seiscientos Litros Autolimpiables Ubic Sector La Loma En La Ra Rio Seco Y Montaña Segunda - 92087	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	92087	N	0	0	50



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117 351	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:332, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - TIERRA COLORADA TERCERA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN CUARTEL TIERRA COLORADA 3A SECC, 86454 TIERRA COLORADA 3RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS, lon:-93.67571385, lat:17.9099166}}	17-05-2018	15-06-2018	323,550.33	323,550.33	323,550.33	323,550.33	323,550.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-065-2018-1, contratista:CARDETAB CONSTRUCCIONES INNOVADORAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:323550.33, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_me dida:Piezas avance:10. 0}}	{1255733/proyect o_INICIO, 1255733/proyecto _PROCESO, 1255733/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18180201117 744	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA RIO SECO Y MONTAÑA SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCION, 86402 RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODI, lon:-93.39224396, lat:17.97851395}}	14-05-2018	07-06-2018	319,779.87	319,779.87	319,779.87	319,779.87	319,779.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-057-2018-1, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:319779.87, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_me dida:Piezas avance:10. 0}}	{1256126/proyect o_INICIO, 1256126/proyecto _PROCESO, 1256126/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18180201117 745	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RIO SECO Y MONTAÑA SEGUNDA SECCION SECTOR LA LOMA MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCION, 86402 RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS , lon:- 93.38417588, lat:17.97083964}}	14-05-2018	27-06-2018	319,779.87	319,779.87	319,779.87	319,779.87	319,779.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-057-2018-2, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:319779.87, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_me dida:Piezas avance:10. 0}}	{1256127/proyect o_INICIO, 1256127/proyecto _PROCESO, 1256127/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201117 747	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	323,550.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323550.33, modificado:323550.33}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Tres Bocas Primera Seccion - 92848	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	92848	N	0	0	50
2019	1	TAB1818 0201118 561	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	321,730.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321730.87, modificado:321730.87}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Los Naranjos Segunda Seccion - 95749	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95749	N	0	0	50
2019	1	TAB1803 0130321 2	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	28,248.32	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28248.32, modificado:28248.32}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA RA VILLA FLORES SEGUNDA SECCION - 151227	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151227	N	0	0	40

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117 747	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - TRES BOCAS PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN EJIDO TRES BOCAS PRIMERA SECCION, 86454 TRES BOCAS IRA, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS A, lon:- 93.87420142, lat:17.93273978}}	17-05-2018	15-06-2016	323,550.33	323,550.33	323,550.33	323,550.33	323,550.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-065-2018-02, contratista:CARDETAB CONSTRUCCIONES INNOVADORAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:323550.33, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas avance:10. 0)}	{1256129/proyect o_PROCESO. 1256129/proyecto _INICIO, 1256129/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18180201118 561	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - LOS NARANJOS SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA LOS NARANJOS 2A SECC, 86403 LOS NARANJOS 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITR, lon:-93.39317593, lat:17.87647332}}	21-05-2018	19-07-2018	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-080-2018, contratista:ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:321730.87, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas avance:10. 0)}	{1256943/proyect o_INICIO, 1256943/proyecto _PROCESO, 1256943/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18030130321 2	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modifi cada:170.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RAVILLA FLORES SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR SIN RANCHERIA VILLA FLORES 2A SECC, 86487VILLA FLORES 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO,ENTRE Y,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA RA VILLA FLORES S, lon:-93.4087607, lat:17.80132076}}	14-06-2018	28-06-2018	28,248.32	28,248.32	28,248.32	28,248.32	28,248.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:170 .0)}	{1303212/proyect o_FIN, 1303212/proyecto _PROCESO, 1303212/proyecto _INICIO}	Terminad o	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201117 296	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	325,825.79	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325825.79, modificado:325825.79}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Paso De La Mina Tercera Seccion - 95949	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95949	N	0	0	50
2019	1	TAB1818 0201117 297	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	320,992.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320992.76, modificado:320992.76}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Paredon Primera Seccion El Porvenir - 64421	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	64421	N	0	0	50
2019	1	TAB1818 0201117 344	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	392,469.39	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392469.39, modificado:392469.39}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej La Ceiba Segunda Seccion - 71903	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	71903	N	0	0	50



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117 296	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:191, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ PASO DE LA MINA TERCERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PASO DE LA MINA 3RA. SECCIÓN, 86403 PASO DE LA MINA 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISC, lon:-93.66728855, lat:17.96988285}}	21-05-2018	29-06-2018	325,825.79	325,825.79	325,825.79	325,825.79	325,825.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-081-2018, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:325825.79, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas + avance:10. 0)}	{1255678/proyect o_INICIO, 1255678/proyecto _FIN, 1255678/proyecto _PROCESO, 1255678/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18180201117 297	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:203, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO EJ PAREDON PRIMERA SECCION EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PAREDÓN 1RA. SECCIÓN (EL PORVENIR), 86434 PAREDÓN 1RA. SECCIÓN (EL PORVENIR), HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETO, lon:- 93.3860522, lat:17.73972092}}	16-04-2018	30-05-2018	320,992.76	320,992.76	320,992.76	320,992.76	320,992.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-025-2018-2, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:320992.76, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas + avance:10. 0)}	{1255679/proyect o_INICIO, 1255679/proyecto _PROCESO, 1255679/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18180201117 344	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:12.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:232, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ LA CEIBA SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO LA CEIBA 3DA SECCIÓN, 86413 LA CEIBA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLI, lon:-93.97292837, lat:18.05441986}}	07-05-2018	20-06-2018	392,469.39	392,469.39	392,469.39	392,469.39	392,469.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-039-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:394388.4, importe_modificado:392469.39}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas + avance:12. 0)}	{1255726/proyect o_PROCESO, 1255726/proyecto _INICIO, 1255726/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201117 360	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	160,496.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160496.38, modificado:160496.38}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Samaria - 64407	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	64407	N	0	0	30
2019	1	TAB1818 0201117 748	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	653,168.86	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653168.86, modificado:653168.86}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En Cd La Venta - 92666	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	92666	N	0	0	100
2019	1	TAB1818 0201117 766	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	320,234.70	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320234.7, modificado:320234.7}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Ostitan Segunda Seccion - 73533	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	73533	N	0	0	50

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117 360	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:5.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:527, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO EJ SAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO SAMARIA, 86407 SAMARIA, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLMPIABLES SE HARA EN EL EJ SAMARIA, lon:-93.36617398, lat:17.82276271)}	16-04-2018	30-05-2018	160,496.38	160,496.38	160,496.38	160,496.38	160,496.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-025-2018-1, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:160496.38, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas avance:5.0)}	{1255742/proyect o_INICIO, 1255742/proyecto _PROCESO, 1255742/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18180201117 748	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:20.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CD LA VENTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLMPIABLES SE HARA EN CD LA VENTA, lon: -94.04585423, lat:18.11168179)}	17-05-2018	30-06-2018	653,168.86	653,168.86	653,168.86	653,168.86	653,168.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-062-2018-1, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:653168.86, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas avance:20. 0)}	{1256130/proyect o_INICIO, 1256130/proyecto _PROCESO, 1256130/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18180201117 766	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - OSTITAN SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA OSTIATÁN 2A SECC, 86407 OSTITÁN 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIA, lon:-93.41563532, lat:17.77308151)}	14-05-2018	27-06-2018	320,234.70	320,234.70	320,234.70	320,234.70	320,234.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-051-2018-3, contratista:LUIS FELIPE GARCIA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:320234.7, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas avance:10. 0)}	{1256148/proyect o_INICIO, 1256148/proyecto _PROCESO, 1256148/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201117 767	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	486,037.68	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486037.68, modificado:486037.68}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Col Benito Juarez Primera Seccion - 88966	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	88966	N	0	0	80
2019	1	TAB1818 0201117 765	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	321,730.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321730.87, modificado:321730.87}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Gregorio Mendez - 95718	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95718	N	0	0	50
2019	1	TAB1818 0201118 213	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	324,025.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324025.12, modificado:324025.12}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables Se Hara En El Ej Palo Mulato Viejo - 89012	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	89012	N	0	0	50

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117 767	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:15.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - COL BENITO JUAREZ PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, 86415 BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISC, lon:-93.87697720, lat:18.07495129}}	14-05-2018	27-06-2018	486,037.68	486,037.68	486,037.68	486,037.68	486,037.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-054-2018-01, contralista:CONSTRUCTORA DE LA CHONTALPA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:486037.68, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas avance:15. 0)}	{1256149/proyect o_INICIO, 1256149/proyecto _PROCESO, 1256149/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18180201117 769	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - GREGORIO MENDEZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO GREGORIO MENDEZ, 86416 GREGORIO MÉNDEZ, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLMPIABLES EN EL EJ GREGORI, lon:-93.59963944, lat:17.72593218}}	21-05-2018	19-07-2018	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-080-2018-1, contralista:ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:321730.87, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas avance:10. 0)}	{1256151/proyect o_INICIO, 1256151/proyecto _PROCESO, 1256151/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18180201118 213	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:660, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ PALO MULATO VIEJO MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PALO MULATO, 86414 PALO MULATO VIEJO, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLMPIABLES SE HARA EN, lon:-93.76913765, lat:18.01476392}}	14-05-2018	27-06-2018	324,025.12	324,025.12	324,025.12	324,025.12	324,025.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-054-2018, contralista:CONSTRUCTORA DE LA CHONTALPA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:324025.12, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas avance:10. 0)}	{1256595/proyect o_INICIO, 1256595/proyecto _FIN, 1256595/proyecto _PROCESO}	Terminad o	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1803 0132834 0	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	374,211.64	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374211.64, modificado:144915.11)}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE ENTRE CALLE CINCO PRESIDENTE Y CALLE BENITO JUÁREZ EJ AQUILES SERDÁN - 266765	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	266765	N	0	0	100
2019	1	TAB1818 0201117 364	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	321,730.87	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321730.87, modificado:321730.87)}	Construccion De Baños Completos Con Biologestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Chicoacan Primera Seccion - 95779	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95779	N	0	0	50
2019	1	TAB1803 0130525 0	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	169,489.92	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169489.92, modificado:169489.92)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL CONVIVENCIA 164460	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164460	N	0	0	240



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301328340	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 13.0, meta_modificada: 13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 98, direccion: CAMINO TRAMO 0+100- CD LA VENTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN CIUDAD Seleccione el nombre de Asentamiento, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTREY REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE ENTRE CALLE CINCO, lon: -94.04533873, lat: 18.09881727}}	15-08-2018	29-08-2018	144,915.11	144,915.11	144,915.11	144,915.11	144,915.11	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-143-2018, contratista: Luis Peralta Ramón, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 374211.64, importe_modificado: 374211.64}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 13.0}}	{1328340/proyecto o _INICIO, 1328340/proyecto _FIN, 1328340/proyecto _PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117364	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 600, direccion: CAMINO TRAMO 0+100 - CHICOACAN PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN EJIDO CHICOACAN, 86430 CHICOACAN 1RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN EL, lon: -93.47078467, lat: 17.66492177}}	21-05-2018	19-07-2018	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-080-2018-03, contratista: ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 321730.87, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance: 10.0}}	{1255746/proyecto o _INICIO, 1255746/proyecto _PROCESO, 1255746/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301305250	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1020.0, meta_modificada: 1020.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 1, direccion: CAMINO TRAMO 0+100- COL CONVIVENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR SIN COLONIA COL CONVIVENCIA, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME UBIC COL CONVIVENCIA, lon: -93.38206442, lat: 17.82866904}}	14-06-2018	28-06-2018	169,489.92	169,489.92	169,489.92	169,489.92	169,489.92	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-091-2018, contratista: RAUL GONZALEZ OLAN, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 1500692.0, importe_modificado: 1500692.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1020.0}}	{1305250/proyecto o _PROCESO, 1305250/proyecto _FIN, 1305250/proyecto _INICIO, 1305250/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances

[Handwritten signature and scribbles]

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1 _ CICLO DE RECURSO	f1 _ RAMO	f1 _ MODALIDAD	f1 _ PROGRAMIA PRESUPUESTARIO	f2 _ CICLO DE RECURSO	f2 _ RAMO	f2 _ MODALIDAD	f2 _ PROGRAMIA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201117 241	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	160,875.53	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160875.53, modificado:160875.53}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Aureo L. Calles - 28928	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO TO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	28928	N	0	0	30
2019	1	TAB1818 0201117 353	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	317,202.23	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317202.23, modificado:317202.23}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Licenciado Antonio Zamora Arriola - 73327	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO TO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	73327	N	0	0	50
2019	1	TAB1818 0201118 172	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	158,980.26	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158980.26, modificado:158980.26}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En Villa Chontalpa Ubic Sector Los Silos - 73596	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO TO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	73596	N	0	0	36

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117 241	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:5.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:176, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJIDO AUREO L CALLES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO AUREO L CALLES, 86442 AUREO L CALLES, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO Y CAMINO. CAMINO CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIA, lon:- 93.46146956, lat:17.55443929}}	26-03-2018	09-05-2018	160,875.53	160,875.53	160,875.53	160,875.53	160,875.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-005-2018, contralista:CONSTRUDPA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO , monto:160875.53, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:5.0)}	{1255623/proyect o_INICIO, 1255623/proyecto _FIN, 1255623/proyecto _PROCESO, 1255623/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18180201117 353	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:388, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ LICENCIADO ANTONIO ZAMORA ARRIJOJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO LICENCIADO ANTONIO ZAMORA ARRIJOJA, 86456 LICENCIADO ANTONIO ZAMORA ARRIJOJA, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODI, lon:- 93.62626868, lat:17.84251524}}	07-05-2018	31-05-2018	317,202.23	317,202.23	317,202.23	317,202.23	317,202.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-040-2018, contralista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:317202.23, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas avance:10. 0)}	{1255735/proyect o_INICIO, 1255735/proyecto _PROCESO, 1255735/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18180201118 172	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:5.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - VILLA CHONTALPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN VILLA ESTACIÓN CHONTALPA, 86440 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMP, lon:- 93.48261269, lat:17.6654869}}	14-05-2018	12-06-2018	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-052-2018, contralista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:158980.26, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas avance:5.0)}	{1256554/proyect o_INICIO, 1256554/proyecto _FIN, 1256554/proyecto _PROCESO, 1256554/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201118 174	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	321,730.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321730.87, modificado:321730.87}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Col Francisco Sarabia - 95808	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95808	N	0	0	50
2019	1	TAB1803 0130422 2	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	35,335.92	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35335.92, modificado:35335.92}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ TRES BOCAS SEGUNDA SECCION EL ZAPOTAL - 159258	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	159258	N	0	0	50
2019	1	TAB1803 0130457 1	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	42,403.10	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42403.1, modificado:42403.1}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ MONTE DE ORO PRIMERA SECCIÓN - 161125	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161125	N	0	0	60



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201118 174	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - COL FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARABIA, 86443 FRANCISCO SARABIA, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN L, lon:-93.47280801, lat:17.6012189}}	21-05-2018	19-07-2018	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-080-2018-04, contratista:ROBERTO ELA LOPEZ BRITO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:321730.87, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, avance:10. 0}}	{1256556/proyect o_INICIO, 1256556/proyecto _PROCESO, 1256556/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18030130422 2	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modifi cada:212.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:336, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ TRES BOCAS SEGUNDA SECCIÓN EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + undefin INTERIOR SIN EJIDO EJ TRES BOCAS SEGUNDA SECCIÓN EL ZAPOTAL, 86454 TRES BOCAS 2DA. SECCIÓN (EL ZAPOTAL), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, CONSTRUCCIÓN D, lon:- 93.90889586, lat:17.9613114}}	14-06-2018	28-06-2018	35,335.92	35,335.92	35,335.92	35,335.92	35,335.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:212 .0}}	{1304222/proyect o_INICIO, 1304222/proyecto _PROCESO, 1304222/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18030130457 1	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modifi cada:255.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ MONTE DE ORO PRIMERA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + undefin INTERIOR SIN EJIDO EJ MONTE DE ORO PRIMERA SECCIÓN, 86402 MONTE DE ORO 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ MONTE, lon:-93.42910207, lat:17.88785772}}	14-06-2018	28-06-2018	42,403.10	42,403.10	42,403.10	42,403.10	42,403.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-154-2018, contratista:Raúl González Olan, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1416633.53, importe_modificado:1416633.53}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:255 .0}}	{1304571/proyect o_INICIO, 1304571/proyecto _PROCESO, 1304571/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201117 237	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	320,992.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320992.88, modificado:320992.88}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Villa Guadalupe - 71833	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	71833	N	0	0	50
2019	1	TAB1818 0201117 295	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	322,509.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322509.0, modificado:322509.0}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Blasillo Segunda Sección Otates - 69705	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69705	N	0	0	50
2019	1	TAB1818 0201117 325	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	161,254.50	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161254.5, modificado:161254.5}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Enrique Rodríguez Cano - 64081	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	64081	N	0	0	30



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117 237	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ VILLA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 86446 VILLA DE GUADALUPE, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES SE H, lon:-93.60835562, lat:17.36015947}}	07-05-2018	31-05-2018	320,992.88	320,992.88	320,992.88	320,992.88	320,992.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-041-2018, contratista:CLAUDIA CRUZ ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:320992.88, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_me dida:Piezas avance:10. 0}}	{1255619/proyect o_INICIO, 1255619/proyecto _FIN, 1255619/proyecto _PROCESO, 1255619/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18180201117 295	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EL BLASILLO SEGUNDA SECCION OTATES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO BLASILLO 2A SECC, 86417 BLASILLO 2DA SECCIÓN (OTATES), HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTO, lon:- 93.93659581, lat:18.0650333}}	07-05-2018	31-05-2018	322,509.00	322,509.00	322,509.00	322,509.00	322,509.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:hu-co-5334-038-2018, contratista:mariana martinez jimenez, convocante:municipio de huimanguillo, monto:322509.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_me dida:Piezas avance:10. 0}}	{1255677/proyect o_INICIO, 1255677/proyecto _FIN, 1255677/proyecto _PROCESO, 1255677/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18180201117 325	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:477, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO EJ ENRIQUE RODRIGUEZ CANO MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 86437 ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITR, lon:- 93.54335722, lat:17.62956156}}	16-04-2018	30-05-2018	161,254.50	161,254.50	161,254.50	161,254.50	161,254.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-023-2018-1, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:161254.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_me dida:Piezas avance:5.0 }}	{1255707/proyect o_INICIO, 1255707/proyecto _FIN, 1255707/proyecto _PROCESO}	Terminad o	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO




Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201117 349	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	425,175.17	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425175.17, modificado:425175.17}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El EJ La Ceiba Primera Seccion Ruiz Cortines - 71859	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	71859	N	0	0	60
2019	1	TAB1818 0201117 358	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	320,992.76	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320992.76, modificado:320992.76}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El EJ Otra Banda Segunda Seccion - 64435	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	64435	N	0	0	50
2019	1	TAB1803 0130470 3	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	67,089.76	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67089.76, modificado:67089.76}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA EL PUENTE PRIMERA SECCIÓN - 161821	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161821	N	0	0	100


Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117 349	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:13.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:312, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ LA CEIBA PRIMERA SECCION RUIZ CORTINEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO LA CEIBA 1RA. SECCIÓN (RUIZ CORTINES), 86413 LA CEIBA 1RA. SECCIÓN (RUIZ CORTINES), HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLE, lon:-94.07637938, lat:18.02014852}}	07-05-2018	20-06-2018	425,175.17	425,175.17	425,175.17	425,175.17	425,175.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-039-2018-1, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:425175.17, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas avance:13. 0)}	{1255731/proyect o_INICIO, 1255731/proyecto _FIN, 1255731/proyecto _PROCESO, 1255731/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18180201117 358	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:525, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO EJ OTRA BANDA SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO OTRA BANDA 2A SECC, 86409 OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LIT, lon:- 93.36873342, lat:17.79895304}}	16-04-2018	30-05-2018	320,992.76	320,992.76	320,992.76	320,992.76	320,992.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-025-2018-03, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:320992.76, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas avance:10. 0)}	{1255740/proyect o_INICIO, 1255740/proyecto _PROCESO, 1255740/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18030130470 3	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:404.0, meta_modifi cada:404.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA EL PUENTE PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR SIN RANCHERIA RA EL PUENTE PRIMERA SECCIÓN, 86407 EL PUENTE 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO CENTRO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA EL PUENTE P, lon:-93.42331407, lat:17.86961417}}	14-06-2018	28-06-2018	67,089.76	67,089.76	67,089.76	67,089.76	67,089.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1553657.6, importe_modificado:1553657.6}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:404. .0)}	{1304703/proyect o_INICIO, 1304703/proyecto _PROCESO, 1304703/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201117 238	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	486,037.68	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486037.68, modificado:486037.68}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Paso De La Mina Segunda Seccion Barrial - 89450	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	89450	N	0	0	72
2019	1	TAB1818 0201117 243	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	158,980.26	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158980.26, modificado:158980.26}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiables En El Ej Ignacio Allende - 88955	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	88955	N	0	0	30
2019	1	TAB1818 0201117 326	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	483,763.50	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483763.5, modificado:483763.5}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Emiliano Zapata Kilometro Cuatro - 64102	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	64102	N	0	0	76





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117 238	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:15.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA PASO DE LA MINA SEGUNDA SECCION BARRIAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA PASO DE LA MINA 2DA SECCION (BARRIAL), 86403 PASO DE LA MINA 2DA. SECCION (BARRIAL), HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS, lon:- 93.69838396, lat:17.9546776)}	14-05-2018	27-06-2018	486,037.68	486,037.68	486,037.68	486,037.68	486,037.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-056-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:486037.68, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas + avance:15. 0)}	{1255620/proyect o_INICIO, 1255620/proyecto _FIN, 1255620/proyecto _PROCESO, 1255620/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18180201117 243	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:5.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:179, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJIDO IGNACIO ALLENDE MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO EJ IGNACIO ALLENDE, 86454 IGNACIO ALLENDE, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES SE H, lon:-93.72961245, lat:17.93686272)}	14-05-2018	07-06-2018	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-053-2018, contratista:MARIANA MARTINEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:158980.26, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas + avance:5.0)}	{1255625/proyect o_INICIO, 1255625/proyecto _FIN, 1255625/proyecto _PROCESO, 1255625/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18180201117 326	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:15.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:478, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO EJ EMILIANO ZAPATA KILOMETRO 4 MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO EMILIANO ZAPATA, 86415 EMILIANO ZAPATA (KILOMETRO 4), HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS, lon:- 93.49273247, lat:17.6357399}}	16-04-2018	30-05-2018	483,763.50	483,763.50	483,763.50	483,763.50	483,763.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-023-2018-03, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:municipio de huimanguillo, monto:483763.5, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas + avance:15. 0)}	{1255708/proyect o_INICIO, 1255708/proyecto _FIN, 1255708/proyecto _PROCESO, 1255708/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201117 366	2018	33	I	4					Proyecto de Inversión	650,134.53	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650134.53, modificado:650134.53}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Zapotal Quinta Seccion - 92774	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	92774	N	0	0	100
2019	1	TAB1818 0201117 762	2018	33	I	4					Proyecto de Inversión	418,867.66	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418867.66, modificado:418867.66}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Pob C Cuarenta Ernesto Aguirre Colorado - 29285	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29285	N	0	0	60
2019	1	TAB1818 0201117 770	2018	33	I	4					Proyecto de Inversión	163,292.21	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163292.21, modificado:163292.21}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Aquiles Serdan Primera Seccion - 92693	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	92693	N	0	0	30

MUNICIPIO DE HUMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117 366	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:20.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:608, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - ZAPOTAL QUINTA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO ZAPOTAL STA. SECCIÓN, 86414 ZAPOTAL STA. SECCIÓN, HUMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABL, lon:- 93.75701873, lat:18.01765704}}	17-05-2018	15-06-2018	650,134.53	650,134.53	650,134.53	650,134.53	650,134.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:hu-co-5334-064-2018, contratista:susana vinagre torres, convocante:municipio de huimanguillo, monto:650134.53, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas + avance:20. 0)}	{1255748/proyect o_INICIO, 1255748/proyecto _FIN, 1255748/proyecto _PROCESO, 1255748/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18180201117 762	{meta1: (unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:13.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - POS C CUARENTA ERNESTO AGUIRRE COLORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN PUEBLO ERNESTO AGUIRRE, 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENT, lon:-93.50688549, lat:17.93467734}}	26-03-2018	09-05-2018	418,867.66	418,867.66	418,867.66	418,867.66	418,867.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-003-2018-2, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:418867.66, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:13. 0)}	{1256144/proyect o_INICIO, 1256144/proyecto _PROCESO, 1256144/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances
TAB18180201117 770	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:5.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - AQUILES SERDAN PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO AQUILES SERDÁN 1RA. SECCIÓN, 86418 AQUILES SERDÁN 1RA. SECCIÓN, HUMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS, lon:- 94.04540186, lat:18.13371056}}	17-05-2018	30-06-2018	163,292.21	163,292.21	163,292.21	163,292.21	163,292.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-062-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:163292.21, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas + avance:5.0)}	{1256152/proyect o_INICIO, 1256152/proyecto _FIN, 1256152/proyecto _PROCESO, 1256152/proyecto _FIN}	Terminad o	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1818 0201118 173	2018	33		4					Proyecto de inversión	158,980.26	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158980.26, modificado:158980.26}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autoimplantables En Villa Chontalpa Ubic Manuel Andrade Diaz - 73550	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	73550	N	0	0	36



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201118 173	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modifi cada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - VILLA CHONTALPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN VILLA ESTACIÓN CHONTALPA, 86440 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIA, lon:- 93.48759087, lat:17.6629516}}	14-05-2018	12-06-2018	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-052-2018-2, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:158980.26, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_me dida:Piezas avance:5.0 }}	{1256555/proyect o_INICIO, 1256555/proyecto _FIN, 1256555/proyecto _PROCESO}	Terminad o	Validado avances

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO EJERCICIO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2019



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capture)	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	7,283,926.00	7,283,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	6.85		Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	7,283,926.00	7,283,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00			N/A	7,283,926.00			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	2 - Gasto de inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2,951,667.38	2,951,667.38	2,951,667.38	2,951,667.38	2,951,667.38	2,951,667.38	2,951,667.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	2 - Gasto de inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	20,264,296.59	20,264,296.59	20,264,296.59	20,264,296.59	20,264,296.59	20,264,296.59	20,264,296.59	20,264,296.59	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	2 - Gasto de inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	16,087,660.03	16,087,660.03	16,087,660.03	16,087,660.03	16,087,660.03	16,087,660.03	16,087,660.03	16,087,660.03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	543.10		Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	39,303,624.00	39,303,624.00	39,303,624.00	39,303,624.00	39,303,624.00	39,303,624.00				N/A	N/A		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	6,869,989.06	6,869,989.06	6,869,989.06	5,914,763.76	3,196,879.90	3,196,879.90	688,272.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	Sin Especificar	Sin Especificar	425.24		Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	6,869,989.06	6,869,989.06	6,869,989.06	5,914,763.76	3,196,879.90	3,196,879.90	688,272.44			N/A	N/A		


LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	167,105,786.00	167,105,786.00	50,131,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	4.64		Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	167,105,786.00	167,105,786.00	50,131,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00			N/A	50,131,737.00			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	47,493,788.00	47,493,788.00	10,962,201.45	10,962,201.45	10,962,201.45	10,962,201.45	10,962,201.45	10,962,201.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	3,364,994.00	3,364,994.00	844,804.30	844,804.30	844,804.30	844,804.30	844,804.30	844,804.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales
MODULO EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad de Fedatarios y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	18,394,649.00	18,394,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad de Fedatarios y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	11,959,775.00	11,959,775.00	3,745,690.24	3,745,690.24	3,745,690.24	3,745,690.24	3,745,690.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad de Fedatarios y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	11,788,011.00	11,788,011.00	2,850,478.46	2,850,478.46	2,850,478.46	2,850,478.46	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad de Fedatarios y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	787,400.00	787,400.00	755,185.90	755,185.90	755,185.90	755,185.90	755,185.90	755,185.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Reintegro	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	2,423,026.00	2,423,026.00	1,577,919.30	1,577,919.30	1,577,919.30	1,343,919.30	1,343,919.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	2,602,306.40	2,602,306.40	422,258.40	422,258.40	422,258.40	422,258.40	422,258.40	422,258.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	3,515,824.00	3,515,824.00	471,951.71	471,951.71	471,951.71	471,951.71	463,451.71	463,451.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Remontamiento Financiero	Reintegro	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones [Captura]	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	51,958.90	51,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	32,236.70	32,236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	1,083,920.00	1,083,920.00	569,594.80	569,594.80	569,594.80	569,594.80	569,594.80	569,594.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	6,779,979.75	6,779,979.75	1,615,309.51	1,615,309.51	1,615,309.51	1,615,309.51	1,485,308.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	813,282.36	813,282.36	313,282.36	313,282.36	313,282.36	313,282.36	313,282.36	313,282.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	274 - Productos textiles	6,890.40	6,890.40	6,890.40	6,890.40	6,890.40	6,890.40	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad de Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	33,602.00	33,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad de Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad de Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad de Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,209.60	19,209.60	19,209.60	19,209.60	19,209.60	19,209.60	19,209.60	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad de Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*	1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad de Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,165,436.00	2,165,436.00	1,455,802.18	1,455,802.18	1,455,802.18	528,672.18	3,932.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad de Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	17,066.44	17,066.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad de Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*	1 - Gasto corriente	313 - Agua	1,772,292.48	1,772,292.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad de Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	90,790.40	90,790.40	16,095.00	16,095.00	16,095.00	16,095.00	16,095.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad de Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	298,094.00	298,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad de Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	646,105.06	646,105.06	54,332.79	54,332.79	54,332.79	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad de Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	655,523.65	655,523.65	655,523.65	655,523.65	655,523.65	655,523.65	655,523.65	655,523.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*	1 - Gasto corriente	347 - Fletes y maniobras	26,256.00	26,256.00	19,256.00	19,256.00	19,256.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*	1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento o menor de inmuebles	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*	1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento o de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento o de equipo de cómputo y tecnología de la información	131,136.00	131,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	326,508.00	326,508.00	229,158.00	229,158.00	229,158.00	29,696.00	3,132.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*	1 - Gasto corriente	351 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	15,451.20	15,451.20	15,451.20	15,451.20	15,451.20	15,451.20	8,979.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..*	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	90,000.00	90,000.00	49,589.00	49,589.00	49,589.00	49,589.00	49,589.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad de Fedrativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	379 - Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad de Fedrativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	382 - Gastos de orden social y cultural	239,876.40	239,876.40	62,756.00	62,756.00	62,756.00	62,756.00	55,680.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad de Fedrativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	124,000.00	124,000.00	28,710.00	28,710.00	28,710.00	28,710.00	28,710.00	28,710.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad de Fedrativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	2 - Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los


Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO


ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad de Fedrativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	153,757.01	153,757.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad de Fedrativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,155,656.15	2,155,656.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MODULO INDICADORES

I-005-FORTAMUN

PRIMER TRIMESTRE 2019



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2019	1	1	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141531	Índice en el Ejercicio de Recursos
2019	1	1	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	143214	Porcentaje de avance en las metas

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
1005	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25		25		19.8	79.2	Validado
1005	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		85.2	85.2	Validado


LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO

MODULO INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PRIMER TRIMESTRE 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2019	1	1	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	144799	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2019	1	1	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145330	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2019	1	1	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145301	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrado en la MIDS

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos. (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		0	100	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		0	100	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0		0		0	N/D	Validado

LIC. JOSÉ DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
CORRESPONDIENTE AL 1er. Trimestre 2019



U.R.	PROG. PPTARIO	DESCRIPCION	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo de 2019	Devengado al 31 de Marzo de 2019	Pagado al 31 de Marzo de 2019	Subejercicio al 31 de Marzo de 2019
PR	POA	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	245,860,600.00	263,891,274.75	50,934,905.38	49,882,587.96	212,956,369.37
UA		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,194,956.39	9,550,738.53	2,630,612.02	2,624,713.14	6,920,126.51
	MU.01						
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	8,194,956.39	9,492,274.53	2,572,148.02	2,566,249.14	6,920,126.51
PRG	O002	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	0.00	58,464.00	58,464.00	58,464.00	0.00
UA		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	11,717,995.74	11,684,283.53	2,531,942.42	2,447,390.01	9,152,341.11
	MU.02						
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	11,717,995.74	11,684,283.53	2,531,942.42	2,447,390.01	9,152,341.11
UA		DIRECCION DE FINANZAS	9,388,503.13	9,996,464.19	2,616,579.73	2,599,544.55	7,379,884.46
	MU.03						
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	8,688,503.13	9,296,464.19	2,466,338.61	2,449,303.43	6,830,125.58
PRG	U002	DESARROLLO DE MUNICIPIOS	700,000.00	700,000.00	150,241.12	150,241.12	549,758.88
UA		DIRECCION DE PROGRAMACION	49,845,842.89	42,810,895.22	744,449.53	739,435.50	42,066,445.69
	MU.04						
PRG	C003	EROGACIONES CONTINGENTES	46,410,100.00	39,189,840.55	0.00	0.00	39,189,840.55
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,935,742.89	3,121,054.67	744,449.53	739,435.50	2,376,605.14
PRG	P003	PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INDICADORES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
UA		DIRECCION DE CONTRALORÍA	2,727,039.76	2,713,840.76	624,784.31	619,393.38	2,089,056.45
	MU.05						
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,727,039.76	2,713,840.76	624,784.31	619,393.38	2,089,056.45
UA		DIRECCION DE DESARROLLO	10,597,456.60	10,920,387.10	2,462,627.64	2,422,142.03	8,457,759.46
	MU.06						
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	10,597,456.60	10,920,387.10	2,462,627.64	2,422,142.03	8,457,759.46



MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
CORRESPONDIENTE AL 1er. Trimestre 2019



U.R.	PROG. PPTARIO	DESCRIPCION	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo de 2019	Devengado al 31 de Marzo de 2019	Pagado al 31 de Marzo de 2019	Subejercicio al 31 de Marzo de 2019
UA		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	1,852,160.61	2,898,123.97	342,786.48	287,524.58	2,555,337.49
	MU.07						
PRG		DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,160,158.50	51,040.00	0.00	1,109,118.50
	F011						
PRG		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,852,160.61	1,737,965.47	291,746.48	287,524.58	1,446,218.99
	M001						
UA		DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS	21,216,438.28	25,728,333.20	5,277,604.13	5,188,389.15	20,450,729.07
	MU.08						
PRG		SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	959,903.99	0.00	0.00	959,903.99
	E050						
PRG		URBANIZACION	0.00	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
	K005						
PRG		CARRETERAS	0.00	2,420,894.80	31,383.80	31,383.80	2,389,511.00
	K008						
PRG		EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	286,380.20	286,380.20	286,380.20	0.00
	K012						
PRG		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	21,216,438.28	21,663,154.21	4,959,840.13	4,870,625.15	16,703,314.08
	M001						
UA		DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	17,488,854.24	17,868,095.83	4,438,129.08	4,367,720.64	13,429,966.75
	MU.09						
PRG		APOYO A LA RECREACIÓN	500,000.00	740,984.16	740,984.16	731,066.16	0.00
	E006						
PRG		DESARROLLO ECONOMICO	0.00	98,113.19	98,113.19	98,113.19	0.00
	F011						
PRG		FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	100,000.00	28,960.00	22,000.00	71,040.00
	F31						
PRG		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	16,988,854.24	16,928,998.48	3,570,071.73	3,516,541.29	13,358,926.75
	M001						
UA		DIRECCION DE ADMINISTRACION	25,919,393.58	31,052,462.61	7,102,473.93	6,744,741.02	23,949,988.68
	MU.10						
PRG		SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	4,600,000.00	6,176,898.79	997,706.00	997,706.00	5,179,192.79
	E050						
PRG		DEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,083,260.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	H001						



MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
CORRESPONDIENTE AL 1er. Trimestre 2019



U.R.	PROG. PPTARIO	DESCRIPCION	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo de 2019	Devengado al 31 de Marzo de 2019	Pagado al 31 de Marzo de 2019	Subejercicio al 31 de Marzo de 2019
PRG	K038	MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	20,236,133.14	24,775,563.82	6,104,767.93	5,747,035.02	18,670,795.89
UA	MU.11	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	41,268,287.05	41,773,697.80	8,678,935.29	8,535,370.07	33,094,762.51
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	41,268,287.05	41,773,697.80	8,678,935.29	8,535,370.07	33,094,762.51
UA	MU.12	DIRECCION DE TRANSITO	4,442,929.97	4,661,242.83	996,103.87	980,361.75	3,665,138.96
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	4,442,929.97	4,661,242.83	996,103.87	980,361.75	3,665,138.96
UA	MU.13	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	12,413,864.60	22,221,851.89	6,042,095.97	6,001,031.20	16,179,755.92
PRG	H001	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	9,000,000.00	12,000,000.00	2,009,771.74	2,009,771.74	9,990,228.26
PRG	L001	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	1,000,000.00	7,788,930.89	3,415,335.08	3,378,484.47	4,373,595.81
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,413,864.60	2,432,921.00	616,989.15	612,774.99	1,815,931.85
UA	MU.14	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1,398,763.11	1,445,047.91	309,453.22	306,761.13	1,135,594.69
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,398,763.11	1,445,047.91	309,453.22	306,761.13	1,135,594.69
UA	MU.15	DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	1,221,402.89	1,249,060.36	217,255.60	214,571.31	1,031,804.76
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,221,402.89	1,229,060.36	214,201.80	211,517.51	1,014,858.56
PRG	P013	EQUIDAD DE GÉNERO	0.00	20,000.00	3,053.80	3,053.80	16,946.20
UA	MU.16	DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	9,297,946.36	10,100,674.07	2,155,078.18	2,128,872.63	7,945,595.89



**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
CORRESPONDIENTE AL 1er. Trimestre 2019**



U.R	PROG. PPTARIO	DESCRIPCION	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo de 2019	Devengado al 31 de Marzo de 2019	Pagado al 31 de Marzo de 2019	Subejercicio al 31 de Marzo de 2019
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	9,297,946.36	10,100,674.07	2,155,078.18	2,128,872.63	7,945,595.89
UA	MU.17	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2,867,020.73	2,966,088.08	649,126.95	638,565.14	2,316,961.13
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,867,020.73	2,966,088.08	649,126.95	638,565.14	2,316,961.13
UA	MU.18	COORDINACIÓN DEL DIF	13,229,624.03	13,451,939.38	2,968,730.97	2,891,286.16	10,483,208.41
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	13,229,624.03	13,451,939.38	2,968,730.97	2,891,286.16	10,483,208.41
UA	MU.20	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	772,120.04	798,047.49	146,136.06	144,774.57	651,911.43
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	772,120.04	798,047.49	146,136.06	144,774.57	651,911.43

NOTA: ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION Y 65 FRACCION III, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, APROBADO POR UNANIMIDAD EN EL ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO N° V DE FECHA 02 DE MAYO DE 2019, EN EL ACUERDO N° III.V.02.05.2019 DE LA HOJA NUMERO 11 (ONCE). POR EL HONORABLE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA.

L.C.P. ERNESTO PRIEGO LOPEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION



PROFA. MARIA ASUNCION SILVAN MENDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
CORRESPONDIENTE AL 1er. Trimestre 2019
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PROCEDENCIA




FUENTE	DESCRIPCION	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo de 2019	Devengado al 31 de Marzo de 2019	Pagado al 31 de Marzo de 2019	Subejercicio al 31 de Marzo de 2019
POA	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	245,860,600.00	263,891,274.75	50,934,905.38	49,882,587.96	212,956,369.37
1	RECURSOS FISCALES	173,093,500.00	192,696,110.59	43,460,767.29	42,672,739.24	149,235,343.30
011	PARTICIPACIONES 2019	167,171,000.00	183,247,758.00	41,124,504.96	40,601,904.52	142,123,253.04
012	PARTICIPACIONES REMANENTES 2018	0.00	483,814.83	475,744.18	475,744.18	8,070.65
013	ISR PARTICIPABLE REMANENTES 2018	0.00	199,301.63	199,300.00	199,300.00	1.63
014	2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINA REMANENTES 2018	0.00	34,155.94	34,155.94	34,155.94	0.00
016	ISR PARTICIPABLE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	PARTICIPACIONES REMAN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	PARTICIPACIONES REMANENTES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046	ISR PARTICIPABLE 2019	5,922,500.00	7,610,243.19	1,066,574.28	1,066,574.28	6,543,668.91
047	FONDO RESARCIMIENTO CONTRIBUCIONES ESTATALES (2.5% IMPUESTO SOBRE	0.00	1,120,837.00	560,487.93	295,060.32	560,349.07
049	IMPUESTO SOBRE NOMINA REMANENTES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	8,797,100.00	9,432,602.72	2,300,895.52	2,121,861.76	7,131,707.20
102	INGRESOS PROPIOS GENERADOS 2019	8,797,100.00	8,797,100.00	1,666,913.92	1,526,385.20	7,130,186.08
103	INGRESOS DE GESTION REMANENTES 2018	0.00	629,645.79	628,124.68	589,619.64	1,521.11
104	INGRESOS DE GESTION REMANENTES 2017	0.00	5,856.93	5,856.92	5,856.92	0.01
5	RECURSOS FEDERALES	62,543,000.00	60,245,744.60	4,838,314.23	4,758,461.49	55,407,430.37
048	SUBSIDIO FORTASEG 2019	10,701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	FORTASEG 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HIDROCARBUROS REMANENTES 2018	0.00	935,107.74	31,383.80	31,383.80	903,723.94
23J	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE	5,790,000.00	5,790,000.00	0.00	0.00	5,790,000.00
334	FONDO III (FISMDF) 2019	22,322,000.00	27,254,740.71	0.00	0.00	27,254,740.71
335	FONDO IV (FORTAMUN) 2019	23,730,000.00	26,084,846.31	4,645,417.48	4,569,952.32	21,439,428.83
336	FONDO IV REMANENTES 2018	0.00	181,049.84	161,512.95	157,125.37	19,536.89
337	FONDO III REMANENTE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338	FONDO IV (FORTAMUN) 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
348	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	1,427,000.00	1,516,816.84	334,928.34	329,525.47	1,181,888.50
021	REC TRANSF TRANSITO 2019	1,427,000.00	1,427,000.00	313,660.08	308,257.21	1,113,339.92
023	TRANSITO CONVENIO REMANENTES 2018	0.00	68,548.58	0.00	0.00	68,548.58
024	TRANSITO CONVENIO REMANENTES 2017	0.00	21,268.26	21,268.26	21,268.26	0.00

NOTA: ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION Y 65 FRACCION III, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, APROBADO POR UNANIMIDAD EN EL ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO N° V DE FECHA 02 DE MAYO DE 2019, EN EL ACUERDO N° III.V.02.05.2019 DE LA HOJA NUMERO 11 (ONCE), POR EL HONORABLE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA.

L.C.P. ERNESTO PRIEGO LOPEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION



SINCCION SIV
CENTA MUNICIPAL



PROFA. MARIA ASUNCION SILVAN MENDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
CORRESPONDIENTE AL 1er. Trimestre 2019**



RESUMEN POR TIPO DE GASTO

U.R.	DESCRIPCION	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo de 2019	Devengado al 31 de Marzo de 2019	Pagado al 31 de Marzo de 2019	Subejercicio al 31 de Marzo de 2019
POA	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	245,860,600.00	263,891,274.75	50,934,905.38	49,882,587.96	212,956,369.37
1	GASTO CORRIENTE	235,777,339.56	249,439,583.31	48,925,133.64	47,872,816.22	200,514,449.67
	SERVICIOS PERSONALES	173,684,244.58	175,494,411.15	38,149,902.37	37,639,081.52	137,344,508.78
1000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,720,313.06	10,585,421.70	2,184,305.85	2,043,241.08	8,401,115.85
2000	SERVICIOS GENERALES	9,262,681.92	23,469,909.91	8,440,684.30	8,040,252.50	15,029,225.61
3000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	700,000.00	700,000.00	150,241.12	150,241.12	549,758.88
4000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	46,410,100.00	39,189,840.55	0.00	0.00	39,189,840.55
7000						
2	GASTO DE CAPITAL	0.00	2,451,691.44	0.00	0.00	2,451,691.44
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	2,351,691.44	0.00	0.00	2,351,691.44
6000						
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUI	10,083,260.44	12,000,000.00	2,009,771.74	2,009,771.74	9,990,228.26
	DEUDA PÚBLICA	10,083,260.44	12,000,000.00	2,009,771.74	2,009,771.74	9,990,228.26
9000						

NOTA: ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION Y 65 FRACCION III, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, APROBADO POR UNANIMIDAD EN EL ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO N° V DE FECHA 02 DE MAYO DE 2019, EN EL ACUERDO N° III.V.02.05.2019 DE LA HOJA NUMERO 11 (ONCE) POR EL HONORABLE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA.

L.C.P. ERNESTO PRIEGO LOPEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION



PROFA. MARIA ASUNCION SILVAN MENDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	folio	III_CICLO DE RECURSO	III_BAMO	III_MODALIDAD	III_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IV_CICLO DE RECURSO	IV_BAMO	IV_MODALIDAD	IV_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_INICIATIVA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION ELECTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB018180201141330	2018	4	U	7					Adquisición	30,000.00	[R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}]	K024-003.- Implementacion Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios (Equipamiento)	27	Tabasco	9	Jalapa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	K024-003	N	0	0	34,600
2019	1	TAB018180201141202	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,250,046.43	[R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390046.43, modificado:1362078.66}]	K008-006.- Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Tramos Aislados (Terrestre)	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	K008-006	N	0	0	751
2019	1	TAB100401437612	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	1,480,000.00	[R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480000.0, modificado:1478184.22}]	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERÍA TEQUILA PRIMERA LA AURORA - 359435	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO DE JALAPA	359435	S	611	600	0
2019	1	TAB180401475751	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	25,874.99	[R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25874.99, modificado:25620.6}]	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERÍA TEQUILA TERCERA - 421916	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO DE JALAPA	421916	S	117	102	0
2019	1	TAB17170401041389	2017	23	U	128					Proyecto de inversión	2,400,000.00	[R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2362668.07}]	K008-023.-Reconstrucción De Carpeta Asfaltica En Tramos Aislados Del Camino A Tequila 1a. Seccion "La Aurora" - Benito Gonzalez, Del Km 0.000 Al 3.600 En Ra. Tequila 1a Seccion (La Aurora) - 5530129	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	K008-023	N	0	0	0
2019	1	TAB17170401050854	2017	23	U	135					Proyecto de inversión	2,297,547.82	[R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297547.82, modificado:1991328.53}]	K035-004.- Construccion De Cancha De Futbol 7 En La Ra. Chiplinar 4ta. Sec. Del Municipio De Jalapa, Tabasco	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	K035-004	N	0	0	640
2019	1	TAB17170300963249	2017	23	U	128					Proyecto de inversión	6,500,000.00	[R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:3381929.41}]	K008-014.- Construccion De Pavimento Asfaltico Tramo, Chiplinar 4ta Seccion - Chiplinar 1ra Seccion Puente Guayacan En La Ra. Chiplinar 1ra. Seccion	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	K008-014 4794	N	0	0	0
2019	1	TAB17170401050848	2017	23	U	135					Proyecto de inversión	2,297,547.82	[R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297547.82, modificado:2287980.19}]	K035-003.- Construccion De Cancha De Futbol 7 En El Pob. Jehuacapa Del Municipio De Jalapa, Tabasco	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	K035-003	N	0	0	627
2019	1	TAB17170401050861	2017	23	U	135					Proyecto de inversión	1,800,000.00	[R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1773339.84}]	K035-005.- Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre De 19 X 33 M. En La Ra. San Juan El Alto 1ra Secc.	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	K035-005	N	0	0	720

Forme sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

FOLIO	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS CASSETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
			GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
AB18180201141330	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:CD. JALAPA, lon:-92.812171, lat:17.719729}}	09-03-2018	01-12-2018	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
AB18180201141282	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.814722, lat:17.8675}}	16-06-2018	01-07-2018	1,382,078.66	1,382,078.66	1,382,078.66	1,382,078.66	1,382,078.66	{cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FEFMPH-014-018, contratista:EDUARDO RUIZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:1382082.24, importe_modificado:1382082.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1280793/proyecto_PROCESO, 1280793/proyecto_FIN, 1280793/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
AB180401437612	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6719.0, meta_modificada:6719.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - TEQUILA 1RA LA AURORA MARGEN DERECHO KILOMETRO 35 + 000 RANCHERIA TEQUILA 1RA. SECCION (LA AURORA), 86830 TEQUILA 1RA. SECCION (LA AURORA), JALAPA TABASCO ENTRE Y, GLORIETA JALAPA-VILLAHERMOSA A 17 KM, lon:-92.7257226, lat:17.87759865}}	29-10-2018	21-11-2018	1,478,184.22	1,478,184.22	1,478,184.22	1,478,184.22	1,478,184.22	{cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-MJAL-DOOTSM-FISMDF-020-018, contratista:ARQ-3 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:3695465.55, importe_modificado:3695465.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6719.0}}	{1437612/proyecto_PROCESO, 1437612/proyecto_FIN, 1437612/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
TAB180401475751	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - TEQUILA 3RA SECC MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 000 RANCHERIA TEQUILA 3RA. SECCION (INDEPENDENCIA), 86830 TEQUILA 3RA. SECCION (INDEPENDENCIA), JALAPA TABASCO ENTRE Y, GLORIETA JALAPA-VILLAHERMOSA ENT, lon:-92.72020274, lat:17.90984363}}	01-12-2018	31-12-2018	25,620.00	25,620.00	25,620.00	25,620.00	25,620.00	{cfo1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAD0072018, contratista:TECNISUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:895265.51, importe_modificado:895265.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1475751/proyecto_INICIO, 1475751/proyecto_FIN, 1475751/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
TAB17170401041389	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:BENITO GONZALEZ, DEL KM 0 000 AL 3 600 EN RA. TEQUILA 1A SECCION (LA AURORA), lon:-92.812171, lat:17.719729}}	01-01-2017	01-12-2017	2,362,668.07	2,362,668.07	2,362,668.07	2,362,668.07	2,362,668.07	{cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-PDR-001-018, contratista:CONSORCIO DOMAGUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2362905.89, importe_modificado:2362905.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1176469/proyecto_INICIO, 1176469/proyecto_FIN, 1176469/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
TAB17170401050854	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:CARRETERA PRINCIPAL DE LA RA. CHIPILINAR 4TA. SECC., lon:-92.781111, lat:17.796666}}	23-11-2017	01-12-2017	1,991,328.53	1,991,328.53	1,991,328.53	1,991,328.53	1,991,328.53	{cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RG23-027-017, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2269094.88, importe_modificado:2269094.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1187224/proyecto_PROCESO, 1187224/proyecto_INICIO, 1187224/proyecto_FIN, 1187224/proyecto_PROCESO, 1187224/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
TAB17170300963249	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:AL KM. 2 100; 17.782444; -92.778992} (DEL KM 1 201; 17.780051; -92.770422) (AL KM 2 712; 17.777745; -92.779455) (DEL KM 2 101; 17.782608; -92.778726) (AL KM 1 200; 17.786081; -92.770357) (DEL KM 0 000; 17.794254; -92.780026), lon:-92.812171, lat:17.719729}}	01-01-2017	01-12-2017	3,381,929.41	3,381,929.41	3,381,929.41	3,381,929.41	3,381,929.41	{cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-PDR-023-017, contratista:FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE S. DE RL DE CV., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:6415519.13, importe_modificado:6415519.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1097013/proyecto_INICIO, 1097013/proyecto_PROCESO, 1097013/proyecto_INICIO, 1097013/proyecto_FIN, 1097013/proyecto_PROCESO, 1097013/proyecto_FIN, 1097013/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
TAB17170401050848	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POB. JAHUACAPA, lon:-92.631388, lat:17.737777}}	23-11-2017	31-12-2017	2,267,980.18	2,267,980.18	2,267,980.18	2,267,980.18	2,267,980.18	{cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RG23-028-017, contratista:GENARO VAZQUEZ HERBERT, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2297547.82, importe_modificado:2297547.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1187217/proyecto_INICIO, 1187217/proyecto_PROCESO, 1187217/proyecto_FIN, 1187217/proyecto_INICIO, 1187217/proyecto_PROCESO, 1187217/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
TAB17170401050861	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CARRETERA PRINCIPAL DE LA RA. SAN JUAN EL ALTO 1RA. SECC., lon:-92.726111, lat:17.794444}}	23-11-2017	01-12-2017	1,773,339.84	1,773,339.84	1,773,339.84	1,773,339.84	1,773,339.84	{cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RG23-026-017, contratista:CECILIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:1773345.05, importe_modificado:1773345.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1187231/proyecto_PROCESO, 1187231/proyecto_FIN, 1187231/proyecto_INICIO, 1187231/proyecto_PROCESO, 1187231/proyecto_INICIO, 1187231/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	

[Handwritten signatures and marks]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	folio	II1_CICLO DE RECURSO	II1_RAMO	II1_MODALIDAD	II1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II2_CICLO DE RECURSO	II2_RAMO	II2_MODALIDAD	II2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB17170401025499	2017	33	I	4					Proyecto de inversión	70,722.65	{II1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70722.65, modificado:69739.2}}	F015-004.- Construcción De Pisos Firmes En La Ra Montaña - 300328	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	300328	N	0	0	20
2019	1	TAB17170401025506	2017	33	I	4					Proyecto de inversión	217,776.73	{II1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217776.73, modificado:216736.82}}	F015-027.- Construcción De Techos Firmes En La Ra. San Miguel Añuera - 329752	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	329752	N	0	0	96
2019	1	TAB17170401025508	2017	33	I	4					Proyecto de inversión	45,370.15	{II1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45370.15, modificado:45122.87}}	F015-031.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería La Unión Clavo La Victoria - 331105	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	331105	N	0	0	20
2019	1	TAB17170401025510	2017	33	I	4					Proyecto de inversión	99,814.33	{II1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99814.33, modificado:99258.78}}	F015-037.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería San Marcos - 333105	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	333105	N	0	0	44
2019	1	TAB17170401025512	2017	33	I	4					Proyecto de inversión	84,867.18	{II1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84867.18, modificado:82862.61}}	F015-016.- Construcción De Pisos Firmes En El Ejido San Miguel Añuera - 309812	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	309812	N	0	0	24
2019	1	TAB17170401025525	2017	33	I	4					Proyecto de inversión	127,300.77	{II1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127300.77, modificado:125244.92}}	F015-023.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Tequila Cuarta - 328594	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	328594	N	0	0	36
2019	1	TAB17170401025489	2017	33	I	4					Proyecto de inversión	117,962.40	{II1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117962.4, modificado:117395.25}}	F015-029.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería Calicanto Primera - 330032	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	330032	N	0	0	52
2019	1	TAB17170401025497	2017	33	I	4					Proyecto de inversión	84,867.18	{II1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84867.18, modificado:83657.65}}	F015-012.- Construcción De Pisos Firmes En El Poblado Francisco J Santamaría - 306911	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	306911	N	0	0	24
2019	1	TAB17170401025509	2017	33	I	4					Proyecto de inversión	70,722.65	{II1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70722.65, modificado:70131.74}}	F015-007.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería La Unión Clavo La Victoria - 300782	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	300782	N	0	0	20
2019	1	TAB17170401025514	2017	33	I	4					Proyecto de inversión	90,740.30	{II1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90740.3, modificado:90152.61}}	F015-043.- Construcción De Techos Firmes En El Pob. Aquiles Serdán Primera - 328331	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	328331	N	0	0	32

[Handwritten signatures and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
						RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
TAB17170401025499	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86863 TRAMO CD. DE JALAPA - RA. MONTAÑA KILOMETRO 7 000 RANCHERIA MONTAÑA, 86863 MONTAÑA, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA C, lon:-92.80756236, lat:17.66841277}}	21-12-2017	01-12-2017	69,739.20	69,739.20	69,739.20	69,739.20	69,739.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FII-030-017, contratista:GRUPO POPOL VUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2775908.72, importe_modificado:2775908.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160579/proyecto_PROCESO, 1160579/proyecto_INICIO, 1160579/proyecto_FIN, 1160579/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025506	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86846 TRAMO CD DE JALAPA - EJIDO SAN MIGUEL AFUERA KILOMETRO 15 000 EJIDO SAN MIGUEL AFUERA, 86846 SAN MIGUEL AFUERA, JALA, lon:-92.78884597, lat:17.74238593}}	21-12-2017	01-12-2017	216,736.82	216,736.82	216,736.82	216,736.82	216,736.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FII-029-17, contratista:OSCAR MARTINEZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2030851.44, importe_modificado:2030851.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160586/proyecto_FIN, 1160586/proyecto_INICIO, 1160586/proyecto_PROCESO, 1160586/proyecto_FIN, 1160586/proyecto_INICIO, 1160586/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025508	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86854 TRAMO CD DE JALAPA - RA. LA UNION KILOMETRO 14 000 RANCHERIA LA UNION (CLAVO DE LA VICTORIA), 86854 LA UNION (CLAVO), lon:-92.85104651, lat:17.80414853}}	21-12-2017	01-12-2017	45,122.87	45,122.87	45,122.87	45,122.87	45,122.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FII-029-17, contratista:OSCAR MARTINEZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2030851.44, importe_modificado:2030851.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160588/proyecto_INICIO, 1160588/proyecto_PROCESO, 1160588/proyecto_FIN, 1160588/proyecto_PROCESO, 1160588/proyecto_FIN, 1160588/proyecto_INICIO, 1160588/proyecto_PROCESO, 1160588/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025510	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86843 TRAMO CD DE JALAPA - RA. SAN MARCOS KILOMETRO 14 000 RANCHERIA SAN MARCOS, 86843 SAN MARCOS, JALAPA TABASCO ENTRE CA, lon:-92.82352442, lat:17.79092568}}	21-12-2017	01-12-2017	99,258.78	99,258.78	99,258.78	99,258.78	99,258.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FII-029-17, contratista:OSCAR MARTINEZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2030851.44, importe_modificado:2030851.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160590/proyecto_INICIO, 1160590/proyecto_PROCESO, 1160590/proyecto_FIN, 1160590/proyecto_PROCESO, 1160590/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025512	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86840 TRAMO CD DE JALAPA - EJIDO SAN MIGUEL AFUERA KILOMETRO 22 000 EJIDO SAN MIGUEL AFUERA, 86840 SAN MIGUEL AFUERA, JALAPA, lon:-92.73546414, lat:17.76269929}}	21-12-2017	01-12-2017	82,882.61	82,882.61	82,882.61	82,882.61	82,882.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FII-030-017, contratista:GRUPO POPOL VUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2775908.72, importe_modificado:2775908.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160592/proyecto_FIN, 1160592/proyecto_INICIO, 1160592/proyecto_PROCESO, 1160592/proyecto_FIN, 1160592/proyecto_INICIO, 1160592/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025525	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:85, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86830 TRAMO CD DE JALAPA - RA. TEQUILA 4TA KILOMETRO 36 000 RANCHERIA TEQUILA 4TA SECCIÓN, 86830 TEQUILA 4TA SECCIÓN, JA, lon:-92.70730829, lat:17.86953811}}	21-12-2017	01-12-2017	125,244.92	125,244.92	125,244.92	125,244.92	125,244.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FII-030-017, contratista:GRUPO POPOL VUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2775908.72, importe_modificado:2775908.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160605/proyecto_INICIO, 1160605/proyecto_PROCESO, 1160605/proyecto_FIN, 1160605/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025489	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86860 TRAMO CD DE JALAPA - RA. CALICANTO 1RA KILOMETRO 20 000 RANCHERIA CALICANTO 1RA SECCIÓN, 86860 CALICANTO 1RA SECCIÓN, lon:-92.73266431, lat:17.65169251}}	21-12-2017	01-12-2017	117,395.25	117,395.25	117,395.25	117,395.25	117,395.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FII-029-17, contratista:OSCAR MARTINEZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2030851.44, importe_modificado:2030851.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160569/proyecto_PROCESO, 1160569/proyecto_INICIO, 1160569/proyecto_PROCESO, 1160569/proyecto_FIN, 1160569/proyecto_PROCESO, 1160569/proyecto_FIN, 1160569/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025497	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86854 TRAMO CD DE JALAPA - FRANCISCO I. SANTAMARIA KILOMETRO 14 000 PUEBLO FRANCISCO I. SANTAMARIA (CACAO), 86854 FRANCISCO, lon:-92.85714058, lat:17.82670428}}	21-12-2017	01-12-2017	83,957.65	83,957.65	83,957.65	83,957.65	83,957.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FII-030-017, contratista:GRUPO POPOL VUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2775908.72, importe_modificado:2775908.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160577/proyecto_FIN, 1160577/proyecto_PROCESO, 1160577/proyecto_INICIO, 1160577/proyecto_PROCESO, 1160577/proyecto_FIN, 1160577/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025509	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86854 TRAMO CD. DE JALAPA - RA. LA UNION KILOMETRO 12 000 RANCHERIA LA UNION (CLAVO DE LA VICTORIA), 86854 LA UNION (CLAVO), lon:-92.85194973, lat:17.80378079}}	21-12-2017	01-12-2017	70,131.74	70,131.74	70,131.74	70,131.74	70,131.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FII-030-017, contratista:GRUPO POPOL VUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2775908.72, importe_modificado:2775908.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160589/proyecto_INICIO, 1160589/proyecto_PROCESO, 1160589/proyecto_FIN, 1160589/proyecto_INICIO, 1160589/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025514	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:46, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 8683 TRAMO CD DE JALAPA - RA. AQUILES SERDAN 1RA KILOMETRO 28 000 RANCHERIA AQUILES SERDAN 1RA SECCIÓN, 86837 AQUILES SERDAN, lon:-92.73891643, lat:17.824075}}	21-12-2017	01-12-2017	90,152.90	90,152.90	90,152.90	90,152.90	90,152.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FII-029-17, contratista:OSCAR MARTINEZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2030851.44, importe_modificado:2030851.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160594/proyecto_PROCESO, 1160594/proyecto_FIN, 1160594/proyecto_PROCESO, 1160594/proyecto_INICIO, 1160594/proyecto_FIN, 1160594/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

Handwritten signature and initials

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	folio	IT_CICLO DE RECURSO	IT_RAMO	IT_MODALIDAD	IT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT_CICLO DE RECURSO	IT_RAMO	IT_MODALIDAD	IT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICADOR	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	1	TAB17170401025522	2017	33	I	4					Proyecto de inversión	145,184.49	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145184.49, modificado:144487.03})	F015-033.- Construcción De Techos Firmes En El Ejido Emiliano Zapata - 331325	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	331325	N	0	0	0	64
2019	1	TAB17170401025483	2017	33	I	4					Proyecto de inversión	45,370.15	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45370.15, modificado:45160.52})	F015-042.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería Aquiles Serdan Segunda - 333652	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	333652	N	0	0	0	20
2019	1	TAB17170401025465	2017	33	I	4					Proyecto de inversión	127,036.43	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127036.43, modificado:126420.82})	F015-032.- Construcción De Techos Firmes En El Poblado Astapa - 331191	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	331191	N	0	0	0	52
2019	1	TAB17170401025498	2017	33	I	4					Proyecto de inversión	54,444.18	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54444.18, modificado:53829.79})	F015-028.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería Montaña - 328875	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	329876	N	0	0	0	24
2019	1	TAB17170401025505	2017	33	I	4					Proyecto de inversión	54,444.18	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54444.18, modificado:54030.51})	F015-039.- Construcción De Techos Firmes En El Ejido San Miguel Añuera - 333257	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	333257	N	0	0	0	44
2019	1	TAB17170401025507	2017	33	I	4					Proyecto de inversión	353,613.24	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353613.24, modificado:345605.76})	F015-003.- Construcción De Pisos Firmes En La Ra. San Miguel Añuera - 300270	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	300270	N	0	0	0	100
2019	1	TAB17170401025519	2017	33	I	4					Proyecto de inversión	70,722.65	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70722.65, modificado:70284.17})	F015-017.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Huasta Y Tequila Segunda - 328060	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	328060	N	0	0	0	20
2019	1	TAB17170401025520	2017	33	I	4					Proyecto de inversión	208,702.70	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208702.7, modificado:207101.52})	F015-034.- Construcción De Techos Firmes En El Ejido Victor Fernandez Manero Segunda - 332140	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	332140	N	0	0	0	52
2019	1	TAB17170401025468	2017	33	I	4					Proyecto de inversión	127,300.77	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127300.77, modificado:126410.03})	F015-008.- Construcción De Pisos Firmes En El Poblado Astapa - 304389	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	304389	N	0	0	0	36

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

FOLIO	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO					
TAB17170401025522	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86855 TRAMO CD DE JALAPA - EJIDO EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 10 000 EJIDO EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, JALAPA TAB, lon:-92.85012693, lat:17.72241699}}	21-12-2017	01-12-2017	144,487.03	144,487.03	144,487.03	144,487.03	144,487.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FII-029-17, contratista:OSCAR MARTINEZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2030851.44, importe_modificado:2030851.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160602/proyecto_FIN, 1160602/proyecto_INICIO, 1160602/proyecto_FIN, 1160602/proyecto_PROCESO, 1160602/proyecto_INICIO, 1160602/proyecto_PROCESO, 1160602/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025483	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86837 TRAMO CD DE JALAPA - RA. AQUILES SERDAN 2DA KILÓMETRO 32 000 RANCHERIA AQUILES SERDAN 2DA SECCIÓN, 86837 AQUILES SE, lon:-92.73839815, lat:17.84647892}}	21-12-2017	01-12-2017	45,160.52	45,160.52	45,160.52	45,160.52	45,160.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FII-029-17, contratista:OSCAR MARTINEZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2030851.44, importe_modificado:2030851.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160563/proyecto_FIN, 1160563/proyecto_INICIO, 1160563/proyecto_PROCESO, 1160563/proyecto_FIN, 1160563/proyecto_PROCESO, 1160563/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025485	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86854 TRAMO CD DE JALAPA - POB. ASTAPA KILÓMETRO 12 000 PUEBLO ASTAPA, 86854 ASTAPA, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA EJIDO, lon:-92.84860588, lat:17.78123551}}	21-12-2017	01-12-2017	126,420.82	126,420.82	126,420.82	126,420.82	126,420.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FII-029-17, contratista:OSCAR MARTINEZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2030851.44, importe_modificado:2030851.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160565/proyecto_PROCESO, 1160565/proyecto_INICIO, 1160565/proyecto_PROCESO, 1160565/proyecto_FIN, 1160565/proyecto_PROCESO, 1160565/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025498	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86863 TRAMO CD DE JALAPA - RA. MONTAÑA KILÓMETRO 16 000 RANCHERIA MONTAÑA, 86863 MONTAÑA, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA R, lon:-92.80488826, lat:17.66756676}}	21-12-2017	01-12-2017	53,829.79	53,829.79	53,829.79	53,829.79	53,829.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FII-029-17, contratista:OSCAR MARTINEZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2030851.44, importe_modificado:2030851.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160578/proyecto_PROCESO, 1160578/proyecto_FIN, 1160578/proyecto_INICIO, 1160578/proyecto_PROCESO, 1160578/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025505	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86840 TRAMO CD DE JALAPA - EJIDO SAN MIGUEL AFUERA KILÓMETRO 22 0 EJIDO SAN MIGUEL AFUERA, 86840 SAN MIGUEL AFUERA, JALAPA, lon:-92.78524108, lat:17.74214055}}	21-12-2017	01-12-2017	54,030.51	54,030.51	54,030.51	54,030.51	54,030.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FII-029-17, contratista:OSCAR MARTINEZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2030851.44, importe_modificado:2030851.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160585/proyecto_INICIO, 1160585/proyecto_PROCESO, 1160585/proyecto_FIN, 1160585/proyecto_PROCESO, 1160585/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025507	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86 TRAMO CD DE JALAPA - EJ. SAN MIGUEL AFUERA KILÓMETRO 7 0 EJIDO SAN MIGUEL AFUERA, 86840 SAN MIGUEL AFUERA, JALAPA TABA, lon:-92.78652854, lat:17.74025043}}	21-12-2017	01-12-2017	345,605.76	345,605.76	345,605.76	345,605.76	345,605.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FII-030-017, contratista:GRUPO POPOL VUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2775908.72, importe_modificado:2775908.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160587/proyecto_INICIO, 1160587/proyecto_PROCESO, 1160587/proyecto_FIN, 1160587/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025519	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:55, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86830 TRAMO CD DE JALAPA - RA. TEQUILA 2DA KILÓMETRO 30 000 RANCHERIA TEQUILA 2DA SECCIÓN, 86830 TEQUILA 2DA SECCIÓN, JA, lon:-92.71900888, lat:17.89643066}}	21-12-2017	01-12-2017	70,284.17	70,284.17	70,284.17	70,284.17	70,284.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FII-030-017, contratista:GRUPO POPOL VUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2775908.72, importe_modificado:2775908.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160599/proyecto_FIN, 1160599/proyecto_PROCESO, 1160599/proyecto_INICIO, 1160599/proyecto_FIN, 1160599/proyecto_PROCESO, 1160599/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025520	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86835 TRAMO CD DE JALAPA - RA. VICTOR FERNANDEZ MANERO 2DA KILÓMETRO 30 000 RANCHERIA VICTOR FERNANDEZ MANERO 2DA SECCIÓN, lon:-92.81438732, lat:17.86379281}}	21-12-2017	01-12-2017	207,101.52	207,101.52	207,101.52	207,101.52	207,101.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FII-029-17, contratista:OSCAR MARTINEZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2030851.44, importe_modificado:2030851.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160600/proyecto_INICIO, 1160600/proyecto_PROCESO, 1160600/proyecto_FIN, 1160600/proyecto_PROCESO, 1160600/proyecto_FIN, 1160600/proyecto_PROCESO, 1160600/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025466	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86854 TRAMO CD DE JALAPA - POB. ASTAPA KILÓMETRO 10 000 PUEBLO ASTAPA, 86854 ASTAPA, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA EJ. EI, lon:-92.84968915, lat:17.78274752}}	21-12-2017	01-12-2017	126,410.03	126,410.03	126,410.03	126,410.03	126,410.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FII-030-017, contratista:GRUPO POPOL VUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2775908.72, importe_modificado:2775908.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160566/proyecto_INICIO, 1160566/proyecto_FIN, 1160566/proyecto_PROCESO, 1160566/proyecto_FIN, 1160566/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	folio	IT_CICLO DE RECURSO	IT_RAMO	IT_MODALIDAD	IT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT_CICLO DE RECURSO	IT_RAMO	IT_MODALIDAD	IT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	1	TAB17170401025487	2017	33	1	4					Proyecto de inversión	84,867.18	{IT: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84867.18, modificado:83599.34}}	F015-018.- Construcción De Pisos Firmes En La Colonia Benito González - 328102	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	328102	N	0	0	0	24
2019	1	TAB17170401025490	2017	33	1	4					Proyecto de inversión	99,011.71	{IT: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99011.71, modificado:95980.35}}	F015-005.- Construcción De Pisos Firmes En La Ra Calcanco Primera - 300512	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	300512	N	0	0	0	28
2019	1	TAB17170401025500	2017	33	1	4					Proyecto de inversión	99,011.71	{IT: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99011.71, modificado:98988.32}}	F015-021.- Construcción De Pisos Firmes En La Rancheria Puyacatlan Sur - 328370	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	328370	N	0	0	0	28
2019	1	TAB17170401025521	2017	33	1	4					Proyecto de inversión	113,156.24	{IT: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113156.24, modificado:112434.62}}	F015-010.- Construcción De Pisos Firmes En El Ejido Victor Fernandez Manero Segunda - 305817	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	305817	N	0	0	0	32
2019	1	TAB17170401025516	2017	33	1	4					Proyecto de inversión	45,370.15	{IT: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45370.15, modificado:45045.08}}	F015-035.- Construcción De Techos Firmes En La Rancheria Lomas De Vidal - 332290	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	332290	N	0	0	0	20
2019	1	TAB17170401025488	2017	33	1	4					Proyecto de inversión	54,444.18	{IT: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54444.18, modificado:54176.05}}	F015-041.- Construcción De Techos Firmes En La Colonia Benito Gonzalez - 333586	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	333586	N	0	0	0	24
2019	1	TAB17170401025493	2017	33	1	4					Proyecto de inversión	127,300.77	{IT: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127300.77, modificado:123583.71}}	F015-006.- Construcción De Pisos Firmes En La Rancheria Calcanco Segunda - 300654	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	300654	N	0	0	0	36
2019	1	TAB17170401025494	2017	33	1	4					Proyecto de inversión	45,370.15	{IT: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45370.15, modificado:45140.44}}	F015-038.- Construcción De Techos Firmes En La Rancheria Chipilnán Primera - 333180	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	333180	N	0	0	0	20
2019	1	TAB17170401025496	2017	33	1	4					Proyecto de inversión	45,370.15	{IT: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45370.15, modificado:45100.29}}	F015-036.- Construcción De Techos Firmes En El Poblado Francisco J Santamaría - 331494	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	331494	N	0	0	0	20
2019	1	TAB17170401025513	2017	33	1	4					Proyecto de inversión	113,156.24	{IT: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113156.24, modificado:110156.2}}	F015-020.- Construcción De Pisos Firmes En La Rancheria Aquiles Serdan Primera - 328257	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	328257	N	0	0	0	32

[Handwritten signatures and marks]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

FOLIO	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERIGADO	EJERCIDO	PAGADO					
TAB17170401025487	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:9, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86930 TRAMO CD DE JALAPA - COL. BENITO GONZALEZ KILÓMETRO 30 000 RANCHERIA BENITO GONZÁLEZ, 86830 BENITO GONZÁLEZ, JALAPA, lon:-92.70751845, lat:17.86952589}}	21-12-2017	01-12-2017	83,599.34	83,599.34	83,599.34	83,599.34	83,599.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP MJAL-DOOTSM-RAMO33-FIII-030-017, contralista:GRUPO POPOL VUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2775908.72, importe_modificado:2775908.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160567/proyecto_INICIO, 1160567/proyecto_PROCESO, 1160567/proyecto_INICIO, 1160567/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025490	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:9, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86853 TRAMO CD. DE JALAPA - RA. CALICANTO 1RA KILÓMETRO 12 0 RANCHERIA CALICANTO 1RA. SECCIÓN, 86863 CALICANTO 1RA. SECCIÓN, lon- 92.73085113, lat:17.64996471}}	21-12-2017	01-12-2017	95,980.35	95,980.35	95,980.35	95,980.35	95,980.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP MJAL-DOOTSM-RAMO33-FIII-030-017, contralista:GRUPO POPOL VUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2775908.72, importe_modificado:2775908.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160570/proyecto_FIN, 1160570/proyecto_PROCESO, 1160570/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:9, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86864 TRAMO CD DE JALAPA - RA.PUYACATENGO SUR KILÓMETRO 32 000 RANCHERIA PUYACATENGO SUR, 86864 PUYACATENGO SUR, JALAPA TA, lon- 92.88373206, lat:17.70633849}}	21-12-2017	01-12-2017	98,988.32	98,988.32	98,988.32	98,988.32	98,988.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP MJAL-DOOTSM-RAMO33-FIII-030-017, contralista:GRUPO POPOL VUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2775908.72, importe_modificado:2775908.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160580/proyecto_INICIO, 1160580/proyecto_FIN, 1160580/proyecto_PROCESO, 1160580/proyecto_FIN, 1160580/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025521	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:9, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86835 TRAMO CD DE JALAPA - RA. VICTOR FDEZ MANERO 2DA KILÓMETRO 28 000 RANCHERIA VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 2DA. SECCIÓN (SAN, lon- 92.81488065, lat:17.86485481}}	21-12-2017	01-12-2017	112,434.62	112,434.62	112,434.62	112,434.62	112,434.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP MJAL-DOOTSM-RAMO33-FIII-030-017, contralista:GRUPO POPOL VUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2775908.72, importe_modificado:2775908.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160601/proyecto_INICIO, 1160601/proyecto_PROCESO, 1160601/proyecto_FIN, 1160601/proyecto_INICIO, 1160601/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025516	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:9, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86834 TRAMO CD DE JALAPA - RA. LOMAS DE VIDAL KILÓMETRO 25 000 RANCHERIA LOMAS DE VIDAL, 86834 LOMAS DE VIDAL, JALAPA TABA, lon- 92.82191092, lat:17.83212551}}	21-12-2017	01-12-2017	45,045.08	45,045.08	45,045.08	45,045.08	45,045.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP MJAL-DOOTSM-RAMO33-FIII-029-17, contralista:OSCAR MARTINEZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2030851.44, importe_modificado:2030851.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160596/proyecto_INICIO, 1160596/proyecto_FIN, 1160596/proyecto_INICIO, 1160596/proyecto_FIN, 1160596/proyecto_PROCESO, 1160596/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025488	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:9, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86830 TRAMO CD DE JALAPA - COL. BENITO GONZALEZ KILÓMETRO 38 000 COLONIA BENITO GONZÁLEZ, 86830 BENITO GONZÁLEZ, JALAPA TA, lon- 92.70713222, lat:17.86966885}}	21-12-2017	01-12-2017	54,176.05	54,176.05	54,176.05	54,176.05	54,176.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP MJAL-DOOTSM-RAMO33-FIII-029-17, contralista:OSCAR MARTINEZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2030851.44, importe_modificado:2030851.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160568/proyecto_INICIO, 1160568/proyecto_PROCESO, 1160568/proyecto_FIN, 1160568/proyecto_INICIO, 1160568/proyecto_PROCESO, 1160568/proyecto_FIN, 1160568/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025493	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:9, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86860 TRAMO CD. DE JALAPA - RA. CALICANTO 2DA KILÓMETRO 14 000 RANCHERIA CALICANTO 2DA. SECCIÓN, 86860 CALICANTO 2DA. SECC. lon- 92.72361618, lat:17.87979275}}	21-12-2017	01-12-2017	123,583.71	123,583.71	123,583.71	123,583.71	123,583.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP MJAL-DOOTSM-RAMO33-FIII-030-017, contralista:GRUPO POPOL VUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2775908.72, importe_modificado:2775908.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160573/proyecto_FIN, 1160573/proyecto_PROCESO, 1160573/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025494	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:9, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86843 TRAMO CD DE JALAPA - RA. CHIPLINAR 1RA KILÓMETRO 18 0 RANCHERIA CHIPLINAR 1RA. SECCIÓN, 86843 CHIPLINAR 1RA. SECC. lon- 92.77986884, lat:17.83328393}}	21-12-2017	01-12-2017	45,140.44	45,140.44	45,140.44	45,140.44	45,140.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP MJAL-DOOTSM-RAMO33-FIII-029-17, contralista:OSCAR MARTINEZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2030851.44, importe_modificado:2030851.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160574/proyecto_INICIO, 1160574/proyecto_PROCESO, 1160574/proyecto_INICIO, 1160574/proyecto_PROCESO, 1160574/proyecto_INICIO, 1160574/proyecto_PROCESO, 1160574/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025496	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:9, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86854 TRAMO CD DE JALAPA - POB. FRANCISCO J. SANTAMARIA KILÓMETRO 18 000 PUEBLO FRANCISCO J. SANTAMARÍA (CACAO), 86854 FRA, lon- 92.85377662, lat:17.82652043}}	21-12-2017	01-12-2017	45,100.29	45,100.29	45,100.29	45,100.29	45,100.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP MJAL-DOOTSM-RAMO33-FIII-029-17, contralista:OSCAR MARTINEZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2030851.44, importe_modificado:2030851.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160576/proyecto_PROCESO, 1160576/proyecto_INICIO, 1160576/proyecto_INICIO, 1160576/proyecto_FIN, 1160576/proyecto_INICIO, 1160576/proyecto_PROCESO, 1160576/proyecto_INICIO, 1160576/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025513	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:9, localidad:45, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86837 TRAMO CD DE JALAPA - RA. AGUILES SERDAN 1RA KILÓMETRO 28 0 RANCHERIA AGUILES SERDAN 1RA. SECCIÓN, 86837 AGUILES SERD, lon- 92.73874559, lat:17.82422082}}	21-12-2017	01-12-2017	110,156.20	110,156.20	110,156.20	110,156.20	110,156.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP MJAL-DOOTSM-RAMO33-FIII-030-017, contralista:GRUPO POPOL VUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2775908.72, importe_modificado:2775908.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160593/proyecto_PROCESO, 1160593/proyecto_INICIO, 1160593/proyecto_INICIO, 1160593/proyecto_FIN, 1160593/proyecto_PROCESO, 1160593/proyecto_INICIO, 1160593/proyecto_INICIO, 1160593/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	folio	III_CICLO DE RECURSO	III_RAMO	III_MODALIDAD	III_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	III_CICLO DE RECURSO	III_RAMO	III_MODALIDAD	III_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSIBLE	ENTIDAD RESPONSIBLE	ID_MUNICIPIO RESPONSIBLE	MUNICIPIO RESPONSIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	HUMERO PROYECTO	OSI CLASIFICACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB17170401025517	2017	33	1	4					Proyecto de inversión	70,722.85	(I1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70722.85, modificado:69666.12})	F015-011.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Lomas De Vidal - 306785	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	306785	N	0	0	20
2019	1	TAB17170401025523	2017	33	1	4					Proyecto de inversión	84,867.18	(I1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84867.18, modificado:82266.36})	F015-009.- Construcción De Pisos Firmes En El Ejido Emiliano Zapata - 304457	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	304457	N	0	0	24
2019	1	TAB17170401025484	2017	33	1	4					Proyecto de inversión	70,722.85	(I1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70722.85, modificado:70530.55})	F015-019.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Aquiles Serdan Segunda - 328183	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	328183	N	0	0	20
2019	1	TAB17170401025491	2017	33	1	4					Proyecto de inversión	254,072.85	(I1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254072.85, modificado:252901.86})	F015-030.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería Calcasío Segunda - 330371	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	330371	N	0	0	112
2019	1	TAB17170401025501	2017	33	1	4					Proyecto de inversión	72,592.24	(I1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72592.24, modificado:72202.11})	F015-026.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería San Juan El Alto Primera - 329609	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	329609	N	0	0	32
2019	1	TAB17170401025502	2017	33	1	4					Proyecto de inversión	169,734.36	(I1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169734.36, modificado:164537.74})	F015-002.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería San Juan El Alto Primera Sección - 300151	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	300151	N	0	0	48
2019	1	TAB17170401025503	2017	33	1	4					Proyecto de inversión	45,370.15	(I1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45370.15, modificado:45095.27})	F015-025.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería San Juan El Alto Segunda - 328953	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	328953	N	0	0	20
2019	1	TAB17170401025515	2017	33	1	4					Proyecto de inversión	127,300.77	(I1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127300.77, modificado:126763.32})	F015-024.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Santo Domingo Segunda - 328764	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	328764	N	0	0	36
2019	1	TAB17170401025524	2017	33	1	4					Proyecto de inversión	99,011.71	(I1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99011.71, modificado:96529.6})	F015-022.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería San Miguel Adentro Segunda - 328447	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	328447	N	0	0	28
2019	1	TAB17170401025492	2017	33	1	4					Proyecto de inversión	141,445.30	(I1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141445.3, modificado:138224.47})	F015-015.- Construcción De Pisos Firmes En El Ejido Chiplínar 3ra. - 330477	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	330477	N	0	0	112

[Handwritten signatures and marks]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

FOLIO	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
TAB17170401025517	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86834 TRAMO CD DE JALAPA - RA. LOMAS DE VIDAL KILÓMETRO 23 0 RANCHERIA LOMAS DE VIDAL, 86834 LOMAS DE VIDAL, JALAPA TABASC, lon:-92.8225465, lat:17.83205401}}	21-12-2017	01-12-2017	69,666.12	69,666.12	69,666.12	69,666.12	69,666.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FIH-030-017, contratista:GRUPO POPOL VUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2775908.72, importe_modificado:2775908.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160597/proyecto_INICIO, 1160597/proyecto_FIN, 1160597/proyecto_PROCESO, 1160597/proyecto_FIN, 1160597/proyecto_INICIO, 1160597/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025523	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86855 TRAMO CD DE JALAPA - EJ. EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 9 000 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 86855 EMILIANO ZAPATA, JALAPA TABASC, lon:-92.8524228, lat:17.77191475}}	21-12-2017	01-12-2017	82,266.36	82,266.36	82,266.36	82,266.36	82,266.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FIH-030-017, contratista:GRUPO POPOL VUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2775908.72, importe_modificado:2775908.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160603/proyecto_INICIO, 1160603/proyecto_PROCESO, 1160603/proyecto_FIN, 1160603/proyecto_INICIO, 1160603/proyecto_PROCESO, 1160603/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025484	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86837 TRAMO CD DE JALAPA - RA. AQUILES SERDAN 2DA KILÓMETRO 30 000 RANCHERIA AQUILES SERDAN 2DA. SECCIÓN, 86837 AQUILES SE, lon:-92.73801191, lat:17.84559043}}	21-12-2017	01-12-2017	70,530.55	70,530.55	70,530.55	70,530.55	70,530.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FIH-030-017, contratista:GRUPO POPOL VUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2775908.72, importe_modificado:2775908.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160564/proyecto_PROCESO, 1160564/proyecto_INICIO, 1160564/proyecto_FIN, 1160564/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025491	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86860 TRAMO CD DE JALAPA - RA. CALICANTO 2DA KILÓMETRO 18 0 RANCHERIA CALICANTO 2DA. SECCIÓN, 86860 CALICANTO 2DA. SECCIÓN, lon:-92.71537643, lat:17.6630638}}	21-12-2017	01-12-2017	252,901.86	252,901.86	252,901.86	252,901.86	252,901.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FIH-029-17, contratista:OSCAR MARTINEZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2030851.44, importe_modificado:2030851.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160571/proyecto_INICIO, 1160571/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025501	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86844 TRAMO CD DE JALAPA - RA. SAN JUAN EL ALTO 1RA KILÓMETRO 28 000 RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 1RA. SECCIÓN, 86844 SAN JU, lon:-92.71659106, lat:17.9199009}}	21-12-2017	01-12-2017	72,202.11	72,202.11	72,202.11	72,202.11	72,202.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FIH-029-17, contratista:OSCAR MARTINEZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2030851.44, importe_modificado:2030851.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160581/proyecto_PROCESO, 1160581/proyecto_FIN, 1160581/proyecto_INICIO, 1160581/proyecto_PROCESO, 1160581/proyecto_INICIO, 1160581/proyecto_PROCESO, 1160581/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025502	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86844 TRAMO CD. DE JALAPA - RA. SAN JUAN EL ALTO 1RA KILÓMETRO 22 0 RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 1RA. SECCIÓN, 86844 SAN JUA, lon:-92.72039351, lat:17.79019212}}	21-12-2017	01-12-2017	164,537.74	164,537.74	164,537.74	164,537.74	164,537.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FIH-030-017, contratista:GRUPO POPOL VUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2775908.72, importe_modificado:2775908.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160582/proyecto_PROCESO, 1160582/proyecto_INICIO, 1160582/proyecto_PROCESO, 1160582/proyecto_INICIO, 1160582/proyecto_PROCESO, 1160582/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025503	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86845 TRAMO CD DE JALAPA - RA. SAN JUAN EL ALTO 2DA KILÓMETRO 30 000 RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 2DA. SECCIÓN, 86845 SAN JU, lon:-92.71563201, lat:17.8273438}}	21-12-2017	01-12-2017	45,095.27	45,095.27	45,095.27	45,095.27	45,095.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FIH-029-17, contratista:OSCAR MARTINEZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2030851.44, importe_modificado:2030851.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160583/proyecto_PROCESO, 1160583/proyecto_INICIO, 1160583/proyecto_PROCESO, 1160583/proyecto_INICIO, 1160583/proyecto_PROCESO, 1160583/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025515	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:48, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86830 TRAMO CD DE JALAPA - RA. SANTO DOMINGO 2DA KILÓMETRO 30 000 RANCHERIA SANTO DOMINGO 2DA. SECCIÓN, 86830 SANTO DOMING, lon:-92.74237113, lat:17.87465375}}	21-12-2017	01-12-2017	126,763.32	126,763.32	126,763.32	126,763.32	126,763.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FIH-030-017, contratista:GRUPO POPOL VUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2775908.72, importe_modificado:2775908.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160595/proyecto_INICIO, 1160595/proyecto_PROCESO, 1160595/proyecto_FIN, 1160595/proyecto_INICIO, 1160595/proyecto_PROCESO, 1160595/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025524	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86846 TRAMO CD DE JALAPA - RA. SAN MIGUEL ADENTRO 2DA KILÓMETRO 16 000 RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO 2DA. SECCIÓN, 86846 SA, lon:-92.71433989, lat:17.74156067}}	21-12-2017	01-12-2017	96,529.60	96,529.60	96,529.60	96,529.60	96,529.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FIH-030-017, contratista:GRUPO POPOL VUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2775908.72, importe_modificado:2775908.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160604/proyecto_INICIO, 1160604/proyecto_PROCESO, 1160604/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401025492	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:77, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86860 TRAMO CD DE JALAPA - RA. CALICANTO 2DA KILÓMETRO 18 000 RANCHERIA CALICANTO 2DA. SECCIÓN, 86860 CALICANTO 2DA. SECCI, lon:-92.70845004, lat:17.68469923}}	21-12-2017	01-12-2017	138,224.47	138,224.47	138,224.47	138,224.47	138,224.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FIH-030-017, contratista:GRUPO POPOL VUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2775908.72, importe_modificado:2775908.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160572/proyecto_INICIO, 1160572/proyecto_PROCESO, 1160572/proyecto_INICIO, 1160572/proyecto_PROCESO, 1160572/proyecto_INICIO, 1160572/proyecto_PROCESO, 1160572/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

[Handwritten signatures and marks]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	folio	II1_CICLO DE RECURSO	II1_RAMO	II1_MODALIDAD	II1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II1_CICLO DE RECURSO	II1_RAMO	II1_MODALIDAD	II1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	II1_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	II1_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB17170401025455	2017	33	1	4					Proyecto de inversión	127,300.77	(II1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127300.77, modificado:124684.82})	F015-014 - Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Chiplinar Primera - 309523	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	306523	N	0	0	38
2019	1	TAB17170401025511	2017	33	1	4					Proyecto de inversión	70,722.65	(II1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70722.65, modificado:69743.38})	F015-013 - Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería San Marcos - 309231	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	309231	N	0	0	20
2019	1	TAB17170401025518	2017	33	1	4					Proyecto de inversión	45,370.15	(II1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45370.15, modificado:45142.94})	F015-040 - Construcción De Techos Firmes En La Ranchería Huacá Y Tequila Segunda - 333336	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	333336	N	0	0	20

TITULAR DEL MUNICIPIO
 PROFA. MARIA ASUNCION SILVAN MENDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

RESPONSABLE

M.A.P. MANUEL VILLAR ROMERO
 DIRECTOR DE FINANZAS



DIRECCIÓN DE FINANZAS

Jalapa, Tabasco, a 06 de Mayo de 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

FOLIO	METAS	TIPO GEOFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
			FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
TAB17170401025495	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86843 TRAMO CD DE JALAPA - RA. CHIPLINAR 1RA. KILÓMETRO 16 000 RANCHERIA CHIPLINAR 1RA. SECCIÓN, 86843 CHIPLINAR 1RA. S. lon:-92.77952552, lat:17.7851284}}	21-12-2017	01-12-2017	124,684.92	124,684.92	124,684.92	124,684.92	124,684.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FIII-030-017, contratista:GRUPO POPOL VUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2775908.72, importe_modificado:2775908.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160575 proyecto_INICIO, 1160575 proyecto_FIN, 1160575 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado anexos
TAB17170401025511	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86843 TRAMO CD DE JALAPA - RA. SAN MARCOS KILÓMETRO 13 000 RANCHERIA SAN MARCOS, 86843 SAN MARCOS, JALAPA TABASCO ENTRE CA. lon:-92.82389002, lat:17.78833219}}	21-12-2017	01-12-2017	69,743.38	69,743.38	69,743.38	69,743.38	69,743.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FIII-030-017, contratista:GRUPO POPOL VUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2775908.72, importe_modificado:2775908.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160551 proyecto_INICIO, 1160551 proyecto_PROCESO, 1160551 proyecto_FIN, 1160551 proyecto_FIN, 1160551 proyecto_PROCESO, 1160551 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado anexos
TAB17170401025518	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:55, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86830 TRAMO CD DE JALAPA - RA. TEQUILA 2DA KILÓMETRO 34 000 RANCHERIA TEQUILA 2DA. SECCIÓN, 86830 TEQUILA 2DA. SECCIÓN, JA. lon:-92.71720844, lat:17.90206835}}	21-12-2017	01-12-2017	45,142.94	45,142.94	45,142.94	45,142.94	45,142.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RAMO33-FIII-029-17, contratista:OSCAR MARTINEZ ALEGRÍA, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2030851.44, importe_modificado:2030851.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1160598 proyecto_INICIO, 1160598 proyecto_FIN, 1160598 proyecto_PROCESO, 1160598 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado anexos

TITULAR DEL MUNICIPIO
 PROFA. MARIA ASUNCION SILVAN MENDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

RESPONSABLE
 M.A.P. MANUEL VILLAR ROMERO
 DIRECTOR DE FINANZAS



DIRECCIÓN DE FINANZAS

Jalapa, Tabasco, a 06 de Mayo de 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Jalapa, Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
Tabasco	Jalapa	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 46,018.71	\$ -	
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FONDO III 2	MUNICIPIO DE JALAPA			2 - Gasto de inversión
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FONDO III 2	MUNICIPIO DE JALAPA			1 - Gasto corriente
Tabasco	Jalapa	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especifico	Sin Especificar	6,377.71	\$ -	
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FIV	MUNICIPIO DE JALAPA			1 - Gasto corriente
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FIV	MUNICIPIO DE JALAPA			1 - Gasto corriente
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FIV	MUNICIPIO DE JALAPA			1 - Gasto corriente
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FIV	MUNICIPIO DE JALAPA			1 - Gasto corriente
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FIV	MUNICIPIO DE JALAPA			1 - Gasto corriente
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FIV	MUNICIPIO DE JALAPA			1 - Gasto corriente
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FIV	MUNICIPIO DE JALAPA			1 - Gasto corriente
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FIV	MUNICIPIO DE JALAPA			1 - Gasto corriente
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FIV	MUNICIPIO DE JALAPA			1 - Gasto corriente
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FIV	MUNICIPIO DE JALAPA			1 - Gasto corriente
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FIV	MUNICIPIO DE JALAPA			1 - Gasto corriente

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones(Capítulo)
Total del Programa Presupuestario	\$ 22,322,000.00	\$ 27,208,722.00	\$ 8,162,616.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			N/A	\$ 8,162,616.00		
625 - Construcción de vías de comunicación	0	\$ 2,351,691.44	\$ 2,351,691.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Existen dos Proyectos de inversión: K008-003 y K008-004 de los cuales sus mids no migraron del sistema ALFAM.
799 - Otras erogaciones especiales	\$ 22,322,000.00	\$ 24,857,030.56	\$ 5,810,924.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	El importe de la columna de aprobado es el del presupuesto de egresos que se publicó en el periódico oficial del estado, de fecha 26 de Enero de 2019.
Total del Programa Presupuestario	\$ 23,730,000.00	\$ 26,078,469.00	\$ 6,519,618.00	\$ 6,519,618.00	\$ 4,645,417.48	\$ 4,645,417.48	\$ 4,420,028.06			N/A	\$ 6,519,618.00		
132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 3,062,298.73	\$ 3,062,298.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
171 - Estímulos	\$ 481,651.80	\$ 481,651.80	\$ 66,014.58	\$ 66,014.58	\$ 66,014.58	\$ 66,014.58	\$ 66,014.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 746,952.00	\$ 765,090.56	\$ 193,274.92	\$ 193,274.92	\$ 193,274.92	\$ 193,274.92	\$ 193,274.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
314 - Telefonía tradicional	\$ 4,788.00	\$ 4,788.00	\$ 1,197.00	\$ 1,197.00	\$ 1,197.00	\$ 1,197.00	\$ 798.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
134 - Compensaciones	\$ 767,775.60	\$ 749,637.04	\$ 162,195.30	\$ 162,195.30	\$ 162,195.30	\$ 162,195.30	\$ 162,195.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 684,613.06	\$ 682,113.06	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
159 - Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 3,388,774.40	\$ 3,368,774.40	\$ 908,390.00	\$ 908,390.00	\$ 908,390.00	\$ 908,390.00	\$ 908,390.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
376 - Viáticos en el extranjero	\$ 15,400.00	\$ 15,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
347 - Fletes y maniobras	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
113 - Sueldos base al personal permanente	\$ 9,040,852.58	\$ 9,040,852.58	\$ 3,606,496.22	\$ 3,606,496.22	\$ 1,732,295.70	\$ 1,732,295.70	\$ 1,732,295.70	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
371 - Pasajes aéreos	\$ 44,600.00	\$ 44,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
346 - Almacenaje, envase y embalaje	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FIV	MUNICIPIO DE JALAPA			1 - Gasto corriente
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FIV	MUNICIPIO DE JALAPA			1 - Gasto corriente
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FIV	MUNICIPIO DE JALAPA			1 - Gasto corriente
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FIV	MUNICIPIO DE JALAPA			1 - Gasto corriente
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FIV	MUNICIPIO DE JALAPA			1 - Gasto corriente
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FIV	MUNICIPIO DE JALAPA			1 - Gasto corriente
Tabasco	Jalapa	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especifico	Sin Especificar	\$ 4.62	\$ -	
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Hidrocarburo	MUNICIPIO DE JALAPA			1 - Gasto corriente
Tabasco	Jalapa	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Hidrocarburo	MUNICIPIO DE JALAPA			1 - Gasto corriente

TITULAR DEL MUNICIPIO
 PROFA. MARIA ASUNCION SILVANO MENDOZA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

RESPONSABLE

M.A.P. MANUEL VILAR ROMERO
 DIRECTOR DE FINANZAS



DIRECCIÓN DE FINANZAS

Jalapa, Tabasco, a 06 de Mayo de 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Jalapa, Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones(Capitulo)
296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
141 - Aportaciones de seguridad social	\$ 1,917,940.07	\$ 1,917,940.07	\$ 450,088.00	\$ 450,088.00	\$ 450,088.00	\$ 450,088.00	\$ 225,097.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
799 - Otras erogaciones especiales	\$ -	\$ 2,338,640.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
154 - Prestaciones contractuales	\$ 2,003,907.84	\$ 2,003,907.84	\$ 394,638.46	\$ 394,638.46	\$ 394,638.46	\$ 394,638.46	\$ 394,638.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
144 - Aportaciones para seguros	\$ 278,300.00	\$ 278,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
313 - Agua	\$ 222,145.92	\$ 231,974.64	\$ 57,323.52	\$ 57,323.52	\$ 57,323.52	\$ 57,323.52	\$ 57,323.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Total del Programa Presupuestario	\$ 5,790,000.00	\$ 5,790,000.00	\$ 1,169,157.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			N/A	\$ 1,169,157.00		
246 - Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ 491,999.61	\$ 491,999.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
799 - Otras erogaciones especiales	\$ 5,790,000.00	\$ 5,298,000.39	\$ 677,157.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	El importe de la columna de aprobado es el del presupuesto de egresos que se publico en el periodico oficial del estado, de fecha 26 de Enero de 2019.

TITULAR DE MUNICIPIO
 PROFA. MARIA ASUNCION SILVAN MENDOZA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

RESPONSABLE
 M.A.P. MANUEL VILLARROMERO
 DIRECTOR DE FINANZAS



DIRECCION DE FINANZAS

Jalapa, Tabasco, a 06 de Mayo de 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos


Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2019	1	1	Tabasco	Jalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	14475	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2019	1	1	Tabasco	Jalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145307	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
2019	1	1	Tabasco	Jalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	14530	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2019	1	1	Tabasco	Jalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141501	Índice en el Ejercicio de Recursos




Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2019	1	1	Tabasco	Jalapa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A.	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	143214	Porcentaje de avance en las metas

Jalapa, Tabasco, a 06 de Mayo de 2019.

TITULAR DEL MUNICIPIO
 PROFA. MARIA ASUNCION SILVAN MENDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

RESPONSABLE

M.A.P. MANUEL VILLAR ROMERO
 DIRECTOR DE FINANZAS



DIRECCIÓN DE FINANZAS

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $i =$ número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de $i /$ Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	45.7	{just1: {ciclo: 2019, trim:1 just: Otras causas, usuario: jo seato rreg, fecha: 12/04 /19}}	45.7	{just1: {ciclo: 2019, trim:1 just: Otras causas, usuario: jo seato rreg, fecha: 12/04 /19}}	0	0	Validado

Jalapa, Tabasco, a 06 de Mayo de 2019.

TITULAR DEL MUNICIPIO
 PROFA. MARIA ASUNCION SILVAN MENDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

RESPONSABLE

M.A.P. MANUEL VILLAR ROMERO
 DIRECTOR DE FINANZAS



DIRECCIÓN DE FINANZAS

No.- 1097



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2019
 (ADECUACIÓN AL 1er. TRIMESTRE)



Mayo, 2019

Antecedentes

El 27 de marzo de 2019, el H. Cabildo del municipio de Centro, Tabasco, en la sesión número 16 de tipo ordinaria, aprobó el Dictamen de la Comisión de Programación, en el cual se incluyen las adecuaciones presupuestarias al mes de marzo 2019, cerrando el ejercicio fiscal y ubicando el Presupuesto de Egresos Municipal 2019 en \$ 3,068,082,509.06 (Tres mil sesenta y ocho millones, ochenta y dos mil quinientos nueve pesos, 06/100 M.N.).

La Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco en el artículo 65, primer párrafo, fracción III, establece que el Programa Operativo Anual (POA), deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado, dentro de los primeros noventa días de cada ejercicio fiscal anual, publicando también de manera trimestral los resultados de las revisiones y, sus adecuaciones, en su caso. Por su parte, la Ley de Planeación del Estado de Tabasco en el artículo 38, determina que los Programas Operativos Anuales Municipales una vez aprobados por los Ayuntamientos, serán publicados en el Periódico Oficial del Estado y difundidos en sus respectivas demarcaciones territoriales, por los medios de comunicación impresos que se consideren idóneos, dentro de los primeros noventa días de cada ejercicio fiscal anual; asimismo, se publicarán de manera trimestral las adecuaciones y ajustes del POA, para hacerlos del conocimiento general de la población.

La actual presentación del POA 2019, en su primera adecuación trimestral se clasifica considerando las Acciones Gobierno de la Administración 2018-2021 y en apego al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual reconoce las obligaciones básicas que tienen las administraciones municipales.

Expuestos los antecedentes, se dan a conocer a la población de Centro, Tabasco, las adecuaciones al mes de marzo del POA 2019, en los términos siguientes:

NÚM	MODALIDAD Y PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO PESOS
GASTO PROGRAMABLE			
	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 1,359,466,893.20
1	E001	Agua Potable	257,914,959.26
2	E002	Drenaje y Alcantarillado	236,171,981.61
3	E029	Protección Civil	77,109.80
4	E037	Procuración y Apoyo a Etnias	2,986,349.68
5	E048	Registro e Identificación de la Población	18,462,093.23


NÚM	MODALIDAD Y PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO PESOS
GASTO PROGRAMABLE			
6	E056	Recolección, Traslados y Disposición Final de Residuos Sólidos	316,420,153.79
7	E057	Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y Espacios Públicos	309,504,731.24
8	E058	Servicio de Alumbrado Público	163,399,301.17
9	E059	Servicio a Mercados Públicos	36,559,491.64
10	E060	Servicio a Panteones	17,970,721.78
	F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	\$ 235,140,651.37
11	F001	Desarrollo Agrícola	8,721,916.49
12	F002	Desarrollo Pecuario	5,858,413.19
13	F005	Desarrollo Pesquero	7,155,244.89
14	F007	Desarrollo Acuícola	19,202,778.56
15	F008	Apoyo para el Comercio	7,723,296.70
16	F013	Apoyo al Empleo	5,097,066.97
17	F021	Desarrollo Turístico	4,653,361.79
18	F027	Apoyo a la Vivienda	80,900.00
19	F031	Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental	77,750,348.25
20	F032	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	20,256,413.03
21	F033	Fomento a la Salud	4,699,762.52
22	F034	Fomento a la Educación	51,740,239.70
23	F035	Fomento a la Cultura y las Artes	22,200,909.28
	K	PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 241,277,165.48
24	K002	Infraestructura para Agua Potable	36,603,926.87
25	K003	Drenaje y Alcantarillado	86,329,999.81
26	K004	Electrificación	928,522.90
27	K005	Urbanización	94,090,994.77
28	K009	Puentes	10,924,140.70
29	K012	Edificios Públicos	780,128.34
30	K014	Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva	3,986,226.60
31	K016	Infraestructura para el Desarrollo Agrícola	96,000.00
32	K023	Tecnologías de la información	132,300.00
33	K024	Adquisición de Bienes Muebles	4,568,936.90
34	K037	Infraestructura Recreativa	2,835,988.59
	P	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS	\$ 618,770,317.97
35	P001	Desarrollo Social	15,000.00
36	P002	Ordenamiento Territorial	48,689,476.49
37	P005	Política y Gobierno	176,139,188.76
38	P008	Administración Fiscal	1,705,711.70
39	P009	Administración Financiera	104,292,179.22
40	P010	Administración Programática y Presupuestal	285,991,443.78
41	P018	Evaluación del Desempeño	986,000.00
42	P025	Impulso a la Movilidad Urbana	951,318.02

A. EMBLIDAD

NÚM	MODALIDAD Y PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO PESOS
GASTO PROGRAMABLE			
	M	ACTIVIDADES DE APOYO	453,177,926.87
43	M001	Actividades de Apoyo Administrativo	453,177,926.87
	O	APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA	24,076,536.55
44	O001	Evaluación y Control	20,502,677.49
45	O002	Transparencia y rendición de cuentas	3,573,859.06
	L	OBLIGACIONES JURÍDICAS	27,000,000.00
46	L001	Obligaciones Jurídicas Ineludibles	15,000,000.00
47	L002	Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones	12,000,000.00
	N	DESASTRES NATURALES	1,000,000.00
48	N001	Desastres Naturales	1,000,000.00
GASTO NO PROGRAMABLE			
	D	COSTO FINANCIERO DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	108,173,017.62
49	D001	Costo Financiero de la Deuda	108,173,017.62
			5,068,082,509.06

de

AD



R

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

AGUA POTABLE

- Prestar el servicio de agua potable. (Conexión a las líneas)
- Realizar las reparaciones y mantenimientos necesarios en la red de agua potable del municipio.
- Llevar a cabo mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de bombeo de agua potable.
- Suministrar constantemente reactivos químicos a las Plantas Potabilizadoras y Pozos Profundos.
- Recibir las demandas de los usuarios del servicio de agua potable y canalizarlas a las áreas operativas correspondientes para su solución.

A. EMBLIDAD

- Realizar inspección de las tomas de agua domiciliarias para actualizar el padrón de usuarios.
- Mantenimientos preventivo y correctivo a hipocloradores en pozos profundos.
- Realizar inspecciones a las tomas del servicio de agua a usuarios domésticos y comerciales.
- Impulsar las acciones para crear, mejorar, mantener e incrementar la infraestructura para la dotación de agua potable a la población.
- Realizar estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de las líneas de conducción y red de distribución de agua potable.
- Construcción de líneas de agua potable.
- Operar eficientemente las plantas potabilizadoras y pozos profundos.
- Construcción de red de alcantarillado sanitario y pluvial en la periferia del mercado José María Pino Suárez (calle Constitución, José María Pino Suárez, Amado Nervo y Bastar Zozaya)
- Realizar eventos de cultura del agua para concientizar a la población en el cuidado del vital líquido.
- Realizar mantenimiento correctivo a equipos de bombeo (bombas, accesorios diversos y motores eléctricos) en los diferentes sistemas de agua potable y cárcamos.
- Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos mecánicos y eléctricos en las Plantas Potabilizadoras.
- Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a bombas de ayuda de las áreas de cloración.
- Realizar mantenimientos preventivo y correctivo a hipocloradores en pozos profundos.
- Suministro de agua potable a través de camiones tipo pipa a las localidades del municipio
- Llevar a cabo un programa de limpieza general y mantenimiento de las áreas de proceso se retiró lodos en los floculadores y sedimentadores de las plantas potabilizadoras.



DRENAJE, ALCANTARILLADO

- Realizar el mantenimiento y reparación de la red drenaje.
- Coordinar las actividades de limpieza y desazolve de rejillas
- Llevar a cabo reparaciones de hundimientos de calles y carreteras, generadas principalmente por ruptura de líneas de aguas negras.
- Realizar acciones desazolve con equipo hidroneumático de alto vacío (tipo vector)
- Construcción de red de alcantarillado sanitario y pluvial.
- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas, motores eléctricos, motores en combustión interna, plantas eléctricas de emergencia.
- Reparar hundimientos en las colonias de la ciudad.



DIRECCIÓN
DE PROGRAMACION

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES

- Realizar ampliación de las plantas de tratamiento de aguas residuales.
- Construcción del drenaje sanitario en comunidades rurales para evitar la proliferación de enfermedades por las aguas residuales.
- Realizar limpieza y desazolve de los vasos reguladores del municipio para evitar inundaciones.
- Operatividad, preservación y abastecimiento de todo lo necesario para el funcionamiento de los cárcamos.
- Construcción de colector sanitario y cruce direccional para la reubicación de la estación de bombeo el negro.

DE LA SECRETARÍA DE AGUAS Y ENERGÍA

ALUMBRADO PÚBLICO.

- Llevar a cabo la instalación de las luminarias y/o reflectores en las zonas rurales y urbanas del municipio.
- Realizar el mantenimiento y reparación de luminarias y reflectores.
- Reparar circuitos y postes instalados de alumbrado público.

**LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS**

- Realizar la recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos producidos por la población en sus actividades comerciales y domésticas.
- Llevar a cabo el "*Programa de Descacharrización*" en diversas colonias del Municipio.
- Integrar cuadrillas para realizar actividades de limpieza integral en localidades del Municipio.
- Empezar actividades de barrido en las principales avenidas y calles de la ciudad.
- Realizar actividades de limpieza de rejillas, chapeo y barrido manual en diversas calles y avenidas.

MERCADOS

- Coordinar los trabajos de limpieza, desazolve y mantenimiento general a los mercados
- Continuar con el trabajo permanente de regularización para consolidar el padrón de locatarios.

PANTEONES

- Administrar de manera correcta y oportuna los servicios que prestan los panteones municipales a la población en general.

- Llevar a cabo acciones de rehabilitación y mantenimiento a los panteones administrados por el H. Ayuntamiento.
- Brindar a los ciudadanos los servicios de inhumación, exhumación, reinhumación e inhumación de cenizas de forma correcta.



[Handwritten signature]

CALLES, PARQUES Y JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO

- Realizar acciones de poda, chapeo, limpieza en las avenidas, calles, parques y plazas para fortalecer la imagen urbana y una convivencia sana de la población.
- Mantenimiento correctivo a parques, fuentes, jardines y monumentos del Municipio
- Rehabilitar parques y espacios públicos

OBRA PÚBLICA

- Repavimentar calles y avenidas mediante el equipo de reciclado de pavimento asfáltico.
- Realizar actividades de bacheo para reconstruir y mantener las vialidades.
- Rehabilitación y mantenimiento de las vialidades.
- Reconstrucción de guarniciones y banquetas en calles y avenidas del municipio.
- Rescate y mejoramiento de la imagen urbana de diferentes calles, avenidas y villas de la ciudad de Villahermosa.
- Regular los usos y aprovechamientos del suelo en el municipio de Centro
- Reconstrucción de guarniciones y banquetas en tramos aislados de la ciudad de Villahermosa.
- Realizar la Ampliación de la red de energía eléctrica de media y baja tensión, en las colonias José María Pino Suárez etapa III, Gaviotas Sur 3ra. de Monal.

- Rehabilitación del drenaje pluvial y sanitario del arroyo el Chinín 2da. etapa, entre las calles de Vicente Guerrero a prólongación de Miguel Hidalgo, en la col. Tamulté de las Barrancas.
- Construcción del campo de béisbol y ampliación integral de la deportiva de villa Luis Gil Pérez.
- Reconstrucción en diversas calles y avenidas con equipo de reciclado asfáltico (El Dragón).

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

- Aplicar el reglamento de construcción para regular y aprovechar el uso de suelo.
- Llevar a cabo reuniones con instituciones del gobierno estatal y del sector de la construcción para efectuar la Novena Sesión Ordinaria del Comité Consultivo de Coordinación y Normas de Infraestructura Urbana.
- Coordinar capacitaciones en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial en colaboración con instituciones especialistas en manejo de información geográfica del gobierno federal.

PROMOCIÓN Y FOMENTO ECONÓMICO

- Fomentar el turismo en la ciudad de Villahermosa.
- Coordinarse con el Servicio Nacional de Empleo para difundir y fomentar actividades de: capacitación para autoempleo, fomento al auto empleo, prácticas laborales.
- Realizar diariamente actividades de limpieza en el Centro Histórico de la ciudad, lugar donde se llevan a cabo actividades culturales, empresariales y recreativas.
- Realización de talleres educativos llevados a cabo en la Casa de la Tierra
- Coadyuvar con las instituciones federales en la operación del programa "Jóvenes Construyendo un Futuro"
- Repoblar los cuerpos lagunares del municipio con alevines de mojarra tilapia.



- Realizar actividades de fomento agrícola, apícolas, acuacultura, pecuarias y pesqueras.
- Implementar actividades de mecanización agrícola en el municipio, para disminuir los costos de cosecha en la producción de los elementos básicos de las comunidades rurales.

DESARROLLO SOCIAL

- Realizar la entrega de alimentos a ciudadanos en condición de vulnerabilidad en los principales hospitales del Municipio.
- Promover y apoyar el festejo del día del niño por medio de la entrega de juguetes en los principales hospitales del Municipio.
- Incrementar el apoyo a personas con discapacidad en los principales hospitales del Municipio.
- Instalar talleres de capacitación para padres e hijos para la prevención y erradicación del trabajo infantil urbano en las escuelas de la Villa Ocuilzapotlán.
- Instalar talleres para la prevención del embarazo en mujeres en edades tempranas en el Colegio Anáhuac, del fraccionamiento Carrizal.
- Promover y apoyar el fortalecimiento a la lucha de la violencia de género en la Escuela Secundaria "Centro de Atención Múltiple 21" de la colonia Atasta.
- Ampliar el programa de desayunos escolares en escuelas del municipio.
- Realizar la promoción del programa Atención a Menores y adolescentes en Riesgo en la Escuela Primaria Manuel Jesús García Osorio de la Col. Tamulté.
- Impartir talleres para mitigar la discriminación en contra de las personas con discapacidad en la Escuela Coward Gardian, en la Colonia Miguel Hidalgo.
- Realizar actividades de apoyo social a niños en la Escuela Técnica 44, el Fraccionamiento Carrizal.



- Fortalecer la red municipal de CENDIS y Estancias Infantiles para el apoyo de las madres solteras, así como contribuir en desarrollo integral en la población infantil municipal.
- Operar la red municipal de Centros Asistenciales en apoyo de la población en condición de vulnerabilidad social en las áreas urbanas y rurales del municipio.
- Atención permanente y entrega de apoyo a grupos vulnerables.
- Impartición de Talleres para la prevención y erradicación del trabajo infantil urbano y prevención del embarazo
- Asesorías psicológicas y jurídicas para las familias.
- Apoyo a la operación de los consejos de ancianos.
- Realizar eventos culturales, deportivos y comerciales para coadyuvar en la mitigación de la incidencia delictiva en las colonias del municipio.
- Llevar a cabo campañas de concientización contra la violencia de genero
- Realizar actividades en apoyo al programa desayunos escolares.
- Realizar convenios con entidades estatales para coadyuvar en la protección de los adultos mayores.
- Llevar a cabo la elección del "Niño Difusor" en el marco de los festejos alusivos del día del niño.
- Implementar el programa de **"Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo"**.
- Efectuar jornadas de atención médica gratuita preventiva en comunidades rurales del municipio en condición de pobreza y marginación.
- Efectuar campañas de prevención ante enfermedades crónicas degenerativas.
- Realizar campañas de control venéreo.
- Realizar asesoría jurídica y apoyo legal para la mujer.
- Brindar apoyo psicológico para la mujer
- Efectuar talleres, cursos, asesoría y capacitaciones en materia productiva dirigidas a la mujer.



- Realizar foros en conmemoración al día internacional de la mujer
- Recibir solicitudes de la población las cuales fueron analizadas y distribuidas a las Unidades Administrativas del Ayuntamiento para ser atendidas.
- Realizar actividades recreativas, culturales para fortalecer el tejido social municipal.
- Entrega de uniformes escolares y paquetes de zapatos como parte de la etapa final del programa "Uniformes Escolares".
- Realizar eventos deportivos y acondicionamiento físico para procurar el esparcimiento y la buena salud en la población del municipio.
- Apertura de sedes para el fomento deportivo.
- Continuar con el programa dominical permanente **"De Río a Río"**
- Realizar visitas a las escuelas primarias y secundarias del ámbito rural y urbano para incentivar la participación de los jóvenes en desarrollo municipal **"Presidente a tu Escuela"**.
- Ofrecer talleres gratuitos para incentivar el gusto por la música y el arte.
- Realizar eventos para promover el talento artístico local.
- Acciones taller y eventos para fortalecer nuestra red de bibliotecas públicas.
- Realizar acciones para combatir el analfabetismo en adultos mayores.
- Atención entrega de apoyos a grupos vulnerables.
- Realizar actividades en apoyo al consejo de ancianos.
- Realizar torneos municipales en disciplinas de juegos de mesa que permitan estimular el desarrollo de las capacidades intelectuales de la población joven del municipio.
- Llevar a cabo eventos permanentes en materia deportiva para la relación y activación física de las familias del municipio.
- Implementar acciones para crear espacios de recreación familiar en los principales parques de la ciudad de Villahermosa.



DIRECCIÓN
DE PROGRAMACIÓN

- Coordinar actividades culturales en las principales localidades del municipio para contribuir al desarrollo integral de la población del municipio.
- Organizar conciertos musicales, obras de teatro, recitales, conferencias.
- Realizar actividades de preservación de tradiciones culturales inherentes a la sociedad tabasqueña.
- Aumentar la eficiencia en la resección y canalización de demandas y solicitudes Ciudadanas por medio de la Ventanilla Única municipal.
- Mejorar el seguimiento, control y canalización de demandas ciudadanas realizadas en municipio.
- Impartición de pláticas preventivas contra la violencia de género en la Escuela Secundaria Federal No. 2 y Escuela Telesecundaria "Vicente Suárez" de la Ra. Alvarado Jimbal, 3ª sección.
- Impartición de talleres de auto empleo en mujeres con vulnerabilidad económica en las colonias Col. Miguel Hidalgo, Gaviotas Sur Explanada, Gaviotas Valle Verde, Asunción Castellanos, Lázaro Cárdenas 1a, González 1a Gaviotas Norte, La Manga 1 y 2.
- Dar inicio a la etapa de selección de beneficiarias del programa de Granjas de Gallinas Ponedoras y Huevo Ecológico en las localidades Coronel Traconis 1 secc. (La isla), Coronel Traconis 2a secc. (Zapote), Coronel Traconis 4a secc. (San Francisco), Miraflores 1a secc., Miraflores 2a secc., Miraflores 2a secc. (Arroyo Grande), Miraflores 3a secc. Poblado Dos Montes, La Palma, Pajonal, La Cruz del Bajío, Ejido López Portillo, Barrancas y Amate 3a secc., Barrancas y Amate 2a secc., Corozal, Matillas 4a secc., Matillas (Cocoyol, sección socialista), Chilapilla 2a secc. La Vuela (Ejido la Jagua), Chacté, Chiquiguoao 1 y 2 secc. y Ismate y Chilapilla 1 secc.

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

- Realizar campañas de reforestación y donación de árboles para contribuir con la sustentabilidad ambiental en el municipio. **"Siembra de vida en mi escuela" "Jornada de reforestación 2019"**.

- Realizar actividades de educación ambiental y responsabilidad social para contribuir con la sustentabilidad en el municipio. **"Talleres ambientales en mi escuela"**.
- Atender las denuncias ambientales para dar cumplimiento al marco legal en este ámbito.
- Prevenir riesgos ambientales e impulsar acciones de verificación normativa.
- Hacer cumplir la normatividad en materia del cuidado al medio ambiente.
- Implementar y coordinar la reforestación de las principales avenidas de la ciudad de Villahermosa, para contribuir a bajar los índices de contaminantes por la actividad vehicular en la zona urbana.
- Fomentar la separación de los residuos a través de campañas que faciliten los medios necesarios para la correcta disposición de los residuos sólidos urbanos, de manera responsable



PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

- Llevar a cabo recorridos de supervisión de las acciones municipales para su correcto funcionamiento.
- Coordinar eventos que permitan el fortalecimiento del vínculo entre el gobierno municipal y la población.
- Atender las demandas solicitadas por los diferentes grupos sociales, para conocer sus necesidades y a su vez darle seguimiento.
- Coordinar las actividades necesarias para llevar a cabo las elecciones locales de delegados municipales.
- Contribuir a la plena seguridad jurídica y a la garantía de los derechos de las personas, a través del registro confiable de los actos del Estado Civil.
- Expedir las constancias en materia residencia, dependencia económica, concubinato, lugar de origen, regularización y actualización de fierro para ganado bovino que solicita la población general.
- Atender y evaluar las solicitudes de las organizaciones religiosas del municipio.

- Hacer cumplir a los contribuyentes el pago de servicios que ofrece la administración pública municipal.
- Atender a los delegados municipales, ciudadanos, líderes naturales y formales los cuales solicitan apoyo para sus localidades.
- Aplicar el sistema de ejecución fiscal y fiscalización del Municipio.
- Vigilar, supervisar y hacer cumplir el reglamento regulando las actividades que realizan los Comercios Ambulantes del Municipio de Centro.
- Implementar estrategias de recaudación para mejorar los ingresos propios del municipio. **"Programa de Incentivos Fiscales" "Descuentos a personas con discapacidad"**.
- Aplicar medidas para implementar el **"Plan de Austeridad y Racionalidad de Gasto Público del Municipio de Centro"**.
- Llevar a cabo un eficiente manejo de los recursos públicos. **(Eficiencia, Eficacia, Transparencia y Honradez)**.
- Realizar sesiones de trabajo para analizar la provisión energética en instalaciones municipales, las plantas potabilizadoras y el alumbrado público.
- Atender los asuntos en que materia jurídica tenga el Ayuntamiento.
- Actualización y revisión de los organigramas y procedimientos administrativos que lleva a cabo el Municipio.
- Realizar actividades administrativas las cuales permitieron el correcto funcionamiento operativo del Ayuntamiento del Centro.
- Coadyuvar con instancias del gobierno estatal y federal para instaurar una cultura de la prevención eficaz y oportuna en la población del municipio.
- Realizar actividades de mitigación de los riesgos naturales o antropogénicos, a través de la estrategia de gestión de riesgos de desastres y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población del municipio de Centro.
- Instalar el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Centro (COPLADEMUN) y los 9 Subcomités Sectoriales.



VIVIENDA - SEGURIDAD - SALUD - EDUCACIÓN - CULTURA - DEPORTE - TURISMO - TRANSPORTE - COMUNICACIÓN - ECONOMÍA - AMBIENTE - JUSTICIA - POLÍTICA - ADMINISTRACIÓN - FISCALÍA - TRIBUTACIÓN - ASISTENCIA SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - PLANIFICACIÓN - EVALUACIÓN - MONITOREO Y SEGUIMIENTO - TRANSPARENCIA - ACCESIBILIDAD - INCLUSIÓN SOCIAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA - GOBIERNO ABIERTO - INICIATIVAS DE EMPLEO - EMPLEO JUVENIL - EMPLEO DE MUJERES - EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESERVIAMIENTO - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEFICIENCIA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DIVERSIDAD - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EQUIDAD - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE JUSTICIA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE PAZ - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE BIENESTAR - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALIDAD DE VIDA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VALORES - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE ÉTICA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE INTEGRIDAD - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE HONRABILIDAD - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE REPUTACIÓN - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CREDITABILIDAD - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CONFIABILIDAD - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE SERIEDAD - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE RESPONSABILIDAD - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE COMPROMISO - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEDICACIÓN - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE PASIÓN - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE ENTUSIASMO - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE ENERGÍA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE MOTIVACIÓN - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD LABORAL - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD SOCIAL - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD ECONÓMICA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD CULTURAL - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD AMBIENTAL - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD POLÍTICA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD ADMINISTRATIVA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD FISCAL - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD TRIBUTARIA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD ASISTENCIAL - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD SOCIAL - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD EDUCATIVA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD CULTURAL - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD DEPORTIVA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD TURÍSTICA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD TRANSPORTISTA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD COMUNICATIVA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD ECONÓMICA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD AMBIENTAL - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD POLÍTICA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD ADMINISTRATIVA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD FISCAL - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD TRIBUTARIA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD ASISTENCIAL - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD SOCIAL - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD EDUCATIVA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD CULTURAL - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD DEPORTIVA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD TURÍSTICA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD TRANSPORTISTA - EMPLEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD COMUNICATIVA

- Consolidar los resultados de las 200 reuniones de los “Diálogo con Ciudadanos Líderes Naturales, Líderes Formales y Delegados Municipales”.
- Elaborar adecuaciones presupuestales requeridas por las Unidades Administrativas.
- Respalda la base de datos del Sistema de Administración Municipal (SAM), correspondiente al ejercicio 2018



ACTIVIDADES DE REGULACIÓN

- Expedir licencias de funcionamiento a los comercios debidamente empadronados.
- Realizar actividades de supervisión en establecimientos comerciales fijos, semifijos y de nueva creación para procurar el cumplimiento de la normatividad actual.
- Realizar operativos de reubicación y censos para procurar el correcto funcionamiento del comercio de ambulantes en el municipio.

GESTIÓN PARA DE RESULTADOS (GpR)

- Instalar la Unidad de Evaluación del Desempeño de Centro para el periodo constitucional 2018-2021.
- Aplicar estrategias para la implementación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED).
- Emitir los Lineamientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos Municipal 2018.
- Realizar el seguimiento de los Aspectos de Mejora (ASM) de las evaluaciones de desempeño de los programas presupuestarios.
- Seguimiento de los Indicadores de Desempeño de los Programas 2019.



MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

- Coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio, ejercicio del gasto público realizado las dependencias y entidades.

- Atender las solicitudes de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
- Emitir los Lineamientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos Municipal 2018.
- Practicar revisiones y supervisiones a proyectos de obra pública.
- Realizar capacitaciones en colaboración con entes públicos estatales en materia de transparencia.
- Dar seguimiento a las obras en materia de sistema de drenaje sanitario, desazolve de drenajes sanitarios, ampliaciones de plantas de tratamiento de aguas residuales en ámbito rural y urbano, para garantizar su calidad.
- Realizar seguimiento a los proyectos de obra pública llevados a cabo en el municipio con recursos federales.
- Llevar a cabo la inspección física a proyectos de manera conjunta con personal del Órgano superior de fiscalización.
- Registrar y verificar los formatos normativos, de servicios y financieros que esta Contraloría Municipal realiza a través del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal (SEDEM

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MEX.

No.- 1092

ACUERDO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CENTRO,
TABASCO

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco

CIUDADANA CASILDA RUIZ AGUSTÍN, PRESIDENTA MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO; A SUS HABITANTES HAGO SABER:

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; EN SESIÓN DE CABILDO NÚMERO SESENTA Y SEIS, TIPO ORDINARIA, DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 64, 65, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 2, 4, 19, 29, 47, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; 14 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; 3, 4, 7, Y 26, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DEL HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, APROBÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA DONAR A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA "UNIÓN DE PROFESIONISTAS SUREÑOS JOSÉ MARTÍ", EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA LAGUNA LA PÓLVORA, DEL FRACCIONAMIENTO LAGUNAS, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, CON UNA SUPERFICIE DE 4,153.464 M², DESTINADO PARA UN ALBERGUE CULTURAL ESTUDIANTIL "CARLOS PELLICER CÁMARA".

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que de conformidad con los artículos 115 fracciones I, IV y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64 fracción I, 65 fracciones I, V, VII y VIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 2, 4, 19, 29 fracciones I, X, XXI, XXII, LIX, 3 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, el Municipio, está facultado para administrar su patrimonio conforme a la ley, y en consecuencia, para autorizar, controlar, y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en su jurisdicción territorial, de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política Federal.

SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento para el mejor y más expedito despacho del estudio, vigilancia y atención de los asuntos de su competencia constitucional y legal, se organiza internamente en comisiones permanentes o temporales; quienes a su vez tienen la facultad de dictaminar los asuntos que les sean turnados para su estudio y análisis de conformidad con los artículos 46, fracción IV; 47 y 52 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, y 52, 53, 57, 78, 79, 85, 90 y 91 fracción IV del Reglamento del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco.

TERCERO.- Que dentro de las funciones que le confiere el artículo 91, fracción IV del Reglamento del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, a la Comisión de Obras y Asentamientos Humanos, se encuentran la vigilar y proponer cambios en los programas

que ejecute la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, así como estudiar y emitir dictámenes sobre los diversos asuntos de competencia municipal que tienen que ver con el adecuado desarrollo urbano de los asentamientos humanos en el Municipio.

CUARTO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, fracción XXIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, es facultad del Ayuntamiento intervenir, de acuerdo con las leyes federales y estatales de la materia, en la regularización de la tenencia de la tierra; así como para dictar las medidas necesarias para el desarrollo integral y sustentable del Municipio.

QUINTO.- Que a raíz de las reformas y adiciones al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobadas por el Constituyente Permanente de la Nación, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de diciembre de 1999, relativas a la libre administración de la Hacienda Municipal; los inmuebles que forman parte del Municipio, considerados de dominio privado, pueden ser donados o enajenados a los que satisfagan los requisitos para su regularización, previstos en el artículo 233 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

SEXTO.- Que la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, es uno de los problemas sociales que afectan de manera directa y sensible al sector educativo del Municipio, tal y como se estableció en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018, ya que una considerable cantidad de escuelas públicas así como centros de capacitación, carecen de la documentación que les permita al Gobierno Federal y Estatal, acreditar la propiedad; esa problemática en su mayoría les impide obtener recursos de la Federación para mejorar su infraestructura educativa; por lo que se considera pertinente la regularización de los predios, cuya delimitación, identificación y demás condicionantes jurídicas, sean autorizadas por el Honorable Cabildo del Municipio de Centro.

SÉPTIMO.- Que mediante escrito de fecha 20 de abril de 2017, suscrito por el Ing. Daniel Osorio García, en su calidad de Presidente y Apoderado Legal de la Asociación Civil denominada Unión de "Profesionista Sureños José Martí", solicitó a este H. Ayuntamiento de Centro, la donación del predio ubicado en la Avenida Laguna La Pólvera, del Fraccionamiento Lagunas, Municipio de Centro, Tabasco, con una superficie de 4,153.464m², destinado para un Albergue Cultural Estudiantil "Carlos Pellicer Cámara".

OCTAVO.- Que en base a la solicitud presentada y de conformidad con lo previsto en los artículos 38 y 233 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, que señalan que los ayuntamientos están facultados para enajenar, permutar o donar bienes inmuebles que sean de su propiedad, atendiendo los requisitos enmarcados en dicha norma, se integró el expediente relativo a la donación del inmueble ubicado en la Avenida Laguna La Pólvera, del Fraccionamiento Lagunas, Municipio de Centro, Tabasco, con una superficie de 4,153.464m², para un Albergue Cultural Estudiantil "Carlos Pellicer Cámara", expediente que una vez integrado fue remitido a esta Comisión de Obras y Asentamientos Humanos, mediante oficio número DAJ/SAJ/0500/2018, de fecha 22 de junio de 2018, signado por el signado por el Dr. Jorge Guadalupe Jiménez López, Director de Asuntos Jurídicos de este Ayuntamiento, mismo que consta de la siguiente documentación:

- A. Escritura Pública número 17,417, Volumen 411, de fecha 01 de junio de 2005, pasada ante la fe del Lic. José Andrés Gallegos Torres, Notario Público Adscrito a la Notaría Pública número Uno, con adscripción en esta Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, con la que este Ayuntamiento acredita la propiedad del inmueble.

- B. Escritura número 10,142 (diez mil cientos cuarenta y dos), de fecha 31 de mayo de 2010, expedida por el Lic. Miguel Cachón Álvarez, Notario Público Número 1, mediante el cual se constituye legalmente la Asociación Civil denominada Unión de "Profesionista Sureños José Martí", y nombran como presidente y apoderado legal de dicha asociación al Ing. Daniel Osorio García.
- C. Oficio número **DOOTSM-SRYGU-5613-2017**, de fecha 22 de agosto de 2017; signado por el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, donde informa que: *de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Villahermosa y sus Centros Metropolitanos del Municipio de Centro, Tabasco 2015 – 2030. El predio se ubica en zona de uso "Habitacional Densidad Alta"*
- D. Oficio número **DF/SC/0421/2017**, de fecha 03 de abril de 2017; signado por el Ing. Alberto Silvestre Oriza Barrios, Subdirector de Catastro, mediante el cual remite la Cédula Catastral del predio materia del presente Acuerdo, con número de cuenta 072325, clave catastral 07-0422-000085.
- E. Plano original del Levantamiento Topográfico, del mes de agosto de 2017, elaborado por el C. Juan Carlos Olán Pérez, y visto bueno de la Lic. Mariana Mier y Terán Ellis, en ese entonces, Subdirectora de Regulación y Gestión Urbana de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en el que se describen la superficie, medidas y colindancias del predio siendo estas las siguientes:
- Superficie:** 4,153.464m².
- Colindancias:**
- **Noroeste en 3 medidas:** 18.08 metros, 9.76 metros, y 47.72 con Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco (IFORTAB).
 - **Noreste:** 131.46 metros, con Av. Laguna La Pólvora.
- F. Oficio número **SOTOP/SDUOT/CPUZR/132/14**, de fecha 27 de agosto de 2014; signado por el Dr. en Arq. Roberto Ocaña Leyva, Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Tabasco, mediante el cual emite la Certificación de Predio por Ubicación en Zona de Riesgo, señalando lo siguiente: **a)** "El predio no contiene afectación por redes de electrificación (C.F.E.), no contiene trayectorias de ductos en general de PEMEX, no contiene restricción por derechos de vía por redes de comunicación" **b)** "El predio se ubica dentro del Polígono de Inundación para el Estado de Tabasco de SEPLAN 2007 y sufrió inundación durante la contingencia de los meses de octubre y noviembre del año 2007." **c)** "Fue afectado durante la contingencia de Septiembre y Octubre del 2008, según el Plano General de Asentamientos en Zona de Alto Riesgo por Inundación en la Ciudad de Villahermosa, Zona Conurbada y Continuo Urbano Fase I y II Plano ZR-1º año 2008." **d)** "El predio se encuentra en grado de **peligro Alto** por inundaciones de acuerdo al Atlas de Riesgo del Municipio de Centro publicado en agosto de 2009."
- G. Oficio número **401.F(4)50.2014/CITAB/952**, folio número 131, de fecha 18 de agosto de 2014, signado por la Arq. Julia Alicia Moreno Farías, Directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el cual certifica "que el predio, con superficie de 21,165.135 m², ubicado en la Avenida Laguna de la Pólvora, esquina Laguna

Pomuso del Fraccionamiento Laguna, Ciudad Industrial del Municipio de Centro, Tabasco, no contiene vestigios arqueológicos, históricos o artísticos". 4.

NOVENO.- Derivado del análisis realizado a la documentación que integra el expediente relativo de la solicitud de donación del predio ubicado en la Avenida Laguna La Pólvara, del Fraccionamiento Lagunas, Municipio de Centro, Tabasco, con una superficie de 4,153.464 m²; la Comisión Edilicia de Obras y Asentamientos Humanos, mediante Sesión Ordinaria de Comisión, de fecha 24 de julio de 2018, tomando en cuenta que el expediente de referencia se encuentra debidamente integrado, con los requisitos de la normatividad aplicable, considera PROCEDENTE, la solicitud en cuestión. 4.

DÉCIMO.- Que así mismo, de conformidad con los artículos 31, fracción II, y 85 fracciones III y V, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, el Gobierno Municipal se encuentra obligado a procurar el incremento de los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, garantizando el acceso a los mismos por sí o en coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal, fomentando el desarrollo urbano cultura, la recreación y el deporte; por lo cual con el otorgamiento de la donación solicitada, el Municipio de Centro contribuirá al desarrollo productivo y tecnológico de la entidad, a través de la capacitación y actividades culturales, artísticas, deportivas además de otras de carácter social. P 2 4.

DÉCIMO PRIMERO.- Que en razón de lo anterior y, de conformidad con los artículos 29 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 3 y 4 del Reglamento del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Honorable Cabildo de Centro, Tabasco, autoriza donar a favor de la Asociación Civil "Unión de Profesionistas Sureños José Martí", el bien inmueble ubicado en la Avenida Laguna La Pólvara, del Fraccionamiento Lagunas, Municipio de Centro, Tabasco, con una superficie de 4,153.464 m²; destinado para un Albergue Cultural Estudiantil "Carlos Pellicer Cámara". 4.

SEGUNDO.- El documento traslativo de dominio deberá ser suscrito por el Presidente Municipal, el Primer Síndico de Hacienda y el Secretario del Ayuntamiento; mismo que deberá ser perfeccionado en un plazo no mayor de 180 días a partir de la fecha de la publicación del presente Acuerdo. 4.

TERCERO.- Atendiendo que el predio objeto del presente Acuerdo será destinado a un servicio público, y que se según la Certificación de Predio emitida por la SOTOP, éste se encuentra situado en zona de riesgo, y acorde a lo estipulado en el artículo 87 de la Ley General de Protección Civil, mismo que a la letra dice: "En caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las autoridades competentes con base en estudios de riesgos específicos, determinarán la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo 4.

mecanismos financieros que permitan esta acción", el propietario deberá prever, en su caso, las medidas preventivas y de mitigación de riesgos, que se requieran.

CUARTO.- Para efecto de proceder a la donación correspondiente se autoriza que la superficie que conforma el predio señalado en el punto primero, sea desagregada del patrimonio inmobiliario municipal.

TRANSITORIOS


PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco.


SEGUNDO.- Remítase por conducto de la Dirección de Asuntos Jurídicos, un ejemplar del Periódico Oficial en el que se publique el presente Acuerdo, a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco, así como a la Subdirección de Catastro Municipal, para su registro e inscripción correspondiente.

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 84, fracción II de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 10, fracción XI; 69; 71 de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado; la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, deberá registrar el destino a que queda afectado el predio objeto de este Acuerdo.


APROBADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (SALÓN VILLAHERMOSA DEL PALACIO MUNICIPAL), A LOS 27 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

LOS REGIDORES


CASILDA RUIZ AGUSTÍN
PRESIDENTA MUNICIPAL


FRANCISCA GÓNZALEZ CARDOZA
SEGUNDA REGIDORA


CONSTANTINO ALONSO PÉREZ MARÍ
TERCER REGIDOR


ROCÍO DEL CARMEN PRIEGO MONDRAGÓN
CUARTA REGIDORA


LUIS ALONSO PALÓMEQUE REYES
QUINTO REGIDOR


VIOLETA CABALLERO POTENCIANO
SEXTA REGIDORA

RICARDO DÍAZ LEAL ALDANA
SÉPTIMO REGIDOR

ELDA ALEJANDRA MIER Y CONCHA SOTO
OCTAVA REGIDORA

ROBERTO ROMERO DEL VALLE
NOVENO REGIDOR

ILSY GUADALUPE CANDELERO VIDAL
DÉCIMA REGIDORA

JOSÉ LUIS MONTOYA LÓPEZ
DÉCIMO PRIMER REGIDOR

LORENZA ALDASORO ROBLES
DÉCIMA SEGUNDA REGIDORA

JUAN MOLINA CASTILLO
DÉCIMO TERCER REGIDOR

LUIS ANDRÉS PAMPILLON PONCE
DÉCIMO CUARTO REGIDOR

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 54, FRACCIÓN III Y 65, FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; 14 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, Y 22 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DEL HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, RESIDENCIA OFICIAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, PROMULGO EL PRESENTE ACUERDO A LOS 27 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, PARA SU PUBLICACIÓN.

C. Ruiz Agustín
CASILDA RUIZ AGUSTÍN
PRESIDENTA MUNICIPAL

ULISES CHÁVEZ VÉLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA DONAR A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA "UNIÓN DE PROFESIONISTAS SUREÑOS JOSÉ MARTÍ", EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA LAGUNA LA PÓLVORA, DEL FRACCIONAMIENTO LAGUNAS, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, CON UNA SUPERFICIE DE 4,153.464 M², DESTINADO PARA UN ALBERGUE CULTURAL ESTUDIANTIL "CARLOS PELLICER CÁMARA".

EL SUSCRITO M.D. ULISES CHÁVEZ VÉLEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 78, FRACCIÓN XV, 97, FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO Y 22, FRACCIÓN XI DEL REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.-----

----- C E R T I F I C O -----

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA DONAR A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA "UNIÓN DE PROFESIONISTAS SUREÑOS JOSÉ MARTÍ", EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA LAGUNA LA PÓLVORA, DEL FRACCIONAMIENTO LAGUNAS, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, CON UNA SUPERFICIE DE 4,153.464 M², DESTINADO PARA UN ALBERGUE CULTURAL ESTUDIANTIL "CARLOS PELLICER CÁMARA"; APROBADO EN SESIÓN DE CABILDO NÚMERO 66, TIPO ORDINARIA, CELEBRADA CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CONSTANTE DE 7 FOJAS ÚTILES, ES FIEL Y EXACTA REPRODUCCIÓN DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO; MISMA QUE SELLO Y FIRMO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, A LOS 02 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR.-----

ATENTAMENTE

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

No.- 1114

**SEGOB**

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DGSLDIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS LEGALES*"2019, Año del Caudillo del Sur,
Emiliano Zapata."*

FE DE ERRATAS

Villahermosa, Tabasco, mayo 21, 2019

La que suscribe Directora General de Servicios Legales de la Secretaría de Gobierno y responsable del órgano de Difusión Oficial del estado de Tabasco, emite la presente Fe de Erratas con respecto a la inserción del "**Reglamento del Comité de Obra Pública del municipio de Jalapa**", que se publicó el 6 de febrero de 2019, en el número 7974 suplemento N, lo anterior en virtud de la solicitud del Mtro. Darinet Castillo Ramírez, Secretario del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, en el que comunica error y omisión en la integración del mencionado y de la que, vista su pertinencia, se autoriza para quedar como sigue:

Dice:

Artículo 26.- [...]

A. Licitación Pública

Los contratos para la ejecución de la Obra Pública se adjudicarán a través de Licitación Pública, cuando su monto rebase \$2, 500, 000.00 (dos millones quinientos mil pesos 0,0/100 M.N.)

Debe decir:

Artículo 26.- [...]

A. Licitación Pública

Los contratos para la ejecución de la obra pública se adjudicarán a través de licitación pública, cuando su monto rebase \$9, 464, 107.33 (Nueve millones, cuatrocientos sesenta y cuatro mil, ciento siete pesos 33/100 M.N)

Cuyo monto se toma en base al acuerdo por el que se establecen los montos máximos de procedimientos de contratación para la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, emitidos por el comité intersecretarial consultivo de la obra pública (CICOP), en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 6 y 30 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y 5 fracciones I y IV del reglamento interior del comité intersecretarial consultivo de la obra pública, acuerdo que fue publicado el 27 de julio de 2016, en el suplemento 7710 D del periódico oficial del estado Libre y Soberano de Tabasco.

Los montos máximos de procedimientos de contratación para la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas establecidos por el comité intersecretarial consultivo de la obra pública, (CICOP), son los siguientes:

Modalidad	Obra Pública	Servicios relacionados con las mismas
Licitación Pública	Mayor a \$9,464,107.33	Mayor a \$4,732,053.66
Invitación a cuando menos 3 personas	Mayor a \$1,892,821.47 Hasta \$9,464,107.33	Mayor a \$946,410.73 Hasta \$4,732,053.66
Adjudicación directa	Hasta \$1,892,821.47	Hasta \$946,410.73


Lo que se autoriza de conformidad con los artículos 23 y 24 fracción b) del Reglamento para la edición, publicación, distribución y resguardo del Periódico Oficial del estado de Tabasco, así como el numeral 30 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el adjetivo 11 fracciones X y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.

Atentamente

Patricia Ordoñez León

Directora General





Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000403698529|

Firma Electrónica: RKvmUpYVgqMk6rCq0u0EWccmGdF+wxWXWAp3oQrGeu1q1Gm6fFQh09FWGcuXKvk2Y/KI32j0aFFqflu4AFetxmyW6U3VYYkCqhKMybPXNUP5klrtOvMTxLMDK2sr2bLpJHoBIQi/y9rw76ziYXOJDKIli2Niqb+rlqjXYBX52+qBK3CCOLDDPJh2Krv2j4I8gdeWk8Of9Vd/2+W9DsL+l6nigjkmEFXe42K4Noml7hWGGDbIn9zBCs1htVFIL5hFiYaCtjZgqv53EBfBrkg0OqrFVD8LMbBLzMenYYYwOHLfGZg7XPuBp/+X7gccZzR52PTwTiyinDkDdGsR54fl9w==