



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno

8 DE SEPTIEMBRE DE 2021



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No.- 5193



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_MODALIDAD	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_MODALIDAD	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTEMENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB200 4018766 27	09	E	3	-	-	-	-	Adquisición	333,460.56	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:E, ramo:9, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333460.56, modificado:333460.56))	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	C0428	0	0	20,030	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}
2020	5	TAB200 2017103 50	09	E	3	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,427,391.68	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:E, ramo:9, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427391.68, modificado:1427391.68))	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0028	0	0	20,030	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2020	5	TAB200 4018766 67	09	E	3	-	-	-	-	Adquisición	110,960.96	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:E, ramo:9, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110960.96, modificado:110960.96))	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DISTINTAS CALLES DEL POBLADO GREGORIO MENDEZ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	C0429	0	0	1,560	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}	
2020	5	TAB200 10177018 23	09	E	3	-	-	-	-	Proyecto de inversión	909,067.41	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:E, ramo:9, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909067.41, modificado:892435.27))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KGCM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE JOBAL ENTRE CARRIL DE BAJA CARRETERA VILLAHERMOSA-ESCARCEGA Y CALLE PROL. RICARDO AGUILAR G. (ZDA. ETAPA)	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0063-B	0	0	3,377	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1032.83, meta_modificada:1072.84}}	
2020	5	TAB200 3017908 15	09	E	3	-	-	-	-	Proyecto de inversión	136,294.55	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:E, ramo:9, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136294.55, modificado:136058.92))	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA ASOCIACION GANADERA LOCAL	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0029	0	0	20,030	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:214.7, meta_modificada:214.7}}	
2020	5	TAB200 3017908 23	09	E	3	-	-	-	-	Proyecto de inversión	909,067.41	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:E, ramo:9, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909067.41, modificado:892435.27))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KGCM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE JOBAL ENTRE CALLE CARRIL DE BAJA CARRETERA VILLAHERMOSA-ESCARCEGA Y CALLE PROL. RICARDO AGUILAR G. (ZDA. ETAPA)	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0063-B	0	0	3,377	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1072.84, meta_modificada:1072.84}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB200401 876627	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:91.7660525, lat:17.7409147}}	01-12-2020	31-12-2020	\$ 333,460.56	\$ 333,460.56	\$ 333,460.56	\$ 333,460.56	\$ 333,460.56	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Lum, , avance:36.0)}	{1876627/proyecto_INICIO, 1876627/proyecto_PROC, ESO, 1876627/proyecto_FIN, 1876627/proyecto_PROC, ESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 710350	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:8952, Merche 5, Ganadera, 8952 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.77103043, lat:17.73933825}}	08-06-2020	06-08-2020	\$ 1,412,910.37	\$ 1,412,910.37	\$ 1,412,910.37	\$ 1,412,910.37	\$ 1,412,910.37	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Lote, , avance:1.0)}	{1710350/proyecto_INICIO, 1710350/proyecto_PROC, ESO, 1710350/proyecto_FIN, 1710350/proyecto_PROC, ESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 876667	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Urnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-91.60031319, lat:17.46038521}}	01-12-2020	31-12-2020	\$ 110,960.96	\$ 110,960.96	\$ 110,960.96	\$ 110,960.96	\$ 110,960.96	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Lum, , avance:27.0)}	{1876667/proyecto_INICIO, 1876667/proyecto_FIN, ESO, 1876667/proyecto_PROC, ESO, 1876667/proyecto_FIN, ESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101 701823	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:El Jibal, Chablé, Tab., Mexico, lon:-91.76008556, lat:17.86152094}}	23-03-2020	06-05-2020	\$ 882,435.27	\$ 882,435.27	\$ 882,435.27	\$ 882,435.27	\$ 882,435.27	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1072.84)}	{1701823/proyecto_INICIO, 1701823/proyecto_PROC, ESO, 1701823/proyecto_INICIO, 1701823/proyecto_PROC, ESO, 1701823/proyecto_FIN, ESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301 790815	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cacao 1238, Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.77115917, lat:17.73933314}}	08-07-2020	06-08-2020	\$ 135,058.92	\$ 135,058.92	\$ 135,058.92	\$ 135,058.92	\$ 135,058.92	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.7)}	{1790815/proyecto_INICIO, 1790815/proyecto_FIN, ESO, 1790815/proyecto_INICIO, 1790815/proyecto_PROC, ESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301 790823	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Prof. Ricardo Aguilar, Chablé, Tab., Mexico, lon:-91.78018212, lat:17.86151073}}	12-10-2020	12-10-2020	\$ 882,435.27	\$ 882,435.27	\$ 882,435.27	\$ 882,435.27	\$ 882,435.27	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1072.84)}	{1790823/proyecto_INICIO, 1790823/proyecto_FIN, ESO, 1790823/proyecto_INICIO, 1790823/proyecto_PROC, ESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020



Avuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 MODALIDAD	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 MODALIDAD	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB200 3017908 07	09	E	3	Proyecto de inversion					Proyecto de inversion	1,717,524.10	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, ramo:9, modaldad:E, TECNUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717524.1, modificado:1691621.61))	CONSTRUCCION DE 27 TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA	7	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Otros proyectos de Inversion	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10030	N	0	0	20,030	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))
2020	5	TAB200 4018757 73	23	R	80	Proyecto de inversion					Proyecto de inversion	119,564.34	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, ramo:23, modaldad:R, CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. CENTRO MUNICIPIO DE EMILIANO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119564.34, modificado:119564.34))	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. CENTRO MUNICIPIO DE EMILIANO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), TABASCO	7	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10085	N	0	0	2	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificad a:2.0))
2020	5	TAB200 4018757 20	23	R	80	Proyecto de inversion					Proyecto de inversion	60,436.20	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, ramo:23, modaldad:R, CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSO I (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60436.2, modificado:60436.2))	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSO I, MUNICIPIO DE EMILIANO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), ZAPATA, TABASCO	7	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10082	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))
2020	5	TAB200 4018752 30	23	R	80	Proyecto de inversion					Proyecto de inversion	120,872.32	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, ramo:23, modaldad:R, CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. MI ULTIMO ESFUERZO, MUNICIPIO DE EMILIANO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), TABASCO monto:120872.32, modificado:120872.31))	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. MI ULTIMO ESFUERZO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		N	0	0	2	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificad a:2.0))
2020	5	TAB200 4018756 40	23	R	80	Proyecto de inversion					Proyecto de inversion	60,436.20	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, ramo:23, modaldad:R, CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. CARLOS A. MADRAZO, MUNICIPIO DE EMILIANO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), TABASCO monto:60436.2, modificado:60436.2))	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. CARLOS A. MADRAZO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10079	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))
2020	5	TAB200 4018757 32	23	R	80	Proyecto de inversion					Proyecto de inversion	119,564.34	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, ramo:23, modaldad:R, CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. LAS LOMAS, MUNICIPIO DE EMILIANO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119564.34, modificado:119564.34))	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. LAS LOMAS, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10083	N	0	0	2	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificad a:2.0))

Handwritten signature and initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
TAB200401 790807	1	{geo1: {eve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cacaho 1238, Ganadera, Tab., Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.77111626, lat:17.3894847}}	05-12-2020	\$ 1,691,621.61	\$ 1,691,621.61	\$ 1,691,621.61	\$ 1,691,621.61	\$ 1,691,621.61	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Lot, as, avance:1.0)}	{1790807/proyecto_INICIO, 1790807/proyecto_PROG, 1790807/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200401 875773	1	{geo1: {eve_municipio:7, localidad:1, direccion:85950, Jesus Nazar Jaljar 3, Centro, 86993 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.76118672, lat:17.74545257}}	15-12-2020	\$ 119,564.34	\$ 119,564.34	\$ 119,564.34	\$ 119,564.34	\$ 119,564.34	{(cst: { (ipo: zona Ora, numero_contrato:MEZCOP, MODIFICACIONES:020, CONTRASTA:CARLOS HUBERTO MACOSAY MORENO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, mesa:119564.34, reporte_modificado:119564.34 })	{meta1: (unidad_medida:Pez, as, avance:2.0)}	{1875773/proyecto_INICIO, 1875773/proyecto_PROG, 1875773/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200401 875720	1	{geo1: {eve_municipio:7, localidad:1, direccion:18 de Marzo, Luis Dorado Coloso 1, 86981 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.75782859, lat:17.73669522}}	15-12-2020	\$ 60,436.20	\$ 60,436.20	\$ 60,436.20	\$ 60,436.20	\$ 60,436.20	{(cst: { (ipo: zona Ora, numero_contrato:MEZCOP, MODIFICACIONES:020, CONTRASTA:HERNANDEZ LIZCANO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, mesa:60436.2, reporte_modificado:60436.2 })	{meta1: (unidad_medida:Pez, as, avance:1.0)}	{1875720/proyecto_INICIO, 1875720/proyecto_PROG, 1875720/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200401 875230	1	{geo1: {eve_municipio:7, localidad:1, direccion:Mexico 203 La Libertad, Tab., Mexico, lon:-91.75461531, lat:17.72516287}}	15-12-2020	\$ 120,872.31	\$ 120,872.31	\$ 120,872.31	\$ 120,872.31	\$ 120,872.31	{(cst: { (ipo: zona Ora, numero_contrato:MEZCOP, MODIFICACIONES:020, CONTRASTA:MARIO JAVIER HERNANDEZ LIZCANO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, mesa:120872.31, reporte_modificado:120872.31 })	{meta1: (unidad_medida:Pez, as, avance:2.0)}	{1875230/proyecto_INICIO, 1875230/proyecto_PROG, 1875230/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200401 875640	1	{geo1: {eve_municipio:7, localidad:1, direccion:2 de Abril, Av. Monte Cristo fraccionamiento, Carlos A. Madrazo, 86996 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.7598707, lat:17.73641931}}	15-12-2020	\$ 60,436.20	\$ 60,436.20	\$ 60,436.20	\$ 60,436.20	\$ 60,436.20	{(cst: { (ipo: zona Ora, numero_contrato:MEZCOP, MODIFICACIONES:020, CONTRASTA:MARIO JAVIER HERNANDEZ LIZCANO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, mesa:60436.2, reporte_modificado:60436.2 })	{meta1: (unidad_medida:Pez, as, avance:1.0)}	{1875640/proyecto_INICIO, 1875640/proyecto_PROG, 1875640/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200401 875732	1	{geo1: {eve_municipio:7, localidad:1, direccion:Mejchor Ocampo 68, Las Lomas, 86997 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.76882472, lat:17.73726237}}	15-12-2020	\$ 119,564.34	\$ 119,564.34	\$ 119,564.34	\$ 119,564.34	\$ 119,564.34	{(cst: { (ipo: zona Ora, numero_contrato:MEZCOP, MODIFICACIONES:020, CONTRASTA:CARLOS HUBERTO MACOSAY MORENO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, mesa:119564.34, reporte_modificado:119564.34 })	{meta1: (unidad_medida:Pez, as, avance:2.0)}	{1875732/proyecto_INICIO, 1875732/proyecto_PROG, 1875732/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Handwritten marks: a large 'B' and a signature.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 CICLO DE RECURSO	f11 RAMO	f11 MODALIDAD	f11 PROGRAMA	f12 CICLO DE RECURSO	f12 RAMO	f12 MODALIDAD	f12 PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	5	TAB200-4018757-52	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	119,564.34	{f11: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. EL MANGAL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119564.34, modificado:119564.34)}	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. EL MANGAL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10084	N	0	0	2	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificad a:2.0)}
2020	5	TAB200-4018758-65	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	179,346.50	{f11: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. GANADERA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179346.5, modificado:179346.5)}	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. GANADERA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10092	N	0	0	3	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:3.0, meta_modificad a:3.0)}
2020	5	TAB200-4018761-24	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	958,637.29	{f11: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, CONSTRUCCION DE CONCRETO HORIZONTAL DE 200 KCM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LAS CALLES PUTIANO ENTRE PROL. DE GALERNA Y CALLE MANDARINA Y PUTIANO, CALLE MANGLOBA Y PUTIANO, CALLE MANGLOBA COL. EL MANGAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958637.29, modificado:958637.29)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORIZONTAL DE 200 KCM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LAS CALLES PUTIANO ENTRE PROL. DE GALERNA Y CALLE MANDARINA Y PUTIANO, CALLE MANGLOBA Y PUTIANO, CALLE MANGLOBA COL. EL MANGAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10064	N	0	0	20,030	{meta1: (unidad_medida: literos, meta:943.92, meta_modificad a:943.92)}
2020	5	TAB200-4018758-05	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	120,872.32	{f11: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120872.32, modificado:120872.32)}	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10086	N	0	0	2	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificad a:2.0)}
2020	5	TAB200-4018758-40	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	119,436.82	{f11: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. JOSE ARMIN MARIN, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119436.82, modificado:119436.82)}	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. JOSE ARMIN MARIN, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10089	N	0	0	2	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificad a:2.0)}
2020	5	TAB200-4018761-10	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	302,176.46	{f11: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302176.46, modificado:302176.46)}	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10096	N	0	0	5	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificad a:5.0)}

Handwritten marks: a large '3' and a signature.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020



DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
TAB200401 875152	1	{geo1: {eve_municipio:7, direccion:Cerezo, localidat:1, direccion:Cerezo, Zapata, Tab., México, lon: 91.75786078, lat:17.4157466}}	15-12-2020	\$ 119,564.34	\$ 119,564.34	\$ 119,564.34	\$ 119,564.34	\$ 119,564.34	{clas: { (rep_ava_obs: numero_contrata:MEZ/CDP/10000002/FEF/2020, contrato:CARLOS MACOSAY MURIO, comente:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, meta:15664.34, importe_modificado:15664.34) } }	{meta1: {unidad_medida:Piez as, avance:2.0}}	{1875752 proyecto_INICIO_Terminado 1875752 proyecto_PROC ESO, 1875752 proyecto_FIN}	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 875865	1	{geo1: {eve_municipio:7, direccion:Usunaachina 40, Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon: 91.77056909, lat:17.3862151}}	15-12-2020	\$ 179,346.50	\$ 179,346.50	\$ 179,346.50	\$ 179,346.50	\$ 179,346.50	{clas: { (rep_ava_obs: numero_contrata:MEZ/CDP/10000002/FEF/2020, contrato:CARLOS MACOSAY MURIO, comente:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, meta:17346.5, importe_modificado:17346.5) } }	{meta1: {unidad_medida:Piez as, avance:3.0}}	{1875865 proyecto_INICIO_Terminado ESO, 1875865 proyecto_PROC 1875865 proyecto_FIN}	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 876124	1	{geo1: {eve_municipio:7, direccion:Mejon, localidat:1, direccion:Mejon, El Mangal, 86994 Emiliano Zapata, Tab., México, lon: 91.75583303, lat:17.4089512}}	19-12-2020	\$ 958,637.29	\$ 958,637.29	\$ 958,637.29	\$ 958,637.29	\$ 958,637.29	{clas: { (rep_ava_obs: numero_contrata:MEZ/CDP/10000002/FEF/2020, contrato:ELUIS MARTINEZ LOPEZ, comente:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, meta:958637.29, importe_modificado:958637.29) } }	{meta1: {unidad_medida:Me: Cuadrados, avance:943.92}}	{1876124 proyecto_INICIO_Terminado O, 1876124 proyecto_PROC 1876124 proyecto_FIN, 1876124 proyecto_INICIO, 1876124 proyecto_PROC O, 1876124 proyecto_FIN}	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 875805	1	{geo1: {eve_municipio:7, direccion:5 de Mayo, Lazaro Cardenas, 86995 Emiliano Zapata, Tab., México, lon: 91.75646212, lat:17.7329091}}	15-12-2020	\$ 120,872.32	\$ 120,872.32	\$ 120,872.32	\$ 120,872.32	\$ 120,872.32	{clas: { (rep_ava_obs: numero_contrata:MEZ/CDP/10000002/FEF/2020, contrato:MARIO JAVIER HERNANDEZ LIZANO, comente:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, meta:120872.32, importe_modificado:120872.32) } }	{meta1: {unidad_medida:Piez as, avance:2.0}}	{1875805 proyecto_INICIO_Terminado ESO, 1875805 proyecto_PROC 1875805 proyecto_FIN}	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 875840	1	{geo1: {eve_municipio:7, direccion:Chispas, Buenos Aires, Emiliano Zapata, Tab., México, lon: 91.7837895, lat:17.7376203}}	15-12-2020	\$ 119,436.82	\$ 119,436.82	\$ 119,436.82	\$ 119,436.82	\$ 119,436.82	{clas: { (rep_ava_obs: numero_contrata:MEZ/CDP/10000002/FEF/2020, contrato:ALFELIO ANTONIO CARRERA HERNANDEZ, comente:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, meta:119436.82, importe_modificado:119436.82) } }	{meta1: {unidad_medida:Piez as, avance:2.0}}	{1875840 proyecto_INICIO_Terminado ESO, 1875840 proyecto_PROC 1875840 proyecto_FIN}	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 876110	1	{geo1: {eve_municipio:7, direccion:Revolucion, Buena Vista, 86981 Emiliano Zapata, Tab., México, lon: 91.75951838, lat:17.73451348}}	15-12-2020	\$ 302,176.46	\$ 302,176.46	\$ 302,176.46	\$ 302,176.46	\$ 302,176.46	{clas: { (rep_ava_obs: numero_contrata:MEZ/CDP/10000002/FEF/2020, contrato:HERNANDEZ LIZANO, comente:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, meta:302176.46, importe_modificado:302176.46) } }	{meta1: {unidad_medida:Piez as, avance:5.0}}	{1876110 proyecto_INICIO_Terminado 1876110 proyecto_PROC ESO, 1876110 proyecto_FIN}	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten mark resembling a stylized '3' or 'B'.

Handwritten mark resembling a stylized '9'.

Handwritten mark resembling a stylized '4'.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 CICLO DE RECURSO	f11 RAMO	f11 MODALIDAD	f11 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 CICLO DE RECURSO	f12 RAMO	f12 MODALIDAD	f12 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTAS FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB200 4018755 22	2020 23 R 80								Proyecto de inversión	59,718.39	{f1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, cuartos_dormitorios en la col. el recreo, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59718.39, modificado:59782.18)}	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. EL RECREO MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	Tabasco 7	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10072	N 0	0	0	1	{meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	5	TAB200 4018756 13	2020 23 R 80								Proyecto de inversión	59,718.39	{f1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, cuartos_dormitorios en la col. buenos aires, municipio de (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59718.39, modificado:59718.39)}	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	Tabasco 7	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10078	N 0	0	0	1	{meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	5	TAB200 4018755 31	2020 23 R 80								Proyecto de inversión	59,718.39	{f1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, cuartos_dormitorios en la col. la esperanza, municipio de (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59718.39, modificado:59718.39)}	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	Tabasco 7	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10073	N 0	0	0	1	{meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	5	TAB200 4018758 24	2020 23 R 80								Proyecto de inversión	119,564.34	{f1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, cuartos_dormitorios en la col. burocratas mipal, municipio de (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119564.34, modificado:119564.34)}	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. BUROCRATAS MIPAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	Tabasco 7	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10087	N 0	0	2	{meta: (unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	
2020	5	TAB200 4018757 05	2020 23 R 80								Proyecto de inversión	59,718.39	{f1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, cuartos_dormitorios en la col. santa cruz, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59718.39, modificado:59718.39)}	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	Tabasco 7	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10081	N 0	0	0	1	{meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	5	TAB200 4018758 53	2020 23 R 80								Proyecto de inversión	181,312.22	{f1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, cuartos_dormitorios en la col. el cerrito, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181312.22, modificado:181312.22)}	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. EL CERRITO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	Tabasco 7	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10081	N 0	0	3	{meta: (unidad_medida: Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB200401 875522	1	{geo: {cve_municipio:7, 26-11-2020 localidad:1, direccion:Libertad 100, El Recreo, 86997 Emiliano Zapata, Tab. México, lon:-91.76461458, lat:17.73147842}}	15-12-2020	15-12-2020	\$ 59,782.18	\$ 59,782.18	\$ 59,782.18	\$ 59,782.18	\$ 59,782.18	{cve: {cve_municipio:7, 26-11-2020 nombre_contrato:MEZCOP MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, CONTRATO CARLOS HUMBERTO MACOSAY JOSUE MARIN, CABERA EMILIANO MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, meses:5718.39, importe_modificado:59718.39 }}}	{metad: {unidad_medida:Piez as, avance:1.0}}	{1875522 proyecto_INICIO_PROG ESO, 1875522 proyecto_INICIO, 1875522 proyecto_PROG ESO, 1875522 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB200401 875613	1	{geo: {cve_municipio:7, 26-11-2020 localidad:1, direccion:Periférico, Tierra y Libertad, Emiliano Zapata, Tab., México, lon:- 91.78742409, lat:17.73814119}}	15-12-2020	15-12-2020	\$ 59,718.39	\$ 59,718.39	\$ 59,718.39	\$ 59,718.39	\$ 59,718.39	{cve: {cve_municipio:7, 26-11-2020 nombre_contrato:MEZCOP MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, CONTRATO AURELIO MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, CONTRATO AURELIO EMILIANO MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, meses:59718.39, importe_modificado:60718.39 }}}	{metad: {unidad_medida:Piez as, avance:1.0}}	{1875613 proyecto_INICIO, 1875613 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB200401 875531	1	{geo: {cve_municipio:7, 26-11-2020 localidad:1 direccion:Guásimio, La Esperanza, Emiliano Zapata, Tab., México, lon:- 91.79052472, lat:17.73732368}}	15-12-2020	15-12-2020	\$ 59,718.39	\$ 59,718.39	\$ 59,718.39	\$ 59,718.39	\$ 59,718.39	{cve: {cve_municipio:7, 26-11-2020 nombre_contrato:MEZCOP MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, CONTRATO AURELIO MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, CONTRATO AURELIO EMILIANO MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, meses:5718.39, importe_modificado:59718.39 }}}	{metad: {unidad_medida:Piez as, avance:1.0}}	{1875531 proyecto_INICIO_PROG ESO, 1875531 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB200401 875824	1	{geo: {cve_municipio:7, 26-11-2020 localidad:1, direccion:Heberto Cabrera Sibilla 12, Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, Tab. México, lon:-91.77657529, lat:17.73910666}}	15-12-2020	15-12-2020	\$ 119,564.34	\$ 119,564.34	\$ 119,564.34	\$ 119,564.34	\$ 119,564.34	{cve: {cve_municipio:7, 26-11-2020 nombre_contrato:MEZCOP MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, CONTRATO CARLOS HUMBERTO MACOSAY JOSUE MARIN, CABERA EMILIANO MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, meses:119564.34, importe_modificado:119564.34 }}}	{metad: {unidad_medida:Piez as, avance:2.0}}	{1875824 proyecto_INICIO_PROG ESO, 1875824 proyecto_INICIO, 1875824 proyecto_PROG ESO, 1875824 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB200401 875705	1	{geo: {cve_municipio:7, 26-11-2020 localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:- 91.79991318, lat:17.72803453}}	15-12-2020	15-12-2020	\$ 59,718.39	\$ 59,718.39	\$ 59,718.39	\$ 59,718.39	\$ 59,718.39	{cve: {cve_municipio:7, 26-11-2020 nombre_contrato:MEZCOP MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, CONTRATO AURELIO MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, CONTRATO AURELIO EMILIANO MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, meses:59718.39, importe_modificado:59718.39 }}}	{metad: {unidad_medida:Piez as, avance:1.0}}	{1875705 proyecto_INICIO_PROG ESO, 1875705 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB200401 875853	1	{geo: {cve_municipio:7, 26-11-2020 localidad:1, direccion:Francisco Javier Mina 12, El Cermito, 86996 Emiliano Zapata, Tab. México, lon:-91.7600441, lat:17.3863169}}	15-12-2020	15-12-2020	\$ 181,312.22	\$ 181,312.22	\$ 181,312.22	\$ 181,312.22	\$ 181,312.22	{cve: {cve_municipio:7, 26-11-2020 nombre_contrato:MEZCOP MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, CONTRATO MARIO JAVIER HERNANDEZ LUZANO, CONTRATO MARIO JAVIER HERNANDEZ LUZANO, CONTRATO MARIO JAVIER HERNANDEZ LUZANO, meses:181312.22, importe_modificado:181312.22 }}}	{metad: {unidad_medida:Piez as, avance:3.0}}	{1875853 proyecto_INICIO, 1875853 proyecto_INICIO, 1875853 proyecto_PROG ESO, 1875853 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

Handwritten marks: a large '5' on the right side and a signature 'P' at the bottom right.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 CICLO DE RECURSO	f11 RAMO	f11 MODALIDAD	f11 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 CICLO DE RECURSO	f12 RAMO	f12 MODALIDAD	f12 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTAS FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO. PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB200 4018761 14	2020	23	R	80	Proyecto de inversión	358,310.44	{f11: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, ramo:23, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358310.44, modificado:358310.44)}	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10097	N	0	0	6	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:6.0, meta_modificada: a.6.0)}
2020	5	TAB200 4018755 57	2020	23	R	80	Proyecto de inversión	59,782.18	{f11: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, ramo:23, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59782.18, modificado:59782.18)}	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. BARRIO LOS PESCADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10076	N	0	0	1	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: a.1.0)}
2020	5	TAB200 4018758 71	2020	23	R	80	Proyecto de inversión	179,346.50	{f11: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, ramo:23, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179346.5, modificado:179346.5)}	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN EL FRACC. TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10093	N	0	0	3	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:3.0, meta_modificada: a.3.0)}
2020	5	TAB200 4018752 29	2020	23	R	80	Proyecto de inversión	119,564.34	{f11: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, ramo:23, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119564.34, modificado:119564.34)}	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. SAQUILA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10075	N	0	0	2	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada: a.2.0)}
2020	5	TAB200 4018754 89	2020	23	R	80	Proyecto de inversión	59,782.18	{f11: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, ramo:23, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59782.18, modificado:59782.18)}	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN EL FRACC. BAJO USUMACINTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10070	N	0	0	1	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: a.1.0)}
2020	5	TAB200 4018755 71	2020	23	R	80	Proyecto de inversión	59,782.18	{f11: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, ramo:23, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59782.18, modificado:59782.18)}	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. PEDREGAL DE MONTECRISTO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10077	N	0	0	1	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: a.1.0)}

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large '5' and a signature.

<p> Ayuntamiento 2018 - 2021 EMILIANO ZAPATA Juntos creando soluciones </p>																			
<p> INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020 </p>																			
DETALLE_PROYECTO			AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS			ESTATUS		FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION			
TAB200401 876114	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Granale Piedral, Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.79167277, lat:17.74116592}}	26-11-2020	15-12-2020	\$ 358,310.44	\$ 358,310.44	\$ 358,310.44	\$ 358,310.44	\$ 358,310.44	{cve1: {cve_municipio:7, nombre_contrato:MEZCOP M007AR23FEF2020, ANTONIO CABRERA MARRIN, comarca:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:358310.44, importe_modificado:358310.44}}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:6.0]}	{1876114 proyecto_INICIO 1876114 proyecto_PROCESO 1876114 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
TAB200401 875557	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo y Costilla 203, Los Pescadores, 86892 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.76933527, lat:17.74320953}}	26-11-2020	15-12-2020	\$ 59,782.18	\$ 59,782.18	\$ 59,782.18	\$ 59,782.18	\$ 59,782.18	{cve1: {cve_municipio:7, nombre_contrato:MEZCOP M007AR23FEF2020, HUMBERTO MACOSAY MORENO, comarca:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:59782.18, importe_modificado:59782.18}}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]}	{1875557 proyecto_INICIO 1875557 proyecto_PROCESO 1875557 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
TAB200401 875871	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Irindad Maipica 16, Tierra y Libertad, 86892 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.77702785, lat:17.73804922}}	26-11-2020	15-12-2020	\$ 179,346.50	\$ 179,346.50	\$ 179,346.50	\$ 179,346.50	\$ 179,346.50	{cve1: {cve_municipio:7, nombre_contrato:MEZCOP M007AR23FEF2020, HUMBERTO MACOSAY MORENO, comarca:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:179346.50, importe_modificado:179346.50}}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:3.0]}	{1875871 proyecto_INICIO 1875871 proyecto_PROCESO 1875871 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
TAB200401 875229	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Periferico, La Ceiba, Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.76739335, lat:17.72865208}}	26-11-2020	15-12-2020	\$ 119,564.34	\$ 119,564.34	\$ 119,564.34	\$ 119,564.34	\$ 119,564.34	{cve1: {cve_municipio:7, nombre_contrato:MEZCOP M007AR23FEF2020, HUMBERTO MACOSAY MORENO, comarca:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:119564.34, importe_modificado:119564.34}}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:2.0]}	{1875229 proyecto_INICIO 1875229 proyecto_PROCESO 1875229 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
TAB200401 875489	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Fracionamiento bajo usumachita primera etapa En frente del area verde, Balc Usamacacha, 86892 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.78391576, lat:17.73744631}}	26-11-2020	15-12-2020	\$ 59,782.18	\$ 59,782.18	\$ 59,782.18	\$ 59,782.18	\$ 59,782.18	{cve1: {cve_municipio:7, nombre_contrato:MEZCOP M007AR23FEF2020, HUMBERTO MACOSAY MORENO, comarca:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:59782.18, importe_modificado:59782.18}}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]}	{1875489 proyecto_INICIO 1875489 proyecto_PROCESO 1875489 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
TAB200401 875571	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Amatista Pedregal de Montercisto, Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.78619027, lat:17.73693392}}	26-11-2020	15-12-2020	\$ 59,782.18	\$ 59,782.18	\$ 59,782.18	\$ 59,782.18	\$ 59,782.18	{cve1: {cve_municipio:7, nombre_contrato:MEZCOP M007AR23FEF2020, HUMBERTO MACOSAY MORENO, comarca:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:59782.18, importe_modificado:59782.18}}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]}	{1875571 proyecto_INICIO 1875571 proyecto_PROCESO 1875571 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			

Handwritten mark resembling a stylized 'B' or '3'.

Handwritten signature or initials.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FFI CICLO DE RECURSO	FFI RAMO	FFI MODALIDAD	FFI PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FFI CICLO DE RECURSO	FFI RAMO	FFI MODALIDAD	FFI PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTAS FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	5	TAB200-4018758-32	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	119,436.82	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. SANTA FE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CONVENIOS), monto:119436.82, modificado:119436.82)	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. SANTA FE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10086	N	0	0	2	(meta: {unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0})
2020	5	TAB200-4018761-30	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	1,066,226.54	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2 DE 15 CM DE ESPESOR EN EL PUERTO TULIPAN EN EL AGUADACE COL. TIERRA DE MONTEPESTO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CONVENIOS), monto:106226.54, modificado:106226.54)	CONSTRUCCION DE 27 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2 DE 15 CM DE ESPESOR EN EL PUERTO TULIPAN EN EL AGUADACE COL. TIERRA DE MONTEPESTO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10065	N	0	0	20,030	(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11.9, meta_modificada:11.9})
2020	5	TAB200-4018761-05	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	298,592.05	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. JOSE LEHMAN O, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CONVENIOS), monto:298592.05, modificado:294461.85)	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. JOSE LEHMAN O, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10095	N	0	0	5	(meta: {unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0})
2020	5	TAB200-4018752-37	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	59,718.39	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERIA POCVICIC, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CONVENIOS), monto:59718.39, modificado:59718.39)	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERIA POCVICIC, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10069	N	0	0	1	(meta: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0})
2020	5	TAB200-4018755-05	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	60,436.20	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. COLONOS DEL USUMACNTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CONVENIOS), monto:60436.2, modificado:60436.2)	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. COLONOS DEL USUMACNTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10071	N	0	0	1	(meta: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0})
2020	5	TAB200-4018756-93	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	60,436.20	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CONVENIOS), monto:60436.2, modificado:60436.2)	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10080	N	0	0	1	(meta: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0})

Handwritten marks: a large 'R' and a signature.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020



DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB200401 875632	{geo: {cve_municipio: 7, localidat: 1, direccion: 'Campeche, Buenos Aires, Emiliano Zapata, Tab., México, lon: -91.79000874, lat: 17.73513684}}	26-11-2020	15-12-2020	\$ 119,436.82	\$ 119,436.82	\$ 119,436.82	\$ 119,436.82	\$ 119,436.82	{cve: {repo_ana_obs: 'M0051F03FEF2020', numero_contrato: 'M0051F03FEF2020', comissao: 'AURELIO ANTONIO CABRERA MARRIN, EMILIANO ZAPATA, monto: 119436.82, importe_modificado: 119436.82}}	{metat: {unidad_medida: 'Piezas, avance: 2.0}}	{1875632/proyecto_PROC_ESO, 1875632/proyecto_INICIO, 1875632/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 876130	{geo: {cve_municipio: 7, localidat: 1, direccion: 'Tulpan 14, Tierra de Montecristo, 86981 Emiliano Zapata, Tab., México, lon: -91.75775349, lat: 17.73903533}}	05-11-2020	19-12-2020	\$ 1,066,226.54	\$ 1,066,226.54	\$ 1,066,226.54	\$ 1,066,226.54	\$ 1,066,226.54	{cve: {repo_ana_obs: 'M0051F03FEF2020', numero_contrato: 'M0051F03FEF2020', comissao: 'AURELIO ANTONIO CABRERA MARRIN, EMILIANO ZAPATA, monto: 1066226.54, importe_modificado: 1066226.54}}	{metat: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avances: 811.9}}	{1876130/proyecto_PROCES O, 1876130/proyecto_FIN, 1876130/proyecto_INICIO, 1876130/proyecto_PROCES O, 1876130/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 876105	{geo: {cve_municipio: 7, localidat: 1, direccion: 'Miguel Hidalgo 26, Jose Lehman Cuampo, Emiliano Zapata, Tab., México, lon: -91.78870082, lat: 17.73317479}}	26-11-2020	15-12-2020	\$ 294,461.85	\$ 294,461.85	\$ 294,461.85	\$ 294,461.85	\$ 294,461.85	{cve: {repo_ana_obs: 'M0051F03FEF2020', numero_contrato: 'M0051F03FEF2020', comissao: 'AURELIO ANTONIO CABRERA MARRIN, EMILIANO ZAPATA, monto: 294461.85, importe_modificado: 294461.85}}	{metat: {unidad_medida: 'Piezas, avance: 5.0}}	{1876105/proyecto_PROCES O, 1876105/proyecto_INICIO, 1876105/proyecto_PROCES O, 1876105/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 875237	{geo: {cve_municipio: 7, localidat: 1, direccion: 'Parque Central Popovic, Rancheria Popovic, Tab., México, lon: -91.61318779, lat: 17.73139667}}	26-11-2020	15-12-2020	\$ 59,718.39	\$ 59,718.39	\$ 59,718.39	\$ 59,718.39	\$ 59,718.39	{cve: {repo_ana_obs: 'M0051F03FEF2020', numero_contrato: 'M0051F03FEF2020', comissao: 'AURELIO ANTONIO CABRERA MARRIN, EMILIANO ZAPATA, monto: 59718.39, importe_modificado: 59718.39}}	{metat: {unidad_medida: 'Piezas, avance: 1.0}}	{1875237/proyecto_INICIO, 1875237/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 875505	{geo: {cve_municipio: 7, localidat: 1, direccion: 'Colonos del Usumahachin, Emiliano Zapata, Tab., México, lon: -91.751752, lat: 17.7369726}}	26-11-2020	15-12-2020	\$ 60,436.20	\$ 60,436.20	\$ 60,436.20	\$ 60,436.20	\$ 60,436.20	{cve: {repo_ana_obs: 'M0051F03FEF2020', numero_contrato: 'M0051F03FEF2020', comissao: 'AURELIO ANTONIO CABRERA MARRIN, EMILIANO ZAPATA, monto: 60436.2, importe_modificado: 60436.2}}	{metat: {unidad_medida: 'Piezas, avance: 1.0}}	{1875505/proyecto_INICIO, 1875505/proyecto_PROCES O, 1875505/proyecto_INICIO, 1875505/proyecto_PROCES O, 1875505/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 875693	{geo: {cve_municipio: 7, localidat: 1, direccion: 'And. 1 6, Tierra de Montecristo, 86981 Emiliano Zapata, Tab., México, lon: -91.75870299, lat: 17.73667911}}	26-11-2020	15-12-2020	\$ 60,436.20	\$ 60,436.20	\$ 60,436.20	\$ 60,436.20	\$ 60,436.20	{cve: {repo_ana_obs: 'M0051F03FEF2020', numero_contrato: 'M0051F03FEF2020', comissao: 'AURELIO ANTONIO CABRERA MARRIN, EMILIANO ZAPATA, monto: 60436.2, importe_modificado: 60436.2}}	{metat: {unidad_medida: 'Piezas, avance: 1.0}}	{1875693/proyecto_INICIO, 1875693/proyecto_PROCES O, 1875693/proyecto_INICIO, 1875693/proyecto_PROCES O, 1875693/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten mark resembling a stylized '3' or 'B'.

Handwritten mark resembling a stylized '5'.

Handwritten signature or initials.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 MODALIDAD	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 MODALIDAD	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB2000-4018761-39	2020	23	R	80	80				Proyecto de inversión	989,545.95	{ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, ramo:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989545.95, modificado:989545.95)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALUCO FC 20 KG/CM2 DE ESPESOR EN LA CALLE BREVES EN BUENA VISTA, BUENA VISTA, BUENA VISTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10068	N	0	0	20,030	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:68.46, meta_modificada:658.46)}
2020	5	TAB2000-4018755-46	2020	23	R	80	80				Proyecto de inversión	59,718.39	{ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, ramo:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59718.39, modificado:59718.39)}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. FRAMBYANES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10074	N	0	0	1	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:10, meta_modificada:1.0)}
2020	5	TAB2000-4018758-80	2020	23	R	80	80				Proyecto de inversión	241,741.17	{ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:R, ramo:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241741.17, modificado:241741.17)}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. ECOLOGISTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10094	N	0	0	4	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}
2020	5	TAB2000-4018761-58	2020	23	U	93	93				Proyecto de inversión	470,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:U, ramo:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0)}	REHABILITACION CAMINO RURAL EN EL BUENA VISTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10102	N	0	0	20,030	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:1.8, meta_modificada:1.8)}
2020	5	TAB2000-3017910-92	2020	23	U	93	93				Proyecto de inversión	780,122.00	{ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:U, ramo:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780122.0, modificado:780122.0)}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTIGUO CAMINO A LA LIBERTAD Y CALLE GUANABANA Y COROZAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10031	N	0	0	20,030	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:189.43, meta_modificada:188.43)}
2020	5	TAB2000-4018762-80	2020	23	U	93	93				Proyecto de inversión	209,164.55	{ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:U, ramo:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209164.55, modificado:209164.55)}	REHABILITACION DE TERRAPLEN Y CARPETA ASFALTICA EN CABEZALES DEL PUENTE RAFOCVICUR EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10103	N	0	0	304	{meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

Handwritten mark resembling a stylized 'B' or '3'.

Handwritten mark resembling a stylized 'S'.

Handwritten mark resembling a stylized 'S'.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020



DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB200401 876139	1	{geo1: {eve_municipio:7, localidad:1, direccion:Libertadores, Buena Vista, 86991 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.75971687, lat:17.73338674}}	13-11-2020	22-12-2020	\$ 969,545.95	\$ 969,545.95	\$ 969,545.95	\$ 969,545.95	\$ 969,545.95	{(est: {no_obra:Obra numero_contrato:MEZCOP/2020/001, contrato:CARLOS ANTONIO SARGO LÓPEZ, comovante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:969545.95, importe_modificado:969545.95})}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.46}}	{1876139/proyecto_INICIO_PROCESO, 1876139/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 875546	1	{geo1: {eve_municipio:7, localidad:1, direccion:Unidad Deportiva Ventura Marin Coampo, La Cielba, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.78931381, lat:17.73389013}}	26-11-2020	15-12-2020	\$ 59,718.39	\$ 59,718.39	\$ 59,718.39	\$ 59,718.39	\$ 59,718.39	{(est: {no_obra:Obra numero_contrato:MEZCOP/2020/001, contrato:ALFREDO ANTONIO CABRERA EMILIANO ZAPATA, monto:59718.39, importe_modificado:59718.39})}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1875546/proyecto_PROCESO, 1875546/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 875880	1	{geo1: {eve_municipio:7, localidad:1, direccion:Universidad de los Ros, 86991 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.75563455, lat:17.73764047}}	26-11-2020	15-12-2020	\$ 241,741.17	\$ 241,741.17	\$ 241,741.17	\$ 241,741.17	\$ 241,741.17	{(est: {no_obra:Obra numero_contrato:MEZCOP/2020/001, contrato:HERNANDEZ LIZIANO EMILIANO ZAPATA, monto:241741.17, importe_modificado:241741.17})}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{1875880/proyecto_INICIO_PROCESO, 1875880/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 876158	1	{geo1: {eve_municipio:7, localidad:1, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-91.63318634, lat:17.59694843}}	01-12-2020	15-12-2020	\$ 470,000.00	\$ 470,000.00	\$ 470,000.00	\$ 470,000.00	\$ 470,000.00	{(est: {no_obra:Obra numero_contrato:MEZCOP/2020/001, contrato:CARLOS HUMBERTO MACOSAY EMILIANO ZAPATA, monto:470000.00, importe_modificado:470000.00})}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.8}}	{1876158/proyecto_INICIO_PROCESO, 1876158/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 876280	1	{geo1: {eve_municipio:7, localidad:1, direccion:Camino Real, El Mangal, 86994 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.75483303, lat:17.73683749}}	26-12-2020	11-08-2020	\$ 757,488.08	\$ 757,488.08	\$ 757,488.08	\$ 757,488.08	\$ 757,488.08	{(est: {no_obra:Obra numero_contrato:MEZCOP/2020/001, contrato:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, municipio DE EMILIANO ZAPATA, monto:757488.08, importe_modificado:757488.08})}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.43}}	{1791092/proyecto_INICIO_PROCESO, 1791092/proyecto_FIN, 1791092/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 876280	1	{geo1: {eve_municipio:7, localidad:1, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-91.61510196, lat:17.73577041}}	26-12-2020	30-12-2020	\$ 209,164.55	\$ 209,164.55	\$ 209,164.55	\$ 209,164.55	\$ 209,164.55	{(est: {no_obra:Obra numero_contrato:MEZCOP/2020/001, contrato:CARLOS HUMBERTO MACOSAY EMILIANO ZAPATA, monto:209164.55, importe_modificado:209164.55})}	{meta1: {unidad_medida:Lotos, avance:1.0}}	{1876280/proyecto_INICIO_PROCESO, 1876280/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'B' and a signature.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020



DETALLE PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FI1 CICLO DE RECURSO	FI1 RAMO	FI1 MODALIDAD	FI1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI2 CICLO DE RECURSO	FI2 RAMO	FI2 MODALIDAD	FI2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO GLOBAL	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO. PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB200	2020	33	1	3	###	33	1	4	Proyecto de inversión	3,008,452.27	IFI1, (ciclo_recursos_2020, ramo_33, prog_pres_3, monto: 165071.36; monto: 173277.73); IFO, recursos FEDERALES CONVENCIONES; (ciclo_recursos_2020, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, monto: 103380.81; monto: 1158178.51)	05000021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA Poblado Chacama en Diversas Calles - 88644	7	Tabasco	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	88644	S	270	235	0	{meta1: (unidad_medida: Mercos Cuadrados, meta:3889.5, meta_modificad a:3755.5)}
2020	5	TAB200	2020	33	1	3	###	33	1	4	Proyecto de inversión	3,073,419.65	IFI1, (ciclo_recursos_2020, ramo_33, prog_pres_3, monto: 184081.79; monto: 180004.79); IFO, recursos FEDERALES CONVENCIONES; (ciclo_recursos_2020, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, monto: 123367.36; monto: 125958.53)	05000018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VILLA CHABLE COLONIA MANUEL ANDRADE EN DIVERSAS CALLES - 89356	7	Tabasco	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	89356	S	2,012	1,365	0	{meta1: (unidad_medida: Mercos Cuadrados, meta:3734.0, meta_modificad a:3337.76)}
2020	5	TAB200	2020	33	1	3	###	33	1	4	Proyecto de inversión	2,521,593.27	IFI1, (ciclo_recursos_2020, ramo_33, prog_pres_3, monto: 152949.86; monto: 151168.51); IFO, recursos FEDERALES CONVENCIONES; (ciclo_recursos_2020, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, monto: 105853.31; monto: 101444.35)	05000023 CONSTRUCCION DE CARGAMO DE BOMBEC DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA ULTIMO ESFUERZO - 83733	7	Tabasco	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	83733	S	223	149	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)}
2020	5	TAB200	2020	33	1	3	###	33	1	4	Proyecto de inversión	2,995,480.65	IFI1, (ciclo_recursos_2020, ramo_33, prog_pres_3, monto: 173788.33; monto: 170227.06); IFO, recursos FEDERALES CONVENCIONES; (ciclo_recursos_2020, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, monto: 138192.22; monto: 1175491.38)	05000019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA Poblado Gregorio Mendez Magaña (Penjamo) Colonia Ventura Marin en Diversas Calles - 88409	7	Tabasco	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	88409	S	174	129	0	{meta1: (unidad_medida: Mercos lineales, meta:2023.0, meta_modificad a:2016.18)}
2020	5	TAB200	2020	33	1	3	###	33	1	4	Proyecto de inversión	2,162,008.44	IFI1, (ciclo_recursos_2020, ramo_33, prog_pres_3, monto: 128725.06; monto: 129703.52); IFO, recursos FEDERALES CONVENCIONES; (ciclo_recursos_2020, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, monto: 85493.33; monto: 85493.33)	05000024 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ULTIMO ESFUERZO - 83886	7	Tabasco	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	83886	S	223	149	0	{meta1: (unidad_medida: Mercos lineales, meta:1196.0, meta_modificad a:1677.77)}
2020	5	TAB200	2020	33	1	3	###	33	1	4	Proyecto de inversión	2,344,087.03	IFI1, (ciclo_recursos_2020, ramo_33, prog_pres_3, monto: 146492.22; monto: 145023.87); IFO, recursos FEDERALES CONVENCIONES; (ciclo_recursos_2020, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, monto: 53704.81; monto: 53683.72)	05000024 CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION EN AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ULTIMO ESFUERZO - 84185	7	Tabasco	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	84185	S	223	149	0	{meta1: (unidad_medida: Mercos lineales, meta:1788.0, meta_modificad a:1634.0)}

Handwritten marks: a large '3' on the right side of the table, and a signature or initials at the bottom right.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Table with columns: FOLIO, TIPO GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES CAPTURISTA, OBSERVACIONES REVISION.

Handwritten mark resembling a stylized '3' or 'B'.

Handwritten mark resembling a stylized 'E'.

Handwritten mark resembling a stylized 'E'.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020



DETALLE PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FF1 CICLO DE RECURSO	FF1 RAMO	FF1 MODALIDAD	FF1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2 CICLO DE RECURSO	FF2 RAMO	FF2 MODALIDAD	FF2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB200 3017587 81	33	33	4	Proyecto de inversión	444,264.19	FF1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:ESTRATEGICAS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26566.51, modificado:26143.82), FF2: (ciclo_recurso:2020, modalidad:ESTRATEGICAS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17705.88, modificado:174629.21)	05000020 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, POBLADO CHACAMA, EN DIVERSAS CALLES - 88884	27	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, POBLADO CHACAMA, EN DIVERSAS CALLES - 88884	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y validades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	88884	S	270	235	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:554.52, meta_modificad a:580.44))					
2020	5	TAB200 4018224 26	33	33	4	Proyecto de inversión	881,042.11	FF1: (ciclo_recurso:2020, modalidad: CUARTOS DORMITORIOS EN EL NUEVO POCHOTE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - monto:881042.11, modificado:881042.11)	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN EL NUEVO POCHOTE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN EL NUEVO POCHOTE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	153439	S	29	20	0	(meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta:14.0, meta_modificad a:14.0))					
2020	5	TAB200 4018230 02	33	33	4	Proyecto de inversión	818,110.57	FF1: (ciclo_recurso:2020, modalidad: CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ. REFORMA MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO Y CONVENIOS), monto:818110.57, modificado:817884.07)	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ. REFORMA MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO Y CONVENIOS, 154706	27	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ. REFORMA MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO Y CONVENIOS, 154706	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	154706	S	27	19	0	(meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta:13.0, meta_modificad a:13.0))					
2020	5	TAB200 3017392 89	33	33	4	Proyecto de inversión	1,770,007.88	FF1: (ciclo_recurso:2020, modalidad: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (APORTACIONES, SUBSIDIOS EN LA COL. ESPERANZA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:1770007.88, modificado:1770007.88))	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (APORTACIONES, SUBSIDIOS EN LA COL. ESPERANZA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:1770007.88, modificado:1770007.88))	27	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (APORTACIONES, SUBSIDIOS EN LA COL. ESPERANZA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:1770007.88, modificado:1770007.88))	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	31861	S	129	95	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:23.0, meta_modificad a:23.0))					
2020	5	TAB200 3017438 59	33	33	4	Proyecto de inversión	347,060.24	FF1: (ciclo_recurso:2020, modalidad: GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE JASPE ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE CAÑERIA, COLONIA EL PEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:347060.24, modificado:347060.24))	CONSTRUCCION DE 27 GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE JASPE ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE CAÑERIA, COLONIA EL PEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:347060.24, modificado:347060.24))	27	CONSTRUCCION DE 27 GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE JASPE ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE CAÑERIA, COLONIA EL PEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:347060.24, modificado:347060.24))	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y validades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	38703	S	1,154	770	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:427.0, meta_modificad a:470.86))					
2020	5	TAB200 4018228 27	33	33	4	Proyecto de inversión	943,973.76	FF1: (ciclo_recurso:2020, modalidad: CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ. LA PITA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO Y CONVENIOS), monto:943973.76, modificado:943973.76))	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ. LA PITA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO Y CONVENIOS, 154274	27	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ. LA PITA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO Y CONVENIOS, 154274	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	154274	S	36	28	0	(meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificad a:15.0))					

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FI1 CICLO DE RECURSO	FI1 RAMO	FI1 MODALIDAD	FI1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI2 CICLO DE RECURSO	FI2 RAMO	FI2 MODALIDAD	FI2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	MSTTUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	5	TAB200 4018228 57	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	692,247.43	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, monto:692247.43, modificado:692247.43)) ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), ZAPATA, TABASCO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL E. E. ZAPATA, SECC AVISPERO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1543359	S	24	17	0	(meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta:11.0, meta_modificado a:11.0))
2020	5	TAB200 3017659 41	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,004,933.49	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, monto:1004933.49, modificado:1004933.49)) ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), ZAPATA, TABASCO	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA MARICHE MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	108038	S	8	4	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:4.0, meta_modificado a:4.0))
2020	5	TAB200 3017428 94	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	2,154,328.22	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, monto:2154328.22, modificado:2154328.22)) ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), ZAPATA, TABASCO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN RA, MARICHE MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	36201	S	15	10	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:41.0, meta_modificado a:41.0))
2020	5	TAB200 3017428 61	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	3,330,350.98	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, monto:3330350.98, modificado:3330350.98)) ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), TABASCO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CAMINO RURAL DEL E. NUEVO CHARLÉ MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	36344	S	224	183	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1.2, meta_modificado a:1.2))
2020	5	TAB200 3017430 41	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	357,191.41	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, monto:357191.41, modificado:357191.41)) ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), TABASCO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE CERRADA CERROS ENTRE PROL. CALLE SINALOA Y CALLE POCHOTE, CALLE POCHOTE ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE MACA Y CALLE POCHOTE, COLONIA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	36834	S	154	102	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificado a:487.42))
2020	5	TAB200 3017658 08	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	251,233.30	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, monto:251233.30, modificado:250251.41)) ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), TABASCO	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL EJIDO MARICHE MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	107642	S	1	2	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large signature and a checkmark.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB200301 822857	1	(Geo: [Geo_municipio: Emiliano Zapata, Geo_estado: Tabasco], Localidad: 14, Avenida Calle Principal, Ranchera El Asperero, 8989 Emiliano Zapata, Tabasco, México, C.P. 92000, Teléfono: 91 33704145, Url: 917564859)	05-11-2020	19-12-2020	\$ 692,247.43	\$ 692,247.43	\$ 692,247.43	\$ 692,247.43	\$ 692,247.43	(Geo: [Geo_obra: 0303, Numero_contrato: MEZCOP-M002AR0335FI0200, Contratista: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S. A. DE C.V., C.O. GUILA, S. A. DE C.V., Convocatoria: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, Monto: 3333589.84, Informe_modificado: 692247.43]	(meta1: [unidad_medida: Otros, s. avance: 11.0])	{1822857/proyecto_PROCESO, 1822857/proyecto_INICIO, 1822857/proyecto_PROCESO, 1822857/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301 765941	1	(Geo: [Geo_municipio: Emiliano Zapata, Geo_estado: Tabasco], Localidad: 14, Avenida Calle Principal, Ranchera El Asperero, 8989 Emiliano Zapata, Tabasco, México, C.P. 92000, Teléfono: 91 33704145, Url: 917564859)	07-09-2020	26-10-2020	\$ 1,004,933.49	\$ 1,004,933.49	\$ 1,004,933.49	\$ 1,004,933.49	\$ 1,004,933.49	(Geo: [Geo_obra: 0303, Numero_contrato: MEZCOP-M002AR0335FI0200, Contratista: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S. A. DE C.V., Convocatoria: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, Monto: 3333589.84, Informe_modificado: 104933.49]	(meta1: [unidad_medida: Otros, s. avance: 4.0])	{1765941/proyecto_PROCESO, 1765941/proyecto_INICIO, 1765941/proyecto_PROCESO, 1765941/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301 742794	1	(Geo: [Geo_municipio: Emiliano Zapata, Geo_estado: Tabasco], Localidad: 14, Avenida Calle Principal, Ranchera El Asperero, 8989 Emiliano Zapata, Tabasco, México, C.P. 92000, Teléfono: 91 33704145, Url: 917564859)	04-05-2020	02-07-2020	\$ 2,154,328.22	\$ 2,154,328.22	\$ 2,154,328.22	\$ 2,154,328.22	\$ 2,154,328.22	(Geo: [Geo_obra: 0303, Numero_contrato: MEZCOP-M002AR0335FI0200, Contratista: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S. A. DE C.V., Convocatoria: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, Monto: 3333589.84, Informe_modificado: 2154328.22]	(meta1: [unidad_medida: Otros, s. avance: 41.0])	{1742794/proyecto_PROCESO, 1742794/proyecto_INICIO, 1742794/proyecto_PROCESO, 1742794/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301 742861	1	(Geo: [Geo_municipio: Emiliano Zapata, Geo_estado: Tabasco], Localidad: 13, Avenida Calle Principal, Ranchera El Asperero, 8989 Emiliano Zapata, Tabasco, México, C.P. 92000, Teléfono: 91 33704145, Url: 917564859)	04-05-2020	02-07-2020	\$ 3,330,350.98	\$ 3,330,350.98	\$ 3,330,350.98	\$ 3,330,350.98	\$ 3,330,350.98	(Geo: [Geo_obra: 0303, Numero_contrato: MEZCOP-M002AR0335FI0200, Contratista: ANTONIO CARRERA MARRIN, Convocatoria: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, Monto: 3333589.84, Informe_modificado: 330350.98]	(meta1: [unidad_medida: Otros, s. avance: 1.2])	{1742861/proyecto_PROCESO, 1742861/proyecto_INICIO, 1742861/proyecto_PROCESO, 1742861/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301 743041	1	(Geo: [Geo_municipio: Emiliano Zapata, Geo_estado: Tabasco], Localidad: 14, Avenida Calle Principal, Ranchera El Asperero, 8989 Emiliano Zapata, Tabasco, México, C.P. 92000, Teléfono: 91 33704145, Url: 917564859)	04-05-2020	02-06-2020	\$ 357,191.41	\$ 357,191.41	\$ 357,191.41	\$ 357,191.41	\$ 357,191.41	(Geo: [Geo_obra: 0303, Numero_contrato: MEZCOP-M002AR0335FI0200, Contratista: LOPEZ DE LA CAJAL, S. R. DE CV, Convocatoria: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, Monto: 357191.41, Informe_modificado: 357191.41]	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 487.42])	{1743041/proyecto_PROCESO, 1743041/proyecto_INICIO, 1743041/proyecto_PROCESO, 1743041/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301 765808	1	(Geo: [Geo_municipio: Emiliano Zapata, Geo_estado: Tabasco], Localidad: 14, Avenida Calle Principal, Ranchera El Asperero, 8989 Emiliano Zapata, Tabasco, México, C.P. 92000, Teléfono: 91 33704145, Url: 917564859)	07-09-2020	26-05-2020	\$ 250,251.40	\$ 250,251.40	\$ 250,251.40	\$ 250,251.40	\$ 250,251.40	(Geo: [Geo_obra: 0303, Numero_contrato: MEZCOP-M002AR0335FI0200, Contratista: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S. A. DE C.V., Convocatoria: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, Monto: 251233.3, Informe_modificado: 251233.3]	(meta1: [unidad_medida: Otros, s. avance: 1.0])	{1765808/proyecto_PROCESO, 1765808/proyecto_INICIO, 1765808/proyecto_PROCESO, 1765808/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten signature and initials)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE PROYECTO																									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	III CICLO DE RECURSO	III RAMO	III MODALIDAD	III PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	5	TAB200 4018224 73	33	I	4	-	Proyecto de inversión	881,042.11	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881042.11, modificado:881042.11))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL NUEVO CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 153540	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	153540	S	29	22	0	(meta: (unidad_medida: Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0))
2020	5	TAB200 4018228 36	33	I	4	-	Proyecto de inversión	1,006,905.32	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006905.32, modificado:1006905.32))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL POB. CHACAMA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 154297	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	154297	S	37	25	0	(meta: (unidad_medida: Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0))
2020	5	TAB200 4018238 71	33	I	4	-	Proyecto de inversión	457,594.73	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457594.73, modificado:457594.73))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HOPALICAL EN LA CALLE FRANCISCO I. MADRO EN EL ANDADOR NIÑOS HEROES Y AV. LEHMAN Ocampo, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 245118	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	245118	S	204	142	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:708.1, meta_modificada:694.78))
2020	5	TAB200 3017657 29	33	I	4	-	Proyecto de inversión	502,466.61	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502466.61, modificado:502466.61))	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL POB. CHACAMA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 107438	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	107438	S	4	4	0	(meta: (unidad_medida: Otros meta:2.0, meta_modificada:2.0))
2020	5	TAB200 4018223 24	33	I	4	-	Proyecto de inversión	881,042.11	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881042.11, modificado:881042.11))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA VILLA CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 153167	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	153167	S	33	21	0	(meta: (unidad_medida: Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0))
2020	5	TAB200 4018225 05	33	I	4	-	Proyecto de inversión	881,042.11	(ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881042.11, modificado:881042.11))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA R.A. CORZAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 153612	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	153612	S	31	32	0	(meta: (unidad_medida: Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0))

Handwritten mark resembling a stylized '3' or 'B'.

Handwritten mark resembling a stylized 'B'.


Handwritten mark resembling a stylized 'B'.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	HT1_CICLO DE RECURSO	HT1_RAMO	HT1_MODALIDAD	HT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT2_CICLO DE RECURSO	HT2_RAMO	HT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIEROS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB200-4018773-31	33	I	4	-	-	-	-	Acción	517,300.00	{ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidadi, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517300.0, modificado:530165.99)}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES Y COORDINACION DEL RAMO - 93462	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	93462	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:10.0, meta_modificado a:10.0)}	
2020	5	TAB200-4018773-32	33	I	4	-	-	-	-	Acción	219,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidadi, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219000.0, modificado:206134.0)}	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION PARA LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES Y COORDINACION DE RAMO - 93467	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	93467	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:15.0, meta_modificado a:15.0)}	
2020	5	TAB200-3017656-81	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	502,466.61	{ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidadi, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502466.61, modificado:502466.5)}	CONSTRUCCION EN EL EJECUTIVO EN EL MUNICIPIO DE CACHO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 107326	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	107326	S	4	3	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:2.0, meta_modificado a:2.0)}	
2020	5	TAB200-3017658-30	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	502,466.61	{ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidadi, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502466.61, modificado:497307.41)}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COLONIA JOSE ARMIN MARIN MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 107741	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	107741	S	6	4	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:2.0, meta_modificado a:2.0)}	
2020	5	TAB200-3017659-55	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	502,466.61	{ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidadi, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502466.61, modificado:497307.41)}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COLONIA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 108079	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	108079	S	5	4	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:2.0, meta_modificado a:2.0)}	
2020	5	TAB200-3017440-07	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,093,065.68	{ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidadi, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093065.68, modificado:1093065.68)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JASPE ENTRE LA CALLE MALAQUITA Y CALLE CANTERA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 39061	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Validades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	39061	S	1,154	770	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1305.0, meta_modificado a:1349.06)}	

Handwritten marks and signatures on the right side of the table, including a large checkmark and a signature.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																		
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																		
MODULO: DESTINO DEL GASTO																		
ENTIDAD: TABASCO																		
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020																		
																		
DETALLE_PROYECTO			AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS			FOTOS		ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION		
TAB200401 877331	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidat:1, direccion:CALE PRINCIPAL, CABECERA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.765081, lat:17.445821}}	01-10-2020	14-11-2020	\$ 530,165.99	\$ 530,165.99	\$ 530,165.99	\$ 530,165.99	\$ 530,165.99	{geo1: {cve_municipio:7, localidat:1, direccion:CALE PRINCIPAL, CABECERA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.765081, lat:17.445821}}	{meta1: {unidad_medida:Mb, lario y equipo, avance:10.0}}	{1877331/proyecto_INICIO, 1877331/proyecto_FIN, 1877331/proyecto_INICIO, 1877331/proyecto_FIN, 1877331/proyecto_PROC, 1877331/proyecto_PROC}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB200401 877332	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidat:1, direccion:CALE PRINCIPAL, CABECERA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.765081, lat:17.445821}}	01-10-2020	15-12-2020	\$ 206,134.00	\$ 206,134.00	\$ 206,134.00	\$ 206,134.00	\$ 206,134.00	{geo1: {cve_municipio:7, localidat:1, direccion:CALE PRINCIPAL, CABECERA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.765081, lat:17.445821}}	{meta1: {unidad_medida:Equi, pamiento, avance:15.0}}	{1877332/proyecto_INICIO, 1877332/proyecto_FIN, 1877332/proyecto_INICIO, 1877332/proyecto_FIN, 1877332/proyecto_PROC, 1877332/proyecto_PROC}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB200301 765681	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidat:1, direccion:CALE PRINCIPAL, CABECERA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.765081, lat:17.445821}}	07-09-2020	06-10-2020	\$ 502,466.50	\$ 502,466.50	\$ 502,466.50	\$ 502,466.50	\$ 502,466.50	{geo1: {cve_municipio:7, localidat:1, direccion:CALE PRINCIPAL, CABECERA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.765081, lat:17.445821}}	{meta1: {unidad_medida:Otro, s, avances:2.0}}	{1765681/proyecto_INICIO, 1765681/proyecto_FIN, 1765681/proyecto_INICIO, 1765681/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB200301 765630	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidat:1, direccion:CALE PRINCIPAL, CABECERA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.765081, lat:17.445821}}	07-09-2020	06-10-2020	\$ 499,932.84	\$ 499,932.84	\$ 499,932.84	\$ 499,932.84	\$ 499,932.84	{geo1: {cve_municipio:7, localidat:1, direccion:CALE PRINCIPAL, CABECERA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.765081, lat:17.445821}}	{meta1: {unidad_medida:Otro, s, avances:2.0}}	{1765630/proyecto_INICIO, 1765630/proyecto_FIN, 1765630/proyecto_INICIO, 1765630/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB200301 765955	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidat:1, direccion:CALE PRINCIPAL, CABECERA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.765081, lat:17.445821}}	07-09-2020	06-10-2020	\$ 497,307.41	\$ 497,307.41	\$ 497,307.41	\$ 497,307.41	\$ 497,307.41	{geo1: {cve_municipio:7, localidat:1, direccion:CALE PRINCIPAL, CABECERA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.765081, lat:17.445821}}	{meta1: {unidad_medida:Otro, s, avances:2.0}}	{1765955/proyecto_INICIO, 1765955/proyecto_FIN, 1765955/proyecto_INICIO, 1765955/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB200301 744007	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidat:1, direccion:CALE PRINCIPAL, CABECERA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.765081, lat:17.445821}}	18-05-2020	01-07-2020	\$ 1,093,065.68	\$ 1,093,065.68	\$ 1,093,065.68	\$ 1,093,065.68	\$ 1,093,065.68	{geo1: {cve_municipio:7, localidat:1, direccion:CALE PRINCIPAL, CABECERA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.765081, lat:17.445821}}	{meta1: {unidad_medida:Met, os Cuadrados, avance:1349.06}}	{1744007/proyecto_INICIO, 1744007/proyecto_FIN, 1744007/proyecto_INICIO, 1744007/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

Handwritten signature and initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 CICLO DE RECURSO	f11 RAMO	f11 MODALIDAD	f11 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 CICLO DE RECURSO	f12 RAMO	f12 MODALIDAD	f12 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB200 3017659 16	33	1	4	Proyecto de inversión	4	4	Proyecto de inversión	4	Proyecto de inversión	502,466.61	{f11: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, vivienda en la colonia buenos aires municipio de emiliano zapata, tabasco - (APORTACIONES, SUBSIDIOS ZAPATA, TABASCO Y CONVENIOS), 107979 monto:502466.61, modificado:496685.18)}	CONSTRUCCIÓN DE 27 VIVIENDA EN LA COLONIA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - (APORTACIONES, SUBSIDIOS ZAPATA, TABASCO Y CONVENIOS), 107979	7	Tabasco	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	107979	S	3	3	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}
2020	5	TAB200 3017410 00	33	1	4	Proyecto de inversión	4	4	Proyecto de inversión	4	Proyecto de inversión	734,265.69	{f11: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, drenaje sanitario colon buenos aires emiliano zapata - (APORTACIONES, SUBSIDIOS MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO Y CONVENIOS), 33951 monto:734265.69, modificado:734265.69)}	CONSTRUCCIÓN DE 27 DRENAJE SANITARIO COL BUENOS AIRES CD EMILIANO ZAPATA (APORTACIONES, SUBSIDIOS MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO Y CONVENIOS), 33951	7	Tabasco	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	33951	S	91	62	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:501.0, meta_modificada:501.0)}
2020	5	TAB200 3017432 10	33	1	4	Proyecto de inversión	4	4	Proyecto de inversión	4	Proyecto de inversión	1,449,131.14	{f11: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, construcion de pavimento de concreto hidraulico en la calle cerrada cerreros entre calle simula y calle pichote en el pueblito calle cerreros y calle cerreros - (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 1449131.14 monto:1449131.14, modificado:1449131.14)}	CONSTRUCCIÓN DE 27 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRADA CERREROS ENTRE CALLE SIMULA Y CALLE PICHOTE EN EL PUEBLITO CALLE CERREROS Y CALLE CERREROS MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - (APORTACIONES, SUBSIDIOS MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO Y CONVENIOS), 1449131.14	7	Tabasco	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y viabilidades	Sin identificar	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	37219	S	154	102	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1807.0, meta_modificada:1830.88)}
2020	5	TAB200 3017658 78	33	1	4	Proyecto de inversión	4	4	Proyecto de inversión	4	Proyecto de inversión	502,466.61	{f11: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, construcion de cuartos dormitorios en el pob. gregorio mendez municipio de emiliano zapata, tabasco - (APORTACIONES, SUBSIDIOS MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO Y CONVENIOS), 502466.61, modificado:497307.41)}	CONSTRUCCIÓN DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POB. GREGORIO MENDEZ MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - (APORTACIONES, SUBSIDIOS MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO Y CONVENIOS), 502466.61, modificado:497307.41}	7	Tabasco	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	107888	S	6	4	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}
2020	5	TAB200 4018225 63	33	1	4	Proyecto de inversión	4	4	Proyecto de inversión	4	Proyecto de inversión	1,195,669.62	{f11: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, construcion de cuartos dormitorios en el pob. pocvicuc, municipio de emiliano zapata, tabasco - (APORTACIONES, SUBSIDIOS MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO Y CONVENIOS), 153721 monto:1195669.62, modificado:1195396.45)}	CONSTRUCCIÓN DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POB. POCVICUC, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - (APORTACIONES, SUBSIDIOS MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO Y CONVENIOS), 154660 monto:818110.57, modificado:818110.57)}	7	Tabasco	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	153721	S	46	31	0	{meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0)}
2020	5	TAB200 4018229 81	33	1	4	Proyecto de inversión	4	4	Proyecto de inversión	4	Proyecto de inversión	818,110.57	{f11: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, construcion de cuartos dormitorios en el pob. pocvicuc, municipio de emiliano zapata, tabasco - (APORTACIONES, SUBSIDIOS MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO Y CONVENIOS), 154660 monto:818110.57, modificado:818110.57)}	CONSTRUCCIÓN DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POB. POCVICUC, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - (APORTACIONES, SUBSIDIOS MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO Y CONVENIOS), 154660 monto:818110.57, modificado:818110.57)}	7	Tabasco	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	154660	S	27	19	0	{meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0)}

Handwritten mark resembling a stylized 'B' or '3'.

Handwritten mark resembling a stylized 'e'.

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '4'.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB200301 765916	1	Localidad: 1 [meta1: [unidad_medida:Otros \$ avance:2.0]] [meta1: [unidad_medida:Otros \$ avance:2.0]] [meta1: [unidad_medida:Otros \$ avance:2.0]] [meta1: [unidad_medida:Otros \$ avance:2.0]]	07-09-2020	06-10-2020	\$ 496,695.18	\$ 496,695.18	\$ 496,695.18	\$ 496,695.18	\$ 496,695.18	([est: [numero_contrato:MEZCPM00 01/00337/2020 contrata:MARSELLA SANCHEZ GOMEZ MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, municipio:52466.61, reporte_modificado:52466.61])	{1765916/proyecto_INICIO 1765916/proyecto_PROC ESO. 1765916/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301 741000	1	Localidad: 1 [meta1: [unidad_medida:Metros lineales 1741000/proyecto_FIN 1741000/proyecto_INICIO 1741000/proyecto_FIN 1741000/proyecto_INICIO 1741000/proyecto_INICIO]	06-04-2020	20-05-2020	\$ 734,265.69	\$ 734,265.69	\$ 734,265.69	\$ 734,265.69	\$ 734,265.69	([est: [numero_contrato:MEZCPM00 01/00337/2020 contrata:AURELIO ANTONIO JARDIN DE COMUNICACIONES DE EMILIANO ZAPATA, municipio:74205.61, reporte_modificado:74205.61])	{1741000/proyecto_PROC ESO. 1741000/proyecto_FIN 1741000/proyecto_INICIO 1741000/proyecto_FIN 1741000/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301 743210	1	Localidad: 1 [meta1: [unidad_medida:Otros \$ avance:1830.86]] [meta1: [unidad_medida:Otros \$ avance:1830.86]] [meta1: [unidad_medida:Otros \$ avance:1830.86]] [meta1: [unidad_medida:Otros \$ avance:1830.86]]	18-05-2020	01-07-2020	\$ 1,449,131.14	\$ 1,449,131.14	\$ 1,449,131.14	\$ 1,449,131.14	\$ 1,449,131.14	([est: [numero_contrato:MEZCPM00 01/00337/2020 contrata:FRANCISCO DE LA CHAL HERNANDEZ DE COMUNICACIONES DE EMILIANO ZAPATA, municipio:144311.14, reporte_modificado:144311.14])	{1743210/proyecto_PROC ESO. 1743210/proyecto_FIN 1743210/proyecto_INICIO 1743210/proyecto_PROC ESO. 1743210/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301 765878	1	Localidad: 1 [meta1: [unidad_medida:Otros \$ avance:2.0]] [meta1: [unidad_medida:Otros \$ avance:2.0]] [meta1: [unidad_medida:Otros \$ avance:2.0]] [meta1: [unidad_medida:Otros \$ avance:2.0]]	07-09-2020	06-10-2020	\$ 497,307.41	\$ 497,307.41	\$ 497,307.41	\$ 497,307.41	\$ 497,307.41	([est: [numero_contrato:MEZCPM00 01/00337/2020 contrata:MARSELLA SANCHEZ GOMEZ MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, municipio:52466.61, reporte_modificado:52466.61])	{1765878/proyecto_INICIO 1765878/proyecto_PROC ESO. 1765878/proyecto_INICIO 1765878/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 822563	1	Localidad: 1 [meta1: [unidad_medida:Vivienda 1822563/proyecto_FIN ESO. 1822563/proyecto_FIN ESO. 1822563/proyecto_PROC ESO]]	05-11-2020	19-12-2020	\$ 1,195,396.45	\$ 1,195,396.45	\$ 1,195,396.45	\$ 1,195,396.45	\$ 1,195,396.45	([est: [numero_contrato:MEZCPM00 01/00337/2020 contrata:ALIA BARRERA PREZ DE COMUNICACIONES DE EMILIANO ZAPATA, municipio:19569.92, reporte_modificado:19569.92])	{1822563/proyecto_INICIO 1822563/proyecto_PROC ESO. 1822563/proyecto_FIN ESO. 1822563/proyecto_PROC ESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401 822981	1	Localidad: 1 [meta1: [unidad_medida:Vivienda 1822981/proyecto_FIN ESO. 1822981/proyecto_FIN ESO. 1822981/proyecto_PROC ESO]]	05-11-2020	19-12-2020	\$ 818,110.57	\$ 818,110.57	\$ 818,110.57	\$ 818,110.57	\$ 818,110.57	([est: [numero_contrato:MEZCPM00 01/00337/2020 contrata:FERNANDO FREN CORDEO RAMON DE EMILIANO ZAPATA, municipio:18116.57, reporte_modificado:18116.57])	{1822981/proyecto_INICIO 1822981/proyecto_PROC ESO. 1822981/proyecto_FIN ESO. 1822981/proyecto_PROC ESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten mark resembling a stylized 'B' or '3'.

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '5'.

Handwritten signature or initials.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO_DE_RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA	f2_CICLO_DE_RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTAS FINANCIERAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	TAB200 3017420 94	33	I	4						Proyecto de inversión	581,500.00	ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581500.0, modificado:581500.0)	EQUIPAMIENTO DE 27 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA IMPLEMENTOS COMUNIARIOS EN EL EJ. LA PITA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 35321	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	35321	S	35	24	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:2.0, meta_modificad a:2.0)}
2020	5	TAB200 3017420 23	33	I	4						Proyecto de inversión	1,050,400.00	ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050400.0, modificado:1050400.0)	EQUIPAMIENTO DE 27 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA IMPLEMENTOS COMUNIARIOS EN EL EJ. RIO FINAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 35207	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	35207	S	30	20	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:2.0, meta_modificad a:2.0)}
2020	5	TAB200 3017659 72	33	I	4						Proyecto de inversión	1,758,633.08	ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758633.08, modificado:1758633.08)	CONSTRUCCIÓN DE 27 VIVIENDA EN LA COLONIA EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 108121	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	108121	S	13	8	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:7.0, meta_modificad a:7.0)}
2020	5	TAB200 3017659 90	33	I	4						Proyecto de inversión	251,233.30	ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251233.3, modificado:250251.4)	CONSTRUCCIÓN DE 27 VIVIENDA EN EL EJIDO RIO FINAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 108166	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	108166	S	2	1	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)}
2020	5	TAB200 3017400 79	33	I	4						Proyecto de inversión	854,398.32	ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854398.32, modificado:854398.32)	CONSTRUCCIÓN DE 27 GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN ANILLO PERIFERICO COL. JOSE LEHMAN, CD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 3288	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y validades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	32808	S	160	106	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:307.0, meta_modificad a:71085)}
2020	5	TAB200 1017018 26	33	I	5						Acción	640,397.95	ff1: (ciclo_recurso:2020, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640397.95, modificado:396180.83)	MANUTENIMIENTO DE 27 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata		Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	CO250	N	0	0	20,030	{meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)}

Handwritten signature and initials on the right side of the table.



Avuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
Juntos creando soluciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB200301 742094	(Geo1: (Geo_municipio:7, localidad:15, direccion:EDDO RIO FINAL, ENTRE RIO FINAL Y EMILIANO ZAPATA, TABASCO ENTRE Y EL EJDO LA PITA DE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE A MANO DERECHA, lon: 91.8811026, lat:17.8198733))	02-03-2020	30-04-2020	\$ 581,500.00	\$ 581,500.00	\$ 581,500.00	\$ 581,500.00	\$ 581,500.00	(Geo1: (Geo_InstAdmin:01, nombre_contrato:18477, convenio:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1031000.0, importe_modificado:1031000.0))	(meta1: (unidad_medida:Otro s, avance:2.0))	(1742094 proyecto_INICIO, 1742094 proyecto_FIN, 1742094 proyecto_PROC_ESO, 1742094 proyecto_INICIO, 1742094 proyecto_PROC_ESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301 742023	(Geo1: (Geo_municipio:7, localidad:15, direccion:EDDO RIO FINAL, ENTRE RIO FINAL Y EMILIANO ZAPATA, TABASCO ENTRE Y EL EJDO RIO FINAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA, TENOSIQUE A MANO DERECHA, lon: 91.8791641, lat:17.8262427))	02-03-2020	30-04-2020	\$ 1,050,400.00	\$ 1,050,400.00	\$ 1,050,400.00	\$ 1,050,400.00	\$ 1,050,400.00	(Geo1: (Geo_InstAdmin:01, direccion:EDDO RIO FINAL, ENTRE RIO FINAL Y EMILIANO ZAPATA, TABASCO ENTRE Y EL EJDO RIO FINAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA, TENOSIQUE A MANO DERECHA, lon: 91.8791641, lat:17.8262427))	(meta1: (unidad_medida:Otro s, avance:2.0))	(1742023 proyecto_INICIO, 1742023 proyecto_FIN, 1742023 proyecto_PROC_ESO, 1742023 proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301 765972	(Geo1: (Geo_municipio:7, localidad:15, direccion:EDDO RIO FINAL, ENTRE RIO FINAL Y EMILIANO ZAPATA, TABASCO ENTRE Y EL EJDO RIO FINAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA, TENOSIQUE A MANO DERECHA, lon: 91.8791641, lat:17.8262427))	07-09-2020	26-11-2020	\$ 1,736,039.67	\$ 1,736,039.67	\$ 1,736,039.67	\$ 1,736,039.67	\$ 1,736,039.67	(Geo1: (Geo_InstAdmin:01, direccion:EDDO RIO FINAL, ENTRE RIO FINAL Y EMILIANO ZAPATA, TABASCO ENTRE Y EL EJDO RIO FINAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA, TENOSIQUE A MANO DERECHA, lon: 91.8791641, lat:17.8262427))	(meta1: (unidad_medida:Otro s, avance:7.0))	(1765972 proyecto_INICIO, 1765972 proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301 765990	(Geo1: (Geo_municipio:7, localidad:15, direccion:EDDO RIO FINAL, ENTRE RIO FINAL Y EMILIANO ZAPATA, TABASCO ENTRE Y EL EJDO RIO FINAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA, TENOSIQUE A 35 KM DE LA CARRETERA MUNICIPAL, lon: 91.8598803, lat:17.8241893))	07-09-2020	12-09-2020	\$ 250,251.40	\$ 250,251.40	\$ 250,251.40	\$ 250,251.40	\$ 250,251.40	(Geo1: (Geo_InstAdmin:01, direccion:EDDO RIO FINAL, ENTRE RIO FINAL Y EMILIANO ZAPATA, TABASCO ENTRE Y EL EJDO RIO FINAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA, TENOSIQUE A 35 KM DE LA CARRETERA MUNICIPAL, lon: 91.8598803, lat:17.8241893))	(meta1: (unidad_medida:Otro s, avance:1.0))	(1765990 proyecto_INICIO, 1765990 proyecto_PROC_ESO, 1765990 proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301 740079	(Geo1: (Geo_municipio:7, localidad:15, direccion:PERIFERICO ANILLO REFERENCIO EMILIANO ZAPATA, TABASCO ENTRE Y EL EJDO RIO FINAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA, TENOSIQUE A 35 KM DE LA CARRETERA MUNICIPAL, lon: 91.8598803, lat:17.8241893))	05-04-2020	20-05-2020	\$ 854,396.32	\$ 854,396.32	\$ 854,396.32	\$ 854,396.32	\$ 854,396.32	(Geo1: (Geo_InstAdmin:01, direccion:PERIFERICO ANILLO REFERENCIO EMILIANO ZAPATA, TABASCO ENTRE Y EL EJDO RIO FINAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA, TENOSIQUE A 35 KM DE LA CARRETERA MUNICIPAL, lon: 91.8598803, lat:17.8241893))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.85))	(1740079 proyecto_INICIO, 1740079 proyecto_PROC_ESO, 1740079 proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200701 701826	(Geo1: (Geo_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Corregidora 60, Centro, 86990 Emiliano Zapata, Tabasco, lon: -91.76575184, lat:17.74226952))	01-01-2020	31-12-2020	\$ 396,180.63	\$ 396,180.63	\$ 396,180.63	\$ 396,180.63	\$ 396,180.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otro s, avance:1.0))	(1701826 proyecto_INICIO, 1701826 proyecto_PROC_ESO, 1701826 proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten marks and signatures on the right side of the table, including a large 'S' and a signature.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 MODALIDAD	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 MODALIDAD	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTAS FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	5	TAB200 1017018 30	33	5	5	5	5	5	5	5	Proyecto de inversion	640,397.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, modalidaci, ramo:33, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640397.95, modificado:349613.73}}	MANTENIMIENTO A LA VIALIDAD (BACHEO)	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Programa de Inversion de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10023	0	0	0	20,030	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0}}
2020	5	TAB200 4018766 76	33	5	5	5	5	5	5	5	Adquisición	249,366.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, modalidaci, ramo:33, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249366.08, modificado:249366.08}}	SUMINISTRO LUMINARIAS TIPO LED EN DISTINTA CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Programa de Inversion de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	C0431	0	0	0	20,030	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:29.0, meta_modificad a:29.0}}
2020	5	TAB200 3017811 55	33	5	5	5	5	5	5	5	Proyecto de inversion	149,693.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, modalidaci, ramo:33, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149693.01, modificado:149693.01}}	MANTENIMIENTO AL TECHADO DEL PALACIO MUNICIPAL	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversion de Infraestructura Gubernamental	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10049	0	0	0	20,030	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0}}
2020	5	TAB200 3017911 15	33	5	5	5	5	5	5	5	Proyecto de inversion	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, modalidaci, ramo:33, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1799431.21}}	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CARRIL IZQUIERDO EN AV. ABASOLO ENTRE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), GLORETA DIOSA DEL USUMACINTA	7	Tabasco	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10041	0	0	0	20,030	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1539.75, meta_modificad a:1790.37}}

(Handwritten marks and signatures)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB200101 701830	1 {geo:1, localid:1, direccion:Emiliano Zapata - Tenosique 71, Centro, 86992 Emiliano Zapata Tab., México, lon: 91.78854134, lat:17.74181991}	20-02-2020	31-12-2020	\$ 349,613.73	\$ 349,613.73	\$ 349,613.73	\$ 349,613.73	\$ 349,613.73	Sin nuevos contratos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Lote, avance:1.0)	{1701830/proyecto_INICIO 1701830/proyecto_PROG ESO. 1701830/proyecto_FIN}	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones
TAB200401 876076	1 {geo:1, localid:1, direccion:Emiliano Zapata, Tab., México, lon: 91.7660525, lat:17.74091477}	17-12-2020	31-12-2020	\$ 249,386.08	\$ 249,386.08	\$ 249,386.08	\$ 249,386.08	\$ 249,386.08	Sin nuevos contratos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Lum inaria, avance:29.0)	{1876676/proyecto_PROG ESO. 1876676/proyecto_FIN, 1876676/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones
TAB200301 791155	1 {geo:1, localid:1, direccion:General Alvaro Obregón 311, Centro, 86990 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:91.78510274, lat:17.74450228}	01-07-2020	31-08-2020	\$ 149,693.01	\$ 149,693.01	\$ 149,693.01	\$ 149,693.01	\$ 149,693.01	(meta:1, unidad_medida:Lote, avance:1.0) <small>(meta:1, unidad_medida: numero_contratos, avance:8624, avance:1.0) comunicacion MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:153203.002, informe_modificado:153203.002</small>	{1791155/proyecto_INICIO 1791155/proyecto_PROG ESO. 1791155/proyecto_FIN, 1791155/proyecto_PROG ESO}	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB200301 791115	1 {geo:1, localid:1, direccion:Libertad 110, La Ceiba, 86997 Emiliano Zapata Tab., México, lon: 91.78430345, lat:17.73465438}	07-09-2020	21-10-2020	\$ 1,799,431.21	\$ 1,799,431.21	\$ 1,799,431.21	\$ 1,799,431.21	\$ 1,799,431.21	(meta:1, unidad_medida:Cuadros, avance:1790.37) <small>(meta:1, unidad_medida: numero_contratos, avance:1790.37) comunicacion MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1790.37, informe_modificado:1790.37</small>	{1791115/proyecto_INICIO 1791115/proyecto_PROG ESO. 1791115/proyecto_INICIO, 1791115/proyecto_PROG ESO. 1791115/proyecto_FIN}	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones	

[Handwritten signature]
 L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

ORDEN MUNICIPAL DIRECTOR DE FINANZAS
 H. AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, TAB.
 2018-2021

PRESENCIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TAB.
 2018-2021
 T.A. CARLOS RIVERA BUCAL PEREZ JASSO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ -	\$ -
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCF	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente electrónico	246 - Material eléctrico y electrónico	\$ 444,450.64	\$ 444,450.64	\$ 444,450.64	\$ 444,450.64	\$ 444,421.52	\$ 444,421.52	\$ 444,421.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA SE OCUPARON \$262.95 DE PRODUCTOS FINANCIEROS Y SE REINTEGRA \$38.12 DE ECONOMIAS.
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación habitacional	\$ 3,104,531.98	\$ 3,104,531.98	\$ 3,104,531.98	\$ 3,104,531.98	\$ 3,104,531.98	\$ 3,104,531.98	\$ 3,104,531.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar	Total del Programa	0.00 - Presupuestario	\$ 3,548,982.62	\$ 3,548,982.62	\$ 3,548,982.62	\$ 3,548,982.62	\$ 3,548,982.62	\$ 3,548,982.62	\$ 3,548,982.62			N/A	N/A		
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales de construcción y reparación	\$ 73,767.43	\$ 73,767.43	\$ 73,767.43	\$ 73,767.43	\$ 73,767.43	\$ 73,767.43	\$ 73,767.43	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	\$ 4,072.07	\$ 4,072.07	\$ 4,072.07	\$ 4,072.07	\$ 4,072.07	\$ 4,072.07	\$ 4,072.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SE REINTEGRA LA CANTIDAD DE \$ 134.09 Y \$ 58.14 PERTENECIENTE A PRODUCTOS FINANCIEROS Y ECONOMIAS MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS CON FOLIO DE INTERNET 773244819 Y 2017580053, RESPECTIVAMENTE.
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	2 - Gasto de Inversión	529 - Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$ 872,603.00	\$ 872,603.00	\$ 872,603.00	\$ 872,603.00	\$ 872,603.00	\$ 872,603.00	\$ 872,603.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	\$ 4,283,250.00	\$ 4,283,250.00	\$ 4,283,250.00	\$ 4,283,250.00	\$ 4,283,250.00	\$ 4,283,250.00	\$ 4,283,250.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	\$ 3,594,600.58	\$ 3,594,600.58	\$ 3,594,600.58	\$ 3,594,600.58	\$ 3,594,600.58	\$ 3,594,600.58	\$ 3,594,600.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

2

3

4

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Saariales y 23 Económicas	Saariales y 23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	\$ -	\$ -
Tabasco	Emiliano Zapata	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Saariales y 23 Económicas	Saariales y 23	FEIEF	R080	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ -	\$ -
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Saariales y 23 Económicas	Saariales y 23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Saariales y 23 Económicas	Saariales y 23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Saariales y 23 Económicas	Saariales y 23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Saariales y 23 Económicas	Saariales y 23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Saariales y 23 Económicas	Saariales y 23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ -	\$ -
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Municipales	Federales para 33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.

Handwritten mark.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y obras de construcción y urbanización	0.00	\$ 2,994,449.78	\$ 2,994,449.78	\$ 2,994,449.78	\$ 2,994,449.78	\$ 2,994,449.78	\$ 2,994,449.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	-	\$ 11,822,742.86	\$ 11,822,742.86	\$ 11,822,742.86	\$ 11,822,742.86	\$ 11,822,742.86	\$ 11,822,742.86			N/A	\$ 11,822,742.86		
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	-	\$ 618,210.00	\$ 618,210.00	\$ 618,210.00	\$ 618,210.00	\$ 618,210.00	\$ 618,210.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el suministro de agua potable, gas, electricidad y telecomunicaciones	-	\$ 757,488.08	\$ 757,488.08	\$ 757,488.08	\$ 757,488.08	\$ 757,488.08	\$ 757,488.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	-	\$ 679,164.55	\$ 679,164.55	\$ 679,164.55	\$ 679,164.55	\$ 679,164.55	\$ 679,164.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SE REINTEGRARON MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS CON FOLO DE INTERNET 023448234 Y 007590038 POR LAS CANTIDADES DE \$ 11,100,000.00 POR PRODUCTOS FINANCIEROS Y \$ 11,931.37 POR ECONOMIAS.
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	-	\$ 166,520.00	\$ 166,520.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	LA CANTIDAD DE \$ 166,520.00 FUERON MINISTERIOS EN EL EJERCICIO 2021.
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	-	\$ 2,241,362.63	\$ 2,241,362.63	\$ 2,054,662.63	\$ 2,054,662.63	\$ 2,054,662.63	\$ 2,054,662.63			N/A	\$ 2,241,362.63		
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	211 - Materiales útiles y equipos menores de oficina	-	\$ 203,752.23	\$ 203,752.23	\$ 203,752.23	\$ 203,752.23	\$ 203,752.23	\$ 203,752.23	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Retiempo
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Ayuntamiento 2018 - 2021 EMILIANO ZAPATA Juntos creando soluciones												
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020												
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ -	\$ 29,080.77	\$ 29,080.77	\$ 29,080.77	\$ 29,080.77	\$ 29,080.77	\$ 29,080.77	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	431 - Subsidios a la producción	\$ 1,631,900.00	\$ 1,631,900.00	\$ 1,631,900.00	\$ 1,631,900.00	\$ 1,631,900.00	\$ 1,631,900.00	\$ 1,631,900.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	2 - Gasto de inversión	511 - Muebles de oficina y estantería	\$ -	\$ 297,332.99	\$ 297,332.99	\$ 297,332.99	\$ 297,332.99	\$ 297,332.99	\$ 297,332.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	2 - Gasto de inversión	515 - Equipo de computo y de tecnologías de la información	\$ -	\$ 206,134.00	\$ 206,134.00	\$ 206,134.00	\$ 206,134.00	\$ 206,134.00	\$ 206,134.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	2 - Gasto de inversión	621 - Edificación habitacional	\$ 11,041,510.00	\$ 15,234,545.72	\$ 15,234,545.72	\$ 15,234,545.72	\$ 15,234,545.72	\$ 15,234,545.72	\$ 15,234,545.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	2 - Gasto de inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ 7,625,480.55	\$ 4,658,601.79	\$ 4,658,601.79	\$ 4,658,601.79	\$ 4,658,601.79	\$ 4,658,601.79	\$ 4,658,601.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	2 - Gasto de inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 6,937,065.03	\$ 4,632,189.09	\$ 4,632,189.09	\$ 4,632,189.09	\$ 4,632,189.09	\$ 4,632,189.09	\$ 4,632,189.09	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	2 - Gasto de inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	\$ 4,721,737.98	\$ 3,330,350.98	\$ 3,330,350.98	\$ 3,330,350.98	\$ 3,330,350.98	\$ 3,330,350.98	\$ 3,330,350.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado

Handwritten mark resembling a stylized 'B' or '3'.

Handwritten mark resembling a stylized '5'.

Handwritten mark resembling a stylized signature or initials.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020




Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Municipios	Federales para 33 Federativas y	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Municipios	Federales para 33 Federativas y	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Municipios	Federales para 33 Federativas y	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 3,930.19	\$
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Municipios	Federales para 33 Federativas y	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Municipios	Federales para 33 Federativas y	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Municipios	Federales para 33 Federativas y	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Municipios	Federales para 33 Federativas y	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Municipios	Federales para 33 Federativas y	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Municipios	Federales para 33 Federativas y	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Dependencia/Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	Otras erogaciones especiales	4,689,537.44 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SE REINTEGRÓ LA CANTIDAD DE \$ 2,007.59 (POR ECONOMÍAS DE PROYECTOS LA CANTIDAD DE \$ 73,818.61 Y \$ 1,999.42) MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS CON NO. DE FOLIO DE INTERNET 2017590206 Y 6/07/2020, RESPECTIVAMENTE
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	Otros convenios	- \$	6,520,366.03 \$	6,520,366.03 \$	6,520,366.03 \$	6,520,366.03 \$	6,520,366.03 \$	6,520,366.03 \$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	36,815,331.00 \$	36,744,253.60 \$	36,744,253.60 \$	36,744,253.60 \$	36,744,253.60 \$	36,744,253.60 \$	36,744,253.60 \$			N/A	36,740,323.41 \$		
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	Sueldos base al personal permanente	7,356,912.69 \$	7,427,649.99 \$	7,427,649.99 \$	7,427,649.99 \$	7,427,649.99 \$	7,427,649.99 \$	7,427,649.99 \$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	Primas por años de servicios efectivos prestados	640,466.36 \$	640,115.52 \$	640,115.52 \$	640,115.52 \$	640,115.52 \$	640,115.52 \$	640,115.52 \$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,090,892.29 \$	2,973,765.33 \$	2,973,765.33 \$	2,973,765.33 \$	2,973,765.33 \$	2,973,765.33 \$	2,973,765.33 \$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	Compensaciones	1,805,653.72 \$	1,791,656.25 \$	1,791,656.25 \$	1,791,656.25 \$	1,791,656.25 \$	1,791,656.25 \$	1,791,656.25 \$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	Aportaciones de seguridad social	1,912,801.64 \$	1,931,193.47 \$	1,931,193.47 \$	1,931,193.47 \$	1,931,193.47 \$	1,931,193.47 \$	1,931,193.47 \$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

B

S

A

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		

Handwritten mark resembling a stylized 'B' or '3'.

Handwritten mark resembling a stylized 'S'.

Handwritten mark resembling a stylized 'F'.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020




Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	\$ 101,376.00	\$ 98,384.00	\$ 98,384.00	\$ 98,384.00	\$ 98,384.00	\$ 98,384.00	\$ 98,384.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	\$ 826,560.00	\$ 834,988.00	\$ 834,988.00	\$ 834,988.00	\$ 834,988.00	\$ 834,988.00	\$ 834,988.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	\$ 1,186,567.04	\$ 1,189,714.97	\$ 1,189,714.97	\$ 1,189,714.97	\$ 1,189,714.97	\$ 1,189,714.97	\$ 1,189,714.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales / económicas	\$ 130,500.00	\$ 130,500.00	\$ 130,500.00	\$ 130,500.00	\$ 130,500.00	\$ 130,500.00	\$ 130,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	161 - Previsiones de carácter económica y de seguridad social	\$ 119,750.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	\$ 433,717.92	\$ 441,072.26	\$ 441,072.26	\$ 441,072.26	\$ 441,072.26	\$ 441,072.26	\$ 441,072.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	\$ 5,711.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales metálicos no	\$ 134,148.78	\$ 228,760.73	\$ 228,760.73	\$ 228,760.73	\$ 228,760.73	\$ 228,760.73	\$ 228,760.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	\$ 64,538.21	\$ 145,660.00	\$ 145,660.00	\$ 145,660.00	\$ 145,660.00	\$ 145,660.00	\$ 145,660.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

<p style="text-align: center;">  Ayuntamiento 2018 - 2021 EMILIANO ZAPATA <i>Juntos creando soluciones</i> </p>													
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		

Handwritten mark resembling a stylized 'B' or signature.

Handwritten mark resembling a stylized signature.

Vertical handwritten text: 2020-09-08-11

Handwritten number '5'.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	243 - Cal. yeso y productos de yeso	514.08 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	244 - Madera / productos de madera	55,444.75 \$	4,741.04 \$	4,741.04 \$	4,741.04 \$	4,741.04 \$	4,741.04 \$	4,741.04 \$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico / electrónico	18,308.87 \$	249,386.08 \$	249,386.08 \$	249,386.08 \$	249,386.08 \$	249,386.08 \$	249,386.08 \$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA SE UTILIZARON PRODUCTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$8,616.05
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos, para la construcción	89,820.77 \$	162,289.24 \$	162,289.24 \$	162,289.24 \$	162,289.24 \$	162,289.24 \$	162,289.24 \$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales / artículos de construcción / reparación	149,208.61 \$	277,703.40 \$	277,703.40 \$	277,703.40 \$	277,703.40 \$	277,703.40 \$	277,703.40 \$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	256 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	27,616.66 \$	39,263.24 \$	39,263.24 \$	39,263.24 \$	39,263.24 \$	39,263.24 \$	39,263.24 \$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	- \$	265,235.96 \$	265,235.96 \$	265,235.96 \$	265,235.96 \$	265,235.96 \$	265,235.96 \$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	634,344.28 \$	881,245.50 \$	881,245.50 \$	881,245.50 \$	881,245.50 \$	881,245.50 \$	881,245.50 \$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1 - Gasto corriente	274 - Productos textiles	- \$	28.72 \$	28.72 \$	28.72 \$	28.72 \$	28.72 \$	28.72 \$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Handwritten signature or mark.

Handwritten text: "Página 43 de 44"

Handwritten mark.

Handwritten signature or mark.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		
Tabasco	Emiliano Zapata	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 8,516.05	\$ -

3

5

6

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa	Presupuesto	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2020	5	5	Tabasco	Emiliano Zapata	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección 1004 de General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Regional	5 - Desarrollo Social	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social	154381	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	
2020	5	5	Tabasco	Emiliano Zapata	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección 1004 de General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Regional	5 - Desarrollo Social	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social	155993	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS	
2020	5	5	Tabasco	Emiliano Zapata	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección 1004 de General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Regional	5 - Desarrollo Social	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social	153087	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS	
2020	5	5	Tabasco	Emiliano Zapata	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección 1005 de General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Regional	6 - Desarrollo Social	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	154760	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	
2020	5	5	Tabasco	Emiliano Zapata	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección 1005 de General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Regional	6 - Desarrollo Social	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	151872	Índice de Dependencia Financiera	
2020	5	5	Tabasco	Emiliano Zapata	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección 1005 de General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Regional	6 - Desarrollo Social	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152617	Índice en el Ejercicio de Recursos	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020



Programa	Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Fuño
004	Presupuesto	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PROOIM, Sumatoria de proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La MIDS al trimestre clasifica de proyectos Complementarios puede ser consultada correspondiente/Sumatori en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el de proyectos totales Catálogo como directo o complementario puede considerarse como registrados en la MIDS al trimestre correspondiente	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	6.25			6.25			4,8780			128.12	Validado
004		Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, complementarios infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS al trimestre para su ejecución durante el año. La clasificación de trimestre proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo correspondiente/Sumatori a de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	43.75			43.75			24,390			179.38	Validado
004		Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios de combinación directa básicos, caldado y otros de vivienda, salud, servicios) / registrados en la MIDS al trimestre respecto del total de proyectos que han sido clasificados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo correspondiente/Sumatori a de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50			50			70,731			141.46	Validado
005		Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores obligaciones. Financieras + Gasto ejercido en el concepto de pagar un incremento en los recursos identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, comento o de capital, y servicios personales de área pública en los sectores de educación, salud y seguridad pública, maestros, médicos, investigadores, etc. El monto reportado en el Catálogo FAIS 2016 correspondiente a los datos estatales son acumulados al periodo que se reporta.	((Gasto ejercido en Financieras + Gasto ejercido en Pago por Obligaciones Financieras) / Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	97.9109			97.9109			86,337			88.18	Validado
005		Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, en términos de recursos transferidos. El indicador se ve de la siguiente forma con ciertos pesos de FORTAMUN DF para el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen local, el municipio requiere una política reactivadora para complementar sus ingresos. El indicador se ve de la siguiente forma con ciertos pesos de FORTAMUN DF para el municipio o demarcación territorial del indicador por paridad, variación y otros impactos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos mínimos del FORTAMUN DF para el municipio o demarcación territorial / Ingresos por concepto de origen local) * 100	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	1.51653			1.51653			1,386			109.42	Validado
005		Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto anual ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado de FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100			100,03			100.04	Validado

Handwritten marks: a large '3' and a signature.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2020	5	5	Tabasco	Emiliano Zapata	33 - Aportaciones Federales para Gobiernos Federales, Federales Municipales y Municipios	Dirección de Programación y Presupuesto A	Programa 1005 de	FORTAMILUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152145	Porcentaje de avance en las metas

3

9

7

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2020

Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
Juntas creando soluciones



Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Fuño
1005	Indice el avance promedio en la ejecución física de los programas. (Promedio de avance en obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF: las metas porcentuales de e Donde: n= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes $\frac{1}{n}$ Promedio de las metas correspondientes a las dos variables son acumuladas al periodo que programadas se reporta. $\frac{1}{n} \cdot 100$		Component	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100			100			100	Validado

ING. DANIEL ANTONIO RAMÍREZ FERRAS,
DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
SERVICIOS MUNICIPALES
H. AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, TAB
16-09-2021

L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTÉS PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, TAB
16-09-2021

T.A. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TAB
16-09-2021

Reporte de Recursos Federales

Módulo

Evaluaciones

(Del Desempeño de los Programas)

CIERRE DEFINITIVO

2020





Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

27 - TABASCO

7 - Emiliano Zapata



www.shcp.gob.mx



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

7 - Emiliano Zapata

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2019

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

243,600.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Creación y Desarrollo MH Consultores S.C.

Coordinador de la Evaluación

C.P. Maritza Balcázar de la Rosa

Objetivos de la Evaluación

Evaluar el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para el Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, en su ejercicio fiscal 2019, con base en la información entregada por sus unidades responsables de los programas y por las unidades de evaluación, con el propósito de contribuir a mejorar la toma de decisiones.



www.shcp.gob.mx

Handwritten signatures



Resumen Ejecutivo de la Evaluación

La presente Evaluación tuvo como propósito analizar el desempeño de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), para el ejercicio fiscal 2019 en el Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, esencialmente a partir de la información oficial suministrada por las áreas responsables de la ejecución de los programas y también de su evaluación. Esto con el fin de acatar lo dispuesto en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 del Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, y como objetivo paralelo presentarle recomendaciones para mejorar la toma de decisiones en materia de combate a la pobreza y rezago social mediante la instrumentación de acciones en el corto y mediano plazos. Un primer elemento a destacar es el objetivo del FISM, que esencialmente tiene el propósito de financiar obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, (Secretaría de Bienestar, 2019b). Además, dichas obras estarán bajo lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), y en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), esto último como un criterio territorial (Secretaría de Bienestar, 2019b), con el fin de realizarse precisamente donde haya mayores carencias y necesidades sociales, pues el sentido del FISM es combatir la pobreza extrema y también reducir las condiciones de marginación y rezago social. El FISM tiene estrecha relación con obras públicas que inciden de forma directa y complementaria en el combate a la pobreza y en la reducción de las carencias de la población, específicamente en términos de infraestructura básica de vivienda, como agua potable, drenaje, electricidad, entre otros. Considerando que según el Informe de Pobreza y Evaluación 2020, el 53.6% de la población del estado de Tabasco se encuentra en pobreza, es fundamental actuar decididamente para evitar que la población de la entidad permanezca en esa condición. A propósito, el Índice de Rezago Social (IRS), actualizado a 2015, coloca al Municipio de Emiliano Zapata, en un grado Muy bajo de pobreza, lo que no significa que el problema sea menor. Esto se debe a que según el IRS el 49.2% de la población municipal no cuenta con piso de tierra, sanitario, agua potable, drenaje, electricidad, incluso de chimenea, en sus viviendas. Por lo tanto, entre los objetivos secundarios de la presente Evaluación Específica de Desempeño están: analizar la inversión en las obras de incidencia directa, estudiar la cobertura del FISM según las carencias identificadas por el Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, con los datos sociodemográficos más recientes que datan de 2015, y evaluar los resultados alcanzados con la información disponible. En este punto conviene aclarar que la metodología para calcular la pobreza ha tenido ajustes en los últimos años y eso modifica las fórmulas según las cuales pueden determinarse los apoyos por parte de fondos federales, pues suelen tomar en cuenta el tamaño de la población del municipio y compararla con aquella de la entidad federativa, especialmente en cuanto a las personas que se encuentran en pobreza. En ese sentido, el



Sistema de Evaluación del Desempeño

Municipio de Emiliano Zapata recibió el 10.41% de los recursos del FISM para el ejercicio fiscal 2019 que obtuvo el estado de Tabasco. En ese contexto y para fines censales, el próximo ajuste previsible en cuanto a la identificación de población en situación de pobreza, pobreza extrema y rezago social a nivel municipal, estatal y nacional será hasta que sean dados a conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, que habría de suceder en los próximos meses. Entonces, tanto el cálculo como la ponderación de los recursos que se otorgan para el combate a la pobreza habrán de cambiar según los avances o retrocesos registrados en los indicadores disponibles para tal efecto. Es decir, la base sobre la cual se toman algunas decisiones en materia de combate a la pobreza

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo_FISM 2019.pdf	RESUMEN EJECUTIVO FISM 2019
Evaluación integral	Inf_Fin_FISM_2019.pdf	INFORME FINAL DE LA EVALUACION FISM 2019
Anexos	Formato de Difusión_FISM_2019.pdf	FORMATO DE DIFUSION EVALUACION FISM 2019

ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS
 DIRECTOR DE OBRAS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




www.shcp.gob.mx

No. - 5194

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TI1 RAMO	TI1 MODALIDAD	TI1 PROGRAMA	TI1 CICLO DE RECURSO	TI2 RAMO	TI2 MODALIDAD	TI2 PROGRAMA	TI2 PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	UNIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	2	TAB21020190775	2021	33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de inversion	285,802.70	{f1: (cabo_recurso:2021_ramo:33, modalidad: prog_pres:4, BANO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA, AGUACATE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, CONVENIOS), mont:285802.7, TABASCO - 4913, modificado:279331.88)}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 27 VIVIENDA EN LA RA, AGUACATE Y MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 4913	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda	Sin Identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	4913	5	12	7	0	{meta1: (unidad_medida:Cuadrados metros, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}
2021	2	TAB21020190776	2021	33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de inversion	286,573.72	{f1: (cabo_recurso:2021_ramo:33, modalidad: prog_pres:4, BANO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CACAO, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, CONVENIOS), mont:286573.72, TABASCO - 4945, modificado:284542.61)}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 27 VIVIENDA EN EL CACAO, Y MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 4945	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda	Sin Identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	4945	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:Cuadrados metros, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}
2021	2	TAB21020190778	2021	33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de inversion	286,455.78	{f1: (cabo_recurso:2021_ramo:33, modalidad: prog_pres:4, BANO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA, CACAO 70NA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, CONVENIOS), mont:286455.78, ZAPATA, TABASCO - 4956, modificado:276947.61)}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 27 VIVIENDA EN LA RA, CACAO 70NA Y ALTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 4956	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda	Sin Identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	4956	5	11	10	0	{meta1: (unidad_medida:Cuadrados metros, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}
2021	2	TAB21020190781	2021	33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de inversion	223,056.61	{f1: (cabo_recurso:2021_ramo:33, modalidad: prog_pres:4, BANO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA, LAS PORRIAS, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, CONVENIOS), mont:223056.61, TABASCO - 5007, modificado:27247.05)}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 27 VIVIENDA EN LA RA, LAS PORRIAS, BUENA VISTA Y MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 5007	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda	Sin Identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	5007	5	2	1	0	{meta1: (unidad_medida:Cuadrados metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2021	2	TAB21020190783	2021	33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de inversion	59,001.13	{f1: (cabo_recurso:2021_ramo:33, modalidad: prog_pres:4, BANO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CACAO, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, CONVENIOS), mont:59001.13, TABASCO - 5070, modificado:55373.69)}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 27 VIVIENDA EN EL CACAO, BUENA VISTA Y MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 5070	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda	Sin Identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	5070	5	2	1	0	{meta1: (unidad_medida:Cuadrados metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2021	2	TAB21020190783	2021	33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de inversion	249,504.66	{f1: (cabo_recurso:2021_ramo:33, modalidad: prog_pres:4, BANO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL, MI ULTIMO ESFUERZO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 5092, CONVENIOS), mont:249504.66, modificado:249504.66)}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 27 VIVIENDA EN LA COL, MI ULTIMO ESFUERZO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 5092	Emiliano Zapata	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda	Sin Identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	5092	5	9	7	0	{meta1: (unidad_medida:Cuadrados metros, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}

(Handwritten signatures and marks)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: TABASCO															
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021															
DETALLE_PROYECTO															
TIPO	GEORREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
T-82102019071758	(geo1: (eve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUACATE 66988 EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA RANCHERIA AGUACATE SE ENCUENTRA REFERIDA A LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL (en:91.62628556, lat:17.57370334))	15-03-2021	28-04-2021	\$ 279,031.98	\$ 279,031.98	\$ 279,031.98	\$ 279,031.98	\$ 279,031.98	(foto: numero_contrato:MEZCOP/M011R-33-FILIZO21, HUBERTO MACOSAY MORENO, comocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:285832.7, importe_modificado:285832.7)	(meta1: (unidad_medida:Carros a Cuatro(6), avance:3.0))	(1907759)proyecto_INICIO, 1907759)proyecto_PROCESO, 1907759)proyecto_FIN, 1907759)proyecto_INICIO, 1907759)proyecto_PROCESO, 1907759)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
T-82102019071765	(geo1: (eve_municipio:7, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CACAO 86986 CACAO EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL EJIDO CACAO SE ENCUENTRA REFERIDO SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE A MANO IZQUIERDA A 25 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL (en:91.62645078, lat:17.63781904))	15-03-2021	28-04-2021	\$ 284,542.81	\$ 284,542.81	\$ 284,542.81	\$ 284,542.81	\$ 284,542.81	(foto: numero_contrato:MEZCOP/M011R-33-FILIZO21, HUBERTO MACOSAY MORENO, comocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:286573.72, importe_modificado:286573.72)	(meta1: (unidad_medida:Carros a Cuatro(6), avance:5.0))	(1907786)proyecto_INICIO, 1907786)proyecto_PROCESO, 1907786)proyecto_FIN, 1907786)proyecto_INICIO, 1907786)proyecto_PROCESO, 1907786)proyecto_FIN, 1907786)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
T-82102019071764	(geo1: (eve_municipio:7, localidad:134, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ZONA ALTA 86988 CACAO, ZONA ALTA EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA RANCHERIA CACAO ZONA ALTA SE ENCUENTRA REFERIDA A LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE EN EL CRUCERO CONOCIDO COMO (en:91.60243745, lat:17.63841673))	15-03-2021	28-04-2021	\$ 276,947.21	\$ 276,947.21	\$ 276,947.21	\$ 276,947.21	\$ 276,947.21	(foto: numero_contrato:MEZCOP/M011R-33-FILIZO21, HUBERTO MACOSAY MORENO, comocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:286465.75, importe_modificado:286465.75)	(meta1: (unidad_medida:Carros a Cuatro(6), avance:5.0))	(1907794)proyecto_INICIO, 1907794)proyecto_PROCESO, 1907794)proyecto_FIN, 1907794)proyecto_INICIO, 1907794)proyecto_PROCESO, 1907794)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
T-82102019071814	(geo1: (eve_municipio:7, localidad:135, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS PORFIAS 86988 LAS PORFIAS EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA RANCHERIA LAS PORFIAS SE ENCUENTRA ACCESANDO AL CAMINO DE LA COMUNIDAD LA PITA CONAFE SOBRE EL CAMINO DE TERRACERA HASTA SU (en:91.63095543, lat:17.5402814))	15-03-2021	28-04-2021	\$ 227,247.04	\$ 227,247.04	\$ 227,247.04	\$ 227,247.04	\$ 227,247.04	(foto: numero_contrato:MEZCOP/M011R-33-FILIZO21, HUBERTO MACOSAY MORENO, comocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:229395.81, importe_modificado:229395.81)	(meta1: (unidad_medida:Carros a Cuatro(6), avance:4.0))	(1907814)proyecto_INICIO, 1907814)proyecto_PROCESO, 1907814)proyecto_FIN, 1907814)proyecto_INICIO, 1907814)proyecto_PROCESO, 1907814)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
T-82102019071819	(geo1: (eve_municipio:7, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BUENA VISTA 86988 BUENA VISTA EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA RANCHERIA AGUACATE SE ENCUENTRA REFERIDA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE A MANO DERECHA A UNOS 35 MINUTOS DE LA CABE (en:91.63302828, lat:17.59898559))	15-03-2021	13-04-2021	\$ 55,379.66	\$ 55,379.66	\$ 55,379.66	\$ 55,379.66	\$ 55,379.66	(foto: numero_contrato:MEZCOP/M011R-33-FILIZO21, HUBERTO MACOSAY MORENO, comocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:55001.13, importe_modificado:55001.13)	(meta1: (unidad_medida:Carros a Cuatro(6), avance:1.0))	(1907819)proyecto_INICIO, 1907819)proyecto_PROCESO, 1907819)proyecto_FIN, 1907819)proyecto_INICIO, 1907819)proyecto_PROCESO, 1907819)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
T-82102019071831	(geo1: (eve_municipio:7, localidad:132, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ULTIMO ESFUERZO 86988 ULTIMO ESFUERZO EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA ULTIMO ESFUERZO SE ENCUENTRA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE E (en:91.754839, lat:17.72607127))	15-03-2021	28-04-2021	\$ 245,584.66	\$ 245,584.66	\$ 245,584.66	\$ 245,584.66	\$ 245,584.66	(foto: numero_contrato:MEZCOP/M011R-33-FILIZO21, CORDERO RAMON, comocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:249584.66, importe_modificado:249584.66)	(meta1: (unidad_medida:Carros a Cuatro(6), avance:4.0))	(1907831)proyecto_INICIO, 1907831)proyecto_PROCESO, 1907831)proyecto_FIN, 1907831)proyecto_INICIO, 1907831)proyecto_PROCESO, 1907831)proyecto_FIN	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																
																
Ayuntamiento 2019 - 2021 EMILIANO ZAPATA Juntas creadas soluciones																
DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO											
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB2102019071864	1	(popt: (ove_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL, COLONIA LA ESPERANZA, ENTRE Y LA COLONIA LA ESPERANZA, SE ENCUENTRA PASANDO EL PERIFERICO DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE LA COLONIA JOSE ARMIN MARIN Y LA COL, len:91.79039958, len:17.73819997))	15-03-2021	03-04-2021	\$ 62,124.36	\$ 62,124.36	\$ 62,124.36	\$ 62,124.36	\$ 62,124.36	(cpto: numero_contrato:MEZCOPM0024R33-CORRERO RAMON, convoca: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, importe_modificado:62356.67)	([unidades_medidas]: [unidades_medidas] a Cuartos (6), avances:1.0)	(1907864:proyecto, PROCESO, FIN, 1907864:proyecto, INICIO, 1907864:proyecto, INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB2102019071872	1	(popt: (ove_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL, COLONIA JOSE ARMIN MARIN, 86998 ENTRE Y LA COLONIA JOSE ARMIN MARIN SE ENCUENTRA PASANDO EL PERIFERICO DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE LA COLONIA BUENOS AIRES Y D, len:91.78954986, len:17.73797284))	15-03-2021	03-04-2021	\$ 62,124.36	\$ 62,124.36	\$ 62,124.36	\$ 62,124.36	\$ 62,124.36	(cpto: numero_contrato:MEZCOPM0024R33-CORRERO RAMON, convoca: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, importe_modificado:62356.67)	([unidades_medidas]: [unidades_medidas] a Cuartos (6), avances:1.0)	(1907872:proyecto, FIN, 1907872:proyecto, PROCESO, 1907872:proyecto, INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB2102019071869	1	(popt: (ove_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL, COLONIA JOSE LEHMAN OCAIMPO, ENTRE Y LA COLONIA JOSE LEHMAN OCAIMPO SE ENCUENTRA SOBRE LA SALIDA HACIA VILLAHERMOSA A UN COSTADO DEL ANTIGUO ASERRADERO, len:91.78026903, len:17.74189843))	15-03-2021	26-05-2021	\$ 550,081.21	\$ 550,081.21	\$ 550,081.21	\$ 550,081.21	\$ 550,081.21	(cpto: numero_contrato:MEZCOPM0024R33-CORRERO RAMON, convoca: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, importe_modificado:59151196)	([unidades_medidas]: [unidades_medidas] a Cuartos (6), avances:9.0)	(1907869:proyecto, INICIO, 1907869:proyecto, PROCESO, 1907869:proyecto, FIN, 1907869:proyecto, PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB2102019071938	1	(popt: (ove_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL, COLONIA JOSE LEHMAN OCAIMPO, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA JOSE LEHMAN OCAIMPO SE ENCUENTRA UBICADA EN UNA DESVIACION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD, len:91.78909921, len:17.7333477))	15-03-2021	28-04-2021	\$ 311,977.89	\$ 311,977.89	\$ 98,745.41	\$ 98,745.41	\$ 98,745.41	\$ 98,745.41	(cpto: numero_contrato:MEZCOPM0024R33-CORRERO RAMON, convoca: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, importe_modificado:311977.89)	([unidades_medidas]: [unidades_medidas] a Cuartos (6), avances:5.0)	(1907938:proyecto, INICIO, 1907938:proyecto, PROCESO, 1907938:proyecto, INICIO, 1907938:proyecto, PROCESO, 1907938:proyecto, FIN, 1907938:proyecto, FIN)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
TAB2102019071946	1	(popt: (ove_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL, EIDO BUENA VISTA, 86998 BUENA VISTA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA JOSE LEHMAN OCAIMPO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA, TENOSIQUE DERECHA, len:91.63264541, len:17.56662653))	15-03-2021	28-04-2021	\$ 316,922.86	\$ 316,922.86	\$ 112,681.31	\$ 112,681.31	\$ 112,681.31	\$ 112,681.31	(cpto: numero_contrato:MEZCOPM0009R33-MANTENIMIENTO ROLEMI, S.A. DE C.V., convoca: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, importe_modificado:316922.86)	([unidades_medidas]: [unidades_medidas] a Cuartos (6), avances:5.0)	(1907946:proyecto, FIN, 1907946:proyecto, INICIO, 1907946:proyecto, FIN, 1907946:proyecto, PROCESO, 1907946:proyecto, FIN, 1907946:proyecto, FIN)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
TAB2102019071933	1	(popt: (ove_municipio:7, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL, EIDO LA PITA, 86998 LA PITA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA JOSE LEHMAN OCAIMPO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA, TENOSIQUE A MANO DERECHA A 30 MINUTOS DE LA "CHACERA MUNICIPAL, len:91.58230147, len:17.52094472))	15-03-2021	28-04-2021	\$ 316,922.86	\$ 316,922.86	\$ 74,396.92	\$ 74,396.92	\$ 74,396.92	\$ 74,396.92	(cpto: numero_contrato:MEZCOPM0009R33-MANTENIMIENTO ROLEMI, S.A. DE C.V., convoca: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, importe_modificado:316922.86)	([unidades_medidas]: [unidades_medidas] a Cuartos (6), avances:6.0)	(1908033:proyecto, PROCESO, INICIO, 1908033:proyecto, FIN, 1908033:proyecto, PROCESO, FIN, 1908033:proyecto, FIN, 1908033:proyecto, FIN)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	FI1 CICLO DE RECURSO	FI1 RAMO	FI1 MODALIDAD	FI1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI2 CICLO DE RECURSO	FI2 RAMO	FI2 MODALIDAD	FI2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	2	TAB21020190303	2021	33	4	-	-	-	-	-	Proyecto de inversión	318,922.66	(FI: (cdo_recurso:2021_ramo:33 modalidad: prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318922.66, modificado:318222.66))	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COONA EN EL RIO FINAL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 5752	Tabasco 27	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda	de Vivienda	de Vivienda	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	5752	15	6	0	{meta1: (unidad_medida:Cur los), meta:20, meta_modificada:5}
2021	2	TAB2102019039	2021	33	4	-	-	-	-	-	Proyecto de inversión	311,977.89	(FI: (cdo_recurso:2021_ramo:33 modalidad: prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311977.89, modificado:311977.89))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE LA R.A. CONCEPCION, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 12176	Tabasco 27	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda	de Vivienda	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	12176	15	7	0	{meta1: (unidad_medida:Cur los), meta:50, meta_modificada:5}	
2021	2	TAB21020191465	2021	33	4	-	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,801,194.99	(FI: (cdo_recurso:2021_ramo:33 modalidad: prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801194.99, modificado:1801194.99))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS Y BAÑO EN EL P.O. GREGORIO MENDEZ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 24762	Tabasco 27	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda	de Vivienda	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	24762	23	19	0	{meta1: (unidad_medida:Cur los), meta:100, meta_modificada:100}	
2021	2	TAB21020191467	2021	33	4	-	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,622,112.73	(FI: (cdo_recurso:2021_ramo:33 modalidad: prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622112.73, modificado:1491542.11))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS Y BAÑO EN LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 24656	Tabasco 27	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda	de Vivienda	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	24656	21	17	0	{meta1: (unidad_medida:Cur los), meta:90, meta_modificada:90}	
2021	2	TAB21020191477	2021	33	4	-	-	-	-	-	Proyecto de inversión	869,396.50	(FI: (cdo_recurso:2021_ramo:33 modalidad: prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869396.5, modificado:869396.5))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS Y BAÑO EN EL EJ. NUEVO POCHOTE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 25145	Tabasco 27	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda	de Vivienda	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	25145	16	5	0	{meta1: (unidad_medida:Cur los), meta:53, meta_modificada:50}	
2021	2	TAB21020191480	2021	33	4	-	-	-	-	-	Proyecto de inversión	539,771.19	(FI: (cdo_recurso:2021_ramo:33 modalidad: prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539771.19, modificado:539771.19))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS Y BAÑO EN LA COL. JOSE LEHMAN OCCAMPO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 25236	Tabasco 27	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda	de Vivienda	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	25236	7	6	0	{meta1: (unidad_medida:Cur los), meta:33, meta_modificada:30}	

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'B' and a signature.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS									
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS									
MODULO: DESTINO DEL GASTO									
ENTIDAD: TABASCO									
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021									
									
DETALLE_PROYECTO									
AVANCE FINANCIERO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		EMERGIDO		PAGADO	
CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	RECAUDADO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REFERENCIAS
(foto:1; tipoobra:Otra; numero_contrato:MEZCOP/M003/R33-1914803/proyecto_FIN; contrato:EDIFICACION Y MANTENIMIENTO DE C.V., municipio DE EMILIANO ZAPATA, monto:31822.86; importe_modificado:31822.86)	(meta:1; unidad_medida:Cuadr(6); avance:5.0)	(1914803/proyecto_INICIO, 1914803/proyecto_FIN, 1914803/proyecto_FIN, 1914803/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	\$ 318,922.86	\$ 311,977.69	\$ 311,977.69	\$ 112,881.31
(foto:1; tipoobra:Otra; numero_contrato:MEZCOP/M003/R33-1914803/proyecto_FIN; contrato:EDIFICACION Y MANTENIMIENTO DE C.V., municipio DE EMILIANO ZAPATA, monto:31822.86; importe_modificado:31822.86)	(meta:1; unidad_medida:Cuadr(6); avance:5.0)	(1914803/proyecto_INICIO, 1914803/proyecto_FIN, 1914803/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	\$ 318,922.86	\$ 311,977.69	\$ 311,977.69	\$ 112,881.31
(foto:1; tipoobra:Otra; numero_contrato:MEZCOP/M003/R33-1914803/proyecto_FIN; contrato:EDIFICACION Y MANTENIMIENTO DE C.V., municipio DE EMILIANO ZAPATA, monto:1801184.99; importe_modificado:1801184.99)	(meta:1; unidad_medida:Cuadr(6); avance:10.0)	(1914603/proyecto_INICIO, 1914603/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	\$ 1,801,194.99	\$ 1,801,194.99	\$ 1,801,194.99	\$ 566,381.57
(foto:1; tipoobra:Otra; numero_contrato:MEZCOP/M003/R33-1914603/proyecto_FIN; contrato:EDIFICACION Y MANTENIMIENTO DE C.V., municipio DE EMILIANO ZAPATA, monto:1801184.99; importe_modificado:1801184.99)	(meta:1; unidad_medida:Cuadr(6); avance:10.0)	(1914603/proyecto_INICIO, 1914603/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	\$ 1,801,194.99	\$ 1,801,194.99	\$ 1,801,194.99	\$ 566,381.57
(foto:1; tipoobra:Otra; numero_contrato:MEZCOP/M003/R33-1914603/proyecto_FIN; contrato:EDIFICACION Y MANTENIMIENTO DE C.V., municipio DE EMILIANO ZAPATA, monto:162212.73; importe_modificado:162212.73)	(meta:1; unidad_medida:Cuadr(6); avance:5.0)	(1914678/proyecto_INICIO, 1914678/proyecto_PROCESO, 1914678/proyecto_FIN, 1914678/proyecto_PROCESO, 1914678/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	\$ 1,496,154.21	\$ 1,496,154.21	\$ 1,496,154.21	\$ 1,496,154.21
(foto:1; tipoobra:Otra; numero_contrato:MEZCOP/M003/R33-1914678/proyecto_FIN; contrato:EDIFICACION Y MANTENIMIENTO DE C.V., municipio DE EMILIANO ZAPATA, monto:162212.73; importe_modificado:162212.73)	(meta:1; unidad_medida:Cuadr(6); avance:5.0)	(1914678/proyecto_INICIO, 1914678/proyecto_PROCESO, 1914678/proyecto_FIN, 1914678/proyecto_PROCESO, 1914678/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	\$ 1,496,154.21	\$ 1,496,154.21	\$ 1,496,154.21	\$ 1,496,154.21
(foto:1; tipoobra:Otra; numero_contrato:MEZCOP/M003/R33-1914771/proyecto_FIN; contrato:EDIFICACION Y MANTENIMIENTO DE C.V., municipio DE EMILIANO ZAPATA, monto:699399.5; importe_modificado:699399.5)	(meta:1; unidad_medida:Cuadr(6); avance:5.0)	(1914771/proyecto_INICIO, 1914771/proyecto_PROCESO, 1914771/proyecto_FIN, 1914771/proyecto_PROCESO, 1914771/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	\$ 699,599.50	\$ 699,599.50	\$ 699,599.50	\$ 731,322.41
(foto:1; tipoobra:Otra; numero_contrato:MEZCOP/M003/R33-1914803/proyecto_FIN; contrato:EDIFICACION Y MANTENIMIENTO DE C.V., municipio DE EMILIANO ZAPATA, monto:205386.56; importe_modificado:205386.56)	(meta:1; unidad_medida:Cuadr(6); avance:3.0)	(1914803/proyecto_INICIO, 1914803/proyecto_PROCESO, 1914803/proyecto_FIN, 1914803/proyecto_PROCESO, 1914803/proyecto_INICIO, 1914803/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	\$ 539,771.19	\$ 539,771.19	\$ 539,771.19	\$ 205,386.56
(foto:1; tipoobra:Otra; numero_contrato:MEZCOP/M003/R33-1914803/proyecto_FIN; contrato:EDIFICACION Y MANTENIMIENTO DE C.V., municipio DE EMILIANO ZAPATA, monto:539771.19; importe_modificado:539771.19)	(meta:1; unidad_medida:Cuadr(6); avance:3.0)	(1914803/proyecto_INICIO, 1914803/proyecto_PROCESO, 1914803/proyecto_FIN, 1914803/proyecto_PROCESO, 1914803/proyecto_INICIO, 1914803/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	\$ 539,771.19	\$ 539,771.19	\$ 539,771.19	\$ 205,386.56





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FI1	FI1 RAMO	FI1 MODALIDAD	FI1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI2	FI2 RAMO	FI2 MODALIDAD	FI2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO GLOBAL	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRERES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	2	TAB2102019482	2021	33	1	4	3	1	4	5	Proyecto de inversión	360,010.69	{FI1: (solo_recurso:2021_ramo:33_modalidad:1;federales_prog_pres:4;subsidios_y_aportaciones_monto:3601069;modificado:345148199)}	CONSTRUCCION DE CUARTOS 27 DORMITORIOS Y BAÑO EN LA COLONIA MONTECRISTO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.- 25272	Tabasco 7	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda Sin	Identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	25272	5	6	3	0	{meta:1: (unidad_medida:Carb(m), meta:1.0, meta_modificada:2.0)}
2021	2	TAB21020192749	2021	33	1	4	3	1	4	6	Proyecto de inversión	135,242.48	{FI1: (solo_recurso:2021_ramo:33_modalidad:1;federales_prog_pres:4;subsidios_y_aportaciones_monto:13524248;modificado:13524248)}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL 27 DE LA RA, CACAO ZONA ALTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.- 57972	Tabasco 7	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transporte de las	Identificar Sin	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	57972	5	114	69	0	{meta:1: (unidad_medida:Kil(m), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2021	2	TAB21020192752	2021	33	1	4	3	1	4	0	Proyecto de inversión	192,497.48	{FI1: (solo_recurso:2021_ramo:33_modalidad:1;federales_prog_pres:4;subsidios_y_aportaciones_monto:19249748;modificado:19249748)}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL 27 DEL EL LA PITA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.- 58010	Tabasco 7	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transporte de las	Identificar Sin	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	58010	5	139	92	0	{meta:1: (unidad_medida:Kil(metro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}
2021	2	TAB21020192752	2021	33	1	4	3	1	4	7	Proyecto de inversión	590,195.33	{FI1: (solo_recurso:2021_ramo:33_modalidad:1;federales_prog_pres:4;subsidios_y_aportaciones_monto:59019533;modificado:59019533)}	REHABILITACION DE CAMINOS 27 RUALES DEL EL RIO FINAL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.- 58074	Tabasco 7	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transporte de las	Identificar Sin	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	58074	5	129	72	0	{meta:1: (unidad_medida:Kil(m), meta:4.0, meta_modificada:4.0)}
2021	2	TAB21020192880	2021	33	1	4	3	1	4	4	Proyecto de inversión	445,997.27	{FI1: (solo_recurso:2021_ramo:33_modalidad:1;federales_prog_pres:4;subsidios_y_aportaciones_monto:44599727;modificado:44599727)}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES 27 Y BANQUETAS EN CALLE IMAN Y CALLE ONIX DE LA COLONIA EL PIEDRAL, MAH Y CALLE ONIX DE LA COLONIA EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.- 62517	Tabasco 7	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transporte de las	Identificar Sin	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	62517	5	6,740	4,493	0	{meta:1: (unidad_medida:Kil(mos lineales, meta:660.0, meta_modificada:690.0)}
2021	2	TAB21020192880	2021	33	1	4	3	1	4	1	Proyecto de inversión	1,426,518.79	{FI1: (solo_recurso:2021_ramo:33_modalidad:1;federales_prog_pres:4;subsidios_y_aportaciones_monto:142651879;modificado:142651879)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 27 CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAH Y CALLE ONIX DE LA COLONIA EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.- 62538	Tabasco 7	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transporte de las	Identificar Sin	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	62538	5	6,740	4,493	0	{meta:1: (unidad_medida:Kil(mos Cuadrados, meta:1577.0, meta_modificada:1157.0)}

Handwritten mark resembling a stylized '3' or a signature.

Handwritten mark resembling a stylized '5' or a signature.

Handwritten mark resembling a stylized signature.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR	
		FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DENGUADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS									
748210201914 825	[tipo:1] (lve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL, COLONIA PEDREGAL DE MONTECRISTO, 86992, EMILIANO ZAPATA, ENLILANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA EL PEDREGAL DE MONTECRISTO SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD A UN COSTADO, lnc:91-78697178, lat:17.353882)	05-04-2021	04-05-2021	\$ 346,158.99	\$ 346,158.99	\$ 346,158.99	\$ 346,158.99	\$ 346,158.99	\$ 346,158.99	\$ 346,158.99	[tipo:1] (lve_otra:Otra, lve_otra:Otra, numero_contrato:MEZCOPM0406R33-FIIZ021, contratista:CARLOS MORENO MACOSAY HUMBERTO MACOSAY MORENO, lnc:1914825proyecto_FIN, lnc:1914825proyecto_PROCESO, lnc:1914825proyecto_FIN, lnc:1914825proyecto_PROCESO, importe_modificado:36010.69)	(1914825)proyecto_INICIO, (1914825)proyecto_PROCESO, (1914825)proyecto_FIN, (1914825)proyecto_PROCESO, (1914825)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
748210201927 496	[tipo:1] (lve_municipio:7, localidad:134, direccion:CALLE PRINCIPAL, BANCHEIRA CACAJO ZONA ALTA, 86995 CACAJO ZONA ALTA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA R.A. CACAJO ZONA ALTA SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA ENLILANO ZAPATA TENOSIQUE A 25 MINUTOS DE LA CABECERA MUN, lnc:91-50277113, lat:17.52631582)	14-06-2021	08-07-2021	\$ 139,242.48	\$ 139,242.48	\$ 139,242.48	\$ 139,242.48	\$ 139,242.48	\$ 139,242.48	\$ 139,242.48	[tipo:1] (lve_otra:Otra, lve_otra:Otra, numero_contrato:MEZCOPM0416R33-FIIZ021, contratista:CARLOS MORENO, lnc:1927456proyecto_INICIO, lnc:1927456proyecto_PROCESO, lnc:1927456proyecto_INICIO, lnc:1927456proyecto_PROCESO, importe_modificado:136542.48)	(1927456)proyecto_PROCESO, (1927456)proyecto_INICIO, (1927456)proyecto_PROCESO, (1927456)proyecto_INICIO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
748210201927 510	[tipo:1] (lve_municipio:7, localidad:15, direccion:CALLE PEDRAL, ELIDIO LA PEDRAL EN LA PITA EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CARRETERA ENLILANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA R.A. CACAJO ZONA ALTA SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA ENLILANO ZAPATA TENOSIQUE A 35 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lnc:91-50487605, lat:17.52094634)	14-06-2021	08-07-2021	\$ 192,497.48	\$ 192,497.48	\$ 192,497.48	\$ 192,497.48	\$ 192,497.48	\$ 192,497.48	\$ 192,497.48	[tipo:1] (lve_otra:Otra, lve_otra:Otra, numero_contrato:MEZCOPM0404R33-FIIZ021, contratista:CARLOS MORENO, lnc:1927510proyecto_INICIO, lnc:1927510proyecto_PROCESO, lnc:1927510proyecto_INICIO, lnc:1927510proyecto_PROCESO, importe_modificado:192497.48)	(1927510)proyecto_INICIO, (1927510)proyecto_PROCESO, (1927510)proyecto_INICIO, (1927510)proyecto_PROCESO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
748210201927 527	[tipo:1] (lve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL, ELIDIO RIO FINAL, 86986 RIO FINAL, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA ENTRADA AL EJIDO RIO FINAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA ENLILANO ZAPATA TENOSIQUE A MANO DERECHA A 25 MINUTOS DE LA CABECERA MUN, lnc:91-50500162, lat:17.5223862)	14-06-2021	18-07-2021	\$ 580,196.33	\$ 580,196.33	\$ 580,196.33	\$ 580,196.33	\$ 580,196.33	\$ 580,196.33	\$ 580,196.33	[tipo:1] (lve_otra:Otra, lve_otra:Otra, numero_contrato:MEZCOPM0409R33-FIIZ021, contratista:CARLOS MORENO, lnc:1927597proyecto_INICIO, lnc:1927597proyecto_PROCESO, lnc:1927597proyecto_INICIO, lnc:1927597proyecto_PROCESO, importe_modificado:580196.33)	(1927597)proyecto_INICIO, (1927597)proyecto_PROCESO, (1927597)proyecto_INICIO, (1927597)proyecto_PROCESO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
748210201928 794	[tipo:1] (lve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA EL PEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA EL PEDRAL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA DE LA CIUDAD HACIA VILLAHERMOSA A UN COSTADO DE LA COLONIA LA ESPERANZA, lnc:91-78987344, lat:17.74153353)	14-06-2021	13-07-2021	\$ 495,997.27	\$ 495,997.27	\$ 495,997.27	\$ 495,997.27	\$ 495,997.27	\$ 495,997.27	\$ 495,997.27	[tipo:1] (lve_otra:Otra, lve_otra:Otra, numero_contrato:MEZCOPM0406R33-FIIZ021, contratista:CARLOS MORENO, lnc:1928794proyecto_INICIO, lnc:1928794proyecto_PROCESO, importe_modificado:465997.27)	(1928794)proyecto_INICIO, (1928794)proyecto_PROCESO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
748210201928 801	[tipo:1] (lve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IMANI, COLONIA EL PEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA EL PEDRAL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA DE LA CIUDAD HACIA VILLAHERMOSA A UN COSTADO DE LA COLONIA LA ESPERANZA, lnc:91-79011549, lat:17.74171942)	14-06-2021	19-08-2021	\$ 1,426,518.79	\$ 1,426,518.79	\$ 1,426,518.79	\$ 1,426,518.79	\$ 1,426,518.79	\$ 1,426,518.79	\$ 1,426,518.79	[tipo:1] (lve_otra:Otra, lve_otra:Otra, numero_contrato:MEZCOPM0406R33-FIIZ021, contratista:CARLOS MORENO, lnc:142651879, lnc:142651879, lnc:142651879, lnc:142651879, importe_modificado:1426518.79)	(142651879)proyecto_INICIO, (142651879)proyecto_PROCESO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Ayuntamiento 2018 - 2021 EMILIANO ZAPATA Juntos creando soluciones																												
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																												
DETALLE PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1 CICLO DE RECURSO	F1 RAMO	F1 MODALIDAD	F1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 CICLO DE RECURSO	F2 RAMO	F2 MODALIDAD	F2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	2	7482102102883	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	310,080.26	(F1): (cabo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, PROYECTOS, SUBSIDIOS, Y DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, -CONVENIOS), monto:310080.26, modificato:310080.26)	CONSTRUCCION DE OVARIONES DE BAJA CALIDAD EN CARRIL DE BAJA DE LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. -	7	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Tránsito y Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	62576	6,740	6,740	4,493	0	(metas: (unidad_medida:Mercedes, meta:443.0, meta_modificada:43.0))
2021	2	7482102102883	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	2,009,690.26	(F1): (cabo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, PROYECTOS, SUBSIDIOS, Y DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, -CONVENIOS), monto:2009690.26, modificato:2009690.26)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALLICO EN CARRIL DE BAJA DE LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 62846	7	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Tránsito y Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	62546	6,740	6,740	4,493	0	(metas: (unidad_medida:Mercedes, meta:2269.0, meta_modificada:269.0))

Handwritten marks: a large '5' and a signature-like scribble.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO GEORREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES	
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO				CONTRATOS
7452102019281812	1	(geot: {eve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA EL PIEDRAL, 86958 ENTRE LA COLONIA ZAPATA TABASCO EN LA SALIDA DEL PUEBLO DE LA COLONIA LA ESP, lora:81.73959227, lat:17.74281233})	14-06-2021	13-07-2021	\$ 310,080.28	\$ 310,080.28	\$ -	\$ -	\$ -	(foto: {lora:obra:Obra, {meta:1, numero_contrato:MEZCOPM0049R33-FIL2021, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, lora:310.11} comocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:310080.28, importe_modificado:310080.28})	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
7452102019281813	1	(geot: {eve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAPRI, DE BAJA COLONIA EL PIEDRAL, 86988 ENTRE LA COLONIA EL PIEDRAL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA DE LA CIUDAD HACIA VILLAHERMOSA A UN COSTADO DE LA COLONIA LA ESP, lora:81.73959227, lat:17.74281957})	21-06-2021	15-08-2021	\$ 2,009,860.26	\$ 2,009,860.26	\$ -	\$ -	\$ -	(foto: {lora:obra:Obra, {meta:1, numero_contrato:MEZCOPM0049R33-FIL2021, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, lora:310.11} comocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2009860.26, importe_modificado:2009860.26})	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones



ING. DANIEL ANTONIO FARIAS
DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

L.C.F. MANUEL VIDUO CORTES PEREZ
DIRECCION DE FINANZAS

ING. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO
PRESIDENTE MUNICIPAL

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia	Rendimiento	Reintegro
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	08	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	Municipio de Emiliano Zapata			
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	08	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	Municipio de Emiliano Zapata			
Tabasco	Emiliano Zapata	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	08	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	Sin Especificar		0.00	0.00
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Económicas	23	FEFEF	R080	Municipio de Emiliano Zapata			
Tabasco	Emiliano Zapata	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Económicas	23	FEFEF	R080	Sin Especificar		0.00	0.00
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Económicas	23	Fondo para entidades federativas municipios productores de hidrocarburos	U093	Municipio de Emiliano Zapata			
Tabasco	Emiliano Zapata	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Económicas	23	Fondo para entidades federativas municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar		0.00	0.00
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	Municipio de Emiliano Zapata			
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	Municipio de Emiliano Zapata			
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	Municipio de Emiliano Zapata			
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	Municipio de Emiliano Zapata			
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	Municipio de Emiliano Zapata			
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	Municipio de Emiliano Zapata			

Handwritten signature and initials.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Emiliano Zapata	Inversión	Gasto de 623 - Edificación habitacional	\$ -	\$ 2,977,112.26	\$ 1,795,525.31	\$ 2,923,531.78	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	corriente	Gasto 799 - Otras erogaciones especiales	\$ -	\$ 1,200,976.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ -	\$ 4,178,089.12	\$ 1,795,525.31	\$ 2,923,531.78	\$ -	\$ -	\$ -			N/A	N/A		
Municipio de Emiliano Zapata	corriente	Gasto 311 - Energía eléctrica	\$ -	\$ 289,731.00	\$ 289,731.00	\$ 289,731.00	\$ 289,731.00	\$ 289,731.00	\$ 289,731.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ -	\$ 289,731.00	\$ 289,731.00	\$ 289,731.00	\$ 289,731.00	\$ 289,731.00	\$ 289,731.00			N/A	289,731.00		
Municipio de Emiliano Zapata	corriente	Gasto 799 - Otras erogaciones especiales	\$ -	\$ 997,753.00	\$ 997,753.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ -	\$ 997,753.00	\$ 997,753.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			N/A	997,753.00		
Municipio de Emiliano Zapata	Inversión	Gasto de 621 - Edificación habitacional	\$ 9,233,268.05	\$ 8,862,936.65	\$ 8,869,588.76	\$ 8,869,588.76	\$ 5,768,326.52	\$ 5,768,326.52	\$ 5,768,326.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Inversión	Gasto de 623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ 6,320,000.00	\$ 7,172,499.34	\$ 5,720,286.15	\$ 2,874,527.8	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Inversión	Gasto de 624 - Divisor de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ -	\$ 10,725,859.85	\$ 6,075,310.80	\$ 6,075,310.80	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Inversión	Gasto de 625 - Construcción de vías de comunicación	\$ -	\$ 1,325,472.78	\$ 911,936.29	\$ 911,936.29	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	corriente	Gasto 799 - Otras erogaciones especiales	\$ 20,458,606.95	\$ 3,659,621.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	corriente	Gasto 853 - Otros convenios	\$ -	\$ 4,255,485.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

(Handwritten signature and initials)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convento - Especifico	Dependencia Ejectora	Rendimiento	Reintegro
Tabasco	Emiliano Zapata	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Federativas y Municipios	Federales para 33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Federativas y Municipios	Federales para 33	FORTAMUN	1005		Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Federativas y Municipios	Federales para 33	FORTAMUN	1005		Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Federativas y Municipios	Federales para 33	FORTAMUN	1005		Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Federativas y Municipios	Federales para 33	FORTAMUN	1005		Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Federativas y Municipios	Federales para 33	FORTAMUN	1005		Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Federativas y Municipios	Federales para 33	FORTAMUN	1005		Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Federativas y Municipios	Federales para 33	FORTAMUN	1005		Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Federativas y Municipios	Federales para 33	FORTAMUN	1005		Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Federativas y Municipios	Federales para 33	FORTAMUN	1005		Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Federativas y Municipios	Federales para 33	FORTAMUN	1005		Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Federativas y Municipios	Federales para 33	FORTAMUN	1005		Municipio de Emiliano Zapata		

Handwritten signature and initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario		\$ 36,011,875.00	\$ 36,011,875.00	\$ 21,607,122.00	\$ 18,761,268.63	\$ 5,768,326.52	\$ 5,768,326.52	\$ 5,768,326.52			N/A	21,607,122.00		
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 113 - Sueldos base al personal permanente		\$ 7,462,439.00	\$ 7,386,058.34	\$ 3,931,654.69	\$ 7,386,058.34	\$ 3,629,228.94	\$ 3,629,228.94	\$ 3,504,727.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 131 - Primas por años de servicios efectivos prestados		\$ 757,550.00	\$ 742,590.70	\$ 371,626.89	\$ 742,590.70	\$ 371,626.89	\$ 371,626.89	\$ 371,626.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$ 3,033,205.00	\$ 3,094,322.88	\$ 712,393.90	\$ 3,094,322.88	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 134 - Compensaciones		\$ 1,805,554.00	\$ 1,966,229.92	\$ 893,202.55	\$ 1,966,229.92	\$ 893,202.55	\$ 893,202.55	\$ 890,291.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 141 - Aportaciones de seguridad social		\$ 1,951,064.00	\$ 1,920,379.11	\$ 943,601.50	\$ 1,920,379.11	\$ 943,601.50	\$ 943,601.50	\$ 864,914.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 144 - Aportaciones para seguros		\$ 113,013.00	\$ 113,013.00	\$ 113,013.00	\$ 113,013.00	\$ 113,013.00	\$ 113,013.00	\$ 113,013.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 152 - Indemnizaciones		\$ 826,560.00	\$ 830,172.00	\$ 407,932.00	\$ 830,172.00	\$ 407,932.00	\$ 407,932.00	\$ 407,932.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 154 - Prestaciones contractuales		\$ 1,194,555.00	\$ 1,275,740.02	\$ 567,866.59	\$ 1,275,740.02	\$ 567,866.59	\$ 567,866.59	\$ 567,866.59	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 159 - Otras prestaciones sociales y económicas		\$ 130,500.00	\$ 129,000.00	\$ 129,000.00	\$ 129,000.00	\$ 129,000.00	\$ 129,000.00	\$ 129,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 161 - Previsiones de carácter económica y seguridad social		\$ 380,300.00	\$ 225,783.47	\$ -	\$ 225,783.47	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 171 - Estímulos		\$ 438,507.00	\$ 437,866.97	\$ 312,539.84	\$ 437,866.97	\$ 312,539.84	\$ 312,539.84	\$ 312,539.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 216 - Material limpieza		\$ 5,826.00	\$ 5,826.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Handwritten signature and initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Programa Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Municipios	Federales para 33 Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005			Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Municipios	Federales para 33 Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005			Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Municipios	Federales para 33 Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005			Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Municipios	Federales para 33 Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005			Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Municipios	Federales para 33 Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005			Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Municipios	Federales para 33 Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005			Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Municipios	Federales para 33 Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005			Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Municipios	Federales para 33 Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005			Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Municipios	Federales para 33 Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005			Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Municipios	Federales para 33 Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005			Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Municipios	Federales para 33 Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005			Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Entidades Municipios	Federales para 33 Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005			Municipio de Emiliano Zapata		

Handwritten signature and initials.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 241 - corriente	Productos minerales no metálicos	\$ 135,000.00	\$ 134,500.00	\$ 9,344.78	\$ 9,344.78	\$ 9,344.78	\$ 9,344.78	\$ 9,344.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 242 - corriente	Cemento y productos de concreto	\$ 67,851.00	\$ 67,851.00	\$ 14,697.00	\$ 14,697.00	\$ 14,697.00	\$ 14,697.00	\$ 14,697.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 243 - corriente	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 244 - corriente	Madera y productos de madera	\$ 53,500.00	\$ 53,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 245 - corriente	Vidrio y productos de vidrio	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 246 - corriente	Materiales eléctricos y electrónicos	\$ 23,867.00	\$ 23,867.00	\$ 17,442.81	\$ 17,442.81	\$ 17,442.81	\$ 17,442.81	\$ 17,442.81	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 247 - corriente	Artículos metálicos para la construcción	\$ 66,360.00	\$ 66,360.00	\$ 40,792.01	\$ 40,792.01	\$ 40,792.01	\$ 40,792.01	\$ 40,792.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 248 - corriente	Materiales complementarios	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 249 - corriente	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 168,523.00	\$ 168,523.00	\$ 19,184.23	\$ 19,184.23	\$ 19,184.23	\$ 19,184.23	\$ 19,184.23	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 256 - corriente	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 33,139.00	\$ 33,139.00	\$ 25,457.14	\$ 25,457.14	\$ 25,457.14	\$ 25,457.14	\$ 25,457.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 271 - corriente	Vestuario y uniformes	\$ 899,310.07	\$ 899,310.07	\$ 899,310.07	\$ 899,310.07	\$ 899,310.07	\$ 899,310.07	\$ 899,310.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 311 - corriente	Energía eléctrica	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,199,963.00	\$ 1,199,963.00	\$ 1,199,963.00	\$ 1,199,963.00	\$ 1,199,963.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 332 - corriente	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 48,960.00	\$ 48,960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convento - Especifico	Dependencia	Rendimiento	Reintegro
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales y Municipios	Federales para 33	FORTAMUN	1005		Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales y Municipios	Federales para 33	FORTAMUN	1005		Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales y Municipios	Federales para 33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003		Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003		Municipio de Emiliano Zapata		
Tabasco	Emiliano Zapata	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 351 - Gasto corriente	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 82,849.00	\$ 82,849.00	\$ 11,484.00	\$ 11,484.00	\$ 11,484.00	\$ 11,484.00	\$ 11,484.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 799 - Gasto corriente	Otras erogaciones especiales	\$ 323,545.93	\$ 335,620.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario		\$ 21,244,032.00	\$ 21,244,032.00	\$ 20,360,351.45	\$ 20,360,351.45	\$ 9,607,186.35	\$ 9,607,186.35	\$ 9,401,087.26			N/A	10,622,016.00		
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto 246 - Gasto corriente	Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ 444,460.64	\$ 444,460.64	\$ 444,460.64	\$ 444,421.52	\$ 444,421.52	\$ 444,421.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA SE OCUPARON \$ 2,524.95 DE PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS Y SE REINTEGRAN \$39,12 DE ECONOMIAS.
Municipio de Emiliano Zapata	Gasto de 622 - Gasto de inversión	Edificación no habitacional	\$ -	\$ 3,733,593.81	\$ 3,733,593.81	\$ 3,721,779.23	\$ 3,104,531.98	\$ 3,104,531.98	\$ 3,104,531.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA INCLUYE PRODUCTOS FINANCIEROS POR \$ 137.19
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario		\$ -	\$ 4,178,054.45	\$ 4,178,054.45	\$ 4,166,239.87	\$ 3,548,953.50	\$ 3,548,953.50	\$ 3,548,953.50			N/A	N/A		



ING. DANIEL ANTONIO ALONSO MARIAS
 DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
 DIRECTOR DE FINANZAS



ING. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa	Presupuesto	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2021	2	2	Tabasco	Emiliano Zapata	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Desarrollo Regional	5 - Aportaciones para Infraestructura Social	181524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS
2021	2	2	Tabasco	Emiliano Zapata	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Desarrollo Regional	5 - Aportaciones para Infraestructura Social	159776	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS
2021	2	2	Tabasco	Emiliano Zapata	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Desarrollo Regional	5 - Aportaciones para Infraestructura Social	102108	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS
2021	2	2	Tabasco	Emiliano Zapata	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Desarrollo Regional	6 - Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	102847	Índice de Dependencia Financiera
2021	2	2	Tabasco	Emiliano Zapata	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Desarrollo Regional	6 - Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100176	Índice en el Ejercicio de Recursos
2021	2	2	Tabasco	Emiliano Zapata	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Desarrollo Regional	6 - Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	107392	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021



[Handwritten signature and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificador	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos, proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados trimestralmente correspondientes a los proyectos de ejecución durante el año. La clasificación de los proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS correspondiente)*100 Todo proyecto no considerado en el Catálogo como proyecto complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre) / (Sumatoria de todos los proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Nivel de Actividad	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Eficacia	Descendente	0		0	0			0			100	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, registros de infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en correspondiente a los proyectos de ejecución durante el año. La clasificación de los proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS correspondiente)*100	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre) / (Sumatoria de todos los proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Nivel de Actividad	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Eficacia	Descendente	23.68421		23.68421	23.68421			41.96667			66.84	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios registrados en la MIDS al trimestre) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de los proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre) / (Sumatoria de todos los proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Nivel de Actividad	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Eficacia	Ascendente	63.15789		63.15789	63.15789			58.33333			92.36	Validado
1005	Mide la evolución de la dotación financiera municipal o de la alimentación territorial, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingreso por recaudación, registrado por el municipio o demarcación territorial (Ingresos propios del Distrito Federal)	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios del Distrito Federal)	Nivel de Propósito	Semestral	Otra	Estrategico	Eficacia	Descendente	1.45175		1.45175	1.45175			32468			157	Validado
1005	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto FORTAMUN DF ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial)*100 es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial)*100	Nivel de Actividad	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Eficacia	Ascendente	50		50	50			45.22299			90.45	Validado
1005	Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo de reporte, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Nivel de Composición	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Eficacia	Ascendente	50		50	50			50			100	Validado




ING. DANIEL ANTONIO PALOMO TABASCO
 DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

L.C.F. MANUEL MEDINA CORTES PEREZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

T.A. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

INDICE TEMATICO

No. Pub.	Contenido	Página
No.- 5193	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA. INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO 2020, DEL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.....	2
No.- 5194	INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, DEL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.....	55
	INDICE.....	75



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: IUz9qasrUpUmE5tXG0RQKaKQrm1Qz5tHH77J7ah0aePWPBVPyZ4bMMB730oTD/UwWvEYgaa9M1TqilbuJN3Wrvnmwugd2/py95DhEk7yKC9RPjw+ixrZfUfQMGJVx4URUMzeK0U6LKPnBMEedUrdFVRFRGe4ale/yZdWYqAZUsd5vvmlo79PP4kyPkADdlohSvBZFIVWurMtNS9drh9K5l0zk0NKPfKYWFmLyLb2q+xQFEwDj2lhSvV7OiOUMQvt29T1MT/F4fqabKf3E4cCC/E8zlfhKzugrbcsceEvXcXucNvInftlB7K7P7CPAqg6czxRec6eOatCa0J8BiODCQ==