



# PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO  
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.




TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS  
Gobernador Interino  
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN  
Secretario de Gobierno

7 DE SEPTIEMBRE DE 2022



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha  
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 7282



**CARDENAS**  
**PROGRESO Y BIENESTAR**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

**INFORME DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2022 DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE  
LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) PORTAL APLICATIVO DE LA  
SHCP**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

~~X~~


*Handwritten signature: B. B. B.*

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MODELO EJERCICIO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022 |           |                  |                  |   |                                     |            |  |                |  |                       |                      |          |
|---|-----------|------------------|------------------|---|-------------------------------------|------------|--|----------------|--|-----------------------|----------------------|----------|
| Entidad   | Municipio | Partida genérica | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                 | Descripción Ramo                    | Clave Ramo | Descripción Programa   | Clave Programa | Programa Fondo Convenio  | Dependencia Ejecutora | Proyecto Fraccionero | Proyecto |
| Tabasco   | Cárdenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas |                      |          |
| Tabasco   | Cárdenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas |                      |          |
| Tabasco   | Cárdenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas |                      |          |
| Tabasco   | Cárdenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas |                      |          |

**CARDENAS**  
MUNICIPIO TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
MUNICIPIO: CARDENAS  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

| Dependencia/Ejector   | Tipo de Gasto       | Principio   | Aprobado | Modificado | Reservado (Almacenado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos     | Proyectos     | Pagado SHCP | Pagado EF | Validado | Observaciones (Captura) |
|-----------------------|---------------------|---|----------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|-------------------------|
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 239 - Otros productos adquiridos como materia prima | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A      |                         |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 241 - Productos minerales no metálicos              | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A      |                         |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 242 - Cemento y productos de concreto               | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A      |                         |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 246 - Material eléctrico y electrónico              | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A      |                         |




**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**MUNICIPIO: CÁRDENAS**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

| Entidad | Municipio | Partida<br>genérica | Año de Recurso | Fecha de Recurso                                | Clave Ramo | Descripción Ramo                    | Clave Ramo | Asignación Programa  | U093 | Programa Fondo Convierte   | Municipio de Cárdenas | Dependencia Ejecutora | Recurso Financiero | Partido |
|---------|-----------|---------------------|----------------|---|------------|-------------------------------------|------------|--|------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica    | 2022           | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 23         | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas | Dependencia Ejecutora | Recurso Financiero | Partido |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica    | 2022           | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 23         | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas | Dependencia Ejecutora | Recurso Financiero | Partido |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica    | 2022           | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 23         | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas | Dependencia Ejecutora | Recurso Financiero | Partido |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica    | 2022           | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 23         | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas | Dependencia Ejecutora | Recurso Financiero | Partido |




| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MODULO: EJERCICIO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022 |                     |  |          |            |                        |              |           |          |        |               |               |            |          |          |                         |
|--|---------------------|--|----------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|---------------|------------|----------|----------|-------------------------|
| Dependencia Estructura   | Tipo de Gasto       | Partida  | Aprobado | Modificado | Reservado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos     | Proyectos     | Pagos SHCP | Pagos EF | ESTATUS  | Observaciones (Captura) |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente | 247 - Artículos metálicos para la construcción       | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A        | N/A      | Validado |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente | 248 - Materiales complementarios                     | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A        | N/A      | Validado |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente | 252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A        | N/A      | Validado |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente | 274 - Productos textiles                             | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A        | N/A      | Validado |                         |



| Entidad | Municipio | Partida genérica | Ciclo de Recurso | Clave Ramo | Descripción Ramo                    | Clave Programa | Descripción Programa   | Clave Programa | Programa Fondo Convenio  | Dependencia Ejecutora | Municipio de Cardenas | Modo de Pago  | Municipio |
|---------|-----------|------------------|------------------|------------|-------------------------------------|----------------|--|----------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|
| Tabasco | Cardenas  | Parida genérica  | 2022             | 23         | Provisiones Salariales y Económicas | U093           | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cardenas | Cardenas              | Transferencia | Cardenas  |
| Tabasco | Cardenas  | Parida genérica  | 2022             | 23         | Provisiones Salariales y Económicas | U093           | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cardenas | Cardenas              | Transferencia | Cardenas  |
| Tabasco | Cardenas  | Parida genérica  | 2022             | 23         | Provisiones Salariales y Económicas | U093           | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cardenas | Cardenas              | Transferencia | Cardenas  |
| Tabasco | Cardenas  | Parida genérica  | 2022             | 23         | Provisiones Salariales y Económicas | U093           | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cardenas | Cardenas              | Transferencia | Cardenas  |

*[Handwritten signature]*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**


**ENTIDAD: TABASCO**

**MUNICIPIO: Cárdenas**

**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

| Dependencia Ejecutora | Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | Partida  | Aprobado | Modificados | Reservado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejecido | Pagado | Contabilizado | Proyectos     | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS  | Observaciones (Captura) |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|----------|-------------|------------------------|--------------|-----------|---------|--------|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|-------------------------|
|                       | Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 291 - Herramientas menores   | 0.00     | 0.00        | 0.00                   | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00   | Sin Proyectos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
|                       | Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 298 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 0.00     | 0.00        | 0.00                   | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00   | Sin Proyectos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
|                       | Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas      | 0.00     | 0.00        | 0.00                   | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00   | Sin Proyectos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
|                       | Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados   | 0.00     | 0.00        | 0.00                   | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00   | Sin Proyectos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |




  
**CÁRDENAS**
  
 GOBIERNO DEL ESTADO

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**
  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
   
 MODALIDAD: EJERCICIO DEL GASTO
   
 ENTIDAD: TABASCO
   
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
   
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

| Entidad | Municipio | Partida genérica | Tipo de Registro                                | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                     | Descripción Ramo | Clave Ramo   | Descripción Programa | Clave Programa   | Programa Fondo Convenio Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Rendimiento |
|---------|-----------|------------------|---|------------------|-------------------------------------|------------------|--|----------------------|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022             | Provisiones Salariales y Económicas | 23               | Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos | LU093                | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas              |                       |                        |             |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022             | Provisiones Salariales y Económicas | 23               | Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos | LU093                | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas              |                       |                        |             |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022             | Provisiones Salariales y Económicas | 23               | Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos | LU093                | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas              |                       |                        |             |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022             | Provisiones Salariales y Económicas | 23               | Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos | LU093                | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas              |                       |                        |             |



| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MODELO: EJERCICIO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TAMASCO<br>MUNICIPIO: CARDENAS<br>PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022 |                        |  |          |              |                       |              |              |              |        |                |                |             |           |             |             |                         |
|--|------------------------|--|----------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------------|----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------|
| Dependencia Ejecutora  | Tipo de Gasto          | Partida  | Aprobado | Modificado   | Reservado (Mantenido) | Comprobado   | Pendiente    | Ejercido     | Pagado | Compras        | Proyectos      | Pagado SHCP | Pagado EF | N/A Vaidado | N/A Vaidado | Observaciones (Captura) |
|  |                        |  |          |              |                       |              |              |              |        |                |                |             |           |             |             |                         |
| Municipio de Cardenas  | 1 - Gasto corriente    | 347 - Fletes y manobras  | 0.00     | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   | Sin Proyección | Sin Proyección | N/A         | N/A       | N/A Vaidado | N/A Vaidado |                         |
| Municipio de Cardenas  | 2 - Gasto de Inversión | 541 - Vehiculos y Equipo Terrestre   | 0.00     | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   | Sin Proyección | Sin Proyección | N/A         | N/A       | N/A Vaidado | N/A Vaidado |                         |
| Municipio de Cardenas  | 2 - Gasto de Inversión | 559 - Otros equipos  | 0.00     | 6,263,338.34 | 6,263,338.34          | 6,263,338.34 | 6,263,338.34 | 6,263,338.34 | 0.00   | Sin Proyección | Sin Proyección | N/A         | N/A       | N/A Vaidado | N/A Vaidado |                         |
| Municipio de Cardenas  | 2 - Gasto de Inversión | 623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 0.00     | 8,994,466.17 | 8,994,466.17          | 8,994,466.17 | 8,994,466.17 | 8,994,466.17 | 0.00   | Sin Proyección | Sin Proyección | N/A         | N/A       | N/A Vaidado | N/A Vaidado |                         |

*[Handwritten signature]*

| Entidad | Municipio | Partida genérica        | Tipo de Registro | Año de Recurso | Tipo de Recurso                                 | Descripción Ramo                    | Clave Ramo | Descripción Programa   | Clave Programa | Programa Fondo Convenio  | Dependencia Estructura | Procedimiento Financiero | Salvamento |
|---------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|---|-------------------------------------|------------|--|----------------|--|------------------------|--------------------------|------------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica        |                  | 2022           | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas  |                          |            |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica        |                  | 2022           | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas  |                          |            |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica        |                  | 2022           | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas  |                          |            |
| Tabasco | Cárdenas  | Programa presupuestario |                  | 2022           | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | Sin Especificar  | Sin Especificar        | 0.00                     | 0.00       |

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**MUNICIPIO: CÁRDENAS**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022**




*[Handwritten signature]*

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TAPASCO<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022 |                            |  |               |               |                      |               |               |               |        |                              |                 |             |               |              |  |
|--|----------------------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--|
| Dependencia Ejecutora  | Tipo de Gasto              | Partida  | Aprobado      | Modificado    | Reservado (Militado) | Comprometido  | Devengado     | Ejecido       | Pagado | Constitución de Obligaciones | Proyectos       | Pagado SHCP | Pagado EF     | NVA Validado | Observaciones (Capítulo)   |
|  |                            |  |               |               |                      |               |               |               |        | Sin Pro Trat OS              | Sin Pro Trat OS |             |               |              |  |
| Municipio de Cárdenas  | 2 - Gasto de Inversión con | 624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 0.00          | 66,244.58     | 66,244.58            | 66,244.58     | 66,244.58     | 66,244.58     | 0.00   | 0.00                         | 0.00            | N/A         | N/A           | NVA Validado |  |
| Municipio de Cárdenas  | 2 - Gasto de Inversión con | 625 - Constitución de vías de comunicación                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00                         | 0.00            | N/A         | NVA Validado  | NVA Validado |  |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente        | 799 - Otras erogaciones especiales                                 | 36,000,000.00 | 1,268,950.91  | 1,268,950.91         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00                         | 0.00            | N/A         | NVA Validado  | NVA Validado |  |
| Sin Especificar  |                            | Total del Programa Presupuestario                                  | 36,000,000.00 | 16,597,000.00 | 16,597,000.00        | 15,326,699.08 | 15,326,699.08 | 15,326,699.08 | 0.00   | 0.00                         | 0.00            | N/A         | 16,597,000.00 | NVA Validado | ((Dependencia Ejecutora: "Municipio de Cárdenas"; "Observación": "EL MONTO APROBADO SE ESTABLECE DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS SEGUN DECRETO 011 PUBLICADO EN EL PERIODO OFICIAL DEL ESTADO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2021. EXTRAORDINARIO EDICION 234 (NO. 5751)")) |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MODULO: EJERCICIO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022 |           |                  |                  |                  |   |  |            |  |                |  |                       |                        |          |
|--|-----------|------------------|------------------|------------------|---|--|------------|--|----------------|--|-----------------------|------------------------|----------|
| Entidad  | Municipio | Partida genérica | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                 | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa   | Clave Programa | Programa Fondo Convenio  | Dependencia Sectorial | Presupuesto Financiero | Platfome |
| Tabasco  | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004           | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | Municipio de Cárdenas |                        |          |
| Tabasco  | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004           | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | Municipio de Cárdenas |                        |          |
| Tabasco  | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004           | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | Municipio de Cárdenas |                        |          |
| Tabasco  | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004           | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | Municipio de Cárdenas |                        |          |




*[Handwritten signature]*


  
**CARDENAS**  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**MUNICIPIO: CARDENAS**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

| Dependencia Ejecutora | Tipo de Gasto  | Pérdida | Aprobado      | Modificado    | Reservado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | Contratos     | Proyectos     | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS      | Observaciones (captura) |
|-----------------------|--|---------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|--------------|-------------------------|
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de Inversión<br>622 - Edificación no habitacional  | 0.00    | 2,687,407.16  | 2,687,407.16  | 2,687,407.16           | 2,687,407.16  | 2,687,407.16  | 2,687,407.16  | 2,687,407.16  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A Validado |                         |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de Inversión<br>623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 0.00    | 29,455,415.37 | 29,455,415.37 | 29,455,415.37          | 29,455,415.37 | 29,455,415.37 | 29,455,415.37 | 29,455,415.37 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A Validado |                         |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de Inversión<br>624 - División de construcción de obras de urbanización  | 0.00    | 30,992,672.29 | 30,992,672.29 | 30,992,672.29          | 30,992,672.29 | 30,992,672.29 | 30,992,672.29 | 30,992,672.29 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A Validado |                         |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de Inversión<br>625 - Construcción de vías de comunicación   | 0.00    | 20,724,256.45 | 20,724,256.45 | 20,724,256.45          | 20,724,256.45 | 20,724,256.45 | 20,724,256.45 | 20,724,256.45 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A Validado |                         |




  
**CARDENAS**  
 GOBIERNO DEL ESTADO

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**MUNICIPIO: CARDENAS**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

| Entidad | Municipio | Partida genérica        | Tipo de Registro | Ciclo de Recursos | Tipo de Recursos                                | Descripción Nombre   | Clave Ramo | Descripción Programa   | Clase Programa | Programa Fondo Convento | Dependencia Electora  | Resumen Financiero | Partido |
|---------|-----------|-------------------------|------------------|-------------------|---|--|------------|--|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------|
| Tabasco | Cardenas  | Partida genérica        |                  | 2022              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004           | Programa Fondo Convento | Municipio de Cardenas |                    |         |
| Tabasco | Cardenas  | Partida genérica        |                  | 2022              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004           |                         | Municipio de Cardenas |                    |         |
| Tabasco | Cardenas  | Programa presupuestario |                  | 2022              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004           |                         | Sin Especificar       | 0.00               | 0.00    |
| Tabasco | Cardenas  | Partida genérica        |                  | 2022              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN   | 1005           | FORTAMUN                | Municipio de Cardenas |                    |         |




| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MODULO: EJERCICIO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022 |                     |   |                |                |                        |                |                |                |                |                |                |                |                         |     |                |          |          |
|--|---------------------|---|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-----|----------------|----------|----------|
| Dependencia Ejecutora  | Tipo de Gasto       | Prácticidad                               | Aprobado       | Modificado     | Reservado (Ministrado) | Comprometido   | Devengado      | Ejecutado      | Pagado         | Compras        |                |                | Observaciones (Captura) |     |                |          |          |
|  |                     |   |                |                |                        |                |                |                |                | Sin            | Con            | Sin            |                         | Pro | Con            |          |          |
|  |                     |   |                |                |                        |                |                |                |                | Proyectos      | OS             | OS             |                         |     |                |          |          |
|  |                     |   |                |                |                        |                |                |                |                | OS             | OS             | OS             |                         |     |                |          |          |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente | 799 - Otras erogaciones especiales        | 285,149,666.00 | 183,041,409.93 | 48,825,990.93          | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                    | N/A | N/A            | Validado |          |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente | 853 - Otros convenios                     | 0.00           | 21,127,658.80  | 21,127,658.80          | 21,127,658.80  | 21,127,658.80  | 21,127,658.80  | 21,127,658.80  | 21,127,658.80  | 21,127,658.80  | 21,127,658.80  | 21,127,658.80           | N/A | N/A            | Validado |          |
| Sin Especificar  |                     | Total del Programa Presupuestario         | 285,149,666.00 | 204,168,809.73 | 70,653,981.73          | 107,997,409.07 | 107,997,409.07 | 107,997,409.07 | 107,997,409.07 | 107,997,409.07 | 107,997,409.07 | 107,997,409.07 | 107,997,409.07          | N/A | 156,623,340.00 | N/A      | Validado |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente | 113 - Sueldos base al personal permanente | 50,645,555.24  | 26,700,902.32  | 26,700,902.32          | 26,700,902.32  | 26,700,902.32  | 26,700,902.32  | 26,700,902.32  | 26,700,902.32  | 26,700,902.32  | 26,700,902.32  | 26,700,902.32           | N/A | N/A            | N/A      | Validado |

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**


**ENTIDAD: TABASCO**


**MUNICIPIO: CÁRDENAS**


**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

| Entidad | Municipio | Partida genérica | Tipo de Registro                                | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso  | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Patrimonio |
|---------|-----------|------------------|---|------------------|--|------------------|------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022             | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33               | FORTAMUN   | 0005                 | FORTAMUN       | Municipio de Cárdenas                |                       |                        |            |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022             | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33               | FORTAMUN   | 0005                 | FORTAMUN       | Municipio de Cárdenas                |                       |                        |            |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022             | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33               | FORTAMUN   | 0005                 | FORTAMUN       | Municipio de Cárdenas                |                       |                        |            |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022             | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33               | FORTAMUN   | 0005                 | FORTAMUN       | Municipio de Cárdenas                |                       |                        |            |




| <br>SISTEMA DE EQUIPAMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MODULO: EJERCICIO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CAJONEAS<br>PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022 |                                       |   |               |               |                        |               |               |               |               |               |               |             |           |         |                         |
|--|---------------------------------------|---|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|-------------------------|
| Dependencia  | Tipos de Gasto                        | Principio de Cuenta   | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejecido       | Pagado        | Contratos     | Proyectos     | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS | Operaciones (Capitulos) |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente personal eventual | 122 - Sueldos base al personal eventual                             | 870,570.56    | 351,708.74    | 351,708.74             | 351,708.74    | 351,708.74    | 351,708.74    | 351,708.74    | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A     |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente personal eventual | 131 - Primas por años de servicios efectivos prestados              | 4,089,644.64  | 2,125,056.86  | 2,125,056.86           | 2,125,056.86  | 2,125,056.86  | 2,125,056.86  | 2,125,056.86  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A     |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente personal eventual | 132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 26,400,044.68 | 10,541,328.94 | 10,541,328.94          | 10,541,328.94 | 10,541,328.94 | 10,541,328.94 | 10,541,328.94 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A     |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente personal eventual | 134 - Compensaciones  | 4,847,566.40  | 3,239,352.97  | 3,239,352.97           | 3,239,352.97  | 3,239,352.97  | 3,239,352.97  | 3,239,352.97  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A     |                         |




**CARDENAS**  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

| Entidad | Municipio | Partida genérica | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                 | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convento | Dependencia Ejecutora | Presupuesto |
|---------|-----------|------------------|------------------|---|--|------------|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Tabasco | Cardenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 0005           | FORTAMUN                | Municipio de Cardenas | Presupuesto |
| Tabasco | Cardenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 0005           | FORTAMUN                | Municipio de Cardenas | Presupuesto |
| Tabasco | Cardenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 0005           | FORTAMUN                | Municipio de Cardenas | Presupuesto |
| Tabasco | Cardenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 0005           | FORTAMUN                | Municipio de Cardenas | Presupuesto |



| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERÍODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022 |                     |  |               |               |                      |               |               |               |               |               |               |             |           |         |                         |
|--|---------------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|-------------------------|
| Dependencia Ejecutora  | Tipo de Gasto       | Partida                                | Aprobado      | Modificado    | Reservado (Militado) | Comprometido  | Devengado     | Ejecido       | Pagado        | Contratos     | Proyectos     | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente | 141 - Aportaciones de seguridad social | 13,700,078.78 | 6,991,252.61  | 6,991,252.61         | 6,991,252.61  | 6,991,252.61  | 6,991,252.61  | 6,991,252.61  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A     |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente | 144 - Aportaciones para seguros        | 1,276,400.00  | 1,056,363.18  | 1,056,363.18         | 1,056,363.18  | 1,056,363.18  | 1,056,363.18  | 1,056,363.18  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A     |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente | 152 - Indemnizaciones                  | 9,776,000.00  | 5,899,443.00  | 5,899,443.00         | 5,899,443.00  | 5,899,443.00  | 5,899,443.00  | 5,899,443.00  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A     |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente | 154 - Prestaciones contributivas       | 20,734,159.60 | 11,955,933.78 | 11,955,933.78        | 11,955,933.78 | 11,955,933.78 | 11,955,933.78 | 11,955,933.78 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A     |                         |

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MUNICIPIO: EJERCICIO DEL QUINTO**

**MUNICIPIO: Cárdenas**

**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

| Municipio | Municipio | Partida genérica | Fecha de Registro | Fecha de Recurso | Tipos de Recursos                               | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Electrónica | Reservación Financiera | Monte |
|-----------|-----------|------------------|-------------------|------------------|---|--|------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| Tabasco   | Cárdenas  | Partida genérica | 2022              | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 0005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas   |                        |       |
| Tabasco   | Cárdenas  | Partida genérica | 2022              | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 0005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas   |                        |       |
| Tabasco   | Cárdenas  | Partida genérica | 2022              | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 0005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas   |                        |       |
| Tabasco   | Cárdenas  | Partida genérica | 2022              | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 0005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas   |                        |       |

Handwritten signature and initials in the right margin of the page.

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MÓDULO EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**MUNICIPIO: CÁRDENAS**

**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

| Dependencia Ejecutora | Tipo de Gasto       | Partida   | Aprobado      | Modificado   | Recaudado (Instruido) | Comprobado   | Reverificado | Recaudado    | Pagado       | Contratos     | Proyectos     | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
|-----------------------|---------------------|---|---------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|-------------------------|
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 159 - Otras prestaciones sociales y económicas        | 4,005,355.20  | 2,296,711.30 | 2,296,711.30          | 2,296,711.30 | 2,296,711.30 | 2,296,711.30 | 2,296,711.30 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A     |                         |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 171 - Estímulos                                       | 13,909,601.90 | 6,812,154.80 | 6,812,154.80          | 6,812,154.80 | 6,812,154.80 | 6,812,154.80 | 6,812,154.80 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A     |                         |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 350,000.00    | 149,999.90   | 149,999.90            | 149,999.90   | 149,999.90   | 149,999.90   | 149,999.90   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A     |                         |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción | 150,000.00    | 98,022.52    | 98,022.52             | 98,022.52    | 98,022.52    | 98,022.52    | 98,022.52    | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A     |                         |


**CÁRDENAS**  
PREMIATA Y MODERNA

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
MUNICIPIO: CÁRDENAS  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

| Entidad | Municipio | Partida genérica | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                 | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenir | Dependencia Ejecutora | Partido Financiero | Político |
|---------|-----------|------------------|------------------|---|--|------------|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 0005           | FORTAMUN                | Municipio de Cárdenas |                    |          |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 0005           | FORTAMUN                | Municipio de Cárdenas |                    |          |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 0005           | FORTAMUN                | Municipio de Cárdenas |                    |          |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 0005           | FORTAMUN                | Municipio de Cárdenas |                    |          |


  
**CARDENAS**  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

| Dependencia Ejecutora | Tipo de Gasto       | Partida   | Aprobado     | Modificado | Reservado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejecido   | Pagado    | Centros       | Proyectos     | Pago SHCP | Pago EF | ESTATUS      | Observaciones (Captura) |
|-----------------------|---------------------|---|--------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------|--------------|-------------------------|
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 214 - Materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones | 0.00         | 0.00       | 0.00                   | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A       | N/A     | N/A Validado |                         |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 215 - Material impreso e información digital                                  | 10,000.00    | 0.00       | 0.00                   | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A       | N/A     | N/A Validado |                         |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 216 - Material de limpieza  | 210,000.00   | 99,997.06  | 99,997.06              | 99,997.06    | 99,997.06 | 99,997.06 | 99,997.06 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A       | N/A     | N/A Validado |                         |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas       | 1,000,000.00 | 0.00       | 0.00                   | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A       | N/A     | N/A Validado |                         |



| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: Cárdenas<br>PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022 |           |                  |                  |                  |   |  |            |                      |                |                         |                       |                        |           |
|--|-----------|------------------|------------------|------------------|---|--|------------|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Entidad  | Municipio | Partida genérica | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                 | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convento | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro |
| Tabasco  | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                | Municipio de Cárdenas |                        |           |
| Tabasco  | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                | Municipio de Cárdenas |                        |           |
| Tabasco  | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                | Municipio de Cárdenas |                        |           |
| Tabasco  | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                | Municipio de Cárdenas |                        |           |

*[Handwritten signature]*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**


**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**


**MUNICIPIO: CÁRDENAS**


**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

| Dependencia Ejecutora | Tipo de gasto       | Folios  | Aprobado  | Modificado | Rescaudado (Móstrado) | Comprometido | Devengado | Pagado    | Cobros | Proyectos | Pagado SMC | Pagado EF | NIA | ESTATUS  | Observaciones (Captur) |
|-----------------------|---------------------|---|-----------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|-----|----------|------------------------|
|                       |                     |   |           |            |                       |              |           |           |        |           |            |           |     |          |                        |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 221 - Productos alimenticios para personas        | 20,000.00 | 18,200.00  | 18,200.00             | 18,200.00    | 18,200.00 | 18,200.00 | Sin    | Sin       | N/A        |           | N/A | Validado |                        |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 223 - Utensilios para el servicio de alimentación | 0.00      | 0.00       | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00      | Sin    | Sin       | N/A        |           | N/A | Validado |                        |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 242 - Cemento y productos de concreto             | 0.00      | 0.00       | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00      | Sin    | Sin       | N/A        |           | N/A | Validado |                        |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 246 - Material eléctrico y electrónico            | 5,000.00  | 4,645.86   | 4,645.86              | 4,645.90     | 4,645.86  | 4,645.86  | Sin    | Sin       | N/A        |           | N/A | Validado |                        |




| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MODULO EJERCICIO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CARDENAS<br>PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022 |           |                  |                  |   |  |                |                                    |                       |                        |         |  |
|---|-----------|------------------|------------------|---|--|----------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------|--|
| Ciudad  | Municipio | Partida genérica | Ciclo de Recurso | Clase de Recurso                                | Descripción Programa   | Clase Programa | Programa Fondo Convento Específico | Dependencia Destino   | Presupuesto Financiero | Montaje |  |
| Tabasco   | Cardenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33   | FORTAMUN       | FORTAMUN                           | Municipio de Cardenas |                        |         |  |
|   |           |                  |                  |   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005           |                                    |                       |                        |         |  |
| Tabasco   | Cardenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33   | FORTAMUN       | FORTAMUN                           | Municipio de Cardenas |                        |         |  |
|   |           |                  |                  |   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005           |                                    |                       |                        |         |  |
| Tabasco   | Cardenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33   | FORTAMUN       | FORTAMUN                           | Municipio de Cardenas |                        |         |  |
|   |           |                  |                  |   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005           |                                    |                       |                        |         |  |
| Tabasco   | Cardenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33   | FORTAMUN       | FORTAMUN                           | Municipio de Cardenas |                        |         |  |
|   |           |                  |                  |   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005           |                                    |                       |                        |         |  |

|         |                     |   |               |              |                      |              |              |              |              |               |               |             |           |              |                         |
|--|---------------------|---|---------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------|--------------|-------------------------|
| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |                     |   |               |              |                      |              |              |              |              |               |               |             |           |              |                         |
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS                            |                     |   |               |              |                      |              |              |              |              |               |               |             |           |              |                         |
| MODELO: EJERCICIO DEL GASTO  |                     |   |               |              |                      |              |              |              |              |               |               |             |           |              |                         |
| ENTIDAD: TABASCO   |                     |   |               |              |                      |              |              |              |              |               |               |             |           |              |                         |
| MUNICIPIO: CADENAS   |                     |   |               |              |                      |              |              |              |              |               |               |             |           |              |                         |
| PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022  |                     |   |               |              |                      |              |              |              |              |               |               |             |           |              |                         |
| Dependencia Ejecutora  | Tipos de Gasto      | Partida   | Aprobado      | Modificado   | Reservado (Militado) | Comprometido | Devengado    | Ejecido      | Pagado       | Control       | Proyectos     | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS      | Observaciones (Captura) |
| Municipio de Cadenas   | 1 - Gasto corriente | 247 - Artículos metálicos para la construcción                  | 0.00          | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A Validado |                         |
| Municipio de Cadenas   | 1 - Gasto corriente | 249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 230,000.00    | 192,635.40   | 192,635.40           | 192,635.40   | 192,635.40   | 192,635.40   | 192,635.40   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A Validado |                         |
| Municipio de Cadenas   | 1 - Gasto corriente | 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos                      | 7,350,000.00  | 5,142,998.96 | 5,142,998.96         | 5,142,998.96 | 5,142,998.96 | 5,142,998.96 | 5,142,998.96 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A Validado |                         |
| Municipio de Cadenas   | 1 - Gasto corriente | 271 - Vestuario y uniformes                                     | 14,126,907.00 | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A Validado |                         |




**CARDENAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

| Entidad | Municipio | Partida genérica | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso                                | Tipo de Recurso  | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Mediación Financiera | Religioso |
|---------|-----------|------------------|------------------|---|--|------------------|------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33               | FORTAMUN   | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                      |           |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33               | FORTAMUN   | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                      |           |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33               | FORTAMUN   | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                      |           |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33               | FORTAMUN   | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                      |           |

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**MUNICIPIO: Cárdenas**

**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

| Dependencia Ejecutora | Tipo de Gasto                                | Pérdida   | Aprobado   | Modificado | Rescaldado (Militado) | Comprometido | Devengado | Ejecido | Pagado | Contratos     | Proyectos     | Pagado SHCP | Pagado EF    | N/A VÁLIDADO | Observaciones (Capitulos) |
|-----------------------|--|---|------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------|--------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------|
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto de seguridad y protección personal | 272 - Prendas de seguridad y protección personal              | 0.00       | 0.00       | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A VÁLIDADO |              |                           |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto de seguridad pública               | 282 - Materiales de seguridad pública                         | 150,000.00 | 0.00       | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A VÁLIDADO |              |                           |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto de seguridad pública y nacional    | 283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional | 0.00       | 0.00       | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A VÁLIDADO |              |                           |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto de herramientas menores            | 291 - Herramientas menores                                    | 0.00       | 0.00       | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A VÁLIDADO |              |                           |

Handwritten signature and initials in the right margin of the page.

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>EJERCICIO: EJERCICIO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022 |           |                  |                  |                  |   |             |                |                |                                      |                       |                             |         |
|---|-----------|------------------|------------------|------------------|---|-------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|
| Entidad   | Municipio | Partida genérica | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Clase de Recurso                                | Clave Rango | Clave Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convento - Especifico | Dependencia Recursos  | Recurso/Entero Fraccionario | Recurso |
| Tabasco   | Cárdenas  | Partida genérica | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33          | FORTAMUN       | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                             |         |
| Tabasco   | Cárdenas  | Partida genérica | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33          | FORTAMUN       | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                             |         |
| Tabasco   | Cárdenas  | Partida genérica | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33          | FORTAMUN       | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                             |         |
| Tabasco   | Cárdenas  | Partida genérica | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33          | FORTAMUN       | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                             |         |

Handwritten signature and initials in the right margin of the page.

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MODULO: EJERCICIO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022 |                     |   |              |            |                      |              |            |            |            |                       |                     |           |             |           |          |                         |
|--|---------------------|---|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------------------|
| Dependencia Ejecutora  | Tipo de Gasto       | Partida   | Aprobado     | Modificado | Reservado (Múltiple) | Comprometido | Devengado  | Cancelado  | Pagado     | Contra-<br>Sin<br>Con | Pro-<br>yect-<br>os | Proyectos | Pagado SHCP | Pagado EF | STATUS   | Observaciones (Caption) |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente | 292 - Refacciones y accesorios menores de edificios                                 | 0.00         | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | Sin                   | Proyectos           |           | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente | 294 - Refacciones y accesorios de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 3,000.00     | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | Sin                   | Proyectos           |           | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente | 295 - Refacciones y accesorios de equipo e instrumental medicinal y de laboratorio  | 500.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | Sin                   | Proyectos           |           | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente | 296 - Refacciones y accesorios de equipo de transporte                              | 1,200,000.00 | 507,999.16 | 507,999.16           | 507,999.16   | 507,999.16 | 507,999.16 | 507,999.16 | Sin                   | Proyectos           |           | N/A         | N/A       | Validado |                         |

  
 A

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**EXERCICIO DEL DADO**


**ENTIDAD: TABASCO**

**MUNICIPIO: CÁRDENAS**

**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

| Entidad | Municipio | Partida genérica | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                 | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Gobierno - Especifico | Municipio de Cárdenas | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Realizado |
|---------|-----------|------------------|------------------|------------------|---|--|------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero |           |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                       |                        |           |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                       |                        |           |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                       |                        |           |

Handwritten signature and initials in the right margin of the page.


  
**CARDENAS**
  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**
  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CARDENAS

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

| Dependencia Ejecutora | Tipos de Gasto     | Partidas  | Aprobado     | Modificado   | Reservado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejecido      | Pagado       | Contratos     | Proyectos     | Pagado SNCP | Pagado EF | ESTATUS  | Observaciones (Captura) |
|-----------------------|--------------------|---|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|-------------------------|
| Municipio de Cardenas | 1- Gasto corriente | 299 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                 | 0.00         | 0.00         | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Cardenas | 1- Gasto corriente | 311 - Energia electrica   | 0.00         | 1,346,177.00 | 1,346,177.00           | 1,346,177.00 | 1,346,177.00 | 1,346,177.00 | 1,346,177.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Cardenas | 1- Gasto corriente | 317 - Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion | 10,000.00    | 0.00         | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Cardenas | 1- Gasto corriente | 327 - Arrendamiento de edificios  | 1,890,000.00 | 365,400.00   | 365,400.00             | 365,400.00   | 365,400.00   | 365,400.00   | 365,400.00   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |



| Entidad | Municipio | Partida genérica | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tip de Recurso                                  | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convento - Especifico | Dependencia Electora  | Rendimiento Financiero | Restingro |
|---------|-----------|------------------|------------------|------------------|---|--|------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                        |           |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                        |           |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                        |           |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                        |           |

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**MUNICIPIO: CÁRDENAS**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022**



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**MUNICIPIO: Cárdenas**

**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

| Dependencia Electrónica | Tipo de gasto         | Partida  | Aprobado   | Modificado | Reservado (Ministrado) | Comprometido | Devengado  | Ejecido    | Pagado     | Contrautos    | Proyectos     | Pagado SHCP | Pagado EF | N/A Validado | Observaciones (Captura) |
|-------------------------|-----------------------|--|------------|------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|-----------|--------------|-------------------------|
| Municipio de Cárdenas   | 1 - Gasto corriente e | 331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados           | 0.00       | 0.00       | 0.00                   | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       |              |                         |
| Municipio de Cárdenas   | 1 - Gasto corriente e | 335 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 427,000.00 | 323,182.86 | 323,182.86             | 323,182.86   | 323,182.86 | 323,182.86 | 323,182.86 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       |              |                         |
| Municipio de Cárdenas   | 1 - Gasto corriente e | 339 - Servicios profesionales, científicos e integrales                      | 372,000.00 | 0.00       | 0.00                   | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       |              |                         |
| Municipio de Cárdenas   | 1 - Gasto corriente e | 341 - Servicios financieros y bancarios                                      | 30,000.00  | 6,965.90   | 6,965.90               | 6,965.90     | 6,965.90   | 6,965.90   | 6,965.90   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       |              |                         |

*[Handwritten Signature]*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD TABASCO  
 MUNICIPIO: CÁRDENAS  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

| Entidad | Municipio | Partida genérica | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                 | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convento Especial | Dependencia Estructura | Presupuesto Planchero | Metrago |
|---------|-----------|------------------|------------------|---|--|------------|----------------------|----------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|---------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                         | Municipio de Cárdenas  | Presupuesto Planchero | Metrago |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                         | Municipio de Cárdenas  |                       |         |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                         | Municipio de Cárdenas  |                       |         |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                         | Municipio de Cárdenas  |                       |         |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS:<br>SISTEMA DE EQUIPAMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MODULO EJERCICIO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CARDENAS<br>PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022 |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dependencia   | Clasificación  | Presupuesto  | Comprobado   | Cancelado    | Reservado    | Comprobado   | Cancelado    | Reservado    | Comprobado   | Cancelado    | Reservado    | Comprobado   |
| Municipio de Cardenas   | 1 - Gasto corriente  | 2,900,000.00 | 2,414,332.79 | 2,414,332.79 | 2,414,332.79 | 2,414,332.79 | 2,414,332.79 | 2,414,332.79 | 2,414,332.79 | 2,414,332.79 | 2,414,332.79 | 2,414,332.79 |
|   | 345 - Seguro de bienes patrimoniales   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Municipio de Cardenas   | 1 - Gasto corriente  | 25,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|   | 351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Municipio de Cardenas   | 1 - Gasto corriente  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|   | 353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Municipio de Cardenas   | 1 - Gasto corriente  | 665,000.00   | 604,281.76   | 604,281.76   | 604,281.76   | 604,281.76   | 604,281.76   | 604,281.76   | 604,281.76   | 604,281.76   | 604,281.76   | 604,281.76   |
|   | 355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |

| Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                 | Descripción Ramo   | Código Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Restros |
|---------|-----------|------------------|------------------|---|--|-------------|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33          | FORTAMUN             | 0005           | FORTAMUN                | Municipio de Cárdenas |                        |         |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33          | FORTAMUN             | 0005           | FORTAMUN                | Municipio de Cárdenas |                        |         |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33          | FORTAMUN             | 0005           | FORTAMUN                | Municipio de Cárdenas |                        |         |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33          | FORTAMUN             | 0005           | FORTAMUN                | Municipio de Cárdenas |                        |         |

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CÁRDENAS  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**


**MODULO EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**MUNICIPIO: CÁRDENAS**

**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

| Dependencia Ejecutora | Tipo de Gasto       | Práctic   | Aprobado  | Modificado | Rescandado (Ministrado) | Comprobado | Devengado | Ejercido  | Pagado    | Contratos     | Proyectos     | Pagado SHCP | Pagado EF | NVA Validado | Observaciones (Captura) |
|-----------------------|---------------------|---|-----------|------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------|--------------|-------------------------|
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación | 0.00      | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A          |                         |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 371 - Pasajes aéreos  | 30,000.00 | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A          |                         |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 372 - Pasajes terrestres  | 10,000.00 | 4,208.00   | 4,208.00                | 4,208.00   | 4,208.00  | 4,208.00  | 4,208.00  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A          |                         |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 375 - Viáticos en el país   | 25,000.00 | 10,300.00  | 10,300.00               | 10,300.00  | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A          |                         |



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODELO: TABASCO**  
**MUNICIPIO: CARDENAS**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

| Clave   | Municipio | Partida genérica | Tipo de Registro                                | Ciclo de Recursos | Tipos de Recursos  | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenir - Específico | Dependencia Ejecutora | Reservado Práctico | Metódico |
|---------|-----------|------------------|---|-------------------|--|------------------|------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| Tabasco | Cardenas  | Partida genérica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022              | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33               | FORTAMUN   | 1005                 | FORTAMUN       | Municipio de Cardenas                |                       |                    |          |
| Tabasco | Cardenas  | Partida genérica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022              | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33               | FORTAMUN   | 1005                 | FORTAMUN       | Municipio de Cardenas                |                       |                    |          |
| Tabasco | Cardenas  | Partida genérica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022              | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33               | FORTAMUN   | 1005                 | FORTAMUN       | Municipio de Cardenas                |                       |                    |          |
| Tabasco | Cardenas  | Partida genérica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022              | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33               | FORTAMUN   | 1005                 | FORTAMUN       | Municipio de Cardenas                |                       |                    |          |



**CARDENAS**  
MUNICIPIO TABASCO

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

| Dependencia/Recurso   | Tipo de Gasto       | Pérdida                                  | Aprobado   | Modificado | Reservado (Ministrado) | Comprometido | Devengado  | Ejercido   | Pagos      | Contribuciones | Proyectos     | Pago SHCP | Pago EF | NIA Validado | Observaciones (Captura) |
|-----------------------|---------------------|--|------------|------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|-----------|---------|--------------|-------------------------|
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 382 - Gastos de orden social y cultural  | 350,000.00 | 0.00       | 0.00                   | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | Sin Proyectos | N/A       | N/A     | N/A          |                         |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 352 - Impuestos y derechos               | 45,800.00  | 34,644.00  | 34,644.00              | 34,644.00    | 34,644.00  | 34,644.00  | 34,644.00  | 34,644.00      | Sin Proyectos | N/A       | N/A     | N/A          |                         |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 356 - Otros gastos por responsabilidades | 0.00       | 0.00       | 0.00                   | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | Sin Proyectos | N/A       | N/A     | N/A          |                         |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto corriente | 359 - Otros servicios generales          | 200,000.00 | 201,840.00 | 201,840.00             | 201,840.00   | 201,840.00 | 201,840.00 | 201,840.00 | 201,840.00     | Sin Proyectos | N/A       | N/A     | N/A          |                         |

**CÁRDENAS**  
MUNICIPIO DE CÁRDENAS

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODALIDAD: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**MUNICIPIO: CÁRDENAS**

**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022**


| Entidad | Municipio | Partida genérica | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                 | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convento | Dependencia Ejecutora | Municipio de Cárdenas | Resumen Financiero | Político |
|---------|-----------|------------------|------------------|------------------|---|--|------------|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 0005           | FORTAMUN                | Municipio de Cárdenas |                       |                    |          |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 0005           | FORTAMUN                | Municipio de Cárdenas |                       |                    |          |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 0005           | FORTAMUN                | Municipio de Cárdenas |                       |                    |          |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 0005           | FORTAMUN                | Municipio de Cárdenas |                       |                    |          |

*[Handwritten Signature]*

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MUNICIPIO DE TAMPICO<br>MUNICIPIO: CADENAS<br>PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022 |                        |   |         |          |            |                         |              |           |          |        |        |           |             |           |              |                         |
|--|------------------------|---|---------|----------|------------|-------------------------|--------------|-----------|----------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|--------------|-------------------------|
| Dependencia Ejecutora  | Municipio de Cadenas   | Tip de Gasto  | Partida | Aprobado | Modificado | Rescaldado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Contra | Proyectos | Pagado SHCP | Pagado EF | NVA Validado | Observaciones (Captura) |
| Municipio de Cadenas   | 2 - Gasto de Inversión | 519 - Otros mobiliarios y equipos de administración | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00                    | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00        | 0.00      | NVA Validado |                         |
| Municipio de Cadenas   | 2 - Gasto de Inversión | 523 - Cámaras fotográficas y de video               | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00                    | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00        | 0.00      | NVA Validado |                         |
| Municipio de Cadenas   | 2 - Gasto de Inversión | 541 - Vehículos y Equipo Terrestre                  | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00                    | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00        | 0.00      | NVA Validado |                         |
| Municipio de Cadenas   | 2 - Gasto de Inversión | 567 - Herramientas y máquinas-herramienta           | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00                    | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00        | 0.00      | NVA Validado |                         |

*[Handwritten signature]*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**MUNICIPIO: CÁRDENAS**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022**



| Entidad | Municipio | Partido<br>gubernativo     | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso  | Clave Ramo | Descripción Ramo  | Clave Programa | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio -<br>Específico | Dependencia Ejecutora | Reasignación Prácticar | Reasignación |
|---------|-----------|----------------------------|------------------|--|------------|---|----------------|----------------------|----------------|---|-----------------------|------------------------|--------------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partido<br>gubernativo     | 2022             | FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS) | 33         | Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Fedrativas y<br>Municipios | 1005           | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                                | Municipio de Cárdenas |                        |              |
| Tabasco | Cárdenas  | Programa<br>presupuestario | 2022             | FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS) | 33         | Aportaciones<br>Federales para<br>Entidades<br>Fedrativas y<br>Municipios | 1005           | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                                | Municipio de Cárdenas |                        |              |



**CÁRDENAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CÁRDENAS  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

| Dependencia Ejecutora | Tipo de Gasto                    | Pérdida                            | Aprobado       | Modificado     | Reservado (Reservado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | Proyectos     |        | Pagado SHCP | Pagado EF     | ESTATUS | Observaciones (Captura)   |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|---------------|---------|---|
|                       |                                  |                                    |                |                |                       |               |               |               |               | Sin           | Con    |             |               |         |   |
|                       |                                  |                                    |                |                |                       |               |               |               |               | Sin           | Pro    |             |               |         |   |
|                       |                                  |                                    |                |                |                       |               |               |               |               | Proyectos     | yectos |             |               |         |   |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gastos corrientes especiales | 799 - Otras erogaciones especiales | 60,000.00      | 91,590,327.47  | 1,250,045.47          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 89,490,237.53 | 89,490,237.53 | 0.00   | N/A         | N/A           | N/A     |   |
| Sin Especificar       |                                  | Total del Programa Presupuestario  | 181,469,918.00 | 181,452,366.00 | 90,725,283.00         | 89,490,237.53 | 89,490,237.53 | 89,490,237.53 | 89,490,237.53 | 89,490,237.53 | 0.00   | N/A         | 90,725,283.00 | N/A     | [[Dependencia Ejecutora: "Municipio de Cárdenas", "Observación": "EL MODIFICADO SE TOMO DE ACUERDO A LA EDICION 8/294 SUPLEMENTO D DEL 02 DE MARZO DE 2022 SEGUN ACUERDO 6164 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO"]] |

*[Handwritten Signature]*

**DIRECCIÓN DE FINANZAS**



**GOBIERNO MUNICIPAL**  
 DE H. CÁRDENAS TABASCO TRIENIO 2021-2024  
 "PROGRESO Y BIENESTAR"

*[Handwritten Signature]*

TEC. KARINA ALONSO VERNANDEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

*[Handwritten Mark]*



**INFORME DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2022 DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE  
LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) PORTAL APLICATIVO DE LA  
SHCP**

**MODULO: INDICADORES**

| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MODULO: INDICADORES<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022 |         |           |                    |           |  |   |                         |  |                       |   |                         |   |                      |  |
|--|---------|-----------|--------------------|-----------|--|---|-------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------|---|----------------------|--|
| Ciclo  | Periodo | Trimestre | Entidad Federativa | Municipio | Ramo   | Unidad  | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario                                       | Grupos Funcionales    | Función                                 | Subfunción              | Actividad   | Código del Indicador | Nombre del Indicador   |
| 2022   | 2       | 2         | Tabasco            | Cárdenas  | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004                    | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  | 170386               | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   |
| 2022   | 2       | 2         | Tabasco            | Cárdenas  | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004                    | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  | 169354               | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         |
| 2022   | 2       | 2         | Tabasco            | Cárdenas  | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004                    | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  | 169772               | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS |
| 2022   | 2       | 2         | Tabasco            | Cárdenas  | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                    | FORTAMUN   | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 174452               | Índice de Dependencia Financiera                                       |



| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MODULO: INDICADORES<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022 |         |           |                    |           |  |  |                         |                                    |                      |  |                        |   |                     |   |
|--|---------|-----------|--------------------|-----------|--|--|-------------------------|------------------------------------|----------------------|--|------------------------|---|---------------------|---|
| Ciclo  | Periodo | Trimestre | Entidad Federativa | Municipio | Ramo   | Unidad   | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Grupo Funcional      | Función                                | Subfunción             | Actividad Institucional   | Clave del Indicador | Nombre del Indicador  |
| 2022   | 2       | 2         | Tabasco            | Cárdenas  | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416- Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                    | FORTAMUN                           | 2- Desarrollo Social | 2- Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7- Desarrollo Regional | 6- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 174145              | Índice en el Ejercicio de Recursos  |
| 2022   | 2       | 2         | Tabasco            | Cárdenas  | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416- Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                    | FORTAMUN                           | 2- Desarrollo Social | 2- Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7- Desarrollo Regional | 6- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 174459              | Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México |

Handwritten signature and initials in the right margin of the page.

| Programa | Indicador  | Método de Cálculo   | Nivel del indicador | Frecuencia de medición | Unidad de medida | Tipo    | Indicador | Estado     | Meta programada | Justificación   | Meta | Realizado en el periodo | Justificación   | Avance (%) | Validad    |
|----------|--|---|---------------------|------------------------|------------------|---------|-----------|------------|-----------------|---|------|-------------------------|---|------------|------------|
| 1005     | Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta. | (Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) * 100   | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión | Eficacia  | Ascendente | 50              | Justificación: Se han ejecutado los recursos del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México. | 50   | 493,3221                | Justificación: Se han ejecutado los recursos del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México. | 98.64      | Validad: 0 |
| 1005     | Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.  | (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100 | Componente          | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión | Eficacia  | Ascendente | 50              | Justificación: Se han transferido los recursos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.  | 50   | 50                      | Justificación: Se han transferido los recursos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.  | 100        | Validad: 0 |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MÓDULO: INDICADORES  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022




M.A.P. MARIA ESTHER ALBATA ZAPATA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS  

 GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE H. CARDENAS TABASCO TRIENIO 2021-2024  
 "PROGRESO Y BIENESTAR"

TEC. KRISTINA MARGARITA HERNANDEZ  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

No.- 7283



**CÁRDENAS**  
**PROGRESO Y BIENESTAR**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

**INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DEL 2021 DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE  
LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) PORTAL APLICATIVO DE LA  
SHCP**

**MODULO: DESTINO DEL GASTO**

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO                   | CATEGORIA             | PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | RAMO                                     | PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | RAMO                                     | CICLO DE RECURSO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | RAMO                                     | CICLO DE RECURSO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | RAMO                                     | MONTOS GLOBAL APROBADO | MONTOS GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO  | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION           | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | MEAS   |
|-------|-----------|-------------------------|-----------------------|---|--|---|--|------------------|---|--|------------------|---|--|------------------------|--------------------------|---|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|--|
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020523<br>53 | Proyecto de inversión | 1003-Fondo para el desarrollo de las actividades de saneamiento y saneamiento | 23- Provisions para Salarios y Empleados | 1003-Fondo para el desarrollo de las actividades de saneamiento y saneamiento | 23- Provisions para Salarios y Empleados | 2021             | 1003-Fondo para el desarrollo de las actividades de saneamiento y saneamiento | 23- Provisions para Salarios y Empleados | 2021             | 1003-Fondo para el desarrollo de las actividades de saneamiento y saneamiento | 23- Provisions para Salarios y Empleados | 2,301,379.84           | 2,301,379.84             | {f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pjes:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2381379.84, modificado:2373529.45}} | K003-08-195- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA ESMERALDA  | 27 T ab as CO       | Cardenas              | Cardenas              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización            | Sin identificar  | MUNICIPIO DE CARDENAS | K00 3-08-195    | N                      | 0       | 0       | 53            | {meta1: [unidad_medida:Metros, meta:574.0, meta_modificada:574.0]}         |
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020523<br>65 | Proyecto de inversión | 1003-Fondo para el desarrollo de las actividades de saneamiento y saneamiento | 23- Provisions para Salarios y Empleados | 1003-Fondo para el desarrollo de las actividades de saneamiento y saneamiento | 23- Provisions para Salarios y Empleados | 2021             | 1003-Fondo para el desarrollo de las actividades de saneamiento y saneamiento | 23- Provisions para Salarios y Empleados | 2021             | 1003-Fondo para el desarrollo de las actividades de saneamiento y saneamiento | 23- Provisions para Salarios y Empleados | 760,668.47             | 760,668.47               | {f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pjes:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764698.47, modificado:760783.31}}   | K005-08-194- REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TENDROQUE ENTRE CALLES ADRIAS CALDERON MARCHENA Y AVENIDA FRONTERA COL SECCION 40 | 27 T ab as CO       | Cardenas              | Cardenas              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento      | Sin identificar  | MUNICIPIO DE CARDENAS | K00 3-08-194    | N                      | 0       | 0       | 58            | {meta1: [unidad_medida:Metros, meta:222.2, meta_modificada:222.2]}         |
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020523<br>89 | Proyecto de inversión | 1003-Fondo para el desarrollo de las actividades de saneamiento y saneamiento | 23- Provisions para Salarios y Empleados | 1003-Fondo para el desarrollo de las actividades de saneamiento y saneamiento | 23- Provisions para Salarios y Empleados | 2021             | 1003-Fondo para el desarrollo de las actividades de saneamiento y saneamiento | 23- Provisions para Salarios y Empleados | 2021             | 1003-Fondo para el desarrollo de las actividades de saneamiento y saneamiento | 23- Provisions para Salarios y Empleados | 975,727.76             | 974,427.38               | {f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pjes:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975737.7, modificado:973422.38}}    | E049-08-082- REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EIDO PASO Y PLAYA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.                          | 27 T ab as CO       | Cardenas              | Cardenas              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y viaductos | Sin identificar  | MUNICIPIO DE CARDENAS | E04 9-08-082    | N                      | 0       | 0       | 120           | {meta1: [unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.03, meta_modificada:1.03]} |
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020523<br>91 | Proyecto de inversión | 1003-Fondo para el desarrollo de las actividades de saneamiento y saneamiento | 23- Provisions para Salarios y Empleados | 1003-Fondo para el desarrollo de las actividades de saneamiento y saneamiento | 23- Provisions para Salarios y Empleados | 2021             | 1003-Fondo para el desarrollo de las actividades de saneamiento y saneamiento | 23- Provisions para Salarios y Empleados | 2021             | 1003-Fondo para el desarrollo de las actividades de saneamiento y saneamiento | 23- Provisions para Salarios y Empleados | 1,001,664.91           | 1,014,242.26             | {f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pjes:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081894.91, modificado:1074242.26}} | K004-08-186- MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.I.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA                              | 27 T ab as CO       | Cardenas              | Cardenas              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización            | Sin identificar  | MUNICIPIO DE CARDENAS | K00 4-08-186    | N                      | 0       | 0       | 90            | {meta1: [unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}             |

*[Handwritten signature]*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

DETALLE PROYECTO

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: DESTINO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**MUNICIPIO: CARDENAS**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021**

|                         |                   | DETALLE PROYECTO |               |              |              |              |              | AVANCE FINANCIERO  |   |  |  | AVANCES FISICOS                       |   | FOTOS     | ESTATUS  | FLUJO                    | OBSERVACIONES  |
|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|--|--|---------------------------------------|---|-----------|----------|--------------------------|--|
| TIPO DE REFERENCIA      | TIPO DE EJERCICIO | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO | COMPLETADO   | COMPROMETIDO | ENVIADO      | PAGADO       | CONTRATOS  | (metra: (unidad, medida) avance: \$74.0 ) | (metra: (unidad, medida) avance: 222.2 ) | (metra: (unidad, medida) avance: 1.03) | (metra: (unidad, medida) avance: 1.0) | CARRETA, FOTOS  | Terminado | Validado | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISOR  |
| TAB210<br>4020523<br>53 | 3                 | 15-06-2021       | 06-05-2021    | 2,371,329.45 | 2,371,329.45 | 2,371,329.45 | 2,371,329.45 | 000151020202021<br>NUEVO JORNAL OBRAS<br>DE RECONSTRUCCION DEL<br>SAUCE DE LA COMUNIDAD<br>CORONA MUNICIPIO DE<br>CARDENAS TABASCO<br>Monto: 27,729,971.<br>Código: 27729971                       | 160,163.31                                | 160,163.31                               | 160,163.31                             | 160,163.31                            | 2022353proyecto_FIN<br>C.O.<br>2022353proyecto_FIN<br>C.E.S.O.<br>2022353proyecto_FIN<br>C.E.S.O.     |           |          | Sin observaciones        | Metra: (unidad, medida) avance: 5.1<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2 |
| TAB210<br>4020523<br>65 | 2                 | 26-04-2021       | 26-04-2021    | 160,163.31   | 160,163.31   | 160,163.31   | 160,163.31   | Metra: (unidad, medida) avance: 1.03<br>NUEVO JORNAL OBRAS<br>DE RECONSTRUCCION DEL<br>SAUCE DE LA COMUNIDAD<br>CORONA MUNICIPIO DE<br>CARDENAS TABASCO<br>Monto: 160,163.31.<br>Código: 16016331  | 160,163.31                                | 160,163.31                               | 160,163.31                             | 160,163.31                            | 2022353proyecto_FIN<br>C.O.<br>2022353proyecto_FIN<br>C.E.S.O.<br>2022353proyecto_FIN<br>C.E.S.O.     |           |          | Sin observaciones        | Metra: (unidad, medida) avance: 5.1<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2 |
| TAB210<br>4020523<br>89 | 3                 | 06-05-2021       | 30-05-2021    | 873,422.36   | 873,422.36   | 873,422.36   | 873,422.36   | Metra: (unidad, medida) avance: 1.03<br>NUEVO JORNAL OBRAS<br>DE RECONSTRUCCION DEL<br>SAUCE DE LA COMUNIDAD<br>CORONA MUNICIPIO DE<br>CARDENAS TABASCO<br>Monto: 873,422.36.<br>Código: 87342236  | 873,422.36                                | 873,422.36                               | 873,422.36                             | 873,422.36                            | 2022388proyecto_FIN<br>C.E.S.O.<br>2022388proyecto_FIN<br>C.E.S.O.<br>2022388proyecto_FIN<br>C.E.S.O. |           |          | Sin observaciones        | Metra: (unidad, medida) avance: 5.1<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2 |
| TAB210<br>4020523<br>91 | 3                 | 28-12-2021       | 28-12-2021    | 1,074,242.29 | 1,074,242.29 | 1,074,242.29 | 1,074,242.29 | Metra: (unidad, medida) avance: 1.0<br>NUEVO JORNAL OBRAS<br>DE RECONSTRUCCION DEL<br>SAUCE DE LA COMUNIDAD<br>CORONA MUNICIPIO DE<br>CARDENAS TABASCO<br>Monto: 107,424,229.<br>Código: 107424229 | 1,074,242.29                              | 1,074,242.29                             | 1,074,242.29                           | 1,074,242.29                          | 2022393proyecto_FIN<br>C.E.S.O.<br>2022393proyecto_FIN<br>C.E.S.O.<br>2022393proyecto_FIN<br>C.E.S.O. |           |          | Sin observaciones        | Metra: (unidad, medida) avance: 5.1<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2<br>(Observación REVISOR: fecha: 2022-06-14) cab2 |

**DETALLE PROYECTO**

| CICLO | TRIMESTRE | TULO                    | CATEGORIA | Proyecto de inversión | CICLO DE RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                           | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TPO. PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO     | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS  |
|-------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|------------------|------|---|-----------------------|-------------------------|--|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------|---------|---------------|--|
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020523<br>95 | 23        | Proyecto de inversión | 2021             | 23   | Provisione para Salarios y honorarios de personal | 1,520,281.66          | 1,630,311.31            | (f1); (debo. recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog. pres 53, tipo. recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1033073.91, modificado: 1028235.1)}<br>(f1); (debo. recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog. pres 53, tipo. recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1632281.05, modificado: 1630341.3)} | K004-08-187 - MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COLONIA AGRICOLA Y GANADERA EL PORVENIR                                     | 27 T ab as CO       | 27 T ab as CO       | 2                     | Cardenas              | Proyecto de inversión  | Urbana        | Sin identificar  | MUNICIPIO DE CARDENAS | K004-08-187-408-187 | N                      | 0       | 0       | 20            | (meta: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))      |
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020523<br>99 | 23        | Proyecto de inversión | 2021             | 23   | Provisione para Salarios y honorarios de personal | 6,301.66              | 6,301.66                | (f1); (debo. recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog. pres 53, tipo. recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1632281.05, modificado: 1630341.3)}  | K004-08-188 - MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION COLONIA EMILIANO ZAPATA (CALLES 4,5,6,7,8,9 Y 10)                                 | 27 T ab as CO       | 27 T ab as CO       | 2                     | Cardenas              | Proyecto de inversión  | Urbana        | Sin identificar  | MUNICIPIO DE CARDENAS | K004-08-188-408-118 | N                      | 0       | 0       | 95            | (meta: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))      |
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020524<br>02 | 23        | Proyecto de inversión | 2021             | 23   | Provisione para Salarios y honorarios de personal | 6,301.66              | 6,301.66                | (f1); (debo. recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog. pres 53, tipo. recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 66301.66, modificado: 66244.58)}   | K005-08-193 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POR LA ESCUELA ROVIROSA, COLONIA VILLA ESMEBALDA   | 27 T ab as CO       | 27 T ab as CO       | 2                     | Cardenas              | Proyecto de inversión  | Urbana        | Sin identificar  | MUNICIPIO DE CARDENAS | K005-08-193-508-193 | N                      | 0       | 0       | 134           | (meta: (unidad_medida:Mejoras Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) |
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020524<br>32 | 23        | Proyecto de inversión | 2021             | 23   | Provisione para Salarios y honorarios de personal | 2,396,372.28          | 2,341,697.45            | (f1); (debo. recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog. pres 53, tipo. recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2356357.28, modificado: 2346697.45)}   | K005-08-191 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TENISQUE ENTRE CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA Y AVENIDA FRONTERA COL. SECCION 40 | 27 T ab as CO       | 27 T ab as CO       | 2                     | Cardenas              | Proyecto de inversión  | Urbana        | Sin identificar  | MUNICIPIO DE CARDENAS | K005-08-191-508-191 | N                      | 0       | 0       | 983           | (meta: (unidad_medida:Mejoras Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) |



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODELO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CARDENAS

PERIODO: CUERPO DEFINITIVO 2021



| DETALLE PROYECTO |           |                         |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO                   | CATEGORIA                     | M RAMO  | M RAMO  | M RAMO  | M RAMO  | M RAMO  | M RAMO  | M RAMO  | M RAMO  |
| 2021             | 5         | TAB210<br>4020524<br>33 | Proyecto 2021<br>de inversión | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura |
|                  |           |                         |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |           |                         |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |           |                         |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2021             | 5         | TAB210<br>4020524<br>39 | Proyecto 2021<br>de inversión | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura |
|                  |           |                         |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |           |                         |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |           |                         |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2021             | 5         | TAB210<br>4020524<br>41 | Proyecto 2021<br>de inversión | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura |
|                  |           |                         |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |           |                         |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |           |                         |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2021             | 5         | TAB210<br>4020524<br>82 | Proyecto 2021<br>de inversión | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura | 75<br>Mantenimiento y reparaciones de infraestructura |
|                  |           |                         |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |           |                         |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |           |                         |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |





**DETALLE PROYECTO**

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO                   | CATEGORIA             | PROYECTO DE INVERSIÓN   | RAMO | RAMO             | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CICLO DE RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO  | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROYECTO                                    | CLASIFICACION      | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA    | NUMERO PROYECTO      | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS   |   |
|-------|-----------|-------------------------|-----------------------|---|------|------------------|-------------------------|------------------|------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|---|
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020524<br>85 | Proyecto de Inversión | 0307FAS Emulales para el desarrollo y crecimiento económico del municipio de Emulales | 35   | 0307FAS Emulales | 0307FAS Emulales        | 2021             | 35   | 0307FAS Emulales        | 5,524,447.71          | 4,656,681.61            | (f1; f6b; recurso 2021, ramo 33, modalidad U, prog. pres 93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6502442.71, modificado:6196087.011)                        | E02-08-184- MANTENIMIENTO AL DRENAJE PLUVIAL Y ENCAMUSAMIENTO DE DRENAJE DEL CIELO ABIERTO DE DRENAJE COLECTOR "B" TRAMO DE AGORA A CRUCE DE CALLE FRANCISCO VILLA           | 27 TABASCO          | 2                     | Cardenas              | Proyecto de Inversión del Infraducto Social | Urbana             | Sin identificar  | MUNICIPIO DE CARDENAS    | E002-08-184-2-08-184 | N                      | 0       | 0       | 0             | 91,558  | (meta:1; (unidad_medida:Metros, meta:89.0, meta_modificada:89.0)) |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019865<br>38 | Proyecto de Inversión | 0307FAS Emulales para el desarrollo y crecimiento económico del municipio de Emulales | 35   | 0307FAS Emulales | 0307FAS Emulales        | 2021             | 35   | 0307FAS Emulales        | 2,138,095.56          | 851,637.12              | (f1; f6b; recurso 2021, ramo 33, modalidad U, prog. pres 3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282803.58, modificado:0.0, f2; f6b; recurso 2021, ramo 33, | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA COLONIA SECCION 40 ( CALLE SAN JOSE CAMINO VECINAL DE AQUILES CALDERÓN MARCIANA PERFERRO) - 175547 | 27 TABASCO          | 2                     | Cardenas              | Proyecto de Inversión del Infraducto Social | Tranportes y vias  | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 175547-547           | S                      | 810     | 810     | 0             | (meta:1; (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2913.89, meta_modificada:2913.89)) |   |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019865<br>48 | Proyecto de Inversión | 0307FAS Emulales para el desarrollo y crecimiento económico del municipio de Emulales | 35   | 0307FAS Emulales | 0307FAS Emulales        | 2021             | 35   | 0307FAS Emulales        | 4,000,000.00          | 1,964,603.12            | (f1; f6b; recurso 2021, ramo 33, modalidad U, prog. pres 3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:0.0, f2; f6b; recurso 2021, ramo 33,  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL POBLADO C-10 GENERAL LAZARO CARDENAS) DIVERSAS CALLES - 175614                              | 27 TABASCO          | 2                     | Cardenas              | Proyecto de Inversión del Infraducto Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 175614-614           | S                      | 612     | 0       | 0             | (meta:1; (unidad_medida:Metros lineales, meta:1333.0, meta_modificada:1333.0))    |   |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019865<br>63 | Proyecto de Inversión | 0307FAS Emulales para el desarrollo y crecimiento económico del municipio de Emulales | 35   | 0307FAS Emulales | 0307FAS Emulales        | 2021             | 35   | 0307FAS Emulales        | 1,965,035.91          | 760,025.31              | (f1; f6b; recurso 2021, ramo 33, modalidad U, prog. pres 3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151346.15, modificado:0.0, f2; f6b; recurso 2021, ramo 33, | MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA RANCHERIA SANTA ANA 5TA SECCION - 175741   | 27 TABASCO          | 2                     | Cardenas              | Proyecto de Inversión del Infraducto Social | Urbana             | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 175741-741           | S                      | 268     | 268     | 0             | (meta:1; (unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0))                 |   |

*[Handwritten signature]*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



**CARDENAS**  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

**DETALLE PROYECTO**

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO                   | CATEGORIA             | M. RAMO   | M. RAMO   | CICLO DE RECURSO | M. RAMO   | M. RAMO   | MONTOS GLOBAL APROBADO | MONTOS GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO  | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE                                       | TPO. PROGRAMA, PROYECTO                      | CLASIFICACION    | SUBCLASIFICACION         | INSTUCION, ECUORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS   | METAS |
|-------|-----------|-------------------------|-----------------------|---|---|------------------|---|---|------------------------|--------------------------|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------|---------|---|-------|
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019906<br>59 | Proyecto de inversión | 35. Apoyos a las actividades económicas y comerciales de los Municipios | 35. Apoyos a las actividades económicas y comerciales de los Municipios | 2021             | 35. Apoyos a las actividades económicas y comerciales de los Municipios | 35. Apoyos a las actividades económicas y comerciales de los Municipios | 239,630.26             | 1,071,207.74             | (f1: (foto_recurso:2021, ramo:33, modalidad), prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782258.16, modificado:0.0); (f2: (foto_recurso:2021, ramo:33, modalidad), prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782258.16, modificado:0.0);               | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL POBLADO C-23 (GENERAL VENUSTIANO CARRANZA), CALLE SIETE-191919                   | 27 T ab coo         | 2                     | Cardenas              | Proyecto de inversión de líneas de infraestructura a Social | Tran sport ident es y ificar ias vias idades | Sin ident ificar | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 191 919           | S               | 1,290               | 1,289   | 0       | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3449.7, meta_modificada:3449.7)) |       |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019906<br>78 | Proyecto de inversión | 35. Apoyos a las actividades económicas y comerciales de los Municipios | 35. Apoyos a las actividades económicas y comerciales de los Municipios | 2021             | 35. Apoyos a las actividades económicas y comerciales de los Municipios | 35. Apoyos a las actividades económicas y comerciales de los Municipios | 1,324,662.95           | 66,520.95                | (f1: (foto_recurso:2021, ramo:33, modalidad), prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745444.16, modificado:0.0); (f2: (foto_recurso:2021, ramo:33, modalidad), prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745444.16, modificado:0.0);                 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS; EN EL POBLADO C-23 (GENERAL VENUSTIANO CARRANZA), CALLE SIETE-191985               | 27 T ab coo         | 2                     | Cardenas              | Proyecto de inversión de líneas de infraestructura a Social | Tran sport ident es y ificar ias vias idades | Sin ident ificar | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 191 985           | S               | 1,290               | 1,289   | 0       | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1281.1, meta_modificada:1281.1)) |       |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019934<br>93 | Proyecto de inversión | 35. Apoyos a las actividades económicas y comerciales de los Municipios | 35. Apoyos a las actividades económicas y comerciales de los Municipios | 2021             | 35. Apoyos a las actividades económicas y comerciales de los Municipios | 35. Apoyos a las actividades económicas y comerciales de los Municipios | 16,151.31              | 5,614.68                 | (f1: (foto_recurso:2021, ramo:33, modalidad), prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69680.73, modificado:0.0); (f2: (foto_recurso:2021, ramo:33, modalidad), prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69680.73, modificado:0.0);                   | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL PRODOMINIO PUERTO RICO - 263776  | 27 T ab coo         | 2                     | Cardenas              | Proyecto de inversión de líneas de infraestructura a Social | Agu a y same ificar ias vias idades          | Sin ident ificar | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 203 776           | S               | 262                 | 262     | 0       | (meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0))    |       |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019937<br>08 | Proyecto de inversión | 35. Apoyos a las actividades económicas y comerciales de los Municipios | 35. Apoyos a las actividades económicas y comerciales de los Municipios | 2021             | 35. Apoyos a las actividades económicas y comerciales de los Municipios | 35. Apoyos a las actividades económicas y comerciales de los Municipios | 3,650,811.81           | 3,038,975.17             | (f1: (foto_recurso:2021, ramo:33, modalidad), prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394887.01, modificado:2288325.11); (f2: (foto_recurso:2021, ramo:33, modalidad), prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394887.01, modificado:2288325.11); | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C-20 (MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA) CALLE TRANSVERSAL ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE - 204622 | 27 T ab coo         | 2                     | Cardenas              | Proyecto de inversión de líneas de infraestructura a Social | Tran sport ident es y ificar ias vias idades | Sin ident ificar | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 204 622           | S               | 1,465               | 1,465   | 0       | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3940.0, meta_modificada:3940.0)) |       |



| DETALLE PROYECTO |           |        |                        |                 |          |          |              |                       |                        |                     |                       |   |   |                      |                          |                        |         |         |               |       |  |
|------------------|-----------|--------|------------------------|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---|---|----------------------|--------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|--|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOCO   | PROYECTO DE INICIATIVA | TIPO DE RECURSO | RAMO     | PROGRAMA | RECURSO      | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL EJECUTADO | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO DE PROYECTO                                | CLASIFICACION                                   | INSTITUCION ELECTORA | NUMERO PROYECTO          | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |  |
| 2021             | 5         | TAB210 | 3019937                | 33              | 0031 FAS | 0031 FAS | 0031 FAS     | 90,390.05             | 30,182.59              | 27                  | 2                     | Cardenas  | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Tran                 | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 204                    | 1,465   | 1,465   | 0             | 0     | (meta): (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1189.0, meta_modificada: 1189.0) |
| 2021             | 5         | TAB210 | 3019948                | 33              | 0031 FAS | 0031 FAS | 3,160,000.00 | 3,154,372.16          | 27                     | 2                   | Cardenas              | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Agua y saneamiento                              | Agua y saneamiento   | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 208                    | 15,290  | 15,259  | 0             | 0     | (meta): (unidad_medida: Metros lineales, meta: 140.0, meta_modificada: 140.0)    |
| 2021             | 5         | TAB210 | 3019952                | 33              | 0031 FAS | 0031 FAS | 489,571.32   | 341,827.32            | 27                     | 2                   | Cardenas              | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Agua y saneamiento                              | Agua y saneamiento   | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 209                    | 842     | 842     | 0             | 0     | (meta): (unidad_medida: Metros lineales, meta: 1035.0, meta_modificada: 1035.0)  |
| 2021             | 5         | TAB210 | 3019952                | 33              | 0031 FAS | 0031 FAS | 5,696,241.59 | 2,657,721.82          | 27                     | 2                   | Cardenas              | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Tran  | Tran                 | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 209                    | 842     | 842     | 0             | 0     | (meta): (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 7627.1, meta_modificada: 7627.1) |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021





| DETALLE PROYECTO        |                     | AVANCE FINANCIERO |               |              |              |              |              |              | OBSERVACIONES  |   |  |         |                   |  |                       |
|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|--|---------|-------------------|--|-----------------------|
| FOLIO                   | TPO. GEOMORFOLÓGICA | RECH. INICIO      | RECH. TÉRMINO | RECALCADO    | COMPROBADO   | DESHIGADO    | RENCIADO     | PAGADO       | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS   | FOTOS  | ESTATUS | FLUJO             | OBSERVACIONES CAPTURISTA   | OBSERVACIONES REVISOR |
| TAB210<br>3019952<br>34 | 1                   | 23.05.2021        | 26.05.2021    | 130,035.54   | 130,035.54   | 130,035.54   | 130,035.54   | 130,035.54   | CONTRATOS: (meta): (unidad, medida): avance:2756.5}}<br>CONTRATO: BOCARON, JUAN CARLOS (C.O.B.A. NÚMERO: 0000154830552001) CONTRATADORA: CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. DIRECCIÓN: CALLE MARIANO DE CUBELAS, CARDENAS, NUEVO LAREDO, ESTADO DE TAMAULIPAS, MÉXICO. (CÓDIGO POSTAL: 24100) (TELÉFONO: 8122268470) | (meta): (unidad, medida): avance:2756.5}}<br>CONTRATO: BOCARON, JUAN CARLOS (C.O.B.A. NÚMERO: 0000154830552001) CONTRATADORA: CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. DIRECCIÓN: CALLE MARIANO DE CUBELAS, CARDENAS, NUEVO LAREDO, ESTADO DE TAMAULIPAS, MÉXICO. (CÓDIGO POSTAL: 24100) (TELÉFONO: 8122268470) | (199523)Proyecto_PMO<br>C/O<br>199523Proyecto_FIN_min<br>199523Proyecto_FIN_max<br>199523Proyecto_PMO_CESO     | Valido  | Sin observaciones | (Meta) (unidad, medida): avance:2756.5}}<br>CONTRATO: BOCARON, JUAN CARLOS (C.O.B.A. NÚMERO: 0000154830552001) CONTRATADORA: CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. DIRECCIÓN: CALLE MARIANO DE CUBELAS, CARDENAS, NUEVO LAREDO, ESTADO DE TAMAULIPAS, MÉXICO. (CÓDIGO POSTAL: 24100) (TELÉFONO: 8122268470) |                       |
| TAB210<br>3019952<br>37 | 1                   | 18.07.2021        | 31.08.2021    | 130,035.54   | 130,035.54   | 130,035.54   | 130,035.54   | 130,035.54   | CONTRATOS: (meta): (unidad, medida): avance:1066.0}}<br>CONTRATO: BOCARON, JUAN CARLOS (C.O.B.A. NÚMERO: 0000154830552001) CONTRATADORA: CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. DIRECCIÓN: CALLE MARIANO DE CUBELAS, CARDENAS, NUEVO LAREDO, ESTADO DE TAMAULIPAS, MÉXICO. (CÓDIGO POSTAL: 24100) (TELÉFONO: 8122268470) | (meta): (unidad, medida): avance:1066.0}}<br>CONTRATO: BOCARON, JUAN CARLOS (C.O.B.A. NÚMERO: 0000154830552001) CONTRATADORA: CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. DIRECCIÓN: CALLE MARIANO DE CUBELAS, CARDENAS, NUEVO LAREDO, ESTADO DE TAMAULIPAS, MÉXICO. (CÓDIGO POSTAL: 24100) (TELÉFONO: 8122268470) | (199523)Proyecto_PMO<br>C/O<br>199523Proyecto_FIN_min<br>199523Proyecto_FIN_max<br>199523Proyecto_PMO_CESO     | Valido  | Sin observaciones | (Meta) (unidad, medida): avance:1066.0}}<br>CONTRATO: BOCARON, JUAN CARLOS (C.O.B.A. NÚMERO: 0000154830552001) CONTRATADORA: CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. DIRECCIÓN: CALLE MARIANO DE CUBELAS, CARDENAS, NUEVO LAREDO, ESTADO DE TAMAULIPAS, MÉXICO. (CÓDIGO POSTAL: 24100) (TELÉFONO: 8122268470) |                       |
| TAB210<br>3019953<br>08 | 1                   | 26.07.2021        | 29.07.2021    | 130,035.54   | 130,035.54   | 130,035.54   | 130,035.54   | 130,035.54   | CONTRATOS: (meta): (unidad, medida): avance:537.12}}<br>CONTRATO: BOCARON, JUAN CARLOS (C.O.B.A. NÚMERO: 0000154830552001) CONTRATADORA: CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. DIRECCIÓN: CALLE MARIANO DE CUBELAS, CARDENAS, NUEVO LAREDO, ESTADO DE TAMAULIPAS, MÉXICO. (CÓDIGO POSTAL: 24100) (TELÉFONO: 8122268470) | (meta): (unidad, medida): avance:537.12}}<br>CONTRATO: BOCARON, JUAN CARLOS (C.O.B.A. NÚMERO: 0000154830552001) CONTRATADORA: CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. DIRECCIÓN: CALLE MARIANO DE CUBELAS, CARDENAS, NUEVO LAREDO, ESTADO DE TAMAULIPAS, MÉXICO. (CÓDIGO POSTAL: 24100) (TELÉFONO: 8122268470) | (199523)Proyecto_PMO<br>C/O<br>199523Proyecto_FIN_min<br>199523Proyecto_FIN_max<br>199523Proyecto_PMO_CESO     | Valido  | Sin observaciones | (Meta) (unidad, medida): avance:537.12}}<br>CONTRATO: BOCARON, JUAN CARLOS (C.O.B.A. NÚMERO: 0000154830552001) CONTRATADORA: CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. DIRECCIÓN: CALLE MARIANO DE CUBELAS, CARDENAS, NUEVO LAREDO, ESTADO DE TAMAULIPAS, MÉXICO. (CÓDIGO POSTAL: 24100) (TELÉFONO: 8122268470) |                       |
| TAB210<br>4020497<br>18 | 1                   | 19.07.2021        | 04.09.2021    | 2,059,427.10 | 2,059,427.10 | 2,059,427.10 | 2,059,427.10 | 2,059,427.10 | CONTRATOS: (meta): (unidad, medida): avance:9100.0}}<br>CONTRATO: BOCARON, JUAN CARLOS (C.O.B.A. NÚMERO: 0000154830552001) CONTRATADORA: CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. DIRECCIÓN: CALLE MARIANO DE CUBELAS, CARDENAS, NUEVO LAREDO, ESTADO DE TAMAULIPAS, MÉXICO. (CÓDIGO POSTAL: 24100) (TELÉFONO: 8122268470) | (meta): (unidad, medida): avance:9100.0}}<br>CONTRATO: BOCARON, JUAN CARLOS (C.O.B.A. NÚMERO: 0000154830552001) CONTRATADORA: CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. DIRECCIÓN: CALLE MARIANO DE CUBELAS, CARDENAS, NUEVO LAREDO, ESTADO DE TAMAULIPAS, MÉXICO. (CÓDIGO POSTAL: 24100) (TELÉFONO: 8122268470) | (2049718)Proyecto_PMO<br>C/O<br>2049718Proyecto_FIN_min<br>2049718Proyecto_FIN_max<br>2049718Proyecto_PMO_CESO | Valido  | Sin observaciones | (Meta) (unidad, medida): avance:9100.0}}<br>CONTRATO: BOCARON, JUAN CARLOS (C.O.B.A. NÚMERO: 0000154830552001) CONTRATADORA: CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. DIRECCIÓN: CALLE MARIANO DE CUBELAS, CARDENAS, NUEVO LAREDO, ESTADO DE TAMAULIPAS, MÉXICO. (CÓDIGO POSTAL: 24100) (TELÉFONO: 8122268470) |                       |

*[Handwritten signature]*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TAMAULIPAS  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: EJERCICIO DEFINITIVO 2021



| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |           |         |                       |                  |      |          |                       |                         |   |  |                     |                       |                       |     |
|--|-----------|---------|-----------------------|------------------|------|----------|-----------------------|-------------------------|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS                            |           |         |                       |                  |      |          |                       |                         |   |  |                     |                       |                       |     |
| NIVEL LOCAL, DESTINO DEL GASTO   |           |         |                       |                  |      |          |                       |                         |   |  |                     |                       |                       |     |
| ENTIDAD: TABASCO   |           |         |                       |                  |      |          |                       |                         |   |  |                     |                       |                       |     |
| MUNICIPIO: CARDENAS  |           |         |                       |                  |      |          |                       |                         |   |  |                     |                       |                       |     |
| PERIODO: CUERPO DEFINITIVO 2021  |           |         |                       |                  |      |          |                       |                         |   |  |                     |                       |                       |     |
| DETALLE_PROYECTO   |           |         |                       |                  |      |          |                       |                         |   |  |                     |                       |                       |     |
| CICLO  | TRIMESTRE | FUENTE  | CATEGORIA             | CICLO DE RECURSO | RAMO | PROGRAMA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO  | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE |     |
| 2021   | 5         | TAB210  | Proyecto de Inversión | 2021             | 35   | 0037/05  | 2,265,247.64          | 524,039.94              | {(ft); (cdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359148.58, modificado:0.0); (cdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359148.58, modificado:0.0); (cdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359148.58, modificado:0.0)} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO - 343350   | 27 T                | 2                     | Cardenas              | 343 |
|  |           | 4020509 |                       |                  |      |          |                       |                         |   |  |                     |                       | 350                   |     |
|  |           | 77      |                       |                  |      |          |                       |                         |   |  |                     |                       |                       |     |
| 2021   | 5         | TAB210  | Proyecto de Inversión | 2021             | 35   | 0037/05  | 311,659.02            | 121,227.46              | {(ft); (cdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187563.61, modificado:0.0); (cdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187563.61, modificado:0.0)}  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO - 343387  | 27 T                | 2                     | Cardenas              | 343 |
|  |           | 4020509 |                       |                  |      |          |                       |                         |   |  |                     |                       | 387                   |     |
|  |           | 81      |                       |                  |      |          |                       |                         |   |  |                     |                       |                       |     |
| 2021   | 5         | TAB210  | Proyecto de Inversión | 2021             | 35   | 0037/05  | 3,062,311.0           | 1,561,059.64            | {(ft); (cdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343922.88, modificado:0.0); (cdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343922.88, modificado:0.0)}  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL POBLADO C-15 (ADOLFO LOPEZ MATEO), EN LA CALLE TRANSVERSAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL ENTRE CALLE SEIS Y CALLE TRES - 344991 | 27 T                | 2                     | Cardenas              | 343 |
|  |           | 4020510 |                       |                  |      |          |                       |                         |   |  |                     |                       | 491                   |     |
|  |           | 13      |                       |                  |      |          |                       |                         |   |  |                     |                       |                       |     |
| 2021   | 5         | TAB210  | Proyecto de Inversión | 2021             | 35   | 0041/05  | 1,040,374.81          | 1,332,217.97            | {(ft); (cdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340374.81, modificado:1332217.97)}  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARTÍ EN LA RANCHERÍA NARANJERO 1RA, SECCION COLONIA LA FE, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO. - 61127                                      | 27 T                | 2                     | Cardenas              | 611 |
|  |           | 2019283 |                       |                  |      |          |                       |                         |   |  |                     |                       | 27                    |     |
|  |           | 94      |                       |                  |      |          |                       |                         |   |  |                     |                       |                       |     |

*[Handwritten signature]*



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
ENTIDAD: PASTORO DEL CASTO  
MUNICIPIO: CARDENAS  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

Table with columns: POLO, TIPO GEORREFERENCIA, REFERENCIAS, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEBERADO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTADO, FLUJO, OBSERVACIONES CAPTURISTA, OBSERVACIONES. Rows include data for TAB210 4020509 77, TAB210 4020509 81, TAB210 4020510 13, and TAB210 2019283 94.

Handwritten signature and initials.

| CICLO | TRIMESTRE | TÍTULO                  | CATEGORÍA             | PROYECTO DE INVERSIÓN   | CICLO DE RECURSO | TIPO DE RECURSO   | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                | CICLO DE RECURSO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                   | CANTIDAD APROBADA | CANTIDAD GLOBAL MODIFICADA | FUENTES FINANCIAMIENTO   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE                           | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION   | SUBCLASIFICACION         | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POLICIA BENEFICIA | MUJERES | JOVENS | BENEFICIARIOS   | METAS |
|-------|-----------|-------------------------|-----------------------|---|------------------|---|--|------------------|---|-------------------|----------------------------|--|---|---------------------|-----------------------|---|------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------|--------|---|-------|
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019287<br>21 | Proyecto de Inversión | 33-Agencia Municipal de Desarrollo Urbano para el Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos | 2021             | Programa de Mantenimiento y Reparación de Infraestructura | 004-FAS Municipal de Desarrollo Urbano | 2021             | Programa de Mantenimiento y Reparación de Infraestructura | 911,562.46        | 54,264.94                  | RFI; (Gdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres-4, modificado: 508398.84)  | MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y REPARACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN EL POBLADO C-VEINTINUEVE GENERAL VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 62774                                       | 27 TABASCO          | 2 CÁRDENAS            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbana                 | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 622 74                | S               | 30                | 30      | 0      | 0 [meta: (unidad, medida) Piezas, meta: 5.0, meta, modificado: (acta 5.0)]                                |       |
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019287<br>35 | Proyecto de Inversión | 33-Agencia Municipal de Desarrollo Urbano para el Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos | 2021             | Programa de Mantenimiento y Reparación de Infraestructura | 004-FAS Municipal de Desarrollo Urbano | 2021             | Programa de Mantenimiento y Reparación de Infraestructura | 4,126,714.37      | 8,645,599.62               | RFI; (Gdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres-4, modificado: 8945599.67) | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, EN EL PARQUE CENTRAL, CALLE MARIANO ABASOLO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HASTA CALLE PROFESORA ROSARIO GIL, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 62712 | 27 TABASCO          | 2 CÁRDENAS            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Tranporte              | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 623 12                | S               | 18,312            | 18,311  | 0      | 0 [meta: (unidad, medida) Mts Cuadrados de construcción, meta: 13956.0, meta, modificado: (acta 13956.0)] |       |
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019287<br>63 | Proyecto de Inversión | 33-Agencia Municipal de Desarrollo Urbano para el Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos | 2021             | Programa de Mantenimiento y Reparación de Infraestructura | 004-FAS Municipal de Desarrollo Urbano | 2021             | Programa de Mantenimiento y Reparación de Infraestructura | 2,500,000.00      | 2,466,284.81               | RFI; (Gdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres-4, modificado: 2495388.61) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, EN LA CALLE EDARDO RAMÓN EN LA RANCHERIA CALZADA PRIMERA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 62389  | 27 TABASCO          | 2 CÁRDENAS            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Tranporte              | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 623 89                | S               | 128               | 128     | 0      | 0 [meta: (unidad, medida) Mts Cuadrados de construcción, meta: 39344.0, meta, modificado: (acta 1.07)]    |       |
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019288<br>08 | Proyecto de Inversión | 33-Agencia Municipal de Desarrollo Urbano para el Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos | 2021             | Programa de Mantenimiento y Reparación de Infraestructura | 004-FAS Municipal de Desarrollo Urbano | 2021             | Programa de Mantenimiento y Reparación de Infraestructura | 284,142.00        | 281,038.78                 | RFI; (Gdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres-4, modificado: 281038.78)  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ DE LA CALLE DANIEL GAMAS A CALLE RICARDO FLORES MAGON, COLONIA OBRERA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 62554  | 27 TABASCO          | 2 CÁRDENAS            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Tranporte              | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS | 625 54                | S               | 60                | 60      | 0      | 0 [meta: (unidad, medida) Cuadrados de construcción, meta: 270.66, meta, modificado: (acta 270.66)]       |       |

*[Handwritten signature]*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CÁRDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

DETALLE PROYECTO





**DETALLE\_PROYECTO**

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO                   | CATEGORIA             | PROYECTO DE INVERSIÓN   | M. RAMO   | M. PROGRAMA   | M. CICLO DE RECURSO   | M. RAMO   | M. PROGRAMA   | M. CICLO DE RECURSO   | MONTOS GLOBALES APROBADO | MONTOS GLOBALES MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE  | ENTIDAD RESPONSABLE  | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMAS PROYECTO       | CLASIFICACION      | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA    | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS   |
|-------|-----------|-------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|----------------------------|--|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019288<br>28 | Proyecto de inversión | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 4,070,330.53             | 4,070,330.53               | {ff: (dado_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629938.53, modificado:4614068.73)} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE ARABIA VI, VII, RUMANIA III Y IV, EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 62620   | COAHUILA DE ZARAGOZA | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2                     | 2                     | Proyectos de Inversión Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 626<br>20       | 282                    | 282     | 282     | 0             | {metas: [unidad_medida:Meetros lineales, meta:847.0, meta_modificada:847.0]}                    |
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019288<br>47 | Proyecto de inversión | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 1,091,197.20             | 1,061,117.20               | {ff: (dado_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093189.2, modificado:1081113.2)}   | CONSTRUCCION DE GUARDIONES Y BANDOLERAS, EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCHERGA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESQUINA AVENIDA EMILIANO ZAPATA, FERRONDO MONTES | COAHUILA DE ZARAGOZA | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2                     | 2                     | Proyectos de Inversión Social | Transporte y vias  | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 626<br>72       | 612                    | 612     | 612     | 0             | {metas: [unidad_medida:Meetros cuadrados de construcción, meta:1052.1, meta_modificada:1052.1]} |
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019288<br>60 | Proyecto de inversión | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 1,061,053.32             | 1,337,200.54               | {ff: (dado_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064765.32, modificado:1307920.54)} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE MAYOR MIGUEL NOYEROLA, CALLE SANTIAGO MORENO, EN LA CIUDAD DE CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 62727                                 | COAHUILA DE ZARAGOZA | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2                     | 2                     | Proyectos de Inversión Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 627<br>27       | 50                     | 50      | 50      | 0             | {metas: [unidad_medida:Meetros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0]}                    |
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019289<br>41 | Proyecto de inversión | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 004/FAS (Municipio de las Estancias para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cardenas) | 270,869.61               | 267,108.46                 | {ff: (dado_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270895.81, modificado:267108.46)}   | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE MARTI ENTRE CALLE SANTOS DIEZCULADO Y CALLE GUARALPE VICTORIA, COLONIA SANTA MARIA DE GUARALPE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 63064           | COAHUILA DE ZARAGOZA | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2                     | 2                     | Proyectos de Inversión Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 630<br>64       | 100                    | 100     | 100     | 0             | {metas: [unidad_medida:Meetros lineales, meta:374.2, meta_modificada:374.2]}                    |

| TABLA DE AVANCE      |                      | DETALLE PROYECTO |               | AVANCE FINANCIERO |              |              |              |  |  |  | ESTATUS           |              | OBSERVACIONES        |  |  |
|----------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|-------------------|--------------|----------------------|--|--|
| TIPO GEORREFERENCIAL | TIPO GEORREFERENCIAL | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO | RECIBIDO          | COMPROMETIDO | RENGERADO    | PAGADO       | CONTRATOS  | AVANCES FISICOS  | FOTOS  | ESTATUS           | ESTATUS      | FLUJO                | OBSERVACIONES  |  |
| TAB210               | 1                    | 29/03/2021       | 30/05/2021    | 451,069.73        | 451,069.73   | 451,069.73   | 451,069.73   | 451,069.73   | {meta1:<br>{unidad:<br>Medios<br>da:Medros<br>lineales,<br>avance:847.0<br>}}                            | 192884 (Proyecto, IM<br>CDO,<br>192887 (Proyecto, PRO<br>CESO,<br>192889 (Proyecto, P)H<br>ado CBS | Ter<br>min<br>ado | Valid<br>ado | Sin<br>observaciones | OBSERVACIONES, REVISION<br>OBSERVACIONES, CAPTURISTA |  |
| 2019288              |                      |                  |               |                   |              |              |              | 192884 (Proyecto, IM<br>CDO,<br>192887 (Proyecto, PRO<br>CESO,<br>192889 (Proyecto, P)H<br>ado CBS |  |  |                   |              |                      |  |  |
| 28                   |                      |                  |               |                   |              |              |              | 192884 (Proyecto, IM<br>CDO,<br>192887 (Proyecto, PRO<br>CESO,<br>192889 (Proyecto, P)H<br>ado CBS |  |  |                   |              |                      |  |  |
| TAB210               | 1                    | 26/03/2021       | 30/04/2021    | 1,061,113.20      | 1,061,113.20 | 1,061,113.20 | 1,061,113.20 | 1,061,113.20   | {meta1:<br>{unidad:<br>Medios<br>da:Medros<br>de<br>cuadrados de<br>construcción,<br>avance:1052.1<br>}} | 192884 (Proyecto, IM<br>CDO,<br>192887 (Proyecto, PRO<br>CESO,<br>192889 (Proyecto, P)H<br>ado CBS | Ter<br>min<br>ado | Valid<br>ado | Sin<br>observaciones | OBSERVACIONES, REVISION<br>OBSERVACIONES, CAPTURISTA |  |
| 2019288              |                      |                  |               |                   |              |              |              | 192884 (Proyecto, IM<br>CDO,<br>192887 (Proyecto, PRO<br>CESO,<br>192889 (Proyecto, P)H<br>ado CBS |  |  |                   |              |                      |  |  |
| 47                   |                      |                  |               |                   |              |              |              | 192884 (Proyecto, IM<br>CDO,<br>192887 (Proyecto, PRO<br>CESO,<br>192889 (Proyecto, P)H<br>ado CBS |  |  |                   |              |                      |  |  |
| TAB210               | 1                    | 25/03/2021       | 23/04/2021    | 1,307,920.54      | 1,307,920.54 | 1,307,920.54 | 1,307,920.54 | 1,307,920.54   | {meta1:<br>{unidad:<br>Medios<br>da:Medros<br>lineales,<br>avance:286.0<br>}}                            | 192884 (Proyecto, IM<br>CDO,<br>192887 (Proyecto, PRO<br>CESO,<br>192889 (Proyecto, P)H<br>ado CBS | Ter<br>min<br>ado | Valid<br>ado | Sin<br>observaciones | OBSERVACIONES, REVISION<br>OBSERVACIONES, CAPTURISTA |  |
| 2019288              |                      |                  |               |                   |              |              |              | 192884 (Proyecto, IM<br>CDO,<br>192887 (Proyecto, PRO<br>CESO,<br>192889 (Proyecto, P)H<br>ado CBS |  |  |                   |              |                      |  |  |
| 60                   |                      |                  |               |                   |              |              |              | 192884 (Proyecto, IM<br>CDO,<br>192887 (Proyecto, PRO<br>CESO,<br>192889 (Proyecto, P)H<br>ado CBS |  |  |                   |              |                      |  |  |
| TAB210               | 1                    | 09/04/2021       | 21/04/2021    | 267,124.49        | 267,124.49   | 267,124.49   | 267,124.49   | 267,124.49   | {meta1:<br>{unidad:<br>Medios<br>da:Medros<br>lineales,<br>avance:374.2<br>}}                            | 192884 (Proyecto, IM<br>CDO,<br>192887 (Proyecto, PRO<br>CESO,<br>192889 (Proyecto, P)H<br>ado CBS | Ter<br>min<br>ado | Valid<br>ado | Sin<br>observaciones | OBSERVACIONES, REVISION<br>OBSERVACIONES, CAPTURISTA |  |
| 2019289              |                      |                  |               |                   |              |              |              | 192884 (Proyecto, IM<br>CDO,<br>192887 (Proyecto, PRO<br>CESO,<br>192889 (Proyecto, P)H<br>ado CBS |  |  |                   |              |                      |  |  |
| 41                   |                      |                  |               |                   |              |              |              | 192884 (Proyecto, IM<br>CDO,<br>192887 (Proyecto, PRO<br>CESO,<br>192889 (Proyecto, P)H<br>ado CBS |  |  |                   |              |                      |  |  |

*[Handwritten signature]*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |           |                         |   |      |                  |      |               |               |                       |                         |   |   |                     |                       |                        |                       |                         |                       |                          |                      |         |         |               |       |   |
|--|-----------|-------------------------|---|------|------------------|------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---|---|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------|---------|---------------|-------|---|
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS                            |           |                         |   |      |                  |      |               |               |                       |                         |   |   |                     |                       |                        |                       |                         |                       |                          |                      |         |         |               |       |   |
| MÓDULO DESTINO DEL GASTO   |           |                         |   |      |                  |      |               |               |                       |                         |   |   |                     |                       |                        |                       |                         |                       |                          |                      |         |         |               |       |   |
| ENTIDAD: TABASCO   |           |                         |   |      |                  |      |               |               |                       |                         |   |   |                     |                       |                        |                       |                         |                       |                          |                      |         |         |               |       |   |
| MUNICIPIO: CARDENAS  |           |                         |   |      |                  |      |               |               |                       |                         |   |   |                     |                       |                        |                       |                         |                       |                          |                      |         |         |               |       |   |
| PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021  |           |                         |   |      |                  |      |               |               |                       |                         |   |   |                     |                       |                        |                       |                         |                       |                          |                      |         |         |               |       |   |
| DETALLE PROYECTO   |           |                         |   |      |                  |      |               |               |                       |                         |   |   |                     |                       |                        |                       |                         |                       |                          |                      |         |         |               |       |   |
| CICLO  | TRIMESTRE | CATEGORIA               | PROYECTO  | RAMO | CICLO DE RECURSO | RAMO | PROGRAMA      | PROYECTO      | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO  | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAM. PROYECTO | CLASIFICACION         | SUBCLASIFICACION        | INSTUCCION, EJECUTORA | NUMERO, PROYECTO         | POBLACION, BENEFICIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |   |
| 2021   | 5         | TAB210<br>2019289<br>49 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE JOSE MARTI ENTRE CALLE SANTOS DECOLLADO Y COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 63111         | 33   | Proyecto 2021    | 33   | Proyecto 2021 | Proyecto 2021 | 1,131,423.26          | 1,127,636.35            | (f1): (debo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131423.36, modificado:1127636.35) | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE JOSE MARTI ENTRE CALLE SANTOS DECOLLADO Y COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 63111         | 27                  | TABASCO               | CARDENAS               | Proyecto de Inversión | Agricultura y Ganadería | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 63111                | 5       | 100     | 100           | 0     | (meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:380.2, meta_modificada:380.2))                  |
| 2021   | 5         | TAB210<br>2019289<br>58 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE SECCION VEINTINUEVE ENTRE PROLONGACION JALAPA Y CERRADA CARDENAS, COLONIA PETROLERA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 63140     | 33   | Proyecto 2021    | 33   | Proyecto 2021 | Proyecto 2021 | 116,044.46            | 116,380.39              | (f1): (debo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116044.46, modificado:116380.39)   | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE SECCION VEINTINUEVE ENTRE PROLONGACION JALAPA Y CERRADA CARDENAS, COLONIA PETROLERA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 63140     | 27                  | TABASCO               | CARDENAS               | Proyecto de Inversión | Agricultura y Ganadería | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 63140                | 5       | 62      | 62            | 0     | (meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0))                  |
| 2021   | 5         | TAB210<br>2019290<br>93 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SECCION VEINTINUEVE ENTRE PROLONGACION JALAPA Y CERRADA CARDENAS, COLONIA PETROLERA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 63688 | 33   | Proyecto 2021    | 33   | Proyecto 2021 | Proyecto 2021 | 565,974.46            | 561,165.24              | (f1): (debo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555579.4, modificado:551145.24)    | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SECCION VEINTINUEVE ENTRE PROLONGACION JALAPA Y CERRADA CARDENAS, COLONIA PETROLERA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 63688 | 27                  | TABASCO               | CARDENAS               | Proyecto de Inversión | Agricultura y Ganadería | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 63688                | 5       | 62      | 62            | 0     | (meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:164.9, meta_modificada:164.9))                  |
| 2021   | 5         | TAB210<br>2019290<br>95 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE SECCION VEINTINUEVE ENTRE PROLONGACION JALAPA Y CERRADA CARDENAS, COLONIA PETROLERA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 63683     | 33   | Proyecto 2021    | 33   | Proyecto 2021 | Proyecto 2021 | 315,019.94            | 311,027.71              | (f1): (debo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315019.94, modificado:311427.71)   | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE SECCION VEINTINUEVE ENTRE PROLONGACION JALAPA Y CERRADA CARDENAS, COLONIA PETROLERA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 63683     | 27                  | TABASCO               | CARDENAS               | Proyecto de Inversión | Transporte              | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 63683                | 5       | 62      | 62            | 0     | (meta:1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:343.4, meta_modificada:343.4)) |



**DETALLE PROYECTO**

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO                   | CATEGORIA             | PROYECTO 2021  | RAMO   | PROGRAMA                     | CICLO DE RECORSO             | RAMO   | PROGRAMA                     | CICLO DE RECORSO             | MONT. GLOBAL APROBADO | MONT. GLOBAL MODIFICADO | FINANCIAMIENTO  | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TPO. PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION                                | INSTITUCION EJECUTORA     | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA   | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |   |
|-------|-----------|-------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---|---------------------------|-----------------|--------------------------|---------|---------|---------------|-------|---|
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019290<br>99 | Proyecto de inversión | 35. Aprobación Municipal y Federal para el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas en el Municipio de Tabasco | 35. Aprobación Municipal y Federal para el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas en el Municipio de Tabasco | Programa de Apoyos Federales | Programa de Apoyos Federales | 35. Aprobación Municipal y Federal para el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas en el Municipio de Tabasco | Programa de Apoyos Federales | Programa de Apoyos Federales | 2,260,000.00          | 2,392,954.92            | (ff): (6560_recurso/2021, ramo/33, modalidad/, prog_pres/4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto/2200000.0, modificado/2192795.52))  | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRANDE TRAMO AZUCENA TERCERA A LA ISLA, SECCION AZUCENA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 63710  | 27 TABASCO          | 27 TABASCO          | 2                     | 2                     | Cardenas               | Cardenas      | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Tran sport es y viaductos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 63710   | 354     | 354           | 0     | (meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta/2.4, meta_modificada/2.4))                       |
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019291<br>01 | Proyecto de inversión | 35. Aprobación Municipal y Federal para el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas en el Municipio de Tabasco | 35. Aprobación Municipal y Federal para el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas en el Municipio de Tabasco | Programa de Apoyos Federales | Programa de Apoyos Federales | 35. Aprobación Municipal y Federal para el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas en el Municipio de Tabasco | Programa de Apoyos Federales | Programa de Apoyos Federales | 2,260,000.00          | 2,355,600.00            | (ff): (6560_recurso/2021, ramo/33, modalidad/, prog_pres/4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto/28600047.45, modificado/2855400.6)) | MANTENIMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LA CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES ENTRE LA CALLE CONQUIN CUEVAS Y CARRETERA FEDERAL CIRCUITO DEL GOLFO, COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 63712 | 27 TABASCO          | 27 TABASCO          | 2                     | 2                     | Cardenas               | Cardenas      | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Tran sport es y viaductos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 63712   | 20,600  | 20,600        | 0     | (meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta/5296.5, meta_modificada/5296.5)) |
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019291<br>04 | Proyecto de inversión | 35. Aprobación Municipal y Federal para el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas en el Municipio de Tabasco | 35. Aprobación Municipal y Federal para el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas en el Municipio de Tabasco | Programa de Apoyos Federales | Programa de Apoyos Federales | 35. Aprobación Municipal y Federal para el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas en el Municipio de Tabasco | Programa de Apoyos Federales | Programa de Apoyos Federales | 4,600,000.00          | 4,961,071.68            | (ff): (6560_recurso/2021, ramo/33, modalidad/, prog_pres/4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto/4000000.0, modificado/4350123.08))  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LA CALLE PRINCIPAL PRIMERA ESTAPA DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 63738                                | 27 TABASCO          | 27 TABASCO          | 2                     | 2                     | Cardenas               | Cardenas      | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Tran sport es y viaductos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 63738   | 302     | 302           | 0     | (meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta/7900.0, meta_modificada/7800.0)) |
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019291<br>05 | Proyecto de inversión | 35. Aprobación Municipal y Federal para el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas en el Municipio de Tabasco | 35. Aprobación Municipal y Federal para el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas en el Municipio de Tabasco | Programa de Apoyos Federales | Programa de Apoyos Federales | 35. Aprobación Municipal y Federal para el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas en el Municipio de Tabasco | Programa de Apoyos Federales | Programa de Apoyos Federales | 2,111,267.45          | 2,166,697.27            | (ff): (6560_recurso/2021, ramo/33, modalidad/, prog_pres/4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto/2111267.45, modificado/2166675.27)) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LA CALLE PRINCIPAL COLONIA DE LOS SANTOS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 63748  | 27 TABASCO          | 27 TABASCO          | 2                     | 2                     | Cardenas               | Cardenas      | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Tran sport es y viaductos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 63748   | 276     | 276           | 0     | (meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta/3405.0, meta_modificada/3405.0)) |

*Edén*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

| DETALLE PROYECTO        |  | AVANCE FINANCIERO |               |              |              |              | AVANCES FISICOS |  | FOTOS   | ESTATUS                                  | OBSERVACIONES |                        |
|-------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--|---------------|------------------------|
| IMP. GEFERENCIA         | DESCRIPCIONES  | FECHA INICIO      | FECHA TERMINO | RECORDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO          | CONTRATOS  | (meta1: {unidad_medida} del Proyecto, P.M. avance:2.4))     | (192010) Proyecto, P.M. avance:2.4))     | Terminado     | OBSERVACIONES REVISION |
| TAB210<br>2019290<br>99 | 1 Imp. Anexo 2, Local 11, Sección 2, Calle Principal, Cardenas, Tabasco, México. (El terreno) B147 Adquisición de terreno entre Y. y los hermanos Eri el Super El Ojalote, Calle 11 de Septiembre, entre Calle 11 de Septiembre y Calle 11 de Septiembre, Sección 2, Calle Principal, Cardenas, Tabasco, México. (El terreno) B148 | 14/04/2021        | 15/05/2021    | 2,182,400.00 | 2,182,400.00 | 2,182,400.00 | 2,182,400.00    | CONTRATO: 192010/PROYECTO, P.M. avance:2.4))     | {meta1: {unidad_medida} del Proyecto, P.M. avance:2.4))     | (192010) Proyecto, P.M. avance:2.4))     | Terminado     | Sin observaciones      |
| TAB210<br>2019291<br>01 | 1 Imp. Anexo 2, Local 11, Sección 2, Calle Principal, Cardenas, Tabasco, México. (El terreno) B149 Adquisición de terreno entre Y. y los hermanos Eri el Super El Ojalote, Calle 11 de Septiembre, entre Calle 11 de Septiembre y Calle 11 de Septiembre, Sección 2, Calle Principal, Cardenas, Tabasco, México. (El terreno) B150 | 14/04/2021        | 18/05/2021    | 2,856,400.00 | 2,856,400.00 | 2,856,400.00 | 2,856,400.00    | CONTRATO: 192010/PROYECTO, P.M. avance:5.296.5)) | {meta1: {unidad_medida} del Proyecto, P.M. avance:5.296.5)) | (192010) Proyecto, P.M. avance:5.296.5)) | Terminado     | Sin observaciones      |
| TAB210<br>2019291<br>04 | 1 Imp. Anexo 2, Local 11, Sección 2, Calle Principal, Cardenas, Tabasco, México. (El terreno) B151 Adquisición de terreno entre Y. y los hermanos Eri el Super El Ojalote, Calle 11 de Septiembre, entre Calle 11 de Septiembre y Calle 11 de Septiembre, Sección 2, Calle Principal, Cardenas, Tabasco, México. (El terreno) B152 | 14/04/2021        | 17/05/2021    | 4,300,100.00 | 4,300,100.00 | 4,300,100.00 | 4,300,100.00    | CONTRATO: 192010/PROYECTO, P.M. avance:7.800.0)) | {meta1: {unidad_medida} del Proyecto, P.M. avance:7.800.0)) | (192010) Proyecto, P.M. avance:7.800.0)) | Terminado     | Sin observaciones      |
| TAB210<br>2019291<br>05 | 1 Imp. Anexo 2, Local 11, Sección 2, Calle Principal, Cardenas, Tabasco, México. (El terreno) B153 Adquisición de terreno entre Y. y los hermanos Eri el Super El Ojalote, Calle 11 de Septiembre, entre Calle 11 de Septiembre y Calle 11 de Septiembre, Sección 2, Calle Principal, Cardenas, Tabasco, México. (El terreno) B154 | 14/04/2021        | 02/06/2021    | 2,186,650.00 | 2,186,650.00 | 2,186,650.00 | 2,186,650.00    | CONTRATO: 192010/PROYECTO, P.M. avance:3.405.0)) | {meta1: {unidad_medida} del Proyecto, P.M. avance:3.405.0)) | (192010) Proyecto, P.M. avance:3.405.0)) | Terminado     | Sin observaciones      |

**CARDENAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**DETALLE PROYECTO**

| CICLO | TRIMESTRE | POLO                    | CATEGORIA             | PROYECTO DE INVERSIÓN             | RAMO                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO           | CICLO DE RECURSO                  | RAMO                              | PROGRAMA PRESUPUESTARIO           | MONTO GLOBAL AFECADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO  | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROYECTO | PROGRAMA PROYECTO     | CLASIFICACION         | DESCRIPCION        | NUMERO PROYECTO          | POBLACION BENEFICIARIA   | MUJERES | NOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS   |   |
|-------|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------|---------|---------------|---|---|
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019291<br>16 | Proyecto de inversión | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 31,024.77            | 50,238.88               | FF: (dcto_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531036.77, modificado:529208.88)   | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CAMILO GAMAS, EN LA COLONIA ALAMEDA, EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS, TABASCO - 63801   | 27 T 2              | Cardenas            | Cardenas              | Cardenas              | Cardenas              | Cardenas              | Cardenas | Proyecto de inversión | TranSPORTES           | Sin identificar    | AYUNTAMIENTO DE CARDEMAS | 638 01                   | 573     | 573     | 573           | 0 (meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:460.8, meta_modificada:460.8)) |   |
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019291<br>18 | Proyecto de inversión | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 1,656,464.45         | 1,293,869.97            | FF: (dcto_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886464.45, modificado:1879889.97) | REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA RANCHERIA SANTUARIO PRIMERA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS, TABASCO - 63807   | 27 T 2              | Cardenas            | Cardenas              | Cardenas              | Cardenas              | Cardenas              | Cardenas | Proyecto de inversión | TranSPORTES           | Sin identificar    | AYUNTAMIENTO DE CARDEMAS | 638 07                   | 604     | 604     | 604           | 0 (meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.4, meta_modificada:1.4))                     |   |
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019291<br>19 | Proyecto de inversión | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 261,684.47           | 269,734.16              | FF: (dcto_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292845.43, modificado:289784.16)   | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA PROLONGACION VENTISIEETE DE FEBRERO, ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y EL PERIFERICO, COL. PUEBLO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS, TABASCO - 63814 | 27 T 2              | Cardenas            | Cardenas              | Cardenas              | Cardenas              | Cardenas              | Cardenas | Cardenas              | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar          | AYUNTAMIENTO DE CARDEMAS | 638 14  | 1,279   | 1,279         | 1,279   | 0 (meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0))                  |
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019291<br>27 | Proyecto de inversión | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 0514.5.2<br>Municipio de Cardenas | 505,564.13           | 91,114.61               | FF: (dcto_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555964.13, modificado:591114.61)   | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TOMAS GUERRERO, ENTRE CALLE JUAN MONTEJO EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS, TABASCO - 63850                              | 27 T 2              | Cardenas            | Cardenas              | Cardenas              | Cardenas              | Cardenas              | Cardenas | Cardenas              | Proyecto de inversión | TranSPORTES        | Sin identificar          | AYUNTAMIENTO DE CARDEMAS | 638 50  | 687     | 687           | 687   | 0 (meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:646.0, meta_modificada:646.0)) |

*[Handwritten Signature]*

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |                    |                   |               |              |              |               |              |              |             |                 |             |           |          |                          |                        |
|---|--------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|----------|--------------------------|------------------------|
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS                           |                    |                   |               |              |              |               |              |              |             |                 |             |           |          |                          |                        |
| MÓDULO: DESTINO DEL GASTO   |                    |                   |               |              |              |               |              |              |             |                 |             |           |          |                          |                        |
| ENTIDAD: TABASCO  |                    |                   |               |              |              |               |              |              |             |                 |             |           |          |                          |                        |
| MUNICIPIO: CARDENAS   |                    |                   |               |              |              |               |              |              |             |                 |             |           |          |                          |                        |
| PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021   |                    |                   |               |              |              |               |              |              |             |                 |             |           |          |                          |                        |
| DETALLE PROYECTO  |                    | AVANCE FINANCIERO |               |              |              | OBSERVACIONES |              |              |             |                 |             |           |          |                          |                        |
| Tipo  | REFERENCIAS        | FECHA INICIO      | FECHA TERMINO | RECIBIDO     | COMPROMETIDO | DEVENGADO     | EFECTUADO    | PAGADO       | CONTRATOS   | AVANCES FISICOS | FOTOS       | ESTATUS   | FLUJO    | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION |
| TAB210  | 1<br>2019291<br>16 | 01/04/2021        | 30/06/2021    | 1,079,859.97 | 1,870,588.97 | 1,870,589.97  | 1,870,589.97 | 1,870,589.97 | 100% (100%) | 1.079.859,97    | 100% (100%) | Terminado | Validado | Sin observaciones        | 1.079.859,97           |
| TAB210  | 1<br>2019291<br>18 | 01/04/2021        | 30/06/2021    | 1,079,859.97 | 1,870,588.97 | 1,870,589.97  | 1,870,589.97 | 1,870,589.97 | 100% (100%) | 1.079.859,97    | 100% (100%) | Terminado | Validado | Sin observaciones        | 1.079.859,97           |
| TAB210  | 1<br>2019291<br>19 | 13/04/2021        | 11/06/2021    | 289,734.16   | 289,734.16   | 289,734.16    | 289,734.16   | 289,734.16   | 100% (100%) | 289.734,16      | 100% (100%) | Terminado | Validado | Sin observaciones        | 289.734,16             |
| TAB210  | 1<br>2019291<br>27 | 01/06/2021        | 30/06/2021    | 591,114.61   | 591,114.61   | 591,114.61    | 591,114.61   | 591,114.61   | 100% (100%) | 591.114,61      | 100% (100%) | Terminado | Validado | Sin observaciones        | 591.114,61             |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |          |        |                       |      |                         |                  |      |                         |                        |                          |  |  |                         |                           |                       |          |   |  |                       |                          |                        |         |       |               |       |  |
|--|----------|--------|-----------------------|------|-------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|---|--|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------|-------|---------------|-------|--|
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS                            |          |        |                       |      |                         |                  |      |                         |                        |                          |  |  |                         |                           |                       |          |   |  |                       |                          |                        |         |       |               |       |  |
| MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  |          |        |                       |      |                         |                  |      |                         |                        |                          |  |  |                         |                           |                       |          |   |  |                       |                          |                        |         |       |               |       |  |
| ENTIDAD: TABASCO   |          |        |                       |      |                         |                  |      |                         |                        |                          |  |  |                         |                           |                       |          |   |  |                       |                          |                        |         |       |               |       |  |
| MUNICIPIO: CARDENAS  |          |        |                       |      |                         |                  |      |                         |                        |                          |  |  |                         |                           |                       |          |   |  |                       |                          |                        |         |       |               |       |  |
| PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021  |          |        |                       |      |                         |                  |      |                         |                        |                          |  |  |                         |                           |                       |          |   |  |                       |                          |                        |         |       |               |       |  |
| DETALLE PROYECTO   |          |        |                       |      |                         |                  |      |                         |                        |                          |  |  |                         |                           |                       |          |   |  |                       |                          |                        |         |       |               |       |  |
| CICLO  | REGISTRO | SOL    | PROYECTO DE GASTO     | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CICLO DE RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTOS GLOBAL AFORDADO | MONTOS GLOBAL MODIFICADO | PUNTES FINANCIAMIENTO  | NOMBRE   | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROYECTO | CLASIFICACION                                   | UBICACION                              | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO          | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | NIÑOS | BENEFICIARIOS | METAS |  |
| 2021   | 5        | TAB210 | Proyecto de inversión | 33   | GO.F.FAS                | 2021             | 33   | GO.F.FAS                | 1,765,613.30           | 1,241,211.89             | (I); (Ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:17226153.3, modificado:1718213.69) | REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN VILLA IGMACO GUTIERREZ GOMEZ, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 63913                     | 27                      | T                         | 2                     | Cardenas | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Tren deportivo y actividades validadas | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 639 13                 | 5       | 160   | 160           | 0     | (meta:1: unidad_medida:Kilometro linea:1, meta:2: meta_modificada:1.0) |
| 2021   | 5        | TAB210 | Proyecto de inversión | 33   | GO.F.FAS                | 2021             | 33   | GO.F.FAS                | 3,343,848.64           | 3,339,330.92             | (I); (Ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:3343841.64, modificado:333920.92)  | REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA COLONIA AGRICOLA Y GANADERA EL CARRICHO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 63956       | 27                      | T                         | 2                     | Cardenas | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Tren deportivo y actividades validadas | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 639 56                 | 5       | 360   | 360           | 0     | (meta:1: unidad_medida:Kilometro linea:1, meta:2: meta_modificada:3.0) |
| 2021   | 5        | TAB210 | Proyecto de inversión | 33   | GO.F.FAS                | 2021             | 33   | GO.F.FAS                | 179,469.04             | 192,331.82               | (I); (Ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:179469.04, modificado:178531.82)   | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE NARANJO, COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 63984 | 27                      | T                         | 2                     | Cardenas | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Agua y saneamiento básico              | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 639 94                 | 5       | 136   | 136           | 0     | (meta:1: unidad_medida:Metros lineales, meta:2: meta_modificada:291.4) |
| 2021   | 5        | TAB210 | Proyecto de inversión | 33   | GO.F.FAS                | 2021             | 33   | GO.F.FAS                | 64,076.2               | 61,267.38                | (I); (Ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:64177.62, modificado:651325.38)    | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE NARANJO, COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 64074         | 27                      | T                         | 2                     | Cardenas | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Agua y saneamiento básico              | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 640 74                 | 5       | 132   | 132           | 0     | (meta:1: unidad_medida:Metros lineales, meta:2: meta_modificada:273.6) |



| CICLO | TRIMESTRE | TÍTULO                  | CATEGORÍA             | CICLO DE RECURSO | RAMO  | PROGRAMA | CICLO DE RECURSO | RAMO  | PROGRAMA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO  | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION                                   | SUBCLASIFICACION        | INSTITUCION ELECTORA | NUMERO PROYECTO          | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |   |
|-------|-----------|-------------------------|-----------------------|------------------|---|----------|------------------|---|----------|-----------------------|-------------------------|---|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|---|
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019297<br>38 | Proyecto de inversión | 2021             | 35. Aportación Municipal para el Desarrollo de los Municipios | 0204 FAS | 2021             | 35. Aportación Municipal para el Desarrollo de los Municipios | 0204 FAS | 20,233,928            | 71,363,381              | (f1); (fcb; recurso:2021, ramo:33, modalidat:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280893.66, modificado:276386.98)   | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADRERO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 66537      | 27 T 2              | Cardenas              | Cardenas               | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Agua y saneamiento      | Sin identificar      | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 665 37                 | 260     | 260     | 260           | 0     | (metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:564.0))   |
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019297<br>61 | Proyecto de inversión | 2021             | 35. Aportación Municipal para el Desarrollo de los Municipios | 0204 FAS | 2021             | 35. Aportación Municipal para el Desarrollo de los Municipios | 0204 FAS | 1,789,500.96          | 1,789,423.39            | (f1); (fcb; recurso:2021, ramo:33, modalidat:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789500.96, modificado:1783463.39) | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADRERO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 66616 | 27 T 2              | Cardenas              | Cardenas               | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Agua y saneamiento      | Sin identificar      | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 666 16                 | 260     | 260     | 260           | 0     | (metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:629.42, meta_modificada:629.42))                  |
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019297<br>80 | Proyecto de inversión | 2021             | 35. Aportación Municipal para el Desarrollo de los Municipios | 0204 FAS | 2021             | 35. Aportación Municipal para el Desarrollo de los Municipios | 0204 FAS | 565,796.97            | 560,797.91              | (f1); (fcb; recurso:2021, ramo:33, modalidat:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565796.97, modificado:50797.01)    | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADRERO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 66688      | 27 T 2              | Cardenas              | Cardenas               | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Transportes y viaductos | Sin identificar      | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 666 89                 | 260     | 260     | 260           | 0     | (metas: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta_modificada:1099.2, meta_modificada:1099.2)) |
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019297<br>93 | Proyecto de inversión | 2021             | 35. Aportación Municipal para el Desarrollo de los Municipios | 0204 FAS | 2021             | 35. Aportación Municipal para el Desarrollo de los Municipios | 0204 FAS | 2,281,719.84          | 2,280,711.56            | (f1); (fcb; recurso:2021, ramo:33, modalidat:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2381673.84, modificado:2369751.63) | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE ARENAL DE LA CALLE ARABIA A CALLE EL MANCO, COLONIA JACINTO LÓPEZ, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 66744                | 27 T 2              | Cardenas              | Cardenas               | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Agua y saneamiento      | Sin identificar      | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 667 44                 | 116     | 116     | 116           | 0     | (metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:289.27, meta_modificada:289.27))                  |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

DETALLE PROYECTO



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MUNICIPIO: CARDENAS**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021**

| DETALLE PROYECTO        |   | AVANCE FINANCIERO |               |              |              |              |              |              |  |                 |   | ESTATUS |        | OBSERVACIONES            |                        |
|-------------------------|---|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|---|---------|--------|--------------------------|------------------------|
| FOLIO                   | TIPO_GEOREFERENCIA  | FECHA_INICIO      | FECHA_TERMINO | RECIBIDO     | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS  | AVANCES FISICOS | FOROS   | ESTATUS | FLUJO  | OBSERVACIONES_CAPTIVISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB210<br>2019297<br>38 | 1<br>{meta1:<br>(unidad_medida:Metros lineales,<br>avance:564.0<br>)}                   | 01/04/2021        | 31/04/2021    | 270,329.56   | 270,329.56   | 270,329.56   | 270,329.56   | 270,329.56   | CONTRATOS:<br>{meta1:<br>(unidad_medida:Metros lineales,<br>avance:564.0<br>)}                   | AVANCES FISICOS | 19297339proyecto_PR_CCSO_CESO,<br>19297339proyecto_INC_CESO,<br>19297339proyecto_FIN_CESO | Termino | Valido | Sin observaciones        |                        |
| TAB210<br>2019297<br>61 | 1<br>{meta1:<br>(unidad_medida:Metros lineales,<br>avance:629.4<br>)}                   | 29/03/2021        | 30/04/2021    | 1,743,437.35 | 1,743,437.35 | 1,743,437.35 | 1,743,437.35 | 1,743,437.35 | CONTRATOS:<br>{meta1:<br>(unidad_medida:Metros lineales,<br>avance:629.4<br>)}                   | AVANCES FISICOS | 19297339proyecto_PR_CCSO_CESO,<br>19297339proyecto_INC_CESO,<br>19297339proyecto_FIN_CESO | Termino | Valido | Sin observaciones        |                        |
| TAB210<br>2019297<br>80 | 1<br>{meta1:<br>(unidad_medida:Metros cuadrados de construcción,<br>avance:1099.2<br>)} | 29/03/2021        | 15/05/2021    | 960,797.00   | 960,797.00   | 960,797.00   | 960,797.00   | 960,797.00   | CONTRATOS:<br>{meta1:<br>(unidad_medida:Metros cuadrados de construcción,<br>avance:1099.2<br>)} | AVANCES FISICOS | 19297339proyecto_PR_CCSO_CESO,<br>19297339proyecto_INC_CESO,<br>19297339proyecto_FIN_CESO | Termino | Valido | Sin observaciones        |                        |
| TAB210<br>2019297<br>93 | 1<br>{meta1:<br>(unidad_medida:Metros lineales,<br>avance:289.2<br>)}                   | 26/02/2021        | 06/05/2021    | 2,369,751.50 | 2,369,751.50 | 2,369,751.50 | 2,369,751.50 | 2,369,751.50 | CONTRATOS:<br>{meta1:<br>(unidad_medida:Metros lineales,<br>avance:289.2<br>)}                   | AVANCES FISICOS | 19297339proyecto_PR_CCSO_CESO,<br>19297339proyecto_INC_CESO,<br>19297339proyecto_FIN_CESO | Termino | Valido | Sin observaciones        |                        |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLO                    | CATEGORIA              | M. CICLO DE RECURSO   | M. RAMO                           | M. CICLO DE RECURSO   | M. RAMO                           | M. PROGRAMA  | M. PRESUPUESTARIO | MONTOS GLOBAL APROBADO | MONTOS GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROYECTO | CLASIFICACION                                | SUBCLASIFICACION            | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO          | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRERES | BENEFICIARIOS | METAS  |
|-------|-----------|-------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------|--|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------|-----------|---------------|--|
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019298<br>12 | Proyectos de inversión | 35 - Aprobación de la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco | 060105 - Presupuesto del Programa | 12 - Ciclo de Recurso | 060105 - Presupuesto del Programa | 796.848.91   | 796.848.91        | 796.848.91             | 796.848.91               | (f1): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796.848.91, modificado:796.848.91) | REPOSICION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABASOLO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 66800 | 27 TABASCO          | 27 TABASCO          | 2                     | 2                     | Cardenas | Proyecto de inversión Infraestructura Social | Transportes y viaductos     | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 66800                  | 284     | 284       | 284           | 0 (meta: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:162.0, meta_modificada:162.0))    |
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019303<br>96 | Proyectos de inversión | 35 - Aprobación de la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco | 060105 - Presupuesto del Programa | 12 - Ciclo de Recurso | 060105 - Presupuesto del Programa | 1,281,355.69 | 1,281,355.69      | 1,281,355.69           | 1,281,355.69             | (f1): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281355.69, modificado:1281355.69) | MANTENIMIENTO DE L.A.L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LA PANGA, CONGREGACION EL YUCATECO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 69629     | 27 TABASCO          | 27 TABASCO          | 2                     | 2                     | Cardenas | Proyecto de inversión Infraestructura Social | Urbanización y construcción | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 69529                  | 80      | 80        | 80            | 0 (meta: (unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0))              |
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019309<br>72 | Proyectos de inversión | 35 - Aprobación de la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco | 060105 - Presupuesto del Programa | 12 - Ciclo de Recurso | 060105 - Presupuesto del Programa | 1,264,816.77 | 1,264,816.77      | 1,264,816.77           | 1,264,816.77             | (f1): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264816.77, modificado:1264816.77) | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN ACCESO A LA GUARDIA NACIONAL, RANCHERIA RIO SECO PRIMERA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 72159    | 27 TABASCO          | 27 TABASCO          | 2                     | 2                     | Cardenas | Proyecto de inversión Infraestructura Social | Agua y saneamiento          | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 72159                  | 118     | 118       | 118           | 0 (meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:723.0, meta_modificada:723.0))   |
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019309<br>99 | Proyectos de inversión | 35 - Aprobación de la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco | 060105 - Presupuesto del Programa | 12 - Ciclo de Recurso | 060105 - Presupuesto del Programa | 1,620,902.04 | 1,620,902.04      | 1,620,902.04           | 1,620,902.04             | (f1): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620902.04, modificado:1620902.04) | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A GUARDIA NACIONAL, RANCHERIA RIO SECO PRIMERA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 72269             | 27 TABASCO          | 27 TABASCO          | 2                     | 2                     | Cardenas | Proyecto de inversión Infraestructura Social | Transportes y viaductos     | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 72269                  | 668     | 668       | 668           | 0 (meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1621.0, meta_modificada:1621.0)) |

*Edwin*



| CICLO | TRIMESTRE | FOLO                    | CATEGORIA                  | TIPO DE RECURSO   | TIPO DE RECURSO   | RAMO  | TIPO DE RECURSO   | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | MONTOS GLOBAL APROBADO | MONTOS GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | D. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION           | SUBCLASIFICACION | INSTRUCCION EJECUTORA    | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS  |
|-------|-----------|-------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|------------------------|--------------------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|--|
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019310<br>07 | Proyecto 2021 de inversión | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 1,500,000.00           | 1,490,028.87             | (f1): (cdo. recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog. pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:149023.82)   | ED9-08-169-REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, TRAMO DE JORO- REYES HERODES- EJIDO EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 72289                                  | 27 T ab co          | 27 T ab co          | 2                        | Cardenas              | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Transporte y viabilidad | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 722 89          | S                      | 336     | 336     | 0             | (meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6))    |
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019310<br>18 | Proyecto 2021 de inversión | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 2,566,803.96           | 2,400,521.19             | (f1): (cdo. recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog. pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900903.96, modificado:290021.19)) | REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, TRAMO EL JOJO- REYES HERODES- NUEVA ESPERANZA, EJIDO MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 72324   | 27 T ab co          | 27 T ab co          | 2                        | Cardenas              | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Transporte y viabilidad | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 723 24          | S                      | 382     | 382     | 0             | (meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0))    |
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019310<br>28 | Proyecto 2021 de inversión | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 260,003.92             | 263,250.94               | (f1): (cdo. recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog. pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265803.92, modificado:26335.95))   | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN ACCESO A LA GUARDIA NACIONAL, RANCHERIA RIO SECO PRIMERA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 72374                                    | 27 T ab co          | 27 T ab co          | 2                        | Cardenas              | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Agua y saneamiento      | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 723 74          | S                      | 118     | 118     | 0             | (meta: (unidad_medida:Mejores lineales, meta:737.0, meta_modificada:37.0)) |
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019312<br>83 | Proyecto 2021 de inversión | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 13. Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de la Federación | 461,077.96             | 442,879.44               | (f1): (cdo. recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog. pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845977.98, modificado:842879.46))  | REHABILITACION Y DESAZOLVE DEL DRENAJE PLUVIAL, TRAMO DE LA COLONIA JACINTO LOPEZ AL PUENTE DEL CAMINO RIO SECO Y MONTANA, COLONIA JACINTO LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 73588 | 27 T ab co          | 27 T ab co          | 2                        | Cardenas              | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Agua y saneamiento      | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 735 88          | S                      | 2,478   | 2,478   | 0             | (meta: (unidad_medida:Mejores cobos, meta:8526.1, meta_modificada:626.1))  |

*[Handwritten signature]*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: BIENIO DEFINITIVO 2021

DETALLE PROYECTO





| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |           |                         |           |   |      |   |                  |      |   |           |                       |                          |   |   |                          |                            |                        |          |               |                  |                          |                 |                     |         |       |               |  |
|--|-----------|-------------------------|-----------|---|------|---|------------------|------|---|-----------|-----------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|----------|---------------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|---------|-------|---------------|--|
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS                            |           |                         |           |   |      |   |                  |      |   |           |                       |                          |   |   |                          |                            |                        |          |               |                  |                          |                 |                     |         |       |               |  |
| MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  |           |                         |           |   |      |   |                  |      |   |           |                       |                          |   |   |                          |                            |                        |          |               |                  |                          |                 |                     |         |       |               |  |
| ENTIDAD: TABASCO   |           |                         |           |   |      |   |                  |      |   |           |                       |                          |   |   |                          |                            |                        |          |               |                  |                          |                 |                     |         |       |               |  |
| MUNICIPIO: CADEENAS  |           |                         |           |   |      |   |                  |      |   |           |                       |                          |   |   |                          |                            |                        |          |               |                  |                          |                 |                     |         |       |               |  |
| PERIODO: CUERPO DEFINITIVO 2021  |           |                         |           |   |      |   |                  |      |   |           |                       |                          |   |   |                          |                            |                        |          |               |                  |                          |                 |                     |         |       |               |  |
| DETALLE PROYECTO   |           |                         |           |   |      |   |                  |      |   |           |                       |                          |   |   |                          |                            |                        |          |               |                  |                          |                 |                     |         |       |               |  |
| CICLO  | TRIMESTRE | FOLIO                   | CATEGORIA | PROYECTO DE INVERSIÓN   | RAMO | PROGRAMA  | CICLO DE RECURSO | RAMO | PROGRAMA  | PRESTARIO | MONTOS GLOBAL PROBADO | MONTOS GLOBAL MODIFICADO | FINANCIAMIENTO  | NOMBRE  | ID. ENTIDAD, RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO, RESPONSABLE | MUNICIPIO, RESPONSABLE | PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | AYUNTAMIENTO ELECTORA    | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIA | MUJERES | NIÑOS | BENEFICIARIOS | METAS  |
| 2021   | 5         | TAB210<br>2019316<br>24 | 35        | 0047FAS<br>Programa de Inversión de Infraestructura de Transporte y Movilidad | 35   | 0047FAS<br>Programa de Inversión de Infraestructura de Transporte y Movilidad | 2021             | 35   | 0047FAS<br>Programa de Inversión de Infraestructura de Transporte y Movilidad | PRESTARIO | 638,872.52            | 633,300.54               | (f1): (gdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626892.52, modificado:623310.58)   | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSE MARTI ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE CADEENAS, TABASCO - 756M7 | 27                       | 2                          | Cardenas               | 750      | Tran          | Sin              | AYUNTAMIENTO DE CADEENAS | 47              | S                   | 100     | 100   | 0             | 0 (meta: (unidad_medida:kilometro da:kilometro local: meta:498.0, meta_modificad:498.0)) |
| 2021   | 5         | TAB210<br>2019346<br>68 | 35        | 0047FAS<br>Programa de Inversión de Infraestructura de Transporte y Movilidad | 35   | 0047FAS<br>Programa de Inversión de Infraestructura de Transporte y Movilidad | 2021             | 35   | 0047FAS<br>Programa de Inversión de Infraestructura de Transporte y Movilidad | PRESTARIO | 1,060,339.31          | 1,055,195.12             | (f1): (gdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060339.31, modificado:1059576.1)  | REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO Y OBRA DE DRENAJE MENOR, EN HABANERO IRA, SECCION (NEJUSTIANO CARRANZA), EN EL MUNICIPIO DE CADEENAS, TABASCO - 86598                               | 27                       | 2                          | Cardenas               | 865      | Tran          | Sin              | AYUNTAMIENTO DE CADEENAS | 96              | S                   | 246     | 246   | 0             | 0 (meta: (unidad_medida:kilometro local: meta:3.92, meta_modificad:3.92))                |
| 2021   | 5         | TAB210<br>2019346<br>71 | 35        | 0047FAS<br>Programa de Inversión de Infraestructura de Transporte y Movilidad | 35   | 0047FAS<br>Programa de Inversión de Infraestructura de Transporte y Movilidad | 2021             | 35   | 0047FAS<br>Programa de Inversión de Infraestructura de Transporte y Movilidad | PRESTARIO | 1,500,000.00          | 1,491,741.24             | (f1): (gdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1491744.24)  | REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, TRAMO EL PORVENIR A BUENA VISTA, COLONIA AGRICOLA EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE CADEENAS, TABASCO - 86604  | 27                       | 2                          | Cardenas               | 866      | Tran          | Sin              | AYUNTAMIENTO DE CADEENAS | 04              | S                   | 206     | 206   | 0             | 0 (meta: (unidad_medida:kilometro local: meta:1.2, meta_modificad:1.2))                  |
| 2021   | 5         | TAB210<br>2019346<br>77 | 35        | 0047FAS<br>Programa de Inversión de Infraestructura de Transporte y Movilidad | 35   | 0047FAS<br>Programa de Inversión de Infraestructura de Transporte y Movilidad | 2021             | 35   | 0047FAS<br>Programa de Inversión de Infraestructura de Transporte y Movilidad | PRESTARIO | 1,400,265.05          | 1,428,968.21             | (f1): (gdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402265.05, modificado:1422606.21) | REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, COLONIA EL VELADERO, EJIDO CADEENAS SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE CADEENAS TABASCO - 86611   | 27                       | 2                          | Cardenas               | 866      | Tran          | Sin              | AYUNTAMIENTO DE CADEENAS | 11              | S                   | 250     | 250   | 0             | 0 (meta: (unidad_medida:kilometro local: meta:1.67, meta_modificad:1.67))                |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |                    |                   |               |              |                   |              |              |              |   |   |   |           |                   |   |
|--|--------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|-----------|-------------------|---|
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS                            |                    |                   |               |              |                   |              |              |              |   |   |   |           |                   |   |
| MODULO: DESTINO DEL GASTO  |                    |                   |               |              |                   |              |              |              |   |   |   |           |                   |   |
| ENTIDAD: TABASCO   |                    |                   |               |              |                   |              |              |              |   |   |   |           |                   |   |
| MUNICIPIO: CARDENAS  |                    |                   |               |              |                   |              |              |              |   |   |   |           |                   |   |
| PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021  |                    |                   |               |              |                   |              |              |              |   |   |   |           |                   |   |
| DETALLE_PROYECTO   |                    | AVANCE FINANCIERO |               |              | AVANCES - PRECIOS |              | ESTATUS      |              | OBSERVACIONES   |   |   |           |                   |   |
| TIPO_GESTION   | DESCRIPCION        | FECHA_INICIO      | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO      | ENCARGADO    | ERIDIDO      | PAGADO       | CONTRATOS   | AVANCES - PRECIOS   | FOTOS   | ESTATUS   | FLUJO             | OBSERVACIONES   |
| TAB210   | 1<br>2019316<br>24 | 27-03-2021        | 26-02-2021    | 673,340.56   | 673,340.56        | 673,340.56   | 673,340.56   | 673,340.56   | 191316/Proyectos IM (meta: (unidad_medida:Medios de Cuadrados, avance:496.0)) | 191316/Proyectos IM (meta: (unidad_medida:Medios de Cuadrados, avance:496.0)) | 191316/Proyectos IM (meta: (unidad_medida:Medios de Cuadrados, avance:496.0)) | Terminado | Sin observaciones | 191316/Proyectos IM (meta: (unidad_medida:Medios de Cuadrados, avance:496.0)) |
| TAB210   | 1<br>2019346<br>68 | 04-05-2021        | 01-04-2021    | 1,668,974.10 | 1,668,974.10      | 1,668,974.10 | 1,668,974.10 | 1,668,974.10 | 191346/Proyectos IM (meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:3.92))     | 191346/Proyectos IM (meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:3.92))     | 191346/Proyectos IM (meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:3.92))     | Terminado | Sin observaciones | 191346/Proyectos IM (meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:3.92))     |
| TAB210   | 1<br>2019346<br>71 | 21-03-2021        | 20-04-2021    | 1,648,742.24 | 1,648,742.24      | 1,648,742.24 | 1,648,742.24 | 1,648,742.24 | 191346/Proyectos IM (meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.2))      | 191346/Proyectos IM (meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.2))      | 191346/Proyectos IM (meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.2))      | Terminado | Sin observaciones | 191346/Proyectos IM (meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.2))      |
| TAB210   | 1<br>2019346<br>77 | 27-03-2021        | 11-04-2021    | 1,472,662.21 | 1,472,662.21      | 1,472,662.21 | 1,472,662.21 | 1,472,662.21 | 191346/Proyectos IM (meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.67))     | 191346/Proyectos IM (meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.67))     | 191346/Proyectos IM (meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.67))     | Terminado | Sin observaciones | 191346/Proyectos IM (meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.67))     |




**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

| CICLO | TRIMESTRE | CUS                     | CATEGORIA                     | PERIODO DE EJERCICIO | M RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO       | MONTOS GLOBAL APROBADO | MONTOS GLOBAL COMPROMETIDO | FUENTES FINANCIAMIENTO   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROYECTO                                     | CLASIFICACION           | INSTITUCION EJECUTORA    | NUMERO PROYECTO | POSICION EJECUTADA | MULIERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS  |
|-------|-----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|------------------------|----------------------------|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------|---------|---------------|--|
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019346<br>81 | Proyecto 2021<br>de inversión | 15<br>Enero          | 0501 FAS<br>de la<br>Fuerzas Armadas<br>de México | Programa de Desarrollo Urbano | 2,615,510.00           | 2,411,328.85               | (FI: (pdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2616540.5, modificado:2611328.85))  | REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVADO, REVESTIMIENTO, TRAMO JULIAN MONTEJO AL GOLPE, EJIDO JULIAN MONTEJO VELAZQUEZ, MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 86625           | 27 T 2              | Cardenas              | Cardenas              | Proyecto de Inversión Infraestructura Social | Transporte y Viabilidad | Ayuntamiento de Cardenas | 866 25          | S                  | 268      | 268     | 0             | (metas: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.9, meta_modificada:1.9))                     |
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019346<br>83 | Proyecto 2021<br>de inversión | 15<br>Enero          | 0501 FAS<br>de la<br>Fuerzas Armadas<br>de México | Programa de Desarrollo Urbano | 2,800,000.00           | 2,795,267.71               | (FI: (pdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2795266.71))  | REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA EN CALIENTE, EN TRAMOS AISLADOS DE SANTUARIO PRIMERA SECCION AL EJIDOSANTUARIO PRIMERA A, MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 86634 | 27 T 2              | Cardenas              | Cardenas              | Proyecto de Inversión Infraestructura Social | Transporte y Viabilidad | Ayuntamiento de Cardenas | 866 34          | S                  | 500      | 500     | 0             | (metas: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0))                     |
| 2021  | 5         | TAB210<br>2019346<br>84 | Proyecto 2021<br>de inversión | 15<br>Enero          | 0501 FAS<br>de la<br>Fuerzas Armadas<br>de México | Programa de Desarrollo Urbano | 4,068,001.41           | 4,171,971.95               | (FI: (pdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4836831.44, modificado:5121971.95)) | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLES DEL POSTE BLANCO, EN BAJO TIRA SECCION A PERFERICO SUR, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 86650        | 27 T 2              | Cardenas              | Cardenas              | Proyecto de Inversión Infraestructura Social | Aguas y saneamiento     | Ayuntamiento de Cardenas | 866 50          | S                  | 500      | 500     | 0             | (metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1908.3, meta_modificada:1908.3))                |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019633<br>28 | Proyecto 2021<br>de inversión | 15<br>Enero          | 0501 FAS<br>de la<br>Fuerzas Armadas<br>de México | Programa de Desarrollo Urbano | 512,316.46             | 508,734.28                 | (FI: (pdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512316.46, modificado:508734.28))   | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE DE INGENIERO SANTA ROSALIA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 81232                         | 27 T 2              | Cardenas              | Cardenas              | Proyecto de Inversión Infraestructura Social | Deporte                 | Ayuntamiento de Cardenas | 612 32          | S                  | 829      | 829     | 0             | (metas: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:309.0, meta_modificada:309.0)) |

*[Handwritten signature]*




| <br><b>CARDENAS</b><br>GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO |           |                         |                       |                     |         |                            |                        |                          |  |   |                        |                          |                       |                        |               |                  |                          |                 |                     |         |         |               |   |
|--|-----------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|---------|---------|---------------|---|
| DETALLE PROYECTO   |           |                         |                       |                     |         |                            |                        |                          |  |   |                        |                          |                       |                        |               |                  |                          |                 |                     |         |         |               |   |
| CICLO  | TRIMESTRE | POLO                    | CATEGORIA             | M. CICLO DE RECURSO | M. RAMO | M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTOS GLOBAL APROBADO | MONTOS GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO   | NOMBRE  | D. ENTIDAD RESPONSABLE | D. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TPO. PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTRUCCION ELECTORA     | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS   |
| 2021   | 5         | TAB210<br>3019633<br>54 | Proyecto de inversión | 35                  | 001 FAS | 001 FAS                    | 1,974,600.07           | 1,967,568.04             | (R1; (cdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974600.07, modificado:1967598.04)) | MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN EL EJIDO ISLAS ENCANTADAS EL ZAPOTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 61509 | 27 T 2                 | ab as co                 | Cardenas              | Proyecto de inversión  | Urbana        | Identificar      | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 615 09          | S                   | 30      | 30      | 0             | (meta: (unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:3.0))   |
| 2021   | 5         | TAB210<br>3019633<br>88 | Proyecto de inversión | 35                  | 001 FAS | 001 FAS                    | 500,298.14             | 499,341.26               | (R1; (cdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500298.14, modificado:499341.26))   | MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN SECTOR TEJERA, LA PENINSULA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 61787        | 27 T 2                 | ab as co                 | Cardenas              | Proyecto de inversión  | Urbana        | Identificar      | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 617 87          | S                   | 15      | 15      | 0             | (meta: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))   |
| 2021   | 5         | TAB210<br>3019634<br>35 | Proyecto de inversión | 35                  | 001 FAS | 001 FAS                    | 536,039.59             | 530,048.86               | (R1; (cdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536039.59, modificado:530048.86))   | MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN LA COLONIA CUAUTEMOC W-65 EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 62282           | 27 T 2                 | ab as co                 | Cardenas              | Proyecto de inversión  | Urbana        | Identificar      | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 622 92          | S                   | 28      | 28      | 0             | (meta: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0))   |
| 2021   | 5         | TAB210<br>3019642<br>05 | Proyecto de inversión | 35                  | 001 FAS | 001 FAS                    | 1,726,707.95           | 1,715,937.72             | (R1; (cdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720707.92, modificado:1715937.72)) | MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN LA RANCHERIA JUAN ESCUTIA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 69613          | 27 T 2                 | ab as co                 | Cardenas              | Proyecto de inversión  | Urbana        | Identificar      | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 696 13          | S                   | 44      | 44      | 0             | (meta: (unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0)) |

*[Handwritten signature]*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODELO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |           |                   |              |              |              |                 |              |              |               |              |                 |               |              |              |               |
|--|-----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS                            |           |                   |              |              |              |                 |              |              |               |              |                 |               |              |              |               |
| MODULO: DESTINO DEL GASTO  |           |                   |              |              |              |                 |              |              |               |              |                 |               |              |              |               |
| ENTIDAD: CAMBENAS  |           |                   |              |              |              |                 |              |              |               |              |                 |               |              |              |               |
| MUNICIPIO: CAMBENAS  |           |                   |              |              |              |                 |              |              |               |              |                 |               |              |              |               |
| PERIODO: CUENDE DEFINITIVO 2021  |           |                   |              |              |              |                 |              |              |               |              |                 |               |              |              |               |
| DETALLE PROYECTO   |           | AVANCE FINANCIERO |              |              |              | AVANCES FISICOS |              |              |               | ESTATUS      |                 | OBSERVACIONES |              |              |               |
| COL  | CONTRATOS | PAGADO            | DEBENDADO    | ENCARGADO    | COMPROMETIDO | DEBENDADO       | ENCARGADO    | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | CONTRATOS    | AVANCES FISICOS | FOTOS         | ESTATUS      | FLUJO        | OBSERVACIONES |
| 1  | 1         | 1,367,968.04      | 1,507,968.04 | 1,507,968.04 | 1,507,968.04 | 1,507,968.04    | 1,507,968.04 | 01/02/2021   | 07/02/2021    | 1,367,968.04 | 1,507,968.04    | 1,507,968.04  | 1,507,968.04 | 1,507,968.04 | 1,507,968.04  |
| TAB210   | 1         | 1,367,968.04      | 1,507,968.04 | 1,507,968.04 | 1,507,968.04 | 1,507,968.04    | 1,507,968.04 | 01/02/2021   | 07/02/2021    | 1,367,968.04 | 1,507,968.04    | 1,507,968.04  | 1,507,968.04 | 1,507,968.04 | 1,507,968.04  |
| 3019633  | 1         | 1,367,968.04      | 1,507,968.04 | 1,507,968.04 | 1,507,968.04 | 1,507,968.04    | 1,507,968.04 | 01/02/2021   | 07/02/2021    | 1,367,968.04 | 1,507,968.04    | 1,507,968.04  | 1,507,968.04 | 1,507,968.04 | 1,507,968.04  |
| 54   | 1         | 1,367,968.04      | 1,507,968.04 | 1,507,968.04 | 1,507,968.04 | 1,507,968.04    | 1,507,968.04 | 01/02/2021   | 07/02/2021    | 1,367,968.04 | 1,507,968.04    | 1,507,968.04  | 1,507,968.04 | 1,507,968.04 | 1,507,968.04  |
| TAB210   | 1         | 896,341.20        | 694,341.20   | 694,341.20   | 694,341.20   | 694,341.20      | 694,341.20   | 22/04/2021   | 26/04/2021    | 896,341.20   | 694,341.20      | 694,341.20    | 694,341.20   | 694,341.20   | 694,341.20    |
| TAB210   | 1         | 896,341.20        | 694,341.20   | 694,341.20   | 694,341.20   | 694,341.20      | 694,341.20   | 22/04/2021   | 26/04/2021    | 896,341.20   | 694,341.20      | 694,341.20    | 694,341.20   | 694,341.20   | 694,341.20    |
| 3019633  | 1         | 896,341.20        | 694,341.20   | 694,341.20   | 694,341.20   | 694,341.20      | 694,341.20   | 22/04/2021   | 26/04/2021    | 896,341.20   | 694,341.20      | 694,341.20    | 694,341.20   | 694,341.20   | 694,341.20    |
| 88   | 1         | 896,341.20        | 694,341.20   | 694,341.20   | 694,341.20   | 694,341.20      | 694,341.20   | 22/04/2021   | 26/04/2021    | 896,341.20   | 694,341.20      | 694,341.20    | 694,341.20   | 694,341.20   | 694,341.20    |
| TAB210   | 1         | 523,043.86        | 523,043.86   | 523,043.86   | 523,043.86   | 523,043.86      | 523,043.86   | 20/04/2021   | 20/04/2021    | 523,043.86   | 523,043.86      | 523,043.86    | 523,043.86   | 523,043.86   | 523,043.86    |
| TAB210   | 1         | 523,043.86        | 523,043.86   | 523,043.86   | 523,043.86   | 523,043.86      | 523,043.86   | 20/04/2021   | 20/04/2021    | 523,043.86   | 523,043.86      | 523,043.86    | 523,043.86   | 523,043.86   | 523,043.86    |
| 3019634  | 1         | 523,043.86        | 523,043.86   | 523,043.86   | 523,043.86   | 523,043.86      | 523,043.86   | 20/04/2021   | 20/04/2021    | 523,043.86   | 523,043.86      | 523,043.86    | 523,043.86   | 523,043.86   | 523,043.86    |
| 35   | 1         | 523,043.86        | 523,043.86   | 523,043.86   | 523,043.86   | 523,043.86      | 523,043.86   | 20/04/2021   | 20/04/2021    | 523,043.86   | 523,043.86      | 523,043.86    | 523,043.86   | 523,043.86   | 523,043.86    |
| TAB210   | 1         | 1,153,937.72      | 1,153,937.72 | 1,153,937.72 | 1,153,937.72 | 1,153,937.72    | 1,153,937.72 | 06/04/2021   | 06/04/2021    | 1,153,937.72 | 1,153,937.72    | 1,153,937.72  | 1,153,937.72 | 1,153,937.72 | 1,153,937.72  |
| TAB210   | 1         | 1,153,937.72      | 1,153,937.72 | 1,153,937.72 | 1,153,937.72 | 1,153,937.72    | 1,153,937.72 | 06/04/2021   | 06/04/2021    | 1,153,937.72 | 1,153,937.72    | 1,153,937.72  | 1,153,937.72 | 1,153,937.72 | 1,153,937.72  |
| 3019642  | 1         | 1,153,937.72      | 1,153,937.72 | 1,153,937.72 | 1,153,937.72 | 1,153,937.72    | 1,153,937.72 | 06/04/2021   | 06/04/2021    | 1,153,937.72 | 1,153,937.72    | 1,153,937.72  | 1,153,937.72 | 1,153,937.72 | 1,153,937.72  |
| 05   | 1         | 1,153,937.72      | 1,153,937.72 | 1,153,937.72 | 1,153,937.72 | 1,153,937.72    | 1,153,937.72 | 06/04/2021   | 06/04/2021    | 1,153,937.72 | 1,153,937.72    | 1,153,937.72  | 1,153,937.72 | 1,153,937.72 | 1,153,937.72  |

| <br><b>CARDENAS</b><br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN   |           |                         |                                 |           |                         |                  |                                 |                       |                       |  |  |                     |                     |                       |                       |  |                           |                          |                 |                       |         |         |               |   |
|--|-----------|-------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|---|
| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MUNICIPIO TABASCO<br>PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021 |           |                         |                                 |           |                         |                  |                                 |                       |                       |  |  |                     |                     |                       |                       |  |                           |                          |                 |                       |         |         |               |   |
| CICLO  | TRIMESTRE | FOLIO                   | CATEGORIA                       | MUNICIPIO | RAMO                    | CICLO DE RECORSO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO         | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MOVIMADO | FUENTES FINANCIAMIENTO   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROYECTO                                     | CLASIFICACION             | INSTRUCION, ESTRUCTURA   | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDADES  |
| 2021   | 5         | TAB210<br>3019642<br>10 | Programa de Inversión Municipal | Tabasco   | 13. Inversión Municipal | 2021             | Programa de Inversión Municipal | 1,500,771.67          | 1,196,569.36          | (ff. (cabo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200273.87, modificado:1196500.36)) | MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN AMPLIACION CARRIZAL (LAS PALOMAS ), EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO. 09634  | 27 T ab as co       | 27 T ab as co       | 2                     | Cardenas              | Proyecto de Inversión Infraestructura Social | Urbana Sin identificación | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 696<br>34       | 60                    | 60      | 0       | 0             | (meta: (unidad_medida:Piezas, meta:16.0), meta_modificada:16.0) |
| 2021   | 5         | TAB210<br>3019642<br>30 | Programa de Inversión Municipal | Tabasco   | 13. Inversión Municipal | 2021             | Programa de Inversión Municipal | 2,150,272.96          | 2,151,307.40          | (ff. (cabo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215272.9, modificado:2185927.12))   | MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN EL EJIDO BUJEN JARAMILLO LAZO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 89788   | 27 T ab as co       | 27 T ab as co       | 2                     | Cardenas              | Proyecto de Inversión Infraestructura Social | Urbana Sin identificación | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 697<br>88       | 100                   | 100     | 0       | 0             | (meta: (unidad_medida:Piezas, meta:40.0), meta_modificada:40.0) |
| 2021   | 5         | TAB210<br>3019642<br>48 | Programa de Inversión Municipal | Tabasco   | 13. Inversión Municipal | 2021             | Programa de Inversión Municipal | 41,328.49             | 41,677.97             | (ff. (cabo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48138.49, modificado:476672.97))    | AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN ACCESO A LA GUARDIA NACIONAL, RAMADERA ROLDAN SECO PRIMERA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 7028              | 27 T ab as co       | 27 T ab as co       | 2                     | Cardenas              | Proyecto de Inversión Infraestructura Social | Urbana Sin identificación | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 700<br>28       | 668                   | 668     | 0       | 0             | (meta: (unidad_medida:Piezas, meta:12.0), meta_modificada:12.0) |
| 2021   | 5         | TAB210<br>3019642<br>61 | Programa de Inversión Municipal | Tabasco   | 13. Inversión Municipal | 2021             | Programa de Inversión Municipal | 1,361,078.87          | 1,361,443.36          | (ff. (cabo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261175.87, modificado:1256460.36)) | AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LAS CALLES BUENAS VILLARROSAS, TRISTEZA TRANQUILERIA Y CANA BLANCA, EN EL EJIDO PRIMERA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS. | 27 T ab as co       | 27 T ab as co       | 2                     | Cardenas              | Proyecto de Inversión Infraestructura Social | Urbana Sin identificación | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 701<br>06       | 140                   | 140     | 0       | 0             | (meta: (unidad_medida:Piezas, meta:18.0), meta_modificada:18.0) |

*[Handwritten signature]*



| CICLO | TRIMESTRE | SOLUCION                | CATEGORIA             | PERIODO DE EJERCICIO | M. RAMO | M. PROGRAMA   | M. CICLO DE RECURSO | M. RAMO | M. PROGRAMA   | M. CICLO DE RECURSO | MONT. GLOBAL APROBADO | MONT. GLOBAL MODIFICADO | SUJETOS FINANCIAMIENTO   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROYECTO | CLASIFICACION   | SUBCLASIFICACION           | INSTRUMENTO ECONOMIA | NUMERO PROYECTO          | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDADES |   |   |  |
|-------|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------|---|---------------------|---------|---|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---|----------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|----------|---|---|--|
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019646<br>54 | Proyecto de Inversión | 2021                 | 33      | 601765 (497)<br>Fomento del Comercio<br>Enlace Turístico<br>Fomento del Comercio<br>Fomento del Comercio<br>Municipio | 2021                | 33      | 601765 (497)<br>Fomento del Comercio<br>Enlace Turístico<br>Fomento del Comercio<br>Fomento del Comercio<br>Municipio | 2021                | 23,300,79             | 3,18,655,56             | (FI: (ámbito_recurso:2021, rango:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223635279, modificado:2181655.66))  | REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, COLONIA LAS ESPERANZAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 7984   | 27                  | 27                  | 2                     | 2                     | Cardenas | Proyecto de Inversión de Infracciones a la Seguridad Social | Transporte                 | Sin identificar      | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 739<br>44              | 5       | 246     | 246           | 0        | 0 | 0 | (meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:2.07, meta_modificada:2.07))  |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019647<br>58 | Proyecto de Inversión | 2021                 | 33      | 601765 (497)<br>Fomento del Comercio<br>Enlace Turístico<br>Fomento del Comercio<br>Fomento del Comercio<br>Municipio | 2021                | 33      | 601765 (497)<br>Fomento del Comercio<br>Enlace Turístico<br>Fomento del Comercio<br>Fomento del Comercio<br>Municipio | 2021                | 2,687,186.32          | 231,739.92              | (FI: (ámbito_recurso:2021, rango:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627150.32, modificado:2511759.97)) | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS CARRIL, DERECHO ENTRE CALLE LIMON Y FERRERCO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 7490 | 27                  | 27                  | 2                     | 2                     | Cardenas | Proyecto de Inversión de Infracciones a la Seguridad Social | Agricultura y Silvicultura | Sin identificar      | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 749<br>60              | 5       | 50      | 50            | 0        | 0 | 0 | (meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0)) |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019661<br>98 | Proyecto de Inversión | 2021                 | 33      | 601765 (497)<br>Fomento del Comercio<br>Enlace Turístico<br>Fomento del Comercio<br>Fomento del Comercio<br>Municipio | 2021                | 33      | 601765 (497)<br>Fomento del Comercio<br>Enlace Turístico<br>Fomento del Comercio<br>Fomento del Comercio<br>Municipio | 2021                | 117,080.00            | 16,549.47               | (FI: (ámbito_recurso:2021, rango:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177080.02, modificado:165589.47))   | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS CARRIL, DERECHO ENTRE CALLE LIMON Y FERRERCO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 9657      | 27                  | 27                  | 2                     | 2                     | Cardenas | Proyecto de Inversión de Infracciones a la Seguridad Social | Agricultura y Silvicultura | Sin identificar      | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 865<br>77              | 5       | 50      | 50            | 0        | 0 | 0 | (meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0)) |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019696<br>58 | Proyecto de Inversión | 2021                 | 33      | 601765 (497)<br>Fomento del Comercio<br>Enlace Turístico<br>Fomento del Comercio<br>Fomento del Comercio<br>Municipio | 2021                | 33      | 601765 (497)<br>Fomento del Comercio<br>Enlace Turístico<br>Fomento del Comercio<br>Fomento del Comercio<br>Municipio | 2021                | 68,649.76             | 86,517.54               | (FI: (ámbito_recurso:2021, rango:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87496.7, modificado:86517.54))      | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN EL CADO ARROYO HONDO SAN ROSENDO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 109167                         | 27                  | 27                  | 2                     | 2                     | Cardenas | Proyecto de Inversión de Infracciones a la Seguridad Social | Urbanización               | Sin identificar      | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 109<br>167             | 5       | 29      | 29            | 0        | 0 | 0 | (meta: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))              |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |            |                   |              |              |              |                 |              |   |  |                   |          |  |  |
|--|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---|--|-------------------|----------|--|--|
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS                            |            |                   |              |              |              |                 |              |   |  |                   |          |  |  |
| MODULO: DESTINO DEL GASTO  |            |                   |              |              |              |                 |              |   |  |                   |          |  |  |
| ENTIDAD: TABASCO   |            |                   |              |              |              |                 |              |   |  |                   |          |  |  |
| MUNICIPIO: CARDENAS  |            |                   |              |              |              |                 |              |   |  |                   |          |  |  |
| PERIODO: CUERPO DEFINITIVO 2021  |            |                   |              |              |              |                 |              |   |  |                   |          |  |  |
| DETALLE PROYECTO   |            | AVANCE FINANCIERO |              |              |              | AVANCES FISICOS |              |   |  | ESTATUS           |          | OBSERVACIONES  |  |
| PROYECTO   | FECHA_MCP  | FECHA_TERMINO     | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EFECTUADO       | PAGADO       | CONTRATOS   | AVANCES FISICOS  | FOTOS             | ESTATUS  | FLUJO  | OBSERVACIONES  |
| TAB210<br>3019646<br>54  | 24-05-2021 | 31-08-2021        | 2,131,656.96 | 2,131,656.96 | 2,131,656.96 | 2,131,656.96    | 2,131,656.96 | (meta: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:2.07})<br>(unidad_medida:Kilometro lineal, avance:2.07}) | (1964646)Proyecto IM CIO.<br>(1964646)Proyecto IM CIO.<br>(1964646)Proyecto IM CIO.<br>(1964646)Proyecto IM CIO. | Sin observaciones | Validado | (1964646)Proyecto IM CIO.<br>(1964646)Proyecto IM CIO.<br>(1964646)Proyecto IM CIO.<br>(1964646)Proyecto IM CIO. | (1964646)Proyecto IM CIO.<br>(1964646)Proyecto IM CIO.<br>(1964646)Proyecto IM CIO.<br>(1964646)Proyecto IM CIO. |
| TAB210<br>3019647<br>58  | 01-05-2021 | 24-07-2021        | 2,511,759.97 | 2,511,759.97 | 2,511,759.97 | 2,511,759.97    | 2,511,759.97 | (meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0})<br>(unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}) | (1964156)Proyecto IM CIO.<br>(1964156)Proyecto IM CIO.<br>(1964156)Proyecto IM CIO.                              | Sin observaciones | Validado | (1964156)Proyecto IM CIO.<br>(1964156)Proyecto IM CIO.<br>(1964156)Proyecto IM CIO.                              | (1964156)Proyecto IM CIO.<br>(1964156)Proyecto IM CIO.<br>(1964156)Proyecto IM CIO.                              |
| TAB210<br>3019661<br>98  | 07-05-2021 | 16-06-2021        | 193,599.47   | 193,599.47   | 193,599.47   | 193,599.47      | 193,599.47   | (meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0})<br>(unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}) | (1966156)Proyecto IM CIO.<br>(1966156)Proyecto IM CIO.<br>(1966156)Proyecto IM CIO.                              | Sin observaciones | Validado | (1966156)Proyecto IM CIO.<br>(1966156)Proyecto IM CIO.<br>(1966156)Proyecto IM CIO.                              | (1966156)Proyecto IM CIO.<br>(1966156)Proyecto IM CIO.<br>(1966156)Proyecto IM CIO.                              |
| TAB210<br>3019696<br>58  | 01-05-2021 | 14-06-2021        | 665,517.54   | 665,517.54   | 665,517.54   | 665,517.54      | 665,517.54   | (meta: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0})<br>(unidad_medida:Piezas, avance:1.0})                       | (1966596)Proyecto IM CIO.<br>(1966596)Proyecto IM CIO.<br>(1966596)Proyecto IM CIO.                              | Sin observaciones | Validado | (1966596)Proyecto IM CIO.<br>(1966596)Proyecto IM CIO.<br>(1966596)Proyecto IM CIO.                              | (1966596)Proyecto IM CIO.<br>(1966596)Proyecto IM CIO.<br>(1966596)Proyecto IM CIO.                              |



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODALO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

DETALLE PROYECTO

| CICLO   | INSTRUMENTO | PROYECTO                | CATEGORIA             | CICLO DE RECURSO | ESTADO   | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CICLO DE RECURSO | MONTO GLOBAL ASIGNADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | SUBVENCIONES | CONTRIBUCIONES | RENTAS |
|---|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--|-------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------|
| 2021  | 5           | TAB210<br>3019697<br>38 | Proyecto de inversión | 15               | Apoyos Municipales para el desarrollo de las comunidades rurales y urbanas | Programa Presupuestario | 15               | 71,281.67             | 71,281.67               | 0            | 20             | 0      |
| <p>(R1: (cabo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777388.47, modificado:774333.76))</p>   |             |                         |                       |                  |  |                         |                  |                       |                         |              |                |        |
| <p>(R1: (cabo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177316.84, modificado:1173817.18))</p> |             |                         |                       |                  |  |                         |                  |                       |                         |              |                |        |
| <p>(R1: (cabo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866273.48, modificado:2857157.93))</p> |             |                         |                       |                  |  |                         |                  |                       |                         |              |                |        |
| 2021  | 5           | TAB210<br>3019698<br>43 | Proyecto de inversión | 15               | Apoyos Municipales para el desarrollo de las comunidades rurales y urbanas | Programa Presupuestario | 15               | 3,662,373.16          | 2,857,157.93            | 0            | 1,419          | 0      |
| <p>(R1: (cabo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866273.48, modificado:2857157.93))</p> |             |                         |                       |                  |  |                         |                  |                       |                         |              |                |        |
| 2021  | 5           | TAB210<br>3019699<br>38 | Proyecto de inversión | 15               | Apoyos Municipales para el desarrollo de las comunidades rurales y urbanas | Programa Presupuestario | 15               | 20,971.20             | 20,971.20               | 0            | 14             | 0      |
| <p>(R1: (cabo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253871.2, modificado:25188.98))</p>     |             |                         |                       |                  |  |                         |                  |                       |                         |              |                |        |

*[Handwritten signature]*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CARDENAS

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

| DETALLE_PROYECTO        |                    |              |               | AVANCE FINANCIERO |              |              |              |   | AVANCES FISICOS                                       |  |           | FOTOS  | ESTATUS           | VALIDO                   | OBSERVACIONES |
|-------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--|-----------|--------|-------------------|--------------------------|---------------|
| FOLIO                   | TIPO DE OPERACION  | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO         | COMPROBADO   | ENGENDADO    | PAGADO       | CONTRATOS   | AVANCES FISICOS                                       | FOTOS  | ESTATUS   | VALIDO | OBSERVACIONES     |                          |               |
| TAB210<br>3019697<br>38 | 1<br>REOPERACIONES | 05-05-2021   | 31-05-2021    | 74,333.96         | 74,333.96    | 74,333.96    | 74,333.96    | 1969744proyecto_016<br>CFO.<br>1969744proyecto_016<br>1969744proyecto_016<br>C(250) | (meta:1:<br>unidad_medida:Piezas,<br>avance:10.0j)    | (1969744proyecto_016<br>CFO.<br>1969744proyecto_016<br>1969744proyecto_016<br>C(250) | Terminado | Valido | Sin observaciones | [Observaciones Revisión] |               |
| TAB210<br>3019697<br>94 | 1<br>REOPERACIONES | 20-05-2021   | 13-06-2021    | 1,173,811.58      | 1,173,811.58 | 1,173,811.58 | 1,173,811.58 | 1969744proyecto_016<br>CFO.<br>1969744proyecto_016<br>1969744proyecto_016<br>C(250) | (meta:1:<br>unidad_medida:Mezclas,<br>avance:1459.4j) | (1969744proyecto_016<br>CFO.<br>1969744proyecto_016<br>1969744proyecto_016<br>C(250) | Terminado | Valido | Sin observaciones | [Observaciones]          |               |
| TAB210<br>3019698<br>43 | 1<br>REOPERACIONES | 21-05-2021   | 09-07-2021    | 2,867,191.59      | 2,867,191.59 | 2,867,191.59 | 2,867,191.59 | 1969843proyecto_016<br>CFO.<br>1969843proyecto_016<br>1969843proyecto_016<br>C(250) | (meta:1:<br>unidad_medida:Mezclas,<br>avance:3442.9j) | (1969843proyecto_016<br>CFO.<br>1969843proyecto_016<br>1969843proyecto_016<br>C(250) | Terminado | Valido | Sin observaciones | [Observaciones]          |               |
| TAB210<br>3019699<br>38 | 1<br>REOPERACIONES | 01-05-2021   | 30-05-2021    | 251,188.96        | 251,188.96   | 251,188.96   | 251,188.96   | 1969938proyecto_016<br>CFO.<br>1969938proyecto_016<br>1969938proyecto_016<br>C(250) | (meta:1:<br>unidad_medida:Piezas,<br>avance:2.0j)     | (1969938proyecto_016<br>CFO.<br>1969938proyecto_016<br>1969938proyecto_016<br>C(250) | Terminado | Valido | Sin observaciones | [Observaciones]          |               |

  
 [Illegible signature]

**DETALLE PROYECTO**

| CICLO | TRIMESTRE | FONDO                   | CATEGORIA             | M. CICLO DE RECURSO                                     | M. RAMO | M. CICLO DE RECURSO | M. RAMO | M. PROGRAMA | M. PRESUPUESTARIO | MONT. GLOBAL APROBADO | MONT. GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO  | NOMBRE   | ENTIDAD, RESPONSABLE | ENTIDAD, RESPONSABLE | MUNICIPIO, RESPONSABLE | MUNICIPIO, RESPONSABLE | TIPO PROYECTO         | CLASIFICACION          | SUBCLASIFICACION | INSTRUCCION, EJECUTORA     | NUMERO, PROYECTO | POBLACION, BENEFICARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS   |
|-------|-----------|-------------------------|-----------------------|---|---------|---------------------|---------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019699<br>58 | Proyecto de inversión | 33. Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal | 001745  | 001745              | 001745  | 001745      | 133.0206          | 133.0206              | 133.0206                | (F1; (fondo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530832.06, modificado:1526525.79)) | MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, DE ENCRUCIJADA QUINTA HACIA NARANJERO PRIMERA SECCION, EN EL EJIDO ENCRUCIJADA QUINTA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 110110 | 27 T 2               | 27 T 2               | Cardenas               | Cardenas               | Proyecto de Inversión | Urbanización           | Urbanización     | AYUNTAMIENTO O DE CARDENAS | 110<br>110       | S                      | 60      | 60      | 0             | (meta: (unidad_medida:Pasas, meta:28.0, meta_modificada:28.0))                |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019699<br>78 | Proyecto de inversión | 33. Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal | 001745  | 001745              | 001745  | 001745      | 76.9038           | 76.9038               | 76.9038                 | (F1; (fondo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236982.58, modificado:234745.26))   | MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN EJIDO ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 110102  | 27 T 2               | 27 T 2               | Cardenas               | Cardenas               | Proyecto de Inversión | Urbanización           | Urbanización     | AYUNTAMIENTO O DE CARDENAS | 110<br>192       | S                      | 16      | 16      | 0             | (meta: (unidad_medida:Pasas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))                  |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019699<br>92 | Proyecto de inversión | 33. Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal | 001745  | 001745              | 001745  | 001745      | 46.7936           | 46.7936               | 46.7936                 | (F1; (fondo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416759.26, modificado:416717.05))   | CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS RAMON MENDOZA HERRERA, EN EL POBLADO C-VENTIDOS LICENCIADO JOSE MARIA PINO SUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 110252                                     | 27 T 2               | 27 T 2               | Cardenas               | Cardenas               | Proyecto de Inversión | Educación              | Urbanización     | AYUNTAMIENTO O DE CARDENAS | 110<br>252       | S                      | 20      | 20      | 0             | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.89, meta_modificada:74.89))   |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019701<br>81 | Proyecto de inversión | 33. Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal | 001745  | 001745              | 001745  | 001745      | 337.7625          | 337.7625              | 337.7625                | (F1; (fondo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353785.25, modificado:3522770.44))  | CONSTRUCCION CON PAVIMENTO CON MEZCLA ASPALTICA EN CALIENTE, EN LA CALLE DRUM TORRUCO Y CALLE SAMUEL MIGRANA, EN LA COLONIA ROGER FALCONI, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 110929                                   | 27 T 2               | 27 T 2               | Cardenas               | Cardenas               | Proyecto de Inversión | Transportes y vialidad | Urbanización     | AYUNTAMIENTO O DE CARDENAS | 110<br>929       | S                      | 796     | 796     | 0             | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7197.3, meta_modificada:7197.3)) |

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MUNICIPIO: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021**

| DETALLE_PROYECTO        |  | AVANCE_FINANCERO |               |              |              |              | OBSERVACIONES |              |              |                 |              |         |                   |
|-------------------------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------|-------------------|
| TIPO_RECORSERENCIA      | DESCRIPCIONES  | FECHA_INICIO     | FECHA_TERMINO | RECIBADO     | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | LIQUIDADO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS | FOTOS        | ESTATUS | COMENTARIOS       |
| TAB210<br>3019699<br>58 | 1<br>Señal de tránsito 2, travesía 141, en la calle 19 de Septiembre, entre la calle 19 de Septiembre y la calle 19 de Septiembre, en el municipio de Tabasco, estado de Tabasco, México. La obra se consistió en la construcción de un semáforo para la calle 19 de Septiembre, en el municipio de Tabasco, estado de Tabasco, México. El contrato fue firmado el 15/06/2021. | 15/06/2021       | 15/06/2021    | 234,745.26   | 234,745.26   | 234,745.26   | 234,745.26    | 1,326,527.29 | 1,326,527.29 | 1,326,527.29    | 1,326,527.29 | Valido  | Sin observaciones |
| TAB210<br>3019699<br>78 | 1<br>Señal de tránsito 2, travesía 141, en la calle 19 de Septiembre, entre la calle 19 de Septiembre y la calle 19 de Septiembre, en el municipio de Tabasco, estado de Tabasco, México. La obra se consistió en la construcción de un semáforo para la calle 19 de Septiembre, en el municipio de Tabasco, estado de Tabasco, México. El contrato fue firmado el 15/06/2021. | 15/06/2021       | 15/06/2021    | 234,745.26   | 234,745.26   | 234,745.26   | 234,745.26    | 1,326,527.29 | 1,326,527.29 | 1,326,527.29    | 1,326,527.29 | Valido  | Sin observaciones |
| TAB210<br>3019699<br>92 | 1<br>Señal de tránsito 2, travesía 141, en la calle 19 de Septiembre, entre la calle 19 de Septiembre y la calle 19 de Septiembre, en el municipio de Tabasco, estado de Tabasco, México. La obra se consistió en la construcción de un semáforo para la calle 19 de Septiembre, en el municipio de Tabasco, estado de Tabasco, México. El contrato fue firmado el 15/06/2021. | 15/06/2021       | 15/06/2021    | 418,717.06   | 418,717.06   | 418,717.06   | 418,717.06    | 1,653,717.06 | 1,653,717.06 | 1,653,717.06    | 1,653,717.06 | Valido  | Sin observaciones |
| TAB210<br>3019701<br>81 | 1<br>Señal de tránsito 2, travesía 141, en la calle 19 de Septiembre, entre la calle 19 de Septiembre y la calle 19 de Septiembre, en el municipio de Tabasco, estado de Tabasco, México. La obra se consistió en la construcción de un semáforo para la calle 19 de Septiembre, en el municipio de Tabasco, estado de Tabasco, México. El contrato fue firmado el 15/06/2021. | 15/06/2021       | 15/06/2021    | 3,122,778.44 | 3,122,778.44 | 3,122,778.44 | 3,122,778.44  | 3,522,778.44 | 3,522,778.44 | 3,522,778.44    | 3,522,778.44 | Valido  | Sin observaciones |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO                   | CATEGORIA | PROYECTO DE FONDO | RAMO  | CICLO DE RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO    | CANTO GLOBAL APROBADO | CANTO GLOBAL INCORPORADO | FUENTES FINANCIAMIENTO   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TPO. PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION           | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA    | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS   |
|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---|----------------------------|-----------------------|--------------------------|--|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019702<br>47 | 35        | Proyecto de Fondo | 0047452<br>Municipy<br>Fogales<br>Bancrobo<br>para<br>Educativas<br>Tercerizado<br>Fogales<br>Fogales<br>Municipy | 2021             | 0047452<br>Municipy<br>Fogales<br>Bancrobo<br>para<br>Educativas<br>Tercerizado<br>Fogales<br>Fogales<br>Municipy | Programa<br>Presupuestario | 210,820.00            | 210,820.00               | (F1) (cabo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210869.1, modificado:21034177))     | REHABILITACION DE CAMINO CON GRANA DE REVES TIRADO EN EL CILINDRO ALANZA, EN EL MUNICIPIO DE CARBENAS, TABASCO - 111173   | abasco              | 2                     | Cardenas              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y Vialidad   | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARBENAS | 111 173         | S                      | 36      | 36      | 0             | 0 (meta: (unidad_medida:kilometro lineal, meta:0.22, meta_modificada:0.22))   |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019702<br>66 | 35        | Proyecto de Fondo | 0047452<br>Municipy<br>Fogales<br>Bancrobo<br>para<br>Educativas<br>Tercerizado<br>Fogales<br>Fogales<br>Municipy | 2021             | 0047452<br>Municipy<br>Fogales<br>Bancrobo<br>para<br>Educativas<br>Tercerizado<br>Fogales<br>Fogales<br>Municipy | Programa<br>Presupuestario | 1,069,731.42          | 1,069,731.42             | (F1) (cabo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569721.42, modificado:1958686.72)) | REHABILITACION CON GRANA DE REVESTIMIENTO EN LA CALLE CACHACERA Y CALLE 2, SECTOR VAQUEROS DE INGENIERO SANTA ROSALIA EN EL MUNICIPIO DE CARBENAS, TABASCO - 111274                 | abasco              | 2                     | Cardenas              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y Vialidad   | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARBENAS | 111 274         | S                      | 422     | 422     | 0             | 0 (meta: (unidad_medida:kilometro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0))     |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019703<br>28 | 35        | Proyecto de Fondo | 0047452<br>Municipy<br>Fogales<br>Bancrobo<br>para<br>Educativas<br>Tercerizado<br>Fogales<br>Fogales<br>Municipy | 2021             | 0047452<br>Municipy<br>Fogales<br>Bancrobo<br>para<br>Educativas<br>Tercerizado<br>Fogales<br>Fogales<br>Municipy | Programa<br>Presupuestario | 375,000.00            | 375,000.00               | (F1) (cabo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324070.88))    | EDIFICIO 08-176 REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIFERENTES TRAMOS EN EL POBLADO C VENTOSOS LICENCIADO JOSE MARIA PINO SUAREZ EN EL MUNICIPIO DE CARBENAS TABASCO - 111498      | abasco              | 2                     | Cardenas              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agricultura y Ganadería | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARBENAS | 111 496         | S                      | 1,643   | 1,643   | 0             | 0 (meta: (unidad_medida:metros cúbicos, meta:4670.0, meta_modificada:4670.0)) |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019704<br>10 | 35        | Proyecto de Fondo | 0047452<br>Municipy<br>Fogales<br>Bancrobo<br>para<br>Educativas<br>Tercerizado<br>Fogales<br>Fogales<br>Municipy | 2021             | 0047452<br>Municipy<br>Fogales<br>Bancrobo<br>para<br>Educativas<br>Tercerizado<br>Fogales<br>Fogales<br>Municipy | Programa<br>Presupuestario | 65,265.26             | 65,265.26                | (F1) (cabo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65355.26, modificado:65229.32))     | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO L MADRERO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CARBENAS TABASCO - 111813 | abasco              | 2                     | Cardenas              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agricultura y Ganadería | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARBENAS | 111 813         | S                      | 34      | 34      | 0             | 0 (meta: (unidad_medida:metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0))  |

**CARDENAS**  
MUNICIPIO DE CARDENAS

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
MUNICIPIO: CARDENAS  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

| TAB                     | INFO GOBERNANCIA | DETALLE PROYECTO  |              |              |              | AVANCE FINANCIERO |            |              |               | AVANCES FISICOS | FOTOS        | ESTATUS      | FLUJO        | OBSERVACIONES |              |              |              |
|-------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |                  | CONTRATOS   | PAGADO       | EJERCIDO     | DEVENGADO    | COMPROMETIDO      | RECAUDADO  | FECHA INICIO | FECHA TERMINO |                 |              |              |              |               |              |              |              |
| TAB210<br>3019702<br>47 | 1                | 1) Objetivo: Mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios en la zona de influencia de la colonia Santa Rosa, entre la calle de la Cruz y la calle de la Libertad, en el barrio de San Mateo, en el municipio de Cardenas, Tabasco.<br>2) Descripción: Construcción de un sistema de recolección de residuos sólidos domiciliarios en la zona de influencia de la colonia Santa Rosa, entre la calle de la Cruz y la calle de la Libertad, en el barrio de San Mateo, en el municipio de Cardenas, Tabasco.<br>3) Ubicación: Calle de la Cruz y Calle de la Libertad, Barrio de San Mateo, Cardenas, Tabasco.<br>4) Fecha de inicio: 21/09/2021<br>5) Fecha de término: 31/08/2021 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72      | 21/09/2021 | 31/08/2021   | 1,695,567.72  | 1,695,567.72    | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72  | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 |
| TAB210<br>3019702<br>66 | 1                | 1) Objetivo: Mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios en la zona de influencia de la colonia Santa Rosa, entre la calle de la Cruz y la calle de la Libertad, en el barrio de San Mateo, en el municipio de Cardenas, Tabasco.<br>2) Descripción: Construcción de un sistema de recolección de residuos sólidos domiciliarios en la zona de influencia de la colonia Santa Rosa, entre la calle de la Cruz y la calle de la Libertad, en el barrio de San Mateo, en el municipio de Cardenas, Tabasco.<br>3) Ubicación: Calle de la Cruz y Calle de la Libertad, Barrio de San Mateo, Cardenas, Tabasco.<br>4) Fecha de inicio: 21/09/2021<br>5) Fecha de término: 31/08/2021 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72      | 21/09/2021 | 31/08/2021   | 1,695,567.72  | 1,695,567.72    | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72  | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 |
| TAB210<br>3019703<br>28 | 1                | 1) Objetivo: Mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios en la zona de influencia de la colonia Santa Rosa, entre la calle de la Cruz y la calle de la Libertad, en el barrio de San Mateo, en el municipio de Cardenas, Tabasco.<br>2) Descripción: Construcción de un sistema de recolección de residuos sólidos domiciliarios en la zona de influencia de la colonia Santa Rosa, entre la calle de la Cruz y la calle de la Libertad, en el barrio de San Mateo, en el municipio de Cardenas, Tabasco.<br>3) Ubicación: Calle de la Cruz y Calle de la Libertad, Barrio de San Mateo, Cardenas, Tabasco.<br>4) Fecha de inicio: 21/09/2021<br>5) Fecha de término: 31/08/2021 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72      | 21/09/2021 | 31/08/2021   | 1,695,567.72  | 1,695,567.72    | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72  | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 |
| TAB210<br>3019704<br>10 | 1                | 1) Objetivo: Mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios en la zona de influencia de la colonia Santa Rosa, entre la calle de la Cruz y la calle de la Libertad, en el barrio de San Mateo, en el municipio de Cardenas, Tabasco.<br>2) Descripción: Construcción de un sistema de recolección de residuos sólidos domiciliarios en la zona de influencia de la colonia Santa Rosa, entre la calle de la Cruz y la calle de la Libertad, en el barrio de San Mateo, en el municipio de Cardenas, Tabasco.<br>3) Ubicación: Calle de la Cruz y Calle de la Libertad, Barrio de San Mateo, Cardenas, Tabasco.<br>4) Fecha de inicio: 21/09/2021<br>5) Fecha de término: 31/08/2021 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72      | 21/09/2021 | 31/08/2021   | 1,695,567.72  | 1,695,567.72    | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72  | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 | 1,695,567.72 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

| <p>INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS</p> <p>SISTEMA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS</p> <p>MODULO: DESTINO DEL GASTO</p> <p>ENTIDAD: TABASCO</p> <p>MUNICIPIO: CARDENAS</p> <p>PERIODO: CUERNE DEFINITIVO 2021</p> |           |                         |                            |   |  |   |   |                       |  |  |   |                     |                       |                    |                 |                          |                          |                 |                     |         |         |  |  |
|--|-----------|-------------------------|----------------------------|---|--|---|---|-----------------------|--|--|---|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|---------|---------|--|--|
| CICLO  | TRIMESTRE | FOLIO                   | CATEGORIA                  | M. RAMO   | M. CICLO DE RECURSO  | M. RAMO   | M. PROGRAMA   | MONT. GLOBAL APROBADO | MONT. GLOBAL MODIFICADO  | FUENTES FINANCIAMIENTO   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROYECTO           | CLASIFICACION   | SUBCLASIFICACION         | INSTITUCION EJECUTORA    | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIA | MUJERES | HOMBRES | NETAS  |  |
| 2021   | 5         | TAB210<br>3019705<br>79 | Proyecto 2021 de inversión | 0047AD - Municipios de las Entidades Federadas del Poder Judicial | 15 - Aprobación de las Entidades Federadas del Poder Judicial y Municipios | 0047AD - Municipios de las Entidades Federadas del Poder Judicial | 0047AD - Municipios de las Entidades Federadas del Poder Judicial | 7609450               | 714037   | (IFI: (saldo_recurso:2021_ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220074.57, modificado:219433.21))                                       | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CALLEÓN EL NUESERO ENTRE CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA Y CERRADA EL NUESERO, COLONIA SECCION CUARENTA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO. | 27 TABASCO          | Cardenas              | 112                | Tran sport      | Sin identificar          | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 112 618         | S                   | 63      | 62      | 0  | (meta: (unidad_medida:Mejoras Cuadrados, meta:201.0, meta_modificada:201.0)) |
| 2021   | 5         | TAB210<br>3019706<br>03 | Proyecto 2021 de inversión | 0047AD - Municipios de las Entidades Federadas del Poder Judicial | 15 - Aprobación de las Entidades Federadas del Poder Judicial y Municipios | 0047AD - Municipios de las Entidades Federadas del Poder Judicial | 3020952   | 3014650               | (IFI: (saldo_recurso:2021_ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322633.93, modificado:318495.93)) | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJES SANITARIOS EN EL CALLEÓN EL NUESERO ENTRE CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA Y CERRADA EL NUESERO, COLONIA SECCION CUARENTA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.   | 27 TABASCO  | Cardenas            | 112                   | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 112 733                  | S               | 34                  | 34      | 0       | (meta: (unidad_medida:Mejoras lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0))      |  |
| 2021   | 5         | TAB210<br>3019706<br>96 | Proyecto 2021 de inversión | 0047AD - Municipios de las Entidades Federadas del Poder Judicial | 15 - Aprobación de las Entidades Federadas del Poder Judicial y Municipios | 0047AD - Municipios de las Entidades Federadas del Poder Judicial | 6027276   | 8653416               | (IFI: (saldo_recurso:2021_ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85272.79, modificado:855201.63))  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEÓN EL NUESERO ENTRE CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA Y CERRADA EL NUESERO, COLONIA SECCION CUARENTA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO. | 27 TABASCO  | Cardenas            | 113                   | Tran sport         | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 113 210                  | S               | 63                  | 62      | 0       | (meta: (unidad_medida:Mejoras Cuadrados, meta:871.0, meta_modificada:871.0))   |  |
| 2021   | 5         | TAB210<br>3019707<br>21 | Proyecto 2021 de inversión | 0047AD - Municipios de las Entidades Federadas del Poder Judicial | 15 - Aprobación de las Entidades Federadas del Poder Judicial y Municipios | 0047AD - Municipios de las Entidades Federadas del Poder Judicial | 4481030   | 4606036               | (IFI: (saldo_recurso:2021_ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461652.81, modificado:460980.86)) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO MARTINEZ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE HERMES REGILDO GALENA COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO.                 | 27 TABASCO  | Cardenas            | 113                   | Tran sport         | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 113 311                  | S               | 3078                | 3078    | 0       | (meta: (unidad_medida:Mejoras Cuadrados, meta:5107.0, meta_modificada:5107.0)) |  |

*[Handwritten signature]*

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |                      |   |              |               |              |              |              |                   |              |              |                 |               |              |              |            |           |       |                                  |
|--|----------------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|-------|----------------------------------|
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS                            |                      |   |              |               |              |              |              |                   |              |              |                 |               |              |              |            |           |       |                                  |
| MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  |                      |   |              |               |              |              |              |                   |              |              |                 |               |              |              |            |           |       |                                  |
| ENTIDAD: TABASCO   |                      |   |              |               |              |              |              |                   |              |              |                 |               |              |              |            |           |       |                                  |
| MUNICIPIO: CARDENAS  |                      |   |              |               |              |              |              |                   |              |              |                 |               |              |              |            |           |       |                                  |
| PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021  |                      |   |              |               |              |              |              |                   |              |              |                 |               |              |              |            |           |       |                                  |
| FLUJO  | TIPO GEORREFERENCIAL | DETALLE PROYECTO  |              |               |              |              |              | AVANCE FINANCIERO |              |              |                 | OBSERVACIONES |              |              |            |           |       |                                  |
|  |                      | COORDENADAS   | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECORDADO    | COMPLETADO   | DESPESADO    | EJERCIDO          | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES FISICOS |               | FOTOS        | ESTATUS      | FLUJO      |           |       |                                  |
| TAB210<br>3019705<br>79  | 1                    | Reporte de avance 2, trabajos de limpieza y mantenimiento en el área de la plaza de la comunidad de San Juan, entre las calles de la 1ra y 2da avenida, y en el área de la plaza de la comunidad de San Juan, entre las calles de la 1ra y 2da avenida. | 15/09/2021   | 15/09/2021    | 314,665.00   | 314,665.00   | 314,665.00   | 314,665.00        | 314,665.00   | 314,665.00   | 314,665.00      | 314,665.00    | 314,665.00   | 314,665.00   | 15/09/2021 | Terminado | Flujo | Observaciones: Sin observaciones |
| TAB210<br>3019706<br>03  | 1                    | Reporte de avance 2, trabajos de limpieza y mantenimiento en el área de la plaza de la comunidad de San Juan, entre las calles de la 1ra y 2da avenida, y en el área de la plaza de la comunidad de San Juan, entre las calles de la 1ra y 2da avenida. | 15/09/2021   | 15/09/2021    | 314,665.00   | 314,665.00   | 314,665.00   | 314,665.00        | 314,665.00   | 314,665.00   | 314,665.00      | 314,665.00    | 314,665.00   | 314,665.00   | 15/09/2021 | Terminado | Flujo | Observaciones: Sin observaciones |
| TAB210<br>3019706<br>96  | 1                    | Reporte de avance 2, trabajos de limpieza y mantenimiento en el área de la plaza de la comunidad de San Juan, entre las calles de la 1ra y 2da avenida, y en el área de la plaza de la comunidad de San Juan, entre las calles de la 1ra y 2da avenida. | 15/09/2021   | 15/09/2021    | 855,264.00   | 855,264.00   | 855,264.00   | 855,264.00        | 855,264.00   | 855,264.00   | 855,264.00      | 855,264.00    | 855,264.00   | 855,264.00   | 15/09/2021 | Terminado | Flujo | Observaciones: Sin observaciones |
| TAB210<br>3019707<br>21  | 1                    | Reporte de avance 2, trabajos de limpieza y mantenimiento en el área de la plaza de la comunidad de San Juan, entre las calles de la 1ra y 2da avenida, y en el área de la plaza de la comunidad de San Juan, entre las calles de la 1ra y 2da avenida. | 15/09/2021   | 15/09/2021    | 4,005,880.00 | 4,005,880.00 | 4,005,880.00 | 4,005,880.00      | 4,005,880.00 | 4,005,880.00 | 4,005,880.00    | 4,005,880.00  | 4,005,880.00 | 4,005,880.00 | 15/09/2021 | Terminado | Flujo | Observaciones: Sin observaciones |

*[Handwritten signature]*

**DETALLE PROYECTO**

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO                   | CATEGORIA                            | PERIODO DE EJERCICIO | RAMO   | PROGRAMA                             | PROYECTO  | MONTOS GLOBALES APROBADO | MONTOS GLOBALES EJECUTADO | FUENTES FINANCIAMIENTO   | CONCEPTO   | ENTRADA, RESPONSABLE | ENTRADA, RESPONSABLE | MUNICIPIO, RESPONSABLE | MUNICIPIO, RESPONSABLE | TPO. PROGRAMA, PROYECTO   | CLASIFICACION             | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION, EJECUTORA   | NUMERO, PROYECTO | POSICION, EJECUTORA | MUJERES | HOMBRES | EDIFICACIONES | METAS |  |
|-------|-----------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------|---------|---------------|-------|--|
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019707<br>49 | Programa de Mantenimiento de Caminos | Programa 2021        | 0047AS | Programa de Mantenimiento de Caminos | Proyecto de Rehabilitación de Caminos con Grava de Revestimiento en la Ranchera Santana Primera Sección B, en el Municipio de Cardenas, Tabasco - 113384            | 1,878,666.67             | 1,878,666.67              | (R1; (cdo. recurso 2021, ramo:33, modalidad:1, prog. pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878666.67, modificado: 1878666.67) | REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERA SANTANA PRIMERA SECCION B, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 113384                          | 27 T 2               | 27 T 2               | Cardenas               | Cardenas               | Proyecto de Rehabilitación de Caminos con Grava de Revestimiento en la Ranchera Santana Primera Sección B, en el Municipio de Cardenas, Tabasco - 113384                        | TranSPORTES Y VISIBILIDAD | Sin Identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 113 384          | S                   | 130     | 130     | 0             | 0     | (meta: (unidad_medida:Kilometro linea), meta:2.0, meta_modificada:2.0)     |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019710<br>34 | Programa de Mantenimiento de Caminos | Programa 2021        | 0047AS | Programa de Mantenimiento de Caminos | Mantenimiento de la L.D y R.D. de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión, en el Ejido Buena Vista Segunda Sección, en el Municipio de Cardenas, Tabasco - 114310 | 1,446,802.92             | 1,446,802.92              | (R1; (cdo. recurso 2021, ramo:33, modalidad:1, prog. pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446802.92, modificado: 1446802.92) | MANUTENIMIENTO DE LA L.D Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN EL EJIDO BUENA VISTA SEGUNDA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 114310 | 27 T 2               | 27 T 2               | Cardenas               | Cardenas               | Proyecto de Mantenimiento de la L.D y R.D. de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión, en el Ejido Buena Vista Segunda Sección, en el Municipio de Cardenas, Tabasco - 114310 | Urbanización              | Sin Identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 114 310          | S                   | 140     | 140     | 0             | 0     | (meta: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)               |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019710<br>65 | Programa de Mantenimiento de Caminos | Programa 2021        | 0047AS | Programa de Mantenimiento de Caminos | Mantenimiento de la L.D y R.D. de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión, en Paso y Playa, en el Municipio de Cardenas, Tabasco - 114393                         | 428,683.56               | 428,683.56                | (R1; (cdo. recurso 2021, ramo:33, modalidad:1, prog. pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428683.56, modificado:430019.7)     | MANUTENIMIENTO DE LA L.D Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN PASO Y PLAYA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 114393                         | 27 T 2               | 27 T 2               | Cardenas               | Cardenas               | Proyecto de Mantenimiento de la L.D y R.D. de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión, en Paso y Playa, en el Municipio de Cardenas, Tabasco - 114393                         | Urbanización              | Sin Identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 114 393          | S                   | 40      | 40      | 0             | 0     | (meta: (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0)               |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019710<br>88 | Programa de Mantenimiento de Caminos | Programa 2021        | 0047AS | Programa de Mantenimiento de Caminos | Rehabilitación de la Red de Agua Potable, en la Calle Jaime Nuno, en la Colonia Nuevo Progreso, en el Municipio de Cardenas, Tabasco - 114510                       | 1,633,000.00             | 1,633,000.00              | (R1; (cdo. recurso 2021, ramo:33, modalidad:1, prog. pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179587.99)     | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JAIME NUNO, EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 114510                        | 27 T 2               | 27 T 2               | Cardenas               | Cardenas               | Proyecto de Rehabilitación de la Red de Agua Potable, en la Calle Jaime Nuno, en la Colonia Nuevo Progreso, en el Municipio de Cardenas, Tabasco - 114510                       | Agua y saneamiento        | Sin Identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 114 510          | S                   | 70      | 70      | 0             | 0     | (meta: (unidad_medida:Meetros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0) |


*Edgar*


**CARDENAS**  
MUNICIPIO DE CARDENAS

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
MUNICIPIO: CARDENAS  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021


| C.O. | TAB    | C.O.    | DETALLE PROYECTO |   | AVANCE FINANCIERO |              |              |              |              |              | AVANCES FISICOS | FOTOS        | ESTATUS      | FLUJO        | OBSERVACIONES |                 |   |   |
|------|--------|---------|------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|---|---|
|      |        |         | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO   | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EFECTUADO    | PAGADO       | CONTRATOS    |                 |              |              |              |               | AVANCES FISICOS |   |   |
| 1    | TAB210 | 3019707 | 49               | <p>PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARTIN LUTHER KING" EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.</p> <p>FECHA INICIO: 01/02/2021<br/>FECHA TERMINO: 04/06/2021</p> | 1,871,467.70      | 1,871,467.70 | 1,871,467.70 | 1,871,467.70 | 1,871,467.70 | 1,871,467.70 | 1,871,467.70    | 1,871,467.70 | 1,871,467.70 | 1,871,467.70 | 1,871,467.70  | 1,871,467.70    | <p>Observaciones: REVISION</p>          |   |
| 1    | TAB210 | 3019710 | 34               | <p>PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARTIN LUTHER KING" EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.</p> <p>FECHA INICIO: 08/06/2021<br/>FECHA TERMINO: 23/06/2021</p> | 1,641,093.11      | 1,641,093.11 | 1,641,093.11 | 1,641,093.11 | 1,641,093.11 | 1,641,093.11 | 1,641,093.11    | 1,641,093.11 | 1,641,093.11 | 1,641,093.11 | 1,641,093.11  | 1,641,093.11    | <p>Observaciones: Sin observaciones</p> |   |
| 1    | TAB210 | 3019710 | 65               | <p>PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARTIN LUTHER KING" EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.</p> <p>FECHA INICIO: 01/06/2021<br/>FECHA TERMINO: 15/07/2021</p> | 430,019.70        | 430,019.70   | 430,019.70   | 430,019.70   | 430,019.70   | 430,019.70   | 430,019.70      | 430,019.70   | 430,019.70   | 430,019.70   | 430,019.70    | 430,019.70      | 430,019.70                              | <p>Observaciones: Sin observaciones</p> |
| 1    | TAB210 | 3019710 | 88               | <p>PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARTIN LUTHER KING" EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.</p> <p>FECHA INICIO: 01/06/2021<br/>FECHA TERMINO: 20/06/2021</p> | 179,567.96        | 179,567.96   | 179,567.96   | 179,567.96   | 179,567.96   | 179,567.96   | 179,567.96      | 179,567.96   | 179,567.96   | 179,567.96   | 179,567.96    | 179,567.96      | 179,567.96                              | <p>Observaciones: Sin observaciones</p> |


  
 [Illegible handwritten text]

|  <b>CARDENAS</b><br>MUNICIPIO DE TABASCO  |           |                         |           |                          |          |                         |                       |                         |                |   |   |                     |                       |          |                              |                                    |                        |                          |                       |         |         |               |       |   |
|--|-----------|-------------------------|-----------|--------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---|---|---------------------|-----------------------|----------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|---|
| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MODULO: DESTINO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CARDENAS<br>PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021 |           |                         |           |                          |          |                         |                       |                         |                |   |   |                     |                       |          |                              |                                    |                        |                          |                       |         |         |               |       |   |
| CICLO  | TRIMESTRE | FOLIO                   | CATEGORIA | PROYECTO DE FOMENTO      | RAMO     | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO GLOBAL AFECTADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | IDENTIFICACION | FUENTES FINANCIAMIENTO  | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROYECTO | CLASIFICACION                | SUBCLASIFICACION                   | INSTRUCION EJECUTORA   | NUMERO PROYECTO          | POSICION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |   |
| 2021   | 5         | TAB210<br>3019711<br>69 | 13        | Proyecto 2021 de Fomento | 0507/015 | 0507/015                | 104,000.00            | 104,000.00              | 27             | (FI: (fido_recurso:2021, ramo:33, modalidad), prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040866.87, modificado:1043413.11)) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON, COLONIA OBRERA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 114726  | 27                  | 2                     | Cardenas | Proyecto de Inversión Social | Tran sport es y visibilidad adobes | Sin identificar adobes | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 114 728               | S       | 108     | 100           | 0     | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1193.4, meta_modificada:1193.4)) |
| 2021   | 5         | TAB210<br>3019711<br>95 | 13        | Proyecto 2021 de Fomento | 0507/015 | 0507/015                | 54,239.92             | 54,239.92               | 27             | (FI: (fido_recurso:2021, ramo:33, modalidad), prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549456.77, modificado:546739.92))   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON, EN LA COLONIA DANIEL GOMAS A CALLE RICARDO FLORES MAGON, COLONIA OBRERA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 114736 | 27                  | 2                     | Cardenas | Proyecto de Inversión Social | Tran sport es y visibilidad adobes | Sin identificar adobes | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 114 798               | S       | 62      | 62            | 0     | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.29, meta_modificada:644.29)) |
| 2021   | 5         | TAB210<br>3019714<br>13 | 13        | Proyecto 2021 de Fomento | 0507/015 | 0507/015                | 1,537,976.42          | 1,537,976.42            | 27             | (FI: (fido_recurso:2021, ramo:33, modalidad), prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537976.42, modificado:1533812.63)) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE JAMES NIMO, EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 115542  | 27                  | 2                     | Cardenas | Proyecto de Inversión Social | Tran sport es y visibilidad adobes | Sin identificar adobes | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 115 542               | S       | 560     | 560           | 0     | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0)) |
| 2021   | 5         | TAB210<br>3019714<br>44 | 13        | Proyecto 2021 de Fomento | 0507/015 | 0507/015                | 441,000.00            | 441,000.00              | 27             | (FI: (fido_recurso:2021, ramo:33, modalidad), prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447863.31, modificado:446935.54))   | CONSTRUCCION DE BARRIETAS EN LA CALLE JAMES NIMO, EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 115667   | 27                  | 2                     | Cardenas | Proyecto de Inversión Social | Tran sport es y visibilidad adobes | Sin identificar adobes | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 115 657               | S       | 500     | 500           | 0     | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0))   |



| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |         | SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |    | MODULO DESTINO DEL GASTO |               | ENTIDAD: TABASCO  |               | MUNICIPIO: CARDEÑAS |              | PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021 |              |              |              |               |                           |           |          |                   |
|--|---------|---|----|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|-----------|----------|-------------------|
| FOLIO  | TAB210  | 3019711   | 69 | DETALLE PROYECTO         |               | AVANCE FINANCIERO |               |                     |              | AVANCES FISICOS                 | FOTOS        | ESTATUS      | VALIDAD      | OBSERVACIONES |                           |           |          |                   |
|  |         |   |    | TPO. GEOFERENCIA         | DESCRIPCIONES | FECHA INICIO      | FECHA TERMINO | RECAUDADO           | COMPROMETIDO |                                 |              |              |              |               | REVENGADO                 | EFECTUADO | AGADO    | CONTRATOS         |
| TAB210   | 3019711 | 69  |    | 1                        | 1             | 01/06/2021        | 30/06/2021    | 546,739.92          | 546,739.92   | 546,739.92                      | 546,739.92   | 546,739.92   | 546,739.92   | 546,739.92    | 19711544proyecto_FIN_CICD | Terminado | Validado | Sin observaciones |
| TAB210   | 3019711 | 95  |    | 1                        | 1             | 01/06/2021        | 30/06/2021    | 1,331,812.00        | 1,331,812.00 | 1,331,812.00                    | 1,331,812.00 | 1,331,812.00 | 1,331,812.00 | 1,331,812.00  | 19711544proyecto_FIN_CICD | Terminado | Validado | Sin observaciones |
| TAB210   | 3019714 | 13  |    | 1                        | 1             | 01/06/2021        | 30/06/2021    | 446,035.54          | 446,035.54   | 446,035.54                      | 446,035.54   | 446,035.54   | 446,035.54   | 446,035.54    | 19711444proyecto_FIN_CICD | Terminado | Validado | Sin observaciones |
| TAB210   | 3019714 | 44  |    | 1                        | 1             | 21/05/2021        | 15/06/2021    | 446,035.54          | 446,035.54   | 446,035.54                      | 446,035.54   | 446,035.54   | 446,035.54   | 446,035.54    | 19711444proyecto_FIN_CICD | Terminado | Validado | Sin observaciones |

|  <b>CÁRDENAS</b><br>GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO |            |                         |                       |                  |                 |   |   |                       |                       |   |                     |                     |                       |                       |
|---|------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---|---|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  |            |                         |                       |                  |                 |   |   |                       |                       |   |                     |                     |                       |                       |
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS   |            |                         |                       |                  |                 |   |   |                       |                       |   |                     |                     |                       |                       |
| MODULO: DESTINO DEL GASTO   |            |                         |                       |                  |                 |   |   |                       |                       |   |                     |                     |                       |                       |
| ENTIDAD: TABASCO  |            |                         |                       |                  |                 |   |   |                       |                       |   |                     |                     |                       |                       |
| MUNICIPIO: CÁRDENAS   |            |                         |                       |                  |                 |   |   |                       |                       |   |                     |                     |                       |                       |
| PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021   |            |                         |                       |                  |                 |   |   |                       |                       |   |                     |                     |                       |                       |
| DETALLE PROYECTO  |            |                         |                       |                  |                 |   |   |                       |                       |   |                     |                     |                       |                       |
| CICLO   | TRANSFIERE | TÍTULO                  | CATEGORIA             | TIPO DE PROYECTO | TIPO DE RECURSO | PROGRAMA                                | PROYECTO  | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL EJERCIDO | FUENTES FINANCIAMIENTO  | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE |
| 2021  | 5          | TAB210<br>3019714<br>82 | Proyecto de inversión | 33               | 0047 FAS        | Agencia de Desarrollo Urbano y Vivienda | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA NARANJO TERCERA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 115798      | 1,600,000.00          | 1,653,198.99          | {f1: (gdo, recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog, pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.00, modificador:1653198.99)} | 27                  | T                   | 2                     | Cárdenas              |
| 2021  | 5          | TAB210<br>3019715<br>82 | Proyecto de inversión | 33               | 0047 FAS        | Agencia de Desarrollo Urbano y Vivienda | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMILO GAMA, EN LA COLONIA ALAMEDA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 116176 | 1,500,000.00          | 1,497,000.00          | {f1: (gdo, recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog, pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.00, modificador:1497000.00)} | 27                  | T                   | 2                     | Cárdenas              |
| 2021  | 5          | TAB210<br>3019720<br>54 | Proyecto de inversión | 33               | 0047 FAS        | Agencia de Desarrollo Urbano y Vivienda | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN INFORMIT LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 117537   | 320,000.00            | 3,400,240.00          | {f1: (gdo, recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog, pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.00, modificador:2492466.76)}  | 27                  | T                   | 2                     | Cárdenas              |
| 2021  | 5          | TAB210<br>3019721<br>80 | Proyecto de inversión | 33               | 0047 FAS        | Agencia de Desarrollo Urbano y Vivienda | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA JOSE EDUARDO DE CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO INICIO DE CÁRDENAS TABASCO - 117994        | 2,068,811.00          | 2,068,193.21          | {f1: (gdo, recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog, pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068811.00, modificador:2068193.21)} | 27                  | T                   | 2                     | Cárdenas              |



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: DESTINO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**MUNICIPIO: CARDENAS**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021**

| TABLA 1                 |   | DETALLE PROYECTO |               |              |              | AVANCE FINANCIERO |              |              |                 | OBSERVACIONES |           |         |                          |
|-------------------------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|-----------|---------|--------------------------|
| TABLA 1                 | TABLA 1   | TABLA 1          | TABLA 1       | TABLA 1      | TABLA 1      | TABLA 1           | TABLA 1      | TABLA 1      | TABLA 1         | TABLA 1       | TABLA 1   | TABLA 1 | TABLA 1                  |
| TIPO GEORREFERENCIA     | REFERENCIAS   | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO | RECUERDADO   | COMPROMETIDO | ENVIADO           | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES FISICOS | FOTOS         | ESTATUS   | FLUJO   | OBSERVACIONES CAPTURISTA |
| TAB210<br>3019714<br>82 | 1<br>{meta1:<br>(unidad_medida:Medios<br>da:Kilometro<br>lineal,<br>avance:1.5)}<br>CARRILAS DE PAVIMENTO PARA LA OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL SUR DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO, CON UN AVANCE DE 1.5 KILOMETROS LINEALES. | 16/06/2021       | 07/06/2021    | 1,653,196.99 | 1,653,196.99 | 1,653,196.99      | 1,653,196.99 | 1,653,196.99 | 1,653,196.99    | 1,653,196.99  | Terminado | Valido  | Sin observaciones        |
| TAB210<br>3019715<br>82 | 1<br>{meta1:<br>(unidad_medida:Medios<br>da:Cuadrados,<br>avance:1800.<br>0)}<br>RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL SUR DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO, CON UN AVANCE DE 1800 CUADRADOS.  | 16/06/2021       | 17/06/2021    | 1,653,196.99 | 1,653,196.99 | 1,653,196.99      | 1,653,196.99 | 1,653,196.99 | 1,653,196.99    | 1,653,196.99  | Terminado | Valido  | Sin observaciones        |
| TAB210<br>3019720<br>54 | 1<br>{meta1:<br>(unidad_medida:Medios<br>da:Cuadrados,<br>avance:1508.<br>0)}<br>RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL SUR DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO, CON UN AVANCE DE 1508 CUADRADOS.  | 16/06/2021       | 22/07/2021    | 2,492,486.76 | 2,492,486.76 | 2,492,486.76      | 2,492,486.76 | 2,492,486.76 | 2,492,486.76    | 2,492,486.76  | Terminado | Valido  | Sin observaciones        |
| TAB210<br>3019721<br>80 | 1<br>{meta1:<br>(unidad_medida:Medios<br>da:Cuadrados,<br>avance:2747.<br>0)}<br>RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL SUR DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO, CON UN AVANCE DE 2747 CUADRADOS.  | 09/06/2021       | 16/07/2021    | 2,054,413.21 | 2,054,413.21 | 2,054,413.21      | 2,054,413.21 | 2,054,413.21 | 2,054,413.21    | 2,054,413.21  | Terminado | Valido  | Sin observaciones        |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |             |                         |           |                       |   |   |   |   |   |   |                       |                         |  |   |                        |                     |                       |                        |                       |                        |                      |                          |                        |         |         |               |       |   |
|--|-------------|-------------------------|-----------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|-------------------------|--|---|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|---|
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS                            |             |                         |           |                       |   |   |   |   |   |   |                       |                         |  |   |                        |                     |                       |                        |                       |                        |                      |                          |                        |         |         |               |       |   |
| MODULO: DESTINO DEL GASTO  |             |                         |           |                       |   |   |   |   |   |   |                       |                         |  |   |                        |                     |                       |                        |                       |                        |                      |                          |                        |         |         |               |       |   |
| ENTIDAD: TABASCO   |             |                         |           |                       |   |   |   |   |   |   |                       |                         |  |   |                        |                     |                       |                        |                       |                        |                      |                          |                        |         |         |               |       |   |
| MUNICIPIO: CARDEMAS  |             |                         |           |                       |   |   |   |   |   |   |                       |                         |  |   |                        |                     |                       |                        |                       |                        |                      |                          |                        |         |         |               |       |   |
| PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021  |             |                         |           |                       |   |   |   |   |   |   |                       |                         |  |   |                        |                     |                       |                        |                       |                        |                      |                          |                        |         |         |               |       |   |
| DETALLE PROYECTO   |             |                         |           |                       |   |   |   |   |   |   |                       |                         |  |   |                        |                     |                       |                        |                       |                        |                      |                          |                        |         |         |               |       |   |
| CICLO  | INSTRUMENTO | SOL                     | CATEGORIA | PROYECTO DE INVERSIÓN | TIPO DE PROGRAMA  | TIPO DE RECURSO   | TIPO DE RAMO  | TIPO DE PROGRAMA  | TIPO DE RECURSO   | TIPO DE RAMO  | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO   | NOMBRE  | D. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTRADA RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION         | SUBCLASIFICACION       | INSTRUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO          | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |   |
| 2021   | 5           | TAB210<br>3019723<br>06 | 0017AS    | Proyecto de Inversión | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 36,565.54             | 36,565.54               | {f1: (cdo. recurso/2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398995.04, modificado:393391.03)}  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EL VIVERO DETRÁS DEL PANTEÓN DE SANTA RITA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 11842                       | 27 T 2                 | ab as co            | 2                     | Cárdenas               | Proyecto de Inversión | Tran Sport y validades | Sin identificar      | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 118 442                | S       | 139     | 139           | 0     | {meta: (unidad_medio: dia/Mejoras Cuadros, meta:582.0, meta_modific ada:362.0)}   |
| 2021   | 5           | TAB210<br>3019723<br>73 | 0017AS    | Proyecto de Inversión | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 1,000,000.00          | 994,718.30              | {f1: (cdo. recurso/2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:994718.33)}  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA CALLE EL VIVERO DETRÁS DEL PANTEÓN DE SANTA RITA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 118611    | 27 T 2                 | ab as co            | 2                     | Cárdenas               | Proyecto de Inversión | Tran Sport y validades | Sin identificar      | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 118 611                | S       | 139     | 139           | 0     | {meta: (unidad_medio: dia/Mejoras Cuadros, meta:1523.4, meta_modific ada:1523.4)} |
| 2021   | 5           | TAB210<br>3019726<br>18 | 0017AS    | Proyecto de Inversión | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 76,651.58             | 76,651.58               | {f1: (cdo. recurso/2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76651.58, modificado:76570.01)}    | MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERIA HABANERO SEGUNDA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 119337                        | 27 T 2                 | ab as co            | 2                     | Cárdenas               | Proyecto de Inversión | Urbana niza ción       | Sin identificar      | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 119 337                | S       | 60      | 60            | 0     | {meta: (unidad_medio: dia/Piezas, meta:9.0, meta_modific ada:9.0)}                |
| 2021   | 5           | TAB210<br>3019726<br>26 | 0017AS    | Proyecto de Inversión | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 0017AS<br>Municipal<br>Desarrollo<br>para<br>Actividades<br>Federales<br>y<br>Municipales | 1,254,174.40          | 1,251,080.61            | {f1: (cdo. recurso/2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254174.4, modificado:1251080.61)} | MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN EL EJIO CHICZOAPOTE PRIMERA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 119352 | 27 T 2                 | ab as co            | 2                     | Cárdenas               | Proyecto de Inversión | Urbana niza ción       | Sin identificar      | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 119 352                | S       | 30      | 30            | 0     | {meta: (unidad_medio: dia/Piezas, meta:23.0, meta_modific ada:23.0)}              |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |     | SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  |              | AVANCE FINANCIERO   |              |                                 |              |                  |   |  |   |                          |                        | OBSERVACIONES |  |              |  |        |  |           |  |                 |  |       |  |             |  |                          |  |                        |  |
|--|-----|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------|---|--|---|--------------------------|------------------------|---------------|--|--------------|--|--------|--|-----------|--|-----------------|--|-------|--|-------------|--|--------------------------|--|------------------------|--|
| MODULO: DESTINO DEL GASTO  |     | ENTIDAD: TABASCO   |              | MUNICIPIO: CARDENAS |              | PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021 |              | DETALLE PROYECTO |   | FECHA INICIO   |   | FECHA TERMINO            |                        | RECADADO      |  | COMPROBETITO |  | PAGADO |  | CONTRATOS |  | AVANCES FISICOS |  | FOTOS |  | ESTADISTICA |  | OBSERVACIONES CAPTURISTA |  | OBSERVACIONES REVISION |  |
| FOLIO  | TAB | PROYECTO   | FECHA INICIO | FECHA TERMINO       | RECADADO     | COMPROBETITO                    | PAGADO       | CONTRATOS        | AVANCES FISICOS   | FOTOS  | ESTADISTICA   | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION |               |  |              |  |        |  |           |  |                 |  |       |  |             |  |                          |  |                        |  |
| TAB210<br>3019723<br>06  | 1   | Proy 1, por avenida 2, localidad 1, colonia SANTA MARIA DE GUAYMIT, TRAFICO ENTRE CALLE LA LORONA Y PRONIA LA ORONA LE EJECUTIVA CERRO DEL PANTON SANTA MARIA 2004.62, in. 33 2018715, in. 13 0008193                            | 17/05/2021   | 15/06/2021          | 30,391.00    | 29,021.00                       | 30,391.00    | 30,391.00        | CONTRATO: 1972306proyecto_06_CDO, 1972306proyecto_06_CESO                       | (meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1882.0)) | (1972306proyecto_06_CDO, 1972306proyecto_06_CESO)                       | Terminado                | Sin observaciones      |               |  |              |  |        |  |           |  |                 |  |       |  |             |  |                          |  |                        |  |
| TAB210<br>3019723<br>73  | 1   | Proy 1, por avenida 2, localidad 1, colonia CALLE PRINCIPAL, SAN JUAN SANTA MARIA DE GUAYMIT, TRAFICO ENTRE CALLE LA LORONA Y PRONIA LA ORONA LE EJECUTIVA CERRO DEL PANTON SANTA MARIA 2004.62, in. 33 2018715, in. 13 0008193  | 01/06/2021   | 24/06/2021          | 694,718.33   | 594,718.33                      | 694,718.33   | 694,718.33       | CONTRATO: 1972323proyecto_07_CDO, 1972323proyecto_07_CESO, 1972323proyecto_07_C | (meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1523.4)) | (1972323proyecto_07_CDO, 1972323proyecto_07_CESO, 1972323proyecto_07_C) | Terminado                | Sin observaciones      |               |  |              |  |        |  |           |  |                 |  |       |  |             |  |                          |  |                        |  |
| TAB210<br>3019726<br>18  | 1   | Proy 1, por avenida 2, localidad 14, colonia CALLE PRINCIPAL, SAN JUAN SANTA MARIA DE GUAYMIT, TRAFICO ENTRE CALLE LA LORONA Y PRONIA LA ORONA LE EJECUTIVA CERRO DEL PANTON SANTA MARIA 2004.62, in. 33 2018715, in. 13 0008193 | 17/05/2021   | 30/06/2021          | 743,576.00   | 743,576.00                      | 743,576.00   | 743,576.00       | CONTRATO: 1972618proyecto_04_CDO, 1972618proyecto_04_CESO                       | (meta): (unidad_medida:Piezas, avance:9.0))              | (1972618proyecto_04_CDO, 1972618proyecto_04_CESO)                       | Terminado                | Sin observaciones      |               |  |              |  |        |  |           |  |                 |  |       |  |             |  |                          |  |                        |  |
| TAB210<br>3019726<br>26  | 1   | Proy 1, por avenida 2, localidad 22, colonia CALLE PRINCIPAL, SAN JUAN SANTA MARIA DE GUAYMIT, TRAFICO ENTRE CALLE LA LORONA Y PRONIA LA ORONA LE EJECUTIVA CERRO DEL PANTON SANTA MARIA 2004.62, in. 33 2018715, in. 13 0008193 | 06/06/2021   | 27/07/2021          | 1,251,008.61 | 1,251,008.61                    | 1,251,008.61 | 1,251,008.61     | CONTRATO: 1972626proyecto_08_CDO, 1972626proyecto_08_CESO                       | (meta): (unidad_medida:Piezas, avance:23.0))             | (1972626proyecto_08_CDO, 1972626proyecto_08_CESO)                       | Terminado                | Sin observaciones      |               |  |              |  |        |  |           |  |                 |  |       |  |             |  |                          |  |                        |  |

**DETALLE PROYECTO**

| CICLO | TRIMESTRE | FOUO                    | CATEGORIA             | PROYECTO 2021  | RAMO                                 | CICLO DE RECURSO | RAMO                                 | PROGRAMA PRESUPUESTARIO              | MONTTO GLOBAL APROBADO | MONTTO GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO   | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TPO. PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION   | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA    | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICARIA | MULIERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS  |
|-------|-----------|-------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|--|--------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------|---------|---------------|--|
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019731<br>56 | Proyecto de inversión | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA DE PERIFERICO DR. ACUNA ANGLES, EN LA COLONIA SANTA MARIA PERIFERICO, EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS TABASCO - 120935 | 054/105<br>Municipalidad de Cardeñas | 2021             | 054/105<br>Municipalidad de Cardeñas | 054/105<br>Municipalidad de Cardeñas | 13,774.69              | 15,269.51                | (f1): (cdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 13774.49, modificado: 162059.51)    |        | 27 T ab as co       | 27 T ab as co       | Cardenas              | Cardenas              | Proyecto de Inversión  | Aguayentamiento | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDEMAS | 120 935         | S                     | 16       | 16      | 0             | (meta 1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 63.0, meta_modificada: 63.0))      |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019731<br>65 | Proyecto de inversión | CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR EN LA RANCHERIA SANTANA CUARTA SECCION TRAMO 2, EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS, TABASCO - 120960   | 054/105<br>Municipalidad de Cardeñas | 2021             | 054/105<br>Municipalidad de Cardeñas | 054/105<br>Municipalidad de Cardeñas | 2,413,867.66           | 2,413,626.52             | (f1): (cdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2413857.69, modificado: 2434066.52) |        | 27 T ab as co       | 27 T ab as co       | Cardenas              | Cardenas              | Proyecto de Inversión  | Transporte      | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDEMAS | 120 960         | S                     | 276      | 276     | 0             | (meta 1: (unidad_medida: Puntaje), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))               |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019732<br>11 | Proyecto de inversión | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CARDEMAS LOCALIDAD SECCION 40 - 121113  | 054/105<br>Municipalidad de Cardeñas | 2021             | 054/105<br>Municipalidad de Cardeñas | 054/105<br>Municipalidad de Cardeñas | 6,029,472.66           | 6,602,309.16             | (f1): (cdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 6639472.66, modificado: 6669269.16) |        | 27 T ab as co       | 27 T ab as co       | Cardenas              | Cardenas              | Proyecto de Inversión  | Transporte      | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDEMAS | 121 113         | S                     | 18,312   | 18,311  | 0             | (meta 1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 8033.0, meta_modificada: 8033.0)) |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019732<br>49 | Proyecto de inversión | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARDEMAS LOCALIDAD SECCION 40 - 121217   | 054/105<br>Municipalidad de Cardeñas | 2021             | 054/105<br>Municipalidad de Cardeñas | 054/105<br>Municipalidad de Cardeñas | 1,100,646.53           | 1,069,737.66             | (f1): (cdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1109846.53, modificado: 1069767.66) |        | 27 T ab as co       | 27 T ab as co       | Cardenas              | Cardenas              | Proyecto de Inversión  | Transporte      | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDEMAS | 121 217         | S                     | 18,312   | 18,311  | 0             | (meta 1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 8033.0, meta_modificada: 8033.0)) |



**DETALLE PROYECTO**

| CICLO | SEMESTRE | CICLO DE REGISTRO       | PROGRAMA   | CICLO DE REGISTRO                           | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL EJECUCION | FUENTES FINANCIAMIENTO  | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROYECTO | CLASIFICACION              | SUBCLASIFICACION | INSTROUMENTACION         | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDADES |  |
|-------|----------|-------------------------|--|---|-----------------------|------------------------|---|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|----------|--|
| 2021  | 5        | TAB210<br>3019732<br>69 | 13<br>Aportaciones Federales para el Fomento Municipal | 13<br>Programa de Infraestructura Municipal | 4,801,694.54          | 4,817,129              | (F1) (Cabo, recurso/2021, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4606689.54, modificador:4563274.28)  | REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA LAZAROCARDENAS (ENTRADA AGUASOL) EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 121291 | 27 TAB              | 27 TAB                | 27 TAB                | 27 TAB   | Tran Sportes y actividades | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 121 291         | S                      | 604     | 604     | 604           | 0        | (meta):<br>Unidad, medida:<br>Kilometros lineales,<br>meta:1.0,<br>meta_modific<br>ada:1.0)) |
| 2021  | 5        | TAB210<br>3019736<br>22 | 13<br>Aportaciones Federales para el Fomento Municipal | 13<br>Programa de Infraestructura Municipal | 1,861,079.99          | 1,863,910.00           | (F1) (Cabo, recurso/2021, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689020.99, modificador:1953931.05)) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA COLONIA MELCHOR OCCAMPO ASENTAMIENTO MELCHOR OCCAMPO - 122395   | 27 TAB              | 27 TAB                | 27 TAB                | 27 TAB   | Tran Sportes y actividades | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 122 395         | S                      | 604     | 604     | 604           | 0        | (meta):<br>Unidad, medida:<br>Cuadrados,<br>meta:3034.0,<br>meta_modific<br>ada:3034.0))     |
| 2021  | 5        | TAB210<br>3019736<br>27 | 13<br>Aportaciones Federales para el Fomento Municipal | 13<br>Programa de Infraestructura Municipal | 362,884.42            | 361,841.12             | (F1) (Cabo, recurso/2021, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352865.42, modificador:351984.24))   | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOAQUIN CUEVAS DE PERIFERICO, COLONIA PUEBLO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 122497  | 27 TAB              | 27 TAB                | 27 TAB                | 27 TAB   | Aguas y saneamiento        | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 122 407         | S                      | 332     | 332     | 332           | 0        | (meta):<br>Unidad, medida:<br>Metros lineales,<br>meta:564.0,<br>meta_modific<br>ada:564.0)) |
| 2021  | 5        | TAB210<br>3019736<br>66 | 13<br>Aportaciones Federales para el Fomento Municipal | 13<br>Programa de Infraestructura Municipal | 1,908,867.91          | 1,897,055.9            | (F1) (Cabo, recurso/2021, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509657.91, modificador:1977455.34)) | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOAQUIN CUEVAS DE PERIFERICO, COLONIA PUEBLO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 122528   | 27 TAB              | 27 TAB                | 27 TAB                | 27 TAB   | Aguas y saneamiento        | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 122 528         | S                      | 360     | 360     | 360           | 0        | (meta):<br>Unidad, medida:<br>Metros lineales,<br>meta:551.0,<br>meta_modific<br>ada:551.0)) |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODELO DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



| CICLO | TRANSACCION | TOLDO                   | CATEGORIA           | PROYECTO DE MEMORIA | CICLO DE REGISTRO | RAMO               | PROGRAMA | CICLO DE REGISTRO  | RAMO | PROGRAMA           | PRESTACION | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO  | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION                                    | SUBCLASIFICACION          | INSTRUCION ELECTRONICA | NUMERO PROYECTO          | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | ETIAS |   |
|-------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|------|--------------------|------------|-----------------------|-------------------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--|---------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|---|
| 2021  | 5           | TAB210<br>3019736<br>78 | Proyecto de memoria | 2021                | 35                | Apoyos Municipales | 35       | Apoyos Municipales | 35   | Apoyos Municipales | 35         | 1,015,541.66          | 1,082,977               | [R1: (cdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog. pres-4, apo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133948.66, modificado:1128625.77)] | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARDENAS LOCALIDAD CARDENAS ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 122584   | 27                  | 27                  | 2                     | Cardenas               | Proyecto de desarrollo de infraestructura Social | Tran sport es y viaductos | Sin identificar        | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 122<br>564             | S       | 2,384   | 2,384         | 0     | [metati: (unidad, medida) Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modific ada:1520.0] |
| 2021  | 5           | TAB210<br>3019737<br>03 | Proyecto de memoria | 2021                | 35                | Apoyos Municipales | 35       | Apoyos Municipales | 35   | Apoyos Municipales | 35         | 3,065,050.91          | 3,161,657.63            | [R1: (cdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog. pres-4, apo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3859100.1, modificado:381057.63)]   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CARDENAS LOCALIDAD CARDENAS ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 122628  | 27                  | 27                  | 2                     | Cardenas               | Proyecto de desarrollo de infraestructura Social | Tran sport es y viaductos | Sin identificar        | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 122<br>629             | S       | 2,384   | 2,384         | 0     | [metati: (unidad, medida) Metros Cuadrados, meta:4577.0, meta_modific ada:4577.0] |
| 2021  | 5           | TAB210<br>3019744<br>93 | Proyecto de memoria | 2021                | 35                | Apoyos Municipales | 35       | Apoyos Municipales | 35   | Apoyos Municipales | 35         | 3,396,017.21          | 3,366,687.9             | [R1: (cdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog. pres-4, apo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3395431.21, modificado:3358496.99)] | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTITLA ESCOLINA AVENIDA EMILIANO | 27                  | 27                  | 2                     | Cardenas               | Proyecto de desarrollo de infraestructura Social | Tran sport es y viaductos | Sin identificar        | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 125<br>625             | S       | 612     | 612           | 0     | [metati: (unidad, medida) Metros Cuadrados, meta:3629.0, meta_modific ada:3629.0] |
| 2021  | 5           | TAB210<br>3019746<br>01 | Proyecto de memoria | 2021                | 35                | Apoyos Municipales | 35       | Apoyos Municipales | 35   | Apoyos Municipales | 35         | 4,800,000.00          | 4,796,502.85            | [R1: (cdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog. pres-4, apo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4796502.85)]  | REHABILITACION DEL FRACCIONAMIENTO LOS CANALES TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 126107  | 27                  | 27                  | 2                     | Cardenas               | Proyecto de desarrollo de infraestructura Social | Agua y saneamiento        | Sin identificar        | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 126<br>107             | S       | 3,115   | 3,115         | 0     | [metati: (unidad, medida) Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modific ada:10.0]     |

*[Handwritten signature]*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

DETALLE PROYECTO





| DETALLE PROYECTO |           |                         |                       |  |  |                  |  |                       |                         |  |  |                     |                       |
|------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|--|--|------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|--|---------------------|-----------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO                   | CATEGORIA             | PROYECTO DE INVERSIÓN  | PROGRAMA   | CICLO DE RECURSO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO  | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE |
| 2021             | 5         | TAB210<br>3019747<br>45 | Proyecto de inversión | 044 FAS Municipal y Federal para el Desarrollo del Municipio de Cardenas | 044 FAS Municipal y Federal para el Desarrollo del Municipio de Cardenas | 2021             | 044 FAS Municipal y Federal para el Desarrollo del Municipio de Cardenas | 9,074,674             | 8,541,477               | IFI (gdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres-4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 87076.06, modificado: 86644.87)   | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA PALMA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA EL TOLOQUE, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 126588          | 27 TABASCO          | Cardenas              |
| 2021             | 5         | TAB210<br>3019747<br>91 | Proyecto de inversión | 044 FAS Municipal y Federal para el Desarrollo del Municipio de Cardenas | 044 FAS Municipal y Federal para el Desarrollo del Municipio de Cardenas | 2021             | 044 FAS Municipal y Federal para el Desarrollo del Municipio de Cardenas | 130,786.12            | 138,013.02              | IFI (gdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres-4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 138796.12, modificado: 138013.42) | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LA PALMA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA EL TOLOQUE, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 126718          | 27 TABASCO          | Cardenas              |
| 2021             | 5         | TAB210<br>3019749<br>53 | Proyecto de inversión | 044 FAS Municipal y Federal para el Desarrollo del Municipio de Cardenas | 044 FAS Municipal y Federal para el Desarrollo del Municipio de Cardenas | 2021             | 044 FAS Municipal y Federal para el Desarrollo del Municipio de Cardenas | 202,261.34            | 199,448.13              | IFI (gdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres-4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 202261.34, modificado: 199469.13) | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PALMA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA EL TOLOQUE, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 127267     | 27 TABASCO          | Cardenas              |
| 2021             | 5         | TAB210<br>3019749<br>96 | Proyecto de inversión | 044 FAS Municipal y Federal para el Desarrollo del Municipio de Cardenas | 044 FAS Municipal y Federal para el Desarrollo del Municipio de Cardenas | 2021             | 044 FAS Municipal y Federal para el Desarrollo del Municipio de Cardenas | 66,044.28             | 63,031.03               | IFI (gdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres-4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 66044.28, modificado: 63031.03)   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PALMA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA EL TOLOQUE, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 127434 | 27 TABASCO          | Cardenas              |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



*[Handwritten signature]*



| CICLO |   | TRIMESTRE | PROYECTO | CATEGORIA | CICLO DE REGISTRO | RAMO   | PROYECTO | RAMO   | PROGRAMA | ESTATUS | MONTO GLOBAL AFECTADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | FINANCIAMIENTO   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO DE PROGRAMA, PROYECTO | CLASIFICACION                                   | SUBCLASIFICACION | INSTRUCCION ELECTORAL | NUMERO PROYECTO          | POBLACION BENEFICARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |   |
|-------|---|-----------|----------|-----------|-------------------|--------|----------|--------|----------|---------|-----------------------|-------------------------|--|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|---|
| 2021  | 5 | TAB210    | 3019750  | 10        | 35                | 004745 | 004745   | 004745 | 004745   | 004745  | 1,570,742.60          | 1,570,742.60            | (R1; (cdo. recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog. pres.4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570742.60, modificado:1568161.11)) | CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO EN EL EJIDO ISLAS ENCANTADAS EL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 127517  | 27                  | T                   | 2                     | Cardenas              | Cardenas                   | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Tran             | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 127                   | S       | 204     | 204           | 0     | (meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.72, meta_modificada:1.72))     |
| 2021  | 5 | TAB210    | 3019751  | 90        | 35                | 004745 | 004745   | 004745 | 004745   | 004745  | 1,000,000.00          | 1,562,012.34            | (R1; (cdo. recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog. pres.4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.00, modificado:192701.24))   | CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL ADOLFO DOMINGUEZ RUIZ EN EL EJIDO CARDENAS PRIMERA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS - 128609        | 27                  | T                   | 2                     | Cardenas              | Cardenas                   | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Educ             | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 128                   | S       | 15      | 15            | 0     | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0))   |
| 2021  | 5 | TAB210    | 3019836  | 69        | 35                | 004745 | 004745   | 004745 | 004745   | 004745  | 1,261,483.19          | 1,818,966.11            | (R1; (cdo. recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog. pres.4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981483.19, modificado:1976556.11)) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LA RAMCHERIA SANTA ANA SEGUNDA SECCION B LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 164764 | 27                  | T                   | 2                     | Cardenas              | Cardenas                   | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Tran             | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 164                   | S       | 129     | 129           | 0     | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4212.0, meta_modificada:4212.0)) |
| 2021  | 5 | TAB210    | 3019836  | 77        | 35                | 004745 | 004745   | 004745 | 004745   | 004745  | 270,000.00            | 263,793.00              | (R1; (cdo. recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog. pres.4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.00, modificado:293763.52))   | MEJORAMIENTO DE PROTECCIONES EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A MAURAZO, EN VILLA IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ, EN EL MUNICIPIO DE CAMDENAS, TABASCO - 164779                      | 27                  | T                   | 2                     | Cardenas              | Cardenas                   | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Educ             | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 164                   | S       | 174     | 173           | 0     | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.18, meta_modificada:125.18)) |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

DETALLE PROYECTO

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |              |                  |              |                   |              |              |              |                 |   |  |   |           |          |                         |  |
|--|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---|--|---|-----------|----------|-------------------------|--|
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS                            |              |                  |              |                   |              |              |              |                 |   |  |   |           |          |                         |  |
| MODELO: DESTINO DEL GASTO  |              |                  |              |                   |              |              |              |                 |   |  |   |           |          |                         |  |
| ENTIDAD: TABASCO   |              |                  |              |                   |              |              |              |                 |   |  |   |           |          |                         |  |
| MUNICIPIO: CARDENAS  |              |                  |              |                   |              |              |              |                 |   |  |   |           |          |                         |  |
| PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021  |              |                  |              |                   |              |              |              |                 |   |  |   |           |          |                         |  |
| FOLIO  |              | DETALLE PROYECTO |              | AVANCE FINANCIERO |              |              |              | AVANCES FISICOS |   | FOTOS  |   | ESTATUS   |          | OBSERVACIONES           |  |
| NO. GEF  | NO. PROYECTO | DESCRIPCION      | FECHA INICIO | FECHA TERMINO     | RECIBIDO     | COMPROMETIDO | DEBENDADO    | EFECTUADO       | CONTRATOS   | (met:1: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.72)) | (1975196)proyecto, IM (1975196)proyecto, IM (1975196)proyecto, IM (1975196)proyecto, PPO (CE50) | Terminado | Validado | OBSERVACIONES, REVISION |  |
| TAB210   | 3019750      | 10               | 19/05/2021   | 29/09/2021        | 1,596,181.11 | 1,596,181.11 | 1,596,181.11 | 1,596,181.11    | Plan. Inicial obra, (1975196)proyecto, IM (1975196)proyecto, IM (1975196)proyecto, PPO (CE50) | (met:1: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.72)) | (1975196)proyecto, IM (1975196)proyecto, IM (1975196)proyecto, PPO (CE50)                       | Terminado | Validado | OBSERVACIONES, REVISION |  |
| TAB210   | 3019751      | 90               | 04/04/2021   | 01/06/2021        | 1,992,701.24 | 1,992,701.24 | 1,992,701.24 | 1,992,701.24    | Plan. Inicial obra, (1975196)proyecto, IM (1975196)proyecto, IM (1975196)proyecto, PPO (CE50) | (met:1: (unidad_medida:Cuadrados, avance:232.0))       | (1975196)proyecto, IM (1975196)proyecto, IM (1975196)proyecto, PPO (CE50)                       | Terminado | Validado | OBSERVACIONES           |  |
| TAB210   | 3019836      | 69               | 16/05/2021   | 24/06/2021        | 1,935,559.11 | 1,935,559.11 | 1,935,559.11 | 1,935,559.11    | Plan. Inicial obra, (1983669)proyecto, IM (1983669)proyecto, IM (1983669)proyecto, PPO (CE50) | (met:1: (unidad_medida:Cuadrados, avance:4212.0))      | (1983669)proyecto, IM (1983669)proyecto, IM (1983669)proyecto, PPO (CE50)                       | Terminado | Validado | OBSERVACIONES           |  |
| TAB210   | 3019836      | 77               | 16/05/2021   | 17/07/2021        | 263,703.52   | 263,703.52   | 263,703.52   | 263,703.52      | Plan. Inicial obra, (1983677)proyecto, IM (1983677)proyecto, IM (1983677)proyecto, PPO (CE50) | (met:1: (unidad_medida:Cuadrados, avance:125.18))      | (1983677)proyecto, IM (1983677)proyecto, IM (1983677)proyecto, PPO (CE50)                       | Terminado | Validado | OBSERVACIONES           |  |







| CICLO | TRIMESTRE | FOUNDO                  | CATEGORIA             | RAMO                                      | PROGRAMA                                  | CICLO DE RECURSO                          | RAMO                                      | PROGRAMA                                  | CICLO DE RECURSO                          | MONTO GLOBAL AFECTADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROYECTO | CLASIFICACION         | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION SECTORIAL | NUMERO PROYECTO          | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS   |
|-------|-----------|-------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019864<br>17 | Proyecto de inversión | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 320,000.00            | 34,699.97               | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANIEGRA EN LA VILLA BENITO JUAREZ CAMPO MAGALLANES, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 175008 | 27 TABASCO          | 27 TABASCO          | 2                     | Cardenas              | Cardenas | Proyecto de inversión | Educacion        | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 175 008                | 169     | 169     | 0             | (meta: 0) (unidad: metas)   |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019864<br>23 | Proyecto de inversión | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 3,262,000.75          | 3,048,676.19            | MANTENIMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES, EN LA COLONIA EL PARNISO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 175033                                   | 27 TABASCO          | 27 TABASCO          | 2                     | Cardenas              | Cardenas | Proyecto de inversión | Tranporte        | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 175 033                | 300     | 300     | 0             | (meta: 0) (unidad: metros cuadrados, meta: 5691.0, meta_modificada: 5691.0) |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019887<br>27 | Proyecto de inversión | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 4,261,697.11          | 4,143,332.92            | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ACCESO A LA GUARDIA NACIONAL, RANCHERIA RIO SECO PRIMERA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 184179          | 27 TABASCO          | 27 TABASCO          | 2                     | Cardenas              | Cardenas | Proyecto de inversión | Tranporte        | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 184 179                | 688     | 688     | 0             | (meta: 0) (unidad: metros cuadrados, meta: 5005.0, meta_modificada: 5005.0) |
| 2021  | 5         | TAB210<br>3019889<br>37 | Proyecto de inversión | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 004.055<br>Apoyos<br>de las<br>Municipios | 2,295,201.18          | 2,193,317.92            | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN SECTOR TEJERA, LA PERIBOLDA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 185206                                      | 27 TABASCO          | 27 TABASCO          | 2                     | Cardenas              | Cardenas | Proyecto de inversión | Tranporte        | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 185 206                | 290     | 290     | 0             | (meta: 0) (unidad: metros cuadrados, meta: 0.77, meta_modificada: 0.77)     |


*[Handwritten signature]*


| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |                  |  |               |              |              |                   |              |              |              |              |  |  |                 |                   |
|--|------------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|-----------------|-------------------|
| SISTEMA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS                               |                  |  |               |              |              |                   |              |              |              |              |  |  |                 |                   |
| MUNICIPALIDAD: TABASCO   |                  |  |               |              |              |                   |              |              |              |              |  |  |                 |                   |
| MUNICIPIO: CARBENAS  |                  |  |               |              |              |                   |              |              |              |              |  |  |                 |                   |
| PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021  |                  |  |               |              |              |                   |              |              |              |              |  |  |                 |                   |
| TAB  | TPO. GOBERNANCIA | DETALLE PROYECTO                       |               |              |              | AVANCE FINANCIERO |              |              |              | FOTOS        | ESTATUS  | OBSERVACIONES  |                 |                   |
|  |                  | FECHA INICIO                           | FECHA TERMINO | RECADADO     | COMPROMETIDO | DEBERADO          | EFECTUADO    | PAGADO       | CONTRATOS    |              |  |  | AVANCES FISICOS |                   |
| TAB210<br>3019864<br>17  | 1                | Geografías<br>14/05/2021<br>13/06/2021 | 13/06/2021    | 264,058.00   | 311,097.81   | 311,097.82        | 311,097.82   | 311,097.82   | 311,097.82   | 311,097.82   | (meta):<br>(unidad_medida:Comedores).<br>avance:1.0)           | 18841777Proyecto_PRJ<br>18841777Proyecto_PRJ<br>18841777Proyecto_PRJ<br>CE50 | Terminado       | Sin observaciones |
| TAB210<br>3019864<br>23  | 1                | Geografías<br>16/06/2021               | 16/07/2021    | 3,048,675.00 | 3,048,675.00 | 3,048,675.00      | 3,048,675.00 | 3,048,675.00 | 3,048,675.00 | 3,048,675.00 | (meta):<br>(unidad_medida:Metros Cuadrados).<br>avance:5691.0) | 1884232Proyecto_PRJ<br>1884232Proyecto_PRJ<br>1884232Proyecto_PRJ<br>CE50    | Terminado       | Sin observaciones |
| TAB210<br>3019887<br>27  | 1                | Geografías<br>20/06/2021               | 18/07/2021    | 4,263,532.00 | 4,263,532.00 | 4,263,532.00      | 4,263,532.00 | 4,263,532.00 | 4,263,532.00 | 4,263,532.00 | (meta):<br>(unidad_medida:Metros Cuadrados).<br>avance:5005.0) | 1884273Proyecto_PRJ<br>1884273Proyecto_PRJ<br>1884273Proyecto_PRJ<br>CE50    | Terminado       | Sin observaciones |
| TAB210<br>3019889<br>37  | 1                | Geografías<br>02/06/2021               | 26/05/2021    | 2,102,311.22 | 2,102,311.22 | 2,102,311.22      | 2,102,311.22 | 2,102,311.22 | 2,102,311.22 | 2,102,311.22 | (meta):<br>(unidad_medida:Kilometro lineal).<br>avance:0.77)   | 1884373Proyecto_PRJ<br>1884373Proyecto_PRJ<br>1884373Proyecto_PRJ<br>CE50    | Terminado       | Sin observaciones |

| <br><b>CARDENAS</b><br>MUNICIPIO DE TABASCO |           |                         |                              |  |  |                     |                     |                     |                     |                       |                       |          |                              |
|--|-----------|-------------------------|------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------------------------|
| DETALLE PROYECTO   |           |                         |                              |  |  |                     |                     |                     |                     |                       |                       |          |                              |
| CICLO  | TRIMESTRE | FOLIO                   | CATEGORIA                    | PROYECTO   | PROYECTO   | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROYECTO | PROYECTO                     |
| 2021   | 5         | TAB210<br>3019911<br>61 | Proyecto de Inversión Social | CONSTRUCCION DE GUARDERIAS Y BANQUETAS EN LA CALLE NARANJO, COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO. - 192750             | (f1: gobi_ recurso 2021, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510371.8, modificado:507046.01)  | 10/03/20            | 310371.8            | 10/03/20            | 10/03/20            | 27 T ab BS CO         | 27 T ab BS CO         | Cardenas | Proyecto de Inversión Social |
| 2021   | 5         | TAB210<br>3019911<br>77 | Proyecto de Inversión Social | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA EN LA COLONIA EL TOLOQUE, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO. - 193834      | (f1: gobi_ recurso 2021, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103884.41, modificado:103399.05) | 10/03/20            | 103884.41           | 10/03/20            | 10/03/20            | 27 T ab BS CO         | 27 T ab BS CO         | Cardenas | Proyecto de Inversión Social |
| 2021   | 5         | TAB210<br>3019912<br>59 | Proyecto de Inversión Social | CONSTRUCCION DE GUARDERIAS Y BANQUETAS EN LA CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA EN LA COLONIA EL TOLOQUE, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO. - 194297        | (f1: gobi_ recurso 2021, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177029.42, modificado:189219.47) | 10/03/20            | 177029.42           | 10/03/20            | 10/03/20            | 27 T ab BS CO         | 27 T ab BS CO         | Cardenas | Proyecto de Inversión Social |
| 2021   | 5         | TAB210<br>3019912<br>82 | Proyecto de Inversión Social | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA EN LA COLONIA EL TOLOQUE, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO. - 194804 | (f1: gobi_ recurso 2021, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265211.08, modificado:261977.53) | 10/03/20            | 265211.08           | 10/03/20            | 10/03/20            | 27 T ab BS CO         | 27 T ab BS CO         | Cardenas | Proyecto de Inversión Social |





| <br>INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>EJERCICIO: TABASCO<br>MUNICIPIO: CARDENAS<br>PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021 |           |                         |                       |                      |                 |                                 |                       |                         |  |  |                     |                       |   |
|--|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|---------------------|-----------------------|---|
| DETALLE PROYECTO   |           |                         |                       |                      |                 |                                 |                       |                         |  |  |                     |                       |   |
| CICLO  | TRIMESTRE | FOLIO                   | CATEGORIA             | PERIODO DE EJERCICIO | TIPO DE RECURSO | TIPO DE PROGRAMA                | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROYECTO  |
| 2021   | 5         | TAB210<br>3019952<br>94 | Proyecto de inversión | 2021                 | 35              | 6047 AS (Municipio de Cardenas) | 420,331,861           | 31,460,373              | (FI: (saldo recurso 2021, ramo 33, modalidad), prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 440313.51, modificado: 437405.33))   | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL BENITO JUAREZ GARCIA EN EL EJIDO SANTUARIO PRIMERA SECCION A EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 209920 | 27 T 2              | Cardenas              | Proyecto de inversión de infraestructura Social |
| 2021   | 5         | TAB210<br>3019963<br>36 | Proyecto de inversión | 2021                 | 35              | 6047 AS (Municipio de Cardenas) | 450,000.00            | 461,070.56              | (FI: (saldo recurso 2021, ramo 33, modalidad), prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 450000.0, modificado: 447147.95))    | REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL SECTOR JULIAN MONTEADO, EN CALO PRIMERA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 213233             | 27 T 2              | Cardenas              | Proyecto de inversión de infraestructura Social |
| 2021   | 5         | TAB210<br>4020413<br>89 | Proyecto de inversión | 2021                 | 35              | 6047 AS (Municipio de Cardenas) | 620,707.26            | 324,107.56              | (FI: (saldo recurso 2021, ramo 33, modalidad), prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 620737.25, modificado: 624187.56))   | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARDENAS LOCALIDAD POBLADO C-15 ADOLFO LOPEZ MATEOS - 308960  | 27 T 2              | Cardenas              | Proyecto de inversión de infraestructura Social |
| 2021   | 5         | TAB210<br>4020414<br>24 | Proyecto de inversión | 2021                 | 35              | 6047 AS (Municipio de Cardenas) | 1,407,364.76          | 1,111,600.87            | (FI: (saldo recurso 2021, ramo 33, modalidad), prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1421338.76, modificado: 1414490.87)) | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CARDENAS, LOCALIDAD POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ - 300650  | 27 T 2              | Cardenas              | Proyecto de inversión de infraestructura Social |





**DETALLE PROYECTO**

| CICLO | TRIMESTRE | CICLO                   | CATEGORIA                  | PROYECTO DE INVERSIÓN  | MT - RÁMBO   | MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                       | MT - RÁMBO   | MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                       | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO   | FUENTES FINANCIAMIENTO  | NOMBRE  | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE                                  | MUNICIPIO RESPONSABLE                                  | TPO. PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION            | SUBCLASIFICACION         | DISTRICCIÓN EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES  | BENEFICIARIOS   | METAS |
|-------|-----------|-------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|---|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|--|---|-------|
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020414<br>40 | Proyecto 2021 de inversión | 35. Atención Municipal (Federal) (Programa de Inversión Municipal) | 35. Atención Municipal (Federal) (Programa de Inversión Municipal) | 35. Atención Municipal (Federal) (Programa de Inversión Municipal) | 35. Atención Municipal (Federal) (Programa de Inversión Municipal) | 35. Atención Municipal (Federal) (Programa de Inversión Municipal) | 3,761,317.00          | 3,761,079.36  | {f1: (cabo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3793573.07, modificado:3780076.36)} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CADERNAS LOCALIDAD POZA RECONDA 201A SECCION - 309101 | 27 T ab as co          | 2                      | Cardenas               | Cardenas   | Proyecto de inversión (Iniciativa de Incluir a Social) | Urbana                 | Sin identificar          | AYUNTAMIENTO DE CADERNAS | 309                   | S               | 72                    | 72      | 0  | {metas: (unidad_medida:Medios lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0)} |       |
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020420<br>57 | Proyecto 2021 de inversión | 35. Atención Municipal (Federal) (Programa de Inversión Municipal) | 35. Atención Municipal (Federal) (Programa de Inversión Municipal) | 35. Atención Municipal (Federal) (Programa de Inversión Municipal) | 35. Atención Municipal (Federal) (Programa de Inversión Municipal) | 715,014.72   | 714,996.16            | {f1: (cabo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77501473, modificado:774996.16)}    | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CADERNAS LOCALIDAD SANTA CATALINA - 311169   | 27 T ab as co   | 2                      | Cardenas               | Cardenas               | Proyecto de inversión (Iniciativa de Incluir a Social) | Urbana   | Sin identificar        | AYUNTAMIENTO DE CADERNAS | 311                      | S                     | 32              | 22                    | 0       | {metas: (unidad_medida:Medios lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0)}    |   |       |
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020439<br>30 | Proyecto 2021 de inversión | 35. Atención Municipal (Federal) (Programa de Inversión Municipal) | 35. Atención Municipal (Federal) (Programa de Inversión Municipal) | 35. Atención Municipal (Federal) (Programa de Inversión Municipal) | 35. Atención Municipal (Federal) (Programa de Inversión Municipal) | 1,565,098.02   | 704,971.99            | {f1: (cabo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190509.62, modificado:704571.99)}   | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CADERNAS LOCALIDAD CADERNAS ASENTAMIENTO CENTRO - 317718  | 27 T ab as co   | 2                      | Cardenas               | Cardenas               | Proyecto de inversión (Iniciativa de Incluir a Social) | Urbana   | Sin identificar        | AYUNTAMIENTO DE CADERNAS | 317                      | S                     | 45,779          | 45,779                | 0       | {metas: (unidad_medida:Medios Cuadrados, meta:1411.2, meta_modificada:1411.2)} |   |       |
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020443<br>51 | Proyecto 2021 de inversión | 35. Atención Municipal (Federal) (Programa de Inversión Municipal) | 35. Atención Municipal (Federal) (Programa de Inversión Municipal) | 35. Atención Municipal (Federal) (Programa de Inversión Municipal) | 35. Atención Municipal (Federal) (Programa de Inversión Municipal) | 2,509,455.91   | 2,501,631.12          | {f1: (cabo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509465.91, modificado:2501631.12)} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CADERNAS LOCALIDAD POBLADO C/7 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ - 319169  | 27 T ab as co   | 2                      | Cardenas               | Cardenas               | Proyecto de inversión (Iniciativa de Incluir a Social) | TranSPORT  | Sin identificar        | AYUNTAMIENTO DE CADERNAS | 319                      | S                     | 1,254           | 1,253                 | 0       | {metas: (unidad_medida:Medios Cuadrados, meta:3162.0, meta_modificada:3162.0)} |   |       |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CADERNAS  
 PERIODO: CUERPO DEFINITIVO 2021






**DETALLE PROYECTO**

| CICLO | TRIMESTRE | FONDO                   | CATEGORIA | MT - CICLO DE RECURSO  | MT - RAMO  | MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MT - CICLO DE RECURSO  | MT - RAMO  | MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RECURSOS FINANCIAMIENTO   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION           | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA    | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRERES | BENEFICIARIOS | METAS  |
|-------|-----------|-------------------------|-----------|--|------------|------------------------------|--|------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------|-----------|---------------|--|
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020443<br>57 |           | 35. Aprobación de la Cuenta Pública Municipal para el ejercicio 2021 | 004.045.01 | 004.045.01                   | 35. Aprobación de la Cuenta Pública Municipal para el ejercicio 2021 | 004.045.01 | 004.045.01                   | 306,797.91            | 262,276.26              | [(1) : (saldo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286787.91, modificado:286339.28)] | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN CARDENAS, LOCALIDAD POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ - 319193 | 27 T 2              | ab as co            | Cardenas              | Cardenas              | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Aguay y saneamiento     | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 319             | S                      | 72      | 72        | 0             | (meta): (unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0) |
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020443<br>79 |           | 35. Aprobación de la Cuenta Pública Municipal para el ejercicio 2021 | 004.045.01 | 004.045.01                   | 35. Aprobación de la Cuenta Pública Municipal para el ejercicio 2021 | 004.045.01 | 004.045.01                   | 1,519,427.16          | 97,266.82               | [(1) : (saldo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519437.1, modificado:507966.82)] | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CARDENAS LOCALIDAD POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA - 319253   | 27 T 2              | ab as co            | Cardenas              | Cardenas              | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Transportes y viaductos | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 319             | S                      | 2,117   | 2,116     | 0             | (meta): (unidad_medida:Puentes, meta:1.0, meta_modificada:1.0)             |
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020446<br>03 |           | 35. Aprobación de la Cuenta Pública Municipal para el ejercicio 2021 | 004.045.01 | 004.045.01                   | 35. Aprobación de la Cuenta Pública Municipal para el ejercicio 2021 | 004.045.01 | 004.045.01                   | 569,915.46            | 569,036.37              | [(1) : (saldo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55915.86, modificado:56636.37)]   | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARDENAS LOCALIDAD POBLADO C-16 GENERAL LOPEZ MATEOS - 319950  | 27 T 2              | ab as co            | Cardenas              | Cardenas              | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Transportes y viaductos | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 319             | S                      | 280     | 280       | 0             | (meta): (unidad_medida:Cuadrados, meta:615.91, meta_modificada:615.91)     |
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020447<br>66 |           | 35. Aprobación de la Cuenta Pública Municipal para el ejercicio 2021 | 004.045.01 | 004.045.01                   | 35. Aprobación de la Cuenta Pública Municipal para el ejercicio 2021 | 004.045.01 | 004.045.01                   | 873,302.13            | 54,716.14               | [(1) : (saldo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873363.13, modificado:54716.14)]  | CONSTRUCCION DE ANDADOR URRAMO EN CARDENAS, LOCALIDAD POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA - 320816  | 27 T 2              | ab as co            | Cardenas              | Cardenas              | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Transportes y viaductos | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 320             | S                      | 2,117   | 2,116     | 0             | (meta): (unidad_medida:Cuadrados, meta:636.66, meta_modificada:636.66)     |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MUNICIPIO: TABASCO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



|         |           |                         |                       |                     |         |                            |                        |                          |   |   |                         |                           |                       |                        |                       |                  |                          |                 |                      |         |         |               |  |
|--|-----------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------|----------------------------|------------------------|--------------------------|---|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|---------|---------|---------------|--|
| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |           |                         |                       |                     |         |                            |                        |                          |   |   |                         |                           |                       |                        |                       |                  |                          |                 |                      |         |         |               |  |
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS                            |           |                         |                       |                     |         |                            |                        |                          |   |   |                         |                           |                       |                        |                       |                  |                          |                 |                      |         |         |               |  |
| MUNICIPIO: CARDENAS  |           |                         |                       |                     |         |                            |                        |                          |   |   |                         |                           |                       |                        |                       |                  |                          |                 |                      |         |         |               |  |
| PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021  |           |                         |                       |                     |         |                            |                        |                          |   |   |                         |                           |                       |                        |                       |                  |                          |                 |                      |         |         |               |  |
| DETALLE PROYECTO   |           |                         |                       |                     |         |                            |                        |                          |   |   |                         |                           |                       |                        |                       |                  |                          |                 |                      |         |         |               |  |
| CICLO  | TRIMESTRE | FOLIO                   | CATEGORIA             | M. CICLO DE RECURSO | M. RAMO | M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTD. GLOBAL APROBADO | MONTD. GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO  | NOMBRE  | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TPO. PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION         | SUBCLASIFICACION | INSTRUCION ELECTORA      | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS  |
| 2021   | 5         | TAB210<br>4020455<br>26 | Proyecto de inversión | 33                  | 004-FAS | 004-FAS                    | 2,100,000.00           | 2,048,291.68             | (R1: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2089378.08))  | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN CARDENAS LOCALIDAD CARDENAS ASENTAMIENTO CALZADA SUR (DREN VELADERO) - 322287 | 27                      | T                         | 2                     | Cárdenas               | Proyecto de Inversión | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 323             | S                    | 360     | 360     | 0             | (metat: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0))       |
| 2021   | 5         | TAB210<br>4020457<br>72 | Proyecto de inversión | 33                  | 004-FAS | 004-FAS                    | 1,860,000.84           | 1,467,504.33             | (R1: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860000.84, modificado:1467504.33)) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CARDENAS LOCALIDAD POBLADO C-15 ADOLFO LOPEZ MATEOS. - 324151                    | 27                      | T                         | 2                     | Cárdenas               | Proyecto de Inversión | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 324             | S                    | 280     | 280     | 0             | (metat: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1976.0, meta_modificada:1976.0)) |
| 2021   | 5         | TAB210<br>4020459<br>93 | Proyecto de inversión | 33                  | 004-FAS | 004-FAS                    | 743,000.00             | 743,000.00               | (R1: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743000.00, modificado:740994.11))   | AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN CARDENAS LOCALIDAD RIO SECO 1RA SECCION - 324951                                    | 27                      | T                         | 2                     | Cárdenas               | Proyecto de Inversión | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 324             | S                    | 668     | 668     | 0             | (metat: (unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0))      |
| 2021   | 5         | TAB210<br>4020465<br>96 | Proyecto de inversión | 33                  | 004-FAS | 004-FAS                    | 987,689.86             | 643,000.07               | (R1: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987689.86, modificado:982002.67))   | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ - 327200   | 27                      | T                         | 2                     | Cárdenas               | Proyecto de Inversión | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 327             | S                    | 1,254   | 1,253   | 0             | (metat: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1119.5, meta_modificada:1119.5)) |





| CICLO | TRIMESTRE | FOLO                    | CATEGORIA                  | M. CICLO DE RECURSO                                   | M. RAMO    | M. PROGRAMA | M. CICLO DE RECURSO                                   | M. RAMO    | M. PROGRAMA | MONTOS GLOBAL APROBADO | MONTOS GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO  | DESCRIPCION  | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | D. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO                       | CLASIFICACION           | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA    | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS  | METAS |
|-------|-----------|-------------------------|----------------------------|---|------------|-------------|---|------------|-------------|------------------------|--------------------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|---------|---------|--|-------|
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020466<br>79 | Proyecto 2021 de Inversión | 35 Aprobación de los Recursos Federales Transferridos | 002.045.01 | 002.045.01  | 35 Aprobación de los Recursos Federales Transferridos | 002.045.01 | 002.045.01  | 3,397,343.38           | 3,397,343.38             | (f1): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:441, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3398494.51, modificado:3387346.36) | MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EN CARDENAS LOCALIDAD MARANHEÑO 2DA. SECCION A - 327550  | 27 TAB              | 27 TAB              | 2                        | Cardenas              | Proyecto de Inversión Infraestructura Social | Urbanización            | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 327 550         | 80                  | 80      | 80      | 0 (meta: (unidad_medida:kilometro lineal, meta:3215.0, meta_modificadas:3215.0)) |       |
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020479<br>60 | Proyecto 2021 de Inversión | 35 Aprobación de los Recursos Federales Transferridos | 002.045.01 | 002.045.01  | 35 Aprobación de los Recursos Federales Transferridos | 002.045.01 | 002.045.01  | 291,341.76             | 291,341.76               | (f1): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:441, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221511.76, modificado:220694.08)   | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARDENAS LOCALIDAD RIO SECO IRA SECCION - 323398   | 27 TAB              | 27 TAB              | 2                        | Cardenas              | Proyecto de Inversión Infraestructura Social | Agua y saneamiento      | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 332 398         | 126                 | 126     | 126     | 0 (meta: (unidad_medida:kilometro lineal, meta:2.0, meta_modificadas:2.0))       |       |
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020493<br>30 | Proyecto 2021 de Inversión | 35 Aprobación de los Recursos Federales Transferridos | 002.045.01 | 002.045.01  | 35 Aprobación de los Recursos Federales Transferridos | 002.045.01 | 002.045.01  | 3,291,165.16           | 3,291,165.16             | (f1): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:441, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3321165.19, modificado:3233498.77) | REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA RANCHERIA POZA REDONDA TERCERA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 337481   | 27 TAB              | 27 TAB              | 2                        | Cardenas              | Proyecto de Inversión Infraestructura Social | Transportes y viaductos | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 337 481         | 210                 | 210     | 210     | 0 (meta: (unidad_medida:kilometro lineal, meta:2.0, meta_modificadas:2.0))       |       |
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020494<br>03 | Proyecto 2021 de Inversión | 35 Aprobación de los Recursos Federales Transferridos | 002.045.01 | 002.045.01  | 35 Aprobación de los Recursos Federales Transferridos | 002.045.01 | 002.045.01  | 530,091.18             | 530,091.18               | (f1): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:441, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539788.63, modificado:533007.19)   | REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, CONSTRUCCION DE OBRA MENOR (PASE DE AGUA) EJIDO ARROYO HONDO PRIMERA SECCION, SANTA TERESA A. EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 337625 | 27 TAB              | 27 TAB              | 2                        | Cardenas              | Proyecto de Inversión Infraestructura Social | Transportes y viaductos | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | 337 825         | 240                 | 240     | 240     | 0 (meta: (unidad_medida:kilometro lineal, meta:1.0, meta_modificadas:1.0))       |       |

DETALLE PROYECTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: SEMESTRE DEFINITIVO 2021





| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |   |                   |               |              |           |               |           |                 |       |         |       |                         |                         |
|--|---|-------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|-------|---------|-------|-------------------------|-------------------------|
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS                            |   |                   |               |              |           |               |           |                 |       |         |       |                         |                         |
| MODALIDAD: DESTINO DEL GASTO   |   |                   |               |              |           |               |           |                 |       |         |       |                         |                         |
| ENTIDAD: TABASCO   |   |                   |               |              |           |               |           |                 |       |         |       |                         |                         |
| MUNICIPIO: CARDENAS  |   |                   |               |              |           |               |           |                 |       |         |       |                         |                         |
| PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021  |   |                   |               |              |           |               |           |                 |       |         |       |                         |                         |
| DETALLE PROYECTO   |   | AVANCE FINANCIERO |               |              |           | OBSERVACIONES |           |                 |       |         |       |                         |                         |
| TPO. GEOPERFORMANCIA   | DESCRIPCIONES   | FECHA INICIO      | FECHA TERMINO | COMPROMETIDO | DEBENDADO | PAGADO        | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES, CAPTURAS | OBSERVACIONES, REVISION |
| TAB210<br>4020494<br>51  | 1<br>Sant Jua, Avda 2, Locales 00<br>Avenida Calle Principal, LKRO<br>Avenida 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 23A, 24A, 25A, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 39A, 40A, 41A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 47A, 48A, 49A, 50A, 51A, 52A, 53A, 54A, 55A, 56A, 57A, 58A, 59A, 60A, 61A, 62A, 63A, 64A, 65A, 66A, 67A, 68A, 69A, 70A, 71A, 72A, 73A, 74A, 75A, 76A, 77A, 78A, 79A, 80A, 81A, 82A, 83A, 84A, 85A, 86A, 87A, 88A, 89A, 90A, 91A, 92A, 93A, 94A, 95A, 96A, 97A, 98A, 99A, 100A, 101A, 102A, 103A, 104A, 105A, 106A, 107A, 108A, 109A, 110A, 111A, 112A, 113A, 114A, 115A, 116A, 117A, 118A, 119A, 120A, 121A, 122A, 123A, 124A, 125A, 126A, 127A, 128A, 129A, 130A, 131A, 132A, 133A, 134A, 135A, 136A, 137A, 138A, 139A, 140A, 141A, 142A, 143A, 144A, 145A, 146A, 147A, 148A, 149A, 150A, 151A, 152A, 153A, 154A, 155A, 156A, 157A, 158A, 159A, 160A, 161A, 162A, 163A, 164A, 165A, 166A, 167A, 168A, 169A, 170A, 171A, 172A, 173A, 174A, 175A, 176A, 177A, 178A, 179A, 180A, 181A, 182A, 183A, 184A, 185A, 186A, 187A, 188A, 189A, 190A, 191A, 192A, 193A, 194A, 195A, 196A, 197A, 198A, 199A, 200A, 201A, 202A, 203A, 204A, 205A, 206A, 207A, 208A, 209A, 210A, 211A, 212A, 213A, 214A, 215A, 216A, 217A, 218A, 219A, 220A, 221A, 222A, 223A, 224A, 225A, 226A, 227A, 228A, 229A, 230A, 231A, 232A, 233A, 234A, 235A, 236A, 237A, 238A, 239A, 240A, 241A, 242A, 243A, 244A, 245A, 246A, 247A, 248A, 249A, 250A, 251A, 252A, 253A, 254A, 255A, 256A, 257A, 258A, 259A, 260A, 261A, 262A, 263A, 264A, 265A, 266A, 267A, 268A, 269A, 270A, 271A, 272A, 273A, 274A, 275A, 276A, 277A, 278A, 279A, 280A, 281A, 282A, 283A, 284A, 285A, 286A, 287A, 288A, 289A, 290A, 291A, 292A, 293A, 294A, 295A, 296A, 297A, 298A, 299A, 300A, 301A, 302A, 303A, 304A, 305A, 306A, 307A, 308A, 309A, 310A, 311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 317A, 318A, 319A, 320A, 321A, 322A, 323A, 324A, 325A, 326A, 327A, 328A, 329A, 330A, 331A, 332A, 333A, 334A, 335A, 336A, 337A, 338A, 339A, 340A, 341A, 342A, 343A, 344A, 345A, 346A, 347A, 348A, 349A, 350A, 351A, 352A, 353A, 354A, 355A, 356A, 357A, 358A, 359A, 360A, 361A, 362A, 363A, 364A, 365A, 366A, 367A, 368A, 369A, 370A, 371A, 372A, 373A, 374A, 375A, 376A, 377A, 378A, 379A, 380A, 381A, 382A, 383A, 384A, 385A, 386A, 387A, 388A, 389A, 390A, 391A, 392A, 393A, 394A, 395A, 396A, 397A, 398A, 399A, 400A, 401A, 402A, 403A, 404A, 405A, 406A, 407A, 408A, 409A, 410A, 411A, 412A, 413A, 414A, 415A, 416A, 417A, 418A, 419A, 420A, 421A, 422A, 423A, 424A, 425A, 426A, 427A, 428A, 429A, 430A, 431A, 432A, 433A, 434A, 435A, 436A, 437A, 438A, 439A, 440A, 441A, 442A, 443A, 444A, 445A, 446A, 447A, 448A, 449A, 450A, 451A, 452A, 453A, 454A, 455A, 456A, 457A, 458A, 459A, 460A, 461A, 462A, 463A, 464A, 465A, 466A, 467A, 468A, 469A, 470A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 477A, 478A, 479A, 480A, 481A, 482A, 483A, 484A, 485A, 486A, 487A, 488A, 489A, 490A, 491A, 492A, 493A, 494A, 495A, 496A, 497A, 498A, 499A, 500A, 501A, 502A, 503A, 504A, 505A, 506A, 507A, 508A, 509A, 510A, 511A, 512A, 513A, 514A, 515A, 516A, 517A, 518A, 519A, 520A, 521A, 522A, 523A, 524A, 525A, 526A, 527A, 528A, 529A, 530A, 531A, 532A, 533A, 534A, 535A, 536A, 537A, 538A, 539A, 540A, 541A, 542A, 543A, 544A, 545A, 546A, 547A, 548A, 549A, 550A, 551A, 552A, 553A, 554A, 555A, 556A, 557A, 558A, 559A, 560A, 561A, 562A, 563A, 564A, 565A, 566A, 567A, 568A, 569A, 570A, 571A, 572A, 573A, 574A, 575A, 576A, 577A, 578A, 579A, 580A, 581A, 582A, 583A, 584A, 585A, 586A, 587A, 588A, 589A, 590A, 591A, 592A, 593A, 594A, 595A, 596A, 597A, 598A, 599A, 600A, 601A, 602A, 603A, 604A, 605A, 606A, 607A, 608A, 609A, 610A, 611A, 612A, 613A, 614A, 615A, 616A, 617A, 618A, 619A, 620A, 621A, 622A, 623A, 624A, 625A, 626A, 627A, 628A, 629A, 630A, 631A, 632A, 633A, 634A, 635A, 636A, 637A, 638A, 639A, 640A, 641A, 642A, 643A, 644A, 645A, 646A, 647A, 648A, 649A, 650A, 651A, 652A, 653A, 654A, 655A, 656A, 657A, 658A, 659A, 660A, 661A, 662A, 663A, 664A, 665A, 666A, 667A, 668A, 669A, 670A, 671A, 672A, 673A, 674A, 675A, 676A, 677A, 678A, 679A, 680A, 681A, 682A, 683A, 684A, 685A, 686A, 687A, 688A, 689A, 690A, 691A, 692A, 693A, 694A, 695A, 696A, 697A, 698A, 699A, 700A, 701A, 702A, 703A, 704A, 705A, 706A, 707A, 708A, 709A, 710A, 711A, 712A, 713A, 714A, 715A, 716A, 717A, 718A, 719A, 720A, 721A, 722A, 723A, 724A, 725A, 726A, 727A, 728A, 729A, 730A, 731A, 732A, 733A, 734A, 735A, 736A, 737A, 738A, 739A, 740A, 741A, 742A, 743A, 744A, 745A, 746A, 747A, 748A, 749A, 750A, 751A, 752A, 753A, 754A, 755A, 756A, 757A, 758A, 759A, 760A, 761A, 762A, 763A, 764A, 765A, 766A, 767A, 768A, 769A, 770A, 771A, 772A, 773A, 774A, 775A, 776A, 777A, 778A, 779A, 780A, 781A, 782A, 783A, 784A, 785A, 786A, 787A, 788A, 789A, 790A, 791A, 792A, 793A, 794A, 795A, 796A, 797A, 798A, 799A, 800A, 801A, 802A, 803A, 804A, 805A, 806A, 807A, 808A, 809A, 810A, 811A, 812A, 813A, 814A, 815A, 816A, 817A, 818A, 819A, 820A, 821A, 822A, 823A, 824A, 825A, 826A, 827A, 828A, 829A, 830A, 831A, 832A, 833A, 834A, 835A, 836A, 837A, 838A, 839A, 840A, 841A, 842A, 843A, 844A, 845A, 846A, 847A, 848A, 849A, 850A, 851A, 852A, 853A, 854A, 855A, 856A, 857A, 858A, 859A, 860A, 861A, 862A, 863A, 864A, 865A, 866A, 867A, 868A, 869A, 870A, 871A, 872A, 873A, 874A, 875A, 876A, 877A, 878A, 879A, 880A, 881A, 882A, 883A, 884A, 885A, 886A, 887A, 888A, 889A, 890A, 891A, 892A, 893A, 894A, 895A, 896A, 897A, 898A, 899A, 900A, 901A, 902A, 903A, 904A, 905A, 906A, 907A, 908A, 909A, 910A, 911A, 912A, 913A, 914A, 915A, 916A, 917A, 918A, 919A, 920A, 921A, 922A, 923A, 924A, 925A, 926A, 927A, 928A, 929A, 930A, 931A, 932A, 933A, 934A, 935A, 936A, 937A, 938A, 939A, 940A, 941A, 942A, 943A, 944A, 945A, 946A, 947A, 948A, 949A, 950A, 951A, 952A, 953A, 954A, 955A, 956A, 957A, 958A, 959A, 960A, 961A, 962A, 963A, 964A, 965A, 966A, 967A, 968A, 969A, 970A, 971A, 972A, 973A, 974A, 975A, 976A, 977A, 978A, 979A, 980A, 981A, 982A, 983A, 984A, 985A, 986A, 987A, 988A, 989A, 990A, 991A, 992A, 993A, 994A, 995A, 996A, 997A, 998A, 999A, 1000A, 1001A, 1002A, 1003A, 1004A, 1005A, 1006A, 1007A, 1008A, 1009A, 1010A, 1011A, 1012A, 1013A, 1014A, 1015A, 1016A, 1017A, 1018A, 1019A, 1020A, 1021A, 1022A, 1023A, 1024A, 1025A, 1026A, 1027A, 1028A, 1029A, 1030A, 1031A, 1032A, 1033A, 1034A, 1035A, 1036A, 1037A, 1038A, 1039A, 1040A, 1041A, 1042A, 1043A, 1044A, 1045A, 1046A, 1047A, 1048A, 1049A, 1050A, 1051A, 1052A, 1053A, 1054A, 1055A, 1056A, 1057A, 1058A, 1059A, 1060A, 1061A, 1062A, 1063A, 1064A, 1065A, 1066A, 1067A, 1068A, 1069A, 1070A, 1071A, 1072A, 1073A, 1074A, 1075A, 1076A, 1077A, 1078A, 1079A, 1080A, 1081A, 1082A, 1083A, 1084A, 1085A, 1086A, 1087A, 1088A, 1089A, 1090A, 1091A, 1092A, 1093A, 1094A, 1095A, 1096A, 1097A, 1098A, 1099A, 1100A, 1101A, 1102A, 1103A, 1104A, 1105A, 1106A, 1107A, 1108A, 1109A, 1110A, 1111A, 1112A, 1113A, 1114A, 1115A, 1116A, 1117A, 1118A, 1119A, 1120A, 1121A, 1122A, 1123A, 1124A, 1125A, 1126A, 1127A, 1128A, 1129A, 1130A, 1131A, 1132A, 1133A, 1134A, 1135A, 1136A, 1137A, 1138A, 1139A, 1140A, 1141A, 1142A, 1143A, 1144A, 1145A, 1146A, 1147A, 1148A, 1149A, 1150A, 1151A, 1152A, 1153A, 1154A, 1155A, 1156A, 1157A, 1158A, 1159A, 1160A, 1161A, 1162A, 1163A, 1164A, 1165A, 1166A, 1167A, 1168A, 1169A, 1170A, 1171A, 1172A, 1173A, 1174A, 1175A, 1176A, 1177A, 1178A, 1179A, 1180A, 1181A, 1182A, 1183A, 1184A, 1185A, 1186A, 1187A, 1188A, 1189A, 1190A, 1191A, 1192A, 1193A, 1194A, 1195A, 1196A, 1197A, 1198A, 1199A, 1200A, 1201A, 1202A, 1203A, 1204A, 1205A, 1206A, 1207A, 1208A, 1209A, 1210A, 1211A, 1212A, 1213A, 1214A, 1215A, 1216A, 1217A, 1218A, 1219A, 1220A, 1221A, 1222A, 1223A, 1224A, 1225A, 1226A, 1227A, 1228A, 1229A, 1230A, 1231A, 1232A, 1233A, 1234A, 1235A, 1236A, 1237A, 1238A, 1239A, 1240A, 1241A, 1242A, 1243A, 1244A, 1245A, 1246A, 1247A, 1248A, 1249A, 1250A, 1251A, 1252A, 1253A, 1254A, 1255A, 1256A, 1257A, 1258A, 1259A, 1260A, 1261A, 1262A, 1263A, 1264A, 1265A, 1266A, 1267A, 1268A, 1269A, 1270A, 1271A, 1272A, 1273A, 1274A, 1275A, 1276A, 1277A, 1278A, 1279A, 1280A, 1281A, 1282A, 1283A, 1284A, 1285A, 1286A, 1287A, 1288A, 1289A, 1290A, 1291A, 1292A, 1293A, 1294A, 1295A, 1296A, 1297A, 1298A, 1299A, 1300A, 1301A, 1302A, 1303A, 1304A, 1305A, 1306A, 1307A, 1308A, 1309A, 1310A, 1311A, 1312A, 1313A, 1314A, 1315A, 1316A, 1317A, 1318A, 1319A, 1320A, 1321A, 1322A, 1323A, 1324A, 1325A, 1326A, 1327A, 1328A, 1329A, 1330A, 1331A, 1332A, 1333A, 1334A, 1335A, 1336A, 1337A, 1338A, 1339A, 1340A, 1341A, 1342A, 1343A, 1344A, 1345A, 1346A, 1347A, 1348A, 1349A, 1350A, 1351A, 1352A, 1353A, 1354A, 1355A, 1356A, 1357A, 1358A, 1359A, 1360A, 1361A, 1362A, 1363A, 1364A, 1365A, 1366A, 1367A, 1368A, 1369A, 1370A, 1371A, 1372A, 1373A, 1374A, 1375A, 1376A, 1377A, 1378A, 1379A, 1380A, 1381A, 1382A, 1383A, 1384A, 1385A, 1386A, 1387A, 1388A, 1389A, 1390A, 1391A, 1392A, 1393A, 1394A, 1395A, 1396A, 1397A, 1398A, 1399A, 1400A, 1401A, 1402A, 1403A, 1404A, 1405A, 1406A, 1407A, 1408A, 1409A, 1410A, 1411A, 1412A, 1413A, 1414A, 1415A, 1416A, 1417A, 1418A, 1419A, 1420A, 1421A, 1422A, 1423A, 1424A, 1425A, 1426A, 1427A, 1428A, 1429A, 1430A, 1431A, 1432A, 1433A, 1434A, 1435A, 1436A, 1437A, 1438A, 1439A, 1440A, 1441A, 1442A, 1443A, 1444A, 1445A, 1446A, 1447A, 1448A, 1449A, 1450A, 1451A, 1452A, 1453A, 1454A, 1455A, 1456A, 1457A, 1458A, 1459A, 1460A, 1461A, 1462A, 1463A, 1464A, 1465A, 1466A, 1467A, 1468A, 1469A, 1470A, 1471A, 1472A, 1473A, 1474A, 1475A, 1476A, 1477A, 1478A, 1479A, 1480A, 1481A, 1482A, 1483A, 1484A, 1485A, 1486A, 1487A, 1488A, 1489A, 1490A, 1491A, 1492A, 1493A, 1494A, 1495A, 1496A, 1497A, 1498A, 1499A, 1500A, 1501A, 1502A, 1503A, 1504A, 1505A, 1506A, 1507A, 1508A, 1509A, 1510A, 1511A, 1512A, 1513A, 1514A, 1515A, 1516A, 1517A, 1518A, 1519A, 1520A, 1521A, 1522A, 1523A, 1524A, 1525A, 1526A, 1527A, 1528A, 1529A, 1530A, 1531A, 1532A, 1533A, 1534A, 1535A, 1536A, 1537A, 1538A, 1539A, 1540A, 1541A, 1542A, 1543A, 1544A, 1545A, 1546A, 1547A, 1548A, 1549A, 1550A, 1551A, 1552A, 1553A, 1554A, 1555A, 1556A, 1557A, 1558A, 1559A, 1560A, 1561A, 1562A, 1563A, 1564A, 1565A, 1566A, 1567A, 1568A, 1569A, 1570A, 1571A, 1572A, 1573A, 1574A, 1575A, 1576A, 1577A, 1578A, 1579A, 1580A, 1581A, 1582A, 1583A, 1584A, 1585A, 1586A, 1587A, 1588A, 1589A, 1590A, 1591A, 1592A, 1593A, 1594A, 1595A, 1596A, 1597A, 1598A, 1599A, 1600A, 1601A, 1602A, 1603A, 1604A, 1605A, 1606A, 1607A, 1608A, 1609A, 1610A, 1611A, 1612A, 1613A, 1614A, 1615A, 1616A, 1617A, 1618A, 1619A, 1620A, 1621A, 1622A, 1623A, 1624A, 1625A, 1626A, 1627A, 1628A, 1629A, 1630A, 1631A, 1632A, 1633A, 1634A, 1635A, 1636A, 1637A, 1638A, 1639A, 1640A, 1641A, 1642A, 1643A, 1644A, 1645A, 1646A, 1647A, 1648A, 1649A, 1650A, 1651A, 1652A, 1653A, 1654A, 1655A, 1656A, 1657A, 1658A, 1659A, 1660A, 1661A, 1662A, 1663A, 1664A, 1665A, 1666A, 1667A, 1668A, 1669A, 1670A, 1671A, 1672A, 1673A, 1674A, 1675A, 1676A, 1677A, 1678A, 1679A, 1680A, 1681A, 1682A, 1683A, 1684A, 1685A, 1686A, 1687A, 1688A, 1689A, 1690A, 1691A, 1692A, 1693A, 1694A, 1695A, 1696A, 1697A, 1698A, 1699A, 1700A, 1701A, 1702A, 1703A, 1704A, 1705A, 1706A, 1707A, 1708A, 1709A, 1710A, 1711A, 1712A, 1713A, 1714A, 1715A, 1716A, 1717A, 1718A, 1719A, 1720A, 1721A, 1722A, 1723A, 1724A, 1725A, 1726A, 1727A, 1728A, 1729A, 1730A, 1731A, 1732A, 1733A, 1734A, 1735A, 1736A, 1737A, 1738A, 1739A, 1740A, 1741A, 1742A, 1743A, 1744A, 1745A, 1746A, 1747A, 1748A, 1749A, 1750A, 1751A, 1752A, 1753A, 1754A, 1755A, 1756A, 1757A, 1758A, 1759A, 1760A, 1761A, 1762A, 1763A, 1764A, 1765A, 1766A, 1767A, 1768A, 1769A, 1770A, 1771A, 1772A, 1773A, 1774A, 1775A, 1776A, 1777A, 1778A, 1779A, 1780A, 1781A, 1782A, 1783A, 1784A, 1785A, 1786A, 1787A, 1788A, 1789A, 1790A, 1791A, 1792A, 1793A, 1794A, 1795A, 1796A, 1797A, 1798A, 1799A, 1800A, 1801A, 1802A, 1803A, 1804A, 1805A, 1806A, 1807A, 1808A, 1809A, 1810A, 1811A, 1812A, 1813A, 1814A, 1815A, 1816A, 1817A, 1818A, 1819A, 1820A, 1821A, 1822A, 1823A, 1824A, 1825A, 1826A, 1827A, 1828A, 1829A, 1830A, 1831A, 1832A, 1833A, 1834A, 1835A, 1836A, 1837A, 1838A, 18 |                   |               |              |           |               |           |                 |       |         |       |                         |                         |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO                   | PROYECTO DE INICIATIVA  | CILO DE RECURSO | TIPO DE RECURSO                          | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROYECTO | CLASIFICACION  | SUBCLASIFICACION   | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO          | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |  |
|-------|-----------|-------------------------|---|-----------------|--|-----------------------|-------------------------|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|--|
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020496<br>64 | Proyecto de Iniciativa para el Desarrollo Municipal y del Estado de Tabasco | CILO DE RECURSO | Programa de Apoyo Municipal y del Estado | 2,001,561.64          | 4,296,529.79            | (R1; (solo recurso 2021, rango 33, modificad), prog. pres. 4, modificado: 2598562.79)) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALIENTE EN LA CALLE MOCTEZUMA DEL PARQUE CENTRAL A LA CALLE AUREO 1, CALLES COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS TABASCO - 338866   | ABASCOS             | 2                     | 2                     | Cardenas | Proyecto de Iniciativa para el Desarrollo Municipal y del Estado | Tran               | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CADERNAS | 338<br>866             | 22,890  | 22,893  | 0             | 0     | (meta: (unidad medida: Metros Cuadrados, meta: 7893.0, meta_modificada: 7893.0)) |
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020497<br>62 | Proyecto de Iniciativa para el Desarrollo Municipal y del Estado de Tabasco | CILO DE RECURSO | Programa de Apoyo Municipal y del Estado | 1,200,000.00          | 1,190,261.50            | (R1; (solo recurso 2021, rango 33, modificad), prog. pres. 4, modificado: 1190352.85)) | REHABILITACION Y DESAZOLVE DEL DREN PLUVIAL PARALELO A CARRETERA COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA TRAMO DEL KM 117+400 A 119+660, EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS, TABASCO - 338263  | ABASCOS             | 2                     | 2                     | Cardenas | Proyecto de Iniciativa para el Desarrollo Municipal y del Estado | Agua y saneamiento | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CADERNAS | 339<br>263             | 565     | 565     | 0             | 0     | (meta: (unidad medida: Metros cúbicos, meta: 15468.0, meta_modificada: 15468.0)) |
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020503<br>32 | Proyecto de Iniciativa para el Desarrollo Municipal y del Estado de Tabasco | CILO DE RECURSO | Programa de Apoyo Municipal y del Estado | 597,748.10            | 583,915.59              | (R1; (solo recurso 2021, rango 33, modificad), prog. pres. 4, modificado: 38910.99))   | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES CATORCE SUR, QUINCE SUR, TRANSVERSAL ENTRE DIECISIETE NORTE Y DIECIOCHO NORTE EN LOS CANALES TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS, TABASCO - 341192       | ABASCOS             | 2                     | 2                     | Cardenas | Proyecto de Iniciativa para el Desarrollo Municipal y del Estado | Tran               | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CADERNAS | 341<br>192             | 146     | 146     | 0             | 0     | (meta: (unidad medida: Metros Cuadrados, meta: 678.0, meta_modificada: 678.0))   |
| 2021  | 5         | TAB210<br>4020503<br>50 | Proyecto de Iniciativa para el Desarrollo Municipal y del Estado de Tabasco | CILO DE RECURSO | Programa de Apoyo Municipal y del Estado | 818,873.03            | 815,528.85              | (R1; (solo recurso 2021, rango 33, modificad), prog. pres. 4, modificado: 311925.85))  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LAS CALLES CATORCE SUR, QUINCE SUR, TRANSVERSAL ENTRE DIECISIETE NORTE Y DIECIOCHO NORTE EN LOS CANALES TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS, TABASCO - 341275 | ABASCOS             | 2                     | 2                     | Cardenas | Proyecto de Iniciativa para el Desarrollo Municipal y del Estado | Agua y saneamiento | Sin identificar       | AYUNTAMIENTO DE CADERNAS | 341<br>276             | 146     | 146     | 0             | 0     | (meta: (unidad medida: Metros lineales, meta: 394.0, meta_modificada: 394.0))    |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CADERNAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

DETALLE PROYECTO







| DETALLE PROYECTO |      |           |   |       |        |           |                       |                 |    |      |    |          |    |             |    |                        |              |                          |              |                        |  |        |   |                        |    |                        |    |                          |   |                          |          |                        |   |               |                        |                  |                 |                     |                          |                 |         |                        |   |         |     |         |     |               |   |       |   |
|------------------|------|-----------|---|-------|--------|-----------|-----------------------|-----------------|----|------|----|----------|----|-------------|----|------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------------|--|--------|---|------------------------|----|------------------------|----|--------------------------|---|--------------------------|----------|------------------------|---|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------|------------------------|---|---------|-----|---------|-----|---------------|---|-------|---|
| CICLO            | 2021 | TRIMESTRE | 5 | CICLO | TAB210 | CATEGORIA | Programa de Inversión | TIPO DE RECURSO | 33 | RAMO | 33 | PROGRAMA | 33 | RESUESTARIO | 33 | MONTTO GLOBAL APROBADO | 2,069,838.83 | MONTTO GLOBAL MODIFICADO | 2,073,134.31 | FUENTES FINANCIAMIENTO | (FI: (Ciclo recurso:2021, ramo:33, modalidad), prog. pres:4, los recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085568.83, modificado:2019134.31)) | NOMBRE | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL Y CALLE JULIAN MONTEJO ENTRE FRANCISCO VILLA Y CALLE LIMON, COLONIA EL TOLOQUE, EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS, TABASCO - 344024 | ID ENTIDAD RESPONSABLE | 27 | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ab | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | 2 | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | Cardenas | TIPO PROGRAMA PROYECTO | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | CLASIFICACION | TranSPORTES y vialidad | SUBCLASIFICACION | Sin Identificar | INSTITUCION RECTORA | AYUNTAMIENTO DE CARDEMAS | NUMERO PROYECTO | 344 024 | POBLACION BENEFICIARIA | S | MUJERES | 687 | HOMBRES | 687 | BENEFICIARIOS | 0 | METAS | 0 (Unidad: metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0) |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDEMAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



*[Handwritten signature]*





**INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DEL 2021 DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE  
LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) PORTAL APLICATIVO DE LA  
SHCP**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Cardenas', is written over a horizontal line. To the right of the signature is a small, stylized mark or symbol.

| Entidad | Municipio | Partida genérica | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                  | Descripción Ramo                    | Clave Ramo | Clave Programa | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Especifico | Dependencia Ejecutora | Resolvente Financiero | Registro |
|---------|-----------|------------------|------------------|------------------|--|-------------------------------------|------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | FEIEF          | FEIEF                | R080           | FEIEF                                | Municipio de Cárdenas |                       |          |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | FEIEF          | FEIEF                | R080           | FEIEF                                | Municipio de Cárdenas |                       |          |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | FEIEF          | FEIEF                | R080           | FEIEF                                | Municipio de Cárdenas |                       |          |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | FEIEF          | FEIEF                | R080           | FEIEF                                | Municipio de Cárdenas |                       |          |

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MÓDULO EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**MUNICIPIO: CÁRDENAS**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021**




| Dependencia Electora  | Tipos de Gasto  | Partida | Aprobado | Modificado | Reservado (Ministrado) | Comprometido | Cancelado  | Estado     | Pagado     | Contratos                | Proyectos                | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS    | Observaciones (Captura)   |
|-----------------------|---|---------|----------|------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------|------------|---|
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto Materiales y útiles de correo, impresión y reproducción   | 212 -   | 0.00     | 561,325.00 | 561,325.00             | 561,325.00   | 561,325.00 | 561,325.00 | 561,325.00 | 561,325.00 Sin Contratos | 561,325.00 Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A Valsab | SE REALIZO REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS EL 2021 PARA EL EJERCICIO 2022 POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA SU ENTREGA A LA TESORERIA FEDERAL TRANSFERENCIA CON CLAVE DE RASTREO 002001002021000919918 POR UN MONTO DE 61,600.56 |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la | 214 -   | 0.00     | 9,454.00   | 9,454.00               | 9,454.00     | 9,454.00   | 9,454.00   | 9,454.00   | 9,454.00 Sin Contratos   | 9,454.00 Sin Proyectos   | N/A         | N/A       | N/A Valsab |   |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto Combustibles, aceites, lubricantes y aditivos             | 261 -   | 0.00     | 948,330.69 | 948,330.69             | 948,330.69   | 948,330.69 | 948,330.69 | 948,330.69 | 948,330.69 Sin Contratos | 948,330.69 Sin Proyectos | N/A         | N/A       | 028 Valsab |   |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y   | 294 -   | 0.00     | 3,248.00   | 3,248.00               | 3,248.00     | 3,248.00   | 3,248.00   | 3,248.00   | 3,248.00 Sin Contratos   | 3,248.00 Sin Proyectos   | N/A         | N/A       | N/A Valsab |   |

*[Handwritten signature]*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CÁRDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>FONDO DE GASTO<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021 |           |                  |                  |  |                                     |            |                      |                |                         |                       |                         |             |
|--|-----------|------------------|------------------|--|-------------------------------------|------------|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| Entidad  | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                  | Descripción Ramo                    | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convento | Dependencia Ejecutora | Presupuesto Fraccionado | Presupuesto |
| Tabasco  | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | FEIEF                | R080           | FEIEF                   | Municipio de Cárdenas |                         |             |
| Tabasco  | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | FEIEF                | R080           | FEIEF                   | Municipio de Cárdenas |                         |             |
| Tabasco  | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | FEIEF                | R080           | FEIEF                   | Municipio de Cárdenas |                         |             |
| Tabasco  | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | FEIEF                | R080           | FEIEF                   | Municipio de Cárdenas |                         |             |




| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MODELO EJERCICIO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERIODO: SEPTIEMBRE DEFINITIVO 2021 |   |                       |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                    |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Dependencia Ejecutora   | Municipio de Cárdenas                                   | Dependencia Ejecutora | Municipio de Cárdenas | Dependencia Ejecutora   | Municipio de Cárdenas | Dependencia Ejecutora | Municipio de Cárdenas | Dependencia Ejecutora | Municipio de Cárdenas | Dependencia Ejecutora | Municipio de Cárdenas | Dependencia Ejecutora | Municipio de Cárdenas |                    |
| Tipos de Gasto  | Partida   | Aprobado              | Modificado            | Reconocido (Ministrado) | Comprometido          | Devengado             | Ejecido               | Pagado                | Contratos             | Proyectos             | Pagado SHCP           | Pagado EF             | ESTATUS               | Opciones (Capitul) |
| 1 - Gasto corriente   | 311 - Energía eléctrica                                 | 0.00                  | 1,072,622.00          | 1,072,622.00            | 1,072,622.00          | 1,072,622.00          | 1,072,622.00          | 1,072,622.00          | 1,072,622.00          | 1,072,622.00          | N/A                   | N/A                   | N/A                   |                    |
| 1 - Gasto corriente   | 347 - Fletes y maniobras                                | 0.00                  | 129,920.00            | 129,920.00              | 129,920.00            | 129,920.00            | 129,920.00            | 129,920.00            | 129,920.00            | 129,920.00            | N/A                   | N/A                   | N/A                   |                    |
| 1 - Gasto corriente   | 441 - Ayudas sociales a personas                        | 0.00                  | 107,200.00            | 107,200.00              | 107,200.00            | 107,200.00            | 107,200.00            | 107,200.00            | 107,200.00            | 107,200.00            | N/A                   | N/A                   | N/A                   |                    |
| 2 - Inversión   | 515 - Equipo de cómputo y tecnologías de la información | 0.00                  | 37,250.00             | 37,250.00               | 37,250.00             | 37,250.00             | 37,250.00             | 37,250.00             | 37,250.00             | 37,250.00             | N/A                   | N/A                   | N/A                   |                    |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CÁRDENAS

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



| Entidad | Municipio | Partida genérica                    | Tipo de Registro                                 | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                  | Descripción Ramo                    | Clave Ramo | Descripción Programa   | Clave Programa | Programa Fondo Convento - Especifico                                       | Dependencia Electrónica | Municipio de Cárdenas | Presupuesto Financiero | Referencia |
|---------|-----------|-------------------------------------|--|------------------|--|-------------------------------------|------------|--|----------------|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Tabasco | Cárdenas  | Provisiones Salariales y Económicas | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | FEIEF  | R080           | FEIEF  | Municipio de Cárdenas   |                       |                        |            |
| Tabasco | Cárdenas  | Provisiones Salariales y Económicas | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | FEIEF  | R080           | Sin Especificar  | Sin Especificar         |                       |                        | 7164       |
| Tabasco | Cárdenas  | Provisiones Salariales y Económicas | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas   |                       |                        |            |
| Tabasco | Cárdenas  | Provisiones Salariales y Económicas | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas   |                       |                        |            |



| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE GOBIERNO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MODULO: EJERCICIO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TAMASCO<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021 |  |            |              |             |           |              |              |              |              |                      |              |               |   |   |                       |
|---|--|------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|---|---|-----------------------|
| Dependencia Ejecutora   | Observaciones (Opcional)   | ESTATUS    | Pagado EF    | Pagado CDMX | Proyectos | Cédulas      | Pagado       | Quilido      | Comprometido | Reservado (Múltiple) | Modificado   | Aprobado      | Pérdida   | Tipo de Gasto                                     | Dependencia Ejecutora |
| Municipio de Cárdenas   |  | 100 Varios | 4,413,516.25 | 0.00        | 0         | 1,503,081.00 | 4,413,516.25 | 1,503,081.00 | 4,413,516.25 | 1,503,081.00         | 1,503,081.00 | 25,000,000.00 | 1 - Gastos o erogaciones especiales               | 1 - Gastos o erogaciones especiales               | Municipio de Cárdenas |
| Sin Especificar   | Dependencia Ejecutora "Municipio de Cárdenas".<br>Transferencia de recursos federales para la compra de bienes y servicios que fueron cancelados en la partida 201 por un monto de 71,847.13 | 100        | 4,413,516.25 | 0.00        | 0         | 1,503,081.00 | 4,413,516.25 | 1,503,081.00 | 4,413,516.25 | 1,503,081.00         | 1,503,081.00 | 25,000,000.00 | Total del Programa Presupuestario                 |   | Sin Especificar       |
| Municipio de Cárdenas   |  | 100 Varios | 71,847.13    | 0.00        | 0         | 71,847.13    | 71,847.13    | 71,847.13    | 71,847.13    | 71,847.13            | 71,847.13    | 0.00          | 1 - Otros productos adquiridos como materia prima | 1 - Otros productos adquiridos como materia prima | Municipio de Cárdenas |
| Municipio de Cárdenas   | Dependencia Ejecutora "Municipio de Cárdenas".<br>Transferencia de recursos federales para la compra de bienes y servicios que fueron cancelados en la partida 201 por un monto de 71,847.13 | 100        | 71,847.13    | 0.00        | 0         | 71,847.13    | 71,847.13    | 71,847.13    | 71,847.13    | 71,847.13            | 71,847.13    | 0.00          | 1 - Productos minerales no metálicos              | 1 - Productos minerales no metálicos              | Municipio de Cárdenas |

| Entidad | Municipio | Partida genérica | Año de Recurso | Clase de Recurso                                 | Descripción Ramo                    | Clave Ramo | Descripción Programa   | Clave Programa | Programa Fondo Convenio  | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Referencia |
|---------|-----------|------------------|----------------|--|-------------------------------------|------------|--|----------------|--|-----------------------|------------------------|------------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021           | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas |                        |            |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021           | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas |                        |            |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021           | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas |                        |            |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021           | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas |                        |            |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CÁRDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



*[Handwritten signature]*

| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MODULO: EJERCICIO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021 |   |         |            |            |                       |              |            |            |            |            |            |             |            |         |                         |
|--|---|---------|------------|------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|---------|-------------------------|
| Dependencia Ejecutora  | Tipos de Gasto  | Perdida | Aprobado   | Modificado | Reservado (Reservado) | Comprometido | Devengado  | Ejecido    | Pagado     | Condonado  | Proyectos  | Pagado SINC | Pagado EF  | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - 242 - Gasto Cemento y productos o corrie de concreto nte        | 0.00    | 379,131.96 | 379,131.96 | 379,131.96            | 379,131.96   | 379,131.96 | 379,131.96 | 379,131.96 | 379,131.96 | 379,131.96 | 379,131.96  | 379,131.96 | 100     |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - 246 - Gasto Material eléctrico y corrie electrónico nte         | 0.00    | 463,328.91 | 463,328.91 | 463,328.91            | 463,328.91   | 463,328.91 | 463,328.91 | 463,328.91 | 463,328.91 | 463,328.91 | 463,328.91  | 463,328.91 | 100     |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - 247 - Gasto Artículos o metálicos corrie para la construcción n | 0.00    | 24,409.76  | 24,409.76  | 24,409.76             | 24,409.76    | 24,409.76  | 24,409.76  | 24,409.76  | 24,409.76  | 24,409.76  | 24,409.76   | 24,409.76  | 100     |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - 248 - Gasto Materiales o complement corrie años nte             | 0.00    | 123,600.00 | 123,600.00 | 123,600.00            | 123,600.00   | 123,600.00 | 123,600.00 | 123,600.00 | 123,600.00 | 123,600.00 | 123,600.00  | 123,600.00 | 100     |                         |

*[Handwritten signature]*


**CÁRDENAS**  
MUNICIPIO DE TABASCO

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MUNICIPIO: TABASCO  
ENTIDAD: TABASCO  
MUNICIPIO: CÁRDENAS  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

| Entidad | Municipio | Partida genérica | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                  | Descripción Ramo                    | Clave Ramo | Descripción Programa   | Clave Programa | Programa Fondo Convenio  | Dependencia Ejecutora | Presupuesto Fraccionado | Presupuesto |
|---------|-----------|------------------|------------------|------------------|--|-------------------------------------|------------|--|----------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas |                         |             |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas |                         |             |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas |                         |             |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas |                         |             |

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MODULO: EJERCICIO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021 |                     |  |          |            |                          |              |           |           |           |                    |           |             |           |              |                         |
|--|---------------------|--|----------|------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-------------------------|
| Dependencia Ejecutora  | Tipo de Gasto       | Partida  | Aprobado | Modificado | Presupuesto (Modificado) | Comprometido | Devengado | Ejecido   | Pagado    | Cuentas por Cobrar | Proyectos | Pagado SINP | Pagado EF | ESTATUS      | Observaciones (Captura) |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente | 252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos         | 0.00     | 7,000.00   | 7,000.00                 | 7,000.00     | 7,000.00  | 7,000.00  | 7,000.00  | 7,000.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 144 - Varios |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente | 274 - Productos textiles                                     | 0.00     | 10,000.00  | 10,000.00                | 10,000.00    | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 144 - Varios |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente | 291 - Herramientas menores                                   | 0.00     | 17,613.60  | 17,613.60                | 17,613.60    | 17,613.60 | 17,613.60 | 17,613.60 | 17,613.60          | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 144 - Varios |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente | 298 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros | 0.00     | 50,148.84  | 50,148.84                | 50,148.84    | 50,148.84 | 50,148.84 | 50,148.84 | 50,148.84          | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 144 - Varios |                         |


**CÁRDENAS**  
 GOBIERNO DEL ESTADO


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
 SISTEMA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MUNICIPIO: TABASCO  
 MUNICIPIO: CÁRDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

| Entidad | Municipio | Parida genérica | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                  | Descripción Ramo                    | Clave Ramo | Descripción Programa   | Clave Programa | Programa Fondo Convenio  | Dependencia Ejecutora | Presupuesto Financiero | Presupuesto |
|---------|-----------|-----------------|------------------|--|-------------------------------------|------------|--|----------------|--|-----------------------|------------------------|-------------|
| Tabasco | Cárdenas  | Parida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas |                        |             |
| Tabasco | Cárdenas  | Parida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas |                        |             |
| Tabasco | Cárdenas  | Parida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas |                        |             |
| Tabasco | Cárdenas  | Parida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cárdenas |                        |             |





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CÁRDENAS**  
**MUNICIPIO DE CÁRDENAS**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021**

| Dependencia Ejecutora | Tipo de Gasto | Partida   | Aprobado | Modificado   | Reservado (Ministros) | Comprobado   | Cuoteado     | Ejecido      | Pagado       | Contraheído  | Contraheído  | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
|-----------------------|---------------|---|----------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|---------|-------------------------|
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto     | 326 - Arrendamiento de equipo de maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00     | 1,942,536.00 | 1,942,536.00          | 1,942,536.00 | 1,942,536.00 | 1,942,536.00 | 1,942,536.00 | 1,942,536.00 | 1,942,536.00 | NA          | NA        | NA      |                         |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto     | 331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados        | 0.00     | 416,730.00   | 416,730.00            | 416,730.00   | 416,730.00   | 416,730.00   | 416,730.00   | 416,730.00   | 416,730.00   | NA          | NA        | NA      |                         |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto     | 347 - Fletes y maniobras  | 0.00     | 72,506.47    | 72,506.47             | 72,506.47    | 72,506.47    | 72,506.47    | 72,506.47    | 72,506.47    | 72,506.47    | NA          | NA        | NA      |                         |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto     | 541 - Vehículos y Equipo Terrestre  | 0.00     | 4,617,900.00 | 4,617,900.00          | 4,617,900.00 | 4,617,900.00 | 4,617,900.00 | 4,617,900.00 | 4,617,900.00 | 4,617,900.00 | NA          | NA        | NA      |                         |


**CARDENAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODALO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

| Entidad | Municipio | Parida genérica | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                  | Descripción Ramo                    | Clave Ramo | Descripción Programa   | Clave Programa | Programa Fondo Común   | Dependiente Estructura | Presupuesto |
|---------|-----------|-----------------|------------------|------------------|--|-------------------------------------|------------|--|----------------|--|------------------------|-------------|
| Tabasco | Cardenas  | Perida genérica | Perida genérica  | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cardenas  | Presupuesto |
| Tabasco | Cardenas  | Perida genérica | Perida genérica  | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cardenas  | Presupuesto |
| Tabasco | Cardenas  | Perida genérica | Perida genérica  | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cardenas  | Presupuesto |
| Tabasco | Cardenas  | Perida genérica | Perida genérica  | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cardenas  | Presupuesto |

**CARDENAS**  
MUNICIPIO

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD TABASCO  
MUNICIPIO: CARDENAS  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

| Dependencia Ejecutora | Tipo de Gasto          | Partida  | Aprobado | Modificado    | Recaudado (Mostrado) | Comprometido  | Devengado     | Pagado        | Cancelado     | Proyectos | Pago SMC | Pago EF | ESTATUS   | Observaciones (captura) |
|-----------------------|------------------------|--|----------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|---------|-----------|-------------------------|
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de Inversión | 569 - Otros equipos  | 0.00     | 6,293,333.34  | 6,293,333.34         | 6,293,333.34  | 6,293,333.34  | 6,293,333.34  | 6,293,333.34  | 0.00      | 0.00     | 0.00    | NA/Valido |                         |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de Inversión | 623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua,        | 0.00     | 12,768,753.47 | 12,768,753.47        | 12,768,753.47 | 12,768,753.47 | 12,768,753.47 | 12,768,753.47 | 0.00      | 0.00     | 0.00    | NA/Valido |                         |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de Inversión | 624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 0.00     | 3,314,817.56  | 3,314,817.56         | 3,314,817.56  | 3,314,817.56  | 3,314,817.56  | 3,314,817.56  | 0.00      | 0.00     | 0.00    | NA/Valido |                         |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de Inversión | 625 - Construcción de vías de comunicación                         | 0.00     | 972,423.38    | 972,423.38           | 972,423.38    | 972,423.38    | 972,423.38    | 972,423.38    | 0.00      | 0.00     | 0.00    | NA/Valido |                         |

**CARDENAS**  
MUNICIPIO DE TABASCO

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
MODELO EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
MUNICIPIO: CARDENAS  
PERIODO: BIENIO DEFINITIVO 2021

| Entidad | Municipio | Partida genérica        | Código de Recurso | Tipo de Recurso                                  | Descripción Recurso  | Código Ramo | Descripción Programa   | Código Programa | Programa Fedatario   | Programa Específico   | Programa Financiero | Programa |
|---------|-----------|-------------------------|-------------------|--|--|-------------|--|-----------------|--|-----------------------|---------------------|----------|
| Tabasco | Cardenas  | Partida genérica        | 2021              | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas                            | 23          | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093            | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | Municipio de Cardenas |                     |          |
| Tabasco | Cardenas  | Programa presupuestario | 2021              | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas                            | 23          | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093            | Sin Especificar  | Sin Especificar       |                     | 0.00     |
| Tabasco | Cardenas  | Partida genérica        | 2021              | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33          | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | I004            | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL   | Municipio de Cardenas |                     |          |
| Tabasco | Cardenas  | Partida genérica        | 2021              | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33          | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | I004            | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL   | Municipio de Cardenas |                     |          |

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MODELO EJERCICIO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERIODO: OROBRE DEFINITIVO 2021   |  |                       |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dependencia Ejecutora   | Municipio de Cárdenas  | Dependencia Ejecutora | Municipio de Cárdenas | Dependencia Ejecutora  | Municipio de Cárdenas | Dependencia Ejecutora | Municipio de Cárdenas | Dependencia Ejecutora | Municipio de Cárdenas | Dependencia Ejecutora | Municipio de Cárdenas | Dependencia Ejecutora | Municipio de Cárdenas |
| Tipos de Gasto  | Perda  | Aprobado              | Modificado            | Reservado (Ministrado) | Comprometido          | Devengado             | Ejercido              | Pagado                | Contratado            | Proyectado            | Pagado SNCR           | Pagado EF             | ESTATUS               |
| 1 - Gasto corriente   | 799 - Otras erogaciones especiales                                       | 35,321,470.00         | 2,547,664.00          | 2,547,664.00           | 2,547,664.00          | 2,547,664.00          | 2,547,664.00          | 2,547,664.00          | 2,547,664.00          | 2,547,664.00          | NA                    | NA                    | NA (Varios)           |
| Sin Especificar   | Total del Programa Presupuestario  | 35,321,470.00         | 2,547,664.00          | 2,547,664.00           | 2,547,664.00          | 2,547,664.00          | 2,547,664.00          | 2,547,664.00          | 2,547,664.00          | 2,547,664.00          | NA                    | 35,241,000.00         | NA (Varios)           |
| Municipio de Cárdenas   | 2 - Gasto de Inversión   | 0.00                  | 10,500,738.20         | 10,500,738.20          | 10,500,738.20         | 10,500,738.20         | 10,500,738.20         | 10,500,738.20         | 10,500,738.20         | 10,500,738.20         | NA                    | NA                    | NA (Varios)           |
| Municipio de Cárdenas   | 622 - Edificación no habitacional  | 0.00                  | 89,218,756.80         | 89,218,756.80          | 89,218,756.80         | 89,218,756.80         | 89,218,756.80         | 89,218,756.80         | 89,218,756.80         | 89,218,756.80         | NA                    | NA                    | NA (Varios)           |
| Municipio de Cárdenas   | 623 - Construcción de obras de inversión para el abastecimiento de agua. | 0.00                  | 89,218,756.80         | 89,218,756.80          | 89,218,756.80         | 89,218,756.80         | 89,218,756.80         | 89,218,756.80         | 89,218,756.80         | 89,218,756.80         | NA                    | NA                    | NA (Varios)           |
| OBSERVACIONES (Captura):<br>DE TODOS LOS RECURSOS RECORRIDOS NO EJERCIDOS EL DIA 31 DE ABRIL POR 79,669.06 DE LOS CUALES \$ 5,948.31 CORRESPONDIERON A RECURSOS NO EJERCIDOS Y 0.7116, RESPECTIVAMENTE CORRESPONDEN A REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE INVERSIÓN, AMBOS RECURSOS SE RECALIFICARON EN LA CLASIFICACION DE ENTREGA ENTERA LA TERCERA. |  |                       |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

| Entidad | Municipio | Partida<br>genérica | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                 | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa   | Clave Programa | Programa Fondo Convenio  | Dependencia Estructura | Manifiesto Práctico | Registro |
|---------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---|--|------------|--|----------------|--|------------------------|---------------------|----------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica    |                  | 2021             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004           | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | Municipio de Cárdenas  |                     |          |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica    |                  | 2021             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004           | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | Municipio de Cárdenas  |                     |          |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica    |                  | 2021             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004           | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | Municipio de Cárdenas  |                     |          |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica    |                  | 2021             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004           | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | Municipio de Cárdenas  |                     |          |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODELO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CÁRDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



CARDENAS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODELO: EJERCICIO DEL ORTO**

**MUNICIPIO: CÁRDENAS**

**PERIODO: EJERCICIO DEPTIVO 2021**

| Dependencia Ejecutora | Tipo de Gasto   | Préstamo                           | Aprobado       | Modificado     | Reconstruido (Ministrado) | Compendido     | Perseguido     | Revisado       | Pagado         | Cancelado      | Pagos SHCP | Pagos EF | ESTATUS | Observaciones (Caption) |
|-----------------------|---|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|---------|-------------------------|
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 624 -                              | 111,011,356.10 | 111,011,356.10 | 111,011,356.10            | 111,011,356.10 | 111,011,356.10 | 111,011,356.10 | 111,011,356.10 | 111,011,356.10 | NA         | NA       | NA      | NA                      |
| Municipio de Cárdenas | 2 - Gasto de Construcción de vías de comunicación                         | 625 -                              | 43,056,624.90  | 43,056,624.90  | 43,056,624.90             | 43,056,624.90  | 43,056,624.90  | 43,056,624.90  | 43,056,624.90  | 43,056,624.90  | NA         | NA       | NA      | NA                      |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto de erogaciones especiales                                       | 799 - Otras erogaciones especiales | 361,744,566.00 | 0.00           | 0.00                      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00    | 0.00                    |
| Municipio de Cárdenas | 1 - Gasto de otros convenios  | 853 - Otros convenios              | 21,576,668.00  | 21,576,668.00  | 21,576,668.00             | 21,576,668.00  | 21,576,668.00  | 21,576,668.00  | 21,576,668.00  | 21,576,668.00  | NA         | NA       | NA      | NA                      |

**CÁRDENAS**  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODELO EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**MUNICIPIO: CÁRDENAS**  
**PERIODO: BIENIO DEFINITIVO 2021**

| Entidad | Municipio | Programa presupuestario | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                 | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa   | Clave Programa | Programas Fondo Conviene | Dependencia Electrónica | Resolución Financiera | Subprograma |
|---------|-----------|-------------------------|------------------|---|--|------------|--|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Tabasco | Cárdenas  | Programa presupuestario | 2021             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004           | Sin Especificar          | Sin Especificar         | 440281                | 010         |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica        | 2021             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN   | 1005           | FORTAMUN                 | Municipio de Cárdenas   |                       |             |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica        | 2021             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN   | 1005           | FORTAMUN                 | Municipio de Cárdenas   |                       |             |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica        | 2021             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN   | 1005           | FORTAMUN                 | Municipio de Cárdenas   |                       |             |




**CARDENAS**  
ESTADO DE TABASCO

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MAXIMO EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
MUNICIPIO: CARDENAS  
PERIODO: EJERCICIO DEFINITIVO 2021

| Dependencia Ejecutora | Partida   | Aprobada       | Modificada     | Reservada (Ministrada) | Comprometida   | Devengada      | Pagada         | Contratada     | Prestada       | Pago SHCP      | Pago EF        | ESTATUS     | Observaciones (captura)  |
|-----------------------|---|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--|
| Sin Especificar       | Total del Programa Presupuestario                 | 261,744,566.00 | 252,752,133.83 | 252,752,133.83         | 252,752,133.83 | 252,752,133.83 | 252,752,133.83 | 252,752,133.83 | 252,752,133.83 | 252,752,133.83 | 252,752,133.83 | ESTATUS     | Dependencia Ejecutora "Municipio de Cardenas". Ejercicio "El Informe" se elabora en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco, emitido por el Poder Judicial de la Federación por concepto de pago y no ejecutado y hecho rubricado en la partida (057) |
| Municipio de Cardenas | 1 - Gasto corriente personal permanente           | 5,623,960.36   | 50,004,573.19  | 50,004,573.19          | 50,004,573.19  | 50,004,573.19  | 50,004,573.19  | 50,004,573.19  | 50,004,573.19  | 50,004,573.19  | 50,004,573.19  | NO VIGENTES | SE REALIZO REPORTE DE RECURSOS NO EJERCIDOS EL EJERCICIO 2021 PARA EL EJERCICIO 2022 PARA SU EJERCICIO LA TESORERIA DEL ESTADO TRANSFERENCIA CON CLAVE DE RASTRO 01A-08590789-6543242 POR UN MONTO DE \$ 337.11  |
| Municipio de Cardenas | 1 - Gasto corriente personal eventual             | 802,379.28     | 634,734.60     | 634,734.60             | 634,734.60     | 634,734.60     | 634,734.60     | 634,734.60     | 634,734.60     | 634,734.60     | 634,734.60     | NO VIGENTES |  |
| Municipio de Cardenas | 1 - Gasto corriente servicios efectivos prestados | 4,061,103.13   | 3,953,814.83   | 3,953,814.83           | 3,953,814.83   | 3,953,814.83   | 3,953,814.83   | 3,953,814.83   | 3,953,814.83   | 3,953,814.83   | 3,953,814.83   | NO VIGENTES |  |

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

| Entidad | Municipio | Partida genérica | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                  | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convento - Especifico | Dependencia Ejecutora | Resumen Financiero | Resumen |
|---------|-----------|------------------|------------------|--|--|------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------|
| Tabasco | Cárdenas  | Parida genérica  | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | I005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                    |         |
| Tabasco | Cárdenas  | Parida genérica  | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | I005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                    |         |
| Tabasco | Cárdenas  | Parida genérica  | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | I005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                    |         |
| Tabasco | Cárdenas  | Parida genérica  | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | I005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                    |         |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODELO EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CÁRDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



*[Handwritten signature]*

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MUNICIPIO DE CÁRDENAS<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERIODO: DECIEMBRE DEFINITIVO 2021 |  |  |               |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |         |                         |
|---|--|--|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|-------------------------|
| Dependencia Ejecutora   | Tipo de Gasto                                    | Partida  | Aprobado      | Modificado    | Requerido (Ministrado) | Comprometido  | Desembolsado  | Ejecido       | Pagos         | Contratos     | Proyectos     | Pagos SHCP    | Pagos EF      | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
| Municipio de Cárdenas   | 1- Gastos o vacaciones, corrientes de fin de año | 132 - Primas de vacaciones, corrientes de fin de año | 30,007,075.54 | 27,865,258.58 | 27,865,258.58          | 27,865,258.58 | 27,865,258.58 | 27,865,258.58 | 27,865,258.58 | 27,865,258.58 | 27,865,258.58 | 27,865,258.58 | 27,865,258.58 | NA      |                         |
| Municipio de Cárdenas   | 1- Gastos o compensaciones                       | 134 - Compensaciones                                 | 5,679,827.48  | 5,679,827.47  | 5,679,827.47           | 5,679,827.47  | 5,679,827.47  | 5,679,827.47  | 5,679,827.47  | 5,679,827.47  | 5,679,827.47  | 5,679,827.47  | 5,679,827.47  | NA      |                         |
| Municipio de Cárdenas   | 1- Gastos de aportaciones de seguridad social    | 141 - Aportaciones de seguridad social               | 15,221,500.06 | 13,056,827.71 | 13,056,827.71          | 13,056,827.71 | 13,056,827.71 | 13,056,827.71 | 13,056,827.71 | 13,056,827.71 | 13,056,827.71 | 13,056,827.71 | 13,056,827.71 | NA      |                         |
| Municipio de Cárdenas   | 1- Gastos de aportaciones de seguros             | 144 - Aportaciones para seguros                      | 1,537,500.00  | 1,056,363.18  | 1,056,363.18           | 1,056,363.18  | 1,056,363.18  | 1,056,363.18  | 1,056,363.18  | 1,056,363.18  | 1,056,363.18  | 1,056,363.18  | 1,056,363.18  | NA      |                         |

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

| Entidad | Municipio | Partida genérica | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                  | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convierto - Específico | Dependencia Ejecutora | Resumen Financiero | Metodología |
|---------|-----------|------------------|------------------|--|--|------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                              | Municipio de Cárdenas |                    |             |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                              | Municipio de Cárdenas |                    |             |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                              | Municipio de Cárdenas |                    |             |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                              | Municipio de Cárdenas |                    |             |

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CÁRDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021





| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021 |  |               |               |               |                       |               |               |               |               |               |               |               |            |                         |
|--|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------------------|
| Dependencia Ejecutora  | Tipo de Gasto  | Pérdida       | Aprobado      | Modificado    | Reservado (Reservado) | Comprometido  | Cancelado     | Pagado        | Contratos     | Proyectos     | Pagado SHCP   | Pagado EF     | ESTATUS    | Observaciones (captura) |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - 152 - Gastos de Inmateriales o corrientes                | 17,374,000.00 | 5,507,363.96  | 5,507,363.96  | 5,507,363.96          | 5,507,363.96  | 5,507,363.96  | 5,507,363.96  | 5,507,363.96  | 5,507,363.96  | 5,507,363.96  | 5,507,363.96  | NA, Votado |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - 154 - Gastos de Prestaciones contractuales               | 26,412,866.16 | 20,662,271.12 | 20,662,271.12 | 20,662,271.12         | 20,662,271.12 | 20,662,271.12 | 20,662,271.12 | 20,662,271.12 | 20,662,271.12 | 20,662,271.12 | 20,662,271.12 | NA, Votado |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - 159 - Gastos de Otras prestaciones sociales y económicas | 4,006,194.14  | 3,647,862.10  | 3,647,862.10  | 3,647,862.10          | 3,647,862.10  | 3,647,862.10  | 3,647,862.10  | 3,647,862.10  | 3,647,862.10  | 3,647,862.10  | 3,647,862.10  | NA, Votado |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - 171 - Gastos de Estímulos                                | 9,672,263.94  | 11,218,420.52 | 11,218,420.52 | 11,218,420.52         | 11,218,420.52 | 11,218,420.52 | 11,218,420.52 | 11,218,420.52 | 11,218,420.52 | 11,218,420.52 | 11,218,420.52 | NA, Votado |                         |

*[Handwritten signature]*

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MODULO: EJERCICIO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021 |           |                  |                  |                |  |  |            |                      |                |                                      |                       |                   |          |
|--|-----------|------------------|------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| Entidad  | Municipio | Partida genérica | Tipo de Registro | Año de Recurso | Tipo de Recurso                                  | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convento - Específico | Dependencia Ejecutora | Manejo Financiero | Relación |
| Tabasco  | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2021           | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                   |          |
| Tabasco  | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2021           | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                   |          |
| Tabasco  | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2021           | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                   |          |
| Tabasco  | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2021           | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                   |          |

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

|         |   |            |            |            |                       |            |            |            |            |            |            |             |            |             |                         |
|--|---|------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|
| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |   |            |            |            |                       |            |            |            |            |            |            |             |            |             |                         |
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS                            |   |            |            |            |                       |            |            |            |            |            |            |             |            |             |                         |
| MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  |   |            |            |            |                       |            |            |            |            |            |            |             |            |             |                         |
| ENTIDAD: TABASCO   |   |            |            |            |                       |            |            |            |            |            |            |             |            |             |                         |
| MUNICIPIO: CARDENAS  |   |            |            |            |                       |            |            |            |            |            |            |             |            |             |                         |
| PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021  |   |            |            |            |                       |            |            |            |            |            |            |             |            |             |                         |
| Dependencia Ejecutora  | Tipo de Gasto   | Pérdida    | Aprobado   | Modificado | Reservado (Reservado) | Comprimido | Revergado  | Ejercido   | Pagado     | Contratos  | Proyectos  | Pagado SHCP | Pagado EF  | NAI Valuado | Observaciones (Captura) |
| Municipio de Cardenas  | 1 - 211 - Gasto Materiales, útiles y equipos menores de oficina       | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00            | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00  | 150,000.00 | 150,000.00  |                         |
| Municipio de Cardenas  | 1 - 212 - Gasto Materiales y útiles de corte impresión y reproducción | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00            | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00  | 150,000.00 | 150,000.00  |                         |
| Municipio de Cardenas  | 1 - 215 - Gasto Material Impreso e información digital                | 27,000.00  | 27,000.00  | 27,000.00  | 27,000.00             | 27,000.00  | 27,000.00  | 27,000.00  | 27,000.00  | 27,000.00  | 27,000.00  | 27,000.00   | 27,000.00  | 27,000.00   |                         |
| Municipio de Cardenas  | 1 - 216 - Gasto Material de limpieza                                  | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00            | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00  | 100,000.00 | 100,000.00  |                         |

*[Handwritten signature]*

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MODULO EJERCICIO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021 |           |                  |                  |  |  |            |                      |                |                                    |                       |                        |            |
|---|-----------|------------------|------------------|--|--|------------|----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Municipio   | Municipio | Partida genérica | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                  | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convento Específico | Dependencia Sector    | Rendimiento Financiero | Relevancia |
| Tabasco   | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                           | Municipio de Cárdenas |                        |            |
| Tabasco   | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                           | Municipio de Cárdenas |                        |            |
| Tabasco   | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                           | Municipio de Cárdenas |                        |            |
| Tabasco   | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                           | Municipio de Cárdenas |                        |            |


Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MODALO: EJERCICIO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021 |  |            |            |            |                        |              |            |            |            |            |            |             |           |         |                         |
|--|--|------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|---------|-------------------------|
| Dependencia Ejecutora  | Tipo de gasto  | Partida    | Aprobado   | Modificado | Reservado (Instituido) | Comprometido | Devengado  | Partido    | Pagado     | Contraos   | Proyectos  | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS | Observaciones (Capitul) |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - 218 - Gasto para el correo electrónico identificación de bienes y personas | 15.000.000 | 0.00       | 0.00       | 0.00                   | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | NA          | NA        | NA      |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - 221 - Gasto Productos alimenticios para personas                           | 38.000.000 | 41,842.61  | 41,842.61  | 41,842.61              | 41,842.61    | 41,842.61  | 41,842.61  | 41,842.61  | 41,842.61  | 41,842.61  | NA          | NA        | NA      |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - 246 - Gasto Material eléctrico y correo electrónico                        | 0.00       | 4,645.50   | 4,645.50   | 4,645.50               | 4,645.50     | 4,645.50   | 4,645.50   | 4,645.50   | 4,645.50   | 4,645.50   | NA          | NA        | NA      |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - 249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación            | 15,500.00  | 255,347.40 | 255,347.40 | 255,347.40             | 255,347.40   | 255,347.40 | 255,347.40 | 255,347.40 | 255,347.40 | 255,347.40 | NA          | NA        | NA      |                         |

**CÁRDENAS**  
MAYORADO DE TABASCO

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
SISTEMA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MUNICIPIO: TABASCO  
MUNICIPIO: CÁRDENAS  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

| Entidad | Municipio | Partida genérica | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                  | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convento Específico | Dependencia Ejecutora | Resumen Financiero | Detalle |
|---------|-----------|------------------|------------------|------------------|--|--|------------|----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                           | Municipio de Cárdenas |                    |         |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                           | Municipio de Cárdenas |                    |         |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                           | Municipio de Cárdenas |                    |         |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica |                  | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                           | Municipio de Cárdenas |                    |         |







**CÁRDENAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MÓDULO: EJERCICIO DEL ONTO  
ENTIDAD: TABASCO  
MUNICIPIO: CÁRDENAS  
PERÍODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

| Entidad | Municipio | Partida genérica | Año de Registro | Ciclo de Recurso | Clave de Recurso                                 | Tipos de Recurso   | Descripción Recurso | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio | Dependencia Ejectora | Municipio de Cárdenas | Rendimiento Financiero | Reintegro |
|---------|-----------|------------------|-----------------|------------------|--|--|---------------------|------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021            | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33                  | FORTAMUN   | 1005                 | FORTAMUN       | Municipio de Cárdenas   |                      |                       |                        |           |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021            | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33                  | FORTAMUN   | 1005                 | FORTAMUN       | Municipio de Cárdenas   |                      |                       |                        |           |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021            | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33                  | FORTAMUN   | 1005                 | FORTAMUN       | Municipio de Cárdenas   |                      |                       |                        |           |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021            | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33                  | FORTAMUN   | 1005                 | FORTAMUN       | Municipio de Cárdenas   |                      |                       |                        |           |

*[Handwritten signature]*


  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE**  
**CARDENAS**  
**GOVERNMENT OF THE STATE OF**  
**CARDENAS**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SYSTEMA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**REGISTRO DE EJERCICIO DEL GASTO**  
**MUNICIPIO: CARDENAS**  
**PERIODO: EJERCICIO DEFINITIVO 2021**

| Municipio de Cardenas | Repartidas Especiales | Tipo de gasto     | Partida  | Aprobado   | Modificado | Reservado (Mantenido) | Comprometido | Devengado  | Cancelado  | Pagado     | Cancelado (Proyecto) | Pagos SHCP | Pagos EF | ESTATUS | Observaciones (Caption) |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|------------|------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|----------|---------|-------------------------|
| Municipio de Cardenas |                       | 1 - Tipo de gasto | 294 - Relacione s y corrie accesorios menores de equipo de compu y     | 17,000.00  | 0.00       | 0.00                  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00       | 0.00     | NA      |                         |
| Municipio de Cardenas |                       | 1 - Tipo de gasto | 295 - Relacione s y corrie accesorios menores de equipo e instrumental | 30,000.00  | 0.00       | 0.00                  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00       | 0.00     | NA      |                         |
| Municipio de Cardenas |                       | 1 - Tipo de gasto | 296 - Relacione s y corrie accesorios menores de equipo de transporte  | 210,000.00 | 734,497.30 | 734,497.30            | 734,497.30   | 734,497.30 | 734,497.30 | 734,497.30 | 734,497.30           | 0.00       | 0.00     | NA      |                         |
| Municipio de Cardenas |                       | 1 - Tipo de gasto | 299 - Relacione s y corrie accesorios menores otros bienes muebles     | 20,000.00  | 0.00       | 0.00                  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00       | 0.00     | NA      |                         |


  
 [Illegible handwritten text]

| Entidad | Municipio | Partida genérica | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                  | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio Específico | Dependencia Ejecutora | Estadístico Financiero | Reintegro |
|---------|-----------|------------------|------------------|--|--|------------|----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                           | Municipio de Cárdenas | Estadístico Financiero |           |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                           | Municipio de Cárdenas | Estadístico Financiero |           |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                           | Municipio de Cárdenas | Estadístico Financiero |           |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                           | Municipio de Cárdenas | Estadístico Financiero |           |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO EJERCICIO DEL OASIO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CÁRDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



*[Handwritten signature]*

|         |                             |   |            |               |                     |               |               |               |               |           |           |            |          |              |                         |
|--|-----------------------------|---|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|----------|--------------|-------------------------|
| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |                             |   |            |               |                     |               |               |               |               |           |           |            |          |              |                         |
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS                            |                             |   |            |               |                     |               |               |               |               |           |           |            |          |              |                         |
| MODELO: EJERCICIO DEL GASTO  |                             |   |            |               |                     |               |               |               |               |           |           |            |          |              |                         |
| ENTIDAD FEDERATIVA: CARDENAS   |                             |   |            |               |                     |               |               |               |               |           |           |            |          |              |                         |
| PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021  |                             |   |            |               |                     |               |               |               |               |           |           |            |          |              |                         |
| Apoyos/Entidad Ejecutora   | Tipo de Gasto               | Partida   | Aprobado   | Modificado    | Reservado (Reserva) | Comprometido  | Cancelado     | Devengado     | Pagado        | Contratos | Proyectos | Pagos SHCP | Pagos EF | ESTATUS      | Observaciones (Captura) |
| Municipio de Cardenas  | 1 - 311 - Gasto o corriente | 311 - Energía eléctrica   | 0.00       | 11,738,944.38 | 11,738,944.38       | 11,738,944.38 | 11,738,944.38 | 11,738,944.38 | 11,738,944.38 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 100% Valedos |                         |
| Municipio de Cardenas  | 1 - 317 - Gasto o corriente | 317 - Servicios de acceso o de Internet, redes y procesamiento de datos | 30,000.00  | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 100% Valedos |                         |
| Municipio de Cardenas  | 1 - 322 - Gasto o corriente | 322 - Arrendamiento de edificios  | 510,000.00 | 932,591.28    | 932,591.28          | 932,591.28    | 932,591.28    | 932,591.28    | 932,591.28    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 100% Valedos |                         |
| Municipio de Cardenas  | 1 - 331 - Gasto o corriente | 331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados      | 385,000.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 100% Valedos |                         |

*[Handwritten signature]*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**MUNICIPIO: CÁRDENAS**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021**

| Entidad | Municipio | Partida genérica | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                  | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Clave Programa | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convento - Específico | Dependencia Ejecutora | Manejo Financiero | Módulo         |
|---------|-----------|------------------|------------------|--|--|------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | 1005           | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas | Manejo Financiero | Financiamiento |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | 1005           | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas | Manejo Financiero | Financiamiento |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | 1005           | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas | Manejo Financiero | Financiamiento |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | 1005           | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas | Manejo Financiero | Financiamiento |

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>NIVEL: EJERCICIO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021 |                     |  |              |              |                       |              |              |              |              |                                  |                                  |            |          |         |                         |
|--|---------------------|--|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|----------|---------|-------------------------|
| Dependencia Ejecutora  | Tipo de Gasto       | Partida  | Aprobado     | Modificado   | Reservado (Ministros) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Contratos<br>Sin<br>Comprobación | Proyectos<br>Sin<br>Comprobación | Pagos SHCP | Pagos EF | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente | 336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado | 286,000.00   | 332,014.56   | 332,014.56            | 332,014.56   | 332,014.56   | 332,014.56   | 332,014.56   | 332,014.56                       | 332,014.56                       | N/A        | N/A      | N/A     |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente | 339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos            | 6.00         | 371,200.00   | 371,200.00            | 371,200.00   | 371,200.00   | 371,200.00   | 371,200.00   | 371,200.00                       | 371,200.00                       | N/A        | N/A      | N/A     |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente | 341 - Servicios financieros y bancarios                          | 40,000.00    | 16,960.84    | 16,960.84             | 16,960.84    | 16,960.84    | 16,960.84    | 16,960.84    | 16,960.84                        | 16,960.84                        | N/A        | N/A      | N/A     |                         |
| Municipio de Cárdenas  | 1 - Gasto corriente | 345 - Seguro de bienes patrimoniales                             | 1,000,000.00 | 2,414,332.79 | 2,414,332.79          | 2,414,332.79 | 2,414,332.79 | 2,414,332.79 | 2,414,332.79 | 2,414,332.79                     | 2,414,332.79                     | N/A        | N/A      | N/A     |                         |

*Oficial*

*X*

| Entidad | Municipio | Partida genérica | Ciclo de Recurso | tipo de Recurso                                  | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convento | Dependencia Ejecutora | Municipio de Cárdenas | Mantamiento Financiero | Metrago |
|---------|-----------|------------------|------------------|--|--|------------|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                | Municipio de Cárdenas |                       |                        |         |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                | Municipio de Cárdenas |                       |                        |         |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                | Municipio de Cárdenas |                       |                        |         |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                | Municipio de Cárdenas |                       |                        |         |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODELO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CÁRDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



*[Handwritten signature]*



| Entidad | Municipio | Partida genérica | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                  | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Especifico | Dependencia Ejecutora | Presupuesto Financiero | Relingro |
|---------|-----------|------------------|------------------|--|--|------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 33         | FORTAMUN             | I005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                        |          |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 33         | FORTAMUN             | I005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                        |          |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 33         | FORTAMUN             | I005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                        |          |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica | 2021             | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 33         | FORTAMUN             | I005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                        |          |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CÁRDENAS  
 PERIODO: BIENIO DEFINITIVO 2021



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>NIVEL: EJERCICIO DEL GASTO<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERIODO: EJERCICIO DEFINITIVO 2021 |  |   |            |            |                     |              |            |            |            |                             |                             |             |           |         |                         |
|---|--|---|------------|------------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|---------|-------------------------|
| Dependencia Ejecutora   | Tipo de Gasto                                      | Partida                                   | Aprobado   | Modificado | Reservado (Plazado) | Comprometido | Cumplido   | Ejercido   | Pagado     | Contratación                | Proyectos                   | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
| Municipio de Cárdenas   | 1 - 375 - Gastos Vitáticos en el país o corrientes | 375 - Vitáticos en el país o corrientes   | 25,000.00  | 15,300.00  | 10,300.00           | 15,300.00    | 10,300.00  | 15,300.00  | 10,300.00  | 10,300.00 Sin Contratación  | 10,300.00 Sin Contratación  | NA          | NA        | NA      |                         |
| Municipio de Cárdenas   | 1 - 382 - Gastos de orden social o culturales      | 382 - Gastos de orden social o culturales | 300,000.00 | 0.00       | 0.00                | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 Sin Contratación       | 0.00 Sin Contratación       | NA          | NA        | NA      |                         |
| Municipio de Cárdenas   | 1 - 392 - Impuestos y derechos                     | 392 - Impuestos y derechos                | 11,500.00  | 34,841.00  | 34,841.00           | 34,841.00    | 34,841.00  | 34,841.00  | 34,841.00  | 34,841.00 Sin Contratación  | 34,841.00 Sin Contratación  | NA          | NA        | NA      |                         |
| Municipio de Cárdenas   | 1 - 399 - Otros servicios generales                | 399 - Otros servicios generales           | 30,000.00  | 201,840.00 | 201,840.00          | 201,840.00   | 201,840.00 | 201,840.00 | 201,840.00 | 201,840.00 Sin Contratación | 201,840.00 Sin Contratación | NA          | NA        | NA      |                         |

*[Handwritten signature]*

| Entidad | Municipio | Partida genérica        | Año de Registro | Año de Recurso | Clase de Recurso                                 | Tipos de Recurso   | Descripción Recurso | Clave Recurso | Clave Programa | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convento - Especifico | Dependencia Ejecutora | Referencia Financiera | Religioso |
|---------|-----------|-------------------------|-----------------|----------------|--|--|---------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica        | 2021            | 2021           | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33                  | FORTAMUN      | 1005           | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                       |           |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica        | 2021            | 2021           | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33                  | FORTAMUN      | 1005           | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                       |           |
| Tabasco | Cárdenas  | Partida genérica        | 2021            | 2021           | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33                  | FORTAMUN      | 1005           | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | Municipio de Cárdenas |                       |           |
| Tabasco | Cárdenas  | Programa presupuestario | 2021            | 2021           | FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33                  | FORTAMUN      | 1005           | FORTAMUN             | 1005           | Sin Especificar                      | Sin Especificar       |                       | 010       |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CÁRDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021


| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DE EJIVO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CÁRDENAS<br>PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021 |             |  |                |                |                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                         |
|---|-------------|--|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Dependencia   | Dependencia | Partida  | Aprobado       | Modificado     | Requerido (Máximo) | Comprometido   | Devengado      | Ejecido        | Pagado         | Concedido      | Pagos S/C      | Pagos E/F      | ESTATUS        | Observaciones (Captura) |
|   |             | tipo de Gasto  | 0.00           | 9,164.00       | 9,164.00           | 9,164.00       | 9,164.00       | 9,164.00       | 9,164.00       | 9,164.00       | 9,164.00       | 9,164.00       | 9,164.00       |                         |
| Municipio de Cárdenas   |             | 2 - 523 -<br>Gast<br>o de<br>fotográficas<br>Inver<br>y de video<br>sión | 0.00           | 9,164.00       | 9,164.00           | 9,164.00       | 9,164.00       | 9,164.00       | 9,164.00       | 9,164.00       | 9,164.00       | 9,164.00       | 9,164.00       |                         |
| Municipio de Cárdenas   |             | 2 - 541 -<br>Gast<br>o de<br>Equipo<br>Inver<br>Terrestre<br>sión        | 0.00           | 3,069,300.00   | 3,069,300.00       | 3,069,300.00   | 3,069,300.00   | 3,069,300.00   | 3,069,300.00   | 3,069,300.00   | 3,069,300.00   | 3,069,300.00   | 3,069,300.00   |                         |
| Municipio de Cárdenas   |             | 1 - 799 - Otras<br>erogaciones<br>o<br>especiales<br>corrie<br>nile      | 60,934.41      | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |                         |
| Sin Especificar   |             | Total del<br>Programa<br>Presupuestal<br>año                             | 186,477,184.00 | 179,345,647.99 | 179,345,647.99     | 179,345,647.99 | 179,345,647.99 | 179,345,647.99 | 179,345,647.99 | 179,345,647.99 | 179,345,647.99 | 179,345,647.99 | 179,345,647.99 |                         |

*Edilia*

*X*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CARDENAS  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



| Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripcion Ramo | Clave Ramo | Descripcion Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convento - Especifico | Dependencia Ejecutora | Resumen de Financiero | Detalle |
|---------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
|         |           |                  |                  |                 |                  |            |                      |                |                                      |                       |                       |         |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

| <p>INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS</p> <p>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS</p> <p>MODULO EJERCICIO DEL UNICO</p> <p>ENTIDAD: TABASCO</p> <p>MUNICIPIO: CARDENAS</p> <p>PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021</p> |              |       |          |            |                    |            |           |         |        |          |          |             |           |         |                         |
|--|--------------|-------|----------|------------|--------------------|------------|-----------|---------|--------|----------|----------|-------------|-----------|---------|-------------------------|
| Dependencia Ejecutora  | Tipo de dato | Fecha | Aprobado | Modificado | Revisado (Muestra) | Comprobado | Devengado | Empledo | Pagado | Contrato | Proyecto | Pagado SICE | Pagado EF | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
|  |              |       |          |            |                    |            |           |         |        |          |          |             |           |         |                         |

*[Handwritten Signature]*  
 TEC. ANIBAL ALBERTO VARGAS  
 DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN DE FINANZAS**



**GOBIERNO MUNICIPAL**  
 GOBIERNO MUNICIPAL TABASCO TRIENIO 2021-2024  
 "PROGRESO Y BIENESTAR"


*[Handwritten Signature]*  
 B.A.P. ANIBAL ESTHER ZAPATA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL




**INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DEL 2021 DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE  
LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) PORTAL APLICATIVO DE LA  
SHCP**

**MODULO: INDICADORES**


| <br>INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS<br>MODULO: INDICADORES<br>ENTIDAD: TABASCO<br>MUNICIPIO: CARDENAS<br>PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021 |         |             |                    |           |   |   |                         |  |                       |   |                         |   |                     |  |
|---|---------|-------------|--------------------|-----------|---|---|-------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------|---|---------------------|--|
| Ciclo   | Periodo | Transferido | Entidad Federativa | Municipio | Ramo  | Unidad  | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario                                       | Grupo Funcional       | Función                                 | Subfunción              | Actividad Institucional   | Clave del Indicador | Nombre del Indicador   |
| 2021  | 5       | 5           | Tabasco            | Cardenas  | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004                    | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  | 161524              | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   |
| 2021  | 5       | 5           | Tabasco            | Cardenas  | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004                    | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  | 159776              | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         |
| 2021  | 5       | 5           | Tabasco            | Cardenas  | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004                    | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  | 162108              | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS |
| 2021  | 5       | 5           | Tabasco            | Cardenas  | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                    | FORTAMUN   | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 167394              | Indice de Aplicación Prioritaria de Recursos                           |





| Ciclo | Periodo | Tiempo | Entidad Federativa | Municipio | Nombre  | Unidad  | Programa Presupuestario | Sector del Programa Presupuestario | Grupo Funcional       | Función                                 | Subfunción              | Actividad   | Clave del Indicador | Nombre del Indicador  |
|-------|---------|--------|--------------------|-----------|---|---|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|---|---------------------|---|
| 2021  | 5       | 5      | Tabasco            | Caidennas | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                    | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de los Territorios del Distrito Federal | 162647              | Índice de Dependencia Financiera  |
| 2021  | 5       | 5      | Tabasco            | Caidennas | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                    | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de los Territorios del Distrito Federal | 160176              | Índice en el Ejercicio de Recursos  |
| 2021  | 5       | 5      | Tabasco            | Caidennas | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                    | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de los Territorios del Distrito Federal | 167392              | Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México |
| 2021  | 5       | 5      | Tabasco            | Caidennas | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                    | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de los Territorios del Distrito Federal | 167369              | Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México       |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: INDICADORES  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: CAIDENNAS  
 PERIODO: SEMESTRE DEFINITIVO 2021

| Programa Presupuestario | Indicador  | Método de Cálculo  | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo        | Indicador del | Meta programada | Unificación | Detalle | Estado en el periodo | Unificación | Detalle | Unificación (%) | Unidad  |
|-------------------------|--|--|---------------------|------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|---------|----------------------|-------------|---------|-----------------|---------|
| 1005                    | Mide la evaluación de la dependencia financiera a propósito de la demarcación territorial, migración de la migración interna del FORTAMUN DF en las regiones demarcación territorial / ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.                         | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                             | Propósito           | Semestral              | Otra             | Estadístico | Indicador del | 20100           | 20101       | 20101   | 100%                 | 20101       | 100%    | 100%            | Valdado |
| 1005                    | Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta. | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100  | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión     | Indicador del | 100             | 100         | 100     | 100%                 | 100         | 100%    | 100%            | Valdado |
| 1005                    | Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.   | (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100 | Complemento         | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión     | Indicador del | 100             | 100         | 100     | 100%                 | 100         | 100%    | 100%            | Valdado |
| 1005                    | Mide la verificación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible para el pago de los servicios de la Ciudad de México en el año 1 / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año 1-1)*100                               | (Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año 1 / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año 1-1)*100  | Propósito           | Anual                  | Porcentaje       | Estadístico | Indicador del | 65048           | 65048       | 65048   | 32028                | 65048       | 4973    | 4973            | Valdado |

**DIRECCIÓN DE FINANZAS**



**GOBIERNO MUNICIPAL**  
GOBIERNO MUNICIPAL TRIENIO 2021-2024  
"PROGRESO Y BIENESTAR"

*[Signature]*  
M.A.P.P. MARIA ESTHER ZAPATA ZAPATA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
TEC. KARINA ALARCÓN HERRERA  
DIRECTOR DE FINANZAS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
ESTADO: TABASCO  
MUNICIPIO: CÁRDENAS  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021





**INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DEL 2021 DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE  
LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) PORTAL APLICATIVO DE LA  
SHCP**

**MODULO: EVALUACIONES**



Sistema de Evaluación del Desempeño

# Resumen de la Evaluación

FAIS

27 - TABASCO  
2 - Cárdenas



[www.shcp.gob.mx](http://www.shcp.gob.mx)



Sistema de Evaluación del Desempeño

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

2 - Cárdenas

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2020

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

308,620.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Capacitación y Técnicas de Administración S.C. Capacita

Coordinador de la Evaluación

Ing. José Luis Rodríguez Jiménez - Dirección de programación



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño

Objetivos de la Evaluación

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN La Evaluación Específica de Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Política de Urbanización (Ramo 33 y Ramo 23) del Ejercicio Fiscal 2020, del Municipio de Cárdenas, Tabasco, tiene un objetivo general, del que se derivaron 6 objetivos específicos, uno por cada hito de la evaluación, esto con la finalidad de contar con una clara definición de los alcances del presente estudio de evaluación. Objetivo General de la Evaluación Contar con una valoración del desempeño de los Programas Presupuestarios y Acciones en su ejercicio fiscal 2020, con base en la información entregada por las áreas responsables de los programas y la UED del Municipio de Cárdenas, para contribuir a la toma de decisiones. Objetivo Específicos de la Evaluación 1. Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fiscal 2020 y enlistados en el Anexo 1, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa. 2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2020, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas. 3. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las evaluaciones externas. 4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas. 5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas. 6. Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política pública valorados en la Evaluación Específica de Desempeño, con una Ficha Narrativa y una Ficha de Monitoreo y Evaluación por programa que valore de manera breve su desempeño en distintas áreas.



www.shcp.gob.mx

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

CONCLUSIONES El Municipio de Cárdenas tiene la visión de convertirse en municipio de vanguardia, con un sector público dinámico, que brinde a sus habitantes servicios de calidad, así como oportunidades de desarrollo rural y urbano, por este motivo, sus proyectos deben estar enfocados la generación de óptimas condiciones para el desarrollo económico y social de los habitantes. El interés por el alcance de esta visión, se ve reflejado en los esfuerzos que esta administración ha invertido por desarrollar instrumentos que permitan avanzar hacia un enfoque de resultados, así como se destaca, el compromiso adquirido de recuperar y reactivar programas y servicios de infraestructura, que fueron dejados a un lado por administraciones pasadas; Sin embargo, el proceso de diseño, planeación, enfoque y ejecución de los Programas presupuestarios, requieren de una revisión completa. La medición de operaciones es una práctica que, empleada de manera correcta, favorece el alcance en la eficacia y eficiencia de los procesos; Sin embargo, ignora el énfasis en la contribución hacia la población. Esta situación se refleja en la desvinculación entre los indicadores de desempeño y de resultados; generando la perspectiva de que los programas son ejecutados como la continuación de los ejercicios anteriores, es decir, que siguen con la inercia de administraciones pasadas. Lo anterior, es resultado de la falta de elementos básicos de un Programa proveniente de un ejercicio de Planeación Orientada a Resultados, tales como como el diagnóstico formal de la problemática y su cuantificación, el establecimiento del objetivo general, población potencial y población objetivo, la selección de criterios de focalización, revisión y actualización, así como los instrumentos de monitoreo, control y evaluación. Esta situación rompe con el trabajo en el Plan Municipal de Desarrollo, donde se observa una vinculación únicamente conceptual, la cual requiere de un rediseño que permita que exista claridad y funcionalidad en la alineación de los Programas Presupuestarios y con ello la generación de valor público en el Municipio. En el caso de los programas presupuestarios de la Política de Urbanización, no fue posible realizar el análisis de sus avances, al no contar con evidencia sobre el uso de los indicadores de desempeño propuestos en las MIR. Esta cuestión es un foco rojo que requiere de atención urgente, ya es un indicativo de que no se monitorean ni controlan, las actividades del programa, el seguimiento de los objetivos y el alcance de las metas. La MIR 2020 no sufrió ningún cambio con respecto a la MIR 2019 arrastrando las deficiencias ya identificadas en evaluaciones anteriores, tanto en su lógica vertical como en su lógica horizontal, derivadas de un proceso truncado o adaptado cuyas bases no fueron analizadas a fin de cubrir las problemáticas asociadas a su origen.



www.shcp.gob.mx

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

| Tipo                   | Nombre                                 | Descripción            |
|------------------------|--|------------------------|
| Resumen ejecutivo      | Resumen Ejecutivo_Urbanización.pdf     | Resumen Ejecutivo      |
| Evaluación integral    | Evaluación_Urbanización COMPRIMIDO.pdf | Evaluacion             |
| Términos de Referencia | TdR_Urbanizaci_Cardenas_2021 I.pdf     | Terminos de Referencia |
| Contrato               | Contrato Cardenas 2021.pdf             | Contrato               |

*[Handwritten Signature]*  
 M.A.P.P. MARIA ESTHER ZAPATA ZAPATA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*  
 TEC. KARINA ALARCON HERNANDEZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS





Sistema de Evaluación del Desempeño

# Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

27 - TABASCO  
2 - Cárdenas



[www.shcp.gob.mx](http://www.shcp.gob.mx)

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño

**FORTAMUN**

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

2 - Cárdenas

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2020

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

30,862,069.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Capacitación y Técnicas de Administración S.C. Capacyta

Coordinador de la Evaluación

Ing. Jose Luis Rodriguez Jimenez - Direccion de programacion



*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

Sistema de Evaluación del Desempeño

### Objetivos de la Evaluación

La Evaluación Específica de Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Política de Seguridad Pública (Ramo 33) del Ejercicio Fiscal 2020 del Municipio de Cárdenas, Tabasco, tiene un objetivo general, del que se derivaron 6 objetivos específicos, uno por cada hito de la evaluación, esto con la finalidad de contar con una clara definición de los alcances del presente estudio de evaluación. Objetivo General de la Evaluación Contar con una valoración del desempeño de los Programas Presupuestarios y Acciones en su ejercicio fiscal 2020, con base en la información entregada por las áreas responsables de los programas y la UED del Municipio de Cárdenas, para contribuir a la toma de decisiones. Objetivos Específicos de la Evaluación 1. Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fiscal 2020 y enlistados en el Anexo 1, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa. 2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2020, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas. 3. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las evaluaciones externas. 4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas. 5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas. 6. Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política pública valorados en la Evaluación Específica de Desempeño, con una Ficha Narrativa y una Ficha de Monitoreo y Evaluación por programa que valore de manera breve su desempeño en distintas áreas.

### Resumen Ejecutivo de la Evaluación

**CONCLUSIONES** El Municipio de Cárdenas tiene la visión de convertirse en municipio de vanguardia, con un sector público dinámico, que brinde a sus habitantes servicios de calidad, así como oportunidades de desarrollo rural y urbano, en un entorno de orden y seguridad, por este motivo, sus proyectos deben estar enfocados a la generación de óptimas condiciones para el desarrollo económico y social de los habitantes. El interés por el alcance de esta visión, se ve reflejado en los esfuerzos que esta administración ha invertido por desarrollar instrumentos que permitan avanzar hacia un enfoque de resultados, así como se destaca, el compromiso adquirido de recuperar y reactivar programas y servicios públicos, que fueron dejados a un lado por administraciones pasadas; Sin embargo, el proceso de ejecución y enfoque de los Programas presupuestarios, requieren de una revisión completa. La medición de operaciones es una práctica que, empleada de manera correcta, favorece el alcance en la eficacia y eficiencia de los procesos; Sin embargo, ignora el énfasis en la contribución hacia la población. Esta situación se refleja en la desvinculación entre los indicadores de desempeño y de resultados; generando la perspectiva de que los programas son ejecutados como la continuación de los ejercicios anteriores, es decir, que siguen con la inercia de administraciones pasadas. Lo anterior, es resultado de la falta de elementos básicos de un Programa proveniente de un ejercicio de Planeación Orientada a Resultados, tales como como el diagnóstico formal de la problemática y su cuantificación, el establecimiento del objetivo general, población potencial y población objetivo, la selección de criterios de focalización, revisión y actualización, así como los instrumentos de monitoreo, control y evaluación. Esta situación rompe con el trabajo en el Plan Municipal de Desarrollo, donde se observa una vinculación únicamente conceptual, la cual requiere de un rediseño que permita que exista claridad y funcionalidad en la alineación de los Programas Presupuestarios y con ello la generación de valor público en el Municipio. En el caso de los programas presupuestarios de la Política de Seguridad Pública, no fue posible realizar el análisis de sus avances, al no contar con evidencia sobre el uso de los indicadores de desempeño propuestos en las MIR. Esta situación es un foco rojo que requiere de atención urgente, ya es un indicativo de que no se monitorean ni controlan, las actividades del programa, el seguimiento de los objetivos y el alcance de las metas. En algunos casos la MIR 2020 no sufrió ningún cambio con respecto a la MIR 2019 arrastrando las deficiencias ya identificadas en evaluaciones anteriores, tanto en su lógica vertical como en su lógica horizontal, derivadas de un proceso truncado o adaptado cuyas bases no fueron analizadas a fin de cubrir las problemáticas asociadas a su origen.



www.shcp.gob.mx



Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

| Tipo                   | Nombre                                  | Descripción            |
|------------------------|---|------------------------|
| Resumen ejecutivo      | Resumen Ejecutivo_Seguridad Pública.pdf | Resumen Ejecutivo      |
| Evaluación integral    | Evaluación_Seguridad Pública.pdf        | Evaluacion             |
| Términos de Referencia | TdR_Seg_Pub_Cardenas_2021 1.pdf         | Terminos de Referencia |
| Contrato               | Contrato_Cardenas_2021.pdf              | Contrato               |


*[Handwritten Signature]*  
 M.A.P.P. MARIA ESTHER ZAPATA ZAPATA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS  
  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE H. CARDENAS TABASCO TRIENIO 2021-2024  
 "PROGRESO Y BIENESTAR"  
*[Handwritten Signature]*  
 TEC. KARINA ALARCON HERNANDEZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS



## INDICE TEMATICO

| No. Pub.  | Contenido  | Página |
|-----------|--|--------|
| No.- 7282 | <b>INFORME SOBRE EL EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS A NIVEL DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES FONDO III FAIS MUNICIPAL; FONDO IV FORTAMUN, PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (MARÍTIMOS Y TERRESTRES) E INDICADORES DE DESEMPEÑO FONDO III FAIS MUNICIPAL, FONDO IV FORTAMUN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.....</b> | 2      |
| No.- 7283 | <b>INFORME SOBRE EL EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS A NIVEL DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES FONDO III FAIS MUNICIPAL; FONDO IV FORTAMUN, PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (MARÍTIMOS Y TERRESTRES) E INDICADORES DE DESEMPEÑO FONDO III FAIS MUNICIPAL, FONDO IV FORTAMUN, CIERRE DEFINITIVO 2021, DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.....</b>  | 52     |
|           | <b>INDICE.....</b>   | 207    |



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

**Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Roviroso # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.**

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: iPc/cMPROaY3rBX4EwmeZrnTVcEy0l+BlpyG67zPgeZMnJrCyiVVFk70Tr9Qohv4aMdnNZftUeu  
a6ekDKJZjs83WTk6xpyF9jy7FHVqBB7qjBDYrcIDSGQt+xtL3p+kHTqsxPkm/XE4XxnwMmV9w8V+XfuOpGeyXRcA  
z5aAmtwgEsutu+0ISbMXVRntryV6l0P1pLbnkI3g6jqDYOWSnj+igwH21WXklyBrZRDKLrXeuhRQGAKf4+253yy6uO  
hJRqy4j9/mL1kAX0nkoDkBN3tntO7kcBBnPmhSo1Ijn7qwB3mrqVbisZYMYkxlvppvVIQds4EgT6ezVH67I9DpWeA=  
=