




PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno

24 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 7390

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS
2021 - 2024

DEFINITIVO 2021



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE GASTOS													
PERIODO: EJERCICIO FINANCIERO 2021													
MUNICIPIO: TENOSIQUE													
DETALLE PROYECTO													
CÓDIGO	TIPO DE GEFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	ORDENADO	ANULADO	ANULADO FINANCIERO	AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
7467030194194	1	0901 (Civ. Inmuebles) 11. Inmuebles 1. dirección Tenosique de Pino Suárez, Tab. Méx., con # 420561, m. 17 472859	31-03-2021	30-04-2021	259,197.67	259,197.67	259,197.67	259,197.67	100%	100%	Finalizado	Financiado	Se realizaron observaciones.
7467030194194	1	0901 (Civ. Inmuebles) 11. Inmuebles 1. dirección Tenosique de Pino Suárez, Tab. Méx., con # 420561, m. 17 472859	31-03-2021	15-05-2021	1,417,222.38	1,417,222.38	1,417,222.38	1,417,222.38	100%	100%	Finalizado	Financiado	Se realizaron observaciones.
7467030194194	1	0901 (Civ. Inmuebles) 11. Inmuebles 1. dirección Tenosique de Pino Suárez, Tab. Méx., con # 420561, m. 17 472859	31-03-2021	28-02-2021	518,369.48	518,369.48	518,369.48	518,369.48	100%	100%	Finalizado	Financiado	Se realizaron observaciones.
7467030194194	1	0901 (Civ. Inmuebles) 11. Inmuebles 1. dirección Tenosique de Pino Suárez, Tab. Méx., con # 420561, m. 17 472859	31-03-2021	28-02-2021	14,527.64	14,527.64	14,527.64	14,527.64	100%	100%	Finalizado	Financiado	Se realizaron observaciones.
7467030194194	1	0901 (Civ. Inmuebles) 11. Inmuebles 1. dirección Tenosique de Pino Suárez, Tab. Méx., con # 420561, m. 17 472859	31-03-2021	18-03-2021	718,807.38	718,807.38	718,807.38	718,807.38	100%	100%	Finalizado	Financiado	Se realizaron observaciones.
7467030194194	1	0901 (Civ. Inmuebles) 11. Inmuebles 1. dirección Tenosique de Pino Suárez, Tab. Méx., con # 420561, m. 17 472859	31-03-2021	28-02-2021	255,853.01	255,853.01	255,853.01	255,853.01	100%	100%	Finalizado	Financiado	Se realizaron observaciones.
7467030194194	1	0901 (Civ. Inmuebles) 11. Inmuebles 1. dirección Tenosique de Pino Suárez, Tab. Méx., con # 420561, m. 17 472859	31-03-2021	15-03-2021	643,370.37	643,370.37	643,370.37	643,370.37	100%	100%	Finalizado	Financiado	Se realizaron observaciones.
7467030194194	1	0901 (Civ. Inmuebles) 11. Inmuebles 1. dirección Tenosique de Pino Suárez, Tab. Méx., con # 420561, m. 17 472859	31-03-2021	23-03-2021	602,588.91	602,588.91	602,588.91	602,588.91	100%	100%	Finalizado	Financiado	Se realizaron observaciones.
7467030194194	1	0901 (Civ. Inmuebles) 11. Inmuebles 1. dirección Tenosique de Pino Suárez, Tab. Méx., con # 420561, m. 17 472859	31-03-2021	15-03-2021	918,125.00	918,125.00	918,125.00	918,125.00	100%	100%	Finalizado	Financiado	Se realizaron observaciones.
7467030194194	1	0901 (Civ. Inmuebles) 11. Inmuebles 1. dirección Tenosique de Pino Suárez, Tab. Méx., con # 420561, m. 17 472859	31-03-2021	28-02-2021	108,379.99	108,379.99	108,379.99	108,379.99	100%	100%	Finalizado	Financiado	Se realizaron observaciones.
7467030194194	1	0901 (Civ. Inmuebles) 11. Inmuebles 1. dirección Tenosique de Pino Suárez, Tab. Méx., con # 420561, m. 17 472859	31-03-2021	30-04-2021	130,497.34	130,497.34	130,497.34	130,497.34	100%	100%	Finalizado	Financiado	Se realizaron observaciones.
7467030194194	1	0901 (Civ. Inmuebles) 11. Inmuebles 1. dirección Tenosique de Pino Suárez, Tab. Méx., con # 420561, m. 17 472859	31-03-2021	30-04-2021	313,099.79	313,099.79	313,099.79	313,099.79	100%	100%	Finalizado	Financiado	Se realizaron observaciones.
7467030194194	1	0901 (Civ. Inmuebles) 11. Inmuebles 1. dirección Tenosique de Pino Suárez, Tab. Méx., con # 420561, m. 17 472859	31-03-2021	05-04-2021	371,262.30	371,262.30	371,262.30	371,262.30	100%	100%	Finalizado	Financiado	Se realizaron observaciones.
7467030194194	1	0901 (Civ. Inmuebles) 11. Inmuebles 1. dirección Tenosique de Pino Suárez, Tab. Méx., con # 420561, m. 17 472859	31-03-2021	30-04-2021	144,644.27	144,644.27	144,644.27	144,644.27	100%	100%	Finalizado	Financiado	Se realizaron observaciones.

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.

CICLO	TRAMITANTE	CICLO DE REGISTRO	PROGRAMA	CIEN	MONTO O.GRAL. APROBADO	MONTO O.GRAL. MONTADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ANTJALO RESPONSABLE	DIARIO RESPONSABLE	MEMBRO RESPONSABLE	MEMBRO RESPONSABLE	TPO PROGRAM. PROYECTO	CLASIFICACION	SUPERSICACION	REVISION EJECUTIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMINRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	1	FABR10301366657	15-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-F45-Municipio de las Comarcas Fronterizas del Distrito Federal	178,872.20	178,872.20	01. Socio. Incurso 2021, modificado (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 138172.2, modificado: 138172.2	REHABILITACION DE CAMINO DE TIERRAS, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	27	Febrero	Febrero	Febrero	Proyecto de Infraestructura Social	01	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	182027	0	0	0	0	0	0
2021	9	FABR10301381104	13-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-F45-Municipio de las Comarcas Fronterizas del Distrito Federal	186,171.52	186,171.52	01. Socio. Incurso 2021, modificado (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 186171.52, modificado: 186171.52	CONSTRUCCION DE BARRIO DE CALLES EN CALLE 50 ENTRE CALLE 51 Y CALLE 45, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	27	Febrero	Febrero	Febrero	Proyecto de Infraestructura Social	01	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	182028	0	0	0	0	0	0
2021	8	FABR10301381112	13-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-F45-Municipio de las Comarcas Fronterizas del Distrito Federal	1,319,762.48	1,319,762.48	01. Socio. Incurso 2021, modificado (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 1319762.48, modificado: 1319762.48	AMPLIACION DE RED DE BARRIO DE CALLES EN CALLE 100 ENTRE CALLE 101 Y CALLE 102, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	27	Febrero	Febrero	Febrero	Proyecto de Infraestructura Social	01	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	182029	0	0	0	0	0	0
2021	9	FABR10301381181	13-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-F45-Municipio de las Comarcas Fronterizas del Distrito Federal	153,827.20	153,827.20	01. Socio. Incurso 2021, modificado (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 153827.20, modificado: 153827.20	CONSTRUCCION DE FRENTE DE CALLE EN CALLE 100 ENTRE CALLE 101 Y CALLE 102, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	27	Febrero	Febrero	Febrero	Proyecto de Infraestructura Social	01	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	182030	0	0	0	0	0	0
2021	9	FABR10301381189	13-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-F45-Municipio de las Comarcas Fronterizas del Distrito Federal	268,698.17	268,698.17	01. Socio. Incurso 2021, modificado (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 268698.17, modificado: 268698.17	REHABILITACION DE CALLES DE CALLE 100 ENTRE CALLE 101 Y CALLE 102, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	27	Febrero	Febrero	Febrero	Proyecto de Infraestructura Social	01	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	182031	0	0	0	0	0	0
2021	9	FABR10301381194	13-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-F45-Municipio de las Comarcas Fronterizas del Distrito Federal	419,730.02	419,730.02	01. Socio. Incurso 2021, modificado (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 419730.02, modificado: 419730.02	REHABILITACION DE CALLES DE CALLE 100 ENTRE CALLE 101 Y CALLE 102, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	27	Febrero	Febrero	Febrero	Proyecto de Infraestructura Social	01	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	182032	0	0	0	0	0	0
2021	9	FABR10301381204	13-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-F45-Municipio de las Comarcas Fronterizas del Distrito Federal	278,487.53	278,487.53	01. Socio. Incurso 2021, modificado (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 278487.53, modificado: 278487.53	REHABILITACION DE CALLES DE CALLE 100 ENTRE CALLE 101 Y CALLE 102, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	27	Febrero	Febrero	Febrero	Proyecto de Infraestructura Social	01	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	182033	0	0	0	0	0	0
2021	9	FABR10301381208	13-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-F45-Municipio de las Comarcas Fronterizas del Distrito Federal	64,739.02	64,739.02	01. Socio. Incurso 2021, modificado (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 64739.02, modificado: 64739.02	CONSTRUCCION DE FRENTE DE CALLE EN CALLE 100 ENTRE CALLE 101 Y CALLE 102, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	27	Febrero	Febrero	Febrero	Proyecto de Infraestructura Social	01	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	182034	0	0	0	0	0	0
2021	9	FABR10301381212	13-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-F45-Municipio de las Comarcas Fronterizas del Distrito Federal	14,737.89	14,737.89	01. Socio. Incurso 2021, modificado (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 14737.89, modificado: 14737.89	REHABILITACION DE CALLES DE CALLE 100 ENTRE CALLE 101 Y CALLE 102, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	27	Febrero	Febrero	Febrero	Proyecto de Infraestructura Social	01	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	182035	0	0	0	0	0	0
2021	9	FABR10301381217	13-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-F45-Municipio de las Comarcas Fronterizas del Distrito Federal	117,008.02	117,008.02	01. Socio. Incurso 2021, modificado (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 117008.02, modificado: 117008.02	REHABILITACION DE CALLES DE CALLE 100 ENTRE CALLE 101 Y CALLE 102, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	27	Febrero	Febrero	Febrero	Proyecto de Infraestructura Social	01	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	182036	0	0	0	0	0	0
2021	9	FABR10301381218	13-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-F45-Municipio de las Comarcas Fronterizas del Distrito Federal	719,298.27	719,298.27	01. Socio. Incurso 2021, modificado (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 719298.27, modificado: 719298.27	REHABILITACION DE CALLES DE CALLE 100 ENTRE CALLE 101 Y CALLE 102, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	27	Febrero	Febrero	Febrero	Proyecto de Infraestructura Social	01	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	182037	0	0	0	0	0	0
2021	9	FABR10301381247	13-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-F45-Municipio de las Comarcas Fronterizas del Distrito Federal	86,898.48	86,898.48	01. Socio. Incurso 2021, modificado (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 86898.48, modificado: 86898.48	REHABILITACION DE CALLES DE CALLE 100 ENTRE CALLE 101 Y CALLE 102, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	27	Febrero	Febrero	Febrero	Proyecto de Infraestructura Social	01	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	182038	0	0	0	0	0	0
2021	9	FABR10301381268	13-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-F45-Municipio de las Comarcas Fronterizas del Distrito Federal	104,028.72	104,028.72	01. Socio. Incurso 2021, modificado (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 104028.72, modificado: 104028.72	REHABILITACION DE CALLES DE CALLE 100 ENTRE CALLE 101 Y CALLE 102, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	27	Febrero	Febrero	Febrero	Proyecto de Infraestructura Social	01	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	182039	0	0	0	0	0	0
2021	9	FABR10301381273	13-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-F45-Municipio de las Comarcas Fronterizas del Distrito Federal	641,493.70	641,493.70	01. Socio. Incurso 2021, modificado (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 641493.70, modificado: 641493.70	REHABILITACION DE CALLES DE CALLE 100 ENTRE CALLE 101 Y CALLE 102, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	27	Febrero	Febrero	Febrero	Proyecto de Infraestructura Social	01	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	182040	0	0	0	0	0	0
2021	9	FABR10301381280	13-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-F45-Municipio de las Comarcas Fronterizas del Distrito Federal	448,888.02	448,888.02	01. Socio. Incurso 2021, modificado (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 448888.02, modificado: 448888.02	REHABILITACION DE CALLES DE CALLE 100 ENTRE CALLE 101 Y CALLE 102, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	27	Febrero	Febrero	Febrero	Proyecto de Infraestructura Social	01	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN	182041	0	0	0	0	0	0

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

DETALLE PROCESO										AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
TIPO GOBERNANZA	ENTIDAD	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	COMPROMETIDO	GERENCIADO	ORDENADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
TAB01001001001	GOBIERNO LOCAL	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA CALLE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 18, SECCION TENOSIQUE, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, ESTADO DE QUERETARO	15/04/2021	30/04/2021	19,877.20	19,877.20	19,877.20	19,877.20	19,877.20	CONTRATO: 1801/2021, 1802/2021, 1803/2021, 1804/2021, 1805/2021, 1806/2021, 1807/2021, 1808/2021, 1809/2021, 1810/2021, 1811/2021, 1812/2021, 1813/2021, 1814/2021, 1815/2021, 1816/2021, 1817/2021, 1818/2021, 1819/2021, 1820/2021, 1821/2021, 1822/2021, 1823/2021, 1824/2021, 1825/2021, 1826/2021, 1827/2021, 1828/2021, 1829/2021, 1830/2021, 1831/2021, 1832/2021, 1833/2021, 1834/2021, 1835/2021, 1836/2021, 1837/2021, 1838/2021, 1839/2021, 1840/2021, 1841/2021, 1842/2021, 1843/2021, 1844/2021, 1845/2021, 1846/2021, 1847/2021, 1848/2021, 1849/2021, 1850/2021, 1851/2021, 1852/2021, 1853/2021, 1854/2021, 1855/2021, 1856/2021, 1857/2021, 1858/2021, 1859/2021, 1860/2021, 1861/2021, 1862/2021, 1863/2021, 1864/2021, 1865/2021, 1866/2021, 1867/2021, 1868/2021, 1869/2021, 1870/2021, 1871/2021, 1872/2021, 1873/2021, 1874/2021, 1875/2021, 1876/2021, 1877/2021, 1878/2021, 1879/2021, 1880/2021, 1881/2021, 1882/2021, 1883/2021, 1884/2021, 1885/2021, 1886/2021, 1887/2021, 1888/2021, 1889/2021, 1890/2021, 1891/2021, 1892/2021, 1893/2021, 1894/2021, 1895/2021, 1896/2021, 1897/2021, 1898/2021, 1899/2021, 1900/2021, 1901/2021, 1902/2021, 1903/2021, 1904/2021, 1905/2021, 1906/2021, 1907/2021, 1908/2021, 1909/2021, 1910/2021, 1911/2021, 1912/2021, 1913/2021, 1914/2021, 1915/2021, 1916/2021, 1917/2021, 1918/2021, 1919/2021, 1920/2021, 1921/2021, 1922/2021, 1923/2021, 1924/2021, 1925/2021, 1926/2021, 1927/2021, 1928/2021, 1929/2021, 1930/2021, 1931/2021, 1932/2021, 1933/2021, 1934/2021, 1935/2021, 1936/2021, 1937/2021, 1938/2021, 1939/2021, 1940/2021, 1941/2021, 1942/2021, 1943/2021, 1944/2021, 1945/2021, 1946/2021, 1947/2021, 1948/2021, 1949/2021, 1950/2021, 1951/2021, 1952/2021, 1953/2021, 1954/2021, 1955/2021, 1956/2021, 1957/2021, 1958/2021, 1959/2021, 1960/2021, 1961/2021, 1962/2021, 1963/2021, 1964/2021, 1965/2021, 1966/2021, 1967/2021, 1968/2021, 1969/2021, 1970/2021, 1971/2021, 1972/2021, 1973/2021, 1974/2021, 1975/2021, 1976/2021, 1977/2021, 1978/2021, 1979/2021, 1980/2021, 1981/2021, 1982/2021, 1983/2021, 1984/2021, 1985/2021, 1986/2021, 1987/2021, 1988/2021, 1989/2021, 1990/2021, 1991/2021, 1992/2021, 1993/2021, 1994/2021, 1995/2021, 1996/2021, 1997/2021, 1998/2021, 1999/2021, 2000/2021, 2001/2021, 2002/2021, 2003/2021, 2004/2021, 2005/2021, 2006/2021, 2007/2021, 2008/2021, 2009/2021, 2010/2021, 2011/2021, 2012/2021, 2013/2021, 2014/2021, 2015/2021, 2016/2021, 2017/2021, 2018/2021, 2019/2021, 2020/2021, 2021/2021, 2022/2021	Terminado	Flujo	Sin observaciones										
TAB01001001002	GOBIERNO LOCAL	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA CALLE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 18, SECCION TENOSIQUE, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, ESTADO DE QUERETARO	15/04/2021	30/04/2021	19,877.20	19,877.20	19,877.20	19,877.20	19,877.20	CONTRATO: 1801/2021, 1802/2021, 1803/2021, 1804/2021, 1805/2021, 1806/2021, 1807/2021, 1808/2021, 1809/2021, 1810/2021, 1811/2021, 1812/2021, 1813/2021, 1814/2021, 1815/2021, 1816/2021, 1817/2021, 1818/2021, 1819/2021, 1820/2021, 1821/2021, 1822/2021, 1823/2021, 1824/2021, 1825/2021, 1826/2021, 1827/2021, 1828/2021, 1829/2021, 1830/2021, 1831/2021, 1832/2021, 1833/2021, 1834/2021, 1835/2021, 1836/2021, 1837/2021, 1838/2021, 1839/2021, 1840/2021, 1841/2021, 1842/2021, 1843/2021, 1844/2021, 1845/2021, 1846/2021, 1847/2021, 1848/2021, 1849/2021, 1850/2021, 1851/2021, 1852/2021, 1853/2021, 1854/2021, 1855/2021, 1856/2021, 1857/2021, 1858/2021, 1859/2021, 1860/2021, 1861/2021, 1862/2021, 1863/2021, 1864/2021, 1865/2021, 1866/2021, 1867/2021, 1868/2021, 1869/2021, 1870/2021, 1871/2021, 1872/2021, 1873/2021, 1874/2021, 1875/2021, 1876/2021, 1877/2021, 1878/2021, 1879/2021, 1880/2021, 1881/2021, 1882/2021, 1883/2021, 1884/2021, 1885/2021, 1886/2021, 1887/2021, 1888/2021, 1889/2021, 1890/2021, 1891/2021, 1892/2021, 1893/2021, 1894/2021, 1895/2021, 1896/2021, 1897/2021, 1898/2021, 1899/2021, 1900/2021, 1901/2021, 1902/2021, 1903/2021, 1904/2021, 1905/2021, 1906/2021, 1907/2021, 1908/2021, 1909/2021, 1910/2021, 1911/2021, 1912/2021, 1913/2021, 1914/2021, 1915/2021, 1916/2021, 1917/2021, 1918/2021, 1919/2021, 1920/2021, 1921/2021, 1922/2021, 1923/2021, 1924/2021, 1925/2021, 1926/2021, 1927/2021, 1928/2021, 1929/2021, 1930/2021, 1931/2021, 1932/2021, 1933/2021, 1934/2021, 1935/2021, 1936/2021, 1937/2021, 1938/2021, 1939/2021, 1940/2021, 1941/2021, 1942/2021, 1943/2021, 1944/2021, 1945/2021, 1946/2021, 1947/2021, 1948/2021, 1949/2021, 1950/2021, 1951/2021, 1952/2021, 1953/2021, 1954/2021, 1955/2021, 1956/2021, 1957/2021, 1958/2021, 1959/2021, 1960/2021, 1961/2021, 1962/2021, 1963/2021, 1964/2021, 1965/2021, 1966/2021, 1967/2021, 1968/2021, 1969/2021, 1970/2021, 1971/2021, 1972/2021, 1973/2021, 1974/2021, 1975/2021, 1976/2021, 1977/2021, 1978/2021, 1979/2021, 1980/2021, 1981/2021, 1982/2021, 1983/2021, 1984/2021, 1985/2021, 1986/2021, 1987/2021, 1988/2021, 1989/2021, 1990/2021, 1991/2021, 1992/2021, 1993/2021, 1994/2021, 1995/2021, 1996/2021, 1997/2021, 1998/2021, 1999/2021, 2000/2021, 2001/2021, 2002/2021, 2003/2021, 2004/2021, 2005/2021, 2006/2021, 2007/2021, 2008/2021, 2009/2021, 2010/2021, 2011/2021, 2012/2021, 2013/2021, 2014/2021, 2015/2021, 2016/2021, 2017/2021, 2018/2021, 2019/2021, 2020/2021, 2021/2021, 2022/2021	Terminado	Flujo	Sin observaciones										

Handwritten marks and signatures at the top right of the page, including a large 'X' and a signature.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y REALIZADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																							
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																							
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO																							
PERIODO: CUERPO DEFINITIVO 2021																							
MUNICIPIO: TENOCUIQUE																							
DETALLE PROYECTO																							
CICLO	CICLO DE RECIBO	CICLO DE RECIBO	PROGRAMA	CICLO DE RECIBO	PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MOVILIZADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SIGLIFICACION	INSTRUCION SECTOR	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRERES	BENEFICIARIOS	METAS		
2021	5	74621030762025	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	004-FAS Municipios y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	280,000.00	280,000.00	PROG. para A. Ap. Recursos Federales (modificac: 200603.00)	REHABILITACION DE CALLES DE REPUBLICA, CUA. LA PALMIRA 18114	27	Fedaco	Tenocuique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Temporales y variables	En trámite	191512	0	0	0	0	0	0	0
2021	5	74621030762026	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	004-FAS Municipios y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	224,479.37	224,479.37	PROG. para A. Ap. Recursos Federales (modificac: 22470.21)	CONSTRUCCION DE DRENAL EN PLUMA EN CALLE 11 SOBRANCON EN LA CALLE COCOYOLA 18857	27	Febrero	Tenocuique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agility	En trámite	186537	0	46	51	0	0	0	
2021	5	74621030762027	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	004-FAS Municipios y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	84,801.51	84,801.51	PROG. para A. Ap. Recursos Federales (modificac: 18015.1)	REHABILITACION DE CAMPO DE ACCESOS A LA ZONA DE POTABILIZADORA CO. TENOCUIQUE DE PAGO SUAREZ - 18008	27	Febrero	Tenocuique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Temporales y variables	En trámite	18008	0	38	31	0	0	0	
2021	5	74621030762027	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	004-FAS Municipios y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	19,029.28	19,029.28	PROG. para A. Ap. Recursos Federales (modificac: 151029.2)	REHABILITACION DE CALLES EN TERREZA EN LA ZONA DE PAGO SUAREZ - 19221	27	Febrero	Tenocuique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Temporales y variables	En trámite	19221	0	80	70	0	0	0	
2021	5	74621030762027	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	004-FAS Municipios y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	488,113.11	488,113.11	PROG. para A. Ap. Recursos Federales (modificac: 48113.1)	REHABILITACION DE CALLES DE TERREZA EN LA ZONA DE PAGO SUAREZ - 19226	27	Febrero	Tenocuique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Temporales y variables	En trámite	19226	0	180	170	0	0	0	
2021	5	74621030762028	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	004-FAS Municipios y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	234,883.88	234,883.88	PROG. para A. Ap. Recursos Federales (modificac: 23483.88)	REHABILITACION DE CAMPO DE ACCESOS A LA ZONA DE POTABILIZADORA CO. TENOCUIQUE DE PAGO SUAREZ - 19874	27	Febrero	Tenocuique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Temporales y variables	En trámite	19874	0	80	70	0	0	0	
2021	5	74621030762028	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	004-FAS Municipios y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	88,216.26	88,216.26	PROG. para A. Ap. Recursos Federales (modificac: 88216.26)	REHABILITACION DE CAMPO DE ACCESOS A LA ZONA DE POTABILIZADORA CO. TENOCUIQUE DE PAGO SUAREZ - 19815	27	Febrero	Tenocuique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Temporales y variables	En trámite	19815	0	49	40	0	0	0	
2021	5	74621030762029	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	004-FAS Municipios y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	400,200.00	400,200.00	PROG. para A. Ap. Recursos Federales (modificac: 400200.00)	REHABILITACION DE CAMPO DE ACCESOS A LA ZONA DE POTABILIZADORA CO. TENOCUIQUE DE PAGO SUAREZ - 19843	27	Febrero	Tenocuique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Temporales y variables	En trámite	19843	0	45	50	0	0	0	
2021	5	74621030762029	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	004-FAS Municipios y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	3,033,888.01	3,033,888.01	PROG. para A. Ap. Recursos Federales (modificac: 3033888.01)	REHABILITACION DE CAMPOS DE COSECHEROS, E. EL PALMAR - 20481	27	Febrero	Tenocuique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	En trámite	20481	0	60	51	0	0	0	
2021	5	74621030762029	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	004-FAS Municipios y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	48,027.27	48,027.27	PROG. para A. Ap. Recursos Federales (modificac: 53025.27)	REHABILITACION DE CAMPO DE ACCESOS A LA ZONA DE POTABILIZADORA CO. TENOCUIQUE DE PAGO SUAREZ - 20483	27	Febrero	Tenocuique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	En trámite	20483	0	80	61	0	0	0	
2021	5	74621030762029	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	004-FAS Municipios y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	2,102,442.44	2,102,442.44	PROG. para A. Ap. Recursos Federales (modificac: 102444.4)	REHABILITACION DE CAMPO DE ACCESOS A LA ZONA DE POTABILIZADORA CO. TENOCUIQUE DE PAGO SUAREZ - 20484	27	Febrero	Tenocuique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	En trámite	20484	0	50	61	0	0	0	
2021	5	74621030762029	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	004-FAS Municipios y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	1,871,108.81	1,871,108.81	PROG. para A. Ap. Recursos Federales (modificac: 1871108.81)	REHABILITACION DE CAMPOS DE COSECHEROS, E. EL PALMAR - 20486	27	Febrero	Tenocuique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	En trámite	20486	0	60	51	0	0	0	
2021	5	74621030762029	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	004-FAS Municipios y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	2,360,987.42	2,360,987.42	PROG. para A. Ap. Recursos Federales (modificac: 2360987.42)	REHABILITACION DE CAMPOS DE COSECHEROS, E. EL PALMAR - 20488	27	Febrero	Tenocuique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	En trámite	20488	0	50	60	0	0	0	
2021	5	74621030762029	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	004-FAS Municipios y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	788,254.71	788,254.71	PROG. para A. Ap. Recursos Federales (modificac: 788254.71)	REHABILITACION DE CAMPO DE ACCESOS A LA ZONA DE POTABILIZADORA CO. TENOCUIQUE DE PAGO SUAREZ - 20489	27	Febrero	Tenocuique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	En trámite	20489	0	50	60	0	0	0	

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
ENTIDAD: TABASCO													
PERIODO: EJERCICIO DEFINITIVO 2021													
MUNICIPIO: TENOSIQUE													
DETALLE PROYECTO													
TIPO DE OPERACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECORRIDO	COMPLETADO	ENVIADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURIST	OBSERVACIONES MEMBRO
7AB21HAB0203048	30-08-2021	15-09-2021	3,718,458.00	3,718,458.00	3,718,458.00	3,718,458.00	(0201) BDO. ACTA. OBR. VENTAS, CONTRATO CO-DOOTIM TBN-0302021, con base en OREMA con convenio MARCPO DE TENOSIQUE, monto 154304.25, importe, modificado 154304.25	(prev) _medio_volumen (ver avance 819)	(2021) 15/09/2021, PROCESO 202107010000, INICIO	Finalizado	Validado	Finalizado	Sin observaciones
7AB21HAB0203044	30-08-2021	28-08-2021	1,188,878.87	1,188,878.87	1,188,878.87	1,188,878.87	(0201) BDO. ACTA. OBR. VENTAS, CONTRATO CO-DOOTIM TBN-0302021, con base en OREMA con convenio MARCPO DE TENOSIQUE, monto 154304.25, importe, modificado 154304.25	(prev) _medio_volumen (ver avance 10)	(2021) 15/09/2021, PROCESO 202107010000, INICIO	Finalizado	Validado	Finalizado	Sin observaciones
7AB21HAB0203047	30-08-2021	30-08-2021	1,188,878.38	1,188,878.38	1,188,878.38	1,188,878.38	(0201) BDO. ACTA. OBR. VENTAS, CONTRATO CO-DOOTIM TBN-0302021, con base en OREMA con convenio MARCPO DE TENOSIQUE, monto 154304.25, importe, modificado 154304.25	(prev) _medio_volumen (ver avance 10)	(2021) 15/09/2021, PROCESO 202107010000, INICIO	Finalizado	Validado	Finalizado	Sin observaciones
7AB21HAB0203048	30-08-2021	30-08-2021	1,523,100.24	1,523,100.24	1,523,100.24	1,523,100.24	(0201) BDO. ACTA. OBR. VENTAS, CONTRATO CO-DOOTIM TBN-0302021, con base en OREMA con convenio MARCPO DE TENOSIQUE, monto 154304.25, importe, modificado 154304.25	(prev) _medio_volumen (ver avance 10)	(2021) 15/09/2021, PROCESO 202107010000, INICIO	Finalizado	Validado	Finalizado	Sin observaciones
7AB21HAB0203042	30-08-2021	30-08-2021	1,700,881.07	1,700,881.07	1,700,881.07	1,700,881.07	(0201) BDO. ACTA. OBR. VENTAS, CONTRATO CO-DOOTIM TBN-0302021, con base en OREMA con convenio MARCPO DE TENOSIQUE, monto 154304.25, importe, modificado 154304.25	(prev) _medio_volumen (ver avance 14)	(2021) 15/09/2021, PROCESO 202107010000, INICIO	Finalizado	Validado	Finalizado	Sin observaciones
7AB21HAB0203044	30-08-2021	30-08-2021	818,879.27	818,879.27	818,879.27	818,879.27	(0201) BDO. ACTA. OBR. VENTAS, CONTRATO CO-DOOTIM TBN-0302021, con base en OREMA con convenio MARCPO DE TENOSIQUE, monto 154304.25, importe, modificado 154304.25	(prev) _medio_volumen (ver avance 2)	(2021) 15/09/2021, PROCESO 202107010000, INICIO	Finalizado	Validado	Finalizado	Sin observaciones
7AB21HAB0203045	30-08-2021	28-08-2021	293,200.70	293,200.70	293,200.70	293,200.70	(0201) BDO. ACTA. OBR. VENTAS, CONTRATO CO-DOOTIM TBN-0302021, con base en OREMA con convenio MARCPO DE TENOSIQUE, monto 154304.25, importe, modificado 154304.25	(prev) _medio_volumen (ver avance 12)	(2021) 15/09/2021, PROCESO 202107010000, INICIO	Finalizado	Validado	Finalizado	Sin observaciones
7AB21HAB0203074	30-08-2021	18-08-2021	1,862,826.04	1,862,826.04	1,862,826.04	1,862,826.04	(0201) BDO. ACTA. OBR. VENTAS, CONTRATO CO-DOOTIM TBN-0302021, con base en OREMA con convenio MARCPO DE TENOSIQUE, monto 154304.25, importe, modificado 154304.25	(prev) _medio_volumen (ver avance 10)	(2021) 15/09/2021, PROCESO 202107010000, INICIO	Finalizado	Validado	Finalizado	Sin observaciones
7AB21HAB0203078	30-08-2021	18-08-2021	1,298,712.26	1,298,712.26	1,298,712.26	1,298,712.26	(0201) BDO. ACTA. OBR. VENTAS, CONTRATO CO-DOOTIM TBN-0302021, con base en OREMA con convenio MARCPO DE TENOSIQUE, monto 154304.25, importe, modificado 154304.25	(prev) _medio_volumen (ver avance 10)	(2021) 15/09/2021, PROCESO 202107010000, INICIO	Finalizado	Validado	Finalizado	Sin observaciones
7AB21HAB0203074	30-08-2021	18-08-2021	1,878,277	1,878,277	1,878,277	1,878,277	(0201) BDO. ACTA. OBR. VENTAS, CONTRATO CO-DOOTIM TBN-0302021, con base en OREMA con convenio MARCPO DE TENOSIQUE, monto 154304.25, importe, modificado 154304.25	(prev) _medio_volumen (ver avance 9)	(2021) 15/09/2021, PROCESO 202107010000, INICIO	Finalizado	Validado	Finalizado	Sin observaciones
7AB21HAB0203070	30-08-2021	18-08-2021	164,208.81	164,208.81	164,208.81	164,208.81	(0201) BDO. ACTA. OBR. VENTAS, CONTRATO CO-DOOTIM TBN-0302021, con base en OREMA con convenio MARCPO DE TENOSIQUE, monto 154304.25, importe, modificado 154304.25	(prev) _medio_volumen (ver avance 10)	(2021) 15/09/2021, PROCESO 202107010000, INICIO	Finalizado	Validado	Finalizado	Sin observaciones
7AB21HAB0203077	30-08-2021	18-08-2021	171,208.38	171,208.38	171,208.38	171,208.38	(0201) BDO. ACTA. OBR. VENTAS, CONTRATO CO-DOOTIM TBN-0302021, con base en OREMA con convenio MARCPO DE TENOSIQUE, monto 154304.25, importe, modificado 154304.25	(prev) _medio_volumen (ver avance 10)	(2021) 15/09/2021, PROCESO 202107010000, INICIO	Finalizado	Validado	Finalizado	Sin observaciones
7AB21HAB0203064	30-08-2021	18-08-2021	26,443.17	26,443.17	26,443.17	26,443.17	(0201) BDO. ACTA. OBR. VENTAS, CONTRATO CO-DOOTIM TBN-0302021, con base en OREMA con convenio MARCPO DE TENOSIQUE, monto 154304.25, importe, modificado 154304.25	(prev) _medio_volumen (ver avance 10)	(2021) 15/09/2021, PROCESO 202107010000, INICIO	Finalizado	Validado	Finalizado	Sin observaciones
7AB21HAB0203061	30-08-2021	18-08-2021	86,459.94	86,459.94	86,459.94	86,459.94	(0201) BDO. ACTA. OBR. VENTAS, CONTRATO CO-DOOTIM TBN-0302021, con base en OREMA con convenio MARCPO DE TENOSIQUE, monto 154304.25, importe, modificado 154304.25	(prev) _medio_volumen (ver avance 10)	(2021) 15/09/2021, PROCESO 202107010000, INICIO	Finalizado	Validado	Finalizado	Sin observaciones

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.

TENOQUE

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODELO DESTINO DE GASTO
 PERIODO: EJERCICIO FINANCIERO 2021
 MUNICIPIO: TENOQUE

CICLO TRIMESTRE	CICLO DE RECARGO	PROGRAMA	PROGRAMA	CICLO DE RECARGO	PROGRAMA	MTO. GLOBAL APROBADO	MTO. GLOBAL EJERCIDO	FUENTES FINANCIAMIENTO	COMENARIOS	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MANEJO RESPONSABLE	MANEJO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POSICION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRERES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021 5	7AB270402N1528	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	14,183.36	14,183.36	REHABILITACION DE CAMPO DE ACCESO DE TERRACERPA, EJ. (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) (DECISION DE SEPTIEMBRE 20089) monto 14183.36, modificado 14183.36	REHABILITACION DE CAMPO DE ACCESO DE TERRACERPA, EJ. (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) (DECISION DE SEPTIEMBRE 20089) monto 14183.36, modificado 14183.36	27	Tenoque	Tenoque	Tenoque	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Tenpores y sin afectar veredales	MUNICIPIO DE TENOQUE	22678	0	40	0	0	0	0
2021 5	7AB270402N1620	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	32,580.71	32,580.71	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERPA, EJ. ATALAYADO, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) monto 29485.42, modificado 29485.42	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERPA, EJ. ATALAYADO, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) monto 29485.42, modificado 29485.42	27	Tenoque	Tenoque	Tenoque	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Tenpores y sin afectar veredales	MUNICIPIO DE TENOQUE	30648	0	40	0	0	0	0
2021 5	7AB270402N1622	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	284,455.42	284,455.42	REHABILITACION DE CAMPO DE ACCESO DE TERRACERPA, EJ. (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) monto 29485.42, modificado 29485.42	REHABILITACION DE CAMPO DE ACCESO DE TERRACERPA, EJ. (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) monto 29485.42, modificado 29485.42	27	Tenoque	Tenoque	Tenoque	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Tenpores y sin afectar veredales	MUNICIPIO DE TENOQUE	30654	0	58	45	0	0	0
2021 5	7AB270402N1626	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	308,087.48	308,087.48	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERPA, EJ. BENTO JAREZ, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) monto 29485.42, modificado 29485.42	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERPA, EJ. BENTO JAREZ, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) monto 29485.42, modificado 29485.42	27	Tenoque	Tenoque	Tenoque	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Tenpores y sin afectar veredales	MUNICIPIO DE TENOQUE	30650	0	58	63	0	0	0
2021 5	7AB270402N1627	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	247,086.21	247,086.21	REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO A LA CLAYTON HERMANOS, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) monto 21488.21, modificado 21488.21	REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO A LA CLAYTON HERMANOS, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) monto 21488.21, modificado 21488.21	27	Tenoque	Tenoque	Tenoque	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Tenpores y sin afectar veredales	MUNICIPIO DE TENOQUE	30656	0	20	20	0	0	0
2021 5	7AB270402N1640	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	318,434.71	318,434.71	CONSTRUCCION DE BASES DE AGUA EN CALLES DEL POB. NUEVO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) monto 318434.71, modificado 318434.71	CONSTRUCCION DE BASES DE AGUA EN CALLES DEL POB. NUEVO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) monto 318434.71, modificado 318434.71	27	Tenoque	Tenoque	Tenoque	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TENOQUE	30675	0	35	35	0	0	0
2021 5	7AB270402N1645	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	1,000,632.72	1,000,632.72	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA CALLE DE TERRACERPA, EJ. CHOSPAC-30882	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA CALLE DE TERRACERPA, EJ. CHOSPAC-30882	27	Tenoque	Tenoque	Tenoque	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Utilidad	MUNICIPIO DE TENOQUE	30688	0	80	75	0	0	0
2021 5	7AB270402N1646	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	64,883.26	64,883.26	REHABILITACION DE CAMPO DE ACCESO DE TERRACERPA, EJ. (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) monto 64883.26, modificado 64883.26	REHABILITACION DE CAMPO DE ACCESO DE TERRACERPA, EJ. (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) monto 64883.26, modificado 64883.26	27	Tenoque	Tenoque	Tenoque	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Tenpores y sin afectar veredales	MUNICIPIO DE TENOQUE	30687	0	40	40	0	0	0
2021 5	7AB270402N1648	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	221,987.08	221,987.08	REHABILITACION DE CAMPO DE ACCESO DE TERRACERPA, EJ. (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) monto 221987.08, modificado 221987.08	REHABILITACION DE CAMPO DE ACCESO DE TERRACERPA, EJ. (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) monto 221987.08, modificado 221987.08	27	Tenoque	Tenoque	Tenoque	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Tenpores y sin afectar veredales	MUNICIPIO DE TENOQUE	30681	0	55	48	0	0	0
2021 5	7AB270402N1653	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	4,073.04	4,073.04	REHABILITACION DE CAMPO DE ACCESO DE TERRACERPA, EJ. (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) monto 4073.04, modificado 4073.04	REHABILITACION DE CAMPO DE ACCESO DE TERRACERPA, EJ. (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) monto 4073.04, modificado 4073.04	27	Tenoque	Tenoque	Tenoque	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Tenpores y sin afectar veredales	MUNICIPIO DE TENOQUE	30682	0	31	31	0	0	0
2021 5	7AB270402N1644	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	1,141,869.78	1,141,869.78	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA CALLE DE TERRACERPA, EJ. CHOSPAC-30882	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA CALLE DE TERRACERPA, EJ. CHOSPAC-30882	27	Tenoque	Tenoque	Tenoque	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Tenpores y sin afectar veredales	MUNICIPIO DE TENOQUE	31333	0	66	66	0	0	0
2021 5	7AB270402N16431	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	2,189,248.38	2,189,248.38	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA CALLE DE TERRACERPA, EJ. CHOSPAC-30882	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA CALLE DE TERRACERPA, EJ. CHOSPAC-30882	27	Tenoque	Tenoque	Tenoque	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Tenpores y sin afectar veredales	MUNICIPIO DE TENOQUE	31285	0	80	80	0	0	0
2021 5	7AB270402N16430	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	301,313.56	301,313.56	REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO DE TERRACERPA, EJ. (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) monto 301313.56, modificado 301313.56	REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO DE TERRACERPA, EJ. (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) monto 301313.56, modificado 301313.56	27	Tenoque	Tenoque	Tenoque	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Tenpores y sin afectar veredales	MUNICIPIO DE TENOQUE	31285	0	50	50	0	0	0
2021 5	7AB270402N164608	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	37,638.42	37,638.42	REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO DE TERRACERPA, EJ. (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) monto 37638.42, modificado 37638.42	REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO DE TERRACERPA, EJ. (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) monto 37638.42, modificado 37638.42	27	Tenoque	Tenoque	Tenoque	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Tenpores y sin afectar veredales	MUNICIPIO DE TENOQUE	31281	0	66	36	0	0	0
2021 5	7AB270402N164607	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	Proyec 2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	41,303.04	41,303.04	REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO DE TERRACERPA, EJ. (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) monto 41303.04, modificado 41303.04	REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO DE TERRACERPA, EJ. (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENARIOS) monto 41303.04, modificado 41303.04	27	Tenoque	Tenoque	Tenoque	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Tenpores y sin afectar veredales	MUNICIPIO DE TENOQUE	31282	0	50	50	0	0	0

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MUNICIPIO: TENOCUQUE															
DETALLE PROYECTO															
UNIDAD	TPO. GERENCIA	SCAL. INICIO	SCAL. TERMINO	CAJADO	COMPROBADO	ENCUENTADO	RECORRIDO	AGUADO	CONSTATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FIJAO	OBSERVACIONES CAPTURIST	OBSERVACIONES REVISOR
74821002000020	08/12/2021	08/12/2021	23/12/2021	86,629.82	86,629.82	86,629.82	86,629.82	86,629.82	0007584-19-11-2021, contrato de OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN TENOCUQUE, TABASCO, con el número de expediente 15710778, nombre_modificado: 15710778	(prev1) (actual) (medida Métrica) (fecha) (avance 14.0)	(20482)Proyecto, INICIO, (20482)Proyecto, FIN, (20482)Proyecto, PROGRESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
74821002000021	08/12/2021	08/12/2021	23/12/2021	255,262.02	255,262.02	255,262.02	255,262.02	255,262.02	0007584-19-11-2021, contrato de OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN TENOCUQUE, TABASCO, con el número de expediente 15710778, nombre_modificado: 15710778	(prev1) (actual) (medida Métrica) (fecha) (avance 200.0)	(20483)Proyecto, INICIO, (20483)Proyecto, FIN, (20483)Proyecto, PROGRESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
74821002000022	08/09/2021	08/09/2021	30/09/2021	818,818.10	818,818.10	818,818.10	818,818.10	818,818.10	0007584-19-11-2021, contrato de OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN TENOCUQUE, TABASCO, con el número de expediente 15710778, nombre_modificado: 15710778	(prev1) (actual) (medida Métrica) (fecha) (avance 174.0)	(20177)Proyecto, INICIO, (20177)Proyecto, FIN, (20177)Proyecto, PROGRESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
74821002000023	08/09/2021	08/09/2021	30/09/2021	1,879,448.15	1,879,448.15	1,879,448.15	1,879,448.15	1,879,448.15	0007584-19-11-2021, contrato de OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN TENOCUQUE, TABASCO, con el número de expediente 15710778, nombre_modificado: 15710778	(prev1) (actual) (medida Métrica) (fecha) (avance 173.0)	(21828)Proyecto, INICIO, (21828)Proyecto, FIN, (21828)Proyecto, PROGRESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
74821002000024	08/09/2021	08/09/2021	30/09/2021	1,542,240.25	1,542,240.25	1,542,240.25	1,542,240.25	1,542,240.25	0007584-19-11-2021, contrato de OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN TENOCUQUE, TABASCO, con el número de expediente 15710778, nombre_modificado: 15710778	(prev1) (actual) (medida Métrica) (fecha) (avance 157.0)	(20183)Proyecto, INICIO, (20183)Proyecto, FIN, (20183)Proyecto, PROGRESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



PRESIDENCIA
TRIENIO 2021-2024


L.C. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCION DE
PROGRAMACION
TRIENIO 2021-2024


LIC. VLADIMIR GORDILLO ESQUIVEL
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS
2021 - 2024

DEFINITIVO 2021

Ejercicio
del gasto



[Handwritten signature]
2

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021
 MUNICIPIO: TENOSIQUE



Dependencia Ejecutora	Tipos de Gasto	Ortidad	Aprobado	Modificado	Reservado (Reservado)	Comprometido	Devengado	Requiere	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado BHP	Pagado Ef	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Tenosique	1 - Gasto corriente	340 - Otros trabajos y labores de construcción y reparación	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	NA	NA Validado
Municipio de Tenosique	1 - Gasto corriente	301 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,084,620.57	2,084,620.57	2,084,620.57	2,084,620.57	2,084,620.57	2,084,620.57	2,084,620.57	2,084,620.57	2,084,620.57	2,084,620.57	NA	NA Validado
Municipio de Tenosique	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniforma	0.00	1,571,204.40	1,571,204.40	1,571,204.40	1,571,204.40	1,571,204.40	1,571,204.40	1,571,204.40	1,571,204.40	1,571,204.40	1,571,204.40	NA	NA Validado
Municipio de Tenosique	1 - Gasto corriente	272 - Protección de seguridad y protección personal	0.00	340,796.40	340,796.40	340,796.40	340,796.40	340,796.40	340,796.40	340,796.40	340,796.40	340,796.40	340,796.40	NA	NA Validado
Municipio de Tenosique	1 - Gasto corriente	301 - Herramientas manuales	0.00	3,203.38	3,203.38	3,203.38	3,203.38	3,203.38	3,203.38	3,203.38	3,203.38	3,203.38	3,203.38	NA	NA Validado
Municipio de Tenosique	1 - Gasto corriente	286 - Fabricaciones y accesorios menores de equipo de oficina	0.00	548,020.41	548,020.41	548,020.41	548,020.41	548,020.41	548,020.41	548,020.41	548,020.41	548,020.41	548,020.41	NA	NA Validado
Municipio de Tenosique	1 - Gasto corriente	311 - Equipos eléctricos	0.00	6,792,641.62	6,792,641.62	6,792,641.62	6,792,641.62	6,792,641.62	6,792,641.62	6,792,641.62	6,792,641.62	6,792,641.62	6,792,641.62	NA	NA Validado
Municipio de Tenosique	1 - Gasto corriente	314 - Trabajos hidráulicos	0.00	10,665.00	10,665.00	10,665.00	10,665.00	10,665.00	10,665.00	10,665.00	10,665.00	10,665.00	10,665.00	NA	NA Validado
Municipio de Tenosique	1 - Gasto corriente	306 - Servicios de mantenimiento, reparaciones, trabajos de mantenimiento y otros	0.00	1,418.62	1,418.62	1,418.62	1,418.62	1,418.62	1,418.62	1,418.62	1,418.62	1,418.62	1,418.62	NA	NA Validado
Municipio de Tenosique	1 - Gasto corriente	289 - Servicios profesionales, científicos y técnicos (incluye)	0.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	NA	NA Validado
Municipio de Tenosique	1 - Gasto corriente	340 - Trabajo de bienes patrimoniales	0.00	604,646.89	604,646.89	604,646.89	604,646.89	604,646.89	604,646.89	604,646.89	604,646.89	604,646.89	604,646.89	NA	NA Validado
Municipio de Tenosique	1 - Gasto corriente	352 - Rehabilitación, reparaciones y mantenimiento de equipos, mobiliario y tecnología de la información	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	NA	NA Validado
Municipio de Tenosique	1 - Gasto corriente	356 - Reparación y mantenimiento de equipo de computación	0.00	227,206.15	227,206.15	227,206.15	227,206.15	227,206.15	227,206.15	227,206.15	227,206.15	227,206.15	227,206.15	NA	NA Validado
Municipio de Tenosique	1 - Gasto corriente	311 - Acciones de la Junta Municipal con instituciones de gobierno	0.00	5,306,624.84	5,306,624.84	5,306,624.84	5,306,624.84	5,306,624.84	5,306,624.84	5,306,624.84	5,306,624.84	5,306,624.84	5,306,624.84	NA	NA Validado
Municipio de Tenosique	1 - Gasto corriente	321 - Intereses de la deuda municipal con instituciones de gobierno	0.00	469,737.97	469,737.97	469,737.97	469,737.97	469,737.97	469,737.97	469,737.97	469,737.97	469,737.97	469,737.97	NA	NA Validado
Sub Total	Total del Programa		0.00	41,475,686.00	41,475,686.00	41,475,686.00	41,475,686.00	41,475,686.00	41,475,686.00	41,475,686.00	41,475,686.00	41,475,686.00	41,475,686.00	NA	41,475,686.00



Jose Suarez Moreno
 LIC. JORGE SUAREZ MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. Carlos Caraveo Ordaz
 L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

Vladimir Gordillo Esquivel
 LIC. VLADIMIR GORDILLO ESQUIVEL
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

PRESIDENCIA
 TRIENIO 2021-2024

DIRECCION DE PROGRAMACION
 TENOSIQUE 2022-2024

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS
2021 - 2024

DEFINITIVO 2021

Indicadores



X
/

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: SEMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOCIQUE

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad	Clave del indicador	Indicador
2021	5	5	Tabasco	Tenocique	30 - Apoyos Federales para Establecimientos Municipales	410 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	000	FAS Municipal y de las Demarcaciones Terrestres del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Construcción	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	10224	Porcentaje de obras proyectadas registradas en la MDS
2021	5	5	Tabasco	Tenocique	30 - Apoyos Federales para Establecimientos Municipales	410 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	000	FAS Municipal y de las Demarcaciones Terrestres del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Construcción	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	10276	Porcentaje de proyectos comprometidos registrados en la MDS
2021	5	5	Tabasco	Tenocique	30 - Apoyos Federales para Establecimientos Municipales	410 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	000	FAS Municipal y de las Demarcaciones Terrestres del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Construcción	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	10210	Porcentaje de proyectos de construcción de obras registradas en la MDS
2021	5	5	Tabasco	Tenocique	30 - Apoyos Federales para Establecimientos Municipales	410 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	000	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Construcción	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el Fomento de las Demarcaciones Terrestres del Distrito Federal	10254	Medio de Aplicación Prioritaria de Recursos
2021	5	5	Tabasco	Tenocique	30 - Apoyos Federales para Establecimientos Municipales	410 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	000	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Construcción	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el Fomento de las Demarcaciones Terrestres del Distrito Federal	10267	Índice de Dependencia Financiera
2021	5	5	Tabasco	Tenocique	30 - Apoyos Federales para Establecimientos Municipales	410 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	000	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Construcción	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el Fomento de las Demarcaciones Terrestres del Distrito Federal	10278	Índice en el Ejercicio de Recursos
2021	5	5	Tabasco	Tenocique	30 - Apoyos Federales para Establecimientos Municipales	410 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	000	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Construcción	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el Fomento de las Demarcaciones Terrestres del Distrito Federal	10282	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones terrestres de la Ciudad de México
2021	5	5	Tabasco	Tenocique	30 - Apoyos Federales para Establecimientos Municipales	410 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	000	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Construcción	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el Fomento de las Demarcaciones Terrestres del Distrito Federal	10288	Tasa de inversión del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS
2021 - 2024

DEFINITIVO 2021

Evaluaciones

En construcción.
*El reporte de este módulo
se deberá realizar en
el Sistema de Formato único.*



X
↓



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

27 - TABASCO

17 - Tenosique



www.shcp.gob.mx

Handwritten marks: a checkmark and a vertical line with a downward arrow.



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

17 - Tenosique

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2020

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

362,500.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Licitación pública nacional

Evaluador

TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V.

Coordinador de la Evaluación

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCIA

Objetivos de la Evaluación

Contar con una valoración del desempeño del Programa de K005 Urbanización en el ejercicio fiscal 2020 con base en la información entregada por la unidad responsable del programa y la unidad de evaluación para contribuir a la toma de decisiones.



www.shcp.gob.mx

Handwritten signature and mark



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Evaluación Específica del Desempeño del programa presupuestario ¿Urbanización¿ operado con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal FISM del Municipio de Tenosique en el ejercicio fiscal 2020

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	RESUMEN_EJECUTIVO_TENOSIQUE_FISM_2020_.pdf	RESUMEN
Evaluación integral	EVAL ESPEC DESEMP FISM_PP_URBANIZACION_TENOSIQUE_EJERC FISCAL 2020_.pdf	EVALUACION DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
Anexos	Formato Difusión Tenosique FISM 2020 .docx	FORMATO DE DIFUCION



PRESIDENCIA
TRIENIO 2021-2024

Jorge Suarez Moreno
LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
L.C.P. CARLOS BARRERO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Vladimir Gordillo Esquivel
LIC. VLADIMIR GORDILLO ESQUIVEL
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



www.shcp.gob.mx

[Handwritten marks]



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

27 - TABASCO

17 - Tenosique

✓



www.shcp.gob.mx

↓



Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

17 - Tenosique

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2020

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

301,600.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Licitación pública nacional

Evaluador

TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V.

Coordinador de la Evaluación

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCIA

Objetivos de la Evaluación

Analizar los resultados de la aplicación de los recursos del FORTAMUN en la contribución al objetivo del fondo, de acuerdo con la normatividad, en el municipio de Tenosique, Tabasco en el ejercicio fiscal 2020.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Evaluación Específica de la Contribución del FORTAMUN para el fortalecimiento de la satisfacción de los requerimientos conforme a lo estipulado en el artículo 37 de la LCF en el municipio de Tenosique ejercicio fiscal 2020.



www.shcp.gob.mx

Handwritten signature and mark



Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen_Ejecutivo_Tenosique_EEFORTAMUN_EJERC FISCAL 2020_VF.pdf	RESUMEN
Evaluación integral	EE_FORTAMUN_Tenosique_EJERC VF.pdf	EVALUACION DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
Anexos	Formato_Difusion FORTAMUN 2020_030921.docx	FORMATO DE DIFUSION



PRESIDENCIA
TRIENIO 2021-2024

Jorge Suarez M
LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
TRIENIO 2021-2024


[Signature]
L.C.F. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Vladimir Gordillo Esquivel
LIC. VLADIMIR GORDILLO ESQUIVEL
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



No.- 7391

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS
2021 - 2026




Handwritten marks on the right side of the page, including a vertical line and a downward-pointing arrow.

TENOJOLE

DETALLE PROYECTO

MONTE SOBRE EL EJERCICIO DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MONTE DE RECURSOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO DESTINO DEL GASTO
PERIODO EJERCICIO TRIMESTRE 2022
PERIODO TRIMESTRE

CLASIFICACION	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RESERVA	COMPLETACION	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RESERVA	COMPLETACION
2022-1	1482000000000	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627
2022-2	1482000000000	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627
2022-3	1482000000000	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627
2022-4	1482000000000	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627
2022-5	1482000000000	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627
2022-6	1482000000000	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627
2022-7	1482000000000	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627
2022-8	1482000000000	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627
2022-9	1482000000000	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627
2022-10	1482000000000	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627
2022-11	1482000000000	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627
2022-12	1482000000000	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627	0627



TENOCHTITLAN

DETALLE PROYECTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FIDUCIARIOS TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LOS RECURSOS FIDUCIARIOS TRANSFERIDOS
 ENTIDAD: TABASCO
 EJERCICIO: 2021
 PERIODO: 1º BIMESTRE 2022
 MUNICIPIO: TENOCHTITLAN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	FECHA INICIO		FECHA FIN		MONTOS	AVANCE / EJERCICIO				ESTADO	FECHA	COMENTARIOS	
		ANEXO	PROYECTO	ANEXO	PROYECTO		EN MARZO	EN ABRIL	EN MAYO	EN JUNIO				
74020000000000000000	1. SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN, TABASCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En observación
74020000000000000000	1. SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN, TABASCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	97,660.40	97,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En observación
74020000000000000000	1. SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN, TABASCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	250,400.00	250,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En observación
74020000000000000000	1. SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN, TABASCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	113,940.96	113,940.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En observación
74020000000000000000	1. SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN, TABASCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,007.17	1,051,007.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En observación
74020000000000000000	1. SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN, TABASCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En observación


LIC. JORGE SUAREZ MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. VLADIMIR GORDILLO ESQUIVEL
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN




PRESIDENCIA
TRIENIO 2021-2024



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN
TRIENIO 2021-2024



TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS
2021 - 2024



**Ejercicio
del gasto**



Handwritten signature and initials.


IMPORTE SOBRE EL EJERCICIO, DEBITO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FERIALES TRIENIO 2021-2024


RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS RECURSOS FERIALES TRIENIO 2021-2024


PERIODO: TRIENIO 2021-2024


MUNICIPIO: TENOCHTITLAN


Concepto de Gasto	Presupuesto	Comprobados	Presupuesto	Comprobados	Presupuesto	Comprobados	Presupuesto	Comprobados	Presupuesto	Comprobados	Presupuesto	Comprobados
Manejo de Ingresos	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000
Manejo de Egresos	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000
Manejo de Ingresos y Egresos	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000


LIC. VLADIMIR GORDILLO ESQUIVEL
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN




L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN




LIC. JORGE SUAREZ MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
 PROGRAMACIÓN
 TRIENIO 2021-2024

PRESIDENCIA
TRIENIO 2021-2024

TENOSQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS
2021 - 2024

Indicadores



Handwritten signature and arrows. The signature is written in black ink and appears to be 'P. J. ...'. There are two arrows: one pointing downwards and to the right, and another pointing downwards and to the left, positioned below the signature.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: INDICADORES ENTIDAD: TABASCO PERIODO: 1º SEMESTRE 2022 MUNICIPIO: TENOSIQUE													
Ciclo	Periodo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Funcion	Subfuncion	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2022	2	Tabasco	Tenosique	33 - Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Direccion General de Programacion y Presupuesto A	004	FAP Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyaciones para la Infraestructura Social	170566	Porcentaje de obras proyectadas registradas en la MDS
2022	2	Tabasco	Tenosique	33 - Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Direccion General de Programacion y Presupuesto A	004	FAP Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyaciones para la Infraestructura Social	16054	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS
2022	2	Tabasco	Tenosique	33 - Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Direccion General de Programacion y Presupuesto A	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyaciones para la Infraestructura Social	16072	Porcentaje de proyectos de rehabilitación deca registradas en la MDS
2022	2	Tabasco	Tenosique	33 - Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Direccion General de Programacion y Presupuesto A	005	FORAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	17462	Índice de Dependencia Financiera
2022	2	Tabasco	Tenosique	33 - Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Direccion General de Programacion y Presupuesto A	005	FORAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	17445	Índice en el Ejercicio de Recursos
2022	2	Tabasco	Tenosique	33 - Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Direccion General de Programacion y Presupuesto A	005	FORAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	17469	Porcentaje de recursos FORAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

TENOCUQUE																	
Indicador	Definición del indicador	Nivel del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Tipo	Origen del indicador	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Objetivo
004	Medio de Cálculo	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gráfico	Elaboración	Desarrollar 0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	100	Objetivo
004	Definición del indicador	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gráfico	Elaboración	Desarrollar 0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	100	Objetivo
004	Definición del indicador	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gráfico	Elaboración	Desarrollar 0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	100	Objetivo
004	Definición del indicador	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gráfico	Elaboración	Desarrollar 0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	100	Objetivo
005	Definición del indicador	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gráfico	Elaboración	Desarrollar 0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	100	Objetivo
005	Definición del indicador	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gráfico	Elaboración	Desarrollar 0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	100	Objetivo
005	Definición del indicador	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gráfico	Elaboración	Desarrollar 0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	100	Objetivo
005	Definición del indicador	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gráfico	Elaboración	Desarrollar 0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	[Just] [Indic] 2022, [Meta] 2, [Just] [Origen] [Justificación] [Detalle] [Meta] 144072021	0	100	Objetivo



Vladimir Gordillo Esquivel
LIC. VLADIMIR GORDILLO ESQUIVEL
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Carlos Cayado Ordaz
L.C.P. CARLOS CAYADO ORDAZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Jorge Suárez Moreno
LIC. JORGE SUÁREZ MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
 TRIENIO 2021-2024

PRESIDENCIA
 TRIENIO 2021-2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, RESULTADO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO DE INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022
 MUNICIPIO: TENOCUQUE

INDICE TEMATICO

No. Pub.	Contenido	Página
No.- 7390	REPORTE SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN EL CIERRE DEFINITIVO 2021 DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.....	2
No.- 7391	REPORTE SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022 DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.....	32
	INDICE.....	49



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: iilas4iMYMj5G/yU7Dq2+Z/4nPFMx+A/dD49i7y7iTB3H0NP7WqjVvQky/PCrw2kqwzTJGWT/IE nX YAGhul16N9tViA278Gqm1EafKqP4Ptd4WtV0QscP1sXm0cv0tVkJvqLh3UdgXdeT2ogo5OROiprNbzAupCQwEg4J yXTWlmmfy7Z1BiFSaP+8Rrjkkuyw05gU5mYRCV4YqThqPZrC8ZheqhX1GmrzNh93EgJ+3jYc50kufaK1P+GwMPo 8CdZNoFSg1SZ3fbmC1Clomlc2wpxQRY5SwgPL9qB+OL/gfrO6nyvgr3LKkbR2Z3NqPNc3J2hfSi/6P5VJUfNS6CG eg==