



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno

22 DE FEBRERO DE 2023



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No.- 8428



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y
RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2022**

villahermosa.gob.mx

**MÓDULO
DESTINO DEL GASTO**

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2021-2024

villahermosa.gob.mx



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA	MONTOS_GLOBAL_APROBADO	MONTOS_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	1482202017509	Proyecto de inversión	09-Infraestructura y servicios públicos	E03-Comunicación y operación de sistemas y planes de transporte (CAPUFE)	Comunicación y operación de sistemas y planes de transporte (CAPUFE)	E03-Comunicación y operación de sistemas y planes de transporte (CAPUFE)			3,213,319.36	3,213,319.36	(I) (Ciclo marzo 2022, año 3, modalidad E, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3,213,319.36, modificado 3,213,319.36)	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en el carril izquierdo, en la Vía Cuautzipedan, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Municipio de Centro (0259)	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Centro (0259)	5	3,338	3,083	0 (meta) (meta modificada 4) (meta modificada 12.62)	
2022	4	1482202017525	Proyecto de inversión	09-Infraestructura y servicios públicos	E03-Comunicación y operación de sistemas y planes de transporte (CAPUFE)	Comunicación y operación de sistemas y planes de transporte (CAPUFE)	E03-Comunicación y operación de sistemas y planes de transporte (CAPUFE)			3,628,823.48	3,628,823.48	(I) (Ciclo marzo 2022, año 5, modalidad E, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3,628,823.48, modificado 3,628,823.48)	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en calle, en carril izquierdo, en la Vía Cuautzipedan, Villahermosa Sta. Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Municipio de Centro (0259)	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Centro (0259)	5	456	447	0 (meta) (meta modificada 1) (meta modificada 25.61)	
2022	4	1482202017532	Proyecto de inversión	09-Infraestructura y servicios públicos	E03-Comunicación y operación de sistemas y planes de transporte (CAPUFE)	Comunicación y operación de sistemas y planes de transporte (CAPUFE)	E03-Comunicación y operación de sistemas y planes de transporte (CAPUFE)			8,111,524.97	8,089,973.30	(I) (Ciclo marzo 2022, año 5, modalidad E, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 8,111,524.97, modificado 8,089,973.30)	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, (aperturas y banquetas en carril derecho del carril izquierdo, en la Vía Cuautzipedan, Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Municipio de Centro (0259)	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Centro (0259)	5	183,856	189,771	0 (meta) (meta modificada 1) (meta modificada 19.70)	
2022	4	1482202017544	Proyecto de inversión	09-Infraestructura y servicios públicos	E03-Comunicación y operación de sistemas y planes de transporte (CAPUFE)	Comunicación y operación de sistemas y planes de transporte (CAPUFE)	E03-Comunicación y operación de sistemas y planes de transporte (CAPUFE)			1,546,821.85	1,546,975.54	(I) (Ciclo marzo 2022, año 5, modalidad E, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1,546,821.85, modificado 1,546,975.54)	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en carril izquierdo, en la Vía Cuautzipedan, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Municipio de Centro (0444)	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Centro (0444)	5	9,277	8,895	0 (meta) (meta modificada 1) (meta modificada 90.01)	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO							ESTAT_US	FOTOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERROIDO	PAGADO					CONTRATOS
TAB20302137569	2	(p01) [cve_municipio=4, localidad=16, direccion=CALLE ALVARO OBREGON, km 0.210252proyecto_INICIO, [cve_municipio=4, localidad=16, direccion=CALLE ALVARO OBREGON, km 0.210252proyecto_INICIO], [cve_municipio=4, localidad=16, direccion=CALLE ALVARO OBREGON, km 0.210252proyecto_INICIO], [cve_municipio=4, localidad=16, direccion=CALLE ALVARO OBREGON, km 0.210252proyecto_INICIO]	11-01-2022	06-09-2022	3,731,319.38	3,731,319.38	3,406,034.38	3,406,034.38	3,401,517.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=4817.603)	En Ejercicio Sin observaciones	Validado Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20302137525	2	(p01) [cve_municipio=4, localidad=15, direccion=CALLE DON LUCHO, km 0.210252proyecto_INICIO], [cve_municipio=4, localidad=15, direccion=CALLE DON LUCHO, km 0.210252proyecto_INICIO], [cve_municipio=4, localidad=15, direccion=CALLE DON LUCHO, km 0.210252proyecto_INICIO], [cve_municipio=4, localidad=15, direccion=CALLE DON LUCHO, km 0.210252proyecto_INICIO]	19-07-2022	16-09-2022	3,608,634.48	3,608,634.48	3,608,634.48	3,608,634.48	3,599,496.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=3075.0)	En Ejercicio Sin observaciones	Validado Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20302137532	1	(p01) [cve_municipio=4, localidad=18, direccion=CALLE DON LUCHO, km 0.210252proyecto_INICIO], [cve_municipio=4, localidad=18, direccion=CALLE DON LUCHO, km 0.210252proyecto_INICIO], [cve_municipio=4, localidad=18, direccion=CALLE DON LUCHO, km 0.210252proyecto_INICIO], [cve_municipio=4, localidad=18, direccion=CALLE DON LUCHO, km 0.210252proyecto_INICIO]	01-07-2022	28-08-2022	8,086,967.30	8,086,967.30	8,086,967.30	8,086,967.30	8,086,967.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=6779.93)	En Ejercicio Sin observaciones	Validado Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20302137504	2	(p01) [cve_municipio=4, localidad=24, direccion=CALLE IGNACIO ALLEBE, km 0.210252proyecto_INICIO], [cve_municipio=4, localidad=24, direccion=CALLE IGNACIO ALLEBE, km 0.210252proyecto_INICIO], [cve_municipio=4, localidad=24, direccion=CALLE IGNACIO ALLEBE, km 0.210252proyecto_INICIO], [cve_municipio=4, localidad=24, direccion=CALLE IGNACIO ALLEBE, km 0.210252proyecto_INICIO]	07-08-2022	07-10-2022	1,960,979.54	1,960,979.54	1,960,979.54	1,960,979.54	1,957,885.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=1199.0)	En Ejercicio Sin observaciones	Validado Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							ESTATUS		OBSERVACIONES				
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEBERADO	ERRIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2	(geo1) (cve_municipio4, localidad33, direccion CALLE PARRALES, km 0.50015150, geo2) (cve_municipio4, localidad33, direccion CALLE PARRALES, km 0.50015150) (cve_municipio4, localidad33, direccion CALLE PARRALES, km 0.50015150) (cve_municipio4, localidad33, direccion CALLE PARRALES, km 0.50015150)	09-04-2022	07-10-2022	1,972,295.36	1,972,295.36	1,920,919.38	1,920,919.38	1,920,919.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(instal: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 1534.0))	CARPETA_FOTOS	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2	(geo1) (cve_municipio4, localidad1, direccion CIRCUITO INTERIOR PERIFERICO CARLOS VALLERDIA, km 0.50015150, geo2) (cve_municipio4, localidad1, direccion CIRCUITO INTERIOR PERIFERICO CARLOS VALLERDIA, km 0.50015150) (cve_municipio4, localidad1, direccion CIRCUITO INTERIOR PERIFERICO CARLOS VALLERDIA, km 0.50015150) (cve_municipio4, localidad1, direccion CIRCUITO INTERIOR PERIFERICO CARLOS VALLERDIA, km 0.50015150)	15-08-2022	13-06-2022	1,710,953.99	1,710,953.99	1,710,953.99	1,710,953.99	1,710,953.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(instal: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 5419.39))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo1) (cve_municipio4, localidad1, direccion CALLE JOSÉ MARISCAL, km 0.50015150, geo2) (cve_municipio4, localidad1, direccion CALLE JOSÉ MARISCAL, km 0.50015150) (cve_municipio4, localidad1, direccion CALLE JOSÉ MARISCAL, km 0.50015150) (cve_municipio4, localidad1, direccion CALLE JOSÉ MARISCAL, km 0.50015150)	06-09-2022	04-11-2022	2,026,664.41	2,026,664.41	2,026,664.41	2,026,664.41	2,026,664.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(instal: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 1021.3))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo1) (cve_municipio4, localidad1, direccion CALLE JOSÉ MARISCAL, km 0.50015150, geo2) (cve_municipio4, localidad1, direccion CALLE JOSÉ MARISCAL, km 0.50015150) (cve_municipio4, localidad1, direccion CALLE JOSÉ MARISCAL, km 0.50015150) (cve_municipio4, localidad1, direccion CALLE JOSÉ MARISCAL, km 0.50015150)	05-10-2022	01-11-2022	1,340,238.14	1,340,238.14	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(instal: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(job1) (Observación AVANCE FISICO, trimestre 4.0, fecha 2022-11-01, job2) (Observación AVANCE FISICO, trimestre 4.0, usuario yidamaprogable, fecha 2022-01-11), job3) (Observación AVANCE FISICO, trimestre 4.0, usuario yidamaprogable, fecha 2022-01-11), job4) (Observación AVANCE FISICO, trimestre 4.0, usuario yidamaprogable, fecha 2022-01-11), job5) (Observación AVANCE FISICO, trimestre 4.0, usuario yidamaprogable, fecha 2022-01-11)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	148220402206643	Proyecto de inversión de inversión	09-Infraestructura de carreteras y caminos y puentes de transporte (CAP-IFE)	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de transporte (CAP-IFE)	09-Infraestructura de carreteras y caminos y puentes de transporte (CAP-IFE)	09-Infraestructura de carreteras y caminos y puentes de transporte (CAP-IFE)	09-Infraestructura de carreteras y caminos y puentes de transporte (CAP-IFE)	2,381,041.00	2,381,041.00	(I) (ciclo, febrero 2022, ramo 9, modalidad E, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 238091.00, modificado 238091.45)	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIBRIDICO EN LA CALLE AVENIDA MEXICO DEL FRACCIONAMIENTO SABIÑA EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27 Tabasco	Tabasco	4 Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura en Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Centro (0041)	5	111,122	161,938	0 (meta) (unidad medida literos Cubiertos, meta 1719.51, meta modificada 1719.51)		
2022	4	148220402206663	Proyecto de inversión de inversión	09-Infraestructura de carreteras y caminos y puentes de transporte (CAP-IFE)	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de transporte (CAP-IFE)	09-Infraestructura de carreteras y caminos y puentes de transporte (CAP-IFE)	09-Infraestructura de carreteras y caminos y puentes de transporte (CAP-IFE)	09-Infraestructura de carreteras y caminos y puentes de transporte (CAP-IFE)	1,570,646.22	1,570,646.22	(I) (ciclo, febrero 2022, ramo 9, modalidad E, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 157049.22, modificado 157049.22)	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIBRIDICO EN LA CALLE CHOLULA EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27 Tabasco	Tabasco	4 Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura en Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Centro (0048)	5	183,856	189,721	0 (meta) (unidad medida literos Cubiertos, meta 550, meta modificada 550)		
2022	4	148220402206676	Proyecto de inversión de inversión	09-Infraestructura de carreteras y caminos y puentes de transporte (CAP-IFE)	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de transporte (CAP-IFE)	09-Infraestructura de carreteras y caminos y puentes de transporte (CAP-IFE)	09-Infraestructura de carreteras y caminos y puentes de transporte (CAP-IFE)	09-Infraestructura de carreteras y caminos y puentes de transporte (CAP-IFE)	748,452.67	748,452.67	(I) (ciclo, febrero 2022, ramo 8, modalidad E, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 74845.67, modificado 74845.67)	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIBRIDICO EN LA CALLE TULPAMES DEL FRACCIONAMIENTO LAGO DE LAS ILUSIONES EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27 Tabasco	Tabasco	4 Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura en Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Centro (0049)	5	183,856	189,721	0 (meta) (unidad medida literos Cubiertos, meta 550, meta modificada 550)		
2022	4	1482204022067196	Proyecto de inversión de inversión	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales (CAP-IFE)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales (CAP-IFE)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales (CAP-IFE)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales (CAP-IFE)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales (CAP-IFE)	9,294,644.00	9,294,644.00	(I) (ciclo, febrero 2022, ramo 16, modalidad K, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 467202.00, modificado 467202.00), (II) (ciclo, febrero 2022, ramo 13, modalidad L, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 467202.00, modificado 467202.00)	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO DE VILLAHERMOSA PARA EL CALLE MAYOR HUITO PARA BARRIETA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POLICIA Y TRANSITO - 9074	27 Tabasco	Tabasco	4 Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura en Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro 9074	5	3,700	3,700	0 (meta) (unidad medida Personas beneficiarias, meta 1000, meta modificada 1000)		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							ESTATUS			OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
74827020202823	1	(pro) (ov_municipio4, localidad 1, direccion Calle Lirios, Fraccionamiento Blancas Camélias, Centro Tabasco entre Calle Camélias y Calle Lirios, Calle Adceñas Calle Camélias, Accionamiento Integral de Camélias, Manzanillo entre Calle Lirios y Calle Adceñas, No. 92-3450381, lat: 19.866253)	22-06-2022	19-09-2022	5,799,965.46	5,799,965.46	4,679,661.18	4,679,661.18	4,679,661.18	(cas) (ipr_obra Obra, numero contrato CO-03737, MOD-01/02/2022, contrato CARLOS LANDEZ GARZA, Convenio MUNICIPIO DE TABASCO, importe modificado 576965.46)	(fotos) (unidad_medida Metros lineales, avance 756.8)	2020303proyecto_INICIO, 2020303proyecto_FIN, 2020303proyecto_INICIO, 2020303proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748270202030811	1	(pro) (ov_municipio4, localidad 1, direccion Calle Camélias, Fraccionamiento Blancas Camélias, Centro Tabasco entre Calle Camélias y Calle Lirios, Calle Adceñas Calle Camélias, Accionamiento Integral de Camélias, Manzanillo entre Calle Lirios y Calle Adceñas, No. 92-3450381, lat: 17.9662173)	23-05-2022	26-08-2022	1,674,974.46	1,674,974.46	1,674,974.46	1,674,974.46	1,674,974.46	(cas) (ipr_obra Obra, numero contrato CO-03737, MOD-02/02/2022, SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V., Convenio MUNICIPIO DE TABASCO, importe modificado 1674974.46)	(fotos) (unidad_medida Metros lineales, avance 514.0)	2020211proyecto_PROCES, 2020211proyecto_INICIO, 2020211proyecto_FIN, 2020211proyecto_INICIO, 2020211proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748270202115610	1	(pro) (ov_municipio4, localidad 1, direccion Calle Lirios, Fraccionamiento Blancas Camélias, Centro Tabasco entre Calle Camélias y Calle Lirios, Calle Adceñas Calle Camélias, Accionamiento Integral de Camélias, Manzanillo entre Calle Lirios y Calle Adceñas, No. 92-3450381, lat: 17.9662173)	01-06-2022	30-09-2022	13,462,256.42	12,462,256.42	5,516,126.44	5,516,126.44	5,516,126.44	(cas) (ipr_obra Obra, numero contrato CO-03661, MOD-02/02/2022, contratos SERVICIOS, SOLUCIONES Y AMBIENTALES DEL SUR, S.A. DE C.V., Convenio MUNICIPIO DE TABASCO, importe modificado 13462256.42)	(fotos) (unidad_medida Piezas, avance 6.88)	211581proyecto_INICIO, 211581proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748270202115689	1	(pro) (ov_municipio4, localidad 1, direccion AVENIDA FRUTALES, Fraccionamiento Blancas Camélias, Centro Tabasco entre Avenida Frutales y Calle Pomarrosa, Accionamiento Integral de Camélias, Manzanillo entre Calle Lirios y Calle Adceñas, No. 92-3450381, lat: 19.866253)	01-07-2022	28-10-2022	11,684,286.34	11,684,286.34	3,734,289.29	3,734,289.29	3,734,289.29	(cas) (ipr_obra Obra, numero contrato CO-03666, MOD-02/02/2022, contratos MASTER G90 OBISAS A CONSULTA, LOMAS S.A. DE C.V., Convenio MUNICIPIO DE TABASCO, importe modificado 11684286.34)	(fotos) (unidad_medida Piezas, avance 6.89)	211589proyecto_INICIO, 211589proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	74822040274321	Proyecto de inversión	15-Medio Recursos Naturales	3074-Agua Dulce y Tratamiento	2022	33-Activos de infraestructura de servicios públicos	0004-Programa de desarrollo de infraestructura de servicios públicos	1,523,171.12	1,447,269.00	(I) (Solo recurso 2022, ramo 15, modalidad S, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), mes 65597.0, modificado 65198.410.02, prog. jeres 4, tipo recurso FEDERALES (Solo recurso 2022, ramo 33, modalidad S, prog. jeres 4, tipo recurso FEDERALES (Solo recurso 2022, ramo 33, modalidad S, modificado 76020.0))	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE LA ZONA RURAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA RURAL EN LA SECCION CALLE ARILLA, CASA BLANCA 2DA, SECCION CALLE ARILLA, 31417	Tabasco	Centro	Centro	Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura de servicios públicos	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	31417	170,030	170,030	0	0 (Unidad (Unidad, modulos Establecimiento de presupuesto, mes 1466.0, mes modificado 14 (66.0))
2022	4	74822040274670	Proyecto de inversión	15-Medio Recursos Naturales	3074-Agua Dulce y Tratamiento	2022	33-Activos de infraestructura de servicios públicos	0004-Programa de desarrollo de infraestructura de servicios públicos	244,048.98	244,048.98	(I) (Solo recurso 2022, ramo 15, modalidad S, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), prog. jeres 4, tipo recurso FEDERALES (Solo recurso 2022, ramo 15, modalidad S, modificado 1466.0))	ESTUDIO GEOTECNICO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 POZOS PROFUNDOS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	Tabasco	Centro	Centro	Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura de servicios públicos	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	14667	174,122	161,338	0	0 (Unidad (Unidad, modulos Establecimiento de presupuesto, mes 1466.0, mes modificado 6.0))
2022	4	74822040274953	Proyecto de inversión	15-Medio Recursos Naturales	1003B-Arboles y Saneamiento de Agua Residuales	2022	33-Activos de infraestructura de servicios públicos	0004-Programa de desarrollo de infraestructura de servicios públicos	800,000.00	800,000.00	(I) (Solo recurso 2022, ramo 15, modalidad U, prog. jeres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), mes 80000.0, modificado 80000.0))	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA SANITARIA TOPACCO, FRACCIONAMIENTO TOPACCO, RA, LA TAMA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	Tabasco	Centro	Centro	Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura de servicios públicos	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	14675	390	280	0	0 (Unidad (Unidad, modulos Maq, unida y equipo, mes 1.0, mes modificado 1.0))
2022	4	74822040274954	Proyecto de inversión	15-Medio Recursos Naturales	1003B-Arboles y Saneamiento de Agua Residuales	2022	33-Activos de infraestructura de servicios públicos	0004-Programa de desarrollo de infraestructura de servicios públicos	800,000.00	800,000.00	(I) (Solo recurso 2022, ramo 15, modalidad U, prog. jeres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), mes 80000.0, modificado 80000.0))	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA SANITARIA TOPACCO, RANCHERIA HAPITOL, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	Tabasco	Centro	Centro	Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura de servicios públicos	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	14675	132	88	0	0 (Unidad (Unidad, modulos Maq, unida y equipo, mes 3.0, mes modificado 3.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO						FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FLUJO	TIPO_GEOFERENCIA	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
7AB2040219870	1	30-11-2022	01-10-2022	1,447,309.81	1,447,269.91	0.00	0.00	0.00	0.00 (tipo_obra_obra, [instal]_medida_Medidas de seguridad, avance 0.00) [instal]_medida_Medidas de seguridad, avance 0.00) contrato JOSE LUIS ANCHUA RUIZ, Comodoro MUNICIPIO DE COATEPEC, Tabasco, importe aprobado: 1447269.91)	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	En Ejecución	Validado	OBSERVACIONES_REVISION
7AB2040219870	1	26-12-2022	12-12-2022	244,048.96	244,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00 (Sin contratos nuevos en el trimestre)	[instal]_medida_Estudio de preinversion, avance 0.00)		En Ejecución	Validado	OBSERVACIONES
7AB2040219853	1	26-12-2022	14-12-2022	747,184.03	747,184.03	0.00	0.00	0.00	0.00 (Sin contratos nuevos en el trimestre)	[instal]_medida_Maquinaria y equipo, avance 0.00)		En Ejecución	Validado	OBSERVACIONES
7AB2040219854	1	26-12-2022	12-12-2022	795,972.72	795,972.72	0.00	0.00	0.00	0.00 (Sin contratos nuevos en el trimestre)	[instal]_medida_Maquinaria y equipo, avance 0.00)		En Ejecución	Validado	OBSERVACIONES



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO_DE_RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA	M2_CICLO_DE_RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA	MONTOS_GLOBAL_APROBADO	MONTOS_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	74822020206659	Proyecto de inversión	16-Medio de Inversión	0103- Recursos Humanos	0103- Recursos Humanos	0103- Recursos Humanos			800,000.00	800,000.00	(I) (Ciclo ejercicio 2022, ramo 16, modalidad U, para junio 23, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto 800000 U, modificado 800000 (0))	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA (SANTANA) VILLA PUEBLO NUEVO I (LA AGUANA), VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RACES, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	Tab 4 8500	Tab 4 8500	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro (8518)	5	851	896	0	0 (meta) (unidades medidas Meses y equipo, meta 2 U, meta modificada 2 (0))	
2022	4	74822020206656	Proyecto de inversión	23- Provisiones para Salarios y otros	0103- Recursos Humanos	0103- Recursos Humanos	0103- Recursos Humanos			754,993.53	641,754.47	(I) (Ciclo ejercicio 2022, ramo 23, modalidad U, para junio 23, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto 754993.53, modificado 641754.47)	MANTENIMIENTO DE VALDAMES MEDIANTE EL BACHO EN TRAMOS ABIGADOS CON MEZCLA ASFALTICA EN CAMINO PRINCIPAL DE LA RANCHERA LA VACA, MUNICIPIO DE CENTRO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	Tab 4 8500	Tab 4 8500	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	5	3,036	2,910	0	0 (meta) (unidades medidas Meses y equipo, meta 13 U, meta modificada 13 (2 (83))	
2022	4	74822020206659	Proyecto de inversión	23- Provisiones para Salarios y otros	0103- Recursos Humanos	0103- Recursos Humanos	0103- Recursos Humanos			742,439.27	713,192.27	(I) (Ciclo ejercicio 2022, ramo 23, modalidad U, para junio 23, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto 742439.27, modificado 713192.27)	MANTENIMIENTO DE VALDAMES MEDIANTE EL BACHO EN TRAMOS ABIGADOS CON MEZCLA ASFALTICA EN CAMINO PRINCIPAL DE LA RANCHERA LA VACA, MUNICIPIO DE CENTRO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	Tab 4 8500	Tab 4 8500	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	5	1,544	1,387	0	0 (meta) (unidades medidas Meses y equipo, meta 15 U, meta modificada 15 (75))	
2022	4	74822020206656	Proyecto de inversión	23- Provisiones para Salarios y otros	0103- Recursos Humanos	0103- Recursos Humanos	0103- Recursos Humanos			1,019,779.26	669,375.10	(I) (Ciclo ejercicio 2022, ramo 23, modalidad U, para junio 23, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto 1019779.26, modificado 669375.10)	MANTENIMIENTO DE VALDAMES MEDIANTE EL BACHO EN TRAMOS ABIGADOS CON MEZCLA ASFALTICA EN CAMINO PRINCIPAL DE LA RANCHERA ROJITO 3RA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO	Tab 4 8500	Tab 4 8500	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	5	550	575	0	0 (meta) (unidades medidas Meses y equipo, meta 180 U, meta modificada 25 (77 (0))	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINCIERO						ESTATUS			OBSERVACIONES				
CODIGO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
7482020208658	1 (geo1 (cve_municipio:4, localidad:1A, direccion:CALLE 5 DE MAYO, loc-92.8718019, lat:17.9491088))	15-12-2022	26-12-2022	772,419.21	772,419.21	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida:Medicinas y equipos, importe:0.0))	CARPETA_FOTOS	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
7482020208658	3 (geo1 (cve_municipio:4, localidad:1A, direccion:CAMINO PRINCIPAL, loc-92.85238, lat:18.05072, geo2 (cve_municipio:4, localidad:1A, direccion:CAMINO PRINCIPAL, loc-92.86708, lat:18.03161), geo3 (cve_municipio:4, localidad:1A, direccion:CAMINO PRINCIPAL, loc-92.87172, lat:18.02588))	15-06-2022	14-07-2022	641,774.42	641,774.42	641,774.42	641,774.42	641,774.42	641,774.42 (meta1 (cve_obra:02A, numero_contrato:CO-4035-01972022, descripcion:CONSTRUCCION DE PATIO EN MEDIO DE LAS CALLES L DE C. V., COMUNIDAD MANCIPRO DE CENTRO, monto:1312.836, importe_modificado:141774.4))	(meta1 (unidad_medida:Medios Cuadrados, importe:1312.836)) (208556proyecto_INICIO, 208556proyecto_FIN, 208556proyecto_PROCES)		En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
7482020208659	1 (geo1 (cve_municipio:4, localidad:1B, direccion:CAMINO PRINCIPAL, loc-92.87888, lat:17.94910))	15-06-2022	14-07-2022	713,592.27	713,592.27	713,592.27	713,592.27	713,592.27	713,592.27 (meta1 (cve_obra:02A, numero_contrato:CO-4033-01372022, descripcion:CONSTRUCCION DE PATIO EN MEDIO DE LAS CALLES L DE C. V., COMUNIDAD MANCIPRO DE CENTRO, monto:78243.56, importe_modificado:78243.56))	(meta1 (unidad_medida:Medios Cuadrados, importe:1319.379)) (208556proyecto_INICIO, 208556proyecto_FIN, 208556proyecto_PROCES)		En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
7482020208658	2 (geo1 (cve_municipio:4, localidad:1B, direccion:CAMINO PRINCIPAL, loc-92.86966, lat:18.04154, geo2 (cve_municipio:4, localidad:1B, direccion:CAMINO PRINCIPAL, loc-92.87106, lat:18.04888))	15-06-2022	14-07-2022	960,275.10	960,275.10	960,275.10	960,275.10	960,275.10	960,275.10 (meta1 (cve_obra:02A, numero_contrato:CO-4034-01872022, descripcion:CONSTRUCCION DE PATIO EN MEDIO DE LAS CALLES L DE C. V., COMUNIDAD MANCIPRO DE CENTRO, monto:101280.0, importe_modificado:101280.0))	(meta1 (unidad_medida:Medios Cuadrados, importe:257.0)) (208556proyecto_INICIO, 208556proyecto_FIN, 208556proyecto_PROCES)		En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, SOLO, CATEGORIA, M1 - CICLO DE RECURSO, M1 - RAMO, M2 - CICLO DE RECURSO, M2 - RAMO, M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIADA, MUJERES, HOMBRRES, BENEFICIARIOS, METAS

Handwritten signature and initials



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						FOTOS			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2020008640	1 [geo] [ve_municipio4 localidat1, PELICER CAMAÑA, box 93 91874, lat 18.83148, geo] [ve_municipio4 localidat1, direccion PERIFERICO DE LOS CARRETEROS, MAGANA, box 92 95303, lat 18.83010, geo] [ve_municipio4 localidat1, direccion PERIFERICO CARLOS PELICER CAMAÑA, box 92 95303, lat 18.80670]	15-06-2022	23-08-2022	10,603,220.32	10,603,220.32	10,603,220.32	10,603,220.32	10,603,220.32	[camb] [tipo_obra Obra numero contrato CO-H0396-00072022, cotizacion GREEN PATCHER MEXICO S DE RL, D.E.C.V., MUNICIPIO DE CENTRO, modificado 1 08183487, importe_modificado 1 081836482 (7)]	[metri] [unidad_medida Meters Cuadrados, avance 18229.23]	(20665)proyecto_FIN, (20665)proyecto_INICIO, (20665)proyecto_FIN, (20665)proyecto_PROCES O, (20665)proyecto_INICIO	En Ejercicio	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2020008643	2 [geo] [ve_municipio4 localidat1, direccion 27 DE FEBRERO, box 92 94409, lat 18.02870, geo] [ve_municipio4 localidat1, direccion FELIPE CARRELLO PUERTO, box 92 95443, lat 17.99943]	15-06-2022	13-08-2022	4,725,839.96	4,725,839.96	4,725,839.96	4,725,839.96	4,725,839.96	[camb] [tipo_obra Obra numero contrato CO-H0396-00072022, cotizacion GREEN PATCHER MEXICO S DE RL, D.E.C.V., CONCOMANA MUNICIPIO DE CENTRO, modificado 1 072546070]	[metri] [unidad_medida Meters Cuadrados, avance 8400]	(20664)proyecto_INICIO, (20664)proyecto_PROCES, (20664)proyecto_FIN, (20664)proyecto_PROCES O, (20664)proyecto_FIN, (20664)proyecto_INICIO	En Ejercicio	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2020008667	2 [geo] [ve_municipio4 localidat1, direccion CALLE ALMERGOS, box 92 92728, lat 17.99749, geo] [ve_municipio4 localidat1, direccion LUIS ALBERGOS, box 92 92998, lat 17.99789]	22-06-2022	06-08-2022	1,491,008.03	1,491,008.03	1,491,008.03	1,491,008.03	1,491,008.03	[camb] [tipo_obra Obra numero contrato CO-H0392-033F2022, cotizacion IMPULSIONES A COMARCAS MUNICIPIO DE CENTRO, modificado 2060585.2]	[metri] [unidad_medida Meters Cuadrados, avance 1820.8]	(20663)proyecto_PROCES, (20663)proyecto_INICIO, (20663)proyecto_FIN, (20663)proyecto_PROCES O, (20663)proyecto_FIN	En Ejercicio	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2020008698	2 [geo] [ve_municipio4 localidat1, direccion 27 DE FEBRERO, box 92 94409, lat 18.02870, geo] [ve_municipio4 localidat1, direccion AV. GREGORIO MENDEZ MAGANA, box 92 92748, lat 17.99871]	22-06-2022	06-08-2022	6,995,878.80	6,995,878.80	6,995,878.80	6,995,878.80	6,995,878.80	[camb] [tipo_obra Obra numero contrato CO-H0385-018F2022, cotizacion EXCALIBUR TECHNOLOGIES S DE RL DE CV., MUNICIPIO DE CENTRO, modificado 6965818.8]	[metri] [unidad_medida Meters Cuadrados, avance 15348.22]	(20662)proyecto_INICIO, (20662)proyecto_PROCES, (20662)proyecto_FIN, (20662)proyecto_PROCES O	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	1462200006704	Proyecto de inversión	Proyecto 2022	23- Provisiones para Salarios y entidades Económicas	U033-Fondo Provisión para Salarios y entidades Económicas, productores municipales de hulecultivo	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	174,965.26	171,711.01	011 (Ciclo, febrero 2022, monto 23, modalidad U, prep. pres. 5, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 174,965.26, modificado 171,711.01)	MANUTENIMIENTO DE VALUADOS MEDIANTE EL BACHEO EN TRAMOS AISLADOS CON MEZCLA ASFALTICA EN CAMINO PRINCIPAL DE LA RANCHERIA GONZALEZ TERZA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO	Tabasco	4	Centro	Municipio de Centro	Proyecto de inversión de rehabilitación de infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Centro	MD34	5	1,673	1,602	0 (meta) (valor, medida Metros Cuadrados, meta 20175, meta modificada 30 973)	
2022	4	1462200006705	Proyecto de inversión	Proyecto 2022	23- Provisiones para Salarios y entidades Económicas	U033-Fondo Provisión para Salarios y entidades Económicas, productores municipales de hulecultivo	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	843,334.60	803,268.49	011 (Ciclo, febrero 2022, monto 23, modalidad U, prep. pres. 5, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 843,334.60, modificado 803,268.49)	MANUTENIMIENTO DE VALUADOS MEDIANTE EL BACHEO EN TRAMOS AISLADOS CON MEZCLA ASFALTICA EN CAMINO PRINCIPAL DE LA RANCHERIA GONZALEZ 4TA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO	Tabasco	4	Centro	Municipio de Centro	Proyecto de inversión de rehabilitación de infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Centro	MD37	5	646	599	0 (meta) (valor, medida Metros Cuadrados, meta 14513, meta modificada 14 518)	
2022	4	1462200006706	Proyecto de inversión	Proyecto 2022	23- Provisiones para Salarios y entidades Económicas	U033-Fondo Provisión para Salarios y entidades Económicas, productores municipales de hulecultivo	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	157,528.00	155,102.83	011 (Ciclo, febrero 2022, monto 23, modalidad U, prep. pres. 5, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 157,528.00, modificado 155,102.83)	MANUTENIMIENTO DE VALUADOS MEDIANTE EL BACHEO EN TRAMOS AISLADOS CON MEZCLA ASFALTICA EN CAMINO PRINCIPAL DE LA RANCHERIA GONZALEZ 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO	Tabasco	4	Centro	Municipio de Centro	Proyecto de inversión de rehabilitación de infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Centro	MD38	5	1,091	1,094	0 (meta) (valor, medida Metros Cuadrados, meta 2000, meta modificada 23 010)	
2022	4	1462200006708	Proyecto de inversión	Proyecto 2022	23- Provisiones para Salarios y entidades Económicas	U033-Fondo Provisión para Salarios y entidades Económicas, productores municipales de hulecultivo	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	528,855.26	520,763.74	011 (Ciclo, febrero 2022, monto 23, modalidad U, prep. pres. 5, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 528,855.26, modificado 520,763.74)	MANUTENIMIENTO DE VALUADOS MEDIANTE EL BACHEO EN TRAMOS AISLADOS CON MEZCLA ASFALTICA EN CAMINO PRINCIPAL DE LA RANCHERIA PLATANO Y CACAJO 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO	Tabasco	4	Centro	Municipio de Centro	Proyecto de inversión de rehabilitación de infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Centro	MD39	5	1,195	1,080	0 (meta) (valor, medida Metros Cuadrados, meta 54932, meta modificada 54 010)	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							ESTATUS			OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
748202008674	2	(geo1 [cve_municipio_4, localidad_98, direccion CAMINO PRINCIPAL, latitud 19.03193, lng 91.55833], geo2 [cve_municipio_4, localidad_98, direccion CAMINO PRINCIPAL, latitud 19.05691, lng 91.56959])	15-06-2022	14-07-2022	171,717.13	171,717.13	171,717.13	171,717.13	171,717.13	(cabo1 [cve_dpto_03ra, comarca CO-03RAM, numero_cuentas CO-03RAM-0097002, comarca GREEN PATCHER MEXICO S DE RL DE CV, comarca MANCIPPIO DE CENTRO, monto 17426.35, importe_modificado 17426.35])	(metad1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, monto 39.79])	CARPETA_FOTOS (208170proyecto_INICIO, 208170proyecto_FIN, 208170proyecto_PROCESO, 208170proyecto_FINALIZADO)	En Ejecucion	Validado Iniciado	Sin observaciones	Sin observaciones
748202008675	2	(geo1 [cve_municipio_4, localidad_101, direccion CAMINO PRINCIPAL, latitud 19.01918, lng 91.56970], geo2 [cve_municipio_4, localidad_101, direccion CAMINO PRINCIPAL, latitud 19.01918, lng 91.55833])	15-06-2022	14-07-2022	802,360.49	802,360.49	802,360.49	802,360.49	802,360.49	(cabo1 [cve_dpto_03ra, comarca CO-03RAM, numero_cuentas CO-03RAM-0097002, comarca GREEN PATCHER MEXICO S DE RL DE CV, comarca MANCIPPIO DE CENTRO, monto 81332.8, importe_modificado 81332.8])	(metad1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, monto 151.0])	(208170proyecto_INICIO, 208170proyecto_FIN, 208170proyecto_PROCESO, 208170proyecto_FINALIZADO)	En Ejecucion	Validado Iniciado	Sin observaciones	Sin observaciones
748202008676	2	(geo1 [cve_municipio_4, localidad_101, direccion CAMINO PRINCIPAL, latitud 19.01918, lng 91.56970], geo2 [cve_municipio_4, localidad_101, direccion CAMINO PRINCIPAL, latitud 19.01918, lng 91.55833])	15-06-2022	14-07-2022	155,162.83	155,162.83	155,162.83	155,162.83	155,162.83	(cabo1 [cve_dpto_03ra, comarca CO-03RAM, numero_cuentas CO-03RAM-0097002, comarca GREEN PATCHER MEXICO S DE RL DE CV, comarca MANCIPPIO DE CENTRO, monto 13124.0, importe_modificado 13124.0])	(metad1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, monto 38.0])	(208170proyecto_INICIO, 208170proyecto_FIN, 208170proyecto_PROCESO, 208170proyecto_FINALIZADO)	En Ejecucion	Validado Iniciado	Sin observaciones	Sin observaciones
748202008678	1	(geo1 [cve_municipio_4, localidad_152, direccion CAMINO PRINCIPAL, latitud 19.13182, lng 91.56927])	15-06-2022	14-07-2022	520,753.75	520,753.75	520,753.75	520,753.75	520,753.75	(cabo1 [cve_dpto_03ra, comarca CO-03RAM, numero_cuentas CO-03RAM-0097002, comarca GREEN PATCHER MEXICO S DE RL DE CV, comarca MANCIPPIO DE CENTRO, monto 52865.2, importe_modificado 52865.2])	(metad1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, monto 94.0])	(208170proyecto_INICIO, 208170proyecto_FIN, 208170proyecto_PROCESO, 208170proyecto_FINALIZADO)	En Ejecucion	Validado Iniciado	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS_GLOBAL_APROBADO	MONTOS_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	74822020213257	Proyecto de inversión	0053-Fondo Provisiones para Salarios y estables Económicos	0053-Fondo Provisiones para Salarios y estables Económicos	0053-Fondo Provisiones para Salarios y estables Económicos	0053-Fondo Provisiones para Salarios y estables Económicos	0053-Fondo Provisiones para Salarios y estables Económicos	1,747,249.46	1,676,621.66	(I) (Ciclo ejercicio 2022, ramo 23, modalidad U, PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto 141249.46, modificado 151892.03)	Mantenimiento de capta de concreto acuílico en el sistema de abastecimiento de agua potable, en la zona de Emalva Zapala en Vía Piedad del Rosario, del municipio de Centro, Tabasco	27	Tab	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Centro (6300)	5	11,341		10,993	0	0 (unidades medidas Metros Cuadrados, mesa 225.0, mesa modificada 27 (7.0))
2022	4	74822020213264	Proyecto de inversión	0053-Fondo Provisiones para Salarios y estables Económicos	0053-Fondo Provisiones para Salarios y estables Económicos	0053-Fondo Provisiones para Salarios y estables Económicos	0053-Fondo Provisiones para Salarios y estables Económicos	0053-Fondo Provisiones para Salarios y estables Económicos	1,736,602.86	1,616,616.66	(I) (Ciclo ejercicio 2022, ramo 23, modalidad U, PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto 172601.00, modificado 150616.66)	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en calle Cuauhtémoc, en Vía Cuauhtémoc, del municipio de Centro, Tabasco	27	Tab	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Centro (6402)	5	9,277	8,696	0	0 (unidades medidas Metros Cuadrados, mesa 100.0, mesa modificada 11 (0.0))	
2022	4	74822020213269	Proyecto de inversión	0053-Fondo Provisiones para Salarios y estables Económicos	0053-Fondo Provisiones para Salarios y estables Económicos	0053-Fondo Provisiones para Salarios y estables Económicos	0053-Fondo Provisiones para Salarios y estables Económicos	0053-Fondo Provisiones para Salarios y estables Económicos	2,058,094.06	2,058,072.28	(I) (Ciclo ejercicio 2022, ramo 23, modalidad U, PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto 288804.00, modificado 259971.72)	Construcción de drenaje sanitario en Centro, Centro, localidad Anasco, asentamiento calle Venustiano Carranza	27	Tab	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Centro (6439)	5	135	133	0	0 (unidades medidas Metros Cuadrados, mesa 162.0, mesa modificada 19 (4.0))	
2022	4	74822020213301	Proyecto de inversión	0053-Fondo Provisiones para Salarios y estables Económicos	0053-Fondo Provisiones para Salarios y estables Económicos	0053-Fondo Provisiones para Salarios y estables Económicos	0053-Fondo Provisiones para Salarios y estables Económicos	0053-Fondo Provisiones para Salarios y estables Económicos	770,615.72	713,452.25	(I) (Ciclo ejercicio 2022, ramo 23, modalidad U, PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto 108251.12, modificado 134562.25)	Construcción de red o sistema de agua entubado en Centro, localidad Anasco, asentamiento calle Venustiano Carranza	27	Tab	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Centro (6440)	5	133	133	0	0 (unidades medidas Metros Cuadrados, mesa 132.0, mesa modificada 33 (7.0))	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO							ESTATUS			OBSERVACIONES			
TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2	(geo1) [cve_municipio4, localidad106, direccion CALLE CUARTEPEC, km. 92.8262175, lat 17.6552140], (geo2) [cve_municipio4, localidad106, direccion CALLE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, km. 92.8360205, lat 17.6519008]	14-08-2022	01-07-2022	1,616,876.65	1,616,876.65	1,616,876.65	1,616,876.65	1,616,876.65	(cve1) [cve_obra_Obra, numero_contrato CO-14408, MAR/2022, CO-14408, contrato ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, comisiona MUNICIPIO DE SAN JUAN, importe_modificado 172652.64]	(metad1) [unidad_medida Medios Cuadrados, avance 2725.08]	(f1) [1333]proyecto_INICIO, (f2) [1333]proyecto_FIN, (f3) [1333]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2	(geo1) [cve_municipio4, localidad214, direccion CALLE CUARTEPEC, km. 92.8109471, lat 18.1396950], (geo2) [cve_municipio4, localidad214, direccion CALLE CUARTEPEC, km. 92.8109392, lat 18.13961304]	01-09-2022	04-07-2022	1,616,676.65	1,616,676.65	1,616,676.65	1,616,676.65	1,616,676.65	(cve1) [cve_obra_Obra, numero_contrato CO-14402, (MAR/2022, CO-14402, contrato OBRAS DE OBRAS Y EMPALMADO EMKER S.A DE CV, comisiona MUNICIPIO DE SAN JUAN, importe_modificado 149176.91]	(metad1) [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1191.68]	(f1) [1334]proyecto_INICIO, (f2) [1334]proyecto_FIN, (f3) [1334]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo1) [cve_municipio4, localidad291, direccion CALLE VENUSTIANO CARRANZA, km. 92.7812254, lat 18.15541182]	16-09-2022	19-07-2022	2,659,072.26	2,659,072.26	2,659,072.26	2,659,072.26	2,659,072.26	(cve1) [cve_obra_Obra, numero_contrato CO-14408, (05/7/2022, contrato MARISELA SANCHEZ GOMEZ, comisiona MUNICIPIO DE SAN JUAN, importe_modificado 2661039.73]	(metad1) [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 179.68]	(f1) [1335]proyecto_INICIO, (f2) [1335]proyecto_INICIO, (f3) [1335]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo1) [cve_municipio4, localidad291, direccion CALLE VENUSTIANO CARRANZA, km. 92.7812254, lat 18.15541182]	16-09-2022	19-07-2022	713,458.25	713,458.25	713,458.25	713,458.25	713,458.25	(cve1) [cve_obra_Obra, numero_contrato CO-14446, (05/7/2022, contrato OBRAS Y SERVICIOS INTEGRADOS DEL PACIFICO, S.A. DE CV, comisiona MUNICIPIO DE SAN JUAN, importe_modificado 153635.33]	(metad1) [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 331.03]	(f1) [1336]proyecto_INICIO, (f2) [1336]proyecto_INICIO, (f3) [1336]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	14822040230318	Proyecto de inversión de	23- Provisores para Salarios y unidades Económicas	003-Fondo Provisores para Salarios y unidades Económicas	23- Provisores para Salarios y unidades Económicas	003-Fondo Provisores para Salarios y unidades Económicas	23- Provisores para Salarios y unidades Económicas	2,975,141.74	2,975,141.74	(1) (Ciclo, ejercicio 2022, ramo 23, modalidad U, prog. pres 23, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2975141.74, modificado 2975141.74)	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en calle Francisco Terreros de la Cruz, en Villa Guadalupe, del municipio de Centro, Tabasco	Tabasco	Centro	1	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Centro (003)	9	9,271	8,699	0 (meta)	0 (meta)	(unidad medida Metros Cuadrados, meta 192.0, meta modificada 21 (0))
2022	4	14822040230588	Proyecto de inversión de	23- Provisores para Salarios y unidades Económicas	003-Fondo Provisores para Salarios y unidades Económicas	23- Provisores para Salarios y unidades Económicas	003-Fondo Provisores para Salarios y unidades Económicas	23- Provisores para Salarios y unidades Económicas	1,178,869.89	1,178,869.89	(1) (Ciclo, ejercicio 2022, ramo 23, modalidad U, prog. pres 23, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1178869.89, modificado 1178869.89)	DESORILLAR, RASTREO Y RECARGUE DE GRANA EN REVESTIMIENTO, CAMINO CARLOS A MAURADO, RA. LA LOMA	Tabasco	Centro	1	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Centro (003)	9	463	442	0 (meta)	0 (meta)	(unidad medida Metros Cuadrados, meta 1950.0, meta modificada 42 (0))
2022	4	14822040219665	Proyecto de inversión de	23- Provisores para Salarios y unidades Económicas	003-Fondo Provisores para Salarios y unidades Económicas	23- Provisores para Salarios y unidades Económicas	003-Fondo Provisores para Salarios y unidades Económicas	23- Provisores para Salarios y unidades Económicas	5,432,484.69	5,432,484.69	(1) (Ciclo, ejercicio 2022, ramo 23, modalidad U, prog. pres 23, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5432484.69, modificado 5432484.69)	RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTO DE PAVIMENTO DE CONCRETOS Y BANQUETAS EN CALIENTE, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. UNIVERSIDAD ENTRE LA AV. RAMÓN MENDOZA AL MONUMENTO DE JOSÉ MARÍA VILLAHERMOSA, TABASCO	Tabasco	Centro	1	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Centro (003)	9	178,122	161,936	0 (meta)	0 (meta)	(unidad medida Metros Cuadrados, meta 1950.0, meta modificada 11 (0))
2022	4	14822040219972	Proyecto de inversión de	23- Provisores para Salarios y unidades Económicas	003-Fondo Provisores para Salarios y unidades Económicas	23- Provisores para Salarios y unidades Económicas	003-Fondo Provisores para Salarios y unidades Económicas	23- Provisores para Salarios y unidades Económicas	3,066,936.57	3,463,052.74	(1) (Ciclo, ejercicio 2022, ramo 23, modalidad U, prog. pres 23, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3066936.57, modificado 3463052.74)	RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTO DE PAVIMENTO DE CONCRETOS Y BANQUETAS EN AV. QUINTA AVANZADA ENTRE LA AV. RAMÓN MENDOZA Y LA CALLE ANACLETO CARRAL DE LA COLONIA 1 RO. DE MAYO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO	Tabasco	Centro	1	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Centro (003)	9	178,122	161,936	0 (meta)	0 (meta)	(unidad medida Metros Cuadrados, meta 1950.0, meta modificada 69 (0))



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	ERCIDIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meta) (unidad_medida) (Cuadrado, avance) (000 00)	(1) (1301) Proyecto_FIN (2) (1301) Proyecto_INICIO (3) (1301) Proyecto_PROCES (4) (1301) Proyecto_FIN (5) (1301) Proyecto_INICIO (6) (1301) Proyecto_PROCES (7) (1301) Proyecto_FIN	En Ejecucion / Registrado / Avances	Validado / Registrado / Avances	OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION
1	(geo) (ov_municipio_4, localidad_214, direccion_CALLE_FERRAZCO 92 8002088, lat 19.1651113, geo2 92 8579129, lat 101.3425544)	04-07-2022	01-06-2022	2,975,147.14	2,975,147.14	2,975,147.14	2,975,147.14	2,975,147.14	CONTRATOS (meta) (unidad_medida) (Cuadrado, avance) (213.63) (1) (1301) Proyecto_FIN (2) (1301) Proyecto_INICIO (3) (1301) Proyecto_PROCES (4) (1301) Proyecto_FIN (5) (1301) Proyecto_INICIO (6) (1301) Proyecto_PROCES (7) (1301) Proyecto_FIN	AVANCES FISICOS	En Ejecucion / Registrado / Avances	Validado / Registrado / Avances	OBSERVACIONES_REVISION	
1	(geo) (ov_municipio_4, localidad_194, direccion_C. MAURICIO, lat 19.1651113, geo2 92 8002088, lat 101.3425544, direccion_C. MAURICIO, lat 19.1651113, geo2 92 8002088, lat 101.3425544)	07-11-2022	21-10-2022	1,108,562.62	1,108,562.62	644,481.61	644,481.61	645,686.43	(meta) (unidad_medida) (Cuadrado, avance) (400 00) (1) (1301) Proyecto_FIN (2) (1301) Proyecto_INICIO (3) (1301) Proyecto_PROCES (4) (1301) Proyecto_FIN (5) (1301) Proyecto_INICIO (6) (1301) Proyecto_PROCES (7) (1301) Proyecto_FIN	AVANCES FISICOS	En Ejecucion / Registrado / Avances	Validado / Registrado / Avances	OBSERVACIONES_REVISION	
1	(geo) (ov_municipio_4, localidad_1, direccion_AV. UNIVERSIDAD ENTRE AVENIDA RAMON MENDOZA AL MONUMENTO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lat 19.1651113, geo2 92 8002088, lat 101.3425544, direccion_AV. UNIVERSIDAD ENTRE AVENIDA RAMON MENDOZA AL MONUMENTO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lat 19.1651113, geo2 92 8002088, lat 101.3425544)	24-10-2022	22-11-2022	5,409,707.91	5,409,707.91	4,882,227.51	4,882,227.51	4,866,061.65	(meta) (unidad_medida) (Cuadrado, avance) (1550 00) (1) (1301) Proyecto_FIN (2) (1301) Proyecto_INICIO (3) (1301) Proyecto_PROCES (4) (1301) Proyecto_FIN (5) (1301) Proyecto_INICIO (6) (1301) Proyecto_PROCES (7) (1301) Proyecto_FIN	AVANCES FISICOS	En Ejecucion / Registrado / Avances	Validado / Registrado / Avances	OBSERVACIONES_REVISION	
1	(geo) (ov_municipio_4, localidad_1, direccion_AV. GUTIERREZ ENTRE AMOLETO CANAL, COL. IRO DE MAYO, lat 19.1651113, geo2 92 8002088, lat 101.3425544, direccion_AV. GUTIERREZ ENTRE AMOLETO CANAL, COL. IRO DE MAYO, lat 19.1651113, geo2 92 8002088, lat 101.3425544)	10-01-2023	10-01-2023	2,643,616.32	2,643,616.32	2,641,616.32	2,643,616.32	2,632,221.42	(meta) (unidad_medida) (Cuadrado, avance) (696 00) (1) (1301) Proyecto_FIN (2) (1301) Proyecto_INICIO (3) (1301) Proyecto_PROCES (4) (1301) Proyecto_FIN (5) (1301) Proyecto_INICIO (6) (1301) Proyecto_PROCES (7) (1301) Proyecto_FIN	AVANCES FISICOS	En Ejecucion / Registrado / Avances	Validado / Registrado / Avances	OBSERVACIONES_REVISION	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	SOLFO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA	MONTOS_GLOBAL_APROBADO	MONTOS_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	146220402199790	Proyecto 2022 de inversión	23- Provisiones para Salarios y estables	0093-Fondo para el desarrollo de las actividades económicas municipales productivas y del sector agropecuario	0093-Fondo para el desarrollo de las actividades económicas municipales productivas y del sector agropecuario	23- Provisiones para Salarios y estables	0093-Fondo para el desarrollo de las actividades económicas municipales productivas y del sector agropecuario	Proyecto 2022, ramo 23, modalidad U, (aportaciones, subsidios y convenios), monto 183306.69, modificado 183306.69)	785,306.69	785,306.69	(Ciclo ejercicio 2022, ramo 23, modalidad U, (aportaciones, subsidios y convenios), monto 183306.69, modificado 183306.69)	RECONSTRUCCIÓN Y PASEO DE CALLE ANACLETO CANBAL ENTRE A. QUINTIN ARAUZ A LA AV. PASEO URMAMCHA DE LA COLONIA RIO DE MAYO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Centro	1056	118,172	181,138	0	0 (enrol (enrol, medida Métr en Cuadros, meta modificada 12 (627))	
2022	4	146220402199814	Proyecto 2022 de inversión	23- Provisiones para Salarios y estables	0093-Fondo para el desarrollo de las actividades económicas municipales productivas y del sector agropecuario	0093-Fondo para el desarrollo de las actividades económicas municipales productivas y del sector agropecuario	23- Provisiones para Salarios y estables	0093-Fondo para el desarrollo de las actividades económicas municipales productivas y del sector agropecuario	Proyecto 2022, ramo 23, modalidad U, (aportaciones, subsidios y convenios), monto 180760.00, modificado 180760.00)	180,760.00	180,760.00	(Ciclo ejercicio 2022, ramo 23, modalidad U, (aportaciones, subsidios y convenios), monto 180760.00, modificado 180760.00)	RECONSTRUCCIÓN DE PASES PLUVIAL CON ALCANTARILLAS DE CONCRETO, CAMINO LA MOJINA, RA LA PALMA	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Centro	10510	866	765	0	0 (enrol (enrol, medida Métr en Cuadros, meta modificada 14 (0.0))	
2022	4	146220402199838	Proyecto 2022 de inversión	23- Provisiones para Salarios y estables	0093-Fondo para el desarrollo de las actividades económicas municipales productivas y del sector agropecuario	0093-Fondo para el desarrollo de las actividades económicas municipales productivas y del sector agropecuario	23- Provisiones para Salarios y estables	0093-Fondo para el desarrollo de las actividades económicas municipales productivas y del sector agropecuario	Proyecto 2022, ramo 23, modalidad U, (aportaciones, subsidios y convenios), monto 267974.5, modificado 267974.5)	2,679,974.50	2,679,974.50	(Ciclo ejercicio 2022, ramo 23, modalidad U, (aportaciones, subsidios y convenios), monto 267974.5, modificado 267974.5)	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, SECCION ASENTAMIENTO CARRETERA VILLAHERMOSA A IXTACAMITAN	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Centro	10819	3,238	3,082	0	0 (enrol (enrol, medida Métr en Cuadros, meta modificada 55 (0))	
2022	4	146220402199960	Proyecto 2022 de inversión	23- Provisiones para Salarios y estables	0093-Fondo para el desarrollo de las actividades económicas municipales productivas y del sector agropecuario	0093-Fondo para el desarrollo de las actividades económicas municipales productivas y del sector agropecuario	23- Provisiones para Salarios y estables	0093-Fondo para el desarrollo de las actividades económicas municipales productivas y del sector agropecuario	Proyecto 2022, ramo 23, modalidad U, (aportaciones, subsidios y convenios), monto 196447.77, modificado 196447.77)	768,447.27	768,447.27	(Ciclo ejercicio 2022, ramo 23, modalidad U, (aportaciones, subsidios y convenios), monto 196447.77, modificado 196447.77)	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, SECCION ASENTAMIENTO CARRETERA DE POSIQUACION (AREA PRE-CLORACION)	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	10709	5	118,172	181,138	0	0 (enrol (enrol, medida Plan en Cuadros, meta modificada 1 (0))



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO						ESTATUS		OBSERVACIONES				
TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
74622042198150	[gest] [ev_municipio_4, localidad_1, direccion CAMBAL ENTRE AV QUINTIN ARAUZ A LA AV PASEO USUMACHTA DE LA COLONIA IRO DE MAYO, loc: 92 3214807, [ev_municipio_4, localidad_1, direccion CAMBAL ENTRE AV QUINTIN ARAUZ A LA AV PASEO USUMACHTA DE LA COLONIA IRO DE MAYO, loc: 92 32564119, [ev_municipio_4, localidad_1, direccion CAMBIO LA MUJERA, loc: 92 8003685, loc: 17 9972552]	07-11-2022	04-12-2022	765,306.69	765,306.69	635,039.11	632,301.87	[gest] [ev_obra_obra, numero contrato CO-16068-187/2022, consista EXCALIBUR TECNOLOGIAS, S DE RL DE CV, [ev_municipio_4, localidad_1, direccion CAMBIO LA MUJERA, loc: 92 8003685, loc: 17 9972552]	[metad] [unidad_medida_Metros Cuadrados, monto: 1204.7]	(1)198750proyecto_INICIO, (2)198750proyecto_FIN, (3)198750proyecto_INICIO, (4)198750proyecto_FIN, (5)198750proyecto_INICIO	En Ejecucion	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
74622042198514	[gest] [ev_municipio_4, localidad_233, direccion CAMBIO LA MUJERA, loc: 92 8003685, loc: 17 9972552]	21-10-2022	27-10-2022	180,705.39	180,705.39	180,705.39	173,252.46	[gest] [ev_obra_obra, numero contrato CO-16018-208/2022, consista HERMANOS SANCHEZ, convocaes MUNICIPIO DE CENTRO, monto: 18018.74, importe, modificado: 18018.74]	[metad] [unidad_medida_Metros Cuadrados, monto: 161.0]	(1)195841proyecto_INICIO, (2)195841proyecto_FIN, (3)195841proyecto_INICIO, (4)195841proyecto_FIN, (5)195841proyecto_INICIO	En Ejecucion	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
74622042198533	[gest] [ev_municipio_4, localidad_111, direccion CARRETERA VILLAHERRAMOSA A LIXIACOMITAN, loc: 92 9119935, loc: 17 9881519], [gest] [ev_municipio_4, localidad_111, direccion CARRETERA VILLAHERRAMOSA A LIXIACOMITAN, loc: 92 9634512, loc: 17 9818473], [gest] [ev_municipio_4, localidad_111, direccion CARRETERA VILLAHERRAMOSA A LIXIACOMITAN, loc: 92 9162261, loc: 17 96368197]	01-11-2022	15-12-2022	2,670,974.50	2,670,974.50	2,670,974.50	2,654,866.55	[gest] [ev_obra_obra, numero contrato CO-16018-1566/2022, consista EPO CONSTRUCCIONES, S.A DE CV, [ev_municipio_4, localidad_111, direccion CARRETERA VILLAHERRAMOSA A LIXIACOMITAN, loc: 92 9634512, loc: 17 9818473, importe, modificado: 2670974.50]	[metad] [unidad_medida_Litros, monto: 55.9]	(1)198830proyecto_INICIO, (2)198830proyecto_FIN, (3)198830proyecto_INICIO, (4)198830proyecto_FIN, (5)198830proyecto_PROCES	En Ejecucion	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
74622042198560	[gest] [ev_municipio_4, localidad_1, direccion CALLE 18 CO, REFORMA, loc: 92 3346626, loc: 17 9803817]	03-01-2023	22-01-2023	706,447.27	706,447.27	0.00	0.00	[gest] [ev_obra_obra, numero contrato CO-16018-1666/2022, consista GRUPO ALAR, S.A DE CV, [ev_municipio_4, localidad_111, direccion CARRETERA VILLAHERRAMOSA A LIXIACOMITAN, loc: 92 9634512, loc: 17 9818473, importe, modificado: 706447.27]	[metad] [unidad_medida_Paisaje, monto: 4.0]	(1)195859proyecto_INICIO	En Ejecucion	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, M1 - CICLO DE RECURSO, M1 - RAMO, M1 - PROGRAMA, M2 - CICLO DE RECURSO, M2 - RAMO, M2 - PROGRAMA, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS.

Handwritten signature or initials on the right side of the page.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

POLO		DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					ESTATUS			OBSERVACIONES	
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2020207828	[geo1] [geo_municipio4, localidad1, direccion CALLE JUAN SANCHEZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE LAS ROSAS Y CALLE MALCON DE LA COLONA JOSE, No. 92319416, IM 17303380]	01-06-2022	31-12-2022	2714,000.00	2714,000.00	2714,000.00	2714,000.00	2714,000.00	[geo1] [geo_municipio4, localidad1, direccion CALLE JUAN SANCHEZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE LAS ROSAS Y CALLE MALCON DE LA COLONA JOSE, No. 92319416, IM 17303380]	[inst1] [unidad_medida, Unidad, avance1 1.0]	(201825)Proyecto_INICIO, 201825)Proyecto_FIN, 201825)Proyecto_PROCESO, 201825)Proyecto_FINAL	En Ejecución	Validado avances	(Obs1) [Observación: 34448] HOMBRES Y MUJERES, trimestre 4.0, usuario analistaantrazp, fecha: 2023-01-18)	Sin observaciones
TAB2020207837	[geo1] [geo_municipio4, localidad1, direccion CALLE JUAN SANCHEZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE LAS ROSAS Y CALLE MALCON DE LA COLONA JOSE, No. 92319416, IM 17303380]	01-06-2022	31-12-2022	338,765.70	338,765.70	338,765.70	338,765.70	338,765.70	[geo1] [geo_municipio4, localidad1, direccion CALLE JUAN SANCHEZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE LAS ROSAS Y CALLE MALCON DE LA COLONA JOSE, No. 92319416, IM 17303380]	[inst1] [unidad_medida, Unidad, avance1 1.0]	(201821)Proyecto_INICIO, 201821)Proyecto_FIN, 201821)Proyecto_PROCESO, 201821)Proyecto_FINAL	En Ejecución	Validado avances	(Obs1) [Observación: 34448] HOMBRES Y MUJERES, trimestre 4.0, usuario analistaantrazp, fecha: 2023-01-18)	Sin observaciones
TAB2020207843	[geo1] [geo_municipio4, localidad1, direccion CALLE JUAN SANCHEZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE LAS ROSAS Y CALLE MALCON DE LA COLONA JOSE, No. 92319416, IM 17303380]	01-06-2022	31-12-2022	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	[geo1] [geo_municipio4, localidad1, direccion CALLE JUAN SANCHEZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE LAS ROSAS Y CALLE MALCON DE LA COLONA JOSE, No. 92319416, IM 17303380]	[inst1] [unidad_medida, Servicios, avance1 1.0]	(201844)Proyecto_INICIO, 201844)Proyecto_FIN, 201844)Proyecto_PROCESO, 201844)Proyecto_FINAL	En Ejecución	Validado avances	(Obs1) [Observación: 34448] HOMBRES Y MUJERES, trimestre 4.0, usuario analistaantrazp, fecha: 2023-01-18)	(Obs1) [Observación: No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre 4.0, usuario yulianapangola, fecha: 2023-01-23], (Obs2) [Observación: No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre 4.0, usuario yulianapangola, fecha: 2023-01-23], (Obs3) [Observación: No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre 4.0, usuario yulianapangola, fecha: 2023-01-23], (Obs4) [Observación: No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre 4.0, usuario yulianapangola, fecha: 2023-01-23]
TAB2020208012	[geo1] [geo_municipio4, localidad1, direccion CALLE JUAN SANCHEZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE LAS ROSAS Y CALLE MALCON DE LA COLONA JOSE, No. 92319416, IM 17303380]	01-06-2022	30-07-2022	1,775,716.29	1,775,716.29	1,775,716.29	1,775,716.29	1,775,716.29	[geo1] [geo_municipio4, localidad1, direccion CALLE JUAN SANCHEZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE LAS ROSAS Y CALLE MALCON DE LA COLONA JOSE, No. 92319416, IM 17303380]	[inst1] [unidad_medida, Miles de unidades, avance1 28.0]	(200812)Proyecto_INICIO, 200812)Proyecto_FIN, 200812)Proyecto_PROCESO, 200812)Proyecto_FINAL	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	SOLFO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONT0_GLOBAL_APROBADO	MONT0_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	14622002006952	Proyecto 2022 de inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federales para la Atención de las Necesidades de los Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federales para la Atención de las Necesidades de los Municipios	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federales para la Atención de las Necesidades de los Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federales para la Atención de las Necesidades de los Municipios	1,579,694.96	1,571,917.38	1,571,917.38	(I) (I) (solo recurso 2022, enero 3), modalidad 1 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 187694.98, modificado 191977.38	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LOCALIDAD PARA LA ZONA DE ASENTAMIENTO CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA - 85743	27 Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro 85743	05	9277	8,695	0	0 (meta) (solo meta) Meta 188.0, meta modificada 17 (28.46)		
2022	4	14622002006958	Proyecto 2022 de inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federales para la Atención de las Necesidades de los Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federales para la Atención de las Necesidades de los Municipios	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federales para la Atención de las Necesidades de los Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federales para la Atención de las Necesidades de los Municipios	1,588,744.51	1,570,293.27	1,570,293.27	(I) (I) (solo recurso 2022, enero 3), modalidad 1 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 158874.51, modificado 159293.27	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLU EN CENTRO, LOCALIDAD HERRALLU Y ASENTAMIENTO CALLE SERENA DE LA INDUSTRIA - 85711	27 Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro 85711	05	365	316	0	0 (meta) (solo meta) Meta 188.0, meta modificada 95 (0.16)		
2022	4	14622002006955	Proyecto 2022 de inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federales para la Atención de las Necesidades de los Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federales para la Atención de las Necesidades de los Municipios	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federales para la Atención de las Necesidades de los Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federales para la Atención de las Necesidades de los Municipios	1,841,072.88	1,794,064.68	1,794,064.68	(I) (I) (solo recurso 2022, enero 3), modalidad 1 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 184107.88, modificado 179406.48	CONSTRUCCION DE CUARTELES Y BANQUETAS EN CENTRO LOCALIDAD PARRILLA II ASENTAMIENTO CALLE ENTRADA A LOS CLAUSTRO - 85797	27 Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro 85797	05	5,460	4,997	0	0 (meta) (solo meta) Meta 188.0, meta modificada 11 (28.46)		
2022	4	14622002006974	Proyecto 2022 de inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federales para la Atención de las Necesidades de los Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federales para la Atención de las Necesidades de los Municipios	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federales para la Atención de las Necesidades de los Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federales para la Atención de las Necesidades de los Municipios	2,975,662.59	2,844,273.00	2,844,273.00	(I) (I) (solo recurso 2022, enero 3), modalidad 1 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 297562.59, modificado 284273.00	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ASENTAMIENTO COLONIA INFORMANT CUIDADO INDUSTRIAL - 85667	27 Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro 85667	05	170,036	170,036	0	0 (meta) (solo meta) Meta 573.0, meta modificada 52 (3.0)		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FOLIO	DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DENGAGADO	EJERCIDO					PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
748220202081295	1	[geot] (ver_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RIO OMETEPEC VILAHUAMOSA CENTRO TABASCO ENTRE CALLE RIO OMETEPEC Y CALLE PASEOLA PONDIA, CALLE CALLE PASADITA, CALLE SALUADOR DE SAS DOBLA USUJAMCHITA AVANZA 2NA HASTRA LLEGAR AL HOTEL QUINTA R. No.: 92 5564895, lat:17 9862614)	30-07-2022	01-06-2022	1,312,484.41	1,312,484.41	1,312,484.41	1,312,484.41	1,308,735.56	[cas] [ipo_obra_obra, numero_contrato:CO-04019 (04/02/2022, contrato MASTER G10 OBRAS & CONSULTORIAS S.A DE C.V., municipio: VILAHUAMOSA CENTRO, monto:118048 \$1, importe_modificado:118048 \$1)]	[metri: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.88]]	[2081295proyecto_JRCCO, 2081295proyecto_PROCES, 2081295proyecto_FIN]	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748220202081298	1	[geot] (ver_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SINDICATO DE AGRICULTURA COLONIA ADOLEFLOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE EDUARDO TABASCO ENTRE CALLE TUAPANES Y CALLE SINDICATO DE MARINA, CALLE SINDICATO DEL TRABAJO CALLE SINDICATO DE AGRICULTURA COLONIA ADOLEFLOPEZ AL No.: 92 82965912, lat:17 9862657)	30-07-2022	01-06-2022	1,934,427.56	1,934,427.56	1,934,427.56	1,934,427.56	1,926,427.56	[cas] [ipo_obra_obra, numero_contrato:CO-00395 (05/02/2022, contrato COORDINA GONZALEZ CONVOCATORIA MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1336429 \$, importe_modificado:1336429 \$)]	[metri: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.0]]	[2081298proyecto_JRCCO, 2081298proyecto_PROCES, 2081298proyecto_FIN]	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748220202081700	1	[geot] (ver_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SINDICATO DE AGRICULTURA COLONIA ADOLEFLOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE EDUARDO TABASCO ENTRE CALLE TUAPANES Y CALLE SINDICATO DE MARINA, CALLE SINDICATO DEL TRABAJO CALLE SINDICATO DE AGRICULTURA COLONIA ADOLEFLOPEZ AL No.: 92 82965912, lat:17 9862657)	30-07-2022	01-06-2022	1,068,210.95	1,068,210.95	1,068,210.95	1,068,210.95	1,060,210.95	[cas] [ipo_obra_obra, numero_contrato:CO-04018 (04/02/2022, contrato RICARDO TORRES LOPEZ CONVOCATORIA MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1018217 \$3, importe_modificado:1018217 \$3)]	[metri: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0]]	[2081700proyecto_JRCCO, 2081700proyecto_PROCES, 2081700proyecto_FIN]	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748220202081701	1	[geot] (ver_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO COLONIA DEL SINDICATO DE AGRICULTORES CENTRO TABASCO ENTRE CALLE BARRIO Y CALLE TANUAN AVENIDA MEXICO SALUADOR DE SAS DOBLA AMANIO BERCHA SOBRESASO CALLE SINDICATO DE AGRICULTORES PERIFERICO CARLOS FELICER CAMARRA O. No.: 92 8414618, lat:17 9711850)	30-07-2022	01-06-2022	2,471,537.11	2,471,537.11	2,471,537.11	2,471,537.11	2,471,537.11	[cas] [ipo_obra_obra, numero_contrato:CO-04019 (04/02/2022, contrato PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V. CONVOCATORIA MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2411030 \$4, importe_modificado:2411030 \$4)]	[metri: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0]]	[2081701proyecto_JRCCO, 2081701proyecto_PROCES, 2081701proyecto_FIN]	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FOLIO		DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS		OBSERVACIONES					
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
1	TAB20200208179	[geo1] [ovr_municipio4_bocanada1 direccion CALLE JUANITO VILLALBA, 86069 VILAHERMOSA CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA PROLONGACION DE DOMINGUEZ Y AVENIDA PASO DOMINGUEZ Y AVENIDA PASO DOMINGUEZ COLONIA GUAYANAL, 86069 ENTRE PASO, loc=92.9468652, lat=17.9340562]	01-06-2022	30-07-2022	3,903,362.84	3,903,362.84	3,903,362.84	3,903,362.84	3,903,362.84	[cont1] [ipo_dere_Obra, numero_contrato:CO-10445-03252022, contrato:JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ, conveniencia MANCIPO DE CENTRO, monto:125029.19, importe_modificado:360333.18]	[metr1] [unidad_medida:Metros lineales, avance:684.6]	[208170]proyecto_INICIO, [208170]proyecto_INICIO, [208170]proyecto_PROCES, [208170]proyecto_PROCES, [208170]proyecto_FIN	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	TAB20200208228	[geo1] [ovr_municipio4_bocanada1 direccion CALLE MAURICIO PEREZ FRANS COLONIA JOSE MARIA YRIBARRA, 86069 VILAHERMOSA CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MAURICIO PEREZ FRANS Y CERRADA TRES, CERRADA CUATRO CALLE MAURICIO PEREZ FRANS COLONIA JOSE MARIA YRIBARRA TIERRA COLO, loc=92.9317297, lat=18.03141827]	15-05-2022	13-07-2022	6,832,198.07	6,832,198.07	6,832,198.07	6,832,198.07	6,832,198.07	[metr1] [unidad_medida:Metros lineales, avance:486.0]	[208224]proyecto_INICIO, [208224]proyecto_INICIO, [208224]proyecto_PROCES, [208224]proyecto_PROCES, [208224]proyecto_FIN	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
1	TAB20200208226	[geo1] [ovr_municipio4_bocanada1 direccion AVENIDA PROLONGACION DE AVENIDA MEXICO COLONIA SABINA, 86153 VILAHERMOSA CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE PROLONGACION DE RAMAZO ALLENDE CALLE MACULLE AVENIDA MEXICO, loc=92.9026668, lat=17.96954118]	16-06-2022	15-08-2022	2,420,052.32	2,420,052.32	1,180,368.66	1,180,368.66	1,180,112.36	[cont1] [ipo_dere_Obra, numero_contrato:CO-10443-07112022, contrato:CONSTRUEPPA S.A. DE C.V., convenio MANCIPO DE CENTRO, monto:212895.32, importe_modificado:212895.32]	[metr1] [unidad_medida:Metros lineales, avance:613.54]	[208226]proyecto_INICIO, [208226]proyecto_INICIO, [208226]proyecto_PROCES, [208226]proyecto_PROCES, [208226]proyecto_FIN	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	TAB20200208223	[geo1] [ovr_municipio4_bocanada1 direccion CALLE JUANITO VILLALBA, 86069 VILAHERMOSA CENTRO TABASCO ENTRE CALLE AGAPITO DOMINGUEZ Y AVENIDA PASO DOMINGUEZ Y AVENIDA PASO DOMINGUEZ COLONIA GUAYANAL, 86069 ENTRE PASO, loc=92.9468652, lat=17.9340562]	16-06-2022	15-08-2022	4,135,029.19	4,135,029.19	3,480,738.37	3,480,738.37	3,479,198.82	[cont1] [ipo_dere_Obra, numero_contrato:CO-10443-07112022, contrato:JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ, conveniencia MANCIPO DE CENTRO, monto:125029.19, importe_modificado:413263.19]	[metr1] [unidad_medida:Metros lineales, avance:1111.10]	[208223]proyecto_INICIO, [208223]proyecto_INICIO, [208223]proyecto_PROCES, [208223]proyecto_PROCES, [208223]proyecto_FIN	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL CASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	14822020084372	Proyecto de inversión	0004-FAS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	0004-FAS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de las solicitudes para el otorgamiento de subsidios y convenios	33- Aprobación de las solicitudes para el otorgamiento de subsidios y convenios	0004-FAS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de mejoramiento de infraestructura social	4,455,110.53	4,448,704.53	(I) (Ciclo, recurso 2022, anno 33, modalidad 1, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4455110.53, modificado 4448704.53)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO LOCALIDAD VALLEHERMOSA INDUSTRIAL CALLE TICOMAN CALLE CHOLLA CALLE TAJAN CALLE TLAPACOYA - 5373	27 Tabasco	Tabasco	4 Centro	Centro	Proyecto de inversión de mejoramiento de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro 0373	5	110,000	170,000	0	0 (meta) (unidad, medida Metros cuadrados) meta 750.0 meta modificada 794.0(0)	
2022	4	14822020084306	Proyecto de inversión	0004-FAS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	0004-FAS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de las solicitudes para el otorgamiento de subsidios y convenios	33- Aprobación de las solicitudes para el otorgamiento de subsidios y convenios	0004-FAS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de mejoramiento de infraestructura social	1,786,065.26	1,601,581.06	(I) (Ciclo, recurso 2022, anno 33, modalidad 1, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1786065.26, modificado 1601581.06)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO LOCALIDAD VALLEHERMOSA ASENTAMIENTO FRANCISCO MARTINEZ CALLE ALBERGUES - 5390	27 Tabasco	Tabasco	4 Centro	Centro	Proyecto de inversión de mejoramiento de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro 5390	5	170,000	170,000	0	0 (meta) (unidad, medida Metros cuadrados) meta 300.0 meta modificada 302.0(0)	
2022	4	1482202008440	Proyecto de inversión	0004-FAS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	0004-FAS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de las solicitudes para el otorgamiento de subsidios y convenios	33- Aprobación de las solicitudes para el otorgamiento de subsidios y convenios	0004-FAS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de mejoramiento de infraestructura social	5,348,779.18	5,322,388.69	(I) (Ciclo, recurso 2022, anno 33, modalidad 1, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5348779.18, modificado 5322388.69)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO LOCALIDAD VALLEHERMOSA ASENTAMIENTO COLONA JOSE MARIA PINO SUAREZ TIERRA COLOMBIA LETAPPA, CALLE JOSE MARISCAL - 5426	27 Tabasco	Tabasco	4 Centro	Centro	Proyecto de inversión de mejoramiento de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro 5426	5	170,000	170,000	0	0 (meta) (unidad, medida Metros cuadrados) meta 105.0 meta modificada 104.5(0)	
2022	4	1482202008476	Proyecto de inversión	0004-FAS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	0004-FAS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de las solicitudes para el otorgamiento de subsidios y convenios	33- Aprobación de las solicitudes para el otorgamiento de subsidios y convenios	0004-FAS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de mejoramiento de infraestructura social	1,011,479.16	1,007,432.21	(I) (Ciclo, recurso 2022, anno 33, modalidad 1, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1011479.16, modificado 1007432.21)	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA EN UBICACION CENTRO LOCALIDAD VALLEHERMOSA ASENTAMIENTO COLONA INDUSTRIAL CALLE TICOMAN CALLE CHOLLA CALLE TAJAN CALLE TLAPACOYA - 5427	27 Tabasco	Tabasco	4 Centro	Centro	Proyecto de inversión de mejoramiento de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro 5427	5	170,000	170,000	0	0 (meta) (unidad, medida Metros cuadrados) meta 530.0 meta modificada 533.0(0)	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Table with columns: POLIG, TIPO_GEOFERENCIA, DETALLE_PROYECTO, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, AVANCE_FINANCIERO, OBSERVACIONES. It contains three rows of project data.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Table with columns: FOLIO, TIPO_GEOREFERENCIA, DETALLE_PROYECTO, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEBERGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES_CAPTURISTA, OBSERVACIONES_REVISION.

Handwritten signature and initials.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, M1 - CICLO DE RECURSO, M1 - RAMO, M2 - CICLO DE RECURSO, M2 - RAMO, M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO GLOBAL APROBADO, MONTO GLOBAL MODIFICADO, FUENTES FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ENTIDAD RESPONSABLE, ID. ENTIDAD RESPONSABLE, MUNICIPIO RESPONSABLE, ID. MUNICIPIO RESPONSABLE, MUNICIPIO RESPONSABLE, TIPO PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTORA, NUMERO PROYECTO, POBLACION BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRRES, BENEFICIARIOS, METAS.

Handwritten signature



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROTECTO		AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		OBSERVACIONES				
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEBERADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
748270302110023	<p>(pro) (ov_municipio_4_bancomat_174_ direccion:CARRETERA FEDERAL ENTRE CARRETERA VILAHERMOSA TEAPA - SA TABALULISHA, MARGEN BERICHO ALMETRO 1 + 650 MANCHERA TABALULISHA, CENTRO TABASCO ENTRE CARRETERA VILAHERMOSA A TEAPA, ALMETRO 1851 TABALULISHA, ENTRE CARRETERA SA 2000201, ME 17 846558)</p>	29-09-2022	05-12-2022	1,212,137.50	1,212,137.50	1,212,137.50	1,201,450.74	<p>(pro)1 (pro_obra_obra_ numero_contrato:CO-14448-1462022, convenio:CONSORCIO CONSTRUCTOR ALVA S.A DE C.V., convocaes MUNICIPIO DE CENTRO, mesa:140933.47, importe_modificado:134513.47)</p>	<p>(pro)1 (pro_obra_obra_ numero_contrato:CO-14448-1462022, convenio:CONSORCIO CONSTRUCTOR ALVA S.A DE C.V., convocaes MUNICIPIO DE CENTRO, mesa:140933.47, importe_modificado:134513.47)</p>	<p>(211802)proyecto_INICIO, (211802)proyecto_FIN, (211802)proyecto_PROCES, (211802)proyecto_FIN, (211802)proyecto_INICIO</p>	En Ejecucion	Validado	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
748270302114687	<p>(pro)1 (ov_municipio_4_bancomat_282_ direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE DE CARRET A VILLA VILAHERMOSA, ENTRE CARRETERA MARGEN BERICHO ALMETRO 8 + 850 RANCHERA PABLO L SENA, 86294 PABLO L SENA, CENTRO TABASCO ENTRE CARRETERA MARGEN BERICHO ALMETRO 13163 AM Y, ME: 93.03031246, ME 17 86998972)</p>	29-09-2022	05-12-2022	1,420,873.25	1,420,873.25	1,420,873.25	1,418,843.56	<p>(pro)1 (pro_obra_obra_ numero_contrato:CO-14448-1462022, convenio:CONSORCIO VELAZQUEZ, convocaes MUNICIPIO DE CENTRO, mesa:140932.2, importe_modificado:140876.21)</p>	<p>(pro)1 (pro_obra_obra_ numero_contrato:CO-14448-1462022, convenio:CONSORCIO VELAZQUEZ, convocaes MUNICIPIO DE CENTRO, mesa:140932.2, importe_modificado:140876.21)</p>	<p>(211842)proyecto_INICIO, (211842)proyecto_PROCES, (211842)proyecto_FIN, (211842)proyecto_INICIO, (211842)proyecto_PROCES, (211842)proyecto_FIN</p>	En Ejecucion	Validado	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
748270302114651	<p>(pro)1 (ov_municipio_4_bancomat_1_ direccion:CARRETERA FEDERAL PRADOS DE VILAHERMOSA, 86709 ENTRE CALLE TUPAN Y CALLE SALENDO DE SAS DOBIA A MANO IZQUIERDA Y TOMA LA AVENIDA MENA HASTA LLEGAR A RUZ, ENTRE CARRETERA FEDERAL SA 203565431, ME 14 000274)</p>	01-06-2022	30-07-2022	456,039.26	456,039.26	456,039.26	456,039.26	<p>(pro)1 (pro_obra_obra_ numero_contrato:CO-14451-1462022, convenio:OPRAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., CONVOCATORIA MUNICIPIO DE CENTRO, mesa:527148.7, importe_modificado:577148.7)</p>	<p>(pro)1 (pro_obra_obra_ numero_contrato:CO-14451-1462022, convenio:OPRAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., CONVOCATORIA MUNICIPIO DE CENTRO, mesa:527148.7, importe_modificado:577148.7)</p>	<p>(211403)proyecto_INICIO, (211403)proyecto_FIN, (211403)proyecto_PROCES, (211403)proyecto_PROCES, (211403)proyecto_PROCES, (211403)proyecto_PROCES</p>	En Ejecucion	Validado	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
748270302114668	<p>(pro)1 (ov_municipio_4_bancomat_1_ direccion:CARRETERA FEDERAL CENTRO TABASCO ENTRE CALLE NUEVO Y CALLE DIEZ, CALLE BERTO JAREZ SALENDO DE SAS DOBIA A MANO IZQUIERDA SOBRE LA CALLE BRITO JAREZ, 860 METROS Y AN SE ENCUENTRA LA OBRA, ME: 92.8335318, ME 17 91920217)</p>	01-06-2022	30-07-2022	751,484.84	751,484.84	751,484.84	751,484.84	<p>(pro)1 (pro_obra_obra_ numero_contrato:CO-14465-1462022, convenio:CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., CONVOCATORIA MUNICIPIO DE CENTRO, mesa:527176.7, importe_modificado:751716.27)</p>	<p>(pro)1 (pro_obra_obra_ numero_contrato:CO-14465-1462022, convenio:CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., CONVOCATORIA MUNICIPIO DE CENTRO, mesa:527176.7, importe_modificado:751716.27)</p>	<p>(211406)proyecto_INICIO, (211406)proyecto_FIN, (211406)proyecto_PROCES, (211406)proyecto_PROCES, (211406)proyecto_PROCES</p>	En Ejecucion	Validado	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
7482020211448	<p>TPO. GEOFERRENCIA</p> <p>1 (pre) (ov_municipio 4, localidad 1, direccion CALLE MICAJO COLONIA CHAMPA COLOMA HABIDO UNIDAD, 8671 VILAHERROSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MARTINES DE CAMARAY Y CALLE ANADOR GRABADOR, SALEDO DE SAS TOMA MANA HASTA LLEGAR A PLAZA SEÑERO CRUZ, IN- 92369079, IN 18 00130691)</p>	25-08-2022	25-10-2022	3,735,315.69	3,735,315.69	1,466,143.96	1,498,143.96	1,490,481.80	<p>(pre) 1 (pre_obra Obra, numero_contrato CO-1445-0652022, contrato GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 3735315.69 importe_modificado 3735315.69)</p>	<p>(meta) 1 (unidad_medida Metros lineales, avance 784.0)</p>	<p>0.211448proyecto_INICIO 0.211448proyecto_PROCESO 0.211448proyecto_FIN</p>	<p>En Ejecucion</p>	<p>Validado Sin avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
7482020211448	<p>1 (pre) (ov_municipio 4, localidad 1, direccion CALLE SINDICATO AGRARIO FRACCIONAMIENTO VILAHERROSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE SINDICATO AGRARIO Y CALLE SINDICATO DEL TRABAJO, SALEDO DE SAS TOMA MANA HASTA LLEGAR A LA AVENIDA CORREO MENDEZ Y D. S/N 923694878, IN 18 00130691)</p>	16-08-2022	14-10-2022	863,008.87	863,008.87	863,008.87	863,008.87	863,008.87	<p>(pre) 1 (pre_obra Obra, numero_contrato CO-1454-0862022, contrato CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 1186472.88 importe_modificado 1186472.88)</p>	<p>(meta) 1 (unidad_medida Metros lineales, avance 271.0)</p>	<p>0.211448proyecto_INICIO 0.211448proyecto_PROCESO 0.211448proyecto_FIN</p>	<p>En Ejecucion</p>	<p>Validado Sin avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
7482020211442	<p>1 (pre) (ov_municipio 4, localidad 1, direccion CALLE MICAJO COLONIA EL RECREO, SAN VILAHERROSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ANDATO Y AVENIDA PERSIGNO, SALEDO DE SAS TOMA MANA HASTA LLEGAR A BUZ CORRES DORLA A MANO BERECHA EN AVENIDA UNIVERSIDAD AVANZA DE SAS TOMA MANA HASTA LLEGAR A LA AVENIDA 2333682, IN 18 00130691)</p>	01-05-2022	30-07-2022	1,195,595.46	1,195,595.46	1,195,595.46	1,195,595.46	1,195,595.46	<p>(pre) 1 (pre_obra Obra, numero_contrato CO-1455-0652022, contrato ALERDIU CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 1195594.88 importe_modificado 1195594.88)</p>	<p>(meta) 1 (unidad_medida Metros lineales, avance 403.0)</p>	<p>0.211442proyecto_INICIO 0.211442proyecto_PROCESO 0.211442proyecto_FIN</p>	<p>En Ejecucion</p>	<p>Validado Sin avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
7482020211448	<p>1 (pre) (ov_municipio 4, localidad 1, direccion CALLE MICAJO COLONIA CHAMPA COLOMA HABIDO UNIDAD, 8671 VILAHERROSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MARTINES DE CAMARAY Y CALLE ANADOR GRABADOR, SALEDO DE SAS TOMA MANA HASTA LLEGAR A PLAZA SEÑERO CRUZ, IN- 92369079, IN 18 00130691)</p>	01-06-2022	30-07-2022	1,542,047.39	1,542,047.39	1,542,047.39	1,542,047.39	1,541,608.90	<p>(pre) 1 (pre_obra Obra, numero_contrato CO-1456-0652022, contrato GARNERY SERVICIOS PETROLEROS, S.A DE C.V. convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 1420602.22 importe_modificado 1542060.22)</p>	<p>(meta) 1 (unidad_medida Metros lineales, avance 216.0)</p>	<p>0.211448proyecto_INICIO 0.211448proyecto_PROCESO 0.211448proyecto_FIN</p>	<p>En Ejecucion</p>	<p>Validado Sin avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	SOLFO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA	MONTTO_GLOBAL_APROBADO	MONTTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB2020011495	Proyecto de inversión	33- Apoyos de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS	004-FAIS	33- Apoyos de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS	004-FAIS	4,282,039.50	4,251,023.91	(I) (Solo recurso 2022, ramo 33, modalidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4282039.5, modificado 4251023.91)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL ASENTAMIENTO FRANCOCOMMUNDO VIALLOS TRABAJADORES - 181773	27	Tabasco	Centro	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin Identificar	Municipio de Centro	130773	\$	110,000	170,000	0 (meta) (meta modificada 169,000, meta 130,000, meta modificada 33,000)
2022	4	TAB2020011676	Proyecto de inversión	33- Apoyos de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS	004-FAIS	33- Apoyos de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS	004-FAIS	2,601,348.00	2,536,765.46	(I) (Solo recurso 2022, ramo 33, modalidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2601348.00, modificado 2536765.46)	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN CENTRO, LOCALIDAD ASERENADO CALLE DEL SACO ZANACON, CENTRO, OTMATECO - 10073	27	Tabasco	Centro	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin Identificar	Municipio de Centro	100773	\$	178,122	18,193	0 (meta) (meta modificada 178,122, meta 18,193, meta modificada 90,000)
2022	4	TAB2020011675	Proyecto de inversión	33- Apoyos de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS	004-FAIS	33- Apoyos de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS	004-FAIS	1,572,211.68	1,572,211.68	(I) (Solo recurso 2022, ramo 33, modalidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1572211.68, modificado 1572211.68)	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGANA EN CENTRO LOCALIDAD VILAHERMOSA ASERENADO COLOMIA GUAYBAL - 14789	27	Tabasco	Centro	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin Identificar	Municipio de Centro	147159	\$	17,000	16,193	0 (meta) (meta modificada 16,193, meta 17,000, meta modificada 26,000)
2022	4	TAB2020011676	Proyecto de inversión	33- Apoyos de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS	004-FAIS	33- Apoyos de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS	004-FAIS	932,815.87	932,815.87	(I) (Solo recurso 2022, ramo 33, modalidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 932815.87, modificado 932815.87)	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO EN CENTRO LOCALIDAD VILAHERMOSA ASERENADO CALLE BARRA VISTA COLOMIA ATASTA DE SERRA, MERCADO TABASCO AVANZA - 11724	27	Tabasco	Centro	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin Identificar	Municipio de Centro	117254	\$	17,000	16,193	0 (meta) (meta modificada 16,193, meta 17,000, meta modificada 26,000)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, SOLO, CATEGORIA, M1 - CICLO DE RECURSO, M1 - PROGRAMA, M2 - CICLO DE RECURSO, M2 - RAMO, M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS

Handwritten signature and initials



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS			OBSERVACIONES				
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	RECADADO	COMPROMETIDO	DENGGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
7AB2030316790	(geo1) (env_municipio4_bounded1, direccion CALLE 17 DE DICIEMBRE VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO ENTRE CALLE 17 DE DICIEMBRE Y AVENIDA 27 DE FEBRERO, entre las AVENIDAS 27 DE FEBRERO Y LA AVENIDA 27 DE FEBRERO EN EL ANDAJOR PROLONGACION EMILIO, box: 97 5449531, IN: 17 9802943)	25-11-2022	25-09-2022	181,665.96	181,665.96	181,665.96	181,665.96	181,665.96	(geo1) (ipo_dona_obra, numero_contrato: CO-40541-09/2022, nombre: JAVIER ESPINOSA GALLEGOS, direccion MUNICIPIO DE CENTRO, monto: 330143.82, importe, modificado: 330143.82)	(metad_1, unidad_medida: Metros Cuadrados, monto: 175.00)	CARPETA_FOTOS (211879)proyecto_INICIO, (211879)proyecto_FIN, (211879)proyecto_INICIO, (211879)proyecto_FIN, (211879)proyecto_INICIO, (211879)proyecto_FIN	En Ejercicio	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB2030316665	(geo1) (env_municipio4_bounded1, direccion AVENIDA HERIBERTO COLEJO MURTICOLA MARIA ESTERITA VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO ENTRE CERRADA QUINTA ANAIZ CARRILLO Y AVENIDA QUINTA ANAIZ, entre las AVENIDAS CARRILLO Y AVENIDA QUINTA ANAIZ, entre las AVENIDAS CARRILLO Y AVENIDA QUINTA ANAIZ, box: 97 5449531, IN: 17 9813063)	26-11-2022	01-09-2022	1,030,781.50	1,030,781.50	833,749.82	833,749.82	833,749.82	(geo1) (ipo_dona_obra, numero_contrato: CO-40541-09/2022, nombre: JAVIER ESPINOSA GALLEGOS, direccion MUNICIPIO DE CENTRO, monto: 330143.82, importe, modificado: 330143.82)	(metad_1, unidad_medida: Metros Cuadrados, monto: 175.00)	(211865)proyecto_INICIO, (211865)proyecto_FIN, (211865)proyecto_INICIO, (211865)proyecto_FIN	En Ejercicio	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB20303173417	(geo1) (env_municipio4_bounded1, direccion CALLE 17 DE DICIEMBRE VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO ENTRE CALLE 17 DE DICIEMBRE Y AVENIDA 27 DE FEBRERO, entre las AVENIDAS 27 DE FEBRERO Y LA AVENIDA 27 DE FEBRERO EN EL ANDAJOR PROLONGACION EMILIO, box: 97 5449531, IN: 17 9802943)	01-09-2022	01-09-2022	3,065,826.21	3,065,826.21	3,065,826.21	3,065,826.21	3,065,826.21	(geo1) (ipo_dona_obra, numero_contrato: CO-40306-09/2022, nombre: CONENSA DE C.V., direccion MUNICIPIO DE CENTRO, monto: 330143.82, importe, modificado: 330143.82)	(metad_1, unidad_medida: Metros Cuadrados, monto: 200.00)	(212341)proyecto_INICIO, (212341)proyecto_FIN, (212341)proyecto_INICIO, (212341)proyecto_FIN	En Ejercicio	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB20303173543	(geo1) (env_municipio4_bounded1, direccion CALLE 17 DE DICIEMBRE VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO ENTRE CALLE 17 DE DICIEMBRE Y AVENIDA 27 DE FEBRERO, entre las AVENIDAS 27 DE FEBRERO Y LA AVENIDA 27 DE FEBRERO EN EL ANDAJOR PROLONGACION EMILIO, box: 97 5449531, IN: 17 9802943)	26-12-2022	01-10-2022	3,033,577.73	3,033,577.73	2,494,526.19	2,494,526.19	2,494,526.19	(geo1) (ipo_dona_obra, numero_contrato: CO-40306-09/2022, nombre: CONENSA DE C.V., direccion MUNICIPIO DE CENTRO, monto: 330143.82, importe, modificado: 330143.82)	(metad_1, unidad_medida: Metros Cuadrados, monto: 330.00)	(212354)proyecto_INICIO, (212354)proyecto_FIN, (212354)proyecto_INICIO, (212354)proyecto_FIN	En Ejercicio	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTD_GLOBAL_APROBADO	MONTD_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	14622030724243	Proyecto 2022 de inversión	004-FAIS Aportación de los Federales Demarcaciones Federales Territoriales y Municipios	33- Aportación de los Federales Demarcaciones Federales Territoriales y Municipios	004-FAIS Aportación Municipal y de los Federales Territoriales y Municipios	33- Aportación de los Federales Demarcaciones Federales Territoriales y Municipios	004-FAIS Aportación de los Federales Demarcaciones Federales Territoriales y Municipios	505,361.95	503,224.49	(IT, (cdo, recursos 2022, ramo 33, modales 1, (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 505361.95, modificado 503224.26)	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE EN EL CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA ASENTAMIENTO CALLE TLAPACOYA, COLONA INFONAVIT CIUDAD INDUSTRIAL - 181869	27	Tab 4	asco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro 181409	5	142	114	0	0 (meta) (meta) modales Met (ot Cuadros, meta 374.0), meta_modificada 374.0(1)
2022	4	14622030724209	Proyecto 2022 de inversión	004-FAIS Aportación de los Federales Territoriales y Municipios	33- Aportación de los Federales Territoriales y Municipios	004-FAIS Aportación Municipal y de los Federales Territoriales y Municipios	33- Aportación de los Federales Territoriales y Municipios	342,097.37	340,312.45	(IT, (cdo, recursos 2022, ramo 33, modales 1, (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 340312.45, modificado 340312.45)	REHABILITACION DE GUARDIONES Y BANQUETAS EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA ASENTAMIENTO CALLE INDUSTRIAL - 181874	27	Tab 4	asco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro 181874	5	142	114	0	0 (meta) (meta) modales Met (ot Cuadros, meta 82.97, meta_modificada 82.97)	
2022	4	14622030724213	Proyecto 2022 de inversión	004-FAIS Aportación de los Federales Territoriales y Municipios	33- Aportación de los Federales Territoriales y Municipios	004-FAIS Aportación Municipal y de los Federales Territoriales y Municipios	33- Aportación de los Federales Territoriales y Municipios	742,198.22	738,262.75	(IT, (cdo, recursos 2022, ramo 33, modales 1, (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 742198.22, modificado 738262.72)	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE EN EL CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA ASENTAMIENTO CALLE TAJIN, COLONA INFONAVIT CIUDAD INDUSTRIAL - 181845	27	Tab 4	asco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro 181845	5	142	114	0	0 (meta) (meta) modales Met (ot Cuadros, meta 375.1, meta_modificada 375.1)	
2022	4	14622030724217	Proyecto 2022 de inversión	004-FAIS Aportación de los Federales Territoriales y Municipios	33- Aportación de los Federales Territoriales y Municipios	004-FAIS Aportación Municipal y de los Federales Territoriales y Municipios	33- Aportación de los Federales Territoriales y Municipios	438,568.00	438,328.28	(IT, (cdo, recursos 2022, ramo 33, modales 1, (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 438568.00, modificado 438328.28)	REHABILITACION DE GUARDIONES Y BANQUETAS EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA ASENTAMIENTO CALLE TAJIN, COLONA INFONAVIT CIUDAD INDUSTRIAL - 181856	27	Tab 4	asco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro 181856	5	142	114	0	0 (meta) (meta) modales Met (ot Cuadros, meta 193.4, meta_modificada 170.8)	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS			FOTOS	ESTAT_US	FLUJO	OBSERVACIONES	
TIPO_GEOREFERENCIA	DESCRIPTIVAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2020214193	[p01] (cve_municipio_4_bancomex_1 direccion calle TAPACOTTA VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO ENTRE CALLE CUPULCO Y CALLE LAS AVES, AMADOR JOQUICALCO TAPACOTTA DE LA COLONIA INFONAVIT DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CENTRO, INE 92 90130068, IM 1102020301)	01-10-2022	14-11-2022	503,224.96	503,224.26	453,696.10	453,696.10	450,594.28	[tab1] (lpo_derechos_01) numero contrato CO-A6595-11/15/2022, CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. con convenio MUNICIPIO de CENTRO, modificado 340317-15, importe modificado 340317-4	[metri] (unidad_medida) metros cuadrados, avance 314 (01)	CARPETA_FOTOS	En Ejercicio	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2020214208	[p01] (cve_municipio_4_bancomex_1 direccion calle TAPACOTTA COLONIA INFONAVIT 8618 ENTRE CALLE CUPULCO Y CALLE LAS AVES, AMADOR JOQUICALCO LA OBRA SE LIBRO EN LA CALLE TAPACOTTA DE LA COLONIA VILLAHERMOSA CENTRO, INE 92 90135969, IM 1102029901)	01-10-2022	14-11-2022	340,312.45	340,312.45	183,019.84	183,019.84	144,703.21	[tab1] (lpo_derechos_01) numero contrato CO-A6595-11/15/2022, CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. con convenio MUNICIPIO de CENTRO, modificado 340317-4	[metri] (unidad_medida) metros cuadrados, avance 138 (92)		En Ejercicio	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2020214213	[p01] (cve_municipio_4_bancomex_1 direccion calle LA COLONIA INFONAVIT 8619 VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO ENTRE CALLE GARDENAS Y CALLE CUPULCO, LA OBRA EN LA CALLE LA COLONIA INFONAVIT CP 8618 VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO ENTRE CALLE GARDENAS Y CALLE CUPULCO, INE 92 90135969, IM 1102109901)	01-10-2022	14-11-2022	739,862.72	739,862.72	660,073.40	666,073.40	602,416.06	[tab1] (lpo_derechos_01) numero contrato CO-A6595-11/15/2022, CONSTRUCCIONES GRUPO BAMOS S.A. DE C.V. con convenio MUNICIPIO de CENTRO, modificado 739862-72	[metri] (unidad_medida) metros cuadrados, avance 575 (1)		En Ejercicio	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2020214217	[p01] (cve_municipio_4_bancomex_1 direccion calle LA COLONIA INFONAVIT 8620 VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO ENTRE CALLE GARDENAS Y CALLE CUPULCO, LA OBRA SE LIBRO EN LA CALLE LA COLONIA INFONAVIT CP 8618 VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO ENTRE CALLE GARDENAS Y CALLE CUPULCO, INE 92 90135969, IM 1102109901)	01-10-2022	14-11-2022	438,358.26	438,358.26	289,515.11	289,515.11	267,888.72	[tab1] (lpo_derechos_01) numero contrato CO-A6595-11/15/2022, CONSTRUCCIONES GRUPO BAMOS S.A. DE C.V. con convenio MUNICIPIO de CENTRO, modificado 438358-26	[metri] (unidad_medida) metros cuadrados, avance 119 (4)		En Ejercicio	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		OBSERVACIONES					
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1	(geo1) (ovr_municipio4_bocanada1, direccion CALLE EL TIJUAN COLOMIA VILAHERMOSA CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MANUEL SANCHEZ LAMAR Y ZARAGOZA AVENIDA JOSE MARIA PINOSJUAZAR ESTA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA P.A. No. 92 9164162, tel: 17 9992468)	01-09-2022	15-11-2022	3,574,655.94	3,574,655.94	3,574,655.94	3,574,655.94	3,574,655.94	(geo1) (ipo_obra_obra, contrato: CO-4666, numero: 166/2022, comente PEDRO MARTIN OLLOSA DOGIERO, comente MUNICIPIO DE CENTRO, importe modificado:358025.94)	(metad1) (unidad_medida:Medio Cuadrado, avance:107.78)	(212028)proyecto_INICIO, (212028)proyecto_FIN, (212458)proyecto_FIN, (212458)proyecto_INICIO, (212458)proyecto_PROCES, (212458)proyecto_FIN	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo1) (ovr_municipio4_bocanada1, direccion RAOO DE ES PROXIMA EL PROYECTO DE UBICA EN LA CALLE 52 916416, tel: 17 9992468)	01-08-2022	30-09-2022	3,172,845.85	3,172,845.85	3,172,845.85	3,172,845.85	3,172,845.85	(geo1) (ipo_obra_Adquisiciones, numero: contrato: CO-4666, numero: 166/2022, comente BUSINESS MEXICO S.A. DE C.V. convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto: 443017.2, importe modificado:42807.2)	(metad1) (unidad_medida:Estudio de pre-investigacion, avance:100%), (metad2) (unidad_medida:MLT, monto:2137866, avance:35.9%), (metad3) (unidad_medida:ESCA, avance:15.8%), (metad4) (unidad_medida:Computadora, avance:22.0%), (metad5) (unidad_medida:Mostrador y equip, avance:10.0%)	(2137866)proyecto_INICIO, (2137866)proyecto_FIN, (2137866)proyecto_PROCES, (2137866)proyecto_INICIO, (2137866)proyecto_FIN	En Ejecucion	Validado avances	(geo1) (observacion:330040 HOMBRERES Y 35527 MUJERES, trimestre:4.0, usuario: analmatn@ce, fecha: 2023-01-18)	(geo1) (observacion: No incluye informacion diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario: yulian@ce, fecha: 2023-01-17), (geo2) (observacion: No incluye informacion diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario: yulian@ce, fecha: 2023-01-17), (geo3) (observacion: No incluye informacion diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario: yulian@ce, fecha: 2023-01-17), (geo4) (observacion: No incluye informacion diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario: yulian@ce, fecha: 2023-01-17)
1	(geo1) (ovr_municipio4_bocanada1, direccion CALLE CONSTITUCION RANCHERIA GUAYMAL 823M GUAYMAL CENTRO TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y HIDALGO SALUENGO DE SAS TOMA CARRETERA VILAHERMOSA TEAPA AVANZA AMI T DOBLA A MANO DERECHA, tel: 17992468)	03-11-2022	31-12-2022	3,518,042.75	3,518,042.75	1,478,979.99	1,478,979.99	1,478,979.99	(geo1) (ipo_obra_obra, contrato: CO-4666, numero: 138/2022, comente COMERCIALIZADORA C.V. CADORRA IMC), comente MUNICIPIO DE CENTRO, monto: 2318442.75, importe modificado:3518042.75)	(metad1) (unidad_medida:Medio metro, avance:57.0%)	(216543)proyecto_INICIO, (216543)proyecto_PROCES, (216543)proyecto_FIN, (216543)proyecto_INICIO, (216543)proyecto_PROCES	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo1) (ovr_municipio4_bocanada1, direccion CALLE EL TIJUAN COLOMIA VILAHERMOSA CENTRO TABASCO ENTRE CALLE TA UAN Y CALLE ALBERDIO AVENIDA MEXICO AVANZA AMI T DOBLA A MANO DERECHA, tel: 17992468)	15-09-2022	15-12-2022	5,676,574.48	5,676,574.48	1,571,385.99	1,571,385.99	1,571,385.99	(geo1) (ipo_obra_obra, contrato: CO-4666, numero: 158/2022, comente LIASO S.A. DE C.V. convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto: 5400000.00, importe modificado:611673.48)	(metad1) (unidad_medida:Medio metro, avance:27.7%)	(216545)proyecto_INICIO, (216545)proyecto_PROCES, (216545)proyecto_INICIO, (216545)proyecto_PROCES	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	SOLFO	CATEGORIA	N1 - CICLO DE RECURSO	N1 - RAMO	N1 - PROGRAMA	N1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N2 - CICLO DE RECURSO	N2 - RAMO	N2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	748220402165550	Proyecto 2022 de inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades para Estudios Terminales de los Programas Federales y Municipales	004-FAS Municipal y de las Entidades Demarcaciones Federales para Estudios Terminales de los Programas Federales y Municipales	004-FAS Municipal y de las Entidades Demarcaciones Federales para Estudios Terminales de los Programas Federales y Municipales	970.111.49	33- Aportación Municipal y de las Entidades Demarcaciones Federales para Estudios Terminales de los Programas Federales y Municipales	004-FAS Municipal y de las Entidades Demarcaciones Federales para Estudios Terminales de los Programas Federales y Municipales	970.111.49	970.111.49	970.111.49	(IT) (solo recursos 2022, anno 33, modalidad 1, aportaciones, subsidios y convenios), (nuevo 070114 8, modificado 070111 69)	REHABILITACION DEL ALBERGADO PUBLICO EN LOS BOSQUES MONTES ASIENTAMIENTO GARIBAS CALLES DEL POBLADO: 270658	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de desarrollo de infraestructura social	Utilitario Sin Identificador	Sin Identificador	Municipio de Centro 270658	3	962	907	0	0 (meta) (unidad, medidas físicas, meta 120 8, meta, modificada 12 9 (0))	
2022	4	748220402167895	Proyecto 2022 de inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades para Estudios Terminales de los Programas Federales y Municipales	004-FAS Municipal y de las Entidades Demarcaciones Federales para Estudios Terminales de los Programas Federales y Municipales	004-FAS Municipal y de las Entidades Demarcaciones Federales para Estudios Terminales de los Programas Federales y Municipales	697.034.12	33- Aportación Municipal y de las Entidades Demarcaciones Federales para Estudios Terminales de los Programas Federales y Municipales	004-FAS Municipal y de las Entidades Demarcaciones Federales para Estudios Terminales de los Programas Federales y Municipales	697.034.12	644.653.12	644.653.12	(IT) (solo recursos 2022, anno 33, modalidad 1, aportaciones, subsidios y convenios), (nuevo 070114 8, modificado 04460 13)	REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO LOCALIDAD VILLAMEROSA ASIENTAMIENTO COLONIA MONTE DE SIERRA CALLE 17 DE DICIEMBRE: 282132	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento o saneamiento	Sin Identificador	Municipio de Centro 282132	5	170.030	170.030	0	0 (meta) (unidad, medidas físicas, meta 249 6, meta, modificada 27 6 (0))	
2022	4	748220402167184	Proyecto 2022 de inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Demarcaciones Federales para Estudios Terminales de los Programas Federales y Municipales	004-FAS Municipal y de las Entidades Demarcaciones Federales para Estudios Terminales de los Programas Federales y Municipales	004-FAS Municipal y de las Entidades Demarcaciones Federales para Estudios Terminales de los Programas Federales y Municipales	2.252.091.15	33- Aportación Municipal y de las Entidades Demarcaciones Federales para Estudios Terminales de los Programas Federales y Municipales	004-FAS Municipal y de las Entidades Demarcaciones Federales para Estudios Terminales de los Programas Federales y Municipales	2.252.091.15	2.252.091.15	2.252.091.15	(IT) (solo recursos 2022, anno 33, modalidad 1, aportaciones, subsidios y convenios), (nuevo 225297 15, modificado 225297 15)	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO LOCALIDAD VILLAMEROSA ASIENTAMIENTO COLONIA ATASTA DE SIERRA CALLE MIRIBAO ABASALO: 282502	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento o saneamiento	Sin Identificador	Municipio de Centro 282502	5	170.030	170.030	0	0 (meta) (unidad, medidas físicas, meta 249 6, meta, modificada 24 9 (0))	
2022	4	748220402178368	Proyecto 2022 de inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Demarcaciones Federales para Estudios Terminales de los Programas Federales y Municipales	004-FAS Municipal y de las Entidades Demarcaciones Federales para Estudios Terminales de los Programas Federales y Municipales	004-FAS Municipal y de las Entidades Demarcaciones Federales para Estudios Terminales de los Programas Federales y Municipales	478.637.80	33- Aportación Municipal y de las Entidades Demarcaciones Federales para Estudios Terminales de los Programas Federales y Municipales	004-FAS Municipal y de las Entidades Demarcaciones Federales para Estudios Terminales de los Programas Federales y Municipales	478.637.80	478.637.80	478.637.80	(IT) (solo recursos 2022, anno 33, modalidad 1, aportaciones, subsidios y convenios), (nuevo 070114 8, modificado 070114 11)	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO LOCALIDAD VILLAMEROSA ASIENTAMIENTO COLONIA FRANCISCO IBAÑERO, COLONIA CENTRO: 323839	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Cultura y turismo	Sin Identificador	Municipio de Centro 323839	5	174.172	181.938	0	0 (meta) (unidad, medidas físicas, meta, modificada 14 0)	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES					
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DENGAGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB204216550	[geo1] (ev_municipio4_bocadilla1 direccion CALLE LA PALMA PUEBLO DE LOS RIOS, TABASCO, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE TOMAS GARROD CANABAL Y CALLE JOSE DE ESPOS NUÑEZ FERRO, CALLE BERTO JACIELA OBRA SE ENCONTRA EN EL ESTADO DE GARROD CANABAL ENTRE OTRAS VALUDA, loc-92.8288315, loc-17.9863278)	01-11-2022	15-12-2022	970,111.49	970,111.49	970,111.49	970,111.49	964,257.37	(cont.) [ipo_dora Obra numero contrato CO-00671-1962072, contrato JOSE ALBERTO CABROS ALBERTO JARA MOSCOSO, C.V. convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 1151811.49, importe_modificado 970111.49]	(met1) [unidad_medida Pzcas, monto 171 (0)]	(1)165550proyecto_INICIO, (2)165550proyecto_FIN, (3)165550proyecto_INICIO, (4)165550proyecto_FIN, (5)165550proyecto_INICIO, (6)165550proyecto_FIN	En Ejercicio	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB204216744	[geo1] (ev_municipio4_bocadilla1 direccion CALLE 17 DE DICIEMBRE COLONA ATASTA DE SIERRA, 8100 VALHERRAMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FELIX CARULLO PUERTO CALLE REVOLUCION GERCHA, SOBRE PASEO DE LA SIERRA EN VALHERRAMOSA, VALHERRAMOSA, TABASCO, MEXICO, loc-92.6598411, loc-17.9476294)	14-11-2022	14-12-2022	644,663.13	644,663.13	644,663.13	644,663.13	640,772.52	(cont.) [ipo_dora Obra numero contrato CO-00671-1962072, contrato JOSE ALBERTO CABROS ALBERTO JARA MOSCOSO, C.V. convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 1151811.49, importe_modificado 679384.13]	(met1) [unidad_medida Meters, monto 274 (0)]	(1)167160proyecto_INICIO, (2)167160proyecto_FIN, (3)167160proyecto_INICIO, (4)167160proyecto_FIN	En Ejercicio	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB204217630	[geo1] (ev_municipio4_bocadilla1 direccion AVENIDA FRANCISCO I. MADERO COLONIA VALHERRAMOSA CENTRO TABASCO ENTRE CALLE VALHERRAMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLES SIERRA Y SIERRA EN PASEO DE LA SIERRA EN VALHERRAMOSA, VALHERRAMOSA, TABASCO, MEXICO, loc-92.6602104, loc-17.9400918)	16-11-2022	26-12-2022	2,252,997.15	2,252,997.15	573,883.53	573,883.53	570,375.71	(cont.) [ipo_dora Obra numero contrato CO-00671-1962072, contrato JOSE ANGELO LOQUERO CRUZ, convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 1151811.49, importe_modificado 220097.15]	(met1) [unidad_medida Meters, monto 184 (0)]	(1)167160proyecto_INICIO, (2)167160proyecto_FIN, (3)167160proyecto_INICIO, (4)167160proyecto_FIN	En Ejercicio	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB204217630	[geo1] (ev_municipio4_bocadilla1 direccion AVENIDA FRANCISCO I. MADERO COLONIA VALHERRAMOSA CENTRO TABASCO ENTRE CALLE VALHERRAMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLES SIERRA Y SIERRA EN PASEO DE LA SIERRA EN VALHERRAMOSA, VALHERRAMOSA, TABASCO, MEXICO, loc-92.6602104, loc-17.9400918)	01-12-2022	30-12-2022	474,518.10	474,518.10	0.00	0.00	0.00	(cont.) [ipo_dora Obra numero contrato CO-00671-1962072, contrato JOSE ANGELO LOQUERO CRUZ, convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 1151811.49, importe_modificado 1101811.49]	(met1) [unidad_medida Pzcas, monto 0 (0)]	(1)176330proyecto_INICIO	En Ejercicio	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	POLO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	1A622402190079	Proyecto 2022 de inversión	13- Aportación Municipal y Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS	Proyecto 2022 de inversión	13- Aportación Municipal y Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS	Proyecto 2022 de inversión	1,338,692.23	1,338,692.23	1,338,692.23 (R) (solo recurso 2022, ramo 31, modalidad 11, prog. pres. 83, apo. recursos FEDERALES (CONVENIOS), modificado 1338692.23)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CEMENTO EN LAS CALLES DE LA COMUNIDAD JOSE MARIA PINO SUAREZ CALLEJON NO. 3.- 307441	27	Tab.	8800	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Troncal y vías de tránsito	Sin identificador	Municipio de Centro	307441	3,308	0	3,308	6 (meta) (unidad medida: Metros Cuadrados, meta modificada 59 (7.3))
2022	4	1A62101066219	Proyecto 2021 de inversión	23- Provisiones para Salarios y ciudades Económicas y productores de hidrocarburo	0093-Fondo	Proyecto 2021 de inversión	23- Provisiones para Salarios y ciudades Económicas y productores de hidrocarburo	0093-Fondo	Proyecto 2021 de inversión	3,777,337.44	3,777,337.44	3,777,337.44 (R) (solo recurso 2021, ramo 23, modalidad 11, prog. pres. 83, apo. recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), meta 3717337.44, modificado 3717337.44)	RE322 Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Coahu, municipio de Centro, Tabasco	27	Tab.	8800	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificador	Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Coahu, municipio de Centro, Tabasco	K032	N	0	0	353,577 (meta) (unidad medida: Peticiones, meta 10, meta modificada 10 (3))	
2022	4	1A62101066637	Proyecto 2021 de inversión	23- Provisiones para Salarios y ciudades Económicas y productores de hidrocarburo	0093-Fondo	Proyecto 2021 de inversión	23- Provisiones para Salarios y ciudades Económicas y productores de hidrocarburo	0093-Fondo	Proyecto 2021 de inversión	21,256,236.56	21,256,236.56	21,256,236.56 (R) (solo recurso 2021, ramo 23, modalidad 11, prog. pres. 83, apo. recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), meta 21256236.56, modificado 21256236.56)	RE328 Fertilizantes, abonos orgánicos y otros para la estación de bombas Laguna El Espino, Colonia Miguel Hidalgo S/A, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tab.	8800	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificador	MUNICIPIO DE CENTRO	K038	N	0	0	353,577 (meta) (unidad medida: Cameros), meta 20, meta modificada 20 (3))	

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2021-2024

**MÓDULO
EJERCICIO DEL GASTO**

villahermosa.gob.mx



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia	Rendimiento Financiero	Rotafrejo
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUPE)	E003	CAPUPE	Municipio de Centro	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	09	Concesión y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUPE)	E003	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Dependencia	Tipos de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Contatos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	19,351,962.50	19,351,962.50	19,351,962.50	19,351,962.50	19,351,962.50	19,351,962.50	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Si Especificar		Total del Programa Presupuestable	0.00	19,351,962.50	19,351,962.50	19,351,962.50	19,351,962.50	19,351,962.50	19,351,962.50			N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipo menores de oficina	0.00	156,960.01	156,960.01	156,960.01	156,960.01	156,960.01	156,960.01	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipo menores de oficina	0.00	4,627.29	4,627.29	4,627.29	4,627.29	4,627.29	4,627.29	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	0.00	365,967.94	365,967.94	365,967.94	365,967.94	365,967.94	365,967.94	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripcion Ramo	Clave Ramo	Descripcion Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia	Rendimiento	Registro
Tabasco	Centro	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Dependencia	Tipos de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenido	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	65,933.24	65,933.24	65,933.24	65,933.24	65,933.24	65,933.24	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	529 - Otro mobiliario y equipo educativo e recreativo	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	566 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	129,799.94	129,799.94	129,799.94	129,799.94	129,799.94	129,799.94	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	3,725,014.10	3,725,014.10	3,725,014.10	3,725,602.96	2,625,602.96	2,625,602.96	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, electricidad, telecomunicaciones y telecomunicaciones	0.00	15,482,632.70	15,482,632.70	15,482,632.70	6,163,653.22	6,163,653.22	6,163,653.22	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	629 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	931,347.24	931,347.24	931,347.24	887,298.26	687,298.26	687,116.26	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Valido	

[Handwritten signatures and initials]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia	Rendimiento	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	Programa de Devolución de Derechos	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	Programa de Devolución de Derechos	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	Programa de Devolución de Derechos	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Salvamento de Aguas Fiscales	U008	Salvamento de Aguas Fiscales	Municipio de Centro		

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contatos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	2,523,893.06	2,523,893.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestaria	0.00	23,726,113.55	23,726,113.55	21,292,220.46	10,559,769.87	10,559,769.87	10,559,596.87	0.00 Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	23,726,113.55	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	250 - Otros productos químicos	0.00	4,777,263.06	4,777,263.06	4,777,263.06	4,777,263.06	4,777,263.06	4,777,263.06	0.00 Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00 Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	22,736.94	22,736.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	SE REALIZO APORTACION MUNICIPAL POR 12,000,000
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	11,977,263.06	11,977,263.06	11,977,263.06	11,977,263.06	0.00 Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	12,000,000.00	N/A Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	622 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones	0.00	1,157,787.97	1,157,787.97	1,157,787.97	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Partida genérica	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia	Rendimiento	Rotación
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Saneamiento de Aguas Residuales	U008	Saneamiento de Aguas Residuales	Municipio de Centro	0.00	0.00	
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Saneamiento de Aguas Residuales	U008	Saneamiento de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEF	R090	FEF	Municipio de Centro	0.00	0.00	
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEF	R090	FEF	0.00	0.00	0.00	
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro	0.00	0.00	
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro	0.00	0.00	
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro	0.00	0.00	
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro	0.00	0.00	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Dependencia	Centro	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	26,549.03	26,549.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contrato	0.00 Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	1,184,337.00	1,184,337.00	1,157,797.97	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contrato	0.00 Sin Proyecto	N/A	1,184,337.00	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	33,519.00	33,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contrato	0.00 Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	33,519.00	33,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contrato	0.00 Sin Proyecto	N/A	33,519.00	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	127 - Sueldos base al personal eventual	0.00	2,232,650.12	2,232,650.12	2,232,650.12	2,232,650.12	2,232,650.12	2,206,238.47	0.00 Sin Contrato	0.00 Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	137 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	472,966.79	472,966.79	472,966.79	472,966.79	472,966.79	469,346.19	0.00 Sin Contrato	0.00 Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	0.00	34,181.81	34,181.81	34,181.81	34,181.81	34,181.81	34,181.81	0.00 Sin Contrato	0.00 Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Partida genérica	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Fondo Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centro	Partida genérica		2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica		2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica		2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica		2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica		2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica		2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica		2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Dependencia	Clasificación	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	0.00	296,219.76	296,219.76	296,219.76	296,219.76	296,219.76	296,219.76	Contrato \$	Proyecto \$	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	Contrato \$	Proyecto \$	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	2,026,704.91	2,026,704.91	2,026,704.91	2,026,704.91	2,026,704.91	2,026,704.91	Contrato \$	Proyecto \$	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipo menores de oficina	0.00	34,772.16	34,772.16	34,772.16	34,772.16	34,772.16	34,772.16	Contrato \$	Proyecto \$	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	0.00	18,502.00	18,502.00	18,502.00	18,502.00	18,502.00	18,502.00	Contrato \$	Proyecto \$	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	24,107.12	24,107.12	24,107.12	24,107.12	24,107.12	24,107.12	Contrato \$	Proyecto \$	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	0.00	58,998.06	58,998.06	58,998.06	58,998.06	58,998.06	58,998.06	Contrato \$	Proyecto \$	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Parada generica	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripcion Ramo	Clave Ramo	Descripcion Programa	Clave Programa	Programa - Especifico	Dependencia	Financiamiento	Registro
Tabasco	Centro	Parada generica	Parada generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Economicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada generica	Parada generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Economicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada generica	Parada generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Economicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada generica	Parada generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Economicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada generica	Parada generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Economicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada generica	Parada generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Economicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	237 - Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	779,405.16	779,405.16	779,405.16	779,405.16	779,405.16	779,405.16	779,405.16 Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	0.00	4,150,336.16	4,150,336.16	4,150,336.16	4,150,336.16	4,150,336.16	4,150,336.16	4,150,336.16 Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	0.00	1,323,403.40	1,323,403.40	1,323,403.40	1,323,403.40	1,323,403.40	1,323,403.40	1,323,403.40 Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	243 - Cui, yeso y productos de yeso	0.00	878.12	878.12	878.12	878.12	878.12	878.12	878.12 Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	0.00	9,640.02	9,640.02	9,640.02	9,640.02	9,640.02	9,640.02	9,640.02 Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	245 - Vidrio y productos de vidrio	0.00	974.40	974.40	974.40	974.40	974.40	974.40	974.40 Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Programa	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia	Rendimiento	Registro
Tabasco	Centro	Parada genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	PROGRAMA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	PROGRAMA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	PROGRAMA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	PROGRAMA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	PROGRAMA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	PROGRAMA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	206 - Material eléctrico y electrónico	0.00	6,291.45	6,291.45	6,291.45	6,291.45	6,291.45	6,291.45	6,291.45 Sin Contrato	Proyecto	N/A	N/A	N/A	N/A
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	207 - Activos materiales para la construcción	0.00	1,013,278.99	1,013,278.99	1,013,278.99	1,013,278.99	1,013,278.99	1,013,278.99	1,013,278.99 Sin Contrato	Proyecto	N/A	N/A	N/A	N/A
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	209 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	101,066.30	101,066.30	101,066.30	101,066.30	101,066.30	101,066.30	101,066.30 Sin Contrato	Proyecto	N/A	N/A	N/A	N/A
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	251 - Productos químicos básicos	0.00	83,417.92	83,417.92	83,417.92	83,417.92	83,417.92	83,417.92	83,417.92 Sin Contrato	Proyecto	N/A	N/A	N/A	N/A
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	253 - Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	10,398.00	10,398.00	10,398.00	10,398.00	10,398.00	10,398.00	10,398.00 Sin Contrato	Proyecto	N/A	N/A	N/A	N/A
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,831,557.83	1,831,557.83	1,831,557.83	1,831,557.83	1,831,557.83	1,831,557.83	1,831,557.83 Sin Contrato	Proyecto	N/A	N/A	N/A	N/A



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Parada genérica	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia	Rendimiento	Registro
Tabasco	Centro	Parada genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FOONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro			
Tabasco	Centro	Parada genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FOONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro			
Tabasco	Centro	Parada genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FOONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro			
Tabasco	Centro	Parada genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FOONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro			
Tabasco	Centro	Parada genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FOONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro			
Tabasco	Centro	Parada genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FOONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro			

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contatos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	31,752.68	31,752.68	31,752.68	31,752.68	31,752.68	31,752.68	31,752.68 Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	274 - Productos textiles	0.00	25,810.00	25,810.00	25,810.00	25,810.00	25,810.00	25,810.00	25,810.00 Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	0.00	371,345.38	371,345.38	371,345.38	371,345.38	371,345.38	371,345.38	371,345.38 Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	284 - Relaciones y accesorios menores de maquinas y otros equipos	0.00	15,562.56	15,562.56	15,562.56	15,562.56	15,562.56	15,562.56	15,562.56 Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	232 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	1,060,213.06	1,060,213.06	1,060,213.06	1,060,213.06	1,060,213.06	1,060,213.06	1,060,213.06 Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	235 - Arrendamiento de maquinas, otros equipos y herramientas	0.00	7,110,776.01	7,110,776.01	7,110,776.01	7,110,776.01	7,110,776.01	7,110,776.01	7,110,776.01 Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripcion Ramo	Clave Ramo	Descripcion Programa	Clave Programa	Programa - Especifico	Dependencia	Rendimiento	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescindido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	347 - Fletes y manobras	0.00	159,290.00	159,290.00	159,290.00	159,290.00	159,290.00	159,290.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, porceloso, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	4,031,828.48	4,031,828.48	4,031,828.48	4,031,828.48	4,031,828.48	4,031,193.41	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos loteados y construcción de obras de urbanización	0.00	80,039,022.99	80,039,022.99	80,039,022.99	76,010,137.96	76,010,137.96	75,958,948.53	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	621 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, porceloso, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	706,447.27	706,447.27	706,447.27	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	759 - Otras erogaciones especiales	0.00	7,468,538.26	7,468,538.26	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	115,560,515.17	115,560,515.17	106,061,978.91	103,326,646.61	103,326,646.61	103,243,095.75			N/A	115,560,515.17		

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	París de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	París genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	París genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	París genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	París genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	París genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	París genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	338,785.70	338,785.70	338,785.70	338,785.70	338,785.70	338,785.70	Contrato Sin Proyecto	Proyecto Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	N/A
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	2,714,400.00	2,714,400.00	2,714,400.00	2,714,400.00	2,714,400.00	2,714,400.00	Contrato Sin Proyecto	Proyecto Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	N/A
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	582,224.12	Contrato Sin Proyecto	Proyecto Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	N/A
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	3,172,945.85	3,172,945.85	3,172,945.85	3,172,945.85	3,172,945.85	3,172,945.85	Contrato Sin Proyecto	Proyecto Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	N/A
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	612 - Educación no habilitacional	0.00	3,194,929.48	3,194,929.48	3,194,929.48	3,002,897.80	3,002,897.80	2,996,119.40	Contrato Sin Proyecto	Proyecto Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	N/A
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	87,957,454.52	87,957,454.52	87,957,454.52	68,079,017.57	68,079,017.57	67,971,100.14	Contrato Sin Proyecto	Proyecto Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	N/A



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia	Rendimiento	Reintegró
Tabasco	Centro	Parada genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IM04	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IM04	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IM04	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IM04	RAMO 33 FONDO II	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IM04	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Parada genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORAMUN	IM05	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	22,356,278.03	22,356,278.03	22,356,278.03	19,838,717.56	19,838,717.56	19,822,410.21	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	14,044,850.58	14,044,850.58	14,044,850.58	13,300,423.85	13,300,423.85	13,284,110.33	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	24,139,955.00	24,139,955.00	24,139,955.00	9,914,411.17	9,914,411.17	9,907,853.21	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	759 - Otras erogaciones especiales	158,882,054.00	383,174.84	383,174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario		158,882,054.00	158,882,054.00	158,882,054.00	154,516,879.16	103,961,599.50	103,961,599.50	103,806,948.96				158,882,054.00		
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	121 - Honorarios asignables a salarios	0.00	808,451.66	808,451.66	808,451.66	808,451.66	808,451.66	801,059.16	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia	Fondamento	Reintegro
Tabasco	Centro	Parada genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	0.00	6,301,925.33	6,301,925.33	6,301,925.33	6,301,925.33	6,301,925.33	6,231,527.29	Contrato Sin	Proyecto Sin	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	1,781,289.64	1,781,289.64	1,781,289.64	1,781,289.64	1,781,289.64	1,777,269.68	Contrato Sin	Proyecto Sin	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	0.00	912,665.40	912,665.40	912,665.40	912,665.40	912,665.40	912,665.40	Contrato Sin	Proyecto Sin	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	0.00	375,100.00	375,100.00	375,100.00	375,100.00	375,100.00	375,100.00	Contrato Sin	Proyecto Sin	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones secundarias y colacionadas	0.00	41,933.33	41,933.33	41,933.33	41,933.33	41,933.33	41,933.33	Contrato Sin	Proyecto Sin	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	216 - Material de impreza	0.00	120,737.44	120,737.44	120,737.44	120,737.44	120,737.44	120,737.44	Contrato Sin	Proyecto Sin	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripcion Ramo	Clave Ramo	Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado
Tabasco	Centro	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Dependencia	Tipos de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	67,731.24	67,731.24	67,731.24	67,731.24	67,731.24	67,731.24	1 Contrato \$	1 Proyecto \$	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	237 - Productos de cuero, piel, plástico y hule, adquiridos como materia prima	0.00	81,932.50	81,932.50	81,932.50	81,932.50	81,932.50	81,932.50	1 Contrato \$	1 Proyecto \$	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	0.00	10,400,658.83	10,400,658.83	10,400,658.83	10,400,658.83	10,400,658.83	10,400,658.83	1 Contrato \$	1 Proyecto \$	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	0.00	2,074,159.25	2,074,159.25	2,074,159.25	2,074,159.25	2,074,159.25	2,074,159.25	1 Contrato \$	1 Proyecto \$	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	243 - Cal, yeso y productos de yeso	0.00	835.20	835.20	835.20	835.20	835.20	835.20	1 Contrato \$	1 Proyecto \$	N/A	N/A	N/A Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripcion Ramo	Clave Ramo	Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia	Rendimiento	Registro
Tabasco	Centro	Parada genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprado	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	0.00	51,553.88	51,553.88	51,553.88	51,553.88	51,553.88	51,545.13	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	245 - Vidrio y productos de vidrio	0.00	40,523.48	40,523.48	40,523.48	40,523.48	40,523.48	40,523.48	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	11,928.21	11,928.21	11,928.21	11,928.21	11,928.21	11,927.73	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	815,597.12	815,597.12	815,597.12	815,597.12	815,597.12	815,115.87	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	3,631,208.73	3,631,208.73	3,631,208.73	3,631,208.73	3,631,208.73	3,631,208.73	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	251 - Productos químicos (luzes)	0.00	35,885.76	35,885.76	35,885.76	35,885.76	35,885.76	35,885.76	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Parada generica	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripcion Ramo	Clave Ramo	Programa	Descripcion Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia	Rendimiento	Reintegr
Tabasco	Centro	Parada generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	005	Programa Fondo	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	005	Programa Fondo	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	005	Programa Fondo	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	005	Programa Fondo	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	005	Programa Fondo	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	005	Programa Fondo	Municipio de Centro		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Dependencia	Tipos de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1- Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,328,186.71	1,328,186.71	1,328,186.71	1,328,186.71	1,328,186.71	1,328,186.71	1,328,186.71 Sin Contrato	1,328,186.71 Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	N/A
Municipio de Centro	1- Gasto corriente	272 - Previdas de seguridad y protección personal	0.00	35,439.16	35,439.16	35,439.16	35,439.16	35,439.16	35,439.16	35,439.16 Sin Contrato	35,439.16 Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	N/A
Municipio de Centro	1- Gasto corriente	274 - Productos suaves	0.00	10,201.74	10,201.74	10,201.74	10,201.74	10,201.74	10,201.74	10,201.74 Sin Contrato	10,201.74 Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	N/A
Municipio de Centro	1- Gasto corriente	261 - Herramientas menores	0.00	214,779.08	214,779.08	214,779.08	214,779.08	214,779.08	214,779.08	214,779.08 Sin Contrato	214,779.08 Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	N/A
Municipio de Centro	1- Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	0.00	239,336,255.62	239,336,255.62	239,336,255.62	239,336,255.62	239,336,255.62	239,336,255.62	239,336,255.62 Sin Contrato	239,336,255.62 Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	N/A
Municipio de Centro	1- Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00 Sin Contrato	220,000.00 Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	N/A

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia	Rendimiento	Registro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Métrico)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1- Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	3,858,956.69	3,858,956.69	3,858,956.69	3,858,956.69	3,858,956.69	3,858,956.69	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	1- Gasto corriente	302 - Impuestos y derechos	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	1- Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	599,981,306.00	62,617.69	62,617.69	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	1- Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna	0.00	202,362,274.18	202,362,274.18	202,362,274.18	202,362,274.18	202,362,274.18	202,362,274.18	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	1- Gasto corriente	921 - Intereses de la deuda interna con restituciones de crédito	0.00	22,994,484.92	22,994,484.92	22,994,484.92	22,994,484.92	22,994,484.92	22,994,484.92	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Comento - Especifico	Dependencia	Rendimiento	Reintegro
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	005	Sin Especificar		Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Parada genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Economicas	23	FEFEF	R080	FEFEF		Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Economicas	23	FEFEF	R080	FEFEF		Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Economicas	23	FEFEF	R080	FEFEF		Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Economicas	23	FEFEF	R080	FEFEF		Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Economicas	23	FEFEF	R080	FEFEF		Municipio de Centro		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescatado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro Sin Ejecutor	Total del Programa Presupuestario		599,981,306.00	599,981,306.00	599,981,306.00	599,918,695.31	599,918,695.31	599,918,695.31	599,796,410.33			N/A	599,981,306.00		
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	132 - Fines de reuniones, comités y gestiones de fin de año	0.00	5,030,069.56	5,030,069.56	5,030,069.56	5,030,069.56	5,030,069.56	5,030,069.56	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	498.80	498.80	498.80	498.80	498.80	498.80	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	0.00	242,018.10	242,018.10	242,018.10	242,018.10	242,018.10	242,018.10	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	779.60	779.60	779.60	779.60	779.60	779.60	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	272 - Pólizas de seguridad y protección personal	0.00	149,973.21	149,973.21	149,973.21	149,973.21	149,973.21	149,973.21	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia	Rendimiento	Retrago
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEFE	R000	FEFE	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEFE	R000	FEFE	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEFE	R000	FEFE	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEFE	R000	FEFE	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEFE	R000	FEFE	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEFE	R000	FEFE	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEFE	R000	FEFE	Municipio de Centro		

Handwritten signature

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	296 - Relaciones y acciones menores de equipo de transporte	0.00	7,719.80	7,719.80	7,719.80	7,719.80	7,719.80	7,719.80	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Vaidado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	314 - Telefonía tradicional	0.00	238,029.45	238,029.45	238,029.45	238,029.45	238,029.45	238,029.45	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Vaidado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	50,000.01	50,000.01	50,000.01	50,000.01	50,000.01	50,000.01	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Vaidado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	354 - Servicios y resoluciones por autoridad competente	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Vaidado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	0.00	3,353,635.76	3,353,635.76	3,353,635.76	3,353,635.76	3,353,635.76	3,353,635.76	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Vaidado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	568 - Otros equipos	0.00	1,805,284.80	1,805,284.80	1,805,284.80	1,805,284.80	1,805,284.80	1,805,284.80	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Vaidado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	1,845,700.91	1,845,700.91	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Vaidado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia	Rendimiento	Reintegró
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEFEF	R030	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Parada genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Parada genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Ejecutor		Total del Programa Presupuestario	0.00	12,725,650.00	12,725,650.00	10,879,949.09	10,879,949.09	10,879,949.09	10,879,949.09			N/A	10,880,004.00		
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	0.00	484,638.40	484,638.40	484,638.40	484,638.40	484,638.40	484,638.40	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	0.00	26,375.09	26,375.09	26,375.09	26,375.09	26,375.09	26,375.09	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	623 - Construcción de obras para el suministro de agua, puentes, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	69,242,736.38	69,242,736.38	69,014,190.18	48,228,210.55	48,228,210.55	48,228,210.55	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	22,356,648.88	22,356,648.88	22,346,413.88	22,346,413.88	22,346,413.88	22,346,413.88	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	4,491,511.01	4,491,511.01	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validado	EXISTEN 7 PROYECTOS EN LITIGIO POR UN IMPORTE DE 20,785,975.63, UNO POR 2,529,689.77 Y EL OTRO POR 18,256,285.86



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (CONTRIBUCIONES, SUBSIDIOS Y CORRENTES)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U953	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Dependencia	0.00	0.00

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Ejecutor		Total del Programa Presupuestario	0.00	96,601,967.76	96,601,967.76	91,871,615.55	71,085,635.92	71,085,635.92	71,085,635.92			N/A	92,429,190.76		

[Signature]
C. YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA
PRESIDENTA MUNICIPAL



[Signature]
CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
DIRECTOR DE PROGRAMACION

[Signature]
ANA JULIA MARTINEZ PÉREZ
ENLACE RESPONSABLE DE SRFT

**MÓDULO INDICADORES
FAIS Y FORTAMUN**

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2021-2024

villahermosa.gob.mx



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2022	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	7 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	117656	Porcentaje de obras proyectos registrados en la IMDS
2022	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	7 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	165354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la IMDS
2022	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	7 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	168772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la IMDS
2022	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	7 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	124458	Índices de Aplicación Prioritaria de Recursos
2022	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	7 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	124452	Índices de Dependencia Funcion



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Finjo
004	Permite conocer el número de otros proyectos, proyectos PRODIGI, proyectos de Gestión Financiera y Proyectos de Inversión que se han ejecutado y reportado en el Catálogo FAIS 2018. Este proyecto se considera en el Catálogo como proyecto complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos, proyectos PRODIGI, proyectos de Gestión Financiera y Proyectos de Inversión que se han ejecutado y reportado en el Catálogo FAIS 2018. Este proyecto se considera en el Catálogo como proyecto complementario puede considerarse como proyecto especial) / 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Discrecional	52.5			52.5			30.8250			100	Validado
004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (ediciones 2018 y 2019) que se han ejecutado y reportado en el Catálogo FAIS 2018. Este proyecto se considera en el Catálogo como proyecto complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Discrecional	47.5			47.5			66.1767			139.32	Validado
005	Mide la aplicación puntual de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los sectores prioritarios establecidos en la LCF y reportamientos presentados por los beneficiarios. El indicador mide el cumplimiento de los compromisos de pago, entrega o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública, maestra, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN) * 100	Componente Actual	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Acordada	0.94226			0.94226			0.84338			961.55	Validado
005	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, normos y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, producidos y aprovechamientos. Este indicador mide el cumplimiento de los compromisos de pago, entrega o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública, maestra, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	(Ingresos propios del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) / (Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Discrecional	0.94226			0.94226			0.84338			111.72	Validado

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa	Presupuesto	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2022	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	IM05	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	121445	Índice en el Ejercicio de Recursos
2022	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	IM05	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	121459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
2022	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	IM05	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	72189	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Finjo
005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejecutados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Acondición	100			9/30/22			99.99	Validado
005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Acondición	100			100			100	Validado
005	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal anterior, expresado en porcentaje, según la señalada en la Ley de Derechos Federales de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a la ejecución de los programas, Entes y Transferencias Federales Ejecutados e Ingresos Destinados a Financiamientos.	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año (T) / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año (T-1)) * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Acondición	5.0334			11.7.21			227.05	Validado


 Lic. YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


 ANA LILIA MARTÍNEZ PÉREZ
 ENLACE RESPONSABLE DE SRFT



**MÓDULO
EVALUACIONES**

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2021-2024

villahermosa.gob.mx

Reporte de Recursos Federales Transferidos

**Módulo
Evaluaciones**

(Del Desempeño de los Programas)

**4TO. TRIMESTRE
2022**



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

27 - TABASCO
4 - Centro



www.shcp.gob.mx



Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

4 - Centro

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2021

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

586,400.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TABASCO AC

Coordinador de la Evaluación

Ing. Carlos Fernando Juárez Torres

Objetivos de la Evaluación

Objetivos específicos1. Reportar los resultados y productos de los Programas Presupuestarios evaluados durante el ejercicio fiscal 2021 y enlistados en el Anexo 1, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa.2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2021, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.3. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora del programa presupuestario derivados de las evaluaciones externas.4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas presupuestarios.5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas presupuestarios.6. Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política pública valorados en la UEDM de Centro, con una Ficha Narrativa y una Ficha de Monitoreo y Evaluación por el programa presupuestario que valore de manera breve su desempeño en distintas áreas.



www.shcp.gob.mx




Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen Ejecutivo de la Evaluación


los resultados y productos de los Programas Presupuestarios evaluados durante el ejercicio fiscal 2021 y enlistados en el Anexo 1, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa. 2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2021, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas. 3. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora del programa presupuestario derivados de las evaluaciones externas. 4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas presupuestarios. 5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas presupuestarios. 6. Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política pública valorados en la UEDM de Centro, con una Ficha Narrativa y una Ficha de Monitoreo y Evaluación por el programa presupuestario que valore de manera breve su desempeño en distintas áreas.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo.pdf	Resumen ejecutivo
Evaluación integral	IF_Centro_E001.pdf	Evaluación final
Anexos	Formato Difusión Centro.pdf	Formato de difusión
Términos de Referencia	TDR 2022_C.pdf	Términos de Referencia



www.shcp.gob.mx



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: rbqxEDGUcPg5Vd65kdgtMR6oLdwz0whOoCI9R8ncZTpLMAldpF7QrWU7xdPPINv58PgaINzW/LCX2o7H0ECEmEYzzjLEaOm0bCQBcNUzesjKzqk9cF1y3mwuioJI8WPYRzXD0jZBuUjmNiDJsLSynBs88CJ6ZaFQvQebmpV2nzMMSjVtdshh9QJ3wludnPZxizcLefYnemtVILLFq9Ok2zHejLvP8p4wq2QgGscZCelzMf0Hf5786ejDr36wwxUUZ3J4KPse4mguc61zrQD0syUAKXo5/qnaQWCE2WXbN5XAWs49EJsW+4bUpO4fTRBy/isU8PaVVDYcFjFilxEg==