



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno

1 DE MARZO DE 2023



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISCAL	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB 2023	27	ENTIDAD RESPONSABLE	14	MUNICIPIO DE PARAISO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA REVOLUCION EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	30-06-2022	27-10-2022	3,172,398.22	3,172,398.22	3,172,398.22	3,172,398.22	3,172,398.22	(cpto: tipo_obra, obra, numero_c, contrato, ONT, DOOTSM, PA, 01/2/2022, contratista, SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALES, ROBAMI, S.A. DE C.V., convocante, MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 800,021,699, importe, m, edificado: 8000216.99 }	(met: proyecto, inicio, medio, fin)	En Ejecucion	Valido	Sin observaciones	

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Table with columns: CICLO, ENTIDAD RESPONSABLE, FUENTES FINANCIAMIENTO, MONTO GLOBAL APROBADO, TIPO PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCATEGORIA, NUMERACION, POBLACION, BENEFICIARIOS, METAS, TIPO GEORREFERENCIAL, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCE FISICO, AVANCE S.FISCOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES.

Handwritten signature or initials

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE DESTINO	TRIMESTRE																
TAB 2022	27	FUENTES FINANCIAMIENTO	14	PARAISITO	PARAISITO	PARAISITO	4																
DETALLE PROYECTO																							
CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	TIPO GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
02170313	2,993,296.19	(IFI: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1795977.71, modificado: 0}, {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1197318.48, modificado: 1192587.81})	Proyecto de Inversión Social	Agua y saneamiento	Sanitario	295431	13,197	1	{geotipo: 'municipio', localid: '1', direccion: 'CALLE LEANDRO VALLE CIUDAD PARAISO CENTRO. 86605 PARAISO TABASCO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE LEANDRO VALLE EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LAS CALLES 2 D, lni-93.21641063, lni-18.35959652}	08-10-2022	21-11-2022	1,192,587.81	1,192,587.81	1,192,587.81	1,192,587.81		{ciclo: 'obra', tipo: 'obra', numero: 'C-001', monto: '1192587.81'}	{meta: 'proyecto', meta2: 'iniciado', meta3: 'proceso', meta4: 'terminado'}	Validado	Sin observaciones			

PM

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO		ESTATUS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
							TIPO PROYECTO	RAMA PROYECTO	NOMBRE	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	HOMBRES	MUJERES	TIPO DE EFECTOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION					RECAUDADO
TAB 2204	Proyecto de inversión	870,235.71	{ff1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto: 52214.143, modificado: 0}, ff2: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto: 34809.428, modificado: 346535.65}}	PROYECTO DE INVERSION	AGUA Y SANEAMIENTO	SANITARIO	143	13,197	12,358	0	1	{meta1: {unidad_medida: 'metros lineales', meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	{geo1: {cve_municipio: 014, localidad: 1, direccion: 'CALLE SANTOS DEGOLLADO CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO TABASCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE INGENIERO HERNANDEZ CARRILLO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO EN EL TRAM. lon: 93.27047485, lat: 18.40103235}}	03-11-2022	17-12-2022	346,535.05	346,535.05	346,535.05	346,535.05	{meta1: {unidad_medida: 'metros lineales', meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	{meta1: {unidad_medida: 'metros lineales', meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	Validado	Sin observaciones

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARALISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Table with columns: CICLO, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, INSTITUCION_EJECUTORA, MUNICIPIO_EJECUTOR, TIPO_PROYECTO, RAMA_FUNCIONAMIENTO, NOMBRE, FUENTES_FINANCIAMIENTO, MONTO_GLOBO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, BENEFICIARIOS, TIPO_GESTION, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCE_FISCOS, AVANCE_FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES.

Handwritten signature.

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO 2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_DE_DESTINO	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO_DE_DESTINO	TRIMESTRE
2022	27	Tabasco	14	Paraíso	Paraíso	Paraíso	Paraíso	4

		DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS		FOTOS		FLUJO		OBSERVACIONES						
FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	TIPO_PROYECTO	RAMA	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	NUMERACION	POBLACION	MUNICIPO	MUNICIPO	INSTITUCION	MUNICIPO	TRIMESTRE	TIPO_GEOGRAFICO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB 2023 0212 2104	Proyecto de inversión	3,532,303.18	(ff1: ciclo_recursos 2022, ramo:33, modalidad:1, K4370, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FEDERAL) (APORTACION FEDERAL EN FRIEN RURAL EL TUGUI, 513.25 M.L. 171353 monto:3532303.18, modificaciones:3 532295.48)	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FEDERAL	1	1	171353	S	1,544	1,505	0	0	0	SECCION EL CHIVERO, 1+300 RANCHERIA LIBERTAD 1RA. PARAJE CHIVERO, 86611 LIBERTAD 1RA. SECCION (EL CHIVERO), PARAISO TABASCO, lon:-93.17468661, lat:18.33229578)	15-10-2022	17-08-2022	3,532,295.48	3,532,295.48	3,532,295.48	3,532,295.48	3,532,295.48	(clob: tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO MUNICIPAL LIBRE TRAMO CARRETERA FEDERAL COMALCALCO PARAIISO LIBERTAD 1RA. SECCION EL CHIVERO, 1+300 RANCHERIA LIBERTAD 1RA. PARAJE CHIVERO, 86611 LIBERTAD 1RA. SECCION (EL CHIVERO), PARAISO TABASCO, lon:-93.17468661, lat:18.33229578)	[2122104/proyecto_inicio, 2122104/proyecto_procesos, 2122104/proyecto_observaciones]	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_UNI_PIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO	INSTITUCION	MUNICIPIO
2022	27		14	PARAISO	SECRETARIA	4

FOLIO	MONTO_GLOBO_AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	TIPO_PROGRAMA	SUBCLASIFICACION	POBLACION	BENEFICIARIOS	TIPO_GEOGRAFICA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINACION	AVANCE_FINANCIERO					OBSERVACIONES	
											COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		
TAB 2203 0212 3316	390,005.77	(ff): (ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 390005.77, modificado: 3 (84647.74))	PROYECTO DE INVERSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION, ENTRADA CAMINO VIEJO - 177144	01 - SERVICIOS	997	0	1	(geo1: (pre_municipio: 014, localidad: 23, direccion: CARRETERA FEDERAL LIBRE 187 TRAMO CIUDAD DE PARAISO - COMALCALCO KILÓMETRO 7 + 300 RANCHERIA ORIENTE LA SECCION, 86615 ORIENTE IRA, SECCION, PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA PARAISO COMALCALCO Y CAMINO LAS TIENDITAS, CALLE CAMILTON, 93.204046465 lat: 18.339665974))	30-08-2022	28-09-2022	384,647.74	384,647.74	384,647.74	384,647.74		Observaciones	



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Summary table with columns: CICLO, ID. ENTIDAD, ENTIDAD RESPONSABLE, MUNICIPIO, PROYECTO, SUBPROYECTO, POBLACION, BENEFICIARIOS, etc.

Main data table with columns: FOLIO, MONTO GLOBO, FUENTES FINANCIAMIENTO, TIPO PROYECTO, RAMA PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, POBLACION, BENEFICIARIOS, TIPO, GEOREFERENCIAS, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, AVANCE PRESUPUESTOS, AVANCE FOTOS, ESTATUS, OBSERVACIONES.

Handwritten signature

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Table with columns for CICLO, ENTIDAD, FONTO, TIPO, CLASIFICACION, SUBCATEGORIA, MONTO, FUENTES, ANCIAMIENTO, TIPO, RAMA, NOMBRE, TIPO, CLASIFICACION, SUBCATEGORIA, POBLACION, HOMBRES, MUJERES, BENEFICIARIOS, TIPO, GEOREFERENCIAS, FECHA, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCE, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES.

Handwritten signature

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO 2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	TABASCO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO RESPONSABLE	PARAISO	INSTITUCION EJECUTORA	SECRETARIA	MUNICIPIO DE TABASCO
------------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	------------	----------------------

DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCERO				ESTATUS		OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTOGLOBO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO		
TAB220402163776	Proyecto de inversión	45,898.08	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	
			PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL
			PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA COCINA SOCIAL

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICL O	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	INSTITUCION	MUNICIPIO	TRIMESTRE	AVANCE S.FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
0	27	ENTIDAD RESPONSABLE	4	MUNICIPIO DE PARAISO	4	PARAISO	4	CONTRATOS	CARPETA_FOTOS	ESTA TUS	FLUJO	OBSERVACIONES
DETALLE_PROYECTO												
2024	02164447	PROYECTO DE INVERSIÓN DE VIVIENDA SOCIAL	29,817.44	29,817.44	29,784.69	29,784.69	29,784.69	29,784.69	29,784.69	29,784.69	29,784.69	29,784.69
2024	02164447	PROYECTO DE INVERSIÓN DE VIVIENDA SOCIAL	29,817.44	29,817.44	29,784.69	29,784.69	29,784.69	29,784.69	29,784.69	29,784.69	29,784.69	29,784.69
2024	02164447	PROYECTO DE INVERSIÓN DE VIVIENDA SOCIAL	29,817.44	29,817.44	29,784.69	29,784.69	29,784.69	29,784.69	29,784.69	29,784.69	29,784.69	29,784.69

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Cuarto Trimestre 2022



CICLO	ID_ENTIDAD_OR_RESPONSABLE	ENTIDAD_OR_RESPONSABLE	ID_UNI_RESPONSABLE	MUNICIPIO	POBLACION	SUBCATEGORIA	NUMERO	POBLACION	POBLACION	TIPO	PROYECTO	CLASIFICACION	NOMBRE	FUENTES FINANCIAMIENTO	MONTO GLOBO	CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
2022	27	27	14	MUNICIPIO DE PARAISO	235,284	CONSTRUCCION	267284	267284	267284	1	CONSTRUCCION DE CUARTO	SIN IDENTIFICAR	CONSTRUCCION DE CUARTO	FEDERALES (APORTACIONES)	174,850.08	INVERSION	TIPO_OBRA	COORDINADOR	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICOS	AVANCE FISICOS	AVANCE FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
													CONSTRUCCION DE CUARTO	FEDERALES (APORTACIONES)	174,850.08	INVERSION	(tipo_obra: Construcción, numero_contrato: C-2022-0033, ramo: 33, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES)		28-09-2022	26-11-2022	174,849.19	174,849.19	174,849.19	174,849.19	174,849.19				Validado	Terminado	Sin observaciones	

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICL O	2022	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	27	ENTIDAD RESPONSABLE	Tabasco	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	14	MUNICIPIO RESPONSABLE	Paraíso	ACCION BENEFICIA	PROYECTO	POBLACION	MUNICIPIO	ESTRATEGIA	TRIMESTRE
-----------	------	-------------------------	----	---------------------	---------	---------------------------	----	-----------------------	---------	------------------	----------	-----------	-----------	------------	-----------

		DETALLE_PROYECTO																																					
		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBPROGRAMA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUNICIPIO	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS	TIPO DE OPERACION	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES												
TAB	Proyecto de inversión 2024	91,796.12	(ft: (ciclo, recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 91796.12, modificado: 91796.11))	CONSTRUCCION DE COCINA - 287510	Proyecto de Inversión Social	0403	287510	3	2	0	1	meta: 2 unidades, meta: 2 unidades	entre las calles Flores y Callejon Ferrero, Calle Luis Donaldo Colocio La Obra se realizara a un costo de la calle Las Garde. lat: 18.404970, lon: 93.19138011, alt: 18.404970, 32)	entre las calles Flores y Callejon Ferrero, Calle Luis Donaldo Colocio La Obra se realizara a un costo de la calle Las Garde. lat: 18.404970, lon: 93.19138011, alt: 18.404970, 32)	28-09-2022	28-11-2022	91,796.11	91,796.11	91,796.11	91,796.11	91,796.11	91,796.11	(meta: 2 unidades, meta: 2 unidades)	entre las calles Flores y Callejon Ferrero, Calle Luis Donaldo Colocio La Obra se realizara a un costo de la calle Las Garde. lat: 18.404970, lon: 93.19138011, alt: 18.404970, 32)	entre las calles Flores y Callejon Ferrero, Calle Luis Donaldo Colocio La Obra se realizara a un costo de la calle Las Garde. lat: 18.404970, lon: 93.19138011, alt: 18.404970, 32)	entre las calles Flores y Callejon Ferrero, Calle Luis Donaldo Colocio La Obra se realizara a un costo de la calle Las Garde. lat: 18.404970, lon: 93.19138011, alt: 18.404970, 32)	entre las calles Flores y Callejon Ferrero, Calle Luis Donaldo Colocio La Obra se realizara a un costo de la calle Las Garde. lat: 18.404970, lon: 93.19138011, alt: 18.404970, 32)	entre las calles Flores y Callejon Ferrero, Calle Luis Donaldo Colocio La Obra se realizara a un costo de la calle Las Garde. lat: 18.404970, lon: 93.19138011, alt: 18.404970, 32)	entre las calles Flores y Callejon Ferrero, Calle Luis Donaldo Colocio La Obra se realizara a un costo de la calle Las Garde. lat: 18.404970, lon: 93.19138011, alt: 18.404970, 32)	entre las calles Flores y Callejon Ferrero, Calle Luis Donaldo Colocio La Obra se realizara a un costo de la calle Las Garde. lat: 18.404970, lon: 93.19138011, alt: 18.404970, 32)	entre las calles Flores y Callejon Ferrero, Calle Luis Donaldo Colocio La Obra se realizara a un costo de la calle Las Garde. lat: 18.404970, lon: 93.19138011, alt: 18.404970, 32)	entre las calles Flores y Callejon Ferrero, Calle Luis Donaldo Colocio La Obra se realizara a un costo de la calle Las Garde. lat: 18.404970, lon: 93.19138011, alt: 18.404970, 32)	entre las calles Flores y Callejon Ferrero, Calle Luis Donaldo Colocio La Obra se realizara a un costo de la calle Las Garde. lat: 18.404970, lon: 93.19138011, alt: 18.404970, 32)	entre las calles Flores y Callejon Ferrero, Calle Luis Donaldo Colocio La Obra se realizara a un costo de la calle Las Garde. lat: 18.404970, lon: 93.19138011, alt: 18.404970, 32)	entre las calles Flores y Callejon Ferrero, Calle Luis Donaldo Colocio La Obra se realizara a un costo de la calle Las Garde. lat: 18.404970, lon: 93.19138011, alt: 18.404970, 32)	entre las calles Flores y Callejon Ferrero, Calle Luis Donaldo Colocio La Obra se realizara a un costo de la calle Las Garde. lat: 18.404970, lon: 93.19138011, alt: 18.404970, 32)	entre las calles Flores y Callejon Ferrero, Calle Luis Donaldo Colocio La Obra se realizara a un costo de la calle Las Garde. lat: 18.404970, lon: 93.19138011, alt: 18.404970, 32)	entre las calles Flores y Callejon Ferrero, Calle Luis Donaldo Colocio La Obra se realizara a un costo de la calle Las Garde. lat: 18.404970, lon: 93.19138011, alt: 18.404970, 32)	entre las calles Flores y Callejon Ferrero, Calle Luis Donaldo Colocio La Obra se realizara a un costo de la calle Las Garde. lat: 18.404970, lon: 93.19138011, alt: 18.404970, 32)

Handwritten signature/initials.

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO	MUNICIPIO	INSTITUCION	MUNICIPIO	TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
								PROYECTO	RAMA	TIPO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPONANCIA	REFERENCIAS						FECHA INICIO
TAB 2024	0216	5020	Proyecto de inversión	59,634.86	(ft): ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS).	Proyecto de Inversión Social	267596	3	2	0	[meta1: unidad, meta2: meta, meta3: meta]	1	28-09-2022	27-10-2022	99,669.37	99,599.37	99,599.37	99,599.37	99,599.37	59,599.37	[ciclo: tipo_obra, numero_cantab, ONT, DOOTSM, PA, 027/2022, KA404, CONTRALISTIA PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. avance: 20], [meta1: UNIDAD, meta2: META, meta3: META]	(2165020) proyecto INICIO, 2165020 proyecto FIN, 2165020 proyecto, PROCESO	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CCL 2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	INSTITUCION_A	MUNICIPIO_DE_DESTINO	TRIMESTRE
	27		14	PARAISO	PARAISO	PARAISO	4

CATEGORIA	MONTO_GLOBO_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	POBLACION_BENEFICIARIA	MILLERES	HOMBRES	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOGRAFICA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO			OBSERVACIONES		
														RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO		EJERCIDO	PAGADO
TAB 2204 0216 5489	29,817.44	(FFI: ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29817.44, modificado:29817.06}	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	CONSTRUCCION DE BAÑO - 270450	Proyecto de Inversión Social	270450	2	1	0	1	28-09-2022	27-10-2022	29,877.06	29,877.06	29,877.06	29,877.06	29,877.06	Validado avances	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DESTINO	TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
								CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMROMETIDO			
TAB 2204 0216 6562	Proyecto de inversión	45,898.08	{ff: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 45898.08, modificando: 45998.07}}	K4373. CONSTRUCCION DE COCINA - 276253	Proyecto de Inversión Social	276253	276253	2	0	0	28-09-2022	26-11-2022	45,898.07	45,898.07	45,898.07	45,898.07	45,898.07	CONTRATOS	{2166562 /proyecto inicio, 2166562 /proyecto fin, 2166562 /proyecto proceso}	Validado	Sin observaciones			
																			{cpto: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'ONT-DOOTSM-PA-0252022-KA373', 'PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DE C.V. conectividad MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 45898.08, importe_informe: 45998.07}}					

Handwritten signature or initials

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Summary table with columns: CICLO, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO, MUNICIPIO, INSTITUCION, MUNICIPIO, TRIMESTRE

Main data table with columns: CATEGORIA, MONTO_GLOBO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, TIPO_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCATEGORIA, POBLACION, BENEFICIARIOS, TIPO_GEOGRAFICO, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCE_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES

Handwritten signature

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DESTINATARIO	TRIMESTRE															
2022	27	27	14	Paraíso	Paraíso	Paraíso	4															
DETALLE_PROYECTO																						
CATEGORIA	MONTO_GLOBO	FUENTES FINANCIAMIENTO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBPROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUNICIPIO DESTINATARIO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
Proyecto de Inversión	87,425.02	(R): (ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, tipo_proyecto: 4, tipo_recurso: 1) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 87425.02, modificado: 87420.38	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyectos de Inversión Social	Proyectos de Inversión Social	280522	Paraíso	1	28-09-2022	26-11-2022	87,420.38	87,420.38	87,420.38	87,420.38	87,420.38	CONTRATOS	(2167390) (proyecto_FIN, CONSTR, TABASCO, UEREA, ALVAREZ, O, C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE PAPAISO, monto: 87425.02, modificado: 26227.51)	(2167390) (proyecto_FIN, CONSTR, TABASCO, UEREA, ALVAREZ, O, C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE PAPAISO, monto: 87425.02, modificado: 26227.51)	Validado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICL O	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	TABASCO	ID_UNI PRO_RESPONSABLE	MUNICIPIO	PROYECTO	PROYECTO	MUNICIPIO	INSTITUCION	MUNICIPIO	TRIMESTRE												
FOJ O	2022	MONTO_GLOBO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO	RAMA	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	NUMERACION	POBLACION	MUJERES	BENEFICIARIOS	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB 2204 0216 7944	Proyecto de inversión	87,425.02	(FT): ciclo_recurso: 2022, tipo_recurso: 33, modalidad: 1, prog_pes: 4, FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS).	CONSTRUCCION DE CUARTO DE INFRAS ESTRUCTURA SOCIAL	Proyecto de Inversión Social	CONSTRUCCION DE INFRAS ESTRUCTURA SOCIAL	283159	Sin identificar	283159	S	2	1	0	28-09-2022	28-11-2022	87,420.37	87,420.37	87,420.37	87,420.37	CONTRATOS	[2167944] proyecto inicio: 21/07/2022, fin: 21/07/2022, avance: 1.00	[2167944] proyecto inicio: 21/07/2022, fin: 21/07/2022, avance: 1.00	Valida Sin avances	Valida Sin avances	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_UNICION_RESPONSABLE	MUNICIPIO	INSTITUCION	MUNICIPIO	PROYECTO	TRIMESTRE																
2022	27		14	PARAISO	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA	4																	
DETALLE PROYECTO																								
FOLIO	MONTO_GLOBO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION	BENEFICIARIOS	TIPO_GEOGRAFIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISCAL	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
2024	46,896.08	(ff): fondo_recurso: 2022 ramo: 33 modalidad: 1 proyecto: 4 tipos_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto: 46896.08 modificado: 46896.07	Proyecto de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	283324	2	0	1	28-09-2022	26-11-2022	45,896.07	45,896.07	45,896.07	45,896.07	45,896.07	CONTRATOS	(2167966) proyecto inicio. (meta): 1 unidad medida (s). Cuota: 1.00	(2167966) proyecto inicio. (meta): 1 unidad medida (s). Cuota: 1.00	Validado	Terminado	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	46,896.08	(ff): fondo_recurso: 2022 ramo: 33 modalidad: 1 proyecto: 4 tipos_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto: 46896.08 modificado: 46896.07	Proyecto de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	283324	2	0	1	28-09-2022	26-11-2022	45,896.07	45,896.07	45,896.07	45,896.07	45,896.07	CONTRATOS	(2167966) proyecto inicio. (meta): 1 unidad medida (s). Cuota: 1.00	(2167966) proyecto inicio. (meta): 1 unidad medida (s). Cuota: 1.00	Validado	Terminado	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE DESTINO	ID PROYECTO	PROYECTO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	POBLACION BENEFICIARIA	MUNICIPO BENEFICIARIO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE META	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES
																		AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB 2022	0218	Proyecto de inversión	27	Paraiso	Paraiso	Paraiso	283428	Proyecto de Inversión Social	283428	CONSTRUCCION DE CUARTO SUBSIDIOS Y CONVENIOS	2	0	0	1	Meta	28-09-2022	26-11-2022	87,420.37	87,420.37	87,420.37	87,420.37	87,420.37	
(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87425.02, modificado:87420.37)																							
(geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA LIBRAMIENT O A DOS BOCAS - BARRA DE TUPILCO KILÓMETRO 5 + 600 RANCHERIA LAS FLORES 2A SECC. 86600 LAS FLORES ZDA. SECCION, PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENT O A DOS BOCAS Y CAR, loma:93.24206595, lat:18.42826964})																							
(meta1: {unidad_medida:0, an065:1, meta1:0, meta_modificada:0})																							
(contratos: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:C0001, DOTS:PA-0262022-K4390, contralista:CONSTRUCCION TABASCO LUEÑA ALVAREZ, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:87425.02, importe_medicado:87425.02})																							

Handwritten signature or initials.

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	INSTITUCION	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA_FIN	ENTIDAD_RESPONSABLE	PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2022	27	ENTIDAD RESPONSABLE	14	MUNICIPIO	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA	PROYECTO	2022	SECRETARIA DE ECONOMIA	PROYECTO	2022	2022	42,993.09	42,993.09	42,993.09	42,993.09	42,993.09	CONTRATOS	AVANCE_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2022	27	ENTIDAD RESPONSABLE	14	MUNICIPIO	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA	PROYECTO	2022	SECRETARIA DE ECONOMIA	PROYECTO	2022	2022	42,993.09	42,993.09	42,993.09	42,993.09	42,993.09	CONTRATOS	AVANCE_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2022	27	ENTIDAD RESPONSABLE	14	MUNICIPIO	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA	PROYECTO	2022	SECRETARIA DE ECONOMIA	PROYECTO	2022	2022	42,993.09	42,993.09	42,993.09	42,993.09	42,993.09	CONTRATOS	AVANCE_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION_LOCAL	MUNICIPIO	TRIMESTRE	4
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-------------------	-----------	-----------	---

		DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES						
CATEGORIA	MONTO GLOBAL AL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	TIPO PROYECTO	PROG. SAMA	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	NUMERACION PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	TIPO DE OBRA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE S.FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2022-02-16-8046	29,817.44	(fti: ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: prog_pres-4, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 24817.44, modificado: 29784.69)	Proyecto de Inversión Social	KA399	CONSTRUCCION DE BAÑO	283394	Sin identificar	2	0	1	28-09-2022	27-10-2022	29,784.69	29,784.69	29,784.69	29,784.69	29,784.69	29,784.69	CONTRATOS	(meta1: (tipo_obra: 'Obras', numero_contrato: 'CONT-D00TSM-PA-027/2022-KA399', PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES, DDA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 29817.44, importe_modificado: 29817.44))	(foto: (tipo_obra: 'Obras', numero_contrato: 'CONT-D00TSM-PA-027/2022-KA399', PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES, DDA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 29817.44, importe_modificado: 29817.44))	Valida	Sin observaciones

Handwritten signature or initials.

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICL 0	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION_LOCAL	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	4
--------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-------------------	----------------------	-----------	---

TAB 2024 0216 8060	CATEGORIA	MONTO_GLOBO_AL_APROBACION	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	NOMBRE	METAS	TIPO_GEOGRAFIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO					OBSERVACIONES		
																	AVANCE_S_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
Proyecto de inversión	87,425.02	(ft): (ciclo, recurso, modificado), prog_pres=4, ramco=33, modificado=1, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87425.02, modificado:87420.38)		CONSTRUCCION DE CUARTO-238667	Proyecto de Inversión Social	4+0	Edificio	238667	1	1	0	1	28-09-2022	26-11-2022	87,420.38	87,420.38	87,420.38	87,420.38	87,420.38	87,420.38	87,420.38	87,420.38	(ciclo: tipo, obra, numero, contrato: C-DOOTSM-PA-026/2022-K4388, contratista: CONSTRUCTORA TABASCO UEREA, ALVAREZ, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto:87425.02, importe_invertido:87425.02)	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Summary table with columns: CICLO, ID. ENTIDAD RESPONSABLE, ENTIDAD RESPONSABLE, ID. M. UNIC. PROYECTO, MUNICIPIO RESPONSABLE, MUNICIPIO PROMOTOR, MUNICIPIO EJECUTOR, INSTITUCION EJECUTORA, MUNICIPIO DESTINATARIO

Main data table with columns: FOLIO, CATE, MONTO, TIPO, CLAS, SUB, MUNI, PCBL, BENEF, TIPO, GEOR, FECHA, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, AVANCE, AVANCE S. FISIC, AVANCE S. FISIC, FOTOS, ESTATUS, AVANCE S. FISIC, OBSERVACIONES

Handwritten initials/signature

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Table with columns: CATEGORIA, ID ENTIDAD RESPONSABLE, ENTIDAD RESPONSABLE, ID MUNICIPIO RESPONSABLE, MUNICIPIO RESPONSABLE, MUNICIPIO PROYECTO, TIPO PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCATEGORIA, NUMERACION, POBLACION, BENEFICIARIOS, METAS, TIPO GEOGRAFICO, GEOGRAFICO, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, AVANCE PRESUPUESTOS, AVANCE FISCOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. Includes detailed project information for 'CONSTRUCCION DE CUARTO'.

Handwritten signature or initials

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE ORIGEN DE RECURSOS	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBPROYECTO	POBLACION	MUNICIPIO DE DESTINO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	AVANCE FINANCIERO				AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
TAB 2022	137,694.21	FUENTES FINANCIERAS	14	PARAISO	SECRETARIA DE ECONOMIA	PARAISO	PROYECTO DE INVERSIÓN SOCIAL	CONSTRUCCION DE COCINA	288649	6	2	0	1	SECCION EL CHIVERO KILOMETRO 1+500 RANCHERIA LIBERTAD	28-09-2022	26-11-2022	136,490.85	136,490.85	136,490.85	136,490.85	136,490.85		VALIDA	SIN OBSERVACIONES

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CCL 2022		ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	NUMERACION	POBLACION	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2022	0	27	ENTIDAD RESPONSABLE	14	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	291311	S	0		Proyecto de inversión de infraestructura Social	28-09-2022	26-11-2022	45,898.07	45,898.07	45,898.07	45,898.07	45,898.07		(2169474)		Validado	Sin observaciones	
<p>Detalle Proyecto</p> <p>FECHA DE INICIO: 28-09-2022</p> <p>FECHA DE TERMINACION: 26-11-2022</p> <p>RECAUDADO: 45,898.07</p> <p>COMPROMETIDO: 45,898.07</p> <p>DEVENGADO: 45,898.07</p> <p>EJERCIDO: 45,898.07</p> <p>PAGADO: 45,898.07</p> <p>CONTRATOS: (2169474)</p> <p>AVANCE FISICOS: (2169474)</p> <p>FOTOS: (2169474)</p> <p>ESTATUS: Validado</p> <p>FLUJO: Sin observaciones</p> <p>OBSERVACIONES: Sin observaciones</p>																								

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAIISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Table with columns for ciclo, entidad, monto global, tipo de proyecto, avance financiero (recaudado, comprometido, devengado, ejercido, pagado), fecha inicio, fecha fin, observaciones, and a detailed description of the project (CONSTRUCCION DE CUARTO).

Handwritten signature or mark

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_UNIUNION	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUNICIPIO	INSTITUCION	MUNICIPIO	TRIMESTRE
2022	27		14						PARAISO	SECRETARIA DE ECONOMIA	PARAISO	4
DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	MONTO_GLOBO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	TIPO_PROYECTO	PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	NUMERO_PROYECTO <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUNICIPIO <td>INSTITUCION <td>MUNICIPIO <td>TRIMESTRE</td> </td></td></td>	POBLACION_BENEFICIARIA	MUNICIPIO <td>INSTITUCION <td>MUNICIPIO <td>TRIMESTRE</td> </td></td>	INSTITUCION <td>MUNICIPIO <td>TRIMESTRE</td> </td>	MUNICIPIO <td>TRIMESTRE</td>	TRIMESTRE
2004	87,425.02	{(ff: ciclo_recurso: 2022; ramo: 33; modalidad: 1; prog_pres: 4; tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES); SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto: 87425.02; modificado: 87420.37}}	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	K4389. CONSTRUCCION DE CUARTOS	6 + 900 metros cuadrados	292215	1	1	PARAISO	SECRETARIA DE ECONOMIA	PARAISO	4
0216									PARAISO	SECRETARIA DE ECONOMIA	PARAISO	4
9609									PARAISO	SECRETARIA DE ECONOMIA	PARAISO	4
AVANCE FINANCIERO RECAUDADO: 87,420.37 COMPROMETIDO: 87,420.37 DEVENGADO: 87,420.37 EJERCIDO: 87,420.37 PAGADO: 87,420.37												
AVANCE FISCOS CONTRATOS: (ciclo: tipo_obra: Otra; numero_c: 0; contrato: C; DOTS: M; PA: 026/2022-; K4389; contrato: 2169609; (meta: unidad: UCTORA; TABASCO; UERA; ALVAREZ; .SA.DE; C.V.; convocant: MUNICIPIO DE PARAISO; monto: 87425.02; modificado: 87420.37)												
ESTATUS ESTATUS: Validado ESTATUS_FOTOS: Terminado ESTATUS_FOTOS_AVANCE: Sin avances												
OBSERVACIONES OBSERVACIONES: Sin observaciones												

Handwritten signature

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Summary table with columns: ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, MUNICIPIO, INSTITUCION, MUNICIPIO, MUNICIPIO, MUNICIPIO, MUNICIPIO

Main table with columns: CATEGORIA, FONTO, FUENTES, TIPO, CLASIFICACION, SUBCATEGORIA, POBLACION, BENEFICIARIOS, TIPO, GEOREFERENCIAS, FECHA, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, AVANCE, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES

Handwritten signature or initials

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	INSTITUCION EjECUTORIA	MUNICIPIO DESTINO	PROYECTO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCONSEJO	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
2022	27	ENTIDAD RESPONSABLE	14	MUNICIPIO RESPONSABLE	14	MUNICIPIO RESPONSABLE	27	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN LA AVENIDA LA BOMBA, PARASO, TABASCO - 424846.65	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificación de valores	301358	S	13,197	12,358	0	1	{geo1: {cve_municipio: 014, localidad: AVENIDA LA BOMBA, COLONIA ADALBERTO SANTOS, 86609 PARASO, TABASCO ENTRE LIBRAMIENTO A DOS Bocas y Camino AVENIDA LA BOMBA, Camino Principal de la colonia Adalberto Santos la Obra se Realizara sobre la Vendedal, Im- 93.21696668, lat: 18.401938 52}}	17-09-2022	31-10-2022	4,424,846.65	4,424,846.65	4,424,846.65	4,424,846.65	4,424,846.65	{meta1: {unidad_medida: metros, meta: 67.0, meta: 67.0, meta: 7.0}}	{meta1: {unidad_medida: metros, meta: 667.0}}	{meta1: {unidad_medida: metros, meta: 667.0}}	{meta1: {unidad_medida: metros, meta: 667.0}}	{meta1: {unidad_medida: metros, meta: 667.0}}	{meta1: {unidad_medida: metros, meta: 667.0}}	{meta1: {unidad_medida: metros, meta: 667.0}}	Valida Terminado	Sin observaciones

Handwritten signature or initials.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Cuarto Trimestre 2022

CICLO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	INSTITUCION Ejecutora	TRIMESTRE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FISCAL	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2022	27	Entidad Responsable	14	Municipio de Paraiso	Instituto Municipal Ejecutor	4												
DETALLE PROYECTO																		
2022	5,241,834.73	Proyecto de Inversión	Tranportes y Viaductos	CONSTRUCION	301639	S	1,073	1,063									Valida	Sin observaciones
(R1: ciclo_recurso2022, rango33, prog_pies4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES) SUBSIDIOS Y CONVENIOS A. DE LA RANCHERIA), monto:5241834.73, modificado:5241827.18]																		
(R1: ciclo_recurso2022, rango33, prog_pies4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES) SUBSIDIOS Y CONVENIOS A. DE LA RANCHERIA), monto:5241834.73, modificado:5241827.18]																		
(geo1: (cve_municipio14, localidad9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO LIBRAMIENTO A DOS BOCAS - A LA BARRA DE TUPILCO KILOMETRO 2 + 8 RANCHERIA LAS FLORES 1A SECC. 86600 LAS FLORES 1RA SECCION, PARAIISO TABASCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A DOS BOCAS Y CARRETERA S3,23616682 lat:18.409936 lon:-98.48])																		
(meta1: (unidad_medida:lineal, meta:250.0), (meta2: (unidad_medida:lineal, meta:50.0))																		
(meta1: (unidad_medida:lineal, meta:1.063), (meta2: (unidad_medida:lineal, meta:1.073))																		
(meta1: (unidad_medida:lineal, meta:5,241,827.18), (meta2: (unidad_medida:lineal, meta:5,241,827.18))																		
(meta1: (unidad_medida:lineal, meta:5,241,827.18), (meta2: (unidad_medida:lineal, meta:5,241,827.18))																		
(meta1: (unidad_medida:lineal, meta:5,241,827.18), (meta2: (unidad_medida:lineal, meta:5,241,827.18))																		

[Handwritten signature]

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
 2021 - 2024



Cuarto Trimestre 2022

CICLO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	FUENTES_FINANCIAMIENTO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD	MUNICIPIO	INSTITUCION	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2022	27	OP369 REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL SECTOR DE LA REAL ENTRE EJIDO QUINTIN ARAUZ Y MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO - 301503	OP369 REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL SECTOR DE LA REAL ENTRE EJIDO QUINTIN ARAUZ Y MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO - 301503	OP369 REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL SECTOR DE LA REAL ENTRE EJIDO QUINTIN ARAUZ Y MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO - 301503	OP369 REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL SECTOR DE LA REAL ENTRE EJIDO QUINTIN ARAUZ Y MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO - 301503	OP369 REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL SECTOR DE LA REAL ENTRE EJIDO QUINTIN ARAUZ Y MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO - 301503	OP369 REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL SECTOR DE LA REAL ENTRE EJIDO QUINTIN ARAUZ Y MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO - 301503	OP369 REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL SECTOR DE LA REAL ENTRE EJIDO QUINTIN ARAUZ Y MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO - 301503	OP369 REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL SECTOR DE LA REAL ENTRE EJIDO QUINTIN ARAUZ Y MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO - 301503	OP369 REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL SECTOR DE LA REAL ENTRE EJIDO QUINTIN ARAUZ Y MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO - 301503	OP369 REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL SECTOR DE LA REAL ENTRE EJIDO QUINTIN ARAUZ Y MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO - 301503	OP369 REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL SECTOR DE LA REAL ENTRE EJIDO QUINTIN ARAUZ Y MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO - 301503	OP369 REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL SECTOR DE LA REAL ENTRE EJIDO QUINTIN ARAUZ Y MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO - 301503	OP369 REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL SECTOR DE LA REAL ENTRE EJIDO QUINTIN ARAUZ Y MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO - 301503	OP369 REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL SECTOR DE LA REAL ENTRE EJIDO QUINTIN ARAUZ Y MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO - 301503	OP369 REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL SECTOR DE LA REAL ENTRE EJIDO QUINTIN ARAUZ Y MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO - 301503	OP369 REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL SECTOR DE LA REAL ENTRE EJIDO QUINTIN ARAUZ Y MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO - 301503	OP369 REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL SECTOR DE LA REAL ENTRE EJIDO QUINTIN ARAUZ Y MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO - 301503	OP369 REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL SECTOR DE LA REAL ENTRE EJIDO QUINTIN ARAUZ Y MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO - 301503	OP369 REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL SECTOR DE LA REAL ENTRE EJIDO QUINTIN ARAUZ Y MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO - 301503	OP369 REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL SECTOR DE LA REAL ENTRE EJIDO QUINTIN ARAUZ Y MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO - 301503	OP369 REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL SECTOR DE LA REAL ENTRE EJIDO QUINTIN ARAUZ Y MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO - 301503

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Table with columns: CICLO, ID ENTIDAD RESPONSABLE, ENTIDAD RESPONSABLE, ID MUNICIPIO, MUNICIPIO, INSTITUCION, MUNICIPIO, TIPO PROYECTO, MONTO GLOBAL APROBADO, FUENTES FINANCIAMIENTO, NOMBRE, TIPO PROGRAMA, CLASIFICACION, SUBCATEGORIA, POBLACION BENEFICIARIA, BENEFICIARIOS, TIPO GEFERENCIAS, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCE FISICO, AVANCE FISICO, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES.

Handwritten signature

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_UNI_RESPONSABLE	MUNICIPIO	INSTITUCION	TRIMESTRE
2022	27	27	14	Paraiso	Municipio de Paraiso	4

CODIGO	CATEGORIA	MONTO_GLOBO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	NUMERACION	POBLACION	MUNICIPIO	INSTITUCION	TRIMESTRE	AVANCE_FINANCIERO							OBSERVACIONES				
													COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISCAL	FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB2021	Proyecto de inversión	876,948.04	[ff1: ciclo_recurso:2022; modalidades:1; prog_pres:4; FEDERAL; (APORTACIONES); SUBSIDIOS Y CONVENIOS]	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	Proyecto de inversión	Urbano	Sin identificar	331608	836	860	0	0	876,948.04	876,948.04	876,948.04	876,948.04	876,948.04	(meta:1: unidades:2178362; meta:2: unidades:2178362)	Validado	0	Sin observaciones			
0217																								
8362																								

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Summary table with columns: CIO, ID. ENTIDAD, ENTIDAD RESPONSABLE, ENTIDAD RESPONSABLE, MUNICIPIO, INSTITUCION, MUNICIPIO, MUNICIPIO, MUNICIPIO

Main data table with columns: CATEGORIA, MONTO GLOBAL, FUENTES FINANCIAMIENTO, TIPO PROYECTO, CLASIFICACION, MUNICIPIO, POBLACION, BENEFICIARIOS, METAS, TIPO GEORREFERENCIAL, GEORREFERENCIAL, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, AVANCE S.FISCOS, AVANCE S.FISCOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES

Handwritten signature or initials

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Table with columns: CATEGORIA, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO, MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_PROCESABLE, MUNICIPIO_PROCESABLE, INSTITUCION, MUNICIPIO_DESTINATARIO, TRIMESTRE, DETALLE_PROYECTO (including TIPO, PROG, NOMBRE, FUENTES_FINANCIAMIENTO, MONTO_GLOBO, TIPO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, NUMERACION, POBLACION, BENEFICIARIOS, TIPO_GESTION, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, AVANCE_FINANCIERO (including AVANCE_FISCOS, FOTOS, ESTATUS, AVANCE_FISCOS, CONTRATOS, PAGADO, EJERCIDO, DEVENGADO, COMPROMETIDO, RECAUDADO, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, TIPO_GESTION, BENEFICIARIOS, MUNICIPIO_DESTINATARIO, MONTO_GLOBO, AVANCE_FISCOS, FOTOS, ESTATUS, AVANCE_FISCOS, CONTRATOS, PAGADO, EJERCIDO, DEVENGADO, COMPROMETIDO, RECAUDADO, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, TIPO_GESTION, BENEFICIARIOS, MUNICIPIO_DESTINATARIO, MONTO_GLOBO), OBSERVACIONES)

Handwritten signature or initials



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION MUNICIPAL	TRIMESTRE																			
2022	27		14	PARAISO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4																			
DETALLE_PROYECTO																									
CATEGORIA	MONTO_GLOBO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MILES	HOMBRES	METAS	BENEFICIARIOS	TIPO OPERACION	FECHA_CIAS	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
Proyecto de inversión	119,238.48	FF1: ciclo_recursos 2022, rano: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, EQUIPAMIENTO DE LA RED DE INVERSIONES FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), EN MEDIA Y BAJA TENSION - Social 337646 monto: 119238.48, modificado: 19238.48)	URBANO	URBANO	SIN FINANCIAR	337646	5	1,539	1,559	0	0	3+0	21-11-2022	05-12-2022	119,238.48	119,238.48	119,238.48	119,238.48		(info: tipo_obra: Obra, numero_contrato: 0412022-0112022-contratas, (meta1: IS377, (meta2: ES07AS_TARACEA_PIEZA, (meta3: GOMEZ, avance: 2.0))	(2:180284 proyecto INICIO, 2180284 proyecto, FN, 2180284 proyecto, PROCESO)		Validado avances	Sin observaciones	

(Handwritten signature)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



Cuarto Trimestre 2022

CICLO	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO DE DESTINO	TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES									
							TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	HOMBRES	MUJERES	BENEFICIARIOS	TIPO DE EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
2022	27	27	14	14	PARAISO	4	PROYECTO DE INVERSIÓN	ENERGIA	338814	3,235	3,059	0	1	FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y CAMINO MISAELE DE LA CRUZ GURRIA CAMINO ROSALINO CANDELERO LOS TRANSFORMADORES COLOCARAN UNO, loc: 93.20777946; lat: 18.38211706}}	21-11-2022	05-12-2022	210,172.13	210,172.13	210,172.13	210,172.13	210,172.13	210,172.13	210,172.13	210,172.13	CONTRATOS	AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2023	2024	2024	14	14	PARAISO	4	PROYECTO DE INVERSIÓN	ENERGIA	338814	3,235	3,059	0	1	FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y CAMINO MISAELE DE LA CRUZ GURRIA CAMINO ROSALINO CANDELERO LOS TRANSFORMADORES COLOCARAN UNO, loc: 93.20777946; lat: 18.38211706}}	21-11-2022	05-12-2022	210,172.13	210,172.13	210,172.13	210,172.13	210,172.13	210,172.13	210,172.13	210,172.13	CONTRATOS	AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE ORIGEN	TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO										OBSERVACIONES										
								MONTO_GLOBO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES_BENEFICIARIAS	HOMBRES_BENEFICIARIOS		BENEFICIARIOS	TIPO_GEOGRAFICO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	27	27	14	14	PARAISO	PARAISO	4	104,232.12	(IFI: (cedo, recurso 2022, ramo 33, modalidad), EQUIPAMIENTO DE LA RED DE LINEAS FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS CONVENIOS), monto: 104232.12, modificado: 104232.12)	ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION - Social	Urbano	340127	S	676	713	0	1	BRAVA, PUNTA BRAVA, NICOLAS BRAVO 5TA SECCION (PUNTA BRAVA), PA. TABASCO. (lon: -93.1166643, lat: 18.27598697)	21-11-2022	05-12-2022	104,232.12	104,232.12	104,232.12	104,232.12	104,232.12	(cpto: (tipo, obra, .Obra, numero, contrato, ENT, DOTSMA, PA, 041/2022, IS389, (meta: (unidades, medio, a, 2181152)/proyecto, _FIN, 2181152)/proyecto, _TARACE a, 2181152)/proyecto, _GOMEZ, avance, 2181152/convocant e/MUNICI PIO DE PARAISO, monto: 104,232.12, importe, m odificado: 104232.12)	Valido	Sin observaciones

Handwritten signature or initials.

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Summary table with columns: CICLO, ID. ENTIDAD RESPONSABLE, ENTIDAD RESPONSABLE, ID. MUNICIPIO, MUNICIPIO, MUNICIPIO DE TABASCO, INSTITUCION, MUNICIPIO DE TABASCO, TRIMESTRE

Main data table with columns: CATEGORIA, MONTO GLOBO, FUENTES FINANCIAMIENTO, TIPO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, NUMERACION, POBLACION, BENEFICIARIOS, TIPO, GEOREFERENCIA, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCE FISICOS, AVANCE FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES

Handwritten signature



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CCL 2022	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE TRIMESTRE
02181177	43,239.74	FFI: ciclo, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - Social	1	PARAISO	PARAISO	PARAISO	4
DETALLE_PROYECTO							
Proyecto de inversión	43,239.74	FFI: ciclo, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - Social	1	PARAISO	PARAISO	PARAISO	4
TAB 2204	43,239.74	FFI: ciclo, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - Social	1	PARAISO	PARAISO	PARAISO	4
FECHA DE INICIO	21-11-2022	FECHA DE TERMINACION	05-12-2022	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74
TIPO DE PROYECTO	1	TIPO DE PROYECTO	1	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74
CLASIFICACION	Urbano	CLASIFICACION	Urbano	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74
NUMERO DE PROYECTO	340183	NUMERO DE PROYECTO	340183	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74
POBLACION BENEFICIARIA	1,030	POBLACION BENEFICIARIA	1,030	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74
HOMBRES	997	HOMBRES	997	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74
MUJERES	33	MUJERES	33	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74
BENEFICIARIOS	1,030	BENEFICIARIOS	1,030	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74
TIPO DE OBRA	Carretera Vecinal	TIPO DE OBRA	Carretera Vecinal	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74
COORDINADOR	Geografico	COORDINADOR	Geografico	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74
FECHA DE INICIO	21-11-2022	FECHA DE TERMINACION	05-12-2022	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74
RECAUDADO	43,239.74	RECAUDADO	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74
COMPROMETIDO	43,239.74	COMPROMETIDO	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74
DEVENGADO	43,239.74	DEVENGADO	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74
EJERCIDO	43,239.74	EJERCIDO	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74
PAGADO	43,239.74	PAGADO	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74
AVANCE S. FISICOS	43,239.74	AVANCE S. FISICOS	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74
FOTOS	[2181177]	FOTOS	[2181177]	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74
ESTATUS	Validado	ESTATUS	Validado	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74
FLUJO	Validado	FLUJO	Validado	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74
OBSERVACIONES	Sin observaciones	OBSERVACIONES	Sin observaciones	43,239.74	43,239.74	43,239.74	43,239.74

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Table with columns: CICLO 2022, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, MUNICIPIO, INSTITUCION, MUNICIPIO, TIPO_PROYECTO, CLASIFICACION, NOMBRE, PUERTAS_DE_INGRESO, MONTO_GLOBO, MONTO_GLOBO_AL_APROBADO, TIPO_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCATEGORIA, NUMERO_DE_PROYECTOS, POBLACION, BENEFICIARIOS, METAS, TIPO_DE_PROYECTO, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINACION, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, AVANCE_S_FISCOS, AVANCE_S_FISCOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES.

Handwritten signature

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Table with columns for CCL, ID ENTIDAD, ENTIDAD RESPONSABLE, MUNICIPIO, INSTITUCION, TIPO PROYECTO, MONTO, GLOBO AL APROBADO, AVANCE FINANCIERO (RECAUDADO, DEVENGADO, PAGADO, COMPROMETIDO), and OBSERVACIONES.

Handwritten signature or initials

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
 2021 - 2024



Cuarto Trimestre 2022

CICLO 2022		ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	INSTITUCION_APARTEADA	MUNICIPIO_DESTINATARIO	TRIMESTRE															
2022	02181227	4313468	PROYECTO DE INVERSIÓN EN LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION SOCIAL	27	2022	340273	238	229	0	4															
DETALLE PROYECTO																									
CATEGORIA	MONTOGLOBAL	FUENTESFINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPOPROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMEROPROYECTO	POBLACION	MULIERES	BENEFICIARIOS	TIPOGEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHADEINICIO	FECHADETERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCEFISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
Proyecto de inversión	43,134.68	(f): ciclo recursivo 2022, ramo 33, modalidad, EQUIPAMIENTO FEDERAL (APORTACIONES Y SUBSIDIOS CONVENIOS)	RED DE INVERSIÓN EN ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION SOCIAL	PROYECTO	0218	02181227	340273	238	229	0	1	21-11-2022	05-12-2022	43,134.68	43,134.68	43,134.68	43,134.68	43,134.68	(c): obra .Obra, numero_c contrato. DOTS: PA-041/2022-0379; (meta1: unidad medida) 2181227/ESDRAS TARRACEA, NA, GOMEZ, convocante MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 43134.68, importe_modificado: 43134.68)	(c): obra .Obra, numero_c contrato. DOTS: PA-041/2022-0379; (meta1: unidad medida) 2181227/ESDRAS TARRACEA, NA, GOMEZ, convocante MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 43134.68, importe_modificado: 43134.68)	(2181227/PROYECTO, FIN, 2181227/PROCESO)	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Table with columns: CCL, ID ENTIDAD RESPONSABLE, ENTIDAD RESPONSABLE, ID MUNICIPIO, MUNICIPIO RESPONSABLE, ID PROYECTO, PROYECTO, TIPO PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCATEGORIA, NUMERACION, POBLACION, HOMBRE, MUJERES, BENEFICIARIOS, TIPO GEORREFERENCIAL, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCE FISICOS, AVANCE FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES

Handwritten signature

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	4
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

		DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					ESTATUS		OBSERVACIONES							
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	TIPO_PROYECTO	PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	HOMBRES	MUJERES	BENEFICIARIOS	TIPOGEOGRAFIA	CIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2024	Proyecto de inversión	89,803.93	IFT: (fido_recurso: 02022, ramo:33, modificado:1, prog_pres:4, FEDERAL) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:89803.93; modificado:89803.93	ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION SOCIAL Y BAJA TENSION	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Urbana	Sin identificación	340855	S	519	548	0	1	(geo:1, (ove_municipi: 014, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO LIBRAMIENTO A DOS BOCAS - LA BARRA DE TUPILCO DE 9+100 KILOMETRO RANCHERIA LAS FLORES 21-11-2022 05-12-2022 SECCION (EL CERRO) 86801 LAS FLORES 3RA. SECCION (EL CERRO) 86801 LAS FLORES 3RA. SECCION (EL CERRO) PARAISO TABASCO ENTRE LIBRAMIENTO- 93.2787081 (lat:18.42526189))	21-11-2022	05-12-2022	89,803.93	89,803.93	89,803.93	89,803.93	89,803.93	(ccto: (tipo_obra: .Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-PA-041/2022-0370, meta1: (unidad:ESDRAS_TARACEA, meta2: (unidad:PIEZA, avance: 2.00))	(2181431) proyecto_PROCESO, (2181431) Terminado, (2181431) proyecto_INICIO, (2181431) proyecto_FIN	Valida	Sin avances	Sin observaciones	

Handwritten signature or initials

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION Ejecutora	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	4
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

CATEGORIA	MONTO_GLOBO AL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION PROYECTO	SUBCATEGORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUNICIPIO	MUNICIPIO DE DESTINO	TRIMESTRE	AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES		
												COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
Proyecto de inversión	159,985.49	{f1: ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: 1}	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - Social	Urbanización de infraestructura Social	Urbanización	340912	340912	427	462	0	21-11-2022	05-12-2022	159,985.49	159,985.49	159,985.49	159,985.49	159,985.49	2181447 /proyecto inicio proyecto a Pieza O, avance: 2181447 /proyecto FIN)	Sin observaciones

Handwritten signature

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Table with columns: CICLO, ID ENTIDAD RESPONSABLE, ENTIDAD RESPONSABLE, ID MUNICIPIO, MUNICIPIO RESPONSABLE, MUNICIPIO RESPONSABLE, INSTITUCION EJECUTORA, MUNICIPIO DE PARAISO, TRIMESTRE, DETALLE PROYECTO (including TIPO, PROG RAMA, NOMBRE, FUENTES FINANCIAMIENTO, MONTO GLOBO, CLASIFICACION, SUBPROGRAMA, POBLACION, BENEFICIARIOS, TIPO DE EFERENCIA, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCE FISICO, AVANCE FISICO, FOTOS, ESTATUS, OBSERVACIONES)

Handwritten signature or initials

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	PROYECTO	NUMERACION	POBLACION	HOMBRE	MUJERES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEOGRAFIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2022	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
2022	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
2022	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Table with 7 columns: CICLO, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO, MUNICIPIO, INSTITUCION, MUNICIPIO, TRIMESTRE

Main data table with columns: FOLIO, MONTO_GLOBO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, TIPO_PROYECTO, RAMA_ACTIVIDAD, CLASIFICACION, SUBCATEGORIA, NUMERACION, POBLACION, BENEFICIARIOS, TIPO_GEOGRAFICA, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCE_FISCOS, FOTOS, ESTATUS, OBSERVACIONES

Handwritten signature or initials

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_DESTINATARIO	INSTITUCION_DESTINATARIA	PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	TIPO_GEOGRAFICO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2022	27	Tabasco	14	Paraiso	Paraiso	Escuela	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MAYO Y MAYO"	1,424	1,382	1	21-11-2022	05-12-2022	137,026.24	137,026.24	137,026.24	137,026.24	137,026.24	100%	Carpetas de fotos	Terminado	Validado	Sin observaciones
Proyecto de inversión	137,026.24	(ff1: ciclo_recurso: 2022, modalidad: 33, programa: 4, tipo_recurso: EQUIPAMIENTO DE LA RED DE INVERSIONES, (APORTACIONES), SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 137026.24, modificado: 137026.24)	IS386	Equipamiento de la red de inversiones	Urbano	341443	1,424	1,382	1	Geografía: (geo1: (cve_municipio: 014, localidad: 6, direccion: CALLE 10 DE MAYO Y VILLA PUERTO CEIBA, PUERTO CEIBA, PARAISO, TABASCO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE PROYECTO CONSISTE EN COLOCAR 2 TRANSFORMADORES UNO EN LA CALLE 10 DE MAYO Y OTRO SOBRE LA, lon: 93.18074424, lat: 18.41183002))	21-11-2022	05-12-2022	137,026.24	137,026.24	137,026.24	137,026.24	137,026.24	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta: 2.0))	(2181620 /proyecto_2181620) (meta1: (unidad_medida: Piezas, meta: 2.0))	Terminado	Validado	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO 2022		ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE																
		27	Tabasco	14	Paraíso	Paraíso	Paraíso	4																
CATEGORIA	MONTO_GLOBO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO RAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE S. FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
Proyecto de inversión	40,738.82	(ff1: ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERAL) (APORTACIONES Y SUBSIDIOS) (CONVENIOS Y MONTO: 40738.82, modificado: 40738.82)	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - Social	Urbano	341544	341544	452	449	452	0	0	21-11-2022	05-12-2022	40,738.82	40,738.82	40,738.82	40,738.82	40,738.82	CONTRATOS	AVANCE S. FISICOS	(2181631/proyecto_SO, 2181631/proyecto_SO, 2181631/proyecto_SO, 2181631/proyecto_FIN)	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo1: (cve_municipio: 014, localidad: 8, direccion: CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUERTO CHILTEPEC, CHILTEPEC, 86620 CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC), TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PINO SUAREZ ESTE PROYECTO CONSISTE EN COLOCAR UN TRAFICADOR DE SEÑALIZACION EN LA CARRETERA FEDERAL ENTRE LAS CARRETERAS ESTATALES 180 Y 181))																								

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	INSTITUCION_APARAISTRIBUTIVA	MUNICIPIO_DESTINATARIO	TRIMESTRE																		
2022	27	27	14	Paraíso	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	4																		
DETALLE PROYECTO																									
CATEGORIA	MONTO_GLOBO_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	TIPO_PROYECTO	RAMA_ACTIVIDAD	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	NUMERACION_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB202402187720	668,069.96	(ff1: {ciclo_recurso: 2022, rano: 33, modalidad: 'programas', tipo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS CONVENIOS)', monto: 668069.96, modificado: 654154.86})	Proyecto de inversión de infraestructura Social	EDUCACION	Sin identificar	358852	S	607	615	0	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: '36', direccion: 'CA MINO TRAMO CARRETERA PRINCIPAL NICOLAS BRAVO 3RA ECCION- UNIDAD DEPORTIVA NICOLAS BRAVO 3RA SECCION MARGEN DERECHO 0+150 RANCHERIA NICOLAS BRAVO 3A SECC. 86617 NICOLAS BRAVO 3RA. SECCION. PARAISO TABASCO ENTRE: longitud: 83.14781489, lat: 18.2939126}}	12-12-2022	26-12-2022	654,154.86	654,154.86	654,154.86	654,154.86	654,154.86	{clob: {tipo_coba: 'Obra', numero_contrato: 'C00TSM-PA-048/2022', meta1: 'proyecto de inicio', meta2: '2187220', meta3: 'medio proyecto', meta4: 'Sanitacion', meta5: 'avance: 1.00'}}	{2187220/proyecto_inicio, 2187220/proyecto_medio, 2187220/proyecto_sanitacion, 2187220/proyecto_avance}}	Validado	Terminado	Sin observaciones	

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	INSTITUCION_FEDERAL	MUNICIPIO_DESTINATARIO	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	NUMERACION	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	TIPO_GERENCIACION	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISCAL	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2022		27	14	Paraiso	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE PARAIISO Y TABASCO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE PARAIISO Y TABASCO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE PARAIISO Y TABASCO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE PARAIISO Y TABASCO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE PARAIISO Y TABASCO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE PARAIISO Y TABASCO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE PARAIISO Y TABASCO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE PARAIISO Y TABASCO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE PARAIISO Y TABASCO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE PARAIISO Y TABASCO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE PARAIISO Y TABASCO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE PARAIISO Y TABASCO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE PARAIISO Y TABASCO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE PARAIISO Y TABASCO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE PARAIISO Y TABASCO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE PARAIISO Y TABASCO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE PARAIISO Y TABASCO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE PARAIISO Y TABASCO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE PARAIISO Y TABASCO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE PARAIISO Y TABASCO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE PARAIISO Y TABASCO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE PARAIISO Y TABASCO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENTRE PARAIISO Y TABASCO
TAB 2204 0218 7432	Proyecto de inversión	(R1: ciclo_recurso:2022, rango:33, modalidad:1, prog_recurso:4, tipo_recurso: ELECTRICIDAD FEDERAL (APORTACIONES), SUBSIDIOS EN Y ENTRADAS LA CHOZA, SOCIAL), monto:668074.8, modificado:668074.8) A-359534	Urbano	Sin licitación	359534	S	238	229	0	1	19-12-2022	24-12-2022	866,074.80	866,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATOS	AVANCE_FISCAL	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
(geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:CARRETERA VECINAL PARAIISO COMALCALCO - EJIDO O - EJIDO FRANCISCO IMADERO MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 370 EJIDO FRANCISCO IMADERO, L. MADERO, FRANCISCO TABASCO ENTRE CARRETERA VECINAL PARAIISO COMALCALCO Y Loma O.Y. km: 93.21538978 lat:18.34800257})																											

Handwritten signature or initials.

Quarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	INSTITUCION	MUNICIPIO	MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
								TIPO_PROYECTO	NOMBRE	AVANCE_S_FISCOS	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				FOTOS
TAB2204	691,402.95	(RF1: ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 4, tipo_recurso: FEDERALES ELECTRICAS Y BAJA TENSION y SUBSIDIOS Y CONVENIOS ENTRADAS LOS LAZARO Y LOS DOMINGUE)	0218	PARAISO	PROYECTO DE INVERSION	URBANO	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION
2204	691,402.95	(RF1: ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 4, tipo_recurso: FEDERALES ELECTRICAS Y BAJA TENSION y SUBSIDIOS Y CONVENIOS ENTRADAS LOS LAZARO Y LOS DOMINGUE)	0218	PARAISO	PROYECTO DE INVERSION	URBANO	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE ORIGEN	TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO			OBSERVACIONES						
								CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERACION PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	TIPO GEFERENCIA	FECHA INICIO		FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
TAB 2024	0218	8098	Proyecto de inversión	642,447.81	(ft): ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 842447.81, modificado: 630354.31	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	361787	S	408	447	0	(meta1: 00.0, meta2: 88600, modificado: 20.0)	1	(geo: [eve_municipio: 014, localidad: 41, direccion: CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO LIBRAMIENTO A DOS BOCAS - LA BARRA DE TUPILCO KILOMETROS 14 + 200 RANCHERIA LA UNION - SECCION AMATILLO, 88600 LA UNION - SECCION (AMATILLO), TABASCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO O. lon: 93.31916441, lat: 18.43518602])	10-12-2022	24-12-2022	630,354.30	630,354.30	630,354.30	630,354.30	630,354.30	CONTRATOS	(ciclo: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: 0007SM-PA-049/2022, contrato: 2188098], [meta1: proyecto_inicio, meta2: proyecto_fin])	2188098	Valida	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION FEDERAL	TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
								TIPO	PROG RAMA	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUNICIPIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO					DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICOS	AVANCE FISICOS
TAB 2022	27	(FT) ciclo recursos e-2022 ramo 33 modalidad 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS CONVENIOS), monto: 533665.53, modificado: 527325.57)	14	PARAISO	PARAISO	SECRETARIA DE ECONOMIA	4	AGUA POTABLE EN CALLE LEANDRO VALLE DE TABASCO, TABASCO.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	362398	13,197	12,358	0	meta: 433.0)	1	geo1: {ove_municipio: 14, localidad: 1, direccion: CALLE LEANDRO VALLE CIUDAD PARAISO CENTRO, PARAISO, PARAISO, TABASCO ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE LEANDRO VALLE DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. lon: 93.21642374, lat: 18.35659798}	10-12-2022	24-12-2022	527,325.57	527,325.57	527,325.57	527,325.57	527,325.57	CONTRATOS	AVANCE FISICOS	AVANCE FISICOS	Validado	Sin observaciones

Handwritten signature or initials.

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	TRIMESTRE
2022	27	Tabasco	14	Paraiso	Paraiso	4

TABLA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUNICIPIO	MUNICIPIO	TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO						AVANCE FINANCIERO		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
														FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	
Proyecto de inversión	2004	0218	262,998.40	(IFI) ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS CONVENIOS), monto: 262998.4, modificado: 262987.53	OP361 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL L. GOMEZ EN EL EJ. SAN CAYETANO	Proyecto de Inversión Social	03	03	362617	1,774	1,672	Paraiso	Paraiso	0	meta: 1, unida: 1, meta: 1, modificado: 0	28-11-2022	17-12-2022	262,997.53	262,997.53	262,997.53	262,997.53	262,997.53	262,997.53	262,997.53	2188394	2188394	Validado	Sin observaciones

[Handwritten signature]

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
 2021 - 2024



Cuarto Trimestre 2022

CCL 2022	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	27	ENTIDAD RESPONSABLE	Tabasco	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	14	MUNICIPIO RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION LEJANDRA	MUNICIPIO DE TABASCO	4
----------	-------------------------	----	---------------------	---------	---------------------------	----	-----------------------	---------	----------------------	----------------------	---

FOUO	CATEGOA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	TIPO PROYECTO	PROG RAMA PROYECTO	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUNICIPIO RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB 2204 0218 8506	Proyecto de Inversión	1,179,915.03	(IFI: ciclo recursos 2022, modalidad 1, ramo 33, programa 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS CONCRETOS))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	Proyecto de Inversión Social	14	0103	362897	836	Paraiso	0	1	1	26-12-2022	25-12-2022	1,179,915.03	1,179,915.03	0.00	0.00	0.00	CONTRATOS	AVANCE FISICOS		VALIDA	Sin observaciones	



DIRECCION DE PROGRAMACION
 LIC. ANA YUISA CASTELLANOS HERNANDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

DIRECCION DE PROGRAMACION
 LIC. DIEGO MARQUEZ JAVIER
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PARAISO, TABASCO
 2021-2024
 Página 98

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PARAISO, TABASCO


Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Ciclo de Registro	Clave Programa	Clave Ramo	Descripción Programa	Programa a Fondo Común - Específico	Depende de Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos Sin Contrato	Proyectos Sin Proyecto	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
FEDERAL	Paraiso	2022	U083	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Paraiso				1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado	
FEDERAL	Paraiso	2022	U083	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Sin Especificar		0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	0.00	10,632,449.00	10,632,449.00	10,632,449.00	10,632,449.00	10,632,449.00	10,632,449.00	10,632,449.00	10,632,449.00	N/A	10,632,449.00		
FEDERAL	Paraiso	2022	1004	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Paraiso				2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	0.00	2,439,460.14	2,439,460.14	2,439,460.14	2,439,460.14	2,439,460.14	2,439,460.14	2,439,460.14	2,439,460.14	2,439,460.14	N/A	Validado	



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Cuarto Trimestre 2022

Entidad	Municipio	Clave de Recurso	Clave Programa	Clave Ramo	Clave Proyecto	Programa	Dependencia	Rendimiento	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado	ESTATUS	Observaciones	
FEDERAL	Paraiso	ES	0004	33	0004	FIAS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Paraiso			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	5,022,362.81	5,022,362.81	5,022,362.81	5,022,362.81	5,022,362.81	5,022,362.81	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Validado		
FEDERAL	Paraiso	ES	0004	33	0004	FIAS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Paraiso			2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	8,840,451.50	14,632,245.50	14,632,245.50	14,632,245.50	14,632,245.50	14,632,245.50	14,632,245.50	14,632,245.50	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Validado	
FEDERAL	Paraiso	ES	0004	33	0004	FIAS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Paraiso			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,008,191.52	8,687,456.12	8,687,456.12	8,687,456.12	8,687,456.12	8,687,456.12	8,687,456.12	8,687,456.12	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Validado	

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	2022	Programa	Clave Programa	Programa Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
FEDERAL	Paraiso	ES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Paraiso				2- Gasto de inversión	625- Construcción de vías de comunicación	11,790,117.61	27,687,334.68	27,687,334.68	27,687,334.68	27,687,334.68	27,687,334.68	27,687,334.68	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	
FEDERAL	Paraiso	ES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Paraiso				1- Gasto corriente	759 - Otras erogaciones especiales	50,905,333.27	3,113,525.05	3,113,525.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	EL IMPORTE DE \$7,289.10 SON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS HASTA EL 4to. TRIMESTRE, EL IMPORTE DE \$3,105,265.95 SERA EJERCIDO EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
FEDERAL	Paraiso	ES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Paraiso				1- Gasto corriente	653 - Otros convenios	0.00	9,968,978.80	9,968,978.80	9,968,978.80	9,968,978.80	9,968,978.80	9,968,978.80	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Clave Programa	Clave Ramo	Descripción Programa	Programa	Dependencia	Rendimiento	Reintegración	Partida	Aprobado	Modificado	Rescudado	Comprometido	Diversgado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado	ESTATUS	Observaciones	
Tabasco	Paraiso	2022																					
Partido	FEDERAL	ES	33	1005	FORTAMUN		Municipio			132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	9,452,276.31	7,761,918.76	7,761,918.76	7,761,918.76	7,761,918.76	7,761,918.76	7,761,918.76	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Validado		
Partido	FEDERAL	ES	33	1005	FORTAMUN		Municipio			134 - Compensaciones	3,590,119.20	3,166,099.02	3,166,099.02	3,166,099.02	3,166,099.02	3,166,099.02	3,166,099.02	3,166,099.02	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Validado	
Partido	FEDERAL	ES	33	1005	FORTAMUN		Municipio			141 - Aportaciones de seguridad social	6,737,546.40	4,704,863.49	4,704,863.49	4,704,863.49	4,704,863.49	4,704,863.49	4,704,863.49	4,704,863.49	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Validado	

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Programa	Clave Programa	Programa Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento o Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos Sin Contrato	Proyectos Sin Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones(Captura)	
FEDERAL	PARAISO	2022																						
Partida	Apoyos	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1. Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	549,800.00	440,067.94	440,067.94	440,067.94	440,067.94	440,067.94	440,067.94	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
FEDERAL	PARAISO	2022																						
Partida	Apoyos	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1. Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	5,064,600.00	4,763,807.29	4,763,807.29	4,763,807.29	4,763,807.29	4,763,807.29	4,763,807.29	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
FEDERAL	PARAISO	2022																						
Partida	Apoyos	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1. Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	1,391,250.00	1,079,485.11	1,079,485.11	1,079,485.11	1,079,485.11	1,079,485.11	1,079,485.11	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Cuarto Trimestre 2022

Entidad	Municipio	Clave de Recurso	Clave Programa	Clave Rámula	Descripción Programa	Programa	Clave Programa	Dependencia	Rendimiento	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Institucional)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
FEDERAL	Paraiso	33	1005	33	FORTAMUN	Programa	1005	Municipio de Paraiso			1- Gasto corriente	171 - Estímulos	3,146,400.00	3,543,334.22	3,543,334.22	3,543,334.22	3,543,334.22	3,543,334.22	3,543,334.22	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado		
FEDERAL	Paraiso	33	1005	33	FORTAMUN	Programa	1005	Municipio de Paraiso			1- Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	477,559.00	534,947.92	534,947.92	534,947.92	534,947.92	534,947.92	534,947.92	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado		
FEDERAL	Paraiso	33	1005	33	FORTAMUN	Programa	1005	Municipio de Paraiso			1- Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	31,360.00	26,644.28	26,644.28	26,644.28	26,644.28	26,644.28	26,644.28	26,644.28	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAIISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Ciclo de Recurso	2022	Programa	Clave Programa	Programa Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos Sin Contrato	Proyectos Sin Proyecto	Pagos SISP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones(Captura)
Partida generica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			Municipio de Paraiso				1- Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	14,971.78	15,745.20	15,745.20	15,745.20	15,745.20	15,745.20	15,745.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida generica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			Municipio de Paraiso				1- Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentacion	2,619.35	5,130.68	5,130.68	5,130.68	5,130.68	5,130.68	5,130.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida generica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			Municipio de Paraiso				1- Gasto corriente	234 - Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como materia prima	289,207.17	220,508.10	220,508.10	220,508.10	220,508.10	220,508.10	220,508.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
 2021 - 2024



Cuarto Trimestre 2022

Entidad	Municipio	Clave de Recurso	Clave Programa	Clave Rango	Descripción Programa	Programa	Clave Programa	Dependencia	Rendimiento	Relación	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Rescatado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Cierre)	
FEDERAL	ES	33	1005	33	FORTAMUN	Municipio de Paraiso	1005	Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	0.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
FEDERAL	ES	33	1005	33	FORTAMUN	Municipio de Paraiso	1005	Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	19,183.77	50,663.85	50,663.85	50,663.85	50,663.85	50,663.85	50,663.85	50,663.85	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
FEDERAL	ES	33	1005	33	FORTAMUN	Municipio de Paraiso	1005	Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	12,333.48	12,039.93	12,039.93	12,039.93	12,039.93	12,039.93	12,039.93	12,039.93	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Municipio	Ciclo de Recurso	Clave Programa	Clave Ramo	Descripción Programa	Programa Fondo Convencional Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Rango o Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SICO	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones(Capara)
FEDERAL	Paraiso	Paraiso	2022																					
Partida a generacion	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	248 - Materiales complementarios	6,100.00	17,249.20	17,249.20	17,249.20	17,249.20	17,249.20	17,249.20	Sin Contrato \$	Sin Proyecto \$	N/A	N/A	Validado	
Partida a generacion	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y articulos de construcción y reparación	56,606.49	47,869.72	47,869.72	47,869.72	47,869.72	47,869.72	47,869.72	Sin Contrato \$	Sin Proyecto \$	N/A	N/A	Validado	
Partida a generacion	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	253 - Medicinas y productos farmaceuticos	2,627.98	2,930.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	Sin Contrato \$	Sin Proyecto \$	N/A	N/A	Validado	

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Ciclo de Recurso	2022	Programa	Clave Programa	Programa Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento o Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos Sin Contrato	Proyectos Sin Proyecto	Pagos SISP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones(Capex)	
Partida	FEDERAL	ES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		Municipio de Paraiso				1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	9,448.20	9,448.20	9,448.20	9,448.20	9,448.20	9,448.20	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado		
Partida	FEDERAL	ES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		Municipio de Paraiso				1 - Gasto corriente	259 - Otros productos quimicos	409.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	
Partida	FEDERAL	ES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		Municipio de Paraiso				1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	4,550,092.00	3,112,919.64	3,112,919.64	3,112,919.64	3,112,919.64	3,112,919.64	3,112,919.64	3,112,919.64	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Paraiso	Ciclo de Recurso	2022	Programa	Clave Programa	Programa Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SDCS	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones(Captura)	
FEDERAL ES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS) CONVENCIONES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso			Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	2,817,500.00	1,561,525.90	1,561,525.90	1,561,525.90	1,561,525.90	1,561,525.90	1,561,525.90	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado		
FEDERAL ES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS) CONVENCIONES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso			Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	48,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	
FEDERAL ES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS) CONVENCIONES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso			Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	274 - Productos textiles	17,250.00	4,393.50	4,393.50	4,393.50	4,393.50	4,393.50	4,393.50	4,393.50	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAIISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	2022	Programa	Clave Programa	Clave Ramo	Descripción Programa	Programa a Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Partida general	FEDERAL ES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS) CONVENCIONES	33	FORTAMUN	1005				Municipio de Paraiso				1 - Gasto corriente	294 - Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	8,625.00	36,447.20	36,447.20	36,447.20	36,447.20	36,447.20	36,447.20	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	
Partida general	FEDERAL ES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS) CONVENCIONES	33	FORTAMUN	1005				Municipio de Paraiso				1 - Gasto corriente	296 - Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,424,180.26	1,589,947.53	1,589,947.53	1,589,947.53	1,589,947.53	1,589,947.53	1,589,947.53	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	
Partida general	FEDERAL ES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS) CONVENCIONES	33	FORTAMUN	1005				Municipio de Paraiso				1 - Gasto corriente	297 - Relaciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	68,285.72	68,285.72	68,285.72	68,285.72	68,285.72	68,285.72	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	2022	Programa	Clave Programa	Programa Especifico	Dependencia	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones(Captura)	
Paraiso	Tabasco	FEDERAL	ES	APORTACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENIOS	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente	311- Energía eléctrica	0.00	7,903,792.00	7,903,792.00	7,903,792.00	7,903,792.00	7,903,792.00	7,903,792.00	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Paraiso	Tabasco	FEDERAL	ES	APORTACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENIOS	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente	329 - Otros	0.00	986.00	986.00	986.00	986.00	986.00	986.00	986.00	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Paraiso	Tabasco	FEDERAL	ES	APORTACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENIOS	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	Contratos Sin Proyecto	Pagos SISP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones(Captura)
FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	33	FORTAMUN	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información	0.00	83,868.00	83,868.00	83,868.00	83,868.00	83,868.00	83,868.00	Sin Contratos	N/A	N/A	Validado	
FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	33	FORTAMUN	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	408,380.00	719,165.47	719,165.47	719,165.47	719,165.47	719,165.47	719,165.47	Sin Contratos	N/A	N/A	Validado	
FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	33	FORTAMUN	371 - Pasajes aéreos	36,000.00	4,850.01	4,850.01	4,850.01	4,850.01	4,850.01	4,850.01	Sin Contratos	N/A	N/A	Validado	

...

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Clave Programa	Clave Ramo	Descripción Programa	Programa Fondo Convencional Especifico	Deposito Rendimiento o Ejecutora	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos Proyectos	Pagado SHCP	ESTATUS	Observaciones(Captura)
FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Paraiso	2022	1005	33	FORTAMUN	Municipio de Paraiso			1- Gasto corriente	382 - Gastos de orden social y cultural	46,224.00	128,600.78	128,600.78	128,600.78	128,600.78	128,600.78	128,600.78	Sin Contrato	N/A	Validado	
FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Paraiso		1005	33	FORTAMUN	Municipio de Paraiso			1- Gasto corriente	394 - Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Sin Contrato	N/A	Validado	
FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Paraiso		1005	33	FORTAMUN	Municipio de Paraiso			2- Gasto de inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	260,930.40	260,930.40	260,930.40	260,930.40	260,930.40	260,930.40	Sin Contrato	N/A	Validado	

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Programa	Clave Programa	Programa Específico	Depende de	Rendimiento	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagos SHCP	Pagos EF	ESTATUS	Observaciones (Cajón)	
FEDERAL	Paraiso	2022	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	33	1005	Municipio de Paraiso	0.00	0.00	1- Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	567,993.00	2,416.93	2,416.93	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	Importe de \$ 2,416.93 son los recibimientos financieros al 4to. trimestre lo cual serán reintegrados a la TESOFE.	
FEDERAL	Paraiso	2022	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	33	1005	Sin Especificar	2,416.93	0.00	1- Gasto corriente	Total del Programa Presupuesto	72,170,270.00	72,172,686.93	72,172,686.93	72,170,270.00	72,170,270.00	72,170,270.00	72,170,270.00	72,170,270.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	72,170,270.00	Validado	
FEDERAL	Paraiso	2022	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	47	S010	Municipio de Paraiso	3,190.00	3,190.00	1- Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,200.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Cuarto Trimestre 2022

Entidad	Municipio	Ciclo de Recursos	Clave Programa	Programa	Dependencia	Rendimiento	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
FEDERAL	Paraiso	2022	47	Fortalecimiento o a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	0.00	799.99	799.99	799.99	799.99	799.99	799.99	Sin Contrato \$	Sin Proyecto \$	N/A	N/A	Validado	
FEDERAL	Paraiso	2022	47	Fortalecimiento o a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	3,014.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Sin Contrato \$	Sin Proyecto \$	N/A	N/A	Validado	
FEDERAL	Paraiso	2022	47	Fortalecimiento o a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	154,000.00	153,999.92	153,999.92	153,999.92	153,999.92	153,999.92	153,999.92	Sin Contrato \$	Sin Proyecto \$	N/A	N/A	Validado	

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
 2021 - 2024



Cuarto Trimestre 2022

Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Clave Programa	Clave Ramo	Descripción Programa	Programa a Fondo	Depende	Rendimiento	Reintegración	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SUCP	Pagato EF	ESTATUS	Observaciones (Cajatura)	
FEDERAL	PARAISO	2022	47	01	Fondos de Fomento o a la Transparencia de la Perspectiva de Género	Sin	8.23	8.23		Total del Programa Presupuestario	200,000.00	199,974.10	199,974.10	199,965.87	199,965.87	199,965.87	199,965.87			N/A	199,965.87			

PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PARAISO, TABASCO
 2021-2024

[Signature]
 LIC. ANA LUISA CASTELLANOS HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
 FINANZAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PARAISO, TABASCO
 2021-2024

[Signature]
 LIC. JESUS ALBERTO SANTOS HERNANDEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Ciclo	2022	Periodo	4	Trimestre	4	Entidad Federativa	Tabasco	Municipio	Paraiso	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
33 - Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto Municipal	1004	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios Comunitarios	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	170986	Porcentaje de proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	Justificación: 2022, trim 4, Justificación original: Deficiente, usuarios operativos 20/fechaz. 29/12/22)	0	Justificación: 2022, trim 4, Justificación original: Deficiente, usuarios operativos 20/fechaz. 29/12/22)	0	100	Validado	
33 - Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto Municipal	1004	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios Comunitarios	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	34-48276	34-48276	15-39462	224.14	Validado			

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Ciclo	2022	Periodo	4	Trimestre	4	Entidad Federativa	Tabasco	Municipio	Paraiso	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
33 - Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Fedatarios y Presupuesto A	Programa Presupuestario 1004	2 - Desarrollo Social	Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción 7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	18972	Porcentaje de proyectos de vivienda, salud, educación y alimentación respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Permita conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad de espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / (Sumatoria de todos los proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	65.51724	65.51724	(justificación 2022, ítem 4)	65.51724	(justificación 2022, ítem 4)	84.61538	129.15	Validado
33 - Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Fedatarios y Presupuesto A	Programa Presupuestario 1005	2 - Desarrollo Social	Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción 7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	114458	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública; maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública; maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pagos por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / Gasto total ejercido del FORTAMUN) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100	(justificación 2022, ítem 4)	100	(justificación 2022, ítem 4)	100	100	Validado

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Ciclo	2022	Periodo	4	Trimestre	4	Entidad Federativa	Tabasco	Municipio	Paraiso	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
33.	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Federación y Presupuestos Municipales	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174452	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos predial, aduanas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparados con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	1,70344	1,70344	100	100	100	1,0307	165.27	Validado									
33.	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Federación y Presupuestos Municipales	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial) / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	100	100	Validado										

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Ciclo	2022	Periodo	4	Trimestre	4	Entidad Federativa	4	Tabasco	Municipio	Paraíso															
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo	
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	0005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) / (Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100		100	100	Validado

[Handwritten signature]

Cuarto Trimestre 2022



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Ciclo	2022	Periodo	4	Trimestre	4	Entidad Federativa	Tabasco	Municipio	Paraiso															
Ramo	Unidad	Programa	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programas y Presupuestos Municipales	FORTAMUN 1005	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fomento de los Municipios y de las Entidades Federativas	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	173169		Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y esta compuesto por los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	12.02783	12.02783	100	12.02783	100	Validado	

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



LIC. DIEGO MARQUEZ JAVIER
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PARAISO, TABASCO
 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PARAISO, TABASCO
 2021-2024

LIC. ANA LUISA CASTELLANOS HERNANDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2021 - 2024



Reporte de Recursos Federales Transferidos

Módulo Evaluaciones

(Del Desempeño de los Programas)

4TO. TRIMESTRE
2022

X
M

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2021 - 2024



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

27 - TABASCO
14 - Paraíso



www.shcp.gob.mx

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2021 - 2024



Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico

FAIS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

14 - Paraíso

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2021

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

400,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

Tecnología Social para el Desarrollo SA de CV

Coordinador de la Evaluación

Diego Márquez Javier

Objetivos de la Evaluación

¿ Analizar si la inversión de los recursos del FISM en el Municipio de Paraíso, Tabasco, en el ejercicio fiscal 2021; se realizó según la normatividad aplicable.¿ Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales.¿ Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados.¿ Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado.¿ Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas.¿ Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados. ¿ Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2021 - 2024



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICO



Resumen Ejecutivo de la Evaluación

En este documento se muestra la utilidad fundamental de los ejercicios de evaluación que, actualmente, son normas que deben regular a todos los niveles de la función pública. Destacando el compromiso de la Administración municipal de Paraíso Tabasco quienes en los últimos años han sido constantes en su realización no sólo cumpliendo con la normatividad en el caso, sino como medio para la mejora en el desempeño de sus funciones. Por ello, el municipio de Paraíso, Tabasco, en su PAEM 2022 estableció el realizar una Evaluación de Consistencia y Resultado del programa presupuestario K008 Carreteras del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio fiscal 2021. Dicha evaluación tuvo como objetivo principal Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa ¿K008 Carreteras del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio fiscal 2021¿, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. Estructurándose en dos grandes apartados, el primero referente al Análisis de la inversión de los recursos del FISM, 2021 y el segundo referente al Análisis de la Consistencia y Resultados del programa Presupuestario ¿K008 Carreteras¿, el cual va desde su diseño, planeación, cobertura y focalización, operación, percepción de la población atendida hasta la medición de resultados. En general, en cuanto al ejercicio de los recursos del FISM se le asignó al municipio de Paraíso poco más de 55 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2021; además, se logró una correcta gestión de recursos por un monto de 14.3 millones de pesos provenientes del FISE dejando un presupuesto total de 69.4 millones de pesos para obras enfocadas en atender las necesidades de la población en cuanto infraestructura (calles, carreteras, caminos rurales, drenaje, sanitario, electrificación, sistema de agua potable). Se llevaron a cabo 31 obras de las cuales 19 fueron en localidades con los 2 mayores grados de rezago social y 12 en localidades con ZAP de acuerdo a la declaratoria para 2021. En cuanto al uso de los recursos del FISM se realizaron 14 obras catalogadas como de incidencia complementaria en la reducción de la pobreza, destinando 38.8 millones de pesos, esto equivale al 70.7% de los recursos, mientras que en obras de incidencia directa (12) se ejecutaron 16.1 millones de pesos, equivalente al 29.3% de los recursos totales del FISM. Es importante señalar que para el ejercicio Fiscal 2021 se eliminan las reglas en cuanto al uso de la inversión de acuerdo con el tipo de proyecto, que señalaban, se debía invertir por lo menos el 40% en obras catalogadas como de incidencia directa en la pobreza y como máximo el 60% a obras catalogadas como de incidencia complementaria en la reducción de la pobreza; por tanto, no se cuenta con parámetro de referencia para determinar el grado de cumplimiento en cuanto al uso de la inversión; solo se puede determinar a qué clasificación del catálogo de obras del FAIS corresponde la obra. El otro gran apartado que compete en este documento es el referente al Análisis de la Consistencia y Resultados del programa Presupuestario ¿K008 Carreteras¿, el cual tiene como objetivo que ¿La población del municipio cuente con carreteras de calidad¿, el cual es operado por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. Para el logro de su objeto en el año 2021, el programa K008 Carreteras contó con un presupuesto de \$14,287,742.58, proveniente del FISM y del Ramo 23; los cuales fueron distribuidos en obras de pavimentación y revestimiento de caminos rurales en diferentes localidades del municipio. En cuanto al análisis de la consistencia y resultados se observó un cumplimiento de 57.4%, al obtenerse 78 puntos de calificación de los 136 posibles, identificando áreas de mejora y oportunidades en las cuales el municipio debe abordar en pro de fortalecer su desempeño.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2021 - 2024



Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo Paraíso FISM Carreteras 2022 V2.pdf	Resumen ejecutivo del Pp K008 Carreteras
Evaluación integral	Evaluación de Consistencia y Resultados del Pp K008 Carreteras.pdf	Evaluación de Consistencia y Resultados del Pp K008 Carreteras ejercicio fiscal 2021
Anexos	Formato de Difusión Paraíso FISM K008 Carreteras.pdf	Formato de Difusión del Pp K008 Carreteras
Términos de Referencia	Tdr del Pp K008 Carreteras.pdf	Terminos de Referencia del Pp K008 Carreteras

PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARAISO, TABASCO
2021-2024

LIC. ANA LUISA CASTELLANOS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


DIRECCION DE PROGRAMACION



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARAISO TABASCO
2021 2024

LIC. DIEGO MARQUEZ JAVIER
DIRECTOR DE PROGRAMACION





Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: tZqAUHzGiYetlRGfn/kGTza5g5XLvjLe37GebM+Brw3NJ4v4E3N/TX3t/qiO5B+aGSzI72KnOhNla WuHgOiOtWkICOpuRs2pVSrGTgp01DhIgbCV5ApPVpSbhHWPI/RnfDAuDsYjaFDSt6ECf+lza/eHfU6eK5pjdYauW gaBOXQrDILHM3hXQJ6woeBuLiPbJTW/C+LjqHvDfinRtl+pvbRO5/knF9IITXsMXdxVmcZCI5ifxSWV8JD+FprOfZI4 YWRDOmSSvFLrDjxOdDFSfHXqMZFw7bTTGwDIEKnwrtOSXtq726PsT6H3VThc8IVNOrMJMT7HVNmJV+CDU gl4g==