



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno

29 DE MARZO DE 2023



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 8689

ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCION RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCION PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO ESPECIFICO CONVENIO	DEPENDENCIA	FINANCIAMIENTO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23 FEEF	23 FEEF	R080	FEEF	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23 FEEF	23 FEEF	R080	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR		0
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



[Handwritten signature and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURAS)
MUNICIPIO DE CENTLA	1-GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	6,237.00	6,237.00	0	0	0	0	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
SIN ESPECIFICAR		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	6,237.00	6,237.00	0	0	0	0	0		N/A	6,237.00		
MUNICIPIO DE CENTLA	1-GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0	443,070.58	443,070.58	443,070.58	443,070.58	443,070.58	443,070.58	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1-GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	1,173,909.13	1,173,909.13	1,173,909.13	1,173,909.13	1,173,909.13	1,173,909.13	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1-GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	1,280,736.02	1,280,736.02	1,280,736.02	1,280,736.02	1,280,736.02	1,280,736.02	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1-GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	1,647,562.27	1,647,562.27	1,647,562.27	1,647,562.27	1,647,562.27	1,647,562.27	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1-GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	302,950.76	302,950.76	302,950.76	302,950.76	302,950.76	302,950.76	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1-GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	237,387.88	237,387.88	237,387.88	237,387.88	237,387.88	237,387.88	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1-GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	835,200.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2-GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	3,814,422.98	3,814,422.98	3,814,422.98	1,466,725.95	1,466,725.95	1,466,725.95	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2-GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	14,158,933.59	14,158,933.59	14,158,933.59	4,577,952.43	4,577,952.43	4,577,952.43	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1-GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	21,314,890.65	1,623,632.77	1,623,632.77	0	0	0	0	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO ESPECIFICO	DEPENDENCIA	RENTAMIENTO FINANCIERO	RENTREGO
TABASCO	CENTLA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	246,475.98	0
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
SIN ESPECIFICAR	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		22,149,880.65	25,726,605.98	25,726,605.98	24,102,973.21	12,174,295.02	12,174,295.02	12,174,295.02			N/A	25,480,130.00		{DEPENDENCIA EJECUTORA "MUNICIPIO DE CENTLA", "OBSERVACION" SE GENERARON RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$ 246,475.98 LOS CUALES SE SUMAN A LO MINISTRADO DE RECURSOS DE RAMO 23: HIDROCARBUROS.}
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	246- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	5,847,342.50	5,847,342.50	5,847,342.50	5,847,342.50	5,847,342.50	5,847,342.50	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	247- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	106,833.91	106,833.91	106,833.91	106,833.91	106,833.91	106,833.91	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	325- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	743,351.20	743,351.20	743,351.20	743,351.20	743,351.20	743,351.20	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	338- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0	892,724.40	892,724.40	892,724.40	892,724.40	892,724.40	892,724.40	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	441- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	7,779,737.20	7,779,737.20	7,779,737.20	7,779,737.20	7,779,737.20	7,779,737.20	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2- GASTO DE INVERSIÓN	611- EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0	42,256,267.68	42,256,267.68	42,256,267.68	42,256,267.68	42,256,267.68	42,256,267.68	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2- GASTO DE INVERSIÓN	612- EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	19,261,681.18	19,261,681.18	19,261,681.18	19,261,681.18	19,261,681.18	19,261,681.18	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2- GASTO DE INVERSIÓN	613- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES	0	10,859,554.43	10,859,554.43	10,859,554.43	10,859,554.43	10,859,554.43	10,859,554.43	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2- GASTO DE INVERSIÓN	614- DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	76,639,967.42	76,639,967.42	76,639,967.42	76,639,967.42	76,639,967.42	76,639,967.42	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	1,829,814.51 EN EJECUCION CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUNICIPIO DE CENTLA	2- GASTO DE INVERSIÓN	615- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	21,252,729.17	21,252,729.17	21,252,729.17	21,252,729.17	21,252,729.17	21,252,729.17	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	1,045,755.61 EN EJECUCION CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	3,636,203.84	0
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	789- OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	161,233,275.00	3,315,362.84	3,315,362.84	0	0	0	0	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	MINISTRADO 196,200,774.00, RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3,636,203.84, TOTAL 199,836,977.84; EN TRAMITE DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS 760,633.72; EN TRAMITE DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS 2,554,729.12, TOTAL A REINTEGRAR 3,315,362.84
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	853- OTROS CONVENIOS	0	10,881,425.91	10,881,425.91	10,881,425.91	10,881,425.91	10,881,425.91	10,881,425.91	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
SIN ESPECIFICAR		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	161,233,275.00	199,836,977.84	199,836,977.84	196,521,615.00	187,603,110.77	187,603,110.77	187,603,110.77			N/A	196,200,774.00		[DEPENDENCIA EJECUTORA: "MUNICIPIO DE CENTLA", "OBSERVACION"-SE GENERARON RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$ 3,636,203.84, LOS CUALES SE SUMAN A LO MINISTRADO DE RECURSOS DE RAMO 33; FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, 2022.];
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	113- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,680,000.00	16,076,551.09	16,076,551.09	16,076,551.09	16,076,551.09	16,076,551.09	16,076,551.09	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	131- PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,524,000.00	1,576,657.82	1,576,657.82	1,576,657.82	1,576,657.82	1,576,657.82	1,576,657.82	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	132- PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,675,871.00	9,837,133.17	9,837,133.17	9,837,133.17	9,837,133.17	9,837,133.17	9,837,133.17	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	134- COMPENSACIONES	12,936,000.00	13,717,778.50	13,717,778.50	13,717,778.50	13,717,778.50	13,717,778.50	13,717,778.50	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	141- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,040,000.00	4,238,046.58	4,238,046.58	4,238,046.58	4,238,046.58	4,238,046.58	4,238,046.58	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	144- APORTACIONES PARA SEGUROS	1,378,000.00	1,911,317.10	1,911,317.10	1,911,317.10	1,911,317.10	1,911,317.10	1,911,317.10	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	152- INDEMNIZACIONES	160,000.00	0	0	0	0	0	0	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENTAMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



DEPENDENCIA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,469,565.00	10,202,815.31	10,202,815.31	10,202,815.31	10,202,815.31	10,202,815.31	10,202,815.31	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,492,384.00	3,359,032.71	3,359,032.71	3,359,032.71	3,359,032.71	3,359,032.71	3,359,032.71	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	171 - ESTIMULOS	660,000.00	813,306.78	813,306.78	813,306.78	813,306.78	813,306.78	813,306.78	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	42,200.00	81,862.96	81,862.96	81,862.96	81,862.96	81,862.96	81,862.96	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,000.00	7,140.44	7,140.44	7,140.44	7,140.44	7,140.44	7,140.44	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0	6,757.00	6,757.00	6,757.00	6,757.00	6,757.00	6,757.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	19,203.41	19,203.41	19,203.41	19,203.41	19,203.41	19,203.41	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	0	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	125,000.00	69,782.00	69,782.00	69,782.00	69,782.00	69,782.00	69,782.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0	1,778.63	1,778.63	1,778.63	1,778.63	1,778.63	1,778.63	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0	9,517.80	9,517.80	9,517.80	9,517.80	9,517.80	9,517.80	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO ESPECIFICO	DEPENDENCIA	RENTAMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



DEPENDENCIA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	35,032.00	35,032.00	35,032.00	35,032.00	35,032.00	35,032.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	21,659.52	21,659.52	21,659.52	21,659.52	21,659.52	21,659.52	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	4,555.32	4,555.32	4,555.32	4,555.32	4,555.32	4,555.32	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	36,192.58	36,192.58	36,192.58	36,192.58	36,192.58	36,192.58	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	0	0	0	0	0	0	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,432,000.00	2,611,281.60	2,611,281.60	2,611,281.60	2,611,281.60	2,611,281.60	2,611,281.60	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	6,457,000.00	5,250,716.80	5,250,716.80	5,250,716.80	5,250,716.80	5,250,716.80	5,250,716.80	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0	455,810.40	455,810.40	455,810.40	455,810.40	455,810.40	455,810.40	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0	1,029,611.36	1,029,611.36	1,029,611.36	1,029,611.36	1,029,611.36	1,029,611.36	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	281 - HERRAMIENTAS MENORES	0	2,146.00	2,146.00	2,146.00	2,146.00	2,146.00	2,146.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	285 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO ESPECIFICO	DEPENDENCIA	REINTEGRO	RENDIMIENTO FINANCIERO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECABUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	289,082.30	289,082.30	289,082.30	289,082.30	289,082.30	289,082.30	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0	93,298.80	93,298.80	93,298.80	93,298.80	93,298.80	93,298.80	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGIA ELECTRICA	9,474,486.00	7,356,845.84	7,356,845.84	7,356,845.84	7,356,845.84	7,356,845.84	7,356,845.84	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONIA TRADICIONAL	20,400.00	16,111.25	16,111.25	16,111.25	16,111.25	16,111.25	16,111.25	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52,200.00	101,292.80	101,292.80	101,292.80	101,292.80	101,292.80	101,292.80	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0	100,387.68	100,387.68	100,387.68	100,387.68	100,387.68	100,387.68	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	337 - SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	100,000.00	212,684.00	212,684.00	212,684.00	212,684.00	212,684.00	212,684.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,175,000.00	627,595.55	627,595.55	627,595.55	627,595.55	627,595.55	627,595.55	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	4,600.00	0	0	0	0	0	0	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCION RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCION PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO ESPECIFICO	DEPENDENCIA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	1,911.48	0
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FEIEF	R080	FEIEF	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FEIEF	R080	FEIEF	MUNICIPIO DE CENTLA		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	148,000.00	87,469.80	87,469.80	87,469.80	87,469.80	87,469.80	87,469.80	SIN OS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDAD O	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	358 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,200.00	0	0	0	0	0	0	SIN OS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDAD O	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	376 - VIATICOS EN EL PAIS	0	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	SIN OS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDAD O	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	64,409.10	64,409.10	64,409.10	64,409.10	64,409.10	64,409.10	SIN OS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDAD O	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	0	4,016.00	4,016.00	4,016.00	4,016.00	4,016.00	4,016.00	SIN OS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDAD O	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	394 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0	6,819.00	6,819.00	6,819.00	6,819.00	6,819.00	6,819.00	SIN OS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDAD O	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	1,911.48	1,911.48	0	0	0	0	SIN OS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDAD O	MINISTRADO 80,368,979.9, RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1,911.48, TOTAL 80,370,890.48; EN TRAMITE DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS 1,911.48.
SIN ESPECIFICAR		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	80,378,906.00	80,370,890.48	80,370,890.48	80,368,979.00	80,368,979.00	80,368,979.00	80,368,979.00	SIN OS	SIN PROYECTOS	N/A	80,368,979.00		{DEPENDENCIA EJECUTORA: "MUNICIPIO DE CENTLA"; "OBSERVACION": "SE GENERARON RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE 1,911.48; LOS CUALES SE SUMAN A LO MINISTRADO DE RECURSOS DE RAMO 33; FORTAMUN 2022."}
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	0	334,258.00	334,258.00	334,258.00	334,258.00	334,258.00	334,258.00	SIN OS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDAD O	AJUSTE DEFINITIVO 2020 FEEEF
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGIA ELECTRICA	0	1,934,048.00	1,934,048.00	1,934,048.00	1,934,048.00	1,934,048.00	1,934,048.00	SIN OS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDAD O	




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCION RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCION PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO ESPECIFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FEIEF	R080	FEIEF	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FEIEF	R080	FEIEF	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FEIEF	R080	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	0	0
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1-GASTO CORRIENTE	789- OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	3,735.00	3,735.00	0	0	0	0	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	TOTAL AUTORIZADO \$2,322,183.00. TOTAL EJERCIDO \$2,310,514.00 AL 3ER TRIMESTRE 2022. RECURSOS FINANCIEROS \$214.65. RECURSOS NO EJERCIDOS \$3,735. SE REINTEGRAN DE LOS RECURSOS FEDERALES DE FEIEF 2021. RECURSOS NO EJERCIDOS LA CANTIDAD DE \$7,944.00 CON FECHA 29/03/2022. ASI COMO \$214.65 CON FECHA DE 05/04/2022 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOS CUALES NO SE EJERCIERON DEPTENECIENTES AL 31/12/2021.
MUNICIPIO DE CENTLA	1-GASTO CORRIENTE	981- ADEFAF	0	42,208.00	42,208.00	42,208.00	42,208.00	42,208.00	42,208.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	AJUSTE DEFINITIVO 2020 FEIEF
SIN ESPECIFICAR		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	2,314,249.00	2,314,249.00	2,310,514.00	2,310,514.00	2,310,514.00	2,310,514.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	1,983,579.00		
MUNICIPIO DE CENTLA	1-GASTO CORRIENTE	235- PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	38,043.36	38,043.36	38,043.36	38,043.36	38,043.36	38,043.36	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1-GASTO CORRIENTE	241- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0	539,268.71	539,268.71	539,268.71	539,268.71	539,268.71	539,268.71	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1-GASTO CORRIENTE	242- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	549,991.50	549,991.50	549,991.50	549,991.50	549,991.50	549,991.50	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1-GASTO CORRIENTE	246- MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	3,627,424.89	3,627,424.89	3,627,424.89	3,627,424.89	3,627,424.89	3,627,424.89	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1-GASTO CORRIENTE	247- ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0	2,407,535.99	2,407,535.99	2,407,535.99	2,407,535.99	2,407,535.99	2,407,535.99	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1-GASTO CORRIENTE	249- OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0	2,018.40	2,018.40	2,018.40	2,018.40	2,018.40	2,018.40	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1-GASTO CORRIENTE	254- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0	42,925.90	42,925.90	42,925.90	42,925.90	42,925.90	42,925.90	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1-GASTO CORRIENTE	272- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0	120,989.02	120,989.02	120,989.02	120,989.02	120,989.02	120,989.02	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO ESPECÍFICO	DEPENDENCIA	RENTAMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	0	0

(Handwritten signature)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURAS)
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	299- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0	9,396.00	9,396.00	9,396.00	9,396.00	9,396.00	9,396.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2- GASTO DE INVERSION	566- EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0	270,213.95	270,213.95	270,213.95	270,213.95	270,213.95	270,213.95	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2- GASTO DE INVERSION	613- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES	0	2,019,547.10	2,019,547.10	2,019,547.10	2,019,547.10	2,019,547.10	2,019,547.10	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2- GASTO DE INVERSION	614- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0	14,535,420.12	14,535,420.12	14,535,420.12	14,535,420.12	14,535,420.12	14,535,420.12	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2- GASTO DE INVERSION	615- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0	944,315.03	944,315.03	944,315.03	944,315.03	944,315.03	944,315.03	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	709- OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0.03	0.03	0	0	0	0	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
SIN ESPECIFICAR		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	25,107,090.00	25,107,090.00	25,107,090.97	25,107,090.97	25,107,090.97	25,107,090.97			N/A	22,970,893.00		



[Signature]
 LIC. LILLY SALAS LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 PROF. RICARDO HERNANDEZ CORNELIO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION
 DIRECCION DE PROGRAMACION

PRESIDENCIA



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	PROGRAMA	ENTIDAD	PROYECTO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	
2022	4	TAB20200205645	PROYE 2022 DE INVERSION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	U083-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	ENTIDADES FEDERATIVAS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1,265,727.67	1,173,275.36	FF1: (CICLO.RECURSO.2022.MODALIDAD+U). PROG.PRES.93. TIPO.RECARGOS-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). MONTO:1265727.67. MODIFICADO:1173275.36)	OP0204 - INSTALACION DE LA RED DE AGUA PARA (ETAPA 3) CALLE FRANCISCO MADRO, TRAMO VICENTE JUAN ALDAMA - CALLE VICENTE GUERRERO - CALLE VICENTE GUERRERO - TRAMO: CALLE FRANCISCO I. MADRO - CALLE IGNACIO MEJIA, Y CALLE IGNACIO MEJIA TRAMO: CALLE VICENTE	OP0204 - INSTALACION DE LA RED DE AGUA PARA (ETAPA 3) CALLE FRANCISCO MADRO, TRAMO VICENTE JUAN ALDAMA - CALLE VICENTE GUERRERO - CALLE VICENTE GUERRERO - TRAMO: CALLE FRANCISCO I. MADRO - CALLE IGNACIO MEJIA, Y CALLE IGNACIO MEJIA TRAMO: CALLE VICENTE	OP0204 - INSTALACION DE LA RED DE AGUA PARA (ETAPA 3) CALLE FRANCISCO MADRO, TRAMO VICENTE JUAN ALDAMA - CALLE VICENTE GUERRERO - CALLE VICENTE GUERRERO - TRAMO: CALLE FRANCISCO I. MADRO - CALLE IGNACIO MEJIA, Y CALLE IGNACIO MEJIA TRAMO: CALLE VICENTE
2022	4	TAB2040205613	PROYE 2022 DE INVERSION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	U083-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	ENTIDADES FEDERATIVAS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	785,675.86	785,675.86	FF1: (CICLO.RECURSO.2022.MODALIDAD+U). PROG.PRES.93. TIPO.RECARGOS-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). MONTO:785675.86. MODIFICADO:785675.86)	OP0203 - INSTALACION DE LA RED DE AGUA PARA (ETAPA 2) EN CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA-CALLE FRANCISCO I. MADRO Y CALLE JUAN ALDAMA-CALLE JUAN ALDAMA-	OP0203 - INSTALACION DE LA RED DE AGUA PARA (ETAPA 2) EN CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA-CALLE FRANCISCO I. MADRO Y CALLE JUAN ALDAMA-CALLE JUAN ALDAMA-	OP0203 - INSTALACION DE LA RED DE AGUA PARA (ETAPA 2) EN CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA-CALLE FRANCISCO I. MADRO Y CALLE JUAN ALDAMA-CALLE JUAN ALDAMA-
2022	4	TAB2040205620	PROYE 2022 DE INVERSION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	U083-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	ENTIDADES FEDERATIVAS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	3,910,704.44	3,914,422.98	FF1: (CICLO.RECURSO.2022.MODALIDAD+U). PROG.PRES.93. TIPO.RECARGOS-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). MONTO:3910704.44. MODIFICADO:3914422.98)	OP0201 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE - SANTUARIO EN LA CALLE 2 DE ABRIL, TRAMO: CALLE FRANCISCO I. MADRO AL PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA.	OP0201 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE - SANTUARIO EN LA CALLE 2 DE ABRIL, TRAMO: CALLE FRANCISCO I. MADRO AL PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA.	OP0201 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE - SANTUARIO EN LA CALLE 2 DE ABRIL, TRAMO: CALLE FRANCISCO I. MADRO AL PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA.
2022	4	TAB2040205626	PROYE 2022 DE INVERSION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	U083-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	ENTIDADES FEDERATIVAS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	365,622.32	356,625.32	FF1: (CICLO.RECURSO.2022.MODALIDAD+U). PROG.PRES.93. TIPO.RECARGOS-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). MONTO:365622.32. MODIFICADO:356625.32)	OP0207 - CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 2 DE ABRIL, TRAMO: CALLE FRANCISCO I. MADRO AL PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA.	OP0207 - CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 2 DE ABRIL, TRAMO: CALLE FRANCISCO I. MADRO AL PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA.	OP0207 - CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 2 DE ABRIL, TRAMO: CALLE FRANCISCO I. MADRO AL PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA.
2022	4	TAB2040205632	PROYE 2022 DE INVERSION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	U083-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	ENTIDADES FEDERATIVAS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1,256,456.37	1,215,196.55	FF1: (CICLO.RECURSO.2022.MODALIDAD+U). PROG.PRES.93. TIPO.RECARGOS-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). MONTO:1256456.37. MODIFICADO:1215196.55)	OP0202 - MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRID EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA	OP0202 - MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRID EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA	OP0202 - MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRID EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA
2022	4	TAB2040205643	PROYE 2022 DE INVERSION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	U083-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	ENTIDADES FEDERATIVAS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1,085,685.58	1,058,847.30	FF1: (CICLO.RECURSO.2022.MODALIDAD+U). PROG.PRES.93. TIPO.RECARGOS-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). MONTO:1085685.58. MODIFICADO:1058847.30)	OP0203 - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO: CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ - CALLE ALVARO OBREGON, CALLE INDEPENDENCIA - TRAMO: CALLE MELCHOR OCAÑO - CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA.	OP0203 - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO: CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ - CALLE ALVARO OBREGON, CALLE INDEPENDENCIA - TRAMO: CALLE MELCHOR OCAÑO - CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA.	OP0203 - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO: CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ - CALLE ALVARO OBREGON, CALLE INDEPENDENCIA - TRAMO: CALLE MELCHOR OCAÑO - CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA.

(Handwritten signature and date)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATOS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
TIPO_GEOFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
TAB220402205626	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.85718, LAT:18.529729))	20-06-2022	17-09-2022	1,173,275.36	1,173,275.36	1,173,275.36	1,173,275.36	1,173,275.36	(CTTO: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OPR023-2022, CONTRATISTA:GRUPO CONSTRUCTIVO GARFAS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1231771.67, IMPORTE_MODIFICADO:1265727.67))	(META: (UNIDAD: UMARIA, AVANCE:17.0))	2098465/PRO YECTO_INICI	EN VALDIA	FLUJO	(OBS: (OBSERVACION:INCLuye INFORMACION DIFERENCIADA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL TOTAL DE BENEFICIARIOS, TRIMESTRE:4, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-01-23), OBS2: (OBSERVACION:INCLuye INFORMACION DIFERENCIADA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL TOTAL DE BENEFICIARIOS, TRIMESTRE:4, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-01-23), OBS2: SIN OBSERVACIONES)	
TAB220402205613	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.845515, LAT:18.527311))	05-09-2022	19-10-2022	785,675.86	785,675.86	785,675.86	785,675.86	785,675.86	(CTTO: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OPR023-2022, CONTRATISTA:GRUPO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:169575.86, IMPORTE_MODIFICADO:169575.86))	(META: (UNIDAD: UMARIA, AVANCE:9.0))	2205619/PRO YECTO_FINI	TERMINADO	SIN OBSERVACIONES	(OBS: (OBSERVACION:INCLuye INFORMACION DIFERENCIADA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL TOTAL DE BENEFICIARIOS, TRIMESTRE:4, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-01-17), OBS2: SIN OBSERVACIONES)	
TAB220402205620	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CUAUHTEMOC, LON:-92.955982, LAT:18.402096))	08-12-2022	20-02-2023	3,814,422.98	3,814,422.98	1,466,725.95	1,466,725.95	1,466,725.95	(CTTO: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OPR021-2022, CONTRATISTA:FERNAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3814422.98, IMPORTE_MODIFICADO:3819709.44))	(META: (UNIDAD: UMARIA, AVANCE:95.0))	2205620/PRO YECTO_INICI	EN VALDIA	SIN OBSERVACIONES	(OBS: (OBSERVACION:INCLuye INFORMACION DIFERENCIADA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL TOTAL DE BENEFICIARIOS, TRIMESTRE:4, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-01-18), OBS2: SIN OBSERVACIONES)	
TAB220402205626	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CUAUHTEMOC, LON:-92.966243, LAT:18.401223))	08-12-2022	05-02-2023	356,625.32	356,625.32	177,395.16	177,395.16	177,395.16	(CTTO: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OPR022-2022, CONTRATISTA:FERNAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:356625.32, IMPORTE_MODIFICADO:368322.32))	(META: (UNIDAD: UMARIA, AVANCE:90.0))	2205626/PRO YECTO_INICI	EN VALDIA	SIN OBSERVACIONES	(OBS: (OBSERVACION:INCLuye INFORMACION DIFERENCIADA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL TOTAL DE BENEFICIARIOS, TRIMESTRE:4, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-01-23), OBS2: SIN OBSERVACIONES)	
TAB220402205632	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.845982, LAT:18.533887))	08-12-2022	21-01-2023	1,215,196.55	1,215,196.55	75,112.27	75,112.27	75,112.27	(CTTO: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OPR22-2022, CONTRATISTA:CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS DE TABASCO S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1215196.55, IMPORTE_MODIFICADO:1264656.37))	(META: (UNIDAD: UMARIA, AVANCE:10.0))	2205632/PRO YECTO_FINI	EN VALDIA	SIN OBSERVACIONES	(OBS: (OBSERVACION:INCLuye INFORMACION DIFERENCIADA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL TOTAL DE BENEFICIARIOS, TRIMESTRE:4, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-01-18), OBS2: SIN OBSERVACIONES)	
TAB220402205643	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.845982, LAT:18.533887))	08-12-2022	21-01-2023	1,058,547.30	1,058,547.30	0.00	0.00	0.00	(CTTO: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OPR23-2022, CONTRATISTA:GRUPO CONSTRUCTIVO TOOMA S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1058547.3, IMPORTE_MODIFICADO:1058545.96))	(META: (UNIDAD: UMARIA, AVANCE:0))	2205643/PRO YECTO_INICI	EN VALDIA	SIN OBSERVACIONES	(OBS: (OBSERVACION:INCLuye INFORMACION DIFERENCIADA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL TOTAL DE BENEFICIARIOS, TRIMESTRE:4, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-01-23), OBS2: SIN OBSERVACIONES)	

(Handwritten signature and initials)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	1A822020207781	PROYECTO DE INVERSION	003-FAIS ENTIDADES 2022	004-FAIS ENTIDADES 2022	004-FAIS ENTIDADES 2022	1,407,602.13	1,407,602.13	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES - 6842	07 TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	AGIA SIN	MUNI CPO	6842	187	181	0	(META: UNIDAD MEDIO METROS LINEALES META:284.0 META, MODIFICADA:354.0)	
2022	4	1A822020207782	PROYECTO DE INVERSION	003-FAIS ENTIDADES 2022	004-FAIS ENTIDADES 2022	004-FAIS ENTIDADES 2022	257,884.55	257,884.55	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES - 68847	27 TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	AGIA SIN	MUNI CPO	68847	187	180	0	(META: UNIDAD MEDIO METROS LINEALES META:150.0 META, MODIFICADA:254.0)	
2022	4	1A822020207784	PROYECTO DE INVERSION	003-FAIS ENTIDADES 2022	004-FAIS ENTIDADES 2022	004-FAIS ENTIDADES 2022	1,722,723.54	1,077,030.08	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE COLONIA CENTRO, CALLE RIO SAN PEDRO - 70050	27 TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	TRAN SIN	MUNI CPO	70050	109	114	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS META:150.0 META, MODIFICADA:150.0)	
2022	4	1A822020207786	PROYECTO DE INVERSION	003-FAIS ENTIDADES 2022	004-FAIS ENTIDADES 2022	004-FAIS ENTIDADES 2022	1,879,476.38	1,879,476.38	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE COLONIA CENTRO, CALLE ANDRES QUANTANA ROO - 70138	27 TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	TRAN SIN	MUNI CPO	70138	189	181	0	(META: UNIDAD MEDIO METROS LINEALES META:1018.0 META, MODIFICADA:1018.0)	
2022	4	1A822020207789	PROYECTO DE INVERSION	003-FAIS ENTIDADES 2022	004-FAIS ENTIDADES 2022	004-FAIS ENTIDADES 2022	887,749.78	887,749.78	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE QUINTA ARANZ, CALLE BENITO JUAREZ - 70177	27 TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	TRAN SIN	MUNI CPO	70177	186	181	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS META:800.0 META, MODIFICADA:800.0)	
2022	4	1A822020207781	PROYECTO DE INVERSION	003-FAIS ENTIDADES 2022	004-FAIS ENTIDADES 2022	004-FAIS ENTIDADES 2022	485,211.25	1,561,976.04	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE COLONIA NUEVA ALIANZA, DIVERSAS CALLES - 70302	27 TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	TRAN SIN	MUNI CPO	70302	187	180	0	(META: UNIDAD MEDIO METROS LINEALES META:435.0 META, MODIFICADA:435.0)	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FOLIO	DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				
TAB2020207781-1	(GEO1: CVJE MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.1, DIRECCION:CALLE JUAN ALDAMA Y FRANCISCO.1, MADERO COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARI PINO SUAREZ, CALLE MARIANO ABASOLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ALIN COSTADO DE, LON-92.65350592, LAT:18.52989649)	09-05-2022	07-07-2022	583,940.85	583,940.85	583,940.85	583,940.85	583,940.85	583,940.85	(CTTO: TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FSE-010-OP005-2022, CONTRATISTA:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1407602.13, AVANCE:2 IMPORTE_MODIFICADO:180000.00)	(META: (UNIDAD, YECTO_INCI EN VALIDA SIN OBSERVACIONES (UNIDAD, YECTO_FINAL EN VALIDA SIN OBSERVACIONES) ESTATUS: ESTATUS OBSERVACIONES: REVISI ON
TAB2020207782-1	(GEO1: CVJE MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.1, DIRECCION:CALLE JUAN ALDAMA Y FRANCISCO.1, MADERO COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARDUAY Y CALLE JOSE MARIAN PINO SUAREZ, CALLE MARIANO ABASOLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ALIN C, LON-92.65351165, LAT:18.52989649)	09-05-2022	07-06-2022	154,610.73	154,610.73	154,610.73	154,610.73	154,610.73	154,610.73	(CTTO: TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FSE-010-OP005-2022, CONTRATISTA:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ CONVOCANTE MUNICIPIO DE LINEALES, MONTO:172723.54, AVANCE:1 IMPORTE_MODIFICADO:300000.00)	(META: (UNIDAD, YECTO_INCI EN VALIDA SIN OBSERVACIONES (UNIDAD, YECTO_FINAL EN VALIDA SIN OBSERVACIONES) ESTATUS: ESTATUS OBSERVACIONES
TAB2020207784-1	(GEO1: CVJE MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.1, DIRECCION:CALLE IGNACIO RAYON Y SAN PEDRO ESQUINA FRACCIONAMIENTO GRUVALA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE PRIMERO DE MAYO, ANADADOR GRUVALA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL FRAC, LON-92.64377781, LAT:18.52969597)	09-05-2022	07-07-2022	387,941.26	387,941.26	387,941.26	387,941.26	387,941.26	387,941.26	(CTTO: TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FSE-013-OP009-2022, CONTRATISTA:EDUARDO PARRERA SANCHEZ CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:172723.54, AVANCE:1 IMPORTE_MODIFICADO:240000.00)	(META: (UNIDAD, YECTO_INCI EN VALIDA SIN OBSERVACIONES (UNIDAD, YECTO_FINAL EN VALIDA SIN OBSERVACIONES) ESTATUS: ESTATUS OBSERVACIONES
TAB2020207786-1	(GEO1: CVJE MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.1, DIRECCION:CALLE TERCERA SECTOR.1, MADERO COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIAN PINO SUAREZ Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA CENTRO EN EL SECTOR 01, LON-92.64686883, LAT:18.52843744)	09-05-2022	07-07-2022	1,127,685.83	1,127,685.83	1,127,685.83	1,127,685.83	1,127,685.83	1,127,685.83	(CTTO: TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FSE-010-OP005-2022, CONTRATISTA:EDUARDO PARRERA SANCHEZ CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1879176.38, AVANCE:1 IMPORTE_MODIFICADO:250000.00)	(META: (UNIDAD, YECTO_INCI EN VALIDA SIN OBSERVACIONES (UNIDAD, YECTO_FINAL EN VALIDA SIN OBSERVACIONES) ESTATUS: ESTATUS OBSERVACIONES
TAB2020207789-1	(GEO1: CVJE MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.1, DIRECCION:CALLE QUITIN ARAUZ COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO L, MADERO LA COLONIA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.9 METROS DE LA CALLECER, LON-92.65599448, LAT:18.59108232)	09-05-2022	07-07-2022	532,649.87	532,649.87	532,649.87	532,649.87	532,649.87	532,649.87	(CTTO: TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FSE-011-OP005-2022, CONTRATISTA:JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, MONTO:897761.78, AVANCE:8 IMPORTE_MODIFICADO:335000.00)	(META: (UNIDAD, YECTO_INCI EN VALIDA SIN OBSERVACIONES (UNIDAD, YECTO_FINAL EN VALIDA SIN OBSERVACIONES) ESTATUS: ESTATUS OBSERVACIONES
TAB2020207781-1	(GEO1: CVJE MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.1, DIRECCION:CALLE IGNACIO MEJIA COLONIA NUEVA ALIANZA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GRUVALVA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-CD DEL CARMEN, CALLE INDEPENDENCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO , LON-92.63972867, LAT:18.52658576)	09-05-2022	07-06-2022	1,367,883.54	1,367,883.54	1,367,883.54	1,367,883.54	1,367,883.54	1,367,883.54	(CTTO: TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FSE-011-OP005-2022, CONTRATISTA:JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, MONTO:485211.25, AVANCE:4 IMPORTE_MODIFICADO:560000.00)	(META: (UNIDAD, YECTO_INCI EN VALIDA SIN OBSERVACIONES (UNIDAD, YECTO_FINAL EN VALIDA SIN OBSERVACIONES) ESTATUS: ESTATUS OBSERVACIONES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB20202082307	PROYECTO DE INVERSION	100-FAS ENTIDADES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	100-FAS ENTIDADES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,590,536.45	3,590,536.45	FF1: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 3) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 2105723.07, FF2: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 3)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON POTABLE EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES. - 83457	ASC	TAB 3	ASC	ASC	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRAN SIN TESI Y TIFC DE VALI AR DADE	MUNI SIN CIPO DE CENT LA	83457	5	187	188	0 (META: UNIDAD, MEDIO AMETROS CUADROS, META: 2745.0, META MODIFICADA: 2745.0)	
2022	4	TAB20202082334	PROYECTO DE INVERSION	100-FAS ENTIDADES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	100-FAS ENTIDADES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	270,566.14	270,566.14	FF1: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 3) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 162338.68, FF2: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 3)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO. - 35971	ASC	TAB 3	ASC	ASC	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGIA SIN IDEN CIPO Y TIFC DE SAME ART NTO	MUNI SIN CIPO DE CENT LA	19571	5	255	251	0 (META: UNIDAD, MEDIO AMETROS CUADROS, META: 1125.0, META MODIFICADA: 1125.0)	
2022	4	TAB20202082425	PROYECTO DE INVERSION	100-FAS ENTIDADES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	100-FAS ENTIDADES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,186,346.55	1,186,346.55	FF1: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 3) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 711807.53, FF2: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 3)	CONSTRUCCION DE GUARNIDIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE QUINTIN APARIZ TRAMGO CALLE AGUSTIN MELGAR CALLE EMILIANO ZAPATA. - 94082	ASC	TAB 3	ASC	ASC	PROYECTO DE SPOR DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRAN SIN IDEN CIPO Y TIFC DE VALI AR DADE	MUNI SIN CIPO DE CENT LA	94082	5	247	243	0 (META: UNIDAD, MEDIO AMETROS CUADROS, META: 1125.0, META MODIFICADA: 1125.0)	
2022	4	TAB20202082473	PROYECTO DE INVERSION	100-FAS ENTIDADES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	100-FAS ENTIDADES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,449,798.92	1,449,798.92	FF1: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 3) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 66878.35, FF2: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 3)	CONSTRUCCION DE GUARNIDIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE AGUSTIN MELGAR. - 94283	ASC	TAB 3	ASC	ASC	PROYECTO DE SPOR DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRAN SIN IDEN CIPO Y TIFC DE VALI AR DADE	MUNI SIN CIPO DE CENT LA	94283	5	233	225	0 (META: UNIDAD, MEDIO AMETROS CUADROS, META: 797.0, META MODIFICADA: 797.0)	
2022	4	TAB20202082536	PROYECTO DE INVERSION	100-FAS ENTIDADES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	100-FAS ENTIDADES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,428,199.76	3,428,199.76	FF1: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 3) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 2056918.86, FF2: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 3)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, POBLADO SAN SARLATI, CALLE BENITO JUAREZ. - 94539	ASC	TAB 3	ASC	ASC	PROYECTO DE SPOR DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRAN SIN IDEN CIPO Y TIFC DE VALI AR DADE	MUNI SIN CIPO DE CENT LA	94539	5	280	270	0 (META: UNIDAD, MEDIO AMETROS CUADROS, META: 1090.6, META MODIFICADA: 1090.6)	
2022	4	TAB20202082538	PROYECTO DE INVERSION	100-FAS ENTIDADES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	100-FAS ENTIDADES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,465,708.97	1,465,708.97	FF1: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 3) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 379425.38, FF2: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 3)	CONSTRUCCION DE GUARNIDIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCIA, CALLE VICENTE GUERRERO. - 139761	ASC	TAB 3	ASC	ASC	PROYECTO DE SPOR DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRAN SIN IDEN CIPO Y TIFC DE VALI AR DADE	MUNI SIN CIPO DE CENT LA	139761	5	150	145	0 (META: UNIDAD, MEDIO AMETROS CUADROS, META: 1090.6, META MODIFICADA: 1090.6)	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO				FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	OBSERVACIONES	ESTATUS	FOTOS	AVANCES FISICOS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
	Tipo_Georeferencia	Georeferencias	RECIBIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
TAB2202020282307	1	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE DE MAYO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ CALLE MARIANO ABASOLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COS. LON: -92.65348927, LAT: 18.52999543)	1,403,815.38	1,403,815.38	1,403,815.38	1,403,815.38	14-08-2022	16-06-2022	SIN OBSERVACIONES	CONTRATOS	CONTRATISTA: GUILLERMO FLORES HERNANDEZ CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA. MONTO: 3506539.45. IMPORTE_MODIFICADO: 4500000.00	(MET:1: (UNIDAD: YECTO_INICI EN 2022/07/PRO CUC AVANC 2022/07/PRO CUADRAD YECTO_PROC OS. AVANCE:2 2022/07/PRO YECTO_FIN) 745.00)	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220202028234	1	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION: CALLE DE MAYO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, CALLE JOSE MARIA SUAREZ CALLE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JOSE MARIA SUAREZ, DISTANCIA DE 40.1 KM DE LA CABECERA. LON: -92.866298, LAT: 18.39468077)	108,226.46	108,226.46	108,226.46	108,226.46	06-08-2022	08-06-2022	SIN OBSERVACIONES	CONTRATOS	(CTTO1: (TIPO: OBRA: OBRA, NUMERO_CONTRATO: CO-DOOTSM-FISE-016-OP066-2022, CONTRATISTA: JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 1185406.55, IMPORTE_MODIFICADO: 200000.00)	(MET:1: (UNIDAD: YECTO_INICI EN 2022/07/PRO CUC AVANC 2022/07/PRO CUADRAD YECTO_PROC OS. AVANCE:2 2022/07/PRO YECTO_FIN) 62.00)	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2202020282405	1	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION: CALLE QUINTIN ARAZUL VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE LA CABECERA. LON: -92.89463899, LAT: 18.3815509)	711,807.93	711,807.93	711,807.93	711,807.93	06-08-2022	08-06-2022	SIN OBSERVACIONES	CONTRATOS	(CTTO1: (TIPO: OBRA: OBRA, NUMERO_CONTRATO: CO-DOOTSM-FISE-016-OP066-2022, CONTRATISTA: PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 1185406.55, IMPORTE_MODIFICADO: 200000.00)	(MET:1: (UNIDAD: YECTO_INICI EN 2022/07/PRO CUC AVANC 2022/07/PRO CUADRAD YECTO_PROC OS. AVANCE:1 2022/07/PRO YECTO_FIN) 125.00)	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220202028273	1	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION: CALLE QUINTIN ARAZUL VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE QUINTIN ARAZUL Y CALLE REFORMA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE LA CABECERA MUNICI. LON: -92.89463899, LAT: 18.3815509)	869,879.35	869,879.35	869,879.35	869,879.35	06-08-2022	08-06-2022	SIN OBSERVACIONES	CONTRATOS	(CTTO1: (TIPO: OBRA: OBRA, NUMERO_CONTRATO: CO-DOOTSM-FISE-017-OP067-2022, CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA Y EMPRESAS DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 449789.92, IMPORTE_MODIFICADO: 180000.00)	(MET:1: (UNIDAD: YECTO_INICI EN 2022/07/PRO CUC AVANC 2022/07/PRO CUADRAD YECTO_PROC OS. AVANCE:7 2022/07/PRO YECTO_FIN) 97.00)	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2202020282336	1	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION: CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SIMON SARLAT, 86762 SIMON SARLAT, CENTLA, TABASCO ENTRE CERRADA PANTON DE LA CARRERA COSTERA DEL GOLFOCADO, CALLE JOSE MARIA VILLAHERMOSA Y CALLE IGNACIO MEJIA, CALLE GUALUVA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE. LON: -92.83798621, LAT: 18.52948496)	586,283.59	586,283.59	586,283.59	586,283.59	08-09-2022	11-07-2022	SIN OBSERVACIONES	CONTRATOS	(CTTO1: (TIPO: OBRA: OBRA, NUMERO_CONTRATO: CO-DOOTSM-FISE-09083-2022, CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL RIVERA ANGELES, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 1465708.97, IMPORTE_MODIFICADO: 185000.00)	(MET:1: (UNIDAD: YECTO_INICI EN 2022/07/PRO CUC AVANC 2022/07/PRO CUADRAD YECTO_PROC OS. AVANCE:1 2022/07/PRO YECTO_FIN) 69.80)	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, TIPO DE RECURSO, RAMO, PROGRAMA, MONTO GLOBAL APROBADO, MONTO GLOBAL MODIFICADO, FUENTES FINANCIAMIENTOS, NOMBRE, ENTIDAD RESPONSABLE, MUNICIPIO RESPONSABLE, ENTIDAD RESPONSABLE, MUNICIPIO RESPONSABLE, TPO PROGRAMA PROYE, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTOR, NUMERO PROYECTO, POBLACION BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS.

Handwritten signature or mark at the top right of the page.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
TIPO	REFERENCIA			RECIBIDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO	RECIBIDO	PAGADO					OBSERVACIONES CAPTURADAS	OBSERVACIONES REVISADAS
TAB220302114139	(GEO1: (CVE MUNICIPIO3, LOCALIDAD1, DIRECCION:CALLE VICENTE GUERRERO COM. ANA ULISES, CARRETERA FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO/CIUDAD. DEL CARMEN - VILLAHERMOSA Y CALLE IGNACIO MEJIA, CALLE GRUALVA AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE. LON:42.63759989, LAT:18.52846142)	11-07-2022	08-09-2022	1,728,488.16	1,728,488.16	1,728,488.16	1,728,488.16	1,728,488.16	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-0007SM-FISE-23-0908-2022, CONTRATISTA:MANUEL ANGEL RIVERA ANGELES, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4321230.41, IMPORTE_MODIFICADO:5255000.00)	(META1: (UNIDAD_MEDIDA:M CUADRADOS, YECTO_INICIO:2114789PRO, YECTO_FIN:2114789PRO))	CARRETA FOTOS	VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302114186	(GEO1: (CVE MUNICIPIO3, LOCALIDAD5, DIRECCION:CALLE DE MAYO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ANDRES SANCHOZ MAGALLANES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE LA CABECERA, LON:42.89842166, LAT:18.39048625))	16-07-2022	13-08-2022	509,817.83	509,817.83	509,817.83	509,817.83	509,817.83	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-0007SM-FISE-24-0908-2022, CONTRATISTA:MANUEL CORTES ORJUELA, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:213758.68, IMPORTE_MODIFICADO:145000.00)	(META1: (UNIDAD_MEDIDA:M CUADRADOS, YECTO_INICIO:2114886PRO, YECTO_FIN:2114886PRO))		VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302114196	(GEO1: (CVE MUNICIPIO3, LOCALIDAD1, DIRECCION:CALLE DE MAYO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ANDRES SANCHOZ MAGALLANES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE LA CABECERA, LON:42.89842166, LAT:18.39048625))	16-07-2022	13-08-2022	1,188,258.20	1,188,258.20	1,188,258.20	1,188,258.20	1,188,258.20	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-0007SM-FISE-24-0908-2022, CONTRATISTA:MANUEL CORTES ORJUELA, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2959565.49, IMPORTE_MODIFICADO:3500000.00)	(META1: (UNIDAD_MEDIDA:M CUADRADOS, YECTO_INICIO:2114816PRO, YECTO_FIN:2114816PRO))		VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402179616	(GEO1: (CVE MUNICIPIO3, LOCALIDAD5, DIRECCION:CAMINO TRAMO DES. CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CD DEL CARMEN - TABASQUILLO 2DA SECCION MARGEN (QUERRO KILOMETRO 0 + 850 RANCHERA TABASQUILLO 2A SECC. 86762 TABASQUILLO 2DA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHE, LON:42.78388181, LAT:18.37538869))	05-09-2022	03-12-2022	1,021,918.90	1,021,918.90	1,021,918.90	1,021,918.90	1,021,918.90	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-0007SM-FISE-25-0908-2022, CONTRATISTA:PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2554879.24, IMPORTE_MODIFICADO:2890000.00)	(META1: (UNIDAD_MEDIDA:M LINEALES, YECTO_INICIO:2179016PRO, YECTO_FIN:2179016PRO))		VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB22030202069514	(GEO1: (CVE MUNICIPIO3, LOCALIDAD1, DIRECCION:CALLE RIVA PALACIO SECTOR 0169A, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE JUSTO SERRA Y CALLE VICENTE RIVA PALACIO, CALLE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 50 METROS DEL HOSPITAL COMUNITARIO ULISES, LON: 92.84524386, LAT:18.53087722)	22-03-2022	19-06-2022	6,680,140.69	6,680,140.69	6,680,140.69	6,680,140.69	6,680,140.69	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-0007SM-33-081-0901502022, CONTRATISTA:VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:685568.45, IMPORTE_MODIFICADO:685000.00)	(META1: (UNIDAD_MEDIDA:M CUADRADOS, YECTO_INICIO:2068514PRO, YECTO_FIN:2068514PRO))		VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB22030202069514	(GEO1: (CVE MUNICIPIO3, LOCALIDAD1, DIRECCION:CALLE HERMENEGILDO GALEADA COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESUS JUSTO SERRA Y CALLE VICENTE RIVA PALACIO, CALLE IGNACIO RAYON EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNI, LON:92.64659644, LAT:18.53537891))	22-03-2022	19-06-2022	274,208.45	274,208.45	274,208.45	274,208.45	274,208.45	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-0007SM-33-081-090162022, CONTRATISTA:JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:281896.11, IMPORTE_MODIFICADO:350000.20)	(META1: (UNIDAD_MEDIDA:M CUADRADOS, YECTO_INICIO:2068541PRO, YECTO_FIN:2068541PRO))		VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PROYE 2022	RAMO	PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	ENTIDAD FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220202070651	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO 2022	1004-FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2,047,212.46	2,047,212.46	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 2047212.46, MODIFICADO: 2047212.46)	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA CUERTEA ECONOMICA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL PABLO RODRIGUEZ AVALOS CLAVE 27DPR0817V, DE LA LOCALIDAD CHLAPA, ZDA, SECCION EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, - 2257	ASC	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION UCTURA SOCIAL	EDUC SIN	MUNI CIPO	MUNI 2257	5	24	118	0	(METAS: (UNIDAD, MEDIO A-SERVICIO(S), META:10, META, MODIFIC ADA:10))	
2022	4	TAB220202072651	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO 2022	1004-FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	5,373,062.67	5,233,485.90	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 5373062.67, MODIFICADO: 5233485.9)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO CANAVERAL, MUNICIPIO DE CENTLA, - 3818	ASC	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION UCTURA SOCIAL	TRAN SIN	MUNI CIPO	MUNI 3818	5	137	132	0	(METAS: (UNIDAD, MEDIO A-SERVICIO(S), META:20, META, MODIFIC ADA:20))	
2022	4	TAB220202073066	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO 2022	1004-FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	9,150,356.07	8,630,553.55	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 9150356.07, MODIFICADO: 8630553.55)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO L MADRERO T1 CALLE ALVARO OBREGON BENITO JUAREZ EN CALLE ALVARO OBREGON T2 CARRANZA, EN CALLE ALDAMA T3 ALVARO OBREGON BENITO JUAREZ EN CALLE CARLOS ROVINSKY Y ALVARO OBREGON EN CALLE FRANCISCO L MADRERO T1, CALLE	ASC	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION UCTURA SOCIAL	TRAN SIN	MUNI CIPO	MUNI 4033	5	1,510	1,534	0	(METAS: (UNIDAD, MEDIO A-SERVICIO(S), META:30, META, MODIFIC ADA:30))	
2022	4	TAB220202073174	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO 2022	1004-FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,737,363.51	1,737,363.51	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 1737363.51, MODIFICADO: 1737363.51)	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE MAYO, TRAMO CALLE JUAN ESCUTIA CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE JON SN EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, - 4889	ASC	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION UCTURA SOCIAL	URBA SIN	MUNI CIPO	MUNI 4089	5	4,140	4,048	0	(METAS: (UNIDAD, MEDIO A-SERVICIO(S), META:300,0, META, MODIFIC ADA:300,0))	
2022	4	TAB220202073182	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO 2022	1004-FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	4,566,256.58	5,140,626.36	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 4566256.58, MODIFICADO: 5140626.36)	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL QUINTAN ARAIZ CARRILLO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, - 4083	ASC	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION UCTURA SOCIAL	URBA SIN	MUNI CIPO	MUNI 4083	5	11,690	11,105	0	(METAS: (UNIDAD, MEDIO A-SERVICIO(S), META:300,0, META, MODIFIC ADA:10200,0))	
2022	4	TAB220202073205	ACCION	ACCION 2022	1004-FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	862,724.40	862,724.40	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 862724.4, MODIFICADO: 862724.4)	333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TIC - 41010	ASC	TAB 3	CEN TLA	OTRO PROYECTO SOCIAL	OTRO SIN	MUNI CIPO	MUNI 4100	N	0	0	0	0	(METAS: (UNIDAD, MEDIO A-SERVICIO(S), META:10, META, MODIFIC ADA:1.0))

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB22020207061	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:20, DIRECCION: CALLE FRANCISCO DE MIRANDA, SECCION: 86729, CHILAPA 2DA SECCION, MUNICIPIO DE TABASCO ENTRE CAMINO CHILAPA 1RA SECCION MARGEN DERECHO Y CAMINO BOCA DE CHILAPA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.5 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE TABASCO, LAT: 18.22745343)	22-03-2022	19-06-2022	1,955,872.35	1,955,872.35	1,955,872.35	1,955,872.35	1,955,872.35	CONTRATO: CO-DOOTSM-33-002-OP0018/2022. CONTRATISTA: MARTHA ALCIA MENDOZA LAMARZ. CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA. MONTO: 204712.46. IMPORTE: MODIFICADO: 2500000.00)	(META1: (UNIDAD: UNIDAD, YECTO: INICIACION DE OBRAS, YECTO: AVANCE 1, YECTO: PROYECTO FIN))	CARPETA_FOTOS	EN VALIDACION	FLUJO	SIN OBSERVACIONES
TAB22020207261	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:71, DIRECCION: BRECHA TRAMO DESVIO CARR. VILLA CUARENTIMO C HACIA PLAYA AZUL - RANCHERIA CANAVERAL MARGEN DERECHO ENTRE CAMINO CHILAPA 1RA SECCION MARGEN DERECHO Y CAMINO BOCA DE CHILAPA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.5 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE TABASCO, LAT: 18.42588692)	22-03-2022	19-06-2022	5,233,485.90	5,233,485.90	5,233,485.90	5,233,485.90	5,233,485.90	CONTRATO: CO-DOOTSM-33-003-OP0018/2022. CONTRATISTA: CONSTRUCTORA A DEL SURESTE, SA DE CV. CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA. MONTO: 5373626.67. IMPORTE: MODIFICADO: 5550000.00)	(META1: (UNIDAD: UNIDAD, YECTO: INICIACION DE OBRAS, YECTO: AVANCE 2, YECTO: PROYECTO FIN))		EN VALIDACION	SIN OBSERVACIONES	
TAB22020207306	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION: CALLE VARIAS CALLES VILLA SIMON SARLAT, 86762, SIMON SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALVARO ORRAGON, CALLE ALDAMA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.5 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE TABASCO, LAT: 18.54230105)	22-03-2022	19-06-2022	8,930,553.55	8,930,553.55	8,930,553.55	8,930,553.55	8,930,553.55	CONTRATO: CO-DOOTSM-33-006-OP0019/2022. CONTRATISTA: JOSE ALBERTO PEREZ MARTINEZ. CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA. MONTO: 9150586.07. IMPORTE: MODIFICADO: 39260000.00)	(META1: (UNIDAD: UNIDAD, YECTO: INICIACION DE OBRAS, YECTO: AVANCE 3, YECTO: PROYECTO FIN))		EN VALIDACION	SIN OBSERVACIONES	
TAB22020207314	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION: CALLE DE MAYO VILLA VICENTE GABRIEL ENTRE CALLE MARIANO GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ MATAMOROS Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE BENITO JUAREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA CALLE, LONG: 32.89105345, LAT: 18.38896519)	22-03-2022	19-06-2022	1,651,391.84	1,651,391.84	1,651,391.84	1,651,391.84	1,651,391.84	CONTRATO: CO-DOOTSM-33-004-OP0019/2022. CONTRATISTA: RIA790317C48 CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA. MONTO: 1737363.51. IMPORTE: MODIFICADO: 1850000.00)	(META1: (UNIDAD: UNIDAD, YECTO: INICIACION DE OBRAS, YECTO: AVANCE 3, YECTO: PROYECTO FIN))		EN VALIDACION	SIN OBSERVACIONES	
TAB22020207318	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86761 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MADERO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE CENTLA EN LA, LONG: 62.65303632, LAT: 18.5307541)	22-03-2022	19-07-2022	5,133,541.14	5,133,541.14	5,133,541.14	5,133,541.14	5,133,541.14	CONTRATO: CO-DOOTSM-33-007-OP0024/2022. CONTRATISTA: PALOMA ALVAREZ DIAZ. CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA. MONTO: 49692638.53. IMPORTE: MODIFICADO: 4750000.00)	(META1: (UNIDAD: UNIDAD, YECTO: INICIACION DE OBRAS, YECTO: AVANCE 1, YECTO: PROYECTO FIN))		EN VALIDACION	SIN OBSERVACIONES	
TAB22020207326	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CARRILLO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LONG: 82.852187, LAT: 18.5301111)	01-03-2022	31-12-2022	882,724.40	882,724.40	882,724.40	882,724.40	882,724.40	(CTTO: (TIPO: OBRA, SERVICIOS CONTRATISTA: ERWIN JAVIER SALAZAR FERNANDEZ CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA. MONTO: 882724.4. IMPORTE: MODIFICADO: 900000.00))	(META1: (UNIDAD: UNIDAD, YECTO: INICIACION DE OBRAS, YECTO: AVANCE 1, YECTO: PROYECTO FIN))		TERMINADO	(OBS1: (OBSERVACION TOTAL DE BENEFICIARIOS 11,680 MUJERES, 11,105 HOMBRERES Y HOMBRES DEL TOTAL DE BENEFICIARIOS, TRIMESTRE 4.0, USUARIO: JUAN ROMERO, FECHA: 2023-01-19)) (OBSERVACION NO INCLuye INFORMACION DIFERENCIADA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL TOTAL DE BENEFICIARIOS, TRIMESTRE 4.0, USUARIO: YULIANA PRIEGO, FECHA: 2023-01-19, OBSERVACION NO INCLuye INFORMACION DIFERENCIADA)	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PROVE 2022	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO DE PROGRAMA	RESPONSABLE	RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POPULACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220302113845	PROVE 2022 33- DE INVER SION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,023,452.89	1,023,452.89	27 TAB 3 ASC O	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR ANABELA PEREZ GARCIA EN LA COLONIA LEONARDO ROVEROSI VADE, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 136238	PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTR UCTURA SOCIAL	GEN TAB 3	ASC O	AGUA SIN IDEN CIPRO	MUNI 136238	59	103	59	0 (METAS: (UNIDAD MEDIO ANUAL, METAS 2022, METAS 2023, META MODIFIC ADA(2.0))		
2022	4	TAB220302113855	PROVE 2022 33- DE INVER SION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	4,661,690.14	4,661,690.14	27 TAB 3 ASC O	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE CONSTITUCION CALLE ESTEBAN SAMBRINO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 136238	PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTR UCTURA SOCIAL	GEN TAB 3	ASC O	AGUA SIN IDEN CIPRO	MUNI 136238	11,105	11,690	11,105	0 (METAS: (UNIDAD MEDIO ANUAL, METAS 2022, METAS 2023, META MODIFIC ADA(349.0))		
2022	4	TAB220302113866	PROVE 2022 33- DE INVER SION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	526,327.79	526,327.79	27 TAB 3 ASC O	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE CONSTITUCION CALLE ESTEBAN SAMBRINO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 136272	PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTR UCTURA SOCIAL	GEN TAB 3	ASC O	AGUA SIN IDEN CIPRO	MUNI 136272	11,060	11,060	11,060	0 (METAS: (UNIDAD MEDIO ANUAL, METAS 2022, METAS 2023, META MODIFIC ADA(849.16))		
2022	4	TAB220302113977	PROVE 2022 33- DE INVER SION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	4,924,057.32	4,924,057.32	27 TAB 3 ASC O	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE BENITO CUELLAR, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC A UNO Y CUINTE PARQUE CENTRAL Y CALLE QUINTE ARAUZ, TRAMO 2 CALLE BENTO JUAREZ CARRETERA ALAPITA, TRAMO 3 CALLES PERIMETRALES AL PARQUE CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE	PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTR UCTURA SOCIAL	GEN TAB 3	ASC O	URBA SIN IDEN CIPRO	MUNI 136371	4,140	4,048	0 (METAS: (UNIDAD MEDIO ANUAL, METAS 2022, METAS 2023, META MODIFIC ADA(120.0))			
2022	4	TAB220302113984	PROVE 2022 33- DE INVER SION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,641,376.88	1,641,376.88	27 TAB 3 ASC O	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSION, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SIMON SARAT EL COCO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 139406	PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTR UCTURA SOCIAL	GEN TAB 3	ASC O	URBA SIN IDEN CIPRO	MUNI 136408	58	53	0 (METAS: (UNIDAD MEDIO ANUAL, METAS 2022, METAS 2023, META MODIFIC ADA(1050.0, META MODIFIC ADA(1050.0))			
2022	4	TAB220302113991	PROVE 2022 33- DE INVER SION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	3,886,133.24	3,886,133.24	27 TAB 3 ASC O	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE NIÑOS HEROES, TRAMO CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALANES CALLE HERMENEGLDO GALEANA, DE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 136436	PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTR UCTURA SOCIAL	GEN TAB 3	ASC O	AGUA SIN IDEN CIPRO	MUNI 136436	4,140	4,048	0 (METAS: (UNIDAD MEDIO ANUAL, METAS 2022, METAS 2023, META MODIFIC ADA(600.0))			

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Table with columns: FOLIO, TIPO GEOREFERENCIA, DETALLE PROYECTO, GEOREFERENCIAS, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, AVANCE FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTADOS, OBSERVACIONES. It contains 5 rows of project data.

Handwritten signature

Handwritten signature



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	RESPONSABLE	CTO	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TA8220302113996	PROYE 2022 33- C/O DE INVER SION	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROYE 2022 33- C/O DE INVER SION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	417,532.07	417,532.07	FF1: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 417532.07, MODIFICADO: 417532.07)	27 TAB 3 CEN TLA ASC O	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES, TRAMO DE LAS CALLES SERRA, TRAMO CALLE MAGALANES CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 138446	27 TAB 3 CEN TLA ASC O	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES, TRAMO DE LAS CALLES SERRA, TRAMO CALLE MAGALANES CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 138446	INVERSION DE INFRASTRUCTURA SOCIAL	INVERSION DE INFRASTRUCTURA SOCIAL	AGUA SIN IDEN CIPRO Y SANE TIFIC DE AMIE AR CENT LA	138446	4,140	4,048	0	(META: (UNIDAD MEDIO LINEALES, METAS, META MODIFIC ADA:660.0))
2022	4	TA3220302113996	PROYE 2022 33- C/O DE INVER SION	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROYE 2022 33- C/O DE INVER SION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	4,168,060.86	4,168,060.86	FF1: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 4168060.86, MODIFICADO: 4168060.86)	27 TAB 3 CEN TLA ASC O	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE INDEPENDENCIA CALLE ESTEBAN SAMBERINO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 13844	27 TAB 3 CEN TLA ASC O	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE INDEPENDENCIA CALLE ESTEBAN SAMBERINO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 13844	INVERSION DE INFRASTRUCTURA SOCIAL	INVERSION DE INFRASTRUCTURA SOCIAL	TRAN SIN MUNI CIPRO Y SANE TIFIC DE AMIE AR CENT LA	11,690	11,105	0	(META: (UNIDAD MEDIO LINEALES, METAS, META MODIFIC ADA:1922.0))	
2022	4	TA8220302114260	PROYE 2022 33- C/O DE INVER SION	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROYE 2022 33- C/O DE INVER SION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,257,569.84	1,257,569.84	FF1: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 1257569.84, MODIFICADO: 1257569.84)	27 TAB 3 CEN TLA ASC O	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE INDEPENDENCIA CALLE IGNACIO RAYON, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 137818	27 TAB 3 CEN TLA ASC O	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE INDEPENDENCIA CALLE IGNACIO RAYON, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 137818	INVERSION DE INFRASTRUCTURA SOCIAL	INVERSION DE INFRASTRUCTURA SOCIAL	URBA SIN MUNI CIPRO Y SANE TIFIC DE AMIE AR CENT LA	11,690	11,105	0	(META: (UNIDAD MEDIO LINEALES, METAS, META MODIFIC ADA:25.0))	
2022	4	TA8220302114635	PROYE 2022 33- C/O DE INVER SION	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROYE 2022 33- C/O DE INVER SION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,386,831.26	1,386,831.26	FF1: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 1386831.26, MODIFICADO: 1386831.26)	27 TAB 3 CEN TLA ASC O	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS, TRAMO CALLE BENITO JUAREZ CALLE GREGORIO MENDEZ JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 138576	27 TAB 3 CEN TLA ASC O	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS, TRAMO CALLE BENITO JUAREZ CALLE GREGORIO MENDEZ JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 138576	INVERSION DE INFRASTRUCTURA SOCIAL	INVERSION DE INFRASTRUCTURA SOCIAL	AGUA SIN MUNI CIPRO Y SANE TIFIC DE AMIE AR CENT LA	4,140	4,048	0	(META: (UNIDAD MEDIO LINEALES, METAS, META MODIFIC ADA:245.0))	
2022	4	TA8220302114616	PROYE 2022 33- C/O DE INVER SION	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROYE 2022 33- C/O DE INVER SION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	154,579.20	154,579.20	FF1: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 154579.20, MODIFICADO: 154579.20)	27 TAB 3 CEN TLA ASC O	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, TRAMO CALLE BENITO JUAREZ CALLE GREGORIO MENDEZ JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 138228	27 TAB 3 CEN TLA ASC O	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, TRAMO CALLE BENITO JUAREZ CALLE GREGORIO MENDEZ JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 138228	INVERSION DE INFRASTRUCTURA SOCIAL	INVERSION DE INFRASTRUCTURA SOCIAL	AGUA SIN MUNI CIPRO Y SANE TIFIC DE AMIE AR CENT LA	4,140	4,048	0	(META: (UNIDAD MEDIO LINEALES, METAS, META MODIFIC ADA:245.0))	
2022	4	TA8220302114623	PROYE 2022 33- C/O DE INVER SION	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROYE 2022 33- C/O DE INVER SION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	8,902,907.61	8,902,907.61	FF1: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 8902907.61, MODIFICADO: 8902907.61)	27 TAB 3 CEN TLA ASC O	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE CONSTITUCION CALLE ESTEBAN SAMBERINO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 138262	27 TAB 3 CEN TLA ASC O	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE CONSTITUCION CALLE ESTEBAN SAMBERINO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 138262	INVERSION DE INFRASTRUCTURA SOCIAL	INVERSION DE INFRASTRUCTURA SOCIAL	TRAN SIN MUNI CIPRO Y SANE TIFIC DE AMIE AR CENT LA	11,690	11,105	0	(META: (UNIDAD MEDIO CUADRADOS, METAS, META MODIFIC ADA:7520.62))	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES CAPTURADAS	OBSERVACIONES REVISADAS
TAB22030211362	(GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:51, DIRECCION:CALLE FELIPE JUSTO SERRA EN GOOGLE MAPS ASI SE LLAMA LA CALLE Y FISICAMENTE EN EL MAPA DEL SISTEMA MDS ESTA EL ERROR EN EL NOMBRE DE LA CALLE COLONIA DEPORTIVA, 86759 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SANCHEZ MAGALANES Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE LON-92.8964917, LAT:18.3528182))	03-10-2022	01-12-2022	406,322.80	406,322.80	406,322.80	406,322.80	403,870.85	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-80-0003-2022, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:416900.00, IMPORTE_MODIFICADO:450000.00))	(META1: (UNIDAD_MEDIDA:M LINEALES, YECTO_PROCESOS, AVANCE:690.0))	CARPETAS, FOTOS	ESTATUS EN VALIDACION	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2203021366	(GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FELIPE JUSTO SERRA EN GOOGLE MAPS ASI SE LLAMA LA CALLE Y FISICAMENTE EN EL MAPA DEL SISTEMA MDS ESTA EL ERROR EN EL NOMBRE DE LA CALLE COLONIA DEPORTIVA, 86759 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ESTE, LON-92.8568662, LAT:18.5396731))	15-09-2022	28-11-2022	3,782,951.62	3,782,951.62	3,782,951.62	3,782,951.62	3,780,123.46	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-71-0003-2022, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:416900.00, IMPORTE_MODIFICADO:450000.00))	(META1: (UNIDAD_MEDIDA:M LINEALES, YECTO_PROCESOS, AVANCE:1922.0))	(FOTOS)	ESTATUS EN VALIDACION	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB22030211420	(GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FELIPE JUSTO SERRA COLONIA DEPORTIVA, 86759 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO RAYON, CALLE VICENTE RIVA PALACIO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FELIPE JUSTO SE, LON-92.8497898, LAT:18.5402094))	12-09-2022	10-11-2022	1,224,515.95	1,224,515.95	1,224,515.95	1,224,515.95	1,217,126.63	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-69-0003-2022, CONTRATISTA:PLATAFORMA CAMINERA S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1257599.84, IMPORTE_MODIFICADO:135000.00))	(META1: (UNIDAD_MEDIDA:M LINEALES, YECTO_PROCESOS, AVANCE:5.0))	(FOTOS)	ESTATUS EN VALIDACION	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB22030211425	(GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON VILA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3, LON-92.89312378, LAT:18.38867228))	16-07-2022	28-09-2022	1,361,160.67	1,361,160.67	1,361,160.67	1,361,160.67	1,359,405.63	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-25-0003-2022, CONTRATISTA:SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1386831.28, IMPORTE_MODIFICADO:145000.00))	(META1: (UNIDAD_MEDIDA:M LINEALES, YECTO_PROCESOS, AVANCE:245.0))	(FOTOS)	ESTATUS EN VALIDACION	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB22030211461	(GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON VILA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3, LON-92.8931414, LAT:18.38866594))	16-07-2022	28-09-2022	150,573.44	150,573.44	150,573.44	150,573.44	150,502.84	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-25-0003-2022, CONTRATISTA:SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:175000.00, IMPORTE_MODIFICADO:175000.00))	(META1: (UNIDAD_MEDIDA:M LINEALES, YECTO_PROCESOS, AVANCE:245.0))	(FOTOS)	ESTATUS EN VALIDACION	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB22030211462	(GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FELIPE JUSTO SERRA EN GOOGLE MAPS ASI SE LLAMA LA CALLE Y FISICAMENTE EN EL MAPA DEL SISTEMA MDS ESTA EL ERROR EN EL NOMBRE DE LA CALLE COLONIA DEPORTIVA, 86759 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ESTE, LON-92.8528434, LAT:18.5396211))	15-09-2022	28-11-2022	8,577,935.27	8,577,935.27	8,577,935.27	8,577,935.27	8,526,171.86	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-72-0003-2022, CONTRATISTA:JRFARZA S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:862907.61, IMPORTE_MODIFICADO:1,025E7))	(META1: (UNIDAD_MEDIDA:M CUADRADOS, YECTO_PROCESOS, AVANCE:7520.62))	(FOTOS)	ESTATUS EN VALIDACION	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PROVE	RAMO	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTD. GLOBAL APROBADO	MONTD. GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	IDENTIDAD RESPONSABLE	INDICADOR RESPONSABLE	INDICADOR MUNICIPAL RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB2030214659	PROVE 2022 33- INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- INVERSION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	5,424,887.88	5,424,887.88	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 5424887.88, MODIFICADO: 5424887.88	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSION, EN EL PARQUE DEBICHO DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 10.5 DEL LADO Y2 DEL LADO DEL ANADADOR PRIMERA ETAPA Y DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y MCGREGOR, DE LA LOCALIDAD DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA - 164324	ASC 0	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN LA CIUDAD DE FRONTERA	UBEN CIPO AR LA	MUNI CIPO CENT LA	MUNI 133278	S	1,091	1,093	0	(META: UNIDAD MEDIDA: METROS LINEALES META: 2100.0 META: MODIFICADO: 2100.0 META: MODIFICADO: ADA: 2100.0)
2022	4	TAB2030212608	PROVE 2022 33- INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- INVERSION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,297,730.28	1,297,730.28	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 1297730.28, MODIFICADO: 1297730.28	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA - 164324	ASC 0	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN LA CIUDAD DE FRONTERA	UBEN CIPO AR LA	MUNI CIPO CENT LA	MUNI 164324	S	224	216	0	(META: UNIDAD MEDIDA: METROS CUADRADOS, META: 3000.0 META: MODIFICADO: 3000.0 META: MODIFICADO: ADA: 3000.0)
2022	4	TAB2030212610	PROVE 2022 33- INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- INVERSION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	484,903.20	484,903.20	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 484903.2, MODIFICADO: 484903.2	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA - 164335	ASC 0	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA	UBEN CIPO AR LA	MUNI CIPO CENT LA	MUNI 164335	S	82	78	0	(META: UNIDAD MEDIDA: METROS CUADRADOS, META: 2000.0 META: MODIFICADO: 2000.0 META: MODIFICADO: ADA: 2000.0)
2022	4	TAB2030212612	PROVE 2022 33- INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- INVERSION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	242,451.60	242,451.60	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 242451.6, MODIFICADO: 242451.6	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA - 164341	ASC 0	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA	UBEN CIPO AR LA	MUNI CIPO CENT LA	MUNI 164341	S	41	39	0	(META: UNIDAD MEDIDA: METROS CUADRADOS, META: 600.0 META: MODIFICADO: 600.0 META: MODIFICADO: ADA: 600.0)
2022	4	TAB2030212615	PROVE 2022 33- INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- INVERSION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	242,451.60	242,451.60	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 242451.6, MODIFICADO: 242451.6	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA - 164584	ASC 0	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA	UBEN CIPO AR LA	MUNI CIPO CENT LA	MUNI 164584	S	41	38	0	(META: UNIDAD MEDIDA: METROS CUADRADOS, META: 600.0 META: MODIFICADO: 600.0 META: MODIFICADO: ADA: 600.0)
2022	4	TAB2030212617	PROVE 2022 33- INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- INVERSION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	242,451.60	242,451.60	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 242451.6, MODIFICADO: 242451.6	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA - 164589	ASC 0	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA	UBEN CIPO AR LA	MUNI CIPO CENT LA	MUNI 164589	S	41	39	0	(META: UNIDAD MEDIDA: METROS CUADRADOS, META: 600.0 META: MODIFICADO: 600.0 META: MODIFICADO: ADA: 600.0)

[Handwritten signature and initials]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE MUNICIPAL	RESPONSABLE MUNICIPAL	TIPO DE INVERSIÓN	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220302120640	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- CTO	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	237,036.72	237,036.72	355,555.08	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 237036.72, MODIFICADO: 237036.72)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CARLOS A. MADRADO, MUNICIPIO DE CENTLA - 164531	TAB 3 ASC	GEN TLA	DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN EL TERCER AR LA	MUNI CIPO DE CENT LA	164531	5	41	39	0	(META: UNIDAD, MEDIO CUADROS, META:800.0, META:MODIFIC ADA:800.0)	
2022	4	TAB220302120642	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- CTO	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	355,555.08	355,555.08	474,073.44	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 355555.08, MODIFICADO: 355555.08)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SECCION 199, MUNICIPIO DE CENTLA - 164553	TAB 3 ASC	GEN TLA	DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN EL TERCER AR LA	MUNI CIPO DE CENT LA	164553	5	61	59	0	(META: UNIDAD, MEDIO CUADROS, META:900.0, META:MODIFIC ADA:900.0)	
2022	4	TAB220302120643	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- CTO	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	474,073.44	474,073.44	555,555.08	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 474073.44, MODIFICADO: 474073.44)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CUAUHATEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA - 164564	TAB 3 ASC	GEN TLA	DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN EL TERCER AR LA	MUNI CIPO DE CENT LA	164564	5	82	78	0	(META: UNIDAD, MEDIO CUADROS, META:1200.0, META:MODIFIC ADA:1200.0)	
2022	4	TAB220302120646	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- CTO	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	355,555.08	355,555.08	118,518.36	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 355555.08, MODIFICADO: 355555.08)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA - 164570	TAB 3 ASC	GEN TLA	DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN EL TERCER AR LA	MUNI CIPO DE CENT LA	164570	5	61	59	0	(META: UNIDAD, MEDIO CUADROS, META:900.0, META:MODIFIC ADA:900.0)	
2022	4	TAB220302120647	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- CTO	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	118,518.36	118,518.36	237,036.72	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 118183.36, MODIFICADO: 118183.36)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CANANVERAL MUNICIPIO DE CENTLA - 164571	TAB 3 ASC	GEN TLA	DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN EL TERCER AR LA	MUNI CIPO DE CENT LA	164571	5	21	19	0	(META: UNIDAD, MEDIO CUADROS, META:300.0, META:MODIFIC ADA:300.0)	
2022	4	TAB220302120648	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- CTO	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	237,036.72	237,036.72	355,555.08	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 237036.72, MODIFICADO: 237036.72)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JALAPARTA MUNICIPIO DE CENTLA - 164574	TAB 3 ASC	GEN TLA	DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN EL TERCER AR LA	MUNI CIPO DE CENT LA	164574	5	41	39	0	(META: UNIDAD, MEDIO CUADROS, META:900.0, META:MODIFIC ADA:900.0)	

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		OBSERVACIONES					
TIPO	REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERENDIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
TAB22030212640	1	08-09-2022	21-09-2022	231,406.08	231,406.08	231,406.08	231,406.08	230,009.67	(CTTO): TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-000TSM-33-40-OP0989-2022, CONTRATISTA:ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:237036.72, IMPORTE_MODIFICADO:260000.00	(UNIDAD, METRO CUADRO) EN AVANCE3 (0.00)	CARPETA_FOTOS	EN FLUJO	(UNIDAD, METRO CUADRO) EN AVANCE3 (0.00)	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB22030212642	1	08-09-2022	21-09-2022	347,109.12	347,109.12	347,109.12	347,109.12	345,014.49	(CTTO): TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-000TSM-33-40-OP0989-2022, CONTRATISTA:ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:237036.72, IMPORTE_MODIFICADO:260000.00	(UNIDAD, METRO CUADRO) EN AVANCE3 (0.00)	CARPETA_FOTOS	EN FLUJO	(UNIDAD, METRO CUADRO) EN AVANCE3 (0.00)	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB22030212646	1	08-09-2022	06-10-2022	462,700.08	462,700.08	462,700.08	462,700.08	459,808.64	(CTTO): TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-000TSM-33-41-OP0989-2022, CONTRATISTA:INNOVACIONES ESTRATEGICAS Y DE SERVICIOS AMERICANOS, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:474073.44, IMPORTE_MODIFICADO:526000.00	(UNIDAD, METRO CUADRO) EN AVANCE1 (200.00)	CARPETA_FOTOS	EN FLUJO	(UNIDAD, METRO CUADRO) EN AVANCE1 (200.00)	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB22030212648	1	08-09-2022	06-10-2022	347,025.60	347,025.60	347,025.60	347,025.60	344,931.48	(CTTO): TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-000TSM-33-41-OP0989-2022, CONTRATISTA:INNOVACIONES ESTRATEGICAS Y DE SERVICIOS AMERICANOS, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:474073.44, IMPORTE_MODIFICADO:526000.00	(UNIDAD, METRO CUADRO) EN AVANCE3 (0.00)	CARPETA_FOTOS	EN FLUJO	(UNIDAD, METRO CUADRO) EN AVANCE3 (0.00)	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB22030212647	1	08-09-2022	21-09-2022	115,703.04	115,703.04	115,703.04	115,703.04	115,004.82	(CTTO): TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-000TSM-33-40-OP0989-2022, CONTRATISTA:ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:237036.72, IMPORTE_MODIFICADO:260000.00	(UNIDAD, METRO CUADRO) EN AVANCE3 (0.00)	CARPETA_FOTOS	EN FLUJO	(UNIDAD, METRO CUADRO) EN AVANCE3 (0.00)	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB22030212648	1	08-09-2022	21-09-2022	231,406.08	231,406.08	231,406.08	231,406.08	230,009.67	(CTTO): TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-000TSM-33-40-OP0989-2022, CONTRATISTA:ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:237036.72, IMPORTE_MODIFICADO:260000.00	(UNIDAD, METRO CUADRO) EN AVANCE3 (0.00)	CARPETA_FOTOS	EN FLUJO	(UNIDAD, METRO CUADRO) EN AVANCE3 (0.00)	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

[Handwritten signature and date]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB20302120648	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- CTO DE INVERSION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	237,036.72	237,036.72	LOCALIDAD FRANCISCO VILLA GUANO SOLO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 16235	ASC 0	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	IDEN CIPO TIFIC DE AR CENT LA	MUNI CIPO TIFIC DE AR CENT LA	165235	S	41	39	0 (META: UNIDAD MEDIO A-METROS CUADRADOS, META:900.0, META:MODIFIC AD:300.0)	
2022	4	TAB20302120689	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- CTO DE INVERSION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	118,518.36	118,518.36	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 16319	ASC 0	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	IDEN CIPO TIFIC DE AR CENT LA	MUNI CIPO TIFIC DE AR CENT LA	165319	S	21	19	0 (META: UNIDAD MEDIO A-METROS CUADRADOS, META:300.0, META:MODIFIC AD:300.0)	
2022	4	TAB20302121689	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- CTO DE INVERSION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	592,591.80	592,591.80	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CAMACUA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169167	ASC 0	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	IDEN CIPO TIFIC DE AR CENT LA	MUNI CIPO TIFIC DE AR CENT LA	169167	S	102	96	0 (META: UNIDAD MEDIO A-METROS CUADRADOS, META:1500.0, META:MODIFIC AD:500.0)	
2022	4	TAB20302121700	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- CTO DE INVERSION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	355,555.08	355,555.08	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FRONTERTA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169219	ASC 0	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	IDEN CIPO TIFIC DE AR CENT LA	MUNI CIPO TIFIC DE AR CENT LA	169219	S	61	59	0 (META: UNIDAD MEDIO A-METROS CUADRADOS, META:900.0, META:MODIFIC AD:300.0)	
2022	4	TAB20302121710	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- CTO DE INVERSION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	355,555.08	355,555.08	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CONSTANCIA Y VENECIA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169244	ASC 0	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	IDEN CIPO TIFIC DE AR CENT LA	MUNI CIPO TIFIC DE AR CENT LA	169244	S	61	59	0 (META: UNIDAD MEDIO A-METROS CUADRADOS, META:900.0, META:MODIFIC AD:900.0)	
2022	4	TAB20302121725	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- CTO DE INVERSION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	177,777.54	177,777.54	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BEMUC, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169346	ASC 0	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	IDEN CIPO TIFIC DE AR CENT LA	MUNI CIPO TIFIC DE AR CENT LA	169346	S	31	29	0 (META: UNIDAD MEDIO A-METROS CUADRADOS, META:480.0, META:MODIFIC AD:450.0)	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS		ESTATU S		OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ENCENDIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU S	OBSERVACIONES
TAB2030212730	1 (GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:43, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APPROX. LON: -92.84483587, LAT: 18.41851095)	08-08-2022	21-09-2022	173,486.70	173,486.70	173,486.70	173,486.70	172,439.80	CONTRATOS (CTTO1: TIPO: OBRA OBRA, NUMERO: CONTRATO:CO-DOOTSM-33-42-OP106-OP107-OP102-OP105-OP110-2022, CONTRATISTA: NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 355555.08, IMPORTE: MODIFICADO: 450000.00)	AVANCES_FISICOS (META1: (UNIDAD, YECTO_INCI E, DO CUADRAD O, AVANCE4 YECTO_FIN))	CARPETA_FOTOS	ESTATU S (VALIDA E, DO CUADRAD O, AVANCE4 YECTO_FIN)	OBSERVACIONES (OBSERVACIONES, REVISI ON SIN OBSERVACIONES)
TAB2030212733	1 (GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:4, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA BENITO JUAREZ, 86762 BENITO JUAREZ, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APPROX. DE 22 MIN EN VEH. LON: -92.80276394, LAT: 18.62351628)	08-08-2022	21-09-2022	346,973.40	346,973.40	346,973.40	346,973.40	346,892.38	CONTRATOS (CTTO1: TIPO: OBRA OBRA, NUMERO: CONTRATO:CO-DOOTSM-33-42-OP106-OP107-OP102-OP105-OP110-2022, CONTRATISTA: NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 355555.08, IMPORTE: MODIFICADO: 450000.00)	AVANCES_FISICOS (META1: (UNIDAD, YECTO_INCI E, DO CUADRAD O, AVANCE4 YECTO_FIN))		ESTATU S (VALIDA E, DO CUADRAD O, AVANCE4 YECTO_FIN)	OBSERVACIONES (OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES)
TAB2030212738	1 (GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:279, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 00000 SAN JOSÉ DEL CARMEN, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APPROX. DE 26 MI, LON: -92.78967034, LAT: 18.42708622)	08-08-2022	21-09-2022	173,486.70	173,486.70	173,486.70	173,486.70	172,963.68	CONTRATOS (CTTO1: TIPO: OBRA OBRA, NUMERO: CONTRATO:CO-DOOTSM-33-42-OP106-OP107-OP102-OP105-OP110-2022, CONTRATISTA: NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 355555.08, IMPORTE: MODIFICADO: 450000.00)	AVANCES_FISICOS (META1: (UNIDAD, YECTO_INCI E, DO CUADRAD O, AVANCE4 YECTO_FIN))		ESTATU S (VALIDA E, DO CUADRAD O, AVANCE4 YECTO_FIN)	OBSERVACIONES (OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES)
TAB2030212745	1 (GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:2, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA ALVARO OBREGON, SANTA CRUZ, 86762 ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ), CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 28.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APPROX. LON: -92.80053037, LAT: 18.39428159)	08-08-2022	06-10-2022	173,512.80	173,512.80	173,512.80	173,512.80	172,465.75	CONTRATOS (CTTO1: TIPO: OBRA OBRA, NUMERO: CONTRATO:CO-DOOTSM-33-41-OP106-OP107-OP102-OP105-OP110-2022, CONTRATISTA: ANNIVACIONES ESTRATEGICAS Y DE SERVICIOS AMERICANOS, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 47073.44, IMPORTE: MODIFICADO: 520200.00)	AVANCES_FISICOS (META1: (UNIDAD, YECTO_INCI E, DO CUADRAD O, AVANCE4 YECTO_FIN))		ESTATU S (VALIDA E, DO CUADRAD O, AVANCE4 YECTO_FIN)	OBSERVACIONES (OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES)
TAB2030212748	1 (GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:252, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA GARCIA, 86760 GARCIA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 26.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APPROX. DE 27 MIN EN VEHICULO EL CAMINO. LON: -92.85966576, LAT: 18.43377293)	08-08-2022	21-09-2022	173,507.58	173,507.58	173,507.58	173,507.58	172,460.56	CONTRATOS (CTTO1: TIPO: OBRA OBRA, NUMERO: CONTRATO:CO-DOOTSM-33-39-OP088-OP090-OP098-OP092-OP105-OP104-OP109-2022, CONTRATISTA: NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 484982.32, IMPORTE: MODIFICADO: 520200.00)	AVANCES_FISICOS (META1: (UNIDAD, YECTO_INCI E, DO CUADRAD O, AVANCE4 YECTO_FIN))		ESTATU S (VALIDA E, DO CUADRAD O, AVANCE4 YECTO_FIN)	OBSERVACIONES (OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES)
TAB2030212753	1 (GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:233, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES SECTOR 00000 EL VERGEL DE ALLENDE, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 28.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APPROX. DE 29 MIN EN VEHICULO. LON: -92.82640607, LAT: 18.41839752)	08-08-2022	21-09-2022	173,486.70	173,486.70	173,486.70	173,486.70	172,439.80	CONTRATOS (CTTO1: TIPO: OBRA OBRA, NUMERO: CONTRATO:CO-DOOTSM-33-42-OP106-OP107-OP102-OP105-OP110-2022, CONTRATISTA: NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 355555.08, IMPORTE: MODIFICADO: 450000.00)	AVANCES_FISICOS (META1: (UNIDAD, YECTO_INCI E, DO CUADRAD O, AVANCE4 YECTO_FIN))		ESTATU S (VALIDA E, DO CUADRAD O, AVANCE4 YECTO_FIN)	OBSERVACIONES (OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERENDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PROYE 2022	PROYE 2023	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220302121756	PROYECTO DE INVERSION	33- APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	33- APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022	2023	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	592,591.80	592,591.80	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 592,591.80, MODIFICADO: 592,591.80)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169480	27 TAB 3 ASC	27 TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN UNDA	SN IDEN TIFIC DE AR LA	MUNI CIPO DE CENT LA	169480	102	98	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS, META:1900.0, META MODIFIC ADA:1900.0)	
2022	4	TAB220302121765	PROYECTO DE INVERSION	33- APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	33- APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022	2023	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	474,073.44	474,073.44	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 474,073.44, MODIFICADO: 474,073.44)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA UNION, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169512	27 TAB 3 ASC	27 TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN UNDA	SN IDEN TIFIC DE AR LA	MUNI CIPO DE CENT LA	169512	82	79	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS, META:1200.0, META MODIFIC ADA:1200.0)	
2022	4	TAB220302122005	PROYECTO DE INVERSION	33- APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	33- APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022	2023	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	474,073.44	474,073.44	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 474,073.44, MODIFICADO: 474,073.44)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA SABANA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 170919	27 TAB 3 ASC	27 TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN UNDA	SN IDEN TIFIC DE AR LA	MUNI CIPO DE CENT LA	170919	82	78	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS, META:1200.0, META MODIFIC ADA:1200.0)	
2022	4	TAB220302122026	PROYECTO DE INVERSION	33- APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	33- APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022	2023	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	592,591.80	592,591.80	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 592,591.80, MODIFICADO: 592,591.80)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD GOBERNADOR CRUZ, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171025	27 TAB 3 ASC	27 TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN UNDA	SN IDEN TIFIC DE AR LA	MUNI CIPO DE CENT LA	171025	102	98	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS, META:1500.0, META MODIFIC ADA:1500.0)	
2022	4	TAB220302122078	PROYECTO DE INVERSION	33- APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	33- APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022	2023	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	172,917.54	172,917.54	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 172,917.54, MODIFICADO: 172,917.54)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LEANDRO ROVPROSA WADE 1RA SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171369	27 TAB 3 ASC	27 TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN UNDA	SN IDEN TIFIC DE AR LA	MUNI CIPO DE CENT LA	171209	31	29	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS, META:450.0, META MODIFIC ADA:450.0)	
2022	4	TAB220302122116	PROYECTO DE INVERSION	33- APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	33- APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022	2023	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	237,036.72	237,036.72	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 237,036.72, MODIFICADO: 237,036.72)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA SIEN Y ZA SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171035	27 TAB 3 ASC	27 TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN UNDA	SN IDEN TIFIC DE AR LA	MUNI CIPO DE CENT LA	171395	41	39	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS, META:1000.0, META MODIFIC ADA:600.0)	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

Table with columns: FOLIO, TIPO, GEOREFERENCIA, DETALLE_PROYECTO, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATU, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains 12 rows of data detailing federal resource transfers for various projects in the Municipality of Centla, Tabasco.

Handwritten signature and date: 29/03/2023



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO																					
CICLO	TRIMESTRE	SOLO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	TIPO DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB22030212128	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	237,036.72	237,036.72	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); MONTC:122869.8, MODIFICADO:122869.8)	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171469	TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN EL MUNICIPIO	171469	41	39	0	(META: UNIDAD MEDIO A-METROS CUADRADOS, META 450.0, META MODIFICADA:600.0)		
2022	4	TAB22030212129	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	122,269.80	122,269.80	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); MONTC:122869.8, MODIFICADO:122869.8)	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TENABLERAS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171474	TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN EL MUNICIPIO	171474	21	19	0	(META: UNIDAD MEDIO A-METROS CUADRADOS, META 300.0, META MODIFICADA:300.0)		
2022	4	TAB22030212142	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	122,269.80	122,269.80	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); MONTC:122869.8, MODIFICADO:122869.8)	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CARLOS ROVIRSO ZAVALA, SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171523	TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN EL MUNICIPIO	171523	21	19	0	(META: UNIDAD MEDIO A-METROS CUADRADOS, META 300.0, META MODIFICADA:300.0)		
2022	4	TAB22030212145	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	244,539.60	244,539.60	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); MONTC:122869.8, MODIFICADO:244539.6)	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO CENTLA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171530	TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN EL MUNICIPIO	171530	41	39	0	(META: UNIDAD MEDIO A-METROS CUADRADOS, META 450.0, META MODIFICADA:600.0)		
2022	4	TAB22030212150	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	183,404.70	183,404.70	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); MONTC:183404.7, MODIFICADO:183404.7)	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BARRA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171546	TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN EL MUNICIPIO	171546	21	19	0	(META: UNIDAD MEDIO A-METROS CUADRADOS, META 450.0, META MODIFICADA:600.0)		
2022	4	TAB22030212151	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	183,404.70	183,404.70	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); MONTC:183404.7, MODIFICADO:183404.7)	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CARLOS ROVIRSO ZAVALA, SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171552	TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN EL MUNICIPIO	171552	21	19	0	(META: UNIDAD MEDIO A-METROS CUADRADOS, META 450.0, META MODIFICADA:600.0)		

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FOLIO	DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBENDADO	EJERCIDO				
TAB20302122128	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:50, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA FRANCISCO VILLA, 00000 FRANCISCO VILLA, CENTLA, TABASCO ENTRE Y . LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 17 MIN EN VEHICULO EL, LON: -92.6435108, LAT: 18.4657846)	15-08-2022	28-09-2022	231,371.28	231,371.28	231,371.28	231,371.28	228,975.07	CONTRATOS [META1: (TIPO, OBRA: OBRA, NUMERO, CONTRATO: CO-007-SM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-CP0119-OP0122-OP0124-2022, CONTRATISTA: APERLA MARIA LOPEZ DE LOS SAN JOS, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 122289.8, IMPORTE, MODIFICADO: 52000.0)]	ESTATUS EN VALIDA EJE DO CUC AVANC ION ES	SIN OBSERVACIONES
TAB20302122129	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:216, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO TEMBLADERAS, 86757 TEMBLADERAS, CENTLA, TABASCO ENTRE Y . LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 18.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 17 MIN EN VEHICULO EL, LON: -92.4668193, LAT: 18.5798973)	24-08-2022	07-10-2022	119,210.88	119,210.88	119,210.88	119,210.88	118,491.50	CONTRATOS [META1: (TIPO, OBRA: OBRA, NUMERO, CONTRATO: CO-007-SM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-CP0119-OP0122-OP0124-2022, CONTRATISTA: ALOKUN DEL SURESTE S.A DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 122289.8, IMPORTE, MODIFICADO: 14500.0)]	ESTATUS EN VALIDA EJE DO CUC AVANC ION ES	SIN OBSERVACIONES
TAB20302122141	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:9, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO NUEVO CENTLA, 86752 NUEVO CENTLA, TABASCO ENTRE Y . LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO, LON: -92.6028294, LAT: 18.5625457)	24-08-2022	07-10-2022	119,210.88	119,210.88	119,210.88	119,210.88	118,491.50	CONTRATOS [META1: (TIPO, OBRA: OBRA, NUMERO, CONTRATO: CO-007-SM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-CP0119-OP0122-OP0124-2022, CONTRATISTA: ALOKUN DEL SURESTE S.A DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 122289.8, IMPORTE, MODIFICADO: 14500.0)]	ESTATUS EN VALIDA EJE DO CUC AVANC ION ES	SIN OBSERVACIONES
TAB20302122145	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:45, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO NUEVO CENTLA, 86752 NUEVO CENTLA, TABASCO ENTRE Y . LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 16.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 17 MIN EN VEHICULO, LON: -92.5068874, LAT: 18.62346859)	24-08-2022	07-10-2022	238,421.76	238,421.76	238,421.76	238,421.76	236,883.01	CONTRATOS [META1: (TIPO, OBRA: OBRA, NUMERO, CONTRATO: CO-007-SM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-CP0119-OP0122-OP0124-2022, CONTRATISTA: ALOKUN DEL SURESTE S.A DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 122289.8, IMPORTE, MODIFICADO: 14500.0)]	ESTATUS EN VALIDA EJE DO CUC AVANC ION ES	SIN OBSERVACIONES
TAB20302122150	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:53, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES BARRA DE SAN PEDRO, 86757 BARRA DE SAN PEDRO, CENTLA, TABASCO ENTRE Y . LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 21 MIN EN VEHICULO, LON: -92.46916168, LAT: 18.6432891)	24-08-2022	07-10-2022	178,816.32	178,816.32	178,816.32	178,816.32	177,737.25	CONTRATOS [META1: (TIPO, OBRA: OBRA, NUMERO, CONTRATO: CO-007-SM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-CP0119-OP0122-OP0124-2022, CONTRATISTA: ALOKUN DEL SURESTE S.A DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 122289.8, IMPORTE, MODIFICADO: 14500.0)]	ESTATUS EN VALIDA EJE DO CUC AVANC ION ES	SIN OBSERVACIONES
TAB20302122151	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:8, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO NUEVO CENTLA, 86752 NUEVO CENTLA, TABASCO ENTRE Y . LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO AP, LON: -92.6435108, LAT: 18.572325)	24-08-2022	07-10-2022	177,737.25	177,737.25	177,737.25	177,737.25	177,737.25	CONTRATOS [META1: (TIPO, OBRA: OBRA, NUMERO, CONTRATO: CO-007-SM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-CP0119-OP0122-OP0124-2022, CONTRATISTA: ALOKUN DEL SURESTE S.A DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 122289.8, IMPORTE, MODIFICADO: 14500.0)]	ESTATUS EN VALIDA EJE DO CUC AVANC ION ES	SIN OBSERVACIONES

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CILO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB2030212263	PROYE 2022 33- INVERSION DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	356,809.40	356,809.40	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 368809.4, MODIFICADO: 368809.4)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA ESTRELLA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173508	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN LA COMUNIDAD	SIN IDENTIFICACION	MUNI CIPO DE CENT LA	173508	61	59	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS, META: 900.0, META MODIFICADA: 900.0)
2022	4	TAB2030212266	PROYE 2022 33- INVERSION DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	183,404.70	183,404.70	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 183404.7, MODIFICADO: 183404.7)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173525	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN LA COMUNIDAD	SIN IDENTIFICACION	MUNI CIPO DE CENT LA	173525	31	29	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS, META: 400.0, META MODIFICADA: 400.0)
2022	4	TAB2030212268	PROYE 2022 33- INVERSION DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	592,591.00	592,591.00	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 592591.0, MODIFICADO: 592591.0)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173542	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN LA COMUNIDAD	SIN IDENTIFICACION	MUNI CIPO DE CENT LA	173542	102	98	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS, META: 1500.0, META MODIFICADA: 1500.0)
2022	4	TAB2030212269	PROYE 2022 33- INVERSION DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	355,555.08	355,555.08	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 355555.08, MODIFICADO: 355555.08)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173554	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN LA COMUNIDAD	SIN IDENTIFICACION	MUNI CIPO DE CENT LA	173554	61	59	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS, META: 900.0, META MODIFICADA: 900.0)
2022	4	TAB2030212260	PROYE 2022 33- INVERSION DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	237,036.72	237,036.72	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 237036.72, MODIFICADO: 237036.72)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173587	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN LA COMUNIDAD	SIN IDENTIFICACION	MUNI CIPO DE CENT LA	173587	41	39	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS, META: 600.0, META MODIFICADA: 600.0)
2022	4	TAB2030212263	PROYE 2022 33- INVERSION DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	237,036.72	237,036.72	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 237036.72, MODIFICADO: 237036.72)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PASO DE TABASQUILLO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173584	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN LA COMUNIDAD	SIN IDENTIFICACION	MUNI CIPO DE CENT LA	173584	41	39	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS, META: 600.0, META MODIFICADA: 600.0)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					ESTATUS		OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECARGADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISIONES
TAB230302122603	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.26, DIRECCION.CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO LA VICTORIA, 86752 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 12.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 13 MIN MIN EN VEHICULO EL, LON:-92.58171941, LAT:18.60388376))	24-08-2022	07-10-2022	357,632.64	357,632.64	357,632.64	357,632.64	355,474.51	(CTTO1: (TIPO: OBRA.OBRA, NUMERO_CONTRATO.CO.D007SM-33-50-OPR12,OPR128,OPR129,OPR130,OPR131-CONTRATISTA:LOKUM DEL SURESTE SA DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:122288.8 IMPORTE_MODIFICADO:149000.0))	(META1: (UNIDAD: CUADRADOS, CUC AVANCE: 122288.800))	CARETA.FOTOS	EN VALIDACION	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB230302122598	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.62, DIRECCION.CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO LA VICTORIA, 86752 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 13 MIN MIN EN VEHICULO EL, LON:-92.63331188, LAT:18.59044768))	24-08-2022	07-10-2022	178,816.32	178,816.32	178,816.32	178,816.32	177,737.26	(CTTO1: (TIPO: OBRA.OBRA, NUMERO_CONTRATO.CO.D007SM-33-50-OPR118,OPR120,OPR121,OPR123,OPR119-OPR120,OPR124-2022, CONTRATISTA:WILBERT RAMIREZ DE LA SA DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:122288.8 IMPORTE_MODIFICADO:149000.0))	(META1: (UNIDAD: CUADRADOS, CUC AVANCE: 122288.800))		EN VALIDACION	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB230302122598	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.56, DIRECCION.CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO SIMON SARLAT, 86762 SIMON SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 32 MIN MIN EN VEHICULO, LON:-92.80436466, LAT:18.3416671))	24-08-2022	07-10-2022	577,906.20	577,906.20	577,906.20	577,906.20	574,418.82	(CTTO1: (TIPO: OBRA.OBRA, NUMERO_CONTRATO.CO.D007SM-33-50-OPR127,OPR128,OPR130-2022, CONTRATISTA:CONSTRUCCIONES CORSI SA DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2370367.72 IMPORTE_MODIFICADO:260000.0))	(META1: (UNIDAD: CUADRADOS, CUC AVANCE: 2370367.720))		EN VALIDACION	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB230302122601	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.6, DIRECCION.CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA BUENA VISTA, 86767 BUENA VISTA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 46 MIN MIN EN VEHICULO, LON:-92.87491177, LAT:18.35670833))	24-08-2022	07-10-2022	346,743.72	346,743.72	346,743.72	346,743.72	344,051.30	(CTTO1: (TIPO: OBRA.OBRA, NUMERO_CONTRATO.CO.D007SM-33-51-OPR125,OPR126,OPR130,OPR131,OPR132-CONTRATISTA:WILBERT RAMIREZ DE LA CRUZ CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:562591.8 IMPORTE_MODIFICADO:650000.0))	(META1: (UNIDAD: CUADRADOS, CUC AVANCE: 562591.800))		EN VALIDACION	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB230302122601	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.52, DIRECCION.CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA SAN JOSE DE SIMON SARLAT, 86762 SAN JOSE DE SIMON SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. LON:-92.76137333, LAT:18.35117018))	24-08-2022	07-10-2022	231,155.52	231,155.52	231,155.52	231,155.52	229,760.62	(CTTO1: (TIPO: OBRA.OBRA, NUMERO_CONTRATO.CO.D007SM-33-52-OPR127,OPR128,OPR130-2022, CONTRATISTA:CONSTRUCCIONES CORSI SA DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2370367.72 IMPORTE_MODIFICADO:260000.0))	(META1: (UNIDAD: CUADRADOS, CUC AVANCE: 2370367.720))		EN VALIDACION	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB230302122603	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.324, DIRECCION.CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA PASO DE TABASQUILLO, 86762 PASO DE TABASQUILLO, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 45 MI, LON:-92.86984607, LAT:18.36789225))	24-08-2022	07-10-2022	231,155.52	231,155.52	231,155.52	231,155.52	229,760.62	(CTTO1: (TIPO: OBRA.OBRA, NUMERO_CONTRATO.CO.D007SM-33-52-OPR127,OPR128,OPR130-2022, CONTRATISTA:CONSTRUCCIONES CORSI SA DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2370367.72 IMPORTE_MODIFICADO:260000.0))	(META1: (UNIDAD: CUADRADOS, CUC AVANCE: 2370367.720))		EN VALIDACION	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA	MONT0_GLOBAL_APROBADO	MONT0_GLOBAL_MODIFICADO	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220302122605	PROYE 2022 33- CTO INVER SION	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROYE 2022 33- CTO INVER SION	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	355,555.08	355,555.08	FF; (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO 33, MODALIDAD, 1, TIPO, RECURSO-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:355555.08, MODIFICADO:355555.08)	TAB 3 ASC 0	CEN TLA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CAPARROSO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173571	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CAPARROSO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173571	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CAPARROSO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173571	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CAPARROSO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173571	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CAPARROSO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173571	VIVE SIN NDA	IDEA SIN CIPRO	MUNI CENT LA	173571	61	59	0	(UNIDAD, MEDIO A METROS CUADRADOS, META, MODIFICADA:900.0)
2022	4	TAB220302122609	PROYE 2022 33- CTO INVER SION	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROYE 2022 33- CTO INVER SION	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	118,518.36	118,518.36	FF; (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO 33, MODALIDAD, 1, TIPO, RECURSO-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:118518.36, MODIFICADO:118518.36)	TAB 3 ASC 0	CEN TLA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS PORFIAS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173606	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS PORFIAS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173606	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS PORFIAS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173606	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS PORFIAS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173606	VIVE SIN NDA	IDEA SIN CIPRO	MUNI CENT LA	173606	21	19	0	(UNIDAD, MEDIO A METROS CUADRADOS, META, MODIFICADA:300.0)	
2022	4	TAB220302122610	PROYE 2022 33- CTO INVER SION	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROYE 2022 33- CTO INVER SION	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	237,036.72	237,036.72	FF; (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO 33, MODALIDAD, 1, TIPO, RECURSO-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:237036.72, MODIFICADO:237036.72)	TAB 3 ASC 0	CEN TLA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD POTRIBERILLO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173608	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD POTRIBERILLO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173608	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD POTRIBERILLO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173608	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD POTRIBERILLO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173608	VIVE SIN NDA	IDEA SIN CIPRO	MUNI CENT LA	173608	41	39	0	(UNIDAD, MEDIO A METROS CUADRADOS, META, MODIFICADA:600.0)	
2022	4	TAB220302122611	PROYE 2022 33- CTO INVER SION	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROYE 2022 33- CTO INVER SION	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	596,335.44	596,335.44	FF; (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO 33, MODALIDAD, 1, TIPO, RECURSO-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:596335.44, MODIFICADO:596335.44)	TAB 3 ASC 0	CEN TLA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD QUINTAN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173609	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD QUINTAN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173609	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD QUINTAN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173609	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD QUINTAN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173609	VIVE SIN NDA	IDEA SIN CIPRO	MUNI CENT LA	173609	82	78	0	(UNIDAD, MEDIO A METROS CUADRADOS, META, MODIFICADA:1200.0)	
2022	4	TAB220302122612	PROYE 2022 33- CTO INVER SION	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROYE 2022 33- CTO INVER SION	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	593,968.49	593,968.49	FF; (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO 33, MODALIDAD, 1, TIPO, RECURSO-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:593968.49, MODIFICADO:593968.49)	TAB 3 ASC 0	CEN TLA	MANUTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR PARA EL DESARROLLO VILLA IGNACIO ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173818	MANUTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR PARA EL DESARROLLO VILLA IGNACIO ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173818	MANUTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR PARA EL DESARROLLO VILLA IGNACIO ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173818	MANUTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR PARA EL DESARROLLO VILLA IGNACIO ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173818	ASISTEN A	SIN CIPRO	MUNI CENT LA	173818	1,714	1,694	0	(UNIDAD, MEDIO A METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION, META, MODIFICADA:215.64)	
2022	4	TAB220302122639	PROYE 2022 33- CTO INVER SION	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROYE 2022 33- CTO INVER SION	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,296,254.52	1,296,254.52	FF; (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO 33, MODALIDAD, 1, TIPO, RECURSO-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1296254.52, MODIFICADO:1296254.52)	TAB 3 ASC 0	CEN TLA	MANUTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR PARA EL DESARROLLO VILLA VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173805	MANUTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR PARA EL DESARROLLO VILLA VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173805	MANUTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR PARA EL DESARROLLO VILLA VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173805	MANUTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR PARA EL DESARROLLO VILLA VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173805	ASISTEN A	SIN CIPRO	MUNI CENT LA	173805	4,140	4,048	0	(UNIDAD, MEDIO A METROS CUADRADOS, META, MODIFICADA:1185.6)	

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FOLIO	DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
	TPO. GEOFERRENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO
TAB220302122605 1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:331, DIRECCION: CALLE HERMENEGILDO GALEANA VILA VICENTE GUERRERO, 86761 TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRERO Y CALLE BENTO JIMENEZ, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ LA CABECERA, LON: -92.84380448, LAT: 18.38187988))	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:331, DIRECCION: CALLE HERMENEGILDO GALEANA VILA VICENTE GUERRERO, 86761 TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRERO Y CALLE BENTO JIMENEZ, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ LA CABECERA, LON: -92.84380448, LAT: 18.38187988))	24-08-2022	07-10-2022	346,743.72	346,743.72	346,743.72	346,743.72	344,651.30	(CTTO1: (TIPO, OBRA: OBRA, NUMERO, CONTRATO: CO-DOOTSM-33-51-OPR072-2022, CONTRATISTA: WILBERT RAMIREZ DE LA CRUZ, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 592591.8, IMPORTE, MODIFICADO: 620000.0))	AVANCES FISICOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
TAB220302122609 1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:48, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LAS PORFIAS, 86762 LAS PORFIAS, CENTLA, TABASCO ENTRE Y. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 30 MIN EN VEHICULO, LON: -92.86399281, LAT: 18.34537814))	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:48, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LAS PORFIAS, 86762 LAS PORFIAS, CENTLA, TABASCO ENTRE Y. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 30 MIN EN VEHICULO, LON: -92.86399281, LAT: 18.34537814))	24-08-2022	07-10-2022	115,577.76	115,577.76	115,577.76	115,577.76	114,880.31	(CTTO1: (TIPO, OBRA: OBRA, NUMERO, CONTRATO: CO-DOOTSM-33-52-OPR127-OPR128-OPR130-2022, CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CORIS, S.A DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 280000.0))	AVANCES FISICOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
TAB220302122610 1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:48, DIRECCION: CALLE POTRERILLO, CENTLA, TABASCO ENTRE Y. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 40 MIN EN VEHICULO, LON: -92.8381795, LAT: 18.35013349))	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:48, DIRECCION: CALLE POTRERILLO, CENTLA, TABASCO ENTRE Y. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 40 MIN EN VEHICULO, LON: -92.8381795, LAT: 18.35013349))	24-08-2022	07-10-2022	231,162.48	231,162.48	231,162.48	231,162.48	229,767.53	(CTTO1: (TIPO, OBRA: OBRA, NUMERO, CONTRATO: CO-DOOTSM-33-51-OPR125-OPR126-OPR129-OPR131-2022, CONTRATISTA: WILBERT RAMIREZ DE LA CRUZ, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 592591.8, IMPORTE, MODIFICADO: 620000.0))	AVANCES FISICOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
TAB220302122611 1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:48, DIRECCION: CALLE POTRERILLO, CENTLA, TABASCO ENTRE Y. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 41 MIN EN VEHICULO, LON: -92.86183382, LAT: 18.32218133))	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:48, DIRECCION: CALLE POTRERILLO, CENTLA, TABASCO ENTRE Y. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 41 MIN EN VEHICULO, LON: -92.86183382, LAT: 18.32218133))	01-09-2022	15-10-2022	594,165.56	594,165.56	594,165.56	594,165.56	580,640.43	(CTTO1: (TIPO, OBRA: OBRA, NUMERO, CONTRATO: CO-DOOTSM-33-60-OPR070-2022, CONTRATISTA: SIBURO RAMOS S.A DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 596335.44, IMPORTE, MODIFICADO: 630000.0))	AVANCES FISICOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
TAB220302122612 1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION: CALLE DE MAYO VILA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRERO Y CALLE BENTO JIMENEZ, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ LA CABECERA, LON: -92.84380448, LAT: 18.38187988))	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION: CALLE DE MAYO VILA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRERO Y CALLE BENTO JIMENEZ, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ LA CABECERA, LON: -92.84380448, LAT: 18.38187988))	01-08-2022	29-09-2022	577,080.35	577,080.35	577,080.35	577,080.35	573,397.98	(CTTO1: (TIPO, OBRA: OBRA, NUMERO, CONTRATO: CO-DOOTSM-33-27-OPR070-2022, CONTRATISTA: KALEDDHU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 650000.0))	AVANCES FISICOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
TAB220302122619 1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION: CALLE HERMENEGILDO GALEANA VILA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE ADOFO LOPEZ MATEOS Y CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA, CALLE QUINTA ARAUZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.8 KM D. D. LON: -92.86488611, LAT: 18.385903))	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION: CALLE HERMENEGILDO GALEANA VILA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE ADOFO LOPEZ MATEOS Y CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA, CALLE QUINTA ARAUZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.8 KM D. D. LON: -92.86488611, LAT: 18.385903))	01-08-2022	29-09-2022	1,258,102.48	1,258,102.48	1,258,102.48	1,258,102.48	1,258,462.21	(CTTO1: (TIPO, OBRA: OBRA, NUMERO, CONTRATO: CO-DOOTSM-33-37-OPR071-2022, CONTRATISTA: AJUAN GABRIEL MONTELO MORALES, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 1299254.52, IMPORTE, MODIFICADO: 1300000.0))	AVANCES FISICOS	ESTATUS	OBSERVACIONES

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA	#1 RAMO	#2 PROGRAMA	MONT0 GLOBAL APROBADO	MONT0 GLOBAL MODIFICADO	ENTIDAD RESPONSABLE	IDENTIFICACION RESPONSABLE
2022	4	TAB220302122648	PROYE 2022 33- CICLO DE RECURSO DE INVERSIÓN	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,159,240.65	1,159,240.65	MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN - 173847 MUNICIPIO DE CENTLA - 173847	27 TAB 3 ASC 0
											RAMO:33, MODALIDAD: 1, TIPO RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1159240.65, MODIFICADO:1159240.65)	CEMUNICIPAL
											FF1; (CICLO, RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD: 1, TIPO RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1159240.65, MODIFICADO:1159240.65)	CEMUNICIPAL
2022	4	TAB220302123235	PROYE 2022 33- CICLO DE RECURSO DE INVERSIÓN	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	320,422.59	320,422.59	MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNITAT EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA - 176844	27 TAB 3 ASC 0
											RAMO:33, MODALIDAD: 1, TIPO RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:320422.59, MODIFICADO:320422.59)	CEMUNICIPAL
											FF1; (CICLO, RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD: 1, TIPO RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:320422.59, MODIFICADO:320422.59)	CEMUNICIPAL
2022	4	TAB220302123415	PROYE 2022 33- CICLO DE RECURSO DE INVERSIÓN	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,327,471.93	1,327,471.93	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURA MARIA DEL CARMEN PAREDES SALDAR EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA - 177563	27 TAB 3 ASC 0
											RAMO:33, MODALIDAD: 1, TIPO RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1327471.93, MODIFICADO:1327471.93)	CEMUNICIPAL
											FF1; (CICLO, RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD: 1, TIPO RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1327471.93, MODIFICADO:1327471.93)	CEMUNICIPAL
2022	4	TAB220302123459	PROYE 2022 33- CICLO DE RECURSO DE INVERSIÓN	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	453,214.67	453,214.67	MANTENIMIENTO DEL PARQUE PUBLICO JUJES GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA - 177754	27 TAB 3 ASC 0
											RAMO:33, MODALIDAD: 1, TIPO RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:453214.67, MODIFICADO:453214.67)	CEMUNICIPAL
											FF1; (CICLO, RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD: 1, TIPO RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:453214.67, MODIFICADO:453214.67)	CEMUNICIPAL
2022	4	TAB220302123507	PROYE 2022 33- CICLO DE RECURSO DE INVERSIÓN	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	399,925.66	399,925.66	MANTENIMIENTO DEL PARQUE PUBLICO DIANA LA CAZADORA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA - 188735	27 TAB 3 ASC 0
											RAMO:33, MODALIDAD: 1, TIPO RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:399925.66, MODIFICADO:399925.66)	CEMUNICIPAL
											FF1; (CICLO, RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD: 1, TIPO RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:399925.66, MODIFICADO:399925.66)	CEMUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		FECHA_MICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATU S	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA			RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				CONTRATS	OBSERVACIONES_CPTU
TAB220302122848	1	01-08-2022	29-09-2022	1,130,590.24	1,130,590.24	1,130,590.24	1,126,081.98	(CTTO): TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-29- OP0074-2022, CONTRATISTA:WARRHA ALICIA GARCIA SUAREZ CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:119240.65. IMPORTE_MODIFICADO:1250000.0)	AVANCES FISICOS (META: 2123269PRO EN VALIDA UNIDAD, YECTO_INCI E E DO MEDIDAM O, YECTO_INCI E E DO ETROS 2123269PRO CUC AVANC YECTO_INCI E E DO CUADRAD YECTO_PRO C ESD. 2123269PRO CUC AVANC AVANCE:1 2123269PRO CUC AVANC YECTO_FIN) 191.4)	ESTATU S EN VALIDA E E DO CUC AVANC CUC AVANC CUC AVANC	OBSERVACIONES_CPTU SIN OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISI SIN OBSERVACIONES	
TAB220302123235	1	01-08-2022	14-09-2022	314,263.19	314,263.19	314,263.19	312,366.77	(CTTO): TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-30- OP0073-2022, CONTRATISTA:JOSE AGUILERA TORRES, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, IMPORTE_MODIFICADO:350000.0)	AVANCES FISICOS (META: 2123235PRO EN VALIDA UNIDAD, YECTO_INCI E E DO MEDIDAM O, YECTO_INCI E E DO ETROS 2123235PRO CUC AVANC YECTO_INCI E E DO CUADRAD YECTO_PRO C ESD. 2123235PRO CUC AVANC AVANCES 78.0)	ESTATU S EN VALIDA E E DO CUC AVANC CUC AVANC	OBSERVACIONES_CPTU SIN OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISI SIN OBSERVACIONES	
TAB220302123415	1	01-08-2022	29-09-2022	1,294,040.98	1,294,040.98	1,294,040.98	1,294,614.51	(CTTO): TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-31- OP0074-2022, CONTRATISTA:PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS S.A DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:137471.93. IMPORTE_MODIFICADO:1500000.0)	AVANCES FISICOS (META: 2123415PRO EN VALIDA UNIDAD, YECTO_INCI E E DO MEDIDAM O, YECTO_INCI E E DO ETROS 2123415PRO CUC AVANC YECTO_INCI E E DO CUADRAD YECTO_PRO C ESD. 2123415PRO CUC AVANC AVANCE:1 2123415PRO CUC AVANC YECTO_FIN) 020.3)	ESTATU S EN VALIDA E E DO CUC AVANC CUC AVANC	OBSERVACIONES_CPTU SIN OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISI SIN OBSERVACIONES	
TAB220302123469	1	01-08-2022	14-09-2022	389,904.76	389,904.76	389,904.76	387,849.90	(CTTO): TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-32- OP0074-2022, CONTRATISTA:LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:453214.87. IMPORTE_MODIFICADO:520000.0)	AVANCES FISICOS (META: 2123469PRO EN VALIDA UNIDAD, YECTO_INCI E E DO MEDIDAM O, YECTO_INCI E E DO ETROS 2123469PRO CUC AVANC YECTO_INCI E E DO CUADRAD YECTO_PRO C ESD. 2123469PRO CUC AVANC AVANCE:1 2123469PRO CUC AVANC YECTO_FIN) 424.0)	ESTATU S EN VALIDA E E DO CUC AVANC CUC AVANC	OBSERVACIONES_CPTU SIN OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISI SIN OBSERVACIONES	
TAB220302123507	1	01-08-2022	14-09-2022	389,904.76	389,904.76	389,904.76	387,849.90	(CTTO): TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-33- OP0075-2022, CONTRATISTA:GRUPO CONSTRUCTORA VERTAB, S.A DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, IMPORTE_MODIFICADO:460000.0)	AVANCES FISICOS (META: 2123507PRO EN VALIDA UNIDAD, YECTO_INCI E E DO MEDIDAM O, YECTO_INCI E E DO ETROS 2123507PRO CUC AVANC YECTO_INCI E E DO CUADRAD YECTO_PRO C ESD. 2123507PRO CUC AVANC AVANCES 55.0)	ESTATU S EN VALIDA E E DO CUC AVANC CUC AVANC	OBSERVACIONES_CPTU SIN OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISI SIN OBSERVACIONES	
TAB220302125725	1	01-08-2022	14-09-2022	216,068.50	216,068.50	216,068.50	214,974.27	(CTTO): TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-33- OP0077-2022, CONTRATISTA:GRUPO CONSTRUCTORA VERTAB, S.A DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:221613.95. IMPORTE_MODIFICADO:250000.0)	AVANCES FISICOS (META: 2125725PRO EN VALIDA UNIDAD, YECTO_INCI E E DO MEDIDAM O, YECTO_INCI E E DO ETROS 2125725PRO CUC AVANC YECTO_INCI E E DO CUADRAD YECTO_PRO C ESD. 2125725PRO CUC AVANC AVANCES 00.0)	ESTATU S EN VALIDA E E DO CUC AVANC CUC AVANC	OBSERVACIONES_CPTU SIN OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISI SIN OBSERVACIONES	

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTRADA RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULHERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220302/25815	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSIÓN	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSIÓN	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	3,598,318.09	3,598,318.09	MUNICIPIO DE GUARNICIONES Y LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 18167	ASC 0	CEN TAB 3	CEN TAB 3	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRAN SIN UZA CON AR	URBA SIN TIFC DE CENT LA	MUNI DEIN AR	18167	S	11,690	11,105	0	(META: UNIDAD MEDIO AMETROS CUADRADOS, META:MODIFIC ADA:1800.0)
2022	4	TAB220302/26099	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSIÓN	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSIÓN	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	3,598,318.09	3,598,318.09	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO CALLE FRANCISCO L MADERO A CALLE IGNACIO MEJÍA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 19047	ASC 0	CEN TAB 3	CEN TAB 3	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRAN SIN SPOR DEIN	TRAN SIN SPOR DEIN	MUNI DEIN AR	19047	S	11,690	11,105	0	(META: UNIDAD MEDIO AMETROS CUADRADOS, META:3030.43, META:MODIFIC ADA:3030.45)
2022	4	TAB220302/26703	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSIÓN	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSIÓN	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,969,494.67	1,969,494.67	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA A CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 18599	ASC 0	CEN TAB 3	CEN TAB 3	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRAN SIN SPOR DEIN	TRAN SIN SPOR DEIN	MUNI DEIN AR	18599	S	11,690	11,105	0	(META: UNIDAD MEDIO AMETROS CUADRADOS, META:794.13, META:MODIFIC ADA:1794.13)
2022	4	TAB220302/26873	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSIÓN	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSIÓN	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	7,944,551.32	7,944,551.32	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, TRAMO DESVIACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO CALLE FRANCISCO L MADERO, TRAMO CALLE PERMETRALES EN EL PARQUE CENTRAL, CALLE AGUSTÍN MELGAR A TRAMO CALLE AGUSTÍN MELGAR A DESVIACIÓN CUAUHTEMOC, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 19510	ASC 0	CEN TAB 3	CEN TAB 3	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRAN SIN SPOR DEIN	TRAN SIN SPOR DEIN	MUNI DEIN AR	19483	S	4,140	4,048	0	(META: UNIDAD MEDIO AMETROS CUADRADOS, META:MODIFIC ADA:6130.0)
2022	4	TAB220302/27101	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSIÓN	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSIÓN	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,677,383.33	1,677,383.33	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JUAN DE GRUJALVA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 19510	ASC 0	CEN TAB 3	CEN TAB 3	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRAN SIN SPOR DEIN	TRAN SIN SPOR DEIN	MUNI DEIN AR	19510	S	11,690	11,105	0	(META: UNIDAD MEDIO AMETROS CUADRADOS, META:302.95, META:MODIFIC ADA:132.95)
2022	4	TAB220302/27168	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSIÓN	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSIÓN	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	929,697.94	929,697.94	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 19567	ASC 0	CEN TAB 3	CEN TAB 3	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRAN SIN SPOR DEIN	TRAN SIN SPOR DEIN	MUNI DEIN AR	19567	S	11,690	11,105	0	(META: UNIDAD MEDIO AMETROS CUADRADOS, META:719.74, META:MODIFIC ADA:719.74)

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		ESTATOS		OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADAS	OBSERVACIONES REVISADAS
TAB22030225915	1	01-08-2022	14-09-2022	394,516.14	394,516.14	394,516.14	394,516.14	392,135.44	(CTTO): TIPO_OBRA:OBRA. NUMERO_CONTRATO:CO-000TSM-33-34- OP0078-2022. CONTRATISTA:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GONVILL S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1671393.33, IMPORTE_MODIFICADO:480000.00	(META): UNIDAD: EN VALIDA ETROS: EJE DO CUADRAD YECTO PROC OS: CUC AVANC AVANCE:1 YECTO FIN: 900.00	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	Flujo	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB22030225915	1	01-08-2022	29-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	(META): UNIDAD: EN VALIDA ETROS: EJE DO CUADRAD YECTO PROC OS: CUC AVANC AVANCE:1 YECTO FIN: 900.00		EN VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB22030225915	1	01-08-2022	29-09-2022	1,929,226.19	1,929,226.19	1,929,226.19	1,929,226.19	1,925,097.04	(CTTO): TIPO_OBRA:OBRA. NUMERO_CONTRATO:CO-000TSM-33-35- OP0080-2022. CONTRATISTA:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GONVILL S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1669484.67, IMPORTE_MODIFICADO:2250000.00	(META): UNIDAD: EN VALIDA ETROS: EJE DO CUADRAD YECTO PROC OS: CUC AVANC AVANCE:1 YECTO FIN: 794.13		EN VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB22030226473	1	01-08-2022	28-11-2022	7,896,488.49	7,896,488.49	7,896,488.49	7,896,488.49	7,848,837.27	(CTTO): TIPO_OBRA:OBRA. NUMERO_CONTRATO:CO-000TSM-33-36- OP0081-2022, CONTRATISTA:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:7944651.32, IMPORTE_MODIFICADO:8200000.00	(META): UNIDAD: EN VALIDA ETROS: EJE DO CUADRAD YECTO PROC OS: CUC AVANC AVANCE:6 YECTO FIN: 183.00		EN VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB22030227101	1	21-09-2022	04-11-2022	1,911,950.06	1,911,950.06	1,911,950.06	1,911,950.06	1,911,950.06	(CTTO): TIPO_OBRA:OBRA. NUMERO_CONTRATO:CO-000TSM-33-77- OP0082-2022, CONTRATISTA:ESCALA CONSTRUCTORA S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1671393.33, IMPORTE_MODIFICADO:1750000.00	(META): UNIDAD: EN VALIDA ETROS: EJE DO CUADRAD YECTO PROC OS: CUC AVANC AVANCE:1 YECTO FIN: 302.95		EN VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB22030227101	1	15-09-2022	29-10-2022	799,144.88	799,144.88	799,144.88	799,144.88	745,579.88	(CTTO): TIPO_OBRA:OBRA. NUMERO_CONTRATO:CO-000TSM-33-74- OP0083-2022, CONTRATISTA:EDWIN NUÑEZ GONZALEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:526286, IMPORTE_MODIFICADO:1590000.00	(META): UNIDAD: EN VALIDA ETROS: EJE DO CUADRAD YECTO PROC OS: CUC AVANC AVANCE:7 YECTO FIN: 19.74		EN VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROVE	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB202002127199	PROYECTO DE INVERSION	33-PORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022	33-PORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	3,681,201.12	3,681,201.12	FFC; (CICLO RECURSO-2022, RAMO-33, MODALIDAD, TIPO RECURSO-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:13091301.12, MODIFICADO:2691301.12)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 195856	ASC	CEN	INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y TIFC DE VIALIDAD	SPORIDICAMENTE	MUNICIPIO DE CENTLA	195856	11,690	11,005	0	0	(UNIDAD, MEDIO A METROS CUADRADOS, META:2276.97, META_MODIFICADA:2276.97)
2022	4	TAB202002127262	PROYECTO DE INVERSION	33-PORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022	33-PORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,699,184.09	1,699,184.09	FFC; (CICLO RECURSO-2022, RAMO-33, MODALIDAD, TIPO RECURSO-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1899184.09, MODIFICADO:1899184.09)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 196384	ASC	CEN	INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y TIFC DE VIALIDAD	SPORIDICAMENTE	MUNICIPIO DE CENTLA	196384	11,690	11,005	0	0	(UNIDAD, MEDIO A METROS CUADRADOS, META:192.78, META_MODIFICADA:192.78)
2022	4	TAB202002127395	PROYECTO DE INVERSION	33-PORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022	33-PORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,304,796.26	1,304,796.26	FFC; (CICLO RECURSO-2022, RAMO-33, MODALIDAD, TIPO RECURSO-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1304796.26, MODIFICADO:1304796.26)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ALVARO OBREGON, TRAMO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON A CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197010	ASC	CEN	INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y TIFC DE VIALIDAD	SPORIDICAMENTE	MUNICIPIO DE CENTLA	197010	11,690	11,005	0	0	(UNIDAD, MEDIO A METROS CUADRADOS, META:163.43, META_MODIFICADA:163.43)
2022	4	TAB202002127424	PROYECTO DE INVERSION	33-PORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022	33-PORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,414,866.95	1,414,866.95	FFC; (CICLO RECURSO-2022, RAMO-33, MODALIDAD, TIPO RECURSO-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1414866.95, MODIFICADO:1414866.95)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE ALVARO OBREGON A CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197216	ASC	CEN	INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y TIFC DE VIALIDAD	SPORIDICAMENTE	MUNICIPIO DE CENTLA	197216	11,690	11,005	0	0	(UNIDAD, MEDIO A METROS CUADRADOS, META:163.4, META_MODIFICADA:163.4)
2022	4	TAB202002127475	PROYECTO DE INVERSION	33-PORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022	33-PORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	231,519.83	231,519.83	FFC; (CICLO RECURSO-2022, RAMO-33, MODALIDAD, TIPO RECURSO-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:231519.83, MODIFICADO:231519.83)	CONSTRUCCION DE PRISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JUANITO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197408	ASC	CEN	INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SPORIDICAMENTE	MUNICIPIO DE CENTLA	197408	21	19	0	0	(UNIDAD, MEDIO A METROS CUADRADOS, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0)
2022	4	TAB202002127493	PROYECTO DE INVERSION	33-PORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022	33-PORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	231,519.83	231,519.83	FFC; (CICLO RECURSO-2022, RAMO-33, MODALIDAD, TIPO RECURSO-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:231519.83, MODIFICADO:231519.83)	CONSTRUCCION DE PRISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197472	ASC	CEN	INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SPORIDICAMENTE	MUNICIPIO DE CENTLA	197472	21	19	0	0	(UNIDAD, MEDIO A METROS CUADRADOS, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0)

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBENDADO	EJERCIDO							PAGADO
TAB20302127198	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BERNARDO JUÁREZ CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAN DE AZÚCAR) LOCALIDAD:1, DIRECCION: SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE. LON: -92.6486517, LAT: 18.53385414)	21-09-2022	18-11-2022	2,425,102.15	2,425,102.15	2,425,102.15	2,425,102.15	2,410,467.91	(CTTO1: (TIPO, OBRA, OBRA, NUMERO, CONTRATO, CO-DOOTSMA-33-18-OP088-2022, CONTRATISTA, RYVSM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., CONVOCANTE, MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 2391300.12, IMPORTE, MODIFICADO: 3156000.00))	(META1: (UNIDAD, MEDIDA, M ETROS, CUADRAD O, AVANCE:2 (218.97))	EN VALIDA	EN VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB20302127282	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA FEDERAL CIUDAD DEL CARMEN - VILAHERMOSA, CALLE GRUAVIA, EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CAL, LON: -92.6462686, LAT: 18.53135264)	03-10-2022	16-11-2022	1,840,673.70	1,840,673.70	1,840,673.70	1,840,673.70	1,840,673.70	(CTTO1: (TIPO, OBRA, OBRA, NUMERO, CONTRATO, CO-DOOTSMA-33-41-OP085-2022, CONTRATISTA, COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCI, S.A DE C.V., CONVOCANTE, MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 1899184.09, AVANCE:1 (992.78))	(META1: (UNIDAD, MEDIDA, M ETROS, CUADRAD O, AVANCE:1 (992.78))	EN VALIDA	EN VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB20302127285	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE (ENACIO RAYON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SIMÓN SABLAT EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGON TRAMO CAL, LON: -92.64635986, LAT: 18.53384889))	21-09-2022	04-11-2022	1,212,333.03	1,212,333.03	1,212,333.03	1,212,333.03	1,203,800.30	(CTTO1: (TIPO, OBRA, OBRA, NUMERO, CONTRATO, CO-DOOTSMA-33-45-OP087-2022, CONTRATISTA, SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, CONVOCANTE, MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 1304796.26, IMPORTE, MODIFICADO: 1450000.00))	(META1: (UNIDAD, MEDIDA, M ETROS, CUADRAD O, AVANCE:1 (163.43))	EN VALIDA	EN VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB20302127264	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALVARO OBREGON TRAMO CAL, LON: -92.64656603, LAT: 18.53263879))	21-09-2022	04-11-2022	1,250,680.35	1,250,680.35	1,250,680.35	1,250,680.35	1,243,133.14	(CTTO1: (TIPO, OBRA, OBRA, NUMERO, CONTRATO, CO-DOOTSMA-33-45-OP087-2022, CONTRATISTA, SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, CONVOCANTE, MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 1304796.26, IMPORTE, MODIFICADO: 1580000.00))	(META1: (UNIDAD, MEDIDA, M ETROS, CUADRAD O, AVANCE:1 (163.41))	EN VALIDA	EN VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB20302127415	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:192, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, 86762 SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, CENTLA TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 17.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO A, LON: -92.85185983, LAT: 18.38519198))	15-08-2022	28-08-2022	225,597.43	225,597.43	225,597.43	225,597.43	224,923.81	(CTTO1: (TIPO, OBRA, OBRA, NUMERO, CONTRATO, CO-DOOTSMA-33-45-OP144-OP145-OP146-OP143-OP147-OP148-2022, CONTRATISTA, MAURICIO SIZRO CHAVEZ, CONVOCANTE, MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 231519.83, IMPORTE, MODIFICADO: 260000.00))	(META1: (UNIDAD, MEDIDA, M ETROS, CUADRAD O, AVANCE:3 (00.00))	EN VALIDA	EN VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB20302127463	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:230, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EL DOJO DEL PORVENIR DE QUINTA ARAZ, 86757 EL PORVENIR (DE QUINTA ARAZ), CENTLA TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO A, LON: -92.36278865, LAT: 18.38581035))	15-08-2022	28-08-2022	225,597.43	225,597.43	225,597.43	225,597.43	224,923.81	(CTTO1: (TIPO, OBRA, OBRA, NUMERO, CONTRATO, CO-DOOTSMA-33-45-OP144-OP145-OP146-OP143-OP147-OP148-2022, CONTRATISTA, MAURICIO SIZRO CHAVEZ, CONVOCANTE, MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 231519.83, IMPORTE, MODIFICADO: 260000.00))	(META1: (UNIDAD, MEDIDA, M ETROS, CUADRAD O, AVANCE:3 (00.00))	EN VALIDA	EN VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PROYE 2022	PROYE 2022	PROYE 2022	PROYE 2022	PROYE 2022	PROYE 2022	PROYE 2022	PROYE 2022	PROYE 2022	PROYE 2022
				CTO	INVER	SION	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO
2022	4	746220302127530	PROYECTO DE INVERSIÓN	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2022	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	534,899.98	534,899.98
NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CHICHICASTE IRA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197615 ENTIDAD RESPONSABLE: GOBIERNO FEDERAL ENTIDAD RESPONSABLE: GOBIERNO FEDERAL MUNICIPIO RESPONSABLE: MUNICIPIO DE CENTLA MUNICIPIO RESPONSABLE: MUNICIPIO DE CENTLA TIPO PROGRAMA: PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL TIPO PROGRAMA: PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CLASIFICACION: VIVE EN LA CIUDAD DE CENTLA SUBCLASIFICACION: VIVE EN LA CIUDAD DE CENTLA INSTITUCION EJECUTOR: MUNICIPIO DE CENTLA NUMERO PROYECTO: 197615 POBLACION BENEFICIARIA: 61 MUJERES, 59 HOMBRES, 0 METAS UNIDAD MEDIDA: CUADRADOS, META: 900.0, META MODIFICADA: 900.0													
2022	4	746220302127539	PROYECTO DE INVERSIÓN	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2022	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	314,794.03	314,794.03
NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA RALAS PALMAS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197646 ENTIDAD RESPONSABLE: GOBIERNO FEDERAL ENTIDAD RESPONSABLE: GOBIERNO FEDERAL MUNICIPIO RESPONSABLE: MUNICIPIO DE CENTLA MUNICIPIO RESPONSABLE: MUNICIPIO DE CENTLA TIPO PROGRAMA: PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL TIPO PROGRAMA: PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CLASIFICACION: VIVE EN LA CIUDAD DE CENTLA SUBCLASIFICACION: VIVE EN LA CIUDAD DE CENTLA INSTITUCION EJECUTOR: MUNICIPIO DE CENTLA NUMERO PROYECTO: 197646 POBLACION BENEFICIARIA: 41 MUJERES, 39 HOMBRES, 0 METAS UNIDAD MEDIDA: CUADRADOS, META: 600.0, META MODIFICADA: 600.0													
2022	4	746220302127546	PROYECTO DE INVERSIÓN	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2022	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	176,362.80	176,362.80
NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA RALAS PALMAS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197686 ENTIDAD RESPONSABLE: GOBIERNO FEDERAL ENTIDAD RESPONSABLE: GOBIERNO FEDERAL MUNICIPIO RESPONSABLE: MUNICIPIO DE CENTLA MUNICIPIO RESPONSABLE: MUNICIPIO DE CENTLA TIPO PROGRAMA: PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL TIPO PROGRAMA: PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CLASIFICACION: VIVE EN LA CIUDAD DE CENTLA SUBCLASIFICACION: VIVE EN LA CIUDAD DE CENTLA INSTITUCION EJECUTOR: MUNICIPIO DE CENTLA NUMERO PROYECTO: 197686 POBLACION BENEFICIARIA: 21 MUJERES, 19 HOMBRES, 0 METAS UNIDAD MEDIDA: CUADRADOS, META: 300.0, META MODIFICADA: 300.0													
2022	4	746220302127560	PROYECTO DE INVERSIÓN	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2022	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	447,251.98	447,251.98
NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197752 ENTIDAD RESPONSABLE: GOBIERNO FEDERAL ENTIDAD RESPONSABLE: GOBIERNO FEDERAL MUNICIPIO RESPONSABLE: MUNICIPIO DE CENTLA MUNICIPIO RESPONSABLE: MUNICIPIO DE CENTLA TIPO PROGRAMA: PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL TIPO PROGRAMA: PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CLASIFICACION: VIVE EN LA CIUDAD DE CENTLA SUBCLASIFICACION: VIVE EN LA CIUDAD DE CENTLA INSTITUCION EJECUTOR: MUNICIPIO DE CENTLA NUMERO PROYECTO: 197752 POBLACION BENEFICIARIA: 63 MUJERES, 57 HOMBRES, 0 METAS UNIDAD MEDIDA: CUADRADOS, META: 900.0, META MODIFICADA: 900.0													
2022	4	746220302127572	PROYECTO DE INVERSIÓN	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2022	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	231,518.83	231,518.83
NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS BRAZOS SECTOR PUNTA DE MANGLAR, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197807 ENTIDAD RESPONSABLE: GOBIERNO FEDERAL ENTIDAD RESPONSABLE: GOBIERNO FEDERAL MUNICIPIO RESPONSABLE: MUNICIPIO DE CENTLA MUNICIPIO RESPONSABLE: MUNICIPIO DE CENTLA TIPO PROGRAMA: PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL TIPO PROGRAMA: PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CLASIFICACION: VIVE EN LA CIUDAD DE CENTLA SUBCLASIFICACION: VIVE EN LA CIUDAD DE CENTLA INSTITUCION EJECUTOR: MUNICIPIO DE CENTLA NUMERO PROYECTO: 197807 POBLACION BENEFICIARIA: 21 MUJERES, 19 HOMBRES, 0 METAS UNIDAD MEDIDA: CUADRADOS, META: 300.0, META MODIFICADA: 300.0													
2022	4	746220302127639	PROYECTO DE INVERSIÓN	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2022	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2,964,288.06	2,964,288.06
NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD FRONTERA CIUDAD, MUNICIPIO DE CENTLA. - 201996 ENTIDAD RESPONSABLE: GOBIERNO FEDERAL ENTIDAD RESPONSABLE: GOBIERNO FEDERAL MUNICIPIO RESPONSABLE: MUNICIPIO DE CENTLA MUNICIPIO RESPONSABLE: MUNICIPIO DE CENTLA TIPO PROGRAMA: PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL TIPO PROGRAMA: PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CLASIFICACION: VIVE EN LA CIUDAD DE CENTLA SUBCLASIFICACION: VIVE EN LA CIUDAD DE CENTLA INSTITUCION EJECUTOR: MUNICIPIO DE CENTLA NUMERO PROYECTO: 201996 POBLACION BENEFICIARIA: 263 MUJERES, 257 HOMBRES, 0 METAS UNIDAD MEDIDA: CUADRADOS, META: 2964288.0, META MODIFICADA: 2964288.0													

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



FOLIO	DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
	TPO. GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REGADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					
TAB220302127391	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:17, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CHICHICASTE 1RA SECCION, 86758 CHICHICASTE 1RA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCIENDE A UNA HACIENDA UN RECORRIDO APROX. LON: 32.4544665, LAT: 18.30951243)	15-08-2022	28-09-2022	521,127.19	521,127.19	521,127.19	521,127.19	519,562.02	CONTRATOS CTTO1: (TPO, OBRA, OBRA, NUMERO, CONTRATO: CO-DOOTSM-33-45-OP144-OP145-OP146-OP143-OP147-OP148-2022, CONTRATISTA: MAURICIO ISIDRO CHAVEZ, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 231519.83, IMPORTE, MODIFICADO: 280000.0)	(META: (UNIDAD, MEDIDA) M, 2127539PRO EN EJE DO YECTO, INCI EJE DO CIC AVANC IÓN ES	VALIDA	SIN OBSERVACIONES
TAB220302127391	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:18, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CHICHICASTE 2DA SECCION, 86758 CHICHICASTE 2DA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCIENDE A UNA HACIENDA UN RECORRIDO APROX. LON: 32.27133978, LAT: 18.29551965)	15-08-2022	28-09-2022	306,113.28	306,113.28	306,113.28	306,113.28	305,193.29	CONTRATOS CTTO1: (TPO, OBRA, OBRA, NUMERO, CONTRATO: CO-DOOTSM-33-45-OP144-OP145-OP146-OP143-OP147-OP148-2022, CONTRATISTA: MAURICIO ISIDRO CHAVEZ, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 231519.83, IMPORTE, MODIFICADO: 280000.0)	(META: (UNIDAD, MEDIDA) M, 2127539PRO EN EJE DO YECTO, INCI EJE DO CIC AVANC IÓN ES	VALIDA	SIN OBSERVACIONES
TAB220302127461	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:323, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, 86768 NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCIENDE A UNA HACIENDA UN RECORRIDO APROX. DE 29 MIN EN VEHICULO , LON: 92.5663732, LAT: 18.3862842)	15-08-2022	28-09-2022	172,110.31	172,110.31	172,110.31	172,110.31	171,989.23	CONTRATOS CTTO1: (TPO, OBRA, OBRA, NUMERO, CONTRATO: CO-DOOTSM-33-45-OP144-OP145-OP146-OP143-OP147-OP148-2022, CONTRATISTA: MAURICIO ISIDRO CHAVEZ, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 231519.83, IMPORTE, MODIFICADO: 280000.0)	(META: (UNIDAD, MEDIDA) M, 2127546PRO EN EJE DO YECTO, INCI EJE DO CIC AVANC IÓN ES	VALIDA	SIN OBSERVACIONES
TAB220302127501	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:92, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, 86768 NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCIENDE A UNA HACIENDA UN RECORRIDO APROX. DE 31.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 4, LON: 92.5647766, LAT: 18.32333589)	01-09-2022	15-10-2022	435,480.31	435,480.31	435,480.31	435,480.31	435,480.31	CONTRATOS CTTO1: (TPO, OBRA, OBRA, NUMERO, CONTRATO: CO-DOOTSM-33-60-OP142-OP148-2022, CONTRATISTA: GRUPO BANKS S.A DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 236638.46, IMPORTE, MODIFICADO: 630000.0)	(META: (UNIDAD, MEDIDA) M, 2127560PRO EN EJE DO YECTO, INCI EJE DO CIC AVANC IÓN ES	VALIDA	SIN OBSERVACIONES
TAB220302127571	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:218, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, 86762 PUNTA EL MANGLAR, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCIENDE A UNA HACIENDA UN RECORRIDO APROX. DE 4, LON: 92.69051985, LAT: 18.4411519)	15-08-2022	28-09-2022	225,597.43	225,597.43	225,597.43	225,597.43	224,923.81	CONTRATOS CTTO1: (TPO, OBRA, OBRA, NUMERO, CONTRATO: CO-DOOTSM-33-45-OP144-OP145-OP146-OP143-OP147-OP148-2022, CONTRATISTA: MAURICIO ISIDRO CHAVEZ, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 231519.83, IMPORTE, MODIFICADO: 280000.0)	(META: (UNIDAD, MEDIDA) M, 2127572PRO EN EJE DO YECTO, INCI EJE DO CIC AVANC IÓN ES	VALIDA	SIN OBSERVACIONES
TAB220302128231	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, 86768 NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCIENDE A UNA HACIENDA UN RECORRIDO APROX. DE 4, LON: 92.6502962, LAT: 18.53893967)	08-08-2022	21-10-2022	2,872,775.24	2,872,775.24	2,872,775.24	2,872,775.24	2,872,775.24	CONTRATOS CTTO1: (TPO, OBRA, OBRA, NUMERO, CONTRATO: CO-DOOTSM-33-43-OP159-2022, CONTRATISTA: PATRIK OCHOA, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 2862280.8, IMPORTE, MODIFICADO: 3210000.0)	(META: (UNIDAD, MEDIDA) M, 2128293PRO EN EJE DO YECTO, INCI EJE DO CIC AVANC IÓN ES	VALIDA	SIN OBSERVACIONES


Handwritten mark resembling a stylized 'R' or 'D'.

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or 'B'.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#1 - RAMO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220302128401	PROYECTO DE INVERSION	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	912,082.48	912,082.48	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 912082.48, MODIFICADO 912082.48)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL BELLOTE, MUNICIPIO DE CENTLA - 202023	TAB 3 ASC 0	CEN TLA	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	VIVE SIN NDA	AR	CEN TLA	202023	5	62	76	0 (META: (UNIDAD MEDIO AMETROS CUADRADOS, META 140.0, META MODIFICADA 140.0))	
2022	4	TAB220302128414	PROYECTO DE INVERSION	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	456,041.24	456,041.24	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 456041.24, MODIFICADO 456041.24)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CARRILLO PUERTO SUR, MUNICIPIO DE CENTLA - 202094	TAB 3 ASC 0	CEN TLA	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	VIVE SIN NDA	AR	CEN TLA	202094	5	41	39	0 (META: (UNIDAD MEDIO AMETROS CUADRADOS, META 200.0, META MODIFICADA 200.0))	
2022	4	TAB220302128430	PROYECTO DE INVERSION	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	912,082.48	912,082.48	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 912082.48, MODIFICADO 912082.48)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CUAUTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA - 202159	TAB 3 ASC 0	CEN TLA	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	VIVE SIN NDA	AR	CEN TLA	202159	5	82	78	0 (META: (UNIDAD MEDIO AMETROS CUADRADOS, META 140.0, META MODIFICADA 140.0))	
2022	4	TAB220302128652	PROYECTO DE INVERSION	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	342,000.93	342,000.93	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 342000.93, MODIFICADO 342000.93)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL BELLOTE, MUNICIPIO DE CENTLA - 202151	TAB 3 ASC 0	CEN TLA	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	VIVE SIN NDA	AR	CEN TLA	202151	5	31	29	0 (META: (UNIDAD MEDIO AMETROS CUADRADOS, META 540.0, META MODIFICADA 540.0))	
2022	4	TAB220302128662	PROYECTO DE INVERSION	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	342,000.93	342,000.93	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 342000.93, MODIFICADO 342000.93)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CENTLA - 202069	TAB 3 ASC 0	CEN TLA	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	VIVE SIN NDA	AR	CEN TLA	202069	5	31	29	0 (META: (UNIDAD MEDIO AMETROS CUADRADOS, META 540.0, META MODIFICADA 540.0))	
2022	4	TAB220302128700	PROYECTO DE INVERSION	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	104-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	228,020.62	228,020.62	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 228020.62, MODIFICADO 228020.62)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE CENTLA - 202287	TAB 3 ASC 0	CEN TLA	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	VIVE SIN NDA	AR	CEN TLA	202287	5	31	19	0 (META: (UNIDAD MEDIO AMETROS CUADRADOS, META 360.0, META MODIFICADA 360.0))	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FOLIO	DETALLE PROYECTO		FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU S	OBSERVACIONES CAPTU	OBSERVACIONES REVISI	
	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS						RECAUDADO	DEVENGADO	AGADO							
TAB220302128401 1	1	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:30, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO FRANCISCO 1 MADRO 86754 FRANCISCO 1 MADRO, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 16.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 19 MIN MIN, LON:52.73887373, LAT:18.48893715))	15-08-2022	13-10-2022	863,914.24	863,914.24	863,914.24	863,914.24	863,914.24	863,914.24	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU S	OBSERVACIONES CAPTU	OBSERVACIONES REVISI
TAB220302128411 1	1	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:28, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR CARRILLO, 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLO), CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 18.48893715))	15-08-2022	13-10-2022	441,957.12	441,957.12	441,957.12	441,957.12	441,957.12	441,957.12	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU S	OBSERVACIONES CAPTU	OBSERVACIONES REVISI
TAB220302128431 1	1	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES VILLA VILLA CUAUHTEMOC, 86762 CUAUHTEMOC CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 48 MIN MIN EN VEHICULO LON:52.85227841, LAT:18.40216223))	15-08-2022	13-10-2022	882,749.25	882,749.25	882,749.25	882,749.25	882,749.25	882,749.25	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU S	OBSERVACIONES CAPTU	OBSERVACIONES REVISI
TAB220302128462 1	1	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:70, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA EL BELLOTE 86788 EL BELLOTE, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 49.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 50 MIN MIN EN VEHICULO LON:52.37055594, LAT:18.44456066))	01-09-2022	15-10-2022	331,551.55	331,551.55	331,551.55	331,551.55	331,551.55	331,551.55	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU S	OBSERVACIONES CAPTU	OBSERVACIONES REVISI
TAB220302128662 1	1	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:228, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO COLONIA LAZARO CARDENAS, 86788 LAZARO CARDENAS EL GUANO), CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 49 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 140 MIN , LON:52.36662332, LAT:18.3815185))	01-09-2022	15-10-2022	331,551.55	331,551.55	331,551.55	331,551.55	331,551.55	331,551.55	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU S	OBSERVACIONES CAPTU	OBSERVACIONES REVISI
TAB220302128701 1	1	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:241, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 86788 ADOLFO LOPEZ MATEOS CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 52 MIN , LON:52.35188118, LAT:18.41525933))	15-08-2022	28-09-2022	219,378.08	219,378.08	219,378.08	219,378.08	219,378.08	219,378.08	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU S	OBSERVACIONES CAPTU	OBSERVACIONES REVISI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



DETALLE PROYECTO																					
CICLO	TRIMESTRE	CUANTO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	RESPONSABLE ENTIDAD	RESPONSABLE MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB22030212858	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	228,020.62	228,020.62	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 228020.62, MODIFICADO 228020.62)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL GIATUPE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 203806	ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI CIPO CENT LA	203806	21	19	0	0	(METAS: UNIDAD, MEDIO AMETROS CUADRADOS, META 360.0, META MODIFIC ADA 360.0)
2022	4	TAB22030212859	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	684,061.86	684,061.86	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 684061.86, MODIFICADO 684061.86)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 205886	ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI CIPO CENT LA	205888	62	56	0	0	(METAS: UNIDAD, MEDIO AMETROS CUADRADOS, META 1980.0, META MODIFIC ADA 1080.0)
2022	4	TAB22030212855	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	228,020.62	228,020.62	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 228020.62, MODIFICADO 228020.62)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA MONTANA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 205848	ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI CIPO CENT LA	205848	21	19	0	0	(METAS: UNIDAD, MEDIO AMETROS CUADRADOS, META 720.0, META MODIFIC ADA 360.0)
2022	4	TAB22030212873	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	456,041.24	456,041.24	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 456041.24, MODIFICADO 456041.24)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD JALAPITA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 206031	ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI CIPO CENT LA	206031	41	39	0	0	(METAS: UNIDAD, MEDIO AMETROS CUADRADOS, META 720.0, META MODIFIC ADA 720.0)
2022	4	TAB22030212881	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	456,041.24	456,041.24	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 456041.24, MODIFICADO 456041.24)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 206051	ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI CIPO CENT LA	206051	41	39	0	0	(METAS: UNIDAD, MEDIO AMETROS CUADRADOS, META 720.0, META MODIFIC ADA 720.0)
2022	4	TAB22030212894	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	912,082.48	912,082.48	FFI; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 912082.48, MODIFICADO 912082.48)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 206056	ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI CIPO CENT LA	206058	82	76	0	0	(METAS: UNIDAD, MEDIO AMETROS CUADRADOS, META 1440.0, META MODIFIC ADA 1440.0)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO TRIMESTRE	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUSCIPSION ELECTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022 4	TAB20302129411	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	228,020.62	228,020.62	(FF1: (CICLO RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD1, TIPO RECURSOS: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:228020.62)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO TRAJA, LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO TRAJA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 206172	27	ASC	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI IDEN CIPO TIFIC DE CENT LA	206172	21	19	0	(META: (UNIDAD, MEDIO A METROS CUADRADOS, META:360.0, META,MODIFIC ADA:360.0))
2022 4	TAB2030212949	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	228,020.62	228,020.62	(FF1: (CICLO RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD1, TIPO RECURSOS: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:228020.62)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207189	27	ASC	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI IDEN CIPO TIFIC DE CENT LA	207189	21	19	0	(META: (UNIDAD, MEDIO A METROS CUADRADOS, META:360.0, META,MODIFIC ADA:360.0))
2022 4	TAB2030212970	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	456,041.24	456,041.24	(FF1: (CICLO RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD1, TIPO RECURSOS: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:456041.24, MODIFICADO:456041.24)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LIBERTAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207687	27	ASC	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI IDEN CIPO TIFIC DE CENT LA	207687	41	39	0	(META: (UNIDAD, MEDIO A METROS CUADRADOS, META:720.0, META,MODIFIC ADA:720.0))
2022 4	TAB2030212978	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	228,020.62	228,020.62	(FF1: (CICLO RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD1, TIPO RECURSOS: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:228020.62)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207680	27	ASC	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI IDEN CIPO TIFIC DE CENT LA	207680	21	19	0	(META: (UNIDAD, MEDIO A METROS CUADRADOS, META:360.0, META,MODIFIC ADA:360.0))
2022 4	TAB2030212979	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	228,020.62	228,020.62	(FF1: (CICLO RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD1, TIPO RECURSOS: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:228020.62)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207788	27	ASC	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI IDEN CIPO TIFIC DE CENT LA	207708	21	19	0	(META: (UNIDAD, MEDIO A METROS CUADRADOS, META:360.0, META,MODIFIC ADA:360.0))
2022 4	TAB2030212983	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	228,020.62	228,020.62	(FF1: (CICLO RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD1, TIPO RECURSOS: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:228020.62)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207823	27	ASC	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI IDEN CIPO TIFIC DE CENT LA	207823	21	19	0	(META: (UNIDAD, MEDIO A METROS CUADRADOS, META:360.0, META,MODIFIC ADA:360.0))



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA	#1 - RAMO	#2 - PROGRAMA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB20302129842	PROYE 2022 33- DE INVER SION	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	912,002.48	912,002.48	ASC 0	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	IDENTIFICACION DE CENT LA	207862	5	52	78	0	(META: 0) (UNIDAD MEDIDA: CUADRADOS, META: 140.0, META_MODIFICADA: 140.0)
2022	4	TAB20302129857	PROYE 2022 33- DE INVER SION	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	228,020.62	228,020.62	ASC 0	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	IDENTIFICACION DE CENT LA	207954	5	21	19	0	(META: 0) (UNIDAD MEDIDA: CUADRADOS, META: 360.0, META_MODIFICADA: 360.0)
2022	4	TAB20302129881	PROYE 2022 33- DE INVER SION	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	342,000.93	342,000.93	ASC 0	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	IDENTIFICACION DE CENT LA	208034	5	31	29	0	(META: 0) (UNIDAD MEDIDA: CUADRADOS, META: 500.0, META_MODIFICADA: 500.0)
2022	4	TAB20302129890	PROYE 2022 33- DE INVER SION	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	228,020.62	228,020.62	ASC 0	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	IDENTIFICACION DE CENT LA	208076	5	21	19	0	(META: 0) (UNIDAD MEDIDA: CUADRADOS, META: 360.0, META_MODIFICADA: 360.0)
2022	4	TAB20302129892	PROYE 2022 33- DE INVER SION	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	228,020.62	228,020.62	ASC 0	TAB 3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	IDENTIFICACION DE CENT LA	208146	5	31	29	0	(META: 0) (UNIDAD MEDIDA: CUADRADOS, META: 360.0, META_MODIFICADA: 360.0)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3011-100



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB22030212942	1 GEO1: (CVE_MUNICIPIO3_LOCALIDAD61_DIRECCIONCALLE DIVERSAS CALLES VILLA VICENTE GUERRERO 8676 VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO, ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 400 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 41 MIN EN Y, LON: -92.8658966, LAT: 18.865278193)	12-09-2022	26-10-2022	883,624.34	883,624.34	883,624.34	883,624.34	883,624.34	(CTTO1: (TIPO_OBRA, OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-0007SM-33-55-OP0170, OP0178, OP0177, OP0179, 2022, CONTRATISTA: CINTHA VERDAMA SILVAN PINEDA, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 212882 PRO. OS, AVANCE: 1 YECTO_PROG 440.0))	(META1: (UNIDAD_MEDIDA: CUADRADOS, AVANCE: 1 YECTO_PROG 440.0))	(CATEGORIA: FOTOS)	VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB22030212987	1 GEO1: (CVE_MUNICIPIO3_LOCALIDAD81_DIRECCIONCALLE LA PIMENTA EJIDO LA PIMENTA, 86788 LA PIMENTA, CENTLA TABASCO, ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 39 MIN EN VEHICULO EL CAMI, LON: -92.8898852, LAT: 18.428421281)	24-08-2022	07-10-2022	21,597.62	21,597.62	21,597.62	21,597.62	21,597.62	(CTTO1: (TIPO_OBRA, OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-0007SM-33-55-OP0170, OP0178, OP0179, 2022, CONTRATISTA: SERMARTE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A. DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 228000.62, IMPORTE_MODIFICADO: 280000.0))	(META1: (UNIDAD_MEDIDA: CUADRADOS, AVANCE: 3 YECTO_PROG 60.0))	(CATEGORIA: FOTOS)	VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB22030212989	1 GEO1: (CVE_MUNICIPIO3_LOCALIDAD248_DIRECCIONCALLE ELA VENTA VENTISIEETE DE FEBRERO, 86788 VENTISIEETE DE FEBRERO, ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 54.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE LON: -92.85789478, LAT: 18.4234333)	24-08-2022	07-10-2022	331,557.46	331,557.46	331,557.46	331,557.46	331,557.46	(CTTO1: (TIPO_OBRA, OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-0007SM-33-54-OP0172, OP0173, OP0178-2022, CONTRATISTA: CONSTRUCPA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 342000.83, IMPORTE_MODIFICADO: 355000.0))	(META1: (UNIDAD_MEDIDA: CUADRADOS, AVANCE: 5 YECTO_PROG 40.0))	(CATEGORIA: FOTOS)	VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB22030212989	1 GEO1: (CVE_MUNICIPIO3_LOCALIDAD94_DIRECCIONCALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, 86788 GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, CENTLA, TABASCO, ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 28.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE LON: -92.8652484, LAT: 18.418918959)	24-08-2022	07-10-2022	221,304.96	221,304.96	221,304.96	221,304.96	221,304.96	(CTTO1: (TIPO_OBRA, OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-0007SM-33-54-OP0172, OP0173, OP0178-2022, CONTRATISTA: CONSTRUCPA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 342000.83, IMPORTE_MODIFICADO: 355000.0))	(META1: (UNIDAD_MEDIDA: CUADRADOS, AVANCE: 3 YECTO_PROG 60.0))	(CATEGORIA: FOTOS)	VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB22030212990	1 GEO1: (CVE_MUNICIPIO3_LOCALIDAD250_DIRECCIONCALLE EL CARMEN IRA SECCION RANCHERIA EL CARMEN IRA SECCION, 86754 EL CARMEN IRA, SECCION, CENTLA, TABASCO, ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 28.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO AP. LON: -92.84418954, LAT: 18.433848388)	24-08-2022	07-10-2022	332,351.45	332,351.45	332,351.45	332,351.45	332,351.45	(CTTO1: (TIPO_OBRA, OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-0007SM-33-55-OP0171, OP0174, OP0175, OP0180, OP0181-2022, CONTRATISTA: SERMARTE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A. DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 228000.62, IMPORTE_MODIFICADO: 280000.0))	(META1: (UNIDAD_MEDIDA: CUADRADOS, AVANCE: 5 YECTO_PROG 40.0))	(CATEGORIA: FOTOS)	VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB22030212992	1 GEO1: (CVE_MUNICIPIO3_LOCALIDAD72_DIRECCIONCALLE EL GUAJICO, 86792 EL GUAJICO, CENTLA, TABASCO, ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 41 MIN EN VEHICULO EL CAMI, LON: -92.8653872, LAT: 18.433633843)	24-08-2022	07-10-2022	21,597.63	21,597.63	21,597.63	21,597.63	21,597.63	(CTTO1: (TIPO_OBRA, OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-0007SM-33-55-OP0171, OP0174, OP0175, OP0180, OP0181-2022, CONTRATISTA: SERMARTE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A. DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 228000.62, IMPORTE_MODIFICADO: 280000.0))	(META1: (UNIDAD_MEDIDA: CUADRADOS, AVANCE: 3 YECTO_PROG 60.0))	(CATEGORIA: FOTOS)	VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	PROYECTO	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	MONTA GLOBAL APROBADO	MONTA GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	IDENTIFICACION	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220302129851	PROYECTO 33-CTO DE INVERSION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	228,020.62	228,020.62	FF1: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62) MODIFICADO:228020.62)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL LIMON DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA - 208438	27 TAB 3 ASC O	27 TAB 3 ASC O	27 TAB 3 ASC O	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN ENDA	IDEA TIFIC DE AR CENT LA	MUNI 208438	208438	21	19	0	(META: 0) (UNIDAD MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:300.0, META MODIFICADA:300.0)
2022	4	TAB220302129864	PROYECTO 33-CTO DE INVERSION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	228,020.62	228,020.62	FF1: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62) MODIFICADO:228020.62)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL MARANAL DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA - 208481	27 TAB 3 ASC O	27 TAB 3 ASC O	27 TAB 3 ASC O	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN ENDA	IDEA TIFIC DE AR CENT LA	MUNI 208481	208481	21	19	0	(META: 0) (UNIDAD MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:300.0, META MODIFICADA:300.0)
2022	4	TAB220302137910	ACCION	DEMARCAACIONES TERRITORIALES Y FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	3,189,068.11	3,189,068.11	FF1: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:3189068.11) MODIFICADO:3189068.11)	ACONDICIONAMIENTOS DE ESPACIOS FISICOS PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA - 51252	27 TAB 3 ASC O	27 TAB 3 ASC O	27 TAB 3 ASC O	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROD SIN IM	IDEA TIFIC DE AR CENT LA	MUNI 51252	51252	0	0	107.73	(META: 0) (UNIDAD MEDIDA: METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION N.META:114.0, META MODIFICADA:114.0), META: 107.73
2022	4	TAB220302137914	ACCION	DEMARCAACIONES TERRITORIALES Y FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	715,015.32	715,015.32	FF1: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:715015.32) MODIFICADO:715015.32)	ACONDICIONAMIENTOS DE ESPACIOS FISICOS PARA LA DIRECCION DE LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA - 51914	27 TAB 3 ASC O	27 TAB 3 ASC O	27 TAB 3 ASC O	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROD SIN IM	IDEA TIFIC DE AR CENT LA	MUNI 51914	51914	0	0	107.73	(META: 0) (UNIDAD MEDIDA: METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION N.META:114.0, META MODIFICADA:114.0), META: 107.73
2022	4	TAB220402164885	PROYECTO 33-CTO DE INVERSION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	228,020.62	228,020.62	FF1: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62) MODIFICADO:228020.62)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO DE CENTLA - 268833	27 TAB 3 ASC O	27 TAB 3 ASC O	27 TAB 3 ASC O	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN ENDA	IDEA TIFIC DE AR CENT LA	MUNI 268833	268833	21	19	0	(META: 0) (UNIDAD MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:300.0, META MODIFICADA:300.0)
2022	4	TAB220402164888	PROYECTO 33-CTO DE INVERSION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	228,020.62	228,020.62	FF1: (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62) MODIFICADO:228020.62)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE CENTLA - 367558	27 TAB 3 ASC O	27 TAB 3 ASC O	27 TAB 3 ASC O	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN ENDA	IDEA TIFIC DE AR CENT LA	MUNI 267558	267558	21	19	0	(META: 0) (UNIDAD MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:300.0, META MODIFICADA:300.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							ESTATUS		OBSERVACIONES				
TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTU	OBSERVACIONES REVISI
TAB220302129851	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:75, DIRECCION:CALLE EL MARANJAL RANCHERA EL MARANJAL, 86767 EL MARANJAL VICENTE GUERRERO, 86762 EL LIMON DE VIENTE GUERRERO), CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 38.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIEN LON:-92.88344815, LAT:18.39655911)	12-09-2022	26-10-2022	220,908.56	220,908.56	220,908.56	220,908.56	220,908.56	(CTTO: (TIPO: OBRA:OBRA, NUMERO: CONTRATO:CO-000TSM-33-67-OP0170,OP0176,OP0177,OP0179-2022, CONTRATISTA:CENTINHA VIRDIANA SILVAN PINEDA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:912882.48, IMPORTE_MODIFICADO:940000.00)	(META1: YECTO_INCI EN VALIDA (UNIDAD) YECTO_INCI EN VALIDA (MEDIDA-M CUADRAD YECTO_PRICE AVANCE3 YECTO_FIN (60.0))	CARPETA_FOTOS	EN VALIDA	FLUJO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302129864	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:247, DIRECCION:CALLE EL MARANJAL RANCHERA EL MARANJAL, 86767 EL MARANJAL VICENTE GUERRERO, 86762 EL LIMON DE VIENTE GUERRERO), CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 38.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIEN LON:-92.88344815, LAT:18.39655911)	12-09-2022	26-10-2022	220,908.56	220,908.56	220,908.56	220,908.56	220,908.56	(CTTO: (TIPO: OBRA:OBRA, NUMERO: CONTRATO:CO-000TSM-33-67-OP0170,OP0176,OP0177,OP0179-2022, CONTRATISTA:CENTINHA VIRDIANA SILVAN PINEDA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:912882.48, IMPORTE_MODIFICADO:940000.00)	(META1: YECTO_INCI EN VALIDA (UNIDAD) YECTO_INCI EN VALIDA (MEDIDA-M CUADRAD YECTO_PRICE AVANCE3 YECTO_FIN (60.0))		EN VALIDA	FLUJO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302137910	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADE QUE ES PROXIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111)	01-07-2022	20-09-2022	3,118,989.52	3,118,989.52	3,118,989.52	3,118,989.52	3,100,168.03	(CTTO: (TIPO: OBRA:OBRA, NUMERO: CONTRATO:CO-000TSM-33-67-OP0170,OP0176,OP0177,OP0179-2022, CONTRATISTA:PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3199066.11, IMPORTE_MODIFICADO:3290000.00)	(META1: YECTO_INCI EN VALIDA (UNIDAD) YECTO_INCI EN VALIDA (MEDIDA-M CUADRAD YECTO_PRICE AVANCE3 YECTO_FIN (60.0))		EN VALIDA	FLUJO	(OBS1: (OBSERVACION:POBLACION TOTAL 22,795, 11690 MUJERES Y 11105 HOMBRES, TRIMESTRE:4.0 USUARIO:TABASCO/TABASCO T, FECHA:2023-01-24))	SIN OBSERVACIONES
TAB220302137914	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADE QUE ES PROXIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111)	01-07-2022	20-09-2022	697,096.52	692,890.30	692,890.30	692,890.30	692,890.30	(CTTO: (TIPO: OBRA:OBRA, NUMERO: CONTRATO:CO-000TSM-33-67-OP0170,OP0176,OP0177,OP0179-2022, CONTRATISTA:ELVIRA BREA SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:215015.32, IMPORTE_MODIFICADO:25500.00)	(META1: YECTO_INCI EN VALIDA (UNIDAD) YECTO_INCI EN VALIDA (MEDIDA-M CUADRAD YECTO_PRICE AVANCE3 YECTO_FIN (60.0))		EN VALIDA	FLUJO	(OBS1: (OBSERVACION:POBLACION TOTAL 22,795, 11690 MUJERES Y 11105 HOMBRES, TRIMESTRE:4.0 USUARIO:TABASCO/TABASCO T, FECHA:2023-01-24))	SIN OBSERVACIONES
TAB220402164988	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:77, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA EL PORVENIR, 86761 EL TRUNFO, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 43.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CABEZA FEDERAL FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO CARRE, LON:-92.88775746, LAT:18.40422889)	24-08-2022	07-10-2022	221,304.96	221,304.96	221,304.96	221,304.96	221,304.96	(CTTO: (TIPO: OBRA:OBRA, NUMERO: CONTRATO:CO-000TSM-33-67-OP0172, OP0173,OP0179-2022, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:240000.00, IMPORTE_MODIFICADO:350000.00)	(META1: YECTO_INCI EN VALIDA (UNIDAD) YECTO_INCI EN VALIDA (MEDIDA-M CUADRAD YECTO_PRICE AVANCE3 YECTO_PRICE ESO)		TER VALIDA	FLUJO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402164988	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:79, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA EL TRUNFO, 86791 EL TRUNFO, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 43.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CABEZA FEDERAL FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO CARRETE, LON:-92.9253984, LAT:18.39760491)	12-09-2022	26-10-2022	220,908.56	220,908.56	220,908.56	220,908.56	220,908.56	(CTTO: (TIPO: OBRA:OBRA, NUMERO: CONTRATO:CO-000TSM-33-67-OP0170,OP0176,OP0177,OP0179-2022, CONTRATISTA:CENTINHA VIRDIANA SILVAN PINEDA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:912882.48, IMPORTE_MODIFICADO:940000.00)	(META1: YECTO_PRICE EN VALIDA (UNIDAD) YECTO_PRICE EN VALIDA (MEDIDA-M CUADRAD YECTO_PRICE AVANCE3 YECTO_PRICE ESO)		TER VALIDA	FLUJO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

(Handwritten signature and initials)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	CUENTA	CATEGORIA	HT - CICLO DE RECURSO	HT - RAMO	HT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB202402165026	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	228,020.62	221,567.63	(FF1: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD, 1, TIPO, RECURSO, 33, MODALIDAD, 1, PROG, PRES, 4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 228020.62, MODIFICADO: 221567.63)	CONSTRUCCION DE TECHO FRME. EN LA LOCALIDAD LEONORO RODRIGA LA LOCALIDAD NIÑOS HEROES, CENTLA. - 26769	27 TAB 3 ASC	27 TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTR UCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI IDEN CPIO AR LA	26769	21	19	0	(META: (UNIDAD, MEDIO A-METROS CUADRADOS, META:360.0, META, MODIFIC ADA:360.0))	
2022	4	TAB202402165034	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	228,020.62	221,567.63	(FF1: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD, 1, TIPO, RECURSO, 33, MODALIDAD, 1, PROG, PRES, 4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 228020.62, MODIFICADO: 221567.63)	CONSTRUCCION DE TECHO FRME. EN LA LOCALIDAD NIÑOS HEROES, MUNICIPIO DE CENTLA. - 267670	27 TAB 3 ASC	27 TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTR UCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI IDEN CPIO AR LA	267670	21	19	0	(META: (UNIDAD, MEDIO A-METROS CUADRADOS, META:360.0, META, MODIFIC ADA:360.0))	
2022	4	TAB202402165105	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	912,882.48	883,478.55	(FF1: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD, 1, TIPO, RECURSO, 33, MODALIDAD, 1, PROG, PRES, 4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 912882.48, MODIFICADO: 883478.55)	CONSTRUCCION DE TECHO FRME. EN LA LOCALIDAD SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA. - 268439	27 TAB 3 ASC	27 TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTR UCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI IDEN CPIO AR LA	268439	82	78	0	(META: (UNIDAD, MEDIO A-METROS CUADRADOS, META:1440.0, META, MODIFIC ADA:1440.0))	
2022	4	TAB202402165114	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	228,020.62	220,685.23	(FF1: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD, 1, TIPO, RECURSO, 33, MODALIDAD, 1, PROG, PRES, 4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 228020.62, MODIFICADO: 220685.23)	CONSTRUCCION DE TECHO FRME. EN LA LOCALIDAD PASO DE TABOQUILLLO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 268536	27 TAB 3 ASC	27 TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTR UCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI IDEN CPIO AR LA	268536	21	19	0	(META: (UNIDAD, MEDIO A-METROS CUADRADOS, META:360.0, META, MODIFIC ADA:360.0))	
2022	4	TAB202402165124	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	684,061.86	662,865.57	(FF1: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD, 1, TIPO, RECURSO, 33, MODALIDAD, 1, PROG, PRES, 4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 684061.86, MODIFICADO: 662865.57)	CONSTRUCCION DE TECHO FRME. EN LA LOCALIDAD CAPARROSO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 268463	27 TAB 3 ASC	27 TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTR UCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI IDEN CPIO AR LA	268463	62	58	0	(META: (UNIDAD, MEDIO A-METROS CUADRADOS, META:1080.0, META, MODIFIC ADA:1080.0))	
2022	4	TAB202402165125	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	228,020.62	220,685.23	(FF1: (CICLO, RECURSO, 2022, RAMO, 33, MODALIDAD, 1, TIPO, RECURSO, 33, MODALIDAD, 1, PROG, PRES, 4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 228020.62, MODIFICADO: 220685.23)	CONSTRUCCION DE TECHO FRME. EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE SIMON SARLAT EL COCO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 268469	27 TAB 3 ASC	27 TAB 3 ASC	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTR UCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI IDEN CPIO AR LA	268469	20	19	0	(META: (UNIDAD, MEDIO A-METROS CUADRADOS, META:360.0, META, MODIFIC ADA:360.0))	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					ESTATUS		OBSERVACIONES					
TIPO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPTIVAS	OBSERVACIONES_REVISAS
TAB22040216526	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:249, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA NIÑOS HERCILES, 86762 NIÑOS HERCILES, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.33 KI DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETE, LON:-92.87900735, LAT: 18.42736276)) GOREFERENCIAS	24-08-2022	07-10-2022	221,567.63	221,567.63	221,567.63	221,567.63	221,567.63	CONTRATO: (CTTO1: (TIPO: OBRA, OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-53-OP017, OP017A, OP017B, OP018, OP018A, OP018B, OP018C, OP018D, OP018E, OP018F, OP018G, OP018H, OP018I, OP018J, OP018K, OP018L, OP018M, OP018N, OP018O, OP018P, OP018Q, OP018R, OP018S, OP018T, OP018U, OP018V, OP018W, OP018X, OP018Y, OP018Z, CONTRATISTA:SERMARTE S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228020.62, AVANCE:3 (ESQ), IMPORTE_MODIFICADO:280000.0))	(META1: (UNIDAD: MEDIDA:M CUADRO, YECTO:PROC AVANCE:3 (ESQ), YECTO_INICI YECTO_FIN))	CARPETA, FOTOS SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES	
TAB22040216534	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:283, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA NIÑOS HERCILES, 86762 NIÑOS HERCILES, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.2 KI DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETE, LON:-92.86712918, LAT:18.43789459)) GOREFERENCIAS	24-08-2022	07-10-2022	221,567.63	221,567.63	221,567.63	221,567.63	221,567.63	CONTRATO: (CTTO1: (TIPO: OBRA, OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-53-OP017, OP017A, OP017B, OP018, OP018A, OP018B, OP018C, OP018D, OP018E, OP018F, OP018G, OP018H, OP018I, OP018J, OP018K, OP018L, OP018M, OP018N, OP018O, OP018P, OP018Q, OP018R, OP018S, OP018T, OP018U, OP018V, OP018W, OP018X, OP018Y, OP018Z, CONTRATISTA:SERMARTE S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228020.62, AVANCE:3 (ESQ), IMPORTE_MODIFICADO:280000.0))	(META1: (UNIDAD: MEDIDA:M CUADRO, YECTO:PROC AVANCE:3 (ESQ), YECTO_INICI YECTO_FIN))	SIN OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES	
TAB22040216510	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO SIMON SARLAT, 86762 SIMON SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.2 KI DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETE, FEDERAL FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO CHARRET, LON:-92.86665957, LAT:18.34176209)) GOREFERENCIAS	01-09-2022	15-10-2022	883,479.55	883,479.55	883,479.55	883,479.55	883,479.55	CONTRATO: (CTTO1: (TIPO: OBRA, OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-57-OP0182, OP018A, OP018B, OP018C, OP018D, OP018E, OP018F, OP018G, OP018H, OP018I, OP018J, OP018K, OP018L, OP018M, OP018N, OP018O, OP018P, OP018Q, OP018R, OP018S, OP018T, OP018U, OP018V, OP018W, OP018X, OP018Y, OP018Z, CONTRATISTA:AMC CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:912062.48, AVANCE:1 (ESQ), IMPORTE_MODIFICADO:950000.0))	(META1: (UNIDAD: MEDIDA:M CUADRO, YECTO:PROC AVANCE:1 (ESQ), YECTO_INICI YECTO_FIN))	SIN OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES	
TAB22040216514	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:254, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA NIÑOS HERCILES, 86762 NIÑOS HERCILES, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4 KI DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETE, FEDERAL FRONTERA ALTA HACIEN, LON:-92.86891248, LAT:18.38789122)) GOREFERENCIAS	12-09-2022	26-10-2022	220,885.23	220,885.23	220,885.23	220,885.23	220,885.23	CONTRATO: (CTTO1: (TIPO: OBRA, OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-64-OP0183, OP018A, OP018B, OP018C, OP018D, OP018E, OP018F, OP018G, OP018H, OP018I, OP018J, OP018K, OP018L, OP018M, OP018N, OP018O, OP018P, OP018Q, OP018R, OP018S, OP018T, OP018U, OP018V, OP018W, OP018X, OP018Y, OP018Z, CONTRATISTA:RAMON CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228020.62, AVANCE:3 (ESQ), IMPORTE_MODIFICADO:265000.0))	(META1: (UNIDAD: MEDIDA:M CUADRO, YECTO:PROC AVANCE:3 (ESQ), YECTO_INICI YECTO_FIN))	SIN OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES	
TAB22040216524	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:331, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA CAPARRISO, 86762 CAPARRISO, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.33 KI DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETE, FEDERAL FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO CHARRET, LON:-92.86346633, LAT:18.34658853)) GOREFERENCIAS	01-09-2022	15-10-2022	662,895.57	662,895.57	662,895.57	662,895.57	662,895.57	CONTRATO: (CTTO1: (TIPO: OBRA, OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-57-OP0182, OP018A, OP018B, OP018C, OP018D, OP018E, OP018F, OP018G, OP018H, OP018I, OP018J, OP018K, OP018L, OP018M, OP018N, OP018O, OP018P, OP018Q, OP018R, OP018S, OP018T, OP018U, OP018V, OP018W, OP018X, OP018Y, OP018Z, CONTRATISTA:AMC CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:912062.48, AVANCE:1 (ESQ), IMPORTE_MODIFICADO:950000.0))	(META1: (UNIDAD: MEDIDA:M CUADRO, YECTO:PROC AVANCE:1 (ESQ), YECTO_INICI YECTO_FIN))	SIN OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES	
TAB22040216525	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:335, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA SAN JOSE DE SIMON SARLAT, EL COCO, 86762 SAN JOSE DE SIMON SARLAT (EL COCO), CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.5 KI DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETE, LON:-92.8678073264, LAT:18.34959217)) GOREFERENCIAS	12-09-2022	26-10-2022	220,885.23	220,885.23	220,885.23	220,885.23	220,885.23	CONTRATO: (CTTO1: (TIPO: OBRA, OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-64-OP0183, OP018A, OP018B, OP018C, OP018D, OP018E, OP018F, OP018G, OP018H, OP018I, OP018J, OP018K, OP018L, OP018M, OP018N, OP018O, OP018P, OP018Q, OP018R, OP018S, OP018T, OP018U, OP018V, OP018W, OP018X, OP018Y, OP018Z, CONTRATISTA:OMAR PERALTA RAMON, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228020.62, AVANCE:3 (ESQ), IMPORTE_MODIFICADO:265000.0))	(META1: (UNIDAD: MEDIDA:M CUADRO, YECTO:PROC AVANCE:3 (ESQ), YECTO_INICI YECTO_FIN))	SIN OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES	

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PROYECTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402165131	PROYECTO DE INVERSIÓN	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	226,020.62	220,695.23	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 226,020.62, MODIFICADO: 220,695.23	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL LIMON DE SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA - 288467	27 TAB 3 ASC 0	27 TAB 3 ASC 0	GEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI CIPO DE CENT LA	MUNI 288467	5	21	19	0	(METAS: (UNIDAD, MEDIO CUADROS, METAS:50.0, META:MODIFIC ADA:36.0))	
2022	4	TAB220402165132	PROYECTO DE INVERSIÓN	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	692,692.82	671,235.05	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 692,692.82, MODIFICADO: 671,235.05	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD QUINTA ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA - 288483	27 TAB 3 ASC 0	27 TAB 3 ASC 0	GEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI CIPO DE CENT LA	MUNI 288483	5	62	58	0	(METAS: (UNIDAD, MEDIO CUADROS, METAS:108.0, META:MODIFIC ADA:108.0))	
2022	4	TAB220402165135	PROYECTO DE INVERSIÓN	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	346,346.41	334,616.09	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 346,346.41, MODIFICADO: 334,616.09	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS TULERAS, MUNICIPIO DE CENTLA - 288503	27 TAB 3 ASC 0	27 TAB 3 ASC 0	GEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI CIPO DE CENT LA	MUNI 288503	5	31	29	0	(METAS: (UNIDAD, MEDIO CUADROS, METAS:50.0, META:MODIFIC ADA:50.0))	
2022	4	TAB220402165138	PROYECTO DE INVERSIÓN	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	346,346.41	334,616.09	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 346,346.41, MODIFICADO: 334,616.09	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BOCA DE PANTOJA, MUNICIPIO DE CENTLA - 288509	27 TAB 3 ASC 0	27 TAB 3 ASC 0	GEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI CIPO DE CENT LA	MUNI 288509	5	31	29	0	(METAS: (UNIDAD, MEDIO CUADROS, METAS:50.0, META:MODIFIC ADA:50.0))	
2022	4	TAB220402165140	PROYECTO DE INVERSIÓN	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	346,346.41	335,650.85	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 346,346.41, MODIFICADO: 335,650.85	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES BRAZOS, MUNICIPIO DE CENTLA - 288514	27 TAB 3 ASC 0	27 TAB 3 ASC 0	GEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI CIPO DE CENT LA	MUNI 288514	5	31	29	0	(METAS: (UNIDAD, MEDIO CUADROS, METAS:50.0, META:MODIFIC ADA:50.0))	
2022	4	TAB220402165284	PROYECTO DE INVERSIÓN	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	346,346.41	334,616.09	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 346,346.41, MODIFICADO: 334,616.09	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD RIBERA ALTA EN LA SECCIÓN SAISINLEDES, MUNICIPIO DE CENTLA - 289134	27 TAB 3 ASC 0	27 TAB 3 ASC 0	GEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI CIPO DE CENT LA	MUNI 289134	5	31	29	0	(METAS: (UNIDAD, MEDIO CUADROS, METAS:50.0, META:MODIFIC ADA:50.0))	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

TIPO GEOREFERENCIA		DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATOS		OBSERVACIONES	
TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATOS	OBSERVACIONES CAPTURAS	OBSERVACIONES REVISI			
TAB220402165131	1 GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:48, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA EL LIMON DE SAN JUAN, 86762 EL LIMON DE SAN JUAN, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA VILLALHE, LON:-92.78021753, LAT:18.33788719)	26-10-2022	26-10-2022	220,685.23	220,685.23	220,685.23	220,685.23	220,685.23	CONTRATO: (CTTO): TIPO: OBRA-OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-00TSM-33-46-OP183,OP190,OP197,OP198-2022, CONTRATISTA:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:346346.41, IMPORTE_MODIFICADO:296000.00)	(META): (UNIDAD, YECTO, INICI, DO, AVANC, ESO) (216513/PRO, MIN, DO, AVANC, ESO)	CAPETA, FOTOS	VALIDA, FLUJO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES			
TAB220402165132	1 GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:48, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO QUINTIN ARAUZ, 86738 QUINTIN ARAUZ, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 67.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA RIBERA ALTA, HACIENDOSE UN RECORRIDO LON:-92.56122333, LAT:18.32277315)	03-10-2022	16-11-2022	671,295.05	671,295.05	671,295.05	671,295.05	671,295.05	CONTRATO: (CTTO): TIPO: OBRA-OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-00TSM-33-46-OP187,OP198-2022, CONTRATISTA:MARIA ELVA DE LOS SANTOS CRUZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:369982.52, IMPORTE_MODIFICADO:172000.00)	(META): (UNIDAD, YECTO, INICI, DO, AVANC, ESO) (216513/PRO, MIN, DO, AVANC, ESO)		VALIDA, FLUJO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES			
TAB220402165135	1 GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:236, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO LAS TILERAS, 86756 LAS TILERAS, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 67.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA JONUTA ALTIURA SAN JOSE QUINTIN ARAUZ, LON:-92.31609972, LAT:16.26174821)	15-08-2022	28-09-2022	334,616.09	334,616.09	334,616.09	334,616.09	334,616.09	CONTRATO: (CTTO): TIPO: OBRA-OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-00TSM-33-46-OP183,OP188,OP191,OP192,OP193,OP194,OP195,OP198-2022, CONTRATISTA:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:346346.41, IMPORTE_MODIFICADO:45000.00)	(META): (UNIDAD, YECTO, INICI, DO, AVANC, ESO) (216513/PRO, MIN, DO, AVANC, ESO)		VALIDA, FLUJO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES			
TAB220402165138	1 GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:538, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA BOCA DE PANTOJA, 86759 BOCA DE PANTOJA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA JONUTA HACIENDOSE UN REC. LON:-92.50335982, LAT:18.31480728)	15-08-2022	28-09-2022	334,616.09	334,616.09	334,616.09	334,616.09	334,616.09	CONTRATO: (CTTO): TIPO: OBRA-OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-00TSM-33-46-OP188,OP190,OP191,OP192,OP193,OP194,OP195,OP198-2022, CONTRATISTA:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:346346.41, IMPORTE_MODIFICADO:45000.00)	(META): (UNIDAD, YECTO, INICI, DO, AVANC, ESO) (216513/PRO, MIN, DO, AVANC, ESO)		VALIDA, FLUJO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES			
TAB220402165140	1 GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:59, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO TRES BRAZOS, 86756 TRES BRAZOS, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA RIBERA ALTA ALTIURA DE TRES BRAZOS HA, LON:-92.61221035, LAT:18.38887754)	12-09-2022	26-10-2022	335,650.85	335,650.85	335,650.85	335,650.85	335,650.85	CONTRATISTA:CARLOS ARTURO GARCIA DE LOS SANTOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:346346.41, IMPORTE_MODIFICADO:425000.00)	(META): (UNIDAD, YECTO, INICI, DO, AVANC, ESO) (216514/PRO, MIN, DO, AVANC, ESO)		VALIDA, FLUJO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES			
TAB220402165244	1 GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3, LOCALIDAD:50, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA RIBERA ALTA 2DA SECCION SAISPIEDRES, 86756 RIBERA ALTA 2DA SECCION (SAISPIEDRES), CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LON:-92.50255988, LAT:18.35432397)	15-08-2022	28-09-2022	334,616.09	334,616.09	334,616.09	334,616.09	334,616.09	CONTRATO: (CTTO): TIPO: OBRA-OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-00TSM-33-46-OP183,OP188,OP191,OP192,OP193,OP194,OP195,OP198-2022, CONTRATISTA:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:346346.41, IMPORTE_MODIFICADO:40000.00)	(META): (UNIDAD, YECTO, INICI, DO, AVANC, ESO) (216526/PRO, MIN, DO, AVANC, ESO)		VALIDA, FLUJO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES			



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					FOTOS		ESTATU\$		OBSERVACIONES		
TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REQUERIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU\$	OBSERVACIONES
TAB22040216208	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:237, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL FRONTERA JONUTA, LON: -92.3578598))	15-08-2022	28-09-2022	334,616.09	334,616.09	334,616.09	334,616.09	334,616.09	(CTTO1: (TIPO: OBRA: OBRA, NUMERO_CONTRATO: CO-DO07SM-33-46-0194, OP195: OP195-2022, CONTRATISTA: ROBERTO VARGAS SANCHEZ, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 346346.41, IMPORTE_MODIFICADO: 450000.00))	(META1: (UNIDAD: YECTO_INICI, MEDIDA: CUADRADO, AVANCE5: YECTO_PROCC, YECTO_FIN, YECTO_INICI))	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	SIN OBSERVACIONES
TAB22040216549	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:19, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA CHICHICASTLE 3RA SECCION, ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL FRONTERA JONUTA, LON: -92.31922872, LAT: 18.26318417))	15-08-2022	28-09-2022	223,077.39	223,077.39	223,077.39	223,077.39	223,077.39	(CTTO1: (TIPO: OBRA: OBRA, NUMERO_CONTRATO: CO-DO07SM-33-46-0194, OP195: OP195-2022, CONTRATISTA: ROBERTO VARGAS SANCHEZ, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 346346.41, IMPORTE_MODIFICADO: 450000.00))	(META1: (UNIDAD: YECTO_INICI, MEDIDA: CUADRADO, AVANCE3: YECTO_FIN))		TER VALIDA	SIN OBSERVACIONES
TAB22040216551	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:315, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO MABLAN LOS HECHOS SANTA ROSA, ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL FRONTERA JONUTA, LON: -92.3321158, LAT: 18.27647177))	15-08-2022	28-09-2022	223,077.39	223,077.39	223,077.39	223,077.39	223,077.39	(CTTO1: (TIPO: OBRA: OBRA, NUMERO_CONTRATO: CO-DO07SM-33-46-0194, OP195: OP195-2022, CONTRATISTA: ROBERTO VARGAS SANCHEZ, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 346346.41, IMPORTE_MODIFICADO: 450000.00))	(META1: (UNIDAD: YECTO_INICI, MEDIDA: CUADRADO, AVANCE3: YECTO_FIN))		TER VALIDA	SIN OBSERVACIONES
TAB22040216554	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:242, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO LAZARO CARDENAS, 86768 LAZARO CARDENAS, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 48 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO CAI, LON: -92.96390043, LAT: 18.41264493))	15-08-2022	28-09-2022	223,077.39	223,077.39	223,077.39	223,077.39	223,077.39	(CTTO1: (TIPO: OBRA: OBRA, NUMERO_CONTRATO: CO-DO07SM-33-46-0194, OP195: OP195-2022, CONTRATISTA: ROBERTO VARGAS SANCHEZ, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 346346.41, IMPORTE_MODIFICADO: 450000.00))	(META1: (UNIDAD: YECTO_INICI, MEDIDA: CUADRADO, AVANCE3: YECTO_FIN))		TER VALIDA	SIN OBSERVACIONES
TAB22040216565	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:49, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA RIBERA ALTA 1RA SECCION, ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL FRONTERA JONUTA, LON: -92.34161592, LAT: 18.34463202))	03-10-2022	16-11-2022	334,264.28	334,264.28	334,264.28	334,264.28	334,264.28	(CTTO1: (TIPO: OBRA: OBRA, NUMERO_CONTRATO: CO-DO07SM-33-46-0194, OP195: OP195-2022, CONTRATISTA: MARIA ELVA DE LOS SANTOS, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 869899.53, IMPORTE_MODIFICADO: 726000.00))	(META1: (UNIDAD: YECTO_INICI, MEDIDA: CUADRADO, AVANCE5: YECTO_INICI))		TER VALIDA	SIN OBSERVACIONES
TAB22040216567	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:49, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA RIBERA ALTA 1RA SECCION, ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL FRONTERA JONUTA, LON: -92.34161592, LAT: 18.34464416))	12-08-2022	26-10-2022	331,467.32	331,467.32	331,467.32	331,467.32	331,467.32	(CTTO1: (TIPO: OBRA: OBRA, NUMERO_CONTRATO: CO-DO07SM-33-46-0194, OP195: OP195-2022, CONTRATISTA: CARLOS ARTURO GARCIA DE LOS SANTOS, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 463686.41, IMPORTE_MODIFICADO: 425000.00))	(META1: (UNIDAD: YECTO_INICI, MEDIDA: CUADRADO, AVANCE5: YECTO_INICI))		TER VALIDA	SIN OBSERVACIONES

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PROYECTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	ENTRADA RESPONSABLE	ENTRADA RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROVE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402165669	PROYECTO DE INVERSIÓN	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	342,030.93	330,453.04	ASC	27	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD RIBERA ALTA ZONA SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA - 271219	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN EL PROYECTO	MUNI CIPO CENT LA	271219	5	31	29	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:540.0)
2022	4	TAB220402165669	PROYECTO DE INVERSIÓN	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	342,030.93	331,467.32	ASC	27	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL BOSQUE, MUNICIPIO DE CENTLA - 271226	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN EL PROYECTO	MUNI CIPO CENT LA	271226	5	31	29	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:540.0)
2022	4	TAB220402165669	PROYECTO DE INVERSIÓN	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	686,179.89	674,900.36	ASC	27	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BOCA DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CENTLA - 271234	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN EL PROYECTO	MUNI CIPO CENT LA	271234	5	65	55	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS, META:1080.0, META_MODIFICADA:1080.0)
2022	4	TAB220402165669	PROYECTO DE INVERSIÓN	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	232,060.00	224,966.79	ASC	27	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CHILAPA IRA SECCION M.D., MUNICIPIO DE CENTLA - 271240	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN EL PROYECTO	MUNI CIPO CENT LA	271240	5	25	15	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0)
2022	4	TAB220402165669	PROYECTO DE INVERSIÓN	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	232,060.00	224,966.79	ASC	27	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CHILAPA ZONA SECCION M.D., MUNICIPIO DE CENTLA - 271247	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN EL PROYECTO	MUNI CIPO CENT LA	271247	5	25	15	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0)
2022	4	TAB220402165669	PROYECTO DE INVERSIÓN	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	232,060.00	224,966.79	ASC	27	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS DULCES M.L., MUNICIPIO DE CENTLA - 271253	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN EL PROYECTO	MUNI CIPO CENT LA	271253	5	25	15	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTN_GLOBL_APROBADO	MONTN_GLOBL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402165867	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL MUNICIPIOS	2022-33-PROYECTO DE INVERSION	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	233,090.81	225,819.33	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROYECTO PRES.4, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 233,090.81, MODIFICADO 225,819.33)	CONSTRUCCION DE TECHO FRME EN LA LOCALIDAD SAN ROQUE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271267	TAB 3 ASC	TAB 3 ASC	GEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI CPIO DE CENT LA	271267	5	25	15	0 (META: UNIDAD MEDIO A METROS CUADRADOS, META 360.0, META MODIFICADA 360.0)	
2022	4	TAB220402165868	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL MUNICIPIOS	2022-33-PROYECTO DE INVERSION	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	241,349.79	233,862.63	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROYECTO PRES.4, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 241,349.79, MODIFICADO 233,862.63)	CONSTRUCCION DE TECHO FRME EN LA LOCALIDAD MIEGUE HIDALGO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271276	TAB 3 ASC	TAB 3 ASC	GEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI CPIO DE CENT LA	271276	5	25	15	0 (META: UNIDAD MEDIO A METROS CUADRADOS, META 360.0, META MODIFICADA 360.0)	
2022	4	TAB220402165863	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL MUNICIPIOS	2022-33-PROYECTO DE INVERSION	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	241,349.79	233,862.63	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROYECTO PRES.4, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 241,349.79, MODIFICADO 233,862.63)	CONSTRUCCION DE TECHO FRME EN LA LOCALIDAD ESCOBAR, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271325	TAB 3 ASC	TAB 3 ASC	GEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI CPIO DE CENT LA	271325	5	25	15	0 (META: UNIDAD MEDIO A METROS CUADRADOS, META 360.0, META MODIFICADA 360.0)	
2022	4	TAB220402165864	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL MUNICIPIOS	2022-33-PROYECTO DE INVERSION	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	228,020.62	220,975.22	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROYECTO PRES.4, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 228,020.62, MODIFICADO 220,975.22)	CONSTRUCCION DE TECHO FRME EN LA LOCALIDAD CHILAPA AR. M. I. SECTOR ROBERTO MADRAZO PINO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271326	TAB 3 ASC	TAB 3 ASC	GEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI CPIO DE CENT LA	271326	5	25	15	0 (META: UNIDAD MEDIO A METROS CUADRADOS, META 360.0, META MODIFICADA 360.0)	
2022	4	TAB220402165868	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL MUNICIPIOS	2022-33-PROYECTO DE INVERSION	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	228,020.62	219,376.08	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROYECTO PRES.4, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 228,020.62, MODIFICADO 219,376.08)	CONSTRUCCION DE TECHO FRME EN LA LOCALIDAD CHILAPA AR. M. I. SECTOR ROBERTO MADRAZO PINO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271332	TAB 3 ASC	TAB 3 ASC	GEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI CPIO DE CENT LA	271332	5	21	19	0 (META: UNIDAD MEDIO A METROS CUADRADOS, META 360.0, META MODIFICADA 360.0)	
2022	4	TAB220402165893	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL MUNICIPIOS	2022-33-PROYECTO DE INVERSION	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	576,756.06	558,944.34	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROYECTO PRES.4, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 576,756.06, MODIFICADO 558,944.34)	CONSTRUCCION DE PRSO FRME EN LA LOCALIDAD BOCA DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271362	TAB 3 ASC	TAB 3 ASC	GEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI CPIO DE CENT LA	271362	5	70	50	0 (META: UNIDAD MEDIO A METROS CUADRADOS, META 900.0, META MODIFICADA 900.0)	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUDO	COMPROMETIDO	DEBENDADO	ERIGIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU S	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUDO	COMPROMETIDO	DEBENDADO	ERIGIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU S	OBSERVACIONES
TAB220402165667	1 GEO1: (CVE MUNICIPIO3, LOCALIDAD:54, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA SAN ROQUE, 86759 SAN ROQUE, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 77 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ZONA DE ROS ENTRE ROS Y LAGO EL VIENTO HACIENDOSE UN R, LON: -92.66652906, LAT: 18.32262841)	15-09-2022	28-10-2022	225,819.33	225,819.33	225,819.33	225,819.33	225,819.33	(CTTO1: TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CO-0007SM-33-70-OP0205.OP0206.OP0207.2022. CONTRATISTA:GEOEMART CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V. CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA. MONTO:686179.99. IMPORTE_MODIFICADO:725000.00)	(META1: [2165668]PRO TER VALIDA (UNIDAD, YECTO_INICI MEDDAM O, 2165668]PRO CUADRAD YECTO_PROC AVANCE33 YECTO_FIN) (60.0))	CAMPETA,FOTOS	TER VALIDA	FLUJO	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165669	1 GEO1: (CVE MUNICIPIO3, LOCALIDAD:40, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA MIGUEL HIDALGO, 86759 MIGUEL HIDALGO, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 77 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAGO EL CAMPO Y LAGO EL VIENTO HACIENDOSE UN , LON: -92.65939837, LAT: 18.21156056)	12-09-2022	26-10-2022	233,892.63	233,892.63	233,892.63	233,892.63	233,892.63	(CTTO1: TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CO-0007SM-33-48-OP0205.OP0206.OP0207.2022. CONTRATISTA:KACLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA. MONTO:241349.79. IMPORTE_MODIFICADO:325000.00)	(META1: [2165668]PRO TER VALIDA (UNIDAD, YECTO_INICI MEDDAM O, 2165668]PRO CUADRAD YECTO_PROC AVANCE33 YECTO_FIN) (60.0))		TER VALIDA	FLUJO	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165663	1 GEO1: (CVE MUNICIPIO3, LOCALIDAD:21, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA ESCOBAR, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 72.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA BUENAVISTA LOS ID, LON: -92.70398893, LAT: 18.19189589)	12-09-2022	26-10-2022	233,892.63	233,892.63	233,892.63	233,892.63	233,892.63	(CTTO1: TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CO-0007SM-33-48-OP0205.OP0206.OP0207.2022. CONTRATISTA:KACLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA. MONTO:241349.79. IMPORTE_MODIFICADO:325000.00)	(META1: [2165668]PRO TER VALIDA (UNIDAD, YECTO_INICI MEDDAM O, 2165668]PRO CUADRAD YECTO_PROC AVANCE33 YECTO_FIN) (60.0))		TER VALIDA	FLUJO	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165664	1 GEO1: (CVE MUNICIPIO3, LOCALIDAD:21, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA CHILAPA, IRA, SECCION MARGEN NOROCCIDENTAL, 86759 CHILAPA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 78.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL P, LON: -92.6846867, LAT: 18.21838666)	12-09-2022	26-10-2022	220,975.22	220,975.22	220,975.22	220,975.22	220,975.22	(CTTO1: TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CO-0007SM-33-48-OP0156.OP0157.OP0158.OP0159.2022. CONTRATISTA:SERVICIOS INTEGRALES DEL SURESTE SENSUR, S.A. DE C.V. CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA. MONTO:228000.82. IMPORTE_MODIFICADO:280000.00)	(META1: [2165668]PRO TER VALIDA (UNIDAD, YECTO_INICI MEDDAM O, 2165668]PRO CUADRAD YECTO_PROC AVANCE33 YECTO_FIN) (60.0))		TER VALIDA	FLUJO	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165698	1 GEO1: (CVE MUNICIPIO3, LOCALIDAD:240, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA CUAJUTEMOC, 86761 RIBERA ALTA DE CUAJUTEMOC, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 41.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL FRONTERA YULIHERMOSOS D, LON: -92.94072519, LAT: 18.35601594)	15-08-2022	28-09-2022	219,378.08	219,378.08	219,378.08	219,378.08	219,378.08	(CTTO1: TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CO-0007SM-33-47-OP0156.OP0157.OP0158.OP0159.2022. CONTRATISTA:SERVICIOS INTEGRALES DEL SURESTE SENSUR, S.A. DE C.V. CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA. MONTO:228000.82. IMPORTE_MODIFICADO:280000.00)	(META1: [2165668]PRO TER VALIDA (UNIDAD, YECTO_INICI MEDDAM O, 2165668]PRO CUADRAD YECTO_PROC AVANCE33 YECTO_FIN) (60.0))		TER VALIDA	FLUJO	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165693	1 GEO1: (CVE MUNICIPIO3, LOCALIDAD: DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA BOCA DE CHILAPA, 86759 BOCA DE CHILAPA, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA BUENAVISTA LOS IDOLOS HACIENDOSE UN, LON: -92.6915798, LAT: 18.23851177)	24-08-2022	07-10-2022	558,944.34	558,944.34	558,944.34	558,944.34	558,944.34	(CTTO1: TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CO-0007SM-33-65-OP0132.OP0133.OP0134.OP0135.2022. CONTRATISTA:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC S.A. DE C.V. CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA. MONTO:576756.66. IMPORTE_MODIFICADO:596900.00)	(META1: [2165668]PRO TER VALIDA (UNIDAD, YECTO_INICI MEDDAM O, 2165668]PRO CUADRAD YECTO_FIN, 2165668]PRO AVANCE3 YECTO_PROC (60.0))		TER VALIDA	FLUJO	SIN OBSERVACIONES

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO																							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PROYE 2022	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTD GLOBAL APROBADO	MONTD GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE ASISTIDA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TA8220402165897	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	PROYECTO	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	296,394.03	290,116.93	FF1: (CICLO RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD, TIPO RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); MONTO:289864.03, MODIFICADO:291116.93)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CHILAPA TRASECCION M.D., MUNICIPIO DE CENTLA. - 271386	ASC	TAB 3	CEN TLA	INVERSION DE INFRASUTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN LA CIUDAD	MUNICIPIO DE CENTLA	271386	35	25	0	(META: UNIDAD, MEDIDA METROS CUADRADOS, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0)		
2022	4	TA8220402165898	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	PROYECTO	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	170,271.18	165,009.85	FF1: (CICLO RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD, TIPO RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); MONTO:170271.18, MODIFICADO:165009.85)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CHILAPA TRASECCION M.I., MUNICIPIO DE CENTLA. - 271381	ASC	TAB 3	CEN TLA	INVERSION DE INFRASUTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN LA CIUDAD	MUNICIPIO DE CENTLA	271381	35	25	0	(META: UNIDAD, MEDIDA METROS CUADRADOS, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0)		
2022	4	TA8220402165701	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	PROYECTO	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	198,908.27	197,767.62	FF1: (CICLO RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD, TIPO RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); MONTO:198908.27, MODIFICADO:197767.62)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CHILAPA TRASECCION M.D., MUNICIPIO DE CENTLA. - 271489	ASC	TAB 3	CEN TLA	INVERSION DE INFRASUTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN LA CIUDAD	MUNICIPIO DE CENTLA	271489	25	15	0	(META: UNIDAD, MEDIDA METROS CUADRADOS, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0)		
2022	4	TA8220402165702	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	PROYECTO	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	113,514.12	110,006.57	FF1: (CICLO RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD, TIPO RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); MONTO:113514.12, MODIFICADO:110006.57)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS IDOLLOS M.I., MUNICIPIO DE CENTLA. - 271503	ASC	TAB 3	CEN TLA	INVERSION DE INFRASUTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN LA CIUDAD	MUNICIPIO DE CENTLA	271503	25	15	0	(META: UNIDAD, MEDIDA METROS CUADRADOS, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0)		
2022	4	TA8220402165706	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	PROYECTO	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	244,094.47	236,555.48	FF1: (CICLO RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD, TIPO RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); MONTO:244094.47, MODIFICADO:236555.48)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ROQUE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271513	ASC	TAB 3	CEN TLA	INVERSION DE INFRASUTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN LA CIUDAD	MUNICIPIO DE CENTLA	271513	25	15	0	(META: UNIDAD, MEDIDA METROS CUADRADOS, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0)		
2022	4	TA8220402165707	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	PROYECTO	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	626,886.37	607,477.23	FF1: (CICLO RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD, TIPO RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); MONTO:626886.37, MODIFICADO:607477.23)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271516	ASC	TAB 3	CEN TLA	INVERSION DE INFRASUTRUCTURA SOCIAL	VIVE EN LA CIUDAD	MUNICIPIO DE CENTLA	271516	35	25	0	(META: UNIDAD, MEDIDA METROS CUADRADOS, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0)		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATU S	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES	
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFICAZ						PAGADO
TAB220402165987	1	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3 LOCALIDAD:226; DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA CHILAPA IRA SECCION MARGEN DERECHA, 86799 CHILAPA IRA SECCION (MARGEN DERECHA), CENTLA, TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 78.4 KILOMETROS DEL MUNICIPIO POR CA, LON: -92.69626948, LAT: 18.21306894)	24-08-2022	07-10-2022	290,116.93	290,116.93	290,116.93	290,116.93	290,116.93	CONTRATO: (CTTO: (TIPO: OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-000TSM-33-55-OP0132-OP0133-OP0134-OP0135-OP0136-OP0137-2022, CONTRATISTA:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:576756.00))	(MET1: (UNIDAD: YECTO_INICIADO AVANCES, 216570/PRO YECTO_PROC AVANCE:4 YECTO_FIN))	TER VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165988	1	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3 LOCALIDAD:21; DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA CHILAPA IRA SECCION MARGEN IZQUIERDA, 86799 CHILAPA IRA SECCION (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA, TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 78.4 KILOMETROS DEL MUNICIPIO P, LON: -92.69474938, LAT: 18.21849893)	24-08-2022	07-10-2022	165,009.85	165,009.85	165,009.85	165,009.85	165,009.85	CONTRATO: (CTTO: (TIPO: OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-000TSM-33-55-OP0132-OP0133-OP0134-OP0135-OP0136-OP0137-2022, CONTRATISTA:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:576756.00))	(MET1: (UNIDAD: YECTO_FIN, 216570/PRO YECTO_PROC AVANCE:4 YECTO_INICIADO))	TER VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165701	1	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3 LOCALIDAD:317; DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA CHILAPA IRA SECCION MARGEN IZQUIERDA, 86799 CHILAPA IRA SECCION (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA, TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 85 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR ZONA DE RIOS LAGO CH, LON: -92.43411852, LAT: 18.17306893)	24-08-2022	07-10-2022	197,767.62	197,767.62	197,767.62	197,767.62	197,767.62	CONTRATO: (CTTO: (TIPO: OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-000TSM-33-55-OP0132-OP0133-OP0134-OP0135-OP0136-OP0137-2022, CONTRATISTA:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:576756.00))	(MET1: (UNIDAD: YECTO_INICIADO AVANCES, 216570/PRO YECTO_PROC AVANCE:3 YECTO_FIN))	TER VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165702	1	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3 LOCALIDAD:336; DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA LOS IDOLOS MARGEN IZQUIERDA, 86799 LOS IDOLOS MARGEN IZQUIERDA, CENTLA ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR ZONA DE RIOS AL MAR, LON: -92.66935446, LAT: 18.26742793)	24-08-2022	07-10-2022	110,006.57	110,006.57	110,006.57	110,006.57	110,006.57	CONTRATO: (CTTO: (TIPO: OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-000TSM-33-55-OP0132-OP0133-OP0134-OP0135-OP0136-OP0137-2022, CONTRATISTA:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:576756.00))	(MET1: (UNIDAD: YECTO_INICIADO AVANCES, 216570/PRO YECTO_PROC AVANCE:3 YECTO_FIN))	TER VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165706	1	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3 LOCALIDAD:54; DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA SAN ROQUE, 86799 SAN ROQUE, CENTLA, TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 87.2 KILOMETROS DEL MUNICIPIO POR LA ZONA DE RIOS ENTRE RIO GRUALUVA Y RIO SAN PEDRO HACI, LON: -92.66660418, LAT: 18.3272623)	24-08-2022	07-10-2022	236,555.48	236,555.48	236,555.48	236,555.48	236,555.48	CONTRATO: (CTTO: (TIPO: OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-000TSM-33-55-OP0132-OP0133-OP0134-OP0135-OP0136-OP0137-2022, CONTRATISTA:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:576756.00))	(MET1: (UNIDAD: YECTO_FIN, 216570/PRO YECTO_PROC AVANCE:3 YECTO_INICIADO))	TER VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165707	1	(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3 LOCALIDAD:0; DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA MIGUEL HIDALGO, 86799 MIGUEL HIDALGO, CENTLA, TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 77 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAGO EL VIENTO Y LAGO EL CAMPO CERCA DEL RIO, LON: -92.6944135, LAT: 18.21319169)	01-09-2022	15-10-2022	607,477.23	607,477.23	607,477.23	607,477.23	607,477.23	CONTRATO: (CTTO: (TIPO: OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-000TSM-33-55-OP0132-OP0133-OP0134-OP0135-OP0136-OP0137-2022, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:626886.37, IMPORTE_MODIFICADO:710000.00))	(MET1: (UNIDAD: YECTO_PROC INICIADO AVANCES, 216570/PRO YECTO_INICIADO AVANCE:4 YECTO_FIN))	TER VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO - DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PROYECTO	RAMO	PROGRAMA	PREPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402165710	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	R2	R2	415,836.71	402,390.96	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 415836.71, MODIFICADO: 402390.96)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ESCOBAS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271521	ASC	GEN	27	27	VIVE EN UN PISO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	MUNI 271521	5	26	15	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS, META 300.0, META MODIFICADA: 300.0)
2022	4	TAB220402165713	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	R2	R2	170,271.18	165,009.86	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 170271.18, MODIFICADO: 165009.86)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CHILAPA HAR, M.I. SECTOR LOCALIDAD CHILAPA HAR, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271529	ASC	GEN	27	27	VIVE EN UN PISO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	MUNI 271529	5	35	25	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS, META 450.0, META MODIFICADA: 450.0)
2022	4	TAB220402165714	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	R2	R2	626,836.37	438,746.69	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 626836.37, MODIFICADO: 438746.69)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA, MUNICIPIO DE GOMEZ VILLANUEVA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271530	ASC	GEN	27	27	VIVE EN UN PISO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	MUNI 271530	5	35	25	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS, META 450.0, META MODIFICADA: 450.0)
2022	4	TAB220402166795	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	R2	R2	1,207,789.99	1,207,789.99	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 1207789.99, MODIFICADO: 1207789.99)	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE LISOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE, EN LA ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 27050027E, DE LA LOCALIDAD LA ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 272885	ASC	GEN	27	27	EDUCACION DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	MUNI 272885	5	64	61	0	(META: UNIDAD MEDIO A CANCHAS), META 1.0, META MODIFICADA: 1.0)
2022	4	TAB220402166796	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	R2	R2	1,232,238.69	1,194,143.60	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 1232238.69, MODIFICADO: 1194143.60)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE FRANCISCO I. ZARAGOZA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 272787	ASC	GEN	27	27	AGUA SANITARIA DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	MUNI 272787	5	1,173	1,154	0	(META: UNIDAD MEDIO LINEALES, META 100.0, META MODIFICADA: 100.0)
2022	4	TAB220402166793	PROYECTO DE INVERSION	1004-FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	R2	R2	90,552.79	71,742.17	(FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 90552.79, MODIFICADO: 71742.17)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 273737	ASC	GEN	27	27	AGUA SANITARIA DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	MUNI 273737	5	1,173	1,154	0	(META: UNIDAD MEDIO CUADRADOS, META 100.0, META MODIFICADA: 100.0)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	CANCELADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTADUS	OBSERVACIONES
TAB220402165710	<p>REFERENCIAS</p> <p>(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3. LOCALIDAD:23. DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA ESCOBAS CHILAPA ESCOBAS 8759 ESCOBAS (CHILAPA ESCOBAS) CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 72.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA BUENAVISTA LOS IDOLLOS. LON:-92.70383207. LAT:18.19168311))</p>	01-09-2022	15-10-2022	402,993.96	402,993.96	402,993.96	402,993.96	<p>PAGADO</p> <p>402,993.96</p>	<p>AVANCES FISICOS</p> <p>(META1: (TIPO: OBRA-OBRA, CONTRATO: CO-DOOTSM-33-59-OP193.OP140-2022. CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:465440.59. IMPORTE_MODIFICADO:430000.00))</p>	<p>FOTOS</p> <p>MAPETA_FOTOS</p>	<p>ESTADUS</p> <p>TERMINADA</p>	<p>OBSERVACIONES</p> <p>SIN OBSERVACIONES</p>
TAB220402165713	<p>REFERENCIAS</p> <p>(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3. LOCALIDAD:21. DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA CHILAPA 1RA. SECCION MARGEN DZQUIERA. 86759 CHILAPA 1RA. SECCION MARGEN DZQUIERA ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 76.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL P. LON:-92.88137691. LAT:18.22046628))</p>	01-09-2022	15-10-2022	165,009.86	165,009.86	165,009.86	165,009.86	<p>PAGADO</p> <p>165,009.86</p>	<p>AVANCES FISICOS</p> <p>(META1: (TIPO: OBRA-OBRA, CONTRATO: CO-DOOTSM-33-59-OP193.OP140-2022. CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:465440.59. IMPORTE_MODIFICADO:430000.00))</p>	<p>FOTOS</p> <p>MAPETA_FOTOS</p>	<p>ESTADUS</p> <p>TERMINADA</p>	<p>OBSERVACIONES</p> <p>SIN OBSERVACIONES</p>
TAB220402165714	<p>REFERENCIAS</p> <p>(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3. LOCALIDAD:116. DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA. 86759 AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 76.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR ZONA DE ROSAS AL MARGEN DE. LON:-92.54649392. LAT:18.16753175))</p>	01-09-2022	15-10-2022	438,746.68	438,746.68	438,746.68	438,746.68	<p>PAGADO</p> <p>438,746.68</p>	<p>AVANCES FISICOS</p> <p>(META1: (TIPO: OBRA-OBRA, CONTRATO: CO-DOOTSM-33-59-OP193.OP141-2022. CONVOCANTE MUNICIPIO DE INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CENTLA. MONTO:558368.71. IMPORTE_MODIFICADO:710000.00))</p>	<p>FOTOS</p> <p>MAPETA_FOTOS</p>	<p>ESTADUS</p> <p>TERMINADA</p>	<p>OBSERVACIONES</p> <p>SIN OBSERVACIONES</p>
TAB220402165975	<p>REFERENCIAS</p> <p>(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3. LOCALIDAD:60. DIRECCION:CALLE LA SABANA EJIDO LA SABANA. 86768 LA SABANA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HAZIENDA UN RECORRIDO APROX. DE 44 MIN MIN EN VEHICULO EL CAMINO ES. LON:-92.88866715. LAT:18.44168144))</p>	21-09-2022	04-11-2022	1,177,855.29	1,177,855.29	1,177,855.29	1,177,855.29	<p>PAGADO</p> <p>1,177,855.29</p>	<p>AVANCES FISICOS</p> <p>(META1: (TIPO: OBRA-OBRA, CONTRATO: CO-DOOTSM-33-59-OP2098-2022. CONVOCANTE MUNICIPIO RAMOS GARCIA, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA. MONTO:1207789.99. IMPORTE_MODIFICADO:1250000.00))</p>	<p>FOTOS</p> <p>MAPETA_FOTOS</p>	<p>ESTADUS</p> <p>TERMINADA</p>	<p>OBSERVACIONES</p> <p>SIN OBSERVACIONES</p>
TAB220402166780	<p>REFERENCIAS</p> <p>(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3. LOCALIDAD:36. DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA. 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LON:-92.5955398. LAT:18.40191614))</p>	03-10-2022	16-11-2022	1,194,143.60	1,194,143.60	1,194,143.60	1,194,143.60	<p>PAGADO</p> <p>1,194,143.60</p>	<p>AVANCES FISICOS</p> <p>(META1: (TIPO: OBRA-OBRA, CONTRATO: CO-DOOTSM-33-59-OP210-2022. CONVOCANTE MUNICIPIO MADERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LON:-92.5955398. LAT:18.40191614))</p>	<p>FOTOS</p> <p>MAPETA_FOTOS</p>	<p>ESTADUS</p> <p>TERMINADA</p>	<p>OBSERVACIONES</p> <p>SIN OBSERVACIONES</p>
TAB220402166783	<p>REFERENCIAS</p> <p>(GEO1: (CVE: MUNICIPIO.3. LOCALIDAD:36. DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA. 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LON:-92.5955398. LAT:18.40191614))</p>	12-09-2022	26-10-2022	71,742.17	71,742.17	71,742.17	71,742.17	<p>PAGADO</p> <p>71,742.17</p>	<p>AVANCES FISICOS</p> <p>(META1: (TIPO: OBRA-OBRA, CONTRATO: CO-DOOTSM-33-59-OP210-2022. CONVOCANTE MUNICIPIO ALFREDO MENDEZ ACOSTA, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:356522.16. IMPORTE_MODIFICADO:165000.00))</p>	<p>FOTOS</p> <p>MAPETA_FOTOS</p>	<p>ESTADUS</p> <p>TERMINADA</p>	<p>OBSERVACIONES</p> <p>SIN OBSERVACIONES</p>

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
TIPO_GEOREFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTU	OBSERVACIONES REVISI
TAB220402161742	(GEO1: (CVE MUNICIPIO3, LOCALIDAD:3, DIRECCION: CALLE FRANCISCO I. MADRERA, LOCALIDAD:3, DIRECCION: CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE LINDO MIERNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.4 KM DE LA, LON:-92.5465957, LAT:18.40192642)	03-10-2022	16-11-2022	1,513,503.39	1,513,503.39	1,513,503.39	1,513,503.39	1,513,503.39	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CO-000TSM-33-48-0215-2022, CONTRATISTA:ARTALO MONTEJO ALCUDIA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1561415.55, IMPORTE_MODIFICADO:1750000.00)	AVANCES FISICOS	(216742)PRO YECTO_INICI	TERMINADO	VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402161720	(GEO1: (CVE MUNICIPIO3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE FRANCISCO I. MADRERA, LOCALIDAD:3, DIRECCION: CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE LINDO MIERNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.4 KM DE LA, LON:-92.5465957, LAT:18.40192642)	03-10-2022	16-11-2022	1,285,226.90	1,285,226.90	1,285,226.90	1,285,226.90	1,285,226.90	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CO-000TSM-33-48-0215-2022, CONTRATISTA:JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1317054.86, IMPORTE_MODIFICADO:1450000.00)	(META1: (UNIDAD_MEDIDA:MEDIDA CUADRADO, AVANCE:997.44)	(216728)PRO YECTO_INICI	TERMINADO	VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402161489	(GEO1: (CVE MUNICIPIO3, LOCALIDAD:4, DIRECCION: CAMINO TRAMO BENTO JUAREZ - SIBONEY MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 400 RANCHERIA BENTO JUAREZ, 86762 BENTO JUAREZ, CENTLA, TABASCO ENTRE CARRETERA TRAMO BENTO JUAREZ - SIBONEY MARGEN DERECHO CAMINO SIBONEY LA LOCALIDAD, LON:-92.80261967, LAT:18.42346935)	03-10-2022	16-11-2022	537,492.44	537,492.44	537,492.44	537,492.44	537,492.44	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CO-000TSM-33-48-0215-2022, CONTRATISTA:GRUPO CONSTRUCCION MONTEBELLO, S.A DE CV, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:596969.71, IMPORTE_MODIFICADO:685500.00)	(META1: (UNIDAD_MEDIDA:MEDIDA LINEALES, AVANCE:300.00)	(216740)PRO YECTO_INICI	TERMINADO	VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402161435	(GEO1: (CVE MUNICIPIO3, LOCALIDAD:3, DIRECCION: CALLE ALVARO OBREGON ZDA, SECCION EL LECHUGAL, COLONIA ALVARO OBREGON ZDA, SECCION (EL LECHUGAL), CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 25.4 KM, LON:-92.79276581, LAT:18.39142153)	03-10-2022	01-12-2022	5,779,714.82	5,779,714.82	5,779,714.82	5,779,714.82	5,779,714.82	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CO-000TSM-33-47-0215-2022, CONTRATISTA:AMINADO DOMINGUEZ ANGULO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5964183.24, IMPORTE_MODIFICADO:6540000.00)	(META1: (UNIDAD_MEDIDA:MEDIDA LINEALES, AVANCE:350.00)	(216745)PRO YECTO_INICI	TERMINADO	VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402161447	(GEO1: (CVE MUNICIPIO3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE FRANCISCO I. MADRERA, LOCALIDAD:3, DIRECCION: CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE LINDO MIERNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.4 KM DE LA, LON:-92.5465957, LAT:18.40192642)	03-10-2022	16-11-2022	517,134.72	517,134.72	517,134.72	517,134.72	517,134.72	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CO-000TSM-33-48-0215-2022, CONTRATISTA:SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERULA, S.A DE CV, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:533384.11, IMPORTE_MODIFICADO:576500.00)	(META1: (UNIDAD_MEDIDA:MEDIDA LINEALES, AVANCE:160.00)	(216747)PRO YECTO_INICI	TERMINADO	VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402161703	(GEO1: (CVE MUNICIPIO3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ SECTOR DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM DE LA, LON:-92.5465957, LAT:18.54904611)	12-09-2022	25-11-2022	3,201,396.75	3,201,396.75	3,201,396.75	3,201,396.75	3,201,396.75	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CO-000TSM-33-73-0215-2022, CONTRATISTA:GRUPO CONSTRUCCION PERULA, S.A DE CV, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2752500.00, IMPORTE_MODIFICADO:2850000.00)	(META1: (UNIDAD_MEDIDA:MEDIDA CUADRADO, AVANCE:10000.00)	(216770)PRO YECTO_INICI	TERMINADO	VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TA6220402188158	PROYECTO DE INVERSION	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	3,560,282.58	3,448,465.68	27 TAB 3 ASC O	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	URBA SIN NIZA IDEN CION	URBA SIN NIZA IDEN CION TFC DE AR LA	MUNI 284105	284105	11,690	11,105	0	(UNIDAD, MEDIO A METROS CUADRADOS, META:1000.0, META_MODIFICADA:1000.0)	
2022	4	TA6220402188165	PROYECTO DE INVERSION	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	761,541.17	759,074.42	27 TAB 3 ASC O	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	URBA SIN NIZA IDEN CION	URBA SIN NIZA IDEN CION TFC DE AR LA	MUNI 284116	284116	11,690	11,105	0	(META:1 APEZAS, META:145.0, META_MODIFICADA:145.0)	
2022	4	TA6220402188168	PROYECTO DE INVERSION	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	206,618.00	206,596.00	27 TAB 3 ASC O	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	URBA SIN NIZA IDEN CION	URBA SIN NIZA IDEN CION TFC DE AR LA	MUNI 284119	284119	536	547	0	(META:1 APEZAS, META:145.0, META_MODIFICADA:145.0)	
2022	4	TA6220402188169	PROYECTO DE INVERSION	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	78,848.33	78,761.10	27 TAB 3 ASC O	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	URBA SIN NIZA IDEN CION	URBA SIN NIZA IDEN CION TFC DE AR LA	MUNI 284120	284120	263	263	0	(META:1 APEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0)	
2022	4	TA6220402188179	PROYECTO DE INVERSION	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	105,079.85	105,014.40	27 TAB 3 ASC O	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	URBA SIN NIZA IDEN CION	URBA SIN NIZA IDEN CION TFC DE AR LA	MUNI 284181	284181	170	165	0	(META:1 APEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0)	
2022	4	TA6220402188183	PROYECTO DE INVERSION	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	78,810.16	78,761.10	27 TAB 3 ASC O	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	URBA SIN NIZA IDEN CION	URBA SIN NIZA IDEN CION TFC DE AR LA	MUNI 284189	284189	351	321	0	(META:1 APEZAS, META:145.0, META_MODIFICADA:145.0)	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FOLIO	TPO. GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTU	OBSERVACIONES REVISI		
		FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DENEGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS							AVANCES FISICOS	
TAB220402168199 1		GEOREFERENCIAS (GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:216, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO TEMBLADERAS, 86757 TEMBLADERAS, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 16.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA VILLAHERMOSA DEL CARMEN DESVIO EJIDO NUEVO GEN, LON:-92.4864162, LAT:18.57898333)	08-08-2022	08-09-2022	81,475.50	81,475.50	81,475.50	81,475.50	81,475.50	81,475.50	81,475.50	81,475.50	CONTRATOS (METAI: (TIPO, OBRA-ADQUISICIONES, NUMERO, CONTRATO:CI-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOPHEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.00)	AVANCES FISICOS (UNIDAD, YECTO, PROC, MIN, DO, AVANCE, ESO, YECTO_FIN, YECTO_INICI, YECTO_PROC, ESO)	TER, VALIDA, MIN, DO, AVANCE, ESO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168194 1		GEOREFERENCIAS (GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:45, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO NUEVO CENTLA, 86759 NUEVO CENTLA, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 16.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA VILLAHERMOSA FRONTERA DESVIO EJIDO NUEVO GEN, LON:-92.32484592, LAT:18.62332169)	08-08-2022	08-09-2022	210,029.80	210,029.80	210,029.80	210,029.80	210,029.80	210,029.80	210,029.80	210,029.80	CONTRATOS (METAI: (TIPO, OBRA-ADQUISICIONES, NUMERO, CONTRATO:CI-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOPHEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.00)	AVANCES FISICOS (UNIDAD, YECTO, PROC, MIN, DO, AVANCE, ESO, YECTO_FIN, YECTO_INICI, YECTO_PROC, ESO)	TER, VALIDA, MIN, DO, AVANCE, ESO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168197 1		GEOREFERENCIAS (GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:294, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES SECCION CUARENTA Y UN, 86752 CARLOS ROBERTO PENA, SECCION CUARENTA Y UN, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL MARGEN DEL, LON:-92.69884258, LAT:18.59651282)	08-08-2022	06-09-2022	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	CONTRATOS (METAI: (TIPO, OBRA-ADQUISICIONES, NUMERO, CONTRATO:CI-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOPHEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.00)	AVANCES FISICOS (UNIDAD, YECTO, PROC, MIN, DO, AVANCE, ESO, YECTO_FIN, YECTO_INICI, YECTO_PROC, ESO)	TER, VALIDA, MIN, DO, AVANCE, ESO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168215 1		GEOREFERENCIAS (GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:48, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO QUINTIN ARAUZ, 86759 QUINTIN ARAUZ, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA VILLAHERMOSA DEL CARMEN DESVIO CAMINO FRONT, LON:-92.56296698, LAT:18.52261513)	08-08-2022	06-09-2022	262,537.00	262,537.00	262,537.00	262,537.00	262,537.00	262,537.00	262,537.00	262,537.00	CONTRATOS (METAI: (TIPO, OBRA-ADQUISICIONES, NUMERO, CONTRATO:CI-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOPHEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.00)	AVANCES FISICOS (UNIDAD, YECTO, PROC, MIN, DO, AVANCE, ESO, YECTO_FIN, YECTO_INICI, YECTO_PROC, ESO)	TER, VALIDA, MIN, DO, AVANCE, ESO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168221 1		GEOREFERENCIAS (GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:30, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO FRANCISCO I MADERO, 86754 FRANCISCO I MADERO, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 16.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA VILLAHERMOSA FRONTERA DESVIO C, LON:-92.73893696, LAT:18.46826344)	05-09-2022	04-10-2022	210,029.80	210,029.80	210,029.80	210,029.80	210,029.80	210,029.80	210,029.80	210,029.80	CONTRATOS (METAI: (TIPO, OBRA-ADQUISICIONES, NUMERO, CONTRATO:CI-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOPHEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.00)	AVANCES FISICOS (UNIDAD, YECTO, PROC, MIN, DO, AVANCE, ESO, YECTO_FIN, YECTO_INICI, YECTO_PROC, ESO)	TER, VALIDA, MIN, DO, AVANCE, ESO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168225 1		GEOREFERENCIAS (GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:26, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO FRANCISCO I MADERO, 86754 FRANCISCO I MADERO, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 10.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.6967376, LAT:18.52516146)	05-09-2022	04-10-2022	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	CONTRATOS (METAI: (TIPO, OBRA-ADQUISICIONES, NUMERO, CONTRATO:CI-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOPHEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.00)	AVANCES FISICOS (UNIDAD, YECTO, PROC, MIN, DO, AVANCE, ESO, YECTO_FIN, YECTO_INICI, YECTO_PROC, ESO)	TER, VALIDA, MIN, DO, AVANCE, ESO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATU S	OBSERVACIONES CAPTURAS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATU S	OBSERVACIONES CAPTURAS	OBSERVACIONES
TAB220402188345	1 GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:28, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA FELPE CARRILLO PUERTO SUR CARRILLON, 86793 FELPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLON), CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR, LON:-92.768894, LAT:18.6797294)	05-09-2022	04-10-2022	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	(CTTO): TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFTEL S.A DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, AVANCE2 (YECTO_FIN, YECTO_PROOC ESO)	(META1: (UNIDAD, YECTO_INCI DO, YECTO_FIN, YECTO_PROOC ESO)	CARPETA_FOTOS	TER VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402188327	1 GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:267, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA KILOMETRO 18, 86757 KILOMETRO 18, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 23.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA VILLAHERMOSA FRONTERA DESIVO CARRETERA LA, LON:-92.80382106, LAT:18.44107515)	05-09-2022	04-10-2022	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	(CTTO): TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFTEL S.A DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, AVANCE1 (YECTO_FIN, YECTO_PROOC ESO)	(META1: (UNIDAD, YECTO_FIN, YECTO_INCI DO, YECTO_PROOC ESO)		TER VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402188330	1 GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:96, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA BUENA VISTA, 86767 BUENA VISTA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 96.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA VILLAHERMOSA FRONTERA DESIVO POBLADO SIMON, LON:-92.80665637, LAT:18.341777)	05-09-2022	04-10-2022	262,537.00	262,537.00	262,537.00	262,537.00	262,537.00	(CTTO): TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFTEL S.A DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, AVANCE5 (YECTO_FIN, YECTO_PROOC ESO)	(META1: (UNIDAD, YECTO_INCI DO, YECTO_FIN, YECTO_PROOC ESO)		TER VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402188300	1 GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:6, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA BUENA VISTA, 86767 BUENA VISTA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 400 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA VILLAHERMOSA FRONTERA DESIVO CAMINO POTREER, LON:-92.87248471, LAT:18.35671088)	05-09-2022	04-10-2022	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	(CTTO): TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFTEL S.A DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, AVANCE2 (YECTO_FIN, YECTO_PROOC ESO)	(META1: (UNIDAD, YECTO_INCI DO, YECTO_FIN, YECTO_PROOC ESO)		TER VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402188302	1 GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:52, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA SAN JOSE DE SIMON SARLAT, 86762 SAN JOSE DE SIMON SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA VILLAHERMOSA FRO, LON:-92.76918005, LAT:18.35198894)	05-09-2022	04-10-2022	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	(CTTO): TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFTEL S.A DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, AVANCE1 (YECTO_FIN, YECTO_PROOC ESO)	(META1: (UNIDAD, YECTO_INCI DO, YECTO_FIN, YECTO_PROOC ESO)		TER VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402188312	1 GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:57, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA BUENA VISTA, 86767 BUENA VISTA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 41.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA VILLAHERMOSA FRONTERA, LON:-92.7245474, LAT:18.3594782)	05-09-2022	04-10-2022	157,522.20	157,522.20	157,522.20	157,522.20	157,522.20	(CTTO): TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFTEL S.A DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, AVANCE3 (YECTO_FIN, YECTO_PROOC ESO)	(META1: (UNIDAD, YECTO_INCI DO, YECTO_FIN, YECTO_PROOC ESO)		TER VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO																				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M - CICLO DE RECURSO	R - RAMO	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONT0 GLOBAL APROBADO	MONT0 GLOBAL MODIFICADO	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTRADA RESPONSABLE	COMUNICACION RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402168319	PROYE 2022 33- DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	157,619.26	157,532.20	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA.- 285287	27 TAB 3 ASC 0	27 TAB 3 ASC 0	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	URBA SIN NIZA IDEN CON TIFIC DE AR	MUNI CIPO DE CENT LA	285287	5	1,714	1,894	0	(META: UNIDAD MEDIO A PIEZAS, META:30.0, META MODIFIC ADX:30.0)
2022	4	TAB220402168327	PROYE 2022 33- DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	105,079.85	105,014.80	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLO, MUNICIPIO DE CENTLA.- 285290	27 TAB 3 ASC 0	27 TAB 3 ASC 0	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	URBA SIN NIZA IDEN CON TIFIC DE AR	MUNI CIPO DE CENT LA	285290	5	267	268	0	(META: UNIDAD MEDIO A PIEZAS, META:20.0, META MODIFIC ADX:20.0)
2022	4	TAB220402168333	PROYE 2022 33- DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	210,158.66	210,029.60	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD BEATO JUAREZ, MUNICIPIO DE CENTLA.- 285315	27 TAB 3 ASC 0	27 TAB 3 ASC 0	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	URBA SIN NIZA IDEN CON TIFIC DE AR	MUNI CIPO DE CENT LA	285315	5	314	311	0	(META: UNIDAD MEDIO A PIEZAS, META:40.0, META MODIFIC ADX:40.0)
2022	4	TAB220402168339	PROYE 2022 33- DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	78,810.16	78,761.10	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CHICOZAPOTE TERA, SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA.- 285327	27 TAB 3 ASC 0	27 TAB 3 ASC 0	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	URBA SIN NIZA IDEN CON TIFIC DE AR	MUNI CIPO DE CENT LA	285327	5	129	134	0	(META: UNIDAD MEDIO A PIEZAS, META:15.0, META MODIFIC ADX:15.0)
2022	4	TAB220402168350	PROYE 2022 33- DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	78,810.16	78,761.10	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CHICOZAPOTE ZDA, SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA.- 285380	27 TAB 3 ASC 0	27 TAB 3 ASC 0	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	URBA SIN NIZA IDEN CON TIFIC DE AR	MUNI CIPO DE CENT LA	285380	5	227	228	0	(META: UNIDAD MEDIO A PIEZAS, META:15.0, META MODIFIC ADX:15.0)
2022	4	TAB220402168357	PROYE 2022 33- DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	105,079.85	105,014.80	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CENTLA.- 285397	27 TAB 3 ASC 0	27 TAB 3 ASC 0	PROYECTO DE INVERSION SOCIAL	URBA SIN NIZA IDEN CON TIFIC DE AR	MUNI CIPO DE CENT LA	285397	5	683	641	0	(META: UNIDAD MEDIO A PIEZAS, META:20.0, META MODIFIC ADX:20.0)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FOLIO	DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES CAPTURA	OBSERVACIONES REVISION		
	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO						EJERCIDO	PAGADO
TAB220402168319	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA POTRERILLO, 86767 POTRERILLO, CENTLA, TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA VILLAHERMOSA FRONTERA DESVIO CAMINO A POTRER, LON:-92.85578683, LAT:18.38919686))	05-09-2022	04-10-2022	157,522.20	157,522.20	157,522.20	157,522.20	157,522.20	CONTRATOS (CTTO1: (TIPO, OBRA-ADQUISICIONES, NUMERO, CONTRATO:CV-ATC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOPVEL, S.A. DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:798074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0))	AVANCES FISICOS (META1: (UNIDAD, YECTO, PROC, MIN, DO, ADO, AVANC, ESO, YECTO_INICI, YECTO_FIN, YECTO_FIN))	ESTATUS	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168321	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:46, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA POTRERILLO, 86767 POTRERILLO, CENTLA, TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA VILLAHERMOSA FRONTERA DESVIO CAMINO A POTRER, LON:-92.85849386, LAT:18.34885462))	05-09-2022	04-10-2022	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	CONTRATOS (CTTO1: (TIPO, OBRA-ADQUISICIONES, NUMERO, CONTRATO:CV-ATC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOPVEL, S.A. DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:798074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0))	AVANCES FISICOS (META1: (UNIDAD, YECTO, PROC, MIN, DO, ADO, AVANC, ESO, YECTO_INICI, YECTO_FIN))	ESTATUS	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168333	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:3, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA, TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 26.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA LA ESPERANZA-HACIENDOSE UN RECORRIDO APRO, LON:-92.81945325, LAT:18.4572587))	05-09-2022	04-10-2022	210,028.60	210,028.60	210,028.60	210,028.60	210,028.60	CONTRATOS (CTTO1: (TIPO, OBRA-ADQUISICIONES, NUMERO, CONTRATO:CV-ATC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOPVEL, S.A. DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:798074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0))	AVANCES FISICOS (META1: (UNIDAD, YECTO, PROC, MIN, DO, ADO, AVANC, ESO, YECTO_INICI, YECTO_FIN))	ESTATUS	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168339	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:16, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA POTRERILLO, 86767 POTRERILLO, CENTLA, TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA CHILTEPEC VICEN, LON:-92.8372648, LAT:18.38764894))	05-10-2022	01-11-2022	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	CONTRATOS (CTTO1: (TIPO, OBRA-ADQUISICIONES, NUMERO, CONTRATO:CV-ATC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOPVEL, S.A. DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:798074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0))	AVANCES FISICOS (META1: (UNIDAD, YECTO, PROC, MIN, DO, ADO, AVANC, ESO, YECTO_INICI, YECTO_FIN))	ESTATUS	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168350	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:105, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA, 00000 CHICOZAPOTE ZDA, SECCION, CENTLA, TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA VILLAHERMOSA FRONTERA DESVIO CAMINO, LON:-92.81628665, LAT:18.38203244))	03-10-2022	01-11-2022	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	CONTRATOS (CTTO1: (TIPO, OBRA-ADQUISICIONES, NUMERO, CONTRATO:CV-ATC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOPVEL, S.A. DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:798074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0))	AVANCES FISICOS (META1: (UNIDAD, YECTO, PROC, MIN, DO, ADO, AVANC, ESO, YECTO_INICI, YECTO_FIN))	ESTATUS	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168357	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:2, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA ALVARO ORBEGÓN SANTA CRUZ, 86762 ALVARO ORBEGÓN (SANTA CRUZ), CENTLA, TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 28.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR DESVIO CARRETERA FEDERAL, LON:-92.80055991, LAT:18.39482765))	05-10-2022	01-11-2022	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	CONTRATOS (CTTO1: (TIPO, OBRA-ADQUISICIONES, NUMERO, CONTRATO:CV-ATC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOPVEL, S.A. DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:798074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0))	AVANCES FISICOS (META1: (UNIDAD, YECTO, PROC, MIN, DO, ADO, AVANC, ESO, YECTO_INICI, YECTO_FIN))	ESTATUS	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PROYE 2022	RAMO	PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTRADA RESPONSABLE	DOMINIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTABLE	CLASIFICACION	SUSCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POSICION BENEFICIARIO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402168359	PROYE 2022 33- APOORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	105.079.95	105.014.80	FF1; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); MONTO:165078.85, MODIFICADO:10514.83)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LEANDRO RONDOSA VADE ZDA, SECCION MUNICIPIO DE CENTLA - 285398	27 TAB 3 ASC 0	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTR UCTURA SOCIAL	URBA SIN NIZA IDEN CON	MUNI CIPO DE CENT LA	285398	S	143	161	0 (META: (UNIDAD, MEDIO A-PIEZAS, META:20.0, META,MODIFIC ADA:20.0))					
2022	4	TAB220402168361	PROYE 2022 33- APOORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	78.810.16	78.761.10	FF1; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); MONTO:72810.16, MODIFICADO:7166.11)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO DE CENTLA - 285401	27 TAB 3 ASC 0	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTR UCTURA SOCIAL	URBA SIN NIZA IDEN CON	MUNI CIPO DE CENT LA	285401	S	116	121	0 (META: (UNIDAD, MEDIO A-PIEZAS, META:15.0, META,MODIFIC ADA:15.0))					
2022	4	TAB220402168372	PROYE 2022 33- APOORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	262.699.11	262.537.00	FF1; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); MONTO:262699.11, MODIFICADO:26257.0))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CUAUHTEHCC, MUNICIPIO DE CENTLA - 285457	27 TAB 3 ASC 0	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTR UCTURA SOCIAL	URBA SIN NIZA IDEN CON	MUNI CIPO DE CENT LA	285457	S	1,747	1,942	0 (META: (UNIDAD, MEDIO A-PIEZAS, META:50.0, META,MODIFIC ADA:50.0))					
2022	4	TAB220402168374	PROYE 2022 33- APOORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	210.158.66	210.029.90	FF1; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); MONTO:210158.66, MODIFICADO:210029.8))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA - 285470	27 TAB 3 ASC 0	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTR UCTURA SOCIAL	URBA SIN NIZA IDEN CON	MUNI CIPO DE CENT LA	285470	S	1,173	1,154	0 (META: (UNIDAD, MEDIO A-PIEZAS, META:40.0, META,MODIFIC ADA:40.0))					
2022	4	TAB220402168379	PROYE 2022 33- APOORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	157.619.26	157.522.20	FF1; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); MONTO:157619.26, MODIFICADO:157522.2))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ALAPITA, MUNICIPIO DE CENTLA - 285490	27 TAB 3 ASC 0	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTR UCTURA SOCIAL	URBA SIN NIZA IDEN CON	MUNI CIPO DE CENT LA	285490	S	539	546	0 (META: (UNIDAD, MEDIO A-PIEZAS, META:30.0, META,MODIFIC ADA:30.0))					
2022	4	TAB220402168381	PROYE 2022 33- APOORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	210.158.66	210.029.90	FF1; (CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD, TIPO RECURSO, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); MONTO:210158.66, MODIFICADO:210029.8))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD BOCA DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CENTLA - 285499	27 TAB 3 ASC 0	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTR UCTURA SOCIAL	URBA SIN NIZA IDEN CON	MUNI CIPO DE CENT LA	285499	S	400	463	0 (META: (UNIDAD, MEDIO A-PIEZAS, META:40.0, META,MODIFIC ADA:40.0))					

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FOLIO		DETALLE PROYECTO		FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TIPO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS															
TAB220402168398	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.249, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA ELANORO ROVIROSA WADE ZIDA EN LA CARRETERA FEDERAL ENTRE Y LA LOCALIDAD DE CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD DE SANGRE DE CARRETERA, LON:-92.87732121, LAT:18.4268983))	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.249, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA ELANORO ROVIROSA WADE ZIDA EN LA CARRETERA FEDERAL ENTRE Y LA LOCALIDAD DE CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD DE SANGRE DE CARRETERA, LON:-92.87732121, LAT:18.4268983))	03-10-2022	01-11-2022	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	(METAT1: (TIPO, OBRA-ADQUISICIONES, NUMERO, CONTRATO:CV-ATC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0))	AVANCES FISICOS	CARPETA, FOTOS	TERMINADO	VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168381	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.77, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA EL PORVENIR, 86761 EL PORVENIR, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 41.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA VICENTE GUERRERO HACIENDE UN RECORR, LON:-92.86734477, LAT:18.4039425))	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.77, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA EL PORVENIR, 86761 EL PORVENIR, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 41.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA VICENTE GUERRERO HACIENDE UN RECORR, LON:-92.86734477, LAT:18.4039425))	03-10-2022	01-11-2022	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	(METAT1: (TIPO, OBRA-ADQUISICIONES, NUMERO, CONTRATO:CV-ATC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0))	AVANCES FISICOS	CARPETA, FOTOS	TERMINADO	VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168372	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.15, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES VILLA CUAUHTEMOC, 86761 CUAUHTEMOC, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA CHILTEPEC VICENTE GUERRERO HACIENDE UN RECORR, LON:-92.95251416, LAT:18.4010740))	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.15, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES VILLA CUAUHTEMOC, 86761 CUAUHTEMOC, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA CHILTEPEC VICENTE GUERRERO HACIENDE UN RECORR, LON:-92.95251416, LAT:18.4010740))	03-10-2022	01-11-2022	262,537.00	262,537.00	262,537.00	262,537.00	262,537.00	(METAT1: (TIPO, OBRA-ADQUISICIONES, NUMERO, CONTRATO:CV-ATC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0))	AVANCES FISICOS	CARPETA, FOTOS	TERMINADO	VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168374	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.36, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO INMIGRO ZARAGOZA, 86761 ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 17.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA CHILTEPEC VICENTE GUERRERO HACIENDE UN RECORR, LON:-92.86079142, LAT:18.40457689))	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.36, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO INMIGRO ZARAGOZA, 86761 ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 17.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA CHILTEPEC VICENTE GUERRERO HACIENDE UN RECORR, LON:-92.86079142, LAT:18.40457689))	03-10-2022	01-11-2022	210,029.60	210,029.60	210,029.60	210,029.60	210,029.60	(METAT1: (TIPO, OBRA-ADQUISICIONES, NUMERO, CONTRATO:CV-ATC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0))	AVANCES FISICOS	CARPETA, FOTOS	TERMINADO	VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168379	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.37, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA JALAPITA, 86761 JALAPITA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 51.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA HACIA EL BELLOTE STA MARIA CAMINO QUE CONDUCE A, LON:-92.8466868, LAT:18.41583227))	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.37, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA JALAPITA, 86761 JALAPITA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 51.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA HACIA EL BELLOTE STA MARIA CAMINO QUE CONDUCE A, LON:-92.8466868, LAT:18.41583227))	03-10-2022	01-11-2022	157,522.20	157,522.20	157,522.20	157,522.20	157,522.20	(METAT1: (TIPO, OBRA-ADQUISICIONES, NUMERO, CONTRATO:CV-ATC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0))	AVANCES FISICOS	CARPETA, FOTOS	TERMINADO	VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168381	1	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.5, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA BOCA DE CHILAPA, 86758 BOCA DE CHILAPA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA A TAMIUTE DE LAS SABANAS HACIENDE, LON:-92.66773514, LAT:18.2386047))	(GEO1: (CVE, MUNICIPIO.3, LOCALIDAD.5, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA BOCA DE CHILAPA, 86758 BOCA DE CHILAPA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA A TAMIUTE DE LAS SABANAS HACIENDE, LON:-92.66773514, LAT:18.2386047))	03-10-2022	01-11-2022	210,029.60	210,029.60	210,029.60	210,029.60	210,029.60	(METAT1: (TIPO, OBRA-ADQUISICIONES, NUMERO, CONTRATO:CV-ATC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0))	AVANCES FISICOS	CARPETA, FOTOS	TERMINADO	VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

Handwritten mark resembling a stylized 'd' or '0'.

Handwritten mark resembling a stylized 'd' or '0'.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						FOTOS		ESTATOS		OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERRIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATOS	OBSERVACIONES CAPTURADAS	OBSERVACIONES REVISADAS
TAB220402172141	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:83, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PANCHERA CARLOS ROVOROSA 20A SECCION, 86752 CARLOS ROVOROSA 20A, SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 22.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL FRONTERA CD. DEL CARME LON:32.46878836, LAT:18.8432784)	05-10-2022	26-10-2022	744,346.80	744,346.80	744,346.80	744,346.80	744,346.80	(CTTO: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-ACT-094-2022, CONTRATISTA:FRANCISCO VALENZUELA HERNANDEZ CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:795845.73, IMPORTE_MODIFICADO:820000.00)	(META: (UNIDAD_MEDIDA: T, AVANCE:1.00))	CARPETA, FOTOS	ESTATOS	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402172152	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:8, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PANCHERA CARLOS ROVOROSA 20A SECCION, 86752 CARLOS ROVOROSA 20A, SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA EL BOSQUE DESIVO LA VICTORIA HACIENDOS, LON:32.69228011, LAT:18.58076259)	05-10-2022	26-10-2022	372,174.40	372,174.40	372,174.40	372,174.40	372,174.40	(CTTO: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-ACT-094-2022, CONTRATISTA:FRANCISCO VALENZUELA HERNANDEZ CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:795845.73, IMPORTE_MODIFICADO:820000.00)	(META: (UNIDAD_MEDIDA: T, AVANCE:1.00))	TER VALIDA	ESTATOS	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402172160	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:82, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO LA VICTORIA, 86752 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA EL BOSQUE DESIVO LA VICTORIA HACIENDOS, LON:32.69228011, LAT:18.58076259)	05-10-2022	26-10-2022	651,305.20	651,305.20	651,305.20	651,305.20	651,305.20	(CTTO: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-ACT-094-2022, CONTRATISTA:FRANCISCO VALENZUELA HERNANDEZ CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:795845.73, IMPORTE_MODIFICADO:820000.00)	(META: (UNIDAD_MEDIDA: T, AVANCE:1.00))	TER VALIDA	ESTATOS	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402172177	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:8, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA EL BOSQUE, 86752 EL BOSQUE, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA EL BOSQUE DESIVO LA VICTORIA HACIENDOS, LON:32.69228011, LAT:18.58076259)	05-10-2022	26-10-2022	465,218.00	465,218.00	465,218.00	465,218.00	465,218.00	(CTTO: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-ACT-094-2022, CONTRATISTA:FRANCISCO VALENZUELA HERNANDEZ CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:795845.73, IMPORTE_MODIFICADO:820000.00)	(META: (UNIDAD_MEDIDA: T, AVANCE:1.00))	TER VALIDA	ESTATOS	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402172198	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:188, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA EL BOSQUE, 86752 EL BOSQUE, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA EL BOSQUE DESIVO LA VICTORIA HACIENDOS, LON:32.69228011, LAT:18.58076259)	05-10-2022	26-10-2022	279,130.80	279,130.80	279,130.80	279,130.80	279,130.80	(CTTO: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-ACT-094-2022, CONTRATISTA:FRANCISCO VALENZUELA HERNANDEZ CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:795845.73, IMPORTE_MODIFICADO:820000.00)	(META: (UNIDAD_MEDIDA: T, AVANCE:1.00))	TER VALIDA	ESTATOS	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402172193	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:24, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO NUEVA ESPERANZA SAN PEDRITO, 86752 NUEVA ESPERANZA (SAN PEDRITO), CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL FRONTERA, LON:32.69763281, LAT:18.58111594)	05-10-2022	26-10-2022	372,174.40	372,174.40	372,174.40	372,174.40	372,174.40	(CTTO: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-ACT-094-2022, CONTRATISTA:FRANCISCO VALENZUELA HERNANDEZ CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:795845.73, IMPORTE_MODIFICADO:820000.00)	(META: (UNIDAD_MEDIDA: T, AVANCE:1.00))	TER VALIDA	ESTATOS	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402172195	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	379,172.86	372,174.40	27 TAB 3 ASC 0	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TRAMOS DE ALIMENTACION DE RIBERA ALTA 3RA SECC. DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 304220	27 TAB 3 ASC 0	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI IDEN CIPO TIFIC DE CENT LA	304220	S	160	160	0	(META: (UNIDAD MEDIO A: (UNIDADES), META: 160.00, META MODIFICADA: 160.00))
2022	4	TAB220402172219	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	127,600.00	127,414.40	27 TAB 3 ASC 0	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 304297	27 TAB 3 ASC 0	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI IDEN CIPO TIFIC DE CENT LA	304297	S	40	40	0	(META: (UNIDAD MEDIO A: (UNIDADES), META: 40.00, META MODIFICADA: 40.00))
2022	4	TAB220402175550	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	127,600.00	127,414.40	27 TAB 3 ASC 0	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL FANAN, DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 320391	27 TAB 3 ASC 0	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI IDEN CIPO TIFIC DE CENT LA	320391	S	40	40	0	(META: (UNIDAD MEDIO A: (UNIDADES), META: 40.00, META MODIFICADA: 40.00))
2022	4	TAB220402175553	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	191,400.00	191,121.60	27 TAB 3 ASC 0	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL PASO, DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 320319	27 TAB 3 ASC 0	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI IDEN CIPO TIFIC DE CENT LA	320319	S	60	60	0	(META: (UNIDAD MEDIO A: (UNIDADES), META: 60.00, META MODIFICADA: 60.00))
2022	4	TAB220402175587	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	127,600.00	127,414.40	27 TAB 3 ASC 0	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 3RA SECC. DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 320370	27 TAB 3 ASC 0	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI IDEN CIPO TIFIC DE CENT LA	320370	S	40	40	0	(META: (UNIDAD MEDIO A: (UNIDADES), META: 40.00, META MODIFICADA: 40.00))
2022	4	TAB220402175572	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPALIDADES	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	63,800.00	63,702.20	27 TAB 3 ASC 0	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA SALPUJEDES, DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 320380	27 TAB 3 ASC 0	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVE SIN NDA	MUNI IDEN CIPO TIFIC DE CENT LA	320380	S	20	20	0	(META: (UNIDAD MEDIO A: (UNIDADES), META: 20.00, META MODIFICADA: 20.00))

R

1



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					ESTATOS		OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATOS	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402172195	1	05-10-2022	26-10-2022	372,174.40	372,174.40	372,174.40	372,174.40	372,174.40	(CTTO): (TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-062-2022, CONTRATISTA:FRANCISCO VALEZQUELA, MUNICIPIO:CENTLA, MONTO:2758645.71, CENTLA_MONTO:2758645.71, IMPORTE_MODIFICADO:822000.00)	(META: (UNIDAD: YECTO_INICI MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_INICI MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_FIN MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_FIN MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_PROG ES0))	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402172119	1	05-09-2022	13-09-2022	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	(CTTO): (TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-062-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:465000.00)	(META: (UNIDAD: YECTO_INICI MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_INICI MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_FIN MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_FIN MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_PROG ES0))	TERMINADO	VALIDADO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB22040217550	1	05-09-2022	13-09-2022	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	124,414.40	(CTTO): (TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-062-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:465000.00)	(META: (UNIDAD: YECTO_INICI MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_INICI MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_FIN MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_FIN MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_PROG ES0))	EN EL PROCESO	VALIDADO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB22040217553	1	05-09-2022	13-09-2022	191,121.60	191,121.60	191,121.60	191,121.60	191,121.60	(CTTO): (TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-062-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:465000.00)	(META: (UNIDAD: YECTO_INICI MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_INICI MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_FIN MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_FIN MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_PROG ES0))	TERMINADO	VALIDADO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB22040217557	1	05-09-2022	13-09-2022	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	(CTTO): (TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-062-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:465000.00)	(META: (UNIDAD: YECTO_INICI MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_INICI MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_FIN MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_FIN MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_PROG ES0))	TERMINADO	VALIDADO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB22040217557	1	05-09-2022	13-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	(CTTO): (TIPO_OBRA:OBRA NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-062-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:465000.00)	(META: (UNIDAD: YECTO_INICI MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_INICI MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_FIN MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_FIN MEDIDA: (UNIDAD: YECTO_PROG ES0))	TERMINADO	VALIDADO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: TABASCO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO DE PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB22040275675	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- CTO DE INVERSION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR DE CUMTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 320414	27 TAB 3 ASC 0	63,800.00	63,707.20	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 63800.0, MODIFICADO: 63707.2)	27 TAB 3 ASC 0	63,800.00	63,707.20	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR DE CUMTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 320414	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR DE CUMTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 320414	MUNI CIPO DE CENT LA	320414	5	20	20	0	(META: UNIDAD MEDIO A-ESTUFAS), META:10.0, META MODIFIC ADA:10.0)
2022	4	TAB22040275640	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- CTO DE INVERSION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTE IRA SECC. DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 320831	27 TAB 3 ASC 0	127,600.00	127,414.40	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 127600.0, MODIFICADO: 127414.4)	27 TAB 3 ASC 0	127,600.00	127,414.40	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTE IRA SECC. DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 320831	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTE IRA SECC. DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 320831	MUNI CIPO DE CENT LA	320831	5	40	40	0	(META: UNIDAD MEDIO A-ESTUFAS), META:20.0, META MODIFIC ADA:20.0)
2022	4	TAB22040275675	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- CTO DE INVERSION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTE 2DA SECC. DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 320845	27 TAB 3 ASC 0	127,600.00	127,414.40	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 127600.0, MODIFICADO: 127414.4)	27 TAB 3 ASC 0	127,600.00	127,414.40	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTE 2DA SECC. DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 320845	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTE 2DA SECC. DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 320845	MUNI CIPO DE CENT LA	320845	5	40	40	0	(META: UNIDAD MEDIO A-ESTUFAS), META:20.0, META MODIFIC ADA:20.0)
2022	4	TAB22040275683	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- CTO DE INVERSION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 320884	27 TAB 3 ASC 0	63,800.00	63,707.20	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 63800.0, MODIFICADO: 63707.2)	27 TAB 3 ASC 0	63,800.00	63,707.20	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 320884	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 320884	MUNI CIPO DE CENT LA	320884	5	20	20	0	(META: UNIDAD MEDIO A-ESTUFAS), META:10.0, META MODIFIC ADA:10.0)
2022	4	TAB22040275732	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- CTO DE INVERSION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE PUNTA EL MANGLAR DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 321133	27 TAB 3 ASC 0	63,800.00	63,707.20	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 63800.0, MODIFICADO: 63707.2)	27 TAB 3 ASC 0	63,800.00	63,707.20	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE PUNTA EL MANGLAR DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 321133	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE PUNTA EL MANGLAR DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 321133	MUNI CIPO DE CENT LA	321133	5	20	20	0	(META: UNIDAD MEDIO A-ESTUFAS), META:10.0, META MODIFIC ADA:10.0)
2022	4	TAB22040275765	PROYE 2022 33- CTO DE INVERSION	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2022 33- CTO DE INVERSION	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO L MADRERO DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 321286	27 TAB 3 ASC 0	95,700.00	95,560.80	FF1: CICLO RECURSO 2022, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 95700.0, MODIFICADO: 95560.8)	27 TAB 3 ASC 0	95,700.00	95,560.80	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO L MADRERO DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 321286	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO L MADRERO DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 321286	MUNI CIPO DE CENT LA	321286	5	30	30	0	(META: UNIDAD MEDIO A-ESTUFAS), META:15.0, META MODIFIC ADA:15.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES CAPTURAS	OBSERVACIONES REVISIONES
TAB220402175975	1 (GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:230, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO EL PORVENIR DE QUINTIN ARAUZ, PUNTA DE LAS PALMAS, CARRETERA FEDERAL ENTRE Y LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA DE 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR ZONA DE RIOS HACIENDO, LON:-92.3626287, LAT:18.38705128)	05-09-2022	13-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	(CTTO): (TIPO: OBRA-OBRA, NUMERO_CONTRATO:CVATC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4632311.2, IMPORTE_MODIFICADO:4650000.0)	(META1: (UNIDAD: MEDIDA: STUFAS), YECTO:1 (AVANCE:1 0.0))	(2175752/PRO TER. VALIDA (UNIDAD: MEDIDA: STUFAS), YECTO:1 (AVANCE:1 0.0))	TER. VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402175440	1 (GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:18, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CHICHICASTE 1RA SECCION, 86756 CHICHICASTE 1RA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 49.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA JONUTA, LON:-92.4546185, LAT:18.39891658)	05-09-2022	13-09-2022	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	(CTTO): (TIPO: OBRA-OBRA, NUMERO_CONTRATO:CVATC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4632311.2, IMPORTE_MODIFICADO:4650000.0)	(META1: (UNIDAD: MEDIDA: STUFAS), YECTO:2 (AVANCE:2 0.0))	(2175640/PRO TER. VALIDA (UNIDAD: MEDIDA: STUFAS), YECTO:2 (AVANCE:2 0.0))	TER. VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402175653	1 (GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:18, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CHICHICASTE 2DA SECCION, 86756 CHICHICASTE 2DA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA FRONTERA JONUTA HACI, LON:-92.37135258, LAT:18.2955273)	05-09-2022	13-09-2022	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	(CTTO): (TIPO: OBRA-OBRA, NUMERO_CONTRATO:CVATC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4632311.2, IMPORTE_MODIFICADO:4650000.0)	(META1: (UNIDAD: MEDIDA: STUFAS), YECTO:2 (AVANCE:2 0.0))	(2175659/PRO TER. VALIDA (UNIDAD: MEDIDA: STUFAS), YECTO:2 (AVANCE:2 0.0))	TER. VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402175683	1 (GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:233, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUNTA EL MANGLAR, 86753 PUNTA EL MANGLAR, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA JONUTA ALTURA TRES BRAZOS HACIENDO, LON:-92.59638401, LAT:18.38528415)	05-09-2022	13-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	(CTTO): (TIPO: OBRA-OBRA, NUMERO_CONTRATO:CVATC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4632311.2, IMPORTE_MODIFICADO:4650000.0)	(META1: (UNIDAD: MEDIDA: STUFAS), YECTO:1 (AVANCE:1 0.0))	(2175683/PRO TER. VALIDA (UNIDAD: MEDIDA: STUFAS), YECTO:1 (AVANCE:1 0.0))	TER. VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402175732	1 (GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:219, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES SECTOR PUNTA EL MANGLAR, 86753 PUNTA EL MANGLAR, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 117 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA JONUTA AL MARGEN DEL RIO ORIL, LON:-92.6926444, LAT:18.4424246)	05-09-2022	13-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	(CTTO): (TIPO: OBRA-OBRA, NUMERO_CONTRATO:CVATC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4632311.2, IMPORTE_MODIFICADO:4650000.0)	(META1: (UNIDAD: MEDIDA: STUFAS), YECTO:1 (AVANCE:1 0.0))	(2175732/PRO TER. VALIDA (UNIDAD: MEDIDA: STUFAS), YECTO:1 (AVANCE:1 0.0))	TER. VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402175765	1 (GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:30, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO FRANCISCO I MADRO, 86754 FRANCISCO I MADRO, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 16.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA VILLAHERMOSA HACIENDO, LON:-92.7388701, LAT:18.4880584)	05-09-2022	13-09-2022	95,560.80	95,560.80	95,560.80	95,560.80	95,560.80	(CTTO): (TIPO: OBRA-OBRA, NUMERO_CONTRATO:CVATC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4632311.2, IMPORTE_MODIFICADO:4650000.0)	(META1: (UNIDAD: MEDIDA: STUFAS), YECTO:5 (AVANCE:5 0.0))	(2175765/PRO TER. VALIDA (UNIDAD: MEDIDA: STUFAS), YECTO:5 (AVANCE:5 0.0))	TER. VALIDA	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

R

S



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: YH1fy0oSjWFDe2WmB2GNGOngmCMDxWVLOW4wJrAAh+zv4ppSdJPlcjmN9ZUMhO6eF22QD71azFgjtLUE9xdd+jYdGSHq2HBNnISUu8I3NY2XsDoWSVd+qH76RYrvu8YWGQzkyeAzc8I8Hqq0tLZj9ceWRmcU43Si1bcsa11Yqcn8DxZUXyryhSj0VLynn7HJJhpcPtjLwN+EWAXAiAOXODrmENQ6PVh/ansdlOTf9nHyQDv/PbpxZYmWglGt9sKMLBFyPPtQpsgbU7ljLJkmL5RcXliAg+ivel68a21z/YqZnp205pJMWHElah9meD3cmeSP9SVD4ID42NEywt9bg==