



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno

7 DE JUNIO DE 2023



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 9236

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APR	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAM ENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB 230102206479	ACD 230102206479	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territorios del Municipio	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federativas y Territorios del Distrito Federal					\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	(#1: (cdo_recurso.2023_ramo.33_modificaci.1.35_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3855587.12, modificado:3855587.12)	325. Arrendamiento de Equipo de Transporte - 3680	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	3680	N	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida.Vehiculos meta:1.0: meta_modific ada:1.0))
2023	1	TAB 230102206480	Proy 230102206480	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territorios del Municipio	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federativas y Territorios del Distrito Federal					\$ 1,255,880.42	\$ 1,255,880.42	(#1: (cdo_recurso.2023_ramo.33_modificaci.1.35_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255880.42, modificado:1255880.42)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PEDRO MENDEZ EN CUNDUACAN LOCALIDAD ASENTAMIENTO CUNDUACAN CENTRO - 3682	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	3682	S	423	380	0	(meta:1: (unidad_medida.Metros lineales meta:100.0: meta_modific ada:100.0))
2023	1	TAB 230102206484	Proy 230102206484	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territorios del Municipio	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federativas y Territorios del Distrito Federal					\$ 945,084.17	\$ 945,084.17	(#1: (cdo_recurso.2023_ramo.33_modificaci.1.35_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945084.17, modificado:945084.17)	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD SANTA LUCIA ASENTAMIENTO SANTA LUCIA 3757	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Trazo y alineamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	3757	S	215	224	0	(meta:1: (unidad_medida.Metros lineales meta:348.0: meta_modific ada:348.0))
2023	1	TAB 230102206592	Proy 230102206592	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territorios del Municipio	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federativas y Territorios del Distrito Federal					\$ 1,343,881.55	\$ 1,343,881.55	(#1: (cdo_recurso.2023_ramo.33_modificaci.1.35_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343881.55, modificado:1343881.55)	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO A FINOS EN CUNDUACAN LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS ASENTAMIENTO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS - 4982	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Otros	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	4982	S	598	957	0	(meta:1: (unidad_medida.Metros lineales meta:530.0: meta_modific ada:530.0))
2023	1	TAB 230102206519	Proy 230102206519	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territorios del Municipio	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federativas y Territorios del Distrito Federal					\$ 1,514,153.83	\$ 1,514,153.83	(#1: (cdo_recurso.2023_ramo.33_modificaci.1.35_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514153.83, modificado:1514153.83)	CONSTRUCCION DE CABRERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD LA PIEDRA 2DA. SECCION ASENTAMIENTO LA PIEDRA 2DA SECCION ENTRADA LOS TIQUET - 5384	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Trazo y alineamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	5384	S	973	948	0	(meta:1: (unidad_medida.Metros lineales meta:485.0: meta_modific ada:485.0))
2023	1	TAB 230102206840	Proy 230102206840	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territorios del Municipio	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federativas y Territorios del Distrito Federal					\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	(#1: (cdo_recurso.2023_ramo.33_modificaci.1.35_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0))	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN CUNDUACAN LOCALIDAD FELPE GALVAN ASENTAMIENTO FELPE GALVAN - 5889	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	5889	S	243	255	0	(meta:1: (unidad_medida.Centro(s) de salud meta:1.0: meta_modific ada:1.0))
2023	1	TAB 230102206889	Proy 230102206889	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territorios del Municipio	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federativas y Territorios del Distrito Federal					\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	(#1: (cdo_recurso.2023_ramo.33_modificaci.1.35_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0))	CONSTRUCCION DE DOMO EN INICIATIVA PEREZ RODRIGUEZ EN CUNDUACAN LOCALIDAD ASENTAMIENTO CUNDUACAN CENTRO - 5983	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	5983	S	520	458	0	(meta:1: (unidad_medida.Metros cuadrados de construcción meta:20.0: meta_modific ada:20.0))



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HT CICLO DE RECURSO	HT RAMO	HT PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT CICLO DE RECURSO	HT RAMO	R2 PROGRAM PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APR	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTUCCION EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	149	Proy 2023	33-	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	33-	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,811,537.65	\$ 1,811,537.65	(R1: (codb_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811537.65, modificado:1811537.65)	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACAN LOCALIDAD MANTILLA ASENTAMIENTO MANTILLA - 6564	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacan	6564	386	374	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1275.0, meta_modificado:1275.0))	
2023	1	149	Proy 2023	33-	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	33-	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal		\$ 257,470.38	\$ 257,470.38	(R1: (codb_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257470.38, modificado:257470.38)	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUMUJAPA ZDA. SECCION - 6769	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacan	6769	90	90	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificado:90.0))	
2023	1	149	Proy 2023	33-	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	33-	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal		\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	(R1: (codb_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0))	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACAN LOCALIDAD TRAMO LA PALMA ASENTAMIENTO RIO SECO ZDA. SECCION SANTANGUITO - 7961	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacan	7961	545	545	0	(meta:1: (unidad_medida:Kilometros lineales, meta:0.3, meta_modificado:0.3))	
2023	1	149	Proy 2023	33-	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	33-	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal		\$ 3,663,579.79	\$ 3,663,579.79	(R1: (codb_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3663579.79, modificado:3663579.79))	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE PULGADA EN CALLE FRANCISCO MADRERO EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN - 8317	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacan	8317	960	960	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:453.0, meta_modificado:453.0))	
2023	1	149	Proy 2023	33-	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	33-	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal		\$ 2,814,472.55	\$ 2,814,472.55	(R1: (codb_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814472.55, modificado:2814472.55))	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACAN LOCALIDAD PEDHUALCO ZDA. SECCION LAS CRUCES ASENTAMIENTO PEDHUALCO ZDA. SECCION LAS CRUCES - 10994	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacan	10994	588	588	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1623.0, meta_modificado:1623.0))	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							OBSERVACIONES						
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 3010 2206 753	(geo1: {ove_municipio:6, localidad:34, direccion:CARRETERA MUNICIPAL, LIBRE 0 TRAMO RA, MANTILLA -YOLOXCHILT ZDA, SECCION, KILOMETRO 1 + 300 RANCHERIA MANTILLA, 86687 MANTILLA, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 659 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA LUCIA Y, km.-93.29601642, lat:18.07102869})	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,811,537.65	\$ 1,807,656.67	\$ -	\$ -	\$ -	(cdo1: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-15-K150-FIL-2023, contratista:CORPORATIVO TABASCO G.R. S.A DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado:1607666.67})	(meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros lineales, avance:930.00})	(2206753)Aproye cto_INICIO	En Ejecución	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3010 2206 781	(geo1: {ove_municipio:6, localidad:18, direccion:CARRETERA MUNICIPAL, LIBRE 0 TRAMO RANCHERIA CUMUAPA, ZDA, SECCION - EJ. FELIPE GALVÁN KILOMETRO 1 + 350 RANCHERIA CUMUAPA, ZDA SECCION, 86687 CUMUAPA, ZDA, SECCION, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE Y, CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA, km.-53.08712904, lat:17.98338183})	01-03-2023	30-03-2023	\$ 267,470.38	\$ 265,971.19	\$ -	\$ -	\$ -	(cdo1: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-20-K150-FIL-2023, contratista:HEIDI ZAPATA RAMOS, convocado:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado:265971.19})	(meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Cuadradas, avance:38.00})	(2206781)Aproye cto_INICIO	En Ejecución	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3010 2206 854	(geo1: {ove_municipio:6, localidad:57, direccion:CARRETERA MUNICIPAL, LIBRE 0 TRAMO RANCHERIA RIO SECO, ZDA, SECCION - LA TRINIDAD KILOMETRO 1 + 800 RANCHERIA RIO SECO, ZDA, SECCION SANTOAGUITO, 86687 RIO SECO, ZDA, SECCION (SANTOAGUITO), CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE Y, SE E, km.-80.2891178, lat:18.12592152})	15-02-2023	30-03-2023	\$ 2,300,000.00	\$ 2,485,713.77	\$ -	\$ -	\$ -	(cdo1: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-25-K151-FIL-2023, contratista:PATRICIA LÓPEZ RAMIREZ, convocado:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado:2485713.77})	(meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: M2lineal, avance:0.01})	(2206854)Aproye cto_INICIO	En Ejecución	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3010 2206 874	(geo1: {ove_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO J. MADRERO, CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86680 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE Y, SE, km.-80.2891178, lat:18.12592152})	15-02-2023	30-03-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.00})	(2206874)Aproye cto_INICIO	En Ejecución	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3010 2207 173	(geo1: {ove_municipio:6, localidad:75, direccion:CARRETERA MUNICIPAL, LIBRE 0 TRAMO PECHUICALCO, ZDA, SECCION - PARQUE INDUSTRIAL KILOMETRO 1 + 800 RANCHERIA PECHUICALCO, ZDA, SECCION LAS CRUCES, 86683 PECHUICALCO, ZDA, SECCION (LAS CRUCES), CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE Y, LA OBRA, km.-93.18725807, lat:18.12147318})	01-03-2023	15-04-2023	\$ 2,814,472.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros lineales, avance:650.00})	(2207173)Aproye cto_INICIO	En Ejecución	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	M1 CICLO DE RECURSO	M1 RAMO	M1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 CICLO DE RECURSO	M2 RAMO	M2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APR	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB 2023	120 de 207	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipios				\$ 1,503,577.23	\$ 1,503,577.23	CONSTRUCCION DE BARRIO ESC. TELESCOPARIA MAMEL GU. SHERZ EN CUNDUACAN LOCALIDAD CARLOS ROJEROA TULUPAN ASENTAMIENTO CARLOS ROJEROA TULUPAN - 12077	27	6	Cunduacan	Cunduacan	Proyecto de Inversión Social	Educación	Sin acción	Municipio de Cunduacan	12077	1,365	1,310	0	[meta] 1: 1,365.0, meta 1,310.0, meta 1,365.0, meta 1,310.0, meta 1,365.0, meta 1,310.0	
2023	1	TAB 2023	220 de 207	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipios				\$ 1,975,373.66	\$ 1,975,373.66	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACAN LOCALIDAD EL TUNAL ASENTAMIENTO EL TUNAL - 1371	27	6	Cunduacan	Cunduacan	Proyecto de Inversión Social	Trasporte y vialidad	Sin acción	Municipio de Cunduacan	1371	192	180	0	[meta] 1: 192.0, meta 180.0, meta 192.0, meta 180.0, meta 192.0, meta 180.0	
2023	1	TAB 2022	402 de 200	25-Providencias Económicas	U093-Fondo Salariales y para entidades federativas y municipios	U093-Fondo Salariales y para entidades federativas y municipios				\$ 746,534.49	\$ 746,348.51	K259-HM.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	27	6	Cunduacan	Cunduacan	Proyecto de Inversión Social	Asistencia Social	Sin acción	Municipio de Cunduacan	K259-HM	250	250	0	[meta] 1: 250.0, meta 250.0, meta 250.0, meta 250.0, meta 250.0, meta 250.0	
2023	1	TAB 2022	402 de 200	25-Providencias Económicas	U093-Fondo Salariales y para entidades federativas y municipios	U093-Fondo Salariales y para entidades federativas y municipios				\$ 872,335.68	\$ 872,304.36	MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (LA ESCONDIRA) 1RA. ETAPA	27	6	Cunduacan	Cunduacan	Proyecto de Inversión Social	Urbano	Sin acción	Municipio de Cunduacan	K259-HT	250	250	0	[meta] 1: 250.0, meta 250.0, meta 250.0, meta 250.0, meta 250.0, meta 250.0	
2023	1	TAB 2022	402 de 200	25-Providencias Económicas	U093-Fondo Salariales y para entidades federativas y municipios	U093-Fondo Salariales y para entidades federativas y municipios				\$ 865,851.14	\$ 865,852.23	MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (LA ESCONDIRA) 2DA. ETAPA	27	6	Cunduacan	Cunduacan	Proyecto de Inversión Social	Urbano	Sin acción	Municipio de Cunduacan	K270-HM	460	460	0	[meta] 1: 460.0, meta 460.0, meta 460.0, meta 460.0, meta 460.0, meta 460.0	
2023	1	TAB 2022	402 de 200	25-Providencias Económicas	U093-Fondo Salariales y para entidades federativas y municipios	U093-Fondo Salariales y para entidades federativas y municipios				\$ 707,466.60	\$ 707,466.60	CONSTRUCCION DE BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2	27	6	Cunduacan	Cunduacan	Proyecto de Inversión Social	Urbano	Sin acción	Municipio de Cunduacan	K274-HM	520	520	0	[meta] 1: 520.0, meta 520.0, meta 520.0, meta 520.0, meta 520.0, meta 520.0	
2023	1	TAB 2022	402 de 200	25-Providencias Económicas	U093-Fondo Salariales y para entidades federativas y municipios	U093-Fondo Salariales y para entidades federativas y municipios				\$ 912,942.95	\$ 912,942.95	MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	27	6	Cunduacan	Cunduacan	Proyecto de Inversión Social	Urbano	Sin acción	Municipio de Cunduacan	K275-HT	300	300	0	[meta] 1: 300.0, meta 300.0, meta 300.0, meta 300.0, meta 300.0, meta 300.0	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDAHUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							CONTRATOS		AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TPO_GEOFERENCIA	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
282	1	15-04-2023	01-05-2023	\$ 1,603,577.23	\$ 1,600,068.25	\$ -	\$ -	\$ -	Idiot: [t]po_obraObr, numero_contrato:CU-31-[meta:1:K134-FH-2023, contratista:SOLEMRE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDAHUACAN, importe_modificado:1600068.25]	[meta:1:K134-FH-2023, contratista:SOLEMRE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDAHUACAN, importe_modificado:1600068.25]	[Z20731]proye cb,_INICIO]	En ludo	Flujo	Sin observaciones	
282	1	15-05-2023	30-03-2023	\$ 1,975,372.66	\$ 1,971,570.25	\$ -	\$ -	\$ -	Idiot: [t]po_obraObr, numero_contrato:CU-22-[meta:1:K146-FH-2023, contratista:TECNOLOGIA Y ESTUDIOS GEOS. S.A DE C.V., Metros convocante:MUNICIPIO DE CUNDAHUACAN, monto:1975372.66, importe_modificado:1971570.25]	[meta:1:K146-FH-2023, contratista:TECNOLOGIA Y ESTUDIOS GEOS. S.A DE C.V., Metros convocante:MUNICIPIO DE CUNDAHUACAN, monto:1975372.66, importe_modificado:1971570.25]	[Z20753]proye cb,_INICIO]	En ludo	Sin observaciones		
282	1	26-11-2022	26-12-2022	\$ 746,348.51	\$ 746,348.51	\$ 746,348.51	\$ 746,348.51	\$ 746,348.51	Idiot: [t]po_obraObr, numero_contrato:CU-E15-[meta:1:K259-FH-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAMARA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDAHUACAN, monto:750000.0, importe_modificado:746531.49]	[meta:1:K259-FH-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAMARA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDAHUACAN, monto:750000.0, importe_modificado:746531.49]	[Z200454]proye cb,_INICIO, [Z200454]proye:do to,FIN, [Z200454]proye:to,_PROCESO]	Ter minado	Sin observaciones		
282	1	15-12-2022	24-12-2022	\$ 872,304.36	\$ 872,304.36	\$ 872,304.36	\$ 872,304.36	\$ 872,304.36	Idiot: [t]po_obraObr, numero_contrato:CU-E16-[meta:1:K239-FH-2022, contratista:EDWIN NUÑEZ DE TOLEDO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDAHUACAN, importe_modificado:872335.88]	[meta:1:K239-FH-2022, contratista:EDWIN NUÑEZ DE TOLEDO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDAHUACAN, importe_modificado:872335.88]	[Z200514]proye cb,_PROCESO, [Z200514]proye:do to,FIN, [Z200514]proye:to,_INICIO]	Ter minado	Sin observaciones		
282	1	15-12-2022	34-12-2022	\$ 865,659.23	\$ 865,659.23	\$ 865,659.23	\$ 865,659.23	\$ 865,659.23	Idiot: [t]po_obraObr, numero_contrato:CU-E17-[meta:1:K270-FH-2022, contratista:SERVICIOS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PERALLI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDAHUACAN, monto:865900.48, importe_modificado:865981.14]	[meta:1:K270-FH-2022, contratista:SERVICIOS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PERALLI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDAHUACAN, monto:865900.48, importe_modificado:865981.14]	[Z200527]proye cb,_INICIO, [Z200527]proye:do to,FIN, [Z200527]proye:to,_PROCESO]	Ter minado	Sin observaciones		
282	1	05-01-2023	03-02-2023	\$ 707,466.60	\$ 707,466.60	\$ 707,466.60	\$ 707,466.60	\$ 707,466.60	Idiot: [t]po_obraObr, numero_contrato:CU-E19-[meta:1:K274-FH-2022, contratista:ARMASOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDAHUACAN, monto:704656.6, importe_modificado:707466.6]	[meta:1:K274-FH-2022, contratista:ARMASOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDAHUACAN, monto:704656.6, importe_modificado:707466.6]	[Z200525]proye cb,_INICIO, [Z200525]proye:do to,FIN, [Z200525]proye:to,_PROCESO]	Ter minado	Sin observaciones		
282	1	02-01-2023	02-01-2023	\$ 912,942.96	\$ 912,942.96	\$ 912,942.96	\$ 912,942.96	\$ 912,942.96	Idiot: [t]po_obraObr, numero_contrato:CU-E19-[meta:1:K275-FH-2022, contratista:BEATRIZ DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDAHUACAN, monto:915974.0, importe_modificado:912942.96]	[meta:1:K275-FH-2022, contratista:BEATRIZ DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDAHUACAN, monto:915974.0, importe_modificado:912942.96]	[Z200553]proye cb,_INICIO, [Z200553]proye:do to,PROCESO, [Z200553]proye:to,_FIN]	Ter minado	Sin observaciones		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO RECURSO	RAMO	TIPO PROGRAMA	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APR	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAM ENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB 220	Proy 2022	23-Previsiones para entidades federales y Economicas	003-Fondo para entidades federales y Economicas	003-Fondo para entidades federales y Economicas	003-Fondo para entidades federales y Economicas	003-Fondo para entidades federales y Economicas	003-Fondo para entidades federales y Economicas	\$ 1,165,374.82	\$ 1,165,374.82	003-Fondo para entidades federales y Economicas	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRANA DE REVESTIMIENTO DE 1.12 A FINOS (ENTRAVA LOS CAMPOS)	27	Tabasco	6	Cundi acan	Proyecto de Invercion de Infraestructura Social	Uba Sin	Uba Sin	Municipio de Cundiaca	K273-HT	S	240	235	0	[meta]: [unidad_medida]: meta 640.0, meta modificado: 640.0(0)
2023	1	TAB 211	Proy 2022	23-Previsiones para entidades federales y Economicas	003-Fondo para entidades federales y Economicas	003-Fondo para entidades federales y Economicas	003-Fondo para entidades federales y Economicas	003-Fondo para entidades federales y Economicas	003-Fondo para entidades federales y Economicas	\$ 631,836.87	\$ 631,836.87	003-Fondo para entidades federales y Economicas	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRANA DE REVESTIMIENTO DE 1.12 (ENTRAVA LOS CAMPOS)	27	Tabasco	6	Cundi acan	Proyecto de Invercion de Infraestructura Social	Uba Sin	Uba Sin	Municipio de Cundiaca	K145-HM	S	225	255	0	[meta]: [unidad_medida]: meta 653.0, meta modificado: 653.0(0)
2023	1	TAB 211	Proy 2022	23-Previsiones para entidades federales y Economicas	003-Fondo para entidades federales y Economicas	003-Fondo para entidades federales y Economicas	003-Fondo para entidades federales y Economicas	003-Fondo para entidades federales y Economicas	003-Fondo para entidades federales y Economicas	\$ 856,994.00	\$ 856,994.00	003-Fondo para entidades federales y Economicas	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	27	Tabasco	6	Cundi acan	Proyecto de Invercion de Infraestructura Social	Uba Sin	Uba Sin	Municipio de Cundiaca	K147-HT	S	227	248	0	[meta]: [unidad_medida]: meta 272.0, meta modificado: 272.0(0)
2023	1	TAB 202	Proy 2022	33-Aportaciones para Entidades Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	\$ 513,941.53	\$ 510,811.29	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL CON CLAVE C172EJN6287 EN CUNDUACAN LOCALIDAD PLATANO IRA, SECCION ASENTAMIENTO PLATANO IRA, SECCION - 32652	27	Tabasco	6	Cundi acan	Proyecto de Invercion de Infraestructura Social	Edac Sin	Edac Sin	Municipio de Cundiaca	3236-2	S	250	240	0	[meta]: [unidad_medida]: meta 38.0, meta modificado: 38.0(0)
2023	1	TAB 202	Proy 2022	33-Aportaciones para Entidades Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	\$ 624,060.27	\$ 620,269.83	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRIA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACAN LOCALIDAD LA FINCA - 32654	27	Tabasco	6	Cundi acan	Proyecto de Invercion de Infraestructura Social	Uba Sin	Uba Sin	Municipio de Cundiaca	3262-4	S	284	255	0	[meta]: [unidad_medida]: meta 780.0, meta modificado: 780.0(0)
2023	1	TAB 202	Proy 2022	33-Aportaciones para Entidades Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	\$ 2,215,441.04	\$ 2,036,025.04	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	Arrendamiento de Equipo de Transporte - 49719	27	Tabasco	6	Cundi acan	Proyecto de Invercion de Infraestructura Social	Otros Sin	Otros Sin	Municipio de Cundiaca	4971-9	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida]: meta 1.0, meta modificado: 1.0(0)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUCACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
FOLIO	TPD_GEOREFERENCIA	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAP	OBSERVACIONES_REV	
TAB2 3010 2211 501	[geo1: [eve_municipio:6, localidad:74, direccion:Matuallén 3ra. Sección, km-83.2710247, lat:18.0260553]]	15-03-2023	10-01-2023	\$ 1,165,374.82	\$ 1,165,374.82	\$ 1,165,374.82	\$ 1,165,374.82	\$ 1,165,374.82	[foto1: [lpo_obra_Obra, numero_contrato:CU-E20-K279-4H-2022, CONTRUCCION DE C.V. DE MARX S.A. DE C.V. convocante MUNICIPIO DE CUNDUCACÁN, monto:1165374.82, importe_modificado:1165374.82]]	[meta1: [unidad_medida: M2, avance:940.0]]	[Z211501]proyeto, [cb_INICIO, Z211501]proyeto, [cb_FIN, Z211501]proyeto, [cb_PROCESO]]	Termino	FLUJO	[OBSERVACIONES_CAP]	[OBSERVACIONES_REV]	
TAB2 3010 2211 504	[geo1: [eve_municipio:6, localidad:25, direccion:Huapalá Tira, Sección, km-93.1205215, lat:18.0406832]]	24-03-2023	15-03-2023	\$ 631,836.87	\$ 631,836.87	\$ 631,836.87	\$ 631,836.87	\$ 631,836.87	[foto1: [lpo_obra_Obra, numero_contrato:CU-E1-K145-HM-2023, MARX S.A. DE C.V. convocante MUNICIPIO DE CUNDUCACÁN, monto:631836.87, importe_modificado:631836.87]]	[meta1: [unidad_medida: M2, avance:453.0]]	[Z211504]proyeto, [cb_INICIO, Z211504]proyeto, [cb_FIN, Z211504]proyeto, [cb_PROCESO]]	Termino	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB2 3010 2211 507	[geo1: [eve_municipio:6, localidad:25, direccion:Huapalá Tira, Sección, km-93.152232, lat:18.0546885]]	24-03-2023	15-03-2023	\$ 856,994.00	\$ 856,994.00	\$ 856,994.00	\$ 856,994.00	\$ 856,994.00	[foto1: [lpo_obra_Obra, numero_contrato:CU-E2-K147-4T-2023, TORRES, convocante MUNICIPIO DE CUNDUCACÁN, monto:857092.0, importe_modificado:856994.0]]	[meta1: [unidad_medida: M2, avance:272.0]]	[Z211507]proyeto, [cb_INICIO, Z211507]proyeto, [cb_FIN, Z211507]proyeto, [cb_PROCESO]]	Termino	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB2 2020 2071 547	[geo1: [eve_municipio:6, localidad:52, direccion:CARRITERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO PLATANO 1RA. SECCION - EL MARIN KILOMETRO 2 + 700 RANCHERIA PLATANO 1RA. SECCION, 86887 PLATANO 1RA. SECCION, CUNDUCACÁN TABASCO ENTRE Y. A 800 METROS DE LA ENTRADA DE LA CARRITERA FEDE, km-83.16591729, lat:17.9888653]]	15-05-2022	01-04-2022	\$ 510,811.29	\$ 510,811.29	\$ 510,811.29	\$ 510,811.29	\$ 510,811.29	[foto1: [lpo_obra_Obra, numero_contrato:CU-24-K135-FH-2022, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. convocante MUNICIPIO DE CUNDUCACÁN, monto:513841.53, importe_modificado:510856.83]]	[meta1: [unidad_medida: M2, avance:38.0]]	[Z2071647]proyeto, [cb_INICIO, Z2071647]proyeto, [cb_FIN, Z2071647]proyeto, [cb_PROCESO]]	Termino	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB2 2020 2071 597	[geo1: [eve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RAMON MENDOZA COLOMA LA FINCA, 86930 CUNDUCACÁN, CUNDUCACÁN TABASCO ENTRE CALLE RAMON MENDOZA Y PERIFERICO PERIFERICO, ENTRANDO POR EL PERIFERICO A 50 METROS DE LA JURISDICCION SANITARIA NUMERO 6 Y A 350 METROS DEL PARQU, km-33.17599883, lat:18.06957217]]	15-05-2022	01-04-2022	\$ 620,289.93	\$ 620,289.93	\$ 620,289.93	\$ 620,289.93	\$ 620,289.93	[foto1: [lpo_obra_Obra, numero_contrato:CU-03-K146-FH-2022, TORRES, convocante MUNICIPIO DE CUNDUCACÁN, monto:624090.27, importe_modificado:620452.08]]	[meta1: [unidad_medida: M2, avance:780.0]]	[Z2071697]proyeto, [cb_INICIO, Z2071697]proyeto, [cb_FIN, Z2071697]proyeto, [cb_PROCESO]]	Termino	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB2 2020 2074 409	[geo1: [eve_municipio:6, localidad:1, direccion:DAÑO OLE ES GASTO INDEFECTO SE JURISDICCION SE JURISDICCION CABECERA MUNICIPAL, km-93.1743, lat:18.063363]]	31-12-2022	15-02-2022	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	[foto1: [lpo_obra_Amendamientos, numero_contrato:CSO-A093-2022, SERGIO LEON MUÑOZ, convocante MUNICIPIO DE CUNDUCACÁN, monto:2375411.04, importe_modificado:2375411.04]]	[meta1: [unidad_medida: Vehiculos, avance:1.0]]	[Z2074409]proyeto, [cb_INICIO, Z2074409]proyeto, [cb_FIN, Z2074409]proyeto, [cb_PROCESO]]	Termino	Sin observaciones	Sin observaciones		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APR	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	LE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB 220	Acción	2022	33-	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	\$ 346,939.60	\$ 123,946.16	HT: fido_recurso 2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346939.6, modificado:123946.16}	213 Material estadístico y geográfico - 49843	27	Tabasco	6	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros: Sin Proyección	Sin clasificar	Municipio de Cunduacán	6994	N	0	0	0	(meta): (unidad_medida: Personas) meta:1000 (meta modificado: 1.0)}
2023	1	TAB 220	Acción	2022	33-	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	\$ 136,200.00	\$ 1,445.00	HT: fido_recurso 2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136200.0, modificado:1445.0}	Reparación y Mantenimiento del Equipo de Transportes - 50240	27	Tabasco	6	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros: Sin Proyección	Sin clasificar	Municipio de Cunduacán	5024	N	0	0	0	(meta): (unidad_medida: SERVICIO (S)) meta:1.0 (meta modificado: 1.0)}
2023	1	TAB 220	Proy	2022	33-	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	\$ 1,953,850.75	\$ 1,946,694.08	HT: fido_recurso 2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953850.75, modificado:1946694.08}	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACAN LOCALIDAD CULICO ZONA SECCION ASENTAMIENTO CULICO ZONA SECCION - 65543	27	Tabasco	6	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urb: Sin Proyección	Sin clasificar	Municipio de Cunduacán	6554	S	425	590	0	(meta): (unidad_medida: Metros lineales) meta:1860.0 (meta modificado: 1860.0)}
2023	1	TAB 220	Proy	2022	33-	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	\$ 1,506,691.88	\$ 1,505,728.86	HT: fido_recurso 2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506691.88, modificado:1505728.86}	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍO EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZENTRO ALUM EN CUNDUACAN LOCALIDAD LA PLAVITA - 12277	27	Tabasco	6	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vive: Sin Proyección	Sin clasificar	Municipio de Cunduacán	222	S	186	186	0	(meta): (unidad_medida: Metros Cuadrados) meta:2332.0 (meta modificado: 2232.0)}



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
TAB2 2020 2074 451	(geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DAÑO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km-93.1743, lat:18.065363])	15-02-2022	31-12-2022	\$ 123,946.16	\$ 123,946.16	\$ 123,946.16	\$ 123,946.16	\$ 123,946.16	(tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-00056/2022, contratista:ALDIA CHABLE, CUNDUACAN, monto:1276.0, importe_modificado:1276.0), (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-00056/2022, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DE ALENJCAN, S.A. DE C.V., comonente:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:671640, importe_modificado:671640), (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-00056/2022, contratista:MEMESIO MAYO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:3150.0, importe_modificado:3150.0), (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-00060/2022, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL Y AGENCIAS MENDO, S.A. DE C.V., comonente:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:225.0, importe_modificado:225.0), (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-00067/2022, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DE ALENJCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:7658.0, importe_modificado:7658.0), (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-00059/2022, contratista:PROVEEDORUE SERVICIOS Y MATERIALES CASTELAN, S.A DE C.V., comonente:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:5803.0, importe_modificado:5803.0)	[media1: [unidad_medida: Unidades, Pezcas: avances:1.0]]	(2074451)proyec-to_INICIO, (2074451)proyec-to_PROCESO, (2074451)proyec-to_FIN]	Termino	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2074 512	(geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DAÑO QUE ES GASTO INDIRECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km-93.1743, lat:18.065363])	15-02-2022	31-12-2022	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	(tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSDA-00061/2022, contratista:MEMESIO MAYO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1445.0, importe_modificado:1445.0)	[media1: [unidad_medida: Servicios(S), avanos:1.0]]	(2074512)proyec-to_INICIO, (2074512)proyec-to_FIN, (2074512)proyec-to_PROCESO]	Termino	(obs: [observacion:POBLACION: Sin observaciones HOMBRES: 10,290. MUJERES: 9,960 POBLACION TOTAL: 20,260. Inicial:1.0, destino:anual:meses, fecha:2023-04-17])	
TAB2 2020 2077 114	(geo1: [cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CULLICO 2DA. SECCION - HUIMANGO 2DA. SECCION LA CEBA KILOMETRO 3 + 025 RANCHERA CULLICO 2DA. SECCION, 86954 CULLICO 2DA. SECCION, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y - POR LA CARRETERA CUNDUACAN JA, km-93.139429, lat:18.1429265])	15-05-2022	30-05-2022	\$ 1,948,694.08	\$ 1,948,694.08	\$ 1,948,694.08	\$ 1,948,694.08	\$ 1,948,694.08	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-SS-K165-FRI-2022, contratista:PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1938957.9, importe_modificado:1949607.9)	[media1: [unidad_medida: Metros, avanos:1960.0]]	(2077114)proyec-to_INICIO, (2077114)proyec-to_FIN]	Termino	Sin observaciones	
TAB2 2020 2111 054	(geo1: [cve_municipio:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PLAYITA - ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCION KILOMETRO 2 + 800 EJIDO LA PLAYITA, 86987 LA PLAYITA, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y - CARRETERA CARDENAS COMALCALCO A LA ALTURA DEL KILOMETROS 32 A D, km-93.34072588, lat:18.09881749])	15-06-2022	15-08-2022	\$ 1,505,728.86	\$ 1,505,728.86	\$ 1,505,728.86	\$ 1,505,728.86	\$ 1,505,728.86	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-SS-K165-FRI-2022, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1508991.86, importe_modificado:150729.33)	[media1: [unidad_medida: Metros, Cuadrados, avanos:2332.0]]	(2111054)proyec-to_FIN, (2111054)proyec-to_PROCESO, (2111054)proyec-to_INICIO]	Termino	Sin observaciones	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	III CICLO DE RECURSO	III RAMO	III PROGRAMA PRESUPUESTARIO	III CICLO DE RECURSO	III RAMO	III PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APR	MONTO GLOBAL MODIFICADO	ENTRO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	D.MUNICIPIO RESPON	MUNICIPIO RESPONSA	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRERES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB Proy 2022 220 acta 302 de 111 Inver 201 sión	33-	Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,114,096.50	\$ 1,110,763.32	181 - (icb), recurso 2022, ramo:33, modalidad: 1, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114096.5, modificado:110763.32)	CONSTRUCCION DE PRSO FIRME EN CUNDUACÁN EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PLAYITA - 12280	27	Tabasco	6	Cundi acán	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Vive no identificada	Sin identificar	Municipio de Cundi acán	1228	80	310	300	0	(meta:1) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modific ada:3750.0)
2023	1	TAB Proy 2022 220 acta 302 de 111 Inver 224 sión	33-	Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,114,096.50	\$ 1,110,464.10	181 - (icb), recurso 2022, ramo:33, modalidad: 1, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114096.5, modificado:110464.1)	CONSTRUCCION DE PRSO FIRME EN CUNDUACÁN EN CUNDUACÁN LOCALIDAD OXCE DE FEBRERO, RA, SECCION ASENTAMIENTO EJIDO TERRA Y LIBERTAD - 12295	27	Tabasco	6	Cundi acán	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Vive no identificada	Sin identificar	Municipio de Cundi acán	1229	95	310	300	0	(meta:1) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modific ada:3750.0)
2023	1	TAB Proy 2022 220 acta 112 Inver 058 sión	33-	Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,114,096.50	\$ 1,110,890.00	181 - (icb), recurso 2022, ramo:33, modalidad: 1, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114096.5, modificado:110890.0)	CONSTRUCCION DE PRSO FIRME EN CUNDUACÁN EN CUNDUACÁN LOCALIDAD OXCE DE FEBRERO, RA, SECCION - 12339	27	Tabasco	6	Cundi acán	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Vive no identificada	Sin identificar	Municipio de Cundi acán	1233	29	310	300	0	(meta:1) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modific ada:3750.0)
2023	1	TAB Proy 2022 220 acta 112 Inver 058 sión	33-	Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	\$ 692,540.13	\$ 689,544.17	181 - (icb), recurso 2022, ramo:33, modalidad: 1, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692540.13, modificado:689544.17)	CONSTRUCCION DE DOMO EN TELESECUNDARIA ESCUELA NICOMEDES ALAMEDA LEON EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUMUAPA RA, - 127130	27	Tabasco	6	Cundi acán	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cundi acán	1271	30	102	98	0	(meta:1) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modific ada:35.0)
2023	1	TAB Proy 2022 220 acta 112 Inver 076 sión	33-	Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	\$ 4,073,168.11	\$ 4,068,066.80	181 - (icb), recurso 2022, ramo:33, modalidad: 1, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4073168.11, modificado:4068066.8)	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN EL MOTE - 127765	27	Tabasco	6	Cundi acán	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Cundi acán	1277	95	240	236	0	(meta:1) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modific ada:3000.0)
2023	1	TAB Proy 2022 220 acta 112 Inver 289 sión	33-	Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	\$ 382,893.01	\$ 380,528.05	181 - (icb), recurso 2022, ramo:33, modalidad: 1, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382893.01, modificado:380528.05)	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD DOS DEBÍAS, SECTOR EL ORSOL - 128228	27	Tabasco	6	Cundi acán	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Cundi acán	1282	26	68	65	0	(meta:1) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modific ada:200.0)
2023	1	TAB Proy 2022 220 acta 112 Inver 323 sión	33-	Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,047,950.36	\$ 1,043,670.31	181 - (icb), recurso 2022, ramo:33, modalidad: 1, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047950.36, modificado:1043670.31)	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUMANGO RA, SECCION - 128410	27	Tabasco	6	Cundi acán	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Cundi acán	1284	10	325	322	0	(meta:1) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modific ada:10.0)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO															
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023															
DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2162	1	01-08-2022	30-09-2022	\$ 137,068.96	\$ 137,068.96	\$ 137,068.96	\$ 137,068.96	\$ 137,068.96	[cdo]: [tipo_obra_obra, numero_contrato:CU-176-K203-FIL-2022, contratista:MASTERSERVICES CONSULTORIA S.A DE C.V., CUNDUACÁN, monto:138541.59, importe_modificado:137068.96]	[mes]: [unidad_medida, unidad_medida, Avia, avance:1.0]	[211283]proy: cto_INICIO, [211283]proy: cto_INICIO, [211283]proy: cto_INICIO, [211283]proy: cto_INICIO, [211283]proy: cto_INICIO	Termino	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
2030	1	01-08-2022	15-09-2022	\$ 2,632,232.41	\$ 2,632,232.41	\$ 2,632,232.41	\$ 2,632,232.41	\$ 2,632,232.41	[cdo]: [tipo_obra_obra, numero_contrato:CU-45-K203-FIL-2022, contratista:REINA DEL CARMEN CUNDUACÁN, monto:2632249.56]	[mes]: [unidad_medida, unidad_medida, Metros, avance:1454.0]	[2113657]proy: cto_INICIO, [2113657]proy: cto_INICIO, [2113657]proy: cto_INICIO, [2113657]proy: cto_INICIO	Termino	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
2113	1	01-08-2022	15-09-2022	\$ 418,904.98	\$ 418,904.98	\$ 418,904.98	\$ 418,904.98	\$ 418,904.98	[cdo]: [tipo_obra_obra, numero_contrato:CU-45-K203-FIL-2022, contratista:DISERDIS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A DE C.V., CUNDUACÁN, Cuadrados, monto:548918.27, importe_modificado:541350.91]	[mes]: [unidad_medida, unidad_medida, Metros, avance:15.0]	[2113894]proy: cto_INICIO, [2113894]proy: cto_INICIO, [2113894]proy: cto_INICIO, [2113894]proy: cto_INICIO	Termino	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
857	1	15-08-2022	15-09-2022	\$ 418,904.98	\$ 418,904.98	\$ 418,904.98	\$ 418,904.98	\$ 418,904.98	[cdo]: [tipo_obra_obra, numero_contrato:CU-47-K205-FIL-2022, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado:418511.56]	[mes]: [unidad_medida, unidad_medida, Metros, avance:1.0]	[2113837]proy: cto_INICIO, [2113837]proy: cto_INICIO, [2113837]proy: cto_INICIO, [2113837]proy: cto_INICIO	Termino	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
2162	1	01-08-2022	15-09-2022	\$ 946,043.60	\$ 946,043.60	\$ 946,043.60	\$ 946,043.60	\$ 946,043.60	[cdo]: [tipo_obra_obra, numero_contrato:CU-70-K208-FIL-2022, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:550000.0, importe_modificado:946132.64]	[mes]: [unidad_medida, unidad_medida, Metros, avance:436.0]	[2115774]proy: cto_INICIO, [2115774]proy: cto_INICIO, [2115774]proy: cto_INICIO, [2115774]proy: cto_INICIO	Termino	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
2030	1	01-08-2022	15-09-2022	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	[cdo]: [tipo_obra_obra, numero_contrato:CU-104-K218-FIL-2022, contratista:ELZAMA LOPEZ MARANO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:445452.6, importe_modificado:442367.77]	[mes]: [unidad_medida, unidad_medida, Metros, avance:1.0]	[2116589]proy: cto_INICIO, [2116589]proy: cto_INICIO, [2116589]proy: cto_INICIO, [2116589]proy: cto_INICIO	Termino	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
2115	1	05-08-2022	08-09-2022	\$ 442,967.17	\$ 442,967.17	\$ 442,967.17	\$ 442,967.17	\$ 442,967.17	[cdo]: [tipo_obra_obra, numero_contrato:CU-104-K218-FIL-2022, contratista:ELZAMA LOPEZ MARANO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:445452.6, importe_modificado:442367.77]	[mes]: [unidad_medida, unidad_medida, Metros, avance:1.0]	[2116589]proy: cto_INICIO, [2116589]proy: cto_INICIO, [2116589]proy: cto_INICIO, [2116589]proy: cto_INICIO	Termino	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA	#1 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA	MONTO GLOBAL APR	MONTO GLOBAL MODIFICADO	ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	148	Proy 2022	33-	Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territoriales de los Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal				\$ 4,578,437.78	\$ 4,571,852.05		27	Tabasco	6	Proyecto de Inversión Social	Urbanización de un lote de terreno para la construcción de una vivienda social	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	1458	5	755	728	0	(meta:1) (unidad_medida:metros cuadrados) meta:4.0 (meta_modificada:4.0)
2023	1	149	Proy 2022	33-	Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territoriales de los Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,135,175.14	\$ 2,129,355.36		27	Tabasco	6	Proyecto de Inversión Social	Rehabilitación de una línea sanitaria con tuberías de PVC de 4 pulgadas en las calles HIDALGO, GUAYATEMOC y MORELOS - 147219	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	1472	5	229	225	0	(meta:1) (unidad_medida:metros cuadrados) meta:380.0 (meta_modificada:380.0)
2023	1	148	Proy 2022	33-	Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territoriales de los Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,829,481.59	\$ 2,825,189.42		27	Tabasco	6	Proyecto de Inversión Social	Rehabilitación de drenaje sanitario con líneas de 12 pulgadas en la localidad CUNDUACÁN EN LAS CALLES AVENIDA 1RO DE NOVIEMBRE PEDROMENIEZ Y COMATCALCO - 145320	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	1453	5	755	760	0	(meta:1) (unidad_medida:metros cuadrados) meta:350.0 (meta_modificada:350.0)
2023	1	149	Proy 2022	33-	Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territoriales de los Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal				\$ 347,573.44	\$ 344,981.73		27	Tabasco	6	Proyecto de Inversión Social	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSENDO TARACIA PAIRON CCT 270JUN282L EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MARIN RAMPA DE PANUNCO - 150659	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	1505	5	178	165	0	(meta:1) (unidad_medida:metros cuadrados) meta:118.0 (meta_modificada:118.0)
2023	1	148	Proy 2022	33-	Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territoriales de los Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,597,295.01	\$ 1,592,047.40		27	Tabasco	6	Proyecto de Inversión Social	CONSTRUCCION DE DOMO EN CUATRO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD GREGORIO MENDEZ - 150793	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	1507	5	235	228	0	(meta:1) (unidad_medida:metros cuadrados) meta:80.0 (meta_modificada:80.0)
2023	1	149	Proy 2022	33-	Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territoriales de los Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,063,023.77	\$ 2,056,175.82		27	Tabasco	6	Proyecto de Inversión Social	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ABRAHAM DE LA CRUZ CALLE ANTONIO HERNANDEZ - 150948	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	1509	5	194	182	0	(meta:1) (unidad_medida:metros cuadrados) meta:105.0 (meta_modificada:105.0)
2023	1	148	Proy 2022	33-	Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territoriales de los Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal				\$ 709,388.41	\$ 564,078.06		27	Tabasco	6	Proyecto de Inversión Social	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ABRAHAM DE LA CRUZ - 153731	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	1537	5	232	225	0	(meta:1) (unidad_medida:metros cuadrados) meta:162.0 (meta_modificada:162.0)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES								
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2162	1	(geo1: [lve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA DOMINGO COLIN COLOMAN SAN ANTONIO INTIRIO, 8960 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE PEREPELE CUNDUACÁN, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE PEREPELE CALLE DOMINGO COLIN FRENTE A LA CETS NO. 40 Y SOBRE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE, [lve:93.16552131, lat:18.02282746])	01-07-2022	30-08-2022	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	(lve:1: [lve_municipio:6, contrato:CUJ-73-KZ22-FR-2022, contratista:JOSE KAM DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:4576437.76, importe_modificado:4571763.74])	([211652]proyeto cb_INICIO, [211650]proyeto cb_INICIO, [211650]proyeto cb_INICIO, [211650]proyeto cb_INICIO, [211650]proyeto cb_INICIO)	Terminado	Valores	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2162	1	(geo1: [lve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE PUEBLO CUNDUACÁN CENTRO, 8690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUATEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD URBANO 350 METROS DE LA ORES ADMINISTRATIVA, [lve:93.16622555, lat:18.02667009])	15-06-2022	30-09-2022	\$ 2,128,355.98	\$ 2,128,355.98	\$ 2,128,355.98	\$ 2,128,355.98	\$ 2,128,355.98	(lve:1: [lve_municipio:6, contrato:CUJ-53-KZ22-FR-2022, contratista:SENIUDIN FERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2135176.14, importe_modificado:2130652.23])	([211649]proyeto cb_INICIO, [211649]proyeto cb_INICIO, [211649]proyeto cb_INICIO, [211649]proyeto cb_INICIO, [211649]proyeto cb_INICIO)	Terminado	Valores	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2117	1	(geo1: [lve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 8690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS CALLE GUATEMOC SE ENCUENTRA DENTRO DEL POLIGONO DE LA AGET 270600010183 A 200 METROS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y, [lve:93.19439405, lat:18.02684653])	15-08-2022	30-09-2022	\$ 2,825,189.42	\$ 2,825,189.42	\$ 2,825,189.42	\$ 2,825,189.42	\$ 2,825,189.42	(lve:1: [lve_municipio:6, contrato:CUJ-107-KZ21-FR-2022, contratista:SAMUEL GUILLEN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2629481.95, importe_modificado:2130652.23])	([211777]proyeto cb_PROCESO, [211777]proyeto cb_INICIO, [211777]proyeto cb_INICIO, [211777]proyeto cb_INICIO, [211777]proyeto cb_INICIO)	Terminado	Valores	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2117	1	(geo1: [lve_municipio:6, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO MARIN RAMPA DE PANUNUCO - LAGUNA DE CUJUYULAPA KILOMETRO 4 + 300 RANCHERIA MARIN RAMPA DE PANUNUCO, 86657 MARIN (RAMPA DE PANUNUCO), CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE Y CARRETERA FEDERAL VILLAHE, [lve:93.2094915, lat:17.98782659])	01-08-2022	30-09-2022	\$ 344,981.73	\$ 344,981.73	\$ 344,981.73	\$ 344,981.73	\$ 344,981.73	(lve:1: [lve_municipio:6, contrato:CUJ-75-K216-FR-2022, contratista:HILDA INES PEREZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:301885.91, importe_modificado:295265.88])	([211747]proyeto cb_INICIO, [211747]proyeto cb_INICIO, [211747]proyeto cb_INICIO, [211747]proyeto cb_INICIO, [211747]proyeto cb_INICIO)	Terminado	Valores	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2117	1	(geo1: [lve_municipio:6, localidad:23, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO GREGORIO MENDEZ, COLOMA SANTA ISABEL KILOMETRO 2 + 800 PUEBLO GREGORIO MENDEZ, 86986 GREGORIO MENDEZ, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE Y CARRETERA CUNDUACÁN GREGORIO MENDEZ KILOMETRO 13 A 500, [lve:93.68135229, lat:18.04893389])	15-08-2022	30-09-2022	\$ 1,592,047.40	\$ 1,592,047.40	\$ 1,592,047.40	\$ 1,592,047.40	\$ 1,592,047.40	(lve:1: [lve_municipio:6, contrato:CUJ-73-K214-FR-2022, contratista:FALE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1438961.0, importe_modificado:1436423.08])	([211752]proyeto cb_INICIO, [211752]proyeto cb_INICIO, [211752]proyeto cb_INICIO, [211752]proyeto cb_INICIO, [211752]proyeto cb_INICIO)	Terminado	Valores	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2117	1	(geo1: [lve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE ANTONIO HERNANDEZ COLOMA ABRHAM DE LA CRUZ, 86980 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE CALLE CARLOS A MADRAZO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA CUNDUACÁN GREGORIO MENDEZ KILOMETRO 1.5 PASANDO EL, [lve:93.15025581, lat:18.06494742])	15-08-2022	30-09-2022	\$ 2,058,175.82	\$ 2,058,175.82	\$ 2,058,175.82	\$ 2,058,175.82	\$ 2,058,175.82	(lve:1: [lve_municipio:6, contrato:CUJ-64-K222-FR-2022, contratista:XCATLAN BUJELLO BUJELLO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2063023.77, importe_modificado:2058375.19])	([211792]proyeto cb_INICIO, [211792]proyeto cb_INICIO, [211792]proyeto cb_INICIO, [211792]proyeto cb_INICIO, [211792]proyeto cb_INICIO)	Terminado	Valores	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2118	1	(geo1: [lve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS COLOMA ABRHAM DE LA CRUZ, 86980 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS Y CALLE CARLOS PELLISER CAMARA, CALLE JOSE EDUARDO DE CARDENAS CARRETERA CUNDUACÁN GREGORIO MENDEZ A 300, [lve:93.16035862, lat:18.05532198])	15-06-2022	30-09-2022	\$ 564,078.06	\$ 564,078.06	\$ 564,078.06	\$ 564,078.06	\$ 564,078.06	(lve:1: [lve_municipio:6, contrato:CUJ-46-K222-FR-2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:709338.41, importe_modificado:706395.2])	([211821]proyeto cb_INICIO, [211821]proyeto cb_INICIO, [211821]proyeto cb_INICIO, [211821]proyeto cb_INICIO, [211821]proyeto cb_INICIO)	Terminado	Valores	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA	#1 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA	MONTO GLOBAL APR	MONTO GLOBAL MODIFICADO	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	ENTRO	NOMBRE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	149	Proy 2022	33-	Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022		004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 107,972.29	\$ 105,800.65	Tabasco	6	Cunduacán	Tabasco	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD ASENTAMIENTO ABRHAM DE LA CRUZ - 154192	ramo.33, modalidad.1, tipo_recurso.2022, monto.107972.29, modificado.105800.65		Proyecto de Inversión Social	Agua y Energía	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	154192	222	225	0	[meta]: (unidad_medida: Metros lineales, meta:153.0, meta_modificad:153.0)				
2023	1	149	Proy 2022	33-	Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022		004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,745,090.92	\$ 1,745,278.27	Tabasco	6	Cunduacán	Tabasco	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA LOCALIDAD ASSENTAMIENTO LOS GERONIMOS - 155158	ramo.33, modalidad.1, tipo_recurso.2022, prog_pres.4, monto.1745090.92, modificado.1745278.27		Proyecto de Inversión Social	Utilización del agua	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	155158	221	218	0	[meta]: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificad:1300.0)				
2023	1	149	Proy 2022	33-	Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022		004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,795,473.36	\$ 1,791,312.36	Tabasco	6	Cunduacán	Tabasco	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA LOCALIDAD SECCION PUENTE SAMARRA - 221119	ramo.33, modalidad.1, tipo_recurso.2022, prog_pres.4, monto.1795473.36, modificado.1791312.36		Proyecto de Inversión Social	Utilización del agua	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	221119	210	155	0	[meta]: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificad:1250.0)				
2023	1	149	Proy 2022	33-	Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022		004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 272,995.22	\$ 271,982.80	Tabasco	6	Cunduacán	Tabasco	CONSTRUCCION DE BARRIA PERMETRAL EN JARDIN DE CLAVE ZEMITAZAL EN CUNDUACAN LOCALIDAD MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION - 221156	ramo.33, modalidad.1, tipo_recurso.2022, prog_pres.4, monto.272995.22, modificado.271982.80		Proyecto de Inversión Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	221156	85	94	0	[meta]: (unidad_medida: Metros lineales, meta:110.5, meta_modificad:110.5)				
2023	1	149	Proy 2022	33-	Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022		004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 2,000,000.00	\$ 1,956,437.36	Tabasco	6	Cunduacán	Tabasco	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN LOCALIDAD ASENTAMIENTO JARDINES DEL BOSQUE - 251158	ramo.33, modalidad.1, tipo_recurso.2022, prog_estatal_mun.FSE, modificado.238076.69, prog_pres.4, monto.2000000.0, modificado.1956437.36		Proyecto de Inversión Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	251158	370	365	0	[meta]: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificad:600.0)				
2023	1	149	Proy 2022	33-	Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022		004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,871,546.61	\$ 3,956,695.83	Tabasco	6	Cunduacán	Tabasco	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN LOCALIDAD DOMINGO AMADO BRITO SALGADO ASENTAMIENTO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO - 6611	ramo.33, modalidad.1, tipo_recurso.2022, prog_estatal_mun.FSE, modificado.238076.69, prog_pres.4, monto.3871546.61, modificado.3956695.83		Proyecto de Inversión Social	Transporte y vías	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	6611	368	365	0	[meta]: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificad:1700.0)				
2023	1	149	Proy 2022	33-	Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022		004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,705,465.53	\$ 3,700,980.81	Tabasco	6	Cunduacán	Tabasco	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN LOCALIDAD LIBERTAD ASENTAMIENTO LIBERTAD SECCION LOS MARTINEZ - 67910	ramo.33, modalidad.1, tipo_recurso.2022, prog_estatal_mun.FSE, modificado.221874.98, prog_pres.4, monto.3705465.53, modificado.3700980.81		Proyecto de Inversión Social	Transporte y vías	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	67910	368	375	0	[meta]: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1538.0, meta_modificad:1538.0)				



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOFERRENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 2020 2077 364	1	(geo7: leve_municipio5, localidad59, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO SAN PEDRO CUMIUPA, CUMIUPA, SECCION 2 + 300 METROS ENTRE SAN PEDRO CUMIUPA Y TABASCO ENTRE A 200 METROS DE LA CASETA, QUE SE ENCUENTRA EN, DIR: 33, 13071285, tel:18.01753059)	15-05-2022	30-05-2022	\$ 5,784,740.05	\$ 5,784,740.05	\$ 5,784,740.05	\$ 5,784,740.05	\$ 5,784,740.05	[foto1: ifpo_cobraObra, numero_contrato:CU-03-CONTRATO/2022, ALIARZ, comocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:3662507.12, importe_modificado:5665217.65]	[foto1: 2077564.jpg, foto_2: 2077564.jpg, foto_3: 2077564.jpg, foto_4: 2077564.jpg, foto_5: 2077564.jpg, foto_6: 2077564.jpg, foto_7: 2077564.jpg, foto_8: 2077564.jpg, foto_9: 2077564.jpg, foto_10: 2077564.jpg]	Termino de avance	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2109 844	1	(geo7: leve_municipio8, localidad55, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO REFORMA - LIBERTAD ZONA SECCION KILOMETRO 1 + 239 ENDO REFORMA, 86883 REFORMA, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE Y CARRETERA TULUPÁN LIBERTAD KILOMETRO 16 ENTRADA DEL CENTRO DE SALUD DE LIBERTAD, DIR: 53,34320146, tel:18.21426863)	15-05-2022	30-05-2022	\$ 3,659,758.10	\$ 3,659,758.10	\$ 3,659,758.10	\$ 3,659,758.10	\$ 3,659,758.10	[foto1: ifpo_cobraObra, numero_contrato:CU-44-R169-250-FISE-2022, contratista:CONSTRUDPA S.A DE C.V., comocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:369767.74, importe_modificado:369767.74]	[foto1: 2109844.jpg, foto_2: 2109844.jpg, foto_3: 2109844.jpg, foto_4: 2109844.jpg, foto_5: 2109844.jpg, foto_6: 2109844.jpg, foto_7: 2109844.jpg, foto_8: 2109844.jpg, foto_9: 2109844.jpg, foto_10: 2109844.jpg]	Termino de avance	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones



[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. JUAN MOSES ARIAS BLÉ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán	\$ 25.77	\$ -
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ -	\$ -

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



Dependencia Ejectora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ 162,105.13	\$ 162,105.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	V al día	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales o artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ 787,071.00	\$ 787,071.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	V al día	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ -	\$ 832,003.31	\$ 832,003.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	V al día	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	\$ -	\$ 2,910,886.68	\$ 1,669,726.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	V al día	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$ 23,314,470.00	\$ 18,622,429.65	\$ 25.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	V al día	Presupuesto aprobado en el Periódico Oficial del Estado Edición 8380, Decreto 092 de fecha 28 de diciembre de 2022. Incluye los Rendimientos Financieros
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ 23,314,470.00	\$ 23,314,495.77	\$ 3,450,931.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			N/A	\$ 3,450,906.00		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023														
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	\$ -	\$ 3,855,587.12	\$ 1,254,507.08	\$ 3,855,587.12	\$ 339,281.44	\$ 339,281.44	\$ 339,281.44	Sin Contratos	N/A	N/A	V al día	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de inversión	621 - Edificación habitacional	\$ -	\$ 267,470.38	\$ 200,000.00	\$ 265,971.19	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	N/A	N/A	V al día	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de inversión	622 - Edificación no habitacional	\$ -	\$ 14,162,208.78	\$ 6,000,000.00	\$ 5,735,980.34	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	N/A	N/A	V al día	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ -	\$ 7,464,419.92	\$ 7,464,419.92	\$ 5,454,684.15	\$ 581,052.38	\$ 581,052.38	\$ 174,315.71	Sin Contratos	N/A	N/A	V al día	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	\$ -	\$ 46,928,433.93	\$ 31,000,000.00	\$ 19,860,922.73	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	N/A	N/A	V al día	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$ 153,063,090.00	\$ 80,480,509.51	\$ 105,539.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	N/A	N/A	V al día	Incluye los rendimientos financieros. Presupuesto aprobado en el Periódico Oficial del Estado Edición 8390, Decreto 092 de fecha 28 de diciembre de 2022

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

CUNDUACÁN
Ayuntamiento
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejectora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 105,539.64	\$ -
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



Dependencia	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 153,063,090.00	\$ 153,168,629.64	\$ 46,024,466.64	\$ 35,173,155.53	\$ 920,333.82	\$ 920,333.82	\$ 513,597.15		N/A	\$ 45,918,927.00		
Municipio de Cunduacán	113 - Sueldos base al personal permanente	\$ 23,055,253.20	\$ 23,055,253.20	\$ 6,000,000.00	\$ 23,055,253.20	\$ 5,606,074.03	\$ 5,606,074.03	\$ 5,266,342.49	Sin Contratos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	122 - Sueldos base al personal eventual	\$ 4,241,764.08	\$ 4,241,764.08	\$ 1,000,000.00	\$ 4,241,764.08	\$ 953,562.20	\$ 953,562.20	\$ 947,732.00	Sin Contratos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	131 - Primas por años de servicios efectivos o prestados	\$ 4,321,106.16	\$ 4,321,106.16	\$ 1,000,000.00	\$ 4,321,106.16	\$ 998,616.77	\$ 998,616.77	\$ 960,912.73	Sin Contratos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 14,278,075.20	\$ 14,278,075.20	\$ 41,717.67	\$ 14,278,075.20	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	134 - Compensaciones	\$ 9,143,456.64	\$ 9,143,456.64	\$ 2,500,000.00	\$ 9,143,456.64	\$ 2,261,919.40	\$ 2,261,919.40	\$ 2,207,420.77	Sin Contratos	N/A	N/A	Vallado	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1- Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	\$ 6,008,369.06	\$ 6,008,369.06	\$ 2,000,000.00	\$ 6,008,369.06	\$ 1,455,096.55	\$ 1,455,096.55	\$ 1,213,176.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1- Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	\$ 1,323,000.00	\$ 1,318,886.15	\$ 1,318,886.15	\$ 1,318,886.15	\$ 1,318,886.15	\$ 1,318,886.15	\$ 1,318,886.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1- Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	\$ 5,972,320.08	\$ 5,972,320.08	\$ 1,200,000.00	\$ 5,972,320.08	\$ 1,119,979.08	\$ 1,119,979.08	\$ 1,097,373.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1- Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 7,177,877.48	\$ 7,177,877.48	\$ 2,000,000.00	\$ 7,177,877.48	\$ 1,900,080.00	\$ 1,900,080.00	\$ 1,895,685.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1- Gasto corriente	161 - Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 2,009,528.86	\$ 2,013,642.71	\$ 1,000,000.00	\$ 2,013,642.71	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1- Gasto corriente	171 - Estímulos	\$ 9,474,687.52	\$ 9,474,687.52	\$ 2,500,000.00	\$ 9,474,687.52	\$ 2,169,249.46	\$ 2,169,249.46	\$ 2,158,228.51	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
Ayuntamiento Municipal 2021-2024

Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023




CUNDUACÁN
Ayuntamiento Municipal 2021-2024
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Dependencia Ejectora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1- 211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 180,000.00	\$ 178,503.60	\$ 20,000.00	\$ 32,828.00	\$ 14,732.00	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1- 212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 23,000.00	\$ 25,943.11	\$ 25,943.11	\$ 22,943.11	\$ 22,943.11	\$ 21,446.71	\$ 21,446.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1- 214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 10,000.00	\$ 8,553.29	\$ 8,553.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1- 215 - Material de Impreso e información digital	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1- 216 - Material de limpieza	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 30,060.38	\$ 30,060.38	\$ 30,060.38	\$ 30,060.38	\$ 30,060.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1- 218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2011-2024

Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUAHUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejectora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cundahuacán	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	\$ 395,000.00	\$ 395,000.00	\$ 24,638.40	\$ 37,584.00	\$ 24,638.40	\$ 24,638.40	\$ 24,638.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	V alido	
Municipio de Cundahuacán	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico electrónico	\$ 37,000.00	\$ 37,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	V alido	
Municipio de Cundahuacán	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	V alido	
Municipio de Cundahuacán	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	V alido	
Municipio de Cundahuacán	1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	V alido	
Municipio de Cundahuacán	1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 2,760.80	\$ 2,760.80	\$ 2,760.80	\$ 2,760.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	V alido	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDHUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagos SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cundahuacán	1- Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 4,300,000.00	\$ 4,300,000.00	\$ 1,170,881.54	\$ 1,170,881.54	\$ 1,170,881.54	\$ 1,170,881.53	\$ 1,170,881.53	Sin Contratos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cundahuacán	1- Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	\$ 5,600,000.00	\$ 5,600,000.00	\$ 700,000.00	\$ 5,189,605.68	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cundahuacán	1- Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cundahuacán	1- Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios de equipo de transporte	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	\$ 37,792.00	\$ 37,792.00	\$ 27,742.00	\$ 26,162.00	\$ 26,162.00	Sin Contratos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cundahuacán	1- Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	\$ 2,500,000.00	\$ 4,682,178.00	\$ 4,682,178.00	\$ 4,682,178.00	\$ 4,682,178.00	\$ 4,682,178.00	\$ 4,682,178.00	Sin Contratos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cundahuacán	1- Gasto corriente	317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	N/A	N/A	Vallado	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente ente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	V alido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente ente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	V alido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente ente	331 - Servicios legales, contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	V alido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente ente	334 - Servicios de capacitación	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	V alido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente ente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	V alido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente ente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 325,000.00	\$ 325,000.00	\$ 172,840.00	\$ 172,840.00	\$ 172,840.00	\$ 172,840.00	\$ 172,840.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	V alido	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



Dependencia Ejectora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1- Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1- Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1- Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$ 125,000.00	\$ 330,000.00	\$ 200,000.00	\$ 202,305.16	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1- Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 570,000.00	\$ 570,000.00	\$ 50,000.00	\$ 24,353.60	\$ 10,213.20	\$ 10,213.20	\$ 10,213.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1- Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1- Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO


ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejectora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	382 - Gastos de orden social y cultural	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 23,981.00	\$ 23,981.00	\$ 23,981.00	\$ 23,981.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	394 - Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$ 4,000,000.00	\$ 4,550,000.00	\$ 1,061,477.40	\$ 1,061,477.40	\$ 1,061,477.40	\$ 1,061,477.40	\$ 1,061,477.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 287,386.06	\$ 287,386.06	\$ 287,386.06	\$ 287,386.06	\$ 287,386.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto inversión	511 - Muebles de oficina o estantería	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 18,792.00	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 36,360.65	\$ -



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUAJACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cundahuacán	2- Gasto de inversión	515 - Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ -	\$ 74,000.00	\$ 74,000.00	\$ 73,776.00	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cundahuacán	2- Gasto de inversión	523 - Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 200,000.00	\$ 299,749.80	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cundahuacán	2- Gasto de inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	\$ -	\$ 3,868,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 3,060,044.04	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cundahuacán	1- Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$ 11,891,136.72	\$ 4,970,656.37	\$ 36,360.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	N/A	N/A	Vallado	Presupuesto aprobado en el Periódico Oficial del Estado Edición 8380, Decreto 082 de fecha 28 de diciembre de 2022. Incluye Rendimientos financieros
Sin Especificar	Total Programa Presupuestario		\$ 121,703,075.00	\$ 121,981,772.65	\$ 30,522,714.65	\$ 103,438,806.85	\$ 25,327,377.53	\$ 25,301,098.12	\$ 24,579,053.33		N/A	\$ 30,486,354.00		



[Signature]
LIC. JESÚS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
LCP. JUAN MOISES ARIAS BLÉ
DIRECTOR DE PROGRAMACION
Gobierno Municipal 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES


ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	1	1	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2023	1	1	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2023	1	1	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: INDICADORES ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023																				
Programa	Presupuesto	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Fuño
1004		Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y P-Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre ad correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	7.14286			7.14286			7.14286			100	Válida
1004		Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos registrados al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			0			100	Válida
1004		Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	92.85714			92.85714			92.85714			100	Válida



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	1	1	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos
2023	1	1	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gráfico	Eficiencia	Ascendente	20.15578			20.15578			20.15578			100	Valida de
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componentes	Trimestral	Porcentaje	Gráfico	Eficiencia	Ascendente	25			25			25			100	Valida de

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



LCP. JUAN MOISES ARIAS BLÉ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. JESÚS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

No.- 9237



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.
 CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre
POA 2023



Formato PT-2

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

Tipo Gasto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo 2023	Comprometido al 31 de Marzo 2023	Devengado al 31 de Marzo 2023	Ejercido al 31 de Marzo 2023	Pagado al 31 de Marzo 2023
	TOTAL	729,783,438.00	771,550,056.05	462,963,827.11	135,943,248.62	135,456,065.76	130,955,272.45
	GASTO CORRIENTE	729,613,438.00	633,795,430.93	379,281,853.06	98,723,936.65	98,236,753.79	94,372,244.48
1000	SERVICIOS PERSONALES	330,281,602.32	330,610,161.32	330,610,161.32	67,739,505.53	67,739,505.53	63,964,973.39
2000	SUMINISTROS	49,523,081.18	51,225,452.76	12,253,588.39	6,934,477.33	6,545,314.47	6,523,324.29
3000	SERVICIOS GENERALES	96,284,383.93	101,545,851.03	32,091,116.74	20,034,167.18	19,936,147.18	19,873,559.18
4000	ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,466,500.00	15,908,500.00	4,049,879.61	3,738,679.61	3,738,679.61	3,733,280.62
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	238,057,870.57	134,228,358.82	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	277,107.00	277,107.00	277,107.00	277,107.00	277,107.00
	GASTO DE CAPITAL	170,000.00	137,754,625.12	83,681,974.05	37,219,311.97	37,219,311.97	36,583,027.97
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	170,000.00	9,728,960.48	3,635,013.80	160,167.68	160,167.68	160,167.68
6000	INVERSION PÚBLICA	0.00	128,025,664.64	80,046,960.25	37,059,144.29	37,059,144.29	36,422,860.29

ÉSTA PUBLICACIÓN SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 38 DE LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN Y 65 FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO EN EL SUPLEMENTO D 7974 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2019 Y ACTAS DE CABILDO DONDE SE ENCUENTRAN VALIDADOS LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES: ACTA DE LA DÉCIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 12/01/2023, ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 23/01/2023, ACTA DE LA DÉCIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/01/2023, ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 11/02/2023, ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 24/02/2023, ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28/02/2023, ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 12/03/2023, ACTA DE LA VIGÉSIMO PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 23/03/2023, ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30/03/2023.



L.C.P. JUAN MOISÉS ARIAS BLE
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



LIC. JESÚS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre



POA 2023

Formato PT-1

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo 2023	Comprometido al 31 de Marzo 2023	Devengado al 31 de Marzo 2023	Ejercido al 31 de Marzo 2023	Pagado al 31 de Marzo 2023
U.R	Prog. Pptario.						
	TOTAL	729,783,438.00	771,550,056.05	462,963,827.11	135,943,248.62	135,456,065.76	130,955,272.45
01	PRESIDENCIA	9,050,974.97	9,244,294.04	7,405,324.74	1,899,709.35	1,898,754.67	1,861,721.69
	F035 BENEFICENCIA PÚBLICA	1,200,000.00	1,200,000.00	144,076.02	144,076.02	144,076.02	144,076.02
	M001 ACTIVIDADES DE APOYO	7,850,974.97	8,044,294.04	7,261,248.72	1,755,633.33	1,754,678.65	1,717,645.67
02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39,344,972.59	39,480,212.52	36,325,917.71	7,819,766.88	7,819,766.88	7,318,629.86
	M001 ACTIVIDADES DE APOYO	38,644,972.59	38,780,212.52	36,325,917.71	7,819,766.88	7,819,766.88	7,318,629.86
	N001 DESASTRES NATURALES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	DIRECCIÓN DE FINANZAS	252,231,986.05	155,406,819.23	18,567,558.22	7,956,162.17	7,956,162.17	7,785,441.27
	F044 ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	5,150,000.00	5,150,000.00	2,015,878.90	2,015,878.90	2,015,878.90	2,015,878.90
	K002 DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DEL GASTO PUBLICO	176,377,560.00	98,648,365.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007 DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLÍTICA DE GASTO PUBLICO	70,704,426.05	51,608,454.02	16,551,679.32	5,940,283.27	5,940,283.27	5,769,562.37
04	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	6,912,522.07	6,912,522.07	6,836,465.43	1,402,907.37	1,402,907.37	1,328,572.52
	P007 DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLÍTICA DE GASTO PUBLICO	6,912,522.07	6,912,522.07	6,836,465.43	1,402,907.37	1,402,907.37	1,328,572.52
05	CONTRALORIA MUNICIPAL	8,289,387.49	8,289,387.49	7,610,598.02	1,633,610.01	1,629,810.01	1,528,423.32
	O004 FISCALIZACIÓN	8,289,387.49	8,289,387.49	7,610,598.02	1,633,610.01	1,629,810.01	1,528,423.32
06	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	8,269,723.55	8,502,910.23	6,389,858.86	1,375,530.24	1,375,530.24	1,282,891.45
	E094 SERVICIOS A RASTROS	988,606.61	988,606.61	804,606.61	151,751.52	151,751.52	145,345.30
	F003 DESARROLLO AGRÍCOLA	1,348,380.18	1,580,380.18	11,626.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00
	M001 ACTIVIDADES DE APOYO	5,932,736.76	5,933,923.44	5,573,626.25	1,216,618.72	1,216,618.72	1,130,386.15
07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	10,170,901.97	9,938,901.97	5,232,299.34	1,238,642.90	1,140,622.90	1,077,716.42
	F038 FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	5,250,000.00	5,018,000.00	585,948.28	337,545.30	239,525.30	239,525.30
	M001 ACTIVIDADES DE APOYO	4,920,901.97	4,920,901.97	4,646,351.06	901,097.60	901,097.60	838,191.12
08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	82,937,882.72	216,710,672.22	155,381,051.82	53,729,983.67	53,614,544.19	52,025,953.63
	E011 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	4,451,944.01	4,338,779.20	146,971.20	146,971.20	146,971.20
	E092 RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	32,372,318.77	32,372,318.77	27,777,968.09	5,795,185.79	5,776,185.79	5,358,706.14
	E093 MANTENIMIENTO, LIMPIEZA A VIALIDADES, ESPACIOS PUBLICOS Y ALUMBRADO PUBLICO	12,953,280.52	12,953,280.52	9,784,376.22	2,129,205.43	2,115,622.99	1,945,267.44
	K011 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	20,333,914.77	11,899,722.72	6,926,680.05	6,926,680.05	6,815,425.94
	K015 EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	10,000.00	9,628.00	9,628.00	9,628.00	9,628.00
	K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	0.00	91,459,147.01	54,500,611.55	28,552,268.86	28,552,268.86	28,445,722.59
	K021 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y	0.00	10,452,127.94	9,139,437.25	1,946,638.42	1,946,638.42	1,934,891.47
	K030 EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO DE AGUAS	0.00	3,210,068.53	1,262,876.15	581,052.38	581,052.38	174,315.71
	<i>RESIDUALES, EL DESAZOLVE DE DRENAJES Y EL MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO.</i>						
	M001 ACTIVIDADES DE APOYO	37,612,283.43	41,467,870.67	36,667,652.64	7,642,353.54	7,559,496.50	7,195,025.14
09	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	35,837,013.33	35,837,013.33	29,813,180.31	6,316,181.23	6,259,704.89	5,822,135.06
	E091 DEPORTE	8,383,467.88	8,383,467.88	7,965,304.18	1,716,304.18	1,663,782.28	1,555,855.70
	F038 FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	4,582,500.00	4,582,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F039 FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO	200,000.00	200,000.00	82,940.00	82,940.00	82,940.00	82,940.00
	F043 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL	255,000.00	255,000.00	38,398.99	38,398.99	38,398.99	33,000.00
	M001 ACTIVIDADES DE APOYO	22,416,045.45	22,416,045.45	21,726,537.14	4,478,538.06	4,474,583.62	4,150,339.36
10	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	104,834,553.58	114,066,423.20	49,132,689.84	22,004,511.00	21,823,493.85	21,597,622.28
	C008 PROVISIONES PARA INCREMENTOS SALARIALES	6,596,179.08	6,596,179.08	6,596,179.08	0.00	0.00	0.00
	E095 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	40,000,000.00	40,000,000.00	6,413,509.00	6,413,509.00	6,413,509.00	6,413,509.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
 CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre



POA 2023

Formato PT-1

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo 2023	Comprometido al 31 de Marzo 2023	Devengado al 31 de Marzo 2023	Ejercido al 31 de Marzo 2023	Pagado al 31 de Marzo 2023
K013	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	170,000.00	242,660.76	116,025.04	93,540.76	93,540.76	93,540.76
K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	5,214,299.72	56,998.92	56,998.92	56,998.92	56,998.92
M001	ACTIVIDADES DE APOYO	58,068,374.50	62,013,283.64	35,949,977.80	15,440,462.32	15,259,445.17	15,033,573.60
11	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	115,507,511.79	109,589,020.53	93,528,776.13	18,602,777.67	18,591,231.26	17,885,203.81
C008	PROVISIONES PARA INCREMENTOS SALARIALES	1,986,201.60	1,990,315.45	1,990,315.45	0.00	0.00	0.00
E037	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	113,521,310.19	103,346,705.08	88,095,494.84	18,602,777.67	18,591,231.26	17,885,203.81
K025	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD	0.00	4,252,000.00	3,442,965.84	0.00	0.00	0.00
12	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	8,426,077.21	8,719,314.10	6,429,110.48	1,432,201.31	1,417,469.31	1,388,060.17
C008	PROVISIONES PARA INCREMENTOS SALARIALES	74,854.57	76,154.57	76,154.57	0.00	0.00	0.00
E021	PROTECCIÓN VIAL	8,351,222.64	8,633,159.53	6,343,559.91	1,432,201.31	1,417,469.31	1,388,060.17
K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	10,000.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00
13	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	8,567,274.20	10,035,924.46	7,108,120.60	2,400,354.95	2,400,354.95	2,345,757.53
L001	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	2,500,000.00	3,968,650.26	1,156,846.40	1,156,846.40	1,156,846.40	1,156,846.40
M001	ACTIVIDADES DE APOYO	6,067,274.20	6,067,274.20	5,951,274.20	1,243,508.55	1,243,508.55	1,188,911.13
14	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,538,030.28	2,538,030.28	2,418,030.28	528,540.16	528,540.16	491,203.85
M001	ACTIVIDADES DE APOYO	2,538,030.28	2,538,030.28	2,418,030.28	528,540.16	528,540.16	491,203.85
15	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	2,189,785.26	2,209,785.26	2,123,230.77	442,151.70	440,898.90	416,925.81
M001	ACTIVIDADES DE APOYO	2,189,785.26	2,209,785.26	2,123,230.77	442,151.70	440,898.90	416,925.81
16	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,917,025.81	2,917,025.81	2,562,046.56	569,754.84	569,754.84	539,744.65
F027	PRESERVACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL	120,000.00	120,000.00	1,180.88	1,180.88	1,180.88	1,180.88
M001	ACTIVIDADES DE APOYO	2,797,025.81	2,797,025.81	2,560,865.68	568,573.96	568,573.96	538,563.77
18	COORDINACIÓN DEL DIF	31,757,815.13	31,151,799.31	26,099,568.00	6,590,463.17	6,586,519.17	6,259,269.13
F027	PRESERVACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F035	BENEFICENCIA PÚBLICA	2,000,000.00	1,393,984.18	1,393,984.18	1,393,984.18	1,393,984.18	1,393,984.18
F044	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	2,250,000.00	2,250,000.00	591,199.64	279,999.64	279,999.64	279,999.64
M001	ACTIVIDADES DE APOYO	25,507,815.13	25,507,815.13	24,114,384.18	4,916,479.35	4,912,535.35	4,585,285.31

ÉSTA PUBLICACIÓN SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 38 DE LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN Y 65 FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, RECURSOS APROBOS MEDIANTE EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO EN EL SUPLEMENTO D 7974 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2019 Y ACTAS DE CABILDO DONDE SE ENCUENTRAN VALIDADOS LO MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES: ACTA DE LA DÉCIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 12/01/2023, ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 23/01/2023, ACTA DE LA DÉCIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/01/023, ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 11/02/2023, ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 24/02/2023, ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28/02/2023, ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 12/03/2023, ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 23/03/2023, ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30/03/2023.



L.C.P. JUAN MOISÉS ARIAS BLE
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. JESUS ABRAHAM CANO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021-2024





PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
 CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre
 POA 2023



RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo 2023	Comprometido al 31 de Marzo 2023	Devengado al 31 de Marzo 2023	Ejercido al 31 de Marzo 2023	Pagado al 31 de Marzo 2023
	TOTAL	729,783,438.00	771,550,056.05	462,963,827.11	135,943,248.62	135,456,065.76	130,955,272.45
02	CONVENIOS	2,730,514.00	3,013,750.89	2,262,735.16	451,256.85	451,256.85	437,866.05
23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23,314,470.00	29,517,344.18	7,853,593.97	7,853,593.97	7,853,593.97	7,853,593.97
33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	274,766,165.00	279,943,162.25	143,546,372.33	31,182,121.30	31,155,842.89	30,027,060.43
60	PARTICIPACIONES	385,830,460.00	400,684,890.26	295,870,571.55	88,333,556.31	88,032,753.76	84,694,927.18
66	INGRESOS DE GESTIÓN	43,141,829.00	58,390,908.47	13,430,554.10	8,122,720.19	7,962,618.29	7,941,824.82

ÉSTA PUBLICACIÓN SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 38 DE LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN Y 65 FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, RECURSOS APROBDS MEDIANTE EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO EN EL SUPLEMENTO D 7974 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2019 Y ACTAS DE CABILDO DONDE SE ENCUENTRAN VALIDADOS LO MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES: ACTA DE LA DÉCIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 12/01/2023, ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 23/01/2023, ACTA DE LA DÉCIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/01/023, ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 11/02/2023, ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 24/02/2023, ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28/02/2023, ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 12/03/2023, ACTA DE LA VIGÉSIMO PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 23/03/2023, ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30/03/2023.



L.C.P. JUAN MOISÉS ARIAS BLE
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. JESUS ABRAHAM CANO GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL





PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
 MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
 CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre
 POA 2023



Formato PT-1

Clave U.R.	Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo 2023	Comprometido al 31 de Marzo 2023	Devengado al 31 de Marzo 2023	Ejercido al 31 de Marzo 2023	Pagado al 31 de Marzo 2023
		TOTAL	1,200,000.00	1,200,000.00	144,076.02	144,076.02	144,076.02	144,076.02
01	PRESIDENCIA		1,200,000.00	1,200,000.00	144,076.02	144,076.02	144,076.02	144,076.02
	F035	BENEFICENCIA PÚBLICA	1,200,000.00	1,200,000.00	144,076.02	144,076.02	144,076.02	144,076.02
		F001-PRO ATENCION A LA DEMANDA	1,200,000.00	1,200,000.00	144,076.02	144,076.02	144,076.02	144,076.02
		TOTAL	46,495,947.56	46,824,506.56	43,587,166.43	9,575,400.21	9,574,445.53	9,036,275.53
01	PRESIDENCIA		7,850,974.97	8,044,294.04	7,261,248.72	1,755,633.33	1,754,678.65	1,717,645.67
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO	7,850,974.97	8,044,294.04	7,261,248.72	1,755,633.33	1,754,678.65	1,717,645.67
		M001-PAR GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,850,974.97	8,044,294.04	7,261,248.72	1,755,633.33	1,754,678.65	1,717,645.67
02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		38,644,972.59	38,780,212.52	36,325,917.71	7,819,766.88	7,819,766.88	7,318,629.86
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO	38,644,972.59	38,780,212.52	36,325,917.71	7,819,766.88	7,819,766.88	7,318,629.86
		M002-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,437,761.72	16,437,761.72	15,625,508.28	3,365,253.29	3,365,253.29	3,180,942.51
		M012-PAR GASTO DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL No.1	5,919,481.33	5,919,481.33	5,818,041.33	1,232,562.64	1,232,562.64	1,144,099.25
		M013-PAR GASTO DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL No.2	2,426,750.73	2,426,750.73	2,373,750.73	509,765.78	509,765.78	470,106.99
		M014-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	11,778,654.42	11,913,894.35	10,449,792.98	2,302,281.74	2,302,281.74	2,130,407.21
		M015-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS	2,082,324.39	2,082,324.39	2,058,824.39	409,903.43	409,903.43	393,073.90
		TOTAL	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	N001	DESASTRES NATURALES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		N001-PRO CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS Y EPIDEMIOLOGICAS	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	5,150,000.00	5,150,000.00	2,015,878.90	2,015,878.90	2,015,878.90	2,015,878.90
03	DIRECCIÓN DE FINANZAS		5,150,000.00	5,150,000.00	2,015,878.90	2,015,878.90	2,015,878.90	2,015,878.90
	F044	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	5,150,000.00	5,150,000.00	2,015,878.90	2,015,878.90	2,015,878.90	2,015,878.90
		F002-PRO APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD GRAVE PARA CUBRIR SUS OBLIGACIONES FISCALES	150,000.00	150,000.00	23,868.00	23,868.00	23,868.00	23,868.00
		F014-PRO APOYO SOCIAL COMO INCENTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL	5,000,000.00	5,000,000.00	1,992,010.90	1,992,010.90	1,992,010.90	1,992,010.90
		TOTAL	247,081,986.05	150,256,819.23	16,551,679.32	5,940,283.27	5,940,283.27	5,769,562.37
03	DIRECCIÓN DE FINANZAS		247,081,986.05	150,256,819.23	16,551,679.32	5,940,283.27	5,940,283.27	5,769,562.37
	K002	DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DEL GASTO PUBLICO	176,377,580.00	98,648,365.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		K001-FIII PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIII	153,063,090.00	80,025,961.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		K003-HT PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	13,314,470.00	10,872,703.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		K004-HM PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	10,000,000.00	7,749,503.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		K020-HT PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE (2022)	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K021-HM PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO (2022)	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
 MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
 CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre
 POA 2023



Formato PT-1

Clave U.R	Clave Prog. Pptario	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo 2023	Comprometido al 31 de Marzo 2023	Devengado al 31 de Marzo 2023	Ejercido al 31 de Marzo 2023	Pagado al 31 de Marzo 2023
	P007	DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PUBLICO	70,704,426.05	51,608,454.02	16,551,679.32	5,940,283.27	5,940,283.27	5,769,562.37
	K005-HT-	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (REFRENDO 2022)	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	K006-HM-	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (REFRENDO 2022)	0.00	184.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	K007-FIII-	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (REFRENDO 2022)	0.00	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	K008-FIII-	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (REFRENDO 2022)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P001-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	16,807,741.05	17,109,405.25	12,504,543.31	5,032,319.98	5,032,319.98	4,913,393.48
	P002-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO	2,249,373.14	2,249,373.14	2,249,373.14	488,441.21	488,441.21	444,822.63
	P003-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTOS	1,721,180.15	1,719,993.47	1,685,637.75	307,396.96	307,396.96	299,221.14
	P005-PRO	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,140,948.82	9,618,317.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	P006-PRO	COMISIONES SOBRE EL CONVENIO DE IMPUESTO PREDIAL	300,000.00	300,000.00	107,801.00	107,801.00	107,801.00	107,801.00
	P007-PAR	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	48,470,182.89	20,595,898.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	P008-PRO	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	15,000.00	15,000.00	4,324.12	4,324.12	4,324.12	4,324.12
	P010-PRO-	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (REFRENDO 2022)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P011-PAR-	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (REFRENDO 2022)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P012-PAR-	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PARTICIPACIONES REMANENTE 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P013-PRO-	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	6,912,522.07	6,912,522.07	6,836,465.43	1,402,907.37	1,402,907.37	1,328,572.52
04		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	6,912,522.07	6,912,522.07	6,836,465.43	1,402,907.37	1,402,907.37	1,328,572.52
	P007	DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PUBLICO	6,912,522.07	6,912,522.07	6,836,465.43	1,402,907.37	1,402,907.37	1,328,572.52
	P004-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	6,912,522.07	6,912,522.07	6,836,465.43	1,402,907.37	1,402,907.37	1,328,572.52
		TOTAL	8,289,387.49	8,289,387.49	7,610,598.02	1,633,610.01	1,629,810.01	1,528,423.32
05		CONTRALORIA MUNICIPAL	8,289,387.49	8,289,387.49	7,610,598.02	1,633,610.01	1,629,810.01	1,528,423.32
	O004	FISCALIZACIÓN	8,289,387.49	8,289,387.49	7,610,598.02	1,633,610.01	1,629,810.01	1,528,423.32
	O001-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	7,789,387.49	7,789,387.49	7,610,598.02	1,633,610.01	1,629,810.01	1,528,423.32
	P009-FIV	EVALUACION AL DESEMPEÑO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	988,606.61	988,606.61	804,606.61	151,751.52	151,751.52	145,345.30
06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	988,606.61	988,606.61	804,606.61	151,751.52	151,751.52	145,345.30
	E094	SERVICIOS A RASTROS	988,606.61	988,606.61	804,606.61	151,751.52	151,751.52	145,345.30
	E004-PAR	GASTOS DE OPERACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	838,606.61	838,606.61	804,606.61	151,751.52	151,751.52	145,345.30
	E013-PRO	OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	1,348,380.18	1,580,380.18	11,626.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00
06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	1,348,380.18	1,580,380.18	11,626.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00
	F003	DESARROLLO AGRÍCOLA	1,348,380.18	1,580,380.18	11,626.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00
	F004-PRO	GASTO DE OPERACION DEL RANCHO MUNICIPAL	451,500.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F005-PRO	OPERACION DEL VIVERO	346,880.18	346,880.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	F015-PRO	MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	550,000.00	550,000.00	11,626.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00
	F023-PRO	APOYO A PRODUCTORES DE CACAO CON INSUMOS AGROPECUARIOS	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre

POA 2023



Formato PT-1

U.R	Clave Prog. Pptario	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo 2023	Comprometido al 31 de Marzo 2023	Devengado al 31 de Marzo 2023	Ejercido al 31 de Marzo 2023	Pagado al 31 de Marzo 2023
	F024-PRO	APOYO A PRODUCTORES DE MAIZ CON INSUMOS AGROPECUARIOS	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	5,932,736.76	5,933,923.44	5,573,626.25	1,216,618.72	1,216,618.72	1,130,386.15
06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	5,932,736.76	5,933,923.44	5,573,626.25	1,216,618.72	1,216,618.72	1,130,386.15
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO	5,932,736.76	5,933,923.44	5,573,626.25	1,216,618.72	1,216,618.72	1,130,386.15
	M003-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL.	5,932,736.76	5,933,923.44	5,573,626.25	1,216,618.72	1,216,618.72	1,130,386.15
		TOTAL	10,170,901.97	9,938,901.97	5,232,299.34	1,238,642.90	1,140,622.90	1,077,716.42
07		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	10,170,901.97	9,938,901.97	5,232,299.34	1,238,642.90	1,140,622.90	1,077,716.42
	F038	FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	5,250,000.00	5,018,000.00	585,948.28	337,545.30	239,525.30	239,525.30
	F003-PRO	CELEBRACION DE CARNAVAL	250,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F016-PRO	FERIA MUNICIPAL	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F018-PRO	FERIA ESTATAL	2,000,000.00	2,000,000.00	585,948.28	337,545.30	239,525.30	239,525.30
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO	4,920,901.97	4,920,901.97	4,646,351.06	901,097.60	901,097.60	838,191.12
	M004-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO.	4,920,901.97	4,920,901.97	4,646,351.06	901,097.60	901,097.60	838,191.12
		TOTAL	0.00	4,451,944.01	4,338,779.20	146,971.20	146,971.20	146,971.20
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	4,451,944.01	4,338,779.20	146,971.20	146,971.20	146,971.20
	E011	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	4,451,944.01	4,338,779.20	146,971.20	146,971.20	146,971.20
	K132-FIII-	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ (REFERENDO DEL PROYECTO K222-FIII)	0.00	146,971.20	146,971.20	146,971.20	146,971.20	146,971.20
	K152-FIII	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 24" EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	3,663,579.79	3,659,591.46	0.00	0.00	0.00
	K160-FIII	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACAN, EN LA AVENIDA DOMINGO COLIN, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO	0.00	641,393.02	532,216.54	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	45,325,599.29	45,325,599.29	37,562,344.31	7,924,391.22	7,891,808.78	7,303,973.58
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	45,325,599.29	45,325,599.29	37,562,344.31	7,924,391.22	7,891,808.78	7,303,973.58
	E092	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	32,372,318.77	32,372,318.77	27,777,968.09	5,795,185.79	5,776,185.79	5,358,706.14
	E008-PAR	GASTO DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO	29,472,318.77	29,472,318.77	25,764,788.09	5,487,205.79	5,468,205.79	5,050,726.14
	E017-PRO	GASTOS DE OPERACIÓN DEL BASURERO MUNICIPAL.	2,900,000.00	2,900,000.00	2,013,180.00	307,980.00	307,980.00	307,980.00
	E093	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA A VIALIDADES, ESPACIOS PUBLICOS Y ALUMBRADO PUBLICO	12,953,280.52	12,953,280.52	9,784,376.22	2,129,205.43	2,115,622.99	1,945,267.44
	E005-PAR	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	3,881,601.62	3,881,601.62	3,139,705.32	726,776.90	713,194.46	657,121.85
	E010-PAR	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BACHEO.	2,532,262.59	2,532,262.59	1,737,262.59	365,504.42	365,504.42	342,558.55
	E011-PAR	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAMINOS.	5,369,416.31	5,369,416.31	4,907,408.31	1,036,924.11	1,036,924.11	945,587.04
	E014-PRO	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y CAMINOS	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E015-PRO	PINTURA EN GUARNICIONES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E016-PRO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E018-PRO	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE EDIFICIOS PUBLICOS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0.00	111,803,061.78	66,409,962.27	35,488,576.91	35,488,576.91	35,270,776.53
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	111,803,061.78	66,409,962.27	35,488,576.91	35,488,576.91	35,270,776.53



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre

POA 2023



Formato PT-1

Clave U.R	Clave Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo 2023	Comprometido al 31 de Marzo 2023	Devengado al 31 de Marzo 2023	Ejercido al 31 de Marzo 2023	Pagado al 31 de Marzo 2023
	K011	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	20,333,914.77	11,899,722.72	6,926,680.05	6,926,680.05	6,815,425.94
	K104-PAR-	CONSTRUCCION DE DOMO EN TELESECUNDARIA ISIDRO GARCIA JIMENEZ (REFRENDO DEL PROYECTO K277-PAR)	0.00	1,679,274.12	1,679,274.12	375,324.62	375,324.62	373,059.73
	K105-PAR-	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESC. PRIMARIA LIC. MANUEL SANCHEZ MARMOL (REFRENDO DEL PROYECTO K278-PAR)	0.00	449,607.94	449,607.94	449,607.94	449,607.94	446,894.80
	K106-PAR-	CONSTRUCCION DE AULA TIPO DUPLEX EN JARDIN DE NIÑO MANUEL SANCHEZ MARMOL (REFRENDO DEL PROYECTO K266-PAR)	0.00	863,135.61	863,135.61	863,135.60	863,135.60	857,927.03
	K118-FIII-	CONSTRUCCION DE DOMO EN COLEGIO DE BACHILLERES NUMERO 06 (REFRENDO DEL PROYECTO 261-FIII)	0.00	1,258,957.85	1,258,957.85	1,258,957.85	1,258,957.85	1,258,957.85
	K119-FIII-	CONSTRUCCION DE COCINA DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FIDENCIA PASCACIO VIUDA DE ALVAREZ (REFRENDO DEL PROYECTO K267-FIII-REND)	0.00	214,959.14	214,959.14	214,959.14	214,959.14	214,959.14
	K120-FIII-	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JN DE NIÑOS "ABELTAZAR AGUIRRE GARCIA" CLAVE: 27EJN1742L (REFRENDO DEL PROYECTO K254-FIII)	0.00	271,082.80	271,082.80	271,082.80	271,082.80	271,082.80
	K122-PAR-	CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA RURAL FED "CARLOS PELLICER CAMARA" (REFRENDO DEL PROYECTO K283-PAR)	0.00	1,400,000.00	1,395,963.94	1,323,181.18	1,323,181.18	1,315,196.46
	K123-PAR-	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS "ARCADIO ZENTELLA" (REFRENDO DEL PROYECTO K284-PAR)	0.00	614,984.31	611,977.86	419,019.98	419,019.98	416,491.41
	K124-PAR-	CONSTRUCCION DE AULA TIPO EN ESC. PRIM. RURAL FED. "SANTIAGO HERNANDEZ CORTAZAR" (REFRENDO DEL PROYECTO K285-PAR)	0.00	535,243.58	532,217.15	532,217.14	532,217.14	449,020.13
	K135-PAR	REHABILITACION GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES CETIS NO. 40	0.00	1,400,163.74	1,396,732.48	1,219,193.80	1,219,193.80	1,211,836.59
	K144-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN J.N. ADAN PEREZ RODRIGUEZ	0.00	650,000.00	647,216.72	0.00	0.00	0.00
	K154-FIII	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA MANUEL GIL Y SAENZ EN CARLOS ROVIROSA, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO	0.00	1,603,577.23	1,600,068.25	0.00	0.00	0.00
	K162-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA EN CULICO 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K165-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. FED. MELIDA CORTAZA PEREZ, CARRILLO PUERTO (AMPLIACION SAN FELIPITO), MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	981,528.64	978,528.86	0.00	0.00	0.00
	K172-FIII	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA DEL PILAR PINEDA MORALES", EN IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	470,427.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	K179-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 25, CUNDUACAN, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	2,967,484.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	K187-FIII	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUANITA CADENA DE LA TORRE, CUNDUACAN (EL MOTE) MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO	0.00	630,783.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	K188-FIII	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA ULDARICO CANTO PINTO, EN LA CHONITA, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	642,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K189-FIII	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS "DOLORES CORREA ZAPATA" EN CUMUAPA 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	1,221,779.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	K190-FIII	CONSTRUCCION DE AULA TIPO EN J.N. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" EN LA PIEDRA 4TA. SECCION, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	513,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
 MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
 CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre
 POA 2023



Formato PT-1

Clave U.R	Prog. Pptario	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo 2023	Comprometido al 31 de Marzo 2023	Devengado al 31 de Marzo 2023	Ejercido al 31 de Marzo 2023	Pagado al 31 de Marzo 2023
K191-FIII		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN TV. SEC. EMSAD No. 56, EN HUIMANGO 2DA. SECCION (LA MONA), MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	464,437.03	0.00	0.00	0.00	0.00
K194-FIII		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA EN CUNDUACAN LOCALIDAD SAN PEDRO (GUMUAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K198-FIII		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LIBERTAD CON CLAVE 27DJN0023Y EN CUNDUACAN, LOCALIDAD LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K199-FIII		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ISAIAS DE DIOS VEITES, EN CUNDUACAN, LOCALIDAD HUIMANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K015		EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	10,000.00	9,628.00	9,628.00	9,628.00	9,628.00
K010-PRO		ADQUISICION DE NIVEL AUTOMATICO CON TRIPIE	0.00	10,000.00	9,628.00	9,628.00	9,628.00	9,628.00
K018		MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	0.00	81,459,147.01	54,500,611.55	28,552,268.86	28,552,268.86	28,445,722.59
K101-PRO		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (ENTRADA LOS BIMBOS)(REFRENDO DEL PROYECTO K272-PRO)	0.00	1,241,383.14	1,241,383.14	1,241,383.14	1,241,383.14	1,233,892.03
K102-PAR		REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (REFRENDO DEL PROYECTO K276-PAR)	0.00	1,841,111.19	1,841,111.19	1,839,465.15	1,839,465.15	1,828,364.92
K103-PAR		REACONDICIONAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (REFRENDO DEL PROYECTO K273-PAR)	0.00	2,784,136.03	2,784,136.03	1,825,452.06	1,825,452.06	1,814,436.40
K108-HT		MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (REFRENDO DEL PROYECTO K275-HT)	0.00	912,942.96	912,942.96	912,942.96	912,942.96	912,942.96
K109-HT		MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (LA ESCONDIDA) 1RA. ETAPA (REFRENDO DEL PROYECTO K269-HT)	0.00	872,304.36	872,304.36	872,304.36	872,304.36	872,304.36
K110-HM		MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (LA ESCONDIDA) 2DA. ETAPA (REFRENDO DEL PROYECTO K270-HM)	0.00	865,859.23	865,859.23	865,859.23	865,859.23	865,859.23
K111-HM		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN DIVERSOS TRAMOS (REFRENDO DEL PROYECTO K274-HM)	0.00	707,466.60	707,466.60	707,466.60	707,466.60	707,466.60
K112-HM		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (REFRENDO DEL PROYECTO K259-HM)	0.00	746,348.51	746,348.51	746,348.51	746,348.51	746,348.51
K113-HM		SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN (REFRENDO DEL PROYECTO K288-HM)	0.00	253,116.67	253,116.67	253,116.67	253,116.67	253,116.67
K114-HM		SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN (REFRENDO DEL PROYECTO K289-HM)	0.00	679,244.82	679,244.82	679,244.82	679,244.82	679,244.82
K115-FIII		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE COL. ABRAHAM DE LA CRUZ (REFRENDO DEL PROYECTO K268-FIII-ECO)	0.00	533,878.49	533,878.49	533,878.49	533,878.49	533,878.49
K116-FIII		AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (REFRENDO DEL PROYECTO K208-FIII)	0.00	502,770.11	502,770.11	502,770.11	502,770.11	502,770.11
K117-FIII		AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (REFRENDO DEL PROYECTO K237-FIII)	0.00	1,791,312.30	1,791,312.30	1,791,312.30	1,791,312.30	1,791,312.30
K125-PAR		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, ENTRADA A LA TELESECUNDARIA (REFRENDO DEL PROYECTO K287-PAR)	0.00	2,664,099.86	2,659,111.88	2,659,111.88	2,659,111.88	2,643,065.51



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre

POA 2023



Formato PT-1

U.R	Clave Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo 2023	Comprometido al 31 de Marzo 2023	Devengado al 31 de Marzo 2023	Ejercido al 31 de Marzo 2023	Pagado al 31 de Marzo 2023
	K126-PRO-	CONSTRUCCION DE PUENTE DE CAJON PREFABRICADO CON MEDIDAS DE 3.80 X 1.50 X 2.00 MTS. (REFRENDO DEL PROYECTO K286-PRO)	0.00	633,540.39	630,479.49	0.00	0.00	0.00
	K127-PRO-	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO (REFRENDO DEL PROYECTO K290-PRO)	0.00	982,266.08	978,754.91	978,754.80	978,754.80	972,848.52
	K128-HT-	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (ENTRADA LOS CAMPOS) (REFRENDO DEL PROYECTO K279-HT)	0.00	1,165,374.82	1,165,374.82	1,165,374.82	1,165,374.82	1,165,374.82
	K129-FIII-	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M (REFRENDO DEL PROYECTO K280-FIII-REND)	0.00	25,725.67	25,725.67	25,725.67	25,725.67	25,725.67
	K130-FIII-	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA (REFRENDO DEL PROYECTO K281-FIII-ECO)	0.00	188,752.39	188,752.39	188,752.39	188,752.39	188,752.39
	K131-PRO-	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO (PROLONGACION 2 DE ABRIL) (REFRENDO DEL PROYECTO K291-PRO)	0.00	334,706.16	332,733.95	330,946.49	330,946.49	328,949.40
	K133-PAR	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	4,944,457.90	4,939,449.83	4,939,449.83	4,939,449.83	4,909,642.81
	K134-PAR	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO (COL. NUEVA ESMERALDA)	0.00	3,887,903.10	3,883,128.20	2,691,797.84	2,691,797.84	2,675,554.23
	K136-PAR	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,889,201.65	1,885,731.69	1,149,874.74	1,149,874.74	1,142,935.84
	K137-PRO-	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (TRAMO VIA CORTA-HUAPACAL 1RA. ETAPA)	0.00	2,057,183.70	2,053,180.05	0.00	0.00	0.00
	K139-FIII	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	945,094.17	941,640.72	0.00	0.00	0.00
	K140-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS	0.00	1,975,373.66	1,971,570.25	0.00	0.00	0.00
	K141-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	0.00	1,120,489.89	1,116,969.58	0.00	0.00	0.00
	K142-FIII	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (ENTRADA LOS BAUTISTAS)	0.00	1,514,153.83	1,510,164.61	0.00	0.00	0.00
	K143-FIII	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	0.00	250,000.00	248,484.34	0.00	0.00	0.00
	K145-HM	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	0.00	631,836.87	631,836.87	631,836.87	631,836.87	631,836.87
	K147-HT-	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	856,994.00	856,994.00	856,994.00	856,994.00	856,994.00
	K148-HM	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	0.00	162,105.13	162,105.13	162,105.13	162,105.13	162,105.13
	K149-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	1,811,537.65	1,807,606.67	0.00	0.00	0.00
	K150-FIII	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	267,470.38	265,971.19	0.00	0.00	0.00
	K151-FIII	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO RIO SECO 2DA. SECCION (TRAMO LA PALMA) MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	2,500,000.00	2,495,713.77	0.00	0.00	0.00
	K153-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO TRAMOS AISLADOS EN PECHUCALCO 2DA. SECCION (LAS CRUCES), MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO	0.00	2,814,472.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	K155-FIII	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LA COL. ABRAHAM DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	522,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	K156-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LIBERTAD 2DA. SECC. MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO	0.00	1,268,183.76	1,265,299.41	0.00	0.00	0.00
	K157-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN YOLOXOCHITL 2DA. SECC. (TRAMO SANTA ELENA) MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	4,737,172.25	4,732,661.80	0.00	0.00	0.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre

POA 2023



Formato PT-1

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo 2023	Comprometido al 31 de Marzo 2023	Devengado al 31 de Marzo 2023	Ejercido al 31 de Marzo 2023	Pagado al 31 de Marzo 2023
K161-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN HUIMANGO 1RA. SECCION (EL DREN), MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	1,513,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00
K163-FIII	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN RIO SECO 2DA. SECCION (TRAMO EL ARENAL), MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K164-FIII	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN, EN LA COLONIA OBRERA, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	3,122,476.55	3,117,984.62	0.00	0.00	0.00
K166-FIII	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN (SAN PEDRO), MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K167-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN EN LA COL. CRISTAL, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	1,082,777.15	0.00	0.00	0.00	0.00
K168-FIII	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN EN LA CALLE ALCATRAZ DEL FRACC. JARDINES DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	904,613.14	901,311.30	0.00	0.00	0.00
K169-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO	0.00	927,302.96	0.00	0.00	0.00	0.00
K170-FIII	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUCUYULAPA, (SECTOR EL CAMELLON), MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO	0.00	2,996,657.13	0.00	0.00	0.00	0.00
K171-FIII	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COL. OSCAR GOMEZ SAUZ. MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	314,214.95	0.00	0.00	0.00	0.00
K173-FIII	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, E.J. LIBERTAD 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	2,592,384.84	0.00	0.00	0.00	0.00
K175-FIII	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN E.J. CASA BLANCA 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	2,093,943.27	0.00	0.00	0.00	0.00
K176-FIII	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (E.J. HUIMANGO 2DA. SECCION LA MONA), MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	3,281,010.44	0.00	0.00	0.00	0.00
K177-FIII	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (ENTRADA LOS BROCA), E.J. SANTO TOMAS, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	517,450.91	0.00	0.00	0.00	0.00
K178-FIII	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PERIFERICO ENTRE CALLE MANUEL SANCHEZ MARMOL Y CALLE RAMON MENDOZA, CUNDUACAN, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO	0.00	5,383,340.75	0.00	0.00	0.00	0.00
K181-HM	MANTENIMIENTO DE CAMINOS CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS LOCALIDADES	0.00	787,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K182-PAR	CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	1,765,306.48	0.00	0.00	0.00	0.00
K183-PAR	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	2,713,049.18	0.00	0.00	0.00	0.00
K184-HM	CONTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (ENTRADA AL PANTEON)	0.00	666,384.24	0.00	0.00	0.00	0.00
K185-PRO	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, TRAMO VIA CORTA-BORDO IZQUIERDO	0.00	1,189,738.10	0.00	0.00	0.00	0.00
K186-HT	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	752,671.57	0.00	0.00	0.00	0.00
K192-FIII	REHABILITACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN HUAPACAL 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
 MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
 CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre
 POA 2023



Formato PT-1

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo 2023	Comprometido al 31 de Marzo 2023	Devengado al 31 de Marzo 2023	Ejercido al 31 de Marzo 2023	Pagado al 31 de Marzo 2023
K193-PAR	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (ENTRADA LOS MAZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K195-PAR	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLAS ASFALTICA EN FRIO (ENTRADA LOS POLIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K196-PAR	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (FRACCIONAMIENTO VEGAS DEL TROPICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K197-PAR	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (COL. PUNTA DIAMANTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K202-HM	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO, PARA MANTENIMIENTO E ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K203-HT	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO, PARA MANTENIMIENTO E ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES TERCERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K204-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN, RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MORELITOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K205-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN CUNDUACAN, EJIDO COLIMA (TRAMO COLIMA POR EJ. MARIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K206-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN CUNDUACAN, EJIDO LIBERTAD 3RA. SECC. (MONTE GRANDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	10,452,127.94	9,139,437.25	1,946,638.42	1,946,638.42	1,934,891.47
08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	10,452,127.94	9,139,437.25	1,946,638.42	1,946,638.42	1,934,891.47
K021	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0.00	10,452,127.94	9,139,437.25	1,946,638.42	1,946,638.42	1,934,891.47
K107-PAR-	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO 1RA. ETAPA (REFRENDO DEL PROYECTO K264-PAR)	0.00	1,406,833.81	1,406,833.81	1,406,264.59	1,406,264.59	1,397,778.52
K121-PAR-	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (REFRENDO DEL PROYECTO K282-PAR)	0.00	543,343.05	540,373.83	540,373.83	540,373.83	537,112.95
K158-PAR	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO CUCUYULAPA SEGUNDA ETAPA	0.00	4,935,543.43	4,930,537.44	0.00	0.00	0.00
K159-FIII	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN CUNDUACAN, FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO	0.00	2,265,703.10	2,261,692.17	0.00	0.00	0.00
K180-PAR	MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN EJ. RANCHO NUEVO	0.00	1,300,704.55	0.00	0.00	0.00	0.00
K200-PRO	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K201-PRO	REHABILITACION CANCHA DE BASQUETBOL EN CHONTAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	37,612,283.43	44,677,939.20	37,930,528.79	8,223,405.92	8,140,548.88	7,369,340.85
08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	37,612,283.43	44,677,939.20	37,930,528.79	8,223,405.92	8,140,548.88	7,369,340.85
K030	EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, EL DESAZOLVE DE DRENAJES Y EL MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO.	0.00	3,210,068.53	1,262,876.15	581,052.38	581,052.38	174,315.71
K138-FIII	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PEDRO MENDEZ	0.00	1,518,455.65	1,262,876.15	581,052.38	581,052.38	174,315.71
K146-PRO	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN ESCUELA SEC. ESTATAL "LIC. MANUEL SANCHEZ MARMOL"	0.00	859,609.57	0.00	0.00	0.00	0.00
K174-HT	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. CRISTAL, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	832,003.31	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
 MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
 CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre
 POA 2023



Formato PT-1

U.R	Clave Prog. Prtario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo 2023	Comprometido al 31 de Marzo 2023	Devengado al 31 de Marzo 2023	Ejercido al 31 de Marzo 2023	Pagado al 31 de Marzo 2023
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO	37,612,283.43	41,467,870.67	36,667,652.64	7,642,353.54	7,559,496.50	7,195,025.14
	M005-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	36,212,283.43	36,212,283.55	32,736,542.32	7,231,144.90	7,157,847.86	6,793,376.50
	M023-PRO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,400,000.00	1,400,000.00	75,523.20	71,927.20	62,367.20	62,367.20
	M025-FISM	GASTOS INDIRECTOS DEL FISM	0.00	3,855,587.12	3,855,587.12	339,281.44	339,281.44	339,281.44
		TOTAL	8,383,467.88	8,383,467.88	7,965,304.18	1,716,304.18	1,663,782.28	1,555,855.70
09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	8,383,467.88	8,383,467.88	7,965,304.18	1,716,304.18	1,663,782.28	1,555,855.70
	E091	DEPORTE	8,383,467.88	8,383,467.88	7,965,304.18	1,716,304.18	1,663,782.28	1,555,855.70
	E009-PAR	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS	3,616,341.96	3,616,341.96	3,616,341.96	739,622.38	739,622.38	684,005.35
	E012-PAR	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	4,382,125.92	4,382,125.92	4,224,125.92	851,845.50	851,845.50	799,535.95
	F009-PRO	GASTO DE OPERACIÓN DE LA ALBERCA.	385,000.00	385,000.00	124,836.30	124,836.30	72,314.40	72,314.40
		TOTAL	4,582,500.00	4,582,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	4,582,500.00	4,582,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F038	FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	4,582,500.00	4,582,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F006-PRO	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F007-PRO	FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F008-PRO	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	2,182,500.00	2,182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F019-PRO	CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS Y CONMEMORACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE CUNDUACÁN	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	200,000.00	200,000.00	82,940.00	82,940.00	82,940.00	82,940.00
09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	200,000.00	200,000.00	82,940.00	82,940.00	82,940.00	82,940.00
	F039	FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO	200,000.00	200,000.00	82,940.00	82,940.00	82,940.00	82,940.00
	F012-PRO	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	200,000.00	200,000.00	82,940.00	82,940.00	82,940.00	82,940.00
		TOTAL	255,000.00	255,000.00	38,398.99	38,398.99	38,398.99	33,000.00
09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	255,000.00	255,000.00	38,398.99	38,398.99	38,398.99	33,000.00
	F043	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL	255,000.00	255,000.00	38,398.99	38,398.99	38,398.99	33,000.00
	F011-PRO	APOYO AL DEPORTE	255,000.00	255,000.00	38,398.99	38,398.99	38,398.99	33,000.00
		TOTAL	22,416,045.45	22,416,045.45	21,726,537.14	4,478,538.06	4,474,583.62	4,150,339.36
09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	22,416,045.45	22,416,045.45	21,726,537.14	4,478,538.06	4,474,583.62	4,150,339.36
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO	22,416,045.45	22,416,045.45	21,726,537.14	4,478,538.06	4,474,583.62	4,150,339.36
	M006-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN (DECUR)	6,744,010.94	6,744,010.94	6,095,539.59	1,293,965.80	1,291,207.32	1,201,584.58
	M016-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	8,792,339.93	8,792,339.93	8,751,302.97	1,807,259.10	1,806,063.14	1,682,799.02
	M017-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS	6,879,694.58	6,879,694.58	6,879,694.58	1,377,313.16	1,377,313.16	1,265,955.76
		TOTAL	106,820,755.18	116,056,738.65	51,123,005.29	22,004,511.00	21,823,493.85	21,597,622.28
10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	104,834,553.58	114,066,423.20	49,132,689.84	22,004,511.00	21,823,493.85	21,597,622.28
	C008	PROVISIONES PARA INCREMENTOS SALARIALES	6,596,179.08	6,596,179.08	6,596,179.08	0.00	0.00	0.00
	C004-PAR	PROVISIONES PARA INCREMENTOS SALARIALES	6,596,179.08	6,596,179.08	6,596,179.08	0.00	0.00	0.00
	E095	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	40,000,000.00	40,000,000.00	6,413,509.00	6,413,509.00	6,413,509.00	6,413,509.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre

POA 2023



Formato PT-1

U.R	Clave Prog. Prtario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo 2023	Comprometido al 31 de Marzo 2023	Devengado al 31 de Marzo 2023	Ejercido al 31 de Marzo 2023	Pagado al 31 de Marzo 2023
	E007-PAR	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000,000.00	40,000,000.00	6,413,509.00	6,413,509.00	6,413,509.00	6,413,509.00
	K013	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	170,000.00	242,660.76	116,025.04	93,540.76	93,540.76	93,540.76
	K002-PRO	ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	170,000.00	170,000.00	43,364.28	20,880.00	20,880.00	20,880.00
	K014-PAR	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA	0.00	72,660.76	72,660.76	72,660.76	72,660.76	72,660.76
	K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	5,214,299.72	56,998.92	56,998.92	56,998.92	56,998.92
	K009-PRO	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	89,299.72	56,998.92	56,998.92	56,998.92	56,998.92
	K015-PRO	ADQUISICION DE TERRENO PARA PANTEON MUNICIPAL, EN EL POB. CARLOS ROVIROSA	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K018-PAR	ADQUISICION DE AUTOBUS PARA PASAJEROS	0.00	3,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO	58,068,374.50	62,013,283.64	35,949,977.80	15,440,462.32	15,259,445.17	15,033,573.60
	M007-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	48,053,374.50	48,516,105.64	30,518,355.24	10,276,500.48	10,095,483.33	9,869,611.76
	M022-PRO	GASTOS DE OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	10,015,000.00	8,815,000.00	749,444.56	481,783.84	481,783.84	481,783.84
	M026-FIV	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (FIV)	0.00	4,682,178.00	4,682,178.00	4,682,178.00	4,682,178.00	4,682,178.00
11		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,986,201.60	1,990,315.45	1,990,315.45	0.00	0.00	0.00
	C008	PROVISIONES PARA INCREMENTOS SALARIALES	1,986,201.60	1,990,315.45	1,990,315.45	0.00	0.00	0.00
	C003-FIV	PROVISIONES PARA INCREMENTOS SALARIALES	1,986,201.60	1,990,315.45	1,990,315.45	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	113,521,310.19	107,598,705.08	91,538,460.68	18,602,777.67	18,591,231.26	17,885,203.81
11		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	113,521,310.19	107,598,705.08	91,538,460.68	18,602,777.67	18,591,231.26	17,885,203.81
	E037	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	113,521,310.19	103,346,705.08	88,095,494.84	18,602,777.67	18,591,231.26	17,885,203.81
	E001-FIV	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	101,630,173.47	96,412,409.36	88,095,494.84	18,602,777.67	18,591,231.26	17,885,203.81
	E006-FIV	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	11,891,136.72	4,934,295.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	K025	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,252,000.00	3,442,965.84	0.00	0.00	0.00
	K011-FIV	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA (INCLUYE INSTALACION)	0.00	300,000.00	299,749.80	0.00	0.00	0.00
	K012-FIV	ADQUISICION DE SERVIDOR CON SOFTWARE	0.00	64,000.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00
	K013-FIV	ADQUISICION DE CAMIONETAS TIPO PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA	0.00	3,100,000.00	3,060,044.04	0.00	0.00	0.00
	K016-FIV	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	20,000.00	19,372.00	0.00	0.00	0.00
	K019-FIV	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	74,854.57	76,154.57	76,154.57	0.00	0.00	0.00
12		DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	74,854.57	76,154.57	76,154.57	0.00	0.00	0.00
	C008	PROVISIONES PARA INCREMENTOS SALARIALES	74,854.57	76,154.57	76,154.57	0.00	0.00	0.00
	C001-	PROVISIONES PARA INCREMENTOS SALARIALES	51,527.31	52,827.31	52,827.31	0.00	0.00	0.00
	C002-FIV	PROVISIONES PARA INCREMENTO SALARIALES.	23,327.26	23,327.26	23,327.26	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	8,351,222.64	8,643,159.53	6,352,955.91	1,432,201.31	1,417,469.31	1,388,060.17
12		DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	8,351,222.64	8,643,159.53	6,352,955.91	1,432,201.31	1,417,469.31	1,388,060.17
	E021	PROTECCIÓN VIAL	8,351,222.64	8,633,159.53	6,343,559.91	1,432,201.31	1,417,469.31	1,388,060.17
	E002-FIV	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	5,672,235.95	5,672,235.95	4,133,652.06	980,944.46	966,212.46	950,194.12
	E003-	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2,678,986.69	2,677,886.69	2,179,644.55	420,993.55	420,993.55	407,602.75



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
 MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
 CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre
 POA 2023



Formato PT-1

U.R	Clave Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo 2023	Comprometido al 31 de Marzo 2023	Devengado al 31 de Marzo 2023	Ejercido al 31 de Marzo 2023	Pagado al 31 de Marzo 2023
	E019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL (REMANENTE 2022)	0.00	283,236.89	30,263.30	30,263.30	30,263.30	30,263.30
	K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	10,000.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00
	K017-FIV	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	10,000.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	2,500,000.00	3,968,650.26	1,156,846.40	1,156,846.40	1,156,846.40	1,156,846.40
13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	2,500,000.00	3,968,650.26	1,156,846.40	1,156,846.40	1,156,846.40	1,156,846.40
	L001	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	2,500,000.00	3,968,650.26	1,156,846.40	1,156,846.40	1,156,846.40	1,156,846.40
	L001-PAR	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,500,000.00	2,500,000.00	95,369.00	95,369.00	95,369.00	95,369.00
	L002-FIV	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,468,650.26	1,061,477.40	1,061,477.40	1,061,477.40	1,061,477.40
		TOTAL	8,605,304.48	8,605,304.48	8,369,304.48	1,772,048.71	1,772,048.71	1,680,114.98
13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	6,067,274.20	6,067,274.20	5,951,274.20	1,243,508.55	1,243,508.55	1,188,911.13
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO	6,067,274.20	6,067,274.20	5,951,274.20	1,243,508.55	1,243,508.55	1,188,911.13
	M008-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	6,067,274.20	6,067,274.20	5,951,274.20	1,243,508.55	1,243,508.55	1,188,911.13
14		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,538,030.28	2,538,030.28	2,418,030.28	528,540.16	528,540.16	491,203.85
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO	2,538,030.28	2,538,030.28	2,418,030.28	528,540.16	528,540.16	491,203.85
	M009-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA.	2,538,030.28	2,538,030.28	2,418,030.28	528,540.16	528,540.16	491,203.85
		TOTAL	2,189,785.26	2,209,785.26	2,123,230.77	442,151.70	440,898.90	416,925.81
15		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	2,189,785.26	2,209,785.26	2,123,230.77	442,151.70	440,898.90	416,925.81
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO	2,189,785.26	2,209,785.26	2,123,230.77	442,151.70	440,898.90	416,925.81
	M010-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER.	2,189,785.26	2,209,785.26	2,123,230.77	442,151.70	440,898.90	416,925.81
		TOTAL	120,000.00	120,000.00	1,180.88	1,180.88	1,180.88	1,180.88
16		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	120,000.00	120,000.00	1,180.88	1,180.88	1,180.88	1,180.88
	F027	PRESERVACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL	120,000.00	120,000.00	1,180.88	1,180.88	1,180.88	1,180.88
	F010-PRO	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA.	120,000.00	120,000.00	1,180.88	1,180.88	1,180.88	1,180.88
		TOTAL	2,797,025.81	2,797,025.81	2,560,865.68	568,573.96	568,573.96	538,563.77
16		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,797,025.81	2,797,025.81	2,560,865.68	568,573.96	568,573.96	538,563.77
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO	2,797,025.81	2,797,025.81	2,560,865.68	568,573.96	568,573.96	538,563.77
	M011-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,797,025.81	2,797,025.81	2,560,865.68	568,573.96	568,573.96	538,563.77
		TOTAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18		COORDINACIÓN DEL DIF	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F027	PRESERVACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F017-PRO	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F021-PRO	FIESTAS DECEMBRINAS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	4,250,000.00	3,643,984.18	1,985,183.82	1,673,983.82	1,673,983.82	1,673,983.82
18		COORDINACIÓN DEL DIF	4,250,000.00	3,643,984.18	1,985,183.82	1,673,983.82	1,673,983.82	1,673,983.82
	F035	BENEFICENCIA PÚBLICA	2,000,000.00	1,393,984.18	1,393,984.18	1,393,984.18	1,393,984.18	1,393,984.18
	F013-PRO	FESTEJO DEL DIA DE REYES	2,000,000.00	1,393,984.18	1,393,984.18	1,393,984.18	1,393,984.18	1,393,984.18



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
 MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.
 CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre
 POA 2023



Formato PT-1

Clave U.R.	Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo 2023	Comprometido al 31 de Marzo 2023	Devengado al 31 de Marzo 2023	Ejercido al 31 de Marzo 2023	Pagado al 31 de Marzo 2023
F044		ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	2,250,000.00	2,250,000.00	591,199.64	279,999.64	279,999.64	279,999.64
F020-PRO		APOYO PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE LA VISTA	1,500,000.00	1,500,000.00	311,200.00	0.00	0.00	0.00
F022-PRO		APOYOS SOCIALES A PERSONAS VULNERABLES Y ENFERMOS EN GENERAL	750,000.00	750,000.00	279,999.64	279,999.64	279,999.64	279,999.64
TOTAL			25,507,815.13	25,507,815.13	24,114,384.18	4,916,479.35	4,912,535.35	4,585,285.31
18		COORDINACIÓN DEL DIF	25,507,815.13	25,507,815.13	24,114,384.18	4,916,479.35	4,912,535.35	4,585,285.31
M001		ACTIVIDADES DE APOYO	25,507,815.13	25,507,815.13	24,114,384.18	4,916,479.35	4,912,535.35	4,585,285.31
M018-PAR		GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL	14,095,591.44	14,091,891.44	13,304,428.14	2,654,494.64	2,650,550.64	2,505,154.06
M019-PAR		GASTO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN (UBR) (DIF)	3,835,505.61	3,839,205.61	3,681,541.61	792,231.34	792,231.34	737,069.19
M020-PAR		GASTO DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO. (DIF)	3,061,285.22	3,061,285.22	3,061,285.22	593,705.50	593,705.50	537,938.83
M021-PAR		GASTO DE OPERACIÓN DEL CENDI MUNICIPAL.	4,075,432.86	4,075,432.86	3,923,439.92	791,735.40	791,735.40	720,810.76
M024-PRO		GASTO DE OPERACIÓN DEL CENDI MUNICIPAL.	440,000.00	440,000.00	143,689.29	84,312.47	84,312.47	84,312.47

ÉSTA PUBLICACIÓN SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 38 DE LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN Y 65 FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO EN EL SUPLEMENTO D 7974 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2019 Y ACTAS DE CABILDO DONDE SE ENCUENTRAN VALIDADOS LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES: ACTA DE LA DÉCIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 12/01/2023, ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 23/01/2023, ACTA DE LA DÉCIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/01/2023, ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 11/02/2023, ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 24/02/2023, ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28/02/2023, ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 12/03/2023, ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 23/03/2023, ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30/03/2023.




L.C.P. JUAN MOISÉS ARIAS BLE
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. JESUS ABRAHAM CANO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



INDICE TEMATICO

No. Pub.	Contenido	Página
No.- 9236	REPORTE CONSOLIDADO DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE 2023 DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN, TABASCO.....	2
No.- 9237	PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL (POA), CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE 2023 DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN, TABASCO.....	48
	INDICE.....	64



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: Si0NnrdEKrNEapHRVI90x+P9OCL6rx4G7bBnL1QneyMJ1svtP55b5jdB50Hq1NNggurH4BBiCb
obEJz4CSGDyQWhk4IJo8Zu04WWaoWrmR68g0PPS+nqyMvRXBYV4KRhE1VAx7yblvyB35U6WZLV8W0/bF0bH
oFmqkpMUfYYGFpdKN3GwlpZ662G0BeeNvYCRJM4D8fqIptFduXjdzo6LqjTCwdjclCDT/NrQ2CtXzqfGQbQHlq6El
8QwXwVrMKAT+cFzywbKaHnX0uUt5br8SsIL1MH57CfoXiVJxMCMUPPmUd7XHErAS1fQ6pOi34m1nKZNalEKZ/
DxcNqqlyhMw==