



# PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO  
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS  
Gobernador Interino  
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN  
Secretario de Gobierno

9 DE AGOSTO DE 2023



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha  
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 9637

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUIMBUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI_CICLO DE RECURSO	FI_PROGRAMA	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RAMO	FI_CICLO DE RECURSO	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RAMO	MONTO GLOBAL PROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA PROBABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB02	Proy 020208 de inv 7035	23- Provisiones Salariales y Económicas	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	\$ 662,453.83	\$ 662,413.36	(FI: fondo_inverso_2022, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES, camino: A BASE DE MEZCLA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), ASFALTICA EN FRIO (RA, ANTA Y TRAMA), 62453.83, modificado:662413.36)	27	Tabasco	6	Cuimbuacán	Proyecto de inversión y de infraestructura Social	Trans: punto de partida y validación de los datos	0	0	0	0	2,496	(meta:1 (unidad_medida:lineales), meta:550.0 (unidad_medida:lineales), meta_modific ada:560.0)	
2022	5	TAB02	Proy 020208 de inv 7076	23- Provisiones Salariales y Económicas	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	\$ 843,741.24	\$ 843,741.24	(FI: fondo_inverso_2022, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES, camino: A BASE DE MEZCLA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), ASFALTICA EN CALIENTE (COL, BENTONITAJAREZ)	27	Tabasco	6	Cuimbuacán	Proyecto de inversión y de infraestructura Social	Trans: punto de partida y validación de los datos	0	0	0	0	2,496	(meta:1 (unidad_medida:lineales), meta:340.0 (unidad_medida:lineales), meta_modific ada:340.0)	
2022	5	TAB02	Proy 020208 de inv 7935	23- Provisiones Salariales y Económicas	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	\$ 859,868.48	\$ 859,842.56	(FI: fondo_inverso_2022, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES, camino: A BASE DE MEZCLA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	27	Tabasco	6	Cuimbuacán	Proyecto de inversión y de infraestructura Social	Urb: punto de partida y validación de los datos	0	0	0	0	2,128	(meta:1 (unidad_medida:lineales), meta:15.00 (unidad_medida:lineales), meta_modific ada:15.00)	
2022	5	TAB02	Proy 020208 de inv 7947	23- Provisiones Salariales y Económicas	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	\$ 384,640.58	\$ 384,627.96	(FI: fondo_inverso_2022, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES, camino: A BASE DE MEZCLA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), EN CERRADA DE HIDALGO	27	Tabasco	6	Cuimbuacán	Proyecto de inversión y de infraestructura Social	Trans: punto de partida y validación de los datos	0	0	0	0	2,496	(meta:1 (unidad_medida:lineales), meta:233.1 (unidad_medida:lineales), meta_modific ada:233.1)	
2022	5	TAB02	Proy 020208 de inv 8081	23- Provisiones Salariales y Económicas	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	\$ 1,770,693.17	\$ 1,766,807.65	(FI: fondo_inverso_2022, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES, camino: A BASE DE MEZCLA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), ASFALTICA EN FRIO (PRIMERA ETAPA)	27	Tabasco	6	Cuimbuacán	Proyecto de inversión y de infraestructura Social	Trans: punto de partida y validación de los datos	0	0	0	0	2,496	(meta:1 (unidad_medida:lineales), meta:2273.0 (unidad_medida:lineales), meta_modific ada:2273.0)	
2022	5	TAB02	Proy 020208 de inv 8752	23- Provisiones Salariales y Económicas	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	\$ 434,442.28	\$ 434,442.28	(FI: fondo_inverso_2022, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES, camino: A BASE DE MEZCLA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), ASFALTICA EN FRIO (SEGUNDA ETAPA)	27	Tabasco	6	Cuimbuacán	Proyecto de inversión y de infraestructura Social	Trans: punto de partida y validación de los datos	0	0	0	0	2,496	(meta:1 (unidad_medida:lineales), meta:173.0 (unidad_medida:lineales), meta_modific ada:173.0)	
2022	5	TAB02	Proy 020208 de inv 7271	23- Provisiones Salariales y Económicas	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	0953-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	\$ 465,768.20	\$ 465,768.20	(FI: fondo_inverso_2022, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES, camino: A BASE DE GRABA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FRIO DE TRAMO EJ. COLIMA A EL LA ISLA (PRIMERA ETAPA)	27	Tabasco	6	Cuimbuacán	Proyecto de inversión y de infraestructura Social	Urb: punto de partida y validación de los datos	0	0	0	0	248	(meta:1 (unidad_medida:lineales), meta:460.0 (unidad_medida:lineales), meta_modific ada:460.0)	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
TA B22	1	[geo1: direccion: 18.0799417959283, lon: 93.110225, lat: 18.0794822]	[geo1: direccion: 18.0799417959283, lon: 93.110225, lat: 18.0794822]	\$ 662,413.36	\$ 662,413.36	\$ 662,413.36	\$ 662,413.36	\$ 662,413.35			[meta1: monto: 662,413.36, linea: 01]	[2087052] [proyec: do, FN, Hda.Metros: 2087052] [proyec: do, FN, Hda.Metros: 2087052] [proyec: do, FN, Hda.Metros: 2087052]	Ter Validado	Observación beneficiarios	Observaciones
B22	1	[geo1: direccion: 18.0502387, lon: 93.179424, lat: 18.0502387]	[geo1: direccion: 18.0502387, lon: 93.179424, lat: 18.0502387]	\$ 849,741.24	\$ 849,741.24	\$ 849,741.24	\$ 849,741.24	\$ 849,741.24			[meta1: monto: 849,741.24, linea: 01]	[2087073] [proyec: do, FN, Hda.Metros: 2087073] [proyec: do, FN, Hda.Metros: 2087073]	Ter Validado	Observación beneficiarios	Observaciones
B22	1	[geo1: direccion: 18.04559623770134, lon: 93.0852655838787, lat: 18.04559623770134]	[geo1: direccion: 18.04559623770134, lon: 93.0852655838787, lat: 18.04559623770134]	\$ 364,627.95	\$ 364,627.95	\$ 364,627.95	\$ 364,627.95	\$ 364,627.95			[meta1: monto: 364,627.95, linea: 01]	[2087947] [proyec: do, FN, Hda.Metros: 2087947] [proyec: do, FN, Hda.Metros: 2087947]	Ter Validado	Observación beneficiarios	Observaciones
B22	1	[geo1: direccion: 18.04559623770134, lon: 93.0852655838787, lat: 18.04559623770134]	[geo1: direccion: 18.04559623770134, lon: 93.0852655838787, lat: 18.04559623770134]	\$ 434,442.28	\$ 434,442.28	\$ 434,442.28	\$ 434,442.28	\$ 434,442.28			[meta1: monto: 434,442.28, linea: 01]	[2088591] [proyec: do, FN, Hda.Metros: 2088591] [proyec: do, FN, Hda.Metros: 2088591]	Ter Validado	Observación beneficiarios	Observaciones
B22	1	[geo1: direccion: 18.04559623770134, lon: 93.0852655838787, lat: 18.04559623770134]	[geo1: direccion: 18.04559623770134, lon: 93.0852655838787, lat: 18.04559623770134]	\$ 465,768.20	\$ 465,768.20	\$ 465,768.20	\$ 465,768.20	\$ 465,768.20			[meta1: monto: 465,768.20, linea: 01]	[213271] [proyec: do, FN, Hda.Metros: 213271] [proyec: do, FN, Hda.Metros: 213271]	Ter Validado	Observación beneficiarios	Observaciones

**DETALLE PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI CICLO DE RECURSO	FI RAMO	FI PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI CICLO DE RECURSO	FI RAMO	FI PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTA GLOBAL A PROBADO	MONTA GLOBAL M ODIFICADO	FUENTES FINANCIAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPON SABLE	ENTIDAD RESPON SABLE	ID MUNICIPIO RESP ONSABLE	MUNICIPIO RESP ONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECU TORA	NUMERO PROYECT O	POPULACION BENEFI CIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	74822	Proy 040220 7278	23	Provisiones para entidades Salariales y Económicas	0003-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos				\$ 555,634.36	\$ 555,634.36	(FI: fondo recursos 2022, ramo 23, modalidad(U) K217-FHT.- RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRANA DE REVESTIMIENTO DE 1.1/2" A FINOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); PRAMO EL COLIMA A EL LA ISLA (SEGUNDA ETAPA)	27	Tabasco	6	Cuando actan	Proyecto de Inversión n de Infraestructura Social	Urbano	Urbano	Urbano	Municipi o de Cunduia	K217- HT	0	0	248	(meta:1 (unidad_modi da Métrics meta:1100.0, meta_modific ada:1100.0)	
2022	5	74822	Proy 040220 9915	23	Provisiones para entidades Salariales y Económicas	0003-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos				\$ 857,146.39	\$ 857,146.39	(FI: fondo recursos 2022, ramo 23, modalidad(U) K218-HIT.- CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE GRANA DE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); REVESTIMIENTO DE 1 1/2 metros:857146.39, modificado:857146.39)	27	Tabasco	6	Cuando actan	Proyecto de Inversión n de Infraestructura Social	Urbano	Urbano	Urbano	Municipi o de Cunduia	K218- HT	5	653	820	0	(meta:1 (unidad_modi da Métrics meta:578.0, meta_modific ada:578.0)
2022	5	74822	Proy 040220 0295	23	Provisiones para entidades Salariales y Económicas	0003-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos				\$ 1,750,176.80	\$ 1,750,176.80	(FI: fondo recursos 2022, ramo 23, modalidad(U) K241-HIT.- MANTENIMIENTO DE CALLES A BASE DE MEZCLA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); ASFALTICA EN FRIO monto:1750176.85, modificado:1750176.85)	27	Tabasco	6	Cuando actan	Proyecto de Inversión n de Infraestructura Social	Urbano	Urbano	Urbano	Municipi o de Cunduia	K241- HT	5	831	890	0	(meta:1 (unidad_modi da Métrics meta:1376.0, meta_modific ada:1376.0)
2022	5	74822	Proy 040220 0300	23	Provisiones para entidades Salariales y Económicas	0003-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos				\$ 1,811,475.99	\$ 1,811,475.99	(FI: fondo recursos 2022, ramo 23, modalidad(U) K242-HM.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); ASFALTICA EN FRIO EN TRAMOS INCLADOS monto:1811475.5, modificado:1811475.5)	27	Tabasco	6	Cuando actan	Proyecto de Inversión n de Infraestructura Social	Urbano	Urbano	Urbano	Municipi o de Cunduia	K242- HM	5	773	700	0	(meta:1 (unidad_modi da Métrics meta:334.82, meta_modific ada:334.82)
2022	5	74822	Proy 040220 0327	23	Provisiones para entidades Salariales y Económicas	0003-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos				\$ 800,064.55	\$ 800,064.55	(FI: fondo recursos 2022, ramo 23, modalidad(U) K248-HM.- CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE MEZCLA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS monto:800064.55, modificado:800064.55)	27	Tabasco	6	Cuando actan	Proyecto de Inversión n de Infraestructura Social	Urbano	Urbano	Urbano	Municipi o de Cunduia	K248- HM	5	773	700	0	(meta:1 (unidad_modi da Métrics meta:420.0, meta_modific ada:420.0)
2022	5	74822	Proy 040220 0410	23	Provisiones para entidades Salariales y Económicas	0003-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos				\$ 581,447.76	\$ 581,447.76	(FI: fondo recursos 2022, ramo 23, modalidad(U) K249-HIT.- CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE GRANA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS monto:581447.76, modificado:581447.76)	27	Tabasco	6	Cuando actan	Proyecto de Inversión n de Infraestructura Social	Urbano	Urbano	Urbano	Municipi o de Cunduia	K249- HT	5	700	773	0	(meta:1 (unidad_modi da Métrics meta:500.0, meta_modific ada:500.0)
2022	5	74822	Proy 040220 0494	23	Provisiones para entidades Salariales y Económicas	0003-Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos				\$ 746,531.49	\$ 746,531.49	(FI: fondo recursos 2022, ramo 23, modalidad(U) K253-HM.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION monto:746531.49, modificado:746531.49)	27	Tabasco	6	Cuando actan	Proyecto de Inversión n de Infraestructura Económ ica	Urbano	Urbano	Urbano	Municipi o de Cunduia	K253- HM	5	200	250	0	(meta:1 (unidad_modi da Métrics meta:10.0, meta_modific ada:10.0)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE REGIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINDUACÁN, TABASCO															
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
PERÍODO: CIERRE DEFINITIVO 2022															
DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS				ESTATUS		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
1A	1	15-12-2022	24-12-2022	\$ 872,304.36	\$ 872,304.36	\$ 872,304.36	\$ 872,304.36	\$ 872,304.36	Contrato: CU-E-16-029-14-2022, contrato EDWIN NAREZ TOLEDO, convocante MUNICIPIO DE CUINDUACÁN, monto \$15372.88, importe_modificado \$72333.88)	metas: 1 unidad, me lineales, avance: 315 (0)	(220953) (pape re, proceso, la_FIN, la_INICIO)	En Ejec ucio avanc os	Valid ucio avanc os	Sin observaciones	Sin observaciones
B22															
040															
220															
051															
4															
1A	1	15-12-2022	24-12-2022	\$ 865,861.14	\$ 865,861.14	\$ 865,861.14	\$ 865,861.14	\$ 865,861.14	Contrato: CU-E-17-027-14-2022, contratos SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALLI, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUINDUACÁN, monto \$88900.45, importe_modificado \$65961.14)	metas: 1 unidad, me lineales, avance: 317, (0)	(220957) (pape re, proceso, la_FIN, la_INICIO)	En Ejec ucio avanc os	Valid ucio avanc os	Sin observaciones	Sin observaciones
B22															
040															
220															
052															
7															
1A	1	03-01-2023	03-03-2023	\$ 707,466.60	\$ 707,466.60	\$ 707,466.60	\$ 707,466.60	\$ 707,466.60	Contrato: CU-E-19-027-14-2022, convocante ARMAS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUINDUACÁN, monto \$10466.6, importe_modificado \$70466.6)	metas: 1 unidad, me lineales, avance: 473, (0)	(220955) (pape re, proceso, la_FIN, la_INICIO)	En Ejec ucio avanc os	Valid ucio avanc os	Sin observaciones	Sin observaciones
B22															
040															
220															
052															
5															
1A	1	02-01-2023	11-01-2023	\$ 912,942.96	\$ 912,942.96	\$ 912,942.96	\$ 912,942.96	\$ 912,942.96	Contrato: CU-E-18-027-14-2022, convocante FERRAZ AGRARIA RODRIGUEZ DOMINGUEZ, convocante MUNICIPIO DE CUINDUACÁN, monto \$15974.0, importe_modificado \$12942.96)	metas: 1 unidad, me lineales, avance: 550, (0)	(220953) (pape re, proceso, la_FIN, la_INICIO)	En Ejec ucio avanc os	Valid ucio avanc os	Sin observaciones	Sin observaciones
B22															
040															
220															
065															
3															
1A	1	15-05-2022	30-05-2022	\$ 2,418,623.00	\$ 2,418,623.00	\$ 2,418,623.00	\$ 2,418,623.00	\$ 2,418,623.00	Contrato: CU-E-17-028-14-2022, convocante CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CUINDUACÁN, monto \$136573.06, importe_modificado \$123216.37)	metas: 1 unidad, me lineales, avance: 771, (0)	(220953) (pape re, proceso, la_FIN, la_INICIO)	Ter minado	Valid ucio avanc os	Sin observaciones	Sin observaciones
B22															
020															
208															
942															
6															
1A	1	15-03-2022	30-05-2022	\$ 5,552,207.98	\$ 5,552,207.98	\$ 5,552,207.98	\$ 5,552,207.98	\$ 5,552,207.98	Contrato: CU-E-22-K131-FB-2022, convocante MUNICIPIO DE CUINDUACÁN, monto \$557170, importe_modificado \$53207.98)	metas: 1 unidad, me lineales, avance: 3572, (0)	(220981) (pape re, proceso, la_FIN, la_INICIO)	Ter minado	Valid ucio avanc os	Sin observaciones	Sin observaciones
B22															
020															
208															
981															
6															
1A	1	01-04-2022	15-05-2022	\$ 4,173,503.33	\$ 4,173,503.33	\$ 4,173,503.33	\$ 4,173,503.33	\$ 4,173,503.33	Contrato: CU-E-09-K133-FB-2022, convocante PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante MUNICIPIO DE CUINDUACÁN, monto \$177853.5, importe_modificado \$17552.06)	metas: 1 unidad, me lineales, avance: 1817, (0)	(207108) (pape re, proceso, la_FIN, la_INICIO)	Ter minado	Valid ucio avanc os	Sin observaciones	Sin observaciones
B22															
020															
207															
910															
8															



*[Handwritten signature]*

**DETALLE PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA	MONTO GLOBAL A PROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTTUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PUBLICACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	\$ TAB02	020207	Proy 0339	33-	020207	0339	33-	020207	0339	\$ 2,347,302.72	\$ 2,347,424.20	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modificado:2347424.20) (progr_ars:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2347302.72, modificado:2347424.20)	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUINDUCAN LOCALIDAD MORELOS PEDRA BLANCA SECCION ASENTAMIENTO MORELOS PEDRA BLA. SECCION - 25473	27	Tabasco	6	Cundu actin	Proyeto de Inversión y Rehabilitación de Infraestructura Social	Transporte y Obras Públicas	Sin	Municipi o de Cundu cat	25473	5	425	468	0	(meta1: (unidad_medida:Metricas, meta:666.0, meta_modific ada:856.0))
2022	\$ TAB02	020207	Proy 0381	33-	020207	0381	33-	020207	0381	\$ 626,615.56	\$ 621,552.75	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modificado:621552.75) (progr_ars:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626615.56, modificado:621552.75)	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUINDUCAN LOCALIDAD MORELOS PEDRA BLANCA SECCION LA MONA ASENTAMIENTO HUMANCITO. SECCION LA MONA. SECCION - 25847	27	Tabasco	6	Cundu actin	Proyeto de Inversión y Rehabilitación de Infraestructura Social	Transporte y Obras Públicas	Sin	Municipi o de Cundu cat	25847	5	425	538	0	(meta1: (unidad_medida:Metricas, meta:230.0, meta_modific ada:230.0))
2022	\$ TAB02	020207	Proy 1106	33-	020207	1106	33-	020207	1106	\$ 3,665,324.82	\$ 3,660,113.17	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modificado:3660113.17) (progr_ars:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3665324.82, modificado:3660113.17)	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUINDUCAN LOCALIDAD MORELOS PEDRA BLA. SECCION ASENTAMIENTO MONTERREY - 29149	27	Tabasco	6	Cundu actin	Proyeto de Inversión y Rehabilitación de Infraestructura Social	Transporte y Obras Públicas	Sin	Municipi o de Cundu cat	29149	5	415	385	0	(meta1: (unidad_medida:Metricas, meta:1370.0, meta_modific ada:1370.0))
2022	\$ TAB02	020207	Proy 1156	33-	020207	1156	33-	020207	1156	\$ 2,744,500.37	\$ 2,746,994.21	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modificado:2746994.21) (progr_ars:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744500.37, modificado:2746994.21)	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUINDUCAN LOCALIDAD MORELOS PEDRA BLA. SECCION ASENTAMIENTO MONTERREY - 29149	27	Tabasco	6	Cundu actin	Proyeto de Inversión y Rehabilitación de Infraestructura Social	Transporte y Obras Públicas	Sin	Municipi o de Cundu cat	29149	5	713	714	0	(meta1: (unidad_medida:Metricas, meta:1463.0, meta_modific ada:1463.0))
2022	\$ TAB02	020207	Proy 1307	33-	020207	1307	33-	020207	1307	\$ 2,273,915.88	\$ 2,271,652.89	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modificado:2271652.89) (progr_ars:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273915.88, modificado:2271652.89)	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUINDUCAN LOCALIDAD MORELOS PEDRA BLANCA SECCION ASENTAMIENTO CASA BLANCA VA. SECC. - 30490	27	Tabasco	6	Cundu actin	Proyeto de Inversión y Rehabilitación de Infraestructura Social	Transporte y Obras Públicas	Sin	Municipi o de Cundu cat	30490	5	286	264	0	(meta1: (unidad_medida:Metricas, meta:1015.0, meta_modific ada:1015.0))
2022	\$ TAB02	020207	Proy 1345	33-	020207	1345	33-	020207	1345	\$ 4,972,578.21	\$ 4,886,352.30	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modificado:4886352.30) (progr_ars:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4972578.21, modificado:4886352.30)	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUINDUCAN LOCALIDAD MORELOS PEDRA BLANCA SECCION ASENTAMIENTO MARIN - 36697	27	Tabasco	6	Cundu actin	Proyeto de Inversión y Rehabilitación de Infraestructura Social	Transporte y Obras Públicas	Sin	Municipi o de Cundu cat	36697	5	378	363	0	(meta1: (unidad_medida:Metricas, meta:2338.0, meta_modific ada:1538.6))
2022	\$ TAB02	020207	Proy 1647	33-	020207	1647	33-	020207	1647	\$ 515,941.53	\$ 510,811.29	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modificado:510811.29) (progr_ars:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515941.53, modificado:510811.29)	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDEN DE WIKOS 30 DE ABRIL CON CLAVE C17ZINTE8T EN CUINDUCAN LOCALIDAD PLATANO 19A. SECCION ASENTAMIENTO PLATANO 19A. SECCION - 32962	27	Tabasco	6	Cundu actin	Proyeto de Inversión y Rehabilitación de Infraestructura Social	Educación	Sin	Municipi o de Cundu cat	32962	5	750	240	0	(meta1: (unidad_medida:Metricas, meta:26.0, meta_modific ada:38.0))

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINDUCÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						CONTRATOS		AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TPO_GESTION	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
TA B22	1	01-04-2022	15-05-2022	\$ 2,342,424.20	\$ 2,342,424.20	\$ 2,342,424.20	\$ 2,342,424.20	\$ 2,342,424.20	(cd)1. (Rpo. Jbna Oliva, numero_contrato CU-11-K13-FBI-2022, contratista LIZETH GARCIA MIRANDA, convocante MUNICIPIO DE CUINDUACAN, monto: 2342424.00) informe_modificado 2342424.00)	(img)1. (Rpo. Jbna Oliva, numero_contrato CU-11-K13-FBI-2022, contratista LIZETH GARCIA MIRANDA, convocante MUNICIPIO DE CUINDUACAN, monto: 2342424.00) informe_modificado 2342424.00)	Termino de avance de obra	Valido	Sin observaciones	
TA B22	1	01-04-2022	30-04-2022	\$ 623,552.75	\$ 623,552.75	\$ 623,552.75	\$ 623,552.75	\$ 623,552.75	(cd)1. (Rpo. Jbna Oliva, numero_contrato CU-11-K13-FBI-2022, contratista DUBI, convocante MUNICIPIO DE CUINDUACAN, monto: 623552.75, informe_modificado 623552.75)	(img)1. (Rpo. Jbna Oliva, numero_contrato CU-11-K13-FBI-2022, contratista DUBI, convocante MUNICIPIO DE CUINDUACAN, monto: 623552.75, informe_modificado 623552.75)	Termino de avance de obra	Valido	Sin observaciones	
TA B22	1	01-04-2022	15-05-2022	\$ 3,660,113.12	\$ 3,660,113.12	\$ 3,660,113.12	\$ 3,660,113.12	\$ 3,660,113.12	(cd)1. (Rpo. Jbna Oliva, numero_contrato CU-11-K13-FBI-2022, contratista GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUINDUACAN, monto: 3549496.23, informe_modificado 35374.89)	(img)1. (Rpo. Jbna Oliva, numero_contrato CU-11-K13-FBI-2022, contratista GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUINDUACAN, monto: 3549496.23, informe_modificado 35374.89)	Termino de avance de obra	Valido	Sin observaciones	
TA B22	1	01-04-2022	30-05-2022	\$ 2,746,995.21	\$ 2,746,995.21	\$ 2,746,995.21	\$ 2,746,995.21	\$ 2,746,995.21	(cd)1. (Rpo. Jbna Oliva, numero_contrato CU-15-K13-FBI-2022, contratista CESAR GERARDO BURELO GARCIA, convocante MUNICIPIO DE CUINDUACAN, monto: 2746502.57, informe_modificado 2760457.72)	(img)1. (Rpo. Jbna Oliva, numero_contrato CU-15-K13-FBI-2022, contratista CESAR GERARDO BURELO GARCIA, convocante MUNICIPIO DE CUINDUACAN, monto: 2746502.57, informe_modificado 2760457.72)	Termino de avance de obra	Valido	Sin observaciones	
TA B22	1	01-04-2022	15-05-2022	\$ 2,271,052.68	\$ 2,271,052.68	\$ 2,271,052.68	\$ 2,271,052.68	\$ 2,271,052.68	(cd)1. (Rpo. Jbna Oliva, numero_contrato CU-16-K13-FBI-2022, contratista JARRO ENRIQUE PEREZ NADEZ, convocante MUNICIPIO DE CUINDUACAN, monto: 227515.88, informe_modificado 227145.01)	(img)1. (Rpo. Jbna Oliva, numero_contrato CU-16-K13-FBI-2022, contratista JARRO ENRIQUE PEREZ NADEZ, convocante MUNICIPIO DE CUINDUACAN, monto: 227515.88, informe_modificado 227145.01)	Termino de avance de obra	Valido	Sin observaciones	
TA B22	1	01-04-2022	15-05-2022	\$ 4,980,352.35	\$ 4,980,352.35	\$ 4,980,352.35	\$ 4,980,352.35	\$ 4,980,352.35	(cd)1. (Rpo. Jbna Oliva, numero_contrato CU-18-K13-FBI-2022, contratista ANIBAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUINDUACAN, monto: 492578.21, informe_modificado 498539.79)	(img)1. (Rpo. Jbna Oliva, numero_contrato CU-18-K13-FBI-2022, contratista ANIBAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUINDUACAN, monto: 492578.21, informe_modificado 498539.79)	Termino de avance de obra	Valido	Sin observaciones	
TA B22	1	01-04-2022	15-05-2022	\$ 510,811.29	\$ 510,811.29	\$ 510,811.29	\$ 510,811.29	\$ 510,811.29	(cd)1. (Rpo. Jbna Oliva, numero_contrato CU-34-K13-FBI-2022, contratista ANIBAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUINDUACAN, monto: 513941.53, informe_modificado 510815.83)	(img)1. (Rpo. Jbna Oliva, numero_contrato CU-34-K13-FBI-2022, contratista ANIBAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUINDUACAN, monto: 513941.53, informe_modificado 510815.83)	Termino de avance de obra	Valido	Sin observaciones	



*(Handwritten signature or mark)*

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINDUACÁN, TABASCO**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MÓDULO: DESTINO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL A PROBADO	MONTO GLOBAL MOPICADO	MENTO FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTANCIA EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	14822	Proy 020207	13-	004-FAS	004-FAS	13-	004-FAS	004-FAS	\$ 624,894.27	\$ 620,286.63	(FI: (cdo. recurso 2022, memo.33, modalidad: tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 624690.27, modificado 62028.93))	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CUNDUACAN LOCALIDAD EN CUNDUACAN ASENTAMIENTO LA FINCA - 3264	6	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión n de Infrast. Social	Urb. n de Infrast. Social	Sin. cat	Municipio de Cunduacan	3264	284	265	0	(meta: 140.0, meta_modific ada: 194.0)	
2022	3	14822	Proy 020207	13-	004-FAS	004-FAS	13-	004-FAS	004-FAS	\$ 1,479,768.11	\$ 1,475,386.63	(FI: (cdo. recurso 2022, memo.33, modalidad: tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 147916.11, modificado 147388.63))	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN LOCALIDAD MARIN RAMPA DE PAMPA DE PANUNCIO ASENTAMIENTO MARIN RAMPA DE PANUNCIO - 3262	6	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión n de Infrast. Social	Terc. n de Infrast. Social	Sin. cat	Municipio de Cunduacan	3262	468	477	0	(meta: 170.0, meta_modific ada: 770.0)	
2022	3	14822	Proy 020207	13-	004-FAS	004-FAS	13-	004-FAS	004-FAS	\$ 902,952.66	\$ 506,148.07	(FI: (cdo. recurso 2022, memo.33, modalidad: tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 50292.56, modificado 300148.07))	REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACAN LOCALIDAD EN CUNDUACAN ASENTAMIENTO TABILO ZAPATA EN CALLE PROL. FRO. DE NOVIEMBRE - 3169	6	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión n de Infrast. Social	Terc. n de Infrast. Social	Sin. cat	Municipio de Cunduacan	3169	396	425	0	(meta: 203.0, meta_modific ada: 203.0)	
2022	3	14822	Proy 020207	13-	004-FAS	004-FAS	13-	004-FAS	004-FAS	\$ 4,378,315.66	\$ 4,311,602.17	(FI: (cdo. recurso 2022, memo.33, modalidad: tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 4318315.66, modificado 4311602.17))	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACAN LOCALIDAD EN CUNDUACAN ASENTAMIENTO CULICO ZDA. SECCION ASENTAMIENTO CULICO ZDA. SECCION - 3526	6	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión n de Infrast. Social	Terc. n de Infrast. Social	Sin. cat	Municipio de Cunduacan	3526	731	677	0	(meta: 2102.0, meta_modific ada: 2102.0)	
2022	3	14822	Proy 020207	13-	004-FAS	004-FAS	13-	004-FAS	004-FAS	\$ 623,103.26	\$ 620,260.37	(FI: (cdo. recurso 2022, memo.33, modalidad: tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 623103.26, modificado 620205.37))	CONSTRUCCION DE BARRIO DE ESCUELAS PRIMARIA ADOLFO ARRA EN CUNDUACAN LOCALIDAD CEBEA IRA. SECCION JAHUACTAL ASENTAMIENTO CEBEA IRA SECCION JAHUACTAL - 3566	6	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión n de Infrast. Social	Educ. n de Infrast. Social	Sin. cat	Municipio de Cunduacan	3566	248	256	0	(meta: 192.0, meta_modific ada: 192.0)	
2022	3	14822	Proy 020207	13-	004-FAS	004-FAS	13-	004-FAS	004-FAS	\$ 3,219,482.47	\$ 3,217,475.83	(FI: (cdo. recurso 2022, memo.33, modalidad: tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 3219482.47, modificado 321475.83))	CONSTRUCCION DE RED DE SANITARIA LOCALIDAD EN CUNDUACAN ASENTAMIENTO JARDINES DEL BOSQUE - 4174	6	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión n de Infrast. Social	Agua n de Infrast. Social	Sin. cat	Municipio de Cunduacan	4174	472	450	0	(meta: 328.0, meta_modific ada: 328.0)	
2022	3	14822	Proy 020207	13-	004-FAS	004-FAS	13-	004-FAS	004-FAS	\$ 692,761.01	\$ 688,402.48	(FI: (cdo. recurso 2022, memo.33, modalidad: tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 692761.01, modificado 688402.48))	AMPLIACION DE ACCESO PRINCIPAL EN CUNDUACAN LOCALIDAD EN CUNDUACAN ASENTAMIENTO LIBERTAD LOCALIDAD LIBERTAD ASENTAMIENTO LIBERTAD - 4374	6	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión n de Infrast. Social	Educ. n de Infrast. Social	Sin. cat	Municipio de Cunduacan	4374	365	425	0	(meta: 140.0, meta_modific ada: 140.0)	



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: DESTINO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 CICLO DE RECURSO	M1 RAMO	M1 PROGRAMA	M2 CICLO DE RECURSO	M2 RAMO	M2 PROGRAMA	MONT0 GLOBAL A PROBAD0	MONT0 GLOBAL M ODIFICAD0	FUENTES FINANCI A	NOMBRE	ID ENTADA RESPON SABLE	ENTADA RESPON SABLE	ID MUNICIPIO RESPON SABLE	MUNICIPIO RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECU TORA	NUMERO PROYECT O	POBLACION BENEFI CIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	\$ TAB02	Proy 020207 lecto 3798	13-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales para Entidades Federales y Municipios					\$ 499,086.52	\$ 499,182.89	(#1: (cdo, recaso 2022, ramo 33, modalidadi 1, CONSTRUCCION DE SEERVICIOS ESCUELA EN NUEVA ESCUELA EN CUNDUACAN LOCALIDAD NICOLAS BRAVO, ASENTAMIENTO NICOLAS BRAVO - 44389	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyeto de Invercion de Infraestructura Social	Otros Educ acion	Si	Municipi o de Cunduacan	44389	5	65	85	0	(meta 1: (unidad_medid a: Servicio de Salud, meta 1.0, meta_modific ada: 1.0))	
2022	\$ TAB02	Proy 020207 lecto 4469	13-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales para Entidades Federales y Municipios					\$ 2,374,411.04	\$ 2,038,025.04	(#1: (cdo, recaso 2022, ramo 33, modalidadi 1, 325 Amdamiento de Equipo de Transporte - 49719	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyeto de Invercion de Infraestructura Social	Otros Educ acion	Si	Municipi o de Cunduacan	49719	N	0	0	0	0	(meta 1: (unidad_medid a: Vehiculo, meta 1.0, meta_modific ada: 1.0))
2022	\$ TAB02	Proy 020207 lecto 4451	13-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales para Entidades Federales y Municipios					\$ 348,939.59	\$ 123,940.16	(#1: (cdo, recaso 2022, ramo 33, modalidadi 1, 213 Material estadistico y geografico - 49843	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyeto de Invercion de Infraestructura Social	Otros Educ acion	Si	Municipi o de Cunduacan	49843	N	0	0	0	0	(meta 1: (unidad_medid a: Pizca, meta 1.0, meta_modific ada: 1.0))
2022	\$ TAB02	Proy 020207 lecto 4512	13-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales para Entidades Federales y Municipios					\$ 139,200.00	\$ 1,445.00	(#1: (cdo, recaso 2022, ramo 33, modalidadi 1, 345 Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 50240	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyeto de Invercion de Infraestructura Social	Otros Educ acion	Si	Municipi o de Cunduacan	50240	N	0	0	0	0	(meta 1: (unidad_medid a: Servicio de Salud, meta 1.0, meta_modific ada: 1.0))
2022	\$ TAB02	Proy 020207 lecto 5876	13-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales para Entidades Federales y Municipios					\$ 235,392.15	\$ 233,397.14	(#1: (cdo, recaso 2022, ramo 33, modalidadi 1, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE SANITARIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD ASENTAMIENTO CUNDUACAN CENTRO CALLE ALDAMA - 53479	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyeto de Invercion de Infraestructura Social	Otros Educ acion	Si	Municipi o de Cunduacan	53479	S	266	356	0	0	(meta 1: (unidad_medid a: Mtro de Invercion, meta 102.0, meta_modific ada: 102.0))



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUQUÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO PROGRAMATICO	RAMO PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL A PROBADO	MONTOS GLOBAL M ODFICADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 020207 oct 0683	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales del Distrito y Municipios	-	\$ 411,636.44	\$ 409,216.39	(FI: Edo, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso federales (CONVENIOS), monto 11636.44, modificado 60916.33)	MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN CUAUQUAN LOCALIDAD ASENTAMIENTO CUAUQUAN CENTRO CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ - 63831	27	Tabasco	6	Cuauquatan	Proyecto de Inversión Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	0 de Cuauquatan	63551	5	193	258	0	(meta 1 unidades de drenaje, meta 194.0, meta_modific ada 104.0)
2022	5	TAB22 020207 oct 7075	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales del Distrito y Municipios	-	\$ 2,960,441.34	\$ 2,935,471.31	(FI: Edo, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso federales (CONVENIOS), monto 2960441.34, modificado 255471.31)	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA EN CUAUQUAN LOCALIDAD ASENTAMIENTO COL. LOS ROS - 63392	27	Tabasco	6	Cuauquatan	Proyecto de Inversión Social	Trasporte y comunicaciones	Sin identificar	0 de Cuauquatan	53392	5	594	456	0	(meta 1 unidades de obra, meta 1199.0, meta_modific ada 1199.0)
2022	5	TAB22 020207 oct 7114	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales del Distrito y Municipios	-	\$ 1,353,858.75	\$ 1,348,694.08	(FI: Edo, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso federales (CONVENIOS), monto 1353858.75, modificado 146194.08)	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CUAUQUAN LOCALIDAD CALZADA SECCION ASENTAMIENTO CUICULO ZDA. SECCION - 65543	27	Tabasco	6	Cuauquatan	Proyecto de Inversión Social	Uso de suelo y vivienda	Sin identificar	0 de Cuauquatan	65543	5	425	560	0	(meta 1 unidades de obra, meta 1650.0, meta_modific ada 1650.0)
2022	5	TAB22 020207 oct 7155	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales del Distrito y Municipios	-	\$ 2,464,441.87	\$ 2,460,309.40	(FI: Edo, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso federales (CONVENIOS), monto 2464441.87, modificado 2460309.4)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CUAUQUAN LOCALIDAD CALZADA SECCION ASENTAMIENTO CUICULO ZDA. SECCION - 65771	27	Tabasco	6	Cuauquatan	Proyecto de Inversión Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	0 de Cuauquatan	5771	5	470	465	0	(meta 1 unidades de obra, meta 2460.0, meta_modific ada 2459.0)
2022	5	TAB22 020207 oct 9796	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales del Distrito y Municipios	-	\$ 985,627.01	\$ 982,539.26	(FI: Edo, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso federales (CONVENIOS), monto 985627.01, modificado 982539.26)	CONSTRUCCION DE CAMBIO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO UN MEDIO A FINO EN CUAUQUAN LOCALIDAD CALZADA SECCION ASENTAMIENTO CUICULO ZDA. SECCION - 78627	27	Tabasco	6	Cuauquatan	Proyecto de Inversión Social	Trasporte y comunicaciones	Sin identificar	0 de Cuauquatan	78627	5	425	450	0	(meta 1 unidades de obra, meta 1080.0, meta_modific ada 1080.0)
2022	5	TAB22 020210 oct 9293	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales del Distrito y Municipios	-	\$ 321,276.80	\$ 318,193.34	(FI: Edo, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso federales (CONVENIOS), monto 321276.8, modificado 318193.34)	CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO UN MEDIO A FINO EN CUAUQUAN LOCALIDAD CALZADA SECCION ASENTAMIENTO CUICULO ZDA. SECCION - 114160	27	Tabasco	6	Cuauquatan	Proyecto de Inversión Social	Trasporte y comunicaciones	Sin identificar	0 de Cuauquatan	114160	5	376	325	0	(meta 1 unidades de obra, meta 447.0, meta_modific ada 447.0)
2022	5	TAB22 020211 oct 1054	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales del Distrito y Municipios	-	\$ 1,506,681.88	\$ 1,505,728.86	(FI: Edo, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso federales (CONVENIOS), monto 1506681.88, modificado 1505728.86)	CONSTRUCCION DE TECHO FRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM EN CUAUQUAN LOCALIDAD CALZADA SECCION ASENTAMIENTO CUICULO ZDA. SECCION - 122341	27	Tabasco	6	Cuauquatan	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	Sin identificar	0 de Cuauquatan	122341	5	186	186	0	(meta 1 unidades de obra, meta 2333.0, meta_modific ada 2332.0)
2022	5	TAB22 020211 oct 1077	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales del Distrito y Municipios	-	\$ 486,674.80	\$ 484,154.14	(FI: Edo, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso federales (CONVENIOS), monto 486674.8, modificado 484154.14)	CONSTRUCCION DE TECHO FRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM EN CUAUQUAN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO TRIA. SECCION ASENTAMIENTO CUICULO ZDA. SECCION - 122341	27	Tabasco	6	Cuauquatan	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	Sin identificar	0 de Cuauquatan	122341	5	60	60	0	(meta 1 unidades de obra, meta 729.0, meta_modific ada 729.0)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINLUACÁN, TABASCO																		
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																		
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																		
MODULO: DESTINO DEL GASTO																		
ENTIDAD: TABASCO																		
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022																		
FOLIO		DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
TPO.	GOBERNACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES C.	OBSERVACIONES B.			
TA	1	01-05-2022	30-05-2022	\$ 409,216.35	\$ 409,216.35	\$ 409,216.35	\$ 409,216.35	\$ 409,216.35	(Cdo): 1. Rpo. obra Obra, numero_contrato: CU-35-K157-FBI-2022, contrato: JAVIER RIVERA ALMEIDA, convocante: MUNICIPIO DE CUINLUACÁN, monto: 411030.41, importe_modificado: 463216.41)	(meta): 2076683 (porcentaje de avance: 100.00%)	CARPETA_FOTOS	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones			
B22	1	15-05-2022	30-05-2022	\$ 2,955,471.31	\$ 2,955,471.31	\$ 2,955,471.31	\$ 2,955,471.31	\$ 2,955,471.31	(Cdo): 1. Rpo. obra Obra, numero_contrato: CU-47-K169-FBI-2022, contrato: ELIZABETH GUDMAN GUTIERREZ, convocante: MUNICIPIO DE CUINLUACÁN, monto: 266941.34, importe_modificado: 293269.08)	(meta): 2077072 (porcentaje de avance: 100.00%)	CARPETA_FOTOS	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones			
B22	1	15-05-2022	30-05-2022	\$ 1,948,694.08	\$ 1,948,694.08	\$ 1,948,694.08	\$ 1,948,694.08	\$ 1,948,694.08	(Cdo): 1. Rpo. obra Obra, numero_contrato: CU-49-K162-FBI-2022, contrato: JAVIER RIVERA ALMEIDA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CUINLUACÁN, monto: 1530693.75, importe_modificado: 1549667.75)	(meta): 2077114 (porcentaje de avance: 100.00%)	CARPETA_FOTOS	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones			
B22	1	15-05-2022	30-05-2022	\$ 2,460,309.40	\$ 2,460,309.40	\$ 2,460,309.40	\$ 2,460,309.40	\$ 2,460,309.40	(Cdo): 1. Rpo. obra Obra, numero_contrato: CU-48-K154-FBI-2022, contrato: F2 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CUINLUACÁN, monto: 2464411.87, importe_modificado: 2469336.02)	(meta): 2077155 (porcentaje de avance: 100.00%)	CARPETA_FOTOS	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones			
B22	1	15-05-2022	15-05-2022	\$ 982,539.28	\$ 982,539.28	\$ 982,539.28	\$ 982,539.28	\$ 982,539.28	(Cdo): 1. Rpo. obra Obra, numero_contrato: CU-54-K174-FBI-2022, contrato: FOCULJAN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CUINLUACÁN, monto: 982540.163, importe_modificado: 982540.163)	(meta): 2077958 (porcentaje de avance: 100.00%)	CARPETA_FOTOS	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones			
B22	1	15-05-2022	15-05-2022	\$ 318,192.34	\$ 318,192.34	\$ 318,192.34	\$ 318,192.34	\$ 318,192.34	(Cdo): 1. Rpo. obra Obra, numero_contrato: CU-61-K183-FBI-2022, contrato: SANTIAGO TORRES VICENTE, convocante: MUNICIPIO DE CUINLUACÁN, monto: 318192.34, importe_modificado: 318192.34)	(meta): 2109283 (porcentaje de avance: 100.00%)	CARPETA_FOTOS	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones			
B22	1	15-05-2022	15-05-2022	\$ 1,505,738.86	\$ 1,505,738.86	\$ 1,505,738.86	\$ 1,505,738.86	\$ 1,505,738.86	(Cdo): 1. Rpo. obra Obra, numero_contrato: CU-56-K184-FBI-2022, contrato: DAVID ZUNIGA ZUNIGA, convocante: MUNICIPIO DE CUINLUACÁN, monto: 1505951.88, importe_modificado: 1505729.85)	(meta): 2110543 (porcentaje de avance: 100.00%)	CARPETA_FOTOS	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones			
B22	1	15-05-2022	15-05-2022	\$ 464,134.14	\$ 464,134.14	\$ 464,134.14	\$ 464,134.14	\$ 464,134.14	(Cdo): 1. Rpo. obra Obra, numero_contrato: CU-57-K186-FBI-2022, contrato: MUNICIPIO AMMEX TEGSUR S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CUINLUACÁN, monto: 464570.4, importe_modificado: 464134.14)	(meta): 2110771 (porcentaje de avance: 100.00%)	CARPETA_FOTOS	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones			

**DETALLE PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL A PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL A PROBABLO	MONTOS GLOBAL M	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	5	TAB22 030211 1165	Proy de Inve n	33- Aportacion a Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal	-	-	\$ 1,216,687.00	\$ 1,213,688.97	\$ 1,213,688.97	(FI) Ecto, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (CONVENIOS), (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216687.0, modificado 1216688.97	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍO EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA EN CUINDUACAN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO 19A, SECCION - 122727	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin definir car	Sin definir car	Municipio de Cunduacan	12727	S	150	150	0	(meta) (unidad_medida) (meta) 1500.0, (meta_modificad) (meta) 1500.00	
2022	5	TAB22 030211 1201	Proy de Inve n	33- Aportacion a Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal	-	-	\$ 1,114,096.50	\$ 1,110,753.32	\$ 1,110,753.32	(FI) Ecto, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (CONVENIOS), (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114096.5, modificado 1110753.32	CONSTRUCCION DE RISO FRÍO EN VIVIENDA EN CUINDUACAN LOCALIDAD LA PLANTITA - 122888	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin definir car	Sin definir car	Municipio de Cunduacan	12288	S	310	300	0	(meta) (unidad_medida) (meta) 3750.0, (meta_modificad) (meta) 3750.00	
2022	5	TAB22 030211 1124	Proy de Inve n	33- Aportacion a Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal	-	-	\$ 1,114,096.50	\$ 1,110,454.10	\$ 1,110,454.10	(FI) Ecto, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (CONVENIOS), (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114096.5, modificado 1110454.1	CONSTRUCCION DE RISO FRÍO EN VIVIENDA EN CUINDUACAN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO 19A, SECCION IDENTIFICADO TERRO TERRA (UEBERTAD) - 122895	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin definir car	Sin definir car	Municipio de Cunduacan	12289	S	310	300	0	(meta) (unidad_medida) (meta) 3750.0, (meta_modificad) (meta) 3750.00	
2022	5	TAB22 030211 1300	Proy de Inve n	33- Aportacion a Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal	-	-	\$ 1,114,096.50	\$ 1,109,990.00	\$ 1,109,990.00	(FI) Ecto, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (CONVENIOS), (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114096.5, modificado 1109990.0	CONSTRUCCION DE RISO FRÍO EN VIVIENDA EN CUINDUACAN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO 19A, SECCION - 123329	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin definir car	Sin definir car	Municipio de Cunduacan	12329	S	310	300	0	(meta) (unidad_medida) (meta) 3750.0, (meta_modificad) (meta) 3750.00	
2022	5	TAB22 030211 2058	Proy de Inve n	33- Aportacion a Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal	-	-	\$ 692,540.13	\$ 688,544.17	\$ 688,544.17	(FI) Ecto, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (CONVENIOS), (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692540.13, modificado 688544.17	CONSTRUCCION DE DOMO EN TELESECUNDARIA ESCUELA ALMIEDA LEON EN CUINDUACAN LOCALIDAD CUMUAPA 19A - 127130	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Efccion de Inversión de Infraestructura Social	Sin definir car	Sin definir car	Municipio de Cunduacan	12713	S	162	96	0	(meta) (unidad_medida) (meta) 35.0, (meta_modificad) (meta) 35.00
2022	5	TAB22 030211 2176	Proy de Inve n	33- Aportacion a Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal	-	-	\$ 4,073,188.11	\$ 4,068,095.80	\$ 4,068,095.80	(FI) Ecto, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (CONVENIOS), (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4073188.11, modificado 4068095.8	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUINDUACAN LOCALIDAD CUMUAPA EL MOTE - 127785	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Uza de Inversión de Infraestructura Social	Sin definir car	Sin definir car	Municipio de Cunduacan	12778	S	240	235	0	(meta) (unidad_medida) (meta) 3000.0, (meta_modificad) (meta) 3000.00
2022	5	TAB22 030211 2288	Proy de Inve n	33- Aportacion a Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal	-	-	\$ 382,853.01	\$ 380,520.05	\$ 380,520.05	(FI) Ecto, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (CONVENIOS), (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382853.01, modificado 380520.05	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUINDUACAN LOCALIDAD DOS CERBAS, SECTOR EL CHISOL - 128228	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Uza de Inversión de Infraestructura Social	Sin definir car	Sin definir car	Municipio de Cunduacan	12822	S	65	65	0	(meta) (unidad_medida) (meta) 200.0, (meta_modificad) (meta) 200.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINDUACAN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACUAN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

FOLIO	TIPO GEFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						CONTRATOS		AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
		FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	OBSERVACIONES_C					OBSERVACIONES_R		
TA 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B22	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022
030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030
211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B22	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022
030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030
211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B22	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022
030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030
211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature or mark in the right margin of the table.

**DETALLE PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	III CICLO DE RECURSO	III PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II CICLO DE RECURSO	II PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTD. GLOBAL A PROBADO	MONTD. GLOBAL M ODIFICADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22	Proy 030211 lecto de 2323	13- Aportacion a las Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal			\$ 1,047,360.36	\$ 1,043,670.31	(F1: (cdo_recaso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recaso:federales, modificacion:1043670.31) prog_pres:4, (aportaciones, subsidios y convenios), monto:1047360.36, modificado:1043670.31)	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN MEDIA TENSION EN CUINDUCUAN LOCALIDAD EN HUMANANGO IRA SECCION - 128410	27	Tabasco	6	Cundu actan	Proyeto de infraestructura Social	Urb n de habitad os	Sin identifi car	Municipi o de Cuinducuan	128410	5	326	322	0	(meta:1, unidad_medida:hab, meta:10.0, meta_modific ada:10.0)
2022	5	TAB22	Proy 030211 lecto de 2883	13- Aportacion a las Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal			\$ 1,185,541.59	\$ 1,171,064.56	(F1: (cdo_recaso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recaso:federales, modificacion:1171064.56) prog_pres:4, (aportaciones, subsidios y convenios), monto:1185541.59, modificado:1171064.56)	REHABILITACION DE ALIA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA JOSE MARTINEZ LEON EN CUINDUCUAN LOCALIDAD EN HUMANANGO IRA SECCION LA MONA - 130277	27	Tabasco	6	Cundu actan	Proyeto de infraestructura Social	Educ acion de ninos y nias	Sin identifi car	Municipi o de Cuinducuan	130277	5	75	78	0	(meta:1, unidad_medida:hab, meta:1.0, meta_modific ada:1.0)
2022	5	TAB22	Proy 030211 lecto de 3557	13- Aportacion a las Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal			\$ 2,636,701.03	\$ 2,632,232.41	(F1: (cdo_recaso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recaso:federales, modificacion:2632232.41) prog_pres:4, (aportaciones, subsidios y convenios), monto:2636701.03, modificado:2632232.41)	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRO EN CUINDUCUAN LOCALIDAD ERROQUE GONZALEZ FERRERO. - 134798	27	Tabasco	6	Cundu actan	Proyeto de infraestructura Social	Traspo rto y comunic acion	Sin identifi car	Municipi o de Cuinducuan	134798	5	126	121	0	(meta:1, unidad_medida:km, meta:1654.0, meta_modific ada:1654.0)
2022	5	TAB22	Proy 030211 lecto de 3694	13- Aportacion a las Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal			\$ 540,618.27	\$ 547,346.22	(F1: (cdo_recaso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recaso:federales, modificacion:547346.22) prog_pres:4, (aportaciones, subsidios y convenios), monto:540618.27, modificado:547346.22)	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIROS ROSA ELVIRA SANCHEZ MARIN EN CUINDUCUAN LOCALIDAD EL CAMBEN CUINDUCUAN - 134973	27	Tabasco	6	Cundu actan	Proyeto de infraestructura Social	Educ acion de ninos y nias	Sin identifi car	Municipi o de Cuinducuan	134973	5	82	75	0	(meta:1, unidad_medida:hab, meta:13.0, meta_modific ada:13.0)
2022	5	TAB22	Proy 030211 lecto de 3747	13- Aportacion a las Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal			\$ 1,579,704.14	\$ 1,576,753.50	(F1: (cdo_recaso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recaso:federales, modificacion:1576753.50) prog_pres:4, (aportaciones, subsidios y convenios), monto:1579704.14, modificado:1576753.50)	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRO EN CUINDUCUAN LOCALIDAD HUICAPPA Y AMISTOY - 135027	27	Tabasco	6	Cundu actan	Proyeto de infraestructura Social	Traspo rto y comunic acion	Sin identifi car	Municipi o de Cuinducuan	135027	5	128	125	0	(meta:1, unidad_medida:km, meta:370.0, meta_modific ada:370.0)
2022	5	TAB22	Proy 030211 lecto de 3837	13- Aportacion a las Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal			\$ 422,503.35	\$ 418,904.98	(F1: (cdo_recaso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recaso:federales, modificacion:418904.98) prog_pres:4, (aportaciones, subsidios y convenios), monto:422503.35, modificado:418904.98)	CONSTRUCCION DE BANOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA EN CUINDUCUAN LOCALIDAD CUINDUCUAN EL MOTIE - 135852	27	Tabasco	6	Cundu actan	Proyeto de infraestructura Social	Educ acion de ninos y nias	Sin identifi car	Municipi o de Cuinducuan	135852	5	98	96	0	(meta:1, unidad_medida:banos, meta:1.0, meta_modific ada:1.0)
2022	5	TAB22	Proy 030211 lecto de 4681	13- Aportacion a las Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal			\$ 2,832,553.62	\$ 2,827,559.83	(F1: (cdo_recaso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recaso:federales, modificacion:2827559.83) prog_pres:4, (aportaciones, subsidios y convenios), monto:2832553.62, modificado:2827559.83)	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRO EN TRAMOS AISLADOS DE LOS SEMAFOROS SAN EDRO Y CEBRA EN CUINDUCUAN LOCALIDAD CUINDUCUAN SAN PEDRO - 139455	27	Tabasco	6	Cundu actan	Proyeto de infraestructura Social	Traspo rto y comunic acion	Sin identifi car	Municipi o de Cuinducuan	139455	5	224	225	0	(meta:1, unidad_medida:km, meta:2000.0, meta_modific ada:2000.0)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINDUCUAN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUICUILUCAN, TABASCO**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MÓDULO: DESTINO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL A PROBAR	MONTOS GLOBAL M O DICADO	FUENTES FINANCIAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22-030211-4685	Proy de me mto	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Denominaciones Federales del Distrito	004-FAIS Municipal y de Denominaciones Federales del Distrito	2022	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Denominaciones Federales del Distrito	\$ 1,950,000.00	\$ 1,594,437.32	[F]: Edo., venamo.2022, ramo.33, modalidad1 (PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:159437.32	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE CALIENTE EN CUNCUILUCAN LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS ASENTAMIENTO LOS TAMARINDOS - 140207	27	Tabasco	6	CunCuilucan	Proyecto de infraestructura social	Trasporte y obras	Sin identificar	140207	140207	5	146	125	0	[meta] (unidad_medida:Metricas) meta:458.0, meta_modific ada:419.0]
2022	5	TAB22-030211-5174	Proy de me mto	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Denominaciones Federales del Distrito	004-FAIS Municipal y de Denominaciones Federales del Distrito	2022	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Denominaciones Federales del Distrito	\$ 950,000.00	\$ 946,045.60	[F]: Edo., venamo.2022, ramo.33, modalidad1 (PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:946045.60	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIAN LOCALIDAD EN CUNCUILUCAN DE CUICUILUCAN - 143288	27	Tabasco	6	CunCuilucan	Proyecto de infraestructura social	Utilidad	Sin identificar	143288	143288	5	126	124	0	[meta] (unidad_medida:Metricas) meta:380.0, meta_modific ada:380.0]
2022	5	TAB22-030211-5983	Proy de me mto	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Denominaciones Federales del Distrito	004-FAIS Municipal y de Denominaciones Federales del Distrito	2022	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Denominaciones Federales del Distrito	\$ 1,807,804.40	\$ 1,803,344.33	[F]: Edo., venamo.2022, ramo.33, modalidad1 (PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807804.4, modificado:1803344.33	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN PRO EN CUNCUILUCAN LOCALIDAD CUNCUILUCAN EL MOTE - 144604	27	Tabasco	6	CunCuilucan	Proyecto de infraestructura social	Trasporte y obras	Sin identificar	144604	144604	5	163	146	0	[meta] (unidad_medida:Metricas) meta:550.0, meta_modific ada:550.0]
2022	5	TAB22-030211-5288	Proy de me mto	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Denominaciones Federales del Distrito	004-FAIS Municipal y de Denominaciones Federales del Distrito	2022	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Denominaciones Federales del Distrito	\$ 2,850,307.18	\$ 2,845,278.30	[F]: Edo., venamo.2022, ramo.33, modalidad1 (PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850307.18, modificado:2845278.30	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FINES EN CUNCUILUCAN LOCALIDAD BIROGRATIAS - 143531	27	Tabasco	6	CunCuilucan	Proyecto de infraestructura social	Trasporte y obras	Sin identificar	143531	143531	5	230	225	0	[meta] (unidad_medida:Metricas) meta:1952.0, meta_modific ada:1952.0]
2022	5	TAB22-030211-5468	Proy de me mto	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Denominaciones Federales del Distrito	004-FAIS Municipal y de Denominaciones Federales del Distrito	2022	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Denominaciones Federales del Distrito	\$ 1,494,336.88	\$ 1,491,774.48	[F]: Edo., venamo.2022, ramo.33, modalidad1 (PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494336.88, modificado:1491774.48	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN PRO EN CUNCUILUCAN LOCALIDAD EL MOTE - 146102	27	Tabasco	6	CunCuilucan	Proyecto de infraestructura social	Trasporte y obras	Sin identificar	146102	146102	5	230	225	0	[meta] (unidad_medida:Metricas) meta:438.0, meta_modific ada:348.0]
2022	5	TAB22-030211-5589	Proy de me mto	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Denominaciones Federales del Distrito	004-FAIS Municipal y de Denominaciones Federales del Distrito	2022	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Denominaciones Federales del Distrito	\$ 443,452.60	\$ 442,867.17	[F]: Edo., venamo.2022, ramo.33, modalidad1 (PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443452.6, modificado:442867.17	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR CON COCINA EN ESCUELA PRIMARIA AMORTES PRESEDA VALDOSA EN CUNCUILUCAN ASENTAMIENTO ABOYAHU DE LA CRUZ - 146892	27	Tabasco	6	CunCuilucan	Proyecto de infraestructura social	Educacion	Sin identificar	146892	146892	5	118	125	0	[meta] (unidad_medida:Comedor) meta:1.0, meta_modific ada:1.0]
2022	5	TAB22-030211-5660	Proy de me mto	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Denominaciones Federales del Distrito	004-FAIS Municipal y de Denominaciones Federales del Distrito	2022	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Denominaciones Federales del Distrito	\$ 4,676,437.78	\$ 4,671,652.05	[F]: Edo., venamo.2022, ramo.33, modalidad1 (PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4676437.78, modificado:4671652.05	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN CUNCUILUCAN LOCALIDAD CUNCUILUCAN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO VITAB - 146881	27	Tabasco	6	CunCuilucan	Proyecto de infraestructura social	Utilidad	Sin identificar	146881	146881	5	735	728	0	[meta] (unidad_medida:Carburos) meta:4.0, meta_modific ada:4.0]

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

ESTADO DE AVANCE DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

AL ENTAMAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINJUACÁN, TABASCO

FOLIO	TIPO GEOFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
		FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEBENDADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	OBSERVACIONES C				OBSERVACIONES R		
TA	1	15-07-2022	30-09-2022	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32					Terminado	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
020	1	15-07-2022	30-09-2022	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32					Terminado	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
030	1	15-07-2022	30-09-2022	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32					Terminado	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
211	1	15-07-2022	30-09-2022	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32					Terminado	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
489	1	15-07-2022	30-09-2022	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32					Terminado	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
5	1	15-07-2022	30-09-2022	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32					Terminado	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
TA	1	01-08-2022	15-09-2022	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
020	1	01-08-2022	15-09-2022	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
030	1	01-08-2022	15-09-2022	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
211	1	01-08-2022	15-09-2022	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
577	1	01-08-2022	15-09-2022	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
4	1	01-08-2022	15-09-2022	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00	\$ 946,043.00					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
TA	1	01-08-2022	30-09-2022	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
020	1	01-08-2022	30-09-2022	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
030	1	01-08-2022	30-09-2022	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
211	1	01-08-2022	30-09-2022	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
586	1	01-08-2022	30-09-2022	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
3	1	01-08-2022	30-09-2022	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
TA	1	01-09-2022	15-09-2022	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
020	1	01-09-2022	15-09-2022	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
211	1	01-09-2022	15-09-2022	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
628	1	01-09-2022	15-09-2022	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
5	1	01-09-2022	15-09-2022	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
TA	1	01-09-2022	15-09-2022	\$ 442,957.17	\$ 442,957.17	\$ 442,957.17	\$ 442,957.17	\$ 442,957.17					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
020	1	01-09-2022	15-09-2022	\$ 442,957.17	\$ 442,957.17	\$ 442,957.17	\$ 442,957.17	\$ 442,957.17					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
211	1	01-09-2022	15-09-2022	\$ 442,957.17	\$ 442,957.17	\$ 442,957.17	\$ 442,957.17	\$ 442,957.17					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
646	1	01-09-2022	15-09-2022	\$ 442,957.17	\$ 442,957.17	\$ 442,957.17	\$ 442,957.17	\$ 442,957.17					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
8	1	01-09-2022	15-09-2022	\$ 442,957.17	\$ 442,957.17	\$ 442,957.17	\$ 442,957.17	\$ 442,957.17					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
TA	1	01-09-2022	30-09-2022	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
020	1	01-09-2022	30-09-2022	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
211	1	01-09-2022	30-09-2022	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
658	1	01-09-2022	30-09-2022	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R
9	1	01-09-2022	30-09-2022	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05					En proceso	Validado	Sin	OBSERVACIONES C	OBSERVACIONES R

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS PROBADOS	MONTOS OBTENIDOS	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	CONCEPTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	74822	Proy 030211	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipios	2022	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipios	\$ 2,135,176.14	\$ 2,128,355.98	(F1: (Cdb, recurso 2022, ramo 33, meta 1, modificado 2 28355.98))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON LINEA SANITARIA EN LAS CALLES LOCALIDAD CUNDUACAN HIDALGO, CUAUHTEMOC Y MORELOS, - 14719	Tabasco	6	6	6	6	6	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Municipio de Cunduacan	14719	225	225	0	Unidad de Medida: Beneficiarios meta: 225.0, meta_modific: 234.0(7)	
2022	5	74822	Proy 030211	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipios	2022	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipios	\$ 2,829,481.59	\$ 2,825,186.42	(F1: (Cdb, recurso 2022, ramo 33, meta 1, modificado 2825186.42))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON LINEAS DE 12 EN CUNDUACAN EN LAS CALLES AVENIDA IRD DE NOBUEBRE PEDROMENDEZ Y COMALCALCO - 149320	Tabasco	6	6	6	6	6	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Municipio de Cunduacan	149320	756	756	0	Unidad de Medida: Beneficiarios meta: 556.0, meta_modific: 556.0(7)	
2022	5	74822	Proy 030211	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipios	2022	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipios	\$ 347,573.44	\$ 344,981.72	(F1: (Cdb, recurso 2022, ramo 33, meta 1, modificado 344981.72))	CONSTRUCCION DE BARRIO PERMETRAL EN JARDIN DE NIROS ROSENDO JARDOSA PARRON COT EN LOCALIDAD MARIN RAMPA DE PANUNCO, - 150528	Tabasco	6	6	6	6	6	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Educación	Municipio de Cunduacan	150528	178	183	0	Unidad de Medida: Beneficiarios meta: 118.0, meta_modific: 118.0(7)	
2022	5	74822	Proy 030211	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipios	2022	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipios	\$ 1,597,295.01	\$ 1,592,047.40	(F1: (Cdb, recurso 2022, ramo 33, meta 1, modificado 1592047.40))	CONSTRUCCION DE DOMO EN TELEBAHILLERATO CUARTO EN CUNDUACAN LOCALIDAD GREGORIO MENDEZ, - 150793	Tabasco	6	6	6	6	6	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Educación	Municipio de Cunduacan	150793	235	228	0	Unidad de Medida: Beneficiarios meta: 18.0, meta_modific: 68.0(7)	
2022	5	74822	Proy 030211	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipios	2022	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipios	\$ 2,063,023.77	\$ 2,058,175.82	(F1: (Cdb, recurso 2022, ramo 33, meta 1, modificado 2058175.82))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACAN ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ, CALLE ANTONIO HERNANDEZ 150949	Tabasco	6	6	6	6	6	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Municipio de Cunduacan	150949	194	182	0	Unidad de Medida: Beneficiarios meta: 105.0, meta_modific: 105.0(7)	
2022	5	74822	Proy 030211	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipios	2022	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipios	\$ 709,388.41	\$ 684,076.06	(F1: (Cdb, recurso 2022, ramo 33, meta 1, modificado 684076.06))	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD ABRAHAM DE LA CRUZ, - 151761	Tabasco	6	6	6	6	6	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Municipio de Cunduacan	151761	232	225	0	Unidad de Medida: Beneficiarios meta: 103.0, meta_modific: 152.0(7)	
2022	5	74822	Proy 030211	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipios	2022	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipios	\$ 407,972.29	\$ 405,606.65	(F1: (Cdb, recurso 2022, ramo 33, meta 1, modificado 405606.65))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CUNDUACAN LOCALIDAD ABRAHAM DE LA CRUZ, - 154152	Tabasco	6	6	6	6	6	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Municipio de Cunduacan	154152	232	225	0	Unidad de Medida: Beneficiarios meta: 153.0, meta_modific: 153.0(7)	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO						OBSERVACIONES								
FOLIO	TIPO_GESTION	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C	OBSERVACIONES_R
TA	1	lugar: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRO, CUIDAD CUINDUACÁN, TABASCO] ENTRE CALLE HUALGO Y CALLE CUARTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALIDA URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE. km-53.17962595, lat:18.96597008]	15-08-2022	30-09-2022	\$ 2,128,355.98	\$ 2,128,355.98	\$ 2,128,355.98	\$ 2,128,355.98	\$ 2,128,355.98	[cat:1: [lugar: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRO, CUIDAD CUINDUACÁN, TABASCO] ENTRE CALLE HUALGO Y CALLE CUARTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALIDA URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE. km-53.17962595, lat:18.96597008], numero_contrato:CU-83-K22-FBI-2022, comodatario:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., comodatario MUNICIPIO DE CUINDUACÁN, monto:2135175.74, importe_modificado:2135652.23]	[meta:1: [lugar: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRO, CUIDAD CUINDUACÁN, TABASCO] ENTRE CALLE HUALGO Y CALLE CUARTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALIDA URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE. km-53.17962595, lat:18.96597008], avance:388.2116748 [porcentaje:0]]	[2116748] [porcentaje:0]	En proceso	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA	1	[lugar: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HUALGO, CUIDAD CUINDUACÁN, TABASCO] ENTRE CALLE HUALGO Y CALLE CUARTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALIDA URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE. km-53.17962595, lat:18.96597008]	15-08-2022	30-09-2022	\$ 2,825,189.42	\$ 2,825,189.42	\$ 2,825,189.42	\$ 2,825,189.42	\$ 2,825,189.42	[cat:1: [lugar: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HUALGO, CUIDAD CUINDUACÁN, TABASCO] ENTRE CALLE HUALGO Y CALLE CUARTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALIDA URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE. km-53.17962595, lat:18.96597008], numero_contrato:CU-107-K21-FBI-2022, comodatario:SAMUEL GUILLEN LÓPEZ, comodatario MUNICIPIO DE CUINDUACÁN, monto:2825189.42, importe_modificado:2130652.23]	[meta:1: [lugar: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HUALGO, CUIDAD CUINDUACÁN, TABASCO] ENTRE CALLE HUALGO Y CALLE CUARTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALIDA URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE. km-53.17962595, lat:18.96597008], avance:555.2111717 [porcentaje:0]]	[2111717] [porcentaje:0]	En proceso	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA	1	[lugar: [ow_municipio:6, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO GREGORIO MENDEZ COLONIA SANTA ISABEL GREGORIO MENDEZ CUINDUACÁN, TABASCO] ENTRE CALLE HUALGO Y CALLE CUARTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALIDA URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE. km-53.17962595, lat:18.96597008]	01-08-2022	30-09-2022	\$ 344,981.73	\$ 344,981.73	\$ 344,981.73	\$ 344,981.73	\$ 344,981.73	[cat:1: [lugar: [ow_municipio:6, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO GREGORIO MENDEZ COLONIA SANTA ISABEL GREGORIO MENDEZ CUINDUACÁN, TABASCO] ENTRE CALLE HUALGO Y CALLE CUARTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALIDA URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE. km-53.17962595, lat:18.96597008], numero_contrato:CU-78-K210-FBI-2022, comodatario:HILDA INES PEREZ VIDAL, comodatario MUNICIPIO DE CUINDUACÁN, monto:3018853.1, importe_modificado:2592518.98]	[meta:1: [lugar: [ow_municipio:6, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO GREGORIO MENDEZ COLONIA SANTA ISABEL GREGORIO MENDEZ CUINDUACÁN, TABASCO] ENTRE CALLE HUALGO Y CALLE CUARTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALIDA URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE. km-53.17962595, lat:18.96597008], avance:118.2111674 [porcentaje:0]]	[2111674] [porcentaje:0]	En proceso	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA	1	[lugar: [ow_municipio:6, localidad:23, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO GREGORIO MENDEZ COLONIA SANTA ISABEL GREGORIO MENDEZ CUINDUACÁN, TABASCO] ENTRE CALLE HUALGO Y CALLE CUARTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALIDA URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE. km-53.17962595, lat:18.96597008]	15-08-2022	30-09-2022	\$ 1,592,047.40	\$ 1,592,047.40	\$ 1,592,047.40	\$ 1,592,047.40	\$ 1,592,047.40	[cat:1: [lugar: [ow_municipio:6, localidad:23, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO GREGORIO MENDEZ COLONIA SANTA ISABEL GREGORIO MENDEZ CUINDUACÁN, TABASCO] ENTRE CALLE HUALGO Y CALLE CUARTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALIDA URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE. km-53.17962595, lat:18.96597008], numero_contrato:CU-94-K198-FBI-2022, comodatario:FALE, S.A. DE C.V., comodatario MUNICIPIO DE CUINDUACÁN, monto:1439811.0, importe_modificado:143823.08]	[meta:1: [lugar: [ow_municipio:6, localidad:23, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO GREGORIO MENDEZ COLONIA SANTA ISABEL GREGORIO MENDEZ CUINDUACÁN, TABASCO] ENTRE CALLE HUALGO Y CALLE CUARTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALIDA URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE. km-53.17962595, lat:18.96597008], avance:68.01 [porcentaje:0]]	[211542] [porcentaje:0]	En proceso	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA	1	[lugar: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO HERNANDEZ COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ 8690 CUINDUACÁN, TABASCO] ENTRE CALLE HUALGO Y CALLE CUARTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALIDA URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE. km-53.17962595, lat:18.96597008]	15-08-2022	30-09-2022	\$ 2,058,175.82	\$ 2,058,175.82	\$ 2,058,175.82	\$ 2,058,175.82	\$ 2,058,175.82	[cat:1: [lugar: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO HERNANDEZ COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ 8690 CUINDUACÁN, TABASCO] ENTRE CALLE HUALGO Y CALLE CUARTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALIDA URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE. km-53.17962595, lat:18.96597008], numero_contrato:CU-86-K222-FBI-2022, comodatario:CESAR GERARDO BURELO COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., comodatario MUNICIPIO DE CUINDUACÁN, monto:2063023.77, importe_modificado:2058175.15]	[meta:1: [lugar: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO HERNANDEZ COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ 8690 CUINDUACÁN, TABASCO] ENTRE CALLE HUALGO Y CALLE CUARTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALIDA URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE. km-53.17962595, lat:18.96597008], avance:465.01 [porcentaje:0]]	[211582] [porcentaje:0]	En proceso	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA	1	[lugar: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LA LUZ ARBAS COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ 8690 CUINDUACÁN, TABASCO] ENTRE CALLE HUALGO Y CALLE CUARTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALIDA URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE. km-53.17962595, lat:18.96597008]	15-08-2022	30-09-2022	\$ 564,078.06	\$ 564,078.06	\$ 564,078.06	\$ 564,078.06	\$ 564,078.06	[cat:1: [lugar: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LA LUZ ARBAS COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ 8690 CUINDUACÁN, TABASCO] ENTRE CALLE HUALGO Y CALLE CUARTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALIDA URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE. km-53.17962595, lat:18.96597008], numero_contrato:CU-87-K223-FBI-2022, comodatario:VICATLAN Y SERVICIOS, S.A DE C.V., comodatario MUNICIPIO DE CUINDUACÁN, monto:109398.41, importe_modificado:109398.21]	[meta:1: [lugar: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LA LUZ ARBAS COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ 8690 CUINDUACÁN, TABASCO] ENTRE CALLE HUALGO Y CALLE CUARTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALIDA URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE. km-53.17962595, lat:18.96597008], avance:163.2118306 [porcentaje:0]]	[2118306] [porcentaje:0]	En proceso	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA	1	[lugar: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LA LUZ ARBAS COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ 8690 CUINDUACÁN, TABASCO] ENTRE CALLE HUALGO Y CALLE CUARTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALIDA URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE. km-53.17962595, lat:18.96597008]	15-08-2022	15-09-2022	\$ 105,800.85	\$ 105,800.85	\$ 105,800.85	\$ 105,800.85	\$ 105,800.85	[cat:1: [lugar: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LA LUZ ARBAS COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ 8690 CUINDUACÁN, TABASCO] ENTRE CALLE HUALGO Y CALLE CUARTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALIDA URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE. km-53.17962595, lat:18.96597008], numero_contrato:CU-87-K223-FBI-2022, comodatario:VICATLAN Y SERVICIOS, S.A DE C.V., comodatario MUNICIPIO DE CUINDUACÁN, monto:107172.29, importe_modificado:105793.53]	[meta:1: [lugar: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LA LUZ ARBAS COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ 8690 CUINDUACÁN, TABASCO] ENTRE CALLE HUALGO Y CALLE CUARTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALIDA URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE. km-53.17962595, lat:18.96597008], avance:163.2118306 [porcentaje:0]]	[2118306] [porcentaje:0]	En proceso	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones


  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MÓDULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERÍODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO RECURSO	TIPO PROGRAMA	TIPO RECURSO	RAMO	TIPO PROGRAMA	RAMO	TIPO RECURSO	MONTO GLOBAL A	MONTO GLOBAL M	ORIGEN	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PR	OBJETO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 030211 8486	Proy de Inve	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAS	Municipal y de las Instituciones Federales y Municipios	13-	Programa de Inve	13-	1745,090.92	\$ 1,745,372.27	(F1: (c)cb_recurso.2022_amo.33_modidad.1_tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148990.92, modificado:1148782.27)	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA RANGA LOCALIDAD ASENTAMIENTO LOS GERONIMOS - 155158	27	Tabasco	6	Cunduacan	6	Proyecto de Inve	Urbana o de Inve	Sin Identif	Sin Identif	Municipal	155158	221	218	0	(meta1_ (unidad_med) de Metros lineales meta:1300.0, meta_modific meta:1300.0)		
2022	5	TAB22 040215 3072	Proy de Inve	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAS	Municipal y de las Instituciones Federales y Municipios	13-	Programa de Inve	13-	481,927.97	\$ 488,472.26	(F1: (c)cb_recurso.2022_amo.33_modidad.1_tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49127.97, modificado:48994.25)	CONSTRUCCION DE BARRIDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GUARDIA EN CUNDUACAN LOCALIDAD DEBEBAS - 182478	27	Tabasco	6	Cunduacan	6	Proyecto de Inve	Educ acion de Inve	Sin Identif	Sin Identif	Municipal	182478	110	110	0	(meta1_ (unidad_med) de Metros lineales meta:191.6, meta_modific meta:191.6)		
2022	5	TAB22 040215 4743	Proy de Inve	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAS	Municipal y de las Instituciones Federales y Municipios	13-	Programa de Inve	13-	430,810.24	\$ 420,945.50	(F1: (c)cb_recurso.2022_amo.33_modidad.1_tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430810.24, modificado:429945.5)	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO DE GUARDIA EN CUNDUACAN LOCALIDAD CORTINES MORELOS - 218866	27	Tabasco	6	Cunduacan	6	Proyecto de Inve	Educ acion de Inve	Sin Identif	Sin Identif	Municipal	218866	90	85	0	(meta1_ (unidad_med) de Metros cuadrados meta:22.0, meta_modific meta:22.0)		
2022	5	TAB22 040215 4674	Proy de Inve	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAS	Municipal y de las Instituciones Federales y Municipios	13-	Programa de Inve	13-	480,331.17	\$ 483,901.17	(F1: (c)cb_recurso.2022_amo.33_modidad.1_tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483311.17, modificado:483901.17)	CONSTRUCCION DE TECHIDO EN ESCUELA SECUNDARIA FIERBENCA PASAJEO EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUCUULUPA - 218412	27	Tabasco	6	Cunduacan	6	Proyecto de Inve	Educ acion de Inve	Sin Identif	Sin Identif	Municipal	218412	112	116	0	(meta1_ (unidad_med) de Metros cuadrados meta:38.0, meta_modific meta:38.0)		
2022	5	TAB22 040215 5297	Proy de Inve	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAS	Municipal y de las Instituciones Federales y Municipios	13-	Programa de Inve	13-	1,069,426.90	\$ 1,063,426.59	(F1: (c)cb_recurso.2022_amo.33_modidad.1_tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099405.9, modificado:1063426.59)	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA TIBURCIO MARIN TORRES EN CUNDUACAN LOCALIDAD PECHUCALCO - 218631	27	Tabasco	6	Cunduacan	6	Proyecto de Inve	Educ acion de Inve	Sin Identif	Sin Identif	Municipal	218631	113	115	0	(meta1_ (unidad_med) de Metros cuadrados meta:54.0, meta_modific meta:54.0)		
2022	5	TAB22 040215 6047	Proy de Inve	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAS	Municipal y de las Instituciones Federales y Municipios	13-	Programa de Inve	13-	444,686.35	\$ 441,606.26	(F1: (c)cb_recurso.2022_amo.33_modidad.1_tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444686.35, modificado:441805.26)	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MARIA SANTIAGO HERNANDEZ EN CUNDUACAN LOCALIDAD ASENTAMIENTO CUNDUACAN CENTRO - 220031	27	Tabasco	6	Cunduacan	6	Proyecto de Inve	Educ acion de Inve	Sin Identif	Sin Identif	Municipal	220031	125	120	0	(meta1_ (unidad_med) de Metros cuadrados meta:150.0, meta_modific meta:150.0)		
2022	5	TAB22 040215 6238	Proy de Inve	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAS	Municipal y de las Instituciones Federales y Municipios	13-	Programa de Inve	13-	1,795,473.36	\$ 1,791,313.90	(F1: (c)cb_recurso.2022_amo.33_modidad.1_tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759473.36, modificado:1791313.3)	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUCUULUPA ZONA SECCION FUENTE SANMARA - 221119	27	Tabasco	6	Cunduacan	6	Proyecto de Inve	Educ acion de Inve	Sin Identif	Sin Identif	Municipal	221119	210	195	0	(meta1_ (unidad_med) de Metros lineales meta:150.0, meta_modific meta:150.0)		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUJULAPAN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

FOLIO	TPO. GEFEREN	DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
		FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES C						OBSERVACIONES R		
TA	1	1	1	15-08-2022	30-09-2022	\$ 1,745,378.27	\$ 1,745,378.27	\$ 1,745,378.27	\$ 1,745,378.27	\$ 1,745,378.27	\$ 1,745,378.27			En proceso	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
B22																	
030																	
111																	
149																	
6																	
TA	1	1	1	01-09-2022	30-09-2022	\$ 489,479.29	\$ 489,479.29	\$ 489,479.29	\$ 489,479.29	\$ 489,479.29	\$ 489,479.29			Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
B22																	
040																	
215																	
215																	
414																	
3																	
TA	1	1	1	01-10-2022	15-11-2022	\$ 483,901.17	\$ 483,901.17	\$ 483,901.17	\$ 483,901.17	\$ 483,901.17	\$ 483,901.17			Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
B22																	
040																	
215																	
487																	
4																	
TA	1	1	1	01-10-2022	15-11-2022	\$ 1,063,439.99	\$ 1,063,439.99	\$ 1,063,439.99	\$ 1,063,439.99	\$ 1,063,439.99	\$ 1,063,439.99			Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
B22																	
040																	
215																	
529																	
7																	
TA	1	1	1	01-10-2022	15-11-2022	\$ 441,806.28	\$ 441,806.28	\$ 441,806.28	\$ 441,806.28	\$ 441,806.28	\$ 441,806.28			Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
B22																	
040																	
215																	
684																	
7																	
TA	1	1	1	15-08-2022	30-11-2022	\$ 1,791,312.30	\$ 1,791,312.30	\$ 1,791,312.30	\$ 1,791,312.30	\$ 1,791,312.30	\$ 1,791,312.30			Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
B22																	
040																	
215																	
623																	
8																	



*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
TA	1	15-10-2022	30-11-2022	\$ 411,992.90	\$ 411,992.90	\$ 411,992.90	\$ 411,992.90	\$ 411,992.90	(cmt.1. tipo_obra Obra, numero_contrato CU-111-K238-FB-2022, contratista NMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto: 423333.96, importe_modificado 921024.00)	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	Validado	OBSERVACIONES
TA	1	15-10-2022	30-11-2022	\$ 1,560,047.62	\$ 1,560,047.62	\$ 1,560,047.62	\$ 1,560,047.62	\$ 1,560,047.62	(cmt.1. tipo_obra Obra, numero_contrato CU-109-K235-FB-2022, contratista OMAR PERALTA RAMON, convocante MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto: 1563477.9, importe_modificado 156047.97)	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	Validado	OBSERVACIONES
TA	1	01-10-2022	15-12-2022	\$ 171,186.51	\$ 998,172.63	\$ 171,186.51	\$ 171,186.51	\$ 171,186.51	(cmt.1. tipo_obra Obra, numero_contrato CU-110-K244-FB-2022, contratista ZAOI EDIFICACIONES Y CAMINOS, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto: 173544.58, importe_modificado 171573.67)	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	Validado	OBSERVACIONES
TA	1	01-11-2022	15-12-2022	\$ 998,172.63	\$ 998,172.63	\$ 998,172.63	\$ 998,172.63	\$ 998,172.63	(cmt.1. tipo_obra Obra, numero_contrato CU-118-K245-FB-2022, contratista DAFEVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto: 1003274.85, importe_modificado 998715.16)	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	Validado	OBSERVACIONES
TA	1	15-11-2022	30-12-2022	\$ 1,396,398.65	\$ 1,396,398.65	\$ 1,396,398.65	\$ 1,396,398.65	\$ 1,396,398.65	(cmt.1. tipo_obra Obra, numero_contrato CU-124-K250-FB-2022, contratista VERMAS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto: 1400000.0, importe_modificado 1396398.65)	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	Validado	OBSERVACIONES
TA	1	15-11-2022	30-12-2022	\$ 271,082.80	\$ 271,082.80	\$ 271,082.80	\$ 271,082.80	\$ 271,082.80	(cmt.1. tipo_obra Obra, numero_contrato CU-133-K254-FB-2022, contratista DANIEL ALBERTO AQUINO PEREZ, convocante MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto: 272888.22, importe_modificado 271082.27)	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	Validado	OBSERVACIONES
TA	1	15-11-2022	31-12-2022	\$ 1,666,437.96	\$ 1,666,437.96	\$ 1,666,437.96	\$ 1,666,437.96	\$ 1,666,437.96	(cmt.1. tipo_obra Obra, numero_contrato CU-171-K261-FB-2022, contratista CESAR ALBERTO BARRETO GARCIA, convocante MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto: 2600000.0, importe_modificado 1595437.96)	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	Validado	OBSERVACIONES



Handwritten signature or mark in the right margin of the table.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUJUBIACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MÓDULO: DESTINO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**



DETALLE PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL A PROBADO	MONTO GLOBAL MOPICADO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB022 020208 8386	Adq	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	8005- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN				\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	(#1) (cdo. recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES MULTIFUNCIONAL, COPADORA, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), IMPRESORA Y ESCANER monto:29000.0, modificado 29000.0)	27	Tabasco	5	Cuicatlan	Programa de Inversión de Aportaciones	Seguimiento de Inversión	Sin Identificar	PRO DE CUNDU ACAN	K014-FV	N	0	0	0	metas:1 (unidad_medida:Paq.) metas:2.0 (unidad_medida:modificad:ads:1.0)
2022	5	TAB022 020208 8175	Adq	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	8005- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN				\$ 6,902.00	\$ 6,902.00	(#1) (cdo. recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES MULTIFUNCIONAL, COPADORA, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), IMPRESORA Y ESCANER monto:6902.0, modificado 6902.0)	27	Tabasco	5	Cuicatlan	Programa de Inversión de Aportaciones	Seguimiento de Inversión	Sin Identificar	PRO DE CUNDU ACAN	K018-FV	N	0	0	0	metas:1 (unidad_medida:Paq.) metas:1.0 (unidad_medida:modificad:ads:1.0)
2022	5	TAB022 020208 8611	Adq	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	8005- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN				\$ 31,390.00	\$ 31,390.00	(#1) (cdo. recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES MULTIFUNCIONAL, COPADORA, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), IMPRESORA Y ESCANER monto:31390.0, modificado 31390.0)	27	Tabasco	5	Cuicatlan	Programa de Inversión de Aportaciones	Seguimiento de Inversión	Sin Identificar	PRO DE CUNDU ACAN	K021-FV	N	0	0	0	metas:1 (unidad_medida:Paq.) metas:1.0 (unidad_medida:modificad:ads:1.0)
2022	5	TAB022 020208 8816	Adq	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	8005- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN				\$ 22,708.36	\$ 22,708.36	(#1) (cdo. recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES MULTIFUNCIONAL, COPADORA, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), IMPRESORA Y ESCANER monto:22708.36, modificado 22708.36)	27	Tabasco	6	Cuicatlan	Programa de Inversión de Aportaciones	Seguimiento de Inversión	Sin Identificar	PRO DE CUNDU ACAN	K022-FV	N	0	0	0	metas:1 (unidad_medida:Paq.) metas:1.0 (unidad_medida:modificad:ads:1.0)
2022	5	TAB022 020208 8878	Adq	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	8005- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN				\$ 18,831.10	\$ 18,831.10	(#1) (cdo. recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES MULTIFUNCIONAL, COPADORA, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), IMPRESORA Y ESCANER monto:18831.1, modificado 18831.1)	27	Tabasco	6	Cuicatlan	Programa de Inversión de Aportaciones	Seguimiento de Inversión	Sin Identificar	PRO DE CUNDU ACAN	K022-FV	N	0	0	0	metas:1 (unidad_medida:Paq.) metas:1.0 (unidad_medida:modificad:ads:1.0)
2022	5	TAB022 020208 9015	Adq	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	8005- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN				\$ 13,864.00	\$ 13,864.00	(#1) (cdo. recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES MULTIFUNCIONAL, COPADORA, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), IMPRESORA Y ESCANER monto:13864.0, modificado 13864.0)	27	Tabasco	6	Cuicatlan	Programa de Inversión de Aportaciones	Seguimiento de Inversión	Sin Identificar	PRO DE CUNDU ACAN	K017-FV	N	0	0	0	metas:1 (unidad_medida:Paq.) metas:2.0 (unidad_medida:modificad:ads:2.0)
2022	5	TAB022 020208 8688	Adq	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	8005- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN				\$ 916,400.00	\$ 916,400.00	(#1) (cdo. recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES MULTIFUNCIONAL, COPADORA, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), IMPRESORA Y ESCANER monto:916400.0, modificado 916400.0)	27	Tabasco	6	Cuicatlan	Programa de Inversión de Aportaciones	Seguimiento de Inversión	Sin Identificar	PRO DE CUNDU ACAN	K028-FV	N	0	0	0	metas:1 (unidad_medida:Paq.) metas:1.0 (unidad_medida:modificad:ads:1.0)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUJACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OPERTURISTAS	EMISION
TA B22 020 208 887 9	[Geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion: C. Ramón Méndez 161, Centro, 86509 Cundujacán, Tab., km= 93.171884, lat=18.0632534]]	04-04-2022	03-05-2022	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	[cve1: [cve_obra:Adquisición, numero_contrato:CSO-A-CD652022, contratista:YADIRA ESTRADA DE DIOS, idida:Peza, monto:29000.0], importe_modificado:29000.0]	[cve1: [cve_obra:Adquisición, numero_contrato:CSO-A-CD652022, contratista:YADIRA ESTRADA DE DIOS, idida:Peza, monto:29000.0], importe_modificado:29000.0]	CARPETA_FOTOS	Validación de datos	POBLACION TOTAL: 2,520. HOMBRES: 1,250. MUJERES: 1,270. Trimestre 5.0, fecha:2023-06-19)	Observación beneficiarios, usuario:ayuntalmex, fecha:2023-06-19)	
TA B22 020 208 881 5	[Geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion: C. Ramón Méndez 161, Centro, 86509 Cundujacán, Tab., km= 93.172593, lat=18.063182]]	05-04-2022	04-05-2022	\$ 6,902.00	\$ 6,902.00	\$ 6,902.00	\$ 6,902.00	\$ 6,902.00	[cve1: [cve_obra:Adquisición, numero_contrato:CSO-A-CD650202, contratista:ALICIA CHABLE JIMENEZ, idida:Peza, monto:6902.0], importe_modificado:6902.0]	[cve1: [cve_obra:Adquisición, numero_contrato:CSO-A-CD650202, contratista:ALICIA CHABLE JIMENEZ, idida:Peza, monto:6902.0], importe_modificado:6902.0]	Terminado	Validación de datos	POBLACION TOTAL: 75. HOMBRES: 35 Y MUJERES: 40. Trimestre 5.0, fecha:2023-06-19)	Observación beneficiarios, usuario:ayuntalmex, fecha:2023-06-19)	
TA B22 020 208 881 1	[Geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion: C. Ramón Méndez 161, Centro, 86509 Cundujacán, Tab., km= 93.172593, lat=18.063144]]	10-05-2022	30-06-2022	\$ 22,708.36	\$ 22,708.36	\$ 22,708.36	\$ 22,708.36	\$ 22,708.36	[cve1: [cve_obra:Adquisición, numero_contrato:CSO-A-CD650202, contratista:SUMINISTROS Y SERVICIOS CEGOM S.A.S. DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE CUNDUJACAN, monto:78346.41, importe_modificado:78346.41]]	[cve1: [cve_obra:Adquisición, numero_contrato:CSO-A-CD650202, contratista:SUMINISTROS Y SERVICIOS CEGOM S.A.S. DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE CUNDUJACAN, monto:78346.41, importe_modificado:78346.41]]	Terminado	Validación de datos	POBLACION TOTAL: 75. HOMBRES: 35 Y MUJERES: 40. Trimestre 5.0, fecha:2023-06-19)	Observación beneficiarios, usuario:ayuntalmex, fecha:2023-06-19)	
TA B22 020 208 881 6	[Geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion: C. Ramón Méndez 161, Centro, 86509 Cundujacán, Tab., km= 93.172576, lat=18.06314]]	10-05-2022	09-06-2022	\$ 22,708.36	\$ 22,708.36	\$ 22,708.36	\$ 22,708.36	\$ 22,708.36	[cve1: [cve_obra:Adquisición, numero_contrato:CSO-A-CD650202, contratista:SUMINISTROS Y SERVICIOS CEGOM S.A.S. DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE CUNDUJACAN, monto:78346.41, importe_modificado:78346.41]]	[cve1: [cve_obra:Adquisición, numero_contrato:CSO-A-CD650202, contratista:SUMINISTROS Y SERVICIOS CEGOM S.A.S. DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE CUNDUJACAN, monto:78346.41, importe_modificado:78346.41]]	Terminado	Validación de datos	POBLACION TOTAL: 75. HOMBRES: 35 Y MUJERES: 40. Trimestre 5.0, fecha:2023-06-19)	Observación beneficiarios, usuario:ayuntalmex, fecha:2023-06-19)	
TA B22 020 208 887 9	[Geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion: C. Ramón Méndez 161, Centro, 86509 Cundujacán, Tab., km= 93.172701, lat=18.063253]]	03-05-2022	01-05-2022	\$ 18,831.10	\$ 18,831.10	\$ 18,831.10	\$ 18,831.10	\$ 18,831.10	[cve1: [cve_obra:Adquisición, numero_contrato:CSO-A-CD650202, contratista:SUMINISTROS Y SERVICIOS CEGOM S.A.S. DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE CUNDUJACAN, monto:18831.1, importe_modificado:18831.1]]	[cve1: [cve_obra:Adquisición, numero_contrato:CSO-A-CD650202, contratista:SUMINISTROS Y SERVICIOS CEGOM S.A.S. DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE CUNDUJACAN, monto:18831.1, importe_modificado:18831.1]]	Terminado	Validación de datos	POBLACION TOTAL: 75. HOMBRES: 35 Y MUJERES: 40. Trimestre 5.0, fecha:2023-06-19)	Observación beneficiarios, usuario:ayuntalmex, fecha:2023-06-19)	
TA B22 020 208 901 5	[Geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion: C. Ramón Méndez 161, Centro, 86509 Cundujacán, Tab., km= 93.172593, lat=18.063182]]	05-04-2022	04-05-2022	\$ 13,864.00	\$ 13,864.00	\$ 13,864.00	\$ 13,864.00	\$ 13,864.00	[cve1: [cve_obra:Adquisición, numero_contrato:CSO-A-CD650202, contratista:EDGAR MORALES VERA, idida:Peza, monto:13864.0], importe_modificado:13864.0]	[cve1: [cve_obra:Adquisición, numero_contrato:CSO-A-CD650202, contratista:EDGAR MORALES VERA, idida:Peza, monto:13864.0], importe_modificado:13864.0]	Terminado	Validación de datos	POBLACION TOTAL: 75. HOMBRES: 35 Y MUJERES: 40. Trimestre 5.0, fecha:2023-06-19)	Observación beneficiarios, usuario:ayuntalmex, fecha:2023-06-19)	
TA B22 020 213 659 8	[Geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion: C. Ramón Méndez 161, Centro, 86509 Cundujacán, Tab., km= 93.172618, lat=18.0632]]	02-08-2022	06-08-2022	\$ 916,400.00	\$ 916,400.00	\$ 916,400.00	\$ 916,400.00	\$ 916,400.00	[cve1: [cve_obra:Adquisición, numero_contrato:CSO-A-CD650202, contratista:EDGAR MORALES VERA, idida:Peza, monto:916400.0], importe_modificado:916400.0]	[cve1: [cve_obra:Adquisición, numero_contrato:CSO-A-CD650202, contratista:EDGAR MORALES VERA, idida:Peza, monto:916400.0], importe_modificado:916400.0]	Terminado	Validación de datos	POBLACION TOTAL: 75. HOMBRES: 35 Y MUJERES: 40. Trimestre 5.0, fecha:2023-06-19)	Observación beneficiarios, usuario:ayuntalmex, fecha:2023-06-19)	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI. CICLO DE RECURSO	HI. RAMO	HI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI. CICLO DE RECURSO	HI. RAMO	HI. PROGRAMA	MONTA GLOBAL A PROBADO	MONTA GLOBAL M ODIFICADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPAL RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTUCCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	5	TAB22 030713 7164	146	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		\$ 10,099.05	\$ 10,099.05	(FI. Edo. recaso 2022, monto: 10,099.05, modificado: 10,099.05) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 10,099.05, modificado: 10,099.05)			27	Tabasco	6	Cundu acan	Progra mo de Inverto n de Adyucac iones	Segur idad social	Si	Municipi o de Cundu acan	0337- FN- REND	S	1,120	1,170	0	meta1: (unidad_medi da)Pacat, meta 1.0, meta_moodle: adic.1(0)
2022	5	TAB22 040716 8113	146	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		\$ 1,099,332.00	\$ 1,099,332.00	(FI. Edo. recaso 2022, monto: 1,099,332.00, modificado: 1,099,332.00) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 1,099,332.00, modificado: 1,099,332.00)		27	Tabasco	6	Cundu acan	Progra mo de Inverto n de Adyucac iones	Segur idad social	Si	Municipi o de Cundu acan	0337- FN- REND	S	1,220	1,170	0	meta1: (unidad_medi da)Pacat, meta 16.0, meta_moodle: adic.16(0)	
2022	5	TAB22 020707 7176	146	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y del Distrito Federal	\$ 3,571,548.61	\$ 3,556,655.93	(FI. Edo. recaso 2022, monto: 3,571,548.61, modificado: 3,556,655.93) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 3,571,548.61, modificado: 3,556,655.93)	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LOCALIDAD DE CUNDUACAN LOCALIDAD DE DOMINGO BRITO SALGADO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 1,988,619.94, modificado: 1,988,619.94)	27	Tabasco	6	Cundu acan	Progra mo de Inverto n de Adyucac iones	Trans porte	Si	Municipi o de Cundu acan	56111	S	398	385	0	meta1: (unidad_medi da)Metricas, meta 1120.0, meta_moodle: adic.1120(0)	
2022	5	TAB22 020707 7286	146	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y del Distrito Federal	\$ 3,705,465.53	\$ 3,700,980.81	(FI. Edo. recaso 2022, monto: 3,705,465.53, modificado: 3,700,980.81) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 3,705,465.53, modificado: 3,700,980.81)	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LOCALIDAD DE CUNDUACAN LOCALIDAD DE DOMINGO BRITO SALGADO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 1,482,186.23, modificado: 1,482,186.23)	27	Tabasco	6	Cundu acan	Progra mo de Inverto n de Adyucac iones	Trans porte	Si	Municipi o de Cundu acan	57910	S	398	375	0	meta1: (unidad_medi da)Metricas, meta 1538.0, meta_moodle: adic.1538(0)	
2022	5	TAB22 020707 7286	146	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y del Distrito Federal	\$ 5,862,507.12	\$ 5,784,740.05	(FI. Edo. recaso 2022, monto: 5,862,507.12, modificado: 5,784,740.05) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 5,862,507.12, modificado: 5,784,740.05)	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LOCALIDAD DE CUNDUACAN LOCALIDAD DE DOMINGO BRITO SALGADO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 2,945,902.85, modificado: 2,945,902.85)	27	Tabasco	6	Cundu acan	Progra mo de Inverto n de Adyucac iones	Trans porte	Si	Municipi o de Cundu acan	58183	S	285	325	0	meta1: (unidad_medi da)Metricas, meta 2000.0, meta_moodle: adic.2000(0)	
2022	5	TAB22 030710 5884	146	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y del Distrito Federal	\$ 3,740,478.39	\$ 3,699,758.10	(FI. Edo. recaso 2022, monto: 3,740,478.39, modificado: 3,699,758.10) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 1,485,191.36, modificado: 1,485,191.36)	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LOCALIDAD DE CUNDUACAN LOCALIDAD DE DOMINGO BRITO SALGADO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 1,485,191.36, modificado: 1,485,191.36)	27	Tabasco	6	Cundu acan	Progra mo de Inverto n de Adyucac iones	Trans porte	Si	Municipi o de Cundu acan	116278	S	670	650	0	meta1: (unidad_medi da)Metricas, meta 1235.0, meta_moodle: adic.1235(0)	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE PROYECTO





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Sin Especificar	Sin Especificar		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Militado)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
Municipio de Cuauhuacán	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ -	\$ 6,839.00	\$ 6,839.00	\$ 6,839.00	\$ 6,839.00	\$ 6,839.00	\$ 6,839.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad 0	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ -	\$ 6,839.00	\$ 6,839.00	\$ 6,839.00	\$ 6,839.00	\$ 6,839.00	\$ 6,839.00			N/A	\$ 6,839.00		
Municipio de Cuauhuacán	1 - Gasto corriente	241 - Productos metálicos no metálicos	\$ -	\$ 55,720.45	\$ 55,720.45	\$ 55,720.45	\$ 55,720.45	\$ 55,720.45	\$ 55,720.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad 0	AUTORIZADO \$ 20,434,293.00; EJERCIDO \$ 20,433,579.77; SALDO RNE \$ 713.23
Municipio de Cuauhuacán	1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ 173,186.28	\$ 173,186.28	\$ 173,186.28	\$ 173,186.28	\$ 173,186.28	\$ 173,186.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad 0	REINTEGROS RNE: SE REALIZARON UNICO BBVA 132320230112140456905186 FECHA 12/ENE/2023; 1- ( \$ 10.02, FOLIO UNICO BBVA 132320230112140456905186, FECHA 12/ENE/2023); 3- ( \$ 31.32, FOLIO UNICO BBVA 13232023040311639002615026, FECHA 3/ABR/2023); 7, CONTINUA SIG LINEA
Municipio de Cuauhuacán	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ 1,462,542.94	\$ 1,462,542.94	\$ 1,462,542.94	\$ 1,462,542.94	\$ 1,462,542.94	\$ 1,462,542.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad 0	4- ( \$ 184.89, FOLIO UNICO BBVA 132320230403112750002619078, FECHA 3/ABR/2023); 5- ( \$ 98.00, FOLIO UNICO BBVA 1323202304031124420062619060, FECHA 3/ABR/2023); 6- ( \$ 99.00, FOLIO UNICO BBVA 1323202304031133420062619096, FECHA 3/ABR/2023); HACIENDO UN TOTAL DE \$ 713.23
Municipio de Cuauhuacán	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ 24,209.94	\$ 24,209.94	\$ 24,209.94	\$ 24,209.94	\$ 24,209.94	\$ 24,209.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad 0	IMPORTE TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$ 666.62; EJERCIDO \$ 0.00; REINTEGRO PF \$ 666.62.
Municipio de Cuauhuacán	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ -	\$ 1,606,191.20	\$ 1,606,191.20	\$ 1,606,191.20	\$ 1,606,191.20	\$ 1,606,191.20	\$ 1,606,191.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad 0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS: SE REALIZARON 2 REINTEGROS: 1- ( \$ 343.89, FOLIO UNICO BBVA 1323202301121404569070166043, FECHA 12/ENE/2023); 2- ( \$ 322.73, FOLIO UNICO BBVA 1323202301121402340070166025, FECHA 12/ENE/2023); HACIENDO UN TOTAL DE \$ 666.62

AB

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán	\$	\$
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán	\$	\$
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	\$	\$
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán	\$	\$
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán	\$	\$
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán	\$	\$
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán	\$	\$

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	\$ 17,111,728.96	\$ 17,111,728.96	\$ 17,111,728.96	\$ 17,111,728.96	\$ 17,111,728.96	\$ 17,111,728.96	\$ 17,111,728.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válidamente	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$ 6,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válidamente	Presupuesto aprobado en el Periódico Oficial del Estado Edición 234, Decreto 015 de fecha 24 de diciembre de 2021. Se realizaron reintegros por concepto de RECURSOS NO EJERCIDOS con un monto de \$ 713.23 y por RENDIMIENTOS FINANCIEROS por \$ 566.62.
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ 6,500,000.00	\$ 20,433,579.77	\$ 20,433,579.77	\$ 20,433,579.77	\$ 20,433,579.77	\$ 20,433,579.77	\$ 20,433,579.77			N/A	\$ 20,433,579.77		
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -	\$ 81,942.40	\$ 81,942.40	\$ 81,942.40	\$ 81,942.40	\$ 81,942.40	\$ 81,942.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válidamente	TOTAL AUTORIZADO \$ 118,342,436.00; EJERCIDO \$ 118,341,885.70; RNE \$ 550.30
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válidamente	REINTEGROS RNESE REALIZARON DOS REINTEGROS... 1.- \$ 300.00; CLAVE RASTREO BANORTE 347; FECHA 12/ENE/2023... 2.- \$ 250.30; CLAVE RASTREO BANORTE 390; FECHA 03/ABR/2023. HACIENDO UN TOTAL DE \$ 550.30
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	201 - Herramientas menores	\$ -	\$ 2,797.46	\$ 2,797.46	\$ 2,797.46	\$ 2,797.46	\$ 2,797.46	\$ 2,797.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válidamente	RENDIMIENTOS TOTALES \$ 473,034.34; EJERCIDOS \$ 472,734.34; SALDO PF \$ 300.00
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	206 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ -	\$ 39,206.30	\$ 39,206.30	\$ 39,206.30	\$ 39,206.30	\$ 39,206.30	\$ 39,206.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válidamente	REINTEGRO PF: IMPORTE \$ 300.00; LINEA CAPTURA 0023AACPR01063488475; FECHA 12/ENE/2023; HACIENDO UN TOTAL DE \$ 300.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia Ejectora	Rendimiento Financiero	Retegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUAHUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cundahuacán	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	\$ -	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válidado	
Municipio de Cundahuacán	1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válidado	
Municipio de Cundahuacán	1 - Gasto corriente	338 - Servicios provisionales, auxiliares y técnicos integrales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válidado	
Municipio de Cundahuacán	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ -	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válidado	
Municipio de Cundahuacán	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ -	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válidado	
Municipio de Cundahuacán	2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	\$ -	\$ 6,750,197.45	\$ 6,750,197.45	\$ 6,750,197.45	\$ 6,750,197.45	\$ 6,750,197.45	\$ 6,750,197.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válidado	Incluye \$ 25,725.67 de rendimientos financieros
Municipio de Cundahuacán	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	\$ -	\$ 15,821,652.82	\$ 15,821,652.82	\$ 15,821,652.82	\$ 15,821,652.82	\$ 15,821,652.82	\$ 15,821,652.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válidado	Incluye \$ 214,659.14 de rendimientos financieros

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Retiro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán	\$ 472,734.34	\$
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Sin Especificar	\$ 472,734.34	\$
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable, electricidad, gas, telecomunicaciones	\$ -	\$ 26,773,061.52	\$ 26,773,061.52	\$ 26,773,061.52	\$ 26,773,061.52	\$ 26,773,061.52	\$ 26,773,061.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallidado	Incluye \$ 232,046.53 de rendimientos financieros
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	\$ -	\$ 55,724,639.72	\$ 55,724,639.72	\$ 55,724,639.72	\$ 55,724,639.72	\$ 55,724,639.72	\$ 55,724,639.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallidado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$ 124,036,269.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallidado	Presupuesto aprobado en el Periódico Oficial del Estado Edición 234, Decreto 015 de fecha 24 de diciembre de 2021. Se realizaron reintegros por concepto de no ejercidos por un importe de \$ 550.30 y rendimientos financieros por la cantidad \$ 300.00
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	\$ -	\$ 6,912,000.28	\$ 6,912,000.28	\$ 6,912,000.28	\$ 6,912,000.28	\$ 6,912,000.28	\$ 6,912,000.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallidado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ 124,036,269.00	\$ 118,814,620.04	\$ 118,814,620.04	\$ 118,814,620.04	\$ 118,814,620.04	\$ 118,814,620.04	\$ 118,814,620.04			N/A	\$ 118,341,865.70		
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	\$ 22,321,568.40	\$ 22,338,268.63	\$ 22,338,268.63	\$ 22,338,268.63	\$ 22,338,268.63	\$ 22,338,268.63	\$ 22,338,268.63	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallidado	APROBADO \$ 102,395,627.00; EJERCIDO \$ 102,395,626.97; RNE \$ 0.03
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	\$ 4,420,035.12	\$ 4,281,380.67	\$ 4,281,380.67	\$ 4,281,380.67	\$ 4,281,380.67	\$ 4,281,380.67	\$ 4,281,380.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallidado	REINTEGRO RNE = \$0.03; CLAVE RASTREO BBVA 002601002301120000373975; 12/ENE/2023. HACIENDO UN TOTAL DE \$ 0.03

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia	Financiero	Reténegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 3,726,668.60	\$ 3,930,777.84	\$ 3,930,777.84	\$ 3,930,777.84	\$ 3,930,777.84	\$ 3,930,777.84	\$ 3,930,777.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad	RENDIMIENTOS TOTALES \$ 153,432.34. EJERCIDOS \$ 153,432.34. SALDO PE \$ 0.00
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 13,792,559.84	\$ 13,587,081.79	\$ 13,587,081.79	\$ 13,587,081.79	\$ 13,587,081.79	\$ 13,587,081.79	\$ 13,587,081.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	\$ 10,387,201.59	\$ 9,686,151.71	\$ 9,686,151.71	\$ 9,686,151.71	\$ 9,686,151.71	\$ 9,686,151.71	\$ 9,686,151.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	\$ 5,847,002.40	\$ 5,828,780.60	\$ 5,828,780.60	\$ 5,828,780.60	\$ 5,828,780.60	\$ 5,828,780.60	\$ 5,828,780.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	\$ 800,000.00	\$ 1,322,830.96	\$ 1,322,830.96	\$ 1,322,830.96	\$ 1,322,830.96	\$ 1,322,830.96	\$ 1,322,830.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	\$ -	\$ 261,276.00	\$ 261,276.00	\$ 261,276.00	\$ 261,276.00	\$ 261,276.00	\$ 261,276.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	\$ 5,795,652.56	\$ 5,717,055.38	\$ 5,717,055.38	\$ 5,717,055.38	\$ 5,717,055.38	\$ 5,717,055.38	\$ 5,717,055.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Retengro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Federativas y Municipios y Entidades Federales	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Federativas y Municipios y Entidades Federales	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Federativas y Municipios y Entidades Federales	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Federativas y Municipios y Entidades Federales	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Federativas y Municipios y Entidades Federales	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Federativas y Municipios y Entidades Federales	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Federativas y Municipios y Entidades Federales	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescatado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 7,026,146.13	\$ 6,858,100.26	\$ 6,858,100.26	\$ 6,858,100.26	\$ 6,858,100.26	\$ 6,858,100.26	\$ 6,858,100.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad o	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	161 - Prestaciones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 1,467,332.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad o	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	\$ 9,023,607.64	\$ 8,895,550.63	\$ 8,895,550.63	\$ 8,895,550.63	\$ 8,895,550.63	\$ 8,895,550.63	\$ 8,895,550.63	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad o	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 143,000.00	\$ 114,234.77	\$ 114,234.77	\$ 114,234.77	\$ 114,234.77	\$ 114,234.77	\$ 114,234.77	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad o	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 33,000.00	\$ 44,132.90	\$ 44,132.90	\$ 44,132.90	\$ 44,132.90	\$ 44,132.90	\$ 44,132.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad o	incluye reintimientos financieros por \$ 33,516.60
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 8,350.00	\$ 9,916.84	\$ 9,916.84	\$ 9,916.84	\$ 9,916.84	\$ 9,916.84	\$ 9,916.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad o	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	\$ 60,000.00	\$ 20,254.20	\$ 20,254.20	\$ 20,254.20	\$ 20,254.20	\$ 20,254.20	\$ 20,254.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad o	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINDUACÁN, TABASCO

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia	Rendimiento	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captur)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	\$ 55,000.00	\$ 82,592.52	\$ 82,592.52	\$ 82,592.52	\$ 82,592.52	\$ 82,592.52	\$ 82,592.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	Incluye rendimientos financieros por \$ 33,893.60
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$ 150,000.00	\$ 897.84	\$ 897.84	\$ 897.84	\$ 897.84	\$ 897.84	\$ 897.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	\$ 415,000.00	\$ 249,246.62	\$ 249,246.62	\$ 249,246.62	\$ 249,246.62	\$ 249,246.62	\$ 249,246.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	227 - Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$ -	\$ 2,547.36	\$ 2,547.36	\$ 2,547.36	\$ 2,547.36	\$ 2,547.36	\$ 2,547.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	\$ -	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ 928.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	245 - Material eléctrico y electrónico	\$ 37,000.00	\$ 5,827.03	\$ 5,827.03	\$ 5,827.03	\$ 5,827.03	\$ 5,827.03	\$ 5,827.03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Ratificación
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	8005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	8005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	8005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	8005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	8005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	8005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINQUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 15,000.00	\$ 68,091.48	\$ 68,091.48	\$ 68,091.48	\$ 68,091.48	\$ 68,091.48	\$ 68,091.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros	\$ 100,000.00	\$ 47,879.57	\$ 47,879.57	\$ 47,879.57	\$ 47,879.57	\$ 47,879.57	\$ 47,879.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	256 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ -	\$ 2,650.60	\$ 2,650.60	\$ 2,650.60	\$ 2,650.60	\$ 2,650.60	\$ 2,650.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	269 - Otros productos químicos	\$ 12,000.00	\$ 3,673.00	\$ 3,673.00	\$ 3,673.00	\$ 3,673.00	\$ 3,673.00	\$ 3,673.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	281 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 4,300,000.00	\$ 3,006,795.70	\$ 3,006,795.70	\$ 3,006,795.70	\$ 3,006,795.70	\$ 3,006,795.70	\$ 3,006,795.70	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformas	\$ 4,350,000.00	\$ 4,826,210.16	\$ 4,826,210.16	\$ 4,826,210.16	\$ 4,826,210.16	\$ 4,826,210.16	\$ 4,826,210.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	274 - Productos limpiés	\$ -	\$ 2,433.68	\$ 2,433.68	\$ 2,433.68	\$ 2,433.68	\$ 2,433.68	\$ 2,433.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Registro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		



*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Minutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado Ef	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	283 - Pólizas de protección para seguridad pública y nacional	\$ 65,000.00	\$ 28,826.00	\$ 28,826.00	\$ 28,826.00	\$ 28,826.00	\$ 28,826.00	\$ 28,826.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	Incluye rendimientos financieros por \$ 28,826.00.
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	\$ -	\$ 854.10	\$ 854.10	\$ 854.10	\$ 854.10	\$ 854.10	\$ 854.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	295 - Reparaciones y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 678,501.31	\$ 543,730.99	\$ 543,730.99	\$ 543,730.99	\$ 543,730.99	\$ 543,730.99	\$ 543,730.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	\$ 2,500,000.00	\$ 3,205,860.00	\$ 3,205,860.00	\$ 3,205,860.00	\$ 3,205,860.00	\$ 3,205,860.00	\$ 3,205,860.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	Incluye rendimientos financieros por \$ 8,603.00.
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	317 - Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 60,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	\$ -	\$ 933,919.72	\$ 933,919.72	\$ 933,919.72	\$ 933,919.72	\$ 933,919.72	\$ 933,919.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	335 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ -	\$ 8,530.27	\$ 8,530.27	\$ 8,530.27	\$ 8,530.27	\$ 8,530.27	\$ 8,530.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali	incluye rendimientos financieros por \$ 1,450.00
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, técnicos e integrales	\$ 375,000.00	\$ 161,591.79	\$ 161,591.79	\$ 161,591.79	\$ 161,591.79	\$ 161,591.79	\$ 161,591.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali	incluye rendimientos financieros por \$ 30,051.79
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	\$ 850,000.00	\$ 367,652.35	\$ 367,652.35	\$ 367,652.35	\$ 367,652.35	\$ 367,652.35	\$ 367,652.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	349 - Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$ -	\$ 574.20	\$ 574.20	\$ 574.20	\$ 574.20	\$ 574.20	\$ 574.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mejoramiento de inmuebles	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		



AP

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Minivado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos Sin Contratos	Proyectos Sin Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captur)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto comente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$ 25,000.00	\$ 535,482.66	\$ 535,482.66	\$ 535,482.66	\$ 535,482.66	\$ 535,482.66	\$ 535,482.66	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali estad o	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto comente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 700,000.00	\$ 283,297.09	\$ 283,297.09	\$ 283,297.09	\$ 283,297.09	\$ 283,297.09	\$ 283,297.09	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali estad o	Incluirse reintegramientos fraccionados por \$ 6,180.00
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto comente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali estad o	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto comente	371 - Pasajes aéreos	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali estad o	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto comente	375 - Vales en el país	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali estad o	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto comente	382 - Gastos de orden social y cultural	\$ 45,000.00	\$ 12,339.29	\$ 12,339.29	\$ 12,339.29	\$ 12,339.29	\$ 12,339.29	\$ 12,339.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali estad o	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto comente	392 - Impuestos y derechos	\$ 30,000.00	\$ 26,741.00	\$ 26,741.00	\$ 26,741.00	\$ 26,741.00	\$ 26,741.00	\$ 26,741.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali estad o	



AD

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Rendimiento Fisico
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	304 - Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$ 2,000,000.00	\$ 2,399,354.24	\$ 2,399,354.24	\$ 2,399,354.24	\$ 2,399,354.24	\$ 2,399,354.24	\$ 2,399,354.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	\$ -	\$ 344,271.76	\$ 344,271.76	\$ 344,271.76	\$ 344,271.76	\$ 344,271.76	\$ 344,271.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	511 - Muebles de oficina y estantería	\$ -	\$ 31,390.60	\$ 31,390.60	\$ 31,390.60	\$ 31,390.60	\$ 31,390.60	\$ 31,390.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ -	\$ 70,539.46	\$ 70,539.46	\$ 70,539.46	\$ 70,539.46	\$ 70,539.46	\$ 70,539.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	523 - Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ 1,110,231.05	\$ 1,110,231.05	\$ 1,110,231.05	\$ 1,110,231.05	\$ 1,110,231.05	\$ 1,110,231.05	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali	Incluye rendimientos financieros por \$ 10,859.05
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	\$ -	\$ 916,400.00	\$ 916,400.00	\$ 916,400.00	\$ 916,400.00	\$ 916,400.00	\$ 916,400.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	564 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ -	\$ 20,706.00	\$ 20,706.00	\$ 20,706.00	\$ 20,706.00	\$ 20,706.00	\$ 20,706.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


  
**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Fondo genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 153,432.34	\$

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	799 - Otros erogaciones especiales	\$ 50,900.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	VA	Presupuesto aprobado en el Periódico Oficial del Estado Edición del 23 de Agosto de 2022, Decreto 015 de fecha 24 de diciembre de 2021. Se realizaron reintegros por \$ 0.03 por concepto de recursos no ejercidos de fecha 12/1/22, clave 0028012223011200000373975
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ 102,408,476.00	\$ 102,549,259.31	\$ 102,549,259.31	\$ 102,549,259.31	\$ 102,549,259.31	\$ 102,549,259.31	\$ 102,549,259.31			N/A	\$ 102,356,826.97		

  
 JESUS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLE  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2022	5	5	Tabasco	Cunduacan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170596	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS
2022	5	5	Tabasco	Cunduacan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	168354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS
2022	5	5	Tabasco	Cunduacan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Fuño
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo MDS al trimestre correspondiente)*100 como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos de la MDS al trimestre de ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Geográfico	Escalado	Decreciente	4.4444		3.3709		Justificación: (Oct-20) SE CORRIJEN LAS METAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2022	3.94737			85.39	V al día 00
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y complementarios registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016.	(Sumatoria de proyectos de la MDS al trimestre de ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Geográfico	Escalado	Decreciente	42.2222		39.32584		Justificación: (Oct-20) SE CORRIJEN LAS METAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2022	36.84211			106.74	V al día 00
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de la MDS al trimestre de ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Geográfico	Escalado	Ascendente	53.3333		57.3037		Justificación: (Oct-20) SE CORRIJEN LAS METAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2022	59.21053			103.33	V al día 00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACUÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2022	5	5	Tabasco	Cunduacúan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174458	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
2022	5	5	Tabasco	Cunduacúan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174457	Índice de Dependencia Financiera
2022	5	5	Tabasco	Cunduacúan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos
2022	5	5	Tabasco	Cunduacúan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
2022	5	5	Tabasco	Cunduacúan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Handwritten initials or signature.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUICUILIAPAN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Indicador del Tipo	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Mide la aplicación paritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la capacidad de pagar un incremento en el gasto para los habitantes. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (remotivación más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en las acciones de educación, salud y seguridad pública (maestría, medicina, paramedicina, enfermería y policías (se refiere a los sueldos pagados)). Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al inicio de cada periodo.	$(\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago oneroso por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total de educación, salud y seguridad pública (maestría, medicina, paramedicina, enfermería y policías (se refiere a los sueldos pagados))}) * 100$	Compendio	Anual	Porcentaje	Geográfico	Eficacia	100			100	ON SE LOGRARON RENDIMIENTOS POR \$153,432,34, AS MISMOS QUE FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD.			100
1005	Dal total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nómina y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca medir la dependencia municipal a los recursos federales transferidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México para beneficio de sus habitantes.	$(\text{Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}) * 100$	Propósito	Semestral	Porcentaje	Geográfico	Eficacia	2,9256			1,89129	ON LAS METAS SE REBASARON, DEBIDO A QUE SE LOGRO UNA MAYOR RECAUDACION.			154.69
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	$(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial}) * 100$	Acción	Trimestral	Porcentaje	Geográfico	Eficacia	100			100	ON SE LOGRARON RENDIMIENTOS POR \$153,432,34, AS MISMOS QUE FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD.			100
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	$(\text{Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}) * 100$	Compendio	Trimestral	Porcentaje	Geográfico	Eficacia	100			100				
1005	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio anterior respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio anterior. Los ingresos disponibles se refieren al Ingreso de Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, cobijan del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.	$(\text{Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México en el año} / \text{Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1}) * 100$	Propósito	Anual	Porcentaje	Geográfico	Eficacia	-3,14163			10,31335	ON PARA EL EJERCICIO 2022 SE LOGRO UNA MAYOR RECAUDACION.			-326.28



LCP. JUAN MOISES ARBAS BLE  
DIRECTOR DE PROGRAMACION

LCP. CESAR HERRERA GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL





Sistema de Evaluación del Desempeño



**CUNDUACÁN**  
*Somos Todos*  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

## Resumen de la Evaluación

**FAIS**

27 - TABASCO  
6 - Cunduacán



[www.shcp.gob.mx](http://www.shcp.gob.mx)





### FAIS

1.  
Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

6 - Cunduacán

Programa Evaluado

FAIS

Año de la

Evaluación

2021

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

320,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

DATAMETRIKA CONSULTORÍA ESTRATÉGICA DEL SURESTE

Coordinador de la Evaluación

Consejo Estatal de Evaluación del Desempeño



### Objetivos de la Evaluación

Llevar a cabo la Evaluación de Consistencia y Resultados, del Programa Presupuestario K005 Urbanización del Municipio de Cunduacán del Ejercicio Fiscal 2021, con la finalidad de generar información que retroalimente su diseño, gestión y resultados para la mejora de la ejecución de los Programas Municipales en beneficio de los habitantes de Cunduacán, Tabasco.

Objetivos específicos 1.- Definir la evaluación que se llevará a cabo durante el ejercicio 2021 para conocer el desempeño institucional y generar información útil para la toma de decisiones, así como atender los aspectos susceptibles de mejora e impulsar la transparencia y rendición de cuentas. 2.- Analizar la capacidad institucional, organizacional, y de gestión, así como una valoración sistemática del desempeño del Programa Presupuestario K005 Urbanización del Municipio de Cunduacán del Ejercicio Fiscal 2021, programa que representa la prestación y alcance a la población de los servicios municipales básicos previstos en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3.- Mostrar el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas de los programas presupuestarios mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión. 4.- Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas. 5.- Reportar los datos del programa presupuestario K005 Urbanización del ejercicio fiscal 2021, mediante un informe y reporte ejecutivo para dar seguimiento a los avances de compromisos de mejora de acuerdo al PAEM 2022.



### Resumen Ejecutivo de la Evaluación

**K005 URBANIZACIÓN** Presentación En concordancia con el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022 y los Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario del Municipio de Cunduacán del Ejercicio Fiscal 2021, se realizó la evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario (Pp) K005 Urbanización para la Evaluación del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021. La Evaluación de Consistencia y Resultados de este Programa presupuestario (Pp) K005 Urbanización, se fundamentó en los requisitos y lineamientos establecidos en los documentos antes mencionados, así como en los Términos de Referencia de la evaluación, emitidos por el Consejo Nacional de Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL). Principales Hallazgos Durante el año 2021 se invirtieron recursos por \$103,576,491.29, respectivamente en 160 proyectos, destacando su aplicabilidad en Gastos de operación, Agua potable, Drenaje y letrinas, Electrificación, Mejoramiento de vivienda y Urbanización. La evaluación sobre este Pp K005 Urbanización ha permitido detectar áreas de oportunidades que deben ser atendidas para elevar su eficiencia y fortalecer su razón de ser como un instrumento eficaz para la disminución de la pobreza y rezago social; destacándose los siguientes hallazgos más relevantes: En términos generales, los elementos sustanciales de la MIR muestran frecuentemente ambigüedades y carencias en la redacción de sus indicadores debido a la inadecuada aplicación del Método de Marco Lógico. ¿ Se deben mantener los esfuerzos actuales para procurar a futuro las bases de un sistema de información estadística de evaluación de desempeño con un repositorio o micrositio en la página oficial del Municipio, que permita el registro, cotejo y verificación de los datos de las variables de los indicadores para el monitoreo y seguimiento oportuno del logro de las metas programadas. ¿ Es fundamental la reconstrucción integral de los indicadores y de los medios de verificación en todos los niveles que contempla la MIR de este programa. ¿ Es indispensable diseñar y construir el sistema de información estadística local para este Pp K005 que permita la elaboración, actualización y mejora de las Fichas Técnicas para cada uno de los Indicadores de resultados. Las aportaciones del FAIS al municipio de Cunduacán inciden en el bienestar de la población, el combate a la pobreza y el desarrollo humano, fomentando un mejor nivel de vida a los habitantes de las localidades beneficiadas. ¿ El Programa Presupuestario K005 Urbanización se encuentra convenientemente alineado con los objetivos, estrategias y líneas de acción del PMD 2018-2021.





Sistema de Evaluación del Desempeño

**Documentos anexos a la Evaluación**

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	RE K005 Urbanizacio&#769;n.pdf	RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVAL. CyR PP K005 URBANIZACIÓN DEL FISM EJERCICIO FISCAL 2021
Evaluación integral	INFORME FINAL_EVALUACIÓN CyR_ K005 URBANIZACIÓN_CUNDUACÁN.pdf	EVALUACIÓN DE CyR del PP K005 URBANIZACIÓN DEL FISM EJERCICIO FISCAL 2021
Anexos	FD K005 Urbanización.pdf	FORMATO DE DIFUSIÓN DE LA EVAL. CyR PP K005 URBANIZACIÓN DEL FISM EJERCICIO FISCAL 2021
Posición institucional	FT K005 Urbanizacio&#769;n.pdf	FICHA TÉCNICA
Términos de Referencia Contrato	de TDR EVALUACIÓN DE CyR K005 URBANIZACIÓN.pdf CONTRATO DE LA EVALUACION CyR K005 FISM 2021.pdf	TDR EVAL CyR k005 URBANIZACIÓN DEL FISM 2021 CONTRATO DE LA EVAL. CyR K005 FISM 2021

**LIC. JESÚS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLÉ**  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



No.- 9638

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	RAMO	RAMO	PROGRAMA	RECURRENTE	PROGRAMA	RAMO	PROGRAMA	MONTOS APROBADO	MONTOS MODIFICADO	FUENTES FINANCIAS	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPAL RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCION EJECUTIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB23-01022-06479	Proyectos de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa de Inversión Municipal	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	RF (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_4, Transporte - 3990) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3855587.12, modificado 3855587.12)	REHABILITACION DE RED DE DRENaje EN LA AVENIDA PEDRO MENDEZ EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN ASENTAMIENTO CUNDUACAN CENTRO - 3992 (modificado 1511228.41)	6	Tabasco	6	6	Cunduacatan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cunduacatan	3650	0	0	0	(meta) (unidad_medi da) Vehículos, meta 10, meta modifica da (1.0)
2023	2	TAB23-01022-06484	Proyectos de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa de Inversión Municipal	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	\$ 1,265,890.42	\$ 1,511,928.41	RF (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_4, Transporte - 3990) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1265890.42, modificado 1511228.41)	REHABILITACION DE RED DE DRENaje EN LA AVENIDA PEDRO MENDEZ EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN ASENTAMIENTO CUNDUACAN CENTRO - 3992 (modificado 1511228.41)	6	Tabasco	6	6	Cunduacatan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cunduacatan	3652	420	380	0	(meta) (unidad_medi da) Metros lineales, meta 100.0, meta modifica da (100.0)
2023	2	TAB23-01022-06484	Proyectos de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa de Inversión Municipal	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	\$ 945,094.17	\$ 941,640.72	RF (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_4, Transporte - 3990) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 945094.17, modificado 941640.72)	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD SANTA CRUZ ASENTAMIENTO SANTA CRUZ (modificado 941640.72)	6	Tabasco	6	6	Cunduacatan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cunduacatan	3157	0	215	224	(meta) (unidad_medi da) Metros lineales, meta 348.0, meta modifica da (348.0)
2023	2	TAB23-01022-06592	Proyectos de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa de Inversión Municipal	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	\$ 1,343,881.55	\$ 1,240,310.19	RF (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_4, Transporte - 3990) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1343881.55, modificado 1240310.19)	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD SANTA CRUZ ASENTAMIENTO SANTA CRUZ (modificado 1240310.19)	6	Tabasco	6	6	Cunduacatan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cunduacatan	4852	0	998	997	(meta) (unidad_medi da) Metros lineales, meta 830.0, meta modifica da (830.0)
2023	2	TAB23-01022-06618	Proyectos de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa de Inversión Municipal	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	\$ 1,514,153.83	\$ 1,510,127.17	RF (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_4, Transporte - 3990) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1514153.83, modificado 1510127.17)	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD SANTA CRUZ ASENTAMIENTO LA PIEDRA - 20A SECCION ENTRADA LOS TOQUES - 5384 (modificado 1510127.17)	6	Tabasco	6	6	Cunduacatan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cunduacatan	5384	0	973	948	(meta) (unidad_medi da) Metros lineales, meta 485.0, meta modifica da (485.0)
2023	2	TAB23-01022-06640	Proyectos de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa de Inversión Municipal	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	\$ 250,000.00	\$ 248,484.34	RF (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_4, Transporte - 3990) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 250000.00, modificado 248484.34)	REHABILITACION DE CENTRO DE ATENCION EN CUNDUACAN LOCALIDAD FELIPE GALVAN ASENTAMIENTO GALVAN - 5889 (modificado 248484.34)	6	Tabasco	6	6	Cunduacatan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Cunduacatan	5699	0	243	255	(meta) (unidad_medi da) Centro(s) de las salud, meta modifica da (1.0)
2023	2	TAB23-01022-06698	Proyectos de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa de Inversión Municipal	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	\$ 650,000.00	\$ 646,727.51	RF (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_4, Transporte - 3990) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 650000.00, modificado 646727.51)	CONSTRUCCION DE DOMO EN JUNIADAN LOCALIDAD ADAN PEREZ RODRIGUEZ EN CUNDUACAN ASENTAMIENTO CUNDUACAN CENTRO - 5553 (modificado 646727.51)	6	Tabasco	6	6	Cunduacatan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacatan	5653	0	520	459	(meta) (unidad_medi da) Centros de atención, meta 20.0, meta modifica da (20.0)
2023	2	TAB23-01022-06753	Proyectos de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa de Inversión Municipal	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	\$ 1,811,537.65	\$ 1,805,444.85	RF (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_4, Transporte - 3990) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1811537.65, modificado 1805444.85)	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD MANTILLA ASENTAMIENTO MANTILLA - 6564 (modificado 1805444.85)	6	Tabasco	6	6	Cunduacatan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte	Sin identificar	Municipio de Cunduacatan	6564	0	396	374	(meta) (unidad_medi da) Metros lineales, meta 1275.0, meta modifica da (1275.0)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
	TIPO GEOMEFERENCIA	GEOMEFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				CONTRATOS FISICOS	ES TALLERES
TAB2301022 06479	1	[Geo1: [Geo_municipio:6, localid:1, direccion:DAÑO QUE ES GASTO IMPROPIO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km-33.1743, lat:16.065363]]	15-02-2023	31-12-2023	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	\$ 1,449,893.76	\$ 1,449,893.76	\$ 1,449,893.76	[Geo1: [Geo_obra:Arrendamiento, numero_contrato:CSDAO19102023, contratista:SERGIO LEON MUÑOZ DE CONCEPCION MUNICIPIO, monto:1522455.12, importe_modificado:1522455.12]]	[meta1: [unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0]]	2206479.jpg 2206479.jpg SO, [Proceso de usuario:autorizameg, fecha:2023-07-10]]	En proceso	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022 06480	1	[Geo1: [Geo_municipio:6, localid:1, direccion:CALLE AV. PEDRO MENDEZ PUELO CUINDUACÁN CENTRO, 86699 ESCOBEDO A 50 METROS DEL MONUMENTO A TASCOS ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA, DIAMANTE Y ESCOBEDO A, km-93.1814882, lat:16.0610131]]	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,511,928.41	\$ 1,511,928.41	\$ 1,511,928.41	\$ 1,511,928.41	\$ 1,511,928.41	[Geo1: [Geo_obra:Obras, numero_contrato:CU-15-K143-FR-2023, contratista:ZANZI EDIFICACIONES Y CAMINOS, S.A. DE C.V., monto:1265980.42, importe_modificado:1265980.42]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:100]]	[Geo1: [Geo_obra:Obras, numero_contrato:CU-15-K143-FR-2023, contratista:ZANZI EDIFICACIONES Y CAMINOS, S.A. DE C.V., monto:1265980.42, importe_modificado:1265980.42]]	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022 06484	1	[Geo1: [Geo_municipio:6, localid:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO EL SANTA LUCIA - RA, MANTILLA KILOMETRO 1 + 350 EJIDO SANTA LUCIA, 86691 SANTA LUCIA, CUINDUACÁN CENTRO, CAMINO MANTILLA - CAMINO CAMPO BELLO, CARRETERA DE TULUÁ Y A VOLOXOCHTLI, km-93.30422035, lat:16.07487893]]	15-02-2023	30-03-2023	\$ 941,640.72	\$ 941,640.72	\$ 941,640.72	\$ 941,640.72	\$ 941,640.72	[Geo1: [Geo_obra:Obras, numero_contrato:CU-15-K143-FR-2023, contratista:NOE MARQUEZ LOPEZ, monto:94584.17, importe_modificado:94584.17]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:308]]	[Geo1: [Geo_obra:Obras, numero_contrato:CU-15-K143-FR-2023, contratista:NOE MARQUEZ LOPEZ, monto:94584.17, importe_modificado:94584.17]]	En proceso	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022 06582	1	[Geo1: [Geo_municipio:6, localid:72, direccion:CAMINO EL MOJE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 PAVÓN MORELITOS, 86680 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (MORELITOS), CUINDUACÁN TABASCO ENTRE Y, A, B, km-93.18911651, lat:16.0351837]]	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,340,310.19	\$ 1,340,310.19	\$ 1,340,310.19	\$ 1,340,310.19	\$ 1,340,310.19	[Geo1: [Geo_obra:Obras, numero_contrato:CU-15-K143-FR-2023, contratista:CORPORATIVO MANTILLA S.A. DE C.V., monto:1122468.96, importe_modificado:1116969.58]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:930]]	[Geo1: [Geo_obra:Obras, numero_contrato:CU-15-K143-FR-2023, contratista:CORPORATIVO MANTILLA S.A. DE C.V., monto:1122468.96, importe_modificado:1116969.58]]	En proceso	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022 06616	1	[Geo1: [Geo_municipio:6, localid:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO PIEDRA 2DA SECCION - PECHICALCO 2DA SECCION KILOMETRO 1 + 350 RANCHERIA LA PIEDRA 2DA SECCION, 86993 LA PIEDRA 2DA SECCION ENTRE LAS CALLES ESCOBEDO A 200 METROS ANTES DE LLEGA, km-93.20163056, lat:16.12264778]]	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,510,127.17	\$ 1,510,127.17	\$ 1,510,127.17	\$ 1,510,127.17	\$ 1,510,127.17	[Geo1: [Geo_obra:Obras, numero_contrato:CU-15-K143-FR-2023, contratista:JAVIER RIVERA ALMEIDA, monto:1514153.83, importe_modificado:1510164.61]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:495]]	[Geo1: [Geo_obra:Obras, numero_contrato:CU-15-K143-FR-2023, contratista:JAVIER RIVERA ALMEIDA, monto:1514153.83, importe_modificado:1510164.61]]	En proceso	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022 06640	1	[Geo1: [Geo_municipio:6, localid:88, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO FELIPE GALUANI - CUMJARA 2DA SECCION KILOMETRO 1 + 350 RANCHERIA LA PIEDRA 2DA SECCION, 86993 LA PIEDRA 2DA SECCION ENTRE LAS CALLES ESCOBEDO A 200 METROS ANTES DE LLEGA, km-93.20163056, lat:16.12264778]]	01-02-2023	28-02-2023	\$ 248,484.34	\$ 248,484.34	\$ 248,484.34	\$ 248,484.34	\$ 248,484.34	[Geo1: [Geo_obra:Obras, numero_contrato:CU-15-K143-FR-2023, contratista:NIMBUS CONSTRUCCIONES DE CONTROL S.A. DE C.V., monto:250000.0, importe_modificado:249484.34]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0]]	[Geo1: [Geo_obra:Obras, numero_contrato:CU-15-K143-FR-2023, contratista:NIMBUS CONSTRUCCIONES DE CONTROL S.A. DE C.V., monto:250000.0, importe_modificado:249484.34]]	En proceso	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022 06685	1	[Geo1: [Geo_municipio:6, localid:1, direccion:AVENIDA CENTRO, 86980 CUINDUACÁN, CUINDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE ANTONIO SUREZ Y CALLE 19 DE MARZO, CALLE MARIANO ESCOBEDO A 200 METROS DE LA CALLE GALUANI ESTI, km-93.20163056, lat:16.12264778]]	15-02-2023	30-03-2023	\$ 646,727.51	\$ 646,727.51	\$ 646,727.51	\$ 646,727.51	\$ 646,727.51	[Geo1: [Geo_obra:Obras, numero_contrato:CU-15-K143-FR-2023, contratista:ZANZI EDIFICACIONES Y CAMINOS, S.A. DE C.V., monto:650000.0, importe_modificado:647218.72]]	[meta1: [unidad_medida:Cuadrados, avance:20.0]]	[Geo1: [Geo_obra:Obras, numero_contrato:CU-15-K143-FR-2023, contratista:ZANZI EDIFICACIONES Y CAMINOS, S.A. DE C.V., monto:650000.0, importe_modificado:647218.72]]	En proceso	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022 06753	1	[Geo1: [Geo_municipio:8, localid:34, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO RA, MANTILLA - VOLOXOCHTLI 2DA SECCION, KILOMETRO 1 + 350 RANCHERIA LA PIEDRA 2DA SECCION ENTRE LAS CALLES ESCOBEDO A 200 METROS DE LA CALLE GALUANI ESTI, km-93.20163056, lat:16.12264778]]	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,805,444.85	\$ 1,805,444.85	\$ 1,805,444.85	\$ 1,805,444.85	\$ 1,805,444.85	[Geo1: [Geo_obra:Obras, numero_contrato:CU-15-K143-FR-2023, contratista:CORPORATIVO TABASCO S.A. DE C.V., monto:1811537.85, importe_modificado:1807606.67]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:175]]	[Geo1: [Geo_obra:Obras, numero_contrato:CU-15-K143-FR-2023, contratista:CORPORATIVO TABASCO S.A. DE C.V., monto:1811537.85, importe_modificado:1807606.67]]	En proceso	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUICUILIAPAN, TABASCO  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE\_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO APROBADO	MONTO GLOBAL	MONTO MODIFICADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTRADA RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	METAS
2023 2	TAB23 01022 06781	Proyecto de inversión del IMI	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA EN CUICUILIAPAN LOCALIDAD CUMIUPA ZDA SECCION LA LIBERTAD (modificado: 265957.09)	\$ 267,470.38	\$ 265,957.09	\$ 265,957.09	(R) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pres 4, monto 265957.09, modificado: 265957.09)	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA EN CUICUILIAPAN LOCALIDAD CUMIUPA ZDA SECCION LA LIBERTAD	6	Tabasco	27	6	Cuicuilapan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin específico	Municipio de Cuicuilapan	6399	90	90	(meta 1: Cuicuilapan, meta 900.0, meta 900.0, meta 900.0)	
2023 2	TAB23 01022 06854	Proyecto de inversión del IMI	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CARRETERA A LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS EN CUICUILIAPAN LOCALIDAD RIO LA LIBERTAD (modificado: 2500000.0)	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	(R) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pres 4, monto 2500000.0, modificado: 2500000.0)	CONSTRUCCION DE CARRETERA A LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS EN CUICUILIAPAN LOCALIDAD RIO LA LIBERTAD	6	Tabasco	27	6	Cuicuilapan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin específico	Municipio de Cuicuilapan	7981	545	545	(meta 1: Cuicuilapan, meta 0.3, meta 0.3, meta 0.3)	
2023 2	TAB23 01022 07173	Proyecto de inversión del IMI	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARRETERA A LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS EN CUICUILIAPAN LOCALIDAD LAS CRUCES (modificado: 2814472.55)	\$ 2,814,472.55	\$ 2,814,472.55	\$ 2,814,472.55	(R) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pres 4, monto 2814472.55, modificado: 2814472.55)	REHABILITACION DE CARRETERA A LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS EN CUICUILIAPAN LOCALIDAD LAS CRUCES	6	Tabasco	27	6	Cuicuilapan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin específico	Municipio de Cuicuilapan	10994	568	568	(meta 1: Cuicuilapan, meta 1823.0, meta 1823.0, meta 1823.0)	
2023 2	TAB23 01022 07319	Proyecto de inversión del IMI	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARRIDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA EN CUICUILIAPAN LOCALIDAD SAN CARLOS ROVROSA, TULIAPAN, ASENTAMIENTO CARLOS ROVROSA TULIAPAN - 13077 (modificado: 1603577.23)	\$ 1,603,577.23	\$ 1,603,577.23	\$ 1,603,577.23	(R) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pres 4, monto 1603577.23, modificado: 1603577.23)	CONSTRUCCION DE BARRIDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA EN CUICUILIAPAN LOCALIDAD SAN CARLOS ROVROSA, TULIAPAN, ASENTAMIENTO CARLOS ROVROSA TULIAPAN - 13077	6	Tabasco	27	6	Cuicuilapan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin específico	Municipio de Cuicuilapan	12077	1,370	1,370	(meta 1: Cuicuilapan, meta 484.0, meta 484.0)	
2023 2	TAB23 02022 16125	Proyecto de inversión del IMI	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUICUILIAPAN LOCALIDAD EL TUNAL - 13371 (modificado: 1975373.66)	\$ 1,975,373.66	\$ 1,975,373.66	\$ 1,975,373.66	(R) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pres 4, monto 1975373.66, modificado: 1975373.66)	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUICUILIAPAN LOCALIDAD EL TUNAL - 13371	6	Tabasco	27	6	Cuicuilapan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin específico	Municipio de Cuicuilapan	13371	180	152	(meta 1: Cuicuilapan, meta 1356.0, meta 1356.0, meta 1356.0)	
2023 2	TAB23 02022 16125	Proyecto de inversión del IMI	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 24 PULGADA EN CUICUILIAPAN LOCALIDAD EL TUNAL - 24425 (modificado: 3659383.86)	\$ 3,653,579.79	\$ 3,659,383.86	\$ 3,653,579.79	(R) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pres 4, monto 3659383.86, modificado: 3659383.86)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 24 PULGADA EN CUICUILIAPAN LOCALIDAD EL TUNAL - 24425	6	Tabasco	27	6	Cuicuilapan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin específico	Municipio de Cuicuilapan	24425	1,550	1,730	(meta 1: Cuicuilapan, meta 453.0, meta 453.0, meta 453.0)	
2023 2	TAB23 02022 16125	Proyecto de inversión del IMI	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARRETERA A LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS EN CUICUILIAPAN LOCALIDAD LIBERTAD ZDA SECCION LA LIBERTAD (modificado: 165289.41)	\$ 1,266,183.76	\$ 1,265,298.41	\$ 1,266,183.76	(R) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pres 4, monto 165289.41, modificado: 165289.41)	REHABILITACION DE CARRETERA A LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS EN CUICUILIAPAN LOCALIDAD LIBERTAD ZDA SECCION LA LIBERTAD	6	Tabasco	27	6	Cuicuilapan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin específico	Municipio de Cuicuilapan	29879	532	532	(meta 1: Cuicuilapan, meta 415.0, meta 415.0, meta 415.0)	
2023 2	TAB23 02022 16125	Proyecto de inversión del IMI	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARRETERA A LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS EN CUICUILIAPAN LOCALIDAD FLOJOCHIL ZDA SECCION LA LIBERTAD (modificado: 4732578.46)	\$ 4,737,172.25	\$ 4,732,578.46	\$ 4,737,172.25	(R) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pres 4, monto 4732578.46, modificado: 4732578.46)	REHABILITACION DE CARRETERA A LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS EN CUICUILIAPAN LOCALIDAD FLOJOCHIL ZDA SECCION LA LIBERTAD	6	Tabasco	27	6	Cuicuilapan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin específico	Municipio de Cuicuilapan	27223	843	843	(meta 1: Cuicuilapan, meta 2.48, meta 2.48, meta 2.48)	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINDUACÁN, TABASCO  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	TIPO RECIBIDO	TIPO PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	MONTOS APROBADO	MONTOS MODIFICADO	CUENTAS FINANCIAS	NOMBRE	ID_ENTRADA_RESPONSABLE	ENTRADA RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POSICION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB23-02022-16843	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 2,265,703.10	\$ 2,261,692.17	(TI) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 01, prog_pres 4, subprograma 01, monto 635.0, modificado 2761692.17)	CONSTRUCCIÓN DE CAJONERA PÚBLICA EN CUINDUACÁN LOCALIDAD CUINDUACÁN -ASENTAMIENTO SAN ANTONIO INIATAB-27822	27	Talasco	6	Cunducán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Cunducán	27822	S	6,480	6,320	0	(meta) (unidad_medida) Cuadrados, meta 635.0, meta_modificada da 635.0)
2023	2	TAB23-02022-16851	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 641,383.02	\$ 638,561.67	(TI) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 01, prog_pres 4, subprograma 01, monto 641383.02, modificado 638561.67)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CUINDUACÁN LOCALIDAD CUINDUACÁN 2000 POR LA AVENIDA DOMINGO COLIN -28067	27	Talasco	6	Cunducán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunducán	28067	S	650	650	0	(meta) (unidad_medida) lineales, meta 650.0, meta_modificada da 51.0)
2023	2	TAB23-02022-17205	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,513,468.80	\$ 1,513,468.80	(TI) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 01, prog_pres 4, subprograma 01, monto 1513468.80, modificado 1513468.80)	REHABILITACIÓN DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUINDUACÁN LOCALIDAD CUINDUACÁN 2000 HUMANGO TRA. SECCION EL DREIN -1513468.8	27	Talasco	6	Cunducán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte	Sin identificar	Municipio de Cunducán	20335	S	310	301	0	(meta) (unidad_medida) metros cuadrados, meta 480.0, meta_modificada da 480.0)	
2023	2	TAB23-02022-17081	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	(TI) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 01, prog_pres 4, subprograma 01, monto 1500000.0, modificado 1500000.0)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE COLECCION DE AGUAS PLUVIALES EN CUINDUACÁN LOCALIDAD VICTORIA EN CUINDUACÁN LOCALIDAD CULICO TRA. SECCION -29587	27	Talasco	6	Cunducán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunducán	29587	S	796	796	0	(meta) (unidad_medida) metros cuadrados, meta 442.0, meta_modificada da 442.0)	
2023	2	TAB23-02022-17234	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 2,000,000.00	\$ 1,995,974.74	(TI) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 01, prog_pres 4, subprograma 01, monto 2000000.0, modificado 1995974.74)	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUINDUACÁN LOCALIDAD RIO SANTIAGUITO TRAMO LAS PALMA -30208	27	Talasco	6	Cunducán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte	Sin identificar	Municipio de Cunducán	30208	S	603	603	0	(meta) (unidad_medida) metros cuadrados, meta 530.0, meta_modificada da 530.0)	
2023	2	TAB23-02022-17283	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,122,476.55	\$ 3,122,476.55	(TI) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 01, prog_pres 4, subprograma 01, monto 3122476.55, modificado 3122476.55)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUINDUACÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO OBRERA - 30437	27	Talasco	6	Cunducán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte	Sin identificar	Municipio de Cunducán	30437	S	630	630	0	(meta) (unidad_medida) metros cuadrados, meta 1127.0, meta_modificada da 1127.0)	
2023	2	TAB23-02022-17637	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 981,528.64	\$ 981,528.64	(TI) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 01, prog_pres 4, subprograma 01, monto 981528.64, modificado 981528.64)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM FED. MELIDA CORTAZA PEREZ EN CUINDUACÁN LOCALIDAD FELM CARRELO TRAMO AMPLIACION SAN FELIPPE -32455	27	Talasco	6	Cunducán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunducán	32455	S	442	443	0	(meta) (unidad_medida) metros cuadrados, meta 288.0, meta_modificada da 288.0)	
2023	2	TAB23-02022-17671	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 990,000.00	\$ 997,016.98	(TI) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 01, prog_pres 4, subprograma 01, monto 990000.0, modificado 997016.98)	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUINDUACÁN LOCALIDAD CUINDUACÁN SAN PEDRO -32666	27	Talasco	6	Cunducán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte	Sin identificar	Municipio de Cunducán	32666	S	170	161	0	(meta) (unidad_medida) lineales, meta 286.0, meta_modificada da 286.0)	



**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	TIPO RECIBIDO	TIPO RAMO	TIPO PRESUPUESTARIO	MONTO APROBADO	MONTO GLOBAL	MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	18323	02022	Pro de inv enri on	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,002,777.15	\$ 1,002,777.15	(FI, todo_recurso_2023, ramo_33, modalidad1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES CUNDUACIAN EN FRIO EN CUNDUACIAN ASENTAMIENTO ORIGINAL -3890 monto:1082777.15, modificado:1082777.15)	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACIAN ASENTAMIENTO ORIGINAL -3890	27	Tabasco	6	Cunduacian	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacian	33600	258	325	0	(meta:1 [unidad_medida:metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0])		
2023	2	18054	02022	Pro de inv enri on	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 904,613.14	\$ 904,613.14	(FI, todo_recurso_2023, ramo_33, modalidad1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES CUNDUACIAN ASENTAMIENTO ORIGINAL -3890 monto:904613.14, modificado:904613.14)	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACIAN ASENTAMIENTO ALCATRACES -34541	27	Tabasco	6	Cunduacian	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacian	3541	710	660	0	(meta:1 [unidad_medida:metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:225.0])		
2023	2	18104	02022	Pro de inv enri on	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 927,302.98	\$ 927,302.98	(FI, todo_recurso_2023, ramo_33, modalidad1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES CUNDUACIAN ASENTAMIENTO ORIGINAL -3890 monto:927302.98, modificado:927302.98)	REABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACIAN CALENTE EN CUNDUACIAN LOCALIDAD RANCHO NUEVO -34829	27	Tabasco	6	Cunduacian	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacian	3425	668	662	0	(meta:1 [unidad_medida:metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0])		
2023	2	18348	02022	Pro de inv enri on	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 2,896,057.13	\$ 2,896,057.13	(FI, todo_recurso_2023, ramo_33, modalidad1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES CUNDUACIAN ASENTAMIENTO ORIGINAL -3890 monto:2896057.13, modificado:2896057.13)	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACIAN LOCALIDAD OSCAR GÓMEZ SAUZ -38289	27	Tabasco	6	Cunduacian	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacian	36390	2,100	2,020	0	(meta:1 [unidad_medida:metros lineales, meta:1042.0, meta_modificada:1042.0])		
2023	2	18379	02022	Pro de inv enri on	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 314,214.95	\$ 314,214.95	(FI, todo_recurso_2023, ramo_33, modalidad1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES CUNDUACIAN ASENTAMIENTO ORIGINAL -3890 monto:314214.95, modificado:314214.95)	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACIAN LOCALIDAD OSCAR GÓMEZ SAUZ -38289	27	Tabasco	6	Cunduacian	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacian	36390	138	135	0	(meta:1 [unidad_medida:metros lineales, meta:341.0, meta_modificada:341.0])		
2023	2	18778	02022	Pro de inv enri on	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 470,427.49	\$ 467,416.87	(FI, todo_recurso_2023, ramo_33, modalidad1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES CUNDUACIAN ASENTAMIENTO ORIGINAL -3890 monto:470427.49, modificado:467416.87)	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACIAN LOCALIDAD ZARAGOZA -38524	27	Tabasco	6	Cunduacian	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacian	38524	217	253	0	(meta:1 [unidad_medida:metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0])		
2023	2	18937	02022	Pro de inv enri on	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 2,592,384.84	\$ 2,592,384.84	(FI, todo_recurso_2023, ramo_33, modalidad1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES CUNDUACIAN ASENTAMIENTO ORIGINAL -3890 monto:2592384.84, modificado:2592384.84)	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACIAN LOCALIDAD LIBERTAD 2DA SECCION -41732	27	Tabasco	6	Cunduacian	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacian	41732	532	506	0	(meta:1 [unidad_medida:metros lineales, meta:783.0, meta_modificada:783.0])		
2023	2	18999	02022	Pro de inv enri on	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0404-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 2,093,943.27	\$ 2,089,987.43	(FI, todo_recurso_2023, ramo_33, modalidad1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES CUNDUACIAN ASENTAMIENTO ORIGINAL -3890 monto:2093943.27, modificado:2089987.43)	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACIAN LOCALIDAD CASA BLANCA 1RA SECCION -42172	27	Tabasco	6	Cunduacian	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacian	42172	286	284	0	(meta:1 [unidad_medida:metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0])		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUICUILIACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	TIPO RECIBIDO	TIPO PRESUPUESTARIO	MONTOS APROBADO	MONTOS MODIFICADO	FUENTES FINANCIAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB23-02022-19579	Proyecto de inversión de infraestructura Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa de Infraestructura Social	Recursos	Programa de Infraestructura Social	\$ 3,281,010.44	\$ 3,281,010.44	(R) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 3281010.44, modificado 3281010.44)	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN RÍO DE LA PIEDRA EN CUICUILIACÁN, TABASCO. SECCION LA MONA. 43473	6	Tabasco	6	Cunduacán	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	43473	786	743	0	(meta: Unidad medida de Metros lineales 772.0 meta_modificada 1772.0)	
2023	2	TAB23-02022-19611	Proyecto de inversión de infraestructura Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa de Infraestructura Social	Recursos	Programa de Infraestructura Social	\$ 517,450.91	\$ 517,450.91	(R) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 517450.91, modificado 517450.91)	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO TOMAS ENTRAIDA, LOS BROCA. - 43759	6	Tabasco	6	Cunduacán	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	43759	370	350	0	(meta: Unidad medida de Metros lineales, meta_modificada 185.0 meta_modificada 1185.0)	
2023	2	TAB23-02022-19630	Proyecto de inversión de infraestructura Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa de Infraestructura Social	Recursos	Programa de Infraestructura Social	\$ 5,383,340.75	\$ 5,383,340.75	(R) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 5383340.75, modificado 5383340.75)	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CUICUILIACÁN, TABASCO. EN PERIFERICO ENTRE CALLE MANUEL SANCHEZ MARMOL Y CALLE RAMON MENDOZA. - 43919	6	Tabasco	6	Cunduacán	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	43919	10,234	9,590	0	(meta: Unidad medida de Cuadrados metros, meta_modificada 2056.0)	
2023	2	TAB23-02022-19732	Proyecto de inversión de infraestructura Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa de Infraestructura Social	Recursos	Programa de Infraestructura Social	\$ 2,967,484.93	\$ 2,967,484.93	(R) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 2967484.93, modificado 2967484.93)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA, NO. 26 EN CUICUILIACÁN LOCALIDAD CUICUILIACÁN CENTRO. - 44443	6	Tabasco	6	Cunduacán	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	44443	430	425	0	(meta: Unidad medida de Cuadrados metros, meta_modificada 688.0 meta_modificada 357.0)	
2023	2	TAB23-02022-20048	Proyecto de inversión de infraestructura Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa de Infraestructura Social	Recursos	Programa de Infraestructura Social	\$ 630,783.45	\$ 630,783.45	(R) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 630783.45, modificado 630783.45)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTIACION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE INFRAESTRUCTURA EN TORRE EN CUICUILIACÁN LOCALIDAD CUICUILIACÁN EL MOTE. - 46885	6	Tabasco	6	Cunduacán	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	46885	549	566	0	(meta: Unidad medida de Cuadrados metros, meta_modificada 357.0 meta_modificada 161.0)	
2023	2	TAB23-02022-20078	Proyecto de inversión de infraestructura Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa de Infraestructura Social	Recursos	Programa de Infraestructura Social	\$ 642,815.00	\$ 642,815.00	(R) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 642815.00, modificado 642815.00)	CONSTRUCCION DE BANCA DE ALBERCA EN LA PRIMERA ULTIMA CANTO. PUNTO CUICUILIACÁN LOCALIDAD LA CHONITA CUICUILIACÁN. - 47036	6	Tabasco	6	Cunduacán	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	47036	425	460	0	(meta: Unidad medida de Metros Cuadrados, meta_modificada 161.0 meta_modificada 161.0)	
2023	2	TAB23-02022-20137	Proyecto de inversión de infraestructura Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa de Infraestructura Social	Recursos	Programa de Infraestructura Social	\$ 1,221,779.94	\$ 1,221,779.94	(R) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1221779.94, modificado 1221779.94)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTIACION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE INFRAESTRUCTURA EN CUICUILIACÁN LOCALIDAD CUICUILIACÁN LA SECCION 47A. - 47036	6	Tabasco	6	Cunduacán	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	47036	654	685	0	(meta: Unidad medida de Metros Cuadrados, meta_modificada 357.0 meta_modificada 161.0)	
2023	2	TAB23-02022-20187	Proyecto de inversión de infraestructura Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa de Infraestructura Social	Recursos	Programa de Infraestructura Social	\$ 513,671.68	\$ 513,671.68	(R) (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 513671.68, modificado 513671.68)	CONSTRUCCION DE AULA TIPO EN JARDIN DE NINGUNOS EN CUICUILIACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 47A. SECCION CUICUILIACÁN. - 47881	6	Tabasco	6	Cunduacán	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	47881	625	658	0	(meta: Unidad medida de Aulas, meta_modificada 1.0 meta_modificada 1.0)	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUJUTLA, TABASCO														
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
MODULO: DESTINO DEL GASTO														
ENTIDAD: TABASCO														
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023														
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO									
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
TAB23020221 19578	1	(Geo1. [ovs_municipio:6, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUMANO 2DA SECCION LA MONA- BEBITO JUAREZ HUMANO 2DA SECCION LA MONA- BEBITO JUAREZ HUMANO 2DA SECCION LA MONA- BEBITO JUAREZ HUMANO 2DA SECCION LA MONA- BEBITO JUAREZ ENTRE Y - , km-83.20787513, lat:18.15357306])	15-03-2023	30-04-2023	\$ 3,281,010.44	\$ 3,276,508.02	\$ 2,189,756.82	\$ 2,186,756.82	\$ 2,173,960.87	(Ccto1. [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-46-K175-Fil-2023, C.V. contratista:SUSSCO FRANJA, S.A DE CV, monto:3281010.44, importe_modificado:3276508.02])	(metas: [unidad_medida:Metros, avance:172, avance_porcentaje:52.72])	(2219578) [tipo_obra:Otra, yecto_INICIO:2219578, yecto_FIN:2219578, yecto_PROCE:SO]	En Avance	Sin observaciones
TAB23020221 19611	1	(Geo1. [ovs_municipio:6, localidad:61, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SANTO TOMAS BUENAVENTURA KILOMETRO 2 + 800 EJIDO SANTO TOMAS 86667 SANTO TOMAS CUNJUCAN TABASCO ENTRE Y - A 150 METROS DE LA CASA EJIDAL POR DONDE VIVE DON CARMEN BROCA A 300 METROS, km-83.21925317, lat:18.11869453])	01-04-2023	30-04-2023	\$ 517,455.91	\$ 515,419.09	\$ 515,419.09	\$ 515,419.09	\$ -	(Ccto1. [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-47-K175-Fil-2023, contratista:CONSTRUCCIONES GACOVA, S.A DE CV, monto:517455.91, importe_modificado:515419.09])	(metas: [unidad_medida:Metros, avance:195, avance_porcentaje:100])	(2219611) [tipo_obra:Otra, yecto_INICIO:2219611, yecto_FIN:2219611, yecto_PROCE:SO]	En Avance	Sin observaciones
TAB23020221 19630	1	(Geo1. [ovs_municipio:6, localidad:1, direccion:PERIFERICO FRACCIONAMIENTO LA FINCA, 86690 CUNJUCAN, CUNJUCAN TABASCO ENTRE CALLE MANUEL SANCHEZ CORREGIDORA DEL PARQUE DE FERIA A LA TENDA DE SERGIO SOBERANO FRENTE A LA PLAZA, km-83.17871175, lat:18.08798211])	01-04-2023	15-06-2023	\$ 5,383,340.75	\$ 5,378,365.02	\$ 713,882.93	\$ 713,882.93	\$ 214,194.88	(Ccto1. [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-48-K175-Fil-2023, contratista:URBESUR, S.A DE CV, monto:5383340.75, importe_modificado:5378365.02])	(metas: [unidad_medida:Metros, avance:1300, avance_porcentaje:24.34])	(2219630) [tipo_obra:Otra, yecto_INICIO:2219630, yecto_FIN:2219630, yecto_PROCE:SO]	En Avance	Sin observaciones
TAB23020221 19732	1	(Geo1. [ovs_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO MENDEZ MAGAÑA COLONIA CUNJUCAN ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE 2 DE ABRIL CALLE DOMINGO COLIN SOBRE LA CALLE PEDRO MENDEZ HACIA LA DOMINGO COLIN A 150 METROS DE ABAJARROTE, km-83.1703822, lat:18.06513369])	15-04-2023	15-05-2023	\$ 2,967,484.93	\$ 2,963,573.06	\$ 2,782,873.14	\$ 2,782,873.14	\$ 2,766,179.95	(Ccto1. [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-49-K175-Fil-2023, contratista:CESAR AUGUSTO ARIAS RIVERA, comprobante MUNICIPIO DE CUNJUCAN, monto:2967484.93, importe_modificado:2883513.08])	(metas: [unidad_medida:Cuadrados, avance:170, avance_porcentaje:90])	(2219732) [tipo_obra:Otra, yecto_INICIO:2219732, yecto_FIN:2219732, yecto_PROCE:SO]	En Avance	Sin observaciones
TAB23020221 20048	1	(Geo1. [ovs_municipio:6, localidad:82, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CUNJUCAN EL MOTE - MANJUAN 3RA SECCION KILOMETRO 2 + 600 EJIDO CUNJUCAN EL MOTE, 86690 CUNJUCAN TABASCO ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA A LA ESCUELA PRIMARIA, km-83.20975041, lat:18.03607208])	01-05-2023	15-06-2023	\$ 630,783.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	(Ccto1. [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-50-K188-Fil-2022, contratista:NUMBUS, S.A DE CV, monto:630783.45, importe_modificado:640312.48])	(metas: [unidad_medida:Cuadrados, avance:0.0])	(2220048) [tipo_obra:Otra, yecto_INICIO:2220048, yecto_FIN:2220048, yecto_PROCE:SO]	En Avance	Sin observaciones
TAB23020221 20079	1	(Geo1. [ovs_municipio:6, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA CHONITA, 86682 LA CHONITA, CUNJUCAN TABASCO ENTRE Y - CARRETERA VECINAL CUNJUCAN LA TRINIDAD A LA ALTURA DE LA ENTRADA DE FELIPECAR, km-83.25460649, lat:18.14577074])	15-05-2023	15-06-2023	\$ 942,815.00	\$ 640,312.48	\$ 318,962.32	\$ 318,962.32	\$ 316,658.96	(Ccto1. [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-51-K188-Fil-2022, contratista:NUMBUS, S.A DE CV, monto:942815.00, importe_modificado:640312.48])	(metas: [unidad_medida:Metros, avance:82.0, avance_porcentaje:86.96])	(2220079) [tipo_obra:Otra, yecto_INICIO:2220079, yecto_FIN:2220079, yecto_PROCE:SO]	En Avance	Sin observaciones
TAB23020221 20137	1	(Geo1. [ovs_municipio:6, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CUMJAPA 1RA SECCION - EL CARMEN CUMJAPA KILOMETRO 2 + 500 RANCHERIA CUMJAPA 1A SECCION ENTRE Y - CARRETERA VECINAL CUMJAPA LA FEDERAL CARD, km-83.13828454, lat:17.9602916])	01-05-2023	15-06-2023	\$ 1,221,779.94	\$ 1,218,793.63	\$ 980,779.89	\$ 980,779.86	\$ 384,421.73	(Ccto1. [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-54-K188-Fil-2022, contratista:NUMBUS, S.A DE CV, monto:1221779.94, importe_modificado:1216783.63])	(metas: [unidad_medida:Cuadrados, avance:170, avance_porcentaje:90])	(2220137) [tipo_obra:Otra, yecto_INICIO:2220137, yecto_FIN:2220137, yecto_PROCE:SO]	En Avance	Sin observaciones
TAB23020221 20187	1	(Geo1. [ovs_municipio:6, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 4TA SECCION LA TRINIDAD KILOMETRO 2 + 500 RANCHERIA CUNJUCAN TABASCO ENTRE Y - CARRETERA CUNJUCAN LA TRINIDAD A 200 METR, km-83.23486543, lat:18.12885482])	01-05-2023	15-06-2023	\$ 513,671.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	(Ccto1. [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-55-K188-Fil-2022, contratista:NUMBUS, S.A DE CV, monto:513671.98, importe_modificado:513671.98])	(metas: [unidad_medida:Cuadrados, avance:0.0])	(2220187) [tipo_obra:Otra, yecto_INICIO:2220187, yecto_FIN:2220187, yecto_PROCE:SO]	En Avance	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUICUILAPAN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	RECORSO	RAMO	RAMO PRESUPUESTARIO	RAMO RECIBIDO	RAMO PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	MONTOS APROBADO	MONTOS GLOBAL	FINANCIAMIENTO	HOMBRE	ID. ENTIDAD RESPON	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMAS	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB23-02022-20300	Proyectos de inversión en infraestructura social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 464,437.03	\$ 464,437.03	(R) (cdd, recurso 2023, ramo 33, modalidad I, REGRESO DE LOS RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 464437.03, modificado 464437.03)	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN COBATAN EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLAHUAPAN, SECCION LA MOVA - 48344	27	Tabasco	6	Cunduacahn	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cuicuilapan	48344	0	696	656	0	(meta) (unidad_medida) de Aula de 1.0, meta_modifica da (1.0)
2023	2	TAB23-02022-22459	Proyectos de inversión en infraestructura social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 522,285.28	\$ 522,285.28	(R) (cdd, recurso 2023, ramo 33, modalidad I, REGRESO DE LOS RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 522285.28, modificado 522285.28)	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN LOCALIDAD CUICUILAPAN, SECCION ASIENTAMIENTO LA CRUZ - 08759	27	Tabasco	6	Cunduacahn	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Cuicuilapan	08759	0	4,860	4,550	0	(meta) (unidad_medida) de Metros Cuadrados, meta_modifica da (95.0)
2023	2	TAB23-02022-23149	Proyectos de inversión en infraestructura social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 745,247.01	\$ 745,247.01	(R) (cdd, recurso 2023, ramo 33, modalidad I, REGRESO DE LOS RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 745247.01, modificado 745247.01)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE CLASES EN CUICUILAPAN, SECCION EMILIANO ZAPATA EN CUICUILAPAN LOCALIDAD SAN PEDRO CUICUILAPAN - 71859	27	Tabasco	6	Cunduacahn	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cuicuilapan	71859	0	230	244	0	(meta) (unidad_medida) de Metros Cuadrados, meta_modifica da (180.0)
2023	2	TAB23-02022-23198	Proyectos de inversión en infraestructura social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 611,090.82	\$ 611,090.82	(R) (cdd, recurso 2023, ramo 33, modalidad I, REGRESO DE LOS RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 611090.82, modificado 611090.82)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE CLASES EN EL JARDIN DE LIBERTAD CON CLAVE 77JUN0023 EN CUICUILAPAN LOCALIDAD LIBERTAD - 72078	27	Tabasco	6	Cunduacahn	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cuicuilapan	72078	0	836	870	0	(meta) (unidad_medida) de Metros Cuadrados, meta_modifica da (126.0)
2023	2	TAB23-02022-23196	Proyectos de inversión en infraestructura social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 674,780.42	\$ 674,780.42	(R) (cdd, recurso 2023, ramo 33, modalidad I, REGRESO DE LOS RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 674780.42, modificado 674780.42)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE CLASES EN EL JARDIN DE LIBERTAD CON CLAVE 77JUN0023 EN CUICUILAPAN LOCALIDAD HUIXTLAHUAPAN - 72290	27	Tabasco	6	Cunduacahn	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cuicuilapan	72290	0	690	750	0	(meta) (unidad_medida) de Metros Cuadrados, meta_modifica da (150.0)
2023	2	TAB23-02022-23697	Proyectos de inversión en infraestructura social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,824,959.17	\$ 1,824,959.17	(R) (cdd, recurso 2023, ramo 33, modalidad I, REGRESO DE LOS RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1824959.17, modificado 1824959.17)	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA EN CUICUILAPAN LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS - 75961	27	Tabasco	6	Cunduacahn	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Cuicuilapan	75961	0	765	745	0	(meta) (unidad_medida) de Metros Cuadrados, meta_modifica da (1553.0)
2023	2	TAB23-02022-25507	Proyectos de inversión en infraestructura social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 2,594,776.07	\$ 2,594,776.07	(R) (cdd, recurso 2023, ramo 33, modalidad I, REGRESO DE LOS RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2594776.07, modificado 2594776.07)	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO Y MEDIO A FINOS EN CUICUILAPAN LOCALIDAD COLUMA - 81925	27	Tabasco	6	Cunduacahn	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Cuicuilapan	81925	0	161	158	0	(meta) (unidad_medida) de Metros Cuadrados, meta_modifica da (4388.0)
2023	2	TAB23-02022-25796	Proyectos de inversión en infraestructura social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,890,705.26	\$ 1,890,705.26	(R) (cdd, recurso 2023, ramo 33, modalidad I, REGRESO DE LOS RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1890705.26, modificado 1890705.26)	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA EN CUICUILAPAN LOCALIDAD LIBERTAD 3RA. SECCION MONTE GRANDE SECCION MONTE GRANDE - 89787	27	Tabasco	6	Cunduacahn	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Cuicuilapan	89787	0	404	400	0	(meta) (unidad_medida) de Metros Cuadrados, meta_modifica da (1.0)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO								OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2302022 20300	1	[Geo1: (cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL, LIBRE 0 TRAMO HUMANGO 2DA SECCION LA MONA, BENTITO JUAREZ, TRAMO HUMANGO 2DA SECCION LA MONA, 86693 HUMANGO 2DA SECCION LA MONA, 86693 HUMANGO 2DA SECCION LA MONA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE, lat:18.15779368]	30-05-2023	30-05-2023	\$ 464,437.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	- Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: 'Avance 0.0'}}	{22230303proyecto_INICIO}	En Avance	Val de	Sin observaciones
TAB2302022 21459	1	[Geo1: (cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL, LIBRE 0 TRAMO HUMANGO 2DA SECCION LA MONA, BENTITO JUAREZ, TRAMO HUMANGO 2DA SECCION LA MONA, 86693 HUMANGO 2DA SECCION LA MONA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE, lat:18.15779368]	30-04-2023	30-04-2023	\$ 522,285.28	\$ 519,292.51	\$ 519,292.51	\$ 519,292.51	\$ 489,076.94	{Geo1: (cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL, LIBRE 0 TRAMO HUMANGO 2DA SECCION LA MONA, BENTITO JUAREZ, TRAMO HUMANGO 2DA SECCION LA MONA, 86693 HUMANGO 2DA SECCION LA MONA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE, lat:18.15779368}	{meta1: {unidad_medida: 'Avance 0.0'}}	{22230303proyecto_INICIO}	En Avance	Val de	Sin observaciones
TAB2302022 21468	1	[Geo1: (cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO CUMIAPA - EL CARMEN CUMIAPA MARGEN ZQUIERDO KILOMETRO 2 + 800 EJIDO SAN PEDRO CUMIAPA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA VIAL CORTA REFORMA DOS BOCAS ENTRANDO POR LA C, lat:18.1320236, lon:18.01739858)]	15-06-2023	15-06-2023	\$ 745,247.01	\$ 742,008.91	\$ -	\$ -	\$ -	{Geo1: (cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO CUMIAPA - EL CARMEN CUMIAPA MARGEN ZQUIERDO KILOMETRO 2 + 800 EJIDO SAN PEDRO CUMIAPA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA VIAL CORTA REFORMA DOS BOCAS ENTRANDO POR LA C, lat:18.1320236, lon:18.01739858)}	{meta1: {unidad_medida: 'Avance 0.0'}}	{2223183proyecto_INICIO}	En Avance	Val de	Sin observaciones
TAB2302022 21768	1	[Geo1: (cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE MESTIZO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE, CALLE ROMAN HERNANDEZ Y CALLE RESITITUTO GARCIA, CALLE JUAN HERNANDEZ LA ROSA, CARRETERA ESTATAL TULIPÁN LIBERTAD A 200 METROS DEL REGISTRO CIVIL, lat:18.033191753, lon:18.0488953)]	15-05-2023	15-06-2023	\$ 611,060.62	\$ 609,106.78	\$ 301,680.82	\$ 301,680.82	\$ 298,960.33	{Geo1: (cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE MESTIZO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE, CALLE ROMAN HERNANDEZ Y CALLE RESITITUTO GARCIA, CALLE JUAN HERNANDEZ LA ROSA, CARRETERA ESTATAL TULIPÁN LIBERTAD A 200 METROS DEL REGISTRO CIVIL, lat:18.033191753, lon:18.0488953)}	{meta1: {unidad_medida: 'Avance 0.0'}}	{2223183proyecto_INICIO}	En Avance	Val de	Sin observaciones
TAB2302022 23196	1	[Geo1: (cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL, LIBRE 0 TRAMO HUMANGO - PEHUALCO TRA SECCION KILOMETRO 2 + 800 RANCHERIA HUMANGO, B6995 CARRETERA VECINAL A HUMANGO 2DA SECCION A 100 METROS DE LA ESCUELA, lat:18.1872382, lon:18.11839144)]	15-05-2023	15-06-2023	\$ 674,760.42	\$ 671,733.52	\$ -	\$ -	\$ -	{Geo1: (cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL, LIBRE 0 TRAMO HUMANGO - PEHUALCO TRA SECCION KILOMETRO 2 + 800 RANCHERIA HUMANGO, B6995 CARRETERA VECINAL A HUMANGO 2DA SECCION A 100 METROS DE LA ESCUELA, lat:18.1872382, lon:18.11839144)}	{meta1: {unidad_medida: 'Avance 0.0'}}	{2223183proyecto_INICIO}	En Avance	Val de	Sin observaciones
TAB2302022 23987	1	[Geo1: (cve_municipio:6, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO RA JOSE MARRA MUNICIPAL, MARGEN ZQUIERDO KILOMETRO 2 + 600 RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS, B6990 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MORELITOS), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE, lat:18.33117823598, lon:18.04899965)]	15-05-2023	30-06-2023	\$ 1,824,999.17	\$ 1,821,982.35	\$ -	\$ -	\$ -	{Geo1: (cve_municipio:6, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO RA JOSE MARRA MUNICIPAL, MARGEN ZQUIERDO KILOMETRO 2 + 600 RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS, B6990 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MORELITOS), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE, lat:18.33117823598, lon:18.04899965)}	{meta1: {unidad_medida: 'Avance 0.0'}}	{2223183proyecto_INICIO}	En Avance	Val de	Sin observaciones
TAB2302022 25597	1	[Geo1: (cve_municipio:6, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO COLIMA - EJIDO MARGEN ZQUIERDO KILOMETRO 4 + 388 EJIDO COLIMA, B6897 COLIMA CUNDUACÁN TABASCO ENTRE, CALLE CARRETERA CUMIAPA LIBERTAD 3RA SECCION, lat:18.0153247, lon:18.21568774, lon:18.0153247)]	15-06-2023	15-06-2023	\$ 284,776.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	- Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: 'Avance 0.0'}}	{2225507proyecto_INICIO}	En Avance	Val de	Sin observaciones
TAB2302022 25799	1	[Geo1: (cve_municipio:6, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL, LIBRE 0 TRAMO HUMANGO 2DA SECCION LA MONA, BENTITO JUAREZ, TRAMO HUMANGO 2DA SECCION LA MONA, 86693 HUMANGO 2DA SECCION LA MONA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETER VIAL CORTA REFORMA DOS BOCAS ENTRANDO POR LA C, lat:18.15779368)]	15-06-2023	15-06-2023	\$ 1,890,705.29	\$ 1,887,725.04	\$ 1,675,554.66	\$ 1,675,554.66	\$ 1,865,443.35	{Geo1: (cve_municipio:6, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL, LIBRE 0 TRAMO HUMANGO 2DA SECCION LA MONA, BENTITO JUAREZ, TRAMO HUMANGO 2DA SECCION LA MONA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETER VIAL CORTA REFORMA DOS BOCAS ENTRANDO POR LA C, lat:18.15779368)}	{meta1: {unidad_medida: 'Avance 1.0'}}	{2225799proyecto_INICIO}	En Avance	Val de	Sin observaciones



Handwritten signature or initials.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUICUILACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	TIPO CICLO DE RECIBIR	TIPO RAMO PRESUPUESTARIO	MONTO APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB23-02022-26504	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,024,548.25	\$ 1,024,548.25	RT (cdo_recurso_2023, memo_33, modalidad1, prog_pres_4, monto: 1024548.25, modificado: 1024548.25)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE CLASES ESCOLARES, TELECOMUNICACIONES Y TOSCA EN CUICUILACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 3RA. SECCION. - 89178	6	6	Cuicuilac	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cuicuilac	321	260	0	(meta1 (unidad_medida de Metros Cuadrados, meta: 300.0, meta_modificada da: 300.0))
2023	2	TAB23-02022-26720	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,480,340.40	\$ 1,480,340.40	RT (cdo_recurso_2023, memo_33, modalidad1, prog_pres_4, monto: 1480340.4, modificado: 1480340.4)	CONSTRUCCION DE BARRIDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELECOMUNICACIONES Y TOSCA EN CUICUILACÁN LOCALIDAD JOSE MARIA PINO SUAREZ. - 100326	6	6	Cuicuilac	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cuicuilac	661	680	0	(meta1 (unidad_medida de Metros Cuadrados, meta: 502.0, meta_modificada da: 502.0))
2023	2	TAB23-02022-27415	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 4,151,641.24	\$ 4,151,641.24	RT (cdo_recurso_2023, memo_33, modalidad1, prog_pres_4, monto: 4151641.24, modificado: 4151641.24)	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CUICUILACÁN LOCALIDAD LA TOSCA EN CUICUILACÁN LOCALIDAD JOSE MARIA PINO SUAREZ. - 100626	6	6	Cuicuilac	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Cuicuilac	758	727	0	(meta1 (unidad_medida de Metros Cuadrados, meta: 1491.0, meta_modificada da: 1491.0))
2023	2	TAB23-02022-32687	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0005-FORTAMUN	0005-FORTAMUN	0005-FORTAMUN	0005-FORTAMUN	0005-FORTAMUN	\$ 268,748.80	\$ 268,748.80	RT (cdo_recurso_2023, memo_33, modalidad1, prog_pres_5, monto: 268748.8, modificado: 268748.8)	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA (INCLUIE INSTALACION)	6	6	Cuicuilac	Tabasco	Programa de Inversión de Adquisición de bienes	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Cuicuilac	8,393	8,393	0	(meta1 (unidad_medida de Piezas, meta: 7.0, meta_modificada da: 7.0))
2023	2	TAB23-02022-32693	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0005-FORTAMUN	0005-FORTAMUN	0005-FORTAMUN	0005-FORTAMUN	0005-FORTAMUN	\$ 63,800.00	\$ 63,800.00	RT (cdo_recurso_2023, memo_33, modalidad1, prog_pres_5, monto: 63800.0, modificado: 63800.0)	ADQUISICION DE SERVIDOR CON SOFTWARE	6	6	Cuicuilac	Tabasco	Programa de Inversión de Adquisición de bienes	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Cuicuilac	9,030	9,030	0	(meta1 (unidad_medida de Vehículos, meta: 4.0, meta_modificada da: 4.0))
2023	2	TAB23-02022-32711	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0005-FORTAMUN	0005-FORTAMUN	0005-FORTAMUN	0005-FORTAMUN	0005-FORTAMUN	\$ 3,060,044.04	\$ 3,060,044.04	RT (cdo_recurso_2023, memo_33, modalidad1, prog_pres_5, monto: 3060044.04, modificado: 3060044.04)	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA	6	6	Cuicuilac	Tabasco	Programa de Inversión de Adquisición de bienes	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Cuicuilac	9,030	9,030	0	(meta1 (unidad_medida de Vehículos, meta: 4.0, meta_modificada da: 4.0))
2023	2	TAB23-02022-32726	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0005-FORTAMUN	0005-FORTAMUN	0005-FORTAMUN	0005-FORTAMUN	0005-FORTAMUN	\$ 765,011.01	\$ 765,011.01	RT (cdo_recurso_2023, memo_33, modalidad1, prog_pres_5, monto: 765011.01, modificado: 765011.01)	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA	6	6	Cuicuilac	Tabasco	Programa de Inversión de Adquisición de bienes	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Cuicuilac	9,030	9,030	0	(meta1 (unidad_medida de Vehículos, meta: 4.0, meta_modificada da: 4.0))
2023	2	TAB23-02022-33706	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0005-FORTAMUN	0005-FORTAMUN	0005-FORTAMUN	0005-FORTAMUN	0005-FORTAMUN	\$ 19,372.00	\$ 19,372.00	RT (cdo_recurso_2023, memo_33, modalidad1, prog_pres_5, monto: 19372.0, modificado: 19372.0)	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6	6	Cuicuilac	Tabasco	Programa de Inversión de Adquisición de bienes	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Cuicuilac	6,155	5,045	0	(meta1 (unidad_medida de Mobiliario y equipo, meta: 2.0, meta_modificada da: 2.0))

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUICUILIAPAN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	REGADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2302022-26594	[Geo1: [cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 3RA. SECCION - SAN RAFAEL KILOMETRO 2 + 900 RANCHERIA LA PIEDRA 3RA. SECCION, BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE LA PIEDRA, TABASCO, lat:18.101161833, lon:-93.24478933]	30-06-2023	15-05-2023	\$ 1,024,548.25	\$ 1,021,089.77	\$ -	\$ -	\$ -	[cbo1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-75-211-FIN-2023, convocaante:MUNICIPIO DE CUICUILIAPAN, monto:1024548.25, avance:15.0] importe_modificado:1021089.77]	[meta1: [unidad_medida:Cuadrados, avn:15.0] ]	[2226594]proyecto_INICIO	En Ejecucion	Flujo	Sin observaciones
TAB2302022-26720	[Geo1: [cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JOSE DOMINGUEZ, MUNICIPIO DE LA PIEDRA, TABASCO, lat:18.101161833, lon:-93.24478933]	15-05-2023	15-05-2023	\$ 1,480,340.40	\$ 1,476,863.74	\$ -	\$ -	\$ -	[cbo1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-76-C213-FIN-2023, convocaante:MUNICIPIO DE CUICUILIAPAN, monto:1476863.74, avance:15.0] importe_modificado:1476863.74]	[meta1: [unidad_medida:metros lineales, avn:15.0] ]	[2226720]proyecto_INICIO	En Ejecucion	Flujo	Sin observaciones
TAB2302022-27415	[Geo1: [cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO LA PIEDRA 4TA. SECCION - LA PIEDRA 2DA. RANCHERIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 550 RANCHERIA LA PIEDRA 4TA SECCION, 86693 LA PIEDRA 4TA SECCION, MUNICIPIO DE LA PIEDRA, TABASCO, lat:18.11246857, lon:-93.23805562]	30-06-2023	15-05-2023	\$ 4,151,841.24	\$ 4,147,683.34	\$ -	\$ -	\$ -	[cbo1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-80-C215-FIN-2023, convocaante:MUNICIPIO DE CUICUILIAPAN, monto:4147683.34, avance:35.0] importe_modificado:4147683.34]	[meta1: [unidad_medida:metros lineales, avn:35.0] ]	[2227415]proyecto_INICIO	En Ejecucion	Flujo	Sin observaciones
TAB2302022-32687	[Geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramon Mendoza 176, Centro, 86690 Cuicuilapan, Tab., lon:93.172703, lat:18.06328653]	16-03-2023	16-03-2023	\$ 299,748.80	\$ 299,749.80	\$ 299,749.80	\$ 299,749.80	\$ 299,749.80	[cbo1: [ipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-020/2023, convocaante:CORPORATIVO DE LA PIEDRA, S. DE R.L. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE CUICUILIAPAN, monto:565854.96, importe_modificado:565854.96]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avn:7.0] ]	[222687]proyecto_INICIO	Terminado	Flujo	Sin observaciones
TAB2302022-32699	[Geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramon Mendoza 176, Centro, 86690 Cuicuilapan, Tab., lon:93.172703, lat:18.06328653]	16-03-2023	16-03-2023	\$ 63,800.00	\$ 63,800.00	\$ 63,800.00	\$ 63,800.00	\$ 63,800.00	[cbo1: [ipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-020/2023, convocaante:CORPORATIVO DE LA PIEDRA, S. DE R.L. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE CUICUILIAPAN, monto:565854.96, importe_modificado:565854.96]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avn:1.0] ]	[222687]proyecto_INICIO	Terminado	Flujo	Sin observaciones
TAB2302022-32711	[Geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramon Mendoza 176, Centro, 86690 Cuicuilapan, Tab., lon:93.172703, lat:18.06328653]	10-07-2023	10-07-2023	\$ 3,060,044.04	\$ 3,060,044.04	\$ 3,060,044.04	\$ 3,060,044.04	\$ 3,060,044.04	[cbo1: [ipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-020/2023, convocaante:CORPORATIVO DE LA PIEDRA, S. DE R.L. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE CUICUILIAPAN, monto:3060044.04, importe_modificado:3060044.04]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avn:4.0] ]	[2232711]proyecto_INICIO	Terminado	Flujo	Sin observaciones
TAB2302022-32726	[Geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramon Mendoza 176, Centro, 86690 Cuicuilapan, Tab., lon:93.172703, lat:18.06328653]	30-04-2023	30-04-2023	\$ 765,011.01	\$ 765,011.01	\$ 765,011.01	\$ 765,011.01	\$ 765,011.01	[cbo1: [ipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-020/2023, convocaante:CORPORATIVO DE LA PIEDRA, S. DE R.L. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE CUICUILIAPAN, monto:765011.01, importe_modificado:765011.01]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avn:1.0] ]	[2232726]proyecto_INICIO	Terminado	Flujo	Sin observaciones
TAB2302022-33706	[Geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramon Mendoza 176, Centro, 86690 Cuicuilapan, Tab., lon:93.172703, lat:18.06328653]	15-03-2023	14-04-2023	\$ 19,372.00	\$ 19,372.00	\$ 19,372.00	\$ 19,372.00	\$ 19,372.00	[cbo1: [ipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-020/2023, convocaante:CORPORATIVO DE LA PIEDRA, S. DE R.L. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE CUICUILIAPAN, monto:28769.0, importe_modificado:28769.0]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avn:2.0] ]	[2233706]proyecto_INICIO	Terminado	Flujo	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	M1 RECURSO	M1 RAMO	M1 PROGRAMA	M2 RECURSO	M2 PROGRAMA	M2 RECURSO	M2 PROGRAMA	M3 RECURSO	M3 PROGRAMA	M3 RECURSO	M3 PROGRAMA	MONTA APROBADO	MONTA GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	HOMBRE	ID ENTIDAD RESPON	ENTIDAD RESPON	D. MUNICIPAL RESPONSABLE	D. MUNICIPAL RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TPO. PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB23-022023-3372	Az 2023	33-Aportaciones Federales para Entidades, Municipios y Municipios	1005-FORTAMUN	005-FORTAMUN									\$ 9,396.00	\$ 9,396.00	[R1, Coda, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, programa 5, MOBILIARIO Y BIENES DE LA INFORMACION TECNOLÓGICA DE LA INFORMACION (CONVENIOS), monto \$396.0, modificacab \$396.0]	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y BIENES DE LA INFORMACION TECNOLÓGICA DE LA INFORMACION	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión Adquirida	Segunda	Sin identificar	Municipio de Cuinducán	K017-FV	8,155	5,045	0	[meta1 (unidad_medi da IMPRESO PAIS), meta1 (no. de modificaciones 1.0)]		
2023	2	TAB23-70257	Prc 2023	33-Aportaciones Federales para Entidades, Municipios y Municipios	1004-FAS	004-FAS									\$ 2,000,000.00	\$ 1,995,437.96	[R1, Coda, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, programa 4, COLEGIO DE BACHILLERES NUMERO 4 EN CUINDUACÁN LOCALIDAD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2000000.0, jardines del bosque 2,49166 modificacab 1995437.96]	CONSTRUCCION DE COMO EN COLEGIO DE BACHILLERES NUMERO 4 EN CUINDUACÁN LOCALIDAD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) ASENTAMIENTO JARDINES DEL BOSQUE 2,49166	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educativa	Sin identificar	Municipio de Cuinducán	2515	370	385	0	[meta1 (unidad_medi da Metros Cuadrados), meta1 (no. de modificaciones 1000.0, meta1 (no. de modificaciones 1000.0)]		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOUO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTADOS		OBSERVACIONES	
	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTADOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
TAB2202022133712	1	(Geo1: Gov. municipio 6, localidad 1, direccion: C. Remon 15-03-2023, Municipio Cunducan, Tab., lon: 93.1737433, lat: 19.06311653)	15-03-2023	14-04-2023	\$ 9,396.00	\$ 9,396.00	\$ 9,396.00	\$ 9,396.00	\$ 9,396.00	(Geo1: Gov. municipio 6, localidad 1, direccion: C. Remon 15-03-2023, Municipio Cunducan, Tab., lon: 93.1737433, lat: 19.06311653)	(meta1: numero_contrato: CED-CD062/2023 DE OTRAS DE OTRAS, convocante MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto: 28768.0, avance: 1.0) importe_modificado: 28768.0)	(2233712)pro yecto_INICIO (meta1: 2233712)pro yecto_FIN, 2233712)pro yecto_PROCE SO)	Val min do / Re gis do	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB220402170257	1	(Geo1: Gov. municipio 6, localidad 1, direccion: CALLE BUENOS AIRES, CARRERA CLAYTON, CUNDUACAN, TABASCO ENTRE CALLE AZULENA Y CALLE GRASCOLES, AVENIDA PREFERICO SIN NUMERO A 150 METRO DE LA GASOLINERA A 100 METROS DEL PARQUE DE FERIA PR. lon: 93.1805084, lat: 19.07087972)	15-11-2022	31-12-2022	\$ 1,995,437.96	\$ 1,995,437.96	\$ 1,995,437.96	\$ 1,995,437.96	\$ 1,995,437.96	(Geo1: Gov. municipio 6, localidad 1, direccion: CALLE BUENOS AIRES, CARRERA CLAYTON, CUNDUACAN, TABASCO ENTRE CALLE AZULENA Y CALLE GRASCOLES, AVENIDA PREFERICO SIN NUMERO A 150 METRO DE LA GASOLINERA A 100 METROS DEL PARQUE DE FERIA PR. lon: 93.1805084, lat: 19.07087972)	(meta1: numero_contrato: CU-127-6281-FBI-2022, contratista: CESAR GERARDO BURELO GARCIA, convocante MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto: 1000000.0, importe_modificado: 1995437.96)	(2170257)pro yecto_INICIO (meta1: 2170257)pro yecto_FIN, 2170257)pro yecto_PROCE SO)	Val min do / Re gis do	Sin observaciones	(Geo1: observacion: falta fotografias de inicio, usuario: jsmartinez, fecha: 2023-07-18)		

*[Firma]*  
 LCP. JUAN MOSES ARIAS BLE  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

*[Firma]*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Específico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 246.25	\$

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Controles	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ 786,061.30	\$ 786,061.30	\$ 786,061.30	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$ 23,314,470.00	\$ 8,026,827.95	\$ 8,026,827.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	Presupuesto aprobado en el Periódico Oficial del Estado Edición 8380, Decreto 092 de fecha 28 de diciembre de 2022. Incluye los Rendimientos Financieros
Sin Especificar	Total Programa Presupuestario		\$ 23,314,470.00	\$ 8,812,889.25	\$ 8,812,889.25	\$ 786,061.30	\$ -	\$ -	\$ -			N/A	\$ 8,812,643.00		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Programa Descripción	Clave Programa	Programa Específico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Retegros
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cuinducción	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	\$ -	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	\$ 1,449,693.76	\$ 1,449,693.76	\$ 1,449,693.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cuinducción	2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	\$ -	\$ 5,265,957.04	\$ 265,957.09	\$ 265,957.09	\$ 265,957.09	\$ 265,957.09	\$ 265,957.09	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cuinducción	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	\$ -	\$ 18,690,416.92	\$ 16,576,462.31	\$ 17,042,838.16	\$ 10,543,460.95	\$ 10,543,460.95	\$ 10,507,578.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cuinducción	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ -	\$ 16,697,512.46	\$ 7,806,514.15	\$ 7,806,514.15	\$ 5,809,903.94	\$ 5,809,903.94	\$ 5,809,903.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cuinducción	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	\$ -	\$ 86,597,633.05	\$ 50,000,000.00	\$ 55,632,464.88	\$ 39,721,418.45	\$ 39,721,418.45	\$ 37,930,770.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cuinducción	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$ 153,063,090.00	\$ 9,277,117.06	\$ 654,466.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	Incluye los rendimientos financieros Presupuesto aprobado en el Periódico Oficial del Estado, Edición 8380, Decreto de fecha 26 de diciembre de 2022.
Municipio de Cuinducción	1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	\$ -	\$ 13,333,333.33	\$ 13,333,333.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Convento - Especifico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 654,466.98	\$
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ 153,053,090.00	\$ 153,717,555.98	\$ 92,492,320.98	\$ 84,603,359.40	\$ 57,790,434.19	\$ 57,760,434.19	\$ 55,963,904.16			N/A	\$ 91,837,854.00		
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	\$ 23,055,253.20	\$ 23,055,253.20	\$ 12,000,000.00	\$ 23,055,253.20	\$ 11,141,448.63	\$ 11,141,448.63	\$ 10,640,745.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Variado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	\$ 4,241,764.08	\$ 3,891,764.08	\$ 2,000,000.00	\$ 3,891,764.08	\$ 1,905,928.57	\$ 1,905,928.57	\$ 1,899,407.37	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Variado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 4,321,106.16	\$ 4,321,106.16	\$ 2,100,000.00	\$ 4,321,106.16	\$ 2,026,175.17	\$ 2,026,175.17	\$ 2,009,853.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Variado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 14,278,075.20	\$ 14,278,075.20	\$ 500,000.00	\$ 14,278,075.20	\$ 441,336.33	\$ 441,336.33	\$ 380,002.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Variado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	\$ 9,143,456.64	\$ 9,143,456.64	\$ 6,000,000.00	\$ 9,143,456.64	\$ 4,654,500.35	\$ 4,654,500.35	\$ 4,608,585.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Variado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	\$ 6,008,369.06	\$ 6,008,369.06	\$ 3,000,000.00	\$ 6,008,369.06	\$ 2,899,207.28	\$ 2,899,207.28	\$ 2,659,414.23	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Variado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejectora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	\$ 1,323,000.00	\$ 1,318,886.15	\$ 1,268,000.00	\$ 1,318,886.15	\$ 1,318,886.15	\$ 1,318,886.15	\$ 1,318,886.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	\$ 5,972,320.08	\$ 5,972,320.08	\$ 3,300,000.00	\$ 5,972,320.08	\$ 3,221,818.82	\$ 3,221,818.82	\$ 3,214,017.11	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales económicas y económicas	\$ 7,177,877.48	\$ 7,177,877.48	\$ 3,500,000.00	\$ 7,177,877.48	\$ 3,466,660.00	\$ 3,466,660.00	\$ 3,465,678.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	161 - Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 2,009,528.86	\$ 2,013,642.71	\$ -	\$ 2,013,642.71	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	\$ 9,474,987.52	\$ 9,474,987.52	\$ 4,900,000.00	\$ 9,474,987.52	\$ 4,990,820.28	\$ 4,890,820.28	\$ 4,987,422.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 180,000.00	\$ 178,503.60	\$ 40,000.00	\$ 36,812.48	\$ 36,812.48	\$ 36,812.48	\$ 32,828.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 23,000.00	\$ 25,943.11	\$ 25,000.00	\$ 22,943.11	\$ 22,943.11	\$ 22,943.11	\$ 22,943.11	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Retiro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 10,000.00	\$ 8,553.29	\$	\$	\$	\$	\$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vall	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vall	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 30,500.00	\$ 30,060.38	\$ 30,060.38	\$ 30,060.38	\$ 30,060.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vall	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ 30,000.00	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vall	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	\$ 395,000.00	\$ 393,357.00	\$ 95,000.00	\$ 93,417.61	\$ 67,944.01	\$ 67,944.01	\$ 63,057.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vall	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico electrónico	\$ 37,000.00	\$ 37,000.00	\$	\$	\$	\$	\$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vall	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$	\$	\$	\$	\$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vall	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Específico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de conservación y reparación	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 20,000.00	\$ 18,095.91	\$ 18,095.91	\$ 18,095.91	\$ 18,095.91	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 4,083.20	\$ 4,083.20	\$ 3,642.40	\$ 2,760.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 4,300,000.00	\$ 3,600,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,648,046.99	\$ 1,647,359.98	\$ 1,647,359.98	\$ 1,647,359.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	\$ 5,600,000.00	\$ 5,600,000.00	\$ 5,500,000.00	\$ 5,189,605.68	\$ 5,189,605.68	\$ 5,189,605.68	\$ 5,189,605.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios de equipo de transporte	\$ 720,000.00	\$ 712,818.80	\$ 150,000.00	\$ 149,610.00	\$ 149,610.00	\$ 124,554.00	\$ 110,686.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Específico	Dependencia Ejectora	Rendimiento Financiero	Relingero
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	299 - Reflexiones y accesorios menores otros bienes muebles.	\$ -	\$ 6,200.20	\$ 6,200.20	\$ 6,200.20	\$ 6,200.20	\$ 6,200.20	\$ 5,040.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	\$ 2,500,000.00	\$ 4,585,964.00	\$ 4,585,964.00	\$ 4,585,964.00	\$ 4,585,964.00	\$ 4,585,964.00	\$ 4,585,964.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	331 - Servicios legales, contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 350,000.00	\$ 244,760.00	\$ 244,760.00	\$ 244,760.00	\$ 244,760.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Específico	Dependencia	Rendimiento	Religro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO


PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprobado	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Variado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, técnicos e integrales	\$ 325,000.00	\$ 325,000.00	\$ 160,000.00	\$ 172,840.00	\$ 172,840.00	\$ 172,840.00	\$ 172,840.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Variado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 650,000.00	\$ 629,007.41	\$ 629,007.41	\$ 629,007.41	\$ 629,007.41	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Variado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Variado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$ 125,000.00	\$ 330,000.00	\$ 204,000.00	\$ 203,805.16	\$ 202,305.16	\$ 202,305.16	\$ 202,305.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Variado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 570,000.00	\$ 570,000.00	\$ 100,000.00	\$ 75,488.70	\$ 75,488.70	\$ 75,488.70	\$ 66,579.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Variado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos e herramientas	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Variado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convenio - Especifico	Dependencia Ejectora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023



Dependencia Ejectora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	382 - Gastos de orden social y cultural	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	382 - Impuestos y derechos	\$ 30,000.00	\$ 32,624.00	\$ 32,622.00	\$ 31,930.00	\$ 31,930.00	\$ 31,930.00	\$ 31,930.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	384 - Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$ 4,000,000.00	\$ 6,050,000.00	\$ 4,750,000.00	\$ 4,625,846.62	\$ 4,625,846.62	\$ 4,625,846.62	\$ 4,575,846.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 550,000.00	\$ 511,081.62	\$ 511,081.62	\$ 511,081.62	\$ 511,081.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	511 - Muebles de oficina y estantería	\$ -	\$ 19,396.00	\$ 19,396.00	\$ 18,792.00	\$ 18,792.00	\$ 18,792.00	\$ 18,792.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Resumen
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Sin Especificar	\$ 55,528.23	\$

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ -	\$ 73,776.00	\$ 73,776.00	\$ 73,776.00	\$ 73,776.00	\$ 73,776.00	\$ 73,776.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallidado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	523 - Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ 299,749.80	\$ 299,749.80	\$ 299,749.80	\$ 299,749.80	\$ 299,749.80	\$ 299,749.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallidado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	\$ -	\$ 4,895,055.05	\$ 3,900,000.00	\$ 3,825,055.05	\$ 3,825,055.05	\$ 3,825,055.05	\$ 3,825,055.05	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallidado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$ 11,891,136.72	\$ 3,810,061.10	\$ 55,528.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vallidado	Presupuesto aprobado en el Periodo Oficial del Estado Edición 8390, Decreto 092 de fecha 28 de diciembre de 2022. Incluye Rendimientos financieros
Sin Especificar		Total Programa Presupuestario	\$ 121,703,075.00	\$ 122,000,940.23	\$ 61,028,236.23	\$ 109,285,875.20	\$ 58,470,248.80	\$ 58,444,062.09	\$ 57,477,604.25			N/A	\$ 60,972,708.00		

  
 ABRAHAM CANO GONZÁLEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 JUAN MOISÉS ARMAS BLÉ  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	2	2	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	176220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2023	2	2	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2023	2	2	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023



Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo	
004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Cuantitativo	Eficacia	Decreciente	1.5625		1.5625			1.96076			79.69	Validado	
004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Cuantitativo	Eficacia	Decreciente	51.5625		51.5625			13.72549	Otros causas			375.67	Validado
004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Cuantitativo	Eficacia	Ascendente	46.875		46.875			84.31373	Otros causas			179.87	Validado

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	2	2	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	IM05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	179967	Índice de Dependencia Financiera
2023	2	2	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	IM05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos
2023	2	2	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	IM05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023


Programa o Presupuesto	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Fuño	
1005	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nombras y otros territoriales/ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	(Recursos ministrados del FORTAMUN Propio municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propio municipio o demarcación territorial	Semestral	Otra	Estadístico	Eficacia	Descentralizado	4			4			1.53849	Otras causas			244.13	Validado
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Geográfico	Eficacia	Ascendente	37.31178			37.31178			46.52883	Otras causas			124.97	Validado
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN Comp. al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México. Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) / 100	Compromiso	Trimestral	Porcentaje	Geográfico	Eficacia	Ascendente	50			50			50				100	Validado


  
 LCP. JESÚS ANTONIO CAÑO GONZÁLEZ
   
 PRESIDENTE MUNICIPAL


  
 LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLE
   
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

## INDICE TEMATICO

No. Pub.	Contenido	Página
No.- 9637	REPORTE CONSOLIDADO DEL CIERRE DEFINITIVO DEL 2022, DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.....	2
No.- 9638	REPORTE CONSOLIDADO DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. TABASCO.....	67
	INDICE.....	107



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

**Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.**

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: nwP38wkHmerQqy4pdrG9qxl3mqZnl8QKS+ZOSY243kF4Bonn3YOmfhkNx4V64qsDz4qZAIM6JMQvF1NWQdqjBZeZ2R8loPSHRJXkXjnRi1BAHI1GAQhfeqzGq3oVMLfrq5iDaYdNL3ubBRLlqM7uN0LGW5nYfxgMfbHmBJ//JWFEu0W1NrY5Ff3woYdN3DG11zVp5mdJHIUk4NH68c0ewv1flSRK7TEBLuaR7due8THyOcY/bOEIHe+rjaHdqS83q0b8LAXoVAVYnbzYxuJdUnfrMm27iQWS0y+Z8nmYkVwS7uMD6OM8/DZP9dqBDNwC0Fo16L/6ilrzNXqH5w==