



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

JOSÉ ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA
Secretario de Gobierno


8 DE JUNIO DE 2024



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 11835




**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS (SRFT)**

MUNICIPIO DE CARDENAS

1ER TRIMESTRE DE 2024



MODULO: DESTINO DEL GASTO

1ER TRIMESTRE DE 2024



DETALLE PROYECTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	1	TAB24010 2343924	Proye cto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,801,144.81	1,901,144.91	(FI, fecho_recurso:2024, rmo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:150, aportaciones, subsidios y convenios), prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:1801144.91)	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO Y PAVIMENTACIÓN EN EL CARRILLO DE LA CALLE DEL CARRILLO DE JACINTO LÓPEZ, CAMINO EL ARENAL - 15072	27	Ta	ba	2	Cár	den	as	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trans y validez	Identificar	Municipio de Cardenas	15072	S	71	71	0	(meta:1, Unidad_medida:Pasada, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2024	1	TAB24010 2344974	Proye cto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	243,557.51	243,557.51	(FI, fecho_recurso:2024, rmo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:150, aportaciones, subsidios y convenios), prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:243557.51)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA CALLE (OMCICO) DE LAS AGUILERAS Y COMONFORT - 2197	27	Ta	ba	2	Cár	den	as	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	Municipio de Cardenas	2197	S	61	61	0	(meta:1, Unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0)
2024	1	TAB24010 2345049	Proye cto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,383,806.86	1,383,806.86	(FI, fecho_recurso:2024, rmo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:150, aportaciones, subsidios y convenios), prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:1383806.86)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA CALLE (OMCICO) ALLENDE ENTRE NICOLAS AGUILERA Y COMONFORT - 22711	27	Ta	ba	2	Cár	den	as	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	Municipio de Cardenas	2271	S	38	37	0	(meta:1, Unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0)	
2024	1	TAB24010 2345114	Proye cto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	271,524.60	271,524.60	(FI, fecho_recurso:2024, rmo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:150, aportaciones, subsidios y convenios), prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:271524.60)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA CALLE LA GLORIA, CALLE LA PAZ Y PROLONGACIÓN DE CALLE LA GLORIA - 23226	27	Ta	ba	2	Cár	den	as	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	Municipio de Cardenas	2322	S	65	65	0	(meta:1, Unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0)	
2024	1	TAB24010 2345715	Proye cto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,734,076.08	1,734,076.08	(FI, fecho_recurso:2024, rmo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:150, aportaciones, subsidios y convenios), prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:1734076.08)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA LA PAZ Y PROLONGACIÓN DE CALLE LA GLORIA - 26788	27	Ta	ba	2	Cár	den	as	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	Municipio de Cardenas	2678	S	65	65	0	(meta:1, Unidad_medida:Metros lineales, meta:583.0, meta_modificada:583.0)	
2024	1	TAB24010 2345735	Proye cto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	169,716.48	169,716.48	(FI, fecho_recurso:2024, rmo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:150, aportaciones, subsidios y convenios), prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:169716.48)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA CÁRDENAS Y CALLE FRONTERA - 26847	27	Ta	ba	2	Cár	den	as	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	Municipio de Cardenas	2684	S	68	68	0	(meta:1, Unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0)	



CARDENAS
MUNICIPIO DE TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CARDENAS

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	PROYECTO	CATEGORIA	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	TIPO FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTANCIA_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	1	TAB24010 2342345	Proye 2023 cto de invers ion	23-Provisiones Salariales y Economicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipales productores de hidrocarburos	-	-	-	3,514,378.66	3,565,038.41	(FI) (solo_recurso_2023_emo_23_190_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION) mono:3914278.86, modificado:3565038.41)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA MARIA PERIFERICO EN LA ZONA REMODELADA MONTAÑA ENTRADE POCACA A PERIFERICO CARLOS MOLINA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	27	Tabasco	Cardeñas	Cardeñas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipalidad de Cardenas	K003-08-198	5	70	65	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0) meta_modificada:370.0)
2024	1	TAB24010 2342346	Proye 2023 cto de invers ion	23-Provisiones Salariales y Economicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipales productores de hidrocarburos	-	-	-	389,040.90	383,805.14	(FI) (solo_recurso_2023_emo_23_190_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION) mono:389040.9, modificado:383805.14)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CSAT, CALLE ARMADILLO	27	Tabasco	Cardeñas	Cardeñas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipalidad de Cardenas	K003-08-201	5	35	30	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0) meta_modificada:136.0)
2024	1	TAB24010 2342347	Proye 2023 cto de invers ion	23-Provisiones Salariales y Economicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipales productores de hidrocarburos	-	-	-	6,347,930.60	6,320,114.26	(FI) (solo_recurso_2023_emo_23_190_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION) mono:6347930.6, modificado:6320114.26)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EJIDO SAN RAFAEL (AGLADOS)	27	Tabasco	Cardeñas	Cardeñas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte vial	Municipalidad de Cardenas	K018-08-208	5	140	140	0	(meta:1 (unidad_medida:Kilometros, meta:2.0) meta_modificada:2.0)
2024	1	TAB24010 2342348	Proye 2023 cto de invers ion	23-Provisiones Salariales y Economicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipales productores de hidrocarburos	-	-	-	975,330.33	987,166.47	(FI) (solo_recurso_2023_emo_23_190_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION) mono:975330.33, modificado:987166.47)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SARK, CALLE AMACOTE	27	Tabasco	Cardeñas	Cardeñas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipalidad de Cardenas	K003-08-202	5	35	35	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0) meta_modificada:270.4)
2024	1	TAB23030 2241480	Proye 2023 cto de invers ion	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004-FAIS de las Demarcaciones Federativas del Distrito Federal	-	-	-	2,764,303.83	2,764,273.06	(FI) (solo_recurso_2023_emo_33_190_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION) mono:2764303.83, modificado:2764273.06)	CONSTRUCCION DE PUENTE CON DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA NUEVO PROGRESO, - 52054	27	Tabasco	Cardeñas	Cardeñas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte vial	Municipalidad de Cardenas	5205-4	5	479	479	0	(meta:1 (unidad_medida:Puentes, meta:1.0) meta_modificada:1.0)
2024	1	TAB23040 2273353	Proye 2023 cto de invers ion	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004-FAIS de las Demarcaciones Federativas del Distrito Federal	-	-	-	3,905,464.24	3,199,573.25	(FI) (solo_recurso_2023_emo_33_190_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION) mono:3905464.24, modificado:3199573.25)	REHABILITACION DE LA DE ANDADOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SEGUNDA ETAPA, - 65646	27	Tabasco	Cardeñas	Cardeñas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte vial	Municipalidad de Cardenas	6264-6	5	15	15	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0) meta_modificada:140.0)
2024	1	TAB23040 2273500	Proye 2023 cto de invers ion	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004-FAIS de las Demarcaciones Federativas del Distrito Federal	-	-	-	1,543,155.24	1,540,833.26	(FI) (solo_recurso_2023_emo_33_190_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION) mono:1543155.24, modificado:1540833.26)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE NICOLASA CAÑO DOMINGUEZ, - 75791	27	Tabasco	Cardeñas	Cardeñas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte vial	Municipalidad de Cardenas	7579-1	5	687	686	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:1484.8) meta_modificada:1484.9)

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS		OBSERVACIONES					
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB24010 2342345	[geol: { "sw": "municipio_2", "coor": "1", "direccion": "CAMINO RIO CARLOS MOLINA (km-93.364078, lat-17.970833)"}] GEOREFERENCIAS	19-03-2024	19-03-2024	3,565,038.41	3,565,038.41	3,565,038.41	3,565,038.41	3,565,038.41	(meta1: { "tipo": "obra", "numero": "CONTRATO D00TSM-423-009-2023", "descripcion": "CONTRATO DE OBRAS DE GUERRA CRUZ", "monto": "3488312.48", "impORTE": "3488312.48" }])	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado / Registrado / Avance	Sin observaciones
TAB24010 2342346	[geol: { "sw": "municipio_2", "coor": "1", "direccion": "CALLE ARNADILLO COLONIA CSAT, km-93.378105, lat-17.981102"}] GEOREFERENCIAS	05-12-2023	23-12-2023	383,805.14	383,805.14	383,805.14	383,805.14	383,805.14	(meta1: { "tipo": "obra", "numero": "CONTRATO D00TSM-423-009-2023", "descripcion": "CONTRATO DE OBRAS DE GUERRA CRUZ", "monto": "383805.14", "impORTE": "383805.14" }])	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado / Registrado / Avance	Sin observaciones
TAB24010 2342347	[geol: { "sw": "municipio_2", "coor": "151", "direccion": "CAMINO AMACOHTE COLONIA SARRI, km-93.626596, lat-18.308613"}] GEOREFERENCIAS	05-12-2023	23-12-2023	6,320,114.28	6,320,114.28	6,320,114.28	6,320,114.28	6,320,114.28	(meta1: { "tipo": "obra", "numero": "CONTRATO D00TSM-423-007-2023", "descripcion": "CONTRATO CARLOS CEBAR CRUZ PULIDO", "monto": "6320114.28", "impORTE": "6320114.28" }])	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado / Registrado / Avance	Sin observaciones
TAB24010 2342348	[geol: { "sw": "municipio_2", "coor": "1", "direccion": "CALLE AMACOHTE COLONIA SARRI, km-93.378225, lat-17.879749"}] GEOREFERENCIAS	05-12-2023	23-12-2023	967,166.47	967,166.47	967,166.47	967,166.47	967,166.47	(meta1: { "tipo": "obra", "numero": "CONTRATO D00TSM-423-009-2023", "descripcion": "CONTRATO MUNICIPIO DE CARDENAS", "monto": "967166.47", "impORTE": "967166.47" }])	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado / Registrado / Avance	Sin observaciones
TAB23030 2241480	[geol: { "sw": "municipio_2", "coor": "1", "direccion": "CALLE LUIS DONALDO COLOSO MURRETA COLONIA MELCHOR ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSO MURRETA, km-93.3756262, lat-18.0440384"}] GEOREFERENCIAS	25-08-2023	30-09-2023	2,764,273.06	2,764,273.06	2,764,273.06	2,764,273.06	2,764,273.06	(meta1: { "tipo": "obra", "numero": "CONTRATO D00TSM-423-009-2023", "descripcion": "CONTRATO MUNICIPIO DE CARDENAS", "monto": "2764273.06", "impORTE": "2764273.06" }])	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado / Registrado / Avance	Sin observaciones
TAB23040 2273353	[geol: { "sw": "municipio_2", "coor": "1", "direccion": "CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CARDENAS CENTRO, 86500 CARDENAS, ENTRE CALLE TABASCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA MEJOR, km-93.37617298, lat-17.96002633"}] GEOREFERENCIAS	10-10-2023	08-12-2023	3,199,573.25	3,199,573.25	3,199,573.25	3,199,573.25	3,199,573.25	(meta1: { "tipo": "obra", "numero": "CONTRATO D00TSM-433-129-2023", "descripcion": "CONTRATO MUNICIPIO DE CARDENAS", "monto": "3199573.25", "impORTE": "3199573.25" }])	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado / Registrado / Avance	Sin observaciones
TAB23040 2273500	[geol: { "sw": "municipio_2", "coor": "1", "direccion": "CALLE NICOLASA CANO DE DOMINGUEZ COLONIA SANTA TERESA ENTRE CALLE EL LIMON Y CALLE TULIPANES, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE EN LA CALLE NICOLASA CANO DOM, km-93.3663816, lat-17.9649108"}] GEOREFERENCIAS	01-11-2023	30-11-2023	1,540,533.26	1,540,533.26	1,540,533.26	1,540,533.26	1,540,533.26	(meta1: { "tipo": "obra", "numero": "CONTRATO D00TSM-433-129-2023", "descripcion": "CONTRATO MUNICIPIO DE CARDENAS", "monto": "1540533.26", "impORTE": "1540533.26" }])	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado / Registrado / Avance	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: TABASCO

ENTIDAD: CARDENAS

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	1	TAB23040 2283397	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,207,606.04	1,173,745.66	27	27	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUCCO EN EL PRACONDO DE CARDENAS, ENTRE LAS CALLES III ETAPA, CALLE 17 NORTE. - 279808	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trans y viabilidad	Sin identificar	Municipalidad de Cardenas	276908	5	1,145	1,144	0	(meta: 1) Unidad_medida: Metros Cuadrados (h); meta: 2) meta_modificada: 107.23)
2024	1	TAB23040 2283450	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	611,252.84	610,774.02	27	27	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS DEL PRACONAMIENTO LOS CAÑALES III ETAPA, CALLE 17 NORTE. - 277332	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trans y viabilidad	Sin identificar	Municipalidad de Cardenas	277332	5	1,145	1,144	0	(meta: 1) Unidad_medida: Metros Cuadrados (h); meta: 2) meta_modificada: 600.1)
2024	1	TAB23040 2287050	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	638,629.92	638,629.92	27	27	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONA SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE NICOLASA CANO DOMINGUEZ. - 295920	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trans y viabilidad	Sin identificar	Municipalidad de Cardenas	293020	5	687	687	0	(meta: 1) Unidad_medida: Metros Cuadrados (h); meta: 2) meta_modificada: 919.1)
2024	1	TAB23040 2287610	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,845,678.91	1,845,678.91	27	27	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, CALLE ADOLFO LOPEZ ALLENDE Y JACINTO LOPEZ. - 295483	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Sin identificar	Municipalidad de Cardenas	295883	5	4,578	4,578	0	(meta: 1) Unidad_medida: Metros Cuadrados (h); meta: 2) meta_modificada: 153.0)
2024	1	TAB23040 2287815	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7,985,302.23	7,985,302.23	27	27	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE HERMANDEZ EN LA CALLE REYES HERMANDEZ, ENTRE PERIFERICO CARRETERA FEDERAL Y FERROVIA AGUIRRE. - 296862	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Sin identificar	Municipalidad de Cardenas	296882	5	4,578	4,578	0	(meta: 1) Unidad_medida: Metros Cuadrados (h); meta: 2) meta_modificada: 274.4)
2024	1	TAB23040 2288322	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6,914,063.48	6,914,063.48	27	27	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, ENTRE LAS CALLES MANAQUENGA SEGUNDA SECCION. - 296673	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trans y viabilidad	Sin identificar	Municipalidad de Cardenas	296673	5	58	57	0	(meta: 1) Unidad_medida: Puente (h); meta: 1) meta_modificada: 10)

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB23040 2283397	(geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: CALLE 17 NORTE FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES 86623 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CARRIZAL Y AVENIDA CANAVERALES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 17 NORTE ENTRE CALLE CARRIZAL Y AVENIDA CANAVERALES DONDE TERMINA LA AVENID. bn-09.39892037. lat: 18.02294133})	07-12-2023	25-12-2023	1,173,745.68	1,173,745.68	1,173,745.68	1,173,745.68	1,173,745.68	CONTRATOS (meta1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CARD-DOOT/SM-R33-14-2023, monto: 1173745.68, convocado: FELIPE OCCAMPO MONTEJO, convocado_municipio: DE CÁRDENAS, monto: 13079936.04, importe_modificado: 1207896.04})	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1072.2}}	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB23040 2283450	(geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: CALLE 17 NORTE FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES 86623 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CARRIZAL Y AVENIDA CANAVERALES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 17 NORTE ENTRE CALLE CARRIZAL Y AVENIDA CANAVERALES DONDE TERMINA LA AVENID. bn-09.39892037. lat: 18.02294133})	07-12-2023	25-12-2023	610,774.02	610,774.02	610,774.02	610,774.02	610,774.02	CONTRATOS (meta1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CARD-DOOT/SM-R33-14-2023, monto: 1173745.68, convocado: FELIPE OCCAMPO MONTEJO, convocado_municipio: DE CÁRDENAS, monto: 13079936.04, importe_modificado: 11252.94})	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 550.1}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB23040 2287050	(geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: CALLE NICOLASA CAND DE DOMINGUEZ COLONIA SANTA TERESA ENTRE CALLE EL LIMON Y CALLE TULIPANES LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE EN LA CALLE NICOLASA CAND DOM. bn-93.39853016. lat: 17.99450768})	27-10-2023	10-11-2023	638,629.82	638,629.82	638,629.82	638,629.82	638,629.82	CONTRATOS (meta1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CARD-DOOT/SM-R33-13-2023, monto: 1173745.68, convocado: CRISTINA QUEVEDO TORRES, convocado_municipio: DE CÁRDENAS, monto: 56691.58, importe_modificado: 26061.89})	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 919.1}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB23040 2287610	(geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA PUEBLO NUEVO, ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLE JACINTO LOPEZ LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLESAL. bn-93.39444108. lat: 17.99857371})	21-08-2023	04-08-2023	1,845,678.91	1,845,678.91	1,845,678.91	1,845,678.91	1,845,678.91	CONTRATOS (meta1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CARD-DOOT/SM-R33-13-2023, monto: 1173745.68, convocado: VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS, convocado_municipio: DE CÁRDENAS, monto: 1574480.77, importe_modificado: 181460.77})	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 133.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB23040 2287815	(geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: CALLE RETES HERNANDEZ COLONIA PUEBLO NUEVO 86660 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ERNESTO AGUIRRE Y PERIFERICO CARLOS A MOLINA CALLE ABENHARON ENTRE CALLE LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CAL. bn-03.98441862. lat: 17.99856881})	12-06-2023	25-08-2023	7,985,302.23	7,985,302.23	7,985,302.23	7,985,302.23	7,985,302.23	CONTRATOS (meta1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CARD-DOOT/SM-R33-13-2023, monto: 1173745.68, convocado: JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocado_municipio: DE CÁRDENAS, monto: 7985302.23, importe_modificado: 7985302.23})	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 574.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB23040 2288322	(geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 54, direccion: CALLE PRINCIPAL MARAJEÑO RANCHO MARIA NARANJERO 2DA. SECCION A 86479 NARANJERO 2DA. SECCION A. CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE DELA PRIMA Y CALLE DELA SEGUNDA EN LA SECCION A EN LA CALLE PRINCIPAL (MAR. bn-93.62984825. lat: 19.21543986)})	01-11-2023	20-12-2023	6,914,063.46	6,914,063.46	6,914,063.46	6,914,063.46	6,914,063.46	CONTRATOS (meta1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CARD-DOOT/SM-R33-13-2023, monto: 1173745.68, convocado: CONSTRUCCIONES CARDENAS, monto: 8914063.46, importe_modificado: 6914063.46})	{meta1: {unidad_medida: Puntos Entres, avance: 1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones

Sylvia



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	PROGRAMA	MZ_CICLO_DE_RECURSO	RAMO	MZ_PROGRAMA	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	1	TAB23040 2290286	Proyecto de inversión sin	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MZ_CICLO_DE_RECURSO	MZ_PROGRAMA	1,674,460.77	1,666,288.68	(R1) (Ciclo_recurso:2023, nmc:33, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674460.77, modificado:1666288.68)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA EL VELARDE ENTRE CALLE LA PALMA Y ADOLFO RUIZ CORTINES - 369655	27	2	27	2	27	2	Trans porte y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Cardenas	309055	52	52	0	(meta:1, Unidad_medida:Metros cuadrados, meta:16118, meta_modificada:16118)	
2024	1	TAB23040 2297824	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MZ_CICLO_DE_RECURSO	MZ_PROGRAMA	2,795,707.74	2,824,134.53	(R1) (Ciclo_recurso:2023, nmc:33, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2795707.74, modificado:2824134.53)	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA COMISION DEL GRUVALVA EN LA CALLE AMACOHITE - 341284	27	2	27	2	27	2	Trans porte y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Cardenas	341294	63	63	0	(meta:1, Unidad_medida:Metros cuadrados, meta:737.21, meta_modificada:737.21)	
2024	1	TAB23040 2297964	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MZ_CICLO_DE_RECURSO	MZ_PROGRAMA	737,897.40	737,894.44	(R1) (Ciclo_recurso:2023, nmc:33, modalidad:1, prog:Jves-4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737897.4, modificado:737894.44)	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA COMISION DEL GRUVALVA EN LA CALLE AMACOHITE - 341823	27	2	27	2	27	2	Trans porte y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Cardenas	341823	63	63	0	(meta:1, Unidad_medida:Metros cuadrados, meta:737.21, meta_modificada:737.21)	
2024	1	TAB23040 2303377	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MZ_CICLO_DE_RECURSO	MZ_PROGRAMA	4,951,263.76	4,940,672.97	(R1) (Ciclo_recurso:2023, nmc:33, modalidad:1, prog:Jves-4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4951263.76, modificado:4940672.97)	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, RABOCHERA ARROYO HONDO ABESONAL EN CALLES - 369624	27	2	27	2	27	2	Trans porte y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Cardenas	363624	75	75	0	(meta:1, Unidad_medida:Kilometros cuadrados, meta:1.51, meta_modificada:1.51)	
2024	1	TAB23040 2304138	Proyecto de inversión sin	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MZ_CICLO_DE_RECURSO	MZ_PROGRAMA	262,068.28	258,638.37	(R1) (Ciclo_recurso:2023, nmc:33, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262068.28, modificado:258638.37)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE CARDENAS TABASCO - 366443	27	2	27	2	27	2	Agua saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	366443	340	340	0	(meta:1, Unidad_medida:Metros cuadrados, meta:284.0, meta_modificada:284.0)	
2024	1	TAB23040 2304234	Proyecto de inversión sin	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MZ_CICLO_DE_RECURSO	MZ_PROGRAMA	617,006.71	614,280.22	(R1) (Ciclo_recurso:2023, nmc:33, modalidad:1, prog:Jves-4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617006.71, modificado:614280.22)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA INVITAB CALLE CACAO NORTE COCOCA, ANDADOR DEL MAIZ Y ANDADOR DEL FRUOL - 367171	27	2	27	2	27	2	Agua saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	367171	323	323	0	(meta:1, Unidad_medida:Metros cuadrados, meta:303.0, meta_modificada:303.0)	
2024	1	TAB23040 2304245	Proyecto de inversión sin	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MZ_CICLO_DE_RECURSO	MZ_PROGRAMA	1,787,354.22	1,837,032.31	(R1) (Ciclo_recurso:2023, nmc:33, modalidad:1, prog:Jves-4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787354.22, modificado:1837032.31)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA ANDADOR LA COCOCA NORTE ANDADOR LA COCOCA, ANDADOR DEL MAIZ Y ANDADOR DEL FRUOL - 367200	27	2	27	2	27	2	Agua saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	367200	323	323	0	(meta:1, Unidad_medida:Metros cuadrados, meta:505.2, meta_modificada:505.2)	

Handwritten signature and initials.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS	FOTOS	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES	
	TPO_GEOFERRENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO
TAB23040 2290286	1	Geografía: [det] [tpo_municipio] 2, localidad: 1, direccion: CALLE LA PALMA COLONIA EL TOLOQUE 86633 CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, LA OBRA SE UBICA EN LA VIALIDAD ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE ADD. 86633-38898483. [m:17.96023854]	17-11-2023	16-12-2023	1,690,286.68	1,690,286.68	1,690,286.68	1,690,286.68	1,690,286.68	CONTRATOS: DOTSMA-R33-137-2023, CONTRATA VICTOR FERNANDO CONTRATA VICTOR FERNANDO CONVOCATORIA MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1874480.77, importe_modificado:1674480.77)	(meta:1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1641.6)) (meta:2: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1641.6))	Sin observaciones
TAB23040 2297824	1	Geografía: [det] [tpo_municipio] 2, localidad: 1, direccion: CALLE AMACONTE COLONIA COMISION DEL GRUJALVA, 86690 CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE CANDELARIO PREGOY Y CALLE RIO GRUJALVA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AMACONTE EN LA COMISION DEL GRUJALVA ENTRE LAS CALLE CA. [m: 93.37638019]. [m:17.96038953]	07-12-2023	25-12-2023	2,624,134.53	2,624,134.53	2,624,134.53	2,624,134.53	2,624,134.53	CONTRATOS: DOTSMA-R33-146-2023, CONTRATA RFAZA, S.A. DE C.V. CONVOCATORIA MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2380707.4, importe_modificado:2380707.4)	(meta:1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:737.21)) (meta:2: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:737.21))	Sin observaciones
TAB23040 2297964	1	Geografía: [det] [tpo_municipio] 2, localidad: 1, direccion: CALLE AMACONTE COLONIA COMISION DEL GRUJALVA, 86690 CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE CANDELARIO PREGOY Y CALLE RIO GRUJALVA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AMACONTE EN LA COMISION DEL GRUJALVA ENTRE LAS CALLE CA. [m: 93.37638019]. [m:17.96038953]	07-12-2023	25-12-2023	737,864.44	737,864.44	737,864.44	737,864.44	737,864.44	CONTRATOS: DOTSMA-R33-146-2023, CONTRATA RFAZA, S.A. DE C.V. CONVOCATORIA MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2380707.4, importe_modificado:2380707.4)	(meta:1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:737.21)) (meta:2: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:737.21))	Sin observaciones
TAB23040 2303377	1	Geografía: [det] [tpo_municipio] 2, localidad: 1, direccion: CALLE MARAÑALES LATERAL DE LA ESCUELA CANDELARIA ENTRE CALLE CANDELARIO PREGOY Y CALLE RIO GRUJALVA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AMACONTE EN LA COMISION DEL GRUJALVA ENTRE LAS CALLE CA. [m: 93.37638019]. [m:17.96038953]	20-12-2023	31-12-2023	4,840,672.97	4,840,672.97	4,840,672.97	4,840,672.97	4,840,672.97	CONTRATOS: DOTSMA-R33-146-2023, CONTRATA RFAZA, S.A. DE C.V. CONVOCATORIA MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2380707.4, importe_modificado:2380707.4)	(meta:1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:737.21)) (meta:2: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:737.21))	Sin observaciones
TAB23040 2304138	1	Geografía: [det] [tpo_municipio] 2, localidad: 1, direccion: CALLE NICOLASA CANO DOMINGUEZ COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE 86490 CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE EL LIMON Y CALLE TULIPANES, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NICOLASA CANO DOM. [m: 93.38853818]. [m:17.96481093]	20-12-2023	31-12-2023	256,638.37	256,638.37	256,638.37	256,638.37	256,638.37	CONTRATOS: DOTSMA-R33-161-2023, CONTRATA CRISTINA CUEVEDO CONVOCATORIA MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:256638.37, importe_modificado:256638.37)	(meta:1: (unidad_medida:Me tros lineales, avance:254.0)) (meta:2: (unidad_medida:Me tros lineales, avance:254.0))	Sin observaciones
TAB23040 2304234	1	Geografía: [det] [tpo_municipio] 2, localidad: 1, direccion: CALLE DAGAO ENTRE CALLE CANDELARIO PREGOY Y CALLE INYITAB, 86697 CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA Y PERIFERICO MOLINA MONTES, LA OBRA SE UBICA EN 4 ENTRE CALLE CANDELARIO PREGOY Y CALLE INYITAB, 86697 CARDENAS, TABASCO. [m: 93.38851813]. [m:17.97780193]	20-12-2023	31-12-2023	614,280.22	614,280.22	614,280.22	614,280.22	614,280.22	CONTRATOS: DOTSMA-R33-153-2023, CONTRATA ROMAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:614333.45, importe_modificado:614333.45)	(meta:1: (unidad_medida:Me tros lineales, avance:303.0)) (meta:2: (unidad_medida:Me tros lineales, avance:303.0))	Sin observaciones
TAB23040 2304245	1	Geografía: [det] [tpo_municipio] 2, localidad: 1, direccion: CALLE DAGAO ENTRE CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA Y PERIFERICO MOLINA MONTES, LA OBRA SE UBICA EN 4 ENTRE CALLE CANDELARIO PREGOY Y CALLE INYITAB, 86697 CARDENAS, TABASCO. [m: 93.38851813]. [m:17.97780193]	20-12-2023	31-12-2023	1,837,032.31	1,837,032.31	1,837,032.31	1,837,032.31	1,837,032.31	CONTRATOS: DOTSMA-R33-153-2023, CONTRATA ALFREDO LOPEZ CONVOCATORIA MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1758602.54, importe_modificado:1758602.54)	(meta:1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:505.52)) (meta:2: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:505.52))	Sin observaciones

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	LE_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	1	TAB23040 2304313	Proyección de inversión (I)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - RAMO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,358,291.87	1,348,924.99	(TI: (ccts_recurso:2022, rmc:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358291.87, modificacion:1348924.99))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA CALLE COCAO NORTE, ANDADOR LA COCAO, ANDADOR DEL MAIZ Y ANDADOR DEL FRUOL. - 367553	27	2	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cardenas	3675	53	129	129	0	(meta1 (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1292.6, meta_modificada:1292.6))
2024	1	TAB23040 2304346	Proyección de inversión (I)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - RAMO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,235,085.36	3,225,222.67	(TI: (ccts_recurso:2022, rmc:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3235085.36, modificacion:3225222.67))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALLICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA INVITAB CALLE CACAO NORTE, ANDADOR DEL MAIZ, ANDADOR DEL MAIZ Y ANDADOR DEL FRUOL. - 367675	27	2	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cardenas	3676	75	129	129	0	(meta1 (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:2022.6, meta_modificada:2022.6))

Edgar A.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024




FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI		
		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					AVANCES_FISICOS	
TAB23040 2304313	1	(geo): (ow_municipio:3, estado:1, direccion:CALLE CACAO NORTE COCOA MAZ Y FRIJOL, COLONIA PASO Y PLAYA ENTRE CALLE AGUILER CALERON MARCHENA Y CALLE CACAO NORTE ANDADOR DE LA CO, IM-93.368113, lat:17.97765161)	20-12-2023	31-12-2023	1,349,924.99	1,349,924.99	1,349,924.99	1,349,924.99	1,349,924.99	1,349,924.99	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1283.67) (meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1283.67)	(C204313)proyecto_INI:230413proyecto_FIN:230413proyecto_PR:0CEEO)	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2304346	1	(geo): (ow_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CACAO NORTE COCOA MAZ Y FRIJOL, COLONIA PASO Y PLAYA ENTRE CALLE AGUILER CALERON MARCHENA Y CALLE CACAO NORTE ANDADOR DE LA CO, IM-93.368113, lat:17.97765161)	20-12-2023	31-12-2023	3,226,222.67	3,226,222.67	3,226,222.67	3,226,222.67	3,226,222.67	3,226,222.67	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2825.67) (meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2825.67)	(C204346)proyecto_INI:2304346proyecto_FIN:2304346proyecto_PR:0CEEO)	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten Signature]
 W.A.P. MARIA ESTHER ZAPATA ZAPATA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 TEC. KARINA ALARCON HERNANDEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS



MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

1ER TRIMESTRE DE 2024



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CARDENAS

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora

Municipio de Cardenas

Municipio de Cardenas

Municipio de Cardenas

Municipio de Cardenas

Municipio de Cardenas

Municipio de Cardenas

Municipio de Cardenas

Municipio de Cardenas

Municipio de Cardenas

Municipio de Cardenas

Municipio de Cardenas

Municipio de Cardenas

Municipio de Cardenas

Municipio de Cardenas

Municipio de Cardenas

Municipio de Cardenas

Municipio de Cardenas

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	325.- Arrendamiento de equipo	0.00	2,023,693.59	2,023,693.59	40,499.89	40,499.89	40,499.89	40,499.89	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	325.- Arrendamiento de equipo	0.00	1,752,697.53	1,752,697.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	789.- Otras erogaciones	40,445,570.00	36,663,176.66	3,264,631.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	789.- Otras erogaciones	40,445,570.00	40,445,570.00	7,041,022.59	3,776,391.12	40,499.89	40,499.89	40,499.89	0.00	0.00	N/A	7,041,022.59	Valida	(Dependencia Ejecutora "Municipio de Cardenas", "Observador": "EL MONTO APROBADO SE ESTABLECIO DE ACUERDO A LA LEY DE TRANSFERENCIAS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 SUPLEMENTO B EDICION #487)
Municipio de Cardenas	2.- Gasto de inversión	812.- Edificación no habitacional	0.00	8,422,748.63	8,422,748.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	2.- Gasto de inversión	813.- Construcción de obras para periodo gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	4,303,805.66	4,303,805.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	789.- Otras erogaciones	309,765,267.00	296,038,712.71	79,203,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	789.- Otras erogaciones	309,765,267.00	309,765,267.00	92,929,581.00	13,726,554.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	92,929,581.00	Valida	(Observador: "El monto aprobado es de Cardenas", "Observador": "EL MONTO APROBADO SE ESTABLECIO DE ACUERDO A LA LEY DE TRANSFERENCIAS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 29 DE ENERO DE 2024")
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	113.- Sueldo base e personal	0.00	44,681,953.37	10,394,574.37	44,681,953.37	10,394,574.37	10,394,574.37	10,394,574.37	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	122.- Sueldos bases e personal	0.00	591,606.94	156,082.94	591,606.94	156,082.94	156,082.94	156,082.94	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	131.- Primas por años de servicio	0.00	4,277,959.29	1,025,368.29	4,277,959.29	1,025,368.29	1,025,368.29	1,025,368.29	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	150.- Prestaciones sociales	0.00	21,342,140.00	75,694.86	21,342,140.00	75,694.86	75,694.86	75,694.86	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	154.- Compensaciones	0.00	4,769,761.30	1,261,921.30	4,769,761.30	1,261,921.30	1,261,921.30	1,261,921.30	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	141.- Aportaciones de seguridad social	0.00	11,833,150.12	2,725,229.12	11,833,150.12	2,725,229.12	2,725,229.12	2,725,229.12	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	144.- Aportaciones para seguros	0.00	1,721,590.00	1,538,313.06	1,721,590.00	1,538,313.06	1,538,313.06	1,538,313.06	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	152.- Infracciones	0.00	8,499,758.63	8,499,758.63	2,470,851.68	2,470,851.68	2,470,851.68	2,470,851.68	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	154.- Prestaciones contractuales	0.00	18,544,121.72	3,940,915.72	18,544,121.72	3,940,915.72	3,940,915.72	3,940,915.72	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	161.- Pensiones de carácter jubilatorio	0.00	3,197,320.06	3,197,487.06	3,197,320.06	3,197,487.06	3,197,487.06	3,197,487.06	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	171.- Estimulos	0.00	1,230,480.36	0.00	1,230,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	211.- Materiales, útiles y equipos	0.00	10,458,637.13	2,260,663.58	10,458,637.13	2,260,663.58	2,260,663.58	2,260,663.58	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	212.- Materiales y útiles de oficina	0.00	573,743.73	193,100.87	573,743.73	193,100.87	193,100.87	193,100.87	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	212.- Materiales y útiles de oficina	0.00	111,696.40	95,282.40	111,696.40	95,282.40	95,282.40	95,282.40	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	215.- Material de imprenta	0.00	311,277.23	133,141.55	311,277.23	133,141.55	133,141.55	133,141.55	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	221.- Producción alimenticia para personal	0.00	11,520.00	4,296.00	11,520.00	4,296.00	4,296.00	4,296.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	248.- Material eléctrico y electrónico	0.00	72,450.02	72,450.02	72,450.02	72,450.02	72,450.02	72,450.02	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	267.- Otros materiales para la construcción	0.00	1,103.39	1,103.39	1,103.39	1,103.39	1,103.39	1,103.39	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	271.- Vestuario y uniformes	0.00	1,095,722.76	1,095,722.76	1,095,722.76	1,095,722.76	1,095,722.76	1,095,722.76	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	272.- Prendas de seguridad y protección personal	0.00	8,475,818.40	0.00	8,475,818.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	282.- Material de seguridad y protección personal	0.00	285,603.60	0.00	285,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	285.- Prendas de seguridad y protección personal	0.00	137,251.20	0.00	137,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cardenas	1.- Gasto corriente	285.- Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,316,044.36	0.00	1,316,044.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	

Handwritten signature and initials

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Cárdenas		

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO													
ENTIDAD: TABASCO													
MUNICIPIO: CÁRDENAS													
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024													
Dependencia Ejectora	Partida	Aprobado	Modificado	Rescauda (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 204 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	0.00	45,781.14	45,781.14	45,781.14	45,781.14	20,446.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 205 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporta	0.00	282,141.24	282,141.24	282,141.24	282,141.24	12,832.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 311 - Energía eléctrica	0.00	9,260,008.47	9,260,008.47	9,260,008.47	9,260,008.47	9,260,008.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 322 - Arrendamiento de edificios	0.00	557,192.20	557,192.20	557,192.20	557,192.20	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 336 - Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión.	0.00	90,674.30	90,674.30	90,674.30	90,674.30	23,718.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 341 - Servicios financieros y bancarios	0.00	20,474.00	20,474.00	20,474.00	20,474.00	20,474.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 345 - Mantenimiento de bienes patrimoniales	0.00	1,714,152.88	1,714,152.88	1,714,152.88	1,714,152.88	1,714,152.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	5,794.22	5,794.22	5,794.22	5,794.22	5,794.22	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 359 - Servicios de jardinería y mantenimiento	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 362 - Impulsos y derechos	0.00	49,997.00	49,997.00	49,997.00	49,997.00	49,997.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 799 - Otras erogaciones	223,592,620.00	88,039,242.54	15,816,756.81	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	Total del Programa Presupuestario	223,592,620.00	223,392,620.00	55,898,154.00	156,553,377.46	40,079,397.19	39,704,554.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	55,898,154.00	Valida	(Dependencia Ejecutora "Municipio de Cárdenas", "Observación" EL MONTO APROBADO SE TOMO DE ACUERDO A LO PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 24 DE ENERO DE 2024 DEL PERIODO DE EJERCICIO 2024)
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 211 - Materiales, útiles y equipo	0.00	3,079.75	3,079.75	3,079.75	3,079.75	3,079.75	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 280 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,629,363.23	6,629,363.23	6,629,363.23	6,629,363.23	6,629,363.23	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 311 - Energía eléctrica	0.00	6,180,724.35	6,180,724.35	6,180,724.35	6,180,724.35	6,180,724.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 313 - Agua	0.00	317,088.00	317,088.00	317,088.00	317,088.00	317,088.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 314 - Telefonía tradicional	0.00	351,166.94	351,166.94	351,166.94	351,166.94	351,166.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	2 - Gasto de inversión 615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	6,348,592.80	6,348,592.80	6,348,592.80	6,348,592.80	6,348,592.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 631 - Mantenimiento de la deuda pública	0.00	1,031,081.55	1,031,081.55	1,031,081.55	1,031,081.55	1,031,081.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 632 - Intereses de la deuda pública con instituciones de crédito	0.00	609,875.18	609,875.18	609,875.18	609,875.18	609,875.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	991 - ADEPAS	0.00	1,831,384.00	1,831,384.00	1,831,384.00	1,831,384.00	1,831,384.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	Total del Programa Presupuestario	0.00	23,302,355.80	23,302,355.80	23,302,355.80	23,302,355.80	23,302,355.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	5,481,762.12	5,481,762.12	5,481,762.12	5,481,762.12	5,481,762.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	5,314,504.03	5,314,504.03	5,314,504.03	5,314,504.03	5,314,504.03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 326 - Arrendamiento de equipo de herramientas	0.00	3,425,374.04	3,425,374.04	3,425,374.04	3,425,374.04	3,425,374.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 331 - Servicios legales, de auditoría y relacionados	0.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cárdenas	221 - Productos alimenticios para consumo personal	2,232.00	387,816.00	387,816.00	387,816.00	387,816.00	387,816.00	387,816.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	240 - Material eléctrico y electrónico	0.00	3,448.10	3,448.10	3,448.10	3,448.10	3,448.10	3,448.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	247 - Artículos médicos para la salud	2,030.00	2,806,878.80	2,806,878.80	2,806,878.80	2,806,878.80	2,806,878.80	2,806,878.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	33,795.46	33,795.46	33,795.46	33,795.46	33,795.46	33,795.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	254 - Materiales, accesorios y herramientas	0.00	389,995.26	389,995.26	389,995.26	389,995.26	389,995.26	389,995.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	255 - Fibras sintéticas, hules, cauchos y derivados	0.00	6,214.47	6,214.47	6,214.47	6,214.47	6,214.47	6,214.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	301 - Combustibles, lubricantes y aceites	1,347,327.13	6,462,917.40	6,462,917.40	6,462,917.40	6,462,917.40	6,462,917.40	6,462,917.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	372 - Prendas de seguridad y protección personal	0.00	17,056,060.23	17,056,060.23	17,056,060.23	17,056,060.23	17,056,060.23	17,056,060.23	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	273 - Artículos deportivos	0.00	385,310.24	385,310.24	385,310.24	385,310.24	385,310.24	385,310.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	274 - Productos textiles	0.00	28,727.40	28,727.40	28,727.40	28,727.40	28,727.40	28,727.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	382 - Materiales de seguridad	0.00	4,738.89	4,738.89	4,738.89	4,738.89	4,738.89	4,738.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	383 - Materiales de seguridad	0.00	165,648.00	165,648.00	165,648.00	165,648.00	165,648.00	165,648.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	390 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	2,260,127.76	2,260,127.76	2,260,127.76	2,260,127.76	2,260,127.76	2,260,127.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	201 - Herramientas menores	1,548.60	1,548.60	1,548.60	1,548.60	1,548.60	1,548.60	1,548.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	292 - Relaciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnología de la información	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	294 - Relaciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnología de la información	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	295 - Relaciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnología de la información	16,936.00	1,722,308.13	1,722,308.13	1,722,308.13	1,722,308.13	1,722,308.13	1,722,308.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	311 - Energía eléctrica	0.00	20,243.27	20,243.27	20,243.27	20,243.27	20,243.27	20,243.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	322 - Alquilamiento de edificios	822,847.62	1,118,073.87	1,118,073.87	1,118,073.87	1,118,073.87	1,118,073.87	1,118,073.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	336 - Servicios de apoyo administrativo, transacción, mantenimiento de bienes patrimoniales	35,573.56	362,902.93	362,902.93	362,902.93	362,902.93	362,902.93	362,902.93	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	341 - Servicios Financieros y bancarios	16,025.40	58,208.80	58,208.80	58,208.80	58,208.80	58,208.80	58,208.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	371 - Pasajes aéreos	855,344.87	852,005.16	852,005.16	852,005.16	852,005.16	852,005.16	852,005.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de oficina	22,614.40	340,390.38	340,390.38	340,390.38	340,390.38	340,390.38	340,390.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo y mobiliario	0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	359 - Servicios de imprenta y comunicación	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	375 - Viáticos en el país	0.00	5,885.00	5,885.00	5,885.00	5,885.00	5,885.00	5,885.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	392 - Impuestos y derechos	41,046.00	46,233.00	46,233.00	46,233.00	46,233.00	46,233.00	46,233.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	
Municipio de Cárdenas	399 - Otros servicios generales	175,448.35	441,516.55	441,516.55	441,516.55	441,516.55	441,516.55	441,516.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida de	

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: Cárdenas
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024




Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cárdenas			0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Cárdenas			57,661,739.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	216,095,796.00	216,095,794.33	216,095,794.33	216,095,794.33	216,095,794.33	216,095,794.33	216,095,794.33	N/A	N/A	N/A	(Observación Ejercicio Municipio de Cárdenas - Observación "EL Ejercicio del Gasto" - Ejercicio 2024 - Ejercicio 2023 - EJERCICIO 0 DEL 28 DE ENERO DE 2023 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO)



[Handwritten Signature]
 M.A.P. MARIA ESTHER ZAPATA ZAPATA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 TEC. KARINA ALARCÓN HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS



MODULO: INDICADORES 1ER TRIMESTRE DE 2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	1	1	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	100 4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2024	1	1	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	100 4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2024	1	1	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	100 4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	188338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
2024	1	1	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	100 5	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos
2024	1	1	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	100 5	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	188615	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Rafael

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024




Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Ejercicio
100 4	Permite conocer el número de proyectos, clasificados como PRODM, provistos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales, registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo de proyectos Complementarios. El Catálogo como directo o complementario puede considerarse como Proyecto especial.	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Descente	0	0	SE ESPERA QUE AL TRIMESTRE NO HAYA DE ESTE TIPO DE PROYECTOS REGISTRADOS	SE ESPERA QUE AL TRIMESTRE NO HAYA DE ESTE TIPO DE PROYECTOS REGISTRADOS	0	SE ESPERA QUE AL TRIMESTRE NO HAYA DE ESTE TIPO DE PROYECTOS REGISTRADOS	0	0	Otras causas	AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE NO SE REGISTRARON PROYECTOS DE ESTE TIPO CLASIFICADOS COMO OTROS	100	2024
100 4	Permite conocer el número de proyectos, clasificados como Complementarios en el Catálogo FAS (educación, urbanización, etc.), registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016.	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Descente	50	50	SE ESPERA QUE CASI LA MITAD DE PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MDS SEAN DE TIPO COMPLEMENTARIOS	SE ESPERA QUE CASI LA MITAD DE PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MDS SEAN DE TIPO COMPLEMENTARIOS	50	SE ESPERA QUE CASI LA MITAD DE PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MDS SEAN DE TIPO COMPLEMENTARIOS	50	50	Otras causas	AL CIERRE DE ESTE TRIMESTRE SOLO UN PROYECTO ESTÁ CLASIFICADO COMO COMPLEMENTARIO	100	2024
100 4	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAS (proyectos de servicios sociales, etc.), registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016.	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Ascendente	50	50	SE ESPERA QUE CASI LA MITAD DE PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MDS SEAN DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA	SE ESPERA QUE CASI LA MITAD DE PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MDS SEAN DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA	50	SE ESPERA QUE CASI LA MITAD DE PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MDS SEAN DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA	50	50	Otras causas	LA MAYORÍA DE LOS PROYECTOS REGISTRADOS AL CIERRE DE ESTE TRIMESTRE SON DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA	100	2024
100 5	Del monto anual aprobado al FORTAMUN al municipio o demarcación territorial se reportan los recursos ejecutados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejecutado de FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)/100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Ascendente	25	25	SE ESPERA EJERCER EL MONTO ANUAL APROBADO	SE ESPERA EJERCER EL MONTO ANUAL APROBADO	25	SE ESPERA EJERCER EL MONTO ANUAL APROBADO	17.75%	17.75%	Otras causas	SE HA EJERCIDO UN MONTO QUE SE AL MINISTRADO AL PRESENTE TRIMESTRE	71.03	2024
100 5	Del monto anual aprobado al FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de los recursos ejecutados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México Monto ejecutado en el periodo que se reporta/Sumatoria de recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Ascendente	25	25	SE ESPERA RECIBIR EL MONTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE EL CUAL REPRESENTA UNA CUARTA PARTE DE LOS RECURSOS TOTALES A RECIBIR DURANTE EL AÑO	SE ESPERA RECIBIR EL MONTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE EL CUAL REPRESENTA UNA CUARTA PARTE DE LOS RECURSOS TOTALES A RECIBIR DURANTE EL AÑO	25	SE ESPERA RECIBIR EL MONTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE EL CUAL REPRESENTA UNA CUARTA PARTE DE LOS RECURSOS TOTALES A RECIBIR DURANTE EL AÑO	25	25	Otras causas	SE HA MINISTRADO EL MONTO ESPERADO AL TRIMESTRE	100	2024



[Handwritten signature]
 M.A.P. MARÍA ESTHER ZAPATA ZAPATA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 TEC. KARINA ALARCÓN BERNANDEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Roviroso # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: QUmT3uUt7EanU30QMm8LbwgBWZPgFT91nxvvj6Kb5TSZdm2tQygYlBMHT6ZvgE8jdMs/HH Fkkn81+NTuOs56rQc2lvYC+8HDnF105F689Un35IEixKfdwegAm1yPPCxoBH4Pa+ye8eH0uXND3VjEm7ypkN09M VxADiXGP1TTD5/RohwKskMm+wgAHCeED2/nd5up3sAmaDyoMjRhNf4DV/KVp0hmillqsNqzgHtv5DS5RQuRrmq 0QdFyguME3CMFEQfoIA5b57cgLODe5zgwXWnTkm4a4yNEkWHp5zelxzu8jtzQ4gAoc8p03fwWdCSxuteRidf1Zq Qslp0/CppmA==