



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

JOSÉ ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA
Secretario de Gobierno


28 DE AGOSTO DE 2024



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 12649



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS (SRFT)**

MUNICIPIO DE CARDENAS

2DO TRIMESTRE DE 2024



MODULO: DESTINO DEL GASTO

2DO TRIMESTRE DE 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																										
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																										
MODULO: DESTINO DEL GASTO																										
ENTIDAD: TABASCO																										
MUNICIPIO: CARDEÑAS																										
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024																										
DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO_DE_RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA	M2_CICLO_DE_RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA	MONTADO	MONTOGLOBALMODIFICADO	SUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB24 01023 43924	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,801,144.87	1,804,072.05	(R) (616)_recurso_2024_rmc_33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)_prog_estado_mun_FAS municipal_monto:1801144.87, modificado:1804072.05)	CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO TIPO CALON EN EL MUNICIPIO DE CARDEÑAS, CALLE DE LA LUPATA LOPEZ CAMINO EL PERAL - 1972	27	Tabasco	Cardenas	Proyecto de Infraestructura Social	Troncal y localidades	Identificar	Municipio de Cardenas	1502	5	71	71	0	(meta:1 (unidad_medida:Pasos, meta:1.0, meta_modificada:0))
2024	2	TAB24 01023 44974	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	240,957.51	240,726.84	(R) (616)_recurso_2024_rmc_33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)_prog_estado_mun_FAS municipal_monto:240957.51, modificado:240726.84)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDEÑAS EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE NICOLAS AGUILERA Y COMONFORT - 21977	27	Tabasco	Cardenas	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	Municipio de Cardenas	21977	5	61	61	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:25.0))
2024	2	TAB24 01023 45715	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,724,076.08	1,725,831.07	(R) (616)_recurso_2024_rmc_33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)_prog_estado_mun_FAS municipal_monto:1724076.08, modificado:1725831.07)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDEÑAS EN LA CALLE GLORIA, CALLE LA PALM Y PROLONGACION DE CALLE LA GLORIA - 20988	27	Tabasco	Cardenas	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	Municipio de Cardenas	20988	5	65	65	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:59.3))
2024	2	TAB24 01023 45735	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	187,716.26	185,260.65	(R) (616)_recurso_2024_rmc_33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)_prog_estado_mun_FAS municipal_monto:187716.26, modificado:185260.65)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDEÑAS, COLONIA SECCION 40 CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA FRONTERA Y CALLE FRONTERA - 26847	27	Tabasco	Cardenas	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	Municipio de Cardenas	26847	5	68	68	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:15.9))
2024	2	TAB24 02023 56135	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	605,484.71	609,679.08	(R) (616)_recurso_2024_rmc_33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)_prog_estado_mun_FAS municipal_monto:605484.71, modificado:609679.08)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDEÑAS, COLONIA SECCION 40 CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA FRONTERA Y CALLE FRONTERA - 30410	27	Tabasco	Cardenas	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	Municipio de Cardenas	30410	5	68	68	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:15.9))

Eduqui



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 CICLO DE RECURSO	M1 RAMO	M1 PROGRAMA	M1 RESPUESARIO	M2 CICLO DE RECURSO	M2 RAMO	M2 PROGRAMA	M2 RESPUESARIO	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	SUJETOS_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	BLF	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LE	PROYECTO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB24 02023 56180	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	361,096.98	361,096.97	(FI) (Cob), recurso 2024, rmo:33, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FAS municipal, monto:361096.98, modificado: 300896.67)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS COLONIA ENTRE AVENIDA CARDENAS Y AVENIDA FRONTERA - 30642	27	Ta	2	Cardenas	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	32642	38	37	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:0.28))	
2024	2	TAB24 02023 56269	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,796,914.17	1,895,357.26	(FI) (Cob), recurso 2024, rmo:33, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FAS municipal, monto:1796914.17, modificado: 1895357.26)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA DE VENUSTIANO COLONIA NUEVO PROGRESO - 30920	27	Ta	2	Cardenas	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	30920	81	80	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:54.23))	
2024	2	TAB24 02023 58157	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,207,486.41	2,207,486.41	(FI) (Cob), recurso 2024, rmo:33, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FAS municipal, monto:2207486.41, modificado: 2207486.41)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA CALLE CUARTEMOC ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALIANA Y CALLE AGUILAS CALDERON - 31165	27	Ta	2	Cardenas	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	31163	70	69	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:59.039))	
2024	2	TAB24 02023 59483	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104,294.22	104,294.22	(FI) (Cob), recurso 2024, rmo:33, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FAS municipal, monto:104294.22, modificado: 104294.22)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUAS ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SECCION DE AGUAS ENTUBADAS ENTRE AVENIDA CARDENAS Y AVENIDA FRONTERA - 35116	27	Ta	2	Cardenas	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	35116	38	37	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:93.0))	
2024	2	TAB24 02023 59577	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	782,223.22	782,223.22	(FI) (Cob), recurso 2024, rmo:33, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FAS municipal, monto:782223.22, modificado: 782223.22)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUAS ENTUBADAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS COLONIA CENTRO CALLE CUARTEMOC ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALIANA Y CALLE AGUILAS CALDERON - 38418	27	Ta	2	Cardenas	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	38418	70	69	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:58.039))	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																												
MODULO: DESTINO DEL GASTO																												
ENTIDAD: TABASCO																												
MUNICIPIO: CARDENAS																												
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024																												
DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSABLE	RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB24 02023 60340	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,479,711.15	4,479,711.15	(R1) (Globo_recurso_2024, rmo.33, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS municipal, monto:4475711.15, modificado:4475711.15)	CONSTRUCCION DE TECHOS EN BIENES PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS POBLADO C 29 GENERAL VICENTE GUERRERO - 4227	27	TABASCO	Cardenas	Cardenas	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cardenas	4227	1,360	1,360	0	(meta:1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:055-4, meta_modificada:62543)	
2024	2	TAB24 02023 60674	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	561,118.30	561,118.30	(R1) (Globo_recurso_2024, rmo.33, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS municipal, monto:561118.30, modificado:561118.30)	REHABILITACION DE LA RED DE CERRADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS BAJAS CERRADA DE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 2 DE LA CARRANZA NUEVO PROGRESO - 4346	27	TABASCO	Cardenas	Cardenas	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	4346	81	81	0	(meta:1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543, meta_modificada:543)	
2024	2	TAB24 02023 61281	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,646,532.23	8,646,532.23	(R1) (Globo_recurso_2024, rmo.33, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS municipal, monto:8646532.23, modificado:8646532.23)	CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 4629	27	TABASCO	Cardenas	Cardenas	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cardenas	4629	1,700	1,700	0	(meta:1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88, meta_modificada:88.3)	
2024	2	TAB24 02023 62199	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,811,979.24	1,811,979.24	(R1) (Globo_recurso_2024, rmo.33, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS municipal, monto:1811979.24, modificado:1811979.24)	CONSTRUCCION DE BANILETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CENTRO, CALLE HERIBERTO GALEANA Y CALLE AGUILER CALDERON - 5106	27	TABASCO	Cardenas	Cardenas	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cardenas	5106	70	69	0	(meta:1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1087.7, meta_modificada:917)	
2024	2	TAB24 02023 62858	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,273,560.38	8,273,560.38	(R1) (Globo_recurso_2024, rmo.33, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS municipal, monto:8273560.38, modificado:8273560.38)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUICO EN LAS CALLES HERIBERTO GALEANA Y CALLE HERIBERTO CALDERON - 5195	27	TABASCO	Cardenas	Cardenas	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte	Sin identificar	Municipio de Cardenas	5195	70	69	0	(meta:1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1087.7, meta_modificada:4379.5)	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
MUNICIPIO: CARDENAS																
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO											
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEBERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS_FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB24 02023 60340	1	[gest]: [cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE CINCO PUERLO POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO, 86493 POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CINCO, LA OBRA SE UBICA EN EL POBLADO C 29 GENERAL VICENTE GUERRERO CALLE 5 EN, km-59, 43944811, lat:18.0486674]	02-05-2024	30-05-2024	4,475,711.15	4,475,711.15	2,318,870.74	2,318,870.74	2,318,870.74	2,318,870.74	[gest]: [cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE CINCO PUERLO POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO, 86493 POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CINCO, LA OBRA SE UBICA EN EL POBLADO C 29 GENERAL VICENTE GUERRERO CALLE 5 EN, km-59, 43944811, lat:18.0486674]	(236024)proyecto_P ROCESO 236024/proyecto_(NI CIC)	En Eje cu o n s	En Eje cu o n s	Sin ob s er v a c i o n e s	Sin ob s er v a c i o n e s
TAB24 02023 60674	1	[gest]: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO PROGRESO, 86029 CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE ANTONIO ORTIZ Y CALLE DOCHO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO, ENTRE CALLE ANTONIO ORTIZ Y CALLE CARRANZA Y CAL, km-93.37254706, lat:18.00548857]	09-05-2024	07-05-2024	561,118.30	561,118.30	414,179.30	414,179.30	414,179.30	[gest]: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO PROGRESO, 86029 CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE ANTONIO ORTIZ Y CALLE DOCHO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO, ENTRE CALLE ANTONIO ORTIZ Y CALLE CARRANZA Y CAL, km-93.37254706, lat:18.00548857]	(236067)proyecto_P ROCESO 236067/proyecto_(NI CIC)	En Eje cu o n s	En Eje cu o n s	Sin ob s er v a c i o n e s	Sin ob s er v a c i o n e s	
TAB24 02023 61281	1	[gest]: [cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE CINCO PUERLO POBLADO C-1, JOSE MARIA MORELOS PAVON, ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE TABASCO ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CUATRO, LA OBRA SE UBICA EN EL POB. C11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA CAL, km-59.62262628, lat:18.17427458]	08-04-2024	08-08-2024	8,645,532.23	8,645,532.23	5,191,265.83	5,191,265.83	5,191,265.83	[gest]: [cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE CINCO PUERLO POBLADO C-1, JOSE MARIA MORELOS PAVON, ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE TABASCO ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CUATRO, LA OBRA SE UBICA EN EL POB. C11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA CAL, km-59.62262628, lat:18.17427458]	(236128)proyecto_P ROCESO 236128/proyecto_(NI CIC)	En Eje cu o n s	En Eje cu o n s	Sin ob s er v a c i o n e s	Sin ob s er v a c i o n e s	
TAB24 02023 62199	1	[gest]: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA CARDENAS CENTRO, 86500 CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y BRECHA AQUILES ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CINCO, LA OBRA SE UBICA EN EL POB. C11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA CAL, km-59.62262628, lat:18.17427458]	07-05-2024	30-05-2024	1,811,973.24	1,811,973.24	265,893.96	265,893.96	265,893.96	[gest]: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA CARDENAS CENTRO, 86500 CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y BRECHA AQUILES ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CINCO, LA OBRA SE UBICA EN EL POB. C11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA CAL, km-59.62262628, lat:18.17427458]	(236219)proyecto_P ROCESO 236219/proyecto_(NI CIC)	En Eje cu o n s	En Eje cu o n s	Sin ob s er v a c i o n e s	Sin ob s er v a c i o n e s	
TAB24 02023 62858	1	[gest]: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA CARDENAS CENTRO, 86500 CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE AQUILES CALDERON, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CUAHUTEMOC, ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CINCO, LA OBRA SE UBICA EN EL POB. C11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA CAL, km-59.62262628, lat:18.17427458]	07-05-2024	30-07-2024	8,273,560.38	8,273,560.38	0.00	0.00	0.00	0.00	[gest]: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA CARDENAS CENTRO, 86500 CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE AQUILES CALDERON, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CUAHUTEMOC, ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CINCO, LA OBRA SE UBICA EN EL POB. C11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA CAL, km-59.62262628, lat:18.17427458]	(236258)proyecto_P ROCESO 236258/proyecto_(NI CIC)	En Eje cu o n s	En Eje cu o n s	Sin ob s er v a c i o n e s	Sin ob s er v a c i o n e s

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	SUJETOS_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TELEFONO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB24 02023 66687	Proyecto de inversión municipal 2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2 CICLO DE RECURSO	M2 RAMO	M2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 GLOBAL MODIFICADO	3,026,466.62	3,026,466.62	(FI) (666_recurso_2024_rmo_33_modalidad_1_prog_area_4_APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mun_fais municipal_monto:3026466.62, modificado:3026466.62	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO, EN EL CARRILLO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA EN LA CALLE 5 - 68882.	TABASCO	TABASCO	Cárdenas			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Urbanización Sin identificar	Municipio de Cardenas	64682	64	63	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:2191.2))	
2024	2	TAB24 02023 66958	Proyecto de inversión municipal 2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2 CICLO DE RECURSO	M2 RAMO	M2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 GLOBAL MODIFICADO	8,517,464.59	8,517,464.59	(FI) (666_recurso_2024_rmo_33_modalidad_1_prog_area_4_APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mun_fais municipal_monto:7844400, modificado:8517464.59	CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO, EN EL CARRILLO VENUSTIANO CARRANZA - 65609	TABASCO	TABASCO	Cárdenas			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Urbanización Sin identificar	Municipio de Cardenas	65609	1,379	1,379	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:92.5))	
2024	2	TAB24 02023 67042	Proyecto de inversión municipal 2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2 CICLO DE RECURSO	M2 RAMO	M2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 GLOBAL MODIFICADO	7,643,366.50	7,643,366.50	(FI) (666_recurso_2024_rmo_33_modalidad_1_prog_area_4_APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mun_fais municipal_monto:7643366.5, modificado:7643366.5	CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO, EN EL CARRILLO MARIA PING SUAREZ - 67927	TABASCO	TABASCO	Cárdenas			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Urbanización Sin identificar	Municipio de Cardenas	67927	1,748	1,748	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:2761.0))	
2024	2	TAB24 02023 67086	Proyecto de inversión municipal 2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2 CICLO DE RECURSO	M2 RAMO	M2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 GLOBAL MODIFICADO	11,538,192.98	11,538,192.98	(FI) (666_recurso_2024_rmo_33_modalidad_1_prog_area_4_APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mun_fais municipal_monto:11538192987, modificado:11538192987	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO, EN EL CARRILLO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA EN LA CALLE 5 - 68138	TABASCO	TABASCO	Cárdenas			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte a y validades	Transporte a y validades Sin identificar	Municipio de Cardenas	68138	274	274	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:8478.9))	
2024	2	TAB24 02023 68286	Proyecto de inversión municipal 2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2 CICLO DE RECURSO	M2 RAMO	M2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 GLOBAL MODIFICADO	7,715,180.42	7,715,180.42	(FI) (666_recurso_2024_rmo_33_modalidad_1_prog_area_4_APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mun_fais municipal_monto:771518042, modificado:771518042	CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO, EN EL CARRILLO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA EN LA CALLE 5 - 68138	TABASCO	TABASCO	Cárdenas			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Urbanización Sin identificar	Municipio de Cardenas	70407	1,628	1,628	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:3570.2))	

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	EFFECTO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB24 02023 69362	Proyecto de inversión	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Territorios del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Territorios del Distrito Federal	2024	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Territorios del Distrito Federal	9,761,703.67	49,698.98	(F1) (640_recursos_2024_remo_33) (modalidad) prog_ave_4 (APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS) prog_sesal_mun_fais municipal, monto:484703.67, modificado:484988.98)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, ENTRE LAS AVENIDAS EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA CARDENAS Y CALLE FRONTERA - 74034	Ta ba sc o	2	Cárdenas	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización sin identificar	Municipio de Cardenas	74034	68	68	0	(meta) (unidad_medida) Metros Cuadrados, meta_modificada:11.19)		
2024	2	TAB24 02023 72090	Proyecto de inversión	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Territorios del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Territorios del Distrito Federal	2024	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Territorios del Distrito Federal	1,360,970.70	1,360,371.67	(F1) (640_recursos_2024_remo_33) (modalidad) prog_ave_4 (APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS) prog_sesal_mun_fais municipal, monto:1360370.7, modificado:1360371.67)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA CALLE GERRADA DE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO - 84307	Ta ba sc o	2	Cárdenas	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización sin identificar	Municipio de Cardenas	84307	81	80	0	(meta) (unidad_medida) Metros Cuadrados, meta_modificada:11.2)		
2024	2	TAB24 02023 77773	Proyecto de inversión	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Territorios del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Territorios del Distrito Federal	2024	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Territorios del Distrito Federal	9,472,115.61	3,472,115.61	(F1) (640_recursos_2024_remo_33) (modalidad) prog_ave_4 (APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS) prog_sesal_mun_fais municipal, monto:3472115.61, modificado:3472115.61)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA CALLE GERRADA DE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO - 84307	Ta ba sc o	2	Cárdenas	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización sin identificar	Municipio de Cardenas	100759	101	100	0	(meta) (unidad_medida) Metros Cuadrados, meta_modificada:20.34.2)		
2024	2	TAB24 02023 79857	Proyecto de inversión	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Territorios del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Territorios del Distrito Federal	2024	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Territorios del Distrito Federal	3,753,466.22	3,753,466.22	(F1) (640_recursos_2024_remo_33) (modalidad) prog_ave_4 (APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS) prog_sesal_mun_fais municipal, monto:3753466.22, modificado:3753466.22)	CONSTRUCCION DE CAMINOS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLENTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA LA ORZA - 108104	Ta ba sc o	2	Cárdenas	Proyecto de inversión de infraestructura social	Transportes y validades	Municipio de Cardenas	108104	65	64	0	(meta) (unidad_medida) Km metro, meta:0.85, meta_modificada:0.85)		
2024	2	TAB24 02023 81386	Proyecto de inversión	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Territorios del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Territorios del Distrito Federal	2024	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Territorios del Distrito Federal	9,474,812.35	9,419,167.26	(F1) (640_recursos_2024_remo_33) (modalidad) prog_ave_4 (APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS) prog_sesal_mun_fais municipal, monto:9419167.26, modificado:9419167.26)	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLENTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA EL SUSPIRO - 111982	Ta ba sc o	2	Cárdenas	Proyecto de inversión de infraestructura social	Transportes y validades	Municipio de Cardenas	111982	59	59	0	(meta) (unidad_medida) Km metro, meta:2, meta_modificada:2)		

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
MUNICIPIO: Cárdenas															
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024															
DETALLE_PROYECTO															
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO															
TAB24 02023 69362	[geo1: [Eva_municipio2, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SECCION 40, 89589 Cárdenas, Cárdenas Tabasco Entre Calle Frontera y Calle Obispo, Cárdenas Tabasco Entre Calle Obispo y Calle Obispo en la Calle Calle Emiliano Zapata Entre Calle Frontera y Avenida Carden, [bn-93.39998203, [wt:1.96300049]]	10-05-2024	29-09-2024	494,698.96	494,698.96	494,698.96	494,698.96	494,698.96	CONTRATO: CARD-DOOTSM- R33-546-2024, CONTRATA DE SERVICIOS DE LEON, COMOCARTE MUNICIPIO DE Cárdenas, monto: 484703.67, importe_modificado: 484703.67)	[fms1: [unidad_medida:Metro & Cuadrados, avance:4711.6]] [fms2: [unidad_medida:Metro & Cuadrados, avance:4711.6]] [fms3: [unidad_medida:Metro & Cuadrados, avance:4711.6]]	2369362/proyecto_FIN 2369362/proyecto_FIN 2369362/proyecto_FIN OCE502	ESTATUS Sin observaciones	Flujo Sin observaciones	OBSERVACIONES, CAPT Sin observaciones	ON Sin observaciones
TAB24 02023 72090	[geo1: [Eva_municipio2, localidad:1, direccion:CALLE VENEZUELA PROGRESO, 89520 Cárdenas, Cárdenas Tabasco Entre Calle Antonio Ortiz y Calle Ocho, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NUEVO CARRANZA Y CAL, [bn-93.37254709, [wt:1.00549957]]	01-09-2024	30-09-2024	1,383,371.87	1,383,371.87	0.00	0.00	0.00	CONTRATO: CARD-DOOTSM-VRIDIANA SILVAN PINEDA, CONTRATA CINTURON CARONIA MUNICIPIO DE Cárdenas, monto: 1383371.87, importe_modificado: 1383371.87)	[fms1: [unidad_medida:Metro & Cuadrados, avance:1111.9]] [fms2: [unidad_medida:Metro & Cuadrados, avance:1111.9]] [fms3: [unidad_medida:Metro & Cuadrados, avance:1111.9]]	2372090/proyecto_FIN 2372090/proyecto_FIN 2372090/proyecto_FIN OCE503	ESTATUS Sin observaciones	Flujo Sin observaciones	OBSERVACIONES Sin observaciones	ON Sin observaciones
TAB24 02023 77773	[geo1: [Eva_municipio2, localidad:1, direccion:PERIFERICO CARLOS A. MOLINA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, 89460 Cárdenas, Cárdenas Tabasco Entre Calle Miguel Obregón de los Llanos y Calle Miguel Obregón de los Llanos, LA OBRA SE UBICA EN LA PERIFERICO CARONIA COLONIA ENTRE CA, [bn-93.33043822, [wt:1.89825474]]	05-09-2024	09-07-2024	3,472,115.81	3,472,115.81	0.00	0.00	0.00	CONTRATO: CARD-DOOTSM- R33-546-2024, CONTRATA SOCIOCOMERCIAL INDUSTRIAL, JARD. S.A DE C.V., COMOCARTE MUNICIPIO DE Cárdenas, monto: 3472115.81, importe_modificado: 3472115.81)	[fms1: [unidad_medida:Metro & Cuadrados, avance:709.73]] [fms2: [unidad_medida:Metro & Cuadrados, avance:709.73]] [fms3: [unidad_medida:Metro & Cuadrados, avance:709.73]]	237773/proyecto_FIN 237773/proyecto_FIN 237773/proyecto_FIN OCE504	ESTATUS Sin observaciones	Flujo Sin observaciones	OBSERVACIONES Sin observaciones	ON Sin observaciones
TAB24 02023 79857	[geo1: [Eva_municipio2, localidad:2, direccion:CALLE LLORONA LAS TORRES, JOSE MARIA MORELOS EL ORZA, 89480 SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO ZONA SECCION), Cárdenas Tabasco Entre Calle Obispo y Calle Obispo en la Calle Calle Santa Rosalia, LA OBRA SE UBICA EN SANTA ROSALIA MIGUEL, [bn-93.36687799, [wt:1.810795052]]	05-09-2024	28-06-2024	3,751,495.22	3,751,495.22	1,524,925.07	1,524,925.07	1,524,925.07	CONTRATO: CARD-DOOTSM- R33-546-2024, CONTRATA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE S.A. DE C.V., COMOCARTE MUNICIPIO DE Cárdenas, monto: 3751495.22, importe_modificado: 3751495.22)	[fms1: [unidad_medida:Metro & Cuadrados, avance:0.85]] [fms2: [unidad_medida:Metro & Cuadrados, avance:0.85]] [fms3: [unidad_medida:Metro & Cuadrados, avance:0.85]]	2379857/proyecto_FIN 2379857/proyecto_FIN 2379857/proyecto_FIN CIC)	ESTATUS Sin observaciones	Flujo Sin observaciones	OBSERVACIONES Sin observaciones	ON Sin observaciones
TAB24 02023 81386	[geo1: [Eva_municipio2, localidad:1, direccion:CALLE LA LLORONA LAS TORRES, JOSE MARIA MORELOS EL ORZA, 89480 SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO ZONA SECCION), Cárdenas Tabasco Entre Calle Obispo y Calle Obispo en la Calle Calle Santa Rosalia, LA OBRA SE UBICA EN SANTA ROSALIA MIGUEL, [bn-93.36687799, [wt:1.810795052]]	15-09-2024	19-07-2024	9,419,187.26	9,419,187.26	0.00	0.00	0.00	CONTRATO: CARD-DOOTSM- R33-546-2024, CONTRATA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE S.A. DE C.V., COMOCARTE MUNICIPIO DE Cárdenas, monto: 9419187.26, importe_modificado: 9419187.26)	[fms1: [unidad_medida:Metro & Cuadrados, avance:0.69]] [fms2: [unidad_medida:Metro & Cuadrados, avance:0.69]] [fms3: [unidad_medida:Metro & Cuadrados, avance:0.69]]	2381386/proyecto_FIN 2381386/proyecto_FIN 2381386/proyecto_FIN CIC)	ESTATUS Sin observaciones	Flujo Sin observaciones	OBSERVACIONES {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal	ON {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.



CARDENAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CARDENAS

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, TIPO DE RECURSO, TIPO DE PROGRAMA, TIPO DE RECURSO, TIPO DE PROGRAMA, MONTO GLOBAL APROBADO, MONTO GLOBAL MODIFICADO, FUENTES FINANCIAMIENTOS, NOMBRE, IDENTIFICACION, ENTIDAD RESPONSABLE, MUNICIPIO RESPONSABLE, MUNICIPIO RESPONSABLE, TIPO DE PROGRAMA, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTOR, NUMERO PROYECTO, POBLACION BENEFICIA, MUJERES, HOMBRAS, BENEFICIARIOS, METAS.

Handwritten signature and initials.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CÁRDENAS

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO					ESTATUS		OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEBERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB24 02023 82563	1 GEOREFERENCIAS	30-09-2024	15-09-2024	6,173,712.77	6,173,712.77	3,036,940.14	3,036,940.14	3,036,940.14	CONTRATOS	{mes1: [Unidad_medida: Metro cúbico, avance: 2.1]}	23825830/projects_01 (CIC) 23825830/projects_01 (CIC) 23825830/projects_01 (CIC)	En Ejecución	Flujo	{obs1: {observación: Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal Sin observaciones	
TAB24 02023 82830	1 GEOREFERENCIAS	30-09-2024	01-09-2024	1,200,203.37	1,200,203.37	0.00	0.00	0.00	CONTRATOS	{mes1: [Unidad_medida: Metro cúbico, avance: 887.1]}	23828300/projects_01 (CIC) 23828300/projects_01 (CIC) 23828300/projects_01 (CIC)	En Ejecución	Flujo	{obs1: {observación: Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal Sin observaciones	
TAB24 02023 82927	1 GEOREFERENCIAS	30-09-2024	12-09-2024	1,897,361.51	1,897,361.51	0.00	0.00	0.00	CONTRATOS	{mes1: [Unidad_medida: Metro cúbico, avance: 712.1]}	23829270/projects_01 (CIC) 23829270/projects_01 (CIC) 23829270/projects_01 (CIC)	En Ejecución	Flujo	{obs1: {observación: Sin observaciones	
TAB24 02023 85011	1 GEOREFERENCIAS	19-09-2024	19-09-2024	5,140,327.26	5,140,327.26	0.00	0.00	0.00	CONTRATOS	{mes1: [Unidad_medida: Metro cúbico, avance: 842.8]}	23850110/projects_01 (CIC) 23850110/projects_01 (CIC) 23850110/projects_01 (CIC)	En Ejecución	Flujo	{obs1: {observación: Sin observaciones	
TAB24 02023 85046	1 GEOREFERENCIAS	31-07-2024	05-06-2024	2,823,189.86	2,823,189.86	0.00	0.00	0.00	CONTRATOS	{mes1: [Unidad_medida: Metro cúbico, avance: 1324.6]}	23850460/projects_01 (CIC) 23850460/projects_01 (CIC) 23850460/projects_01 (CIC)	En Ejecución	Flujo	{obs1: {observación: Sin observaciones	

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA	MONTA GLOBAL APROBADO	MONTA GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB24 02023 88158	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,044,700.69	1,040,718.72	RFI (ciclo_recurso_2024_rmc33_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mun_FAIS municipal_monto:1647460.85; modificado:1647161.72)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASPALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS COLCE (MEJORAR OCAMONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mun_FAIS municipal_monto:1647460.85; modificado:1647161.72)	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y validades	Transporte Sin identificar	Municipio de Cardenas	14334	S	319	319	0	0 (unidad_medida:696 meta_masa:0.38; meta_modificada:0.38)	
2024	2	TAB24 02023 91253	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,084,698.14	7,076,496.02	RFI (ciclo_recurso_2024_rmc33_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mun_FAIS municipal_monto:7076496.02)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASPALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS CALLE SAN ANTONIO DEL SECTOR SAN ANTONIO - 155302	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y validades	Transporte Sin identificar	Municipio de Cardenas	155302	S	66	65	0	0 (unidad_medida:696 meta_masa:0.38; meta_modificada:1.61)	
2024	2	TAB24 02023 91423	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,756,201.32	2,748,822.66	RFI (ciclo_recurso_2024_rmc33_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mun_FAIS municipal_monto:2756201.32; modificado:2748822.66)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASPALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS MAGALLANES EN CALLES - 156161	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y validades	Transporte Sin identificar	Municipio de Cardenas	156161	S	136	136	0	0 (unidad_medida:696 meta_masa:0.38; meta_modificada:0.68)	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CARDENAS

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024




DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
TAB24 02023 88158	1 GOREFERENCIAS	21-05-2024	10-07-2024	1,840,119.72	1,840,119.72	0.00	0.00	0.00	(meta: tipo obra obra, numero_contrato CARO-DOOTSM-832-2024, contratista LUIS GONZALEZ MARTINEZ, S.A. DE CV, calle de las flores, colonia MELCHOR OCAMPO A UN COSTADO DE CLUB ROTARIO, lat: 93.3886345, lon: 19.02697698)	(meta: (unidad_medida:Kilom. avanca:0.31)) (238158)proyecto_P ROCESO, 238158)proyecto_IN (CIC)	(238158)proyecto_P ROCESO, 238158)proyecto_IN (CIC)	En Vali Eje dad cu o nce S	(Obj.1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma M.O.S. trimestre 2.0, usuario:paestorral, fecha:2024-08-21))
TAB24 02023 91253	1 GOREFERENCIAS	18-05-2024	18-08-2024	7,076,496.02	7,076,496.02	0.00	0.00	0.00	(meta: tipo obra obra, numero_contrato CARO-DOOTSM-832-2024, contratista CARLOS CESAR CRUZ DE JACAS, S. DE CV, con carteras MUNICIPIO DE TABASCO, colonia EL RELENY PROLONGACION PERIF, lat: 93.38860461, lon: 18.00711167)	(meta: (unidad_medida:Kilom. avanca:0.35)) (2391253)proyecto_P ROCESO, 2391253)proyecto_IN (CIC)	(2391253)proyecto_P ROCESO, 2391253)proyecto_IN (CIC)	En Vali Eje dad cu o nce S	(Obj.1: (observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma M.O.S. trimestre 2.0, usuario:paestorral, fecha:2024-08-21))
TAB24 02023 91423	1 GOREFERENCIAS	12-05-2024	11-07-2024	2,748,822.86	2,748,822.86	0.00	0.00	0.00	(meta: tipo obra obra, numero_contrato CARO-DOOTSM-832-2024, contratista GRUPO ESCALAS S. DE CV, convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2748822.86, importe_modificado:2748822.86)	(meta: (unidad_medida:Metro avanca:0.56)) (2391423)proyecto_P ROCESO, 2391423)proyecto_IN (CIC)	(2391423)proyecto_P ROCESO, 2391423)proyecto_IN (CIC)	En Vali Eje dad cu o nce S	(Obj.1: (observación:Sin observaciones))


 DIRECCIÓN DE FINANZAS

 GOBIERNO MUNICIPAL
 DE H. CARDENAS TABASCO TRIENIO 2021-2024
 "PROGRESO Y BIENESTAR"

M.A.P. MARIA ESTHER ZAPATA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. JORGE MANUEL RODRIGUEZ CORREA
 DIRECTOR DE FINANZAS



MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

2DO TRIMESTRE DE 2024

Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Cárdenas	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Cárdenas	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Cárdenas	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Cárdenas	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Cárdenas	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Municipio de Cárdenas	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Municipio de Cárdenas	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Municipio de Cárdenas	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Municipio de Cárdenas	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Municipio de Cárdenas	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas	0.00	0.00

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	1,661,894.55	1,661,894.55	1,661,894.55	1,153,896.21	1,153,896.21	1,153,896.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos e herramientas	0.00	1,497,098.00	1,497,098.00	1,497,098.00	1,048,196.03	974,899.03	974,899.03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	2 - Gasto de inversión	814 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	4,451,384.51	4,451,384.51	4,451,384.51	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	Inversión de Gasto corriente	815 - Construcción de vías de comunicación	0.00	3,801,694.75	3,801,694.75	3,801,694.75	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	Inversión de Gasto corriente	789 - Otras erogaciones especiales	40,445,570.00	28,033,487.26	6,317,883.07	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario		40,445,570.00	46,445,570.00	17,726,935.46	11,412,882.41	2,201,865.24	2,126,895.24	2,126,895.24			N/A	17,726,935.46		[[Dependencia Ejecutora: Municipio de Cárdenas]] [[Programa Presupuestario: 01 - Ejercicio del Gasto]] [[Cuenta de Gasto: 815 - Construcción de vías de comunicación]] [[Cuenta de Gasto: 789 - Otras erogaciones especiales]] [[Cuenta de Gasto: 325 - Arrendamiento de equipo de transporte]] [[Cuenta de Gasto: 326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos e herramientas]] [[Cuenta de Gasto: 814 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización]] [[Cuenta de Gasto: 815 - Construcción de vías de comunicación]] [[Cuenta de Gasto: 789 - Otras erogaciones especiales]] EN EL SUPLENTO 6 EDICION 6463 DEL PERIODO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO DEL 27 DE ENERO DE 2022 SUPLENTO 8 EDICION 6463?]]
Municipio de Cárdenas	2 - Gasto de inversión	812 - Edificación no habitacional	0.00	18,950,862.83	18,950,862.83	18,950,862.83	18,950,862.83	18,950,862.83	18,950,862.83	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	Inversión de Gasto corriente	813 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	9,684,071.15	9,684,071.15	9,684,071.15	9,684,071.15	4,420,118.28	4,420,118.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	2 - Gasto de inversión	814 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	18,507,483.08	18,507,483.08	18,507,483.08	18,507,483.08	18,507,483.08	18,507,483.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	Inversión de Gasto corriente	815 - Construcción de vías de comunicación	0.00	12,561,272.11	12,561,272.11	12,561,272.11	12,561,272.11	12,561,272.11	12,561,272.11	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	Inversión de Gasto corriente	789 - Otras erogaciones especiales	308,765,267.00	252,041,466.03	128,135,383.03	216,852,978.85	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario		308,765,267.00	308,765,267.00	186,689,102.00	274,676,757.82	57,723,778.97	52,459,824.10	52,459,824.10			N/A	186,689,102.00		[[Dependencia Ejecutora: Municipio de Cárdenas]] [[Programa Presupuestario: 01 - Ejercicio del Gasto]] [[Cuenta de Gasto: 815 - Construcción de vías de comunicación]] [[Cuenta de Gasto: 789 - Otras erogaciones especiales]] EN EL SUPLENTO 6 EDICION 6463 DEL PERIODO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO DEL 27 DE ENERO DE 2022]]
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	0.00	20,688,734.45	20,688,734.45	20,688,734.45	20,688,734.45	20,688,734.45	20,688,734.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	0.00	379,716.71	379,716.71	379,716.71	379,716.71	379,716.71	379,716.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios (pólizas preafect)	0.00	2,048,612.86	2,048,612.86	2,048,612.86	2,048,612.86	2,048,612.86	2,048,612.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	922,838.83	922,838.83	922,838.83	922,838.83	922,838.83	922,838.83	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	0.00	3,040,283.37	3,040,283.37	3,040,283.37	3,040,283.37	3,040,283.37	3,040,283.37	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	0.00	5,433,625.25	5,433,625.25	5,433,625.25	5,433,625.25	5,433,625.25	5,433,625.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	0.00	1,538,313.06	1,538,313.06	1,538,313.06	1,538,313.06	1,538,313.06	1,538,313.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	0.00	3,897,242.84	3,897,242.84	3,897,242.84	3,897,242.84	3,897,242.84	3,897,242.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contrafuerales	0.00	6,606,256.26	6,606,256.26	6,606,256.26	6,606,256.26	6,606,256.26	6,606,256.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	156 - Otras prestaciones sociales y pensionales	0.00	1,779,071.61	1,779,071.61	1,779,071.61	1,779,071.61	1,779,071.61	1,779,071.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	


[Handwritten signature]

DEPENDENCIA ELECTORA		TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEBERGADO	FORCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	6,334,696.50	0.00	6,334,696.50	6,334,696.50	6,334,696.50	6,334,696.50	6,334,696.50	6,334,696.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	573,743.73	0.00	573,743.73	573,743.73	573,743.73	573,743.73	573,743.73	573,743.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	212 - Maquinaria y útiles de impresión y reproducción	111,696.40	0.00	111,696.40	111,696.40	111,696.40	111,696.40	111,696.40	111,696.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	216 - Material de imprenta	311,277.23	0.00	311,277.23	311,277.23	311,277.23	311,277.23	311,277.23	311,277.23	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personal	21,406.00	0.00	21,406.00	21,406.00	21,406.00	21,406.00	21,406.00	21,406.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	6,146.55	0.00	6,146.55	6,146.55	6,146.55	6,146.55	6,146.55	6,146.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	97,927.39	0.00	97,927.39	97,927.39	97,927.39	97,927.39	97,927.39	97,927.39	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	6,984.38	0.00	6,984.38	6,984.38	6,984.38	6,984.38	6,984.38	6,984.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	249 - Otros metales y artículos de construcción y reparación	426,223.44	0.00	426,223.44	426,223.44	426,223.44	426,223.44	426,223.44	426,223.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	2,061,536.98	0.00	2,061,536.98	2,061,536.98	2,061,536.98	2,061,536.98	2,061,536.98	2,061,536.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	6,475,818.40	0.00	6,475,818.40	6,475,818.40	6,475,818.40	6,475,818.40	6,475,818.40	6,475,818.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	272 - Bienes de seguridad y protección personal	265,603.60	0.00	265,603.60	265,603.60	265,603.60	265,603.60	265,603.60	265,603.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	283 - Pólizas de protección para seguridad pública / nacional	137,251.20	0.00	137,251.20	137,251.20	137,251.20	137,251.20	137,251.20	137,251.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	287 - Materiales de seguridad pública	1,316,044.36	0.00	1,316,044.36	1,316,044.36	1,316,044.36	1,316,044.36	1,316,044.36	1,316,044.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	281 - Herramientas menores	4,157.90	0.00	4,157.90	4,157.90	4,157.90	4,157.90	4,157.90	4,157.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	8,312.10	0.00	8,312.10	8,312.10	8,312.10	8,312.10	8,312.10	8,312.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	117,560.94	0.00	117,560.94	117,560.94	117,560.94	117,560.94	117,560.94	117,560.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	311 - Accesorios y accesorios menores de equipo de transporte	262,141.24	0.00	262,141.24	262,141.24	262,141.24	262,141.24	262,141.24	262,141.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	317 - Energía eléctrica	23,006,656.69	0.00	23,006,656.69	23,006,656.69	23,006,656.69	23,006,656.69	23,006,656.69	23,006,656.69	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	322 - Arrendamiento de edificios	309,551.20	0.00	309,551.20	309,551.20	309,551.20	309,551.20	309,551.20	309,551.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	30,036.32	0.00	30,036.32	30,036.32	30,036.32	30,036.32	30,036.32	30,036.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	341 - Servicios financieros y bancarios	36,064.40	0.00	36,064.40	36,064.40	36,064.40	36,064.40	36,064.40	36,064.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	342 - Seguro de bienes patrimoniales	1,863,266.96	0.00	1,863,266.96	1,863,266.96	1,863,266.96	1,863,266.96	1,863,266.96	1,863,266.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	350 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	47,697.94	0.00	47,697.94	47,697.94	47,697.94	47,697.94	47,697.94	47,697.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	359 - Servicio de jardinería / fumigación	16,240.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024




CÁRDENAS
 GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Dependencia Ejecutora	tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	302 - Impuestos y derechos	0.00	81,015.00	81,015.00	81,015.00	81,015.00	81,015.00	81,015.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	309 - Otros servicios generales	0.00	325,650.40	325,650.40	325,650.40	325,650.40	325,650.40	325,650.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	769 - Otras erogaciones especiales	225,592,620.00	128,824,895.61	17,128,253.61	88,128,458.28	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	225,592,620.00	225,592,620.00	111,796,308.00	160,794,550.97	94,688,054.39	94,688,362.78	94,689,362.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	111,796,308.00	Validado	[Observación: El rubro "Municipio de Cárdenas" "Observación" EL MONTO APROBADO SETIMO DE ACUERDO A LO PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO B EDICION 8402 DEL 24 DE ENERO DE 2024 DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO.]

[Handwritten signature]

DIRECCIÓN DE FINANZAS

 GOBIERNO MUNICIPAL C.P. JORGE MANUEL RODRIGUEZ CORREA
 DE H. CÁRDENAS TABASCO TRIENIO 2021-2024
 "PROGRESO Y BIENESTAR"

[Handwritten signature]
 M.A.P.P. MARIA ESTHER ZAPATA ZAPATA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MODULO: INDICADORES 2DO TRIMESTRE DE 2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	2	2	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2024	2	2	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2024	2	2	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
2024	2	2	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	190222	Indice de Dependencia Financiera
2024	2	2	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	187235	Indice en el Ejercicio de Recursos
2024	2	2	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194775	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local
2024	2	2	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194772	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: CARDENAS
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Objetivo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODI, proyectos de Gasto Indirecto y Proyectos Especiales) inscritos en el Catálogo FAIS 2018. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como Proyecto Especial.	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestre	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Discrecional	3.000	SE ESPERA QUE SOLO UN PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MDS ESTÉN EN EL CENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE OTROS	SE ESPERA QUE SOLO UN PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MDS SEAN COMPLEMENTARIOS	70.4825	Otras causas	NO SE HA REGISTRADO UN PROYECTO CON CLASIFICACIÓN DE OTROS EN LA MDS AL PRESENTE PERIODO	N/D	
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento y agua). La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2018.	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestre	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Discrecional	48.4845	SE ESPERA QUE CASI LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MDS SEAN COMPLEMENTARIOS	SE ESPERA QUE LA MITAD DE LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MDS SEAN DE CLASIFICACIÓN DIRECTA	70.4825	Otras causas	SE HA REGISTRADO MAS DE LA MITAD DE LOS ESTIMADOS Y EN SU COMPLEMENTARIOS	89.12	
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda que son auto-registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2018.	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestre	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	48.4845	SE ESPERA QUE CASI LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MDS SEAN DE CLASIFICACIÓN DIRECTA	SE ESPERA QUE LA MITAD DE LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MDS SEAN DE CLASIFICACIÓN DIRECTA	20.8575	Otras causas	SE HA REGISTRADO UN PROYECTO CON CONTRIBUCIÓN DIRECTA AL PRESENTE PERIODO	61.57	
1005	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejecutados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México. Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Monto total aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) * 100	Propiedad	Semestre	Cuota	Estrategia	Eficacia	Discrecional	2.3327	SE ESPERA RECIBIR LA CUOTA DE RECURSOS PROGRAMADOS DEL FORTAMUN SEGUN LO CALENDARIZADO Y DE ESPERA LOGRAR LA MITAD DE LOS INGRESOS ESTIMADOS EN LA LEY DE INGRESOS 2024	SE ESPERA RECIBIR LA CUOTA DE RECURSOS PROGRAMADOS DEL FORTAMUN SEGUN LO CALENDARIZADO Y DE ESPERA LOGRAR LA MITAD DE RECAUDACION DE LOS INGRESOS ESTIMADOS EN LA LEY DE INGRESOS 2024	1.5425	Otras causas	SE HA RECAUDADO UN MONTO MENOR AL ESTIMADO AL PRESENTE PERIODO	141.66	
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejecutados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto total aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestre	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	SE ESPERA EJERCER EL TOTAL DEL MONTO DE RECURSOS AL TRIMESTRE EL CUAL REPRESENTA LA MITAD DEL MONTO ANUAL APROBADO	SE ESPERA EJERCER EL TOTAL DEL MONTO DE RECURSOS AL TRIMESTRE EL CUAL REPRESENTA LA MITAD DEL MONTO ANUAL APROBADO	42.3268	Otras causas	SE HA EJERCIDO UN MONTO MENOR AL RECAUDADO HASTA EL PERIODO QUE SE REPORTA	84.65	
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra que porcentaje se destinó a la modernización de los servicios públicos de la ciudad (modernización más financiera) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas de policía, maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Comparte	Semestre	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Ascendente	0.0311	NO SE HA PROGRAMADO POR ESTE CONCEPTO DE RECURSOS	NO SE HA PROGRAMADO POR ESTE CONCEPTO DE RECURSOS	0	Otras causas	NO SE HA EJERCIDO RECURSOS DEL FORTAMUN SISTEMA DE RECAUDACION LOCAL	N/D	
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra que porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras (se refiere a los sueldos pagados, corriente o de capital, y servicios personales de áreas de policía, maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Comparte	Semestre	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Ascendente	0.0311	SE ESPERA EJERCER LA MITAD DEL MONTO DE RECURSOS ASIGNADOS PARA FINANCIERAS AL TRIMESTRE	SE ESPERA EJERCER LA MITAD DEL MONTO DE RECURSOS ASIGNADOS PARA FINANCIERAS AL TRIMESTRE	0.0328	Otras causas	SE HA EJERCIDO UN MONTO CERCAJO AL ESTIMADO EN FINANCIERAS	103.03	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Funcion	Subfuncion	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	2	2	Tabasco	Cardenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	420 - Direccion General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194776	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura
2024	2	2	Tabasco	Cardenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	420 - Direccion General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194773	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua
2024	2	2	Tabasco	Cardenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	420 - Direccion General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194774	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales
2024	2	2	Tabasco	Cardenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	420 - Direccion General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194777	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública
2024	2	2	Tabasco	Cardenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	420 - Direccion General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	188615	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Fuño
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) x 100	Composicional	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Aumentar	98.9581	0 (Justi) (dic) 2024 causas: Unanimes para el ejercicio de este concepto de recursos	NO SE TIENE PROGRAMADO EJERCER GASTO POR ESTE CONCEPTO DE RECURSOS	0 (Justi) (dic) 2024 causas: Unanimes para el ejercicio de este concepto de recursos	NO SE HA EJERCIDO RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0	Otras causas	NO SE HA EJERCIDO RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	N/D	Vaidad
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) x 100	Composicional	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Aumentar	98.9581	0 (Justi) (dic) 2024 causas: Unanimes para el ejercicio de este concepto de recursos	NO SE TIENE PROGRAMADO EJERCER GASTOS POR DERECHOS DE AGUA DE ESTA CLASE DE RECURSOS	0 (Justi) (dic) 2024 causas: Unanimes para el ejercicio de este concepto de recursos	NO SE HA EJERCIDO RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA	0	Otras causas	NO SE HA EJERCIDO RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA	N/D	Vaidad
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) x 100	Composicional	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Aumentar	98.9581	0 (Justi) (dic) 2024 causas: Unanimes para el ejercicio de este concepto de recursos	NO SE TIENE PROGRAMADO EJERCER GASTO EN ESTE CONCEPTO	0 (Justi) (dic) 2024 causas: Unanimes para el ejercicio de este concepto de recursos	NO SE HA REALIZADO PAGO DE AGUAS RESIDUALES	0	Otras causas	NO SE HA REALIZADO PAGO DE AGUAS RESIDUALES	N/D	Vaidad
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) x 100	Composicional	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Aumentar	98.9581	0 (Justi) (dic) 2024 causas: Unanimes para el ejercicio de este concepto de recursos	NO SE TIENE PROGRAMADO EJERCER GASTO EN ESTE CONCEPTO	0 (Justi) (dic) 2024 causas: Unanimes para el ejercicio de este concepto de recursos	NO SE HA REALIZADO PAGO DE AGUAS RESIDUALES	75.50271	Otras causas	SE HA EJERCIDO RECURSOS DIFERENTES A LOS DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES CON LA SEGURIDAD PUBLICA	76.3	Vaidad
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje que se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) x 100	Composicional	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Aumentar	50	50 (Justi) (dic) 2024 causas: Unanimes para el ejercicio de este concepto de recursos	SE ESPERA RECIBIR LOS RECURSOS TAL COMO SE PLANEARON EN LOS CALENDARIOS, LO CUAL REPRESENTA LA REPRESENTATIVIDAD DEL MUESTRO ANUAL APROBADO	50 (Justi) (dic) 2024 causas: Unanimes para el ejercicio de este concepto de recursos	SE HAN RECIBIDO LOS RECURSOS ESPERADOS EN TIEMPO Y FORMA	50	Otras causas	SE HAN RECIBIDO LOS RECURSOS ESPERADOS EN TIEMPO Y FORMA	100	Vaidad


DIRECCIÓN DE FINANZAS

 GOBIERNO MUNICIPAL
 DE H. CARDENAS TABASCO TRIENIO 2021-2024
 "PROGRESO Y BIENESTAR"


 M.A.P. MARIA ESTHER ZAPATA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C.P. JORGE MANUEL RODRIGUEZ CORREA
 DIRECTOR DE FINANZAS

No.- 12650




**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS (SRFT)**

MUNICIPIO DE CARDENAS

CIERRE DEFINITIVO DE 2023



MODULO: DESTINO DEL GASTO

CIERRE DEFINITIVO DE 2023



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO DE PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB23 04023 34024	Proyecto de inversión	23-Provisiones Económicas	003-Entidad para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	003-Entidad para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	7,654,936.96	7,521,062.40	(FI) (Ejido, recurso 2023, ramo 23, modalidad U, prog. p.ve. 53, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3240025.4, modificado 7621062.4)	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA CALLE 27 DE FEBRERO DEL CRUCE DE LA SECCION 20A SECCION (LOS PATOS) TRAMOS AISLADOS Y SANTIUARIO 3RA SECCION PIEDRAS NEGRAS	27 TABASCO	Cardenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trabajo en las y validades	Municipio de Cardenas	178	S	250	250	0	(meta 1: (unidad_medida:06 metro_mea.1.98, meta_2:1.98, meta_3:1.98, meta_modificada:1.98)	
2023	5	TAB23 04023 34335	Proyecto de inversión	23-Provisiones Económicas	003-Entidad para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	003-Entidad para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	3,240,025.40	3,226,286.25	(FI) (Ejido, recurso 2023, ramo 23, modalidad U, prog. p.ve. 53, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3240025.4, modificado 3226286.25)	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN RAQUERA POZA REDONDA 1RA SECCION TRAMO DEL CRUCE DE LA CALLE 27 DE FEBRERO EXISTENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA	27 TABASCO	Cardenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trabajo en las y validades	Municipio de Cardenas	040	S	636	636	0	(meta 1: (unidad_medida:06 metro_mea.1.03, meta_2:1.03, meta_3:1.03, meta_modificada:1.03)	
2023	5	TAB23 04023 34360	Proyecto de inversión	23-Provisiones Económicas	003-Entidad para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	003-Entidad para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	1,570,164.06	1,066,843.90	(FI) (Ejido, recurso 2023, ramo 23, modalidad U, prog. p.ve. 53, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1570164.06, modificado 1066843.9)	RECARBONES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LA CALLE ERNESTO AGUIRRE COLOMADO DE LA CALLE DE LA CALLE 27 DE FEBRERO	27 TABASCO	Cardenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trabajo en las y validades	Municipio de Cardenas	042	S	39,530	38,050	0	(meta 1: (unidad_medida:06 metro_mea.21.71, meta_2:21.71, meta_3:21.71, meta_modificada:21.71)	
2023	5	TAB23 02022 18694	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	9,078,620.35	9,078,620.31	(FI) (Ejido, recurso 2023, ramo 33, modalidad U, prog. p.ve. 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5447262.21, modificado 5447262.16, FI, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3631528.14, modificado 3631528.13)	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA CALLE ERNESTO AGUIRRE COLOMADO DE LA CALLE 23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, TRAMOS AISLADOS - 38104	27 TABASCO	Cardenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trabajo en las y validades	Municipio de Cardenas	38104	S	70	70	0	(meta 1: (unidad_medida:06 metro_mea.21.71, meta_2:21.71, meta_3:21.71, meta_modificada:21.71)	
2023	5	TAB23 02022 19072	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1,813,325.28	1,813,291.67	(FI) (Ejido, recurso 2023, ramo 33, modalidad U, prog. p.ve. 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1813291.67, modificado 1813291.67, FI, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 72330.11, modificado 72330.11)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL CRUCE DE LA CALLE 09 LICENCIADO FRANCISCO MADRERO ENHADI NO.53 - 40334	27 TABASCO	Cardenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Municipio de Cardenas	40334	S	55	54	0	(meta 1: (unidad_medida:06 metro_mea.489.5, meta_2:489.5, meta_3:489.5, meta_modificada:489.5)	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
MUNICIPIO: CARDENAS															
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023															
DETALLE_PROYECTO															
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB230402334024	1	[geo]: [cve_municipio]:2, localidad:211, direccion:CAMINO DEL CRUCERO DE POZA REDONDA A PAVIMENTO EXISTENTE DE LA CARRETERA, km:33.97(9459), lat:18.2166488)	18-10-2023	18-10-2023	7,821,082.40	7,821,082.40	7,821,082.40	7,821,082.40	7,821,082.40	CONTRATO: [cve_municipio]:2, localidad:211, direccion:CAMINO DEL CRUCERO DE POZA REDONDA A PAVIMENTO EXISTENTE DE LA CARRETERA, km:33.97(9459), lat:18.2166488), importe_modificado:7821082.4)	[meta]: [unidad_medida]:Kilometros, avance:1.98)	2219694/proyecto_FIN (OCESD)	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402334035	1	[geo]: [cve_municipio]:2, localidad:65, direccion:TRAMO DEL CRUCERO DE POZA REDONDA A PAVIMENTO EXISTENTE DE LA CARRETERA, km:33.97(9459), lat:18.2166488)	15-05-2023	27-07-2023	3,226,268.25	3,226,268.25	3,226,268.25	3,226,268.25	3,226,268.25	CONTRATO: [cve_municipio]:2, localidad:65, direccion:TRAMO DEL CRUCERO DE POZA REDONDA A PAVIMENTO EXISTENTE DE LA CARRETERA, km:33.97(9459), lat:18.2166488), importe_modificado:3226268.14)	[meta]: [unidad_medida]:Kilometros, avance:1.03)	2234435/proyecto_FIN (OCESD)	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402334360	1	[geo]: [cve_municipio]:2, localidad:1, direccion:CALLE ESTE 81 Y CALLE DEL OLMADO FEBRERO, km:30.381698, lat:17.86544)	13-06-2023	12-07-2023	1,089,843.90	1,089,843.90	1,089,843.90	1,089,843.90	1,089,843.90	CONTRATO: [cve_municipio]:2, localidad:1, direccion:CALLE ESTE 81 Y CALLE DEL OLMADO FEBRERO, km:30.381698, lat:17.86544), importe_modificado:1089843.58)	[meta]: [unidad_medida]:Metros Cuadrados, avance:2800.6)	2219694/proyecto_FIN (OCESD)	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230202216864	1	[geo]: [cve_municipio]:2, localidad:61, direccion:CALLE ENTRADA AL POBLADO PUEBLO POBLADO C-29 GENERAL VENUSTIANO VENUSTIANO CARRANZA, CARDENAS TABASCO ENTRE Y LA CARRERA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ACCESO AL POBLADO 2.17 KILOMETRO, km:80.719358, lat:18.1104668)	11-05-2023	30-06-2023	8,078,820.31	8,078,820.31	8,078,820.31	8,078,820.31	8,078,820.31	CONTRATO: [cve_municipio]:2, localidad:61, direccion:CALLE ENTRADA AL POBLADO PUEBLO POBLADO C-29 GENERAL VENUSTIANO VENUSTIANO CARRANZA, CARDENAS TABASCO ENTRE Y LA CARRERA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ACCESO AL POBLADO 2.17 KILOMETRO, km:80.719358, lat:18.1104668), importe_modificado:468672.64)	[meta]: [unidad_medida]:Kilometros Cuadrados, avance:2.17)	2219694/proyecto_FIN (OCESD)	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230202216902	1	[geo]: [cve_municipio]:2, localidad:30, direccion:CALLE ESTE 81 Y CALLE DEL OLMADO FEBRERO, km:30.381698, lat:17.86544), POBLADO CARRANZA FRANCISCO MADERO, CARDENAS TABASCO ENTRE Y LA CARRERA SE ENCUENTRA EN EL LINDERO NO.53 EN LA CALLE PRINCIPAL, km:30.4654638, lat:18.169919)	15-05-2023	14-07-2023	1,813,291.67	1,813,291.67	1,813,291.67	1,813,291.67	1,813,291.67	CONTRATO: [cve_municipio]:2, localidad:30, direccion:CALLE ESTE 81 Y CALLE DEL OLMADO FEBRERO, km:30.381698, lat:17.86544), POBLADO CARRANZA FRANCISCO MADERO, CARDENAS TABASCO ENTRE Y LA CARRERA SE ENCUENTRA EN EL LINDERO NO.53 EN LA CALLE PRINCIPAL, km:30.4654638, lat:18.169919), importe_modificado:1090109.7)	[meta]: [unidad_medida]:Metros Cuadrados, avance:498.9)	2219694/proyecto_FIN (OCESD)	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE PROGRAMA	MONTOS GLOBALES APROBADO	MONTOS GLOBALES MODIFICADO	TIPO DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB23 02022 26419	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	003-FAS Entidades y Municipios	1003-FAS Entidades y Municipios	6,103,367.28	6,103,367.28	1003-FAS Entidades y Municipios	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, RANCHERIA RIO SECO 2DA SECCION C - 38664	27 Tabasco	27 Tabasco	Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Trabajo de mantenimiento y validación	Municipio de Cardenas	38664	58	58	0	(meta:1 (unidad_medida:66 meta_max:1.94, meta_modificada:1.94)		
2023	5	TAB23 03022 41319	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Entidades y Municipios	1004-FAS Entidades y Municipios	9,278,419.87	9,278,419.87	1004-FAS Entidades y Municipios	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, RANCHERIA RIO SECO SEGUNDA SECCION NORTE 10 - 48314	27 Tabasco	27 Tabasco	Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Trabajo de mantenimiento y validación	Municipio de Cardenas	48314	53	52	0	(meta:1 (unidad_medida:66 meta_max:1.5, meta_modificada:2.5)		
2023	5	TAB23 03022 41337	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Entidades y Municipios	1004-FAS Entidades y Municipios	5,010,902.96	5,010,902.96	1004-FAS Entidades y Municipios	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, RANCHERIA INMANUELO 2DA SECCION A - 48910	27 Tabasco	27 Tabasco	Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Trabajo de mantenimiento y validación	Municipio de Cardenas	48910	52	52	0	(meta:1 (unidad_medida:66 meta_max:1.5, meta_modificada:1.5)		
2023	5	TAB23 03022 41348	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Entidades y Municipios	1004-FAS Entidades y Municipios	1,822,832.88	1,822,832.88	1004-FAS Entidades y Municipios	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, RANCHERIA TELESCUINARIA SRD JUANINES DE LA CRUZ - 47245	27 Tabasco	27 Tabasco	Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cardenas	47245	60	59	0	(meta:1 (unidad_medida:Mer de Cardenas meta_max:499.99, meta_modificada:499.99)		
2023	5	TAB23 02022 18435	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Entidades y Municipios	1004-FAS Entidades y Municipios	4,463,332.03	4,463,332.03	1004-FAS Entidades y Municipios	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, RANCHERIA RIO SECO SEGUNDA SECCION B - 38653	27 Tabasco	27 Tabasco	Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Trabajo de mantenimiento y validación	Municipio de Cardenas	38653	93	93	0	(meta:1 (unidad_medida:66 meta_max:2.1, meta_modificada:2.1)		

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	SUJETOS_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB23 02022 19179	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	183,294.00	183,120.02	(FI, (EOL, recurso:2023, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183294.0, modificado:183120.02)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA CADAVIDA DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA INIMITAS CALLE CACAO ORIENTE - 47086	27	Tabasco	Cardeñas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	41086	45	45	0	(meta:1, medida:1, meta:188.5, meta_modificada:188.5)		
2023	5	TAB23 02022 19698	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	476,233.60	476,233.60	(FI, (EOL, recurso:2023, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476233.6, modificado:476233.6)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, CALLE DE LA TRANSVERSAL DEL MISSE - 44282	27	Tabasco	Cardeñas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Tranporte y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Cardenas	44282	2,117	2,116	0	(meta:1, Unidad, medida:1, meta:709.45, meta_modificada:493.0)		
2023	5	TAB23 02022 19738	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	722,121.40	721,109.02	(FI, (EOL, recurso:2023, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722121.4, modificado:721109.02)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C 18 GENERAL EMILIANO ZAPATA, CALLE ALTA REVESTIMIENTO LA GALESA ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5 - 44473	27	Tabasco	Cardeñas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Tranporte y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Cardenas	44473	2,117	2,116	0	(meta:1, Unidad, medida:1, meta:709.45, meta_modificada:706.45)		
2023	5	TAB23 02022 20222	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	184,138.11	184,138.11	(FI, (EOL, recurso:2023, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184138.11, modificado:184138.11)	REHABILITACION DE ANDADOR CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 MEDIA PULGADA FINOS EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES LOMA MIGUEL HIDALGO PRIMERA SECCION A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS - 47887	27	Tabasco	Cardeñas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Tranporte y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Cardenas	47887	44	44	0	(meta:1, Unidad, medida:1, meta:436.0, meta_modificada:0.0)		
2023	5	TAB23 02022 20436	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	1,591,806.01	1,589,096.00	(FI, (EOL, recurso:2023, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591806.01, modificado:1589096.0)	CONSTRUCCION DE AULAS ADOSADAS PARA EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES LOMA ALTA, COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 5, CLAVE ZTECB000TR - 46124	27	Tabasco	Cardeñas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cardenas	46124	40	40	0	(meta:1, Unidad, medida:1, meta:40.0, meta_modificada:2.0)		

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
MUNICIPIO: CARDENAS																
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023																
DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS			OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	GOBERNANCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVIS
TAB2020221979	1	(geot: { "municipio": 2, "localidad": 1, "colonia": "PASO Y PLAYA INVITAB", "calle": "CALLE AGUILAS", "numero": "8597", "municipio": "TABASCO", "entidad": "TABASCO", "pais": "MEXICO", "latitud": "19.1811172690", "longitud": "98.30982784", "altitud": "17.97719899" })	24-05-2023	31-05-2023	183,126.03	183,126.03	183,126.03	183,126.03	183,126.03	(contr: { "tipo": "obra", "numero": "CARD-000784-2023", "fecha": "2023-05-24", "municipio": "TABASCO", "entidad": "TABASCO", "pais": "MEXICO", "latitud": "19.1811172690", "longitud": "98.30982784", "altitud": "17.97719899" })	(meta1: { "unidad": "medidas físicas", "avance": "186.9" })	CARPELA_FOTOS	Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2020221988	1	(geot: { "municipio": 2, "localidad": 25, "direccion": "CALLE DEL INESS PUERTO POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA", "numero": "8649", "municipio": "TABASCO", "entidad": "TABASCO", "pais": "MEXICO", "latitud": "19.1811172690", "longitud": "98.30982784", "altitud": "17.97719899" })	25-05-2023	18-05-2023	476,723.60	476,723.60	476,723.60	476,723.60	476,723.60	(contr: { "tipo": "obra", "numero": "CARD-000784-2023", "fecha": "2023-05-24", "municipio": "TABASCO", "entidad": "TABASCO", "pais": "MEXICO", "latitud": "19.1811172690", "longitud": "98.30982784", "altitud": "17.97719899" })	(meta1: { "unidad": "medidas físicas", "avance": "483.0" })		Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2020221978	1	(geot: { "municipio": 2, "localidad": 26, "direccion": "CALLE DEL INESS PUERTO POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA", "numero": "8649", "municipio": "TABASCO", "entidad": "TABASCO", "pais": "MEXICO", "latitud": "19.1811172690", "longitud": "98.30982784", "altitud": "17.97719899" })	18-05-2023	25-06-2023	722,106.62	722,106.62	722,106.62	722,106.62	722,106.62	(contr: { "tipo": "obra", "numero": "CARD-000784-2023", "fecha": "2023-05-24", "municipio": "TABASCO", "entidad": "TABASCO", "pais": "MEXICO", "latitud": "19.1811172690", "longitud": "98.30982784", "altitud": "17.97719899" })	(meta1: { "unidad": "medidas físicas", "avance": "728.45" })		Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2020222022	1	(geot: { "municipio": 2, "localidad": 46, "direccion": "CALLE DEL INDIER RANCHERIA MIGUEL HIDALGO TIRA, SECCION, 86499, MOQUEL ENTRE CALLE BUENAVENTURA Y CALLE AGRICOLA DE PRODUCCION DE CACAO, LA CBRM SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TABASCO (TABASCO), (lat: 19.1811172690, lon: 98.30982784, alt: 18.07207) })	11-05-2023	24-05-2023	184,139.11	184,139.11	184,139.11	184,139.11	184,139.11	(contr: { "tipo": "obra", "numero": "CARD-000784-2023", "fecha": "2023-05-24", "municipio": "TABASCO", "entidad": "TABASCO", "pais": "MEXICO", "latitud": "19.1811172690", "longitud": "98.30982784", "altitud": "17.97719899" })	(meta1: { "unidad": "medidas físicas", "avance": "186.0" })		Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20202220456	1	(geot: { "municipio": 2, "localidad": 1, "direccion": "FRACCIONAMIENTO LAS BREVES LOMA ALTA, 8570 CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE DEL NOGAL Y CALLE DE LAS TORRES, TABASCO, (lat: 19.1811172690, lon: 98.30982784, alt: 17.98972004) })	18-05-2023	18-07-2023	1,599,068.00	1,599,068.00	1,599,068.00	1,599,068.00	1,599,068.00	(contr: { "tipo": "obra", "numero": "CARD-000784-2023", "fecha": "2023-05-24", "municipio": "TABASCO", "entidad": "TABASCO", "pais": "MEXICO", "latitud": "19.1811172690", "longitud": "98.30982784", "altitud": "17.97719899" })	(meta1: { "unidad": "medidas físicas", "avance": "2.0" })		Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature and initials

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO																								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_GLOBAL_APROBADO	M2_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	BLF_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB23 02022 20837	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2023	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	1,402,820.46	1,402,297.99	(R1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402204.6, modificado:1402297.99))	REHABILITACIÓN Y CAMBIO CON GRABA DE REVESTIMIENTO DE L Y MEDIA PULGADAS A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, PBLADO DE LA SECCION 7, SECCION A EL EDEN - 52386	27	2	Cardenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Trabajo Social	Sin identificación	Municipio de Cardenas	52386	46	45	0	(meta: (unidad_medida:Meses Inval, meta:10072, meta_modificada:0.89))	
2023	5	TAB23 02022 21001	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2023	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	1,849,864.40	1,849,806.89	(R1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_prea-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849994.4, modificado:1849806.89))	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO DE L Y MEDIA PULGADAS A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SANTA CATALINA - 53723	27	2	Cardenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Trabajo Social	Sin identificación	Municipio de Cardenas	53723	101	101	0	(meta: (unidad_medida:Meses Inval, meta:10072, meta_modificada:0.89))	
2023	5	TAB23 02022 21936	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2023	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	510,717.18	509,753.31	(R1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_prea-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509717.18, modificado:509753.31))	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CALLE EL PINO - 63010	27	2	Cardenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificación	Municipio de Cardenas	63010	38	37	0	(meta: (unidad_medida:Meses Inval, meta:10072, meta_modificada:102.03))	
2023	5	TAB23 02022 22924	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2023	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	4,053,874.40	4,053,874.40	(R1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_prea-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4053974.4, modificado:4053974.4))	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA INVITAB DISTRITO INTERIOR SEGUNDA ETAPA - 69894	27	2	Cardenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificación	Municipio de Cardenas	69894	55	55	0	(meta: (unidad_medida:Meses Inval, meta:10072, meta_modificada:106.72))	
2023	5	TAB23 02022 22956	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2023	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	520,848.34	520,816.67	(R1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_prea-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520848.34, modificado:520816.67))	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA INVITAB CALLE CACAJO ORIENTE - 70223	27	2	Cardenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificación	Municipio de Cardenas	70223	27	27	0	(meta: (unidad_medida:Meses Inval, meta:10072, meta_modificada:202.03))	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS		OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO_GEOFERRENCIA	GOBERNANCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB300020220837	1	[geot: {ow: municipio: 2, localidad: 155, direccion: 'CALLE ROSALBA MIGUEL HIDALGO 202A, SECCION 86490 MIGUEL HIDALGO 202A, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, TABASCO Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE', lon: -93.34987999, lat: 18.0861159}]	22-05-2023	12-06-2023	1,402,237.99	1,402,237.96	1,402,237.99	1,402,237.99	1,402,237.99	[{cbit: {ipo: obra: obra, numero_contrato: 'CARD-0007SM-2023-001', contrato: 'CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE LA OBRA', monto: 1402237.96, importe_modificado: 1402237.96}}]	[{meta1: {unidad_medida: 'Kilom', monto: 1402237.99, avance: 100}}]	[{foto: '220837/proyecto_PR_OCE80'}]	Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB300020221001	1	[geot: {ow: municipio: 2, localidad: 1, direccion: 'CALLE SAN MARCOS COLONIA SANTA CATALINA, 86572 CARDENAS, CARDENAS, TABASCO', lon: -93.35000000, lat: 18.08611599}], [geot: {ow: municipio: 2, localidad: 1, direccion: 'CALLE SAN JOSE LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SANTA CATALINA EN 4 CALLES LA PRIMERA EN LA CALLE PRINCIPAL SAN M.', lon: -93.35000000, lat: 18.08611599}]	01-05-2023	22-05-2023	1,849,908.89	1,849,908.89	1,849,908.89	1,849,908.89	1,849,908.89	[{cbit: {ipo: obra: obra, numero_contrato: 'CARD-0007SM-2023-001', contrato: 'CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE LA OBRA', monto: 1849908.89, importe_modificado: 1849908.89}}]	[{meta1: {unidad_medida: 'Kilom', monto: 1849908.89, avance: 100}}]	[{foto: '221001/proyecto_PR_OCE80'}]	Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB300020221008	1	[geot: {ow: municipio: 2, localidad: 1, direccion: 'CALLE SAN MARCOS COLONIA SANTA CATALINA, 86553 CARDENAS, CARDENAS, TABASCO', lon: -93.35000000, lat: 18.08611599}], [geot: {ow: municipio: 2, localidad: 1, direccion: 'CALLE LAS MARGARITAS Y CALLE DEGOLLADO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DEL PUENTE DEL PERIFERICO MOLINA MONTES CALL, lon: -93.35851222, lat: 17.89017821}]	04-05-2023	05-06-2023	500,733.31	500,733.31	500,733.31	500,733.31	500,733.31	[{cbit: {ipo: obra: obra, numero_contrato: 'CARD-0007SM-2023-001', contrato: 'CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE LA OBRA', monto: 500733.31, importe_modificado: 500733.31}}]	[{meta1: {unidad_medida: 'Metros', monto: 500733.31, avance: 100}}]	[{foto: '221008/proyecto_PR_OCE80'}]	Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB300020222824	1	[geot: {ow: municipio: 2, localidad: 1, direccion: 'CALLE PRESA NETZAHUALCOYOTL COLONIA SARH, 86550 CARDENAS, CARDENAS, TABASCO', lon: -93.35000000, lat: 18.08611599}], [geot: {ow: municipio: 2, localidad: 1, direccion: 'CALLE ALFREDO LOPEZ CHILEDO, PROLONGACION 27 DE FEBRERO LA OBRA SE UBICA EN UNA CALLE PRINCIPAL PRESA NETZAHUALCOYOTL, Y 8 CERRADAS PENESIA CIVIL, lon: -93.35000000, lat: 17.89284989}]	22-05-2023	25-07-2023	4,053,874.40	4,053,874.40	4,053,874.40	4,053,874.40	4,053,874.40	[{cbit: {ipo: obra: obra, numero_contrato: 'CARD-0007SM-2023-001', contrato: 'CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE LA OBRA', monto: 4053874.40, importe_modificado: 4053874.40}}]	[{meta1: {unidad_medida: 'Metros', monto: 4053874.40, avance: 100}}]	[{foto: '222824/proyecto_PR_OCE80'}]	Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB300020222856	1	[geot: {ow: municipio: 2, localidad: 1, direccion: 'CALLE CAICAO ORIENTE Y COLONIA CALDERON TABASCO ENTRE CALLE AGUILES CALDERON MARCHENA Y AVENIDA DE LA CALLE CAICAO ORIENTE Y AVENIDA PASO Y PLAYA INUITAS CALLE CAICAO ORIENTE ENTRE', lon: -93.36686899, lat: 17.87718888}]	22-05-2023	31-05-2023	520,815.67	520,815.67	520,815.67	520,815.67	520,815.67	[{cbit: {ipo: obra: obra, numero_contrato: 'CARD-0007SM-2023-001', contrato: 'CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE LA OBRA', monto: 520815.67, importe_modificado: 520815.67}}]	[{meta1: {unidad_medida: 'Metros', monto: 520815.67, avance: 100}}]	[{foto: '222856/proyecto_PR_OCE80'}]	Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
MUNICIPIO: CARDENAS															
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023															
DETALLE_PROYECTO															
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB20230222895	1	[geot: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: CALLEON SEIS SEIS Y OCHO PUEBLO POBLADO C-22 LICENCIADO JOSE LICENCIADO JOSE MARIA PINO SUAREZ, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE SEIS Y OCHO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN CALLES JOSE MARIA, lat: -93.39947444, lon: 17.99272313}]	15-05-2023	25-05-2023	654,582.77	654,582.77	654,582.77	654,582.77	654,582.77	CONTRATOS numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-075-2023, comprobante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 654582.88, importe_modificado: 654582.88	[meta: {unidad_medida: Metro cuadrado, avance: 197.9}]	CARPETA_FOTOS	Terminado	Flujo	Sin observaciones
TAB20230222900	1	[geot: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: CALLEON SEIS SEIS Y OCHO PUEBLO POBLADO C-22 LICENCIADO JOSE LICENCIADO JOSE MARIA PINO SUAREZ, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE SEIS Y OCHO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN CALLES JOSE MARIA, lat: -93.39947444, lon: 17.99272313}]	01-05-2023	28-07-2023	3,128,833.58	3,128,833.58	3,128,833.58	3,128,833.58	3,128,833.58	CONTRATOS numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-031-2023, comprobante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 3128833.58, importe_modificado: 3128833.58	[meta: {unidad_medida: Metro cuadrado, avance: 100.0}]		Terminado	Flujo	Sin observaciones
TAB20230222915	1	[geot: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: CALLEON SEIS SEIS Y OCHO PUEBLO POBLADO C-22 LICENCIADO JOSE LICENCIADO JOSE MARIA PINO SUAREZ, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE SEIS Y OCHO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN CALLES JOSE MARIA, lat: -93.39947444, lon: 17.99272313}]	18-05-2023	22-07-2023	4,870,891.78	4,870,891.78	4,870,891.78	4,870,891.78	4,870,891.78	CONTRATOS numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-075-2023, comprobante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 4870891.78, importe_modificado: 4870891.78	[meta: {unidad_medida: Metro cuadrado, avance: 4.53}]		Terminado	Flujo	Sin observaciones
TAB20230224159	1	[geot: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: AVENIDA CFE COLONIA ALAMEDA 86502 CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE C-17 INDEPENDENCIA 86469 ENTRE LA CALLE 3 Y AVENIDA 10 FRENTE A LA TORRE DE TRANSMISION DE CFE, lat: -93.39426264, lon: 18.0094169}]	11-07-2023	26-07-2023	474,451.01	474,451.01	474,451.01	474,451.01	474,451.01	CONTRATOS numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-075-2023, comprobante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 474451.01, importe_modificado: 474451.01	[meta: {unidad_medida: Metro cuadrado, avance: 440.8}]		Terminado	Flujo	Sin observaciones
TAB20230224183	1	[geot: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: AVENIDA CFE COLONIA ALAMEDA 86502 CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE C-17 INDEPENDENCIA 86469 ENTRE LA CALLE 3 Y AVENIDA 10 FRENTE A LA TORRE DE TRANSMISION DE CFE, lat: -93.39426264, lon: 18.0094169}]	18-05-2023	26-05-2023	359,888.31	359,888.31	359,888.31	359,888.31	359,888.31	CONTRATOS numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-075-2023, comprobante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 359888.31, importe_modificado: 359888.31	[meta: {unidad_medida: Metro cuadrado, avance: 124.9}]		Terminado	Flujo	Sin observaciones

Edler



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M3_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M3_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M3_CICLO DE RECURSO	M3_RAMO	M4_GLOBAL_APROBADO	M4_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB23 03022 41173	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	949,676.44	949,676.44	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: F, m3_ramo: 3302, m3_subramo: 33021, m3_objeto: 330211, m3_funcion: 3302111, m3_subfuncion: 33021111, m3_programa: 330211111, m3_subprograma: 3302111111, m3_actividad: 33021111111, m3_producto: 330211111111, m3_servicio: 3302111111111, m3_beneficio: 33021111111111, m3_modificado: 330211111111111), m3_tipo: 3302111111111111)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA PUERTO NUEVO, CALLE REYES HERNANDEZ ENTRE CALLES ERNESTO AGUIRRE Y CALLE ERNESTO AGUIRRE - 3682	27	Cardenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	3652	S	230	230	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, mes: 656.0, meta_modificada: 656.0))	
2023	5	TAB23 03022 41186	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	189,938.53	189,938.53	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: F, m3_ramo: 3302, m3_subramo: 33021, m3_objeto: 330211, m3_funcion: 3302111, m3_subfuncion: 33021111, m3_programa: 330211111, m3_subprograma: 3302111111, m3_actividad: 33021111111, m3_producto: 330211111111, m3_servicio: 3302111111111, m3_beneficio: 33021111111111, m3_modificado: 330211111111111), m3_tipo: 3302111111111111)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES, CALLE DEL GRUPO LOS ANGELES - 39749	27	Cardenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	39745	S	24	24	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, mes: 339.5, meta_modificada: 339.5))	
2023	5	TAB23 03022 41198	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	125,300.03	125,302.93	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: F, m3_ramo: 3302, m3_subramo: 33021, m3_objeto: 330211, m3_funcion: 3302111, m3_subfuncion: 33021111, m3_programa: 330211111, m3_subprograma: 3302111111, m3_actividad: 33021111111, m3_producto: 330211111111, m3_servicio: 3302111111111, m3_beneficio: 33021111111111, m3_modificado: 330211111111111), m3_tipo: 3302111111111111)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES I, CALLE MACILLAS - 40578	27	Cardenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	40578	S	65	65	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, mes: 118.5, meta_modificada: 118.5))	
2023	5	TAB23 03022 41222	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	269,207.74	269,147.56	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: F, m3_ramo: 3302, m3_subramo: 33021, m3_objeto: 330211, m3_funcion: 3302111, m3_subfuncion: 33021111, m3_programa: 330211111, m3_subprograma: 3302111111, m3_actividad: 33021111111, m3_producto: 330211111111, m3_servicio: 3302111111111, m3_beneficio: 33021111111111, m3_modificado: 330211111111111), m3_tipo: 3302111111111111)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA JACINTO LOPEZ DE ARELLANO, CALLE VERRUGA DE AREA VERDE - 42126	27	Cardenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	42126	S	190	185	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, mes: 371.5, meta_modificada: 371.5))	
2023	5	TAB23 03022 41224	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	146,834.13	146,834.13	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: F, m3_ramo: 3302, m3_subramo: 33021, m3_objeto: 330211, m3_funcion: 3302111, m3_subfuncion: 33021111, m3_programa: 330211111, m3_subprograma: 3302111111, m3_actividad: 33021111111, m3_producto: 330211111111, m3_servicio: 3302111111111, m3_beneficio: 33021111111111, m3_modificado: 330211111111111), m3_tipo: 3302111111111111)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CALLE EL PINO - 42247	27	Cardenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	42247	S	96	96	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, mes: 174.2, meta_modificada: 174.2))	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CARDENAS

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB20303241173	1	[grot: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALE DEL MANGO Y CERRADA DE AREA VERDE COLONIA JACINTO LOPEZ, 86553 CARDENAS, TABASCO ENTRE PERFERICO CARLOS A. MOLINA Y CALLE ERNESTO AGUIRRE, 86553 CARDENAS, TABASCO ENTRE PERFERICO CARLOS A. MOLINA, km-93.3829596, lat:17.89843729]	11-07-2023	19-08-2023	949,676.44	949,676.44	949,676.44	949,676.44	949,676.44	[contr: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-000TSM-R33-055-2023, comitente:BLANCA ESTELA ACOPIA LOPEZ, comitente MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:849676.44, importe_modificado:849676.44]	[meta1: [unidad_medidas:Metros, avance:656.0]	2241173proyecto_INI 2241173proyecto_FIN 2241173proyecto_FIN	Terminado	Vali dad o avance s	Sin observacione s
TAB20303241168	1	[grot: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALE CIRCUITO LOS AMATES FRACCIONAMIENTO LOS REYES LOMA ALTA, 86523 CARDENAS, TABASCO ENTRE AVENIDA LOS CEDROS Y AVENIDA LAS PALMAS, CALLE ALAMO LA OBRA SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES LOMA ALTA, km-93.3554194, lat:17.89680584]	11-07-2023	26-07-2023	188,539.53	188,539.53	188,539.53	188,539.53	188,539.53	[contr: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-000TSM-R33-055-2023, comitente:FALE, comitente MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:188539.53, importe_modificado:188539.53]	[meta1: [unidad_medidas:Metros, avance:339.9]	2241186proyecto_CO 2241186proyecto_FIN 2241186proyecto_FIN	Terminado	Vali dad o avance s	Sin observacione s
TAB20303241198	1	[grot: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALE VITO LOS CAÑALES, 86523 CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y AVENIDA CANAAERLES, 86523 CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y AVENIDA CANAAERLES, UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES EN LA CALLE MACULIS CA, km-93.3855721, lat:18.02132989]	10-07-2023	20-07-2023	125,262.83	125,262.83	125,262.83	125,262.83	125,262.83	[contr: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-000TSM-R33-055-2023, comitente:MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ DE LAS CASAS, comitente MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:125262.83, importe_modificado:125262.83]	[meta1: [unidad_medidas:Metros, avance:118.9]	2241198proyecto_INI 2241198proyecto_PR 2241198proyecto_PR	Terminado	Vali dad o avance s	Sin observacione s
TAB20303241222	1	[grot: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALE DEL MANGO Y CERRADA DE AREA VERDE COLONIA JACINTO LOPEZ, 86553 CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE CARDENAS Y CALLE PARABA A LA CALLE SE UBICA EN LA CALLE DEL MANGO Y CERRADA DE AREA VERDE ENTRE LA CALLE ANOBA II, km-93.3791894, lat:17.90714891]	16-06-2023	08-07-2023	289,147.56	289,147.56	289,147.56	289,147.56	289,147.56	[contr: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-000TSM-R33-055-2023, comitente:INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALU S.A, comitente MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:289147.56, importe_modificado:289147.56]	[meta1: [unidad_medidas:Metros, avance:311.6]	2241222proyecto_CO 2241222proyecto_FIN 2241222proyecto_FIN	Terminado	Vali dad o avance s	Sin observacione s
TAB20303241224	1	[grot: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALE EL PINO COLONIA EL TOLOQUE ENTRE CALLE LAS MARGARITAS Y AVENIDA SANTOS DECOLLADO, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL TOLOQUE ENTRE CALLE EL PINO A LOS COSTADOS DE PUENTE DEL PERFERICO MOL, km-93.35850172, lat:17.90025089]	10-07-2023	22-07-2023	146,834.13	146,834.13	146,834.13	146,834.13	146,834.13	[contr: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-000TSM-R33-055-2023, comitente:ELVARA BAEZA SAUICHEZ, comitente MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:146834.13, importe_modificado:146834.13]	[meta1: [unidad_medidas:Metros, avance:174.2]	2241224proyecto_INI 2241224proyecto_PR 2241224proyecto_PR	Terminado	Vali dad o avance s	Sin observacione s

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	SUBVENCIONES	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	MUNICIPIO_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB23 03022 41232	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	148,959.85	148,959.85	0	0	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONA EL TOLOQUE, CALLE LAS MARGARITAS - 42818	27	Ta	ba	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	42818	38	37	0	[meta1] (unidad_medida:Mez de Invasas, meta_modificada:193.2)
2023	5	TAB23 03022 41234	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	1,148,732.09	1,148,732.09	1,148,732.09	0	0	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONA LA AVENIDA OPE - 42710	27	Ta	ba	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	42710	105	105	0	[meta1] (unidad_medida:Mez de Invasas, meta_modificada:371.0)
2023	5	TAB23 03022 41246	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	718,420.18	718,059.95	718,059.95	0	0	CONSTRUCCION DE GUARDACIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONA JACINTO LOPEZ EN LA CALLE DEL MANGO Y CERRADA DE AREA VERDE - 43411	27	Ta	ba	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tiempo libre y validación	Sin identificar	Municipio de Cardenas	43411	916	916	0	[meta1] (unidad_medida:Mez de Cuatrazos, meta_modificada:630.0)
2023	5	TAB23 03022 41253	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	1,887,752.25	1,887,474.26	1,887,474.26	0	0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONA JACINTO LOPEZ EN LA CALLE DEL MANGO Y CERRADA DE AREA VERDE - 43708	27	Ta	ba	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tiempo libre y validación	Sin identificar	Municipio de Cardenas	43708	916	916	0	[meta1] (unidad_medida:Mez de Cuatrazos, meta_modificada:188.70)
2023	5	TAB23 03022 41272	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	1,889,340.04	1,889,340.04	1,889,340.04	0	0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO CIB GENERAL EMILIANO ZAPATA, COLONA INDUSTRIAL DEL MIS - 44113	27	Ta	ba	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tiempo libre y validación	Sin identificar	Municipio de Cardenas	44113	2,117	2,116	0	[meta1] (unidad_medida:Mez de Cuatrazos, meta_modificada:140.47)

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
MUNICIPIO: CÁRDENAS																
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023																
DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS		ESTATUS		OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB230302241232	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL DEL TABASCO ENTRE CALLE EL PINO Y CALLE DEL CARMEN, LA OBRA DE ENCUENTRA EN EL PINO Y LA CALLE DEL CARMEN A 210 METROS DEL P. km-93.35998834, km:17.89029197))	08-09-2023	20-09-2023	146,959.85	146,959.85	146,959.85	146,959.85	146,959.85	(cve1: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CARO-DOOTSM-R33-2023-2023, contrato:ELVARA BAZA Y CONTRUCCION PERALU S.A DE C.V. con convenio MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:146959.85, importe_modificado:146959.85))	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	Flujo	OBSERVACIONES_CAPT	
TAB230302241234	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CFE COLONIA ALAMEDA, 86530 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ARABIA Y CALLE ARABIA V, LA CALLE ENTRE LA CALLE 3 Y AVENIDA 10 FRENTE A LA TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.37358011, km:18.00645593))	08-09-2023	30-09-2023	1,146,732.09	1,146,732.09	1,146,732.09	1,146,732.09	1,146,732.09	(cve1: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CARO-DOOTSM-R33-2023-2023, contrato:OSCAR GONZALEZ RODRIGUEZ Y CONVENIO MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:1146732.09, importe_modificado:1146732.09))	(meta1: (unidad_medida:Metro cuadrado, avance:371.0))	(Z241234proyecto_INICIO, Z241234proyecto_FIN, Z241234proyecto_PR, Z241234proyecto_FIN, OCEEO)	Terminado	Valor	Sin observaciones	
TAB230302241248	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DEL MANGO Y CERRADA DE CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ARABIA Y CALLE ARABIA V, LA CALLE CERRADA DE AREA VERDE ENTRE LA CALLE ARABIA II, km-93.373204, km:17.99713504))	22-09-2023	21-07-2023	719,099.55	719,099.55	719,099.55	719,099.55	719,099.55	(cve1: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CARO-DOOTSM-R33-2023-2023, contrato:SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALU S.A DE C.V. con convenio MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:719020.16, importe_modificado:719020.16))	(meta1: (unidad_medida:Metro cuadrado, avance:630.0))	(Z241248proyecto_INICIO, Z241248proyecto_FIN, Z241248proyecto_PR, Z241248proyecto_FIN, OCEEO)	Terminado	Valor	Sin observaciones	
TAB230302241253	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DEL MANGO Y CERRADA DE AREA VERDE COLONIA JACINTO LOPEZ, 86553 CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ARABIA Y CALLE ARABIA V, LA CALLE SE UBICA EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ EN LA CALLE DEL MANGO Y CERRADA DE AREA VERDE, km-93.37519788, km:17.98716869))	01-09-2023	30-09-2023	1,897,474.26	1,897,474.26	1,897,474.26	1,897,474.26	1,897,474.26	1,897,474.26	(cve1: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CARO-DOOTSM-R33-083-2023, contrato:SERVICIOS INTEGRALES MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALU S.A DE C.V. con convenio MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:1897352.26, importe_modificado:1897352.26))	(meta1: (unidad_medida:Metro cuadrado, avance:1697.0))	(Z241253proyecto_INICIO, Z241253proyecto_FIN, Z241253proyecto_PR, Z241253proyecto_FIN, OCEEO)	Terminado	Valor	Sin observaciones
TAB230302241272	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CALLE TRANSVERSAL DEL MISMO CALLE 8684 POBLADO C-18 GENERAL EMILIANO ZAPATA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE DEL MANGO Y CALLE DEL MANGO SE UBICA EN LA CALLE DEL MISMO ENTR, km-93.49799606, km:18.11173864))	15-05-2023	27-07-2023	1,699,340.04	1,699,340.04	1,699,340.04	1,699,340.04	1,699,340.04	1,699,340.04	(cve1: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CARO-DOOTSM-R33-055-2023, contrato:BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ Y CONVENIO MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:1699340.04, importe_modificado:1699340.04))	(meta1: (unidad_medida:Metro cuadrado, avance:1404.7))	(Z241272proyecto_INICIO, Z241272proyecto_FIN, Z241272proyecto_PR, Z241272proyecto_FIN, OCEEO)	Terminado	Valor	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_RAMO	M3_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M3_RAMO	MONTADO_GLOBAL_APROBADO	MONTADO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB23 03022 41302	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	2023	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	2,656,056.79	2,656,056.79	(FI - (Ejido_recurso_2023_ramo_33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786957.36, modificado:265068.73))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C/16 GENERAL EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE A Y CALLE B - 45449	27	Cardenas	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trasporto y servicios de movilidad	Sin Identificar	Municipio de Cardenas	45449	S	2,117	2,116	0	(meta:1 (unidad_medida:Met de, meta:2219.0, meta_1_modificado:9.0))			
2023	5	TAB23 03022 41309	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	2023	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	305,128.00	305,128.00	(FI - (Ejido_recurso_2023_ramo_33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305128.0, modificado:305128.0))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C/16 GENERAL EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE A Y CALLE B - 46068	27	Cardenas	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trasporto y servicios de movilidad	Sin Identificar	Municipio de Cardenas	46063	S	458	457	0	(meta:1 (unidad_medida:Met de, meta:303.5, meta_1_modificado:5))			
2023	5	TAB23 03022 41313	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	2023	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	789,595.70	789,595.70	(FI - (Ejido_recurso_2023_ramo_33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789595.7, modificado:789595.7))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN CERRADA 01 Y 02 DE AURELIO SOGA TORRES - 45987	27	Cardenas	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trasporto y servicios de movilidad	Sin Identificar	Municipio de Cardenas	45987	S	458	457	0	(meta:1 (unidad_medida:Met de, meta:733.48, meta_1_modificado:48))			
2023	5	TAB23 03022 41343	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	2023	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	601,433.83	601,433.83	(FI - (Ejido_recurso_2023_ramo_33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601433.83, modificado:601433.83))	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C/16 JOSE CALLE 8 ENTRE LA TRANSVERSAL 4 Y 5, CALLE TRANSVERSAL 4 ENTRE LA CALLE TRANSVERSAL 4 Y CALLE TRANSVERSAL 5 AL POBLADO - 46988	27	Cardenas	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Cardenas	46988	S	35	35	0	(meta:1 (unidad_medida:Met de, meta:176.0, meta_1_modificado:0))			
2023	5	TAB23 03022 41344	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	2023	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	791,779.97	791,779.97	(FI - (Ejido_recurso_2023_ramo_33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791779.97, modificado:791779.97))	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, FRACCIONAMIENTO LOS REYES LOMA ALTA, CALLE CIRCUITO LOS AMATES - 47089	27	Cardenas	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Cardenas	47089	S	24	24	0	(meta:1 (unidad_medida:Met de, meta:340.0, meta_1_modificado:340))			

[Handwritten signature]

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB20302241302	1	(gpo1: (cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CARRETERA FEDERAL, CARRETERA FEDERAL, PUEBLO POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA, 86484 POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA, CARDENAS TABASCO MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO, OBRAS SE UBICA EN EL POBLADO C16 EN LA CALLE TRANSV, lon-93.4970975, lat:18.1119498))	21-05-2023	20-07-2023	2,658,058.76	2,658,058.76	2,658,058.76	2,658,058.76	2,658,058.76	(cbo1: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CAR-000TSM-R33-207-2023, contratista:FRANCISCO RAMON BRISERO MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2658058.98, importe_modificado:2658058.98))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:2718.0))	[[Z241302proyecto_P CIO, Z241302proyecto_IN, Z241302proyecto_FIN]]	Terminado	Flujo	Sin observaciones
TAB20302241309	1	(gpo1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CERRADA 01 Y 02 COLONIA CARDENAS CENTRO, 86500 CARDENAS, CARDENAS TABASCO MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO, OBRAS SE UBICA EN LA CERRADA 01 Y 02 DE LA CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE CALLE JOSE MARTI, lon-93.9712592, lat:17.9935127))	02-06-2023	17-06-2023	305,128.00	305,128.00	305,128.00	305,128.00	305,128.00	(cbo1: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CAR-000TSM-R33-098-2023, contratista:CARLOS RAMON VELAZQUEZ, convocatoria MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:305128.0, importe_modificado:305128.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:305.9))	[[Z241309proyecto_P ROCESSO, Z241309proyecto_IN, Z241309proyecto_FIN]]	Terminado	Vali dad o s	Sin observaciones
TAB20302241313	1	(gpo1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CERRO CAROLINAS, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARTI Y CALLE REFORMA, CALLE AURELIO SOSA LA OBRAS SE UBICA EN LA CERRADA 01 Y 02 DE LA CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE CALLE JOSE MARTI Y, lon-93.3712578, lat:17.9935231))	12-09-2023	31-09-2023	789,595.70	789,595.70	789,595.70	789,595.70	789,595.70	(cbo1: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CAR-000TSM-R33-104-2023, contratista:CARLOS IVAN VELAZQUEZ RAMIREZ, convocatoria MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:789595.7, importe_modificado:789595.7))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:732.48))	[[Z241313proyecto_IN, Z241313proyecto_FIN, Z241313proyecto_PR OCEEO]]	Terminado	Vali dad o s	Sin observaciones
TAB20302241343	1	(gpo1: (cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE SES FUELO POBLADO C-11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 86479 POBLADO C-11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE TRES, LA OBRAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE SES A DESDE LA TIENDA HACIA EL DREER, lon-93.9270708, lat:18.1751845))	21-05-2023	30-05-2023	601,433.83	601,433.83	601,433.83	601,433.83	601,433.83	(cbo1: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CAR-000TSM-R33-098-2023, contratista:JUAN CARLOS RAMIREZ, convocatoria MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:601433.83, importe_modificado:601433.83))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:176.0))	[[Z241343proyecto_P CIO, Z241343proyecto_IN, Z241343proyecto_FIN, Z241343proyecto_PR OCEEO]]	Terminado	Vali dad o s	Sin observaciones
TAB20302241344	1	(gpo1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO LOS AMATES, 86570 CARDENAS, CARDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA LOS CEDROS Y AVENIDA LAS TORRES, OBRAS SE UBICA EN LA CALLE CIRCUITO LOS AMATES ENTRE AVENIDA LOS CEDR, lon-93.3954784, lat:17.99895894))	01-06-2023	23-05-2023	791,779.87	791,779.87	791,779.87	791,779.87	791,779.87	(cbo1: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CAR-000TSM-R33-098-2023, contratista:CRISTINA GUEVEDO TORRES, convocatoria MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:791779.87, importe_modificado:791779.87))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:940.0))	[[Z241344proyecto_P CIO, Z241344proyecto_IN, Z241344proyecto_FIN, Z241344proyecto_PR OCEEO]]	Terminado	Vali dad o s	Sin observaciones

Style



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023


DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	RAMO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	RAMO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB23 03022 41356	Proyecto de inversión	2023	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2023	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	330,396.21	338,703.37	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339703.37) modificado:339703.37)	REHABILITACION LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES, CALLE MACULIÉ, 4792	27	Cardenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte	05	Municipio de Cardenas	47562	63	62	0	(meta:1 (unidad_medida:Mer de Cuadrados, meta:116.5, meta_modificada:119.9))	
2023	5	TAB23 03022 41374	Proyecto de inversión	2023	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2023	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	515,023.14	515,023.14	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518023.14) modificado:518023.14)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, CALLE VITIB CALLE CACAO ORIENTE - 4808	27	Cardenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte	05	Municipio de Cardenas	48508	45	45	0	(meta:1 (unidad_medida:Mer de Cuadrados, meta:529.2, meta_modificada:529.2))	
2023	5	TAB23 03022 41378	Proyecto de inversión	2023	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2023	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1,098,722.75	1,098,007.98	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99722.75) modificado:1007500)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA INVITAE CALLE CACAO ORIENTE - 4806	27	Cardenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte	05	Municipio de Cardenas	48586	45	45	0	(meta:1 (unidad_medida:Mer de Cuadrados, meta:1516.4, meta_modificada:1516.4))	
2023	5	TAB23 03022 41380	Proyecto de inversión	2023	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2023	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	407,702.90	370,038.53	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407702.9) modificado:370038.53)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CALLE EL PINO - 48216	27	Cardenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte	05	Municipio de Cardenas	48615	38	37	0	(meta:1 (unidad_medida:Mer de Cuadrados, meta:369, meta_modificada:369.8))	
2023	5	TAB23 03022 41387	Proyecto de inversión	2023	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2023	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1,433,899.11	1,433,899.11	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143899.11) modificado:143899.11)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CALLE EL PINO - 4824	27	Cardenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte	05	Municipio de Cardenas	48624	38	37	0	(meta:1 (unidad_medida:Mer de Cuadrados, meta:1287.0, meta_modificada:1287.0))	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
MUNICIPIO: CARDENAS															
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023															
DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS			OBSERVACIONES					
TIPO_GEOFERRENCIA	TIPO_GEOFERRENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
7AB230302241356	1	21-06-2023	30-06-2023	338,700.37	338,700.37	338,700.37	338,700.37	338,700.37	([meta]: [ipo_john_obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-183-2023-2023, comprobante: S.OLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V., municipio: DE CARDENAS, monto: 338695.21, importe_modificado: 338695.21])	([meta]: [unidad_medida: Metro cuadrado, avance: 118.5])	2241356/proyecto_PR (CIC)	Terminado	Vali dad o avance s	Sin observacione s	Sin observaciones
7AB230302241374	1	09-06-2023	29-06-2023	515,623.14	515,623.14	515,623.14	515,623.14	515,623.14	([meta]: [ipo_john_obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-183-2023-2023, comprobante: S.OLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V., municipio: DE CARDENAS, monto: 515623.14, importe_modificado: 515623.14])	([meta]: [unidad_medida: Metro cuadrado, avance: 529.2])	2241374/proyecto_PR (OCESO)	Terminado	Vali dad o avance s	Sin observacione s	Sin observaciones
7AB230302241378	1	22-09-2023	12-07-2023	1,698,007.68	1,698,007.68	1,698,007.68	1,698,007.68	1,698,007.68	([meta]: [ipo_john_obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-183-2023-2023, comprobante: S.A. DE C.V., municipio: DE CARDENAS, monto: 1698272.75, importe_modificado: 1698272.75])	([meta]: [unidad_medida: Metro cuadrado, avance: 1518.4])	2241378/proyecto_PR (OCESO)	Terminado	Vali dad o avance s	Sin observacione s	Sin observaciones
7AB230302241380	1	12-06-2023	27-06-2023	376,038.53	376,038.53	376,038.53	376,038.53	376,038.53	([meta]: [ipo_john_obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-183-101-2023-2023, comprobante: CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., comprobante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 376038.53, importe_modificado: 407702.8])	([meta]: [unidad_medida: Metro cuadrado, avance: 648.6])	2241380/proyecto_PR (OCESO)	Terminado	Vali dad o avance s	Sin observacione s	Sin observaciones
7AB230302241387	1	23-06-2023	21-06-2023	1,433,895.11	1,433,895.11	1,433,895.11	1,433,895.11	1,433,895.11	([meta]: [ipo_john_obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-183-110-2023, comprobante: JRFRAZ, S.A. DE C.V., municipio: DE CARDENAS, monto: 1433895.11, importe_modificado: 1433895.11])	([meta]: [unidad_medida: Metro cuadrado, avance: 1287.0])	2241387/proyecto_PR (OCESO)	Terminado	Vali dad o avance s	Sin observacione s	Sin observaciones

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT_CICLO DE RECURSO	MT_RAMO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT_CICLO DE RECURSO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB23 03022 41388	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023	35-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	983,302.65	367,254.09	(FI) (646) recurso 2023, ramo 33, modalidad prog.grez.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983302.65, modificado:367254.09)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANDERETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CALLE LAS MARGARITAS - 48878	27	Ta	Car	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Trabajo en las y con las comunidades	Sin subclasificación	Municipio de Cardenas	48878	35	35	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:391.88))
2023	5	TAB23 03022 41471	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	693,305.13	693,305.13	(FI) (646) recurso 2023, ramo 33, modalidad prog.grez.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693305.13, modificado:693305.13)	CONSTRUCCION DE ALA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CALLE LAS MARGARITAS, JARDIN DE NIÑOS LEONIA VIGARIO CLAVE ZTEJUNITZ - 51840	27	Ta	Car	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin subclasificación	Municipio de Cardenas	51840	48	48	0	(meta:1 (unidad_medida:Aula, meta_modificada:1.0))
2023	5	TAB23 03022 41480	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2,794,300.83	2,764,273.06	(FI) (646) recurso 2023, ramo 33, modalidad prog.grez.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2764273.06, modificado:2764273.06)	CONSTRUCCION DE BUENTE CON CALAS PREFABRICADAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA NUEVO PROGRESO - 52054	27	Ta	Car	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Trabajo en las y con las comunidades	Sin subclasificación	Municipio de Cardenas	52054	479	479	0	(meta:1 (unidad_medida:Pue, meta_1.0, meta_modificada:1.0))
2023	5	TAB23 03022 41530	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	5,834,828.96	5,834,828.96	(FI) (646) recurso 2023, ramo 33, modalidad prog.grez.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5834828.96, modificado:5834828.96)	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA 27 DE FEBRERO LOCATORIOS DEL MERCADO - 54145	27	Ta	Car	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Trabajo en las y con las comunidades	Sin subclasificación	Municipio de Cardenas	54145	62	61	0	(meta:1 (unidad_medida:Km, meta_1.0, meta_modificada:2.23))
2023	5	TAB23 03022 41536	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	8,192,799.95	8,192,799.95	(FI) (646) recurso 2023, ramo 33, modalidad prog.grez.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8192799.95, modificado:8192799.95)	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, RANCHERIA ENCRUCIADA TERCERA SECCION - 54386	27	Ta	Car	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Trabajo en las y con las comunidades	Sin subclasificación	Municipio de Cardenas	54386	71	71	0	(meta:1 (unidad_medida:Km, meta_2.1, meta_modificada:2.1))

Esther

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT1_CICLO DE RECURSO	MT1_PROGRAMA	MT2_CICLO DE RECURSO	MT2_PROGRAMA	MT3_RAMO	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	SUJETOS_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2023	5	TAB23 03022 41569	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,384,467.25	3,384,467.25	(FI) (GLO) recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog.pave.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3384467.25, modificado:3384467.25	REHABILITACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, SECCION VENTUSTIANO CARRANZA, SECCION VENEZUELA Y SECCION VENEZUELA ENTRE LA CALLE 8 Y CALLE 9 Y CALLE 3 - 58126	27	Ta	ba	2	Car den as	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trabajo de obras y mantenimiento de vías	Sin identificación	Municipio de Cárdenas	58728	64	64	0	(meta:1 (Unidad_medida:Mer de Cuadrados, meta:409.2, meta_modificado:409.2))
2023	5	TAB23 03022 41595	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,061,850.00	2,061,775.71	(FI) (GLO) recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog.pave.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061850.00, modificado:2061775.71	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, SECCION VENTUSTIANO CARRANZA, CALLE 8 Y TRANSVERSAL ENTRE LA CALLE 8 Y CALLE 3 - 58126	27	Ta	ba	2	Car den as	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trabajo de obras y mantenimiento de vías	Sin identificación	Municipio de Cárdenas	58728	1,290	1,289	0	(meta:1 (Unidad_medida:Mer de Cuadrados, meta:1572.0, meta_modificado:1572.0))
2023	5	TAB23 03022 41600	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	7,702,537.71	7,702,527.26	(FI) (GLO) recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog.pave.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7702537.71, modificado:7702527.26	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, FORLADO C 23 GENERAL VENTUSTIANO CARRANZA, CALLE 8 Y CALLE 3 - 58118	27	Ta	ba	2	Car den as	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trabajo de obras y mantenimiento de vías	Sin identificación	Municipio de Cárdenas	58319	1,290	1,289	0	(meta:1 (Unidad_medida:Mer de Cuadrados, meta:8359.0, meta_modificado:8359.0))
2023	5	TAB23 03022 41602	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	611,048.64	611,048.64	(FI) (GLO) recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog.pave.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611048.64, modificado:611048.64	REHABILITACION DE ANDADOR CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EJIDO PASO Y PLAYA - 58407	27	Ta	ba	2	Car den as	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trabajo de obras y mantenimiento de vías	Sin identificación	Municipio de Cárdenas	58407	46	46	0	(meta:1 (Unidad_medida:Kilometro, meta:0.97, meta_modificado:0.97))
2023	5	TAB23 03022 41615	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	300,467.95	295,427.40	(FI) (GLO) recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog.pave.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300467.95, modificado:295427.40	CONSTRUCCION DE PASADIZOS PARA EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLEJO DE BACHILLERES PLANTEL 35 - 58058	27	Ta	ba	2	Car den as	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trabajo de obras y mantenimiento de vías	Sin identificación	Municipio de Cárdenas	58058	56	56	0	(meta:1 (Unidad_medida:Mer de Cuadrados, meta:134.24, meta_modificado:134.24))

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DENGAGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB230302241559	1	[goref]: [cve_municipio_2, localidades_185, direccion_calle_665 Y TRES PUEBLO POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, 89468 SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO) DA SECCION], CARDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA EN EL POBLADO MA. km-93.3460344. [url:18.0864559]]	30-06-2023	30-06-2023	3,384,498.72	3,384,498.72	3,384,498.72	3,384,498.72	3,384,498.72	[contr]: [ipo_obra_Obra, numero_contrato_CARD-DOOTSEM-R33-031-2023, comprobante_LIZBETH GARCIA MIRANDA, PROYECTO DE CARDEMAS, monto:3384498.25, importe_modificado:3384498.25]	[meta1]: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:4099.2]	2241602proyecto_INICIO, 2241602proyecto_FIN, 2241602proyecto_PR, 2241602proyecto_OCCESO	Terminado	Vali	Sin observaciones
TAB230302241560	1	[goref]: [cve_municipio_2, localidades_61, direccion_calle_665 Y TRES PUEBLO POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, 89468 CARRANZA CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE DOS Y CALLE SIETE, CALLE ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE UBICA EN EL POBLADO C-23 EN TR. [url:18.1228304]]	11-07-2023	26-06-2023	2,081,775.71	2,081,775.71	2,081,775.71	2,081,775.71	2,081,775.71	[contr]: [ipo_obra_Obra, numero_contrato_CARD-DOOTSEM-R33-031-2023, comprobante_FLETES Y CONSTRUCCIONES SAN JOSE, S.A. DE C.V., MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2081850.0, importe_modificado:2081850.0]	[meta1]: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1972.0]	2241602proyecto_INICIO, 2241602proyecto_FIN, 2241602proyecto_PR, 2241602proyecto_OCCESO	Terminado	Vali	Sin observaciones
TAB230302241600	1	[goref]: [cve_municipio_2, localidades_61, direccion_calle_665 Y TRES PUEBLO POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, 89468 POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE DOS Y CALLE SIETE, CALLE ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE UBICA EN EL POBLADO C-23 EN TR. [url:18.1228304]]	01-08-2023	14-10-2023	7,702,527.26	7,702,527.26	7,702,527.26	7,702,527.26	7,702,527.26	[contr]: [ipo_obra_Obra, numero_contrato_CARD-DOOTSEM-R33-031-2023, comprobante_FLETES Y CONSTRUCCIONES SAN JOSE, S.A. DE C.V., MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:7702527.77, importe_modificado:7702527.77]	[meta1]: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:6309.0]	2241602proyecto_INICIO, 2241602proyecto_FIN, 2241602proyecto_PR, 2241602proyecto_OCCESO	Terminado	Vali	Sin observaciones
TAB230302241602	1	[goref]: [cve_municipio_2, localidades_145, direccion_calle_665 Y TRES PUEBLO POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, 89468 PASO Y PLAYA, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE DOS Y CALLE SIETE, CALLE ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE UBICA EN EL POBLADO C-23 EN TR. [url:18.1228304]]	06-05-2023	06-05-2023	811,048.84	811,048.84	811,048.84	811,048.84	811,048.84	[contr]: [ipo_obra_Obra, numero_contrato_CARD-DOOTSEM-R33-031-2023, comprobante_MARK, S.A. DE C.V., MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:811048.84, importe_modificado:811048.84]	[meta1]: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:0.97]	2241602proyecto_INICIO, 2241602proyecto_FIN, 2241602proyecto_PR, 2241602proyecto_OCCESO	Terminado	Vali	Sin observaciones
TAB230302241615	1	[goref]: [cve_municipio_2, localidades_11, direccion_calle_665 Y TRES PUEBLO POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, 89468 PASO Y PLAYA, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE DOS Y CALLE SIETE, CALLE ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE UBICA EN EL POBLADO C-23 EN TR. [url:18.1228304]]	08-07-2023	08-07-2023	296,427.40	296,427.40	296,427.40	296,427.40	296,427.40	[contr]: [ipo_obra_Obra, numero_contrato_CARD-DOOTSEM-R33-031-2023, comprobante_FLETES Y CONSTRUCCIONES SAN JOSE, S.A. DE C.V., MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:300467.55, importe_modificado:300467.55]	[meta1]: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:134.24]	2241602proyecto_INICIO, 2241602proyecto_FIN, 2241602proyecto_PR, 2241602proyecto_OCCESO	Terminado	Vali	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	SUBVENCIONES Y APORTACIONES FEDERALES	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB23 03022 41676	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,346,512.69	3,346,512.69	(ft. (640_recurso.2023_ramo.33)_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3440738.35, modificado 3440738.35)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, CALLE REYES HERNADEZ ENTRE PERIFERICO Y CALLE ERNESTO AGUIRRE - 62314	27	Cardenas	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	62314	230	230	0	(meta: (Unidad de Cuadrantes de Cuadrantes, meta_3000.0), meta_modificada 807.69)	
2023	5	TAB23 03022 41697	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,057,481.42	1,057,433.96	(ft. (640_recurso.2023_ramo.33)_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1007491.42, modificado (107433.96))	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, CALLE MANUEL CERRADA DE AREA VERDE - 62361	27	Cardenas	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	62361	185	190	0	(meta: (Unidad de Cuadrantes de Cuadrantes, meta_370.0), meta_modificada 370.0)	
2023	5	TAB23 03022 41708	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	543,630.13	543,630.13	(ft. (640_recurso.2023_ramo.33)_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 548301.13, modificado 54830.0)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONA EL TOLOQUE, CALLE LAS MARGARITAS - 62360	27	Cardenas	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	62360	48	48	0	(meta: (Unidad de Cuadrantes de Cuadrantes, meta_174.2), meta_modificada 174.2)	
2023	5	TAB23 03022 41773	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	919,636.59	919,636.59	(ft. (640_recurso.2023_ramo.33)_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 918036.69, modificado 91809.9)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONA ALAMEDA, AVENIDA CFE - 66415	27	Cardenas	Proyecto de Infraestructura Social	Troncos y validadores	Sin identificar	Municipio de Cardenas	66415	915	916	0	(meta: (Unidad de Cuadrantes de Cuadrantes, meta_3000.0), meta_modificada 119.61)	
2023	5	TAB23 03022 41777	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,440,738.35	3,440,738.35	(ft. (640_recurso.2023_ramo.33)_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3440738.35, modificado 3440738.35)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONA ALAMEDA, EN LA AVENIDA CFE - 66770	27	Cardenas	Proyecto de Infraestructura Social	Troncos y validadores	Sin identificar	Municipio de Cardenas	66770	915	916	0	(meta: (Unidad de Cuadrantes de Cuadrantes, meta_3000.0), meta_modificada 305.21)	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TPO_GOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVIS
TAB230302241879	1 [geot]: [cve_municipio_2, localidad_1, direccion/AVENIDA CFE COLONIA ALAMEDA, 86520 CARDENAS, TABASCO ENTRE LA COLONIA ALAMEDA EN LA AVENIDA CFE TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169] TABASCO ENTRE PERIFERICO CARLOS A. MOLINA LO, CALLE ARABIA BANDALA Y JACINTO LOPEZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE REYES HERNANDEZ, km-93.38221146, lat:17.96585571	21-05-2023	04-08-2023	3,346,512.69	3,346,512.69	3,346,512.69	3,346,512.69	3,346,512.69	CONTRATOS [meta1]: [cve_municipio_2, localidad_1, direccion/AVENIDA CFE COLONIA ALAMEDA, 86520 CARDENAS, TABASCO ENTRE LA COLONIA ALAMEDA EN LA AVENIDA CFE TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169] [meta2]: [cve_municipio_2, localidad_1, direccion/AVENIDA CFE COLONIA ALAMEDA, 86520 CARDENAS, TABASCO ENTRE LA COLONIA ALAMEDA EN LA AVENIDA CFE TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169] [meta3]: [cve_municipio_2, localidad_1, direccion/AVENIDA CFE COLONIA ALAMEDA, 86520 CARDENAS, TABASCO ENTRE LA COLONIA ALAMEDA EN LA AVENIDA CFE TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169] importe_modificado:3346512.69	AVANCES_FISICOS [meta1]: [unidad_medida,Metros cuadrados, avance:807.69] [meta2]: [unidad_medida,Metros cuadrados, avance:807.69] [meta3]: [unidad_medida,Metros cuadrados, avance:807.69]	2241773/proyecto_INICIO 2241773/proyecto_FIN 2241773/proyecto_PR OCESO	Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302241897	1 [geot]: [cve_municipio_2, localidad_1, direccion/CALLE DEL MANGO Y CERRADA DE AREA VERDE COLONIA JACINTO LOPEZ, 86553 CARDENAS, TABASCO ENTRE LA COLONIA ALAMEDA EN LA AVENIDA CFE TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169] CALLE ARABIA Y LA CALLE SE UBICA EN LA CALLE DEL MANGO Y AVENIDA DE LA COLONIA ALAMEDA EN LA AVENIDA CFE TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169	18-05-2023	11-05-2023	1,057,433.96	1,057,433.96	1,057,433.96	1,057,433.96	1,057,433.96	CONTRATOS [meta1]: [cve_municipio_2, localidad_1, direccion/CALLE DEL MANGO Y CERRADA DE AREA VERDE COLONIA JACINTO LOPEZ, 86553 CARDENAS, TABASCO ENTRE LA COLONIA ALAMEDA EN LA AVENIDA CFE TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169] [meta2]: [cve_municipio_2, localidad_1, direccion/CALLE DEL MANGO Y CERRADA DE AREA VERDE COLONIA JACINTO LOPEZ, 86553 CARDENAS, TABASCO ENTRE LA COLONIA ALAMEDA EN LA AVENIDA CFE TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169] [meta3]: [cve_municipio_2, localidad_1, direccion/CALLE DEL MANGO Y CERRADA DE AREA VERDE COLONIA JACINTO LOPEZ, 86553 CARDENAS, TABASCO ENTRE LA COLONIA ALAMEDA EN LA AVENIDA CFE TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169] importe_modificado:1057433.96	AVANCES_FISICOS [meta1]: [unidad_medida,Metros cuadrados, avance:370.03] [meta2]: [unidad_medida,Metros cuadrados, avance:370.03] [meta3]: [unidad_medida,Metros cuadrados, avance:370.03]	2241897/proyecto_INICIO 2241897/proyecto_FIN 2241897/proyecto_PR OCESO	Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302241708	1 [geot]: [cve_municipio_2, localidad_1, direccion/AVENIDA CFE COLONIA EL TOLOQUE, 86524 CARDENAS, TABASCO ENTRE LA COLONIA ALAMEDA EN LA AVENIDA CFE TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169] TABASCO ENTRE LA CALLE EL PINO Y LA CALLE DEL MANGO Y AVENIDA DE LA COLONIA ALAMEDA EN LA AVENIDA CFE TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169	10-07-2023	22-07-2023	543,830.13	543,830.13	543,830.13	543,830.13	543,830.13	CONTRATOS [meta1]: [cve_municipio_2, localidad_1, direccion/AVENIDA CFE COLONIA EL TOLOQUE, 86524 CARDENAS, TABASCO ENTRE LA COLONIA ALAMEDA EN LA AVENIDA CFE TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169] [meta2]: [cve_municipio_2, localidad_1, direccion/AVENIDA CFE COLONIA EL TOLOQUE, 86524 CARDENAS, TABASCO ENTRE LA COLONIA ALAMEDA EN LA AVENIDA CFE TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169] [meta3]: [cve_municipio_2, localidad_1, direccion/AVENIDA CFE COLONIA EL TOLOQUE, 86524 CARDENAS, TABASCO ENTRE LA COLONIA ALAMEDA EN LA AVENIDA CFE TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169] importe_modificado:543830.13	AVANCES_FISICOS [meta1]: [unidad_medida,Metros cuadrados, avance:174.2] [meta2]: [unidad_medida,Metros cuadrados, avance:174.2] [meta3]: [unidad_medida,Metros cuadrados, avance:174.2]	2241708/proyecto_INICIO 2241708/proyecto_FIN 2241708/proyecto_PR OCESO	Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302241773	1 [geot]: [cve_municipio_2, localidad_1, direccion/AVENIDA CFE COLONIA ALAMEDA, 86520 CARDENAS, TABASCO ENTRE LA COLONIA ALAMEDA EN LA AVENIDA CFE TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169] TABASCO ENTRE LA CALLE 3 Y AVENIDA 10 FRENTE A LA TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169	01-05-2023	30-05-2023	919,636.69	919,636.69	919,636.69	919,636.69	919,636.69	CONTRATOS [meta1]: [cve_municipio_2, localidad_1, direccion/AVENIDA CFE COLONIA ALAMEDA, 86520 CARDENAS, TABASCO ENTRE LA COLONIA ALAMEDA EN LA AVENIDA CFE TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169] [meta2]: [cve_municipio_2, localidad_1, direccion/AVENIDA CFE COLONIA ALAMEDA, 86520 CARDENAS, TABASCO ENTRE LA COLONIA ALAMEDA EN LA AVENIDA CFE TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169] [meta3]: [cve_municipio_2, localidad_1, direccion/AVENIDA CFE COLONIA ALAMEDA, 86520 CARDENAS, TABASCO ENTRE LA COLONIA ALAMEDA EN LA AVENIDA CFE TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169] importe_modificado:919636.69	AVANCES_FISICOS [meta1]: [unidad_medida,Metros cuadrados, avance:1106.13] [meta2]: [unidad_medida,Metros cuadrados, avance:1106.13] [meta3]: [unidad_medida,Metros cuadrados, avance:1106.13]	2241773/proyecto_INICIO 2241773/proyecto_FIN 2241773/proyecto_PR OCESO	Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302241777	1 [geot]: [cve_municipio_2, localidad_1, direccion/AVENIDA CFE COLONIA ALAMEDA, 86520 CARDENAS, TABASCO ENTRE LA COLONIA ALAMEDA EN LA AVENIDA CFE TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169] TABASCO ENTRE LA CALLE 3 Y AVENIDA 10 FRENTE A LA TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169	10-09-2023	08-09-2023	3,440,758.35	3,440,758.35	3,440,758.35	3,440,758.35	3,440,758.35	CONTRATOS [meta1]: [cve_municipio_2, localidad_1, direccion/AVENIDA CFE COLONIA ALAMEDA, 86520 CARDENAS, TABASCO ENTRE LA COLONIA ALAMEDA EN LA AVENIDA CFE TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169] [meta2]: [cve_municipio_2, localidad_1, direccion/AVENIDA CFE COLONIA ALAMEDA, 86520 CARDENAS, TABASCO ENTRE LA COLONIA ALAMEDA EN LA AVENIDA CFE TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169] [meta3]: [cve_municipio_2, localidad_1, direccion/AVENIDA CFE COLONIA ALAMEDA, 86520 CARDENAS, TABASCO ENTRE LA COLONIA ALAMEDA EN LA AVENIDA CFE TORRE DE TRANSMISION DE CFE, km-93.3746234, lat:19.83094169] importe_modificado:3440758.35	AVANCES_FISICOS [meta1]: [unidad_medida,Metros cuadrados, avance:352.21] [meta2]: [unidad_medida,Metros cuadrados, avance:352.21] [meta3]: [unidad_medida,Metros cuadrados, avance:352.21]	2241777/proyecto_INICIO 2241777/proyecto_FIN 2241777/proyecto_PR OCESO	Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: CARDENAS
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT_1_CICLO DE RECURSO	MT_1_RAMO	MT_1_PROGRAMA	MT_1_CICLO DE RECURSO	MT_2_RAMO	MT_2_PROGRAMA	MONTDO_GLOBAL_APROBADO	MONTDO_GLOBAL_MODIFICADO	ORIENTACIONES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTUCCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB23 03022 41780	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	846,597.32	846,597.03	(FI) (Ejido, recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog.prim.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842379.03, modificado:842379.03)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, FRACCIONAMIENTO LOS REYES LOMA ALTA, CALLE CIRCUITO LOS AMATES - 87284	27 TABASCO	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trabajo de vialidad y	Sin	Municipio de Cardenas	87284	S	24	24	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_2023:842379.03))
2023	5	TAB23 03022 41781	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,362,882.08	2,362,882.08	(FI) (Ejido, recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog.prim.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2362882.08, modificado:2362882.08)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, FRACCIONAMIENTO LOS REYES LOMA ALTA, CALLE CIRCUITO LOS AMATES - 87286	27 TABASCO	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trabajo de vialidad y	Sin	Municipio de Cardenas	87286	S	24	24	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_2023:2362882.08))
2023	5	TAB23 03022 41788	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	846,610.97	846,597.28	(FI) (Ejido, recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog.prim.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846597.28, modificado:846597.28)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C20 MIGUEL ALDO Y COSTILLA, CALLE 6 Y CALLE 1 - 88027	27 TABASCO	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trabajo de vialidad y	Sin	Municipio de Cardenas	88027	S	1,501	1,500	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_2023:846597.28))
2023	5	TAB23 03022 41789	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,173,774.38	2,173,774.26	(FI) (Ejido, recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog.prim.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173774.38, modificado:2173774.26)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C 20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE 6 Y CALLE 1 - 88038	27 TABASCO	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trabajo de vialidad y	Sin	Municipio de Cardenas	88038	S	1,501	1,500	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_2023:2173774.26))
2023	5	TAB23 03022 41792	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	846,861.75	846,597.32	(FI) (Ejido, recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog.prim.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846597.32, modificado:846597.32)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C 10 GENERAL LAZARO CARDENAS DEL PRU, CALLES - 88088	27 TABASCO	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trabajo de vialidad y	Sin	Municipio de Cardenas	88088	S	1,724	1,723	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_2023:846597.32))

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARMENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB230302241780	(geo1: (cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: CALLE CIRCUITO LOS AMATES 8670 CARMENAS, TABASCO ENTRE AVENIDA LOS SEDROS Y AVENIDA LAS PALMAS, CALLE ALMENDRO LOS SEVES EN LAS CALLES ENTRE LOS SEVES EN LAS CALLE CIRCUITO L. INT-03.3647841, int: 17.08680084))	06-08-2023	31-08-2023	842,375.03	842,375.03	842,375.03	842,375.03	842,375.03	(cve1: (ipo_obra: Obra, numero_contrato: CARD-DOOTISM-R33-095-2023, contratista: JESUS ARMANDO SOTO DE LA CRUZ, convenio: MUNICIPIO DE CARMENAS, monto: 842375.03), importe_modificado: 842375.03)	(meta1: (medida: Metro a Cuadrados, avance: 592.02))	(C241780)proyecto_PROCESO, (C241780)proyecto_FIN	Terminado	Validaciones	Sin observaciones
TAB230302241781	(geo1: (cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: CALLE CIRCUITO LOS AMATES FRACCIONAMIENTO LOS RETES LOMA ALTA, 86870 CARMENAS, TABASCO ENTRE AVENIDA LOS SEDROS Y AVENIDA LAS PALMAS, CALLE ALMENDRO LOS SEVES EN LAS CALLES ENTRE LOS SEVES EN LAS CALLES ENTRE LOS SEVES EN LAS CALLE CIRCUITO LOS AMATES ENTRE AVENIDA LOS SEDR, int: 93.35541941, int: 17.08680084))	04-08-2023	30-08-2023	2,362,882.08	2,362,882.08	2,362,882.08	2,362,882.08	2,362,882.08	(cve1: (ipo_obra: Obra, numero_contrato: CARD-DOOTISM-R33-095-2023, contratista: VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS, convenio: MUNICIPIO DE CARMENAS, monto: 2362882.08), importe_modificado: 2362882.08)	(meta1: (medida: Metro a Cuadrados, avance: 2520.0))	(G241781)proyecto_PROCESO, (G241781)proyecto_FIN	Terminado	Validaciones	Sin observaciones
TAB230302241782	(geo1: (cve_municipio: 2, localidad: 06, direccion: CALLE SEIS PUEBLO POBLADO C-20 C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 86484 C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CARMENAS, TABASCO ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SIETE LA OBRA SE UBICA EN EL C-20 EN LA AVENIDA LOS SEDR, int: 93.35541941, int: 17.08680084))	08-08-2023	16-08-2023	846,595.28	846,595.28	846,595.28	846,595.28	846,595.28	(cve1: (ipo_obra: Obra, numero_contrato: CARD-DOOTISM-R33-095-2023, contratista: VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS, convenio: MUNICIPIO DE CARMENAS, monto: 846510.97), importe_modificado: 846510.97)	(meta1: (medida: Metro a Cuadrados, avance: 988.8))	(C241782)proyecto_PROCESO, (C241782)proyecto_FIN	Terminado	Validaciones	Sin observaciones
TAB230302241789	(geo1: (cve_municipio: 2, localidad: 06, direccion: CALLE TRANSVERSAL 1 Y 2 PUEBLO POBLADO C-10 BENITO JUAREZ GONZALEZ LAZARO CARMENAS DEL RIO, CARMENAS, TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS LA OBRA SE UBICA EN EL PUEBLO C20 EN LA CALLE SEIS ENTRE, int: -93.46774465, int: 18.00680883))	23-08-2023	30-08-2023	2,173,774.26	2,173,774.26	2,173,774.26	2,173,774.26	2,173,774.26	(cve1: (ipo_obra: Obra, numero_contrato: CARD-DOOTISM-R33-108-2023, contratista: VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS, convenio: MUNICIPIO DE CARMENAS, monto: 2173774.38), importe_modificado: 2173774.38)	(meta1: (medida: Metro a Cuadrados, avance: 2163.8))	(G241789)proyecto_PROCESO, (G241789)proyecto_FIN	Terminado	Validaciones	Sin observaciones
TAB230302241792	(geo1: (cve_municipio: 2, localidad: 34, direccion: CALLE TRANSVERSAL 1 Y 2 PUEBLO POBLADO C-10 BENITO JUAREZ GONZALEZ LAZARO CARMENAS DEL RIO, CARMENAS, TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS LA OBRA SE UBICA EN EL PUEBLO C20 EN LA CALLE SEIS ENTRE, int: 18.17465014))	02-08-2023	16-08-2023	946,357.32	946,357.32	946,357.32	946,357.32	946,357.32	(cve1: (ipo_obra: Obra, numero_contrato: CARD-DOOTISM-R33-108-2023, contratista: RETINA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convenio: MUNICIPIO DE CARMENAS, monto: 946357.32), importe_modificado: 946357.32)	(meta1: (medida: Metro a Cuadrados, avance: 782.0))	(C241792)proyecto_PROCESO, (C241792)proyecto_FIN	Terminado	Validaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
MUNICIPIO: CARDENAS															
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023															
DETALLE_PROYECTO															
CODIGO	TIPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB230302241783	1	(geot: (cve_municipio:2, localidad:34, direccion:CALLE TRANSVERSAL 34, LÍNEA 7, JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, 86478 POBLADO C-10 CARDENAS DEL RIO, 86478 POBLADO C-10 GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO, 86478 POBLADO C-11 EN LAS CALLES 4 Y 7 EN EL POBLADO C-10 EN LAS CALLES TRANSVE. lon:-93.85700484, lat:18.1740342)	19-07-2023	12-09-2023	824,213.89	824,213.89	824,213.89	824,213.89	824,213.89	(cbit: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-RE3-2023, comitesa:REVENA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convenio:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:824213.84), importe_modificado:824213.84)	(meta1: (unidad_medidas:Metros Cuadrados, direccion:av.2181.0))	(2241783/proyecto_INICIO, 2241783/proyecto_FIN, 2241783/proyecto_PR, 2241783/proyecto_OCEESO, 2241783/proyecto_FIN)	Terminado	Valorado	Sin observaciones
TAB230302241797	1	(geot: (cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE SEIS FUEBLO POBLADO C-11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, 86479 POBLADO C-11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE TRES. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SEIS A 100 M DEL JARDIN DE NIÑOS OREO. lon:-93.82547882, lat:18.17508858)	21-09-2023	20-07-2023	845,220.78	845,220.78	845,220.78	845,220.78	845,220.78	(cbit: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-RE3-2023, comitesa:REVENA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convenio:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:845220.78), importe_modificado:845220.78)	(meta1: (unidad_medidas:Metros Cuadrados, direccion:av.2181.0))	(2241797/proyecto_INICIO, 2241797/proyecto_FIN, 2241797/proyecto_PR, 2241797/proyecto_OCEESO, 2241797/proyecto_FIN)	Terminado	Valorado	Sin observaciones
TAB230302241799	1	(geot: (cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE SEIS FUEBLO POBLADO C-11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, 86479 POBLADO C-11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE TRES. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SEIS A 130 M DEL JARDIN DE NIÑOS OREO. lon:-93.82547882, lat:18.17508858)	02-09-2023	10-09-2023	2,841,928.09	2,841,928.09	2,841,928.09	2,841,928.09	2,841,928.09	(cbit: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-RE3-2023, comitesa:REVENA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convenio:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2841928.09), importe_modificado:2841928.09)	(meta1: (unidad_medidas:Metros Cuadrados, direccion:av.2181.0))	(2241799/proyecto_INICIO, 2241799/proyecto_FIN, 2241799/proyecto_PR, 2241799/proyecto_OCEESO, 2241799/proyecto_FIN)	Terminado	Valorado	Sin observaciones
TAB230302241801	1	(geot: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MACULIS CANULA FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES 89223 CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLES SEIS Y CALLE SIETE, LA OBRA SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO LA CALLE MACULIS DE CANULA EN LAS CALLES 89-8987272, lat:18.02133289)	23-09-2023	07-05-2023	218,801.13	218,801.13	218,801.13	218,801.13	218,801.13	(cbit: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-RE3-2023, comitesa:REVENA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convenio:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:218801.13), importe_modificado:218801.13)	(meta1: (unidad_medidas:Metros Cuadrados, direccion:av.2181.0))	(2241801/proyecto_INICIO, 2241801/proyecto_FIN, 2241801/proyecto_PR, 2241801/proyecto_OCEESO, 2241801/proyecto_FIN)	Terminado	Valorado	Sin observaciones
TAB230302241848	1	(geot: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, 86479 POBLADO C-11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ALAMO PARA EN LAS CALLES JOSE M. lon:-93.38947444, lat:17.89272513)	08-09-2023	25-07-2023	1,106,845.50	1,106,845.50	1,106,845.50	1,106,845.50	1,106,845.50	(cbit: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-RE3-2023, comitesa:ERIQUE FABIAN JIMENEZ CALIXTO, convenio:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1107161.26), importe_modificado:1107161.26)	(meta1: (unidad_medidas:Metros Cuadrados, direccion:av.1033.3))	(2241848/proyecto_INICIO, 2241848/proyecto_FIN, 2241848/proyecto_PR, 2241848/proyecto_OCEESO, 2241848/proyecto_FIN)	Terminado	Valorado	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CARDENAS

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE_MUNICIPAL	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB23 03022 41854	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,689,583.90	4,689,547.75	(FI) (GLO) recurso 2023, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 7389593.9, modificado 468547.75)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON GRAVA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE AGUSTIN MELGOR, 71327	27	Tabasco	Cardenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trabajo Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Cardenas	71327	940	940	0	(meta:1) (unidad_medida:06) (unidad_medida:06) meta:4378.7, meta_modificada:578.7)	
2023	5	TAB23 03022 41886	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,122,274.70	5,122,535.17	(FI) (GLO) recurso 2023, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5122747.7, modificado 5122538.17)	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EJIDO HABANERO SEGUNDA SECCION AMPLIACION LAS ALDEAS TRAMOS AISLADOS, 72429	27	Tabasco	Cardenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trabajo Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Cardenas	72429	51	51	0	(meta:1) (unidad_medida:06) (unidad_medida:06) meta:2.05, meta_modificada:2.05)	
2023	5	TAB23 03022 41889	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,688,970.10	7,682,232.46	(FI) (GLO) recurso 2023, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 7889701.1, modificado 665234.6)	REHABILITACION DE CAMINO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EJIDO HABANERO SEGUNDA SECCION VENUSTIANO CARRANZA, 7252	27	Tabasco	Cardenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trabajo Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Cardenas	7252	62	62	0	(meta:1) (unidad_medida:06) (unidad_medida:06) meta:3.31, meta_modificada:3.31)	
2023	5	TAB23 03022 41905	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,750,047.67	4,748,802.46	(FI) (GLO) recurso 2023, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4750047.67, modificado 47692.46)	REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIA PULGADA FINOS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EJIDO LAS COLONIAS 2DA. SECCION AMPLIACION LAS ALDEAS, 72699	27	Tabasco	Cardenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trabajo Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Cardenas	72699	51	51	0	(meta:1) (unidad_medida:06) (unidad_medida:06) meta:2.51, meta_modificada:2.51)	
2023	5	TAB23 03022 41909	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,139,237.77	1,139,217.65	(FI) (GLO) recurso 2023, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1139237.77, modificado 1139217.65)	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIA PULGADA FINOS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA RANCHERIA MARAÑO TERCERA SECCION, CAMINO AL PANTON, 73122	27	Tabasco	Cardenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trabajo Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Cardenas	73122	21	21	0	(meta:1) (unidad_medida:06) (unidad_medida:06) meta:0.45, meta_modificada:0.45)	

Edwin

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
MUNICIPIO: CÁRDENAS															
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023															
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO										
POLO	TIPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB230302241854	1	(gest): (ov: municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO RIO LAS COLORADAS 357, ALDEA LAS ALDEAS, TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO RAMOS GARCIA, COLONIA EMILIANO ZAPATA EN DOS CALLES JOSE M. IAN-93-39947444. IRI:17.99272311)	11-07-2023	09-09-2023	4,689,544.75	4,689,544.75	4,689,544.75	4,689,544.75	4,689,544.75	(contr): (ipo: obra obra, numero_contrato: CARD-000TSM-COCCO S.A. DE C.V., convocaite MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:4689543.9, importe_modificado:4689543.9)	AVANCES_FISICOS (meta): (unidad_medida: Kilom. avance:4378.77)	CARPETA_FOTOS (Z241854)proyecto_INI (Z241854)proyecto_PR (Z241854)proyecto_FIN (Z241854)proyecto_FIN	Terminado	Va lida d o n c e	Sin ob servaciones
TAB230302241856	1	(gest): (ov: municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LAS COLORADAS - PANTEON PRIVADO MARGEN DERECHO LAS ALDEAS, TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO RAMOS GARCIA, COLONIA EMILIANO ZAPATA EN DOS CALLES JOSE M. IAN-93-39947444. IRI:17.99272311)	22-05-2023	13-07-2023	5,122,536.17	5,122,536.17	5,122,536.17	5,122,536.17	5,122,536.17	(gest): (ipo: obra obra, numero_contrato: CARD-000TSM-COCCO S.A. DE C.V., convocaite MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:5122536.17, importe_modificado:5122536.17)	AVANCES_FISICOS (meta): (unidad_medida: Kilom. avance:2.05)	(Z241856)proyecto_INI (Z241856)proyecto_PR (Z241856)proyecto_FIN (Z241856)proyecto_FIN	Terminado	Va lida d o n c e	Sin ob servaciones
TAB230302241859	1	(gest): (ov: municipio:2, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO RIO LAS COLORADAS 357, ALDEA LAS ALDEAS, TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO RAMOS GARCIA, COLONIA EMILIANO ZAPATA EN DOS CALLES JOSE M. IAN-93-39947444. IRI:17.99272311)	06-06-2023	31-07-2023	7,885,233.46	7,885,233.46	7,885,233.46	7,885,233.46	7,885,233.46	(gest): (ipo: obra obra, numero_contrato: CARD-000TSM-COCCO S.A. DE C.V., convocaite MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:7885233.46, importe_modificado:7885233.46)	AVANCES_FISICOS (meta): (unidad_medida: Kilom. avance:3.31)	(Z241859)proyecto_INI (Z241859)proyecto_PR (Z241859)proyecto_FIN (Z241859)proyecto_FIN	Terminado	Va lida d o n c e	Sin ob servaciones
TAB230302241865	1	(gest): (ov: municipio:2, localidad:157, direccion:CAMINO TRAMO RIO LAS COLORADAS 357, ALDEA LAS ALDEAS, TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO RAMOS GARCIA, COLONIA EMILIANO ZAPATA EN DOS CALLES JOSE M. IAN-93-39947444. IRI:17.99272311)	22-05-2023	14-07-2023	4,749,592.46	4,749,592.46	4,749,592.46	4,749,592.46	4,749,592.46	(gest): (ipo: obra obra, numero_contrato: CARD-000TSM-COCCO S.A. DE C.V., convocaite MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:4750047.67, importe_modificado:4750047.67)	AVANCES_FISICOS (meta): (unidad_medida: Kilom. avance:2.51)	(Z241860)proyecto_INI (Z241860)proyecto_PR (Z241860)proyecto_FIN (Z241860)proyecto_FIN	Terminado	Va lida d o n c e	Sin ob servaciones
TAB230302241869	1	(gest): (ov: municipio:2, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO DURVA - PANTEON RANCHERIA NARANJERO 3RA, SECCION 89477 MARAÑUELO 3RA, SECCION, CÁRDENAS, TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO RAMOS GARCIA, COLONIA EMILIANO ZAPATA EN DOS CALLES JOSE M. IAN-93-39947444. IRI:17.99272311)	18-05-2023	06-06-2023	1,139,217.63	1,139,217.63	1,139,217.63	1,139,217.63	1,139,217.63	(gest): (ipo: obra obra, numero_contrato: CARD-000TSM-COCCO S.A. DE C.V., convocaite MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:1139217.63, importe_modificado:1139217.63)	AVANCES_FISICOS (meta): (unidad_medida: Kilom. avance:0.45)	(Z241869)proyecto_INI (Z241869)proyecto_PR (Z241869)proyecto_FIN (Z241869)proyecto_FIN	Terminado	Va lida d o n c e	Sin ob servaciones

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT_CICLO DE RECURSO	MT_RAMO	MT_PROGRAMA	MT_CICLO DE RECURSO	MT_RAMO	MT_PROGRAMA	M2_PROGRAMA	M2_RAMO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_PROGRAMA	M2_RAMO	M2_CICLO DE RECURSO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LE_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_RECTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB23 03022 41920	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	M2_PROGRAMA	M2_RAMO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_PROGRAMA	M2_RAMO	M2_CICLO DE RECURSO	3,304,443.35	3,304,443.35	GOBIERNO FEDERAL	Cárdenas	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin validación	Sin validación	Municipio de Cardenas	72618	55	55	0	[meta1: Unidad_medida: Puestos, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]	
2023	5	TAB23 03022 41932	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	M2_PROGRAMA	M2_RAMO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_PROGRAMA	M2_RAMO	M2_CICLO DE RECURSO	1,436,109.80	1,436,109.80	GOBIERNO FEDERAL	Cárdenas	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin validación	Sin validación	Municipio de Cardenas	72671	55	55	0	[meta1: Unidad_medida: Puestos, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]	
2023	5	TAB23 03022 41947	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	M2_PROGRAMA	M2_RAMO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_PROGRAMA	M2_RAMO	M2_CICLO DE RECURSO	3,248,548.02	3,248,548.02	GOBIERNO FEDERAL	Cárdenas	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin validación	Sin validación	Municipio de Cardenas	74865	40	40	0	[meta1: Unidad_medida: Puestos, meta: 1.4, meta_modificada: 1.4]	
2023	5	TAB23 03022 41967	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	M2_PROGRAMA	M2_RAMO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_PROGRAMA	M2_RAMO	M2_CICLO DE RECURSO	269,830.31	269,830.31	GOBIERNO FEDERAL	Cárdenas	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin validación	Sin validación	Municipio de Cardenas	75411	1,354	1,354	0	[meta1: Unidad_medida: Metros cuadrados, meta: 273.0, meta_modificada: 273.0]	
2023	5	TAB23 03022 41969	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	M2_PROGRAMA	M2_RAMO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_PROGRAMA	M2_RAMO	M2_CICLO DE RECURSO	2,325,814.06	2,325,814.06	GOBIERNO FEDERAL	Cárdenas	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin validación	Sin validación	Municipio de Cardenas	75581	1,354	1,354	0	[meta1: Unidad_medida: Metros cuadrados, meta: 2024.0, meta_modificada: 2024.0]	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: Cárdenas
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_RAMO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_RAMO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	BLF_ENTIDAD_RESPONSABLE	BLF_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB23 03022 41991	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	1,696,247.31	1,696,232.27	(R1) (Ciclo_recurso_2023, anno.33, modalidat, prog.area.4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013735.56, modificado:1686232.27)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO TIPO GAÓN EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas, EJIDO Cárdenas EN EL CAMINO DE LA SUBESTACION C.F.E. - 7659	27	2	Cardeñas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y comunicaciones	Municipio de Cárdenas	76558	35	35	0	(meta:1 (unidad_medida:Pie metro), meta:1.0, meta_modificada:1.0)				
2023	5	TAB23 03022 42029	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	898,468.05	898,461.05	(R1) (Ciclo_recurso_2023, anno.33, modalidat, prog.area.4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898468.05, modificado:898468.05)	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas, EJIDO GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, 77571	27	2	Cardeñas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cárdenas	77571	1,289	1,289	0	(meta:1 (unidad_medida:Kg de agua), meta:1.0, meta_modificada:1.0)				
2023	5	TAB23 03022 42244	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	3,104,546.21	3,104,525.95	(R1) (Ciclo_recurso_2023, anno.33, modalidat, prog.area.4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3104525.95, modificado:3104525.95)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORALCO MUNICIPIO DE Cárdenas, POBLADO C 09 FRANCISCO I. MADRERO, EN CALLES - 87260	27	2	Cardeñas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y comunicaciones	Municipio de Cárdenas	87260	2,128	2,128	0	(meta:1 (unidad_medida:Pie metro), meta:1.1, meta_modificada:1.1)				
2023	5	TAB23 03022 42245	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	1,013,735.56	1,013,735.56	(R1) (Ciclo_recurso_2023, anno.33, modalidat, prog.area.4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013735.56, modificado:1013735.56)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANDOLETAS EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas, EN CALLES DE FRANCISCO I. MADRERO, EN CALLES - 87263	27	2	Cardeñas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y comunicaciones	Municipio de Cárdenas	87263	2,128	2,128	0	(meta:1 (unidad_medida:Pie metro), meta:1.1, meta_modificada:1.1)				
2023	5	TAB23 03022 42263	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	2,772,592.70	2,772,592.31	(R1) (Ciclo_recurso_2023, anno.33, modalidat, prog.area.4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772592.31, modificado:2772592.31)	REPLANTACIÓN DE CAJONES CON MECLA SALTIL EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas, DE LA CARRETERA FEDERAL, Cárdenas, EJIDO GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, TRAMOS AISLADOS - 88558	27	2	Cardeñas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y comunicaciones	Municipio de Cárdenas	88558	2,482	2,482	0	(meta:1 (unidad_medida:Pie metro), meta:1.1, meta_modificada:1.1)				

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
MUNICIPIO: CARDENAS															
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023															
DETALLE_PROYECTO															
FOLIO	TPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB200302241981		[geot]: [cve_municipio:2, localidad:27] TRAMO CARDENAS - UN COSTADO DE CFE KILOMETRO 156 + 59 EJIDO CARDENAS, 88544 CARRETERA FEDERAL 180 Y LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO CARDENAS EN LA CARRETERA FED. km-83.34260584. mt:17.86679680)	02-08-2023	11-10-2023	1,886,233.27	1,886,233.27	1,886,233.27	1,886,233.27	1,886,233.27	[cveot]: [ipo_obra:Obra] numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-082-2023, contratista: LUIS ARTURO LOPEZ MARTINEZ, MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1886247.31, importe_modificado: 1886247.31)	([mail]: [unidad_medida:Metro] e[6], avance: 1.0)	([cveot]: [ipo_obra:Obra] numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-082-2023, contratista: LUIS ARTURO LOPEZ MARTINEZ, MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1886247.31, importe_modificado: 1886247.31)	TERMINADO	VALI	Sin observaciones
TAB200302242028		[geot]: [cve_municipio:2, localidad:61] direccion: CALLE TRANSVERSAL SEIS TRES PUEBLO POBLADO C-09 GERENCIA EN ESTANHO VENUSTIANO CARRANZA, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE SEIS, LA OBRA SE UBICA EN EL PUEBLO C-09 EN LA CALLE 61 C. km-95.70486221, mt: 18.12201378)	05-09-2023	18-07-2023	898,489.05	898,489.05	898,489.05	898,489.05	898,489.05	[cveot]: [ipo_obra:Obra] numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-082-2023, contratista: JOSE S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES SAN JOSE S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 898489.05, importe_modificado: 898489.05)	([mail]: [unidad_medida:Metro] e[6], avance: 3.26)	([cveot]: [ipo_obra:Obra] numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-082-2023, contratista: JOSE S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES SAN JOSE S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 898489.05, importe_modificado: 898489.05)	TERMINADO	VALI	Sin observaciones
TAB200302242244		[geot]: [cve_municipio:2, localidad:50] direccion: CALLE 21 DE MARZO PUERLO MADERO, 86473 POBLADO C-09 LICENCIADO FRANCISCO MADRERO CALLE MADRERO, LA OBRA SE UBICA EN EL PUEBLO C-09 EN LA CALLE 21 DE MA. km-83.468847, mt: 18.173789)	01-08-2023	30-08-2023	3,104,526.95	3,104,526.95	3,104,526.95	3,104,526.95	3,104,526.95	[cveot]: [ipo_obra:Obra] numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-082-2023, contratista: REVYVA DEL CARMEN NUÑOZ CASTILLO, MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 3104545.21, importe_modificado: 3104545.21)	([mail]: [unidad_medida:Metro] e[6], avance: 2905.0)	([cveot]: [ipo_obra:Obra] numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-082-2023, contratista: REVYVA DEL CARMEN NUÑOZ CASTILLO, MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 3104545.21, importe_modificado: 3104545.21)	TERMINADO	VALI	Sin observaciones
TAB200302242245		[geot]: [cve_municipio:2, localidad:30] direccion: CALLE 21 DE MARZO PUERLO POBLADO C-09 LICENCIADO FRANCISCO I MADRERO, MADRERO, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE OCHO Y CALLE NUEVE, LA OBRA SE UBICA EN EL PUEBLO C-09 EN LA CALLE 21 DE MA. km-83.468847, mt: 18.173789)	25-09-2023	07-07-2023	1,013,735.56	1,013,735.56	1,013,735.56	1,013,735.56	1,013,735.56	[cveot]: [ipo_obra:Obra] numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-082-2023, contratista: ANGEL RIVERA ANGLÉS, MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1013735.56, importe_modificado: 1013735.56)	([mail]: [unidad_medida:Metro] e[6], avance: 99.93)	([cveot]: [ipo_obra:Obra] numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-082-2023, contratista: ANGEL RIVERA ANGLÉS, MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1013735.56, importe_modificado: 1013735.56)	TERMINADO	VALI	Sin observaciones
TAB200302242263		[geot]: [cve_municipio:2, localidad:82] direccion: CALLE 11 DE MARZO PUERLO POBLADO C-09 LICENCIADO FRANCISCO I MADRERO, MADRERO, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE OCHO Y CALLE NUEVE, LA OBRA SE UBICA EN EL PUEBLO C-09 EN LA CALLE 21 DE MA. km-83.468847, mt: 18.173789)	09-08-2023	30-06-2023	2,772,592.31	2,772,592.31	2,772,592.31	2,772,592.31	2,772,592.31	[cveot]: [ipo_obra:Obra] numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-082-2023, contratista: ANGEL RIVERA ANGLÉS, MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 2772592.7, importe_modificado: 2772592.7)	([mail]: [unidad_medida:Metro] e[6], avance: 11.1)	([cveot]: [ipo_obra:Obra] numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-082-2023, contratista: ANGEL RIVERA ANGLÉS, MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 2772592.7, importe_modificado: 2772592.7)	TERMINADO	VALI	Sin observaciones

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TPO_GOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REGADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB230402273104	1	20-09-2023	30-09-2023	2,047,539.33	2,047,539.33	2,047,539.33	2,047,539.33	2,047,539.33	(meta): (ipo_obra_Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-125-2023, comitente: GR/PC ELFALIN SA DE CV, convenio MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 2047543.08, importe_modificado: 2047543.08)	(meta): (unidad_medida: Meters, avance: 399.33)	2273104/proyecto_FIN, 2273104/proyecto_PR, 2273104/proyecto_OCESO	Terminado	Valiada	Sin observaciones
TAB230402273157	1	25-09-2023	05-09-2023	1,309,682.25	1,309,682.25	1,309,682.25	1,309,682.25	1,309,682.25	(meta): (ipo_obra_Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-125-2023, comitente: S.A. DE C.V. DE C.A. CONVOCANTE MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1310765.87, importe_modificado: 1310765.87)	(meta): (unidad_medida: Kilometros, avance: 0.94)	2273157/proyecto_FIN, 2273157/proyecto_PR, 2273157/proyecto_OCESO	Terminado	Valiada	Sin observaciones
TAB230402273171	1	06-10-2023	31-10-2023	1,185,720.81	1,185,720.81	1,185,720.81	1,185,720.81	1,185,720.81	(meta): (ipo_obra_Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-125-2023, comitente: S.A. TERRACERAS Y CAMINOS S.A. CONVOCANTE MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1185720.81, importe_modificado: 1185720.81)	(meta): (unidad_medida: Meters, avance: 825.0)	2273171/proyecto_FIN, 2273171/proyecto_PR, 2273171/proyecto_OCESO	Terminado	Valiada	Sin observaciones
TAB230402273172	1	26-09-2023	10-10-2023	409,853.30	409,853.30	409,853.30	409,853.30	409,853.30	(meta): (ipo_obra_Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-125-2023, comitente: S.A. TERRACERAS Y CAMINOS S.A. CONVOCANTE MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 410034.56, importe_modificado: 410034.56)	(meta): (unidad_medida: Meters, avance: 493.93)	2273172/proyecto_FIN, 2273172/proyecto_PR, 2273172/proyecto_OCESO	Terminado	Valiada	Sin observaciones
TAB230402273181	1	10-08-2023	20-09-2023	520,899.90	520,899.90	520,899.90	520,899.90	520,899.90	(meta): (ipo_obra_Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-102-2023, comitente: BENJAMIN BERNABE MORALES MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 520899.90, importe_modificado: 520899.90)	(meta): (unidad_medida: Meters, avance: 747.5)	2273181/proyecto_FIN, 2273181/proyecto_PR, 2273181/proyecto_OCESO	Terminado	Valiada	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CÁRDENAS

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT_CICLO DE RECURSO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT_RAMO	MT_CICLO DE RECURSO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT_RAMO	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2023	5	TAB23 04022 73310	Proyecto de inversión	2023	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2023	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	931,106.53	931,109.53	(FI, (obj, recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog.gve.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931109.53, modificado:931109.53)	CONSTRUCCION DE PASADIZO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS EN EL CDO ISLAS ENCANTADAS PRIMERA EL ZAPOTE. 86594	27	Ta	2	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Salud	04	Municipio de Cardenas	86594	0	51	51	0	(meta:1 (unidad_medida:Mez de Co.171.96, meta:1.0, modificado:1.0)
2023	5	TAB23 04022 73353	Proyecto de inversión	2023	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2023	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	3,905,464.24	3,198,573.29	(FI, (obj, recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog.gve.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3025464.24, modificado:3198573.29)	REABILITACION DE LA DE ANDADOR EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS EN EL CDO ISLAS ENCANTADAS SEGUNDA ETAPA. 82846	27	Ta	2	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trabajo y bienestar social	04	Municipio de Cardenas	82846	0	15	15	0	(meta:1 (unidad_medida:Mez de Co.140.0, meta:140.0, modificado:140.0)
2023	5	TAB23 04022 73434	Proyecto de inversión	2023	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2023	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	614,714.16	612,060.25	(FI, (obj, recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog.gve.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614714.16, modificado:612060.25)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS. FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES I. CALLE MACULUS - 68571	27	Ta	2	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trabajo y bienestar social	04	Municipio de Cardenas	68571	0	1,144	1,144	0	(meta:1 (unidad_medida:Mez de Co.42.0, meta:42.0, modificado:42.0)
2023	5	TAB23 04022 73485	Proyecto de inversión	2023	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2023	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	737,764.36	737,764.36	(FI, (obj, recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog.gve.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737764.36, modificado:737764.36)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS. EJIDO EL BAJO PRIMERA SECCION EN CALLE LAS MARGARITAS Y DANIEL GAMAS. 74638	27	Ta	2	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trabajo y bienestar social	04	Municipio de Cardenas	74638	0	42	42	0	(meta:1 (unidad_medida:Mez de Co.171.96, meta:171.96, modificado:171.96)
2023	5	TAB23 04022 73486	Proyecto de inversión	2023	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2023	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2,586,537.50	2,586,537.50	(FI, (obj, recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog.gve.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586537.5, modificado:2586537.5)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS. EJIDO EL BAJO PRIMERA SECCION EN CALLE LAS MARGARITAS Y DANIEL GAMAS. 74727	27	Ta	2	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trabajo y bienestar social	04	Municipio de Cardenas	74727	0	42	42	0	(meta:1 (unidad_medida:Mez de Co.235.4, meta:235.4, modificado:235.4)

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT_CICLO DE RECURSO	MT_RAMO	MT_PROGRAMA	MT_CICLO DE RECURSO	MT_PROGRAMA	MT_RAMO	M2_PROGRAMA	M2_CICLO DE RECURSO	M2_PROGRAMA	M2_RAMO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2023	5	TAB23 04022 73500	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	1,543,156.24	1,540,532.26	(FI) (solo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_prog_gve_4_APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3029147.97, modificado(544233.28)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE FRANCISCO ONO DOMINGUEZ (1791)	27	Tabasco	27	Tabasco	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Troncos y vías de comunicación	Sin identificar	Municipio de Cardenas	75191	0	687	686	0	(meta:1) Unidad_medida:Metros cuadrados, meta_modificada(48)
2023	5	TAB23 04022 73507	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	3,029,147.97	3,029,147.97	(FI) (solo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_prog_gve_4_APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3029147.97, modificado(3029147.97)	REABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE TIPO BAJA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, RANCHERIA BAJO PRIMERA SECCION A PERIFERICO SUR - 70189	27	Tabasco	27	Tabasco	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Troncos y vías de comunicación	Sin identificar	Municipio de Cardenas	70189	0	66	66	0	(meta:1) Unidad_medida:06 metros cuadrados, meta_modificada(2.0)
2023	5	TAB23 04022 73519	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	523,297.36	254,045.12	(FI) (solo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_prog_gve_4_APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254045.12, modificado(254045.12)	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO DOMINGUEZ RUIZ, CLAVE CASTAÑEDA, CLAVE 270PR0027K-77047	27	Tabasco	27	Tabasco	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	77047	0	60	60	0	(meta:1) Unidad_medida:Metros cuadrados, meta_modificada(70)
2023	5	TAB23 04022 73522	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	635,893.22	635,893.22	(FI) (solo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_prog_gve_4_APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628893.22, modificado(628893.22)	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO DOMINGUEZ RUIZ, CLAVE 270PR1602 - 77250	27	Tabasco	27	Tabasco	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	77250	0	40	40	0	(meta:1) Unidad_medida:Metros cuadrados, meta_modificada(90)
2023	5	TAB23 04022 73537	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	1,806,046.50	1,806,046.50	(FI) (solo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_prog_gve_4_APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806046.5, modificado(1806046.5)	MANTENIMIENTO A LA RED DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA GENERAL FRANCISCO VILLA - 79679	27	Tabasco	27	Tabasco	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cardenas	79679	0	50	50	0	(meta:1) Unidad_medida:06 metros cuadrados, meta_modificada(1.12)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO_GeOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB200402273500	1	[geot: {cve_municipio: 2, localidad: 155, direccion: 'CALLE JULIAN MONTEJO VELAZQUEZ ENTRE CALLE ALBERTO JIMENEZ Y CALLE ALBERTO JIMENEZ', municipio: 'TABASCO', estado: 'TABASCO'}, {cve_municipio: 2, localidad: 155, direccion: 'CALLE JULIAN MONTEJO VELAZQUEZ ENTRE CALLE ALBERTO JIMENEZ Y CALLE ALBERTO JIMENEZ', municipio: 'TABASCO', estado: 'TABASCO'}]	01-11-2023	30-11-2023	1,540,533.26	1,540,533.26	1,540,533.26	1,540,533.26	1,540,533.26	[cctot: {ipo_obra: 'Otra', numero_contrato: 'CARD-000758-M-R33-14-2023', comprobante: 'COMPROBANTO DE CONVOCAE MUNICIPIO DE CARDENAS', monto: '1539303.08', importe_modificado: '1339303.08'}]	(meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '148.9'}]	2275507/proyecto_INI CIO, 2275507/proyecto_FIN CIO, 2275507/proyecto_PR CIO	Terminado	Valiada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200402273507	1	[geot: {cve_municipio: 2, localidad: 148, direccion: 'CALLE JULIAN MONTEJO VELAZQUEZ ENTRE CALLE ALBERTO JIMENEZ Y CALLE ALBERTO JIMENEZ', municipio: 'TABASCO', estado: 'TABASCO'}, {cve_municipio: 2, localidad: 148, direccion: 'CALLE JULIAN MONTEJO VELAZQUEZ ENTRE CALLE ALBERTO JIMENEZ Y CALLE ALBERTO JIMENEZ', municipio: 'TABASCO', estado: 'TABASCO'}]	10-09-2023	19-09-2023	3,629,147.97	3,629,147.97	3,629,147.97	3,629,147.97	3,629,147.97	[cctot: {ipo_obra: 'Otra', numero_contrato: 'CARD-000758-M-R33-14-2023', comprobante: 'COMPROBANTO DE CONVOCAE MUNICIPIO DE CARDENAS', monto: '3629147.97', importe_modificado: '3629147.97'}]	(meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '2.06'}]	2275507/proyecto_INI CIO, 2275507/proyecto_FIN CIO	Terminado	Valiada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200402273519	1	[geot: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: 'CALLE JULIAN MONTEJO VELAZQUEZ ENTRE CALLE ALBERTO JIMENEZ Y CALLE ALBERTO JIMENEZ', municipio: 'TABASCO', estado: 'TABASCO'}, {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: 'CALLE JULIAN MONTEJO VELAZQUEZ ENTRE CALLE ALBERTO JIMENEZ Y CALLE ALBERTO JIMENEZ', municipio: 'TABASCO', estado: 'TABASCO'}]	13-09-2023	30-09-2023	254,045.12	254,045.12	254,045.12	254,045.12	254,045.12	[cctot: {ipo_obra: 'Otra', numero_contrato: 'CARD-000758-M-R33-14-2023', comprobante: 'COMPROBANTO DE CONVOCAE MUNICIPIO DE CARDENAS', monto: '252267.39', importe_modificado: '252267.39'}]	(meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '70.00'}]	2275519/proyecto_INI CIO, 2275519/proyecto_FIN CIO	Terminado	Valiada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200402273523	1	[geot: {cve_municipio: 2, localidad: 27, direccion: 'CALLE CARRETERA FEDERAL LIBRE 86544 ENTRE CALLE ALBERTO JIMENEZ Y CALLE ALBERTO JIMENEZ', municipio: 'TABASCO', estado: 'TABASCO'}, {cve_municipio: 2, localidad: 27, direccion: 'CALLE CARRETERA FEDERAL LIBRE 86544 ENTRE CALLE ALBERTO JIMENEZ Y CALLE ALBERTO JIMENEZ', municipio: 'TABASCO', estado: 'TABASCO'}]	05-09-2023	31-09-2023	625,883.22	625,883.22	625,883.22	625,883.22	625,883.22	[cctot: {ipo_obra: 'Otra', numero_contrato: 'CARD-000758-M-R33-14-2023', comprobante: 'COMPROBANTO DE CONVOCAE MUNICIPIO DE CARDENAS', monto: '625883.22', importe_modificado: '625883.22'}]	(meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '90.00'}]	2275523/proyecto_INI CIO, 2275523/proyecto_FIN CIO	Terminado	Valiada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200402273537	1	[geot: {cve_municipio: 2, localidad: 155, direccion: 'CALLE JULIAN MONTEJO VELAZQUEZ ENTRE CALLE ALBERTO JIMENEZ Y CALLE ALBERTO JIMENEZ', municipio: 'TABASCO', estado: 'TABASCO'}, {cve_municipio: 2, localidad: 155, direccion: 'CALLE JULIAN MONTEJO VELAZQUEZ ENTRE CALLE ALBERTO JIMENEZ Y CALLE ALBERTO JIMENEZ', municipio: 'TABASCO', estado: 'TABASCO'}]	21-09-2023	04-10-2023	1,808,048.50	1,808,048.50	1,808,048.50	1,808,048.50	1,808,048.50	[cctot: {ipo_obra: 'Otra', numero_contrato: 'CARD-000758-M-R33-14-2023', comprobante: 'COMPROBANTO DE CONVOCAE MUNICIPIO DE CARDENAS', monto: '1808048.5', importe_modificado: '1808048.5'}]	(meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '1.20'}]	2275537/proyecto_INI CIO, 2275537/proyecto_FIN CIO	Terminado	Valiada	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT_CICLO DE RECURSO	MT_RAMO	MT_PROGRAMA	MT_CICLO DE RECURSO	MT_PROGRAMA	MT_RAMO	MT_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	IDE ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB23 04022 73550	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	6,190,194.18	6,190,194.46	(R1: (600_recurso:2023_ramo:33), modificado:19079_48)	MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EDO. TABASCO, SEGUNDA SECCION ARLONA - 80405	27	Tabasco	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanzación	Si	Municipio de Cardenas	80405	60	59	0	(meta:1 (unidad_medida:Kilometro, meta:6.5, meta_modificada:6.5))		
2023	5	TAB23 04022 73571	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	1,369,201.16	1,369,201.03	(R1: (600_recurso:2023_ramo:33, modalidad:prog.pree.4, APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369201.16, modificado:1369201.03)	MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EDO. TABASCO, GRANJERA EL PORVENIR - 81937	27	Tabasco	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanzación	Si	Municipio de Cardenas	81937	63	62	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0))			
2023	5	TAB23 04022 73572	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	1,114,253.36	1,114,253.36	(R1: (600_recurso:2023_ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114253.36, modificado:601114253.36))	MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA AGRICOLA EL CARRIHO - 81499	27	Tabasco	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanzación	Si	Municipio de Cardenas	81499	28	27	0	(meta:1 (unidad_medida:Kilometro, meta:1.3, meta_modificada:1.3))			
2023	5	TAB23 04022 73575	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	4,113,237.04	4,113,235.55	(R1: (600_recurso:2023_ramo:33, modalidad:prog.pree.4, APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413237.04, modificado:413235.55)	MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA AGRICOLA EL BARRIO DE SAN CARLOS ZARAGOZA - 81684	27	Tabasco	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanzación	Si	Municipio de Cardenas	81684	53	52	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0))			
2023	5	TAB23 04022 73608	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	709,989.91	709,984.14	(R1: (600_recurso:2023_ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709989.91, modificado:709841.14))	MANTENIMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA AGRICOLA EL BARRIO DE LA SEGUNDA SECCION - 86865	27	Tabasco	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Atención Social	Si	Municipio de Cardenas	86865	62	61	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.35, meta_modificada:90.35))			

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERÍODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_PROGRAMA	M2_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	SUJETOS_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTTUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB23 04022 73609	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	104-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	104-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	562,347.53	562,417.53	(FI, (Ejido, recurso:2023, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560417.53, modificado:560417.53)	REFORMACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EJIDO "LOS CUCURUOS" PRIMERA SECCION - 86906	27	2	Cárdenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificación	Municipio de Cardenas	86906	36	36	0	(meta:1 (unidad_medida:Porcentaje), meta:18.0 (meta_modificada:18.0))		
2023	5	TAB23 04022 73618	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	104-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	7,290,026.54	7,290,026.54	(FI, (Ejido, recurso:2023, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7290265.54, modificado:7290265.54)	REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EJIDO POBLADO 23 DE NOVIEMBRE - 87316	27	2	Cárdenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Cardenas	87316	1,399	1,399	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados), meta:3989.0 (meta_modificada:3989.0))			
2023	5	TAB23 04022 75242	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	104-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	666,221.48	666,221.48	(FI, (Ejido, recurso:2023, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666221.48, modificado:666221.48)	REFORMACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EJIDO "LOS CUCURUOS" PRIMERA SECCION - 86906	27	2	Cárdenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificación	Municipio de Cardenas	166507	38	38	0	(meta:1 (unidad_medida:Porcentaje), meta:20.0 (meta_modificada:20.0))			
2023	5	TAB23 04022 81762	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	104-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	1,728,672.16	1,872,826.08	(FI, (Ejido, recurso:2023, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728672.16, modificado:1872826.08)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EJIDO "LOS CUCURUOS" PRIMERA SECCION - 86906	27	2	Cárdenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trenzado de asfalto	Sin identificación	Municipio de Cardenas	287687	110	110	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados), meta:2198.4 (meta_modificada:2198.4))			
2023	5	TAB23 04022 81976	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	104-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	202,000.72	201,378.95	(FI, (Ejido, recurso:2023, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202000.72, modificado:201378.95)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLOMIA EL TOLOQUE, ENTRE LAS CALLES ANTONIO DE LA PALMA Y ADOLFO RUIZ CORTINES - 288877	27	2	Cárdenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificación	Municipio de Cardenas	288877	52	52	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados), meta:209.2 (meta_modificada:209.2))			

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: Cárdenas
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT1_CICLO DE RECURSO	MT1_PROGRAMA	MT2_CICLO DE RECURSO	MT2_PROGRAMA	MT2_RAMO	MT2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	MUNICIPIO_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB23 04022 82057	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	860 047.93	860 047.93	860 047.93	(FT) (Sido recurso 2023, ramo.33, modalidad, prog.pave.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860479.3, modificado:86047.93)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas, COLONA EL TOLOQUE, CALLE RAMALLOPEZ, VECINDAD ENTRE CALLE RAMALLOPEZ Y CALLE CORTINES - 266250	27 Tabasco	27 Tabasco	27 Tabasco	2 Cárdenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Actividades de saneamiento ambiental	Sin identificación	Municipio de Cárdenas	266250	52	52	0	(meta:1 (unidad_medida:Mer de Cuadrados, meta:202.2, meta_modificada:209.2))
2023	5	TAB23 04022 82736	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	3 938 572.12	3 938 572.12	3 938 572.12	3 938 572.12	(FT) (Sido recurso 2023, ramo.33, modalidad, prog.pave.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3938572.12, modificado:3938572.12)	REHABILITACION DE CARRETA DE RODAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas, ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLONDO Y CALLE MANUEL LEIVA - 273200	27 Tabasco	27 Tabasco	27 Tabasco	2 Cárdenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte Sin identificación	Identificación	Municipio de Cárdenas	273200	196	196	0	(meta:1 (unidad_medida:Mer de Cuadrados, meta:2022.8, meta_modificada:802.28))
2023	5	TAB23 04022 83397	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	1 207 606.04	1 207 606.04	1 207 606.04	1 175 745.68	(FT) (Sido recurso 2023, ramo.33, modalidad, prog.pave.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175745.68, modificado:1173745.68)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas, FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES III ETAPA, CALLE 17 NORTE - 273300	27 Tabasco	27 Tabasco	27 Tabasco	2 Cárdenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte Sin identificación	Identificación	Municipio de Cárdenas	276808	1 144	1 144	0	(meta:1 (unidad_medida:Mer de Cuadrados, meta:1072.2, meta_modificada:1072.2))
2023	5	TAB23 04022 83450	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	611 262.84	611 262.84	611 262.84	610 774.02	(FT) (Sido recurso 2023, ramo.33, modalidad, prog.pave.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611262.84, modificado:610774.02)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas, FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES III ETAPA, CALLE 17 NORTE - 277332	27 Tabasco	27 Tabasco	27 Tabasco	2 Cárdenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte Sin identificación	Identificación	Municipio de Cárdenas	277332	1 144	1 144	0	(meta:1 (unidad_medida:Mer de Cuadrados, meta:820.00, meta_modificada:820.1))
2023	5	TAB23 04022 84192	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	5 841 202.97	5 841 202.97	5 841 202.97	5 941 173.07	(FT) (Sido recurso 2023, ramo.33, modalidad, prog.pave.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5841202.97, modificado:5841173.07)	REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas, EN LAS COLONIAS BENITO JUAREZ LA PLAYITA - 281120	27 Tabasco	27 Tabasco	27 Tabasco	2 Cárdenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte Sin identificación	Identificación	Municipio de Cárdenas	281120	61	61	0	(meta:1 (unidad_medida:Mer de Cuadrados, meta:8190.3, meta_modificada:8190.3))

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 CICLO DE RECURSO	M1 RAMO	M1 PROGRAMA	M2 CICLO DE RECURSO	M2 RAMO	M2 PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTTUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB23 04022 84904	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONA AGUASOL, MARIANO ESCOBEDO Y MANUEL LEYVA - 284271	27	2	Cárdenas	1,320,960.02	1,320,960.02	27	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y comunicaciones	Sin servicios	Junta Estatal de Caminos	284271	234	234	0	(meta1: (unidad_medidas)68 metro_mesa 0.26, meta_modificado 0.26, meta_modificado 0.26)	
2023	5	TAB23 04022 85062	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONA EL MANANTIAL - 284795	27	2	Cárdenas	3,165,800.19	3,165,800.19	27	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y comunicaciones	Sin servicios	Municipio de Cardenas	284795	75	75	0	(meta1: (unidad_medidas)68 metro_mesa 0.84, meta_modificado 0.84)	
2023	5	TAB23 04022 86709	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO ENTRE AVILA Y AVILA COLGADO ENTRE ABRAMHAM BANDALA Y REYES HERNANDEZ - 281298	27	2	Cárdenas	1,328,180.35	1,328,180.35	27	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin servicios	Municipio de Cardenas	281298	4,578	4,578	0	(meta1: (unidad_medidas)Mer metro_mesa 124.0, meta_modificado 124.0)	
2023	5	TAB23 04022 87050	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA COLONIA DE GUADALUPE, CALLE NICOLASA CANO DOMINGUEZ - 283020	27	2	Cárdenas	638,629.92	638,629.92	27	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y comunicaciones	Sin servicios	Municipio de Cardenas	283020	687	687	0	(meta1: (unidad_medidas)Mer metro_mesa 819.1, meta_modificado 819.1)	
2023	5	TAB23 04022 87372	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN RANCHERA SANTANA PRIMERA SECCION A - 284750	27	2	Cárdenas	7,250,072.25	7,250,072.25	27	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y comunicaciones	Sin servicios	Municipio de Cardenas	284750	60	60	0	(meta1: (unidad_medidas)68 metro_mesa 1.21, meta_modificado 1.21)	

[Handwritten signature]



CÁRDENAS
 MUNICIPIO DE TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
			FECHA_INICIO											
TAB230402287910	1	[geot: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: 'CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA PUEBLO NUEVO, 86500 CÁRDENAS, TABASCO ENTRE CALLE SALVADOR ALVARO DE TOLEDO Y CALLE DE LA SE JUBICA EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE AL, lat: -93.36444108, lon: 17.86572171}]	21-09-2023	1,860,078.91	1,860,078.91	1,860,078.91	1,860,078.91	1,860,078.91	CONTRATOS [meta1: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: 'CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA PUEBLO NUEVO, 86500 CÁRDENAS, TABASCO ENTRE CALLE SALVADOR ALVARO DE TOLEDO Y CALLE DE LA SE JUBICA EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE AL, lat: -93.36444108, lon: 17.86572171}]	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	Vali dad o ava nce s	Sin observacione s
TAB230402287915	1	[geot: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: 'CALLE REYES HERNANDEZ COLONIA PUEBLO NUEVO, 86500 CÁRDENAS, TABASCO ENTRE CALLE ERNESTO AGUIRRE Y CALLE DE LA SE JUBICA EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE AL, lat: -93.36444108, lon: 17.86572171}]	25-08-2023	7,865,302.23	7,865,302.23	7,865,302.23	7,865,302.23	7,865,302.23	CONTRATOS [meta1: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: 'CALLE REYES HERNANDEZ COLONIA PUEBLO NUEVO, 86500 CÁRDENAS, TABASCO ENTRE CALLE ERNESTO AGUIRRE Y CALLE DE LA SE JUBICA EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE AL, lat: -93.36444108, lon: 17.86572171}]	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	Vali dad o ava nce s	Sin observacione s
TAB230402288032	1	[geot: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: 'CAMINO TRAMO CÁRDENAS - SANCTI SPIRITUS ENTRE CALLE DE LA SE JUBICA EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE AL, lat: -93.36444108, lon: 17.86572171}]	01-11-2023	6,914,063.49	6,914,063.49	6,914,063.49	6,914,063.49	6,914,063.49	CONTRATOS [meta1: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: 'CAMINO TRAMO CÁRDENAS - SANCTI SPIRITUS ENTRE CALLE DE LA SE JUBICA EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE AL, lat: -93.36444108, lon: 17.86572171}]	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	Vali dad o ava nce s	Sin observacione s
TAB230402288711	1	[geot: {cve_municipio: 2, localidad: 77, direccion: 'CAMINO TRAMO CÁRDENAS - SANCTI SPIRITUS ENTRE CALLE DE LA SE JUBICA EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE AL, lat: -93.36444108, lon: 17.86572171}]	20-08-2023	7,862,010.54	7,862,010.54	7,862,010.54	7,862,010.54	7,862,010.54	CONTRATOS [meta1: {cve_municipio: 2, localidad: 77, direccion: 'CAMINO TRAMO CÁRDENAS - SANCTI SPIRITUS ENTRE CALLE DE LA SE JUBICA EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE AL, lat: -93.36444108, lon: 17.86572171}]	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	Vali dad o ava nce s	Sin observacione s
TAB230402289050	1	[geot: {cve_municipio: 2, localidad: 11, direccion: 'CAMINO TRAMO CÁRDENAS - SANCTI SPIRITUS ENTRE CALLE DE LA SE JUBICA EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE AL, lat: -93.36444108, lon: 17.86572171}]	06-06-2023	5,743,227.74	5,743,227.74	5,743,227.74	5,743,227.74	5,743,227.74	CONTRATOS [meta1: {cve_municipio: 2, localidad: 11, direccion: 'CAMINO TRAMO CÁRDENAS - SANCTI SPIRITUS ENTRE CALLE DE LA SE JUBICA EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE AL, lat: -93.36444108, lon: 17.86572171}]	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	Vali dad o ava nce s	Sin observacione s






INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEBERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB23040228271	(Geo1: (Geo_Municipio:2, localid:28) direccion:CAMINO TRAMO 10+520 - 12+300 MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 800 VILLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 800 VILLA BENTO JUAREZ (CAMPO MAGALLANES) CÁRDENAS TABASCO ENTRE CAMINO CRUCEIRO BUENA VISTA Y CAMINO CAMPO BUENA VISTA, tel:63.3895543, lat:18.18095858)	05-05-2023	18-07-2023	10,018,401.03	10,018,401.03	10,018,401.03	10,018,401.03	10,018,401.03	(Geo1: (Geo_Obra:Otra, numero_contrato:CARD-0007SM-R33-043-2023, comitente:ANA DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:3039306.12, importe_modificado:3039306.12)	(Inst1: (Unidad_Medida:Kilom, ero_avance:2.0) 2286271/proyecto_FIN CIO. 2289271/proyecto_FIN CCE50)	(Inst1: (Unidad_Medida:Kilom, ero_avance:2.0) 2286271/proyecto_FIN CIO. 2289271/proyecto_FIN CCE50)	Terminado	Valiada	Sin observaciones
TAB23040228286	(Geo1: (Geo_Municipio:2, localid:1, direccion:CALLE 17 NORTE FRONTERA CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE LA PALMA COLONIA EL TOLOQUE 8633 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 100% DE AVANCE EN LA COLONIA EL TOLOQUE EN LA CALLE RAMON LOPEZ VELARDE ENTRE CALLE LA PALMA, lat:-83.3895463, lon:17.9922854)	14-11-2023	08-12-2023	539,709.67	539,709.67	539,709.67	539,709.67	539,709.67	(Geo1: (Geo_Obra:Otra, numero_contrato:CARD-0007SM-R33-06-2023, comitente:VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS, comitente MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:167460.77, importe_modificado:56202.81)	(Inst1: (Unidad_Medida:Metro Cuadrado, ero_avance:487.48) 2280195/proyecto_FIN CIO. 2280195/proyecto_FIN CIO.	(Inst1: (Unidad_Medida:Metro Cuadrado, ero_avance:164.6) 2280195/proyecto_FIN CIO. 2280195/proyecto_FIN CIO.	Terminado	Valiada	Sin observaciones
TAB23040228440	(Geo1: (Geo_Municipio:2, localid:1, direccion:CALLE 17 NORTE FRONTERA CÁRDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA CANAVERALES Y CALLE VECINAL CARRIZAL, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL TOLOQUE EN LA CALLE RAMON LOPEZ VELARDE ENTRE CALLE LA PALMA, lat:-83.3895463, lon:17.9922854)	17-11-2023	16-12-2023	1,668,288.68	1,668,288.68	1,668,288.68	1,668,288.68	1,668,288.68	(Geo1: (Geo_Obra:Otra, numero_contrato:CARD-0007SM-R33-07-2023, comitente:VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS, comitente MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:167460.77, importe_modificado:167460.77)	(Inst1: (Unidad_Medida:Metro Cuadrado, ero_avance:194.6) 2280289/proyecto_FIN CIO. 2280289/proyecto_FIN CIO.	(Inst1: (Unidad_Medida:Metro Cuadrado, ero_avance:194.6) 2280289/proyecto_FIN CIO. 2280289/proyecto_FIN CIO.	Terminado	Valiada	Sin observaciones
TAB23040228720	(Geo1: (Geo_Municipio:2, localid:1, direccion:CAMINO TRAMO ABARROTÉS, JESSIE PANTEON MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 800 EJIDO SINCLA 2DA SECCION CANAVERALES CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO, lat:-83.74832625, lon:18.33888698)	11-11-2023	30-11-2023	7,802,516.22	7,802,516.22	7,802,516.22	7,802,516.22	7,802,516.22	(Geo1: (Geo_Obra:Otra, numero_contrato:CARD-0007SM-R33-138-2023, comitente:CARLOS IVAN VELAZQUEZ GARCIA, comitente MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:7802516.22, importe_modificado:7802516.22)	(Inst1: (Unidad_Medida:Kilom, ero_avance:1.8) 2287720/proyecto_FIN CIO. 2287720/proyecto_FIN CCE50)	(Inst1: (Unidad_Medida:Kilom, ero_avance:1.8) 2287720/proyecto_FIN CIO. 2287720/proyecto_FIN CCE50)	Terminado	Valiada	Sin observaciones

Edwin



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MT_CICLO DE RECURSO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT_RAMO	MT_CICLO DE RECURSO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT_RAMO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB23 04022 97824	Proyecto de inversión	2023	1004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2023	1004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2,795,707.74	2,524,134.53	(R1) (666_recurso_2023, anno:33, modalidad: prog.prez.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737897.4, modificado:2024134.53)	REHABILITACION DE RAMBLEROS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA COMISION DEL GRUVALA EN LA CALLE AMACORITE - 341824	27	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y comunicaciones	Municipio de Cardenas	341824	63	63	0	(meta1: (unidad_medida:Mez de Cuadrados, meta:737.21, meta_modificada:737.21))		
2023	5	TAB23 04022 97964	Proyecto de inversión	2023	1004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2023	1004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	737,897.40	737,894.44	(R1) (666_recurso_2023, anno:33, modalidad: prog.prez.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737897.4, modificado:737894.44)	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA COMISION DEL GRUVALA EN LA CALLE AMACORITE - 341823	27	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y comunicaciones	Municipio de Cardenas	341823	63	63	0	(meta1: (unidad_medida:Mez de Cuadrados, meta:737.21, meta_modificada:737.21))		
2023	5	TAB23 04023 03377	Proyecto de inversión	2023	1004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2023	1004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	4,861,283.76	4,940,672.97	(R1) (666_recurso_2023, anno:33, modalidad: prog.prez.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4940672.97, modificado:4940672.97)	REHABILITACION DE UN SERVICIO ASISTENCIAL EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS RANQUERIA ARROYO HONDO ABELON EN CALLES - 365624	27	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y comunicaciones	Municipio de Cardenas	365624	75	75	0	(meta1: (unidad_medida:Mez de Cuadrados, meta:1.51, meta_modificada:1.51))		
2023	5	TAB23 04023 03856	Proyecto de inversión	2023	1004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2023	1004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	209,858.84	255,021.63	(R1) (666_recurso_2023, anno:33, modalidad: prog.prez.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209858.84, modificado:25021.63)	CONSTRUCCION DE SUBESTACION TIPO POSTE DE 25 KVA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS COLONIA DOMINGUEZ COLONIA SANTA MARIA 30 DE NOVIEMBRE EN EL PARQUE CENTRAL - 365624	27	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cardenas	365624	1,389	1,389	0	(meta1: (unidad_medida:Mez de Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0))		
2023	5	TAB23 04023 04138	Proyecto de inversión	2023	1004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2023	1004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	262,088.28	256,638.37	(R1) (666_recurso_2023, anno:33, modalidad: prog.prez.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262088.28, modificado:256638.37)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE DOMINGUEZ COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE CÁRDENAS TABASCO - 366443	27	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cardenas	366443	340	340	0	(meta1: (unidad_medida:Mez de Cuadrados, meta:254.0, meta_modificada:254.0))		

[Handwritten signature]



CÁRDENAS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: CÁRDENAS
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB230402297624	1 [geo1] (eve_municipio,2, localidad,1) direccion calle AMACOCHITE COLONIA COMISION DEL GRUVALVA, 85600 CÁRDENAS, TABASCO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE AMACOCHITE EN LA COLONIA COMISION DEL GRUVALVA ENTRE LAS CALLE CA, km-83.37630019, lat:17.86036699	07-12-2023	25-12-2023	2,624,134.53	2,624,134.53	2,624,134.53	2,624,134.53	[geo1] (eve_municipio,2, localidad,1) numero_contrato: CARD-0007/SM-R33-195-2023, contratista: RFAZA, S.A. DE C.V., monto: 2795707.74, importe_modificado: 2795707.74	[mea1] (unidad_medida,Metro cuadrado) avance(737.21)	2207824/proyecto_INICIO, 2207824/proyecto_FIN, 2207824/proyecto_PR, 2207824/proyecto_P, 2207824/proyecto_OCESO	Terminado	Valorado	Sin observaciones
TAB230402297644	1 [geo1] (eve_municipio,2, localidad,1) direccion calle AMACOCHITE COLONIA COMISION DEL GRUVALVA, 85600 CÁRDENAS, TABASCO ENTRE CALLE CANDELARIO PREGO Y CALLE RIO GRUVALVA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AMACOCHITE ENTRE LAS CALLE CA, km-83.37630019, lat:17.86036699	07-12-2023	25-12-2023	737,884.44	737,884.44	737,884.44	737,884.44	[geo1] (eve_municipio,2, localidad,1) numero_contrato: CARD-0007/SM-R33-195-2023, contratista: RFAZA, S.A. DE C.V., monto: 737884.44, importe_modificado: 737884.44	[mea1] (unidad_medida,Metro cuadrado) avance(1737.21)	2207824/proyecto_INICIO, 2207824/proyecto_FIN, 2207824/proyecto_PR, 2207824/proyecto_P, 2207824/proyecto_OCESO	Terminado	Valorado	Sin observaciones
TAB230402303377	1 [geo1] (eve_municipio,2, localidad,1) direccion calle AMACOCHITE COLONIA COMISION DEL GRUVALVA, 85600 CÁRDENAS, TABASCO ENTRE CALLE CANDELARIO PREGO Y CALLE RIO GRUVALVA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AMACOCHITE ENTRE LAS CALLE CA, km-83.37630019, lat:17.86036699	20-12-2023	31-12-2023	4,540,672.97	4,540,672.97	4,540,672.97	4,540,672.97	[geo1] (eve_municipio,2, localidad,1) numero_contrato: CARD-0007/SM-R33-195-2023, contratista: FABIAN GONZALEZ CABALLER, S.A. DE C.V., monto: 448873.97, importe_modificado: 448873.97	[mea1] (unidad_medida,Kilometro cuadrado) avance(1.53)	2203377/proyecto_INICIO, 2203377/proyecto_FIN, 2203377/proyecto_PR, 2203377/proyecto_P, 2203377/proyecto_OCESO	Terminado	Valorado	Sin observaciones
TAB230402303856	1 [geo1] (eve_municipio,2, localidad,1) direccion calle CINCO PUEBLO POBLADO C-33 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE 85600 CÁRDENAS, TABASCO ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CUATRO, LA OBRA SE UBICA EN EL POBLADO C33 EN LA CALLE 6 ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CINCO, km-83.56236485, lat:17.86001823	20-12-2023	25-12-2023	256,021.63	256,021.63	256,021.63	256,021.63	[geo1] (eve_municipio,2, localidad,1) numero_contrato: CARD-0007/SM-R33-195-2023, contratista: CORPORATIVO INDUSTRIAL JARD. S.A DE C.V., monto: 256021.63, importe_modificado: 256021.63	[mea1] (unidad_medida,Metro cuadrado) avance(110.0)	2203856/proyecto_INICIO, 2203856/proyecto_FIN, 2203856/proyecto_PR, 2203856/proyecto_P, 2203856/proyecto_OCESO	Terminado	Valorado	Sin observaciones
TAB230402304138	1 [geo1] (eve_municipio,2, localidad,1) direccion calle CINCO PUEBLO POBLADO C-33 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE 85600 CÁRDENAS, TABASCO ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CUATRO, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE EN LA CALLE NICOLASA CANO DON, km-83.36853818, lat:17.86056105	20-12-2023	31-12-2023	256,638.37	256,638.37	256,638.37	256,638.37	[geo1] (eve_municipio,2, localidad,1) numero_contrato: CARD-0007/SM-R33-195-2023, contratista: CRISTINA QUEVEDO GONZALEZ, S.A. DE C.V., monto: 256638.37, importe_modificado: 256638.37	[mea1] (unidad_medida,Metro cuadrado) avance(254.0)	2204138/proyecto_INICIO, 2204138/proyecto_FIN, 2204138/proyecto_PR, 2204138/proyecto_P, 2204138/proyecto_OCESO	Terminado	Valorado	Sin observaciones






INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RAMO PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	SUBVENCIONES FINANCIADAS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	RESPONSABLE	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO DE PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB23 04023 04234	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	817,506.71	817,506.71	(FI: (610, recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog.pree.4, tipo_recurso=FEDERALES TRANSFERIDOS Y CONVENIOS), monto 817008.71, modificacion 814981.22)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS COLONIA INVITAB CALLE CACAO NORTE, ANDADOR DEL MAIZ Y ANDADOR DEL FRUJOL - 387171	27 Tabasco	Cárdenas	Cardeñas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin saneamiento	Municipio de Cardenas	387171	323	322	0	(meta: (unidad_medida=Mer de Inmetros cuadrados, meta_modificada=503.0))	
2023	5	TAB23 04023 04245	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	1,787,854.22	1,837,032.31	(FI: (610, recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog.pree.4, tipo_recurso=FEDERALES TRANSFERIDOS Y CONVENIOS), monto 179754.22, modificacion 181028.37)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS COLONIA INVITAB CALLE CACAO NORTE, ANDADOR LA COCOA, ANDADOR DEL MAIZ Y ANDADOR DEL FRUJOL - 387205	27 Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin saneamiento	Municipio de Cardenas	387205	323	322	0	(meta: (unidad_medida=Mer de Inmetros cuadrados, meta_modificada=505.52)		
2023	5	TAB23 04023 04313	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	1,358,291.07	1,346,824.99	(FI: (610, recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog.pree.4, tipo_recurso=FEDERALES TRANSFERIDOS Y CONVENIOS), monto 138201.87, modificacion 136924.89)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS COLONIA INVITAB CALLE CACAO NORTE, ANDADOR LA COCOA, ANDADOR DEL MAIZ Y ANDADOR DEL FRUJOL - 387553	27 Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trasporte y comunicaciones	Sin comunicaciones	Municipio de Cardenas	387553	129	129	0	(meta: (unidad_medida=Mer de Cuadros, meta_modificada=293.6))		
2023	5	TAB23 04023 04346	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	004-FAS Municipal y Territoriales de las Demarcaciones del Distrito Federal	3,235,088.36	3,228,222.67	(FI: (610, recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog.pree.4, tipo_recurso=FEDERALES TRANSFERIDOS Y CONVENIOS), monto 328598.36, modificacion 326222.67)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS COLONIA INVITAB CALLE CACAO NORTE, ANDADOR LA COCOA, ANDADOR DEL MAIZ Y ANDADOR DEL FRUJOL - 387615	27 Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trasporte y comunicaciones	Sin comunicaciones	Municipio de Cardenas	387615	129	129	0	(meta: (unidad_medida=Mer de Cuadros, meta_modificada=262.56))		

Edifer



CARDENAS
MUNICIPIO DE TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
	TPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DENGADO	EJERCIDO						PAGADO
TAB23040230424	1	(geo1: (geo_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CACAO NORTE COCOA MAZ Y FRUOL COLONIA PASO Y PLAYA INVITAB, 86597 CARDENAS, TABASCO ENTRE PERIFERICO MOLINA MONTES, LA OBRA SE UBICA EN 4 CALLES CACAO NORTE COCOA MAZ Y FRU, ltr:93.388113, ltr:17.87765161))	20-12-2023	31-12-2023	614,280.22	614,280.22	614,280.22	614,280.22	614,280.22	(geo1: (geo_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CACAO NORTE COCOA MAZ Y FRUOL COLONIA PASO Y PLAYA INVITAB, 86597 CARDENAS, TABASCO ENTRE PERIFERICO MOLINA MONTES, LA OBRA SE UBICA EN 4 CALLES CACAO NORTE COCOA MAZ Y FRU, ltr:93.388113, ltr:17.87765161))	230424proyecto_INICIO, 230424proyecto_FIN, 230424proyecto_PR	ESTATUS	Valorado	Sin observaciones
TAB23040230425	1	(geo1: (geo_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CACAO NORTE COCOA MAZ Y FRUOL COLONIA PASO Y PLAYA INVITAB, 86597 CARDENAS, TABASCO ENTRE PERIFERICO MOLINA MONTES, LA OBRA SE UBICA EN 4 CALLES CACAO NORTE COCOA MAZ Y FRU, ltr:93.388113, ltr:17.87765161))	20-12-2023	31-12-2023	1,837,032.31	1,837,032.31	1,837,032.31	1,837,032.31	1,837,032.31	(geo1: (geo_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CACAO NORTE COCOA MAZ Y FRUOL COLONIA PASO Y PLAYA INVITAB, 86597 CARDENAS, TABASCO ENTRE PERIFERICO MOLINA MONTES, LA OBRA SE UBICA EN 4 CALLES CACAO NORTE COCOA MAZ Y FRU, ltr:93.388113, ltr:17.87765161))	230425proyecto_INICIO, 230425proyecto_FIN, 230425proyecto_PR	Terminado	Valorado	Sin observaciones
TAB23040230413	1	(geo1: (geo_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CACAO NORTE COCOA MAZ Y FRUOL COLONIA PASO Y PLAYA INVITAB, 86597 CARDENAS, TABASCO ENTRE PERIFERICO MOLINA MONTES, LA OBRA SE UBICA EN 4 CALLES CACAO NORTE ANADADOR DE LA CO, ltr:93.388113, ltr:17.87765161))	20-12-2023	31-12-2023	1,349,924.99	1,349,924.99	1,349,924.99	1,349,924.99	1,349,924.99	(geo1: (geo_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CACAO NORTE COCOA MAZ Y FRUOL COLONIA PASO Y PLAYA INVITAB, 86597 CARDENAS, TABASCO ENTRE PERIFERICO MOLINA MONTES, LA OBRA SE UBICA EN 4 CALLES CACAO NORTE ANADADOR DE LA CO, ltr:93.388113, ltr:17.87765161))	230413proyecto_INICIO, 230413proyecto_FIN, 230413proyecto_PR	Terminado	Valorado	Sin observaciones
TAB23040230436	1	(geo1: (geo_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CACAO NORTE COCOA MAZ Y FRUOL COLONIA PASO Y PLAYA INVITAB, 86597 CARDENAS, TABASCO ENTRE PERIFERICO MOLINA MONTES, LA OBRA SE UBICA EN 4 CALLES CACAO NORTE ANADADOR DE LA CO, ltr:93.388113, ltr:17.87765161))	20-12-2023	31-12-2023	3,226,222.67	3,226,222.67	3,226,222.67	3,226,222.67	3,226,222.67	(geo1: (geo_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CACAO NORTE COCOA MAZ Y FRUOL COLONIA PASO Y PLAYA INVITAB, 86597 CARDENAS, TABASCO ENTRE PERIFERICO MOLINA MONTES, LA OBRA SE UBICA EN 4 CALLES CACAO NORTE ANADADOR DE LA CO, ltr:93.388113, ltr:17.87765161))	230436proyecto_INICIO, 230436proyecto_FIN, 230436proyecto_PR	Terminado	Valorado	Sin observaciones

DIRECCION DE FINANZAS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 DE TABASCO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 DE TABASCO TRIENIO 2021-2024
 "PROGRESO Y BIENESTAR"

[Signature]
 M.A.P.P. MARIA ESTHER ZAPATA ZAPATA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 L.C.P. JORGE MANNEN RODRIGUEZ CORREA
 DIRECTOR DE FINANZAS



MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

CIERRE DEFINITIVO DE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Cárdenas	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Cárdenas	0.00	0.00

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: CÁRDENAS
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Entidad	Municipio	Partida	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		

[Handwritten signature]

CÁRDENAS
PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CÁRDENAS

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cárdenas	2 - Gasto 812 - Edificación no habitacional	Inversión	0.00	12,423,347.40	12,423,347.40	12,423,347.40	12,423,347.40	12,423,347.40	12,423,347.40	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	SE REALIZÓ REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA SU ENTERO A LA TESORERÍA DEL DA 28-03-2024 DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA CON CLAVE DE MAESTRO 008010026032000052270 POR UN MONTO DE 746,706.96
Municipio de Cárdenas	2 - Gasto 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad, etc.		0.00	42,793,057.72	42,793,057.72	42,793,057.72	42,793,057.72	42,793,057.72	42,793,057.72	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Municipio de Cárdenas	2 - Gasto 614 - Diseño de terrenos y construcción de obra de urbanización		0.00	118,940,112.40	118,940,112.40	118,940,112.40	118,940,112.40	118,940,112.40	118,940,112.40	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Municipio de Cárdenas	2 - Gasto 615 - Construcción de vías de comunicación		0.00	137,560,570.80	137,560,570.80	137,560,570.80	137,560,570.80	137,560,570.80	137,560,570.80	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Municipio de Cárdenas	2 - Gasto 622 - Edificación no habitacional		0.00	709,984.10	709,984.10	709,984.10	709,984.10	709,984.10	709,984.10	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 799 - Otras erogaciones especiales		311,173,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Sin Especificar	Totales del Programa Presupuestario		311,173,779.00	316,427,072.42	310,427,072.42	310,427,072.42	310,427,072.42	310,427,072.42	310,427,072.42			N/A	310,427,072.42		[Dependencia Ejecutora "Municipio de Cárdenas", SUPLEMENTO G EDICION 8369 DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO EL 28 DE ENERO DE 2023]
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 119 - Sueldos base al personal corriente permanente		50,927,460.99	45,235,933.90	45,235,933.90	45,235,933.90	45,235,933.90	45,235,933.90	45,235,933.90	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	SE REALIZÓ REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA SU ENTERO A LA TESORERÍA DEL DA 04-01-2024 DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA CON CLAVE DE MAESTRO 00803027820300040 POR UN MONTO DE 18.87
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 122 - Sueldos base al personal eventual		686,627.71	961,122.01	961,122.01	961,122.01	961,122.01	961,122.01	961,122.01	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 131 - Primas por años de servicios efectivos prestados		4,427,210.94	4,218,273.32	4,218,273.32	4,218,273.32	4,218,273.32	4,218,273.32	4,218,273.32	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		26,436,447.40	21,068,060.11	21,068,060.11	21,068,060.11	21,068,060.11	21,068,060.11	21,068,060.11	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 134 - Compensaciones		5,403,793.10	6,524,404.47	6,524,404.47	6,524,404.47	6,524,404.47	6,524,404.47	6,524,404.47	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 141 - Aportaciones de seguridad social		13,384,437.22	11,901,101.61	11,901,101.61	11,901,101.61	11,901,101.61	11,901,101.61	11,901,101.61	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 144 - Aportaciones para seguros		1,349,897.12	1,349,897.12	1,349,897.12	1,349,897.12	1,349,897.12	1,349,897.12	1,349,897.12	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 152 - indemnizaciones		9,221,650.00	6,373,326.71	6,373,326.71	6,373,326.71	6,373,326.71	6,373,326.71	6,373,326.71	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 154 - Prestaciones contractuales		21,162,746.46	18,474,226.24	18,474,226.24	18,474,226.24	18,474,226.24	18,474,226.24	18,474,226.24	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 159 - Otras prestaciones sociales y económicas		3,552,046.60	3,236,126.28	3,236,126.28	3,236,126.28	3,236,126.28	3,236,126.28	3,236,126.28	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 161 - Prestaciones de carácter laboral, económico y de seguridad social		3,849,896.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 171 - Estímulos		14,120,804.60	12,881,905.74	12,881,905.74	12,881,905.74	12,881,905.74	12,881,905.74	12,881,905.74	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina		149,897.05	891,427.36	891,427.36	891,427.36	891,427.36	891,427.36	891,427.36	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	148,972.35	148,972.35	148,972.35	148,972.35	148,972.35	148,972.35	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 216 - Material de limpieza		0.00	413,945.19	413,945.19	413,945.19	413,945.19	413,945.19	413,945.19	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	


[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Dependencia Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 221 - Productos alimenticios para comensales	2,232.00	387,816.00	387,816.00	387,816.00	387,816.00	387,816.00	387,816.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 241 - Productos minerales no metálicos	0.00	3,448.10	3,448.10	3,448.10	3,448.10	3,448.10	3,448.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 246 - Material eléctrico y electrónico	2,030.00	2,806,878.80	2,806,878.80	2,806,878.80	2,806,878.80	2,806,878.80	2,806,878.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	33,795.46	33,795.46	33,795.46	33,795.46	33,795.46	33,795.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 248 - Otros materiales e insumos de construcción y reparación	0.00	399,992.26	399,992.26	399,992.26	399,992.26	399,992.26	399,992.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 254 - Materiales, accesorios y suministros móviles	0.00	6,214.47	6,214.47	6,214.47	6,214.47	6,214.47	6,214.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 256 - Flores sintéticas, hules, plásticos y demás	0.00	510.40	510.40	510.40	510.40	510.40	510.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	1,347,527.13	6,462,817.40	6,462,817.40	6,462,817.40	6,462,817.40	6,462,817.40	6,462,817.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 271 - Vestuario y uniformas	0.00	17,056,060.23	17,056,060.23	17,056,060.23	17,056,060.23	17,056,060.23	17,056,060.23	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 272 - Prendas de seguridad y protección personal	0.00	365,310.24	365,310.24	365,310.24	365,310.24	365,310.24	365,310.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 273 - Artículos deportivos	0.00	28,727.40	28,727.40	28,727.40	28,727.40	28,727.40	28,727.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 274 - Productos textiles	0.00	4,738.86	4,738.86	4,738.86	4,738.86	4,738.86	4,738.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 282 - Materiales de seguridad pública	0.00	165,646.00	165,646.00	165,646.00	165,646.00	165,646.00	165,646.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	2,360,127.76	2,360,127.76	2,360,127.76	2,360,127.76	2,360,127.76	2,360,127.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 291 - Herramientas menores	1,546.60	1,548.60	1,548.60	1,548.60	1,548.60	1,548.60	1,548.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 295 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	16,895.00	1,722,306.13	1,722,306.13	1,722,306.13	1,722,306.13	1,722,306.13	1,722,306.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 299 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	20,343.27	20,343.27	20,343.27	20,343.27	20,343.27	20,343.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 311 - Energía eléctrica	0.00	45,174,690.75	45,174,690.75	45,174,690.75	45,174,690.75	45,174,690.75	45,174,690.75	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 322 - Arrendamiento de edificios	822,947.52	1,118,073.87	1,118,073.87	1,118,073.87	1,118,073.87	1,118,073.87	1,118,073.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopado e impresión	35,573.56	352,902.93	352,902.93	352,902.93	352,902.93	352,902.93	352,902.93	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 341 - Servicios financieros y bancarios	16,025.40	58,208.80	58,208.80	58,208.80	58,208.80	58,208.80	58,208.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 345 - Seguro de bienes patrimoniales	835,344.87	852,005.16	852,005.16	852,005.16	852,005.16	852,005.16	852,005.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto 355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	22,614.40	340,390.38	340,390.38	340,390.38	340,390.38	340,390.38	340,390.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	

Signature



CÁRDENAS

 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

 MODULO: EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CÁRDENAS

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave de Recurso	Clave Ramo	Descripción Ramo	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Retiro
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00

Handwritten signature



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Dependencia Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cardenas	1 - Gasto 357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cardenas	1 - Gasto 359 - Servicios de planeación y fungición	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cardenas	1 - Gastos 371 - Pasajes aéreos	0.00	5,885.00	5,885.00	5,885.00	5,885.00	5,885.00	5,885.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cardenas	1 - Gasto 375 - Vehículos en el país	0.00	12,845.05	12,845.05	12,845.05	12,845.05	12,845.05	12,845.05	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cardenas	1 - Gasto 392 - Impuestos y derechos	41,046.00	46,233.00	46,233.00	46,233.00	46,233.00	46,233.00	46,233.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cardenas	1 - Gasto 399 - Otros servicios generales	175,440.35	441,516.55	441,516.55	441,516.55	441,516.55	441,516.55	441,516.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cardenas	2 - Gasto 541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cardenas	1 - Gasto 799 - Otras erogaciones especiales	57,881,759.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	218,055,794.33	218,055,794.33	218,055,794.33	218,055,794.33	218,055,794.33	218,055,794.33	218,055,794.33			N/A	218,055,794.33		["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Cardenas", "Observación": "EL MODIFICADO SE TOMO DE ACUERDO A LA OBSERVACION DEL PERIODO OFICIAL DEL ESTADO"]

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)
 M.A.P. MARIA ESTHER ZAPATA ZAPATA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. JORGE MANUEL RODRIGUEZ CORREA
 DIRECTOR DE FINANZAS



MODULO: INDICADORES CIERRE DEFINITIVO DE 2023

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	5	5	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2023	5	5	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2023	5	5	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
2023	5	5	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMU N	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182548	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
2023	5	5	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMU N	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	179967	Índice de Dependencia Financiera

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	5	5	Tabasco	Cardenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN N	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Indice en el Ejercicio de Recursos
2023	5	5	Tabasco	Cardenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN N	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
2023	5	5	Tabasco	Cardenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN N	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182204	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Handwritten signature

Handwritten signature

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



Programa Presupuestario	Definición del indicador	Método de Cálculo	Nivel del indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Ejemplo
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México distribuidos al periodo que se reporta.	(Caso ejercido de FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Geográfico	Eficacia	Ascendente	100	Justificación: BASADO EN LA PUBLICACION DEL PERIODO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO SUPLENTO G EDICION 8389 DEL 28 DE ENERO DE 2023	Detalle: BASADO EN LA PUBLICACION DEL PERIODO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO SUPLENTO G EDICION 8389 DEL 28 DE ENERO DE 2023	100	Ones causas	PRACTICAMEN EL TOTAL DEL RECURSO MANTENIMIENTO REINTEGRADO SE EN 1.97 PESOS	100	Va lid ad o
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) Monto anual aprobado de FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Geográfico	Eficacia	Ascendente	100	Justificación: BASADO EN LA PUBLICACION DEL PERIODO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO SUPLENTO G EDICION 8389 DEL 28 DE ENERO DE 2023	Detalle: BASADO EN LA PUBLICACION DEL PERIODO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO SUPLENTO G EDICION 8389 DEL 28 DE ENERO DE 2023	100	Ones causas	SE MINISTRARON LOS RECURSOS PROGRAMADOS EN SU TOTALIDAD	100	Va lid ad o
1005	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ciclo anterior al respectivo del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México distribuidos al periodo que se reporta.	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México) disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1/t-100	Positivo	Anual	Porcentaje	Estadístico	Eficiencia	Ascendente	-11.5673	Justificación: BASADO EN LA PUBLICACION DEL PERIODO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO SUPLENTO G EDICION 8389 DEL 28 DE ENERO DE 2023	Detalle: EL NUMERADOR AL ESTIMADO DE RECALCULACION SEGUN LEY DE INGRESOS DEL PERIODO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO SUPLENTO G EDICION 8389 DEL 28 DE ENERO DE 2023	-7.2604	Ones causas	LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE SE RECAUDO UN AL ESTIMADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	63.5	Va lid ad o

[Handwritten Signature]
 M.A.P.P. MARIA ESTHER ZAPATA ZAPATA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


DIRECCIÓN DE FINANZAS

 GOBIERNO MUNICIPAL
 DE H. CARDENAS TABASCO TRIENIO 2021-2024
 -PROGRESO Y BIENESTAR-

[Handwritten Signature]
 L.C.P. JORGE MANUEL RODRIGUEZ CORREA
 DIRECTOR DE FINANZAS

INDICE TEMATICO

No. Pub.	Contenido	Página
No.- 12649	INFORME SOBRE EL EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.....	2
No.- 12650	INFORME SOBRE EL EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.....	30
	INDICE.....	104



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: DtZwBQq8TAthNprJozIgw+waCozIMXQ7mfvipMpfqQBK2SB35R75+/I9MWJQdmuAtBTMlrOCy4uOtnovlDbjy8z3e5iDGR9bZhtc9PNSIVd0ypcAKMUO7MzdxMAGNOLtVw2uSTIoWIKaR54RkJvKd/wrm75QsGKa eqGCqllot6VxMAc3LwKWY/6ld2zWHZ1Dxl4nPc00vBWubmW+MEuDnAb8Hlebx++Yuj3T3MKFJVFLd/brLumAfqEiVeN96ffYQs1Y6riYsPCSTzeTw9HpyRuVx5KbgBn+hiJ5LDzbaLTV5SH5CrLXQsTjIRM/p7+E66eb63NM0vVUvx0g Plug==