



# PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO  
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS  
Gobernador Interino  
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

JOSÉ ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA  
Secretario de Gobierno

28 DE AGOSTO DE 2024



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha  
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 12646

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A	MONTO_GLOBAL_M	FUENTES FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TA_030	Proyectos de Inversión	23-030	U093-Fondo para entidades federativas y municipios Económicos y productivos de hidrocarburos	23-030	Provisión para entidades federativas y municipios Económicos y productivos de hidrocarburos	\$ 1,833,560.07	\$ 1,833,417.44	(R1: (cdo_recurso:2023_ramo:23_030_recursos:1833417.44))	DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CUNDUACÁN SALAMANCA	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trans y Validación de	Sin Identificar	Municipio de Cunduacán	K252-HM	10,909	10,094	0	{meta:1: (unidad_medida:Mezcla, linea: meta:639.0, meta_modificada:639.0)}	
2023	5	TA_030	Proyectos de Inversión	23-030	U093-Fondo para entidades federativas y municipios Económicos y productivos de hidrocarburos	23-030	Provisión para entidades federativas y municipios Económicos y productivos de hidrocarburos	\$ 1,196,973.07	\$ 1,196,623.80	(R1: (cdo_recurso:2023_ramo:23_030_recursos:1196623.80))	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON RED DE TRANSFORMADORES EN MEDIA Y BAJA TENSION	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbano de zócalo	Sin Identificar	Municipio de Cunduacán	K259-HM	623	623	0	{meta:1: (unidad_medida:Medio de Tensión, meta_modificada:12.0)}	
2023	5	TA_054	Proyectos de Inversión	23-054	U093-Fondo para entidades federativas y municipios Económicos y productivos de hidrocarburos	23-054	Provisión para entidades federativas y municipios Económicos y productivos de hidrocarburos	\$ 3,712,488.14	\$ 3,712,470.24	(R1: (cdo_recurso:2023_ramo:23_054_recursos:3712470.24))	MANTENIMIENTO DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trans y Validación de	Sin Identificar	Municipio de Cunduacán	K280-HT	10,909	10,094	0	{meta:1: (unidad_medida:Mezcla, meta:2169.0, meta_modificada:2169.0)}	
2023	5	TA_070	Proyectos de Inversión	23-070	U093-Fondo para entidades federativas y municipios Económicos y productivos de hidrocarburos	23-070	Provisión para entidades federativas y municipios Económicos y productivos de hidrocarburos	\$ 826,516.37	\$ 826,516.37	(R1: (cdo_recurso:2023_ramo:23_070_recursos:826516.37))	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. CRISTAL, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Cunduacán	K174-HT	11,003	10,000	0	{meta:1: (unidad_medida:Mezcla, linea: meta:215.0, meta_modificada:215.0)}	
2023	5	TA_070	Proyectos de Inversión	23-070	U093-Fondo para entidades federativas y municipios Económicos y productivos de hidrocarburos	23-070	Provisión para entidades federativas y municipios Económicos y productivos de hidrocarburos	\$ 748,910.94	\$ 748,910.94	(R1: (cdo_recurso:2023_ramo:23_070_recursos:748910.94))	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trans y Validación de	Sin Identificar	Municipio de Cunduacán	K186-HT	923	879	0	{meta:1: (unidad_medida:Mezcla, linea: meta:290.0, meta_modificada:290.0)}	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO																
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023																
DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS			FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TPO_GOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB2 3030 2270 485	(geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:EJIDO CUNDUACÁN, SALAMANCA, lon:-93.1847898, lat:18.062027})		26-08-2023	09-09-2023	\$ 1,833,417.44	\$ 1,833,417.44	\$ 1,833,417.44	\$ 1,833,417.44	\$ 1,833,417.44	(cve1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CU-HA-K-2524-HA-2023, contratista:INGENIEROS COPESA DE TABASCO, S.A DE C.V., direccion:Carretera DE CUNDUACÁN, monto:1836524.00, importe_modificado:1833560.67})	AVANCES_FISICOS (meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:538.0})	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB2 3030 2270 487	(geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:Falje Carrillo Puerto, lon:-93.2328786, lat:18.1315223})		25-09-2023	06-11-2023	\$ 1,196,923.80	\$ 1,196,923.80	\$ 1,196,923.80	\$ 1,196,923.80	\$ 1,196,923.80	(cve1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CU-HA-K-2524-HA-2023, contratista:ZADIL EDIFICACIONES Y CAMINOS, S.A DE C.V., comecante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1200000.0, importe_modificado:119873.07})	AVANCES_FISICOS (meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:12.0})	(2270487/proyecto o_INICIO, 2270487/proyecto _PROCESO, 2270487/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB2 3030 2270 546	(geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Av. Ferrifloro, lon:-93.177893, lat:18.057387})		26-08-2023	24-10-2023	\$ 3,712,470.24	\$ 3,712,470.24	\$ 3,712,470.24	\$ 3,712,470.24	\$ 3,712,470.24	(cve1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CU-HA-K-2524-HA-2023, contratista:URBAREA, S.A DE C.V., comecante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:371000.0, importe_modificado:3712488.14})	AVANCES_FISICOS (meta1: {unidad_medida: Cuadrados, avance:2168.0})	(2270546/proyecto o_INICIO, 2270546/proyecto _PROCESO, 2270546/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB2 3040 2330 701	(geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Carretera Municipal, Tab., lon:-93.1872797, lat:18.0547885})		10-07-2023	24-07-2023	\$ 828,516.37	\$ 828,516.37	\$ 828,516.37	\$ 828,516.37	\$ 828,516.37	(cve1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CU-HA-K-2524-HA-2023, contratista:ARMADOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., comecante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:852083.31, importe_modificado:828517.14})	AVANCES_FISICOS (meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:215.0})	(2330701/proyecto o_INICIO, 2330701/proyecto _FIN, 2330701/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB2 3040 2330 702	(geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:Carretera 20a. Sec., Km.-93.2878394, lat:18.1093081})		27-07-2023	15-08-2023	\$ 749,610.94	\$ 749,610.94	\$ 749,610.94	\$ 749,610.94	\$ 749,610.94	(cve1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:TECAMATEC CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., comecante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:752671.57, importe_modificado:749665.57})	AVANCES_FISICOS (meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:280.0})	(2330702/proyecto o_FIN, 2330702/proyecto _PROCESO, 2330702/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO																		
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																		
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																		
MODULO: DESTINO DEL GASTO																		
ENTIDAD: TABASCO																		
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023																		
DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS			FOTOS		ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES	
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
TAB2 3040 2330 703	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:51, direccion:Pedra Alta, Sección, longitud:83.22888382, lat:18.1168349))	27-07-2023	10-08-2023	\$ 621,823.22	\$ 621,823.22	\$ 621,823.22	\$ 621,823.22	\$ 621,823.22	(cve_obra:Otra numero_contrato:CUAJA-2184-HI-2023, contratista:DOMINGO REYES DOMINGUEZ, municipio: DE CUNDUACAN, monto:699384.24, importe_modificado:666364.48)	(meta1: (Unidad_medida: Metros lineales, avance:430.0))	(2330703/proyecto_0_FIN, _PROCESO, 2330703/proyecto_0_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB2 3040 2330 729	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONA EMILIANO ZAPATA, longitud:93.1612247, lat:18.070341))	21-10-2023	04-11-2023	\$ 878,642.92	\$ 878,642.92	\$ 878,642.92	\$ 878,642.92	\$ 878,642.92	(cve_obra:Otra numero_contrato:CUAJA-2264-HI-2023, contratista:ESUS DAVID GUERRA, municipio: CRUZ CUNDUACAN, monto:862111.67, importe_modificado:87842.92)	(meta1: (Unidad_medida: Metros lineales, avance:180.0))	(2330729/proyecto_0_INICIO, _FIN, 2330729/proyecto_0_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB2 3040 2330 732	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONA EMILIANO ZAPATA, longitud:93.1605401, lat:18.0722737))	21-10-2023	04-11-2023	\$ 916,879.56	\$ 916,879.56	\$ 916,879.56	\$ 916,879.56	\$ 916,879.56	(cve_obra:Otra numero_contrato:CUAJA-2264-HI-2023, contratista:ESUS DAVID GUERRA, municipio: CRUZ CUNDUACAN, monto:629458.07, importe_modificado:916879.56)	(meta1: (Unidad_medida: Metros lineales, avance:220.0))	(2330732/proyecto_0_INICIO, _FIN, 2330732/proyecto_0_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB2 3040 2330 734	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONA GUADALUPE VICTORIA, longitud:93.1876854, lat:18.055866))	27-11-2023	11-12-2023	\$ 1,743,452.01	\$ 1,743,452.01	\$ 1,743,452.01	\$ 1,743,452.01	\$ 1,743,452.01	(cve_obra:Otra numero_contrato:CUAJA-2715-HI-2023, contratista:KEVIN JAVIER HERNANDEZ LOPEZ, municipio: DE CUNDUACAN, monto:1743388.87, importe_modificado:1743388.87)	(meta1: (Unidad_medida: Metros lineales, avance:325.0))	(2330734/proyecto_0_INICIO, _FIN, 2330734/proyecto_0_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB2 3040 2330 743	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONA GUADALUPE VICTORIA, longitud:93.1820862, lat:18.058033))	27-11-2023	11-12-2023	\$ 1,783,765.87	\$ 1,783,765.87	\$ 1,783,765.87	\$ 1,783,765.87	\$ 1,783,765.87	(cve_obra:Otra numero_contrato:BEATRIZ ADRIANA RODRIGUEZ DOMINGUEZ, municipio: DE CUNDUACAN, monto:1787168.5, importe_modificado:1784163.51)	(meta1: (Unidad_medida: Metros lineales, avance:339.0))	(2330743/proyecto_0_INICIO, _FIN, 2330743/proyecto_0_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023																
DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TPO_GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 3010 2206 479	1	(geo1: (leve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALE QUE ES GASTO INDIRECTO DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CABecera MUNICIPAL, lon:-93.1743, lat:16.055359))	15-02-2023	31-12-2023	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	(det1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSDA0182023, contratista:SERGIO LEON MUNOZ DE CUNDUACÁN, monto:382455.12, importe_modificado:352455.12))	(meta1: (Unidad_medida:V, avance:1.0))	(2206479/proyecto_0_INICIO, 2206479/proyecto_1_FIN, 2206479/proyecto_2_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3010 2206 480	1	(geo1: (leve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALE AV. PEDRO MENDEZ PUEBLO CUNDUACÁN CENTRO, 86990 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN, TABASCO, México, lon:-93.1743, lat:16.055359))	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,511,928.41	\$ 1,511,928.41	\$ 1,511,928.41	\$ 1,511,928.41	\$ 1,511,928.41	(det1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU17-K138-FIL-2023, contratista:PALMIRA INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A DE CV, monto:1265880.42, importe_modificado:1262976.15))	(meta1: (Unidad_medida:Metros_lineales, avance:100.0))	(2206480/proyecto_0_INICIO, 2206480/proyecto_1_FIN, 2206480/proyecto_2_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3010 2206 484	1	(geo1: (leve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO E.J. SANTA LUCIA - RA SANTA LUCIA, 86888 SANTA LUCIA, CUNDUACÁN, TABASCO, México, lon:-93.1743, lat:16.055359))	15-02-2023	30-03-2023	\$ 941,640.72	\$ 941,640.72	\$ 941,640.72	\$ 941,640.72	\$ 941,640.72	(det1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU17-K141-FIL-2023, contratista:DE MARGUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:941640.72, importe_modificado:941640.72))	(meta1: (Unidad_medida:Metros_lineales, avance:348.0))	(2206484/proyecto_0_INICIO, 2206484/proyecto_1_FIN, 2206484/proyecto_2_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3010 2206 582	1	(geo1: (leve_municipio:6, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - CUNDUAN EL MONTE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 350 RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MORRELITOS), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y A 8, lon:-93.14811851, lat:16.0351837))	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,340,310.19	\$ 1,340,310.19	\$ 1,340,310.19	\$ 1,340,310.19	\$ 1,340,310.19	(det1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU17-K141-FIL-2023, contratista:CORPORATIVO MARK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1130489.88, importe_modificado:1168689.88))	(meta1: (Unidad_medida:Metros_lineales, avance:930.0))	(2206582/proyecto_0_INICIO, 2206582/proyecto_1_FIN, 2206582/proyecto_2_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3010 2206 619	1	(geo1: (leve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 2DA. SECCION - PECHICALCO 2DA. SECCION KILOMETRO 1 + 350 RANCHERIA LA PIEDRA 2DA SECCION, 86991 LA PIEDRA ENTRE Y A 150 METROS ANTES DE LLEGA, lon:-93.20163046, lat:16.12654779))	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,510,127.17	\$ 1,510,127.17	\$ 1,510,127.17	\$ 1,510,127.17	\$ 1,510,127.17	(det1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU17-K142-FIL-2023, contratista:AVIER RIVERA ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1514153.83, importe_modificado:1510194.61))	(meta1: (Unidad_medida:Metros_lineales, avance:485.0))	(2206619/proyecto_0_INICIO, 2206619/proyecto_1_FIN, 2206619/proyecto_2_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_PROGRAMA	FT1_CICLO DE RECURSO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_PROGRAMA	MONTO GLOBAL A PROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TA/B23/010 y de 220 Inve	Pro	33- Apoyos Municipales y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	004-FAIS	33- Apoyos Municipales y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal		004-FAIS	\$ 250,000.00	\$ 248,484.34	FT1: (ciclo_recurso:2023_rmo:33 modalidad: prog_prea:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248484.34)	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD GALVAN FERIA DE ASESORAMIENTO FELPE (GALVAN)-5889	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyección de inversión de infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	5689	5	243	255	0	(meta:1: (unidad_medica:Centro) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2023	5	TA/B23/010 y de 220 Inve	Pro	33- Apoyos Municipales y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	004-FAIS	33- Apoyos Municipales y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal		004-FAIS	\$ 650,000.00	\$ 646,727.51	FT1: (ciclo_recurso:2023_rmo:33 modalidad: prog_prea:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:646727.51)	CONSTRUCCION DE DOMO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD GALVAN ASENTAMIENTO (CUNDUACÁN CENTRO)-9853	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyección de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	5953	5	520	458	0	(meta:1: (unidad_medica:Centro) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2023	5	TA/B23/010 y de 220 Inve	Pro	33- Apoyos Municipales y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	004-FAIS	33- Apoyos Municipales y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal		004-FAIS	\$ 1,811,537.85	\$ 1,805,444.85	FT1: (ciclo_recurso:2023_rmo:33 modalidad: prog_prea:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811537.85, modificado:1805444.85)	REHABILITACION DE BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO (MANTILLA)-6664	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyección de inversión de infraestructura Social	Tránsito y Vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	6564	5	386	374	0	(meta:1: (unidad_medica:Centro) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2023	5	TA/B23/010 y de 220 Inve	Pro	33- Apoyos Municipales y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	004-FAIS	33- Apoyos Municipales y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal		004-FAIS	\$ 267,470.38	\$ 265,957.00	FT1: (ciclo_recurso:2023_rmo:33 modalidad: prog_prea:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267470.38, modificado:265957.00)	CONSTRUCCION DE PRISO EN VIVIENDA LOCALIDAD CUMUAPA 2DA. SECCION-6786	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyección de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	6789	5	90	90	0	(meta:1: (unidad_medica:Centro) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2023	5	TA/B23/010 y de 220 Inve	Pro	33- Apoyos Municipales y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	004-FAIS	33- Apoyos Municipales y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal		004-FAIS	\$ 2,500,000.00	\$ 2,485,679.41	FT1: (ciclo_recurso:2023_rmo:33 modalidad: prog_prea:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2485679.41)	CONSTRUCCION DE BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD RIO TRAMO LA SECCION TRAMO LA SECCION (SANTAGUITA)-7981	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyección de inversión de infraestructura Social	Tránsito y Vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	7981	5	603	545	0	(meta:1: (unidad_medica:Centro) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE	#1_RECURSO	#1_PROGRAMA	#1_RECURSO	#2_RECURSO	#2_PROGRAMA	MONTO GLOBAL A	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCI	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESP	ID_ENTIDAD RESP	ENTIDAD RESPON	ID_MUNICIPIO RES	MUNICIPIO RESPON	TPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJEC	NUMERO_PROYEC	POBLACION_BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TA Pro B23 hec 010 b de 220 Inve 717 1945 3 n	33- Aportacion Municipal y de las Entidades Federales para Terminusales del Estado	33- Aportacion Municipal y de las Entidades Federales para Terminusales del Estado	Federally Municipal y Municipal	004-FAIS	33- Aportacion Municipal y de las Entidades Federales para Terminusales del Estado	33- Aportacion Municipal y de las Entidades Federales para Terminusales del Estado	004-FAIS	\$2,814,472.55	\$2,810,462.50	(TI) (colo_recurso.2023_rmo.33; modalidad.1; prog_pres.4; CARRETERA A BASE DE ASFALTO EN LAS CALLES DE LAS APORTACIONES, SUBSIDIOS Y TRAMOS ABILITADOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD PECHUALCO 2DA. SECCION LAS CRUCES ASENTAMIENTO PECHUALCO 2DA. SECCION LAS CRUCES--1984	DE REHABILITACION A BASE DE ASFALTO EN LAS CALLES DE LAS APORTACIONES, SUBSIDIOS Y TRAMOS ABILITADOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD PECHUALCO 2DA. SECCION LAS CRUCES ASENTAMIENTO PECHUALCO 2DA. SECCION LAS CRUCES--1984	27	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyección de inversión de infraestructura Social	Trans y de	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	10594	S	592	588	0	(meta): (Unidad_medida:Metros lineales) meta:622.0, meta_modific ada:1623.0)
2023	5	TA Pro B23 hec 010 b de 220 Inve 731 1516 9 n	33- Aportacion Municipal y de las Entidades Federales para Terminusales del Estado	33- Aportacion Municipal y de las Entidades Federales para Terminusales del Estado	Federally Municipal y Municipal	004-FAIS	33- Aportacion Municipal y de las Entidades Federales para Terminusales del Estado	33- Aportacion Municipal y de las Entidades Federales para Terminusales del Estado	004-FAIS	\$1,603,577.23	\$1,600,068.25	(TI) (colo_recurso.2023_rmo.33; modalidad.1; prog_pres.4; PERIMETRAL TELESECUNDARIA MANUEL CIL LEROS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD CARLOS ROVROSA ASENTAMIENTO CARLOS ROVROSA TULIPÁN--12077	CONSTRUCCION DE BARDA ESC. PERIMETRAL TELESECUNDARIA MANUEL CILEROS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD CARLOS ROVROSA ASENTAMIENTO CARLOS ROVROSA TULIPÁN--12077	27	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyección de inversión de infraestructura Social	Educa ción	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	12077	S	1,366	1,310	0	(meta): (Unidad_medida:Metros lineales) meta:484.0, meta_modific ada:464.0)
2023	5	TA Pro B23 hec 010 b de 220 Inve 753 1516 2 n	33- Aportacion Municipal y de las Entidades Federales para Terminusales del Estado	33- Aportacion Municipal y de las Entidades Federales para Terminusales del Estado	Federally Municipal y Municipal	004-FAIS	33- Aportacion Municipal y de las Entidades Federales para Terminusales del Estado	33- Aportacion Municipal y de las Entidades Federales para Terminusales del Estado	004-FAIS	\$1,076,373.86	\$1,071,352.42	(TI) (colo_recurso.2023_rmo.33; modalidad.1; prog_pres.4; REHABILITACION DE CAMINO A LAS APORTACIONES, SUBSIDIOS Y TRAMOS ABILITADOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD EL ASENTAMIENTO TUNAL--13371	REHABILITACION DE CAMINO A LAS APORTACIONES, SUBSIDIOS Y TRAMOS ABILITADOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD EL ASENTAMIENTO TUNAL--13371	27	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyección de inversión de infraestructura Social	Trans y de	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	13371	S	192	180	0	(meta): (Unidad_medida:Metros lineales) meta:1395.0, meta_modific ada:1395.0)
2023	5	TA Pro B23 hec 020 b de 221 Inve 612 1916 5 n	33- Aportacion Municipal y de las Entidades Federales para Terminusales del Estado	33- Aportacion Municipal y de las Entidades Federales para Terminusales del Estado	Federally Municipal y Municipal	004-FAIS	33- Aportacion Municipal y de las Entidades Federales para Terminusales del Estado	33- Aportacion Municipal y de las Entidades Federales para Terminusales del Estado	004-FAIS	\$3,693,579.79	\$3,659,383.86	(TI) (colo_recurso.2023_rmo.33; modalidad.1; prog_pres.4; DRENAJE SANITARIO DE CALLE EN CALLE PULGON EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO--24425	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE EN CALLE PULGON EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO--24425	27	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyección de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	24425	S	1,730	1,650	0	(meta): (Unidad_medida:Metros lineales) meta:453.0, meta_modific ada:453.0)
2023	5	TA Pro B23 hec 020 b de 221 Inve 666 1916 2 n	33- Aportacion Municipal y de las Entidades Federales para Terminusales del Estado	33- Aportacion Municipal y de las Entidades Federales para Terminusales del Estado	Federally Municipal y Municipal	004-FAIS	33- Aportacion Municipal y de las Entidades Federales para Terminusales del Estado	33- Aportacion Municipal y de las Entidades Federales para Terminusales del Estado	004-FAIS	\$1,268,193.76	\$1,265,299.41	(TI) (colo_recurso.2023_rmo.33; modalidad.1; prog_pres.4; CARRETERA BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LAS APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO LIBERTAD 3DA SECCION--28979	REHABILITACION DE CARRETERA BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LAS APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO LIBERTAD 3DA SECCION--28979	27	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyección de inversión de infraestructura Social	Trans y de	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	28979	S	532	503	0	(meta): (Unidad_medida:Metros lineales) meta:415.0, meta_modific ada:415.0)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2 3010 2207 173	1	lugar: [ove_municipio:6, localidad:75, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARLOS ROVROSA TULIPÁN - PARQUE INDUSTRIAL MARGEN SUR, 800 RANCHERIA PECHUCALCO 2DA SECCION LAS CRUCES, 86693 PECHUCALCO 2DA SECCION (LAS CRUCES), CUNDUACÁN TABASCO (lat:18.12147318), lon:93.1672907]	01-03-2023	15-04-2023	\$ 2,810,482.60	\$ 2,810,482.60	\$ 2,810,482.60	\$ 2,810,482.60	\$ 2,810,482.60	[cbo1: [lugar: oba:Obra numero_contrato:CU-35-K153-FIL-2023, contrata:CONSTRUCCIONES VANGUARDISTAS DEL SURESTE, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO CUNDUACÁN, monto:2814472.95, importe_modificado:2810483.03]	[meta1: [Unidad_medida: Metros lineales, avance:1923.0]]	[2207173/proyecto PROCESO, _INICIO, 2207173/proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB2 3010 2207 319	1	lugar: [ove_municipio:6, localidad:75, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARLOS ROVROSA TULIPÁN - PUERTO CARLOS ROVROSA TULIPÁN, 86687 CARLOS ROVROSA (TULIPÁN), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, A 700 METROS DEL PARQUE ENTRANDO POR, lon:93.2944135, lat:18.11072659]	01-03-2023	15-04-2023	\$ 1,600,068.25	\$ 1,600,068.25	\$ 1,600,068.25	\$ 1,600,068.25	\$ 1,600,068.25	[cbo1: [lugar: oba:Obra numero_contrato:CU-33-K154-FIL-2023, contrata:SC/EMPRESA MEXICO, DE C.V., MUNICIPIO CUNDUACÁN, monto:1603577.23, importe_modificado:1600068.25]]	[meta1: [Unidad_medida: Metros lineales, avance:484.0]]	[2207319/proyecto PROCESO, _INICIO, 2207319/proyecto PROCESO, 2207319/proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB2 3010 2207 532	1	lugar: [ove_municipio:6, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO EL TUNAL - DOMINGO AMADO BRITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 500 EJIDO EL TABASCO ENTRE Y, A MIL DORCIENTOS METROS DEL ENTRONQUE DEL EJIDO MONTE GRANDE Y A 700 METROS DE LA CARRETERA ENTRE Y, lon:93.3892933, lat:18.13726376]	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,971,352.42	\$ 1,971,352.42	\$ 1,971,352.42	\$ 1,971,352.42	\$ 1,971,352.42	[cbo1: [lugar: oba:Obra numero_contrato:CU-22-K140-FIL-2023, contrata:TECNOLOGIA Y ESTUDIOS GEOS, SA DE CV, MUNICIPIO CUNDUACÁN, monto:1973373.96, importe_modificado:1971570.25]]	[meta1: [Unidad_medida: Metros lineales, avance:1395.0]]	[2207532/proyecto PROCESO, _INICIO, 2207532/proyecto PROCESO, 2207532/proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB2 3020 2216 125	1	lugar: [ove_municipio:6, localidad:83, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARLOS ROVROSA TULIPÁN - PUERTO CARLOS ROVROSA TULIPÁN, 86687 CARLOS ROVROSA (TULIPÁN), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, A 250 METROS DE LA CARRETERA ENTRE Y, lon:93.1886553, lat:18.05607817]	01-03-2023	15-04-2023	\$ 3,659,383.86	\$ 3,659,383.86	\$ 3,659,383.86	\$ 3,659,383.86	\$ 3,659,383.86	[cbo1: [lugar: oba:Obra numero_contrato:CU-16-K152-FIL-2023, contrata:EDADAR RUIZ DE CUNDECONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CUNDUACÁN, monto:3663379.79, importe_modificado:3659314.46]]	[meta1: [Unidad_medida: Metros lineales, avance:453.0]]	[2216125/proyecto PROCESO, _INICIO, 2216125/proyecto PROCESO, 2216125/proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB2 3020 2216 662	1	lugar: [ove_municipio:6, localidad:83, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD 2DA SECCION LIBERTAD KILOMETRO 2 + 500 EJIDO LIBERTAD 2DA SECCION (LIBERTAD), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, A 250 METROS DE LA CURVA DE LA CARRETERA DE LIBERT, lon:93.35669406, lat:18.19470114]]	01-04-2023	30-04-2023	\$ 1,265,298.41	\$ 1,265,298.41	\$ 1,265,298.41	\$ 1,265,298.41	\$ 1,265,298.41	[cbo1: [lugar: oba:Obra numero_contrato:CU-24-K156-FIL-2023, contrata:EDGAR RUIZ DE RAVENS, convocante:MUNICIPIO CUNDUACÁN, monto:1268183.76, importe_modificado:1265298.41]]	[meta1: [Unidad_medida: Metros lineales, avance:415.0]]	[2216662/proyecto PROCESO, _INICIO, 2216662/proyecto PROCESO, 2216662/proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO PROGRAMA	TIPO CICLO DE RECURSO	RAMO	TIPO PROGRAMA	MONTO GLOBAL PROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIARIAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TA Pro 020 de 2023	Pro 020 de 2023	33- Apoyos Federales para Territorios del Estado	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territorios del Estado	33- Apoyos Federales para Territorios del Estado	33- Apoyos Federales para Territorios del Estado	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territorios del Estado	\$4,732,578.46	\$4,732,578.46	RF: (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, CARRETERA A LA ZONA DE LOS RIOS, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 4731712.25; MODIFICADO: 4732578.46)	REHABILITACION DE LA BASE DE LA CARRETERA A LA ZONA DE LOS RIOS, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 4731712.25; MODIFICADO: 4732578.46)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	27223	S	878	843	0	(meta 1: (unidad_medida: dardometro, meta: 248, meta_modific ada: 248))
2023	5	TA Pro 020 de 2023	Pro 020 de 2023	33- Apoyos Federales para Territorios del Estado	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territorios del Estado	33- Apoyos Federales para Territorios del Estado	33- Apoyos Federales para Territorios del Estado	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territorios del Estado	\$2,265,703.10	\$2,677,472.98	RF: (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, CARRETERA A LA ZONA DE LOS RIOS, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 2265703.1; MODIFICADO: 267472.88)	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN CUNDUACAN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 2265703.1; MODIFICADO: 267472.88)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Deportes	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	27852	S	6,480	6,320	0	(meta 1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 635.0, meta_modific ada: 635.0))
2023	5	TA Pro 020 de 2023	Pro 020 de 2023	33- Apoyos Federales para Territorios del Estado	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territorios del Estado	33- Apoyos Federales para Territorios del Estado	33- Apoyos Federales para Territorios del Estado	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territorios del Estado	\$64,383.02	\$638,591.07	RF: (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, CARRETERA A LA ZONA DE LOS RIOS, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 64383.02; MODIFICADO: 638591.07)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACAN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 64383.02; MODIFICADO: 638591.07)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	28007	S	630	650	0	(meta 1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 51.0, meta_modific ada: 51.0))
2023	5	TA Pro 020 de 2023	Pro 020 de 2023	33- Apoyos Federales para Territorios del Estado	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territorios del Estado	33- Apoyos Federales para Territorios del Estado	33- Apoyos Federales para Territorios del Estado	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territorios del Estado	\$1,513,488.00	\$1,510,488.03	RF: (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, CARRETERA A LA ZONA DE LOS RIOS, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 151488.0; MODIFICADO: 1510488.03)	REHABILITACION DE LA BASE DE LA MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 151488.0; MODIFICADO: 1510488.03)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	28035	S	310	301	0	(meta 1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 480.0, meta_modific ada: 480.0))
2023	5	TA Pro 020 de 2023	Pro 020 de 2023	33- Apoyos Federales para Territorios del Estado	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territorios del Estado	33- Apoyos Federales para Territorios del Estado	33- Apoyos Federales para Territorios del Estado	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territorios del Estado	\$1,500,000.00	\$1,489,488.86	RF: (cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1500000.0; MODIFICADO: 1489488.86)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1500000.0; MODIFICADO: 1489488.86)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	28387	S	756	736	0	(meta 1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 442.0, meta_modific ada: 442.0))



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				AVANCES_FISICOS	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB2 3020 2216 738	1	(geo1: { "cve_municipio": 6, "localidad": 67, "direccion": "CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO YOLOXOCHITL 2DA SECCION - 2 * 500 FANCHERIA YOLOXOCHITL 2DA SECCION", "municipio": "CUNDUACAN", "tabasco": "TABASCO", "entre_y_carretera": "YOLOXOCHITL ENTRE Y CARRETERA YOLOXOCHITL", "lat": 16.07826549 })	01-04-2023	15-05-2023	\$ 4,732,578.46	\$ 4,732,578.46	\$ 4,732,578.46	\$ 4,732,578.46	\$ 4,732,578.46	(cbo1: { "tipo_obra": "Otra", "numero_contrato": "CU-24-545-CESSAR MIRANDA", "convocatoria": "MUNICIPIO DE CUNDUACAN", "monto": 4732578.46, "importe_modificado": 4732681.83 })	AVANCES_FISICOS (meta1: { "unidad_medida": "Metros", "avance": 48 })	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3020 2216 843	1	(geo1: { "cve_municipio": 6, "localidad": 1, "direccion": "CALLE FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO ENTRE CUNDUACAN Y TABASCO ENTRE CALLE EQUITACION Y ANDADOR BEISOL CALLE ATLETISMO ENTRANDO POR LA CALLE DOMINGO COLIN A LA ALTURA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA COMO", "municipio": "CUNDUACAN", "tabasco": "TABASCO", "entre_y_carretera": "YOLOXOCHITL", "lat": 16.05171246 })	01-04-2023	30-04-2023	\$ 2,677,472.88	\$ 2,677,472.88	\$ 2,677,472.88	\$ 2,677,472.88	\$ 2,677,472.88	(cbo1: { "tipo_obra": "Otra", "numero_contrato": "CU-24-545-CESSAR AUGUSTO ARIAS RIVERA", "convocatoria": "MUNICIPIO DE CUNDUACAN", "monto": 2265703.1, "importe_modificado": 2261602.17 })	AVANCES_FISICOS (meta1: { "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 935.0 })	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3020 2216 881	1	(geo1: { "cve_municipio": 6, "localidad": 1, "direccion": "AVENIDA DOMINGO COLIN CUNDUACAN, CUNDUACAN TABASCO ENTRE CALLE BALANCAN, CALLE CICLISMO ENTRADA DE LA AVENIDA PEDROMENDE DE LAS CARNITAS URUAPAN A LA UNIDAD DEPORTIVA POR LA", "municipio": "CUNDUACAN", "tabasco": "TABASCO", "entre_y_carretera": "YOLOXOCHITL", "lat": 16.043407 })	01-04-2023	30-04-2023	\$ 638,591.67	\$ 638,591.67	\$ 638,591.67	\$ 638,591.67	\$ 638,591.67	(cbo1: { "tipo_obra": "Otra", "numero_contrato": "CU-24-545-CESSAR AUGUSTO ARIAS RIVERA", "convocatoria": "MUNICIPIO DE CUNDUACAN", "monto": 534859.71, "importe_modificado": 532216.54 })	AVANCES_FISICOS (meta1: { "unidad_medida": "Metros", "avance": 51.0 })	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3020 2217 025	1	(geo1: { "cve_municipio": 6, "localidad": 13, "direccion": "CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUMANGO EL DREN - HUMANGO 2D SECCION, KILOMETRO 2 ENTRE CALLE BALANCAN Y HUMANGO 1RA SECCION (EL DREN), CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y CARRETERA DEL POBLA", "municipio": "CUNDUACAN", "tabasco": "TABASCO", "entre_y_carretera": "YOLOXOCHITL", "lat": 15.14559856 })	01-04-2023	15-05-2023	\$ 1,510,488.63	\$ 1,510,488.63	\$ 1,510,488.63	\$ 1,510,488.63	\$ 1,510,488.63	(cbo1: { "tipo_obra": "Otra", "numero_contrato": "CU-24-545-CESSAR AUGUSTO ARIAS RIVERA", "convocatoria": "MUNICIPIO DE CUNDUACAN", "monto": 1513488.8, "importe_modificado": 1510488.63 })	AVANCES_FISICOS (meta1: { "unidad_medida": "Metros", "avance": 480.0 })	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3020 2217 081	1	(geo1: { "cve_municipio": 6, "localidad": 13, "direccion": "CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CULLICO 1RA SECCION - RAJANTA KILOMETRO 1 * 800 PUEBLO CULLICO 1RA SECCION, 86994 CULLICO ENTRE Y CARRETERA CUNDUACAN YALPA DE MENDEZ KILOMETRO 12 POR LA", "municipio": "CUNDUACAN", "tabasco": "TABASCO", "entre_y_carretera": "YOLOXOCHITL", "lat": 15.11546869 })	01-04-2023	15-05-2023	\$ 1,496,489.86	\$ 1,496,489.86	\$ 1,496,489.86	\$ 1,496,489.86	\$ 1,496,489.86	(cbo1: { "tipo_obra": "Otra", "numero_contrato": "CU-24-545-CESSAR AUGUSTO ARIAS RIVERA", "convocatoria": "MUNICIPIO DE CUNDUACAN", "monto": 1500000.0, "importe_modificado": 1496500.26 })	AVANCES_FISICOS (meta1: { "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": 442.0 })	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE	#1_RAMO	#1_PROGRAMA	#1_CICLO DE	#2_RAMO	#2_PROGRAMA	MONTO GLOBAL A	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCI	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESP	ENTIDAD RESPON	ID_MUNICIPIO RES	MUNICIPIO RESPON	TPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJEC	NUMERO PROYEC	POBLACION BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TA Pro 0203	33- B23 ject 020 c de 221 hve 723 isdo 4 n	33- Aproximacion Municipal y de las Demarcaciones Federales para Termonas del Estado (Distrib Federal y Municipal)	804-FAIS	33- Aproximacion Municipal y de las Demarcaciones Federales para Termonas del Estado (Distrib Federal y Municipal)	-	-	32,000,000.00	\$ 1,865,974.74	(11) (ciclo_recurso 2023, rmo:33, modalidad, prog_pns:4, CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN LOCALIDAD PALMA - 30298 CONVENIOS), monto:2000000.0, SECCO 2DA. SECCION SANTIAGUITO TRAMO LAS PALMA - 30298 modificado:195974.74)	DE CONSTRUCCION CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN LOCALIDAD PALMA - 30298	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trans y validades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	30298	S	603	545	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modific ada:530.0))	
2023	5	TA Pro 0203	33- B23 ject 020 c de 221 hve 728 isdo 3 n	33- Aproximacion Municipal y de las Demarcaciones Federales para Termonas del Estado (Distrib Federal y Municipal)	804-FAIS	33- Aproximacion Municipal y de las Demarcaciones Federales para Termonas del Estado (Distrib Federal y Municipal)	-	-	\$ 3,122,476.55	\$ 3,117,976.50	(11) (ciclo_recurso 2023, rmo:33, modalidad, prog_pns:4, PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LOCALIDAD CUNDUACAN ASENTAMIENTO OBRERA - 30437 modificado:3111976.5)	DE CONSTRUCCION PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LOCALIDAD CUNDUACAN ASENTAMIENTO OBRERA - 30437	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trans y validades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	30437	S	530	650	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1127.0, meta_modific ada:1127.0))	
2023	5	TA Pro 0203	33- B23 ject 020 c de 221 hve 763 isdo 7 n	33- Aproximacion Municipal y de las Demarcaciones Federales para Termonas del Estado (Distrib Federal y Municipal)	804-FAIS	33- Aproximacion Municipal y de las Demarcaciones Federales para Termonas del Estado (Distrib Federal y Municipal)	-	-	\$ 881,528.84	\$ 878,528.86	(11) (ciclo_recurso 2023, rmo:33, modalidad, prog_pns:4, EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO AMPLIACION SAN FELIPE - 32435 modificado:878528.86)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO AMPLIACION SAN FELIPE - 32435	27	Tabasco	0	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educativa	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	32435	S	442	443	0	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcion, meta:288.0, meta_modific ada:288.0))	
2023	5	TA Pro 0203	33- B23 ject 020 c de 221 hve 767 isdo 1 n	33- Aproximacion Municipal y de las Demarcaciones Federales para Termonas del Estado (Distrib Federal y Municipal)	804-FAIS	33- Aproximacion Municipal y de las Demarcaciones Federales para Termonas del Estado (Distrib Federal y Municipal)	-	-	\$ 800,000.00	\$ 987,016.98	(11) (ciclo_recurso 2023, rmo:33, modalidad, prog_pns:4, CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN LOCALIDAD CUNDUACAN SAN PEDRO - 32566 modificado:987016.98)	DE CONSTRUCCION CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN LOCALIDAD CUNDUACAN SAN PEDRO - 32566	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trans y validades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	32566	S	170	161	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modific ada:298.0))	
2023	5	TA Pro 0203	33- B23 ject 020 c de 221 hve 782 isdo 7 n	33- Aproximacion Municipal y de las Demarcaciones Federales para Termonas del Estado (Distrib Federal y Municipal)	804-FAIS	33- Aproximacion Municipal y de las Demarcaciones Federales para Termonas del Estado (Distrib Federal y Municipal)	-	-	\$ 1,052,777.16	\$ 1,079,823.27	(11) (ciclo_recurso 2023, rmo:33, modalidad, prog_pns:4, BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN LOCALIDAD CUNDUACAN CONVENIOS), monto:1082777.15, ASENTAMIENTO CRISTAL - 32680 modificado:1079823.27)	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN LOCALIDAD CUNDUACAN CONVENIOS, ASENTAMIENTO CRISTAL - 32680	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Trans y validades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	32680	S	268	325	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modific ada:210.0))	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL PROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA TRANSFERIBLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TA Pro 2023	B23 vect 020 o de 221 Inve 805 rslb 4 n	33- Aportaciones Federales para Entidad	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	\$ 904,613.14	\$ 901,311.30	FF1: (solo recurso 2023, monto: 33, modalidad: prog_prea.4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 904613.14, modificado: 901311.3)	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRO EN CUNDUACAN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 904613.14, modificado: 901311.3)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión en infraestructura Social	Trenta por ciento de validez de los recursos	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	34641	\$	710	650	0	(meta:1: (unidad medida: Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada: 225.0))
2023	5	TA Pro 2023	B23 vect 020 o de 221 Inve 810 rslb 4 n	33- Aportaciones Federales para Entidad	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	\$ 927,302.96	\$ 923,704.89	FF1: (solo recurso 2023, monto: 33, modalidad: prog_prea.4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 927302.96, modificado: 923704.89)	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACAN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 927302.96, modificado: 923704.89)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión en infraestructura Social	Trenta por ciento de validez de los recursos	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	34822	\$	689	662	0	(meta:1: (unidad medida: Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada: 208.0))
2023	5	TA Pro 2023	B23 vect 020 o de 221 Inve 834 rslb 8 n	33- Aportaciones Federales para Entidad	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	\$2,956,667.13	\$2,992,130.28	FF1: (solo recurso 2023, monto: 33, modalidad: prog_prea.4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2996671.3, modificado: 2992130.28)	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACAN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2996671.3, modificado: 2992130.28)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión en infraestructura Social	Trenta por ciento de validez de los recursos	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	36390	\$	2,100	2,020	0	(meta:1: (unidad medida: Metros lineales, meta:1042.0, meta_modificada: 1042.0))
2023	5	TA Pro 2023	B23 vect 020 o de 221 Inve 873 rslb 4 n	33- Aportaciones Federales para Entidad	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	\$ 314,214.95	\$ 311,720.02	FF1: (solo recurso 2023, monto: 33, modalidad: prog_prea.4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 314214.95, modificado: 311720.02)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO LOCALIDAD MORALES EN CUNDUACAN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 314214.95, modificado: 311720.02)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión en infraestructura Social	Trenta por ciento de validez de los recursos	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	36299	\$	138	135	0	(meta:1: (unidad medida: Metros lineales, meta:341.0, meta_modificada: 341.0))
2023	5	TA Pro 2023	B23 vect 020 o de 221 Inve 877 rslb 9 n	33- Aportaciones Federales para Entidad	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	\$ 470,427.48	\$ 467,416.87	FF1: (solo recurso 2023, monto: 33, modalidad: prog_prea.4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 470427.48, modificado: 467416.87)	CONSTRUCCION DE ALIJA EN PIAZAS DE MORALES EN CUNDUACAN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 470427.48, modificado: 467416.87)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión en infraestructura Social	Trenta por ciento de validez de los recursos	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	36524	\$	217	253	0	(meta:1: (unidad medida: Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
			FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO									
TAB2 3020 2218 054	1	[geo:1 {ov: municipio:6, localidad:1, direccion: CALLE ALCATRACES COLONIA JARDINES DEL BOSQUE, 80660 ENTRE CALLE ALCATRACES Y CALLE PROLONGACION RAMON MENDOZA CALLE GARDENAS A 200 METROS DEL PERIFEREO ENTRANDO PO LA TIENDA AURRERA PASANDO COMO A 200 , lin- 83.1775384, lin:18.0735257}]	01-04-2023	30-04-2023	\$ 903,311.30	\$ 903,311.30	\$ 903,311.30	\$ 903,311.30	\$ 903,311.30	\$ 903,311.30	\$ 903,311.30	(cbo:1 {tpe: obra:Obra numero_contrato:CI-43-K-168-FIL-2023, contrato: MARCELO DE LOS ANGELES MARTINEZ LA CRUZ DE CUNDUACAN, monto: 904613.14, importe_modificado: 903131.3})	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 3020 2218 104	1	[geo:1 {ov: municipio:8, localidad:54, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RANCHO NUEVO - SAN NICOLAS KILOMETRO 2 * 500 EJIDO SAN NICOLAS KILOMETRO 2 ENTRE NUEVO CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y * POR LA CASA DE DON REBERTO FRIAS Y HACIA LA ENTRADA DE LA CASA DE DONA CA, lin- 83.070195, lin:18.0728257}]	01-04-2023	30-04-2023	\$ 923,734.69	\$ 923,734.69	\$ 923,734.69	\$ 923,734.69	\$ 923,734.69	\$ 923,734.69	\$ 923,734.69	(cbo:1 {tpe: obra:Obra numero_contrato:CI-44-K-170-FIL-2023, contrato: PLATAFORMA DE CARRERA DE CARRERA DE CUNDUACAN, monto: 927302.96, importe_modificado: 923734.69})	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 3020 2218 348	1	[geo:1 {ov: municipio:8, localidad:15, direccion: CAMINO TRAMO SUCUJULAPA EL CAMELLON - POBLADO CUCUJULAPA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 * SIN UBICACION CUCUJULAPA CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y A 200 METROS DE LA PLATANERA DE LOS MERODIOS COM, lin- 83.26134543, lin:17.8762719}]	15-04-2023	30-05-2023	\$ 2,992,130.28	\$ 2,992,130.28	\$ 2,992,130.28	\$ 2,992,130.28	\$ 2,992,130.28	\$ 2,992,130.28	\$ 2,992,130.28	(cbo:1 {tpe: obra:Obra numero_contrato:CI-45-K-171-FIL-2023, contrato: JARO ENRIQUE PEREZ CONTRASTES MUNICIPIO CUNDUACAN, monto: 299857.13, importe_modificado: 292147.43})	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 3020 2218 734	1	[geo:1 {ov: municipio:6, localidad:110, direccion: GERBADE LOS HERNADEZ COLONIA OSCAR GOMEZ SAUZ, 89697 TABASCO ENTRE Y VILLAHERRERA FEDERAL CARRETERA AL CIELO EN ENTRADA DE LOS HERNADEZ Y POR LA TIENDA DE ABARRO, lin- 83.22086464, lin:17.89455645}]	01-04-2023	30-04-2023	\$ 311,720.62	\$ 311,720.62	\$ 311,720.62	\$ 311,720.62	\$ 311,720.62	\$ 311,720.62	\$ 311,720.62	(cbo:1 {tpe: obra:Obra numero_contrato:CI-46-K-172-FIL-2023, contrato: LUIS ARTURO SANCHEZ MUNICIPIO VILLEGAS DE CUNDUACAN, monto: 314314.85, importe_modificado: 311720.62})	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 3020 2218 779	1	[geo:1 {ov: municipio:6, localidad:110, direccion: GERBADE LOS HERNADEZ Y LIBERTAD KILOMETRO 1 * 350 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 89880 IGNACIO ZARAGOZA, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y PASANDO LA BARRERA DE PEÑICOSTALES PASANDO LA BARRERA DE BELEN, lin- 83.34631871, lin:18.10865994}]	01-04-2023	30-04-2023	\$ 467,416.87	\$ 467,416.87	\$ 467,416.87	\$ 467,416.87	\$ 467,416.87	\$ 467,416.87	\$ 467,416.87	(cbo:1 {tpe: obra:Obra numero_contrato:CI-47-K-173-FIL-2023, contrato: HERMANA DE LOS SANTOS SANTIAGO, monto: 467927.46, importe_modificado: 467420.27})	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI_CICLO DE	FI_RAMO	FI_PROGRAMA	FI_CICLO DE	FI_RAMO	FI_PROGRAMA	MONTO GLOBAL A	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCI	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESP	ENTIDAD RESPON	ID_MUNICIPIO RES	MUNICIPIO RESPON	TPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJEC	NUMERO_PROYEC	POBLACION_BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TA B203	Pro B203 vect	33- 0203 de	33- 0203 de	33- 0203 de	33- 0203 de	33- 0203 de	33- 0203 de	\$2,592,384.84	\$2,570,485.77	(FI1: (ciclo_recurso 2023, rmo:33, modalidad, tipo_recurso:FEDERALES, modificado:2570485.77))	REHABILITACION A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN LOCALIDAD LIBERTAD 2DA. SECCION - 41732.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transportes y Vivienda	Sin definir	Municipio de Cunduacán	41732	5	532	506	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:763.0, meta_modific ada:763.0))
2023	5	TA B203	Pro B203 vect	33- 0203 de	33- 0203 de	33- 0203 de	33- 0203 de	33- 0203 de	33- 0203 de	\$2,003,943.27	\$2,069,887.43	(FI1: (ciclo_recurso 2023, rmo:33, modalidad, tipo_recurso:FEDERALES, modificado:2069887.43))	CONSTRUCCION A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN LOCALIDAD CASA BLANCA, TNA, SECCION - 46172.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transportes y Vivienda	Sin definir	Municipio de Cunduacán	42172	5	265	284	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modific ada:340.0))
2023	5	TA B203	Pro B203 vect	33- 0203 de	33- 0203 de	33- 0203 de	33- 0203 de	33- 0203 de	33- 0203 de	\$3,281,010.44	\$3,278,355.73	(FI1: (ciclo_recurso 2023, rmo:33, modalidad, tipo_recurso:FEDERALES, modificado:3278355.73))	REHABILITACION A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN LOCALIDAD MANANAL, SECCION LA MONA- 63473	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transportes y Vivienda	Sin definir	Municipio de Cunduacán	43473	5	766	743	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1772.0, meta_modific ada:1772.0))
2023	5	TA B203	Pro B203 vect	33- 0203 de	33- 0203 de	33- 0203 de	33- 0203 de	33- 0203 de	33- 0203 de	\$17,450.91	\$15,419.09	(FI1: (ciclo_recurso 2023, rmo:33, modalidad, tipo_recurso:FEDERALES, modificado:15419.09))	CONSTRUCCION A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN LOCALIDAD SANTA TOMAS ENTRADA LOS BROCA- 45159	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transportes y Vivienda	Sin definir	Municipio de Cunduacán	43756	5	370	350	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modific ada:185.0))
2023	5	TA B203	Pro B203 vect	33- 0203 de	33- 0203 de	33- 0203 de	33- 0203 de	33- 0203 de	33- 0203 de	\$5,383,340.75	\$5,378,275.65	(FI1: (ciclo_recurso 2023, rmo:33, modalidad, tipo_recurso:FEDERALES, modificado:5378275.65))	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HORRILLICO EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN, EN PERIFERICO ENTRE CALLE MANUEL SANCHEZ MARIOL Y CALLE RAMON MENDOZA, 43918	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transportes y Vivienda	Sin definir	Municipio de Cunduacán	43918	5	10,234	9,560	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3059.0, meta_modific ada:3059.0))

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDIACÁN, TABASCO

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION							
TAB2 3020 2219 307	1	geop1: [cve_municipio:6, localidad:83, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIBERTAD 2DA SECCION - LIBERTAD 2DA SECCION, CUNDIACÁN TABASCO ENTRE Y, ENTRANDO POR LA CARRETERA DE LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE LIBERTAD, TABASCO, México, lat:16.19270764]	15-03-2023	30-04-2023	\$ 2,570,485.77	\$ 2,570,485.77	\$ 2,570,485.77	\$ 2,570,485.77	\$ 2,570,485.77	\$ 2,570,485.77	[cve1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-SK-K173-FIL-2023, contratista:OSCAR HOMERO CHÁVEZ GARCÍA, monto:2592384.84, CUNDIACÁN, monto:2592384.84, importe_modificado:2592384.84]	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3020 2219 389	1	geop1: [cve_municipio:6, localidad:83, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO CASABLANCA 1RA SECCION - RIO SECO 2DA SECCION SANTIAGUITO BLANCA 1A SECC, 8881 CASA BLANCA 1RA, SECCION, CUNDIACÁN TABASCO ENTRE Y, A 200 METROS DEL RES, km: 93.292855, lat:18.1353291]	15-03-2023	15-04-2023	\$ 2,089,887.43	\$ 2,089,887.43	\$ 2,089,887.43	\$ 2,089,887.43	\$ 2,089,887.43	\$ 2,089,887.43	[cve1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-SK-K173-FIL-2023, contratista:OSÉ ALBERTO PÉREZ, monto:2089887.43, CUNDIACÁN, monto:2089887.43, importe_modificado:2089887.43]	AVANCES FISICOS		Terminado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2 3020 2219 579	1	geop1: [cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO HUIMANGO 2DA SECCION LA MONA - BENITO JUAREZ DE JALPA DE HUIMANGO 2DA SECCION, LA MONA, HUIMANGO 2DA SECCION (LA MONA), CUNDIACÁN TABASCO ENTRE Y, km:48.20787513, lat:18.15357306]	15-03-2023	30-04-2023	\$ 3,276,355.73	\$ 3,276,355.73	\$ 3,276,355.73	\$ 3,276,355.73	\$ 3,276,355.73	\$ 3,276,355.73	[cve1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-SK-K173-FIL-2023, contratista:FRANJA S.A, monto:3276355.73, CUNDIACÁN, monto:3276355.73, importe_modificado:3276355.73]	AVANCES FISICOS		Terminado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2 3020 2219 611	1	geop1: [cve_municipio:6, localidad:61, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO SANTO TOMAS - BUENAVENTURA KILOMETRO 2 + 800 EJIDO SANTO TOMAS, 86897 SANTO TOMAS, HUIMANGO 2DA SECCION ENTRE Y, A 150 METROS DE LA CASA EN LA POR DONDE VIVE DON CARMEN BROCA A 350 METROS, km:43.2755247, lat:18.11985433]	01-04-2023	30-04-2023	\$ 515,419.09	\$ 515,419.09	\$ 515,419.09	\$ 515,419.09	\$ 515,419.09	\$ 515,419.09	[cve1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-SK-K173-FIL-2023, contratista:CONSTRUCCIONES GACOVA, S.A. DE C.V., monto:515419.09, CUNDIACÁN, monto:515419.09, importe_modificado:515419.09]	AVANCES FISICOS		Terminado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2 3020 2219 630	1	geop1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO SEGUIMIENTO LA FNCA, 88800 CUNDIACÁN, CUNDIACÁN TABASCO ENTRE CALLE MANUEL SANCHEZ MARQUEL CALLE RAMÓN MENDOZA CALLE ROSARIO CALLE JUAN DE LOS RIOS FERIA A LA TIENDA DE SERVICIOS SOBERANO FRENTE A LA PLAZA, km: 83.17811175, lat:18.06778211]	01-04-2023	15-06-2023	\$ 5,378,275.55	\$ 5,378,275.55	\$ 5,378,275.55	\$ 5,378,275.55	\$ 5,378,275.55	\$ 5,378,275.55	[cve1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-SK-K173-FIL-2023, contratista:URBANGIA, S.A DE C.V., monto:5378275.55, CUNDIACÁN, monto:5378275.55, importe_modificado:5378275.55]	AVANCES FISICOS		Terminado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 CICLO DE	#1 RAMO	#1 PROGRAMA	#1 CICLO DE	#2 RAMO	#2 PROGRAMA	MONTO GLOBAL A	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCI	NOMBRE	ID ENTIDAD RESP	ENTIDAD RESPON	ID MUNICIPIO RES	MUNICIPIO RESPON	TPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTUCCION EJEC	NUMERO PROYEC	POBLACION BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TA Pro 0203	33- B23 ject 0203 de respdo 221 lve 973 labo 2 n	33- Aportacion Municipal y de las Entidades para Territorios del Estado	034-FAIS Municipal y de las Entidades para Territorios del Estado Dentro Federal	034-FAIS Municipal y de las Entidades para Territorios del Estado Dentro Federal	1	-	-	\$ 2,897,484.83	\$2,963,513.06	(F1) (codb_recurso 2023_rmo33_modalidad1_prog_prea4) EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDIRIA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVENOS), monto 2987484.83, TECNICA, NO. 25 EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN CENTRO. -44443	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	44443	S	430	425	0	(meta 1: Unidad medida de Metros Cuadrados, meta 1.0, meta modificada 888.0)	
2023	5	TA Pro 0203	33- B23 ject 0203 de respdo 222 lve 004 labo 9 n	33- Aportacion Municipal y de las Entidades para Territorios del Estado	034-FAIS Municipal y de las Entidades para Territorios del Estado Dentro Federal	034-FAIS Municipal y de las Entidades para Territorios del Estado Dentro Federal	-	-	-	\$ 830,783.45	\$ 828,772.21	(F1) (codb_recurso 2023_rmo33_modalidad1_prog_prea4) EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN EL MOTE. -48885	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	48885	S	549	566	0	(meta 1: Unidad medida de Metros Cuadrados, meta 337.0, meta modificada 357.0)	
2023	5	TA Pro 0203	33- B23 ject 0203 de respdo 222 lve 007 labo 9 n	33- Aportacion Municipal y de las Entidades para Territorios del Estado	034-FAIS Municipal y de las Entidades para Territorios del Estado Dentro Federal	034-FAIS Municipal y de las Entidades para Territorios del Estado Dentro Federal	-	-	-	\$ 642,815.00	\$ 640,287.58	(F1) (codb_recurso 2023_rmo33_modalidad1_prog_prea4) EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CUNDUACAN LOCALIDAD LA CHONITA-11038 modificado 640287.58)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	47036	S	425	450	0	(meta 1: Unidad medida de Metros Cuadrados, meta 161.0, meta modificada 161.0)	
2023	5	TA Pro 0203	33- B23 ject 0203 de respdo 222 lve 013 labo 7 n	33- Aportacion Municipal y de las Entidades para Territorios del Estado	034-FAIS Municipal y de las Entidades para Territorios del Estado Dentro Federal	034-FAIS Municipal y de las Entidades para Territorios del Estado Dentro Federal	-	-	-	\$ 1,221,770.84	\$ 1,218,776.32	(F1) (codb_recurso 2023_rmo33_modalidad1_prog_prea4) EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN RA, SECCION -47317	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	47317	S	684	685	0	(meta 1: Unidad medida de Metros Cuadrados, meta 357.0, meta modificada 357.0)	
2023	5	TA Pro 0203	33- B23 ject 0203 de respdo 018 labo 7 n	33- Aportacion Municipal y de las Entidades para Territorios del Estado	034-FAIS Municipal y de las Entidades para Territorios del Estado Dentro Federal	034-FAIS Municipal y de las Entidades para Territorios del Estado Dentro Federal	-	-	-	\$ 513,071.08	\$ 511,688.03	(F1) (codb_recurso 2023_rmo33_modalidad1_prog_prea4) EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CUNDUACAN LOCALIDAD LA CHONITA-11038 modificado 511688.03)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	47681	S	625	658	0	(meta 1: Unidad medida de Metros Cuadrados, meta 1.0, meta modificada 1.0)	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION		
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB2 3020 2220 732	1	(geo1: (ov: municipio 6, localidad 1, direccion AVENIDA PEDRO MENDEZ MAGANA COLONIA CUNDUACÁN TABASCO ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE 2 DE ABRIL CALLE DOMINGO COLIN SOBRE LA CALLE PEDRO MENDEZ HACIA LA DOMINGO COLIN A 800 METROS DE ABAJOTELE FON: 981 1703922, lat: 18.050313069)	15-04-2023	15-05-2023	\$ 2,863,513.06	\$ 2,863,513.06	\$ 2,863,513.06	\$ 2,863,513.06	\$ 2,863,513.06	(det1: (ov: obra obra numero_contrato: CU-64-K-189-FIL-2023, (unidad_medida: metros cuadrados) convocado MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto: 2863513.06) importe_modificado: 2863513.06)	(meta1: (unidad_medida: metros cuadrados) avance: 888.0)	(2218732)proyecto_inicio, (2218732)proyecto_fin	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3020 2220 049	1	(geo1: (ov: municipio 6, localidad 82 direccion CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CUNDUACÁN EL MOTE MARUANJARA SECCION KILOMETRO 049 DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA VECINAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon: -93.20975941, lat: 18.0507208)	01-05-2023	15-06-2023	\$ 628,772.21	\$ 628,772.21	\$ 628,772.21	\$ 628,772.21	\$ 628,772.21	(det1: (ov: obra obra numero_contrato: CU-64-K-189-FIL-2023, (unidad_medida: metros cuadrados) convocado MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto: 628772.21 importe_modificado: 628772.21)	(meta1: (unidad_medida: metros cuadrados) avance: 357.0)	(2220049)proyecto_inicio, (2220049)proyecto_fin	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3020 2220 079	1	(geo1: (ov: municipio 6, localidad 20 direccion CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA CHONITA - LA TRINIDAD KILOMETRO 2 * 800 EJIDO LA CHONITA LA CHONITA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA VECINAL LA TRINIDAD A LA ALTURA DE LA ENTRADA DE FELIPECARR, lon: -93.25460949, lat: 18.14577074)	15-05-2023	15-06-2023	\$ 640,287.58	\$ 640,287.58	\$ 640,287.58	\$ 640,287.58	\$ 640,287.58	(det1: (ov: obra obra numero_contrato: CU-64-K-189-FIL-2023, (unidad_medida: metros cuadrados) convocado MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto: 642815.0 importe_modificado: 640312.49)	(meta1: (unidad_medida: metros lineales) avance: 161.0)	(2220079)proyecto_inicio, (2220079)proyecto_fin	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3020 2220 137	1	(geo1: (ov: municipio 6, localidad 17 direccion CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CUMUAPA TRAJA SECCION EL CARMEN CUMUAPA KILOMETRO 2 * 800 RANCHERIA CUMUAPA TRAJA SECCION CUMUAPA TRAJA SECCION CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA VECINAL CUMUAPA A LA FEDERAL, CARD, lon: -93.1388454, lat: 17.8902816)	01-05-2023	15-06-2023	\$ 1,218,776.32	\$ 1,218,776.32	\$ 1,218,776.32	\$ 1,218,776.32	\$ 1,218,776.32	(det1: (ov: obra obra numero_contrato: CU-64-K-189-FIL-2023, (unidad_medida: metros cuadrados) convocado MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto: 121776.94 importe_modificado: 1218783.63)	(meta1: (unidad_medida: metros cuadrados) avance: 357.0)	(2220137)proyecto_inicio, (2220137)proyecto_fin	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3020 2220 187	1	(geo1: (ov: municipio 6, localidad 51 direccion CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 4TA SECCION LA TRINIDAD KILOMETRO 2 * 800 RANCHERIA LA PIEDRA 4TA SECCION CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA VECINAL LA TRINIDAD A LA FEDERAL, lon: -93.23466943, lat: 18.12685492)	01-05-2023	15-06-2023	\$ 511,668.03	\$ 511,668.03	\$ 511,668.03	\$ 511,668.03	\$ 511,668.03	(det1: (ov: obra obra numero_contrato: CU-64-K-189-FIL-2023, (unidad_medida: metros cuadrados) convocado MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto: 513571.88 importe_modificado: 511672.96)	(meta1: (unidad_medida: metros cuadrados) avance: 1.0)	(2220187)proyecto_inicio, (2220187)proyecto_fin	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 CICLO DE RECURSO	FT1 RAMO	FT1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2 CICLO DE RECURSO	FT2 RAMO	FT2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL PROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA INSERIBLE	CLASIFICACION SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2023	5	TA Pro 2023 B23 yect 020 lo de 222 inve 030 islo 00 n	33- Aportaciones Federales para Entidades del Distrito Federal	0304-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades del Distrito Federal	-	-	-	-	-	\$ -464,437.03	\$ -462,415.71	(FT1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: "FEDERALES", prog_pres:4, tipo_recurso: "FEDERALES", monto: 46437.03), LOCALIDAD: "HUMANGO 2DA.", modificado: 462415.71)	CONSTRUCCION DE ALILA DIDACTICA EN COBATAN EMISAD NO.56 EN CUNDUACAN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 46437.03, SECCION LA MONA - 48344 modificado: 462415.71)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión en infraestructura Social	Educación	Sin clasificación	Municipio de Cunduacán	48344	S	666	666	0	(meta1: (unidad_medida: "Aulas", meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))
2023	5	TA Pro 2023 B23 yect 020 lo de 222 inve 245 islo 09 n	33- Aportaciones Federales para Entidades del Distrito Federal	0304-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades del Distrito Federal	-	-	-	-	-	\$ 522,295.28	\$ 519,292.51	(FT1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: "FEDERALES", prog_pres:4, tipo_recurso: "FEDERALES", monto: 522295.28), LOCALIDAD: "CUNDUACAN CONVENIOS", monto: 522295.28, ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ - 69739 modificado: 519292.51)	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASALTICA EN CALENTE EN CUNDUACAN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 522295.28, ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ - 69739	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión en infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin clasificación	Municipio de Cunduacán	69739	S	4,860	4,550	0	(meta1: (unidad_medida: "lineales", meta: 150.0, meta_modificada: 150.0))
2023	5	TA Pro 2023 B23 yect 020 lo de 222 inve 314 islo 09 n	33- Aportaciones Federales para Entidades del Distrito Federal	0304-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades del Distrito Federal	-	-	-	-	-	\$ 745,247.01	\$ 742,002.96	(FT1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: "FEDERALES", prog_pres:4, tipo_recurso: "FEDERALES", monto: 745247.01), LOCALIDAD: "CUNDUACAN LOCALIDAD SAN PEDRO CUMUAPA - 71859 modificado: 742002.96)	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL MONTE DE EDUCACION INFAN EN CUNDUACAN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y PRIM. EMILIANO ZAPATA. EN CONVENIOS), monto: 745247.01, CUNDUACAN LOCALIDAD SAN PEDRO CUMUAPA - 71859	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión en infraestructura Social	Educación	Sin clasificación	Municipio de Cunduacán	71859	S	230	244	0	(meta1: (unidad_medida: "Cuadrados", meta: 189.0, meta_modificada: 189.0))
2023	5	TA Pro 2023 B23 yect 020 lo de 222 inve 316 islo 08 n	33- Aportaciones Federales para Entidades del Distrito Federal	0304-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades del Distrito Federal	-	-	-	-	-	\$ 611,000.82	\$ 609,104.76	(FT1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: "FEDERALES", prog_pres:4, tipo_recurso: "FEDERALES", monto: 611000.82), LOCALIDAD: "CUNDUACAN LOCALIDAD LIBERTAD - 72076 modificado: 609104.76)	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL MONTE DE EDUCACION INFAN EN JARDIN DE NIÇOS LIBERTAD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 611000.82, CON CLAVE 27DUN003Y EN CUNDUACAN LOCALIDAD LIBERTAD - 72076	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión en infraestructura Social	Educación	Sin clasificación	Municipio de Cunduacán	72076	S	836	870	0	(meta1: (unidad_medida: "Cuadrados", meta: 126.0, meta_modificada: 126.0))
2023	5	TA Pro 2023 B23 yect 020 lo de 222 inve 319 islo 06 n	33- Aportaciones Federales para Entidades del Distrito Federal	0304-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades del Distrito Federal	-	-	-	-	-	\$ 874,780.42	\$ 871,731.42	(FT1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: "FEDERALES", prog_pres:4, tipo_recurso: "FEDERALES", monto: 874780.42), LOCALIDAD: "CUNDUACAN LOCALIDAD HUMANGO - 72290 modificado: 871731.42)	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL MONTE DE EDUCACION INFAN EN JARDIN DE NIÇOS ISAAQUA EN CUNDUACAN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 874780.42, VETES EN CUNDUACAN LOCALIDAD HUMANGO - 72290	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión en infraestructura Social	Educación	Sin clasificación	Municipio de Cunduacán	72290	S	690	750	0	(meta1: (unidad_medida: "Cuadrados", meta: 150.0, meta_modificada: 150.0))

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB20202220300	1	[geo1: {ov: municipio 6, localidad: 117, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO HUMANGO 2DA. SECCION LA JALPA DE MENDEZ KILOMETRO 2 * 800 EJIDO HUMANGO 2DA. SECCION LA MONA, 86993 HUMANGO 2DA. SECCION (LA MONA), CUNDUACÁN, TABASCO IN-93-30779315, lat: 18.16778866}]	01-05-2023	30-05-2023	\$ 462,415.71	\$ 462,415.71	\$ 462,415.71	\$ 462,415.71	\$ 462,415.71	[c1: {tpe: obra obra numero_contrato: CU11419-FIL-2220300 proyecto de obra de S.A. DE COMERCIALIZADORA, CARCO C.V. convocante MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto: 464437.03 importe_modificado: 467435.95}]	[meta1: {Unidad_medida: Uta, avance: 1.0}]	[[2220300]proyecto o _PROCESO, [2220300]proyecto _INICIO, [2220300]proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB202222459	1	[geo1: {ov: municipio 6, localidad: 1, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86980 CUNDUACÁN, TABASCO IN-93-30779315, lat: 18.16778866}]	01-04-2023	30-04-2023	\$ 519,292.51	\$ 519,292.51	\$ 519,292.51	\$ 519,292.51	\$ 519,292.51	[c1: {tpe: obra obra numero_contrato: CU145-K-95-FIL-2023, convocante SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION MAC, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto: 522385.28 importe_modificado: 519222.87}]	[meta1: {Unidad_medida: Metros lineales, avance: 95.0}]	[[222459]proyecto o _INICIO, [222459]proyecto _FIN, [222459]proyecto _PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB202223148	1	[geo1: {ov: municipio 6, localidad: 80, direccion: CAMINO TRAMO SAN PEDRO CUMUAPA - EL CARMEN CUMUAPA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + PERALTA MUNICIPIO SAN PEDRO CUMUAPA, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE Y CARRETERA VIA CORTA REFORMA DOS BOCAS ENTRANDO POR LA C. In-93.1320236, lat: 18.01726989}]	15-05-2023	15-06-2023	\$ 742,002.66	\$ 742,002.66	\$ 742,002.66	\$ 742,002.66	\$ 742,002.66	[c1: {tpe: obra obra numero_contrato: CU174-K-94-FIL-2023, convocante ELA MARIA PERALTA MUNICIPIO SANCHEZ CUNDUACÁN, monto: 742247.51 importe_modificado: 742008.87}]	[meta1: {Unidad_medida: Cuadrados, avance: 189.0}]	[[223148]proyecto o _INICIO, [223148]proyecto _FIN, [223148]proyecto _PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB202223188	1	[geo1: {ov: municipio 6, localidad: 32, direccion: CALLE MODESTO HERNANDEZ PUEBLO LIBERTAD, 86980 LIBERTAD CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE ROMAN HERNANDEZ CALLE HERNANDEZ LA ROSA CARRETERA ESTATAL TULIPÁN LIBERTAD A 200 METROS DEL REGISTRO CIVIL. In-93.3701755, lat: 18.1698993}]	15-05-2023	15-06-2023	\$ 609,104.76	\$ 609,104.76	\$ 609,104.76	\$ 609,104.76	\$ 609,104.76	[c1: {tpe: obra obra numero_contrato: CU167-K-99-FIL-2023, convocante CESAR AUGUSTO MURILLO RIVERA DE CUNDUACÁN, monto: 611090.02, importe_modificado: 609109.78}]	[meta1: {Unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 126.0}]	[[223188]proyecto o _INICIO, [223188]proyecto _PROCESO, [223188]proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB202223196	1	[geo1: {ov: municipio 6, localidad: 39, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO HUMANGO - PEHUICALCO 1RA SECCION, KILOMETRO 2 * 800 RANCHERIA HUMANGO, 86995 HUMANGO, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE Y CARRETERA HUMANGO 2DA. SECCION A 100 METROS DE LA ESCUELA In-93.16772382, lat: 18.11938144}]	15-05-2023	15-06-2023	\$ 671,731.43	\$ 671,731.43	\$ 671,731.43	\$ 671,731.43	\$ 671,731.43	[c1: {tpe: obra obra numero_contrato: CU167-K-99-FIL-2023, convocante MONTEJO ALBA, S.A DE C.V. convocante MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto: 674780.42 importe_modificado: 671733.52}]	[meta1: {Unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 150.0}]	[[223196]proyecto o _INICIO, [223196]proyecto _FIN, [223196]proyecto _PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL PROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA MODIFICABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TA Pro B23 020 de 222 Inve 368 rsó 7 n	Pro B23 020 de 222 Inve 368 rsó 7 n	33- Apoyos Municipales y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	004-FAIS	33- Apoyos Municipales y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	004-FAIS	\$1,824,899.17	\$1,821,974.46	(RT) (Cob. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, programa 4, línea de inversión 1, subprograma 1, convenio 1, monto 182,999.17 modificado 182,974.46)	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN MORELOS - 75961"	27	Tabasco	6	Tabasco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Tránsito y vialidad	Municipio de Cunduacán	75851	5	785	745	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 1553.0, meta_modificada: 1553.0))
2023	5	TA Pro B23 020 de 222 Inve 550 rsó 7 n	Pro B23 020 de 222 Inve 550 rsó 7 n	33- Apoyos Municipales y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	004-FAIS	33- Apoyos Municipales y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	004-FAIS	\$2,584,776.07	\$2,580,778.99	(RT) (Cob. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, programa 4, línea de inversión 1, subprograma 1, convenio 1, monto 258,477.07 modificado 258,077.99)	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD "COLIMA - 91029"	27	Tabasco	6	Tabasco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Tránsito y vialidad	Municipio de Cunduacán	91026	5	161	158	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 4388.0, meta_modificada: 4388.0))
2023	5	TA Pro B23 020 de 222 Inve 579 rsó 9 n	Pro B23 020 de 222 Inve 579 rsó 9 n	33- Apoyos Municipales y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	004-FAIS	33- Apoyos Municipales y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	004-FAIS	\$1,980,795.28	\$1,887,725.96	(RT) (Cob. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, programa 4, línea de inversión 1, subprograma 1, convenio 1, monto 188,705.28 modificado 187,725.96)	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD "LIBERTAD 3RA. SECCION MONTE LIBRE GUERRA SECCION MONTE GRANDE - 93787"	27	Tabasco	6	Tabasco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Tránsito y vialidad	Municipio de Cunduacán	93787	5	404	400	0	(meta: (unidad_medida: Kilometro, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))
2023	5	TA Pro B23 020 de 222 Inve 650 rsó 4 n	Pro B23 020 de 222 Inve 650 rsó 4 n	33- Apoyos Municipales y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	004-FAIS	33- Apoyos Municipales y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	004-FAIS	\$1,024,548.25	\$1,009,301.78	(RT) (Cob. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, programa 4, línea de inversión 1, subprograma 1, convenio 1, monto 102,448.25 modificado 100,301.78)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE CLASES EN TELESECUNDARIA VICENTE LOPEZ TORCA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 3RA. SECCION - 89178	27	Tabasco	6	Tabasco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Educación	Educación	Municipio de Cunduacán	89178	5	321	260	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 300.0, meta_modificada: 300.0))
2023	5	TA Pro B23 020 de 222 Inve 672 rsó 0 n	Pro B23 020 de 222 Inve 672 rsó 0 n	33- Apoyos Municipales y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	004-FAIS	33- Apoyos Municipales y de las Demarcaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	004-FAIS	\$1,480,340.40	\$1,476,757.29	(RT) (Cob. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, programa 4, línea de inversión 1, subprograma 1, convenio 1, monto 148,040.4 modificado 147,675.29)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 27ETV0509 EN CUNDUACÁN LOCALIDAD "JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 100526"	27	Tabasco	6	Tabasco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Educación	Educación	Municipio de Cunduacán	100526	5	681	680	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 502.0, meta_modificada: 502.0))



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL_A PROBADO	MONTO GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_INVERSIBLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TA Pro 2023 B23 yect 020 lo de 222 nve 741 r56 5 n	33- Aportaciones Federales para Entidades del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	\$4,151,641.24	\$4,147,669.34	(FI: (debe_recurso 2023, monto: 4151641.24, seccion: 105056, modificado: 4147669.34))	REHABILITACION DE CAMINOS A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CUNDUACAN LOCALIDAD LA PIEDRA 4TA CONVENSION, monto:4151641.24, seccion - 105056 modificado: 4147669.34))	27	Tabasco	6	Tabasco	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Tránsito y vialidad	Municipio de Cunduacán	050056	5	758	727	0	(meta: (Unidad_medidas: Metros lineales, meta: 1491.0, meta_modificada: 1491.0))
2023	5	TA Pro 2023 B23 yect 020 lo de 225 nve 1110 r56 8 n	33- Aportaciones Federales para Entidades del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	\$1,906,610.21	\$1,906,610.13	(FI: (debe_recurso 2023, monto: 33, seccion: 106470, modificado: 1996010.13))	AMPLIACION A LA RED DE SERVICIOS ELECTRICOS EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACAN LOCALIDAD HUAPACAL 1RA. SECCION - 106470	27	Tabasco	6	Tabasco	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Utilidad	Utilidad	Municipio de Cunduacán	169470	5	496	418	0	(meta: (Unidad_medidas: Metros lineales, meta: 1200.0, meta_modificada: 1200.0))
2023	5	TA Pro 2023 B23 yect 030 lo de 225 nve 218 r56 6 n	33- Aportaciones Federales para Entidades del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	\$1,997,099.98	\$1,997,000.25	(FI: (debe_recurso 2023, monto: 33, seccion: 115665, modificado: 1997000.25))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD JOSE MARA CABRERA, SALAMANCA, OCECONCA 115665	27	Tabasco	6	Tabasco	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	Municipio de Cunduacán	175665	5	54	54	0	(meta: (Unidad_medidas: Cuartos, meta: 18.0, meta_modificada: 18.0))
2023	5	TA Pro 2023 B23 yect 030 lo de 225 nve 238 r56 8 n	33- Aportaciones Federales para Entidades del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	\$1,997,026.32	\$1,996,166.65	(FI: (debe_recurso 2023, monto: 33, seccion: 176186, modificado: 1997026.32))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD JOSE MARA CABRERA, SALAMANCA, OCECONCA 176186	27	Tabasco	6	Tabasco	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	Municipio de Cunduacán	176186	5	54	54	0	(meta: (Unidad_medidas: Cuartos, meta: 564.0, meta_modificada: 564.0))
2023	5	TA Pro 2023 B23 yect 030 lo de 245 r56 1 n	33- Aportaciones Federales para Entidades del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	\$324,496.71	\$324,496.71	(FI: (debe_recurso 2023, monto: 33, seccion: 176655, modificado: 332496.71))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD JOSE MARA CABRERA, MORELITOS - 176655	27	Tabasco	6	Tabasco	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	Municipio de Cunduacán	176655	5	9	9	0	(meta: (Unidad_medidas: Cuartos, meta: 94.0, meta_modificada: 94.0))

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATOS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATOS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2 3020 2227 415	1	(geo:1, (ov: municipio:6, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO LA PIEDRA 4TA. SECCION - LA PIEDRA 2DA. KILOMETRO 2 MARGEN RANCHO PIEDRA 4TA SECCION 8603 LA PIEDRA ENTRE Y CAMINO ESTATAL DECHUGALCO LA TRIND, bn=93.2369862, mt:18.1248952))	15-05-2023	30-06-2023	\$ 4,147,668.34	\$ 4,147,668.34	\$ 4,147,668.34	\$ 4,147,668.34	\$ 4,147,668.34	(det:1, (ov: contrato:CI-199-4220-FIL-2023, contrato:REVENA DEL CARMEN MAJAZ CASTILLO CONVENCION MUNICIPAL DE CUNDUACAN, monto:4151941.24, importe_modificado:4147668.34))	(meta:1, (unidad_medida: Metros lineales, avance:1491.0))	(2227415/proyecto o_INICIO, 2227415/proyecto o_PROCESO, 2227415/proyecto o_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones
TAB2 3030 2251 108	1	(geo:1, (ov: municipio:6, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO HUAPACAL 1RA SECCION - HUAPACAL 2DA SECCION, KILOMETRO 1.5000000000000001, bn=93.2369862, mt:18.1248952))	01-08-2023	30-08-2023	\$ 1,996,610.13	\$ 1,996,610.13	\$ 1,996,610.13	\$ 1,996,610.13	\$ 1,996,610.13	(det:1, (ov: contrato:CI-199-4220-FIL-2023, contrato:SANJUAN GOMAS BRITO, convocacion MUNICIPAL DE CUNDUACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:1996610.21))	(meta:1, (unidad_medida: Metros lineales, avance:1200.0))	(2251108/proyecto o_INICIO, 2251108/proyecto o_PROCESO, 2251108/proyecto o_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones
TAB2 3030 2252 185	1	(geo:1, (ov: municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO COLONIA MANUEL SANCHEZ MARMOL, 86590 CUNDUACAN, TABASCO ENTRE CALLE MADRAZO SE UBICAN EN LA COLONIA OBRERA MANUEL SANCHEZ MARM, bn=93.1789952, mt:18.06458644))	01-08-2023	15-08-2023	\$ 1,997,000.25	\$ 1,997,000.25	\$ 1,997,000.25	\$ 1,997,000.25	\$ 1,997,000.25	(det:1, (ov: contrato:CI-199-4220-FIL-2023, contrato:LEON SANCHEZ MUNCIPAL DE CUNDUACAN, monto:1999999.98, importe_modificado:1997001.71))	(meta:1, (unidad_medida: Cuadrados, avance:18.0))	(2252185/proyecto o_INICIO, 2252185/proyecto o_PROCESO, 2252185/proyecto o_FIN)	Terminado	Validado	(Obs:1, (observacion:conjuar al 100%, Imeatre: 5.0, numero y fecha:2023))
TAB2 3030 2252 388	1	(geo:1, (ov: municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL MADRAZO COLONIA CRISTAL, 86590 CUNDUACAN, TABASCO ENTRE CALLE PROFESORA MARIA NIEVES CAMPOS MADRAZO CALLE PROF. BENITO BLEZAR, bn=93.1789952, mt:18.06458644))	01-08-2023	30-08-2023	\$ 1,969,166.66	\$ 1,969,166.66	\$ 1,969,166.66	\$ 1,969,166.66	\$ 1,969,166.66	(det:1, (ov: contrato:CI-199-4220-FIL-2023, contrato:HERNANDEZ CONVENCION MUNICIPAL DE CUNDUACAN, monto:1969999.98, importe_modificado:1967026.32))	(meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:564.0))	(2252388/proyecto o_INICIO, 2252388/proyecto o_PROCESO, 2252388/proyecto o_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones
TAB2 3030 2224 451	1	(geo:1, (ov: municipio:6, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO LA PIEDRA MORELOS Y PAVON MORELOS, ADOLFO RUIZ CORTINEZ, MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 650 RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y MORELOS, MORELOS, bn=93.1789952, mt:18.06458644))	01-08-2023	30-08-2023	\$ 332,489.71	\$ 332,489.71	\$ 332,489.71	\$ 332,489.71	\$ 332,489.71	(det:1, (ov: contrato:CI-92-CIARTOS-FIL-2023, contrato:MARIA ANGEL MINEZ DE LA CRUZ, convocacion MUNICIPAL DE CUNDUACAN, monto:333333.33, importe_modificado:332500.58))	(meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:94.0))	(2252451/proyecto o_INICIO, 2252451/proyecto o_PROCESO, 2252451/proyecto o_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI_CICLO DE RECURSO	FI_PROGRAMA	FI_CICLO DE RECURSO	FI_PROGRAMA	FI_CICLO DE RECURSO	FI_PROGRAMA	MONTO GLOBAL PROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROYECTO INSERIBLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TA Pro 030 de 225 Inve 245 Inve 2	33- B23 yect 030 o de 225 Inve 245 Inve 2	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	604-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	604-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	604-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	\$ 111,111.11	\$ 110,609.28	FFI - [ciclo_recurso:2023_anno:33_modalidad:1_prog_area:4_tpo_recurso:FEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y_CONVENIOS] monto:111111.11; modificado:110609.28	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD ADOLFO RUZ CONVENIOS monto:111111.11; modificado:110609.28	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Viven en el car	Sin identificar car	Municipio de Cunduacán	176666	5	3	3	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0)]
2023	5	TA Pro 030 de 225 Inve 245 Inve 4	33- B23 yect 030 o de 225 Inve 245 Inve 4	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	604-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	604-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	604-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	\$ 222,222.22	\$ 221,666.35	FFI - [ciclo_recurso:2023_anno:33_modalidad:1_prog_area:4_tpo_recurso:FEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y_CONVENIOS] monto:222222.22; modificado:221666.35	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD HUACAPA Y AMESTOY - 176660	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Viven en el car	Sin identificar car	Municipio de Cunduacán	176660	5	6	6	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0)]
2023	5	TA Pro 000 o de 225 Inve 245 Inve 5	33- B23 yect 000 o de 225 Inve 245 Inve 5	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	604-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	604-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	604-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	\$ 333,333.33	\$ 332,499.70	FFI - [ciclo_recurso:2023_anno:33_modalidad:1_prog_area:4_tpo_recurso:FEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y CONVENIOS] monto:333333.33; modificado:332499.70	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD HUACAPA Y AMESTOY - 176674	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Viven en el car	Sin identificar car	Municipio de Cunduacán	176674	5	9	9	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0)]
2023	5	TA Pro 000 o de 225 Inve 289 Inve 1	33- B23 yect 000 o de 225 Inve 289 Inve 1	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	604-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	604-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	604-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,775,240.04	\$ 3,775,240.04	FFI - [ciclo_recurso:2023_anno:33_modalidad:1_prog_area:4_tpo_recurso:FEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y CONVENIOS] monto:2779240.04; modificado:374989.77	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD HUACAPA Y AMESTOY - 176674	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transmigrantes y visitantes	Sin identificar car	Municipio de Cunduacán	178703	5	308	333	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1059.0, meta_modificada:1059.0)]
2023	5	TA Pro 030 de 225 Inve 295 Inve 2	33- B23 yect 030 o de 225 Inve 295 Inve 2	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	604-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	604-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	604-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,944,306.82	\$ 3,944,306.82	FFI - [ciclo_recurso:2023_anno:33_modalidad:1_prog_area:4_tpo_recurso:FEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y CONVENIOS] monto:3944306.82; modificado:3944306.82	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD HUACAPA Y AMESTOY - 178774	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transmigrantes y visitantes	Sin identificar car	Municipio de Cunduacán	178774	5	520	464	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0)]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TPO_GERERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2 3030 2252 462	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO ADOLFO RUIZ MORELITOS - JOSE MARIA MORELITOS MORELITOS - JOSE MARIA MORELITOS MORELITOS - JOSE MARIA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 388 COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINES MORELITOS, 86890 ADOLFO RUIZ CORTINES (MORELITOS), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, len-43.17619397, lat:18.94094859))	01-08-2023	30-08-2023	\$ 110,609.28	\$ 110,609.28	\$ 110,609.28	\$ 110,609.28	\$ 110,609.28	(cbo: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-10-K227-FIL-2023, nombre_contrata:CONTRATA MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ DE LA CRUZ, convesante MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:111111.11, importe_modificado:110833.52))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:31.0))	(2252452/proyecto o_INICIO, 2252460/proyecto o_INICIO, 2252462/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB2 3030 2252 454	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO HUACAPA Y AMESTOY MARGEN DEL MOTE KILOMETRO 2 + 800 RAMBLA HUACAPA Y AMESTOY, 86890 HUACAPA Y AMESTOY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, POR LA ENTRADA DE LOS MONTELOS HACIA LOS JUZGADOS, len-43.1913397, lat:18.9332485))	01-08-2023	30-08-2023	\$ 221,666.35	\$ 221,666.35	\$ 221,666.35	\$ 221,666.35	\$ 221,666.35	(cbo: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-10-K227-FIL-2023, nombre_contrata:CONTRATA MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ DE LA CRUZ, convesante MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:22222.22, importe_modificado:221667.04))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:62.0))	(2252454/proyecto o_PROCESO, 2252454/proyecto o_INICIO, 2252454/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB2 3030 2252 455	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO CUNDUACÁN EL MOTE - RA HUACAPA Y AMESTOY MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 3 + 800 RAMBLA HUACAPA Y AMESTOY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, POR LA ENTRADA DE LOS MONTELOS HACIA CUNDUACÁN SAMARA POR EL BORDO IZQUIERDO, len-43.2072689, lat:18.0327635))	01-08-2023	30-08-2023	\$ 332,499.70	\$ 332,499.70	\$ 332,499.70	\$ 332,499.70	\$ 332,499.70	(cbo: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-10-K227-FIL-2023, nombre_contrata:CONTRATA MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ DE LA CRUZ, convesante MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:33333.33, importe_modificado:332500.56))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:94.0))	(2252455/proyecto o_INICIO, 2252455/proyecto o_PROCESO, 2252455/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB2 3030 2252 891	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:81, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RIO SECO 3RA. SECCION LA PLAYITA - RIO SECO 1RA. SECCION KILOMETRO 2 + 800 EJIDO RIO SECO 3RA. SECCION LA PLAYITA, 86890 CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, len-43.26865811, lat:18.16317319))	01-08-2023	15-09-2023	\$ 2,779,240.04	\$ 2,779,240.04	\$ 2,779,240.04	\$ 2,779,240.04	\$ 2,779,240.04	(cbo: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-10-K227-FIL-2023, nombre_contrata:CONTRATA MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ DE LA CRUZ, convesante MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2779240.04, importe_modificado:2779240.04))	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:1056.0))	(2252891/proyecto o_FIN, 2252891/proyecto o_PROCESO, 2252891/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB2 3030 2252 952	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUAMANGO 1RA. SECCION - PUCHUCALO 1RA. SAN FELIPE KILOMETRO 2 + 350 PUERLO HUAMANGO 1RA. SECCION 19592 HUAMANGO 1RA. SECCION Y, CARRETERA CUNDUACÁN ENTRE Y, JALPA POR, len-93.1452029, lat:18.10397417))	01-08-2023	15-09-2023	\$ 3,944,306.82	\$ 3,944,306.82	\$ 3,944,306.82	\$ 3,944,306.82	\$ 3,944,306.82	(cbo: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-10-K227-FIL-2023, nombre_contrata:CONTRATA SAMUEL GUILLEN MUNICIPIO LOPEZ HUAMANGO, monto:394317.6, importe_modificado:3944306.82))	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:1245.0))	(2252862/proyecto o_INICIO, 2252862/proyecto o_PROCESO, 2252862/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI - CICLO DE	FI - RAMO	FI - PROGRAMA	FI - CICLO DE	FI - RAMO	FI - PROGRAMA	MONTO GLOBAL A	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCI	NOMBRE	ID ENTIDAD RESP	ENTIDAD RESPON	ID MUNICIPIO RES	MUNICIPIO RESPO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJEC	NUMERO PROYEC	POBLACION BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TA Pro 823 yect 030 lo de 225 nve 436 rs6 3 n	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	\$ 3,597,283.42	\$ 3,597,283.42	FI1 (solo recurso 2023, monto: 3,597,283.42)	REHABILITACION DE LA CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRONTERA LOCALIDAD CUNDUACAN LOCALIDAD MANTILLA - 179133	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transports y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	179133	5	477	435	0	[meta1: (unidad_medida) Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1220.0]
2023	5	TA Pro 823 yect 030 lo de 225 nve 315 rs6 3 n	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	\$ 841,036.14	\$ 840,541.05	FI1 (solo recurso 2023, monto: 840,541.05)	REHABILITACION DE LA CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRONTERA LOCALIDAD CUNDUACAN ASENTAMIENTO LIBERTAD - 179880	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	179880	5	656	635	0	[meta1: (unidad_medida) Metros lineales, meta:94.5, meta_modificada:94.5]
2023	5	TA Pro 823 yect 030 lo de 225 nve 477 n	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	\$ 1,267,512.75	\$ 1,267,512.87	FI1 (solo recurso 2023, monto: 1,267,512.87)	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIAS EN LA ZONA DE SAN MATEO LOCALIDAD CUNDUACAN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD SAN MATEO - 187264	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	187264	5	526	520	0	[meta1: (unidad_medida) Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0]
2023	5	TA Pro 823 yect 030 lo de 225 nve 436 rs6 3 n	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	\$ 888,828.98	\$ 884,924.56	FI1 (solo recurso 2023, monto: 884,924.56)	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIAS EN LA ZONA DE SAN MATEO LOCALIDAD CUNDUACAN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD ZAPATA - 187732	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	187732	5	458	450	0	[meta1: (unidad_medida) Metros lineales, meta:970.0, meta_modificada:970.0]
2023	5	TA Pro 823 yect 030 lo de 225 nve 448 rs6 4 n	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades del Distrito Federal	\$ 423,273.51	\$ 419,236.70	FI1 (solo recurso 2023, monto: 419,236.70)	REHABILITACION DE LA CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRONTERA LOCALIDAD CUNDUACAN LOCALIDAD SAN MATEO - 188038	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transports y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	188038	5	860	958	0	[meta1: (unidad_medida) Metros lineales, meta:1002.0, meta_modificada:1032.0]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
TAB2 3030 2252 993	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:119, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO MANTILLA - RA, MANTILLA KILOMETRO 2 + 600 EJIDO CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y A 200 METROS DE LA GRANJA AVICOLA DON PANCHO SOBRE LA CARRETERA MANTILLA A 100, km-93.30460313, lat:16.04536093))	01-08-2023	15-09-2023	\$ 3,557,283.42	\$ 3,557,283.42	\$ 3,557,283.42	\$ 3,557,283.42	\$ 3,557,283.42	(cbo: (cve_municipio:6, localidad:119, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO MANTILLA - RA, MANTILLA KILOMETRO 2 + 600 EJIDO CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y A 200 METROS DE LA GRANJA AVICOLA DON PANCHO SOBRE LA CARRETERA MANTILLA A 100, km-93.30460313, lat:16.04536093))	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:1200.0))	CARPETA_FOTOS	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB2 3030 2253 153	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALE LIBERTAD COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO Y CALLE VIRADO ZETIZ CORTINEZ ABRAMAM DE LA CRUZ CUNDUACÁN CENTRO A 50 METROS DE LA TIENDA DE DON PANCHO SOBERANO Y A, km-83.17153171, lat:16.06553218))	01-08-2023	30-09-2023	\$ 940,541.05	\$ 940,541.05	\$ 940,541.05	\$ 940,541.05	\$ 940,541.05	(cbo: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALE LIBERTAD COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO Y CALLE VIRADO ZETIZ CORTINEZ ABRAMAM DE LA CRUZ CUNDUACÁN CENTRO A 50 METROS DE LA TIENDA DE DON PANCHO SOBERANO Y A, km-83.17153171, lat:16.06553218))	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:94.5))		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB2 2254 307	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:69, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EMILIANO ZAPATA SAN MATEO - FELIPECARRILLO PUERTO KILOMETRO 2 + 500 EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN MATEO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA CUNDUACÁN LA, km-83.24615495, lat:16.13462009))	01-08-2023	15-09-2023	\$ 1,297,512.67	\$ 1,297,512.67	\$ 1,297,512.67	\$ 1,297,512.67	\$ 1,297,512.67	(cbo: (cve_municipio:6, localidad:69, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EMILIANO ZAPATA SAN MATEO - FELIPECARRILLO PUERTO KILOMETRO 2 + 500 EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN MATEO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA CUNDUACÁN LA, km-83.24615495, lat:16.13462009))	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:680.0))		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB2 3030 2254 363	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALE VIRADO ZAPATA, 86682 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 86682 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE NINOS HEROS Y CALLE BENJUSCO A MADRO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y A 200 METROS DE MERCADO SORIANA CUNDUACÁN A 200 METROS DE LA UNIVERSIDAD JU, km-93.16307193, lat:16.07139933))	01-08-2023	15-09-2023	\$ 864,924.56	\$ 864,924.56	\$ 864,924.56	\$ 864,924.56	\$ 864,924.56	(cbo: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALE VIRADO ZAPATA, 86682 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 86682 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE NINOS HEROS Y CALLE BENJUSCO A MADRO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y A 200 METROS DE MERCADO SORIANA CUNDUACÁN A 200 METROS DE LA UNIVERSIDAD JU, km-93.16307193, lat:16.07139933))	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:570.0))		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB2 3030 2254 464	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALE VIRADO ZAPATA, 86682 PUEBLO ONCE DE FEBRERO 1RA SECCION ONCE DE FEBRERO 1RA SECCION CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE E. VELAZQUEZ Y CALLE MORALES, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y A 200 METROS DE MERCADO SORIANA CUNDUACÁN A 200 METROS DE LA UNIVERSIDAD JU, km-93.32945188, lat:16.10148919))	01-08-2023	30-09-2023	\$ 3,419,239.70	\$ 3,419,239.70	\$ 3,419,239.70	\$ 3,419,239.70	\$ 3,419,239.70	(cbo: (cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALE VIRADO ZAPATA, 86682 PUEBLO ONCE DE FEBRERO 1RA SECCION ONCE DE FEBRERO 1RA SECCION CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE E. VELAZQUEZ Y CALLE MORALES, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y A 200 METROS DE MERCADO SORIANA CUNDUACÁN A 200 METROS DE LA UNIVERSIDAD JU, km-93.32945188, lat:16.10148919))	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:1032.0))		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL PROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA INVERSIBLE	CLASIFICACION SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TA Pro B23 y de 030 o de 225 Inve 460 Isó 3 n	33- Pro 2023	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Estado Dentro Federal	33- Aportación Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Estado Dentro Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Estado Dentro Federal				\$2,000,000.00	\$1,995,991.23	[FT1 - (ciclo_recurso:2023, memo:33, modalidad: 'pro_prea.4', monto:1995991.23)]	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUAMANGO (RA, SECCION EL DREN - 199410)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión Infraestructura Social	Urbano y de zonas industriales	Municipio de Cunduacán	199413	5	310	301	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1527.0, meta_modificada:1481.0))
2023	5	TA Pro B23 y de 030 o de 225 Inve 463 Isó 2 n	33- Pro 2023	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Estado Dentro Federal	33- Aportación Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Estado Dentro Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Estado Dentro Federal				\$5,768,290.05	\$5,767,641.95	[FT1 - (ciclo_recurso:2023, memo:33, modalidad: 'pro_prea.4', monto:5767641.95)]	CONSTRUCCION DE RED DE CARRETERA BASE ASFALTICA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA ZDA. SECCION TRAMO IGLEERIA DIVINA-PROVIDENCIA - 18920	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión Infraestructura Social	Tierras y de zonas industriales	Municipio de Cunduacán	189500	5	827	809	0	(meta: (unidad_medida:Kilometro, meta:2010.0, meta_modificada:2010.0))
2023	5	TA Pro B23 y de 030 o de 225 Inve 513 Isó 3 n	33- Pro 2023	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Estado Dentro Federal	33- Aportación Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Estado Dentro Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Estado Dentro Federal				\$2,000,000.00	\$1,995,330.86	[FT1 - (ciclo_recurso:2023, memo:33, modalidad: 'pro_prea.4', monto:1995330.86)]	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD EN MEDIA TENSION, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CARLOS ROVROSA TULIPÁN - 183175	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión Infraestructura Social	Urbano y de zonas industriales	Municipio de Cunduacán	183175	5	970	986	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1527.0, meta_modificada:1527.0))
2023	5	TA Pro B23 y de 030 o de 225 Inve 525 Isó 7 n	33- Pro 2023	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Estado Dentro Federal	33- Aportación Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Estado Dentro Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Estado Dentro Federal				\$1,446,982.31	\$1,446,467.84	[FT1 - (ciclo_recurso:2023, memo:33, modalidad: 'pro_prea.4', monto:1446467.84)]	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE CLASES EN CUNDUACÁN LOCALIDAD PALMAR EN EN ESCUELA TELESECUNDARIA JAME NUÑO 194134	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión Infraestructura Social	Educativa	Municipio de Cunduacán	194134	5	315	321	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0))
2023	5	TA Pro B23 y de 030 o de 225 Inve 539 Isó 6 n	33- Pro 2023	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Estado Dentro Federal	33- Aportación Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Estado Dentro Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Estado Dentro Federal				\$312,216.89	\$ 247,996.62	[FT1 - (ciclo_recurso:2023, memo:33, modalidad: 'pro_prea.4', monto:247996.62)]	REHABILITACION DE RED DE SANITARIO EN CALIDAD EN CUNDUACÁN ASISTENTE SOCIAL EN CUNDUACÁN CENTRO EN LA CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ DON JACINTO LOPEZ - 185287	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cunduacán	185287	5	320	350	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0))

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2 3030 2254 593	1	[geo:1, {ove_municipio:6, localidad:138, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO HUMANGO EL DREN - RANCHERA HUMANGO 16 SECCION 80992 HUMANGO 16A SECCION EL DREN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA VECINAL A 750 METROS ANTES, ln:33.3158633, ln:19.1101499}]	01-08-2023	15-09-2023	\$ 1,995,961.23	\$ 1,995,961.23	\$ 1,995,961.23	\$ 1,995,961.23	\$ 1,995,961.23	[tbl:1, {lpo_obra:Otra, numero_contrato:CU-13-AC35-Fil-2023, contrato:MIGUEL ANGELES RIVERA convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:195981.23}]	[meta:1, {unidad_medida:lineales, avance:1491.0}]	(2254603/proyecto o INICIO, 2254603/proyecto o PROCESO, 2254603/proyecto o FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB2 3030 2254 532	1	[geo:1, {ove_municipio:6, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LA PIEDRA ZDA. SECCION - LA PIEDRA XTA. SECCION KILOMETRO 3 + SECCION 8693 LA PIEDRA ZDA SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA CUNDUACÁN LA TRINIDAD, ln:18.12314289}]	01-08-2023	15-09-2023	\$ 5,767,641.95	\$ 5,767,641.95	\$ 5,767,641.95	\$ 5,767,641.95	\$ 5,767,641.95	[tbl:1, {lpo_obra:Otra, numero_contrato:CU-17-AC35-Fil-2023, contrato:REYMA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:9772322.21, importe_modificado:376830.05}]	[meta:1, {unidad_medida:Kilómetros, avance:2010.0}]	(2254632/proyecto o INICIO, 2254632/proyecto o FIN, 2254632/proyecto o PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB2 3030 2255 133	1	[geo:1, {ove_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE JESUS TIOJET FUEBLO CARLOS ROVROSA TULIPÁN, 8687 CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CARRETERA HUMANGO 16A Y 120 METROS A MANO IZQUIERDA DEL PAQUE DE TRAS DE LA GASOLINERA 5500 Y EN LA ENTR, ln:33.29922932, ln:18.11239449}]	01-08-2023	15-09-2023	\$ 1,995,330.86	\$ 1,995,330.86	\$ 1,995,330.86	\$ 1,995,330.86	\$ 1,995,330.86	[tbl:1, {lpo_obra:Otra, numero_contrato:CU-17-AC35-Fil-2023, contrato:CRUZMAR DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:196989.59}]	[meta:1, {unidad_medida:Metros lineales, avance:1627.0}]	(2255133/proyecto o INICIO, 2255133/proyecto o PROCESO, 2255133/proyecto o FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB2 3030 2255 257	1	[geo:1, {ove_municipio:6, localidad:08, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO EL PLAMAR - PECHUCALDO TRA SECCION KILOMETRO 3 + 600 EJIDO EL PALMAR 8693 EL PALMAR, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CARRETERA CUNDUACÁN LA TRINIDAD POR EL ENTRONQUE DONDE ESTA EL BANCO DE, ln:33.1955242, ln:18.10415893}]	01-08-2023	15-09-2023	\$ 1,446,457.84	\$ 1,446,457.84	\$ 1,446,457.84	\$ 1,446,457.84	\$ 1,446,457.84	[tbl:1, {lpo_obra:Otra, numero_contrato:CU-17-AC35-Fil-2023, contrato:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VLE. S.A. DE CUADRADOS C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:144882.31, importe_modificado:144645.18}]	[meta:1, {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}]	(2255257/proyecto o INICIO, 2255257/proyecto o PROCESO, 2255257/proyecto o FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB2 3030 2255 386	1	[geo:1, {ove_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE EL DREN DE COLOMIA CUNDUACÁN CENTRO, 8690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JACINTO LOPEZ Y CALLE ARCADIO ZENTELA, CALLE ALDAMA ENTRE CALLE EL DREN Y CALLE ALTAURA DEL CONSULTORIO MEDICO OVANDO A 50 MET, ln:33.16975598, ln:18.08773269}]	15-08-2023	15-09-2023	\$ 247,996.62	\$ 247,996.62	\$ 247,996.62	\$ 247,996.62	\$ 247,996.62	[tbl:1, {lpo_obra:Otra, numero_contrato:CU-17-AC35-Fil-2023, contrato:LOREVA JALIEZ convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:31216.69, importe_modificado:310723.27}]	[meta:1, {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}]	(2255386/proyecto o INICIO, 2255386/proyecto o PROCESO, 2255386/proyecto o FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_RESPONSABLE	CLASIFICACION SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION EJECUTIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TA Pro B23 yect 030 o de 225 inve 572 rso 3 n	33- Pro 2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$3,102,446.68	\$3,151,105.82	(FI: (Gob._recurso.2023._rmo.33 modales.1. prog_pres.4. tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3152145.68 modificado:3151105.82))	REHABILITACION DE CARRETERA MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD SALAMANCA - 204164	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Viabilidad	Municipio de Cunduacán	204164	390	459	0	(meta: (Unidad_medida:Kilometro, meta:1.1, meta_modificada:1.1))	
2023	5	TA Pro B23 yect 030 o de 225 inve 844 rso 1 n	33- Pro 2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,704,024.13	\$1,703,297.47	(FI: (Gob._recurso.2023._rmo.33 tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794024.13 modificado:1703297.47))	CONSTRUCCION DE CERCHES DE GRAN DESEMPEÑO EN CUNDUACAN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO 1RA SECCION ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD.-214090	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Viabilidad	Municipio de Cunduacán	214090	648	648	0	(meta: (Unidad_medida:Kilometro, meta:1.61, meta_modificada:1.61))	
2023	5	TA Pro B23 yect 030 o de 225 inve 018 rso 2 n	33- Pro 2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,046,721.01	\$1,044,125.53	(FI: (Gob._recurso.2023._rmo.33 tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046721.01, modificado:1044125.53))	AMPLIACION DE RED DE AGUAS EN CUNDUACAN LOCALIDAD ATENAS 2009 - 224888	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cunduacán	224888	360	358	0	(meta: (Unidad_medida:Kilometro lineal, meta:480.0, meta_modificada:480.0))	
2023	5	TA Pro B23 yect 030 o de 225 inve 037 rso 0 n	33- Pro 2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$2,695,988.74	\$2,657,152.84	(FI: (Gob._recurso.2023._rmo.33 modales.1. prog_pres.4. tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695988.74, modificado:2657152.84))	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN CUNDUACAN LOCALIDAD GREGORIO MENDEZ.-226125	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Municipio de Cunduacán	226125	1,237	1,166	0	(meta: (Unidad_medida:Plantas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2023	5	TA Pro B23 yect 030 o de 227 inve 994 rso 5 n	33- Pro 2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,995,993.01	\$1,894,630.93	(FI: (Gob._recurso.2023._rmo.33 modales.1. prog_pres.4. tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995993.01, modificado:1894630.93))	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD MORELOS Y SE PAVON MORELOTOS.- 257481	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Viabilidad	Municipio de Cunduacán	257481	390	365	0	(meta: (Unidad_medida:Kilometro lineal, meta:460.0, meta_modificada:460.0))	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							FOTOS	ESTATU S	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2 3030 2256 723	1	(geo:1, (cov_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA SALAMANCA, 88590 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO, CARRERA 400 METROS DE LA CASCADERA ASSET DEL PANTEON MUNICIPAL POR LA COL BUROCRATAS, POR EL ABAROTES LA BENDICION DE DIOS, lin:43.18584003, lat:18.06376804))	01-08-2023	15-09-2023	\$ 3,151,105.82	\$ 3,151,105.82	\$ 3,151,105.82	\$ 3,151,105.82	\$ 3,151,105.82	(det:1, (numero_contrato:CU11-14-225-Fil-2023, contrato:CU11-14-225-Fil-2023, convocado:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3158150.48, importe_modificado:3158150.48))	(meta:1, (unidad_medida:Kilometro, avance:1.1))	(2256723/proyecto o_INICIO, 2256723/proyecto o_PROCESO, 2256723/proyecto o_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones
TAB2 3030 2258 441	1	(geo:1, (cov_municipio:6, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - POB. ONCE DE FEBRERO KILOMETRO 2 ENTRE EL CALLE DE LOS ANGELES Y ONCE DE FEBRERO, lin:43.18584003, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE LOCALIZA A UNOS 200 M. lin:93.33464339, lat:18.06592923))	01-08-2023	30-09-2023	\$ 1,793,297.47	\$ 1,793,297.47	\$ 1,793,297.47	\$ 1,793,297.47	\$ 1,793,297.47	(det:1, (numero_contrato:CU11-14-225-Fil-2023, contrato:CU11-14-225-Fil-2023, convocado:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1799901.36, importe_modificado:174024.13))	(meta:1, (unidad_medida:Kilometro, avance:1.6))	(2258441/proyecto o_INICIO, 2258441/proyecto o_PROCESO, 2258441/proyecto o_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones
TAB2 3030 2260 182	1	(geo:1, (cov_municipio:6, localidad:72, direccion:GERRADA BENITO JUAREZ COLONIA ATENAS 2000, 88990 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE EL CALLE DE LOS ANGELES Y ONCE DE FEBRERO, lin:43.18584003, INGENIERO ELECTRICO, CALLE OCHO DE SEPTIEMBRE ENTRANDO POR LA ROTONDA A 400 METROS DEL PARQUE SITO LA, lin:93.16704705, lat:18.07151403))	30-08-2023	30-09-2023	\$ 1,044,125.93	\$ 1,044,125.93	\$ 1,044,125.93	\$ 1,044,125.93	\$ 1,044,125.93	(det:1, (numero_contrato:CU11-14-225-Fil-2023, contrato:CU11-14-225-Fil-2023, convocado:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1046721.01, importe_modificado:104297.38))	(meta:1, (unidad_medida:Kilometro, avance:480.0))	(2260182/proyecto o_INICIO, 2260182/proyecto o_PROCESO, 2260182/proyecto o_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones
TAB2 3030 2260 370	1	(geo:1, (cov_municipio:6, localidad:93, direccion:CALLE JUAN SERRA, PUEBLO GREGORIO MENDEZ, 88606 GREGORIO MENDEZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JUAN SERRA Y CALLE ROMAN DE CABRERA, CALLE JESUS MADRUGAL GREGORIO MENDEZ EN EL ENTRONQUE DEL PARQUE CENTRAL, A 850 m. lin:93.08698093, lat:18.04518898))	15-08-2023	30-09-2023	\$ 2,657,152.64	\$ 2,657,152.64	\$ 2,657,152.64	\$ 2,657,152.64	\$ 2,657,152.64	(det:1, (numero_contrato:CU11-14-225-Fil-2023, contrato:CU11-14-225-Fil-2023, convocado:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2700000.00, importe_modificado:266598.74))	(meta:1, (unidad_medida:Porcentaje, avance:1.0))	(2260370/proyecto o_INICIO, 2260370/proyecto o_PROCESO, 2260370/proyecto o_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones
TAB2 2270 945	1	(geo:1, (cov_municipio:6, localidad:72, direccion:MORELOS Y PAVON - AZULEO RUIZ CORTINEZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 850 RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS, ENTRE EL CALLE DE LOS ANGELES Y ONCE DE FEBRERO, lin:43.18584003, lat:18.06376804))	15-10-2023	31-12-2023	\$ 1,994,630.93	\$ 1,994,630.93	\$ 1,994,630.93	\$ 1,994,630.93	\$ 1,994,630.93	(det:1, (numero_contrato:CU11-14-225-Fil-2023, contrato:CU11-14-225-Fil-2023, convocado:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2030000.00, importe_modificado:1984893.01))	(meta:1, (unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0))	(2279945/proyecto o_INICIO, 2279945/proyecto o_PROCESO, 2279945/proyecto o_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones


  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**
  
**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**
  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**
  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**
  
**ENTIDAD: TABASCO**
  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI_CICLO DE	FI_RECORSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA	FI_CICLO DE	FI_RECORSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA	ENTIDAD RESPON	ID_ENTIDAD RESPON	ENTIDAD RESPON	ID_MUNICIPIO RES	MUNICIPIO RESPO	TPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJEC	NUMERO PROYEC	POBLACION BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TA Pro 523 del 040 de 228 inv 426 mod 09	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipales	2023	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipales	1004-FAIS	1004-FAIS	2023	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipales	1004-FAIS	1004-FAIS	Tabasco	27	Tabasco	6	Cundu actin	Proye cto de in versio n de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin definir	Municipio de Cunduacán	281402	S	318	325	0	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 1033.0, meta_modificada: 1033.0)]
2023	5	TA Pro 523 del 040 de 228 inv 215 mod 08	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipales	2023	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipales	1004-FAIS	1004-FAIS	2023	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipales	1004-FAIS	1004-FAIS	Tabasco	27	Tabasco	6	Cundu actin	Proye cto de in versio n de infraestructura Social	Trinches y valladas	Sin definir	Municipio de Cunduacán	318097	S	622	596	0	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 1.30, meta_modificada: 1.30)]
2023	5	TA Pro 523 del 040 de 195 mod 08	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipales	2023	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipales	1004-FAIS	1004-FAIS	2023	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipales	1004-FAIS	1004-FAIS	Tabasco	27	Tabasco	6	Cundu actin	Proye cto de in versio n de infraestructura Social	Vivienda	Sin definir	Municipio de Cunduacán	447764	S	3	3	0	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta: 21.0, meta_modificada: 21.0)]
2023	5	TA Acq 623 del 020 del 223 del 268 del 7	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipales	2023	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipales	1005-FORTAMUN	1005-FORTAMUN	2023	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipales	1005-FORTAMUN	1005-FORTAMUN	Tabasco	27	Tabasco	6	Cundu actin	Progra ma de in versio n de Adquisiciones	Seguridad	Sin definir	Municipio de Cunduacán	K011-FW	S	8,393	9,030	0	[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0)]
2023	5	TA Acq 623 del 020 del 223 del 299 del 3	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipales	2023	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipales	1005-FORTAMUN	1005-FORTAMUN	2023	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipales	1005-FORTAMUN	1005-FORTAMUN	Tabasco	27	Tabasco	6	Cundu actin	Progra ma de in versio n de Adquisiciones	Seguridad	Sin definir	Municipio de Cunduacán	K012-FW	S	9,030	8,393	0	[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]

<p style="text-align: center;"><b>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MODULO: DESTINO DEL GASTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ENTIDAD: TABASCO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023</b></p>																
DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TPO_GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB2 3040 2284 269	1	(geo1: (ov_municipio:6, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO HUACAPÁ Y AMESTOY - COL BURGOSRATAS KILOMETRO 1+300 HUACAPÁ Y AMESTOY, 86600 HUACAPÁ Y AMESTOY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y SOBRE LA CARRETERA CUNDUACÁN-SANMARIA ENTRONQUE DE L. IN-93.18078635; lat:18.052258919))	15-11-2023	31-12-2023	\$ 1,404,678.15	\$ 1,404,678.15	\$ 1,404,678.15	\$ 1,404,678.15	\$ 1,404,678.15	(cto1: (tipo_obra:Obra numero_contrato:CU-131-K264-FIR-2023, contratista:PALMIRA INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:79676.78; importe_modificado:140463.18))	(meta1: (Unidad_medida: Metros lineales, avance:1033.0))	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3040 2292 158	1	(geo1: (ov_municipio:6, localidad:2 direccion:CAMINO AMADO GÓMEZ, 86680 AMADO GÓMEZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CINCO CALLES AL PASANDO EL POBLADO TULIPÁN A LIBERTAD EN EOL ENTRONQUE DEL KILOMETRO OCHO HACIA EL P. IN-83.35638784; lat:18.14574584))	15-11-2023	31-12-2023	\$ 5,755,484.44	\$ 5,755,484.44	\$ 5,755,484.44	\$ 5,755,484.44	\$ 5,755,484.44	(cto1: (tipo_obra:Obra numero_contrato:CU-131-K264-FIR-2023, contratista:CESAR GERARDO BURELO GARCIA, convocante MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:79676.78; importe_modificado:5755484.47))	(meta1: (Unidad_medida: Metros lineales, avance:1.38))	(Z282158)/proyecto FIN _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3020 2321 958	1	(geo1: (ov_municipio:6, localidad:51, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE O TRAMO LA PIEDRA 4TA SECCION - EL JUNCAL KILOMETRO 1+300 RANCHERIA LA FIEDRA 4TA SECCION, 86603 LA FIEDRA 4TA SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE RANCHERIA CABECERA MUNICIPAL AL KILOMETRO CABECERA MUNICIPAL AL KILOMETRO, lat:18.1865844))	15-11-2023	31-12-2023	\$ 76,892.20	\$ 76,892.20	\$ 76,892.20	\$ 76,892.20	\$ 76,892.20	(cto1: (tipo_obra:Obra numero_contrato:CU-131-K264-FIR-2023, contratista:ARAS RIVERA, convocante MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:79676.78; importe_modificado:76874.41))	(meta1: (Unidad_medida: Metros lineales, avance:21.0))	(Z221958)/proyecto o FIN, _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3020 2232 887	1	(geo1: (ov_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramón Méndez 178, Centro de Rehabilitación, Tab., lat:18.0632855))	25-02-2023	16-03-2023	\$ 299,748.80	\$ 299,748.80	\$ 299,748.80	\$ 299,748.80	\$ 299,748.80	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GDAD0202023, contratista:COMERCIAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:56584.96; importe_modificado:28884.80))	(meta1: (Unidad_medida: Porcentaje, avance:7.0))	(Z232687)/proyecto o FIN, _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3020 2232 663	1	(geo1: (ov_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramón Méndez 178, Centro de Rehabilitación, Tab., lat:18.0632855))	25-02-2023	16-03-2023	\$ 63,800.00	\$ 63,800.00	\$ 63,800.00	\$ 63,800.00	\$ 63,800.00	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GDAD0202023, contratista:COMERCIAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:56584.96; importe_modificado:56584.96))	(meta1: (Unidad_medida: Porcentaje, avance:1.0))	(Z232683)/proyecto o FIN, _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 CICLO DE	FT1 RAMO	FT1 PROGRAMA	FT1 CICLO DE	FT2 RECURSO	FT2 RAMO	FT2 PROGRAMA	MONTO GLOBAL PROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCI	NOMBRE	ID ENTIDAD RESP	ENTIDAD RESPON	ID MUNICIPIO RES	MUNICIPIO RESPON	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELEC	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TA Adq B23 020 223 271 1	Adq 020 223 271 1	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	27	Tabasco	6	Cunducan	\$3,000,044.04	\$3,000,044.04	FT1: (ciclo_recurso:2023, rmo:33, prog_prea:5, CAMONETA TIPO PICK UP (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMO PATRULLA CONVENCIONES), monto:3000044.04, modificado:3000044.04)	ADQUISICION DE CAMONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA, EQUIPADA	27	Tabasco	6	Cunducan	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Cunducan	K013-FV	9,030	8,393	0	(meta 1: (unidad_medida: Vehiculos, meta:4.0, meta_modificada:4.0))	
2023	5	TA Adq B23 020 223 272 6	Adq 020 223 272 6	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	27	Tabasco	6	Cunducan	\$ 765,011.01	\$ 765,011.01	FT1: (ciclo_recurso:2023, rmo:33, prog_prea:5, CAMONETA TIPO PICK UP (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMO PATRULLA CONVENCIONES), monto:765011.01, modificado:765011.01)	ADQUISICION DE CAMONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA, EQUIPADA	27	Tabasco	6	Cunducan	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Cunducan	K019-FV	9,030	8,393	0	(meta 1: (unidad_medida: Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2023	5	TA Adq B23 020 223 370 6	Adq 020 223 370 6	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	27	Tabasco	6	Cunducan	\$ 19,372.00	\$ 19,372.00	FT1: (ciclo_recurso:2023, rmo:33, prog_prea:5, MOBILIARIO Y TECNOLOGIA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y INFORMACION CONVENCIONES), monto:19372.0, modificado:19372.0)	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y TECNOLOGIA	27	Tabasco	6	Cunducan	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Cunducan	K016-FV	6,155	5,045	0	(meta 1: (unidad_medida: Vehiculos, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	
2023	5	TA Adq B23 020 223 371 2	Adq 020 223 371 2	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	27	Tabasco	6	Cunducan	\$ 9,396.00	\$ 9,396.00	FT1: (ciclo_recurso:2023, rmo:33, prog_prea:5, CAMIONETA TIPO PICK UP (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y INFORMACION CONVENCIONES), monto:9396.0, modificado:9396.0)	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA, EQUIPADA	27	Tabasco	6	Cunducan	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Cunducan	K017-FV	6,155	5,045	0	(meta 1: (unidad_medida: Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2023	5	TA Adq B23 040 095 7	Adq 040 095 7	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	27	Tabasco	6	Cunducan	\$ 765,011.03	\$ 765,011.03	FT1: (ciclo_recurso:2023, rmo:33, prog_prea:5, CAMIONETA TIPO PICK UP (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMO PATRULLA CONVENCIONES), monto:765011.03, modificado:765011.03)	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA, EQUIPADA	27	Tabasco	6	Cunducan	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Cunducan	K027-FV	9,030	8,393	0	(meta 1: (unidad_medida: Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TPO_GOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2 3020 2232 711	1	(geo:1_ (geo_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramon Mendoza 178, Centro, 86900 Cunduacán, Tab., lon=-93.1727031, lat=18.062855))	10-07-2023	10-07-2023	\$ 3,060,044.04	\$ 3,060,044.04	\$ 3,060,044.04	\$ 3,060,044.04	\$ 3,060,044.04	(det:1_ (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA/1602023, contrato:PROGOSA INTEGRAL SOLITONS S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:3060044.04, importe_modificado:3060044.04))	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB2 3020 2232 726	1	(geo:1_ (geo_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramon Mendoza 178, Centro, 86900 Cunduacán, Tab., lon=-93.1727031, lat=18.062855))	21-04-2023	30-04-2023	\$ 765,011.01	\$ 765,011.01	\$ 765,011.01	\$ 765,011.01	\$ 765,011.01	(det:1_ (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA/1602023, contrato:PROGOSA INTEGRAL SOLITONS S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:765011.01, importe_modificado:765011.01))	AVANCES FISICOS	(2232726/proyecto o PROCESO, 2232726/proyecto o PROCESO, 2232726/proyecto o PROCESO, 2232726/proyecto o PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB2 3020 2233 706	1	(geo:1_ (geo_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramon Mendoza 178, Centro, 86900 Cunduacán, Tab., lon=-93.1737433, lat=18.0631165))	15-03-2023	14-04-2023	\$ 19,372.00	\$ 19,372.00	\$ 19,372.00	\$ 19,372.00	\$ 19,372.00	(det:1_ (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA/1602023, contrato:PROGOSA INTEGRAL RODRIGUEZ DE DIOS CONVOCANTE MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:28768.0, importe_modificado:28768.0))	AVANCES FISICOS	(2233706/proyecto o INICIO, 2233706/proyecto o INICIO, 2233706/proyecto o INICIO, 2233706/proyecto o INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB2 3020 2233 712	1	(geo:1_ (geo_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramon Mendoza 178, Centro, 86900 Cunduacán, Tab., lon=-93.1737433, lat=18.0631165))	15-03-2023	14-04-2023	\$ 9,396.00	\$ 9,396.00	\$ 9,396.00	\$ 9,396.00	\$ 9,396.00	(det:1_ (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA/1602023, contrato:PROGOSA INTEGRAL RODRIGUEZ DE DIOS CONVOCANTE MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:28768.0, importe_modificado:28768.0))	AVANCES FISICOS	(2233712/proyecto o INICIO, 2233712/proyecto o INICIO, 2233712/proyecto o INICIO, 2233712/proyecto o INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB2 3040 2330 657	1	(geo:1_ (geo_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramon Mendoza 178, Centro, 86900 Cunduacán, Tab., lon=-93.1719492, lat=18.062855))	02-08-2023	11-08-2023	\$ 765,011.03	\$ 765,011.03	\$ 765,011.03	\$ 765,011.03	\$ 765,011.03	(det:1_ (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA/0089/2023, contrato:PROGOSA INTEGRAL SOLITONS S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:765011.03, importe_modificado:765011.03))	AVANCES FISICOS	(2330657/proyecto o INICIO, 2330657/proyecto o INICIO, 2330657/proyecto o INICIO, 2330657/proyecto o INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1 - CICLO DE	f1 - RAMO	f1 - PROGRAMA	f1 - PRESUPUESTARIO	f2 - CICLO DE	f2 - RAMO	f2 - PROGRAMA	f2 - PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL_A	MONTO GLOBAL_B	MONTO MODIFICADO	FUENTES FINANCI	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TA_023_040_070_0	Adm	2023	13- Admón. Federales para Entidades Federativas y Municipales	005- Fortalecimiento	005- Fortalecimiento	2023	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipales	\$1,414,074.10	\$1,414,074.10	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo_23, tipo_recurso_estatal, prog_estad_minifise, aportaciones_subsidios_y_convenios), monto: 1414074.1, modificado: 1414074.1)	K028-FV- RABOS (FORTAL Y MORA)	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS (FORTAL Y MORA)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Apoyos	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K028-FV	9,030	8,390	0	(meta1: (unidad_medida:kilometro, meta:15.0), meta_modificada:15.0)	
2023	5	TA_023_030_060_0	Pro	2023	ESTATA	FISE	FISE	2023	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipales	\$6,498,115.20	\$6,498,078.71	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo_23, tipo_recurso_estatal, prog_estad_minifise, aportaciones_subsidios_y_convenios), monto: 3898864.54, modificado: 3898864.54), (f2: ASFALTA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, COLONIA LA MODALIDAD I, FEDERAL, prog_jres4, 186460), (f3: ASFALTA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, COLONIA LA MODALIDAD I, FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2598246.08, modificado: 2601237.29)	APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO K27 FISE 05000549 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, COLONIA LA PLAYITA, DIVERSAS CALLES - 186460	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Transportes y vialidad	Municipio de Cunduacán	183468	1,353	1,303	0	(meta1: (unidad_medida:kilometro, meta:173), meta_modificada:173)		
2023	5	TA_023_025_042_0	Pro	2023	ESTATA	FISE	FISE	2023	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipales	\$5,845,223.57	\$5,840,562.48	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo_23, tipo_recurso_estatal, prog_estad_minifise, aportaciones_subsidios_y_convenios), monto: 410734.14, modificado: 410466.5), (f2: ASFALTA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EJIDO LA ISLA - MODALIDAD I, FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 27980843, modificado: 2740096.08)	APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO K27 FISE 05000549 CONSTRUCCION DE CARRITERA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EJIDO LA ISLA - 186460	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Transportes y vialidad	Municipio de Cunduacán	186460	110	120	0	(meta1: (unidad_medida:kilometro, meta:2.03), meta_modificada:2.03)		
2023	5	TA_023_030_025_0	Pro	2023	ESTATA	FISE	FISE	2023	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipales	\$3,924,826.45	\$3,924,802.48	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo_23, tipo_recurso_estatal, prog_estad_minifise, aportaciones_subsidios_y_convenios), monto: 3392609.09, modificado: 3392609.09), (f2: EL EJIDO SAN ELIGIO - 186767 MODALIDAD I, FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 15896058, modificado: 1571537.39)	APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO K28 FISE 05000550 REHABILITACION DEL CAMINO DE CUNDUACAN, EJIDO SAN ELIGIO - 186767	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Transportes y vialidad	Municipio de Cunduacán	186767	359	322	0	(meta1: (unidad_medida:kilometro, meta:1.67), meta_modificada:1.67)		
2023	5	TA_023_030_025_0	Pro	2023	ESTATA	FISE	FISE	2023	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipales	\$8,974,857.61	\$8,974,857.61	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo_23, tipo_recurso_estatal, prog_estad_minifise, aportaciones_subsidios_y_convenios), monto: 31689801.64, modificado: 31689801.64)	PROYECTO K28 FISE 05000548 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN, EJIDO MANUEL SANCHEZ, MARMOL DIVERSAS CALLES - 220412	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Transportes y vialidad	Municipio de Cunduacán	220412	950	935	0	(meta1: (unidad_medida:kilometro, meta:2.86), meta_modificada:2.86)		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2 3030 2253 122	1	[geo:1: [eve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTAYAL, LIBRE 0, CARRERA ENTRE LAS CALLES DE LOS RIOS, 86580 Cunduacan, Tab, lin-83171784, lin-18.0632009]	04-08-2023	17-09-2023	\$ 1,414,074.10	\$ 1,414,074.10	\$ 1,414,074.10	\$ 1,414,074.10	\$ 1,414,074.10	[cto:1: [ipo_obra:Adquisición de terreno, contrato:CSDA-071-2023 MARCHER, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1414074.1, importe_modificados:1414074.1)]	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2 3030 2253 686	1	[geo:1: [eve_municipio:6, localidad:142, direccion:SECTOR DE LOS RIOS, COLONIA OCEANO DE FEBREO, SECCION LA PLAYITA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO DE DIOS GARCIA Y CALLE JOSE GARCIA, CALLE CARRETERA DE LOS RIOS, ENTRE CALLES CARDEMAS COMALCALCO A L, lin-83.34402586, lin-18.05940465]	20-07-2023	18-09-2023	\$ 6,498,078.79	\$ 6,498,078.79	\$ 6,498,078.79	\$ 6,498,078.79	\$ 6,498,078.79	[ipo_obra:Obra de mantenimiento, contrato:CU_85_235_547 ELFALM, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:6498115.2, importe_modificados:6498115.2]	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2 3030 2254 122	1	[geo:1: [eve_municipio:6, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTAYAL, LIBRE 0, CARRERA ENTRE LAS CALLES DE LOS RIOS, MOTIE KILOMETRO 2 * 300 EJIDO LA ISLA, 86586 LA ISLA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA CUNDUACÁN CARDEMAS POR LA ENTRADA DEL BORDO DE LOS RIOS, EN, lin-83.2251574, lin-18.02838818]	25-08-2023	30-09-2023	\$ 6,840,562.58	\$ 6,840,562.58	\$ 6,840,562.58	\$ 6,840,562.58	\$ 6,840,562.58	[ipo_obra:Obra de mantenimiento, contrato:ALDREH GARCIA MIRANCA, convocante MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:6850240.21, importe_modificados:685223.57]	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2 3030 2254 186	1	[geo:1: [eve_municipio:6, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SAL ELIGIO, COLONIA LA SECCION DE LOS RIOS, ENTRE CALLES EJIDO SAN ELIGIO, 86657 SAN ELIGIO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA VIA CORTA CUNDUACÁN POR EL ENTORQUE DEL PUENTE DE LOS RIOS, EN, lin-93.1110216, lin-17.67384621)]	20-07-2023	18-09-2023	\$ 3,924,803.45	\$ 3,924,803.45	\$ 3,924,803.45	\$ 3,924,803.45	\$ 3,924,803.45	[ipo_obra:Obra de mantenimiento, contrato:ALEJANDRO HERNANDEZ PHITADO, convocante MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:392843.48, importe_modificados:392426.45]	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2 3030 2259 440	1	[geo:1: [eve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FEDEL VELAZQUEZ, COLONIA MANUEL BANCHEZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE PROF. BENTO BLE Y CALLE CEDROS, CALLE FRAMBOLLANES LA OBRA BE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA VIA CORTA REFORMA DOS BOCAS A, lin-83.0571385, lin-18.072344)]	30-08-2023	30-09-2023	\$ 8,974,951.61	\$ 8,974,951.61	\$ 8,974,951.61	\$ 8,974,951.61	\$ 8,974,951.61	[ipo_obra:Obra de mantenimiento, contrato:CU_80_230_348 PERALTA GOMEZ DE CUNDUACÁN, monto:8980000.0, importe_modificados:8974951.61]	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES


  
**CUNDUACÁN**
  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**
  
**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**
  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**
  
**MÓDULO: DESTINO DEL GASTO**
  
**ENTIDAD: TABASCO**
  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_MUNICIPAL	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TA Pro 2023 y ccl 2023 de inv 098 05	f1_CICLO DE RECURSO	ESTATA	f1_RAMO	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	31- Apoyos Federales para el desarrollo de los municipios de las entidades federativas y municipios	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$7,056,164.40	\$7,056,164.47	f11- (uso_recurso_estatal_prog_estatal_mun_fise, monto: 4236888.69) (ciclo_recurso_2023, modificado: 437701.86) f12- LOCALIDAD ASERENAMIENTO LAS DIVERSAS CALLES.-223885 (uso_recurso_federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3926485.8, modificado: 2624852.61)	PROYECTO Y238 FISE 05000651 DE CONSTRUCCION PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LAS DIVERSAS CALLES.-223885	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	223885	5	1,950	1,420	0	(meta: (unidad_medida: Kilometro, meta: 2.03, meta_modificada: 2.03))

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



FOLIO	TPO_GOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES	
		GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS
TAB230302259585	1	(dest: fove_municipio_6 - localidad:32 direccion:CALE SATURNINO AVALOS COLONIA LAS PALMAS, 86980 LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JOSE TRINIDAD Z. PEREZ A CALLE AVILA GONZALEZ, ENTRE CALLE AVALOS CARRETERA SATURNINO LIBERTAD AL SURESTE CON EL CAMPO DE FUTBOL Y HACIA E. km=93.3797749, lat=18.17875981)	30-05-2023	30-05-2023	\$ 7,066,164.47	\$ 7,066,164.47	\$ 7,066,164.47	\$ 7,066,164.47	\$ 7,066,164.47	(cdo:1 numero_contrato:CU_85_K239_251_JFISE_2023) CONTRATISTA CONSTRUCTORA JUMA, S DE RL C.V. DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto: 7071158.52 importe_modificado:7066164.49)	2259885(proyecto o PROCESO, avance 2.03)	Terminado	Valido	Sin avances	Sin observaciones

*[Handwritten signature]*  
 LIC. JUAN MOISE ARRIAS BLE  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R090	FEIEF	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R090	FEIEF	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R090	FEIEF	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R090	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 638.66	\$
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	UD93	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



Dependencia	Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán		1 - Gasto corriente	111 - Dietas	\$ -	\$ 50,859.63	\$ 50,859.63	\$ 50,859.63	\$ 50,859.63	\$ 50,859.63	\$ 50,859.63	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	Incluye los rendimientos financieros por \$ 038.06
Municipio de Cunduacán		1 - Gasto corriente	134 - Gasto Compensaciones	\$ -	\$ 131,390.03	\$ 131,390.03	\$ 131,390.03	\$ 131,390.03	\$ 131,390.03	\$ 131,390.03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán		1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	\$ 10,659,281.00	\$ 15,107,773.00	\$ 15,107,773.00	\$ 15,107,773.00	\$ 15,107,773.00	\$ 15,107,773.00	\$ 15,107,773.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Sin Especificar			Totales del Programa Presupuestario	\$ 10,659,281.00	\$ 15,290,022.66	\$ 15,290,022.66	\$ 15,290,022.66	\$ 15,290,022.66	\$ 15,290,022.66	\$ 15,290,022.66			N/A	\$ 15,290,384.00		
Municipio de Cunduacán		1 - Gasto corriente	245 - Material electrónico	\$ -	\$ 2,219,871.20	\$ 2,219,871.20	\$ 2,219,871.20	\$ 2,219,871.20	\$ 2,219,871.20	\$ 2,219,871.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



**CUNDUACÁN**  
Ciudad de Tabasco  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



Dependencia	Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto materiales y otros artículos de construcción y reparación	249 - Otros materiales y otros artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ 786,061.30	\$ 786,061.30	\$ 786,061.30	\$ 786,061.30	\$ 786,061.30	\$ 786,061.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ -	\$ 500,233.30	\$ 500,233.30	\$ 500,233.30	\$ 500,233.30	\$ 500,233.30	\$ 500,233.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ -	\$ 2,025,440.17	\$ 2,025,440.17	\$ 2,025,440.17	\$ 2,025,440.17	\$ 2,025,440.17	\$ 2,025,440.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto Construcción de obras de telecomunicaciones	608B - Construcción de obras de telecomunicaciones	\$ -	\$ 15,565,459.27	\$ 15,565,459.27	\$ 15,565,459.27	\$ 15,565,459.27	\$ 15,565,459.27	\$ 15,565,459.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto erogaciones corrientes especiales	799 - Otras erogaciones corrientes especiales	\$ 23,314,470.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	Presupuesto aprobado en el Periodo de mayo de 2022. Decreto DMZ de fecha 28 de diciembre de 2022. Se reprogramación recursos por concepto de ECONOMIAS para el ejercicio 2023. RECURSOS FINANCIEROS por \$ 1,045.75

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripcion Ramo	Clave Ramo	Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Proyectos Sociales Y Económicos	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	1003	Sin Especificar	Sin Especificar	\$	\$
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



Dependencia	Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar		Totales del Programa Presupuestario	\$ 23,314,470.00	\$ 21,097,065.24	\$ 21,097,065.24	\$ 21,097,065.24	\$ 21,097,065.24	\$ 21,097,065.24	\$ 21,097,065.24			N/A	\$ 21,097,065.24		
Municipio de Cunduacán		1 - 325 - Gasto de Arrendamiento de equipo y transporte	\$ -	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán		2 - 621 - Gasto de Inversión de Edificación Habitacional	\$ -	\$ 5,418,440.46	\$ 5,418,440.46	\$ 5,418,440.46	\$ 5,418,440.46	\$ 5,418,440.46	\$ 5,418,440.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán		2 - 622 - Gasto de Edificación de Edificios Habitacionales	\$ -	\$ 21,431,010.51	\$ 21,431,010.51	\$ 21,431,010.51	\$ 21,431,010.51	\$ 21,431,010.51	\$ 21,431,010.51	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	Val incluye \$ 627,106.00 de instrumentos financieros
Municipio de Cunduacán		2 - 623 - Gasto de Inversión de obras para el abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones	\$ -	\$ 20,254,737.78	\$ 20,254,737.78	\$ 20,254,737.78	\$ 20,254,737.78	\$ 20,254,737.78	\$ 20,254,737.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripcion Ramo	Clave Ramo	Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán	\$ 941,196.00	\$
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	Sin Especificar	Sin Especificar		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



**CUNDUACÁN**  
Ayuntamiento Municipal 2021-2024

Dependencia	Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	2 - G25 - Gasto de construcción de obras de inversión comunicación	\$ -	\$ 89,643,186.68	\$ -	\$ 89,643,186.68	\$ 89,643,186.68	\$ 89,643,186.68	\$ 89,643,186.68	\$ 89,643,186.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - 759 - Otros gastos erogaciones corrientes especiales	\$ 153,063,090.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	Presupuesto aprobado en el Periodo Oficial del Estado Edición 5380, Decreto 092 de fecha 26 de diciembre del 2023, por el cual se autoriza el gasto de ECONOMIAS por \$ 67,989.12 Y REQUERIMIENTOS FINANCIEROS por \$ 973.14
Municipio de Cunduacán	1 - 853 - Otros convenios corrientes	\$ -	\$ 13,333,333.33	\$ -	\$ 13,333,333.33	\$ 13,333,333.33	\$ 13,333,333.33	\$ 13,333,333.33	\$ 13,333,333.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 153,063,090.00	\$ 153,036,295.88	\$ 153,036,295.88	\$ 153,036,295.88	\$ 153,036,295.88	\$ 153,036,295.88	\$ 153,036,295.88	\$ 153,036,295.88			N/A	\$ 152,995,100.88		
Municipio de Cunduacán	1 - 113 - Gasto Sueldos base como al personal permanente	\$ 22,065,262.20	\$ 22,193,501.57	\$ 22,193,501.57	\$ 22,193,501.57	\$ 22,193,501.57	\$ 22,193,501.57	\$ 22,193,501.57	\$ 22,193,501.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**


**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



**CUNDUACÁN**  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales y Entidades Federativas Municipales	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales y Entidades Federativas Municipales	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales y Entidades Federativas Municipales	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales y Entidades Federativas Municipales	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales y Entidades Federativas Municipales	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**  
**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



Dependencia	Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán		1 - Gasto corriente	122 - Subsidios base al personal eventual	\$ 4,241,764.08	\$ 3,948,532.67	\$ 3,948,532.67	\$ 3,948,532.67	\$ 3,948,532.67	\$ 3,948,532.67	\$ 3,948,532.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad	
Municipio de Cunduacán		1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 4,321,005.10	\$ 4,330,834.66	\$ 4,330,834.66	\$ 4,330,834.66	\$ 4,330,834.66	\$ 4,330,834.66	\$ 4,330,834.66	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad	
Municipio de Cunduacán		1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 14,278,072.20	\$ 14,195,137.63	\$ 14,195,137.63	\$ 14,195,137.63	\$ 14,195,137.63	\$ 14,195,137.63	\$ 14,195,137.63	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad	
Municipio de Cunduacán		1 - Gasto corriente	134 - Gasto Compensaciones	\$ 9,143,456.64	\$ 9,897,654.74	\$ 9,897,654.74	\$ 9,897,654.74	\$ 9,897,654.74	\$ 9,897,654.74	\$ 9,897,654.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad	Incluye remi nencias por un monto de 93,026.03
Municipio de Cunduacán		1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	\$ 6,008,390.06	\$ 6,043,364.32	\$ 6,043,364.32	\$ 6,043,364.32	\$ 6,043,364.32	\$ 6,043,364.32	\$ 6,043,364.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**  
**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



**CUNDUACÁN**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	8005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	8005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	8005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	8005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	8005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



**CUNDUACÁN**  
Municipio de Cunduacán  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1.- Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	\$ 1,323,000.00	\$ 1,318,886.15	\$ 1,318,886.15	\$ 1,318,886.15	\$ 1,318,886.15	\$ 1,318,886.15	\$ 1,318,886.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1.- Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	\$ 5,922,320.08	\$ 5,797,766.21	\$ 5,797,766.21	\$ 5,797,766.21	\$ 5,797,766.21	\$ 5,797,766.21	\$ 5,797,766.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1.- Gasto corriente	155 - Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 7,177,877.48	\$ 6,885,304.37	\$ 6,885,304.37	\$ 6,885,304.37	\$ 6,885,304.37	\$ 6,885,304.37	\$ 6,885,304.37	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1.- Gasto corriente	161 - Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 2,009,528.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1.- Gasto corriente	171 - Estimulos	\$ 9,474,687.52	\$ 9,286,522.96	\$ 9,286,522.96	\$ 9,286,522.96	\$ 9,286,522.96	\$ 9,286,522.96	\$ 9,286,522.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



Entidad	Municipio	Partida genérica	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica		2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales, Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica		2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales, Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica		2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales, Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica		2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales, Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica		2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales, Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



**CUNDUACÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Dependencia Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1.- 211 - Gasto Materiales, útiles y equipo menores de oficina	\$ 180,000.00	\$ 111,583.55	\$ 111,583.55	\$ 111,583.56	\$ 111,583.55	\$ 111,583.55	\$ 111,583.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad o	
Municipio de Cunduacán	1.- 212 - Gasto Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 23,000.00	\$ 31,434.31	\$ 31,434.31	\$ 31,434.31	\$ 31,434.31	\$ 31,434.31	\$ 31,434.31	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad o	
Municipio de Cunduacán	1.- 214 - Gasto Materiales, útiles y equipo menores de tecnologías de la información y comunicación	\$ 10,000.00	\$ 3,695.76	\$ 3,695.76	\$ 3,695.76	\$ 3,695.76	\$ 3,695.76	\$ 3,695.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad o	
Municipio de Cunduacán	1.- 215 - Material de impresión e información digital	\$ 50,000.00	\$ 2,946.40	\$ 2,946.40	\$ 2,946.40	\$ 2,946.40	\$ 2,946.40	\$ 2,946.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad o	
Municipio de Cunduacán	1.- 216 - Material de limpieza	\$ 65,000.00	\$ 47,216.78	\$ 47,216.78	\$ 47,216.78	\$ 47,216.78	\$ 47,216.78	\$ 47,216.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad o	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**


**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



**CUNDUACÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripcion Ramo	Clave Ramo	Descripcion Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**  
**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



Dependencia	Tipos de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto Materiales para el registro e información de bienes y personas	218 -	\$ 135,000.00	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto Productos alimenticios para personas	221 -	\$ 395,000.00	\$ 166,797.44	\$ 166,797.44	\$ 166,797.44	\$ 166,797.44	\$ 166,797.44	\$ 166,797.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto Material electrónico	246 -	\$ 37,000.00	\$ 1,950.54	\$ 1,950.54	\$ 1,950.54	\$ 1,950.54	\$ 1,950.54	\$ 1,950.54	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto Artículos para construcción	247 -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto materiales y artículos de construcción y reparación	249 -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	8005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	8005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	8005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	8005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	8005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



**CUNDUACÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Dependencia	Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1- Gasto Materiales, accesorios y suministros médicos	254 -	\$ 80,000.00	\$ 83,005.59	\$ 83,005.59	\$ 83,005.59	\$ 83,005.59	\$ 83,005.59	\$ 83,005.59	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1- Gasto productos químicos	259 - Otros productos químicos	\$ 10,000.00	\$ 4,083.20	\$ 4,083.20	\$ 4,083.20	\$ 4,083.20	\$ 4,083.20	\$ 4,083.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1- Gasto Combustibles, lubricantes y aditivos	261 -	\$ 4,300,000.00	\$ 4,009,215.03	\$ 4,009,215.03	\$ 4,009,215.03	\$ 4,009,215.03	\$ 4,009,215.03	\$ 4,009,215.03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	Se incluye en el presupuesto por un monto de \$ 16,000.51
Municipio de Cunduacán	1- Gasto Vestuario y correos uniformes	271 -	\$ 5,000,000.00	\$ 5,239,369.68	\$ 5,239,369.68	\$ 5,239,369.68	\$ 5,239,369.68	\$ 5,239,369.68	\$ 5,239,369.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1- Gasto Frenadas de protección para seguridad pública y nacional	283 -	\$ 65,000.00	\$ 753,587.04	\$ 753,587.04	\$ 753,587.04	\$ 753,587.04	\$ 753,587.04	\$ 753,587.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependenta Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



Dependencia	Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	264 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 389,031.73	\$ 389,031.73	\$ 389,031.73	\$ 389,031.73	\$ 389,031.73	\$ 389,031.73	\$ 389,031.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	250 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 720,000.00	\$ 392,464.78	\$ 392,464.78	\$ 392,464.78	\$ 392,464.78	\$ 392,464.78	\$ 392,464.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	299 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	\$ 2,600,000.00	\$ 5,736,295.00	\$ 5,736,295.00	\$ 5,736,295.00	\$ 5,736,295.00	\$ 5,736,295.00	\$ 5,736,295.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	317 - Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



**CUNDUACÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2023-2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



**CUNDUACÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2024

Dependencia	Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo administrativo, educacional y recreativo	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	\$ 1,000,000.00	\$ 1,223,800.00	\$ 1,223,800.00	\$ 1,223,800.00	\$ 1,223,800.00	\$ 1,223,800.00	\$ 1,223,800.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ 5,000.00	\$ 3,533.65	\$ 3,533.65	\$ 3,533.65	\$ 3,533.65	\$ 3,533.65	\$ 3,533.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**


**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



**CUNDUACÁN**  
Ayuntamiento Constitucional 2021-2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales, Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales, Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales, Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales, Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales, Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**  
**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



Dependencia	Tipos de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto de Servicios profesionales científicos y técnicos integrales	339 -	\$ 325,000.00	\$ 310,313.76	\$ 310,313.76	\$ 310,313.76	\$ 310,313.76	\$ 310,313.76	\$ 310,313.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad o	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto de bienes patrimoniales	345 - Seguro	\$ 750,000.00	\$ 637,115.57	\$ 637,115.57	\$ 637,115.57	\$ 637,115.57	\$ 637,115.57	\$ 637,115.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad o	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto de conservación y mantenimiento menor de inmuebles	351 -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad o	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto de instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	353 -	\$ 125,000.00	\$ 2,697,633.00	\$ 2,697,633.00	\$ 2,697,633.00	\$ 2,697,633.00	\$ 2,697,633.00	\$ 2,697,633.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad o	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto de reparación y mantenimiento de equipo de transporte	355 -	\$ 575,000.00	\$ 296,681.15	\$ 296,681.15	\$ 296,681.15	\$ 296,681.15	\$ 296,681.15	\$ 296,681.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad o	Incluye rendimientos financieros por un monto de \$ 66,700.00

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**


**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripcion Ramo	Clave Ramo	Descripcion Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales, Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales, Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales, Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales, Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales, Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**  
**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



**CUNDUACÁN**  
 Nueva Era  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	357 -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto Pasajes aéreos	371 -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto en el país	375 -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto de orden social y cultural	392 -	\$ 50,000.00	\$ 6,682.76	\$ 6,682.76	\$ 6,682.76	\$ 6,682.76	\$ 6,682.76	\$ 6,682.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto Impuestos y derechos	392 -	\$ 30,000.00	\$ 38,209.00	\$ 38,209.00	\$ 38,209.00	\$ 38,209.00	\$ 38,209.00	\$ 38,209.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDIUAACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**




**CUNDIUAACÁN**  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2011-2016

Dependencia	Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cundiuaacán		1.- 394.- Gasto de servicios y honorarios por autoridad competente	394.- Gasto de servicios y honorarios por autoridad competente	\$ 4,000,000.00	\$ 7,718,466.02	\$ 7,718,466.02	\$ 7,718,466.02	\$ 7,718,466.02	\$ 7,718,466.02	\$ 7,718,466.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cundiuaacán		1.- 441.- Ayudas a otras personas físicas	441.- Ayudas a otras personas físicas	\$ 700,000.00	\$ 1,025,968.34	\$ 1,025,968.34	\$ 1,025,968.34	\$ 1,025,968.34	\$ 1,025,968.34	\$ 1,025,968.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cundiuaacán		2.- 511.- Gasto de inversión en bienes muebles de oficina y estantería	511.- Muebles de oficina y estantería	\$ -	\$ 18,792.00	\$ 18,792.00	\$ 18,792.00	\$ 18,792.00	\$ 18,792.00	\$ 18,792.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cundiuaacán		2.- 515.- Gasto de inversión en bienes de equipo y tecnologías de la información	515.- Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ -	\$ 73,776.00	\$ 73,776.00	\$ 73,776.00	\$ 73,776.00	\$ 73,776.00	\$ 73,776.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cundiuaacán		2.- 523.- Gasto de inversión en bienes de equipo	523.- Cámaras fotográficas y video	\$ -	\$ 289,749.80	\$ 289,749.80	\$ 289,749.80	\$ 289,749.80	\$ 289,749.80	\$ 289,749.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**  
**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



**CUNDUACÁN**  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales, Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales, Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales, Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones para Federales, Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 114,788.24	\$

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	\$ -	\$ 4,590,066.08	\$ 4,590,066.08	\$ 4,590,066.08	\$ 4,590,066.08	\$ 4,590,066.08	\$ 4,590,066.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ -	\$ 1,414,074.10	\$ 1,414,074.10	\$ 1,414,074.10	\$ 1,414,074.10	\$ 1,414,074.10	\$ 1,414,074.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$ 11,891,138.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Presupuesto aprobado en el Plenario Oficial del Estado de Tabasco el día 26 de diciembre de 2022. Se reintegraron recursos por concepto de economías por la cantidad de \$17,40.
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario		\$ 121,703,076.00	\$ 122,060,160.94	\$ 122,060,160.94	\$ 122,060,160.94	\$ 122,060,160.94	\$ 122,060,160.94	\$ 122,060,160.94			N/A	\$ 121,946,394.60		



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	5	5	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS
2023	5	5	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS
2023	5	5	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Programa	Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004		Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La información de los proyectos no considerados en el Catálogo FAS 2016. Toda la información puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gráfica	Descendente	Decrecente	3.19'49		3.19'49			1.20482	Otras causas		264.89	Válido
1004		Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La información de los proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gráfica	Descendente	Decrecente	55.31915		55.31915			13.25301	Otras causas		417.41	Válido
1004		Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAS (proyectos de servicios básicos, salud, educación y alimentación) y espacios de la vivienda, respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La información de los proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gráfica	Ascendente	Crecente	41.48936		41.48936			85.54217	Otras causas		206.18	Válido

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	5	5	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182548	Indice de Aplicación Prioritaria de Recursos
2023	5	5	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	179867	Indice de Dependencia Financiera
2023	5	5	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Indice en el Ejercicio de Recursos
2023	5	5	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Mide la aplicación propterea de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa un incremento en el gasto para los estratos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto de inversión (no pago de intereses, construcción de obras de seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	$(\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN}) * 100$	Comp onente	Anual	Porcentaje	Estr atég ico	Eficac ia	Asc end ente	100			100	Otras causas	Otras causas	100	V ali do
1005	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nominales y otros impuestos, así como otros recursos propios del municipio. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparados con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	$(\text{Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México})$	Propó sito	Semestral	Otra	Estr atég ico	Eficac ia	Des cenden te	4			1.9153	Otras causas	Otras causas	208.84	V ali do
6005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	$(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial}) * 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficac ia	Asc end ente	100			98.99989	Otras causas	Otras causas	100	V ali do
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	$(\text{Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}) * 100$	Comp onente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficac ia	Asc end ente	100			100			100	V ali do

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: INDICADORES**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023**



**CUNDUACÁN**  
*Somos Todos*  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	5	5	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Vivienda y Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182204	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: INDICADORES  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Programa	Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
0035		Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refieren al ingreso de la parte de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y los recursos de las Entidades Federativas e Ingresos Derivados de Financiamientos, Equivalencias e Ingresos Derivados de Financiamientos.	$\frac{\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año } t / \text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año } (t-1) \times 100$	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	7.4811		7.4811	7.4811			20.01116	Otras causas MAYOR RECALCULACIÓN PARA 2023	LOGRO UNA causa MAYOR RECALCULACIÓN PARA 2023	287.49	Válida

*[Handwritten signature]*

LCP. JUAN ROBERTO JIMAS BLÉ  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN





Sistema de Evaluación del Desempeño



**CUNDUACÁN**  
*Somos Todos*  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

## Resumen de la Evaluación

**FAIS**

27 - TABASCO  
6 - Cunduacán



Sistema de Evaluación del Desempeño

### FAIS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

6 - Cunduacán

Programa Evaluado

FAIS

Año de la

Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

500,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

DATAMETRIKA CONSULTORIA ESTRATEGICA DEL SURESTE

Coordinador de la Evaluación

Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal de Cunduacán

Objetivos de la Evaluación

Objetivo general Evaluar el desempeño del FAIS en su componente Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en el municipio de Cunduacán en 2022, con la finalidad de mejorar la gestión, la operación, los resultados y la rendición de cuentas. Objetivos específicos

1. Analizar la contribución, el destino y la concurrencia de las aportaciones destinadas al desarrollo de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto rezago social y zonas de atención prioritaria en el municipio.
2. Analizar los procesos en la gestión y operación de las aportaciones en el municipio de Cunduacán, a fin de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la gestión del componente Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoren su capacidad de gestión en los municipios.
3. Conocer el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la implementación de las aportaciones en el municipio de Cunduacán, así como los mecanismos de rendición de cuentas.
4. Analizar la orientación a resultados y el desempeño del componente Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.





Sistema de Evaluación del Desempeño

### Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Resumen Ejecutivo Síntesis de la Conclusión General El Municipio de Cunduacán conoce las necesidades y demandas de sus ciudadanos, donde el tema de la infraestructura es fundamental, ya que contribuye a la atención de la demanda y mejora de los servicios municipales proporcionados. Para poder atender estas demandas, los programas presupuestarios y sus respectivos proyectos han encontrado en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) el apoyo y soporte decisivo a través de los recursos y financiamiento brindados para cumplir con la ciudadanía. En este sentido, las conclusiones generales pueden sintetizarse como sigue: ¿ Considerando los Términos de Referencia (TdR) de la Evaluación de Desempeño, proporcionados y validados por el CONEVAL con actualización a 2022; así como el PAEM Cunduacán 2023, definido para la Evaluación de Desempeño del Fondo FISM operado con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del Ejercicio Fiscal 2022; se atiende puntualmente cada uno de los apartados previstos y considerados para este tipo de evaluación. ¿ En ese sentido, los temas y rubros evaluados obtuvieron una evaluación global favorable acorde a sus respectivos TdR, previamente definidos en el PAEM. Así, el Municipio de Cunduacán, puede mejorar los instrumentos de planeación con respecto a sus metodologías para la toma de decisión en materia de infraestructura social, contribuyendo con mayores beneficios a los ciudadanos y localidades del municipio. ¿ Las aportaciones y financiamiento del FISM a los programas y proyectos de infraestructura del municipio de Cunduacán inciden en el desarrollo social y bienestar de la población, el combate a la pobreza y un mejor futuro, fomentando y elevando la calidad de vida de los habitantes de las localidades beneficiadas. ¿ Los Programas presupuestarios, sus proyectos y los programas municipales que se realizan y llevan a cabo gracias al financiamiento total o complementario de este fondo FISM, se encuentran convenientemente alineados con los objetivos, estrategias y líneas de acción del PMD 2021-2024. ¿ En el diseño y construcción de las MIR, sus indicadores y sus respectivas Fichas técnicas, se observa el uso correcto y la aplicación adecuada de la Metodología de Marco Lógico; sin embargo, existen áreas de oportunidad importantes que deben atenderse para su actualización y mejora continua. ¿ Las evaluaciones externas realizadas con anterioridad sobre este fondo y sus programas presupuestarios derivaron en Aspectos Susceptibles de Mejora y Recomendaciones; las cuales han sido atendidas atendiendo en gran medida y proporción para cada uno de los rubros particulares señalados; sin embargo, es necesario formalizar y estandarizar los lineamientos que han servido de apoyo.



Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	RE_PAE_Cunduacan2023.pdf	Resumen Ejecutivo
Evaluación integral	IF_PAE_Cunduacan2023.pdf	Informe Final de la Evaluación
Anexos	FD_PAE_Cunduacan2023.pdf	Formato de Difusión
Posición institucional	FT_PAE_Cunduacan2023.pdf	Ficha Técnica
Términos de Referencia	TdRCunduacan2023.pdf	Términos de Referencia
Contrato	Contrato de la Evaluación.pdf	Contrato de la Evaluación

**LIC. JESÚS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLÉ**  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN




No.- 12647

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos.	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos.	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 227.36	\$
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Cunduacán		



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**  
**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024**



Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagos SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	\$ -	\$ 8,621,115.13	\$ 8,621,115.13	\$ 5,088,535.61	\$ 3,366,899.36	\$ 3,366,899.36	\$ 3,366,899.36	Sin Cont	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$ 24,186,510.00	\$ 15,567,622.23	\$ 327,926.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Cont	N/A	N/A	Validado	Incluye los rendimientos financieros. Presupuesto aprobado en el Periodico Oficial del Estado Edición 8483, Decreto 188 de fecha 23 de diciembre de 2023.
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario		\$ 24,186,510.00	\$ 24,188,737.36	\$ 8,949,041.39	\$ 5,088,535.61	\$ 3,366,899.36	\$ 3,366,899.36	\$ 8,948,814.03					
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Cont	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de inversión	621 - Edificación habitacional	\$ -	\$ 634,316.07	\$ 634,316.07	\$ 517,290.52	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Cont	N/A	N/A	Validado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convenio Especifico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas / Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas / Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas / Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas / Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas / Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	\$ -	\$ 12,890,975.96	\$ 6,500,998.55	\$ 5,872,266.87	\$ 4,822,526.82	\$ 4,822,526.82	\$ 4,303,532.64	Sin Cont. ratios	Sin Cont. ratios	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ -	\$ 28,145,781.77	\$ 21,841,000.00	\$ 24,538,924.14	\$ 13,904,744.81	\$ 13,904,744.81	\$ 13,800,054.73	Sin Cont. ratios	Sin Cont. ratios	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ -	\$ 4,940,640.69	\$ 2,376,260.38	\$ 2,376,260.38	\$ 2,376,260.38	\$ 2,376,260.38	\$ 2,376,260.38	Sin Cont. ratios	Sin Cont. ratios	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	\$ -	\$ 66,293,407.96	\$ 55,000,000.00	\$ 71,358,837.32	\$ 50,126,357.15	\$ 46,308,165.20	\$ 45,995,062.56	Sin Cont. ratios	Sin Cont. ratios	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$ 157,536,281.00	\$ 673,875.90	\$ 291,388.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Cont. ratios	Sin Cont. ratios	N/A	N/A	Validado	Incluye los rendimientos financieros. Presupuesto aprobado en el Periódico Oficial del Estado Edición 8483, Decreto 168 de fecha 23 de diciembre de 2023.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ramo Descripción	Clave Ramo	Programa Descripción	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán	\$ 291,368.35	
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	\$	
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024															
Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	\$ -	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	Sin Cont. ratios	Sin Cont. ratios	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ 157,538,281.00	\$ 152,379,001.35	\$ 91,543,946.35	\$ 108,963,579.03	\$ 76,129,899.16	\$ 74,311,717.21	\$ 71,374,920.31			N/A	\$ 91,252,578.00		
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	\$ 24,349,842.64	\$ 23,515,088.64	\$ 12,732,393.57	\$ 23,515,088.64	\$ 11,732,393.57	\$ 11,732,393.57	\$ 11,526,771.46	Sin Cont. ratios	Sin Cont. ratios	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	\$ 3,913,914.88	\$ 4,195,419.73	\$ 3,000,000.00	\$ 4,165,419.73	\$ 1,999,119.47	\$ 1,999,119.47	\$ 1,964,309.28	Sin Cont. ratios	Sin Cont. ratios	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 4,804,236.57	\$ 4,704,236.57	\$ 2,500,000.00	\$ 4,704,236.57	\$ 2,269,510.81	\$ 2,269,510.81	\$ 2,266,125.02	Sin Cont. ratios	Sin Cont. ratios	N/A	N/A	Validado	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convento Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024															
Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 14,742,372.44	\$ 14,590,676.01	\$ 465,404.87	\$ 14,590,676.01	\$ 465,404.87	\$ 465,404.87	\$ 464,488.43	Sin Cont. Sin Proy. ratios efectos	Sin Cont. Sin Proy. ratios efectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	\$ 9,715,597.67	\$ 9,830,775.36	\$ 5,000,000.00	\$ 9,830,775.36	\$ 4,931,547.26	\$ 4,931,547.26	\$ 4,902,900.90	Sin Cont. Sin Proy. ratios efectos	Sin Cont. Sin Proy. ratios efectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones corrientes de seguridad social	\$ 6,176,352.42	\$ 6,350,010.31	\$ 3,061,593.16	\$ 6,350,010.31	\$ 3,061,593.16	\$ 3,061,593.16	\$ 2,801,233.51	Sin Cont. Sin Proy. ratios efectos	Sin Cont. Sin Proy. ratios efectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	\$ 1,390,000.00	\$ 1,219,000.00	\$ 1,219,000.00	\$ 1,219,000.00	\$ 1,219,000.00	\$ 1,219,000.00	\$ 1,219,000.00	Sin Cont. Sin Proy. ratios efectos	Sin Cont. Sin Proy. ratios efectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 150,000.00	\$ 400,000.00	\$ 142,104.48	\$ 142,104.48	\$ 142,104.48	Sin Cont. Sin Proy. ratios efectos	Sin Cont. Sin Proy. ratios efectos	N/A	N/A	Validado	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024															
Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	\$ 6,096,386.88	\$ 6,096,386.88	\$ 3,391,077.55	\$ 6,096,386.88	\$ 3,391,077.55	\$ 3,391,077.55	\$ 3,396,342.23	Sin Cont. Sin Proy. ratios exactos	Sin Cont. Sin Proy. ratios exactos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 7,199,563.06	\$ 7,199,563.06	\$ 3,527,165.00	\$ 7,199,563.06	\$ 3,527,165.00	\$ 3,527,165.00	\$ 3,527,165.00	Sin Cont. Sin Proy. ratios exactos	Sin Cont. Sin Proy. ratios exactos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	161 - Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 2,085,994.17	\$ 2,085,994.17	\$ 360,000.00	\$ 2,085,994.17	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Cont. Sin Proy. ratios exactos	Sin Cont. Sin Proy. ratios exactos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	\$ 9,285,918.40	\$ 9,285,918.40	\$ 4,763,226.99	\$ 9,285,918.40	\$ 4,763,226.99	\$ 4,763,226.99	\$ 4,763,226.99	Sin Cont. Sin Proy. ratios exactos	Sin Cont. Sin Proy. ratios exactos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 210,000.00	\$ 190,000.00	\$ 100,120.91	\$ 100,120.91	\$ 100,120.91	\$ 100,120.91	\$ 100,120.91	Sin Cont. Sin Proy. ratios exactos	Sin Cont. Sin Proy. ratios exactos	N/A	N/A	Validado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Programa Descripción	Clave Programa	Programa Fondo - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024															
Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de imprección y reproducción	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	\$ 13,340.00	\$ 13,340.00	\$ 13,340.00	\$ 13,340.00	\$ 13,340.00	Sin Cont. Proy. ratios	Sin Cont. Proy. ratios	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Cont. Proy. ratios	Sin Cont. Proy. ratios	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	\$ 50,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Cont. Proy. ratios	Sin Cont. Proy. ratios	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 52,388.61	\$ 52,388.61	\$ 52,388.61	\$ 52,388.61	\$ 52,388.61	Sin Cont. Proy. ratios	Sin Cont. Proy. ratios	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$ 135,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Cont. Proy. ratios	Sin Cont. Proy. ratios	N/A	N/A	Validado	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024														
Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	\$ 265,000.00	\$ 379,000.00	\$ 251,786.40	\$ 251,786.40	\$ 236,454.40	\$ 236,454.40	\$ 220,832.00	Sin Cont. ratios	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y corriente electrónica	\$ 37,000.00	\$ 45,728.46	\$ 25,514.20	\$ 25,514.20	\$ 25,514.20	\$ 25,514.20	\$ 24,785.72	Sin Cont. ratios	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para construcción	\$ 3,500.00	\$ 2,771.52	\$ 702.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Cont. ratios	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 105,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Cont. ratios	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	254 - Materiales accesorios y suministros médicos	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 32,978.12	\$ 32,978.12	\$ 32,978.12	\$ 32,978.12	\$ 32,978.12	Sin Cont. ratios	N/A	N/A	Validado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas / Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas / Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas / Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas / Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas / Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	\$ 10,000.00	\$ 7,471.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Cont	Sin Proyecciones	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 4,650,000.00	\$ 5,150,000.00	\$ 2,273,467.36	\$ 2,273,467.36	\$ 2,273,467.36	\$ 2,273,467.36	\$ 2,273,467.36	Sin Cont	Sin Proyecciones	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	\$ 5,700,000.00	\$ 6,242,519.80	\$ 6,153,614.11	\$ 6,153,614.11	\$ 6,153,614.11	\$ 6,153,614.11	\$ 6,153,614.11	Sin Cont	Sin Proyecciones	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	263 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$ 845,000.00	\$ 3,544,860.64	\$ 3,499,860.64	\$ 3,499,860.64	\$ 3,499,860.64	\$ 3,499,860.64	\$ 2,565,255.69	Sin Cont	Sin Proyecciones	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	\$ -	\$ 2,528.80	\$ 2,528.80	\$ 2,528.80	\$ 2,528.80	\$ 2,528.80	\$ -	Sin Cont	Sin Proyecciones	N/A	N/A	Validado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convento - Especifico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Dependencia	Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
											Sin Cont	Sin Cont			
											Proy	Proy			
											ratos	ratos			
											ecio	ecio			
											\$	\$			
Municipio de Cunduacán		1 - Gasto corriente	296 - Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 620,000.00	\$ 820,000.00	\$ 471,025.44	\$ 471,025.44	\$ 471,025.44	\$ 464,425.43	\$ 444,555.43			N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán		1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	\$ 5,000,000.00	\$ 8,060,964.44	\$ 5,503,283.00	\$ 5,503,283.00	\$ 5,503,283.00	\$ 5,503,283.00	\$ 5,503,283.00			N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán		1 - Gasto corriente	317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán		1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán		1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	\$ 1,250,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			N/A	Validado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Dependencia	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente 336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ 5,000.00	\$ 37,944.00	\$ 32,944.00	\$ 32,944.00	\$ 32,944.00	\$ 32,944.00	\$ 32,944.00	Sin Cont. Sin Proy. ratios efectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente 339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 375,000.00	\$ 509,000.00	\$ 313,500.00	\$ 313,500.00	\$ 313,500.00	\$ 313,500.00	\$ 313,500.00	Sin Cont. Sin Proy. ratios efectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente 345 - Seguro de bienes patrimoniales	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 771,999.59	\$ 771,999.59	\$ 771,999.59	\$ 771,999.59	\$ 771,999.59	Sin Cont. Sin Proy. ratios efectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente 351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Cont. Sin Proy. ratios efectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente 353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$ 525,000.00	\$ 25,000.00	\$ 2,320.00	\$ 2,320.00	\$ 2,320.00	\$ 2,320.00	\$ 2,320.00	Sin Cont. Sin Proy. ratios efectos	N/A	N/A	Validado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convento - Especifico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegrado
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 570,000.00	\$ 320,000.00	\$ 140,109.15	\$ 140,109.15	\$ 140,109.15	\$ 140,109.15	\$ 40,822.80	Sin Cont. Sin Proy. ratios ectos	Sin Cont. Sin Proy. ratios ectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 25,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Cont. Sin Proy. ratios ectos	Sin Cont. Sin Proy. ratios ectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Cont. Sin Proy. ratios ectos	Sin Cont. Sin Proy. ratios ectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Cont. Sin Proy. ratios ectos	Sin Cont. Sin Proy. ratios ectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	382 - Gastos de orden social y cultural	\$ 58,000.00	\$ 48,000.00	\$ 675.70	\$ 675.70	\$ 675.70	\$ 675.70	\$ 675.70	Sin Cont. Sin Proy. ratios ectos	Sin Cont. Sin Proy. ratios ectos	N/A	N/A	Validado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	\$ 50,000.00	\$ 58,229.00	\$ 34,530.00	\$ 34,530.00	\$ 34,530.00	\$ 34,530.00	\$ 34,530.00	Sin Cont	Sin Proy	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	394 - Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$ 5,000,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Cont	Sin Proy	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	\$ 1,200,000.00	\$ 3,605,000.00	\$ 562,000.00	\$ 562,000.00	\$ 562,000.00	\$ 562,000.00	\$ 562,000.00	Sin Cont	Sin Proy	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	\$ 2,750,000.00	\$ 2,679,488.42	\$ 2,679,488.42	\$ 2,679,488.42	\$ 2,679,488.42	\$ 2,679,488.42	\$ 2,679,488.42	Sin Cont	Sin Proy	N/A	N/A	Validado	Incluye los rendimientos financieros. Presupuesto aprobado en el Periódico Oficial del Estado Edición 8483, Decreto 186 de fecha 23 de diciembre de 2023.
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	789 - Otras erogaciones especiales	\$ 5,714,159.87	\$ 2,209,041.38	\$ 8,667.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Cont	Sin Proy	N/A	N/A	Validado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 8,097,81	\$

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ 126,794,739.00	\$ 126,184,626.81	\$ 63,096,645.81	\$ 112,361,513.56	\$ 60,374,245.61	\$ 60,367,645.60	\$ 58,780,355.76			N/A	\$ 63,087,978.00		

*[Handwritten Signature]*

LCP. JUAN MOISES ARIAS BLÉ  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



*[Handwritten Signature]*

LIC. JESUS ARIAS CANO GONZÁLEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO																										
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																										
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																										
MODULO: DESTINO DEL GASTO																										
ENTIDAD: TABASCO																										
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HT - CICLO DE RECURSO	HT - RAMO	HT - PROGRAMA	HT - CICLO DE RECURSO	HT - RAMO	HT - PROGRAMA	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB2401202401795	Proyecto de inversión	2024	33- Provisiones Salariales y Económicas	U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2024	33- Provisiones Salariales y Económicas	U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	\$ 840,828.66	\$ 840,828.66	(ft: ciclo_recurso_2024_modalidad_U003_pres_93_tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENCIONALES); KM. 0-000 AL 0-050 monto:840828.66; modificado:340828.66)	K134-HT- PAVIMENTACION DE CONCRETO HERRALLICO EN AVENIDA PERIFERICO EN AVENIDA PERIFERICO FRENTE A ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DEL (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENCIONALES); KM. 0-000 AL 0-050 monto:840828.66; modificado:340828.66)	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión en Infraestructura Económica	Tránsito y vialidad	Sin puntos de venta	Municipio de Cunduacán	K134-HT	5	10,909	10,094	0	(meta: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0)
2024	2	TAB2401202401816	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	\$ 859,428.01	\$ 859,428.01	(ft: ciclo_recurso_2024_modalidad_U003_pres_93_tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENCIONALES); KM 0-050 AL 0-106 monto:859428.01; modificado:859428.01)	K135-HM- PAVIMENTACION DE CONCRETO HERRALLICO EN AVENIDA PERIFERICO FRENTE A ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DEL (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENCIONALES); KM 0-050 AL 0-106 monto:859428.01; modificado:859428.01)	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión en Infraestructura Económica	Tránsito y vialidad	Sin puntos de venta	Municipio de Cunduacán	K135-HM	5	10,909	10,094	0	(meta: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0)
2024	2	TAB2401202401852	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	\$ 1,607,732.52	\$ 1,607,732.52	(ft: ciclo_recurso_2024_modalidad_U003_pres_93_tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENCIONALES); monto:1607732.52; modificado:1607732.52)	K214-HM- REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión en Mantenimiento	Tránsito y vialidad	Sin puntos de venta	Municipio de Cunduacán	K214-HM	5	112	91	0	(meta: Unidad_medida: metros cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0)
2024	2	TAB2401202401888	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	\$ 1,770,530.94	\$ 1,770,530.94	(ft: ciclo_recurso_2024_modalidad_U003_pres_93_tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENCIONALES); monto:1770530.94; modificado:1770530.94)	K215-HT- RAHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión en Mantenimiento	Tránsito y vialidad	Sin puntos de venta	Municipio de Cunduacán	K215-HT	5	112	91	0	(meta: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0)
2024	2	TAB2401202401811	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	U004-FAIS de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	U004-FAIS de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 751,023.07	\$ 751,023.07	(ft: ciclo_recurso_2024_modalidad_U004_pres_4_tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENCIONALES); monto:751023.07; modificado:751023.07)	CONSTRUCCION DE AREA DE PARTICION EN AREA DE EDUCACION EN FRICA EN CUNDUACAN, YOLOXOCHTLI, SECCION SAN SEVERO, EN ESCUELA MANUEL JIMENEZ - 67205	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin puntos de venta	Municipio de Cunduacán	67205	5	76	64	0	(meta: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:146.0, meta_modificada:146.0)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024															
DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TA B2 40 20 24 01 78 5	1 (geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFERICO, lon: 93.1776893, lat:18.0673011))	localidad:1, lon: 93.1776893, lat:18.0673011	15-07-2024	15-07-2024	\$ 840,828.66	\$ 840,828.66	\$ 840,828.66	\$ 840,828.66	\$ 840,828.66	(cto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CUJ-N-14-K135-HM-2024, contratista:URBAREA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:843840.89, importe_modificado:840850.89))	(meta1: (unidad: metros, medida: metros, avance:4 (3.0))	(2401795) (reporte_INICIO) (reporte_FIN_OCESO)	Revisado	FLUJO	Sin observaciones
TA B2 40 20 24 01 81 6	1 (geo1: (cve_municipio:8, direccion:AVENIDA PERIFERICO, lon: 93.17581217, lat:18.067822))	localidad:1, lon: 93.17581217, lat:18.067822	04-03-2024	28-03-2024	\$ 856,426.01	\$ 856,426.01	\$ 856,426.01	\$ 856,426.01	\$ 856,426.01	(cto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CUJ-N-14-K135-HM-2024, contratista:URBAREA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:862442.0, importe_modificado:859442.0))	(meta1: (unidad: metros, medida: metros, avance:4 (3.0))	(2401816) (reporte_INICIO) (reporte_FIN_OCESO)	Revisado	Sin observaciones	
TA B2 40 20 24 01 85 2	1 (geo1: (cve_municipio:8, direccion:BENTO JUAREZ, lon: 93.21895242, lat:18.1076625))	localidad:127, lon: 93.21895242, lat:18.1076625	15-05-2024	13-08-2024	\$ 1,807,732.52	\$ 1,804,241.34	\$ -	\$ -	\$ -	(cto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CUJ-N-2421-L-CONSTRUCTORA LAMAR, S. CONSUCTORA LAMAR, S. CONVOCANTE MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1607732.52, importe_modificado:1604241.04))	(meta1: (unidad: metros, medida: metros, avance:4 (0.0))	(2401852) (reporte_INICIO) (reporte_FIN_OCESO)	Revisado	Sin observaciones	
TA B2 20 24 01 86 8	1 (geo1: (cve_municipio:6, direccion:BENTO JUAREZ, lon: 93.21828742, lat:18.112332))	localidad:127, lon: 93.21828742, lat:18.112332	15-05-2024	13-06-2024	\$ 1,770,530.94	\$ 1,767,039.80	\$ 1,686,644.69	\$ 1,686,644.69	\$ 1,686,644.69	(cto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CUJ-N-3K215-HT-2024, contratista:CONSTRUCTORA FUMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1770530.94, importe_modificado:1767039.8))	(meta1: (unidad: metros, medida: metros, avance:2 (0.0))	(2401866) (reporte_INICIO) (reporte_FIN_OCESO)	Revisado	Sin observaciones	
TA B2 20 24 01 88 1	1 (geo1: (cve_municipio:6, direccion:CARRERA MUNICIPAL LIBRE DE TRAMO YOLOXOCHTL ZDA SECCION SAN SEVERO - YOLOXOCHTL ZDA SECCION KILOMETRO 2 + 800 EJIDO YOLOXOCHTL ZDA SECCION SAN SEVERO, 89686 YOLOXOCHTL ZDA SECCION (SAN SEVERO), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE lon: 93.2511851, lat:18.06621989))	localidad:65, lon: 93.2511851, lat:18.06621989	10-05-2024	15-06-2024	\$ 750,857.42	\$ 750,857.42	\$ 750,857.42	\$ 750,857.42	\$ 750,857.42	(cto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CUJ-N-14-K132-FIL-2024, contratista:NIMBUS Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:753314.5, importe_modificado:751023.07))	(meta1: (unidad: metros, medida: metros, avance:1 (4.0))	(236681) (reporte_INICIO) (reporte_FIN_OCESO)	Revisado	Sin observaciones	





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**  
**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024**



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1 - CICLO DE RECURSO	F1 - RAMO	F2 - CICLO DE RECURSO	F2 - RAMO	M2 - PROGRAMA	M2 - RAMO	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202369560	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 2,865,587.06	\$ 2,865,564.03	(f1: ciclo_recurso:2024, modalidad:modalidad:4, monto:2865587.06, modificado:2865584.03)	AMPLIACION DE RED DE BARRIO EN MEDIO BAJA TENSIÓN EN CUNDUACÁN, HUMANGO CONVENIOS) 3RA. SECC. LOS CERROS - 71293	27	Tabasco	6	Cunduacán	6	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	71293	5	319	316	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2800.0))
2024	2	TAB240202369268	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 1,691,737.03	\$ 1,691,737.03	(f1: ciclo_recurso:2024, modalidad:modalidad:4, monto:1691737.03, modificado:1691737.03)	CONSTRUCCION TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA EN CUNDUACÁN, EJIDO MONTERREY EN TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO - 73643	27	Tabasco	6	Cunduacán	6	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	73643	5	235	250	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:695.0))
2024	2	TAB240202369764	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 3,510,242.67	\$ 3,510,242.67	(f1: ciclo_recurso:2024, modalidad:modalidad:4, monto:3510242.67, modificado:3510242.67)	CONSTRUCCION CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACÁN, ZONA DIVERGOS RAMOS - 75279	27	Tabasco	6	Cunduacán	6	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	75279	5	613	607	0	(meta:1: (unidad_medida:Kilometros, meta:1.8, meta_modificada:1.9))
2024	2	TAB240202369887	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 2,531,786.25	\$ 2,531,786.25	(f1: ciclo_recurso:2024, modalidad:modalidad:4, monto:2531786.25, modificado:2531786.25)	CONSTRUCCION CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIOLAN, SECCION PUENTE SAMARRA EL CHINCHORRO - 75528	27	Tabasco	6	Cunduacán	6	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	75528	5	410	379	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:490.0))
2024	2	TAB240202370045	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 799,311.62	\$ 799,311.62	(f1: ciclo_recurso:2024, modalidad:modalidad:4, monto:799311.62, modificado:799311.62)	CONSTRUCCION TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA EN FELPE CARRILLO PUERTO, EN J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO - 76042	27	Tabasco	6	Cunduacán	6	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	76042	5	475	495	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0))

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO														
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
MODULO: DESTINO DEL GASTO														
ENTIDAD: TABASCO														
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024														
DETALLE_PROYECTO		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS													
TA	1 (geo1: (cve_municipio:6, localidad:26), direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUMANGO 3RA. SECCION 3 + PECHUALCO 2DA. SECCION KILOMETRO 3 + 750 RANCHERIA HUMANGO 3RA SECCION LOS CERROS. 86893, HUMANGO 3RA. SECCION (LOS CERROS), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, AETA, lon:-93.18949765, lat:16.14156359)	18-05-2024	28-06-2024	\$ 2,865,564.03	\$ 2,865,564.03	\$ 2,865,564.03	\$ 2,865,564.03	\$ 2,865,564.03	(cfo1: tipo_obra:Obras nuevas, contrato:CU-17-K1317-FIL-2024, controlista:PROVEEDURIA MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2869837.7, avance:2 importe_modificado:2869837.7)	(meta1: (unidad: metros, medida: metros, avance:4 (60.0))	(2368560pr) (oyecto_INI) (oyecto_FIN) (oyecto_PR) (oyecto_CCECO)	Terminado	Val Sin observaciones	Sin observaciones
TA	1 (geo1: (cve_municipio:6, localidad:41), direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MONTERREY - PINOSUAREZ KILOMETRO 4 + 750 EJIDO MONTERREY, 86892 MONTERREY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, A 28 KILOMETRO 38 MINUTOS DE LA CARRETERA TULU, lon:-93.28662276, lat:16.1666818)	20-05-2024	30-06-2024	\$ 1,861,717.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	- Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad: metros, medida: metros, avance:4 (60.0))	(2368280pr) (oyecto_INI) (oyecto_FIN) (oyecto_PR) (oyecto_CCECO)	En curso	Val Sin observaciones	Sin observaciones
TA	1 (geo1: (cve_municipio:6, localidad:9), direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CASA BLANCA ZDA. SECCION - RIO SECO TRA SECCION KILOMETRO 2 + 480 RANCHO CALA BLANCA 2DA SECC. 86890, CASA BLANCA ENTRE Y, SE UBICA AL NOROESTE DE TABASCO ENTRE Y, SE UBICA AL NOROESTE A 23 KILOMET, lon:-93.31102401, lat:16.12607215)	22-05-2024	30-06-2024	\$ 3,510,242.87	\$ 3,510,242.87	\$ 3,510,242.87	\$ 3,510,138.04	\$ 3,506,774.80	(cfo1: tipo_obra:Obras nuevas, contrato:CU-17-K1317-FIL-2024, controlista:PALLMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3514251.62 importe_modificado:3510242.87)	(meta1: (unidad: metros, medida: metros, avance:4 (60.0))	(2368764pr) (oyecto_INI) (oyecto_FIN) (oyecto_PR) (oyecto_CCECO)	En curso	Val Sin observaciones	Sin observaciones
TA	1 (geo1: (cve_municipio:6, localidad:69), direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CUCUYULAPA 2DA. SECCION PUENTE SAMARIA KILOMETRO 3 + 680 EJIDO CUCUYULAPA 2DA. SECCION PUENTE SAMARIA, 86898 CUCUYULAPA 2DA. SECCION (PUENTE SAMARIA), CUNDUAC. lon:-93.29485897, lat:17.98929339)	20-05-2024	07-07-2024	\$ 2,531,768.25	\$ 2,531,768.25	\$ 2,524,652.37	\$ 2,524,652.37	\$ 2,524,652.37	(cfo1: numero_contrato:CU-15-K1033-FIL-2024, controlista:FERRERAS CADAMAS, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2531768.25 importe_modificado:2531768.25)	(meta1: (unidad: metros, medida: metros, avance:4 (60.0))	(2369887pr) (oyecto_INI) (oyecto_FIN) (oyecto_PR) (oyecto_CCECO)	En curso	Val Sin observaciones	Sin observaciones
TA	1 (geo1: (cve_municipio:6, localidad:23), direccion:CARRETERA ESTATAL TRAMO FELIPE CARRILLO PUERTO - EMILIANO ZAPATA SAN MATEO KILOMETRO 2 + 600 EJIDO FELIFE CARRILLO PUERTO, 86897 FELIFE CARRILLO PUERTO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, SOBRE LA CARRETERA CUNDUACÁN LA, lon:-93.24766606, lat:16.12667134)	20-05-2024	30-06-2024	\$ 780,311.62	\$ 780,311.62	\$ 780,276.56	\$ 780,276.56	\$ 780,276.56	(cfo1: numero_contrato:CU-52-K154-FIL-2024, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:802023.08 importe_modificado:789311.62)	(meta1: (unidad: metros, medida: metros, avance:1 (60.0))	(2370045pr) (oyecto_INI) (oyecto_FIN) (oyecto_PR) (oyecto_CCECO)	En curso	Val Sin observaciones	Sin observaciones



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**  
**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024**



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA	FI_PROGRAMA	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202372132	Proyecto de inversión	33-	Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcación en Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y Demarcación en Territoriales del Distrito Federal	33-	Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcación en Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,477,110.58	\$ 1,477,110.58	(FI: ramo.33, modalidad: 4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_munFAIS municipal, monto:1477110.58, modificado:1477110.58)	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA Y BAJA TENSION EN CIUDADUACAN, CEIBA 1RA. SECCION "JAHUACTAL" 82604	Tabasco	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	82604	5	678	630	0	(meta:1: 1-Metros lineales, meta_modifica ca:1500.0)
2024	2	TAB240202372716	Proyecto de inversión	33-	Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcación en Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y Demarcación en Territoriales del Distrito Federal	33-	Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcación en Territoriales del Distrito Federal	\$ 621,352.72	\$ 621,352.72	(FI: ramo.33, modalidad: 4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_munFAIS municipal, monto:621352.72, modificado:621352.72)	CONSTRUCCION DE BARRA PERMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, EN CUNDUACAN, HUACAPÁ Y AMESTOY - CONVENIOS), 69081	Tabasco	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	86081	5	235	220	0	(meta:1: 1-Metros lineales, meta 183.0, meta_modifica ca:183.0)
2024	2	TAB240202373163	Proyecto de inversión	33-	Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcación en Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y Demarcación en Territoriales del Distrito Federal	33-	Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcación en Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,411,479.81	\$ 1,411,479.81	(FI: ramo.33, modalidad: 4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_munFAIS municipal, monto:1411479.81, modificado:1411479.81)	CONSTRUCCION EN AREA DE EDUCACION FISICA EN CUNDUACAN, EN ESC. PRIM. ADAN PEREZ RODRIGUEZ - 87450	Tabasco	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	87450	5	630	650	0	(meta:1: 1-Metros Cuadrados, meta 400.0, meta_modifica ca:400.0)
2024	2	TAB240202374018	Proyecto de inversión	33-	Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcación en Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y Demarcación en Territoriales del Distrito Federal	33-	Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcación en Territoriales del Distrito Federal	\$ 803,274.19	\$ 803,274.19	(FI: ramo.33, modalidad: 4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_munFAIS municipal, monto:803274.19, modificado:803274.19)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA CUAUHTEMOC - 88407	Tabasco	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	88407	5	120	105	0	(meta:1: 1-Metros cuadrados, meta 150.0, meta_modifica ca:150.0)
2024	2	TAB24020240596	Proyecto de inversión	33-	Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcación en Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y Demarcación en Territoriales del Distrito Federal	33-	Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcación en Territoriales del Distrito Federal	\$ 519,319.07	\$ 519,319.07	(FI: ramo.33, modalidad: 4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_munFAIS municipal, monto:519319.07, modificado:519319.07)	CONSTRUCCION DE PISO FRENTE A LA ESCUELA FELPE GALVAN - 90496	Tabasco	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	90496	5	150	156	0	(meta:1: 1-Metros Cuadrados, meta 1500.0, meta_modifica ca:1500.0)







**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**  
**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024**



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA	FI - PRESUPUESTARIO	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA	FI - PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202376493	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	-	-	-	-	-	\$ 2,911,357.36	\$ 2,911,357.36	(FI: ramo33, modality4, prog_pres_4, (APORTACIONES SUBSIDIOS CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:291151.36, modificado:291151.36)	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASPALTICA EN EL FRONTERON EN CUNDUACAN, HUIJACAPA Y AMESTOY - 86996	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vias	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	96996	5	380	450	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1200, meta_modificada:1.2)
2024	2	TAB240202377670	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	-	-	-	-	-	\$ 1,011,973.16	\$ 1,011,973.16	(FI: ramo33, modality4, prog_pres_4, (APORTACIONES SUBSIDIOS CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:1011973.16, modificado:1011973.16)	CONSTRUCCION DE CARRERA A BASE DE MEZCLA ASPALTICA EN CUNDUACAN, FRIJO, EN CUNDUACAN, HUMANGO ENTRADA EL PORTON - 109403	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vias	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	109403	5	362	350	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:160.0)
2024	2	TAB240202378077	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	-	-	-	-	-	\$ 505,834.26	\$ 505,834.26	(FI: ramo33, modality4, prog_pres_4, (APORTACIONES SUBSIDIOS CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:505834.26, modificado:505834.26)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CUNDUACAN, SANTA LUCIA EN JARDIN DE NINOS ALVARO OBREGON - 101495	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	101495	5	97	90	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0)
2024	2	TAB240202378274	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	-	-	-	-	-	\$ 7,221,574.57	\$ 7,221,574.57	(FI: ramo33, modality4, prog_pres_4, (APORTACIONES SUBSIDIOS CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:7221574.57, modificado:7221574.57)	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACAN, LA CANTANTA VARIOS TRAMOS - 103130	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	103130	5	1,120	1,020	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:450.0)
2024	2	TAB240202378254	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	-	-	-	-	-	\$ 2,230,865.77	\$ 2,230,865.77	(FI: ramo33, modality4, prog_pres_4, (APORTACIONES SUBSIDIOS CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:2230865.77, modificado:2230865.77)	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EN BAJA TENSION EN CUNDUACAN, EN LIBERTAD CONVENIOS), 2DA. SECCION - 108436	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	108436	5	532	506	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024															
DETALLE_PROYECTO															
FOLIO	TIPO_GEOFERRENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REGADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TA	B2	1 (geo:1: (ove_municipio:6, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUACAPA Y AMESTOY 2 + YOLOXOCHTL 3RA SECCION KILOMETRO 2 + 750 RANCHERIA HUACAPA Y AMESTOY, 86690 HUACAPA Y AMESTOY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . A 5 KILOMETROS AL SURO ESTE DE LA CABEZER, lon:-93.20811472, lat:18.05772127))	25-05-2024	07-07-2024	\$ 2,911,551.36	\$ 2,911,551.36	\$ 2,391,556.77	\$ 2,391,556.77	\$ 2,391,556.77	(cdo:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUJ-20-K15-FIL-2024, contratista:GUILLEMO FLORES HERNANDEZ DE AVANCE1 CUNDUACÁN, monto:2915543.84, importe_modificado:291551.36))	(meta:1: (unidad_medida: metros, avance:19))	(237649/p: (oyecto_JNI: 237649/p:oyecto_FN))	ESTATUS	FLUJO	Sin observaciones
TA	B2	1 (geo:1: (ove_municipio:6, localidad:131, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUMANGO 2DA, SECCION - HUMANGO 2DA SECCION, 86693 HUMANGO 2DA, SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . SE CARRETERA VIA COTA CUNDUACÁN COMALCALCO ENTRON, lon:-93.1636716, lat:18.1466936))	25-05-2024	19-07-2024	\$ 1,011,973.16	\$ 1,011,973.16	\$ 1,011,973.16	\$ 1,011,973.16	\$ 1,008,045.93	(cdo:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUJ-20-K15-FIL-2024, contratista:PERLA PATRICIA PEREZ DOMINGUEZ DE AVANCE1 CUNDUACÁN, monto:1014479.84, importe_modificado:1011975.22))	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0))	(2377670/p: (oyecto_JNI: 2377670/p:oyecto_FN))	ESTATUS	FLUJO	Sin observaciones
TA	B2	1 (geo:1: (ove_municipio:6, localidad:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SANTA LUCIA - MANTILLA KILOMETRO 3 + 800 EJIDO SANTA LUCIA, 86681 SANTA LUCIA, SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . SE CARRETERA MUNICIPAL AL NOROESTE SOBRE LA CARR, lon:-93.30143168, lat:18.0739555))	25-05-2024	10-07-2024	\$ 505,834.26	\$ 500,863.53	\$ -	\$ -	\$ -	(cdo:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUJ-74-K152-FIL-2024, contratista:SARDUJIMA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, Cuadrad monto:505834.26, importe_modificado:509863.53))	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0))	(2378077/p: (oyecto_JNI: 2378077/p:oyecto_CIO))	ESTATUS	FLUJO	Sin observaciones
TA	B2	1 (geo:1: (ove_municipio:6, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 KILOMETRO 4 + 800 EJIDO COMALCALCO LA CHONITA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA CUNDUACÁN LA TRINIDAD Y CARRETERA FEDERAL CARRDENAS COMALCALCO, CARRET, lon:-93.25215407, lat:18.1537275))	25-05-2024	25-07-2024	\$ 7,221,571.49	\$ 7,221,571.49	\$ 7,221,571.49	\$ 7,221,571.49	\$ 7,221,571.49	(cdo:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUJ-22-K159-FIL-2024, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CATEDRICA DEL SUR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:7226576.32, importe_modificado:7221574.57))	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:4))	(2378274/p: (oyecto_JNI: 2378274/p:oyecto_CESC, 2378274/p:oyecto_FN))	ESTATUS	FLUJO	Sin observaciones
TA	B2	1 (geo:1: (ove_municipio:6, localidad:63, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD 2DA, SECCION - LA LUCHA KILOMETRO 4 + 800 EJIDO LIBERTAD 2DA SECCIÓN, 86683 LIBERTAD 2DA, SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA TULIPÁN LIBERTAD A LA ALTURA DEL ENTRONQ, lon:-93.34897237, lat:18.19175252))	30-05-2024	10-07-2024	\$ 2,230,868.77	\$ 2,230,868.77	\$ 1,867,272.35	\$ 1,867,272.35	\$ 1,867,272.35	(cdo:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUJ-31-K152-FIL-2024, contratista:HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA DE AVANCE1 CUNDUACÁN, monto:2234382.4, importe_modificado:2.23086877E+007))	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:1))	(2379564/p: (oyecto_JNI: 2379564/p:oyecto_CIO))	ESTATUS	FLUJO	Sin observaciones



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024**



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO DE RECURSO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_A_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202379589	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	-	-	\$ 1,376,796.78	\$ 1,376,796.78	(f1: ramo.33, modalidad: 0204, CONSTRUCCION DE CAMINO DE GRAVA COSECHA A BASE DE REVESTIMIENTO MEDIO A FINOS EN CUNDUACÁN, EN COLUMA Y CONVENIOS), 107638, prog_estatal_munFAIS municipal, monto:1376796.78, modificado:1376796.78)	CONSTRUCCION DE CAMINO DE GRAVA COSECHA A BASE DE REVESTIMIENTO MEDIO A FINOS EN CUNDUACÁN, EN COLUMA Y CONVENIOS), 107638	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	107638	5	225	220	0	(meta:1: (unidad_medida:admetros, meta:370.0, meta_modificada:270.0))
2024	2	TAB240202381421	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	-	-	\$ 3,392,124.42	\$ 3,392,124.42	(f1: ramo.33, modalidad: 0204, CONSTRUCCION DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACÁN EN LA ZONA DE VILLAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, 109547, prog_estatal_munFAIS municipal, monto:3392124.42, modificado:3392124.42)	CONSTRUCCION DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACÁN EN LA ZONA DE VILLAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, 109547	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranportes y Viaductos	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	106547	5	2,093	2,065	0	(meta:1: (unidad_medida:Kilometros, meta:1.1, meta_modificada:1.1))
2024	2	TAB240202381209	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	-	-	\$ 407,864.30	\$ 407,864.30	(f1: ramo.33, modalidad: 0204, CONSTRUCCION DE LA PLAYITA EN JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS - (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:407864.3, modificado:407864.3)	CONSTRUCCION DE LA PLAYITA EN JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS - (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 110209	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	110209	5	185	178	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0))
2024	2	TAB240202381335	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	-	-	\$ 1,898,767.88	\$ 1,898,767.88	(f1: ramo.33, modalidad: 0204, REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACÁN EN LA ZONA DE VILLAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, 11619, prog_estatal_munFAIS municipal, monto:1898767.88, modificado:1898767.88)	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACÁN EN LA ZONA DE VILLAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, 11619	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranportes y Viaductos	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	11619	5	1,089	1,057	0	(meta:1: (unidad_medida:Kilometros, meta:1.8, meta_modificada:1.8))
2024	2	TAB240202382284	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	-	-	\$ 3,176,006.61	\$ 3,176,006.61	(f1: ramo.33, modalidad: 0204, CONSTRUCCION DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACÁN EN LA ZONA DE VILLAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, 119462, prog_estatal_munFAIS municipal, monto:3176006.61, modificado:3176006.61)	CONSTRUCCION DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACÁN EN LA ZONA DE VILLAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, 119462	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranportes y Viaductos	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	119462	5	194	178	0	(meta:1: (unidad_medida:Kilometros, meta:1.2, meta_modificada:1.2))



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024**



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIP_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202384724	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,704,273.79	\$ 3,704,273.79	(f1: ramo:33, modificado: 3704273.79, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3704273.79, modificado:3704273.79)	MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACAN, FRACC. SAN ANTONIO - 115983	Tabasco	6	Cunduacán	6	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	115983	S	3,850	2,950	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0)
2024	2	TAB240202383937	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 540,000.00	\$ 540,000.00	(f1: ramo:33, modificado: 540000.0, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540000.0, modificado:540000.0)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIALES, EN CUNDUACAN, EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ - 120080	Tabasco	6	Cunduacán	6	Proyecto de Inversión Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	120080	S	795	780	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0)
2024	2	TAB240202384626	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 938,016.80	\$ 938,016.80	(f1: ramo:33, modificado: 938016.8, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:938016.8, modificado:938016.8)	CONSTRUCCION DE AULA DUPLEX EN CUNDUACAN, CUCUYULAPA EN COLEGIO DE NIÑOS DE TABASCO PLANTEL NO. 42 - 121073	Tabasco	6	Cunduacán	6	Proyecto de Inversión Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	121073	S	790	980	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0)
2024	2	TAB240202386805	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,044,397.69	\$ 1,044,397.69	(f1: ramo:33, modificado: 1044397.69, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1044397.69, modificado:1044397.69)	CONSTRUCCION DE AULA DUPLEX EN PREPARATORIA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 06 - 125623	Tabasco	6	Cunduacán	6	Proyecto de Inversión Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	125623	S	321	260	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0)
2024	2	TAB240202386006	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	(f1: ramo:33, modificado: 650000.0, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0)	CONSTRUCCION DE RIENTE VEHICULAR DE CALON EN CUNDUACAN, EN HUIMANGO 1RA. SECCION, ENTRADA DE LOS LOPEZ - 128518	Tabasco	6	Cunduacán	6	Proyecto de Inversión Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	128518	S	248	225	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0)



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**  
**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024**



DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA	MONTG_GLOBAL_APROBADO	MONTG_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240-202387-249	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	\$ 825,981.31	\$ 825,981.31	(f)1: (c)do_recurso_2024_modalidad_033_tipo_pres_4 (APORTACIONES SUBSIDIOS CONVENIOS) CUNDUACAN 2000 EN CALLE municipal, monto 825981.31, modificado:825981.31)	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN, FRACCIONAMIENTO CUNDUACAN 2000 EN CALLE COMALCALCO - 138183	27	Tabasco	6	Cunduacán	Tranportes y viaductos	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	138183	5	1,086	1,057	0	(meta1: (unidad_medida aMetros lineales, meta2:220.0, meta_modificada da:220.0))
2024	2	TAB240-202388-469	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	\$ 2,690,091.32	\$ 2,690,091.32	(f)1: (c)do_recurso_2024_modalidad_033_tipo_pres_4 (APORTACIONES SUBSIDIOS CONVENIOS) EN HUACAPA municipal, monto 269091.32, modificado:269091.32)	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACAN, EN HUACAPA (APORTACIONES SUBSIDIOS CONVENIOS) Y AMESTOY LOS JARDINES - 144178	27	Tabasco	6	Cunduacán	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	144178	5	660	630	0	(meta1: (unidad_medida aMetros lineales, meta2:1793.0, meta_modificada da:1793.0))
2024	2	TAB240-202389-982	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	\$ 4,472,787.14	\$ 4,472,787.14	(f)1: (c)do_recurso_2024_modalidad_033_tipo_pres_4 (APORTACIONES SUBSIDIOS CONVENIOS) VARAS - 147221	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN, HUMANGO LA SECCION LA MONA, VARAS - 147221	27	Tabasco	6	Cunduacán	Tranportes y viaductos	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	147221	5	765	743	0	(meta1: (unidad_medida arbolmetro, meta2:1.5, meta_modificada da:1.5))
2024	2	TAB240-202391-223	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	\$ 545,298.04	\$ 545,298.04	(f)1: (c)do_recurso_2024_modalidad_033_tipo_pres_4 (APORTACIONES SUBSIDIOS CONVENIOS) EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA - 155195	CONSTRUCCION EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LIBERTAD LOS SECCION MARTINEZ, EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA - 155195	27	Tabasco	6	Cunduacán	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	155195	5	161	171	0	(meta1: (unidad_medida aMetros Cuadrados, meta2:120.0, meta_modificada da:120.0))
2024	2	TAB240-202392-063	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	\$ 2,850,000.00	\$ 2,850,000.00	(f)1: (c)do_recurso_2024_modalidad_033_tipo_pres_4 (APORTACIONES SUBSIDIOS CONVENIOS) municipal, monto 2850000.0, modificado:2850000.0)	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRO, EN CUNDUACAN, RIO SECO 19A SECCION COL MAYITO 192203	27	Tabasco	6	Cunduacán	Tranportes y viaductos	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	192203	5	620	430	0	(meta1: (unidad_medida aMetros lineales, meta2:350.0, meta_modificada da:350.0))

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO																
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024																
DETALLE_PROYECTO																
FOLIO	TIPO_REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTU	OBSERVACIONES_REVISI
TA	1	(geo1: (eve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 CUNDUACÁN CENTRO, 86900 CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE CALLE NACAJUCA Y CALLE JALAPA, AVENIDA PEDRO MENDEZ A 1500 METROS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CELLE PEDRO MENDEZ FRENTE A LA CL, lon: 93.16365177, lat:19.0678602))	05-06-2024	10-07-2024	\$ 825,981.31	\$ 825,981.31	\$ 231,541.82	\$ 231,541.82	\$ 230,144.58	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-50-K170-FIL-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILE, S.A. DE CV., convoca:entidad MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:826030.0, avance:0, importe_modificado:825981.31))	(meta1: (unidad:royecto_IN, medida:avances, avance:0))	(2307248)/royecto_IN	En Ejecución	Val Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
TA	1	(geo1: (eve_municipio:6, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUACAPA Y AMESTOY + 300 RANCHERIA HUACAPA Y AMESTOY, 86980 HUACAPA Y AMESTOY, TABASCO ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE ESTE DE LA CABECERA, lon:93.20361934, lat:18.04547018))	15-06-2024	25-07-2024	\$ 2,699,091.31	\$ 2,699,091.32	\$ 1,920,336.94	\$ 1,920,336.94	\$ 1,915,626.86	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-44-K173-FIL-2024, contratista:CESARIO VALENZUELA MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2700000, avance:0, importe_modificado:2699091.32))	(meta1: (unidad:royecto_IN, medida:avances, avance:0))	(238469)/royecto_IN	En Ejecución	Val Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
TA	1	(geo1: (eve_municipio:6, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUMANGO 2DA SECCION LA MONA - BENTO JUAREZ SEGUNDA-JALPA DE MENDEZ SECCION LA MONA, 86983 HUMANGO 2DA SECCION (LA MONA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, lon:93.21009885, lat:18.1520422))	12-06-2024	25-07-2024	\$ 4,472,787.14	\$ 4,472,787.14	\$ 4,472,787.14	\$ 4,472,787.14	\$ 4,472,002.24	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-06-K132-FIL-2024, contratista:HIRANDA CONSORCIO MUNICIPAL DE CUNDUACÁN, monto:4500000.0, avance:1, importe_modificado:4495844.1))	(meta1: (unidad:royecto_IN, medida:avances, avance:0))	(239122)/royecto_IN	En Ejecución	Val Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
TA	1	(geo1: (eve_municipio:6, localidad:108, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD KILOMETRO 1 + 900 EJIDO LIBERTAD 6TA. SECCION LOS MARTINEZ, 86680 LIBERTAD 6TA. SECCION (LOS MARTINEZ), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETER, lon:93.33166026, lat:18.16109442))	20-06-2024	25-07-2024	\$ 545,289.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	(cto1: Sin contratos nuevos en el trimestre)	(meta1: (unidad:royecto_IN, medida:avances, avance:0))	(239122)/royecto_IN	En Ejecución	Val Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
TA	1	(geo1: (eve_municipio:6, localidad:133, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO RIO SECO 1RA. SECCION - CARLOS ROVEROSA KILOMETRO 3 + 600 RANCHERIA RIO SECO 1RA SECCION, 86880 RIO SECO 1RA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA FEDERAL CARDENAS COMALCALCO AL E, lon:93.31273646, lat:18.1004669))	25-06-2024	28-07-2024	\$ 2,845,981.37	\$ 2,845,981.37	\$ -	\$ -	\$ -	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-70-K140-FIL-2024, contratista:EDGAR RUIZ RAVERS, convoca:entidad MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2650000.0, avance:0, importe_modificado:2845981.37))	(meta1: (unidad:royecto_IN, medida:avances, avance:0))	(239203)/royecto_IN	En Ejecución	Val Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**  
  
**CUNDUACÁN**  
 Gobierno Municipal 2021-2024

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	M2_PROGRAMA	M2_CICLO_DE_RECURSO	M2_PROGRAMA	M2_CICLO_DE_RECURSO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202382350	Proyecto de inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	M2_PROGRAMA	M2_CICLO_DE_RECURSO	M2_PROGRAMA	M2_CICLO_DE_RECURSO	\$	\$	\$	983,294.57	983,294.57	(fondo_recurso_2024_modalidad_1, monto_33, tipo_recurso_4, tipo_recurso_FEDERALES, SUBSIDIOS Y APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENCIONALES, prog_estatal_mun_FAIS municipal, monto_983294.57, modificado:983294.57)	CONSTRUCCION DE RED DE CUNDUACÁN, CUNDUACÁN, JOSE MARIA MORELOS EN EL PAVON	27	Tabasco	6	Cunduacán	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	163584	6	738	735	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 350.0, meta_modificada: 350.0)}
2024	2	TAB240202383145	Proyecto de inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	M2_PROGRAMA	M2_CICLO_DE_RECURSO	M2_PROGRAMA	M2_CICLO_DE_RECURSO	\$	\$	\$	488,892.14	488,892.14	(fondo_recurso_2024_modalidad_1, monto_33, tipo_recurso_4, tipo_recurso_FEDERALES, SUBSIDIOS Y APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENCIONALES, prog_estatal_mun_FAIS municipal, monto_488892.14, modificado:488892.14)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, EN CUNDUACÁN, LOCALIDAD EL PALMAR EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO - 167217	27	Tabasco	6	Cunduacán	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	167217	5	315	321	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 120.0, meta_modificada: 120.0)}
2024	2	TAB240202383478	Proyecto de inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	M2_PROGRAMA	M2_CICLO_DE_RECURSO	M2_PROGRAMA	M2_CICLO_DE_RECURSO	\$	\$	\$	553,831.35	553,831.35	(fondo_recurso_2024_modalidad_1, monto_33, tipo_recurso_4, tipo_recurso_FEDERALES, SUBSIDIOS Y APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENCIONALES, prog_estatal_mun_FAIS municipal, monto_553831.35, modificado:553831.35)	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO Y MEDIO A FINOS EN CUNDUACÁN, HUAPACÁN, ZONA SECCION - 166588	27	Tabasco	6	Cunduacán	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Viabilidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	166588	5	380	320	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 350.0, meta_modificada: 350.0)}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



**CUNDUACÁN**  
AYUNTAMIENTO  
GOBIERNO MUNICIPAL 2001-2004

FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES									
		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
TA 1	1	(geo1: (ovo_municipio6, localidad:72, direccion:CARRETERA MUNICIPAL TRAMO JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN KILÓMETRO 3 + 000 FRACCIONAMIENTO HUACAPA HUACAPA Y AMESTOY, 86690 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (MORELOS), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y .. km-93.18916088, lat:18.05698031))	25-06-2024	25-07-2024	\$ 953,824.35	\$	\$	\$	\$	\$	Sin contratos nuevos en el trimestre	(unidad: (unidad: metros, avance:0.0))	(2303250/p/ proyecto_IN (ICD))	En Ejecución	Val: (Sin observaciones)	FLUJO	Val: (Sin observaciones)	OBSERVACIONES_REVISION	Sin observaciones
TA 1	1	(geo1: (ovo_municipio6, localidad:96, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EL PALMAR - PECHICALCO IRA, SECCION KILÓMETRO 2 + 750 EJIDO EL PALMAR, 86693 EL PALMAR, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y - CARRETERA VIA CORTA CUNDUACÁN COMALCALCO ENTRONQUE A 800 METROS ANTES . km-93.19403665, lat:18.10497059))	20-06-2024	25-07-2024	\$ 488,892.14	\$	\$	\$	\$	\$	Sin contratos nuevos en el trimestre	(unidad: (unidad: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2303145/p/ proyecto_IN (ICD))	En Ejecución	Val: (Sin observaciones)	FLUJO	Val: (Sin observaciones)	OBSERVACIONES_REVISION	Sin observaciones
TA 1	1	(geo1: (ovo_municipio6, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO HUAPACAL ZDA, SECCION - HUAPACAL IRA, SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA HUAPACAL ZDA, SECCION, 86696 HUAPACAL ENTRE SECCION, CARRETERA CUNDUACÁN EL BORDO IZQUIER, km-93.16431474, lat:18.03516786))	25-06-2024	25-07-2024	\$ 553,821.35	\$ 553,821.35	\$ 553,822.36	\$ 553,822.36	\$ 553,822.36	\$ 553,822.36	(cto1: (cto1: (Bio_obra:Obra, numero_contrato:CU-48-K-176-File: 2024, contratista:PALMIRA, medida: INGENIERIA Y LOGISTICA, SA METROS DE C.V., comprobante:IMPORTE:5503318.50, importe_modificado:550331.35))	(unidad: (unidad: metros, avance:0.0))	(2303476/p/ proyecto_IN (ICD))	En Ejecución	Val: (Sin observaciones)	FLUJO	Val: (Sin observaciones)	OBSERVACIONES_REVISION	Sin observaciones


  
**CUNDUACÁN**
  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**
  
**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**
  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**
  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**
  
**ENTIDAD: TABASCO**
  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024**

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240 Proyecto 2024 2024	Proyecto 2024 2024	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcación Territoriales del Distrito Federal				\$ 4,084,337.38	\$ 4,084,337.38	(Folio: recurso 2024, modificado, monto: 4,084,337.38) (Folio: recurso 2024, modificado, monto: 4,084,337.38) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), (prog_estatal_mun_fais municipal, monto: 4084337.38, modificado: 4084337.38)	REHABILITACION BASE DE CARRETERA MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO, EN CUNDUACAN, EN PECHUICALCO - 170350	27	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transferido y vendido	Sin subclasificación	Municipio Cunduacán	170350	5	552	587	0	meta1: (unidad medida: km/km2), meta: 1.5, meta_modificada: 1.5)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	2	2	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS
2024	2	2	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS
2024	2	2	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Programa	Presupuesto	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004		Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos correspondiente/Sumatoria de Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario MDS al trimestre puede considerarse como proyecto especial.	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	4,16667			0	Otros proyectos para la ejecución de otros proyectos.	SE PLANEARON RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE OTROS PROYECTOS.	N/D	Variado
1004		Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos correspondiente/Sumatoria de Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	12.5			13,95344	Otros proyectos para la demanda de la población.	SE REBASARON LAS METAS, DEBIDO A LA DEMANDA DE LA POBLACION.	86.58	Variado
1004		Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	83,33333			86,04651	Otros proyectos para las planeadas, pero rebasar los lineamientos normativos.	SE REALIZON MAS OBRAS DE LAS PLANEADAS, PERO SIN REBASAR LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS.	103.26	Variado

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	2	2	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	190222	Índice de Dependencia Financiera
2024	2	2	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos
2024	2	2	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194775	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local
2024	2	2	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194772	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos, predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales; ministrados a través del FORTAMUN, compartidos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria conjunta con el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México para beneficio de sus habitantes. El momento contable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.	(Recursos ministrados al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra Estrategia	Eficacia	Decremente	2,76924			2,76924			1,50506			184	Validez
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Asciende	50			50			47,84402			95.69	Validez
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Asciende	0			0			0			ND	Validez
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto otorgado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueltos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Asciende	0			0			0			ND	Validez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	2	2	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194776	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura
2024	2	2	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194773	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua
2024	2	2	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194774	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales
2024	2	2	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194777	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
	<p align="center"><b>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO</b></p> <p align="center"><b>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS</b></p> <p align="center"><b>MODULO: INDICADORES</b></p> <p align="center"><b>ENTIDAD: TABASCO</b></p> <p align="center"><b>PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024</b></p>																		
																			
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Comp onente	Semestr al	Porcentaje	Estr atég ico	Eficiaci a	Asc end ent e	0			0			0			N/D	
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Comp onente	Semestr al	Porcentaje	Estr atég ico	Eficiaci a	Asc end ent e	0			0			0			N/D	
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Comp onente	Semestr al	Porcentaje	Estr atég ico	Eficiaci a	Asc end ent e	0			0			0			N/D	
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Comp onente	Semestr al	Porcentaje	Estr atég ico	Eficiaci a	Asc end ent e	100			100			95.68803		OF SE PROVISIÓN DE FINANCIERA PARA CON RESURSOROS DISPONIBLES PARA EL PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	95.68	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	2	2	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	188915	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Programa	Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo	Validación
1005		Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	Recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México como anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/100	Complementario	Trimestral	Porcentaje	Efectiva	Ascendente	50			50			50			100		

LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLE  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. JESÚS ABRAM CANO GONZÁLEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL





Sistema de Evaluación del Desempeño



**CUNDUACÁN**  
*Somos Todos*  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

## Resumen de la Evaluación

**FAIS**

27 - TABASCO  
6 - Cunduacán



]



Sistema de Evaluación del Desempeño

## FAIS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

6 - Cunduacán

Programa Evaluado

FAIS

Año de la

Evaluación

2023

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

500,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

Capacitación y Técnicas de Administración S.C.

Coordinador de la Evaluación

L.C.P. Juan Moisés Arias Blé

Objetivos de la Evaluación

Objetivo General: Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los Programas presupuestarios K003 Mejoramiento de la Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado, K011 Mejoramiento para la Infraestructura Educativa, K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social y K021 Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Recreativa, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. Objetivos Específicos 1. Analizar la lógica y congruencia en el diseño de los programas, su vinculación con la planeación del desarrollo, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas estatales. 2. Identificar si los programas cuentan con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados. 3. Examinar si los programas definieron una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado. 4. Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación de los Programas (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuentan los programas y sus mecanismos de rendición de cuentas. 5. Identificar si los programas cuentan con instrumentos que les permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios de los programas y sus resultados. 6. Examinar los resultados de los programas respecto a la atención del problema para el que fueron creados.



## Resumen Ejecutivo de la Evaluación

**RESUMEN EJECUTIVO** Objetivo General Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los Programas presupuestarios K003 Mejoramiento de la Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado, K011 Mejoramiento para la Infraestructura Educativa, K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social y K021 Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Recreativa, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. Objetivos Específicos 1. Analizar la lógica y congruencia en el diseño de los programas, su vinculación con la planeación del desarrollo, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas estatales. 2. Identificar si los programas cuentan con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados. 3. Examinar si los programas definieron una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado. 4. Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación de los Programas (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuentan los programas y sus mecanismos de rendición de cuentas. 5. Identificar si los programas cuentan con instrumentos que les permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios de los programas y sus resultados. 6. Examinar los resultados de los programas respecto a la atención del problema para el que fueron creados. La implementación del modelo del Presupuesto basado en Resultados (PbR) en la administración municipal, es fundamental para garantizar una gestión financiera eficiente y orientada hacia el logro de objetivos específicos, en favor de la transparencia y la rendición de cuentas. La vinculación del gasto a resultados esperados fomenta una cultura de responsabilidad, eficacia y eficiencia, emergiendo como factores clave para la mejora en la toma de decisiones, la eficiencia operativa y, en última instancia, para el alcance de un impacto significativo a través de la mejora en la calidad de los bienes y servicios otorgados a la población. Para el ejercicio 2023, los proyectos y obras de la Política de infraestructura social del Municipio de Cunduacán (K003 Mejoramiento de la Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado, K011 Mejoramiento para la Infraestructura Educativa, K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social y K021 Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Recreativa) fueron ejecutados a través del Programa presupuestario K005 Urbanización, no obstante, a pesar de que la urbanización implica los procesos de rehabilitación, mejora y transformación de las zonas urbanas y rurales o menos desarrolladas del municipio, la estructura analítica del Programa, descrita en la Matriz de Indicadores para Resultados, no contemplaba objetivos para cada uno de los rubros evaluados, lo que dificulta la identificación del marco conceptual para la medición del desempeño de cada uno de ellos (drenaje y alcantarillado, infraestructura educativa, infraestructura para el desarrollo y bienestar social, infraestructura recreativa y deportiva). Derivado de los hallazgos de las evaluaciones externas anteriores a la presente, los operadores de la política de infraestructura social del Municipio identificaron la necesidad de la desagregación y la formalización de la estructura analítica de los rubros en Programas presupuestarios, sin embargo, los retos y dificultades que implica la implementación del modelo de PbR en la administración municipal, prologaron la aplicación de los cambios. Se proporcionó evidencia que desde mediados del ejercicio fiscal 2023, se han implementado medidas como la



Sistema de Evaluación del Desempeño

aplicación de cambios en los principales procesos de generación de bienes y servicios y la capacitación a servidores públicos para la integración de los Expedientes Técnicos de Marco Lógico y M.I.R. de los programas.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	02 ECR_Resumen Ejecutivo_Cunduacan.pdf	RESUMEN EJECUTIVO
Evaluación integral	01 ECR_Informe Final_Cunduacán.pdf	INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN
Anexos	03 ECyR_Ficha de Difusión de Resultados_Cunduacan.pdf	FORMATO DE DIFUSIÓN
Posición institucional	05 ECR_Ficha Técnica_Cunduacán.pdf	POSICIÓN INSTITUCIONAL
Términos de Referencia	de TdR CyR Cunduacan2024.pdf	TERMINOS DE REFERENCIA
Contrato	CONTRATO CSDA-016-2024_EVALUACIÓN CyR 2024.pdf	CONTRATO DE LA EVALUACIÓN

**LIC. JESÚS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLÉ**  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



No.- 12648



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024**

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

POA 2024

Formato PT-1

Clave U.R.	Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2024	Comprometido al 30 de Junio 2024	Devengado al 30 de Junio 2024	Ejercido al 30 de Junio 2024	Pagado al 30 de Junio 2024
<b>TOTAL</b>			<b>60,508,742.23</b>	<b>59,701,886.81</b>	<b>56,535,390.86</b>	<b>22,618,083.28</b>	<b>22,640,344.30</b>	<b>21,956,724.52</b>
<b>01</b>	<b>PRESIDENCIA</b>		<b>14,028,627.18</b>	<b>13,363,530.20</b>	<b>12,141,315.14</b>	<b>5,029,254.44</b>	<b>5,029,254.44</b>	<b>4,872,902.50</b>
M001	ACTIVIDADES DE APOYO		14,028,627.18	13,363,530.20	12,141,315.14	5,029,254.44	5,029,254.44	4,872,902.50
	F001-PRO ATENCION A LA DEMANDA		2,550,000.00	2,490,569.42	1,978,433.60	1,972,226.90	1,972,226.90	1,859,607.26
	M001-PAR GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		11,478,627.18	10,872,960.78	10,162,881.54	3,057,027.54	3,057,027.54	3,013,295.24
<b>02</b>	<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>		<b>46,480,115.05</b>	<b>46,338,356.61</b>	<b>44,394,075.72</b>	<b>17,588,828.84</b>	<b>17,611,089.86</b>	<b>17,083,822.02</b>
M001	ACTIVIDADES DE APOYO		46,480,115.05	46,338,356.61	44,394,075.72	17,588,828.84	17,611,089.86	17,083,822.02
	M002-PAR GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		22,885,618.10	22,808,520.42	21,486,662.51	7,547,351.72	7,582,351.70	7,430,221.17
	M012-PAR GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL No.1		6,607,876.56	6,560,150.16	6,512,916.96	2,724,627.66	2,724,627.66	2,630,072.12
	M013-PAR GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL No 2.		2,406,144.03	2,417,351.79	2,381,960.59	1,011,295.96	1,000,088.20	967,848.65
	M014-PAR GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.		12,243,273.48	12,215,131.36	11,698,067.18	5,312,241.77	5,310,710.57	5,077,974.53
	M015-PAR GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS		2,337,202.88	2,337,202.88	2,314,468.48	993,311.73	993,311.73	977,705.55
<b>TOTAL</b>			<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02</b>	<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>		<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
N001	DESASTRES NATURALES		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	N001-PRO CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS Y EPIDEMIOLOGICAS		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>4,070,000.00</b>	<b>4,742,613.76</b>	<b>4,689,302.26</b>	<b>4,689,302.26</b>	<b>4,689,302.26</b>	<b>4,689,302.26</b>
<b>03</b>	<b>DIRECCION DE FINANZAS</b>		<b>4,070,000.00</b>	<b>4,742,613.76</b>	<b>4,689,302.26</b>	<b>4,689,302.26</b>	<b>4,689,302.26</b>	<b>4,689,302.26</b>
F044	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES		4,070,000.00	4,742,613.76	4,689,302.26	4,689,302.26	4,689,302.26	4,689,302.26
	F002-PRO APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD GRAVE PARA CUBRIR SUS OBLIGACIONES FISCALES		70,000.00	100,000.00	46,688.50	46,688.50	46,688.50	46,688.50
	F014-PRO APOYO SOCIAL COMO INCENTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL.		4,000,000.00	4,642,613.76	4,642,613.76	4,642,613.76	4,642,613.76	4,642,613.76
<b>TOTAL</b>			<b>231,878,278.07</b>	<b>53,256,540.53</b>	<b>21,130,386.95</b>	<b>12,286,618.02</b>	<b>12,284,796.82</b>	<b>12,100,099.58</b>
<b>03</b>	<b>DIRECCION DE FINANZAS</b>		<b>231,878,278.07</b>	<b>53,256,540.53</b>	<b>21,130,386.95</b>	<b>12,286,618.02</b>	<b>12,284,796.82</b>	<b>12,100,099.58</b>
K002	DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DEL GASTO PUBLICO		181,726,771.00	16,214,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K001-FIII PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIII		157,538,261.00	497,507.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	K003-HT PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		12,112,965.00	6,998,593.17	0.00	0.00	0.00	0.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024**

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre  
POA 2024

Formato PT-1

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2024	Comprometido al 30 de Junio 2024	Devengado al 30 de Junio 2024	Ejercido al 30 de Junio 2024	Pagado al 30 de Junio 2024
U.R.	Prog. Pptario.						
K004-HM	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	12,075,545.00	8,559,773.48	0.00	0.00	0.00	0.00
K012-HT	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE (2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K013-HM	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO (2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K014-FIII	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIII (RENDIMIENTOS)	0.00	110,759.92	0.00	0.00	0.00	0.00
K015-HT	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE (RENDIMIENTOS)	0.00	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
K016-HM	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO (RENDIMIENTOS)	0.00	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
K017-FISE	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE MUNICIPAL) (RENDIMIENTOS)	0.00	29,440.96	0.00	0.00	0.00	0.00
K018-FISE	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE ESTATAL) (RENDIMIENTOS)	0.00	18,634.24	0.00	0.00	0.00	0.00
P007	DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PUBLICO	50,151,507.07	37,041,688.53	21,130,386.95	12,286,618.02	12,284,796.82	12,100,099.58
P001-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.	19,712,403.95	20,802,737.95	16,931,466.63	10,277,143.83	10,275,322.63	10,145,178.25
P002-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO.	2,425,997.59	2,425,997.59	2,425,997.59	1,036,041.15	1,036,041.15	993,566.83
P003-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTOS	1,530,083.71	1,533,783.71	1,498,560.11	699,070.42	699,070.42	686,991.88
P005-PRO	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,069,943.00	2,850,666.11	0.00	0.00	0.00	0.00
P006-PRO	COMISIONES SOBRE EL CONVENIO DE IMPUESTO PREDIAL	350,000.00	450,000.00	268,674.00	268,674.00	268,674.00	268,674.00
P007-PAR	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	25,048,078.82	6,609,441.20	0.00	0.00	0.00	0.00
P008-PRO	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	15,000.00	15,000.00	5,688.62	5,688.62	5,688.62	5,688.62
P009-PAR	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (REFRENDO 2023)	0.00	73,973.88	0.00	0.00	0.00	0.00
P010-PRO	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (REFRENDO 2023)	0.00	1,999.36	0.00	0.00	0.00	0.00
P011-PRO	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (R.P. REM-I) (OBSERVADO) PAR 2018	0.00	2,278,088.73	0.00	0.00	0.00	0.00
P012-PRO	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>7,636,496.76</b>	<b>7,636,496.76</b>	<b>7,319,262.39</b>	<b>3,077,517.30</b>	<b>3,077,517.30</b>	<b>2,994,991.86</b>
<b>04</b>	<b>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN</b>	<b>7,636,496.76</b>	<b>7,636,496.76</b>	<b>7,319,262.39</b>	<b>3,077,517.30</b>	<b>3,077,517.30</b>	<b>2,994,991.86</b>
P007	DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA	7,636,496.76	7,636,496.76	7,319,262.39	3,077,517.30	3,077,517.30	2,994,991.86



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024**

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

POA 2024

Formato PT-1

Clave U.R.	Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2024	Comprometido al 30 de Junio 2024	Devengado al 30 de Junio 2024	Ejercido al 30 de Junio 2024	Pagado al 30 de Junio 2024
<b>DE GASTO PUBLICO</b>								
	P004-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN.	7,636,496.76	7,636,496.76	7,319,262.39	3,077,517.30	3,077,517.30	2,994,991.86
<b>TOTAL</b>			<b>9,146,686.28</b>	<b>9,146,686.28</b>	<b>8,942,829.55</b>	<b>3,976,693.80</b>	<b>3,976,693.80</b>	<b>3,867,393.15</b>
<b>05</b>	<b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b>		<b>9,146,686.28</b>	<b>9,146,686.28</b>	<b>8,942,829.55</b>	<b>3,976,693.80</b>	<b>3,976,693.80</b>	<b>3,867,393.15</b>
	O004	FISCALIZACIÓN	9,146,686.28	9,146,686.28	8,942,829.55	3,976,693.80	3,976,693.80	3,867,393.15
	O001-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	9,146,686.28	9,146,686.28	8,942,829.55	3,976,693.80	3,976,693.80	3,867,393.15
<b>TOTAL</b>			<b>1,697,500.00</b>	<b>1,529,206.40</b>	<b>1,330,683.26</b>	<b>1,330,683.26</b>	<b>1,330,683.26</b>	<b>1,327,435.26</b>
<b>06</b>	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO</b>		<b>1,697,500.00</b>	<b>1,529,206.40</b>	<b>1,330,683.26</b>	<b>1,330,683.26</b>	<b>1,330,683.26</b>	<b>1,327,435.26</b>
	F003	DESARROLLO AGRÍCOLA	1,697,500.00	1,529,206.40	1,330,683.26	1,330,683.26	1,330,683.26	1,327,435.26
	F003-PRO	APOYO A PRODUCTORES DEL CAMPO CON INSUMOS AGROPECUARIOS	1,200,000.00	1,199,206.40	1,199,206.40	1,199,206.40	1,199,206.40	1,199,206.40
	F004-PRO	GASTO DE OPERACION DEL RANCHO MUNICIPAL	167,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F015-PRO	MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	330,000.00	280,000.00	131,476.86	131,476.86	131,476.86	128,228.86
<b>TOTAL</b>			<b>6,803,794.71</b>	<b>6,896,108.82</b>	<b>6,587,774.67</b>	<b>2,995,391.88</b>	<b>2,995,391.88</b>	<b>2,907,435.73</b>
<b>06</b>	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO</b>		<b>6,803,794.71</b>	<b>6,896,108.82</b>	<b>6,587,774.67</b>	<b>2,995,391.88</b>	<b>2,995,391.88</b>	<b>2,907,435.73</b>
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO	6,803,794.71	6,896,108.82	6,587,774.67	2,995,391.88	2,995,391.88	2,907,435.73
	M003-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL.	5,870,388.82	5,902,702.93	5,728,368.78	2,647,280.33	2,647,280.33	2,562,018.72
	M025-PAR	GASTO DE OPERACION RASTRO MUNICIPAL	933,405.89	993,405.89	859,405.89	348,111.55	348,111.55	345,417.01
<b>TOTAL</b>			<b>16,049,554.22</b>	<b>15,429,616.32</b>	<b>15,290,954.80</b>	<b>12,750,805.43</b>	<b>12,750,805.43</b>	<b>12,602,211.22</b>
<b>07</b>	<b>DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO</b>		<b>16,049,554.22</b>	<b>15,429,616.32</b>	<b>15,290,954.80</b>	<b>12,750,805.43</b>	<b>12,750,805.43</b>	<b>12,602,211.22</b>
	F038	FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	11,500,000.00	10,975,062.10	10,966,062.10	10,966,062.10	10,966,062.10	10,868,733.91
	F005-PRO	APOYO SOCIAL PARA PERSONAS EN CONDICION DE DESEMPLEO	2,000,000.00	1,411,500.00	1,411,500.00	1,411,500.00	1,411,500.00	1,411,500.00
	F016-PRO	FERIA MUNICIPAL	3,000,000.00	4,295,121.98	4,295,121.98	4,295,121.98	4,295,121.98	4,294,920.23
	F018-PRO	FERIA ESTATAL	2,000,000.00	1,443,440.12	1,443,440.12	1,443,440.12	1,443,440.12	1,442,313.68
	F023-PAR	PROGRAMA DE APOYO PARA MUJERES EMPRENDEDORAS	4,500,000.00	3,825,000.00	3,816,000.00	3,816,000.00	3,816,000.00	3,720,000.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO	4,549,554.22	4,454,554.22	4,324,892.70	1,784,743.33	1,784,743.33	1,733,477.31
	M004-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO.	4,549,554.22	4,454,554.22	4,324,892.70	1,784,743.33	1,784,743.33	1,733,477.31
<b>TOTAL</b>			<b>45,963,033.11</b>	<b>44,340,600.82</b>	<b>39,811,949.40</b>	<b>18,752,246.27</b>	<b>18,752,246.27</b>	<b>17,663,341.00</b>
<b>08</b>	<b>DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>		<b>45,963,033.11</b>	<b>44,340,600.82</b>	<b>39,811,949.40</b>	<b>18,752,246.27</b>	<b>18,752,246.27</b>	<b>17,663,341.00</b>
	E092	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	32,548,724.90	31,547,762.28	28,482,491.02	13,329,464.04	13,329,464.04	12,901,803.64



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024**

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

POA 2024

Formato PT-1

Clave U.R.	Prog. Pptario	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2024	Comprometido al 30 de Junio 2024	Devengado al 30 de Junio 2024	Ejercido al 30 de Junio 2024	Pagado al 30 de Junio 2024
E008-PAR		GASTO DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	29,488,724.90	28,751,833.54	26,746,172.28	12,177,821.84	12,177,821.84	11,750,161.44
E017-PRO		GASTOS DE OPERACIÓN DEL BASURERO MUNICIPAL.	3,060,000.00	2,795,928.74	1,736,318.74	1,151,642.20	1,151,642.20	1,151,642.20
E093		MANTENIMIENTO, LIMPIEZA A VIALIDADES, ESPACIOS PUBLICOS Y ALUMBRADO PUBLICO	13,414,308.21	12,792,838.54	11,329,458.38	5,422,782.23	5,422,782.23	4,761,537.36
E004-PRO		MANTENIMIENTO DE PINTURA DE EDIFICIOS PUBLICOS	800,000.00	368,242.58	368,242.58	368,242.58	368,242.58	368,242.58
E005-PAR		GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	4,289,748.54	4,560,036.29	4,079,919.46	2,064,457.28	2,064,457.28	1,506,992.24
E010-PAR		GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BACHEO.	2,635,342.69	2,575,342.69	1,917,079.36	862,382.61	862,382.61	838,903.66
E011-PAR		GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS.	5,439,216.98	5,289,216.98	4,964,216.98	2,127,699.76	2,127,699.76	2,047,398.88
E014-PRO		MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y CAMINOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>230,199,993.71</b>	<b>171,544,866.37</b>	<b>128,993,804.19</b>	<b>127,175,632.24</b>	<b>122,462,136.19</b>
<b>08</b>		<b>DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>0.00</b>	<b>230,199,993.71</b>	<b>171,544,866.37</b>	<b>128,993,804.19</b>	<b>127,175,632.24</b>	<b>122,462,136.19</b>
K002		DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DEL GASTO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K006-FIII-		PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIII (REFRENDO 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K007-HT-		PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE (REFRENDO 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K008-HM-		PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO (REFRENDO 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K011-FISE		PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M026-FISM		GASTOS INDIRECTOS DEL FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K003		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	9,973,173.61	9,962,757.04	1,840,900.66	1,840,900.66	1,838,451.25
K112-FIII-		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CUNDUACAN, EN LA CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ CON JACINTO LOPEZ, CIUDAD DE CUNDUACAN (REFRENDO DEL PROYECTO K255-FIII)	0.00	30,320.85	30,320.85	30,320.85	30,320.85	30,320.85
K122-FIII-		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CUNDUACAN, RA. HUACAPA Y AMESTOY EN NUEVA UNIDAD DEPORTIVA. (REFRENDO DEL PROYECTO K264-FIII)	0.00	1,404,678.15	1,404,678.15	1,404,678.15	1,404,678.15	1,404,678.15
K138-FIII		CONSTRUCCION DE RED DE AGUAS PLUVIALES EN CUNDUACAN, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MORELITOS) EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO HUACAPA	0.00	983,294.57	980,811.88	0.00	0.00	0.00
K143-FIII		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CUNDUACAN, EN CERRADA CUAHUTEMOC	0.00	800,776.18	800,776.18	0.00	0.00	0.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024**

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

POA 2024

Formato PT-1

Clave U.R.	Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2024	Comprometido al 30 de Junio 2024	Devengado al 30 de Junio 2024	Ejercido al 30 de Junio 2024	Pagado al 30 de Junio 2024
K147-FIII		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REGINO HERNANDEZ	0.00	1,130,664.53	1,127,693.32	0.00	0.00	0.00
K148-FIII		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. PEDRO MENDEZ, TRAMO CALLE COMALCALCO CON CALLE JACINTO LOPEZ	0.00	3,896,047.60	3,896,047.60	0.00	0.00	0.00
K160-PRO		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION 2 DE ABRIL	0.00	485,530.74	483,066.22	405,901.66	405,901.66	403,452.25
K166-FIII		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIALES, EN CUNDUACAN, EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	0.00	538,002.65	538,002.65	0.00	0.00	0.00
K207-FIII		REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACAN, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO.	0.00	703,858.34	701,360.39	0.00	0.00	0.00
K004		URBANIZACIÓN	0.00	8,532,800.86	5,780,571.65	5,780,571.65	5,780,571.65	5,780,571.65
K114-PAR		CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PROLONGACION 2 DE ABRIL (REFRENDO DEL PROYECTO K288-PAR)	0.00	3,404,311.27	3,404,311.27	3,404,311.27	3,404,311.27	3,404,311.27
K129-FIII		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CUNDUACAN, COL. CECONCA	0.00	2,376,260.38	2,376,260.38	2,376,260.38	2,376,260.38	2,376,260.38
K200-FIII		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CUNDUACAN, EN FRACC. LAS FINCAS	0.00	423,854.84	0.00	0.00	0.00	0.00
K236-PRO		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA COL. OBRERA	0.00	2,328,374.37	0.00	0.00	0.00	0.00
K011		MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	20,856,345.16	13,339,192.14	11,410,006.54	11,410,006.54	10,364,208.83
K115-FIII		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JUAN RUIZ VALENZUELA, EN CUNDUACAN, FRACC. SAN ANTONIO (REFRENDO DEL PROYECTO K287-FIII-REND)	0.00	935,033.17	935,033.17	935,033.17	935,033.17	935,033.17
K116-PAR		CONSTRUCCION DE DOMO EN TELESECUNDARIA ANTONIO DE DIOS GUARDA (REFRENDO DEL PROYECTO K282-PAR)	0.00	1,050,493.72	1,050,493.72	1,050,493.72	1,050,493.72	1,050,493.72
K117-PAR		CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ESTATAL AJRORA LEON RAMIREZ (REFRENDO DEL PROYECTO K282-PAR)	0.00	1,420,419.78	1,420,419.78	1,420,419.78	1,420,419.78	1,420,419.78
K127-FIII		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CUNDUACAN, YOLOXOCHITL 2DA. SECCION (SAN SEVERO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL JIMENEZ	0.00	751,023.07	751,023.07	750,857.42	750,857.42	750,857.42
K130-FIII		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CUNDUACAN, AMADO GOMEZ, EN TELESECUNDARIA LEANDRO ROVIROSA WADE	0.00	1,342,036.80	1,342,036.80	1,341,918.85	1,341,918.85	1,341,918.85
K133-FIII		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CUNDUACAN, EJIDO MONTERREY EN TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO	0.00	1,661,737.03	0.00	0.00	0.00	0.00
K141-FIII		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, EN CUNDUACAN, HUACAPA Y AMESTOY	0.00	621,252.72	621,252.72	618,994.18	618,994.18	0.00
K142-FIII		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CUNDUACAN, EN ESC. PRIM. "ADAN PEREZ RODRIGUEZ"	0.00	1,411,479.81	1,411,479.81	1,411,479.81	1,411,479.81	1,411,479.81
K152-FIII		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, EN CUNDUACAN, SANTA LUCIA EN JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON	0.00	505,834.26	503,863.53	0.00	0.00	0.00
K154-FIII		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN CUNDUACAN, FELIPE CARRILLO PUERTO, EN J.	0.00	799,311.62	789,311.62	799,276.56	799,276.56	799,276.56



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024**

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

POA 2024

Formato PT-1

Clave U.R.	Prog. Pptario	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2024	Comprometido al 30 de Junio 2024	Devengado al 30 de Junio 2024	Ejercido al 30 de Junio 2024	Pagado al 30 de Junio 2024
		N. "CARMEN RAMOS DEL RIO"						
K161-FIII		CONSTRUCCION DE AULA EN CUNDUACAN, EN LA PLAYITA EN JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS	0.00	407,664.30	0.00	0.00	0.00	0.00
K167-FIII		CONSTRUCCION DE AULA TIPO DUPLEX EN CUNDUACAN, CUCUYULAPA EN COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. 42	0.00	938,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00
K168-FIII		CONSTRUCCION DE AULA TIPO DUPLEX EN CUNDUACAN, EN PIEDRA 3RA. SECCION EN TELEBACHILLERATO	0.00	1,044,397.66	0.00	0.00	0.00	0.00
K174-FIII		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN CUNDUACAN, EN LIBERTAD 6TA. SECCION LOS MARTINEZ, EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA	0.00	543,299.12	543,299.12	0.00	0.00	0.00
K175-FIII		CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, EN CUNDUACAN, EN EL PALMAR EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	0.00	488,892.14	0.00	0.00	0.00	0.00
K190-PAR		CONSTRUCCION DE TEATRO Y AMPLIACION DE DOMO EN ESC. SEC. TEC. No. 14 POB. LIBERTAD	0.00	968,986.30	968,986.30	966,939.35	966,939.35	966,939.35
K191-PRO		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SUPERVISION ESCOLAR DE EDUCACION PREESCOLAR EN FRACC. CUNDUACAN 2000	0.00	610,956.76	610,956.76	610,954.77	610,954.77	610,954.77
K194-FIII		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CUNDUACAN, EN SANTO TOMAS EN JARDIN DE NIÑOS ROSENDO TARACENA PADRON	0.00	653,401.63	0.00	0.00	0.00	0.00
K196-FIII		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN CUNDUACAN E.J. REFORMA EN ESC. TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE:27ETV0384X	0.00	1,722,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K206-PAR		REHABILITACION DE SERVICIOS BASICOS EN COLEGIO DE BACHILLERES CETIS NO. 40	0.00	1,128,589.04	1,128,589.04	895,903.18	895,903.18	894,514.67
K211-PAR		AMPLIACION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. RURAL FEDERAL. ELPIDIO LOPEZ ESCOBAR	0.00	594,662.93	594,662.93	0.00	0.00	0.00
K218-PAR		CONSTRUCCION DE DOMO EN TELESECUNDARIA JAIME SUAREZ TORRES	0.00	657,783.77	657,783.77	607,735.75	607,735.75	182,320.73
K239-PRO		CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES	0.00	598,443.73	0.00	0.00	0.00	0.00
K015		EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K010-PAR		ADQUISICION DE RECOLECTOR DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K018		MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	0.00	190,837,674.08	142,462,345.54	109,962,325.34	108,144,153.39	104,478,904.46
K101-FIII-		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA (REFRENDO DEL PROYECTO K294-FIII)	0.00	64,888.43	64,888.43	64,888.43	64,888.43	64,888.43
K102-FIII-		CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (REFRENDO DEL PROYECTO K289-FIII)	0.00	76,892.20	76,892.20	76,892.20	76,892.20	76,892.20
K103-FIII-		CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (REFRENDO DEL PROYECTO K290-FIII)	0.00	47,260.79	47,260.79	47,260.79	47,260.79	47,260.79
K104-PAR-		MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN LA COL. GUADALUPE VICTORIA DEL KM 0+664 AL 0+880 (REFRENDO DEL PROYECTO K291-PAR)	0.00	1,040,871.86	1,040,871.86	1,040,871.86	1,040,871.86	1,040,871.86
K105-PAR-		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (REFRENDO DEL PROYECTO K284-PAR)	0.00	1,859,709.36	1,859,709.36	1,859,709.36	1,859,709.36	1,859,709.36
K106-PAR-		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (ENTRADA LOS BETONES) (REFRENDO DEL PROYECTO K295-	0.00	1,474,544.58	1,474,544.58	1,474,544.58	1,474,544.58	1,474,544.58



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024**

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

POA 2024

Formato PT-1

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2024	Comprometido al 30 de Junio 2024	Devengado al 30 de Junio 2024	Ejercido al 30 de Junio 2024	Pagado al 30 de Junio 2024
U.R.	Prog. Pptario.						
	PAR)						
K107-PAR-	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (ENTRADA LA ESCONDIDA - LA PERA) DEL KM 0+000 AL KM 0+459 (REFRENDO DEL PROYECTO K297-PAR)	0.00	1,957,924.50	1,957,924.50	1,957,924.50	1,957,924.50	1,957,924.50
K108-PAR-	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (TRAMO LA PERA) DEL KM 0+000 AL 1+384 (REFRENDO DEL PROYECTO K298-PAR)	0.00	2,594,637.33	2,594,637.33	2,594,637.33	2,594,637.33	2,594,637.33
K109-PRO-	SUBESTACION ELECTRICA TIPO PEDESTAL DE 37.5 KVA PARA EL ALUMBRADO DE LA DEPORTIVA "MIGUEL ANGEL LUNA MORALES" EN DEPORTIVO DE CUCUYULAPA (REFRENDO DEL PROYECTO K271-PRO)	0.00	1,557,564.22	1,557,564.22	1,557,564.22	1,557,564.22	1,557,564.22
K110-PRO-	CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON PREFABRICADO (REFRENDO DEL PROYECTO K296-PRO)	0.00	418,531.06	418,531.06	418,531.06	418,531.06	418,531.06
K118-HT-	MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DEL 0+000 AL 0+258 (REFRENDO DEL PROYECTO K285-HT)	0.00	853,553.95	853,553.95	853,553.95	853,553.95	853,553.95
K119-HM-	MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DEL 0+000 AL 0+258 (REFRENDO DEL PROYECTO K286-HM)	0.00	774,687.45	774,687.45	774,687.45	774,687.45	774,687.45
K120-HM-	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN (REFRENDO DEL PROYECTO K292-HM)	0.00	967,024.74	967,024.74	967,024.74	967,024.74	967,024.74
K121-HT-	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LOCALIDADES DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN (REFRENDO DEL PROYECTO K293-HT)	0.00	843,366.46	843,366.46	843,366.46	843,366.46	843,366.46
K124-PAR	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (ENTRADA LOS TORRES)	0.00	1,804,521.63	1,804,521.63	1,804,521.63	1,804,521.63	1,804,521.63
K125-FIII	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE MEZCLA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN, AVENIDA NIÑOS HEROES (COL. EMILIANO ZAPATA)	0.00	1,962,197.35	1,962,197.35	1,740,424.39	1,740,424.39	1,740,424.39
K126-FIII	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN, HUIMANGO (TRAMO DELEGACION Y LOS BAUTISTAS)	0.00	6,526,678.06	6,526,678.06	6,524,925.42	6,524,925.42	6,524,925.42
K128-FIII	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, COL. SANTA ISABEL	0.00	3,298,885.81	3,298,885.81	3,298,885.81	3,298,885.81	3,298,885.81
K131-FIII	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACAN, HUIMANGO 3RA SECC. (LOS CERROS)	0.00	2,865,587.08	2,865,587.08	2,865,564.03	2,865,564.03	2,865,564.03
K132-FIII	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CUNDUACAN, HUIMANGO 2DA. SECCION (LA MONA)	0.00	4,472,787.14	4,472,787.14	4,472,787.14	4,472,787.14	4,472,002.24
K134-HT	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PERIFERICO FRENTE A ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DEL KM 0+000 AL 0+050	0.00	840,828.66	840,828.66	840,828.66	840,828.66	840,828.66
K135-HM	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PERIFERICO FRENTE A ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DEL KM 0+050 AL 0+106	0.00	856,426.01	856,426.01	856,426.01	856,426.01	856,426.01
K137-FIII	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, CASA BLANCA 2DA. SECCION DIVERSOS	0.00	3,510,242.67	3,510,242.67	3,510,136.04	3,510,136.04	3,510,136.04



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024**

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

POA 2024

Formato PT-1

Clave U.R.	Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2024	Comprometido al 30 de Junio 2024	Devengado al 30 de Junio 2024	Ejercido al 30 de Junio 2024	Pagado al 30 de Junio 2024
TRAMOS								
K139-FIII		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACAN, CEIBA 1RA. SECCION (JAHUACTAL)	0.00	1,477,110.58	1,477,110.58	0.00	0.00	0.00
K140-FIII		CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, CARLOS ROVIROSA, (COL. MAYITO)	0.00	2,845,961.37	2,845,961.37	0.00	0.00	0.00
K144-FIII		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FELIPE GALVAN, MUNICIPIO DE CUNDUACAN	0.00	519,319.07	517,290.52	0.00	0.00	0.00
K145-FIII		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (ENTRADA LOS ZAPATAS, LOS MONTEJO Y PANTEON)	0.00	3,207,819.79	3,207,819.79	3,207,819.79	3,207,819.79	3,202,475.59
K146-FIII		AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACAN, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MORELITOS)	0.00	894,631.79	0.00	0.00	0.00	0.00
K149-FIII		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, HUACAPA Y AMESTOY	0.00	2,911,551.36	2,911,551.36	2,391,556.77	2,391,556.77	2,391,556.77
K150-FIII		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN, FELIPE CARRILLO PUERTO SAN FELIPITO	0.00	4,994,428.06	4,994,428.06	4,994,428.06	4,994,428.06	4,994,428.06
K151-FIII		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, HUIMANGO (ENTRADA EL PORTON)	0.00	1,011,973.16	1,011,973.16	1,011,973.16	1,011,973.16	1,006,045.93
K153-FIII		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN, CUCUYULAPA 2DA SECCION PUENTE SAMARIA (EL CHINCHORRO)	0.00	2,531,768.25	2,531,768.25	2,524,652.37	2,524,652.37	2,524,652.37
K156-FIII		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACAN, LA CHONITA (VARIOS TRAMOS)	0.00	7,221,574.57	7,221,574.57	7,221,571.49	7,221,571.49	7,221,571.49
K157-FIII		REHABILITACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACAN, EN LIBERTAD 2DA. SECCION.	0.00	2,230,868.77	2,230,868.77	1,897,272.35	1,897,272.35	1,897,272.35
K158-FIII		CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN CUNDUACAN, EN COLIMA.	0.00	1,376,796.78	1,376,796.78	1,235,749.69	1,235,749.69	1,235,749.69
K159-FIII		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN, EN HUIMANGO (SECTOR LA CEIBA)	0.00	3,362,124.42	3,362,124.42	0.00	0.00	0.00
K162-FIII		CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, EN HUACAPA Y AMESTOY	0.00	1,898,767.88	1,898,767.88	775,101.28	775,101.28	775,101.28
K163-FIII		CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, EN EL CARMEN CUMUAPA	0.00	3,176,006.61	3,176,006.61	0.00	0.00	0.00
K164-FIII		REHABILITACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACAN, FRACC. SAN ANTONIO	0.00	3,704,273.79	0.00	0.00	0.00	0.00
K165-FIII		CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, EN RANCHO NUEVO (ENTRADA LOS OVANDO)	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K169-FIII		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CAJON PREFABRICADO, EN CUNDUACAN, EN HUIMANGO 1RA. SECCION, ENTRADA LOS LOPEZ	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K170-FIII		REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN, EN FRACCIONAMIENTO CUNDUACAN 2000 EN CALLE COMALCALCO	0.00	825,981.31	825,981.31	231,541.82	231,541.82	230,144.58
K173-FIII		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE	0.00	2,699,091.32	2,689,091.32	1,920,336.94	1,920,336.94	1,915,626.86





**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024**

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

POA 2024

Formato PT-1

Clave U.R.	Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2024	Comprometido al 30 de Junio 2024	Devengado al 30 de Junio 2024	Ejercido al 30 de Junio 2024	Pagado al 30 de Junio 2024
		EN MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION (ENTRADA LOS GARCIA)						
K205-FIII		CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN CUNDUACAN, EN PIEDRA 2DA. SECCION (ENTRADA LOS RAMOS)	0.00	530,932.85	0.00	0.00	0.00	0.00
K208-FIII		REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (ENTRADA AL CAMPO), EN CUNDUACAN, EN LA LUCHA	0.00	3,069,526.09	3,069,526.09	2,788,866.86	2,788,866.86	2,788,866.86
K209-FIII		APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO K210-FISE.-05000624 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, CIUDAD DE CUNDUACAN, AVENIDA PERIFERICO.	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00
K210-FISE	05000624	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, CIUDAD DE CUNDUACAN, AVENIDA PERIFERICO.	0.00	12,000,000.00	11,995,496.25	11,995,447.99	11,995,447.99	11,995,447.99
K212-PRO		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, EN TIERRA Y LIBERTAD	0.00	4,309,887.64	4,309,887.64	3,436,115.48	3,436,115.48	3,436,115.48
K213-PRO		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN EN CUCUYULAPA (TRAMO CARCAMO Y CALLE LUZ)	0.00	826,422.94	826,422.94	826,375.21	826,375.21	718,566.98
K214-HM		REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	1,607,732.52	1,604,241.04	0.00	0.00	0.00
K215-HT		REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	0.00	1,770,530.94	1,767,039.90	1,669,644.69	1,669,644.69	1,669,644.69
K217-PAR		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (ENTRADA LOS LOPEZ)	0.00	1,583,751.86	1,583,751.86	0.00	0.00	0.00
K219-PAR		INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION DEPORTIVA CUNDUACAN	0.00	5,875,912.72	5,875,912.72	2,462,067.15	2,462,067.15	1,222,429.17
K222-FIII		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, EN AMADO GOMEZ	0.00	2,748,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00
K223-PAR		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, EN ALIANZA PERIFERICO	0.00	3,295,999.80	3,295,999.80	2,708,339.63	2,708,339.63	2,708,339.63
K224-PAR		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CUNDUACAN, LOCALIDAD HUIMANGO	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K225-PAR		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CUNDUACAN, LOCALIDAD CULICO 1RA. SECCION	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K226-PAR		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CUNDUACAN, LOCALIDAD DOS CEIBAS	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K227-PAR		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CUNDUACAN, LOCALIDAD JOSE MARIA PINO SUAREZ	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K228-PAR		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CUNDUACAN, LOCALIDAD MIAHUATLAN 2DA. SECCION	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K229-PRO		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CUNDUACAN, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MORELITOS)	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K230-PRO		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CUNDUACAN, LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINEZ (MORELITOS)	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K233-PAR		REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	2,717,284.32	0.00	0.00	0.00	0.00
K234-PAR		REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	1,703,374.44	0.00	0.00	0.00	0.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024**

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

POA 2024

Formato PT-1

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2024	Comprometido al 30 de Junio 2024	Devengado al 30 de Junio 2024	Ejercido al 30 de Junio 2024	Pagado al 30 de Junio 2024
K235-HM	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS ENTRADA LOS HERNANDEZ	0.00	1,045,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K237-PAR	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	0.00	2,123,346.75	0.00	0.00	0.00	0.00
K238-PAR	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (CAMINO SAN VALENTIN)	0.00	2,678,209.52	0.00	0.00	0.00	0.00
K240-FIII	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN CUNDUACAN, LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCION	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K241-FIII	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PERIFERICO, CUNDUACAN DE CALLE RAMON MENDOZA A CALLE HOMBRES ILUSTRES	0.00	3,212,733.32	0.00	0.00	0.00	0.00
K242-HT	MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>34,872,954.03</b>	<b>34,126,751.61</b>	<b>20,619,841.20</b>	<b>20,619,841.20</b>	<b>20,619,841.20</b>
<b>08</b>	<b>DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>0.00</b>	<b>34,872,954.03</b>	<b>34,126,751.61</b>	<b>20,619,841.20</b>	<b>20,619,841.20</b>	<b>20,619,841.20</b>
K021	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0.00	34,612,780.41	33,868,088.64	20,619,841.20	20,619,841.20	20,619,841.20
K111-PAR	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO EN DEPORTIVO CUCUYULAPA (ETAPA 2) (REFRENDO DEL PROYECTO K287-PAR)	0.00	2,997,608.79	2,997,608.79	2,997,608.79	2,997,608.79	2,997,608.79
K123-PAR	CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE CENTRAL DEL POBLADO LIBERTAD	0.00	2,371,469.26	2,371,469.26	2,371,469.26	2,371,469.26	2,371,469.26
K136-PAR	REHABILITACION GENERAL DE CORREDORES EN EL PARQUE MANUEL SANCHEZ MARMOL	0.00	1,452,832.66	1,452,832.66	1,027,157.54	1,027,157.54	1,027,157.54
K155-PRO	CONSTRUCCION DE DEPORTIVO 3RA ETAPA (BARDA PERIMETRAL, GUARNICIONES, ANDADORES)	0.00	5,745,975.23	5,745,975.23	5,200,659.29	5,200,659.29	5,200,659.29
K171-PAR	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA PERIMETRAL EN MULTIDEPORTIVO	0.00	2,005,105.39	2,005,105.39	2,005,078.70	2,005,078.70	2,005,078.70
K172-PAR	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 9 EN MULTIDEPORTIVO	0.00	2,910,475.98	2,910,475.98	1,829,795.21	1,829,795.21	1,829,795.21
K186-PAR	CONSTRUCCION DE CAMPO DE SOFTBOL EN MULTIDEPORTIVO EN HUACAPA Y AMESTOY	0.00	1,386,321.74	1,386,321.74	685,307.99	685,307.99	685,307.99
K187-PAR	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL PROFESIONAL EN MULTIDEPORTIVO EN HUACAPA Y AMESTOY	0.00	2,024,737.02	2,024,737.02	1,888,019.20	1,888,019.20	1,888,019.20
K188-PAR	CONSTRUCCION DE GRADA TIPO EN UNIDAD MULTIDEPORTIVA EN HUACAPA Y AMESTOY	0.00	626,663.37	626,663.37	576,623.43	576,623.43	576,623.43
K189-PAR	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO Y BAÑOS EN MULTIDEPORTIVO EN HUACAPA Y AMESTOY	0.00	2,146,993.32	2,146,993.32	2,038,121.79	2,038,121.79	2,038,121.79
K195-PAR	CONSTRUCCION DE DOMO EN PARQUE CENTRAL DEL POB. CARLOS ROVIROSA	0.00	2,592,708.74	2,592,708.74	0.00	0.00	0.00
K216-PAR	PISTA DE CARRERAS INFANTIL	0.00	744,691.77	0.00	0.00	0.00	0.00
K220-PAR	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, GUARNICIONES, AREA VERDE, EJERCITADORES Y AREA DE JUEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K231-PAR	CONSTRUCCION DE BARDA, ANDADORES, GUARNICIONES, AREA VERDE, JARDINERAS, AREA DE JUEGOS Y EJERCITADORES EN DEPORTIVO HUACAPA Y AMESTOY	0.00	5,193,476.90	5,193,476.90	0.00	0.00	0.00
K232-PAR	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA EN DEPORTIVO HUACAPA Y AMESTOY	0.00	2,413,720.24	2,413,720.24	0.00	0.00	0.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024**

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

POA 2024

Formato PT-1

Clave U.R.	Clave Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2024	Comprometido al 30 de Junio 2024	Devengado al 30 de Junio 2024	Ejercido al 30 de Junio 2024	Pagado al 30 de Junio 2024
K031		EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	260,173.62	258,662.97	0.00	0.00	0.00
	K221-PRO	CONSTRUCCION DE LOCAL EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 19	0.00	260,173.62	258,662.97	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>41,160,936.84</b>	<b>38,680,182.14</b>	<b>34,182,799.50</b>	<b>16,191,200.59</b>	<b>16,158,753.07</b>	<b>15,535,582.57</b>
<b>08</b>		<b>DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>41,160,936.84</b>	<b>38,680,182.14</b>	<b>34,182,799.50</b>	<b>16,191,200.59</b>	<b>16,158,753.07</b>	<b>15,535,582.57</b>
M001		ACTIVIDADES DE APOYO	41,160,936.84	38,680,182.14	34,182,799.50	16,191,200.59	16,158,753.07	15,535,582.57
	M005-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	40,110,936.84	37,630,182.14	33,538,787.65	15,547,188.74	15,514,741.22	14,897,266.32
	M023-PRO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,050,000.00	1,050,000.00	644,011.85	644,011.85	644,011.85	638,316.25
<b>TOTAL</b>			<b>8,795,080.83</b>	<b>8,745,080.83</b>	<b>8,483,242.81</b>	<b>3,662,444.76</b>	<b>3,662,444.76</b>	<b>3,355,538.62</b>
<b>09</b>		<b>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN</b>	<b>8,795,080.83</b>	<b>8,745,080.83</b>	<b>8,483,242.81</b>	<b>3,662,444.76</b>	<b>3,662,444.76</b>	<b>3,355,538.62</b>
E091		DEPORTE	8,795,080.83	8,745,080.83	8,483,242.81	3,662,444.76	3,662,444.76	3,355,538.62
	E009-PAR	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS	3,507,544.23	3,507,544.23	3,507,544.23	1,429,663.68	1,429,663.68	1,381,000.58
	E012-PAR	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	4,787,536.60	4,737,536.60	4,663,369.16	1,920,451.66	1,920,451.66	1,864,708.16
	F009-PRO	GASTO DE OPERACIÓN DE LA ALBERCA.	500,000.00	500,000.00	312,329.42	312,329.42	312,329.42	109,829.88
<b>TOTAL</b>			<b>5,126,000.00</b>	<b>4,322,806.95</b>	<b>3,192,806.95</b>	<b>2,164,878.80</b>	<b>2,164,878.80</b>	<b>908,192.80</b>
<b>09</b>		<b>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN</b>	<b>5,126,000.00</b>	<b>4,322,806.95</b>	<b>3,192,806.95</b>	<b>2,164,878.80</b>	<b>2,164,878.80</b>	<b>908,192.80</b>
F038		FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	5,126,000.00	4,322,806.95	3,192,806.95	2,164,878.80	2,164,878.80	908,192.80
	F007-PRO	FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F008-PRO	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	3,496,000.00	3,192,806.95	3,192,806.95	2,164,878.80	2,164,878.80	908,192.80
	F019-PRO	CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS Y CONMEMORACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE CUNDUACÁN	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>800,000.00</b>	<b>647,088.80</b>	<b>499,987.24</b>	<b>499,987.24</b>	<b>499,987.24</b>	<b>434,121.16</b>
<b>09</b>		<b>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN</b>	<b>800,000.00</b>	<b>647,088.80</b>	<b>499,987.24</b>	<b>499,987.24</b>	<b>499,987.24</b>	<b>434,121.16</b>
F039		FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO	800,000.00	647,088.80	499,987.24	499,987.24	499,987.24	434,121.16
	F012-PRO	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	800,000.00	647,088.80	499,987.24	499,987.24	499,987.24	434,121.16
<b>TOTAL</b>			<b>255,000.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>209,921.66</b>	<b>207,392.86</b>	<b>207,392.86</b>	<b>203,473.31</b>
<b>09</b>		<b>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN</b>	<b>255,000.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>209,921.66</b>	<b>207,392.86</b>	<b>207,392.86</b>	<b>203,473.31</b>
F043		PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL	255,000.00	255,000.00	209,921.66	207,392.86	207,392.86	203,473.31
	F011-PRO	APOYO AL DEPORTE	255,000.00	255,000.00	209,921.66	207,392.86	207,392.86	203,473.31
<b>TOTAL</b>			<b>23,697,921.13</b>	<b>23,331,493.87</b>	<b>22,887,808.07</b>	<b>10,546,683.18</b>	<b>10,546,683.18</b>	<b>10,210,210.79</b>



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024**

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

POA 2024

Formato PT-1

U.R.	Clave Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2024	Comprometido al 30 de Junio 2024	Devengado al 30 de Junio 2024	Ejercido al 30 de Junio 2024	Pagado al 30 de Junio 2024
09	<b>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN</b>		<b>23,697,921.13</b>	<b>23,331,493.87</b>	<b>22,887,808.07</b>	<b>10,546,683.18</b>	<b>10,546,683.18</b>	<b>10,210,210.79</b>
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO	23,697,921.13	23,331,493.87	22,887,808.07	10,546,683.18	10,546,683.18	10,210,210.79
	M006-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN (DECUR)	7,032,324.19	6,795,896.93	6,394,104.60	2,973,130.47	2,973,130.47	2,873,820.54
	M016-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	9,615,280.88	9,545,280.88	9,503,387.41	4,341,527.72	4,341,527.72	4,214,969.74
	M017-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS	7,050,316.06	6,990,316.06	6,990,316.06	3,232,024.99	3,232,024.99	3,121,420.51
	<b>TOTAL</b>		<b>116,944,797.58</b>	<b>111,074,639.81</b>	<b>75,073,111.14</b>	<b>51,965,981.07</b>	<b>51,915,994.00</b>	<b>50,875,797.49</b>
10	<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>114,930,843.21</b>	<b>109,060,685.44</b>	<b>73,059,156.77</b>	<b>51,965,981.07</b>	<b>51,915,994.00</b>	<b>50,875,797.49</b>
	C008	PROVISIONES PARA INCREMENTOS SALARIALES	7,014,687.51	7,014,687.51	7,014,687.51	0.00	0.00	0.00
	C004-PAR	PROVISIONES PARA INCREMENTOS SALARIALES	7,014,687.51	7,014,687.51	7,014,687.51	0.00	0.00	0.00
	E095	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	42,500,000.00	37,285,403.44	17,863,237.00	17,863,237.00	17,863,237.00	17,863,237.00
	E007-PAR	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,000,000.00	29,224,439.00	12,359,954.00	12,359,954.00	12,359,954.00	12,359,954.00
	E016-FIV	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,500,000.00	8,060,964.44	5,503,283.00	5,503,283.00	5,503,283.00	5,503,283.00
	K013	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	800,000.00	510,931.95	198,651.97	198,651.97	198,651.97	51,672.00
	K002-PRO	ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	800,000.00	510,931.95	198,651.97	198,651.97	198,651.97	51,672.00
	K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	478,270.52	239,842.54	239,842.54	239,842.54	145,743.34
	K009-PRO	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	338,270.52	239,842.54	239,842.54	239,842.54	145,743.34
	K113-PRO	ADQUISICION DE TERRENO (REFRENDO DEL PROYECTO K032-PRO)	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO	64,616,155.70	63,771,392.02	47,742,737.75	33,664,249.56	33,614,262.49	32,815,145.15
	M007-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	55,711,155.70	53,868,907.47	39,465,253.20	26,159,482.19	26,109,495.12	25,310,377.78
	M022-PRO	GASTOS DE OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	8,905,000.00	5,980,659.06	4,355,659.06	3,582,941.88	3,582,941.88	3,582,941.88
	M027-SDR	APORTACION SEDENER COMBUSTIBLE	0.00	3,921,825.49	3,921,825.49	3,921,825.49	3,921,825.49	3,921,825.49
	<b>TOTAL</b>		<b>115,378,574.98</b>	<b>109,953,707.65</b>	<b>99,575,542.70</b>	<b>52,278,532.26</b>	<b>52,271,932.25</b>	<b>50,696,360.89</b>
11	<b>DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>		<b>115,378,574.98</b>	<b>109,953,707.65</b>	<b>99,575,542.70</b>	<b>52,278,532.26</b>	<b>52,271,932.25</b>	<b>50,696,360.89</b>
	C008	PROVISIONES PARA INCREMENTOS SALARIALES	2,013,954.37	2,013,954.37	2,013,954.37	0.00	0.00	0.00
	C003-FIV	PROVISIONES PARA INCREMENTOS SALARIALES	2,013,954.37	2,013,954.37	2,013,954.37	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>		<b>115,378,574.98</b>	<b>109,953,707.65</b>	<b>99,575,542.70</b>	<b>52,278,532.26</b>	<b>52,271,932.25</b>	<b>50,696,360.89</b>
11	<b>DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>		<b>115,378,574.98</b>	<b>109,953,707.65</b>	<b>99,575,542.70</b>	<b>52,278,532.26</b>	<b>52,271,932.25</b>	<b>50,696,360.89</b>
	E037	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	112,628,574.98	107,274,219.23	96,896,054.28	49,599,043.84	49,592,443.83	48,016,872.47
	E001-FIV	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	100,364,415.11	90,936,415.11	87,240,173.84	39,943,163.40	39,936,563.39	39,295,596.98
	E006-FIV	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	5,714,159.87	2,129,722.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	E013-FIV	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL	5,300,000.00	5,842,519.80	5,842,519.80	5,842,519.80	5,842,519.80	5,842,519.80



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024**

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

POA 2024

Formato PT-1

Clave U.R.	Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2024	Comprometido al 30 de Junio 2024	Devengado al 30 de Junio 2024	Ejercido al 30 de Junio 2024	Pagado al 30 de Junio 2024
E015-FIV		CAPACITACION PARA EL DESEMPEÑO	1,250,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E019-FIV		EVALUACION CONTROL Y CONFIANZA	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
E020-FIV		EQUIPAMIENTO DE PERSONAL (SEGURIDAD)	0.00	3,499,860.64	3,499,860.64	3,499,860.64	3,499,860.64	2,565,255.69
E021-FIV		MEJORA A LAS CONDICIONES LABORALES	0.00	2,805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E022-FIV		PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (SRIADO)	0.00	70,650.94	0.00	0.00	0.00	0.00
E023-FIV		EVALUACIONES DE PERMANENCIA (CONTROL DE CONFIANZA)	0.00	418,000.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00
E026-FIV		PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (RENDIMIENTOS)	0.00	6,050.11	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>K025</b>		<b>MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2,750,000.00</b>	<b>2,679,488.42</b>	<b>2,679,488.42</b>	<b>2,679,488.42</b>	<b>2,679,488.42</b>	<b>2,679,488.42</b>
K005-FIV		ADQUISICION DE PATRULLAS	2,750,000.00	2,679,488.42	2,679,488.42	2,679,488.42	2,679,488.42	2,679,488.42
K019-FIV		ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>121,100.21</b>	<b>121,100.21</b>	<b>121,100.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12</b>		<b>DIRECCIÓN DE TRÁNSITO</b>	<b>121,100.21</b>	<b>121,100.21</b>	<b>121,100.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C008		PROVISIONES PARA INCREMENTOS SALARIALES	121,100.21	121,100.21	121,100.21	0.00	0.00	0.00
C001-		PROVISIONES PARA INCREMENTOS SALARIALES	48,060.41	48,060.41	48,060.41	0.00	0.00	0.00
C002-FIV		PROVISIONES PARA INCREMENTO SALARIALES.	73,039.80	73,039.80	73,039.80	0.00	0.00	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>9,638,471.44</b>	<b>9,215,060.45</b>	<b>7,893,702.55</b>	<b>4,158,013.31</b>	<b>4,158,013.31</b>	<b>4,135,764.41</b>
<b>12</b>		<b>DIRECCIÓN DE TRÁNSITO</b>	<b>9,638,471.44</b>	<b>9,215,060.45</b>	<b>7,893,702.55</b>	<b>4,158,013.31</b>	<b>4,158,013.31</b>	<b>4,135,764.41</b>
E021		PROTECCIÓN VIAL	9,638,471.44	9,215,060.45	7,893,702.55	4,158,013.31	4,158,013.31	4,135,764.41
E002-FIV		GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	6,829,169.85	6,030,342.85	5,195,693.71	2,592,430.35	2,592,430.35	2,580,711.87
E003-		GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2,809,301.59	2,809,301.59	2,322,612.51	1,190,186.63	1,190,186.63	1,179,656.21
E018-		GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (REMANENTE 2023)	0.00	375,396.33	375,396.33	375,396.33	375,396.33	375,396.33
E024-		PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (RENDIMIENTOS)	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
E025-		PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (RENDIMIENTOS)	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>4,350,000.00</b>	<b>3,229,139.76</b>	<b>3,229,139.76</b>	<b>3,003,671.76</b>	<b>3,029,139.08</b>
<b>13</b>		<b>DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>4,350,000.00</b>	<b>3,229,139.76</b>	<b>3,229,139.76</b>	<b>3,003,671.76</b>	<b>3,029,139.08</b>
L001		OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	3,500,000.00	4,350,000.00	3,229,139.76	3,229,139.76	3,003,671.76	3,029,139.08
L001-PAR		EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,500,000.00	3,300,000.00	3,229,139.76	3,229,139.76	3,003,671.76	3,029,139.08
L002-FIV		EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,000,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L003-PRO		EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>9,555,102.34</b>	<b>9,824,792.02</b>	<b>9,410,047.62</b>	<b>4,131,816.75</b>	<b>4,131,816.75</b>	<b>4,054,115.78</b>



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024**

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

POA 2024

Formato PT-1

Clave U.R.	Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2024	Comprometido al 30 de Junio 2024	Devengado al 30 de Junio 2024	Ejercido al 30 de Junio 2024	Pagado al 30 de Junio 2024
13		<b>DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>	6,567,299.61	6,682,567.61	6,332,823.21	2,892,905.61	2,892,905.61	2,850,663.94
M001		ACTIVIDADES DE APOYO	6,567,299.61	6,682,567.61	6,332,823.21	2,892,905.61	2,892,905.61	2,850,663.94
		M008-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	6,567,299.61	6,682,567.61	6,332,823.21	2,892,905.61	2,892,905.61	2,850,663.94
14		<b>DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA</b>	2,987,802.73	3,142,224.41	3,077,224.41	1,238,911.14	1,238,911.14	1,203,451.84
M001		ACTIVIDADES DE APOYO	2,987,802.73	3,142,224.41	3,077,224.41	1,238,911.14	1,238,911.14	1,203,451.84
		M009-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA.	2,987,802.73	3,142,224.41	3,077,224.41	1,238,911.14	1,238,911.14	1,203,451.84
		<b>TOTAL</b>	<b>2,844,911.09</b>	<b>2,824,911.09</b>	<b>2,716,375.89</b>	<b>1,208,524.68</b>	<b>1,208,524.68</b>	<b>1,181,070.20</b>
15		<b>DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES</b>	2,844,911.09	2,824,911.09	2,716,375.89	1,208,524.68	1,208,524.68	1,181,070.20
M001		ACTIVIDADES DE APOYO	2,844,911.09	2,824,911.09	2,716,375.89	1,208,524.68	1,208,524.68	1,181,070.20
		M010-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER.	2,844,911.09	2,824,911.09	2,716,375.89	1,208,524.68	1,208,524.68	1,181,070.20
		<b>TOTAL</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
16		<b>DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F027		PRESERVACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		F010-PRO GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA.	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>3,250,833.56</b>	<b>3,350,833.56</b>	<b>3,169,030.10</b>	<b>1,259,886.03</b>	<b>1,259,886.03</b>	<b>1,227,564.25</b>
16		<b>DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>	3,250,833.56	3,350,833.56	3,169,030.10	1,259,886.03	1,259,886.03	1,227,564.25
M001		ACTIVIDADES DE APOYO	3,250,833.56	3,350,833.56	3,169,030.10	1,259,886.03	1,259,886.03	1,227,564.25
		M011-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3,250,833.56	3,350,833.56	3,169,030.10	1,259,886.03	1,259,886.03	1,227,564.25
		<b>TOTAL</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>669,247.60</b>	<b>269,247.60</b>	<b>269,247.60</b>	<b>269,247.60</b>	<b>0.00</b>
18		<b>COORDINACIÓN DEL DIF</b>	1,900,000.00	669,247.60	269,247.60	269,247.60	269,247.60	0.00
F027		PRESERVACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL	1,900,000.00	669,247.60	269,247.60	269,247.60	269,247.60	0.00
		F006-PRO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		F017-PRO FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	1,000,000.00	269,247.60	269,247.60	269,247.60	269,247.60	0.00
		F021-PRO FIESTAS DECEMBRINAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>3,771,914.72</b>	<b>3,614,943.74</b>	<b>3,614,943.74</b>	<b>3,614,943.74</b>	<b>3,317,585.02</b>
18		<b>COORDINACIÓN DEL DIF</b>	4,500,000.00	3,771,914.72	3,614,943.74	3,614,943.74	3,614,943.74	3,317,585.02
F035		BENEFICENCIA PÚBLICA	2,000,000.00	1,471,914.72	1,471,914.72	1,471,914.72	1,471,914.72	1,471,914.72
		F013-PRO FESTEJO DEL DIA DE REYES	2,000,000.00	1,471,914.72	1,471,914.72	1,471,914.72	1,471,914.72	1,471,914.72



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024**

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

POA 2024

Formato PT-1

Clave U.R.	Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2024	Comprometido al 30 de Junio 2024	Devengado al 30 de Junio 2024	Ejercido al 30 de Junio 2024	Pagado al 30 de Junio 2024
F044		ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	2,500,000.00	2,300,000.00	2,143,029.02	2,143,029.02	2,143,029.02	1,845,670.30
F020-PRO		APOYO PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE LA VISTA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,275,480.00
F022-PRO		APOYOS SOCIALES A PERSONAS VULNERABLES Y ENFERMOS EN GENERAL	1,000,000.00	800,000.00	643,029.02	643,029.02	643,029.02	570,190.30
<b>TOTAL</b>			<b>25,340,011.62</b>	<b>25,275,011.62</b>	<b>24,243,441.92</b>	<b>10,394,077.32</b>	<b>10,394,077.32</b>	<b>10,095,768.90</b>
<b>18</b>	<b>COORDINACIÓN DEL DIF</b>		<b>25,340,011.62</b>	<b>25,275,011.62</b>	<b>24,243,441.92</b>	<b>10,394,077.32</b>	<b>10,394,077.32</b>	<b>10,095,768.90</b>
M001		ACTIVIDADES DE APOYO	25,340,011.62	25,275,011.62	24,243,441.92	10,394,077.32	10,394,077.32	10,095,768.90
M018-PAR		GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL.	14,069,998.33	13,914,998.33	13,378,263.48	5,675,334.15	5,675,334.15	5,541,027.59
M019-PAR		GASTO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN (UBR) (DIF)	3,481,699.43	3,481,699.43	3,351,241.77	1,395,688.12	1,395,688.12	1,350,218.70
M020-PAR		GASTO DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO. (DIF)	3,085,327.20	3,075,327.20	3,075,327.20	1,395,620.46	1,395,620.46	1,341,351.43
M021-PAR		GASTO DE OPERACIÓN DEL CENDI MUNICIPAL.	4,272,986.66	4,272,986.66	4,152,093.60	1,749,351.89	1,749,351.89	1,685,679.70
M024-PRO		GASTO DE OPERACIÓN DEL CENDI MUNICIPAL.	430,000.00	530,000.00	286,515.87	178,082.70	178,082.70	177,491.48

ÉSTA PUBLICACIÓN SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN Y 65 FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, RECURSOS APROBADOS MEDIANTE PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO EN EL SUPLEMENTO D, 7971 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2019, Y ACTAS DE CABILDO DONDE SE ENCUENTRAN VALIDADOS LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES: ACTA DE LA CUATRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024, ACTA DE LA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, ACTA DE LA CUATRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2024, ACTA DE LA TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024, ACTA LA CUATRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024, ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2024.



*[Handwritten Signature]*  
**L.C.P. JUAN MOISÉS ARIAS BLE**  
**DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN**

*[Handwritten Signature]*  
**LIC. JESÚS ABRAHAM CANO GONZALEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**





**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024**

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre  
POA 2024

Formato PT-2

RESUMEN POR TIPO DE GASTO								
Tipo Gasto	Capitulo	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2024	Comprometido al 30 de Junio 2024	Devengado al 30 de Junio 2024	Ejercido al 30 de Junio 2024	Pagado al 30 de Junio 2024

**TOTAL 757,022,827.00 824,625,575.56 666,082,401.58 397,873,736.84 395,761,502.11 382,451,197.24**

**GASTO CORRIENTE**

			<b>753,472,827.00</b>	<b>562,494,328.13</b>	<b>463,903,191.87</b>	<b>251,752,499.72</b>	<b>251,458,436.94</b>	<b>243,102,707.29</b>
1000		SERVICIOS PERSONALES	354,118,025.56	351,989,639.35	351,989,639.35	145,961,678.34	145,961,678.34	142,577,192.94
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	51,723,001.00	56,290,845.62	35,299,588.09	35,139,354.44	35,036,845.44	32,368,305.99
3000		SERVICIOS GENERALES	106,187,500.00	87,873,821.25	50,697,358.31	44,743,596.32	44,552,042.54	42,822,067.17
4000		TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,406,500.00	30,006,243.19	19,984,981.12	19,976,245.62	19,976,245.62	19,403,516.19
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	214,037,800.44	30,402,153.72	0.00	0.00	0.00	0.00
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00
9000		DEUDA PÚBLICA	0.00	1,131,625.00	1,131,625.00	1,131,625.00	1,131,625.00	1,131,625.00

**GASTO DE CAPITAL**

			<b>3,550,000.00</b>	<b>262,131,247.43</b>	<b>202,179,209.71</b>	<b>146,121,237.12</b>	<b>144,303,065.17</b>	<b>139,348,489.95</b>
5000		BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	3,550,000.00	3,668,690.89	3,117,982.93	3,117,982.93	3,117,982.93	2,876,903.76
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	258,462,556.54	199,061,226.78	143,003,254.19	141,185,082.24	136,471,586.19

ÉSTA PUBLICACIÓN SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN Y 65 FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, RECURSOS APROBADOS MEDIANTE PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO EN EL SUPLEMENTO D, 7971 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2019, Y ACTAS DE CABILDO DONDE SE ENCUENTRAN VALIDADOS LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES: ACTA DE LA CUATRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024, ACTA DE LA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, ACTA DE LA CUATRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2024, ACTA DE LA TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024, ACTA LA CUATRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024, ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2024.



*[Handwritten Signature]*  
L.C.P. JUAN MOISÉS ARIAS BLE  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



*[Handwritten Signature]*  
LIC. JESUS ABRAHAM CANO GONZÁLES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024**

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

POA 2024

Formato PT-3

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2024	Comprometido al 30 de Junio 2024	Devengado al 30 de Junio 2024	Ejercido al 30 de Junio 2024	Pagado al 30 de Junio 2024
<b>TOTAL</b>		<b>757,022,827.00</b>	<b>824,625,575.56</b>	<b>666,082,401.58</b>	<b>397,873,736.84</b>	<b>395,761,502.11</b>	<b>382,451,197.24</b>
110105	CONVENIO TRANSITO	2,857,362.00	3,232,778.01	2,746,069.25	1,565,582.96	1,565,582.96	1,555,052.54
110112	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0.00	3,921,825.49	3,921,825.49	3,921,825.49	3,921,825.49	3,921,825.49
140101	GENERADOS	45,588,443.00	62,220,157.11	45,562,390.10	41,304,934.21	41,304,934.21	38,734,537.26
152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	400,055,512.00	434,530,007.07	368,865,286.08	193,217,205.87	192,929,743.10	186,724,452.34
252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	12,075,545.00	13,811,313.76	4,202,379.24	2,598,138.20	2,598,138.20	2,598,138.20
252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	12,112,965.00	13,806,943.30	4,304,788.97	4,207,393.76	4,207,393.76	4,207,393.76
253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	157,538,261.00	154,872,466.51	112,122,652.62	78,688,962.75	76,870,790.80	73,933,993.90
253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	126,794,739.00	126,182,009.11	112,361,513.58	60,374,245.61	60,367,645.60	58,780,355.76
253321	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	0.00	12,048,075.20	11,995,496.25	11,995,447.99	11,995,447.99	11,995,447.99

ÉSTA PUBLICACIÓN SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN Y 65 FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, RECURSOS APROBADOS MEDIANTE PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO EN EL SUPLEMENTO D, 7971 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2019, Y ACTAS DE CABILDO DONDE SE ENCUENTRAN VALIDADOS LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES: ACTA DE LA CUATRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024, ACTA DE LA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, ACTA DE LA CUATRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2024, ACTA DE LA TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024, ACTA LA CUATRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024, ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2024.



**L. C. P. JUAN MOISÉS ARIAS BLÉ**  
**DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN**



**LIC. JESUS ABRAHAM CANO GONZÁLES**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**CUNDUACÁN**  
Gobierno Municipal 2021 - 2024

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024**

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

POA 2024

Formato PT-4

Clave U.R.	Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2024	Comprometido al 30 de Junio 2024	Devengado al 30 de Junio 2024	Ejercido al 30 de Junio 2024	Pagado al 30 de Junio 2024
<b>TOTAL</b>			<b>757,022,827.00</b>	<b>824,625,575.56</b>	<b>666,082,401.58</b>	<b>397,873,736.84</b>	<b>395,761,502.11</b>	<b>382,451,197.24</b>
<b>01</b>	<b>PRESIDENCIA</b>		<b>14,028,627.18</b>	<b>13,363,530.20</b>	<b>12,141,315.14</b>	<b>5,029,254.44</b>	<b>5,029,254.44</b>	<b>4,872,902.50</b>
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO	14,028,627.18	13,363,530.20	12,141,315.14	5,029,254.44	5,029,254.44	4,872,902.50
<b>02</b>	<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>		<b>46,880,115.05</b>	<b>46,738,356.61</b>	<b>44,394,075.72</b>	<b>17,588,828.84</b>	<b>17,611,089.86</b>	<b>17,083,822.02</b>
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO	46,480,115.05	46,338,356.61	44,394,075.72	17,588,828.84	17,611,089.86	17,083,822.02
	N001	DESASTRES NATURALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03</b>	<b>DIRECCIÓN DE FINANZAS</b>		<b>235,948,278.07</b>	<b>57,999,154.29</b>	<b>25,819,689.21</b>	<b>16,975,920.28</b>	<b>16,974,099.08</b>	<b>16,789,401.84</b>
	F044	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	4,070,000.00	4,742,613.76	4,689,302.26	4,689,302.26	4,689,302.26	4,689,302.26
	K002	DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DEL GASTO PUBLICO	181,726,771.00	16,214,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007	DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PUBLICO	50,151,507.07	37,041,688.53	21,130,386.95	12,286,618.02	12,284,796.82	12,100,099.58
<b>04</b>	<b>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN</b>		<b>7,636,496.76</b>	<b>7,636,496.76</b>	<b>7,319,262.39</b>	<b>3,077,517.30</b>	<b>3,077,517.30</b>	<b>2,994,991.86</b>
	P007	DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PUBLICO	7,636,496.76	7,636,496.76	7,319,262.39	3,077,517.30	3,077,517.30	2,994,991.86
<b>05</b>	<b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b>		<b>9,146,686.28</b>	<b>9,146,686.28</b>	<b>8,942,829.55</b>	<b>3,976,693.80</b>	<b>3,976,693.80</b>	<b>3,867,393.15</b>
	O004	FISCALIZACIÓN	9,146,686.28	9,146,686.28	8,942,829.55	3,976,693.80	3,976,693.80	3,867,393.15
<b>06</b>	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO</b>		<b>8,501,294.71</b>	<b>8,425,315.22</b>	<b>7,918,457.93</b>	<b>4,326,075.14</b>	<b>4,326,075.14</b>	<b>4,234,870.99</b>
	F003	DESARROLLO AGRÍCOLA	1,697,500.00	1,529,206.40	1,330,683.26	1,330,683.26	1,330,683.26	1,327,435.26
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO	6,803,794.71	6,896,108.82	6,587,774.67	2,995,391.88	2,995,391.88	2,907,435.73
<b>07</b>	<b>DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO</b>		<b>16,049,554.22</b>	<b>15,429,616.32</b>	<b>15,290,954.80</b>	<b>12,750,805.43</b>	<b>12,750,805.43</b>	<b>12,602,211.22</b>
	F038	FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	11,500,000.00	10,975,062.10	10,966,062.10	10,966,062.10	10,966,062.10	10,868,733.91
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO	4,549,554.22	4,454,554.22	4,324,892.70	1,784,743.33	1,784,743.33	1,733,477.31
<b>08</b>	<b>DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>		<b>87,123,969.95</b>	<b>348,093,730.70</b>	<b>279,666,366.88</b>	<b>184,557,092.25</b>	<b>182,706,472.78</b>	<b>176,280,900.96</b>
	E092	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	32,548,724.90	31,547,762.28	28,482,491.02	13,329,464.04	13,329,464.04	12,901,803.64
	E093	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA A VIALIDADES, ESPACIOS PUBLICOS Y ALUMBRADO PUBLICO	13,414,308.21	12,792,838.54	11,329,458.38	5,422,782.23	5,422,782.23	4,761,537.36
	K002	DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DEL GASTO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K003	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	9,973,173.61	9,962,757.04	1,840,900.66	1,840,900.66	1,838,451.25
	K004	URBANIZACIÓN	0.00	8,532,800.86	5,780,571.65	5,780,571.65	5,780,571.65	5,780,571.65
	K011	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	20,856,345.16	13,339,192.14	11,410,006.54	11,410,006.54	10,364,208.83
	K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K018	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	0.00	190,837,674.08	142,462,345.54	109,962,325.34	108,144,153.39	104,478,904.46
	K021	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0.00	34,612,780.41	33,868,088.64	20,619,841.20	20,619,841.20	20,619,841.20



**CUNDUACÁN**  
Gobierno Municipal 2021 -2024

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024**

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre  
POA 2024

Formato PT-4

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2024	Comprometido al 30 de Junio 2024	Devengado al 30 de Junio 2024	Ejercido al 30 de Junio 2024	Pagado al 30 de Junio 2024
K031	EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	260,173.62	258,662.97	0.00	0.00	0.00
M001	ACTIVIDADES DE APOYO	41,160,936.84	38,680,182.14	34,182,799.50	16,191,200.59	16,158,753.07	15,535,582.57
<b>09</b>	<b>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN</b>	<b>38,674,001.96</b>	<b>37,301,470.45</b>	<b>35,273,766.73</b>	<b>17,081,386.84</b>	<b>17,081,386.84</b>	<b>15,111,536.68</b>
E091	DEPORTE	8,795,080.83	8,745,080.83	8,483,242.81	3,662,444.76	3,662,444.76	3,355,538.62
F038	FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	5,126,000.00	4,322,806.95	3,192,806.95	2,164,878.80	2,164,878.80	908,192.80
F039	FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO	800,000.00	647,088.80	499,987.24	499,987.24	499,987.24	434,121.16
F043	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL	255,000.00	255,000.00	209,921.66	207,392.86	207,392.86	203,473.31
M001	ACTIVIDADES DE APOYO	23,697,921.13	23,331,493.87	22,887,808.07	10,546,683.18	10,546,683.18	10,210,210.79
<b>10</b>	<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>114,930,843.21</b>	<b>109,060,685.44</b>	<b>73,059,156.77</b>	<b>51,965,981.07</b>	<b>51,915,994.00</b>	<b>50,875,797.49</b>
C008	PROVISIONES PARA INCREMENTOS SALARIALES	7,014,687.51	7,014,687.51	7,014,687.51	0.00	0.00	0.00
E095	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	42,500,000.00	37,285,403.44	17,863,237.00	17,863,237.00	17,863,237.00	17,863,237.00
K013	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	800,000.00	510,931.95	198,651.97	198,651.97	198,651.97	51,672.00
K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	478,270.52	239,842.54	239,842.54	239,842.54	145,743.34
M001	ACTIVIDADES DE APOYO	64,616,155.70	63,771,392.02	47,742,737.75	33,664,249.56	33,614,262.49	32,815,145.15
<b>11</b>	<b>DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>	<b>117,392,529.35</b>	<b>111,967,662.02</b>	<b>101,589,497.07</b>	<b>52,278,532.26</b>	<b>52,271,932.25</b>	<b>50,696,360.89</b>
C008	PROVISIONES PARA INCREMENTOS SALARIALES	2,013,954.37	2,013,954.37	2,013,954.37	0.00	0.00	0.00
E037	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	112,628,574.98	107,274,219.23	96,896,054.28	49,599,043.84	49,592,443.83	48,016,872.47
K025	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	2,750,000.00	2,679,488.42	2,679,488.42	2,679,488.42	2,679,488.42	2,679,488.42
<b>12</b>	<b>DIRECCIÓN DE TRÁNSITO</b>	<b>9,759,571.65</b>	<b>9,336,160.66</b>	<b>8,014,802.76</b>	<b>4,158,013.31</b>	<b>4,158,013.31</b>	<b>4,135,764.41</b>
C008	PROVISIONES PARA INCREMENTOS SALARIALES	121,100.21	121,100.21	121,100.21	0.00	0.00	0.00
E021	PROTECCIÓN VIAL	9,638,471.44	9,215,060.45	7,893,702.55	4,158,013.31	4,158,013.31	4,135,764.41
<b>13</b>	<b>DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>	<b>10,067,299.61</b>	<b>11,032,567.61</b>	<b>9,561,962.97</b>	<b>6,122,045.37</b>	<b>5,896,577.37</b>	<b>5,879,803.02</b>
L001	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	3,500,000.00	4,350,000.00	3,229,139.76	3,229,139.76	3,003,671.76	3,029,139.08
M001	ACTIVIDADES DE APOYO	6,567,299.61	6,682,567.61	6,332,823.21	2,892,905.61	2,892,905.61	2,850,663.94
<b>14</b>	<b>DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA</b>	<b>2,987,802.73</b>	<b>3,142,224.41</b>	<b>3,077,224.41</b>	<b>1,238,911.14</b>	<b>1,238,911.14</b>	<b>1,203,451.84</b>
M001	ACTIVIDADES DE APOYO	2,987,802.73	3,142,224.41	3,077,224.41	1,238,911.14	1,238,911.14	1,203,451.84
<b>15</b>	<b>DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES</b>	<b>2,844,911.09</b>	<b>2,824,911.09</b>	<b>2,716,375.89</b>	<b>1,208,524.68</b>	<b>1,208,524.68</b>	<b>1,181,070.20</b>
M001	ACTIVIDADES DE APOYO	2,844,911.09	2,824,911.09	2,716,375.89	1,208,524.68	1,208,524.68	1,181,070.20
<b>16</b>	<b>DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>	<b>3,310,833.56</b>	<b>3,410,833.56</b>	<b>3,169,030.10</b>	<b>1,259,886.03</b>	<b>1,259,886.03</b>	<b>1,227,564.25</b>
F027	PRESERVACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001	ACTIVIDADES DE APOYO	3,250,833.56	3,350,833.56	3,169,030.10	1,259,886.03	1,259,886.03	1,227,564.25



**CUNDUACÁN**  
Gobierno Municipal 2021 -2024

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024**

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

POA 2024

Formato PT-4

Clave U.R.	Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2024	Comprometido al 30 de Junio 2024	Devengado al 30 de Junio 2024	Ejercido al 30 de Junio 2024	Pagado al 30 de Junio 2024
18		<b>COORDINACIÓN DEL DIF</b>	31,740,011.62	29,716,173.94	28,127,633.26	14,278,268.66	14,278,268.66	13,413,353.92
	F027	PRESERVACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL	1,900,000.00	669,247.60	269,247.60	269,247.60	269,247.60	0.00
	F035	BENEFICENCIA PÚBLICA	2,000,000.00	1,471,914.72	1,471,914.72	1,471,914.72	1,471,914.72	1,471,914.72
	F044	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	2,500,000.00	2,300,000.00	2,143,029.02	2,143,029.02	2,143,029.02	1,845,670.30
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO	25,340,011.62	25,275,011.62	24,243,441.92	10,394,077.32	10,394,077.32	10,095,768.90

ÉSTA PUBLICACIÓN SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN Y 65 FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, RECURSOS APROBADOS MEDIANTE PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO EN EL SUPLEMENTO D, 7971 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2019, Y ACTAS DE CABILDO DONDE SE ENCUENTRAN VALIDADOS LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES: ACTA DE LA CUATRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024, ACTA DE LA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, ACTA DE LA CUATRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2024, ACTA DE LA TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024, ACTA LA CUATRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024, ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2024.



*[Handwritten signature]*


L.C.P. JUAN MOISÉS ARIAS BLÉ  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



*[Handwritten signature]*  
LIC. JESUS ABRAHAM CANO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

## INDICE TEMATICO

No. Pub.	Contenido	Página
No.- 12646	REPORTE CONSOLIDADO DEL INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2023 CUNDUACAN TABASCO.....	2
No.- 12647	REPORTE CONSOLIDADO DEL INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024 CUNDUACAN TABASCO.....	84
No.- 12648	MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL (POA) DEL SEGUNDO TRIMESTRE CUNDUACAN TABASCO.....	144
	INDICE.....	165



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

**Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.**

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: wuP2Mti508wHepTWJ17sloin/UQwh2Hds+1wFB4maEWPbTpLQ2SZwB2sxRqwOI4z6sz4Kqz4VjRm/yTkp5SWoBO++y+GbTgtUZKZYIzmL6h4V6bjstBhn6liaQi54NRiL9MeLak8syPFPwhgJrGdfH+6kPwpw04+cZdfDTCuRWHzKcdui4m9vc8AXrcdpf96vjSIM92TMTgdyi+f9g4U1h+3qmP2/RRTNio560zY0NXhrq+nB+311WiUorTfka4BAqC46qGuip+BINFwk5GxDfpFONmju5nLvaFYy13J4WQMThVvCGIkC8o7SVKb0HA7VrzkiDIRI9BTGxmtpsIkWg==