



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

JAVIER MAY RODRÍGUEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

JOSÉ RAMIRO LÓPEZ OBRADOR
Secretario de Gobierno

5 DE MARZO DE 2025



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 1199


CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y
RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS**

CUARTO TRIMESTRE 2024

villahermosa.gob.mx

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027



villahermosa.gob.mx



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FONDO, CATEGORIA, RAMO, PROGRAMA, PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ENTIDAD_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTOR, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRRES, BENEFICIARIOS, METAS.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					FOTOS	ESTADUOS	OBSERVACIONES			
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTADUOS	OBSERVACIONES
TAB24020287118	01-06-2024 [Coordenadas] [Direccion] [Telefono]	01-06-2024	30-06-2024	2,855,341.06	2,855,341.06	2,855,341.06	2,855,341.06	CONTRATOS nuevos en el trimestre	[Medidas] [Unidad Medida]	CARPETA_FOTOS	En Ejercicio	Sin observaciones
TAB24020287119	01-06-2024 [Coordenadas] [Direccion] [Telefono]	01-06-2024	30-06-2024	2,849,186.16	2,849,186.16	2,849,186.16	2,849,186.16	CONTRATOS nuevos en el trimestre	[Medidas] [Unidad Medida]	CARPETA_FOTOS	En Ejercicio	Sin observaciones
TAB24020287120	01-06-2024 [Coordenadas] [Direccion] [Telefono]	01-06-2024	30-06-2024	886,073.65	886,073.65	886,073.65	886,073.65	CONTRATOS nuevos en el trimestre	[Medidas] [Unidad Medida]	CARPETA_FOTOS	En Ejercicio	Sin observaciones
TAB24020287121	01-06-2024 [Coordenadas] [Direccion] [Telefono]	01-06-2024	31-12-2024	4,587,526.73	4,587,526.73	4,587,526.73	4,587,526.73	CONTRATOS nuevos en el trimestre	[Medidas] [Unidad Medida]	CARPETA_FOTOS	En Ejercicio	Sin observaciones
TAB24020287122	01-06-2024 [Coordenadas] [Direccion] [Telefono]	01-06-2024	31-12-2024	12,064,892.54	12,064,892.54	12,064,892.54	12,064,892.54	CONTRATOS nuevos en el trimestre	[Medidas] [Unidad Medida]	CARPETA_FOTOS	En Ejercicio	Sin observaciones
TAB24020287123	01-06-2024 [Coordenadas] [Direccion] [Telefono]	01-06-2024	30-12-2024	2,828,444.72	2,828,444.72	2,828,444.72	2,828,444.72	CONTRATOS nuevos en el trimestre	[Medidas] [Unidad Medida]	CARPETA_FOTOS	En Ejercicio	Sin observaciones

Handwritten signatures and initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CÓDIGO	CATEGORÍA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL PROYECTO	MONTOS GLOBAL MONEDA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NÚMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24020238814	Proyecto de inversión	15- Agrario, Ambiental y Urbano	8273- Desarrollo de Infraestructura o Libero (PMU)	Programa de Desarrollo de Infraestructura o Libero (PMU)	2024	15- Agrario, Ambiental y Urbano	8273- Desarrollo de Infraestructura o Libero (PMU)	31,811,139.76	31,850,631.24	Construcción de interconexiones a los sistemas de agua potable, sanitario y pluvial	Tabasco	Centro de	Centro de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Centro	10514	5	350	159	0	0 (meta); (unidad_medida: metros cúbicos, meta_modificada: 453, 12)
2024	4	TAB24020238815	Proyecto de inversión	15- Agrario, Ambiental y Urbano	8273- Programa de Desarrollo de Infraestructura o Libero (PMU)	Programa de Desarrollo de Infraestructura o Libero (PMU)	2024	15- Agrario, Ambiental y Urbano	8273- Programa de Desarrollo de Infraestructura o Libero (PMU)	1,621,176.53	1,621,176.53	Construcción de tres mujeres rurales en el municipio de Centro, Tabasco	Tabasco	Centro de	Centro de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Centro	10705	5	181,036	174,122	0	0 (meta); (unidad_medida: metros cúbicos, meta_modificada: 3,0)
2024	4	TAB24020238813	Proyecto de inversión	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	8974- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2024	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	8974- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12,607,131.95	11,917,221.65	Construcción de línea de conducción de 2.4" de diámetro círculo vivo, Perifoneo de la Plaza de los Trabajadores Central II, para el municipio de Centro, Tabasco (lra. Etapa de 2 Elapas)	Tabasco	Centro de	Centro de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Centro	10555	5	46,155	46,904	0	0 (meta); (unidad_medida: metros cúbicos, meta_modificada: 2359, 19)
2024	4	TAB24020238816	Proyecto de inversión	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	8906- Conservación y Residuos	Programa de Conservación y Residuos	2024	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	8906- Conservación y Residuos	2,385,547.06	2,385,547.06	Rehabilitación de sistema de bombeo sanitario en Centro, Asentamiento Colonia Nuevo Amanecer, municipio de San Andrés Quires, Tabasco	Tabasco	Centro de	Centro de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Centro	10581	5	3,480	5,220	0	0 (meta); (unidad_medida: metros cúbicos, meta_modificada: 1,0)
2024	4	TAB24020240297	Proyecto de inversión	23- Desarrollo Económico	8980- FIEEF	Programa de Fomento Económico	2024	23- Desarrollo Económico	8980- FIEEF	5,165,432.28	5,151,644.32	Desarrollo de fuentes de captación y de la planta potabilizadora y de la planta de tratamiento de agua potable en el municipio de Gral. Grijalva	Tabasco	Centro de	Centro de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Centro	10489	5	153,028	187,028	0	0 (meta); (unidad_medida: metros cúbicos, meta_modificada: 1,0, meta_modificada: 2359, 19)

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	TUOLO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MONTADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240202396810	Proyectos de Inversión	25 - Provisiones Salariales y Económicas	25 - Provisiones Salariales y Económicas	03 - Subprograma de Salarios y Empleos	27 - Tabasco	03 - Subprograma de Salarios y Empleos	03 - Subprograma de Salarios y Empleos	1,664,230.43	653,675.00	(R1: Fondo Inversión Modalidad U, prog.prim.23, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) monto:653675.00, modificado:855878.01)	Construcción de maquila Social Sadaa en Imación Carlos A. Madrazo Blesner, Col. Centro de la localidad de Villahermosa, Tabasco	27 - Tabasco	Centro de la localidad de Villahermosa, Tabasco	Centro de la localidad de Villahermosa, Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano y acción	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0725	9	161,039	174,122	0 (metas: [unidad_medida: Meses Comunes, meta:2000.0, meta_modificada:3300.0])	
2024	4	TAB240202396811	Proyectos de Inversión	25 - Provisiones Salariales y Económicas	25 - Provisiones Salariales y Económicas	03 - Subprograma de Salarios y Empleos	27 - Tabasco	03 - Subprograma de Salarios y Empleos	03 - Subprograma de Salarios y Empleos	4,754,349.46	4,751,418.81	(R1: Fondo Inversión Modalidad U, prog.prim.23, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) monto:4753399.46, modificado:4751418.81)	Rehabilitación de red de aduana de agua entubada en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento Colón calle Paseo de las Flores Colón al Recreo, Villahermosa, Tabasco	27 - Tabasco	Centro de la localidad de Villahermosa, Tabasco	Centro de la localidad de Villahermosa, Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0529	6	445	545	0 (metas: [unidad_medida: Meses Comunes, meta:204.0, meta_modificada:254.0])	
2024	4	TAB240202396812	Proyectos de Inversión	25 - Provisiones Salariales y Económicas	25 - Provisiones Salariales y Económicas	03 - Subprograma de Salarios y Empleos	27 - Tabasco	03 - Subprograma de Salarios y Empleos	03 - Subprograma de Salarios y Empleos	1,227,562.03	1,227,562.38	(R1: Fondo Inversión Modalidad U, prog.prim.23, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) monto:1227562.03, modificado:1227562.38)	Construcción de acueducto con control hidrotático y guarniciones en calle Guayacán en Ra Anacleto Cental II, Sec. municipio de Centro, Tabasco	27 - Tabasco	Centro de la localidad de Villahermosa, Tabasco	Centro de la localidad de Villahermosa, Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0529	9	2,156	2,209	0 (metas: [unidad_medida: Meses Comunes, meta:715.0, meta_modificada:715.0])	

[Handwritten signatures and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: GESTIÓN DEL CASO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO					ESTADUS		OBSERVACIONES						
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	SUJERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTADUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURAS	OBSERVACIONES REVISAS
748240202396811	[localidad] (con municipalidad) localidad: 4, dirección: Calle Andrés Bello Col. Centro Guaymas, tel: 92.98982797, lat: 17.5020751]	01-10-2024	17-12-2024	655,676.00	655,676.00	655,676.00	655,676.00	655,676.00	CONTRATOS	[unidad_medida]Phc an. anular.1 (5)	C514182(2)proyecto_INICIO, 2514182(3)proyecto_FIN, 2514182(3)proyecto_PROCESO, 2514182(3)proyecto_PROCESO	En Ejecución	Valide Repetir	Sin observaciones	
748240202396811	[localidad] (con municipalidad) localidad: 1, dirección: Calle Prase de las Flores, tel: 92.92929472, lat: 18.015172(2)	15-04-2024	31-08-2024	1,894,313.92	1,894,313.92	1,894,313.92	1,894,313.92	1,894,313.92	[localidad] (con municipalidad) [unidad_medida]Phc anular.0(00.0)	2398811(2)proyecto_INICIO, 2398811(2)proyecto_FIN, 2398811(2)proyecto_PROCESO, 2398811(2)proyecto_PROCESO	En Ejecución	Valide anular	Sin observaciones		
748240202396811	[localidad] (con municipalidad) localidad: 1, dirección: Calle Río Tuzum Río Atoyac Río Tenouilla, tel: 92.96994098, lat: 17.883976(2)	01-05-2024	30-09-2024	4,781,418.91	4,781,418.91	4,781,418.91	4,781,418.91	4,781,418.91	[localidad] (con municipalidad) [unidad_medida]Metr. cuadrado.26 (8)	2398811(2)proyecto_INICIO, 2398811(2)proyecto_FIN, 2398811(2)proyecto_PROCESO, 2398811(2)proyecto_PROCESO	En Ejecución	Valide anular	Sin observaciones		
748240202396811	[localidad] (con municipalidad) localidad: 33, dirección: Calle Guaymas, tel: 92.98982797, lat: 17.5020751]	01-05-2024	30-09-2024	1,227,962.39	1,227,962.39	1,227,962.39	1,227,962.39	1,227,962.39	[localidad] (con municipalidad) [unidad_medida]Metr. cuadrado.715 (0)	2398811(2)proyecto_INICIO, 2398811(2)proyecto_FIN, 2398811(2)proyecto_PROCESO, 2398811(2)proyecto_PROCESO	En Ejecución	Valide anular	Sin observaciones		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GNSTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 CICLO DE RECURSO	M1 RAMO	M2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 CICLO DE RECURSO	M2 RAMO	M2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	7482403024023615	Proyectos de inversión	23- Provisiones Económicas	03- Salarios y Económicos	U003-Fondo para entidades federativas y productores de hidrocarburo	M2	03- Salarios y Económicos	M2	7,294,352.84	6,663,244.00	(RF) (666, veneno:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:03, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7294352.84, modificado:6662254.01)	Continuación de pavimento de concreto asfáltico en camino al Hermitaño, del Municipio de Minatitlán, rta. Compañera Celina, Sta. Soledad	27 Tabasco	Centro	Centro	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Centro	10070	1,249	1,178	0	(unidad_medida: metros cuadrados, meta_modificada:624.0)	
2024	4	74824030240230	Proyectos de inversión	23- Provisiones Económicas	03- Salarios y Económicos	U003-Fondo para entidades federativas y productores de hidrocarburo	M2	03- Salarios y Económicos	M2	2,077,861.24	2,067,420.70	(RF) (666, veneno:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:03, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077861.24, modificado:2067160.72)	Continuación de pavimento de concreto asfáltico en calle del camino sector el Abolito y remates, Rta. Millamar, Centro, Tabasco	27 Tabasco	Centro	Centro	Transporte y utilidades	Sin identificación	Municipio de Centro	10028	713	685	0	(unidad_medida: metros cuadrados, meta_modificada:3164.2, meta_modificada:3298.887)	
2024	4	748240302402184	Proyectos de inversión	23- Provisiones Económicas	03- Salarios y Económicos	U003-Fondo para entidades federativas y productores de hidrocarburo	M2	03- Salarios y Económicos	M2	2,413,245.41	2,405,144.75	(RF) (666, veneno:2024, ramo:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2413245.41, modificado:2405144.75)	Continuación de pavimento de concreto asfáltico en Localidad Ra. Compañera Ortiz Sta Soledad (San Pedro), asentamiento camino Los Jiménez	27 Tabasco	Centro	Centro	Transporte y utilidades	Sin identificación	Municipio de Centro	10030	1,062	665	0	(unidad_medida: metros cuadrados, meta_modificada:2750.0)	
2024	4	748240302402185	Proyectos de inversión	23- Provisiones Económicas	03- Salarios y Económicos	U003-Fondo para entidades federativas y productores de hidrocarburo	M2	03- Salarios y Económicos	M2	3,001,172.59	2,997,615.45	(RF) (666, veneno:2024, ramo:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3001172.59, modificado:2997615.45)	Continuación de pavimento de concreto asfáltico en Localidad Ra. Interocción 2da Sección, Centro, Tabasco, camino Huab de la Perra de Huabazo	27 Tabasco	Centro	Centro	Transporte y utilidades	Sin identificación	Municipio de Centro	10041	1,787	1,644	0	(unidad_medida: metros cuadrados, meta_modificada:4794.0)	

Handwritten initials and a checkmark.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: RESULTADOS DEL GASTO
 TIPO DE INFORME: RESUMEN
 PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS	FOTOS	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISI	
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					PAGADO
748240024023615	1	{geo7: {cve_municipio: 4, localidat: 75, direccion: CAMINO EL ORENJUEIRO, loc: 17, 90887159}}	02-06-2024	30-09-2024	6,899,254.00	6,899,254.00	6,899,254.00	6,899,254.00	CONTRATOS: (fecha: [fecha], unidad_medida: M2, monto: 6124.00) UACTORA CONSER SA DE CV, (fecha: [fecha], unidad_medida: M2, monto: 688152.85, importe_modificado: 6157131.72)	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	Sin observaciones
7482400240230	1	{geo7: {cve_municipio: 4, localidat: 14, direccion: camino sector de Arbolitos y ramales, loc: 18, 9340130}}	01-05-2024	28-10-2024	2,057,160.72	2,057,160.72	2,057,160.72	2,057,160.72	CONTRATOS: (fecha: [fecha], unidad_medida: M2, monto: 3226.89) CONTRATISTAS SA DE CV, (fecha: [fecha], unidad_medida: M2, monto: 2057150.72, importe_modificado: 2057150.72)	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	Sin observaciones
7482400240234	1	{geo7: {cve_municipio: 4, localidat: 172, direccion: camino Los Jimenez, loc: 93, 727282, (loc: 17, 5090559)}}	01-06-2024	21-11-2024	2,405,114.75	2,405,114.75	2,405,114.75	2,405,114.75	CONTRATOS: (fecha: [fecha], unidad_medida: M2, monto: 2750.00) UACTORA CONSER SA DE CV, (fecha: [fecha], unidad_medida: M2, monto: 2407111.53, importe_modificado: 2407711.53)	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	Sin observaciones
7482400240235	1	{geo7: {cve_municipio: 4, localidat: 172, direccion: Camal de la Parro de Mercedes, loc: 92, 973589, loc: 17, 639709}}	01-06-2024	31-12-2024	2,391,615.46	2,391,615.46	2,391,615.46	2,391,615.46	CONTRATOS: (fecha: [fecha], unidad_medida: M2, monto: 294.00) UACTORA CONSER SA DE CV, (fecha: [fecha], unidad_medida: M2, monto: 2391893.41, importe_modificado: 2391893.41)	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	Sin observaciones

(Handwritten signature)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	M1 CICLO DE RECURSO	M1 RAMO	M2 CICLO DE RECURSO	M2 RAMO	M2 PROGRAMA	M2 GLOBAL_APROBADO	M2 GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB2400254138	Proyecto de inversión en el área de inversión	25- Provisiones Salariales y Económicas	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	3,202,569.39	3,202,569.39	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	27 Tab. 4	Centro de Estudios	Proyecto de Inversión en el Área de Inversión Social	Transportes y viabilidad	Tránsito	Municipio de Centro	10262	5	1,787	1,944	0	0 (meta: 1.000) (unidad_medida: Muestras) (meta: 457.4) (meta_modificada: 457.4)
2024	4	TAB2400254138	Proyecto de inversión en el área de inversión	23- Provisiones Económicas	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	2,438,650.19	2,438,650.19	2,438,650.19	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	27 Tab. 4	Centro de Estudios	Proyecto de Inversión en el Área de Inversión Social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	10713	5	181,538	174,122	0	0 (meta: 1.000) (unidad_medida: Construcciones) (meta: 1294.0) (meta_modificada: 1294.0)
2024	4	TAB2400254138	Proyecto de inversión en el área de inversión	23- Provisiones Económicas	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	3,635,770.11	3,635,770.11	3,635,770.11	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	27 Tab. 4	Centro de Estudios	Proyecto de Inversión en el Área de Inversión Social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	10759	6	338	370	0	0 (meta: 1.000) (unidad_medida: Muestras) (meta: 1839.0) (meta_modificada: 1839.0)
2024	4	TAB2400254137	Proyecto de inversión en el área de inversión	22- Provisiones Económicas	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	653,296.35	653,296.35	653,296.35	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	27 Tab. 4	Centro de Estudios	Proyecto de Inversión en el Área de Inversión Social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	10761	5	98	102	0	0 (meta: 1.000) (unidad_medida: Muestras) (meta: 20.0) (meta_modificada: 20.0)
2024	4	TAB2400254138	Proyecto de inversión en el área de inversión	25- Provisiones Económicas	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	4,166,650.46	4,166,650.46	4,166,650.46	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	03- Subprograma para Salarios y Salidas Económicas	27 Tab. 4	Centro de Estudios	Proyecto de Inversión en el Área de Inversión Social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	10768	5	181,836	179,122	0	0 (meta: 1.000) (unidad_medida: Muestras) (meta: 5923.4) (meta_modificada: 5923.4)

Handwritten signature and initials



IMPORTE SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO				FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	LIQUIDADADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB24002540298	1 (geo1: (geo_municipio=4, localidad=112, direccion=camino Diana Laura Rojas de Colón, km=52.875491, lat=17.940359))	01-09-2024	31-12-2024	3,252,550.39	3,252,550.39	3,252,550.39	3,252,550.39	(tipo_aline_Otra, numero_contrato=CO-2024-0001, nombre_empresa=CONSTR URBANIZACIONES Y ORGANIZACIONES DEL CENTRO, monto=3252550.39, modalidad=3, monto=3252550.39)	(mes1: (unidad_medida=litro, cantidad=0.00), mes2: (unidad_medida=litro, cantidad=0.00))	24402540298_inicio, 24402540298_proceso, 24402540298_fin	En Ejecución	Flujo	Observaciones
TAB24002541135	1 (geo1: (geo_municipio=4, localidad=1, direccion=calle Profesa Guacala León González de la Coloma, km=2.358114, lat=17.868591))	02-08-2024	17-12-2024	2,438,950.19	2,438,950.19	2,438,950.19	2,438,947.47	(tipo_aline_Otra, numero_contrato=CO-2024-0001, nombre_empresa=CONSTR URBANIZACIONES Y ORGANIZACIONES DEL CENTRO, monto=2438950.19, modalidad=3, monto=2438950.19)	(mes1: (unidad_medida=litro, cantidad=0.00), mes2: (unidad_medida=litro, cantidad=0.00))	2514135_inicio, 2514135_proceso, 2514135_fin	En Ejecución	Flujo	Observaciones
TAB24002541136	1 (geo1: (geo_municipio=4, localidad=17, direccion=Carrizo Vieja, km=17.621196, lat=17.863841))	04-11-2024	25-01-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	(tipo_aline_Otra, numero_contrato=CO-2024-0001, nombre_empresa=CONSTR URBANIZACIONES Y ORGANIZACIONES DEL CENTRO, monto=0.00, modalidad=3, monto=0.00)	(mes1: (unidad_medida=litro, cantidad=0.00), mes2: (unidad_medida=litro, cantidad=0.00))	2514136_inicio, 2514136_proceso, 2514136_fin	En Ejecución	Flujo	Observaciones
TAB24002541137	1 (geo1: (geo_municipio=4, localidad=27, direccion=Carretera Acahualtán, km=80.00919, lat=17.621327))	04-11-2024	29-12-2024	658,298.35	658,298.35	658,298.35	658,298.35	(tipo_aline_Otra, numero_contrato=CO-2024-0001, nombre_empresa=CONSTR URBANIZACIONES Y ORGANIZACIONES DEL CENTRO, monto=658298.35, modalidad=3, monto=658298.35)	(mes1: (unidad_medida=litro, cantidad=0.00), mes2: (unidad_medida=litro, cantidad=0.00))	2514137_inicio, 2514137_proceso, 2514137_fin	En Ejecución	Flujo	Observaciones
TAB24002541138	1 (geo1: (geo_municipio=4, localidad=1, direccion=calle de Cal Centro Jesús García, km=1.000000, lat=17.969485))	04-11-2024	30-12-2024	4,196,650.46	4,196,650.46	4,196,650.46	4,196,650.46	(tipo_aline_Otra, numero_contrato=CO-2024-0001, nombre_empresa=CONSTR URBANIZACIONES Y ORGANIZACIONES DEL CENTRO, monto=4196650.46, modalidad=3, monto=4196650.46)	(mes1: (unidad_medida=litro, cantidad=0.00), mes2: (unidad_medida=litro, cantidad=0.00))	2514138_inicio, 2514138_proceso, 2514138_fin	En Ejecución	Flujo	Observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE PROYECTO

Table with columns: CICLO, CATEGORIA, RAMO, PROGRAMA, MONTO GLOBAL, FUENTES FINANCIARIAS, NOMBRE, ENTIDAD RESPONSABLE, MUNICIPIO RESPONSABLE, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTOR, NUMERO PROYECTO, POBLACION BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRAS, BENEFICIARIOS, METAS.

Handwritten signature and initials 'pd'.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

CÓDIGO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
					COMPROMETIDO	RECADUADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
TAB24002514193	1	[geot]: [ave_municipio-4, localidad-1, direccion-4, de las Colonias Alta y Troncal de las Colonias, km-02-265023, lat-17.9791]	04-11-2024	30-12-2024	4,198,964.00	4,198,964.00	0.00	0.00	0.00	[real1]: [medida-1, metros cuadrados, avance(0)]	(2514142)proyecto_INICIO	En Ejercicio	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24002514140	1	[geot]: [ave_municipio-4, localidad-1, direccion-4, de las Colonias Alta y Troncal de las Colonias, km-02-265023, lat-17.9791]	04-11-2024	30-12-2024	4,134,028.02	4,134,028.02	0.00	0.00	0.00	[real1]: [medida-1, metros cuadrados, avance(0)]	(2514142)proyecto_INICIO	En Ejercicio	Regist	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24002514141	1	[geot]: [ave_municipio-4, localidad-1, direccion-4, de las Colonias Alta y Troncal de las Colonias, km-02-265023, lat-17.9791]	04-11-2024	30-12-2024	4,200,226.51	4,200,226.51	0.00	0.00	0.00	[real1]: [medida-1, metros cuadrados, avance(0)]	(2514141)proyecto_INICIO	En Ejercicio	Regist	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24002514142	1	[geot]: [ave_municipio-4, localidad-1, direccion-4, de las Colonias Alta y Troncal de las Colonias, km-02-265023, lat-17.9791]	04-11-2024	31-03-2025	318,170.14	318,170.14	0.00	0.00	0.00	[real1]: [medida-1, metros cuadrados, avance(0)]	(2514142)proyecto_INICIO	En Ejercicio	Regist	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24002514143	1	[geot]: [ave_municipio-4, localidad-1, direccion-4, de las Colonias Alta y Troncal de las Colonias, km-02-265023, lat-17.9791]	03-12-2024	31-03-2025	284,526.03	284,526.03	0.00	0.00	0.00	[real1]: [medida-1, metros cuadrados, avance(0)]	(2514142)proyecto_INICIO	En Ejercicio	Regist	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature and initials

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	SOLIO	CATEGORIA	F1 - RAMO	F1 - PROGRAMA	F2 - RAMO	F2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24002514144	Proyecto de inversión	23- Provisiones Salariales y Económicas	UBS3-Fondo para entidades municipales productoras de hidrocarburos	23- UBS3-Fondo para entidades municipales productoras de hidrocarburos	UBS3-Fondo para entidades municipales productoras de hidrocarburos	231,478.15	231,478.15	(F1): (Ciclo, trimestre: 2024, ramo: 23, modalidad: U, prog. pres: 3, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 231478.15, modificador: 231475.15)	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Rumbocent, asentamiento urbano de Centro (calle de acceso al CECYTE 19)	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	K0693	6	657	889	0	(metas: Unidad_medida: metros cuadrados, meta: 18.0, meta_modificada: a.18.0)
2024	4	TAB24002514145	Proyecto de inversión	23- Provisiones Salariales y Económicas	UBS3-Fondo para entidades municipales productoras de hidrocarburos	23- UBS3-Fondo para entidades municipales productoras de hidrocarburos	590,906.50	590,906.50	(F1): (Ciclo, trimestre: 2024, ramo: 23, modalidad: U, prog. pres: 3, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 590906.5, modificador: 590906.5)	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Nueva (La Jague), asentamiento de diferentes puentes	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	K0681	6	556	376	0	(metas: Unidad_medida: metros cuadrados, meta: 39.0, meta_modificada: a.39.0)	
2024	4	TAB24002514146	Proyecto de inversión	23- Provisiones Salariales y Económicas	UBS3-Fondo para entidades municipales productoras de hidrocarburos	23- UBS3-Fondo para entidades municipales productoras de hidrocarburos	690,498.00	690,498.00	(F1): (Ciclo, trimestre: 2024, ramo: 23, modalidad: U, prog. pres: 3, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 690498.0, modificador: 590986.0)	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad callejón del primer y veintiseis	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	R0692	6	3,242	3,280	0	(metas: Unidad_medida: metros cuadrados, meta: 49.0, meta_modificada: a.49.0)	
2024	4	TAB24002514147	Proyecto de inversión	23- Provisiones Salariales y Económicas	UBS3-Fondo para entidades municipales productoras de hidrocarburos	23- UBS3-Fondo para entidades municipales productoras de hidrocarburos	121,178.96	121,178.96	(F1): (Ciclo, trimestre: 2024, ramo: 23, modalidad: U, prog. pres: 3, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 121178.96, modificador: 121778.69)	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad rancharía Barrameda y Anzales 2ta. Sección, asentamiento de Tabasco del Sr. Gustavo Ornelas Rios	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	K0683	6	1,111	1,130	0	(metas: Unidad_medida: metros cuadrados, meta: 49.0, meta_modificada: e.4.0)	
2024	4	TAB24002514148	Proyecto de inversión	23- Provisiones Salariales y Económicas	UBS3-Fondo para entidades municipales productoras de hidrocarburos	23- UBS3-Fondo para entidades municipales productoras de hidrocarburos	666,530.07	666,530.07	(F1): (Ciclo, trimestre: 2024, ramo: 23, modalidad: U, prog. pres: 3, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 666530.07, modificador: 666530.07)	Rehabilitación de espacio público con mobiliario urbano en vialidad vecinales Rancharía Avanzado Santa Ines tra. Sección	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	K0681	6	96	102	0	(metas: Unidad_medida: metros cuadrados, meta: 49.0, meta_modificada: e.49.0)	

Handwritten signature and initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: FISCALCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					FOTOS		ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES				
TPO_GEOFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTU	OBSERVACIONES_REVISI
TAB24002514144	[geot: [cva_municipio-4, localid=174, direccion=fraccionamiento Villa el Cielo (calle de acceso a la zona de desarrollo urbano), Tumbucatal, lat: 92.820544, lon: 17.800483]]	03-12-2024	31-03-2025	21,778.66	21,778.66	0.00	0.00	0.00	[cva: [cva_municipio-4, nombre_contrato=CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS, convoca= MUNICIPIO DE CENTRO, monto=231470.15, importe_modificado=231470.15]]	[unidad_medida=Lumina, avance=0.0]	(2514144)proyecto_INICIO	En Ejecución	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24002514145	[geot: [cva_municipio-4, localid=174, direccion=fraccionamiento Villa el Cielo (calle de acceso a la zona de desarrollo urbano), Tumbucatal, lat: 92.820544, lon: 17.800483]]	03-12-2024	31-03-2025	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	[cva: [cva_municipio-4, nombre_contrato=CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS, convoca= MUNICIPIO DE CENTRO, monto=500000.00, importe_modificado=500000.00]]	[unidad_medida=Lumina, avance=0.0]	(2514145)proyecto_INICIO	En Ejecución	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24002514146	[geot: [cva_municipio-4, localid=174, direccion=fraccionamiento Villa el Cielo (calle de acceso a la zona de desarrollo urbano), Tumbucatal, lat: 92.820544, lon: 17.800483]]	03-12-2024	31-03-2025	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	[cva: [cva_municipio-4, nombre_contrato=CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS, convoca= MUNICIPIO DE CENTRO, monto=600000.00, importe_modificado=600000.00]]	[unidad_medida=Lumina, avance=0.0]	(2514146)proyecto_INICIO	En Ejecución	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24002514147	[geot: [cva_municipio-4, localid=27, direccion=fraccionamiento Villa el Cielo (calle de acceso a la zona de desarrollo urbano), Tumbucatal, lat: 92.820544, lon: 17.800483]]	03-12-2024	31-03-2025	121,778.66	121,778.66	0.00	0.00	0.00	[cva: [cva_municipio-4, nombre_contrato=CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS, convoca= MUNICIPIO DE CENTRO, monto=500466.00, importe_modificado=500466.00]]	[unidad_medida=Lumina, avance=0.0]	(2514147)proyecto_INICIO	En Ejecución	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24002514148	[geot: [cva_municipio-4, localid=27, direccion=fraccionamiento Villa el Cielo (calle de acceso a la zona de desarrollo urbano), Tumbucatal, lat: 92.820544, lon: 17.800483]]	03-12-2024	31-03-2025	966,530.07	966,530.07	0.00	0.00	0.00	[cva: [cva_municipio-4, nombre_contrato=CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS, convoca= MUNICIPIO DE CENTRO, monto=966530.07, importe_modificado=966530.07]]	[unidad_medida=Lumina, avance=0.0]	(2514148)proyecto_INICIO	En Ejecución	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M3 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	SUJETOS_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	7482400202349	Proyecto de Inversión	33 - Aportaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas de los Municipios y Municipios	33 - Aportaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas de los Municipios y Municipios	33 - Aportaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas de los Municipios y Municipios	33 - Aportaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas de los Municipios y Municipios	1004-FAS Municipal y Demarcaciones Federales	2,084,476.54	10,346,785.54	(R): (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pra:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) para el desarrollo municipal, modificado: 1.0467035427)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE AVILA CAMARGO, SECTOR GAVIOTAS SUR, SECTOR ARMIENA, DIVERSAS CALLES - 51003	27 Tabasco	4	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	51003	5	249	295	0 (meta: cantidad, meta: 1003.0, meta_modificada: 1003.0)	
2024	4	7482400202349	Proyecto de Inversión	33 - Aportaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas de los Municipios y Municipios	33 - Aportaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas de los Municipios y Municipios	33 - Aportaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas de los Municipios y Municipios	33 - Aportaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas de los Municipios y Municipios	1004-FAS Municipal y Demarcaciones Federales	2,084,476.54	2,084,476.54	(R): (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pra:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) para el desarrollo municipal, modificado: 2894476.57)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN CENTRO, LOCALIDAD CARRIZAL, SECTOR LA ATLA, SECCION LAGUNA NUEVA, ASENTAMIENTO CARRETERA PRINCIPAL, CAMINO EL TAMARINDO - 51003	27 Tabasco	4	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	51003	9	650	600	0 (meta: cantidad, meta: 3250.0, meta_modificada: 3470.43)	
2024	4	748240020234168	Proyecto de Inversión	33 - Aportaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas de los Municipios y Municipios	33 - Aportaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas de los Municipios y Municipios	33 - Aportaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas de los Municipios y Municipios	33 - Aportaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas de los Municipios y Municipios	1004-FAS Municipal y Demarcaciones Federales	1,797,544.86	1,759,823.97	(R): (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pra:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) para el desarrollo municipal, modificado: 1759823.97)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA JAMILETO CRANBAL, SECTOR LA ATLA, SECCION LAGUNA NUEVA, EN LA CALLE MANUEL ANURAGE - 58991	27 Tabasco	4	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	58991	9	322	337	0 (meta: cantidad, meta: 807.5, meta_modificada: 807.5)	
2024	4	748240020234029	Proyecto de Inversión	33 - Aportaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas de los Municipios y Municipios	33 - Aportaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas de los Municipios y Municipios	33 - Aportaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas de los Municipios y Municipios	33 - Aportaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas de los Municipios y Municipios	1004-FAS Municipal y Demarcaciones Federales	648,216.48	638,879.39	(R): (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pra:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) para el desarrollo municipal, modificado: 835878.36)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA OCCULTAPOTLAN, SECTOR ASENTAMIENTO CALLE ROMADO ALENDE - 58999	27 Tabasco	4	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización y servicios	Sin identificar	Municipio de Centro	58999	5	9,277	8,696	0 (meta: cantidad, meta: 428.0, meta_modificada: 428.0)	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 RAMO	M2 RAMO	M3 PROGRAMA	M4 PROGRAMA	M5 RAMO	M6 PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	MUNICIPIO EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	74824/02023/08548	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Interacción Municipal y Democrática	1004-FAS Interacción Municipal y Democrática	1004-FAS Interacción Municipal y Democrática	1004-FAS Interacción Municipal y Democrática	1004-FAS Interacción Municipal y Democrática	2,618,489.17	2,693,182.38	(FI, Fondo, recursos 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. area 4, prog. estatal, municipio municipal, monto: 2815469.17, modificado: 2583122.38)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO PNO SUAREZ, TIERRA COLORADA I ETAPA, CALLE JAZMIN, CALLE VIOLETAS - 71288	27	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	71255	8	179	139	0 (meta); (unidad_medida: metros lineales, meta: 150.00, meta_modificada: 150.00)	
2024	4	74824/02023/08954	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Interacción Municipal y Democrática	1004-FAS Interacción Municipal y Democrática	1004-FAS Interacción Municipal y Democrática	1004-FAS Interacción Municipal y Democrática	1004-FAS Interacción Municipal y Democrática	1,684,070.26	1,784,218.37	(FI, Fondo, recursos 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. area 4, prog. estatal, municipio municipal, monto: 1854070.26, modificado: 1784218.37)	REHABILITACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO SUAREZ, TIERRA COLORADA I ETAPA, CALLE JAZMIN, CALLE VIOLETAS - 70986	27	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	72586	8	170	137	0 (meta); (unidad_medida: metros lineales, meta: 206.00, meta_modificada: 206.00)	
2024	4	74824/02023/0124	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Interacción Municipal y Democrática	1004-FAS Interacción Municipal y Democrática	1004-FAS Interacción Municipal y Democrática	1004-FAS Interacción Municipal y Democrática	1004-FAS Interacción Municipal y Democrática	3,076,066.49	2,916,349.29	(FI, Fondo, recursos 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. area 4, prog. estatal, municipio municipal, monto: 3075136.18, modificado: 2915346.29)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO ANTONIO Y AV. ACERO DE CIUDAD INDUSTRIAL - 78341	27	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	76341	9	168	148	0 (meta); (unidad_medida: metros cuadrados, meta: 1400.00, meta_modificada: 1438.00)	
2024	4	74824/02023/2030	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Interacción Municipal y Democrática	1004-FAS Interacción Municipal y Democrática	1004-FAS Interacción Municipal y Democrática	1004-FAS Interacción Municipal y Democrática	1004-FAS Interacción Municipal y Democrática	2,107,705.66	2,026,096.42	(FI, Fondo, recursos 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. area 4, prog. estatal, municipio municipal, monto: 2107735.66, modificado: 2026066.42)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO SAMOYAS NORTE SECTOR SAN JUAN, CALLE EL DORTERO - 82218	27	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	82218	9	2,563	2,445	0 (meta); (unidad_medida: metros cuadrados, meta: 1278.00, meta_modificada: 1278.00)	

Handwritten signature and initials.

CENTRO HONESTIDAD Y RESULTADOS 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Table with columns: TIPO GEORREFERENCIA, DETALLE_PROYECTO, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, PAGADO, COMPROMETIDO, REVENGADO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, OBSERVACIONES CAPTURISTAS, OBSERVACIONES REMISIONISTAS. Contains 3 rows of project data.

Handwritten signatures and initials in the right margin.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CODIGO	CATEGORIA	F1 - CICLO DE RECURSO	F1 - RAMO	F1 - PROGRAMA	F2 - CICLO DE RECURSO	F2 - RAMO	F2 - PROGRAMA	MONTD_GLOBAL_APROB	MONTD_GLOBAL_MODIFI	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA	MUJERES	HOMBRRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24020274588	Proyect o de inversión	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-PAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	1004-PAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 - RAMO PRESUPUESTARIO	F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3,184,828.38	3,890,059.57	(TI - Eje 4, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_max_FAIS municipal, monto:3944559.88, modificador:3506603.593)	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BANQUETAS EN CENTRO LOCALIDAD VILLA DE LOS RIOS, VEREDOS Y CALLE PROLONGACIÓN JUAN XXIV - 92211	27	4	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz ación	Sin Identific ar	Municipio de Centro	82211	9	1,830	2,069	0 (meta:1, meta:1, meta:1350.0, meta_modificad a:1539.921)
2024	4	TAB24020375382	Proyect o de inversión	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-PAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	1004-PAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 - RAMO PRESUPUESTARIO	F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3,047,332.24	2,895,319.29	(TI - Eje 4, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_max_FAIS municipal, monto:3047332.24, modificador:269518.283)	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CENTRO LOCALIDAD VILLA DE LOS RIOS, VEREDOS Y CALLE PROLONGACIÓN JUAN XXIV, SOBRE EL ARROYO GARCÚZA - 85047	27	4	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz ación	Sin Identific ar	Municipio de Centro	85047	9	208	324	0 (meta:1, meta:1, meta:1, meta:582.2, meta_modificad a:516.853)
2024	4	TAB24020274940	Proyect o de inversión	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-PAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	1004-PAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 - RAMO PRESUPUESTARIO	F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	734,776.80	725,622.61	(TI - Eje 4, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_max_FAIS municipal, monto:734776.8, modificador:728522.611)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO LOCALIDAD VILLA DE LOS RIOS, VEREDOS Y CALLE PROLONGACIÓN JUAN XXIV, PARRILLA OVEJOS PUNTOS - 68491	27	4	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz ación	Sin Identific ar	Municipio de Centro	68491	9	380	300	0 (meta:1, meta:1, meta:72.0, meta_modificad a:7.0)
2024	4	TAB24020276880	Proyect o de inversión	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-PAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	1004-PAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 - RAMO PRESUPUESTARIO	F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2,682,708.30	2,641,136.00	(TI - Eje 4, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_max_FAIS municipal, monto:2682708.3, modificador:3541134.033)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE EN CENTRO LOCALIDAD VILLA DE LOS RIOS, VEREDOS Y CALLE PROLONGACIÓN JUAN XXIV, COLONIA SOCIAL CALE CINCO - 89266	27	4	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz ación	Sin Identific ar	Municipio de Centro	89266	9	2,563	2,443	0 (meta:1, meta:1, meta:1845.0, meta_modificad a:1546.03)

[Handwritten signature]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24/0202379706	Proyecto de inversión	33- Apoyos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	100-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	100-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	M2_PROGRAMA	M2_PROGRAMA	100-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	997,270.19	1,028,753.68	27	4	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	San Andrés	Municipio de San Andrés	89771	2,563	2,443	0	0 (meta); 0 (unidad_medida); Metros Cuadrados (m2); meta_modificada(897.27);	
2024	4	TAB24/0202377224	Proyecto de inversión	33- Apoyos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	100-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	100-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	M2_CICLO DE RECURSO	M2_PROGRAMA	100-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	935,356.11	915,351.02	27	4	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	San Andrés	Municipio de San Andrés	89736	2,563	2,443	0	0 (meta); 0 (unidad_medida); Metros Cuadrados (m2); meta_modificada(935.35);	
2024	4	TAB24/0202378302	Proyecto de inversión	33- Apoyos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	100-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	100-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	M2_CICLO DE RECURSO	M2_PROGRAMA	100-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	665,203.80	664,652.34	27	4	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	San Andrés	Municipio de San Andrés	103194	612	612	0	0 (meta); 0 (unidad_medida); Pisos; meta(612.0); meta_modificada(612.0);	
2024	4	TAB24/0202380155	Proyecto de inversión	33- Apoyos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	100-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	100-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	M2_CICLO DE RECURSO	M2_PROGRAMA	100-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	5,640,098.87	5,496,494.04	27	4	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	San Andrés	Municipio de San Andrés	107659	180	180	0	0 (meta); 0 (unidad_medida); Metros lineales (ml); meta(180.0); meta_modificada(180.0);	

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

FOLIO		DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS		OBSERVACIONES		
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	ECHA_MICIO	ECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPTU	OBSERVACIONES_REVISI
TAB24020276106	[geot: {gea: miasgwa4, localid: 1, entidad: 'TABASCO'}] CANCO COLONIA GAYOTAS NORTE VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECON INGENIERO WALDE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR CALLE BENITO	18-09-2024	31-07-2024	997,270.15	997,270.15	997,270.15	997,270.15	[{id: 1, nombre_empresa: 'CONSTRASAR', monto: 1033218.05, importe_modificado: 1033218.05}]	[{id: 1, nombre_empresa: 'CONSTRASAR', monto: 1033218.05, importe_modificado: 1033218.05}]]	CARPETA_FOTOS	En Efecto de avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020277224	[geot: {gea: miasgwa4, localid: 1, entidad: 'TABASCO'}] EL DUEÑO COLONIA GAYOTAS NORTE VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECON INGENIERO WALDE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR CALLE PUERTO	15-06-2024	31-07-2024	916,351.02	916,351.02	916,351.02	916,351.02	[{id: 1, nombre_empresa: 'CONSTRASAR', monto: 1033218.05, importe_modificado: 1033218.05}]]	[{id: 1, nombre_empresa: 'CONSTRASAR', monto: 1033218.05, importe_modificado: 1033218.05}]]	CARPETA_FOTOS	En Efecto de avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020278502	[geot: {gea: miasgwa4, localid: 1, entidad: 'TABASCO'}] SECCION CARRETERA FEDERAL LIBRE 105 TRAMO VILLAHERMOSA - RANCHERA GUAYNOL 86204 GUAYNOL CENTRO TABASCO ENTRE CALLE HABITACIONAL FORBISTERI Y CALLE JALQUERO, LA OBRA SE SITUA EN LA	01-07-2024	30-09-2024	654,652.34	654,652.34	654,652.34	654,652.34	[{id: 1, nombre_empresa: 'CONSTRASAR', monto: 1033218.05, importe_modificado: 1033218.05}]]	[{id: 1, nombre_empresa: 'CONSTRASAR', monto: 1033218.05, importe_modificado: 1033218.05}]]	CARPETA_FOTOS	En Efecto de avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020280156	[geot: {gea: miasgwa4, localid: 1, entidad: 'TABASCO'}] MARIAS COLONIA JOSE MARFA PINO SUAREZ 86000 VILLAHERMOSA, TABASCO ENTRE CALLE JOSSE MARCHAL Y CALLE VIOLETA, CALLE TILIPANES LA OBRA SE SITUA EN LA CALLE VIOLETA Y CALLE	15-06-2024	15-09-2024	5,485,484.04	5,485,484.04	5,485,484.04	5,485,484.04	[{id: 1, nombre_empresa: 'CONSTRASAR', monto: 1033218.05, importe_modificado: 1033218.05}]]	[{id: 1, nombre_empresa: 'CONSTRASAR', monto: 1033218.05, importe_modificado: 1033218.05}]]	CARPETA_FOTOS	En Efecto de avance	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CODIGO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_RAMO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_RAMO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PLIEGOS_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	748240002028049	Proyecto de Inversión	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	72 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	72 - CICLO DE RECURSO	72 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	72 - RAMO	5,161,098.33	4,706,877.26	(FI: (646_recurso_2024_famco_33_modificaci_1_prog_ave_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_ave41_mun_FAS municipal, monto: 5161098.33, modificado: 4706877.26)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CENTRO LOCALIDAD VILLA DE LOS ANGELES, SUBDISTRITO GARCIA, ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO LAS FRONTERAS DIVERSOS PUNTOS, 180330	27 Tab 4	Centro de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Unidad de Planeación Social	Unidad de Planeación Social	Municipio de Centro	180309	9	740	825	0 (meta: (unidad_medida: piece, meta: 1.0, meta_modificada: a.261.0))	
2024	4	748240020281605	Proyecto de Inversión	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	72 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	72 - CICLO DE RECURSO	72 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	72 - RAMO	10,129,981.27	10,120,914.27	(FI: (646_recurso_2024_famco_33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_ave41_mun_FAS municipal, monto: 10129981.27, modificado: 10120914.27)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO LOCALIDAD LUIS GIL PEREZ, CALLE BENITO JUAREZ, 139753	27 Tab 4	Centro de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Unidad de Planeación Social	Municipio de Centro	103753	9	3,063	3,000	0 (meta: (unidad_medida: piece, meta: 1.0, meta_modificada: a.1.0))		
2024	4	748240020284235	Proyecto de Inversión	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	72 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	72 - CICLO DE RECURSO	72 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	72 - RAMO	1,897,419.16	1,869,588.61	(FI: (646_recurso_2024_famco_33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_ave41_mun_FAS municipal, monto: 1897419.16, modificado: 1869588.61))	CONSTRUCCION DE RISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO LOCALIDAD RAMADERIA BUENA VISTA RIO NUEVO 1RA. SECCION, 120806	27 Tab 4	Centro de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Unidad de Planeación Social	Municipio de Centro	120809	6	128	127	0 (meta: (unidad_medida: metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: a.2206.0))		
2024	4	748240020284983	Proyecto de Inversión	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	72 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	72 - CICLO DE RECURSO	72 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	72 - RAMO	2,686,022.37	2,673,902.98	(FI: (646_recurso_2024_famco_33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_ave41_mun_FAS municipal, monto: 2686022.37, modificado: 2673902.98))	CONSTRUCCION DE RED O EN VIVIENDA EN CENTRO LOCALIDAD BUENA VISTA RIO NUEVO 4TA. SECCION ASENTAMIENTO CALLEON ENTRADA EL ROSARIO, -38314	27 Tab 4	Centro de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Unidad de Planeación Social	Municipio de Centro	38314	9	165	160	0 (meta: (unidad_medida: metros Lineales, meta: 998.0, meta_modificada: a.2050.0))		

[Handwritten signature]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

TPOLO		DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TPOLO_GEOREFERENCIA	TPOLO_GEOREFERENCIAS	ECHA_INICIO	ECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIQUIDADO	PAGADO	CONTRATOS	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)
TA8240203280346	(Geo: (Geo_municipio), (Geo_estado) (Geo_codigo_estado), (Geo_codigo_municipio), (Geo_codigo_calle)) direccion: AVENIDA PASEO DE LAS MERCEDES ENTRE LAS MERCEDES, 8028 PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTIENTE GARCIA), CARRILLO DE BARRIO ENTRE AUSTINIA TOMAS GARRERO Y CALLE JOAQUINA, CALLE JOAQUINA, TABASCO, TABASCO, TABASCO	01-07-2024	28-09-2024	4,708,877.26	4,708,877.26	4,708,877.26	4,708,877.26	4,708,877.26	(Info: (Info_nombre_obra, (Info_numero_contrato), (Info_codigo_contrato), (Info_codigo_proyecto), (Info_codigo_municipio), (Info_codigo_estado), (Info_codigo_calle)) CONSTRICCIONES, OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS SA DE CV, CONVOCATORIA MUNICIPIO DE CENTRO, IMPORTE MODIFICADO 5	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)
TA8240203281006	(Geo: (Geo_municipio), (Geo_estado) (Geo_codigo_estado), (Geo_codigo_municipio), (Geo_codigo_calle)) direccion: CALLE BENITO JUAREZ VILLA LUIS GIL PEREZ, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALFONSO GARCIA SEGUNDO DE ALLENDE ENTRANDO A LA VILLA LUIS GIL PEREZ AVANZA 7.2 MILMETROS SOBRE	15-06-2024	15-06-2024	10,117,287.29	10,117,287.29	7,852,020.88	7,852,020.88	7,852,020.88	(Info: (Info_nombre_obra, (Info_numero_contrato), (Info_codigo_contrato), (Info_codigo_proyecto), (Info_codigo_municipio), (Info_codigo_estado), (Info_codigo_calle)) CONSTRICCIONES Y OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS SA DE CV, CONVOCATORIA MUNICIPIO DE CENTRO, IMPORTE MODIFICADO 5	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)
TA8240203284036	(Geo: (Geo_municipio), (Geo_estado) (Geo_codigo_estado), (Geo_codigo_municipio), (Geo_codigo_calle)) direccion: CAMINO TRAMO VILLAHERROSA - LA ISLA MARGEN DERECHO VILLAHERROSA, CENTRO INTERIOR DOMINGILLO CONCORDO RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO (RANCHERIA BUENA VISTA 1RA SECCION CENTRO TABASCO ENTRE Y LA	01-07-2024	31-07-2024	1,886,888.61	1,886,888.61	1,886,888.61	1,886,888.61	1,886,888.61	(Info: (Info_nombre_obra, (Info_numero_contrato), (Info_codigo_contrato), (Info_codigo_proyecto), (Info_codigo_municipio), (Info_codigo_estado), (Info_codigo_calle)) CONSTRICCIONES Y OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS SA DE CV, CONVOCATORIA MUNICIPIO DE CENTRO, IMPORTE MODIFICADO 1	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)
TA8240203284036	(Geo: (Geo_municipio), (Geo_estado) (Geo_codigo_estado), (Geo_codigo_municipio), (Geo_codigo_calle)) direccion: CALLE BETTERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO VILLAHERROSA - REFORMA ANILLO METRO 17 DOMICILIO CONCORDO RANCHERIA BUENA VISTA (RANCHERIA BUENA VISTA 1RA SECCION CENTRO TABASCO ENTRE Y LA	15-06-2024	15-06-2024	2,673,862.98	2,673,862.98	2,673,862.98	2,673,862.98	2,673,862.98	(Info: (Info_nombre_obra, (Info_numero_contrato), (Info_codigo_contrato), (Info_codigo_proyecto), (Info_codigo_municipio), (Info_codigo_estado), (Info_codigo_calle)) CONSTRICCIONES Y OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS SA DE CV, CONVOCATORIA MUNICIPIO DE CENTRO, IMPORTE MODIFICADO 2	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)	(mes1) (unidad_medida) (Pct avance) (moneda) (año) (0)

CENTRO HOMESITIA Y RESULTADOS 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, M1_CICLO_DE_RECURSO, M2_CICLO_DE_RECURSO, M3_RAMO, M4_RAMO, M5_RAMO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTOS, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTOR, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRRES, METAS.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO- DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO				ESTATUS		OBSERVACIONES							
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REGADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	RECIBIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTU	OBSERVACIONES REVISI
7AB240302406959	(geot: lvs_municipio4, direccion: CALLE OCOCHITE 15, DOMICILIO CONCRETO, FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA 89291, CALLE ALABAMA 19A, SECCION CENTRO, TABASCO ENTRE CALLE CAROBA Y CALLE ERIC, CALLE LA DE LA MANA, SECCION CENTRO, 01-06-2024	01-06-2024	31-05-2024	6,704,485.36	6,704,485.36	6,436,013.68	8,430,013.68	8,420,823.41	(tipo: obra_Obra, numero_contrato: CO-19232024-0001, nombre_contrato: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES, importe_modificado: 8,420,823.41)	(met1: medidas_Fisicas, avance(8.9))	(24065590:proyecto_INICIO, 24065590:proyecto_FIN, 24065590:proyecto_INICIO, 24065590:proyecto_FIN)	En Ejecucion	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB240302406785	(geot: lvs_municipio4, direccion: CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA - LUIS GIL VILLARMOZA, 10 KILOMETRO CUADRADO, 18 + 300 RANCHERA BOQUERON ZA SECCION BOQUERON ZA, BOQUERON ZA, SECCION EL BARQUILLO, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ERIC Y CALLE LA MANA, SECCION CENTRO, 01-06-2024	01-06-2024	25-08-2024	607,191.67	607,191.67	607,191.67	607,191.67	607,191.67	(tipo: obra_Obra, numero_contrato: CO-19232024-0001, nombre_contrato: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES, importe_modificado: 607,191.67)	(met1: medidas_Fisicas, avance(8.0))	(24067650:proyecto_INICIO, 24067650:proyecto_FIN, 24067650:proyecto_INICIO, 24067650:proyecto_FIN)	En Ejecucion	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB240302406775	(geot: lvs_municipio4, direccion: CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - LUIS GIL VILLARMOZA, 10 KILOMETRO CUADRADO, 18 + 300 RANCHERA BOQUERON ZA SECCION BOQUERON ZA, BOQUERON ZA, SECCION EL BARQUILLO, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ERIC Y CALLE LA MANA, SECCION CENTRO, 01-06-2024	01-06-2024	29-06-2024	1,452,459.38	1,452,459.38	1,452,459.38	1,452,459.38	1,452,459.38	(tipo: obra_Obra, numero_contrato: CO-19232024-0001, nombre_contrato: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES, importe_modificado: 1,452,459.38)	(met1: medidas_Fisicas, avance(150.0))	(24087750:proyecto_INICIO, 24087750:proyecto_FIN, 24087750:proyecto_INICIO, 24087750:proyecto_FIN)	En Ejecucion	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB240302406958	(geot: lvs_municipio4, direccion: CAMINO TRAMO GAVIOTAS - TORNO LARGO MARGEN SUR, 900 RANCHERA TORNO LARGO ZA, SECCION TORNO LARGO ZA, BOQUERON ZA, SECCION EL BARQUILLO, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ERIC Y CALLE LA MANA, SECCION CENTRO, 01-06-2024	01-06-2024	20-09-2024	669,945.19	669,945.19	669,945.19	669,945.19	669,945.19	(tipo: obra_Obra, numero_contrato: CO-19232024-0001, nombre_contrato: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES, importe_modificado: 669,945.19)	(met1: medidas_Fisicas, avance(88.0))	(24065590:proyecto_INICIO, 24065590:proyecto_FIN, 24065590:proyecto_INICIO, 24065590:proyecto_FIN)	En Ejecucion	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	POLO	CATEGORIA	M1 CICLO DE RECURSO	M1 RAMO	M2 CICLO DE RECURSO	M2 RAMO	M2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTD_GLOBL_APROB	MONTD_GLOBL_MOIFI	CUENTAS_FINANCIAMIENT	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSAB	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	74824002408654	Proyec 2024 de Inversión	33- Apoyos para la Federación de Entidades Federativas y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Democracias del Distrito Federal	33- Apoyos para la Federación de Entidades Federativas y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Democracias del Distrito Federal	1,041,926.80	8,850,204.97	(FI, FO, FO, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. area 4, monto: 774 4336.6, modificado:1860214.95)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA EL ALAMBRADO, PASO REAL DE LA VICTORIA, 104182	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Centro	104182	5	457	450	0	(metas: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 2250.0, meta_modificada: 2250.0)	
2024	4	74824002408663	Proyec 2024 de Inversión	33- Apoyos para la Federación de Entidades Federativas y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Democracias del Distrito Federal	33- Apoyos para la Federación de Entidades Federativas y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Democracias del Distrito Federal	1,080,214.86	1,054,369.24	(FI, FO, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. area 4, monto: 1800214.86, modificado:1524353.24)	CONSTRUCCION DE PROYECTO EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA EL ALAMBRADO, PASO REAL DE LA VICTORIA, SECCION - 110209	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Centro	110000	6	126	125	0	(metas: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 2250.0, meta_modificada: 2250.0)	
2024	4	74824002408670	Proyec 2024 de Inversión	33- Apoyos para la Federación de Entidades Federativas y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Democracias del Distrito Federal	33- Apoyos para la Federación de Entidades Federativas y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Democracias del Distrito Federal	1,060,214.86	1,053,446.07	(FI, FO, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. area 4, monto: 1800214.86, modificado:1533446.07)	CONSTRUCCION DE PROYECTO EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA EL ALAMBRADO, PASO REAL DE LA VICTORIA, SECCION - 110231	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Centro	110231	6	126	125	0	(metas: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 2250.0, meta_modificada: 2250.0)	
2024	4	74824002408686	Proyec 2024 de Inversión	33- Apoyos para la Federación de Entidades Federativas y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Democracias del Distrito Federal	33- Apoyos para la Federación de Entidades Federativas y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Democracias del Distrito Federal	1,860,214.86	1,857,724.24	(FI, FO, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. area 4, monto: 1860214.86, modificado:1857724.24)	CONSTRUCCION DE PROYECTO EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA EL ALAMBRADO, PASO REAL DE LA VICTORIA, SECCION - 120023	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Centro	120023	6	125	125	0	(metas: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 2250.0, meta_modificada: 2250.0)	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CODIGO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	146240302408993	Proyecto de inversión	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,236,791.18	2,332,692.24	(FT1: Gasto, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun/FAIS municipal, monto: 2239791.18, modificado: 232662.24)	CONSTRUCCIÓN DE PRISO FIRME EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA BUENA VISTA, SECCION, BOCA DE ESCOBA - 120250	Tab 4	Tab 4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin definir	Municipio de Centro	120250	9	150	150	0	0 (meta:1, meta:1, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0)
2024	4	146240302408995	Proyecto de inversión	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,004,516.02	998,032.99	(FT1: Gasto, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun/FAIS municipal, monto: 1004516.02, modificado: 998032.99)	CONSTRUCCIÓN DE PRISO FIRME EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA BUENA VISTA, SECCION, LA BELA - 120251	Tab 4	Tab 4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin definir	Municipio de Centro	120324	6	67	68	0	0 (meta:1, meta:1, meta:1215.0, meta_modificada:1214.53)
2024	4	146240302408998	Proyecto de inversión	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	744,685.94	737,256.67	(FT1: Gasto, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun/FAIS municipal, monto: 744685.94, modificado: 737256.67)	CONSTRUCCIÓN DE PRISO FIRME EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA BUENA VISTA, SECCION, LA BELA - 120188	Tab 4	Tab 4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin definir	Municipio de Centro	120795	9	50	50	0	0 (meta:1, meta:1, meta:1215.0, meta_modificada:888.33)
2024	4	146240302408995	Proyecto de inversión	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	744,685.94	735,247.04	(FT1: Gasto, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun/FAIS municipal, monto: 744685.94, modificado: 735247.04)	CONSTRUCCIÓN DE PRISO FIRME EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA CORREDORA ORTIZ ZOLA SECCION - 121428	Tab 4	Tab 4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin definir	Municipio de Centro	121428	9	50	50	0	0 (meta:1, meta:1, meta:1215.0, meta_modificada:895.33)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	M1_CICLO_DE_RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA	M2_CICLO_DE_RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA	M3_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROB	MONTO_GLOBAL_MODIF	FUENTES_FINANCIAMEN	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPONSAB	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIAD	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	74824032616130	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS	004-FAS	M2_Ciclo de Recurso	M2_Ramo	M2_Programa	M3_Programa	6,336,077.35	6,336,077.04	(FI: (pda_recurso2024_ramo33_modificad1, prog_ave4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_municipales, monto:6336077.35, modificado:633607.04)	REHABILITACION DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN SECCION 30A, SECCION ASENTAMIENTO CENTRO DE TRANSFERENCIA - 142864	27	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión	0101	0101	Municipio de Centro	142864	5,183	4,853	0	(meta1: (unidad_medida: personas, meta:2700,1, meta_modificada:2700,1))	
2024	4	74824032615404	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS	004-FAS	M2_Ciclo de Recurso	M2_Ramo	M2_Programa	M3_Programa	1,705,149.25	1,660,624.00	(FI: (pda_recurso2024_ramo33_modificad1, prog_ave4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_municipales, monto:1705149.25, modificado:1660624.00)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERIA EN SECCION ASENTAMIENTO OMEGA PUNTOS - 205438	27	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión	0101	0101	Municipio de Centro	205438	750	800	0	(meta1: (unidad_medida: Puntos, meta:148,0, meta_modificada:148,0))	
2024	4	74824032616502	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS	004-FAS	M2_Ciclo de Recurso	M2_Ramo	M2_Programa	M3_Programa	264,657.50	245,131.80	(FI: (pda_recurso2024_ramo33_modificad1, prog_ave4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_municipales, monto:264657.5, modificado:245131.80)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERIA ESTANZUELA DUA, OMEGA PUNTOS - 207421	27	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión	0101	0101	Municipio de Centro	207421	72	75	0	(meta1: (unidad_medida: Puntos, meta:240,0, meta_modificada:240,0))	
2024	4	74824032616800	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS	004-FAS	M2_Ciclo de Recurso	M2_Ramo	M2_Programa	M3_Programa	6,393,901.45	6,393,901.45	(FI: (pda_recurso2024_ramo33_modificad1, prog_ave4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_municipales, monto:6393901.45, modificado:6393901.45))	CONSTRUCCION DE RED OMBRA EN CENTRO LOCALIDAD ACACHAPAN Y COLIMERA, SECCION ASENTAMIENTO OMEGA PUNTO ALFA Y OMEGA - 209463	27	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión	0101	0101	Municipio de Centro	209463	685	685	0	(meta1: (unidad_medida: metros lineales, meta:4996,0, meta_modificada:4996,0))	

[Handwritten signatures and marks]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO				FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	REVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISI
7AB24032410730	(geot: fev_municipio4, localid:535) direccion CAMINO TRAMO FLORES DEL TROPICO - SECCION VALLA, DERECHO KILOMETRO 1 + 800 RANCHERIA ESTANZUELA ZONA ANACLETO CANBAL #9A SECCION CENTRO	01-09-2024	31-10-2024	6,338,507.04	6,338,507.04	6,338,507.04	6,321,685.50	(geot: fev_municipio4, localid:535) (tipo: obra Obra, numero_contrato:CO-2024-0142, numero_avances:avances, avance:2796.00) CONTRATAS CONSTR UCTORA DEL SUPLENTE LOEC SA DE CV, CONVOCATORIA MUNICIPAL DE CENTRO, monto:633988.09, monto_modificado:6338507.04	(metr:1, unidades:148.00) (metr:1, unidades:148.00)	2410130/proyecto_INICIO, 2410130/proyecto_FIN, 2410130/proyecto_PROCESO, 2410130/proyecto_FIN, 2410130/proyecto_PROCESO, 2410130/proyecto_FIN	En Ejecución	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB24032415164	(geot: fev_municipio4, localid:535) direccion CAMINO TRAMO ESTANZUELA LA SECCION VALLA, DERECHO KILOMETRO 0 + 800 RANCHERIA ESTANZUELA IRA SECCION VALLA SECCION CENTRO TABASCO ENTRE Y LA OTRA SECCION VALLA	01-08-2024	28-10-2024	1,650,624.69	1,650,624.69	1,590,824.69	1,600,824.69	(geot: fev_municipio4, localid:535) (tipo: obra Obra, numero_contrato:CO-2024-0142, numero_avances:avances, avance:148.00) O ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES, CONVOCATORIA MUNICIPAL DE CENTRO, monto:1700491.43, monto_modificado:1700491.43	(metr:1, unidades:148.00) (metr:1, unidades:148.00)	2415454/proyecto_INICIO, 2415454/proyecto_FIN, 2415454/proyecto_PROCESO, 2415454/proyecto_FIN, 2415454/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB24032416592	(geot: fev_municipio4, localid:535) direccion CAMINO TRAMO ESTANZUELA ZONA SECCION VALLA, DERECHO KILOMETRO 0 + 100 RANCHERIA ESTANZUELA ZONA SECCION CENTRO TABASCO ENTRE Y LA OTRA SECCION VALLA	01-08-2024	28-10-2024	245,131.82	248,131.82	245,131.82	248,131.82	(geot: fev_municipio4, localid:535) (tipo: obra Obra, numero_contrato:CO-2024-0142, numero_avances:avances, avance:24.00) O ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONVOCATORIA MUNICIPAL DE CENTRO, monto:2623568.41, monto_modificado:2623568.41	(metr:1, unidades:24.00) (metr:1, unidades:24.00)	2415592/proyecto_INICIO, 2415592/proyecto_FIN, 2415592/proyecto_PROCESO, 2415592/proyecto_FIN	En Ejecución	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB24032410820	(geot: fev_municipio4, localid:535) direccion CALLE COCHINTE PRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA #0281 ACACAPAN Y COMENIA TABASCO ENTRE CALLE COCHINTE Y CALLE LA OTRA SECCION VALLA LA CALLE COCHINTE	01-09-2024	31-10-2024	6,308,451.09	6,308,451.09	2,857,199.70	2,839,916.22	(geot: fev_municipio4, localid:535) (tipo: obra Obra, numero_contrato:CO-2024-0142, numero_avances:avances, avance:2817.69) CONTRATAS CONSTR UCTORA PRISCA SA DE CV, CONVOCATORIA MUNICIPAL DE CENTRO, monto:6308451.09, monto_modificado:6308451.09	(metr:1, unidades:2817.69) (metr:1, unidades:2817.69)	2416020/proyecto_INICIO, 2416020/proyecto_PROCESO, 2416020/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones

M

P

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MOCHILLO, DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	748240302416540	Proyecto de inversión	33- Apoyos a las Entidades Federativas, Territoriales y Municipales	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos a las Entidades Federativas, Territoriales y Municipales	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	377,104.78	372,073.37	(FF, Fidei, recursos 2024, ramo:33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENIOS), prog. estatal, montos:377104.78, modificado:372073.37)	CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO LOCALIDAD DE COLONIA CASA BLANCA IRA SECCION, CALLE IRA, CERRADA DE RIO MEZCALUPA - 20497	27	Tab 4	Centro de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	20497	9	100	97	0	0 (meta); (unidad_medida: Unidad, meta; meta_modificada: 175.0)
2024	4	748240302416540	Proyecto de inversión	33- Apoyos a las Entidades Federativas, Territoriales y Municipales	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos a las Entidades Federativas, Territoriales y Municipales	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,079,093.39	1,674,623.32	(FF, Fidei, recursos 2024, ramo:33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENIOS), prog. estatal, montos:1079093.39, modificado:1674623.32)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHO BIA, CALLE LA VIOLETA, IRA SECCION - 21127	27	Tab 4	Centro de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	21127	9	116	92	0	0 (meta); (unidad_medida: M2, meta; meta_modificada: 175.0)
2024	4	748240302416546	Proyecto de inversión	33- Apoyos a las Entidades Federativas, Territoriales y Municipales	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos a las Entidades Federativas, Territoriales y Municipales	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,116,226.92	1,110,957.69	(FF, Fidei, recursos 2024, ramo:33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENIOS), prog. estatal, montos:1116226.92, modificado:1110957.69)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHO BIA, CALLE LA VIOLETA, IRA SECCION - 21106	27	Tab 4	Centro de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	21106	9	76	56	0	0 (meta); (unidad_medida: M2, meta; meta_modificada: 150.0)
2024	4	748240302416546	Proyecto de inversión	33- Apoyos a las Entidades Federativas, Territoriales y Municipales	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos a las Entidades Federativas, Territoriales y Municipales	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9,696,590.02	9,696,261.59	(FF, Fidei, recursos 2024, ramo:33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENIOS), prog. estatal, montos:9696590.02, modificado:9696261.59)	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CENTRO LOCALIDAD VILLASEROSA ASENTAMIENTO COLONIA LAS VIOLETAS, CALLE AGUILAS SERENA - 21293	27	Tab 4	Centro de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	21293	9	13,267	12,013	0	0 (meta); (unidad_medida: M3, meta; meta_modificada: 383.0)

[Handwritten signature]

CENTRO HOMESTIDAD Y RESULTADOS 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Table with columns: TPOLO, DETALLE_PROYECTO, TIPO_GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, PAGADO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES, OBSERVACIONES_REVISADA.

Handwritten signature and initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	R1 CICLO DE RECURSO	R1 RAMO	R1 PROGRAMA	R2 CICLO DE RECURSO	R2 RAMO	R2 PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	SUJETOS FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24M030416549	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,751,134.88	1,751,134.88	(R1: folio: marzo 2024, ramo: 33, lipo: recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modif: 1791134.88, modificado: 1791134.88)	CONSTRUCCION DE URBANISMO EN EL CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA LOCALIDAD VILLAHERMOSA BLANCA IRA SECCION CALLE 19A CERRADA DE RIO MEZCALAPA - 212945	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	212945	100	97	0 (metas: lipo: metas, lipo: metas, meta: modificado a: 297.0)	
2024	4	TAB24M030416957	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				862,903.13	860,031.61	(R1: folio: marzo 2024, ramo: 33, lipo: recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modif: 860031.61, modificado: 860031.61)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERIA BUENA VISTA EN EL NUEVO ZUA SECCION - 213323	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	213323	61	46	0 (metas: lipo: metas, lipo: metas, meta: modificado a: 1060.0)	
2024	4	TAB24M030416974	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,302,150.40	1,296,047.47	(R1: folio: marzo 2024, ramo: 33, lipo: recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modif: 1302150.4, modificado: 1296047.47)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERIA CORREGIDORA ORTIZ 3RA SECCION SAN PLURTIO - 213356	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	213356	86	72	0 (metas: lipo: metas, lipo: metas, meta: modificado a: 1575.0)	
2024	4	TAB24M030416980	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				566,114.13	553,638.16	(R1: folio: marzo 2024, ramo: 33, lipo: recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modif: 566114.13, modificado: 553638.16)	REABASTECIMIENTO DE CAMBIOS DE VIVIENDA EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERIA BOQUERON ETA SECCION LA LAGARTERA ABITAMIENTO CERRADOS PUNTOS - 210359	27	Tabasco	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	210359	170	164	0 (metas: lipo: metas, lipo: metas, meta: modificado a: 81.0)	

[Handwritten signature]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL GASTO
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Table with columns: POLO, DETALLE_PROYECTO, FECHA_MICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. Contains multiple rows of project data.

Handwritten signature and initials.

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CUANTO	CATEGORIA	R1 - RAMO	R1 - PROGRAMA	R2 - RAMO	R2 - PROGRAMA	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24020202984	Proyecto de inversión	33- Apoyos a Federaciones, Entidades, Festivales y Manifiestos	8004-PAL Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	R2 - RAMO	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4,278,822.05	4,263,008.03	(R1: Eje 1, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMERCIO), prog. estatal, monto: 4278822.05, modificado: 4263008.03)	REHABILITACIÓN DE CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CENTRO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO AMARILLO CANABAL 3RA. SECCIÓN - 251620	27	Tab 4	Centro de Manejo de Residuos Sólidos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Centro	251620	6	5,183	4,853	0	0 (metas: (unidad_medida: Unidades, meta: 4.2, meta_modificada: 5.42 (0))
2024	4	TAB24030251733	Proyecto de inversión	33- Apoyos a Federaciones, Entidades, Festivales y Manifiestos	8004-PAL Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	R2 - RAMO	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,483,100.25	1,484,461.07	(R1: Eje 1, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMERCIO), prog. estatal, monto: 1483100.25, modificado: 1484461.07)	CONSTRUCCIÓN DE PRISO FRÍE EN VIVIENDA EN CENTRO, LOCALIDAD EN LA VILLA, COLONIA DE LAS SIERRAS - 324895	27	Tab 4	Centro de Manejo de Residuos Sólidos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Centro	324895	5	140	60	0	0 (metas: (unidad_medida: Unidades, meta: 1900.0, meta_modificada: 4.1900 (0))
2024	4	TAB24040265714	Proyecto de inversión	33- Apoyos a Federaciones, Entidades, Festivales y Manifiestos	8004-PAL Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	R2 - RAMO	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,158,441.31	1,170,873.33	(R1: Eje 1, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMERCIO), prog. estatal, monto: 1158441.31, modificado: 1170873.33)	REHABILITACIÓN DE ALBERGADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERRGOSA, ASENTAMIENTO DE MANI, COLONIA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 355346	27	Tab 4	Centro de Manejo de Residuos Sólidos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Centro	355346	8	165	150	0	0 (metas: (unidad_medida: Unidades, meta: 8.0, meta_modificada: 9.48 (0))
2024	4	TAB24040265791	Proyecto de inversión	33- Apoyos a Federaciones, Entidades, Festivales y Manifiestos	8004-PAL Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	R2 - RAMO	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,675,335.71	1,618,381.59	(R1: Eje 1, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMERCIO), prog. estatal, monto: 1675335.71, modificado: 1618381.59)	REHABILITACIÓN DE ALBERGADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERRGOSA, ASENTAMIENTO DE MANI, COLONIA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 355346	27	Tab 4	Centro de Manejo de Residuos Sólidos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Centro	355346	5	184	167	0	0 (metas: (unidad_medida: Unidades, meta: 8.0, meta_modificada: 9.53 (0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

TIPO	DETALLE_PROYECTO		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO							PAGADO
TAB24030242884	1	[pro1: [sw_municipio-4, localid=35, direccion=CAMINO TRAMO 1, LOCALIDAD=SAN LUIS, MUNICIPIO=SAN LUIS, SECCION_KILOMETRO=1, SECCION_KILOMETRO_1=100, SECCION_KILOMETRO_2=100, SECCION_KILOMETRO_3=100, ANEXO=1, SECCION_CANALES=3RA, SECCION_CENTRO=SECCION_CENTRO]	01-10-2024	31-12-2024	4,263,068.03	4,263,068.03	4,263,068.03	4,263,068.03	4,263,068.03	0.00	4,263,068.03	[pro1: [sw_municipio-4, localid=35, direccion=CAMINO TRAMO 1, LOCALIDAD=SAN LUIS, MUNICIPIO=SAN LUIS, SECCION_KILOMETRO=1, SECCION_KILOMETRO_1=100, SECCION_KILOMETRO_2=100, SECCION_KILOMETRO_3=100, ANEXO=1, SECCION_CANALES=3RA, SECCION_CENTRO=SECCION_CENTRO]	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	En Ejecucion	Valido	OBSERVACIONES CAPTURADAS SIN OBSERVACIONES
TAB24030242713	1	[pro2: [sw_municipio-4, localid=35, direccion=CALLE ABRHAM BANDA LA VILLA TAMULTE DE LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD=LAS TABASCO, MUNICIPIO=CENTRO, SECCION_KILOMETRO=1, SECCION_KILOMETRO_1=100, SECCION_KILOMETRO_2=100, SECCION_KILOMETRO_3=100, ANEXO=1, SECCION_CANALES=3RA, SECCION_CENTRO=SECCION_CENTRO]	01-10-2024	01-11-2024	1,484,451.07	1,484,451.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,451.07	[pro2: [sw_municipio-4, localid=35, direccion=CALLE ABRHAM BANDA LA VILLA TAMULTE DE LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD=LAS TABASCO, MUNICIPIO=CENTRO, SECCION_KILOMETRO=1, SECCION_KILOMETRO_1=100, SECCION_KILOMETRO_2=100, SECCION_KILOMETRO_3=100, ANEXO=1, SECCION_CANALES=3RA, SECCION_CENTRO=SECCION_CENTRO]	AVANCES_FISICOS	[2437133]proyecto_INICIO	En Ejecucion	Valido	Sin observaciones
TAB24040245774	1	[pro3: [sw_municipio-4, localid=35, direccion=CALLE ALFONSO VICENS SALDIVAR COLONIA GAYOTAS HORTE, LOCALIDAD=LAS TABASCO, MUNICIPIO=CENTRO, SECCION_KILOMETRO=1, SECCION_KILOMETRO_1=100, SECCION_KILOMETRO_2=100, SECCION_KILOMETRO_3=100, ANEXO=1, SECCION_CANALES=3RA, SECCION_CENTRO=SECCION_CENTRO]	15-11-2024	31-12-2024	1,178,973.32	1,178,973.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,973.32	[pro3: [sw_municipio-4, localid=35, direccion=CALLE ALFONSO VICENS SALDIVAR COLONIA GAYOTAS HORTE, LOCALIDAD=LAS TABASCO, MUNICIPIO=CENTRO, SECCION_KILOMETRO=1, SECCION_KILOMETRO_1=100, SECCION_KILOMETRO_2=100, SECCION_KILOMETRO_3=100, ANEXO=1, SECCION_CANALES=3RA, SECCION_CENTRO=SECCION_CENTRO]	AVANCES_FISICOS	[2457744]proyecto_INICIO	En Ejecucion	Valido	Sin observaciones
TAB24040245771	1	[pro5: [sw_municipio-4, localid=35, direccion=CALLE IGNACIO COMONFORT COLONIA TAMULTE DE LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD=LAS TABASCO, MUNICIPIO=CENTRO, SECCION_KILOMETRO=1, SECCION_KILOMETRO_1=100, SECCION_KILOMETRO_2=100, SECCION_KILOMETRO_3=100, ANEXO=1, SECCION_CANALES=3RA, SECCION_CENTRO=SECCION_CENTRO]	15-11-2024	31-12-2024	1,818,381.59	1,818,381.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,381.59	[pro5: [sw_municipio-4, localid=35, direccion=CALLE IGNACIO COMONFORT COLONIA TAMULTE DE LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD=LAS TABASCO, MUNICIPIO=CENTRO, SECCION_KILOMETRO=1, SECCION_KILOMETRO_1=100, SECCION_KILOMETRO_2=100, SECCION_KILOMETRO_3=100, ANEXO=1, SECCION_CANALES=3RA, SECCION_CENTRO=SECCION_CENTRO]	AVANCES_FISICOS	[2457797]proyecto_INICIO	En Ejecucion	Valido	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CODIGO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB2404045786	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,332,348.06	2,337,628.61	TIPO RECURSO: 2024, ramo: 33, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal: MANEJOS MUNICIPALES, monto: 2362318.06, modificado: 2337628.61	REHABILITACION DEL ALBERGADO PUBLICO EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERIA ALVARADO DIVERSOS PUNTOS - 365560	27	Tab 4	Centro de Inversión de Ingresos Sociales	Urbaniación	Sin identificación	Municipio de Centro	365560	5	214	194	0 (metas: 0, metas: 0, metas: 0, metas: 0)		
2024	4	TAB2404045785	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	812,844.36	806,328.02	TIPO RECURSO: 2024, ramo: 33, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal: MANEJOS MUNICIPALES, monto: 812844.36, modificado: 806328.02	REHABILITACION DEL ALBERGADO PUBLICO EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERIA ALVARADO DIVERSOS PUNTOS - 365595	27	Tab 4	Centro de Inversión de Ingresos Sociales	Urbaniación	Sin identificación	Municipio de Centro	365595	5	113	103	0 (metas: 0, metas: 0, metas: 0, metas: 0)		
2024	4	TAB2404045782	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	630,692.95	624,799.29	TIPO RECURSO: 2024, ramo: 33, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal: MANEJOS MUNICIPALES, monto: 630692.95, modificado: 624799.29	REHABILITACION DEL ALBERGADO PUBLICO EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERIA ALVARADO DIVERSOS PUNTOS - 365652	27	Tab 4	Centro de Inversión de Ingresos Sociales	Urbaniación	Sin identificación	Municipio de Centro	365652	5	231	208	0 (metas: 0, metas: 0, metas: 0, metas: 0)		
2024	4	TAB2404045785	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,016,754.88	2,016,578.88	TIPO RECURSO: 2024, ramo: 33, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal: MANEJOS MUNICIPALES, monto: 2016754.88, modificado: 2016578.88	REHABILITACION DEL ALBERGADO PUBLICO EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERIA ALVARADO DIVERSOS PUNTOS - 365117	27	Tab 4	Centro de Inversión de Ingresos Sociales	Urbaniación	Sin identificación	Municipio de Centro	365117	5	766	754	0 (metas: 0, metas: 200.0, metas: 200.0)		

[Handwritten signature]

CENTRO
HOMESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS		OBSERVACIONES						
TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	ECHA_INICIO	ECHA_TERMINO	DEGADADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	VALIDA	OBSERVACIONES_CAPTU	OBSERVACIONES_REMIS
TAB24000245788	[geot: fev_municipio-4, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE LAS TURBIAS LA MANA, 9099 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE LAGUNA DE LAS TURBIAS LA MANA Y EJIDO AVENIDA LUIS DONALDO COLONSO MURRIETA LA OBRA SE UBICA EN EL	15-11-2024	31-12-2024	2,337,838.41	2,337,838.51	0.00	0.00	[geot: fev_municipio-4, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE LAS TURBIAS LA MANA, 9099 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE LAGUNA DE LAS TURBIAS LA MANA Y EJIDO AVENIDA LUIS DONALDO COLONSO MURRIETA LA OBRA SE UBICA EN EL	[unidad_medida:Plazas, area:0.0]	[2457796]proyecto_INICIO	En Ejercicio	Valida	OBSERVACIONES_CAPTU	OBSERVACIONES_REMIS
TAB24000245785	[geot: fev_municipio-4, localidad:1, direccion:CALLE TRAMO VILLAHERMOSA, MARQUEZABARCEA MARQUEZABARCEA KILÓMETRO 29 + 43 RANCHERIA CORONEL FRANCISCO GATA SECCION 86285 CORDONEL TRACOMAR (SAN FRANCISCO STA. ANTONIA)	15-11-2024	15-12-2024	808,339.02	808,339.02	0.00	0.00	[geot: fev_municipio-4, localidad:1, direccion:CALLE TRAMO VILLAHERMOSA, MARQUEZABARCEA MARQUEZABARCEA KILÓMETRO 29 + 43 RANCHERIA CORONEL FRANCISCO GATA SECCION 86285 CORDONEL TRACOMAR (SAN FRANCISCO STA. ANTONIA)	[unidad_medida:Plazas, area:0.0]	[2457862]proyecto_INICIO	En Ejercicio	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24000245782	[geot: fev_municipio-4, localidad:1, direccion:CALLE VILLA PLAYAS DEL ROSARIO, RANCHERIA MARGEN EZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 800 RANCHERIA ALVARADO GUERRA COSTA, B851 ALVARADO GUERRA COSTA, CENTRO TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA EN EL	15-11-2024	15-12-2024	824,799.26	824,799.26	0.00	0.00	[geot: fev_municipio-4, localidad:1, direccion:CALLE VILLA PLAYAS DEL ROSARIO, RANCHERIA MARGEN EZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 800 RANCHERIA ALVARADO GUERRA COSTA, B851 ALVARADO GUERRA COSTA, CENTRO TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA EN EL	[unidad_medida:Plazas, area:0.0]	[2457862]proyecto_INICIO	En Ejercicio	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24000245789	[geot: fev_municipio-4, localidad:1, direccion:CALLE TRAMO VILLAHERMOSA, SECCION - CURAMBIESO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA INTACOMITÁN IPA, SECCION, 86143 RANCHERIA INTACOMITÁN TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA EN EL	15-11-2024	31-12-2024	2,016,978.88	2,016,978.88	0.00	0.00	[geot: fev_municipio-4, localidad:1, direccion:CALLE TRAMO VILLAHERMOSA, SECCION - CURAMBIESO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA INTACOMITÁN IPA, SECCION, 86143 RANCHERIA INTACOMITÁN TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA EN EL	[unidad_medida:Plazas, area:0.0]	[2457862]proyecto_INICIO	En Ejercicio	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CATEGORIA	PROYECTO	M1_CICLO_DE_RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA	M2_CICLO_DE_RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROB	MONTO_GLOBAL_MODIFI	SUBVENCIONES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	14824602407034		33	004-FAB	004-FAB	004-FAB	004-FAB	004-FAB	1,286,971.61	1,286,971.61	(R1: fondo_recurso_2024_ramo_33; tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog_43844_municipal; monto:1286971.61; modificado:1286971.61)	REHABILITACION DEL ALBERGADO PUBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RA. LA LOCALIDAD RANCHERIA ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS - 386232	27	04	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda Social	04	Municipio de Centro	386232	9	472	419	0 (metas: unidad_medida: personas; meta:105.0; meta_modificado: e:105.0)
2024	4	14824602408072		33	004-FAB	004-FAB	004-FAB	004-FAB	004-FAB	2,978,218.90	2,982,038.90	(R1: fondo_recurso_2024_ramo_33; tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog_43844_municipal; monto:2978218.90; modificado:2982038.90)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA MIRAMAR - 377191	27	04	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda Social	04	Municipio de Centro	377191	9	144	96	0 (metas: unidad_medida: literos; meta:3600.0; meta_modificado: a:3600.0)	
2024	4	148246024081080		33	004-FAB	004-FAB	004-FAB	004-FAB	004-FAB	3,720,273.12	3,726,770.48	(R1: fondo_recurso_2024_ramo_33; tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog_43844_municipal; monto:3720273.12; modificado:3708770.48)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA CORREDOIRA ORTIZ STA. SECCION - 377320	27	04	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda Social	04	Municipio de Centro	377320	9	201	166	0 (metas: unidad_medida: literos; meta:4500.0; meta_modificado: a:4500.0)	
2024	4	148246024084832		33	004-FAB	004-FAB	004-FAB	004-FAB	004-FAB	3,720,273.12	3,715,152.36	(R1: fondo_recurso_2024_ramo_33; tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog_43844_municipal; monto:3720273.12; modificado:3715152.36)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA JOLOCHERO 2DA. SECCION - 325105	27	04	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda Social	04	Municipio de Centro	325105	9	350	150	0 (metas: unidad_medida: literos; meta:4500.0; meta_modificado: a:4500.0)	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO				FOTOS		ESTATUS	OBSERVACIONES						
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_REVISI	OBSERVACIONES_CAPTU	OBSERVACIONES_REVISI
TAB24-04-02-6451834	(pro): (pro_municipio_4, localid=15), direccion:CARRETERA TRAMO VILAHERMOSA - TEAPA KILOMETRO 21 + 200 RANCHERIA LA SECCION CENTRO, ANEXO LA MAESTRA IRA, SECCION CENTRO TABASCO ENTRE Y LA TABASCO ENTRE Y LA TABASCO ENTRE EN EL TRAMO DE LA	15-11-2024	15-12-2024	1,263,691.26	1,263,691.26	0.00	0.00	0.00	(pro): (pro_cobra_Obra, numero_contrato:CO-2024-0001, contrato:GRANAD OS RODRIGUEZ JESUS ANDRÉS, MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1239991.26, fecha_modificad=2024-11-20)	(met): (met_medidas_fisic, unidad_medida:Pie, estacionamiento:0.0)	(2457954)proyecto_INICIO	En Ejercicio	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24-04-02-6451837	(pro): (pro_municipio_4, localid=15), direccion:CAMINO TRAMO LA CEBA FAMILIE DE VISTA MARQUEH DERECHO KILOMETRO 2 + 200 RANCHERIA ARAMAR TABASCO ENTRE Y LA CEBRA SE LOCALIZA EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA	25-11-2024	26-12-2024	2,992,026.80	2,992,026.80	0.00	0.00	0.00	(pro): (pro_cobra_Obra, numero_contrato:CO-2024-0002, contrato:JOSE REYES DE LA CRUZ PULIDO, MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2962026.8, fecha_modificad=2024-11-26)	(met): (met_medidas_fisic, unidad_medida:Metros Cuadrados, estacionamiento:0.0)	(2460872)proyecto_INICIO	En Ejercicio	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24-04-02-6451860	(pro): (pro_municipio_4, localid=15), direccion:CAMINO TRAMO LA BELA BIENA VISTA RIO NUEVO 4TA SECCION ENTRE Y LA BELA KILOMETRO 1 + 600 RANCHERIA CORREGIDORA ORTIZ SA CORREGIDORA ORTIZ STA SECCION CENTRO TABASCO ENTRE Y LA TABASCO ENTRE	25-11-2024	26-12-2024	3,709,770.48	3,709,770.48	0.00	0.00	0.00	(pro): (pro_cobra_Obra, numero_contrato:CO-2024-0003, contrato:COMPANY SA DE CV, MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3709770.48, fecha_modificad=2024-11-26)	(met): (met_medidas_fisic, unidad_medida:Metros Cuadrados, estacionamiento:0.0)	(2461080)proyecto_INICIO	En Ejercicio	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24-04-02-6451852	(pro): (pro_municipio_4, localid=15), direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TOCOAL JOLOCHERO - SEBELLAN Y JOLOCHERO ENTRE Y MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 700 RANCHERIA JOLOCHERO ENTRE Y JOLOCHERO 2DA SECCION CENTRO TABASCO ENTRE	15-11-2024	15-12-2024	3,715,162.30	3,715,162.30	0.00	0.00	0.00	(pro): (pro_cobra_Obra, numero_contrato:CO-2024-0004, contrato:COMUNICACIONES MUNICIPALES DE CENTRO, monto:3715162.3, fecha_modificad=2024-11-20)	(met): (met_medidas_fisic, unidad_medida:Metros Cuadrados, estacionamiento:0.0)	(2461652)proyecto_INICIO	En Ejercicio	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten signature)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CICLO	CATEGORIA	RAMO	PROGRAMA	RAMO	CICLO DE RECURSO	PROGRAMA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	14624040246854	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipales de los Demarcados Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipales y Demarcados Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipales y Demarcados Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipales y Demarcados Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipales y Demarcados Territoriales del Distrito Federal	2,292,263.87	2,292,263.87	2,292,263.87	(FI) (Ciclo, ejercicio 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 2277693.87, modificado: 2292263.87)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERILLA CEIAR - 32876	27	4	Centro de Inversión Municipal Social	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	Municipio de Centro	32876	210	90	0	(metas: Metas: metas_2700_0, meta_modificada_2700_0)	
2024	4	14624040246855	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipales y Demarcados Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipales y Demarcados Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipales y Demarcados Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipales y Demarcados Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipales y Demarcados Territoriales del Distrito Federal	6,014,522.06	6,014,522.06	6,014,522.06	(FI) (Ciclo, ejercicio 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 6014522.06, modificado: 6011899.41)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EN CENTRO LOCALIDAD VILLA MAQUERO 20A, SECCION ASERTAMIENTO CAMINO SAM (RAMA C) - 34480	27	4	Centro de Inversión Municipal Social	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	Municipio de Centro	34480	1,000	1,000	0	(metas: Metas: metas_6172_2, meta_modificada_6172_2)	
2024	4	14624040246856	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipales y Demarcados Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipales y Demarcados Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipales y Demarcados Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipales y Demarcados Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipales y Demarcados Territoriales del Distrito Federal	5,114,799.00	5,114,799.00	5,114,799.00	(FI) (Ciclo, ejercicio 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 5114799.00, modificado: 5114799.00)	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LOCALIDAD VILLA MAQUERO 20A, SECCION ASERTAMIENTO CAMINO SAM (RAMA C) - 34480	27	4	Centro de Inversión Municipal Social	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	Municipio de Centro	34480	750	750	0	(metas: Metas: metas_3908_0, meta_modificada_3908_0)	
2024	4	14624040246858	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipales y Demarcados Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipales y Demarcados Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipales y Demarcados Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipales y Demarcados Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipales y Demarcados Territoriales del Distrito Federal	6,143,788.11	6,143,788.11	6,143,788.11	(FI) (Ciclo, ejercicio 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 6143788.11, modificado: 6143788.11)	SEÑALACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LOCALIDAD VILLA MAQUERO 20A, SECCION ASERTAMIENTO CAMINO SAM (RAMA C) - 34480	27	4	Centro de Inversión Municipal Social	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	Municipio de Centro	34480	750	750	0	(metas: Metas: metas_4925_0, meta_modificada_4925_0)	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO						FOTOS		ESTATUS	OBSERVACIONES		
TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBENDADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
TAB240402644631	(geot: {ov: municipio:4, direccion:CAMINO TRAMO SUDAMAS, MUNICIPIO LA CIBERA MANCEN DERECHO KILOMETRO 1 + 100 RANCHERIA ACIBA, TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL FLUJA Y AVILA DE LA OSTA (geot: {ov: municipio:4, direccion:CAMINO TRAMO SUDAMAS, MUNICIPIO LA CIBERA MANCEN DERECHO KILOMETRO 1 + 100 RANCHERIA MEDELLIN Y MARGBN DOLIBERO KILOMETRO 1 + 780 RANCHERIA MEDELLIN Y MAUGERO 2DA SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO SUDAMAS, MUNICIPIO 2DA	15-11-2024	15-12-2024	2,226,258.92	2,226,258.92	0.00	0.00	0.00	(idbot: {pro: {obra:Otra, numero_contrato:CO-14372024, numero_contrato:CO-14372024, nombre_empresa:CONSORCIO SERV-INDUSTRIAL DE TABASCO S.A DE C.V., convocado:MUNICIPALIDAD DE TABASCO, numero_registro:14372024, fecha_registro:15/11/2024, monto:2226258.92, importe_modificado:2226258.92})	(invest: {medid: {medida:Medidas de Contorno, avance:0.0})	(248445){proyecto_INICIO}	En Ejecución	Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones
TAB24040265685	(geot: {ov: municipio:4, direccion:CAMINO TRAMO SUDAMAS, MUNICIPIO LA CIBERA MANCEN DERECHO KILOMETRO 1 + 780 RANCHERIA MEDELLIN Y MAUGERO 2DA SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO SUDAMAS, MUNICIPIO 2DA	01-11-2024	31-12-2024	8,601,989.41	6,001,899.41	0.00	0.00	0.00	(idbot: {pro: {obra:Otra, numero_contrato:CO-14372024, numero_contrato:CO-14372024, nombre_empresa:CONSORCIO SERV-INDUSTRIAL DE TABASCO S.A DE C.V., convocado:MUNICIPALIDAD DE TABASCO, numero_registro:14372024, fecha_registro:15/11/2024, monto:8601989.41, importe_modificado:8601989.41})	(invest: {medid: {medida:Medidas de Contorno, avance:0.0})	(248566){proyecto_INICIO}	En Ejecución	Sin observaciones
TAB24040266535	(geot: {ov: municipio:4, direccion:CALLE POETA TABASQUEROS VILLA OCULTA, MUNICIPIO CENTRO TABASCO ENTRE CALLE CARLOS PELIGER CAMBRAL Y ARMADOR C.E. ENTRE CALLE POETAS VALLANEROS-CUADRO DEL CARMEN LA OBRA ESTA SITUADA, CENTRO	15-11-2024	31-12-2024	5,114,788.00	5,114,788.00	0.00	0.00	0.00	(idbot: {pro: {obra:Otra, numero_contrato:CO-14372024, numero_contrato:CO-14372024, nombre_empresa:LUCTORA ATLA S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPALIDAD DE TABASCO, numero_registro:14372024, fecha_registro:15/11/2024, monto:5114788.00, importe_modificado:5114788.00})	(invest: {medid: {medida:Medidas Cuadradas, avance:0.0})	(248535){proyecto_INICIO}	En Ejecución	Sin observaciones Sin observaciones
TAB24040269804	(geot: {ov: municipio:4, direccion:CALLE JOSE GOROSTIZA VILLA OCULTA, MUNICIPIO CENTRO TABASCO ENTRE CALLE POETAS TABASQUEROS Y CALLE CARLOS PELIGER CAMBRAL Y ARMADOR C.E. ENTRE CALLE POETAS GUERRA DESCRIPCION DE LA UBICACION LA OBRA	15-11-2024	31-12-2024	6,143,788.11	6,143,788.11	0.00	0.00	0.00	(idbot: {pro: {obra:Otra, numero_contrato:CO-14372024, numero_contrato:CO-14372024, nombre_empresa:FRANCIS BRASEÑO PEREZ, convocado:MUNICIPALIDAD DE TABASCO, numero_registro:14372024, fecha_registro:15/11/2024, monto:6143788.11, importe_modificado:6143788.11})	(invest: {medid: {medida:Medidas Cuadradas, avance:0.0})	(248550){proyecto_INICIO}	En Ejecución	Sin observaciones Sin observaciones

(Handwritten signature)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CÓDIGO	CATEGORÍA	TIPO DE RECURSO	RAMO	RAMO PROGRAMATICO	RAMO PRESUPUESTARIO	RAMO DE RECURSO	R2_PROGRAMA	R2_RAMO	R2_CICLO DE RECURSO	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	COMENTARIOS FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24M02A0898	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAB Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAB Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAB Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAB Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2_RAMO	R2_CICLO DE RECURSO	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,084,031.77	1,070,312.14	(R1: Gasto, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, manifiesto 196453177, modificado:1976572.14)	CONSTRUCCION DE FASE FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO, LOCALIDAD RA, SECCION PALOMILAN 350407	27	Tabasco	Centro de	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbana	Sin Identificar	Municipio de Centro	350407	9	87	75	0 (meta:1 (unidad_medida: Unidad Medida Construcción, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0))	
2024	4	TAB24M02A04193	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAB Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAB Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAB Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAB Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2_RAMO	R2_CICLO DE RECURSO	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	827,513.70	827,513.70	(R1: Gasto, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, manifiesto 827513.7, modificado:827513.7)	REHABILITACION DEL ALBERGADO PUBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RA, SECCION EL DOMINIO, ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS - 432231	27	Tabasco	Centro de	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbana	Sin Identificar	Municipio de Centro	432231	3	107	114	0 (meta:1 (unidad_medida: Unidad Medida Plazas, meta:0, meta_modificada:0))	
2024	4	TAB24M02A287974	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAB Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAB Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAB Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAB Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2_RAMO	R2_CICLO DE RECURSO	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3,729,506.02	3,646,014.07	(R1: Gasto, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), manifiesto 3646014.07, modificado:3646014.07)	Rehabilitación y mejoramiento del alumbrado público en la zona urbana de la ciudad de Villahermosa, del municipio de Centro	27	Tabasco	Centro de	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbana	Sin Identificar	Municipio de Centro	100408	8	101,930	176,122	0 (meta:1 (unidad_medida: Unidad Medida Alumbrado, meta:200, meta_modificada:200.0))	
2024	4	TAB24M02A287975	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAB Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAB Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAB Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAB Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2_RAMO	R2_CICLO DE RECURSO	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2,195,240.24	1,653,863.67	(R1: Gasto, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), manifiesto 2195240.24, modificado:1653863.67)	Rehabilitación del alumbrado público en la zona urbana de la primera parroquia parroquia de la ciudad de Villahermosa, del municipio de Centro	27	Tabasco	Centro de	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbana	Sin Identificar	Municipio de Centro	100407	8	1,459	1,483	0 (meta:1 (unidad_medida: Unidad Medida Alumbrado, meta:25.0, meta_modificada:25.0))	

[Handwritten signatures and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS		OBSERVACIONES					
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISIONES
TAB2400246896	1 [geot: [ow, municipio-4, localidad-25], direccion:CAMINO TRAMO ACADAPARY COLMENA STA. SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 PALOMILLAL, 80267 AZTLAN STA. SECCION TABASCO ENTRE LOS	15-11-2024	15-12-2024	1,878,312.14	1,878,312.14	0.00	0.00	0.00	[geot: [ow, municipio-4, localidad-25], direccion:CAMINO TRAMO ACADAPARY COLMENA STA. SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 PALOMILLAL, 80267 AZTLAN STA. SECCION TABASCO ENTRE LOS	[fecha: [fecha_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	CARPETA_FOTOS (246896)proyecto_INICIO	En Ejecucion	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2400246119	1 [geot: [ow, municipio-4, localidad-11], direccion:CAMINO TRAMO POBLADO DOS MONTERES ENTRE LOS MONTERES IRA MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 100 CONDOMINIO LA CHISPA CORONEL TRACONIS IRA SECCION LA ISLA, 80268 CORONEL TRACONIS IRA	10-12-2024	28-12-2024	624,942.97	624,942.97	0.00	0.00	0.00	[geot: [ow, municipio-4, localidad-11], direccion:CAMINO TRAMO POBLADO DOS MONTERES ENTRE LOS MONTERES IRA MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 100 CONDOMINIO LA CHISPA CORONEL TRACONIS IRA SECCION LA ISLA, 80268 CORONEL TRACONIS IRA	[fecha: [fecha_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(246119)proyecto_INICIO	En Ejecucion	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2400203974	1 [geot: [ow, municipio-4, direccion:ADOLFO RUIZ CORTINES ESQ. PASEO TABASCO, localidad-17, 80777049]]	11-03-2024	30-07-2024	3,046,614.07	3,046,614.07	3,046,614.07	3,046,614.07	3,046,614.07	[geot: [ow, municipio-4, direccion:ADOLFO RUIZ CORTINES ESQ. PASEO TABASCO, localidad-17, 80777049]]	[fecha: [fecha_medida:Luz, avance:256.0]]	(203974)proyecto_INICIO, (203974)proyecto_FIN, (239775)proyecto_INICIO, (239775)proyecto_PROCESO, (239775)proyecto_FIN]	En Ejecucion	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2400203975	1 [geot: [ow, municipio-4, localidad-67, direccion:ESTEREA 80800,ESQ. DE SALOYA, localidad-82, 8113502, localidad-18, 0009997]]	01-04-2024	30-07-2024	1,653,893.67	1,653,893.67	1,653,893.67	1,653,893.67	1,653,893.67	[geot: [ow, municipio-4, localidad-67, direccion:ESTEREA 80800,ESQ. DE SALOYA, localidad-82, 8113502, localidad-18, 0009997]]	[fecha: [fecha_medida:Luz, avance:25.0]]	(203975)proyecto_INICIO, (203975)proyecto_FIN, (239775)proyecto_INICIO, (239775)proyecto_PROCESO, (239775)proyecto_FIN]	En Ejecucion	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CODIGO	CATEGORIA	M1 CICLO DE RECURSO	M1 RAMO	M2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 RAMO	M2 CICLO DE RECURSO	M2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	SUJETOS_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24002039799	Proyecto de inversión	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipios	005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	005- FORTAMUN	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	10,207,945.30	11,482,466.96	(R1: ciclo, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1,009,643,867, modificado: 1,189,769,965.7)	Rehabilitación del camión público en la Colonia Miguel Hidalgo, carretera Villahermosa La Esperanza, municipio de Villahermosa, Tabasco (incluye Impresa)	Centro de Investigación y Desarrollo Social	Centro de Investigación y Desarrollo Social	Centro de Investigación y Desarrollo Social	Proyecto de Inversión Cultural Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Centro	K0521	161,838	178,122	0	(metas: [unidad_medida: Llamado, meta: 2000.0, meta_modificada: 2300.0])	
2024	4	TAB24002039798	Proyecto de inversión	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipios	005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	005- FORTAMUN	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	5,771,044.11	5,781,744.02	(R1: ciclo, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5,770,744.11, modificado: 5,781,744.02)	Mantenimiento de vaso regulador San José, Cd. Guadalupe Sur, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco (incluye Impresa)	Centro de Investigación y Desarrollo Social	Centro de Investigación y Desarrollo Social	Centro de Investigación y Desarrollo Social	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Centro	K0545	161,638	178,122	0	(metas: [unidad_medida: Meters, meta: 2000.0, meta_modificada: 2300.0])	
2024	4	TAB24002039798	Proyecto de inversión	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipios	005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	005- FORTAMUN	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	5,127,675.16	5,116,782.47	(R1: ciclo, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5,127,675.16, modificado: 5,116,782.47)	Mantenimiento de vaso regulador El Comedero, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco (incluye Impresa)	Centro de Investigación y Desarrollo Social	Centro de Investigación y Desarrollo Social	Centro de Investigación y Desarrollo Social	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Centro	K0546	161,638	178,122	0	(metas: [unidad_medida: Meters, meta: 2000.0, meta_modificada: 2300.0])	
2024	4	TAB24002039797	Proyecto de inversión	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipios	005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	005- FORTAMUN	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	1,460,187.11	366,747.74	(R1: ciclo, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1,460,187.11, modificado: 366,747.74)	Mantenimiento de cama pluvial en la colonia San José, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco (incluye Impresa)	Centro de Investigación y Desarrollo Social	Centro de Investigación y Desarrollo Social	Centro de Investigación y Desarrollo Social	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Centro	K0551	161,638	178,122	0	(metas: [unidad_medida: Meters, meta: 2000.0, meta_modificada: 2300.0])	
2024	4	TAB24002039799	Proyecto de inversión	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipios	005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	005- FORTAMUN	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	7,638,409.76	7,602,599.83	(R1: ciclo, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 7,638,409.76, modificado: 7,602,599.83)	Mantenimiento de canal Arroyo Las Carretas y canales de agua, Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco (incluye Impresa)	Centro de Investigación y Desarrollo Social	Centro de Investigación y Desarrollo Social	Centro de Investigación y Desarrollo Social	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Centro	K0553	161,638	178,122	0	(metas: [unidad_medida: Meters, meta: 2000.0, meta_modificada: 2300.0])	
2024	4	TAB24002039799	Proyecto de inversión	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipios	005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	005- FORTAMUN	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	5,500,000.00	5,486,876.08	(R1: ciclo, recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5,500,000.00, modificado: 5,486,876.08)	Mantenimiento estibador y/o ferriplomado en tramos asfaltados en las colonias San José, Abasco, Tamile, Sabala, Plaza Villahermosa, Miguel Hidalgo de Villahermosa, Tabasco	Centro de Investigación y Desarrollo Social	Centro de Investigación y Desarrollo Social	Centro de Investigación y Desarrollo Social	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Centro	K0564	161,638	178,122	0	(metas: [unidad_medida: Meters, meta: 2000.0, meta_modificada: 2300.0])	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA	M2 - PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	LE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTANCIA EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB2402023981	Proyectos de Inversión	33- Apoyos para las Entidades Federativas y Municipales	605- Apoyos para las Entidades Federativas y Municipales	2024	605- Apoyos para las Entidades Federativas y Municipales	605- FORTAMUN	605- FORTAMUN	5,500,000.00	5,465,051.96	RF1 (Ciclo, recursos:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:3000000.0, modificado:465051.96)	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano de Col. Centro, Jesús García y de las Colonias Tabasco Contiene y de las Colonias Tabasco (Zona 1) municipio de Centro, Tabasco. Ejemplo de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	Centro de	4	Centro de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanz sin acción	Urbanz sin acción	Municipio de Centro	10366	161,836	174,122	0	(meta:1 (unidad_medida: Meters, meta:331.2 a:6311.2))
2024	4	TAB2402023982	Proyectos de Inversión	33- Apoyos para las Entidades Federativas y Municipales	605- Apoyos para las Entidades Federativas y Municipales	2024	605- Apoyos para las Entidades Federativas y Municipales	605- FORTAMUN	605- FORTAMUN	5,500,000.00	5,495,146.57	RF1 (Ciclo, recursos:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:3000000.0, modificado:495146.57)	Mantenimiento adiabático y reutilización en lomas salidas calles de Col. Centro, Jesús García y de las Colonias Tabasco (Zona 1) municipio de Centro, Tabasco. Ejemplo de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	Centro de	4	Centro de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanz sin acción	Urbanz sin acción	Municipio de Centro	10366	161,836	174,122	0	(meta:1 (unidad_medida: Meters, meta:331.2 a:6311.2))
2024	4	TAB2402023983	Proyectos de Inversión	33- Apoyos para las Entidades Federativas y Municipales	605- Apoyos para las Entidades Federativas y Municipales	2024	605- Apoyos para las Entidades Federativas y Municipales	605- FORTAMUN	605- FORTAMUN	3,000,000.00	2,921,091.95	RF1 (Ciclo, recursos:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:3000000.0, modificado:78908.05)	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano de Col. Centro, Jesús García y de las Colonias Tabasco (Zona 1) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	Centro de	4	Centro de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanz sin acción	Urbanz sin acción	Municipio de Centro	10314	161,836	153,856	0	(meta:1 (unidad_medida: Meters, meta:233.31 a:233.31))
2024	4	TAB2402023984	Proyectos de Inversión	33- Apoyos para las Entidades Federativas y Municipales	605- Apoyos para las Entidades Federativas y Municipales	2024	605- Apoyos para las Entidades Federativas y Municipales	605- FORTAMUN	605- FORTAMUN	6,600,000.00	5,918,540.86	RF1 (Ciclo, recursos:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:3000000.0, modificado:5918540.86)	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (Zona 1) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	Centro de	4	Centro de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanz sin acción	Urbanz sin acción	Municipio de Centro	10315	161,836	174,122	0	(meta:1 (unidad_medida: Meters, meta:500.0, meta:1500.0))
2024	4	TAB2402023985	Proyectos de Inversión	33- Apoyos para las Entidades Federativas y Municipales	605- Apoyos para las Entidades Federativas y Municipales	2024	605- Apoyos para las Entidades Federativas y Municipales	605- FORTAMUN	605- FORTAMUN	1,500,000.00	1,462,238.39	RF1 (Ciclo, recursos:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1500000.0, modificado:1462238.39)	Mantenimiento de infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (Zona 1) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	Centro de	4	Centro de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanz sin acción	Urbanz sin acción	Municipio de Centro	10305	161,836	174,122	0	(meta:1 (unidad_medida: Meters, meta:27.5, meta:100.0))

Handwritten signatures and initials on the right side of the table.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	PROYECTO	CATEGORIA	PROGRAMA	RAMO	CICLO DE RECURSO	PROGRAMA	RAMO	PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MOVIDO	FUENTES FINANCIARIAS	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240202280208	Proyectos de inversión	33- Apoyos para el fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	6,000,000.00	5,833,367.99	RFI (Línea de crédito) 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 6000000.0, modificación 393397.99)	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 2) municipio de Centro, Tabasco	27	27	Centro de Inversión Urbana y Social	Urbana y Social	Urbana y Social	Urbana y Social	Municipio de Centro	40110	6	163,721	153,856	0	0 (meta 1, Unidad, meta 1, meta 500, meta 296.31)
2024	4	TAB240202280209	Proyectos de inversión	33- Apoyos para el fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	9,000,000.00	2,970,946.99	RFI (Línea de crédito) 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 9000000.0, modificación 2076966.99)	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 4), ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	27	Centro de Inversión Urbana y Social	Urbana y Social	Urbana y Social	Urbana y Social	Municipio de Centro	40116	6	169,721	153,826	0	0 (meta 1, Unidad, meta 1, meta 500, meta 296.31)
2024	4	TAB240202280210	Proyectos de inversión	33- Apoyos para el fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	8,000,000.00	3,985,943.87	RFI (Línea de crédito) 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 8000000.0, modificación 596843.87)	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 1) municipio de Cuernavaca, Tabasco	27	27	Centro de Inversión Urbana y Social	Urbana y Social	Urbana y Social	Urbana y Social	Municipio de Centro	40108	6	169,721	153,859	0	0 (meta 1, Unidad, meta 1, meta 500, meta 296.31)
2024	4	TAB240202280211	Proyectos de inversión	33- Apoyos para el fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1005- Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	4,650,000.00	1,467,993.95	RFI (Línea de crédito) 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 4650000.0, modificación 402006.95)	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 2) municipio de Centro, Tabasco	27	27	Centro de Inversión Urbana y Social	Urbana y Social	Urbana y Social	Urbana y Social	Municipio de Centro	40112	9	161,839	176,122	0	0 (meta 1, Unidad, meta 1, meta 500, meta 296.31)

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA	MONTOS_GLOBALES	MONTOS_MODIFICADOS	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24002298397	Proyecto de inversión	33- Apoyos a Federaciones, Entidades, Estados, Municipios y Municipios	005- FORTAMUN	005- FORTAMUN	33- Apoyos a Federaciones, Entidades, Estados, Municipios y Municipios	005- FORTAMUN	005- FORTAMUN	5,000,000.00	5,000,000.00	Centro de Tabasco	Centro de Tabasco	Centro de Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	K0107	161,938	174,122	161,938	0	0 (meta); Unidad medida: metros lineales, meta:500.0, medida modificada a:500.0()
2024	4	TAB24002298398	Proyecto de inversión	33- Apoyos a Federaciones, Entidades, Estados, Municipios y Municipios	005- FORTAMUN	005- FORTAMUN	33- Apoyos a Federaciones, Entidades, Estados, Municipios y Municipios	005- FORTAMUN	005- FORTAMUN	6,000,000.00	6,000,000.00	Centro de Tabasco	Centro de Tabasco	Centro de Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	K0108	166,721	183,856	166,721	0	0 (meta); Unidad medida: metros lineales, meta:500.0, medida modificada a:500.0()
2024	4	TAB24002298399	Proyecto de inversión	33- Apoyos a Federaciones, Entidades, Estados, Municipios y Municipios	005- FORTAMUN	005- FORTAMUN	33- Apoyos a Federaciones, Entidades, Estados, Municipios y Municipios	005- FORTAMUN	005- FORTAMUN	6,000,000.00	5,946,322.17	Centro de Tabasco	Centro de Tabasco	Centro de Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	K0111	166,721	183,856	166,721	0	0 (meta); Unidad medida: metros lineales, meta:500.0, medida modificada a:500.0()
2024	4	TAB24002440195	Proyecto de inversión	33- Apoyos a Federaciones, Entidades, Estados, Municipios y Municipios	005- FORTAMUN	005- FORTAMUN	33- Apoyos a Federaciones, Entidades, Estados, Municipios y Municipios	005- FORTAMUN	005- FORTAMUN	3,267,912.76	3,267,912.76	Centro de Tabasco	Centro de Tabasco	Centro de Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Municipio de Centro	K0639	161,938	174,122	161,938	0	0 (meta); Unidad medida: metros lineales, meta:276.0, medida modificada a:276.0()

[Handwritten signature]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	PROYECTO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	RAMO	TIPO_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_RECTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24002440176	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	M2- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9,485,339.49	9,485,339.49	RF1: (Ciclo, recurso 2024, ramo 33, modificador, prog. prev. 5, APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS), monto 9485339.49, modificador 0485339.49	Mantenimiento de calles pluviales, en diversas localidades del municipio de Centro	27	Tab 4	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si	Municipio de Centro	10057	101,538	178,122	0	(meta) 1. metas: 1320.0, meta 1320.0, meta modificada 1320.0	
2024	4	TAB24002440187	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	M2- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,614,742.72	1,614,742.72	RF1: (Ciclo, recurso 2024, ramo 33, modificador, prog. prev. 5, APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS), monto 1514742.72, modificador 1514741.89	Mantenimiento de canal de Barmatá y obras de captación pluvial en las calles de Colapilla, San Sebastián y Colapilla Vieja, San José del (incluye Impías)	27	Tab 4	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si	Municipio de Centro	10057	302	957	0	(meta) 1. metas: 4652.0, meta 4652.0, meta modificada 4652.0	
2024	4	TAB24002440188	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	M2- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6,500,000.00	6,497,792.76	RF1: (Ciclo, recurso 2024, ramo 33, modificador, prog. prev. 5, APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS), monto 6500000.0, modificador 6497792.76	Mantenimiento estético y/o hidrófugo en tramos situados en diversas calles de los Col. B. C. de las localidades de San José del Industrial, Villa Las Flores, Casa Blanca, Fracc. Lagunas de Villahermosa, Tabasco	27	Tab 4	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si	Municipio de Centro	10057	101,538	178,122	0	(meta) 1. metas: 6311.2, meta 6311.2, meta modificada 6311.2	
2024	4	TAB24002440179	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	M2- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,131,326.69	1,131,326.69	RF1: (Ciclo, recurso 2024, ramo 33, modificador, prog. prev. 5, APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS), monto 1131326.61, modificador 1131326.59	Substitución de la delegación ubicada en Av. Usumachita de la Col. Lindavieja del municipio de Centro	27	Tab 4	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si	Municipio de Centro	10059	101,538	178,122	0	(meta) 1. metas: 248.0, meta 248.0, meta modificada 248.0	
2024	4	TAB2400251714	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	M2- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,494,609.76	1,494,609.76	RF1: (Ciclo, recurso 2024, ramo 33, modificador, prog. prev. 5, APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS), monto 1494609.76, modificador 1494609.76	Mantenimiento de oficinas, servicios de mantenimiento y obras de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de Centro, en las instalaciones del SAS en Av. Paseo Villahermosa, Tab.	27	Tab 4	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si	Municipio de Centro	10062	101,998	178,122	0	(meta) 1. metas: 219.85, meta 219.85, meta modificada 219.85	
2024	4	TAB2400251714	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	M2- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	272,538.05	272,538.05	RF1: (Ciclo, recurso 2024, ramo 33, modificador, prog. prev. 5, APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS), monto 272538.05, modificador 272538.05	Ampliación de la red de energía eléctrica en redes y bajo tensión en las calles de Villahermosa y el municipio de Centro	27	Tab 4	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si	Municipio de Centro	10072	101,998	178,122	0	(meta) 1. metas: 1.0, meta 1.0, meta modificada 1.0	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Table with columns: FOLIO, TIPO_GOREFERENCIA, DETALLE_PROYECTO, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES_CAPTURISTA, OBSERVACIONES_REVISOR.

Handwritten signatures and initials.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	R1 - RAMO	R1 - PROGRAMA	R2 - CICLO DE RECURSO	R2 - RAMO	R2 - PROGRAMA	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24M02513745	Proyecto de inversión	33- Apoyos a Entidades Federativas y Municipales	1005- FORTAMUN	R1 - CICLO DE RECURSO	0005- FORTAMUN	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12,304,183.44	12,304,183.44	RFI: (Cada ejercicio 2024, ramo 33, modalidad 1, prog.pne 5, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12304183.44	Mantenimiento de la excelencia del Municipio de Centro, Estado de Tabasco	27	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0714	9	485	167	0	(meta: 1-locacion, meta:4-6, meta_modificad a:1-6)
2024	4	TAB24M02513746	Proyecto de inversión	33- Apoyos a Entidades Federativas y Municipales	1005- FORTAMUN	R1 - CICLO DE RECURSO	0005- FORTAMUN	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4,100,747.72	4,100,747.72	RFI: (Cada ejercicio 2024, ramo 33, modalidad 1, prog.pne 5, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100747.72	Mantenimiento de botones de presión en el margen derecho del no delgado, en la Calzada Guaymas del Municipio de Centro, Estado de Tabasco	27	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0716	9	161,838	178,122	0	(meta: 1-locacion, meta:4-6, meta_modificad a:4-6)
2024	4	TAB24M02513747	Proyecto de inversión	33- Apoyos a Entidades Federativas y Municipales	1005- FORTAMUN	R1 - CICLO DE RECURSO	0005- FORTAMUN	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2,591,799.34	2,591,799.34	RFI: (Cada ejercicio 2024, ramo 33, modalidad 1, prog.pne 5, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2591799.34	Rehabilitación y mejoramiento del alumbrado público en Centro, localidad Villahermosa, Municipio de Centro, Pinar Suarez (Tierra Cobonada)	27	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0759	9	161,838	178,122	0	(meta: 1-locacion, meta:4-6, meta_modificad a:1-6)
2024	4	TAB24M02513748	Proyecto de inversión	33- Apoyos a Entidades Federativas y Municipales	1005- FORTAMUN	R1 - CICLO DE RECURSO	0005- FORTAMUN	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	520,215.83	520,215.83	RFI: (Cada ejercicio 2024, ramo 33, modalidad 1, prog.pne 5, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520215.83	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Villahermosa, Municipio de Centro, Pinar Suarez (Tierra Cobonada)	27	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0760	9	117	120	0	(meta: 1-locacion, meta:4-6, meta_modificad a:1-6)
2024	4	TAB24M02513749	Proyecto de inversión	33- Apoyos a Entidades Federativas y Municipales	1005- FORTAMUN	R1 - CICLO DE RECURSO	0005- FORTAMUN	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2,307,472.73	2,307,472.73	RFI: (Cada ejercicio 2024, ramo 33, modalidad 1, prog.pne 5, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307472.73	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Villahermosa, Municipio de Centro, asentamiento Avenida punta	27	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0762	9	1,787	1,944	0	(meta: 1-locacion, meta:188-0, meta_modificad a:188-0)
2024	4	TAB24M02513750	Proyecto de inversión	33- Apoyos a Entidades Federativas y Municipales	1005- FORTAMUN	R1 - CICLO DE RECURSO	0005- FORTAMUN	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,102,068.50	1,102,068.50	RFI: (Cada ejercicio 2024, ramo 33, modalidad 1, prog.pne 5, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102068.50	Rehabilitación del alumbrado público en Traponamiento Centropal del Municipio de Centro	27	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0763	9	161,658	178,122	0	(meta: 1-locacion, meta:4-6, meta_modificad a:4-6)
2024	4	TAB24M02513751	Proyecto de inversión	33- Apoyos a Entidades Federativas y Municipales	1005- FORTAMUN	R1 - CICLO DE RECURSO	0005- FORTAMUN	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	638,189.54	638,189.54	RFI: (Cada ejercicio 2024, ramo 33, modalidad 1, prog.pne 5, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638189.54	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Villahermosa, Municipio de Centro, asentamiento Avenida punta	27	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0764	9	68	68	0	(meta: 1-locacion, meta:4-6, meta_modificad a:4-6)
2024	4	TAB24M02513752	Proyecto de inversión	33- Apoyos a Entidades Federativas y Municipales	1005- FORTAMUN	R1 - CICLO DE RECURSO	0005- FORTAMUN	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	267,974.11	267,974.11	RFI: (Cada ejercicio 2024, ramo 33, modalidad 1, prog.pne 5, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267974.11	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Villahermosa, Municipio de Centro, asentamiento Avenida punta	27	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0765	9	561	569	0	(meta: 1-locacion, meta:20-0, meta_modificad a:20-0)

[Handwritten signatures and initials]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, FOLIO, CATEGORIA, N1 - CICLO DE RECURSO, N1 - RAMO, N2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO, N2 - CICLO DE RECURSO, N2 - RAMO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFI, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ENTIDAD_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTRUCCION_EJECUTOR, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRRES, BENEFICIARIOS, METAS.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO				FOTOS		ESTATUS	OBSERVACIONES					
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISIA
TAB240402513763	[g001: [ov4_municipio4, localidad34, direccion:carretera calle y avenida, loc. 42.919416, lat: 17.991593]]	04-12-2024	28-12-2024	4,147,602.71	4,147,602.71	0.00	0.00	0.00	0.00	[mas1: [unidad_medida:Luminares, avance:0.0]]	Sin observaciones	En Ejecucion	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513764	[g001: [ov4_municipio4, localidad115, direccion:carretera calle y avenida, loc. 42.919416, lat: 17.991593]]	04-11-2024	28-12-2024	1,790,725.06	1,790,725.06	0.00	0.00	0.00	0.00	[mas1: [unidad_medida:Luminares, avance:0.0]]	Sin observaciones	En Ejecucion	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513765	[g001: [ov4_municipio4, localidad115, direccion:carretera calle y avenida, loc. 42.919416, lat: 17.991593]]	01-12-2024	28-02-2025	2,968,125.33	2,967,265.38	0.00	0.00	0.00	0.00	[mas1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:0.0]]	Sin observaciones	En Ejecucion	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513766	[g001: [ov4_municipio4, localidad115, direccion:carretera calle y avenida, loc. 42.919416, lat: 17.991593]]	01-12-2024	28-02-2025	2,968,125.33	2,880,125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	[mas1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:0.0]]	Sin observaciones	En Ejecucion	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513767	[g001: [ov4_municipio4, localidad115, direccion:carretera calle y avenida, loc. 42.919416, lat: 17.991593]]	01-12-2024	28-02-2025	2,964,314.84	2,964,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	[mas1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:0.0]]	Sin observaciones	En Ejecucion	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513768	[g001: [ov4_municipio4, localidad115, direccion:carretera calle y avenida, loc. 42.919416, lat: 17.991593]]	31-12-2024	31-03-2025	754,877.96	754,877.96	0.00	0.00	0.00	0.00	[mas1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:0.0]]	Sin observaciones	En Ejecucion	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513769	[g001: [ov4_municipio4, localidad115, direccion:carretera calle y avenida, loc. 42.919416, lat: 17.991593]]	01-12-2024	28-02-2025	2,395,547.06	2,395,547.06	0.00	0.00	0.00	0.00	[mas1: [unidad_medida:Cm cuadrado, avance:0.0]]	Sin observaciones	En Ejecucion	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513770	[g001: [ov4_municipio4, localidad115, direccion:carretera calle y avenida, loc. 42.919416, lat: 17.991593]]	02-12-2024	31-03-2025	7,848,865.00	7,848,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[mas1: [unidad_medida:Luminares, avance:0.0]]	Sin observaciones	En Ejecucion	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE PROYECTO

PERIODO	CODIGO	CATEGORIA	TRIMESTRE	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	PROGRAMA	PROVECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	ENTIDAD EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240402513774	33-	Apoyos a Federaciones y Municipios	1905-FORTAMUN	Proyecto 2024 de inversión	33-	Apoyos a Federaciones y Municipios	Proyecto 2024 de inversión	153,218.36	153,218.36	(R) (solo recurso 2024, ramo 33, modalidad: prog.prim.5, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 153218.36, modificado: 153218.36)	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Villa de las Flores, Calle de acceso al COBATAB 37	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	100877	6	5,726	6,122	0	(meta:1 (unidad_medida: metros cuadrados, meta: 14.0, meta_modificada: 14.0))		
2024	4	TAB240402513772	33-	Apoyos a Federaciones y Municipios	1905-FORTAMUN	Proyecto 2024 de inversión	33-	Apoyos a Federaciones y Municipios	Proyecto 2024 de inversión	382,702.53	382,702.53	(R) (solo recurso 2024, ramo 33, modalidad: prog.prim.5, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 382702.53, modificado: 382702.53)	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Parí, II. asentamiento calle Senda de Gardolán y puesto peatonal	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	40680	6	3,242	3,280	0	(meta:1 (unidad_medida: Luminaria, meta: 22.0, meta_modificada: 22.0))		
2024	4	TAB240402513773	33-	Apoyos a Federaciones y Municipios	1905-FORTAMUN	Proyecto 2024 de inversión	33-	Apoyos a Federaciones y Municipios	Proyecto 2024 de inversión	383,359.57	383,359.57	(R) (solo recurso 2024, ramo 33, modalidad: prog.prim.5, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 383359.57, modificado: 383359.57)	Rehabilitación de camino con drenaje y mantenimiento de drenajes en las localidades de Hermenegildo López, Ranchería Medellín y Pigua 3ra. Sección	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	40688	6	2,916	3,058	0	(meta:1 (unidad_medida: metros cuadrados, meta: 2700.0, meta_modificada: 2700.0))		
2024	4	TAB240402513774	33-	Apoyos a Federaciones y Municipios	1905-FORTAMUN	Proyecto 2024 de inversión	33-	Apoyos a Federaciones y Municipios	Proyecto 2024 de inversión	563,362.05	563,362.05	(R) (solo recurso 2024, ramo 33, modalidad: prog.prim.5, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 563362.05, modificado: 563362.05)	Rehabilitación de camino con drenaje y mantenimiento de drenajes en las localidades de Villa Oculapadán	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	40900	6	6,686	9,277	0	(meta:1 (unidad_medida: metros cuadrados, meta: 2700.0, meta_modificada: 2700.0))		
2024	4	TAB240402513774	33-	Apoyos a Federaciones y Municipios	1905-FORTAMUN	Proyecto 2023 de inversión	33-	Apoyos a Federaciones y Municipios	Proyecto 2023 de inversión	27,721,170.32	27,130,112.36	(R) (solo recurso 2023, ramo 18, modalidad: prog.prim.5, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 27721170327, modificado: 27130112367))	Instalación de líneas aéreas de energía para líneas de conexión de acueducto "Usumacinta" de 60 m3 capacidad en las localidades de Villaherminia, Tabasco, (incluye suministro y arreglo mensual)	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	40900	6	161,038	176,122	0	(meta:1 (unidad_medida: Pisos, meta: 10, meta_modificada: 10))		
2024	4	TAB210101885219	25-	Proyectos Económicos	1905-FORTAMUN	Proyecto 2021 de inversión	25-	Proyectos Económicos	Proyecto 2021 de inversión	3,777,337.44	3,777,337.44	(R) (solo recurso 2021, ramo 23, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto: 37733744, modificado: 37733744)	Rehabilitación de estación de bombeo Juan Verde, Colonia Gervasio Sur Sector Villa Verde, calle Cuabí, municipio de Centro, Tabasco	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Municipio de Centro	40320	N	0	0	0	353,677	(meta:1 (unidad_medida: Pisos, meta: 10, meta_modificada: 10))	

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO				ESTADISTICA		OBSERVACIONES						
TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTADISTICA	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB240602513774	[gen1: [cve_municipio:4, localidad:176, direccion:calle 2da de San Mateo, municipio: Villahermosa, tel:18 187358]]	08-12-2024	31-03-2025	153,218.36	183,218.39	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Litros, avance:0.0]]	CARPETA_FOTOS	En Ejecución	Valido	Sin observaciones
TAB240602513772	[gen1: [cve_municipio:4, localidad:254, direccion:calle Senda de Coahuilan Parilla II, len:22 72327, tel:17 979797]]	05-12-2024	31-03-2025	392,702.59	392,702.53	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Litros, avance:0.0]]		En Ejecución	Valido	Sin observaciones
TAB240602513773	[gen1: [cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Sacilor Hernández López Ranchera Morelia y Reyes Sta. Soledad, tel:22 585108, tel:18 655779]]	02-01-2025	17-03-2025	593,558.52	353,558.52	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Mezclas Cuadradas, avance:0.0]]		En Ejecución	Valido	Sin observaciones
TAB240602513774	[gen1: [cve_municipio:4, localidad:214, direccion:El Estero de San Mateo, municipio: Villahermosa, tel:18 187358]]	02-01-2025	17-03-2025	593,382.05	593,382.05	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Mezclas Cuadradas, avance:0.0]]		En Ejecución	Valido	Sin observaciones
TAB231040220464	[gen1: [cve_municipio:4, localidad:115, direccion:Carretera Sur Arriola, municipio: Villahermosa, tel:18 187358]]	09-11-2023	31-12-2023	27,130,112.38	27,130,112.38	27,130,112.38	27,130,112.38	27,130,112.38	[cve1: [cve_municipio:4, localidad:115, direccion:Carretera Sur Arriola, municipio: Villahermosa, tel:18 187358]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:2.0]]	(2340484)proyecto_INICIO, (2340484)proyecto_PROCESO, (2340484)proyecto_FINALIZADO, (2340484)proyecto_INICIO, (2340484)proyecto_PROCESO, (2340484)proyecto_FINALIZADO	En Ejecución	Valida	Sin observaciones
TAB231010180218	[gen1: [cve_municipio:4, localidad:176, direccion:calle 2da de San Mateo, municipio: Villahermosa, tel:18 187358]]	10-03-2021	18-05-2021	3,777,337.44	3,777,337.44	1,256,727.67	1,256,727.67	1,256,727.67	[cve1: [cve_municipio:4, localidad:176, direccion:calle 2da de San Mateo, municipio: Villahermosa, tel:18 187358]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.35]]	(1885218)proyecto_PROCESO, (1885218)proyecto_FINALIZADO, (1885218)proyecto_INICIO, (1885218)proyecto_PROCESO, (1885218)proyecto_FINALIZADO	En Ejecución	Valida	Sin observaciones

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	POLLO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA	MONTTO_GLOBAL_APROBADO	MONTTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	MUNICIPIO DE CENTRO	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2024	4	14821016188977	Proyecto de inversión	25- Presencia y Salarios y Economías	03- Programa para el fortalecimiento de productores de agropecuario	03- Fondo para el fortalecimiento de productores de agropecuario	2021	03- Presencia y Salarios y Economías	03- Programa para el fortalecimiento de productores de agropecuario	21,236,234.96	21,236,234.96	011: (sólo marzo 2021, memo:23, memo:24) pro:pro:01, memo:23, memo:24, memo:25, COMENIOS), memo:2,1250296967, modificador:2,12502666E7)	K0305 Ampliación, rehabilitación y equipamiento de la estación de agua en el barrio, Colonia Miraflores, municipio de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	0	0	Centro	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	05	Municipio de Centro	K0305	N	0	0	0	353.577	Meta 1, meta:1, meta:2, meta:2,0, meta:modificad a:2,0)

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTIVISTA	OBSERVACIONES_REVISION
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO						
TAB21010186877	1	(9401: Iona_municipal4 Localidad: direccion:Puerto de la Cruz, Calle 10 de Marco, Villahermosa, Tab., México, con - 02.0708204, lat:17.8710477)	06-04-2021	02-08-2021	21,256,228.96	21,250,238.50	2,590,866.70	2,890,866.70	2,990,866.70	(1888877/proyecto_MCOLO 1888877/proyecto_FOTOCO, 1888877/proyecto_INCO)	ESTATUS Ejecución Finalizada	Valida Ejecución Finalizada	(dest: 1888877/proyecto_MCOLO 1888877/proyecto_FOTOCO, 1888877/proyecto_INCO) HOMBRES 49721, MUJERES 188724, Inmigrantes 4 0, usuario:cmtpasam, fecha:2024-12-27)	Sin observaciones




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2024-2027

Yolanda del Carmen Osuna Huerta
MTRA. YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA
PRESIDENTA MUNICIPAL

Carlos Fernando Juárez Torres
CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Elma Faj Martínez
ELMA FAJ MARTÍNEZ
ENLACE RESPONSABLE DE SRFT



CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

villahermosa.gob.mx



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegr
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	CAPUFE	Municipio de Centro	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15	Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	S273	Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15	Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	S273	Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15	Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	S273	Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15	Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	S273	Sin Especificar	Sin Especificar	136.35	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		

...



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Mistado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	24,960,960.00	24,960,960.00	24,960,960.00	24,960,960.00	24,960,960.00	24,960,960.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	24,960,960.00	24,960,960.00	24,960,960.00	24,960,960.00	24,960,960.00	24,960,960.00			N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	31,599,631.24	31,599,631.24	31,599,631.24	31,599,631.24	31,599,631.24	31,599,631.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,621,176.53	1,621,176.53	1,621,176.53	1,621,176.53	1,621,176.53	1,621,176.53	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	224,039.25	224,039.25	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	33,444,847.03	33,444,847.03	33,220,807.77	33,220,807.77	33,220,807.77	33,220,807.77			N/A	33,444,707.69		
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	49,912.65	49,912.65	49,912.65	49,912.65	49,912.65	49,912.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	

Handwritten initials and marks, including a large 'M' and a signature-like mark.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	15	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	787,439.07
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	15	Programa de Devolución de Derechos	U001	Programa de Devolución de Derechos	Municipio de Centro		

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	42,732.08	42,732.08	42,732.08	42,732.08	42,732.08	42,732.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	0.00	124,685.62	124,685.62	124,685.62	124,685.62	124,685.62	124,685.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	149,970.60	149,970.60	149,970.60	149,970.60	149,970.60	149,970.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	565 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	375,144.00	375,144.00	375,144.00	375,144.00	375,144.00	375,144.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	11,817,221.65	11,817,221.65	11,817,221.65	11,817,221.65	11,817,221.65	11,804,801.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	RNE POR \$170.36 LINEA DE CAPTURA 002AACDB068770557480 CON FECHA 19/11/2024 Y RNE POR \$787,287.89 LINEA DE CAPTURA 002AACDA286770550478 CON FECHA 19/11/2024
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	759 - Otras erogaciones especiales	0.00	10,027.31	10,027.31	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	12,569,693.91	12,569,693.91	12,569,693.60	12,569,693.60	12,547,248.69	12,547,248.69			N/A	N/A	13,357,131.98	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	0.00	2,615,570.32	2,615,570.32	2,615,570.32	2,615,570.32	2,615,570.32	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	

[Handwritten signature]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa de Devolución de Derechos	Programa Fondo Convenio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	Programa de Devolución de Derechos	Programa de Devolución de Derechos	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	Programa de Devolución de Derechos	Programa de Devolución de Derechos	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	Programa de Devolución de Derechos	Programa de Devolución de Derechos	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	Programa de Devolución de Derechos	Programa de Devolución de Derechos	Municipio de Centro	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	18	Saneamiento de Aguas Residuales	U008	Saneamiento de Aguas Residuales	Saneamiento de Aguas Residuales	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Saneamiento de Aguas Residuales	U006	Saneamiento de Aguas Residuales	Saneamiento de Aguas Residuales	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Saneamiento de Aguas Residuales	U008	Saneamiento de Aguas Residuales	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	FEIEF	Municipio de Centro		

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	0.00	5,220,074.00	5,220,074.00	6,220,074.00	5,220,074.00	5,220,074.00	5,220,074.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	582 - Maquinaria y equipo industrial	0.00	6,969,475.21	6,969,475.21	6,969,475.21	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	CONVENIO CON APORTACION MUNICIPAL POR 18,000,000
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	586 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	2,787,588.07	2,787,588.07	2,787,588.07	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	DESTINO DE LOS RECURSOS: se dirigen en adquisición de productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua, servicio de energía eléctrica de los sistemas de agua potable y adquisición de maquinaria y equipo industrial en beneficio de los habitantes del centro
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	789 - Otras erogaciones especiales	0.00	417,292.40	417,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	17,987,707.80	7,885,644.32	7,885,644.32	5,220,074.00			N/A	18,000,000.00		
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	2,395,547.16	2,395,547.16	2,395,547.16	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	DESTINO DE LOS RECURSOS: se dirigen en rehabilitación de cárcamo de bombeo sanitario en beneficio de los habitantes de la colonia Nuevo INVITAB Miguel Hidalgo
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	789 - Otras erogaciones especiales	0.00	15,108.84	15,108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	2,410,656.00	2,410,656.00	2,395,547.16	0.00	0.00	0.00			N/A	2,410,656.00		
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	789 - Otras erogaciones especiales	0.00	748,455.00	748,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	

[Handwritten signatures and initials]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R060	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U063	CONVENIO FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS SEGUN OFICIO PM0075-A/2024	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U063	CONVENIO FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS SEGUN OFICIO PM0075-A/2024	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U063	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00

[Handwritten signatures and initials]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	748,455.00	748,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00			N/A	748,455.00		
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	32,432,724.60	32,432,724.60	32,432,724.60	32,432,724.60	32,432,724.60	32,432,724.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	235,012.63	235,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	11,969,899.20	11,969,899.20	11,969,899.20	11,969,899.20	11,969,899.20	11,969,899.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	39,620,776.27	39,620,776.27	39,620,776.27	16,771,759.20	16,771,759.20	16,770,477.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	84,288,412.70	84,288,412.70	84,053,400.07	61,204,363.00	61,204,363.00	61,189,468.18			N/A	84,288,412.70		
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	0.00	38,042,227.08	38,042,227.08	38,042,227.08	21,966,247.37	21,966,247.37	21,961,722.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	66,730,892.52	66,730,892.52	66,730,892.52	51,156,811.63	51,156,811.63	51,061,950.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	104,276,121.09	104,276,121.09	104,276,121.09	57,473,053.94	57,473,053.94	57,457,849.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	209,459,449.00	440,168.31	440,168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	209,459,449.00	209,489,449.00	209,489,449.00	209,049,280.89	130,696,112.94	130,696,112.94	130,451,321.85			N/A	209,489,449.00		

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Retengro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	17,864.00	17,864.00	17,864.00	17,864.00	17,864.00	17,864.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	0.00	299,001.90	299,001.90	299,001.90	299,001.90	299,001.90	299,001.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	248 - Material eléctrico y electrónico	0.00	10,569,632.79	10,569,632.79	10,569,632.79	10,569,632.79	10,569,632.79	10,569,632.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	29,063.52	29,063.52	29,063.52	29,063.52	29,063.52	29,063.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	185,581.84	185,581.84	185,581.84	185,581.84	185,581.84	185,581.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	251 - Productos químicos básicos	0.00	118,239.96	118,239.96	118,239.96	118,239.96	118,239.96	118,239.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	281 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,877,346.61	1,877,346.61	1,877,346.61	1,877,346.61	1,877,346.61	1,877,346.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	0.00	865,242.84	865,242.84	865,242.84	865,242.84	865,242.84	865,242.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	0.00	282,147,733.15	282,147,733.15	282,147,733.15	282,147,733.15	282,147,733.15	282,147,733.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de apoyo, equis, equipos, materiales relacionados	0.00	18,071,511.24	18,071,511.24	18,071,511.24	18,071,511.24	18,071,511.24	18,071,511.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	338 - Servicios de vigilancia	0.00	1,562,959.00	1,562,959.00	1,562,959.00	1,562,959.00	1,562,959.00	1,562,959.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	23,969,999.94	23,969,999.94	23,969,999.94	23,969,999.94	23,969,999.94	23,969,999.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Retraso
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

Handwritten signature and initials

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	0.00	15,667,853.00	15,667,853.00	15,667,853.00	15,667,853.00	15,667,853.00	15,667,853.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	482 - Donativos a entidades federales	0.00	967,265.62	967,265.62	967,265.62	967,265.62	967,265.62	967,265.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de telecomunicaciones de la información	0.00	836,629.89	836,629.89	836,629.89	836,629.89	836,629.89	836,629.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	31,781,236.88	31,781,236.88	31,781,236.88	31,781,236.88	31,781,236.88	31,781,236.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	545 - Embarcaciones	0.00	458,490.00	458,490.00	458,490.00	458,490.00	458,490.00	458,490.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	599 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	2,152,403.20	2,152,403.20	2,152,403.20	2,152,403.20	2,152,403.20	2,152,403.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0.00	16,671,710.10	16,671,710.10	16,671,710.10	16,671,710.10	16,671,710.10	16,671,710.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	106,405,875.92	106,405,875.92	106,405,875.92	91,956,432.61	91,956,432.61	91,952,219.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	79,322,896.39	79,322,896.39	79,322,896.39	56,665,150.46	56,665,150.46	56,654,336.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signatures and initials]

...

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024


Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	2,615,736.45	2,615,736.45	2,615,736.45	2,615,736.45	2,615,736.45	2,612,307.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	628,417,995.00	82,417.57	82,417.57	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	5,530,114.73	5,530,114.73	5,530,114.73	5,530,114.73	5,530,114.73	5,530,114.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	921 - Invenas de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	26,161,168.76	26,161,168.76	26,161,168.76	26,161,168.76	26,161,168.76	26,161,168.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	628,417,995.00	828,417,995.00	828,417,995.00	828,435,577.43	591,228,398.39	591,228,398.39	591,200,058.03			N/A	N/A		628,417,995.00



Yolanda del Carmen Osuna Huerta
MTRA. YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

Fernando Juárez Torres
EL VENTAMIEN TO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 2024
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Elma Paz Martínez
ELMA PAZ MARTINEZ
 ENLACE RESPONSABLE DE SRFT



CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

villahermosa.gob.mx



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191468	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS
2024	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS
2024	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS
2024	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199222	Índice de Dependencia Financiera
2024	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	197235	Índice en el Ejercicio de Recursos
2024	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194776	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de explotación local
2024	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194772	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras
2024	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194778	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura
2024	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194773	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aporamientos por concepto de agua

[Handwritten signature and initials]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Programa Presupuestario	Definición del indicador	Método de Cálculo	Nivel del indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del indicador	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	100 Valido	
1004	Permite conocer el número de obras proyectadas (proyectos PRODA, MDS) para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como trabajo o complementario.	(Cantidad de obras proyectadas registradas en la MDS al trimestre) / (Número de trimestres correspondientes) * 100	Actividad Trimestral	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Desconocida	43.75		43.75			19.5722				224.22	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios (suministro) y que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016.	(Sumatoria de proyectos complementarios, registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / (Número de trimestres correspondientes) * 100	Actividad Trimestral	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	56.25		56.25			80.4878				143.09	Validado
1005	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAS (proyectos de servicios básicos, infraestructura, etc.) que han sido registrados durante el año. La clasificación de proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016.	(Número de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre) / (Número de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Propósito	Semestral	Otra	Estrategia	Eficacia	Descendente	1.15965		1.15965			0.52478				124.45	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN asignado al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos que se destinan a la ejecución de obras de infraestructura y servicios básicos. El monto que se registra es el que debe contabilizarse en el informe.	(Gasto ejecutado del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto total aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad Trimestral	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100			94.0303				94.03	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN asignado al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos que se destinan a la ejecución de obras de infraestructura y servicios básicos. El monto que se registra es el que debe contabilizarse en el informe.	(Monto ejecutado para la ejecución de las obras de infraestructura y servicios básicos / Monto total aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Ascendente	0.79665		0.79665			0.59638				46.42	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN asignado al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos que se destinan a la ejecución de obras de infraestructura y servicios básicos. El monto que se registra es el que debe contabilizarse en el informe.	(Monto ejecutado para el cumplimiento de obligaciones financieras del municipio / Monto total del FORTAMUN asignado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Ascendente	5.11869		5.11869			5.04003				98.62	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN asignado al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos que se destinan a la ejecución de obras de infraestructura y servicios básicos. El monto que se registra es el que debe contabilizarse en el informe.	(Monto ejecutado para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN asignado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Ascendente	16.70802		16.70802			11.68035				69.91	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN asignado al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos que se destinan a la ejecución de obras de infraestructura y servicios básicos. El monto que se registra es el que debe contabilizarse en el informe.	(Monto ejecutado para el pago de deudas / Monto total del FORTAMUN asignado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Ascendente	3.01888		3.01888			0.72284				26.26	Validado

Handwritten signature and initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104774	Porcentaje de recursos destinados al pago de circulación de agua residual
2024	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104777	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública
2024	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104815	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
2024	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104870	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Programa Presupuestario	Definición del indicador	Método de Cálculo	Nivel del indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Estrategia	Dirección del indicador	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Justificación	Detalle
1005	De monto total del FORTAMUN destinado al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, se reportará el monto destinado al pago de servicios de agua residuales. Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Monto asignado para el pago de servicios de agua residuales (Monto total del FORTAMUN destinado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Composición	Semanal	Porcentaje	Estrategia de	Asesoría	47,73893			47,73893			44,0284			92,23		
1005	De monto total del FORTAMUN destinado al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, se reportará el monto destinado al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Monto asignado para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN destinado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta * 100	Composición	Semanal	Porcentaje	Estrategia de	Asesoría	47,73893			47,73893			44,0284			92,23		
1005	De monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México sumado al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado de FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	Composición	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución	100			100			100			100		
1005	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles municipales o demarcación territorial de la Ciudad de México en la Ley de Ingresos Federales de los Estados Federados y los Municipios, y está compuesto por los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Equilibrio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no está destinado a un fin específico. Incluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Dedicados de Financiamientos. El incremento constante del ingreso que se debe considerar es el del ingreso autorizado.	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año (t-1)) * 100	Proporción	Anual	Porcentaje	Estrategia de	Asesoría	-1,08334			-1,08334			23,09164			-212,73		




MITRA YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELMA PAZ MARTÍNEZ
ENLACE RESPONSABLE DE SRFI

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027



villahermosa.gob.mx

Reporte de Recursos Federales
Transferidos

Módulo
Evaluaciones

(Del Desempeño de los Programas)

4TO. TRIMESTRE
2024



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

Handwritten initials in black ink, appearing to be a stylized 'L' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EVALUACIONES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Tipo Evaluación	Curso	Fondo	Año	Municipio	Costo(s)	Coordinador	Proveedor	Periodo	Observaciones
Especificas del desarrollo	APORTACIONES FEDERALES	FAB	2024	01 - San Marcos	20,000.00	MARTIN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DE TABASCO, A.C.	3	Validez observaciones
Diagnostico	APORTACIONES FEDERALES	FORTAMUN	2024	10 - Jalpa de Méndez	212,000.00	UABP Carlos Roberto Morales Ramón	Secretaría de Administración Pública del Tabasco, A.C.	3	Validez
Comentarios y Resultados	APORTACIONES FEDERALES	FAB	2023	1 - Balancán	340,000.00	Ing. Rivaldo Trinidad García	Comercializadora y Distribuidora JUPAL SA DE CV	3	Validez
Especificas del desarrollo	APORTACIONES FEDERALES	FAB	2023	3 - Centla	895,000.00	Phd. Rogelio Hernández Cornejo	CONCERTALES S.C.	3	Validez
Comentarios y Resultados	APORTACIONES FEDERALES	FAB	2023	5 - Comalcalco	317,000.00	ING. DINA DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	HELGA CONSULTORES S.C.	4	Validez
Especificas del desarrollo	APORTACIONES FEDERALES	FAB	2023	6 - Coahuila	90,000.00	C.P. Juan José Vera IM	Operación y Ingresos de Impresoras S.C.	1	Validez
Comentarios y Resultados	APORTACIONES FEDERALES	FAB	2023	8 - Huamantla	220,000.00	Ing. Reynir Trinidad García	TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V.	3	Validez observaciones
Especificas del desarrollo	APORTACIONES FEDERALES	FAB	2023	11 - Minicoyana	812,000.00	MUNICIPIO DE MACAJUCA	STRANGE CONSULTORIA INTEGRAL S. C	3	Validez observaciones
Comentarios y Resultados	APORTACIONES FEDERALES	FAB	2023	13 - Nahuatzen	490,000.00	Lic. Diego Márquez Juez	VISION Y ENERGIAS ESTRATEGICAS DAN?	3	Validez observaciones
Especificas del desarrollo	APORTACIONES FEDERALES	FAB	2023	14 - Panzotlán	368,000.00	L.C.P. CARLOS CARAMELO ORLANDO	Tecnología Social para el Desarrollo S.A. de C.V.	2	Validez
Comentarios y Resultados	APORTACIONES FEDERALES	FAB	2023	17 - Progreso	340,000.00	Ing. Reynir Trinidad García	CONCERTALES S.C.	3	Validez observaciones
Diagnostico	APORTACIONES FEDERALES	FORTAMUN	2023	1 - Balancán	340,000.00	Ing. Reynir Trinidad García	Comercializadora y Distribuidora JUPAL SA de CV	3	Validez
Especificas del desarrollo	APORTACIONES FEDERALES	FORTAMUN	2023	5 - Comalcalco	317,000.00	ING. DINA DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	HELGA CONSULTORES S.C.	4	Validez
Comentarios y Resultados	APORTACIONES FEDERALES	FORTAMUN	2023	11 - Minicoyana	220,000.00	L.C.P. Diamantina Melchor Galarraga	STRANGE CONSULTORIA INTEGRAL S. C	3	Validez
Procesos	APORTACIONES FEDERALES	FAM	2023	0 - Coahuila estatal	120,000.00	Ricardo Nethal Romero Carro	Alvaro Madrazo Pérez	3	Validez
Especificas del desarrollo	APORTACIONES FEDERALES	FAETA	2023	0 - Coahuila estatal	600,000.00	Ricardo Nethal Romero Carro	Dirección Empresarial CERTAMES S.A. de C.V	1	Validez
Especificas del desarrollo	APORTACIONES FEDERALES	FOHE	2023	0 - Coahuila estatal	190,000.00	Lic. Ricardo Nethal Romero Carro	Comercializadora y Distribuidora JUPAL SA DE C.V.	3	Validez
Especificas del desarrollo	APORTACIONES FEDERALES	FAS	2022	0 - Coahuila estatal	450,000.00	Lic. Ricardo Nethal Romero Carro	ASOCIACION Gestores Empresariales en México SA de CV	1	Validez observaciones
Comentarios y Resultados	APORTACIONES FEDERALES	FAB	2022	14 - Papitlan	477,000.00	Lic. Diego Márquez Juez	Tecnología Social para el Desarrollo S.A. de C.V.	1	Validez
Especificas del desarrollo	APORTACIONES FEDERALES	FAS	2022	15 - Tepic	1,080,000.00	MUNICIPIO DE TEAPA	DIRECCION EMPRESARIAL CERTAMES S.A. DE C.V.	3	Validez observaciones
Diagnostico	APORTACIONES FEDERALES	FORTAMUN	2022	4 - Centla	498,300.00	Lic. Ricardo Nethal Romero Carro	ASOCIACION GESTORES EMPRESARIALES EN MEXICO SA DE CV	1	Validez
Especificas del desarrollo	APORTACIONES FEDERALES	FAM	2022	0 - Coahuila estatal	119,000.00	Lic. Ricardo Nethal Romero Carro	ASOCIACION GESTORES EMPRESARIALES EN MEXICO SA DE CV	1	Validez
Especificas del desarrollo	APORTACIONES FEDERALES	FAETA	2022	0 - Coahuila estatal	600,000.00	Ricardo Nethal Romero Carro	VISION Y ENERGIAS ESTRATEGICAS DAN?	1	Validez
Especificas del desarrollo	APORTACIONES FEDERALES	FAS	2021	0 - Coahuila estatal	450,000.00	Lic. Ricardo Nethal Romero Carro	Alvaro Madrazo Pérez	1	Validez observaciones

[Handwritten signatures and initials]

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

27 - TABASCO

4 - Centro



www.shcp.gob.mx

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

4 - Centro

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Diseño

408,320.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

ASCONA GESTORES EMPRESARIALES EN MEXICO SA DE CV

Coordinador de la Evaluación

Leslie Gabriela del Carmen Ramírez Guzmán

Objetivos de la Evaluación

Evaluar el diseño del Programa Presupuestario con la finalidad de proveer al ente evaluado de información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.



www.shcp.gob.mx

(Handwritten signatures)



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Como resultado de la revisión documental con la cual se dio repuesta a los 34 reactivos de la presente evaluación, el equipo de Ascona determino las siguientes conclusiones: El Programa Presupuestario E001 Agua Potable, cuenta con un Expediente de ML -MIR, el cual establece las bases técnicas con la cual se diseñó el mismo, no obstante se detectaron múltiples deficiencias, ya que no se integró en su totalidad. la información principal de lo que debió ser el diagnóstico del programa no se incluyó, así como lo referente a la identificación del problema y los apartados de la identificación del objetivo, esta falta de información debe ser complementada para asegurar que el accionar propuesto del programa, cuente con el sustento adecuado y este dirigida hacia resultados. El servicio del agua se caracteriza por ser tipo universal, es para todos y el control de quien el beneficiario del servicio resulta algo imposible para el ámbito de gestión del municipio, no obstante, debido a la operatividad del servicio, si es posible identificar a los usuarios que el SAS tiene registrados y de los cuales se espera una contribución por el servicio de agua, es importante que la información del diseño del programa contemple a esta población y con base en ello tome en cuenta para la determinación de acciones, no sin pasar por alto considerar establecer los tiempos adecuados para la actualización de esta información. El Expediente de ML y MIR del programa evaluado presento una MIR con múltiples deficiencias importantes, entre ellas que no se incluyeron los objetivos de los diferentes niveles, lo cual afecta directamente el análisis de la lógica horizontal y vertical, imposibilitando determinar la calidad de los indicadores, es imperante la importancia de añadir esta información, de igual forma se detectó que los medios de verificación no fueron redactados haciendo referencia a un documento oficial de consulta, si no como el método de cálculo del indicador, lo que cual es incorrecto. En el caso de los supuestos, se usó en constantemente la idea principal de la condición de la disponibilidad de energía eléctrica para la prestación del servicio, una situación que puede ser susceptible a la gestión del municipio por lo que se recomienda replantearlos. La información de los indicadores muestra los elementos requeridos para considerarlos válidos, no obstante, la falta de objetivos en la MIR, impide analizar su relación. Es importante ahondar en el análisis a partir de las complementariedades del servicio del agua con otros programas o entes. La información presupuestal, cumple con la desagregación adecuada, empero, no se contó con la información necesaria que permitiera determinar los procesos de transparencia y acceso a la información, aunque es un hecho que el ayuntamiento cuenta con la herramienta para esto en su portal de internet.



www.shcp.gob.mx




Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	RE_Centro.pdf	Evaluación de Diseño de los Programas Presupuestarios evaluados
Evaluación integral	IF_Centro r.pdf	Proveer de información que retroalimete su diseño, gestión y resultados.
Términos de Referencia	TdR_2023.pdf	Términos de referencia para realizar la evaluación


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 2024-2027
PRESIDENCIA
MTRA. YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA PRESIDENTA MUNICIPAL
CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN
ELMA PAZ MARTÍNEZ ENLACE RESPONSABLE DE SRFT





TABASCO

Impreso en Talleres Gráficos del Gobierno del Estado de Tabasco,
Bajo la coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y de más disposiciones superiores son obligatorias
por el hecho de ser públicas en este periódico.

**Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en
el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolas Bravo
Esq. José N. Rovirosa #359, 1er. Piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-
32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.**

Cadena Original:| 00001000000705364139 |

Firma Electrónica: WmZnwnVMun2mRzpEwe6bp4k/aimkIV4O/H4U5FfDEWiE1nYCI FhyorrLySGkzwzvlIOXIR6c5z
YFACD6nD6audstuJ619R4maBFpSLSSKbsATRC/Lbud6/2ydWhE8/fSzwg9YOMxTDoAUSb4aix5CH6rjj/bFhUEEH
0VbaH4AJyYKVJA2lelPaNRVuDsNyKRwJ6z6uJl/ENgtlDC8zTnGEDHTCigUWKKQuyO1WfoWuuhOjosUI9tMkmni
KVeyyP8xacDvKwZI+NTeRIR5KL5GvJJRfrk7d2SJl9ZoOOQ320pHFG6Dw2mKIOcpgSScUbxA8Ma84nKmXKHF5
abal5Bxw==