



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

JAVIER MAY RODRÍGUEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

JOSÉ RAMIRO LÓPEZ OBRADOR
Secretario de Gobierno

20 DE AGOSTO DE 2025



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 2758



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS (SRFT)**

MUNICIPIO DE CARDENAS

CIERRE DEFINITIVO DEL 2024



MODULO: DESTINO DEL GASTO

CIERRE DEFINITIVO DEL 2024



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: CARDENAS
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, TIPO DE INVERSIÓN, RAMO, PROGRAMA, CICLO DE RECURSO, RAMO, PROGRAMA, PRESUPUESTARIO, MONTO GLOBAL APR, MONTO GLOBAL MODIFICADO, ENTIDAD FINANCIAM, NOMBRE, ENTIDAD RESPONSAB, D.MUNICIPIO, RESPONSAB, D.MUNICIPIO, RESPONSAB, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS.

Handwritten signature and initials in the right margin.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	TIPO DE RECURSO	RAMO	TIPO DE RECURSO	RAMO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	ENTRADA RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO DE RESPONSA	TIPO DE PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24020 2356269	Proyecto 2024 cto de invers ion	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1,788,614.17	1,865,357.26	27	Ta	2	Cárdenas	Agua y Sin energía eléctrica	Agua y Sin energía eléctrica	Municipio de Cardenas	3092	0	81	80	0	0 (meta) Unidad_medida metros cuadrados meta 542.33 meta modificada (542.33)
2024	5	TAB24020 2356157	Proyecto 2024 cto de invers ion	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	2,257,466.41	2,257,360.64	27	Ta	2	Cárdenas	Proyecto de Agua y Sin energía eléctrica Inversión de saneamiento en una zona urbana	Proyecto de Agua y Sin energía eléctrica Inversión de saneamiento en una zona urbana	Municipio de Cardenas	3716	70	69	0	0 (meta) Unidad_medida metros lineales meta 590.36 meta modificada (590.36)	
2024	5	TAB24020 2359463	Proyecto 2024 cto de invers ion	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	104,284.22	104,284.22	27	Ta	2	Cárdenas	Proyecto de Agua y Sin energía eléctrica Inversión de saneamiento en una zona urbana	Proyecto de Agua y Sin energía eléctrica Inversión de saneamiento en una zona urbana	Municipio de Cardenas	3911	38	37	0	0 (meta) Unidad_medida metros lineales meta 93.0 meta modificada (93.0)	
2024	5	TAB24020 2359577	Proyecto 2024 cto de invers ion	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	782,223.22	781,926.37	27	Ta	2	Cárdenas	Proyecto de Agua y Sin energía eléctrica Inversión de saneamiento en una zona urbana	Proyecto de Agua y Sin energía eléctrica Inversión de saneamiento en una zona urbana	Municipio de Cardenas	3941	70	69	0	0 (meta) Unidad_medida metros cuadrados meta 550.59 meta modificada (550.59)	
2024	5	TAB24020 2360340	Proyecto 2024 cto de invers ion	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	4,475,711.15	4,475,637.51	27	Ta	2	Cárdenas	Proyecto de Urbanización Inversión de saneamiento en una zona urbana	Proyecto de Urbanización Inversión de saneamiento en una zona urbana	Municipio de Cardenas	4232	1,360	1,360	0	0 (meta) Unidad_medida metros cuadrados meta 625.42 meta modificada (625.42)	
2024	5	TAB24020 2360674	Proyecto 2024 cto de invers ion	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	581,118.30	581,113.96	27	Ta	2	Cárdenas	Proyecto de Agua y Sin energía eléctrica Inversión de saneamiento en una zona urbana	Proyecto de Agua y Sin energía eléctrica Inversión de saneamiento en una zona urbana	Municipio de Cardenas	4384	81	80	0	0 (meta) Unidad_medida metros cuadrados meta 545.0 meta modificada (545.0)	
2024	5	TAB24020 2361281	Proyecto 2024 cto de invers ion	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Entidades y Territorios del Distrito Federal	8,645,532.23	8,645,391.33	27	Ta	2	Cárdenas	Proyecto de Urbanización Inversión de saneamiento en una zona urbana	Proyecto de Urbanización Inversión de saneamiento en una zona urbana	Municipio de Cardenas	4620	1,700	1,700	0	0 (meta) Unidad_medida metros cuadrados meta 3885.3 meta modificada (3885.3)	

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	MODULO GLOBAL	MODULO GLOBAL	EFECTOS FINANCIEROS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO DE RESPONSA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	ORA	NUMERO PROYECTO	PUBLICACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24020 2362199	Proye 2024, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2 - RAMO	1,811,979.24	1,811,979.24	(FI) (solo recurso 2024, ramo 33, modalidad 1 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun.FAIS municipal, monto:1811979.24, modificado:1811979.24)	CONSTRUCCION DE GUARDERIAS Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CALLE CUARTEMILLO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE AGUILERAS CALDERON - 51300	27 Ta 2	Cárdenas	Sin identificar	Municipio de Cardenas	5130	6	70	69	0	0 (meta) unidades Cuadrados Metros, modificado: 1096(7)	
2024	5	TAB24020 2362858	Proye 2024, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2 - RAMO	8,273,560.38	8,267,289.73	(FI) (solo recurso 2024, ramo 33, modalidad 1 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun.FAIS municipal, monto:8273560.38, modificado:8267289.73)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CALLE CUARTEMILLO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE AGUILERAS CALDERON - 51370	27 Ta 2	Cárdenas	Sin identificar	Municipio de Cardenas	5137	0	70	69	0	0 (meta) unidades Cuadrados Metros, modificado: 4375(5)	
2024	5	TAB24020 2366687	Proye 2024, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2 - RAMO	3,026,686.82	3,026,467.82	(FI) (solo recurso 2024, ramo 33, modalidad 1 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun.FAIS municipal, monto:3026686.82, modificado:302467.82)	CONSTRUCCION DE GUARDERIAS Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CALLE GREGORIO MENDEZ MAJANA EN LA CALLE 5. - 54682	27 Ta 2	Cárdenas	Sin identificar	Municipio de Cardenas	6469	2	64	63	0	0 (meta) unidades Cuadrados Metros, modificado: 219(2)	
2024	5	TAB24020 2366958	Proye 2024, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2 - RAMO	6,517,664.59	6,517,664.59	(FI) (solo recurso 2024, ramo 33, modalidad 1 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun.FAIS municipal, monto:6517664.59, modificado:6517664.59)	CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C 23 GENERAL, VENUSTIANO CARRANZA - 55629	27 Ta 2	Cárdenas	Sin identificar	Municipio de Cardenas	6560	9	1,379	1,379	0	0 (meta) unidades Cuadrados Metros, modificado: 3802(3)	
2024	5	TAB24020 2367042	Proye 2024, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2 - RAMO	7,043,366.50	7,043,367.96	(FI) (solo recurso 2024, ramo 33, modalidad 1 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun.FAIS municipal, monto:7043366.5, modificado:7043367.96)	CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C 23 GENERAL, MARIA PIÑERO SUAREZ - 67927	27 Ta 2	Cárdenas	Sin identificar	Municipio de Cardenas	6792	7	1,748	1,748	0	0 (meta) unidades Cuadrados Metros, modificado: 2781(3)	
2024	5	TAB24020 2367086	Proye 2024, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2 - RAMO	11,538,192.96	11,538,192.96	(FI) (solo recurso 2024, ramo 33, modalidad 1 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun.FAIS municipal, monto:11538192967, modificado:11538192967)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIRALUICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C 17 INDEPENDENCIA - 70467	27 Ta 2	Cárdenas	Sin identificar	Municipio de Cardenas	6613	6	274	274	0	0 (meta) unidades Cuadrados Metros, modificado: 8479(3)	
2024	5	TAB24020 2368286	Proye 2024, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2 - RAMO	7,715,180.42	7,863,242.15	(FI) (solo recurso 2024, ramo 33, modalidad 1 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun.FAIS municipal, monto:7715180.42, modificado:7863242.15)	CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C 17 INDEPENDENCIA - 70467	27 Ta 2	Cárdenas	Sin identificar	Municipio de Cardenas	7040	7	1,628	1,628	0	0 (meta) unidades Cuadrados Metros, modificado: 3670(2)	

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO										FOTOS		EST FLUJO		OBSERVACIONES	
TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	VALOR	VALOR	OBSERVACIONES_CAP	OBSERVACIONES_REV	
TAB24020 2369362	[geo1] (eve_municipio_2, localidad_1, direccion, calle EMILIANO ZAPATA, COLONIA ZAPATA, 40, 86909 CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE TENSIQUE, ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE ZAPATA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRONTERA Y AVENIDA CARMEN, km-53.36996025, lat-17.98300049)	10-05-2024	26-05-2024	484,698.98	404,698.98	484,698.98	484,698.98	484,698.98	484,698.98	[contrato] (tipo_obra_Obra, numero_contrato CARD-000TSM-R33-046-2024, contratista ALFREDO LOPEZ DE CARDENAS, monto 484703.87 importe_modificado 484703.87)	[media1] (unidad_medida Metro cuadrados, avance 471.19)	2369362/proyecto_INICIO 2369362/proyecto_FIN 2369362/proyecto_PR (OCESO)	Terminado	0	0	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2372090	[geo1] (eve_municipio_2, localidad_1, direccion, calle VESUJUSTIANO CARRANZA Y CALLE 2 COLONIA NUEVO PROGRESO, 86629 CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE ANTONIO ORTIZ Y CALLE OCHO, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO EN LA CALLE CERRADA, PENUSHTIANO CHIRRAMBA Y CAL, km-50.37294296, lat-18.0246867)	01-05-2024	30-05-2024	1,363,267.55	1,363,267.55	1,363,267.55	1,363,267.55	1,363,267.55	[contrato] (tipo_obra_Obra, numero_contrato CARD-000TSM-R33-046-2024, contratista CINTHIA MONTECINOSA SILVA PINEDA, monto 1363371.87 importe_modificado 1363371.87)	[media1] (unidad_medida Metro cuadrados, avance 11111.9)	[2372090/proyecto_INICIO 2372090/proyecto_FIN 2372090/proyecto_PR (OCESO)]	Terminado	0	0	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB24020 2377773	[geo1] (eve_municipio_2, localidad_1, direccion, calle MAQUINARIA AGRICOLA LA ROSALIA MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CARRETERA PRINCIPAL SANTA ROSALIA, LA OBRA SE UBICA EN SANTA ROSALIA, km-55.95587195, lat-18.00799529)	05-05-2024	09-07-2024	3,472,115.61	3,472,115.61	3,472,115.61	3,472,115.61	3,472,115.61	[contrato] (tipo_obra_Obra, numero_contrato CARD-000TSM-R33-046-2024, contratista INDUSTRIAL JAED S.A DE C.V, convocado MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 3472115.61 importe_modificado 3472115.61)	[media1] (unidad_medida Metro cuadrados, avance 2034.2)	[2377773/proyecto_INICIO 2377773/proyecto_FIN (OCESO)]	Terminado	0	0	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB24020 2379857	[geo1] (eve_municipio_2, localidad_1, direccion, calle MAQUINARIA AGRICOLA LA ROSALIA MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CARRETERA PRINCIPAL SANTA ROSALIA, LA OBRA SE UBICA EN SANTA ROSALIA, km-55.95587195, lat-18.00799529)	05-05-2024	28-06-2024	3,752,657.28	3,752,657.28	3,752,657.28	3,752,657.28	3,752,657.28	[contrato] (tipo_obra_Obra, numero_contrato CARD-000TSM-R33-046-2024, contratista MANTENIMIENTOS INTEGRAL S A DE C.V, convocado MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 3752657.28 importe_modificado 3752657.28)	[media1] (unidad_medida Metro cuadrados, avance 6.86)	[2379857/proyecto_INICIO 2379857/proyecto_FIN (OCESO)]	Terminado	0	0	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB24020 2381386	[geo1] (eve_municipio_2, localidad_1, direccion, calle LA LLORONA LAS TORRES, ENTRE CALLE LA LLORONA LAS TORRES Y CALLE CASTAÑO COLONIA EL SUSPIRO 0627, CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE LOS MANANOS, ENTRE BERGEO LAZARO Y CALLE LA OBRA SE UBICA EN SANTA ROSALIA, km-53.38460193, lat-18.0019227)	15-05-2024	19-07-2024	9,418,107.26	9,418,107.26	9,418,107.26	9,418,107.26	9,418,107.26	[contrato] (tipo_obra_Obra, numero_contrato CARD-000TSM-R33-046-2024, contratista CRUZ FLUIDO, convocado MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 9418107.26 importe_modificado 9418107.26)	[media1] (unidad_medida Metro cuadrados, avance 4.2)	[2381386/proyecto_INICIO 2381386/proyecto_PR (OCESO)]	Terminado	0	0	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB24020 2382563	[geo1] (eve_municipio_2, localidad_1, direccion, calle MAQUINARIA AGRICOLA LA ROSALIA MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE INGENIERO Y LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA VA, km-53.35883015, lat-18.00188977)	15-05-2024	30-06-2024	6,773,712.77	6,773,712.77	6,773,712.77	6,773,712.77	6,773,712.77	[contrato] (tipo_obra_Obra, numero_contrato CARD-000TSM-R33-046-2024, contratista CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocado MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 6773712.77 importe_modificado 6773712.77)	[media1] (unidad_medida Metro cuadrados, avance 2.1)	[2382563/proyecto_INICIO 2382563/proyecto_FIN (OCESO)]	Terminado	0	0	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB24020 2382830	[geo1] (eve_municipio_2, localidad_1, direccion, calle MAQUINARIA AGRICOLA LA ROSALIA MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE TENSIQUE Y AVENIDA FRONTERA, CALLE TENSIQUE LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SECCION 40 EN LA AVENIDA FRONTERA Y AVENIDA CARMEN, km-53.37081783, lat-17.98371534)	01-05-2024	30-06-2024	1,209,203.37	1,209,203.37	1,209,203.37	1,209,203.37	1,209,203.37	[contrato] (tipo_obra_Obra, numero_contrato CARD-000TSM-R33-046-2024, contratista INTEGRALES Y CONSTRUCCIONES ORTEGA, S.A DE C.V, convocado MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 1209203.37 importe_modificado 1209203.37)	[media1] (unidad_medida Metro cuadrados, avance 867.1)	[2382830/proyecto_INICIO 2382830/proyecto_PR (OCESO)]	Terminado	0	0	Sin observaciones	Sin observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE INVERSIÓN	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECORSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	ENTRANTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE MUNICIPAL	RESPONSABLE MUNICIPAL	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	ORA DE EJECUCION	NUMERO DE PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24030 2407962	Proye 2024 de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presupuestario	Ciclo de Recurso	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,251,943.21	6,286,429.35	0	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS POZARONDA, TERCERA SECCION - 14794	27	Ta 2	Cárdenas	0	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	1478	4	0	81	81	0	0 Meta: 124 meta_modificada: 124
2024	5	TAB24030 2408013	Proye 2024 de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presupuestario	Ciclo de Recurso	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,173,848.21	9,075,942.02	0	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL MARGEN DERECHO DEL RIO SANTANA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, SECCION A - 18280	27	Ta 2	Cárdenas	0	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	1828	0	0	40	40	0	0 Meta: 120 meta_modificada: 120
2024	5	TAB24030 2408023	Proye 2024 de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presupuestario	Ciclo de Recurso	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,251,933.20	8,228,675.82	0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, CALLE GOMEZ SAN FELIPE, CALLE GONZALEZ GREGORIO MENDEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA - 18469	27	Ta 2	Cárdenas	0	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	1846	9	0	72	72	0	0 Meta: 5539.8 meta_modificada: 5539.8
2024	5	TAB24030 2408103	Proye 2024 de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presupuestario	Ciclo de Recurso	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	797,886.58	794,888.00	0	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO ISMAEL GUTIERREZ GOMEZ SAN FELIPE, CALLE CORONEL GREGORIO MENDEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA - 21211	27	Ta 2	Cárdenas	0	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	2121	1	0	72	72	0	0 Meta: 923.2 meta_modificada: 923.2
2024	5	TAB24030 2408139	Proye 2024 de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presupuestario	Ciclo de Recurso	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,469,105.88	9,422,690.20	0	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C. 21 LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA - 24274	27	Ta 2	Cárdenas	0	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	2427	4	0	84	83	0	0 Meta: 110 meta_modificada: 110
2024	5	TAB24030 2408233	Proye 2024 de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presupuestario	Ciclo de Recurso	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,937,280.44	3,037,280.44	0	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C. 14 GENERAL INTERMEDIA ENTRE LA CALLE 3 Y CALLE 4 Y CALLE INTERMEDIA ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 TRANSVERSAL - 31806	27	Ta 2	Cárdenas	0	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	3130	8	0	81	81	0	0 Meta: 598.0 meta_modificada: 598.0
2024	5	TAB24030 2408599	Proye 2024 de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presupuestario	Ciclo de Recurso	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	697,174.56	697,154.41	0	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN CALLE CARRETERA ENTRE NICOLAS AGUILERA Y COMONFORT - 48790	27	Ta 2	Cárdenas	0	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	4879	0	0	61	61	0	0 Meta: 552.0 meta_modificada: 552.0
2024	5	TAB24030 2408604	Proye 2024 de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presupuestario	Ciclo de Recurso	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,422,267.35	1,422,267.35	0	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SANTA RITA, CALLE LA GLORIA - 49106	27	Ta 2	Cárdenas	0	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	4910	6	0	65	65	0	0 Meta: 1411.0 meta_modificada: 1411.0

9



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS		ESTADISTICA	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REV
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	ENCARGADO	EFECTUADO	ENCARGADO	EFECTUADO			
TAB24030 2407962	1	[geo1] [Eva_municipio] 2, localidad 194, direccion CAMINO TRAMO CASA DE SALUD LA LUPTA - PRIMARIA ABELTAZAR AGUIRRE, POZOS DE LA LUCHA, POZOS DE LA LUCHA 1 + 28 BRANQUERA POZA REDONDA 3RA, SECCION 88471 POZA REDONDA 3RA, SECCION CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y LA, len: 93.6658317, lat: 19.26777489	01-04-2024	15-05-2024	6,299,439.75	6,299,439.75	6,299,439.75	6,299,439.75	6,299,439.75	6,299,439.75	ESTADISTICA	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REV
TAB24030 2408013	1	[geo1] [Eva_municipio] 2, localidad 84, direccion CALLE CORONEL OREGORIO MENDEZ Y ERILIANO ZAPATA PUEBLO LAS LAMAS, 86465 MARGEN DERECHO ALUMETRO D+ 120 EJIDO POZA REDONDA 1RA, SECCION 86771 LAS POZAS REDONDA 1RA, SECCION TABASCO ENTRE CAMINO SANTUARIO 1RA SECCION Y, L, len: 93.61965102, lat: 19.27773339	01-04-2024	29-06-2024	9,075,942.63	9,075,942.63	9,075,942.63	9,075,942.63	9,075,942.63	9,075,942.63	ESTADISTICA	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REV
TAB24030 2408023	1	[geo1] [Eva_municipio] 2, localidad 42, direccion CALLE CORONEL OREGORIO MENDEZ Y ERILIANO ZAPATA PUEBLO LAS LAMAS, 86465 MARGEN DERECHO ALUMETRO D+ 120 EJIDO POZA REDONDA 1RA, SECCION 86771 LAS POZAS REDONDA 1RA, SECCION TABASCO ENTRE CAMINO SANTUARIO 1RA SECCION Y, L, len: 93.61965102, lat: 19.27773339	22-04-2024	25-07-2024	8,238,676.92	8,238,676.92	8,238,676.92	8,238,676.92	8,238,676.92	8,238,676.92	ESTADISTICA	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REV
TAB24030 2408103	1	[geo1] [Eva_municipio] 2, localidad 42, direccion CALLE CORONEL OREGORIO MENDEZ Y ERILIANO ZAPATA PUEBLO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ SAN FELIPE, 86465 MARGEN DERECHO ALUMETRO D+ 120 EJIDO POZA REDONDA 1RA, SECCION 86771 LAS POZAS REDONDA 1RA, SECCION TABASCO ENTRE CAMINO SANTUARIO 1RA SECCION Y, L, len: 93.61965102, lat: 19.27773339	01-04-2024	20-04-2024	794,688.00	794,688.00	794,688.00	794,688.00	794,688.00	794,688.00	ESTADISTICA	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REV
TAB24030 2408139	1	[geo1] [Eva_municipio] 2, localidad 54, direccion CALLE CINCO PUEBLO POBLADO C-21 LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA, 86465 MARGEN DERECHO ALUMETRO D+ 120 EJIDO POZA REDONDA 1RA, SECCION 86771 LAS POZAS REDONDA 1RA, SECCION TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ SAN FELIPE Y CALLE CINCO Y CALLE SEIS DE MAYO, CALLE ALDAMA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN EL POBL, len: 93.7440298	01-04-2024	28-07-2024	9,422,660.20	9,422,660.20	9,422,660.20	9,422,660.20	9,422,660.20	9,422,660.20	ESTADISTICA	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REV
TAB24030 2408233	1	[geo1] [Eva_municipio] 2, localidad 54, direccion CALLE CINCO PUEBLO POBLADO C-21 LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA, 86465 MARGEN DERECHO ALUMETRO D+ 120 EJIDO POZA REDONDA 1RA, SECCION 86771 LAS POZAS REDONDA 1RA, SECCION TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ SAN FELIPE Y CALLE CINCO Y CALLE SEIS DE MAYO, CALLE ALDAMA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN LA LUCHA EN LA CALLE C, len: 93.6246262, lat: 19.07324829	08-04-2024	07-06-2024	2,937,280.44	2,937,280.44	2,937,280.44	2,937,280.44	2,937,280.44	2,937,280.44	ESTADISTICA	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REV
TAB24030 2408599	1	[geo1] [Eva_municipio] 2, localidad 1, direccion CALLE INTERMEDIO ENTRE 5 Y 8 Y CALLE 3 Y 4 PUEBLO POBLADO C-14 GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, 86478 POBLADO C-14 GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SECCION CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CUATRO Y CALLE CINCO Y SEIS, CALLE SEIS Y CUATRO Y CALLE CINCO Y SEIS, CALLE SEIS Y CUATRO Y CALLE CINCO Y SEIS, CALLE SEIS Y CUATRO Y CALLE CINCO Y SEIS, len: 93.61965102, lat: 19.1959912	02-05-2024	31-05-2024	697,154.41	697,154.41	697,154.41	697,154.41	697,154.41	697,154.41	ESTADISTICA	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REV
TAB24030 2408604	1	[geo1] [Eva_municipio] 2, localidad 1, direccion CALLE LA GLORIA COLONIA SANTA RITA INFORMANT, 86628 CARDENAS, SECCION CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE NICOLAS AGUILERA, LA OBRA SE UBICA EN LA LUCHA EN LA CALLE ALLENDE ENTRE LA CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE NIC, len: 93.3762981, lat: 19.94689679	10-05-2024	28-05-2024	1,422,267.35	1,422,267.35	1,422,267.35	1,422,267.35	1,422,267.35	1,422,267.35	ESTADISTICA	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REV

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO DE DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: Cárdenas
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

TPO. GEOREFERENCIA	TEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
				REGADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	AVANCES_FISICOS					
TAB24030 2409049	1 Tolo [c]1: [cve_municipio:2, localidad:14, direccion: CALLE TRANSVERSAL 3 PUERTO PORLAZO C-14 GENERAL PLUARCIO ELLAS Cárdenas TABASCO ENTRE CALLE CARRERA ELIAS CALLES Cárdenas TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE SEIS, LA OBRA SE UBICA EN EL PUEBLO C-14 PUERTO PORLAZO ELLAS, km-93.1038914, lat:18.12061073]	21-05-2024	19-06-2024	867,552.73	867,552.73	867,552.73	867,552.73	867,552.73	867,552.73	[meta1: (unidad_medida:Metro a lineales, Convocatoria a Cuadros de Avance 200.0)] [c]1: [cve_municipio:2, localidad:14, direccion: CALLE TRANSVERSAL 3 PUERTO PORLAZO C-14 GENERAL PLUARCIO ELLAS Cárdenas TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE SEIS, LA OBRA SE UBICA EN EL PUEBLO C-14 PUERTO PORLAZO ELLAS, km-93.1038914, lat:18.12061073]	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	Flujo	Sin observaciones
TAB24030 2409193	1 [c]1: [cve_municipio:2, localidad:14, direccion: CALLE GARCIA ALLENDE COLOMIA Cárdenas TABASCO ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE NICOLAS AGUILERA, LA OBRA SE UBICA EN LA CULE GARCIA ALLENDE COMONFORT Y CALLE NIC. km-93.3762891, lat:17.96496871]	16-05-2024	14-06-2024	1,377,007.52	1,377,007.52	1,377,007.52	1,377,007.52	1,377,007.52	1,377,007.52	[meta1: (unidad_medida:Metro a lineales, Convocatoria a Cuadros de Avance 200.0)] [c]1: [cve_municipio:2, localidad:14, direccion: CALLE GARCIA ALLENDE COLOMIA Cárdenas TABASCO ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE NICOLAS AGUILERA, LA OBRA SE UBICA EN LA CULE GARCIA ALLENDE COMONFORT Y CALLE NIC. km-93.3762891, lat:17.96496871]	AVANCES_FISICOS		Terminado	Sin observaciones	
TAB24030 2409208	1 [c]1: [cve_municipio:2, localidad:14, direccion: CALLE GARCIA ALLENDE COLOMIA Cárdenas TABASCO ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE NICOLAS AGUILERA, LA OBRA SE UBICA EN LA CULE GARCIA ALLENDE COMONFORT Y CALLE NIC. km-93.3762891, lat:17.96496871]	20-05-2024	30-06-2024	3,086,841.10	3,086,841.10	3,086,841.10	3,086,841.10	3,086,841.10	3,086,841.10	[meta1: (unidad_medida:Metro a lineales, Convocatoria a Cuadros de Avance 200.0)] [c]1: [cve_municipio:2, localidad:14, direccion: CALLE GARCIA ALLENDE COLOMIA Cárdenas TABASCO ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE NICOLAS AGUILERA, LA OBRA SE UBICA EN LA CULE GARCIA ALLENDE COMONFORT Y CALLE NIC. km-93.3762891, lat:17.96496871]	AVANCES_FISICOS		Terminado	Sin observaciones	
TAB24030 2409217	1 [c]1: [cve_municipio:2, localidad:14, direccion: CALLE ALFONSO MARTINEZ SUAREZ CANDELARIO PREGO VALVARO OBREGON COLOMIA EL GRINGO, 86590 Cárdenas TABASCO ENTRE CALLE GARCIA ALLENDE Y CALLE LEONA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LEONA VICARIO, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL GRINGO ELLAS. km-93.37958376, lat:18.00334958]	16-05-2024	29-06-2024	2,424,104.21	2,424,104.21	2,424,104.21	2,424,104.21	2,424,104.21	2,424,104.21	[meta1: (unidad_medida:Metro a lineales, Convocatoria a Cuadros de Avance 333.0)] [c]1: [cve_municipio:2, localidad:14, direccion: CALLE ALFONSO MARTINEZ SUAREZ CANDELARIO PREGO VALVARO OBREGON COLOMIA EL GRINGO, 86590 Cárdenas TABASCO ENTRE CALLE GARCIA ALLENDE Y CALLE LEONA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LEONA VICARIO, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL GRINGO ELLAS. km-93.37958376, lat:18.00334958]	AVANCES_FISICOS		Terminado	Sin observaciones	
TAB24030 2409219	1 [c]1: [cve_municipio:2, localidad:14, direccion: CALLE LA GLORIA COLOMIA SANTA RITA INDEPENDIENTE 86590 Cárdenas TABASCO ENTRE CALLE GARCIA ALLENDE Y CALLE LEONA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LEONA VICARIO, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL GRINGO ELLAS. km-93.38063026, lat:18.00334958]	10-05-2024	19-05-2024	358,728.40	358,728.40	358,728.40	358,728.40	358,728.40	358,728.40	[meta1: (unidad_medida:Metro a lineales, Convocatoria a Cuadros de Avance 110.0)] [c]1: [cve_municipio:2, localidad:14, direccion: CALLE LA GLORIA COLOMIA SANTA RITA INDEPENDIENTE 86590 Cárdenas TABASCO ENTRE CALLE GARCIA ALLENDE Y CALLE LEONA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LEONA VICARIO, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL GRINGO ELLAS. km-93.38063026, lat:18.00334958]	AVANCES_FISICOS		Terminado	Sin observaciones	
TAB24030 2409220	1 [c]1: [cve_municipio:2, localidad:14, direccion: CALLE BALANCA COLOMIA SECCION 40, 86590 Cárdenas TABASCO ENTRE AVENIDA Cárdenas Y AVENIDA LIBICA EN LA COLONIA SECCION 40 EN LA CALLE BALANCA ENTRE AV Cárdenas Y AVENIDA FRONTERA Y, km-93.37095015, lat:17.86389471]	10-05-2024	29-06-2024	370,528.81	370,528.81	370,528.81	370,528.81	370,528.81	370,528.81	[meta1: (unidad_medida:Metro a lineales, Convocatoria a Cuadros de Avance 254.0)] [c]1: [cve_municipio:2, localidad:14, direccion: CALLE BALANCA COLOMIA SECCION 40, 86590 Cárdenas TABASCO ENTRE AVENIDA Cárdenas Y AVENIDA LIBICA EN LA COLONIA SECCION 40 EN LA CALLE BALANCA ENTRE AV Cárdenas Y AVENIDA FRONTERA Y, km-93.37095015, lat:17.86389471]	AVANCES_FISICOS		Terminado	Sin observaciones	
TAB24030 2409261	1 [c]1: [cve_municipio:2, localidad:14, direccion: CALLE GUAYANA Cárdenas TABASCO ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE JOSE TORRILCO, LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES GUAYANA EN LAS CALLES GUAYANA, km-93.38625985, lat:17.978173289]	24-05-2024	22-07-2024	3,096,254.11	3,096,254.11	3,096,254.11	3,096,254.11	3,096,254.11	3,096,254.11	[meta1: (unidad_medida:Metro a lineales, Convocatoria a Cuadros de Avance 3166.0)] [c]1: [cve_municipio:2, localidad:14, direccion: CALLE GUAYANA Cárdenas TABASCO ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE JOSE TORRILCO, LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES GUAYANA EN LAS CALLES GUAYANA, km-93.38625985, lat:17.978173289]	AVANCES_FISICOS		Terminado	Sin observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS... SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS... ENTIDAD: TABASCO... MUNICIPIO: CARDENAS... PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Table with columns: FOLIO, TIPO_GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES_FISICOS, FOTOS, EST_ATU, FLUJO, OBSERVACIONES_CAP, OBSERVACIONES_REV, OBSERVACIONES.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE INVERSIÓN	TIPO DE RAMO	TIPO DE PROGRAMA	TIPO DE RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE PROGRAMA	MONTOS	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO DE RESPONSA	TIPO DE PROGRAMA	TIPO DE PROYECTO	TIPO DE SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO DE PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24030 2409781	Proye 2024 cto de invers ion	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	Recurso	Programa	Presupuestario	4,294,731.38	Proyecto 2024, ramo 33, modalidad 1, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAIS municipal, monto:4294731.38, modificado:4294731.38)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERALUCCO EN EL POBLADO C-14 GENERAL PLUTARDO ELIAS CALLE CALLE PONSERVAL 3 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 8 - 11051	27 Ta 2	Car den	Car den	Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	1155	31	82	81	0	(meta) Unidad medida: Metros Cuadrados, meta: 2840.00, meta_modificada: 2840.00)
2024	5	TAB24030 2409919	Proye 2024 cto de invers ion	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	Recurso	Programa	Presupuestario	454,165.26	Proyecto 2024, ramo 33, modalidad 1, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pne_4_tipo_recurso_FEDERALES para Entidades y Municipios municipal, monto:454165.26, modificado:454165.26)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL POBLADO C-14 GENERAL MARIA PING SUAREZ, CALLE CANDELARIO PRIEGO Y CALLE ALVARO OBREGON - 121078	27 Ta 2	Car den	Car den	Agua y saneamiento Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	1210	78	69	69	0	(meta) Unidad medida: Metros lineales, meta: 507.31, meta_modificada: 507.31)
2024	5	TAB24030 2409939	Proye 2024 cto de invers ion	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	Recurso	Programa	Presupuestario	6,045,684.65	Proyecto 2024, ramo 33, modalidad 1, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAIS municipal, monto:6045684.65, modificado:6045684.65)	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, BANQUERA, SINALOA PRIMERA SECCION - 122490	27 Ta 2	Car den	Car den	Urbanización Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	1224	90	85	85	0	(meta) Unidad medida: Kilómetros, meta: 3981.0, meta_modificada: 3981.0)
2024	5	TAB24030 2410003	Proye 2024 cto de invers ion	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	Recurso	Programa	Presupuestario	5,672,896.41	Proyecto 2024, ramo 33, modalidad 1, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAIS municipal, monto:5672896.41, modificado:5672896.41)	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EJIDO ALACRAN MANATINERO - 126398	27 Ta 2	Car den	Car den	Urbanización Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	1283	98	85	85	0	(meta) Unidad medida: Kilómetros, meta: 4.15, meta_modificada: 4.15)
2024	5	TAB24030 2410178	Proye 2024 cto de invers ion	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	Recurso	Programa	Presupuestario	11,408,076.35	Proyecto 2024, ramo 33, modalidad 1, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAIS municipal, monto:11408076357, modificado:113485241267)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL CAMINO DEL EJIDO AZUCENA 57A SECCION EL APOMPAL - 144529	27 Ta 2	Car den	Car den	Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	1445	29	74	73	0	(meta) Unidad medida: Kilómetros, meta: 2.95, meta_modificada: 2.95)
2024	5	TAB24030 2410185	Proye 2024 cto de invers ion	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	Recurso	Programa	Presupuestario	8,482,753.45	Proyecto 2024, ramo 33, modalidad 1, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAIS municipal, monto:8482753.45, modificado:850260.39)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL CAMINO DEL POBLADO C-22 AL CRUCERO DEL POBLADO C-22 TRAMOS AISLAADOS - 147788	27 Ta 2	Car den	Car den	Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	1447	88	65	64	0	(meta) Unidad medida: Kilómetros, meta: 1.8, meta_modificada: 1.8)
2024	5	TAB24030 2410187	Proye 2024 cto de invers ion	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	Recurso	Programa	Presupuestario	10,322,712.67	Proyecto 2024, ramo 33, modalidad 1, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAIS municipal, monto:1032271267, modificado:1027330862)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL CAMINO DEL POBLADO DEL 19 MAS 300 A 22 MAS 300 TRAMOS AISLAADOS - 144884	27 Ta 2	Car den	Car den	Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	1448	84	60	60	0	(meta) Unidad medida: Kilómetros, meta: 2.57, meta_modificada: 2.57)
2024	5	TAB24030 2410193	Proye 2024 cto de invers ion	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	Recurso	Programa	Presupuestario	8,711,317.48	Proyecto 2024, ramo 33, modalidad 1, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAIS municipal, monto:8711317.48, modificado:866374.6)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA RANCHERIA ENCRUCIADA TERCERA SECCION, TRAMO DEL PUENTE HACIA EL PANTEON - 146397	27 Ta 2	Car den	Car den	Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	1452	37	75	75	0	(meta) Unidad medida: Kilómetros, meta: 2.57, meta_modificada: 2.57)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: CARDENAS
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Table with columns: FOLIO, TIPO_GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTADU, VALOR, OBSERVACIONES. Contains multiple rows of project data.

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '4'.

Handwritten signature or mark.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL	MONTOS GLOBAL	ENTRADA FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	TIPO DE PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24030 2410239	Proyección de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	27 Ta 2	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRIJAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	1,244,281.23	1,244,281.23	1,244,281.23	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRIJAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	27 Ta 2	Carolina	Carolina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Cárdenas	1467	69	69	0	0 (meta) Meta meta_2024 meta_2025 meta_modificada (936.32)
2024	5	TAB24030 2410246	Proyección de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	27 Ta 2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA EL BRINCO, CALLE MARIA PINO SUAREZ, CALLE CANDELARIO PREGO Y CALLE ALVARO OBREGON - 146796	4,710,132.47	4,710,132.47	4,710,132.47	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA EL BRINCO, CALLE MARIA PINO SUAREZ, CALLE CANDELARIO PREGO Y CALLE ALVARO OBREGON - 146796	27 Ta 2	Carolina	Carolina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Cárdenas	1470	69	69	0	0 (meta) Meta meta_2024 meta_2025 meta_modificada (340.5)
2024	5	TAB24030 2411148	Proyección de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	27 Ta 2	RECONSTRUCCION DE ALULAS AGRIADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL (NACIDO LOPEZ RAYON C.T.T. 27DPR02N EN EL AZUCENA-ATA SECCION - 178425	1,186,221.31	1,150,250.80	1,150,250.80	RECONSTRUCCION DE ALULAS AGRIADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL (NACIDO LOPEZ RAYON C.T.T. 27DPR02N EN EL AZUCENA-ATA SECCION - 178425	27 Ta 2	Carolina	Carolina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Educación	Municipio de Cárdenas	1784	40	40	0	0 (meta) Meta meta_2024 meta_2025 meta_modificada (137.28)
2024	5	TAB24030 2411385	Proyección de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	27 Ta 2	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS LLUIS BARRERA EN EL CLAVE 27DJA0612M EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2,094,113.00	2,084,473.45	2,084,473.45	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS LLUIS BARRERA EN EL CLAVE 27DJA0612M EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	27 Ta 2	Carolina	Carolina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Educación	Municipio de Cárdenas	1795	82	81	0	0 (meta) Meta meta_2024 meta_2025 meta_modificada (288.5)
2024	5	TAB24040 2459312	Proyección de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	27 Ta 2	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	1,951,909.93	2,007,448.67	2,007,448.67	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	27 Ta 2	Carolina	Carolina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Agua y Saneamiento	Municipio de Cárdenas	3727	41	40	0	0 (meta) Meta meta_2024 meta_2025 meta_modificada (548.8)
2024	5	TAB24040 2459519	Proyección de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	27 Ta 2	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	3,165,521.54	3,165,521.54	3,165,521.54	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	27 Ta 2	Carolina	Carolina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Agua y Saneamiento	Municipio de Cárdenas	8586	83	83	0	0 (meta) Meta meta_2024 meta_2025 meta_modificada (1110.0)
2024	5	TAB24040 2459590	Proyección de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	27 Ta 2	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	553,660.40	549,848.00	549,848.00	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	27 Ta 2	Carolina	Carolina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Agua y Saneamiento	Municipio de Cárdenas	3734	41	40	0	0 (meta) Meta meta_2024 meta_2025 meta_modificada (548.8)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS		EST FLUJ O		OBSERVACIONES	
TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	TAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	EST	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO															
TAB24030 2410239	(tipo1: (fove_municipio:3, localidad:1, direccion: CALLE DAS MARIA PINO SUAREZ CANDELARIO PREGO Y ALVARO OBRECON COLONIA EL GRINGO, 86500 CARDENAS, TABASCO, APULESIANO, CALLE LEON, VARELA, ANTONIO, CALLE LEON, SE UBICA EN LA COLONIA EL GRINGO EN LAS CALLES JO. (m: -93.37468742, lat:17.9817447))	21-08-2024	20-07-2024	1,344,261.23	1,344,261.23	1,344,261.23	1,344,261.23	1,344,261.23	(tipo1: (fove_municipio:3, localidad:1, direccion: CALLE DAS MARIA PINO SUAREZ CANDELARIO PREGO Y ALVARO OBRECON COLONIA EL GRINGO, 86500 CARDENAS, TABASCO, APULESIANO, CALLE LEON, VARELA, ANTONIO, CALLE LEON, SE UBICA EN LA COLONIA EL GRINGO EN LAS CALLES JO. (m: -93.37468742, lat:17.9817447))	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:930.32))	(2410239)proyecto_P Ter 2410239)proyecto_PR min OCEESO, avance:930.32) addo 2410239)proyecto_FIN nce (CIO)	Sin	Flujo	Sin observacione observaciones	
TAB24030 2410246	(tipo1: (fove_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ CANDELARIO PREGO Y ALVARO OBRECON COLONIA EL GRINGO, 86500 CARDENAS, TABASCO, APULESIANO, CALLE LEON, VARELA, ANTONIO, CALLE LEON, SE UBICA EN LA COLONIA EL GRINGO EN LAS CALLES JO. (m: -93.37471548, lat:17.98174249))	24-06-2024	20-08-2024	4,710,132.19	4,710,132.19	4,710,132.19	4,710,132.19	4,710,132.19	(tipo1: (fove_municipio:3, localidad:1, direccion: CALLE DAS MARIA PINO SUAREZ CANDELARIO PREGO Y ALVARO OBRECON COLONIA EL GRINGO, 86500 CARDENAS, TABASCO, APULESIANO, CALLE LEON, VARELA, ANTONIO, CALLE LEON, SE UBICA EN LA COLONIA EL GRINGO EN LAS CALLES JO. (m: -93.37471548, lat:17.98174249))	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:3403.9))	(2410246)proyecto_P Ter 2410246)proyecto_PR min OCEESO, avance:3403.9) addo 2410246)proyecto_FIN nce (CIO)	Sin	Flujo	Sin observacione observaciones	
TAB24030 2411148	(tipo1: (fove_municipio:2, localidad:1, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86475 TRAMO JARDIN DE NIÑOS ALBERTO CORREA ZAPATA GARCIA TELEFONO 0210000 AZUCENA ATA, SECCION TORNO ALLEGRO, 86475 AZUCENA ATA, SECCION (TORNO ALLEGRO), CARDEN, (m: -93.59860811, lat: 18.26889153))	15-07-2024	20-08-2024	1,150,250.80	1,150,250.80	1,150,250.80	1,150,250.80	1,150,250.80	(tipo1: (fove_municipio:3, localidad:1, direccion: CALLE DAS MARIA PINO SUAREZ CANDELARIO PREGO Y ALVARO OBRECON COLONIA EL GRINGO, 86500 CARDENAS, TABASCO, APULESIANO, CALLE LEON, VARELA, ANTONIO, CALLE LEON, SE UBICA EN LA COLONIA EL GRINGO EN LAS CALLES JO. (m: -93.37471548, lat:17.98174249))	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:137.29))	(2411148)proyecto_P Ter 2411148)proyecto_PR min OCEESO, avance:137.29) addo 2411148)proyecto_FIN nce (CIO)	Sin	Flujo	Sin observacione observaciones	
TAB24030 2411385	(tipo1: (fove_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE ARMADILLO COLONIA, CSAT, ENTRE CALLE POCHITOQUE Y CALLE PELELAGARTO, CALLE ZERQUE LA OBRA SE UBICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLONIA EL GRINGO, 86500 CARDENAS EN LA CALLE ANIMALULLI, (m: -93.37921832, lat:17.98078994))	15-07-2024	07-08-2024	2,084,473.45	2,084,473.45	2,084,473.45	2,084,473.45	2,084,473.45	(tipo1: (fove_municipio:3, localidad:1, direccion: CALLE DAS MARIA PINO SUAREZ CANDELARIO PREGO Y ALVARO OBRECON COLONIA EL GRINGO, 86500 CARDENAS, TABASCO, APULESIANO, CALLE LEON, VARELA, ANTONIO, CALLE LEON, SE UBICA EN LA COLONIA EL GRINGO EN LAS CALLES JO. (m: -93.37468742, lat:17.9817447))	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:286.0))	(2411385)proyecto_P Ter 2411385)proyecto_PR min OCEESO, avance:286.0) addo 2411385)proyecto_FIN nce (CIO)	Sin	Flujo	Sin observacione observaciones	
TAB24040 2459312	(tipo1: (fove_municipio:3, localidad:1, direccion: CALLE CHACHALACA Y CERRADA CHACHALACA COLONIA EMPLEADOS DEL CSAT, 86500 CARDENAS, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE JAGARTO Y CALLE CHACHALACA Y CERRADA CHACHALACA DESDE EL CHUZO DE LA CANCHA DE USOS MU, (m: -93.38422283, lat:17.99056287))	11-11-2024	25-11-2024	2,007,448.67	2,007,448.67	2,007,448.67	2,007,448.67	2,007,448.67	(tipo1: (fove_municipio:3, localidad:1, direccion: CALLE DAS MARIA PINO SUAREZ CANDELARIO PREGO Y ALVARO OBRECON COLONIA EL GRINGO, 86500 CARDENAS, TABASCO, APULESIANO, CALLE LEON, VARELA, ANTONIO, CALLE LEON, SE UBICA EN LA COLONIA EL GRINGO EN LAS CALLES JO. (m: -93.37468742, lat:17.9817447))	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:548.8))	(2459312)proyecto_P Ter 2459312)proyecto_PR min OCEESO, avance:548.8) addo 2459312)proyecto_FIN nce (CIO)	Sin	Flujo	Sin observacione observaciones	
TAB24040 2459519	(tipo1: (fove_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE ORRICO DE LOS LLANOS COLONIA CARLOS PELLICER CÁMARA, 86500 CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE PERIFERICO MOLINA MONTES, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CARLOS PELLICER CÁMARA CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS, (m: -93.38252, lat:17.98562087))	09-05-2024	07-06-2024	3,185,521.54	3,185,521.54	3,185,521.54	3,185,521.54	3,185,521.54	(tipo1: (fove_municipio:3, localidad:1, direccion: CALLE ORRICO DE LOS LLANOS COLONIA CARLOS PELLICER CÁMARA, 86500 CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE PERIFERICO MOLINA MONTES, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CARLOS PELLICER CÁMARA CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS, (m: -93.38252, lat:17.98562087))	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1119.9))	(2459519)proyecto_P Ter 2459519)proyecto_PR min OCEESO, avance:1119.9) addo 2459519)proyecto_FIN nce (CIO)	Sin	Flujo	Sin observacione observaciones	
TAB24040 2459590	(tipo1: (fove_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE CHACHALACA Y CERRADA CHACHALACA COLONIA EMPLEADOS DEL CSAT, 86500 CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE JAGARTO Y CALLE PERIFERICO CARLOS A MOLINA, CALLE CHACHALACA Y CERRADA CHACHALACA DESDE EL CHUZO DE LA CANCHA DE USOS MU, (m: -93.38422283, lat:17.98562087))	11-11-2024	20-11-2024	549,846.06	549,846.06	549,846.06	549,846.06	549,846.06	(tipo1: (fove_municipio:3, localidad:1, direccion: CALLE DAS MARIA PINO SUAREZ CANDELARIO PREGO Y ALVARO OBRECON COLONIA EL GRINGO, 86500 CARDENAS, TABASCO, APULESIANO, CALLE LEON, VARELA, ANTONIO, CALLE LEON, SE UBICA EN LA COLONIA EL GRINGO EN LAS CALLES JO. (m: -93.37468742, lat:17.9817447))	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:548.8))	(2459590)proyecto_P Ter 2459590)proyecto_PR min OCEESO, avance:548.8) addo 2459590)proyecto_FIN nce (CIO)	Sin	Flujo	Sin observacione observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

CICLO	TRIMESTRE	CONTO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	ENTRADA	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	BAJA	RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24040 2461104	Proyección de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	1,071,366.74	1,054,869.01	27	Proyecto de Agua y Saneamiento Social	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA PUEBLO NUEVO, CERRADA LAS MARGARITAS - 377589	27	Ta	2	Cardenas	de	Cardenas	Municipio de Cardenas	3775	93	93	0	0 (meta) Unidad medida: Metros lineales, meta: 300.0, meta_modificada: 300.0)	
2024	5	TAB24040 2461366	Proyección de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	196,627.24	192,438.97	27	Proyecto de Agua y Saneamiento Social	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CENTRO, CALLE ROGELIO RUÍZ Y ROSAS - 379848	27	Ta	2	Cardenas	de	Cardenas	Municipio de Cardenas	3782	60	60	0	0 (meta) Unidad medida: Metros lineales, meta: 197.0, meta_modificada: 197.0)	
2024	5	TAB24040 2461449	Proyección de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	234,728.16	233,199.28	27	Proyecto de Agua y Saneamiento Social	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA PUEBLO NUEVO, CERRADA LAS MARGARITAS - 379463	27	Ta	2	Cardenas	de	Cardenas	Municipio de Cardenas	3784	93	93	0	0 (meta) Unidad medida: Metros lineales, meta: 300.0, meta_modificada: 300.0)	
2024	5	TAB24040 2462204	Proyección de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	776,916.65	774,076.12	27	Proyecto de Agua y Saneamiento Social	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CALLE OBRADOR ESCUINA VICENTE GUERRERO Y ANDADOR CEDRO - 380786	27	Ta	2	Cardenas	de	Cardenas	Municipio de Cardenas	3807	40	39	0	0 (meta) Unidad medida: Metros lineales, meta: 216.5, meta_modificada: 216.5)	
2024	5	TAB24040 2462300	Proyección de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	191,100.37	187,694.22	27	Proyecto de Agua y Saneamiento Social	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA OBRERA, CALLE JULIAN MONTEJO Y CERRADA SANCHEZ MAGALLANES - 382979	27	Ta	2	Cardenas	de	Cardenas	Municipio de Cardenas	3809	40	39	0	0 (meta) Unidad medida: Metros lineales, meta: 218.5, meta_modificada: 218.5)	
2024	5	TAB24040 2462874	Proyección de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	367,330.22	365,031.11	27	Proyecto de Agua y Saneamiento Social	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA OBRERA, CALLE JULIAN MONTEJO Y CERRADA SANCHEZ MAGALLANES - 382979	27	Ta	2	Cardenas	de	Cardenas	Municipio de Cardenas	3829	26	25	0	0 (meta) Unidad medida: Metros lineales, meta: 126.7, meta_modificada: 126.7)	
2024	5	TAB24040 2463011	Proyección de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	119,605.53	118,876.03	27	Proyecto de Agua y Saneamiento Social	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA OBRERA, CALLE JULIAN MONTEJO Y CERRADA SANCHEZ MAGALLANES - 383351	27	Ta	2	Cardenas	de	Cardenas	Municipio de Cardenas	3833	26	25	0	0 (meta) Unidad medida: Metros lineales, meta: 139.1, meta_modificada: 139.1)	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MODALIDAD	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAM	NOMBRE	IDENTIFICACION	CLASIFICACION	TIPO PROGRAMA PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24040 2463172	Proyección de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	886,297.77	691,633.11	(Ciclo, recurso 2024, monto 33, modalidad 1, prog_pres_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun FAIS municipal, monto: 692057.77, modificado: 681633.11)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CALLE ROSELIO RUIZ Y ROJAS - 380732	27 Ta 2	ba	Car den as	Municipio de Cardenas	3837	S	60	60	0	(meta) Unidad medida Métras meta: 289.0 meta_modificada: 186 (6)
2024	5	TAB24040 2463713	Proyección de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	202,888.93	200,636.18	(Ciclo, recurso 2024, monto 33, modalidad 1, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun FAIS municipal, monto: 202888.93, modificado: 200636.18)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA JOSE EDUARDO DE CÁRDENAS, ANADADOR DURAZNO - 386906	27 Ta 2	ba	Car den as	Municipio de Cardenas	3850	S	34	34	0	(meta) Unidad medida Métras meta: 289.0 meta_modificada: 289 (9)
2024	5	TAB24040 2463825	Proyección de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	765,390.32	759,849.07	(Ciclo, recurso 2024, monto 33, modalidad 1, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun FAIS municipal, monto: 765390.32, modificado: 759849.07)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA JOSE EDUARDO DE CÁRDENAS, ANADADOR DURAZNO - 386423	27 Ta 2	ba	Car den as	Municipio de Cardenas	3854	S	34	34	0	(meta) Unidad medida Cuadrados meta: 207.6 meta_modificada: 287 (6)
2024	5	TAB24040 2463993	Proyección de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	599,243.03	585,554.93	(Ciclo, recurso 2024, monto 33, modalidad 1, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun FAIS municipal, monto: 599243.03, modificado: 585554.93)	CONSTRUCCION DE ANA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C 33, 20 DE NOVIEMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS ALICIA GONZALEZ, CALLE CLAVE ZTDUN00570 - 386839	27 Ta 2	ba	Car den as	Municipio de Cardenas	3859	S	20	20	0	(meta) Unidad medida Cuadrados meta: 46.22)
2024	5	TAB24040 2464182	Proyección de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	820,470.91	820,468.06	(Ciclo, recurso 2024, monto 33, modalidad 1, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun FAIS municipal, monto: 820470.91, modificado: 820468.06)	CONSTRUCCION DE BARRIA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C 33, 20 DE NOVIEMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS ALICIA FERNANDEZ GONZALEZ, CALLE CLAVE ZTDUN00570 - 386838	27 Ta 2	ba	Car den as	Municipio de Cardenas	3863	S	39	39	0	(meta) Unidad medida Cuadrados meta: 124.3 meta_modificada: 124 (3)
2024	5	TAB24040 2466138	Proyección de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	1,295,376.67	1,290,664.72	(Ciclo, recurso 2024, monto 33, modalidad 1, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun FAIS municipal, monto: 129375.67, modificado: 129064.72)	CONSTRUCCION DE BARRIA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA C 3 A T, CALLE CHACHALACA Y CALLE CERRADA LA CHACHALACA - 386577	27 Ta 2	ba	Car den as	Municipio de Cardenas	3905	S	41	41	0	(meta) Unidad medida Cuadrados meta: 1119.5 meta_modificada: 1119 (5)
2024	5	TAB24040 2466434	Proyección de Inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	4,300,263.91	4,377,266.72	(Ciclo, recurso 2024, monto 33, modalidad 1, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun FAIS municipal, monto: 4300263.91, modificado: 437266.72)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA JOSE EDUARDO DE CÁRDENAS, CALLE CERRADA LA CHACHALACA - 381288	27 Ta 2	ba	Car den as	Municipio de Cardenas	3912	S	41	40	0	(meta) Unidad medida Métras meta: 3397.9 meta_modificada: 3387 (9)

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DEL CASO

MUNICIPIO: CARDENAS PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

FOLIO	TIPO GEOFERRENCIA	GEOFERRENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES CAP TURISTA	OBSERVACIONES REVISION
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO						
TAB24040 2463172	1	(gen1) (ove_municipio 2, localidad 1) COLONIA CARRANZO COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS, 86598 CARDENAS TABASCO ENTRE ANDADOR PERA TORRES Y AURELIO L. CALLES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ROQUELO RUIZ, IN-	25-11-2024	04-12-2024	681,033.11	681,033.11	681,033.11	681,033.11	681,033.11	(meta1) (unidad_medida Metro a lineales, avance 267 (0))	2463172/proyecto_PR	Terminado	Sin observacione	Sin observaciones
TAB24040 2463713	1	(gen1) (ove_municipio 2, localidad 1) direccion CALLE DURAZNO COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS, 86598 CARDENAS TABASCO ENTRE ANDADOR PERA Y CALLE DEL MARIANO, CALLE LOS SAUCES LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS EN EL ANDADOR DEL MARIANO EN CRUCER, (en-83) 36981947, (en-17) 972721388)	25-11-2024	06-12-2024	200,638.18	200,638.18	200,638.18	200,638.18	200,638.18	(meta1) (unidad_medida Metro a lineales, avance 267 (0))	2463713/proyecto_PR	Terminado	Sin observacione	Sin observaciones
TAB24040 2463825	1	(gen1) (ove_municipio 2, localidad 1) direccion CALLE DURAZNO COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS, 86598 CARDENAS TABASCO ENTRE ANDADOR PERA Y CALLE DEL MARIANO, CALLE LOS SAUCES LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR DURAZNO ENTRE ANDADOR PERA Y CALLE DEL MARIANO EN CRUCER, (en-83) 36981947, (en-17) 972721388)	25-11-2024	14-12-2024	758,649.67	758,649.67	758,649.67	758,649.67	758,649.67	(meta1) (unidad_medida Metro a lineales, avance 267 (0))	2463825/proyecto_PR	Terminado	Sin observacione	Sin observaciones
TAB24040 2463993	1	(gen1) (ove_municipio 2, localidad 1) direccion CALLE TRANSVERSAL ENTRE 4 Y 5 COLONIA POBLADO C-33 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CHICO LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR DEL PARQUE, (en-03) 50300804, (en-17) 967346961)	25-11-2024	04-12-2024	595,554.93	595,554.93	595,554.93	595,554.93	595,554.93	(meta1) (unidad_medida Metro a lineales, avance 40 (22))	2463993/proyecto_PR	Terminado	Sin observacione	Sin observaciones
TAB24040 2464182	1	(gen1) (ove_municipio 2, localidad 1) direccion CALLE TRANSVERSAL ENTRE 4 Y 5 COLONIA POBLADO C-33 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CHICO LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR DEL PARQUE, (en-03) 50300804, (en-17) 967346961)	25-11-2024	24-12-2024	626,488.08	626,488.08	626,488.08	626,488.08	626,488.08	(meta1) (unidad_medida Metro a lineales, avance 124 (3))	2464182/proyecto_PR	Terminado	Sin observacione	Sin observaciones
TAB24040 2466138	1	(gen1) (ove_municipio 2, localidad 1) direccion CALLE CHACHALACA Y CERRADA DEL CSAT, 86599 CARDENAS, TABASCO ENTRE PERIFERICO CARLOS A MOLINA Y CALLE LAGARTO, CALLE CHACHALACA Y CERRADA DEL CSAT, DESDE EL CHUZO DE LA CANCHA DE USOS MU, (en-40) 39422283, (en-17) 980262871)	02-12-2024	20-12-2024	1,200,654.72	1,200,654.72	1,200,654.72	1,200,654.72	1,200,654.72	(meta1) (unidad_medida Metro a lineales, avance 1119 (9))	2466138/proyecto_PR	Terminado	Sin observacione	Sin observaciones
TAB24040 2466434	1	(gen1) (ove_municipio 2, localidad 1) direccion CALLE CHACHALACA Y CERRADA CHACHALACA COLONIA EMPLEADOS DEL TABASCO ENTRE PERIFERICO CARLOS A MOLINA Y CALLE LAGARTO, CALLE CHACHALACA Y CERRADA CHACHALACA COLONIA EMPLEADOS DEL TABASCO, (en-40) 39422283, (en-17) 980262871)	02-12-2024	20-12-2024	4,377,266.72	4,377,266.72	4,377,266.72	4,377,266.72	4,377,266.72	(meta1) (unidad_medida Metro a lineales, avance 5261 (9))	2466434/proyecto_PR	Terminado	Sin observacione	Sin observaciones

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

DETALLE_PROYECTO																									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL MUNICIPIO	TIPO DE RESPONSA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	5	TAB24040 2467992	Proye 2024, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	524,026.30	524,026.30	524,026.30	524,026.30	524,026.30	524,026.30	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA PABLO NUEVO, CALLE CARLOS A. MAGRAZO - 395247	27 Ta 2	Car den	Car den	Proyecto de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	3952	47	70	70	0	0	(meta) Unidad_medida: Metros lineales, meta: 108.9, meta_modificada: 105.9)
2024	5	TAB24040 2468128	Proye 2024, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	147,610.76	147,610.76	147,610.76	147,610.76	147,610.76	147,610.76	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA PABLO NUEVO, CALLE CARLOS A. MAGRAZO - 395247	27 Ta 2	Car den	Car den	Proyecto de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	3955	86	70	70	0	0	(meta) Unidad_medida: Metros lineales, meta: 107.9, meta_modificada: 107.9)
2024	5	TAB24040 2468544	Proye 2024, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	470,012.13	483,268.84	483,268.84	470,012.13	483,268.84	483,268.84	CONSTRUCCION DE METAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA OBRERA, CALLE JULIAN MONTEJO Y CERRADA SANCHEZ MAGALLANES - 38895	27 Ta 2	Car den	Car den	Proyecto de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	3963	95	26	25	0	0	(meta) Unidad_medida: Cuadrados, meta: 370.14, meta_modificada: 370.14)
2024	5	TAB24040 2468793	Proye 2024, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,518,476.83	1,509,341.53	1,509,341.53	1,518,476.83	1,509,341.53	1,509,341.53	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA OBRERA, CALLE JULIAN MONTEJO Y CERRADA SANCHEZ MAGALLANES - 38895	27 Ta 2	Car den	Car den	Proyecto de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	3968	57	26	25	0	0	(meta) Unidad_medida: Cuadrados, meta: 1197.7, meta_modificada: 1197.7)
2024	5	TAB24040 2470883	Proye 2024, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	485,188.95	481,038.83	481,038.83	485,188.95	481,038.83	481,038.83	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA OBRERA, CALLE JULIAN MONTEJO Y CERRADA SANCHEZ MAGALLANES - 38895	27 Ta 2	Car den	Car den	Proyecto de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	4014	10	34	34	0	0	(meta) Unidad_medida: Metros cuadrados, meta: 288.18, meta_modificada: 288.18)
2024	5	TAB24040 2470859	Proye 2024, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,536,483.93	1,527,208.20	1,527,208.20	1,536,483.93	1,527,208.20	1,527,208.20	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA JOSE EDUARDO DE ROSALES, ANDADOR DURAZNO 40184	27 Ta 2	Car den	Car den	Proyecto de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	4019	34	34	34	0	0	(meta) Unidad_medida: Cuadrados, meta: 1226.77, meta_modificada: 1226.77)
2024	5	TAB24040 2470989	Proye 2024, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	913,804.95	908,034.82	908,034.82	913,804.95	908,034.82	908,034.82	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CENTRO, CALLE ROSELDO RUIZ Y ROJAS - 402241	27 Ta 2	Car den	Car den	Proyecto de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	4022	41	60	60	0	0	(meta) Unidad_medida: Cuadrados, meta: 906.29, meta_modificada: 906.29)
2024	5	TAB24040 2470999	Proye 2024, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,055,959.99	2,165,077.32	2,165,077.32	2,055,959.99	2,165,077.32	2,165,077.32	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CENTRO, CALLE ROSELDO RUIZ Y ROJAS - 402260	27 Ta 2	Car den	Car den	Proyecto de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	4022	60	25	25	0	0	(meta) Unidad_medida: Cuadrados, meta: 1490.77, meta_modificada: 1490.77)

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

FOLIO	TPO. GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO				ESTADISTICA			OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
					RECABDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS			FOTOS	FLUJO_ESTADISTICO
TAB24040 2467992	1	[geo2] [ave_municipio2] localidad 1 direccion CALLE CARLOS A. MADRIZ COLONIA PUEBLO NUEVO 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA DE LA LIBERTAD Y CALLE REYES HERNANDEZ LA OBRA SE LIBRO EN LA CALLE CARLOS A MADRIZ ENTRE LA CALLE REYES HERNANDEZ Y AVENIDA LA CEN, IN- 93.3786284, lat:17.896517181	25-11-2024	30-11-2024	524,026.30	524,026.30	524,026.30	524,026.30	524,026.30	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 131-2024, contratista FABRICA ADCPA LOPEZ, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 546206.30 importe_modificado: 546206.30]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 131-2024, contratista FABRICA ADCPA LOPEZ, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 143606.65 importe_modificado: 143606.65]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 131-2024, contratista FABRICA ADCPA LOPEZ, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 143606.65 importe_modificado: 143606.65]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 131-2024, contratista FABRICA ADCPA LOPEZ, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 143606.65 importe_modificado: 143606.65]	Sin observacione observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2468128	1	[geo1] [ave_municipio2] localidad 1, direccion CALLE CARLOS A. MADRIZ COLONIA PUEBLO NUEVO 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA DE LA LIBERTAD Y CALLE REYES HERNANDEZ LA OBRA SE LIBRO EN LA CALLE CARLOS A MADRIZ ENTRE LA CALLE REYES HERNANDEZ Y AVENIDA LA CEN, IN- 93.38514929, lat:17.989180269	25-11-2024	30-11-2024	143,606.65	143,606.65	143,606.65	143,606.65	143,606.65	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 131-2024, contratista FABRICA ADCPA LOPEZ, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 143606.65 importe_modificado: 143606.65]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 131-2024, contratista FABRICA ADCPA LOPEZ, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 143606.65 importe_modificado: 143606.65]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 131-2024, contratista FABRICA ADCPA LOPEZ, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 143606.65 importe_modificado: 143606.65]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 131-2024, contratista FABRICA ADCPA LOPEZ, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 143606.65 importe_modificado: 143606.65]	Sin observacione observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2468544	1	[geo1] [ave_municipio2] localidad 1, direccion CALLE JULIAN MONTEJO Y CERRADA SANCHEZ MAGALLANES COLONIA OBREPÁ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA DE LA LIBERTAD Y CALLE DANIEL GIMAS Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, CALLE CALLE SANCHEZ MAGALLANES LA OBRA SE LIBRO EN LA OBRA SE LIBRO EN LA CALLE SANCHEZ MAGALLANES Y C, IN- 93.38514929, lat:17.989180269	02-12-2024	20-12-2024	463,268.84	463,268.84	463,268.84	463,268.84	463,268.84	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 131-2024, contratista VACOR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 1003041.50, importe_modificado: 603084.84]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 131-2024, contratista VACOR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 1003041.50, importe_modificado: 603084.84]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 131-2024, contratista VACOR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 1003041.50, importe_modificado: 603084.84]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 131-2024, contratista VACOR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 1003041.50, importe_modificado: 603084.84]	Sin observacione observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2468793	1	[geo1] [ave_municipio2] localidad 1, direccion CALLE JULIAN MONTEJO Y CERRADA SANCHEZ MAGALLANES COLONIA OBREPÁ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA DE LA LIBERTAD Y CALLE DANIEL GIMAS Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, CALLE CALLE SANCHEZ MAGALLANES LA OBRA SE LIBRO EN LA OBRA SE LIBRO EN LA CALLE SANCHEZ MAGALLANES Y C, IN- 93.38514929, lat:17.989180269	02-12-2024	20-12-2024	1,509,341.53	1,509,341.53	1,509,341.53	1,509,341.53	1,509,341.53	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 131-2024, contratista VACOR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 1003041.50, importe_modificado: 1003041.53]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 131-2024, contratista VACOR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 1003041.50, importe_modificado: 1003041.53]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 131-2024, contratista VACOR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 1003041.50, importe_modificado: 1003041.53]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 131-2024, contratista VACOR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 1003041.50, importe_modificado: 1003041.53]	Sin observacione observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2470683	1	[geo1] [ave_municipio2] localidad 1, direccion ANDADOR DURAZNO COLONIA JOSE EDUARDO DE CÁRDENAS, 86500 CÁRDENAS CÁRDENAS TABASCO ENTRE ANDADOR PERA Y CALLE DEL MARIANO EN EL ANDADOR LA OBRA SE LIBRO EN EL ANDADOR DURAZNO ENTRE ANDADOR PERA Y CALLE DEL MARIANO EN CRUCER, IN-93.36882277, lat:17.97272049	03-12-2024	20-12-2024	461,038.83	461,038.83	461,038.83	461,038.83	461,038.83	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 121-2024, contratista RETNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 491839.88, importe_modificado: 491839.88]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 121-2024, contratista RETNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 491839.88, importe_modificado: 491839.88]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 121-2024, contratista RETNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 491839.88, importe_modificado: 491839.88]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 121-2024, contratista RETNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 491839.88, importe_modificado: 491839.88]	Sin observacione observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2470859	1	[geo1] [ave_municipio2] localidad 1, direccion ANDADOR DURAZNO COLONIA JOSE EDUARDO DE CÁRDENAS, 86500 CÁRDENAS CÁRDENAS TABASCO ENTRE ANDADOR PERA Y CALLE DEL MARIANO, CALLE LOS SAUCES LA OBRA SE LIBRO EN EL ANDADOR DURAZNO ENTRE ANDADOR PERA Y CALLE DEL MARIANO EN CRUCER, IN-93.36882277, lat:17.97272049	03-12-2024	20-12-2024	1,527,329.20	1,527,329.20	1,527,329.20	1,527,329.20	1,527,329.20	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 120-2024, contratista RETNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 1527329.20, importe_modificado: 1527329.20]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 120-2024, contratista RETNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 1527329.20, importe_modificado: 1527329.20]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 120-2024, contratista RETNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 1527329.20, importe_modificado: 1527329.20]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 120-2024, contratista RETNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 1527329.20, importe_modificado: 1527329.20]	Sin observacione observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2470989	1	[geo1] [ave_municipio2] localidad 1, direccion CALLE ROGELIO RUIZ ROMAS COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA DE LA LIBERTAD Y CALLE REYES HERNANDEZ LA OBRA SE LIBRO EN EL ANDADOR DURAZNO ENTRE ANDADOR PERA Y CALLE DEL MARIANO EN CRUCER, IN-93.3786284, lat:17.896517181	06-12-2024	20-12-2024	900,034.82	900,034.82	900,034.82	900,034.82	900,034.82	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 110-2024, contratista CARLOS CESAR CARRERA, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 860291.29, importe_modificado: 860291.29]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 110-2024, contratista CARLOS CESAR CARRERA, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 860291.29, importe_modificado: 860291.29]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 110-2024, contratista CARLOS CESAR CARRERA, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 860291.29, importe_modificado: 860291.29]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 110-2024, contratista CARLOS CESAR CARRERA, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 860291.29, importe_modificado: 860291.29]	Sin observacione observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2470999	1	[geo1] [ave_municipio2] localidad 1, direccion CALLE ROGELIO RUIZ ROMAS COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA DE LA LIBERTAD Y CALLE REYES HERNANDEZ LA OBRA SE LIBRO EN EL ANDADOR DURAZNO ENTRE ANDADOR PERA Y CALLE DEL MARIANO EN CRUCER, IN-93.3786284, lat:17.896517181	06-12-2024	20-12-2024	2,165,077.32	2,165,077.32	2,165,077.32	2,165,077.32	2,165,077.32	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 110-2024, contratista CARLOS CESAR CARRERA, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 2056731.02, importe_modificado: 2056731.02]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 110-2024, contratista CARLOS CESAR CARRERA, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 2056731.02, importe_modificado: 2056731.02]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 110-2024, contratista CARLOS CESAR CARRERA, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 2056731.02, importe_modificado: 2056731.02]	[meta1] [tipo_obra Obra número_contrato CARD-0007SM-R33- 110-2024, contratista CARLOS CESAR CARRERA, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto: 2056731.02, importe_modificado: 2056731.02]	Sin observacione observaciones	Sin observaciones

Handwritten mark

Handwritten signature



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: Cárdenas
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, TIPO DE RECURSO, TIPO DE PROGRAMA, TIPO DE PRESUPUESTARIO, TIPO DE CICLO DE RECURSO, MONTO GLOBAL, MONTO GLOBAL MODIFICADO, FUENTES FINANCIAMIENTOS, NOMBRE, IDENTIFICACION, TIPO DE ENTIDAD, TIPO DE RESPONSA, TIPO DE PROGRAMAS, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTORA, NUMERO PROYECTO, POBLACION BENEFICIA, MUJERES, HOMBRES, METAS.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
TAB24040 2471005	1	(geot1 fove_municipio:2, localidad:1 direccion:CAROLINA DEL TOLOGUET, 8633 CÁRDENAS, CÁRDENAS, TABASCO ENTRE AVENIDA SANTOS DEGOLLADO Y AVENIDA GONZALEZ VILLA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ, CIBRA, km. 83.38272485, lat:17.860049793)	05-12-2024	20-12-2024	1,012,412.61	1,012,412.61	1,012,412.61	1,012,412.61	1,012,412.61	(meta:1 [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance: 813.123]) C471005proyecto_FIN C471005proyecto_FIN 2471005proyecto_PR 2471005proyecto_PR (05135)	CARPETA_FOTOS	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2491845	1	(geot1 fove_municipio:2, localidad:1 direccion:CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ CIBRA, km. 83.38272485, lat:17.860049793)	06-12-2024	20-12-2024	3,322,175.69	3,322,175.69	3,322,175.69	3,322,175.69	3,322,175.69	(meta:1 [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance: 2673.9]) D491845proyecto_P D491845proyecto_P 2491845proyecto_FIN 2491845proyecto_FIN (05135)		Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2492476	1	(geot1 fove_municipio:2, localidad:1 direccion:CALLE LAS MARGARITAS COLONIA PUEBLO NUEVO, 86960 CÁRDENAS, TABASCO ENTRE AVENIDA GONZALEZ VILLA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ, CIBRA, km. 83.38272485, lat:17.860049793)	03-12-2024	20-12-2024	687,359.42	687,359.42	687,359.42	687,359.42	687,359.42	(meta:1 [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance: 523.13]) D492476proyecto_P D492476proyecto_P 2492476proyecto_FIN 2492476proyecto_FIN (05135)		Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2492525	1	(geot1 fove_municipio:2, localidad:1 direccion:COLONIA PUEBLO NUEVO, 86960 CÁRDENAS, TABASCO ENTRE AVENIDA GONZALEZ VILLA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ, CIBRA, km. 83.38272485, lat:17.860049793)	06-12-2024	20-12-2024	2,576,841.19	2,576,841.19	2,576,841.19	2,576,841.19	2,576,841.19	(meta:1 [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance: 1985.0]) G492525proyecto_F G492525proyecto_F 2492525proyecto_PR 2492525proyecto_PR (05135)		Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2493714	1	(geot1 fove_municipio:2, localidad:1 direccion:CALLE CARLOS A MADRAZO COLONIA PUEBLO NUEVO, 86960 CÁRDENAS, TABASCO ENTRE AVENIDA GONZALEZ VILLA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ, CIBRA, km. 83.38272485, lat:17.860049793)	09-12-2024	20-12-2024	1,313,972.40	1,313,972.40	1,313,972.40	1,313,972.40	1,313,972.40	(meta:1 [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance: 960.37]) D493714proyecto_JNI D493714proyecto_JNI 2493714proyecto_PR 2493714proyecto_PR (05135)		Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2494344	1	(geot1 fove_municipio:2, localidad:1 direccion:CALLE CARLOS A MADRAZO COLONIA PUEBLO NUEVO, 86960 CÁRDENAS, TABASCO ENTRE AVENIDA GONZALEZ VILLA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ, CIBRA, km. 83.38272485, lat:17.860049793)	06-12-2024	20-12-2024	590,799.94	590,799.94	590,799.94	590,799.94	590,799.94	(meta:1 [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance: 598.22]) D494344proyecto_JNI D494344proyecto_JNI 2494344proyecto_PR 2494344proyecto_PR (05135)		Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones

GOBIERNO MUNICIPAL
 DIRECCION DE FINANZAS



LIC. EUCLIDES ALEJANDRO ALEJANDRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RUMOLDERS CORNELIO LOPEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

H. CÁRDENAS, TAB. 2024-2027



MODULO: EJERCICIO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO DEL 2024



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO- EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Dependencia Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cárdenas	1- Gasto corriente 214- Materiales, útiles y equipo menores de inventario de la información y comunicaciones	0.00	10,936.34	10,936.34	10,936.34	10,936.34	10,936.34	10,936.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1- Gasto corriente 221- Productos alternativos para personas	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1- Gasto corriente 248- Materiales complementarios	0.00	29,648.60	29,648.60	29,648.60	29,648.60	29,648.60	29,648.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1- Gasto corriente 305- Reparación y mantenimiento de equipo de oficina	0.00	71,705.53	71,705.53	71,705.53	71,705.53	71,705.53	71,705.53	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1- Gasto corriente 306- Impuestos y derechos	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	2- Gasto de inversión 515- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	47,283.32	47,283.32	47,283.32	47,283.32	47,283.32	47,283.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	2- Gasto de inversión 597- Herramientas y materiales	0.00	47,874.21	47,874.21	47,874.21	47,874.21	47,874.21	47,874.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	0.00	219,209.00	219,209.00	219,209.00	219,209.00	219,209.00	219,209.00			N/A	219,209.00		
Municipio de Cárdenas	1- Gasto corriente 242- Cemento y productos de concreto	0.00	1,498,890.72	1,498,890.72	1,498,890.72	1,498,890.72	1,498,890.72	1,498,890.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1- Gasto corriente 321- Arrendamiento de terrenos	0.00	148,999.97	148,999.97	148,999.97	148,999.97	148,999.97	148,999.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1- Gasto corriente 325- Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	2,862,291.20	2,862,291.20	2,862,291.20	2,862,291.20	2,862,291.20	2,862,291.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1- Gasto corriente 326- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	2,690,172.63	2,690,172.63	2,690,172.63	2,690,172.63	2,690,172.63	2,690,172.63	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	2- Gasto de inversión 515- Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	15,668,348.47	15,668,348.47	15,668,348.47	15,668,348.47	15,668,348.47	15,668,348.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	2- Gasto de inversión 515- División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	5,209,236.36	5,209,236.36	5,209,236.36	5,209,236.36	5,209,236.36	5,209,236.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	2- Gasto de inversión 915- Construcción de vías de comunicación	0.00	18,088,574.07	18,088,574.07	18,088,574.07	18,088,574.07	18,088,574.07	18,088,574.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1- Gasto corriente 789- Otras erogaciones especiales	40,445,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	40,445,570.00	45,987,513.44	45,987,513.44	45,987,513.44	45,987,513.44	45,987,513.44	45,987,513.44			N/A	45,987,513.44		
Municipio de Cárdenas	2- Gasto de inversión 612- Edificación no habitacional	0.00	60,300,463.63	60,300,463.63	60,300,463.63	60,300,463.63	60,300,463.63	60,300,463.63	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	2- Gasto de inversión 613- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	31,985,502.50	31,985,502.50	31,985,502.50	31,985,502.50	31,985,502.50	31,985,502.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	2- Gasto de inversión 615- Construcción de vías de comunicación	0.00	119,864,863.36	119,864,863.36	119,864,863.36	119,864,863.36	119,864,863.36	119,864,863.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1- Gasto corriente 799- Otras erogaciones especiales	309,765,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	309,765,267.00	309,760,162.36	309,760,162.36	309,760,162.36	309,760,162.36	309,760,162.36	309,760,162.36			N/A	309,765,267.00		
Municipio de Cárdenas	1- Gasto corriente 113- Sueldos base al personal permanente	0.00	41,950,163.14	41,950,163.14	41,950,163.14	41,950,163.14	41,950,163.14	41,950,163.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1- Gasto corriente 122- Sueldos base al personal eventual	0.00	578,867.86	578,867.86	578,867.86	578,867.86	578,867.86	578,867.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1- Gasto corriente 131- Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	4,083,845.52	4,083,845.52	4,083,845.52	4,083,845.52	4,083,845.52	4,083,845.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1- Gasto corriente 132- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	20,289,066.17	20,289,066.17	20,289,066.17	20,289,066.17	20,289,066.17	20,289,066.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1- Gasto corriente 134- Compensaciones	0.00	7,672,199.22	7,672,199.22	7,672,199.22	7,672,199.22	7,672,199.22	7,672,199.22	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1- Gasto corriente 141- Aportaciones de seguridad social	0.00	10,991,007.42	10,991,007.42	10,991,007.42	10,991,007.42	10,991,007.42	10,991,007.42	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1- Gasto corriente 144- Aportaciones para seguros	0.00	1,538,313.06	1,538,313.06	1,538,313.06	1,538,313.06	1,538,313.06	1,538,313.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	

["Dependencia Ejecutora": Municipio de Cárdenas, "Observación": EL MONTO APROBADO SE ESTABLECE DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 SUPLEMENTO B EDICION 94837]

["Dependencia Ejecutora": Municipio de Cárdenas, "Observación": EL MONTO APROBADO ESTA BASADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO DEL 27 DE ENERO DE 2024(1)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	0.00	7,350,498.81	7,350,498.81	7,350,498.81	7,350,498.81	7,350,498.81	7,350,498.81	7,350,498.81 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	0.00	17,132,423.70	17,132,423.70	17,132,423.70	17,132,423.70	17,132,423.70	17,132,423.70 Sin Contratos	17,132,423.70 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	3,632,222.67	3,632,222.67	3,632,222.67	3,632,222.67	3,632,222.67	3,632,222.67 Sin Contratos	3,632,222.67 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	0.00	10,235,200.00	10,235,200.00	10,235,200.00	10,235,200.00	10,235,200.00	10,235,200.00 Sin Contratos	10,235,200.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	832,474.71	832,474.71	832,474.71	832,474.71	832,474.71	832,474.71 Sin Contratos	832,474.71 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	111,696.40	111,696.40	111,696.40	111,696.40	111,696.40	111,696.40 Sin Contratos	111,696.40 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	215 - Material de Impreso	0.00	316,920.47	316,920.47	316,920.47	316,920.47	316,920.47	316,920.47 Sin Contratos	316,920.47 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	0.00	256,120.00	256,120.00	256,120.00	256,120.00	256,120.00	256,120.00 Sin Contratos	256,120.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	244 - Maquila y productos de maquila	0.00	6,146.55	6,146.55	6,146.55	6,146.55	6,146.55	6,146.55 Sin Contratos	6,146.55 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	6,733,547.43	6,733,547.43	6,733,547.43	6,733,547.43	6,733,547.43	6,733,547.43 Sin Contratos	6,733,547.43 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	7,239.57	7,239.57	7,239.57	7,239.57	7,239.57	7,239.57 Sin Contratos	7,239.57 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	837,801.93	837,801.93	837,801.93	837,801.93	837,801.93	837,801.93 Sin Contratos	837,801.93 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	258 - Fajas antirrápido, hules, plásticos y derivados	0.00	153.82	153.82	153.82	153.82	153.82	153.82 Sin Contratos	153.82 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,205,140.09	6,205,140.09	6,205,140.09	6,205,140.09	6,205,140.09	6,205,140.09 Sin Contratos	6,205,140.09 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	0.00	15,084,267.61	15,084,267.61	15,084,267.61	15,084,267.61	15,084,267.61	15,084,267.61 Sin Contratos	15,084,267.61 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	272 - Fianzas de seguridad y protección personal	0.00	776,027.82	776,027.82	776,027.82	776,027.82	776,027.82	776,027.82 Sin Contratos	776,027.82 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	273 - Atributos deportivos	0.00	255,035.35	255,035.35	255,035.35	255,035.35	255,035.35	255,035.35 Sin Contratos	255,035.35 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	274 - Productos textiles	0.00	1,281.50	1,281.50	1,281.50	1,281.50	1,281.50	1,281.50 Sin Contratos	1,281.50 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	262 - Materiales de seguridad pública y nacional	0.00	137,251.20	137,251.20	137,251.20	137,251.20	137,251.20	137,251.20 Sin Contratos	137,251.20 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	263 - Previdas de protección para seguridad pública	0.00	3,180,093.34	3,180,093.34	3,180,093.34	3,180,093.34	3,180,093.34	3,180,093.34 Sin Contratos	3,180,093.34 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	0.00	9,882.50	9,882.50	9,882.50	9,882.50	9,882.50	9,882.50 Sin Contratos	9,882.50 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	8,312.10	8,312.10	8,312.10	8,312.10	8,312.10	8,312.10 Sin Contratos	8,312.10 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnológicos de la información	0.00	245,995.93	245,995.93	245,995.93	245,995.93	245,995.93	245,995.93 Sin Contratos	245,995.93 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	852,252.94	852,252.94	852,252.94	852,252.94	852,252.94	852,252.94 Sin Contratos	852,252.94 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	298 - Refacciones y accesorios menores otros	0.00	32,561.90	32,561.90	32,561.90	32,561.90	32,561.90	32,561.90 Sin Contratos	32,561.90 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	0.00	51,184,471.42	51,184,471.42	51,184,471.42	51,184,471.42	51,184,471.42	51,184,471.42 Sin Contratos	51,184,471.42 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	322 - Arrendamiento de edificios	0.00	557,192.16	557,192.16	557,192.16	557,192.16	557,192.16	557,192.16 Sin Contratos	557,192.16 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	336 - Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopado e impresión	0.00	57,054.92	57,054.92	57,054.92	57,054.92	57,054.92	57,054.92 Sin Contratos	57,054.92 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	341 - Servicios financieros y bancarios	0.00	38,795.20	38,795.20	38,795.20	38,795.20	38,795.20	38,795.20 Sin Contratos	38,795.20 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	0.00	1,863,289.96	1,863,289.96	1,863,289.96	1,863,289.96	1,863,289.96	1,863,289.96 Sin Contratos	1,863,289.96 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	350 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	101,353.30	101,353.30	101,353.30	101,353.30	101,353.30	101,353.30 Sin Contratos	101,353.30 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	359 - Servicio de jardinería y fumigación	0.00	29,590.00	29,590.00	29,590.00	29,590.00	29,590.00	29,590.00 Sin Contratos	29,590.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	0.00	7,408.00	7,408.00	7,408.00	7,408.00	7,408.00	7,408.00 Sin Contratos	7,408.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	375 - Viajeros en el país	0.00	4,177.00	4,177.00	4,177.00	4,177.00	4,177.00	4,177.00 Sin Contratos	4,177.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	382 - Impuestos y derechos	0.00	71,658.00	71,658.00	71,658.00	71,658.00	71,658.00	71,658.00 Sin Contratos	71,658.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente	389 - Otros servicios generales	0.00	325,650.40	325,650.40	325,650.40	325,650.40	325,650.40	325,650.40 Sin Contratos	325,650.40 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida do	

Handwritten mark resembling a stylized '2' or '7'.

Handwritten signature or initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reingreso
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN		Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN		Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN		Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN		Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN		Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN		Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN		Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Programa presupuestar	10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	10	Sin Especificar		Sin Especificar	148,260.41	0.00

✓



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Dependencia Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cárdenas	515 - Equipo de computo y de tecnologías de la información	0.00	219,832.99	219,832.99	219,832.99	219,832.99	219,832.99	219,832.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	50,460.00	50,460.00	50,460.00	50,460.00	50,460.00	50,460.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	529 - Cámaras fotográficas y de video	0.00	439,819.20	439,819.20	439,819.20	439,819.20	439,819.20	439,819.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	6,636,600.01	6,636,600.01	6,636,600.01	6,636,600.01	6,636,600.01	6,636,600.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	567 - Herramientas y materiales-herramientas	0.00	7,162.00	7,162.00	7,162.00	7,162.00	7,162.00	7,162.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	799 - Otras erogaciones especiales	223,592,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Cárdenas	303 - Intereses de la deuda interna con	0.00	764,256.12	764,256.12	764,256.12	764,256.12	764,256.12	764,256.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	223,592,620.00	223,740,880.41	223,740,880.41	223,740,880.41	223,740,880.41	223,740,880.41	223,740,880.41			N/A	223,592,620.00		[El dependiente Ejecutor "Municipio de Cárdenas", "Observación" EL MONTO APROBADO SE TOMO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DEL FONDO DE EJERCICIO DEL GASTO DEL PERIODO DE EJERCICIO DEL GASTO DEL PERIODO OFICIAL DEL EJERCICIO]

GOBIERNO MUNICIPAL
 DIRECCION DE FINANZAS



LIC EULIDES ALEJANDRO ALEJANDRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. CÁRDENAS, TAB. 2024-2027

RUI SANDERS CORNEJO LOPEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS



MODULO: INDICADORES CIERRE DEFINITIVO DEL 2024



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	5	5	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	100 4	FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Social Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Social Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2024	5	5	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	100 4	FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Social Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Social Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2024	5	5	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	100 4	FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Social Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Social Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
2024	5	5	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	100 5	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Social Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Social Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	190222	Índice de Dependencia Financiera
2024	5	5	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	100 5	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Social Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Social Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos
2024	5	5	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	100 5	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Social Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Social Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194775	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local
2024	5	5	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	100 5	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Social Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Social Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194772	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras
2024	5	5	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	100 5	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Social Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Social Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194776	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: CARDENAS
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Table with columns: Programa Presupuestario, Definición del indicador, Método de Cálculo, Nivel del indicador, Frecuencia de Medición, Unidad de Medida, Tipo, Dimensión del indicador, Sentido, Meta programada, Justificación, Detalle, Realizado en el Periodo, Justificación, Detalle, Avance (%), and Valor. Rows include indicators for project completion, infrastructure maintenance, and municipal income.

Handwritten mark resembling the number '7'.

Handwritten signature or mark.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	5	5	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	100 5	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194773	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua
2024	5	5	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	100 5	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194774	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales
2024	5	5	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	100 5	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194777	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública
2024	5	5	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	100 5	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189815	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
2024	5	5	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	100 5	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189870	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

No.- 2759



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS (SRFT)**

MUNICIPIO DE CARDENAS

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025



MODULO: DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: TABASCO
 ENTIDAD: CAMPECHE
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	ENTIDAD RESPONSABLE	IDENTIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2025	2	TAB25020 2535934	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,762,256.02	1,764,702.28	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en el municipio de Cárdenas, Colima la Deba en la Calle Felipe Carrillo Puerto, entre Cerrada y Aduador 10 - 19828	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,762,256.02	1,764,702.28	27 Ta	Car	Municipio de Cárdenas	1962	196	196	0	0	0	(meta) 196 unidades de obra lineales, meta 492.0, meta_modificada 492.0
2025	2	TAB25020 2535935	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	538,896.26	537,343.89	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en el municipio de Cárdenas, Colima la Deba en la Calle Jajapa y Ampliación Jajapa - 1851	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	538,896.26	537,343.89	27 Ta	Car	Municipio de Cárdenas	1851	70	70	0	0	0	(meta) 70 unidades de obra lineales, meta 179.0, meta_modificada 179.0
2025	2	TAB25020 2535936	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,129,606.86	7,058,310.79	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en el municipio de Cárdenas, Colima la Deba en la Calle Felipe Carrillo Puerto, entre Calle Argentina - 1855	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,129,606.86	7,058,310.79	27 Ta	Car	Municipio de Cárdenas	1855	354	354	0	0	0	(meta) 354 unidades de obra lineales, meta 1022.0, meta_modificada 1022.0
2025	2	TAB25020 2535937	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,678,939.97	1,872,747.87	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas, TABASCO, CALLE BUGAMBILIA - 1811	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,678,939.97	1,872,747.87	27 Ta	Car	Municipio de Cárdenas	1611	66	66	0	0	0	(meta) 66 unidades de obra cuadradas, meta 1484.0, meta_modificada 1484.0
2025	2	TAB25020 2535938	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	448,548.05	444,539.13	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas, COLIMA LA DEBA ANDADORES 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	448,548.05	444,539.13	27 Ta	Car	Municipio de Cárdenas	2444	202	202	0	0	0	(meta) 202 unidades de obra lineales, meta 672.0, meta_modificada 672.0
2025	2	TAB25020 2535939	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,022,847.30	2,002,810.12	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas, COLIMA LA DEBA PUEBLO IGUALO GUTIERREZ GOMEZ (SAN FELIPE), CALLE IGNACIO ALDAMA - 25247	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,022,847.30	2,002,810.12	27 Ta	Car	Municipio de Cárdenas	2524	1,047	1,047	0	0	0	(meta) 1047 unidades de obra lineales, meta 1019.0, meta_modificada 1019.0
2025	2	TAB25020 2535940	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	633,863.77	626,263.12	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas, EJO DEL BAÑO EL BUJUGUINDA SECCION, CALLE PRIMERA - 2526	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	633,863.77	626,263.12	27 Ta	Car	Municipio de Cárdenas	2500	116	116	0	0	0	(meta) 116 unidades de obra lineales, meta 200.0, meta_modificada 200.0
2025	2	TAB25020 2535941	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	634,467.56	429,277.31	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas, EJO DEL BAÑO EL BUJUGUINDA SECCION, CALLE PRIMERA - 2526	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	634,467.56	429,277.31	27 Ta	Car	Municipio de Cárdenas	2329	60	60	0	0	0	(meta) 60 unidades de obra lineales, meta 101.0, meta_modificada 101.0
2025	2	TAB25020 2535942	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	140,475.97	138,669.62	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas, EJO DEL BAÑO EL BUJUGUINDA SECCION, CALLE PRIMERA - 2526	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	140,475.97	138,669.62	27 Ta	Car	Municipio de Cárdenas	2324	60	60	0	0	0	(meta) 60 unidades de obra lineales, meta 200.0, meta_modificada 200.0
2025	2	TAB25020 2535943	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,006,105.30	2,784,405.83	REHABILITACION DE CAMINO CON DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas, CALZADA PRIMERA SECCION NORTE A CERRADOS RANOS - 23916	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,006,105.30	2,784,405.83	27 Ta	Car	Municipio de Cárdenas	2391	180	180	0	0	0	(meta) 180 unidades de obra lineales, meta 600.0, meta_modificada 600.0



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: Cárdenas PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Table with columns: FOLIO, TIPO_GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES_FISICOS, AVANCES_FINANCIERO, FOTOS, ESTADOS, FLUJO, OBSERVACIONES_CAPTURISTAS, OBSERVACIONES_REVISION.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

CICLO	TRIMESTRE	TIPO	CATEGORIA	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB25020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto 2025 de Inversión	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto 2025 de Inversión	260,033.28	277,878.95	RECURSOS FEDERALES (progr. 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. area 4, subprograma 1, actividad 1, convenio 1, monto: 260,033.28)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CERRADA MACULI - 31885	27	2	Cárdenas	Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Municipio de Cardenas	3180	5	24	24	0	(meta: 1000, metas: 1000, metas modificadas: 9)
2025	2	TAB25020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto 2025 de Inversión	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto 2025 de Inversión	561,449.51	556,440.56	RECURSOS FEDERALES (progr. 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. area 4, subprograma 1, actividad 1, convenio 1, monto: 561,449.51)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE, CALLE CONSTITUCION Y CERRADA DE AVENIDA DE LA AVENIDA SANTOS DEBOLLADO	27	2	Cárdenas	Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cardenas	3229	4	75	74	0	(meta: 1000, metas: 1000, metas modificadas: 4)
2025	2	TAB25020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto 2025 de Inversión	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto 2025 de Inversión	6,454,402.57	7,745,331.69	RECURSOS FEDERALES (progr. 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. area 4, subprograma 1, actividad 1, convenio 1, monto: 6,454,402.57)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CALLEON 7 - 3087	27	2	Cárdenas	Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cardenas	3055	0	376	376	0	(meta: 1000, metas: 1000, metas modificadas: 81)
2025	2	TAB25020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto 2025 de Inversión	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto 2025 de Inversión	306,868.94	302,191.95	RECURSOS FEDERALES (progr. 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. area 4, subprograma 1, actividad 1, convenio 1, monto: 306,868.94)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CALLEON 7 - 3087	27	2	Cárdenas	Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cardenas	3087	7	32	32	0	(meta: 1000, metas: 1000, metas modificadas: 9)
2025	2	TAB25020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto 2025 de Inversión	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto 2025 de Inversión	105,997.36	103,828.17	RECURSOS FEDERALES (progr. 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. area 4, subprograma 1, actividad 1, convenio 1, monto: 105,997.36)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CALLEON 7 - 26748	27	2	Cárdenas	Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cardenas	2874	8	32	32	0	(meta: 1000, metas: 1000, metas modificadas: 53)
2025	2	TAB25020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto 2025 de Inversión	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto 2025 de Inversión	110,375.47	109,062.72	RECURSOS FEDERALES (progr. 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. area 4, subprograma 1, actividad 1, convenio 1, monto: 110,375.47)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CERRADA MACULI - 28493	27	2	Cárdenas	Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cardenas	2947	3	24	24	0	(meta: 1000, metas: 1000, metas modificadas: 97)
2025	2	TAB25020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto 2025 de Inversión	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto 2025 de Inversión	145,611.25	143,652.58	RECURSOS FEDERALES (progr. 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. area 4, subprograma 1, actividad 1, convenio 1, monto: 145,611.25)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CALLEON 7 - 27943	27	2	Cárdenas	Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cardenas	2794	3	42	42	0	(meta: 1000, metas: 1000, metas modificadas: 18)
2025	2	TAB25020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto 2025 de Inversión	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto 2025 de Inversión	753,381.51	746,533.53	RECURSOS FEDERALES (progr. 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. area 4, subprograma 1, actividad 1, convenio 1, monto: 753,381.51)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, CALLE FELIPE CARILLO PUERTO ENTRE CALLE CALLEON 7 - CALLE ARGENTINA - 2787	27	2	Cárdenas	Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cardenas	2781	7	288	288	0	(meta: 1000, metas: 1000, metas modificadas: 97)
2025	2	TAB25020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto 2025 de Inversión	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto 2025 de Inversión	1,819,775.96	1,807,061.53	RECURSOS FEDERALES (progr. 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. area 4, subprograma 1, actividad 1, convenio 1, monto: 1,819,775.96)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SECCION 40, CALLE JAJUPA Y AMPLIACION JAJUPA - 4214	27	2	Cárdenas	Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cardenas	4214	4	70	70	0	(meta: 1000, metas: 1000, metas modificadas: 19)
2025	2	TAB25020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto 2025 de Inversión	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto 2025 de Inversión	1,018,642.41	1,013,094.60	RECURSOS FEDERALES (progr. 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. area 4, subprograma 1, actividad 1, convenio 1, monto: 1,018,642.41)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA LA CEBENA, ANCIADOR DEL 1.2.3.4.5.6.7.8.10 Y 11, CALLE 10 DE NOVIEMBRE - 3688	27	2	Cárdenas	Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cardenas	3888	2	196	196	0	(meta: 1000, metas: 1000, metas modificadas: 25)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: Cárdenas
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO				FOTOS		ESTADO		OBSERVACIONES			
TPO.	GEORREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTADO	OBSERVACIONES
TAB25020 2535954	[gen] [lve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carretera MACULI, Colonia EL TOLOQUE B6533 Cárdenas, Cárdenas Entre Calle Margaritas Y Periferico Carlos A. Molina Entre Periferico Carlos A. Molina Y Cerrada LAS, km: 30.39545601, lat: 17.98075333]	05-06-2025	30-06-2025	277,878.95	277,878.95	0.00	0.00	0.00	[lve] [lve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carretera MACULI, Colonia EL TOLOQUE B6533 Cárdenas, Cárdenas Entre Calle Margaritas Y Periferico Carlos A. Molina Entre Periferico Carlos A. Molina Y Cerrada LAS, km: 30.39545601, lat: 17.98075333]	[meta1] [unidad_medida:Metros lineales, avance: 93.00]	[2535954]proyecto_FIN, [2535954]proyecto_FIN, [2535954]proyecto_FIN	En Validado	Se observo avance con nes
TAB25020 2535955	[gen] [lve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Y CERRADA CONSTITUCION COLONA SANTA MARIA DE GUADALUPE B6690 Cárdenas, Cárdenas Entre Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle NICOLASA CANO LAS, km: 30.39545601, lat: 17.98075333]	03-06-2025	30-06-2025	556,420.96	556,420.96	0.00	0.00	0.00	[lve] [lve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Y CERRADA CONSTITUCION COLONA SANTA MARIA DE GUADALUPE B6690 Cárdenas, Cárdenas Entre Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle NICOLASA CANO LAS, km: 30.39545601, lat: 17.98075333]	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 407.00]	[2535955]proyecto_INICIO, [2535955]proyecto_FIN, [2535955]proyecto_FIN	En Validado	Se observo avance con nes
TAB25020 2535956	[gen] [lve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carretera ESCARPE EL PEB, C.A.1 - AL 101, BARRIO MARIANO DIA, SECCION A, Cárdenas LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO MARIANO DIA, SECCION A EN 2 TRAMOS, TER TRAMO DE 3.6 KM A 0.00 M APROX DE LA ESCUELA PRIMARIA CUARHUTEMOC DE NARANJ, km: 30.39545601, lat: 17.98075333]	02-06-2025	15-06-2025	7,745,331.68	7,745,331.68	7,745,331.68	7,745,331.68	7,745,331.68	[lve] [lve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carretera ESCARPE EL PEB, C.A.1 - AL 101, BARRIO MARIANO DIA, SECCION A, Cárdenas LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO MARIANO DIA, SECCION A EN 2 TRAMOS, TER TRAMO DE 3.6 KM A 0.00 M APROX DE LA ESCUELA PRIMARIA CUARHUTEMOC DE NARANJ, km: 30.39545601, lat: 17.98075333]	[meta1] [unidad_medida:Metros lineales, avance: 6100.00]	[2535956]proyecto_INICIO, [2535956]proyecto_FIN, [2535956]proyecto_FIN	Terminado	Se observo avance con nes
TAB25020 2535957	[gen] [lve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carretera T. COLONIA EL TOLOQUE B6533 Cárdenas, Cárdenas Entre Calle EL LIMON Y Carretera DEL CAMINERO Promoción VICENTE GUERRERO CALLE/JON 7 DE LA COLONIA EL TOLOQUE ENFRENTA DEL SALON DE EVENTOS SANTA FE, ENTRE CALLE EL LIMON Y CE, km: 30.39545601, lat: 17.98075333]	03-06-2025	25-06-2025	302,191.95	302,191.95	302,191.95	302,191.95	302,191.95	[lve] [lve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carretera T. COLONIA EL TOLOQUE B6533 Cárdenas, Cárdenas Entre Calle EL LIMON Y Carretera DEL CAMINERO Promoción VICENTE GUERRERO CALLE/JON 7 DE LA COLONIA EL TOLOQUE ENFRENTA DEL SALON DE EVENTOS SANTA FE, ENTRE CALLE EL LIMON Y CE, km: 30.39545601, lat: 17.98075333]	[meta1] [unidad_medida:Metros lineales, avance: 58.00]	[2535957]proyecto_INICIO, [2535957]proyecto_FIN, [2535957]proyecto_FIN	Terminado	Se observo avance con nes
TAB25020 2535958	[gen] [lve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carretera T. COLONIA EL TOLOQUE B6533 Cárdenas, Cárdenas Entre Calle EL LIMON Y Carretera DEL CAMINERO Promoción VICENTE GUERRERO CALLE/JON 7 DE LA COLONIA EL TOLOQUE ENFRENTA DEL SALON DE EVENTOS SANTA FE, ENTRE CALLE EL LIMON Y CE, km: 30.39545601, lat: 17.98075333]	03-06-2025	17-06-2025	103,828.12	103,828.12	103,828.12	103,828.12	103,828.12	[lve] [lve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carretera T. COLONIA EL TOLOQUE B6533 Cárdenas, Cárdenas Entre Calle EL LIMON Y Carretera DEL CAMINERO Promoción VICENTE GUERRERO CALLE/JON 7 DE LA COLONIA EL TOLOQUE ENFRENTA DEL SALON DE EVENTOS SANTA FE, ENTRE CALLE EL LIMON Y CE, km: 30.39545601, lat: 17.98075333]	[meta1] [unidad_medida:Metros lineales, avance: 23.00]	[2535958]proyecto_INICIO, [2535958]proyecto_FIN, [2535958]proyecto_FIN	Terminado	Se observo avance con nes
TAB25020 2535959	[gen] [lve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carretera MACULI, Colonia EL TOLOQUE B6533 Cárdenas, Cárdenas Entre Calle EL LIMON Y Carretera DEL CAMINERO Promoción VICENTE GUERRERO CALLE/JON 7 DE LA COLONIA EL TOLOQUE ENFRENTA DEL SALON DE EVENTOS SANTA FE, ENTRE CALLE EL LIMON Y CE, km: 30.39545601, lat: 17.98075333]	05-06-2025	19-06-2025	109,062.72	109,062.72	0.00	0.00	0.00	[lve] [lve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carretera MACULI, Colonia EL TOLOQUE B6533 Cárdenas, Cárdenas Entre Calle EL LIMON Y Carretera DEL CAMINERO Promoción VICENTE GUERRERO CALLE/JON 7 DE LA COLONIA EL TOLOQUE ENFRENTA DEL SALON DE EVENTOS SANTA FE, ENTRE CALLE EL LIMON Y CE, km: 30.39545601, lat: 17.98075333]	[meta1] [unidad_medida:Metros lineales, avance: 97.00]	[2535959]proyecto_INICIO, [2535959]proyecto_FIN, [2535959]proyecto_FIN	En Validado	Se observo avance con nes
TAB25020 2535960	[gen] [lve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carretera DEL CARMEN COLONIA EL TOLOQUE B6533 Cárdenas, Cárdenas Entre Calle EL LIMON Y Carretera DEL CAMINERO Promoción VICENTE GUERRERO CALLE/JON 7 DE LA COLONIA EL TOLOQUE ENFRENTA DEL SALON DE EVENTOS SANTA FE, ENTRE CALLE EL LIMON Y CE, km: 30.39545601, lat: 17.98075333]	02-06-2025	16-06-2025	143,632.58	143,632.58	143,632.58	143,632.58	143,632.58	[lve] [lve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carretera DEL CARMEN COLONIA EL TOLOQUE B6533 Cárdenas, Cárdenas Entre Calle EL LIMON Y Carretera DEL CAMINERO Promoción VICENTE GUERRERO CALLE/JON 7 DE LA COLONIA EL TOLOQUE ENFRENTA DEL SALON DE EVENTOS SANTA FE, ENTRE CALLE EL LIMON Y CE, km: 30.39545601, lat: 17.98075333]	[meta1] [unidad_medida:Metros lineales, avance: 180.00]	[2535960]proyecto_INICIO, [2535960]proyecto_FIN, [2535960]proyecto_FIN	En Validado	Se observo avance con nes
TAB25020 2535961	[gen] [lve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carretera CARRILLO PUERTO COLONIA FUEBLO NUEVO B6500 Cárdenas, Cárdenas Entre Calle REYES HERMANOS ENTRE CALLE REYES HERMANOS Y CALLE REYES HERMANOS, km: 30.39545601, lat: 17.98075333]	06-05-2025	31-05-2025	748,533.53	748,533.53	0.00	0.00	0.00	[lve] [lve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carretera CARRILLO PUERTO COLONIA FUEBLO NUEVO B6500 Cárdenas, Cárdenas Entre Calle REYES HERMANOS ENTRE CALLE REYES HERMANOS Y CALLE REYES HERMANOS, km: 30.39545601, lat: 17.98075333]	[meta1] [unidad_medida:Metros lineales, avance: 678.00]	[2535961]proyecto_INICIO, [2535961]proyecto_FIN, [2535961]proyecto_FIN	En Validado	Se observo avance con nes
TAB25020 2535962	[gen] [lve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle JALAPA Y AMPLIACION JALAPA COLONIA SECCION B6 89599 Cárdenas, Cárdenas Entre Calle JALAPA Y CALLE JALAPA SECCION A, km: 30.39545601, lat: 17.98075333]	26-05-2025	30-06-2025	1,807,061.53	1,807,061.53	0.00	0.00	0.00	[lve] [lve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle JALAPA Y AMPLIACION JALAPA COLONIA SECCION B6 89599 Cárdenas, Cárdenas Entre Calle JALAPA Y CALLE JALAPA SECCION A, km: 30.39545601, lat: 17.98075333]	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 19,877.68]	[2535962]proyecto_INICIO, [2535962]proyecto_FIN, [2535962]proyecto_FIN	En Validado	Se observo avance con nes
TAB25020 2535963	[gen] [lve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avda. 1,2,3,4,5,6,7,8,10, CERRO 16 DE NOV COLONIA LA OBRA B6500 Cárdenas, Cárdenas Entre Periferico Carlos A. Molina Y Calle JAGUARI Calle PUEJE Y EDUCACION LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JAGUARI, km: 30.39545601, lat: 17.98075333]	04-06-2025	30-06-2025	1,013,094.60	1,013,094.60	0.00	0.00	0.00	[lve] [lve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avda. 1,2,3,4,5,6,7,8,10, CERRO 16 DE NOV COLONIA LA OBRA B6500 Cárdenas, Cárdenas Entre Periferico Carlos A. Molina Y Calle JAGUARI Calle PUEJE Y EDUCACION LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JAGUARI, km: 30.39545601, lat: 17.98075333]	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 250.00]	[2535963]proyecto_INICIO, [2535963]proyecto_FIN, [2535963]proyecto_FIN	En Validado	Se observo avance con nes



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DO_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	EFECTIVO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB25020 2535964	Proyecto 2025 o de Inversión II	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	986,051.02	884,038.84	RFI (ciclo_recurso_2025_ramo_33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAIS municipal_monto:884038.82, modificado:884038.84)	CONSTRUCCION DE GUARAJONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, JALAPA Y AMPLIACION JALAPA - 39426	27	27	Cardenas	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana e Infraestructura Social	Municipio de Cardenas	3942	70	70	0	(meta: Unidad_medida Me tros Cuadrados, meta_modificada: 017.35)	
2025	2	TAB25020 2535965	Proyecto 2025 o de Inversión II	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	156,897.04	156,897.04	RFI (ciclo_recurso_2025_ramo_33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAIS municipal_monto:156897.04, modificado:156897.04)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUILLAS EN LA CALLE DE AGUILLAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONA SECCION 40, CALLE JALAPA Y AMPLIACION JALAPA - 37384	27	27	Cardenas	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cardenas	3736	70	70	0	(meta: Unidad_medida Me tros Invalos, meta_584.0, meta_modificada: 154.0)		
2025	2	TAB25020 2541509	Proyecto 2025 o de Inversión II	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	3,014,615.08	4,144,125.78	RFI (ciclo_recurso_2025_ramo_33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAIS municipal_monto:4144257.8, modificado:4144257.8)	CONSTRUCCION DE LA RED DE TUBERIA DE 18 DE DIAMETRO DE PUELTENO DE ALTA DENSIDAD, OBRA COMPLEMENTARIA, VILLA CORONEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES EN LA CALLE AGUILLAS EN LA CALLE AGUILLAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONA SECCION 40, CALLE JALAPA Y AMPLIACION JALAPA - 37384	27	27	Cardenas	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cardenas	7672	210	210	0	(meta: Unidad_medida Me tros Invalos, meta_584.0, meta_modificada: 43)		
2025	2	TAB25020 2541510	Proyecto 2025 o de Inversión II	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	9,539,284.21	9,434,524.72	RFI (ciclo_recurso_2025_ramo_33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAIS municipal_monto:9434594.72, modificado:9434594.72)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A LA DRENAJE DERECHA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, DEL TRAMO DE LOS AGUILLAS, TRAMO DE LAS AGUILLAS SORIANA - 21433	27	27	Cardenas	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana e Infraestructura Social	Municipio de Cardenas	2143	12,068	12,068	0	(meta: Unidad_medida Me tros Invalos, meta_1050.0, meta_modificada: 1050.0)		
2025	2	TAB25020 2541511	Proyecto 2025 o de Inversión II	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	5,162,074.52	5,119,145.44	RFI (ciclo_recurso_2025_ramo_33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAIS municipal_monto:5119145.44, modificado:5119145.44)	REPARACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 12 Y 8 DE DIAMETRO DE PUELTENO DE ALTA DENSIDAD, COLONA SANTA MARIA, GUACALUPE, CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE LIMON Y CARAMBO LA FORD - 22114	27	27	Cardenas	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cardenas	2211	40	40	0	(meta: Unidad_medida Me tros Invalos, meta_243.0, meta_modificada: 243.0)		
2025	2	TAB25020 2541512	Proyecto 2025 o de Inversión II	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	1,019,843.12	1,588,857.10	RFI (ciclo_recurso_2025_ramo_33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAIS municipal_monto:1019843.12, modificado:1588857.10)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONA EL PALMAR, CALLE CARLOS A. MADRAZO - 21108	27	27	Cardenas	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cardenas	2110	96	96	0	(meta: Unidad_medida Me tros Invalos, meta_307.0, meta_modificada: 307.0)		
2025	2	TAB25020 2541513	Proyecto 2025 o de Inversión II	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	330,083.60	478,814.60	RFI (ciclo_recurso_2025_ramo_33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAIS municipal_monto:330083.6, modificado:478814.6)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUILLAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONA EL MADRAZO - 21284	27	27	Cardenas	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cardenas	2125	96	96	0	(meta: Unidad_medida Me tros Invalos, meta_modificada: 318.0)		
2025	2	TAB25020 2541514	Proyecto 2025 o de Inversión II	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	3,941,000.96	3,911,552.10	RFI (ciclo_recurso_2025_ramo_33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAIS municipal_monto:3911552.1, modificado:3911552.1)	CONSTRUCCION DE GUARAJONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C-08 (FRANCSICO) EN OBRAS EN OBRAS CALLES MADRAZO - 21284	27	27	Cardenas	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana e Infraestructura Social	Municipio de Cardenas	1943	2,032	2,032	0	(meta: Unidad_medida Me tros Cuadrados, meta_3250.0, meta_modificada: 3250.0)		
2025	2	TAB25020 2541515	Proyecto 2025 o de Inversión II	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	2,705,132.92	2,678,895.89	RFI (ciclo_recurso_2025_ramo_33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAIS municipal_monto:2678895.89, modificado:2678895.89)	REPARACION DE CAMINO CON TUBERIA DE 12 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONA CELIA GONZALEZ DE ROMEROA, CAMINO PRINCIPAL - 24656	27	27	Cardenas	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana e Infraestructura Social	Municipio de Cardenas	2405	307	307	0	(meta: Unidad_medida Me tros Invalos, meta_730.0, meta_modificada: 750.0)		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

TAB	TPO_GEOREFERENCIA	DIREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO OBSERVACION
											AVANCES FISICOS	FOTOS			
TAB25020	1	0101 [tipo_obra_obra numero contrato CARD-DOOTSM-R33 [meta1] (unidad medida Metros Cuadrados, avance 840.036.64 importe_modificado:86867.827)] JALAPA Coloma SECCION 40 B6599 CARDENAS, CARDENAS ENTRE Calle AQUILES CALDERON Y Calle LOS PINOS Avenida CARDENAS LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SECCION 40 CALLE JALAPA Y AMPLIACION ENTRE CALLE [no-93.3898456] [no-11.9603294]	23-05-2025	30-06-2025	864,036.64	864,036.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0101 [tipo_obra_obra numero contrato CARD-DOOTSM-R33 [meta1] (unidad medida Metros Cuadrados, avance 840.036.64 importe_modificado:86867.827)] JALAPA Coloma SECCION 40 B6599 CARDENAS, CARDENAS ENTRE Calle AQUILES CALDERON Y Calle LOS PINOS Avenida CARDENAS LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SECCION 40 CALLE JALAPA Y AMPLIACION ENTRE CALLE [no-93.3898456] [no-11.9603294]	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	En Ejecucion	Flujo
TAB25020	1	0101 [tipo_obra_obra numero contrato CARD-DOOTSM-R33 [meta1] (unidad medida Metros Cuadrados, avance 158.603.46 importe_modificado:158603.46)] JALAPA Coloma SECCION 40 B6599 CARDENAS, CARDENAS ENTRE Calle AQUILES CALDERON Y Calle LOS PINOS Calle JOINTA Y MASCUSPANALA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SECCION 40 CALLE JALAPA Y AMPLIACION JALAPA ENTRE [no-93.3898456] [no-11.9603294]	15-05-2025	31-05-2025	158,603.46	158,603.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0101 [tipo_obra_obra numero contrato CARD-DOOTSM-R33 [meta1] (unidad medida Metros Cuadrados, avance 158.603.46 importe_modificado:158603.46)] JALAPA Coloma SECCION 40 B6599 CARDENAS, CARDENAS ENTRE Calle AQUILES CALDERON Y Calle LOS PINOS Calle JOINTA Y MASCUSPANALA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SECCION 40 CALLE JALAPA Y AMPLIACION JALAPA ENTRE [no-93.3898456] [no-11.9603294]	AVANCES FISICOS		En Ejecucion	Flujo
TAB25020	1	0101 [tipo_obra_obra numero contrato CARD-DOOTSM-R33 [meta1] (unidad medida Metros Cuadrados, avance 4114.125.78 importe_modificado:4114125.78)] AURELIO 503A, Puntos CARDONEL ANDRES SANCHEZ Y PUNTO 99480 ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE JOSE MARCELO GOMEZ Y CALLE LOS PINOS MUNICIPIO DE CARDENAS, INGRESO AVANCE 584.03 MONTO 299818.12, importe_modificado:3014815.00)]	27-05-2025	09-06-2025	4,114,125.78	2,994,138.27	2,994,138.27	2,994,138.27	2,994,138.27	2,994,138.27	0101 [tipo_obra_obra numero contrato CARD-DOOTSM-R33 [meta1] (unidad medida Metros Cuadrados, avance 584.03 importe_modificado:3014815.00)]	AVANCES FISICOS		En Ejecucion	Flujo
TAB25020	1	0101 [tipo_obra_obra numero contrato CARD-DOOTSM-R33 [meta1] (unidad medida Metros Cuadrados, avance 9434.594.72 importe_modificado:9434594.72)] AURELIO 503A, Puntos CARDONEL ANDRES SANCHEZ Y PUNTO 99480 ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE JOSE MARCELO GOMEZ Y CALLE LOS PINOS MUNICIPIO DE CARDENAS, INGRESO AVANCE 584.03 MONTO 299818.12, importe_modificado:3014815.00)]	28-05-2025	30-05-2025	9,434,594.72	9,434,594.72	6,675,525.33	6,675,525.33	6,675,525.33	6,675,525.33	0101 [tipo_obra_obra numero contrato CARD-DOOTSM-R33 [meta1] (unidad medida Metros Cuadrados, avance 584.03 importe_modificado:3014815.00)]	AVANCES FISICOS		En Ejecucion	Flujo
TAB25020	1	0101 [tipo_obra_obra numero contrato CARD-DOOTSM-R33 [meta1] (unidad medida Metros Cuadrados, avance 5119.145.44 importe_modificado:5119145.44)] AURELIO 503A, Puntos CARDONEL ANDRES SANCHEZ Y PUNTO 99480 ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE JOSE MARCELO GOMEZ Y CALLE LOS PINOS MUNICIPIO DE CARDENAS, INGRESO AVANCE 584.03 MONTO 299818.12, importe_modificado:3014815.00)]	30-05-2025	15-07-2025	5,119,145.44	5,119,145.44	1,017,782.26	1,017,782.26	1,017,782.26	1,017,782.26	0101 [tipo_obra_obra numero contrato CARD-DOOTSM-R33 [meta1] (unidad medida Metros Cuadrados, avance 584.03 importe_modificado:3014815.00)]	AVANCES FISICOS		En Ejecucion	Flujo
TAB25020	1	0101 [tipo_obra_obra numero contrato CARD-DOOTSM-R33 [meta1] (unidad medida Metros Cuadrados, avance 1588.867.10 importe_modificado:1588867.10)] AURELIO 503A, Puntos CARDONEL ANDRES SANCHEZ Y PUNTO 99480 ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE JOSE MARCELO GOMEZ Y CALLE LOS PINOS MUNICIPIO DE CARDENAS, INGRESO AVANCE 584.03 MONTO 299818.12, importe_modificado:3014815.00)]	27-05-2025	25-06-2025	1,588,867.10	1,588,867.10	1,588,867.10	1,588,867.10	1,588,867.10	1,588,867.10	0101 [tipo_obra_obra numero contrato CARD-DOOTSM-R33 [meta1] (unidad medida Metros Cuadrados, avance 584.03 importe_modificado:3014815.00)]	AVANCES FISICOS		En Ejecucion	Flujo
TAB25020	1	0101 [tipo_obra_obra numero contrato CARD-DOOTSM-R33 [meta1] (unidad medida Metros Cuadrados, avance 3811.552.10 importe_modificado:3811552.10)] AURELIO 503A, Puntos CARDONEL ANDRES SANCHEZ Y PUNTO 99480 ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE JOSE MARCELO GOMEZ Y CALLE LOS PINOS MUNICIPIO DE CARDENAS, INGRESO AVANCE 584.03 MONTO 299818.12, importe_modificado:3014815.00)]	28-05-2025	15-06-2025	3,811,552.10	3,811,552.10	3,811,552.10	3,811,552.10	3,811,552.10	3,811,552.10	0101 [tipo_obra_obra numero contrato CARD-DOOTSM-R33 [meta1] (unidad medida Metros Cuadrados, avance 584.03 importe_modificado:3014815.00)]	AVANCES FISICOS		En Ejecucion	Flujo
TAB25020	1	0101 [tipo_obra_obra numero contrato CARD-DOOTSM-R33 [meta1] (unidad medida Metros Cuadrados, avance 4523.668.70 importe_modificado:4523668.70)] AURELIO 503A, Puntos CARDONEL ANDRES SANCHEZ Y PUNTO 99480 ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE JOSE MARCELO GOMEZ Y CALLE LOS PINOS MUNICIPIO DE CARDENAS, INGRESO AVANCE 584.03 MONTO 299818.12, importe_modificado:3014815.00)]	28-05-2025	11-06-2025	4,523,668.70	4,523,668.70	4,523,668.70	4,523,668.70	4,523,668.70	4,523,668.70	0101 [tipo_obra_obra numero contrato CARD-DOOTSM-R33 [meta1] (unidad medida Metros Cuadrados, avance 584.03 importe_modificado:3014815.00)]	AVANCES FISICOS		En Ejecucion	Flujo
TAB25020	1	0101 [tipo_obra_obra numero contrato CARD-DOOTSM-R33 [meta1] (unidad medida Metros Cuadrados, avance 2678.865.89 importe_modificado:2678865.89)] AURELIO 503A, Puntos CARDONEL ANDRES SANCHEZ Y PUNTO 99480 ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE JOSE MARCELO GOMEZ Y CALLE LOS PINOS MUNICIPIO DE CARDENAS, INGRESO AVANCE 584.03 MONTO 299818.12, importe_modificado:3014815.00)]	25-05-2025	15-05-2025	2,678,865.89	2,678,865.89	1,423,668.70	1,423,668.70	1,423,668.70	1,423,668.70	0101 [tipo_obra_obra numero contrato CARD-DOOTSM-R33 [meta1] (unidad medida Metros Cuadrados, avance 584.03 importe_modificado:3014815.00)]	AVANCES FISICOS		En Ejecucion	Flujo

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

CICLO	TRIMESTRE	TOLO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO DE PROGRAMA	TIPO DE RAMO	TIPO DE PROGRAMA	TIPO DE RAMO	MONTOS	TIPO DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	FECHA	TIPO DE PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB25020 2541516	Proyecto 2025 o de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1054-FAG Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	1,828,090.56	1,828,090.56	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS CALLEZ (SAN FELIPE), EN DIVERBAS CALLEZ - 2321	27	2	27 Ta den	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Municipio de Cardenas	2332	S	112	112	0	(meta) (unidad, medida, Me tro, Litro, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8, m9, m10, m11, m12, m13, m14, m15, m16, m17, m18, m19, m20, m21, m22, m23, m24, m25, m26, m27, m28, m29, m30, m31, m32, m33, m34, m35, m36, m37, m38, m39, m40, m41, m42, m43, m44, m45, m46, m47, m48, m49, m50, m51, m52, m53, m54, m55, m56, m57, m58, m59, m60, m61, m62, m63, m64, m65, m66, m67, m68, m69, m70, m71, m72, m73, m74, m75, m76, m77, m78, m79, m80, m81, m82, m83, m84, m85, m86, m87, m88, m89, m90, m91, m92, m93, m94, m95, m96, m97, m98, m99, m100, m101, m102, m103, m104, m105, m106, m107, m108, m109, m110, m111, m112, m113, m114, m115, m116, m117, m118, m119, m120, m121, m122, m123, m124, m125, m126, m127, m128, m129, m130, m131, m132, m133, m134, m135, m136, m137, m138, m139, m140, m141, m142, m143, m144, m145, m146, m147, m148, m149, m150, m151, m152, m153, m154, m155, m156, m157, m158, m159, m160, m161, m162, m163, m164, m165, m166, m167, m168, m169, m170, m171, m172, m173, m174, m175, m176, m177, m178, m179, m180, m181, m182, m183, m184, m185, m186, m187, m188, m189, m190, m191, m192, m193, m194, m195, m196, m197, m198, m199, m200, m201, m202, m203, m204, m205, m206, m207, m208, m209, m210, m211, m212, m213, m214, m215, m216, m217, m218, m219, m220, m221, m222, m223, m224, m225, m226, m227, m228, m229, m230, m231, m232, m233, m234, m235, m236, m237, m238, m239, m240, m241, m242, m243, m244, m245, m246, m247, m248, m249, m250, m251, m252, m253, m254, m255, m256, m257, m258, m259, m260, m261, m262, m263, m264, m265, m266, m267, m268, m269, m270, m271, m272, m273, m274, m275, m276, m277, m278, m279, m280, m281, m282, m283, m284, m285, m286, m287, m288, m289, m290, m291, m292, m293, m294, m295, m296, m297, m298, m299, m300, m301, m302, m303, m304, m305, m306, m307, m308, m309, m310, m311, m312, m313, m314, m315, m316, m317, m318, m319, m320, m321, m322, m323, m324, m325, m326, m327, m328, m329, m330, m331, m332, m333, m334, m335, m336, m337, m338, m339, m340, m341, m342, m343, m344, m345, m346, m347, m348, m349, m350, m351, m352, m353, m354, m355, m356, m357, m358, m359, m360, m361, m362, m363, m364, m365, m366, m367, m368, m369, m370, m371, m372, m373, m374, m375, m376, m377, m378, m379, m380, m381, m382, m383, m384, m385, m386, m387, m388, m389, m390, m391, m392, m393, m394, m395, m396, m397, m398, m399, m400, m401, m402, m403, m404, m405, m406, m407, m408, m409, m410, m411, m412, m413, m414, m415, m416, m417, m418, m419, m420, m421, m422, m423, m424, m425, m426, m427, m428, m429, m430, m431, m432, m433, m434, m435, m436, m437, m438, m439, m440, m441, m442, m443, m444, m445, m446, m447, m448, m449, m450, m451, m452, m453, m454, m455, m456, m457, m458, m459, m460, m461, m462, m463, m464, m465, m466, m467, m468, m469, m470, m471, m472, m473, m474, m475, m476, m477, m478, m479, m480, m481, m482, m483, m484, m485, m486, m487, m488, m489, m490, m491, m492, m493, m494, m495, m496, m497, m498, m499, m500, m501, m502, m503, m504, m505, m506, m507, m508, m509, m510, m511, m512, m513, m514, m515, m516, m517, m518, m519, m520, m521, m522, m523, m524, m525, m526, m527, m528, m529, m530, m531, m532, m533, m534, m535, m536, m537, m538, m539, m540, m541, m542, m543, m544, m545, m546, m547, m548, m549, m550, m551, m552, m553, m554, m555, m556, m557, m558, m559, m560, m561, m562, m563, m564, m565, m566, m567, m568, m569, m570, m571, m572, m573, m574, m575, m576, m577, m578, m579, m580, m581, m582, m583, m584, m585, m586, m587, m588, m589, m590, m591, m592, m593, m594, m595, m596, m597, m598, m599, m600, m601, m602, m603, m604, m605, m606, m607, m608, m609, m610, m611, m612, m613, m614, m615, m616, m617, m618, m619, m620, m621, m622, m623, m624, m625, m626, m627, m628, m629, m630, m631, m632, m633, m634, m635, m636, m637, m638, m639, m640, m641, m642, m643, m644, m645, m646, m647, m648, m649, m650, m651, m652, m653, m654, m655, m656, m657, m658, m659, m660, m661, m662, m663, m664, m665, m666, m667, m668, m669, m670, m671, m672, m673, m674, m675, m676, m677, m678, m679, m680, m681, m682, m683, m684, m685, m686, m687, m688, m689, m690, m691, m692, m693, m694, m695, m696, m697, m698, m699, m700, m701, m702, m703, m704, m705, m706, m707, m708, m709, m710, m711, m712, m713, m714, m715, m716, m717, m718, m719, m720, m721, m722, m723, m724, m725, m726, m727, m728, m729, m730, m731, m732, m733, m734, m735, m736, m737, m738, m739, m740, m741, m742, m743, m744, m745, m746, m747, m748, m749, m750, m751, m752, m753, m754, m755, m756, m757, m758, m759, m760, m761, m762, m763, m764, m765, m766, m767, m768, m769, m770, m771, m772, m773, m774, m775, m776, m777, m778, m779, m780, m781, m782, m783, m784, m785, m786, m787, m788, m789, m790, m791, m792, m793, m794, m795, m796, m797, m798, m799, m800, m801, m802, m803, m804, m805, m806, m807, m808, m809, m810, m811, m812, m813, m814, m815, m816, m817, m818, m819, m820, m821, m822, m823, m824, m825, m826, m827, m828, m829, m830, m831, m832, m833, m834, m835, m836, m837, m838, m839, m840, m841, m842, m843, m844, m845, m846, m847, m848, m849, m850, m851, m852, m853, m854, m855, m856, m857, m858, m859, m860, m861, m862, m863, m864, m865, m866, m867, m868, m869, m870, m871, m872, m873, m874, m875, m876, m877, m878, m879, m880, m881, m882, m883, m884, m885, m886, m887, m888, m889, m890, m891, m892, m893, m894, m895, m896, m897, m898, m899, m900, m901, m902, m903, m904, m905, m906, m907, m908, m909, m910, m911, m912, m913, m914, m915, m916, m917, m918, m919, m920, m921, m922, m923, m924, m925, m926, m927, m928, m929, m930, m931, m932, m933, m934, m935, m936, m937, m938, m939, m940, m941, m942, m943, m944, m945, m946, m947, m948, m949, m950, m951, m952, m953, m954, m955, m956, m957, m958, m959, m960, m961, m962, m963, m964, m965, m966, m967, m968, m969, m970, m971, m972, m973, m974, m975, m976, m977, m978, m979, m980, m981, m982, m983, m984, m985, m986, m987, m988, m989, m990, m991, m992, m993, m994, m995, m996, m997, m998, m999, m1000, m1001, m1002, m1003, m1004, m1005, m1006, m1007, m1008, m1009, m1010, m1011, m1012, m1013, m1014, m1015, m1016, m1017, m1018, m1019, m1020, m1021, m1022, m1023, m1024, m1025, m1026, m1027, m1028, m1029, m1030, m1031, m1032, m1033, m1034, m1035, m1036, m1037, m1038, m1039, m1040, m1041, m1042, m1043, m1044, m1045, m1046, m1047, m1048, m1049, m1050, m1051, m1052, m1053, m1054, m1055, m1056, m1057, m1058, m1059, m1060, m1061, m1062, m1063, m1064, m1065, m1066, m1067, m1068, m1069, m1070, m1071, m1072, m1073, m1074, m1075, m1076, m1077, m1078, m1079, m1080, m1081, m1082, m1083, m1084, m1085, m1086, m1087, m1088, m1089, m1090, m1091, m1092, m1093, m1094, m1095, m1096, m1097, m1098, m1099, m1100, m1101, m1102, m1103, m1104, m1105, m1106, m1107, m1108, m1109, m1110, m1111, m1112, m1113, m1114, m1115, m1116, m1117, m1118, m1119, m1120, m1121, m1122, m1123, m1124, m1125, m1126, m1127, m1128, m1129, m1130, m1131, m1132, m1133, m1134, m1135, m1136, m1137, m1138, m1139, m1140, m1141, m1142, m1143, m1144, m1145, m1146, m1147, m1148, m1149, m1150, m1151, m1152, m1153, m1154, m1155, m1156, m1157, m1158, m1159, m1160, m1161, m1162, m1163, m1164, m1165, m1166, m1167, m1168, m1169, m1170, m1171, m1172, m1173, m1174, m1175, m1176, m1177, m1178, m1179, m1180, m1181, m1182, m1183, m1184, m1185, m1186, m1187, m1188, m1189, m1190, m1191, m1192, m1193, m1194, m1195, m1196, m1197, m1198, m1199, m1200, m1201, m1202, m1203, m1204, m1205, m1206, m1207, m1208, m1209, m1210, m1211, m1212, m1213, m1214, m1215, m1216, m1217, m1218, m1219, m1220, m1221, m1222, m1223, m1224, m1225, m1226, m1227, m1228, m1229, m1230, m1231, m1232, m1233, m1234, m1235, m1236, m1237, m1238, m1239, m1240, m1241, m1242, m1243, m1244, m1245, m1246, m1247, m1248, m1249, m1250, m1251, m1252, m1253, m1254, m1255, m1256, m1257, m1258, m1259, m1260, m1261, m1262, m1263, m1264, m1265, m1266, m1267, m1268, m1269, m1270, m1271, m1272, m1273, m1274, m1275, m1276, m1277, m1278, m1279, m1280, m1281, m1282, m1283, m1284, m1285, m1286, m1287, m1288, m1289, m1290, m1291, m1292, m1293, m1294, m1295, m1296, m1297, m1298, m1299, m1300, m1301, m1302, m1303, m1304, m1305, m1306, m1307, m1308, m1309, m1310, m1311, m1312, m1313, m1314, m1315, m1316, m1317, m1318, m1319, m1320, m1321, m1322, m1323, m1324, m1325, m1326, m1327, m1328, m1329, m1330, m1331, m1332, m1333, m1334, m1335, m1336, m1337, m1338, m1339, m1340, m1341, m1342, m1343, m1344, m1345, m1346, m1347, m1348, m1349, m1350, m1351, m1352, m1353, m1354, m1355, m1356, m1357, m1358, m1359, m1360, m1361, m1362, m1363, m1364, m1365, m1366, m1367, m1368, m1369, m1370, m1371, m1372, m1373, m1374, m1375, m1376, m1377, m1378, m1379, m1380, m1381, m1382, m1383, m1384, m1385, m1386, m1387, m1388, m1389, m1390, m1391, m1392, m1393, m1394, m1395, m1396, m1397, m1398, m1399, m1400, m1401, m1402, m1403, m1404, m1405, m1406, m1407, m1408, m1409, m1410, m1411, m1412, m1413, m1414, m1415, m1416, m1417, m1418, m1419, m1420, m1421, m1422, m1423, m1424, m1425, m1426, m1427, m1428, m1429, m1430, m1431, m1432, m1433, m1434, m1435, m1436, m1437, m1438, m1439, m1440, m1441, m1442, m1443, m1444, m1445, m1446, m1447, m1448, m1449, m1450, m1451, m1452, m1453, m1454, m1455, m1456, m1457, m1458, m1459, m1460, m1461, m1462, m1463, m1464, m1465, m1466, m1467, m1468, m1469, m1470, m1471, m1472, m1473, m1474, m1475, m1476, m1477, m1478, m1479, m1480, m1481, m1482, m1483, m1484, m1485, m1486, m1487, m1488, m1489, m1490, m1491, m1492, m1493, m1494, m1495, m1496, m1497, m1498, m1499, m1500, m1501, m1502, m1503, m1504, m1505, m1506, m1507, m1508, m1509, m1510, m1511, m1512, m1513, m1514, m1515, m1516, m1517, m1518, m1519, m1520, m1521, m1522, m1523, m1524, m1525, m1526, m1527, m1528, m1529, m1530, m1531, m1532, m1533, m1534, m1535, m1536, m1537, m1538, m1539, m1540, m1541, m1542, m1543, m1544, m1545, m1546, m1547, m1548, m1549, m1550, m1551, m1552, m1553, m1554, m1555, m1556, m1557, m1558, m1559, m1560, m1561, m1562, m1563, m1564, m1565, m1566, m1567, m1568, m1569, m1570, m1571, m1572, m1573, m1574, m1575, m1576, m1577, m1578, m1579, m1580, m1581, m1582, m1583, m1584, m1585, m1586, m1587, m1588, m1589, m1590, m1591, m1592, m1593, m1594, m1595, m1596, m1597, m1598, m1599, m1600, m1601, m1602, m1603, m1604, m1605, m1606, m1607, m1608, m1609, m1610, m1611, m1612, m1613, m1614, m1615, m1616, m1617, m1618, m1619, m1620, m1621, m1622, m1623, m1624, m1625, m1626, m1627, m1628, m1629, m1630, m1631, m1632, m1633, m1634, m1635, m1636, m1637, m1638, m1639, m1640, m1641, m1642, m1643, m1644, m1645, m1646, m1647, m1648, m1649, m1650, m1651, m1652, m1653, m1654, m1655, m1656, m1657, m1658, m1659, m1660, m1661, m1662, m1663, m1664, m1665, m1666, m1667, m1668, m1669, m1670, m1671, m1672, m1673, m1674, m1675, m1676, m1677, m1678, m1679, m1680, m1681, m1682, m1683, m1684, m1685, m1686, m1687, m1688, m1689, m1690, m1691, m1692, m1693, m1694, m1695, m1696, m1697, m1698, m1699, m1700, m1701, m1702, m1703, m1704, m1705, m1706, m1707, m1708, m1709, m1710, m1711, m1712, m1713, m1714, m1715, m1716, m1717, m1718, m1719, m1720, m1721, m1722, m1723, m1724, m1725, m1726, m1727, m1728, m1729, m1730, m1731, m1732, m1733, m1734, m1735, m1736, m1737, m1738, m1739, m1740, m1741, m1742, m1743, m1744, m1745, m1746, m1747, m1748, m1749, m1750, m1751, m1752, m1753, m1754, m1755, m1756, m1757, m1758, m1759, m1760, m1761, m1762, m1763, m1764, m1765, m1766, m1767, m1768, m1769, m1770, m1771, m1772, m1773, m1774, m1775, m1776, m1777, m1778, m1779, m1780, m1781, m1782, m1783, m1784, m1785, m1786, m1787, m1788, m1789, m1790, m1791, m1792, m1793, m1794, m1795, m1796, m1797, m1798, m1799, m1800, m1801, m1802, m1803, m1804, m1805, m1806, m1807, m1808, m1809, m1810, m1811, m1812, m1813, m1814, m1815, m1816, m1817, m1818, m1819, m1820, m1821, m1822, m1823, m1824, m1825, m1826, m1827, m1828, m1829, m1830, m1831, m1832, m1833, m1834, m1835, m1836, m1837, m1838, m1839, m1840, m1841, m1842, m1843, m1844, m1845, m1846, m1847, m1848, m1849, m1850, m1851, m1852, m1853, m1854, m1855, m1856, m1857, m1858, m1859, m1860, m1861, m1862, m1863, m1864, m1865, m1866, m1867, m1868, m1869, m1870, m1871, m1872, m1873, m1874, m1875, m1876, m1877, m1878, m1879, m1880,<

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



TPO_GEOFERRENCIA	DETALLE_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB25020 2541516	1 Georeferencia: localidat54, direccion Calle 20 DE NOVIEMBRE, JOSEFA ORTIZ, Pueblo ISMAGIO GUTIERREZ GÓMEZ (SAN FELIPE) 99405, ISMAGIO GUTIERREZ GÓMEZ, SAN FELIPE, CÁRDENAS ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle EMILIANO ZAPATA, Calle CORONEL GREGORIO MENDEZ LA OBRA SE USA. Km. 007-7447909. lat: 18.15412550)	15-06-2025	15-06-2025	1,828,000.56	1,828,000.56	1,828,000.56	1,828,000.56	898,792.07	1860, obra Obra, numero contrato CARD-00073M-832 (meta:1 038-2025, cantilla AXEL COLARCO CANCIA convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto 1860485.14, lineales avance 617.09) importe_modificado 1818685.869)	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	Flujo	OBSERVACIONES, REVISI
TAB25020 2541517	1 Georeferencia: localidat54, direccion Camino CONGREGACION EL PIRRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DESDE CONGREGACION EL PORVENIR 6.10 KM HACIA EJIDO BUENA VISTA, 2.5 KM ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA DEL. Km. 007-76996222. lat: 18.11308728)	02-06-2025	15-06-2025	8,948,855.91	8,948,855.91	8,948,855.91	8,948,855.91	8,948,855.91	1864, obra Obra, numero contrato CARD-00073M-832 (meta:1 038-2025, cantilla LUIS ALBERTO GONZALEZ JIMENEZ convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto 8392754.72, lineales avance 6100.00) importe_modificado 8392754.72)	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	Flujo	OBSERVACIONES, REVISI

GOBIERNO MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE FINANZAS



LIC. EUCLIDES ALEJANDRO ALEJANDRO ALEJANDRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RUI SANCHEZ CORNELIO LOPEL
 DIRECTOR DE FINANZAS

H. CÁRDENAS, TAB. 2024-2027



MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U083	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 241 - Productos minerales no metálicos	0.00	5,884,424.00	5,884,424.00	5,884,424.00	5,884,424.00	5,884,424.00	5,884,424.00	Sin Proyectar	Sin Proyectar	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	1,118,756.78	1,118,756.78	1,118,756.78	1,118,756.78	1,118,756.78	1,118,756.78	Contra do	Contra do	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 306 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	626,400.00	626,400.00	626,400.00	626,400.00	626,400.00	626,400.00	Contra do	Contra do	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	2 - Gasto de Inversión 615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	10,668,676.29	10,668,676.29	10,668,676.29	10,668,676.29	10,668,676.29	10,668,676.29	Contra do	Contra do	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 799 - Otras erogaciones especiales	44,575,728.00	26,067,470.03	2,744,655.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Contra do	Contra do	N/A	N/A	Valida do	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	44,575,728.00	44,575,728.00	21,252,912.87	18,508,257.07	10,149,721.17	10,149,721.17	10,149,721.17			N/A	21,252,912.87		
Municipio de Cárdenas	2 - Gasto de Inversión 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento y construcción de obras de urbanización	0.00	12,016,643.28	12,016,643.28	12,016,643.28	12,016,643.28	12,016,643.28	12,016,643.28	Contra do	Contra do	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	2 - Gasto de Inversión 615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	33,043,937.31	23,043,937.31	23,043,937.31	23,043,937.31	23,043,937.31	23,043,937.31	Contra do	Contra do	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	2 - Gasto de Inversión 615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	71,650,150.56	71,650,150.56	71,650,150.56	71,650,150.56	71,650,150.56	71,650,150.56	Contra do	Contra do	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 799 - Otras erogaciones especiales	304,193,743.00	197,483,011.85	77,014,696.85	130,132,442.56	0.00	0.00	0.00	Contra do	Contra do	N/A	N/A	Valida do	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	304,193,743.00	304,193,743.00	183,726,427.00	236,843,373.71	106,710,731.15	106,710,731.15	106,710,731.15			N/A	183,726,427.00		
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 113 - Sueldos base al personal permanente	0.00	42,216,119.36	20,184,655.74	42,216,119.36	20,184,655.74	20,184,655.74	20,184,655.74	Contra do	Contra do	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 122 - Sueldos base al personal eventual	0.00	467,662.14	111,274.14	407,388.14	111,274.14	111,274.14	111,274.14	Contra do	Contra do	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	4,338,018.94	2,105,078.94	4,338,018.94	2,105,078.94	2,105,078.94	2,105,078.94	Contra do	Contra do	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 132 - Pólizas de seguros, domical y gratificación de fin de año	0.00	21,945,638.01	811,122.01	21,945,638.01	811,122.01	811,122.01	811,122.01	Contra do	Contra do	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 134 - Compensaciones	0.00	15,085,491.70	12,664,557.21	15,085,491.70	12,664,557.21	12,664,557.21	12,664,557.21	Contra do	Contra do	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 141 - Aportaciones de seguridad social	0.00	11,585,823.59	5,264,212.59	11,585,823.59	5,264,212.59	5,264,212.59	5,264,212.59	Contra do	Contra do	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 144 - Aportaciones para seguros	0.00	692,073.33	692,073.33	692,073.33	692,073.33	692,073.33	692,073.33	Contra do	Contra do	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 152 - Indemnizaciones	0.00	5,790,423.91	2,663,848.91	5,790,423.91	2,663,848.91	2,663,848.91	2,663,848.91	Contra do	Contra do	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 154 - Prestaciones contractuales	0.00	31,257,719.71	8,390,192.71	31,257,719.71	8,390,192.71	8,390,192.71	8,390,192.71	Contra do	Contra do	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 159 - Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	3,266,731.58	1,730,729.58	3,266,731.58	1,730,729.58	1,730,729.58	1,730,729.58	Contra do	Contra do	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 171 - Estimulos	0.00	4,041,752.89	1,208,017.50	4,041,752.89	1,208,017.50	1,208,017.50	1,208,017.50	Contra do	Contra do	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	12,135.46	12,135.46	12,135.46	12,135.46	12,135.46	12,135.46	Contra do	Contra do	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	3,891.80	3,891.80	3,891.80	3,891.80	3,891.80	3,891.80	Contra do	Contra do	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 215 - Material Impreso e información digital	0.00	46,765.59	46,765.59	46,765.59	46,765.59	46,765.59	46,765.59	Contra do	Contra do	N/A	N/A	Valida do	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Partida	Tipo de Gasto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cárdenas	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	1 - Gasto corriente	0.00	6,173.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	221 - Productos alimenticios para personas	1 - Gasto corriente	0.00	15,967.50	14,427.50	15,967.50	14,427.50	14,427.50	14,427.50	14,427.50	14,427.50	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	1 - Gasto corriente	0.00	2,369.30	2,369.30	2,369.30	2,369.30	2,369.30	2,369.30	2,369.30	2,369.30	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	242 - Cemento y productos de concreto	1 - Gasto corriente	0.00	183,591.58	183,591.58	183,591.58	183,591.58	183,591.58	183,591.58	183,591.58	183,591.58	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	246 - Material eléctrico y electrónico	1 - Gasto corriente	0.00	305,032.19	305,032.19	305,032.19	305,032.19	305,032.19	305,032.19	305,032.19	305,032.19	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	247 - Artículos metálicos para la construcción	1 - Gasto corriente	0.00	495,099.63	495,099.63	495,099.63	495,099.63	495,099.63	495,099.63	495,099.63	495,099.63	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	261 - Combustibles, lubricantes y derivados	1 - Gasto corriente	0.00	3,430,832.21	3,430,832.21	3,430,832.21	3,430,832.21	3,430,832.21	3,430,832.21	3,430,832.21	3,430,832.21	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	271 - Vestuario y uniformes	1 - Gasto corriente	0.00	5,290,790.27	5,290,790.27	5,290,790.27	5,290,790.27	5,290,790.27	5,290,790.27	5,290,790.27	5,290,790.27	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	272 - Prendas de seguridad y protección personal	1 - Gasto corriente	0.00	189,313.21	189,313.21	189,313.21	189,313.21	189,313.21	189,313.21	189,313.21	189,313.21	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	282 - Materiales de seguridad pública	1 - Gasto corriente	0.00	1,179,738.91	1,179,738.91	1,179,738.91	1,179,738.91	1,179,738.91	1,179,738.91	1,179,738.91	1,179,738.91	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1 - Gasto corriente	0.00	387,409.26	387,409.26	387,409.26	387,409.26	387,409.26	387,409.26	387,409.26	387,409.26	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	291 - Herramientas menores	1 - Gasto corriente	0.00	23,878.12	23,878.12	23,878.12	23,878.12	23,878.12	23,878.12	23,878.12	23,878.12	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información	1 - Gasto corriente	0.00	3,046,784.36	3,046,784.36	3,046,784.36	3,046,784.36	3,046,784.36	3,046,784.36	3,046,784.36	3,046,784.36	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	309 - Repuestos y accesorios menores de equipo de transporte	1 - Gasto corriente	0.00	410,350.14	410,350.14	410,350.14	410,350.14	410,350.14	410,350.14	410,350.14	410,350.14	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	311 - Energía eléctrica	1 - Gasto corriente	0.00	34,586,256.64	34,586,256.64	34,586,256.64	34,586,256.64	34,586,256.64	34,586,256.64	34,586,256.64	34,586,256.64	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	322 - Arrendamiento de edificios	1 - Gasto corriente	0.00	227,452.80	227,452.80	227,452.80	227,452.80	227,452.80	227,452.80	227,452.80	227,452.80	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	1 - Gasto corriente	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	334 - Servicios de capacitación	1 - Gasto corriente	0.00	40,241.64	40,241.64	40,241.64	40,241.64	40,241.64	40,241.64	40,241.64	40,241.64	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1 - Gasto corriente	0.00	81,031.26	81,031.26	81,031.26	81,031.26	81,031.26	81,031.26	81,031.26	81,031.26	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	341 - Servicios financieros y bancarios	1 - Gasto corriente	0.00	52.20	52.20	52.20	52.20	52.20	52.20	52.20	52.20	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	345 - Seguro de bienes patrimoniales	1 - Gasto corriente	0.00	578,194.47	578,194.47	578,194.47	578,194.47	578,194.47	578,194.47	578,194.47	578,194.47	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1 - Gasto corriente	0.00	117,548.80	117,548.80	117,548.80	117,548.80	117,548.80	117,548.80	117,548.80	117,548.80	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	392 - Impuestos y derechos	1 - Gasto corriente	0.00	6,223.00	6,223.00	6,223.00	6,223.00	6,223.00	6,223.00	6,223.00	6,223.00	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	399 - Otros servicios generales	1 - Gasto corriente	0.00	1,386,650.17	1,386,650.17	1,386,650.17	1,386,650.17	1,386,650.17	1,386,650.17	1,386,650.17	1,386,650.17	N/A	N/A	Valida do	
Municipio de Cárdenas	511 - Muebles de oficina y estantería	2 - Gasto de inversión	0.00	102,079.43	102,079.43	102,079.43	102,079.43	102,079.43	102,079.43	102,079.43	102,079.43	N/A	N/A	Valida do	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripcion Ramo	Clave Ramo	Descripcion Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cárdenas		
Tabasco	Cárdenas	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Municipio de Cárdenas	0.00	0.00



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagos SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cárdenas	2 - Gasto de Inversión 512 - Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	2 - Gasto de Inversión 515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	4,829,176.16	4,829,176.16	4,829,176.16	4,829,176.16	4,829,176.16	4,829,176.16	0.00	0.00	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	2 - Gasto de Inversión 518 - Otros mobiliarios y equipo de administración	0.00	12,715.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	2 - Gasto de Inversión 521 - Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	484,707.32	484,707.32	484,707.32	484,707.32	484,707.32	484,707.32	0.00	0.00	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	2 - Gasto de Inversión 523 - Cámaras fotográficas y de video	0.00	5,676,884.57	5,676,884.57	5,676,884.57	5,676,884.57	5,676,884.57	5,676,884.57	0.00	0.00	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	2 - Gasto de Inversión 551 - Equipo de defensa y seguridad	0.00	2,217,926.76	2,217,926.76	2,217,926.76	2,217,926.76	2,217,926.76	2,217,926.76	0.00	0.00	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	2 - Gasto de Inversión 565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	2,952,482.67	2,952,482.67	2,952,482.67	2,952,482.67	2,952,482.67	2,952,482.67	0.00	0.00	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	2 - Gasto de Inversión 567 - Herramientas y maquinas-herramienta	0.00	25,809.95	25,809.95	25,809.95	25,809.95	25,809.95	25,809.95	0.00	0.00	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	2 - Gasto de Inversión 569 - Otros equipos	0.00	379,465.00	379,465.00	379,465.00	379,465.00	379,465.00	379,465.00	0.00	0.00	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	2 - Gasto de Inversión 597 - Licencias informáticas e intelectuales	0.00	895,551.83	895,551.83	895,551.83	895,551.83	895,551.83	895,551.83	0.00	0.00	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 799 - Otras erogaciones especiales	243,232,740.00	32,623,743.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valido	
Municipio de Cárdenas	1 - Gasto corriente 921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	449,494.52	449,494.52	449,494.52	449,494.52	449,494.52	449,494.52	0.00	0.00	N/A	Valido	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	243,232,740.00	243,232,740.00	121,616,370.00	125,893,098.33	125,893,098.33	125,893,098.33	125,893,098.33	125,893,098.33	125,893,098.33	N/A	121,616,370.00	El presente Ejercicio Municipal de Cárdenas "Obtenido" EL MONTO APROBADO SE TOMO DEL ACUERDO 889 PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO EDICION 6597 DEL 25 DE ENERO DE 2025 DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO

GOBIERNO MUNICIPAL
 DIRECCION DE FINANZAS



LIC. EULIDES ALEJANDRO ALEJANDRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAFAEL SANCHEZ CORRIEL O. LOPEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

H. CÁRDENAS, TAB. 2024-2027



MODULO: INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa	Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	2	2	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2025	2	2	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2025	2	2	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
2025	2	2	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200748	Indice de Dependencia Financiera
2025	2	2	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	196724	Indice en el Ejercicio de Recursos
2025	2	2	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200072	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local
2025	2	2	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	198976	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras
2025	2	2	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199840	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura
2025	2	2	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199087	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: INDICADORES ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CARDENAS PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Table with columns: Programa, Presupuesto, Definición del indicador, Método de Cálculo, Nivel del Indicador, Frecuencia de Medición, Unidad de Medida, Tipo, Dimensión del Indicador, Sentido, Meta programada, Justificación, Detalle, Realizado en el Periodo, Justificación, Detalle, Avance (%), Validado. Rows include programs like 'Permite conocer el número de otros proyectos' and 'Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio'.

Handwritten signature

Handwritten mark



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa	Presupuesto	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	2	2	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	197400	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales
2025	2	2	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	197229	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública
2025	2	2	Tabasco	Cárdenas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Programa	Presupuesto	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Validado
100	5	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial el periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje de recursos que corresponden a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial el periodo que se reporta)*100	Comp onente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	(últi (ciclo 2025) in m.2 Just Otr casos usuario edar arborales; fecha de actualizac: fecha 14/07/25)	NO SE TIENE EL EJERCICIO DE GASTO PARA ESTE CONCEPTO	0	Otras causas	NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS EN ESTE RUBRO	N/D	Validado
100	5	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial el periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje de recursos que corresponden a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial el periodo que se reporta)*100	Comp onente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	99	(últi (ciclo 2025) in m.2 Just Otr casos usuario edar arborales; fecha de actualizac: fecha 14/07/25)	SE ESPERA EJERCER CASI LA TOTALIDAD DEL RECURSO EN VINCULADOS DIRECTAMENTE CON LA SEGURIDAD PÚBLICA	07/4012	Otras causas	EL MONTO EJERCIDO EN ESTE RUBRO HA SIDO UN POCO MENOR AL ESTIMADO EN EL CUERPO DEL PRESENTE PERIODO	96.39	Validado
100	5	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de Monto acumulado al periodo que se reporta	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Comp onente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	(últi (ciclo 2025) in m.2 Just Otr casos usuario edar arborales; fecha de actualizac: fecha 14/07/25)	SE ESPERA RECIBIR EL MONTO TOTAL DEL RECURSO PARA EJERCERLO EN EL PERIODO CALENDARIZADO	50	Otras causas	LAS MINISTRACIONES EN ESTE RUBRO HA CONFORME LO CALENDARIZADO	100	Validado

GOBIERNO MUNICIPAL
 DIRECCION DE FINANZAS




H. CÁRDENAS, TAB. 2024-2027

LIC. EVULCIS ALEJANDRO ALZANDRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. RIMARBERS CORRIELO LOPEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

INDICE TEMATICO

No. Pub.	Contenido	Página
No.- 2758	CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.....	2
No.- 2759	SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.....	44
	INDICE.....	68



TABASCO

Impreso en Talleres Gráficos del Gobierno del Estado de Tabasco, bajo la supervisión de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorios por el hecho de ser publicados en este Periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle José Narciso Roviroso #359, primer piso, esquina con Nicolás Bravo, Colonia Centro o a los teléfonos (993)1313732 y (993)3127278 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original:| 00001000000705364139 |

Firma Electrónica: rWbD3En6aVSKVde2e0y3eIjodLH3aMeWDQWu1Nzxh2icriHvCl6rhiRfVSAIXiZCJ4CQzBZWEAhyKTsRPRg9GVh2hk9moDiVKs6dyIQDCIGuWE+5lclTF4PubbODz0vv9nB3N0peyaf2FUwYz2hblo0i+5fqLTYsRFNSirpolcgkRDcK1e9p1ZRLUf68XZPIOcgbqieRguLT+hqovCw5UQoXRGDCzSjPZ0kbvfdUZfsQV38itk6lkC042MhfOkqCQekFTTHbYqKgLVU+6uLVaSLOHNYP1kZNBXKvwHtOsbgJJQ6vKrb+BiTUM0O53RVbBqg8+zOnrFFDutcRvmkMqQ==