



# PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO  
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

JAVIER MAY RODRÍGUEZ  
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

JOSÉ RAMIRO LÓPEZ OBRADOR  
Secretario de Gobierno

20 DE AGOSTO DE 2025



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha  
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 2770

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Segundo Trimestre 2025



CCL O	ID 2025	ID ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_M UNICI	MUNICI PROBLE MAS	INSTI TU	MUNICI PROBLE MAS	TIPO PROG	CLAS RAMA	FREN TE	NOMBRE	FUENTE_FIN ANCIAMIENTO	CATEG ORIA	DETALLE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO			OBSERVACIONES									
														FECHA COMEN CIO	FECHA TERMIN O	VALOR ESTI MADO	VALOR RECOR RIDO	VALOR COMPRO METI DO	FECHA_INI CIO	FECHA_TERMI NO	RECORRIDO	COMPROMETI DO	EJERCIDO	PAGADO	COMIEN ZO	AVANCE FINANCI ERO	ESTI MADO	OBSERVA CIONES OBSERVA CIONE S						

*[Handwritten signature/initials]*



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Segundo Trimestre 2025



CCL 2025	27	ENTIDAD DE RESPONSABILIDAD	2	INSTITUTO MANIFIESTO	2
0		27	2	0	0

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES												
FECHA DE REGISTRO	MONTO GLOBAL AL PROYECTO	FUENTES FINANCIAMIENTO	TIPO PROYECTO	PROG RAMA PROYECTO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION PROYECTO	SUBCATEGORIA PROYECTO	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RECAUDADO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	EMERGEDO	PAGADO	CONTRATACIONES	AVANCE DEL PROYECTO	FOTOS	BETA	FLUJO	OBSERVACIONES		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7/28/2025	934,813.17	REHABILITACION A BASE DE CONCRETO EN CALIENTE (UBIC. ENTRADA SIGLO XXI) EN LAS FLORES (APORTACIONES FEDERALES Y SUBSIDIOS CONVENIOS)	REHABILITACION A BASE DE CONCRETO EN CALIENTE (UBIC. ENTRADA SIGLO XXI) EN LAS FLORES (APORTACIONES FEDERALES Y SUBSIDIOS CONVENIOS)	02-07-2025	31-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7/28/2025	934,813.17	REHABILITACION A BASE DE CONCRETO EN CALIENTE (UBIC. ENTRADA SIGLO XXI) EN LAS FLORES (APORTACIONES FEDERALES Y SUBSIDIOS CONVENIOS)	REHABILITACION A BASE DE CONCRETO EN CALIENTE (UBIC. ENTRADA SIGLO XXI) EN LAS FLORES (APORTACIONES FEDERALES Y SUBSIDIOS CONVENIOS)	02-07-2025	31-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X

0

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Segundo Trimestre 2025



CICL 0	ID.ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	TABASCO	ID. MUNICIPIO	14	MUNICIPIO	PARAISO	INSTRUMENTO	PARAS	2
--------	------------------------	----	---------------------	---------	---------------	----	-----------	---------	-------------	-------	---

FECHA DE REGISTRO		DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					AVANCE FISCAL		OBSERVACIONES												
PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	TIPO	PROG	CLAS	RUB	POBL	POBL	INDIC	RECURSOS	FECHA	FECHA	RECALC	COMPROM	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO	AVANCE	FOTOS	BETA	PLUJ	OBSERVACIONES			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1,103,515.06	REHABILITACION A ACCION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (UBIC. EN LAS RANCHERIAS DE FLORES SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.- 47641)	Proyecto	01	02	03	10	100	100	100	02-07-2025	31-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(metros cuadrados) 10,000.00	(metros cuadrados) 25,357.00	(metros cuadrados) 25,357.00	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Segundo Trimestre 2025



Table with columns for tracking federal resources: ID, Entidad Responsable, Tipo Proyecto, Nombre Proyecto, Clasificación, Ubicación, Tipo Proceso, Monto, Fuente de Financiamiento, Población Beneficiaria, Sexo, Fecha Inicio/Fin, Tipo de Meta, Descripción de Meta, Avance Financiero (Recaudado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado), Avance Físico, Observaciones.

Handwritten signature and date.

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
2024 - 2027**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025**



Segundo Trimestre 2025

			ENTIDAD RESPONSABLE			MUNICIPIO RESPONSABLE			MUNICIPIO DE TABASCO			MUNICIPIO DE PARAISO			MUNICIPIO DE PARAISO			MUNICIPIO DE PARAISO			
CCL	2025	27	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_R	MUNICIPIO_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_D	MUNICIPIO_DESTINO	ID_MUNICIPIO_D	MUNICIPIO_DESTINO	ID_MUNICIPIO_D	MUNICIPIO_DESTINO	ID_MUNICIPIO_D	MUNICIPIO_DESTINO	ID_MUNICIPIO_D	MUNICIPIO_DESTINO	ID_MUNICIPIO_D	MUNICIPIO_DESTINO	ID_MUNICIPIO_D	MUNICIPIO_DESTINO	
TAB	2025	0203	5746	Proyecto de Inversión	1278.599.47	CONVENIOS Y SUBSIDIOS	CONVENIOS Y SUBSIDIOS	CONVENIOS Y SUBSIDIOS	CONVENIOS Y SUBSIDIOS	CONVENIOS Y SUBSIDIOS	CONVENIOS Y SUBSIDIOS	CONVENIOS Y SUBSIDIOS	CONVENIOS Y SUBSIDIOS	CONVENIOS Y SUBSIDIOS	CONVENIOS Y SUBSIDIOS	CONVENIOS Y SUBSIDIOS	CONVENIOS Y SUBSIDIOS	CONVENIOS Y SUBSIDIOS	CONVENIOS Y SUBSIDIOS	CONVENIOS Y SUBSIDIOS	
<p>                     {id: '1',                      fecha_registro: '2025-08-20',                      monto: '1278.599.47',                      modalidad: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      tipo_recurso: 'FEDERALES',                      nombre: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      descripcion: 'PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ESTADAL AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.',                      monto: '1278.599.47',                      modificado: '27/08/2025'                 </p>																					
<p>                     {id: '1',                      fecha_registro: '2025-08-20',                      monto: '1278.599.47',                      modalidad: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      tipo_recurso: 'FEDERALES',                      nombre: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      descripcion: 'PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ESTADAL AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.',                      monto: '1278.599.47',                      modificado: '27/08/2025'                 </p>																					
<p>                     {id: '1',                      fecha_registro: '2025-08-20',                      monto: '1278.599.47',                      modalidad: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      tipo_recurso: 'FEDERALES',                      nombre: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      descripcion: 'PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ESTADAL AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.',                      monto: '1278.599.47',                      modificado: '27/08/2025'                 </p>																					
<p>                     {id: '1',                      fecha_registro: '2025-08-20',                      monto: '1278.599.47',                      modalidad: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      tipo_recurso: 'FEDERALES',                      nombre: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      descripcion: 'PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ESTADAL AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.',                      monto: '1278.599.47',                      modificado: '27/08/2025'                 </p>																					
<p>                     {id: '1',                      fecha_registro: '2025-08-20',                      monto: '1278.599.47',                      modalidad: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      tipo_recurso: 'FEDERALES',                      nombre: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      descripcion: 'PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ESTADAL AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.',                      monto: '1278.599.47',                      modificado: '27/08/2025'                 </p>																					
<p>                     {id: '1',                      fecha_registro: '2025-08-20',                      monto: '1278.599.47',                      modalidad: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      tipo_recurso: 'FEDERALES',                      nombre: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      descripcion: 'PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ESTADAL AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.',                      monto: '1278.599.47',                      modificado: '27/08/2025'                 </p>																					
<p>                     {id: '1',                      fecha_registro: '2025-08-20',                      monto: '1278.599.47',                      modalidad: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      tipo_recurso: 'FEDERALES',                      nombre: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      descripcion: 'PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ESTADAL AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.',                      monto: '1278.599.47',                      modificado: '27/08/2025'                 </p>																					
<p>                     {id: '1',                      fecha_registro: '2025-08-20',                      monto: '1278.599.47',                      modalidad: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      tipo_recurso: 'FEDERALES',                      nombre: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      descripcion: 'PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ESTADAL AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.',                      monto: '1278.599.47',                      modificado: '27/08/2025'                 </p>																					
<p>                     {id: '1',                      fecha_registro: '2025-08-20',                      monto: '1278.599.47',                      modalidad: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      tipo_recurso: 'FEDERALES',                      nombre: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      descripcion: 'PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ESTADAL AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.',                      monto: '1278.599.47',                      modificado: '27/08/2025'                 </p>																					
<p>                     {id: '1',                      fecha_registro: '2025-08-20',                      monto: '1278.599.47',                      modalidad: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      tipo_recurso: 'FEDERALES',                      nombre: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      descripcion: 'PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ESTADAL AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.',                      monto: '1278.599.47',                      modificado: '27/08/2025'                 </p>																					
<p>                     {id: '1',                      fecha_registro: '2025-08-20',                      monto: '1278.599.47',                      modalidad: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      tipo_recurso: 'FEDERALES',                      nombre: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      descripcion: 'PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ESTADAL AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.',                      monto: '1278.599.47',                      modificado: '27/08/2025'                 </p>																					
<p>                     {id: '1',                      fecha_registro: '2025-08-20',                      monto: '1278.599.47',                      modalidad: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      tipo_recurso: 'FEDERALES',                      nombre: 'CONVENIOS Y SUBSIDIOS',                      descripcion: 'PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ESTADAL AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.',                      monto: '1278.599.47',                      modificado: '27/08/2025'                 </p>																					

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark or signature.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Segundo Trimestre 2025



CCL 2025	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_DESTINO	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_DESTINO	NUMERO_CATEGORIA	NUMERO_SUBCATEGORIA	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE_PROYECTO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	MONTO_GASTO_APROBADO	FECHA_INGRESO	FECHA_TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIQUIDADO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FOTOGRAFICO	BTIA_TURNO	FLUJO_TURNO	OBSERVACIONES				
TAB 2502 0253 5746				14	PARAISO	2		1		1,414,896.09		REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO DE 17 A LOS FINOS, EN ENTRADA DEL EJIDO FRANCISCO OLMEDA, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. 46137	Urbano	1	1,414,896.09	02-07-2025	31-07-2025	1,414,896.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Valido	En Ejecucion	San contratos nuevos en el trimestre	Sin observaciones	fecha:2025-07-15; obs: (observaci on: trimestre:2 uquinolui smchez fecha:2025-07-15; obs: (observaci on: trimestre:2 uquinolui smchez fecha:2025-07-15; obs: (observaci on: trimestre:2 uquinolui smchez fecha:2025-07-15; obs: (observaci on: trimestre:2 uquinolui smchez

X



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
2024 - 2027

Segundo Trimestre 2025



Table with columns for tracking federal resources: CGL, FUENTES, TIPO, CLAS, SUBC, POBL, FOL, BENEF, TIPO, GEFEREN, FECHA, COMPROM, DEVEN, EMER, PAGADO, CONTR, AVANC, EST, FLU, OBSERVACIONES. Includes details for 'REHABILITACION DE BASE DE CONCRETO EN ASFALTICO EN CALIENTE'.

Handwritten signature and a large 'X' mark.

Segundo Trimestre 2025



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTRO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

CCL 2025	ID_ENTRADA_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	MUNICIPIO_ORIGEN	Paraiso	PROYECTO	2
----------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	------------------	---------	----------	---

DETALLE_PROYECTO		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO	AVANCE_FOTOS	EFTA	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB 2025	PROYECTO DE REHABILITACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CAMINO DEL POBLADO FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE TABASCO	02-07-2025	31-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AVANCE FOTOS	EFTA	FLUJO	OBSERVACIONES
Proyecto de	(01) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CAMINO DEL POBLADO FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE TABASCO												
de	(02) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CAMINO DEL POBLADO FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE TABASCO												
enfermación	(03) REHABILITACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CAMINO DEL POBLADO FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE TABASCO												

Handwritten signature and date '15/08/2025' in the bottom right corner.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Segundo Trimestre 2025



ID. ENTIDAD_RESPONSABLE		ENTIDAD_RESPONSABLE		ID. MUNICIPIO_RESPONSABLE		MUNICIPIO_RESPONSABLE		INSTITUCION EJECUTORA		MUNICIPIO DESTINO																									
27		TABASCO		14		PARAISO		SECRETARIA DE ECONOMIA		2																									
ID. ENTIDAD_RESPONSABLE		ENTIDAD_RESPONSABLE		ID. MUNICIPIO_RESPONSABLE		MUNICIPIO_RESPONSABLE		INSTITUCION EJECUTORA		MUNICIPIO DESTINO																									
27		TABASCO		14		PARAISO		SECRETARIA DE ECONOMIA		2																									
FECHA DE EJECUCION	1,115,171.86	PROYECTO	REHABILITACION A FONDO COMUNICACIONAL	TIPO DE RAMA	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CLASIFICACION	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	UBICACION	EN LA ZONA DE LOS RANCHEROS DE LOS OSORIOS	FECHA DE INICIO	02-07-2025	FECHA DE TERMINACION	31-07-2025	RECAUDADO	0.00	COMPROMETIDO	0.00	DEVENGADO	0.00	EMERIDO	0.00	PAGADO	0.00	CONTRATOS	0	AVANCE FINANCIERO	0.00	AVANCE PRESUPUESTAL	0.00	ESTATUS	0	FLUJO	0	OBSERVACIONES	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
FECHA DE EJECUCION	1,115,171.86	PROYECTO	REHABILITACION A FONDO COMUNICACIONAL	TIPO DE RAMA	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CLASIFICACION	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	UBICACION	EN LA ZONA DE LOS RANCHEROS DE LOS OSORIOS	FECHA DE INICIO	02-07-2025	FECHA DE TERMINACION	31-07-2025	RECAUDADO	0.00	COMPROMETIDO	0.00	DEVENGADO	0.00	EMERIDO	0.00	PAGADO	0.00	CONTRATOS	0	AVANCE FINANCIERO	0.00	AVANCE PRESUPUESTAL	0.00	ESTATUS	0	FLUJO	0	OBSERVACIONES	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
FECHA DE EJECUCION	1,115,171.86	PROYECTO	REHABILITACION A FONDO COMUNICACIONAL	TIPO DE RAMA	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CLASIFICACION	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	UBICACION	EN LA ZONA DE LOS RANCHEROS DE LOS OSORIOS	FECHA DE INICIO	02-07-2025	FECHA DE TERMINACION	31-07-2025	RECAUDADO	0.00	COMPROMETIDO	0.00	DEVENGADO	0.00	EMERIDO	0.00	PAGADO	0.00	CONTRATOS	0	AVANCE FINANCIERO	0.00	AVANCE PRESUPUESTAL	0.00	ESTATUS	0	FLUJO	0	OBSERVACIONES	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE

Handwritten signature and date: 20/08/2025

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
2024 - 2027**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025**

Segundo Trimestre 2025



CCL 2025	ID. ENTIDAD_OR ESPONSABLE	ENTIDAD_OR ESPONSABLE	ID. MUNICIPIO	MUNICIPIO	PROYECTO	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	DETALLE PROYECTO			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO	AVANCE		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES		
														AVANCE FONOS	AVANCE ESCRITURAS	ETAPAS									ETAPAS					
		27	14	14	OP668 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA NICOLAS BRAVO 3RA SECCION, PARAISO, TABASCO.	42172	42172	S	300	200	0	1	1	DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENSIOS).	24-04-2025	24-08-2025	2,366,262.62	2,366,262.62	2,366,262.62	2,366,262.62	2,366,262.62	2,366,262.62	2,366,262.62	CONTRATO 08	AVANCE FONOS: 2,366,262.62	AVANCE ESCRITURAS: 0	ETAPAS: 1 (OPERA)	ETAPAS: 1 (OPERA)	OBSERVACIONES: Ninguna	

X  
A



Segundo Trimestre 2025



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
2024 - 2027

RECURSOS FEDERALES  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

CCL 2025	IDENTIFICACION RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES
									TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENIDADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	
TAB 2502 0253 5753	Proyecto de inversión	4,520,874.33	OP384 REPARABILIDAD ACCION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, EN LA COLONIA QUINTIN APARIZ (UBIC. ENTRADA LAS PALMAS) DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. - 14999	Proyecto de inversión de infraestructura Social	205	195	S	14999	01-04-2025	20-04-2025	4,521,589.86	4,521,589.86	4,521,589.86	4,521,589.86	4,521,589.86			Valida el avance	Sin observaciones	
			(ft: fecho_recurso: 2025; modificado; prog_recurso: tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), municipal, monto:4633574.33, modificado:521699.86)						01-04-2025	20-04-2025	4,521,589.86	4,521,589.86	4,521,589.86	4,521,589.86	4,521,589.86			Valida el avance	Sin observaciones	

*(Handwritten signature and mark)*





Segundo Trimestre 2025



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO**  
2024 - 2027

**AYUNTAMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025**

CCL 00	2025	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	INSTITUCION	MUNICIPIO	MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCE EL PRH COB	FOTOS	ERTA TUB	FLUM	OBSERVACIONES													
										TPO	TPO	FECHA_LIMITE	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO						PASADO	CONTRATACION	AVANCE EL PRH COB	ERTA TUB	FLUM	OBSERVACIONES							
TAB 250202541550	Proyecto de inversión	1,434,035.23	SUBSIDIOS Y CONVENIOS	0933	REHABILITACION A LA BASE DE GRAVADE REVESTIMIENTOS DE 1/2 A FINOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CAMINO DE LOS OLANES	OP363	REHABILITACION A LA BASE DE GRAVADE REVESTIMIENTOS DE 1/2 A FINOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CAMINO DE LOS OLANES	0933	REHABILITACION A LA BASE DE GRAVADE REVESTIMIENTOS DE 1/2 A FINOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CAMINO DE LOS OLANES	0933	REHABILITACION A LA BASE DE GRAVADE REVESTIMIENTOS DE 1/2 A FINOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CAMINO DE LOS OLANES	0933	REHABILITACION A LA BASE DE GRAVADE REVESTIMIENTOS DE 1/2 A FINOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CAMINO DE LOS OLANES	0933	REHABILITACION A LA BASE DE GRAVADE REVESTIMIENTOS DE 1/2 A FINOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CAMINO DE LOS OLANES	0933	REHABILITACION A LA BASE DE GRAVADE REVESTIMIENTOS DE 1/2 A FINOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CAMINO DE LOS OLANES	0933	REHABILITACION A LA BASE DE GRAVADE REVESTIMIENTOS DE 1/2 A FINOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CAMINO DE LOS OLANES	0933	REHABILITACION A LA BASE DE GRAVADE REVESTIMIENTOS DE 1/2 A FINOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CAMINO DE LOS OLANES	0933	REHABILITACION A LA BASE DE GRAVADE REVESTIMIENTOS DE 1/2 A FINOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CAMINO DE LOS OLANES	0933	REHABILITACION A LA BASE DE GRAVADE REVESTIMIENTOS DE 1/2 A FINOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CAMINO DE LOS OLANES	0933	REHABILITACION A LA BASE DE GRAVADE REVESTIMIENTOS DE 1/2 A FINOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CAMINO DE LOS OLANES	0933	REHABILITACION A LA BASE DE GRAVADE REVESTIMIENTOS DE 1/2 A FINOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CAMINO DE LOS OLANES	0933	REHABILITACION A LA BASE DE GRAVADE REVESTIMIENTOS DE 1/2 A FINOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CAMINO DE LOS OLANES	0933	REHABILITACION A LA BASE DE GRAVADE REVESTIMIENTOS DE 1/2 A FINOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CAMINO DE LOS OLANES	0933	REHABILITACION A LA BASE DE GRAVADE REVESTIMIENTOS DE 1/2 A FINOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CAMINO DE LOS OLANES

Handwritten marks including a large checkmark and the number '2'.

Segundo Trimestre 2025



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

OFICIO DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

TAB 2502 0294 1551	CATE GOLO	MUNICIPIO	ID ENTIDAD R	ENTIDAD R	ID # MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO			FOTOS	EVEN	OBSERVACIONES		
																FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEFERIDO	PAGADO	CONTRATO				AVANCE	FECHA
			27	ENTIDAD RESPONSABLE	14	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	OP937 REHABILITACION A BASE DE GRANA DE INVESTIM ENTO DE IZAFINOS EN ACCESO A PLAYA BRILIA DE LA COLONIA (SECCION PENAJAMO) DEL MUNICIPIO DE PARASO, TABASCO - 41816	25-04-2025	24-05-2025	4,631,191.64	4,631,191.64	4,631,191.64	4,631,191.64	CONTRATO DE	AVANCE	24-05-2025	24-05-2025	OP937 REHABILITACION A BASE DE GRANA DE INVESTIM ENTO DE IZAFINOS EN ACCESO A PLAYA BRILIA DE LA COLONIA (SECCION PENAJAMO) DEL MUNICIPIO DE PARASO, TABASCO - 41816

Handwritten signature and date '2025' with a large 'X' mark.

Segundo Trimestre 2025



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
2024 - 2027

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

CICL 0	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO	2
--------	------------------------	----	---------------------	----	-----------	---

		DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO			OBSERVACIONES					
CATEGORIA	MONTO GLOBAL	PROYECTO	TIPO	RAMA	PROYECTO	POBLACION	BENEFICIARIOS	TIPO DE EFECTOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RECAUDADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE PRESUPUESTAL	ESTATUS	OBSERVACIONES	
TAB 2502 0294 1502	715,532.30	MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COLONIA QUINTIN ARAUZ PARAISO QUINTIN ARAUZ Y CALLE ATLETISMO La Odra se encuentra ubicada entre la Universidad Vasconcelos de Tabasco y la Odra. A 200 Mts. longitud. 83.20946724 lat: 18.36649083	1	01	48735	60	40	0	18-04-2025	17-07-2025	715,532.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2541552 (meta) 2541552 (meta) 2541552 (meta) 2541552 (meta) 2541552 (meta) 2541552 (meta) 2541552 (meta) 2541552 (meta) 2541552 (meta) 2541552 (meta)	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

*[Handwritten signature]*

Segundo Trimestre 2025



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

CCL 2025	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	TABASCO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PARAISO	MUNICIPIO_DESTINO	PARAISO	TRIMESTRE	2
----------	------------------------	---------------------	---------	-----------------------	---------	-------------------	---------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO										
FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECHAZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO	AVANCE_POR_FOTOS	ETIQUETA	FLUJO	OBSERVACIONES	
(geot: {area_municipal: 14, localid: 56, direccion: Camino EL PALESTINA-CARRINO PALESTINA EL CHIVERO 9 8 8617 PALESTINA, PARASISO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ENTRONQUE LA CARRIETERA FEDERAL PARAISO A COMALCALCO A 9.8 KILOMETROS DEL CENTRO DE PARAISO TABASCO. SE ENCUENTRA, INICIAL-99.16267076, ter: 18.336876 18})	08-07-2024	31-07-2026	2,288,606.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin observaciones

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

COMUNICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Segundo Trimestre 2025



Table with columns: CCL, ID\_ENTIDAD\_RESPONSABLE, ENTIDAD\_RESPONSABLE, PERIODO, ENTIDAD\_ORIGEN, TIPO\_PROYECTO, CLASIFICACION, DESCRIPCION, MONTO, FUENTES\_FINANCIAMIENTO, TIPO\_PROYECTO, CLASIFICACION, DESCRIPCION, MONTO, BENEFICIARIOS, TIPO\_PROYECTO, CLASIFICACION, DESCRIPCION, MONTO, AVANCE\_FINANCERO, AVANCE\_FOTOGRAFICO, ESTADO, FLUJO, OBSERVACIONES.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Segundo Trimestre 2025



Table with columns: FONTO, AVANCE, COMPROMETIDO, DEVENGADO, SERVIDO, PAGADO, CONTRATO, AVANCE, EBITA, FLUJO, OBSERVACIONES. Includes a detailed description of a project for water supply in Paraiso, Tabasco.

Handwritten signature and date

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 MODULO DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Segundo Trimestre 2025



FECHA DE REGISTRO	ID ENTIDAD ESPONSABLE	ENTIDAD DE RESPONSABILIDAD	MUNICIPIO	SUBPROYECTO	MUNICIPIO DE RESPONSABILIDAD	ACTIVO	TIPO DE PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO												OBSERVACIONES					
										CONTRATACIONES	PAGADO	DEVENGADO	EJERCIDO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	REVENGADO	COMPROMETIDO	REVENGADO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	TIPO DE OPERACIONES		COORDINADOR	AVANCE EN PROCENTAJES	ACTIVO	FLUJO	OBSERVACIONES
27/08/2025	0254155	REHABILITACION A BASE DE CONCRETO EN CALIENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (PROYECTO DE APORTACIONES FEDERALES A SUBSIDIOS Y CONVENIOS APROBADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2024)	0254155	0254155	0254155	0254155	0254155	0254155	REHABILITACION A BASE DE CONCRETO EN CALIENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (PROYECTO DE APORTACIONES FEDERALES A SUBSIDIOS Y CONVENIOS APROBADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Handwritten signature and date '16/08/25'.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

UNIDAD DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Segundo Trimestre 2025



CICL 2025	ID_ENTRADA_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	NO. MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO
0	27	27	14	14	14	14	14	14	14	2

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES							
FOLIO	CATEGORIA	MONTO	CLASIFICACION	PROYECTO	TIPO	PROG RAMA	PROYECTO	POBLACION	POBLACION	POBLACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FINANCIERO	FECHA	FECHA	OTROS	OTROS
TAB 2602	0254	1,417,633.29	110	REHABILITACION DE CARRETERA EN LA ENTRADA DEL POBLADO FRANCISCO MADERO	1	1	1	110	110	110	1,417,633.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,417,633.29	14-08-2025	16-07-2025		
1557	0254	1,417,633.29	110	REHABILITACION DE CARRETERA EN LA ENTRADA DEL POBLADO FRANCISCO MADERO	1	1	1	110	110	110	1,417,633.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,417,633.29	14-08-2025	16-07-2025		

Handwritten signature and date '16-07-2025' over the table data.

Segundo Trimestre 2025



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

CONSUMO DE LOS RECURSOS FEDERALES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

CICLO	ENTIDAD	ENTIDAD	PROYECTO	MUNICIPIO	INSTITUTO	MUNICIPIO
2025	27	27	27	14	2	2

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES									
CATEGORIA	CODIGO	TIPO	PROG	RAMA	PROYECTO	TIPO	CLASIFICACION	PROYECTO	RAMA	PROYECTO	COMPLETADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO	AVANCE	FOTOS	ESTATUS	PLUJOS	OBSERVACIONES	
TAB	2002	OPRAS	REHABILITACION DE CALLE A	BASE DE GRAVA DE REJESTIM	ENTRADA DE 1 T/2 A	UBICACION	ENTRADA DE 1 T/2 A	UBICACION	ENTRADA DE 1 T/2 A	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION
	0204	OPRAS	REHABILITACION DE CALLE A	BASE DE GRAVA DE REJESTIM	ENTRADA DE 1 T/2 A	UBICACION	ENTRADA DE 1 T/2 A	UBICACION	ENTRADA DE 1 T/2 A	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION
	7575	OPRAS	REHABILITACION DE CALLE A	BASE DE GRAVA DE REJESTIM	ENTRADA DE 1 T/2 A	UBICACION	ENTRADA DE 1 T/2 A	UBICACION	ENTRADA DE 1 T/2 A	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION	UBICACION

*[Handwritten signature and mark]*

Segundo Trimestre 2025



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
2024 - 2027

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

CICLO	2025	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	27	ENTIDAD RESPONSABLE	OPM57	MUNICIPIO RESPONSABLE	14	MUNICIPIO RESPONSABLE	OPM57	MUNICIPIO RESPONSABLE	2
-------	------	-------------------------	----	---------------------	-------	-----------------------	----	-----------------------	-------	-----------------------	---

TAB	CATEGORIA	MONTOS	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	POBLACION	POBLACION	DESEMBOLSOS	METAS	TIPO DE META	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE PRESUPUESTAL	FOTOCOPIAS	EJECUTIVO	OBSERVACIONES
2602	0254	167,946.18	OPM57	OPM57	OPM57	OPM57	OPM57	OPM57	OPM57	OPM57	OPM57	OPM57	02-01-2025	15-01-2025	167,946.18	167,946.18	167,946.18	167,946.18	167,946.18	OPM57	OPM57	OPM57	OPM57	
7599																								

GOBIERNO EN MOVIMIENTO "LEGADO QUE TRASCIENDE"

ING. ALFONSO JESUS BACA SVILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ARTURO ENRIQUE ALEJANDRO  
DIRECTOR DE PROGRAMACION



DIRECCION DE PROGRAMACION  
PARAISO, TABASCO 2024-2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PARAISO, TABASCO 2024-2027

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025**

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL**  
**MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO**  
**2024 - 2027**

Segundo Trimestre



			2025		2026		2027		2028		2029		Observaciones	
Entidad	Tabla	Municipio	Paralelo	Ciclo de Recurso	Programa	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Observaciones

Handwritten mark resembling a large 'A' or '0'.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Segundo Trimestre



Entidad	Tabasco	Municipio	Paraíso	Ciclo de Recurso	2025	Programa	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Rango	Denominación	Programa	Clave Programa	Deposito	Transferencia	Recurso	Recurso	Cometido	Devengado	Ejercido	Pagos	Contrib	Proyectos	Pagos	SMCP	Pagos	EF	ESTAT	Observa
Programa	FEDERAL	Provisión	23	Fondo para	0.00	0.00	3,056,750.65	Todo el	0.00	4,640,133.70	4,640,133.70	3,056,750.65	3,056,750.65	3,056,750.65	3,056,750.65	3,056,750.65	3,056,750.65	3,056,750.65	3,056,750.65	3,056,750.65	N/A	4,638,148.13						
Programa	FEDERAL	Aportaciones	33	FAIS	0.00	0.00	2,398,282.82	823-	0.00	3,204,168.69	3,204,168.69	2,398,282.82	2,398,282.82	2,398,282.82	2,398,282.82	2,398,282.82	2,398,282.82	2,398,282.82	2,398,282.82	2,398,282.82	Sin	Sin	N/A	N/A	Validad			
Programa	FEDERAL	Aportaciones	33	FAIS	0.00	0.00	2,576,518.03	624-	0.00	2,576,518.03	2,576,518.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin	Sin	N/A	N/A	Validad			

*[Handwritten signature and initials]*



Segundo Trimestre



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Entidad	Tobasco	Municipio	Paraiso	Clave de Recurso	Clave de Programa	Descripción Programa	Clave Proyecto	Programas	Dependencia	Entidad	Recurso	Revisión	Financiamiento	Revisión	Tipo de Gasto	Partido	Aprobado	Modificado	Reasignado	Comprometido	Desagotado	Ejercido	Pagado	Contratado	Proyectado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observación
Partido	FEDERAL	ES	APORTAC	33	FORTAMUN	005	113 - Sueldos base al personal permanente	Municipio de Paraiso	Municipio de Paraiso	1 - Gasto corriente	21,736,811.00	21,736,811.00	10,096,103.95	10,096,103.95	10,096,103.95	10,096,103.95	10,096,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10,096,103.95	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado		
Partido	FEDERAL	ES	APORTAC	33	FORTAMUN	005	131 - Primes por obra de servicios electos prescrite	Municipio de Paraiso	Municipio de Paraiso	1 - Gasto corriente	1,984,810.00	1,984,810.00	1,002,468.98	1,002,468.98	1,002,468.98	1,002,468.98	1,002,468.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,468.98	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado		
Partido	FEDERAL	ES	APORTAC	33	FORTAMUN	005	132 - Primes de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Municipio de Paraiso	Municipio de Paraiso	1 - Gasto corriente	8,266,837.00	8,266,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,266,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	
Partido	FEDERAL	ES	APORTAC	33	FORTAMUN	005	134 - Compras	Municipio de Paraiso	Municipio de Paraiso	1 - Gasto corriente	3,635,694.00	3,635,694.00	1,416,523.09	1,416,523.09	1,416,523.09	1,416,523.09	1,416,523.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,523.09	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado		

X

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025**

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027**



Segundo Trimestre

Entidad	Municipio	Clave de Recurso	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Proyecto	Progrmas Fondo Comunal	Dependencia	Relevamiento Financiero	Relevamiento	Tipo de Gasto	Partido	Aprobado	Modificado	Reservado (Administrativo)	Comprometido	Divulgado	Ejecutado	Pagado	Contratado	Proyectado	Pagado (RCP)	Eficiencia	Observación	
FEDERAL	Paraiso	33	005	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso	Municipio de Paraiso			1- Gasto corriente	141 - Aportaciones estatales de seguridad social	4,372,973.00	4,372,973.00	2,175,748.34	4,372,973.00	2,175,748.34	2,175,748.34	1,960,798.43	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Verificado		
FEDERAL	Paraiso	33	005	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso	Municipio de Paraiso			1- Gasto corriente	141 - Aportaciones estatales para seguridad social	650,000.00	622,532.17	622,532.17	622,532.17	622,532.00	622,532.00	622,532.00	622,532.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Verificado	
FEDERAL	Paraiso	33	005	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso	Municipio de Paraiso			1- Gasto corriente	154 - Aportaciones estatales para seguridad social	3,689,815.00	3,689,815.00	2,285,914.87	3,689,815.00	2,285,914.87	2,285,914.87	2,285,914.87	2,285,914.87	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Verificado	
FEDERAL	Paraiso	33	005	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso	Municipio de Paraiso			1- Gasto corriente	156 - Otras prestaciones sociales y accionistas	955,000.00	955,000.00	955,000.00	955,000.00	955,000.00	955,000.00	465,200.00	465,200.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Verificado	

Handwritten signature and initials.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Segundo Trimestre



Entidad	Municipio	Clave Programa	Clave Proyecto	Clave de Recurso	Programa	Dependencia	Reconocimiento	Revisión	Tipo de	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contrato	Proyecto	Pagado	ESTATUS	Observación	
Tabasco	Paraiso			2025																			
Partido	FEDERALES	33			Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipo	1- Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipo	32,430.00	32,400.00	19,070.40	19,070.40	19,070.40	19,070.40	19,070.40	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Validad		
Partido	FEDERALES	33			Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente	215 - Material informático	1- Gasto corriente	215 - Material informático	32,860.00	131,960.00	105,032.20	105,032.20	105,032.20	105,032.20	105,032.20	105,032.20	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Validad	
Partido	FEDERALES	33			Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente	216 - Material de imprenta	1- Gasto corriente	216 - Material de imprenta	197,780.00	199,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Validad	
Partido	FEDERALES	33			Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	1- Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	4,120.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Validad	

*(Handwritten signature and initials)*

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Segundo Trimestre



Solicitud	Trámite	Municipio	Clave de Programa	Clave de Recurso	Clave de Programa	Programa	Dependencia	Rendimiento	Recurso	Partido	Aprobado	Modificado	Reasignado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado	Observación
Partido	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Paraiso	33	FORTAMUN 005	005	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente para personal	217,850.00	297,890.00	181,307.77	181,307.77	181,307.77	181,307.77	181,307.77	181,307.77	181,307.77	181,307.77	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Validado
Partido	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Paraiso	33	FORTAMUN 005	005	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente para personal	15,490.00	35,490.00	22,955.05	22,955.05	22,955.05	22,955.05	22,955.05	22,955.05	22,955.05	22,955.05	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Validado
Partido	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Paraiso	33	FORTAMUN 005	005	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente para personal	497,490.00	495,490.00	139,498.65	139,498.65	139,498.65	139,498.65	139,498.65	139,498.65	139,498.65	139,498.65	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Validado

Handwritten signature and initials.

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025**

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
2024 - 2027**

Segundo Trimestre



Entidad	Municipio	Periodo	Ciclo de Recurso	2025	Progr. Federal	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Ramo	Periodo	Partido	Aprobado	Modificado	Reservado (Militancia)	Comprometido	Devenido	Ejecutado	Pagado	Contrato	Proyecto	Pagado SHCP	Pagado EF	EFATU	Observaciones (Cambios)	
Partido general	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente	241- Productos medicinales	0.00	10,000.00	5,033.24	5,033.24	5,033.24	5,033.24	5,033.24	5,033.24	5,033.24	5,033.24	0.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	
Partido general	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente	242- Materiales y productos de concreto	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	
Partido general	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente	244- Materiales y productos de madera	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	
Partido general	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente	246- Material eléctrico y electrónico	6,246.00	43,240.00	32,355.20	32,355.20	32,355.20	32,355.20	32,355.20	32,355.20	32,355.20	32,355.20	32,355.20	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025**

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL**  
**MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO**  
**2024 - 2027**

Segundo Trimestre



Estado	Tabasco	Municipio	Paraiso	Ciclo de Ejercicio	Clave Programa	Clave Razon	Clave Proyecto	Programa	Dependencia	Relacion	Partida	Aprobado	Modificado	Promovido (Militancia)	Comprometido	Divulgado	Estado	Pagado	Contrato	Proyecto	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones en Capitulo
				2025	8005	33	FORTAMILIN	Municipio de Paraiso	Municipio de Paraiso		247 - Fracciones territoriales para el desarrollo comunitario	0.00	5,000.00	82.26	82.26	82.26			Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Verificado	
					8005	33	FORTAMILIN	Municipio de Paraiso	Municipio de Paraiso		248 - Materiales complementarios	20,800.00	25,800.00	7,079.46	7,079.46	7,079.46			Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Verificado	
					8005	33	FORTAMILIN	Municipio de Paraiso	Municipio de Paraiso		249 - Otros materiales y articulos de construcciones y reparaciones	25,970.00	290,270.00	76,403.40	76,403.40	76,403.40			Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Verificado	
					8005	33	FORTAMILIN	Municipio de Paraiso	Municipio de Paraiso		251 - Productos quimicos bilicos	0.00	3,000.00	1,284.70	1,284.70	1,284.70			Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Verificado	

D

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Segundo Trimestre



Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Ciclo de Ejercicio	2025	Programa	Dependencia	Revolucionario	Revolucionario	Partido	Aprobado	Modificado	Reservado (diferido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SIFOP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones	
Clave de Registro	Clave de Tipo de Recurso	Clave de Programa	Clave de Razon	Clave de Programa	Clave de Programa	Clave de Programa	Clave de Programa	Clave de Programa	Clave de Programa	Clave de Programa	Clave de Programa	Clave de Programa	Clave de Programa	Clave de Programa	Clave de Programa	Clave de Programa	Clave de Programa	Clave de Programa	Clave de Programa	Clave de Programa	Clave de Programa	Clave de Programa	Clave de Programa	Clave de Programa
Partido a generales	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente	23- Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	9,270.00	9,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido		
Partido a generales	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente	24- Medicinas, accesorios y suministros medicos	6,367.96	24,720.00	34,720.00	6,367.96	6,367.96	6,367.96	6,367.96	6,367.96	6,367.96	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido		
Partido a generales	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente	25- Fletes, arrendamientos, alquileres, planes y derivados	5,718.48	0.00	10,000.00	5,718.48	5,718.48	5,718.48	5,718.48	5,718.48	5,718.48	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido		
Partido a generales	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	006	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente	28- Contratos, subarrendamientos y otros	2,440,193.31	3,862,200.00	3,862,200.00	2,440,193.31	2,440,193.31	2,440,193.31	2,440,193.31	2,440,193.31	2,440,193.31	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido		

Handwritten signature and initials.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Segundo Trimestre



Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Ciclo de Presupuesto	2025	Programa	Clave Programa	Clave Rango	Descripción Programa	Clave de Proyecto	Proyecto	Deposito	Reintegro	Financiamiento	Reintegro	Tipos de Gasto	Perdida	Aprobado	Modificado	Reservado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Controlado	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones
Partido	FEDERAL	ES	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	1-	Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformas	0.00	3,745,000.00	3,745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745,000.00	0.00	3,745,000.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	Verificado		
Partido	FEDERAL	ES	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	1-	Gasto corriente	272 - Prendas de vestir y otros productos personales	4,320.00	24,320.00	24,320.00	4,320.00	18,922.69	18,922.69	18,922.69	18,922.69	18,922.69	24,320.00	18,922.69	18,922.69	18,922.69	18,922.69	18,922.69	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	Verificado		
Partido	FEDERAL	ES	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	1-	Gasto corriente	274 - Productos auxiliares	10,300.00	10,300.00	10,300.00	1,183.20	1,183.20	1,183.20	1,183.20	1,183.20	1,183.20	10,300.00	1,183.20	1,183.20	1,183.20	1,183.20	1,183.20	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	Verificado		
Partido	FEDERAL	ES	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	1-	Gasto corriente	275 - Rencos y otros productos auxiliares para el vestir	0.00	30,000.00	30,000.00	35,136.40	35,136.40	35,136.40	35,136.40	35,136.40	35,136.40	0.00	30,000.00	35,136.40	35,136.40	35,136.40	35,136.40	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	Verificado		

*[Handwritten signature and initials]*





SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027



Segundo Trimestre

Estado	Tabasco	Municipio	Perseño	Código de Recurso	2025	Programa	Dependencia	Resumen	Recurso	Partida	Aprobado	Modificado	Comprobado	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado	STICP	Pagado EF	ESTATU	Observación
Registro	Resumen	Descripción	Clave	Descripción	Clave	Programa	Entidad	Programa	Clave	Programa	Programa	Programa	Programa	Programa	Programa	Programa	Programa	Programa	Programa	Programa	Programa	Programa	Programa
	FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN			Municipio de Paraiso			318 - Servicios integrales y otros servicios	0.00	960,480.00	960,480.00	960,480.00	960,480.00	960,480.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	960,480.00	N/A	N/A	Validez	
	FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN			Municipio de Paraiso			22 - Arrendamiento de edificios	0.00	281,000.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	282,000.00	N/A	N/A	Validez	
	FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN			Municipio de Paraiso			39 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	20,653.00	68,463.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	36,500.00	N/A	N/A	Validez	

Segundo Trimestre



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Table with columns: Entidad, Tipo de Recurso, Municipio, Descripción, Ciclo de Recurso, Clave Programa, Clave Ramo, Descripción Programa, Programa, Dependencia, Resultado Financiero, Retiro, Tipo de Gasto, Partida, Aprobado, Modificado, Recaudado (Miles/menos), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Contratos Proyectos, Pagado STCP, Pagado EF, EBTATU, Observación

Handwritten signature or mark

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Segundo Trimestre



Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Ciclo de Ejercicio	2025	Programa	Dependencia	Reparto	Financiamiento	Flujo	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Inventado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones	
Tipo de Registro	Descripción	Clave Ramo	Clave Programa	Clave Programa	Programa	Clave Programa	Clave Programa	Clave Programa	Clave Programa	Clave Programa	Clave Programa	Clave Programa	Clave Programa	Clave Programa	Clave Programa	Clave Programa	Clave Programa	Clave Programa	Clave Programa	Clave Programa	Clave Programa	Clave Programa	Clave Programa	Clave Programa	
Partida general	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso	1 - Gasto corriente	33 - Instalación, reparación, mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	57,690.00	57,690.00	57,690.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validad		
Partida general	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso	1 - Gasto corriente	35 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	950,057.00	950,057.00	950,057.00	166,562.66	166,562.66	166,562.66	166,562.66	166,562.66	166,562.66	166,562.66	166,562.66	166,562.66	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validad	
Partida general	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso	1 - Gasto corriente	37 - Prestación de servicios	41,200.00	41,200.00	41,200.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validad	

A

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Segundo Trimestre



Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Ciclo de Resurso	2025	Programa	Deposito	Rendimiento	Revolving	Tipo de	Pérdida	Aprobado	Modificado	Realizado	Comprometido	Desviado	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado	EFATID	Observado	
Registro	Recurso	Descripción	Clave	Programa	Clave	Programa	Entidad	Financiero	Revolving	Gasto	en el país			(Matrícula)					Proyectos	Proyectos	Proyectos	Observado	(Captura)	
Pérdida	FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso			1-	Gasto corriente		23,072.00	43,872.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Validad		
Pérdida	FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso			1-	Gasto corriente		5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Validad	
Pérdida	FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso			1-	Gasto corriente		46,300.00	68,300.00	44,864.00	44,864.00	44,864.00	44,864.00	44,864.00	44,864.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Validad	

A

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025**

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027**



Segundo Trimestre

Entidad	Trimestre	Municipio	Ciclo de Recursos	2025	Programa	Clave Programa	Dependencia	Reparto	Objetivo	Programa	Aprobado	Modificado	Reconstruido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATU	Observado
Partido a generalista (APORTAC IONES, SUBSIDIO S Y CONVENIOS)	FEDERAL	Apoyos a las Federaciones para Entidades Federales y Municipales	33 FORTAMUN	0005	Municipio de Paraiso	2-	Equipo de cómputo e inventario de información	0.00	22,504.00	22,504.00	22,504.00	22,504.00	22,504.00	22,504.00	22,504.00	22,504.00	22,504.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validez	
	FEDERAL	Apoyos a las Federaciones para Entidades Federales y Municipales	33 FORTAMUN	0005	Municipio de Paraiso	2-	Equipos de computo e inventario de información	0.00	167,394.18	167,394.18	167,394.18	167,394.18	167,394.18	167,394.18	167,394.18	167,394.18	167,394.18	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validez	
	FEDERAL	Apoyos a las Federaciones para Entidades Federales y Municipales	33 FORTAMUN	0005	Municipio de Paraiso	2-	Equipos de computo e inventario de información	0.00	17,728.44	17,728.44	17,728.44	17,728.44	17,728.44	17,728.44	17,728.44	17,728.44	17,728.44	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validez	

Handwritten mark resembling a large 'D' or '0' with a checkmark.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Segundo Trimestre



Entidad	Tiempo	Municipio	Periodo	Ciclo de Recurso	Programa	Clave Programática	Programa	Dependencia	Relación	Recurso	Tipos de Gasto	Perdida	Aprobado	Modificado	Reservado (Administrador)	Comprometido	Derechado	Ejecutado	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado	ESTATUS	Observaciones		
Partido	FEDERAL	Paraiso	2025																							
Partido	FEDERAL (APORTACIONES, ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Paraiso	2025	FORTAMUN	FORTAMUN	33	FORTAMUN	Municipio de Paraiso	2 - Gasto de Inversión	2 - Gasto de Inversión	551 - Equipo de oficina y seguridad	596,355.66	0.00	596,355.66	596,355.66	596,355.66	596,355.66	596,355.66	596,355.66	Sin Contrato	Sin Proyectos	596,355.66	N/A	Validado		
Partido	FEDERAL (APORTACIONES, ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Paraiso	2025	FORTAMUN	FORTAMUN	33	FORTAMUN	Municipio de Paraiso	2 - Gasto de Inversión	2 - Gasto de Inversión	555 - Equipo de computación y telecomunicaciones	44,905.92	0.00	44,905.92	44,905.92	44,905.92	44,905.92	44,905.92	44,905.92	44,905.92	Sin Contrato	Sin Proyectos	44,905.92	N/A	Validado	
Partido	FEDERAL (APORTACIONES, ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Paraiso	2025	FORTAMUN	FORTAMUN	33	FORTAMUN	Municipio de Paraiso	2 - Gasto de Inversión	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación habitacional	482,761.00	0.00	482,761.00	482,761.00	482,761.00	482,761.00	482,761.00	482,761.00	482,761.00	Sin Contrato	Sin Proyectos	482,761.00	N/A	Validado	

Handwritten signature and mark.


SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Segundo Trimestre



Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	2025	Tipo de Recurso	Municipio	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia	Programa	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratos Proyectados	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTADO	Observación	
				FEDERAL		33	FORTAMUN	003	Municipio de Paraiso		1- Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	7,644,885.00	1,371,588.16	26,805.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	N/A	N/A	Validad 0	Importe por \$25,805.55 en los rendimientos financieros al Trimestre.
				FEDERAL		33	FORTAMUN	005	Sin Ejercicio			Total del Programa Presupuestado	96,742,498.00	96,703,293.33	43,987,048.35	70,593,374.96	41,606,643.54	41,606,643.54	41,606,643.54	41,429,083.03		N/A	48,371,244.00		


  
**ING. ALFONSO JESÚS PÁEZ SEVILLA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO EN MOVIMIENTO  
 "LEGADO QUE TRASCIENDE"


  
**DIRECCIÓN MUNICIPAL**  
 PARAISO, TABASCO 2024-2027

GOBIERNO EN MOVIMIENTO  
 "LEGADO QUE TRASCIENDE"


  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
 PARAISO, TABASCO 2024-2027


  
**C.P. MIRYA MANDUJANO RUBERT**  
 DIRECTORA DE FINANZAS

Segundo Trimestre 2025



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: INDICADORES  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Ciclo	2025	Periodo	2	Trimestre	2	Entidad	2	Tabasco	Municipio	Paraiso	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Mezcla del indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Justificación	Meta (Modificable)	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificada	Avance (%)	Rol			
411 -	33 -	411 -	33 -	411 -	33 -	411 -	33 -	411 -	33 -	411 -	33 -	411 -	33 -	411 -	33 -	411 -	33 -	411 -	33 -	411 -	33 -	411 -	33 -	411 -	33 -	411 -	33 -	
Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad
Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad	Unidad de Apoyos Federales para la Entidad

X

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: INDICADORES**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025**

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO**  
**2024 - 2027**



Segundo Trimestre 2025

Ciclo	2025	Periodo	2	Trimestre	2	Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Definición del indicador	Método de Cálculo	Nivel del indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Metas programada	Justificación	Metas Modificadas	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Faljo	
Ramo	411 - Aportaciones Federales para el Desarrollo Social	Programa de Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Desarrollo Social	Subsidio	Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Clave del Indicador	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FIAS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FIAS 2018	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	47.0588		47.0588		41.8687		88.54	Validado	
Ramo	411 - Aportaciones Federales para el Desarrollo Social	Programa de Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Desarrollo Social	Subsidio	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Clave del Indicador	Índice de Dependencia Financiera	Permite conocer la proporción de recursos registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal que para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. El momento contable del ingreso que se	Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/ingreso propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propiedad	Semestral	Otra	Eficacia	Descendente	1.17448		1.17448		1.17448		1.17448		100	Validado

1

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: INDICADORES  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Segundo Trimestre 2025



Ciclo	2025	Periodo	2	Trimestre	2	Entidad	2	Municipio	Paraiso	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medición	Tipo	Dirección del Indicador	Sentido	MéTODO programático	Justificación	MéTODO Modificación	Justificación	Realización del Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
Ramo	411 -	Programa	2 -	Grupos	2 -	Sub	2 -	Clave del	Nombre	Del monto anual aprobado de	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	(Justi:icb lo:2025,lr m:2,just: Otras causas,u suaricta basocab asoci,tes hact:07/ 25))	50	(Justi:icb lo:2025,lr m:2,just: Otras causas,u suaricta basocab asoci,tes hact:07/ 25))	50	100	Validado	
Apoyos	411 -	Programa	2 -	Grupos	2 -	Sub	2 -	Clave del	Nombre	Del monto total del	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	(Justi:icb lo:2025,lr m:2,just: Otras causas,u suaricta basocab asoci,tes hact:07/ 25))	0	(Justi:icb lo:2025,lr m:2,just: Otras causas,u suaricta basocab asoci,tes hact:07/ 25))	0	N/D	Validado	

*[Handwritten signature]*

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MÓDULO: INDICADORES  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERÍODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Segundo Trimestre 2025



Ciclo	2025	Periodo	2	Trimestre	2	Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Definición del indicador	Método de Cálculo	Mezcla del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Tipo	Dimensión del indicador	Sentido	Métrica programada	Justificación	Métrica reportada	Justificación en el periodo	Avance (%)	Plazo	
30- Aportaciones Federales para el Fomento del Desarrollo Social y Comunitario	411- Unidad de Presupuesto	Programa Presupuestario	Monitoreo del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subsidio	Actividad Institucional	Clave del indicador	Nombre del indicador	Del monto total del FORTAMUN administrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública; maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégica	Eficacia	Ascendente	0	(Justificación: 100-2025-tri-2-just: Otros causas: aumento de desarrollo social, fecha: 15/07/25)	0	(Justificación: 100-2025-tri-2-just: Otras causas: aumento de desarrollo social, fecha: 15/07/25)	0	N/D	Velocido

X

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027



SEGUNDO TRIMESTRE 2025

SYSTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: INDICADORES  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Paraiso	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Satisfacción	Método Programático	Justificación	Méto Modificadas	Justificación en el Periodo	Justificación en el Periodo	Avance (%)	Flejo
411-33	Apoyos Federales para el Desarrollo Municipal	2	7- Desarrollo Regional	198007	6- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Efectiva	Ascendentes	0	Justificación: (ciclo 2025, tri m-2, Just-Causas, uniform, obsolesc, exd, fecha :15/07/25)	0	Justificación: (ciclo 2025, tri m-2, Just-Causas, uniform, obsolesc, exd, fecha :15/07/25)	0	N/D	Validado
411-33	Apoyos Federales para el Desarrollo Municipal	2	7- Desarrollo Regional	198007	6- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Efectiva	Ascendentes	0	Justificación: (ciclo 2025, tri m-2, Just-Causas, uniform, obsolesc, exd, fecha :15/07/25)	0	Justificación: (ciclo 2025, tri m-2, Just-Causas, uniform, obsolesc, exd, fecha :15/07/25)	0	N/D	Validado

*[Handwritten signature]*

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027



SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Ciclo	2025	Periodo	2	Trimestre	2	Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Definición del indicador	Método de Cálculo	Nivel del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Tipo	Dimensión del indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Avance (%)	Flujo
33-	411-	Programa Presupuestario	2-	Desarrollo Social	2-	Subprograma	6 - Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y Comunidades	157400	Porcentaje de recursos destinados al pago de agua de desechos residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de desechos de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	Justificación: Otras causas, aumento de desarrollo, fecha: 15/07/25	0	Justificación: Otras causas, aumento de desarrollo, fecha: 15/07/25	N/D	Validado	
33-	411-	Programa Presupuestario	2-	Desarrollo Social	2-	Subprograma	6 - Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y Comunidades	197229	Porcentaje de recursos destinados a la necesidad de vincularse con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	Justificación: Vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	100	Justificación: Vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	100	Validado	

*[Handwritten signature]*

Segundo Trimestre 2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: INDICADORES  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Paraiso	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Swot	Método programado	Justificación	Método de Medición	Justificación del Período	Avance (%)	Flujo
33- Apoyos Federales para las Entidades	411- Unidad de Diseños Presupuestales	2- (Desarrollo Social)	2- Yucatán	200327	6- Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y Desarrollo Comunitario a la Región Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Asistencia	50	Justificación: (Decreto 2025, artículo 2, Justicia) Otras causas jurídicas, asuntos administrativos, obsecutoria, etc. (15/07/25)	50	Justificación: (Decreto 2025, artículo 2, Justicia) Otras causas jurídicas, asuntos administrativos, obsecutoria, etc. (15/07/25)	100	Validado

ING. ALFONSO JESUS BACA SEVILLA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 GOBIERNO EN MOVIMIENTO  
 "LEGADO QUE TRASCENDE"

ING. ARTURO IZQUIERDO ALEJANDRO  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION  
 GOBIERNO EN MOVIMIENTO  
 "LEGADO QUE TRASCENDE"

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 PARAISO, TABASCO 2024-2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN  
 PARAISO, TABASCO 2024-2027

No.- 2771

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**

**Cierre Definitivo 2024**



CCL 0	ID_ENTIDAD 2024	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE 27	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE TABASCO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE TABASCO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE TABASCO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE TABASCO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE TABASCO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE TABASCO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE TABASCO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE TABASCO
----------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO				OBSERVACIONES						
FECHA_CATEGORIA	CANTIDAD_GASTADA	CANTIDAD_PORCOMETER	CANTIDAD_DEBERGADO	CANTIDAD_PAGADO	CONTRATO	AVANCE_FISCAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	TIPO_GESTION	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO	AVANCE_FISCAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	OBSERVACIONES
Proyecto de Inversión 2024	2,984,514.82	2,984,514.82	2,984,514.82	2,984,514.82	02-06-2024	18-05-2024	02-06-2024	1	{geot: {cne_municipio: '014', localidad: 'PARAISO', direccion: 'Carretera Federal a San Andres', num_barra: '133', modif: '507'}}	02-06-2024	02-06-2024	2,984,514.82	2,984,514.82	2,984,514.82	2,984,514.82	CONTRATO DE SERVICIOS	2,984,514.82	18-05-2024	02-06-2024	SE HA INICIADO LA EJECUCION DEL PROYECTO	Sin observaciones

✓

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Cierre Definitivo 2024



ID ENTIDAD RESPONSABLE			ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	
DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES												
CATEGO	MONTO AL	PUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO	CLASIFICACION	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO
2024	2,977,623.57	14	MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	CONVENIOS Y SUBSIDIOS	MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO (MARTINIS 2019).	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
FECHA DE INICIO	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024
FECHA DE TERMINACION	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO
IMPORTE	2,977,623.57	2,977,623.57	2,977,623.57	2,977,623.57	2,977,623.57	2,977,623.57	2,977,623.57	2,977,623.57	2,977,623.57	2,977,623.57	2,977,623.57	2,977,623.57	2,977,623.57	2,977,623.57	2,977,623.57	2,977,623.57	2,977,623.57	2,977,623.57	2,977,623.57	2,977,623.57	2,977,623.57	2,977,623.57	2,977,623.57	2,977,623.57	2,977,623.57
IMPORTE PAGADO																									
IMPORTE DEBERIDO																									
IMPORTE COMPROMETIDO																									
IMPORTE RECAUDADO																									
IMPORTE OBSERVACIONES																									
IMPORTE OBSERVACIONES																									

Handwritten mark resembling a large 'X' or 'A' with a diagonal slash, possibly indicating approval or a specific status.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
2024 - 2027

Cierre Definitivo 2024



CICL O	ID_ENTRADA E R O N A B L E	ENTIDAD DE RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	PROG RAMA	SUBPROG RAMA	UNIDAD	UNIDAD	CATEGORIA	TIPO	CATEGORIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		OBSERVACIONES
																			AVANCE BENEFICIARIOS	FLUJOS	
																			AVANCE BENEFICIARIOS	FLUJOS	
2024	632,041.73	27	14	1	REHABILITACION DE DESAYUNAS DORY AULA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE N° 17 DE LA COLA CERBA, PARASO, TABASCO. (REREGISTRE 2024)	OPMAS 5	1	1	1	1	16-07-2024	14-08-2024	632,041.73	632,041.73	632,041.73	632,041.73	632,041.73	632,041.73	632,041.73	CONTRATO DE	(Foto: (tipo_obra .Obs: numero_c anterior) DOTSM: KS- OPMAS- 2024- OPMAS OPMAS contratos :GUILLER MO FLORES HERRAN DEZ, concejal del MUNICI PIO DE PARASO, monto:632 042.23, importe_m otificado: 632042.23 )

*[Handwritten signature and mark]*

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Cierre Definitivo 2024



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					OBSERVACIONES				
CCL	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	PROYECTO	CLASIFICACION	TIPO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATACION	AVANCE_FISCAL	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2024	0001	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRONTERA DE LOS RIOS Y MEDALLON SOCIAL (TERRESTRE 2024).	1	1	01-07-2024	15-07-2024	600,124.72	600,124.72	600,124.72	600,124.72	600,124.72	0001	2446194	VALIDA	SIN OBSERVACIONES	

*[Handwritten signature and initials]*

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Cierre Definitivo 2024



CICLO 2024		ID ENTIDAD R ESPONSABLE	ENTIDAD DE TABASCO RESPONSABLE	ID MUNICIPIO PROYECTO	MUNICIPIO PROYECTO	MUNICIPIO PROYECTO	MUNICIPIO PROYECTO	DETALLE PROYECTO						AVANCE FINANCIERO		ESTATUS		OBSERVACIONES					
PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO DE PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	TIPO DE GASTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2024	Proyecto de inversión	08/10/2021	08/10/2021	1	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO EN CALIENTE EN EL EJIDO OCCIDENTE FRANCISCO Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. (TERRESTRE 2024)	OPAS	644	572	1	02-01-2025	31-01-2025	977,809.88	977,809.88	977,809.88	977,809.88	977,809.88	CONTRATO DE OBRAS	2512386	2512386	ESTATUS	ESTATUS	Observaciones	Observaciones

X

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Cierre Definitivo 2024



DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES								
CICLO	ID ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	PROYECTO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	COMITATADO	AVANCE_FEDERATIVO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2024	27		14																			

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Cierre Definitivo 2024



DETALLE_PROYECTO													
CICLO	ID_ENTIDAD	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ORG	ID_ORG	PROYECTO	TITULO	ACTIVIDAD	UBICACION	CANTIDAD	VALOR	TIPO
2024	27	27	7	7	7	7	14	14	14	5	5	5	5
2024	27	27	7	7	7	7	14	14	14	5	5	5	5
2024	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
2024	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

*[Handwritten signature and scribbles]*



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
2024 - 2027**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



CCL 2024		ID. ENTIDAD R ESPONSABLE		ENTIDAD RESPONSABLE		ID. UNIC PRO. RESP. ORSA BLE		UNIC PRO. DE SPONS ABLE		UNIC PRO. DE SPONS ABLE		MANTU MUNICI CIOLES/ PIDE TRIME		AVANCE ES. FRI COS		AVANCE ES. FRI COS		AVANCE ES. FRI COS		AVANCE ES. FRI COS		OBSERVACIONES	
PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
12,086,613.23	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	2027	2024	2027	2024	2027	2024	2027	2024	2027	2024	2027	2024	2027	2024	2027	2024	2027	2024	2027	2024	2027
12,086,613.23	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	2027	2024	2027	2024	2027	2024	2027	2024	2027	2024	2027	2024	2027	2024	2027	2024	2027	2024	2027	2024	2027

X

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Cierre Definitivo 2024



CCL 2024	ID. ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID. MUNICIPIO	MUNICIPIO	HABITU	MUNICIPIO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES		
0	RESPONSABLE	SPONSORABLE	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO				FOTOS	ESTATUS	ESTATUS
0	RESPONSABLE	SPONSORABLE	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO				FOTOS	ESTATUS	ESTATUS
2024	27		14	PARAISO	PARAISO	5		(geot: {cve_municipi o:14, localid:21, director:CAR RETERA ESTATAL LIBRE SH TRAMO LIERAMENT O A DOS SOCAS- DOMALCALC O KILOMETRO 0+30 RANCHERIA MOCTEZUM A ZDA. SECCION, 0000 MOCTEZUM A ZDA. SECCION, PARAISO TABASCO ENTRE CAMINO LA BUGAMBILLA Y CARRETERA LIBRAMENT O A DOS SOC, lon: 93.22698276, lat:18.371261 32})	1,446,863.84 1,446,863.84 1,446,863.84 1,446,863.84	(foto: {tipo_obra :obra, numero_c ontrato:CONTAT 08 DOOTSM- FA- 001/2024, control:PLATAF 0_FIN, CRIMA CAMINER A S.A. DE C.V., s. conector:asexa estal(NICI :400)} ) PRO DE PARAISO, mont:144 8411.87, o_FIN, 2346179 proyecto: 1448411.8 (CESO)	Validado	Sin de cesar observacione s

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Cierre Definitivo 2024



Main data table with columns for ID, Entity, Project Name, Budget, Status, Dates, and Observations.

Detalle Proyecto table with columns for Financial Advances (Recaudado, Comprometido, Ejercido, Pagado) and Observations.

Handwritten signature and date at the bottom right of the page.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO  
 2024 - 2027

Cierre Definitivo 2024



Ciclo 2024		Entidad Responsable		Entidad del Gasto		Municipio		Detalle Proyecto		Avance Financiero						Observaciones			
Ciclo	Entidad Responsable	Entidad del Gasto	Entidad del Gasto	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Tipo Proyecto	Nombre Proyecto	Tipo Proyecto	Clasificación	Subprograma	Objetivo	Actividad	Subactividad	Objetivo	Actividad	Subactividad	Observaciones
2024		27	14	PARAÍSO	PARAÍSO	PARAÍSO	PARAÍSO	Proyectos de Inversión	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIANA Y BAJA TENSIÓN EN ENTRADA MUNICIPAL CHELALO - 133953	Proyectos de Inversión	01	01	01	01	01	01	01	01	Observaciones: Sin observar los avances

*Handwritten signature and initials*

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Cierre Definitivo 2024



CCL 2024	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	UNDA	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO				OBSERVACIONES							
							TIPO_PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO	AVANCE	ESTA	FLUJO	OBSERVACIONES			
							CLASIFICACION	NOMBRE	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO	AVANCE	ESTA	FLUJO	OBSERVACIONES
2024	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
2024 - 2027**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**

Cierre Definitivo 2024



CCL 2024		ID. ENTIDAD R ESPONSABLE	ENTIDAD DE TRESPONSABLE	ID. MUNICIPIO	MUNICIPIO PROYECTO	MUNICIPIO DE DESTINO	MUNICIPIO DE DESTINO	ACTIVIDAD	PROYECTO	TIPO PROYECTO	NOMBRE	FUENTES FINANCIERAS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	COMPROBANTE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	EJERCIDO	PAGADO	COMENTARIOS	AVANCE DEL PROYECTO	ESTATUS	FECHA	OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	PROYECTO	TIPO PROYECTO	NOMBRE	FUENTES FINANCIERAS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	COMPROBANTE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	EJERCIDO	PAGADO	COMENTARIOS	AVANCE DEL PROYECTO	ESTATUS	FECHA	OBSERVACIONES
2024	03	27	27	14	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	2,046,069.51	0	25-04-2024	24-05-2024	2,046,069.51	2,046,069.51	2,046,069.51	2,046,069.51	2,046,069.51		2,046,069.51	Valido	2025-08-20	Sin observaciones

*[Handwritten signature]*

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Cierre Definitivo 2024



Table with columns: CATEGORIA, ID\_ENTIDAD\_RESPONSABLE, ENTIDAD\_RESPONSABLE, ID\_MUNICIPIO\_RESPONSABLE, MUNICIPIO\_RESPONSABLE, NOMBRE\_PROYECTO, TIPO\_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCATEGORIA, NUMERO\_PROYECTO, POOL, GENDER, TIPO\_GESTION, FECHA\_INICIO, FECHA\_TERMINO, RECLAMADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, PAGADO, COMENTARIOS, AVANCE\_FINANCIERO, AVANCE\_FOTOGRAFICO, ESTATUS, OBSERVACIONES.

Handwritten signature and date

Cierre Definitivo 2024



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Table with columns: CATEGORIA, MONTO, FUENTES, TIPO, SUBCATEGORIA, POBLACION, BENEFICIARIOS, METAS, FECHA, TIPO, GEOREFERENCIA, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEBERADO, EJERCIDO, PAGADO, COMITATOS, AVANCE, FOTOS, ERTA, FLUJO, OBSERVACIONES. Includes project details for 'AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ENTRADA MIGUELITO'.

Handwritten signature and date '2025-08-20'.

Cierre Definitivo 2024



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

CLC O	2024	ID_ENTIDAD_R RESPONSABLE	27	ENTIDAD_DE_TAM SPONSABLE	ID_M UNICI PRO RESP BLE	14	MUNICI PRO SPONS ABLE	PROYECTO PROYECTO	PROY CLAS IFICA CION	SUBC LAS IFICA CION	NUMER ACION PROY ECTO	POBL ACION PROY ECTO	BENEF ICIAR IOS	TIP O EJE CUTIVO	FECHA_INICI O	FECHA_TERM INO	RECALCULO O	COMPRONETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRAT OS	AVANC O CUB	AVANC O CUB	FOTOS	ERT TUB	FLU O	OBSERVACIONES
DETALLE PROYECTO																												
2024																												

*[Handwritten signature and mark]*

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Cierre Definitivo 2024



CCL. O	ID. ENTIDAD, R. O AL APROBADO	27	ENTIDAD DE TRABAJO RESPONSABLE	SI, SI UNICI PRO, RESP O NIA BILE	MUNICI PRO, RE SPONS ABLE	MUNICI PRO, RE SPONS ABLE	MUNICI PRO, RE SPONS ABLE	MUNICI PRO, RE SPONS ABLE	MUNICI PRO, RE SPONS ABLE	MUNICI PRO, RE SPONS ABLE	MUNICI PRO, RE SPONS ABLE	DETALLE PROYECTO						OBSERVACIONES							
												FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATACIONES	AVANCE EJECUTIVO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2024	7,106,944.02	Proyección de inversión	OP351. REHABILITACION DE LA CARRETERA REAL CONCRETO ASFALTICO Social	Tranporte y validacion	141841	3	865	713	0	1	SECCION ORIENTE ZA (PALMA HUICAL, 88617 ORIENTE ZA, SECCION (PALMA HUACA), TABASCO E. Iste. 93.181.2527, Iste. 18.329488 13)	25-04-2024	23-06-2024	7,106,903.09	7,106,903.09	7,106,903.09	7,106,903.09	7,106,903.09	CONTRATACIONES	AVANCE EJECUTIVO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	

X

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Cierre Definitivo 2024



DETALLE PROYECTO																		
CCL 2024	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_UNIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	SUBSIDIO	PAGADO	CONTRATO	AVANCE_FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2024	27	ENTIDAD RESPONSABLE	14	MUNICIPIO DE PARAISO	PROYECTO DE OBRAS	RECONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA COMUNICACIONAL Y DE LA BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD	15-04-2024	13-08-2024	1,389,770.96	1,389,770.96	1,389,770.96	1,389,770.96	1,389,770.96	CONTRATO 08	2300833	TERMINADO	VALIDADO	SIN OBSERVACIONES

Handwritten signature and date: 20/08/2025

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL**  
**MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO**  
**2024 - 2027**



DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
CD	ID. ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO	MUNICIPIO	MONTOS PROYECTADOS	MONTOS PAGADOS	MONTOS PENDIENTES	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE CANCELACION	FECHA DE OBSERVACIONES	ESTADO	OBSERVACIONES
	27	MUNICIPIO DE PARAISO										
		PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL PASEO DE LA REVOLUCION EN LA CARRETERA TRAFICO-PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO										
2024	2,980,222.71				2,980,222.71	2,980,222.71	2,980,222.71	11-06-2024	03-05-2024			

VALOR DE  
 PORCENTAJE  
 DE EJECUCION  
 DE LOS RECURSOS  
 ASIGNADOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Cierre Definitivo 2024



DETALLE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES							
CICLO	2024	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	27	ENTIDAD RESPONSABLE	UBI	MUNICIPIO	PROYECTO	MUNICIPIO	PROYECTO	TIPO	GEORREFERENCIAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERANDO	EMERGIDO	PAGADO	CONTRATACION	AVANCE DEL PROYECTO	AVANCE DEL PROYECTO	BTM TUB	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	2024	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	RAMA PROYECTO	CLASIFICACION PROYECTO	BUBICACION PROYECTO	LASIFICACION PROYECTO	BUBICACION PROYECTO	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERANDO	EMERGIDO	PAGADO	CONTRATACION	AVANCE DEL PROYECTO	AVANCE DEL PROYECTO	BTM TUB	FLUJO	OBSERVACIONES	
2024	Proyecto de Inversión	2,875,227.03	UBI: (Municipalidad de 2024, modificado: 27/03/2024, modificado: 27/03/2024)	(Municipalidad de 2024, modificado: 27/03/2024, modificado: 27/03/2024)	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONCRETO EN CALIENTE EN ENTRADA CA TUBERIA - municipal, modificado: 27/03/2024, modificado: 27/03/2024	CONVENIOS MÚLTIPLES EN ENTRADA CA TUBERIA - municipal, modificado: 27/03/2024, modificado: 27/03/2024	CONVENIOS MÚLTIPLES EN ENTRADA CA TUBERIA - municipal, modificado: 27/03/2024, modificado: 27/03/2024	CONVENIOS MÚLTIPLES EN ENTRADA CA TUBERIA - municipal, modificado: 27/03/2024, modificado: 27/03/2024	CONVENIOS MÚLTIPLES EN ENTRADA CA TUBERIA - municipal, modificado: 27/03/2024, modificado: 27/03/2024	CONVENIOS MÚLTIPLES EN ENTRADA CA TUBERIA - municipal, modificado: 27/03/2024, modificado: 27/03/2024	22-08-2024	25-06-2024	2,875,214.55	2,875,214.55	2,875,214.55	2,875,214.55	2,875,214.55			CONVENIOS MÚLTIPLES EN ENTRADA CA TUBERIA - municipal, modificado: 27/03/2024, modificado: 27/03/2024	CONVENIOS MÚLTIPLES EN ENTRADA CA TUBERIA - municipal, modificado: 27/03/2024, modificado: 27/03/2024			Sin observaciones

/

/

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
2024 - 2027**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**

Cierre Definitivo 2024



CCL O	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID SINCRONIZABLE	MUNICIPIO PROYECTO	MUNICIPIO PROYECTO	MUNICIPIO PROYECTO	MUNICIPIO PROYECTO	MUNICIPIO PROYECTO	MUNICIPIO PROYECTO	MUNICIPIO PROYECTO	MUNICIPIO PROYECTO	AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES		
												COMPROMETIDO	DEBERADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATACIONES	FOTOS	EFECTUACIONES
2024	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02
Proyecto																		
2024	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02	616,716.02
Proyecto																		

X

*[Handwritten Signature]*

Cierre Definitivo 2024



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

CICLO	FECHA DE EJECUCION	ENTIDAD RESPONSABLE	ID UNICO	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRESO	MONTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE CANCELACION	FECHA DE PAGAMENTO	COMPROBANTE	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO	AVANCE	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2024	07-27	SECRETARIA DE ECONOMIA	14	OP-356: REHABILITACION DE CAMINO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN ENTRADA SANTA CRUZ - MANAHOYAN	OP-356: REHABILITACION DE CAMINO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN ENTRADA SANTA CRUZ - MANAHOYAN	1	100%	4,047,270.78	27-05-2024	10-07-2024	10-07-2024	4,047,270.78	4,047,270.78	4,047,270.78	4,047,270.78	CONTRATO 08	AVANCE: 100% (meta: 2391860.024/2024, monto: 33, modificado: 4047270.78)	CARPETAS	ESTATUS: PAGADO	FLUJO: PAGADO	OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES

X

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2024 - 2027**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**

Cierre Definitivo 2024



CCL	2024	ID ENTIDAD_RESPONABLE	27	ENTIDAD_RESPONABLE	ID_UNI	UNICION	14	MUNICIPIO	MUNICIPIO	5	DETALLE PROYECTO																
FOUR	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERACION PROYECTO	POBLACION	MUNICIPIO	USOS	TIPO	COORDINADOR	FECHA	FECHA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	COMITADO	AVANCE	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2024	Proyecto de inversión	718,175.28	(FT: (cdo_recursos c.2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recursos: FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)), prog_estado_municipal, monto:719179.28, modificado:719179.28)	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE ANDRES GARCIA FERNANDEZ EN LA COL QUIRINTIN ARAUZ - 287825	Proyecto de inversión	1	02	287825	S	78	0	1	(geot: (cve_municipal:014, localidad:27, direccion:CAR LE ANDRES FERNANDEZ COLONIA QUIRINTIN ARAUZ, 86806 (mest: (mas: (unidad: unidades, metas: metas.2 (uso, meta, modificado:205.00) 5.00))	17-07-2024	16-08-2024	719,179.29	719,179.29	719,179.29	719,179.29		AVANCE: CARPETAS AL FOTOS		VALIDADO	SIN	Valido Terminado avances	SIN observaciones	

X

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Cierre Definitivo 2024



			DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO		OBSERVACIONES						
CCL	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_UNI	PROBLEMA	NUMERO PROYECTO	POBLACION	BENEFICARIOS	TIPO DE OPERACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	ELERCIADO	PAGADO	COMITATOS	AVANCE DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2024	TABASCO	27	001	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE SAN FRANCISCO	14	179	108	0	17-07-2024	28-07-2024	289,511.03	289,511.03	289,511.03	289,511.03	289,511.03		COMITATO DE SAN FRANCISCO	289,511.03	VALIDA	SIN OBSERVACIONES	
			(PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE SAN FRANCISCO) - AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE SAN FRANCISCO. El proyecto tiene un costo total de \$2,851,103.13, de los cuales se han ejecutado \$289,511.03, lo que representa un avance del 10.15%. El proyecto tiene un presupuesto de \$2,851,103.13 y se ha ejecutado un importe de \$289,511.03. El proyecto tiene un avance financiero de \$289,511.03. El proyecto tiene un avance físico del 10.15%. El proyecto tiene un avance de fotos del 100%. El proyecto tiene un avance de comitatos del 100%. El proyecto tiene un avance de estatus del 100%. El proyecto tiene un avance de flujo del 100%. El proyecto tiene un avance de observaciones del 100%.																		

Handwritten signature and mark.

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO**  
 2024 - 2027

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



Cierre Definitivo 2024

Ciclo 2024		ID. ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO	MUNICIPIO	INSTITUCION	MUNICIPIO	TRAMITE																
Ciclo 2024		27	27	14	PARAISO	SECRETARIA	PARAISO	5																
<b>DETALLE_PROYECTO</b>																								
FECHA	MONTO	FUENTES	NOMBRE	TIPO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	NUMERACION	POBLACION	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS	TIPO	FECHA	FECHA	RECAUDADO	COMPROBADO	DEBIDO	EJERCIDO	PAGADO	COMITATOS	AVANCE	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2024	141,542.02	(f): (c): (d): (e): (f): (g): (h): (i): (j): (k): (l): (m): (n): (o): (p): (q): (r): (s): (t): (u): (v): (w): (x): (y): (z): (aa): (ab): (ac): (ad): (ae): (af): (ag): (ah): (ai): (aj): (ak): (al): (am): (an): (ao): (ap): (aq): (ar): (as): (at): (au): (av): (aw): (ax): (ay): (az): (ba): (bb): (bc): (bd): (be): (bf): (bg): (bh): (bi): (bj): (bk): (bl): (bm): (bn): (bo): (bp): (bq): (br): (bs): (bt): (bu): (bv): (bw): (bx): (by): (bz): (ca): (cb): (cc): (cd): (ce): (cf): (cg): (ch): (ci): (cj): (ck): (cl): (cm): (cn): (co): (cp): (cq): (cr): (cs): (ct): (cu): (cv): (cw): (cx): (cy): (cz): (da): (db): (dc): (dd): (de): (df): (dg): (dh): (di): (dj): (dk): (dl): (dm): (dn): (do): (dp): (dq): (dr): (ds): (dt): (du): (dv): (dw): (dx): (dy): (dz): (ea): (eb): (ec): (ed): (ee): (ef): (eg): (eh): (ei): (ej): (ek): (el): (em): (en): (eo): (ep): (eq): (er): (es): (et): (eu): (ev): (ew): (ex): (ey): (ez): (fa): (fb): (fc): (fd): (fe): (ff): (fg): (fh): (fi): (fj): (fk): (fl): (fm): (fn): (fo): (fp): (fq): (fr): (fs): (ft): (fu): (fv): (fw): (fx): (fy): (fz): (ga): (gb): (gc): (gd): (ge): (gf): (gg): (gh): (gi): (gj): (gk): (gl): (gm): (gn): (go): (gp): (gq): (gr): (gs): (gt): (gu): (gv): (gw): (gx): (gy): (gz): (ha): (hb): (hc): (hd): (he): (hf): (hg): (hh): (hi): (hj): (hk): (hl): (hm): (hn): (ho): (hp): (hq): (hr): (hs): (ht): (hu): (hv): (hw): (hx): (hy): (hz): (ia): (ib): (ic): (id): (ie): (if): (ig): (ih): (ii): (ij): (ik): (il): (im): (in): (io): (ip): (iq): (ir): (is): (it): (iu): (iv): (iw): (ix): (iy): (iz): (ja): (jb): (jc): (jd): (je): (jf): (jg): (jh): (ji): (jj): (jk): (jl): (jm): (jn): (jo): (jp): (jq): (jr): (js): (jt): (ju): (jv): (jw): (jx): (jy): (jz): (ka): (kb): (kc): (kd): (ke): (kf): (kg): (kh): (ki): (kj): (kk): (kl): (km): (kn): (ko): (kp): (kq): (kr): (ks): (kt): (ku): (kv): (kw): (kx): (ky): (kz): (la): (lb): (lc): (ld): (le): (lf): (lg): (lh): (li): (lj): (lk): (ll): (lm): (ln): (lo): (lp): (lq): (lr): (ls): (lt): (lu): (lv): (lw): (lx): (ly): (lz): (ma): (mb): (mc): (md): (me): (mf): (mg): (mh): (mi): (mj): (mk): (ml): (mm): (mn): (mo): (mp): (mq): (mr): (ms): (mt): (mu): (mv): (mw): (mx): (my): (mz): (na): (nb): (nc): (nd): (ne): (nf): (ng): (nh): (ni): (nj): (nk): (nl): (nm): (nn): (no): (np): (nq): (nr): (ns): (nt): (nu): (nv): (nw): (nx): (ny): (nz): (oa): (ob): (oc): (od): (oe): (of): (og): (oh): (oi): (oj): (ok): (ol): (om): (on): (oo): (op): (oq): (or): (os): (ot): (ou): (ov): (ow): (ox): (oy): (oz): (pa): (pb): (pc): (pd): (pe): (pf): (pg): (ph): (pi): (pj): (pk): (pl): (pm): (pn): (po): (pp): (pq): (pr): (ps): (pt): (pu): (pv): (pw): (px): (py): (pz): (qa): (qb): (qc): (qd): (qe): (qf): (qg): (qh): (qi): (qj): (qk): (ql): (qm): (qn): (qo): (qp): (qq): (qr): (qs): (qt): (qu): (qv): (qw): (qx): (qy): (qz): (ra): (rb): (rc): (rd): (re): (rf): (rg): (rh): (ri): (rj): (rk): (rl): (rm): (rn): (ro): (rp): (rq): (rr): (rs): (rt): (ru): (rv): (rw): (rx): (ry): (rz): (sa): (sb): (sc): (sd): (se): (sf): (sg): (sh): (si): (sj): (sk): (sl): (sm): (sn): (so): (sp): (sq): (sr): (ss): (st): (su): (sv): (sw): (sx): (sy): (sz): (ta): (tb): (tc): (td): (te): (tf): (tg): (th): (ti): (tj): (tk): (tl): (tm): (tn): (to): (tp): (tq): (tr): (ts): (tt): (tu): (tv): (tw): (tx): (ty): (tz): (ua): (ub): (uc): (ud): (ue): (uf): (ug): (uh): (ui): (uj): (uk): (ul): (um): (un): (uo): (up): (uq): (ur): (us): (ut): (uu): (uv): (uw): (ux): (uy): (uz): (va): (vb): (vc): (vd): (ve): (vf): (vg): (vh): (vi): (vj): (vk): (vl): (vm): (vn): (vo): (vp): (vq): (vr): (vs): (vt): (vu): (vv): (vw): (vx): (vy): (vz): (wa): (wb): (wc): (wd): (we): (wf): (wg): (wh): (wi): (wj): (wk): (wl): (wm): (wn): (wo): (wp): (wq): (wr): (ws): (wt): (wu): (wv): (ww): (wx): (wy): (wz): (xa): (xb): (xc): (xd): (xe): (xf): (xg): (xh): (xi): (xj): (xk): (xl): (xm): (xn): (xo): (xp): (xq): (xr): (xs): (xt): (xu): (xv): (xw): (xx): (xy): (xz): (ya): (yb): (yc): (yd): (ye): (yf): (yg): (yh): (yi): (yj): (yk): (yl): (ym): (yn): (yo): (yp): (yq): (yr): (ys): (yt): (yu): (yv): (yw): (yx): (yz): (za): (zb): (zc): (zd): (ze): (zf): (zg): (zh): (zi): (zj): (zk): (zl): (zm): (zn): (zo): (zp): (zq): (zr): (zs): (zt): (zu): (zv): (zw): (zx): (zy): (zz)																						

X

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO**  
**2024 - 2027**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**

Cierre Definitivo 2024



DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES							
CDL	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	INGRESOS MUNICIPIALES	TIPO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DETERMINADO	EJERCIDO	PAGADO	COMENTARIOS	AVANCE_FOTOGRAFICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2024	27	27	14	Paraiso	5	1	15-07-2024	29-07-2024	106,065.27	106,065.27	106,065.27	106,065.27	106,065.27	106,065.27		Validado	Sin observaciones		
Proyecto de Inversión							Geografía: (geot: {ave_municipi: 'cc14', localidat2: 'dredabrCAR', RETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE PARAISO - FRONTERA, GENTLA, TABASCO KILÓMETRO 24 + 500 RANCHERIA AQUELES SERDÁN, AQUILES SERDÁN, PARAISO TABASCO ENTRE CIUDAD DE PARAISO Y CAMINO ENTRADA TIENDA DE, loc: '83.01215153, hcc:18.411847 84})												

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Cierre Definitivo 2024



Table with columns: CCL, ID ENTIDAD, ENTIDAD DE TIEN, SUB UNID, MUNICI, INSTRU, MUNICI, BENEF, TIPO, GEOD, FECHA, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, AVANCE, FOTOS, ERTA, FLUJ, OBSERVACIONES. Includes details for a project in Paraiso, Tabasco.

Handwritten signature or mark

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



Cierre Definitivo 2024

Ciclo 2024	ID ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID UNIDAD_RESPONSABLE	PROYECTO	TIPO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOMETRICO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
																RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO			AVANCE EJECUTIVO	ESTATUS
2024	106.065.27	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	14	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	106.065.27	1	115	125	0	1	1	15-07-2024	29-07-2024	106,065.27	106,065.27	106,065.27	106,065.27	[fotos: (foto: tipo_obra: 'Obras de reconstruccion de la red de distribucion de energia electrica en la comunidad de San Juan de los Rios', nombre_c: 'PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS', monto_c: '106065.27', tipo_c: 'Obras de reconstruccion de la red de distribucion de energia electrica en la comunidad de San Juan de los Rios', fecha_inicio: '15-07-2024', fecha_termino: '29-07-2024', avance_ejecutivo: '106065.27', avance_financiero: '106065.27', comprometido: '106065.27', pagado: '106065.27')]	243217	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones

*[Handwritten signature and initials]*

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Cierre Definitivo 2024



Main data table with columns: CCL, ID\_ENTIDAD, ENTIDAD, MUNICIPIO, CUENTA, FONTO, AVANCE, PAGADO, EJERCIDO, DEVENGADO, COMPROMETIDO, REAJUDDADO, FECHA, TIPO, DESCRIPCION, MONEDAS, etc.

Handwritten signature and date





SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Cierre Definitivo 2024



CICLO	ID. ENTIDAD_R	ENTIDAD_DE	ID. MUNICI	MUNICI	ID. MUNICI	ENTIDAD	MUNICI	ENTIDAD	DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES																			
									PROG	RAMA	TIPO	CLAS	RSIC	NUMER	POBL	BENEF	TIPO		FECHA	FECHA	RECUARDADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	EJERCIDO	PAGADO												
0	2024	27	14	14	PARAISO	5	5																														

\*  
 (Handwritten signature)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Cierre Definitivo 2024



Table with columns: CATEGORIA, ID\_ENTIDAD\_RESPONSABLE, ENTIDAD\_RESPONSABLE, ID\_UNI, UNIDAD, MUNICIPIO, MUNICIPIO, BENEFICIARIO, TIPO\_PROYECTO, CLASIFICACION, TIPO\_PROYECTO, NOMBRE, PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCATEGORIA, PORCENTAJE, MONTO, FECHA\_INICIO, FECHA\_TERMINO, RECALIDAD, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATO, AVANCE\_FINANCIERO, AVANCE\_FOTOGRAFICO, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES.

Handwritten signature and date '20/08/2025' with a large 'X' mark.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Cierre Definitivo 2024



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
2024 - 2027

CCEL 2024	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	CONTRIBUCION	MUNICIPIO	HECHOS	MUNICIPIO	MUNICIPIO	PROYECTO	TIPO	CLASIFICACION	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATACIONES	AVANCE_FUENTES_FEDERALES	AVANCE_FUENTES_ESTATALES	AVANCE_FUENTES_MUNICIPALES	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		27	14		14																									
2024	Proyecto de inversión	106,065.27	Equipamiento y mantenimiento	EQUIPAMIENTO	INSTRUMENTOS DE TRABAJO		128	118	0	1	15-07-2024	29-07-2024	106,065.27	106,065.27	106,065.27	106,065.27	106,065.27	106,065.27						Valida	Sin observaciones	Sin observaciones				

X



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERÍODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Cierre Definitivo 2024



DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES								
CICLO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_UNIDAD_FINANCIERA	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	POBLACION	MONTO	MONTO_CUOTA	MONTO_CUOTA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	EJERCIDO	PAGADO	COMITATADO	AVANCE_FOTOFINANCIA	AVANCE_FOTOFINANCIA	ERRORES	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES	
2024	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27
2024	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27	100,065.27

*(Handwritten signature and mark)*

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO**  
**2024 - 2027**



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Cierre Definitivo 2024

CICLO	ID ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICI	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
2024	27	27	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
2024	130,079.33	130,079.33	130,079.33	130,079.33	130,079.33	130,079.33	130,079.33	130,079.33	130,079.33	130,079.33	130,079.33	130,079.33	130,079.33	130,079.33	130,079.33	130,079.33	130,079.33	130,079.33	130,079.33	130,079.33
Proyecto de inversión	Equipamiento y Bajas	Equipamiento y Bajas	Equipamiento y Bajas	Equipamiento y Bajas	Equipamiento y Bajas	Equipamiento y Bajas	Equipamiento y Bajas	Equipamiento y Bajas	Equipamiento y Bajas	Equipamiento y Bajas	Equipamiento y Bajas	Equipamiento y Bajas	Equipamiento y Bajas	Equipamiento y Bajas	Equipamiento y Bajas	Equipamiento y Bajas	Equipamiento y Bajas	Equipamiento y Bajas	Equipamiento y Bajas	Equipamiento y Bajas

DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES									
FECHA	MONTO	MONTO	FECHA	CLASIFICACION	TIPO	RECURSO	BENEFICIARIOS	POBLACION	PROYECTO	TIPO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO	AVANCE	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2024	130,079.33	130,079.33	29-07-2024	304224	1	Equipamiento y Bajas	118	124	304224	Equipamiento y Bajas	15-07-2024	29-07-2024	130,079.93	130,079.93	130,079.93	130,079.93	130,079.93	243271	243271	Valida	Valida	Sh	Sin	
																							Sin	Sin
																							Sh	Sin

Cierre Definitivo 2024



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Table with columns for CATEGORIA, ID ENTIDAD, ENTIDAD RESPONSABLE, ID UNCI, UNCI, PROYECTO, TIPO, CLASIFICACION, BUDGETARIO, POBLACION, GENDRO, BENEFICIARIOS, TIPO, GEOMETRIA, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE EJERCIDO, AVANCE FOTO, ESTATUS, OBSERVACIONES.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the table.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Cierre Definitivo 2024



DETALLE PROYECTO																					
CD	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES	
2024	27	27	14	14	0	0	5	5	5	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO		
2024	173,561.55	173,561.55	170	175	0	1				173,561.55	173,561.55	173,561.55	173,561.55	173,561.55	173,561.55	173,561.55	173,561.55	173,561.55	173,561.55		
Proyecto de inversión	Equipamiento de la red de energía eléctrica en media tensión y baja tensión - Social	Equipamiento de la red de energía eléctrica en media tensión y baja tensión - Social	Una inversión	Una inversión	Una inversión	Una inversión	Una inversión	Una inversión	Una inversión											Validado observaciones	
																					Sin observaciones

*[Handwritten signature]*

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Cierre Definitivo 2024



Table with columns for project details (ID, entity, amount, type, status, etc.) and financial progress (paid, exercised, committed, etc.). Includes a large handwritten 'X' and a signature.

Handwritten signature

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Cierre Definitivo 2024



CICLO 2024		ID_ENTIDAD_ORGANO_RESPONSABLE	ID_ORGANO_RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01
140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01	140,065.01

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



Cierre Definitivo 2024

CICLO		ENTIDAD RESPONSABLE		ENTIDAD RESPONSABLE		MUNICIPIO RESPONSABLE		MUNICIPIO RESPONSABLE		MUNICIPIO RESPONSABLE		MUNICIPIO RESPONSABLE		MUNICIPIO RESPONSABLE		MUNICIPIO RESPONSABLE		MUNICIPIO RESPONSABLE			
2024	2024	27	14	14	14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
CATEGORIA		FUENTE FINANCIERA		TIPO DE PROYECTO		TIPO DE PROYECTO		TIPO DE PROYECTO		TIPO DE PROYECTO		TIPO DE PROYECTO		TIPO DE PROYECTO		TIPO DE PROYECTO		TIPO DE PROYECTO			
Proyecto de inversión	328,438.62	ENTRADA A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE INICIO	
22-07-2024	10-08-2024	22-07-2024	10-08-2024	22-07-2024	10-08-2024	22-07-2024	10-08-2024	22-07-2024	10-08-2024	22-07-2024	10-08-2024	22-07-2024	10-08-2024	22-07-2024	10-08-2024	22-07-2024	10-08-2024	22-07-2024	10-08-2024	22-07-2024	10-08-2024
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO	PARAISO

[Handwritten signature and stamp]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Cierre Definitivo 2024



CCL 2024		ID ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MOTIVO_OCURRENIA	MUNICIPIO_DESTINO	PROG	PROYECTO	TPO	CLASIFICACION	TIPO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO	AVANCE_FOTOGRAFICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2024	398,166.90	27	FUENTE FINANCIAMIENTO	14	MUNICIPIO DE PARAISO	6	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CALLE 8 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CALLE 8 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CALLE 8 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CALLE 8 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CALLE 8 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CALLE 8 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	22-07-2024	10-08-2024	398,166.75	398,166.75	398,166.75	398,166.75	398,166.75	CONTRATO 06	AVANCE 2433834	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2024	398,166.90	27	FUENTE FINANCIAMIENTO	14	MUNICIPIO DE PARAISO	6	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CALLE 8 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CALLE 8 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CALLE 8 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CALLE 8 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CALLE 8 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CALLE 8 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	22-07-2024	10-08-2024	398,166.75	398,166.75	398,166.75	398,166.75	398,166.75	CONTRATO 06	AVANCE 2433834	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES

*[Handwritten signature and stamp]*

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Cierre Definitivo 2024



CCL 2024		ID_ENTIDAD_R ESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_M UNICI PRO. REPP ONSA BLE	MUNICI PRO. RE SPONS ABLE	PROJE CION LEY EDITOR PARAS ISTRE	IMPACTO MUNICI PRO. RE EDITOR PARAS ISTRE	DETALLE_PROYECTO						AVANCE EJECUCION	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
FECHA	MONTOS	PROYECTO	NOMBRE	TPO. PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION	SEXO	BENEFICIARIOS	TPO. DE EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LABORADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE EJECUCION	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2024	3,725,470.47	OP356 REHABILITACION DE CAMINO CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CIRCUITO DEPORTIVO A COMUNIDAD RURAL DE LA COL. MOCTEZUMA, MA. - 309614	OP356 REHABILITACION DE CAMINO CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CIRCUITO DEPORTIVO A COMUNIDAD RURAL DE LA COL. MOCTEZUMA, MA. - 309614	Proyecto de Inversión Social	Trámite de Inversión Social	Trámite de Inversión Social	306614	318	302	0	1	16-08-2024	04-08-2024	3,725,347.57	3,725,347.57	3,725,347.57	3,725,347.57	3,725,347.57	CONTRATOS	AVANCE EJECUCION	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
		(fin) (cabo, resaca 2024, mano 33, modificación, programa 4, tipo_municipio: FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS CONVENIOS), municipal, modificación 3725470.47, modificación 3725470.47)	(fin) (cabo, resaca 2024, mano 33, modificación, programa 4, tipo_municipio: FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS CONVENIOS), municipal, modificación 3725470.47, modificación 3725470.47)																						
		(gen) (fecha municipio c14, localidad 40, direccion CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO LIBRAMIENTO A DOS BOCAS - CARRETERA PARASO VECINAL COMCALC O MOCTEZUMA 3 + 600 COLONIA MOCTEZUMA A (FRANCISCO L. MADERO 3RA SECCION), MOCTEZUMA A (FRANCISCO L. MADERO 3RA SECCION), PARASO, Tabasco, 9921632994, Hrf18.344626 011)	(gen) (fecha municipio c14, localidad 40, direccion CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO LIBRAMIENTO A DOS BOCAS - CARRETERA PARASO VECINAL COMCALC O MOCTEZUMA 3 + 600 COLONIA MOCTEZUMA A (FRANCISCO L. MADERO 3RA SECCION), MOCTEZUMA A (FRANCISCO L. MADERO 3RA SECCION), PARASO, Tabasco, 9921632994, Hrf18.344626 011)																						

*[Handwritten signature]*

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Cierre Definitivo 2024



Table with columns: CATEGORIA, FONTO, MONTO, FUENTES, TIPO, CLASIFICACION, SUBCATEGORIA, POBLACION, HOMBRES, MUJERES, BENEFICIARIOS, METAS, TIPO, GEOREFERENCIA, FECHA, FECHA, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, COMITAT, AVANCE, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. Includes project details for 'OP369 REHABILITACION DE CARRETERA PRINCIPAL CON MEZCLA ASFALTICA EN FRONTERA DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO'.

Handwritten signature and date '2024' at the bottom right of the table.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
MOODLO: DESTINO DEL GASTO  
ENTRADA: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Cierre Definitivo 2024



Table with columns: CATE FOLIO, MONTO\_GLOS, FUENTES\_FIN, TIPO, CLASIFICACION, MUNICIPIO, MUNICIPIO, BENEFICIARIOS, METAS, TIPO\_GESTION, FECHA\_INICIO, FECHA\_TERMINO, RECURSOS, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, COMITADO, AVANCE\_FINANCIERO, AVANCE\_FOTOS, AVANCE\_FOTOS, SITIO, FLUJO, OBSERVACIONES

Handwritten signature and date









AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Cierre Definitivo 2024



Table with columns: CATEGORIA, MONTO, FUENTE, TIPO, CLASIFICACION, RUBRO, POBLACION, HOMBRES, DEFENSAS, TIPO DE GASTO, FECHA, VALOR, AVANCE, ESTATUS, OBSERVACIONES. Includes project details for 'REHABILITACION DE CAMINO A RANCHERIA ORIENTE'.

Handwritten signature and date '2024' at the bottom right of the table.















**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO  
2024 - 2027**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



Cierre Definitivo 2024

CATE G O R Í A	FOLIO G O B I E R N O	MONTO C L O S	CATEGORÍA DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION FISCAL	SUBPROYECTO	NUMERO OPERATIVO	POBLACION BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS ANUALES	TIPO DE EFECTIVACION	COORDINADOR	FECHA INICIO FIN	FECHA TERMINACION	RECADUADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	ELIBERADO	PAGADO	COMITAT O	AVANCE FOTOCOPIAS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2024	Proyecto de inversión	790,614.52	OPMAS	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE GRANA DE REVESTIMIENTO DE 117 A FINOS. (RIBICACION ENTRADA LOS RANCHEROS) EN LAS FLORES PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO (MARTINA 2023)	Proyecto de inversión Social	Urea	Urea	OPMAS	1,081	1,038	790,614.52	1	Georgether Casas	02-01-2025	25-01-2025	790,614.52	790,614.52	790,614.52	790,614.52	790,614.52	COMITATO	AVANCE FOTOCOPIAS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
				(RIBICACION ENTRADA LOS RANCHEROS) EN LAS FLORES PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO (MARTINA 2023)																					

*(Handwritten signature and mark)*





**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027**

Cierre Definitivo 2024



Entidad	Municipio	Paraiso	Ciclo de Recursos	2024	Programa	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Rango	Partida	Aprobado	Modificado	Reconstruido (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Contratado	Proyectado	Pagado SHCP	ESTATUS	Observaciones(C)		
4	Tabasco	Paraiso																					
Partida general	FEDERAL	Provisiones Salariales y Económicas	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Municipio de Paraiso	23	614 - Division de terrenos y construcción de otras de urbanización	2 - Gasto de Inversión	0.00	5,962,138.39	5,962,138.39	5,962,138.39	5,962,138.39	5,962,138.39	5,962,138.39	5,962,138.39	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado		
Partida general	FEDERAL	Provisiones Salariales y Económicas	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Municipio de Paraiso	23	622 - Edificación no habitacional	2 - Gasto de Inversión	0.00	632,041.73	632,041.73	632,041.73	632,041.73	632,041.73	632,041.73	632,041.73	632,041.73	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	
Partida general	FEDERAL	Provisiones Salariales y Económicas	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Municipio de Paraiso	23	625 - Construcción de vías de comunicación	2 - Gasto de Inversión	0.00	4,031,124.72	4,031,124.72	4,031,124.72	4,031,124.72	4,031,124.72	4,031,124.72	4,031,124.72	4,031,124.72	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	

A



Cierre Definitivo 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



Entidad	Tipo de Registro	Municipio	Clave Programa	Clave de Recursos	2024		Programa	Descripción Programa	Clave Programa	Tipo de Gasto	Parrilla	Aprobado	Modificado	Rescindido (Materias)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contrato	Proyecto	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTADU	Observaciones
					Clave Programa	Clave de Recursos																		
Partido a generica	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	2- Gasto de Inversión	Edificación de viviendas habitacionales	022-	4,143,020.36	3,984,485.52	3,984,485.52	3,984,485.52	3,984,485.52	3,984,485.52	3,984,485.52	3,984,485.52	3,984,485.52	3,984,485.52	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	
Partido a generica	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	2- Gasto de Inversión	Construcción de infraestructura de agua, petróleo, gas, electricidad	023-	3,210,327.99	7,864,538.67	7,864,538.67	7,864,538.67	7,864,538.67	7,864,538.67	7,864,538.67	7,864,538.67	7,864,538.67	7,864,538.67	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	
Partido a generica	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	2- Gasto de Inversión	División de terrenos y construcción de urbanización	024-	7,729,228.02	7,807,134.54	7,807,134.54	7,807,134.54	7,807,134.54	7,807,134.54	7,807,134.54	7,807,134.54	7,807,134.54	7,807,134.54	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	
Partido a generica	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	2- Gasto de Inversión	Construcción de infraestructura de comunicación	025-	35,644,238.72	73,155,539.17	73,155,539.17	73,155,539.17	73,155,539.17	73,155,539.17	73,155,539.17	73,155,539.17	73,155,539.17	73,155,539.17	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	

*(Handwritten signature)*

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Cierre Definitivo 2024



Entidad	Municipio	Paraiso	Ciclo de Recurso	2024	Programa	Clave Programa	Dependencia	Transferencia	Recurso	Partido	Aprobado	Modificado	Reservado	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contrato	Proyecto	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones(C)	
Partido	FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	41,049,808.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Importe de \$955,324.10 de lo recaudado no ejercido, mismo que fue reintegrado al TESAFE con la transferencia de \$248,047.24 con fecha 31/12/2024 banco conabank, e. de. Trimestre definitivo 2024, importe de \$210,451.22 con los movimientos correspondientes al fideicomiso al fideicomiso de Trimestre definitivo 2024 que no fueron ejecutados y fueron reintegrados al TESAFE con la transferencia de \$113,987.68, \$47,150,063 y \$68,000,235.57 banco conabank.
Programa presupuestario	FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	92,777,032.00	92,611,687.30	92,611,687.30	92,611,687.30	92,611,687.30	92,611,687.30	92,611,687.30	92,611,687.30	92,611,687.30	92,611,687.30	92,611,687.30	92,611,687.30	92,611,687.30	92,611,687.30	92,611,687.30	92,611,687.30	Total del Programa Presupuestario

A

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027**

Cierre Definitivo 2024



Entidad	Trabajo	Municipio	Paraiso	Ciclo de Recurso	2024	Programa	Dependencia	Ramificación	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recomendado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Contratados	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones(Cópias)	
de Registro	de Recurso	en Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Convenio - Ejercicio	Municipio de Paraiso	Financiero	Recurso				(Miles de Pesos)						de					
Partida generada	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIO S Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	Municipio de Paraiso			1- Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	22,250,000.00	20,664,661.81	20,664,661.81	20,664,661.81	20,664,661.81	20,664,661.81	20,664,661.81	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad		
Partida generada	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIO S Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	Municipio de Paraiso			1- Gasto corriente	131 - Primos por años de servicios efectivos prestados	1,977,600.00	1,913,089.04	1,913,089.04	1,913,089.04	1,913,089.04	1,913,089.04	1,913,089.04	1,913,089.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Partida generada	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIO S Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	Municipio de Paraiso			1- Gasto corriente	132 - Primos de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,413,645.49	7,425,165.89	7,425,165.89	7,425,165.89	7,425,165.89	7,425,165.89	7,425,165.89	7,425,165.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Partida generada	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIO S Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	Municipio de Paraiso			1- Gasto corriente	134 - Compensaciones	3,420,000.00	2,861,027.42	2,861,027.42	2,861,027.42	2,861,027.42	2,861,027.42	2,861,027.42	2,861,027.42	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	

*(Handwritten signature and initials)*



**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027**

Cierre Definitivo 2024



Entidad	Tánsito	Municipio	Paraiso	Clave de Recurso	Clave de Programa	Clave de Proyecto	Clave de Subproyecto	Programa	Dependencia	Rendimiento	Recurso	Perdida	Aprobado	Modificado	Resultados	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Contrato	Proyecto	Pagado	ESTATU	Observaciones
Partido	FEDERAL	APORTACIONES	33	FORTAMUN	005			Municipio de Paraiso				154 - Prestaciones contractuales	4,654,000.00	4,778,274.73	4,778,274.73	4,778,274.73	4,778,274.73	4,778,274.73	4,778,274.73	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Validad	
Partido	FEDERAL	APORTACIONES	33	FORTAMUN	005			Municipio de Paraiso				159 - Otras prestaciones sociales y económicas	1,054,800.00	1,045,450.00	1,045,450.00	1,045,450.00	1,045,450.00	1,045,450.00	1,045,450.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Validad	
Partido	FEDERAL	APORTACIONES	33	FORTAMUN	005			Municipio de Paraiso				171 - Estimulos	2,220,000.00	2,994,966.56	2,994,966.56	2,994,966.56	2,994,966.56	2,994,966.56	2,994,966.56	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Validad	

A  
D



**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027**

Cierre Definitivo 2024



Entidad	Tipo de Registro	Municipio	Clave de Programa	Clave de Descripción Programa	2024		Programa	Revolución	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Administrativo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contrato	Sin Contrato	Pagado SHCP	Estatus	Observaciones (si aplica)
					Clave de Programa	Clave de Descripción Programa																
FEDERALES	APORTACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENIOS	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Paraiso	1- Gasto común	215- Material impreso o información digital	32,000.00	108,293.68	108,293.68	108,293.68	108,293.68	108,293.68	108,293.68	108,293.68	108,293.68	108,293.68	Sin Contrato	N/A	108,293.68	Validado	
FEDERALES	APORTACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENIOS	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Paraiso	1- Gasto común	216- Material de imprenta	192,000.00	146,206.40	146,206.40	146,206.40	146,206.40	146,206.40	146,206.40	146,206.40	146,206.40	146,206.40	Sin Contrato	N/A	146,206.40	Validado	
FEDERALES	APORTACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENIOS	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Paraiso	1- Gasto común	218- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	4,000.00	3,410.40	3,410.40	3,410.40	3,410.40	3,410.40	3,410.40	3,410.40	3,410.40	3,410.40	Sin Contrato	N/A	3,410.40	Validado	
FEDERALES	APORTACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENIOS	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Paraiso	1- Gasto común	221- Productos alimenticios para personas	95,000.00	13,344.40	13,344.40	13,344.40	13,344.40	13,344.40	13,344.40	13,344.40	13,344.40	13,344.40	Sin Contrato	N/A	13,344.40	Validado	

*(Handwritten signature/initials)*

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027**

Cierre Definitivo 2024



Entidad	Municipio	Clave de Recurso	Clave Programa	Clave Rango	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Dependencia	Rendimiento	Rango	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reasignado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Contratado	Proyectado	Pagado SARP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones	
Paraiso	Paraiso	33	FORTAMUN	005	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005	Municipio de Paraiso	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	1- Gasto corriente	15,000.00	1,455.80	1,455.80	1,455.80	1,455.80	1,455.80	1,455.80	1,455.80	Sin Contrato	Sin Contrato	N/A	N/A	Validado		
Paraiso	Paraiso	33	FORTAMUN	005	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005	Municipio de Paraiso	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente	234 - Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	1- Gasto corriente	483,000.00	166,766.50	166,766.50	166,766.50	166,766.50	166,766.50	166,766.50	166,766.50	166,766.50	Sin Contrato	Sin Contrato	N/A	N/A	Validado	
Paraiso	Paraiso	33	FORTAMUN	005	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005	Municipio de Paraiso	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	1- Gasto corriente	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Contrato	N/A	N/A	Validado	

*(Handwritten signature/initials)*

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO C: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027**

Cierre Definitivo 2024



Estado	Tipo de Registro	Tabasco	Municipio	Paraiso	Ciclo de Recursos	2024		Programa	Clave Programa	Clave Cuenta	Programa	Recurso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratados	Sin Contratar	Pagado SHCP	ESTATUS	Observaciones
						Clave Programa	Clave Cuenta																			
		FEDERAL	ES	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso	1-	Gasto corriente	244-	Madera y productos de madera	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Validado	
		FEDERAL	ES	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso	1-	Gasto corriente	246-	Materiales electrónicos	8,000.00	1,060,849.58	1,060,849.58	1,060,849.58	1,060,849.58	1,060,849.58	1,060,849.58	1,060,849.58	1,060,849.58	1,060,849.58	1,060,849.58	N/A	Validado	
		FEDERAL	ES	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso	1-	Gasto corriente	247-	Artículos metálicos para la construcción	0.00	7,879.88	7,879.88	7,879.88	7,879.88	7,879.88	7,879.88	7,879.88	7,879.88	7,879.88	7,879.88	N/A	Validado	
		FEDERAL	ES	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	005	Municipio de Paraiso	1-	Gasto corriente	248-	Materiales complementarios	20,000.00	13,618.40	13,618.40	13,618.40	13,618.40	13,618.40	13,618.40	13,618.40	13,618.40	13,618.40	13,618.40	N/A	Validado	

*(Handwritten signature and initials)*









Cierre Definitivo 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



Entidad	Tipo de Registro	Municipio	Paralelo	Clave de Recurso	Descripción Programa	2024		Programa	Clave Programa	Deposito	Reservado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Retenidos)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones
						Clave Programa	Programa																			
FEDERAL	APORTACIONES	PARAISO	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Paraiso	30,000.00	1005	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente	363 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información	30,000.00	65,644.40	65,644.40	65,644.40	65,644.40	65,644.40	65,644.40	65,644.40	65,644.40	65,644.40	N/A	N/A	Validado		
FEDERAL	APORTACIONES	PARAISO	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Paraiso	837,929.54	1005	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente	365 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	837,929.54	476,680.68	476,680.68	476,680.68	476,680.68	476,680.68	476,680.68	476,680.68	476,680.68	476,680.68	N/A	N/A	Validado		
FEDERAL	APORTACIONES	PARAISO	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Paraiso	40,000.00	1005	Municipio de Paraiso	1- Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		

Handwritten signature or mark.













Cierre Definitivo 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: INDICADORES ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



Ciclo	2024	Periodo	5	Trimestre	5	Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Definición del indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Máx. programada	Méx. Justificada	Realizado en el periodo	Justificado en	Avance (%)	Flujo
33 -	420 -	Apoyos Federales para la Entidad	Programa de Atención y Desarrollo Social	2 -	Desarrollo Social	7 -	Desarrollo Social	190338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permita conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / Su suma de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	58.82353	58.82353	78.18182	132.91	Validado	
33 -	420 -	Apoyos Federales para la Entidad	Programa de Atención y Desarrollo Social	2 -	Desarrollo Social	7 -	Desarrollo Social	190222	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: Impuestos por predios, rentas y otros tributos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparados con los ingresos recibidos a partir de una política tributaria municipal de la recaudación municipal antes para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. El momento contable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	1.1743	1.1743	0.89084	131.5	Validado	

Cierre Definitivo 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: INDICADORES  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



Ciclo	2024	Periodo	5	Trimestre	5	Entidad	5	Municipio	Paraiso	Definición del indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Mediciones	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificado en el periodo	Avance (%)	Plazo
33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto Municipales	005	FORTAMUN	2.- Desarrollo Social	2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7.- Desarrollo Regional	187235	Nombre del Indicador	Indice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejecutados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Caso ejemplar del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto total aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	100	Validado
33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto Municipales	005	FORTAMUN	2.- Desarrollo Social	2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7.- Desarrollo Regional	194775	Nombre del Indicador	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de sistemas de recaudación local	Del monto total del FORTAMUN asignado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejemplar para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN asignado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0	0	0	ND	Validado

*[Handwritten signature and initials]*

Cierre Definitivo 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: INDICADORES  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



Ciclo	2024	Periodo	5	Trimestre	5	Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Mediciones	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Realización en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo	
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto Municipal	1905	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194772	Nombre del Indicador	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El Gasto Ejecutado en obligaciones financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente e de años anteriores en los sectores de educación, salud y seguridad pública; maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejecutado para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial el periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0	0	0	N/D	0	N/D	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto Municipal	1905	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194776	Nombre del Indicador	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial el periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0	0	0	0	0	N/D	Validado

X

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: INDICADORES  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Cierre Definitivo 2024



Ciclo	Unidad	Periodo	Nombre del Programa	Grupos Funcionales	Función	Subfunción	Actividad	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medición	Tipo	Dimensión del Indicador	Subíndice	Méto programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificado en	Avance (%)	Fuño
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto Municipal	8006	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194773	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Asesoramiento	0	Justificación: (Justificado) c/2024, in ms5, justOtras causas, us causa, usu arto, mod, fec al, opor, fec hac, 30/06/25 )	0	Justificación: (Justificado) c/2024, in ms5, justOtras causas, us causa, usu arto, mod, fec al, opor, fec hac, 30/06/25 )	0	ND	Validado	
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto Municipal	8006	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194774	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de agua residual	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de agua residual. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Asesoramiento	0	Justificación: (Justificado) c/2024, in ms5, justOtras causas, us causa, usu arto, mod, fec al, opor, fec hac, 30/06/25 )	0	Justificación: (Justificado) c/2024, in ms5, justOtras causas, us causa, usu arto, mod, fec al, opor, fec hac, 30/06/25 )	0	ND	Validado	

Cierre Definitivo 2024



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
2024 - 2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MÓDULO: INDICADORES  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

Ciclo	2024	Periodo	5	Trimestre	5	Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Definición del indicador	Método de Cálculo	Nivel del indicador	Unidad de Medición	Tipo	Dimensión del indicador	Swot	Meta programada	Justificación	Meta modificada	Justificado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo	
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto Municipal	Programa Presupuestario	5	Grupos Funcionales	5	Subvención	Actividad Instructiva	Clave del indicador	Nombre del indicador	Del monto total del FORTAMUN demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra que porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo reportado)*100	Componente	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100	100		100	100	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto Municipal	Programa Presupuestario	5	Grupos Funcionales	5	Subvención	Actividad Instructiva	194777	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos destinados al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100	100		100	100	Validado

*[Handwritten signature and initials]*

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: INDICADORES  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO  
 2024 - 2027

Cierre Definitivo 2024



Ciclo 2024	Periodo	Trimestre	Entidad Federal	Municipio	Paraiso	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Medio de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Mediciones	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programada	Justificación	Meta justificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33 - Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto Municipales	2 - Desempeño Social	7 - Desarrollo Comunitario	2 - Vivienda y Servicios Comunitarios	6 - Fondo de Apoyos para el Fomento de las Entidades Federativas y Municipios	169870	Este indicador muestra la verificación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refieren al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disposición Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que se esté destinado a un fin específico. Incluye Transferencias Federales Ejecutivas e Ingresos Derivados de Financiamientos. El momento contable del ingreso que se debe contabilizar es el del ingreso recaudado.	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t) / (Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t-1) * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estadístico	Eficiencia Ascendente	17.57795	54.6109	310.66	Validez			

GOBIERNO EN MOVIMIENTO  
 "LEGADO QUE TRASCIENDE"

ING. ALFONSO JESUS MORA SEVILLA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO EN MOVIMIENTO  
 "LEGADO QUE TRASCIENDE"



ING. ARTURO IZQUIERDO ALEJANDRO  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 PARAISO, TABASCO 2024-2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN  
 PARAISO, TABASCO 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO  
2024 - 2027



Sistema de Evaluación del Desempeño

# Resumen de la Evaluación



27 - TABASCO  
14 - Paraíso



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

14 - Paraíso

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

417,600.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

Tecnología Social para el Desarrollo S.A. de C.V.

Coordinador de la Evaluación

Lic. Diego Marquez Javier

Objetivos de la Evaluación

¿ Analizar si la inversión de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2022 conforme a la normatividad vigente.¿ Analizar el cumplimiento de criterios mínimos de calidad en los indicadores de resultados, de servicios y de gestión;¿ Analizar el cumplimiento de criterios de consistencia en los indicadores de Fin y de Propósito;¿ Analizar la disponibilidad de recursos humanos y materiales para la elaboración, procesamiento y seguimiento de los indicadores de resultados y de servicios;¿ Analizar la permanencia de los indicadores en el tiempo, el número de observaciones históricas, así como su capacidad para mostrar la evolución histórica de los resultados que busca el Programa;¿ Analizar el uso de los indicadores de resultados y de servicios en los procesos de toma de decisiones;¿ Analizar la construcción de líneas base y metas de los indicadores de resultados y de servicios;¿ Analizar la congruencia de las fuentes de información que se utilizan para el cálculo de los indicadores de resultados y de servicios;¿ Analizar, de ser el caso, las características y la calidad de los registros administrativos de los indicadores de resultados y de servicio.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO  
2024 - 2027



Sistema de Evaluación del Desempeño

### Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Para el ejercicio 2022, al municipio de Paraíso, Tabasco se le asignó por concepto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) la suma de \$71,544,104.00. La mayor parte de los recursos gestionados fue para llevar a cabo obras de urbanización, específicamente en guarniciones, banquetas y pavimentación. Con dicho presupuesto se programó atender a 33 de las 48 localidades existentes en el municipio; de estas 33 localidades atendidas, 24 son rurales y 9 son urbanas. De los recursos del FISM el 61.7% (44.1 millones) se destinó a obras en localidades rurales, mientras que el 38.3% (27.3 millones) fue para las localidades urbanas. Si bien, la mayor parte del recurso gestionado se destinó a urbanización no se dejaron de atender parte de las dimensiones asociadas a las dimensiones de la pobreza (46.6% de los recursos del FISE), tales como son Servicios Básicos de la Vivienda y la Infraestructura Básica del Sector Educativo. El municipio ejerció un total de 28.6 millones en la realización de 88 obras de incidencia directa en la pobreza, principalmente en el rubro de electrificación (18.1%), drenaje sanitario (9.7), infraestructura del sector educativo (6.7) y en menor proporción en red de agua, cuartos para baño, cocina y cuarto dormitorio. Mientras que para la inversión en obras de incidencia complementaria en la reducción de la pobreza multidimensional se tiene que el municipio ejerció un total de 45.9 millones de pesos en la ejecución de 16 obras. Respecto a servicios básicos de la vivienda, la principal carencia mostrada en el Informe Anual 2022, fue viviendas sin chimenea. Dado lo anterior, el municipio invirtió en 12 obras de cuartos para cocinar con un total invertido de \$682,661.15, esto benefició a 60 habitantes, con ello se podría estimar una reducción de 0.19% del total de los habitantes con carencia. Ahora bien, el principal monto de inversión fue en electrificación, donde se destinaron casi 13 millones de pesos para atender dicha carencia, sin embargo, sólo el 0.2% de la población (84 viviendas) presenta dicha carencia, por lo cual se debe considerar este tipo de inversión si se realiza enfocado a mejorar la calidad del servicio o porque la importancia de esta inversión. Drenaje es la segunda carencia con mayor magnitud en el municipio, para esta se ejecutaron un total de 8 obras con un monto de casi 6.9 millones, donde se estima que se beneficiaron 1,144 habitantes. Para la Dimensión de Calidad y Espacios de la Vivienda la carencia con mayor magnitud es la de Hacinamiento (Segunda carencia de mayor magnitud a nivel municipal), se tiene que se ejecutaron 12 obras con un presupuesto de \$1,311,375.44, beneficiando aproximadamente a 60 habitantes, por tal se estima que se tuvo una reducción en la carencia por hacinamiento del 0.8%. Así, en cuanto a los resultados del análisis del destino y uso de los recursos del FISM se concluyó que el municipio de Paraíso, Tabasco, focalizó adecuadamente la inversión de los recursos del FISM del ejercicio fiscal 2022 en cuanto al destino territorial pues al sólo tener dos grados de rezago el municipio no se tienen limitantes en cuanto a la inversión del FISM. En cuanto al uso del recurso del FISM se tiene que en las obras de incidencia directa y complementaria se cumplió con lo establecido en los Lineamientos para la Operación del Fondo. Sin embargo, es importante mencionar que considerando el objetivo del fondo se recomienda orientar recursos del FISM a obras y acciones que ayuden a la reducción de las carencias asociadas a la pobreza multidimensional utilizando la información disponible en los instrumentos de planeación previstos por los Lineamientos, tal como el Informe Anual sobre la Situación de la Pobreza y Rezago Social.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2024 - 2027



Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo de Evaluación de Indicadores del Pp K008.pdf	Resumen Ejecutivo de Evaluación de Indicadores del Pp K008
Evaluación integral	Evaluación de Indicadores del Pp K008.pdf	Evaluación de Indicadores del Pp K008
Anexos	Formato de Difusión de Evaluación de Indicadores del Pp K008.pdf	Formato de Difusión de Evaluación de Indicadores del Pp K008
Términos de Referencia	Tdr de la Evaluación de Indicadores del Pp K008.pdf	Tdr de la Evaluación de Indicadores del Pp K008

GOBIERNO EN MOVIMIENTO  
"LEGADO QUE TRASCIENDE"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ING. ALFONSO JESÚS BACA SEVILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PARAISO, TABASCO 2024-2027

GOBIERNO EN MOVIMIENTO  
"LEGADO QUE TRASCIENDE"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN  
PARAISO, TABASCO 2024-2027

ING. ARTURO IZQUIERDO ALEJANDRO  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO  
2024 - 2027



Sistema de Evaluación del Desempeño

# Resumen de la Evaluación



X  
[Handwritten signature]

27 - TABASCO  
14 - Paraíso



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2024 - 2027



Sistema de Evaluación del Desempeño

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

14 - Paraíso

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2023

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

406,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

Tecnología Social para el Desarrollo S.A. de C.V.

Coordinador de la Evaluación

Lic. Diego Márquez Javier

Objetivos de la Evaluación

Analizar si la inversión de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2023 conforme a la normatividad vigente. Reportar los resultados y productos del programa evaluado durante el ejercicio fiscal 2023 mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2023, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las evaluaciones externas. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del programa. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del programa. Contar con una Evaluación Integral del programa que valore de manera breve su desempeño en distintas áreas.



Handwritten signature and mark

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO  
2024 - 2027



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño

**Resumen Ejecutivo de la Evaluación**

Para el ejercicio fiscal 2023 el municipio de Paraíso Tabasco ejerció \$93,326,499.86, recursos del FISM. Adicionalmente logro gestionar recursos del FISE por más de 20 millones, es importante resaltar la gestión por parte del municipio, pues esto le permitió obtener una mayor inversión en vías de atender parte de las necesidades de la población en temas de servicios básicos en la vivienda, así como urbanización. La mayor parte de los recursos gestionados del FISE fue para llevar a cabo obras de urbanización, específicamente en la rehabilitación de caminos y carreteras municipales; esto puede explicarse debido al desgaste de las calles y caminos derivado del incremento del aforo vehicular, así como del proceso de urbanización de los últimos años, contribuyendo con ello a tener espacios urbanos seguros para su población. Del total de los recursos del FISM el 43.7% (40.7 millones) se destinó a obras en localidades rurales, mientras que el 56.3% (52.5 millones) fue para las localidades urbanas. Si bien se destinó poco más de la mitad del presupuesto a localidades urbanas es importante mencionar que en el municipio de Paraíso el 73% de la población se concentra en estas localidades, con lo cual se puede determinar una correcta distribución presupuestal por tipo de localidad (urbana y/o rural). Los recursos del FISM se invirtieron en localidades en los dos grados de rezago social que tiene el municipio (Bajo y Muy Bajo), teniendo como prioridad la atención de las localidades con GRS Muy bajo; dado que en este grado de rezago se concentra el 85.8% del total de habitantes del municipio. El 100% de los recursos del FISM ejercidos están focalizados en zonas prioritarias, ya sea por atender AGEB declarado como ZAP o Localidades con los 2 Mayores Grados de Rezago Social. Lo cual establece el cumplimiento normativo de la focalización territorial. El municipio ejerció un total de 50.7 millones (54.4%) en la realización de 93 obras de incidencia directa en la pobreza, principalmente en el rubro de electrificación (19.7%), urbanización (15.7%), infraestructura del sector educativo (8.3) y en menor proporción en Drenaje, Mejoramiento de la vivienda y mejoramiento de la red de agua entubada, cumpliendo con lo establecido en los Lineamientos del FAIS. Para el caso de obras de incidencia complementaria se tiene que se destinaron el 45.6% del total de los recursos del FISM, cumpliendo con el tope máximo que es el 60% establecido en los Lineamientos del FAIS. Por otra parte en cuanto al análisis del programa K008 Carreteras se tiene que este está a cargo del área de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, y Servicios Municipales y tiene como objetivo el 'Mejoramiento de la infraestructura carretera del municipio de Paraíso. Dicho programa para el ejercicio fiscal 2022, ejerció un presupuesto de \$67,878,602.73, provenientes principalmente del Fondo III, del FISE y del FISM. En el ejercicio de estos recursos se llevaron a cabo diversas obras en revestimiento, rehabilitación, construcción y mejoramiento de diversas carreteras y caminos. Es relevante hacer énfasis como se ha venido comentando en evaluaciones realizadas en años anteriores en la importancia comercial y económica que ha adquirido el municipio de Paraíso, Tabasco, tanto para el estado como para el país en general, dado que, dentro de su territorio, se encuentra el puerto de Dos Bocas y se está llevando a cabo la construcción de una nueva refinería, rubros especializados con la industria Petrolera, lo que conlleva a que en el municipio de Paraíso la magnitud de la movilidad vía terrestre por sus carreteras sea alta; por lo que es importante que esté cuenta con una eficiente y funcional infraestructura carretera.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO  
2024 - 2027



Sistema de Evaluación del Desempeño


Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo de Evaluación Especifica de Desempeño del Pp K008.pdf	Resumen ejecutivo de la Evaluación Especifica de Desempeño del Programa presupuestario; " K008 Carret
Evaluación integral	Evaluación Especifica de Desempeño del Pp K008.pdf	Evaluación Especifica de Desempeño del Programa presupuestario; " K008 Carreteras" que operaron con r
Anexos	Formato de Difusión de Evaluación Especifica de Desempeño del Pp K008.pdf	Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
Términos de Referencia	TDR del Pp K008 CARRETERA.pdf	TÉRMINOS DE REFERENCIA Evaluación específica de desempeño del Programa financiado con recursos del F

GOBIERNO EN MOVIMIENTO  
"LEGADO QUE TRASCIENDE"



ING. ALFONSO JESÚS BACA SEVILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PARAISO, TABASCO 2024-2027

GOBIERNO EN MOVIMIENTO  
"LEGADO QUE TRASCIENDE"




DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN  
PARAISO, TABASCO 2024-2027

ING. ARTURO ZÚÑIGA ALEJANDRO  
DIRECTOR DE PROGRAMACION



## INDICE TEMATICO

No. Pub.	Contenido	Página
No.- 2770	INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2025 DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (DESTINO DEL GASTO, EJERCICIO DEL GASTO E INDICADORES FAIS Y FORTAMUM, AYUNTAMIENTO DE PARAÍSO, TABASCO.....	2
No.- 2771	INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO 2024 DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (DESTINO DEL GASTO, EJERCICIO DEL GASTO, INDICADORES FAIS Y FORTAMUN Y EVALUACIONES) , AYUNTAMIENTO DE PARAÍSO, TABASCO..... INDICE.....	56 156



**TABASCO**

Impreso en Talleres Gráficos del Gobierno del Estado de Tabasco, bajo la supervisión de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorios por el hecho de ser publicados en este Periódico.

**Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle José Narciso Roviroso #359, primer piso, esquina con Nicolás Bravo, Colonia Centro o a los teléfonos (993)1313732 y (993)3127278 de Villahermosa, Tabasco.**

Cadena Original:| 00001000000705364139 |

Firma Electrónica: opTRZBxnueE6uRRpVy3poS8Jh88ZowSCqiAkhyi69fZS/ufXuUs6L9JsLhTxmoh4Q4mloVe9vN4/bXlIjamvzhzlwK9+d+h/QGbIfxVQYB3eszUpMRqvFCXOMbQnrQ4d1WAEQTT7YUGBjWDYu/eCumNq3JISvl/oQYveuO3gZPnfDTBUXPfwOUIJq82DvdD6oDzpk872TSqhWG76trE20xZKIW24ytPdoruVoFXf1nOQvTE8CFkrir0cg0rCHeyZs6EsDxzx30lxNhnGfECy22BAYH/LXJzE15rPedOvn/rkEixl4R7k75mJzHABwoA2lbvKiWYDNAG7bv7RiX1zg

==