



# PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO  
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

JAVIER MAY RODRÍGUEZ  
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

JOSÉ RAMIRO LÓPEZ OBRADOR  
Secretario de Gobierno

23 DE AGOSTO DE 2025



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha  
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 2810



**JONUTA**

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 PERIODO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: JONUTA  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

CICLO	TRIMESTRE	CATEGORIA	T1 - CICLO DE RECURSO	T1 - RAMO	T2 - CICLO DE RECURSO	T2 - RAMO	T2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB250202530745	33- Inversión Municipal	33- Inversión Municipal	33- Inversión Municipal	33- Inversión Municipal	33- Inversión Municipal	8,153,341.66	8,153,341.66	(FI) (Ciclo_recurso:2025, remoc:33, modalidad: prog_jres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAS municipal, monto:80960.00, modificacion:153341.66)	REHABILITACION DE CAMINO SACCA COECHAL LA GUAYABA - LA CALLE LAJOSA DEL MUNICIPIO DE JONUTA - 17811	27	Tabasco	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Urbana	Municipio de Jonuta	17811	50	383	51	0 (meta:1, Unidad_medida: Metros cuadrados, meta:50, meta_modificada: 5.0)	
2025	2	TAB250202530756	33- Inversión Municipal	33- Inversión Municipal	33- Inversión Municipal	33- Inversión Municipal	806,960.00	806,960.00	(FI) (Ciclo_recurso:2025, remoc:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAS municipal, monto:806960.00, modificacion:806960.00)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PAVIMENTO EN LA CALLE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE JONUTA, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. - 4658	27	Tabasco	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Urbana	Municipio de Jonuta	4658	5	8	8	0 (meta:1, Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:268.8, meta_modificada: 268.8)		
2025	2	TAB250202530757	33- Inversión Municipal	33- Inversión Municipal	33- Inversión Municipal	33- Inversión Municipal	3,155,135.98	3,155,135.98	(FI) (Ciclo_recurso:2025, remoc:33, modalidad: prog_jres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAS municipal, monto:3155135.98, modificacion:153135.86)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HERRALLUCO EN LA CALLE MACULUS DE LA COLONIA RANCHERIA VUELTA ARABO, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO - 30574	27	Tabasco	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Urbana	Municipio de Jonuta	30574	5	115	115	0 (meta:1, Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:570.83, meta_modificada: 570.83)		
2025	2	TAB250202541546	33- Inversión Municipal	33- Inversión Municipal	33- Inversión Municipal	33- Inversión Municipal	306,030.24	0.00	(FI) (Ciclo_recurso:2025, remoc:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAS municipal, monto:306030.24, modificacion:0.00)	CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA RANCHERIA VUELTA ARABO, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, -5046	27	Tabasco	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Urbana	Municipio de Jonuta	5046	5	38	40	0 (meta:1, Unidad_medida: Metros cuadrados, meta:3900.00, meta_modificada: 3900.00)		

50

8

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
MUNICIPIO: JONUTA																
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025																
DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES								
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PLERGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB250025375	1	(Geo1: (Eve_municipio11, localidad22, seccionCauina, RANCHERIA LA GUAYABA - POBLADO PLAYA LARGA) JONUTA ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL POBLADO PLAYA LARGA DEL TRAMO LA GUAYABA AL POBLADO PLAYA LARGA, km:31.8548322, lat:17.829767)	21-04-2025	04-07-2025	8,153,341.86	8,153,341.86	8,153,341.86	8,153,341.86	8,153,341.86	(Geo1: (Eve_municipio11, localidad22, seccionCauina, RANCHERIA LA GUAYABA - POBLADO PLAYA LARGA) JONUTA ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL POBLADO PLAYA LARGA DEL TRAMO LA GUAYABA AL POBLADO PLAYA LARGA, km:31.8548322, lat:17.829767)	(meta1: (unidad_medida:Kilom etro_avance:3.8))	(253755/proyecto_P ROCEO, 253755/proyecto_IN (C))	En Ejecucion	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250025376	1	(Geo1: (Eve_municipio11, localidad17, seccionCauina, COL CENTRO) JONUTA ENTRE GREGORIO MUEZ Calle 24 DE MAYO EL TRAMO DE LA GUAYABA AL POBLADO URBANA CAJETANO OCAIMPO, km:32.15747064, lat:18.1655553)	01-07-2025	14-08-2025	240,898.48	240,898.48	240,898.48	240,898.48	240,898.48	(Geo1: (Eve_municipio11, localidad17, seccionCauina, COL CENTRO) JONUTA ENTRE GREGORIO MUEZ Calle 24 DE MAYO EL TRAMO DE LA GUAYABA AL POBLADO URBANA CAJETANO OCAIMPO, km:32.15747064, lat:18.1655553)	(meta1: (unidad_medida:Metro avance:5.7))	(253756/proyecto_IN (C), 253756/proyecto_PR (C))	En Ejecucion	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250025415	1	(Geo1: (Eve_municipio11, localidad17, seccionCauina, COL CENTRO) JONUTA ENTRE GREGORIO MUEZ Calle 24 DE MAYO EL TRAMO DE LA GUAYABA AL POBLADO URBANA CAJETANO OCAIMPO, km:32.15747064, lat:18.1655553)	21-04-2025	19-06-2025	3,155,135.99	3,155,135.99	3,155,135.99	3,155,135.99	3,155,135.99	(Geo1: (Eve_municipio11, localidad17, seccionCauina, COL CENTRO) JONUTA ENTRE GREGORIO MUEZ Calle 24 DE MAYO EL TRAMO DE LA GUAYABA AL POBLADO URBANA CAJETANO OCAIMPO, km:32.15747064, lat:18.1655553)	(meta1: (unidad_medida:Metro avance:370.83))	(253757/proyecto_FIN (C), 253757/proyecto_PR (C))	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25002541548	1	(Geo1: (Eve_municipio11, localidad17, seccionCauina, COL CENTRO) JONUTA ENTRE GREGORIO MUEZ Calle 24 DE MAYO EL TRAMO DE LA GUAYABA AL POBLADO URBANA CAJETANO OCAIMPO, km:32.15747064, lat:18.1655553)	01-07-2025	14-08-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(Geo1: (Eve_municipio11, localidad17, seccionCauina, COL CENTRO) JONUTA ENTRE GREGORIO MUEZ Calle 24 DE MAYO EL TRAMO DE LA GUAYABA AL POBLADO URBANA CAJETANO OCAIMPO, km:32.15747064, lat:18.1655553)	(meta1: (unidad_medida:Metro avance:0.0))	(254154/proyecto_IN (C))	Cancelado	Cancelado	(Geo1: (Eve_municipio11, localidad17, seccionCauina, COL CENTRO) JONUTA ENTRE GREGORIO MUEZ Calle 24 DE MAYO EL TRAMO DE LA GUAYABA AL POBLADO URBANA CAJETANO OCAIMPO, km:32.15747064, lat:18.1655553)	(Geo1: (Eve_municipio11, localidad17, seccionCauina, COL CENTRO) JONUTA ENTRE GREGORIO MUEZ Calle 24 DE MAYO EL TRAMO DE LA GUAYABA AL POBLADO URBANA CAJETANO OCAIMPO, km:32.15747064, lat:18.1655553)

5



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTRUCU	OBSERVACIONES			
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	REGADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFICAZ	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTRUCU	OBSERVACIONES
74825020243774	<p>[Geo1: (cve_municipio:11, localidad:22, direccion:Calle principal playita larga y Calle principal playa larga Y LARGA, JONUTA ENTRE Calle principal playa larga Y Calle principal playa larga y Calle las perlas por esta planta se ubica sobre la calle principal playa larga a un kilometro del modificador:20 Mar:17:354400543)</p>	14-08-2025	01-07-2025	2,076,855.51	2,076,855.51	2,076,855.51	2,076,855.51	2,076,855.51	<p>[Geo1: (cve_municipio:11, localidad:22, direccion:Calle principal playita larga y Calle principal playa larga Y LARGA, JONUTA ENTRE Calle principal playa larga Y Calle principal playa larga y Calle las perlas por esta planta se ubica sobre la calle principal playa larga a un kilometro del modificador:20 Mar:17:354400543)</p>	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	ESTRUCU	OBSERVACIONES
										AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	ESTRUCU	OBSERVACIONES
										AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	ESTRUCU	OBSERVACIONES



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: JONUTA  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

RESPONSABLE  
  
 M.A. EMILIO CAMPO MORALES.  
 DIRECTOR DE FINANZAS



PRESIDENTA MUNICIPAL  
  
 MTRA. MARIA SOLEDAD VILLAMAYOR NOTARIO.

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	5074	PROAGUA	Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	5074	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U033		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U033		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U033		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U033		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U033		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U033		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U033		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U033		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U033	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

MUNICIPIO: JONUTA



(H)

*[Handwritten signature]*

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Jonuta	1 - Gasto corriente	183 - Otros conceptos	6,370,235.40	6,370,235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	Importe autorizado de acuerdo a Anexo de Ejecución PROCLASIA Num.-27-01/2025 y al Anexo Técnico Num. 05/2025
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario		6,370,235.40	6,370,235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Proyectos	N/A	N/A		
Municipio de Jonuta	1 - Gasto corriente	241 - Productos mineros no metálicos	0.00	238,892.77	238,892.77	238,892.77	238,892.77	238,892.77	238,892.77	238,892.77	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonuta	1 - Gasto corriente	242 - Cemento y concreto	0.00	47,597.81	47,597.81	47,597.81	47,597.81	47,597.81	47,597.81	47,597.81	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonuta	1 - Gasto corriente	247 - Actividades medicas para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonuta	1 - Gasto corriente	251 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,178,894.14	1,178,894.14	1,178,894.14	1,178,894.14	1,178,894.14	1,178,894.14	1,178,894.14	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonuta	1 - Gasto corriente	328 - Arrendamiento de equipos y herramientas	0.00	1,990,000.00	1,990,000.00	1,990,000.00	1,990,000.00	1,990,000.00	1,990,000.00	1,990,000.00	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonuta	1 - Gasto corriente	335 - Servicios de mantenimiento científico y desarrollo	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonuta	1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipos y herramientas	0.00	254,820.05	254,820.05	254,820.05	254,820.05	254,820.05	254,820.05	254,820.05	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonuta	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario		0.00	2,836,894.57	2,836,894.57	2,836,894.57	2,836,894.57	2,836,894.57	2,836,894.57	2,836,894.57	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valida	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



JONUTA

B

Handwritten signature or mark.

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripcion Ramo	Clave Ramo	Descripcion Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Jonuta	Pérdida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Pérdida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Pérdida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Pérdida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Pérdida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Pérdida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Pérdida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Pérdida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	Sin Especificar	0.00	0.00	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

INDICADOR DE EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



(H)

Handwritten signature or mark.

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contra Contas	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Jonutla	1 - Gasto de compra	325 - Equipamiento de equipo de transporte	3,000,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contas	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	2 - Gasto de inversión	611 - Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contas	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y obras de urbanización	4,866,856.27	2,911,362.51	2,911,362.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contas	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	2 - Gasto de inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	6,153,341.86	3,655,412.79	3,655,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contas	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	2 - Gasto de inversión	616 - Otras obras de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contas	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	2 - Gasto de inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de electricidad y telecomunicaciones	2,076,855.51	1,981,862.12	1,981,862.12	1,064,718.76	1,064,718.76	1,064,718.76	1,064,718.76	1,064,718.76	Sin Contas	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	2 - Gasto de inversión	624 - División de terrenos y obras de urbanización	0.00	3,980,297.37	3,980,297.37	2,690,297.37	2,690,297.37	2,690,297.37	2,690,297.37	2,690,297.37	Sin Contas	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	2 - Gasto de inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	3,986,121.86	3,986,121.86	3,897,221.86	3,897,221.86	3,897,221.86	3,897,221.86	3,897,221.86	Sin Contas	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	2 - Gasto de inversión	799 - Otras inversiones especiales	79,056,356.36	41,715,707.35	41,715,707.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contas	N/A	N/A	Valida	
Subtotal	Total del Programa Presupuestario		97,256,412.00	59,730,934.00	59,730,934.00	7,942,237.99	7,942,237.99	7,942,237.99	7,942,237.99	7,942,237.99		N/A	59,730,934.00		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTLA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



JONUTLA

5

*[Handwritten signature]*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**MUNICIPIO: JONUTA**

**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clase de Recurso	Clave Ramo	Descripción Ramo	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Relegrado
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Municipios	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	0005	Municipio de Jonuta			
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	0005	Municipio de Jonuta			
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	0005	Municipio de Jonuta			
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	0005	Municipio de Jonuta			
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	0005	Municipio de Jonuta			
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	0005	Municipio de Jonuta			
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	0005	Municipio de Jonuta			
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	0005	Municipio de Jonuta			
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	0005	Municipio de Jonuta			
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	0005	Municipio de Jonuta			

5

2

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente al personal permanente	7,218,262.86	3,333,283.66	3,333,283.66	3,333,283.66	3,333,283.66	3,333,283.66	3,333,283.66	3,333,283.66	3,333,283.66	3,333,283.66	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente - Primas por años de servicios efectivos prestados	18,531.12	9,559.72	9,559.72	9,559.72	9,559.72	9,559.72	9,559.72	9,559.72	9,559.72	9,559.72	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente - Primas de vacaciones, gratificación de fin de año	3,468,233.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente - Compensaciones	6,453,010.96	4,012,727.00	4,012,727.00	4,012,727.00	4,012,727.00	4,012,727.00	4,012,727.00	4,012,727.00	4,012,727.00	4,012,727.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente - Aportaciones de seguridad social	1,876,484.75	918,650.54	918,650.54	918,650.54	918,650.54	918,650.54	918,650.54	918,650.54	918,650.54	918,650.54	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente - Aportaciones para seguros	198,069.84	198,069.84	198,069.84	198,069.84	198,069.84	198,069.84	198,069.84	198,069.84	198,069.84	198,069.84	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente - Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente - Prestaciones contractuales	2,036,573.88	894,560.08	894,560.08	894,560.08	894,560.08	894,560.08	894,560.08	894,560.08	894,560.08	894,560.08	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente - Otras prestaciones sociales y económicas	1,636,000.00	1,469,000.00	1,469,000.00	1,469,000.00	1,469,000.00	1,469,000.00	1,469,000.00	1,469,000.00	1,469,000.00	1,469,000.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente - Estímulos	423,133.30	423,133.30	423,133.30	423,133.30	423,133.30	423,133.30	423,133.30	423,133.30	423,133.30	423,133.30	N/A	N/A	Valida	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTLA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



5

*[Handwritten signature]*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**


**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**ORDEN: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**MUNICIPIO: JONUTA**

**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025**



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Retengo
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Jonuta		

5

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	STATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Jonuta	1 - Gasto 211 - Materiales, consumo menores de oficina		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jonuta	1 - Gasto 216 - Material de oficina		30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jonuta	1 - Gasto 221 - Productos químicos para personas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jonuta	1 - Gasto 261 - Combustibles, aceites y aditivos		1,845,843.35	1,845,843.35	1,845,843.35	1,845,843.35	1,845,843.35	1,845,843.35	1,845,843.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jonuta	1 - Gasto 271 - Vestuario y uniformes		1,500,000.00	662,825.46	662,825.46	662,825.46	662,825.46	662,825.46	662,825.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jonuta	1 - Gasto 283 - Premios de personal para trabajos regionales		400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jonuta	1 - Gasto 286 - Subvenciones y gastos en materia de equipo de transporte		262,793.02	42,456.00	42,456.00	42,456.00	42,456.00	42,456.00	42,456.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jonuta	1 - Gasto 316 - Servicios de telecomunicaciones y satélites		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jonuta	1 - Gasto 319 - Servicios integrales y otros servicios		300,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Jonuta	1 - Gasto 322 - Mantenimiento de edificios		96,000.00	38,424.86	38,424.86	38,424.86	38,424.86	38,424.86	38,424.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



JONUTA



*[Handwritten signature]*

Entidad	Municipio	Tpo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Jonuta		

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**PERIODO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**MUNICIPIO: JONUTA**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025**



5

*[Handwritten signature]*

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Pagado	Pagado Contratos	Pagado Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Jintá	1 - Gasto corriente	325 - Gastos de investigación científica y desarrollo	351,984.81	351,984.81	351,984.81	351,984.81	351,984.81	351,984.81	351,984.81 Sin Contratos	351,984.81 Sin Proyectos	N/A	N/A Valida do		
Municipio de Jintá	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	351,984.81	351,984.81	351,984.81	351,984.81	351,984.81	351,984.81	351,984.81 Sin Contratos	351,984.81 Sin Proyectos	N/A	N/A Valida do		
Municipio de Jintá	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y adquisición de la información	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A Valida do		
Municipio de Jintá	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	335,221.48	335,221.48	335,221.48	335,221.48	335,221.48	335,221.48	335,221.48 Sin Contratos	335,221.48 Sin Proyectos	N/A	N/A Valida do		
Municipio de Jintá	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A Valida do		
Municipio de Jintá	1 - Gasto corriente	372 - Pasajes terrestres	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A Valida do		
Municipio de Jintá	1 - Gasto corriente	375 - Viajes en el país	20,000.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A Valida do		
Municipio de Jintá	1 - Gasto corriente	382 - Gastos de recreación y cultura	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A Valida do		
Municipio de Jintá	2 - Gasto de inversión	551 - Equipo de telecomunicaciones y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A Valida do		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO - EJERCICIO DEL GASTO


ENTIDAD - TABASCO

MUNICIPIO - JONUTA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a circular stamp and a signature.


  
**JONUTA**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**MUNICIPIO: JONUTA**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Jónuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	Sin Especificar	Municipio de Jónuta	0.00	0.00
Tabasco	Jónuta	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para 33 Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00

(H)



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**PERIODO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**MUNICIPIO: JONUTA**

**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Jonuta	1 - Gasto corriente	799 - Otras responsabilidades	1,865,500.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	30,798,474.00	15,399,240.00	15,399,240.00	15,399,240.00	15,399,240.00	15,399,240.00	15,399,240.00	15,399,240.00		N/A	15,399,240.00		



PRESIDENTA MUNICIPAL

*Maria Soledad Villamayor*

MITRA. MARIA SOLEDAD VILLAMAYOR NOTARIO.



DIRECCIÓN DE FINANZAS

RESPONSABLE

*Emilio Ocampo Morales*

M.A EMILIO OCAMPO MORALES.

DIRECTOR DE FINANZAS

Ciclo	Periodo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	2	Tabasco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	ID04	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Infraestructura Social	201480	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2025	2	Tabasco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	ID04	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Infraestructura Social	189223	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2025	2	Tabasco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	ID04	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Infraestructura Social	189221	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
2025	2	Tabasco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	ID05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Territoriales del Distrito Federal	200748	Índice de Dependencia Financiera
2025	2	Tabasco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	ID05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Territoriales del Distrito Federal	186724	Índice en el Ejercicio de Recursos
2025	2	Tabasco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	ID05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Territoriales del Distrito Federal	200772	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de las salidas de recaudación local

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



JONUTA

5

*[Handwritten signature]*

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programada	Justificación	Detalle	Meza Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Tiempo
004	Permite conocer el avance de los proyectos (Proyectos PRODM, proyectos de obras de infraestructura y Proyectos Especiales) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de los proyectos se realiza de acuerdo al Catálogo de Proyectos. Complementarios puede ser consultada en el Catálogo de Proyectos. Complementarios puede considerarse como Proyecto especial.	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestre	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Descendente			0			33,33333			N/D	Validado
004	Permite conocer el avance de los proyectos clasificados como proyectos de vivienda (Proyectos de vivienda, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de los proyectos se realiza de acuerdo al Catálogo de Proyectos. Complementarios puede ser consultada en el Catálogo de Proyectos. Complementarios puede considerarse como Proyecto especial.	(Sumatoria de proyectos de vivienda registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestre	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Descendente			0			26,66667			N/D	Validado
004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como proyectos de vivienda (Proyectos de vivienda, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de los proyectos se realiza de acuerdo al Catálogo de Proyectos. Complementarios puede ser consultada en el Catálogo de Proyectos. Complementarios puede considerarse como Proyecto especial.	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestre	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Ascendente			0			40			N/D	Validado
005	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial en el periodo de reporte, se muestra el monto de los ingresos propios que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de los ingresos propios se realiza de acuerdo al Catálogo de Ingresos Propios. Complementarios puede ser consultada en el Catálogo de Ingresos Propios.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestre	Otros	Estratégico	Eficiencia	Descendente			2,4079			2,4079			100	Validado
005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestre	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Ascendente			50			50			100	Validado
005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial en el periodo de reporte, se muestra el monto de los recursos que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de los recursos se realiza de acuerdo al Catálogo de Recursos. Complementarios puede ser consultada en el Catálogo de Recursos.	(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de información del municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestre	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente			0			0			N/D	Validado

2

9



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: JONUTLA  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	2	2	Tabasco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	196976	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras
2025	2	2	Tabasco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	196940	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura
2025	2	2	Tabasco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	196937	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua
2025	2	2	Tabasco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	197400	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales
2025	2	2	Tabasco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	197229	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA


PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



5

g




**YUCATÁN**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MÓDULO: INDICADORES**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATÁN**  
**MUNICIPIO: JONUTA**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025**

Ciclo	Periodo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	2	Tabasco	Jonuta	25 - Asesorías, Estudios, Feriados y Festivales Federales y Municipales	41 - Unidad de Cuenta y Seguimiento del Gasto	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Asesoría y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fortalecimiento para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Territoriales del Distrito Federal	200227	Presupuesto de egresos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México



No.- 2811

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																								
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																								
MODULO: DESTINO DEL GASTO																								
ENTIDAD: TABASCO																								
MUNICIPIO: JONUTA																								
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024																								
DETALLE_PROYECTO																								
CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_PROGRAMA	TIPO_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	TIPO_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB0402243121	Acción 2024	33-	004-	004-	1,474,754.40	1,474,754.40	(R1) (G16) recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_jree_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado:mun_FIAS municipal, monto:634327.54, modificado:1474754.40)	332	27	11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Chico	Si	Municipio de Jonuta	7902	0	0	0	0	(meta): (unidad_medida: SERVICIOS), meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2024	5	TAB0402245540	Proyecto de Inversión	33-	004-	004-	6,343,217.54	6,343,217.54	(R1) (G16) recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado:mun_FIAS municipal, monto:634327.54, modificado:634327.54)	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA RANCHERIA PLAZA CHOUTA IRA, SECCIÓN A, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA. - 1092	27	11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trabajo	Si	Municipio de Jonuta	10662	6	129	145	0	(meta): (unidad_medida: Metros Cuadrados), meta:13140.0, meta_modificada:13140.0)
2024	5	TAB0402245561	Proyecto de Inversión	33-	004-	004-	4,900,232.52	4,900,232.52	(R1) (G16) recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_jree_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado:mun_FIAS municipal, modificado:600232.52)	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA RANCHERIA EL BAJO EL MUNICIPIO DE JONUTA. - 1254	27	11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trabajo	Si	Municipio de Jonuta	12354	5	31	31	0	(meta): (unidad_medida: Metros Cuadrados), meta:11070.0, meta_modificada:11070.0)
2024	5	TAB0402247988	Proyecto de Inversión	33-	004-	004-	960,136.75	960,136.75	(R1) (G16) recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado:mun_FIAS municipal, monto:960136.75, modificado:960136.75)	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA RANCHERIA SAN FELIPE, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA. - 3654	27	11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trabajo	Si	Municipio de Jonuta	3654	6	25	28	0	(meta): (unidad_medida: Metros Cuadrados), meta:10000.0, meta_modificada:10000.0)

(H)

(Handwritten signature)

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB2402250121	[Geot: Ewa_municipio11, localidad:214, direccion:Camino Tramo Playa Chiquita Ira Sección A - El Pitero Kilómetro 3 + 20 RANCHERIA PLAYA CHIQUETA IRA SECCION A, SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO LOS PAJAROS - BARRIO EL BAJO EL RANCHERIA EL BAJO EL CONGREGACION MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 805 EL BAJO EL CARIBALL, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO TRAMO EMPLEZA DESDE lado izquierdo del camino hacia el lado derecho del camino]	02-01-2024	02-10-2024	1,474,754.40	1,474,754.40	1,474,754.40	1,474,754.40	1,474,754.40	[Geot: Ewa_municipio11, localidad:214, direccion:Camino Tramo Playa Chiquita Ira Sección A - El Pitero Kilómetro 3 + 20 RANCHERIA PLAYA CHIQUETA IRA SECCION A, SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO LOS PAJAROS - BARRIO EL BAJO EL RANCHERIA EL BAJO EL CONGREGACION MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 805 EL BAJO EL CARIBALL, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO TRAMO EMPLEZA DESDE lado izquierdo del camino hacia el lado derecho del camino]	[Geot: Ewa_municipio11, localidad:214, direccion:Camino Tramo Playa Chiquita Ira Sección A - El Pitero Kilómetro 3 + 20 RANCHERIA PLAYA CHIQUETA IRA SECCION A, SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO LOS PAJAROS - BARRIO EL BAJO EL RANCHERIA EL BAJO EL CONGREGACION MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 805 EL BAJO EL CARIBALL, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO TRAMO EMPLEZA DESDE lado izquierdo del camino hacia el lado derecho del camino]	[Geot: Ewa_municipio11, localidad:214, direccion:Camino Tramo Playa Chiquita Ira Sección A - El Pitero Kilómetro 3 + 20 RANCHERIA PLAYA CHIQUETA IRA SECCION A, SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO LOS PAJAROS - BARRIO EL BAJO EL RANCHERIA EL BAJO EL CONGREGACION MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 805 EL BAJO EL CARIBALL, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO TRAMO EMPLEZA DESDE lado izquierdo del camino hacia el lado derecho del camino]	Validado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2402250540	[Geot: Ewa_municipio11, localidad:214, direccion:Camino Tramo Playa Chiquita Ira Sección A - El Pitero Kilómetro 3 + 20 RANCHERIA PLAYA CHIQUETA IRA SECCION A, SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO LOS PAJAROS - BARRIO EL BAJO EL RANCHERIA EL BAJO EL CONGREGACION MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 805 EL BAJO EL CARIBALL, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO TRAMO EMPLEZA DESDE lado izquierdo del camino hacia el lado derecho del camino]	14-02-2024	29-02-2024	6,343,217.54	6,343,217.54	6,343,217.54	6,343,217.54	6,343,217.54	[Geot: Ewa_municipio11, localidad:214, direccion:Camino Tramo Playa Chiquita Ira Sección A - El Pitero Kilómetro 3 + 20 RANCHERIA PLAYA CHIQUETA IRA SECCION A, SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO LOS PAJAROS - BARRIO EL BAJO EL RANCHERIA EL BAJO EL CONGREGACION MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 805 EL BAJO EL CARIBALL, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO TRAMO EMPLEZA DESDE lado izquierdo del camino hacia el lado derecho del camino]	[Geot: Ewa_municipio11, localidad:214, direccion:Camino Tramo Playa Chiquita Ira Sección A - El Pitero Kilómetro 3 + 20 RANCHERIA PLAYA CHIQUETA IRA SECCION A, SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO LOS PAJAROS - BARRIO EL BAJO EL RANCHERIA EL BAJO EL CONGREGACION MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 805 EL BAJO EL CARIBALL, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO TRAMO EMPLEZA DESDE lado izquierdo del camino hacia el lado derecho del camino]	[Geot: Ewa_municipio11, localidad:214, direccion:Camino Tramo Playa Chiquita Ira Sección A - El Pitero Kilómetro 3 + 20 RANCHERIA PLAYA CHIQUETA IRA SECCION A, SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO LOS PAJAROS - BARRIO EL BAJO EL RANCHERIA EL BAJO EL CONGREGACION MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 805 EL BAJO EL CARIBALL, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO TRAMO EMPLEZA DESDE lado izquierdo del camino hacia el lado derecho del camino]	Validado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2402250561	[Geot: Ewa_municipio11, localidad:214, direccion:Camino Tramo Playa Chiquita Ira Sección A - El Pitero Kilómetro 3 + 20 RANCHERIA PLAYA CHIQUETA IRA SECCION A, SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO LOS PAJAROS - BARRIO EL BAJO EL RANCHERIA EL BAJO EL CONGREGACION MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 805 EL BAJO EL CARIBALL, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO TRAMO EMPLEZA DESDE lado izquierdo del camino hacia el lado derecho del camino]	14-02-2024	29-02-2024	4,909,232.92	4,909,232.92	4,909,232.92	4,909,232.92	4,909,232.92	[Geot: Ewa_municipio11, localidad:214, direccion:Camino Tramo Playa Chiquita Ira Sección A - El Pitero Kilómetro 3 + 20 RANCHERIA PLAYA CHIQUETA IRA SECCION A, SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO LOS PAJAROS - BARRIO EL BAJO EL RANCHERIA EL BAJO EL CONGREGACION MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 805 EL BAJO EL CARIBALL, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO TRAMO EMPLEZA DESDE lado izquierdo del camino hacia el lado derecho del camino]	[Geot: Ewa_municipio11, localidad:214, direccion:Camino Tramo Playa Chiquita Ira Sección A - El Pitero Kilómetro 3 + 20 RANCHERIA PLAYA CHIQUETA IRA SECCION A, SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO LOS PAJAROS - BARRIO EL BAJO EL RANCHERIA EL BAJO EL CONGREGACION MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 805 EL BAJO EL CARIBALL, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO TRAMO EMPLEZA DESDE lado izquierdo del camino hacia el lado derecho del camino]	[Geot: Ewa_municipio11, localidad:214, direccion:Camino Tramo Playa Chiquita Ira Sección A - El Pitero Kilómetro 3 + 20 RANCHERIA PLAYA CHIQUETA IRA SECCION A, SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO LOS PAJAROS - BARRIO EL BAJO EL RANCHERIA EL BAJO EL CONGREGACION MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 805 EL BAJO EL CARIBALL, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO TRAMO EMPLEZA DESDE lado izquierdo del camino hacia el lado derecho del camino]	Validado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24022507988	[Geot: Ewa_municipio11, localidad:214, direccion:Camino Tramo Playa Chiquita Ira Sección A - El Pitero Kilómetro 3 + 20 RANCHERIA PLAYA CHIQUETA IRA SECCION A, SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO LOS PAJAROS - BARRIO EL BAJO EL RANCHERIA EL BAJO EL CONGREGACION MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 805 EL BAJO EL CARIBALL, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO TRAMO EMPLEZA DESDE lado izquierdo del camino hacia el lado derecho del camino]	14-02-2024	14-03-2024	990,136.75	990,136.75	990,136.75	990,136.75	990,136.75	[Geot: Ewa_municipio11, localidad:214, direccion:Camino Tramo Playa Chiquita Ira Sección A - El Pitero Kilómetro 3 + 20 RANCHERIA PLAYA CHIQUETA IRA SECCION A, SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO LOS PAJAROS - BARRIO EL BAJO EL RANCHERIA EL BAJO EL CONGREGACION MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 805 EL BAJO EL CARIBALL, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO TRAMO EMPLEZA DESDE lado izquierdo del camino hacia el lado derecho del camino]	[Geot: Ewa_municipio11, localidad:214, direccion:Camino Tramo Playa Chiquita Ira Sección A - El Pitero Kilómetro 3 + 20 RANCHERIA PLAYA CHIQUETA IRA SECCION A, SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO LOS PAJAROS - BARRIO EL BAJO EL RANCHERIA EL BAJO EL CONGREGACION MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 805 EL BAJO EL CARIBALL, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO TRAMO EMPLEZA DESDE lado izquierdo del camino hacia el lado derecho del camino]	[Geot: Ewa_municipio11, localidad:214, direccion:Camino Tramo Playa Chiquita Ira Sección A - El Pitero Kilómetro 3 + 20 RANCHERIA PLAYA CHIQUETA IRA SECCION A, SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO LOS PAJAROS - BARRIO EL BAJO EL RANCHERIA EL BAJO EL CONGREGACION MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 805 EL BAJO EL CARIBALL, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO TRAMO EMPLEZA DESDE lado izquierdo del camino hacia el lado derecho del camino]	Validado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



JONUTA

B

Handwritten signature



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 PERIODO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: JONUTA  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	POLO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TABASCO	Proyecto de inversión	33- Aprobación de los recursos federales para el desarrollo de las actividades de las Entidades conexas Federales y Municipales	004- FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,875,574.60	2,875,574.60	(TI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pree-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAS municipal, modificacion:297574.6])	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA RANCHERIA TOMAS GARRIDO MUNICIPIO DE JONUTA. - 34758	27	11	Jonuta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbana y Social	Urbana y Social	Municipio de Jonuta	34758	5	31	25	0	(meta1: (Unidad_Medida: Metros Cuadrados, meta: 14970.0), meta2: (Unidad_Medida: Metros Cuadrados, meta: 14970.0))
2024	5	TABASCO	Proyecto de inversión	33- Aprobación de los recursos federales para el desarrollo de las actividades de las Entidades conexas Federales y Municipales	004- FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	658,712.17	658,712.17	(TI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAS municipal, modificacion:658712.17])	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDA Y BAJA TENSION EN LA RA TORNO LARGO 4TA. SECCIÓN. - 51686	27	11	Jonuta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbana y Social	Urbana y Social	Municipio de Jonuta	51686	6	81	65	0	(meta1: (Unidad_Medida: Metros lineales, meta: 752.0), meta2: (Unidad_Medida: Metros lineales, meta: 752.0))	
2024	5	TABASCO	Proyecto de inversión	33- Aprobación de los recursos federales para el desarrollo de las actividades de las Entidades conexas Federales y Municipales	004- FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	865,259.20	865,259.20	(TI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pree-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAS municipal, modificacion:865259.2])	REHABILITACIÓN DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE JONUTA EN LA RANCHERIA ESCALANTE. - 12373	27	11	Jonuta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y Turismo	Cultura y Turismo	Municipio de Jonuta	12373	5	3,854	3,533	0	(meta1: (Unidad_Medida: Metros Cuadrados, meta: 317.0), meta2: (Unidad_Medida: Metros Cuadrados, meta: 317.0))	
2024	5	TABASCO	Proyecto de inversión	33- Aprobación de los recursos federales para el desarrollo de las actividades de las Entidades conexas Federales y Municipales	004- FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	808,042.80	808,042.80	(TI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAS municipal, modificacion:808042.8])	REHABILITACIÓN DEL PASADIZO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA. - 167256	27	11	Jonuta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbana y Social	Urbana y Social	Municipio de Jonuta	167256	6	3,854	3,533	0	(meta1: (Unidad_Medida: Metros Cuadrados, meta: 290.0), meta2: (Unidad_Medida: Metros Cuadrados, meta: 290.0))	

*[Handwritten signature]*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: JALISCO																
MUNICIPIO: JONUTA																
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024																
DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS				FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	ECHA_INICIO	ECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI		
1	Geo1: [eve_municipio11, localidad:120, direccion:CARRETERA FEDERAL CARRETERA FEDERAL T.C JALAPA - JONUTA, TOMAS GARRIDO CANABAL, IZQUIERDO KILOMETRO 2+ 179 RANCHERIA TOMAS GARRIDO CANABAL, IZQUIERDO CANABAL, IZQUIERDO CANABAL (EL RINCÓN), JONUTA	14-02-2024	14-03-2024	2,975,574.60	2,975,574.60	2,975,574.60	2,975,574.60	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPG 058, contratista:INGENIEROS TAPIC, S.A DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE JONUTA, importe_modificado:2978574.6)	(meta1: medida:Medio de Cuadración, avance:14670.0)	(238541/proyecto_P/ROCESO, 238541/proyecto_FIN/CI)	Sin observaciones	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	Sin observaciones		
1	Geo1: [eve_municipio11, direccion:RANCHERIA TORNO LARGO 4TA SECCION, RANCHO LASGON, 8670 TORNO LARGO 4TA SECCION ENTRE JONUTA TABASCO ENTRE Y, POR LA CARRETERA FEDERAL FEDERAL EN LA RANCHERIA TORNO LARGO 2DA MAY UNA RANCHO DE MARIA PABA	19-03-2024	01-05-2024	858,712.17	858,712.17	858,712.17	858,712.17	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPG 159, contratista:CORPORA TIVO INTEGRAL OCEANO SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE JONUTA, importe:638712.17, importe_modificado:839712.17)	(meta1: medida:Medio de Cuadración, avance:752.0)	(238541/proyecto_FIN/ROCESO, 238541/proyecto_FIN/CI)	Sin observaciones	Valido de avance	OBSERVACIONES	Sin observaciones		
1	Geo1: [eve_municipio11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD JONUTA TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GREGORIO EL MESCO MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL DE JONUTA, MUNICIPIO MUNICIPAL, Jalisco	26-02-2024	26-03-2024	895,258.20	895,258.20	895,258.20	895,258.20	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:US SHEROK CHABLE VAZQUEZ, convocaante:MUNICIPIO DE JONUTA, importe:885283.2, importe_modificado:892834.9)	(meta1: medida:Medio de Cuadración, avance:1770)	(238541/proyecto_P/ROCESO, 238541/proyecto_FIN/CI, 238541/proyecto_PR/ROCESO)	Sin observaciones	Valido de avance	OBSERVACIONES	Sin observaciones		
1	Geo1: [eve_municipio11, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO CIUDAD JONUTA 8670 JONUTA, TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ, EL PARQUE EL MESCO MUNICIPAL LA CALLE NICOLAS BRAVO ES UN LUGAR MUY ALTO Y VISIBLE EN LA CIUDAD DE JONUTA, Jalisco	26-02-2024	10-04-2024	808,042.80	808,042.80	808,042.80	808,042.80	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPG 108, contratista:PERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS, convocaante:MUNICIPIO DE JONUTA, importe:808042.8, importe_modificado:808042.8)	(meta1: medida:Medio de Cuadración, avance:260.0)	(238541/proyecto_FIN/ROCESO, 238541/proyecto_FIN/CI, 238541/proyecto_PR/ROCESO)	Sin observaciones	Valido de avance	OBSERVACIONES	Sin observaciones		

(H)

2

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																										
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																										
MODULO: DESTINO DEL GASTO																										
ENTIDAD: JONUTA																										
MUNICIPIO: JONUTA																										
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024																										
DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	T1 - CICLO DE RECURSO	T1 - RAMO	T1 - PROGRAMA	T2 - CICLO DE RECURSO	T2 - RAMO	T2 - PROGRAMA	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24032406878	Proyecto de inversión	35- Aprobado Federal y de las Entidades con Voto y Doble Municipio	35- Aprobado FAS Municipal y de las Entidades con Voto y Doble Municipio	35- Aprobado FAS Municipal y de las Entidades con Voto y Doble Municipio	2024	35- Aprobado FAS Municipal y de las Entidades con Voto y Doble Municipio	35- Aprobado FAS Municipal y de las Entidades con Voto y Doble Municipio	752,423.35	752,423.35	(FI: (ciclo_recurso:2024, rmc:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAS municipal, monto:752423.35, modificacion:752423.35)	REHABILITACION DE CAMINO EN LA RANCHERIA LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA. - 47261	27	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano Sin acción	Sin identificar	Municipio de Jonuta	47201	5	56	48	0	(meta:1: Unidad_medida: Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada: 7200.0)
2024	5	TAB24032408812	Proyecto de inversión	35- Aprobado Federal y de las Entidades con Voto y Doble Municipio	35- Aprobado FAS Municipal y de las Entidades con Voto y Doble Municipio	35- Aprobado FAS Municipal y de las Entidades con Voto y Doble Municipio	2024	35- Aprobado FAS Municipal y de las Entidades con Voto y Doble Municipio	35- Aprobado FAS Municipal y de las Entidades con Voto y Doble Municipio	987,556.79	987,556.79	(FI: (ciclo_recurso:2024, rmc:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAS municipal, monto:987556.79, modificacion:987556.79)	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ISLA NUESTRO BARRALITO. - 49841	27	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano Sin acción	Sin identificar	Municipio de Jonuta	49841	5	10	15	0	(meta:1: Unidad_medida: Metros lineales, meta:622.0, meta_modificada: 642.0)
2024	5	TAB24032406819	Proyecto de inversión	35- Aprobado Federal y de las Entidades con Voto y Doble Municipio	35- Aprobado FAS Municipal y de las Entidades con Voto y Doble Municipio	35- Aprobado FAS Municipal y de las Entidades con Voto y Doble Municipio	2024	35- Aprobado FAS Municipal y de las Entidades con Voto y Doble Municipio	35- Aprobado FAS Municipal y de las Entidades con Voto y Doble Municipio	928,648.00	928,648.00	(FI: (ciclo_recurso:2024, rmc:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAS municipal, monto:928648.00, modificacion:928648.00)	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA SAN GERONIMO. - 50425	27	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano Sin acción	Sin identificar	Municipio de Jonuta	50425	5	88	97	0	(meta:1: Unidad_medida: Metros cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada: 1800.0)
2024	5	TAB24032411589	Proyecto de inversión	35- Aprobado Federal y de las Entidades con Voto y Doble Municipio	35- Aprobado FAS Municipal y de las Entidades con Voto y Doble Municipio	35- Aprobado FAS Municipal y de las Entidades con Voto y Doble Municipio	2024	35- Aprobado FAS Municipal y de las Entidades con Voto y Doble Municipio	35- Aprobado FAS Municipal y de las Entidades con Voto y Doble Municipio	2,940,091.27	2,940,091.27	(FI: (ciclo_recurso:2024, rmc:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAS municipal, monto:2940091.27, modificacion:2940091.27)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLES DEL POBLADO LOS PAJAROS, DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 18058	27	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano Sin acción	Sin identificar	Municipio de Jonuta	18058	5	270	263	0	(meta:1: Unidad_medida: Cuadrados, meta:2670.0, meta_modificada: 2670.0)

(H)

*[Handwritten signature]*

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					OBSERVACIONES								
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB24002408678	[Geo]: [Geo_municipio]:11, [direccion]:CAMINO TRAMO DESDE LA RANCHERIA BELJUCAL POR EL CAMINO ZAVATERO T-C JALAPA JONUTA - RANCHERIA BELJUCAL POR EL CAMINO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 911 RANCHERIA LAZARO CARDENAS, JONUTA, TABASCO ENTRE Y, DEL	14-03-2024	14-03-2024	705,423.35	705,423.35	705,423.35	705,423.35	705,423.35	[Info]: [Tipo_Obra_Obra], [numero_contrato]:OPG 007-2024, [contratista]:JAIRO ENRIQUE PEREZ, [convocatoria]:MUNICIPAL O DE JONUTA, [moneda]:USD, [importe]:705423.35, [importe_modificado]:705423.35	[Unidad_Medida]:Metro cuadrado, [avance]:200.00	(2408678)proyecto_P ROCESS, (2408678)proyecto_FIN	Valido	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24002408612	[Geo]: [Geo_municipio]:11, [direccion]:CAMINO TRAMO DESDE LA RANCHERIA BELJUCAL POR EL CAMINO MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 545 RANCHERIA SAN BARRALITO, 86796 ISLA NUEVO BARRALITO, ENTRE	18-03-2024	01-05-2024	997,556.79	997,556.79	997,556.79	997,556.79	997,556.79	[Info]: [Tipo_Obra_Obra], [numero_contrato]:OPG 013-2024, [contratista]:CORPORA TIVO INTEGRAL OCEANO, [convocatoria]:MUNICIPAL O DE JONUTA, [moneda]:USD, [importe]:997556.79, [importe_modificado]:1013817.540	[Unidad_Medida]:Metro cuadrado, [avance]:642.00	(2408612)proyecto_FIN	Valido	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24002408619	[Geo]: [Geo_municipio]:11, [direccion]:CAMINO TRAMO DESDE LA RANCHERIA BELJUCAL POR EL CAMINO CHABLE - HASTA LA RANCHERIA EL ESPERAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 545 RANCHERIA SAN BARRALITO, 86796 SAN GERONIMO JONUTA	18-03-2024	01-05-2024	928,648.60	928,648.60	928,648.60	928,648.60	928,648.60	[Info]: [Tipo_Obra_Obra], [numero_contrato]:OPG 013-2024, [contratista]:CORPORA TIVO INTEGRAL O DE JONUTA, [moneda]:USD, [importe]:928648.60, [importe_modificado]:928648.60	[Unidad_Medida]:Metro cuadrado, [avance]:1800.00	(2408619)proyecto_P ROCESS, (2408619)proyecto_FIN	Valido	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24002411589	[Geo]: [Geo_municipio]:11, [direccion]:PALEO LOS PAJAROS, 86796 LOS PAJAROS, JONUTA, CALLES DEL POBLADO LOS PAJAROS NO TIENEN REFERENCIAS SIN EMBARGO HAY REFERENCIAS DONDE SE CONSTRUYA LA PAVIMENTACION EN LAS	11-03-2024	09-05-2024	2,940,061.27	2,940,061.27	2,940,061.27	2,940,061.27	2,940,061.27	[Info]: [Tipo_Obra_Obra], [numero_contrato]:OPG 030-2024, [contratista]:MARIAM DELA ROSA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS, [convocatoria]:MUNICIPAL O DE JONUTA, [moneda]:USD, [importe]:2940061.27, [importe_modificado]:4292569.860	[Unidad_Medida]:Metro cuadrado, [avance]:2070.00	(2411589)proyecto_P ROCESS, (2411589)proyecto_FIN	Valido	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

(H)

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	CODIGO	CATEGORIA	11 CICLO DE RECURSO	11 RAMO	11 PROGRAMA	11 PRESUPUESTARIO	12 CICLO DE RECURSO	12 RAMO	12 PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB2403241231	Proyecto de Inversión	35- Aprobación Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal y Municipal	1004- FAS Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal	1004- FAS Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal	1004- FAS Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal	35- Aprobación Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal y Municipal	1004- FAS Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal	1004- FAS Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal	850,071.66	850,071.65	(F1) (Cob. recursos:2024, rmc:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAS municipal, monto:1287500.3, modificado:62071.65)	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA BAJA TENSION EN LA RA. (S.A. HELLA DE GUADALUPE) - 189428	27	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano Sin Identificar	Municipio de Jonuta	184728	5	50	63	0	(Fmet): Unidad_medida: mts, meta: 719.0, meta_modificada: 719.0)	
2024	5	TAB24032413240	Proyecto de Inversión	35- Aprobación Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal y Municipal	1004- FAS Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal	1004- FAS Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal	1004- FAS Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal	35- Aprobación Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal y Municipal	1004- FAS Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal	1004- FAS Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal	1,287,850.30	1,287,850.30	(F1) (Cob. recursos:2024, rmc:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAS municipal, monto:1287500.3, modificado:1287850.3)	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA BAJA TENSION EN LA RA. EL AGUACATAL - 189465	27	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano Sin Identificar	Municipio de Jonuta	189465	5	82	84	0	(Fmet): Unidad_medida: Metro lineal, meta: 1885.0, meta_modificada: 1885.0)	
2024	5	TAB24032415230	Proyecto de Inversión	35- Aprobación Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal y Municipal	1004- FAS Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal	1004- FAS Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal	1004- FAS Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal	35- Aprobación Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal y Municipal	1004- FAS Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal	1004- FAS Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal	49,297.88	49,297.88	(F1) (Cob. recursos:2024, rmc:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAS municipal, monto:42971.88, modificado:62071.88)	MANTENIMIENTO AL CARGAMO UBICADO EN EL POBLADO CORDOVAL MUNICIPIO DE JONUTA - 203055	27	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Municipio de Jonuta	203055	5	114	111	0	(Fmet): Unidad_medida: mts, meta: 215.0, meta_modificada: 215.0)	
2024	5	TAB24032415863	Proyecto de Inversión	35- Aprobación Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal y Municipal	1004- FAS Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal	1004- FAS Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal	1004- FAS Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal	35- Aprobación Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal y Municipal	1004- FAS Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal	1004- FAS Municipal para la Entidad con el Financiamiento Federal	2,195,458.20	2,195,458.20	(F1) (Cob. recursos:2024, rmc:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAS municipal, monto:2195458.2, modificado:2195458.2)	REHABILITACION DE EDIFICACION CONRADO CEBALLOS CAMARA DE LA CIUDAD DE JONUTA - 203048	27	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano Sin Identificar	Municipio de Jonuta	203048	5	3,054	3,033	0	(Fmet): Unidad_medida: Cuadrante, meta: 1456.1, meta_modificada: 1456.1)	

5

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
MUNICIPIO: JONUTA															
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024															
DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES							
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTIVISTA	OBSERVACIONES_REVISI
SOLO	1	17-05-2024	08-07-2024	950,671.65	950,671.65	950,671.65	950,671.65	950,671.65	(tipo_obra:Otra, numero_contrato:OPF 016-2024, comite:CORPORA OCEANO, convocante:MUNICIP O DE JONUTA, monto:2714.95) Importa_modificado:96	(meta:1, unidad_medida:Metro cuadrado, avance:718.9)	2412331/proyecto_NI COC, 2412331/proyecto_FN OCEANO	Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
	1	17-05-2024	16-07-2024	1,267,650.30	1,267,650.30	1,267,650.30	1,267,650.30	1,267,650.30	(meta:1, unidad_medida:Metro cuadrado, avance:1886.0) TIVO INTEGRAL OCEANO, convocante:MUNICIP O DE JONUTA, monto:1267950.3, Importa_modificado:12 650.11)	(meta:1, unidad_medida:Metro cuadrado, avance:1886.0)	2413240/proyecto_NI COC, 2413240/proyecto_FN OCEANO	Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
	1	12-05-2024	30-05-2024	49,297.88	49,297.88	49,297.88	49,297.88	49,297.88	(meta:1, unidad_medida:Metro cuadrado, avance:210.9) comite:FELPE O DE JONUTA, monto:49297.88, Importa_modificado:49 297.88)	(meta:1, unidad_medida:Pista de aterrizaje, avance:210.9)	2415200/proyecto_NI COC, 2415200/proyecto_PR OCEANO	Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
	1	26-02-2024	10-04-2024	2,195,458.20	2,195,458.20	2,195,458.20	2,195,458.20	2,195,458.20	(meta:1, unidad_medida:Metro cuadrado, avance:1458.1) comite:MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIP O DE JONUTA, monto:2195458.2, Importa_modificado:22 2000.9)	(meta:1, unidad_medida:Metro cuadrado, avance:1458.1)	2415990/proyecto_NI COC, 2415990/proyecto_FN OCEANO	Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones

8

8

CICLO	TRIMESTRE	CODIGO	CATEGORIA	TIPO DE INVERSIÓN	TIPO DE RAMO	TIPO DE PROGRAMA	TIPO DE CICLO DE RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	TIPO DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB240302416184	Proyecto de inversión	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	1,072,756.03	1,072,756.03	tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_arterial_mun_FAS municipal, modificaciones:1927256.03)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALCIDO EN LA CALLE ENTRE CALLES FLORES DE LA CIUDAD DE JONUTA. - 210543	27	27	11	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jonuta	210343	5	488	316	0 (meta); Unidad_medida: Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0)
2024	5	TAB240302416227	Proyecto de inversión	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	3,592,839.40	3,592,839.40	tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_arterial_mun_FAS municipal, modificaciones:3592839.4)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALCIDO EN LA CALLE ROBERTO MARRAZO ENTRE CALLES SILENA Y LA SILENA EN LA COLONIA DE LA COLONIA DE JONUTA EN LA COLONIA DE JONUTA EN LA COLONIA DE JONUTA. - 210570	27	27	11	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jonuta	210570	6	223	215	0 (meta); Unidad_medida: Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2100.0)
2024	5	TAB240302416332	Proyecto de inversión	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	600,913.56	600,913.56	tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_arterial_mun_FAS municipal, modificaciones:600913.56)	REHABILITACION DE CAMINO EN LA RANCHERA LOS GILES EN EL MUNICIPIO DE JONUTA. - 211191	27	27	11	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Temporales	Sin identificar	Municipio de Jonuta	211191	5	72	63	0 (meta); Unidad_medida: Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0)
2024	5	TAB240302416392	Proyecto de inversión	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	35- Aprobación Municipal para la inversión y de las Entidades con el Distrito Federal	228,442.51	228,442.51	tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_arterial_mun_FAS municipal, modificaciones:228442.51)	REHABILITACION DE CAMINO EN LA RANCHERA LOS GILES EN EL MUNICIPIO DE JONUTA. - 211528	27	27	11	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Temporales	Sin identificar	Municipio de Jonuta	211528	6	48	52	0 (meta); Unidad_medida: Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0)

54

*[Handwritten signature]*

**JONUTA**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI	
	TIPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO							EFERIDO
TAB240302410104	1	<p>Geo1: Eje_municipal:11, localidad:1, direccion:COLONIA VILLA DE LOS RIOS, MUNICIPIO: JONUTA, JONUTA, TABASCO ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE VIOLETA EN LA COLONIA VILLA LAS FLORES SE CONSTRUIRA UN PAVIMENTO DE 10 METROS DE LA ESCUELA COLEJO DE BACHILLERES</p>	11-05-2024	09-04-2024	1,072,756.03	1,072,756.03	1,072,756.03	1,072,756.03	1,072,756.03	<p>(meta1: (unidad_medidas:Metro a Cuadrado) a Inicial:0 a Inicial:0) Geo1: Eje_municipal:11, localidad:1, direccion:COLONIA VILLA DE LOS RIOS, MUNICIPIO: JONUTA, JONUTA, TABASCO ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE VIOLETA EN LA COLONIA VILLA LAS FLORES SE CONSTRUIRA UN PAVIMENTO DE 10 METROS DE LA ESCUELA COLEJO DE BACHILLERES</p>	<p>2416184/proyecto_P ROCESO, 2416184/proyecto_FN (CIC)</p>	<p>Terminado</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
TAB240302410327	1	<p>Geo1: Eje_municipal:11, localidad:1, direccion:CIUDAD CEDETA, TABASCO ENTRE CALLE TABASCO ENTRE CALLE PINTADO Y CALLE SILVERIO PEREZ, CALLE VIOLETA EN LA COLONIA DE LOS GILES, TABASCO DONDE SE CONSTRUIRA EL PAVIMENTO ESTA AL FRENTE DE LA ZONA CALLE</p>	19-02-2024	19-04-2024	3,562,839.40	3,562,839.40	3,562,839.40	3,562,839.40	3,562,839.40	<p>(meta1: (unidad_medidas:Metro a Cuadrado) a Inicial:0 a Inicial:0) Geo1: Eje_municipal:11, localidad:1, direccion:CIUDAD CEDETA, TABASCO ENTRE CALLE PINTADO Y CALLE SILVERIO PEREZ, CALLE VIOLETA EN LA COLONIA DE LOS GILES, TABASCO DONDE SE CONSTRUIRA EL PAVIMENTO ESTA AL FRENTE DE LA ZONA CALLE</p>	<p>2416327/proyecto_P ROCESO, 2416327/proyecto_FN (CIC)</p>	<p>Terminado</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
TAB240302410332	1	<p>Geo1: Eje_municipal:11, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO LOS PALMARES - PLAYA CHOQUITA ZONA SECCION MARGEN DERECHO RANCHERIA LOS GILES, 80795 LOS GILES, JONUTA, TABASCO, TABASCO FRENTE DE LA RANCHERIA LOS GILES DEL OTRO</p>	27-05-2024	25-05-2024	920,913.56	920,913.56	920,913.56	920,913.56	920,913.56	<p>(meta1: (unidad_medidas:Metro a Cuadrado) a Inicial:0 a Inicial:0) Geo1: Eje_municipal:11, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO LOS PALMARES - PLAYA CHOQUITA ZONA SECCION MARGEN DERECHO RANCHERIA LOS GILES, 80795 LOS GILES, JONUTA, TABASCO, TABASCO FRENTE DE LA RANCHERIA LOS GILES DEL OTRO</p>	<p>2416332/proyecto_P ROCESO, 2416332/proyecto_FN (CIC)</p>	<p>Terminado</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
TAB240302410392	1	<p>Geo1: Eje_municipal:11, localidad:304, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO LOS PALMARES - PLAYA CHOQUITA ZONA SECCION MARGEN DERECHO RANCHERIA PLAYA RANCHERIA PLAYA 80795 PLAYA CHOQUITA EL CUYO, JONUTA TABASCO ENTRE JONUTA, TABASCO PLAYA</p>	27-05-2024	13-05-2024	228,442.51	228,442.51	228,442.51	228,442.51	228,442.51	<p>(meta1: (unidad_medidas:Metro a Cuadrado) a Inicial:0 a Inicial:0) Geo1: Eje_municipal:11, localidad:304, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO LOS PALMARES - PLAYA CHOQUITA ZONA SECCION MARGEN DERECHO RANCHERIA PLAYA RANCHERIA PLAYA 80795 PLAYA CHOQUITA EL CUYO, JONUTA, TABASCO ENTRE JONUTA, TABASCO PLAYA</p>	<p>2416332/proyecto_P ROCESO, 2416332/proyecto_FN (CIC)</p>	<p>Terminado</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>

5



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
MODULO: DESTINO DEL GASTO														
ENTIDAD: TABASCO														
MUNICIPIO: JONUTA														
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024														
DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES						
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	ECHA_INICIO	ECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB240302418445	[geot1: fva_municipio]11, localidad:297, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTAL, C. JALAPA, JONUTA - CORCOBAC MARGEN SOUTERRO RANCHERA ZAPOTAL, IRA SECCION A, 86781 JONUTA, TABASCO ENTRE Y, EN LA ENTRADA DEL, localidad:16, INCHERRIA FEDERICO ALVAREZ IRA, TABASCO ENTRE Y, EL PROYECTO SE PRETENDE REALIZAR EN EL MUNICIPIO ALVAREZ IRA SECCION A EL CUAL SE ENCUENTRA CERCA DEL RIO	03-05-2024	17-07-2024	3,182,000.00	3,182,000.00	3,182,000.00	3,182,000.00	3,182,000.00	[geot1: fva_municipio]11, [fpo: John Chra, numero_contrato:OPO 037-2024, contrato:CONTRATA FELIX DAVID ZUNIGA ZUNIGA, MUNICIPIO DE JONUTA, monto:3182000.0, fecha_modificado:22/08/2024]	[metri1: (unidad_medida:Metro a lineales) avance:2300.00]	2418445/proyecto_FINICIO, 2418445/proyecto_FIN (CEBO)	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302418574	[geot1: fva_municipio]11, localidad:16, INCHERRIA FEDERICO ALVAREZ IRA, TABASCO ENTRE Y, EL PROYECTO SE PRETENDE REALIZAR EN EL MUNICIPIO ALVAREZ IRA SECCION A EL CUAL SE ENCUENTRA CERCA DEL RIO	17-05-2024	18-07-2024	1,236,285.20	1,236,285.20	1,236,285.20	1,236,285.20	1,236,285.20	[geot1: fva_municipio]11, [fpo: John Chra, numero_contrato:OPO 037-2024, contrato:CONTRATA CORPORACION OCEANO, MUNICIPIO DE JONUTA, monto:1236285.2, fecha_modificado:12/05/2024]	[metri1: (unidad_medida:Metro a lineales) avance:1324.00]	2418574/proyecto_FINICIO, 2418574/proyecto_FIN (CEBO)	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302418606	[geot1: fva_municipio]11, localidad:11, direccion:CARRITERA ALVAREZ IRA, MUNICIPIO CARR. JONUTA TABASCO - CARR. PALIZADA CAMPEDE KILOMETRO 1+ TABASCO ENTRE Y, LA SECCION A, 86785 JONUTA, TABASCO ENTRE Y, LA SECCION A, 86785 PARQUE DE FERRENTA ENCUENTRA A 206	04-05-2024	05-05-2024	6,022,697.94	6,022,697.94	6,022,697.94	6,022,697.94	6,022,697.94	[geot1: fva_municipio]11, [fpo: John Chra, numero_contrato:OPO 037-2024, contrato:CONTRATA FELIX DAVID ZUNIGA ZUNIGA, MUNICIPIO DE JONUTA, monto:6022697.94, fecha_modificado:03/08/2024]	[metri1: (unidad_medida:Metro a cuadrado) avance:3000.00]	2418606/proyecto_FINICIO, 2418606/proyecto_FIN (CBO)	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302418629	[geot1: fva_municipio]11, localidad:20, BELLO LOS PALMOS, 86785 LOS PALMOS, JONUTA TABASCO ENTRE Y, LA SECCION A, 86785 ESCUELA PRIMARIA RUIR, FED. EMILIANO ZAPATA Y PEDRO DE HEREDIA CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO, km-02.07868501.	11-03-2024	09-05-2024	2,130,404.56	2,130,404.56	2,130,404.56	2,130,404.56	2,130,404.56	[geot1: fva_municipio]11, [fpo: John Chra, numero_contrato:OPO 037-2024, contrato:CONTRATA SABA DAVID ZUNIGA ZUNIGA, MUNICIPIO DE JONUTA, monto:2130404.56, fecha_modificado:27/04/2024]	[metri1: (unidad_medida:Metro a lineales) avance:1434.00]	2418629/proyecto_FINICIO, 2418629/proyecto_FIN (CEBO)	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones

3

8

DETALLE_PROYECTO																									
CICLO	TRIMESTRE	COLONO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO DE PROGRAMA	TIPO DE CICLO DE RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB240024119841	Proyec 2024 Inversión 01	33- Aportación FIAS para el desarrollo de las Entidades Federativas y Distrito Municipal de	004- FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Municipal de	004- FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Municipal de	004- FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Municipal de	004- FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Municipal de	3,404,768.31	3,404,768.31	(FI: fecho_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_muni:FAS municipal, monto:3404768.31 modificado:3404768.31)	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA CIUDAD DE JONUTA - 25529	Tab 11 0	Tab 11 0	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Jonuta	23529	3,054	3,033	0	(meta:1, Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada: 2854.0)	
2024	5	TAB24002420188	Proyec 2024 Inversión 01	33- Aportación FIAS para el desarrollo de las Entidades Federativas y Distrito Municipal de	004- FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Municipal de	004- FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Municipal de	004- FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Municipal de	004- FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Municipal de	271,688.19	271,688.19	(FI: fecho_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_muni:FAS municipal, monto:271688.19 modificado:271688.19)	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN LAS AULAS DEL EMANO NO. 11 DEL POBLADO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 254783	Tab 11 0	Tab 11 0	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Jonuta	254783	412	401	0	(meta:1, Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada: 1140.0)	
2024	5	TAB24002430021	Proyec 2024 Inversión 01	33- Aportación FIAS para el desarrollo de las Entidades Federativas y Distrito Municipal de	004- FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Municipal de	004- FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Municipal de	004- FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Municipal de	004- FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Municipal de	434,352.44	434,352.44	(FI: fecho_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_muni:FAS municipal, monto:434352.44 modificado:434352.44)	EQUIPAMIENTO DE AULAS EN LAS ESCUELAS SECUNDARIA VIOLETA DE LOS REYES, TECNICA NO. 20 JOSÉ VENTURIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA. - 255407	Tab 11 0	Tab 11 0	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Jonuta	255407	228	216	0	(meta:1, Unidad_medida: Pisos, meta:22.0, meta_modificada: 22.0)	
2024	5	TAB24002421675	Proyec 2024 Inversión 01	33- Aportación FIAS para el desarrollo de las Entidades Federativas y Distrito Municipal de	004- FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Municipal de	004- FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Municipal de	004- FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Municipal de	004- FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Municipal de	1,347,517.94	1,347,517.94	(FI: fecho_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_muni:FAS municipal, monto:1347517.94 modificado:1347517.94)	REHABILITACIÓN DE PASADIZO DE CALLES EN LA BANCARRIA VENTURIANO CARRANZA EL PAJONAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA. - 24972	Tab 11 0	Tab 11 0	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jonuta	24972	135	145	0	(meta:1, Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7740.0, meta_modificada: 7740.0)	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: JONUTA  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



Handwritten mark resembling a stylized 'B' or '2'.

Handwritten signature or initials.

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					OBSERVACIONES								
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	BIENRIDO	AGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB24032419841	[geot: fwa_municipio:11, localidad:1, direccion:CIUDAD JONUTA, 96790 JONUTA, MATAMOROS Y, EL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL MARANO MATAMOROS O EN FRENTE DEL	11-05-2024	24-04-2024	3,404,766.31	3,404,766.31	3,404,766.31	3,404,766.31	3,404,766.31	[geot: fwa_municipio:11, localidad:1, direccion:CIUDAD JONUTA, 96790 JONUTA, MATAMOROS Y, EL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL MARANO MATAMOROS O EN FRENTE DEL	[metri: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:2484.0)]	2419841/proyecto_INI CIO, 2419841/proyecto_PR O, 2419841/proyecto_FIN	Valida avance	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24032420189	[geot: fwa_municipio:11, localidad:1, direccion:RANCHERIA SAN JOSE, 96778 SAN JOSE, JONUTA TABASCO ENTRE GRILLA DE LA CARRETERA FEDERAL DUAZ EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL DUAZ	27-05-2024	10-05-2024	271,689.19	271,689.19	271,689.19	271,689.19	271,689.19	[geot: fwa_municipio:11, localidad:1, direccion:RANCHERIA SAN JOSE, 96778 SAN JOSE, JONUTA TABASCO ENTRE GRILLA DE LA CARRETERA FEDERAL DUAZ EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL DUAZ	[metri: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:114.0)]	2420189/proyecto_INI CIO, 2420189/proyecto_PR O, 2420189/proyecto_FIN	Valida avance	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24032440321	[geot: fwa_municipio:11, localidad:1, direccion:CIUDAD JONUTA, 96790 JONUTA, MATAMOROS Y, EL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL DUAZ	27-05-2024	13-05-2024	434,352.44	434,352.44	434,352.44	434,352.44	434,352.44	[geot: fwa_municipio:11, localidad:1, direccion:CIUDAD JONUTA, 96790 JONUTA, MATAMOROS Y, EL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL DUAZ	[metri: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:22.0)]	2420321/proyecto_INI CIO, 2420321/proyecto_PR O, 2420321/proyecto_FIN	Valida avance	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24032421675	[geot: fwa_municipio:11, localidad:2, direccion:RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA (EL PALONAL), 96796 PALONAL, MATAMOROS Y, EL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL DUAZ	27-05-2024	25-05-2024	1,347,517.94	1,347,517.94	1,347,517.94	1,347,517.94	1,347,517.94	[geot: fwa_municipio:11, localidad:2, direccion:RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA (EL PALONAL), 96796 PALONAL, MATAMOROS Y, EL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL DUAZ	[metri: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:7740.0)]	2421675/proyecto_INI CIO, 2421675/proyecto_PR O, 2421675/proyecto_FIN	Valida avance	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

6

8



JONUTA

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE PROGRAMA	TIPO DE CICLO DE RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	SUJETOS FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO DE MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO DE PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	5	TAB2400244781	Proyecto de inversión	33-004-004	Aportación FAS a las Entidades Democráticas y Distritales Municipales	004-004-004	Municipal	004-004-004	004-004-004	3,262,465.05	3,262,465.05	(F1: ciclo_recurso=2024, ramo=33, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun=FAS municipal, monto=3262465.05, modificado=3262465.05)	REHABILITACION DE ENGRAVADO DE CALLES EN LA RANCHERIA PUEBLO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA.- 243174	Tabasco	11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jonuta	243174	5	220	226	0	(metas: Unidad_medida: Cuadrados, meta=16488.0, meta_modificada: 16488.0)
2024	5	TAB2400244787	Proyecto de inversión	33-004-004	Aportación FAS a las Entidades Democráticas y Distritales Municipales	004-004-004	Municipal	004-004-004	004-004-004	1,358,423.15	1,358,423.15	(F1: ciclo_recurso=2024, ramo=33, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun=FAS municipal, monto=1358423.15, modificado=1358423.15)	REHABILITACION DE ENGRAVADO DE CALLES EN LA RANCHERIA SAN GERONIMO, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA.- 24381	Tabasco	11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jonuta	24381	5	89	97	0	(metas: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta=4992.0, meta_modificada: 4992.0)
2024	5	TAB2400244793	Proyecto de inversión	33-004-004	Aportación FAS a las Entidades Democráticas y Distritales Municipales	004-004-004	Municipal	004-004-004	004-004-004	6,106,096.03	6,106,096.03	(F1: ciclo_recurso=2024, ramo=33, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun=FAS municipal, monto=6106096.03, modificado=6106096.03)	REHABILITACION DE ENGRAVADO DE CALLES EN EL POBLADO JOSÉ MARIA PINO SUAREZ SAN PEDRO, SITIO DEL MUNICIPIO DE JONUTA.- 243973	Tabasco	11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jonuta	243973	5	491	486	0	(metas: Unidad_medida: Cuadrados, meta=27390.0, meta_modificada: 27390.0)
2024	5	TAB2400244988	Proyecto de inversión	33-004-004	Aportación FAS a las Entidades Democráticas y Distritales Municipales	004-004-004	Municipal	004-004-004	004-004-004	6,926.36	6,926.36	(F1: ciclo_recurso=2024, ramo=33, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun=FAS municipal, monto=6926.36, modificado=6926.36)	REHABILITACION DE TECHO EN EL SITIO DEL MUNICIPIO DE JONUTA.- 294113	Tabasco	11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Jonuta	294113	5	0	1	0	(metas: Unidad_medida: Piezas, meta=14.0, meta_modificada: 14.0)

*[Handwritten signature]*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024															
DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS				ESTATUS		OBSERVACIONES	
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIQUIDADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI	
7AB240302421761	[geot]: fove_municipio:11, direccion:RANCHERIA LOCALIDAD:23, PUEBLO NUEVO, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE MIGUEL OBRADOR, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A DISTANCIA DE LA RANCHERIA VENUSTIANO	27-05-2024	10-07-2024	3,396,405.05	3,396,405.05	3,396,405.05	3,396,405.05	3,396,405.05	[foto1]: [tipoobra]:Obra, numero_contrato:OPD 030-2024, [descripcion]:CONTRATISTA:INGENIERO RFAFC S.A DE C.V. [comunicante]:MUNICIPIO DE JONUTA [monto]:3396405.05, [importe_modificado]:3396405.05	[foto1]: [unidad_medida]:Metro cuadrado, [avance]:100.00	(2421761/proyecto_INI CIO, 2421761/proyecto_FIN CIO)	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones	
7AB240302421879	[geot]: fove_municipio:11, direccion:RANCHERIA SAN GERONIMTO, 86795 SAN GERONIMTO, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE 17 DE FEBRERO Y CALLE GERONIMTO SE A DISTANCIA DE 200 METROS DEL CAMINO ENTRONQUE DEL CAMINO CHALE, CERCA DE LA RANCHERIA SAN GERONIMTO SE	27-05-2024	25-08-2024	1,356,423.15	1,356,423.15	1,356,423.15	1,356,423.15	1,356,423.15	[foto1]: [tipoobra]:Obra, numero_contrato:OPD 030-2024, [descripcion]:CONTRATISTA: FELIX DAVID ZUNIGA [comunicante]:MUNICIPIO DE JONUTA [monto]:1356423.15, [importe_modificado]:1356423.15	[foto1]: [unidad_medida]:Metro cuadrado, [avance]:100.00	(2421879/proyecto_INI CIO, 2421879/proyecto_FIN CIO)	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones	
7AB240302424275	[geot]: fove_municipio:11, direccion:RANCHERIA JOSE PEDRO, 86770 JOSE MARIA PINO SUAREZ (SAN GERONIMTO), JONUTA TABASCO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE ESCOBEDO, CALLE POBLADO JOSE MARIA PINO SUAREZ DONDE SE	27-05-2024	25-07-2024	6,106,069.03	6,106,069.03	6,106,069.03	6,106,069.03	6,106,069.03	[foto1]: [tipoobra]:Obra, numero_contrato:OPD 030-2024, [descripcion]:CONTRATISTA:INGENIERO RFAFC S.A DE C.V. [comunicante]:MUNICIPIO DE JONUTA [monto]:6106069.03, [importe_modificado]:6106069.03	[foto1]: [unidad_medida]:Metro cuadrado, [avance]:100.00	(2424275/proyecto_INI CIO, 2424275/proyecto_FIN CIO)	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones	
7AB240302424498	[geot]: fove_municipio:11, direccion:RANCHERIA EL SITIO, 86791 EL SITIO, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE ENCENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD EL SITIO Y ESTE CERCA DE LA RANCHERIA EL SITIO, COMUNITARIO EL SITIO, [lon:-92.13964209, lat:17.96520699]	15-07-2024	25-07-2024	6,926.36	6,926.36	6,926.36	6,926.36	6,926.36	[foto1]: [tipoobra]:Obra, numero_contrato:OPD 088-2024, [descripcion]:CONTRATISTA:EL MDR DE LA CRUZ ESTRADA, [comunicante]:MUNICIPIO DE JONUTA [monto]:6926.36, [importe_modificado]:6926.36	[foto1]: [unidad_medida]:Metro cuadrado, [avance]:14.00	(2424498/proyecto_INI CIO, 2424498/proyecto_FIN CIO)	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones	

(H)

CICLO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M2 - PROGRAMA	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB2403024657	Proyecto de inversión	33- Aportación Federal y de las Entidades conexas y Distritos Municipales	004- Aportación Federal y de las Entidades conexas y Distritos Municipales	004- Aportación Federal y de las Entidades conexas y Distritos Municipales	004- Aportación Federal y de las Entidades conexas y Distritos Municipales	004- Aportación Federal y de las Entidades conexas y Distritos Municipales	6,926.36	6,926.36	(F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6926.36, modificado:6926.36)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA ZAPOTAL IRA SECCION 8 DEL MUNICIPIO DE JONUTA - 264639	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto Vivienda Sin Identifica	Municipio de Jonuta	264639	5	1	0	0	0 (meta:1, unidad_medida: Pisos, meta:14.0, meta_modificada: 14.0)
2024	5	TAB2403024658	Proyecto de inversión	33- Aportación Federal y de las Entidades conexas y Distritos Municipales	004- Aportación Federal y de las Entidades conexas y Distritos Municipales	004- Aportación Federal y de las Entidades conexas y Distritos Municipales	004- Aportación Federal y de las Entidades conexas y Distritos Municipales	004- Aportación Federal y de las Entidades conexas y Distritos Municipales	6,926.36	6,926.36	(F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6926.36, modificado:6926.36)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA ZAPOTAL 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE JONUTA - 264639	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto Vivienda Sin Identifica	Municipio de Jonuta	264639	5	0	1	1	0 (meta:1, unidad_medida: Pisos, meta:14.0, meta_modificada: 14.0)
2024	5	TAB2403024657	Proyecto de inversión	33- Aportación Federal y de las Entidades conexas y Distritos Municipales	004- Aportación Federal y de las Entidades conexas y Distritos Municipales	004- Aportación Federal y de las Entidades conexas y Distritos Municipales	004- Aportación Federal y de las Entidades conexas y Distritos Municipales	004- Aportación Federal y de las Entidades conexas y Distritos Municipales	27,705.44	27,705.44	(F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27705.44, modificado:27705.44)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA ZAPOTAL 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE JONUTA - 264660	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto Vivienda Sin Identifica	Municipio de Jonuta	264660	5	2	2	2	0 (meta:1, unidad_medida: Pisos, meta:50, meta_modificada: 56.0)
2024	5	TAB2403024658	Proyecto de inversión	33- Aportación Federal y de las Entidades conexas y Distritos Municipales	004- Aportación Federal y de las Entidades conexas y Distritos Municipales	004- Aportación Federal y de las Entidades conexas y Distritos Municipales	004- Aportación Federal y de las Entidades conexas y Distritos Municipales	004- Aportación Federal y de las Entidades conexas y Distritos Municipales	6,926.36	6,926.36	(F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6926.36, modificado:6926.36)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA ZAPOTAL 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE JONUTA - 265042	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto Vivienda Sin Identifica	Municipio de Jonuta	265042	5	1	0	0	0 (meta:1, unidad_medida: Pisos, meta:14.0, meta_modificada: 14.0)

**DETALLE\_PROYECTO**  
**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**MUNICIPIO: JONUTA**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**

50

8

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					ESTATUS		OBSERVACIONES						
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB240302424680	1 [geot: { "municipio": "11", "localidad": "297", "direccion": "RANCHERIA ZAPOTAL 1RA SECCION A, 86781 ZAPOTAL 1RA SECCION A, JONUTA TABASCO VIVIENDA SE ENCUENTRA CERCA DEL RIO USUMAGINTA EN EL CAMINO DE GRAVA DESDE EL PUENTE DE RIO CHICO CON DIRECCION LADO	15-07-2024	25-07-2024	6,926.36	6,926.36	6,926.36	6,926.36	6,926.36	[cic]: [file: obra_obra, numero_contrato: OPO 095-2024, contrato: ALEJANDR O DE LA CRUZ ESTRADA, comocante: MUNICIPIO DE JONUTA, monto: 6933.18, importe_modificado: 6926.36]	[meta]: [unidad_medida: Pistas, avance: 14.0]	(2424657)proyecto_INICIO CIC: 2424657proyecto_PR (OCESO)	Valido	Sin avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302424689	1 [geot: { "municipio": "11", "localidad": "15", "direccion": "RANCHERIA ZAPOTAL 1RA SECCION B, TABASCO ENTRE Y LA CERCA DEL RIO USUMAGINTA EN EL CAMINO DE GRAVA DESDE EL PUENTE DE RIO CHICO CON DIRECCION LADO	15-07-2024	25-07-2024	6,926.36	6,926.36	6,926.36	6,926.36	6,926.36	[cic]: [file: obra_obra, numero_contrato: OPO 095-2024, contrato: ALEJANDR O DE LA CRUZ ESTRADA, comocante: MUNICIPIO DE JONUTA, monto: 6933.18, importe_modificado: 6926.36]	[meta]: [unidad_medida: Pistas, avance: 14.0]	(2424659)proyecto_INICIO CIC: 2424659proyecto_PR (OCESO)	Valido	Sin avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302424687	1 [geot: { "municipio": "11", "localidad": "15", "direccion": "RANCHERIA ZAPOTAL 2DA SECCION, 86781 ZAPOTAL 2DA SECCION, JONUTA TABASCO VIVIENDA SE ENCUENTRA CERCA DEL RIO USUMAGINTA EN EL CAMINO DE GRAVA DESDE EL PUENTE DE RIO CHICO CON DIRECCION LADO	15-07-2024	25-07-2024	27,705.44	27,705.44	27,705.44	27,705.44	27,705.44	[cic]: [file: obra_obra, numero_contrato: OPO 095-2024, contrato: ALEJANDR O DE LA CRUZ ESTRADA, comocante: MUNICIPIO DE JONUTA, monto: 532.72, importe_modificado: 2632.72]	[meta]: [unidad_medida: Pistas, avance: 36.0]	(2424657)proyecto_INICIO CIC: 2424657proyecto_PR (OCESO)	Valido	Sin avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302424683	1 [geot: { "municipio": "11", "localidad": "15", "direccion": "RANCHERIA FEDERICO ALVAREZ BRA ALVAREZ BRA SECCION, JONUTA TABASCO VIVIENDA SE ENCUENTRA CERCA DEL RIO USUMAGINTA EN EL CAMINO DE GRAVA DESDE EL PUENTE DE RIO CHICO CON DIRECCION LADO	15-07-2024	25-07-2024	6,926.36	6,926.36	6,926.36	6,926.36	6,926.36	[cic]: [file: obra_obra, numero_contrato: OPO 095-2024, contrato: ALEJANDR O DE LA CRUZ ESTRADA, comocante: MUNICIPIO DE JONUTA, monto: 6933.18, importe_modificado: 6926.36]	[meta]: [unidad_medida: Pistas, avance: 14.0]	(2424683)proyecto_INICIO CIC: 2424683proyecto_PR (OCESO)	Valido	Sin avance	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



JONUTA

2

6







INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
MUNICIPIO: JONUTA																
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024																
DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO				OBSERVACIONES									
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB24030242481	1	(geot: fove_municipio:11, localidad:26, direccion:RANCHERIA SAN JOSE, 86778 SAN JOSE, TABASCO ENTRE Y LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN CERCA DE LA CARRETERA JONUTA RANCHERIA SAN JOSE, km: 92.30960133, lat:18.24711469)	15-07-2024	30-07-2024	55,410.88	55,410.88	55,410.88	55,410.88	55,410.88	(cat:1: (Npo. Juna, Oba, numero_contrato:OPO 074-2024, comissio:ALEJANDR ESTRADA, comocante:MUNICIP O DE JONUTA, memo:13265.44, importe_modificado:55 410.88))	(met:1: (unidad_medida:Plaz a, avance:112.0))	(242481/proyecto_INI: 242481/proyecto_FIN: 242481/proyecto_PR (OCESO))	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030242485	1	(geot: fove_municipio:11, localidad:21, direccion:RANCHERIA LAS PALMAS, 86778 LAS PALMAS, JONUTA TABASCO ENTRE Y LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN CERCA DE LA CARRETERA JONUTA RANCHERIA SAN JOSE, km: 92.1918279)	15-07-2024	30-07-2024	55,410.88	55,410.88	55,410.88	55,410.88	55,410.88	(cat:1: (Npo. Juna, Oba, numero_contrato:OPO 074-2024, comissio:ALEJANDR ESTRADA, comocante:MUNICIP O DE JONUTA, memo:13265.44, importe_modificado:55 410.88))	(met:1: (unidad_medida:Plaz a, avance:112.0))	(242485/proyecto_INI: 242485/proyecto_FIN: 242485/proyecto_PR (OCESO))	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030242487A	1	(geot: fove_municipio:11, direccion:RANCHERIA ELPIDO SANCHEZ, 86778 SAN JOSE, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRAN CERCA DEL ENTRONQUE QUE VA CON DIRECCION AL MUNICIPIO DE JONUTA PNO SUAREZ, km: 92.1918279)	15-07-2024	30-07-2024	13,862.72	13,862.72	13,862.72	13,862.72	13,862.72	(cat:1: (Npo. Juna, Oba, numero_contrato:OPO 074-2024, comissio:ALEJANDR ESTRADA, comocante:MUNICIP O DE JONUTA, memo:13265.38, importe_modificado:13 862.72))	(met:1: (unidad_medida:Plaz a, avance:28.0))	(242487/proyecto_INI: 242487/proyecto_FIN: 242487/proyecto_PR (OCESO))	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030242470	1	(geot: fove_municipio:11, localidad:26, direccion:RANCHERIA LA BENDICION DE DIOS, 86778 JONUTA TABASCO ENTRE Y LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN CERCA DE LA CARRETERA FRONTERA T.C. JALAPA/JONUTA, A UNOS METROS DE DISTA	15-07-2024	30-07-2024	27,705.44	27,705.44	27,705.44	27,705.44	27,705.44	(cat:1: (Npo. Juna, Oba, numero_contrato:OPO 072-2024, comissio:ALEJANDR ESTRADA, comocante:MUNICIP O DE JONUTA, memo:13263.72, importe_modificado:27 705.44))	(met:1: (unidad_medida:Plaz a, avance:56.0))	(242470/proyecto_INI: 242470/proyecto_FIN: 242470/proyecto_PR (OCESO))	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

(A)

*[Handwritten signature]*

DETALLE_PROYECTO																																
CICLO	TRIMESTRE	SOLFO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	PREPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	5	TAB24030242565	Proyección de Inversión	33- Apoyos Federales a Entidades con Responsabilidades Federales y Municipales	33- Apoyos Federales a Entidades con Responsabilidades Federales y Municipales	1004- Apoyos Municipales para el Desarrollo de las Demarcas Territoriales con Responsabilidades Federales y Municipales	1004- Apoyos Municipales para el Desarrollo de las Demarcas Territoriales con Responsabilidades Federales y Municipales	1004- Apoyos Municipales para el Desarrollo de las Demarcas Territoriales con Responsabilidades Federales y Municipales	1004- Apoyos Municipales para el Desarrollo de las Demarcas Territoriales con Responsabilidades Federales y Municipales	1004- Apoyos Municipales para el Desarrollo de las Demarcas Territoriales con Responsabilidades Federales y Municipales	13,652.72	13,652.72	RFI: (gub, recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_prea, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado: munFAS municipal, modificado:13652.72)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA LA AGUACATAL DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 269274	27	Tab 11	Jonuta	11	Jonuta	11	Jonuta	11	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	WVenda Sin identificar	Municipio de Jonuta	269274	5	2	0	0	0	0 (meta: (unidad_medida: Piesas, meta:28.0, meta_modificada: 28.0))
2024	5	TAB24030242562	Proyección de Inversión	33- Apoyos Federales a Entidades con Responsabilidades Federales y Municipales	33- Apoyos Federales a Entidades con Responsabilidades Federales y Municipales	1004- Apoyos Municipales para el Desarrollo de las Demarcas Territoriales con Responsabilidades Federales y Municipales	1004- Apoyos Municipales para el Desarrollo de las Demarcas Territoriales con Responsabilidades Federales y Municipales	1004- Apoyos Municipales para el Desarrollo de las Demarcas Territoriales con Responsabilidades Federales y Municipales	1004- Apoyos Municipales para el Desarrollo de las Demarcas Territoriales con Responsabilidades Federales y Municipales	1004- Apoyos Municipales para el Desarrollo de las Demarcas Territoriales con Responsabilidades Federales y Municipales	13,652.72	13,652.72	RFI: (gub, recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado: munFAS municipal, modificado:13652.72)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 269726	27	Tab 11	Jonuta	11	Jonuta	11	Jonuta	11	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	WVenda Sin identificar	Municipio de Jonuta	269726	5	1	1	1	0	0 (meta: (unidad_medida: Piesas, meta:28.0, meta_modificada: 28.0))
2024	5	TAB240302425618	Proyección de Inversión	33- Apoyos Federales a Entidades con Responsabilidades Federales y Municipales	33- Apoyos Federales a Entidades con Responsabilidades Federales y Municipales	1004- Apoyos Municipales para el Desarrollo de las Demarcas Territoriales con Responsabilidades Federales y Municipales	1004- Apoyos Municipales para el Desarrollo de las Demarcas Territoriales con Responsabilidades Federales y Municipales	1004- Apoyos Municipales para el Desarrollo de las Demarcas Territoriales con Responsabilidades Federales y Municipales	1004- Apoyos Municipales para el Desarrollo de las Demarcas Territoriales con Responsabilidades Federales y Municipales	1004- Apoyos Municipales para el Desarrollo de las Demarcas Territoriales con Responsabilidades Federales y Municipales	6,526.36	6,526.36	RFI: (gub, recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_prea, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado: munFAS municipal, modificado:6526.36)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA SAN AGUACATAL DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 270045	27	Tab 11	Jonuta	11	Jonuta	11	Jonuta	11	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	WVenda Sin identificar	Municipio de Jonuta	270045	5	0	1	1	0	0 (meta: (unidad_medida: Piesas, meta:14.0, meta_modificada: 14.0))
2024	5	TAB240302425635	Proyección de Inversión	33- Apoyos Federales a Entidades con Responsabilidades Federales y Municipales	33- Apoyos Federales a Entidades con Responsabilidades Federales y Municipales	1004- Apoyos Municipales para el Desarrollo de las Demarcas Territoriales con Responsabilidades Federales y Municipales	1004- Apoyos Municipales para el Desarrollo de las Demarcas Territoriales con Responsabilidades Federales y Municipales	1004- Apoyos Municipales para el Desarrollo de las Demarcas Territoriales con Responsabilidades Federales y Municipales	1004- Apoyos Municipales para el Desarrollo de las Demarcas Territoriales con Responsabilidades Federales y Municipales	1004- Apoyos Municipales para el Desarrollo de las Demarcas Territoriales con Responsabilidades Federales y Municipales	20,779.09	20,779.09	RFI: (gub, recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado: munFAS municipal, modificado:20779.09)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA SAN AGUACATAL DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 270119	27	Tab 11	Jonuta	11	Jonuta	11	Jonuta	11	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	WVenda Sin identificar	Municipio de Jonuta	270119	5	2	1	1	0	0 (meta: (unidad_medida: Piesas, meta:42.0, meta_modificada: 42.0))

H

*[Handwritten signature]*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
MUNICIPIO: JONUTA															
PERIODO: CUERPO DEFINITIVO 2024															
DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS			FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIQUIDADO	PAGADO	CONTRATOS	(mesa1: (unidad_medida:Phas s, avance:28.0))	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
1	74824030242565 direccion:RANCHERIA LA localidad:136. ENCARNACION JONUTA TABASCO ENTRE Y, LAS 2 ENCIENTRAN A UNOS METROS ANTES DE LLEGAR AL PUENTE CON MARIA PINO SUAREZ EN LA CARRETERA FRONTERA	15-07-2024	30-07-2024	13,862.72	13,862.72	13,862.72	13,862.72	13,862.72	(cat1: (tipo_serie:Otra, numero_contrato:OPO 075-2024, numero_contrato:OPO 075-2024, nombre_comerciante:MUNICIP O DE LA CRUZ, importe_modificado:13 862.72))	(mesa1: (unidad_medida:Phas s, avance:28.0))	(242565)proyecto_P RCTES0, 242565)proyecto_FIN CIO)	Terminado	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones
1	74824030242562 direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL, 8671 SAN JONUTA TABASCO ENTRE Y, LAS 2 ENCIENTRAN A UNOS METROS ANTES DE LLEGAR AL PUENTE CON MARIA PINO SUAREZ EN LA CARRETERA FRONTERA	15-07-2024	30-07-2024	13,862.72	13,862.72	13,862.72	13,862.72	13,862.72	(cat1: (tipo_serie:Otra, numero_contrato:OPO 075-2024, numero_contrato:OPO 075-2024, nombre_comerciante:MUNICIP O DE LA CRUZ, importe_modificado:13 862.72))	(mesa1: (unidad_medida:Phas s, avance:28.0))	(242562)proyecto_P RCTES0, 242562)proyecto_FIN CIO)	Terminado	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones
1	74824030242569 direccion:CAMINO TRAMO PETROMAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 78 RANCHERIA SAN GERONIMO, JONUTA TABASCO ENTRE Y, CARRERA PERONZA PLAJUELA GERRENALENTRONQUE	15-07-2024	30-07-2024	6,926.36	6,926.36	6,926.36	6,926.36	6,926.36	(cat1: (tipo_serie:Otra, numero_contrato:OPO 075-2024, numero_contrato:OPO 075-2024, nombre_comerciante:TECHO FRME, importe_modificado:6 926.36))	(mesa1: (unidad_medida:Phas s, avance:14.0))	(242569)proyecto_P RCTES0, 242569)proyecto_FIN CIO)	Terminado	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones
1	74824030242563 direccion:RANCHERIA EL AGUACATAL, 9679 EL ENTROQUE RANCHO SAN GERONIMO A LA LAGUNA LA MAJADA, PETROMAS PASANDO LA LAGUNA LA MAJADA, localid:136	15-07-2024	30-07-2024	20,779.08	20,779.08	20,779.08	20,779.08	20,779.08	(cat1: (tipo_serie:Otra, numero_contrato:OPO 122-2024, numero_contrato:OPO 122-2024, nombre_comerciante:MUNICIP O DE LA CRUZ, importe_modificado:20 779.08))	(mesa1: (unidad_medida:Phas s, avance:42.0))	(242563)proyecto_P RCTES0, 242563)proyecto_FIN CIO)	Terminado	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones

(2)

*[Handwritten signature]*

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	BOLETO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	SUJETOS_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24030242680	Proyecto de Inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	004- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	Municipal Demanda Social	004- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	004- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	10,862.72	10,862.72	10,862.72	(ft: ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_asetai_mun:FAIS municipal, modificado:1862.72)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA EL BARRALTO EL PRONAL DEL MUNICIPIO DE JONUTA - 27079	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Vivienda Sin Identificar	Municipio de Jonuta	27079	5	1	1	0	(meta: Unidad_medida: meta:29.0, meta_modificada: 29.0)
2024	5	TAB24030242627	Proyecto de Inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	004- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	Municipal Demanda Social	004- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	004- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	6,026.36	6,026.36	6,026.36	(ft: ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_asetai_mun:FAIS municipal, modificado:6026.36)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA LAS CAJAS DEL MUNICIPIO DE JONUTA - 273402	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Vivienda Sin Identificar	Municipio de Jonuta	273402	5	0	1	0	(meta: Unidad_medida: meta:14.0, meta_modificada: 14.0)
2024	5	TAB24030242692	Proyecto de Inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	004- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	Municipal Demanda Social	004- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	004- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	6,026.36	6,026.36	6,026.36	(ft: ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_asetai_mun:FAIS municipal, modificado:6026.36)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA LAS CANOAS DEL MUNICIPIO DE JONUTA - 273404	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Vivienda Sin Identificar	Municipio de Jonuta	273404	5	1	0	0	(meta: Unidad_medida: meta:14.0, meta_modificada: 14.0)
2024	5	TAB24030242692	Proyecto de Inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	004- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	Municipal Demanda Social	004- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	004- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	34,631.60	34,631.60	34,631.60	(ft: ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_asetai_mun:FAIS municipal, modificado:34631.60)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA LAS PETRONAS DEL MUNICIPIO DE JONUTA - 273940	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Vivienda Sin Identificar	Municipio de Jonuta	273940	5	2	3	0	(meta: Unidad_medida: meta:70.0, meta_modificada: 70.0)

2

*[Handwritten signature]*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
MODULO: DESTINO DEL GASTO														
MUNICIPIO: JONUTA														
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024														
DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					FOTOS			ESTATUS	OBSERVACIONES			
TIPO_GEOREFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEBERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB240302426209	1 [geo]: [geo_municipio:11, direccion:RANCHERIA EL BARRIATO (EL PICHAL), JONUTA TABASCO ENTRE LOS RIOS DE LA CRUZ EN LA CARRETERA ENCLAVADA CERCA DEL POBLADO PLAYA LARGA DEL OTRO LADO DE LA LAGUNA, km:91.846924, km:17.85311865]	15-07-2024	30-07-2024	13,852.72	13,852.72	13,852.72	13,852.72	13,852.72	[foto]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CPO 124-2024, contrato:ALEJANDRO DE LA CRUZ O DE LA CRUZ comonente:MUNICIPALIDAD, monto:6953.18, importe_modificado:6953.18]	[meta1]: [unidad_medida:Plazas, avance:28.0]	[24252620/proyecto_INICIO, 24252620/proyecto_FINICIO, 24252620/proyecto_PR, 24252620/proyecto_OCESO]	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302426273	1 [geo]: [geo_municipio:11, direccion:CAMINO TRAMO ESPERANZA - LAS PETRONAS MARGEN DEL RANCHO 22 + 63 RANCHERIA EL CAOBA, ENTRE Y LA CARRETERA CAMINO ENTRE Y ESPERANZA/AZULLAGER DE DISTANCIA DEL	15-07-2024	30-07-2024	6,526.36	6,526.36	6,526.36	6,526.36	6,526.36	[foto]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CPO 124-2024, contrato:ALEJANDRO DE LA CRUZ O DE LA CRUZ comonente:MUNICIPALIDAD, monto:6953.18, importe_modificado:6953.18]	[meta1]: [unidad_medida:Plazas, avance:14.0]	[2425273/proyecto_INICIO, 2425273/proyecto_FINICIO, 2425273/proyecto_PR, 2425273/proyecto_OCESO]	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302426282	1 [geo]: [geo_municipio:11, direccion:RANCHERIA LAS CANOAS JONUTA TABASCO ENTRE Y LA CARRETERA ENCLAVADA EN EL LADO NOROCCIDENTAL A UN MEDIO KILOMETRO DE LA LAGUNA, km:91.846924,	15-07-2024	30-07-2024	6,526.36	6,526.36	6,526.36	6,526.36	6,526.36	[foto]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CPO 124-2024, contrato:ALEJANDRO DE LA CRUZ O DE LA CRUZ comonente:MUNICIPALIDAD, monto:6953.18, importe_modificado:6953.18]	[meta1]: [unidad_medida:Plazas, avance:14.0]	[2425282/proyecto_INICIO, 2425282/proyecto_FINICIO, 2425282/proyecto_PR, 2425282/proyecto_OCESO]	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302426282	1 [geo]: [geo_municipio:11, direccion:CAMINO TRAMO ESPERANZA - LAS PETRONAS MARGEN DEL RANCHO 22 + 63 RANCHERIA LAS PETRONAS, 89793 LAS PETRONAS ENTRE Y TABASCO ENTRE LA CARRETERA CAMINO ESPERANZA - LAJUELA, SERRANALA UN 1/3 KILOMETRO DE	15-07-2024	30-07-2024	34,631.80	34,631.80	34,631.80	34,631.80	34,631.80	[foto]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CPO 124-2024, contrato:ALEJANDRO DE LA CRUZ O DE LA CRUZ comonente:MUNICIPALIDAD, monto:33165.91, importe_modificado:34631.80]	[meta1]: [unidad_medida:Plazas, avance:70.9]	[2425322/proyecto_INICIO, 2425322/proyecto_FINICIO, 2425322/proyecto_PR, 2425322/proyecto_OCESO]	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones



Handwritten signature or mark on the right side of the page.

CICLO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	H1 CICLO DE RECURSO	H1 RAMO	H2 CICLO DE RECURSO	H2 RAMO	H2 PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB2403024710	Proyecto de Inversión	33- Aportación Municipal Federal y de las Entidades Territoriales del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo Municipal	004- Aportación Municipal Federal y de las Entidades Territoriales del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo Municipal	004- Aportación Municipal Federal y de las Entidades Territoriales del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo Municipal			9,451,810	9,451,810	(ft: (60), recurso 2024, ramo 33, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estata_munifAIS municipal, monto:34631.6, modificado:34631.6)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA LAS BUCHECOS DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 279413	Tabasco	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Proyecto Vivienda Sin	Identifica	Municipio de Jonuta	279413	5	2	0	0	0 (meta: (unidad_medida: Piesas, meta:14.0, modificado: 14.0))
2024	5	TAB2403024707	Proyecto de Inversión	33- Aportación Municipal Federal y de las Entidades Territoriales del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo Municipal	004- Aportación Municipal Federal y de las Entidades Territoriales del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo Municipal	004- Aportación Municipal Federal y de las Entidades Territoriales del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo Municipal			6,526.36	6,526.36	(ft: (60), recurso 2024, ramo 33, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estata_munifAIS municipal, monto:6526.36, modificado:6526.36)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA LAS BUCHECOS DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 279103	Tabasco	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Proyecto Vivienda Sin	Identifica	Municipio de Jonuta	279103	5	1	0	0	0 (meta: (unidad_medida: Piesas, meta:14.0, modificado: 14.0))
2024	5	TAB2403024711	Proyecto de Inversión	33- Aportación Municipal Federal y de las Entidades Territoriales del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo Municipal	004- Aportación Municipal Federal y de las Entidades Territoriales del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo Municipal	004- Aportación Municipal Federal y de las Entidades Territoriales del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo Municipal			13,852.72	13,852.72	(ft: (60), recurso 2024, ramo 33, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estata_munifAIS municipal, monto:13852.72, modificado:13852.72)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA LOS BUCHECOS DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 279302	Tabasco	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Proyecto Vivienda Sin	Identifica	Municipio de Jonuta	279302	5	2	0	0	0 (meta: (unidad_medida: Piesas, meta:28.0, modificado: 28.0))
2024	5	TAB2403024713	Proyecto de Inversión	33- Aportación Municipal Federal y de las Entidades Territoriales del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo Municipal	004- Aportación Municipal Federal y de las Entidades Territoriales del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo Municipal	004- Aportación Municipal Federal y de las Entidades Territoriales del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo Municipal			13,852.72	13,852.72	(ft: (60), recurso 2024, ramo 33, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estata_munifAIS municipal, monto:13852.72, modificado:13852.72)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA LA FRUTILLA DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 279413	Tabasco	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Proyecto Vivienda Sin	Identifica	Municipio de Jonuta	279413	5	1	1	0	0 (meta: (unidad_medida: Piesas, meta:28.0, modificado: 28.0))

DETALLE\_PROYECTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



*[Handwritten signature]*

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					ESTATUS		OBSERVACIONES					
TIPO_GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
1	<p>geot: {fw: municipio:11, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO LA FRUTILLA - POBLADO DE LA FRUTILLA, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024</p> <p>geot: {fw: municipio:11, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO LA FRUTILLA - POBLADO DE LA FRUTILLA, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024</p>	15-07-2024	30-07-2024	34,631.80	34,631.80	34,631.80	34,631.80	<p>contrata:ALEXANDR O DE LA CRUZ ESTRADA, como:comisario:MUNICIP O DE JONUTA, importe_modificado:34 (831.8)</p>	<p>(meta:1, Unidad_medida:Plaza, avance:0.0)</p>	<p>2426029/proyecto_FIN (CCESO), 2426029/proyecto_FIN (CCESO)</p>	Valido	Flujo	<p>OBSERVACIONES_REVISI</p>	<p>Sin observaciones</p>
1	<p>geot: {fw: municipio:11, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO LA FRUTILLA - POBLADO DE LA FRUTILLA, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024</p> <p>geot: {fw: municipio:11, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO LA FRUTILLA - POBLADO DE LA FRUTILLA, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024</p>	15-07-2024	30-07-2024	6,926.36	6,926.36	6,926.36	6,926.36	<p>contrata:ALEXANDR O DE LA CRUZ ESTRADA, como:comisario:MUNICIP O DE JONUTA, importe_modificado:69 (20.59)</p>	<p>(meta:1, Unidad_medida:Plaza, avance:14.0)</p>	<p>242710/proyecto_FIN (CCESO), 242710/proyecto_FIN (CCESO)</p>	Valido	Flujo	<p>OBSERVACIONES_CAPT</p>	<p>Sin observaciones</p>
1	<p>geot: {fw: municipio:11, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO LA FRUTILLA - POBLADO DE LA FRUTILLA, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024</p> <p>geot: {fw: municipio:11, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO LA FRUTILLA - POBLADO DE LA FRUTILLA, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024</p>	15-07-2024	30-07-2024	13,852.72	13,852.72	13,852.72	13,852.72	<p>contrata:ALEXANDR O DE LA CRUZ ESTRADA, como:comisario:MUNICIP O DE JONUTA, importe_modificado:13 (266.37)</p>	<p>(meta:1, Unidad_medida:Plaza, avance:28.0)</p>	<p>242710/proyecto_FIN (CCESO), 242710/proyecto_FIN (CCESO)</p>	Valido	Flujo	<p>OBSERVACIONES_CAPT</p>	<p>Sin observaciones</p>

H

*[Handwritten signature]*

TRIMESTRE	PERIODO	CATEGORIA	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	5	TAB24030247166	33	Proyecto de Inversión Municipal	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	27,705.44	27,705.44	(Rf: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_prea-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27705.44, modificado:27705.44)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA LOS PAJAROS, DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 279141	27	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión Social	Vivienda Sin Identificar	Municipio de Jonuta	279141	5	1	0	0	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:26.0, meta_modificada: 26.0)	
2024	5	TAB24030247267	33	Proyecto de Inversión Municipal	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	46,484.52	46,484.52	(Rf: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_prea-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46484.52, modificado:46484.52)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA PLAYA CHIOUITA RA SECCION A DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 279141	27	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión Social	Vivienda Sin Identificar	Municipio de Jonuta	279141	5	4	0	0	0	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:98.0, meta_modificada: 98.0)
2024	5	TAB24030247452	33	Proyecto de Inversión Municipal	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	13,802.72	13,802.72	(Rf: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_prea-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13802.72, modificado:13802.72)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA PLAYA CHIOUITA RA SECCION A DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 280323	27	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión Social	Vivienda Sin Identificar	Municipio de Jonuta	280323	5	2	0	0	0	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:26.0, meta_modificada: 26.0)
2024	5	TAB24030247475	33	Proyecto de Inversión Municipal	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	004- Municipal FAFS para Demarcas y Entidades conexas del Distrito Federal y Municipios	6,026.36	6,026.36	(Rf: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_prea-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6026.36, modificado:6026.36)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA PLAYA CHIOUITA RA SECCION DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 280323	27	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión Social	Vivienda Sin Identificar	Municipio de Jonuta	280323	5	1	0	0	0	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:14.0, meta_modificada: 14.0)

DETALLE\_PROYECTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



B

Handwritten signature or mark

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
MUNICIPIO: JONUTA															
PERIODO: CUERPO DEFINITIVO 2024															
DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB24030247188	(geot: fwa_municipio:11, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO PAJAROS MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 * LOS RANCHEROS EN LOS RANCHEROS ENTRE JONUTA TABASCO ENTRE Y, ENTRONQUE DE LA DISTANCIA DE LA T.C. JALAPA JONUTA EN LA ENTRADA AL POBLADO)	15-07-2024	30-07-2024	27,705.44	27,705.44	27,705.44	27,705.44	27,705.44	(cat1: (fwa: fwa_municipio:11, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO PAJAROS MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 * LOS RANCHEROS ENTRE JONUTA TABASCO ENTRE Y, ENTRONQUE DE LA T.C. JALAPA JONUTA EN LA ENTRADA AL POBLADO) numero_contrato:CPO 108-2024, nombre_comprador:ALEJANDRO DE LA CRUZ ESTRADA, comprobante:MUNICIPALIDAD DE JONUTA, monto:26532.73, importe_modificado:27705.44)	(fwa:1: (unidad_medida:Plazas, avance:36.0))	(D427196/proyecto_FINI) Carpeta_Fotos N: 2427196/proyecto_PR OCESO, 2427196/proyecto_INI CIO)	Validado	Sin observaciones Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030247287	(geot: fwa_municipio:11, localidad:119, direccion:RANCHO EL PUERTO LOS PAJAROS, 867RS LOS PAJAROS, JONUTA EN EL POBLADO LOS PAJAROS LAS VIVIENDAS SE ENCONTRAN CERCA DEL CENTRO DE LA ESCUELA PUEBLO CERCA DEL QIBER LACHO RED LA ESCUELA)	15-07-2024	30-07-2024	48,484.52	48,484.52	48,484.52	48,484.52	48,484.52	(cat1: (fwa: fwa_municipio:11, localidad:119, direccion:RANCHO EL PUERTO LOS PAJAROS, 867RS LOS PAJAROS, JONUTA EN EL POBLADO LOS PAJAROS LAS VIVIENDAS SE ENCONTRAN CERCA DEL CENTRO DE LA ESCUELA PUEBLO CERCA DEL QIBER LACHO RED LA ESCUELA) numero_contrato:CPO 108-2024, nombre_comprador:ALEJANDRO DE LA CRUZ ESTRADA, comprobante:MUNICIPALIDAD DE JONUTA, monto:46432.27, importe_modificado:48484.52)	(fwa:1: (unidad_medida:Plazas, avance:88.0))	(D427267/proyecto_FINI) Carpeta_Fotos N: 2427267/proyecto_PR OCESO, 2427267/proyecto_INI CIO)	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones (fwa:1: (observacion:verificar importes, fecha:2025-08-30), obs2: (observacion:verificar importes, fecha:2025-08-30), obs3: (observacion:verificar importes, fecha:2025-08-30), obs4: (observacion:verificar importes, fecha:2025-08-30), obs5: (observacion:verificar importes, fecha:2025-08-30))	
TAB24030247462	(geot: fwa_municipio:11, localidad:21, direccion:RANCHERIA SECCION A 87RS PLAYA CHIGUITA 1RA SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE Y, ENTRONQUE DE LA DISTANCIA DE LA RANCHERIA PLAYA CHIGUITA 1RA SECCION EN MEDIO DE LAS DOS RANCHERIAS ESTA DE)	15-07-2024	30-07-2024	13,852.72	13,852.72	13,852.72	13,852.72	13,852.72	(cat1: (fwa: fwa_municipio:11, localidad:21, direccion:RANCHERIA SECCION A 87RS PLAYA CHIGUITA 1RA SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE Y, ENTRONQUE DE LA DISTANCIA DE LA RANCHERIA PLAYA CHIGUITA 1RA SECCION EN MEDIO DE LAS DOS RANCHERIAS ESTA DE) numero_contrato:CPO 108-2024, nombre_comprador:ALEJANDRO DE LA CRUZ ESTRADA, comprobante:MUNICIPALIDAD DE JONUTA, monto:13266.37, importe_modificado:13852.72)	(fwa:1: (unidad_medida:Plazas, avance:26.0))	(D427452/proyecto_FINI) Carpeta_Fotos N: 2427452/proyecto_PR OCESO, 2427452/proyecto_INI CIO)	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB24030247475	(geot: fwa_municipio:11, localidad:21, direccion:RANCHERIA PLAYA CHIGUITA 2DA SECCION, 87RS PLAYA CHIGUITA 2DA SECCION, JONUTA TABASCO ENTRE Y, A UNOS METROS DE LA RANCHERIA PLAYA CHIGUITA 1RA SECCION A EN MEDIO DE LAS DOS RANCHERIAS ESTA DE)	15-07-2024	30-07-2024	6,026.36	6,026.36	6,026.36	6,026.36	6,026.36	(cat1: (fwa: fwa_municipio:11, localidad:21, direccion:RANCHERIA PLAYA CHIGUITA 2DA SECCION, 87RS PLAYA CHIGUITA 2DA SECCION, JONUTA TABASCO ENTRE Y, A UNOS METROS DE LA RANCHERIA PLAYA CHIGUITA 1RA SECCION A EN MEDIO DE LAS DOS RANCHERIAS ESTA DE) numero_contrato:CPO 108-2024, nombre_comprador:ALEJANDRO DE LA CRUZ ESTRADA, comprobante:MUNICIPALIDAD DE JONUTA, monto:5823.19, importe_modificado:6026.36)	(fwa:1: (unidad_medida:Plazas, avance:14.0))	(D427475/proyecto_FINI) Carpeta_Fotos N: 2427475/proyecto_PR OCESO, 2427475/proyecto_INI CIO)	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	

H

B

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																													
MODULO: DESTINO DEL GASTO																													
ENTIDAD: TABASCO																													
MUNICIPIO: JONUTA																													
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024																													
DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	RAMO	PROGRAMA	MONTDO	MONTDO GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD_RESPONSABLE	ESTABLECIMIENTO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2024	5	TAB240302427870	Proyec 2024-33-004-Aportacion Federal y de las Entidades con Convenios	33-004-Aportacion Federal y de las Entidades con Convenios	Proyec 2024-33-004-Aportacion Federal y de las Entidades con Convenios	33-004-Aportacion Federal y de las Entidades con Convenios	33-004-Aportacion Federal y de las Entidades con Convenios	Proyec 2024-33-004-Aportacion Federal y de las Entidades con Convenios	6,526.36	6,526.36	6,526.36	6,526.36	(Ft: (solo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_prea-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6526.36, modificador:6526.36)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA TOMAS DE LA RANCHERIA TOMAS DEL MUNICIPIO DE JONUTA - 282591	27	Tab 11	Junuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto Vivienda Sin	Identifica	Municipio de Junuta	282591	5	6	0	0	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:14.0, meta_modificada: 14.0)	
2024	5	TAB240302427879	Proyec 2024-33-004-Aportacion Federal y de las Entidades con Convenios	33-004-Aportacion Federal y de las Entidades con Convenios	Proyec 2024-33-004-Aportacion Federal y de las Entidades con Convenios	33-004-Aportacion Federal y de las Entidades con Convenios	33-004-Aportacion Federal y de las Entidades con Convenios	6,526.36	6,526.36	6,526.36	6,526.36	6,526.36	(Ft: (solo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_prea-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6526.36, modificador:6526.36)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA TOMAS DE LA RANCHERIA TOMAS DEL MUNICIPIO DE JONUTA - 281488	27	Tab 11	Junuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto Vivienda Sin	Identifica	Municipio de Junuta	281488	5	1	0	0	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:14.0, meta_modificada: 14.0)	
2024	5	TAB240302427903	Proyec 2024-33-004-Aportacion Federal y de las Entidades con Convenios	33-004-Aportacion Federal y de las Entidades con Convenios	Proyec 2024-33-004-Aportacion Federal y de las Entidades con Convenios	33-004-Aportacion Federal y de las Entidades con Convenios	33-004-Aportacion Federal y de las Entidades con Convenios	69,263.60	69,263.60	69,263.60	69,263.60	69,263.60	(Ft: (solo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_prea-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69263.6, modificador:69263.6)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA RIBERA BAJA IRA, SECCION A DEL MUNICIPIO DE JONUTA - 282581	27	Tab 11	Junuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto Vivienda Sin	Identifica	Municipio de Junuta	282581	5	5	5	5	5	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:140.0, meta_modificada: 140.0)
2024	5	TAB240302427811	Proyec 2024-33-004-Aportacion Federal y de las Entidades con Convenios	33-004-Aportacion Federal y de las Entidades con Convenios	Proyec 2024-33-004-Aportacion Federal y de las Entidades con Convenios	33-004-Aportacion Federal y de las Entidades con Convenios	33-004-Aportacion Federal y de las Entidades con Convenios	69,263.60	69,263.60	69,263.60	69,263.60	69,263.60	(Ft: (solo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_prea-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69263.6, modificador:69263.6)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE JONUTA - 282591	27	Tab 11	Junuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto Vivienda Sin	Identifica	Municipio de Junuta	282591	5	6	4	0	0	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:140.0, meta_modificada: 140.0)

5

Handwritten signature or mark.

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES							
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEBERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB240302427970	(geot: fve_municipio:11, direccion:RANCHERIA SAN JUAN, LOCALIDAD:120, EL RINCON, 86783 TOMAS GARRIDO CANABAL (EL RINCON), JONUTA, PUNISCO, JONUTA, ENTRONQUE CARRETERA ZAPATERO JONUTA A 500 METROS AL NUESTROS DEL RANCHO SAN JUAN, CAMINO DE GRAVA PROLONGACION)	15-07-2024	30-07-2024	6,526.36	6,526.36	6,526.36	6,526.36	6,526.36	(cat:1: (tipo: obra obra, numero_contrato:OPO 101-2024, contrato:ALEANDR O DE LA CRUZ DE LA CRUZ ESTRADA, comonente:MUNICIPAL, monto:6503.19, importe_modificac:69 26.36))	(met:1: (unidad_medida:Pasos, avance:14.0))	(2427570/proyecto_FINICIO, 2427570/proyecto_FIN, 2427570/proyecto_PR OYECTO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302427679	(geot: fve_municipio:11, direccion:RANCHERIA SAN JUAN, LOCALIDAD:120, EL RINCON, 86783 TOMAS GARRIDO CANABAL (EL RINCON), JONUTA, PUNISCO, JONUTA, ENTRONQUE CARRETERA ZAPATERO JONUTA A 500 METROS AL NUESTROS DEL RANCHO SAN JUAN, CAMINO DE GRAVA PROLONGACION)	22-07-2024	31-07-2024	6,526.36	6,526.36	6,526.36	6,526.36	6,526.36	(cat:1: (tipo: obra obra, numero_contrato:OPO 101-2024, contrato:ALEANDR O DE LA CRUZ ESTRADA, comonente:MUNICIPAL, monto:6503.19, importe_modificac:69 26.36))	(met:1: (unidad_medida:Pasos, avance:14.0))	(2427679/proyecto_FINICIO, 2427679/proyecto_FIN, 2427679/proyecto_PR OYECTO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302427903	(geot: fve_municipio:11, direccion:RANCHERIA SAN JUAN, LOCALIDAD:120, EL RINCON, 86783 TOMAS GARRIDO CANABAL (EL RINCON), JONUTA, PUNISCO, JONUTA, ENTRONQUE CARRETERA ZAPATERO JONUTA A 500 METROS AL NUESTROS DEL RANCHO SAN JUAN, CAMINO DE GRAVA PROLONGACION)	15-07-2024	30-07-2024	69,263.60	69,263.60	69,263.60	69,263.60	69,263.60	(cat:1: (tipo: obra obra, numero_contrato:OPO 096-2024, contrato:ALEANDR O DE LA CRUZ DE LA CRUZ ESTRADA, comonente:MUNICIPAL, monto:6503.19, importe_modificac:69 265.9))	(met:1: (unidad_medida:Pasos, avance:140.0))	(2427903/proyecto_FINICIO, 2427903/proyecto_FIN, 2427903/proyecto_PR OYECTO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302427911	(geot: fve_municipio:11, direccion:RANCHERIA SAN JUAN, LOCALIDAD:120, EL RINCON, 86783 TOMAS GARRIDO CANABAL (EL RINCON), JONUTA, PUNISCO, JONUTA, ENTRONQUE CARRETERA ZAPATERO JONUTA A 500 METROS AL NUESTROS DEL RANCHO SAN JUAN, CAMINO DE GRAVA PROLONGACION)	15-07-2024	30-07-2024	69,263.60	69,263.60	69,263.60	69,263.60	69,263.60	(cat:1: (tipo: obra obra, numero_contrato:OPO 096-2024, contrato:ALEANDR O DE LA CRUZ DE LA CRUZ ESTRADA, comonente:MUNICIPAL, monto:6503.19, importe_modificac:69 265.9))	(met:1: (unidad_medida:Pasos, avance:140.0))	(2427911/proyecto_FINICIO, 2427911/proyecto_FIN, 2427911/proyecto_PR OYECTO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: CUERPO DEFINITIVO 2024



JONUTA

(A)

*[Handwritten signature]*



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: TABASCO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: JONUTA  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECORSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_DE_RECORSO	TIPO_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24002429131	Proyec 2024, Invercion de	33- Aportaci FAS para el Desarrollo y de las Entidades conexas del Distrito Municipal Federal	004- Aportaci FAS para el Desarrollo y de las Entidades conexas del Distrito Municipal Federal	004- Aportaci FAS para el Desarrollo y de las Entidades conexas del Distrito Municipal Federal	33- Aportaci FAS para el Desarrollo y de las Entidades conexas del Distrito Municipal Federal	004- Aportaci FAS para el Desarrollo y de las Entidades conexas del Distrito Municipal Federal	76,189.96	76,189.96	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, modificado:79189.96)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA RIBERA DE LA BOLA DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 283468	27	Tabasco	11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Invercion de Infrasturctura Social	Vivienda Sin Identificar	Municipio de Jonuta	283468	5	6	5	0	(meta: (unidad_medida: Pisos, meta:154.0, meta_modificada:147.6))	
2024	5	TAB24002429143	Proyec 2024, Invercion de	33- Aportaci FAS para el Desarrollo y de las Entidades conexas del Distrito Municipal Federal	004- Aportaci FAS para el Desarrollo y de las Entidades conexas del Distrito Municipal Federal	004- Aportaci FAS para el Desarrollo y de las Entidades conexas del Distrito Municipal Federal	33- Aportaci FAS para el Desarrollo y de las Entidades conexas del Distrito Municipal Federal	004- Aportaci FAS para el Desarrollo y de las Entidades conexas del Distrito Municipal Federal	41,556.16	41,556.16	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, modificado:41556.16)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA TORNO DE LA BOLA DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 283519	27	Tabasco	11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Invercion de Infrasturctura Social	Vivienda Sin Identificar	Municipio de Jonuta	283519	5	5	5	0	(meta: (unidad_medida: Pisos, meta:84.0, meta_modificada:84.0))	
2024	5	TAB24002429191	Proyec 2024, Invercion de	33- Aportaci FAS para el Desarrollo y de las Entidades conexas del Distrito Municipal Federal	004- Aportaci FAS para el Desarrollo y de las Entidades conexas del Distrito Municipal Federal	004- Aportaci FAS para el Desarrollo y de las Entidades conexas del Distrito Municipal Federal	33- Aportaci FAS para el Desarrollo y de las Entidades conexas del Distrito Municipal Federal	004- Aportaci FAS para el Desarrollo y de las Entidades conexas del Distrito Municipal Federal	117,746.12	117,746.12	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, modificado:117746.12)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CENTRO PARA LA CIUDAD DE JONUTA. - 283701	27	Tabasco	11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Invercion de Infrasturctura Social	Vivienda Sin Identificar	Municipio de Jonuta	283701	5	10	7	0	(meta: (unidad_medida: Pisos, meta:236.0, meta_modificada:236.0))	
2024	5	TAB24002429279	Proyec 2024, Invercion de	33- Aportaci FAS para el Desarrollo y de las Entidades conexas del Distrito Municipal Federal	004- Aportaci FAS para el Desarrollo y de las Entidades conexas del Distrito Municipal Federal	004- Aportaci FAS para el Desarrollo y de las Entidades conexas del Distrito Municipal Federal	33- Aportaci FAS para el Desarrollo y de las Entidades conexas del Distrito Municipal Federal	004- Aportaci FAS para el Desarrollo y de las Entidades conexas del Distrito Municipal Federal	20,779.06	20,779.06	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, modificado:20779.06)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CERTEZA PARA TABASCO DE LA CIUDAD DE JONUTA. - 284284	27	Tabasco	11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Invercion de Infrasturctura Social	Vivienda Sin Identificar	Municipio de Jonuta	284284	5	3	0	0	(meta: (unidad_medida: Pisos, meta:42.0, meta_modificada:42.0))	

7

8

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: DESTINO DEL GASTO															
MUNICIPIO: JONUTA															
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024															
DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					OBSERVACIONES								
TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	BIENECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB240302428131	(geot: fva_municipio:11, direccion:RANCHERIA SECCION GRAN PODER, 86777 RIBERA BAJA 2DA SECCION GRAN PODER, Y LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN CERCA DEL CAMINO QUE VIENE DESDE RIBERA BAJA 1RA SECCI, (geot: fva_municipio:11, localidad:RANCHERIA SECCION GRAN PODER, TORNO DE LA BOLA, 86777 TORNOS DE LA BOLA, Y DEL OTRO LADO DEL RIO USUMAGINTA QUEDANDO EN BENTRE LOS CANTONES DE LA BOLA, (lat: -92.31541324, lon: -18.24852115))	15-07-2024	30-07-2024	76,189.96	76,189.96	76,189.96	76,189.96	76,189.96	(cat:1: (Rpo_obra_Obra, numero_contrato:CPO 076-2024, comente:AL EJANDR O DE LA CRUZ ESTADIA EN LA SECCION MUNICIPAL O DE JONUTA, monto:72664.89, importe_modificado:76 189.96))	(mesa:1: (unidad_medida:Plaz a, avance:154.0))	(2428131)proyecto_INI CIO, 2428131)proyecto_FIN OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302428143	(geot: fva_municipio:11, localidad:RANCHERIA SECCION GRAN PODER, TORNO DE LA BOLA, 86777 TORNOS DE LA BOLA, Y DEL OTRO LADO DEL RIO USUMAGINTA QUEDANDO EN BENTRE LOS CANTONES DE LA BOLA, (lat: -92.31541324, lon: -18.24852115))	15-07-2024	30-07-2024	41,558.16	41,558.16	41,558.16	41,558.16	41,558.16	(cat:1: (Rpo_obra_Obra, numero_contrato:CPO 076-2024, comente:AL EJANDR O DE LA CRUZ ESTADIA EN LA SECCION MUNICIPAL O DE JONUTA, monto:30799.08, importe_modificado:41 558.16))	(mesa:1: (unidad_medida:Plaz a, avance:84.0))	(2428143)proyecto_INI CIO, 2428143)proyecto_FIN OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302428181	(geot: fva_municipio:11, localidad:1, direccion:CIUDAD JONUTA, 86780 JONUTA, AVENIDA DE LAS VIVIENDAS, CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ADRIAN SERDANY COSTILLA, CALLE JUAREZ CERCANAS HOTEL USUMAGINTA ESCUELA CERCANAS HOTEL CANAVAL PARQUE EL CUYO TIENDA	22-07-2024	31-07-2024	117,748.12	117,748.12	117,748.12	117,748.12	117,748.12	(cat:1: (Rpo_obra_Obra, numero_contrato:CPO 076-2024, comente:AL EJANDR O DE LA CRUZ ESTADIA EN LA SECCION MUNICIPAL O DE JONUTA, monto:112794.08, importe_modificado:11 748.12))	(mesa:1: (unidad_medida:Plaz a, avance:238.0))	(2428181)proyecto_INI CIO, 2428181)proyecto_FIN OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302428279	(geot: fva_municipio:11, localidad:1, direccion:CIUDAD JONUTA, 86780 JONUTA, AVENIDA DE LAS VIVIENDAS, CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ADRIAN SERDANY COSTILLA, CALLE JUAREZ CERCANAS HOTEL USUMAGINTA ESCUELA CERCANAS HOTEL CANAVAL PARQUE EL CUYO TIENDA	22-07-2024	31-07-2024	20,779.08	20,779.08	20,779.08	20,779.08	20,779.08	(cat:1: (Rpo_obra_Obra, numero_contrato:CPO 102-2024, comente:AL EJANDR O DE LA CRUZ ESTADIA EN LA SECCION MUNICIPAL O DE JONUTA, monto:18889.55, importe_modificado:20 779.08))	(mesa:1: (unidad_medida:Plaz a, avance:42.0))	(2428279)proyecto_INI CIO, 2428279)proyecto_FIN OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

B



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: VERACRUZ

MUNICIPIO: JONUTLA

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	T1 - CICLO DE RECURSO	T1 - RAMO	T2 - CICLO DE RECURSO	T2 - RAMO	T2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	74824030429529	Proyec 2024 de Inversión	33- Aportación Federal a Entidades Federativas y del Distrito Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcas Territoriales del Distrito Federal	004- Aportación Federal a Entidades Federativas y del Distrito Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcas Territoriales del Distrito Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcas Territoriales del Distrito Federal	13,852.72	13,852.72	RFI: (605_recurse2024, emec33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_preav-4, prog_estado_munifas municipal, modificado:13852.72)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA CIUDAD DE JONUTLA. - 294687	27 Tab 11	Veracruz	Veracruz	11	Jonutla	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Proyecto Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Jonutla	294685	5	2	0	0 [unidad_medida: meta23.0, meta_modificada: 28.0]
2024	5	74824030429544	Proyec 2024 de Inversión	33- Aportación Federal a Entidades Federativas y del Distrito Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcas Territoriales del Distrito Federal	004- Aportación Federal a Entidades Federativas y del Distrito Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcas Territoriales del Distrito Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcas Territoriales del Distrito Federal	6,926.36	6,926.36	RFI: (605_recurse2024, emec33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_preav-4, prog_estado_munifas municipal, monto:6926.36, modificado:6926.36)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA CIUDAD DE JONUTLA. - 294687	27 Tab 11	Veracruz	Veracruz	11	Jonutla	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Proyecto Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Jonutla	294687	5	1	0	0 [unidad_medida: meta14.0, meta_modificada: 14.0]
2024	5	74824030429567	Proyec 2024 de Inversión	33- Aportación Federal a Entidades Federativas y del Distrito Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcas Territoriales del Distrito Federal	004- Aportación Federal a Entidades Federativas y del Distrito Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcas Territoriales del Distrito Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcas Territoriales del Distrito Federal	41,551.16	41,551.16	RFI: (605_recurse2024, emec33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_preav-4, prog_estado_munifas municipal, modificado:41551.16)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA CARLOS ALBERTO DEL MUNICIPIO DE JONUTLA. - 294685	27 Tab 11	Veracruz	Veracruz	11	Jonutla	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Proyecto Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Jonutla	294685	5	4	2	0 [unidad_medida: meta84.0, meta_modificada: 84.0]
2024	5	74824030429584	Proyec 2024 de Inversión	33- Aportación Federal a Entidades Federativas y del Distrito Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcas Territoriales del Distrito Federal	004- Aportación Federal a Entidades Federativas y del Distrito Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcas Territoriales del Distrito Federal	004- FAS Municipal y de las Demarcas Territoriales del Distrito Federal	55,410.88	55,410.88	RFI: (605_recurse2024, emec33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_preav-4, prog_estado_munifas municipal, modificado:55410.88)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA CARLOS ALBERTO DEL MUNICIPIO DE JONUTLA. - 295985	27 Tab 11	Veracruz	Veracruz	11	Jonutla	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Proyecto Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Jonutla	295985	5	6	3	0 [unidad_medida: meta112.0, meta_modificada: 112.0]

5

9





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOUNDO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	PREPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB240302429600	Proyec 2024 Inversión Un	33- Aportación Federal a Entidad Federal a través del Municipio Federal	004- Municipal FAS Demanda del Distrito Federal	004- Municipal FAS Demanda del Distrito Federal	004- Municipal FAS Demanda del Distrito Federal	004- Municipal FAS Demanda del Distrito Federal	004- Municipal FAS Demanda del Distrito Federal	20,779.08	20,779.08	20,779.08	(RF: (60), recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog.praw-4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), recurso:2024, ramo:33, modificado:20779.08)	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL POBLADO CHANERO, DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 286146	27	Tab 11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Proyecto Vivienda Sin	Proyecto Vivienda Sin	Municipio de Jonuta	286103	5	2	1	0	0 (meta:1, unidad_medida: Piesas, meta:42.0, meta_modificada: 42.0)
2024	5	TAB240302429611	Proyec 2024 Inversión Un	33- Aportación Federal a Entidad Federal a través del Municipio Federal	004- Municipal FAS Demanda del Distrito Federal	004- Municipal FAS Demanda del Distrito Federal	004- Municipal FAS Demanda del Distrito Federal	004- Municipal FAS Demanda del Distrito Federal	004- Municipal FAS Demanda del Distrito Federal	20,779.08	20,779.08	20,779.08	(RF: (60), recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog.praw-4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), recurso:2024, ramo:33, modificado:20779.08)	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA RANCHERÍA NUEVO DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 286146	27	Tab 11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Proyecto Vivienda Sin	Proyecto Vivienda Sin	Municipio de Jonuta	286146	5	2	1	0	0 (meta:1, unidad_medida: Piesas, meta:42.0, meta_modificada: 42.0)
2024	5	TAB240302429615	Proyec 2024 Inversión Un	33- Aportación Federal a Entidad Federal a través del Municipio Federal	004- Municipal FAS Demanda del Distrito Federal	004- Municipal FAS Demanda del Distrito Federal	004- Municipal FAS Demanda del Distrito Federal	004- Municipal FAS Demanda del Distrito Federal	004- Municipal FAS Demanda del Distrito Federal	41,558.16	41,558.16	41,558.16	(RF: (60), recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog.praw-4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), recurso:2024, ramo:33, modificado:41558.16)	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA RANCHERÍA SERRANAZA DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 286185	27	Tab 11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Proyecto Vivienda Sin	Proyecto Vivienda Sin	Municipio de Jonuta	286185	5	4	2	0	0 (meta:1, unidad_medida: Piesas, meta:84.0, meta_modificada: 84.0)
2024	5	TAB240302429632	Proyec 2024 Inversión Un	33- Aportación Federal a Entidad Federal a través del Municipio Federal	004- Municipal FAS Demanda del Distrito Federal	004- Municipal FAS Demanda del Distrito Federal	004- Municipal FAS Demanda del Distrito Federal	004- Municipal FAS Demanda del Distrito Federal	004- Municipal FAS Demanda del Distrito Federal	83,116.32	83,116.32	83,116.32	(RF: (60), recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog.praw-4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), recurso:2024, ramo:33, modificado:83116.32)	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 286542	27	Tab 11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Proyecto Vivienda Sin	Proyecto Vivienda Sin	Municipio de Jonuta	286542	5	6	4	0	0 (meta:1, unidad_medida: Piesas, meta:188.0, meta_modificada: 188.0)

H

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
ESTADO DE TABASCO														
MUNICIPIO: JONUTA														
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024														
DETALLE_PROYECTO														
FOLIO	TIPO_GEOFERRENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
					RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
TAB24030428600	1	(geot: fwa_municipio:11, localidad:46, direccion:RANCHERIA CHANERO, 96798 SANTA RITA, JONUTA TABASCO ENTRE Y DEL TABASCO ENTRE Y, DEL TABASCO ENTRE Y, A UNOS METROS DE LA RANCHERIA ESPERANZA, lant:32.02191884, lat:17.9766253)	15-07-2024	30-07-2024	20,779.08	20,779.08	20,779.08	20,779.08	20,779.08	(info: {fwa: fwa_municipio:11, localidad:46, direccion:RANCHERIA CHANERO, 96798 SANTA RITA, JONUTA TABASCO ENTRE Y, DEL TABASCO ENTRE Y, A UNOS METROS DE LA RANCHERIA ESPERANZA, lant:32.02191884, lat:17.9766253})	(meta:1 {unidad_medida:Plaza, avance:42.0})	(429800)proyecto_P ROCECO, CIO, 2428600)proyecto_FIN	Valido	Sin observaciones
TAB24030428611	1	(geot: fwa_municipio:11, direccion:RANCHERIA CAMPO NUEVO, 96798 SANTA RITA, JONUTA TABASCO ENTRE Y, DEL TABASCO ENTRE Y, A UNOS METROS DE LA RANCHERIA ESPERANZA, lant:32.02191884, lat:17.9766253)	15-07-2024	30-07-2024	20,779.08	20,779.08	20,779.08	20,779.08	20,779.08	(info: {fwa: fwa_municipio:11, direccion:RANCHERIA CAMPO NUEVO, 96798 SANTA RITA, JONUTA TABASCO ENTRE Y, DEL TABASCO ENTRE Y, A UNOS METROS DE LA RANCHERIA ESPERANZA, lant:32.02191884, lat:17.9766253})	(meta:1 {unidad_medida:Plaza, avance:42.0})	(429811)proyecto_FIN ROCECO, CIO, 2428611)proyecto_PR	Valido	Sin observaciones
TAB24030428615	1	(geot: fwa_municipio:11, direccion:CAMINO TRAMO DEL CAMINO CHABLE BAJO A LA CARRA BAJO AMATITAN, lant:32.02191884, lat:17.9766253)	15-07-2024	30-07-2024	41,558.16	41,558.16	41,558.16	41,558.16	41,558.16	(info: {fwa: fwa_municipio:11, direccion:CAMINO TRAMO DEL CAMINO CHABLE BAJO A LA CARRA BAJO AMATITAN, lant:32.02191884, lat:17.9766253})	(meta:1 {unidad_medida:Plaza, avance:54.0})	(429815)proyecto_FIN ROCECO, CIO, 2428615)proyecto_PR	Valido	Sin observaciones
TAB24030428632	1	(geot: fwa_municipio:11, direccion:RANCHERIA SANTA RITA, 96798 SANTA RITA, JONUTA TABASCO ENTRE Y, A UNOS METROS DE LA RANCHERIA ESPERANZA, lant:32.02191884, lat:17.9766253)	15-07-2024	30-07-2024	63,116.32	63,116.32	63,116.32	63,116.32	63,116.32	(info: {fwa: fwa_municipio:11, direccion:RANCHERIA SANTA RITA, 96798 SANTA RITA, JONUTA TABASCO ENTRE Y, A UNOS METROS DE LA RANCHERIA ESPERANZA, lant:32.02191884, lat:17.9766253})	(meta:1 {unidad_medida:Plaza, avance:168.0})	(429822)proyecto_FIN ROCECO, CIO, 2428622)proyecto_PR	Valido	Sin observaciones

5

*[Handwritten signature]*

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	SOLDO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	5	TAB240302429663	Proyec 2024 Inversio n	33- Aportaci ones para el fortalecimiento de las Entidades como Federales y Municipales	004- Municipal Demarcas de las Entidades como Federales y Municipales	004- Municipal Demarcas de las Entidades como Federales y Municipales	33- Aportaci ones para el fortalecimiento de las Entidades como Federales y Municipales	004- Municipal Demarcas de las Entidades como Federales y Municipales	004- Municipal Demarcas de las Entidades como Federales y Municipales	13,852.72	13,852.72	(FT: (cbo_recurso2024_ramo33_montomodificadoprogramasocial) modificado(13852.72))	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA SANTA ANITA DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 285892	27 Tab 11	27 Tab 11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Proyecto Vivienda Sin	Identifica	Municipio de Jonuta	285892	5	1	1	0	0	metas: (unidad_medida: Pzcas, meta:28.0, meta_modificada: 28.0)
2024	5	TAB240302429676	Proyec 2024 Inversio n	33- Aportaci ones para el fortalecimiento de las Entidades como Federales y Municipales	004- Municipal Demarcas de las Entidades como Federales y Municipales	004- Municipal Demarcas de las Entidades como Federales y Municipales	33- Aportaciones, Subsidios y Convenios	004- Municipal Demarcas de las Entidades como Federales y Municipales	004- Municipal Demarcas de las Entidades como Federales y Municipales	6,926.36	6,926.36	(FT: (cbo_recurso2024_ramo33_montomodificadoprogramasocial) modificado(6926.36))	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA GUARDIA PINAL DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 285822	27 Tab 11	27 Tab 11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Proyecto Vivienda Sin	Identifica	Municipio de Jonuta	285822	5	1	0	0	0	metas: (unidad_medida: Pzcas, meta:14.0, meta_modificada: 14.0)
2024	5	TAB240302429683	Proyec 2024 Inversio n	33- Aportaci ones para el fortalecimiento de las Entidades como Federales y Municipales	004- Municipal Demarcas de las Entidades como Federales y Municipales	004- Municipal Demarcas de las Entidades como Federales y Municipales	33- Aportaciones, Subsidios y Convenios	004- Municipal Demarcas de las Entidades como Federales y Municipales	004- Municipal Demarcas de las Entidades como Federales y Municipales	27,705.44	27,705.44	(FT: (cbo_recurso2024_ramo33_montomodificadoprogramasocial) modificado(27705.44))	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA GUARDIA PINAL DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 285824	27 Tab 11	27 Tab 11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Proyecto Vivienda Sin	Identifica	Municipio de Jonuta	285824	5	3	1	0	0	metas: (unidad_medida: Pzcas, meta:36.0, meta_modificada: 36.0)
2024	5	TAB240302429715	Proyec 2024 Inversio n	33- Aportaci ones para el fortalecimiento de las Entidades como Federales y Municipales	004- Municipal Demarcas de las Entidades como Federales y Municipales	004- Municipal Demarcas de las Entidades como Federales y Municipales	33- Aportaciones, Subsidios y Convenios	004- Municipal Demarcas de las Entidades como Federales y Municipales	004- Municipal Demarcas de las Entidades como Federales y Municipales	6,926.36	6,926.36	(FT: (cbo_recurso2024_ramo33_montomodificadoprogramasocial) modificado(6926.36))	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA GUARDIA PINAL DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 285859	27 Tab 11	27 Tab 11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Proyecto Vivienda Sin	Identifica	Municipio de Jonuta	285859	5	0	1	0	0	metas: (unidad_medida: Pzcas, meta:14.0, meta_modificada: 14.0)

17

Handwritten signature or mark.

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
TAB2403042663	[geot: fove_municipio:11, direccion:RANCHERIA localidad:95, nombre:RANCHERIA RITA,2DA. SECCION, JONUTA TABASCO ENTRE EL CENTRO DE SAN ANTONIO GARCIA DEL RANCHO EL BUJIO, km=92.1296113, lon=92.1296113, importe_modificado:89.852.778]	15-07-2024	30-07-2024	13,852.72	13,852.72	13,852.72	3,852.72	[cat:1: fove,Chia, numero_contrato:CPO 078-2024, comonente:ALEJANDR O DE LA CRUZ ESTRADA, comonente:MUNICIP O DE JONUTA, monto:13268.37, importe_modificado:13 852.778]	[met:1: (unidad_medida:Plaz a, avance:26.0)]	[2426853/proyecto_INI CIO, 2426853/proyecto_FIN CIO]	Valida avance	Sin observaciones
TAB2403042676	[geot: fove_municipio:11, direccion:RANCHERIA localidad:60, nombre:RANCHERIA VUELTA ABAJO, 86781 URUMANGITA FRENTE DE LA MANCHERA GUARDA TIERRA, km=92.1296113, lon=92.1296113, importe_modificado:69.26.361]	15-07-2024	30-07-2024	6,926.36	6,926.36	6,926.36	6,926.36	[cat:1: fove,Chia, numero_contrato:CPO 077-2024, comonente:ALEJANDR O DE LA CRUZ ESTRADA, comonente:MUNICIP O DE JONUTA, monto:6503.18, importe_modificado:69 26.361]	[met:1: (unidad_medida:Plaz a, avance:14.0)]	[2426715/proyecto_INI CIO, 2426715/proyecto_FIN CIO]	Valida avance	Sin observaciones
TAB2403042683	[geot: fove_municipio:11, direccion:RANCHERIA localidad:115, nombre:RANCHERIA GUARDA TIERRA, JONUTA TABASCO ENTRE Y CHRETERA,BOCA DEL RIO DE SAN ANTONIO GARCIA DE LA TIERRA, km=92.1296113, lon=92.1296113, importe_modificado:27.705.44]	15-07-2024	30-07-2024	27,705.44	27,705.44	27,705.44	27,705.44	[cat:1: fove,Chia, numero_contrato:CPO 078-2024, comonente:ALEJANDR O DE LA CRUZ ESTRADA, comonente:MUNICIP O DE JONUTA, monto:26532.72, importe_modificado:27 705.441]	[met:1: (unidad_medida:Plaz a, avance:56.0)]	[2426853/proyecto_INI CIO, 2426853/proyecto_FIN CIO]	Valida avance	Sin observaciones
TAB24030426715	[geot: fove_municipio:11, direccion:RANCHERIA localidad:60, nombre:RANCHERIA EL PIÑAL, 86781 EL PIÑAL, JONUTA TABASCO ENTRE EL CENTRO DE SAN ANTONIO GARCIA DEL RANCHO EL BUJIO, km=92.1296113, lon=92.1296113, importe_modificado:89.852.778]	15-07-2024	30-07-2024	6,926.36	6,926.36	6,926.36	6,926.36	[cat:1: fove,Chia, numero_contrato:CPO 078-2024, comonente:ALEJANDR O DE LA CRUZ ESTRADA, comonente:MUNICIP O DE JONUTA, monto:13268.37, importe_modificado:89 852.778]	[met:1: (unidad_medida:Plaz a, avance:14.0)]	[2426715/proyecto_INI CIO, 2426715/proyecto_FIN CIO]	Valida avance	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



JONUTA

50

Handwritten signature or mark.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																										
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																										
MODULO: DESTINO DEL GASTO																										
ENTIDAD: TABASCO																										
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024																										
DETALLE_PROYECTO																										
PERIODO	TRIMESTRE	QUINCENIO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB240302428767	Proyec 2024 de Inversión	33-004-Aportación para el desarrollo de las Entidades con Demarcas Federales y Municipales	004-Municipal FAS	Programa de Inversión Social	33-004-Aportación para el desarrollo de las Entidades con Demarcas Federales y Municipales	004-Municipal FAS	Programa de Inversión Social	20,770.08	20,770.08	RFI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES MODALIDAD: prog_prea-4, subprograma: SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, modificado:20770.08)	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA RANCHERÍA TORNO JASCO Y LA SECCIÓN A BIENITO DEL MUNICIPIO DE JONUTA.- 286902	27 Tab 11	27 Tab 11	Jonuta	Proyecto de Inversión Social	Vivienda Sin Identificar	Municipio de Jonuta	286902	5	1	2	0	0 [meta:1: unidades: 42.0], meta_2:0, meta_modificada: 42.0)	
2024	5	TAB240302428792	Proyec 2024 de Inversión	33-004-Aportación para el desarrollo de las Entidades con Demarcas Federales y Municipales	004-Municipal FAS	Programa de Inversión Social	33-004-Aportación para el desarrollo de las Entidades con Demarcas Federales y Municipales	004-Municipal FAS	Programa de Inversión Social	27,705.44	27,705.44	RFI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES MODALIDAD: prog_prea-4, subprograma: SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, modificado:27705.44)	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA SECCIÓN B DEL LARGO TRA SECCIÓN B DEL MUNICIPIO DE JONUTA.- 286919	27 Tab 11	27 Tab 11	Jonuta	Proyecto de Inversión Social	Vivienda Sin Identificar	Municipio de Jonuta	286919	5	2	2	0	0 [meta:1: unidades: 56.0], meta_2:0, meta_modificada: 56.0)	
2024	5	TAB240302428815	Proyec 2024 de Inversión	33-004-Aportación para el desarrollo de las Entidades con Demarcas Federales y Municipales	004-Municipal FAS	Programa de Inversión Social	33-004-Aportación para el desarrollo de las Entidades con Demarcas Federales y Municipales	004-Municipal FAS	Programa de Inversión Social	27,705.44	27,705.44	RFI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES MODALIDAD: prog_prea-4, subprograma: SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, modificado:27705.44)	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL POBLADO SAN CRISTOBAL DEL MUNICIPIO DE JONUTA.- 287035	27 Tab 11	27 Tab 11	Jonuta	Proyecto de Inversión Social	Vivienda Sin Identificar	Municipio de Jonuta	287035	5	2	2	0	0 [meta:1: unidades: 36.0], meta_2:0, meta_modificada: 36.0)	
2024	5	TAB240302428833	Proyec 2024 de Inversión	33-004-Aportación para el desarrollo de las Entidades con Demarcas Federales y Municipales	004-Municipal FAS	Programa de Inversión Social	33-004-Aportación para el desarrollo de las Entidades con Demarcas Federales y Municipales	004-Municipal FAS	Programa de Inversión Social	41,558.16	41,558.16	RFI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES MODALIDAD: prog_prea-4, subprograma: SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, modificado:41558.16)	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA SECCIÓN A DEL MUNICIPIO DE JONUTA.- 287127	27 Tab 11	27 Tab 11	Jonuta	Proyecto de Inversión Social	Vivienda Sin Identificar	Municipio de Jonuta	287127	5	2	4	0	0 [meta:1: unidades: 84.0], meta_2:0, meta_modificada: 84.0)	

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES							
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	BIENECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
7AB240302428767	[Geot: fove_municipio:11, direccion:RANCHERIA localidad:20, seccion:SECCION A (BENITO JUAREZ), 8792 TORNO LARGO 1RA, SECCION A TABASCO ENTRE Y, CARRERA BOCA DEL RIO LARGO 1RA, SECCION A BOCA DE SAN ANTONIO REFERENCIASCE	15-07-2024	30-07-2024	20,770.08	20,770.08	20,770.08	20,770.08	20,770.08	[Geot: fove_municipio:11, fove: fove, direccion:RANCHERIA localidad:20, numero_contrato:CPO 2428767/proyecto_INI O DE LA CRUZ ESTREDA, comonente:MUNICIP O DE JONUTA, monto:19899.95, importe_modificas:20 770.08]	[Inst:1: (unidad_medida:Plaza s, avance:42.0)]	(2428767/proyecto_INI O DE LA CRUZ ESTREDA, comonente:MUNICIP O DE JONUTA, monto:19899.95, importe_modificas:20 770.08)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB240302428792	[Geot: fove_municipio:11, direccion:RANCHERIA localidad:20, seccion:SECCION B (BENITO JUAREZ), 8792 TORNO LARGO 1RA, SECCION B TABASCO ENTRE Y, CARRERA BOCA DEL RIO LARGO 1RA, SECCION B SAN ANTONIO REFERENCIASCE	15-07-2024	30-07-2024	27,705.44	27,705.44	27,705.44	27,705.44	27,705.44	[Geot: fove_municipio:11, fove: fove, direccion:RANCHERIA localidad:20, numero_contrato:CPO 2428762/proyecto_INI O DE LA CRUZ ESTREDA, comonente:MUNICIP O DE JONUTA, monto:26532.72, importe_modificas:27 705.44]	[Inst:1: (unidad_medida:Plaza s, avance:56.0)]	(2428762/proyecto_INI O DE LA CRUZ ESTREDA, comonente:MUNICIP O DE JONUTA, monto:26532.72, importe_modificas:27 705.44)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB240302428815	[Geot: fove_municipio:11, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO REFERENCIASCE localidad:20, seccion:SECCION B (BENITO JUAREZ), 8792 TORNO LARGO 1RA, SECCION B TABASCO ENTRE Y, CARRERA BOCA DEL RIO LARGO 1RA, SECCION B SAN ANTONIO REFERENCIASCE	15-07-2024	30-07-2024	27,705.44	27,705.44	27,705.44	27,705.44	27,705.44	[Geot: fove_municipio:11, fove: fove, direccion:RANCHERIA localidad:20, numero_contrato:CPO 2428815/proyecto_INI O DE LA CRUZ ESTREDA, comonente:MUNICIP O DE JONUTA, monto:26532.72, importe_modificas:27 705.44]	[Inst:1: (unidad_medida:Plaza s, avance:56.0)]	(2428815/proyecto_INI O DE LA CRUZ ESTREDA, comonente:MUNICIP O DE JONUTA, monto:26532.72, importe_modificas:27 705.44)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB240302428833	[Geot: fove_municipio:11, direccion:RANCHERIA localidad:20, seccion:SECCION B (BENITO JUAREZ), 8792 TORNO LARGO 1RA, SECCION B TABASCO ENTRE Y, CARRERA BOCA DEL RIO LARGO 1RA, SECCION B SAN ANTONIO REFERENCIASCE	15-07-2024	30-07-2024	41,558.16	41,558.16	41,558.16	41,558.16	41,558.16	[Geot: fove_municipio:11, fove: fove, direccion:RANCHERIA localidad:20, numero_contrato:CPO 2428833/proyecto_INI O DE LA CRUZ ESTREDA, comonente:MUNICIP O DE JONUTA, monto:30789.06, importe_modificas:41 558.16]	[Inst:1: (unidad_medida:Plaza s, avance:84.0)]	(2428833/proyecto_INI O DE LA CRUZ ESTREDA, comonente:MUNICIP O DE JONUTA, monto:30789.06, importe_modificas:41 558.16)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



JONUTA

(H)

*[Handwritten signature]*

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	COLIO	CATEGORIA	T1 - CICLO DE RECURSO	T1 - RAMO	T1 - PROGRAMA	T2 - CICLO DE RECURSO	T2 - RAMO	T2 - PROGRAMA	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	7AB2403042865	Proyec 2024 to de Inversi Un	33- Aportaci ones Federale y de las Entidade s del Federal Municipi Federal	004- Municipal Derechos de las Entidades Federales y Municipales	004- Municipal Derechos de las Entidades Federales y Municipales	33- Aportaci ones Federale y de las Entidade s del Federal Municipi Federal	004- Municipal Derechos de las Entidades Federales y Municipales	Proyec 2024, emco.33, modalitati, prog_greco.4, aportaciones, subsidios y convenios, proa_sesal_munifais municipal monto:6260.36, modificado:6260.36)	6,026.36	6,026.36	(R1: (solo_recurso:2024, emco:33, modalitati, prog_greco.4, aportaciones, subsidios y convenios), proa_sesal_munifais municipal monto:6260.36, modificado:6260.36)	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA QUINCE DE MAYO DEL MUNICIPIO DE JONUTA - 287201	27	Tab 11	Jonuta	Jonuta	Proyecto Vivienda de Inversión de Interés Social	Proyecto Vivienda Sin Identifica	Jonuta	Municipio de Jonuta	287201	5	0	1	0	0 (metas: (unidad_medid: Pisos, m2,14.0, masa_modificada: 14.0)
2024	5	7AB2403042867	Proyec 2024 to de Inversi Un	33- Aportaci ones Federale y de las Entidade s del Federal Municipi Federal	004- Municipal Derechos de las Entidades Federales y Municipales	004- Municipal Derechos de las Entidades Federales y Municipales	33- Aportaci ones Federale y de las Entidade s del Federal Municipi Federal	004- Municipal Derechos de las Entidades Federales y Municipales	(R1: (solo_recurso:2024, emco:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), proa_sesal_munifais municipal monto:34631.6, modificado:34631.6)	34,631.60	34,631.60	(R1: (solo_recurso:2024, emco:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), proa_sesal_munifais municipal monto:34631.6, modificado:34631.6)	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA QUINCE DE MAYO DEL MUNICIPIO DE JONUTA - 287248	27	Tab 11	Jonuta	Jonuta	Proyecto Vivienda de Inversión de Interés Social	Proyecto Vivienda Sin Identifica	Jonuta	Municipio de Jonuta	287248	6	2	3	0 (metas: Pisos, m2,70.0, masa_modificada: 70.0)	
2024	5	7AB2403042868	Proyec 2024 to de Inversi Un	33- Aportaci ones Federale y de las Entidade s del Federal Municipi Federal	004- Municipal Derechos de las Entidades Federales y Municipales	004- Municipal Derechos de las Entidades Federales y Municipales	33- Aportaci ones Federale y de las Entidade s del Federal Municipi Federal	004- Municipal Derechos de las Entidades Federales y Municipales	(R1: (solo_recurso:2024, emco:33, modalitati, prog_greco.4, aportaciones, subsidios y convenios), proa_sesal_munifais municipal monto:6260.36, modificado:6260.36)	6,026.36	6,026.36	(R1: (solo_recurso:2024, emco:33, modalitati, prog_greco.4, aportaciones, subsidios y convenios), proa_sesal_munifais municipal monto:6260.36, modificado:6260.36)	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA TORNO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE JONUTA - 287319	27	Tab 11	Jonuta	Jonuta	Proyecto Vivienda de Inversión de Interés Social	Proyecto Vivienda Sin Identifica	Jonuta	Municipio de Jonuta	287319	5	1	0	0	0 (metas: (unidad_medid: Pisos, m2,14.0, masa_modificada: 14.0)
2024	5	7AB2403042865	Proyec 2024 to de Inversi Un	33- Aportaci ones Federale y de las Entidade s del Federal Municipi Federal	004- Municipal Derechos de las Entidades Federales y Municipales	004- Municipal Derechos de las Entidades Federales y Municipales	33- Aportaci ones Federale y de las Entidade s del Federal Municipi Federal	004- Municipal Derechos de las Entidades Federales y Municipales	(R1: (solo_recurso:2024, emco:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), proa_sesal_munifais municipal monto:76169.96, modificado:76169.96)	76,169.96	76,169.96	(R1: (solo_recurso:2024, emco:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), proa_sesal_munifais municipal monto:76169.96, modificado:76169.96)	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA TORNO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE JONUTA - 287393	27	Tab 11	Jonuta	Jonuta	Proyecto Vivienda de Inversión de Interés Social	Proyecto Vivienda Sin Identifica	Jonuta	Municipio de Jonuta	287393	6	6	6	0 (metas: (unidad_medid: Pisos, m2,154.0, masa_modificada: 154.0)	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO - DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

2

8

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: DESTINO DEL GASTO															
MUNICIPIO: JONUTA															
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024															
DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS				FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
TPD_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEBERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB2403242886	[Geot: (cve_municipios:11, direccion:RANCHERIA LOCALIDAD:300, COROZA, RIO, JONUTA TABASCO ENTRE Y OTRO LADO DEL RIO CHICO A SAN ANTONIO CERCA DEL POBLADO CERCA DEL RIO SAN PEDRO Y SAN PABLO, loc:92.0046998), [Geot: (cve_municipios:11, direccion:RANCHERIA QUINCE DE MAYO, 80787 TABASCO ENTRE Y OTRO LADO DEL RIO SAN PEDRO SAN PABLO,CERCA DEL POBLADO CERCA DEL RIO LARGO 2DA SECCION, loc:92.0036994, lat:17.9227838)]	15-07-2024	30-07-2024	6,926.36	6,926.36	6,926.36	6,926.36	6,926.36	[Geot: (cve_municipios:11, direccion:RANCHERIA QUINCE DE MAYO, 80787 TABASCO ENTRE Y OTRO LADO DEL RIO SAN PEDRO SAN PABLO,CERCA DEL POBLADO CERCA DEL RIO LARGO 2DA SECCION, loc:92.0036994, lat:17.9227838)]	[mes1: (Unidad_medidas:Plaza s, avance:14.0)]	[2428865]proyecto_FIN CIO, [2428865]proyecto_FIN OCESEO	Valido	Flujo	Sin observaciones	[det1: (observación:ajustar modificados, trimestre:5.0, usuario:yulianspringola, fecha:2025-08-30), ab2: (observación:ajustar modificados, trimestre:5.0, usuario:yulianspringola, fecha:2025-08-30), ab3: (observación:ajustar modificados, trimestre:5.0, usuario:yulianspringola, fecha:2025-08-30)]
TAB2403242887	[Geot: (cve_municipios:11, direccion:RANCHERIA QUINCE DE MAYO, 80787 TABASCO ENTRE Y OTRO LADO DEL RIO SAN PEDRO SAN PABLO,CERCA DEL POBLADO CERCA DEL RIO LARGO 2DA SECCION, loc:92.0036994, lat:17.9227838)]	15-07-2024	30-07-2024	6,926.36	6,926.36	6,926.36	6,926.36	6,926.36	[Geot: (cve_municipios:11, direccion:RANCHERIA QUINCE DE MAYO, 80787 TABASCO ENTRE Y OTRO LADO DEL RIO SAN PEDRO SAN PABLO,CERCA DEL POBLADO CERCA DEL RIO LARGO 2DA SECCION, loc:92.0036994, lat:17.9227838)]	[mes1: (Unidad_medidas:Plaza s, avance:70.0)]	[2428870]proyecto_FIN CIO, [2428870]proyecto_FIN OCESEO	Valido	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2403242888	[Geot: (cve_municipios:11, direccion:RANCHERIA QUINCE DE MAYO, 80787 TABASCO ENTRE Y OTRO LADO DEL RIO SAN PEDRO SAN PABLO,CERCA DEL POBLADO CERCA DEL RIO LARGO 2DA SECCION, loc:92.0036994, lat:17.9227838)]	15-07-2024	30-07-2024	6,926.36	6,926.36	6,926.36	6,926.36	6,926.36	[Geot: (cve_municipios:11, direccion:RANCHERIA QUINCE DE MAYO, 80787 TABASCO ENTRE Y OTRO LADO DEL RIO SAN PEDRO SAN PABLO,CERCA DEL POBLADO CERCA DEL RIO LARGO 2DA SECCION, loc:92.0036994, lat:17.9227838)]	[mes1: (Unidad_medidas:Plaza s, avance:14.0)]	[2428885]proyecto_FIN CIO, [2428885]proyecto_FIN OCESEO	Valido	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2403242889	[Geot: (cve_municipios:11, direccion:RANCHERIA QUINCE DE MAYO, 80787 TABASCO ENTRE Y OTRO LADO DEL RIO SAN PEDRO SAN PABLO,CERCA DEL POBLADO CERCA DEL RIO LARGO 2DA SECCION, loc:92.0036994, lat:17.9227838)]	15-07-2024	30-07-2024	78,189.96	78,189.96	78,189.96	78,189.96	78,189.96	[Geot: (cve_municipios:11, direccion:RANCHERIA QUINCE DE MAYO, 80787 TABASCO ENTRE Y OTRO LADO DEL RIO SAN PEDRO SAN PABLO,CERCA DEL POBLADO CERCA DEL RIO LARGO 2DA SECCION, loc:92.0036994, lat:17.9227838)]	[mes1: (Unidad_medidas:Plaza s, avance:154.0)]	[2428895]proyecto_FIN CIO, [2428895]proyecto_FIN OCESEO	Valido	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones

B



JONUTA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	M2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	RECURSOS_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB240302429800	Proyecto de Inversión	33- Aportación Municipal para el Desarrollo de la Entidad	004- FAS Municipal	004- FAS Municipal	33- Aportación Municipal para el Desarrollo de la Entidad	004- FAS Municipal	004- FAS Municipal	13,652.72	13,652.72	13,652.72	RFI: (616), recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13,652.72, modificado:13,652.72	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA TORNO LARGO 3RA SECCION, DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 287476	27	Tab 11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda Sin	Identifica	Municipio de Jonuta	287476	5	1	1	0	0 (meta:1, unidades_medidas: metros cuadrados, meta_modificada: 28.0)
2024	5	TAB240302429828	Proyecto de Inversión	33- Aportación Municipal para el Desarrollo de la Entidad	004- FAS Municipal	004- FAS Municipal	33- Aportación Municipal para el Desarrollo de la Entidad	004- FAS Municipal	004- FAS Municipal	6,526.36	6,526.36	6,526.36	RFI: (616), recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6,526.36, modificado:6,526.36	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL POBLADO BOCA DE CHANERO RIO, DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 287592	27	Tab 11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda Sin	Identifica	Municipio de Jonuta	287592	5	1	1	0	0 (meta:1, unidades_medidas: metros cuadrados, meta_modificada: 14.0)
2024	5	TAB240302429843	Proyecto de Inversión	33- Aportación Municipal para el Desarrollo de la Entidad	004- FAS Municipal	004- FAS Municipal	33- Aportación Municipal para el Desarrollo de la Entidad	004- FAS Municipal	004- FAS Municipal	27,705.44	27,705.44	27,705.44	RFI: (616), recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27,705.44, modificado:27,705.44	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL POBLADO BOCA DE SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 287622	27	Tab 11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda Sin	Identifica	Municipio de Jonuta	287622	5	2	2	0	0 (meta:1, unidades_medidas: metros cuadrados, meta_modificada: 58.0)
2024	5	TAB240302429818	Proyecto de Inversión	33- Aportación Municipal para el Desarrollo de la Entidad	004- FAS Municipal	004- FAS Municipal	33- Aportación Municipal para el Desarrollo de la Entidad	004- FAS Municipal	004- FAS Municipal	3,029,179.20	3,029,179.20	3,029,179.20	RFI: (616), recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3,029,179.20, modificado:3,029,179.20	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE LA CALLE RED DE AGUA POTABLE Y DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA CIUDAD DE JONUTA. - 286850	27	Tab 11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identifica	Municipio de Jonuta	286850	5	3,054	3,054	0	0 (meta:1, unidades_medidas: metros cuadrados, meta_modificada: 1320.0)

H

Handwritten signature

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	BIENRIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meses:1; unidades:Phas a construcciones de avance:130.0)	(meses:1; unidades:Phas a construcciones de avance:56.0)	(meses:1; unidades:Phas a construcciones de avance:14.0)	(meses:1; unidades:Phas a construcciones de avance:26.0)	AVANCES_FISICOS	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISI
TAB24030242896	(geot: fve_municipio:11; direccion:RANCHERIA SECCION 8672 TORNO LARGO 3RA. SECCION Y CARRETERA BOCA DEL RIO CHICO A SAN ANTONIO DEL OTRO LADO QUINCE DE MAYO. lnt:92.02898876; localidat:296)	15-07-2024	30-07-2024	13,862.72	13,862.72	13,862.72	13,862.72	13,862.72	(cat:1; fve:Otra; numero_contrato:CPO 018-2024; proveedor:ALEJANDRO DE LA CRUZ; comprobante:MUNICIPAL; monto:13286.36; importe_modificado:13286.36)	(meses:1; unidades:Phas a construcciones de avance:26.0)	(meses:1; unidades:Phas a construcciones de avance:26.0)	(meses:1; unidades:Phas a construcciones de avance:14.0)	(meses:1; unidades:Phas a construcciones de avance:26.0)	AVANCES_FISICOS	CONTRATOS	VALIDADO	VALIDADO	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030242897	(geot: fve_municipio:11; direccion:RANCHERIA CHANERO RIO, 86732 CHANERO RIO, JONUTA KILOMETRO DE DISTANCIA DEL POBLADO CHANERO, ENTRE LAS CALLES PEDRO Y SAN PABLO. lnt:92.01596901; localidat:17.96725272)	15-07-2024	30-07-2024	6,626.36	6,626.36	6,626.36	6,626.36	6,626.36	(cat:1; fve:Otra; numero_contrato:CPO 017-2024; proveedor:ALEJANDRO DE LA CRUZ; comprobante:MUNICIPAL; monto:6633.16; importe_modificado:6633.16)	(meses:1; unidades:Phas a construcciones de avance:14.0)	(meses:1; unidades:Phas a construcciones de avance:14.0)	(meses:1; unidades:Phas a construcciones de avance:14.0)	(meses:1; unidades:Phas a construcciones de avance:14.0)	AVANCES_FISICOS	CONTRATOS	VALIDADO	VALIDADO	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030242894	(geot: fve_municipio:11; localidat:7; direccion:PUERTO BODA DE SAN ANTONIO, ENTRE LAS CALLES SAN ANTONIO, JONUTA TABASCO ENTRE Y TABASCO SAN ABLAJO SAN ANTONIO DE LA TAQUERA EL DIVINO NIÑO LADO DE LA CALLE PUERTO BODA SAN ANTONIO DE	15-07-2024	30-07-2024	27,705.44	27,705.44	27,705.44	27,705.44	27,705.44	(cat:1; fve:Otra; numero_contrato:CPO 018-2024; proveedor:ALEJANDRO DE LA CRUZ; comprobante:MUNICIPAL; monto:26532.72; importe_modificado:27705.44)	(meses:1; unidades:Phas a construcciones de avance:56.0)	(meses:1; unidades:Phas a construcciones de avance:56.0)	(meses:1; unidades:Phas a construcciones de avance:14.0)	(meses:1; unidades:Phas a construcciones de avance:56.0)	AVANCES_FISICOS	CONTRATOS	VALIDADO	VALIDADO	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030242911	(geot: fve_municipio:11; direccion:PUERTO BODA DE SAN ANTONIO, ENTRE LAS CALLES SAN ANTONIO, JONUTA TABASCO ENTRE Y TABASCO SAN ABLAJO SAN ANTONIO DE LA TAQUERA EL DIVINO NIÑO LADO DE LA CALLE PUERTO BODA SAN ANTONIO DE	11-03-2024	08-05-2024	3,029,179.20	3,029,179.20	3,029,179.20	3,029,179.20	3,029,179.20	(cat:1; fve:Otra; numero_contrato:CPO 018-2024; proveedor:ALEJANDRO DE LA CRUZ; comprobante:MUNICIPAL; monto:302779.2; importe_modificado:302779.2)	(meses:1; unidades:Phas a construcciones de avance:130.0)	(meses:1; unidades:Phas a construcciones de avance:56.0)	(meses:1; unidades:Phas a construcciones de avance:14.0)	(meses:1; unidades:Phas a construcciones de avance:130.0)	AVANCES_FISICOS	CONTRATOS	VALIDADO	VALIDADO	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

2

Handwritten signature or mark.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																										
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																										
EJERCICIO: 2024																										
MUNICIPIO: JONUTA																										
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024																										
DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	PREPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB240302429716	Proyec 2024 de Inversión	33- Aportación Federal a Entidades Federales y Municipales	004- Municipal Demarcaciones del Distrito Municipal Federal	004- Municipal Demarcaciones del Distrito Municipal Federal	33- Aportación Federal a Entidades Federales y Municipales	004- Municipal Demarcaciones del Distrito Municipal Federal	004- Municipal Demarcaciones del Distrito Municipal Federal	101,716.95	101,716.95	101,716.95	(Rf: (660_recurso2024_rmc33_municipal_prog_pre-4_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_munFAS municipal, modificado:101716.95)	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA RANCHERIA ZAPOTAL RA, SECCION A DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 29123	Tab 11	11	Jonuta	Proyecto Agua y saneamiento de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificación	Municipio de Jonuta	29123	5	189	174	0 (metas: (unidad: Pizcan, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))	
2024	5	TAB240302429747	Proyec 2024 de Inversión	33- Aportación Federal a Entidades Federales y Municipales	004- Municipal Demarcaciones del Distrito Municipal Federal	004- Municipal Demarcaciones del Distrito Municipal Federal	33- Aportación Federal a Entidades Federales y Municipales	004- Municipal Demarcaciones del Distrito Municipal Federal	004- Municipal Demarcaciones del Distrito Municipal Federal	70,815.70	70,815.70	70,815.70	(Rf: (660_recurso2024_rmc33_municipal_prog_pre-4_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_munFAS municipal, modificado:101716.95)	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA ZAPOTAL RA, SECCION A DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 29123	Tab 11	11	Jonuta	Proyecto Agua y saneamiento de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificación	Municipio de Jonuta	29123	5	68	69	0 (metas: (unidad: Pizcan, meta:25.0, meta_modificada: 25.0))	
2024	5	TAB240302429775	Proyec 2024 de Inversión	33- Aportación Federal a Entidades Federales y Municipales	004- Municipal Demarcaciones del Distrito Municipal Federal	004- Municipal Demarcaciones del Distrito Municipal Federal	33- Aportación Federal a Entidades Federales y Municipales	004- Municipal Demarcaciones del Distrito Municipal Federal	004- Municipal Demarcaciones del Distrito Municipal Federal	117,265.33	117,265.33	117,265.33	(Rf: (660_recurso2024_rmc33_municipal_prog_pre-4_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_munFAS municipal, modificado:117265.33)	EQUIPAMIENTO EN EL POZO 1, 2 Y 3 DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA ZAPOTAL RA, SECCION A DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 29123	Tab 11	11	Jonuta	Proyecto Agua y saneamiento de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificación	Municipio de Jonuta	29123	5	87	79	0 (metas: (unidad: Pizcan, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	
2024	5	TAB240302429816	Proyec 2024 de Inversión	33- Aportación Federal a Entidades Federales y Municipales	004- Municipal Demarcaciones del Distrito Municipal Federal	004- Municipal Demarcaciones del Distrito Municipal Federal	33- Aportación Federal a Entidades Federales y Municipales	004- Municipal Demarcaciones del Distrito Municipal Federal	004- Municipal Demarcaciones del Distrito Municipal Federal	117,265.33	117,265.33	117,265.33	(Rf: (660_recurso2024_rmc33_municipal_prog_pre-4_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_munFAS municipal, modificado:117265.33)	EQUIPAMIENTO EN EL POZO 1, 2 Y 3 DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA ZAPOTAL RA, SECCION A DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 291431	Tab 11	11	Jonuta	Proyecto Agua y saneamiento de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificación	Municipio de Jonuta	291431	5	491	496	0 (metas: (unidad: Pizcan, meta:50.0, meta_modificada: 50.0))	

Handwritten mark resembling the letter 'H'.

Handwritten signature or initials.



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24032432889	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal para el desarrollo de las Entidades conexas y Federales y Distritos Municipales	004- Aportación Municipal para el desarrollo de las Entidades conexas y Federales y Distritos Municipales	Programa de Inversión Municipal	33- Aportación Municipal para el desarrollo de las Entidades conexas y Federales y Distritos Municipales	004- Aportación Municipal para el desarrollo de las Entidades conexas y Federales y Distritos Municipales	Programa de Inversión Municipal	17,586.15	17,586.15	(F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES, modificador: prog_pre-4, tipo_recurso:CONVENIOS, prog_estado_mun:FAS municipal, modificador:17988.15)	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA CHINA DEL MUNICIPIO DE JONUTA.- 297110	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión Municipal en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonuta	297110	5	37	34	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada: 15.0)
2024	5	TAB2403243288	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal para el desarrollo de las Entidades conexas y Federales y Distritos Municipales	004- Aportación Municipal para el desarrollo de las Entidades conexas y Federales y Distritos Municipales	Programa de Inversión Municipal	33- Aportación Municipal para el desarrollo de las Entidades conexas y Federales y Distritos Municipales	004- Aportación Municipal para el desarrollo de las Entidades conexas y Federales y Distritos Municipales	Programa de Inversión Municipal	35,407.85	35,407.85	(F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES, modificador:1, prog_pre-4, tipo_recurso:CONVENIOS, prog_estado_mun:FAS municipal, modificador:35407.85)	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, MUNICIPIO DE JONUTA.- 297118	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión Municipal en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonuta	297116	5	197	178	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0)
2024	5	TAB2403243127	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal para el desarrollo de las Entidades conexas y Federales y Distritos Municipales	004- Aportación Municipal para el desarrollo de las Entidades conexas y Federales y Distritos Municipales	Programa de Inversión Municipal	33- Aportación Municipal para el desarrollo de las Entidades conexas y Federales y Distritos Municipales	004- Aportación Municipal para el desarrollo de las Entidades conexas y Federales y Distritos Municipales	Programa de Inversión Municipal	75,171.76	75,171.76	(F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES, modificador:1, prog_pre-4, tipo_recurso:CONVENIOS, prog_estado_mun:FAS municipal, modificador:75171.76)	MANTENIMIENTO AL CARGAMO UBICADO EN EL POBLADO MONTE GRANDE DEL MUNICIPIO DE JONUTA.- 297141	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión Municipal en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonuta	297141	5	973	1,102	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:35.0, meta_modificada: 35.0)
2024	5	TAB24032431283	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal para el desarrollo de las Entidades conexas y Federales y Distritos Municipales	004- Aportación Municipal para el desarrollo de las Entidades conexas y Federales y Distritos Municipales	Programa de Inversión Municipal	33- Aportación Municipal para el desarrollo de las Entidades conexas y Federales y Distritos Municipales	004- Aportación Municipal para el desarrollo de las Entidades conexas y Federales y Distritos Municipales	Programa de Inversión Municipal	14,635.08	14,635.08	(F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES, modificador:1, prog_pre-4, tipo_recurso:CONVENIOS, prog_estado_mun:FAS municipal, modificador:14635.08)	MANTENIMIENTO AL CARGAMO UBICADO EN LA RANCHERIA MAYO DE LA CIUDAD DE JONUTA.- 297315	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión Municipal en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonuta	297315	5	3,054	3,033	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada: 15.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
MODULO: DESTINO DEL GASTO														
ENTIDAD: TABASCO														
MUNICIPIO: JONUTA														
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024														
DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS			OBSERVACIONES				
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	ECHA_INICIO	ECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	BIERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB2403042989	[geot1: feva_municipio:11; localidad:267; direccion:RANCHERIA EL CHOCAL, JONUTA, TABASCO ENTRE Y CERCA DEL RIO SAN PEDRO, km: 92.36575559, lat:18.43137807]	29-07-2024	30-09-2024	17,988.15	17,988.15	17,988.15	17,988.15	17,988.15	[geot1: feva_municipio:11; feva_contrato:OPO 046-2024; contrato:CEM Y CONSTRUCCION DE JONUTA, comocante:MUNICIPALIDAD DE JONUTA, importe_modificac:17988.15]	[met1: (unidad_medida:Plazo, avance:15.0)]	042989/proyecto_JNI CIO, 2431203/proyecto_PR CCEISO, 242989/proyecto_FIN	Terminado	Sin observaciones	[ob1: (observacion:verificar importes trimestre 5.0, usuario y fecha:plaza, fecha:2025-08-30), ob2: (observacion:verificar importes trimestre 5.0, usuario y fecha:plaza, fecha:2025-08-30), ob3: (observacion:verificar importes trimestre 5.0, usuario y fecha:plaza, fecha:2025-08-30)]
TAB2403043208	[geot1: feva_municipio:11; localidad:57; direccion:RANCHERIA CHINAL, 88781 CHINAL, JONUTA TABASCO ENTRE Y CERCA DEL RIO USUMACINTA, FRENTE DE LOS RANCHERIAS DE LOS RANCHERIAS SECCION AVANZADA, km: 92.15110096, lat:18.0377989]	29-07-2024	30-09-2024	35,407.85	35,407.85	35,407.85	35,407.85	35,407.85	[geot1: feva_municipio:11; feva_contrato:OPO 045-2024; contrato:CEM MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE JONUTA, comocante:MUNICIPALIDAD DE JONUTA, importe_modificac:35407.85]	[met1: (unidad_medida:Plazo, avance:30.0)]	043208/proyecto_JNI CIO, 2431203/proyecto_PR CCEISO	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2403043217	[geot1: feva_municipio:11; localidad:18; direccion:RANCHERIA MONTE GRANDE, JONUTA TABASCO ENTRE Y EL CARCAMO EN EL POBLADO ENCIENTRA CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO CON PRESABON A LA DIBERCHA, km: 92.28618477, lat:18.0377989]	29-07-2024	30-09-2024	75,171.76	75,171.76	75,171.76	75,171.76	75,171.76	[geot1: feva_municipio:11; feva_contrato:OPO 046-2024; contrato:FELPE MORALES ARCOS, comocante:MUNICIPALIDAD DE JONUTA, importe_modificac:75171.76]	[met1: (unidad_medida:Plazo, avance:35.0)]	043217/proyecto_P ROCEKO, 2431217/proyecto_JNI CIO	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2403043263	[geot1: feva_municipio:11; localidad:1; direccion:CARRETERA CHINA S DE MAYO, 86780 JONUTA TABASCO ENTRE Y CERCA DE LOS RANCHERIAS CALLE PESCADORES CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA OLIMPA 21, km: 92.15110096, lat:18.0377989]	12-06-2024	15-09-2024	14,635.08	14,635.08	14,635.08	14,635.08	14,635.08	[geot1: feva_municipio:11; feva_contrato:OPO 046-2024; contrato:FELPE MORALES ARCOS, comocante:MUNICIPALIDAD DE JONUTA, importe_modificac:14635.08]	[met1: (unidad_medida:Plazo, avance:15.0)]	0431263/proyecto_P ROCEKO, 2431263/proyecto_JNI CIO	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones

B

Handwritten signature or mark.



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AGADO	CONTRATOS	(meta1: numero_contrato:OPR % avance:25.0)	(meta1: unidad_medida:Plus % avance:25.0)	(meta1: numero_contrato:OPR % avance:25.0)	(meta1: unidad_medida:Plus % avance:25.0)	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB24032431203	(Geo1: Ewa_municipi11, direccion:RANCHERIA EL SACRIFICIO, JONUTA, TABASCO ENTRE Y CERCA DE TIENDA CERCA DE TIENDA ESCUELA PRIMARIA, lon=-92.14260991, lat=18.05626269)	29-07-2024	30-09-2024	26,255.32	26,255.32	26,255.32	26,255.32	26,255.32	(Geo1: Ewa_Servicio, numero_contrato:OPR importe:26255.32, modificado:26255.32)	(meta1: unidad_medida:Plus % avance:25.0)	(meta1: unidad_medida:Plus % avance:25.0)	(meta1: unidad_medida:Plus % avance:25.0)	2431203/proyecto_FIN CIC	Validado	Sin avance		Sin observaciones
TAB24032431408	(Geo1: Ewa_municipi11, direccion:RANCHERIA SAN CRISTOBAL, 96728 SAN CRISTOBAL, JONUTA, TABASCO ENTRE Y CARRETERA BOCA DEL RIO CHICO Y A 1.39 KM DE LA CARRETERA BOCA DEL RIO, BANQUERA TURNO LARGO 1RA SECCION B., lon=-92.07968098, lat=17.96212147)	08-06-2024	12-09-2024	59,976.96	59,976.96	59,976.96	59,976.96	59,976.96	(Geo1: Ewa_Servicio, numero_contrato:OPR importe:59976.96, modificado:59976.96)	(meta1: unidad_medida:Plus % avance:30.0)	(meta1: unidad_medida:Plus % avance:30.0)	(meta1: unidad_medida:Plus % avance:30.0)	2431408/proyecto_PR CCESO CIC	Validado	Sin avance		Sin observaciones
TAB24032431623	(Geo1: Ewa_municipi11, direccion:COLONIA VILLA DE JONUTA, TABASCO ENTRE Y TABASCO ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE GASOLINERA DE PEMEX, lon=-92.14339298, lat=18.05617169)	29-07-2024	30-09-2024	188,481.02	188,481.02	188,481.02	188,481.02	188,481.02	(Geo1: Ewa_Servicio, numero_contrato:OPR importe:188481.02, modificado:188481.02)	(meta1: unidad_medida:Plus % avance:126.0)	(meta1: unidad_medida:Plus % avance:126.0)	(meta1: unidad_medida:Plus % avance:126.0)	2431623/proyecto_FIN CIC	Validado	Sin avance		Sin observaciones
TAB24032432047	(Geo1: Ewa_municipi11, direccion:LA MENDITA LEANDRO ROVIROSA WADE CUIDADO JONUTA, TABASCO ENTRE Y CARRETERA JONUTA CARRETERA BOCA DEL RIO, BANQUERA TURNO LARGO, ATRAS DE LA COLONIA 5 DE MAYO O TAMBIEN A 200 METROS DEL PANTEON	29-07-2024	29-09-2024	197,007.24	197,007.24	197,007.24	197,007.24	197,007.24	(Geo1: Ewa_Servicio, numero_contrato:OPR importe:197007.24, modificado:197007.24)	(meta1: unidad_medida:Plus % avance:30.0)	(meta1: unidad_medida:Plus % avance:30.0)	(meta1: unidad_medida:Plus % avance:30.0)	2432047/proyecto_FIN CIC	Validado	Sin avance		Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: EJERCICIO DEFINITIVO 2024



JONUTA

2

Handwritten signature



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS		OBSERVACIONES				
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
7AB240302432038	[gen1: fove_municipio:11, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO ENTRE MONTE GRANDE, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE CERCA DE LA TORTILLERIA Y POZOLERA NIQUI, ASHIN EN LA CALLE ADELFRAN SUAREZ, linc-92.36473294, linc-17.99229604]	29-07-2024	30-09-2024	50,478.91	50,478.91	50,478.91	50,478.91	[cat1: [tipo_contrato:OP, numero_contrato:OP, contrato:FELIPE MORALES ARCOB, MUNICIPIO DE JONUTA, monto:50478.91, linc-17.99229604, linc-92.36473294, linc-17.99229604]	[meta1: (unidad_medida:Plaz, unidad_medida:Plaz, avance:30.0)]	(2432726/proyecto_IN CIO, 2432726/proyecto_FN (2432726/proyecto_PR CCEO))	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB240302432548	[gen1: fove_municipio:11, direccion:CAMINO TRAMO ENTRE MONTE GRANDE, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE CERCA DE LA TORTILLERIA Y POZOLERA NIQUI, ASHIN EN LA CALLE ADELFRAN SUAREZ, linc-92.36473294, linc-17.99229604]	29-07-2024	30-09-2024	35,407.85	35,407.85	35,407.85	35,407.85	[cat1: [tipo_contrato:OP, numero_contrato:OP, contrato:CEM MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, MUNICIPIO DE JONUTA, monto:35407.85, linc-17.99229604, linc-92.36473294, linc-17.99229604]	[meta1: (unidad_medida:Plaz, unidad_medida:Plaz, avance:25.0)]	(2432548/proyecto_P ROCES, 2432548/proyecto_FN (2432548/proyecto_IN CIO))	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB240302432647	[gen1: fove_municipio:11, direccion:PERILO LOS PAJAROS, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO ENTRE CALLE CERCA DEL CEBER LAGRO Y DEL SANTUARIO DE SAN ANTONIO, ASHIN EN MANITES EL YUJUAL, linc-92.36473294, linc-17.99229604]	15-07-2024	15-09-2024	47,942.80	47,942.80	47,942.80	47,942.80	[cat1: [tipo_contrato:OP, numero_contrato:OP, contrato:CEM Y CONSTRUCCION, MUNICIPIO DE JONUTA, monto:47942.8, linc-17.99229604, linc-92.36473294, linc-17.99229604]	[meta1: (unidad_medida:Plaz, unidad_medida:Plaz, avance:30.0)]	(2432647/proyecto_IN CIO, 2432647/proyecto_FN (2432647/proyecto_PR CCEO))	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB240302432945	[gen1: fove_municipio:11, direccion:RANCHERIA ESCUJILLAS, 88771 TABASCO ENTRE CALLE FRENTE DEL RIO USUMACINTA A 3.5 KM DEL CEBER LAGRO, POBLADO JOSE MARIA PINO SUAREZ, linc-92.36473294, linc-17.99229604]	15-07-2024	15-09-2024	35,407.85	35,407.85	35,407.85	35,407.85	[cat1: [tipo_contrato:OP, numero_contrato:OP, contrato:CEM MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, MUNICIPIO DE JONUTA, monto:35407.85, linc-17.99229604, linc-92.36473294, linc-17.99229604]	[meta1: (unidad_medida:Plaz, unidad_medida:Plaz, avance:30.0)]	(2432945/proyecto_P ROCES, 2432945/proyecto_FN (2432945/proyecto_PR CCEO))	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones

H

P

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: JONUTA  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
MODULO: DESTINO DEL GASTO														
ENTIDAD: TABASCO														
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024														
DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES						
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
74824030432082	[geot: { "municipio": 1, "direccion": "PUEBLO SAN JOSE, 96778 SAN JOSE, JONUTA TABASCO ENTRE CARRTERA FRONTERA - JONUTA TABASCO ENTRE CARRTERA JONUTA, UNOS METROS DE LA ESCUELA EMASD Y DE LA ESCUELA EMASD, y otros, ", "lat": 18.24716221, "lon": 92.3104322 } ]	29-07-2024	27-09-2024	45,198.38	45,198.38	45,198.38	45,198.38	45,198.38	[ { "id": 1, "numero_contrato": "OPO 130-2024", "descripcion": "CONSTRUCCION COMODORA MUNICIPAL DE JONUTA, importe: 45198.38, importe_modificado: 45198.38" }, { "id": 2, "numero_contrato": "OPO 131-2024", "descripcion": "MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION COMODORA MUNICIPAL DE JONUTA, importe: 30165.61, importe_modificado: 39166.61" } ]	[ { "id": 1, "numero_contrato": "OPO 130-2024", "descripcion": "CONSTRUCCION COMODORA MUNICIPAL DE JONUTA, importe: 45198.38, importe_modificado: 45198.38" }, { "id": 2, "numero_contrato": "OPO 131-2024", "descripcion": "MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION COMODORA MUNICIPAL DE JONUTA, importe: 30165.61, importe_modificado: 39166.61" } ]	[ 2432921/proyecto_INI CIO, 2432921/proyecto_FIN CIESO ]	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones
7482403043209	[geot: { "municipio": 1, "direccion": "PUEBLO SAN JOSE, 96778 SAN JOSE, JONUTA TABASCO ENTRE CARRTERA FRONTERA - JONUTA TABASCO ENTRE CARRTERA JONUTA, UNOS METROS DE LA ESCUELA EMASD Y DE LA ESCUELA EMASD, y otros, ", "lat": 18.24716221, "lon": 92.3104322 } ]	29-07-2024	29-09-2024	10,889.72	10,889.72	10,889.72	10,889.72	10,889.72	[ { "id": 1, "numero_contrato": "OPO 107-2024", "descripcion": "CONSTRUCCION COMODORA MUNICIPAL DE JONUTA, importe: 10889.72, importe_modificado: 10889.72" } ]	[ { "id": 1, "numero_contrato": "OPO 107-2024", "descripcion": "CONSTRUCCION COMODORA MUNICIPAL DE JONUTA, importe: 10889.72, importe_modificado: 10889.72" } ]	[ 2433096/proyecto_INI CIO, 2433096/proyecto_FIN CIESO ]	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones
74824030433121	[geot: { "municipio": 1, "direccion": "RANCHERIA CORCOBBO, 96781 CORCOBBO, JONUTA TABASCO ENTRE CARRTERA FRONTERA - JONUTA TABASCO ENTRE CARRTERA JONUTA, UNOS METROS DE LA ESCUELA EMASD Y DEL OTRO USUMAGINTA Y DEL OTRO USUMAGINTA, y otros, ", "lat": 18.07219599, "lon": 92.19405539 } ]	29-07-2024	30-09-2024	85,768.70	85,768.70	85,768.70	85,768.70	85,768.70	[ { "id": 1, "numero_contrato": "OPO 165-2024", "descripcion": "MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION COMODORA MUNICIPAL DE JONUTA, importe: 85768.7, importe_modificado: 85768.7" } ]	[ { "id": 1, "numero_contrato": "OPO 165-2024", "descripcion": "MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION COMODORA MUNICIPAL DE JONUTA, importe: 85768.7, importe_modificado: 85768.7" } ]	[ 2433121/proyecto_INI CIO, 2433121/proyecto_FIN CIESO ]	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones

H

g



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**MUNICIPIO: JONUTA**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB240302430156	Proyecto de Inversión Social	35 - Apoyos FAS para la atención a la población vulnerable y a las Entidades conexas	004 - Apoyos FAS para la atención a la población vulnerable y a las Entidades conexas	004 - Apoyos FAS para la atención a la población vulnerable y a las Entidades conexas	35 - Apoyos FAS para la atención a la población vulnerable y a las Entidades conexas	004 - Apoyos FAS para la atención a la población vulnerable y a las Entidades conexas	51,026.41	51,026.41	(ft: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:51026.41, modificado:1255.41))	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA LA GUAYABA ALTO JONUTA. - 30675	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión Social	Proyecto Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonuta	30675	5	361	396	0	(meta: (unidad_medida: meta:30.0, meta_modificada: 30.0))
2024	5	TAB240302430264	Proyecto de Inversión Social	35 - Apoyos FAS para la atención a la población vulnerable y a las Entidades conexas	004 - Apoyos FAS para la atención a la población vulnerable y a las Entidades conexas	004 - Apoyos FAS para la atención a la población vulnerable y a las Entidades conexas	35 - Apoyos FAS para la atención a la población vulnerable y a las Entidades conexas	004 - Apoyos FAS para la atención a la población vulnerable y a las Entidades conexas	70,627.22	70,627.22	(ft: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: (proyectos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:70627.22, modificado:70627.22))	MANTENIMIENTO AL CARGAMO UBICADO EN LA COLONIA SOCIEDAD DE LA CIUDAD DE JONUTA. - 306705	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión Social	Proyecto Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonuta	306705	\$	3,854	3,533	0	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:192.0, meta_modificada: 192.0))
2024	5	TAB240302430463	Proyecto de Inversión Social	35 - Apoyos FAS para la atención a la población vulnerable y a las Entidades conexas	004 - Apoyos FAS para la atención a la población vulnerable y a las Entidades conexas	004 - Apoyos FAS para la atención a la población vulnerable y a las Entidades conexas	35 - Apoyos FAS para la atención a la población vulnerable y a las Entidades conexas	004 - Apoyos FAS para la atención a la población vulnerable y a las Entidades conexas	88,921.32	88,921.32	(ft: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:88921.32, modificado:88921.32))	MANTENIMIENTO DEL CARGAMO UBICADO EN LA COLONIA LA CIUDAD DE JONUTA. - 307760	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión Social	Proyecto Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonuta	307760	\$	3,854	3,533	0	(meta: (unidad_medida: meta:200.0, meta_modificada: 200.0))
2024	5	TAB240302430743	Proyecto de Inversión Social	35 - Apoyos FAS para la atención a la población vulnerable y a las Entidades conexas	004 - Apoyos FAS para la atención a la población vulnerable y a las Entidades conexas	004 - Apoyos FAS para la atención a la población vulnerable y a las Entidades conexas	35 - Apoyos FAS para la atención a la población vulnerable y a las Entidades conexas	004 - Apoyos FAS para la atención a la población vulnerable y a las Entidades conexas	532,590.80	532,590.80	(ft: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: (proyectos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:532590.80, modificado:532590.80))	EQUIPAMIENTO AL CARGAMO UBICADO EN LA COLONIA SOCIEDAD DE LA CIUDAD DE JONUTA. - 306877	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión Social	Proyecto Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonuta	306877	\$	3,854	3,533	0	(meta: (unidad_medida: meta:362.0, meta_modificada: 362.0))

(H)

*[Handwritten signature]*

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS		OBSERVACIONES						
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
1	<p>TIPO: (Eve_municipio)11, localidad:5, GUAYABAS PANADERIA LA AMATITAN, 86790 LA GUAYABA ALTO GUAYABA ALTO GUAYABA ALTO GUAYABA ALTO TABASCO ENTRE CAMINO CHABLE - ALTO AMATITAN Y CAMINO CHABLE AL CADE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO AGUIRRE</p>	28-07-2024	30-09-2024	31,059.41	31,059.41	31,059.41	31,059.41	31,059.41	<p>(Eve: (Eve_municipio)11, localidad:5, GUAYABAS PANADERIA LA AMATITAN, 86790 LA GUAYABA ALTO GUAYABA ALTO GUAYABA ALTO GUAYABA ALTO TABASCO ENTRE CAMINO CHABLE - ALTO AMATITAN Y CAMINO CHABLE AL CADE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO AGUIRRE)</p>	<p>(meta1: (unidad_medidas)Pzas, avance:30.0)</p>	<p>(243156)proyecto_INICIO, (243156)proyecto_FIN, (243156)proyecto_PR (OCESO)</p>	<p>Valido</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
1	<p>(Eve: (Eve_municipio)11, localidad:5, SOLIDARIDAD, 86780 SAN JUANITO ENTRE AVENIDA LEANDRO ROVIRGA WADE Y A UNOS METROS DEL CENIT DEL URBANO GENERAL DEL MUNICIPIO DE JONUTA, lat:8.02581723)</p>	15-06-2024	15-07-2024	70,627.22	70,627.22	70,627.22	70,627.22	70,627.22	<p>(Eve: (Eve_municipio)11, localidad:5, SOLIDARIDAD, 86780 SAN JUANITO ENTRE AVENIDA LEANDRO ROVIRGA WADE Y A UNOS METROS DEL CENIT DEL URBANO GENERAL DEL MUNICIPIO DE JONUTA, lat:8.02581723)</p>	<p>(meta1: (unidad_medidas)Pzas, avance:132.0)</p>	<p>(243326)proyecto_INICIO, (243326)proyecto_FIN, (243326)proyecto_PR (OCESO)</p>	<p>Valido</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
1	<p>(Eve: (Eve_municipio)11, localidad:1, SANCERES, COLONIA JONUTA ENTRE CALLE MUNICIPAL Y CALLE SAN JUANITO ENTRE AVENIDA VETERANARIA EL MEDICO LUIS EN FRENTE DEL TALLER MECANICO (lat:8.06390158)</p>	15-07-2024	15-09-2024	98,921.32	98,921.32	98,921.32	98,921.32	98,921.32	<p>(Eve: (Eve_municipio)11, localidad:1, SANCERES, COLONIA JONUTA ENTRE CALLE MUNICIPAL Y CALLE SAN JUANITO ENTRE AVENIDA VETERANARIA EL MEDICO LUIS EN FRENTE DEL TALLER MECANICO (lat:8.06390158)</p>	<p>(meta1: (unidad_medidas)Pzas, avance:200.0)</p>	<p>(243463)proyecto_INICIO, (243463)proyecto_FIN, (243463)proyecto_PR (OCESO)</p>	<p>Valido</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
1	<p>(Eve: (Eve_municipio)11, localidad:1, SANCERES, COLONIA JONUTA ENTRE CALLE MUNICIPAL Y CALLE SAN JUANITO ENTRE AVENIDA VETERANARIA EL MEDICO LUIS EN FRENTE DEL TALLER MECANICO (lat:8.06390158)</p>	17-07-2024	19-09-2024	532,590.80	532,590.80	532,590.80	532,590.80	532,590.80	<p>(Eve: (Eve_municipio)11, localidad:1, SANCERES, COLONIA JONUTA ENTRE CALLE MUNICIPAL Y CALLE SAN JUANITO ENTRE AVENIDA VETERANARIA EL MEDICO LUIS EN FRENTE DEL TALLER MECANICO (lat:8.06390158)</p>	<p>(meta1: (unidad_medidas)Pzas, avance:362.0)</p>	<p>(243743)proyecto_INICIO, (243743)proyecto_FIN, (243743)proyecto_PR (OCESO)</p>	<p>Valido</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: 2024

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



JONUTA

B

Handwritten signature

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO DE PROGRAMA	TIPO DE RAMO	TIPO DE CICLO DE RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TABR2402240384	Proyecto de Inversión	33-004-Aportación FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	004-004-Municipal FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	004-004-Municipal FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	004-004-Municipal FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	004-004-Municipal FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	004-004-Municipal FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	553,866.00	553,866.00	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estim_mun:FAS municipal, modificado:SS3696.0)	MANTENIMIENTO AL CARGAMO UBICADO EN LA CALLE MARINA COL CENTRO DE LA CIUDAD DE JONUTA - 35498	27	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en el área de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	Municipio de Jonuta	35495	5	3,854	3,533	0	(metas: Unidad_medida: metros, meta:300.0, meta_modificada: 300.0)
2024	5	TABR2402240481	Proyecto de Inversión	33-004-Aportación FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	004-004-Municipal FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	004-004-Municipal FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	004-004-Municipal FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	004-004-Municipal FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	004-004-Municipal FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	255,482.30	255,482.30	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estim_mun:FAS municipal, modificado:255482.3)	AMPLIACIÓN A LA RED DE BAJA TENSION EN LA CALLE ALVARO ORRISON COL CENTRO DE LA CIUDAD DE JONUTA. - 31428	27	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en el área de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	Municipio de Jonuta	31428	5	3,854	3,533	0	(metas: Unidad_medida: Metros lineales, meta:1025.0, meta_modificada: 1025.0)
2024	5	TABR2402240477	Proyecto de Inversión	33-004-Aportación FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	004-004-Municipal FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	004-004-Municipal FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	004-004-Municipal FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	004-004-Municipal FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	004-004-Municipal FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	2,170,135.00	2,170,135.00	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estim_mun:FAS municipal, modificado:2170135.0)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RALAS PETRONAS. - 31491	27	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en el área de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	Municipio de Jonuta	31457	5	76	75	0	(metas: Unidad_medida: metros, meta:1455.0, meta_modificada: 1455.0)
2024	5	TABR2402240587	Proyecto de Inversión	33-004-Aportación FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	004-004-Municipal FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	004-004-Municipal FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	004-004-Municipal FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	004-004-Municipal FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	004-004-Municipal FIAS para el desarrollo de las Entidades de las Federaciones y Municipios	119,816.40	119,816.40	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estim_mun:FAS municipal, modificado:119816.4)	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ASFALTICA EN FRONTERAS ABASDOR, RA, ZAPOTAL ZDA, COL CENTRO DE LA CIUDAD DE JONUTA, SECCION A BENTO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 315439	27	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en el área de Infraestructura Social	Troncal	Sin identificar	Municipio de Jonuta	315439	5	180	174	0	(metas: Unidad_medida: Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada: 1200.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: CUERPO DEFINITIVO 2024

(H)

*[Handwritten signature]*

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES - FISICOS		FOTOS	EST ATU S	OBSERVACIONES	
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	ECHA_INICIO	ECHA_TERMINO	MECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AGADO	CONTRATOS	(metri: (unidad: metros lineales, avance: 1025.0))	(C43844/proyecto_P ROCESSO, C43844/proyecto_INI CIO, C43844/proyecto_FIN)	STATUS	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI ON
TAB24030243844	(geot: (cve_municipio:11, nombre: TABASCO, localidad:1, direccion:CIUDAD TABASCO, 89780 MARINA Y TODO EL PERIFERICO EN LA CALLE RESTAURANTE FAMILIAR POKRY., lon:-92.1351932, lat:19.9270171))	15-07-2024	15-09-2024	533,668.00	533,668.00	533,668.00	533,668.00	(c43844/proyecto_P ROCESSO, C43844/proyecto_INI CIO, C43844/proyecto_FIN)	(metri: (unidad: metros lineales, avance: 300.0))	(C43844/proyecto_P ROCESSO, C43844/proyecto_INI CIO, C43844/proyecto_FIN)	Flujo de avance	OBSERVACIONES_CAPT	Sin observaciones
TAB240302434851	(geot: (cve_municipio:11, nombre: TABASCO, localidad:1, direccion:CIUDAD TABASCO, 89780 MARINA Y TODO EL PERIFERICO EN LA CALLE RESTAURANTE FAMILIAR POKRY., lon:-92.1351932, lat:19.9270171))	25-08-2024	13-09-2024	255,482.30	255,482.30	255,482.30	255,482.30	(c434851/proyecto_P ROCESSO, C434851/proyecto_INI CIO, C434851/proyecto_FIN)	(metri: (unidad: metros lineales, avance: 1025.0))	(C434851/proyecto_P ROCESSO, C434851/proyecto_INI CIO, C434851/proyecto_FIN)	Flujo de avance	OBSERVACIONES_CAPT	Sin observaciones
TAB240302434817	(geot: (cve_municipio:11, nombre: TABASCO, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BOCA DE RIO PETRONAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 481 RANCHERIA LAS PETRONAS, TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO BOCA DE RIO PETRONAS Y CAMINO AGUACATAL A LAS	28-08-2024	13-09-2024	2,170,135.00	2,170,135.00	2,170,135.00	2,170,135.00	(c434817/proyecto_P ROCESSO, C434817/proyecto_INI CIO, C434817/proyecto_FIN)	(metri: (unidad: metros lineales, avance: 1455.0))	(C434817/proyecto_P ROCESSO, C434817/proyecto_INI CIO, C434817/proyecto_FIN)	Flujo de avance	OBSERVACIONES_CAPT	Sin observaciones
TAB240302435067	(geot: (cve_municipio:11, nombre: TABASCO, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO BOCA DE RIO PETRONAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 481 RANCHERIA LAS PETRONAS, TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO BOCA DE RIO PETRONAS Y CAMINO AGUACATAL A LAS	08-07-2024	06-09-2024	119,816.40	119,816.40	119,816.40	119,816.40	(c435067/proyecto_P ROCESSO, C435067/proyecto_INI CIO, C435067/proyecto_FIN)	(metri: (unidad: metros lineales, avance: 1000.0))	(C435067/proyecto_P ROCESSO, C435067/proyecto_INI CIO, C435067/proyecto_FIN)	Flujo de avance	OBSERVACIONES_CAPT	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



JONUTA

B

Handwritten signature



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24020403021	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal para el desarrollo de las Entidades de las Federeaciones y Municipios	004- FAS Municipal Democracia Territorial Distrito Municipal Federal	004- FAS Municipal Democracia Territorial Distrito Municipal Federal	004- FAS Municipal Democracia Territorial Distrito Municipal Federal	662,960.00	662,960.00	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modificado, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_entidad_mun:FAS municipal, modificado:862960.00)	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN LA CALLE DE LA BARRIO DE JUAZEL AL POBLADO BOCA DE SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA. - 316626	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jonuta	316626	183	189	0	(meta:1, unidad_medida: Unidad_medida: metros, meta:1200.0, meta_modificada: 1200.0)	
2024	5	TAB24020403587	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal para el desarrollo de las Entidades de las Federeaciones y Municipios	004- FAS Municipal Democracia Territorial Distrito Municipal Federal	004- FAS Municipal Democracia Territorial Distrito Municipal Federal	1,093,190.05	1,093,190.05	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_entidad_mun:FAS municipal, modificado: 1093190.05, modificado: 1093190.05)	CONSTRUCCION DE PARQUE EL PAJAROS, DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 316989	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jonuta	316989	270	283	0	(meta:1, unidad_medida: Metros cuadrados, meta:600.0, meta_modificada: 600.0)		
2024	5	TAB24020403699	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal para el desarrollo de las Entidades de las Federeaciones y Municipios	004- FAS Municipal Democracia Territorial Distrito Municipal Federal	004- FAS Municipal Democracia Territorial Distrito Municipal Federal	686,315.40	686,315.40	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_entidad_mun:FAS municipal, modificado: 686315.40)	REHABILITACION DEL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL, EN LA CIUDAD DE JONUTA. - 316584	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jonuta	316584	3,854	3,533	0	(meta:1, unidad_medida: Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada: 1200.0)		
2024	5	TAB24020403920	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal para el desarrollo de las Entidades de las Federeaciones y Municipios	004- FAS Municipal Democracia Territorial Distrito Municipal Federal	004- FAS Municipal Democracia Territorial Distrito Municipal Federal	240,420.21	240,420.21	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_entidad_mun:FAS municipal, modificado: 240420.21)	CONSTRUCCION DE CAJA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MARINA DE LA CIUDAD DE JONUTA. - 316247	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonuta	316247	3,854	3,533	0	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada: 35.0)		

*[Handwritten signature]*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
MUNICIPIO: JONUTA															
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024															
DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					OBSERVACIONES								
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
7AB24030245321	1	[epo1: fpo_municipio:11, localidad:7, direccion:CARRTERA FEDERAL, TRAMO TONTOJARO 1RA SECC -BOCA DE SAN ANTONIO KILOMETRO 12+ SAN ANTONIO, 86782 BOCA DE SAN ANTONIO, JONUTA TABASCO, CARRTERA FEDERAL, LARGO 1RA SECC BOCA LOCALIDAD:20, PAJAROS, BELLO LOS PAJAROS, JONUTA TABASCO, CERCA DEL CENTRO DE SALUD LOS PAJAROS Y CERCA DE LA ESCUELA ZAPATA, lat:-22.07719136, lon:17.92877023]	08-07-2024	06-09-2024	682,980.00	682,980.00	682,980.00	682,980.00	[epo1: fpo_municipio:11, fpo_jefe_obra, numero_contrato:OPO 019-2024, contratista:CONSTRUCION Y CULTURA Y COMERCIALIZACION JONUTALL SA DE CV., convocante:MUNICIPALIDAD DE JONUTA, monto:829980.0, importe_modificado:0]	[meta1: (unidad_medida:Metro cuadrado) a finalizar, avance:1200.0]	2435321/proyecto_INICIO, 2435321/proyecto_FIN, 2435321/proyecto_PR (OCESO)	Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB24030245387	1	[epo1: fpo_municipio:11, localidad:20, PAJAROS, BELLO LOS PAJAROS, JONUTA TABASCO, CERCA DEL CENTRO DE SALUD LOS PAJAROS Y CERCA DE LA ESCUELA ZAPATA, lat:-22.07719136, lon:17.92877023]	11-03-2024	09-04-2024	1,053,190.05	1,053,190.05	1,053,190.05	1,053,190.05	[epo1: fpo_municipio:11, fpo_jefe_obra, numero_contrato:OPO 019-2024, contratista:COMERCIO EDIFICADORA IMCI SA DE CV., convocante:MUNICIPALIDAD DE JONUTA, monto:1093190.05, importe_modificado:110000.0]	[meta1: (unidad_medida:Metro cuadrado) a construcción, avance:600.0]	2435387/proyecto_INICIO, 2435387/proyecto_FIN, 2435387/proyecto_PR (OCESO)	Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB24030245669	1	[epo1: fpo_municipio:11, localidad:1, direccion:Ciudad JONUTA, 86780 JONUTA, TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ, EL PARQUE DE LA CALLE 24 DE MAYO DE LA COLONIA CENTRO, lat:-18.08320251]	03-06-2024	17-07-2024	688,315.40	688,315.40	688,315.40	688,315.40	[epo1: fpo_municipio:11, fpo_jefe_obra, numero_contrato:OPO 084-2024, contratista:PERLA LOS SANTOS DE JONUTA, convocante:MUNICIPALIDAD DE JONUTA, monto:698315.4, importe_modificado:690484.2]	[meta1: (unidad_medida:Metro cuadrado) a Construcción, avance:1320.0]	2435669/proyecto_INICIO, 2435669/proyecto_FIN, 2435669/proyecto_PR (OCESO)	Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB24030245920	1	[epo1: fpo_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 1RA, 86780 JONUTA, TABASCO ENTRE CALLE EUROPEO CASTELANO Y CERCA DEL CAMPO DE BERSOL Y EN FRENTE DE LA ESCUELA DEL PLAYON, lat:-22.1327471, lon:18.08569669]	29-07-2024	27-09-2024	240,420.21	240,420.21	240,420.21	240,420.21	[epo1: fpo_municipio:11, fpo_jefe_obra, numero_contrato:OPO 084-2024, contratista:CORPORA OCEANOS, convocante:MUNICIPALIDAD DE JONUTA, monto:240420.21, importe_modificado:246851.29]	[meta1: (unidad_medida:Metro cuadrado) a Construcción, avance:34.0]	2435920/proyecto_INICIO, 2435920/proyecto_FIN, 2435920/proyecto_PR (OCESO)	Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones

2

DETALLE_PROYECTO																									
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	1AB24002405669	35 - Aportación FAS Federal y de las Entidades conexas	0004 - Aportación FAS Federal y de las Entidades conexas	35 - Aportación FAS Federal y de las Entidades conexas	0004 - Aportación FAS Federal y de las Entidades conexas	200.036.95	200.036.95	(F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:200036953, modificacion:20036953))	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE JONUTA - 319278	27	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Municipio de Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonuta	319278	3,854	3,854	3,533	0	(metas: Unidad_medida: Metros Cuadrados, metas:160.0, metas_modificadas: 160.0)
2024	5	1AB24002405623	35 - Aportación FAS Federal y de las Entidades conexas	0004 - Aportación FAS Federal y de las Entidades conexas	35 - Aportación FAS Federal y de las Entidades conexas	0004 - Aportación FAS Federal y de las Entidades conexas	789.252.03	789.252.03	(F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:78925203, modificacion:78925203))	CONSTRUCCION DE CASITA PLUVIALES UBICADO EN LA CALLE MARINA DE LA CIUDAD DE JONUTA - 320492	11	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Municipio de Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonuta	320492	3,533	3,534	3,533	0	(metas: Unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, metas:650.0, metas_modificadas: 650.0)
2024	5	1AB240024056415	35 - Aportación FAS Federal y de las Entidades conexas	0004 - Aportación FAS Federal y de las Entidades conexas	35 - Aportación FAS Federal y de las Entidades conexas	0004 - Aportación FAS Federal y de las Entidades conexas	1,010.298.23	1,010.298.23	(F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:101029823, modificacion:101029823))	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PANCHERA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA - 321305	11	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Municipio de Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonuta	321305	36	36	39	0	(metas: Unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción de tuberías, metas:77.0, metas_modificadas: 77.0)
2024	5	1AB24002405659	35 - Aportación FAS Federal y de las Entidades conexas	0004 - Aportación FAS Federal y de las Entidades conexas	35 - Aportación FAS Federal y de las Entidades conexas	0004 - Aportación FAS Federal y de las Entidades conexas	1,296.806.17	1,296.806.17	(F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:129680617, modificacion:129680617))	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PLUVIAL DE LA CALLE ROMPEROLA DE LA CALLE JOSE MA PRUDENSA DE LA CALLE MARINA EN LA CIUDAD DE JONUTA - 322302	11	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Municipio de Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonuta	322302	3,854	3,854	3,533	0	(metas: Unidad_medida: Metros lineales, metas:155.0, metas_modificadas: 155.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: JONUTA  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



5

9



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	OPCION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24032429805	Proyecto de inversión	33- Aprobación FAS Municipal y de las Entidades conexas Territoriales de los Municipios	004- FAS Municipal y de las Entidades conexas Territoriales de los Municipios	Programa Presupuestario	1,355,520.00	1,355,520.00	1,355,520.00	1,355,520.00	(R1: (giclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad:mun_fas municipal, modificacion:1005276.0))	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO 2DA ETAPA DEL GIMNACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE JONUTA. - 324852	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jonuta	324852	S	3,854	3,533	0	(meta:1, Unidad_medida: construcciones de construcciones, meta:500.0, modificado: 600.0)
2024	5	TAB24032429707	Proyecto de inversión	33- Aprobación FAS Municipal y de las Entidades conexas Territoriales de los Municipios	004- FAS Municipal y de las Entidades conexas Territoriales de los Municipios	Programa Presupuestario	4,971,400.00	4,971,400.00	4,971,400.00	4,971,400.00	(R1: (giclo_recurso:2024, ramo:33, modificado: prog_pre:4 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad:mun_fas municipal, modificacion:4871400.0))	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ESTADIO CENTRAL Y JONUTA. - 324853	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura	Sin identificar	Municipio de Jonuta	324853	S	3,854	3,533	0	(meta:1, Unidad_medida: construcciones de construcciones de construcciones, meta:2854.0, modificado: 2854.0)
2024	5	TAB24032429721	Proyecto de inversión	33- Aprobación FAS Municipal y de las Entidades conexas Territoriales de los Municipios	004- FAS Municipal y de las Entidades conexas Territoriales de los Municipios	Programa Presupuestario	1,008,576.00	1,008,576.00	1,008,576.00	1,008,576.00	(R1: (giclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad:mun_fas municipal, modificacion:1005276.0))	MANTENIMIENTO A COMBIERTA DE AGUA FLUVAL UBICADO EN EL POBLADO BOCA DE SAN GEMINIANO DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 324852	Tabasco	27	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonuta	324852	S	294	299	0	(meta:1, Unidad_medida: Cuadrados, meta:1033.0, modificado: 1033.0)
2024	5	TAB24032429784	Proyecto de inversión	33- Aprobación FAS Municipal y de las Entidades conexas Territoriales de los Municipios	004- FAS Municipal y de las Entidades conexas Territoriales de los Municipios	Programa Presupuestario	1,389,852.10	1,389,852.10	1,389,852.10	1,389,852.10	(R1: (giclo_recurso:2024, ramo:33, modificado: prog_pre:4 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad:mun_fas municipal, modificacion:1389852.1))	COSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE JONUTA. - 325137	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jonuta	325137	S	3,854	3,533	0	(meta:1, Unidad_medida: Metros lineales, meta:1150.0, modificado: 1150.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: JONUTA  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

6

Handwritten signature or mark.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																										
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																										
MODULO: DESTINO DEL GASTO																										
ENTIDAD: TABASCO																										
MUNICIPIO: JONUTA																										
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024																										
DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE PROGRAMA	MONTA GLOBAL APROBADO	MONTA GLOBAL MODIFICADO	SUJETOS FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO DE PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	5	TAB24040246535	Proyecto de Inversión	33-004	Apoyos Federales a las Entidades con Recursos Federales	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	2024	33-004	Apoyos Federales a las Entidades con Recursos Federales	1,172,341.87	1,172,341.87	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1172341.87, modificaciones:1172341.87)	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA CIUDAD DE JONUTA, COLONIA MUNICIPAL DE LA COLONIA DEL PINO DE JONUTA, TABASCO. - 389178	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jonuta	389178	5	250	250	0	(meta:1 Unidad_medida: Construcción, meta:427.0, meta_modificada: 427.0)
2024	5	TAB24040246514	Proyecto de Inversión	33-004	Apoyos Federales a las Entidades con Recursos Federales	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	2024	33-004	Apoyos Federales a las Entidades con Recursos Federales	3,783,774.50	3,783,774.50	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:3783774.5, modificaciones:3783774.5)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PUBLICO EN LA CIUDAD DE JONUTA, CALLE DEL PINO DE LA COLONIA SOLIDARIA, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. - 389215	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jonuta	389215	6	125	125	0	(meta:1 Meta Construcción, meta:184.0, meta_modificada: 184.0)
2024	5	TAB24040250967	Proyecto de Inversión	33-004	Apoyos Federales a las Entidades con Recursos Federales	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	2024	33-004	Apoyos Federales a las Entidades con Recursos Federales	1,672,040.37	1,672,040.37	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1672040.37, modificaciones:1672040.37)	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO CABRALES EN LA CIUDAD DE JONUTA DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. - 389083	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jonuta	389083	5	250	250	0	(meta:1 Unidad_medida: Construcción, meta:602.0, meta_modificada: 602.0)
2024	5	TAB24040250967	Proyecto de Inversión	33-004	Apoyos Federales a las Entidades con Recursos Federales	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	2024	33-004	Apoyos Federales a las Entidades con Recursos Federales	3,122,642.83	3,122,642.83	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:3122642.83, modificaciones:3122642.83)	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA CIUDAD DE JONUTA, TABASCO, POBLADO COROZAL - 407041	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jonuta	407041	6	114	111	0	(meta:1 Unidad_medida: Construcción, meta:184.0, meta_modificada: 64.3)

2

9





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MÓDULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**MUNICIPIO: JONUTA**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	F1 - CICLO DE RECORSO	F1 - RAMO	F1 - PROGRAMA	F2 - CICLO DE RECORSO	F2 - RAMO	F2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	TABLA	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB2404020969	Proyectos de inversión	335	Aperturas para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	104- Municipalidad de Jonuta	11- PRESUPUESTARIO	11- PRESUPUESTARIO	11- PRESUPUESTARIO	403,896.49	403,896.49	(F1, ciclo, ejercicio: 2024, ramo: 335, modalidad: prog_pme-4, submodalidad: PROYECTOS DE INICIATIVAS (ACORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), programa: fun-fais municipal, modificado: 428866.49)	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA RANCHERIA QUIRO ARRANCADO - RANCHERIA QUIRO ARRANCADO - 407347	27	Tabasco	27	Tabasco	11	Jonuta	11	Jonuta	LE	Proyecto de Iniciativa de Infraestructura Social	Clasificación y Subclasificación	Municipio de Jonuta	407347	137	139	0	0 (mas: unidad_medida: meta.3.7, meta_modificada: 3.7)

*(Handwritten signature)*

**JONUTA**

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS	FOTOS	AVANCES_FISICOS	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI	
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REGADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO						EJERCIDO
TAB24040250689	1	(Geo1: Eje_municipio11; localidad7; JONUTA - GUERO ARRANCADO MARGEN DESCHICO OMETRO 37 + ARRANCADO MARGEN ARRANCADO, JONUTA ARRANCADO MARGEN PRINCIPAL Y CAMINO REALZARA EN LA	15-11-2024	09-12-2024	403,896.49	403,896.49	403,896.49	403,896.49	403,896.49	(Geo1: Eje_municipio11; localidad7; JONUTA - GUERO ARRANCADO MARGEN DESCHICO OMETRO 37 + ARRANCADO MARGEN ARRANCADO, JONUTA ARRANCADO MARGEN PRINCIPAL Y CAMINO REALZARA EN LA	(med1: (unidad_medida:Kilometros, avance:3.7)	(Geo1: Eje_municipio11; localidad7; JONUTA - GUERO ARRANCADO MARGEN DESCHICO OMETRO 37 + ARRANCADO MARGEN ARRANCADO, JONUTA ARRANCADO MARGEN PRINCIPAL Y CAMINO REALZARA EN LA	Sin observaciones

**RESPONSABLE**

*[Signature]*

**M.A. EMILIO OCAÑO MORALES.**  
DIRECTOR DE FINANZAS

**DIRECCION DE FINANZAS**

**JONUTA**

**PRESIDENTA MUNICIPAL**

*[Signature]*

**MTRA. MARIA SOLEDAD VILLAMAYOR NOTARIO.**



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: INDICADORES**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**MUNICIPIO: JONUTA**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	5	5	Tabasco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	400 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	151456	Porcentaje de obras proyectos registrados en la MDS
2024	5	5	Tabasco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	400 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	151070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS
2024	5	5	Tabasco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	400 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	150338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS
2024	5	5	Tabasco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	400 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	150222	Índice de Dependencia Financiera
2024	5	5	Tabasco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	400 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	150735	Índice en el Ejercicio de Recursos
2024	5	5	Tabasco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	400 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	150775	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local

(H)

Programa Presupuestario	Definición del indicador	Método de Cálculo	Nivel del indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del indicador	Acordado	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Validez
004	Permite conocer el número de otros proyectos (Proyectos PRODM, proyectos de Gestión Inefectivos y Proyectos Especiales) que han sido registrados en el Catálogo FAS 2016. Este proyecto no considerando en el momento o complementario puede considerarse como proyecto especial.	(Sumatoria de otros proyectos registrados a MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Efectiva	Desarrollado	1,000/0	Justificación	Detalle	2,041/0	Justificación	Detalle	51.13	Validado
004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en el Catálogo FAS 2016. Este proyecto no considerando en el momento o complementario puede considerarse como proyecto especial.	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Efectiva	Desarrollado	24,012/0	Justificación	Detalle	20,417/0	Justificación	Detalle	84.36	Validado
004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de ingresos propios (Ingresos propios, Ingresos propios de servicios básicos, cobros y recaudación de la alcaldía, recaudación y administración) respecto del total de proyectos que han sido registrados en el Catálogo FAS 2016. Este proyecto no considerando en el momento o complementario puede considerarse como proyecto especial.	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Efectiva	Desarrollado	73,084/21	Justificación	Detalle	72,794/12	Justificación	Detalle	98.79	Validado
005	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra la proporción de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México. Los ingresos propios incluyen: Impuestos por predial, rústicos y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, contribuciones, etc. Este indicador muestra la proporción de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México. Este indicador muestra la proporción de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México. Este indicador muestra la proporción de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Producto	Semestral	Otros	Estratégico	Efectiva	Desarrollado	2,030/0	Justificación	Detalle	2,030/0	Justificación	Detalle	100	Validado
005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra la proporción de los recursos ministrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejecutado del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Efectiva	Desarrollado	100	Justificación	Detalle	100	Justificación	Detalle	100	Validado
005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra la proporción de los recursos ministrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta. Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejecutado para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Efectiva	Desarrollado	0	Justificación	Detalle	0	Justificación	Detalle	N/D	Validado

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: INDICADORES  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: JONUTA  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



JONUTA

2

*[Handwritten signature]*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: INDICADORES**

**ENTIDAD: TABASCO**

**MUNICIPIO: JONUTA**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ortografía	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	5	5	Tabasco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	400 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	000	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Municipalidades y de las Demarcaciones Federales	18472	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras
2024	5	5	Tabasco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	400 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	000	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Municipalidades y de las Demarcaciones Federales	18476	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura
2024	5	5	Tabasco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	400 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	000	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Municipalidades y de las Demarcaciones Federales	18473	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua
2024	5	5	Tabasco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	400 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	000	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Municipalidades y de las Demarcaciones Federales	18474	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales
2024	5	5	Tabasco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	400 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	000	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Municipalidades y de las Demarcaciones Federales	18477	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública
2024	5	5	Tabasco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	400 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	000	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Municipalidades y de las Demarcaciones Federales	18815	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

5

*[Handwritten signature]*

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipología	Transmisión del Indicador	Acceso	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Fuño
0005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial en el periodo que se reporta. El indicador incluye servicios de la ciudad (modernización más servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de saneamiento, salud y seguridad pública; asistencia, médicos, odontológicos, etc.) Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Porcentual	Ejecución	Acceso	0	Justificación	Detalle	0	Justificación	Detalle	100	Validado
0005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje de recursos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Porcentual	Ejecución	Acceso	0	Justificación	Detalle	0	Justificación	Detalle	100	Validado
0005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje de recursos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Porcentual	Ejecución	Acceso	0	Justificación	Detalle	0	Justificación	Detalle	100	Validado
0005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje de recursos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de derramas de agua residual / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Porcentual	Ejecución	Acceso	0	Justificación	Detalle	0	Justificación	Detalle	100	Validado
0005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje de recursos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Porcentual	Ejecución	Acceso	100	Justificación	Detalle	100	Justificación	Detalle	100	Validado
0005	Del monto total asignado al FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos al FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto total aprobado al FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Porcentual	Gestión	Acceso	100	Justificación	Detalle	100	Justificación	Detalle	100	Validado

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES



ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024





(B)

B

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: INDICADORES**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**MUNICIPIO: JONUTA**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Funcion	Subfuncion	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	5	3	Tabasco	Jonutá	43 - Aportaciones Federales y Municipales Federales y Municipales	420 - Dirección General de Apoyos Federales y Municipales	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fomento de Aportaciones para el Desarrollo de las Municipios y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal	188070	Tasa de ejecución del Impuesto Oficial del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Programa Presupuestario	Definición del indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programada	Justificación	Detalle	Meja Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Fuente
1005	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México al ejercicio fiscal anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Manejo, los Ingresos de Participación y las Participaciones Federales por los Ingresos Locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de Ingresos Municipales. Fuente: Cuenta Pública Municipal, artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) * 100	Proyecto Anual	Anual	Porcentaje	Estadístico	Eficiencia	0	Justificación	Detalle	0	Justificación	Detalle	-100	Justificación	Detalle	NO	Verdadero

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
 MODULO: INDICADORES  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: JONUTA  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



**PRESIDENCIA**  
 PRESIDEN**T**A MUNICIPAL  
 MTRA. MARIA SOLEDAD VILLAMAYOR NOTARIO.

**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
 RESPONSABLE  
 M.A EMILIO OCAÑO MORALES.  
 DIRECTOR DE FINANZAS



**DIRECCIÓN DE FINANZAS**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SS74		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SS74		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SS74	Sin Especificar	0.00	0.00	0.00
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIF	R000		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIF	R000	Sin Especificar	0.00	0.00	0.00
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		

Handwritten mark resembling the letter 'R'.

Handwritten signature or mark.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: JONUTA  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO													
ENTIDAD: TABASCO													
MUNICIPIO: JONUTTA													
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024													
Dependencia Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	STATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente 251 - Bienes adquiridos básicos	0.00	194,890.00	194,890.00	194,890.00	194,890.00	194,890.00	194,890.00 Sin Contratos	N/A	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente 799 - Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	N/A	N/A	N/A	Valida	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	0.00	194,890.00	194,890.00	194,890.00	194,890.00	194,890.00	194,890.00 Sin Contratos	N/A	N/A	194,890.00		
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente 257 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	89,236.00	89,236.00	89,236.00	89,236.00	89,236.00	89,236.00 Sin Contratos	N/A	N/A	N/A	Valida	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	0.00	89,236.00	89,236.00	89,236.00	89,236.00	89,236.00	89,236.00 Sin Contratos	N/A	N/A	89,236.00		
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente 211 - Materiales, útiles y equipo menores de cinco años	0.00	480,593.95	480,593.95	480,593.95	480,593.95	480,593.95	480,593.95 Sin Contratos	N/A	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente 229 - Utilidades para el servicio de alimentación	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00 Sin Contratos	N/A	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente 234 - Combustibles, lubricantes, aditivos, aceites, grasas, derivados y otros	340,749.25	612,218.47	612,218.47	612,218.47	612,218.47	612,218.47	612,218.47 Sin Contratos	N/A	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente 240 - Materiales, útiles y equipo menores de cinco años	0.00	695,392.13	695,392.13	695,392.13	695,392.13	695,392.13	695,392.13 Sin Contratos	N/A	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente 242 - Cemento y productos de concreto	0.00	147,459.84	147,459.84	147,459.84	147,459.84	147,459.84	147,459.84 Sin Contratos	N/A	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente 243 - Cables y productos de plástico	0.00	783.00	783.00	783.00	783.00	783.00	783.00 Sin Contratos	N/A	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente 244 - Maquinaria y productos de madera	0.00	1,519.83	1,519.83	1,519.83	1,519.83	1,519.83	1,519.83 Sin Contratos	N/A	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente 245 - Material eléctrico y electrónico	0.00	557,857.03	557,857.03	557,857.03	557,857.03	557,857.03	557,857.03 Sin Contratos	N/A	N/A	N/A	Valida	

12

9

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Jonuta	Partida general	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida general	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida general	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida general	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida general	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida general	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida general	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida general	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida general	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida general	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida general	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida general	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida general	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 PERIODO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: JONUTA  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024




JONUTA

(R)

B

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	STATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Jonuta	1 - Cambio corriente	207 - Acciones de construcción	0.00	19,299.93	19,299.93	19,299.93	19,299.93	19,299.93	19,299.93	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonuta	1 - Cambio corriente	245 - Otros materiales y artículos de construcción y mantenimiento	0.00	10,827.18	10,827.18	10,827.18	10,827.18	10,827.18	10,827.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonuta	1 - Cambio corriente	251 - Productos químicos básicos	0.00	2,532.00	2,532.00	2,532.00	2,532.00	2,532.00	2,532.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonuta	1 - Cambio corriente	255 - Fibras sintéticas, hule, demarcas	0.00	36,523.85	36,523.85	36,523.85	36,523.85	36,523.85	36,523.85	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonuta	1 - Cambio corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,019.88	2,019.88	2,019.88	2,019.88	2,019.88	2,019.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonuta	1 - Cambio corriente	281 - Herramientas menores	0.00	54,274.48	54,274.48	54,274.48	54,274.48	54,274.48	54,274.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonuta	1 - Cambio corriente	292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	20,187.00	186,042.58	186,042.58	186,042.58	186,042.58	186,042.58	186,042.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonuta	1 - Cambio corriente	293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y administración	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonuta	1 - Cambio corriente	298 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonuta	1 - Cambio corriente	306 - Arrendamiento de maquinaria, otros herramientas	0.00	2,831,315.49	2,831,315.49	2,831,315.49	2,831,315.49	2,831,315.49	2,831,315.49	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonuta	1 - Cambio corriente	338 - Servicios profesionales, técnicos y administrativos	0.00	842,234.49	842,234.49	842,234.49	842,234.49	842,234.49	842,234.49	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonuta	1 - Cambio corriente	355 - Reparación y mantenimiento de maquinaria, transporte	0.00	501,698.12	501,698.12	501,698.12	501,698.12	501,698.12	501,698.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: JONUTA  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



JONUTA

③

②

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**


**MUNICIPIO: JONUTA**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	000		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	000		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	000		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	000		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipales productoras de hidrocarburos	000	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		

18

8

 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: JONUTA PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024															
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHOP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Jónuta	1 - Gasto corriente	267 - Inversión, mantenimiento de maquinaria, otros vehículos y otros artículos	0.00	97,679.18	97,679.18	97,679.18	97,679.18	97,679.18	97,679.18	97,679.18	97,679.18	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jónuta	1 - Gasto corriente	268 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	0.00	97,290.00	97,290.00	97,290.00	97,290.00	97,290.00	97,290.00	97,290.00	97,290.00	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jónuta	3 - Gasto de inversión	793 - Otras inversiones especiales	0.00	250,207.20	250,207.20	250,207.20	250,207.20	250,207.20	250,207.20	250,207.20	250,207.20	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jónuta	1 - Gasto corriente	793 - Otras inversiones especiales	0.00	250,606.00	250,606.00	250,606.00	250,606.00	250,606.00	250,606.00	250,606.00	250,606.00	N/A	N/A	Valida	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	610,930.25	7,582,935.23	7,582,935.23	7,582,935.23	7,582,935.23	7,582,935.23	7,582,935.23	7,582,935.23	7,582,935.23	N/A	N/A	7,582,935.23	
Municipio de Jónuta	1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	1,532,973.52	123,569.30	123,569.30	123,569.30	123,569.30	123,569.30	123,569.30	123,569.30	123,569.30	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jónuta	1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	259,763.19	3,319.50	3,319.50	3,319.50	3,319.50	3,319.50	3,319.50	3,319.50	3,319.50	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jónuta	1 - Gasto corriente	248 - Material eléctrico	400,028.58	84,373.04	84,373.04	84,373.04	84,373.04	84,373.04	84,373.04	84,373.04	84,373.04	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jónuta	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para construcción	420,182.04	1,724,873.14	1,724,873.14	1,724,873.14	1,724,873.14	1,724,873.14	1,724,873.14	1,724,873.14	1,724,873.14	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jónuta	1 - Gasto corriente	256 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	85,494.82	85,494.82	85,494.82	85,494.82	85,494.82	85,494.82	85,494.82	85,494.82	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jónuta	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	1,211,212.60	3,125.21	3,125.21	3,125.21	3,125.21	3,125.21	3,125.21	3,125.21	3,125.21	N/A	N/A	Valida	
Municipio de Jónuta	1 - Gasto corriente	252 - Arrendamiento de maquinaria y transporte	1,970,515.20	1,474,754.40	1,474,754.40	1,474,754.40	1,474,754.40	1,474,754.40	1,474,754.40	1,474,754.40	1,474,754.40	N/A	N/A	Valida	

FD

B

Entidad	Municipio	tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Jonuta	Periodo genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Periodo genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Periodo genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Periodo genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Periodo genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Periodo genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Periodo genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Periodo genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Periodo genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Periodo genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Periodo genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Periodo genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Periodo genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: JONUTA  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



2

8

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Percibido	Pagado	Contra-Contas	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	STATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Jonuta	1.- Gasto corriente	557 - Instalación, mantenimiento de maquinaria, otros equipos y equipo-instrumental	0.00	1,379,838.90	1,379,838.90	1,379,838.90	1,379,838.90	1,379,838.90	1,379,838.90	Sin Contas	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Jonuta	2.- Gasto de inversión	552 - Maquinaria y equipo-instrumental	0.00	1,141,468.61	1,141,468.61	1,141,468.61	1,141,468.61	1,141,468.61	1,141,468.61	Sin Contas	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Jonuta	2.- Gasto de inversión	559 - Equipos de operación eléctrica, aparatos y accesorios	0.00	77,150.00	77,150.00	77,150.00	77,150.00	77,150.00	77,150.00	Sin Contas	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Jonuta	2.- Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	0.00	11,395,756.62	11,395,756.62	11,395,756.62	11,395,756.62	11,395,756.62	11,395,756.62	Sin Contas	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Jonuta	2.- Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable, gas, electricidad y telecomunicaciones	13,919,468.79	1,010,268.23	1,010,268.23	1,010,268.23	1,010,268.23	1,010,268.23	1,010,268.23	Sin Contas	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Jonuta	2.- Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de infraestructura	26,338,300.91	23,182,862.10	23,182,862.10	23,182,862.10	23,182,862.10	23,182,862.10	23,182,862.10	Sin Contas	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Jonuta	2.- Gasto de inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	19,810,700.71	32,767,470.73	32,767,470.73	32,767,470.73	32,767,470.73	32,767,470.73	32,767,470.73	Sin Contas	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Jonuta	2.- Gasto de inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u otra planta	11,026,360.64	1,008,676.00	1,008,676.00	1,008,676.00	1,008,676.00	1,008,676.00	1,008,676.00	Sin Contas	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Jonuta	2.- Gasto de inversión	620 - Edificación no habitacional	11,026,360.64	1,505,620.00	1,505,620.00	1,505,620.00	1,505,620.00	1,505,620.00	1,505,620.00	Sin Contas	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Jonuta	2.- Gasto de inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable, gas, electricidad y telecomunicaciones	13,919,468.79	2,300,478.20	2,300,478.20	2,300,478.20	2,300,478.20	2,300,478.20	2,300,478.20	Sin Contas	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Jonuta	2.- Gasto de inversión	624 - División de terrenos y construcción de infraestructura	26,338,300.91	230,336.00	230,336.00	230,336.00	230,336.00	230,336.00	230,336.00	Sin Contas	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Jonuta	2.- Gasto de inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	19,810,700.71	852,980.00	852,980.00	852,980.00	852,980.00	852,980.00	852,980.00	Sin Contas	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 ESTADO DE TABASCO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: JONUTA  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



23

8

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Electora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y sus Dependencias Territoriales del Distrito Federal	004	Municipio de Jonuta		0.00	0.00
Tabasco	Jonuta	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y sus Dependencias Territoriales del Distrito Federal	004	Sin Especificar		0.00	
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	REGERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Municipio de Jonuta			
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Municipio de Jonuta			
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Municipio de Jonuta			
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Municipio de Jonuta			
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Municipio de Jonuta			
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Municipio de Jonuta			
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Municipio de Jonuta			
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Municipio de Jonuta			
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Municipio de Jonuta			
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Municipio de Jonuta			
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Municipio de Jonuta			

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**MUNICIPIO: JONUTA**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



5

8

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Jonutla	2 - Gasto de Inversión	025 - Construcciones de infraestructura civil u obra piedad	11,020,299.64	11,200,188.00	15,250,188.00	10,267,188.00	18,961,188.00	18,961,188.00	Sin Contas	Sin Contas	N/A	N/A	N/A Valida do	
Sin Especificar	1 - Gasto corriente	Todos del Programa Presupuestario	189,400,762.85	99,993,781.00	98,993,781.00	98,993,781.00	98,993,781.00	98,993,781.00	Sin Contas	Sin Contas	N/A	98,993,781.00	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	6,380,624.20	6,380,624.20	6,380,624.20	6,380,624.20	6,380,624.20	6,380,624.20	Sin Contas	Sin Contas	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	16,840.56	16,840.56	16,840.56	16,840.56	16,840.56	16,840.56	Sin Contas	Sin Contas	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominicales y de año	2,763,652.97	2,763,652.97	2,763,652.97	2,763,652.97	2,763,652.97	2,763,652.97	Sin Contas	Sin Contas	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	5,703,138.93	5,703,138.93	5,703,138.93	5,703,138.93	5,703,138.93	5,703,138.93	Sin Contas	Sin Contas	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	1,643,959.59	1,643,959.59	1,643,959.59	1,643,959.59	1,643,959.59	1,643,959.59	Sin Contas	Sin Contas	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	183,612.51	183,612.51	183,612.51	183,612.51	183,612.51	183,612.51	Sin Contas	Sin Contas	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	152 - Interacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contas	Sin Contas	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones corrientes	1,538,776.27	1,538,776.27	1,538,776.27	1,538,776.27	1,538,776.27	1,538,776.27	Sin Contas	Sin Contas	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales	1,381,627.69	1,381,627.69	1,381,627.69	1,381,627.69	1,381,627.69	1,381,627.69	Sin Contas	Sin Contas	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	161 - Previsiones de carácter laboral, de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contas	Sin Contas	N/A	N/A	N/A Valida do	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 MUNICIPIO: JONUTLA  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



JONUTLA

(M)

8

Entidad	Municipio	Tpo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Programa Fondo	Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Programa Fondo	Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Programa Fondo	Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Programa Fondo	Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Programa Fondo	Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Programa Fondo	Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Programa Fondo	Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Programa Fondo	Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Programa Fondo	Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Programa Fondo	Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Programa Fondo	Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Programa Fondo	Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Programa Fondo	Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Programa Fondo	Municipio de Jonuta		



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
MUNICIPIO DE JONUTA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MANEJO DEL EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
MUNICIPIO: JONUTA  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

(H)

8

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Rescaldado (Mitrado)	Comprometido	Devolvido	Cancelado	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	387,547.33	387,547.33	387,547.33	387,547.33	387,547.33	387,547.33	387,547.33	387,547.33 Sin Contas	387,547.33 Sin Contas	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipo	6,893.29	6,893.29	6,893.29	6,893.29	6,893.29	6,893.29	6,893.29	6,893.29 Sin Contas	6,893.29 Sin Contas	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	221 - Productos químicos para personas	70,869.73	70,869.73	70,869.73	70,869.73	70,869.73	70,869.73	70,869.73	70,869.73 Sin Contas	70,869.73 Sin Contas	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	241 - Productos químicos en metales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contas	0.00 Sin Contas	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	420,945.44	420,945.44	420,945.44	420,945.44	420,945.44	420,945.44	420,945.44	420,945.44 Sin Contas	420,945.44 Sin Contas	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para construcción	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50 Sin Contas	52.50 Sin Contas	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y equipo	49,237.35	49,237.35	49,237.35	49,237.35	49,237.35	49,237.35	49,237.35	49,237.35 Sin Contas	49,237.35 Sin Contas	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	251 - Productos químicos básicos	662.50	662.50	662.50	662.50	662.50	662.50	662.50	662.50 Sin Contas	662.50 Sin Contas	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aceites	994,605.64	994,605.64	994,605.64	994,605.64	994,605.64	994,605.64	994,605.64	994,605.64 Sin Contas	994,605.64 Sin Contas	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	271 - Vehículo y uniformas	1,461,567.52	1,461,567.52	1,461,567.52	1,461,567.52	1,461,567.52	1,461,567.52	1,461,567.52	1,461,567.52 Sin Contas	1,461,567.52 Sin Contas	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	280 - Pruebas de preparación para seguridad pública y tránsito	232,116.00	232,116.00	232,116.00	232,116.00	232,116.00	232,116.00	232,116.00	232,116.00 Sin Contas	232,116.00 Sin Contas	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	291 - Herramientas manuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contas	0.00 Sin Contas	N/A	N/A	N/A Valida do	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**MUNICIPIO: JONUTLA**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



22

9

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Retiempo
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Asociaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Asociaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Asociaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Asociaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Asociaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Asociaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Asociaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Asociaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Asociaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Asociaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Asociaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Asociaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Asociaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Asociaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Asociaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024



JONUTA

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	STATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	254 - Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina y de la oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	256 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	321,426.96	321,426.96	321,426.96	321,426.96	321,426.96	321,426.96	321,426.96	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	297 - Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina y seguridad	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	2,073,842.00	2,073,842.00	2,073,842.00	2,073,842.00	2,073,842.00	2,073,842.00	2,073,842.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	317 - Servicios de acceso a Internet, redes y comunicaciones	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	313 - Servicios primarios y otros servicios	190,006.00	190,006.00	190,006.00	190,006.00	190,006.00	190,006.00	190,006.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	322 - Arrendamiento de edificios	57,420.00	57,420.00	57,420.00	57,420.00	57,420.00	57,420.00	57,420.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	333 - Servicios profesionales, técnicos, administrativos y otros	89,992.80	89,992.80	89,992.80	89,992.80	89,992.80	89,992.80	89,992.80	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	345 - Servicios de bienes patrimoniales	331,036.56	331,036.56	331,036.56	331,036.56	331,036.56	331,036.56	331,036.56	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	355 - Mantenimiento y equipo de transporte	1,349.99	1,349.99	1,349.99	1,349.99	1,349.99	1,349.99	1,349.99	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	362 - Impuestos y derechos	25,095.00	25,095.00	25,095.00	25,095.00	25,095.00	25,095.00	25,095.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	2 - Gasto de inversión	351 - Estudios de oferta y seguridad	633,017.61	633,017.61	633,017.61	633,017.61	633,017.61	633,017.61	633,017.61	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A Valida do	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTLA

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

(E)

8

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**


**MUNICIPIO: JONUTA**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Programa Fondo	Manejo de Agua	0.00	0.00
Tabasco	Jonuta	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Programa Fondo	Manejo de Agua	0.00	0.00

R

a


  
**JONUTA**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**MUNICIPIO: JONUTA**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Jonuta	1.- Gasto corriente	198.- Otras erogaciones especiales	1,007,418.05	1,007,418.05	1,007,418.05	1,007,418.05	1,007,418.05	1,007,418.05	1,007,418.05	1,007,418.05	N/A	N/A	N/A	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	28,311,614.00	28,311,614.00	28,311,614.00	28,311,614.00	28,311,614.00	28,311,614.00	28,311,614.00	28,311,614.00	N/A	N/A	28,311,614.00	



RESPONSABLE

*[Signature]*

M.A EMILIO OCAMPO MORALES.  
DIRECTOR DE FINANZAS

RESIDENCIA

*[Signature]*

PRESIDENTA MUNICIPAL


MTRA. MARIA SOLEDAD VILLAMAYOR NOTARIO.

*[Signature]*

JONUTA

## INDICE TEMATICO

No. Pub.	Contenido	Página
No.- 2810	INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025, AYUNTAMIENTO DE JONUTA.....	2
No.- 2811	INFORME DEL CIERRE DEFINITIVO DE 2024, AYUNTAMIENTO DE JONUTA.....	24
	INDICE.....	116



**TABASCO**

Impreso en Talleres Gráficos del Gobierno del Estado de Tabasco, bajo la supervisión de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorios por el hecho de ser publicados en este Periódico.

**Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle José Narciso Roviroso #359, primer piso, esquina con Nicolás Bravo, Colonia Centro o a los teléfonos (993)1313732 y (993)3127278 de Villahermosa, Tabasco.**

Cadena Original:| 00001000000705364139 |

Firma Electrónica: yI2YYbsJ3fTcNixqXOi0L8gls0nLOHFB6Xa05oIC1SJIDA8iPmMyDK9ivYrQ3YGdkpwltXZ0irkP7FzT0axBMZp5UyhmU9/phWbeCu6bVffte762XVvAv6b6ojiLBB7bbg6KYjRd5OMz14HYvegWeizu+kZ/balWLLI8m2oETIYZNzrlo+sS9HVbykuOk4aaYDOhw/vR91W6Ox97Oe5LunmyBonGZolHR4g9vmvjcmodzwZm+6pbKztqFDAyv6gbAM2MT19rmnwqiHYfvxZjF99GVBPRT+3e2lw8LwOHxbiXMAAdwwesJUNqYxfDO2ODLjf80f1x+6GXaIY443KYQyW==