



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

JAVIER MAY RODRÍGUEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

JOSÉ RAMIRO LÓPEZ OBRADOR
Secretario de Gobierno

12 DE NOVIEMBRE DE 2025



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816




No. - 3445

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y
RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS**

TERCER TRIMESTRE 2025

villahermosa.gob.mx



CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

villahermosa.gob.mx

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	R1 RAMO	R1 PROGRAMA	R2 CICLO DE RECURSO	R2 RAMO	R2 PROGRAMA	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	74825020001036	Proyecto de inversión de obra pública	08 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (CAPITE)	0814 Programa de Infraestructura y Obras Públicas (CAPITE)	R2 CICLO DE RECURSO	R2 RAMO	R2 PROGRAMA	52,745,897.82	52,745,897.82	(R1: FOLIO: 2023, ramo: 08, programa: 0814, subprograma: 081401, modificado: 5274589782) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5274589782, modificado: 5274589782	Reconstrucción pavimento de concreto en calle de acceso a la escuela primaria "Francisco de Miranda" 3ra. Sección, del Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	10913	355	362	0	0 (meta: -Janet, metas: Metas de los Cuadros, meta: 100000, meta_modificada: 50000)	
2023	3	74825020001066	Proyecto de inversión de obra pública	08 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (CAPITE)	0814 Programa de Infraestructura y Obras Públicas (CAPITE)	R2 CICLO DE RECURSO	R2 RAMO	R2 PROGRAMA	18,101,040.32	18,101,040.32	(R1: FOLIO: 2023, ramo: 08, programa: 0814, subprograma: 081401, modificado: 1810104032) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1810104032, modificado: 1810104032	Construcción de pavimento de concreto en calle de acceso en camino a la escuela primaria "Francisco de Miranda" 3ra. Sección, del municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	10314	1,081	1,101	0	0 (meta: -Janet, metas: Metas de los Cuadros, meta: 151120, meta_modificada: 71000)	
2023	3	74825020001100	Proyecto de inversión de obra pública	08 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (CAPITE)	0814 Programa de Infraestructura y Obras Públicas (CAPITE)	R2 CICLO DE RECURSO	R2 RAMO	R2 PROGRAMA	11,254,236.86	11,254,236.86	(R1: FOLIO: 2023, ramo: 08, programa: 0814, subprograma: 081401, modificado: 1125423686) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1125423686, modificado: 1125423686	Construcción de pavimento de concreto en calle de acceso en camino a la escuela primaria "Francisco de Miranda" 3ra. Sección, del municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	10215	4,071	4,256	0	0 (meta: -Janet, metas: Metas de los Cuadros, meta: 300000, meta_modificada: 98000)	
2023	3	74825020001105	Proyecto de inversión de obra pública	08 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (CAPITE)	0814 Programa de Infraestructura y Obras Públicas (CAPITE)	R2 CICLO DE RECURSO	R2 RAMO	R2 PROGRAMA	22,040,566.89	22,040,566.89	(R1: FOLIO: 2023, ramo: 08, programa: 0814, subprograma: 081401, modificado: 2204056689) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2204056689, modificado: 2204056689	Construcción de la línea de conducción de 24 de diciembre km 2.189/24.464 de la línea de transmisión de 69 KV, en el camino a la escuela primaria "Francisco de Miranda" 3ra. Sección, del municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	10351	20,828	44,291	0	0 (meta: -Janet, metas: Metas de los Cuadros, meta: 151120, meta_modificada: 12000)	
2023	3	74825020001104	Proyecto de inversión de obra pública	08 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (CAPITE)	0814 Programa de Infraestructura y Obras Públicas (CAPITE)	R2 CICLO DE RECURSO	R2 RAMO	R2 PROGRAMA	5,081,126.04	5,081,126.04	(R1: FOLIO: 2023, ramo: 08, programa: 0814, subprograma: 081401, modificado: 508112604) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 508112604, modificado: 508112604	Construcción de la línea de 14 de diciembre sobre Pula Cortes, tramo de 14 de diciembre km 2.189/24.464 de la línea de transmisión de 69 KV, en el camino a la escuela primaria "Francisco de Miranda" 3ra. Sección, del municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	10352	10,824	16,307	0	0 (meta: -Janet, metas: Metas de los Cuadros, meta: 100000, meta_modificada: 00000)	

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO HONESTIDAD Y RESULTADOS

21024-2027 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Table with columns: FOLIO, TIPO_GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES_REVISI, OBSERVACIONES. Rows include details for various municipal projects and contracts.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

CENTRO HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Table with columns: TIPO_GEOREFERENCIA, DETALLE_PROYECTO, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES, OBSERVACIONES_REVISI. Rows include project details for TABASCO and various municipalities like Altamirano.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

CENTRO HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Table with columns: FOLIO, TIPO_GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES_CAPT, OBSERVACIONES_REVISI, OBSERVACIONES. Contains 3 rows of project data.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

CENTRO
HOMESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	PRESTESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25020263864	Proyecto de desarrollo comunitario	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,243,739.17	2,232,153.13	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) por: subprograma: 004-FAS Municipal (modificadas: 2292493.31);	Rehabilitación del abastecimiento público en el Centro Histórico de San Marcos y el barrio de las Tabas. Sección abastecimiento de agua potable - 28423	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura a Social	Urbano	Urbano	Municipio de San Marcos Centro	28423	568	557	0 metas: -subprog: 004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (modificadas: 2292493.31);		
2025	3	TAB25020263865	Proyecto de desarrollo comunitario	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	863,074.00	853,574.00	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) por: subprograma: 004-FAS Municipal (modificadas: 85974.00);	Reparación de la escuela primaria en San Marcos y el barrio de las Tabas. Sección abastecimiento de agua potable - 28423	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura a Social	Urbano	Urbano	Municipio de San Marcos Centro	28423	136	133	0 metas: -subprog: 004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (modificadas: 85974.00);		
2025	3	TAB25020263866	Proyecto de desarrollo comunitario	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	597,279.27	260,177.07	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) por: subprograma: 004-FAS Municipal (modificadas: 59727.07);	Rehabilitación del abastecimiento público en el Centro Histórico de San Marcos y el barrio de las Tabas. Sección abastecimiento de agua potable - 28423	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura a Social	Urbano	Urbano	Municipio de San Marcos Centro	28423	196	212	0 metas: -subprog: 004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (modificadas: 59727.07);		
2025	3	TAB25020263867	Proyecto de desarrollo comunitario	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,588,705.97	2,602,210.00	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) por: subprograma: 004-FAS Municipal (modificadas: 2522203.00);	Rehabilitación del abastecimiento público en el Centro Histórico de San Marcos y el barrio de las Tabas. Sección abastecimiento de agua potable - 28423	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura a Social	Urbano	Urbano	Municipio de San Marcos Centro	28423	400	427	0 metas: -subprog: 004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (modificadas: 2522203.00);		
2025	3	TAB25020263868	Proyecto de desarrollo comunitario	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,717,457.56	1,771,570.23	004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) por: subprograma: 004-FAS Municipal (modificadas: 1777457.56);	Rehabilitación del abastecimiento público en el Centro Histórico de San Marcos y el barrio de las Tabas. Sección abastecimiento de agua potable - 28423	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura a Social	Urbano	Urbano	Municipio de San Marcos Centro	28423	178,122	161,896	0 metas: -subprog: 004-FAS Municipal y 04 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (modificadas: 1777457.56);		

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	CADDO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TABASCO02503588	Proyecto de Inversión en	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAB Municipios y de las Delegaciones Federales del Distrito Federal	004-FAB Municipios y de las Delegaciones Federales del Distrito Federal	004-FAB Municipios y de las Delegaciones Federales del Distrito Federal	3,520,843.91	3,622,843.91	011 - Gasto recurrente, ramo 33, modalidad, prog. peca-4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS, prog. estatal, para FAS municipal, modificado 1802868.313	Rehabilitación de alumbrado público en Centro Localidad San Marcos y Ahuacanes, puebla - 24411	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Identificación de Obras	Municipio de San Marcos	24411	4,265	4,071	0 (total) (total_mujeres_mas_modificados 0)	0 (total) (total_mujeres_mas_modificados 0)		
2025	3	TABASCO02503590	Proyecto de Inversión en	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAB Municipios y de las Delegaciones Federales del Distrito Federal	004-FAB Municipios y de las Delegaciones Federales del Distrito Federal	949,536.25	949,536.25	011 - Gasto recurrente, ramo 33, modalidad, prog. peca-4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS, prog. estatal, para FAS municipal, modificado 1802868.28	Rehabilitación de alumbrado público en Centro Localidad San Marcos y Ahuacanes, puebla - 24403	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Identificación de Obras	Municipio de San Marcos	24403	457	429	0 (total) (total_mujeres_mas_modificados 0)	0 (total) (total_mujeres_mas_modificados 0)			
2025	3	TABASCO02503591	Proyecto de Inversión en	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAB Municipios y de las Delegaciones Federales del Distrito Federal	004-FAB Municipios y de las Delegaciones Federales del Distrito Federal	1,328,318.75	1,270,468.1	011 - Gasto recurrente, ramo 33, modalidad, prog. peca-4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS, prog. estatal, para FAS municipal, modificado 1802868.313	Rehabilitación de alumbrado público en Centro Localidad San Marcos y Ahuacanes, puebla - 24403	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Identificación de Obras	Municipio de San Marcos	24403	5,155	4,883	0 (total) (total_mujeres_mas_modificados 0)	0 (total) (total_mujeres_mas_modificados 0)			
2025	3	TABASCO02503592	Proyecto de Inversión en	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAB Municipios y de las Delegaciones Federales del Distrito Federal	004-FAB Municipios y de las Delegaciones Federales del Distrito Federal	724,469.82	724,469.82	011 - Gasto recurrente, ramo 33, modalidad, prog. peca-4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS, prog. estatal, para FAS municipal, modificado 734449.82	Rehabilitación de alumbrado público en Centro Localidad San Marcos y Ahuacanes, puebla - 24401	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Identificación de Obras	Municipio de San Marcos	24401	197	191	0 (total) (total_mujeres_mas_modificados 0)	0 (total) (total_mujeres_mas_modificados 0)			
2025	3	TABASCO02503593	Proyecto de Inversión en	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAB Municipios y de las Delegaciones Federales del Distrito Federal	004-FAB Municipios y de las Delegaciones Federales del Distrito Federal	1,301,150.45	1,282,394.17	011 - Gasto recurrente, ramo 33, modalidad, prog. peca-4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS, prog. estatal, para FAS municipal, modificado 1802868.179	Rehabilitación de alumbrado público en Centro Localidad San Marcos y Ahuacanes, puebla - 24438	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Identificación de Obras	Municipio de San Marcos	24438	385	307	0 (total) (total_mujeres_mas_modificados 0)	0 (total) (total_mujeres_mas_modificados 0)			

[Handwritten signatures and marks]

CENTRO
DE
ANÁLISIS Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

TRIMESTRE	CILO	FOLIO	CATEGORIA	M_CICLO DE RECURSO	M_RAMO	M_PROGRAMA	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB2500253964	Proyecto de inversión	2025	13-Aportaciones Federales para Fortalecimiento Municipal	1004-FAB Municipios / de las Dependencias Federales	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	720,539.81	720,539.81	720,539.81	1,730,890.91 (PT, GLO, recursos 2025, memo:33, modificado, prog.pw4, tipo_recurso:FEDERALES, CONVENIOS) prog.asesor_munifas modificado:720890.011)	Rehabilitación del abastecedor público en el Cerro, Localidad Rancharía P. Meno, El Bosque, Sección, asentamiento urbano número: 24562	Tabasco	4	Cerro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Municipio de Centla	24562	9	210	226	0	0 (meta:1, meta:2, meta:3, meta:4, meta_modificada:0)
2025	3	TAB2500253965	Proyecto de inversión	2025	13-Aportaciones Federales para Fortalecimiento Municipal	1004-FAB Municipios / de las Dependencias Federales	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,589,335.26	1,589,335.26	1,589,335.26	1,589,335.26 (PT, GLO, recursos 2025, memo:33, tipo_recurso:FEDERALES, CONVENIOS) prog.asesor_munifas modificado:1589335.26)	Rehabilitación del abastecedor público en el Cerro, Localidad Rancharía P. Meno, El Bosque, Sección, asentamiento urbano número: 24519	Tabasco	4	Cerro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Municipio de Centla	24519	6	204	197	0	0 (meta:1, meta:2, meta:3, meta:4, meta_modificada:0)
2025	3	TAB2500253966	Proyecto de inversión	2025	13-Aportaciones Federales para Fortalecimiento Municipal	1004-FAB Municipios / de las Dependencias Federales	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,227,422.83	1,227,422.83	1,227,422.83	1,227,422.83 (PT, GLO, recursos 2025, memo:33, modificado, prog.pw4, tipo_recurso:FEDERALES, CONVENIOS) prog.asesor_munifas modificado:1227422.83)	Rehabilitación del abastecedor público en el Cerro, Localidad Rancharía P. Meno, El Bosque, Sección, asentamiento urbano número: 24530	Tabasco	4	Cerro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Municipio de Centla	24530	5	590	525	0	0 (meta:1, meta:2, meta:3, meta:4, meta_modificada:0)
2025	3	TAB2500253967	Proyecto de inversión	2025	13-Aportaciones Federales para Fortalecimiento Municipal	1004-FAB Municipios / de las Dependencias Federales	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3,315,345.26	3,315,345.26	3,315,345.26	3,315,345.26 (PT, GLO, recursos 2025, memo:33, modificado, prog.pw4, tipo_recurso:FEDERALES, CONVENIOS) prog.asesor_munifas modificado:3315345.26)	Construcción de Abastecedor de Comedores en Cerro, Localidad Rancharía P. Meno, Sección, asentamiento urbano número: 24522	Tabasco	4	Cerro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Municipio de Centla	24522	5	118,122	161,508	0	0 (meta:1, meta:2, meta:3, meta:4, meta_modificada:0)
2025	3	TAB2500253968	Proyecto de inversión	2025	13-Aportaciones Federales para Fortalecimiento Municipal	1004-FAB Municipios / de las Dependencias Federales	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,639,344.45	1,639,344.45	1,639,344.45	1,639,344.45 (PT, GLO, recursos 2025, memo:33, modificado, prog.pw4, tipo_recurso:FEDERALES, CONVENIOS) prog.asesor_munifas modificado:1639344.45)	Rehabilitación del abastecedor público en Cerro, Localidad Rancharía P. Meno, El Bosque, Sección, asentamiento urbano número: 24521	Tabasco	4	Cerro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Municipio de Centla	24521	9	1,130	2,241	0	0 (meta:1, meta:2, meta:3, meta:4, meta_modificada:0)

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2026

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TABASCO02025684	1	(Geot.: Ewa, municipio 4, localidad 157, direccion Carretera Villavieja - Chetumal 17 500 8693 VILLAVIEJAS TRÁ, SECCION 04 del artículo 112 de la Ley Orgánica de los Estados y Municipios de México, a la que se le adiciona a Chetumal, a la Ley Orgánica de los Estados y Municipios de México, artículo 112 (199427))	01-07-2025	31-07-2026	711,389.59	711,389.99	703,437.77	693,132.26	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA, CONVENIO ADRIAN MEDINA BOLANA, contrato de MANUTENCION DE CENTRO, numero: 719865-09, importe: 719865.00	(Presup. (unidad: mediciones físicas, actividad: 03))	255984/proyecto_P ROFESD, N. 255984/proyecto_P 255984/proyecto_P ROFESD, N. 255984/proyecto_P 255984/proyecto_P ROFESD, N. 255984/proyecto_P	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TABASCO02025685	1	(Geot.: Ewa, municipio 4, localidad 363, direccion Carretera Villavieja - Chetumal 17 500 8693 VILLAVIEJAS TRÁ, SECCION 04 del artículo 112 de la Ley Orgánica de los Estados y Municipios de México, a la que se le adiciona a Chetumal, a la Ley Orgánica de los Estados y Municipios de México, artículo 112 (199427))	01-07-2025	31-07-2026	1,074,409.21	1,074,409.02	1,042,352.32	1,030,049.02	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA, CONVENIO ADRIAN MEDINA BOLANA, contrato de MANUTENCION DE CENTRO, numero: 719865-09, importe: 719865.00	(Presup. (unidad: mediciones físicas, actividad: 03))	255984/proyecto_P ROFESD, N. 255984/proyecto_P 255984/proyecto_P ROFESD, N. 255984/proyecto_P 255984/proyecto_P ROFESD, N. 255984/proyecto_P	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TABASCO02025689	1	(Geot.: Ewa, municipio 4, localidad 36, direccion Carretera Villavieja - Chetumal 17 500 8693 VILLAVIEJAS TRÁ, SECCION 04 del artículo 112 de la Ley Orgánica de los Estados y Municipios de México, a la que se le adiciona a Chetumal, a la Ley Orgánica de los Estados y Municipios de México, artículo 112 (199427))	01-07-2025	31-07-2026	1,222,917.02	1,222,917.02	1,207,493.63	1,194,248.27	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA, CONVENIO ADRIAN MEDINA BOLANA, contrato de MANUTENCION DE CENTRO, numero: 719865-09, importe: 719865.00	(Presup. (unidad: mediciones físicas, actividad: 03))	255984/proyecto_P ROFESD, N. 255984/proyecto_P 255984/proyecto_P ROFESD, N. 255984/proyecto_P 255984/proyecto_P ROFESD, N. 255984/proyecto_P	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TABASCO02025697	1	(Geot.: Ewa, municipio 4, localidad 36, direccion Carretera Villavieja - Chetumal 17 500 8693 VILLAVIEJAS TRÁ, SECCION 04 del artículo 112 de la Ley Orgánica de los Estados y Municipios de México, a la que se le adiciona a Chetumal, a la Ley Orgánica de los Estados y Municipios de México, artículo 112 (199427))	01-07-2025	31-07-2026	3,302,917.75	3,331,117.45	1,777,629.36	1,767,759.76	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA, CONVENIO ADRIAN MEDINA BOLANA, contrato de MANUTENCION DE CENTRO, numero: 719865-09, importe: 719865.00	(Presup. (unidad: mediciones físicas, actividad: 03))	255984/proyecto_P ROFESD, N. 255984/proyecto_P 255984/proyecto_P ROFESD, N. 255984/proyecto_P 255984/proyecto_P ROFESD, N. 255984/proyecto_P	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TABASCO02025699	1	(Geot.: Ewa, municipio 4, localidad 36, direccion Carretera Villavieja - Chetumal 17 500 8693 VILLAVIEJAS TRÁ, SECCION 04 del artículo 112 de la Ley Orgánica de los Estados y Municipios de México, a la que se le adiciona a Chetumal, a la Ley Orgánica de los Estados y Municipios de México, artículo 112 (199427))	01-07-2025	31-07-2026	1,030,544.01	1,030,544.37	1,035,817.81	1,041,067.16	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA, CONVENIO ADRIAN MEDINA BOLANA, contrato de MANUTENCION DE CENTRO, numero: 719865-09, importe: 719865.00	(Presup. (unidad: mediciones físicas, actividad: 03))	255984/proyecto_P ROFESD, N. 255984/proyecto_P 255984/proyecto_P ROFESD, N. 255984/proyecto_P 255984/proyecto_P ROFESD, N. 255984/proyecto_P	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO

HOMESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2025

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, TIPO DE RECURSO, TIPO DE RAMO, PROGRAMA, CICLO DE RECURSO, TIPO DE RAMO, MONTO GLOBAL APROBADO, MONTO GLOBAL MODIFICADO, FUENTES FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ENTIDAD RESPONSABLE, ID ENTIDAD RESPONSABLE, MUNICIPIO RESPONSABLE, ID MUNICIPIO RESPONSABLE, MUNICIPIO RESPONSABLE, TITULO DEL PROGRAMA, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTOR, NUMERO PROYECTO, POBLACION BENEFICIARIA, MUJERES, HOMERES, METAS.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE REGIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
								EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS				
TAB2025033869	1	lugar: (geo_municipio) localización: direccion: Calle Aduela (Tercera y Cuarta Sección) (Tercera y Cuarta Sección) TAMILTE DE LAS SABANAS, CARRILLO DE LAS SABANAS Y Calle San Marcos, Calle y Calle Carretera 160 Villahermosa - Ciudad de Carrizavil, Km+022, esta en el camino a Villahermosa, Tabasco, México. (lat: 18.192962283)	01-07-2025	31-08-2025	3,210,885.34	3,210,885.34	778,971.64	771,865.43	(lat: 18.192962283; (lon: 92.063026056) direccion: CARRETERA FEDERAL DE CV, camino a Villahermosa, CARRILLO DE LAS SABANAS Y Calle San Marcos, Calle y Calle Carretera 160 Villahermosa - Ciudad de Carrizavil, Km+022, esta en el camino a Villahermosa, Tabasco, México. (lat: 18.192962283)	202500033869 (NIC0)	202500033869 (NIC0)	202500033869 (NIC0)	En Ejecución	Validado anterior	Sin observaciones	
TAB2025033869	1	lugar: (geo_municipio) localización: direccion: Calle Barón (Tercera y Cuarta Sección) (Tercera y Cuarta Sección) P.O. Ciudad Vicentina, Carretera 160 Villahermosa - Ciudad de Carrizavil, Km+022, esta en el camino a Villahermosa, Tabasco, México. (lat: 18.192962283)	01-07-2025	15-08-2025	1,818,880.24	1,818,880.24	1,200,000.95	1,100,862.09	(lat: 18.192962283; (lon: 92.063026056) direccion: CARRETERA FEDERAL DE CV, camino a Villahermosa, CARRILLO DE LAS SABANAS Y Calle San Marcos, Calle y Calle Carretera 160 Villahermosa - Ciudad de Carrizavil, Km+022, esta en el camino a Villahermosa, Tabasco, México. (lat: 18.192962283)	202500033869 (NIC0)	202500033869 (NIC0)	202500033869 (NIC0)	En Ejecución	Validado anterior	Sin observaciones	
TAB2025033869	1	lugar: (geo_municipio) localización: direccion: Calle Barón (Tercera y Cuarta Sección) (Tercera y Cuarta Sección) P.O. Ciudad Vicentina, Carretera 160 Villahermosa - Ciudad de Carrizavil, Km+022, esta en el camino a Villahermosa, Tabasco, México. (lat: 18.192962283)	01-07-2025	30-08-2025	3,016,038.54	3,016,038.54	825,244.31	820,264.38	(lat: 18.192962283; (lon: 92.063026056) direccion: CARRETERA FEDERAL DE CV, camino a Villahermosa, CARRILLO DE LAS SABANAS Y Calle San Marcos, Calle y Calle Carretera 160 Villahermosa - Ciudad de Carrizavil, Km+022, esta en el camino a Villahermosa, Tabasco, México. (lat: 18.192962283)	202500033869 (NIC0)	202500033869 (NIC0)	202500033869 (NIC0)	En Ejecución	Validado anterior	Sin observaciones	
TAB2025033869	1	lugar: (geo_municipio) localización: direccion: Calle Barón (Tercera y Cuarta Sección) (Tercera y Cuarta Sección) P.O. Ciudad Vicentina, Carretera 160 Villahermosa - Ciudad de Carrizavil, Km+022, esta en el camino a Villahermosa, Tabasco, México. (lat: 18.192962283)	01-07-2025	28-08-2025	5,991,885.02	5,991,885.02	983,000.70	948,785.08	(lat: 18.192962283; (lon: 92.063026056) direccion: CARRETERA FEDERAL DE CV, camino a Villahermosa, CARRILLO DE LAS SABANAS Y Calle San Marcos, Calle y Calle Carretera 160 Villahermosa - Ciudad de Carrizavil, Km+022, esta en el camino a Villahermosa, Tabasco, México. (lat: 18.192962283)	202500033869 (NIC0)	202500033869 (NIC0)	202500033869 (NIC0)	En Ejecución	Validado anterior	Sin observaciones	
TAB2025033869	1	lugar: (geo_municipio) localización: direccion: Calle Barón (Tercera y Cuarta Sección) (Tercera y Cuarta Sección) P.O. Ciudad Vicentina, Carretera 160 Villahermosa - Ciudad de Carrizavil, Km+022, esta en el camino a Villahermosa, Tabasco, México. (lat: 18.192962283)	01-07-2025	12-11-2025	9,280,247.25	9,280,247.25	2,018,110.24	2,000,844.09	(lat: 18.192962283; (lon: 92.063026056) direccion: CARRETERA FEDERAL DE CV, camino a Villahermosa, CARRILLO DE LAS SABANAS Y Calle San Marcos, Calle y Calle Carretera 160 Villahermosa - Ciudad de Carrizavil, Km+022, esta en el camino a Villahermosa, Tabasco, México. (lat: 18.192962283)	202500033869 (NIC0)	202500033869 (NIC0)	202500033869 (NIC0)	En Ejecución	Validado anterior	Sin observaciones	

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO HONESTIDAD Y RESULTADOS

2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2024-2027

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, TIPO_CICLO_DE_RECURSO, TIPO_RAMO, TIPO_PROGRAMA, TIPO_CICLO_DE_RECURSO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES FINANCIERAS, NOMBRE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTOR, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, METAS.

Handwritten signatures and initials.

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB25022535602	1	[gen]: [geo_municipio_4, localidat_1, direccion_calle_8A_GERRERA, VILLAHERMOSA, CENTRO, ENTRE Calle Asuncion Custodia y Calle Camalillo de la Ovejería, Calle Comercio, Calle A 200 m del Periferico, Casas Polvorar Clinica, tel: 92-3170851, lat: 18.2263149]	31-07-2025	29-10-2025	1,808,361.40	1,808,361.40	183,499.22	187,241.74	187,241.74	[det]: [tipo_obra_cobra, numero_cobros, fecha_cobros, contrato, MONITORIA ACTUAL SA DE CV, CONVOCATORIA MUNICIPIO DE CENTRO, monto 1833981.4, importe, modifbank: 252527.9]	[fondo]: [medida_fisica, Avances, avance: 81.00]	[2535591/proyecto_P, 2535592/proyecto_P, 2535593/proyecto_P, 2535594/proyecto_P, 2535595/proyecto_P, 2535596/proyecto_P, 2535597/proyecto_P]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25022535603	1	[gen]: [geo_municipio_4, localidat_1, direccion_calle_8A_GERRERA, VILLAHERMOSA, CENTRO, Calle La Merced 1880266, Calle Comercio, Calle A 200 m del Periferico, Casas Polvorar Clinica, tel: 92-3170851, lat: 18.2263149]	31-07-2025	29-10-2025	8,226,572.60	8,226,572.60	608,000.92	608,000.92	608,000.92	[det]: [tipo_obra_cobra, numero_cobros, fecha_cobros, contrato, CONSTRUCION DE UN CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, monto 8226572.6, importe, modifbank: 422672.6]	[fondo]: [medida_fisica, Avances, avance: 25.00]	[2535591/proyecto_P, 2535592/proyecto_P, 2535593/proyecto_P, 2535594/proyecto_P, 2535595/proyecto_P, 2535596/proyecto_P, 2535597/proyecto_P]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25022535604	1	[gen]: [geo_municipio_4, localidat_1, direccion_calle_8A_GERRERA, VILLAHERMOSA, CENTRO, Calle Comercio, Calle A 200 m del Periferico, Casas Polvorar Clinica, tel: 92-3170851, lat: 18.2263149]	31-07-2025	30-10-2025	866,577.20	866,577.20	823,352.61	823,352.61	823,352.61	[det]: [tipo_obra_cobra, numero_cobros, fecha_cobros, contrato, CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, monto 866577.20, importe, modifbank: 36657.20]	[fondo]: [medida_fisica, Avances, avance: 44.20]	[2535591/proyecto_P, 2535592/proyecto_P, 2535593/proyecto_P, 2535594/proyecto_P, 2535595/proyecto_P, 2535596/proyecto_P, 2535597/proyecto_P]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25022535607	1	[gen]: [geo_municipio_4, localidat_1, direccion_calle_8A_GERRERA, VILLAHERMOSA, CENTRO, Calle Comercio, Calle A 200 m del Periferico, Casas Polvorar Clinica, tel: 92-3170851, lat: 18.2263149]	01-07-2025	31-07-2025	362,105.06	372,353.05	373,302.11	373,302.11	371,545.45	[det]: [tipo_obra_cobra, numero_cobros, fecha_cobros, contrato, INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, monto 362105.06, importe, modifbank: 362105.06]	[fondo]: [medida_fisica, Avances, avance: 20.48]	[2535591/proyecto_P, 2535592/proyecto_P, 2535593/proyecto_P, 2535594/proyecto_P, 2535595/proyecto_P, 2535596/proyecto_P, 2535597/proyecto_P]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25022535608	1	[gen]: [geo_municipio_4, localidat_1, direccion_calle_8A_GERRERA, VILLAHERMOSA, CENTRO, Calle Comercio, Calle A 200 m del Periferico, Casas Polvorar Clinica, tel: 92-3170851, lat: 18.2263149]	01-07-2025	30-06-2025	2,353,838.16	2,353,838.16	1,093,278.96	1,093,278.96	1,091,278.96	[det]: [tipo_obra_cobra, numero_cobros, fecha_cobros, contrato, OBRAS DE RECONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, monto 2353838.16, importe, modifbank: 2353838.16]	[fondo]: [medida_fisica, Avances, avance: 47.71]	[2535591/proyecto_P, 2535592/proyecto_P, 2535593/proyecto_P, 2535594/proyecto_P, 2535595/proyecto_P, 2535596/proyecto_P, 2535597/proyecto_P]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, COLO, CATEGORIA, TIPO DE RECURSO, TIPO DE PROGRAMA, TIPO DE RAMO, PRESUPUESTARIO, MONTO GLOBAL APROBADO, MONTO GLOBAL MODIFICADO, FUENTES FINANCIARIAS, NOMBRE, ENTIDAD RESPONSABLE, ID MUNICIPIO RESPONSABLE, MUNICIPIO RESPONSABLE, TIPO PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTOR, NUMERO PROYECTO, POBLACION BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, METAS.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

CENTRO HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, FOLIO, CATEGORIA, M1 - CICLO DE RECURSO, M2 - CICLO DE RECURSO, M3 - CICLO DE RECURSO, M1 - RAMO, M2 - RAMO, M3 - RAMO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTOR, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRAS, BENEFICIARIOS, METAS

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

CENTRO HONESTIDAD Y RESULTADOS 2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Table with columns: FOLIO, DETALLE_PROYECTO (TPO, GEOREFERENCIA, GEOPERFERENCIAS), FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES, OBSERVACIONES_REVISI...

Handwritten signatures and initials, including a large 'P' and 'M'.

CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2024-2025

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, POLIO, CATEGORIA, M1 - CICLO DE RECURSO, M2 - RAMO, M3 - CICLO DE RECURSO, M3 - RAMO, M2 - PROGRAMAS PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_APROB, MONTO_GLOBAL_MODIFI, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROY, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTOR, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, METAS

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROVETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TA625050259210	1	[Geol: [env_municipio:4, localidat:1, 01427-2025, direccion:Calle La Florida Calle 0819 VILLAHERROSA, CENTRO ENTRE Calle Villahermosa y Calle 0819, con un ancho de 12.50 m y una longitud de 185.00 m del predio del finca Agrícola de Gajivá, entre la esquina en donde se ubica el edificio de [env_municipio:4, localidat:1, 01427-2025]	15/09/2025	15/09/2025	1,001,889.24	1,001,889.24	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[Fotos: [Env: [municipio:4, localidat:1, 01427-2025, direccion:Calle La Florida Calle 0819 VILLAHERROSA, CENTRO ENTRE Calle Villahermosa y Calle 0819, con un ancho de 12.50 m y una longitud de 185.00 m del predio del finca Agrícola de Gajivá, entre la esquina en donde se ubica el edificio de [env_municipio:4, localidat:1, 01427-2025]	CARPETA_FOTOS	En Ejecución	Validos avances	Sin observaciones
TA625050259210	1	[Geol: [env_municipio:4, localidat:1, 0115-2025, direccion:Calle Victoria Cuervo Corral Tienditas Villa 09029 VILLAHERROSA, CENTRO ENTRE Calle Villahermosa y Calle 0819, con un ancho de 12.50 m y una longitud de 185.00 m del predio del finca Agrícola de Gajivá, entre la esquina en donde se ubica el edificio de [env_municipio:4, localidat:1, 0115-2025]	25-11-2025	25-11-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[Fotos: [Env: [municipio:4, localidat:1, 0115-2025, direccion:Calle Victoria Cuervo Corral Tienditas Villa 09029 VILLAHERROSA, CENTRO ENTRE Calle Villahermosa y Calle 0819, con un ancho de 12.50 m y una longitud de 185.00 m del predio del finca Agrícola de Gajivá, entre la esquina en donde se ubica el edificio de [env_municipio:4, localidat:1, 0115-2025]		En Ejecución	Validos avances	Sin observaciones	
TA625050259211	1	[Geol: [env_municipio:4, localidat:1, 1647-2025, direccion:Calle Laguna Cabalva Calle 0819 VILLAHERROSA, CENTRO ENTRE Calle Villahermosa y Calle 0819, con un ancho de 12.50 m y una longitud de 185.00 m del predio del finca Agrícola de Gajivá, entre la esquina en donde se ubica el edificio de [env_municipio:4, localidat:1, 1647-2025]	16/07/2025	28/01/2025	2,275,066.25	2,275,066.25	0.00	0.00	0.00 [Contr: [Env: [municipio:4, localidat:1, 1647-2025, direccion:Calle Laguna Cabalva Calle 0819 VILLAHERROSA, CENTRO ENTRE Calle Villahermosa y Calle 0819, con un ancho de 12.50 m y una longitud de 185.00 m del predio del finca Agrícola de Gajivá, entre la esquina en donde se ubica el edificio de [env_municipio:4, localidat:1, 1647-2025]	[Fotos: [Env: [municipio:4, localidat:1, 1647-2025, direccion:Calle Laguna Cabalva Calle 0819 VILLAHERROSA, CENTRO ENTRE Calle Villahermosa y Calle 0819, con un ancho de 12.50 m y una longitud de 185.00 m del predio del finca Agrícola de Gajivá, entre la esquina en donde se ubica el edificio de [env_municipio:4, localidat:1, 1647-2025]		En Ejecución	Validos avances	Sin observaciones	
TA625050259213	1	[Geol: [env_municipio:4, localidat:1, 1747-2025, direccion:Calle Quicos de Ferrer Calle 0819 VILLAHERROSA, CENTRO ENTRE Calle Villahermosa y Calle 0819, con un ancho de 12.50 m y una longitud de 185.00 m del predio del finca Agrícola de Gajivá, entre la esquina en donde se ubica el edificio de [env_municipio:4, localidat:1, 1747-2025]	17/07/2025	28/01/2025	1,004,997.76	1,004,997.76	0.00	0.00	0.00 [Contr: [Env: [municipio:4, localidat:1, 1747-2025, direccion:Calle Quicos de Ferrer Calle 0819 VILLAHERROSA, CENTRO ENTRE Calle Villahermosa y Calle 0819, con un ancho de 12.50 m y una longitud de 185.00 m del predio del finca Agrícola de Gajivá, entre la esquina en donde se ubica el edificio de [env_municipio:4, localidat:1, 1747-2025]	[Fotos: [Env: [municipio:4, localidat:1, 1747-2025, direccion:Calle Quicos de Ferrer Calle 0819 VILLAHERROSA, CENTRO ENTRE Calle Villahermosa y Calle 0819, con un ancho de 12.50 m y una longitud de 185.00 m del predio del finca Agrícola de Gajivá, entre la esquina en donde se ubica el edificio de [env_municipio:4, localidat:1, 1747-2025]		En Ejecución	Validos avances	Sin observaciones	

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, RAMO, PROGRAMA, CICLO DE RECURSO, RAMO, PROGRAMA, PRESUPUESTARIO, MONTO GLOBAL APROBADO, MONTO GLOBAL MODIFICADO, FUENTES FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ENTIDAD RESPONSABLE, ID ENTIDAD RESPONSABLE, MUNICIPIO RESPONSABLE, MUNICIPIO RESPONSABLE, TIPO PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTOR, NUMERO PROYECTO, POBLACION BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRRES, METAS.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

CANTON	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
01010	TAB25010258719	1 Igeot: Ejea, municipio 4, localidad 1, 01-04-2025 direccion: Calle Ejea, Comandancia Villahermosa, CENTRO ENTRE Calle Mochón y calle Fide Rivas y Calle Fide El Encanto a la Calle de la Luba a 100 m en el lado del movimiento a la izquierda, s/n. CARRISILLAS. Tel: (918) 1160030.	01-04-2025	28-09-2025	4,679,899.26	4,674,868.29	377,175.36	377,175.36	377,175.28	374,866.22	CONTR. (Ejea, Tabasco, Comandancia Villahermosa, s/n. Calle Mochón y Calle Fide Rivas y Calle Fide El Encanto a la Calle de la Luba a 100 m en el lado del movimiento a la izquierda, s/n. CARRISILLAS. Tel: (918) 1160030.)	AVANCES FISICOS (Presup: Unidad_medidas:hectareas (ha) avance:111.78)	28072219.jpg, 28072219_0001.jpg, 28072219_0002.jpg, 28072219_0003.jpg, 28072219_0004.jpg	En Ejecución	Validado avance	En observación	En observación
	TAB25010258720	1 Igeot: Ejea, municipio 4, localidad 1, 01-13-2025 Carrón Miguel-Hidalgo Itapa 9625 VILLAHERMOSA, CP VTRC Villahermosa, Tabasco, México. Como referencia, al Margen izquierdo del Carretero Lic. Lázaro Hernández, s/n. CARRISILLAS. Tel: (918) 442033, tel: (918) 442030.	01-13-2025	14-11-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En contratos nuevos en el ejercicio	AVANCES FISICOS (Presup: Unidad_medidas:metros cuadrados (m2) avance:0.0)	28072220.jpg, 28072220_0001.jpg	En Ejecución	Validado avance	En observación	
	TAB25010258721	1 Igeot: Ejea, municipio 4, localidad 1, 16-07-2025 direccion: Calle Occidente, Carretera San Juan, Carretera 880718 Villahermosa, Tabasco, México. EN TERCER MARGEN COMUNITARIO DE DIVERSA Y CARRETERA VILLAHERMOSA A VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. Calle Central 2000, donde se ubica el Jardín de Niños, s/n. Tel: (918) 442033, tel: (918) 442030.	16-07-2025	15-08-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En contratos nuevos en el ejercicio	AVANCES FISICOS (Presup: Unidad_medidas:metros cuadrados (m2) avance:0.0)	28072221.jpg, 28072221_0001.jpg	En Ejecución	Validado avance	En observación	
	TAB25010258724	1 Igeot: Ejea, municipio 4, localidad 1, 01-12-2025 direccion: Calle Occidente, Carretera San Juan, Carretera 880718 Villahermosa, Tabasco, México. EN TERCER MARGEN COMUNITARIO DE DIVERSA Y CARRETERA VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. Calle Central 2000, donde se ubica el Jardín de Niños, s/n. Tel: (918) 442033, tel: (918) 442030.	01-12-2025	31-12-2025	6,020,000.00	6,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En contratos nuevos en el ejercicio	AVANCES FISICOS (Presup: Unidad_medidas:hectareas (ha) avance:0.0)	28072224.jpg, 28072224_0001.jpg, 28072224_0002.jpg, 28072224_0003.jpg, 28072224_0004.jpg	En Ejecución	Validado avance	En observación	

(Handwritten signatures and initials)

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	COLO	CATEGORIA	M1_CICLO_DE_RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA	M2_CICLO_DE_RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25010251068	Proyecto de apoyo a la agricultura familiar	005-FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	3,000,000.00	2,595,320.87	RT, ECLY, recurso 2025, recurso, modalidad, prog, area 5, APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3000000.0, modificado:395841.477	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbana (zona 1), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco	Tabasco	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbana	Sin clasificar	Municipio de Centro	40180	181,008	171,122	0	D (meta): 1 (unidad) por mes, meta:560.0, modificado:3 (0.0)	
2025	3	TAB25010251067	Proyecto de apoyo a la agricultura familiar	005-FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	3,000,000.00	3,007,787.53	RT, ECLY, recurso 2025, recurso, modalidad, prog, area 5, APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3000000.0, modificado:288773.338	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbana (zona 1), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco	Tabasco	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbana	Sin clasificar	Municipio de Centro	40191	10,008	171,122	0	D (meta): 1 (unidad) por mes, meta:560.0, modificado:3 (0.0)	
2025	3	TAB25010251065	Proyecto de apoyo a la agricultura familiar	005-FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	3,000,000.00	3,000,000.00	RT, ECLY, recurso 2025, recurso, modalidad, prog, area 5, APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3000000.0, modificado:3000000.0	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbana (zona 1), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco	Tabasco	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbana	Sin clasificar	Municipio de Centro	40199	2,000	2,012	0	D (meta): 1 (unidad) por mes, meta:560.0, modificado:4 (0.0)	
2025	3	TAB25010251071	Proyecto de apoyo a la agricultura familiar	005-FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	5,000,000.00	5,000,000.00	RT, ECLY, recurso 2025, recurso, modalidad, prog, area 5, APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5000000.0, modificado:5000000.0	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbana (zona 1), Municipio de Centro, Tabasco	Tabasco	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbana	Sin clasificar	Municipio de Centro	40195	161,639	161,338	0	D (meta): 1 (unidad) por mes, meta:560.0, modificado:34 (0.0)	
2025	3	TAB25010251072	Proyecto de apoyo a la agricultura familiar	005-FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	5,000,000.00	5,985,749.83	RT, ECLY, recurso 2025, recurso, modalidad, prog, area 5, APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5000000.0, modificado:585749.83	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbana (zona 2), Municipio de Centro, Tabasco	Tabasco	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbana	Sin clasificar	Municipio de Centro	40196	161,939	161,396	0	D (meta): 1 (unidad) por mes, meta:560.0, modificado:54 (0.0)	

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	3	TAB25010252075	Proyec. 2025 de desarrollo de infraestructura de agua potable en el municipio de Centro	005-FORTAMUN	33-Actividades Federales para Entidades y Municipios	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	8,000,000.00	8,000,000.00	PT: (Ciclo, recurso 2025, actividad, modalidad, prog_pres, tipo_recurso) FEDERALES (PARTICIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0	Mantenimiento de la infraestructura de la red de abastecimiento de agua potable en el Municipio de Centro, Tabasco.	Tabasco	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión en infraestructura social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	40107	151,338	10,808	140,530	0	0 (meta) (unidades) (medida) (Meta) (meta) (meta) (modificado) (8.3)
2026	3	TAB25010252105	Proyec. 2025 de desarrollo de infraestructura de agua potable en el municipio de Centro	005-FORTAMUN	33-Actividades Federales para Entidades y Municipios	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	8,000,000.00	8,000,000.00	PT: (Ciclo, recurso 2025, actividad, modalidad, prog_pres, tipo_recurso) FEDERALES (PARTICIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0	Mantenimiento de la infraestructura de la red de abastecimiento de agua potable en el Municipio de Centro, Tabasco.	Tabasco	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión en infraestructura social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	40108	151,536	10,836	140,700	0	0 (meta) (unidades) (medida) (Meta) (meta) (meta) (modificado) (8.3)
2026	3	TAB25010252105	Proyec. 2025 de desarrollo de infraestructura de agua potable en el municipio de Centro	005-FORTAMUN	33-Actividades Federales para Entidades y Municipios	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	8,000,000.00	8,000,000.00	PT: (Ciclo, recurso 2025, actividad, modalidad, prog_pres, tipo_recurso) FEDERALES (PARTICIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0	Mantenimiento de la infraestructura de la red de abastecimiento de agua potable en el Municipio de Centro, Tabasco.	Tabasco	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión en infraestructura social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	40109	151,536	10,836	140,700	0	0 (meta) (unidades) (medida) (Meta) (meta) (meta) (modificado) (8.3)
2026	3	TAB25010252075	Proyec. 2025 de desarrollo de infraestructura de agua potable en el municipio de Centro	005-FORTAMUN	33-Actividades Federales para Entidades y Municipios	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	8,000,000.00	8,000,000.00	PT: (Ciclo, recurso 2025, actividad, modalidad, prog_pres, tipo_recurso) FEDERALES (PARTICIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0	Mantenimiento de la infraestructura de la red de abastecimiento de agua potable en el Municipio de Centro, Tabasco.	Tabasco	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión en infraestructura social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	40200	151,536	10,836	140,700	0	0 (meta) (unidades) (medida) (Meta) (meta) (meta) (modificado) (8.3)
2026	3	TAB25010252077	Proyec. 2025 de desarrollo de infraestructura de agua potable en el municipio de Centro	005-FORTAMUN	33-Actividades Federales para Entidades y Municipios	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	3,000,000.00	3,000,000.00	PT: (Ciclo, recurso 2025, actividad, modalidad, prog_pres, tipo_recurso) FEDERALES (PARTICIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0	Mantenimiento de la infraestructura de la red de abastecimiento de agua potable en el Municipio de Centro, Tabasco.	Tabasco	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión en infraestructura social	Urbanización	Urbanización	Municipio de Centro	40201	2,195	2,226	2,226	0	0 (meta) (unidades) (medida) (Meta) (meta) (meta) (modificado) (8.3)

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, GESTIÓN, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB25012221073	1	[ent: [geo_municipio4, localidat:1, direccion:VILLAHERRIOSA, lat: 18.291773, lon:17.851811]]	30-06-2025	30-06-2025	5,886,062.18	5,886,062.18	5,476,016.96	5,473,611.69	5,480,029.38	[ent: [geo_municipio4, localidat:1, direccion:VILLAHERRIOSA, lat: 18.291773, lon:17.851811]] CONSTRUCTIVA APUNTADEA M.D. SA DE CV. (IMPORTE: 5,886,062.18) importe_modif[act:5886662.18]	[ent: [medidas fisicas (unidad_medida: metros lineales, avance:46.03)]] 25210730projecto_P NCOJ 25210730projecto_P NCOJ 25210730projecto_P NCOJ	[ent: [carpeta_fotos]] 25210730projecto_P NCOJ	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25012221074	1	[ent: [geo_municipio4, localidat:1, direccion:VILLAHERRIOSA, lat: 18.291773, lon:17.851811]]	30-06-2025	30-06-2025	5,469,708.05	5,469,708.05	5,877,451.71	5,877,451.71	5,868,550.00	[ent: [geo_municipio4, localidat:1, direccion:VILLAHERRIOSA, lat: 18.291773, lon:17.851811]] CONSTRUCION DE UN CENTRO COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (IMPORTE: 5,469,708.05) importe_modif[act:5469708.05]	[ent: [medidas fisicas (unidad_medida: metros lineales, avance:31.03)]] 25210730projecto_P NCOJ 25210730projecto_P NCOJ	[ent: [carpeta_fotos]] 25210730projecto_P NCOJ	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25012221075	1	[ent: [geo_municipio4, localidat:1, direccion:VILLAHERRIOSA, lat: 18.291773, lon:17.851811]]	30-06-2025	30-06-2025	5,845,026.00	5,845,568.53	4,793,762.13	4,799,700.13	4,795,202.19	[ent: [geo_municipio4, localidat:1, direccion:VILLAHERRIOSA, lat: 18.291773, lon:17.851811]] CONSTRUCION DE UN CENTRO COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (IMPORTE: 5,845,026.00) importe_modif[act:4799700.13]	[ent: [medidas fisicas (unidad_medida: metros lineales, avance:46.03)]] 25210730projecto_P NCOJ 25210730projecto_P NCOJ	[ent: [carpeta_fotos]] 25210730projecto_P NCOJ	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25012221076	1	[ent: [geo_municipio4, localidat:1, direccion:VILLAHERRIOSA, lat: 18.291773, lon:17.851811]]	30-06-2025	30-06-2025	5,973,159.17	5,973,159.17	5,973,163.17	5,973,163.17	5,973,163.17	[ent: [geo_municipio4, localidat:1, direccion:VILLAHERRIOSA, lat: 18.291773, lon:17.851811]] CONSTRUCION DE UN CENTRO COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (IMPORTE: 5,973,159.17) importe_modif[act:5973163.17]	[ent: [medidas fisicas (unidad_medida: metros lineales, avance:31.03)]] 25210730projecto_P NCOJ 25210730projecto_P NCOJ	[ent: [carpeta_fotos]] 25210730projecto_P NCOJ	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25012221077	1	[ent: [geo_municipio4, localidat:1, direccion:VILLAHERRIOSA, lat: 18.291773, lon:17.851811]]	30-06-2025	30-06-2025	2,957,568.72	2,887,589.72	1,472,360.70	1,472,368.70	1,499,416.04	[ent: [geo_municipio4, localidat:1, direccion:VILLAHERRIOSA, lat: 18.291773, lon:17.851811]] CONSTRUCION DE UN CENTRO COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (IMPORTE: 2,957,568.72) importe_modif[act:2887589.72]	[ent: [medidas fisicas (unidad_medida: metros lineales, avance:32.2)]] 25210730projecto_P NCOJ 25210730projecto_P NCOJ 25210730projecto_P NCOJ	[ent: [carpeta_fotos]] 25210730projecto_P NCOJ	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Table with columns: POLO, TIPO_GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES_CAPT, OBSERVACIONES_REVIS, OBSERVACIONES.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES									
FOLIO	TIPO_Georeferencia	Georeferencias	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI	
7425932961053	1	Geo1: low_municipio_4, localidat:1, direccion: Avda Rta. Costero de Tabasco, km 1.5, Carretera Federal Tabasco-Campo Cuicutzaco, km 1.5, E. 396, tel:17.981722	14-08-2025	30-11-2025	18,731,226.97	15,777,876.73	0.00	0.00	0.00	0.00	Geo1: low_municipio_4, localidat:1, direccion: Avda Rta. Costero de Tabasco, km 1.5, Carretera Federal Tabasco-Campo Cuicutzaco, km 1.5, E. 396, tel:17.981722	AVANCES_FISICOS (meta:1:medidas_Medios Fisicos, avance total /0)	CARPETA_FOTOS	En Ejecucion	Validado / Registrado avances	OBSERVACIONES_CAPT Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISI Sin observaciones
7425932961053	1	Geo1: low_municipio_4, localidat:2, direccion: Avda Rta. Costero de Tabasco, km 1.5, Carretera Federal Tabasco-Campo Cuicutzaco, km 1.5, E. 396, tel:17.981722	01-09-2025	30-03-2026	691,342.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(meta:1:medidas_Medios Cuicutzaco, avance:0.00)		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	OBSERVACIONES_CAPT Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISI Sin observaciones	
7425932961053	1	Geo1: low_municipio_4, localidat:3, direccion: Avda Rta. Costero de Tabasco, km 1.5, Carretera Federal Tabasco-Campo Cuicutzaco, km 1.5, E. 396, tel:17.981722	01-09-2025	28-10-2026	3,646,657.12	3,857,265.86	0.00	0.00	0.00	0.00	Geo1: low_municipio_4, localidat:3, direccion: Avda Rta. Costero de Tabasco, km 1.5, Carretera Federal Tabasco-Campo Cuicutzaco, km 1.5, E. 396, tel:17.981722		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	OBSERVACIONES_CAPT Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISI Sin observaciones	
7425932961054	1	Geo1: low_municipio_4, localidat:4, direccion: Avda Rta. Costero de Tabasco, km 1.5, Carretera Federal Tabasco-Campo Cuicutzaco, km 1.5, E. 396, tel:17.981722	01-09-2025	29-08-2025	3,013,383.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Geo1: low_municipio_4, localidat:4, direccion: Avda Rta. Costero de Tabasco, km 1.5, Carretera Federal Tabasco-Campo Cuicutzaco, km 1.5, E. 396, tel:17.981722		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	OBSERVACIONES_CAPT Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISI Sin observaciones	
7425932961055	1	Geo1: low_municipio_4, localidat:5, direccion: Avda Rta. Costero de Tabasco, km 1.5, Carretera Federal Tabasco-Campo Cuicutzaco, km 1.5, E. 396, tel:17.981722	01-09-2025	30-08-2025	1,269,619.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Geo1: low_municipio_4, localidat:5, direccion: Avda Rta. Costero de Tabasco, km 1.5, Carretera Federal Tabasco-Campo Cuicutzaco, km 1.5, E. 396, tel:17.981722		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	OBSERVACIONES_CAPT Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISI Sin observaciones	

[Handwritten signatures and initials]


CENTRO HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Table with columns: FOLIO, TIPO GEOREFERENCIA, DETALLE_PROYECTO, GOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES_CAPIT, OBSERVACIONES_REVISION.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

villahermosa.gob.mx

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EVALUACIONES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Tipo Evaluación	Recurso	Fondo	Año	Municipio	Costo(s)	Coordinador	Evaluador	Periodo	Estatus
Consistencia y Resultados	APORTACIONES FEDERALES	FORTAMUN	2023	4 - Centro	1,102,000.00	Leslie Gabriela del Carmen Ramirez Guzman	CALLER CONSUL TORRES SA DE CV	1	Validado



[Signature]
MITRA YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

[Signature]
ELWA PAT MARYNEZ
ENLACE RESPONSABLE DE SIRFT



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

27 - TABASCO
4 - Centro





Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

4 - Centro

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2023

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

1,102,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

CALLER CONSULTORES SA DE CV

Coordinador de la Evaluación

Leslie Gabriela del Carmen Ramírez Guzmán

Objetivos de la Evaluación

proveerá información que retroalimente su diseño, gestión y medir el logro de sus resultados; acciones que se encuentran contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Se definió correctamente la población o área de enfoque objetivo que atiende el programa. Esto de acuerdo con lo establecido en el formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo, la cual fue las viviendas del territorio municipal que son beneficiarias de la cobertura de área de enfoque. El expediente del programa consideró dentro de su formato 4, las coincidencias o complementariedades con los fondos federales pertinentes. Este formato se complementa de igual manera con el análisis de involucrados del programa, donde se puede esperar obtener información de algún programa de otros órdenes de gobierno.

[Handwritten signatures]





Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo Centro 2023.pdf	Mejorar los servicios publicos
Evaluación integral	Informe Final Centro 2024 R.pdf	Evaluacion integral
Anexos	Formato de Difusión Centro 2024.pdf	formato de difusion

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ACQUANTAMENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2022-27
PRESIDENCIA
MTRA. YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA
PRESIDENTA MUNICIPAL

CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELMA PAZ MARTÍNEZ
ENLACE RESPONSABLE DE SRFY



CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027



villahermosa.gob.mx

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	3	3	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	2071490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2025	3	3	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	189523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2025	3	3	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199721	Porcentaje de proyectos de construcción a tener registrados en la MIDS

Handwritten signature and initials in the right margin of the page.

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Programa Presupuestario	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0			0			100	Validado
	Definición del Indicador															
	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Casos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no contemplado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial.															
	Método de Cálculo															
	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente * 100															
1004	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	40.90609		40.90609			48.33333			84.64	Validado
	Definición del Indicador															
	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016															
	Método de Cálculo															
	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente * 100															
1004	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	59.09391		59.09391			51.66667			87.44	Validado
	Definición del Indicador															
	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016															
	Método de Cálculo															
	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente * 100															

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	3	3	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	198774	Índice en el Ejercicio de Recursos
2025	3	3	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

[Handwritten signatures and initials]



CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

villahermosa.gob.mx

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Partida genérica	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica		2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	CAPUFE	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario		2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica		2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica		2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica		2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario		2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica		2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario		2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U063	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	18,606,585.00	18,606,585.00	18,606,585.00	10,880,748.86	10,880,748.86	6,340,847.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	18,606,585.00	18,606,585.00	18,606,585.00	10,880,748.86	10,880,748.86	6,340,847.28			N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	562 - Maquinaria y equipo industrial	0.00	500,000.00	500,000.00	474,958.52	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	Importe autorizado de acuerdo al Anexo de Ejecución PROAGUA num. 27-01/2025 y al Anexo Técnico Num. 02/2025
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	33,514,426.70	33,514,426.70	12,226,277.41	1,437,245.94	1,437,245.94	1,431,050.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	24,543.80	24,543.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	34,039,370.50	34,039,370.50	12,703,235.83	1,437,245.94	1,437,245.94	1,431,050.32			N/A	34,039,370.50		
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	36,082,223.07	36,082,223.07	36,082,223.07	36,082,223.07	36,082,223.07	35,062,223.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	36,082,223.07	36,082,223.07	36,082,223.07	36,082,223.07	36,082,223.07	35,062,223.07			N/A	36,082,223.07		

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	Sin Especificar	Sin Especificar	902.07	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión de obras para el abastecimiento de agua, potable, gas, electricidad y telecomunicaciones	613 - Construcción de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	73,120,444.80	73,120,444.80	40,019,868.03	8,149,993.91	8,149,993.91	8,100,802.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión de terrenos y construcción de obras de urbanización	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	109,504,504.80	109,504,504.80	109,504,504.80	31,196,176.02	31,196,176.02	31,007,823.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente erogaciones especiales	795 - Otras erogaciones especiales	203,702,842.00	1,022,474.47	1,022,474.47	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestado	203,702,842.00	183,547,424.07	183,547,424.07	149,524,372.83	39,346,156.93	39,346,159.93	36,108,236.22			N/A	183,546,522.00		
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente para el registro e identificación de bienes y personas	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	45,383.99	45,383.99	45,383.99	13,007.31	13,007.31	13,007.31	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente para el registro e identificación de bienes y personas	242 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	299,255.64	299,255.64	299,255.64	269,255.64	278,303.64	278,303.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente eléctrico y electrónico	245 - Material eléctrico y electrónico	0.00	10,589,943.42	10,589,943.42	10,589,943.42	10,369,207.85	7,590,541.38	7,590,541.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente para la construcción	247 - Materiales para la construcción	0.00	28,630.90	28,630.90	28,630.90	28,630.90	28,630.90	28,630.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente materiales y artículos de construcción y reparación	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	287,308.80	287,308.80	287,308.80	287,308.90	119,271.20	119,271.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Retiro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	261 - Productos químicos básicos	0.00	25,873.80	25,873.80	25,873.80	25,873.80	25,873.80	25,873.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	979,571.93	979,571.93	979,571.93	979,571.93	979,571.93	979,571.93	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	251 - Herramientas menores	0.00	1,077,677.17	1,077,677.17	1,077,677.17	1,077,677.17	1,077,677.17	1,077,677.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	0.00	223,953,230.00	223,953,230.00	223,953,230.00	223,953,230.00	223,953,230.00	223,953,230.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de ingeniería y actividades relacionadas	0.00	3,196,987.60	3,196,987.60	3,196,987.60	1,617,447.16	1,617,447.16	1,617,447.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	337 - Instalación, mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	33,936,583.92	33,936,583.92	33,936,583.92	23,032,323.64	23,032,323.64	23,032,323.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	0.00	15,249,840.00	15,249,840.00	15,249,840.00	15,249,840.00	15,249,840.00	15,249,840.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	482 - Donativos a entidades federativas	0.00	85,804,528.64	85,804,528.64	85,804,528.64	85,804,528.64	85,804,528.64	85,804,528.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	2,156,371.14	2,156,371.14	2,156,371.14	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	102,000.00	102,000.00	100,582.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	567 - Licencias informáticas e intelectuales	0.00	3,762,507.17	3,762,507.17	162,490.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	78,540,742.11	78,540,742.11	78,540,742.11	52,613,650.46	52,613,650.46	52,578,537.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	32,327,313.65	32,327,313.65	32,327,313.65	20,731,090.71	20,731,090.71	20,619,383.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	683,617,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signatures and initials]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025


Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	4,747,934.14	4,747,934.14	4,747,934.14	4,747,934.14	4,747,934.14	4,747,934.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	921 - Intereeses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	15,605,821.12	15,605,821.12	15,605,821.12	15,605,821.12	15,605,821.12	15,605,821.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	683,617,513.00	512,713,134.00	512,713,134.00	509,119,949.97	426,742,864.55	426,726,517.68	426,579,697.87			N/A	N/A		512,713,134.00



[Signature]
CARLOS FERNANDO JUAREZ TORRES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

[Signature]
ELMA PAZ MARTINEZ
ENLACE RESPONSABLE DE SRFI

[Signature]
MIRA YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA
PRESIDENTA MUNICIPAL



TABASCO

Impreso en Talleres Gráficos del Gobierno del Estado de Tabasco, bajo la supervisión de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorios por el hecho al ser publicados en este Periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Dirección de Servicios Legales, ubicada en la calle José Narciso Rovirosa #359, primer piso, esquina con Nicolás Bravo, Colonia Centro al teléfono (993) 338 3000 Extensión (1018) correo oficial: periodico_oficial@tabasco.gob.mx de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original:| 00001000000705364139 |

Firma Electrónica: FBcAiMFVzo/2jzLUzuKLR51y+/8QxxqbgrL/yKc7d+Q5sZX9zTiCMB507YEex54PoygeyBymtNC YSN3dLQK9Cli9Wz/WribfCv0sfObmuGOMnYSRsTQGJeBuOde0FVvfCcPATDFmx1lfC+KYI/o/g8xh6qCEg2ZNtkz 0Qg/BHqEFLwk6TNg36UDv2mGBliqfcL8VxBkfAH0+mXJM4ZQx/yo+a3X+f2GVbH9aefDG4B+BdfJVMEOJnfa8CS rbiK5n0NxCCidVz6BvTYgw8f4tQY8NSvP91VeayQ6cogYqBE5mDnXHgcu/HhZLvlJoF23AT0dSBz9U3NISTk17Oa MpCA==