



# PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO  
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

JAVIER MAY RODRÍGUEZ  
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

JOSÉ RAMIRO LÓPEZ OBRADOR  
Secretario de Gobierno

19 DE NOVIEMBRE DE 2025



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha  
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 3507



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
TRIENIO 2024 - 2027

# SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

## MODULO DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2025



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB25020 2535796 2535796	1	(geo: { "type": "municipio", "localidad": "Cabecera Municipal", "direccion": "Calle MARIANO ABASOLO Colonias CD. HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE FERRERICO CORTES Y JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HU, lon:-93.39133286, lat:17.84228934})	14-05-2025	12-06-2025	1,156,028.73	1,156,028.73	1,156,028.73	1,156,028.73	1,156,028.73	(facto: { "tipo": "obra", "numero_contrato": "HU-CO-R33-253303-005-2025", "contratista": "GUILLELMO CONVOCANTE MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO", "monto": "1156853.15", "importe_modificado": "1174960.06" })	(meta: { "unidad_medida": "días", "metas": "350", "avances": "350" })	2535796/proyecto_o_INICIO, 2535796/proyecto_o_INICIO, 2535796/proyecto_o_INICIO, 2535796/proyecto_o_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25020 2535797	1	(geo: { "type": "municipio", "localidad": "Cabecera Municipal", "direccion": "Calle MARIANO ABASOLO Colonias CD. HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO (CENTRO) ENTRE AVENIDAS MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE FERRERICO CORTES Y JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HU, lon:-93.39133282, lat:17.84223797})	21-05-2025	19-07-2025	4,817,124.11	4,800,877.84	3,883,069.50	3,883,069.50	3,883,069.50	(facto: { "tipo": "obra", "numero_contrato": "HU-CO-R33-253303-031-2025", "contratista": "CORPORATIVO TABASCO GR. S.A DE C.V.", "monto": "4800877.84", "importe_modificado": "4817124.11" })	(meta: { "unidad_medida": "días", "metas": "350", "avances": "300" })	2535797/proyecto_o_INICIO, 2535797/proyecto_o_INICIO, 2535797/proyecto_o_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25020 2535798	1	(geo: { "type": "municipio", "localidad": "Cabecera Municipal", "direccion": "Calle MARIANO ABASOLO Colonias CD. HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO ENTRE AVENIDA WALTER HERRERA RAMIREZ Y AVENIDA IGNACIO GUTIERREZ Boulevard MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.39759196, lat:17.83285499})	15-06-2025	20-07-2025	867,256.68	869,251.11	638,764.66	638,764.66	201,256.20	(facto: { "tipo": "obra", "numero_contrato": "HU-CO-R33-253303-034-2025", "contratista": "LDBETH GARCIA CONVOCANTE MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO", "monto": "869251.11", "importe_modificado": "867256.68" })	(meta: { "unidad_medida": "días", "metas": "350", "avances": "350" })	2535798/proyecto_o_INICIO, 2535798/proyecto_o_INICIO, 2535798/proyecto_o_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25020 2535799	1	(geo: { "type": "municipio", "localidad": "Cabecera Municipal", "direccion": "Calle MARIANO ABASOLO Colonias COLOMADO Colonias GUADALUPE 86400 HUIMANGUILLO ENTRE AVENIDA WALTER HERRERA RAMIREZ Y AVENIDA IGNACIO GUTIERREZ Boulevard MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MU, lon:-93.39744176, lat:17.83719014})	14-04-2025	13-05-2025	985,932.79	987,006.78	454,784.47	454,784.47	454,784.47	(facto: { "tipo": "obra", "numero_contrato": "HU-CO-R33-253303-035-2025", "contratista": "GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO", "importe_modificado": "985932.79" })	(meta: { "unidad_medida": "días", "metas": "350", "avances": "350" })	2535799/proyecto_o_INICIO, 2535799/proyecto_o_INICIO, 2535799/proyecto_o_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO_DE_RECURSO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA	f11_PRESUPUESTARIO	f12_CICLO_DE_RECURSO	f12_RAMO	f12_PROGRAMA	f12_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTUCCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 020253 5802	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARDERÍAS Y CUANQUETAS EN LA CALLE WALTER HERRERA, DEL BOULEVARD WALTER HERRERA A AV. LA CALLE DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.- 23251	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbatización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	25251	\$	16,309	10,873	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0))					
2025	3	TAB25 020253 5801	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO, DE CALLE CARLOS A. MADRAZO HASTA EL RIO, LOCALIDAD. CD CHONCHAL, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.- 25332	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	25332	\$	16,309	10,873	0	(meta: (unidad_medida:metros cúbicos, meta:550.0, meta_modificada:550.0))					
2025	3	TAB25 020253 5802	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LIBERTAD DE CALLE GREGORIO MÉNDEZ Y CALLE GREGORIO MÉNDEZ DEL CENTRO DE SALUD A CALLE LIBERTAD, LOCALIDAD. VILLA CHONCHAL, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.- 1TA ETAPA. - 20075	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20075	\$	4,402	2,934	0	(meta: (unidad_medida:metros cúbicos, meta:560.5, meta_modificada:560.5))					
2025	3	TAB25 020253 5803	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD DE CALLE DEL BOULEVARD WALTER HERRERA RAMÍREZ A CALLE IGNACIO GUTIÉRREZ, LOCALIDAD. CD CHONCHAL, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.- 23846	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23846	\$	16,309	10,873	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.93))					

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
		GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
TAB25020 2535800	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle DEL SILENCIO Colonia CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO RAUDALES MALPASO Y Calle LA JUVENTUD Ninguno NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO. EL. lon:-93.46237704, lat:17.87989377})	14-04-2025	12-06-2025	2,605,031.67	2,605,031.67	2,605,031.67	2,605,031.67	2,605,031.67	2,605,031.67	CONTRATOS (cctot: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-007-2023, contrato:HU-CO-R33-253303-007-2023, proveedor:RIVERA ANGELES, convoca: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2605031.67, importe_modificado:2605031.67})	AVANCES FISICOS (metat: {unidad_me: metros, avance:1339.2535800/proyecto o_PROCESO, avance:1339.2535800/proyecto o_PROCESO})	CARPETA_FOTOS	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25020 2535801	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Prolongación AV. MIGUEL HIDALGO Colonia CD. HUIMANGUILLO ENTRE LA CALLE CHONTALPA Y Calle MEZCALAPA Calle LA CEBRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO. lon:-93.38499876, lat:17.83460404})	14-04-2025	12-06-2025	2,418,111.36	2,418,111.36	2,418,111.36	2,418,111.36	2,418,111.36	2,418,111.36	CONTRATOS (cctot: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-008-2023, contrato:HU-CO-R33-253303-008-2023, proveedor:HERNANDEZ BENJAMIN, convoca: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2417410.27, importe_modificado:2457000.00})	AVANCES FISICOS (metat: {unidad_me: metros, avance:500.2535801/proyecto o_PROCESO, avance:500.2535801/proyecto o_PROCESO})		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25020 2535802	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo CHONTALPA, MUNICIPIO DE CHONTALPA ENTRE LA CALLE CHONTALPA Y Calle INDEPENDENCIA Y Calle CONSTITUCION Calle GREGORIO MENDEZ MAGAÑA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO. lon:-93.4776944, lat:17.6620869})	05-05-2025	05-06-2025	982,155.77	979,871.54	759,214.01	759,214.01	759,214.01	759,214.01	CONTRATOS (cctot: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-009-2025, contrato:HU-CO-R33-253303-009-2025, proveedor:HERNANDEZ, convoca: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:378971.54, importe_modificado:362155.77})	AVANCES FISICOS (metat: {unidad_me: metros, avance:450.2535802/proyecto o_PROCESO, avance:450.2535802/proyecto o_PROCESO})		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25020 2535803	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia CD. HUIMANGUILLO 68490 HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE LA CALLE ISMAEL GUTIERREZ Y Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO. lon:-93.39758124, lat:17.83305992})	14-04-2025	13-05-2025	1,326,080.12	1,306,518.24	254,656.46	254,656.46	254,656.46	254,656.46	CONTRATOS (cctot: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-010-2025, contrato:HU-CO-R33-253303-010-2025, proveedor:GUERRA CRUZ, convoca: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1306518.24, importe_modificado:1326080.12})	AVANCES FISICOS (metat: {unidad_me: metros, avance:600.2535803/proyecto o_PROCESO, avance:600.2535803/proyecto o_PROCESO})		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1 - CICLO DE RECURSO	f1 - RAMO	f1 - PROGRAMA	f1 - PRESUPUESTARIO	f2 - CICLO DE RECURSO	f2 - RAMO	f2 - PROGRAMA	f2 - PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TABASCO 020253 5804	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,322,013.23	3,322,013.23	3,322,013.23	3,322,013.23	3,322,013.23	3,322,013.23	3,322,013.23	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, modalidad: prog_pres:4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:3322013.23]}	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO DONDE SE ENCUENTRA LA COLONIA LA JUVENTUD, LOCALIDAD, CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 27941	27	Tabasco	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Unurbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	27941	5	16,309	10,873	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.12, meta_modificada:1.03]}
2025	3	TABASCO 020253 5805	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	783,273.76	783,273.76	783,273.76	783,273.76	783,273.76	783,273.76	783,273.76	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, modalidad: prog_pres:4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:783273.76, modificado:783273.76]}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOSÉ MERCEDES GAMAS, LOCALIDAD, CD HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 30140	27	Tabasco	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Unurbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	30140	5	16,309	10,873	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.85, meta_modificada:1.03]}
2025	3	TABASCO 020253 5806	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,481,216.64	9,481,216.64	9,481,216.64	9,481,216.64	9,481,216.64	9,481,216.64	9,481,216.64	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, modalidad: prog_pres:4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9481216.64, modificado:9481216.64]}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LIBERTAD DE CALLE PIERRO C. GREGORIO MÉNDEZ Y EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ DEL CENTRO DE SALUD A CALLE LIBERTAD, LOCALIDAD, VILLA HUIMANGUILLO, TABASCO. - 33928	27	Tabasco	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Unurbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	33928	5	4,402	2,634	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:1.03]}
2025	3	TABASCO 020253 5808	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,861,642.38	10,861,642.38	10,861,642.38	10,861,642.38	10,861,642.38	10,861,642.38	10,861,642.38	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, modalidad: prog_pres:4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:1086164238]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES CALLES LOCALIDAD, POB. C-40 GRAL. ERNESTO AGUIRRE COLORADO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 32806	27	Tabasco	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Unurbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	30900	5	2,243	1,495	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:1.03]}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB25200 2535804	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle LA JUVENTUD Colonia LA HUIMANGUILLO ENTRE Carreras VERGEL Y HUIMANGUILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO. EL AREA DE REHABILITACION DE ESPACIOS PUB. Imit:39.39701797, Imit:17.81604519})	14-04-2025	12-06-2025	3,297,522.26	3,297,522.26	3,297,522.26	3,297,522.26	3,297,522.26	{cveot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-253303-049-2025, contrato:HERNANDEZ ZAPATA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3297522.26, importe_modificado:3297522.26}}	(metat: {unidad_me: dias.Metros avanzas:1.0})	{2535804/proyecto_INICIO, 2535804/proyecto_FIN, 2535804/proyecto_AVANCE}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB25200 2535805	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia HUIMANGUILLO 86400 MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO ENTRE Calle IGNACIO GUTIERREZ Y Calle PEDRO C. COLORADO Avenida CORNELIO COLORADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO. EL AREA DE REHABILITACION DE ESPACIOS PUB. Imit:17.83023411})	14-04-2025	28-05-2025	772,817.44	772,817.44	772,817.44	772,817.44	772,817.44	{cveot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-253303-049-2025, contrato:RODOLFO CORTAZAR COLORADO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:772917.44, importe_modificado:783273.78}}	(metat: {unidad_me: dias.Metros avanzas:1.0})	{2535805/proyecto_INICIO, 2535805/proyecto_FIN, 2535805/proyecto_AVANCE}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB25200 2535806	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo VILLA CHONTALPA 86440 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO INDEPENDENCIA Calle GREGORIO MENDEZ MAGAÑA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE LIBER. Imit:93.47749762, Imit:17.66201513})	16-06-2025	29-06-2025	9,421,216.64	9,421,216.64	0.00	0.00	0.00	{cveot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-253303-049-2025, contrato:HERNANDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:9421999.91, importe_modificado:9421999.91}}	(metat: {unidad_me: dias.Metros avanzas:0.0})	{2535806/proyecto_INICIO, 2535806/proyecto_AVANCE}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB25200 2535808	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:19, direccion:Calle 3 Colonia POB. C-40 GRAL. ERNESTO AGUIRRE COLORADO 86410 C-40 GRAL. ERNESTO AGUIRRE ENTRE Carreras VERGEL Y HUIMANGUILLO ENTRE Carreras VERGEL Y HUIMANGUILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO. EL AREA DE REHABILITACION DE ESPACIOS PUB. Imit:39.39701797, Imit:17.81604519})	14-04-2025	27-06-2025	10,807,655.25	10,807,655.25	10,807,655.25	10,807,655.25	10,807,655.25	{cveot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-253303-049-2025, contrato:COOPERATIVO COCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:10807655.25, importe_modificado:10807655.25}}	(metat: {unidad_me: dias.Metros avanzas:7.00})	{2535808/proyecto_INICIO, 2535808/proyecto_AVANCE}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA	#1 - PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA	PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 020253 5808	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,987,487.71	1,987,487.71	{#1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:1987487.71)}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS MILAGROS, DE CALLE SIMON BOLIVAR A CALLE LA VENTA, LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 39851	Tabasco	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	39851	\$	16,309	10,873	0	{#metas: (unidad_medida:metros lineales, meta:39851, meta_modificada:2539.0)}
2025	3	TAB25 020253 5810	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,253,148.14	1,253,148.14	{#1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:1253148.14)}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE WALTER HERRERA DEL HERRETA A AV. LA JUVENTUD, LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 39885	Tabasco	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	39885	\$	16,309	10,873	0	{#metas: (unidad_medida:metros cuadrados, meta:39885, meta_modificada:48.0)}
2025	3	TAB25 020253 5811	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,183,336.85	2,183,336.85	{#1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:2183336.85)}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CALLE WALTER HERRERA DEL HERRETA A AV. LA JUVENTUD, LOCALIDAD CD LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 37497	Tabasco	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	37497	\$	16,309	10,873	0	{#metas: (unidad_medida:metros cuadrados, meta:5405.0, meta_modificada:3603.0)}
2025	3	TAB25 020253 5812	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,504,688.76	2,504,688.76	{#1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:2504688.76)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLEGIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA VENTA, LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 20346	Tabasco	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20346	\$	5,233	3,523	0	{#metas: (unidad_medida:metros cuadrados, meta:5405.0, meta_modificada:3603.0)}

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE HUIÑANGÜILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES		
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	CONTRATOS	OBSERVACIONES_CAPTU
TAB25020 2535809	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle del Silencio Colonia CD. HUIÑANGÜILLO ENTRE Calle 5A DE LA CARRETERA CARDENAS RAUDALES MALPASO Y Calle SIMON SARLAT Calle RODAMIENTO DE LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBR. lon:-93.39713867, lat:17.84553916})	14-04-2025	28-05-2025	1,867,467.71	1,855,092.87	1,450,007.19	1,450,007.19	1,450,007.19	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-032-2025, contratista:RAMON OCHOA RAMON OCHOA convocante:MUNICIPIO DE HUIÑANGÜILLO, monto:1950092.87, importe_modificado:1967467.71)}	(meta: {unidad_me tr:metros cuadrados, avance:400.00}) (2535809)project (2535809)project o_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	ON
TAB25020 2535810	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle DEL SILENCIO Colonia CD. HUIÑANGÜILLO ENTRE Calle 5A DE LA CARRETERA CARDENAS RAUDALES MALPASO AL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LOS MILAGROS DE LA A. lon:-93.3983403, lat:17.81690453})	14-04-2025	12-06-2025	1,232,843.63	1,232,843.63	1,232,843.63	1,232,843.63	1,232,843.63	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-032-2025, contratista:ANGEL RIVERA ANGILES, convocante:MUNICIPIO DE HUIÑANGÜILLO, monto:1232843.63, importe_modificado:123148.14)}	(meta: {unidad_me tr:metros cuadrados, avance:46.0}) (2535810)project (2535810)project o_PROCESO, (2535810)project (2535810)project o_PROCESO, (2535810)project (2535810)project o_FIN, (2535810)project (2535810)project o_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
TAB25020 2535811	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle EL SILENCIO Colonia CD. HUIÑANGÜILLO 86400 HUIÑANGÜILLO, RAUDALES MALPASO Y Calle LA JUVENTRIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIÑANGÜILLO. EL lon:-93.40257819, lat:17.81690711})	29-05-2025	27-06-2025	2,169,726.80	2,169,726.80	2,169,726.80	2,169,726.80	2,169,726.80	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-032-2025, contratista:LUCIA GARCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIÑANGÜILLO, monto:2169726.80, importe_modificado:2163338.85)}	(meta: {unidad_me tr:metros cuadrados, avance:346.00}) (2535811)project (2535811)project o_PROCESO, (2535811)project (2535811)project o_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
TAB25020 2535812	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:Calle MANUEL MORA ASCO Pueblo CD. LA VENTA 86418 LA VENTA, HUIÑANGÜILLO ENTRE Calle FRANCISCO I. MADRERO Y Calle LEONOR ROVIRA, convocante:MUNICIPIO DE HUIÑANGÜILLO, monto:2483895.88, importe_modificado:2483895.88, importe:94.0372996, lat:16.08320789})	14-04-2025	12-06-2025	2,483,895.88	2,483,895.88	2,483,895.88	2,483,895.88	2,483,895.88	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-032-2025, contratista:ALEXANDRA MADRIGAL DE LA FUENTE, convocante:MUNICIPIO DE HUIÑANGÜILLO, monto:2483895.88, importe_modificado:2504688.77)}	(meta: {unidad_me tr:metros cuadrados, avance:346.00}) (2535812)project (2535812)project o_PROCESO, (2535812)project (2535812)project o_PROCESO, (2535812)project (2535812)project o_FIN)	Validado avances	Sin observaciones	{(ob:4: {observación, trimestre:3, usuario:luismachavez, fecha:2025-10-13}, ob:2: {observación, trimestre:3, usuario:luismachavez, fecha:2025-10-13}, ob:3: {observación, trimestre:3, usuario:luismachavez, fecha:2025-10-13}, ob:4: {observación, trimestre:3, usuario:luismachavez, fecha:2025-10-13}, ob:5: {observación, trimestre:3, usuario:luismachavez, fecha:2025-10-13})}	

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 5013	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	33- Aportación Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	33- Aportación Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	33- Aportación Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	2,405,832.57	2,405,832.57	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_nuevo:FAIS municipal, monto:2236008.69, modificado:409832.57)}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLMECA A ANDADOR TAMARINDO, LOCALIDAD, CD. LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 2376	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20416	5	5,293	3,528	0	{metas: (unidad_medida:metros lineales, meta:1281.5, meta_modificada:128.0)}
2025	3	TAB25 5014	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	33- Aportación Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	33- Aportación Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	33- Aportación Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	1,154,963.86	1,154,963.86	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_nuevo:FAIS municipal, monto:1154963.86, modificado:1154963.86)}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, DE BOULEVARD WALTER HEREDIA, LOCALIDAD, CD. IGNACIO GUTIERREZ, LOCALIDAD, CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 2395	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	2395	5	16,309	10,873	0	{metas: (unidad_medida:metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:23.0)}
2025	3	TAB25 5015	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	33- Aportación Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	33- Aportación Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	33- Aportación Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	4,708,797.25	4,708,797.25	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_nuevo:FAIS municipal, monto:4708797.25, modificado:4708797.25)}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO ABAZOLA, DE AV. DEL DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD, CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 2376	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	2376	5	16,309	10,873	0	{metas: (unidad_medida:metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0)}
2025	3	TAB25 5016	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	33- Aportación Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	33- Aportación Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	33- Aportación Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	2,238,008.69	2,238,008.69	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_nuevo:FAIS municipal, monto:2236008.69, modificado:2236008.69)}	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON EMPEDRAMIENTO, CON TECNOLOGIA DE PAVIMENTO TECNOLÓGICO LA VENTA, LOCALIDAD, CD LA VENTA, DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 2307	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	2307	5	5,293	3,528	0	{metas: (unidad_medida:Cuadrados, meta:1281.5, meta_modificada:128.0)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1_CICLO_DE_RECURSO	FT1_RAMO	FT1_PROGRAMA	FT1_PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO_DE_RECURSO	FT2_RAMO	FT2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 029253 5817	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	2,850,874.27	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,850,874.27	2,850,874.27	2,850,874.27	(F1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2850874.27, modificado:2850874.27))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIBERTAD DE CALLE DEL CENTRO DE SALUD A CALLE GREGORIO MENDEZ DEL CENTRO DE SALUD A CALLE LIBERTAD, LOCALIDAD, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO - 15A ETAPA. - 20181	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20181	S	4,642	3,084	0	(metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13736.0, meta_modificada:13776.0))
2025	3	TAB25 029258 5818	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	347,498.32	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	347,498.32	347,498.32	347,498.32	(F1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347498.32, modificado:347498.32))	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD A CALLE GREGORIO MENDEZ, HERRERA RAMIREZ A CALLE IGNACIO GUTIERREZ, LOCALIDAD, CD. HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23822	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23822	S	16,309	10,873	0	(metas: (unidad_medida:metros lineales, meta:283.0, meta_modificada:283.0))
2025	3	TAB25 020258 7534	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	2,017,395.92	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,017,395.92	2,017,395.92	2,017,395.92	(F1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2017395.92, modificado:2017395.92))	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE VARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO AL COBATAB PLANTEL 40, LOCALIDAD, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 73501	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	73501	S	4,035	3,301	0	(metas: (unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0))
2025	3	TAB25 020258 7535	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	4,311,725.22	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,311,725.22	4,311,725.22	4,311,725.22	(F1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4311725.22, modificado:4311725.22))	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD, EJA SAMARIA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 80035	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	80035	S	54	45	0	(metas: (unidad_medida:metros Cuadrados, meta:13736.0, meta_modificada:13776.0))



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES				
	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU S
TAB25020 2535817	1	(geo: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo VILLA CHONTALPA 86442 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO CONSTITUCION Calle GREGORIO MENDEZ MAGAÑA EN LA ESQUINA DE LA CALLE LIBERTAD DONDE INICIA LA OBRA HAY UN "JA, lon:-93.47746883, lat:17.86201605})	26-05-2025	09-07-2025	2,850,874.27	2,851,514.05	2,500,304.81	2,500,304.81	2,500,304.81	(meta: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-044-2025, contratista:JOSE LUIS SANTIAGO CORNELIO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificado:2650674.27})	(2535817/project o_INICIO, 2535817/project o_PROCESO, 2535817/project o_INICIO, 2535817/project o_PROCESO)	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaci ones	Sin observaciones
TAB25020 2535818	1	(geo: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonil CD, HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, GUERRERO ENTRE MARCELINO GARCIA J. Boulevard WALTER HERRERA RAMIREZ CARRETERA PERIFERICO ESTA ANTES DE LA CALLE PRINCIPAL DONDE INICIA LA OBRA, lon:-93.5397051, lat:17.53443029})	05-05-2025	03-06-2025	347,498.32	340,405.20	147,789.43	147,789.43	147,789.43	(meta: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-044-2025, contratista:SERVICIO Y CONSTRUCCIONES INMAR, S.A DE C.V, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificado:747867.55})	(2535818/project o_INICIO, 2535818/project o_PROCESO)	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaci ones	Sin observaciones
TAB25030 2587524	1	(geo: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Planta 40 Pueblo CHONTALPA 86440 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO ENTRE CALLE VAS DEL OFICIAL Chm. CARRETERAS RAIBALES MALPASO INICIA TRAMO SOBRE LA CARRETE, lon:-93.46888973, lat:17.67281772})	16-06-2025	30-07-2025	2,017,395.92	2,007,209.03	0.00	0.00	0.00	(meta: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-044-2025, contratista:ALEJANDRA VILLVENCIO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificado:2017395.92})	(2587524/project o_INICIO)	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaci ones	Sin observaciones
TAB25030 2587535	1	(geo: {cve_municipio:8, localidad:327, direccion:Calle PRINCIPAL Elj3o SAMARIA 86406 SAMARIA, HUIMANGUILLO LA DISTANCIA 8 KM DE LA CARRETERA MUNICIPAL, HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 14 MIN EN VEHICULO. LOS PARÁMETROS DE GEOLOCALIZACION DE LA OBRA, lon:-93.34460134, lat:17.82216238})	18-08-2025	15-11-2025	4,311,725.22	4,293,139.12	0.00	0.00	0.00	(meta: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-059-2025, convocante:MUNICIPIO LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificado:4311725.22})	(2587535/project o_INICIO)	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaci ones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - PROGRAMA	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030256 7530	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	2025	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	10,261,896.04	10,261,896.04	{f1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:1026189604E7) modificacion:1026189604E7}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE 1, LOCALIDAD POB. CA-1 LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 8574	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	95574	\$	2,024	1,656	0	{metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713716, meta_modificada:713716}}
2025	3	TAB25 030256 7537	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	2025	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	2,549,452.87	2,549,452.87	{f1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:2549452E7) modificacion:2549452E7}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE LA CALLE MAGISTERIAL ENTRE LA AV. MEZCALAPA, LOCALIDAD CO. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 103390	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	105590	\$	14,950	12,232	0	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7962, meta_modificada:7962}}
2025	3	TAB25 030256 7538	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	2025	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	3,187,732.40	3,187,732.40	{f1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:3187732E4) modificacion:3187732E4}	REHABILITACIÓN DE GUANAJALES EN LAS CALLES EN LA CALLE 1, LOCALIDAD POBLADO CA-1 GENERAL FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 9665	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	95655	\$	2,120	1,734	0	{metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21249, meta_modificada:21249}}
2025	3	TAB25 030256 7539	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	2025	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	513,276.73	513,276.73	{f1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:513276E3) modificacion:513276E3}	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DEL LOGOTIPO SUPERIOR, LOCALIDAD POBLADO CA-1, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64029	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64029	\$	4,652	3,969	0	{metas: {unidad_medida:Piezas, meta:240, meta_modificada:240}}

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES			
	TIPO_GEOFERRENCIA	GEOFERRENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
TAB25030 2587538	1	{geo: {eve_municipio:8, localidad:11, direccion:Calle 3 y 6 Colonia POB. C-41 (MADRASO) HUIMANGUILLO COA A. LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDO UN RECORRIDO DE 36 MIN, LA OBRA SE UBICA EN LA CARRETERA FEDERAL 100 DEL. lon:-93.45177843, lat:17.82346468}}	15-09-2025	26-11-2025	10,281,896.04	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_me: metros cuadrados, avance:0)}	(2587538)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB25030 2587537	1	{geo: {eve_municipio:8, localidad:11, direccion:Calle MAGISTERIAL Colonia EL MAGISTERIO 86400 HUIMANGUILLO, JUVENTUD Y Calle RIO MEZCALAPA Calle CAMINO A VALLE VERDE SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 145.98 M DE LA DEPORTIVA LA ACCION SE ENC. lon:-93.3988614, lat:17.81384144}}	15-09-2025	26-10-2025	3,549,453.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_me: metros lineales, avance:0)}	(2587537)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB25030 2587538	1	{geo: {eve_municipio:8, localidad:107, direccion:Calle UNO Colonia POBLADO C-31 86400 C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), HUIMANGUILLO ENTRE Calle CANAL LA OBRA EN CALLE 1 TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA UN SALON DE IGLESIA DE TESTIGOS DE J. lon:-93.45079687, lat:17.87165598}}	15-09-2025	26-10-2025	3,187,732.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_me: metros Cuadrados, avance:0)}	(2587538)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB25030 2587539	1	{geo: {eve_municipio:8, localidad:88, direccion:Calle DEL TECNICO COLONIA SUPERIOR Pueblo LA VENTA 86410 LA VENTA, HUIMANGUILLO ENTRE Calle SISTEMA Y Calle MANUEL MORA ASCANIO ENTRE Calle LA OBRA EN CALLE SE LOCALIZA A 96 KM DE HUIMANGUILLO HACIENDO UN RECORRIDO DE 1 H 18 MI. lon:-94.03945628, lat:18.11011028}}	16-06-2025	30-07-2025	513,276.73	506,482.70	0.00	0.00	0.00	{citor: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-M3-2025, nombre_obra:TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:506482.7, importe_modificados:513276.73}}	{meta1: (unidad_me: metros cuadrados, avance:0)}	(2587539)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11 - CICLO DE RECURSO	f11 - RAMO	f11 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 - CICLO DE RECURSO	f12 - RAMO	f12 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7540	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	2025	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1,879,258.66	1,879,258.66	1,879,258.66	{f11: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1879258.66) }	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LOS MILAGROS, EN LA CALLE SIMÓN SARLAT A CARRETERA FEDERAL, HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 114882	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	114882	\$	14,950	12,232	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0) }
2025	3	TAB25 030258 7541	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	2025	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	724,775.24	724,775.24	724,775.24	{f11: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724775.24, modificado:724775.24) }	REHABILITACIÓN DE ABASTECIMIENTO PARA AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA VENTA, LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 9632	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	9632	\$	4,852	3,969	0	(meta: (unidad_medida:Pizas, meta:1.0, meta_modificada:1.0) }
2025	3	TAB25 030258 7542	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	2025	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	837,324.03	837,324.03	837,324.03	{f11: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837324.03, modificado:837324.03) }	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LERDO DE TEJADA, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 65397	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	65397	\$	14,950	12,232	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0) }
2025	3	TAB25 030258 7543	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	2025	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	4,197,326.77	4,197,326.77	4,197,326.77	{f11: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4197326.77, modificado:4197326.77) }	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS SIMÓN SARLAT Y CARRETERA FEDERAL, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 89341	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	89341	\$	14,950	12,232	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:3365.0, meta_modificada:3365.0) }



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB25030 2587540	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:41, direccion:Calle LOS MILAGROS Colonia HUIMANGUILLO ENTRE Calle CARRETERA HUIMANGUILLO ENTRE Calle CARRETERA SIMON SARRAT Calle IGNACIO GUTIERREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LO, lon:-93.39789576, lat:17.84567603})	15-09-2025	14-10-2025	1,879,258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: {unidad_me:0, unidad_md:0, avance:0.0})	(2587540/proyecto_inicio)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587541	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia CENTRO 86416 LA VENTA, HUIMANGUILLO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Prolongación PRIMAVERA LA CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LIC. BENI, lon:-94.0490735, lat:18.09829412})	15-09-2025	14-10-2025	724,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: {unidad_me:0, unidad_md:0, avance:0.0})	(2587541/proyecto_inicio)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587542	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle LOS MILAGROS Colonia LOS ANGELES 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO (CENTRO) ENTRE Calle LERDO Y Calle LIC. BENITO JUAREZ Calle MARIANO ABRASOLO ENTRE Calle LERDO Y Calle LIC. BENITO JUAREZ Calle MARIANO ABRASOLO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, lon:-93.39313886, lat:17.83685193})	16-09-2025	30-07-2025	837,324.03	831,332.34	0.00	0.00	0.00	(cto: {tipo_obra:Obras de Mantenimiento, numero_contrato:253303-051-2025, contratista:ESTEFANY SANCHEZ GONZALEZ, comuna:HUIMANGUILLO, monto_modificado:837324.03})	(metat: {unidad_me:0, unidad_md:0, avance:0.0})	(2587542/proyecto_inicio)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587545	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:41, direccion:Calle LOS MILAGROS Colonia LOS ANGELES 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle CARR. FEDERAL Y Calle SIMON SARRAT Calle IGNACIO GUTIERREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LOS MILAGROS, DE LA CALL, lon:-93.39703951, lat:17.84567594})	15-09-2025	13-11-2025	4,197,328.77	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: {unidad_me:0, unidad_md:0, avance:0.0})	(2587545/proyecto_inicio)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO_DE_RECURSO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA	f11_CICLO_DE_RECURSO	f12_RAMO	f12_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7544	Proyecto de Inversión	33- Apertación Federal para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f11_PROGRAMA 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f11_CICLO_DE_RECURSO 2025	f12_PROGRAMA 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f12_CICLO_DE_RECURSO 2025	866,371.55	866,371.55	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:866371.55, modificado:866371.55}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COLONIA ALFA (OMEGA, LOCALIDAD DEL PUEBLO NUEVO) DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 80854	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	80854	5	2,286	1,868	0	{metas: {unidad_medid_a:afectos, meta:400.0, meta_modificada:2469.0}}
2025	3	TAB25 030258 7545	Proyecto de Inversión	33- Apertación Federal para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f11_PROGRAMA 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f11_CICLO_DE_RECURSO 2025	f12_PROGRAMA 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f12_CICLO_DE_RECURSO 2025	1,865,016.47	1,865,016.47	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:1865016.47, modificado:1865016.47}}	REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA CÁRDENAS-VILLA CHONTALPA (BOULEVARD WALTER HERRERA DESDE SORIANA), LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 10988	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	10988	14,850	12,232	0	{metas: {unidad_medid_a:afectos, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}	
2025	3	TAB25 030258 7546	Proyecto de Inversión	33- Apertación Federal para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f11_PROGRAMA 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f11_CICLO_DE_RECURSO 2025	f12_PROGRAMA 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f12_CICLO_DE_RECURSO 2025	1,430,237.88	1,430,237.88	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:1430237.88, modificado:1430237.88}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CAMINO PRINCIPAL LOCALIDAD COL. AGRICOLA RIVEROSSA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 20449	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	20449	5	235	167	0	{metas: {unidad_medid_a:afectos, meta:176.0, meta_modificada:1776.0}}
2025	3	TAB25 030258 7547	Proyecto de Inversión	33- Apertación Federal para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f11_PROGRAMA 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f11_CICLO_DE_RECURSO 2025	f12_PROGRAMA 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f12_CICLO_DE_RECURSO 2025	3,532,145.62	3,532,145.62	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:3532145.62, modificado:3532145.62}}	CONSTRUCCIÓN DE GUASACAYAS DE PLANTELAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO AL COBATAB PLANTEL 46, LOCALIDAD: CHOLUL, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 71537	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	71537	5	4,035	3,301	0	{metas: {unidad_medid_a:afectos, meta:140.0, meta_modificada:2382.0}}

*[Handwritten signature and scribbles]*



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB25030 2587544	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:Carretera MACULUS COLONIA ALGA Y OMEGA 86402 RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO ENTRE CALLE TULIPAR Y LA LOCALIDAD DE ENCUENTRA MARIANO MATAMOROS EN LA ZONA MUNICIPAL, HACIENDOSE UN RECORRIDO APPROX. DE 22 MIN EN VE. lon:-93.39155282, lat:17.87766941})	18-06-2025	31-10-2025	868,371.65	865,133.80	0.00	0.00	0.00	(cveot: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-060-2025, contratista:UIS ALBERTO CONTRERAS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:863133.8, importe_modificado:868371.65})	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB25030 2587545	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Carretera FEDERAL CHONTALPA COLONIA CENTRO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Boulevard WALTER HERRERA Y SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, HACIENDOSE UN RECORRIDO EN EL PUNTO DE ACCION E. lon:-93.38821155, lat:17.82788965})	15-09-2025	29-10-2025	1,865,016.47	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida:metros cuadrados, avance:0.00})	(2587545)project_o_(INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB25030 2587546	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:45, direccion:Camino JOSE NARCISO ROVIROSA - CRUCERO ECONOMIA O 264 HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE UBICA A 45.4 KM DE HUIMANGUILLO, HACIENDO UN RECORRIDO DE 55 MIN EN VEHICULO, LA ACCION DE RODAMIENTO SE ENCUENTRA EN EL PUNTO DE ACCION E. lon:-93.38821155, lat:17.82788965})	14-04-2025	28-04-2025	1,410,635.77	1,410,635.77	1,331,389.49	1,331,389.49	1,331,389.49	(cveot: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-045-2025, contratista:TEKONMATEC CONSTRUCCION, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificado:1430237.88})	(meta: {unidad_medida:metros cuadrados, avance:0.00})	(2587546)project_o_(INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB25030 2587547	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Carretera FEDERAL BIENESTAR PUEBLO CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA) 86440 CHONTALPA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA ZONA MUNICIPAL, HACIENDOSE UN RECORRIDO EN EL PUNTO DE ACCION E. lon:-93.48589307, lat:17.8728193})	16-06-2025	14-08-2025	3,532,145.62	3,512,100.03	0.00	0.00	0.00	(cveot: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-045-2025, contratista:TEKONMATEC CONSTRUCCION, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificado:352745.62})	(meta: {unidad_medida:metros cuadrados, avance:0.00})	(2587547)project_o_(INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

*(Handwritten signature and scribbles)*



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11 - CICLO DE RECURSO	f11 - RAMO	f11 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 - CICLO DE RECURSO	f12 - RAMO	f12 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2025	3	TAB25 030258 7548	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y de los Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y de los Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y de los Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y de los Municipios	6,108,035.23	6,108,035.23	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, modificado:9108035.23}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO, SECTOR GENARO VÁZQUEZ ROJAS 3RA LOCALIDAD, RA, RIO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 32841	Tabasco	27	Tabasco	6	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	32841	5	2,482	1,882	0	{metas: {unidad_medida:metros cuadrados, metas:140, meta_modificada:2123.0}}
2025	3	TAB25 030258 7549	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y de los Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y de los Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y de los Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y de los Municipios	2,248,289.78	2,248,289.78	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:2248289.78, modificado:2248289.78}}	CONSTRUCCIÓN DE TICHADO PARA LA CUBIERTA DE SISTEMA AUTOSOPORTANTE TIPO ARCOTECHO SUPER SPAN Y CANCHA DE USOS MULTIPLES, LOCALIDAD LA MESA 2DA. SECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 80099	Tabasco	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	80099	5	386	316	0	{metas: {unidad_medida:metros cuadrados, metas:540, meta_modificada:540.0}}
2025	3	TAB25 030258 7550	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y de los Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y de los Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y de los Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y de los Municipios	3,015,875.49	3,015,875.49	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:3015875.49, modificado:3015875.49}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN CAMINO DE ACCESO AL BASURERO, LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 11136	Tabasco	27	Tabasco	6	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	11136	5	4,822	3,969	0	{metas: {unidad_medida:metros cuadrados, metas:140, meta_modificada:140}}
2025	3	TAB25 030258 7551	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y de los Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y de los Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y de los Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y de los Municipios	1,059,877.79	1,059,877.79	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, modificado:1059877.79}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LOS MILAGROS Y CARRTERA FEDERAL, COL. LOS ÁNGELES, LOCALIDAD, CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 88691	Tabasco	27	Tabasco	6	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	88691	5	14,950	12,232	0	{metas: {unidad_medida:metros cuadrados, metas:1817.0, meta_modificada:1617.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB25030 2597548	1	(geo: { "type": "municipio", "localidad": "Ranchería RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCIÓN 86402 HUIMANGUILLO, CARRETERA FEDERAL, LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 1 H 8 MIN EN VEHÍCULO, (lon:-93.3309375, lat:17.8757575) })	27-05-2025	28-05-2025	0,055,483.90	0,055,483.90	0,055,483.90	0,055,483.90	0,055,483.90	(cfo: { "tipo": "obra", "numero_contrato": "HU-CO-R33-25330-062-2025", "convocatoria": "CONVOCATORIA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LA FERIA JIMÉNEZ CARRERA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 6055483.9, importe_modificados: 6055483.9 })	(meta: { "unidad_medida": "metros cuadrados", "avances": 2123.00 })	(2597548)project o_INICIO, (2597548)project o_FIN, (2597548)project o_INICIO, (2597548)project o_PROCESO, (2597548)project o_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB25030 2597549	1	(geo: { "type": "municipio", "localidad": "Ranchería RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCIÓN 86402 HUIMANGUILLO, CARRETERA FEDERAL, LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 1 H 8 MIN EN VEHÍCULO, (lon:-93.3309375, lat:17.8757575) })	16-06-2025	29-08-2025	2,240,288.78	2,239,004.35	0.00	0.00	0.00	(cfo: { "tipo": "obra", "numero_contrato": "HU-CO-R33-25330-062-2025", "convocatoria": "CONVOCATORIA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LA FERIA JIMÉNEZ CARRERA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 2240288.78, importe_modificados: 2240288.78 })	(meta: { "unidad_medida": "metros cuadrados", "avances": 0.00 })	(2597549)project o_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB25030 2597550	1	(geo: { "type": "municipio", "localidad": "Ranchería RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCIÓN 86402 HUIMANGUILLO, CARRETERA FEDERAL, LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 1 H 35 MIN EN VEHÍCULO, (lon:-94.0416987, lat:16.1145995) })	15-09-2025	29-10-2025	3,015,875.49	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: { "unidad_medida": "metros cuadrados", "avances": 0.00 })	(2597550)project o_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB25030 2597551	1	(geo: { "type": "municipio", "localidad": "Ranchería RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCIÓN 86402 HUIMANGUILLO, CARRETERA FEDERAL, LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 1 H 35 MIN EN VEHÍCULO, (lon:-93.33705284, lat:17.84549065) })	15-09-2025	29-10-2025	1,059,877.79	1,049,186.00	0.00	0.00	0.00	(cfo: { "tipo": "obra", "numero_contrato": "HU-CO-R33-25330-062-2025", "convocatoria": "CONVOCATORIA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LA FERIA JIMÉNEZ CARRERA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 1049186.0, importe_modificados: 1049187.79 })	(meta: { "unidad_medida": "metros cuadrados", "avances": 0.00 })	(2597551)project o_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTUCCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25-030258-7552	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					1,168,510.29	1,168,510.29	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168510.29) modificado:1168510.29}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA RUIR, FED. GENERAL ISIDRO CORTES RUEDA, C.C.T. 272, LOCALIDAD DE C-29 GRAL. ISIDRO CORTES RUEDA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 38241	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	38241	S	1,448	965	0	{metas: (unidad_medida:metros cuadrados, meta:400, meta_modificada:da:400.0)}
2025	3	TAB25-030258-7553	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					3,521,837.35	3,521,837.35	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3521837.35) modificado:3521837.35}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO, TRAMO EJIDO DE LA ESC. PRIMARIA RUIR, LOCALIDAD GRAL. ISIDRO CORTES RUEDA, LOCALIDAD E.J. ZAPOTAL 3RA SECCIÓN, EL CORCHAL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23243	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	23243	S	251	167	0	{metas: (unidad_medida:metros cuadrados, meta:20, meta_modificada:da:2.0)}
2025	3	TAB25-030258-7554	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					10,534,136.61	10,534,136.61	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105341366.1E7) modificado:105341366.1E7}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTADO EN CALIENTE, TRAMO DE LA ESC. PRIMARIA RUIR, LOCALIDAD MADRAZO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 30163	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	30163	S	102	68	0	{metas: (unidad_medida:metros cuadrados, meta:11000.0, meta_modificada:da:11000.0)}
2025	3	TAB25-030258-7555	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					4,291,910.08	4,291,910.08	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4291910.08) modificado:4291910.08}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTADO EN CALIENTE, EN CAMINO DE ACCESO A LA ESC. SECUNDARIA RUIR, LOCALIDAD LETRAS A LA AUTORISTA, LOCALIDAD E.J. NICOLÁS BRAVO ELASILLO IRA, SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23196	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	23196	S	1,240	827	0	{metas: (unidad_medida:metros cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:da:4200.0)}

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB25030 2587552	1	(gest: (cve_municipio:8, localidact:208, direccion:Calle 3 Colonia POB. C-25 86415 C 25 (SIDRO CORTÉS RUEDA), HUIMANGUILLO ENTRE Calle 6 Y Calle 3 LA CALLE DE LA CURSERA A UNA DISTANCIA DE 100 METROS DEL MUNICIPIO HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 53 MÍN EN VEHICULO, linc:93.70729786, linc18:03064434)	29-04-2025	12-07-2025	1,168,510.29	1,154,917.43	1,066,981.43	1,066,981.43	1,066,981.43		CONTRATOS (format: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-025-2025, contratista:YOLDAVEY MERA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1154917.43, importe_modificado:1188510.29)	(metat: (unidad_me:metros cuadrados, avance:400.00), (metat: (unidad_me:metros cuadrados, avance:2587552/proyecto o_INICIO, 2587552/proyecto o_PROCESO, 2587552/proyecto o_FIN, 2587552/proyecto o_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB25030 2587553	1	(gest: (cve_municipio:8, localidact:430, direccion:Calle TRAMO CAMINO AL DEL CHORCHAL, C-25 (SIDRO GORTEZ RUEDA) 1 894 86415 ZAPOTAL-IRA, SECCIÓN EL CORCHAL, HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 100 METROS DEL MUNICIPIO HACIÉNDOSE UN RECORRIDO, linc:83.172972316, linc18:032520341)	14-04-2025	12-06-2025	3,493,364.03	3,493,364.03	3,493,364.03	3,493,364.03	3,156,711.74		CONTRATOS (format: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-022-2025, contratista:FERNANDO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3502094.82, importe_modificado:3521837.35)	(metat: (unidad_me:metros cuadrados, avance:200.00), (metat: (unidad_me:metros cuadrados, avance:2587553/proyecto o_INICIO, 2587553/proyecto o_PROCESO, 2587553/proyecto o_FIN, 2587553/proyecto o_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB25030 2587554	1	(gest: (cve_municipio:8, localidact:182, direccion:Calle TRAMO CAMINO AL PANTEON EJIDO CARLOS A. MADRAZO 86400 CARLOS A. MADRAZO, HUIMANGUILLO ENTRE Prolongación de Camino a La Cascada L.A.L.O. MALPASO Y Prolongación CAMINO A FRANCISCO J. MÚJICA Prolongación CAMINO A LA CASCADA L.A.L.O. linc:93.68603846, linc17:39957872)	14-04-2025	27-06-2025	10,534,136.61	10,463,716.83	7,906,489.58	7,906,489.58	7,906,489.58		CONTRATOS (format: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-026-2025, contratista:JUAN CARLOS SANCHEZ GUSTODIO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:10463718827, importe_modificado:1053413661.87)	(metat: (unidad_me:metros cuadrados, avance:200.00), (metat: (unidad_me:metros cuadrados, avance:2587554/proyecto o_INICIO, 2587554/proyecto o_PROCESO, 2587554/proyecto o_FIN, 2587554/proyecto o_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB25030 2587555	1	(gest: (cve_municipio:8, localidact:11, direccion:Calle TRAMO CAMINO AL PANTEON EJIDO CARLOS A. MADRAZO 86400 CARLOS A. MADRAZO, HUIMANGUILLO ENTRE Prolongación de Camino a La Cascada L.A.L.O. MALPASO Y Prolongación CAMINO A FRANCISCO J. MÚJICA Prolongación CAMINO A LA CASCADA L.A.L.O. linc:93.68603846, linc17:39957872)	14-04-2025	28-05-2025	4,251,910.08	4,271,800.00	0.00	0.00	0.00		CONTRATOS (format: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-028-2025, contratista:TRANSFORMADORA TABASQUENA I.D.U. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4271800.00, importe_modificado:4251910.08)	(metat: (unidad_me:metros cuadrados, avance:0.00), (metat: (unidad_me:metros cuadrados, avance:2587555/proyecto o_INICIO, 2587555/proyecto o_PROCESO, 2587555/proyecto o_FIN, 2587555/proyecto o_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 - CICLO DE RECURSO	ff1 - RAMO	ff1 - PROGRAMA	ff2 - CICLO DE RECURSO	ff2 - RAMO	ff2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7556	Proyecto de Inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1725,113.08	1725,113.08			1,725,113.08	1,725,113.08	{ff1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, modificado:1725113.08)}	REHABILITACION DEL PARQUE LA PAZ, LOCALIDAD: CD. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 71838	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	71838	5	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:733.9, meta_modifica da:733.9)}
2025	3	TAB25 030258 7557	Proyecto de Inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	3,132,071.26	3,132,071.26			3,132,071.26	3,132,071.26	{ff1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:3132071.26, modificado:3132071.26)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEVARD WALTER VICENTE GUERRERO ENTRE EL HERRERA RAMIREZ Y CALLE DE LOS VETEREZ, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64698	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	64698	5	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:2120.6, meta_modifica da:2120.6)}
2025	3	TAB25 030258 7558	Proyecto de Inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	2,897,137.75	2,897,137.75			2,897,137.75	2,897,137.75	{ff1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:2897137.75, modificado:2897137.75)}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN ENTRE CALLE RAFAEL BABELLO Y CALLE MEZCALAPA, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64604	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	64604	5	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, meta:380.65, meta_modifica da:380.77)}
2025	3	TAB25 030258 7559	Proyecto de Inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	5,408,395.98	5,408,395.98			5,408,395.98	5,408,395.98	{ff1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:5408395.98, modificado:5408395.98)}	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LA OCUPAPAN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 79531	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	79531	5	1,540	1,260	0	{meta1: (unidad_medid a:Metros cuadrados, meta:108.0, meta_modifica da:3098.0)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES	
TAB25030 2587558	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle LERDO DE TEJADA Colonia HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EL AREA DE REHABILITACION, lon:-93.3918116, lat:17.84266811}}	16-06-2025	30-07-2025	1,725,113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587558/proyecto_o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB25030 2587557	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Prospección Miguel Hidalgo Colonia CD. HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Boulevard WALTER HERRERA Avenida MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, lon:-93.38767911, lat:17.83531889}}	16-06-2025	14-08-2025	3,133,071.26	3,111,084.11	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-2533347-2025, contrato:CONTRATO DE CONVOCANTE MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:311084.11, importe_modificado:312071.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587557/proyecto_o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB25030 2587558	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Prospección Miguel Hidalgo Colonia HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Prolongación MIGUEL HIDALGO Y Calle RAFAEL RABELO Calle MECALAPA Avenida MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, lon:-93.3837169, lat:17.83397809}}	16-06-2025	30-07-2025	2,987,137.75	2,081,798.98	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-2533347-2025, contrato:CONTRATO DE CONVOCANTE MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2081798.98, importe_modificado:2087137.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587558/proyecto_o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB25030 2587558	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:Prospección Miguel Hidalgo P.O.B. CUCAPAN 86402 CUCAPAN, HUIMANGUILLO ENTRE Calle LIBRAMIENTO Y Calle TIERRA NUEVA, CUCAPAN 86402 CUCAPAN, TABASCO ENTRE Calle OCCIDENTAL Y Calle OCCIDENTAL SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO A, lon:-93.49468802, lat:17.84023952}}	18-08-2025	31-10-2025	5,408,385.96	5,308,181.09	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-2533347-2025, contrato:CONTRATO DE CONVOCANTE MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5308181.09, importe_modificado:5308395.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587558/proyecto_o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11 - CICLO DE RECURSO	f11 - RAMO	f11 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 - CICLO DE RECURSO	f12 - RAMO	f12 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7560	Proyecto de inversión	33- Aportación de Recursos Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación de Recursos Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			754,661.97	754,661.97	{f1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:74694.97, modificado:74694.97)}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADO ENTRE CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE MEZCALAPA, LOCALIDAD DE HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64590	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64590	S	14,950	12,232	0	{metas: (unidad_medida:metros lineales, metas:248.46, meta_modificada:498.53)}	
2025	3	TAB25 030258 7561	Proyecto de inversión	33- Aportación de Recursos Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación de Recursos Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			542,284.25	542,284.25	{f1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:542284.25, modificado:542284.25)}	REHABILITACIÓN DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LOS MILAGROS ENTRE CALLE SERRANO Y CALLE LA LIBERTAD LOCALIDAD DE HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 72726	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	72726	S	14,950	12,232	0	{metas: (unidad_medida:metros lineales, metas:539.0, meta_modificada:539.0)}	
2025	3	TAB25 030258 7562	Proyecto de inversión	33- Aportación de Recursos Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación de Recursos Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			3,114,146.81	3,114,146.81	{f1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:3114146.81, modificado:3114146.81)}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADO EN CALLE LIBERTAD DE CALLE PEDRO C. COLORADO A BENTO JUÁREZ Y CALLE REGORO MENEZ DE CALLE LA LIBERTAD LOCALIDAD VILLA CHONTALPA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 54751	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	54751	S	4,642	3,094	0	{metas: (unidad_medida:metros lineales, metas:401.0, meta_modificada:401.0)}	
2025	3	TAB25 030258 7563	Proyecto de inversión	33- Aportación de Recursos Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación de Recursos Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			2,391,639.17	2,391,639.17	{f1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:2391639.17, modificado:2391639.17)}	MANUTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOCALIDAD BOCAS TRÁ, SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 80021	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	80021	S	597	489	0	{metas: (unidad_medida:metros lineales, metas:1048.0, meta_modificada:1048.0)}	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISIONES
TAB25030 287560	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Proteccion MIGUEL HIDALGO Pueblo CD. HUIMANGUILLO (CENTRO) ENTRE CALLE CARLOS A. MADRIZO Y CALLE MEZCALAPA Calle PERIFERICO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, lon:-93.346825, lat:17.2640794})}	18-08-2025	30-07-2025	754,461.97	748,088.16	0.00	0.00	0.00	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CC-R33-25300446-2025, contratista:ENAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificado:754861.97})}	{(meta1: {unidad_me: metros cuadrados, avance:0.0})}	(287560)proyecto_inicio	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 287561	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle LOS MILAGROS Colonia HUIMANGUILLO HUIMANGUILLO ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle NIÑOS HEROES Calle SIMON SARLAT EL AREA DE RODAMIENTO DE LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, lon:-93.35567498, lat:17.84480385})}	18-08-2025	30-07-2025	542,264.25	537,124.72	0.00	0.00	0.00	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CC-R33-25300446-2025, contratista:MARGARITA DE LA CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificado:542264.25})}	{(meta1: {unidad_me: metros cuadrados, avance:0.0})}	(287561)proyecto_inicio	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 287562	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:ESTACION CHONTALPA CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA) 8644Z CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA) HUIMANGUILLO ENTRE Calle GREGORIO CERDEZ MAGANA Y Calle ENCUENTRA A 23.1 KM DE HUIMANGUILLO, lon:-93.477564, lat:17.6260711})}	14-04-2025	13-05-2025	3,089,216.07	3,089,216.07	3,089,216.07	3,089,216.07	3,089,216.07	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CC-R33-253303-017-2025, contratista:SANTAGO LOPEZ convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificado:31414648.91})}	{(meta1: {unidad_me: metros cuadrados, avance:0.01, meta2: {unidad_me: metros cuadrados, avance:0.01}})}	(287562)proyecto_inicio	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 287563	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:37, direccion:BOCAS IRA SECCION 86403 TRES RIOS BOCAS IRA SECCION, HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 87 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO APROX. DE 1 H 36 MIN EN VEHICULO LOS PARA, lon:-93.87739138, lat:17.9321186})}	18-08-2025	31-10-2025	2,391,839.17	2,383,507.33	0.00	0.00	0.00	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CC-R33-25300446-2025, contratista:RUIY CRUZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificado:2391839.17})}	{(meta1: {unidad_me: metros cuadrados, avance:0.0})}	(287563)proyecto_inicio	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*(Handwritten signatures and marks)*

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ft1_CICLO_DE_RECURSO	ft1_RAMO	ft1_PROGRAMA	ft1_PRESUPUESTARIO	ft2_CICLO_DE_RECURSO	ft2_RAMO	ft2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7584	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas para Entidades Federativas y Municipios			3,169,082.33	3,169,082.33		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1, LOCALIDAD POBLADO C-1 VILLA FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO HUIMANGUILLO, TABASCO.- 116917	27	Tabasco	8	Human guillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Human guillo	116917	S	2,120	1,734	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:2406.0))
2025	3	TAB25 030258 7585	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas para Entidades Federativas y Municipios			1,212,933.46	1,212,933.46		REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN ACCESO AL COBARAR PLANTEL 49, LOCALIDAD VILLA CHONTALPA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.- 113042	27	Tabasco	8	Human guillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Human guillo	113042	S	4,035	3,391	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:45370.0))
2025	3	TAB25 030258 7588	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas para Entidades Federativas y Municipios			1,564,298.59	1,564,298.59		REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LOCALIDAD VILLA SAN MANUEL, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.- 20040	27	Tabasco	8	Human guillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Human guillo	20040	S	789	528	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2025	3	TAB25 030258 7597	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas para Entidades Federativas y Municipios			654,571.61	654,571.61		CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS NICOLÁS DE SAN JUAN, LOCALIDAD 27DUN1954Z1, LOCALIDAD COL. AGRICOLA GILBERTO FLORES MUÑOZ 19A, SECCIÓN MUNICIPIO HUIMANGUILLO, TABASCO.- 73219	27	Tabasco	8	Human guillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Human guillo	73219	S	427	350	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:433.0))



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB25030 2587568	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:07, direccion:Calle 1 Colon P.O.B. C.JT 8402 C 31 (GENERAL FRANCISCO VILLAN), HUIMANGUILLO ENTRE Calle 2 Y Calle 3 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 1, ENTRE CALLE 2, lon:-93.45070376, lat:17.97992793})	15-09-2025	15-11-2025	3,169,082.33	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_me: días:metros cuadrados:avances:0.0})	(2587564/proyecto_o_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB25030 2587568	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Calle 100 del SO de CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO DE LA CABECERA DE HUIMANGUILLO HUIMANGUILLO ENTRE CALLE DE ACCESO AL C, lon:-93.49068624, lat:17.67047548})	15-09-2025	29-10-2025	1,212,833.46	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_me: días:metros cuadrados:avances:0.0})	(2587566/proyecto_o_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB25030 2587568	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:87, direccion:Calle CARR. STA TERESA Pueblo Viejo de Santa Teresita, HUIMANGUILLO ENTRE CALLE SANTA TERESA Y Calle BENITO JUAREZ GARCIA LA LOCALIDAD SE UBICA A 24.4 KM DE HUIMANGUILLO, HACIENDO UN RECORRIDO DE 28 KM EN LA LA A, lon:-93.38210293, lat:17.6331427})	14-04-2025	13-05-2025	1,548,102.88	1,548,102.88	1,548,102.88	1,548,102.88	1,548,102.88	(foto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU.CO.R33-253303-033-2025, contratista:MARIO TORRES MERQUEN, concepto:CONTRATO DE HUIMANGUILLO, monto:1548102.88, importe_modificado:1564289.89})	(meta: {unidad_me: días:metros cuadrados:avances:0.0})	(2587566/proyecto_o_FIN, 2587566/proyecto_o_INICIO, 2587566/proyecto_o_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB25030 2587567	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:465, direccion:Calle CARE A ESTACIONEROS CHUROS, HUIMANGUILLO ENTRE FLORES MUÑOZ 8840 GILBERTO FLORES MUÑOZ, HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 28 KM HACIENDO UN RECORRIDO APROX. DE 36 MÍN E, lon:-93.52175899, lat:17.68226668})	16-06-2025	14-06-2025	654,571.61	648,970.47	0.00	0.00	0.00	(foto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU.CO.R33-253303-033-2025, contratista:ALVARO SIDRO GARCIA, concepto:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:648970.47, importe_modificado:648971.61})	(meta: {unidad_me: días:metros cuadrados:avances:0.0})	(2587567/proyecto_o_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO_DE_RECURSO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA	f11_PREPUESTARIO	f12_CICLO_DE_RECURSO	f12_RAMO	f12_PREPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTUCCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7566	Proyecto de Inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito y Municipios	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito y Municipios	5,717,049.17	5,717,049.17	5,717,049.17	5,717,049.17	5,717,049.17	5,717,049.17	(f11: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:5717049.17, modificado:5717049.17))	REHABILITACIÓN DE PUENTE EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE MEZCALAPA, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, TABASCO.- 64538	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificación	Municipio de Huimanguillo	64538	5	14,950	12,232	0	(metas: (unidad_medida:Micros Cuadrados, metas:3931.96, meta_modificada:3932.0))
2025	3	TAB25 030258 7569	Proyecto de Inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito y Municipios	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito y Municipios	14,300,993.71	14,300,993.71	14,300,993.71	14,300,993.71	14,300,993.71	14,300,993.71	(f11: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:14300937.17, modificado:14300937.17))	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL CENTRO PARA AUTOPORTANTE TIPO ARCO TECTO SUPER SPAN, EN ESPACIO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64159	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificación	Municipio de Huimanguillo	64159	5	14,950	12,232	0	(metas: (unidad_medida:Micros Cuadrados, metas:2576.0, meta_modificada:2588.0))
2025	3	TAB25 030258 7570	Proyecto de Inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito y Municipios	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito y Municipios	2,163,088.03	2,163,088.03	2,163,088.03	2,163,088.03	2,163,088.03	2,163,088.03	(f11: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:2163088.03, modificado:2163088.03))	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO ALBERTO CÁDIZ, LOCALIDAD: EL CAOBANAL, TABASCO. MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 62036	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificación	Municipio de Huimanguillo	20286	5	605	404	0	(metas: (unidad_medida:Micros Cuadrados, metas:17.44, meta_modificada:1.0))
2025	3	TAB25 030258 7571	Proyecto de Inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito y Municipios	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito y Municipios	9,447,601.15	9,447,601.15	9,447,601.15	9,447,601.15	9,447,601.15	9,447,601.15	(f11: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:9447601.15, modificado:9447601.15))	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO DANIEL RAMÓN CADENA EN LA COLONIA LA JUVENTUD, LOCALIDAD: HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 63583	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificación	Municipio de Huimanguillo	63583	5	14,950	12,232	0	(metas: (unidad_medida:Micros Cuadrados, metas:2272.0, meta_modificada:2272.0))





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO_DE_RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA	ff1_CICLO_DE_RECURSO	ff2_PROGRAMA	ff2_RAMO	ff2_CICLO_DE_RECURSO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7572	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	5,491,638.00	5,491,638.00	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: 'progr', tipo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5491638.00) modificado:5491638.00}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CAMINO DE ACCESO AL CLOCAIDAD, VILLA CHONTALPA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 35196	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	85150	5	4,642	3,094	0	{meta1: (unidad_medida: 'metros cuadrados', meta:2025, meta_modificada:2025.0)}
2025	3	TAB25 030258 7573	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,072,251.70	1,072,251.70	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: 'progr', tipo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1072251.70) modificado:1072251.70}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CLOCAIDAD, VILLA CHONTALPA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64441	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64441	5	14,850	12,232	0	{meta1: (unidad_medida: 'metros cuadrados', meta:2025, meta_modificada:2025.0)}
2025	3	TAB25 030258 7574	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,514,681.49	2,514,681.40	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: 'progr', tipo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2514681.49) modificado:2514681.40}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 3 Y 6, LOCALIDAD, MADRAGO BECERRA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 46519	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	95519	5	2,024	1,856	0	{meta1: (unidad_medida: 'metros cuadrados', meta:2025.76, meta_modificada:2024.0)}
2025	3	TAB25 030258 7575	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	759,133.79	759,133.79	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: 'progr', tipo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759133.79) modificado:759133.79}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DEL TERCER MADRAGO BECERRA, LOCALIDAD CD. LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64129	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64129	5	4,852	3,899	0	{meta1: (unidad_medida: 'metros cuadrados', meta:2025, meta_modificada:2025.4)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES					
	TIPO_GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	CONTRATOS	AVANC ES_FISICO S	FOTOS	ESTATU S	FLUJ O
TAB25030 2587574	1	{geo1: {eve_municipio8, localidad:16, direccion:Calle INGENIERO JORGE LUIS BENTEZ Pueblo CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA) 96400 CHONTALPA, HUIMANGUILLO ENTRE PROLONGACION MARIANO MATAMOROS (CARR. A HUIMANG) Y Calle CALLE AL PLANTEL 40 Calle MIGUEL HIDALGO 1, 9205-4858597, lat:17.87281662}}	14-04-2025	28-05-2025	5,491,638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(meta1: (unidad_me dias:Metros Cuadrados, avance:0.0)) Sin contratos nuevos en el trimestre	(2587574)proyect o_INICIO	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISI ON
TAB25030 2587573	1	{geo1: {eve_municipio8, localidad:1, direccion:Calle GIBAL ERNESTO AGUIRRE ENTRE CALLE 3 Y 6 COLONIA POB. C-41 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle CLAUDIO GARCIA Y Calle IGNACIO GUTIERREZ Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDO UN TOTAL DE 15 KM DE OBRA, lon:-93.3966966, lat:17.83668423}}	16-06-2025	30-07-2025	1,072,251.70	1,964,239.16	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-2025-0001, nombre_contrata:GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificaci3n:1072251.7}}	(2587573)proyect o_INICIO	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES_CAPTU RISTA	OBSERVACIONES
TAB25030 2587574	1	{geo1: {eve_municipio8, localidad:111, direccion:Calle 3 Y 6 Colonia POB. C-41 86402 C-41 (LUGAR) CARLOS A. LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDO UN RECORRIDO DE 38 MIN, LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES 3 Y 6, A 190.27 M DEL, lon:-93.45714951, lat:17.825274695}}	15-09-2025	29-10-2025	2,314,681.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(meta1: (unidad_me dias:Metros Cuadrados, avance:0.0)) Sin contratos nuevos en el trimestre	(2587574)proyect o_INICIO	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES
TAB25030 2587575	1	{geo1: {eve_municipio8, localidad:98, direccion:Calle DEL TECNOLOGICO SUPERIOR Pueblo LA VENTA 86410 LA VENTA, HUIMANGUILLO ENTRE Calle SUPERIOR Y Calle DEL BANCO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 96 KM DE HUIMANGUILLO, HACIENDO UN RECORRIDO DE 1 H 18 MI, lon:-94.03847238, lat:18.11010518}}	16-06-2025	30-07-2025	759,133.79	759,242.33	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-2025-0001, nombre_contrata:OSSE LUIS SANTIAGO CORNEJO, convocado:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificaci3n:759242.37}}	(meta1: (unidad_me dias:Metros Cuadrados, avance:0.0)) Sin contratos nuevos en el trimestre	(2587575)proyect o_INICIO	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11 - CICLO DE RECURSO	f11 - RAMO	f11 - PROGRAMA	f11 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 - CICLO DE RECURSO	f12 - RAMO	f12 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7576	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para el Desarrollo de los Municipios	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para el Desarrollo de los Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para el Desarrollo de los Municipios	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para el Desarrollo de los Municipios	1,474,602.70	1,474,602.70	1,474,602.70	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE TENSIÓN EN MEDIA Y BAJA EN LA COLONIA MASTELERO, LOCALIDAD DE HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 89377	Tabasco	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	89377	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida: metros cuadrados, meta:420, meta_modificada:798.2)}	
2025	3	TAB25 030258 7577	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para el Desarrollo de los Municipios	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para el Desarrollo de los Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para el Desarrollo de los Municipios	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para el Desarrollo de los Municipios	177,282.85	177,282.85	177,282.85	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE BENTO JUÁREZ Y CALLE LERDO DE TEJADA, HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 71667	Tabasco	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	71667	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida: metros cuadrados, meta:151.22)}	
2025	3	TAB25 030258 7578	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para el Desarrollo de los Municipios	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para el Desarrollo de los Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para el Desarrollo de los Municipios	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para el Desarrollo de los Municipios	1,818,914.50	1,818,914.50	1,818,914.50	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA LA ESCUELA ESC. PRIM. RURAL FED. FERNANDO AGUIRRE COLORADO, COL. EL TORITO, LOCALIDAD CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 89377	Tabasco	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	89377	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida: metros cuadrados, meta:554.2, meta_modificada:554.2)}	
2025	3	TAB25 030258 7579	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para el Desarrollo de los Municipios	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para el Desarrollo de los Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para el Desarrollo de los Municipios	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas para el Desarrollo de los Municipios	504,610.44	504,610.44	504,610.44	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIMÓN SARLA, LOCALIDAD CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 105876	Tabasco	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	105876	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida: metros cuadrados, meta:740)}	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	(metas: (unidad_mes: dias:Meses: avance:0))	(2587578/proyecto_inicio)	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB25030 2587578	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO ENTRE Calle MACULLIS Y Calle TULIPANES Calle LAS PALMERAS SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EL PUNTO DE MASTELERO EN LAS CALLES TULIPAL lon:-93.3858125, lat:17.8239811))	15-09-2025	29-10-2025	1,474,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_mes: dias:Meses: avance:0))	(2587578/proyecto_inicio)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587577	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EL PUNTO DE MASTELERO EN LAS CALLES TULIPAL lon:-93.39245285, lat:17.83638653))	16-06-2025	30-07-2025	177,382.85	172,584.18	0.00	0.00	0.00	(citar: (tipo_Obra:Obras de Contratación de Contratos de Obra, numero_Contrato:100-CO-R31-2025, numero_Contrato:100-CO-R31-2025, nombre_Contrata:ESTEFANY SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:172584.18, importe_modificado:177282.85))	(metas: (unidad_mes: dias:Meses: avance:0))	(2587577/proyecto_inicio)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587578	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida EL TORITO Colonia EL TORITO 85400 HUIMANGUILLO, HUANUCO, GUERRERO ENTRE Calle GUAYAGAN Calle AZAFRAN EL AREA DE RODAMIENTO DE LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA AV. EL TORITO, DE LA CALLE PERIFERICO A LA CALLE G, lon:-93.3870650, lat:17.82749952))	15-09-2025	29-10-2025	1,518,914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_mes: dias:Meses: avance:0))	(2587578/proyecto_inicio)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587579	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle SIMON BARLAT Colonia HUIMANGUILLO GUERRERO ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle PEDRO C. COLORADO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 0.25 KM DEL CAMPO DE BOCOL FERIA DEL AGUIRRE COLGABA, lon:-93.39034954, lat:17.84139534))	15-09-2025	14-10-2025	504,610.44	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_mes: dias:Meses: avance:0))	(2587579/proyecto_inicio)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ft1_CICLO_DE_RECURSO	ft1_RAMO	ft1_PROGRAMA	ft1_CICLO_DE_RECURSO	ft2_CICLO_DE_RECURSO	ft2_RAMO	ft2_PROGRAMA	PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	7800	Proyecto de Inversión	33- Aportación a las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Municipal Federal	33- Aportación a las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Municipal Federal	33- Aportación a las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Municipal Federal	33- Aportación a las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Municipal Federal	1,225,013.64	1,225,013.64	{ft1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_estatal, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_minifais municipal, monto:1225013.64}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIBRIDALCO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE BENTON LÓPEZ LOCALIDAD BENTON LÓPEZ, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 65381	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Huimanguillo	65381	5	14,950	12,232	0	{metas: {unidad_medida:metros cuadrados, meta:4523.13}}
2025	3	7581	Proyecto de Inversión	33- Aportación a las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Municipal Federal	33- Aportación a las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Municipal Federal	33- Aportación a las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Municipal Federal	33- Aportación a las Entidades Federativas y Municipios	3,972,776.68	3,972,776.68	{ft1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_estatal, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_minifais municipal, monto:3972776.68}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MARIANO ABASCO ENTRE AV. HIDALGO Y VÍA VICENTE GUERRERO ENTRE JUÁREZ Y IGNACIO GUTIÉRREZ, LOCALIDAD CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64465	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificación	Municipio de Huimanguillo	64465	5	14,950	12,232	0	{metas: {unidad_medida:metros cuadrados, meta:1153.06, meta_modificada:1154.03}}	
2025	3	7582	Proyecto de Inversión	33- Aportación a las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Municipal Federal	33- Aportación a las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Municipal Federal	33- Aportación a las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Municipal Federal	33- Aportación a las Entidades Federativas y Municipios	1,379,581.77	1,379,581.77	{ft1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_minifais municipal, monto:1379581.77, modificado:1379581.77}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LIBERTAD DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE GREGORIO MÉNDEZ Y EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ DE CALLE LIBERTAD A CENTRO DE CALLE LIBERTAD, VILLA SQUID, LOCALIDAD: VILLA SQUID, LOCALIDAD: VILLA SQUID, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 59888	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Huimanguillo	59888	5	4,642	3,094	0	{metas: {unidad_medida:metros cuadrados, meta:56.03}}	
2025	3	7583	Proyecto de Inversión	33- Aportación a las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Municipal Federal	33- Aportación a las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Municipal Federal	33- Aportación a las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Municipal Federal	33- Aportación a las Entidades Federativas y Municipios	708,426.92	708,426.92	{ft1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_estatal, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_minifais municipal, monto:708426.92}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES LERDO DE TEJADA Y BENTON JUÁREZ, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 71820	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Huimanguillo	71820	5	14,950	12,232	0	{metas: {unidad_medida:metros cuadrados, meta:451.0, meta_modificada:452.03}}	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISI				
	TIPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS
TAB25030 2587580	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidat:1, direccion:Calle MARIANO ABASOLO Colonia CD. HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE CALLE LEOPDO DE TEJADA Y Calle ABASOLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE VICENTE GUE, lon:-83.39269574, lat:17.83868203}}	16-06-2025	14-08-2025	1,225,013.64	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me: {unidad_me: Cuadrados, avance:0.0}}	{2587580/proyecto_o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB25030 2587581	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidat:1, direccion:Calle MARIANO ABASOLO HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle PERIFERICO Calle BENTO JUAREZ CABECEA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, lon:-93.39134592, lat:17.84222341}}	16-06-2025	30-07-2025	3,972,776.69	3,954,462.66	1,028,358.30	1,028,358.30	1,028,358.30	{cve1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU.CO.033-253303-037-2025, contratista:CORPORATIVO TABASCO OYR. S.A DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3954462.66, importe_modificado:3972776.69}}	{meta1: {unidad_me: {unidad_me: Metros lineales, avance:0.0}}	{2587581/proyecto_o_PROCESO, 2587581/proyecto_o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB25030 2587582	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidat:16, direccion:Calle VICENTE GUERRERO CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA) 86442 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO ENTRE Calle GREGORIO BARRON Y Calle PEDRO E. COLONADO Cabecera Municipal del Municipio de Chontalpa (Estacion Chontalpa), lon: -93.47744698, lat:17.66202457}}	16-06-2025	14-08-2025	1,379,351.77	1,369,101.77	0.00	0.00	0.00	{cve1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU.CO.033-253303-048-2025, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ RODRIGUEZ DE HUIMANGUILLO, monto:1369101.77, importe_modificado:1379351.77}}	{meta1: {unidad_me: {unidad_me: Cuadrados, avance:0.0}}	{2587582/proyecto_o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB25030 2587583	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidat:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE CALLE LEOPDO DE TEJADA Y Calle ABASOLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE VICENTE GUE, lon:-83.39269574, lat:17.83868203}}	16-06-2025	30-07-2025	708,426.92	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me: {unidad_me: Cuadrados, avance:0.0}}	{2587583/proyecto_o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA	FT1 - PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7584	Proyecto de Inversión	33- Aportación para las Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación para las Entidades Federales y Municipios	990,107.32	990,107.32	990,107.32	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_jres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:990107.32)}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE ENTRADA AL PALCON LOCALIDAD. POB. FRANCISCO RUEDA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 2874	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	3674	S	889	600	0	{metas: (unidad_medida:metros, metas:240, meta_modificada:24.0)}
2025	3	TAB25 030258 7585	Proyecto de Inversión	33- Aportación para las Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación para las Entidades Federales y Municipios	1,207,245.44	1,207,245.44	1,207,245.44	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_jres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1207245.44)}	MANTENIMIENTO DE RED DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 1, 2, 3 Y 4 EN EJ. HUIMANGUILLO, LOCALIDAD. POB. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 98214	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	98214	S	14,950	12,232	0	{metas: (unidad_medida:metros lineales, metas:3000, meta_modificada:300.0)}
2025	3	TAB25 030258 7586	Proyecto de Inversión	33- Aportación para las Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación para las Entidades Federales y Municipios	1,915,519.69	1,915,519.69	1,915,519.69	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_jres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1915519.69)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA RURAL FEDERAL PROF. SOLEDAD G. CRUZ HERNÁNDEZ C.C.720PR107E LOCALIDAD RA. LOS HUIMANGUILLOS, CHAMPÉCHITO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 97481	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	97481	S	386	259	0	{metas: (unidad_medida:Cuadrados, metas:19.48, meta_modificada:1.948)}
2025	3	TAB25 030258 7587	Proyecto de Inversión	33- Aportación para las Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación para las Entidades Federales y Municipios	1,620,880.02	1,620,880.02	1,620,880.02	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_jres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1620880.02)}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN DE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CARLOS A. MADRZO Y CALLE MEZCALAPA, LOCALIDAD. POB. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 72732	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	72732	S	14,950	12,232	0	{metas: (unidad_medida:Cuadrados, metas:869.0, meta_modificada:86.9)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES	
		GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS					CARPETA_FOTOS
TAB55030 2587564	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:29, direccion:Carretera federal 200, colonia POB. FRANCISCO RUEDA 86420 ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle 19 DE MARZO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, UNA DISTANCIA DE 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.92998468, lat:17.83048913))	29-04-2025	26-05-2025	990,107.32	977,071.26	647,232.18	647,232.18	647,232.18	647,232.18	CONTRATOS	(metat: (unidad_medida:metros cuadrados, avance:21.0) ) (2587564/proyecto_o_INICIO, 2587564/proyecto_o_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	ON
TAB55030 2587565	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 123.4 Ejido HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, SOLIDARIDAD Y Protección LIC. BENITO JUAREZ, LOCALIDAD LA CABECERA MUNICIPAL A 232.96 M DEL CAMPO DE BEISBOL FERNANDO AGUIRRE COLORADO, SO, lon:-93.9895333, lat:17.84320811))	15-09-2025	29-10-2025	1,207,243.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: (unidad_medida:metros cuadrados, avance:0.0) ) (2587565/proyecto_o_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB55030 2587566	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:56, direccion:Calle cardenas-rendiles malpaso Rancho 86408 LOS MAMALOS TRASECCION (CAMPECHITO), HUIMANGUILLO ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 11 KM DE HUIMANGUILLO, HACIENDO lon:-93.9297974, lat:17.82942739))	27-05-2025	27-07-2025	1,915,518.69	1,900,777.54	1,546,219.28	1,546,219.28	1,546,219.28	1,546,219.28	(cbot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253301-020-2025, contratista:GUILLELMO GONZALEZ GUERRA, C.V., con domicilio en el MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1900777.54, importe_modificado:1915518.69) ) (metat: (unidad_medida:metros cuadrados, avance:1.0) ) (2587566/proyecto_o_INICIO, 2587566/proyecto_o_PROCESO, 2587566/proyecto_o_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB55030 2587567	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Proteccion MIGUEL HIDALGO ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle CARLOS A. MADRZO Y Calle MEZCALAPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-93.94643398, lat:17.85436843))	16-06-2025	30-07-2025	1,620,860.02	1,588,410.88	0.00	0.00	0.00	0.00	(cbot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253301-063-2025, contratista:IRRETA BRITO DE LOS SANTOS, C.V., con domicilio en el MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1588410.88, importe_modificado:1620860.02) ) (metat: (unidad_medida:metros cuadrados, avance:0.0) ) (2587567/proyecto_o_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO_DE_RECURSO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA	f11_CICLO_DE_RECURSO	f11_PROGRAMA	f12_CICLO_DE_RECURSO	f12_RAMO	f12_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7588	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f11_PROGRAMA	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f12_PROGRAMA	f12_PROGRAMA	f12_PROGRAMA	262,497.73	262,497.73	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:262497.73, modificador:262497.73))	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 9815	Tabasco	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguayubio	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	9815	S	4,882	3,969	0	(metas: (unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:2244.0, meta_modificada:22.250))
2025	3	TAB25 030258 7589	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f11_PROGRAMA	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f12_PROGRAMA	f12_PROGRAMA	f12_PROGRAMA	1,635,584.19	1,635,584.19	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:1635584.19, modificador:1635584.19))	MANUTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN TRAMO DE LA CALLE MARINO COCCARD EL SANTA CECILIA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 9755	Tabasco	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	9755	S	43	29	0	(metas: (unidad_medida:Metricas lineales, meta:2244.0, meta_modificada:26.320))
2025	3	TAB25 030258 7594	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f11_PROGRAMA	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f12_PROGRAMA	f12_PROGRAMA	f12_PROGRAMA	686,583.06	686,583.06	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:686583.06, modificador:686583.06))	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MARIANO COCCARD EL SANTA CECILIA Y VÍA PERIFÉRICO LOCALIDAD DE HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 71801	Tabasco	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	71801	S	14,650	12,232	0	(metas: (unidad_medida:Metricas a7Pazas, meta:38.0, meta_modificada:26.340))
2025	3	TAB25 030258 8552	Acción	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f11_PROGRAMA	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f12_PROGRAMA	f12_PROGRAMA	f12_PROGRAMA	1,795,090.00	1,795,090.00	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:1795090.00, modificador:1795090.00))	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE 6 VEHICULOS - 4890	Tabasco	Tabasco	8	Huimanguillo		Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	4890-CI	N	0	0	0	(metas: (unidad_medida:Metricas a7Valiculos, meta:6.0, meta_modificada:26.340))
2025	3	TAB25 030258 8553	Acción	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f11_PROGRAMA	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f12_PROGRAMA	f12_PROGRAMA	f12_PROGRAMA	166,090.33	166,090.33	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:166090.33, modificador:166090.33))	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - 4891	Tabasco	Tabasco	8	Huimanguillo		Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	4891-CI	N	0	0	0	(metas: (unidad_medida:Metricas a7SERVICIOS, meta:6.0, meta_modificada:26.340))



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR		
		GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS					FOTOS	
TAB25030 2587588	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:91, direccion:Carretera Federal Huimanguillo-Cobana 5 DE MAYO 86418 LA VENTA HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1 H 22 MIN DE LA LOCALIDAD DE HUIMANGUILLO LA URBICA EN LA COLONIA A LA OBRA BE CALLE NUEVA ESPERANZA A 84.8 M DE ABARROTES PIMIENTA. lon:-84.0482956; lat:18.10351885})	15-09-2025	14-10-2025	262,497.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587589	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:91, direccion:Calle CARRT. STA. TERESA EJIDO SANTA CECILIA 8444 SANTA CECILIA HUIMANGUILLO C/line STA. TERESA LA DISTANCIA 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 48 MIN EN VEHICULO. LOS P. lon:-83.37134744, lat:17.68789151})	15-09-2025	28-11-2025	1,617,203.17	1,617,203.07	1,617,203.07	1,617,203.07	1,617,203.07	1,617,203.07	1,617,203.07	1,617,203.07	1,617,203.07	1,617,203.07	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587590	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INDIRECCIONADO QUE ES GASTO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-83.39135583, lat:17.44222002})	16-06-2025	30-07-2025	866,581.06	858,173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2595532	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INDIRECCIONADO QUE ES GASTO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-83.390789, lat:17.6351747})	01-07-2025	31-12-2025	1,795,680.00	1,795,680.00	1,795,680.00	1,795,680.00	1,795,680.00	1,795,680.00	1,795,680.00	1,795,680.00	1,795,680.00	1,795,680.00	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2595533	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INDIRECCIONADO QUE ES GASTO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-83.390789, lat:17.6351747})	19-06-2025	31-07-2025	166,090.33	166,090.33	166,090.33	166,090.33	166,090.33	166,090.33	166,090.33	166,090.33	166,090.33	166,090.33	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TABASCO 030260 1173	Adquisición	33- Aportación es Federales Entidades Federativa s y Municipios	1005- FOURAM UN					295,000.00	295,000.00	{ft: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_prest:5, lineas_programas:1, programas:1, aportaciones, subsidios y convenios), monto:295000.0, modificado:295000.0}	EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-064	12,182	15,000	0	{meta1: (unidad_medida: s, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}	
2025	3	TABASCO 030260 1174	Adquisición	33- Aportación es Federales Entidades Federativa s y Municipios	1005- FOURAM UN					21,000.00	21,000.00	{ft: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_prest:5, lineas_programas:1, programas:1, aportaciones, subsidios y convenios), monto:21000.0, modificado:21000.0}	EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-065	12,182	15,000	0	{meta1: (unidad_medida: s, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}	
2025	3	TABASCO 030260 1175	Adquisición	33- Aportación es Federales Entidades Federativa s y Municipios	1005- FOURAM UN					56,000.00	56,000.00	{ft: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_prest:5, lineas_programas:1, programas:1, aportaciones, subsidios y convenios), monto:56000.0, modificado:56000.0}	EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-066	12,182	15,000	0	{meta1: (unidad_medida: s, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	
2025	3	TABASCO 030260 1176	Adquisición	33- Aportación es Federales Entidades Federativa s y Municipios	1005- FOURAM UN					84,000.00	84,000.00	{ft: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_prest:5, lineas_programas:1, programas:1, aportaciones, subsidios y convenios), monto:84000.0, modificado:84000.0}	EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE ESCRITORIO ESCUADRA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-067	12,182	15,000	0	{meta1: (unidad_medida: s, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	
2025	3	TABASCO 030260 1177	Adquisición	33- Aportación es Federales Entidades Federativa s y Municipios	1005- FOURAM UN					87,000.00	87,000.00	{ft: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_prest:5, lineas_programas:1, programas:1, aportaciones, subsidios y convenios), monto:87000.0, modificado:87000.0}	EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-068	12,182	14,999	0	{meta1: (unidad_medida: s, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



SISTEMA SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB25030 2601173	1	(geo1:(eve_municipio8, localidad1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.6534468, lat:17.6209987))	04-09-2025	30-09-2025	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Przmas, avance:0.0))	CARPETA_FOTOS	En Ejecución	Validado Registro de avances	OBSERVACIONES_REVISAR SIN observaciones
TAB25030 2601174	1	(geo1:(eve_municipio8, localidad1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.6534468, lat:17.6209987))	12-10-2025	12-10-2025	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Przmas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado Registro de avances	Sin observaciones
TAB25030 2601175	1	(geo1:(eve_municipio8, localidad1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.6534468, lat:17.6209987))	04-09-2025	30-09-2025	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Przmas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado Registro de avances	Sin observaciones
TAB25030 2601176	1	(geo1:(eve_municipio8, localidad1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.6534468, lat:17.6209987))	04-09-2025	30-09-2025	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Przmas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado Registro de avances	Sin observaciones
TAB25030 2601177	1	(geo1:(eve_municipio8, localidad1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.6534468, lat:17.6209987))	04-09-2025	30-09-2025	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Przmas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado Registro de avances	Sin observaciones

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISION
TABASCO 201178	1	{geo1: {eve_municipio8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.8787, lat:17.93748}}	04-08-2025	30-09-2025	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me (unidad_me avance:0.0)}}	CARPETA_FOTOS	En Ejecución	Validado / Registra do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TABASCO 201179	1	{geo1: {eve_municipio8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.8787, lat:17.93748}}	15-09-2025	15-11-2025	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me (unidad_me avance:0.0)}}		En Ejecución	Validado / Registra do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TABASCO 201180	1	{geo1: {eve_municipio8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.8787, lat:17.93748}}	15-09-2025	15-11-2025	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me (unidad_me avance:0.0)}}		En Ejecución	Validado / Registra do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TABASCO 201181	1	{geo1: {eve_municipio8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.8787, lat:17.93748}}	15-09-2025	15-11-2025	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me (unidad_me avance:0.0)}}		En Ejecución	Validado / Registra do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TABASCO 201182	1	{geo1: {eve_municipio8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.8787, lat:17.93748}}	01-09-2025	15-12-2025	119,500.00	119,071.74	118,071.74	119,071.74	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me (unidad_me avance:0.0)}}		En Ejecución	Validado / Registra do avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TT1_CICLO_DE_RECURSO	TT1_RAMO	TT1_PROGRAMA	TT1_CICLO_DE_RECURSO	TT2_CICLO_DE_RECURSO	TT2_RAMO	TT2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030260 1183	Adquisición	33- Aportación de Fondos Federales para para para Entidades Federativas Municipios	005- FORTAM UN						10,300.00	10,300.00	(F1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION DE FONDOS FEDERATIVOS Y CONVENIOS), monto:10300.0, modificador:19300.0)	EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	6	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-074	5	145	250	0	(meta1: (unidad_medida:Plazas, meta_modificadora:ds:1.0))
2025	3	TAB25 030260 1184	Adquisición	33- Aportación de Fondos Federales para para para Entidades Federativas Municipios	005- FORTAM UN						73,000.00	73,000.00	(F1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION DE FONDOS FEDERATIVOS Y CONVENIOS), monto:73000.0, modificador:73000.0)	EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE COMPUTADORA LAPTOP PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	6	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-075	5	145	250	0	(meta1: (unidad_medida:Plazas, meta_modificadora:ds:3.0))
2025	3	TAB25 030260 1185	Adquisición	33- Aportación de Fondos Federales para para para Entidades Federativas Municipios	005- FORTAM UN						25,000.00	25,000.00	(F1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION DE FONDOS FEDERATIVOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificador:25000.0)	EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE FLOTER PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	6	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-076	5	145	250	0	(meta1: (unidad_medida:Plazas, meta_modificadora:ds:1.0))
2025	3	TAB25 030260 1186	Adquisición	33- Aportación de Fondos Federales para para para Entidades Federativas Municipios	005- FORTAM UN						75,000.00	75,000.00	(F1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION DE FONDOS FEDERATIVOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificador:75000.0)	EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE TELEVISION PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	6	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-077	5	145	250	0	(meta1: (unidad_medida:Plazas, meta_modificadora:ds:2.0))
2025	3	TAB25 030260 1187	Adquisición	33- Aportación de Fondos Federales para para para Entidades Federativas Municipios	005- FORTAM UN						77,000.00	77,000.00	(F1: (Ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION DE FONDOS FEDERATIVOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificador:77000.0)	EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	6	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	ADA-078	5	145	250	0	(meta1: (unidad_medida:Plazas, meta_modificadora:ds:2.0))



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB25030 2801183	1	Geor: (cve_municipio8, localidat1, direccionCD, HUIMANGUILLO, tem-03,0797, lat:7.937493)	01-10-2025	15-12-2025	10,300.00	10,213.92	10,213.92	10,213.92	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_mejoramiento, avance:1.0))	CARPETA_FOTOS	En Ejecución	Validado / Registrado avances	OBSERVACIONES_REVISAR
TAB25030 2801184	1	Geor: (cve_municipio8, localidat1, direccionCD, HUIMANGUILLO, tem-03,0797, lat:7.937493)	01-09-2025	15-12-2025	71,000.00	72,714.63	72,714.63	72,714.63	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_mejoramiento, avance:3.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
TAB25030 2801185	1	Geor: (cve_municipio8, localidat1, direccionCD, HUIMANGUILLO, tem-03,0797, lat:7.937493)	01-09-2025	15-12-2025	25,000.00	24,366.00	24,366.00	24,366.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_mejoramiento, avance:1.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
TAB25030 2801186	1	Geor: (cve_municipio8, localidat1, direccionCD, HUIMANGUILLO, tem-03,0797, lat:7.937493)	01-09-2025	15-12-2025	75,000.00	74,518.68	74,518.68	74,518.68	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_mejoramiento, avance:2.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
TAB25030 2801187	1	Geor: (cve_municipio8, localidat1, direccionCD, HUIMANGUILLO, tem-03,0797, lat:7.937493)	01-09-2025	15-12-2025	77,000.00	76,563.36	76,563.36	76,563.36	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_mejoramiento, avance:2.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	2025	TRIMESTRE	3	FOLIO	1188	CATEGORIA	1188	ff1_CICLO DE RECURSO	2025	ff1_RAMO	33-	ff1_CICLO DE RECURSO	2025	ff1_PROGRAMA	1005-	ff1_PROGRAMA	FORFAM	ff2_CICLO DE RECURSO	2025	ff2_PROGRAMA	1005-	ff2_CICLO DE RECURSO	2025	ff2_PROGRAMA	FORFAM	MONTA_GLOBAL_APROBADO	38,000.00	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	38,000.00	FUENTES_FINANCIAMIENTO	(ff1: ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0)	NOMBRE	EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	8	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Huimanguillo	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Programa de Inversión de Adquisiciones	CLASIFICACION	Seguridad	SUBCLASIFICACION	Sin Identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	Municipalidad de Huimanguillo	NUMERO_PROYECTO	AD-079	POBLACION_BENEFICIARIA	5	MUJERES	146	HOMBRES	250	BENEFICIARIOS	0	METAS	(meta: {unidad_medida: 'Beneficiarios', meta: 1.0, meta_modificada: 0.0, da: 1.0})
-------	------	-----------	---	-------	------	-----------	------	----------------------	------	----------	-----	----------------------	------	--------------	-------	--------------	--------	----------------------	------	--------------	-------	----------------------	------	--------------	--------	-----------------------	-----------	-------------------------	-----------	------------------------	---	--------	--	------------------------	----	------------------------	---------	--------------------------	---	-----------------------	--------------	------------------------	--	---------------	-----------	------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------	--------	------------------------	---	---------	-----	---------	-----	---------------	---	-------	--



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB25030 2601188	1	(propietario: municipio de Huimanguillo, direccion: Cd. Huimanguillo, tel: 93.51767, fax: 17.937493)	01-09-2025	15-02-2025	38,000.00	37,700.42	37,700.42	37,700.42	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad, medidas, piezas, avances: 1/3])		En Ejecución	Validado Registro de avances	OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISOR



*(Handwritten signature)*  
 C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

*(Handwritten signature)*  
 LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
TRIENIO 2024 - 2027

# SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

## MODULO EJERCICIO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2025



**MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Municipio de Humanguillo	289,035.33	0.00
Tabasco	Humanguillo	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar		



**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	789 - Otras erogaciones especiales	0.00	40,763,730.01	40,763,730.01	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	40,763,730.01	40,763,730.01	0.00	0.00	0.00	0.00			N/A	40,474,684.55		



*(Signature)*  
 C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

*(Signature)*  
 LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025**



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Humanguillo		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	315 - Arrendamiento de equipo de transporte	3,616,980.00	4,001,643.20	4,001,643.20	4,120,482.40	2,923,382.40	2,923,382.40	2,923,382.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	312 - Servicios de diseño, asesoría y actividades relacionadas	0.00	166,090.33	166,090.33	166,090.33	166,090.33	166,090.33	166,090.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	42,107,937.54	42,107,937.54	38,410,229.38	11,329,234.55	11,329,234.55	11,306,195.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	58,659,145.29	59,869,145.29	46,806,118.92	21,604,000.71	21,604,000.71	21,604,000.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	96,773,336.71	72,857,662.71	65,116,654.73	25,645,886.37	25,645,886.37	25,608,079.91	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	35,233,151.80	35,233,151.80	26,873,973.79	19,634,260.18	19,634,260.18	19,634,260.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAB Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAB Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	4,378,405.15	0.00
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	238,220,333.00	6,515,213.31	6,515,213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	241,837,313.00	246,215,718.19	222,201,064.19	179,300,549.85	61,502,524.54	61,502,524.54	90,341,373.35			N/A	217,322,659.00		
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	58,115,927.70	58,097,227.70	58,024,232.29	58,024,232.29	41,111,814.42	41,111,814.42	41,111,814.42	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	5,098,464.00	5,098,464.00	5,098,464.00	5,098,464.00	4,043,022.33	4,043,022.33	4,043,022.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	23,213,543.00	23,213,543.00	23,213,543.00	23,213,543.00	1,103,561.68	1,103,561.68	1,103,561.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	20,794,776.00	20,794,776.00	20,695,676.54	20,695,676.54	16,358,717.83	16,358,717.83	16,358,717.83	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025**



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Parida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	9005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Parida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	9005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Parida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	9005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Parida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	9005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Parida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	9005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Parida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	9005		Municipio de Huimanguillo		



**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025**



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	151 - Aportaciones de seguridad social	16,346,604.00	16,346,604.00	16,346,604.00	16,346,604.00	16,689,089.86	10,689,089.86	9,803,067.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	1,570,000.00	1,570,000.00	1,555,425.80	1,555,425.80	1,555,425.80	1,555,425.80	1,555,425.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	23,311.30	23,311.30	23,311.30	23,311.30	23,311.30	23,311.30	23,311.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	5,230,541.00	5,248,241.00	0.00	5,248,241.00	3,821,516.80	3,821,516.80	3,821,516.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	2,985,665.00	2,985,665.00	2,985,415.00	2,985,415.00	1,059,350.00	1,059,350.00	1,059,350.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	7,773,309.00	7,773,309.00	7,773,309.00	7,773,309.00	3,508,934.26	3,508,934.26	3,508,934.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



**MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025**



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Humanguillo		



**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025**



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	350,000.00	357,798.30	260,756.30	260,756.30	260,756.30	260,756.30	260,756.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	24,000.00	300,000.00	43,534.80	43,534.80	43,534.80	43,534.80	43,534.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	25,350.00	31,352.00	22,504.00	22,504.00	22,504.00	22,504.00	22,504.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	159,000.00	176,608.46	111,204.67	111,204.67	111,204.67	111,204.67	111,204.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	6,856.21	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	324,000.00	321,000.00	175,988.04	175,988.04	170,472.04	170,472.04	165,124.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025**



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huamanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Huamanguillo		
Tabasco	Huamanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Huamanguillo		
Tabasco	Huamanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Huamanguillo		
Tabasco	Huamanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Huamanguillo		
Tabasco	Huamanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Huamanguillo		
Tabasco	Huamanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Huamanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	223 - Inverjes para el servicio de alimentación	14,000.00	14,000.00	324.33	324.33	324.33	324.33	324.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	237 - Productos de cuero, piel, plásticos y hule adquiridos como materia prima	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	0.00	5,150.40	5,150.40	5,150.40	5,150.40	5,150.40	5,150.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	245 - Material eléctrico y electrónico	56,400.00	51,249.60	11,784.76	11,784.76	11,784.76	11,784.76	11,784.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	12,000.00	12,000.00	2,752.68	2,752.68	2,752.68	2,752.68	2,752.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	93,000.00	51,700.00	6,730.90	6,730.90	5,639.06	5,639.06	5,639.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



**MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025**



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	6,349,383.81	4,996,958.38	4,998,958.38	4,955,086.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	10,200,000.00	6,698,811.50	0.00	6,698,811.50	6,698,811.50	6,698,811.50	6,679,671.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	274 - Productos textiles	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	9005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	9005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	9005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	9005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	9005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	9005		Municipio de Humanguillo		

*[Handwritten signature and mark]*



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	276 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	0.00	290,153.35	290,153.35	290,153.35	290,153.35	290,153.35	290,153.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	900,000.00	4,276,467.60	0.00	4,120,250.40	4,120,250.40	4,120,250.40	4,120,250.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	293 - Refracciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,000.00	211,392.00	30,278.90	30,278.90	30,278.90	30,278.90	1,392.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	294 - Refracciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	139,530.10	1,255,030.10	605,624.04	605,624.04	605,624.04	605,624.04	9,045.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	296 - Refracciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,320,000.00	1,348,008.00	0.00	1,322,818.78	1,322,818.78	1,322,818.78	1,229,854.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Humanguillo		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	299 - Refracciones y accesorios menores otros bienes muebles	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	13,078,348.00	13,078,348.00	0.00	7,002,608.00	7,002,608.00	7,002,608.00	6,919,717.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	313 - Agua	488,876.00	488,876.00	376,177.00	376,177.00	376,177.00	376,177.00	376,177.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	317 - Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de administración, educacional y recreativo	413,808.00	413,808.00	179,840.60	179,840.60	122,304.60	122,304.60	115,112.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	24,000.00	6,015.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



**MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	9005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	9005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	9005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	9005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	9005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	9005		Municipio de Humanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	314 - Servicios de capacitación	800,009.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	4,640.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,833,480.00	1,913,480.00	997,480.00	997,480.00	997,480.00	997,480.00	997,480.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	1,609,143.79	1,609,143.79	673,537.92	673,537.92	673,537.92	673,537.92	673,537.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	347 - Fletes y manobras	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	332 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	114,000.00	114,000.00	85,202.00	85,202.00	85,202.00	85,202.00	85,202.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



**MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025**



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	335 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	421,869.90	749,869.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	335 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	348,000.00	448,000.00	427,692.00	427,692.00	424,107.50	424,107.50	367,483.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	351 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades gubernamentales	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	372 - Pasajes terrestres	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025**



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	97,852.00	114,635.87	57,126.67	81,222.87	81,222.87	81,222.87	81,222.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	395 - Otros gastos por responsabilidades	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	2,478,000.00	1,975,000.00	0.00	1,965,000.00	1,965,000.00	1,965,000.00	1,960,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	511 - Muebles de oficina y estantería	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	678,000.00	292,661.73	292,661.73	173,643.99	173,643.99	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

*[Handwritten signature]*



**MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025**



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	Sin Especificar	Sin Especificar	655,770.01	0.00



**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025**



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	521 - Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	196,000.00	0.00	84,732.60	84,732.60	84,732.60	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	551 - Equipo de defensa y seguridad	0.00	1,031,349.21	0.00	1,031,349.21	1,031,349.21	1,031,349.21	1,031,349.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	555 - Equipo de comunicaciones y telecomunicación	0.00	56,000.00	37,700.42	37,700.42	37,700.42	37,700.42	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	5,264,819.53	2,915,935.57	2,916,935.57	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	190,987,935.00	191,643,705.01	143,957,920.00	143,957,920.00	115,923,386.58	115,923,386.58	113,540,925.01			N/A	143,165,852.00		



LIC. MAR LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSE ANTONIO TEJERA JACOME  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



# SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
TRIENIO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MODULO INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TERCER TRIMESTRE 2025



**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: INDICADORES  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025**



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	904	FAS Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2025	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	904	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2025	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	904	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199721	Porcentaje de proyectos de inversiones registrados en la MIDS

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: INDICADORES  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025



Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el catálogo de proyectos de la MIDS al consultarse en el Catálogo como directorio complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Discrepancia	0			0			0			100	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, salud, medio ambiente y otros) que se registran en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos clasificados como complementarios en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Discrepancia	20			20	Adecuación es normativa que impactan en las acciones del Programa Presupuestario		36.47089			64.04	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto de los proyectos de contribución indirecta que se registran en la MIDS durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	64.11766			64.11766	Adecuación es normativa que impactan en las acciones del Programa Presupuestario		60			110.87	Validado



*[Handwritten signature]*

C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

*[Handwritten signature]*

LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



# SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO

MODULO INDICADORES

I-005 FORTAMUN

TERCER TRIMESTRE 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
TRIENIO 2024 - 2027




**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: INDICADORES  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	8005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	198724	Índice en el Ejercicio de Recursos
2025	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	8005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México





**TABASCO**

Impreso en Talleres Gráficos del Gobierno del Estado de Tabasco, bajo la supervisión de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorios por el hecho al ser publicados en este Periódico.

**Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Dirección de Servicios Legales, ubicada en la calle José Narciso Rovirosa #359, primer piso, esquina con Nicolás Bravo, Colonia Centro al teléfono (993) 338 3000 Extensión (1018) correo oficial: [periodico\\_oficial@tabasco.gob.mx](mailto:periodico_oficial@tabasco.gob.mx) de Villahermosa, Tabasco.**

Cadena Original:| 00001000000705364139 |

Firma Electrónica: K1C2Rhk/aVmcM/dRcznR+PORtEzTG8LqavD93GBuRdleT50dyRKfo1WuGiX27ISkAZE/s09Im9+MPZCi190YRX7AwLrD9G8wsgOalx3HJNiE0SqrLyVo86c4tppJNOsU/TeOnKwt0eovlcnDmBFR1ZN3/doqxUZ63feGkKaGGpKt5Gia5Acvfhzlv6wOKLnrNGi4H8nJb0Jmt6AOQrMoCt34EAlgJGx7DclEb5CURHfPHICvVmrSI9nQqvVfEDJB7SiUYdOxU6+N+Gv97m4iHh080sbWMjsJ4ZWtxzPskSFFIRAs8xql08kcOepk4lIOaWuVBMoGAE3XL1HqLIuEA==