



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

JAVIER MAY RODRÍGUEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

JOSÉ RAMIRO LÓPEZ OBRADOR
Secretario de Gobierno

25 DE FEBRERO DE 2026



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 4470

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	RAMO	TIPO_PROGRAMA	CICLO_DE_RECURSO	RAMO	TIPO_PROGRAMA	RESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2025	4	74825042612896	Proyecto de inversión	35-0007-2025	004-0007-2025	004-0007-2025	35-0007-2025	004-0007-2025	004-0007-2025	10,292,250.00	10,292,250.00	10,292,250.00	(R1) (solo recursos 2025, ramo 16, modalidad K, prog_grow 7, tipo_recurso FEDERALES (CONVENIO), modificado: 6173255.4, (solo recurso 2025, ramo 33, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_westad municipal, modificado: 76354.18)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO EN PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO - 117824	Tabasco	11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbano con	Sin identificar	Municipio de Jonuta	117824	500	500	0	0	0	(meta1: Unidad_medida: Metros lineales, meta: 100.0)
2025	4	74825042612895	Proyecto de inversión	35-0007-2025	004-0007-2025	004-0007-2025	35-0007-2025	004-0007-2025	004-0007-2025	763,594.18	763,594.18	763,594.18	(R1) (solo recursos 2025, ramo 33, modalidad L, prog_grow 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado: 76354.18, prog_westad municipal, modificado: 76354.18)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA CASCADILLA JOQUERIA DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO - 7842	Tabasco	11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbano con	Sin identificar	Municipio de Jonuta	7842	99	99	0	0	0	(meta1: Unidad_medida: Metros lineales, meta: 422.0)
2025	4	74825042612895	Proyecto de inversión	35-0007-2025	004-0007-2025	004-0007-2025	35-0007-2025	004-0007-2025	004-0007-2025	1,586,659.60	1,586,659.60	1,586,659.60	(R1) (solo recursos 2025, ramo 33, modalidad L, prog_grow 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado: 1586659.6, prog_westad municipal, modificado: 1586659.6)	CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA, EN LA RANCHERIA EL BEJICAL, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. - 119185	Tabasco	11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbano con	Sin identificar	Municipio de Jonuta	119185	243	242	0	0	0	(meta1: Unidad_medida: Metros cubicos, meta: 19000.0, meta2: 729.0, meta3: 19000.0)
2025	4	74825042612896	Proyecto de inversión	35-0007-2025	004-0007-2025	004-0007-2025	35-0007-2025	004-0007-2025	004-0007-2025	2,156,230.51	2,156,230.51	2,156,230.51	(R1) (solo recursos 2025, ramo 33, modalidad L, prog_grow 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado: 2156230.51, prog_westad municipal, modificado: 2156230.51)	REHABILITACION DE PUENTE DE CONCRETO EN LA CALLE MARINO MATAMOROS DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO - 122568	Tabasco	11	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbano con	Sin identificar	Municipio de Jonuta	122568	50	50	0	0	0	(meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 729.0, meta2: 729.0, meta3: 729.0)

12

13

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JONUTA
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
MUNICIPIO: JONUTA															
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025															
JONUTA															
DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO				OBSERVACIONES								
TIPO_GEOFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB25002587448	[Geot: Ene_municipio11, localidad1, direccion/Avda LEANDRO ROVIRGA, calle MANUEL ELVA, CENTRO JONUTA, ENTRE Calle MANUEL ELVA y Avenida LEANDRO ROVIRGA, WABE LA AVENIDA LEANDRO ROVIRGA, SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA LEANDRO ROVIRGA WABE, INC-114]	18-09-2025	08-12-2025	10,292,250.00	10,292,250.00	10,292,250.00	10,292,250.00	10,292,250.00	[Geot: Ene_municipio11, tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPG 046-2025, nombre_empresa:TECNOLOGIA EN AGUA Y ENERGIA S.A. DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE JONUTA, montes:1,000326E7, importe_modificado:1,787,922.35]	[Inst1: Unidad_medida:Metros lineales, avance:100.00]	CARPETA_FOTOS	Terminado	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25002587641	[Geot: Ene_municipio11, localidad114, direccion:Camino 7 Terrecele JONUTA - RANCHERIA CORRAL RIO, JONUTA, ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA LEANDRO ZAPATERO EN EL KILOMETRO 20, MANO ZUJERDA, AVANCE 18]	01-07-2025	14-09-2025	783,554.18	783,554.18	783,554.18	783,554.18	783,554.18	[Geot: Ene_municipio11, tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPG 006-2025, nombre_empresa:CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A., comprobante:MUNICIPIO DE JONUTA, montes:778732.35, importe_modificado:79]	[Inst1: Unidad_medida:Metros lineales, avance:420.00]		Terminado	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25002512986	[Geot: Ene_municipio11, localidad10, direccion:Carriera libre perimetral estado JONUTA - EL BEJUCAL JONUTA, PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE DARSE EL TRAMO CARRETERO JONUTA-PALZADA, HASTA LLEGAR AL CRUCE DEL TRAMO CARRETERO JALAPA-	01-09-2025	30-09-2025	1,566,659.60	1,566,659.60	1,566,659.60	1,566,659.60	1,566,659.60	[Geot: Ene_municipio11, tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPG 052-2025, nombre_empresa:ALMA S.A. DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE JONUTA, montes:1,571,918.8, importe_modificado:15,860,000.00]	[Inst1: Unidad_medida:Metros cuadrados, avance:1900.00]		Terminado	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25002512986	[Geot: Ene_municipio11, localidad10, direccion:Carriera libre perimetral estado JONUTA - EL BEJUCAL JONUTA, PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE DARSE EL TRAMO CARRETERO JONUTA-PALZADA, HASTA LLEGAR AL CRUCE DEL TRAMO CARRETERO JALAPA-	01-08-2025	28-09-2025	2,150,230.51	2,150,230.51	2,150,230.51	2,150,230.51	2,150,230.51	[Geot: Ene_municipio11, tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPG 046-2025, nombre_empresa:CONSTRUCCIONES VICTOR ANTONIO PEREZ VALDIVIA, comprobante:MUNICIPIO DE JONUTA, montes:2,150,230.51, importe_modificado:21,582,000.51]	[Inst1: Unidad_medida:Metros cuadrados, avance:729.50]		Terminado	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones

12

9

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	MZ - PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	SUJETOS_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402612687	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas del Distrito Federal y Municipios	004- FAS Municipal	33- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas del Distrito Federal y Municipios	004- FAS Municipal	-	2,350,050.16	2,350,050.16	(R1) (solo recursos 2025, ramo 33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDIOS), monto:2350500.16, modificado:2350500.16)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CERTIZA, COLONIA 3 DE JULIO, COLONIA COLA, COLONIA LÓPEZ ZAPOTAL, COLONIA JONUTA 2000 DE LA CD. DE JONUTA, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO - 123112	Tabasco	Jonuta	Inversión de Infraestructura Social	Proyecto Vitrado Sin Identificar	Municipio de Jonuta	123112	5	268	267	0	(meta): (Unidad_medida: Cuadrados, meta:3824.48, meta_modificada: 3824.48)	
2025	4	TAB250402612688	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas del Distrito Federal y Municipios	004- FAS Municipal	33- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas del Distrito Federal y Municipios	004- FAS Municipal	-	1,792,065.62	1,792,065.62	(R1) (solo recursos 2025, ramo 33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDIOS), monto:1792065.62, modificado:1792065.62)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1.12 A FINOS EN LA RANCHERIA ESPERANZA TABASCO - 123115	Tabasco	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano Sin Identificar	Municipio de Jonuta	123115	5	125	125	0	(meta): (Unidad_medida: Kilometros, meta_modificada: 20.0)	
2025	4	TAB250402612689	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas del Distrito Federal y Municipios	004- FAS Municipal	33- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas del Distrito Federal y Municipios	004- FAS Municipal	-	26,891.01	26,891.01	(R1) (solo recursos 2025, ramo 33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDIOS), monto:26891.01, modificado:26891.01)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RANCHERIA ZAPOTAL TRA, SECCION B, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO - 123717	Tabasco	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano Sin Identificar	Municipio de Jonuta	123717	5	50	50	0	(meta): (Unidad_medida: Puntos, meta:30, meta_modificada: 30)	
2025	4	TAB250402612690	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas del Distrito Federal y Municipios	004- FAS Municipal	33- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas del Distrito Federal y Municipios	004- FAS Municipal	-	756,057.71	756,057.71	(R1) (solo recursos 2025, ramo 33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDIOS), monto:756057.71, modificado:756057.71)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RANCHERIA ZAPOTAL TRA, SECCION A, MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 123727	Tabasco	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Municipio de Jonuta	123727	5	65	68	0	(meta): (Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 38.28)	

DETALLE_PROYECTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



JONUTA

21

9

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: GOBIERNO MUNICIPAL JONUTA															
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025															
DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES							
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	ECHA_INICIO	ECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTIVISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402612887	[geo1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle MARINA Colonia CENTRO 88700 JONUTA JONUTA CASTILLO Y Calle NICOLAS BRAVO Calle JOSE MARIA PINO SUAREZ SE LOS HOGUERES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS COLONIAS MUNICIPALES COLONIAS CENTRAL, MARINA JONUTA - /7 Termino JONUTA - RANCHERIA ESPERANZA COLONIA CENTRAL, JONUTA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD, TOMAMOS EL TRAMO DE 21.7 KILOMETROS POR EL CAMINO A SANTA ELENA, DOLAMOS A	01-09-2025	29-09-2025	2,356,850.16	2,356,850.16	2,356,850.16	2,356,850.16	2,356,850.16	[cve1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPD 04-2025, convoca:INDUSTRIAS PROMEX, S.A. DE C.V., convoca:MUNICIPIO DE JONUTA, importe:1500236.6, importe_modificado:158794.49]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.466]	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612886	[geo1: [cve_municipio:11, Termino JONUTA - RANCHERIA ESPERANZA COLONIA CENTRAL, JONUTA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD, TOMAMOS EL TRAMO DE 21.7 KILOMETROS POR EL CAMINO A SANTA ELENA, DOLAMOS A	01-09-2025	30-09-2025	1,792,065.62	1,792,065.62	1,792,065.62	1,792,065.62	1,792,065.62	[cve1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPD 04-2025, convoca:AMANI DE LOS SANTOS FLORES, convoca:AYUNTA JONUTA, importe:179462.58, importe_modificado:179462.58]	[meta1: [unidad_medida:Kilometros, avance:20.0]		Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612888	[geo1: [cve_municipio:11, direccion:Carretera libre pavimentada estatal JONUTA - ZAPOTAL ITRA, SECCION B, SECCION A PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL ITRA, SECCION B, SECCION A PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL ITRA, SECCION B, JONUTA POR 14.600 KILOMETROS, CON	01-07-2025	15-07-2025	26,691.01	26,691.01	26,691.01	26,691.01	26,691.01	[cve1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPD 029-2025, convoca:MIKIELA GONZALEZ, convoca:MUNICIPIO DE JONUTA, importe:26691.01, importe_modificado:26691.01]	[meta1: [unidad_medida:Pasos, avance:9.0]		Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612900	[geo1: [cve_municipio:11, localidad:297, direccion:Carretera libre pavimentada estatal JONUTA - ZAPOTAL ITRA, SECCION A, SECCION B PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA FEDERAL ESTADAL JONUTA Y CONDUCHIR POR APROXIMADAMENTE 15	01-09-2025	14-09-2025	756,057.71	756,057.71	756,057.71	756,057.71	756,057.71	[cve1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPD 04-2025, convoca:JOSE CASAS, convoca:MUNICIPIO DE JONUTA, importe:756057.71, importe_modificado:756057.71]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.29]		Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

PL

Handwritten signature



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA	M2 PRESUPUESTARIO	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	748250402612901	Proyecto de inversión del	33- Apoyos Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio	004- FAS Municipal	33- Apoyos Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio	004- FAS Municipal	M2_PROGRAMA 004- FAS Municipal	1,002,100.00	1,002,100.00	1,002,100.00	011 - (solo recurso) 2025, ramo: 33, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto: 944556.8, modificacion: 944556.8)	CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA RANCHERA ESPERANZA, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. - 122788	Tab 11	0	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin (caracter)	Municipio de Jonuta	122788	90	90	0	(meta): Unidad_medida: Metros cúbicos, meta: 7000.0, meta_modificada: (7000.0)	
2025	4	748250402612902	Proyecto de inversión del	33- Apoyos Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio	004- FAS Municipal	33- Apoyos Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio	004- FAS Municipal	M2_PROGRAMA 004- FAS Municipal	1,002,100.00	1,002,100.00	1,002,100.00	011 - (solo recurso) 2025, ramo: 33, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto: 1002100.0, modificacion: 1002100.0)	CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA RANCHERA ESPERANZA, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. - 122913	Tab 11	0	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin (caracter)	Municipio de Jonuta	122913	150	150	0	(meta): Unidad_medida: Metros cúbicos, meta: 10000.0, meta_modificada: (10000.0)	
2025	4	748250402612903	Proyecto de inversión del	33- Apoyos Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio	004- FAS Municipal	33- Apoyos Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio	004- FAS Municipal	M2_PROGRAMA 004- FAS Municipal	1,005,343.93	1,005,343.93	1,005,343.93	011 - (solo recurso) 2025, ramo: 33, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto: 1005343.93, modificacion: 1005343.93)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE LOCALIDAD RANCHERA ISLA NUEVO BARRALTO, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. - 127995	Tab 11	0	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin (caracter)	Municipio de Jonuta	127995	150	150	0	(meta): Unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: (1.0)	
2025	4	748250402612904	Proyecto de inversión del	33- Apoyos Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio	004- FAS Municipal	33- Apoyos Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio	004- FAS Municipal	M2_PROGRAMA 004- FAS Municipal	1,699,709.75	1,699,709.75	1,699,709.75	011 - (solo recurso) 2025, ramo: 33, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto: 1699709.75, modificacion: 1699709.75)	REHABILITACION DEL CERCADO DE LA COMUNIDAD JOYATA 2000 DE LA LOCALIDAD DE JONUTA, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO - 132845	Tab 11	0	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin (caracter)	Municipio de Jonuta	132845	250	250	0	(meta): Unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: (1.0)	


PL

Handwritten signature

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
MUNICIPIO: JONUTA															
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025															
DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCERO						OBSERVACIONES						
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB250402612901	[Geo1: Eje_municipio11, direccion:Carriera libre pavimentada estatal JONUTA, 38 700 86798 ESPERANZA JONUTA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD, ES CARRETERA CIUDAD PEMEX-JONUTA Y CONDUJER POR 40 KILOMETROS JONUTA	01-05-2025	30-05-2025	584,558.80	584,558.80	584,558.80	584,558.80	584,558.80	[Geo1: Eje_Obra_Obra, numero_contrato:OPO 045-2025, convocante:MUNIICIPI DE JONUTA, monto:794263.2, importe_modificado:793254.69]	[Pres1: Unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7000.0]	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	Valla de avance	OBSERVACIONES CAPT	Sin observaciones
TAB250402612902	[Geo1: Eje_municipio11, direccion:Carriera libre pavimentada estatal JONUTA, 38 700 86798 ESPERANZA JONUTA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD, ES CARRETERA MUNICIPAL DE JONUTA, PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD, TOMANDO LA CARRETERA	01-05-2025	14-05-2025	1,002,100.00	1,002,100.00	1,002,100.00	1,002,100.00	1,002,100.00	[Geo1: Eje_Obra_Obra, numero_contrato:OPO 045-2025, CONVSTRU CTURA Y COMERCIALIZADOR A.GONWILL S.A DE C.V., convocante:MUNIICIPI O DE JONUTA, monto:984723.2, importe_modificado:0	[Pres1: Unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12000.0]	CARPETA_FOTOS	Terminado	Valla de avance	OBSERVACIONES CAPT	Sin observaciones
TAB250402612903	[Geo1: Eje_municipio11, direccion:Carriera libre pavimentada estatal JONUTA, 38 700 86798 ESPERANZA JONUTA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD, ES CARRETERA MUNICIPAL DE JONUTA, PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD, TOMANDO LA CARRETERA	01-05-2025	15-10-2025	1,035,343.93	1,035,343.93	1,035,343.93	1,035,343.93	1,035,343.93	[Geo1: Eje_Obra_Obra, numero_contrato:OPO 051-2025, convocante:MUNIICIPI GONZALEZ, convocante:MUNIICIPI O DE JONUTA, monto:1000000.0, importe_modificado:0 35343.93]	[Pres1: Unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0]	CARPETA_FOTOS	Terminado	Valla de avance	OBSERVACIONES CAPT	Sin observaciones
TAB250402612904	[Geo1: Eje_municipio11, direccion:Carriera libre pavimentada estatal JONUTA, 38 700 86798 ESPERANZA JONUTA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD, ES CARRETERA MUNICIPAL DE JONUTA, PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD, TOMANDO LA CARRETERA	01-10-2025	14-11-2025	1,699,708.75	1,699,708.75	1,699,708.75	1,699,708.75	1,699,708.75	[Geo1: Eje_Obra_Obra, numero_contrato:OPO 045-2025, convocante:LUIS ALBERTO CERINO GONZALEZ, convocante:MUNIICIPI O DE JONUTA, monto:1981946.01, importe_modificado:6 99708.75]	[Pres1: Unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0]	CARPETA_FOTOS	Terminado	Valla de avance	OBSERVACIONES CAPT	Sin observaciones

Handwritten signatures and initials in the top right corner of the page.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
MUNICIPIO: JONUTA															
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025															
DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES						
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB250402012906	[geo1: Ewa_municipio11, direccion:Carriera libre pavimentada estatal JONUTA - GUARDIA TIERRA 27 800 GUAYMAS, GUAYMAS, TABASCO, LOCALIDAD, TOMAMOS LA LOCALIDAD, TOMAMOS LA PAVIMENTADA, CIUDAD PEMEX-JONUTA-ZAPATERO Y CONDUCIMOS POR 35 KILOMETROS	01-10-2025	14-11-2025	754,871.02	754,871.02	754,871.02	754,871.02	754,871.02	[geo1: Ewa_Obra, numero_contrato:OPG 043-2025, contrato:JOSE COLON, BALCAJAR, CONVOCANTE MUNICIPIO DE JONUTA, importe_modificado:76 4871.02]	[mas1: Unidad_medida:Metros cuadrados, avance:1.0]	(8812906/proyecto_N, 2012906/proyecto_NICIO, 2012906/proyecto_P ROCEBO)	ESTATUS	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402012906	[geo1: Ewa_municipio11, direccion:Carriera libre pavimentada estatal JONUTA - GUAYMAS, GUAYMAS, TABASCO, LOCALIDAD, TOMAMOS LA LOCALIDAD, TOMAMOS LA PAVIMENTADA, CIUDAD PEMEX-JONUTA-ZAPATERO Y CONDUCIMOS POR 35 KILOMETROS	01-10-2025	30-10-2025	837,115.02	837,115.02	837,115.02	837,115.02	837,115.02	[geo1: Ewa_Obra, numero_contrato:OPG 067-2025, contrato:HERNANDEZ LOPEZ, CONVOCANTE MUNICIPIO DE JONUTA, importe_modificado:83 7115.02]	[mas1: Unidad_medida:Metros cuadrados, avance:144.25]	(8812906/proyecto_N, 2012906/proyecto_NICIO, 2012906/proyecto_P ROCEBO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402012907	[geo1: Ewa_municipio11, direccion:Carriera libre pavimentada estatal JONUTA - GUAYMAS, GUAYMAS, TABASCO, LOCALIDAD, TOMAMOS LA LOCALIDAD, TOMAMOS LA PAVIMENTADA, CIUDAD PEMEX-JONUTA-ZAPATERO Y CONDUCIMOS POR 35 KILOMETROS	01-09-2025	30-09-2025	467,647.04	467,647.04	467,647.04	467,647.04	467,647.04	[geo1: Ewa_Obra, numero_contrato:OPG 053-2025, contrato:GRUPO COLON, BALCAJAR, CONVOCANTE MUNICIPIO DE JONUTA, importe_modificado:46 7647.04]	[mas1: Unidad_medida:Metros cuadrados, avance:5600.0]	(8812907/proyecto_N, 2012907/proyecto_NICIO, 2012907/proyecto_P ROCEBO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402012908	[geo1: Ewa_municipio11, direccion:Carriera libre pavimentada estatal JONUTA - GUARDIA TIERRA 27 800 GUAYMAS, GUAYMAS, TABASCO, LOCALIDAD, TOMAMOS LA LOCALIDAD, TOMAMOS LA PAVIMENTADA	01-09-2025	14-09-2025	1,336,134.40	1,336,134.40	1,336,134.40	1,336,134.40	1,336,134.40	[geo1: Ewa_Obra, numero_contrato:OPG 043-2025, contrato:JOSE COLON, BALCAJAR, CONVOCANTE MUNICIPIO DE JONUTA, importe_modificado:13 36134.4]	[mas1: Unidad_medida:Metros cuadrados, avance:19000.0]	(8812908/proyecto_N, 2012908/proyecto_NICIO, 2012908/proyecto_FI)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS		INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO		MUNICIPIO: JONUTA													
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025		MUNICIPIO: JONUTA													
DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					OBSERVACIONES								
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB250402612008	1 [geo1: Em_municipio:11, direccion:Carretera libre pavimentada estado JONUTA - SECCION A BAJA 1RA, SECCION B ZAROPAL 1RA, SECCION C SE ENCUENTRA A 25+700 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE JONUTA, PARA LLEGAR A EN LA LOCALIDAD DE LA QUE T.	01-09-2025	15-10-2025	795,254.92	795,254.92	795,254.92	795,254.92	795,254.92	[geo1: Em_municipio:11, direccion:Carretera libre pavimentada estado JONUTA - SECCION A BAJA 1RA, SECCION B ZAROPAL 1RA, SECCION C SE ENCUENTRA A 25+700 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE JONUTA, PARA LLEGAR A EN LA LOCALIDAD DE LA QUE T. importe_modificado:793254.92]	[meta1: Unidad_medida:Metros cuadrados, avance:38.29]	2012008(Proyecto_NICIO, 2012008(Proyecto_FI, 2012008(Proyecto_P ROCESO)	Terminado	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612010	1 [geo1: Em_municipio:11, direccion:Carretera libre pavimentada estado JONUTA - SECCION A 10+900 96774 RIBERA BAJA 1RA, SECCION A, JONUTA PARA LOCALIDAD TOMAMOS LA CARRETERA JONUT PRONTERA Y CONHELIADOS POR 10	01-09-2025	30-09-2025	1,296,600.96	1,296,600.96	1,296,600.96	1,296,600.96	1,296,600.96	[geo1: Em_municipio:11, direccion:Carretera libre pavimentada estado JONUTA - SECCION A 10+900 96774 RIBERA BAJA 1RA, SECCION A, JONUTA PARA LOCALIDAD TOMAMOS LA CARRETERA JONUT PRONTERA Y CONHELIADOS POR 10	[meta1: Unidad_medida:Metros cuadrados, avance:38.29]	2012910(Proyecto_NICIO, 2012910(Proyecto_FI, 2012910(Proyecto_P ROCESO)	Terminado	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612011	1 [geo1: Em_municipio:11, direccion:Carretera libre pavimentada estado JONUTA - SECCION A 10+900 96777 TORNO DE LA BOLA, JONUTA TOMAMOS LA CARRETERA JONUTA-PRONTERA Y HASTA EL KILOMETRO 40 HASTA LLEGAR AL BORDO DE EMBARCACION Y	01-09-2025	30-09-2025	666,067.20	666,067.20	666,067.20	666,067.20	666,067.20	[geo1: Em_municipio:11, direccion:Carretera libre pavimentada estado JONUTA - SECCION A 10+900 96777 TORNO DE LA BOLA, JONUTA TOMAMOS LA CARRETERA JONUTA-PRONTERA Y HASTA EL KILOMETRO 40 HASTA LLEGAR AL BORDO DE EMBARCACION Y	[meta1: Unidad_medida:Metros cuadrados, avance:8000.0]	2012911(Proyecto_NICIO, 2012911(Proyecto_FI, 2012911(Proyecto_P ROCESO)	Terminado	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612012	1 [geo1: Em_municipio:11, direccion:Carretera libre pavimentada estado JONUTA - MONTE GRANDE 34+700 SE ENCUENTRA A 34.7 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE JONUTA, TOMANDO LA CARRETERA CIUDAD PEMEX - JONUTA, km-92.28677992.	01-09-2025	30-09-2025	1,653,466.32	1,653,466.32	1,653,466.32	1,653,466.32	1,653,466.32	[geo1: Em_municipio:11, direccion:Carretera libre pavimentada estado JONUTA - MONTE GRANDE 34+700 SE ENCUENTRA A 34.7 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE JONUTA, TOMANDO LA CARRETERA CIUDAD PEMEX - JONUTA, km-92.28677992.	[meta1: Unidad_medida:Metros cuadrados, avance:8000.0]	2012912(Proyecto_NICIO, 2012912(Proyecto_P ROCESO)	Terminado	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones

R

g


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
MUNICIPIO: JONUTA															
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025															
DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCERO						OBSERVACIONES						
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	AGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB250402012913	1 [Geot: [Ene_municipio]11, direccion:Carriera libre perimetral estado JONUTA - SANTA RITA IRA SECCION IRA SECCION, JONUTA A 25 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE JONUTA. VENDEDOR POR LA EMPRESA CONTRATADORA: JONUTA JONUTA	03-11-2025	02-12-2025	625,100.26	625,100.26	625,100.26	625,100.26	625,100.26	CONTRATOS [Ene_obra_Obra, numero_contrato:OPO 090-2025, A KARINA MARTINEZ MAYO, CONVOCANTE MUNICIPIO DE JONUTA, importe_modificado:02 3100.26]	[Ene_1: [unidad_medida:Meta de cobros, avance:5000]]	CARPETA_FOTOS	ESTATUS Terminado	Flujo de avance	OBSERVACIONES_CAPT Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISI Sin observaciones
TAB250402012914	1 [Geot: [Ene_municipio]11, direccion:Carriera libre perimetral estado JONUTA - TORNO LARGO 3RA SECCION, JONUTA PARA LOCALIDAD TOMAMOS LA CARRETERA PAVIMENTADA ESTATAL CIUDAD FELIX-JONUTA- SAN JUAN	01-10-2025	30-10-2025	450,945.36	450,945.36	450,945.36	450,945.36	450,945.36	CONTRATOS [Ene_obra_Obra, numero_contrato:OPO 090-2025, TAB Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL CEMENTE, S.A. DE C.V. DE JONUTA, CONVOCANTE MUNICIPIO DE JONUTA, importe_modificado:04,600.00]	[Ene_1: [unidad_medida:Meta de cobros, avance:5400.0]]	CARPETA_FOTOS	ESTATUS Terminado	Flujo de avance	OBSERVACIONES_CAPT Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISI Sin observaciones
TAB250402012915	1 [Geot: [Ene_municipio]11, direccion:Carriera libre perimetral estado JONUTA - TORNO LARGO 3RA SECCION, JONUTA PARA LOCALIDAD TOMAMOS LA CARRETERA PAVIMENTADA ESTATAL CIUDAD FELIX-JONUTA- SAN JUAN	01-10-2025	30-10-2025	768,277.26	768,277.26	768,277.26	768,277.26	768,277.26	CONTRATOS [Ene_obra_Obra, numero_contrato:OPO 090-2025, CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE JONUTA, importe_modificado:76 6277.26]	[Ene_1: [unidad_medida:Meta de cobros, avance:3200.0]]	CARPETA_FOTOS	ESTATUS Terminado	Flujo de avance	OBSERVACIONES_CAPT Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISI Sin observaciones
TAB250402012916	1 [Geot: [Ene_municipio]11, direccion:Carriera libre perimetral estado JONUTA - TORNO LARGO 3RA SECCION, JONUTA PARA LOCALIDAD TOMAMOS LA CARRETERA PAVIMENTADA ESTATAL CIUDAD FELIX-JONUTA- SAN JUAN	03-11-2025	02-12-2025	1,500,151.20	1,500,151.20	1,500,151.20	1,500,151.20	1,500,151.20	CONTRATOS [Ene_obra_Obra, numero_contrato:OPO 071-2025, INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE JONUTA, importe_modificado:15 149187.2]	[Ene_1: [unidad_medida:Meta de cobros, avance:1500.0]]	CARPETA_FOTOS	ESTATUS Terminado	Flujo de avance	OBSERVACIONES_CAPT Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISI Sin observaciones

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

<p>INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS</p> <p>SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS</p> <p>MÓDULO: DESTINO DEL GASTO</p> <p>ENTIDAD: TABASCO</p> <p>MUNICIPIO: JONUTA</p> <p>PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025</p>															
DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES							
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIQUIDADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB250402612918	<p>Item1: Eje_municipal11, direccion:Carretera Ixtepec-Jonuta, localidad:ZD, POBLADO SAN CRISTOBAL, 34 100 86783 SAN CRISTOBAL, JONUTA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD TOMAMOS LA CARRETERA PARA JONUTA-ZAPATERO AL LLEGAR AL KILOMETRO 22, GRAMOS A LA IZQUIERDA Y CONTINUAMOS POR 1.3</p>	03-11-2025	02-12-2025	624,663.64	624,663.64	624,663.64	624,663.64	624,663.64	<p>Item1: Eje_Obra, numero_contrato:OPG 085-2025, CONTRATO CONSTRUCTIVO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, importe:2465326.03</p>	<p>Item1: Unidad_medidas:Metros Cuadrados, avance:7000.03</p>	<p>(0312917)proyecto_N, (0312917)proyecto_P, (0312917)proyecto_R, (0312917)proyecto_ROCESO)</p>	Terminado	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612918	<p>Item1: Eje_municipal11, direccion:Carretera Ixtepec-Jonuta, localidad:ZD, POBLADO SAN CRISTOBAL, 34 100 86783 SAN CRISTOBAL, JONUTA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD TOMAMOS LA CARRETERA PARA JONUTA-ZAPATERO AL LLEGAR AL KILOMETRO 22, GRAMOS A LA IZQUIERDA Y CONTINUAMOS POR 39</p>	03-11-2025	02-12-2025	2,465,326.03	2,465,326.03	2,465,326.03	2,465,326.03	2,465,326.03	<p>Item1: Eje_Obra, numero_contrato:OPG 085-2025, CONTRATO CONSTRUCTIVO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, importe:2465324.71</p>	<p>Item1: Unidad_medidas:Metros Cuadrados, avance:3638.8)</p>	<p>(0312918)proyecto_N, (0312918)proyecto_P, (0312918)proyecto_R, (0312918)proyecto_ROCESO)</p>	Terminado	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612918	<p>Item1: Eje_municipal11, direccion:Carretera Ixtepec-Jonuta, localidad:ZD, POBLADO SAN CRISTOBAL, 34 100 86783 SAN CRISTOBAL, JONUTA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD TOMAMOS LA CARRETERA PARA JONUTA-ZAPATERO AL LLEGAR AL KILOMETRO 22, GRAMOS A LA IZQUIERDA Y CONTINUAMOS POR 40</p>	03-11-2025	02-12-2025	526,870.41	526,870.41	526,870.41	526,870.41	526,870.41	<p>Item1: Eje_Obra, numero_contrato:OPG 084-2025, CONTRATO ALFARO MARTINEZ CONVOCANTE:MUNICIPIO DE JONUTA, importe:526870.41)</p>	<p>Item1: Unidad_medidas:Metros Cuadrados, avance:778.77)</p>	<p>(0312919)proyecto_N, (0312919)proyecto_P, (0312919)proyecto_R, (0312919)proyecto_ROCESO)</p>	Terminado	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612900	<p>Item1: Eje_municipal11, direccion:Carretera Ixtepec-Jonuta, localidad:ZD, POBLADO SAN CRISTOBAL, 34 100 86783 SAN CRISTOBAL, JONUTA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD TOMAMOS LA CARRETERA PARA JONUTA-ZAPATERO AL LLEGAR AL KILOMETRO 22, GRAMOS A LA IZQUIERDA Y CONTINUAMOS POR 1.3</p>	03-11-2025	02-12-2025	242,671.07	242,671.07	242,671.07	242,671.07	242,671.07	<p>Item1: Eje_Obra, numero_contrato:OPG 085-2025, CONTRATO ALFARO MARTINEZ CONVOCANTE:MUNICIPIO DE JONUTA, importe:242671.07)</p>	<p>Item1: Unidad_medidas:Metros Cuadrados, avance:357.74)</p>	<p>(0312920)proyecto_N, (0312920)proyecto_P, (0312920)proyecto_R, (0312920)proyecto_ROCESO)</p>	Terminado	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones

H

9



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
MUNICIPIO: JONUTA															
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025															
															
DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES						
TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEBERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB250402612224	1 [Geot: Eje_municipio:11, direccion:Carretera Biva pavimentada estado JONUTA - LA FRUTILLA, JONUTA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD, TOMANDO LA CARRETERA JALAPA Y CONDUCIENDOS POR 36 KILOMETROS Y GIRAMOS A LA DERECHA, RECURSOS APLICADOS: 140715.00]	03-11-2025	02-12-2025	405,812.96	405,812.96	405,812.96	405,812.96	405,812.96	[Cm]: Eje_Obra, numero_contrato:OP089-2025, importe:588.34] ANTONIO MARTINEZ ALFARO, comovocame MUNICIPIO DE JONUTA, importe:400020.08, importe_modificado:587.96]	[mes]: Unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.34]	0812025/proyecto_NICIO, 2012025/proyecto_PROCESO, 2012025/proyecto_FINAL	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612222	1 [Geot: Eje_municipio:11, direccion:Carretera Biva pavimentada estado JONUTA - PLAYA CHIGUITA 2DA SECCION, JONUTA PARA LOCALIDAD TOMAMOS LA CARRETERA JONUTA-ZAPATERO Y CONDUCIENDOS POR 36 KILOMETROS]	03-11-2025	02-12-2025	673,650.05	673,650.05	673,650.05	673,650.05	673,650.05	[Cm]: Eje_Obra, numero_contrato:OP089-2025, importe:593.08] LUIS MORALES CRISTOBAL, comovocame MUNICIPIO DE JONUTA, importe:593.08, importe_modificado:673650.05]	[mes]: Unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.08]	0812025/proyecto_NICIO, 2012025/proyecto_PROCESO, 2012025/proyecto_FINAL	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612224	1 [Geot: Eje_municipio:11, direccion:Carretera Biva pavimentada estado JONUTA - CHIGUITA EL CUTO, JONUTA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD TOMAMOS LA CARRETERA JONUTA-ZAPATERO Y CONDUCIENDOS POR 36 KILOMETROS HASTA]	03-11-2025	02-12-2025	144,339.01	144,339.01	144,339.01	144,339.01	144,339.01	[Cm]: Eje_Obra, numero_contrato:OP089-2025, importe:288.49] LUIS MORALES CRISTOBAL, comovocame MUNICIPIO DE JONUTA, importe:4339.01]	[mes]: Unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.49]	0812025/proyecto_NICIO, 2012025/proyecto_PROCESO, 2012025/proyecto_FINAL	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612224	1 [Geot: Eje_municipio:11, direccion:Carretera Biva pavimentada estado JONUTA - EL SACRIFICIO 8 000 80783, JONUTA PARA ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA JONUTA-ZAPATERO Y CONDUCIENDOS POR 36 KILOMETROS BIVA, importe:140715.00, importe_modificado:140715.00]	03-11-2025	02-12-2025	1,432,325.06	1,432,325.06	1,432,325.06	1,432,325.06	1,432,325.06	[Cm]: Eje_Obra, numero_contrato:OP089-2025, importe:2111.5] centralista:INTERACTIVO, comovocame:TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V., comovocame MUNICIPIO DE JONUTA, importe:140215.7, importe_modificado:140715.00]	[mes]: Unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2111.5]	0812025/proyecto_NICIO, 2012025/proyecto_PROCESO, 2012025/proyecto_FINAL	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

H

[Handwritten signature]

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CATEGORIA	T1_CICLO DE RECURSO	T1_RAMO	T1_PROGRAMA	T2_CICLO DE RECURSO	T2_RAMO	T2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402612525	Proyecto de Inversión	33- Apoyos Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio Federal	004- Municipal FAS para el desarrollo de las comunidades Territoriales de las Entidades Federativas y del Municipio Federal	33- Apoyos Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio Federal	004- Municipal FAS para el desarrollo de las comunidades Territoriales de las Entidades Federativas y del Municipio Federal	004- Municipal FAS para el desarrollo de las comunidades Territoriales de las Entidades Federativas y del Municipio Federal	1,016,436.26	1,016,436.26	(F1, (foto_recurso:2025, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDIOS), prog_pnext4: prog_estad1:mvz:FAIS municipal, monto:1015436.26, modificado:1015436.26)	REHABILITACION DEL CARRAMO DE LA COLONIA SOLIDARIDAD DE LA CIUDAD DE JONUTA, TABASCO - 134107	Tabasco	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto Agua y saneamiento	Sin clasificación	Municipio de Jonuta	134107	250	250	0	(meta:1 (unidad_medida: Pistas, mas:1.0, modificado:1.0))	
2025	4	TAB250402612528	Proyecto de Inversión	33- Apoyos Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio Federal	004- Municipal FAS para el desarrollo de las comunidades Territoriales de las Entidades Federativas y del Municipio Federal	33- Apoyos Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio Federal	004- Municipal FAS para el desarrollo de las comunidades Territoriales de las Entidades Federativas y del Municipio Federal	004- Municipal FAS para el desarrollo de las comunidades Territoriales de las Entidades Federativas y del Municipio Federal	914,389.51	914,389.51	(F1, (foto_recurso:2025, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDIOS), prog_pnext4: prog_estad1:mvz:FAIS municipal, monto:914389.51, modificado:914389.51)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON GRAVA DE REVERTIMIENTO DE 1.12 A FINOS EN LA MANCHERA BARRIAL DE LA MANCHERA BARRIAL DE LA MANCHERA BARRIAL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO - 134114	Tabasco	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanción	Sin clasificación	Municipio de Jonuta	134114	150	150	0	(meta:1 (unidad_medida: Kilometros, mas:3.5, modificado:3.5))	
2025	4	TAB250402612527	Proyecto de Inversión	33- Apoyos Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio Federal	004- Municipal FAS para el desarrollo de las comunidades Territoriales de las Entidades Federativas y del Municipio Federal	33- Apoyos Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio Federal	004- Municipal FAS para el desarrollo de las comunidades Territoriales de las Entidades Federativas y del Municipio Federal	004- Municipal FAS para el desarrollo de las comunidades Territoriales de las Entidades Federativas y del Municipio Federal	770,264.25	770,264.25	(F1, (foto_recurso:2025, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDIOS), prog_pnext4: prog_estad1:mvz:FAIS municipal, monto:770264.25, modificado:770264.25)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTURBADA EN LA RANCHERIA CHINAL, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. - 134199	Tabasco	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto Agua y saneamiento	Sin clasificación	Municipio de Jonuta	134199	150	150	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, mas:60.0, modificado:60.0))	
2025	4	TAB250402612528	Proyecto de Inversión	33- Apoyos Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio Federal	004- Municipal FAS para el desarrollo de las comunidades Territoriales de las Entidades Federativas y del Municipio Federal	33- Apoyos Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio Federal	004- Municipal FAS para el desarrollo de las comunidades Territoriales de las Entidades Federativas y del Municipio Federal	004- Municipal FAS para el desarrollo de las comunidades Territoriales de las Entidades Federativas y del Municipio Federal	310,460.12	310,460.12	(F1, (foto_recurso:2025, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDIOS), prog_pnext4: prog_estad1:mvz:FAIS municipal, monto:310460.12, modificado:310460.12)	CONSTRUCCION DE PISO FRÍE AL VAREZ 2DA SECC. MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. - 134383	Tabasco	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto Vivienda	Sin clasificación	Municipio de Jonuta	134383	23	23	0	(meta:1 (unidad_medida: Cuadrantes, mas:400.00, modificado:400.00))	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
MUNICIPIO: JONUTA															
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025															
DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO					OBSERVACIONES								
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTADUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB250402012929	[Geo]: Eje_municipio11, dirección Carretera libre pavimentada estatal JONUTA - SECCION 3.2, 3.00 86782 SECCION 3.2, 3.00 86782 TORNILLO LARGO 1/4" PARA LOCALIDAD, TOMAMOS LA CARRETERA JONUTA-ZAPATERO HASTA LLEGAR AL KILOMETRO 22.5	03-11-2025	02-12-2025	863,398.12	863,398.12	863,398.12	863,398.12	863,398.12	[Info]: Eje_Obra, numero_contrato:OPO 074-2025, TABASCO CONSTRU MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:180745.2,	[meta]: [url]:medidas/Referencias de cobros, avance:11900.0)	(01/2920/proyecto_PROCESO, N, 2012920/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402012930	[Geo]: Eje_municipio11, dirección Carretera libre pavimentada estatal JONUTA - SECCION 4.1, 3.00 86782 TORNILLO LARGO 3/8" PARA LOCALIDAD, TOMAMOS EL TRAMO CARRETERO JONUTA-ZAPATERO Y CONDICIONES POR 22.5	03-11-2025	02-12-2025	1,453,046.16	1,453,046.16	1,453,046.16	1,453,046.16	1,453,046.16	[Info]: Eje_Obra, numero_contrato:OPO 074-2025, TABASCO CONSTRU MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:144818.6,	[meta]: [url]:medidas/Referencias de cobros, avance:17400.0)	(01/2920/proyecto_PROCESO, N, 2012920/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402012931	[Geo]: Eje_municipio11, dirección Carretera libre pavimentada estatal JONUTA - CORRAL RIO 30 900 86782 TORNILLO LARGO 1/4" PARA LOCALIDAD, TOMAMOS EL TRAMO CARRETERO JONUTA-ZAPATERO Y CONDICIONES POR 22.5 KILOMETROS Y GIRAMOS A LA IZQUIERDA, CRUZAMOS	03-11-2025	02-12-2025	594,558.80	594,558.80	594,558.80	594,558.80	594,558.80	[Info]: Eje_Obra, numero_contrato:OPO 075-2025, TABASCO CONSTRU MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:591798.0,	[meta]: [url]:medidas/Referencias de cobros, avance:7000.0)	(01/2931/proyecto_PROCESO, N, 2012931/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402012932	[Geo]: Eje_municipio11, dirección Carretera libre pavimentada estatal JONUTA - CORRAL RIO 30 900 86782 TORNILLO LARGO 1/4" PARA LOCALIDAD, TOMAMOS EL TRAMO CARRETERO JONUTA-ZAPATERO Y CONDICIONES POR 22.5 KILOMETROS Y GIRAMOS A LA IZQUIERDA, CRUZAMOS	03-11-2025	02-12-2025	594,558.80	594,558.80	594,558.80	594,558.80	594,558.80	[Info]: Eje_Obra, numero_contrato:OPO 076-2025, TABASCO CONSTRU MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:591798.0,	[meta]: [url]:medidas/Referencias de cobros, avance:7000.0)	(01/2932/proyecto_PROCESO, N, 2012932/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

29



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO


ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	TIPO DE RECURSO	RAMO	MZ_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MZ_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402612535	Proyecto de inversión de tipo 33	004 - FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal y del Municipio Federal	33 - Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal y del Municipio Federal	004 - FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal y del Municipio Federal	MZ_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MZ_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	567,867.12	567,867.12	(R1, (567,867.12), recurso:2025, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), modificado:567867.12, monto:567867.12)	CONSTRUCCION DE ABREVEDERO AGRICOLA EN LA RANCHERIA VENUSTIANO GUERRERO DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. - 134010	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Jonuta	134010	5	80	78	0	(meta): Unidad, medidas: Metro cubico, masa 11800.0, masa modificada: 6900.0)
2025	4	TAB250402612534	Proyecto de inversión de tipo 33	004 - FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal y del Municipio Federal	33 - Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal y del Municipio Federal	004 - FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal y del Municipio Federal	MZ_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MZ_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	966,697.44	966,697.44	(R1, (966,697.44), recurso:2025, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), modificado:966697.44, monto:966697.44)	CONSTRUCCION DE ABREVEDERO AGRICOLA EN LA RANCHERIA RA. CONSTITUCION DE 1917 (JONUTILLA), MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. - 134051	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Jonuta	134051	5	137	136	0	(meta): Unidad, medidas: Metro cubico, masa 11800.0, masa modificada: 11800.0)
2025	4	TAB250402612536	Proyecto de inversión de tipo 33	004 - FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal y del Municipio Federal	33 - Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal y del Municipio Federal	004 - FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal y del Municipio Federal	MZ_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MZ_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	334,033.60	334,033.60	(R1, (334,033.60), recurso:2025, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), modificado:334033.6, monto:334033.6)	CONSTRUCCION DE ABREVEDERO AGRICOLA EN LA RANCHERIA RA. GUERO ARRANCADO, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. - 134060	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Jonuta	134060	5	50	50	0	(meta): Unidad, medidas: Metro cubico, masa 4000.0, masa modificada: 4000.0)
2025	4	TAB250402612538	Proyecto de inversión de tipo 33	004 - FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal y del Municipio Federal	33 - Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal y del Municipio Federal	004 - FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal y del Municipio Federal	MZ_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MZ_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	651,365.52	651,365.52	(R1, (651,365.52), recurso:2025, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), modificado:651365.52, monto:651365.52)	CONSTRUCCION DE ABREVEDERO AGRICOLA EN LA RANCHERIA FRANCISCO J. MÚJICA, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. - 134088	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Jonuta	134088	5	92	91	0	(meta): Unidad, medidas: Metro cubico, masa 7800.0, masa modificada: 7800.0)



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS		INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO		DETALLE_PROYECTO													
ENTIDAD: TABASCO		AVANCE_FINANCERO													
MUNICIPIO: JONUTA		OBSERVACIONES													
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025		OBSERVACIONES													
TPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB250402012903	[Geo1: Eje_municipio11, / Terminuso JONUTA - CARABANZA, VENUSTIANO CARRANZA (EL PALOMAL), JONUTA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD TOMAMOS EL TRAMO CARRTERO JONUTA-ZAPATERO Y CONDUJIMOS HASTA EL KILOMETRO 201	03-11-2025	02-12-2025	597,857.12	597,857.12	597,857.12	597,857.12	597,857.12	[Geo1: Eje_municipio11, / Terminuso JONUTA - CARABANZA, VENUSTIANO CARRANZA (EL PALOMAL), JONUTA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD TOMAMOS EL TRAMO CARRTERO JONUTA-ZAPATERO Y CONDUJIMOS HASTA EL KILOMETRO 201	[meta1: Unidad_medidas_Mer de cobion, avance:6900.0]	(8112006)proyecto_NICIO, 2012036)proyecto_FI, 2012036)proyecto_P (ROCEES)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402012904	[Geo1: Eje_municipio11, / Terminuso JONUTA - CARABANZA, VENUSTIANO CARRANZA (EL PALOMAL), JONUTA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD TOMAMOS EL TRAMO CARRTERO JONUTA-ZAPATERO Y CONDUJIMOS HASTA EL KILOMETRO 201	03-11-2025	02-12-2025	968,697.44	968,697.44	968,697.44	968,697.44	968,697.44	[Geo1: Eje_municipio11, / Terminuso JONUTA - CARABANZA, VENUSTIANO CARRANZA (EL PALOMAL), JONUTA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD TOMAMOS EL TRAMO CARRTERO JONUTA-ZAPATERO Y CONDUJIMOS HASTA EL KILOMETRO 201	[meta1: Unidad_medidas_Mer de cobion, avance:11900.0]	(8112004)proyecto_NICIO, 2012034)proyecto_FI, 2012034)proyecto_P (ROCEES)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402012905	[Geo1: Eje_municipio11, / Terminuso JONUTA - CARABANZA, VENUSTIANO CARRANZA (EL PALOMAL), JONUTA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD TOMAMOS EL TRAMO CARRTERO JONUTA-ZAPATERO Y CONDUJIMOS HASTA EL KILOMETRO 201	03-11-2025	02-12-2025	334,033.60	334,033.60	334,033.60	334,033.60	334,033.60	[Geo1: Eje_municipio11, / Terminuso JONUTA - CARABANZA, VENUSTIANO CARRANZA (EL PALOMAL), JONUTA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD TOMAMOS EL TRAMO CARRTERO JONUTA-ZAPATERO Y CONDUJIMOS HASTA EL KILOMETRO 201	[meta1: Unidad_medidas_Mer de cobion, avance:4000.0]	(8112005)proyecto_NICIO, 2012035)proyecto_FI, 2012035)proyecto_P (ROCEES)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402012906	[Geo1: Eje_municipio11, / Terminuso JONUTA - CARABANZA, VENUSTIANO CARRANZA (EL PALOMAL), JONUTA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD TOMAMOS EL TRAMO CARRTERO JONUTA-ZAPATERO Y CONDUJIMOS HASTA EL KILOMETRO 201	03-11-2025	02-12-2025	651,365.52	651,365.52	651,365.52	651,365.52	651,365.52	[Geo1: Eje_municipio11, / Terminuso JONUTA - CARABANZA, VENUSTIANO CARRANZA (EL PALOMAL), JONUTA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD TOMAMOS EL TRAMO CARRTERO JONUTA-ZAPATERO Y CONDUJIMOS HASTA EL KILOMETRO 201	[meta1: Unidad_medidas_Mer de cobion, avance:7600.0]	(8112006)proyecto_NICIO, 2012036)proyecto_FI, 2012036)proyecto_P (ROCEES)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

PH

Handwritten signature or mark.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
MUNICIPIO: JONUTA															
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025															
DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES							
TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	DECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	HECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISI
TAB250402812807	[Geot: Eje_municipal11, direccion:Carretera Iba povermada estado JONUTA - SAN JOSE 30 800 86778 LOCALIDAD SE UBICA A 30 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE JONUTA, CARRETERA FRONTERA-T.C. (JALAPA-JONUTA) AVANZA 4.7 KILOMETROS	03-11-2025	02-12-2025	890,290.03	890,290.03	890,290.03	890,290.03	890,290.03	[Eje: Obra, numero_contrato:OP0 092-2025, monto:976600.87, tipo:obras EDIFICACI ON Y MANTENIMIENTO USUMACINTA S.A. DE C.V., convenio:AJUNCIPI O DE JONUTA, monto:976600.87, importe_modificado:98	[Eje: Obra, numero_contrato:OP0 092-2025, monto:976600.87, tipo:obras EDIFICACI ON Y MANTENIMIENTO USUMACINTA S.A. DE C.V., convenio:AJUNCIPI O DE JONUTA, monto:976600.87, importe_modificado:98	(8112007)proyecto_NICIO, (2012007)proyecto_P ROCESO, (8112007)proyecto_FI N	Terminado	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402812808	[Geot: Eje_municipal11, direccion:Carretera Iba povermada estado JONUTA - SAN JOSE 30 800 86778 LOCALIDAD SE UBICA A 30 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE JONUTA, CARRETERA FRONTERA-T.C. (JALAPA-JONUTA) AVANZA 4.7 KILOMETROS	03-11-2025	02-12-2025	955,294.08	955,294.08	955,294.08	955,294.08	955,294.08	[Eje: Obra, numero_contrato:OP0 070-2025, monto:976600.87, tipo:obras CONSTRU CCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convenio:AJUNCIPI O DE JONUTA, monto:976600.87, importe_modificado:98	[Eje: Obra, numero_contrato:OP0 070-2025, monto:976600.87, tipo:obras CONSTRU CCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convenio:AJUNCIPI O DE JONUTA, monto:976600.87, importe_modificado:98	(8112008)proyecto_NICIO, (2012008)proyecto_P ROCESO, (8112008)proyecto_FI N	Terminado	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402812809	[Geot: Eje_municipal11, direccion:Carretera Iba povermada estado JONUTA - SAN JOSE 30 800 86778 LOCALIDAD SE UBICA A 30 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE JONUTA, CARRETERA FRONTERA-T.C. (JALAPA-JONUTA) AVANZA 4.7 KILOMETROS	01-10-2025	14-12-2025	3,000,612.09	3,000,612.09	3,000,612.09	3,000,612.09	3,000,612.09	[Eje: Obra, numero_contrato:OP0 089-2025, monto:3088921.05, importe_modificado:98	[Eje: Obra, numero_contrato:OP0 089-2025, monto:3088921.05, importe_modificado:98	(8112040)proyecto_NICIO, (2012040)proyecto_P ROCESO, (8112040)proyecto_FI N	En proceso	Valida avance	Sin observaciones	Sin observaciones

2

3

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CICLO	TRIMESTRE	CATEGORIA	T1 CICLO DE RECURSO	T1 RAMO	T1 PROGRAMA	T2 CICLO DE RECURSO	T2 RAMO	T2 PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TA0250402012941	2025	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	004- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	004- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	004- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	750,254.92	750,254.92	750,254.92	(R1: (Ciclo, recurso:2025, ramo:33, mof:004, modificado:79254.92), (R2: (Ciclo, recurso:2025, ramo:33, mof:004, modificado:79254.92), (R3: (Ciclo, recurso:2025, ramo:33, mof:004, modificado:79254.92), (R4: (Ciclo, recurso:2025, ramo:33, mof:004, modificado:79254.92)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA CORCOBAG, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO - 132624	11	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin Identificar	Municipio de Jonuta	132624	5	50	50	0	(meta:1: Unidad medida: Metro cubico, meta:1000.0, meta_modificada: 50.26)
2025	4	TA0250402012942	2025	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	004- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	004- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	004- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	684,708.86	684,708.86	684,708.86	(R1: (Ciclo, recurso:2025, ramo:33, mof:004, modificado:684708.86), (R2: (Ciclo, recurso:2025, ramo:33, mof:004, modificado:684708.86), (R3: (Ciclo, recurso:2025, ramo:33, mof:004, modificado:684708.86), (R4: (Ciclo, recurso:2025, ramo:33, mof:004, modificado:684708.86)	CONSTRUCCION DE ARBOLADERO AGRICOLA EN LA RANCHERIA EL PINAL, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO - 132675	27	Tabasco	27	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin Identificar	Municipio de Jonuta	132675	5	100	100	0	(meta:1: Unidad medida: Metro cubico, meta:8200.0, meta_modificada: 8200.0)
2025	4	TA0250402012943	2025	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	004- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	004- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	004- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	83,508.40	83,508.40	83,508.40	(R1: (Ciclo, recurso:2025, ramo:33, mof:004, modificado:83508.40), (R2: (Ciclo, recurso:2025, ramo:33, mof:004, modificado:83508.40), (R3: (Ciclo, recurso:2025, ramo:33, mof:004, modificado:83508.40), (R4: (Ciclo, recurso:2025, ramo:33, mof:004, modificado:83508.40)	CONSTRUCCION DE ARBOLADERO AGRICOLA EN LA RANCHERIA MONTE GRANDE (NUEVO MUNDO), MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO - 132684	27	Tabasco	27	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin Identificar	Municipio de Jonuta	132684	5	12	13	0	(meta:1: Unidad medida: Metro cubico, meta:1000.0, meta_modificada: 1300.0)
2025	4	TA0250402012944	2025	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	004- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	004- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	004- Aportaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	701,470.56	701,470.56	701,470.56	(R1: (Ciclo, recurso:2025, ramo:33, mof:004, modificado:701470.56), (R2: (Ciclo, recurso:2025, ramo:33, mof:004, modificado:701470.56), (R3: (Ciclo, recurso:2025, ramo:33, mof:004, modificado:701470.56), (R4: (Ciclo, recurso:2025, ramo:33, mof:004, modificado:701470.56)	CONSTRUCCION DE ARBOLADERO AGRICOLA EN LA RANCHERIA BARRA BAJA 2DA. SECCION (GRAN PODER), MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO - 132610	27	Tabasco	27	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin Identificar	Municipio de Jonuta	132610	5	105	105	0	(meta:1: Unidad medida: Metro cubico, meta:8400.0, meta_modificada: 8400.0)

8



JONUTA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JONUTA
 PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TA625402612946	Proyecto Inversión	32-Programas Municipales y de las Demarcas Federales y Territoriales del Distrito Federal y Municipios Federales	004-FAS Municipal	004-FAS Municipal			004-FAS Municipal	952,254.02	952,254.02	(FI: (Ciclo: 2025, ramo: 32, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 952254.02, modificado: 952254.02))	CONSTRUCCION DE ABREVIADERO AGRICOLA EN EL POBLADO CHANERO, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO - 132618	Tabasco	11	Jonutá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin descripción	132618	140	140	0	(meta: (Unidad_medida: Metros Cúbicos, meta: 1200.0, meta_modificada: 11200.0))	
2025	4	TA625402612946	Proyecto Inversión	32-Programas Municipales y de las Demarcas Federales y Territoriales del Distrito Federal y Municipios Federales	004-FAS Municipal	004-FAS Municipal			004-FAS Municipal	793,254.92	793,254.92	(FI: (Ciclo: 2025, ramo: 32, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 793254.92, modificado: 793254.92))	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL POBLADO LOS PALMOS, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO - 132643	Tabasco	11	Jonutá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin descripción	132643	50	50	0	(meta: (Unidad_medida: Metros Cúbicos, meta: 39.29, meta_modificada: 39.29))	
2025	4	TA625402611387	Acción	32-Programas Municipales y de las Demarcas Federales y Territoriales del Distrito Federal y Municipios Federales	004-FAS Municipal	004-FAS Municipal			004-FAS Municipal	661,200.00	661,200.00	(FI: (Ciclo: 2025, ramo: 32, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 661200.0, modificado: 661200.0))	ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS MARTINIS, LAQUISTRES Y FLUMIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS - 6108	Tabasco	11	Jonutá		Carretera	Sin descripción	6108-CI	0	0	0	(meta: (Unidad_medida: Vehículos, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0))	

Handwritten marks: a circled 'R' and a signature.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MÓDULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: JONUTLA PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025																											
DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	TOLCO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2025	4	1748250AG015628	33 - Inversión Social	03 - Apoyos Federales a Entidades y Municipios	03 - Apoyos Federales a Entidades y Municipios	03 - Apoyos Federales a Entidades y Municipios	03 - Apoyos Federales a Entidades y Municipios	03 - Apoyos Federales a Entidades y Municipios	03 - Apoyos Federales a Entidades y Municipios	1,811,490.29	1,811,490.29	RFI, Gasto recurrente, memo33, tipo_recurso:FEDERALES, modalidad: prog_pres_A, CONVENIOS, SUBSIDIOS Y prog_estatal_muniFAIS municipal, monto: 1811490.29, modificado: 1811490.29	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MEJIA DE LA COLONIA JONUTLA 2000 DEL MUNICIPIO DE JONUTLA - 1853	27 Tabasco	27 Tabasco	Junutla	Junutla	Proyecto de Inversión Social	Urbana	Sin Identificación	Municipio de Junutla	1853	5	3,553	3,654	0	[meta: Unidad_medida: Cuadrados, meta: 579.0, meta_modificada: 579.0]




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO


MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	5074		Municipio de Jonuta	0.00	
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	5074		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	5074		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	5074	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		

19



Dependencia Electora	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Recluido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 251 - Fincas con contenido químicos básicos	0.00	6,370,235.40	194,619.30	194,619.30	194,619.30	194,619.30	194,619.30	194,619.30	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	Se entregó la cantidad de 153,179.99 en 2 transferencias la cual la primera fue de \$153,117.88 con fecha de 04/12/25 y la segunda de \$60,701.41 con fecha de 05/14/25, la segunda transferencia fue por la cantidad de \$60,701.41 con fecha de 05/14/25 y folio de firma 005141019.
Municipio de Jonutla	2 - Gasto 623 - Construcción de obras para el mejoramiento de la infraestructura de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	6,024,237.52	6,024,237.52	6,024,237.52	6,024,237.52	6,024,237.52	6,024,237.52	6,024,237.52	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	Se entregó la cantidad de 153,179.99 en 2 transferencias la cual la primera fue de \$153,117.88 con fecha de 04/12/25 y la segunda de \$60,701.41 con fecha de 05/14/25, la segunda transferencia fue por la cantidad de \$60,701.41 con fecha de 05/14/25 y folio de firma 005141019.
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 796 - Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario		6,370,235.40	6,219,056.82	6,219,056.82	6,219,056.82	6,219,056.82	6,219,056.82	6,219,056.82						
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 241 - Producción y mantenimiento de bienes muebles	0.00	270,019.86	270,019.86	270,019.86	270,019.86	270,019.86	270,019.86	270,019.86	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 242 - Cemento y materiales de construcción	0.00	114,337.95	114,337.95	114,337.95	114,337.95	114,337.95	114,337.95	114,337.95	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 247 - Artículos muebles para la construcción	0.00	76,069.90	76,069.90	76,069.90	76,069.90	76,069.90	76,069.90	76,069.90	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 261 - Combustibles, aceites, grasas y aditivos	0.00	2,160,229.31	2,160,229.31	2,160,229.31	2,160,229.31	2,160,229.31	2,160,229.31	2,160,229.31	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 328 - Mantenimiento de maquinaria, equipo y herramientas	0.00	2,507,000.00	2,507,000.00	2,507,000.00	2,507,000.00	2,507,000.00	2,507,000.00	2,507,000.00	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 335 - Servicios de consultoría, científica y desarrollo	0.00	506,399.16	506,399.16	506,399.16	506,399.16	506,399.16	506,399.16	506,399.16	Sin Contrato	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valida do	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO: EJERCICIO DEL GASTO
 MUNICIPIO: FABRADO
 MUNICIPIO: JONUTLA
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta	0.00	0.00
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID04		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID04		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID04		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID04		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID04		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID04		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID04		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID04		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID04		Municipio de Jonuta		

2

[Handwritten signature]

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Devengado	Pagado	Contratos	Pagos SHCP	Pagos EF	STATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 352 - Inversión corriente	352 - Inversión, mantenimiento de inmuebles, otros recursos y honorarios	0.00	838,881.02	838,881.02	838,881.02	838,881.02	838,881.02	838,881.02	0.00	0.00	0.00	N/A	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 799 - Otros recursos	799 - Otros recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Sin Especificar	2 - Gasto 611 - Edificación de Inversión	611 - Edificación de Inversión	0.00	6,573,837.22	6,573,837.22	6,573,837.22	6,573,837.22	6,573,837.22	6,573,837.22	0.00	0.00	6,573,837.22	N/A	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 325 - Arrendamiento de bienes muebles	325 - Arrendamiento de bienes muebles	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Municipio de Jonutla	2 - Gasto 611 - Edificación de Inversión	611 - Edificación de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Municipio de Jonutla	2 - Gasto 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,966,656.27	4,966,656.27	4,966,656.27	4,941,847.40	4,941,847.40	4,941,847.40	4,941,847.40	0.00	0.00	4,941,847.40	N/A	
Municipio de Jonutla	2 - Gasto 615 - Construcción de villas de inversión	615 - Construcción de villas de inversión	8,153,341.86	8,153,341.86	8,153,341.86	7,756,623.33	7,756,623.33	7,756,623.33	7,756,623.33	0.00	0.00	7,756,623.33	N/A	
Municipio de Jonutla	2 - Gasto 616 - Otras construcciones de inversión	616 - Otras construcciones de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Municipio de Jonutla	2 - Gasto 622 - Edificación no habitacional	622 - Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Municipio de Jonutla	2 - Gasto 623 - Construcción de abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	623 - Construcción de abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2,076,655.51	2,076,655.51	2,076,655.51	2,076,655.51	2,076,655.51	2,076,655.51	2,076,655.51	0.00	0.00	2,076,655.51	N/A	
Municipio de Jonutla	2 - Gasto 624 - División de terrenos y construcción de infraestructura	624 - División de terrenos y construcción de infraestructura	0.00	3,980,267.37	3,980,267.37	3,980,267.37	3,980,267.37	3,980,267.37	3,980,267.37	0.00	0.00	3,980,267.37	N/A	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO


MUNICIPIO: JONUTLA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



2

[Handwritten signature]


JONUTA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JONUTA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	Sin Especificar	Sin Especificar	411.21	0.00
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		

(2)

[Handwritten Signature]

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Artículo	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagos SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Jonutla	2 - Gasto 629 - Construcción de vías de inversión comunicación	0.00	3,896,533.07	3,896,533.07	3,896,533.07	3,896,533.07	3,896,533.07	3,896,533.07	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	2 - Gasto 799 - Otras erogaciones de inversión especiales	79,059,356.36	71,092,937.13	71,092,937.13	61,904,086.53	61,904,086.53	61,904,086.53	61,904,086.53	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Sin Especificar	Total del Programa Participaciones	97,256,412.00	97,256,922.21	97,256,922.21	67,625,443.21	67,625,443.21	67,625,443.21	67,625,443.21		N/A	97,256,412.00		
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 113 - Sueldos base al personal permanente	7,218,292.98	7,218,292.98	7,218,292.98	7,218,292.98	7,218,292.98	7,218,292.98	7,218,292.98	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 131 - Primas por años de servicios efectivos permanentes	18,531.12	18,531.12	18,531.12	18,531.12	18,531.12	18,531.12	18,531.12	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 132 - Primas de vacaciones, indemnización y gratificación de fin de año	3,498,233.83	3,498,233.83	3,498,233.83	3,498,233.83	3,498,233.83	3,498,233.83	3,498,233.83	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 134 - Compenaciones	6,405,010.96	6,405,010.96	6,405,010.96	6,405,010.96	6,405,010.96	6,405,010.96	6,405,010.96	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 141 - Aportaciones de seguridad social	1,878,484.75	1,878,484.75	1,878,484.75	1,878,484.75	1,878,484.75	1,878,484.75	1,878,484.75	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 144 - Aportaciones para seguros	198,009.84	198,009.84	198,009.84	198,009.84	198,009.84	198,009.84	198,009.84	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 152 - Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 154 - Praticaciones contractuales	2,039,573.86	2,039,573.86	2,039,573.86	2,039,573.86	2,039,573.86	2,039,573.86	2,039,573.86	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valida do	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 159 - Otras erogaciones sociales y económicas	1,658,000.00	1,658,000.00	1,658,000.00	1,658,000.00	1,658,000.00	1,658,000.00	1,658,000.00	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Valida do	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTLA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



H

[Handwritten signature]

Dependencia Ejecutora	tipo de gasto	partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Realizado	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	STATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 171 - Materiales de oficina	421,133.20	421,133.20	421,133.20	421,133.20	421,133.20	421,133.20	421,133.20	421,133.20	421,133.20	421,133.20	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 211 - Materiales, jornales y servicios menores de oficina	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 216 - Material de imprenta	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 221 - Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 245 - Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 249 - OTRAS COMIDAS, MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 251 - Combustibles, lubricantes, aceites y aditivos	1,845,843.95	1,845,843.95	1,845,843.95	1,845,843.95	1,845,843.95	1,845,843.95	1,845,843.95	1,845,843.95	1,845,843.95	1,845,843.95	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 271 - Vestuario y uniformes	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 283 - Pruebas de protección para equipos públicos y nacional	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 288 - Reducciones y acciones manuales de equipo de transporte	262,793.02	262,793.02	262,793.02	262,793.02	262,793.02	262,793.02	262,793.02	262,793.02	262,793.02	262,793.02	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 316 - Servicios de telecomunicaciones y satélites	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto 319 - Servicios integrados y otros servicios	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	N/A	N/A	N/A	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTLA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



PA

8

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO


MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Restregro
Tabasco	Jonuta	Perdida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Perdida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Perdida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Perdida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Perdida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Perdida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Perdida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Perdida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Perdida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Perdida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Perdida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Perdida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		
Tabasco	Jonuta	Perdida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		Municipio de Jonuta		

18



Dependencia Ejecutora	tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	322 - Arrendamiento de edificios	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	305 - Servicios de investigación científica y desarrollo	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	351,885.00	351,885.00	351,885.00	351,885.00	351,885.00	351,885.00	351,885.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	303 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	305 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	335,221.48	335,221.48	335,221.48	335,221.48	335,221.48	335,221.48	335,221.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	372 - Pasajes terrestres	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	302 - Gastos de cultura y recreación	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Jonutla	2 - Gasto de inversión	551 - Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	
Municipio de Jonutla	1 - Gasto corriente	700 - Otras erogaciones especiales	1,895,300.39	1,895,300.39	1,895,300.39	1,895,300.39	1,895,300.39	1,895,300.39	1,895,300.39	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Valido	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTLA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



B

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA


PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Jonuta	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Jonuta	Partida general	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Sin Especificar	Municipio de Jonuta	0.00	0.00
Tabasco	Jonuta	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00

2

2



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JONUTA
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	30,798,474.00	30,798,474.00	30,798,474.00	30,798,474.00	30,798,474.00	30,798,474.00	30,798,474.00	0.00	0.00	N/A	30,798,474.00		
Municipio de Jonuta		1 - Gasto 799 - Otras erogaciones corrientes	112.44	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	112.44	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	88,258.00		



PRESIDENTA MUNICIPAL


 MTRA. MARIA SOLEDAD VILLAMAYOR
 NOTARIO.

RESPONSABLE


 M.A. EMILIO OCAMPO MORALES.
 DIRECTOR DE FINANZAS



Ciclo	Periodo	Terminste	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Instruccional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	4	4	Tlaxcala	Jonutla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	ID04	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	207400	Porcentaje de obras proyectadas registradas en la MDS
2025	4	4	Tlaxcala	Jonutla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	ID04	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	196223	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS
2025	4	4	Tlaxcala	Jonutla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	ID04	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	196721	Porcentaje de proyectos de sustitución directa registrados en la MDS
2025	4	4	Tlaxcala	Jonutla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	ID05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Territorias del Distrito Federal	200746	Índice de Dependencia Financiera
2025	4	4	Tlaxcala	Jonutla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	ID05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Territorias del Distrito Federal	196724	Índice en el Ejercicio de Recursos

Handwritten marks: a circled '2' and a signature.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JONUTLA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



Programa Presupuestario	Definición del indicador	Método de Cálculo	Nivel del indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Finjo
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como PROYAMA en los cuadros de avance y Proyectos Especiales registrados en la MDS para su aplicación durante el año. La clasificación de proyecto Complementarios puede ser consultada en el Catálogo de Proyectos Especiales. El Catálogo como opción o complementario puede considerarse como proyecto especial.	(Sumatoria de status programados registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Eficacia	Descend ente	0	Justificación	Detalle	0	Justificación	Detalle	1,78571	Justificación	Detalle	ND	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FALS (educación, urbanización, saneamiento, salud, deporte y recreación, cultura, recreación y otros) registrados en la MDS para su aplicación durante el año. La clasificación de proyecto Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FALS 2016.	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Eficacia	Descend ente	0	Justificación	Detalle	0	Justificación	Detalle	12.5	Justificación	Detalle	ND	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como PROYAMA en los cuadros de avance y Proyectos Especiales (educación, urbanización, saneamiento, salud, deporte y recreación, cultura, recreación y otros) registrados en la MDS para su aplicación durante el año. La clasificación de proyecto Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FALS 2016.	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Eficacia	Acecede nte	0	Justificación	Detalle	0	Justificación	Detalle	65,71429	Justificación	Detalle	ND	Validado
1005	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra la razón en relación con los recursos del FORTAMUN, ingresos propios, como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la proporción de los recursos propios del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México en relación con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer el desarrollo económico y social del municipio o demarcación territorial de su territorio. El monto total del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.	(Recursos ministeriales del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Ota	Estrategia	Eficacia	Descend ente	2,79698	Justificación	Detalle	2,79698	Justificación	Detalle	2,53537	Justificación	Detalle	107,59	Validado
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Eficacia	Acecede nte	100	Justificación	Detalle	100	Justificación	Detalle	100	Justificación	Detalle	100	Validado

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES/INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JONUTA
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



Handwritten mark resembling the letter 'A' inside a circle.

Handwritten signature or initials.

Ciclo	Periodo	Entidad Federativa	Municipio	Monto	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	4	Tlaxaco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20072	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local
2025	4	Tlaxaco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	19879	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras
2025	4	Tlaxaco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	19940	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura
2025	4	Tlaxaco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	19927	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aparceramientos por concepto de agua
2025	4	Tlaxaco	Jonuta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	19740	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JONUTA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



PH

PH

R

Q

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Acordada	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Validado
0005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial el periodo que se reporta, el indicador de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial el periodo que se reporta*/100	(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial el periodo que se reporta)*100	Componente	Semanal	Porcentaje	Estratégico	Efectiva	Acordada	6 13388			3 7261			ND	Validado
0005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial el periodo que se reporta, el indicador de cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El caso Ejercicio en Obligaciones financieras y gasto devengado no pagado, conlleva o de capital, y servicios personales de áreas próximas en los sectores de saneamiento básico, agua potable, salud pública, servicios paramédicos, enfermería y policía (se refiere a las audífonos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial el periodo que se reporta*/100	Componente	Semanal	Porcentaje	Estratégico	Efectiva	Acordada	6 13388			3 7261			141.94	Validado
0005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial el periodo que se reporta, el indicador de inversión en infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial el periodo que se reporta)*100	Componente	Semanal	Porcentaje	Estratégico	Efectiva	Acordada	0			0			ND	Validado
0005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial el periodo que se reporta, el indicador de aprovechamiento por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de abastecimiento y mantenimiento del sistema de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial el periodo que se reporta)*100	Componente	Semanal	Porcentaje	Estratégico	Efectiva	Acordada	0			0			ND	Validado
0005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial el periodo que se reporta, el indicador de inversión en servicios básicos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de descarga de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial el periodo que se reporta)*100	Componente	Semanal	Porcentaje	Estratégico	Efectiva	Acordada	0			0			ND	Validado

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: INDICADORES/MÓDULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JONUTA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Entidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	4	4	Tlaxasco	Jonutla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	187226	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública
2025	4	4	Tlaxasco	Jonutla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
2025	4	4	Tlaxasco	Jonutla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200437	Tasa de utilización del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: INDICADORES

ENTIDAD: TLAXASCO


MUNICIPIO: JONUTLA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



1

2



TABASCO

Impreso en Talleres Gráficos del Gobierno del Estado de Tabasco, bajo la supervisión de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorios por el hecho al ser publicados en este Periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Dirección de Servicios Legales, ubicada en la calle José Narciso Rovirosa #359, primer piso, esquina con Nicolás Bravo, Colonia Centro al teléfono (993) 338 3000 Extensión (1018) correo oficial: periodico_oficial@tabasco.gob.mx de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original:| 00001000000705364139 |

Firma Electrónica: NEf0B2pTBWLiGboCoe0KWrKKEFQdaBbaitsnjNpPTGCgYLWZFebDsxZI/CZqh+1xlefMqavLDmpRAu92BZljJGzXD4TQDP+cHjGVbt2k2C6JYmS4Jtg3qKV431oxxYdkYpDQ2WNwah/P3hIk1GRUFmoqKoHXqrnW6aDT0Aoc+T+qv/jb9oJXFsSLBQPvwLLC9joFmi40cxbnpx04pAPQR0kbrN5M4MvBgFm7u1Ed7zQ+YFKEVLV37voHec4I8nY9ni+9PHXIW6hZvqOex3yk6Ti2W5qbFRR6VhGJvrX1njizAk2oQwOIVJDMarhDHhgGqf4DrplLehNiWg5XhbA+Tg==