



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

JAVIER MAY RODRÍGUEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

JOSÉ RAMIRO LÓPEZ OBRADOR
Secretario de Gobierno

4 DE MARZO DE 2026



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 4541



CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

DESTINO DEL GASTO



Calle 21 s/n Col. Centro, C.P. 86901
Tenosique de Pino Suarez, Tabasco, México.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS			OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISI
TAB30202533720	1	[geo1] [top_municipio_17, localidad_1, direccion: Calle 4 Colonia NUEVO UNIDO TENOSIQUE ENTRE Calle 5 y Calle 6, Cam 5 ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPLEMENTARIAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe_modificado:287763.9 (3)]	01-07-2025	31-12-2025	1,020,444.46	1,020,444.46	1,020,444.46	1,020,444.46	1,020,444.46	[geo1] [top_municipio_17, localidad_1, direccion: Calle 4 Colonia NUEVO UNIDO TENOSIQUE ENTRE Calle 5 y Calle 6, Cam 5 ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPLEMENTARIAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe_modificado:287763.9 (3)]	[meta1] [unidad_medida:metros Cuadrados, avance:360.27]	[2035720projecto_]_P NICO 2035720projecto_P ROCESO N)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB30202533719	1	[geo1] [top_municipio_17, localidad_53, direccion: EJIDO NIÑOS HEROES - ZONA AGRICOLA TATALAZARO 1 400 TENOSIQUE ESTA REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe_modificado:122794.0 (7)]	26-05-2025	26-05-2025	622,624.80	622,624.80	622,624.80	622,624.80	622,624.80	[geo1] [top_municipio_17, localidad_53, direccion: EJIDO NIÑOS HEROES - ZONA AGRICOLA TATALAZARO 1 400 TENOSIQUE ESTA REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe_modificado:122794.0 (7)]	[meta1] [unidad_medida:kilometro, avance:2.0]	[2035719projecto_]_P PROCESO NICO 2035719projecto_P ROCESO N)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB30202533722	1	[geo1] [top_municipio_17, localidad_221, direccion: Calle 4 Colonia NUEVO UNIDO TENOSIQUE ENTRE Calle 5 y Calle 6, Cam 5 ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPLEMENTARIAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe_modificado:2099116.7 (5)]	25-07-2025	25-07-2025	2,706,616.63	2,706,616.63	2,706,616.63	2,706,616.63	2,706,616.63	[geo1] [top_municipio_17, localidad_221, direccion: Calle 4 Colonia NUEVO UNIDO TENOSIQUE ENTRE Calle 5 y Calle 6, Cam 5 ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPLEMENTARIAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe_modificado:2099116.7 (5)]	[meta1] [unidad_medida:kilometro, avance:1.4]	[2035720projecto_]_P NICO 2035720projecto_P ROCESO N)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	R1 - CICLO DE RECURSO	R1 - RAMO	R1 - PROGRAMA	R2 - CICLO DE RECURSO	R2 - RAMO	R2 - PROGRAMA	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025 4	TAB202502543778	Proyecto de inversión	33-Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	2025	33-Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	270,843.76	203,739.50	(FI, ICIO, recurso 2025, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado 270843.76, modificado: 203739.50)	REHABILITACION DE CAMINO DE COCHERO DE TERRACERA VETERANOS DE LA REVOLUCION 14510	27 Tab 17	Tab 17	Tercera	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de Tenosique	14510	5	32	36	0	(meta: Unidad_medida Aforo: meta 1.0, meta_modificada 1.0)
2025 4	TAB202502543779	Proyecto de inversión	33-Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	2025	33-Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	800,076.50	794,804.62	(FI, ICIO, recurso 2025, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado 794804.62)	REHABILITACION DE CAMINO DE COCHERO DE TERRACERA VETERANOS DE LA REVOLUCION SANTA ELENA TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TAB - 10949	27 Tab 17	Tab 17	Tercera	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10949	5	117	131	0	(meta: Unidad_medida Aforo: meta 4.0, meta_modificada 4.0)
2025 4	TAB202502543780	Proyecto de inversión	33-Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	2025	33-Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	498,673.56	487,533.22	(FI, ICIO, recurso 2025, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado 487533.22)	REHABILITACION DE CAMINO DE COCHERO DE TERRACERA VETERANOS DE LA REVOLUCION PASO DE LA SABANA TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TAB - 11378	27 Tab 17	Tab 17	Tercera	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de Tenosique	11378	5	19	22	0	(meta: Unidad_medida Aforo: meta 3.0, meta_modificada 3.0)
2025 4	TAB202502543781	Proyecto de inversión	33-Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	2025	33-Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	179,029.18	176,587.78	(FI, ICIO, recurso 2025, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado 176587.78)	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE COCHERO DE TERRACERA EJIDO PLAN DE SAN ANTONIO PASO DE PINO SUAREZ, TAB - 11367	27 Tab 17	Tab 17	Tercera	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de Tenosique	11367	5	53	60	0	(meta: Unidad_medida Aforo: meta 1.0, meta_modificada 1.0)

A
Or

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M3 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M3 - RAMO	M4 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M4 - RAMO	MONTA_GLOBAL_APROB	MONTA_GLOBAL_MODIFI	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250202543762	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	1,051,278.05	1,176,455.15	(R1) (Ciclo recurso 2025, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun FAS municipal, modificado 1176455.15)	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TABACERA EN SAN PEDRO - 44328	27	Tab 17	Teonocuil	Teonocuil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Teonocuil	14258	5	18	21	0	(meses) Unidad medida 4.0(metro), meta 3.0, meta modificada 3.0()
2025	4	TAB250202547162	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	22,030.30	21,476.26	(R1) (Ciclo recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun FAS municipal, modificado 21476.26)	REHABILITACION DE ALAMBRAO PUBLICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	27	Tab 17	Teonocuil	Teonocuil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Teonocuil	60408	5	40	45	0	(meses) Unidad medida 4.0(metro), meta 4.0, meta modificada 4.0()	
2025	4	TAB250202547753	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	108,950.84	62,016.01	(R1) (Ciclo recurso 2025, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun FAS municipal, modificado 62016.01)	REHABILITACION DE ALAMBRAO PUBLICO EN EL PREDIO 50308	27	Tab 17	Teonocuil	Teonocuil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Teonocuil	50308	5	166	190	0	(meses) Unidad medida 4.0(metro), meta 18.0, meta modificada 19.0()	
2025	4	TAB250202547754	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	604-FAIS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	63,080.34	57,250.70	(R1) (Ciclo recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun FAS municipal, modificado 57250.7)	REHABILITACION DE ALAMBRAO PUBLICO EN EL INICIO ZARAGOZA - 60117	27	Tab 17	Teonocuil	Teonocuil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Teonocuil	60117	5	41	46	0	(meses) Unidad medida 4.0(metro), meta 11.0, meta modificada 11.0()	

Handwritten marks: a checkmark and the signature 'Op'.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS			OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISI
TAB25032543792	1	(Geo) [Eje: municipio 17, localidad 254, dirección Calle Diversas Edo Tabasco, km 17, 2542215, MORALEJÓ - EJIDO SAN PEDRO 2 300 8003 SAN PEDRO, TENOSIQUE ESTE MUNICIPIO DE TABASCO, ACCESO DE TERRACERA SE ENCUENTRA SOBRE EL TRAMO DE EJIDO SAN PEDRO 2 300 SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE T, km 01.119698 (lat:17.330677)]	12-05-2025	26-05-2025	1,176,455.15	1,176,455.15	1,176,455.15	1,176,455.15	1,176,455.15	(Cubo) [Eje: obra Obra, número contrato CONT-DOOTSM-TEN-0162025, contrato OBRAS Y PROYECTOS ITALIA S.A DE CV, convocaite MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2000547.75, importe_modificado:2099119.75]	(meta1, Unidad_medida:Piezas, avance:3.03)	CARPETA_FOTOS	En Ejecución avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25032547752	1	(Geo) [Eje: municipio 17, localidad 195, dirección Calle Diversas Edo Tabasco, km 17, 2542215, DECIEMBRE DE SEPTIEMBRE TENOSIQUE EN ESTA OBRAS LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO DE LOS PUERTOS DE EL EJIDO DECIEMBRE DE SEPTIEMBRE, km 07.2542215, (lat:17.4849599)]	01-07-2025	02-07-2025	21,476.30	21,476.30	21,476.30	21,476.30	21,476.30	(Cubo) [Eje: obra Obra, número contrato CONT-DOOTSM-TEN-0162025, contrato OBRAS Y PROYECTOS ITALIA S.A DE CV, convocaite MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1930340.39, importe_modificado:1923444.43]	(meta1, Unidad_medida:Piezas, avance:4.03)	(2587753)proyecto, NICOO, 2587753)proyecto, P ROYECTOS ITALIA S.A DE CV, convocaite MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1930340.39, importe_modificado:1923444.43]	En Ejecución avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25032547753	1	(Geo) [Eje: municipio 17, localidad 083, dirección Calle Diversas Edo Tabasco, km 17, 2542215, PEDREGAL 96029 EL PEDREGAL TENOSIQUE EN ESTAS OBRAS LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN DIVERSOS PUNTOS DE LAS CALLES DENTRO DEL EJIDO DE LA VIGILANCIA (lat:17.3470977)]	01-07-2025	06-07-2025	82,016.08	82,016.08	82,016.08	82,016.08	82,016.08	(Cubo) [Eje: obra Obra, número contrato CONT-DOOTSM-TEN-0162025, contrato OBRAS Y PROYECTOS ITALIA S.A DE CV, convocaite MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1930340.39, importe_modificado:1923444.43]	(meta1, Unidad_medida:Piezas, avance:19.03)	(2587753)proyecto, NICOO, 2587753)proyecto, P ROYECTOS ITALIA S.A DE CV, convocaite MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1930340.39, importe_modificado:1923444.43]	En Ejecución avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25032547754	1	(Geo) [Eje: municipio 17, localidad 39, dirección Calle Diversas Edo Tabasco, km 17, 2542215, PARA LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIVERSOS PUNTOS DEL EJIDO DE SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, km 01.2696918, (lat:17.4825081)]	01-07-2025	06-07-2025	57,250.70	57,250.70	57,250.70	57,250.70	57,250.70	(Cubo) [Eje: obra Obra, número contrato CONT-DOOTSM-TEN-0162025, contrato OBRAS Y PROYECTOS ITALIA S.A DE CV, convocaite MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1930340.39, importe_modificado:1923444.43]	(meta1, Unidad_medida:Piezas, avance:11.03)	(2587754)proyecto, NICOO, 2587754)proyecto, P ROYECTOS ITALIA S.A DE CV, convocaite MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1930340.39, importe_modificado:1923444.43]	En Ejecución avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature and initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2025	4	TAB250202587755	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FALS	004-FALS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FALS	004-FALS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	1,811,000.00	1,818,000.00	RFI [ciclo_recurso:2025; ramo:33; modalidad: prog_prev; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog_estadim:mun; FAS municipal; modificado:1818000.00]	CONSTRUYENDO UN MUNICIPIO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EJ. CHOSPAC-107181	27	Tab 17	Tab 17	Tab 17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Libertación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	107181	0	31	35	0	[unidad_medida: Paises; meta:1.0; meta_modificada:1.0]
2025	4	TAB250202587756	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FALS	004-FALS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FALS	004-FALS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	2,021,175.69	2,098,513.42	RFI [ciclo_recurso:2025; ramo:33; modalidad: prog_prev; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog_estadim:mun; FAS municipal; modificado:2098513.42]	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ENTUBADA EJ. PROA, CCL. CIBERRA- 57710	27	Tab 17	Tab 17	Tab 17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Libertación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	57710	5	500	549	0	[unidad_medida: Cuadros; meta:1021.39; meta_modificada:1021.30]
2025	4	TAB250202587757	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FALS	004-FALS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FALS	004-FALS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	40,142.03	38,771.00	RFI [ciclo_recurso:2025; ramo:33; modalidad: prog_prev; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog_estadim:mun; FAS municipal; modificado:38771.00]	REHABILITACION DE ALAMBRAO PUBLICO EN EL NUEVO PROGRESO- 59738	27	Tab 17	Tab 17	Tab 17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Libertación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	59738	5	59	66	0	[unidad_medida: Paises; meta:7.0; meta_modificada:7.0]
2025	4	TAB250202587758	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FALS	004-FALS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FALS	004-FALS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	40,142.03	38,900.00	RFI [ciclo_recurso:2025; ramo:33; modalidad: prog_prev; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog_estadim:mun; FAS municipal; modificado:38900.00]	REHABILITACION DE ALAMBRAO PUBLICO EN PRACC. MARA LUISA- 61665	27	Tab 17	Tab 17	Tab 17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Libertación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	61665	5	1,106	964	0	[unidad_medida: Paises; meta:7.0; meta_modificada:7.0]

A
 Op

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	748290302587759	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	910,614.95	1,072,798.02	FTI (Ciclo, recurso 2025, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) por FAS municipal, monto: 910614.95, modificado: 1072798.02)	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN EMILIO VELA GONZALEZ ESPERANZA - 54488	27 Tabasco	27 Tabasco	Tronque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tronque	54488	5	462	434	0	[meta1_meditas] [meta2_meditas] [meta3_meditas] [meta4_meditas] [meta5_meditas] [meta6_meditas] [meta7_meditas] [meta8_meditas] [meta9_meditas] [meta10_meditas] [meta11_meditas] [meta12_meditas] [meta13_meditas] [meta14_meditas] [meta15_meditas] [meta16_meditas] [meta17_meditas] [meta18_meditas] [meta19_meditas] [meta20_meditas]
2025	4	748290302587760	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	298,017.01	292,451.53	FTI (Ciclo, recurso 2025, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) por FAS municipal, monto: 298017.01, modificado: 292451.53)	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERA RA EL PENSAMIENTO - 54374	27 Tabasco	27 Tabasco	Tronque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Tronque	54374	5	41	46	0	[meta1_meditas] [meta2_meditas] [meta3_meditas] [meta4_meditas] [meta5_meditas] [meta6_meditas] [meta7_meditas] [meta8_meditas] [meta9_meditas] [meta10_meditas] [meta11_meditas] [meta12_meditas] [meta13_meditas] [meta14_meditas] [meta15_meditas] [meta16_meditas] [meta17_meditas] [meta18_meditas] [meta19_meditas] [meta20_meditas]
2025	4	748290302587761	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,098,901.01	2,098,901.01	FTI (Ciclo, recurso 2025, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) por FAS municipal, monto: 2098901.01, modificado: 2098901.01)	CONSTRUCCION DE POZO Y ALAMBRAO PUBLICO EN EL C.A. EL NOTAL DOA, SECC. 107975	27 Tabasco	27 Tabasco	Tronque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tronque	107975	5	73	63	0	[meta1_meditas] [meta2_meditas] [meta3_meditas] [meta4_meditas] [meta5_meditas] [meta6_meditas] [meta7_meditas] [meta8_meditas] [meta9_meditas] [meta10_meditas] [meta11_meditas] [meta12_meditas] [meta13_meditas] [meta14_meditas] [meta15_meditas] [meta16_meditas] [meta17_meditas] [meta18_meditas] [meta19_meditas] [meta20_meditas]
2025	4	748290302587762	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	108,995.94	86,664.04	FTI (Ciclo, recurso 2025, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) por FAS municipal, monto: 108995.94, modificado: 86664.04)	REHABILITACION DE ALAMBRAO PUBLICO EN EL RECDO - 80974	27 Tabasco	27 Tabasco	Tronque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Tronque	80974	5	128	144	0	[meta1_meditas] [meta2_meditas] [meta3_meditas] [meta4_meditas] [meta5_meditas] [meta6_meditas] [meta7_meditas] [meta8_meditas] [meta9_meditas] [meta10_meditas] [meta11_meditas] [meta12_meditas] [meta13_meditas] [meta14_meditas] [meta15_meditas] [meta16_meditas] [meta17_meditas] [meta18_meditas] [meta19_meditas] [meta20_meditas]

Handwritten marks: a checkmark and the signature 'Or'.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTAT_US			OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT_US	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB20250287703	1	(geot) (cve_municipios) 17, localidad 155, direccion Calle CERRO NORTE 88968 CERRO NORTE TENOSIQUE EN ESTA OBRAS LAS LUMINARIAS SE ENCIENDEN EN LOS PUNTOS DEL EJIDO CERRO NORTE, SP. 91-49619986, IM 17-429847703	07-07-2025	11-07-2025	52,046.09	52,046.09	52,046.09	52,046.09	52,046.09	(Ejot) (Ejot_obra Obra, numero_contrato CONT., DOOTSM-TEN0182025, comaterials OBRAS Y PROYECTOS TALAMA, S.A DE C.V., AMANCIPIO DE TENOSIQUE, importe_modificado 1023444.43)	AVANCES FISICOS (meses) (unidad_medidas Metros lineales, avance 10.00)	(2587756)proyecto, J N, (2587756)proyecto, P ROCECO	ESTATUS	Validado avances	OBSERVACIONES CAPTURAS OBSERVACIONES REVISI Sin observaciones
TAB20250287704	1	(geot) (cve_municipios) 17, localidad 154, direccion Calle DIVERSAS Espal SAN CARLOS 88900 SAN CARLOS, TENOSIQUE EN ESTA OBRAS LAS LUMINARIAS SE ENCIENDEN EN LAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO SAN CARLOS, SP. 91-49257143, IM 17-428349499	07-07-2025	08-07-2025	26,023.05	26,023.05	26,023.05	26,023.05	26,023.05	(Ejot) (Ejot_obra Obra, numero_contrato CONT., DOOTSM-TEN0182025, comaterials OBRAS Y PROYECTOS TALAMA, S.A DE C.V., AMANCIPIO DE TENOSIQUE, importe_modificado 1023444.43)	AVANCES FISICOS (meses) (unidad_medidas Metros lineales, avance 5.0)	(2587754)proyecto, J NICO, (2587754)proyecto, P ROCECO	ESTATUS	Validado avances	Sin observaciones
TAB20250287705	1	(geot) (cve_municipios) 17, localidad 76, direccion Calle ALVARO OBAYTA ELBON, ZONA URBICA A LO CO CIBAL3 0 88919 SANTA ELENA, TENOSIQUE EN ESTA REHABILITACION TERRACERA SE ENCIENDE EN EL EJ. SANTA ELENA PASANDO POR EL EJIDO SAN CARLOS, SP. 91-49619986, IM 17-427086603	12-05-2025	05-06-2025	2,078,518.67	2,078,518.67	2,078,518.67	2,078,518.67	2,078,518.67	(Ejot) (Ejot_obra Obra, numero_contrato CONT., DOOTSM-TEN0182025, comaterials OBRAS Y PROYECTOS TALAMA, S.A DE C.V., AMANCIPIO DE TENOSIQUE, importe_modificado 383422.83)	AVANCES FISICOS (meses) (unidad_medidas Metros lineales, avance 3.0)	(2587756)proyecto, J NICO, (2587756)proyecto, P ROCECO	ESTATUS	Validado avances	Sin observaciones
TAB20250287706	1	(geot) (cve_municipios) 17, localidad 1, direccion Calle CARPINTEROS Calona OBREFA 88964 TENOSIQUE DE PINO YERRE, EJIDO CARPINTEROS DE ALHAMBRES Y GALABANES Calle ELECTRICISTAS ESTA REHABILITACION DE RED DE AGUAS CALIENTES EN LA CALLE CARPINTEROS ENTRE LA CALLE ALLI, SP. 91-4989071, IM 17-47447143	07-07-2025	26-07-2025	464,598.83	464,598.83	464,598.83	464,598.83	464,598.83	(Ejot) (Ejot_obra Obra, numero_contrato CONT., DOOTSM-TEN0182025, comaterials OBRAS Y PROYECTOS TALAMA, S.A DE C.V., AMANCIPIO DE TENOSIQUE, importe_modificado 279171.0)	AVANCES FISICOS (meses) (unidad_medidas Metros lineales, avance 132.43)	(2587756)proyecto, J NICO, (2587756)proyecto, P ROCECO	ESTATUS	Validado avances	Sin observaciones

Handwritten marks: a checkmark and the signature 'Oy'.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB202502587767	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	2,257,288.73	2,449,342.56	(FI - Ciclo recurso 2025, memo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 2,257,288.73, modificado 2,449,342.56)	REHABILITACION DE CAMINO DE TIERRAS DEL CENTRO USAMAONTA - 108541	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	108541	5,203	228	0	0	(meta) Unidad, medida Kilómetros meta 18.0 (1.0)
2025	4	TAB202502587768	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	890,362.21	816,194.63	(FI - Ciclo recurso 2025, memo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 890,362.21, modificado 816,194.63)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A TERRACERIA EJ. JAVIER ROJO GOMEZ - 108113	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	108113	5,170	162	0	0	(meta) Unidad, medida Kilómetros meta 2.383
2025	4	TAB202502587769	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	89,078.64	78,999.14	(FI - Ciclo recurso 2025, memo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 89,078.64, modificado 78,999.14)	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL AVIARDO OBISPO - 81101	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	81101	5,287	324	0	0	(meta) Unidad, medida Pícsos meta 13.0 (1.0)
2025	4	TAB202502587770	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	1,102,070.34	1,098,708.26	(FI - Ciclo recurso 2025, memo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 1,102,070.34, modificado 1,098,708.26)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FLORENDO JIMENEZ GARCIA EN LA COL MAGISTERIAL - 33312	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	33312	5,101	918	0	0	(meta) Unidad, medida Pícsos meta 24.0 (24.0)

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

FOLIO	TPO. GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTU	OBSERVACIONES_REVISI	OBSERVACIONES	
		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO									
TAB20032587757	1	15-09-2025	29-10-2025	2,446,342.56	2,446,342.56	2,446,342.56	2,446,342.56	2,446,342.56	2,446,342.56	2,446,342.56	[meta1] (unidad_medida: Kilometro, avance 18 (0))	[258775]proyecto_NICO_258775[proyecto_NICO_258775]proyecto_FI	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
<p>1) [meta1] (lugar: [lugar], municipio: 17, localidad: 13, USUMACINTA 18 0 80008 CENTRO USUMACINTA, TENOSIQUE EN LA CARRETERA POB BOCA DEL CERRO A EJ. CENTRO USUMACINTA, EJE CARRETERA POB BOCA DEL CERRO, TRA, bn, 01-48960035, im: 17.52968272)</p>																	
TAB20032587758	1	15-09-2025	29-09-2025	810,194.03	810,194.03	810,194.03	810,194.03	810,194.03	810,194.03	810,194.03	[meta1] (unidad_medida: Kilometro, avance 2.38)	[258776]proyecto_NICO_258776[proyecto_NICO_258776]proyecto_FI	En Ejecucion avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
<p>1) [meta1] (lugar: [lugar], municipio: 17, localidad: 93, direccion: Camino / Terminus, CARRERA JAVIER ROJO GOMEZ, EN LA CARRETERA POB BOCA DEL CERRO A EJ. CENTRO USUMACINTA, EJE CARRETERA POB BOCA DEL CERRO, TRA, bn, 01-48960035, im: 17.52968272)</p>																	
TAB20032587759	1	12-07-2025	16-07-2025	78,099.14	78,099.14	78,099.14	78,099.14	78,099.14	78,099.14	78,099.14	[meta1] (unidad_medida: Pasos, avance 19 (0))	[258776]proyecto_NICO_258776[proyecto_NICO_258776]proyecto_FI	En Ejecucion avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
<p>1) [meta1] (lugar: [lugar], municipio: 17, localidad: 07, direccion: Carretera, OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DEL EJIDO ALVARO OBREGON, bn, 01-22860727, im: 17.29446493)</p>																	
TAB20032587770	1	01-07-2025	15-07-2025	1,068,709.26	1,068,709.26	1,068,709.26	1,068,709.26	1,068,709.26	1,068,709.26	1,068,709.26	[meta1] (unidad_medida: Pasos, avance 24 (0))	[258770]proyecto_NICO_258770[proyecto_NICO_258770]proyecto_PROCESO	En Ejecucion avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
<p>1) [meta1] (lugar: [lugar], municipio: 17, localidad: 11, direccion: Calle, FLORENCIO JIMENEZ, GARCIA, COVENA MAGISTERIAL, 89602, EN LA CARRETERA POB BOCA DEL CERRO A EJ. CENTRO USUMACINTA, EJE CARRETERA POB BOCA DEL CERRO, TRA, bn, 01-48960035, im: 17.52968272)</p>																	

Handwritten marks: a large '2' and a signature 'Or'.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	RAMO	TIPO_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB25002587771	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	379,239.51	415,065.00	(R1) (solo recurso 2025, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado 190960)) (R2) (solo recurso 2025, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado 190960)) (R3) (solo recurso 2025, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado 190960))	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA CALLE PRIMERO DE MAYO, COL. OBRERA - 54001	Tab. 17	Tab. 17	Municipio de Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	54001	5	560	549	0	(unidad, medida: metros cuadrados, meta 245.7, meta modificada 245.7)
2025	4	TAB25002587772	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20,308.30	20,816.44	(R1) (solo recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pre-4 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado 20918 44)) (R2) (solo recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pre-4 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado 20918 44))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJ. EL PORVENIR - 61406	Tab. 17	Tab. 17	Municipio de Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	61406	5	20	30	0	(unidad, medida: metros cuadrados, meta 20, meta modificada 4 8)
2025	4	TAB25002587773	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	114,681.52	100,135.96	(R1) (solo recurso 2025, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado 109135 9)) (R2) (solo recurso 2025, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado 109135 9))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN P.OB. ARENA DE HIDALGO - 60470	Tab. 17	Tab. 17	Municipio de Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	60470	5	600	666	0	(unidad, medida: metros cuadrados, meta 20 0, meta modificada 20 0)
2025	4	TAB25002587774	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	337,444.86	426,370.06	(R1) (solo recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pre-4 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado 426370 06)) (R2) (solo recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pre-4 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado 426370 06))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALICO EN ENTRE CALLE Y CALLE 16, COL. SAN ROMAN - 61943	Tab. 17	Tab. 17	Municipio de Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	61943	5	1,318	1,298	0	(unidad, medida: metros cuadrados, meta 100 0, meta modificada 100 0)

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB25032587771	1	[gen1 low_municipio 17, localidad 1, colonia OBRERA 8604 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE ENTRE CHALUAMBERES Y OBRERA 8604 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTRA EN LA ENTUBACION DE LA CALLE 81 EN TRE LA CALLE 10 Y, low-91 4286527 lat 17.47403317]]	01-07-2025	30-07-2025	415,096.00	415,096.00	415,096.00	415,096.00	[fmet1 low_municipio 17, localidad 1, colonia OBRERA 8604 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTRA EN LA ENTUBACION DE LA CALLE 81 EN TRE LA CALLE 10 Y, low-91 4286527 lat 17.47403317]]	[fmet1 low_municipio 17, localidad 1, colonia OBRERA 8604 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTRA EN LA ENTUBACION DE LA CALLE 81 EN TRE LA CALLE 10 Y, low-91 4286527 lat 17.47403317]]	[fmet1 low_municipio 17, localidad 1, colonia OBRERA 8604 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTRA EN LA ENTUBACION DE LA CALLE 81 EN TRE LA CALLE 10 Y, low-91 4286527 lat 17.47403317]]	0	Validado avances	Sin observaciones
TAB25032587772	1	[gen1 low_municipio 17, localidad 213, direccion Calle DIVERSAS EJER EL PORVENIR 8605 EL PORVENIR, TENOSIQUE ENTRE CHALUAMBERES Y OBRERA 8604 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE EL EJERCIDO, low-91 2260296, lat 17.4619231]]	01-07-2025	02-07-2025	20,818.44	20,818.44	20,818.44	20,818.44	[fmet1 low_municipio 17, localidad 213, direccion Calle DIVERSAS EJER EL PORVENIR 8605 EL PORVENIR, TENOSIQUE ENTRE CHALUAMBERES Y OBRERA 8604 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE EL EJERCIDO, low-91 2260296, lat 17.4619231]]	[fmet1 low_municipio 17, localidad 213, direccion Calle DIVERSAS EJER EL PORVENIR 8605 EL PORVENIR, TENOSIQUE ENTRE CHALUAMBERES Y OBRERA 8604 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE EL EJERCIDO, low-91 2260296, lat 17.4619231]]	[fmet1 low_municipio 17, localidad 213, direccion Calle DIVERSAS EJER EL PORVENIR 8605 EL PORVENIR, TENOSIQUE ENTRE CHALUAMBERES Y OBRERA 8604 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE EL EJERCIDO, low-91 2260296, lat 17.4619231]]	En Ejecucion avances	Validado avances	Sin observaciones
TAB25032587773	1	[gen1 low_municipio 17, localidad 5, ARENA DE HIDALGO 8606 ARENA DE HIDALGO, TENOSIQUE EN ESTA OBRERA LAS LUMINARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL POBLADO ARENA DE HIDALGO, low-91 9618047, lat 17.4538057]]	07-07-2025	11-07-2025	109,135.50	109,135.50	109,135.50	109,135.50	[fmet1 low_municipio 17, localidad 5, ARENA DE HIDALGO 8606 ARENA DE HIDALGO, TENOSIQUE EN ESTA OBRERA LAS LUMINARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL POBLADO ARENA DE HIDALGO, low-91 9618047, lat 17.4538057]]	[fmet1 low_municipio 17, localidad 5, ARENA DE HIDALGO 8606 ARENA DE HIDALGO, TENOSIQUE EN ESTA OBRERA LAS LUMINARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL POBLADO ARENA DE HIDALGO, low-91 9618047, lat 17.4538057]]	[fmet1 low_municipio 17, localidad 5, ARENA DE HIDALGO 8606 ARENA DE HIDALGO, TENOSIQUE EN ESTA OBRERA LAS LUMINARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL POBLADO ARENA DE HIDALGO, low-91 9618047, lat 17.4538057]]	En Ejecucion avances	Validado avances	Sin observaciones
TAB25032587774	1	[gen1 low_municipio 17, localidad 1, colonia Callejon DE LA CALLE 01 COLONIA SAN ROMAN 8607 TENOSIQUE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10 EN ESTA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALCO SE ENCUENTRA EN LA ENTUBACION DE LA CALLE 81 EN TRE LA CALLE 10 Y, low-91 4287259, lat 17.4661497]]	01-07-2025	15-07-2025	425,370.96	425,370.96	425,370.96	425,370.96	[fmet1 low_municipio 17, localidad 1, colonia Callejon DE LA CALLE 01 COLONIA SAN ROMAN 8607 TENOSIQUE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10 EN ESTA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALCO SE ENCUENTRA EN LA ENTUBACION DE LA CALLE 81 EN TRE LA CALLE 10 Y, low-91 4287259, lat 17.4661497]]	[fmet1 low_municipio 17, localidad 1, colonia Callejon DE LA CALLE 01 COLONIA SAN ROMAN 8607 TENOSIQUE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10 EN ESTA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALCO SE ENCUENTRA EN LA ENTUBACION DE LA CALLE 81 EN TRE LA CALLE 10 Y, low-91 4287259, lat 17.4661497]]	[fmet1 low_municipio 17, localidad 1, colonia Callejon DE LA CALLE 01 COLONIA SAN ROMAN 8607 TENOSIQUE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10 EN ESTA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALCO SE ENCUENTRA EN LA ENTUBACION DE LA CALLE 81 EN TRE LA CALLE 10 Y, low-91 4287259, lat 17.4661497]]	Terminado avances	Validado avances	Sin observaciones

2
 F
 Op

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	MZ - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302587775	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Municipales	004-FAS Demarcaciones Municipales y Territoriales del Distrito Federal	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	MZ - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8 613 352 52	8 697 016 38	(FT, fondo recurso 2025, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog. estatal "mun FAS municipal", monto 8173502.52, modificado 8607016.38)	REHABILITACION DE SERVICIOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE MACAZARÍ, HERRE DE MACAZARÍ, 56591	27	Tab. 17	Temas de Interés Social	Proyecto Urbanización	Proyecto Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	56591	5	1 597	1 443	0	(meta) medidas de inversión: Metro Cuadrado, obras de infraestructura, meta modificada 2894.4)
2025	4	TAB250302587776	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Municipales	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Municipales y Territoriales del Distrito Federal	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	MZ - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	97 245 76	51 723 26	(FT, fondo recurso 2025, ramo 33, modalidad, prog. pre-4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog. estatal "mun FAS municipal", monto 51723.26, modificado 51723.26)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN POB SANTO TOMAS - 61190	27	Tab. 17	Interés Social	Proyecto Urbanización	Proyecto Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	61190	5	110	124	0	(meta) medidas de inversión: Obras de infraestructura, meta modificada 10.0)
2025	4	TAB250302587777	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Municipales	004-FAS Demarcaciones Municipales y Territoriales del Distrito Federal	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	MZ - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	34 407 46	33 429 46	(FT, fondo recurso 2025, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog. estatal "mun FAS municipal", monto 34407.46, modificado 33429.4)	REHABILITACION DE CAMINO EN COL SQUISCAB - 60983	27	Tab. 17	Interés Social	Proyecto Urbanización	Proyecto Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	60983	5	70	50	0	(meta) medidas de inversión: Obras de infraestructura, meta modificada 6.0)
2025	4	TAB250302587778	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Municipales	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Municipales y Territoriales del Distrito Federal	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	MZ - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	839 217 14	833 150 76	(FT, fondo recurso 2025, ramo 33, modalidad, prog. pre-4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog. estatal "mun FAS municipal", monto 833150.76, modificado 833150.76)	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERIAS, EL ELPORVENIR - 36437	27	Tab. 17	Interés Social	Proyecto Urbanización	Proyecto Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	36437	5	20	30	0	(meta) medidas de inversión: Obras de infraestructura, meta modificada 2.4)

Handwritten marks: a checkmark and the initials "Or".

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
7AB25032587778	1	geot. [cva_municipio 17, localidad 1, direccion Calle DIVERSAS Pueblo HEREDIA DE NAJOZARI 89994, TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, HERNANDESGLO GALEANA Y Calle IONACIO ALLENDE Calle VICENTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRAN EN EL PUNTO 17.4515152444]	01-07-2025	28-09-2025	8,067,010.38	8,067,010.38	8,067,010.38	8,067,010.38	8,067,010.38	[cva] [tipoobra_Obra numero_contrato CONT. DOOT3M-TEM9/2025, contratista VIN JAVIER COMPAÑIA MUNICIPAL DE TENOSIQUE, S. de CV. importe_modificado 8013852.8 2]	[medid] (unidad_medida Metros Cuadrados, avanza 2084.4)	2587778/proyecto_1 NICO, 2591777/proyecto_P ROCESO, 2591777/proyecto_P NICO, 2591777/proyecto_P NICO, 2591777/proyecto_FI N)	ESTATUS	Validado	Sin observaciones
7AB25032587779	1	geot. [cva_municipio 17, localidad 82, direccion Calle DIVERSAS Pueblo HEREDIA DE NAJOZARI 89994, TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, LUMINARIOS SE ENCUENTRAN EN EL PUNTO 17.304505203] DEL PUEBLO SANTO TOMAS, CP- 91-35098147, [a 17-304505203]	12-07-2025	18-07-2025	51,723.26	51,723.26	51,723.26	51,723.26	51,723.26	[cva] [tipoobra_Obra numero_contrato CONT. DOOT3M-TEM9/2025, contratista OBRAS Y PROYECTOS ITAIMA, S.A DE C.V. importe_modificado 182444.4 3]	[medid] (unidad_medida Paises, avanza 0.0)	2587778/proyecto_1 NICO, 2591777/proyecto_P ROCESO, 2591777/proyecto_P NICO, 2591777/proyecto_FI N)	ESTATUS	Validado	Sin observaciones
7AB25032587777	1	geot. [cva_municipio 18, localidad 1, direccion Calle DIVERSAS Calle SQUISAB 8994 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE EN ESTA ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA ZONA AGRICOLA DEL PUNTO 17.46297033] 91-41598058, [a 17-46297033]	17-07-2025	21-07-2025	33,420.40	33,420.40	33,420.40	33,420.40	33,420.40	[cva] [tipoobra_Obra numero_contrato CONT. DOOT3M-TEM9/2025, contratista OBRAS Y PROYECTOS ITAIMA, S.A DE C.V. importe_modificado 182444.4 3]	[medid] (unidad_medida Paises, avanza 5.0)	2587778/proyecto_1 NICO, 2591777/proyecto_P ROCESO, 2591777/proyecto_P NICO, 2591777/proyecto_FI N)	ESTATUS	Validado	Sin observaciones
7AB25032587779	1	geot. [cva_municipio 17, localidad 215, direccion Camino / Venecia EJIDO EL CAMINO DE PINO SUAREZ, EJIDO 3, 480, 89910 EL PORVENIR, TENOSIQUE ESTA REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL PUNTO 17.284125051, PORVENIR PASANDO POR DETRAS DE ESTE HACIA LA ZONA AGRICOLA DEL PUNTO 17.4515152444] 91-41598058, [a 17-45812741]	01-07-2025	25-07-2025	833,193.76	833,193.76	833,193.76	833,193.76	833,193.76	[cva] [tipoobra_Obra numero_contrato CONT. DOOT3M-TEM9/2025, contratista AMANUADO DOMINGUEZ ANGULO COMPAÑIA MUNICIPAL DE TENOSIQUE, S. de CV. importe_modificado 28175958.3 4]	[medid] (unidad_medida Kilometros, avanza 2.4)	2587778/proyecto_1 NICO, 2591777/proyecto_P ROCESO, 2591777/proyecto_P NICO, 2591777/proyecto_FI N)	ESTATUS	Validado	Sin observaciones

Handwritten marks: a checkmark and the number '2'.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302981779	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	450,233.05	460,832.21	(FI) (solo recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog para 4 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal, mun FAS municipal, monto 450233.05, modificacion 49923.21)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAL EL NOTAL 1RA SECCION - 30332	Tabasco	17	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temascaltepec	30332	51	37	0	(metas) (unidad_medida) (metas_medi_1_0) (metas_modificadas 1.0)	
2025	4	TAB250302981780	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	2,500,874.84	3,110,029.74	(FI) (solo recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog para 4 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal, mun FAS municipal, monto 2500874.84, modificacion 3110029.74)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AV. GENERAL USUAMONTA - 53724	Tabasco	17	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temascaltepec	53724	5	15	0	(metas) (unidad_medida) (metas_medi_1_0) (metas_modificadas 710.0)	
2025	4	TAB250302981781	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	1,346,817.22	1,224,773.83	(FI) (solo recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog para 4 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal, mun FAS municipal, monto 1346817.22, modificacion 1224773.83)	CONSTRUCCION DE ALBERGO DE CONTENCIÓN EN MALECON DE BOCA DEL CERRO EJ. SAN CARLOS - 56380	Tabasco	17	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temascaltepec	56380	5	53	60	0	(metas) (unidad_medida) (metas_medi_1_0) (metas_modificadas 87.93)
2025	4	TAB250302981782	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	34,407.46	31,227.65	(FI) (solo recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog para 4 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal, mun FAS municipal, modificado 31227.65)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PBLICO EN EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS - 59135	Tabasco	17	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temascaltepec	59135	5	143	161	0	(metas) (unidad_medida) (metas_medi_1_0) (metas_modificadas 8.0)

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
	TIPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS
7482020258778	1	<p>gpo1. (se. municipio 17, localidad 026, direccion Avenida CONSTITUCION ENRIQUE MARTIN DEL CASTILLO, 8809 EL VOTAL, RA SECCION AGRICOLA EL VOTAL, RA SECCION ENCUENTRA DENTRO DEL AREA AGRICOLA EL VOTAL, RA SECCION Q. ser. 01, 20881153, lit 17-35384420)</p> <p>gpo1. (se. municipio 17, localidad 1, direccion Avenida CONSTITUCION ENRIQUE MARTIN DEL CASTILLO, 8802 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE ENTRE Calle 31 Y Calle 33 Avenida CONSTITUCION ESTRA DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA CONSTITUCION A UN METRO DE LA AVENIDA, 88089151, lit 17-42458431)</p>	12-05-2025	21-05-2025	460,823.21	460,823.21	460,823.21	460,823.21	460,823.21	<p>(cbo1. (tipo. obra civil, numero_contrato CONT. D0013M-TEN-025/2025, comantista MARION TENOSIQUE, comocantante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto_450000.00, importe_modificado 450284.05))</p>	<p>(meda1. (unidad. medida Pagan, avance 1.0))</p>	<p>(258778)proyecto. PROCESO. NICO. (258778)proyecto. P N. (258778)proyecto. P N. (258778)proyecto. P NICO)</p>	<p>ESTATUS</p>	<p>Validado avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
7482020258780	1	<p>gpo1. (se. municipio 17, localidad 1, direccion Avenida CONSTITUCION ENRIQUE MARTIN DEL CASTILLO, 8802 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE ENTRE Calle 31 Y Calle 33 Avenida CONSTITUCION ESTRA DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA CONSTITUCION A UN METRO DE LA AVENIDA, 88089151, lit 17-42458431)</p>	01-07-2025	29-08-2025	3,110,029.74	3,110,029.74	3,110,029.74	3,110,029.74	3,110,029.74	<p>(cbo1. (tipo. obra civil, numero_contrato CONT. D0013M-TEN-020/2025, comantista JOSE DOLORES RAMON, comocantante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto 3500468.9, importe_modificado 3507488.7))</p>	<p>(meda1. (unidad. medida Metros Cuadrados, avance 710.0))</p>	<p>(258778)proyecto. NICO. (258778)proyecto. P N. (258778)proyecto. P N. (258778)proyecto. P NICO)</p>	<p>Terminado</p>	<p>Validado avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
7482020258781	1	<p>gpo1. (se. municipio 17, localidad 154, direccion Calle Diversas Ejido ADOLFO LOPEZ MATEOS, 88000 SAN CARLOS DE LA ZONA, RA SECCION MALECON UBICADA FRENTE AL ESTACIONAMIENTO DEL PARADOR DE TURISTAS EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 91-6918975, lit 17-42524819)</p>	01-07-2025	29-08-2025	1,224,773.83	1,224,773.83	1,224,773.83	1,224,773.83	1,224,773.83	<p>(cbo1. (tipo. obra civil, numero_contrato CONT. D0013M-TEN-020/2025, comantista JOSE DOLORES RAMON, comocantante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto 1204779.85, importe_modificado 1346917.2))</p>	<p>(meda1. (unidad. medida Metros Cuadrados, avance 87.89))</p>	<p>(258778)proyecto. NICO. (258778)proyecto. P N. (258778)proyecto. P NICO)</p>	<p>En Ejecucion</p>	<p>Validado avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
7482020258782	1	<p>gpo1. (se. municipio 17, localidad 3, direccion Calle Diversas Ejido ADOLFO LOPEZ MATEOS, 88000 SAN CARLOS DE LA ZONA, RA SECCION EN ESTA REAHABILITACION DE ALAMBRA PUBLICO LAS LUMINARIAS ESTARAN EN SU ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DENTRO DEL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 91-6918975, lit 17-39134603)</p>	12-07-2025	16-07-2025	31,227.65	31,227.65	31,227.65	31,227.65	31,227.65	<p>(cbo1. (tipo. obra civil, numero_contrato CONT. D0013M-TEN-025/2025, comantista JOSE DOLORES RAMON, comocantante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto 1883040.38, importe_modificado 102444.43))</p>	<p>(meda1. (unidad. medida Pagan, avance 5.0))</p>	<p>(258778)proyecto. PROCESO. NICO. (258778)proyecto. P NICO)</p>	<p>En Ejecucion</p>	<p>Validado avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>

Handwritten signature and initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2025	4	TAB202502587783	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	68,914.91	62,453.39	(R1) (uso recurso 2025, ramo 33, modalidad prog_pre_4 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 68914.91, modificado (2455.3))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOCA DEL CERRO - 61043	27	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	61043	162	205	0	(metas (unidades medidas) 12.0, meta modificada 12.0)	
2025	4	TAB202502587784	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	236,524.00	230,020.06	(R1) (uso recurso 2025, ramo 33, modalidad prog_pre_4 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 236524.00, modificado 230020.06)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AGUA ENTUBADA EN CALLE BOCA DEL CERRO - 61760	27	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Proyecto Agua y saneamiento de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	61760	5	1,318	1,268	0	(metas (unidades medidas) 48.0, meta modificada 48.0)
2025	4	TAB202502587785	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	259,978.85	222,861.26	(R1) (uso recurso 2025, ramo 33, modalidad prog_pre_4 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 259978.85, modificado 222861.26)	REHABILITACION DE ACCESO A AGUA ENTUBADA EN CALLE CARPINTEROS COL OBRERA - 50407	27	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Proyecto Agua y saneamiento de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	50407	5	500	549	0	(metas (unidades medidas) 132.43, meta modificada 132.43)
2025	4	TAB202502587790	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,119,865.25	795,289.83	(R1) (uso recurso 2025, ramo 33, modalidad prog_pre_4 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1119865.25, modificado 795289.83)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERA EN ALVARIZ HIA SECCION - 108442	27	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Proyecto Urbanización de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	108442	5	73	82	0	(metas (unidades medidas) 2.75, meta modificada 2.75)

A
 09

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT_CICLO DE RECURSO	MT_RAMO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT_CICLO DE RECURSO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB202502567787	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Delegaciones Federales y Territorios del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Delegaciones Federales y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Delegaciones Federales y Territorios del Distrito Federal	905,136.52	1,003,471.26	(R) (solo recurso 2025, memo 33, aportaciones federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun PAIS municipal, modificado 1003471.26)	REHABILITACION DE CAMINO DE COCHERO DE TERRACERIAS, PUNTO DE MANTENIMIENTO EN CALLE PRINCIPAL DE MAYO, COL. OBRERA - 54590	Tabasco	Tabasco	54590	Proyecto de Inversión de Infraestructura Urbana Social	Proyecto Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	54590	549	900	549	(meta) (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta: 254.33, meta_modificada: 254.33)	
2025	4	TAB202502567788	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Delegaciones Federales y Territorios del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Delegaciones Federales y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	417,433.80	407,218.80	(R) (solo recurso 2025, memo 33, modalidad: prog. Jere 4, aportaciones federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun PAIS municipal, modificado 407218.80)	REHABILITACION DE CAMINO DE COCHERO DE TERRACERIAS, PUNTO DE MANTENIMIENTO EN CALLE PRINCIPAL DE MAYO, COL. OBRERA - 54590	Tabasco	Tabasco	54590	Proyecto de Inversión de Infraestructura Urbana Social	Proyecto Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	54590	60	60	60	(meta) (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)		
2025	4	TAB202502567789	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Delegaciones Federales y Territorios del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Delegaciones Federales y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,053,098.84	3,045,486.18	(R) (solo recurso 2025, memo 33, aportaciones federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun PAIS municipal, modificado 3045486.18)	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ESPERANZA NORTE (EL VENITE), TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TAB. - 39598	Tabasco	Tabasco	39598	Proyecto de Inversión de Infraestructura Urbana Social	Proyecto Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	39598	181	181	182	(meta) (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta: 10.0, meta_modificada: 10.0)		
2025	4	TAB202502567790	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Delegaciones Federales y Territorios del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Delegaciones Federales y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	915,605.24	880,710.54	(R) (solo recurso 2025, memo 33, aportaciones federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun PAIS municipal, modificado 880710.54)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL E. PLAN DE SAN ANTONIO - 91926	Tabasco	Tabasco	91926	Proyecto de Inversión de Infraestructura Urbana Social	Proyecto Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	91926	53	53	50	(meta) (unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)		

Handwritten signature and initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO						ESTATUS		OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB200202587789	1 [geot] [cve municipio 17, localidad 157, direccion Calle PRINCIPAL, Ejido PLAN ESPERANZA NORTE EL VIENTE 10 (VENTE)], TENOSIQUE ESTE (MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ENCLANTRA SOBRE EL TRAMO DE LA CARRETERA, km 41-3461548, km 17.5313033)]	01-07-2025	29-07-2025	1,003,471.26	1,003,471.26	1,003,471.26	1,003,471.26	1,003,471.26	[c01] [tipo_obra Obra numero_contrato CONT. D00TSM-TEM-004-2025, contratista MAC & MAN C.V. convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE monto 4683741.1 [partic_justificado 4623709.4]]	[metri] [medidas kilometro, avance 0]]	[2587789/proyecto_1] NICO [2587789/proyecto_2] NICO [2587789/proyecto_3] ROCEDO [2587789/proyecto_4] NICO	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200202587788	1 [geot] [cve municipio 17, localidad 98, direccion Camino Biverna EJ. NUEVO PROGRESO, NUBIA LA DEL EJIDO 1800 ANZO NUEVO PROGRESO, TENOSIQUE ESTE, REHABILITACION DE CAMINO SE ENCLANTRA INCIANDO EN EL EJIDO NUEVO PROGRESO PAGANNO POR EL EJIDO 1800 ANZO NUEVO, km 17.26511980]	01-07-2025	15-07-2025	407,318.00	407,318.00	407,318.00	407,318.00	407,318.00	[c01] [tipo_obra Obra numero_contrato CONT. D00TSM-TEM-004-2025, contratista MAC & MAN C.V. convocante MUNICIPIO DE DOMINGUEZ ANGULO, conncante MUNICIPIO DE TENOSIQUE monto 2841290.51, informe_modificado 2875956.34]]	[metri] [medidas kilometro, avance 0]]	[2587789/proyecto_1] NICO [2587789/proyecto_2] NICO [2587789/proyecto_3] ROCEDO	En Ejecucion avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200202587790	1 [geot] [cve municipio 17, localidad 157, direccion Calle PRINCIPAL, Ejido PLAN ESPERANZA NORTE EL VIENTE 10 (VENTE)], TENOSIQUE ESTE (CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO SE ENCLANTRA EN EL EJIDO PLAN ESPERANZA NORTE EL VIENTE 10 (VENTE) EN EL ENTRONQUE HACIA EL EJIDO PLAN ESPERANZA NORTE EL VIENTE 10 (VENTE), km 17.5333050)]	01-07-2025	28-08-2025	860,710.84	860,710.84	860,710.84	860,710.84	860,710.84	[c01] [tipo_obra Obra numero_contrato CONT. D00TSM-TEM-004-2025, contratista MAC & MAN C.V. convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE monto 867908.46, informe_modificado 919665.24]]	[metri] [medidas Piezas, avance 10]]	[2587789/proyecto_1] NICO [2587789/proyecto_2] NICO [2587789/proyecto_3] ROCEDO [2587789/proyecto_4] NICO	En Ejecucion avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

A
Og

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	TIPO CICLO DE RECURSO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2025	4	TAB250305587791	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	22,938.30	20,818.44	(FI) (uso_recurso 2025, memo 33, 180, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 22088.3, prog. estatal_mun_FAS municipal, modificado 20818.44)	REHABILITACION DE ALAMBARCO PUBLICO EN EJ. JAVIER ROLO GOMEZ - 56078	27	Tab. 17	Temuco de Veracruz	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Veracruz	56078	5	170	192	0	(meta) medidas Pazal, meta 4.0, meta modificada 4.0)
2025	4	TAB250305587792	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	86,206.27	84,100.26	(FI) (uso_recurso 2025, memo 33, material) prog. para 4, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 84100.26, prog. estatal_mun_FAS municipal, modificado 84100.26)	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE/CONDOMINIO 6118 SAN ROMAN CALLE 19 COL SAN ROMAN 61815	27	Tab. 17	Temuco de Veracruz	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Veracruz	61115	5	1,318	1,298	0	(meta) medidas Meters, meta 4.0, meta modificada 4.0)
2025	4	TAB250305587793	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,262,627.92	6,239,879.98	(FI) (uso_recurso 2025, memo 33, 180, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 6238277.92, prog. estatal_mun_FAS municipal, modificado 6238277.92)	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE GUARNACIONES Y BANQUETAS, CALLE 50 ENTRE 55 Y AV. DE LA TRINCHERA, COL LA TRINCHERA - 54965	27	Tab. 17	Temuco de Veracruz	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Veracruz	54965	5	1,967	1,998	0	(meta) medidas Metro, Cuadros, meta modificada 3090.7)
2025	4	TAB250305587794	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,354,758.47	4,338,867.37	(FI) (uso_recurso 2025, memo 33, material) prog. para 4, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 4328867.37, prog. estatal_mun_FAS municipal, modificado 4328867.37)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO, COL GEBERA - 56831	27	Tab. 17	Temuco de Veracruz	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Veracruz	56831	5	560	540	0	(meta) medidas Meters, meta 2027.12, meta modificada 2027.12)

Handwritten marks: a large 'A' and a signature 'Or'.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
14B250302587791	<p>[geot] [cve municipio 17, localidad 09, direccion Calle Diversas Esq. JAVIER ROJO GÓMEZ 86621, AVÉR ROJO GÓMEZ, TENOSIQUE EN ESTA OBRA SE REALIZÓ LA DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS EN LAS DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CON UN MONTO DE \$1,415,992.00 (M.T. 42703039).</p>	12-07-2025	13-07-2025	20,818.44	20,818.44	20,818.44	20,818.44	20,818.44	<p>[detb] [tipo obra civil, numero contrato CONT. DDOOTSM-TEN-0162025, contrato OBRALES Y SERVICIOS DE C.V., CONTRATADA, S.A. convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto 1800000.00 importe_modificado 1923444.43]</p>	<p>(metd) [unidad medida Metros Cuadrados, avance 4.0]</p>	<p>[2587793/proyecto_P N] CARPETA_FOTOS</p>	En Ejecución avances	Validado	<p>Sin observaciones</p>
14B250302587792	<p>[geot] [cve municipio 17, localidad 1, direccion Calle de la Calle 61 entre Calle de Pino Suarez y Calle 10 TENOSIQUE ENTRE CALLES 8 Y 10 ESTA REHABILITACION DE RED EN EL CALLEJON DE LA CALLE 61 ENTRE LA CALLE 8 Y CALLE 6 A UNA C. Un. - \$1,426,543.17 (M.T. 46972691)]</p>	04-08-2025	16-08-2025	84,100.26	84,100.26	84,100.26	84,100.26	84,100.26	<p>[detb] [tipo obra civil, numero contrato CONT. DDOOTSM-TEN-0162025, contrato CONSTRUCTORA PEREZ JIMENEZ, CONVOCANTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto 648140.17 importe_modificado 662265.46]</p>	<p>(metd) [unidad medida Metros Cuadrados, avance 3006.7]</p>	<p>[2587793/proyecto_P N] CARPETA_FOTOS</p>	En Ejecución avances	Validado	<p>Sin observaciones</p>
14B250302587793	<p>[geot] [cve municipio 17, localidad 1, direccion Calle Primero de Mayo entre Calle de Pino Suarez y Calle 10 TENOSIQUE ENTRE CALLES ALIADOS Y ALBARRILLO CON GUARNICIONES Y HIDRAULICO CON GUARNICIONES Y CALLE 60 ENTRE CALLES ALIADOS Y ALBARRILLO, FREN. Un. - \$1,419,199.05 (M.T. 469229)]</p>	01-07-2025	29-09-2025	4,328,887.37	4,328,876.06	4,328,876.06	4,328,876.08	6,239,876.08	<p>[detb] [tipo obra civil, numero contrato CONT. DDOOTSM-TEN-0162025, contrato CONSTRUCTORA C.V. CONVOCANTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto 6283027.9 importe_modificado 6283027.9]</p>	<p>(metd) [unidad medida Metros Cuadrados, avance 3006.7]</p>	<p>[2587793/proyecto_P N] CARPETA_FOTOS</p>	En Ejecución avances	Validado	<p>Sin observaciones</p>
14B250302587794	<p>[geot] [cve municipio 17, localidad 1, direccion Calle Primero de Mayo entre Calle de Pino Suarez y Calle 10 TENOSIQUE ENTRE CALLES ALIADOS Y ALBARRILLO CON GUARNICIONES Y HIDRAULICO CON GUARNICIONES Y CALLE 60 ENTRE CALLES ALIADOS Y ALBARRILLO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENT. Un. - \$1,408,603.38 (M.T. 47400993)]</p>	01-07-2025	26-09-2025	4,328,887.37	4,328,887.37	4,328,887.37	4,328,887.37	4,328,887.37	<p>[detb] [tipo obra civil, numero contrato CONT. DDOOTSM-TEN-0162025, contrato ALVAREZ MACOSAY, CONVOCANTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto 500029.96 importe_modificado 5648174.5]</p>	<p>(metd) [unidad medida Metros Cuadrados, avance 2067.12]</p>	<p>[2587793/proyecto_P N] CARPETA_FOTOS</p>	En Ejecución avances	Validado	<p>Sin observaciones</p>

Handwritten marks: a checkmark and the number '2'.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302587795	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,132,777.39	2,132,777.39	(R1) (solo recurso 2025, memo 33, modalidad prog_prez_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_instal_mun_FAIS municipal, monto 2132777.39, modificado 2132777.39)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EJ. EL GOPO - 108103	27	Tab 17	17	Municipio de Tenosique	Municipio de Tenosique	Inversión en infraestructura Social	Proyecto Agua y saneamiento	01	Municipio de Tenosique	108103	30	41	0	(meta1 [unidad_medida Pzazo, meta 1.0, meta modificada 1.0])	
2025	4	TAB250302587796	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	137,609.82	124,910.62	(R1) (solo recurso 2025, memo 33, modalidad1 prog_prez_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_instal_mun_FAIS municipal, monto 137609.82, modificado 124910.62)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJ. SAN SEBASTIAN GUASIVAN - 38459	27	Tab 17	17	Municipio de Tenosique	Municipio de Tenosique	Proyecto Utilización de Infraestructura Social	Utilización	01	Municipio de Tenosique	38459	172	185	0	(meta1 [unidad_medida Pzazo, meta 1.0, meta modificada 24.0])	
2025	4	TAB250302587797	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	614,832.25	751,407.21	(R1) (solo recurso 2025, memo 33, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_instal_mun_FAIS municipal, monto 614832.05, modificado 751407.21)	MANTENIMIENTO DE CERRAJOS CONSERCHO DE JERACERAS, POB. SANTO TOMAS (RD) - 38459	27	Tab 17	17	Municipio de Tenosique	Municipio de Tenosique	Proyecto Utilización de Infraestructura Social	Utilización	01	Municipio de Tenosique	38459	110	124	0	(meta1 [unidad_medida Kilometro, meta 3.0, meta modificada 3.3])	
2025	4	TAB250302587798	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,198,339.10	3,193,339.78	(R1) (solo recurso 2025, memo 33, modalidad1 prog_prez_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_instal_mun_FAIS municipal, monto 3193329.78)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EJ. NICOLAS BRAVO - 85013	27	Tab 17	17	Municipio de Tenosique	Municipio de Tenosique	Proyecto Agua y saneamiento	Proyecto Agua y saneamiento	01	Municipio de Tenosique	85013	71	80	0	(meta1 [unidad_medida Pzazo, meta 1.0, meta modificada 1.0])	

Handwritten mark resembling a stylized '2' or '7'.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION RECTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302587803	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	449,319.70	449,319.70	RFI [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (CONVENIOS, SUBSIDIOS Y PROYECTOS), prog_estad:mun_FAS municipal, monto:449319.70, modificado:449319.70]	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL POB. LA PALMA 54899	27	27	Texas de Ariz.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin especificar	Sin especificar	Municipio de Texacoque	14899	0	130	154	0	[meta1: Unidad_medida: Pisos, meta:1.0, modificado: 1.0]
2025	4	TAB250302587804	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,354,578.42	5,713,077.30	RFI [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (CONVENIOS, SUBSIDIOS Y PROYECTOS), prog_estad:mun_FAS municipal, monto:5354578.42, modificado:5713077.30]	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRALUICO Y PAVIMENTO EN LA CALLE FLORENCIO JAMEZ GARCIA DE LA COL. LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE PINO SUAREZ. 44948	27	27	Texas de Ariz.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin especificar	Sin especificar	Municipio de Texacoque	44640	5	1,031	918	0	[meta1: Unidad_medida: Cuadrados, meta:2019.78, modificado: 2019.78]
2025	4	TAB250302587805	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	86,018.64	86,018.64	RFI [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (CONVENIOS, SUBSIDIOS Y PROYECTOS), prog_estad:mun_FAS municipal, monto:86018.64, modificado:86018.64]	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACATLAPA. 59437	27	27	Texas de Ariz.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin especificar	Sin especificar	Municipio de Texacoque	59437	5	220	249	0	[meta1: Unidad_medida: Pisos, meta:19.0, modificado: 19.0]
2025	4	TAB250302587806	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	22,038.30	22,280.27	RFI [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (CONVENIOS, SUBSIDIOS Y PROYECTOS), prog_estad:mun_FAS municipal, monto:22038.30, modificado:22280.27]	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COL. LA PAULA. 18021	27	27	Texas de Ariz.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin especificar	Sin especificar	Municipio de Texacoque	80621	5	139	145	0	[meta1: Unidad_medida: Pisos, meta:4.0, modificado: 4.0]

Handwritten marks: a checkmark and the signature 'Ar'.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB25020287803	[geo1] (cve municipio 1, localidad 20, direccion Calle PRINCIPAL Pueblo LA PALMA 18072 LA PALMA, TENOSIQUE ENTRE Calle 5 Y Calle 3 ESTA ENTRE Calle 5 Y Calle 3 ESTA SALDO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EL HULE ENTRE LA DELEGACION MUNICIPAL EN EL POB. (lon: 91.13548037, lat:17.44364528))	01-07-2025	14-09-2025	449,315.70	449,315.70	449,315.70	449,315.70	449,315.70	[tipo: obra, numero_contrato CONT-00073M-TEH-018-2025, contratista ABIMUEL GOMEZ TENOSIQUE, monto: 5344101.14, importe_modificado: 440315.70]	[meta1] (unidad_medida Piezas, Cuadrados, avance: 219.78)	2587804/proyecto_P NICO, 2587804/proyecto_P ROCESO, 2587804/proyecto_P N, 2587804/proyecto_P N, 2587804/proyecto_P N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25020287804	[geo1] (cve municipio 17, localidad 1, direccion Calle FLORENCIO MAGISTERIAL 18002 TENOSIQUE DE PINO SUJAREZ, TENOSIQUE ENTRE Calle CALLES 1 Y Calle CALLE 30 CON DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLE, (lon: 91.4188125, lat: 17.47310033))	12-05-2025	09-09-2025	5,713,077.30	5,713,077.30	5,713,077.30	5,713,077.30	5,713,077.30	[tipo: obra, numero_contrato CONT-00073M-TEH-018-2025, contratista DAVID GARRERA ROSAS, monto: 5344101.14, importe_modificado: 5354578.42]	[meta1] (unidad_medida Metros Cuadrados, avance: 219.78)	2587804/proyecto_P NICO, 2587804/proyecto_P ROCESO, 2587804/proyecto_P N, 2587804/proyecto_P N, 2587804/proyecto_P N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25020287805	[geo1] (cve municipio 1, localidad 2, Acatlpa 18029 ACATLPA, TENOSIQUE N ESTAS OBRAS LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACATLPA, (lon: 91.130025498))	01-07-2025	09-07-2025	82,016.08	82,016.08	82,016.08	82,016.08	82,016.08	[tipo: obra, numero_contrato CONT-00073M-TEH-018-2025, contratista OBRAS DE C.V. LOS ITZ'AMAS, S.A. CONDOMINIO MUNICIPIO DE COLONIA LA RAZA, monto: 1883046.30, importe_modificado: 1923444.43]	[meta1] (unidad_medida Piezas, avance: 19.03)	2587805/proyecto_P NICO, 2587805/proyecto_P N, 2587805/proyecto_P ROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25020287806	[geo1] (cve municipio 17, localidad 1, direccion Calle DIVERSAS Colonia LA PALMA 18072 LA PALMA, TENOSIQUE ENTRE Calle 5 Y Calle 3 ESTA OBRAS LAS LAMINARIAS SE ENCUENTRAN JURICADAS EN COLONIA LA RAZA, (lon: 91.41100186, lat: 17.46745687))	17-07-2025	18-07-2025	22,280.27	22,280.27	22,280.27	22,280.27	22,280.27	[tipo: obra, numero_contrato CONT-00073M-TEH-018-2025, contratista OBRAS Y PROYECTOS ITAMA, S.A DE C.V., monto: 1883046.30, importe_modificado: 1923444.43]	[meta1] (unidad_medida Piezas, avance: 4.0)	2587806/proyecto_P NICO, 2587806/proyecto_P N, 2587806/proyecto_P ROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten marks: a checkmark and the initials "OK".

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	TULO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_RECTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2025	4	TAB250302567807	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades, Municipios y Delegaciones	1004-FAIS Municipal y de las Delegaciones y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Delegaciones y Territorios del Distrito Federal	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades, Municipios y Delegaciones	1004-FAIS Municipal y de las Delegaciones y Territorios del Distrito Federal	3,107,117.76	1,256,338.98	RFI [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3107107.76, modificado:659493.98]	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERA EN EL CANTONAN ZDA. SECCION - 198965	27	Tab 07	Tab 11	Terminado	Proyecto de Inversión n de Infraestructura Social	Sin Utilización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	108295	5	130	147	0	[meta] Unidad_medida: Kilometro meta:32.62	
2025	4	TAB250302569080	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades, Municipios y Delegaciones	1004-FAIS Municipal y de las Delegaciones y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Delegaciones y Territorios del Distrito Federal	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades, Municipios y Delegaciones	1004-FAIS Municipal y de las Delegaciones y Territorios del Distrito Federal	265,088.22	257,808.81	RFI [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265088.22, modificado:257908.81]	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERA EN EL AGUA GARBA - 09928	27	Tab 07	Tab 17	Terminado	Proyecto de Inversión n de Infraestructura Social	Sin Utilización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	09669	5	16	18	0	[meta] Unidad_medida: metro meta:900.0 meta_modificada:800.0]	
2025	4	TAB250302569344	Acción	33-Aportaciones Federales para Entidades, Municipios y Delegaciones	1004-FAIS Municipal y de las Delegaciones y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Delegaciones y Territorios del Distrito Federal	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades, Municipios y Delegaciones	1004-FAIS Municipal y de las Delegaciones y Territorios del Distrito Federal	962,390.00	962,390.00	RFI [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:962390.0, modificado:962390.0]	EQUIPAMIENTO CON ABRES ACCIONADOS Y EQUIPOS DE COMPLETO - 4339	27	Tab 07	Tab 11	Terminado	PROCOM	PROCOM	Sin identificar	Municipio de Tenosique	4339-PROCOM	N	0	0	0	0	[meta] Unidad_medida: Programa(S) meta:1.00 meta_modificada:1.00]
2025	4	TAB250402613182	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades, Municipios y Delegaciones	1004-FAIS Municipal y de las Delegaciones y Territorios del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Delegaciones y Territorios del Distrito Federal	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades, Municipios y Delegaciones	1004-FAIS Municipal y de las Delegaciones y Territorios del Distrito Federal	1,128,244.76	1,128,244.76	RFI [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1128244.76, modificado:1128244.76]	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERA EN EL ES OREGURO NUEVEL - 14994	27	Tab 07	Tab 17	Terminado	Proyecto de Inversión n de Infraestructura Social	Sin Utilización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	134902	5	133	149	0	[meta] Unidad_medida: Kilometro meta:1.27 meta_modificada:1.27]	

Handwritten marks: a checkmark and the initials "OK" with a flourish.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT_US	FLUJO	OBSERVACIONES		
TPD_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT_US	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB25062987927	[geot] [cve_municipio] 211, localidad 211, direccion Camino / Terrazas CAMINO A CANTIZAN - CARRETERA TENOSIQUE 32 52 9905 CANTIZAN 3DA SECCION ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA DE TENOSIQUE CANTIZAN, con 31' 35754488, lat 17.90181721]]	15-09-2025	25-10-2025	4,359,458.98	4,359,458.98	4,359,458.98	4,359,458.98	4,359,458.98	[cve] [cveobra] [cveobra] numero contrato CONT. D0073M-TEN-029292929 contrato JOSE ALBERTO TENOSIQUE CONVOCANTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE importe_modificado: 9843284.9]]	[unidad_medida] Kilometros [avance] 32.62]]	CARPETA_FOTOS	Terminado	FLUJO	OBSERVACIONES, REVISI ON
TAB25062950080	[geot] [cve_municipio] 17, localidad 225, direccion Camino / Terrazas PALMA, LA VIEJA GUARDIA AGRARISTA 0 900 8910 LA VIEJA GUARDIA, con 31' 35754488, lat 17.90181721]]	15-09-2025	18-05-2025	257,908.01	257,908.01	257,908.01	257,908.01	257,908.01	[cve] [cveobra] [cveobra] numero contrato CONT. HERNANDEZ SANCHEZ CONVOCANTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE importe_modificado: 3844222.9]]	[unidad_medida] Metros lineales [avance] 600.0]]	2595006/proyecto_P ROCE50	En Ejecucion	Validado	Sin observaciones
TAB25062950044	[geot] [cve_municipio] 11, localidad 1 PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, con 91.425948 lat 17.471949]]	01-10-2025	10-12-2025	962,380.00	962,380.00	962,380.00	962,380.00	962,380.00	[cve] [cveobra] [cveobra] numero contrato C/1522025, contrato AVELINA CONVOCANTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE importe_modificado: 902380.0]]	[unidad_medida] PROGRAM [avance] 1.0]]	2596344/proyecto_P ROCE50	Terminado	Validado	Sin observaciones
TAB25062913182	[geot] [cve_municipio] 17, localidad 37, direccion Camino / Terrazas CAMINO A CANTIZAN - CARRETERA TENOSIQUE OREGORIO MENDEZ 1 270 99008 ESTA REHABILITACION SE UBICA EN LA CARRETERA DE TENOSIQUE A EL POBLADO GUAYACAN EMPEZANDO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, con 91.55209800, lat 17.58061299]]	01-12-2025	25-12-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contrato, nuevo en el trimestre	[unidad_medida] Kilometros [avance] 0.0]]	2013182/proyecto_NICIO	En Ejecucion	Validado	Sin observaciones

Handwritten marks: a large '2' and a signature 'Ay'.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_RECTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB35040201183	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS	004-FAS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS	004-FAS	810,310.55	810,310.55	RFI (solo recurso 2025, ramo 33, tipo recurso FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 810,310.55, modificado 84960 27)	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. LA ISLA, 11940	27	Tabasco	17	Tenochtitlan	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Tenochtitlan	118041	0	248	281	0	(meta) Unidad medida: Pisos, meta 110 modificada 110)
2025	4	TAB35040201184	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS	004-FAS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS	004-FAS	1,318,900.30	1,446,000.43	RFI (solo recurso 2025, ramo 33, tipo recurso FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 1,318,900.30, modificado 144600 43)	MANUTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERA EJ. EL GOBERNADOR, 12008	27	Tabasco	17	Tenochtitlan	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Tenochtitlan	120009	5	86	76	0	(meta) Unidad medida: Pisos, meta 5.2, meta modificada 5.2)
2025	4	TAB3504020119010	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS	004-FAS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS	004-FAS	51,020.54	50,020.75	RFI (solo recurso 2025, ramo 33, tipo recurso FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 51,020.54, modificado 5002 75)	REHABILITACION DE ALAMBRAO PUBLICO EN FRACC. JOSE MARIA PNO SUAREZ, 90844	27	Tabasco	17	Tenochtitlan	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Tenochtitlan	80084	5	483	460	0	(meta) Unidad medida: Pisos, meta 10.0, meta modificada 10.0)
2025	4	TAB35040202090	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	1,001,030.50	1,001,030.50	RFI (solo recurso 2025, ramo 33, tipo recurso FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 1001030 5, modificado 1001030 5)	REHABILITACION DE CASETAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA FRACC. JOSE MARIA PNO SUAREZ, 90844	27	Tabasco	17	Tenochtitlan	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Tenochtitlan	2710001	5	17,956	16,960	0	(meta) Unidad medida: Pisos, meta 1.0, meta modificada 1.0)

Handwritten marks: a large '2' and a signature.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA	MONTANTO GLOBAL APROBADO	MONTANTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB2504020298	Proyecto de Inversión	33 - Apoyos a Entidades Federativas y Municipales	005 - Fortalecimiento Municipal	005 - Fortalecimiento Municipal	33 - Apoyos a Entidades Federativas y Municipales	005 - Fortalecimiento Municipal	005 - Fortalecimiento Municipal	2,892,153.01	2,892,133.81	(FI) (Ciclo recurso 2025, memo 33, modalidad: prog_jmes 5, tipo_recurso FEDERALES CONVENCIONALES) (modificado: 2962133.81)	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL EN LA CD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	27	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Tenosique	5	17,990	18,990	0	(meta) (unidad_medida Chros, meta 1.0, modificado 1.0)
2025	4	TAB2504020300	Proyecto de Inversión	33 - Apoyos a Entidades Federativas y Municipales	005 - Fortalecimiento Municipal	005 - Fortalecimiento Municipal	33 - Apoyos a Entidades Federativas y Municipales	005 - Fortalecimiento Municipal	005 - Fortalecimiento Municipal	3,501,180.44	3,501,180.44	(FI) (Ciclo recurso 2025, memo 33, modalidad: prog_jmes 5, tipo_recurso FEDERALES CONVENCIONALES) (modificado: 3501180.44)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUEBLO DE LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	27	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Tenosique	5	17,996	18,990	0	(meta) (unidad_medida Chros, meta 1.0, modificado 1.0)
2025	4	TAB2504020301	Proyecto de Inversión	33 - Apoyos a Entidades Federativas y Municipales	005 - Fortalecimiento Municipal	005 - Fortalecimiento Municipal	33 - Apoyos a Entidades Federativas y Municipales	005 - Fortalecimiento Municipal	005 - Fortalecimiento Municipal	1,853,449.56	1,853,449.56	(FI) (Ciclo recurso 2025, memo 33, modalidad: prog_jmes 5, tipo_recurso FEDERALES CONVENCIONALES) (modificado: 1853449.56)	REHABILITACION DE CALLES DIVERSAS PEATONALES EN CALLES DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE	27	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Tenosique	5	17,990	18,990	0	(meta) (unidad_medida Chros, meta 1.0, modificado 1.0)

Handwritten marks: a large '2' at the top right, a checkmark-like symbol, and a signature 'Or' at the bottom right.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT_US	FLUJO	OBSERVACIONES
TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISI
TAB25040202990	[gen1] [cve_municipio]17, [socialidat]1, direccion: TENOSIQUE DE PINOSUJAREZ, [cve_aj] 43322, [lat]17.4685111]	01-12-2025	28-12-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[mes1] [unidad_medida] Otros, (202505)proyecto, NICIO)		En Ejecución	Validado / Registrado o avances	[obs1] [observacion] Usar una clasificación distinta de Otros proyecto, [trimestre] 4.0, usuario: carneimmadison, fecha: 2025-01-22) [obs2] [observacion] Usar una clasificación distinta de Otros proyecto, [trimestre] 4.0, usuario: carneimmadison, fecha: 2025-01-22)
TAB25040202025	[gen1] [cve_municipio]17, [socialidat]1, direccion: TENOSIQUE DE PINOSUJAREZ, [cve_aj] 43322, [lat]17.4685111]	01-12-2025	28-12-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[mes1] [unidad_medida] Otros, (202505)proyecto, NICIO)		En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones
TAB25040202510	[gen1] [cve_municipio]17, [socialidat]1, direccion: TENOSIQUE DE PINOSUJAREZ, [cve_aj] 43322, [lat]17.4685111]	01-12-2025	28-12-2025	0.00	0.00	1,653,149.56	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[mes1] [unidad_medida] Otros, (202505)proyecto, NICIO)		En Ejecución	Validado / Registrado o avances	[obs1] [observacion] Usar una clasificación distinta de Otros proyecto, [trimestre] 4.0, usuario: carneimmadison, fecha: 2025-01-22) [obs2] [observacion] Usar una clasificación distinta de Otros proyecto, [trimestre] 4.0, usuario: carneimmadison, fecha: 2025-01-22)

MTRA. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JORGE ORTEGA MORALES
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LCP. JESÚS MANUEL GÓMEZ CUSTODIO
 ENLACE DE SFRT



CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

EJERCICIO DEL GASTO



Calle 21 s/n Col. Centro, C.P. 86901
Tenosique de Pino Suarez, Tabasco, México.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD TABASCO
 PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipos de Casos	Partida	Aprobado	Cancelado	Cancelado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Tenochtitlan	2.- Casos de Inversión	200.- Otras obligaciones pendientes	0.00	4,482,544.00	4,482,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482,544.00	N/A	El monto del Aprobado de \$4,482,544.00 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025.
San Felipe	1.- Casos corrientes	Total del Programa Presupuestario	0.00	4,482,544.00	4,482,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482,544.00	N/A	El monto del Aprobado de \$4,482,544.00 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$4,482,544.00, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.
Municipio de Tenochtitlan	1.- Casos corrientes	205.- Avance de actividades de apoyo al transporte	0.00	1,020,444.46	1,020,444.46	1,020,444.46	1,020,444.46	1,020,444.46	1,020,444.46	1,020,444.46	0.00	0.00	1,020,444.46	N/A	El monto del Aprobado de \$1,020,444.46 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$1,020,444.46, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.
Municipio de Tenochtitlan	2.- Casos de Inversión	515.- Equipos de cómputo e de tecnologías de la información	0.00	854,300.00	854,300.00	854,300.00	854,300.00	854,300.00	854,300.00	854,300.00	0.00	0.00	854,300.00	N/A	El monto del Aprobado de \$854,300.00 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$854,300.00, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.
Municipio de Tenochtitlan	2.- Casos de Inversión	516.- Otras actividades y relación de administración	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	N/A	El monto del Aprobado de \$34,800.00 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$34,800.00, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.
Municipio de Tenochtitlan	2.- Casos de Inversión	521.- Equipos y aparatos electrónicos	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	N/A	El monto del Aprobado de \$23,200.00 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$23,200.00, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.
Municipio de Tenochtitlan	2.- Casos de Inversión	613.- Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable, gas, electricidad, gas, telecomunicaciones	0.00	22,022,737.22	22,022,737.22	22,022,737.22	22,022,737.22	22,022,737.22	22,022,737.22	22,022,737.22	0.00	0.00	22,022,737.22	N/A	El monto del Aprobado de \$22,022,737.22 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$22,022,737.22, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.
Municipio de Tenochtitlan	2.- Casos de Inversión	714.- Construcción de caminos y comunicación de obras de urbanización	0.00	58,508,320.00	58,508,320.00	58,508,320.00	58,508,320.00	58,508,320.00	58,508,320.00	58,508,320.00	0.00	0.00	58,508,320.00	N/A	El monto del Aprobado de \$58,508,320.00 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$58,508,320.00, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.
Municipio de Tenochtitlan	2.- Casos de Inversión	820.- Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable, gas, telecomunicaciones	0.00	3,120,667.81	3,120,667.81	3,120,667.81	3,120,667.81	3,120,667.81	3,120,667.81	3,120,667.81	0.00	0.00	3,120,667.81	N/A	El monto del Aprobado de \$3,120,667.81 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$3,120,667.81, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.
Municipio de Tenochtitlan	2.- Casos de Inversión	900.- Otras obligaciones pendientes	85,174,088.00	112,377.62	112,377.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,174,088.00	N/A	El monto del Aprobado de \$85,174,088.00 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$85,174,088.00, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.
Municipio de Tenochtitlan	2.- Casos de Inversión	Total del Programa Presupuestario	85,174,088.00	112,377.62	112,377.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,174,088.00	N/A	El monto del Aprobado de \$85,174,088.00 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$85,174,088.00, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.
Municipio de Tenochtitlan	1.- Casos corrientes	113.- Bienes muebles al personal permanente	15,151,180.26	11,784,548.83	11,784,548.83	11,784,548.83	11,784,548.83	11,784,548.83	11,784,548.83	11,784,548.83	0.00	0.00	11,784,548.83	N/A	El monto del Aprobado de \$11,784,548.83 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$11,784,548.83, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.
Municipio de Tenochtitlan	1.- Casos corrientes	132.- Prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,880,800.22	3,715,742.74	3,715,742.74	3,715,742.74	3,715,742.74	3,715,742.74	3,715,742.74	3,715,742.74	0.00	0.00	3,715,742.74	N/A	El monto del Aprobado de \$3,715,742.74 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$3,715,742.74, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.
Municipio de Tenochtitlan	1.- Casos corrientes	134.- Construcciones	1,242,488.00	1,201,871.42	1,201,871.42	1,201,871.42	1,201,871.42	1,201,871.42	1,201,871.42	1,201,871.42	0.00	0.00	1,201,871.42	N/A	El monto del Aprobado de \$1,201,871.42 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$1,201,871.42, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.
Municipio de Tenochtitlan	1.- Casos corrientes	141.- Aplicaciones de seguridad social	3,418,300.00	3,096,573.82	3,096,573.82	3,096,573.82	3,096,573.82	3,096,573.82	3,096,573.82	3,096,573.82	0.00	0.00	3,096,573.82	N/A	El monto del Aprobado de \$3,096,573.82 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$3,096,573.82, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.
Municipio de Tenochtitlan	1.- Casos corrientes	144.- Aplicaciones para seguros	128,375.24	271,888.10	271,888.10	271,888.10	271,888.10	271,888.10	271,888.10	271,888.10	0.00	0.00	271,888.10	N/A	El monto del Aprobado de \$271,888.10 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$271,888.10, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.
Municipio de Tenochtitlan	1.- Casos corrientes	154.- Prestaciones sociales y subsidios	1,156,356.00	1,044,534.84	1,044,534.84	1,044,534.84	1,044,534.84	1,044,534.84	1,044,534.84	1,044,534.84	0.00	0.00	1,044,534.84	N/A	El monto del Aprobado de \$1,044,534.84 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$1,044,534.84, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.
Municipio de Tenochtitlan	1.- Casos corrientes	160.- Otras prestaciones sociales y subsidios	886,805.46	703,872.00	703,872.00	703,872.00	703,872.00	703,872.00	703,872.00	703,872.00	0.00	0.00	703,872.00	N/A	El monto del Aprobado de \$703,872.00 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$703,872.00, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.
Municipio de Tenochtitlan	1.- Casos corrientes	171.- Fertilizantes	424,000.00	345,458.80	345,458.80	345,458.80	345,458.80	345,458.80	345,458.80	345,458.80	0.00	0.00	345,458.80	N/A	El monto del Aprobado de \$345,458.80 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$345,458.80, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.
Municipio de Tenochtitlan	1.- Casos corrientes	211.- Materiales, obras y repago menores de obras	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	El monto del Aprobado de \$50,000.00 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$50,000.00, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.
Municipio de Tenochtitlan	1.- Casos corrientes	214.- Materiales, obras y repago menores de obras y comunicaciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	El monto del Aprobado de \$10,000.00 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$10,000.00, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.
Municipio de Tenochtitlan	1.- Casos corrientes	215.- Materiales, obras y repago menores de obras y comunicaciones	3,000.00	8,010.98	8,010.98	8,010.98	8,010.98	8,010.98	8,010.98	8,010.98	0.00	0.00	8,010.98	N/A	El monto del Aprobado de \$8,010.98 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$8,010.98, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.
Municipio de Tenochtitlan	1.- Casos corrientes	216.- Materiales para el repago y subsidios de bienes y servicios	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	El monto del Aprobado de \$60,000.00 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$60,000.00, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.
Municipio de Tenochtitlan	1.- Casos corrientes	218.- Materiales para el repago y subsidios de bienes y servicios	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	El monto del Aprobado de \$54,000.00 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$54,000.00, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.
Municipio de Tenochtitlan	1.- Casos corrientes	221.- Productos químicos para procesos	154,800.00	96,720.00	96,720.00	96,720.00	96,720.00	96,720.00	96,720.00	96,720.00	0.00	0.00	96,720.00	N/A	El monto del Aprobado de \$96,720.00 corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Tenochtitlan y al Marco Mediano de Planeación de Gasto por \$96,720.00, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco Suplemento BB-Ejecución 2025, N.º. 528 de fecha 05 de febrero de 2025, correspondientemente.

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pago	Contratos	Proyectos	Pago SMC	Pago EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	145 - Hilos y productos de hilos	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	246 - Material eléctrico y electrónico	280.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	247 - Activos materiales para la construcción	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	248 - OTRAS MATERIAS Y materiales de construcción y reparación	207.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	250 - Fibras sintéticas, lanas, plásticos y derivados	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	261 - Computadores, periféricos y software	2,640,000.00	2,600,072.36	2,600,072.36	2,600,072.36	2,600,072.36	2,600,072.36	2,600,072.36	2,600,072.36	2,600,072.36	2,600,072.36	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	271 - Vehículos y partes	0.00	3,168,213.00	3,168,213.00	3,168,213.00	3,168,213.00	3,168,213.00	3,168,213.00	3,168,213.00	3,168,213.00	3,168,213.00	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	272 - Herramientas de carpentería y profesión personal	6,420,000.00	6,376,867.00	6,376,867.00	6,376,867.00	6,376,867.00	6,376,867.00	6,376,867.00	6,376,867.00	6,376,867.00	6,376,867.00	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	284 - Bajas de autorización para insumos (papel y material)	0.00	1,318,218.24	1,318,218.24	1,318,218.24	1,318,218.24	1,318,218.24	1,318,218.24	1,318,218.24	1,318,218.24	1,318,218.24	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	287 - Herramientas manuales	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	292 - Subconjuntos y accesorios de autos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	293 - Subconjuntos y accesorios de computadoras	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	294 - Subconjuntos y accesorios de impresoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	296 - Herramientas y accesorios de equipo de transporte	150,000.00	213,707.96	213,707.96	213,707.96	213,707.96	213,707.96	213,707.96	213,707.96	213,707.96	213,707.96	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	311 - Energía eléctrica	9,252,367.79	13,469,805.57	13,469,805.57	13,469,805.57	13,469,805.57	13,469,805.57	13,469,805.57	13,469,805.57	13,469,805.57	13,469,805.57	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	314 - Tarifas telefónicas	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	327 - Arrendamiento de locales comerciales	50,000.00	2,515.20	2,515.20	2,515.20	2,515.20	2,515.20	2,515.20	2,515.20	2,515.20	2,515.20	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	334 - Servicios de internet	0.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	352 - Servicios de correo electrónico, telefonía, administrativo, radiación, telegrafía e impresión	38,000.00	26,186.63	26,186.63	26,186.63	26,186.63	26,186.63	26,186.63	26,186.63	26,186.63	26,186.63	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	380 - Servicios profesionales, científicos y técnicos	120,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	381 - Seguro de bienes personales	300,000.00	297,306.25	297,306.25	297,306.25	297,306.25	297,306.25	297,306.25	297,306.25	297,306.25	297,306.25	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	383 - Compras y servicios de materiales	343,000.00	622.00	622.00	622.00	622.00	622.00	622.00	622.00	622.00	622.00	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	383 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y tecnología de la información	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	385 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	672,000.00	60,576.44	60,576.44	60,576.44	60,576.44	60,576.44	60,576.44	60,576.44	60,576.44	60,576.44	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	386 - Gastos de orden social y cultural	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	N/A	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	1 - Clases comunes	387 - Insumos y demás	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	N/A	N/A, Validado	

Handwritten marks: '2', 'A', and a signature.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Restingro
Tabasco	Tehuacan	Partida general	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMIN	005	FORTAMIN	Municipio de Tehuacan		
Tabasco	Tehuacan	Partida general	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMIN	005	FORTAMIN	Municipio de Tehuacan		
Tabasco	Tehuacan	Partida general	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMIN	005	FORTAMIN	Municipio de Tehuacan		
Tabasco	Tehuacan	Partida general	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMIN	005	FORTAMIN	Municipio de Tehuacan		
Tabasco	Tehuacan	Partida general	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMIN	005	FORTAMIN	Municipio de Tehuacan		
Tabasco	Tehuacan	Partida general	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMIN	005	FORTAMIN	Municipio de Tehuacan		
Tabasco	Tehuacan	Partida general	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMIN	005	FORTAMIN	Municipio de Tehuacan		
Tabasco	Tehuacan	Partida general	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMIN	005	FORTAMIN	Municipio de Tehuacan		
Tabasco	Tehuacan	Partida general	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMIN	005	FORTAMIN	Municipio de Tehuacan		
Tabasco	Tehuacan	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMIN	005	FORTAMIN	Municipio de Tehuacan	105,342.21	0.00

Handwritten marks: '2', 'F', and a signature 'ON'.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Tenochtitlan	2 - Gastos de inversión	51 - Materiales de oficina y suministros	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	2 - Gastos de inversión	51 - Equipos de cómputo y de telecomunicaciones	0.00	1,020,202.96	1,020,202.96	1,020,202.96	1,020,202.96	1,020,202.96	1,020,202.96	1,020,202.96	1,020,202.96	1,020,202.96	1,020,202.96	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	2 - Gastos de inversión	51 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	696,078.88	696,078.88	696,078.88	696,078.88	696,078.88	696,078.88	696,078.88	696,078.88	696,078.88	696,078.88	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	2 - Gastos de inversión	52 - Edificios y edificios no habitables	0.00	58,541.00	58,541.00	58,541.00	58,541.00	58,541.00	58,541.00	58,541.00	58,541.00	58,541.00	58,541.00	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	2 - Gastos de inversión	54 - Construcción y equipamiento	0.00	3,045,000.00	3,045,000.00	3,045,000.00	3,045,000.00	3,045,000.00	3,045,000.00	3,045,000.00	3,045,000.00	3,045,000.00	3,045,000.00	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	2 - Gastos de inversión	55 - Equipos de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	2 - Gastos de inversión	59 - Licencias informáticas e internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	2 - Gastos de inversión	62 - Edificación no habitacional	0.00	3,089,817.24	3,089,817.24	3,089,817.24	3,089,817.24	3,089,817.24	3,089,817.24	3,089,817.24	3,089,817.24	3,089,817.24	3,089,817.24	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	2 - Gastos de inversión	62 - Construcción de obras de infraestructura de agua potable, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	6,438,146.48	6,438,146.48	6,438,146.48	6,438,146.48	6,438,146.48	6,438,146.48	6,438,146.48	6,438,146.48	6,438,146.48	6,438,146.48	N/A, Validado	
Municipio de Tenochtitlan	2 - Gastos de inversión	70 - Otros erogaciones	11,700,000.00	210,873.51	210,873.51	210,873.51	210,873.51	210,873.51	210,873.51	210,873.51	210,873.51	210,873.51	210,873.51	N/A, Validado	Del informe del modificado y revalidado \$195,242.21, correspondiente a Productos Financieros, F \$15,630.59 a capital, los cuales se integran.
Sub Total			56,438,865.51	62,498,202.21	62,498,202.21	62,498,202.21	62,498,202.21	62,498,202.21	62,498,202.21	62,498,202.21	62,498,202.21	62,498,202.21	62,498,202.21	N/A	

[Firma]
 LIC. JESUS MANUEL GOMEZ CUSTODIO
 ENLACE SFRT

[Firma]
 MTRA. SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

INDICADORES



Calle 21 s/n Col. Centro, C.P. 86901
Tenosique de Pino Suarez, Tabasco, México.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Ciclo	Periodo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	4	Tlaxiaco	Tehuacan	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	004	FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social	201640	Porcentaje de obras proyectadas registradas en la MES
2025	4	Tlaxiaco	Tehuacan	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	004	FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social	189023	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MES
2025	4	Tlaxiaco	Tehuacan	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	004	FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social	189271	Porcentaje de proyectos de construcción directa registrados en la MES
2025	4	Tlaxiaco	Tehuacan	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	005	FORTAMEN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200749	Índice de Dependencia Financiera
2025	4	Tlaxiaco	Tehuacan	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	005	FORTAMEN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189274	Hechos en el Ejercicio de Recursos
2025	4	Tlaxiaco	Tehuacan	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	005	FORTAMEN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200072	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local
2025	4	Tlaxiaco	Tehuacan	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	005	FORTAMEN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189076	Porcentaje de acciones definitivas el cumplimiento de obligaciones financieras

N
A
09

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 FONDO: FORTAMIN
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Ciclo	Periodo	Entidad Federativa	Municipio	Memo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Funcion	Subfuncion	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	4	Tlaxcala	Tehuacan	30 - Apoyos Económicos Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Cuenta Presupuestaria: Control y Seguimiento del Gasto	605	FORTAMIN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos Económicos Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	190602	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura
2025	4	Tlaxcala	Tehuacan	30 - Apoyos Económicos Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Cuenta Presupuestaria: Control y Seguimiento del Gasto	605	FORTAMIN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos Económicos Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	190603	Porcentaje de recursos destinados al pago de salarios y prestaciones de personal y nómina de pago
2025	4	Tlaxcala	Tehuacan	30 - Apoyos Económicos Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Cuenta Presupuestaria: Control y Seguimiento del Gasto	605	FORTAMIN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos Económicos Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	190600	Porcentaje de recursos destinados al pago de descuentos de algunos trabajadores
2025	4	Tlaxcala	Tehuacan	30 - Apoyos Económicos Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Cuenta Presupuestaria: Control y Seguimiento del Gasto	605	FORTAMIN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos Económicos Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	190609	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública
2025	4	Tlaxcala	Tehuacan	30 - Apoyos Económicos Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Cuenta Presupuestaria: Control y Seguimiento del Gasto	605	FORTAMIN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos Económicos Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200027	Porcentaje de recursos (CSE/GSA) recibidos por municipios y demarcaciones territoriales del Estado de México
2025	4	Tlaxcala	Tehuacan	30 - Apoyos Económicos Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Cuenta Presupuestaria: Control y Seguimiento del Gasto	605	FORTAMIN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos Económicos Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200027	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

2

7

Oy

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CODIGO PRESUPUESTAL: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

Programa Presupuestario	Definición del indicador	Método de Cálculo	Nivel del indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Dimensión del indicador	Acuerdo	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Validado
K05	Del monto total del FORTAMM destinado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, se calcula el monto que representa el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de aguas residuales, los cuales son acumulados al periodo que se reporta.	Monto específico para el pago de aprovechamientos de aguas residuales y Monto total del FORTAMM destinado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta (100)	Componente	Semanal	Porcentaje	Eficiencia	Acuerdos	0			0			16,25268			N/A	Validado
K06	Del monto total del FORTAMM destinado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje del monto del pago de derechos y aprovechamientos por concepto de aguas residuales, los cuales son acumulados al periodo que se reporta.	Monto específico para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de aguas residuales y Monto total del FORTAMM destinado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta (100)	Componente	Semanal	Porcentaje	Eficiencia	Acuerdos	0			0			0			N/A	Validado
K07	Del monto total del FORTAMM destinado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje del monto del pago de derechos y aprovechamientos por concepto de aguas residuales, los cuales son acumulados al periodo que se reporta.	Monto específico para el pago de aprovechamientos de aguas residuales y Monto total del FORTAMM destinado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta (100)	Componente	Semanal	Porcentaje	Eficiencia	Acuerdos	0			0			0			N/A	Validado
K08	Del monto total del FORTAMM destinado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje del monto del pago de derechos y aprovechamientos por concepto de aguas residuales, los cuales son acumulados al periodo que se reporta.	Monto específico para el pago de aprovechamientos de aguas residuales y Monto total del FORTAMM destinado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta (100)	Componente	Semanal	Porcentaje	Eficiencia	Acuerdos	0			0			78,84005			N/A	Validado
K09	Del monto total pendiente del FORTAMM al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, se incluye el monto del porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México en el periodo que se reporta.	Oficiación, Emisión del FORTAMM al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México y Monto total pendiente del FORTAMM en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México (100)	Componente	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Acuerdos	100	Del 1, 1, 2023 al 31, 2023 con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el FORTAMM (100%)		100	Del 1, 1, 2023 al 31, 2023 con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el FORTAMM (100%)		100	Oficiación		100	Validado
K05	Este indicador muestra la ejecución del programa presupuestal municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México, el cual se refiere al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de aguas residuales, los cuales son acumulados al periodo que se reporta.	Programa presupuestal municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México (100)	Propósito	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Acuerdos	11,10338			11,10338			-0,05643			100	Validado



MTRA. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



LCP. JESÚS MANUEL GÓMEZ CUSTODIO
 ENLACE SFRT



CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

EVALUACIONES



Calle 21 s/n Col. Centro, C.P. 86901
Tenosique de Pino Suarez, Tabasco, México.

Reporte de Recursos Federales
Transferidos

Módulo
Evaluaciones

(Del Desempeño de los Programas)

4TO. TRIMESTRE
2025



n

AF

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EVALUACIONES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Tipo Evaluación	Recurso	Fondo	Año	Municipio	Costo(s)	Coordinador	Evaluador	Periodo	Estatus
Consistencia y Resultados	APORTACIONES FEDERALES	FAS	2024	17 - Tenosique	899,000.00	LIC. JORGE ORTEGA MORALES	CONCERTALB S C	4	Valida observaciones
Consistencia y Resultados	APORTACIONES FEDERALES	FORTAMUN	2024	17 - Tenosique	899,000.00	LIC. JORGE ORTEGA MORALES	CONCERTALB S C	4	Valida observaciones


MTRA. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE TENOSIQUE


LIC. JORGE ORTEGA MORALES
 DIRECTOR DE PROGRAMACION


LCP. JESUS MANUEL GOMEZ CUSTODIO
 ENLACE SRFT.



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

2

27 - TABASCO

17 - Tenosique



www.shcp.gob.mx

[Handwritten signature]



Sistema de Evaluación del Desempeño

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

17 - Tenosique

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2024

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

899,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

CONCERTALB S.C.

Coordinador de la Evaluación

LIC. JORGE ORTEGA MORALES

Handwritten mark



www.shcp.gob.mx

Handwritten signature

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño

Objetivos de la Evaluación

Contar con una valoración del desempeño de los Programas Presupuestario: K004.- Urbanización y K021.- Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Recreativa, en su ejercicio fiscal 2024, con base en el análisis a las metas, objetivos e indicadores registrados; para contar con información útil, rigurosa y homogénea que facilite la toma de decisiones sobre el programa presupuestario evaluado.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Este Resumen Ejecutivo sintetiza los hallazgos y resultados del análisis realizado sobre el programa presupuestario K004 de Urbanización, enfocado en mejorar la movilidad y la infraestructura urbana de Tenosique, Tabasco. A través de un exhaustivo diagnóstico, se han identificado diversas dimensiones que evidencian la efectividad y la alineación del programa con los objetivos de desarrollo municipal y nacional. Para la ejecución del programa presupuestario K021.- Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Recreativa, en su ejercicio fiscal 2024, K021.- Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Recreativa, ejerció un monto total de \$28,741,961.94

2



www.shcp.gob.mx

Ar



Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	INFORME FINAL K004, K021.pdf	Informe Final


MTRA. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. JORGE ORTEGA MORALES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


LCP. JESUS MANUEL GOMEZ CUSTODIO
ENLACE SFRT





Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

~

27 - TABASCO

17 - Tenosique



www.shcp.gob.mx

Signature



Sistema de Evaluación del Desempeño

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

17 - Tenosique

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2024

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

899,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

CONCERTALB S.C.

Coordinador de la Evaluación

LIC. JORGE ORTEGA MORALES

2



www.shcp.gob.mx

07

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño

Objetivos de la Evaluación

Reportar los resultados y productos del Programa Presupuestario: E037.- Seguridad y Protección Ciudadana, durante el ejercicio fiscal 2024 y enlistarlos en el Anexo 1 de los Términos de Referencia, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2024, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas. Identificar el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa Presupuestario: E037.- Seguridad y Protección Ciudadana, derivados de las evaluaciones externas. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del Programa Presupuestario: E037.- Seguridad y Protección Ciudadana. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del Programa Presupuestario: E037.- Seguridad y Protección Ciudadana. Contar con Ficha Narrativa y una Ficha de Monitoreo y Evaluación del Programa Presupuestario: E037.- Seguridad y Protección Ciudadana, que permita conocer y valorar de manera sintética el logro del programa en cuanto a su desempeño en las diferentes áreas en las que haya sido aplicado.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Durante el ejercicio fiscal 2024, el programa ejerció un monto total de \$39,345,090.18 (Treinta y nueve millones trescientos cuarenta y cinco mil noventa pesos 18/100 M.N.), con recursos del Ramo General 33, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y del Fondo General de Participaciones. Los recursos se destinaron al fortalecimiento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

2



www.shcp.gob.mx

Ar




Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	INFORME FINAL E037.zip	Informe Final



MTRA. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. JORGE ORTEGA MORALES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


LCP. JESUS MANUEL GOMEZ CUSTODIO
ENLAQUE SFRT







TABASCO

Impreso en Talleres Gráficos del Gobierno del Estado de Tabasco, bajo la supervisión de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorios por el hecho al ser publicados en este Periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Dirección de Servicios Legales, ubicada en la calle José Narciso Rovirosa #359, primer piso, esquina con Nicolás Bravo, Colonia Centro al teléfono (993) 338 3000 Extensión (1018) correo oficial: periodico_oficial@tabasco.gob.mx de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original:| 00001000000705364139 |

Firma Electrónica: fKUYB0y5cD1G3ExEekH5POvE49aJGiNFuSxPIQ0b1A7aR1CkNf7NOmzz1tTI0EIJVNa8tZmy+mxLPT8zyqGV/+SwP9+vHw1jMTK6UJ3Ro52gD851KG40BdHKtoD6pWc6Fnmpa4HLW65X1CaI7QMhb0UQ+/v2728li8OHZ3Z0W8t1C9DU2iv9rsE1Hwv7jbnvvhbazDS2x+3oZ2Fb8IITScrBpgDZmq9D1valaCwkuBARZIE8eMSJIJAKVb72exTkoDWB6Pnv8VVC9dWwTTL3igDpH1inoelh4EEb0pFbnn8XugVvQueC/7RM7O7QHeS2yyNaQ0IFJ1DsSJ Rpo+JojHg==